

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %									
														2	3	4									5	6	7	8	9	10	10/9		
20-OAXACA RECURSO 2009																																	
SUBSIDIOS (1048 REGISTROS)																																	
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN													840,486,036	491,315,630	824,101,431	487,926,780	99%	1,787,383	1,779,130											13,764,099	12,713,593	92%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA																																	
INVERSIÓN																																	
OBRA PÚBLICA																																	
CONSTRUCCIÓN																																	
74861	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUITEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUIVICUZAS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+768 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 13+000 AL KM 15+500 /SANTIAGO QUIAVICUZAS /SN CAR	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	49246	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	769 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	4,792,335	3,885,458	4,792,335	3,885,458	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	80%										
74862	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXVUTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUIAVICUZAS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 22+768, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 9+000 AL KM. 13+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARI)	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	48166	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	769 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,525,839	1,525,839	1,525,839	1,525,839	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%										
74863	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ TEPETOTUTLA-SAN ANTONIO DEL BARRIO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+018. SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 4+009 AL KM 8+018 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 27.66%) /SAN	136-SAN FELIPE USILA	SAN ANTONIO DEL BARRIO	RURAL	49228	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	197 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,821,137	1,821,136	1,821,137	1,821,136	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%										
1095	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ER ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AGUILA)	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	PLAN DE ÁGUILA	RURAL	PIBAI/109/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	112 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	875,693	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%										
2168	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ER ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AGUILA	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	PLAN DE ÁGUILA	RURAL	PIBAI/109/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JOSE CHILTEPEC	112 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	875,693	121,253	875,693	121,253	100%	0	0	SISTEMA	0	0	0%										
2245	CONSTRUCCION DEL CANINO RURAL KM.51+700 E.C. (TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ)- SAN FELIPE TILPAN SAN JOSE INDEPENDENCIA-CERRO CLARIN, TRAMO; DEL KM.0+000 AL KM. 41+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 28+000 AL	169-SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	CERRO CLARIN	RURAL	PIBAI/150/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JOSE INDEPENDENCIA	855 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	6,298,538	3,873,153	6,298,538	3,873,153	100%	0	0	KILÓMETRO	4	0	0%										
2617	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENANGO	171-SAN JOSÉ TENANGO	SAN JOSÉ TENANGO	URBANO	PIBAI/113/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JOSE TENANGO	123 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	13,832,154	7,253,446	13,832,154	7,253,446	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%										
74864	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COMALTEPEC-SAN LEALAO-SAN ISIDRO TRES ARROYOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 30+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 12+400 AL KM 14+400 /SAN JUAN LEALAO /SAN JUAN COMALTEP	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	49222	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	631 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	3,185,756	3,185,756	3,185,756	3,185,756	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%										
74865	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "COMALTEPEC", UBICADO EN EL KM. 1+000 DEL CAMINO SAN JUAN COMALTEPEC-SAN JUAN LEALAO, EN EL CRUCE CON EL RIO "ARROYO PALO", EN EL MUNICIPIO SAN JUAN COMALTEPEC/EN LA	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	48142	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	631 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,155,330	2,152,460	2,155,330	2,152,460	100%	0	0	KILÓMETRO	3	3	100%										
74866	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DEL RIO "ARROYO VENADO" UBICADO EN EL KM 4+205.30 DEL CAMINO RURAL DE SANTIAGO YAVEO-ARROYO VENADO /SAN JUAN COTZOCON	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	URBANO	49230	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2676 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	5,835,431	5,835,431	5,835,431	5,835,431	100%	0	0	KILÓMETRO	15	15	100%										
74867	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARAI TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SANTA MARIA MAGDALENA LOVANI TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 18+402.08 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 6+600 AL KM 8+600 /SANTA MARIA LOVAN	212-SAN JUAN PETLAPA	SANTA MARIA LOVANI	RURAL	49220	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	226 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	3,997,472	3,997,471	3,997,472	3,997,471	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%										

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
74868	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA -SAN JUAN PETLAPA)-SANTA MARIA MAGDALENALOVANI TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 18+402.08, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 6+600 AL KM 8+600 /SANTA MARIA LOVA	212-SAN JUAN PETLAPA	SANTA MARIA LOVANI	RURAL	49218	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	691 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,311,926	3,311,906	3,311,926	3,311,906	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
74869	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SAN FELIPE EL MIRADOR;TRAMO:DEL KM. 0+000 AL KM. 10+972.09, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM.7+500 AL KM.10+972.09. EN EL MUNICIPIO	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	RURAL	48150	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	292 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,219,381	6,219,364	6,219,381	6,219,364	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
74870	CONSTRUCCION DEL CAMINO RTURAL LAXICHOLA-ARROYO BLANCO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 16+000 AL KM 18+200 /ARROYO BLANCO /SAN JUAN PETLAPA	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	49226	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	690 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,672,767	3,341,958	3,672,767	3,341,958	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	91%	
74871	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 21+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM. 12+500 AL KM. 16+000, (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 22.85%) EN EL MUNICIPIO	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	48148	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	280 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,564,611	1,564,587	1,564,611	1,564,587	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
2030	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.KM 4+000 (SANTA CATARINA JUQUILA - SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA) -SAN JUAN QUIAHUJE. TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 11+872, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM.0+000AL KM.2+000	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	PIBAI/116/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIHJE	2847 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,567,185	3,517,017	3,517,017	3,517,017	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
2048	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO LA CRUZ UBICADO EN EL KM. 2+830 DEL CAMINO RURAL DE SAN JUAN TEITIPAC-SANTA CECILIA JALIEZA (2A ETAPA)	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	PIBAI/117/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	2547 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,588,904	2,382,683	2,382,683	2,382,683	100%	0	0	METRO LINEAL	19	19	100%	
74872	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUITEPEC. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 0+820 AL KM. 2+500(TRABAJOS COMPLEMENTAR	231-SAN LUCAS CAMOTLAN	SAN LUCAS CAMOTLAN	URBANO	48156	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	774 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,167,477	1,167,313	1,167,477	1,167,313	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
2347	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JOSE BUENA VISTA-AGUA ANCHA. TRAMO DEL KM.0+000 AL KM.5+940. SUBTRAMO A CONTRUIR: DEL KM.3+000 AL KM. 5+94	29-ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	URBANO	PIBAI/108/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE FLORES MAGON	538 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,619,116	3,084,451	5,619,116	3,084,451	100%	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
74873	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL RANCHO EL SEÑOR-EL DURAZNAL. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 11+900 AL KM 13+000 /TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO IEL DURAZNAL	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	EL DURAZNAL	RURAL	49236	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	256 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,341,608	2,006,439	2,341,608	2,006,439	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
74874	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL RANCHO EL SEÑOR-EL DURAZNAL. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 7+900 AL KM. 11+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008,14.83%).EN EL MUNICIPI	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	EL DURAZNAL	RURAL	48152	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	256 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	866,091	311,203	866,091	311,203	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	64%	
74875	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ARENAL O BOBO UBICADO EN EL KM. 7+230 DEL CAMINO METATES-NUOVO ROSARIO TEMEXTITLAN, (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 46%), EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO YOLOX/EN LA	336-SAN PEDRO YOLOX	ROSARIO TEMEXTITLAN	RURAL	48162	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	160 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,945,145	0	1,945,145	0	0%	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	
3611	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. (SANTA ANA ATEIXTLAHUACA-ELOXOCHITLAN)-TIERRA ABAJO. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL (KM 8+900= KM 4+700) SUB. A CONSTRUIR: DEL (KM 5+765= KM 1+565) AL (KM 7+365 = KM 3+165)	354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	TIERRA ABAJO	RURAL	001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	200 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	3,343,716	1,003,115	3,343,716	1,003,115	100%	0	0	METROS	1,600	1,600	100%	LA OBRA EN MENCIÓN FUE SUPERVISADA POR EL CORPORATIVO DULSA. SUPERVISORA IMPUESTA POR LA C.D.I. DICHA OBRA YA FUE CONCLUIDA Y ENTREGADA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, CON APROBACION DEL COMITE DE OBRAS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
2387	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. (SANTA ANA ATEIXTLAHUCA- ELOXOCHTLAN)-TIERRA ABAJO TRAMO: DEL KM.0+000AL (KM. 8+900=4+700)SUBTRAMO A CONTRUIR: DEL (KM. 5+765= KM.1+565)	354-SANTA ANA ATEIXTLAHUCA	TIERRA ABAJO	RURAL	PIBAI/106/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA ANA ATEIXTLAHUCA	112 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,340,601	1,478,601	2,340,601	2,340,601	158%	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	
74876	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA AURORA KM. 16+659.2 E.C. (SAN JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC)-LA CONCHITA-LA AURORA (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 59%). EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZ	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	LA AURORA	RURAL	48168	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	400 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,918,061	0	4,918,061	0	0%	0	0	KILOMETRO	11	0	0%	
74877	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR S/CAMINO SANTO DOMINGO NUNDO-CHILAPA DE DIAZ, UBICADO EN EL KM. 0+349, EN EL CRUCE CON EL RIO "YUTENIGAYA"	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	SANTO DOMINGO NUNDO	RURAL	48132	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	325 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,464,957	2,464,957	2,464,957	2,464,957	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
2393	CONSTRUCCION DE KL. CAMINO SANTA LUCIA MECALTEPEC-SAN PEDRO SOSOLTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+507.64 SUBTRAMO A CONTRUIR DEL KM.5+500 AL KM. 6+507.64	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN PEDRO SOSOLTEPEC	RURAL	PIBAI/153/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA ECATEPEC	110 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,969,828	391,197	1,969,828	391,197	100%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
74878	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO QUIAVIGOLO-SAN PEDRO LEAPI TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 9+000 AL KM 11+000 /SANTA MARIA QUIAVIGOLO /SANTA MARIA QUIEGOLANI	428-SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTIAGO QUIAVIGOLÓ	RURAL	49248	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	208 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,200,498	2,200,498	2,200,498	2,200,498	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
74879	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO YAITEPEC SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 17+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 11+340 AL KM 14+450 /SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	49208.0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1212 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,125,571	3,125,571	3,125,571	3,125,571	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
74880	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LALOAPA-SAN MIGUEL REAGUI TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+840, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 16+340 AL KM. 18+000/TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 22.28%). EN EL MUNIC	457-SANTIAGO CAMOTLÁN	SAN MIGUEL REAGUI	RURAL	48158	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	658,565	534,007	658,565	534,007	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	45%	
74881	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LALOAPA-SAN MIGUEL REAGUI TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+840, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 18+000 AL KM 20+840 /SAN MIGUEL REAGUI /SANTIAGO CAMOTLAN	457-SANTIAGO CAMOTLÁN	SAN MIGUEL REAGUI	RURAL	49234	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,843,494	4,843,494	4,843,494	4,843,494	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
74882	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUIITEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 2+500 AL KM 4+000 /SANTA MARGARITA HUIITEPEC	465-SANTIAGO IXCUINTEPEC	SANTIAGO IXCUINTEPEC	URBANO	49240	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	476 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,242,845	4,242,845	4,242,845	4,242,845	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
6791	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO RAYAGA - SANTA MARIA TONAGUIA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+120, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 14+600 AL KM 21+120	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	20/01/0009/2008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	863 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	9,998,456	7,694,163	7,694,163	7,694,163	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
74883	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 24+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 13+700 AL KM 15+200 /SANTA CATARINA ALBARRADAS /VILLA DIAZ ORDA	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	49256	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	377 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,407,680	1,862,964	2,407,680	1,862,964	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	78%	
2462	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (3ER ETAPA)	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	PIBAI/149/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	5822 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,649,209	0	3,649,209	0	0%	0	0	SISTEMA	0	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
2464	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL BOCA MOJARRA-MONTE TINTA. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+569.58 SBTRAMO A CONTRUIR DEL KM.6+860 AL KM.8+569.58	9-AYOTZINTEPEC	MONTE TINTA	RURAL	PIBAI/158/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AYOTZINTEPEC	434 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	3,848,684	0	3,848,684	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
	AMPLIACIÓN																							
2466	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO PASCLE	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	CERRO PASCLE	RURAL	PIBAI/107/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	59 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	3,442,576	0	3,442,576	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
	MODERNIZACIÓN																							
74884	MODERNIZACION Y AMPLIACION E.C. (LA VENTOSA-TAPANATEPEC-REFORMA DE PINEDA)-SAN FRANCISCO IXHUATN-CERRO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 29+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 24+100 AL KM 25+400 /CERRO GRANDE	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	CERRO GRANDE	RURAL	49212	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	499 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	3,744,384	3,744,384	3,744,384	3,744,384	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
74885	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 17+500 AL KM. 25+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 51.46)	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYÁN DE LAS FLORES	URBANO	48140	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1436 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	8,536,591	7,414,295	8,536,591	7,414,295	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	91%	
74886	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICATLAN -CONCEPCION PAPANLO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+290; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 14+200 AL KM 16+500 /CONCEPCION PAPANLO	19-CONCEPCIÓN PÁPALO	CONCEPCIÓN PÁPALO	URBANO	49182	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	8,254,805	8,254,805	8,254,805	8,254,805	100%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
74887	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICATLAN-CONCEPCION PAPANLO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 23+290; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 13+000 AL KM. 14+200 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 25%), EN EL M	19-CONCEPCIÓN PÁPALO	CONCEPCIÓN PÁPALO	URBANO	48126	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,944,784	2,944,784	2,944,784	2,944,784	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
74888	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EMILIANO ZAPATA-EL PARAISO-NUEVO MORELOS VERACRUZ, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNI	190-SAN JUAN COTZOCÓN	NUEVO CERRO MOJARRA	RURAL	48154.0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1169 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	682,538	682,538	682,538	682,538	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
74889	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES)-NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EMILIANO ZAPATA-EL PARAISO-NUEVO MORELOS VERACRUZ-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 43+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR	190-SAN JUAN COTZOCÓN	NUEVO CERRO MOJARRA	RURAL	49238	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	519 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	5,463,841	5,463,841	5,463,841	5,463,841	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
74890	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 2+100 AL KM. 4+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 30%).	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	48130	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1170 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,593,274	0	2,593,274	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
74891	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 15+000 AL KM 20+000 /SAN JUAN MIXTEPEC -DISTR. 08-	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08-	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08-	URBANO	48671	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	12,031,355	5,674,346	12,031,355	5,674,346	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
74892	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 12+000 AL KM. 15+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 22.66%).	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08-	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08-	URBANO	48134	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,437,463	1,287,890	1,437,463	1,287,890	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	90%	
74893	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA-TLAXIACO) SANTIAGO NUNDICHE-SAN JUAN NUMI-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 80+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 10+000 AL KM 11+20	210-SAN JUAN NUMÍ	SAN JUAN NUMÍ	URBANO	49214	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	195PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	3,377,695	2,251,797	3,377,695	2,251,797	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
74894	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA-TLAXIACO)SANTIAGO NUNDICHE-SAN JUAN NUMI-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 80+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 6+912 AL KM. 10	210-SAN JUAN NUMÍ	SAN JUAN NUMÍ	URBANO	48136	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	195 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	3,573,848	3,573,848	3,573,848	3,573,848	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
74895	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-SAN PABLO MACUILTIANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 42+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL K	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	49242	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1579 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	5,519,905	5,519,905	5,519,905	5,519,905	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
74896	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-SAN PABLO MACUILTIANGUIS-SANTIAGOCOMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 42+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	49244	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1579 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,865,770	2,457,284	2,865,770	2,457,284	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	86%	
2471	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C (TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES) SAN MARTIN PERAS. TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM. 8+444.89. SBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	242-SAN MARTIN PERAS	SAN MARTIN PERAS	URBANO	PIBAI/159/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MARTIN PERAS	3849 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	8,078,082	0	8,078,082	0	0%	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
2473	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C KM. 16+060 (MIAHUATLAN SAN PABLO COATLAN)-SAN MIGUEL COATLAN-LA SIERRA TRAMO DEL KM. AL KM. 12+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	283-SAN MIGUEL COATLAN	LA SIERRA	RURAL	PIBAI/151/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL COATLAN	80 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	5,353,327	925,126	5,353,327	925,126	100%	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
74897	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)-SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 48+000 SUBTRAMO A	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 26 -	SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 26-	URBANO	49250	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1224 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,888,635	2,888,635	2,888,635	2,888,635	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
74898	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 125+000 E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+000 SUBTRAMO A MODERNIZA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	49254	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2142 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	7,599,293	2,400,434	7,599,293	2,400,434	100%	0	0	KILOMETRO	1	0	36%	
74899	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 125+000 E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS MINAS-LA MANCORNADA-SOLEDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 23+000.SUBTRAMO A MODE	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	48172	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2142 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	4,022,393	4,022,393	4,022,393	4,022,393	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
2483	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COYUL-SAN JOSE DE LAS FLORES.TRAMO DEL KM.0+000 AL KM.10+496.58 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM.0+000 AL KM.1+500	37-MESONES HIDALGO	SAN JOSÉ DE LAS FLORES	RURAL	PIBAI/112/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	728 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	4,898,946	0	4,898,946	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
2489	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM.79+100 E.C.(OAXACA-SOLA DE VEGA)-SAN LORENZO TEXMELUCAN-SAN JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC.TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM.112+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	PIBAI/156029	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	400 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	16,555,000	0	16,555,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
2508	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM.179+000 OAXACA- SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC)-SANTA MARIA ECATEPEC-SAN JUAN ECATEPEC.TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 44+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 3+000+AL	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN JUAN ACALTEPEC	RURAL	PIBAI/155/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA ECATEPEC	185 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	11,876,126	0	11,876,126	0	0%	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	
74900	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 26+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 14+000 AL KM. 9+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 57.6%). EN E	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	48170	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	925 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	8,050,005	8,050,005	8,050,005	8,050,005	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
2492	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO. TRAMO DEL KM.0+000 AL KM.26+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR: SDEL KM.9+000 AL KM.5+000	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	PIBAI/157/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA LACHIXIO	1005 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	14,352,286	0	14,352,286	0	0%	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
74901	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TALEA DE CASTRO-SAN BARTOLOME YATONOTITLAN DE MORELOS-SANTIAGO LALOPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 16+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000 /SANTIAGO	471-SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	URBANO	49232	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	746 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,079,363	2,109,030	5,079,363	2,109,030	100%	0	0	KILOMETRO	1	0	42%	
74902	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RIO OCOTEPEC-NUNUMA ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUHITI-SANTIAGO NUYO-O-SAN PEDRO YOSOTATO-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 42+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 12+000 AL KM 13+5	481-SANTIAGO NUYO-O	LOMA BONITA DE JUÁREZ	RURAL	49216	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	265 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,844,588	2,844,588	2,844,588	2,844,588	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
74903	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RIO OCOTEPEC-NUNUMA ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUHITI-SANTIAGO NUYO-O-SAN PEDRO YOSOTATO-TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 8+000 AL KM.	481-SANTIAGO NUYO-O	LOMA BONITA DE JUÁREZ	RURAL	48138	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	265 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,225,762	5,225,761	5,225,762	5,225,761	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
74904	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO-NUOVO ZOQUIAPAM, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 5+300 AL KM. 8+300 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 19	504-NUOVO ZOQUIAPAM	NUOVO ZOQUIAPAM	URBANO	48160	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,727,811	0	1,727,811	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
100402	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 96+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	50104	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	975 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,390,500	2,201,052	2,390,500	2,201,052	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
74905	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 96+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	49252	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	975 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,771,715	4,514,477	6,771,715	4,514,477	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	69%	
74906	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO OJECHE-CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 12+767 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 28,	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	RURAL	48144	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,505,044	1,505,044	1,505,044	1,505,044	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
74907	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO OJECHE-CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 12+767 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+200 AL KM 3+000 /RANCHO OJECHE /SAN JUAN BAUTISTA VALLE	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	RURAL	49184	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,596,474	2,801,881	5,596,474	2,801,881	100%	0	0	KILOMETRO	1	0	50%	
74908	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 35+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+500 AL KM. 7+000 (TRABAJ	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	RURAL	48146	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	229 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,201,100	4,754,182	5,201,100	4,754,182	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
74909	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 35+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 7+000 AL KM 9+000 /ARROYO TORTUG	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	RURAL	49224	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	229 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,458,211	2,729,106	5,458,211	2,729,106	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	50%	
74910	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRES CHICAHUAXTLA-SANTO DOMINGO DEL ESTADO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+920 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 15.10%). EN EL MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRER	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA	RURAL	48164	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	979 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	811,683	610,194	811,683	610,194	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	78%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														3	4	5		6	7						8
74960	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATARINA MECHOACAN; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL 8+780, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 2+500 AL KM. 5+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 50%).	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	48128	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,892,017	2,892,017	2,892,017	2,892,017	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	0	100%	
74961	MODERNIZACION Y AMPLIACION E.C. (LA VENTOSA-TAPANATEPEC-REFORMA DE PINEDA)-SAN FRANCISCO IXHUATN-CERRO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 29+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 24+100 AL KM 25+400 /CERRO GRANDE	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	49210	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,199,489	1,610,194	4,199,489	1,610,194	100%	0	0	KILOMETRO	1	0	0	33%	
74776	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 55+000 E.C. (IXTLAN-ZOOGOCHO)-SANTA MARIA TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TABAA-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 40+300 SUBTRAMO A MODERNIZ	97-SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	URBANO	50105	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	487 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,515,000	1,963,453	4,515,000	1,963,453	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	0	44%	
	MEJORAMIENTO																								
100497	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LLANO NOPAL-SAN JOSE YOSOCAÑU (OYOSOCAÑU) TRAMO ESTIMADO DEL KM 0+000 AL KM 35+000 /SAN JOSE YOSOCAÑU /	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOSOCAÑU (O YOSOCAÑU)	RURAL	50106	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1085 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,887,232	1,860,844	1,887,232	1,860,844	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	1	100%	
	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO																								
	EQUIPAMIENTO																								
	BIENES MUEBLES																								
165452	PROMEP 2009	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	4AD000BBFA411B09501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOPAPAN	ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	2,914,636	666,425	2,914,636	666,425	100%	8,126	0	PROYECTO	1	0	0	25%	
54703	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO 2009	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	URBANO	4AN000BBFA411B09101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	885,000	885,000	885,000	197,958	22%	0	0	EQUIPO	30	6	20%	ESTE RECURSO PERTENECE AL PROGRAMA FEDERAL PROMEP 2009. EL CUAL EN EL MES DE OCTUBRE FUE MNISTRADO TOTALMENTE POR LA SEFIN A LA UNIVERSIDAD POR ASI ESTIPULARLO SUS REGLAS DE OPERACION, EL SALDO PENDIENTE DE EJERCER SERA REFRENDADO EN EL 2010.	
	GASTO CORRIENTE																								
	OTROS GASTOS DE OPERACION																								
54512	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO 2009	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	URBANO	4AN000BBFA411B09101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	1,034,004	1,034,004	1,034,004	212,532	21%	0	0	ACCION	152	31	20%	EL RECURSO PERTEGE AL PROGRAMA FEDERAL PROMEP-2009, EL CUAL EN EL MES DE OCTUBRE FUE MNISTRADO TOTALMENTE POR LA SEFIN A LA UNIVERSIDAD POR ASI ESTIPULARLO SUS REGLAS DE OPERACION, EL SALDO PENDIENTE DE EJERCER SERA REFRENDADO EN EL 2010.	
14908	PROMEP	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	PROMEP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACION PUBLICA 511-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	2,071,660	2,071,660	2,071,660	2,071,660	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%		
	PROGRAMA FONDO DE INVERSIÓN DE SERVICIOS PERSONALES																								
70125	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	4AE000BBFA411B01701	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	5,677,585	5,666,692	5,677,585	5,666,692	100%	0	0	ALUMNO	422	422	100%		
	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA																								
119294	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	411D04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 140-OFCINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	409,834	409,834	409,834	409,834	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
	HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS																								
	INVERSIÓN																								
	EQUIPAMIENTO																								
	BIENES MUEBLES																								
121395	411H54 - PROGRAMA HABILIDADES PARA TODOS (COPLADE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 140-OFCINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	13,051,789	0	13,051,789	0	0%	0	0	ACCION	1	1	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														3	4	5									6
121495	411H55 - PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS (COPLADE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	18,250,000	0	18,250,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																								
121213	411D05 - HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	12,948	12,948	12,948	12,948	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
	PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES																								
	GASTO CORRIENTE																								
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
99790	COMUNIDADES SALUDABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310- DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	6,826,749	0	6,826,749	0	0%	0	0	0	MUNICIPIO	16	0	0%	
	PROGRAMAS DE ATENCIÓN A FAMILIAS Y																								
96715	COBIJEMOS OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES MUJERES EMBARAZADAS EN LACTANCIA Y ADULTOS MAYORES	12-SALUD NHK- SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,310,191	1,310,163	1,310,163	1,310,163	100%	0	0	0	PIEZA	18,411	18,411	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A COBUAS. LA CANTIDAD AUTORIZADA PARA ESTE PROGRAMA FUE DE \$1,310,191.50, SE EJERCIO \$1,310,163.58 Y LA DIFERENCIA POR \$27,927 FUE REINTEGRADA.
96591	DIF NACIONAL GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES Y ADULTOS EN PENITUD	12-SALUD NHK- SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	4,132,722	4,039,283	4,039,283	4,039,283	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	69,017	69,017	100%	ESTE RECURSO SE DIVIDE EN TRES SUBPROGRAMAS QUE SON: COMUNIDAD DIFERENTE, PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA Y APOYO EXTRAORDINARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE CENTROS Y UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN, LOS CUALES SE SUJETAN A SUS PROPIAS REGLAS DE OPERACIÓN.
	CARAVANAS DE LA SALUD																								
100847	CARAVANAS DE LA SALUD 2009 32 UNIDADES MOVILES GENERACION 2008 PUESTA EN MARCHA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	20292	12-SALUD 611- DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	11,288,856	9,473,374	11,288,856	9,473,374	100%	0	0	0	UNIDAD	32	26	81%	
100718	CARAVANAS DE LA SALUD GASTOS DE OPERACION DE 14 UNIDADES MEDICAS	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	9,030,547	5,654,383	9,030,547	5,654,383	100%	0	0	0	UNIDAD	14	9	64%	
100783	CARAVANAS DE LA SALUD GASTOS DE OPERACION 32 UNIDADES MOVILES GENERACION 2008	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	20292	12-SALUD 611- DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	7,060,713	3,957,860	7,060,713	3,957,860	100%	0	0	0	UNIDAD	32	18	56%	
	SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD																								
104690	MEJORAR EN LA ATENCION PRENATAL Y PREVENCION DE LA MUERTE MATERNA	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1696	12-SALUD 610- DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
101105	MEJORAR LA CALIDAD DE ESTANCIA DEL PACIENTE PEDIATRICO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	SAN JUAN YOLOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	223	12-SALUD 610- DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
104604	ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS UN PROBLEMA DE SALUD DE ALTO COSTO ECONOMICO	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 610- DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5		6	7					
93101	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	APASZU/0043/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	800 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	640,041	0	640,041	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	8%	
152001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	MARINERO	RURAL	APASZU/0031/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	5715 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,411,827	1,195,570	2,411,827	1,195,570	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
93439	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (COL. GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	APASZU/0025/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1200 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	307,404	0	307,404	0	0%	0	0	POZO	1	0	5%	
163257	CONSTRUCCION DE CARGAMO DE REBOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE AMPLIACION JARDIN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	255,067	0	255,067	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
163256	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE ART. 123 COL. 5 SEÑORES AG.CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	150 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	411,034	0	411,034	0	0%	0	0	METRO LINEAL	106	0	0%	
163255	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE 14 DE JUNIO COL. CIENEGUITA, AG. CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	270 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	724,915	0	724,915	0	0%	0	0	METRO LINEAL	215	0	0%	
163254	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. EMILIANO ZAPATA AG. SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1400 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,426,448	0	2,426,448	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,109	0	0%	
93729	CONSTRUCCION DE PRESA PARA CAPTACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (2A ETAPA)	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	APASZU/0015/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1800 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,852,021	0	1,852,021	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
93302	CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR JARDINES DE HUAYAPAM	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	APASZU/0028/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3443 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	629,573	0	629,573	0	0%	0	0	METRO LINEAL	986	935	95%	
	AMPLIACION																							
93691	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	APASZU/0018/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3248 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,638,957	0	1,638,957	0	0%	0	0	METRO LINEAL	3,719	0	0%	
101362	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	APASZU/0036/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	8333 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,389,580	0	1,389,580	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
93700	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	APASZU/0017/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2300 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	784,430	0	784,430	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4		5	6					
93657	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CALLE DEL TORO)	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	APASZU/0021/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	194,589	178,120	194,589	178,120	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
93432	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CARRETERA INTERNACIONAL LADO SUR) 2A ETAPA	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	APASZU/0026/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3147 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,017,428	721,129	1,017,428	721,129	100%	0	0	SISTEMA	1	1	71%	
93660	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (EL ROSARIO, SAN DIEGO, SAN RAFAEL, SANTA ISABEL, VALERIO TRUJANOY HEROES DE INDEPENDENCIA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	APASZU/0020,01/M/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	8000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	711,020	701,670	711,020	701,670	100%	0	0	SISTEMA	1	1	99%	
93104	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	APASZU/0035/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	13433 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,514,244	0	1,514,244	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	5%	
94855	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	URBANO	APASZU/0006/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3800 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	3,687,652	2,380,304	3,687,652	2,380,304	100%	0	0	SISTEMA	1	1	64%	
93662	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	APASZU/0019/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	3,585,216	2,164,356	3,585,216	2,164,356	100%	0	0	SISTEMA	1	1	61%	
93489	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	APASZU/0024/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,004,221	0	1,004,221	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	5%	
93300	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	APASZU/0030/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	3,073,043	0	3,073,043	0	0%	0	0	METRO LINEAL	9,645	0	0%	
163274	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO AL MODULO,BARRIO LA CRUZ AG. SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	235,161	0	235,161	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
163285	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE RIO USUMACINTA 1A. ETAPA, AG. SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,096,092	0	1,096,092	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
163284	AMPLIACION DE COLECTOR PLUVIAL EN COLONIAS CUAHUTEMOC-SAN FRANCISCO, AG. SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	3,492,048	0	3,492,048	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
163279	AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE GUILLERMO ROSALES SOLAEGUI COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	97,651	0	97,651	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5		6	7					
163286	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE IZALCO, COL. VOLCANES, AG. DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,019,874	0	1,019,874	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
163278	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IZALCO, COLONIA AMPLIACION VOLCANES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	366,835	0	366,835	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
163276	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SABINOS Y ARROYO LATIR, COL. LOMA RANCHO AG. SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	239,147	0	239,147	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
163280	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZAACHILA COL. ESTADO DE OAXACA, AG. SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	158,235	0	158,235	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
163277	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERO DE AYO (DE PUENTE RIO ESCONDIDO A CALLE LOMA OAXACA) COL. SAN FELIPE DEL AGUA, AG. SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	261,257	0	261,257	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
163282	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. HELADIO RAMIREZ LOPEZ AG. SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	2,769,743	0	2,769,743	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
163283	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1A Y 2A PRIVADA DE 19 DE ENERO, COLONIA DEL MAESTRO, AG. SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	181,851	0	181,851	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
163275	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES COL. AMPLIACION JARDIN, AG. DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	859,162	0	859,162	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
163273	AMPLIACION DE RED DE AGUA EN CIRCUITO CARRETERA AG. DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	17,218	0	17,218	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
163272	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DR. ALBERTO VARGAS COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	65,845	0	65,845	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,263	0	0%	
163271	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES PARAJE LOS PRETILES COL. VIGUERA, AG. TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	706,919	0	706,919	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,263	0	0%	
93426	AMPLIACION DEL DRENAJE PLUVIAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	APASZU/0027/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4000 OBRAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	700,598	0	700,598	0	0%	0	0	OBRA	3	3	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
163281	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUTLA DE GUERRERO, COL. ESTADO DE OAXACA AG. SAN MARTIN MEXICAPAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	182,100	0	182,100	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
94857	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	APASZU/0005/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3090 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	3,957,829	2,771,220	3,957,829	2,771,220	100%	0	0	SISTEMA	1	1	70%	
93535	AMPLIACION DEL COLECTOR SIERRA JUAREZ	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	APASZU/0022/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	465,229	0	465,229	0	0%	0	0	METRO LINEAL	450	25	6%	
	MEJORAMIENTO																							
94690	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	APASZU/0010/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	22261 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	800,000	661,637	800,000	661,637	100%	0	0	PROYECTO	1	1	83%	
93299	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA (ESTUDIO-EVALUACION INTEGRAL Y PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO Y ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS)	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	APASZU/0038/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	22261 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	318,652	318,652	318,652	318,652	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
93195	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA (ESTUDIO: EVALUACION INTEGRAL Y PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO) FRACCIONAMIENTO HACIENDA BLANCA Y ESMERALDA	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	APASZU/0039/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	28,434	28,434	28,434	28,434	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
94685	ESTUDIO DE SECTORIZACION DE REDES Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	APASZU/0012/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	7224 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	700,000	575,631	700,000	575,631	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	82%	
93193	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA (ESTUDIO: EVALUACION INTEGRAL Y PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO)	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	APASZU/0041/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	7224 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	30,873	30,873	30,873	30,873	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
94694	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	APASZU/0008/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5044 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	500,000	413,523	500,000	413,523	100%	0	0	PROYECTO	1	1	83%	
94692	ELABORACION DE ESTUDIO DE SECTORIZACION DE REDES Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	APASZU/0009/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	43073 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,500,000	1,008,928	1,500,000	1,008,928	100%	0	0	PROYECTO	1	1	68%	
93106	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	APASZU/0034/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	13856 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
93215	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	600 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														3	4	5								
94687	ELABORACION DE ESTUDIO DE SECTORIZACION DE REDES Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	APASZU/0011/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	9500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	700,000	470,656	700,000	470,656	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	68%	
93214	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA (ESTUDIO: EVALUACION INTEGRAL Y PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO)	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	APASZU/0040/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	19979 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	75,154	75,154	75,154	75,154	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
93098	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TECNICA DE LAS OBRAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (COMPLEMENTARIOS)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	APASZU/0044/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	251846 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
	REHABILITACION																							
93754	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	URBANO	APASZU/0013/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1200 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	5,109,344	0	5,109,344	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
93746	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	APASZU/0014/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	447,845	0	447,845	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	5%	
93301	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (FRACCIONAMIENTO ESMERALDA)	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	APASZU/0029/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2479 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	181,520	0	181,520	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
94862	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	APASZU/0004/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,501,176	0	1,501,176	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
94852	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	APASZU/0007/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	45321 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	5,121,739	2,952,202	5,121,739	2,952,202	100%	0	0	SISTEMA	1	1	58%	
93107	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	APASZU/0033/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	4,097,391	0	4,097,391	0	0%	0	0	METRO LINEAL	12,176	0	0%	
93719	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	APASZU/0016/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	8000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	432,877	0	432,877	0	0%	0	0	METRO LINEAL	222	210	95%	
93492	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	APASZU/0023/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	867,978	742,116	867,978	742,116	100%	0	0	SISTEMA	1	1	86%	
93191	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	APASZU/0032/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	800 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,365,797	0	1,365,797	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5		6	7					
94864	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	APASZU/0003/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2300 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	737,530	644,950	737,530	644,950	100%	0	0	SISTEMA	1	1	87%	
150729	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	APASZU/0037/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	10800 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	5,326,608	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
163264	REHABILITACION DE COLECTOR PLUVIAL COLONIAS CUAUHTEMOC-SAN FRANCISCO, AG.SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1568 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,638,646	0	1,638,646	0	0%	0	0	METRO LINEAL	271	0	0%	
163263	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS, COL. DEL MAESTRO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	263 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,006,472	0	1,006,472	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,461	0	0%	
163259	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL REBOMBEO AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4394 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	283,233	0	283,233	0	0%	0	0	METRO LINEAL	270	0	0%	
163262	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL REBOMBEO MARTIRES DE RIO BLANCO (CALLE RAFAEL BALLESTEROS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1026 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	135,206	0	135,206	0	0%	0	0	METRO LINEAL	266	0	0%	
163266	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION REBOMBEO COL. SANTA MARIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	197,840	0	197,840	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
163267	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION REBOMBEO MANUEL SABINO CRESPO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	224,486	0	224,486	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
163269	REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, COL. CENTRO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	674,341	0	374,341	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
163268	REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS COL. UNION (CALLE BENJAMIN HILL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	304,483	0	304,483	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
163270	REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN LA COL. SIETE REGIONES (INCLUYE SA. PRIV. DE TOTONTEPEC)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	466,902	0	466,902	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
163265	REHABILITACION DEL COLECTOR GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	8100 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,245,559	0	1,245,559	0	0%	0	0	METRO LINEAL	332	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									6	7
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9																
163261	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION ZONA NORTE (CALLE BELISARIO DOMINGUEZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10631 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	361,358	0	361,358	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%			
163260	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CARCAMO DE BOMBEO VOLCANES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	287,714	0	287,714	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%			
163258	REHABILITACION PARCIAL.EQUIPAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA FORTIN II, SEGUNDA ETAPA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	265006 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	3,376,872	0	3,376,872	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%			
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN																										
88695	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	YUCUATOTO	RURAL	APASZR/0054/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	158 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	911,556	0	911,556	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%			
73649	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	155-SAN ILDEFONSO SOLA	BARRIO ZANIZA	RURAL	APASZR/0007/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	356 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,745,330	1,566,409	1,745,330	1,566,409	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%			
73650	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	SANTA MARIA TEJOTEPEC	RURAL	APASZR/0037/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	127 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	626,614	532,701	626,614	532,701	100%	0	0	SISTEMA	1	1	86%			
160336	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	CERRO FLORES	RURAL	APASZR/0075/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	1200 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	860,959	0	860,959	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%			
160404	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	PEÑA RUBIA	RURAL	APASZR/0076/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	165 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	850,654	0	850,654	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%			
88428	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	205-SAN JUAN LALANA	VILLA NUEVA	RURAL	APASZR/0057/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	411 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	508,156	201,968	508,156	201,968	100%	0	0	POZO	1	0	41%			
88417	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SAN JUAN OZOLOTEPEC	URBANO	APASZR/0062/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	194 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	952,323	832,998	952,323	832,998	100%	0	0	PLANTA	1	1	88%			
73651	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJTLÁN	ARROYO CAMARON	RURAL	APASZR/0010/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	406 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	877,525	735,238	877,525	735,238	100%	0	0	POZO	1	1	85%			
73652	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJTLÁN	BUENAVISTA	RURAL	APASZR/0027/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	294 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	872,928	746,153	872,928	746,153	100%	0	0	POZO	1	1	86%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
73653	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJTLÁN	EL PORVENIR	RURAL	APASZR/0034/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	215 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	936,691	783,055	936,691	783,055	100%	0	0	POZO	1	1	84%	
88430	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJTLÁN	LOMA ALTA	RURAL	APASZR/0056/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	244 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	768,285	0	768,285	0	0%	0	0	POZO	1	0	5%	
73654	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	245-SAN MARTÍN ZACATEPEC	SAN MARTÍN ZACATEPEC	URBANO	APASZR/0025/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	433 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	2,124,321	1,877,820	2,124,321	1,877,820	100%	0	0	SISTEMA	1	1	88%	
162298	CONSTRUCCION DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	247-CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ	CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ	URBANO	APASZR/0092/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ	1429 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	2,848,953	0	2,848,953	0	0%	0	0	PLANTA	3	0	0%	
73655	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	250-SAN MATEO ETLATONGO	SAN MATEO ETLATONGO	URBANO	APASZR/0014/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	150 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	299,349	253,923	299,349	253,923	100%	0	0	POZO	1	1	85%	
73656	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	268-SAN MIGUEL EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	URBANO	APASZR/0033/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	191 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	936,774	640,561	936,774	640,561	100%	0	0	SISTEMA	1	1	69%	
73657	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO BUENAVISTA	RURAL	APASZR/0036/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	200 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	269,836	0	269,836	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	5%	
73658	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO	EL DURAZNAL	RURAL	APASZR/0020/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	246 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	827,402	677,386	827,402	677,386	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
86884	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN MIGUEL FIGUEROA	RURAL	APASZR/0082/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	367 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,798,821	0	1,798,821	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
86891	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	BENITO JUÁREZ (CONGREGACIÓN BENITO JUÁREZ)	RURAL	APASZR/0079/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	119 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	799,114	0	799,114	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO "CONGREGACION JUAREZ TECLUSINATE"
86894	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	COLONIA COLOSIO	RURAL	APASZR/0078/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	296 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,584,936	0	1,584,936	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
86890	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO	RURAL	APASZR/0080/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	113 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,131,410	0	1,131,410	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5		6	7					
73659	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	343-SAN SEBASTIÁN ABASOLO	SANTA ROSA BUENA VISTA	RURAL	APASZR/0018/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	285 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	465,055	386,888	465,055	386,668	100%	0	0	POZO	1	1	84%	
73660	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	382-SANTA CRUZ TACAHA	CERRO PRIETO	RURAL	APASZR/0008/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	376 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,844,142	0	1,844,142	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA CANCELADA EN JUNTA DE ACLARACIONES
152712	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	JUNTA DEL POTRERO	RURAL	APASZR/006/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	140 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	846,374	748,451	846,374	748,451	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
153019	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LAS CARRETAS	RURAL	APASZR/0070/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	81 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,066,134	913,773	1,066,134	913,773	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
160507	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LOS NARANJOS (LOS NARANJOS UNO)	RURAL	APASZR/0069/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	99 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	696,549	0	696,549	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
153586	SANEAMIENTO BASICO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	APASZR/0073/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CORTIJO	200 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,479,772	1,479,772	1,479,772	1,479,772	100%	0	0	PLANTA	200	200	100%	
73661	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	404-SANTA MARIA CHACHOAPAM	SAN ANTONIO PERALES	RURAL	APASZR/0017/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	61 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	751,502	0	751,502	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	10%	
55105	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	YUTANICANI	RURAL	APASZR/0013/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	127 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	623,458	117,400	623,458	117,400	100%	0	0	SISTEMA	1	0	10%	
88420	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	APASZR/0061/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	530 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	3,100,000	2,404,592	3,100,000	2,404,592	100%	0	0	SISTEMA	1	0	5%	
86888	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	439-SANTA MARIA TONAMECA	LAGARTERO	RURAL	APASZR/0081/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	126 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	620,723	0	620,723	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
73662	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN ISIDRO AMATITLÁN	RURAL	APASZR/0031/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	367 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,300,027	0	1,300,027	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
73663	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	ARROYO BOBO	RURAL	APASZR/0040/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	168 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	826,115	721,767	826,115	721,767	100%	0	0	SISTEMA	1	1	88%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														3	4	5									6
109757	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	APASZR/0060/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	395 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,049,829	0	1,049,829	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
87692	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	487-SANTIAGO TENANGO	EL CORREO	RURAL	APASZR/0063/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	301 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	942,183	782,397	942,183	782,397	100%	0	0	SISTEMA	1	0	5%		
88422	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	5-ASUNCION XTALTEPEC	SITIO DE LAS FLORES	RURAL	APASZR/0059/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	115 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	281,090	0	281,090	0	0%	0	0	POZO	1	0	5%		
73664	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	520-SANTO DOMINGO TONALA	SAN SEBASTIAN DEL MONTE	RURAL	APASZR/0032/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	748 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,832,843	0	1,832,843	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA CANCELADA EN PROCESO DE ADJUDICACION	
89109	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	URBANO	APASZR/0055/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	94 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	141,317	0	141,317	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
73665	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	565-VILLA DE ZAACHILA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	APASZR/0009/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	529 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	375,122	264,759	375,122	264,759	100%	0	0	POZO	1	1	71%		
	AMPLIACION																								
73666	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-SAN ANDRÉS ZABACHE	SAN ANDRÉS ZABACHE	URBANO	APASZR/0004/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	252 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,236,543	1,034,089	1,236,543	1,034,089	100%	0	0	SISTEMA	1	1	84%		
73667	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	SAN ANTONIO HUIITEPEC	URBANO	APASZR/0019/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	417 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	2,044,021	1,715,715	2,044,021	1,715,715	100%	0	0	SISTEMA	1	0	5%		
88809	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	137-SAN FRANCISCO CAHUAQUÁ	BUENA VISTA (SAN ISIDRO EL POTRERO)	RURAL	APASZR/0053/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	195 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,016,313	0	1,016,313	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	5%		
160237	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	SAN ISIDRO NARANJAL	RURAL	APASZR/0074/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	1070 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,314,943	0	1,314,943	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
153409	SANEAMIENTO BASICO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO	APASZR/0072/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	335 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,642,015	1,642,015	1,642,015	1,642,015	100%	0	0	PLANTA	222	222	100%		
73668	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN GABRIEL ALMOLOYA	RURAL	APASZR/0029/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	142 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	695,917	609,934	695,917	609,934	100%	0	0	SISTEMA	1	1	93%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4		5	6					
73669	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN PEDRO NODÓN	RURAL	APASZR/0022/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	156 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	745,599	0	745,599	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	10%	
88425	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. (ETAPA)	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS	RURAL	APASZR/0058/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	393 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,765,910	1,555,727	1,765,910	1,555,727	100%	0	0	SISTEMA	1	1	89%	
73670	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO DE ENMEDIO (LA GUADALUPE)	RURAL	APASZR/0039/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	235 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,155,000	0	1,155,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
73671	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA CALERÍA	RURAL	APASZR/0035/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	235 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	480,019	0	480,019	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	5%	
86195	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	324-SAN PEDRO POUCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	APASZR/0083/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	300 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,052,890	0	1,052,890	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
73672	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	URBANO	APASZR/0030/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	569 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,999,412	781,367	1,999,412	781,367	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
73673	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	RINCÓN DE TLAPACOYAN	RURAL	APASZR/0023/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	133 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	653,900	533,055	653,900	533,055	100%	0	0	SISTEMA	1	1	82%	
87676	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN BARTOLO	RURAL	APASZR/0071/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	109 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	566,034	0	566,034	0	0%	0	0	METRO LINEAL	952	0	0%	
73674	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	403-SANTA MARÍA COYOTEPEC	SANTA MARÍA COYOTEPEC	URBANO	APASZR/0011/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	248 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	867,640	781,024	867,640	781,024	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
73675	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	422-SANTA MARÍA NATIVITAS	SANTA MARÍA NATIVITAS	URBANO	APASZR/0006/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	224 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	786,211	593,481	786,211	593,481	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
162103	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	APASZR/0090/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	180 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	783,960	0	783,960	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
73676	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	APASZR/0038/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	164 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	803,961	621,775	803,961	621,775	100%	0	0	SISTEMA	1	1	78%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														3	4	5									6
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
73677	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTA LUCIA TEOTEPEC	RURAL	APASZR/0028/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	153 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	750,228	662,539	750,228	662,539	100%	0	0	SISTEMA	1	1	89%		
73678	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CENTRO)	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	APASZR/0016/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1081 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,218,674	0	1,218,674	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
86194	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	550-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAY A	MACULXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA	URBANO	APASZR/0084/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	428 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	2,100,000	0	2,100,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
73679	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	565-VILLA DE ZAACHILA	SAN LUCAS TLANICHICO	RURAL	APASZR/0005/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	291 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	445,424	427,669	445,424	427,669	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
73680	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN CRISTÓBAL	RURAL	APASZR/0021/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	553 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	2,713,963	1,669,780	2,713,963	1,669,780	100%	0	0	SISTEMA	1	1	62%		
73681	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	APASZR/0015/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	336 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,651,226	1,449,240	1,651,226	1,449,240	100%	0	0	SISTEMA	1	1	88%		
MEJORAMIENTO																									
73682	ATENCION SOCIAL (A)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0052/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3551 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,126,551	1,092,686	1,126,551	1,092,686	100%	0	0	CURSO	19	18	95%		
73683	ATENCION SOCIAL (B)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0051/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3539 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,067,259	1,035,235	1,067,259	1,035,235	100%	0	0	CURSO	18	0	0%		
73684	ATENCION SOCIAL (C)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0050/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4813 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,067,259	1,035,235	1,067,259	1,035,235	100%	0	0	CURSO	18	0	0%		
86181	ATENCION SOCIAL "D"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0089/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5411 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	800,560	0	800,560	0	0%	0	0	CURSO	12	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL	
73685	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0012/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	32477 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	350,000	333,208	350,000	333,208	100%	0	0	ACCION	1	1	96%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL	
86188	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0087/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	21965 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	TALLER	15	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
86190	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0086/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	21965 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	60,000	0	60,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
73686	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (H)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0044/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1974 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	300,000	0	300,000	0	0%	0	0	PROYECTO	2	1	30%	
73687	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (I)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0045/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3780 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	300,000	0	300,000	0	0%	0	0	PROYECTO	2	1	30%	
87681	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (B)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0067/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3600 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	420,000	0	420,000	0	0%	0	0	PROYECTO	6	0	5%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
87686	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (C)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0066/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2154 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	420,000	0	420,000	0	0%	0	0	PROYECTO	6	0	5%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
87690	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (G)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0064/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1981 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	380,000	0	380,000	0	0%	0	0	PROYECTO	5	0	5%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
73688	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (F)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0041/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3164 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	360,000	274,831	360,000	274,831	100%	0	0	PROYECTO	5	4	78%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
73689	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (E)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0043/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6449 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	350,000	0	350,000	0	0%	0	0	PROYECTO	5	2	30%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
87687	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (D)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0065/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3287 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	PROYECTO	6	0	5%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
73690	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (A)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0046/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	733 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	260,000	0	260,000	0	0%	0	0	PROYECTO	4	1	30%	
73691	SUPERVISION TECNICA (A)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0049/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3543 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	834,482	731,623	834,482	731,623	100%	0	0	ACCIÓN	19	16	84%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
73692	SUPERVISION TECNICA (B)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0048/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2757 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	790,562	700,282	790,562	700,282	100%	0	0	ACCIÓN	18	15	83%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
73693	SUPERVISION TECNICA (C)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0047/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5623 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	790,562	671,529	790,562	671,529	100%	0	0	0	ACCION	18	15	83%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
86184	SUPERVISION TECNICA "D"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0088/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5411 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	593,007	0	593,007	0	0%	0	0	0	ACCION	12	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
73694	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	209-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 26 -	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 26-	URBANO	APASZR/0042/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	932 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	175,000	0	175,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	30%	
	REHABILITACION																								
86898	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	301-SAN PEDRO APOSTOL	SAN PEDRO APOSTOL	URBANO	APASZR/00777/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	206 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,010,800	0	1,010,800	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	87,598	0	0%	
73695	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	APASZR/0003/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	137 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	481,988	416,105	481,988	416,105	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,823	2,450	87%	
	FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE CONSTRUCCION																								
89513	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	RTFC/0013/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1450 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	7,170,435	0	7,170,435	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	
99994	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	RTFC/0008/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2954 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	4,804,191	0	4,804,191	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	
92904	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	RTFC/0001/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	84199 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	11,831,217	11,831,217	11,831,217	11,831,217	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
89518	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	RTFC/0009/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	8333 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	3,585,217	0	3,585,217	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	
89512	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	RTFC/0016/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	7158 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	4,660,783	0	4,660,783	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	
89517	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	RTFC/0010/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	7224 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	2,653,061	0	2,653,061	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
92848	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	RTFC/0006/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6837 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	3,581,937	2,203,585	3,581,937	2,203,585	100%	0	0	PLANTA	1	1	62%	
101009	DIENO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RTFC/0007/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	13856 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	5,188,215	0	5,188,215	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	30%	
92854	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	RTFC/0005/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5591 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	2,868,174	0	2,868,174	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	
89514	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	RTFC/0012/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6242 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	3,140,590	0	3,140,590	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	5%	
92862	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	RTFC/0002/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6356 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	4,916,357	4,916,357	4,916,357	4,916,357	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
92855	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	RTFC/0004/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	9496 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	3,585,217	3,500,000	3,585,217	3,500,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	98%	
92861	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	RTFC/0003/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	9097 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	5,736,348	5,736,348	5,736,348	5,736,348	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
89516	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	RTFC/0011/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3090 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	2,860,241	0	2,860,241	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	
	MEJORAMIENTO																							
101068	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	RTFC/0014/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4769 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	350,000	0	350,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
	PROGRAMA HABITAT																							
	CONSTRUCCION																							
89770	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	201841ME006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	120 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	450,463	450,463	450,463	450,463	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,553	1,553	100%	M2 1553.17 ML 841.30 HOMBRES 60 MUJERES 60 HOGARES 120
89502	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	201841ME011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	200 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	59,937	59,937	59,937	59,937	100%	0	0	METRO LINEAL	138	138	100%	MUJERES 100 HOMBRES 100
62353	DRENAJE SANITARIO EL TULE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391ME003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON OAXACA	10 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	49,910	49,910	49,910	49,908	100%	0	0	METRO LINEAL	77	77	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
89279	DRENAJE SANITARIO GOLFO DE MÉXICO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391ME025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	21 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	104,797	104,797	104,797	104,589	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	SE CONCLUYÓ LA OBRA AL 100% CON UNA ECONOMÍA DE \$208.00
88774	PAVIMENTACIÓN LÓPEZ MATEOS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391ME019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	31 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	154,434	154,434	154,434	153,575	99%	0	0	METRO CUADRADO	386	386	100%	SE CONCLUYÓ LA OBRA AL 100% CON UNA ECONOMÍA DE \$859.00
89224	PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES CUAUHEMOC	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391ME024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	33 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	164,608	164,608	164,608	163,869	100%	0	0	METRO CUADRADO	355	355	100%	SE CONCLUYÓ LA OBRA AL 100% CON UNA ECONOMÍA DE \$739.00
88846	PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES MOLINO DEL REY PARTE 2	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391ME020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	24 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	117,500	117,500	117,500	116,642	99%	0	0	METRO CUADRADO	234	234	100%	SE CONCLUYÓ LA OBRA AL 100% CON UNA ECONOMÍA DE \$858.00
88987	PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES PROL BENITO JUÁREZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391ME021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	34 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	170,873	170,873	170,873	169,857	99%	0	0	METRO CUADRADO	350	350	100%	SE CONCLUYÓ LA OBRA AL 100% CON UNA ECONOMÍA DE \$1017.00
89067	PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES YUCATÁN	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391ME022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	39 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	190,759	190,759	190,759	189,744	99%	0	0	METRO CUADRADO	418	418	100%	SE CONCLUYÓ LA OBRA AL 100% CON UNA ECONOMÍA DE \$1015.00
89151	PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES 6 NORTE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391ME023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	44 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	218,004	218,004	218,004	217,074	100%	0	0	METRO CUADRADO	449	449	100%	SE CONCLUYÓ LA OBRA AL 100% CON UNA ECONOMÍA DE \$930.00
110050	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. FERROCARRIL COL. CARRILLO PUERTO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/08/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	30 HOGARES BENEFICIADOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	149,587	149,587	149,587	149,587	100%	0	0	METRO LINEAL	115	115	100%	
102478	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN RIVERAS DEL RIO CHIQUITO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/022/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	54 HOGARES BENEFICIADOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	266,317	266,317	266,317	266,317	100%	0	0	METRO CUADRADO	314	314	100%	
108195	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN RIVERAS DEL RIO CHIQUITO COL. CALICANTO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/023/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	25 HOGARES BENEFICIADOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	122,613	122,613	122,613	122,613	100%	0	0	METRO CÚBICO	142	142	100%	
110111	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CONSOLIDACION DEL BORDO DEL RIO CHIQUITO EN LA COL. AQUILES SERDAN	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/29/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	32 HOGARES BENEFICIADOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	157,885	157,885	157,885	157,885	100%	0	0	METRO CÚBICO	140	140	100%	
108821	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIVERAS DEL RIO CHIQUITO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/025/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	80 HOGARES BENEFICIADOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	386,722	386,722	386,722	386,722	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,400	1,400	100%	
108652	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CARCAMO DE BOMBEO EN 2A PRIV. DE LA RAYA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/024/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	13 HOGARES BENEFICIADOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	61,192	61,192	61,192	61,192	100%	0	0	METRO LINEAL	70	70	100%	
110137	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 2A PRIV DE SAUCES	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/030/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	30 HOGARES BENEFICIADOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	148,193	148,193	148,193	148,193	100%	0	0	METRO CUADRADO	518	518	100%	
110173	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COL. AQUILES SERDAN	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/010/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	20 HOGARES BENEFICIADOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	102,747	102,747	102,747	102,747	100%	0	0	METRO CUADRADO	400	400	100%	
57728	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON PRIMERA CERRADA DE LA CALLE 2 DE NOVIEMBRE DE LA 7A. SECC.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200431ME010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	16 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	161,952	161,952	161,952	161,952	100%	0	0	METROS CUADRADOS	295	295	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN OPERACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
82604	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLE EUSTAQIO JIMENES DE LA COL. GUSTAVO PINEDA DE LA CRUZ	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	200431ME026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	20 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	1,030,878	1,030,878	1,030,878	1,030,878	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,516	1,516	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO ACTUALMENTE
64392	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE GUIECHACHI Y FERROCARRIL 2A. SECC.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200431ME016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	23 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	503,212	503,212	503,212	503,212	100%	0	0	METROS CUADRADOS	907	907	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE OPERANDO
76985	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLE ALLENDE DE LA 6A Y 7A. SECC.(ENTRE 2 DE NOV. Y CONSTITUCION	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200431ME019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	42 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	545,004	545,004	545,004	545,004	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,012	1,012	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE OPERANDO
45236	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON ARGENTINA RAMAL 2 8A. SECCION	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200431ME005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	25 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	250,436	250,436	250,436	250,436	100%	0	0	METROS CUADRADOS	458	458	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO ACTUALMENTE
64355	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON EL SAUCE DE LA 2A. SECCION	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200431ME015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	76 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	763,988	763,988	763,988	763,988	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,380	1,380	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE OPERANDO
33604	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON FRANCISCO VILLA DE LA NOVENA SECCION	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200431ME004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	78 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	776,124	776,124	776,124	776,124	100%	0	0	METROS CUADRADOS	776,124	776,124	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO ACTUALMENTE
81407	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON HELIODORO CHARIS CASTRO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200431ME024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	44 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	772,150	772,150	772,150	772,150	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,264	1,264	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE BOPERANDO
81420	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON HELIODORO CHARIS CASTRO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200431ME024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	44 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	772,150	772,150	772,150	772,150	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,264	1,264	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE BOPERANDO
76928	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON INDUSTRIA DE LA 7A SECCION (ENTRE LIBERTAD Y CONSTITUCION)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200431ME018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	46 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	601,104	601,104	601,104	601,104	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,099	1,099	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN OPERACION
76808	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON INDUSTRIAL DE LA 2A. SECCION	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200431ME017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	30 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	298,218	298,218	298,218	298,218	100%	0	0	METROS CUADRADOS	541	541	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE OPERANDO
45530	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON INSURGENTES DE LA 7a. SECCION	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200431ME006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	19 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	185,840	185,840	185,840	185,840	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	340	340	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO ACTUALMENTE
82378	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON MIERCOLES SANTOS DE LA 7A. SECCION	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	200431ME025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	20 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	198,156	198,156	198,156	198,156	100%	0	0	METROS CUADRADOS	360	360	100%	ERSTA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE OPERANDO
58750	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON SANTA CRUZ DE LA 5a. SECCION	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200431ME011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	45 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	446,110	446,110	446,110	446,110	100%	0	0	METROS CUADRADOS	827	827	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE OPERANDO
52887	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON SEGUNDA CERRADA DE LA CALLE 2 DE NOVIEMBRE DE LA 7a. SECCION	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200431ME009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	15 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	145,358	145,358	145,358	145,358	100%	0	0	METROS CUADRADOS	270	270	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE OPERANDO
52774	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON TERCERA CERRADA DE LA CALLE 2 DE NOVIEMBRE DE LA 7A. SECCION	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200431ME008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	25 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	245,022	245,022	245,022	245,022	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	441	441	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% BACTUALMENTE
52437	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON 5A. CERRADA DE LA CALLE 2 DE NOVIEMBRE 7°. SECCION	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200431ME007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	22 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	218,290	218,290	218,290	218,290	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	393	393	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO ACTUALMENTE
59437	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TECNOLÓGICO LADO NORTE DE LA 4A. SECCION	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200431ME012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	145 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	1,447,486	1,447,486	1,447,486	1,447,486	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,037	2,037	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO ACTUALMENTE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
33504	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRULICO DE LA CALLE TIERRA LIBERTAD DE LA COLONIA VICTOR YODO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200431ME002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	178 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	1,779,130	1,779,130	1,779,130	1,779,130	100%	1,779,130	1,779,130	METROS CUADRADOS	2,520	2,520	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE OPERANDO
103591	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOS PARAJES LA TRINIDAD Y SAN ANDRÉS, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	500 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	556,830	556,830	556,830	556,830	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,181	2,181	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII022/2009, LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA. SE MODIFICA EL IMPORTE APROBADO SEGUN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMDPP/030/2009 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2009, PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA". EL IMPORTE DE 0.411 SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
103590	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO REAL 1A. ETAPA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	599 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	579,827	579,827	579,827	579,827	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,320	2,320	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII044/2009, LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. SE MODIFICA EL IMPORTE APROBADO SEGUN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMDPP/030/2009 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2009, PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA". EL IMPORTE DE 0.20 SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
57998	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE UNIDAD OBRERA, COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	233 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	218,671	218,671	218,671	218,671	100%	0	0	METRO CÚBICO	206	206	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. "OBRA FINIQUITADA".
57997	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MONTE SINAI, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	840 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	933,269	933,269	933,269	933,269	100%	0	0	METRO CÚBICO	871	871	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. "OBRA FINIQUITADA".
58004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUELATAO 1A. E TAPA, COLONIA 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÍ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	215 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	229,356	229,356	229,356	229,356	100%	0	0	METRO CUADRADO	689	689	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII066/2009, LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. SE MODIFICA EL IMPORTE APROBADO SEGUN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMDPP/030/2009 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2009, PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA". EL IMPORTE DE 0.31 SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
17682	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OAXACA, COLONIA LOMAS PANORAMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	324 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	284,368	284,368	284,368	284,368	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,040	1,040	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII040/2009, LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. "OBRA FINIQUITADA". SE MODIFICA EL IMPORTE APROBADO SEGUN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMDPP/030/2009 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2009, PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. EL IMPORTE DE 6.477.42 SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
58002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PINOPIA, COLONIA MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	648 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	646,605	646,605	646,605	646,605	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,890	1,890	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII063/2009, LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM. SE MODIFICA EL IMPORTE APROBADO SEGUN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMDPP/030/2009 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2009, PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA". EL IMPORTE DE 0.16 SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
58006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIERRA PALMA, COLONIA LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	385 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	350,459	350,459	350,459	350,459	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,082	1,082	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII087/2009, LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. SE MODIFICA EL IMPORTE APROBADO SEGUN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMDPP/030/2009 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2009, PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA". EL IMPORTE DE 0.39 SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
58000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1A, PRIVADA DEL PANTEÓN, COLONIA LA JOYA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	218 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	200,045	200,045	200,045	200,045	100%	0	0	METRO CUADRADO	715	715	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII056/2009, LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM. SE MODIFICA EL IMPORTE APROBADO SEGUN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMDPP/030/2009 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2009, PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA". EL IMPORTE DE 5.157.47 SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
17496	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COLIMA, COLONIA LOMAS PANORAMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	207,493	207,493	207,493	207,493	100%	0	0	METRO CUADRADO	731	731	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III. APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII041/2009, LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LAS METAS EJECUTADAS SON 731.45 M2. DE PAVIMENTO Y 11.34 M2. DE GUARNICIONES "OBRA FINQUITADA". SE MODIFICA EL IMPORTE APROBADO SEGUN OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL NO. TMDPP/030/2009 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2009, PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACION. EL IMPORTE DE 0.37 SE REINTEGRA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION. LOS INTERESES GENERADOS DURANTE EL PERIODO SE REPORTARAN EN LA CAPTURA DE LA ULTIMA OBRA.
110734	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUARZO, COLONIA BUGAMBILIAS, AG. SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	390 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	399,685	399,685	399,685	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,085	1,085	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 1,085.00 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y 287.00 M2 DE GUARNICIONES. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III. APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII194/2009 POR \$399,685.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
110909	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DIAMANTE (1A ETAPA), COL. CENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	395 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	438,019	438,019	438,019	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,253	1,253	100%	LAS METAS A REALIZARSE SON 1,252.78 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y 108.00 M2 DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III. APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII195/2009 POR \$438,019.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
110770	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FLOR DE LIZ (1A ETAPA), COL. AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	428 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	475,549	475,549	475,549	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,269	1,269	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 1,269.10 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y 357.17 M2 DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN MARTIN MEXICAPAM. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III. APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII193/2009 POR \$475,549.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
58001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JAZMINES, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	585 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	561,282	561,282	561,282	561,282	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,788	1,788	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III. APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII061/2009, LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM. SE MODIFICA EL IMPORTE APROBADO SEGUN OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL NO. TMDPP/030/2009 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2009, PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACION. "OBRA FINQUITADA". EL IMPORTE DE 0.38 SE REINTEGRA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.
58005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ORIÓN, COLONIA LOMAS DE MICROONDAS	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	320 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	300,446	300,446	300,446	300,446	100%	0	0	METRO CUADRADO	897	897	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III. APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII082/2009, LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. SE MODIFICA EL IMPORTE APROBADO SEGUN OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL NO. TMDPP/030/2009 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2009, PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACION. "OBRA FINQUITADA". EL IMPORTE DE 0.34 SE REINTEGRA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.
57999	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TLACOLLILA 1A. ETAPA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	630 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	577,390	577,390	577,390	577,390	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,575	1,575	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III. APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII055/2009, LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM. SE MODIFICA EL IMPORTE APROBADO SEGUN OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL NO. TMDPP/030/2009 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2009, PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACION. "OBRA FINQUITADA". EL IMPORTE DE 0.48 SE REINTEGRA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.
70089	CONSTRUCCIÓN DE 2A PLANTA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	469 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	516,000	516,000	516,000	516,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	255	255	100%	"OBRA FINQUITADA". EL IMPORTE DE 2,824.01 SE REINTEGRA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.
58003	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PINOTEPA NACIONAL (TRAMO SIERRA MAZATECA A TEHUANTEPEC), COLONIA 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÍ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	496 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	511,973	511,973	511,973	511,973	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,558	1,558	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III. APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII064/2009, LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. SE MODIFICA EL IMPORTE APROBADO SEGUN OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL NO. TMDPP/030/2009 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2009, PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACION. "OBRA FINQUITADA". EL IMPORTE DE 0.48 SE REINTEGRA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.
103589	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES, CALLE UNIDAD OBRERA, COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	430 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	456,783	456,783	456,783	456,783	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,143	1,143	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III. APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII085/2009, LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. SE MODIFICA EL IMPORTE APROBADO SEGUN OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL NO. TMDPP/030/2009 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2009, PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACION. "OBRA FINQUITADA". EL IMPORTE DE 0.21 SE REINTEGRA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.
127176	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDADOR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	22 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	160,482	80,240	80,240	80,240	100%	0	0	METRO LINEAL	293	293	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO MONTO TOTAL 160,482.00 FONDO III 80,242.00 HABITAT 80,240.00 PENDIENTE EL PAGO EL CUAL SE REALIZARA EN EL EJERCICIO 2010 CON RECURSOS DEL 2009

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
127451	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROLOG. TUXPAN	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	139 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	1,385,986	692,993	692,993	692,993	100%	0	0	METRO CUADRADO	850	850	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO MONTO TOTAL 1,385,986.00 FONDO III 692,993.00 HABITAT 692,993.00
127277	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	54 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	522,160	261,080	261,080	156,648	60%	0	0	METROS CUADRADOS	224	224	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO MONTO TOTAL 522,160.00 FONDO III 261,080.00 HABITAT 261,080.00 PENDIENTE EL PAGO DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN LA CUAL SE REALIZARÁ EN EL EJERCICIO 2010 CON RECURSOS DEL 2009
127199	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 25 DE DICIEMBRE	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	16 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	160,250	80,325	80,325	80,325	100%	0	0	METRO CUADRADO	131	131	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO MONTO TOTAL 160,650.00 FONDO III 80,325.00 HABITAT 80,325.00 PENDIENTE EL PAGO EL CUAL SE REALIZARÁ EN EL EJERCICIO 2010 CON RECURSOS DEL 2009
127245	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CALLEJON EL EDEN	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	8 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	75,515	37,757	37,757	37,757	100%	0	0	METRO LINEAL	5	5	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO MONTO TOTAL 75,515.00 FONDO III 37,758.00 HABITAT 37,757.00
127467	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE YUCATAN	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	8 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	78,434	39,217	39,217	39,217	100%	0	0	METRO LINEAL	111	111	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO MONTO TOTAL 78,434.00 FONDO III 39,217.00 HABITAT 39,217.00
127498	INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	27 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	272,000	136,000	136,000	136,000	100%	0	0	METRO LINEAL	317	317	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO MONTO TOTAL 272,000.00 FONDO III 136,000.00 HABITAT 136,000.00
127148	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANAHUAC	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	55 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	501,943	250,972	250,971	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	910	910	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO MONTO TOTAL 501,943.00 FONDO III 250,972.00 HABITAT 250,971.00 PENDIENTE EL PAGO EL CUAL SE REALIZARÁ EN EL EJERCICIO 2010 CON RECURSOS DEL 2009
127413	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE YUCATAN	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	36 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	361,000	180,500	180,500	180,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	792	792	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO MONTO TOTAL 361,000.00 FONDO III 180,500.00 HABITAT 180,500.00
127395	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	28 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	270,941	135,470	135,470	81,282	60%	0	0	METRO CUADRADO	630	630	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO MONTO TOTAL 270,941.00 FONDO III 135,471.00 HABITAT 135,470.00 PENDIENTE EL PAGO EL CUAL SE REALIZARÁ EN EL EJERCICIO 2010 CON RECURSOS DEL 2009
127224	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 25 DE DICIEMBRE	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	76 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	756,012	378,006	378,006	378,006	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,412	1,412	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO MONTO TOTAL 756,012.00 FONDO III 378,006.00 HABITAT 378,006.00
127532	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS, COL. FRANCISCO I MADERO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	119 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	1,184,772	592,386	592,386	592,386	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,304	2,304	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO MONTO TOTAL 1,184,772.00 FONDO III 592,386.00 HABITAT 592,386
127482	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLOG TUXPAN	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	36 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	354,800	177,400	177,400	177,400	100%	0	0	METRO CUADRADO	768	768	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO MONTO TOTAL 354,800.00 FONDO III 177,400.00 HABITAT 177,400.00
	AMPLIACIÓN																							
89704	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	201841ME008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	240 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	194,097	194,097	194,097	194,097	100%	0	0	METRO LINEAL	827	827	100%	ML 827.46 HOMBRES 120 MUJERES 120 HOGARES 240
89795	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	201841ME001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	300 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	253,344	253,344	253,344	253,344	100%	0	0	TRANSFORMADOR	3	3	100%	TRANSFORMADOR 3.00 PZAS HOMBRES 150 MUJERES 150 HOGARES 300
89337	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARIA XOCHITLAPILCO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391ME026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	77 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	384,202	384,202	384,202	384,202	100%	0	0	METRO LINEAL	253	253	100%	SE CONCLUYÓ LA OBRA AL 100%
109718	AMPLIACION DEL SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV. JUAREZ	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/026/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	55 HOGARES BENEFICIADOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	261,604	261,604	261,604	261,604	100%	0	0	METRO LINEAL	275	275	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
77070	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA AÑO DE JUAREZ SEGUNDA ETAPA 7A. SECCION	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200431ME023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	25 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	400,498	400,498	400,498	400,498	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN OPERACION
60459	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS OLIVOS DE LA COLONIA SAN PEDRO DE LA 2A. SECCION	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200431ME013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARGOZA OAXACA	10 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	73,038	73,038	73,038	73,038	100%	0	0	METROS LINEALES	105	105	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN OPERACION
	MEJORAMIENTO																							
109964	DESENSOLVE DEL CAUCE Y CONSOLIDACION DE BORDO DEL RIO JALATLACO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/028/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	115 HOGARES BENEFICIADOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	546,822	546,822	546,822	546,822	100%	0	0	METROS	600	600	100%	
111288	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS DE LA CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200672ME001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	14492 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	581,929	581,929	581,929	581,929	100%	0	0	METRO CUADRADO	709	709	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. EL IMPORTE DEL RAMO 20 HÁBITAT ES DE \$249,398.13. EN VIRTUD QUE SE APLICA EL 70% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA PARA RAMO 20 HÁBITAT Y EL 30% PARA RECURSOS PROPIOS. "OBRA FINQUITADA". EL IMPORTE DE 748.04 SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
	REHABILITACIÓN																							
109818	DESENSOLVE DEL MARGEN Y CAUCE DEL RIO SALADO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/027/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	150 HOGARES BENEFICIADOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	738,283	738,283	738,283	738,283	100%	0	0	METROS	1,000	1,000	100%	
111611	REHABILITACIÓN DE CRUCEROS VEHICULARES Y PEATONALES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200672ME004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	14492 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	524,277	524,277	524,277	524,277	100%	0	0	METROS CUADRADOS	532	532	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. EL IMPORTE DEL RAMO 20 HÁBITAT ES DE \$524,277.40 Y DE RECURSOS PROPIOS ES DE \$224,890.36. EN VIRTUD QUE SE APLICA EL 70% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA PARA RAMO 20 HÁBITAT Y EL 30% A RECURSOS PROPIOS. "OBRA FINQUITADA". EL IMPORTE DE 722.51 SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN. AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE LA FEDERACIÓN MINISTRO PARA EL RAMO 20 HÁBITAT VERTIENTE GENERAL LA CANTIDAD DE \$10,596,742.00 Y SE HAN GENERADO INTERESES BANCARIOS EN EL ORDEN DE \$14,332.29 Y PARA EL RAMO 20 HÁBITAT VERTIENTE CENTRO HISTÓRICO ES POR LA CANTIDAD DE \$5,855,388.00 Y SE HAN GENERADO INTERESES BANCARIOS EN EL ORDEN DE \$4,624.07
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
69818	VEHÍCULO PARA RECOLECCIÓN DE BASURA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391ME004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	150 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	580,000	580,000	580,000	522,500	90%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE CONCLUYÓ LA OBRA CON UNA ECONOMÍA DE \$57500
18891	EQUIPAMIENTO PARA EL CURSO DE COCINA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME019	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	40 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	43,125	43,125	43,125	43,125	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. "OBRA FINQUITADA".
	OTROS																							
19003	EQUIPAMIENTO PARA EL CURSO DE EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME020	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	8,625	8,625	8,625	8,625	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. "OBRA FINQUITADA".
111452	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FAROLES EN LUMINARIAS EXISTENTES, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200672ME003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	14492 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	4,747,711	4,747,711	4,747,711	4,493,935	95%	0	0	PIEZA	1,163	814	70%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. EL IMPORTE DEL RAMO 20 HÁBITAT ES DE \$4,747,711.00 Y DE RECURSOS PROPIOS ES DE \$2,034,733.00. EN VIRTUD QUE SE APLICA EL 70% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA PARA RAMO 20 HÁBITAT Y EL 30% A RECURSOS PROPIOS.
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
86151	CAMPAÑA DE EQUITAD DE GÉNERO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391DS021	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	105 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	30,022	30,022	30,022	29,931	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	SE CONCLUYÓ EL PROYECTO CON UNA ECONOMÍA DE \$91.00
87412	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391DS032	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	26 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	19,178	19,178	19,178	1,656	9%	0	0	CAMPAÑA	1	0	40%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
87284	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391DS031	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	186 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	130,793	130,793	130,793	120,485	92%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	SE CONCLUYÓ EL PROYECTO CON UNA ECONOMÍA DE \$10308.00
87564	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391DS033	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	26 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	19,178	19,178	19,178	17,638	92%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	SE CONCLUYÓ EL PROYECTO CON UNA ECONOMÍA DE \$1540.00
86646	CURSO DE CERÁMICA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391DS025	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	15 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	9,775	9,775	9,775	7,675	79%	0	0	CURSO	1	1	100%	SE CONCLUYÓ EL PROYECTO CON UNA ECONOMÍA DE \$2100.00
86469	CURSO DE JOYERÍA MIXTECA EN SEMILLAS (ARTESANÍAS REGIONALES)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391DS024	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	15 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	14,412	14,412	14,412	12,495	87%	0	0	CURSO	1	1	100%	SE CONCLUYÓ EL PROYECTO CON UNA ECONOMÍA DE \$1917.00
86349	CURSO DE PASTA FRANCESA PARA DECORACIÓN	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391DS023	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	20 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	16,000	16,000	16,000	13,635	85%	0	0	CURSO	1	1	100%	SE CONCLUYÓ EL PROYECTO CON UNA ECONOMÍA DE \$2365.00
86730	CURSOS BÁSICOS DE PRIMEROS AUXILIOS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391DS026	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	80 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	30,064	30,064	30,064	26,961	90%	0	0	CURSO	2	2	100%	SE CONCLUYÓ EL PROYECTO CON UNA ECONOMÍA DE \$3103.00
87767	CURSOS JUVENILES DE INICIACIÓN MUSICAL	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391DS034	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	40 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	117,593	117,593	117,593	106,070	90%	0	0	CURSO	1	1	100%	SE CONCLUYÓ EL PROYECTO CON UNA ECONOMÍA DE \$11523.00
87910	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391DS035	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	20 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	90,000	90,000	90,000	85,500	95%	0	0	APOYO	10	10	95%	SE CONCLUYÓ EL PROYECTO CON UNA ECONOMÍA DE \$4500.00
88637	PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE HUAJUAPAN DE LEÓN	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391PD001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	POBLACIÓN DE HUAJUAPAN DE LEÓN	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	259,469	259,469	259,469	259,469	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
88504	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA A TRAVÉS DEL DIBUJO Y LA PINTURA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391DS038	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	15 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	15,000	15,000	15,000	13,154	88%	0	0	CURSO	1	1	100%	SE CONCLUYÓ EL PROYECTO CON UNA ECONOMÍA DE \$1846.00
86241	TALLER DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PARA UNA VIDA SANA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391DS022	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	25 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	15,475	15,475	15,475	14,088	91%	0	0	TALLER	1	1	100%	SE CONCLUYÓ EL PROYECTO CON UNA ECONOMÍA DE \$1387.00
87114	TALLER DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PARA UNA VIDA SANA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391DS030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	25 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	15,475	15,475	15,475	10,571	68%	0	0	TALLER	1	1	100%	SE CONCLUYÓ EL PROYECTO CON UNA ECONOMÍA DE \$4904.00
86944	TALLER DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PARA UNA VIDA SANA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391DS028	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	25 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	15,475	15,475	15,475	14,356	93%	0	0	TALLER	1	1	100%	SE CONCLUYÓ EL PROYECTO CON UNA ECONOMÍA DE \$1119.00
48772	CAMPAÑA APARATO AUDITIVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS031	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	169 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	422,566	422,566	422,566	422,566	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. "OBRA FINQUITADA". EL IMPORTE DE 120,536.75 SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
48765	CAMPAÑA DE ASISTENCIA SOCIAL (APARATOS ORTOPÉDICOS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS013	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	111 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	36,752	36,752	36,752	36,752	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. "OBRA FINQUITADA". EL IMPORTE DE 16,089.51 SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
48764	CAMPAÑA DE ASISTENCIA SOCIAL (APARATOS ORTOPÉDICOS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	119 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	38,395	38,395	38,395	38,395	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. "OBRA FINQUITADA". EL IMPORTE DE 19,097.57 SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
48766	CAMPAÑA DE ASISTENCIA SOCIAL (APARATOS ORTOPÉDICOS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS014	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	116 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	36,985	36,985	36,985	36,985	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM. "OBRA FINQUITADA". EL IMPORTE DE 17,451.39 SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
48767	CAMPAÑA DE ASISTENCIA SOCIAL (APARATOS ORTOPÉDICOS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS015	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	116 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	37,330	37,330	37,330	37,330	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA "OBRA FINIQUITADA". EL IMPORTE DE 17,465.39 SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
48771	CAMPAÑA DE LENTES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	38,725	38,725	38,725	38,725	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA "OBRA FINIQUITADA". EL IMPORTE DE 4,301.00 SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
19231	CAMPAÑA PARA PREVENIR EL CÁNCER CERVICOUTERINO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS035	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	33,756	33,756	33,756	33,756	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. "OBRA FINIQUITADA". EL IMPORTE DE 69.00 SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
19137	CAMPAÑA PARA PREVENIR EL CÁNCER DE PRÓSTATA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS034	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	39,186	39,186	39,186	39,186	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. "OBRA FINIQUITADA". EL IMPORTE DE 41.14 SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
48770	CAMPAÑA UNA NUEVA VISIÓN PARA EL ADULTO MAYOR	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS029	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	19,581	19,581	19,581	19,581	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA "OBRA FINIQUITADA". EL IMPORTE DE 5,893.74 SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
41442	CONSULTA GERIÁTRICA PARA LOS USUARIOS DE LA CASA DE DÍA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS033	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	13,548	13,548	13,548	13,548	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. "OBRA FINIQUITADA". EL IMPORTE DE 14,854.99 SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
48769	CUIDADO DE ADULTOS MAYORES (LUDOTECA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS026	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	15,999	15,999	15,999	15,999	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. "OBRA FINIQUITADA". EL IMPORTE DE 291.20 SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
33042	CURSO DE BAILE PARA LOS USUARIOS DE LA CASA DE DÍA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS018	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	23,898	23,898	23,898	23,898	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA "OBRA FINIQUITADA". EL IMPORTE DE 7,502.37 SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
17873	CURSO DE BISUTERIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS028	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	25,499	25,499	25,499	25,499	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA "OBRA FINIQUITADA". EL IMPORTE DE 1.24 SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
17808	CURSO DE CERÁMICA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS022	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	60,816	60,816	60,816	60,816	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA "OBRA FINIQUITADA". EL IMPORTE DE 3.64 SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
33038	CURSO DE COCINA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	40 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	32,375	32,375	32,375	32,375	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA 5 SEÑORES. LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. "OBRA FINIQUITADA". EL IMPORTE DE 2,640.11 SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
33036	CURSO DE COMPUTACIÓN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	70 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	29,730	29,730	29,730	29,730	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA 5 SEÑORES. LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. "OBRA FINIQUITADA". EL IMPORTE DE 2,640.00 SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
33388	CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	26,625	26,625	26,625	26,625	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. "OBRA FINIQUITADA". EL IMPORTE DE 2,640.00 SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
33035	CURSO DE CUIDADO DE NIÑOS (LUDOTECA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	24,900	24,900	24,900	24,900	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA 5 SEÑORES. LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. "OBRA FINIQUITADA". EL IMPORTE DE 2,640.00 SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
33037	CURSO DE CULTURA DE BELLEZA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	29,500	29,500	29,500	29,500	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA 5 SEÑORES. LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. "OBRA FINIQUITADA". EL IMPORTE DE 2,640.00 SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
17836	CURSO DE EDUCACIÓN FÍSICA (TÉCNICAS DE RELAJACIÓN)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS024	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	23,997	23,997	23,997	23,997	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA "OBRA FINIQUITADA". EL IMPORTE DE 2.90 SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
6744	REHABILITACION-TERMINACION DE TEMPLO CATOLICO	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	93X120038255	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	557 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	251,225	251,225	251,225	251,225	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE APORTACION DE BENEFICIARIOS (MIGRANTES) DE \$251,225.00 Y MUNICIPAL DE \$251,225.00 (F-IV)
	PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
63179	PROGRAMA DE APOYO A INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2009 (PAIMEF)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	INDESOL/0001/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA	700 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	5,708,926	5,708,926	5,708,926	5,708,926	100%	127	0	ACCIÓN	12	12	100%	EL MONTO DE INTERESES ES DE 127.12. MSMS QUE SERAN REINTEGRADOS POR PARTE DE LA SEFIN A LA TESOFE. EN EL CASO DE LA LOCALIDAD ES COBERTURA ESTATAL
73950	PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PAIMEF 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	INDESOL/002/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA	700 MUJERES	20-DESARROLLO SOCIAL D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	1,007,457	982,434	1,007,457	982,434	100%	0	0	ACCIÓN	17	17	100%	LA DIFERENCIA DE 25,023.76. EXISTENTE ENTRE EL RECURSO PROGRAMADO Y EL EJERCIDO, CORRESPONDE A ECONOMIAS Y SERA REINTEGRADO A LA TESOFE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS																							
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
89545	PARQUE DEPORTIVO COMPOSITOR JOSE LOPEZ ALAVEZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	20039EMF002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON OAXACA	6100	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	919,048	918,595	918,595	918,595	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	SE CONCLUYÓ CON UNA ECONOMÍA DE \$453.00
89618	PARQUE DEPORTIVO EL LLANO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	COLONIA DEL MAESTRO	RURAL	20039EMF001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON OAXACA	8200	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	343,735	343,543	343,543	343,743	100%	0	0	OBRA	1	1	85%	SE CONCLUYÓ EL PROYECTO CON UNA ECONOMÍA DE \$192.00
89715	PARQUE DEPORTIVO LICENCIADO BENITO JUAREZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	20039EMF003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON OAXACA	9950	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	707,856	707,856	707,856	707,508	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL PROYECTO SE CONCLUYÓ CON UNA ECONOMÍA DE \$348.00
93182	PARQUE RECREATIVO NIÑOS HÉROES	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	20039EMF004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON	5320	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	800,000	800,000	800,000	798,809	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE TIENE UNA ECONOMÍA DE \$1,191.00.
92915	UNIDAD DEPORTIVA LA TRINIDAD	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	SOCIEDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
58343	PARQUE CENTENARIO MONTOYA, CALLE GRAL. ANTONIO DE LEÓN S/N, FRACCIONAMIENTO IVO MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067EMF004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	3075 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	375,019	375,019	375,019	375,019	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA. SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. "OBRA FINQUITADA"; EL IMPORTE DE \$24,980.95 SE DEVUELVE A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
57919	PARQUE CENTRAL DOLORES, CALLE BENITO JUÁREZ S/N, ESQUINA MIGUEL HIDALGO, AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067EMF001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	4000 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	764,960	764,960	764,960	764,960	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FM/020/2009 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. "OBRA FINQUITADA"; EL IMPORTE DE \$85,890.12 SE DEVUELVE A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN. EL RECURSO MINISTRADO PARA EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS SE PLASMA EN LA CAPTURA DE LA ÚLTIMA OBRA APROBADA EN ESTE TRIMESTRE.
58539	PARQUE LINEAL RICARDO FLORES MAGÓN, ANDADOR PASEO CENTRAL S/N, UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGÓN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067EMF002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	3300 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	1,598,082	1,598,082	1,598,082	1,598,082	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA. SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. "OBRA FINQUITADA"; EL IMPORTE DE \$4,027.83 SE DEVUELVE A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
58183	PARQUE MANUEL AVILA CAMACHO, HIDALGO S/N MANUEL AVILA CAMACHO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067EMF003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	5500 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	682,874	682,874	682,874	682,874	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJA LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA. SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. "OBRA FINQUITADA"; EL IMPORTE DE \$118,995.64 SE DEVUELVE A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
92887	ACCIONES DE PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	20039ESC006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON OAXACA	6	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	29,044	29,044	29,044	29,044	100%	0	0	PERSONA	6	6	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	11														
92924	ACCIONES DE: PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	20039ESC009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	6	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	28,821	28,821	28,821	28,821	100%	0	0	PERSONA	6	6	100%	
92949	ACCIONES DE: PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	20039ESC012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	6	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	28,906	28,906	28,906	28,906	100%	0	0	PERSONA	6	6	100%	
93130	ACCIONES DE: PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	20039ESC015	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA	10	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	40,984	40,984	40,984	40,984	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	
89298	ACCIONES DE: PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PARQUE COLON.	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	20039ESC003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA	3	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	9,263	9,263	9,263	9,263	100%	0	0	PERSONA	3	3	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
89457	ACCIONES DE: ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	COLONIA DEL MAESTRO	RURAL	20039ESC010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	240	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	61,902	61,902	61,902	61,902	100%	0	0	CURSO	7	7	100%	
89377	ACCIONES DE: ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	20039ESC007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA	190	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	69,064	69,064	69,064	69,064	100%	0	0	CURSO	7	7	100%	
93043	ACCIONES DE: ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA.	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	20039ESC013	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	225	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	105,956	105,956	105,956	105,956	100%	0	0	CURSO	10	10	100%	
89227	ACCIONES DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, PARQUE COLON	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	20039ESC002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA	155	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	55,789	55,789	55,789	55,789	100%	0	0	CURSO	6	6	100%	
89344	ACCIONES DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, PARQUE DEPORTIVO JOSE LOPEZ ALAVEZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	20039ESC004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA	225	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	50,704	50,704	50,704	50,704	100%	0	0	CURSO	5	5	100%	
89807	ACCIONES DE: PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GENERO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	20039ESC001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA	28	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	34,948	34,948	34,948	34,948	100%	0	0	CURSO	3	3	100%	
92819	ACCIONES DE: PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO.	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	20039ESC005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA	110	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	63,822	63,822	63,822	63,822	100%	0	0	CURSO	4	4	100%	
93095	ACCIONES DE: PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO.	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	20039ESC014	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	103	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	53,061	53,061	53,061	53,061	100%	0	0	CURSO	4	4	100%	
89494	ACCIONES DE: PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO, PARQUE DEPORTIVO EL LLANO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	COLONIA DEL MAESTRO	RURAL	20039ESC011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	110	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	60,182	60,182	60,182	60,182	100%	0	0	CURSO	4	4	100%	
89422	ACCIONES DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GENERO, PARQUE LIC. BENITO JUAREZ.	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	20039ESC008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA	115	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	36,915	36,915	36,915	36,915	100%	0	0	CURSO	3	3	100%	
74355	CANCHA DEPORTIVA COLONIA HIDALGO, COLONIA MIGUEL HIDALGO S/N., AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC028	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. ESTA ACCIÓN SE REFERE A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. "OBRA FINIQUITADA"
74373	CANCHA DEPORTIVA COLONIA HIDALGO, COLONIA MIGUEL HIDALGO S/N., AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	2 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	20,250	20,250	20,250	20,250	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. ESTA ACCIÓN SE REFERE A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. "OBRA FINIQUITADA"

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														2	3	4									5
89748	CANCHA DEPORTIVA COLONIA HIDALGO, COLONIA MIGUEL HIDALGO S/N., AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC029	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	39,750	39,750	39,750	32,150	81%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. ESTA ACCIÓN SE REFERE A LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM
74319	CANCHA DEPORTIVA MULTIDISCIPLINARIA LOS PINTORES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC024	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	4 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	20,250	20,250	20,250	20,250	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA ACCIÓN SE REFERE A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL "OBRA FINIQUITADA"
89639	CANCHA DEPORTIVA MULTIDISCIPLINARIA LOS PINTORES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC022	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	40,000	40,000	40,000	28,710	72%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA ACCIÓN SE REFERE A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA
89665	CANCHA DEPORTIVA MULTIDISCIPLINARIA LOS PINTORES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC023	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	39,750	39,750	39,750	26,750	67%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA ACCIÓN SE REFERE A LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO
74417	CANCHA DEPORTIVA SECTOR 5, COLONIA SAN JACINTO SECTOR 5, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC035	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	3 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA ACCIÓN SE REFERE A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL "OBRA FINIQUITADA"
89855	CANCHA DEPORTIVA SECTOR 5, COLONIA SAN JACINTO SECTOR 5, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC034	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	27,486	27,486	27,486	12,670	46%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA ACCIÓN SE REFERE A LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO
89961	CANCHA DEPORTIVA SECTOR 5, COLONIA SAN JACINTO SECTOR 5, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC036	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	27,731	27,731	27,731	9,060	33%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA ACCIÓN SE REFERE A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. EL RECURSO MNISTRADO AL CUARTO TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE \$5,124,727 Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR \$128.09
74276	CENTRO SOCIAL ESTEBAN BACA CALDERÓN, ESTEBAN BACA CALDERÓN S/N., INFONAVIT 1RO. DE MAYO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC020	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	39,750	39,750	39,750	39,750	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA ACCIÓN SE REFERE A LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO. "OBRA FINIQUITADA"
74299	CENTRO SOCIAL ESTEBAN BACA CALDERÓN, ESTEBAN BACA CALDERÓN S/N., INFONAVIT 1RO. DE MAYO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC021	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	4 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	20,250	20,250	20,250	20,250	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA ACCIÓN SE REFERE A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL "OBRA FINIQUITADA"
67623	CENTRO SOCIAL ESTEBAN BACA CALDERÓN, ESTEBAN BACA CALDERÓN S/N., INFONAVIT 1RO. DE MAYO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC019	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA ACCIÓN SE REFERE A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. "OBRA FINIQUITADA"
89817	PARQUE ÁLAMOS, COLONIA LOS ÁLAMOS, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC032	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	39,750	39,750	39,750	13,490	34%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. ESTA ACCIÓN SE REFERE A LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO
74402	PARQUE ÁLAMOS, COLONIA LOS ÁLAMOS, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC033	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	4 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	20,250	20,250	20,250	20,250	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. ESTA ACCIÓN SE REFERE A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. "OBRA FINIQUITADA"
89787	PARQUE ÁLAMOS, COLONIA LOS ÁLAMOS, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC031	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	40,000	40,000	40,000	4,510	11%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. ESTA ACCIÓN SE REFERE A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA
89584	PARQUE CENTENARIO MONTOYA, CALLE GRAL. ANTONIO DE LEÓN S/N., FRACCIONAMIENTO IVO MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	35,033	35,033	35,033	11,610	33%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. ESTA ACCIÓN SE REFERE A LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO
62847	PARQUE CENTENARIO MONTOYA, CALLE GRAL. ANTONIO DE LEÓN S/N., FRACCIONAMIENTO IVO MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	4 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	20,250	20,250	20,250	20,250	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. ESTA ACCIÓN SE REFERE A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL "OBRA FINIQUITADA"

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														2	3	4									5	6
90039	PARQUE CENTENARIO MONTOYA, CALLE GRAL. ANTONIO DE LEÓN S/N., FRACCIONAMIENTO IVO MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	35,144	35,144	35,144	5	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA ESTA ACCIÓN SE REFIERE A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA ACTUALMENTE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
62511	PARQUE CENTRAL DOLORES, CALLE BENITO JUÁREZ S/N. ESQUINA MIGUEL HIDALGO, AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	8 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	42,750	42,750	42,750	42,750	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FM/023/2009, LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. EL SUBPROGRAMA DE ESTA ACCIÓN SE REFIERE A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL "OBRA FINQUITADA".	
88807	PARQUE CENTRAL DOLORES, CALLE BENITO JUÁREZ S/N. ESQUINA MIGUEL HIDALGO, AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	63,710	63,710	63,710	31,430	49%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FM/021/2009, LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. EL SUBPROGRAMA SE REFIERE A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA.	
89155	PARQUE CENTRAL DOLORES, CALLE BENITO JUÁREZ S/N. ESQUINA MIGUEL HIDALGO, AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	63,710	63,710	63,710	51,150	80%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FM/022/2009, LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. EL SUBPROGRAMA DE ESTA ACCIÓN ES LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO.	
89227	PARQUE LINEAL RICARDO FLORES MAGÓN, PASEO CENTRAL S/N, UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGÓN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	75,099	75,099	75,099	72,250	96%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA ACCIÓN SE REFIERE A LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO.	
62538	PARQUE LINEAL RICARDO FLORES MAGÓN, PASEO CENTRAL S/N, UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGÓN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	124,860	124,860	124,860	124,860	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. EL SUBPROGRAMA DE ESTA ACCIÓN SE REFIERE A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. "OBRA FINQUITADA".	
62578	PARQUE LINEAL RICARDO FLORES MAGÓN, PASEO CENTRAL S/N, UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGÓN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	14 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	80,250	80,250	80,250	80,250	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LA ACCIÓN SE REFIERE A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL "OBRA FINQUITADA".	
62783	PARQUE MANUEL ÁVILA CAMACHO, HIDALGO S/N., COL. MANUEL ÁVILA CAMACHO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	59,937	59,937	59,937	59,937	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. ESTA ACCIÓN SE REFIERE A LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO. "OBRA FINQUITADA".	
62826	PARQUE MANUEL ÁVILA CAMACHO, HIDALGO S/N., COL. MANUEL ÁVILA CAMACHO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	7 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	40,500	40,500	40,500	40,500	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. ESTA ACCIÓN SE REFIERE A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL "OBRA FINQUITADA".	
89366	PARQUE MANUEL ÁVILA CAMACHO, HIDALGO S/N., COL. MANUEL ÁVILA CAMACHO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	59,937	59,937	59,937	59,937	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. LA ACCIÓN SE REFIERE A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. "OBRA FINQUITADA". EL IMPORTE DE \$0.04 SE DEVUELVE A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.	
67071	RESCATE QUINTA LAS ÁGUILAS, AV. QUINTA LAS ÁGUILAS, AGENCIA DE CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC016	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI. ESTA ACCIÓN SE REFIERE A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. "OBRA FINQUITADA".	
67127	RESCATE QUINTA LAS ÁGUILAS, AV. QUINTA LAS ÁGUILAS, AGENCIA DE CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC017	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	39,750	39,750	39,750	39,750	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE CANDIANI. ESTA ACCIÓN SE REFIERE A LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO. "OBRA FINQUITADA".	
67342	RESCATE QUINTA LAS ÁGUILAS, AV. QUINTA LAS ÁGUILAS, AGENCIA DE CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC018	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	4 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	20,250	20,250	20,250	20,250	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE CANDIANI. ESTA ACCIÓN SE REFIERE A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. "OBRA FINQUITADA".	
74335	UNIDAD DEPORTIVA COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC027	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	4 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	20,250	20,250	20,250	20,250	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA ACCIÓN SE REFIERE A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. "OBRA FINQUITADA".	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones															
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %																
														Ministrado	Programado	Ejercido																							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																												
89695	UNIDAD DEPORTIVA COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC025	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	40,000	40,000	40,000	9,060	23%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA ESTA ACCIÓN SE REFIERE A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA															
89718	UNIDAD DEPORTIVA COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC026	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	39,750	39,750	39,750	15,950	40%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA ESTA ACCIÓN SE REFIERE A LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO															
66820	UNIDAD DEPORTIVA NIÑOS HÉROES, COLONIA SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC013	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA LA ACCIÓN SE REFIERE A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA "OBRA FINIQUITADA"															
67025	UNIDAD DEPORTIVA NIÑOS HÉROES, COLONIA SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC015	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	4 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	20,250	20,250	20,250	20,250	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA ESTA ACCIÓN SE REFIERE A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL "OBRA FINIQUITADA"															
66991	UNIDAD DEPORTIVA NIÑOS HÉROES, COLONIA SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067ESC014	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	39,750	39,750	39,750	39,750	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA ESTA ACCIÓN SE REFIERE A LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO "OBRA FINIQUITADA"															
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS																																							
INVERSIÓN																																							
OBRA PÚBLICA																																							
CONSTRUCCIÓN																																							
115915	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	118-SAN BARTOLOMÉ QUIALANA	SAN BARTOLOME QUIALANA	URBANO	9DZP20408055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME QUIALANA	2434	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	2,501,649	2,501,649	2,501,649	2,501,649	100%	0	0	LAGUNA DE OXIDACIÓN	2,501,649	2,501,649	100%	SE HA TERMINADO CON LA CONCLUSION DE LA OBRA AL 100%															
164144	INTRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	LA BAEZA	RURAL	005	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	72 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	2,723,601	1,361,800	2,723,601	1,361,800	100%	0	0	POSTE	104	104	100%																
133019	INSTALACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DSH2716-2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	786	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	314,000	314,000	314,000	314,000	100%	0	0	VIVIENDA	157	157	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROGRAMA ES ESTUFAS, A UN EQUIVALENTE DE 157 A IGUAL NUMERO DE VIVENDAS															
111330	CONSTRUCCION DE 75 SANITARIOS ECOLOGICOS	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	08	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	INDEFINIDO	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	781,756	781,756	781,756	781,756	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	781,756	781,756	100%	LA OBRA "CONSTRUCCION DE 75 SANITARIOS ECOLOGICOS" SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSO: RECURSO SEDESOL \$781,756.00 RECURSO MUNICIPAL F-II \$335,038.30 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1,143,794.30															
111292	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO SAN JOSE	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN COMALTEPEC	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	INDEFINIDO	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	1,041,096	1,041,096	1,041,096	1,041,096	100%	0	0	SISTEMA	1,041,096	1,041,096	100%	LA OBRA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO SAN JOSE" SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSO: 70% SEDESOL \$1,041,096.00 30% MUNICIPIO F-II \$446,184.00 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1,487,280.00															
96518	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN 2F-2H	232-SAN LUCAS OJITLÁN	MACÍN GRANDE	RURAL	13	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	SE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A 450 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,127,523	1,127,523	1,127,523	1,127,523	100%	0	0	POSTE	54	54	100%																
93690	CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO	232-SAN LUCAS OJITLÁN	LAGUNA ARROYO GRANDE	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	SE BENEFICIAN A 610 HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA ARROYO GRANDE	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	811,251	811,251	811,251	811,251	100%	0	0	POZO	1	1	100%																
92909	CONSTRUCCION DEL SISTEMA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	VISTA HERMOSA	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	SE BENEFICIAN 700 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,999,485	1,999,485	1,999,485	1,999,485	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%																
153518	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LAS SALINAS E INDEPENDENCIA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	9DZP205775	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	575	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	1,424,232	1,263,638	1,263,638	1,263,638	100%	0	0	METRO LINEAL	1,424,232	1,263,638	89%																

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
165119	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA) EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE XAAGA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	XAAGA	RURAL	9DZP20745375	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	1364	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	2,276,740	2,195,605	2,195,605	2,195,605	100%	0	0	OBRA	2,276,740	2,195,605	96%	
91417	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	2450 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	4,374,829	2,187,414	2,187,414	1,867,216	85%	0	0	OBRA	1	1	50%	LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TENDRA UN COSTO DE: \$6,249,756.00 CON EL SIGUIENTE DESGLOSE DE APORTACIONES: RECURSOS FEDERALES (SEDESOL) \$4,374,829.00 RECURSOS DEL FISM FONDO II) 1,874,927.00 EN EL EJERCICIO 2009. LA SEDESOL MINISTRO RECURSOS POR \$ 2,187,414.50 DE LOS CUALES SE EJERCERON \$ 1,867,216.15 (PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA). PARA EL EJERCICIO 2010 SE EJERCERAN LOS RECURSOS FEDERALES Y DESPUES LOS DEL FONDO.
158416	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	50-MAGDALENA PEÑASCO	CABACUA	RURAL	9DZP20035400	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	154	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	712,843	712,843	712,843	712,843	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
60339	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	537-SILACAYOÁPAM	SILACAYOÁPAM	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	2300	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	2,050,648	1,025,324	1,025,324	1,025,324	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	SE CONSTRUIRA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL QUE CONSISTE EL EL SISTEMA DE AREACION EXTENDIDA CON LODOS ACTIVADOS OBRA TERMINADA AL 10 %
AMPLIACIÓN																								
111212	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN COMALTEPEC	URBANO	04	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	INDEFINIDO	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	2,395,928	2,395,928	2,395,928	2,395,928	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	2,395,928	2,395,928	100%	LA OBRA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSOS 70% SEDESOL \$2,395,928.00 RECURSO MUNICIPAL F-III \$100,745.00 RECURSO MUNICIPAL F-IV \$928,082.00 EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$3,422,756.00
64000	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO.	209-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 26-	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 26-	URBANO	20-2211-DSH-1574-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	450 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	1,534,400	1,534,400	1,534,400	1,534,400	100%	0	0	METRO LINEAL	455	455	100%	LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE ES POR UN TOTAL DE \$ 2,192,000.00 DESGLOSE DE APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (SEDESOL) \$ 1,534,400.00 RECURSO DEL FISM 502,183.41 APORT. DE BENEFICIARIOS 155,416.59 AL CUARTO TRIMESTRE LOS RECURSOS FEDERALES, DEL FISM Y DE BENEFICIARIOS, FUERON MINISTRADOS Y EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD. LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%.
75835	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA.	209-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 26-	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 26-	URBANO	20-2211-DSH-2691-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	950 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	2,613,193	1,956,543	1,956,543	1,956,543	100%	0	0	POSTE	85	77	91%	LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ES POR UN TOTAL DE \$ 3,733,132.33, DESGLOSE DE APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (SEDESOL) \$ 2,613,193.00 RECURSO DEL FISM 80,598.19 APORT. DE BENEFICIARIOS 239,341.74 LA APORTACION DEL FISM Y DE BENEFICIARIOS YA SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD. AL CUARTO TRIMESTRE, LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 90% Y ESTA PENDIENTE EJERCER LA CANTIDAD DE \$ 656,650.32 DE RECURSOS FEDERALES.
96900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN 2F-2H	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	14	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	SE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A 497 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,482,155	1,482,155	1,482,155	1,482,155	100%	0	0	POSTE	71	71	100%	
164999	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN ZAPATA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	UNIÓN ZAPATA (LOMA LARGA)	RURAL	9DZP20577606	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	588	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	997,649	923,207	923,207	923,207	100%	0	0	OBRA	997,649	923,208	93%	
70823	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	URBANO	9DZP20327030	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO YAGANIZA	60 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	536,900	536,900	536,900	536,900	100%	0	0	POSTE	16	16	100%	COSTO TOTAL DE LA OBRA: 767,000.00, CON APORTACION MUNICIPAL DE \$230,100.00
106071	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	004	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	INDEFINIDO	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	1,212,784	606,392	1,212,784	606,392	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1,212,784	606,392	50%	LA OBRA DE "AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES" SE ESTA EJECUTANDO A TRAVES DE MEZCLA DE RECURSOS. SEDESOL APORTARA EL 50% \$1,212,784.00 Y EL MUNICIPIO A TRAVEZ DEL FONDO II APORTARA EL 50% \$1,212,784.00 DANDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$2,425,568.00
MANTENIMIENTO																								
170970	REHABILITACION DE EL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	URBANO	9DZP20986880	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	500	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	9,880	9,880	9,880	9,880	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
REHABILITACIÓN																								
119692	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	86-SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC	SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC	URBANO	20-2211-DSH-1860-09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	480	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	2,499,754	2,499,754	2,499,754	2,499,754	100%	0	0	METRO LINEAL	5,470	5,470	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$ 2,499,754.00 MUNICIPAL 1,230,767.00 TOTAL 3,730,521.40
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido									6	7	8	9
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																	
81585	CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE ADQUISICION DE EQUIPO	119-SAN BARTOLOME YUCUAÑE	SAN BARTOLOME YUCUAÑE	URBANO	20-2211-DSH-1498-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME YUCUAÑE	370	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	231,210	231,210	231,210	231,210	100%	0	0	LOTE	1	1	100%					
166182	CONSTRUCCION DE BOULEVARD DE LA AVENIDA 2	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	FONREGION/076/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	36027 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 315-UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL	2,982,515	2,965,014	2,982,515	2,965,014	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%					
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																												
109092	CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	URBANO	003	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	DESARROLLO TECNOLÓGICO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	380 ALUMNOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	MÓDULO	1	1	100%					
GASTO CORRIENTE																												
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																												
108992	ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 135 CLAVE 20DST0152A	207-SAN JUAN MAZATLÁN	GENERAL FELIPE ANGELES	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	150 ALUMNOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%					
108845	ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 168 CLAVE 20DST0184T	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA MIXTEQUITA	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	090	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	28,961	28,961	28,961	28,961	100%	0	0	LOTE	1	1	100%					
64091	ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ALMA CAMPESINA" CLAVE 20DPR0751K.	209-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 26 -	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 26-	URBANO	20-2211-DSH-1974-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	99 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	48,610	48,610	48,610	48,610	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	LA CISTERNA, EL TÑACO Y DEMAS MATERIAL, YA FUE SUMINISTRADO A LA E.P. "ALMA CAMPESINA"				
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO													964,765,140	821,553,532	962,184,553	813,874,917	99%	0	0	492,948	91,035	18%						
FONDOS METROPOLITANOS																												
INVERSIÓN																												
OBRA PÚBLICA																												
CONSTRUCCIÓN																												
94932	CONSTRUCCION DE EMISOR ANIMAS TRUJANO	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	FONMET/0004/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2797 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,804,603	1,804,603	1,804,603	1,804,603	100%	0	0	METRO LINEAL	1,282	390	30%					
94933	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR Y OBRA DE TOMA	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	FONMET/0005/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5621 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,091,474	2,000,000	2,091,474	2,000,000	100%	0	0	METRO LINEAL	708	145	20%					
94934	CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR URSE	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	FONMET/0009/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5621 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,499,865	1,214,642	1,499,865	1,214,642	100%	0	0	METRO LINEAL	807	205	25%					
94935	CONSTRUCCION DE COLECTORES Y LINEA DE CONDUCCION HACIA EL COLECTOR 1A. ETAPA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FONMET/0008/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	46494 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,416,939	5,400,000	7,416,939	5,400,000	100%	0	0	METRO LINEAL	3,568	200	6%					
95030	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE COMPUERTAS EN ESTRUCTURA DERIVADORA Y TAMIZ DE LIMPIEZA EN EL CANAL DE PRETRATAMIENTO AUTOMATIZADAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CD DE OAXACA DE JU	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	FONMET/0010/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	450000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,042,826	0	3,042,826	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%					
AMPLIACIÓN																												
94936	AMPLIACION DE DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SALINA CRUZ Y TEHUANTEPEC (FRACC. EL ROSARIO).	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	FONMET/0003/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3147 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,428,176	1,285,358	1,428,176	1,285,358	100%	0	0	SISTEMA	1	0	25%					

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido											
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																
94937	INTERCONEXION Y ESTRUCTURA DE DESFOGUE	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	FONMET/0002/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	13433PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,936,117	1,800,000	2,936,117	1,800,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	91%				
94938	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE OAXACA Y MUNICIPIOS CONURBADOS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONMET/0007/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,144,343	7,144,344	8,144,343	7,144,344	100%	0	0	OBRA	13	6	46%				
REHABILITACIÓN																											
94939	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. ETAPA	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FONMET/0001/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	40549 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,822,827	2,400,000	2,822,827	2,400,000	100%	0	0	SISTEMA	1	0	30%				
94940	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONMET/0006/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,855,656	10,855,656	11,855,656	10,855,656	100%	0	0	METRO LINEAL	1,849	430	23%				
FONDOS REGIONALES																											
CONSTRUCCIÓN																											
95212	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FONREGION/026/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	22261 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA MULTIANUAL			
151363	CONSTRUCCION DEL PUENTE TUXTEPEC 11A ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FONREGION/0136/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	18582 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	0	0	METRO LINEAL	214	214	100%				
19632	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA (2A. ETAPA).	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	901,730	893,681	901,730	893,681	100%	0	0	OBRA	1	0	0%				
19633	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,092,262	4,089,836	4,092,262	4,089,836	100%	0	0	OBRA	1	0	0%				
19634	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	573,150	569,437	573,150	569,437	100%	0	0	OBRA	1	0	0%				
70382	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FELIPE TINDACO-SAN MATEO SINDIHUI DEL KM 0+000 AL KM 38+800, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+000 AL KM. 4+000. EN EL MUNICIPIO SAN MATEO SINDIHUI/EN LA LOCALIDAD SAN MATEO SI	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	49058	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2086 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,750,000	15,483,802	15,750,000	15,483,802	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	98%				
19635	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	28-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,645,616	9,420,945	11,645,616	9,420,945	100%	0	0	OBRA	1	0	0%				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado								
19636	CONSTRUCCION DE CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO.	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,013,192	2,003,519	2,013,192	2,003,519	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19637	CONSTRUCCION DE CENTRO DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO DE HIDALGO.	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	350,000	349,914	350,000	349,914	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19638	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	295,001	294,657	295,001	294,657	100%	0	0	METRO LINEAL	600	0	0%	
19639	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,196,299	7,194,862	7,196,299	7,194,862	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19640	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,081,431	918,813	1,081,431	918,813	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19641	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO Y BARRA FRONTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,783,475	1,584,424	1,783,475	1,584,424	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19642	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO (2A. ETAPA)	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,757,366	3,724,476	3,757,366	3,724,476	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19643	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,858,874	5,843,078	5,858,874	5,843,078	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,000	0	0%	
19644	PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO DE HIDALGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22,665,497	22,510,609	22,665,497	22,510,609	100%	0	0	METRO CUADRADO	21,906	0	0%	
19645	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS SOLA DE VEGA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	460,148	459,127	460,148	459,127	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19646	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO "ANDADOR PEREZ GASGA" (2A. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	18484 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,944,774	799,339	1,944,774	799,339	100%	0	0	OBRA	65	0	0%	LUMINARIAS
19726	CONTINUACION DE LA REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO "PEREZ GASGA"	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,558,544	3,995,858	9,558,544	3,995,858	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	6					
19647	CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO (1A ETAPA)	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1318 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,500,000	18,457,344	18,500,000	18,457,344	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19648	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 10 MODULOS DE DORMITORIOS PARA ALUMNOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ.	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	100 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	995,008	986,605	995,008	986,605	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19649	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,645,616	11,595,261	11,645,616	11,595,261	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19650	CONSTRUCCION DE CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,013,192	1,994,671	2,013,192	1,994,671	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19651	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,590,538	1,589,795	1,590,538	1,589,795	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19652	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA RELLENO SANITARIO EN BASURERO DE JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,694,717	25,581,927	25,694,717	25,581,927	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
19653	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE BIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,098,782	1,095,678	1,098,782	1,095,678	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19654	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,081,431	1,077,899	1,081,431	1,077,899	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19655	CONSTRUCCION DE 10 AULAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (3A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,397,004	1,381,346	1,397,004	1,381,346	100%	0	0	OBRA	10	0	0%	
19656	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 2+350 AL 3+370	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,173,913	10,168,011	10,173,913	10,168,011	100%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	1	0	10%	
19657	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 0+000 AL 2+350	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23,400,000	23,181,252	23,400,000	23,181,252	100%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	2	1	50%	
19658	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 11+930 AL 13+360	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,243,478	14,504,215	14,243,478	14,504,215	100%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	1	0	28%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
19659	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 13+360 AL 14+380.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,173,913	10,122,046	10,173,913	10,122,046	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
19660	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 14+380 AL KM. 15+400	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,173,913	10,164,170	10,173,913	10,164,170	100%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	1	0	30%	
19661	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM 3+370 AL 4+800	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,243,478	14,122,889	14,243,478	14,122,889	100%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	1	0	20%	
19662	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM 4+800 AL KM 5+670	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	100%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	1	0	6%	
19663	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 5+670 AL 7+100	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,243,478	14,241,869	14,243,478	14,241,869	100%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	0	0	9%	
19664	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 7+100 AL 8+530.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,243,478	14,099,551	14,243,478	14,099,551	100%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	1	0	10%	
19665	CONSTRUCCION DEL PUENTE SUR SOBRE RIO LOS PERROS, PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,521,739	30,454,181	30,521,739	30,454,181	100%	0	0	METRO LINEAL	84	13	15%	
95213	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FONREGION/0277/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO JUCHITAN DE ZARAGOZA
19666	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(SALINA CRUZ LA VENTOSA)- PLAYA VICENTE DEL KM. 4+000 AL 13+000.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,000,000	8,789,245	9,000,000	8,789,245	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19671	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA (2A ETAPA).	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,348,309	3,328,469	3,348,309	3,328,469	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19672	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA.	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	765,060	763,400	765,060	763,400	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19673	CONSTRUCCION DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPANACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,169,530	2,168,116	2,169,530	2,168,116	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
19674	CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,463,519	6,449,340	6,463,519	6,449,340	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19675	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, CARCAMO DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL.	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,234,794	1,220,460	1,234,794	1,220,460	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19676	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	301,570	300,182	301,570	300,182	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19677	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,518,010	4,511,681	4,518,010	4,511,681	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19678	CONSTRUCCION DE SALA DE AUTOACCESO DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	804,742	803,190	804,742	803,190	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19679	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL.	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,343,672	1,341,965	1,343,672	1,341,965	100%	0	0	METRO LINEAL	1,072	0	0%	
19680	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,061,662	1,060,715	1,061,662	1,060,715	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	TANQUE
19727	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,811,249	2,804,650	2,811,249	2,804,650	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
95214	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FONREGION/028/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	24347 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA MULTIANUAL
19728	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS MATIAS ROMERO	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	460,148	459,058	460,148	459,058	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19729	CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA PROFESORES DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS MATIAS ROMERO.	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,138,163	2,952,728	3,138,163	2,952,728	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19730	CONSTRUCCION DE DIRECCION DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS MATIAS ROMERO	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,473,385	2,436,763	2,473,385	2,436,763	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
70383	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR S/RIO SECO S/CAMINO ZIMATLAN DE ALVAREZ-ZAACHILA, UB. EN LOS LIMITES DE LA CIENEGA ZIMATLAN CUARTA ETAPA. EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLA	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	URBANO	49059	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,000,000	3,997,759	4,000,000	3,997,759	100%	0	0	METROS	12	12	100%	
19732	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS NOCHIXTLAN	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	722,964	721,861	722,964	721,861	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19734	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA VELARIA DEL AUDITORIO GUELAGUETZA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1699 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	66,000,000	0	66,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19735	CONSTRUCCION DE LA RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE BUSTAMANTE (DE LA CALLE ARISTA A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	255 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,505,557	6,486,760	6,505,557	6,486,760	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	41%	
19736	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO (DE LA CALLE DE COLON A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,636,583	10,213,468	10,636,583	10,213,468	100%	0	0	OBRA	1	1	95%	
19738	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA (DE LA CALLE DE VICTORIA A LA CALLE DE PORFIRIO DIAZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	355 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,935,785	7,925,645	7,935,785	7,925,645	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
19747	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE DE REFORMA (DE LA CALLE BERRIOZABAL A LA CALLE JACOBO DALEVUELTA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	427,343	0	427,343	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19750	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO (DE LA CALLE DE GUERRERO A LA CALLE DE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	982,620	0	982,620	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
70384	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC ENTRE EL PUENTE 4º CENTENARIO Y PUENTE VALERIO TRUJANO SEGUNDA ETAPA. EN EL MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ/EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	49061	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	251646 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,999,977	7,702,106	11,999,977	7,702,106	100%	0	0	METROS	24	14	59%	
19751	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN.	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	808,863	791,770	808,863	791,770	100%	0	0	OBRA	46	2	5%	LUMINARIAS
19752	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,196,300	7,190,618	7,196,300	7,190,618	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19753	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	143,706	139,618	143,706	139,618	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones							
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %						
														Ministrado	Programado	Ejercido									6	7	8	9	10	10/9
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																			
19754	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN (2A. ETAPA)	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,250,478	1,249,248	1,250,478	1,249,248	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,810	0	0%							
19755	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,407,260	1,406,599	1,407,260	1,406,599	100%	0	0	OBRA	1	1	100%							
19756	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,234,794	1,230,321	1,234,794	130,321	11%	0	0	OBRA	1	0	0%							
19757	INSTALACION DE VOZ Y DATOS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN.	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	388,832	388,814	388,832	388,814	100%	0	0	OBRA	1	0	0%							
19758	JARDINERIA EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	864,922	864,881	968,389	864,861	100%	0	0	OBRA	1	0	0%							
19759	TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	968,389	968,276	968,389	968,276	100%	0	0	OBRA	1	0	0%							
19760	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SIETE AULAS Y CUATRO ANEXOS DE LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS PUTLA" (2A. ETAPA).	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,615,044	3,604,736	3,615,044	3,604,736	100%	0	0	OBRA	7	0	0%	AULA						
RECONSTRUCCIÓN																														
70385	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA IXTLAN-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 /SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	120-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	URBANO	48445	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	638 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,700,000	4,690,223	4,700,000	4,690,223	100%	0	0	KILÓMETRO	4	4	95%							
70386	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA IXTLAN-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO DEL KM 4+000 AL KM 8+000 /SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	120-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	URBANO	48446	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	638 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,100,000	5,096,833	5,100,000	5,096,833	100%	0	0	KILÓMETRO	4	4	100%							
70387	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA IXTLAN-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO DEL KM 8+000 AL KM 12+000 /SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	120-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	URBANO	49335	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	638 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,200,000	5,188,079	5,200,000	5,188,079	100%	0	0	KILÓMETRO	4	4	100%							
AMPLIACIÓN																														
96152	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FONREGION/0165/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	22261 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%							
19761	AMPLIACION DE LA RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ANDADOR PEREZ GASGA (2A. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	180 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,966,356	5,958,425	5,966,356	5,958,425	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	0%							

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5		6	7					
95955	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	PEÑA BLANCA	RURAL	FONREGION/0170/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	253 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	5%	
95221	ELABORACION DE ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	URBANO	FONREGION/0079/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	9417 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600,000	577,182	600,000	577,182	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	97%	
95648	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	470-SANTIAGO LACHIGURI	GUIGOVELAGA	RURAL	FONREGION/0173/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	630 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	5%	
95879	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	470-SANTIAGO LACHIGURI	LLANO DE LUMBRE	RURAL	FONREGION/0171/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	253 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	5%	
95835	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	470-SANTIAGO LACHIGURI	LOMA ESPERANZA	RURAL	FONREGION/0172/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	413 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	5%	
96052	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	SAN MIGUEL ECATEPEC	RURAL	FONREGION/0169/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	837 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	5%	
96057	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FONREGION/0167/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3690 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	5%	
95492	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FONREGION/0176/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3690 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	5%	
95222	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	FONREGION/0069/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3843 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	128,606	250,000	128,606	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	52%	
96054	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	FONREGION/0168/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2053 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
95223	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	FONREGION/0064/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2053 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
19763	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA CALLE DE COLON A LA CALLE DE LA NORIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,217,871	5,161,591	5,217,871	5,161,591	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,867	2,007	70%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
2	3	4	5	5/3	6	7															11			
19772	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE MELCHOR OCAMPO DE LA CALLE VEGA A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,757,369	2,757,314	2,757,369	2,757,314	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
19773	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE MORELOS DE LA AV. JUAREZ A LA CALLE 5 DE MAYO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,737,891	3,076,462	3,737,891	3,076,462	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,667	0	0%	
19774	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE REFORMA, DE LA CALLE ABASOLO A LA CALLE CONSTITUCION).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,031,845	2,017,787	2,031,845	2,017,787	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,061	1,061	100%	
19775	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE REFORMA DE LA CALLE GOMEZ FARIAS A LA CALLE MARGARITA MAZA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,956,794	2,953,861	2,956,794	2,953,861	100%	0	0	OBRA	1	1	95%	
19796	TERMINACION DE LA RESTAURACION Y ADAPTACION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL MUSEO DEL PALACIO "ESPACIO DE LA DIVERSIDAD"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251845 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,000,000	14,992,071	15,000,000	14,992,071	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
95224	ELABORACION DE ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FONREGION/0078/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5242 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600,000	577,182	600,000	577,182	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	96%	
96149	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	FONREGION/0166/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	492 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	5%	
REHABILITACION																								
19797	CONTINUACION DE LA REHABILITACION DEL BOULEVARD PLAYA ZICATELA.	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22,530,325	8,135,961	22,530,325	8,135,961	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19798	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA (2A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,622,325	12,600,721	12,622,325	12,600,721	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
19799	REHABILITACION DE LA SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION EN VIALIDADES (2A. ETAPA).	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,765,565	2,764,695	2,765,565	2,764,695	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
19800	ADAPTACION DE INMUEBLE PARA CENTRO DE DESARROLLO SUSTENTABLE (2A. ETAPA)	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	393 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,500,000	6,467,768	6,500,000	6,467,768	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									6
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
19801	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO, PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES.	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	34214 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%		
19802	ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES.	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	34214 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	143,750	143,750	143,750	143,750	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	80%		
19803	ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO URBANO PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	34214 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	147,200	147,200	147,200	147,200	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	80%		
19804	ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES.	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	393 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33,500	33,500	33,500	33,500	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%		
19805	ELABORACION DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	439-SANTA MARIA TONAMECA	VENTANILLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	885,500	885,118	885,500	885,118	100%	0	0	PROYECTO	1	1	90%		
	OTROS																								
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y																								
19807	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES.	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	34214 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,592,420	10,588,186	10,592,420	10,588,186	100%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%		
19808	ELABORACION DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	885,500	885,118	885,500	885,118	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	90%		
	PROGRAMAS REGIONALES																								
	INVERSIÓN																								
	OBRA PÚBLICA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
72511	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	
72512	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	
72513	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA	
72514	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	0	0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
72515	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	0	0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOPAM
72516	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
72517	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	279,990	279,990	279,990	279,990	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
72518	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	329,400	329,400	329,400	329,400	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,294	0	0%	COBERTURA REGIONAL CAÑADA
72520	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL CAÑADA
72521	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL CAÑADA
72522	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	252,000	252,000	252,000	252,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,520	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
72523	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
72525	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
72524	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
72526	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
72527	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
72526	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
72529	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
72530	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
72531	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	226,800	226,800	226,800	226,800	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,268	0	0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
72532	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
72533	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
72534	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,600	0	0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
72535	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
72536	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
72537	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
72538	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
72539	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
72541	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL MXTECA
72540	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL MXTECA
72543	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL MXTECA
72544	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL MXTECA
72542	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL MXTECA
72546	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM
72545	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM
72548	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM
72549	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM
72547	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM
72552	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
72551	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	416,700	416,700	416,700	416,700	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,167	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
72572	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	603,000	603,000	603,000	603,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,030	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR
72571	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
72573	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR
72575	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
72574	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR
72577	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
72576	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
72578	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
72580	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
72579	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
72581	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
72582	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
72583	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
72584	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,600	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
72585	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
72550	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	604,800	604,800	604,800	604,800	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,048	0	0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM
52888	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANDRÉS EL ALTO	RURAL	RG23/0294/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	108 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	219,560	219,560	219,560	219,560	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
48361	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	RG23/0275/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	252 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	425,317	425,317	425,317	425,317	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
30674	EDUCACION DE ESPACIOS DE HOSPITAL DE LA MUJER Y MATERNO INFANTIL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000,000	98,155,920	100,000,000	98,155,920	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	
47559	CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESTUDIANTIL	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	RG23/0315/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	100 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
51966	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. 20 DE NOVIEMBRE	124-SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	RURAL	RG23/0288/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	60 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	51,801	51,801	51,801	51,801	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
50814	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN PEDRO TEPALCATEPEC	RURAL	RG23/0257/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	94 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	263,482	0	263,482	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
50701	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. FRANCISCO I. MADERO	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN MATÍAS PETACALTEPEC	RURAL	RG23/0251/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	124,134	124,134	124,134	124,134	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
96701	REHABILITACION DE POZO NORIA PARA RIEGO . MUN. CIENEGA DE ZIMATLAN, LOC. CIENEGA DE ZIMATLAN	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	URBANO	RG23/0407/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 5 PRODUCTORES, 2 MUJERES Y 3 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														3	4	5								
50622	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 47	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	RG23/0280/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	493 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	575,104	575,104	575,104	575,104	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
52972	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	RG23/0298/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	264 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	327,377	0	327,377	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
41264	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IEP 24 GENERAL SANTOS DEGOLLADO	14-CIUDAD XTEPEC	XTEPEC	RURAL	RG23/0293/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	285 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	577,674	577,674	577,674	577,674	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
52843	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO LIBRE (COL. NUEVO MEXICO)	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	RG23/0304/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	349 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	127,838	127,838	127,838	127,838	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
52911	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. ROSA Y CAROLINA AGAZZI (COL. NUEVO MEXICO)	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	RG23/0301/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	168 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	378,242	378,242	378,242	378,242	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
42551	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VANGUARDIA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYÁN DE LAS FLORES	URBANO	RG23/0272/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	345 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	508,303	508,303	508,303	508,303	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
72510	CONSTRUCCION DE CASETA DE TRANSMISION EN CERRO LA ARROCERA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	7747 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	196,736	0	196,736	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
52007	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	RG23/0306/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	56 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	276,191	276,191	276,191	276,191	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
161924	CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	RG23/0321/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	5446 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,793,562	1,153,450	1,793,562	1,153,450	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
52142	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	190-SAN JUAN GOTZOCÓN	SAN JUAN OTZOLOTEPEC	RURAL	RG23/0303/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	129 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	338,591	101,577	338,591	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
30080	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC	216-SAN JUAN TABAA	SAN JUAN TABAA	URBANO	RG23/0245/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	198 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
29870	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	RG23/0244/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	355 ALUMNO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
47566	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC	262-SAN MIGUEL AMATLÁN	SAN MIGUEL AMATLÁN	URBANO	RG23/0289/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	70 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	432,484	432,484	432,484	432,484	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
50879	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	263-SAN MIGUEL COATLÁN	LLANO GRANDE	RURAL	RG23/0262/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	59 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	264,026	264,026	264,026	264,026	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
41064	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA XADANI	RURAL	RG23/0273/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	176 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	110,029	0	110,029	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
50919	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO	277-VILLA SOLA DE VEGA	RANCHO VIEJO	RURAL	RG23/0255/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	90 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	383,856	383,856	383,856	383,856	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
49809	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LUIS B. TOLEDO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	RG23/0276/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	312 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	458,723	458,723	458,723	458,723	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
30253	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	347-SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO	CIENEGUILLA	RURAL	RG23/0249/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	68 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
52946	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	RG23/0297/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	361 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	231,475	231,475	231,475	231,475	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
52538	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 170	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	EL ROSARIO	URBANO	RG23/0307/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	585 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	406,011	406,011	406,011	406,011	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
52757	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EL PROGRESO	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	RINCÓN DE TLAPACOYAN	RURAL	RG23/0302/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	52 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	278,294	278,294	278,294	278,294	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
52673	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	URBANO	RG23/0305/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	120 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	221,490	221,490	221,490	221,490	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
62345	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENEMERITO DE LAS AMERICAS	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	SANTA CATARINA YOSONOTÚ	URBANO	RG23/0411/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	122 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	355,924	0	355,924	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
50952	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA J.N.I. ROSA AGAZZI	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	MORELOS	RURAL	RG23/0252/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	37 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	172,936	172,936	172,936	172,936	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
51046	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EDUARDO VASCONCELOS	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	NUEVO ALLENDE	RURAL	RG23/0263/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	83 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	326,778	326,778	326,778	326,778	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
51344	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	INDEPENDENCIA	RURAL	RG23/0278/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	81 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	187,448	187,448	187,448	187,448	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
52559	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 225	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	RG23/0299/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	88 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	218,233	218,233	218,233	218,233	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
30338	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA (NAZARENO)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	RG23/0247/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	227 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
72505	CONSTRUCCION DE CASETA DE TRANSMISION EN CERRO EL MIRADOR	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	38828 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	216,736	0	216,736	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
52992	EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL CAPE	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	RG23/0408/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	849,137	0	849,137	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
72506	CONSTRUCCION DE CASETA DE TRANSMISION EN CERRO FORTIN	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	8801 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	155,382	0	155,382	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
30538	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	URBANO	RG23/0274/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	235 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	125,304	125,304	125,304	125,304	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
51494	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC	RURAL	RG23/0256/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	91 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	468,005	468,005	468,005	468,005	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
51428	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	LLANO DEL MAÍZ	RURAL	RG23/0258/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	27 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	120,614	90,593	120,614	90,593	100%	0	0	ESCUELA	1	1	75%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
62846	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	426-SANTA MARIA PEÑÓLES	SANTA CATARINA ESTETLA	RURAL	RG23/0414/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	97 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	65,160	0	65,160	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
42008	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0291/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	797 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	432,266	432,266	432,266	432,266	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
41790	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA HELIODORO CHARIS CASTRO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	RG23/0292/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	208 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	182,272	182,272	182,272	182,272	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
42161	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC	446-SANTA MARÍA YUCUHITI	SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO	RURAL	RAG23/0271/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	128 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	243,308	182,309	243,308	182,309	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
43082	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	446-SANTA MARÍA YUCUHITI	GUADALUPE BUENAVISTA	RURAL	RG23/0269/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A EDUCATIVA	127 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	155,322	155,322	155,322	155,322	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
43313	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA	446-SANTA MARÍA YUCUHITI	SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO	RURAL	RG23/0268/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	134 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	213,748	213,748	213,748	213,748	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
43524	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA NETZALHUALCOYOTL	446-SANTA MARÍA YUCUHITI	SANTA MARÍA YUCUHITI	URBANO	RG23/0267/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	90 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	207,704	207,704	207,704	207,704	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
47316	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	446-SANTA MARÍA YUCUHITI	REYES LLANO GRANDE	RURAL	RG23/0266/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	129 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	473,933	473,933	473,933	473,933	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
42915	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ	446-SANTA MARÍA YUCUHITI	LA SOLEDAD CABALLO RUCIO	RURAL	RG23/0270/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	98 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	181,566	181,566	181,566	181,566	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
50506	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EL FLECHADOR DEL SOL	446-SANTA MARÍA YUCUHITI	GUADALUPE BUENAVISTA	RURAL	RG23/0277/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	168 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	181,951	181,951	181,951	181,951	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
50474	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. CUAUHEMOC	446-SANTA MARÍA YUCUHITI	SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO	RURAL	RG23/0253/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	47 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	188,504	188,504	188,504	188,504	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
51590	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	PUEBLO VIEJO	RURAL	RG23/0259/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	129 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	396,389	396,389	396,389	396,389	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
51545	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. LIBERTAD	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	LLANO NUEVO	RURAL	RG23/0250/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	44 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	130,406	130,406	130,406	130,406	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
52187	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 148	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	URBANO	RG23/0309/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	108 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	366,905	110,071	366,905	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
81387	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS PRIMERA ETAPA	482-SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	URBANO	RG23/0203/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	6800 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,500,000	3,495,555	3,500,000	3,495,555	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
52820	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	48-MAGDALENA MIXTEPEC	MAGDALENA MIXTEPEC	URBANO	RG23/0296/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	97 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	111,793	111,793	111,793	111,793	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
72509	CONSTRUCCION DE CASETA DE TRANSMISION EN CERRO JICALTEPEC	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTA MARÍA JICALTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1558 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	216,736	0	216,736	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
48190	AMPLIACION DE LA RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PROLONGACION DE ABASOLO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	RG23/0334/09	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	250 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	863,992	863,992	863,992	863,992	100%	0	0	POSTE	9	9	100%	
55960	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO DE LA SANTA CRUZ)	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	RG23/0335/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	2689 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,102,653	930,796	3,102,653	930,796	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
51634	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	495-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	URBANO	RG23/0261/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	142 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	119,018	0	119,018	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
29831	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	URBANO	RG23/0239/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	226 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	426,542	426,542	426,542	426,542	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
50559	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. BENITO JUAREZ	500-SANTIAGO YOSONDÚA	CAÑADA DE GALICIA	RURAL	RG23/0254/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	25 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	164,082	164,082	164,082	164,082	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
72504	CONSTRUCCION DE CASETA DE TRANSMISION EN CERRO CORRAL DE PIEDRA	504-NUOVO ZOQUIÁPAM	NUOVO ZOQUIÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1387 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	163,813	0	163,813	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
160161	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	537-SILACAYOÁPAM	SANTIAGO ASUNCIÓN	RURAL	RG23/0343/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOÁPAM	392 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,039,940	0	1,039,940	0	0%	0	0	METRO LINEAL	3,574	0	0%	
59259	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	537-SILACAYOÁPAM	SILACAYOÁPAM	URBANO	RG23/0342/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOÁPAM	2260 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,230,389	0	1,230,389	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	
52790	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	SANTIAGO IXTALTEPEC	RURAL	RG23/0295/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	74 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	237,407	237,407	237,407	237,407	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
29941	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	ZAPOTITLÁN LAGUNAS	URBANO	RG23/0248/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	221 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	388,541	388,541	388,541	388,541	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
72507	CONSTRUCCION DE CASETA DE TRANSMISION EN CERRO PALMA SOLA	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1205 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	94,776	0	94,776	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
29805	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	RG23/0246/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	450 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
62491	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. EL SOL EN LA MONTAÑA	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	RG23/0412/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	50 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	219,076	0	219,076	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
30217	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LA CASA DEL NIÑO	64-NEJAPA DE MADERO	LAS ANIMAS	RURAL	RG23/0240/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	84 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	351,724	351,724	351,724	351,724	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
72503	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA CASETA DE TRANSMISION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	242247 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	497,936	0	497,936	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
30439	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0238/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	658 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
30297	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON (COL. MIGUEL ALEMAN)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0241/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	407 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
48150	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JESUS GONZALEZ ORTEGA (SAN FELIPE DEL AGUA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0290/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	276 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	469,437	469,437	469,437	469,437	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
62790	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO (SAN MARTIN MEXICAPAM)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0413/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	310 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	256,037	0	256,037	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
52229	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 139 (AGENCIA DE 5 SEÑORES)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0308/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	567 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	401,244	401,244	401,244	401,244	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
51791	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. ANGELA PERALTA (FRACC. SAUCES, COL. STA ROSA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0279/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	128 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	192,360	192,360	192,360	192,360	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
														2	3	4									5	6	7
149111	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VIRGEN DE GUADALUPE.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	RG23/0345/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	1 200 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,022,189	1,929,089	2,022,189	1,929,089	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%				
46789	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO DEL RANCHO	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	RG23/0313/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	1200 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	564,145	564,145	564,145	564,145	100%	0	0	POSTE	10	10	100%				
45625	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CAMINO DEL RANCHO	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	RG23/0311/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	180 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	166,003	166,003	166,003	166,003	100%	0	0	METRO LINEAL	417	417	100%				
45933	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO DEL RANCHO	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	RG23/0312/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	250 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	989,768	989,768	989,768	989,768	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%				
MODERNIZACIÓN																											
68750	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO TRAMO DEL KM 142+000 AL KM 147+000 /SANTA MARIA HUATULCO	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	50281	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5190 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,706,066	6,706,066	6,706,066	6,706,066	100%	0	0	KILÓMETRO	5	5	100%				
69014	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RIO OCOTEPEC-NUNUMA DE ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUHITI-SANTIAGO NUYOO-SAN PEDRO YOSOTATO DEL KM 8+000 AL KM 12+000 /SANTIAGO NUYOO	481-SANTIAGO NUYOO	SANTIAGO NUYOO	URBANO	51511	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,300,000	0	2,300,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	4	0	0%				
68959	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RIO OCOTEPEC-NUNUMA DE ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUHITI-SANTIAGO NUYOO-SAN PEDRO YOSOTATO, DEL KM 4+700 AL KM 5+200 /SANTIAGO NUYOO	481-SANTIAGO NUYOO	SANTIAGO NUYOO	URBANO	50287	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,157,860	2,157,860	2,157,860	2,157,860	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%				
69894	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO DEL TRAMO LA "Y" - EJUTLA - PUERTO ESCONDIDO DEL KM 14+500 AL KM 20+500 /OCOTLAN DE MORELOS	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	50284	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	12583 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,347,883	4,681,557	7,347,883	4,681,557	100%	0	0	KILÓMETRO	6	6	100%				
MEJORAMIENTO																											
59461	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG23/0127/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	5296 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,191,600	1,191,587	1,191,600	1,191,587	100%	0	0	VIVIENDA	1,324	1,324	100%				
59617	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG23/0128/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	256 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	57,600	57,283	57,600	57,283	100%	0	0	VIVIENDA	64	64	100%				
59828	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG23/0129/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	4832 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,087,200	1,086,585	1,087,200	1,086,585	100%	0	0	VIVIENDA	1,208	1,208	100%				
57925	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG23/0124/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	1108 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	487,045	487,045	487,045	487,045	100%	0	0	VIVIENDA	277	277	100%				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
59188	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG23/0125/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	1784 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	784,960	783,996	784,960	783,996	100%	0	0	VIVIENDA	446	446	100%		
59327	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG23/0126/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	2180 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	959,200	958,342	959,200	958,342	100%	0	0	VIVIENDA	545	545	100%		
72589	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE CALLES EN LA COLONIA 18 DE MARZO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	8570 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,548,163	1,521,690	1,548,163	1,521,690	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,903	0	0%		
57687	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	PASO DE LA REINA	RURAL	RG23/0123/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	800 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	197,805	197,805	197,805	197,805	100%	0	0	VIVIENDA	200	200	100%		
56946	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	PASO DE LA REINA	RURAL	RG23/0121/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	800 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	483,670	483,670	483,670	483,670	100%	0	0	VIVIENDA	200	200	100%		
57458	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	RG23/0122/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	800 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	197,805	197,805	197,805	197,805	100%	0	0	VIVIENDA	200	200	100%		
56587	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	RG23/0120/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	800 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	483,670	483,670	483,670	483,670	100%	0	0	VIVIENDA	200	200	100%		
MANTENIMIENTO																									
70051	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE OAXACA /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50283	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3438765 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	0	0	KILÓMETRO	104	104	100%		
69822	CONSERVACION DE CAMINOS COSECHEROS EN REYES MANTECON DEL KM 0+000 AL KM 17+000 /REYES MANTECON /SAN BARTOLO COYOTEPEC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	50282	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,875,393	1,875,393	1,875,393	1,875,393	100%	0	0	KILÓMETRO	17	17	100%		
56572	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC - PALOMARES) SAN FELIPE LA PEÑA - AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL DEL KM. 0 + 000 AL KM. 9+ 300	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL	RURAL	RG23/0323/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	1040 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	928,527	0	928,527	0	0%	0	0	KILÓMETRO	9	0	0%		
57009	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC- PALOMARES) -LA FUENTE MISTERIOSA - BUENA VISTA GALLARDO - RAMAL LA UNION DEL KM. 0 + 000 AL KM. 18 + 050	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENAVISTA GALLARDO	RURAL	RG23/0322/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	2032 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,497,062	0	1,497,062	0	0%	0	0	KILÓMETRO	18	0	0%		
98553	LIMPIEZA DECANAL DE RIEGO (GRUPO" LOS PINOS")	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	RG23/0013/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	131 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,154,938	0	1,154,938	0	0%	0	0	KILÓMETRO	15	0	0%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5		6	7					
101631	LIMPIEZA DE CANAL DE RIEGO (GRUPO "SAN VICENTE")	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	RG23/0015/09	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	136 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,161,600	0	1,161,600	0	0%	0	0	KILÓMETRO	13	0	0%	
102170	LIMPIEZA DE CANAL DE RIEGO (GRUPO " PEPE Y LOLITA ")	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	RG23/0017/09	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	140 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,232,000	0	1,232,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	15	0	0%	
101912	LIMPIEZA DE CANAL DE RIEGO (GRUPO "ESTERO")	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	RG23/0016/09	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	140 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,232,000	0	1,232,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	15	0	0%	
99042	LIMPIEZA DEL CANAL DE RIEGO (GRUPO" LOS TAMARINDOS ")	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	RG23/0014/09	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	136 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,198,800	0	1,198,800	0	0%	0	0	KILÓMETRO	14	0	0%	
68082	CONSERVACION DEL CAMINO EL AÑIL-GUADALUPE VICTORIA-LA NORIA MININDACA-MARIANO MATAMOROS- BANCO DE ORO- BARRA DE CORRALERO DEL KM 0+000 AL KM 33+000	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MARIANO MATAMOROS	RURAL	50278	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	92 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	800,070	800,070	800,070	800,070	100%	0	0	KILÓMETRO	33	33	100%	
70005	CONSERVACION DE LA CARRETERA DEL CERRO DEL FORTIN DEL KM 0+000 AL KM 3+000 /OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	50285	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,067,262	1,067,262	1,067,262	1,067,262	100%	0	0	KILÓMETRO	30	30	100%	
REHABILITACIÓN																								
167439	REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (BACHEO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	100000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,002,081	2,002,078	2,002,081	2,002,078	100%	0	0	METRO CUADRADO	17,914	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
72592	REHABILITACION DEL GIMNASIO RICARDO FLORES MAGON (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	2,998,483	3,000,000	2,998,483	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
111757	EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE PRACTICAS DE ENFERMERIA Y DE LABORATORIO DE INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	4AE000BBFD 07A1A701	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,748,182	1,748,182	1,748,182	1,748,182	100%	0	0	ALUMNO	422	422	100%	
FIDEM																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
6817	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FIDEM/307-A-7-207/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	1222	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,822,439	6,140,195	6,140,195	4,072,996	66%	0	0	METRO LINEAL	7,550	4,530	60%	LA OBRA ESTA EN PROCESO
6819	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TLACOTEPEC, TEHUANTEPEC, OAXACA.	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FIDEM/307-A-7-224/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	1222	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,499,701	10,349,731	10,349,731	6,899,823	67%	0	0	METRO LINEAL	7,640	4,584	60%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
RECONSTRUCCIÓN																								

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
6813	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE MAGDALENA TLACOTEPEC A CIUDAD IXTEPEC	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	053/020/FIDEM/307	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	1276	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19,500,000	19,500,000	18,650,160	18,650,160	96%	0	0	METRO CUADRADO	68,400	58,140	85%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
	OTROS PROGRAMAS												1,592,524,735	979,965,022	1,592,125,105	979,965,022	100%	0	0		2,073	1,857	90%	
	PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO																							
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
85766	PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ASE/SAF/DC/2611/09	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	1-PODER LEGISLATIVO 100-H. CÁMARA DE DIPUTADOS	2,018,900	2,017,300	2,018,900	2,017,300	100%	0	0	AUDITORIA	1	1	100%	EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA PRESENTADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, FUE MODIFICADO EN CUANTO A LAS AUDITORIAS A REALIZAR, POR LO QUE ESTA INFORMACION VARIA EN RELACION A LA PRESENTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009.
86019	PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ASE/SAF/DAC/2614/09	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	1-PODER LEGISLATIVO 100-H. CÁMARA DE DIPUTADOS	859,300	859,300	859,300	859,300	100%	0	0	AUDITORIA	1	1	100%	EL P PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA PRESENTADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, FUE MODIFICADO EN CUANTO A LAS AUDITORIAS A REALIZAR, POR LO QUE ESTA INFORMACION VARIA EN RELACION A LA PRESENTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009.
86978	PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ASE/SAF/DAC/2617/09	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	1-PODER LEGISLATIVO 100-H. CÁMARA DE DIPUTADOS	170,780	170,780	170,780	170,780	100%	0	0	AUDITORIA	1	1	100%	EL PROGRAMA DE AUDITORIA PRESENTADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, FUE MODIFICADO EN CUANTO A LAS AUDITORIAS A REALIZAR, POR LO QUE ESTA INFORMACION VARIA EN RELACION A LA PRESENTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009.
87495	PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ASE/SAF/DAC/2620/09	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	1-PODER LEGISLATIVO 100-H. CÁMARA DE DIPUTADOS	129,910	129,910	129,910	129,910	100%	0	0	AUDITORIA	0	0	0%	EL PROGRAMA DE AUDITORIA PRESENTADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, FUE MODIFICADO EN CUANTO A LAS AUDITORIAS A REALIZAR, POR LO QUE ESTA INFORMACION VARIA EN RELACION A LA PRESENTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009.
87262	PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ASE/SAF/DAC/2623/09	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	1-PODER LEGISLATIVO 100-H. CÁMARA DE DIPUTADOS	178,810	178,810	178,810	178,810	100%	0	0	AUDITORIA	1	1	100%	EL PROGRAMA DE AUDITORIA PRESENTADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, FUE MODIFICADO EN CUANTO A LAS AUDITORIAS A REALIZAR, POR LO QUE ESTA INFORMACION VARIA EN RELACION A LA PRESENTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009.
	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO																							
14922	PIFI 2009	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	PIFI 2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	7,574,878	7,574,878	7,574,878	7,574,878	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	
	CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO																							
88243	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CAPACITACIÓN	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	1-PODER LEGISLATIVO 100-H. CÁMARA DE DIPUTADOS	2,615,662	2,615,662	2,615,700	2,615,662	100%	0	0	CURSO	11	11	100%	EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN PRESENTADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, FUE MODIFICADO EN CUANTO A TEMAS A IMPARTIR, POR LO QUE ESTA INFORMACION VARIA EN RELACION A LA PRESENTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009.
	PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
14892	CARRERA DOCENTE	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	CARRERA DOCENTE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	2,403,755	2,403,755	2,403,755	2,403,755	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	
14876	RECONOCIMIENTO DE PLANTILLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RECONOCIMIENTO DE PL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	28,372,518	28,372,518	28,372,518	28,372,518	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
14132	CONSOLIDACIÓN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	CONSOLIDACIÓN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	14,801,065	14,801,065	14,801,065	14,801,065	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	
14932	MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	MOD ASIG ADICIONAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	22,368,767	22,368,767	22,368,767	22,368,767	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
14867	OFERTA EDUCATIVA 2009	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	OFERTA EDUCATIVA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	16,876,000	16,876,000	16,876,000	16,876,000	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%		
14160	SANEAMIENTO FINANCIERO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	SANEAMIENTO FINANCIERO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	95,778,387	95,778,387	95,778,387	95,778,387	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%		
14798	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	SUBSIDIO FEDERAL ORD	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	457,403,347	442,650,838	457,403,347	442,650,838	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%		
	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS																								
	INVERSIÓN																								
	EQUIPAMIENTO																								
	BIENES MUEBLES																								
87982	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (EQUIPAMIENTO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN/002/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL	200 PERSONAS	36-SEGURIDAD PÚBLICA D00-SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10,085,088	7,775,395	10,085,088	7,775,395	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EN VIRTUD DE QUE LA FEDERACIÓN NO HA MINISTRADO AL 100% LOS RECURSOS DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL SE TUVO LA NECESIDAD DE TRANSFERIR UNA PARTE DEL RECURSO MINISTRADO DE LA OBRA SUBSEMUN/002/2009 A ESTA OBRA, PARA DARLE COBERTURA A LOS PAGOS CORRESPONDIENTES.	
	GASTO CORRIENTE																								
	SERVICIOS PERSONALES																								
87831	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (PROFESIONALIZACIÓN)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN/001/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL	200 PERSONAS	36-SEGURIDAD PÚBLICA D00-SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,171,600	359,227	5,171,600	359,227	100%	0	0	PROYECTO	1	0	12%	EN VIRTUD DE QUE LA FEDERACIÓN NO HA MINISTRADO LOS RECURSOS DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL AL 100% SE TUVO LA NECESIDAD DE TRANSFERIR UNA PARTE DEL RECURSO MINISTRADO A LA OBRA SUBSEMUN/002/2009	
	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																								
	INVERSIÓN																								
	EQUIPAMIENTO																								
	OTROS																								
63831	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD (AMBULANCIAS). COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51232	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	7,192,132	5,125,832	7,192,132	5,125,832	100%	0	0	VEHICULO	23	17	72%		
100372	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49071	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	6,141,460	6,141,062	6,141,460	6,141,062	100%	0	0	LOTE	65	65	100%		
102063	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50058	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	10,855,849	10,461,499	10,855,849	10,461,499	100%	0	0	LOTE	16	15	96%		
101921	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50057	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	12,613,831	12,613,447	12,613,831	12,613,447	100%	0	0	LOTE	122	122	100%		
102256	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51046	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	3,350,592	2,346,176	3,350,592	2,346,176	100%	0	0	LOTE	42	29	70%		
102576	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51420	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	10,896,189	4,746,385	10,896,189	4,746,385	100%	0	0	LOTE	1	1	52%		
100276	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48225	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	19,327,376	19,175,205	19,327,376	19,175,205	100%	0	0	LOTE	12	12	99%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
97396	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD (VEHICULOS). COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51233	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	3,140,650	2,818,650	2,818,650	2,818,650	100%	0	0	VEHICULO	16	14	89%	
100752	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD.COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49547	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	8,022,354	7,992,664	8,022,354	7,992,664	100%	0	0	LOTE	56	56	100%	
100878	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD.COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49548	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	4,665,180	4,663,909	4,665,180	4,663,909	100%	0	0	LOTE	80	80	100%	
100171	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48122	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	25,468,835	25,423,162	25,468,835	25,423,162	100%	0	0	LOTE	8	8	99%	
59419	EQUIPAMIENTO DEL CENTROS DE SALUD (AMBULANCIAS). COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50042	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,719,834	1,719,834	1,719,834	1,719,834	100%	0	0	VEHICULO	8	8	100%	
100484	EQUIPAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	47050	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	10,870,639	10,852,062	10,870,639	10,852,062	100%	0	0	LOTE	55	55	100%	
58555	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL (VEHICULO). EN EL MUNICIPIO SAN PABLO HUIXTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN PABLO HUIXTEPEC	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	49894	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	745,000	745,000	745,000	745,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
97686	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL GENERAL. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO MIXTEPEC-DISTR.22/EN LA LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	49545	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	18,944,213	18,908,798	18,908,798	18,908,798	100%	0	0	EQUIPO	1	1	99%	
57793	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL (AMBULANCIA)/EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA/EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO POCHUTLA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	47015	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	325,000	325,000	325,000	325,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
58958	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO NO. 1 (VEHICULO). EN EL MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ/EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	50041	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	285,670	285,670	285,670	285,670	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
58341	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DR. AURELIO VALDIVIESO (AMBULANCIA)/OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	48224	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	480,000	480,000	480,000	480,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
58113	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DR. AURELIO VALDIVIESO (VEHICULO)/EN EL MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ/EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	47014	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
99608	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL. EN EL MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO/EN LA LOCALIDAD PUTLA VILLA DE GUERRERO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	49546	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	19,184,530	19,143,104	19,143,104	19,143,104	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
98980	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL (EQUIPO DE TOMOGRAFIA) /SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	47641	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	15,410,000	15,409,467	15,409,467	15,409,467	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
98837	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL/EN EL MUNICIPIO SALINA CRUZ/EN LA LOCALIDAD SALINA CRUZ.	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	47013	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	21,233,443	21,233,149	21,233,149	21,233,149	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
	FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
75440	AMPLIACION Y REHABILITACION DE HOSPITAL DE LA NIÑEZ	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	17,486,483	89,754	17,486,483	89,754	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														3	4	5		6	7						8	9
74609	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	11,062,897	62,477	11,062,897	62,477	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%			
75106	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	15,165,352	56,165	15,165,352	56,165	100%	0	0	OTROS	1	0	0%			
74767	CONSTRUCCION DEL HOPITAL GENERAL 20 CAMAS AMPLIACION	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIO DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1,907,862	367,450	1,907,862	367,450	100%	0	0	OTROS	1	0	19%			
75289	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS	338-VILLA DE ETLA	SANTO DOMINGO BARRIO ALTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	38,157,242	0	38,157,242	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%			
74581	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	386-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	7,262,897	48,705	7,262,897	48,705	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%			
74730	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL CON ESPECIALIDADES DE 30 CAMAS	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	47,123,451	26,014,974	47,123,451	26,014,974	100%	0	0	LOTE	1	1	55%			
74647	CONSTRUCCION DE HOSPITAL REGIONAL CON ESPECIALIDADES DE 30 CAMAS	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	47,123,451	8,594,619	47,123,451	8,594,619	100%	0	0	OTROS	1	0	18%			
EQUIPAMIENTO																										
BIENES MUEBLES																										
75506	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA NINEZ	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	12,500,000	7,641,560	12,500,000	7,641,560	100%	0	0	LOTE	1	1	61%			
75601	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA NINEZ	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	SALUD	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	3,200,000	2,553,105	3,200,000	2,553,105	100%	0	0	LOTE	1	1	79%			
CULTURA DEL AGUA																										
OBRA PÚBLICA																										
MEJORAMIENTO																										
99480	APERTURA DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0013/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	60000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	350,000	0	350,000	0	0%	0	0	LOTE	20	12	60%			
99813	CURSOS Y TALLERES (CAPACITACION DE PROMOTORES DE CULTURA DEL AGUA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0009/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196784 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	CURSO	4	2	60%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
														3	4	5											
99719	EVENTOS DE PROMOCION Y DIFUSION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0010/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196784 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	125,000	0	125,000	0	0%	0	0	LOTE	5	3	60%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL			
99572	FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0012/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	224500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	255,000	0	255,000	0	0%	0	0	LOTE	17	10	59%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL			
99856	GASTOS DE ADMINISTRACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0008/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196784 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	40,000	0	40,000	0	0%	0	0	ACCION	37	23	62%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL			
99665	PRODUCCION DE MATERIAL DIDACTICO Y DIFUSION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0011/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196784 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	128,000	0	128,000	0	0%	0	0	LOTE	1	1	60%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL			
FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL (FPP)																											
CONSTRUCCIÓN																											
110656	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SANTO TOMÁS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%				
107653	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	14-CIUDAD XTEPEC	CHEGUIGO JUÁREZ QUINTA SECCIÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%				
108239	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	0	14,990,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%				
108314	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	0	14,990,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%				
110638	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN MIGUEL ETLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%				
106413	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENEMÉRITO JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%				
108062	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	190-SAN JUAN COTZOCÓN	EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	8,000,000	0	8,000,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%				
108015	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	16,000,000	0	16,000,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%				
110675	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	204-SAN JUAN LAJARCIA	SAN JUAN LAJARCIA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%				
110646	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	21-COSOLAPA	ESTACIÓN REFUGIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%				
106080	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	232-SAN LUCAS OJITLÁN	MACIN GRANDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	588,374	1,155,883	588,374	100%	0	0	CENTRO	1	1	50%				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
108163	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	16,000,000	0	16,000,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
105741	AMPLIACION DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,000,000	0	10,000,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
110706	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL CARRIZAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	437,538	1,155,883	437,538	100%	0	0	CENTRO	1	0	37%	
108941	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	CAMOTE ESPAÑOL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
108091	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	16,000,000	0	16,000,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
106038	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	307-SAN PEDRO HUAMELULA	RIO SECO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
106253	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	BAJOS DE CHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
108991	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,000,000	922,885	4,000,000	922,885	100%	0	0	CENTRO	1	0	23%	
105918	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSÉ CHACALAPA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
105636	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,000,000	0	6,000,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
108127	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIAN COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	0	14,990,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
107223	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,550,000	1,039,382	1,550,000	1,039,382	100%	0	0	CENTRO	1	1	67%	
107186	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	DOLORES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
107150	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	EL MOLINO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
110666	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	SANTIAGO CHILIXTLAHUACA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	204,239	1,155,883	204,239	100%	0	0	CENTRO	1	0	17%	
105356	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	0	14,990,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
107077	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LLANO DE GUADALUPE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SEVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														3	4	5								
106699	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD FRACCIONAMIENTO EL RETIRO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
106979	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
106875	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
110620	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
105888	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
106214	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZAOALTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
105821	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA ELENA EL TULE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
106794	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
106661	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	850,000	0	850,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
108196	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	8,000,000	0	8,000,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
108286	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	0	14,990,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
110612	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
110692	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	TIERRA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
108037	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	0	14,990,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
106582	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
109013	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
106488	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	496-SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														3	4	5								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
110634	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	499-SANTIAGO YOLOMÉCATL	SANTIAGO YOLOMÉCATL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
107730	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
105706	AMPLIACION DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD A HOSPITAL GENERAL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	27,000,000	1,945,575	27,000,000	1,945,575	100%	0	0	OTROS	1	0	7%	
110687	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA JORDÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
105951	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	RINCÓN MORENO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
106001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	YERBA SANTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
110651	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAY A	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAY A	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
105405	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	14,990,000	0	14,990,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
110623	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
105603	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	14,990,000	2,802,132	14,990,000	2,802,132	100%	0	0	CENTRO	1	0	18%	
110660	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	558-VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
106165	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
110607	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	566-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	ZAPOTITLÁN DEL RÍO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
108921	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTÉMOC (COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTÉMOC)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
107956	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	SAN NICOLÁS QUIALANA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
105665	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
108837	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	60-MIXISTLÁN DE LA REFORMA	SANTA MARÍA MIXISTLÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														3	4	5								
106730	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
108815	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	68-OCOTLÁN DE MORELOS	PRAXEDIS DE GUERRERO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
108789	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	77-REYES ETLA	SAN LÁZARO ETLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
106333	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA HUGO MAYORAL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
108863	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	8-ASUNCIÓN TLACOLULITA	ASUNCIÓN TLACOLULITA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
108357	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	85-SAN AGUSTÍN LOXICHA	SANTA CRUZ LOXICHA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
106760	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	796,158	0	796,158	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
122787	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	600,000	136,102	600,000	136,102	100%	0	0	LOTE	1	0	22%	
117956	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	134-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	SANTO TOMÁS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	6,012	203,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	3%	
110802	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	14-CIUDAD IXTIPEC	CHEGUIGO JUÁREZ QUINTA SECCIÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	6,012	203,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	2%	
121994	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	5,000,000	818,794	5,000,000	818,794	100%	0	0	LOTE	1	0	16%	
121866	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	5,000,000	818,794	5,000,000	818,794	100%	0	0	LOTE	1	0	16%	
123390	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	171-SAN JOSÉ TENANGO	SAN JOSÉ TENANGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	5,291,446	40,959	5,291,446	40,959	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	
117899	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN MIGUEL ETLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	6,012	203,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	2%	
119988	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENEMÉRITO JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	13,658	203,000	13,658	100%	0	0	LOTE	1	0	6%	
122664	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	190-SAN JUAN COTZOCÓN	EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	3,200,000	145,601	3,200,000	145,601	100%	0	0	LOTE	1	0	4%	
122584	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	3,200,000	132,965	3,200,000	132,965	100%	0	0	LOTE	1	0	4%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado								
120490	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	204-SAN JUAN LAJARCIA	SAN JUAN LAJARCIA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	13,658	203,000	13,658	100%	0	0	LOTE	1	0	6%	
117974	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	21-COSOLAPA	ESTACION REFUGIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	6,012	203,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	2%	
120512	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	232-SAN LUCAS OJITLÁN	MACÍN GRANDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	6,012	203,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	3%	
122876	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE MEDICINA TRADICIONAL	247-CAPULÁLPAM DE MENDEZ	CAPULÁLPAM DE MENDEZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,000,000	170,781	1,000,000	170,781	100%	0	0	LOTE	1	0	17%	
123286	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	3,200,000	170,083	3,200,000	170,083	100%	0	0	LOTE	1	0	5%	
120968	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	6,000,000	93,193	6,000,000	93,193	100%	0	0	LOTE	1	0	1%	
120560	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL CARRIZAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	6,012	203,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	3%	
117740	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	7,000,000	6,213,516	7,000,000	6,213,516	100%	0	0	LOTE	1	1	88%	
120786	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	CAMOTE ESPAÑOL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	100,000	12,053	100,000	12,053	100%	0	0	LOTE	1	0	12%	
122435	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	3,200,000	170,083	3,200,000	170,083	100%	0	0	LOTE	1	0	5%	
118360	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	307-SAN PEDRO HUAMELULA	RIO SECO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	6,012	203,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	3%	
119618	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	7,000,000	6,213,516	7,000,000	6,213,516	100%	0	0	LOTE	1	1	88%	
111400	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - D.T.O. 22 -	BAJOS DE CHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	180,000	15,390	180,000	15,390	100%	0	0	LOTE	1	0	8%	
123334	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	360,000	6,012	360,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	1%	
112025	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSÉ CHACALAPA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	6,012	203,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	2%	
122707	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	5,291,446	170,083	5,291,446	170,083	100%	0	0	LOTE	1	0	3%	
110834	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	2,800,000	661,263	2,800,000	661,263	100%	0	0	LOTE	1	0	23%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado								
110818	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	7,000,000	367,573	7,000,000	367,573	100%	0	0	LOTE	1	0	5%	
111892	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	5,000,000	818,794	5,000,000	818,794	100%	0	0	LOTE	1	0	16%	
122165	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	320,000	6,012	320,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	1%	
118070	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	DOLORES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	6,012	203,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	2%	
119423	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	EL MOLINO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	6,012	203,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	2%	
118265	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	SANTIAGO CHILXTLAHUACA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	6,012	203,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	2%	
121404	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	5,000,000	818,794	5,000,000	818,794	100%	0	0	LOTE	1	0	16%	
110850	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LLANO DE GUADALUPE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	100,000	6,012	100,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	6%	
119850	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	406-SANTA MARÍA CHILCHOTLA	SANTA MARÍA CHILCHOTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	7,000,000	6,213,516	7,000,000	6,213,516	100%	0	0	LOTE	1	1	88%	
118728	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD FRACC. EL RETIRO	409-SANTA MARÍA DEL TULE	SANTA MARÍA DEL TULE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	360,000	6,012	360,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	1%	
117685	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	413-SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	5,200,000	1,394,414	5,200,000	1,394,414	100%	0	0	LOTE	1	0	26%	
117754	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	7,000,000	6,703,149	7,000,000	6,703,149	100%	0	0	LOTE	1	1	95%	
111936	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	180,000	8,513	180,000	8,513	100%	0	0	LOTE	1	0	4%	
111912	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	6,012	203,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	3%	
118471	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	431-SANTA MARÍA TECOMAVACA	SANTA MARÍA TECOMAVACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	180,000	8,513	180,000	8,513	100%	0	0	LOTE	1	0	4%	
112195	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARÍA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	6,012	203,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	2%	
122996	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARÍA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZOALTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	7,404	203,000	7,404	100%	0	0	LOTE	1	0	3%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
11969	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA ELENA EL TULE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	6,012	203,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	2%	
119542	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	7,000,000	6,213,516	7,000,000	6,213,516	100%	0	0	LOTE	1	1	88%	
118700	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	6,012	203,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	3%	
120641	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	26,816	203,000	26,816	100%	0	0	LOTE	1	0	13%	
123245	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	3,200,000	170,083	3,200,000	170,083	100%	0	0	LOTE	1	0	5%	
123177	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	5,000,000	170,083	5,000,000	170,083	100%	0	0	LOTE	1	0	3%	
118045	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	180,000	8,513	180,000	8,513	100%	0	0	LOTE	1	0	4%	
118207	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	TIERRA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	6,012	203,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	2%	
122334	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	260,000	134,981	260,000	134,981	100%	0	0	LOTE	1	1	51%	
110715	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	5,000,000	817,747	5,000,000	817,747	100%	0	0	LOTE	1	0	16%	
123074	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	180,000	6,012	180,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	3%	
111410	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	180,000	8,513	180,000	8,513	100%	0	0	LOTE	1	0	4%	
120858	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	496-SANTIAGO XIACUÍ	SANTIAGO XIACUÍ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	180,000	8,513	180,000	8,513	100%	0	0	LOTE	1	0	4%	
120894	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	499-SANTIAGO YOLOMÉCATL	SANTIAGO YOLOMÉCATL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	180,000	14,990	180,000	14,990	100%	0	0	LOTE	1	0	8%	
110777	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	180,000	15,390	180,000	15,390	100%	0	0	LOTE	1	0	8%	
118334	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	RINCÓN MORENO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	12,024	203,000	12,024	100%	0	0	LOTE	1	0	5%	
118399	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA JORDÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	6,012	203,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	3%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
112216	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	5,200,000	1,836,856	5,200,000	1,836,856	100%	0	0	LOTE	1	0	35%	
110863	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL GENERAL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	10,000,000	288,889	10,000,000	288,889	100%	0	0	LOTE	1	0	2%	
118313	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	YERBA SANTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	6,012	203,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	3%	
117786	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	7,000,000	6,213,516	7,000,000	6,213,516	100%	0	0	LOTE	1	1	88%	
120928	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	550-SAN JERÓNIMO TLACOCCHAHUAYÁ	SAN JERÓNIMO TLACOCCHAHUAYÁ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	180,000	15,390	180,000	15,390	100%	0	0	LOTE	1	0	8%	
111457	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	5,000,000	794,337	5,000,000	794,337	100%	0	0	LOTE	1	0	15%	
118292	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	180,000	8,513	180,000	8,513	100%	0	0	LOTE	1	0	4%	
110725	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	5,000,000	794,337	5,000,000	794,337	100%	0	0	LOTE	1	0	15%	
118424	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	558-VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	6,012	203,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	3%	
123432	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD SANTA FE Y LA MAR	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	6,012	203,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	2%	
119458	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	7,000,000	6,155,300	7,000,000	6,155,300	100%	0	0	LOTE	1	1	87%	
117915	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	566-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	ZAPOTITLÁN DEL RÍO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	180,000	8,513	180,000	8,513	100%	0	0	LOTE	1	0	4%	
111952	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTÉMOC (COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTÉMOC)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	180,000	8,513	180,000	8,513	100%	0	0	LOTE	1	0	4%	
118657	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	SAN NICOLÁS QUIALANA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	6,012	203,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	2%	
110765	EQUIPAMIENTO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	5,291,446	818,794	5,291,446	818,794	100%	0	0	LOTE	1	0	15%	
118803	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	60-MIXISTLÁN DE LA REFORMA	SANTA MARÍA MIXISTLÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	6,012	203,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	2%	
117697	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	7,000,000	6,213,516	7,000,000	6,213,516	100%	0	0	LOTE	1	1	88%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11															
118773	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	360,000	6,012	360,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	1%			
123118	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA COLONIA VOLCANES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	3,200,000	170,083	3,200,000	170,083	100%	0	0	LOTE	1	0	5%			
110788	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	68-OCOTLÁN DE MORELOS	PRAXEDIS DE GUERRERO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	13,658	203,000	13,658	100%	0	0	LOTE	1	0	6%			
117861	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	77-REYES ET LA	SAN LAZARO ET LA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	6,012	203,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	2%			
117836	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA HUGO MAYORAL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,000	6,012	203,000	6,012	100%	0	0	LOTE	1	0	3%			
117938	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	8-ASUNCION TLACOLULITA	ASUNCION TLACOLULITA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	180,000	8,513	180,000	8,513	100%	0	0	LOTE	1	0	0%			
120725	EQUIPAMIENTO DE CENTRO SALUD	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	100,000	10,931	100,000	10,931	100%	0	0	LOTE	1	0	10%			
123032	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	200,000	4,509	200,000	4,509	100%	0	0	LOTE	1	0	2%			
	PROGRAMA PARA INCREMENTO DE LA MATRICULA																									
	OBRA PÚBLICA																									
	CONSTRUCCIÓN																									
96435	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO PARA EL INSTITUTO DE MECATRONICA EN LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	2,635,928	1,291,191	2,635,928	1,291,191	100%	0	0	OBRA	1	0	49%			
96587	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DEL EDIFICIO DE POSGRADO EN LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	940,282	940,282	940,282	940,282	100%	0	0	OBRA	1	1	100%			
96644	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA LABORATORIO DE FISICA APLICADA EN LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,904,765	106,419	1,904,765	106,419	100%	0	0	OBRA	1	0	6%			
92362	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE CUBICULOS DE PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR 1ERA ETAPA/MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	4AE000BBFB41H04701	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	2,081,988	641,509	2,081,988	641,509	100%	0	0	ALUMNO	422	422	100%			
111407	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE CUBICULOS PARA PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR 2DA ETAPA	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	4AE000BBFB41H04703	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	540,000	323,138	540,000	323,138	100%	0	0	ALUMNO	422	422	100%			
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																									
111351	EQUIPAMIENTO DE CUBICULOS DE PROFESORES Y AULAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	4AE000BBFB41H04702	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,052,261	583,415	1,052,261	583,415	100%	0	0	ALUMNO	422	422	100%			
	FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA																									
	OBRA PÚBLICA																									
	CONSTRUCCIÓN																									
90912	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOS NIVELES CON NUEVE AULAS Y DOS ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN CAMPUS TUXTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC/EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTIST	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD000BBFB41H03502	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	4,500,000	3,929,663	4,500,000	3,929,663	100%	0	0	OBRA	1	1	80%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11															
74092	TERMINACION DE TALLER DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN CAMPUS TUXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC/EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD000BBFB411H03501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,500,000	950,000	1,500,000	950,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA YA SE CONCLUYO AL 100% POR LO QUE NO SE LE PUEDE PONER UN AVANCE MENOR. EL SALDO A FAVOR SERA TRANSFERIDO A OTRO PROYECTO PREVIA AUTORIZACION DE COPLADE.	
91002	MEJORAMIENTO DE TERMINACION DE CUBICULOS PARA PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN CAMPUS LOMA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	4AD000BBFB411H03503	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	445,720	445,720	445,720	445,720	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
	PROGRAMAS SALUD																									
	EQUIPAMIENTO																									
	BIENES MUEBLES																									
126462	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES	15,661,710	0	15,661,710	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES DEFERATIVAS AFASPE	
	GASTO CORRIENTE																									
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
126796	ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 100-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA	1,121,192	821,297	1,121,192	821,297	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	73%	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES DEFERATIVAS AFASPE	
127053	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA COMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES	31,362	0	31,362	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES DEFERATIVAS AFASPE	
126510	PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 100-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA	1,593,227	1,092,825	1,593,227	1,092,825	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	68%	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES DEFERATIVAS AFASPE PARA GASTOS DE OPERACION \$ 1,346,727.96 Y PARA INVERSION PUBLICA \$ 246,500.00	
126656	PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CERVIX	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 100-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA	4,587,851	3,570,711	4,587,851	3,570,711	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	77%	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES DEFERATIVAS AFASPE PARA GASTOS DE OPERACION \$4,038,501.72 Y PARA INVERSION PUBLICA 549,350.00	
126405	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES	11,081,300	10,340,886	11,081,300	10,340,886	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	93%	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES DEFERATIVAS AFASPE PARA GASTOS DE OPERACION \$ 8,104,400.52 Y PARA INVERSION PUBLICA 2,976,900.00	
126639	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES	876,211	261,447	876,211	261,447	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	29%	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES DEFERATIVAS AFASPE PARA GASTOS DE OPERACION \$765,211.90 Y PARA INVERSION \$ 111,000.00	
126969	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES	2,234,588	301,944	2,234,588	301,944	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	13%	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES DEFERATIVAS AFASPE	
126612	PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIONES DE LA MORTALIDAD INFANTIL Y VACUNACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	683,583	0	683,583	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES DEFERATIVAS AFASPE PARA GASTOS DE OPERACION \$ 237,933.28 Y PARA INVERSION PUBLICA \$ 445,650.00	
126715	PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 315-CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	223,727	0	223,727	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES DEFERATIVAS AFASPE PARA GASTOS DE OPERACION \$ 89,489.96 Y PARA INVERSION \$ 134,237.10	
126734	PROMOCION DE LA SALUD HACIA UNA NUEVA CULTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	648,209	34,614	648,209	34,614	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	5%	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES DEFERATIVAS AFASPE	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11															
126484	PROTECCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR DE GENERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	852,660	143,049	852,660	143,049	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	18%	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS AFASPE PARA GASTOS DE OPERACION \$ 794,549.07 PARA INVERSION PUBLICA \$ 58,111.50		
126442	PROTECCION Y CONTROL DE URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD O00-CENTRO NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES	3,164,018	1,448,652	3,164,018	1,448,652	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	45%	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS AFASPE PARA GASTOS DE OPERACION \$ 2,643,118.20 Y PARA INVERSION PUBLICA \$ 520,900.00		
126774	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	607,403	0	607,403	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES DEFEERATIVAS AFASPE		
APORTACIONES FEDERALES (6776 REGISTROS)																										
FAEB													12,445,345,744	12,445,345,744	12,445,345,744	#####	100%	0	0		36	36	100%			
SERVICIOS PERSONALES																										
86287	4A3100-COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	2,120,696,794	2,120,696,794	2,120,696,794	2,120,696,794	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%			
98301	4A3100-COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	11,154,858	11,154,858	11,154,858	11,154,858	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR:SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PRODUCTOS FINANCIEROS)		
86824	4A3410-APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	12,654,987	12,654,987	12,654,987	12,654,987	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%			
87574	4A3410-APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	418,952	418,952	418,952	418,952	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%			
88082	4A3610- DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	973,404,765	973,404,765	973,404,765	973,404,765	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%			
92555	4A3610- DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	243,139,267	243,139,267	243,139,267	243,139,267	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR: EDUCACION ESPECIAL		
92598	4A3610- DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	66,057,108	66,057,108	66,057,108	66,057,108	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%			
92714	4A3620- DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,771,970,861	1,771,970,861	1,771,970,861	1,771,970,861	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%			
96620	4A3630- DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	3,013,999,552	3,013,999,552	3,013,999,552	3,013,999,552	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%			
96907	4A3640- DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3640	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	899,932,031	899,932,031	899,932,031	899,932,031	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%			
97089	4A3650- DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3650	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,182,419,659	1,182,419,659	1,182,419,659	1,182,419,659	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%			
97219	4A3660- DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3660	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,146,596,047	1,146,596,047	1,146,596,047	1,146,596,047	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado								
97408	4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DE DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	153,018	153,018	153,018	153,018	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
97325	4A3670- DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	278,987,238	278,987,238	278,987,238	278,987,238	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
97910	4A3680- DIRECCION DE EDUCACION FISICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3680	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	283,002,704	283,002,704	283,002,704	283,002,704	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
86222	4A3100-COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	296,370,449	296,370,449	296,370,449	296,370,449	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
86386	4A3200-COORDINACION DE LIBROS DE TEXTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	464,035	464,035	464,035	464,035	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
86526	4A3300-COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3300	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	4,442,757	4,442,757	4,442,757	4,442,757	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
86642	4A3400-COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	7,605,843	7,605,843	7,605,843	7,605,843	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
87250	4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	3,763,302	3,763,302	3,763,302	3,763,302	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
87680	4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	5,552,653	5,552,653	5,552,653	5,552,653	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
86714	4A3410-APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	48,418,808	48,418,808	48,418,808	48,418,808	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
87794	4A3410-APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,222,702	1,222,702	1,222,702	1,222,702	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
87837	4A3500-UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3500	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	25,565,737	25,565,737	25,565,737	25,565,737	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
87887	4A3610- DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	6,892,261	6,892,261	6,892,261	6,892,261	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
88128	4A3610- DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	156,912	156,912	156,912	156,912	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR: EDUCACION ESPECIAL
92580	4A3610- DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	712,366	712,366	712,366	712,366	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
92624	4A3620- DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	8,565,245	8,565,245	8,565,245	8,565,245	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
92784	4A3630- DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	7,243,983	7,243,983	7,243,983	7,243,983	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
96840	4A3640- DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3640	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	447,332	447,332	447,332	447,332	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
96978	4A3650- DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3650	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	4,935,636	4,935,636	4,935,636	4,935,636	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
97137	4A3660- DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3660	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	435,367	435,367	435,367	435,367	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
97275	4A3670- DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	15,640,524	15,640,524	15,640,524	15,640,524	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
97370	4A3670- DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,633,871	1,633,871	1,633,871	1,633,871	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
97820	4A3680- DIRECCION DE EDUCACION FISICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3680	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	669,194	669,194	669,194	669,194	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
98011	4A3690- COORDINACION ESTATAL DE CARRERA MAGISTERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3690	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	18,926	18,926	18,926	18,926	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
	FASSA												8,149,079	0	8,149,079	0	NaN	0	0		1	0	0%	
91888	PROTECCION DE RIESGO SANITARIO Y FORTALECIMIENTO DE LA RED	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	8,149,079	0	8,149,079	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
	FAIS												3,387,090,696	3,200,578,795	3,273,257,648	3,094,778,674	97%	22,858,270	22,647,970		#####	111,311,316	91%	
	FISE																							
	OBRA Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																							
96483	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISE/0459/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	500,000	455,400	500,000	455,400	100%	0	0	PROYECTO	5	5	92%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
96484	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISE/0573/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	5%	
96486	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISE/0316/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	201,639	195,450	201,639	195,450	100%	0	0	SISTEMA	2	2	97%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
96485	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISE/0317/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	82,578	82,578	82,578	82,578	100%	0	0	SISTEMA	3	3	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
44170	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ISIDRO MONTEVERDE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	944,237	8,939	944,237	8,939	100%	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	
96487	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN FRANCISCO YOCUCUNDO	RURAL	FISE/0059/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	984,786	893,549	984,786	893,549	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO SAN FRANCISCO YUCUCUNDO
1540	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LOS HORCONES-ARROYO Y PIEDRA-LOS VALENCIA DEL KM 0+000 AL KM 7+300	12-CANDELARIA LOXICHA	LOS HORCONES	RURAL	FISE/0076/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	GARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	2,916,125	2,916,125	2,916,125	2,916,125	100%	0	0	KILÓMETRO	7	7	100%	OBRA AUTORIZADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO CGC/DPP/PISE/0076/09, INVERSION 100% ESTATAL

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
1544	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL CHILAR-CERRO CRUZ DEL KM 0+000 AL KM 5+000	12-CANDELARIA LOXICHA	CERRO CRUZ	RURAL	FISE/0077/09	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	1,999,967	1,999,967	1,999,967	1,999,967	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	OBRA AUTORIZADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO CON OFICIO CGC/PPP/0077/09, CON UNA INVERSIÓN 100% ESTATAL
1550	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SANTA MARIA TEPEXIPANA-CABECERA DEL KM 0+000 AL KM 6+500	12-CANDELARIA LOXICHA	SANTA MARIA TEPEXIPANA	RURAL	FISE/0075/09	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	2,599,691	2,599,691	2,599,691	2,599,691	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	OBRA AUTORIZADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO CON OFICIO CGC/PPP/FISE/0075/09, INVERSIÓN 100% ESTATAL
119551	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA CRUZ MIXTEPEC - SAN BERNARDO MIXTEPEC DEL KM 2+589.66 AL KM 1+289.66	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	URBANO	FISE/0293/09	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	-	-	4,501,545	4,385,038	4,501,545	4,385,038	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
97122	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	BUENA VISTA (SAN ISIDRO EL POTRERO)	RURAL	FISE/0659/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	435,563	0	435,563	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	5%	
96488	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	LA TRINIDAD	RURAL	FISE/0097/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	439,952	376,580	439,952	376,580	100%	0	0	SISTEMA	1	1	85%	
138257	REHABILITACION DEL CAMINO SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA - TEJALITLAN - E.C. (HUAJUAPAN - MARISCALA) KM 4+100, DEL KM 0+000 AL KM 2+180	160-SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	FISE/0620/09	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	-	-	360,480	0	360,480	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
96489	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	EL PARIAN	RURAL	FISE/0261/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	336,810	0	336,810	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%	
119880	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL OCOTLAN DE MORELOS - SAN JERONIMO TAVICHE DEL KM 10+000 AL KM 15+000	162-SAN JERÓNIMO TAVICHE	SAN JERÓNIMO TAVICHE	URBANO	FISE/0448/09	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TAVICHE	-	-	459,239	0	459,239	0	0%	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
3084	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (TEHUACAN - TELIXTLAHUACA) - SAN JUAN COYULA DEL KM 0+000 AL KM 7+500	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN COYULA	RURAL	FISE/0262/09	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	-	-	2,191,700	2,191,700	2,191,700	2,191,700	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
41897	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	688,661	642,702	688,661	642,702	100%	0	0	POSTE	2	2	80%	
96490	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	FISE/0439/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	458,590	403,078	458,590	403,078	100%	0	0	POZO	1	1	88%	
138923	TERMINACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO DE PLAN DE SAN LUIS E.C. (MATIAS ROMERO - ACAYUCAN) PLAN DE SAN LUIS	198-SAN JUAN GUICHICOVI	PLAN DE SAN LUIS	RURAL	FISE/0637/09	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	842,209	0	842,209	0	0%	0	0	METROS	30	0	0%	
125275	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL AMATE - COSOLAPA; TRAMO PUENTE AMAPA - EL PORVENIR DEL KM 5+360 AL KM 12+300	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	FISE/0589/09	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	-	-	2,585,000	2,585,000	2,585,000	2,585,000	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
41898	AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08-	YUCUMI	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,905,414	1,890,810	1,905,414	1,890,810	100%	0	0	POSTE	21	20	95%	
41925	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08-	LOS TEJOCOTES	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	665,636	628,324	665,636	628,324	100%	0	0	POSTE	14	14	100%	LA UNDA POSTE NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE MPORTACION
41899	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA).	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08-	SAN ISIDRO	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	832,252	809,402	832,252	809,412	100%	0	0	POSTE	15	0	0%	
41900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (3A. ETAPA).	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08-	YERBA BUENA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,376,614	1,239,793	1,376,614	1,239,793	100%	0	0	POSTE	37	0	0%	
41901	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA).	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08-	SANTIAGO TIÑO	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	975,005	1,000,000	975,005	100%	0	0	POSTE	3	3	95%	
44173	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A. ETAPA)	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08-	SANTIAGO TIÑO	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	271,540	266,898	271,540	266,898	100%	0	0	OBRA	3	0	0%	POSTE
41926	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NÚMI	MONTE NEGRO	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	352,600	333,296	352,600	333,296	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	
41902	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NÚMI	RIO CENTRO NÚMI	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	616,561	8,335	616,561	8,335	100%	0	0	POSTE	23	0	0%	
41903	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NÚMI	SAN ISIDRO NÚMI	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	922,356	15,513	922,356	15,513	100%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
														3	4	5									6	7	8	9
44178	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMÍ	SAN ISIDRO YOSOÑAMA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	444,697	0	444,697	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0			
41904	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMÍ	SAN JUAN NUMÍ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	712,265	9,675	712,265	9,675	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41927	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMÍ	SAN PEDRO NUMÍ	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	427,088	363,965	427,088	363,965	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41928	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (UNION YOSOÑAMA)	210-SAN JUAN NUMÍ	SAN JUAN NUMÍ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	251,551	243,401	251,551	243,401	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41905	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMÍ	PEÑA COLORADA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	636,089	466,003	636,089	466,003	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
96491	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	210-SAN JUAN NUMÍ	PEÑA COLORADA	RURAL	FISE/0542/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	2,874,055	0	2,874,055	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	5%		
96492	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	210-SAN JUAN NUMÍ	SABINILLO	RURAL	FISE/0541/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	3,941,064	0	3,941,064	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	5%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO SABINILLO (SABINILLO NUMÍ)	
96493	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NUMÍ	SABINILLO	RURAL	FISE/0544/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,190,477	0	1,190,477	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	5%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO SABINILLO (SABINILLO NUMÍ)	
136173	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO OCOATEPEC - SAN LUCAS CAMOTLAN TRAMO: KM 0+000 AL KM 35+000	231-SAN LUCAS CAMOTLÁN	SAN LUCAS CAMOTLÁN	URBANO	FISE/0599/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	GARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS CAMOTLAN	-	-	1,618,925	0	1,618,925	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
125382	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CERRO DE AGUA E.C. HUAJUAPAN - SANTO DOMINGO YOLOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 4+600	237-SAN MARCOS ARTEAGA	CERRO DE AGUA	RURAL	FISE/0602/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	GARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	739,355	738,798	739,355	738,798	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	5	100%	
41906	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	239-SAN MARTÍN HUAMELÚPAM	TOTONUNDOO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,406,551	571,457	1,406,551	571,457	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96494	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	240-SAN MARTÍN ITUNYOSO	LA CONCEPCIÓN	RURAL	FISE/0101/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,694,221	1,503,000	1,694,221	1,503,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
96495	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	242-SAN MARTÍN PERAS	SAN JOSÉ	RURAL	FISE/0096/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	582,967	474,450	582,967	474,450	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
96496	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SANTA JUQUILA)	242-SAN MARTÍN PERAS	SAN MARTIN PERAS	URBANO	FISE/0095/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	953,629	0	953,629	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96497	ELABORACION DE ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	FISE/0256/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	600,000	583,693	600,000	583,693	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
96498	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	LAS CONCHAS	RURAL	FISE/0197/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	580,939	457,281	580,939	457,281	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	90%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO CONCHAS, LAS
41907	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, ACCESO LAGUNA GARZA	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	COPALITLA HAMACA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	3,442,707	2,448,792	3,442,707	2,448,792	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
136536	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN NICOLAS - YOGANA	289-SAN NICOLAS	SAN NICOLÁS	URBANO	FISE/0622/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	GARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS	-	-	1,084,076	1,084,075	1,084,076	1,084,075	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	7	100%	
96499	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	297-SAN PABLO TUALTEPEC	SAN LUCAS REDENCIÓN	RURAL	FISE/0098/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	2,089,584	1,935,145	2,089,584	1,935,145	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO SAN LUCAS REDENSIÓN

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
41908	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CALLE 3 DE MAYO, COL. SHA GUI BLOO (1A. ETAPA)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	417,639	417,254	417,639	417,524	100%	0	0	POSTE	3	3	95%	
139238	PAVIMENTACION DEL CAMINO FEDERAL 182 - SAN PEDRO IXCATLAN PRIMERA ETAPA	309-SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	URBANO	FISE/0578/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN	-	-	4,954,031	0	4,954,031	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
44183	AMPLIACION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LAS RAZAS 2A. SECCION)	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	910,188	0	910,188	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
116455	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO SAN PEDRO JUHATENGO - COLONIA SANTA LUCIA SOBRE RIO ESQUELA KM 0 + 152.51 SEGUNDA ETAPA	314-SAN PEDRO JUHATENGO	SAN PEDRO JUHATENGO	URBANO	FISE/0120/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUHATENGO	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	METRO LINEAL	43	43	100%	
96500	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	324-SAN PEDRO POCHUTLA	LOS CIRUELOS	RURAL	FISE/0314/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	41,243	41,243	41,243	41,243	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO CIRUELOS, LOS
96501	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	324-SAN PEDRO POCHUTLA	ZAPOTAL	RURAL	FISE/0315/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	41,423	41,243	41,423	41,243	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
123400	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 125+000 E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEDADE SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 4+000 AL	325-SAN PEDRO QUIATONI	LA MANCORNADA	RURAL	FISE/0563/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	6,273,263	6,273,263	6,273,263	6,273,263	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 125+000 E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEDADE SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 4+000 AL KM 8+000, EL SISTEMA SOLO PERMITE 200 CARACTERES POR ESO NO SE ESCRIBIO TOTALMENTE
96503	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FISE/0318/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	86,327	86,327	86,327	86,327	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD UNICAMENTE APARECE COMO RIO GRANDE
97322	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN JOSE CIENEGUILLA	RURAL	FISE/0658/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	2,962,839	0	2,962,839	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	5%	
96504	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	EL CAPULIN	RURAL	FISE/0132/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	983,278	825,879	983,278	825,879	100%	0	0	METRO LINEAL	6,457	5,420	84%	
96727	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN MARTIN DURAZNOS	RURAL	FISE/0656/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,236,480	0	1,236,480	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	70%	
41909	CAMBIO DE SISTEMA BIFASICO A TRIFASICO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	349-SAN SEBASTIAN TEITIPAC	SAN ANTONIO BUENAVISTA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	629,933	628,974	629,933	628,974	100%	0	0	POSTE	13	12	90%	
96505	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	351-SAN SIMON ALMOLONGAS	LA ESTANCIA RIO ANONA	RURAL	FISE/0072/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	620,885	615,334	620,885	615,334	100%	0	0	SISTEMA	1	1	99%	
41910	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARAJE LOS MARTINEZ	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	126,379	69,752	126,379	69,752	100%	0	0	POSTE	3	0	0%	
116877	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA CATARINA MECHOACAN - SAN AGUSTIN CHAYUCO DEL KM 2+500 AL KM 5+000	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA MECHOACAN	URBANO	FISE/0284/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	434,781	434,781	434,781	434,781	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
116883	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA CATARINA MECHOACAN - SANTIAGO JAMILTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 5+000	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA MECHOACAN	URBANO	FISE/0285/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	695,658	695,658	695,658	695,658	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
96506	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-MESONES HIDALGO	SAN JUAN LA LIMA	RURAL	FISE/0102/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	899,521	791,521	899,521	791,521	100%	0	0	SISTEMA	1	1	88%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
96507	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	SANTA CATARINA YOSONOTÚ	URBANO	FISE/0100/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,636,802	1,435,449	1,636,802	1,435,449	100%	0	0	SISTEMA	1	1	87%	
41911	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	379-SANTA CRUZ NUNDAO	SAN JOSÉ YATANDYO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,238,653	1,236,566	1,238,653	1,236,566	100%	0	0	POSTE	27	8	30%	
146303	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA INES YATZECHÉ - SANTIAGO APOSTOL	389-SANTA INES YATZECHÉ	SANTA INES YATZECHÉ	URBANO	FISE/0692/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZECHÉ	-	-	1,860,559	0	1,860,559	0	0%	0	0	KILÓMETRO	12	0	0%	
97327	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	ESCOLAPA	RURAL	FISE/0657/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	682,316	0	682,316	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	5%	
96508	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SAN FRANCISCO LA PAZ	RURAL	FISE/0260/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	167,727	167,052	167,727	167,052	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
44172	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	408-SANTA MARIA DEL ROSARIO	LA UNIÓN VISTAHERMOSA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	559,467	3,229	559,467	3,229	100%	0	0	KILÓMETRO	2	0	0%	
44171	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	408-SANTA MARIA DEL ROSARIO	SEGUNDA SECCIÓN	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,238,080	13,479	1,238,080	13,479	100%	0	0	KILÓMETRO	4	0	0%	
41912	MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO BAJO)	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	POSTE	1	0	0%	
41913	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LA CHILA)	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,523,210	225,262	1,523,210	225,262	100%	0	0	POSTE	30	29	95%	
96509	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	FISE/0290/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	820,056	816,500	820,056	816,500	100%	0	0	SISTEMA	1	1	99%	
96510	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN VICENTE PIÑAS	RURAL	FISE/0099/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,000,000	895,449	1,000,000	895,449	100%	0	0	METRO LINEAL	1,562	1,400	90%	
41914	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRA DE LA CRUZ (CAMPO DE FUTBOL)	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	198,730	96,736	198,730	96,736	100%	0	0	POSTE	3	0	0%	
41915	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "LA CASCADA" SOBRE CAMINO A SANTIAGO CHOAPAM- SANTO DOMINGO LATANI	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	7,048,385	7,033,729	7,048,385	7,033,729	100%	0	0	METRO LINEAL	15	12	81%	
41916	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	PASO DE LA GARROCHA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,429,440	1,414,755	1,429,440	1,414,755	100%	0	0	POSTE	12	8	70%	LA UNIDAD POSTES NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION
41929	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL PORVENIR)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	452,306	399,906	452,306	399,906	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	UNIDAD POSTE
41917	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO EL CALVARIO, 3A. SECCION	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,367,468	298,448	1,367,468	298,448	100%	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
97116	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	488-SANTIAGO TEPETLAPA	SANTIAGO TEPETLAPA	URBANO	FISE/0672/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	254,279	0	254,279	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	5%	
96511	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	513-SANTO DOMINGO PETAPA	LA MACETA	RURAL	FISE/0458/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	150,582	150,063	150,582	150,063	100%	0	0	METRO LINEAL	900	900	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO MACETA, LA
41918	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	496,384	1,000,000	496,384	100%	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
96512	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	FISE/0257/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	200,000	190,969	200,000	190,969	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														3	4	5									5/3	6
96513	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	FISE/0195/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	262,028	260,878	262,028	260,878	100%	0	0	POZO	1	1	99%			
41919	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CUESTA BLANCA)	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	889,134	204,476	889,134	204,476	100%	0	0	POSTE	21	20	95%			
44182	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	56-MÁRTIRES DE TACUBAYA	MÁRTIRES DE TACUBAYA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	271,583	0	271,583	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%			
41920	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	560-VILLA DÍAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,376,060	334,621	1,376,060	334,621	100%	0	0	POSTE	30	12	40%			
96514	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	FISE/0196/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	298,701	290,372	298,701	290,372	100%	0	0	POZOS	1	1	97%			
119080	RECONSTRUCCION DEL CAMINO YUTANDUCHI DE GUERRERO - PARAJE EL RIO DEL KM 0+000 AL KM 15+000	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	FISE/0270/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	1,000,000	999,999	1,000,000	999,999	100%	0	0	KILOMETRO	15	15	100%			
41921	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. AMPLIACION GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO (3A. ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	639,876	1,000,000	639,876	100%	0	0	POSTE	45	43	96%			
41922	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA COLONIA JARDINES DE ZAACHILA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,455,468	1,430,221	1,455,468	1,430,221	100%	0	0	REGISTRO	50	48	95%			
44169	AMPLIACION DE RED DE SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. AMPLIACION ZAPOTECA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	748,325	0	748,325	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%			
41923	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	LA ESPERANZA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	700,000	430,265	700,000	430,265	100%	0	0	POSTE	25	14	55%			
41930	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR JUQUILITA SOBRE RIO MIAHUATLAN SOBRE CALLE APOLINAR GARCIA (COL. FELICIANO GARCIA) (4A ETAPA)	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,800,000	1,792,535	1,800,000	1,792,535	100%	0	0	METRO LINEAL	9	9	100%			
97331	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A ETAPA (AGENCIA DE SAN JACINTO OCOTLAN)	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FISE/0642/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,226,276	0	1,226,276	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	5%			
116400	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. (COPALITA-CANDELARIA LOXICHA)-LA PASIONARIA	71-PLUMA HIDALGO	LA PASIONARIA	RURAL	FISE/0064/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	677,997	677,997	677,997	677,997	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	OBRA QUE SE REALIZA POR MEDIO DE COFINANCIAMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPIO, AUTORIZADA CON OFICIO CGC/DPP/FISE/006409 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2009, CON UNA INVERSIÓN TOTAL DE \$1,355,995.84; LAS APORTACIONES SON AL 50% ESTADO-MUNICIPIO: \$677,997.92 CADA UNO		
116395	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN JOSÉ PALO GRANDE-TOLTEPEC	71-PLUMA HIDALGO	SAN JOSÉ PALO GRANDE	RURAL	FISE/0063/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	713,914	713,914	713,914	713,914	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	OBRA QUE SE REALIZA EN COFINANCIAMIENTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPIO, AUTORIZADA CON OFICIO CGC/DPP/FISE/006309 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2009, CON UNA INVERSIÓN TOTAL DE \$1,427,829.26, AL 50% ESTADO-MUNICIPIO, ESTO ES \$713,914.63 CADA UNO		
41924	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO A SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS E.C. PLUMA HIDALGO- SANTA MARIA HUATULCO.	71-PLUMA HIDALGO	SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,630,074	848,231	1,630,074	848,231	100%	0	0	METRO LINEAL	11	5	45%			
139019	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (OAXACA - POCHUTLA) SAN ANDRES PAXTLAN (2A. ETAPA)	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	SAN ANDRÉS PAXTLÁN	URBANO	FISE/0629/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	2,500,000	2,477,900	2,500,000	2,477,900	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%			
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																										
61135	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL ABEJONES - SAN ISIDRO ALOAPAM	1-ABEJONES	ABEJONES	URBANO	51505	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	133,000	0	133,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	14	0	0%			
61090	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO RIO HONDO- ABEJONES	1-ABEJONES	ABEJONES	URBANO	51504	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	256,500	0	256,500	0	0%	0	0	KILOMETRO	27	0	0%			
58476	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO SAN ANDRES YAA E.C. (DÍAZ ORDAZ-VILLA ALTA)- E.C.(TOTONTEPEC-YACOCHI) DEL KM 0+000 AL KM	100-SAN ANDRÉS YAA	SAN ANDRÉS YAA	URBANO	47954	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,171,497	1,142,070	1,171,497	1,142,070	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	97%			
58477	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO ARROYO GONGATE-LA COMPAÑIA, EN EL MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE/EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES ZABACHE	101-SAN ANDRÉS ZABACHE	SAN ANDRÉS ZABACHE	URBANO	48712	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%			
139734	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO	FISE/0664/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	-	-	797,486	0	797,486	0	0%	0	0	POSTE	2	0	0%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
136479	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA DE RIO HILO	104-SAN ANTONINO EL ALTO	EL RIO HILO	RURAL	FISE/0593/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO	-	-	1,400,254	0	1,400,254	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
58478	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE SAN ANTONINO-LOMA COCOYO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000. EN EL MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE/EN LA LOCALIDAD SAN ANTONINO MONTE	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	URBANO	49802	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	564,299	507,843	564,299	507,843	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	89%	
58479	TERMINACION DE LOSA S/RIO LAGUNAS S/CAMINO A SAN ANTONINO MONTE VERDE. EN EL MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE/EN LA LOCALIDAD SAN ANTONINO MONTE VERDE	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	URBANO	49800	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
137923	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	LOMA DE MIEL (SANTA MARIA LOMA DE MIEL)	RURAL	FISE/0617/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	-	-	780,516	749,888	780,516	749,888	100%	0	0	POSTE	26	20	77%	
138738	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	MIGUEL HIDALGO	RURAL	FISE/0618/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	-	-	1,911,999	1,445,502	1,911,999	1,445,502	100%	0	0	POSTE	20	15	75%	
58480	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO INFIERNILLO - SAN FCO. YUCUCUNDO, RAMAL EL CARRIZAL. EN EL MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC/EN LA LOCALIDAD	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	INFIERNILLO	RURAL	48866	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	85,500	85,500	85,500	85,500	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
58481	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO HUITEPEC-SAN MIGUEL PERAS, RAMAL LLANO DE MORAL, RAMAL RIO PANAL, RAMAL LOMA DELGADA, RAMAL CARRIZAL, RAMAL LOMA	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	URBANO	48868	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	760,000	760,000	760,000	760,000	100%	0	0	KILOMETRO	80	80	100%	
58482	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO HUAXOLOTIAPAC-LA RANCHERIA LA PLAZUELA. EN EL MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO HUAXOLOTIAPAC.	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SANTIAGO HUAXOLOTIAPAC	RURAL	48713	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
58483	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FERNANDO DE MATAMOROS-SAN FRANCISCO INFIERNILLO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000 /INFIERNILLO (INFIERNILLO SAN FRANCISCO) /SAN ANTONIO	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	INFIERNILLO	RURAL	46978	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	100%	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	
111817	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2A. ETAPA)	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	FISE/0582/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	980,143	0	980,143	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
58484	CONSERVACION DEL CAMINO LLANO LOS PAJARITOS-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJORIO XAGACIA DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000. EN EL MUNICIPIO SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO/EN	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	URBANO	49936	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	868,524	868,524	868,524	868,524	100%	0	0	KILOMETRO	20	20	100%	
3105	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN S/CAMINO RURAL TAVEHUA - XOCHITTEPEC UBI. EN EL KM 4+700	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SANTA MARIA XOCHITTEPEC	RURAL	FISE/0310/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	-	-	407,458	407,458	407,458	407,458	100%	0	0	METRO CUBICO	120	120	100%	
118675	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SANTA MARIA YOHUECHE	RURAL	FISE/0326/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI	-	-	200,561	160,363	200,561	160,363	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	
137157	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SAN JERÓNIMO ZOCHINA	RURAL	FISE/0583/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	-	-	203,496	203,496	203,496	203,496	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
58485	CONSERVACION DEL CAMINO EL COLUMPIO - SAN BARTOLOME LOXICHA DEL KM. 0+00 AL KM. 25+000 /SAN BARTOLOME LOXICHA	117-SAN BARTOLOME LOXICHA	SAN BARTOLOME LOXICHA	URBANO	47874	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,719,938	1,717,673	1,719,938	1,717,673	100%	0	0	KILOMETRO	25	25	100%	
61420	CONSERVACION DEL CAMINO SAN BALTAZAR LAGUNAS- SAN PEDRO LEAPI	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN PEDRO LEAPI	RURAL	50442	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,000,000	360,000	1,000,000	360,000	100%	0	0	KILOMETRO	12	4	33%	
117568	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	MORELOS	RURAL	FISE/0128/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	792,800	792,800	792,800	792,800	100%	0	0	POSTE	18	18	100%	
117580	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A ETAPA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	BARRIO LINDAVISTA	RURAL	FISE/0129/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	588,800	588,800	588,800	588,800	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
58486	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN DIONISIO- LAS FLORES. EN EL MUNICIPIO SAN DIONISIO OCOTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN DIONISIO OCOTEPEC	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	49664	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
58487	CONSTRUCCION DEL CAMINO PARAJE YUCUCUNUCUE E.C. (SAN ESTEBAN ATATLAHUCA-GUERRERO GRANDE) DEL KM 0+000 AL KM 7+000 /YUCUCUNUCUE /SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	YUCUCUNUCUE	RURAL	48482	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,790,646	2,789,430	2,790,646	2,789,430	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
125426	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - MIER Y TERAN	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MIER Y TERAN	RURAL	FISE/0591/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	-	-	234,986	234,139	234,986	234,139	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
58488	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE TIERRA-PLAYA CHICA. EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ/EN LA LOCALIDAD AGUA DE TIERRA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	AGUA DE TIERRA (SECCION LA MONTAÑA)	RURAL	48700	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
58489	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO COYOTE - EXHACIENDA. EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM/EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE TEJALAPAM.	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	48861	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
58490	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE TEJALAPAM - LA AURORA. EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM/EN LA LOCALIDAD AURORA, LA	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	LA AURORA	RURAL	48872	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
58491	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ANALCO-SAN FELIPE USILA. EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE USILA/EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE USILA	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	49501	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	142,500	142,500	142,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
58492	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO TAMBOR- NUEVA SANTA FLORA. EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE USILA/EN LA LOCALIDAD NUEVO SANTA FLORA	136-SAN FELIPE USILA	NUEVO SANTA FLORA	RURAL	49499	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
58493	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EMILIANO ZAPATA-ARROYO TAMBOR. EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE USILA/EN LA LOCALIDAD GENERAL EMILIANO ZAPATA	136-SAN FELIPE USILA	GENERAL EMILIANO ZAPATA	RURAL	48697	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
58494	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PIEDRA DE AZUCAR-ARROYO TAMBOR. EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE USILA/EN LA LOCALIDAD PIEDRA DE AZUCAR	136-SAN FELIPE USILA	PIEDRA DE AZUCAR	RURAL	49502	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
58495	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA-PEÑA BLANCA. EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE USILA/EN LA LOCALIDAD PEÑA BLANCA	136-SAN FELIPE USILA	PEÑA BLANCA	RURAL	49503	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
58496	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TORRE DE TELEFONO-ARROYO CALABAZA. EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE USILA/EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE USILA	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	49500	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	20	20	100%	
58497	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO TOMAS-SAN PEDRO EL PALMAR DEL KM 0+000 AL KM 2+700. EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA/EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS.	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SANTO TOMAS	RURAL	48216	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	3,614,333	3,613,756	3,614,333	3,613,756	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
3094	AMPLIACION DE LA RED DE DIST. DE ENERGIA ELEC. EN LA C. MARCOS PEREZ (PASO MICO)	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	FISE/0444/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	POSTE	34	34	100%	
138071	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL 20 DE NOVIEMBRE - VERGEL DE MAIZ E.C. (SAN FRANCISCO DEL MAR - RIO VIEJO) DEL KM 0+000 AL KM 6+000	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	FISE/0619/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	-	-	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
1552	CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO A VEINTE DE NOVIEMBRE (EL MORRO) DEL KM 0+000 AL KM 7+300	143-SAN FRANCISCO IXHUATAN	SAN FRANCISCO IXHUATAN	URBANO	FISE/0083/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	-	-	750,000	749,999	750,000	749,999	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
59601	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO JALTEPETONGO- SAN ISIDRO JALTEPETONGO	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	50085	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	19	19	100%	
118114	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	FISE/0294/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	-	-	2,600,000	2,597,582	2,600,000	2,597,582	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
146356	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENRGIA ELECTRICA	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	URBANO	FISE/0697/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	-	-	543,260	0	543,260	0	0%	0	0	0	POSTE	95	0	0%	
139049	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	FISE/0640/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	-	-	1,099,579	0	1,099,579	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
136737	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CAÑADA DE LOS BRAVO)	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	PUEBLO VIEJO	RURAL	FISE/0630/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	-	-	990,500	682,882	990,500	682,882	100%	0	0	0	POSTE	21	15	71%	
58498	CONSERVACION DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO SOLA DE VEGA-SAN GABRIEL MIXTEPEC DEL KM 78+800 AL KM 197+800 /SAN GABRIEL MIXTEPEC	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	URBANO	47621	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	3,000,000	1,529,233	3,000,000	1,529,233	100%	0	0	0	KILOMETRO	119	60	50%	
60417	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DIAZ ORDAZ-VILLA ALTA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 44+000 TRAMOS PARCIALES	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50039	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	5,793,654	5,793,654	5,793,654	5,793,654	100%	0	0	0	KILOMETRO	44	44	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														3	4	5									6
58499	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ILDEFONSO VILLA ALTA-SAN JUAN YETZECOVÍ-SAN JUAN TAGUI DEL KM.0+000 AL KM. 25+000. EN EL MUNICIPIO SAN ILDEFONSO VILLA ALTA/EN LA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN JUAN TAGUI	RURAL	48404	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,316,538	1,316,437	1,316,538	1,316,437	100%	0	0	0	KILOMETRO	25	25	100%	
60815	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA TEMAXCALAPA- SAN JUAN YATZONA- SANTIAGO CAMOTLAN-SANTA CATARINA YETZELALAG DEL KM 0+000 AL KM 24+000	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SANTA CATARINA YETZELALAG	RURAL	50319	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,389,895	1,389,895	1,389,895	1,389,895	100%	0	0	0	KILOMETRO	24	24	100%	
62041	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. FEDERAL OAXACA - PUEBLA EL PROGRESO, RAMAL OJO DE AGUA, RAMAL TEJOTEPEC, RAMAL OJO DE AGUA, RAMAL SAN MATEO, RAMAL RIO	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SAN JUAN SOSOLA	RURAL	49996	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	526,500	526,500	526,500	526,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	45	45	100%	
58500	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JERONIMO TAVICHE-SAN PEDRO TAVICHE, RAMAL RANCHERIA BUENAVISTA. EN EL MUNICIPIO SAN JERONIMO TAVICHE/EN LA LOCALIDAD SAN	162-SAN JERONIMO TAVICHE	SAN JERONIMO TAVICHE	URBANO	49655	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	208,050	208,050	208,050	208,050	100%	0	0	0	KILOMETRO	22	22	100%	
58501	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO CHOAPAM-LA JOYA MANANTIAL. EN EL MUNICIPIO SAN JOSE CHILTEPEC/EN LA LOCALIDAD JOYA MANANTIAL, LA	166-SAN JOSE CHILTEPEC	LA JOYA MANANTIAL	RURAL	48492	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
58502	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHILTEPEC-PARADA DE BALDINA. EN EL MUNICIPIO SAN JOSE CHILTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN JOSE CHILTEPEC	166-SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	URBANO	48696	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
58503	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO AGUA BLANCA-PARAJE NEJAPA. EN EL MUNICIPIO LA COMPAÑIA/EN LA LOCALIDAD AGUA BLANCA	17-LA COMPAÑIA	AGUA BLANCA	RURAL	48722	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
58504	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO AGUA DEL ESPINO-LA COMPAÑIA. EN EL MUNICIPIO LA COMPAÑIA/EN LA LOCALIDAD AGUA DEL ESPINO	17-LA COMPAÑIA	AGUA DEL ESPINO	RURAL	48721	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
58505	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO EL VADO-PARAJE OJO DE AGUA. EN EL MUNICIPIO LA COMPAÑIA/EN LA LOCALIDAD VADO, EL.	17-LA COMPAÑIA	EL VADO	RURAL	48718.0	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
58506	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LA CHOPA-RIO OCOTES. EN EL MUNICIPIO LA COMPAÑIA/EN LA LOCALIDAD COPA, LA.	17-LA COMPAÑIA	LA CHOPA	RURAL	48716.0	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
58507	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LA COMPAÑIA-PARAJE CRUZ DE PIEDRA. EN EL MUNICIPIO LA COMPAÑIA/EN LA LOCALIDAD COMPAÑIA, LA.	17-LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	URBANO	48723	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
61870	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LA Y SAN ANDRES ZABACHE	17-LA COMPAÑIA	LA Y	RURAL	48717	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
58508	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO RIO DE EJUTLA-LA RAYA. EN EL MUNICIPIO LA COMPAÑIA/EN LA LOCALIDAD RIO DE EJUTLA.	17-LA COMPAÑIA	RIO DE EJUTLA	RURAL	48719	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
119114	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y FRANCISCO I. MADERO	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	FISE/0255/09	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	-	-	1,417,939	1,280,489	1,417,939	1,280,489	100%	0	0	0	POSTE	21	21	100%	
58509	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MARTIRES DE TACUBAYA-SAN JUAN CACAHUATEPEC DEL KM 7+140 AL KM 7+350. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN CACAHUATEPEC/EN LA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	49937	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,010,750	1,010,750	1,010,750	1,010,750	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
58510	CONSERVACION DE LA CARRETERA CUICATLAN-CONCEPCION PAPALO TRAMO DEL KM 9+000 AL KM 13+000. EN EL MUNICIPIO CONCEPCION PAPALO/EN LA LOCALIDAD CONCEPCION PAPALO.	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	URBANO	48394	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,323,610	1,323,610	1,323,610	1,323,610	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
58511	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCION PAPALO-COAPAM DE GUERRERO /COAPAM DE GUERRERO /CONCEPCION PAPALO	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	URBANO	47882	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	133,000	133,000	133,000	133,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	14	14	100%	
58512	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCION PAPALO-SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO (SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO) /CONCEPCION PAPALO	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	URBANO	47883	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	142,500	142,500	142,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
58513	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO GRANDE-SAN LORENZO /SAN LORENZO PÁPALO /CONCEPCION PAPALO	19-CONCEPCION PÁPALO	SAN LORENZO PÁPALO	RURAL	47884	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	171,000	171,000	171,000	171,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	18	18	100%	
124932	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE SOBRE EL CAMINO RANCHO GRANDE - SAN LORENZO	19-CONCEPCION PÁPALO	SAN LORENZO PÁPALO	RURAL	FISE/0579/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	0	OBRA	5	5	100%	
61025	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO ARROYO ENCINO- EJIDO MIGUEL HERRERA	190-SAN JUAN COTZOCÓN	EJIDO MIGUEL HERRERA LARA	RURAL	51503	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	161,500	0	161,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	17	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado								
117420	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (3A ETAPA)	194-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	FISE/0134/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	-	-	1,300,000	360,609	1,300,000	360,609	100%	0	0	METRO LINEAL	2,441	1,400	57%	
117376	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	194-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	FISE/0133/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	-	-	244,808	244,808	244,808	244,808	100%	0	0	METRO LINEAL	167	167	100%	
58514	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUELAVIA - EC. CARRETERA FEDERAL, RAMAL MAGDALENA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN GUELAVIA/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUELAVIA	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	48863	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	104,500	104,500	104,500	104,500	100%	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
58515	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUELAVIA-SAN BARTOLO. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN GUELAVIA /EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUELAVIA	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	49662	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
120337	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	198-SAN JUAN GUICHICOVI	BRENA TORRES (NUEVO BRENA TORRES)	RURAL	FISE/0482/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	134,393	0	134,393	0	0%	0	0	POSTE	2	0	0%	
120251	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA CABEZA DE TIGRE	198-SAN JUAN GUICHICOVI	RIO PACHINE	RURAL	FISE/0480/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	592,991	0	592,991	0	0%	0	0	POSTE	15	0	0%	
120292	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE FERROCARRIL SUR	198-SAN JUAN GUICHICOVI	ESTACION MOGONÉ	RURAL	FISE/0481/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	629,881	0	629,881	0	0%	0	0	POSTE	16	0	0%	
58516	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AC. LA JUNTA-EL VADO. EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD JUNTA, LA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA JUNTA	RURAL	49487	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
58517	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA-VICENTE CAMALOTE, RAMAL JOSEFA, RAMAL JOSEFITA, RAMAL PALMA CUATA. EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	49508	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	389,500	389,500	389,500	389,500	100%	0	0	KILOMETRO	45	45	100%	
58518	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO COL. NUEVA REFORMA (TETELA)-LA PALMA-RAMAL LAREFORMA, RAMAL OJO DE AGUA. EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TETELA	URBANO	49515.0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	142,500	142,500	142,500	100%	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
58519	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL BARBASCO-VICENTE. EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD BARBASCO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	BARBASCO	RURAL	49510	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	237,500	237,500	237,500	237,500	100%	0	0	KILOMETRO	25	25	100%	
58520	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN-AGOSTADERO. EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD CARMEN, EL	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	EL CARMEN	RURAL	49490	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	66,500	66,500	66,500	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
58521	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN-LA MIXHUCA. EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD CARMEN, EL	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	EL CARMEN	RURAL	49511	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
58522	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN-LA PALMA. EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD PALMA, LA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA PALMA	RURAL	49512	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
58523	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PANTEON-LA HERRADURA. EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD JUNTA, LA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA JUNTA	RURAL	49504	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	66,500	66,500	66,500	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
58524	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PANTEON-RIO JOSEFINA. EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD JUNTA, LA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA JUNTA	RURAL	49505	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	66,500	66,500	66,500	100%	0	0	KILOMETRO	22	22	100%	
58607	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR-TETELA. EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD TETELA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TETELA	URBANO	49513	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
58608	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CARBONERA-DESVIACION TETELA. EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD CARBONERA, LA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA CARBONERA	RURAL	49488	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	142,500	142,500	142,500	100%	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
58609	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CARBONERA-OJO DE AGUA PALMA CUATA. EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD CARBONERA, LA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA CARBONERA	RURAL	49509	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	285,000	285,000	285,000	285,000	100%	0	0	KILOMETRO	30	30	100%	
58610	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA GUADALUPE-ENTRONQUE LA LOBERA. EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD GUADALUPE, LA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA GUADALUPE	RURAL	49642	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
58611	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS MARAVILLAS-GUADALUPE REYES. EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD MARAVILLAS, LAS	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LAS MARAVILLAS	RURAL	49506	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
58612	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS MARAVILLAS-LOS CERRITOS. EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD MARAVILLAS, LAS	2-ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA	MARAVILLAS	RURAL	49507	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
58613	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TETELA-EL CARMAN. EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD TETELA	2-ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA	TETELA	URBANO	49514	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
58614	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZONA URBANA-EC. BARBASCO. EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD ZONA URBANA EJIDAL	2-ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA	ZONA URBANA EJIDAL	RURAL	49489	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	66,500	66,500	66,500	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
138566	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	201-SAN JUAN JUQUILA VIANOS	SAN JUAN JUQUILA VIANOS	URBANO	FISE/0625/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIANOS	-	-	1,378,184	1,378,184	1,378,184	1,378,184	100%	0	0	POSTE	18	18	100%	
58615	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO EL COROZAL-SAN JUAN LACHAO- LAS DELICIAS - EL ZANATE DEL KM10+000 AL KM14+000. EN EL MUNICIPIO SAN	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	47464	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	293,000	293,000	293,000	293,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
123298	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SAN ISIDRO ARENAL - ARROYO CACA DEL KM 0+000 AL KM 14+000	205-SAN JUAN LALANA	SAN ISIDRO ARENAL	RURAL	FISE/0555/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	-	-	1,501,939	1,424,888	1,501,939	1,424,888	100%	0	0	KILOMETRO	14	14	100%	
123266	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SAN JOSE RIO MANZO - EL TOMATE DEL KM 0+000 AL KM 5+660	205-SAN JUAN LALANA	SAN JOSÉ RIO MANZO	RURAL	FISE/0554/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	-	-	750,233	750,233	750,233	750,233	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
123341	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SANTA ROSA - SAN LORENZO DEL KM 0+000 AL KM 13+300	205-SAN JUAN LALANA	SAN LORENZO	RURAL	FISE/0556/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	-	-	1,451,765	1,352,059	1,451,765	1,352,059	100%	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
118713	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA GUADALUPE A LOPEZ PORTILLO DEL KM 0+000 AL KM 9+000	205-SAN JUAN LALANA	JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	RURAL	FISE/0306/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	-	-	2,634,920	2,634,920	2,634,920	2,634,920	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
58616	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO NOPALERA-E.C. OAXACA-PUEBLA/SAN ANTONIO NOPALERA /SAN JUAN DE LOS CUÉS	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN ANTONIO NOPALERA	RURAL	47885	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	125,970	125,970	125,970	125,970	100%	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
125100	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	FISE/0577/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS CUÉS	-	-	930,000	930,000	930,000	930,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
119268	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1ERA ETAPA	208-SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08-	SANTO DOMINGO VIEJO	RURAL	FISE/0300/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO 08	-	-	700,000	318,356	700,000	318,356	100%	0	0	POSTE	7	4	57%	
119466	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LUIS ECHEVERRIA Y PROLONGACION DE REFORMA	208-SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08-	SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08-	URBANO	FISE/0299/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO 08	-	-	500,000	214,622	500,000	214,622	100%	0	0	POSTE	6	3	50%	
119314	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1ERA ETAPA (PIE DE LA PEÑA)	208-SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08-	SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08-	URBANO	FISE/0301/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO 08	-	-	640,400	324,852	640,400	324,852	100%	0	0	POSTE	12	6	50%	
119433	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	208-SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08-	SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08-	URBANO	FISE/0302/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO 08	-	-	960,000	491,719	960,000	491,719	100%	0	0	POSTE	2	1	50%	
1556	CONSERVACION DEL CAMINO TRAMO "MEZON DE GUADALUPE - SANTO DOMINGO EL PROGRESO"	208-SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08-	MESÓN DE GUADALUPE	RURAL	FISE/0060/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTR 08	-	-	351,356	351,356	351,356	351,356	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
120507	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	210-SAN JUAN NÚMI	SAN JOSÉ NÚMI	RURAL	FISE/0457/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	636,000	0	636,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
139419	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA	210-SAN JUAN NÚMI	SAN JUAN NÚMI	URBANO	FISE/0610/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	636,000	0	636,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	2,339	0	0%	
58617	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LLANO DEL CHVO LLANO CEBOLLA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN NÚMI/EN LA LOCALIDAD SABINILLO (SABINILLO NÚMI)	210-SAN JUAN NÚMI	SABINILLO	RURAL	49801	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	310,083	279,099	310,083	279,099	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	90%	
58618	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RIO SAN JUAN-CORRAL DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 4+000 EN EL MUNICIPIO SAN JUAN NÚMI/EN LA LOCALIDAD RIO SAN JUAN NÚMI	210-SAN JUAN NÚMI	RIO SAN JUAN NÚMI	RURAL	49713	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	575,761	510,714	575,761	510,714	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	88%	
58619	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO VILLA ALTA-SAN JUAN PETLAPA; TRAMO: TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	URBANO	47953	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,315,326	1,314,024	1,315,326	1,314,024	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	99%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																	
58620	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) SAN PABLO MACUILTIANGUIS-SANTIAGO CAMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC,TRAMO DEL	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	49540	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,200,000	1,199,996	1,200,000	1,199,996	100%	6	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
59692	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL OJO DE AGUA- MONTE FLOR	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN MONTE FLOR	RURAL	50086	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	19	19	100%	
58621	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "YUTA 1" S/C/ SAN JUAN YUTA E.C. (SANTA MARIA PEÑALES-SANTA MARIA ESTETLA) 2A ETAPA /SAN JUAN YUTA /SAN JUAN TAMAZOLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN YUTA	RURAL	46976	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0	0	METROS	11	11	100%	
59525	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JUAN TAMAZOLA- SAN JOSE OJO DE AGUA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JOSÉ OJO DE AGUA	RURAL	49992	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	840,000	584,658	840,000	584,658	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	3	2	63%	
63596	CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC) ROJAS DE CUAUHEMOC - SAN JUAN TEITIPAC DEL KM 0+000 AL KM 15+000	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	51215	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,499,725	0	1,499,725	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	15	0	0%	
58622	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARRIZAL-PALO DE LIMA. EN EL MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELUCAN EN LA LOCALIDAD CARRIZAL, EL	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL CARRIZAL	RURAL	49650	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	161,500	161,500	161,500	161,500	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	17	17	100%	
58623	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO TALEA-SUCHIL. EN EL MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELUCAN EN LA LOCALIDAD RIO DE TALEA	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	RIO DE TALEA	RURAL	49649	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
58624	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(SANTIAGO IXCUITEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUIITEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+820. EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS CAMOTLAN EN	231-SAN LUCAS CAMOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49935	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	733,365	733,365	733,365	733,365	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
58625	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS IDEALES-VIEJO IDEAL DE ARRIBA. EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLAN EN LA LOCALIDAD IDEALES, LOS	232-SAN LUCAS OJITLAN	LOS IDEALES	RURAL	48699	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
58626	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MACIN GRANDE-PARAJE BUENOS AIRES. EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLAN EN LA LOCALIDAD MACIN GRANDE	232-SAN LUCAS OJITLAN	MACIN GRANDE	RURAL	48698	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
58627	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO EC.FEDERAL OJITLAN-JALAPA DE DIAZ-CACAHUATAL, RAMAL ARROYO MANANTIAL, RAMAL ARROYO CAMARON, RAMAL ARROYO	232-SAN LUCAS OJITLAN	ARROYO MANANTIAL	RURAL	49943	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	999,400	999,400	999,400	999,400	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	105	105	100%	
118554	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	235-SAN LUIS AMATLAN	SITIO DEL PALMAR	RURAL	FISE/0283/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	-	-	1,072,142	1,072,142	1,072,142	1,072,142	100%	0	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
118457	CONSTRUCCION DE PUENTE S/RIO SAN MIGUEL S/CAMINO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - SAN MIGUEL SUCHILTEPEC	236-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	URBANO	FISE/0259/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	-	-	3,575,000	0	3,575,000	0	0%	0	0	0	0	METROS	17	0	0%	
122954	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	FISE/0529/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	731,435	730,724	731,435	730,724	100%	0	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
58628	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS - DESVIACION CLAVELLINAS, RAMAL LA BRUJERIA, RAMAL SOLEDAD PERAS, RAMAL EL COYOTE, RAMAL RIO MORALES, RAMAL	242-SAN MARTIN PERAS	SAN MIGUEL PERAS	RURAL	48851	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	427,500	427,500	427,500	427,500	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	45	45	100%	
125484	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA BUENOS AIRES	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	URBANO	FISE/0592/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	618,514	618,514	618,514	618,514	100%	0	0	0	0	POSTE	13	13	100%	
58629	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PLAN DEL VERGEL - GUADALUPE LA HUERTILLA, RAMAL EL CARRIZAL, RAMAL EL FRAILE, RAMAL SAN MARTIN ZACATEPEC, RAMAL LA PRESA EL	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	PLAN DEL VERGEL	RURAL	48854	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	152,000	152,000	152,000	152,000	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	
1559	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO AL CAMARON	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	FISE/0127/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	-	-	983,544	983,544	983,544	983,544	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
58630	CONSERVACION DEL CAMINO OJO VENADO-BUENA VISTA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000. EN EL MUNICIPIO SAN MATEO PIÑAS EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA.	253-SAN MATEO PIÑAS	BUENAVISTA	RURAL	48401	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
59748	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE S/RIO HONDO S/CARRETERA SAN FELIPE TINDACO-SAN MATEO SINDIHUI UBICADO EN EL KM14+163.69	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	50316	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	268,800	262,890	268,800	262,890	100%	0	0	0	0	ESTUDIO	1	1	90%	
59835	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE PUENTE VEHICULAR S/RIO VERDE S/ CARRETERA SAN FELIPE TINDACO- SAN MATEO SINDIHUI UBICADO EN EL KM 32+094.31	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	50317	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	325,220	319,240	325,220	319,240	100%	0	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados al Trimestre	Ejercidos al Trimestre	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
58631	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN FELIPE TINDACO-SAN MATEO SINDIHUI DEL KM 21+850 AL KM 38+300. EN EL MUNICIPIO SAN	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	48403	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	939,120	938,800	939,120	938,800	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
119979	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA ETAPA	257-SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	URBANO	FISE/0436/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA	-	-	785,810	785,810	785,810	785,810	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
58632	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR S/C SAN SEBASTIAN ATOYAQUILLO.	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN SEBASTIAN ATOYAQUILLO	RURAL	48402	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	350,000	130,745	350,000	130,745	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
58633	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (BOCA DEL PERRO-SAN JUAN TEITA)- SAN SEBASTIAN ATOYAQUILLO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN SEBASTIAN ATOYAQUILLO	RURAL	48398	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	400,000	142,326	400,000	142,326	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
3100	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	LA LAGUNA	RURAL	FISE/0188/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	216,843	216,843	216,843	216,843	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	
3099	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN JORGE EL ZAPOTE	RURAL	FISE/0186/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	316,406	316,406	316,406	316,406	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	
117602	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION)	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN LORENZO VISTA HERMOSA	RURAL	FISE/0174/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	306,107	306,107	306,107	306,107	100%	0	0	METRO LINEAL	1,602	1,602	100%	
58634	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (HUAJUAPAM-MARISCALA)-SAN MIGUEL AMATITLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 0+800 /SAN MIGUEL AMATITLAN	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	URBANO	46977	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
118516	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA	RURAL	FISE/0305/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	-	-	534,486	0	534,486	0	0%	0	0	POSTE	26	0	0%	
58635	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL CHICAHUA- CERRO PRIETO/EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL CHICAHUA/EN LA LOCALIDAD CERRO PRIETO.	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	CERRO PRIETO	RURAL	46762	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	KILOMETRO	19	19	100%	
58636	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL CHICAHUA- EL FORTIN ALTO/EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL CHICAHUA/EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CHICAHUA.	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	URBANO	46761	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	KILOMETRO	19	19	100%	
118538	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	URBANO	FISE/0295/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	-	-	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
3097	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE PASCUAL FUENTES A CERRO BAUL DEL KM 0+000 AL KM 23+000	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	URBANO	FISE/0199/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	-	-	2,584,200	2,584,200	2,584,200	2,584,200	100%	0	0	KILOMETRO	23	23	100%	
58637	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO GRANDE SAN MIGUEL. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL DEL PUERTO/EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	LLANO GRANDE	RURAL	49640	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
58638	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL-PARAJE LACHILLINA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EJUTLA/EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL EJUTLA.	268-SAN MIGUEL EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	URBANO	48714	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
58639	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO FRANCISCO I MADERO-SAN ESTEBAN ATLAHUCA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD MADERO(FRANCISCO I.	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MADERO	RURAL	49473	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
58640	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO FRANCISCO I MADERO-STA CATARINA YOSONOTU. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD MADERO (FRANCISCO I. MADERO)	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MADERO	RURAL	49477	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
58641	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO IGNACIO ZARAGOZA-CHALCATONGO DE HIDALGO. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	49474	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
58642	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ITURBIDE-CHALCATONGO DE HIDALGO. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD ITURBIDE	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	ITURBIDE	RURAL	49472	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
58643	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO-GUADALUPE VICTORIA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE VICTORIA	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	VILLA DE GUADALUPE VICTORIA	RURAL	49469	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
58644	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO-SAN PEDRO MOLINOS. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	49475	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	114,000	114,000	114,000	114,000	100%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														3	4	5								
58645	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL EL GRANDE-FCO. I. MADERO. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD MADERO (FRANCISCO I. MADERO)	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MADERO	RURAL	49478	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
58646	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL EL GRANDE-JOSE MARIA MORELOS. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD MORELOS (JOSE MARIA MORELOS)	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MORELOS	RURAL	49479	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
58647	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL-BENITO JUAREZ. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	BENITO JUAREZ	RURAL	49470	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
58648	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL-IGNACIO ZARAGOZA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	49482	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
58649	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL-ITURBIDE. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD ITURBIDE	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	ITURBIDE	RURAL	49481	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
58650	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL-MIGUEL HIDALGO. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	49480	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
58651	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL-VICENTE GUERRERO. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	VICENTE GUERRERO	RURAL	49483	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
58652	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VICENTE GUERRERO-CAÑADA MORELOS. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	VICENTE GUERRERO	RURAL	49476	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
58653	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PIEDRAS- CHIDOCO/EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS/EN LA LOCALIDAD CHIDOCO(CHIDOCO DE JUAREZ).	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	CHIDOCO (CHIDOCO SAN MIGUEL PIEDRAS)	RURAL	46758	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	102,000	102,000	102,000	102,000	100%	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
118737	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - SAN MIGUEL QUETZALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 25+000	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	FISE/0291/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	-	-	1,000,000	998,667	1,000,000	998,667	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
138436	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN ISIDRO OJO DE AGUA	RURAL	FISE/0623/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	3,003,538	2,673,649	3,003,538	2,673,649	100%	0	0	POSTE	34	30	88%	
120779	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FISE/0471/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	4,500,000	3,968,499	4,500,000	3,968,499	100%	0	0	REGISTRO	100	90	90%	
58654	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO CHICALI-ORRAL DE PIEDRA, RAMAL CUATRO CAMINOS. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)/EN LA LOCALIDAD	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE ABAJO	RURAL	49646	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	446,500	446,500	446,500	446,500	100%	0	0	KILOMETRO	47	47	100%	
58655	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ II-E.C. IXCATLAN. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)/LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ II (SAN MARTIN)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	BENITO JUAREZ II (SAN MARTIN)	RURAL	49521.0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
58656	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. SUBESTACION ELECTRICA-NUEVO PESCADITO DE ABAJO. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)/LA LOCALIDAD NUEVO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE ABAJO	RURAL	49517	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
58687	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN-NUEVO PASO NAZARENO CHICHICAPA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)/LA LOCALIDAD CARMEN, EL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARMEN	RURAL	49516	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
58688	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN-RIO AMAPA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)/EN LA LOCALIDAD CARMEN, EL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARMEN	RURAL	49491	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
58689	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL EMBARCADERO-ISLA SOYALTEPEC. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)/LA LOCALIDAD ISLA DEL VIEJO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC (ISLA SOYALTEPEC)	RURAL	49518	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
58690	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA NUEVA POCHOTA-EL PORVENIR. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)/LA LOCALIDAD CAPULIN, EL (LA NUEVA POCHOTA)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CAPULIN (LA NUEVA POCHOTA)	RURAL	49519	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	266,000	266,000	266,000	266,000	100%	0	0	KILOMETROS	28	28	100%	
58691	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA REFORMA-AMAPA-SANTA MARIA AMAPA-PASO RINCON., EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)/EN LA LOCALIDAD	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA	RURAL	49644	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	142,500	142,500	142,500	100%	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
58692	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA REFORMA-PASO RINCON-RAMAL PLAYA DE JICAMA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)/LA LOCALIDAD	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA (LA REFORMITA)	RURAL	49523	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
58693	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA SOYALTEPEC-SAN PEDRO IXCATLAN, RAMAL RINCON BONITO. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)/LA LOCALIDAD	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	49520	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
58694	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA CALERIA-LA NUEVA PATRIA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)/EN LA LOCALIDAD NUEVA CALERIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA CALERIA	RURAL	49485	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
58695	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA PATRIA- EL ASERRADERO, RAMAL CABEZA DE TIGRE, RAMAL COSOLAPA CARACOL. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC,	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA PATRIA	RURAL	49484	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	KILOMETRO	20	20	100%	
58696	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA PATRIA-LA TABAQUERA., EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)/EN LA LOCALIDAD NUEVA PATRIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA PATRIA	RURAL	49643	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	114,000	114,000	114,000	114,000	100%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
58697	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO BUENAVISTA-EL CARMEN-RAMAL RANCHO GRANDE. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)/LA LOCALIDAD NUEVO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO BUENAVISTA	RURAL	49525	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
58698	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PASO NAZARENO-LA CALERIA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)/EN LA LOCALIDAD NUEVO PASO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA)	RURAL	49486	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	142,500	142,500	142,500	100%	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
58699	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO-LA GUADALUPE. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)/LA LOCALIDAD NUEVO PESCADITO DE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO	RURAL	49522	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
58700	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO-PARAJE COSULTEPEC. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)/EN LA LOCALIDAD	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO	RURAL	48702	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
58701	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NVO. PASO NAZARENO CHICHICAZAPA-NVO. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)/EN LA LOCALIDAD NUEVO PASO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA)	RURAL	49645	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	142,500	142,500	142,500	100%	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
58702	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO REFORMITA-EL CARMEN. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)/LA LOCALIDAD REFORMITA, LA (LA REFORMITA)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA (LA REFORMITA)	RURAL	49524	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
58703	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL SOYALTEPEC-LAS MARGARITAS. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, (TEMASCAL)/EN LA LOCALIDAD TEMASCAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	49647	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	304,000	304,000	304,000	304,000	100%	0	0	KILOMETRO	32	32	100%	
138980	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SAN ANTONIO COSOLAPA - LA NUEVA PATRIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA PATRIA	RURAL	FISE/0604/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
116539	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (STA MARIA VELATO - LA ESCALERA) - AGUA DE LA CRUZ DEL 0+000 AL 5+000	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	LA ESCALERA (SAN ISIDRO LA ESCALERA)	RURAL	FISE/0124/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE H CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	-	-	522,786	522,786	522,786	522,786	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
116543	CONSERVACION DEL CAMINO LA ESCALERA - BARRIO LA PALMA LIMITES DE EJUTLA DE CRESPO DEL 0+000 AL 7+000	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	LA ESCALERA (SAN ISIDRO LA ESCALERA)	RURAL	FISE/0123/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	-	-	731,857	731,857	731,857	731,857	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
116548	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA VELATO - LA ESCALERA DEL KM 0+000 AL KM 10+000	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	LA ESCALERA (SAN ISIDRO LA ESCALERA)	RURAL	FISE/0126/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE H CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	-	-	1,045,355	1,045,355	1,045,355	1,045,355	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
116558	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - PUERTO ANGEL) KM 59+000 EL VERGEL SANTA MARIA CHICHIHUALTEPEC	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	EL VERGEL (PUGA Y COLMENARES)	RURAL	FISE/0125/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE H CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	-	-	3,390,675	3,390,675	3,390,675	3,390,675	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
58704	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN NICOLAS-AGUA DEL HIGO. EN EL MUNICIPIO SAN NICOLAS/EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS	289-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	48708	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
58705	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO COATLAN - SAN PABLO COATLAN /SAN FRANCISCO COATLAN /SAN PABLO COATLAN	291-SAN PABLO COATLAN	SAN PABLO COATLAN	URBANO	47889	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	104,500	104,500	104,500	104,500	100%	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
116483	CONSERVACION DEL CAMINO RIO CULEBRA E.C. (SANTIAGO COMALTEPEC - SAN PABLO MACUILTIANGUIS) DEL KM 0+000 AL KM 14+000	296-SAN PABLO MACUILTIANGUIS	SAN PABLO MACUILTIANGUIS	URBANO	FISE/0131/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS	-	-	1,377,058	1,377,058	1,377,058	1,377,058	100%	0	0	KILOMETRO	14	14	100%	
58706	APERTURA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO TIJALTEPEC/EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA.	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	48220	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,075,882	1,067,587	1,075,882	1,067,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,200	7,100	99%	
58707	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CANDELARIA-SAN PABLO TIJALTEPEC. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO TIJALTEPEC/EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA UNION	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	CANDELARIA LA UNION	RURAL	49466	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
58708	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR-BUENAVISTA. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO TIJALTEPEC/EN LA LOCALIDAD PORVENIR,EL	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	49468	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														3	4	5								
58709	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR-SAN PABLO TIJALTEPEC. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO TIJALTEPEC/EN LA LOCALIDAD PORVENIR.EL	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	49467	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
58710	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR-SANTA MARIA YOSOYUA. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO TIJALTEPEC/EN LA LOCALIDAD PORVENIR. EL	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	49465	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	142,500	142,500	142,500	100%	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
58711	CONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE VICTORIA - SAN PABLO TIJALTEPEC DEL KM 0+00 AL KM 1+000 /GUADALUPE VICTORIA /SAN PABLO TIJALTEPEC	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	46593	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	960,000	0	960,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
58712	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA APERTURA DE CALLES EN GUADALUPE VICTORIA. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO TIJALTEPEC/EN LA LOCALIDAD GUADALUPE	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	48221	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
58713	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE VICTORIA-SAN PABLO TIJALTEPEC DEL KM 0+00 AL KM 10+000 /GUADALUPE VICTORIA /SAN PABLO	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	46591	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	800,000	0	800,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
58714	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MITLA-SAN JOSE EL PASO. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA/EN LA LOCALIDAD SAN PABLO VILLA DE MITLA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	49663	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
58715	MODERNIZACION DEL CAMINO E.C (OAXACA-TAHUANTEPEC)-SAN PABLO MITLA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA/EN LA LOCALIDAD SAN PABLO VILLA DE	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	49940	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,500,000	0	2,500,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
118856	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PLAYA GRANDE	307-SAN PEDRO HUAMELULA	PLAYA GRANDE	RURAL	FISE/0276/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	-	-	1,380,000	0	1,380,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
118805	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL PORVENIR	307-SAN PEDRO HUAMELULA	EL PORVENIR	RURAL	FISE/0275/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	-	-	520,122	0	520,122	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
60277	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL RANCHO DEL SEÑOR EL DURAZNAL; TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+000; SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 7+900 AL KM 1+000	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	EL DURAZNAL	RURAL	49993	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,012,797	1,012,797	1,012,797	1,012,797	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
3087	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LA NOPALERA	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	FISE/0169/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	218,781	218,781	218,781	218,781	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	6	6	100%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 POSTES DE CONCRETO, CABLE Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LA NOPALERA
3088	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE BENITO JUAREZ)	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	FISE/0166/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	224,775	224,775	224,775	224,775	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	6	6	100%	LA OBRA CONSISTE EN EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 POSTES DE CONCRETO, CABLE Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ
58716	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUERTO ESCONDIDO-LA REFORMA. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO-MIXTEPEC-DISTR. 22/EN LA LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	49638	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	570,000	570,000	570,000	570,000	100%	0	0	KILOMETRO	60	60	100%	
58717	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)-SAN ILDEFONSO AMATLAN-SN CRISTOBAL AMATLAN-SN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC DEL KM	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 26 -	SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 26-	URBANO	49333	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	707,372	707,372	707,372	707,372	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
3101	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	320-SAN PEDRO MOLINOS	SAN PEDRO MOLINOS	URBANO	FISE/0308/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MOLINOS	-	-	247,309	247,309	247,309	247,309	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	LAS UNIDADES DE MEDIDA DEL OFICIO DE AUTORIZACION SON POSTES 2 REGISTROS 5
58718	CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO OCOPETATILLO-PEÑA COLORADA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+700. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO OCOPETATILLO/EN LA LOCALIDAD SAN PERO	322-SAN PEDRO OCOPETATILLO	SAN PEDRO OCOPETATILLO	URBANO	49706	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	416,050	374,400	416,050	374,400	100%	0	0	KILOMETRO	4	3	89%	
60879	CONSTRUCCION DL CAMINO SAN PEDRO OCOTEPEC- RANCHO POLVO-UNION Y PROGRESO DEL KM 5+540 AL KM 7+300	323-SAN PEDRO OCOTEPEC	EL POLVO	RURAL	51318	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
58719	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO POCHUTLA-PARAJE TIQUIBE. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA/EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO POCHUTLA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	48694	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	19,000	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
58720	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZAPOTENGO-E.C. CARRETERA AL ISTIMO. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA/EN LA LOCALIDAD ZAPOTENGO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	ZAPOTENGO	RURAL	49639.0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
124866	RECONSTRUCCION DE BOULEVARD DE ACCESO A SAN PEDRO POCHUTLA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FISE/0572/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	5,000,000	4,999,999	5,000,000	4,999,999	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
116426	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. (POCHUTLA - SAN JOSE CHACALAPA) - SAN ISIDRO APANGO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN ISIDRO APANGO	RURAL	FISE/0135/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado								
117650	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLECTOR)	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	FISE/0182/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	2,175,973	2,009,671	2,175,973	2,009,671	100%	0	0	METRO LINEAL	1,572	1,572	100%	
146331	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN JOSÉ DE LOS PORTILLOS	RURAL	FISE/0698/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	1,191,192	1,191,192	1,191,192	1,191,192	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	
118770	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO TEOZACALCO - SAN ANTONIO DEL PROGRESO DEL KM 0+000 AL KM 19+500	329-SAN PEDRO TEOZACALCO	SAN PEDRO TEOZACALCO	URBANO	FISE/0269/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEOZACALCO	-	-	1,500,000	1,499,999	1,500,000	1,499,999	100%	0	0	KILOMETRO	20	20	100%	
58721	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JOSE DESPOBLADO "2" DEL KM 0+000 AL KM 1+000. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA/EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DESPOBLADO DOS.	330-SAN PEDRO TEUTILA	SAN JOSÉ DESPOBLADOS	RURAL	48217	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,519,515	1,468,029	1,519,515	1,468,029	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	96%	
58722	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA ACATEPEC E.C. (LA LUZ TUTUTEPEC-TATALTEPEC DE VALDES) DEL KM 0+000 AL KM 12+000 /SANTA MARIA ACATEPEC/VILLA DE TUTUTEPEC DE OCAMPO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTA MARIA ACATEPEC	RURAL	47875	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	810,062	807,162	810,062	807,062	100%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
60930	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO YOLOX E.C. (TUXTEPEC-OAXACA) DEL KM 0+000 AL KM 10+000	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	URBANO	51319	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	17	0	0%	
137392	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	VISTA HERMOSA	RURAL	FISE/0607/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	-	-	874,294	650,619	874,294	650,619	100%	0	0	POSTE	11	8	73%	
120400	CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PLANTA POTABILIZADORA)	346-SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA	SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA	URBANO	FISE/0484/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	-	-	583,625	583,625	583,625	583,625	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
139126	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (3A. ETAPA)	347-SAN SEBASTIÁN RIO HONDO	RIO MOLINO	RURAL	FISE/0646/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	-	-	449,765	449,765	449,765	449,765	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	
139087	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A ETAPA)	347-SAN SEBASTIÁN RIO HONDO	TRES OCOTES	RURAL	FISE/0645/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	-	-	454,932	454,932	454,932	454,932	100%	0	0	POSTE	14	14	100%	
58723	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CIENEGUILLA-E.C. OAXACA PUERTO ANGEL /CIENEGUILLA /SAN SEBASTIAN RIO HONDO	347-SAN SEBASTIÁN RIO HONDO	CIENEGUILLA	RURAL	47886	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	104,500	104,500	104,500	104,500	100%	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
61580	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN SEBASTIAN RIO HONDO- CIENEGUILLA	347-SAN SEBASTIÁN RIO HONDO	CIENEGUILLA	RURAL	50552	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	595,200	595,200	595,200	595,200	100%	0	0	KILOMETRO	30	30	100%	
58724	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA JOYA DEL GAVILAN - EL TEMAXCAL DEL KM 0+000 AL KM 2+100 /LA JOYA DEL GAVILAN /SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	LA JOYA DEL GAVILAN	RURAL	46592	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,551,505	1,543,029	1,551,505	1,543,029	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
58725	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO JOYA DEL GAVILAN-TEMAXCAL DEL KM. 0+00 AL KM. 2+100 /LA JOYA DEL GAVILAN /SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	LA JOYA DEL GAVILAN	RURAL	46590	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	368,000	368,000	368,000	368,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
119687	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	FISE/0312/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	-	-	652,949	652,949	652,949	652,949	100%	0	0	POSTE	19	19	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEL OFICIO DE AUTORIZACION MENCIONA POSTES 19 REGISTROS 12
58726	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL VALLE-TEOTITLAN DEL VALLE. EN EL MUNICIPIO SANTA ANA DEL VALLE/EN LA LOCALIDAD SANTA ANA DEL VALLE	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	49661	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	0	76,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
58727	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA ZEGACHE- SAN MARTIN TILCAJETE/EN EL MUNICIPIO SANTA ANA ZEGACHE/EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO ZEGACHE.	360-SANTA ANA ZEGACHE	SAN ISIDRO ZEGACHE	RURAL	46767	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	KILOMETRO	19	19	100%	
58728	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA ZEGACHE-ZIMATLAN, RAMAL SANTA CATARINA QUIANE. EN EL MUNICIPIO SANTA ANA ZEGACHE/EN LA LOCALIDAD SANTA ANA ZEGACHE	360-SANTA ANA ZEGACHE	SAN ISIDRO ZEGACHE	RURAL	49659	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	159,600	159,600	159,600	159,600	100%	0	0	KILOMETRO	17	17	100%	
58729	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PEÑALES-EL CARRIZAL/EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑALES/EN LA LOCALIDAD CARRIZAL,EL.	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	46768	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	KILOMETRO	19	19	100%	
120033	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	FISE/0446/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
58730	CONSERVACION DEL CAMINO CIENEGUILLA-SAN JOSE IXTAPAM DEL KM 0+000 AL KM 13+000 /SAN JOSE IXTAPAM /SANTA CATARINA JUQUILA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN JOSE IXTAPAM	RURAL	47622	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	73,499	0	73,499	0	0%	0	0	KILOMETRO	13	0	0%	
58731	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CERRO DEL VIDRIO-JUQUILA DEL KM. 0+000 AL KM. 28+800 /SANTA CATARINA JUQUILA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	46975	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	4,000,000	3,970,319	4,000,000	3,970,319	100%	0	0	KILOMETRO	29	29	99%	
61193	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO PALO ALTO- SANTA CATARINA LACHATAO	365-SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	URBANO	51506	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	256,500	0	256,500	0	0%	0	0	KILOMETRO	27	0	0%	
61234	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO REYNOSA- SANTA CATARINA	365-SANTA CATARINA LACHATAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51519	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	256,500	0	256,500	0	0%	0	0	KILOMETRO	27	0	0%	
116685	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO CHICO 2DA SECC.	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	FISE/0156/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACÁN	-	-	637,961	637,955	637,961	637,955	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	
116693	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO EL FRUTILLO	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	FISE/0159/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACÁN	-	-	336,101	336,096	336,101	336,096	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	
116756	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO GRANDE	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	FISE/0158/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACÁN	-	-	296,845	296,845	296,845	296,845	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
116808	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ZACATECAS	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	FISE/0157/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACÁN	-	-	220,720	220,712	220,720	220,712	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
116853	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO EL MANANTIAL	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	FISE/0160/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACÁN	-	-	432,884	432,879	432,884	432,879	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	
116868	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA CATARINA MECHOACAN - PARAJE CAMALOTE DEL KM 0+000 AL KM 5+000	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	FISE/0287/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACÁN	-	-	695,655	695,655	695,655	695,655	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
116866	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA CATARINA MECHOACAN - PARAJE MINYÑUCO DEL KM 0+000 AL KM 3+000	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	FISE/0286/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACÁN	-	-	521,733	521,733	521,733	521,733	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
58732	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA MINAS-SAN JERONIMO TAVICHE, RAMAL LOS BARRIGA, RAMAL LOS ANGELES. EN EL MUNICIPIO SANTA CATARINA MINAS/EN LA	368-SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	49658	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	104,500	104,500	104,500	104,500	100%	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
58733	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (PUTLA-PINOTEPA NACIONAL)-LAS MESAS HIDALGO. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+300 SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM.1+000. EN EL	37-MESONES HIDALGO	CONCEPCION LAS MESAS	RURAL	48400	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,500,000	2,496,163	2,500,000	2,496,163	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
58734	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA CATARINA TAYATA-PARAJE CHILA DEL KM 0+000 AL KM 2+000. EN EL MUNICIPIO SANTA CATARINA TAYATA/EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA	370-SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	URBANO	49711	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	731,837	649,211	731,837	649,211	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	90%	
58735	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO YUCUNICUCA-YOSONOTU. EN EL MUNICIPIO SANTA CATARINA Y OSONOTU/EN LA LOCALIDAD YUCUNICUCA DE HIDALGO	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	YUCUNICUCA DE HIDALGO	RURAL	49464	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
139893	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	LA PAZ	RURAL	FISE/0676/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	POSTE	10	0	0%	
139814	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	LA VICTORIA	RURAL	FISE/0674/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	514,000	0	514,000	0	0%	0	0	POSTE	15	0	0%	
139864	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	MORELOS	RURAL	FISE/0675/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	375,000	0	375,000	0	0%	0	0	POSTE	13	0	0%	
139919	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	URBANO	FISE/0677/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	700,000	0	700,000	0	0%	0	0	POSTE	31	0	0%	
58736	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO HIDALGO-ITUNDUJIA. EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ ITUNDUJIA/EN LA LOCALIDAD HIDALGO	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	HIDALGO	RURAL	49541	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	142,500	142,500	142,500	100%	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
58765	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ ITUNDUJIA-ZARAGOZA, RAMAL SANTA ANA, RIO GRANDE, CAÑADA MORELOS, RAMAL INDEPENDENCIA. EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	URBANO	49651	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	161,500	161,500	161,500	161,500	100%	0	0	KILOMETRO	17	17	100%	
58766	CONSERVACION DEL CAMINO EL AMATE COLORADO-SAN JUAN CABEZA DEL RIO-ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 60+000. EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ ITUNDUJIA/EN LA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	ZARAGOZA	RURAL	48707	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,259,969	1,259,873	1,259,969	1,259,873	100%	0	0	KILOMETRO	60	59	98%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
58767	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA CRUZ ITUNDUJIA-MORELOS-LA VICTORIA DEL KM 0+000 AL KM 40+000. EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ ITUNDUJIA/EN LA LOCALIDAD VICTORIA, LA.	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	LA VICTORIA	RURAL	48711	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	782,341	782,327	782,341	782,327	100%	0	0	KILOMETRO	40	40	100%	
58768	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRES CABECERA NUEVA-SANTA CRUZ ITUNDUJIA DEL KM. 25+000 AL KM. 28+000.. EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ ITUNDUJIA/EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ ITUNDUJIA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	URBANO	49938	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	880,000	880,000	880,000	880,000	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
116470	PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTA CRUZ MIXTEPEC - PARAJE YEGOVEGO	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	FISE/0114/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	-	-	4,224,138	3,861,571	4,224,138	3,861,571	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
58769	REHABILITACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE PLAN DE SAN ANTONIO. EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ NUNDACO/EN LA LOCALIDAD PLAN DE SAN ANTONIO	379-SANTA CRUZ NUNDACO	PLAN DE SAN ANTONIO	RURAL	49714	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	397,770	238,322	397,770	238,322	100%	0	0	KILOMETRO	2	1	77%	
120080	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA (PARAJE JANIKANI)	383-SANTA CRUZ TAYATA	SANTA CRUZ TAYATA	URBANO	FISE/0437/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TAYATA	-	-	494,314	493,469	494,314	493,469	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
58770	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CUCHARAL-RIO VERDE. EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC/EN LA LOCALIDAD CUCHARAL, EL	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	EL CUCHARAL	RURAL	48705	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
58771	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA PAZ-LLANO VERDE. EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC/EN LA LOCALIDAD PAZ, LA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	LA PAZ	RURAL	48704	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
58772	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PIEDRA GRANDE-LA COFRADIA. EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC/EN LA LOCALIDAD PIEDRA GRANDE	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	PIEDRA GRANDE	RURAL	48703	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
58773	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 79+100 E.C. (OAXACA-SOLA DE VEGAS)SAN LORENZO TEXMELUCAN-SAN JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC DEL KM	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	49805	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	507,345	507,345	507,345	507,345	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
123057	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA GERTRUDIS - LA BARDA PASO DE PIEDRAS - VALDEFLORES	387-SANTA CRUZ GERTRUDIS	SANTA CRUZ GERTRUDIS	URBANO	FISE/0486/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ GERTRUDIS	-	-	2,000,003	0	2,000,003	0	0%	0	0	KILOMETRO	13	0	0%	
123157	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	389-SANTA INES YATZECHÉ	SANTA INES YATZECHÉ	URBANO	FISE/0528/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZECHÉ	-	-	975,960	975,960	975,960	975,960	100%	0	0	METRO LINEAL	1,800	1,800	100%	
136395	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1A ETAPA)	391-SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	URBANO	FISE/0588/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	-	-	1,894,751	0	1,894,751	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
117436	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	TORRALBA DE JUÁREZ	RURAL	FISE/0167/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	-	-	609,482	609,482	609,482	609,482	100%	0	0	POSTE	20	20	100%	
58774	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA LUCIA OCOTLÁN-SAN JOSE LAGARZONA, RAMAL LA LABOR LABICHIGANA, RAMAL SAN DIONICIO, RAMAL LOS VASQUEZ. EN EL MUNICIPIO SANTA	393-SANTA LUCIA OCOTLÁN	SANTA LUCIA OCOTLÁN	URBANO	49654	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	247,950	247,950	247,950	247,950	100%	0	0	KILOMETRO	26	26	100%	
63637	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LOMA DE SANTO-LOMA DE CASIO, PARAJE LA MOJONERA, PARAJE LA PRESA, PARAJE LOS SARMIENTOS, PARAJE EL PORVENIR, PARAJE LA	393-SANTA LUCIA OCOTLÁN	SANTA LUCIA OCOTLÁN	URBANO	51307	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	370,500	370,500	370,500	370,500	100%	0	0	KILOMETRO	39	39	100%	
58775	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO AYACAXTEPEC-SANTIAGO AYACAXTEPEC. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA ALOTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO AYACAXTEPEC	394-SANTA MARIA ALOTEPEC	SAN PEDRO AYACAXTEPEC	RURAL	49648	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	66,500	66,500	66,500	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
58776	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA APAZCO- EL PERICON/EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA APAZCO/EN LA LOCALIDAD PERICON.	395-SANTA MARIA APAZCO	PERICÓN	RURAL	46764	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	KILOMETRO	19	19	100%	
58777	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA APAZCO- TIERRA COLORADA/EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA APAZCO/EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA (RANCHO	395-SANTA MARIA APAZCO	TIERRA COLORADA	RURAL	46763	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	KILOMETRO	19	19	100%	
58778	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO NOCHIXTLAN- SAN MIGUEL CHICAHUA-SANTIAGO APOALA DEL KM 0+000 AL KM 46+000. EN EL MUNICIPIO SANTA	395-SANTA MARIA APAZCO	SANTA MARIA APAZCO	URBANO	49091	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,500,000	790,625	2,500,000	790,625	100%	0	0	ESTUDIO	1	0	30%	
58779	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MIGUEL PROGRESO-YOSOTUVI DEL KM 0+000 AL KM 5+200 EN EL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO/EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	RURAL	49712	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	747,390	747,390	747,390	747,390	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
3108	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS PARAJES	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	FISE/0122/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
118971	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. 103+700 (TEHUACAN - HUAJUAPAM) - PARAJE LA TRANCA KM 0+000 AL KM 1+131.593	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	ASUNCION CUYOTEPEJI	URBANO	FISE/0328/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CUYOTEPEJI	-	-	338,411	262,867	338,411	262,867	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
118142	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	CERRO DE LA OLLA	RURAL	FISE/0277/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	1,128,032	0	1,128,032	0	0%	0	0	POSTE	36	0	0%	
117704	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LA NUEVA ESPERANZA	RURAL	FISE/0191/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	757,154	757,154	757,154	757,154	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
117671	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LOMA BONITA	RURAL	FISE/0189/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	786,230	786,230	786,230	786,230	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
117683	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PASO LAGARTO	RURAL	FISE/0190/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	700,143	700,143	700,143	700,143	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
118193	MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LOS VARGAS	RURAL	FISE/0278/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	242,842	0	242,842	0	0%	0	0	POSTE	9	0	0%	
58780	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA COLOTEPEC E.C. (PUERTO ESCONDIDO-POCHUTLA) DEL KM. 7+000 AL KM. 10+4000 /SANTA MARIA COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	46973	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
58781	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA COLOTEPEC E.C. (PUERTO ESCONDIDO-POCHUTLA) DEL KM. 7+000 AL KM. 4+000 /SANTA MARIA COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	46974	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	5,300,000	3,998,824	5,300,000	3,998,824	100%	0	0	KILOMETRO	3	2	73%	
125813	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	URBANO	FISE/0443/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA CHILAPA DE DIAZ	-	-	2,294,908	0	2,294,908	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
125676	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO DE POZOS)	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	URBANO	FISE/0477/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA CHILAPA DE DIAZ	-	-	487,500	0	487,500	0	0%	0	0	POZO	4	0	0%	
58782	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EL LUCHADOR-SAN ANTONIO NUEVO PARAISO DEL KM 0+000 AL KM 12+000	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SAN ANTONIO NUEVO PARAISO	RURAL	48405	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,039,648	1,038,452	1,039,648	1,038,452	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
101673	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA DE LA ROSA-SAN JOSE TENANGO DEL KM 0+000 AL KM 1+500. EN EL MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ/EN	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE LA ROSA	RURAL	51317	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	280,000	0	280,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
101425	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA DE PARED-EL ENCINAL-AGUA GRANDE, ASI COMO RAMAL A PEÑA VERDE, RAMAL AGUA DERRUMBES Y RAMAL	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	SAN ANDRES HIDALGO	URBANO	51316	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	492,000	0	492,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
101215	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE AGUA DE FIERRO-PLAN DE LECHO-PLAN OCOTE DEL KM0+000 AL KM4+500. EN EL MUNICIPIO HUAUTLA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	PLAN DE LECHO	RURAL	51315	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	380,000	0	380,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
58783	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHO FAISAN-LOMA DEL CARMEN. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA JACATEPEC/EN LA LOCALIDAD RANCHO FAISAN	417-SANTA MARIA JACATEPEC	RANCHO FAISAN	RURAL	48701	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
58784	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTAMARIA JACATEPEC-CERRO CONCHA. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA JACATEPEC/EN LA LOCALIDAD CERRO CONCHA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	CERRO CONCHA	RURAL	49498	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
58785	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VEGA DE SOL-MONTE TINTA, RAMAL RANCHO GAVILAN. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA JACATEPEC/EN LA LOCALIDAD VEGA DEL SOL	417-SANTA MARIA JACATEPEC	VEGA DEL SOL	RURAL	49495	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
58786	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VEGA DE SOL-RINCONADA. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA JACATEPEC/EN LA LOCALIDAD VEGA DEL SOL	417-SANTA MARIA JACATEPEC	VEGA DEL SOL	RURAL	49496	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
58787	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VEGA DE SOL-SANTAMARIA JACATEPEC. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA JACATEPEC/EN LA LOCALIDAD VEGA DEL SOL	417-SANTA MARIA JACATEPEC	VEGA DEL SOL	RURAL	49497	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
58788	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VEGA DE SOL-TRINIDAD. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA JACATEPEC/EN LA LOCALIDAD VEGA DEL SOL	417-SANTA MARIA JACATEPEC	VEGA DEL SOL	RURAL	49494	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
59934	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO STA. MARIA JACALTEPEC- EMILIANO ZAPATA, RAMAL VEGA DEL SOL, RAMAL RINCONADA, RAMAL TRINIDAD, RAMAL RANCHO GAVILAN	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO	50033	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	KILOMETRO	20	20	100%	
139956	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	SANTA MARIA YAHUICHE	RURAL	FISE/0665/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	132,951	0	132,951	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	
60731	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO AEROFOTOGRAFICO PARA LA MODERNIZACION A 12 MTS DE ANCHO DE CORONA DE LA CARRETERA OAXACA-TUXTEPEC; TRAMO	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	50318	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
58789	CONSERVACION DELA CARRETERA EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM 11+500 AL KM 9+000 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA LACHIXIO/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	49542	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	557,459	557,453	557,459	557,453	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
58790	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM 17+000 AL KM 14+000. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA LACHIXIO/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	49705	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	361,580	361,580	361,580	361,580	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
58791	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM 20+000 AL KM 17+000. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA LACHIXIO/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	49715	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,662,320	1,662,320	1,662,320	1,662,320	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
119790	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. SAN ANTONIO "EL CHERAL"	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FISE/0453/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	495,252	313,763	495,252	313,763	100%	0	0	METRO LINEAL	251	200	80%	
119751	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. SAN ANTONIO "EL CHERAL"	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FISE/0452/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	38,496	30,423	38,496	30,423	100%	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	
58792	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SAN JOSE CIENEGUILLA-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC)- SAN GREGORIO OZOLOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 8+000. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	RURAL	49708	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	350,000	0	350,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
58793	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. SAN MATEO TEPANTEPEC - MANO DE LEON, RAMAL BAJOS DE RANCHERIA. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑOLES/EN LA LOCALIDAD SANTA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	URBANO	48867	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	85,500	85,500	85,500	85,500	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
58794	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PEÑOLES - RIO HONDO, RAMAL SANTA CATARINA ESTELA, RAMAL EL PROGRESO. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑOLES/EN LA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	RIO HONDO	RURAL	48871	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	223,250	223,250	223,250	223,250	100%	0	0	KILOMETRO	24	24	100%	
58795	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PEÑOLES - SANTA CATARINA ESTELA, RAMAL LOS SABINOS. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑOLES/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	URBANO	48870	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	123,500	123,500	123,500	123,500	100%	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
58796	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PEÑOLES-EL CARRIZAL/EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑOLES/EN LA LOCALIDAD CARRIZAL,EL.	426-SANTA MARIA PEÑOLES	EL CARRIZAL	RURAL	46769	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
58797	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PEÑOLES-SAN ISIDRO BUENAVISTA/EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑOLES/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA PEÑOLES.	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	URBANO	46770	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	KILOMETRO	19	19	100%	
58798	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PEÑOLES-SAN MATEO TEPANTEPEC/EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑOLES/EN LA LOCALIDAD SAN MATEO TEPANTEPEC.	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SAN MATEO TEPANTEPEC	RURAL	46771	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	KILOMETRO	19	19	100%	
58799	CONSERVACION DEL CAMINO BUENA VISTA A LA RANCHERIA MONTE FLOR DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 /BUENA VISTA TEPANTEPEC /SANTA MARIA PEÑOLES	426-SANTA MARIA PEÑOLES	BUENAVISTA ESTETLA	RURAL	46979	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
61946	CONSERVACION DEL CAMINO COSECHERO EN MANO LEON TEPANTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 2+000	426-SANTA MARIA PEÑOLES	MANO DE LEÓN TEPANTEPEC	RURAL	49995	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
123524	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DEL TRAMO: BARRIO NUEVO - MONTE OSCURO DEL KM 0+000 AL KM 20+000	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FISE/0570/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	KILOMETRO	20	20	100%	
117901	REHABILITACION DEL CAMINO ORO 99 KM 48 E.C. (BOCA DEL PEDRO - SAN JUAN TEITA) - SANTA MARIA TATALTEPEC - RIO SOMBRA DEL KM . 0+000 AL KM. 6+800	430-SANTA MARIA TATALTEPEC	SANTA MARIA TATALTEPEC	URBANO	FISE/0183/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTA MARIA TATALTEPEC	-	-	573,023	573,023	573,023	573,023	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL: \$573,023.76 MUNICIPAL: \$362369.00 TOTAL: \$935,392.76

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
3091	CONSTRUCCION DEL CAMINO TIERRA COLORADA - E.C. (PIE DEL CERRO - CAÑADA DE GUADALUPE)	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	FISE/0264/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	-	-	1,544,372	1,544,372	1,544,372	1,544,372	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	LA LOCALIDAD SEGUN EL OFICIO DE AUTORIZACION ES TIERRA COLORADA PERO NO VIENE EN EL CATALOGO POR ESO SE TOMO LA CABECERA MPAL.
13965	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	VILLA NUEVA TEOPOXCO	RURAL	FISE/0594/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEOPOXCO	-	-	948,960	0	948,960	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
58800	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA ELENA-SAN FRANCISCO COZOALTEPEC DEL KM 3+000 AL KM 4+000. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA TONAMECA/EN LA LOCALIDAD SAN	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZOALTEPEC	RURAL	49941	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,500,000	746,732	2,500,000	746,732	100%	0	0	KILOMETRO	1	0	29%	
116444	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LINDAVISTA - RINCON BONITO	439-SANTA MARIA TONAMECA	LINDAVISTA	RURAL	FISE/0062/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
117870	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA XADANI - TERRU NAA	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FISE/0266/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI	-	-	1,492,125	1,394,445	1,492,125	1,394,445	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
117369	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - SEGUNDA ETAPA	446-SANTA MARIA YUCUHTI	LA SOLEDAD CABALLO RUCIO	RURAL	FISE/0094/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHTI	-	-	500,465	500,444	500,465	500,444	100%	0	0	METRO LINEAL	1,820	1,820	100%	
58801	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MESONES HIDALGO-SANTA MARIA ZACATEPEC)-EL COYULITO DEL KM 0+000 AL KM	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	EL COYULITO	RURAL	48399	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	498,000	492,382	498,000	492,382	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	98%	
61750	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CUEVITA - PORTILLO ANGOSTO (SANTA MARIA ZANIZA) DEL KM 0+000 AL KM 0+800	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	50553	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,000,000	1,400,000	2,000,000	1,400,000	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	75%	
58802	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CUEVITA-PORTILLO CULEBRON (SANTA MARIA ZANIZA) DEL KM 2+000 AL KM 2+800. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA ZANIZA/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	49939	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,000,000	1,193,829	2,000,000	1,193,829	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
58803	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO AMOLTEPEC-RIO CIRUELO-PORTILLO ANGOSTO DEL KM 3+000 AL KM 4+570. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC/EN LA LOCALIDAD RIO	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	RIO CIRUELO	RURAL	49187	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,000,000	1,403,937	2,000,000	1,403,937	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
125544	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	451-SANTIAGO APOALA	UNION BUENA VISTA (YODOCANIT O YODOCANI)	RURAL	FISE/0626/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA	-	-	441,932	441,932	441,932	441,932	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
125614	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	451-SANTIAGO APOALA	JAZMIN MORELOS	RURAL	FISE/0643/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA	-	-	1,875,305	0	1,875,305	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
58804	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO APOALA-E.C. CAMINO SAN MIGUEL HUAUTLA/EN EL MUNICIPIO SANTIAGO APOALA/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO APOALA.	451-SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	URBANO	46780	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
58805	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO APOALA-TIERRA COLORADA/EN EL MUNICIPIO SANTIAGO APOALA/EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA.	451-SANTIAGO APOALA	TIERRA COLORADA	RURAL	46759	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
120116	RECONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE (APOALA - APAZCO) TIERRA COLORADA - UNION BUENA VISTA, DEL KM 0+000 AL KM 4+600	451-SANTIAGO APOALA	UNION BUENA VISTA (YODOCANIT O YODOCANI)	RURAL	FISE/0455/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
58806	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO APOSTOL -SAN PABLO HUIXTEPEC, RAMAL ASUNCION OCOTLAN, RAMAL SANTA ANA ZEGACHE, RAMAL SAN LUCAS. EN EL MUNICIPIO	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	49657	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	209,000	209,000	209,000	209,000	100%	0	0	KILOMETRO	22	22	100%	
123082	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	454-SANTIAGO ATITLAN	ESTANCIA DE MORELOS	RURAL	FISE/0516/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ATITLAN	-	-	627,500	0	627,500	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
58807	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA ESTANCIA-JALAPA DE DIAZ, RAMAL SANTA CATARINA CHOCHANOSLE, RAMAL SANTA CATARINA TENERIA. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO	455-SANTIAGO AYUQUILLILLA	SANTA CATARINA ESTANCIA	RURAL	49039	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	152,000	152,000	152,000	152,000	100%	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	
118223	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR S/RIO SABINOS S/CAMINO MAGDALENA JALTEPEC - SAN PEDRO EL VENADO	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	FISE/0268/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALTEPEC	-	-	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	100%	0	0	METROS	21	21	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
119005	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MONTE NEGRO	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	MONTE NEGRO	URBANO	FISE/0296/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	1,028,911	0	1,028,911	0	0%	0	0	KILOMETRO	12	0	0%	
119036	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA ESPERANZA - SOLEDAD LINDA VISTA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SOLEDAD VISTA HERMOSA	RURAL	FISE/0297/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	690,210	0	690,210	0	0%	0	0	KILOMETRO	9	0	0%	
125183	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO EL PROGRESO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FISE/0581/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	-	-	4,262,839	0	4,262,839	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
58808	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO COPALA S/CAMINO COPALA - CIENEGUILLA /SANTIAGO JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CIENEGUILLA	RURAL	47757	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	3,078,894	2,438,574	3,078,894	2,438,574	100%	0	0	METROS	20	16	79%	
58809	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO PASO DE AGUILA S/CAMINO PASO DE AGUILA - SAN ANTONIO JUXTLAHUACA /PASO DE AGUILA COPALA (PASO DE AGUILA) /SANTIAGO JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	PASO DE AGUILA COPALA	RURAL	47756	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	3,078,894	1,537,259	3,078,894	1,537,259	100%	0	0	METROS	20	10	50%	
58810	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO COPALA-CIENEGUILLA /CIENEGUILLA /SANTIAGO JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CIENEGUILLA	RURAL	46588	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
58811	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO PASO DE AGUILA S/CAMINO PASO DE AGUILA-SANTIAGO JUXTLAHUACA /PASO DE AGUILA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	PASO DE AGUILA COPALA	RURAL	46589	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
58812	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CONSTANCIA DEL ROSARIO-LLANO NOPAL-RIO METATES-RASTROJO-SAN JUAN COPALA DEL KM 13+500 AL KM 16+000. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	RIO METATES	RURAL	49806	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	875,230	875,230	875,230	875,230	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
118610	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	FISE/0271/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	-	-	1,798,315	1,798,315	1,798,315	1,798,315	100%	0	0	POSTE	38	38	100%	
120194	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	475-SANTIAGO MATATLÁN	RANCHO SAN FELIPE	RURAL	FISE/0298/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	-	-	840,017	706,811	840,017	706,811	100%	0	0	POSTE	30	20	67%	
58813	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO GUILA-EJIDO GUILA. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO MATATLAN /EN LA LOCALIDAD SAN PABLO GUILA	475-SANTIAGO MATATLÁN	SAN PABLO GUILA	URBANO	49665	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
58814	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO GUILA-EL RANCHO, RAMAL SAN FELIPE. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO MATATLAN/EN LA LOCALIDAD SAN PABLO GUILA	475-SANTIAGO MATATLÁN	SAN PABLO GUILA	URBANO	49041	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	85,500	85,500	85,500	85,500	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
58838	CONSTRUCCION DE LA LOSA S/CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE/EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA	480-SANTIAGO NUNDICHE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	49803	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	200,000	176,980	200,000	176,980	100%	0	0	OBRA	1	1	88%	
58839	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA-TLAXIACO)-DOLORES NUNDICHE DEL KM 0+000 AL KM 2+500. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE/EN LA LOCALIDAD DOLORES HIDALGO	480-SANTIAGO NUNDICHE	DOLORES HIDALGO	RURAL	49710	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	800,569	800,569	800,569	800,569	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
58840	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL PORTEZUELO-HIDALGO NUNDICHE DEL KM 0+000 AL KM 4+800. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE/EN LA LOCALIDAD HIDALGO (HIDALGO INDEPENDENCIA)	480-SANTIAGO NUNDICHE	HIDALGO	RURAL	49709	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
138788	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. EMILIANO ZAPATA (1A ETAPA)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FISE/0632/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	1,271,700	0	1,271,700	0	0%	0	0	POSTE	45	0	0%	
139623	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MANCUERNAS (2A. ETAPA)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MANCUERNAS	RURAL	FISE/0650/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	1,191,700	0	1,191,700	0	0%	0	0	POSTE	32	0	0%	
138831	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION AEREA Y RED DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA EN MARIANO MATAMOROS	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MARIANO MATAMOROS	RURAL	FISE/0633/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	1,780,000	0	1,780,000	0	0%	0	0	POSTE	33	0	0%	
120637	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	FISE/0454/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	POSTE	37	37	100%	
123023	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	487-SANTIAGO TENANGO	SANTIAGO TENANGO	URBANO	FISE/0322/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	-	-	2,200,000	1,293,319	2,200,000	1,293,319	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
122577	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A SANTIAGO XANICA	495-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	URBANO	FISE/0487/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA	-	-	1,547,409	1,547,409	1,547,409	1,547,409	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,500	2,500	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
58841	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. SANTIAGO YAVEO-PASO ONDO. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO YAVEO/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YAVEO	498-SANTIAGO YAVEO	SANTIAGO YAVEO	URBANO	49040	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	670,156	670,156	670,156	670,156	100%	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
116618	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE DE CARRETERA (TUXTEPEC - PALOMARES) - KM 102 - BELLA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 26+000	498-SANTIAGO YAVEO	BELLA VISTA	RURAL	FISE/0130/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO	-	-	1,000,000	995,980	1,000,000	995,980	100%	0	0	KILOMETRO	26	26	100%	
120563	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	50-MAGDALENA PEÑASCO	YOSOCAHUA	RURAL	FISE/0329/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	1,973,374	1,973,374	1,973,374	1,973,374	100%	0	0	POSTE	61	61	100%	
58842	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO-MAGDALENA PEÑASCO. EN EL MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO/EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO (SAN ISIDRO PEÑASCO)	50-MAGDALENA PEÑASCO	SAN ISIDRO	RURAL	49471	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
120720	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	503-SANTIAGO ZOOCHILA	SANTIAGO ZOOCHILA	URBANO	FISE/0460/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZOOCHILA	-	-	909,952	0	909,952	0	0%	0	0	METRO LINEAL	3,141	0	0%	
58843	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO-NUOVO ZOOQUIAPAM, TRAMO DEL KM 1+500 AL KM 5+300. EN EL MUNICIPIO NUEVO ZOOQUIAPAM/EN LA LOCALIDAD	504-NUEVO ZOOQUIAPAM	NUEVO ZOOQUIAPAM	URBANO	49804	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	956,418	955,606	956,418	955,606	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
118483	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (YOSONDUA-IXCATLAN) - TIERRA BLANCA LIMITES DEL MUNICIPIO	510-SANTO DOMINGO IXCATLAN	TIERRA BLANCA	RURAL	FISE/0263/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN	-	-	499,270	499,270	499,270	499,270	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
117532	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	510-SANTO DOMINGO IXCATLAN	TIERRA BLANCA	RURAL	FISE/0168/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN	-	-	1,121,489	614,742	1,121,489	614,742	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
136924	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO	FISE/0631/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	5,849,546	2,199,287	5,849,546	2,199,287	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
120442	RECONSTRUCCION DEL CAMINO "PARAJE DEL HOSPITAL - LA ESTANCIA" DEL KM 0+000 AL KM 13+040	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO	FISE/0514/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	4,415,000	4,415,000	4,415,000	4,415,000	100%	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
117924	AMPLIACION DE LA CLINICA RURAL IMSS 341	520-SANTO DOMINGO TONALA	YETLA DE JUÁREZ	RURAL	FISE/0187/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	-	-	335,421	0	335,421	0	0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION ES CLINICA, PERO EL CATALOGO NO LA TIENE
135950	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	522-SANTO DOMINGO XAGACIA	SANTO DOMINGO XAGACIA	URBANO	FISE/0590/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA	-	-	2,203,941	2,000,865	2,203,941	2,000,865	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
117548	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C (LLANO GRANDE - SAN MIGUEL CAJONOS) - SANTO DOMINGO XAGACIA	522-SANTO DOMINGO XAGACIA	SANTO DOMINGO XAGACIA	URBANO	FISE/0170/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA	-	-	1,512,259	1,512,259	1,512,259	1,512,259	100%	0	0	KILOMETRO	29	29	100%	
117954	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	FISE/0279/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	902,090	902,090	902,090	902,090	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEL OFICIO DE AUTORIZACION SON POSTES 5 REGISTROS 64
118039	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	FISE/0280/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	1,610,338	1,610,338	1,610,338	1,610,338	100%	0	0	POSTE	67	67	100%	LA LOCALIDAD DE CANADA DE ATOTONILCO QUE VIENE EN EL OFICIO DE AUTORIZACION NO VIENE EN EL CATALOGO POR ESO SE ELIGIO LA CABECERA MPAL. LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER POSTES 67 REGISTROS 6
117968	AMPLIACION DE LA RED DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	526-SANTOS REYES NOPALA	CERRO DE AIRE	RURAL	FISE/0281/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	1,087,986	1,087,986	1,087,986	1,087,986	100%	0	0	POSTE	39	39	100%	
117758	AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL ACCESO PRINCIPAL	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	FISE/0192/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	368,489	368,489	368,489	368,489	100%	0	0	LUMINARIA	12	12	100%	
59314	CONSERVACION DE LA CARRETERA SAN GABRIEL MIXTEPEC- SANTOS REYES NOPALA DEL KM 0+000 AL KM 11+000	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	49991	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	540,000	539,213	540,000	539,213	100%	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
58844	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CECILIA JALIEZA-SAN JUAN TEITIPAC, RAMAL SANTO TOMAS JALIEZA. EN EL MUNICIPIO SANTO TOMAS JALIEZA/EN LA LOCALIDAD SANTA CECILIA	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTA CECILIA JALIEZA	RURAL	49656	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	159,600	159,600	159,600	159,600	100%	0	0	KILOMETRO	17	17	100%	
118635	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RIO LA RAYA - PORTILLO DE SAN PEDRO DEL KM 0+000 AL KM4+000	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	URBANO	FISE/0272/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
12244	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PRIMERA ETAPA)	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	GENARO V. VÁSQUEZ	RURAL	FISE/0479/09	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	-	-	350,000	0	350,000	0	0%	0	0	POSTE	11	0	0%	
116612	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	FISE/0111/09	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA	-	-	1,078,401	1,078,401	1,078,401	1,078,401	100%	0	0	POSTE	16	16	100%	
119835	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	FISE/0441/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA	-	-	1,052,468	0	1,052,468	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
58845	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIORATON - A LA SIERRA. EN EL MUNICIPIO TEOTITLAN DEL VALLE/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IXTALTEPEC	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	SANTIAGO IXTALTEPEC	RURAL	48860	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
58846	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA CATARINA YUTANDU-SAN MARTIN DEL RIO DEL KM. 0+000 AL KM.11+000. EN EL MUNICIPIO TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA/EN LA LOCALIDAD SANTA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SANTA CATARINA YUTANDU	RURAL	49707	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	500,312	450,388	500,312	450,388	100%	0	0	KILOMETRO	11	10	91%	
58847	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE LA HUERTILLA - LAS MORAS. EN EL MUNICIPIO MARISCALA DE JUAREZ/EN LA LOCALIDAD GUADALUPE LA HUERTILLA	55-MARISCALA DE JUÁREZ	GUADALUPE LA HUERTILLA	RURAL	48852	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	114,000	114,000	114,000	114,000	100%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
58848	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO ATOYAC - LA GUERTILLA, RAMAL NICOLAS, RAMAL LA PRADERA, RAMAL BARRO BLANCO. EN EL MUNICIPIO MARISCALA DE JUAREZ/EN LA	55-MARISCALA DE JUÁREZ	SAN PEDRO ATOYAC	RURAL	48853	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	152,000	152,000	152,000	152,000	100%	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	
58849	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MACUILXOCHITL - AL CERRO FRANCISCO I MADERO. EN EL MUNICIPIO SAN JERONIMO TLACCOHAHUAYA. EN LA LOCALIDAD	550-SAN JERÓNIMO TLACCOHAHUAYA	MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA	URBANO	48862	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
58850	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JERONIMO TLACCOHAHUAYA - EC. FEDERAL, RAMAL EXHACIENDA, RAMAL LOS CARRIZALES, RAMAL PUNTO VIEJO. EN EL MUNICIPIO SAN	550-SAN JERÓNIMO TLACCOHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACCOHAHUAYA	URBANO	48865	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	114,000	114,000	114,000	114,000	100%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
58851	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JERONIMO TLACCOHAHUAYA- SAN JUAN GUELVIA. EN EL MUNICIPIO SAN JERONIMO TLACCOHAHUAYA/EN LA LOCALIDAD SAN	550-SAN JERÓNIMO TLACCOHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACCOHAHUAYA	URBANO	49660	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
117811	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	URBANO	FISE/0137/09	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TONTEPEC VILLA DE MORELOS	-	-	1,260,000	720,000	1,260,000	720,000	100%	0	0	POSTE	28	14	50%	
58852	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA ROALO - LA LOBERA, RAMAL EC. LA TRINIDAD, RAMAL LA CIENEGA, RAMAL DESVIACION A ZIMATLAN. EN EL MUNICIPIO	555-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALÓ	RURAL	48864	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	152,000	152,000	152,000	152,000	100%	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	
58853	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO HUITEPEC-SAN MIGUEL PERAS, RAMAL LLANO DE MORAL, RAMAL RIO PANAL, RAMAL LOMA DELGADA, RAMAL CARRIZAL, RAMAL LOMA	555-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALÓ	RURAL	48869	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	142,500	142,500	142,500	100%	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
63697	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO TRINIDAD ZAACHILA- EL ARCO, PARAJE ROALO, PARAJE LA CIENEGA	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	51309	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	0	142,500	0	0%	0	0	KILOMETRO	15	0	0%	
58854	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO DE BANCO- SAN LUCAS ARROYO PALOMO. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN LUCAS ARROYO PALOMO	RURAL	49535	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
58855	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO DE BANCO-SAN ISIDRO LAGUNA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO LAGUNA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN ISIDRO LAGUNA	RURAL	49538	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	66,500	66,500	66,500	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
58856	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO SAN ISIDRO LAGUNA-SAN ANTONIO OCOTE. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN ANTONIO OCOTE	RURAL	49536	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	0	57,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	6	0	0%	
58857	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO ARMADILLO GRANDE-ARROYO SECO. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD ARROYO SECO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO SECO	RURAL	49531	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	66,500	66,500	66,500	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
58858	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO ARMADILLO GRANDE-CERRO MARIN MONTE FLOR. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO ARMADILLO GRANDE	RURAL	49493	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	114,000	114,000	114,000	114,000	100%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
58859	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO CANGREJO GRANDE-CERRO ARMADILLO GRANDE. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD CERRO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO ARMADILLO GRANDE	RURAL	49532	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	142,500	142,500	142,500	100%	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
58860	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO MARIN-EL CAFETAL . EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD CERRO MARIN (MONTE FLOR)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO MARIN (MONTE FLOR)	RURAL	49526	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
58861	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO MARIN-RANCHO OJOCHÉ. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD RANCHO OJOTE	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	RURAL	49527	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	0	66,500	0	0%	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
58862	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. TUXTEPEC-RANCHO PEREZ. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD RANCHO PEREZ	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO PEREZ	RURAL	49529	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	0	76,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
58863	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA BOCA SAN CRISTOBAL-LA RINCONADA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD RINCONADA, LA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	LA RINCONADA	RURAL	49528	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	66,500	66,500	66,500	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
58864	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO LAGUNA-CERRO DE PITA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO LAGUNA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN ISIDRO LAGUNA	RURAL	49537	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	0	57,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	9	0	0%	
58865	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS ARROYO PALOMO-SAN JUAN PALANTLA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD CERRO CANGREJO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO CANGREJO GRANDE	RURAL	49533	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	0	66,500	0	0%	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
58866	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALLE NACIONAL-ARROYO BLANCO. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD ARROYO DE BANCO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO DE BANCO	RURAL	49539	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	66,500	66,500	66,500	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
58867	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALLE NACIONAL-CERRO CANGREJO GRANDE. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD CERRO CANGREJO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO CANGREJO GRANDE	RURAL	49534	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
58868	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALLE NACIONAL-MONTE BELLO. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD MONTE BELLO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	MONTE BELLO	RURAL	49530	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	0	76,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
1562	CONSERVACION DEL CAMINO: CERRO CANGREJO-CERRO ARMADILLO - RANCHO CAFETAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO CAFETAL	RURAL	FISE/0136/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	-	-	1,093,788	1,093,788	1,093,788	1,093,788	100%	0	0	KILOMETRO	24	24	100%	
118576	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SAN LUCAS ARROYO PALOMO SOBRE CAMINO (VALLE NACIONAL - SAN JUAN PALANTLA KM 10) SOBRE ARROYO PALOMO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	FISE/0273/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	-	-	2,274,738	2,274,738	2,274,738	2,274,738	100%	0	0	KILOMETRO	26	26	100%	
58869	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA DE DIAZ ORDAZ-SAN MIGUEL DEL VALLE/EN EL MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZEN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL VALLE.	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	RURAL	46766	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
63560	CONSERVACION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ-CUAJIMULOYAS DEL KM 0+000 AL KM 22+000	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	50040	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	875,338	875,338	875,338	875,338	100%	0	0	KILOMETRO	22	22	100%	
58870	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C (BARRANCA LARGA-VENTANILLA)-YOGANA DEL KM 0+000 AL KM 6+500. EN EL MUNICIPIO YOGANA/EN LA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	47465	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	535,944	535,868	535,944	535,868	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
149995	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARAJE LA YOCUELA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FISE/0745/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	-	-	261,521	0	261,521	0	0%	0	0	POSTE	5	0	0%	
63675	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA VIA MACUEY, RAMAL LA LOMA, RAMAL LA VIA, RAMAL EL POZO, RAMAL TRINIDAD	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	51308	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	KILOMETRO	20	20	100%	
58871	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO COL. VICENTE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA. EN EL MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA/EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO.	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	48720	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
138620	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A. ETAPA)	566-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	BAJA CALIFORNIA	RURAL	FISE/0624/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DEL RÍO	-	-	2,994,600	2,850,000	2,994,600	2,850,000	100%	0	0	POSTE	39	35	90%	
58872	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZAPOTITLÁN DEL RÍO - SAN FRANCISCO CAHUACUA, RAMAL LAS TRANCAS, RAMAL LOS SABINOS, RAMAL INFIERNILLO SAN FRANCISCO.	566-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	ZAPOTITLÁN DEL RÍO	URBANO	48856	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	114,000	114,000	114,000	114,000	100%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
150174	CONSERVACION DEL CAMINO EL FRÍJOL - SAN MATEO YUCUTINDO - YUTANINO DEL KM 0+000 AL KM 12+000	566-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	EL FRÍJOL	RURAL	FISE/0767/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DEL RÍO	-	-	1,200,000	0	1,200,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	12	0	0%	
139271	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	566-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	EL FRÍJOL	RURAL	FISE/0605/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DEL RÍO	-	-	1,997,800	1,978,165	1,997,800	1,978,165	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
125988	CONSERVACION DEL CAMINO ZAPOTITLÁN LAGUNAS - EL PARTIDENO KM 0+000 AL KM 15+000	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	ZAPOTITLÁN LAGUNAS	URBANO	FISE/0596/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS	-	-	1,046,431	770,654	1,046,431	770,654	100%	0	0	KILOMETRO	15	13	87%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									6
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
12600	CONSERVACION DEL CAMINO ZAPOTITLAN LAGUNAS - GUADALUPE BUENOS AIRES KM 0+000 AL KM 15+000	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	GUADALUPE BUENOS AIRES	RURAL	FISE/0597/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	-	-	1,046,431	888,844	1,046,431	888,844	100%	0	0	0	KILOMETRO	15	13	87%	
125883	CONSERVACION DEL CAMINO ZAPOTITLAN LAGUNAS - TLALTEPEXI KM 0+000 AL KM 18+000	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	ZAPOTITLAN LAGUNAS	URBANO	FISE/0595/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	-	-	1,267,137	1,066,867	1,267,137	1,066,867	100%	0	0	0	KILOMETRO	18	15	83%	
3103	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PALMAR - SANTA INES DE ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 4+180	569-SANTA INES DE ZARAGOZA	SANTA INES DE ZARAGOZA	URBANO	FISE/0164/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE ZARAGOZA	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
122782	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	AGUA DE CERRO	RURAL	FISE/0501/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	953,391	0	953,391	0	0%	0	0	0	POSTE	21	0	0%	
122840	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	LOMA SANTA CRUZ	RURAL	FISE/0502/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	1,106,875	0	1,106,875	0	0%	0	0	0	POSTE	39	0	0%	
122714	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	SAN PEDRO DE LOS ENCINOS	RURAL	FISE/0488/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	951,181	0	951,181	0	0%	0	0	0	POSTE	22	0	0%	
125026	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MAZATLAN VILLA DE FLORES-PLAN DE GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 34+850, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000 MAZATLAN	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	FISE/0580/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	4,019,672	0	4,019,672	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
58873	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - AGUA BLANCA, RAMAL SAN JERONIMO, RAMAL YEGOVICHE, RAMAL EL ZAPOTE, RAMAL MENGOLI DE	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	48858	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	475,000	475,000	475,000	475,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	50	50	100%	
58874	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - EL ZOMPANTE, RAMAL RIO ANONA. EN EL MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ/EN LA LOCALIDAD ZOMPANTE,	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL ZOMPANTE	RURAL	48859	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	171,000	171,000	171,000	171,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	18	18	100%	
58875	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - SANTA MARIA LA PILA, RAMAL EL NANCHE, RAMAL SAN FELIPE YEGACHIN. EN EL MUNICIPIO MIAHUATLAN DE	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MENGOLI DE MORELOS	RURAL	48855	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	218,500	218,500	218,500	218,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	23	23	100%	
58876	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. OAXACA PUERTO ANGEL - EL ZOMPANTE /EL ZOMPANTE /MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL ZOMPANTE	RURAL	47887	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	104,500	104,500	104,500	104,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
58877	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ MIAHUATLAN - JAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ /SANTA CRUZ MONJAS (SANTA CRUZ MIAHUATLAN) /MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CRUZ MONJAS	RURAL	47888	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	114,000	114,000	114,000	114,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
58878	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO EL TEPEHUAJE-EL CHINO. EN EL MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ/EN LA LOCALIDAD TEPEHUAJE, EL,	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL TEPEHUAJE	RURAL	48710	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
58879	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO ROATINA-CERRO METATE. EN EL MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ/EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA ROATINA	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CATARINA ROATINA	RURAL	48709	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	19	19	100%	
58880	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NEJAPA DE MADERO EL CAMARON/EN EL MUNICIPIO NEJAPA DE MADERO/EN LA LOCALIDAD CAMARON EL,	64-NEJAPA DE MADERO	EL CAMARON	RURAL	46765	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	19	19	100%	
117422	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) - SAN JUAN JILOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 40+000	64-NEJAPA DE MADERO	SAN SEBASTIAN JILOTEPEC	RURAL	FISE/0165/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	-	-	483,902	0	483,902	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	40	0	0%	
58881	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO NILTEPEC-EL CARRIZAL, RAMAL SAN JUAN VIEJO, RAMAL SANTO DOMINGO ZANATEPEC, RAMAL RIO NILTEPEC, RAMAL CERRO	68-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	49641	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	161,500	161,500	161,500	161,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	17	17	100%	
3159	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE AYUNTAMIENTO COL. SANTA MARIA TOCELA	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	FISE/0121/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	2,553,425	2,553,425	2,553,425	2,553,425	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,376	2,376	100%	
58882	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO OCOTLAN DE MORELOS-SAN JERONIMO TAVICHE, RAMAL CUAJILOTE, RAMAL RANCHO MORENOS, RAMAL LA TORTOLITA, RAMAL JUQUILITA, RAMAL	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	49653	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	360,050	360,050	360,050	360,050	100%	0	0	0	KILOMETRO	38	38	100%	
58883	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC S/CAMINO DE ACCESO A TEJAS DE MORELOS PRIMERA ETAPA	68-OCOTLAN DE MORELOS	TEJAS DE MORELOS	RURAL	49188	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	4,000,000	3,979,054	4,000,000	3,979,054	100%	0	0	0	METROS	20	20	100%	
61807	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LA PE - LA GUADALUPE	69-LA PE	LA PE	URBANO	48715	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
119152	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VICENE GUERRERO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FISE/0307/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	300,000	226,697	300,000	226,697	100%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
58884	CONSERVACION DE LA CARRETERA HUATULCO-PLUMA HIDALGO TRAMO DEL KM 27+360 AL KM 31+360. EN EL MUNICIPIO PLUMA HIDALGO/EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO.	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	48395	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,287,336	1,287,336	1,287,336	1,287,336	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
58885	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR PLUMA HIDALGO UBICADO S/CARRETERA HUATULCO-PLUMA HIDALGO-COPALITA. EN EL	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	49942	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	183,425	0	183,425	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
58886	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES CHICAHUAXTLA-SANTA CRUZ PROGRESO. EN EL MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO/EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES CHICAHUAXTLA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRES CHICAHUAXTLA	RURAL	48706	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
58924	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO SAN ANTONIO JICALTEPEC S/CAMINO A SAN ANTONIO JICALTEPEC, UBICADO EN EL KM 0+500	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	JICALTEPEC	RURAL	48222	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,828,461	1,828,461	1,828,461	1,828,461	100%	0	0	METROS	12	12	100%	
58925	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO SAN ANTONIO JICALTEPEC S/CAMINO DE ACCESO A SAN ANTONIO JICALTEPEC, UBICADO EN EL KM	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	JICALTEPEC	RURAL	49334	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	400,000	399,871	400,000	399,871	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
116412	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL BUENAVISTA LOXICHA - TIERRA BLANCA - SAN JOSE DE LA UNION	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	BUENAVISTA LOXICHA	RURAL	FISE/0061/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	-	-	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100%	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	
58926	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES CABECERA NUEVA- SAN COSME SANTIAGO EL MESON, RAMAL RIO GRANDE, RAMAL GUADALUPE VICTORIA, RAMAL LA PAZ,	88-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	URBANO	49652	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	171,000	171,000	171,000	171,000	100%	0	0	KILOMETRO	18	18	100%	
58927	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AYOTZINTEPEC-RIO CAJONOS. EN EL MUNICIPIO AYOTZINTEPEC/EN LA LOCALIDAD AYOTZINTEPEC	9-AYOTZINTEPEC	AYOTZINTEPEC	URBANO	48695	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
122891	RECONSTRUCCION DEL CAMINO AYOTZINTEPEC - SAN PEDRO OZUMACIN DEL KM 0+000 AL KM 13+000	9-AYOTZINTEPEC	AYOTZINTEPEC	URBANO	FISE/0462/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AYOTZINTEPEC	-	-	1,202,824	1,202,804	1,202,824	1,202,804	100%	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
137653	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO OZUMACIN - MONTENEGRO DEL KM 0+000 AL KM 9+800	9-AYOTZINTEPEC	SAN PEDRO OZUMACIN	RURAL	FISE/0614/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AYOTZINTEPEC	-	-	839,994	839,994	839,994	839,994	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
138867	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SAN ANDRES TEOTILALPAM	URBANO	FISE/0584/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	-	-	1,460,167	0	1,460,167	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
58928	CONSERVACION DEL CAMINO SAN ANDRES TEOTILALPAM-LUCRECIA DE MATAMOROS DEL KM 0+000 AL KM 8+000. EN EL MUNICIPIO SAN ANDRES TETILALPAM/EN LA LOCALIDAD LUCRECIA DE	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	LUCRECIA DE MATAMOROS	RURAL	48396	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	147,258	147,258	147,258	147,258	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
58929	CONSTRUCCION DE CAMINO SAN ANDRES TEOTILALPAM-LUCRECIA DE MATAMOROS DEL KM. 0+00 AL KM. 1+500 /LUCRECIA DE MATAMOROS /SAN ANDRES TEOTILALPAM	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	LUCRECIA DE MATAMOROS	RURAL	46595	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
58930	CONSTRUCCION DEL CAMINO COLONIA SAN MARTIN - SANTIAGO MAYOLTIANGUIS DEL KM 0+000 AL KM 1+700. EN EL MUNICIPIO SAN ANDRES TEOTILALPAM/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SANTIAGO MAYOLTIANGUIS	RURAL	48218	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,000,000	999,740	1,000,000	999,740	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
58931	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO COLONIA SAN MARTIN - SANTIAGO MAYOLTIANGUIS DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SANTIAGO MAYOLTIANGUIS	RURAL	48219	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	350,000	349,010	350,000	349,010	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
	FISM																							
	AGUA POTABLE																							
	CÁRCAMO																							
	EQUIPAMIENTO																							
111358	EQUIPAMIENTO DE UN POZO NORIA	64-NEJAPA DE MADERO	LAS ANIMAS	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	CÁRCAMO	1	1	100%	AMPLIACION DEL POZO NORIA,SUMINISTRO DE INSTALACION DE BOMBA TIPO SUMEGIBLE HC-V MAC CON MOTOR ELECTRICO TRIFASICO F-18 DE 15HP.
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCION																							
77994	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA DE RIO HILO	104-SAN ANTONINO EL ALTO	EL RIO HILO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	300,108	300,108	300,108	300,108	100%	0	0	SISTEMA	0	0	0	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 2,000,363.06 TENIENDO COMO METAS 1.00 DE SISTEMA DESGLOSANDOSE: UNA APORTACION ESTATAL (FISE) \$ 1,400,254.14 Y 0.70 DE SISTEMA, DE FONDO III 2009 \$ 300,108.92 Y 0.15 DE SISTEMA Y DE FONDO IV 2010 \$ 300,000.00 Y 0.15 DE SISTEMA.
25807	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	110-SAN ANTONIO SINICAHUA	SAN ANTONIO SINICAHUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA	-	-	825,806	825,806	825,806	825,806	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
98106	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO PUEBLO VIEJO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	100	100	100%	
57672	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO ZAPOTILLO	RURAL	FISM/134/008/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	2,662,282	2,662,282	2,662,282	2,662,282	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
63803	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	LA CONCHA	RURAL	FISM/134/021/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	2,907,035	2,907,035	2,907,035	2,907,035	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
63836	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	LA SORPRESA	RURAL	FISM/134/009/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	1,920,000	1,920,000	1,920,000	1,920,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL NOMBRE CORRECTO DE LA LOCALIDAD ES LA SORPRESA (EL CRUCERO) OBRA TERMINADA AL 100%
63868	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	PASO DEL TORO	RURAL	FISM/134/008/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	1,942,416	1,942,416	1,942,416	1,942,416	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
63899	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SECCIÓN LOS ROQUES	RURAL	FISM/134/023/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	2,536,414	2,536,414	2,536,414	2,536,414	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
160399	INTRODUCCION DEL AGUA POTABLE LOCALIDAD LA UNION Y PROGRESO	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	UNIÓN Y PROGRESO	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	-	-	603,110	603,110	603,110	603,110	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
100469	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA DE POTABLE	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN JUAN GUVINI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	-	-	741,330	741,330	741,330	741,330	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 741,329.88 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
70615	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1RA. ETAPA)	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	SAN ILDEFONSO AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	-	-	1,388,144	91,769	91,769	91,769	100%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	LA OBRA SE TERMINARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
90188	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	CERRO FLORES	RURAL	FISM/166/025/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	368,643	368,643	368,643	368,643	100%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON MEZCLA DE RECURSOS DE LA CONAGUA TENIENDO UN IMPORTE TOTAL DE \$1,228,812.26, SIENDO LA CANTIDAD DE \$368,643.68 LA APORTACION MUNICIPAL.
85909	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	PEÑA RUBIA	RURAL	FISM/166/026/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	364,194	364,194	364,194	364,194	100%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS DE LA CONAGUA Y RAMO 33 FIL CON UN MONTO TOTAL DE \$1,213,982.62, DE LOS CUALES \$364,194.74 LE CORRESPONDEN AL AYUNTAMIENTO APORTARLOS.
68775	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-LA COMPAÑIA	RIO DE EJUTLA	RURAL	FISM 01 2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	45,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,260	1,260	100%	ESTA OBRA SE CONSTRUIRA POR ETAPAS DURANTE TRES PERIODOS, ESTA ETAPA ES LA SEGUNDA.
123269	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES SAN MIGUEL - SAN GABRIEL	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN MIGUEL ETLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	890,000	700,391	700,391	700,391	100%	0	0	SISTEMA	1	1	78%	DEL IMPORTE TOTAL LA ESTIMACION NUMERO 10, POR \$ 173,913.04 PROVIENE DEL RAMO 33 FONDO IV DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA \$250,000. VAN A PROVENIR DEL FONDO IV
65614	CONSTRUCCION DEL SISTEMA AGUA POTABLE (1A ETAPA)	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	AGUA ESCONDIDA	RURAL	01/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE S JUAN BTTA TLACHICHILCO	-	-	373,607	373,607	373,607	373,607	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL \$ 373,607.12 APORTACION FEDERAL \$ 871,747.00 COSTO TOTAL \$ 1,245,354.12

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	5/3					
73376	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-016/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	279,609	279,609	279,609	232,866	83%	0	0	METRO LINEAL	220	189	86%	ML 220 TUBERIA DE PVC 17 TUBOS FO. FO. 1 EQUIPAMIENTO
127067	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE	195-SAN JUAN DIUXI	SAN JUAN DIUXI	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN DIUXI	-	-	750,170	750,170	750,170	750,170	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA CON APORTACION CONVENDA DE SEDESOL POR LA CANTIDAD DE \$ 1,750,396.00 DANDO UN MONTO TOTAL DE \$ 2,500,566.00 OBRA EN PROCESO
67885	INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSÉ YOSOCAÑU (O YOSOCAÑU)	RURAL	FISM-MCR-020-03/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,118,494	576,751	576,751	576,751	100%	0	0	METRO LINEAL	2,351	2,351	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRAS ES DE: \$ 1'118,494.00 HABIENDOSE PAGADO AL CONTRATISTA 2 ESTIMACIONES CON UN TOTAL DE: 576,751.59 ADEUDANDOSELE UN TOTAL DE: \$ 541,742.42 LOS CUALES SERAN CUBIERTOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2010, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE Y OPERANDO AL 100 %.
88466	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NÚMI	BUENAVISTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	636,000	636,000	636,000	636,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
89308	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NÚMI	RÍO CENTRO NÚMI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	410,000	410,000	410,000	410,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
88763	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NÚMI	SAN ISIDRO YOSOÑAMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	540,000	540,000	540,000	540,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
88165	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NÚMI	SANTA ROSA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	636,000	636,000	636,000	636,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
89102	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	210-SAN JUAN NÚMI	SAN JOSÉ NÚMI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	636,000	636,000	636,000	636,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
87855	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NÚMI	SAN PEDRO NÚMI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	674,221	674,221	674,221	674,221	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
88362	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	210-SAN JUAN NÚMI	SAN ANTONIO NDUASICO (O NDUAXICO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	636,000	636,000	636,000	636,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
94062	EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y LINEA DE CONDUCCION POZO HACIENDA VIEJA	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	RANCHO HACIENDA VIEJA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	476,337	476,337	476,337	476,337	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	476,337	476,337	100%	
92621	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	VISTA HERMOSA	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA	-	-	1,999,487	1,199,692	1,999,487	1,199,692	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTE PROYECTO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2009 SE REPORTO CON UN MONTO TOTAL ANUAL DE \$3,998,972, MONTO QUE INCLUIA LA APORTACION FEDERAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INDEBIDAMENTE, SITUACION QUE AHORA SE CORRIGE
97198	TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	ESPERANZA	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA	-	-	203,300	203,300	203,300	203,300	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
100392	TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	NUEVO ARROYO CAMARÓN	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA	-	-	729,005	729,005	729,005	729,005	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
9235	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	LA CONCEPCION	RURAL	MSMI/FISM/OP/006/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN ITUNYOSO	-	-	297,871	297,871	297,871	297,871	100%	0	0	METRO LINEAL	299	299	100%	
71192	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	910,423	910,423	600,000	600,000	66%	0	0	SISTEMA	1	1	66%	
109963	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	257-SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA	-	-	465,000	465,000	465,000	465,000	100%	0	0	METRO LINEAL	2,300	0	0%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,550,000.00, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO YA APORTO \$465,000.00 QUE LE CORRESPONDEN Y SEDESOL VA A APORTAR \$1,085,000.00, LA OBRA AUN NO SE HA INICIADO.
43020	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION)	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN LORENZO VISTA HERMOSA	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	491,322	491,322	491,322	491,322	100%	0	0	METRO LINEAL	1,602	1,602	100%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL MUNICIPIO Y COPLADE. EL MONTO PARA ESTA OBRA FUE DE \$797,430.00, DONDE EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$491,322.42 Y COPLADE \$306,107.58.
165196	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA	268-SAN MIGUEL EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL EJUTLA	-	-	401,474	401,474	401,474	401,474	100%	0	0	SISTEMA	100	100	100%	LOS RECURSOS MINISTRADOS SE APLICARON CONFORME A LO PLANEADO
162624	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,340,217	1,340,217	1,340,217	1,340,217	100%	0	0	METRO LINEAL	1,532	100	7%	ESTA OBRA TIENE UNA INVERSION TOTAL DE \$ 4 977 112.00 DE LOS CUALES \$ 2,296,667.00 CORRESPONDEN A LA APORTACION FEDERAL A TRAVES DE SEDESOL DE LOS CUALES YALIBERO \$ 1,100,000.00, \$ 1,340,217.50 ES INVERSION ESTATAL Y \$ 1,340,217.50 ES APORTACION MUNICIPAL, SE HACE LA OBSERVACION QUE EL RECURSO ESTATAL AUN NO HA SIDO LIBERADO.
45929	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN ISIDRO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	798,144	798,144	79,844	798,144	100%	0	0	METRO LINEAL	4,300	4,300	100%	
52817	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COL. AEROPUERTO 2A. ETAPA	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	COLONIA AEROPUERTO	RURAL	FISM-01-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	3,015,127	3,015,127	3,015,127	3,015,127	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	SE CONSTRUYO UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO A BASE DE PIEDRAS Y MEZCAL DE CEMENTO (MAMPOETERIA) CON CAPACIDAD DE 105 M3, Y TUBERIA A BASE DE FIERRO GALVANIZADO, CON DIAMETRO DE 3 PULGADAS
52978	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA POBLACION DE EL COROZAL 2A. ETAPA	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	COROZAL GRANDE	RURAL	FISM-02-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	681,793	681,793	681,793	681,793	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	SE CONSTRUYO UNA LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE FIERRO, EL AVANCE ACTUAL ES DEL UN 100%, SE TERMINO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.
109447	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SANTA CRUZ CONDOY	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	721,000	721,000	721,000	721,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
104887	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO TIGRE	RURAL	023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
108030	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO DE ENMEDIO (LA GUADALUPE)	RURAL	064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	495,000	495,000	495,000	495,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	27	27	100%	EN LA LOCALIDAD DICE ARROYO DE ENMEDIO (LA GUADALUPE) Y DEBE DECIR NUEVO ARROYO DE ENMEDIO, ADICIONALMENTE SE MENCIONA QUE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN UN TANQUE.
107652	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO BUENAVISTA	RURAL	062	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	115,644	115,644	115,644	115,644	100%	0	0	METRO LINEAL	234	234	100%	
101806	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA CANDELARIA	RURAL	038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN LA LOCALIDAD DICE LA CANDELARIA Y DEBE DECIR SAN JOSE CANDELARIA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
99915	TERMINACION DE LA INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	METRO LINEAL	625	625	100%	EN LA LOCALIDAD DICE "TEMASCAL" DEBE DECIR "BARRIO EL PEDREGAL"
107295	TERMINACION INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	057	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	METRO LINEAL	432	432	100%	EN LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR COL. LA GUADALUPE.
99014	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE "EL TECULUTE"	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	-	-	91,304	91,304	91,304	91,304	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
83510	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LLANO MANTECA	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	LLANO MANTECA	RURAL	FIMS/03/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	-	-	360,712	360,712	360,712	360,712	100%	0	0	METRO LINEAL	3,000	3,000	100%	
83765	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	URBANO	FISM/04/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	-	-	360,779	360,779	360,779	360,779	100%	0	0	METRO LINEAL	3,000	3,000	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSO ENTRE MUNICIPIO Y SEDESOL TENIENDO UN COSTO TOTAL DE \$1,803,895.20 EL MUNICIPIO APORTO \$ 360,779.04 QUE EQUIVALE AL 20%.
106896	TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "EL COQUITO" EN LA SEGUNDA SECCION	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
163341	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	297-SAN PABLO TUALTEPEC	SAN PABLO TUALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO TUALTEPEC	-	-	1,260,804	1,260,804	1,260,804	1,260,804	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
59737	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CONGREGACION DE VIRGEN DE LOS POBRES.	300-SAN PEDRO AMUZGOS	LOS POBRES	RURAL	FAISM/09/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	-	-	217,533	217,533	217,533	217,533	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$435,066.00 DE LA CUAL LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$217,533.00 Y LA DIFERENCIA SERA APORTADA CON RECURSOS FEDERALES EN EL EJERCICIO 2010.
87492	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ COLORADA - ZAPOTE BLANCO	302-SAN PEDRO ATOYAC	CRUZ COLORADA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
109866	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL CHORRO	306-SAN PEDRO EL ALTO	LLANO FLOR	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	124,888	124,888	124,888	124,888	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE REALIZO LA CONTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y EL TENIDO DE 1200 NL DE POLIDUCTO DE LA CAPTACIONAL TANQUE FUE OBRA POR ADMINISTRACION MUNICIPAL
152418	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO PRIMERA ETAPA	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	RIO ARENA	RURAL	FISM/317/008/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	650,000	533,389	533,389	533,389	100%	0	0	SISTEMA	1	0	10%	
150090	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	323-SAN PEDRO OCOTEPEC	EL POLVO	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC Y SEDESOL	-	-	548,875	548,875	548,875	548,875	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA CON APORTACION COMIENDA DE SEDESOL POR LA CANTIDAD DE \$ 1,289,319.00 OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
11401	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. EL TRAPICHITO	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	221,177	221,177	221,177	221,177	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
63409	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (A BASE DE BOMBEO)"	359-SANTA ANA YARENI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-SN-359-001/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA YARENI	-	-	814,785	814,785	814,785	814,785	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD Y SE LLEVO A CABO DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: RAMO 33 FONDO III RECURSO 2008: \$ 9,088,74 RAMO 33 FONDO III RECURSO 2009: \$ 814,785.00 RAMO 33 FONDO IV RECURSO 2008: \$ 84,496.12 RAMO 33 FONDO IV RECURSO 2009: \$ 394,396.00 RAMO 28 \$ 991,080.63 TOTAL: \$1,843,836.49

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
124493	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	BENITO JUÁREZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	-	-	343,082	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
103915	CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	379-SANTA CRUZ NUNDACO	LOMA NUHU-CUA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	425,000	425,000	425,000	425,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
103757	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	425,000	425,000	425,000	425,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
104783	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE	387-SANTA GERTRUDIS	LA BARRA PASO DE PIEDRAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	795,813	795,813	795,813	795,813	100%	0	0	METRO LINEAL	698	698	100%	
45018	AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	013/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	68,389	68,389	68,389	68,389	100%	0	0	METRO LINEAL	594	594	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO EN LA AGENCIA LAS ANIMAS. EL MENU DE OPCIONES NO CONTIENE ESTA AGENCIA.
44510	RED DE AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	SANTA MARIA AYU	RURAL	011/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	257,380	257,380	257,380	257,380	100%	0	0	METRO LINEAL	578	578	100%	
73535	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	391-SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	SIERRA LLANO GRANDE	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	-	-	843,000	843,000	843,000	843,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
92581	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	LOMA CHILAR	RURAL	029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	675,000	675,000	675,000	675,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,040	1,040	100%	INCLUYE LA CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA, TANQUE DE BOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION, EN UNA PRIMERA ETAPA. LA OBRA DE EJECUTO EN EL BARRIO LOMA SAN BIDRO PERTENECE A LA LOCALIDAD DE LOMA CHILAR.
92398	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	SANTA CATARINA BUENAVISTA	RURAL	027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	378,821	378,821	378,821	378,821	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CONGREGACION DE LOMA ABEJON, PERTENECE A LA AGENCIA DE SANTA CATARINA BUENAVISTA, ESTA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO DEL INEGI.
8809	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	EL CARACOL	RURAL	FISM/412/005/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	365,976	365,976	365,976	365,976	100%	0	0	METRO LINEAL	3,650	3,650	100%	LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS 70 % FEDERAL (SEDESOL) MICROREGIONES, Y 30% MUNICIPAL. LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
8882	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	CERRO EL CHIVO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	478,450	478,450	239,225	478,450	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS MUNICIPAL Y FEDERAL. APORTACION MUNICIPAL \$ 478,450.00 APORTACION MUNICIPAL \$ 478,450.00 (SEDESOL) IMPORTE TOTAL DE LA OBRA \$ 956,900.00 ESTE EN PROCESO DE TERMINO
8629	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	YUTANICANI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	267,176	267,176	0	267,176	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSOS MUNICIPAL \$ 267,176.09 CEA \$ 623,457.53 IMPORTE TOTAL \$ 890,633.62 ESTA EN PROCESO
84840	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO	FISM-SMJ-417-000-09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	410,504	410,504	410,504	410,504	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE CONSTRUYO UN SISTEMA DE AGUA POTABLE
90636	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	429-SANTA MARIA SOLA	TEXCOCO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA SOLA	-	-	599,729	599,729	599,729	539,000	90%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1,200	1,100	92%	
100707	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	439-SANTA MARIA TONAMECA	LAGARTERO	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	266,024	266,024	266,024	266,024	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SERA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS CEA- MUNICIPIO LO QUE SE REPORTA ES LA APORTACION MUNICIPAL

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														3	4	5								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	11														
10099	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	439-SANTA MARIA TONAMECA	VENTANILLA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	1,787,882	1,787,882	1,787,882	1,787,882	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
100518	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	439-SANTA MARIA TONAMECA	ESCOBILLA	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	1,777,035	1,777,035	1,777,035	1,777,035	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
101935	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TIERRA NUEVA	439-SANTA MARIA TONAMECA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	2,237,105	2,237,105	2,237,105	2,237,105	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
59340	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	444-SANTA MARIA YOLOTEPEC	CERRO NEGRO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC	-	-	820,754	820,754	820,754	820,754	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA: FONDO III \$ 820,754.00 FONDO IV \$ 167,075.00 RAMO 20 \$2,500,000.00 TOTAL: 3,517,829.00
159396	CONSTRUCCION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	445-SANTA MARIA YOSOYUA	SANTA CRUZ	RURAL	FISM/445/003/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA	-	-	345,227	345,227	345,227	345,227	100%	0	0	METRO LINEAL	3,000	3,000	100%	
159281	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	445-SANTA MARIA YOSOYUA	SANTA MARIA YOSOYUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA	-	-	303,500	303,500	303,500	303,500	100%	0	0	METRO LINEAL	1,950	1,950	100%	
153315	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	446-SANTA MARIA YUCUHITI	ZARAGOZA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES DEL 100%.
21433	CONTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	EL CUETE	RURAL	FISM/MSM/447/012/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,500,000	1,353,968	1,353,968	1,353,968	100%	0	0	SISTEMA	1	0	40%	
112113	INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	453-SANTIAGO ASTATA	BARRA DE LA CRUZ	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	378,000	378,000	378,000	378,000	100%	0	0	METRO LINEAL	3,000	3,000	100%	
157495	INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RODEO	454-SANTIAGO ATITLÁN	EL RODEO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO ATITLAN	-	-	1,135,043	1,135,043	1,135,043	1,135,043	100%	1,135,043	1,135,043	METRO LINEAL	1,135,043	1,135,043	100%	
103618	PERFORACION EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	46-MAGDALENA JALTEPEC	SAN MIGUEL	RURAL	MMJ/FISM046/21/08/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC OAXACA	-	-	829,656	829,656	829,656	276,552	33%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	ESTA OBRA FUE LIQUIDAD A LA EMPRESA CONSTRUCTORA EN ENERO 2010 INSTALANDOSE EN ESTE MES LA BOMBA DE AGUA PARA SU FUNCIONAMIENTO TENIENDO UN COSTO TOTAL DE \$ 921839.54, LA DIFERENCIA ES PAGADA CON MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGION POR LOS BENEFICIADOS.
166708	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTA MARIA YAHUVÉ	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	-	-	768,550	768,550	768,550	768,550	100%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	OBRA TERMINADA COMIENDA CON RECURSO PROVENIENTE DE SEDESOL POR LA CANTIDAD DE \$ 1,793,280.00 DANDO UN TOTAL DE LA OBRA POR: \$2,561,830.00 CONSTA DE 2 CAJAS COLECTORAS CON FILTROS Y SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, 2 LINEAS DE CONDUCCION PROPUESTI DE 1KM. DEL MANANTIAL, 1 CAJA RECOLECTORA CON TUBERIA DE FO.GO.L-200 DE 2 Y 2 1/2 DE DIAMETRO, LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA FO.GO. DE 3" DE DIAMETRO Y TUBERIA PVC.DE 2 Y 2 1/2 DE DIAMETRO, 1 TANQUE SUPERFICIAL DE 500 M3, DE CAPACIDAD CON MUROS DE MAMPONERIA, RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA FO.GO. Y PVC, INSTALACION DE GASETA Y EQUIPO DE CLORACION POR VENOCULSIS, COLOCACION DE PLACA DE TRANSPARENCIA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 182 TOMAS DOMICILIARIAS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
166788	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTA MARIA YAHUIVÉ	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	-	-	768,550	768,550	768,550	768,550	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA CONVENIDA CON RECURSO PROVENIENTE DE SEDESOL POR LA CANTIDAD DE \$ 1,793,280.00 DANDO UN TOTAL DE LA OBRA POR: \$2,961,830.00, CONSTA DE 2 CAJAS COLECTORAS CON FILTROS Y SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, 2 LINEAS DE CONDUCCION PROPUESTI DEL MANANTIAL, 1 CAJA RECOLECTORA CON TUBERIA FO. GO. L-200 DE 2 Y 1/2 DE DIAMETRO, LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA FO. GO. DE 3" DE DIAMETRO Y TUBERIA PVC. DE 2 Y 1/2 DE DIAMETRO, 1 TANQUE SUPERFICIAL DE 500 M3 DE CAPACIDAD CON MUROS DE MAPOSTERIA, RTED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA FO. GO. Y PVC., INSTALACION DE GASETA Y EQUIPO DE CLORACION POR VENOCLISIS, COLOCACION DE PLACA DE TRANSPARENCIA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 182 TOMAS DOMICILIARIAS.
74281	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	PASO DE SAN JACOBO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	2,181,143	2,181,143	2,181,143	2,181,143	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
153029	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	480-SANTIAGO NUNDICHE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA	-	-	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
82198	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CORREO	487-SANTIAGO TENANGO	EL CORREO	RURAL	03/FISM/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	-	-	403,793	403,793	403,793	403,793	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE HARA MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS CON EL C.E.A. APORTANDO EL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE \$403,793.00 DEL FONDO III Y EL CEA \$800,000.00 A LA FECHA DEL CORTE DEL TRIMESTRE EL MUNICIPIO YA DEPOSITO A LA CUENTA DEL CEA SU APORTACION PERO LA OBRA NO SE HA INICIADO ESTA EN PROCESO DE LICITACION
82281	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	487-SANTIAGO TENANGO	SANTIAGO TENANGO	URBANO	04/FISM/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS APORTANDO EL MUNICIPIO \$300,000.00 Y EL GOBIERNO DEL ESTADO \$2,200,000.00 OBRA EN PROCESO.
88803	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	490-SANTIAGO TEXCALCINGO	LOMA BONITA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,000,576	1,000,576	1,000,576	1,000,576	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	NOTA: EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 3,335,256.45, DE LOS CUALES LA SEDESOL APORTO LA CANTIDAD DE \$ 2,334,676.00; Y EL FONDO III SOLO APORTO LA CANTIDAD \$ 1,000,576.45.
97091	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA FERRERIA LA PROVIDENCIA	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	FERRERIA DE LA PROVIDENCIA	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA DE MICRO REGIONES DE LA SEDESOL CON EL 50% POR \$ 500,000.00
96391	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	BUENAVISTA	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN	-	-	1,149,058	1,149,058	1,149,058	1,149,058	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	MEZCLA DE RECURSOS CON EL 50% ANTE SEDESOL POR 1,149,678.17 DEL PROGRAMA DE MICRO REGIONES
109442	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	496-SANTIAGO XIACUI	TRINIDAD IXTLÁN	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI	-	-	280,645	280,645	280,645	280,645	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
109973	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-ASUNCION IXTALTEPEC	MENA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	150,627	150,627	150,627	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
149007	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL TOPIL	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	361,421	361,421	361,421	361,421	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	85%	
41463	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	503-SANTIAGO ZOOCHILA	SANTIAGO ZOOCHILA	URBANO	001/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZOOCHILA	-	-	347,712	347,712	347,712	347,712	100%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	PARA LA EJECUCION DE LA PRESENTE OBRA SE MEZCLARON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y RECURSOS ESTATALES (FISE) SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM 347,712.10 FISE 908,952.79 BENEF. 562,240.68 TOTAL 1,819,905.57
73046	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	511-SANTO DOMINGO NUXAA	CERRO MACHÍN	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	401,149	401,149	401,149	401,149	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														2	3	4								
113764	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION)	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	LA PAJIMA	RURAL	FISM/052/17/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	84,500	84,500	84,500	84,500	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
97173	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	CAHUATICHÍ	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALÁ	-	-	180,000	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA A EJECUTARSE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2010
69851	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	600,000	600,000	100%	
65427	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	MORELOS	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	
65408	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1,960	1,960	100%	
58753	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	537-SILACAYOÁPAM	SANTIAGO ASUNCION	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOÁPAM	-	-	399,997	399,997	399,997	399,997	100%	0	0	METRO LINEAL	1,573	873	55%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ESTA LOCALIDAD A BASE DE TUBO PLUS DE 3 Y 2" INC. LA INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES, CJAS OPERADORAS DE VALVULAS Y REPOSOSIN DE PAVIMENTO EXISTE MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO ESTATAL OBRA EN PROCESO
86967	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	538-SITIO DE XITLAPEHUA	SITIO DE XITLAPEHUA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITIO DE XITLAPEHUA	-	-	426,975	426,975	426,975	426,975	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
89257	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE YACIP	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	26,555	26,555	26,555	26,555	100%	15,282	15,282	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
89314	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA IRIGOYEN	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	57,374	57,374	57,374	57,374	100%	15,282	15,282	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
95824	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	566-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	EL FRUJOL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DEL RÍO	-	-	856,200	856,200	856,200	856,200	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAPTACION-CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE LINEA DE CONDUCCION-1113.36 ML. CASETA Y EQUIPO DE DESINFECCION POR VENOCULISIS. TANQUE DE REGULARIZACION DE 20 M3 DE CAPACIDAD. RED DISTRIBUCION- 912.31 ML. TUBERIA DE 2" Y 1366.01 ML. TUBERIA DE 1 1/2". EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA CORRIENTE MONOFASICO PARA PROPORCIONAR Q=0.92 LPS.
163381	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	BARRIO ENRIQUE FLORES MAGÓN	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	-	-	592,616	592,616	592,616	592,616	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	592,616	592,616	100%	
28447	CONSTRUCCION DE LA 2A ETAPA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE LA AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/112/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	405,176	405,176	405,176	0	0%	0	0	METRO LINEAL	452	452	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES TRINIDAD DE VIGUERA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENMAR DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO.
11870	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TRAMO CALLE LIBERTAD SOBRE BENITO JUÁREZ HACIA ARROYO DE CAPTACION), AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/045/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN LA ECONOMIA DE ESTA OBRA SE UTILIZO PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACION. "OBRA FINQUITADA".
155107	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	68-OCOTLÁN DE MORELOS	SAN PEDRO GUEGOREXE	RURAL	50	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS	-	-	302,000	302,000	302,000	302,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ETAPA CONCLUIDA AL 100%.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
70611	ESTUDIO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	MALPICA	RURAL	FISM/MPG/73/02/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE LA CUAL CONSISTIO EN 1300 ML DE LINEA DE CONDUCCION, 500 ML DE LIENA DE DISTRIBUCION Y CONTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 50 M3.
91699	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RANCHO EL OCOTE, SANTIAGO EL MESON	88-SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	EL OCOTE	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA PUTLA	-	-	107,957	107,957	107,957	107,957	100%	0	0	SISTEMA	107,957	107,957	100%	
41784	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	89-SAN ANDRÉS DINICUITI	LA REFORMA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	-	-	215,000	215,000	215,000	215,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
41704	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	89-SAN ANDRÉS DINICUITI	SANTIAGO DEL RIO	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	-	-	195,000	195,000	195,000	195,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
97323	CONSTRUCCION OBRA DE TOMA INTERCONEXION A LA RED DE DISTRIBUCION DEL TANQUE DE REGULARIZACION	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	FISM/091/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	-	-	233,017	233,017	233,017	233,017	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	RECURSO DEL EJERCICIO 2009 COMPROMETIDO PARA LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MONTO DE \$ 390,086.00 PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2010. EL RECURSO POR LA CANTIDAD DE 1,148,596.00 CORRESPONDE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PRESA DE ALMACENAMIENTO PARA USO HUMANO EN EL PARAJE CAÑADA DE LEON EN SU SEGUNDA ETAPA. ES LA APORTACION MUNICIPAL. ESTE INFORME LO HACE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA POR SER LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
110878	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	112-SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	390,367	390,367	390,367	390,367	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
68371	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	576,024	576,024	576,024	576,024	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2009 SE CONCLUYO LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA
106216	AMPLIACION REABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	122-SAN BARTOLO YAUTEPEC	SAN BARTOLO YAUTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN BARTOLO YAUTEPEC	-	-	581,718	191,894	191,894	191,894	100%	0	0	SISTEMA	581,718	191,718	33%	LA OBRA ESTA EN PROCESO
6336	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO LA CANDELARIA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	BARRIO DE LA CANDELARIA	RURAL	FISM-131-007/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	METRO LINEAL	824	824	100%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE MULTIPLE DE DESCARGA DE 3" DE DIAMETRO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE DISTRIBUCION DE TUBO DE FOGO, DE 2" Y 1" DE DIAMETRO C-40 EN UNA LONGITUD DE 824.00 ML. COMO AMPLIACION. CONSTRUCCION DE ATRAQUES, COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES (BRIDAS, VALVULAS DE SECCIONAMIENTO Y TORNILLERIA) SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR REPARADO A 440 V PARA BOMBA EXISTENTE DE 30 HP.
6968	"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE" (BARRIO LOMA BONITA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FISM-131-006/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	640,000	640,000	640,000	640,000	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1,426	1,426	100%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LA COLOCACION DE MULTIPLE DE DESCARGA DE 3" DE DIAMETRO Y COLOCACION DE LINEA DE CONDUCCION DE TUBO DE FOGO DE 3" EN UNA LONGITUD DE 1,426 ML. CONSTRUCCION DE ATRAQUES Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES (BRIDAS VALVULAS DE SECCIONAMIENTO Y TORNILLERIA) CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y MAMPARA, EQUIPAMIENTO DE BOMBA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE CON ARRANCADOR A TENCION REDUCIDA, CON RAMAL ELECTRICO CON TRANSFORMADOR. CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3.
157625	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN YUTANINO	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	SAN SEBASTIAN YUTANINO	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	MEZCLA DEL 60% POR LA CANTIDAD DE 2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 MN), DEL FONDO DE MICROREGIONES, ANTE SEDESOL.
157260	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A LA CLINICA SAN FRANCISCO IXHUATAN	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN OAXACA	-	-	100,001	100,001	100,001	100,001	100%	0	0	METRO LINEAL	800	800	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
101092	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO OAXACA	145-SAN FRANCISCO LACHIGOLO	SAN FRANCISCO LACHIGOLO	URBANO	01/FISM/145/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN FRANCISCO LACHIGOLO OAXACA	-	-	1,568,871	1,561,392	1,568,871	1,561,392	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
108686	AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	SANTA MARIA TEJOTEPEC	RURAL	23	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCIÓN	1	1	100%	
41151	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE VILLAREAL - AGENCIA GUADALUPE DE MORELOS	164-SAN JORGE NUCHITA	GUADALUPE DE MORELOS	RURAL	022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA
74583	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RANCHO EL PROGRESO	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	SAN JOSÉ CHILTEPEC	URBANO	FISM/166/005/2/009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	79,960	79,960	85,112	79,960	100%	0	0	METRO LINEAL	816	816	100%	ESTA OBRA SE MODIFICA EN EL IMPORTE EJERCIDO.
90250	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ISIDRO EL NARANJAL	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	SAN ISIDRO NARANJAL	RURAL	FISM/166/024/2/009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	563,004	563,004	563,004	563,004	100%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON RECURSOS DE LA CONAGUA, SIENDO EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA DE \$1,876,680.86 DE LOS CUALES \$563,004.26 CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL.
74544	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AV. PINO SUAREZ	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	SAN JOSÉ CHILTEPEC	URBANO	FISM/166/002/2/009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	94,956	94,956	91,245	94,956	100%	0	0	METRO LINEAL	330	330	100%	ESTA OBRA SE MODIFICA EN EL IMPORTE EJERCIDO.
68858	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (DISTRIBUCION)	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	-	-	146,000	146,000	146,000	146,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,600	1,600	100%	SE REALIZO EN DOS TRAMOS, AMBAS PARTES CON TUBOS DE PVC REFORZADO HIDRAULICO Y FO. GO. DE 1 1/2" DE DIAM. BENEFICIANDO A 24 FAMILIAS
83527	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	GUADALUPE CUAUTEPEC	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	-	-	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	
65752	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	GUADALUPE LA LIBERTAD	RURAL	02/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE S JUAN BTTA TLACHICHILCO	-	-	439,242	439,242	439,242	439,242	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL \$ 439,242.75 APORTACION FEDERAL SEDESOL \$ 906,354.00 COSTO TOTAL \$1,345,596.75
83760	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ESPERANZA ARROYO LA GLORIA	RURAL	184-OP-FAISM-032/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	501,990	501,990	501,990	497,765	99%	0	0	METRO LINEAL	1,419	1,419	100%	ML 1418.50 TUBERIA DE PVC HIDRAULICO
111491	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	189-SAN JUAN COMALTEPEC	LACHIXOVA	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	679,883	502,531	679,883	502,531	100%	0	0	SISTEMA	679,883	502,531	74%	
140118	AMPLIACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	190-SAN JUAN COTZOCON	ARROYO CARRIZAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,316,014	1,316,014	1,316,014	1,316,014	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
12792	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	-	-	1,217,934	1,217,934	1,217,934	1,217,934	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	ESTE INFORME LO VOLVIMOS A ENMAR DEBIDO A QUE EN LA CAPTURA DEL FOLIO 12705 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2010, CON HORARIO DE EXPEDICION DE 10:14:37, TUVIMOS UN ERROR EN LA CAPTURA EN LO MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO POR EL MUNICIPIO, YA QUE SE CUBRIO EL TOTAL DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 1,217,934.00 (UN MILLON DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TRENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.) HASTA EL MOMENTO Y EL ERROR EN LA CAPTURA ANTES MENCIONADO FUE DE 1,217,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS 00/100 MN.) EN LO MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO, POR QUE PEDIMOS CANCELAR LA PRIMERA CAPTURA Y HACER EFECTIVO ESTE QUE ESTAMOS ENVIANDO ACTUALMENTE, CABE MENCIONAR QUE ESTA OBRA QUEDO TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE BENEFICIANDO A LA MAYOR PARTE DE LA POBLACION DE ESTE MUNICIPIO Y SIENDO INSPECCIONADO POR LA SEDESOL, QUEDANDO CONFORME AMBAS PARTES, POR SU COMPRESION GRACIAS.
93998	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION A TANQUE DE ALMACENAMIENTO	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN ISIDRO (COLONIA SAN ISIDRO)	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	540,424	540,424	540,424	540,424	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCIÓN	1	1	100%	
123053	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	108,750	108,750	108,750	108,750	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
72736	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	239-SAN MARTIN HUAMELÚPAM	TERCERA SECCIÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELUPAM	-	-	283,565	283,565	283,565	283,565	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
81645	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, RED DE CONDUCCION Y TANQUE DE REGULACION DE 40 M3	246-SAN MATEO CAJONOS	SAN MATEO CAJONOS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO CAJONOS	-	-	474,129	474,129	474,129	474,129	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
145554	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CHAHUITES	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	169,877	169,877	169,877	169,877	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	
7048	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	253-SAN MATEO PIÑAS	EL PERDIZ	RURAL	FISM/MSPM/01/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	-	-	1,549,500	1,549,500	1,549,500	1,549,500	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
100401	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	256-SAN MATEO TLAPILTEPEC	SAN MATEO TLAPILTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO TLAPILTEPEC	-	-	242,874	242,874	242,874	242,874	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
63163	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	281-SAN MIGUEL AMATITLÁN	LA NUEVA TENOCHTITLÁN	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	249,985	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	NOTA: EL MONTO ASIGNADO PARA ESTA OBRA ES TENTATIVO, SIN EMBARGO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL RECURSO ESTA COMPROMETIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.
58114	"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)"	282-SAN MIGUEL AMATLÁN	CUAJIMOLOYAS	RURAL	FISM/SMA/262/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLÁN	-	-	255,543	255,543	128,000	128,000	50%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	LA OBRA "AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA) ES POR UN MONTO DE \$255,543.57, RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III 2009.", ACTUALMENTE LA OBRA ESTA EN PROCESO, POR LO QUE SE ESPERA SU TERMINACION EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010., DICHA OBRA FUE REALIZADA POR CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS NO. FISM/SMA/262/02/2009, FIRMADO EN FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2009.
103426	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	287-SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO	-	-	113,880	113,880	113,880	113,880	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCIÓN	113,880	113,880	100%	OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL FONDO IV EL TOTAL DE LA OBRA ES DE \$220,467.00 LOS PAGOS FUERON DE LA SIGUIENTE MANERA \$113,880.00 DEL FONDO III Y \$106,586.00 DEL FONDO IV
107749	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA CALERIA	RURAL	063	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	205,722	205,722	205,722	205,722	100%	0	0	METRO LINEAL	855	855	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
165045	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN ZAPATA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	UNIÓN ZAPATA (LOMA LARGA)	RURAL	MSPVM-FISM/0915	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	427,521	399,084	399,084	399,084	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	427,521	399,084	93%	
140456	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y LINEA DE DISTRIBUCION)	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FISM/305/04/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	1,183,361	1,183,361	1,183,361	1,183,361	100%	0	0	METRO LINEAL	1,180	1,180	100%	LA META CORRESPONDE A 1,180 ML DE LINEA DE DISTRIBUCION Y 200 M3 DE UN TANQUE ELEVADO. LA OBRA ESTA TERMINADA OBRA APROBADA CON MEZCLA DE RECURSOS CON LA SEDESOL A UN 50%
109174	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL RINCON TLAPACOYAN	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	RINCÓN DE TLAPACOYAN	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	280,242	280,242	280,242	280,242	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 934,142.53 APORTACION ESTADO \$ 653,899.77 APORTACION MUNICIPAL \$ 280,242.76
24792	AMPLIACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE	365-SANTA CATARINA LACHATAO	LATUMI	RURAL	005/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO	-	-	341,978	341,978	341,978	341,978	100%	0	0	METRO LINEAL	3,200	3,200	100%	OBRA TERMINADA ALN 100% Y FUNCIONANADO
100016	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	37-MESONES HIDALGO	SAN JOSÉ PUEBLO NUEVO	RURAL	FAISM/MMH/037/10/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	457,300	457,300	457,300	457,300	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,534,333.80 APORTACION MUNICIPAL FONDO III \$ 457,300.80 APORTACION FEDERAL (SEDESOL) \$ 1,067,033.00 Y ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
102938	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	1,187,633	1,187,633	1,187,633	1,187,633	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
103758	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	022/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	186,172	186,172	186,172	186,172	100%	0	0	METRO LINEAL	564	564	100%	
73551	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DELA COLONIA CANTERAS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	199,123	199,123	199,123	199,123	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	
61754	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO REAL	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/04/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	510,865	510,865	510,865	510,865	100%	0	0	METRO LINEAL	840	840	100%	
61676	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE SICILIA,PARMA Y CORCEGA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	309,815	309,815	309,815	309,815	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	SE REALIZO LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE SICILIA,PARMA Y CORCEGA DE LA COLONIA ROMA.
63353	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	160,410	160,410	160,410	160,410	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	ESTA OBRA HA SIDO TERMINADA AL 100% DE SU TOTALIDAD.
63355	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	160,410	160,410	160,410	160,410	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	ESTA OBRA HA SIDO TERMINADA AL 100% DE SU TOTALIDAD.
103770	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	ARROYO TOMATAL	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	149,319	149,319	149,319	149,319	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 737.1 ML DE TUBERIA DE PVC RD.26 DE 2" DE DIAMETRO 198.40 ML DE TUBERIA DE FOGO C-40 DE 2" DE DIAMETRO, COLOCACION DE 2 VALVULAS DE VASTAGO FLUO DE 2" FOFD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO ARMADO DE 15X15 CM CON CONCRETO FC-190 KG/CM2 Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTRO PARA OPERACION DE VALVULAS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4		5	6					
103078	TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LA CEIBA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	410,040	410,040	410,040	410,040	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE HORIZONTAL A BASE DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 6" DE DIAMETRO. CONSTRUCCION DE CARGAMO DE BOMBEO HECHO A BASE DE ANILLO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8 DE 1.5 MTS DE DIAMETRO. CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE BOMBEO A BASE DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8 Y CONCRETO CON UN F' C=200 KG/CM2 Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE DE 1 HP MONOFASICO A 115 VOLTS Y SALIDA DE 2" DE DIAMETRO CON TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. CONSTRUCCION DE MAMPARAS DE CONTROLES HECHAS A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO. CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION A BASE DE TUBERIA DE FIBRO DE 2" DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 112.00 MM Y SUS RESPECTIVAS PIEZAS ESPECIALES Y ATRAQUES DE CONCRETO ARMADO. AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 2" DE DIAMETRO TIPO RD-26 EN UNA LONGITUD DE 150.00 ML.
69293	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 8 DE DICIEMBRE	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE	-	-	82,049	82,049	82,049	82,049	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100%
56032	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	413-SANTA MARIA HUATULCO	HACIENDA VIEJA	RURAL	41	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	16,719	16,719	16,719	16,719	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
54330	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. GUARUMBO	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	37	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	119,538	119,538	119,538	119,538	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
36768	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	JOSÉ MARIA MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	147,134	147,134	47,134	147,134	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION
8616	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	2,458,434	2,458,434	0	2,458,434	100%	0	0	METRO LINEAL	4,500	4,500	100%	ESTA OBRA ES CON MEZCLA DE RECURSO CEA-MUNICIPIO MUNICIPIO \$ 2,458,434.78 CEA \$3,687,652.18 ESTA OBRA ESTA EN POR INICIARSE CON UN MONTO DE \$ 6,146,086.96
100433	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	436-SANTA MARIA TEXCATITLÁN	SANTA MARIA TEXCATITLÁN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	350,749	350,749	350,749	350,749	100%	0	0	METRO LINEAL	350,749	350,749	100%	OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA AL 100% EJECUTADA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA TEXCATITLÁN
101361	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	439-SANTA MARIA TONAMECA	LLANO GRANDE	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	1,310,747	1,310,747	1,310,747	1,310,747	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
110237	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO APOSTOL	-	-	772,660	772,660	772,660	772,660	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
102757	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.- AGENCIA DE POL DE SAN ISIDRO JALT	46-MAGDALENA JALTEPEC	SAN ISIDRO	RURAL	MMJ/FISM046/19/06/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC OAXACA	-	-	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA FUE POR LA CANTIDAD DE \$ 1133574.84 APORTANDO LOS BENEFICIARIOS LA CANTIDAD DE \$ 83574.84 CON MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGION.
122992	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS (SEGUNDA ETAPA)	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FISM/472/04/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METRO LINEAL	800	800	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
53766	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL MIRADOR	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLÁN OAXACA	-	-	217,184	217,184	217,184	217,184	100%	0	0	METRO LINEAL	1,038	1,038	100%	OBRA TERMINADA AL 100% MISMA QUE A LA FECHA YA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														3	4	5								
53837	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CONSTITUCION	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA	-	-	21,832	21,832	21,832	21,832	100%	0	0	METRO LINEAL	115	115	100%	OBRA TERMINADA
53855	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CONSTITUCION	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN TLACOLULA	-	-	21,832	21,832	21,832	21,832	100%	0	0	METRO LINEAL	115	115	100%	OBRA TERMINADA
53844	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUATLAHUAC	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN TLACOLULA	-	-	78,749	78,749	78,749	78,749	100%	0	0	METRO LINEAL	115	115	100%	OBRA TERMINADA
152902	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	480-SANTIAGO NUNDICHE	CAÑADA TIERRA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	LOCALIDAD DE CAÑADA TIERRA BLANCA	-	-	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
152991	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	480-SANTIAGO NUNDICHE	MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE	-	-	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
143182	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA CARBONERA	487-SANTIAGO TENANGO	LA CARBONERA	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	215,000	215,000	215,000	215,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA COSTARA EN SU TOTALIDAD \$ 573,803.77 FONDO 3= \$ 215,000.00 Y FONDO 4= \$ 358,803.77
110028	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	5-ASUNCION IXTALTEPEC	EL MORRITO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	105,442	105,442	105,442	0	0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	0	0%	
109941	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-ASUNCION IXTALTEPEC	MAZAHUA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	123,167	123,167	123,167	123,167	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
148543	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AV. AQUILES SERDAN, AV. JUAREZ Y NICOLAS REGULES	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	113,844	113,844	113,844	113,844	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
12988	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	344,555	344,555	344,555	344,555	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
89498	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC OAX	-	-	759,891	650,546	650,546	650,546	100%	0	0	METRO LINEAL	122	122	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%. LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE TOTAL Y LO EJERCIDO ES APORTACION DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA POR LA CANTIDAD DE \$ 109,345.00
89490	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC OAXACA	-	-	1,450,699	4,103,675	1,450,699	1,450,699	35%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	HASTA LA FECHA SE APORTO EL 50% DEL RECURSO PARA LA OBRA \$ 1,450,699.50. EL RESTO SERA APORTACION DE LA SEDESOL \$ 1,450,698.00.
57709	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	LA ARENA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	200,400	200,400	200,400	200,400	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	200,400	200,400	100%	OBRA DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ARENA BLANCA BARRIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, LA CUAL ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD.
113803	TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FISM/052/07/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	1,036,754	1,036,754	1,036,754	1,036,754	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	NOTA: SE RECIBIO UN PRESTAMO DE BANOBRAS POR LA CANTIDAD DE \$421,998.63. PARA LA EJECUCION DE LA TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	11														
84523	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL TANQUE DE CAPTACION	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	CERRO JABALI	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	METRO LINEAL	220	220	100%	LA UBICACION DEL TANQUE PERTENECE A LA RESERVA ECOLOGICA
87186	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
11432	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL HORNO DE CAL	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	91,397	91,397	91,397	91,397	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
11413	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL LIMON	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	210,597	210,597	210,597	210,597	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
11418	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CATARINAS	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	198,007	198,007	198,007	198,007	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
	REHABILITACION																							
97475	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	-	-	516,121	516,121	516,121	516,121	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
109025	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	161-SAN JERONIMO SOSOLA	EL PROGRESO SOSOLA	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	60,510	60,510	60,510	60,510	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	ADEMAS SE APLICO LA CANTIDAD A ESTA OBRA DE \$5,000 DEL FONDO IV
12621	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO DE LAS BRISAS	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	379,001	379,001	379,001	379,001	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
83019	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "EL OCOTE"	172-SAN JUAN ACHIUTLA	SAN JUAN ACHIUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA	-	-	180,360	180,360	180,360	180,360	100%	0	0	METRO LINEAL	683	683	100%	
135165	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	184 OP FAISM 002/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	2,460,601	2,460,601	2,460,601	1,463,356	59%	0	0	METRO LINEAL	1,715	1,715	100%	
109668	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	188-SAN JUAN COLORADO	SAN PEDRO SINIYUVI	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	500	500	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
141403	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	190-SAN JUAN COTZOCON	MARIA LOMBARDO DE CASO	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	670,000	670,000	670,000	670,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
140360	REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO EN LA RED DE AGUA POTABLE	190-SAN JUAN COTZOCON	ARROYO CARRIZAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
106984	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	930,000	930,000	930,000	930,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
107844	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN LACHILA	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA	-	-	449,535	449,535	449,535	449,535	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
131699	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN SEBASTIAN ATOYAQUILLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA	-	-	162,369	162,369	162,369	162,369	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
16036	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	LA LUZ TENEXCALCO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	-	-	165,860	165,860	165,860	165,860	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	SE REALIZO LA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ TENEXCALCO, CON UN COSTO TOTAL DE \$165,860.00
102579	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	161,603	161,603	161,603	161,603	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
98872	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	BENITO JUÁREZ II (SAN MARTÍN)	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	61,342	61,342	61,342	61,342	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE "EQUIPO" DEBE DECIR "BOMBA"
89464	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	341,151	341,151	341,151	341,151	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
103057	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO APOSTOL	301-SAN PEDRO APOSTOL	SAN PEDRO APOSTOL	URBANO	FISM/301/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	433,200	433,200	433,200	433,200	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ES MEZCLA DE RECURSOS
153006	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	323-SAN PEDRO OCOTEPEC	SANTA CRUZ OCOTAL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
74520	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	331-SAN PEDRO TIDAA	SAN PEDRO TIDAA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDAA	-	-	310,557	310,557	310,557	310,557	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
127923	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTA ANA TUTUTEPEC	RURAL	FISM-0037-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	440,444	395,606	395,606	395,606	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	80%	SE REHABILITA LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. LA OBRA ESTA EN PROCESO
59388	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTTTO CONST DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	1,993,594	1,993,594	1,993,594	1,993,594	100%	0	0	METRO LINEAL	1,900	1,900	100%	TOTAL ANUAL \$1,993,594.74
67474	REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA IXTEPEJI	URBANO	002/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	-	-	186,791	186,791	186,791	186,791	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LAS METAS DE ESTA OBRA SON: 135.88 ME DE LOSA EN TANQUE Y 250 ML DE TUBERIA OBRAS TERMINADA AL 100%
24851	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	365-SANTA CATARINA LACHATAO	BENITO JUAREZ	RURAL	002/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO	-	-	341,978	341,978	341,978	341,978	100%	0	0	SISTEMA	1	100	#####	OBRA TERMINADA AL 100%
125326	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	371-SANTA CATARINA TICUA	PAZ Y UNION	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUA	-	-	467,999	467,999	467,999	467,999	100%	0	0	METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
125486	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	371-SANTA CATARINA TICUÁ	PAZ Y UNIÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUÁ	-	-	206,892	206,892	206,892	206,892	100%	0	0	METRO LINEAL	1,200	1,200	100%	
73573	RAHABILITACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	525,000	525,000	525,000	525,000	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	
61342	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE (CAMBIAR A PVC)	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	-	-	227,654	227,654	227,654	227,654	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	SE REHABILITÓ LA RED DE AGUA POTABLE
52417	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-ASUNCIÓN CUYOTEPEJI	BARRIO SAN ANTONIO	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN CUYOTEPEJI	-	-	910,206	455,144	455,144	455,144	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	EL MUNICIPIO HA REALIZADO EL DEPÓSITO CORRESPONDIENTE AL 50% CONVINO PARA LA MEZCLA DE RECURSOS CON SEDESOL POR LO TANTO SOLO FALTA QUE SEDESOL REALICE SU DEPÓSITO CORRESPONDIENTE, POR QUE ESTA OBRA INICIARÁ EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2010
103647	REHABILITACION Y EQUIPO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	401-SANTA MARÍA COLOTEPEC	SANTA MARÍA COLOTEPEC	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC	-	-	125,481	125,481	125,481	125,481	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LIQUEZA Y DESENVOLVE DE POZO SEMIPROFUNDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE BOMBEO, CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO ARMADO DE 15X20 CMS. EN LA LINEA DE CONDUCCION, CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO PARA OPERACION DE VALVULA EN LA RED DE DISTRIBUCION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE VASTAGO FUO DE 4" DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE EN LA RED DE DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE EQUIPO DE BOMBEO EXISTENTE.
91285	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y DEPOSITO	405-VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ	VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ	-	-	78,165	78,165	78,165	78,165	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCIÓN	78,165	78,165	100%	
90982	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	405-VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ	SAN MARCOS MONTE DE LEÓN	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ	-	-	101,776	101,776	101,776	101,776	100%	0	0	SISTEMA	101,776	101,776	100%	
102080	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	SAN JUAN YAGILA	RURAL	025/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	193,129	193,129	193,129	193,129	100%	0	0	SISTEMA	100	100	100%	obra terminada al 100%
21346	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	EL CANGREJO	RURAL	FISM/MSM/447/0077/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	300,000	297,868	297,868	297,868	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
105862	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	459-SANTIAGO CHAZUMBA	OLLERAS DE BUSTAMANTE	RURAL	PR-13/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	167,607	167,607	167,607	167,607	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCIÓN	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTÓ EN LA MODALIDAD DE MEZCLA DE RECURSOS. COSTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 412,708.83 APORTACION MUNICIPAL: \$ 167,606.83 APORTACION FEDERAL: \$ 245,100.00
105403	REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-10/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	481,988	481,988	481,988	481,988	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTÓ EN LA MODALIDAD DE MEZCLA DE RECURSOS COSTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 963,975.32 APORTACION MUNICIPAL: \$ 481,987.66 APORTACION FEDERAL: \$ 481,987.66
91609	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	462-SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCIÓN	1,000,000	1,000,000	100%	
96359	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN TLALIXTLAHUACA	463-SANTIAGO HUAUCLILLA	SAN JUAN TLALIXTLAHUACA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCIÓN	280,000	280,000	100%	
170916	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA REFORMA EL CAMARÓN	465-SANTIAGO IXCUINTEPEC	LA NUEVA REFORMA DEL CAMARÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO IXCUINTEPEC	-	-	400,809	400,809	400,809	400,809	100%	0	0	METRO LINEAL	2,700	2,700	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
18975	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	47-SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN	-	-	90,273	90,273	90,273	2,713	3%	0	0	METRO LINEAL	3,180	0	0%	LA CANTIDAD DE \$87,560.00 QUE CORRESPONDE A LA DIFERENCIA DEL F. III DEL AÑO 2009 SE EJERCERÁ EN EL EJERCICIO FISCAL 2010, PARA LLEVAR A CABO LA 2ª ETAPA DE LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.
104390	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	473-SANTIAGO LAXOPA	SANTA CATARINA YAHUÍO	RURAL	004/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPA	-	-	383,676	383,676	383,676	383,676	100%	0	0	METRO LINEAL	835	835	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
112247	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA LA UNION	478-SANTIAGO NACALTEPEC	LA UNIÓN	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO NACALTEPEC	-	-	691,303	691,303	691,303	691,303	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	691,303	691,303	100%	
112267	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA SAN JOSE ARAGON	478-SANTIAGO NACALTEPEC	SAN JOSÉ ARAGÓN	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO NACALTEPEC	-	-	691,303	691,303	691,303	691,303	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	691,303	691,303	100%	
108296	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GALEANA	492-SANTIAGO TILANTONGO	GALEANA	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	120,000	120,000	120,000	12,000	10%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	120,000	120,000	100%	
108406	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PAZ	492-SANTIAGO TILANTONGO	LA PAZ	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	SISTEMA	120,000	120,000	100%	
109642	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	MAZAHUA	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	265,001	265,001	265,001	265,001	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE LA SIGUIENTE INVERSIÓN AUTORIZADA: ESTATAL (PEMEX) \$ 199,130.44 Y MUNICIPAL \$ 265,001.24 TOTAL: \$ 465,001.24 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. CGC/DPP/IR/PEMEX/0014/09 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2009.
149452	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	500-SANTIAGO YOSONDUA	SAN MIGUEL IXCATLÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	105,626	105,626	105,626	105,626	100%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	
87456	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTIAGO YUCUYACHI	URBANO	004/501/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	456,493	456,493	456,493	456,493	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
72996	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	511-SANTO DOMINGO NUXÁ	LLANO DE AYUCA	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	250,310	250,310	250,310	250,310	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	LA OBRA INCLUYE LA LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LA RED DE DISTRIBUCION.
97004	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SAN ANDRÉS SABINILLO	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	-	-	342,000	342,000	342,000	342,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
65419	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	DIENUEVE DE ABRIL	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	
55934	REABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (SILAC)	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	105,764	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	220	220	100%	OBRA TERMINADA AL 100 % SEGUN LAS META DEL PROYECTO
57861	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	537-SILACAYOAPAM	SAN MARTÍN DEL ESTADO	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOAPAM	-	-	46,697	31,050	31,050	31,050	100%	0	0	METRO LINEAL	380	380	100%	SE REALIZARA EL CAMBIO DE TUBERIA EN LA RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBO DE PVC DE 2" DE DIAMETRO, INC. LA INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES OBRA TERMINADA SEGUN LAS METAS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados al Trimestre	Ejercidos al Trimestre	Unidad de Medida	Programa del Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
149390	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COL. VILLANUEVA	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	COLONIA VILLANUEVA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
72379	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO PROFUNDO)	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	EJIDO EL FORTÍN	RURAL	FISM/166/010/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA	-	-	671,436	671,436	671,436	648,850	97%	0	0	POZO	1	1	90%	OBRA PROXIMA A CONCLUIR
74326	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ER. ETAPA)	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	PLAN DE ÁGUILA	RURAL	FISM/166/013/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA	-	-	375,297	375,297	375,297	164,554	44%	0	0	POZO	1	1	80%	ESTA OBRA SE REALIZA CON LA PARTICIPACION DE LA CDI A TRAVES DEL PROGRAMA PIBAI EN UNA MEZCLA DE RECURSOS 70-30% , CON UN MONTO TOTAL DE INVERSION DE 1,250,990.53
102576	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITAT FAISM 001/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	1,670,149	1,670,149	1,670,149	1,002,088	60%	0	0	POZO	1	1	60%	
81723	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 100 MTS. 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA MARÍA OBISPO	RURAL	184-OP-FAISM-089/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	937,499	937,499	937,499	281,249	30%	0	0	POZO	1	1	90%	1 POZO
83453	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 100 MTS 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ARROYO CHIQUITO	RURAL	184-OP-FAISM-102/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	847,967	847,967	847,967	686,338	81%	0	0	POZO	1	1	90%	POZO 1.00
82248	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 110 MTS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA ESMALTA	RURAL	184-OP-FAISM-098/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	954,713	954,713	954,713	819,179	86%	0	0	POZO	1	1	80%	1.00 POZO
83572	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 130 MTS 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-106/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	1,164,738	1,164,738	1,164,738	349,421	30%	0	0	POZO	1	1	95%	1 POZO
73468	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 150 MTS 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	184-FAISM-023/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	734,555	734,555	734,555	734,555	100%	0	0	POZO	1	1	100%	1 POZO
74276	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 150MTS 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA CATERINA	RURAL	184-OP-FAISM-033/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	937,690	937,690	937,690	937,690	100%	0	0	POZO	1	1	100%	1 POZO PROFUNDO
88701	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	210-SAN JUAN NUMÍ	PEÑA COLORADA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMÍ	-	-	636,000	636,000	636,000	636,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
93638	CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO	232-SAN LUCAS OJITLÁN	LAGUNA ARROYO GRANDE	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA	-	-	811,251	811,251	811,251	811,251	100%	0	0	POZO	1	1	100%	ESTE PROYECTO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2009 SE REPORTO CON UN MONTO TOTAL ANUAL DE \$1,622,502 MONTO QUE INCLUIA LA APORTACION FEDERAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INDEBIDAMENTE, SITUACION QUE AHORA SE CORRIGE
100863	CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA	232-SAN LUCAS OJITLÁN	VILLA DE GUADALUPE	RURAL	23	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA	-	-	471,917	471,917	471,917	471,917	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
103373	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	ARROYO CAMARÓN	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	376,082	376,082	376,082	376,082	100%	0	0	POZO	1	1	100%	EL MONTO REPORTADO CORRESPONDE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
103593	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	BUENAVISTA	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	374,112	374,112	374,112	374,112	100%	0	0	POZO	1	1	100%	EL MONTO REPORTADO CORRESPONDE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO
104400	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	EL PORVENIR	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	401,439	401,439	401,439	401,439	100%	0	0	POZO	1	1	100%	EL MONTO REPORTADO CORRESPONDE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO
151356	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ETLATONGO	250-SAN MATEO ETLATONGO	SAN ANTONIO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	-	-	128,293	128,293	128,293	128,293	100%	0	0	POZO	1	1	100%	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA AGENCIA DE SAN ANTONIO ETLATONGO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS CON LA COMISION NACIONAL DEL AGUA CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE \$128,292.51 Y UNA APORTACION FEDERAL DE \$299,349.20
98582	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	SAN MATÍAS CHILAZOA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	-	-	43,823	43,823	43,823	43,823	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
109561	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	SAN MATÍAS CHILAZOA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	4,370	43,700	43,700	43,700	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
80245	SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO DEL PROYECTO LA AREA POZO NO 22	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/295/13/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	285,000	147,000	147,000	147,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
127946	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSÉ MANIALTEPEC	RURAL	FISM-0045-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	169,709	108,810	108,810	108,810	100%	0	0	POZO	1	1	80%	LA OBRA ESTA EN PROCESO
127827	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL TLACUACHE	RURAL	FISM-014-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	170,000	137,496	137,496	137,496	100%	0	0	POZO	1	1	80%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
58198	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA BUENAVISTA	343-SAN SEBASTIÁN ABASOLO	SANTA ROSA BUENA VISTA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO OAXACA	-	-	664,365	199,309	199,309	199,309	100%	0	0	POZO	1	1	50%	YA CONTIENE LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES, SE INDICA COMO DEPENDENCIA EJECUTORA EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO ALI CUANDO LA OBRA ES MEZCLA CON COMISION ESTATAL DEL AGUA PERO LA APORTACION QUE SE REPORTA ES EL 100% DE LA APORTACION MUNICIPAL OBRA POR UN TOTAL DE \$664,365 DE LOS CUALES \$465,056.00 APORTACION CNA Y \$199,309.00 APORTACION MUNICIPAL RAMO 33 FONDO III
149256	CONSTRUCCION DE POZO NORIA Y EQUIPAMIENTO	427-SANTA MARIA PETAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	1,005,473	1,005,473	1,005,473	1,005,473	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
153116	CONSTRUCCION DE POZO NORIA Y EQUIPAMIENTO	427-SANTA MARIA PETAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	035	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	1,005,473	1,005,473	85,000	85,000	8%	0	0	POZO	1	1	100%	
153016	PERFORACION Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	427-SANTA MARIA PETAPA	LA PAZ	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	589,776	125,009	125,009	125,009	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
110086	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA	-	-	750,000	750,000	750,000	450,000	60%	0	0	POZO	750,000	450,000	60%	
109415	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	452-SANTIAGO APOSTOL	SAN SEBASTIÁN OCOTLÁN	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO APOSTOL	-	-	733,934	733,934	733,934	733,934	100%	0	0	POZO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														3	4	5		6	7					
150509	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE	250-SAN MATEO ETLATONGO	LA LUZ	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	-	-	262,260	262,260	295,000	262,260	100%	0	0	POZO	1	1	100%	SE ADQUIRIÓ UN EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA EL POZO DE LA AGENCIA DE LA LUZ ETLATONGO
89458	EQUIPAMIENTO DEL POZO LANGUN	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	35,836	35,836	35,836	35,836	100%	15,282	15,282	POZO	1	1	100%	
	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN																							
108319	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	SAN JERÓNIMO SOSOLA	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	107,143	107,143	107,143	107,143	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
108284	CONSTRUCCION DE 14 CISTERNAS PARA AGUA POTABLE, TERCERA ETAPA	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	SAN JOSÉ SOSOLA	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	TANQUE	14	14	100%	
108207	CONSTRUCCION DE 23 CISTERNAS PARA AGUA POTABLE TERCERA ETAPA	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	MINAS DE LLANO VERDE	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	TANQUE	23	23	100%	TOTAL DE OBRA 187,000, DEL FONDO IV SE APLICO \$7,000.00
108242	CONSTRUCCION DE 9 CISTERNAS PARA AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	RIO FLORIDO SOSOLA	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	63,000	63,000	63,000	63,000	100%	0	0	TANQUE	9	9	100%	ADEMAS SE APLICO LA CANTIDAD DE \$12,000 DEL FONDO IV
64344	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	178-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SANTA CATARINA OCOTLÁN	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	-	-	146,699	146,699	146,699	146,699	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	OBRA TERMINADA
62564	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE TUBERIA Y CONEXIONES EN GUERRERO	28-CHALCATONGO DE HIDALGO	GUERRERO	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO TLAXIACO	-	-	50,500	50,500	50,500	50,500	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	TANQUE CON CAPACIDAD DE 35000 LTS OBRA TERMINADA
99309	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	695,652	695,652	695,652	695,652	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
11356	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL TRAPICHITO	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	EL TRAPICHITO	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	368,160	368,160	368,160	368,160	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
114790	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	393-SANTA LUCÍA OCOTLÁN	SANTA LUCÍA OCOTLÁN	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	957,504	957,504	957,504	957,504	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
90384	CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE	405-VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ	SAN MARCOS MONTE DE LEÓN	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	-	-	66,913	66,913	66,913	66,913	100%	0	0	TANQUE	66,913	66,913	100%	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS
96448	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	408-SANTA MARÍA DEL ROSARIO	SAN ISIDRO EL ROSARIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	-	-	82,000	82,000	82,000	82,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
96157	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	408-SANTA MARÍA DEL ROSARIO	SANTA MARÍA DEL ROSARIO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	-	-	148,327	148,327	148,327	148,327	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
119878	CONSTRUCCION DE ABREVADERO DEL PARAJE EL HUAJE	416-SANTA MARIA IXCATLÁN	SANTA MARIA IXCATLÁN	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA IXCATLAN	-	-	120,310	120,310	120,310	120,310	100%	0	0	METROS CÚBICOS	120,310	120,310	100%	
119801	CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	416-SANTA MARIA IXCATLÁN	SANTA MARIA IXCATLÁN	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA IXCATLAN	-	-	185,318	185,318	185,318	185,318	100%	0	0	TANQUE	185,318	185,318	100%	
84238	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LOMA DEL CARMEN	RURAL	FISM-SMJ-417-007-09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	801,574	801,574	801,574	801,574	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
107446	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	426-SANTA MARIA PEÑOLES	MANO DE LEÓN TEPANTEPEC	RURAL	2009/FI/26	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	398,000	398,000	398,000	398,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
159424	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL	445-SANTA MARIA YOSOYÚA	SANTA MARIA YOSOYÚA	URBANO	FISM/445/004/2/009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA	-	-	183,500	183,500	183,500	183,500	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
74168	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION	488-SANTIAGO JOCOTEPEC	EL OJO DE AGUA	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	1,682,987	1,682,987	1,682,987	1,682,987	100%	0	0	TANQUE	2	2	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
74116	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y RED DE DISTRIBUCION	488-SANTIAGO JOCOTEPEC	PLAYA LIMÓN	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	1,467,028	1,467,028	1,467,028	1,467,028	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
112202	CONSTRUCCION DE TRES OLLAS PARA AGUA PLUVIAL EN LA CABECERA MPAL	478-SANTIAGO NACALTEPEC	SANTIAGO NACALTEPEC	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC	-	-	481,689	481,689	481,689	481,689	100%	0	0	METROS CÚBICOS	1,000	1,000	100%	
153351	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION Y DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	480-SANTIAGO NUNDICHE	SANTIAGO NUNDICHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE	-	-	234,942	234,942	234,942	234,942	100%	0	0	TANQUE	2	1	50%	
91710	CONSTRUCCION DE LA CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA TIERRA BLANCA	486-VILLA TEJÚPAM DE LA UNION	TIERRA BLANCA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA TEJUPAN DE LA UNION	-	-	95,048	95,048	95,048	95,048	100%	0	0	METROS CÚBICOS	95,048	95,048	100%	
108201	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO	492-SANTIAGO TILANTONGO	SAN ANTONIO	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	TANQUE	140,000	140,000	100%	
108600	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN NARCISO MENDOZA	492-SANTIAGO TILANTONGO	NARCISO MENDOZA	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	TANQUE	120,000	120,000	100%	
55894	CONSTRUCCION DE TRES TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y LINEAS DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN LOS PARAJES LOMA TOPII, LA UNION Y EL CENTRO.	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	FISM/07/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,385,434	1,385,434	1,385,434	1,385,434	100%	0	0	TANQUE	3	3	100%	ESTA OFRA FUE TERMINADA EL DIA 29 DE JULIO DEL 2009. ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.
154015	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA COLONIA BUENA VISTA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COLONIA BUENA VISTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	112,000	112,000	112,000	112,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
108016	REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE POZO DE LOS AMATES	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	72,120	72,120	72,120	72,120	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
108591	REHABILITACION DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	1,225,000,000	1,225,000,000	1,225,000,000	1,225,000,000	100%	0	0	TANQUE	5	5	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
97412	REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/120/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	41,331	41,331	41,331	0	0%	0	0	TANQUE	1	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
91126	EQUIPAMIENTO ADQUISICION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE	405-VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ	MAGDALENA CAÑADALTEPEC	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ	-	-	43,275	43,275	43,275	43,275	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
	TOMA DOMICILIARIA																							
62715	INSTALACION CONEXION DE TOMAS DOMICILIARIAS A RED MUNICIPAL EN CHALCATONGO DE HIDALGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	-	-	506,540	506,540	56,540	506,540	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	633	633	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																							
144373	OTROS CONSTRUCCION DE MURO PARA CAPTACION DE AGUA POTABLE	127-SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC	BUENA VISTA	RURAL	FISM/127/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	-	-	683,931	683,931	683,931	683,931	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
157047	ADQUISICION DE BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE DE 15 HP 230 VOLTS.	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	VEINTE DE NOVIEMBRE (EL MORRO)	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO XHUATAN OAXACA	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
157015	ADQUISICION DE BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE DE 7.5 HP 230 VOLTS	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	REFORMA AGRARIA INTEGRAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO XHUATAN	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
76692	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA GUADALUPE	RURAL	184-OP-FAISM-053/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	299,002	299,002	299,002	299,002	100%	0	0	METRO LINEAL	1,125	1,125	100%	ML 1,124.90 TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE DIFERENTES MEDIDAS
73293	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA MARÍA AMAPA	RURAL	184-OP-FAISM-013/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	250,000	250,000	250,000	75,000	30%	0	0	METRO LINEAL	873	873	100%	ML 873.00 TUBERIA DE PVC
73445	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUAPOTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-022/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	348,985	348,985	348,985	348,985	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	1.00 SISTEMA
142630	PURIFICADORA DE AGUA POTABLE	190-SAN JUAN COTZOCÓN	SAN JUAN COTZOCÓN	URBANO	28	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	295,182	265,353	265,353	265,353	100%	0	0	ACCION	1	1	90%	
109342	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE (2A ETAPA) Y REHABILITACION DE POZO TIPO NORIA	22-COSOLTEPEC	JOLUXTLA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	212,683	43,630	212,683	43,630	100%	0	0	OBRA	212,683	43,630	21%	LA PRESENTE OBRA SE INICIO EN ESTE CUARTO TRIMESTRE, AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DEBIDO A QUE SE ESTA TRABAJANDO EN UN LUGAR DONDE EXISTE CONCENTRACION DE AGUA, EL RECURSO PARA ESTA OBRA ES HASTA SU APLICACION TOTAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
104626	REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO NO. 1	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	28	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	179,091	179,091	179,091	179,091	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
108590	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FISM/248/03/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	288,000	288,000	288,000	286,247	99%	0	0	POSTE	2	2	100%	LA META CORRESPONDE A DOS POSTES DE CONCRETO , PARA LLEVAR LA ENERGIA ELECTRICA HACIA POZO PROFUNDO PARA SU FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO , PENDIENTE POR EJERCER LA CANTIDAD DE \$1,753.00, QUE CORRESPONDE AL \$5 MILLAR ,LOS CUALES SE PAGARAN EL EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010.
102488	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN ANTONIO ABAD (CERRO CHANGO)	RURAL	042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	267,375	267,375	267,375	267,375	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
106774	CONSTRUCCION DE BORDO DE CONSERVACION DE AGUA	294-SAN PABLO HUITZO	CAÑADA GUAYABAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	415,349	415,349	415,349	415,349	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
155903	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL POZO DE AGUA POTABLE LOS MANGUITOS	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
41943	CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	329-SAN PEDRO TEOZACALCO	SAN ANTONIO EL PROGRESO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	163,998	163,998	163,998	163,998	100%	0	0	METRO LINEAL	1,002	1,002	100%	
131491	AMPLIACION DE RED DE AGUA POOTABLE BARRIO DE JESUS	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	
91267	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	LOMA CHAPULTEPEC	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	435,000	435,000	435,000	435,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,450	1,450	100%	
149141	PERFORACION Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	427-SANTA MARIA PETAPA	LA PAZ	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	589,776	589,776	589,776	589,776	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
150536	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP PARA EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	LOS TROZOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	92,000	92,000	92,000	92,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA CONGREGACION DONDE SE UBICA ESTA OBRA SE DENOMINA LOS "POZOS" (LOS TROZOS NO EXISTE)
158773	CONSERVACION DEL SUELO Y EL AGUA/CONSTRUCCION DE REPRESA PARA RETENCION DE AGUA	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	LAS FLORES	RURAL	FAIS/248/004/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEPELME VILLA DE MORELOS	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
91272	DESARROLLO DE LA MICROCUENCA STA. CRUZ NUMA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SANTA CRUZ NUMA	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOZATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
129190	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC PLUMAS	-	-	513,730	513,730	513,730	513,730	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
127707	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA EL POZO DE AGUA POTABLE PARAJE CAMPO GRANDE- EL MOGOTE	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
														3	4	5		6	7						8	9	10	11
71788	ESTUDIO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	CHARLOCO	RURAL	MPG/FISM/073/001/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	75,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%					
71977	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EL NARANJO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	MPG/FISM/073/023/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	75,153	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	PROYECTO	100	1	1%					
72652	REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DE LA CALLE QUINTANA ROO Y CARRETERA PEREZ GASGA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	MPG/FISM/073/075/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	558,658	355,353	355,353	355,353	100%	0	0	SISTEMA	1	0	30%					
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																												
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																												
CONSTRUCCIÓN																												
73493	INTRODUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AV. MANCILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-024/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	575,624	575,624	575,624	575,624	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	1 COLECTOR RETRAZO POR PROBLEMAS CON EL COMITE DE OBRA				
88650	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	210-SAN JUAN NUMI	VISTA HERMOSA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	410,000	410,000	410,000	410,000	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%					
52875	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE AVENIDA INDEPENDENCIA EN EL BARRIO LA LOMA	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	768,986	768,986	768,986	768,986	100%	0	0	POZOS	20	20	100%	COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO DE 30 CM DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA DE ACUERDO AL PROYECTO ESTABLECIDO. EL AVANCE FISICO ES DEL 100%.				
107015	CONSTRUCCION DE CANAL PARA AGUAS PLUVIALES.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	054	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	167,409	167,409	167,409	167,409	100%	0	0	CANAL	24	24	100%	EN LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR BARRIO EL SATELITE. EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE CANAL Y DEBE DECIR METROS LINEALES.				
106937	CONSTRUCCION DE CANAL PARA AGUAS PLUVIALES 2DA. ETAPA.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	CANAL	68	68	100%	EN LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR BARRIO EL MACAYO. EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE CANAL Y DEBE DECIR METROS LINEALES.				
102330	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	310,000	310,000	310,000	310,000	100%	0	0	ALCANTARILLA	59	59	100%	EN LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR BARRIO EL AGUILA (TEMASCAL) EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE ALCANTARILLA Y DEBE DECIR METROS LINEALES.				
107380	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE 2DA. ETAPA.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	058	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	RED	841	841	100%	EN LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR COL. HELADIO RAMREZ LOPEZ. EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE RED Y DEBE DECIR METROS LINEALES.				
155928	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES 12 DE OCTUBRE Y EJIDO NUM. 3	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	2,875,180	2,875,180	2,875,180	2,875,180	100%	0	0	CANAL	2,875,180	2,875,180	100%					
51372	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	SAN JOSÉ TRUJÁPAM	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	-	-	189,454	189,454	189,454	189,454	100%	0	0	RED	1	1	100%	ESTA OBRA TENDRA UN COSTO DE \$289,079.00. DONDE LA APORTACION MUNICIPAL \$189,454.00 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS \$99,625.00.				
73991	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN PRIVADA DE SAUCES	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/05/2/009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	187,415	187,415	187,415	187,415	100%	0	0	COLECTOR	200	200	100%					
61836	CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN LA COL. EL BAJO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/05/20/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	950,000	950,000	950,000	950,000	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%					

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
105677	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL CAMINO A LA COMUNIDAD DE PLAN DE MINAS, COLOTEPEC.	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	76,615	76,615	76,615	76,615	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 90 CMS DE DIAMETRO DE LAMINA GALVANIZADA CAL. #14. CON CABEZOTE DE MAMPOSTERIA DE 3RA CLASE JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5.
105567	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL CAMINO A PALMA SOLA, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PALMA SOLA	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	120,351	120,351	120,351	120,351	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 90 CMS DE DIAMETRO DE LAMINA GALVANIZADA CAL. #14. CON CABEZOTE DE MAMPOSTERIA DE 3RA CLASE JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5.
91472	CONSTRUCCION DE CANAL PARA LA CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	873,846	873,846	873,846	873,846	100%	0	0	CANAL	1	1	100%	
57362	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA.	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	003/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	290,490	290,490	290,490	290,490	100%	0	0	METROS CÚBICOS	40	40	100%	OBRA TERMINADA POR INBISA ARQUITECTURA BASICA, SA CV. YA SE FIRMO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION, EXISTE EXPEDIENTE TECNICO.
57508	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	004/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	313,000	313,000	313,000	313,000	100%	0	0	METROS CÚBICOS	50	50	100%	OBRA TERMINADA POR INBISA ARQUITECTURA BASICA, SA DE CV. YA SE FIRMO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION, EXISTE EXPEDIENTE TECNICO.
57639	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	006/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	122,625	122,625	122,625	122,625	100%	0	0	RED	1	1	100%	OBRA TERMINADA POR EL ARQ. CARLOS VASQUEZ RODRIGUEZ, A LA FECHA NO SE HA FIRMANDO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA. EL CONTRATISTA SE NIEGA A ENTREGAR EL EXPEDIENTE TECNICO, AUN CUANDO EL MUNICIPIO SE LO HA REQUERIDO EN DIVERSAS OCASIONES.
113760	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DEL ARROYO DEL PANTEON	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FISM/052/14/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	251,756	251,756	251,756	251,756	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
89504	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES COMONFORT, NICOLAS BRAVO, 2 DE ABRIL Y MORELOS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	425,279	425,279	425,279	425,279	100%	15,282	15,282	RED	1	1	100%	
12904	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AVENIDA MONTOYA, COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/057/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	250,900	250,900	250,900	180,817	72%	0	0	RED	70	70	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. LA META REAL ES DE 70.00 METROS LINEALES.
11982	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CAMINO NACIONAL (TRAMO CARRETERA A VIQUERA A CARRETERA A MEXICO) COLONIAS MANZANA 48 "A", 48 "B" MANANTIAL Y REFORESTACION, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/027/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	2,820,550	2,820,550	2,820,550	862,325	31%	0	0	RED	324	324	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LAS METAS REALES SON 323.50 ML. ESTA OBRA SUFRÓ UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL SEGUN OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL No. TMDPPP/019-A/2009 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2009.
11996	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JACOBO HERRERA SALAZAR 1A. ETAPA, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/033/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	2,435,239	2,435,239	2,435,239	2,435,239	100%	0	0	RED	1,179	1,179	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LA META REAL CONSTA DE 1,178.83 M3. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
28976	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JACOBO HERRERA SALAZAR 2A. ETAPA, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/019/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	396,996	396,996	396,996	0	0%	0	0	METROS CÚBICOS	174	174	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENMAR DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO.
71660	CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ISIDRO DEL ESTADO	RURAL	FISM/MPG/73/64/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	RED	65	65	100%	
159632	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	588-ZAPOTITLAN PALMAS	ZAPOTITLAN PALMAS	URBANO	FISM/568/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	-	-	403,724	403,724	403,724	403,724	100%	0	0	RED	1	1	100%	
11930	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE PALMAS, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/072/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	464,532	464,532	464,532	464,532	100%	0	0	RED	169	169	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI. LAS METAS REALES CONSTAN DE 168.98 ML. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9														
11889	TERMINACIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE 21 DE MARZO DE LA COLONIA LA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/047/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	256,265	256,265	256,265	256,265	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES. OBRA FINIQUITADA
8842	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO PARA EL ACCESO AL CAMPO DEPORTIVO	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	168,357	168,357	168,357	168,357	100%	0	0	CUNETAS	10	10	100%	LA OBRA CONSISTE EN HACER DESEZOLVES, CUNETAS, Y CERCO DE MALLA.
109723	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA PROLONGACION DE VENUSTIANO CARRANZA. 3A SECCION	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	EL POLVORÍN PARTE ALTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	75,473	75,473	75,473	75,473	100%	0	0	METRO LINEAL	70	70	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% SIENDO CON MEZCLA DE RECURSOS 50% SEDESOL Y 50% EL MUNICIPIO CUMPLIENDO CON EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.
108957	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA JOYA	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	PRIMERA SECCIÓN SAN ANTONIO DE LA CAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	221,390	221,390	221,390	221,390	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	LA OBRA INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA JOYA ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE DE OBRA.
107496	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO 1A ETAPA	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	URBANO	TRES	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	-	-	64,281	64,281	64,281	64,281	100%	0	0	METRO LINEAL	40	40	100%	
107197	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	875,439	875,439	875,439	875,439	100%	0	0	METRO LINEAL	700	700	100%	OBRA TERMINADA
116551	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLECTOR Y RED DE ATARGEAS)	118-SAN BARTOLOMÉ QUIALANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SBO/FISM/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME QUIALANA	-	-	2,671,912	2,671,912	558,512	558,512	21%	0	0	RED	558,512	558,512	100%	HA TERMINADO CON LA OBRA AL 100%
6344	CONSTRUCCIÓN DE 1RA. ETAPA DE DRENAJE SANITARIO (SANTO TOMAS DE ARRIBA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SANTO TOMAS DE ARRIBA	RURAL	FISM-131-009/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,158	1,158	100%	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DE ARRIBA CONSISTENTE EN TRAZO Y NIVELACION DEMOLICION DE CONCRETO EN PAVIMENTO ACARREO DE MATERIALES. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1157.92 ML DE TUVO DE PVC ALCANTARILLADO NOVAVIL C-30 CONSTRUCCION DE 46 POZOS DE VISITA COMUN Y CAIDA ADOSADA A BASE DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE MUROS DE TABICON PESADO DE 28 CM DE ESP. JUNTEADO CON MORTERO.
67862	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	134-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	URBANO	FISM/134/039/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	221,209	221,209	221,209	221,209	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
109552	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	SANTIAGO TILAPA	RURAL	PR-21/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	920,000	920,000	920,000	920,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
109474	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PRIMER ETAPA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	PR-16/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	771,674	771,674	771,674	771,674	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
72460	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COL. LAS MARGARITAS (EL MANGUITO)	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	SAN JOSÉ CHILTEPEC	URBANO	FISM/166/014/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	979,551	979,551	979,551	979,551	100%	0	0	METRO LINEAL	619	619	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CONJUNTAMENTE CON MEZCLA DE RECURSOS SEDESOL-MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 2,448,987.08 LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
75572	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-040/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	-	-	282,315	282,315	282,315	201,277	71%	0	0	METRO LINEAL	105	105	100%	ML 105.30 TUBERIA DE CONCRETO ML 119.94 TUBERIA PVC
73517	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-028/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	361,603	361,603	361,603	361,603	100%	0	0	METRO LINEAL	164	164	100%	ML 163.96 TUBERIA DE CONCRETO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
74258	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS PRIVADAS 1 Y 3	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-030/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	102,522	102,522	102,522	102,522	100%	0	0	METRO LINEAL	134	134	100%	ML 133.92 TUBERIA DE CONCRETO
73155	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-019/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	270,072	270,072	270,072	270,072	100%	0	0	METRO LINEAL	386	386	100%	ML 385.65 TUBERIA DE CONCRETO
88198	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	210-SAN JUAN NUMÍ	SAN JUAN NUMÍ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMÍ	-	-	636,000	636,000	636,000	636,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
100246	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE "MIGUEL HIDALGO"	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA	-	-	801,140	801,140	801,140	801,140	100%	0	0	METRO LINEAL	512	512	100%	
145562	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AV. AGRICULTURA Y AV. FERROCARRIL	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	195,673	195,673	195,673	195,673	100%	0	0	METRO LINEAL	228	228	100%	
145566	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. AGRICULTURA ORIENTE ENTRE 5 DE MAYO Y 12 DE OCTUBRE	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	333,431	333,431	333,431	333,431	100%	0	0	METRO LINEAL	342	342	100%	
145564	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. OAXACA ORIENTE ENTRE 5 DE FEBRERO Y 12 DE OCTUBRE	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	242,778	242,778	242,778	242,778	100%	0	0	METRO LINEAL	228	228	100%	
100826	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METRO LINEAL	400	200	50%	LA LOCALIDAD DICE "TEMASCAL" DEBE DECIR "BARRIO LA LAGUNA"
107533	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	METRO LINEAL	341	341	100%	EN LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR COL. LA GUADALUPE
102218	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	LA LOCALIDAD DICE "TEMASCAL" DEBE DECIR BARRIO EL MUNICIPIO
107141	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1ERA. ETAPA.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	EN LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR BARRIO EL MIRADOR.
105138	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA	RURAL	044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,193	597	50%	
106001	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA	RURAL	025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,376	1,376	100%	LA LOCALIDAD DICE "LA REFORMA" DEBE DECIR "N.C.P.A. LA REFORMA"
107215	TERMINACION INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	168,913	168,913	168,913	168,913	100%	0	0	METRO LINEAL	260	260	100%	EN LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR COL. OBRERA, CAMPESINA Y POPULAR.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
107018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAGE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO FLORES	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METRO LINEAL	280	280	100%	
165124	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA) EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE XAAAGA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	XAAGA	RURAL	MSPVM-FISM/0912	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	975,746	975,697	975,697	975,697	100%	0	0	OBRA	975,747	975,698	100%	
106773	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA	316-SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA	SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA	-	-	663,588	663,588	663,588	663,588	100%	0	0	METRO LINEAL	834	834	100%	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 943,467 APORTACION DEL FISM 663,588 APORTACION DEL FORTAMUN 279,879 OBRA TERMINADA
152871	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE	323-SAN PEDRO OCOTEPEC	SAN PEDRO OCOTEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC	-	-	697,011	697,011	697,011	697,011	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
97132	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA CALLES BOLIVIA COLOMBIA CALLE NUEVA CEREZO AMAPOLAS BUNGAMBILLAS EUCALIPTOS EL CEDRO COABA EL PROGRESO 24 DE FEBRERO CORDOBA CAMINO	325-SAN PEDRO QUIATONI	SOLEDAD SALINAS	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,834,141	1,834,141	1,834,141	1,834,141	100%	0	0	METRO LINEAL	1,834,141	1,834,141	100%	OBRA TERMINADA E EJECUTADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SOLEDAD SALINAS SAN PEDRO QUIATONI
124437	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	SANTA CATARINA YOSONOTU	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	-	-	559,726	559,726	559,726	559,726	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
100465	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PUNTO TRINO.	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA	-	-	842,393	842,393	842,393	842,393	100%	0	0	POZOS	19	19	100%	EN EL EJERCICIO 2008 SE CONTRATO UN CREDITO CON BANOBRAS POR LA CANTIDAD DE \$933,999.44 A DESCONTAR DE LO MINISTRADO DE R-33-F3- DURANTE 2009-2010. OBRA CONCLUIDA AL 100%.
105956	DRENAJE SANITARIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	033/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	361,811	361,811	361,811	361,811	100%	0	0	METRO LINEAL	481	481	100%	
105364	INTRODUCCION DEL DRENAJE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	026/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	351,076	351,076	351,076	351,076	100%	0	0	METRO LINEAL	509	509	100%	
110075	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. FERROCARRIL COL. CARRILLO PUERTO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/05/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	149,587	149,587	149,687	149,587	100%	0	0	METRO LINEAL	115	115	100%	
74425	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 1A PRIV. DE SAUCES	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/07/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	43,514	43,514	43,514	43,514	100%	0	0	METRO LINEAL	70	70	100%	
108710	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CARCAMO DE BOMBEO EN 2A PRIV. DE LA RAYA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/024/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	61,192	61,192	61,192	61,192	100%	0	0	METRO LINEAL	70	70	100%	
139505	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN SANTA MARIA CHILCHOTLA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO	FISM/MSM/406/15/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ING RUBEN CASTILLA CARRILLO	-	-	8,945,345	8,945,345	8,945,345	8,945,345	100%	0	0	METRO LINEAL	5,630	5,630	100%	
40750	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMNA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	419-SANTA MARIA JALTANGUIS	SANTA MARIA JALTANGUIS	URBANO	001/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALTANGUIS	-	-	427,876	427,876	427,876	427,876	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PARA LA PRESENTE OBRA SE MEZCLARON RECURSOS DEL FONDO 3 Y FONDO 4 Y RECURSOS DEL RAMO 28, SIENDO SU EXTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM 427,876.00 FORTAMUN 220,569.60 RAMO 28 751,736.40 TOTAL 1,400,182.00 OBRA YTERMINADA AL 100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														3	4	5									5/3	6
101845	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1A. ETAPA	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	SANTA MARIA JOSAA	RURAL	021/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	103,950	103,950	103,950	103,950	100%	6	7	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% TENIENDO UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO II CON EL FONDO IV SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM 103,950.10 FORTAMUN 139,319.35 TOTAL 243,269.45
164956	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA	446-SANTA MARIA YUCUHITI	REYES LLANO GRANDE	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	-	-	500,295	500,295	500,295	500,295	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES DEL 100%.
164934	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA	446-SANTA MARIA YUCUHITI	LA SOLEDAD CABALLO RUCIO	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	-	-	500,445	500,445	500,445	500,445	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES DEL 100%.
108144	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 SE SEPTIEMBRE Y VICENTE GUERRERO	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	-	-	351,407	351,407	351,407	351,407	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	392	392	100%	OBRA TERMINADA
94054	CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL Y LA INTERCONEXION CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA AGENCIA DE SAL PABLO GUILA	475-SANTIAGO MATATLÁN	SAN PABLO GUILA	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA	-	-	2,946,137	2,946,137	2,946,137	2,946,137	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	3,689	3,689	100%	OBRA DE MEZCLA DE RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$5,446,137.44 DE LOS CUALES \$2,500,000.00 SON RECURSO FEDERAL RAMO 20 Y 2,946,137.44 CORRESPONDE A RAMO 33 FONDO II OBRA A PUNTO DE CONCLUIR CON AVANCE DE 85%
97190	CONTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL CALVARIO	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	FISM-4840042009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	692,701	692,701	692,701	692,701	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
110068	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	938,199	938,199	938,199	281,459	30%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
14574	CONSTRUCCION DEL LA RED DRENAJE SANITARIO	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	FISM-534-016-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	270,857	270,857	270,857	270,857	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	OBRA EJECUTADA Y PAGADA AL 100%
57785	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA	537-SILACAYOÁPAM	SAN MARTÍN DEL ESTADO	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	236,767	85,250	85,250	85,250	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	330	330	100%	SE CONSTRUYE EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA A BASE DE TUBO MOVAFOR DE 20 Y 20 CM DE DIAMETRO. INCLUIE LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA OBRA TERMINADA SEGUN LAS METAS
90813	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN ISIDRO ZARAGOZA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	415,000	415,000	415,000	415,000	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	332	332	100%	
90902	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	YUCUÑUTI DE BENITO JUÁREZ	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	750	750	100%	
89604	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COMONFORT, ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL Y NICOLAS BRAVO, SECCION TERCERA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	42,238	42,238	42,238	42,238	100%	15,282	15,282	0	0	COLECTOR	1	1	100%	
104201	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	SANTA MARIA TILTEPEC	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PARTICULAR	-	-	670,000	670,000	670,000	670,000	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	670,000	670,000	100%	
101341	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 4A ETAPA	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,800,000	2,800,000	1,683,271	1,683,271	60%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,980	1,200	61%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
31968	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA)	65-IXPANTEPEC NIEVES	SANTA MARIA NATIVIDAD	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	HAYTTO CONSTL DE IXPANTEPEC NIEVES	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	0	0	0	100%	APORTACIÓN MUNICIPAL \$ 250,000.00 APORTACIÓN FEDERAL SEDESOL \$ 250,000.00 APORTACIÓN ESTATAL COPLADE \$ 250,000.00 APORTACIÓN MIGRANTES \$ 250,000.00 TOTAL DE LA OBRA \$1,000,000.00
12060	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PERLA, COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/052/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	108,803	108,803	108,803	108,803	100%	0	0	0	156	156	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".	
13029	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINOS TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CONSTITUCIÓN, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FIII/090/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	137,845	137,845	137,845	137,845	100%	0	0	0	230	230	100%	LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".	
13004	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE CEDROS, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FIII/089/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	126,663	126,663	126,663	126,663	100%	0	0	0	167	167	100%	LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".	
13052	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE SABINOS, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FIII/091/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	95,117	95,117	95,117	95,117	100%	0	0	0	93	93	100%	LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".	
62815	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTO TOMAS 1A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/157/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	333,986	333,986	333,986	333,986	100%	0	0	0	258	258	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".	
103754	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOS PARAJES LA TRINIDAD Y SAN ANDRÉS, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/022/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	556,830	556,830	556,830	556,830	100%	0	0	0	2,181	2,181	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON EN METROS CUADRADOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671MED11. LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".	
97416	DRENAJE SANITARIO EN LA MANZANA "M", COL. LOMAS DE VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/031/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	49,118	49,118	49,118	0	0%	0	0	0	138	7	5%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.	
13084	TERMINACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OBSERVATORIO, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/133/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	80,920	80,920	80,920	49,352	61%	0	0	0	70	70	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	
113745	CONSTRUCCION DE DREAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	7-ASUNCIÓN OCOTLÁN	ASUNCIÓN OCOTLÁN	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE ORAS	-	-	1,097,490	1,097,490	1,097,490	1,097,490	100%	0	0	0	800	800	100%		
119173	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (3ER. ETAPA)	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	002/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	1,564,336	1,564,336	1,564,336	1,564,336	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. LA CUAL SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE MEZCLA DE RECURSO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO Y AL MPIO APORTARA LA CANTIDAD MENCIONADA	
60588	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA	74-SANTA CATARINA QUIOQUITANI	SANTA CATARINA QUIOQUITANI	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI	-	-	351,237	351,237	351,237	351,237	100%	0	0	0	396	396	100%	OBRA TERMINADA	
108247	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ANDADOR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	160,482	80,242	80,242	80,242	100%	0	0	0	293	293	100%	OBRA EN MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA HABITAT. TOTAL DE LA OBRA: 160,482.00 FONDO II: 80,242.00 RAMO 20: 80,240.00 DE LOS CUALES SE REPORTAN LOS \$ 80,242.00 INVERTIDOS AL 100% CORRESPONDIENTE AL FONDO III	
109060	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	272,000	136,000	136,000	136,000	100%	0	0	0	317	317	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 272,000.00 FONDO III 136,000.00 HABITAT 136,000.00 EN ESTE REPORTE SE INFORMA LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE AL FONDO III	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
109001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE YUCATAN	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	78,434	39,217	39,217	39,217	100%	0	0	METRO LINEAL	111	111	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON EN MEZCLA DE RECURSOS TOTAL DE LA OBRA: \$ 78,434.00 FONDO II \$ 39,217.00 HABITAT \$ 39,217.00 SE INFORMA EN ESTE REPORTE LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE AL FONDO II
69767	DRENAJE RANCHO VIEJO	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	RANCHO VIEJO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE EN LA AGENCIA DE RANCHO VIEJO, EN EL AÑO 2008 SE CONSTRUYO LA PRIMER ETAPA.
69821	RED DRENAJE CUBITAN DE DOLORES	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	CUBITÁN DE DOLORES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE LA 2A ETAPA DEL DRENAJE EN LA AGENCIA DE CUBITAN DE DOLORES EN EL 2008 SE CONSTRUYO LA PRIMER ETAPA.
68533	RRELLENO SANITARIO	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO PARA EVITAR LA CONTAMINACION OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	AMPLIACION																							
109170	AMPLIACION DE DRENAJE EN LA 1A PRIVADA DE MORELOS. PRIMERA SECCION	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	PRIMERA SECCION SAN ANTONIO DE LA CAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	255,850	255,850	255,850	255,850	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.
109063	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE MORELOS	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	PRIMERA SECCION SAN ANTONIO DE LA CAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	255,850	255,850	255,850	255,850	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE MORELOS ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE DE OBRA, MENCIONANDO QUE EN ESTA OBRA EL MUNICIPIO SUMINISTRA LOS MATERIALES Y LOS BENEFICIARIOS LA MANO DE OBRA DE AHI LA MODIFICACION EN METAS FISICAS Y FINANCIERAS.
109124	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE MORELOS	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	PRIMERA SECCION SAN ANTONIO DE LA CAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	40,850	40,850	40,850	40,850	100%	0	0	METRO LINEAL	446	446	100%	LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE MORELOS ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE DE OBRA, MENCIONANDO QUE EN ESTA OBRA EL MUNICIPIO SUMINISTRA LOS MATERIALES Y LOS BENEFICIARIOS LA MANO DE OBRA ESTO SE DEBE LA MODIFICACION DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS.
108917	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA SECCION	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	BENITO JUÁREZ SEGUNDA SECCION	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	299,802	299,802	299,802	299,802	100%	0	0	METRO LINEAL	311	311	100%	LA OBRA AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA SECCION ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE SENALAN EN EL EXPEDIENTE DE OBRA.
109280	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MARGEN IZQUIERDO DEL RIO SALADO	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	PRIMERA SECCION SAN ANTONIO DE LA CAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	141,730	141,730	141,730	45,090	32%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% ESTANDO PENDIENTE DE PAGO EN UN 70% APROXIMADAMENTE CUMPLIENDO CON EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.
110911	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2A. ETAPA)	112-SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	420,061	420,061	420,061	420,061	100%	0	0	RED	1	1	50%	
6337	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LIBERTAD)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	COLONIA LIBERTAD	RURAL	FISM-131-008/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	370,000	370,000	370,000	370,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,216	1,216	100%	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LIBERTAD DE SAN DIONISIO OCOTEPEC. CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 685.00 ML. DE TUBERIA CON JUNTA HERMETICA DE 20.00 CM. DE DIAMETRO Y 531 ML. DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO C-20 HACIENDO UN TOTAL DE 1216.00 ML. CONSTRUCCION DE 31 POZOS DE VISITA COMUN Y CAIDA ADOSADA A BASE DE PISO DE CONCRETO SIMPLE MURO DE TABICON PESADO DE 28.00 CM. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO C.A. PROPO. 1:3 APLANADO INTERIOR Y PULIDO CON MORTERO C.A. PROP. 1:3. ACABADO PULIDO, ESCALERA MARINA A BASE DE VARILLA 1/2" BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARM. HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2.
6338	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SAN BALTAZAR GUELAVILA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	URBANO	FISM-131-010/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,211	1,211	100%	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1211.24 ML. DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA DE 30.00 CM. DE DIAMETRO 127.41 DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA DE 45.00 CM. DE DIAMETRO. CONSTRUCCION DE 46 POZOS DE VISITA COMUN DE 1.00 A 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYENDO BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO FC=250 KG/CM2 INCLUYE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO II Y III.
72050	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL 1RA ETAPA	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	713,243	713,243	713,243	713,243	100%	0	0	METRO LINEAL	713,243	713,243	100%	REHABILITACION DEL DREAJE SANITARIO EN 1RA ETAPA
72846	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENEMÉRITO JUÁREZ	URBANO	184-OP-FAISM-026/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	619,208	619,208	619,208	522,872	84%	0	0	METRO LINEAL	997	997	100%	ML 997 TUBERIA DE CONCRETO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
83708	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-018/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	524,632	524,632	524,632	157,389	30%	0	0	METRO LINEAL	466	422	91%	ML 466.20 TUBERIA D CONCRETO
73211	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PASO CANOA	RURAL	184-OP-FAISM-008/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	533,255	533,255	533,255	529,987	99%	0	0	METRO LINEAL	270	270	100%	ML 270 TUBO DE CONCRETO
63840	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO.	209-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 26 -	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 26-	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	502,183	502,183	502,183	502,183	100%	0	0	METRO LINEAL	298	298	100%	LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COSTARA \$ 2,192,000.00. DESGLOSE DE APORTACIONES: RECURSO FEDERAL \$ 1,534,000.00 RECURSO DEL FISM 502,183.41 APORT. BENEFICIARIOS 155,416.59 AL CUARTO TRIMESTRE, LA APORTACION DEL FISM FUE EJERCIDA EN SU TOTALIDAD, ASI COMO LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS.
84951	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO 3A ETAPA	225-SAN LORENZO	SAN MIGUEL TETEPELCINGO	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	-	-	3,292,991	3,292,991	3,292,991	3,292,991	100%	0	0	METRO LINEAL	2,426	2,426	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA A TRAVEZ DE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO FEDERAL (ATRAVEZ DE LA CD)- EN CONJUNTO CON EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO LA CUAL TIENE UN MONTO DE \$3,292,991.81 EN LA QUE EL GOBIERNO FEDERAL APORTO EL 70% Y EL MUNICIPIO EL 30% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA.
65163	INTRODUCCION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE	28-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO TLAXIACO	-	-	731,795	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METRO LINEAL	725	350	48%	OBRA EN PROCESO
62518	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA NATIVIDAD	28-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA	-	-	77,110	77,110	77,110	77,110	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
80372	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN DIFERENTES PARAJE	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/295/15/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	893,301	297,767	297,767	297,767	100%	1,250	1,250	RED	1	1	100%	
102703	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACION EN LA CALLE MORELOS Y CALLEJON EL MIRADOR	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	139,808	139,808	139,808	139,808	100%	0	0	RED	1	1	100%	
102596	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SIXTO VASQUEZ	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	376,842	376,842	376,842	376,842	100%	0	0	RED	1	1	100%	
98840	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLECTOR)	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	FISE/0182/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,447,792	1,231,400	1,231,400	1,231,400	100%	0	0	METRO LINEAL	1,447,792	1,231,400	85%	OBRA EJECUTANDOSE HAY REAL UN AVANCE FISICO DE OBRA COMO DEL 95% POR LO CUAL FALTAN ALGUNOS DETALLES PARA TERMINARLA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO QUIATONI
130070	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PORTILLO DE LA LUNA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	456,390	456,390	456,390	456,390	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	SE MODIFICO EL TOTAL ANUAL DEBIDO A LA ALZA DE PRECIOS
123805	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	SANTA CATARINA YOSONOTU	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	-	-	445,775	445,775	445,775	445,775	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
41750	AMPLIACION DEL DRENAJE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	001/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	277,200	277,200	277,200	277,200	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INVERSION TOTAL \$300,000.01 MENOS APORTACION DE BENEFICIARIOS \$ 22,800.00 APORTACION F. # 277,200.01
74303	AMPLIACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO CALLE PRIV.DE PROLONGACION DE CALICANTO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/06/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	57,502	57,502	57,502	57,502	100%	0	0	METRO LINEAL	170	170	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado								
109788	AMPLIACION DEL SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV. JUAREZ	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/026/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	261,604	261,604	261,604	261,604	100%	0	0	SUBCOLECTOR	275	275	100%	
63639	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	132,298	132,298	132,298	132,298	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
69315	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 8 DE DICIEMBRE	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	-	-	158,598	158,598	158,598	158,598	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100%
105293	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA COLONIA EL PROGRESO	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-09/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	783,961	783,961	783,961	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
31402	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL RIO	461-SANTIAGO DEL RIO	SAN FRANCISCO HIGOS	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL RIO	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	COSTO TOTAL DE LA OBRA \$1,200,000.00 MUNICIPAL \$300,000.00 FEDERAL (SEDESOL) \$300,000.00 ESTATAL (COPLADE) \$300,000.00 MIGRANTES \$300,000.00 TOTAL \$1,200,000.00
94569	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL RIO	461-SANTIAGO DEL RIO	SAN FRANCISCO HIGOS	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO DEL RIO	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METRO LINEAL	984	984	100%	APORTACIÓN MUNICIPAL F-III \$ 300,000.00 APORTACIÓN FEDERAL SEDESOL \$ 300,000.00 APORTACIÓN ESTATAL COPLADE \$ 300,000.00 APORTACIÓN DE MIGRANTES \$ 300,000.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$1,200,000.00
53861	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUITLAHUAC	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	29	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA	-	-	100,838	100,838	100,838	100,838	100%	0	0	METRO LINEAL	180	180	100%	OBRA TERMINADA
110049	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	SANTIAGO IXTALTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	660,998	660,998	660,998	198,299	30%	0	0	RED	1	1	100%	
12806	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	353,933	353,933	353,933	353,933	100%	0	0	METRO LINEAL	320	320	100%	SE RECTIFICAN DATOS DE OBSERVACIONES
153281	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (EN LA CALLE FELIX GUZMAN)	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	-	-	216,143	216,143	216,143	216,143	100%	216,143	216,143	METRO LINEAL	296	296	100%	
91329	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON LEONA VICARIO CALLE CINCO DE MAYO	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO TEPOSCOLULA OAXACA	-	-	180,084	180,084	180,084	180,084	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
109364	CONEXION DE DRENAJE SANITARIO A LA RED GENERAL DE LAS CALLES EMILIO CARRANZA, LAZARON CARDENAS Y MATAMOROS	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO TEPOSCOLULA OAXACA	-	-	305,905	305,905	305,905	305,905	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
52466	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ZAPATA, NIÑOS HEROES, FRACC. AMERICA Y GUADALUPE VICTORIA	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	666,000	666,000	666,000	666,000	100%	0	0	METRO LINEAL	551	551	100%	
90879	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SANTA MARIA TINDÚ	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,254	1,254	100%	EL TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDE A LA CANTIDAD \$2,150,000.00 DONDE EL MUNICIPIO DEL F. III EJERCIÓ LA CANTIDAD DE \$ 700,000.00
60748	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MACUILXOCHTL DE ARTIGAS CARRANZA MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	MACUILXOCHTL DE ARTIGAS CARRANZA	URBANO	APASZR 2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,800,000	600,000	900,000	600,000	100%	0	0	RED	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5		6	7					
89659	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PALMA, PARAJE YAGOBA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	58,171	58,171	58,171	58,171	100%	15,282	15,282	RED	1	1	100%	
89552	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE MINA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	23,780	23,780	23,780	23,780	100%	15,282	15,282	RED	1	1	100%	
104696	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PARTICULAR	-	-	1,389,721	1,389,721	1,389,721	1,389,721	100%	0	0	OBRA	1,389,721	1,389,721	100%	ESTA OBRA SE HIZO CON MEZCLA DE RECURSOS EL MONTO APORTADO POR SEDESOL NO LO SE EXACTAMENTE
122629	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN PROLONGACION 2 DE ABRIL	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN OAXACA	-	-	61,000	60,688	60,688	60,688	100%	0	0	METRO LINEAL	91	91	100%	
31967	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AYUNTAMIENTO	65-XPANTEPEC NIEVES	XPANTEPEC NIEVES	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYITTO CONSTL DE XPANTEPEC NIEVES	-	-	351,724	351,724	351,724	351,724	100%	0	0	METRO LINEAL	770	770	100%	APORTACION MUNICIPAL \$ 351,724.88 APORTACION FEDERAL SEDESOL \$ 351,725.00 TOTAL DE LA OBRA \$ 703,449.88
12015	AMPLIACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE INDEPENDENCIA PARAJE EL BARRAL, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII046/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	44,155	44,155	44,155	44,155	100%	0	0	METRO LINEAL	74	74	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. LA ECONOMIA DE ESTA OBRA SE UTILIZO PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACION. "OBRA FINIQUITADA".
12962	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO DE LEÓN ESQ. ANDADOR DEL SOL, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII070/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	120,630	120,630	120,630	120,630	100%	0	0	METRO LINEAL	45	45	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI. LA ECONOMIA DE ESTA OBRA SE UTILIZO PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACION. "OBRA FINIQUITADA".
13067	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EUCALIPTOS, EJIDO GUADALUPE VICTORIA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FIIII093/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	194,983	194,983	194,983	194,983	100%	0	0	METRO LINEAL	198	198	100%	LA ECONOMIA DE ESTA OBRA SE UTILIZO PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACION. "OBRA FINIQUITADA".
105841	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZIMATLÁN (ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PUTLA DE GUERRERO), COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII136/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	48,299	48,299	48,299	0	0%	0	0	METRO LINEAL	267	0	0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
150867	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA PRIVADA DE J.M. ESPERANZA Y PRIVADA DE GUILLERMO PRIETO	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	515,404	515,404	515,404	515,404	100%	0	0	METRO LINEAL	423	423	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
151704	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3A PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	152,394	152,394	152,394	152,394	100%	0	0	METRO LINEAL	133	133	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
153568	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA COL. BENITO JUAREZ	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	1,780,160	1,780,160	1,780,160	1,780,160	100%	0	0	METRO LINEAL	971	971	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
154164	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA)	68-OCOTLÁN DE MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	311,380	311,380	311,380	311,380	100%	0	0	METRO LINEAL	349	349	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
71126	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE LA CRUZ	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG/73/29/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	201,837	201,837	201,837	201,837	100%	0	0	METRO LINEAL	222	222	100%	
71107	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE QUINTANAROO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG/73/27/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	300,000	286,460	286,460	286,460	100%	0	0	METRO LINEAL	105	105	100%	LA OBRA DE URBANIZACION CONSISTIO EN INTRODUCCION DE 105 METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE 2DA. PRIVADA DE QUINTANAROO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														2	3	4		5	6						7	8
32454	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	006/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	707,668	707,668	707,668	707,668	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	60%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE MEZCLA DE RECURSO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DEL INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA MEDIANTE EL PROGRAMA PROSSAPYS. LA OBRA SE EJECUTARA POR UN MONTO TOTAL DE \$2,288,893.75 DEL CUAL EL MUNICIPIO YA APORTO LA CANTIDAD DE \$707,668.13 Y EL RESTO LO APORTARA EL GOBIERNO DEL ESTADO MEDIANTE EL PROGRAMA MENCIONADO. ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION.
	REHABILITACION																									
109236	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA SEGUNDA PRIVADA DE HIDALGO DE LA PRIMERA SECCION	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	PRIMERA SECCION SAN ANTONIO DE LA CAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	171,610	171,610	171,610	120,000	70%	0	0	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA AL 100% FALTANDO POR CUBRIR UNA PARTE DE ESTA OBRA, CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE DE OBRA.
72890	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-020/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	292,458	292,458	292,458	292,458	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	286	286	100%	ML 286.30 TUBERIA DE CONCRETO
91101	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA, EN LA SECCION III	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	1,638,342	1,638,342	1,638,342	1,638,342	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,120	1,120	100%	
89500	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	366,478	366,478	366,478	366,478	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
54656	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	276,153	276,153	276,153	276,153	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	591	591	100%	
16700	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE AVION TRAMO PUERTO ENSENADA A CALLE EMILIANO ZAPATA, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/150/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	235,066	235,066	235,066	216,500	92%	0	0	0	0	METRO LINEAL	241	241	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI.
13201	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LA LUZ TRAMO MARTIRES DE TACUBAYA A LA CALLE DE AVION, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/149/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	87,984	87,984	87,984	77,450	88%	0	0	0	0	METRO LINEAL	82	82	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI.
	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS																									
	CONSTRUCCION																									
108102	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA PRIMERA SECCION "EL PORTILLO"	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	PRIMERA SECCION SAN ANTONIO DE LA CAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	457,500	457,500	150,000	150,000	33%	0	0	0	0	ESTACIONES	1	1	100%	LA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 30% CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO.
8812	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FISM/412/003/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	2,056,478	2,056,478	2,056,478	2,056,478	100%	0	0	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS EL 55% FEDERAL (SEDESOL), MICRORREGIONES, Y EL 45% MUNICIPAL. LA OBRA ESTA TERMINADA CABE SEÑALAR QUE ESTA INVERSION INCLUYE LA ADQUISICION DE UN CAMION COMPACTADOR DE BASURA.
	AMPLIACION																									
111217	RECEPCION DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS, SANEAMIENTO Y CLAUSURA DE LAS CELDAS DEL TIRADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO DEL ESTADO DE OAXACA 2A. ETAPA, COL. GONZALEZ GUARDADO, VILLA DE ZAACHILA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/176/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	5,700,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000	100%	0	0	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
	REHABILITACION																									
104157	REHABILITACION DE LOS DEPOSITOS DE AGUAS NEGRAS	96-SAN ANDRÉS SINAXTLA	SAN ANDRÉS SINAXTLA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINAXTLA	-	-	499,086	255,000	230,000	185,378	73%	0	0	0	0	ESTACIONES	1	1	100%	
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																									
	CONSTRUCCION																									
116463	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	118-SAN BARTOLOMÉ QUIALANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SBO/FISM/002/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME QUIALANA	-	-	2,671,912	2,671,912	1,072,135	1,072,135	40%	0	0	0	0	LAGUNA DE OXIDACION	1,072,135	1,072,135	100%	LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA.
51012	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	2,581,182	2,581,182	2,408,980	2,408,980	93%	0	0	0	0	PLANTA	1	1	75%	EL AVANCE FISICO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	3	4									5
23476	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SAN JUAN OZOLOTEPEC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	408,138	408,138	408,138	408,138	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES, POR MEDIO DE COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON APORTACION MUNICIPAL DEL 30%, CON UN IMPORTE DE 408,138.00 (CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)
101930	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TEMASCAL II	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	2,500,000	1,826,464	1,826,464	1,826,464	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	90%	
92415	CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO EN SAN PEDRO CAJONOS	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS	-	-	886,583	886,583	886,583	886,583	100%	0	0	0	PLANTA	886,583	886,583	100%	PAGO DE LA PRIMER PARTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO REALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CAJONOS
103054	CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	201,250	201,250	201,250	201,250	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	SE REALIZO EL PAGO DEL PROYECTO DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
79970	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 8A ETAPA	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN MARTIN BUENAVISTA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	409,806	409,806	409,806	409,806	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
95642	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	432-SANTA MARIA TEMAXCALAPA	SANTA MARIA TEMAXCALAPA	URBANO	01/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	575,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	PLANTA	2	2	100%	NOTA: ESTA OBRA SE EJECUTARA CON RECURSOS DEL FONDO III, IV Y RAMO 28 QUEDANDO LAS APORTACIONES DE LA SIGUIENTE MANERA: FONDO III= \$350,000.00 FONDO IV= \$183,000.00 RAMO 28 = \$42,000 DANDO UN TOTAL DE \$ 575,000.00
57926	CONSTRUCCION DE PLANTA BIOENZIMATICA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	1,342,200	1,342,200	1,342,200	1,342,200	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 4,474,000.00 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MN.) EL CUAL EL 70% LO APORTA EL FEDERAL A TRAVES DE SEDESOL EQUIVALENTE A \$ 3,131,800.00 (TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN.) Y EL 30% LO APORTA EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA EQUIVALENTE A \$ 1,342,200.00 (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN.)
162301	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	524-SANTO DOMINGO YODOHINO	SANTO DOMINGO YODOHINO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE STO DOMINGO YODOHINO	-	-	339,233	339,233	339,233	339,233	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
80192	TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	528-SANTOS REYES TEPEJILLO	SANTOS REYES TEPEJILLO	URBANO	01/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTOS REYES TEPEJILLO	-	-	391,128	391,128	391,128	391,128	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL \$ 391,128.52 APORTACION FEDERAL \$2,477,879.00 TOTAL \$2,869,007.52
57939	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	820,260	0	0	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	SE CONSTRUIRA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE EL PROCESO DE ARREACION EXTENDIDA INCLUYE LA CONSTRUCCION DE UN RAMAL ELECTRICO OBRE TERMINADA AL 100 %
91442	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	YUCUQUIMI DE OCAMPO	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	1,179,115	1,179,115	1,179,115	1,179,115	100%	0	0	0	PLANTA	1	0	40%	OBRA EN PROCESO
91303	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1A ETAPA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	841,480	841,480	841,480	841,480	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	60%	
91325	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1A ETAPA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	841,480	841,480	841,480	841,480	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	60%	
101649	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN MIGUEL DEL VALLE	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
91990	CONSTRUCCION DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	-	-	989,640	989,640	989,640	989,640	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
81361	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL (1A. ETAPA)	566-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	ZAPOTITLÁN DEL RÍO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	-	-	660,939	660,939	660,939	660,939	100%	0	0	PLANTA	0	0	100%	LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE HA PROYECTADO REALIZARLA EN DOS ETAPAS, EN ESTA PRIMERA ETAPA SOLO SE EJECUTO UN 25% DEL TOTAL DE LA CONSTRUCCION, EN EL EJERCICIO 2010 SE EJECUTARA EL 75% FALTANTE.
71838	CONSTRUCCION DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA RESIDUALES 2DA. ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	MPG/FISM/073/004/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	-	-	2,458,434	2,458,434	2,458,434	2,458,434	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
70369	TERMINACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ASUNCION ATOYAQUILLO	RURAL	FISM/MPG/73/28/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	ESTE RECURSO FUE PARA LA TERMINACION DEL ESTUDIO PROYECTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES
69730	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	-	-	1,650,247	1,650,247	1,650,247	1,650,247	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	ESTA OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS Y EL MONTO QUE SE ESTA REFLEJANDO ES EL 30 % QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO, CON UN AVANCE DEL 100% Y CON LA APLICACION DE RECURSO DE CDI (PIBA).
	MANTENIMIENTO																							
54881	MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	97,600	97,600	97,600	97,600	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
107667	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	492-SANTIAGO TILANTONGO	SANTIAGO TILANTONGO	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	PLANTA	70,000	70,000	100%	
106002	MANTENIMIENTO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/175/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	3,090,000	3,090,000	3,090,000	3,090,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	*OBRA TERMINADA*
	REHABILITACIÓN																							
109499	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	-	-	236,382	236,382	236,382	236,382	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE LA SIGUIENTE INVERSIÓN AUTORIZADA: ESTATAL (PEMEX) \$ 995,652.18 Y MUNICIPAL \$ 236,382.03 TOTAL: \$1,236,382.03 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. CGC/DPPR/PEMEX/0015/09 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2009.
99101	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	FISM/519/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	-	-	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA INICIADA EN EL TERCER TRIMESTRE, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
99582	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 2A ETAPA	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	FISM/519/003/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	-	-	194,913	194,913	194,913	194,913	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTIO EN REHABILITAR EL F.A.F.A., Y TUVO UN COSTO TOTAL DE \$ 255,000.00, DE LOS CUALES DEL FONDO III UNICAMENTE SE TOMARON \$194,913.44 Y EL RESTO \$ 60,086.56, SE TOMO DEL FONDO IV
52968	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	611,868	611,868	611,868	611,868	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
	LETRINAS																							
	CONSTRUCCIÓN																							
53709	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	-	-	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	8	8	100%	
46469	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS	262-SAN MIGUEL AMATLÁN	LLANO GRANDE	RURAL	FISM/SN/262/03/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLAN	-	-	210,961	210,961	210,961	210,961	100%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	25	25	100%	LA OBRA FUE EJECUTADA EN EL CUARTO TRIMESTRE, YA QUE LOS RECURSOS QUE SE UTILIZARON FUERON UNICAMENTE DEL EJERCICIO 2009, Y ESTOS FUERON COBRADOS EN SU TOTALIDAD EN EL MES DE OCTUBRE, LOS RECURSOS TOTALES RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2009 EN EL RAMO 33 FONDO III FUE POR UN MONTO DE \$753,430.00
102107	CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	LA LUNA	RURAL	FISM/007/2009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN	-	-	758,283	758,283	758,283	758,283	100%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	57	57	100%	CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS PARA 17 BENEFICIARIOS A BASE DE MUROS DE TEPECL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA DE BAÑO, CADENAS, CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PARA VENTILACION, FOSAS A BASE DE MUROS DE PIEDRA DE LA REGION, TAPA LOSA DE CONCRETO ARMADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
102494	CONSTRUCCION DE 56 LETRINAS	439-SANTA MARIA TONAMECA	SOLUTA	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	1,778,728	1,778,728	1,778,728	1,778,728	100%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	56	56	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
102781	CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS	439-SANTA MARIA TONAMECA	EL MACUIL	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	667,023	667,023	667,023	667,023	100%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	21	21	100%	
91872	CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA AGENCIA YODOBADA	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	YODOBADA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA TEJUPAN DE LA UNION	-	-	165,568	165,568	165,568	165,568	100%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	165,568	165,568	100%	
90601	TERMINACION DE LETRINAS EN AGENCIA EL TEJÓN	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	EL TEJÓN	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSOLULA OAXACA	-	-	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	9	9	100%	TERMINACION DE LETRINAS CON FONDO III DEL 2009
POZOS DE ABSORCIÓN																								
154808	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION	68-OCOTLÁN DE MORELOS	SAN CRISTÓBAL IXCATLÁN	RURAL	34	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	61,003	61,003	61,003	61,003	100%	0	0	POZO	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
TANQUES SÉPTICOS																								
108405	CONSTRUCCION DE FOZA SEPTICA DE LA TELESECUNDARIA	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	SAN JERÓNIMO SOSOLA	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	152,857	152,857	152,857	152,857	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
57538	CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES ANAEROBIOS FAMILIARES	537-SILACAYOAPAM	SAN JERÓNIMO PROGRESO	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	216,037	40,410	40,410	40,410	100%	0	0	TANQUE	30	30	100%	SE CONSTRUYEN BIODIGESTORES ANAEROBIOS FAMILIARES A BASE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE ROTOPLAS Y TRAMPA DE GRASAS ASI MISMO SE CONSTRUYEN EL CAMPO DE OXIDACION SE REALIZO UN AJUSTE AL TOTAL ANUAL RESPECTO AL ATRIMESTRE ANTERIOR POR AJUSTES FINALES LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% SEGUN LAS METAS
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y OTROS																								
71048	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS 2A. ETAPA	147-SAN FRANCISCO NUXAÑO	SAN FRANCISCO NUXAÑO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO NUXAÑO	-	-	435,894	435,894	232,189	86,850	20%	435,894	232,189	LETRINA, METROS CÚBICOS	435,894	232,189	53%	
76721	INTRODUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AV. 5 Y CALLE RIO SAN JUAN	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-066/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	831,249	831,249	831,249	831,249	100%	0	0	METRO LINEAL	347	347	100%	ML 346.85 TUBERIA DE CONCRETO
72986	INTRODUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE FELIX ORTIZ	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-007/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	441,470	441,470	441,470	373,606	85%	0	0	METRO LINEAL	439	439	100%	ML 449.20 TUBERIA DE CONCRETO
72925	INTRODUCCION DE COLETOR PLUVIAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA ESPERANZA	RURAL	184-OP-FAISM-006/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	566,099	566,099	566,099	477,539	84%	0	0	METRO LINEAL	445	313	70%	ML 445.25 TUBERIA DE CONCRETO OBRA EN PROCESO
68495	INTRODUCCION DE COLETOR PLUVIAL SOBRE LA AV. FRANCISCO I MADERO Y BOULEVARD PLAN DE TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM/003/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	786,308	786,308	786,308	786,308	100%	0	0	METRO LINEAL	404	404	100%	ML 403.85 TUBERIA DE CONCRETO
65208	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN YURANCHO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	COLONIA YURANCHO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO TLAXIACO	-	-	22,700	22,700	22,700	22,700	100%	0	0	METRO LINEAL	255	255	100%	OBRA TERMINADA
59424	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO DEL PUENTE RIO MAPACHE	300-SAN PEDRO AMUZGOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAISM/03/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	151,800	151,800	151,800	151,800	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PARA EL PROYECTO DEL PUENTE VEHICULAR EN EL RIO MAPACHE.
150864	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN EL CAMINO CERRO CAMPANA Y CERRO DE CALENTURA	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	GUADALUPE HIDALGO	RURAL	FISM/317/004/2009	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	9,440	9,440	9,440	9,440	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
100163	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA)	37-MESONES HIDALGO	CONCEPCIÓN LAS MESAS	RURAL	FISM/MMH/037/11/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	13,514	13,514	13,514	13,514	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LOS \$ 13,514.53 ES PAGO DEL FINQUITO DE LA DEL EJERCICIO 2008.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
99801	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES (SEGUNDA ETAPA)	37-MESONES HIDALGO	CONCEPCIÓN LAS MESAS	RURAL	FAISM/MMH/03/7/01/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	202,083	202,083	202,083	202,083	100%	0	0	OBRAS	1	1	100%	
8892	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	536,000	536,000	0	536,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO Y ESTA EN LA DEPENDENCIA DE CONAGUA PARA SU VALIDACION, ASI COMO ESTA EN TRAMITE PARA PODER MEZCLAR LOS RECURSOS CON EL CEA PARA QUE SEA POSIBLE SU EJECUCION Y ASI CUMPLIR CON UNO MAS DE LAS METAS TRAZADAS Y NO CORRER EL RIESGO DE SER MULTADAS POR NO CONTAR CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS. NOTA: LA NOTA ANTERIOR FUE ERROR DE DEDO
105048	CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTORES ANAEROBICOS EN MANINALTEPEC	459-SANTIAGO CHAZUMBA	MANINALTEPEC	RURAL	PR-08/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	98,915	98,915	98,915	98,915	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12	12	100%	
161988	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	555-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALÓ	RURAL	FISM/09/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	METRO CUBICO	200	200	100%	
111781	PROGRAMA APASZU, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/088/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	9,951,017	9,951,017	9,951,017	9,951,017	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	ESTA OBRA FORMA PARTE DEL PROGRAMA APASZU 2009, DEL CUAL LA APORTACIÓN DEL RAMO 33 FONDO III ES EN CANTIDAD DE \$9,951,016.71, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA APORTARÁ LA CANTIDAD DE \$17,594,103.99 Y LA ADO SAPACO LA CANTIDAD DE \$24,497,884.11 LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA COMPROBACIÓN.
106316	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CANAL DE LAS PILAS	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	315,624	315,624	315,624	315,624	100%	0	0	POZOS	4	4	100%	OBRAS TERMINADA Y OPERANDO
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
109011	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA JOYA	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	PRIMERA SECCIÓN SAN ANTONIO DE LA CAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	701,502	701,502	701,502	701,502	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,138	1,138	100%	LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA JOYA ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE DE OBRA
110017	PAVIMENTACION DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ 2A SECCION	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	BENITO JUÁREZ SEGUNDA SECCIÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	154,040	154,040	154,040	153,370	100%	0	0	METROS CUADRADOS	293	293	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y SOLO FALTA UNPAGO POR REALIZAR Y HUBO MEZCLA DE RECURSOS 50% MUNICIPIO Y 50% SEDESOL.
110072	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA CUARTA SECCION	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	204,107	204,107	204,107	122,464	60%	0	0	METROS CUADRADOS	395	395	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y EN LA PARTE FINANCIERA FALTA HACER UNOS PAGOS Y FUE CON MEZCLA DE RECURSOS 50% SEDESOL Y 50% MUNICIPIO
109430	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA EXPERIMENTAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	184,417	184,417	184,417	184,417	100%	0	0	METROS CUADRADOS	756	756	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN EL EXPEDIENTE DE OBRA.
109921	PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA PRIVADA DE AMAPOLAS. 2A SECCION.	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	BENITO JUÁREZ SEGUNDA SECCIÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	132,831	132,831	132,831	85,908	65%	0	0	METROS CUADRADOS	230	230	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FALTANDO LOS PAGOS DE LA OBRA POR REALIZAR. ESTA OBRA ES POR MEZCLA DE RECURSOS 50% MUNICIPIO Y 50% SEDESOL.
109337	PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA PRIVADA DE HIDALGO EN LA PRIMERA SECCION	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	PRIMERA SECCIÓN SAN ANTONIO DE LA CAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	222,040	222,040	222,040	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	327	100	31%	ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICA DE UN 30% APROX Y DE METAS FINANCIERAS 0%.
109380	PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA PRIVADA DE PINOS	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	302,705	302,705	302,705	302,705	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,274	1,274	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE DE OBRA.
107536	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	231,159	231,159	231,159	231,159	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,200	1,200	100%	OBRAS TERMINADA Y OPERANDO
107618	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	887,734	887,734	887,734	887,734	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	3,200	3,200	100%	OBRAS TERMINADA Y OPERANDO
107111	PAVIMENTACION DE LA CALLE NOCHE TRISTE - SANTOS DEGOLLADO	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	338,550	338,550	338,550	338,550	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,110	1,110	100%	OBRAS TERMINADA Y OPERANDO.
107661	PAVIMENTACION DE UN TRAMO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	255,000	255,000	255,000	255,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	850	850	100%	OBRAS TERMINADA Y OPERANDO
133499	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DELA CALLE 5 DE MAYO	117-SAN BARTOLOMÉ LOXICHA	SAN BARTOLOMÉ LOXICHA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,400	1,400	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
159541	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	124-SAN BLAS ATEMPA	SANTA ROSA	RURAL	FISM/124-028-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,696	8,696	100%	
163772	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (O LAGUNAS)	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	-	-	472,322	472,322	472,322	472,322	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	
164286	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO 2A. ETAPA	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (O LAGUNAS)	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	-	-	806,884	806,884	806,884	806,884	100%	0	0	METROS CUADRADOS	700	700	100%	
31443	ADOQUINADO DE LA CALLE PROLONGACION AMADOR CORDOVA.	129-SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA	SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	123,246	123,246	123,246	123,246	100%	0	0	METROS CUADRADOS	700	700	100%	LA PRESENTA OBRA SE EJECUTO CON: FONDO 3 \$123,246.00 FONDO 4 56,650.00 RAMO 28 45,440.00 TOTAL 225,336.49
45602	PAVIMENTACION DE CALLES HIDALGO Y REFORMA	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	450,800	450,800	450,800	450,800	100%	0	0	METROS	334	334	100%	
6966	"PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO" (BARRIO DE FÁTIMA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FISM-131-017/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,071,492	89%	0	0	METROS CUADRADOS	1,183	1,050	89%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE 430.00 ML DE GUARNICIONES DE FORMA TRAPEZAL DE CONCRETO SIMPLE DE FC=200 KG/CM2; ACABADO PULIDO, APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CONSTRUCCION DE 1,183.00 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO RAYADO INC. EXCAVACION, AFINE Y RELLENOS.
6339	"PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO" (BARRIO MORELOS II)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FISM-131-019/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	322,413	322,413	322,413	322,413	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,183	1,183	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE 430.00 ML DE GUARNICIONES EN FORMA TRAPEZAL DE CONCRETO SIMPLE DE FC=200 KG/CM2; ACABADO PULIDO, APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICION CONSTRUCCION DE 1183 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO RAYADO, INC. EXCAVACION, AFINE Y RELLENOS.
7052	"PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO" (BARRIO TRES DE MAYO)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	BARRIO TRES DE MAYO	RURAL	FISM-131-005/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	449,914	449,914	449,914	356,055	79%	0	0	METROS CUADRADOS	1,996	1,575	79%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE 599.00 ML DE GUARNICION EN FORMA TRAPEZAL CON CONCRETO SIMPLE DE FC=200 KG/CM2 ACABADO PULIDO, APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICION CONSTRUCCION DE 1,996.00 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR FC=250 JG/CM2 INCLUYENDO EXCAVACION, AFINE Y RELLENOS.
67727	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO CULEBRA	RURAL	FISM/134/037/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	266,184	266,184	266,184	266,184	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	400	400	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
64017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	PLAYA CHICA	RURAL	FISM/134/025/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	1,165,594	1,165,594	1,165,594	1,165,594	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
154518	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MONTESILLO	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SANTA CRUZ	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR	-	-	370,000	370,000	370,000	370,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	
149669	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA CRUZ MONTESILLO	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SANTA CRUZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR	-	-	370,000	370,000	370,000	370,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	
149618	PAVIMENTACION DE 480 ML DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA	-	-	655,350	655,350	655,350	655,350	100%	0	0	METROS	480	480	100%	
157479	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE, SAN FRANCISCO IXHUATAN	143-SAN FRANCISCO IXHUATAN	SAN FRANCISCO IXHUATAN	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	-	-	417,000	417,000	417,000	417,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%	
157322	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CARPETA ASFALTICA CERRO CHICO	143-SAN FRANCISCO IXHUATAN	CERRO CHICO (CERRITOS)	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN OAXACA	-	-	620,000	620,000	620,000	620,000	100%	0	0	METROS	500	500	100%	
157332	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CARPETA ASFALTICA RIO VIEJO	143-SAN FRANCISCO IXHUATAN	RIO VIEJO	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO IXHUATAN OAXACA	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METROS	500	500	100%	
157404	PAVIMENTACION DE 200 MTS LINEALES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ, SAN FRANCISCO IXHUATAN	143-SAN FRANCISCO IXHUATAN	SAN FRANCISCO IXHUATAN	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION DE 200 MTS LINEALES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	-	-	482,400	482,400	482,400	482,400	100%	0	0	METROS	200	200	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
152476	PAVIMENTACION DEL CAMINO EJUTLA COATECAS ALTAS DEL KM. 4+000 AL 5+500 Y AMPLIACION DE LOS PUENTES VEHICULARES	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	CGCDPP/FAFE/0221/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	METROS	1,500	1,500	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS Y SE APOYO CON LA CANTIDAD DE 3,050,000.00 PESOS, LA AUTORIDAD MUNICIPAL APORTO LA CANTIDAD DE 1,200,000.00 PESOS, PARA UN COSTO TOTAL DE 4,250,000.00.
109277	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DISTINTAS CALLES DE LA ZONA CENTRO	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	PR-15/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	819,450	819,450	819,450	819,450	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,300	2,300	100%	
108354	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COMUNIDAD	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SANTA LUCIA SOSOLA	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	260,006	260,006	260,006	260,006	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	930	930	100%	
108919	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, PRIMERA ETAPA	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SAN MATEO SOSOLA	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	400	400	100%	
40668	PAVIMENTACION DE CALLE NAYARIT EN SAN JORGE NUCHITA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	120,000	93,314	93,314	93,314	100%	0	0	METROS CUADRADOS	480	480	100%	OBRA EN PROCESO
83350	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALL JOSE MARIA MORELOS	165-SAN JOSE AYUQUILA	SAN JOSE AYUQUILA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	-	-	432,250	432,250	432,250	432,250	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
74426	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. REFORMA	166-SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	URBANO	FISM/166/009/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	252,669	252,669	212,130	252,669	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	820	820	100%	ESTA OBRA SE MODIFICA EN SU IMPORTE TOTAL EJERCIDO.
74382	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. INDEPENDENCIA	166-SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	URBANO	FISM/166/007/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	252,669	252,669	35,000	252,669	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	650	650	100%	ESTA OBRA SE MODIFICO EN EL IMPORTE EJERCIDO.
74475	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO	166-SAN JOSE CHILTEPEC	SAN ISIDRO NARANJAL	RURAL	FISM/166/006/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	394,091	394,091	440,371	394,091	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,152	2,152	100%	ESTA OBRA SE MODIFICA EN SU IMPORTE EJERCIDO.
73175	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS Y AV. PINOSUAREZ	166-SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	URBANO	FISM/166/004/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	916,762	916,762	920,473	916,762	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	4,048	4,048	100%	ESTA OBRA SE MODIFICA EN EL MONTO EJERCIDO.
74661	TERMINACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. 24 DE FEBRERO	166-SAN JOSE CHILTEPEC	ARROYO CHOAPAM	RURAL	FISM/166/008/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	464,674	464,674	454,884	464,674	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,560	1,560	100%	ESTA OBRA SE MODIFICA EN SU IMPORTE EJERCIDO.
70915	PAVIMENTACION DE CALLE, 1A. DE PORFIRIO DIAZ, CON CONCRETO HIDRAULICO	167-SAN JOSE DEL PENASCO	SAN JOSE DEL PENASCO	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PENASCO	-	-	302,512	302,512	302,512	302,512	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	448	448	100%	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 15CM DE ESPESOR, UN TOTAL DE 448.00M2, MAS 112.00M2, DE FONDO III Y GUARNICION DE CONCRETO ARMADO ES DE: 200.00 METROS LINEALES, UN TOTAL DE 560.00M2, DE PAVIMENTO APORTACION DEL FONDO III: 302,512.00 APORTACION DEL FONDO IV: 45,982.00 TOTAL DE LA OBRA: 348,494.00
12635	PAVIMENTACION DE CALLES	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	564,228	564,228	0	564,228	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	709	709	100%	OBRA TERMINADA
151884	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	17-LA COMPAÑIA	LA CHOPA	RURAL	FISM/017/006/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	
150763	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	17-LA COMPAÑIA	LA LABOR	RURAL	FISM/017/022/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	
111077	PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL CENTRO	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	FISM/MSJT/171/015/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MINICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	1,398,525	1,398,525	1,398,525	1,118,820	80%	0	0	METROS	800	640	80%	
111580	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO AGUA PESCADO-LOMA ALTA DEL KM 0+000 AL KM 0+625	171-SAN JOSE TENANGO	AGUA PESCADO	RURAL	FISM/MSJT/171/032/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	2,018,529	2,018,529	2,018,529	2,018,529	100%	0	0	METROS	625	625	100%	
94571	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENEFACTORES DE LA HUMANIDAD	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC	-	-	1,283,672	1,283,672	1,283,672	1,283,672	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,903	2,903	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y FUNCIONANDO.
167933	EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	EL PORVENIR	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	-	-	537,956	537,956	537,956	537,956	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,454	1,454	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC#2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER#20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
167917	EMPEDRADO DE LAS CALLES A LA TELESECUNDARIA Y AGRUPACION CANADIENSE	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUACA	ZOQUIÁPAM BOCA DE LOS RÍOS	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUACA	-	-	537,956	537,956	537,956	537,956	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,151	1,151	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE
87271	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA SECCION SEGUNDA CALLE SIMON BOLIVAR	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	-	-	368,558	368,558	368,558	368,558	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
64364	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DE LA CIENEGA	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	LA CIENEGA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	-	-	533,748	533,748	533,748	533,748	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,560	1,560	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
107170	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	473,456	60,715	60,715	60,715	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,894	1,894	100%	
122955	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GARDENIAS	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	EL VERGEL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERO	-	-	265,000	265,000	265,000	265,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,767	1,767	100%	DEL IMPORTE TOTAL \$65,000.00 CORRESPONDE AL RAMO 28 FONDO IV
120102	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SANTOS DEGOLLADO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H YUNTAMIENTO	-	-	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,133	2,133	100%	
107327	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑO PERDIDO	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	387,714	387,714	387,714	387,714	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,551	1,551	100%	
71742	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIERRA JUAREZ Y NIÑOS HEROES	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	URBANO	FISM/05/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	GARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	183,541	183,541	183,541	183,541	100%	0	0	METROS CUADRADOS	583	583	100%	ESTA OBRA SU COSTO REAL ESDE \$ 230,717.62 DE LOS CUALES EL GOBIERNO APORTO 30 TONELADAS DE CEMENTO LAS CUALES EQUIVALEN A \$ 47,175.74 Y EL FONDO 3 APORTO \$ 183,541.88
99558	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ADOQUINAMIENTO EN CALLE LIBERTAD ENTRE 5 DE MAYO Y CARDENAS Y CARDENAS ENTRE LIBERTAD Y CUAHTEMOC	18-CONCEPCIÓN BUENAVISTA	CONCEPCIÓN BUENAVISTA	URBANO	FISM/850/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	217,448	217,448	217,448	217,448	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETA O ANDADORES	1	1	100%	
99393	CONTINUACION DEL EMPEDRADO DE CALLES CENTRICAS EN LA AGENCIA DE SAN MIGUEL AZATLA	18-CONCEPCIÓN BUENAVISTA	SAN MIGUEL AZATLA	RURAL	FISM/850/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	217,448	217,448	217,448	217,448	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1	1	100%	
83575	PAVIMENTACION Y EMPEDRADO DE LAS CALLES HIDALGO Y NACIONAL	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	-	-	356,967	356,967	356,967	356,967	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,020	1,020	100%	
63040	PAVIMENTACION DE CALLE 2DA SECCION	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	PIE DE LA CUESTA	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	660	660	100%	
62890	PAVIMENTACION DE CALLES	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	ALTO DE LAS MESAS	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	465	465	100%	
58350	PAVIMENTACION DE LA CALLE AL CBTA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	49,728	49,728	49,728	49,728	100%	0	0	METROS CUADRADOS	287	287	100%	
52032	PAVIMENTACION DE LA CALLE APOLO 11	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	95,500	95,500	95,500	95,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	650	650	100%	
51351	PAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	104,880	104,880	104,880	104,880	100%	0	0	METROS CUADRADOS	803	803	100%	
62478	PAVIMENTACION DEL CAMINO A LA CULEBRA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	LA CULEBRA	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,067	1,067	100%	
109747	APERTURA DE CALLE	188-SAN JUAN COLORADO	AGUA FRIA	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	493,364	493,364	493,364	493,364	100%	0	0	M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN	7,000	7,000	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
109383	PAVIMENTACION DE LA CALLE AL POZO NUEVO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	720	720	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
109339	PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,530	1,530	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
109310	PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	920,000	920,000	920,000	920,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	359	359	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
109396	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO SINIYUVI	188-SAN JUAN COLORADO	SAN PEDRO SINIYUVI	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN COLORADO	-	-	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	3,000	3,000	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
109563	PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALTERNATIVA NUEVO PROGRESO Y EL TERRERO	188-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUTIO	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	3,500	3,500	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
74375	URBANIZACION MUNICIPAL DEL BARRIO CAMPANARIO	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PÁPALO	-	-	77,635	77,635	77,635	77,635	100%	0	0	METROS CUADRADOS	270	270	100%	LA OBRA URBANIZACION DEL BARRIO CAMPANARIO ESTA TERMINADA AL 100%.
71691	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CARMEN	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA Ocotlan Oaxaca	-	-	353,988	353,988	353,988	353,988	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,051	1,051	100%	EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CARMEN, Y PARA LA REALIZACION DE ESTA OBRA SE MEZCLO RECURSO ECONOMICO DEL FONDO 3 DEL AÑO 2008 Y 2009 Y SE OBTUVO INGRESO POR PARTE DEL GOB DE ESTADO DE EL PROGRAMA FAFET POR LA CANTIDAD DE \$ 651,973.54 PESOS Y EL TOTAL DE M2 DE ESTA OBRAS DE 3210.19 M2
71994	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGRICULTORES	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA Ocotlan Oaxaca	-	-	311,734	311,734	311,734	311,734	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	991	991	100%	EL NOMBRE CORRECTO DE ESTA OBRA ES PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE AGRICULTORES Y EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES \$ 785,328.45 CON UNA META DE 2495.82 M2 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 311,734.93 CON UNA META DE 1505 M2 Y LA APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA FAFET ES DE \$ 473,591.52 CON UNA META DE 991 M2
71813	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA Ocotlan Oaxaca	-	-	180,642	180,642	180,642	180,642	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	573	573	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRAS DE \$ 455,077.82 CON UNA META GENERAL DE 1443.50 M2 DE PAVIMENTO Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 180,642.89 PESOS REALIZANDO 573 M2 DE PAVIMENTO CON ESTA INFORMACION Y CON RECURSO ESTATAL DEL FAFET POR LA CANTIDAD DE \$ 274,434.93 SE SE REALIZARON 870.50 M2
88230	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,503,569	1,432,216	1,432,216	1,432,216	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	5,470	5,470	100%	ESTA OBRA SE PRESUPUESTO CON LA CANTIDAD DE \$ 1,503,569.00. LA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA SE REDUJERON LOS COSTOS QUEDANDO LA OBRA POR EL TOTAL DE \$ 1,432,216.00
67913	PAVIMENTACION DE 90 MTS DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	RANCHO VIEJO	RURAL	FISM/MCR/020/007/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	261,412	261,412	261,412	261,412	100%	0	0	METROS	90	90	100%	
89138	ADOQUINADO DE LA CALLE PRINCIPAL	201-SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SAN FELIPE EL PORVENIR	RURAL	004/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	-	-	527,542	527,542	527,542	527,542	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,185	3,185	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, TENIENDO UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL FONDO IV, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM \$ 527,542.50 FORTAMUN 184,906.25 TOTAL 712,448.75 NOTA: SE REALIZO LA CORRECCION DE CANTIDAD DE METROS
75152	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES	201-SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	COLONIA REFORMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	-	-	224,678	224,678	224,278	224,678	100%	0	0	METROS CUADRADOS	351	351	100%	LA OBRA EN MENCIÓN LLEVA UN AVANCE FINANCIERO Y FISICO DEL 100% (OBRA TERMINADA)
88847	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUENA VISTA	201-SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	COLONIA REFORMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	-	-	319,180	319,180	319,180	319,180	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	LA OBRA EN MENCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, Y EL MONTO DE INVERSION REAL ES POR LA CANTIDAD DE \$319,179.83 LOS CUALES SE HAN EJECUTADO AL 100%
99894	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE SAN ANTONIO NOPALERA.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN ANTONIO NOPALERA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	488,656	302,656	302,656	302,656	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	420	420	100%	
13194	APERTURA DE CALLES EN LOS BARRIOS CERRO ALAMBRE, EL MIRADOR Y EL PLATANAR	213-SAN JUAN QUIAHUE	CIENEGUILLA	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METROS	7	7	100%	ESTA OBRA CONSISTO EN LA APERTURA DE CALLES EN LOS BARRIOS CERRO ALAMBRE, EL MIRADOR Y EL PLATANAR, CON MEDIOS MECANICOS DONDE SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE TARRACERIAS, TERRAPLENES Y REVESTIMIENTO PARA LA FORMACION DE CALLES CON UN ANCHO DE 7.00 MTS, EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA DE POLICIA DE CIENEGUILLA ACTUALMENTE LA OBRA QUEDO TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO EN PERFECTAS CONDICIONES. CABE HACER MENCION QUE ESTA OBRA FUE EJECUTADO POR UNA MEZCLA DE RECURSO, CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVES DE COORDINACION DE COPIADE POR UN COSTO TOTAL DE LA OBRA DE 2,866,666.68 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N.) CON LA APORTACION MUNICIPAL DE \$800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) QUE CORRESPONDE EL 30% DEL TOTAL DE LA OBRA Y EL 70% POR LA CANTIDAD DE 1,866,666.68 (UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N.) CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
98880	PAVIMENTACION DE LA CALLE CRISTOBAL COLON	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	SIN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	-	-	900,000	900,000	860,000	860,000	96%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,000	2,000	100%	OBRA EJECUTADA MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS ENTRE LOS FONDOS MUNICIPALES RAMO 33 FONDO II \$ 900,000.00 M.N. RAMO 33 FONDO IV \$ 460,000.00 M.N. RAMO 28 \$ 388,000.00 M.N. LO QUE HACEN UN TOTAL DE \$ 1,749,000.00 PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CRISTOBAL COLON
96516	PAVIMENTACION DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE CRISTOBAL COLON Y BENITO JUAREZ	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	-	-	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	3,600	3,600	100%	OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														2	Ministrado	Programado								
75415	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AL PANTEON EN AGENCIA SANTA MARIA LACHICHINA.	222-SAN JUAN YAEÉ	SANTA MARIA LACHICHINA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN JUAN YAEÉ	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	266	266	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AL PATEON EN LA AGENCIA DE SANTA MARIA LACHICHINA, CONSISTE EN: PRELIMINARES, TERRACERIAS, PAVIMENTO HIDRAULICO, ALDANTARILLA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL A BASE DE CABEZOTES DE CONCRETO CICLOPEO, RELLENOS Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
93874	ENCEMENTADO DE CALLES EN LA AGENCIA DE SANTIAGO CACAOTEPEC	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SANTIAGO ETLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	1,279,158	1,279,158	1,279,158	1,279,158	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,279,158	1,279,158	100%	SEHACE EL ENCEMENTADO DE LAS CALLES DEL CENTRO DE LA AGENCIA YA QUE NO CONTABAN CON PAVIMENTO ERA TERRACERIA Y SE HAN INTRANSITABLES EN EPOCA DE LLUVIA
89854	APERTURA DE CALLES	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL CARRIZAL	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,050,000	88%	0	0	METROS	12,000	10,000	83%	
107258	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO	230-SAN LORENZO VICTORIA	SAN LORENZO VICTORIA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO VICTORIA	-	-	195,000	195,000	195,000	195,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	OBRA TERMINADA
107170	PAVIMENTACION DE LA CALLE MAGNOLIA	230-SAN LORENZO VICTORIA	SAN LORENZO VICTORIA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO VICTORIA	-	-	170,260	170,260	170,260	170,260	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	OBRA TERMINADA
90503	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	232-SAN LUCAS OJITLÁN	GENERAL SEBASTIÁN ORTIZ	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	1,657,801	1,657,801	1,657,801	1,657,801	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,480	3,480	100%	
91412	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL PRIMERA ETAPA	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	4,675,000	4,675,000	4,675,000	4,675,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,771	9,771	100%	
102818	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL "LAZARO CARDENAS" SEGUNDA ETAPA	232-SAN LUCAS OJITLÁN	MACÍN GRANDE	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	1,789,299	1,789,299	1,789,299	1,789,299	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,623	3,623	100%	
90365	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES: SEBASTIAN ORTIZ, FRANCISCO I. MADERO, LA NOCHE TRISTE, VECENTE GUERRERO Y LA CALLE PRINCIPAL	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN JOSÉ LAGUNAS	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	1,701,217	1,701,217	1,701,217	1,701,217	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,518	2,518	100%	
91604	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN LA CALLE "GUADALUPE CASTRO MORENO"	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	506,248	506,248	506,248	506,248	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,015	1,015	100%	
90293	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 21-HOSPITAL GENERAL	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	1,242,070	1,242,070	1,242,070	1,242,070	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,822	1,822	100%	
108939	PAVIMENTACIÓN DE CALLES REFORMA Y BENITO JUAREZ	233-SAN LUCAS QUIAVINI	SAN LUCAS QUIAVINI	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS QUIAVINI	-	-	2,006,770	2,006,770	2,006,770	2,006,770	100%	0	0	METROS	100	100	100%	
113879	CONSTRUCCION DE 1 KM DE PAVIMENTO HIDRAULICO	234-SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	URBANO	FISM/MSL/234/03/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCTORA AZUMBILLA SA DE CV ALBERTO EMILIANO HERRERA SANDOVAL	-	-	3,574,267	3,574,267	3,574,267	3,574,267	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,000	6,000	100%	
130786	PAVIMENTACION DE CALLES	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	119,957	119,957	119,957	119,957	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	365	365	100%	
132964	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	239-SAN MARTÍN HUAMELÚPAM	SAN MARTÍN HUAMELÚPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELUPAM	-	-	234,989	234,989	234,989	234,989	100%	0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%	
132500	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A SAN MIGUEL	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	CAMINO A SAN MIGUEL	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	-	-	225,176	225,176	225,176	225,176	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	180	180	100%	
9218	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FLORES MAGON	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	SAN MARTIN ITUNYOSO	URBANO	MSM/FISM/OP/004/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ITUNYOSO TLAXIACO OAX	-	-	1,998,583	1,998,583	1,998,583	1,998,583	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,310	2,310	100%	
109262	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA ALLENDE	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FISM/248/16/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500	2,500	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
108620	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRAMAR	248-SAN MATEO DEL MAR	HUAZANTLÁN DEL RÍO	RURAL	FISM/248/15/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,102	5,102	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA
145556	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. AGRICULTURA ORIENTE ENTRE 5 DE MAYO Y 12 DE OCTUBRE	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	985,677	985,677	985,677	985,677	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,069	3,069	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														3	4	5								
145569	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. AYUNTAMIENTO ORIENTE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	328,559	328,559	328,559	328,559	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,026	1,026	100%	
145570	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. AYUNTAMIENTO PONIENTE	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	303,800	303,800	303,800	303,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,026	1,026	100%	
145567	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. LIBERTAD ORIENTE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	328,559	328,559	328,559	328,559	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,026	1,026	100%	
145571	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. LIBERTAD PONIENTE	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	270,985	270,985	270,985	270,985	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,026	1,026	100%	
145555	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. OAXACA ORIENTE ENTRE 5 DE FEBRERO Y 12 DE OCTUBRE	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	657,118	657,118	657,118	657,118	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,052	2,052	100%	
145552	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. AGRICULTURA ENTRE FCO I MADERO Y EMILIANO ZAPATA	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	225,945	225,945	225,945	225,945	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,026	1,026	100%	
96728	PAVIMENTACION DE CALLE BETEL	254-SAN MATEO RIO HONDO	SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC	RURAL	023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MATEO RIO HONDO	-	-	224,704	224,704	224,704	224,704	100%	0	0	METROS CUADRADOS	735	735	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE CALLE BETEL" ES DE \$224,704.26 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 26/100 MN)
96935	"PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAHUTEMOC"	254-SAN MATEO RIO HONDO	SAN JOSÉ DEL PACÍFICO	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MATEO RIO HONDO	-	-	911,145	911,145	911,145	911,145	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAHUTEMOC" ES DE \$911,145.00 (NOVECIENTOS ONCE MILCIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN)
96468	PAVIMENTACION DE LA CALLE GARDENIAS	254-SAN MATEO RIO HONDO	SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	54,183	54,183	54,183	54,183	100%	0	0	METROS CUADRADOS	162	162	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE LA CALLE GARDENIAS" ES DE \$54,183.24 (CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 24/100 MN)
109865	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MELCHOR BETAZA	257-SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA	-	-	525,874	525,874	525,874	525,874	100%	0	0	METROS CUADRADOS	590	590	100%	ESTA OBRA FUE TERMINADA AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO.
16074	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REFORMA CON CONCRETO HIDRAULICO	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	LA LUZ TENEXCALCO	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	-	-	484,140	484,140	484,140	484,140	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	
44844	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	VENTA DE URIBE DE JUÁREZ	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	444,753	443,729	443,729	443,729	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,043	1,043	100%	OBRA POR CONTRATO EL MONTO PARA ESTA OBRA FUE DE \$444,753.33, DONDE EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$444,753.33 Y BENEFICIARIOS \$0.00. NOTA: ES IMPORTANTE REALIZAR ESTA NOTA YA QUE EN ALGUNAS OCACIONES LOS AVANCES FISICOS DIFIEREN RESPECTO AL GASTO EFECTUADO DE LA OBRA (AVANCE FINANCIERO), DEBIDO A QUE EN ALGUNAS OCACIONES NO ESTA A LA PAR CON LOS AVANCES FISICOS POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS.
108821	PAVIMENTACION DE ACCESO AL TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,760	1,760	100%	
109366	CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	-	-	2,726,295	2,726,295	2,726,295	2,726,295	100%	0	0	METROS	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR 3,360,454.94 PERO LA DIFERENCIA SE PAGO CON EL FONDO IV Y RAMO 28
104691	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NEUVO PESCADITO DE ABAJO DOS	RURAL	022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,401	2,401	100%	
104990	PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE MAYO Y 17 DE ABRIL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	RURAL	024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,268	2,268	100%	
104083	PAVIMENTACION DE CALLES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CAPULÍN (LA NUEVA POCHOTA)	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	900,070	900,070	900,070	900,070	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,665	2,665	100%	
102098	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO II ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NEUVO PESCADITO DE ABAJO	RURAL	040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	METROS	426	426	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE METROS Y DEBE DECIR METROS LINEALES.
105725	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ALVARO OBREGON.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,028	1,028	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA, EN METROS LINEALES FUERON 146.80 EN LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR COL. LA MAZATECA.
105622	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA ESC. PRIM. Y LA PAV. DE LA CALLE DE LA TELES. A LA 1RA SECCION	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NEUVO PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA)	RURAL	031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,859	2,859	100%	
106538	PAVIMENTACION DE LA CALLE ENTRE AVENIDA 1 Y 2.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,864	1,864	100%	EN LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR NUEVO PASO NACIONAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
105513	PAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EMILIANO ZAPATA	RURAL	045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,302	1,302	100%	En metros lineales fueron un total de 137.
106240	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	550,000	275,000	275,000	275,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,925	1,925	100%	PARA COMPLEMENTAR LA UNIDAD DE MEDIDA, EN METROS LINEALES FUERON 275.
103124	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL II ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COSOLAPA CARACOL	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,625	2,625	100%	
103459	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL II ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EMILIANO ZAPATA	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,370	1,370	100%	
103765	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL Y 5 DE MAYO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PIEDRA DE AMOLAR	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,365	2,365	100%	
103681	PAVIMENTACION DE LAS CALLES INDEPENDENCIA, BARRIO POBRE Y PANTEON	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	BENITO JUAREZ II (SAN MARTÍN)	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	801,000	801,000	801,000	801,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,405	2,405	100%	
103273	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE AZUCENA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	282,590	282,590	282,590	282,590	100%	0	0	METROS CUADRADOS	819	819	100%	EN LA LOCALIDAD DICE "TEMASCAL" DEBE DECIR "BARRIO EL SATELITE"
103611	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE NO. 12	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	460	460	100%	EN LA LOCALIDAD DICE "TEMASCAL" DEBE DECIR "BARRIO EL AGUILA"
100145	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	220,326	220,326	220,326	220,326	100%	0	0	METROS CUADRADOS	557	557	100%	
115293	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE COCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES	279-SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	LOMA MORILLO	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,613,359	1,613,359	1,613,359	1,613,359	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,250	2,250	100%	
115301	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE SAN MARCIAL	279-SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	904,792	904,792	904,792	904,792	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	
74292	CONSTRUCCION DE CALLE AL PANTEON	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	LA NORIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	203,060	203,060	203,060	203,060	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100%	ESTA OBRA SE PAGO CON PARTE DEL PESTRAMO OTORGADO POR BANOBRAS
109468	CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL A ZORITANA 1A ETAPA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	19,307	19,307	19,307	19,307	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100%	SE LIQUIDO CON EL PRESTAMO DE BANOBRAS
98827	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL (2A ETAPA)	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	EL VERGEL (PUGA Y COLMENARES)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	-	-	4,843,823	1,453,147	4,843,823	1,453,147	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100%	LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL COPILADE 70% Y AYUNTAMIENTO 30% TOTAL \$ 4,843,822.70 ESTATAL \$ 3,390,675.89 MUNICIPAL \$ 1,453,146.81
74400	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MIGUEL PEREZ GARCIA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	366,315	366,315	366,315	366,315	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100%	ESTA OBRA SE LIQUIDO CON EL PRESTAMO OTORGADO POR BANOBRAS
109340	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA ZORITANA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	287,865	287,865	287,865	287,865	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100%	
109436	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL (2A ETAPA)	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	BARRANCA LARGA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	71,834	71,834	71,834	71,834	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100%	
109506	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL 2A ETAPA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	EL CERRO DE LAS HUERTAS (SAN JOSÉ DEL CERRO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	281,224	281,224	281,224	281,224	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100%	
109663	PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL 2A ETAPA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HACIENDA VIEJA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	81,697	81,697	81,697	81,697	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100%	ESTA OBRA SE CONSTRUYO CON EL PROGRAMA CONCRETA EL MUNICIPIO INVERTIO MANO DE OBRA Y MATERIAL PETREO UNICAMENTE
97429	TERMINACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	SAN JUAN COATECAS BAJAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	-	-	1,962,504	1,962,504	1,962,504	1,962,504	100%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1	1	100%	
55872	PAVIMENTACION DE LA CALLE IZALCO CON CONCRETO HIDRAULICO	280-VILLA TALEA DE CASTRO	VILLA TALEA DE CASTRO	URBANO	005/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTO	-	-	668,921	668,921	668,921	668,921	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
55023	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUAREZ	281-SAN MIGUEL TECOMATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLÁN	-	-	151,609	151,609	151,609	151,609	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,053	1,053	100%	
5140	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 29 DE SEPTIEMBRE	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	FISM/282/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	-	-	66,000	66,000	66,000	66,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	174	174	100%	
84347	PAVIMENTACION DE CALLE PERPENDICULAR A LA PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE EL ZAPOTE	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	EL ZAPOTE	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	195,468	195,468	195,468	195,468	100%	0	0	METROS CUADRADOS	514	514	100%	
63800	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE EL ZAPOTE	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	EL ZAPOTE	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	480,000	480,000	480,000	480,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,263	1,263	100%	
45835	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CHAPULTEPEC, REFORMA, PORFIRIO DIAZ E ILUSTRACION	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	FAISM/MSM/286/001/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	-	-	275,000	275,000	275,000	275,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	5,041	5,041	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN UNA MEZCLA DE RECURSOS EN EL PROGRAMA DE 3X1 PARA MIGRANTES Y LAS APORTACIONES SE DISTRIBUYERON DE LA SIGUIENTE MANERA: APORTACION MUNICIPAL F-III \$ 275,000.00 APORTACION FEDERAL SEDESOL \$ 275,000.00 APORTACION ESTATAL \$ 275,000.00 APORTACION MIGRANTES \$ 275,000.00 TOTAL DE LA OBRA \$ 1,100,000.00
45940	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SANTIAGO NUXAÑO	RURAL	FAISM/MSM/286/006/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	-	-	211,340	211,340	211,340	211,340	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,204	1,204	100%	ESTA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE \$ 262,180.00 DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$ 50,840.00 APORTACION MUNICIPAL F-III \$ 211,340.00 APORTACION BENEFICIARIOS \$ 50,840.00 TOTAL DE LA OBRA \$ 262,180.00
45593	PAVIMENTACION DE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA DESVIACION AL CENTRO DE SALUD CON CONCRETO ASFALTICO.	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	FAISM/MSM/286/005/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	-	-	398,475	398,475	398,475	398,475	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,200	4,200	100%	OBRAS EJECUTADA Y TERMINADA AL 100 %.
105677	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO	290-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO	-	-	366,735	366,735	366,735	366,735	100%	0	0	METROS CUADRADOS	175	175	100%	
107006	PAVIMENTACION DE LA CALLE ASUNCION	294-SAN PABLO HUITZO	SANTA MARIA TENEXPAM	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	420,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,100	2,100	100%	
72918	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV JUAREZ Y ZARAGOSA	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/295/07/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,600,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,600	800	50%	
80187	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA PROLONGACION DE LA AV JUAREZ	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/295/11/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	385,206	183,488	183,488	183,488	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	280	280	100%	
144739	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA (LIBRAMIENTO VIAL) CABECERA MUNICIPAL	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FISM/0906	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	2,025,668	1,366,890	1,366,890	1,366,890	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,025,668	1,366,890	67%	
144800	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN JOSE DEL PASO	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN JOSÉ DEL PASO	RURAL	MSPVM-FISM/0916	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	200,000	184,336	184,336	184,336	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,025,668	1,366,890	67%	
151556	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA PRIVADA DE CONSTITUCION EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA ALBARRADAS	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SANTA MARIA ALBARRADAS	RURAL	MSPVM-FISM/0936	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	89,944	58,200	58,200	58,200	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	89,944	58,200	65%	
60544	PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUSTIN MELGAR (PRIMERA ETAPA MURO DE CONTENCIÓN)	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FISM/300/14/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	818,862	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	154	77	50%	
86996	PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO CHICO	302-SAN PEDRO ATOYAC	BARRIO CHICO	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	226,000	226,000	226,000	226,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	595	595	100%	
87317	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARIZO	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN ANTONIO CARRIZO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	836,000	836,000	836,000	836,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,199	2,199	100%	DEDUCCION DE METAS Y PRESUPUESTO
140302	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LOS CALLEJONES REFORMA Y LIBETADORES	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FISM/305/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	347,763	347,763	347,763	347,763	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,058	1,058	100%	OBRA TERMINADA
109661	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	306-SAN PEDRO EL ALTO	EL PORVENIR (RANCHERIA EL PORVENIR)	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	770,000	770,000	770,000	770,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,000	1,000	100%	
102931	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS PRIVADAS LAS CEREZAS, CONSTITUCION Y PROLONGACION DE LA CALLE GUAYMAS	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	508,737	508,737	508,737	508,737	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	90	90	100%	
101669	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS PRIVADAS (PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA DE JUANA C. ROMERO Y PRIVADA MANZANILLO)	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	217,366	217,366	217,366	217,366	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	40	40	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														3	4	5									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
109151	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	782,061	782,061	782,061	782,061	100%	0	0	0	METROS	200	200	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE 1,584,123; DE LOS CUALES LA MITAD SE PAGO CON RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y 699,999 CON EL PRESTAMO RECIBIDO DE BANCOS MEXICANOS QUE SE PAGA CON RECURSOS DEL FONDO DEL RESTO DE LA OBRA SE CUBRIO CON EL RAMO 33 FONDO
99972	CONSTRUCCION DE CALLE	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	LOMA SAN JUAN	RURAL	FISM/004/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	-	-	1,164,063	1,164,063	1,164,063	1,164,063	100%	0	0	0	METROS	704	704	100%	CONSTRUCCION DE 704.27 METROS LINEALES DE CALLE CON UN ANCHO DE 4.00 MTS., PARTIENDO DE LA TERMINACION DE LA CALLE 21 DE MARZO HASTA LA COMUNIDAD DE LOMA SAN JUAN, DONDE SE REALIZARON TRABAJOS DE CORTES Y TERRAPLENES, SOBRE ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACION, REAFINAMIENTO DE LA CAPA DE RODAMIENTO, SE REALIZARON OBRAS DE DRENAJE A BASE DE ALICANTARILLAS DE LAMINA DE ACERO CORRUGADA DE 90 CMS DE DIAMETRO. PARA COMUNICAR ESTA COMUNIDAD CON LA CABECERA MUNICIPAL.
99006	PAVIMENTACION DE CALLE	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FISM/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	-	-	1,244,676	1,244,676	1,244,676	1,244,676	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,515	1,515	100%	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, CONSISTENTES EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON UN F' C=250 KG/CM2, UN ESPESOR DE 10 CMS, ACABADO RAJADO, Y UN ANCHO DE CUATRO METROS Y UNA LONGITUD TOTAL DE 378.76 ML. COMUNIDAD DE LAS MAS APARTADAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
99532	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	LA CABEZA DE TILPAM	RURAL	FISM/002/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	-	-	1,151,766	1,151,766	1,151,766	1,151,766	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,409	1,409	100%	PAVIMENTACION DE 1409.24 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO CON UN F' C=250 KG/CM2, UN ESPESOR DE 10 CM ACABADO REGLEADO, MUROS DE CONTENCIÓN, UN ANCHO DE 4 METROS Y UNA LONGITUD TOTAL DE 352.31 METROS, COMUNIDAD DE LAS MAS APARTADAS DEL LA CABECERA MUNICIPAL.
100824	PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 4+953 AL KM 4+053 (II ETAPA)	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	SAN PEDRO IXCATLÁN	URBANO	FISM/006/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	-	-	333,999	333,999	333,999	333,999	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	PAVIMENTACION 600 M2 DE LA CARRETERA PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN ESPESOR DE 15 CM Y UN F' C=200 KG/CM2, UN ANCHO DE CARRETERA DE 6.00 MTS Y UNA LONGITUD TOTAL DE 100 MTS.; INCLUYE: TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL FONDO DE LA PAVIMENTACION, CIMENTADO Y PAVIMENTO, OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL REMANENTE APORTADO POR BANCOS (CREDITO) POR \$333,999.49.
102232	PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 5+353 (III ETAPA)	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	SAN PEDRO IXCATLÁN	URBANO	FISM/008/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	-	-	4,197,078	4,197,078	4,197,078	4,197,078	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	7,800	7,800	100%	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CON UN ESPESOR DE 15 CMS, UN ANCHO DE SEIS METROS Y UN LONGITUD DE 1,300.00 MTS, CONCRETO HECHO EN OBRA F' C=200 KG/CM2, INCLUYE CUNETAS, SEÑALAMIENTOS, Y RAYA SEPARADORA CON PINTURA REFLEJANTE.
107031	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICIA LA CONCEPCION	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	LA CONCEPCION	RURAL	MSP/310/02/JUL/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	-	-	1,284,709	1,284,709	1,284,709	1,284,709	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,953	1,953	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION.
5817	PAVIMENTACION DE LA CALLE CARRETERAS Y ESCUELAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	BARRIO SAN ISIDRO	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	658,692	658,692	658,692	658,692	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,250	1,250	100%	EN EL REPORTE ANTERIOR SE TUVO UN ERROR EN CAPTURA EN CUANTO AL TOTAL DE LA OBRA DEBE SER \$ 658,692.00 DEFENITIVO LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y FUNCIONANDO SE EJERCIO EL RECURSO DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR.
8919	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CALVARIO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA	322-SAN PEDRO OCOPEATILLO	SAN PEDRO OCOPEATILLO	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOPEATILLO	-	-	316,000	316,000	316,000	316,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	
99802	MODERNIZACION DE LA CALLE DEL ESTUDIANTE	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	1,220,063	1,220,063	1,220,063	1,220,063	100%	0	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	1,220,063	1,220,063	100%	POR CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DEL ESTUDIANTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO QUIATONI
155943	INSTALACION DE TOPES	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	23,037	23,037	23,037	23,037	100%	0	0	0	METROS	23,037	23,037	100%	
77952	PAVIMENTACION A BASE DE PIEDRA BOLA EN PRIVADA DE ALLENDE	33-GUADALUPE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	-	-	259,999	224,950	224,950	224,950	100%	0	0	0	METROS	150	150	100%	
74644	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO	331-SAN PEDRO TIDAA	SAN PEDRO TIDAA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAA	-	-	710,796	710,796	710,796	710,796	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,600	1,600	100%	
112466	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC	-	-	216,491	216,491	216,491	216,491	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	300	300	100%	
114094	PAVIMENTACION DE CALLES CONCONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC	-	-	159,057	159,057	159,057	159,057	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	600	600	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DE LOS FONDOS 3 Y 4 DE LOS AÑOS 2007, 2008 Y 2009; CON UN COSTO TOTAL DE \$465,175.00
11374	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 2A ETAPA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	LAS MARGARITAS	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	123,700	123,700	123,700	123,700	100%	0	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	61	61	100%	
11586	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN JUAN GUEGOYACHI	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	185,550	185,550	185,550	185,550	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	853	853	100%	
127905	PAVIMENTACION DE CALLE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	YUGUE	RURAL	FAIS-001-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC	-	-	110,000	33,000	33,000	33,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	200	80	40%	SE CONSTRUYE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
127775	PAVIMENTO HIDRALICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	LOS LIMONES	RURAL	FISM-002-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	110,000	110,000	109,780	109,780	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	OBRA EJECUTADA AL 100%
127841	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	CAMALOTILLO	RURAL	FISM-0021-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC	-	-	220,000	219,560	219,560	219,560	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	OBRA TERMINADA
127934	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	CHACALAPA	RURAL	FISM-0040-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	395,000	118,263	118,263	118,263	100%	0	0	METROS CUADRADOS	350	150	43%	OBRA EN PROCESO
127908	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	CHARCO REDONDO	RURAL	FISM-0030-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	311,766	311,142	311,142	311,142	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	OBRA TERMINADA
127926	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL CACALOTE	RURAL	FISM-0038-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	450,737	449,836	449,836	449,836	100%	0	0	METROS CUADRADOS	550	550	100%	OBRA TERMINADA
127891	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL FAISAN	RURAL	FISM-0029-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	317,649	317,013	317,013	317,013	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	OBRA TERMINADA
127834	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL GACHUPIN	RURAL	FISM-018-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	170,000	169,660	169,660	169,660	100%	0	0	METROS CUADRADOS	230	230	100%	OBRA TERMINADA
127793	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL LAGARTERO	RURAL	FISM-006-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	140,000	139,720	139,720	139,720	100%	0	0	METROS CUADRADOS	220	220	100%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE UNA CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, LA OBRA ESTA TERMINADA
127856	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL MAMEY	RURAL	FISM-0024-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	275,000	164,835	164,835	164,835	100%	0	0	METROS CUADRADOS	425	220	52%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
127846	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	LA CAÑADA	RURAL	FISM-0022-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PAVIMENTO HIDRAULICO	-	-	220,000	219,560	219,560	219,560	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	OBRA TERMINADA
127918	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	LA PASTORIA	RURAL	FISM-0034-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	340,000	339,320	339,320	339,320	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	OBRA TERMINADA
127884	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	LA SOLEDAD	RURAL	FISM-0028-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	279,413	278,854	278,854	278,854	100%	0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%	OBRA TERMINADA
127819	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	PLAN DE REFORMA	RURAL	FISM-013-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	160,000	159,680	159,680	159,680	100%	0	0	METROS CUADRADOS	220	220	100%	OBRA TERMINADA
127800	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	PLAYA VIEJA	RURAL	FISM-008-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	155,000	154,690	154,690	154,690	100%	0	0	METROS CUADRADOS	230	230	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA
127961	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FISM-0052-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	277,824	277,824	277,824	277,824	100%	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%	OBRA TERMINADA
127970	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FISM-0055-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	927,934	833,471	833,471	833,471	100%	0	0	METROS CUADRADOS	830	750	90%	OBRA EN PROCESO
127811	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN ANTONIO RIO VERDE	RURAL	FISM-011-209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	160,000	159,680	159,680	159,680	100%	0	0	METROS CUADRADOS	220	220	100%	OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
127851	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN FELIPE	RURAL	FISM-0023-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	250,000	249,500	249,500	249,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	OBRA TERMINADA
127912	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN FRANCISCO DE ABAJO	RURAL	FISM-0033-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	309,560	308,941	308,941	308,941	100%	0	0	METROS CUADRADOS	460	460	100%	OBRA TERMINADA
127876	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN ISIDRO LLANO GRANDE	RURAL	FISM-0027-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	232,354	231,889	231,889	231,889	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	OBRA TERMINADA
127950	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSÉ MANIALTEPEC	RURAL	FISM-0046-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	778,825	233,180	233,180	233,180	100%	0	0	METROS CUADRADOS	750	250	33%	OBRA EN PROCESO
127873	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN MARTIN CABALLERO	RURAL	FISM-0026-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	230,000	229,540	229,540	229,540	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	OBRA TERMINADA
127940	PAVIMENTO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTA MARIA ACATEPEC	RURAL	FISM-0044-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	938,240	843,290	843,290	843,290	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	500	83%	OBRA EN PROCESO
127965	PAVIMENTO HIDRAULICO (OBRA 90)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FISM-0053-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	1,009,353	302,200	302,200	302,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	270	30%	OBRA EN PROCESO
79975	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN FRANCISCO LA REFORMA	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	409,806	409,806	409,806	409,806	100%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	1	1	100%	
79981	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	409,811	409,811	409,811	409,811	100%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	45	45	100%	
101255	CONSTRUCCION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE DERAMIREZ	34-GUADALUPE DE RAMIREZ	GUADALUPE DE RAMIREZ	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE DE RAMIREZ	-	-	552,835	552,835	552,835	552,835	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	552,835	552,835	100%	
101065	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE SANTA MARIA SALINAS	34-GUADALUPE DE RAMIREZ	SANTA MARIA SALINAS	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE DE RAMIREZ	-	-	100,690	100,690	100,690	100,690	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	100,690	100,690	100%	
51340	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	SAN MIGUEL IXTÁPAM	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	-	-	189,440	189,440	189,440	189,440	100%	0	0	METROS CUADRADOS	506	506	100%	MONTO TOTAL PARA ESTA OBRA \$198,325.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$189,440.00 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS \$8,885.00.
51257	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	-	-	613,649	613,649	613,649	613,649	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,596	1,596	100%	EL MONTO PARA ESTA OBRA SERA DE \$630,058.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$613,649.00 Y BENEFICIARIOS \$25,409.00. NOTA: COMO SE PUEDE APPRECIAR, LAS METAS Y LAS APORTACIONES MUNICIPAL Y DE BENEFICIARIOS SE MODIFICARON Y ESTO SE DEBE A QUE EL PROYECTO TUVO UNOS CAMBIOS QUE NOS OBLIGARON A MODIFICAR EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE. OBRA TERMINADA
88210	PAVIMENTACION DE LAS CALLES SEGUNDA DE NIÑOS HEROES, MIGUEL ALEMAN, SEGUNDA DE LIBERTAD Y BENITO JUAREZ	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLÁN	-	-	2,060,582	2,060,582	2,060,582	2,060,582	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,235	3,235	100%	PAVIMENTACION DE LAS CALLES SEGUNDA DE NIÑOS HEROES, MIGUEL ALEMAN SEGUNDA DE LIBERTAD Y BENITO JUAREZ, COSTO TOTAL DE LA OBRA \$2,060,581.64 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
91778	CONSTRUCCION DE MURO Y PAVIMENTO DE CALLE AL PANTEON	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	COSTATITLÁN	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	339,975	339,975	0	339,975	100%	0	0	METROS	66	66	100%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON UNA DISTANCIA DE 66 METROS LINEALES Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO. OBRA TERMINADA.
105693	PAVIMENTACION DE LA CALLE "LEONA VICARIO"	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	SAN SEBASTIÁN IXCAPA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	-	-	598,492	598,492	0	598,492	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,422	1,422	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO. OBSERVACIONES: ERROR DE CAPTURA EN EL TOTAL ANUAL DEL PRIMER TRIMESTRE, SE REPORTO UN MONTO DE \$500,000.00M DEBIENDO SER \$598,492.00.
105675	PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE "HIDALGO"	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	SAN SEBASTIÁN IXCAPA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	410,000	410,000	0	410,000	100%	0	0	METROS	300	300	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION. FINQUITADA AL 100% OBSERVACIONES: EN EL MOMENTO DE LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE SE REPORTA UNA CANTIDAD ERRONEA EN EL TOTAL ANUAL DE \$450,000.00 DEBIENDO SER \$410,000.00.
59284	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	SAN MARCOS XINICUESTA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUA	-	-	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,884	2,884	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
61585	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	511,120	511,120	511,120	511,120	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,629	1,629	100%	MONTO TOTAL \$511,120.27
165599	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	58,197	58,197	58,197	58,197	100%	0	0	METROS CUADRADOS	161	161	100%	
103773	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO	361-SANTA CATALINA QUIERÍ	SANTA CATALINA QUIERÍ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATALINA QUIERÍ	-	-	957,611	957,611	957,611	957,611	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,976	1,976	100%	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 957,611.37 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
67922	EMPEDRADO DE LA CALLE REVOLUCION 2A. ETAPA	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	SAN PEDRO NEXICHO	RURAL	003/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	-	-	183,364	183,364	183,364	183,364	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	OBRA TERMINADA AL 100%, CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO III Y EL FONDO IV, Y RAMO 28 SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FSM 183,364.00 FORTAMUN 96,135.80 RAMO 28 170,902.43 TOTAL 450,402.23
67610	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE EL ACCESO A LA TELESECUNDARIA	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	TIERRA COLORADA (EL ESTUDIANTE)	RURAL	007/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	-	-	366,728	366,728	366,728	366,728	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	704	704	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
130768	PAVIMENTACION DE CALLE EL PORTILLO DE LA LUNA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,750	1,750	100%	
130854	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE SAN FRANCISCO IXPANTEPEC	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN FRANCISCO IXPANTEPEC	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	1,234,612	1,234,612	1,234,612	1,234,612	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	
130464	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CRUZ DE SAN MARCOS ZACATEPEC	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN MARCOS ZACATEPEC	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	SE MODIFICO EL TOTAL ANUAL DE LA OBRA DEBIDO A LA ALZA DE PRECIOS
130207	PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE DE LA ANTENA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,250	1,250	100%	
30200	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	275,000	274,896	274,896	274,896	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
99787	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAISM/MMH/03 7/006/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	945,589	945,589	945,589	945,589	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,192	3,192	100%	
99976	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO Y 20 DE NOVIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAISM/MMH/03 7/009/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	316,515	316,515	316,515	316,515	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,194	1,194	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES EL REPORTADO EN ESTE ULTIMO TRIMESTRE
123846	CONSTRUCCION DE CALLES	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	-	-	356,952	356,952	356,952	356,952	100%	0	0	METROS	2,000	2,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO EN ML
109007	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA ZONA CENTRO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	SANTA CATARINA ZAPOQUILA	URBANO	PR-02-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,200	1,200	100%	
109186	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA ZONA CENTRO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA 2A ETAPA	373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	SANTA CATARINA ZAPOQUILA	URBANO	PR-04-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	-	-	187,075	187,075	187,075	187,075	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	740	740	100%	
73287	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE VADO EN LA CALLE ZRAGOZA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	101,007	101,007	101,007	101,007	100%	0	0	METROS	25	25	100%	
73452	CONSTRUCCION DE VADO EN LA AVENIDA JUAREZ EN SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	115,536	115,536	115,536	115,536	100%	0	0	METROS	30	30	100%	
59603	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALDAMA	389-SANTA INÉS YATZECHÉ	SANTA INÉS YATZECHÉ	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	585,000	585,000	585,000	585,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	180	180	100%	
101046	PAVIMENTACION DE CALLES TEBOL Y EUCALIPTO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	017/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	183,295	183,295	183,295	183,295	100%	0	0	METROS CUADRADOS	422	422	100%	
101052	PAVIMENTACION DE CALLES TEBOL Y EUCALIPTO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	017/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	183,295	183,295	183,295	183,295	100%	0	0	METROS CUADRADOS	422	422	100%	
42575	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE UNE LOS FRACCIONAMIENTOS ERMITA Y GENERAL ANTONIO DE LEÓN CON LA CARRETERA FEDERAL EN EL PARAJE DENOMINADO LA ERMITA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	06/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	552,201	552,201	552,201	552,201	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,410	1,410	100%	INVERSION TOTAL \$644,201.40 MENOS APORTACION DE BENEFICIARIOS \$ 92,000.00 APORTACION F. II \$ 552,201.40

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
100425	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUINTA PRIVADA DE ALDAMA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	016/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	94,944	94,944	94,944	94,944	100%	0	0	METROS CUADRADOS	146	146	100%	
102905	PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION DE LA CALLE 21 DE MARZO Y CUARTA PRIVADA DE CAMPILLO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	020/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	415,132	415,132	415,132	415,132	100%	0	0	METROS CUADRADOS	957	957	100%	
73795	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION BORDO DEL RIO SALADO COL.GOMEZ SANDOVAL	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/04/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	191,981	191,981	191,981	191,981	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	840	840	100%	
89962	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTA FE	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/013/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	112,792	112,792	112,792	112,792	100%	0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%	
94881	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROL. DE CALZADA DE LA REPUBLICA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/018/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	159,390	159,390	159,390	159,390	100%	0	0	METROS CUADRADOS	780	780	100%	
108884	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIVERAS DEL RIO CHIQUITO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/025/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	386,722	386,722	386,722	386,722	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	1,400	100%	
94586	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1A PRIV. DE SAUCES	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/015/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	144,164	144,164	144,164	144,164	100%	0	0	METROS CUADRADOS	480	480	100%	
94682	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO EJIDAL	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/017/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	115,322	115,322	115,322	115,322	100%	0	0	METROS	600	600	100%	
62543	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA COL. NIÑOS HEROES	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/014/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	360	360	100%	
62424	PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN AV. FERROCARRIL	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/012/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	152,066	152,066	152,066	152,066	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	126	126	100%	
110093	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/018/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	
62354	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NARDOS 2A ETAPA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/011/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	420,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	944	944	100%	
110186	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DELA COL. AQUILES SERDAN	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/010/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNATAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	102,747	102,747	102,747	102,747	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	
63605	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIV DE INDEPENDENCIA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/017/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS	722	722	100%	
95318	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 3A PRIV. DE SAUCES	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/020/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	142,646	142,646	142,646	142,646	100%	0	0	METROS CUADRADOS	530	530	100%	
89830	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 4A PRIV. DE SAUCES	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/012/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	109,089	109,089	109,089	109,089	100%	0	0	METROS CUADRADOS	384	384	100%	
62501	PAVIMENTACION DE LA 2A PRIV. DE CALICANTO 2A ETAPA COL. AMPLIACION SANTA LUCIA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/013/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	490	490	100%	
72978	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE SAUCES	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/012/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	295,791	295,791	295,791	295,791	100%	0	0	METROS CUADRADOS	384	384	100%	
63737	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION EN LAS CALLES 5 DE MAYO, 2 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA AGENCIA DE GUEGOVELA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	GUEGOVELA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	442,719	442,719	442,719	442,719	100%	0	0	METROS	322	322	100%	
91869	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA Y PROLONGACION DE ALDAMA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	2,649,836	2,649,836	2,649,836	794,950	30%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	4,360	0	0%	-EL IMPORTE OTORGADO POR ESTE CONCEPTO DE OBRA CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO DEL COSTO TOTAL - DICHO IMPORTE SE PAGO EN FORMA PROPORCIONAL TANTO ENTIDAD MUNICIPAL COMO ENTIDAD ESTATAL QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA: A) DEL FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL SE APLICO LA CANTIDAD DE \$238,485.25 B) DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVES DE LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE SE APLICO LA CANTIDAD DE \$556,465.58

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
63607	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	517,336	517,336	517,336	517,336	100%	6	0	0	METROS	164	164	100%	
63838	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE GUEVARA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	GUEVARA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	392,194	392,194	392,194	338,942	86%	0	0	0	METROS	156	156	100%	
52552	PAVIMENTACION DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	ASUNCION CUYOTEPEJI	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CUYOTEPEJI	-	-	85,136	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	150	0	0%	LA OBRA AUN NO HADADO INICIO ...
86001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	49,231	49,231	49,231	49,231	100%	0	0	0	METROS	320	320	100%	OBRA TERMINADA
104090	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL CAMOLOTE	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL CAMALOTE	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	350,346	350,346	350,346	350,346	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRAZO Y NIVELACION CON TRANSITO Y NIVEL. CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO 2 CON MOTOCONFORMADORA, SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICA DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA AL 95% P.V.S.M. CONCRETO HIDRAULICO DE ESPESOR Y MODULO DE ROTURA DE 30 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PENE METALICO, CON CEMENTO PORTLAN PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS. HECHO CON REVOLVEDORA, CONSTRUCCION DE GUARNICION CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN FC=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO TERMINADO APARENTE.
104258	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA POBLACION EL QUEBRANTAHUESOS	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	QUEBRANTAHUESOS	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	140,356	140,356	140,356	140,356	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRAZO Y NIVELACION CON TRANSITO Y NIVEL. CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO 2 CON MOTOCONFORMADORA, SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICA DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA AL 95% P.V.S.M. CONCRETO HIDRAULICO DE ESPESOR Y MODULO DE ROTURA DE 30 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PENE METALICO, CON CEMENTO PORTLAN PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS. HECHO CON REVOLVEDORA, CONSTRUCCION DE GUARNICION CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN FC=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO TERMINADO APARENTE.
104682	PAVIMENTACION DE CALLES EN SANTA MARIA COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	750,450	750,450	750,450	750,450	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
111384	PAVIMENTACION DE LA CALLE BUGAMBILIAS EN LA COMUNIDAD DE BARRA DE COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LA BARRA DE COLOTEPEC	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	142,350	142,350	142,350	142,350	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO: TRAZO Y NIVELACION CON TRANSITO Y NIVEL. CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO 2 CON MOTOCONFORMADORA, SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA AL 95% P.V.S.M. CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR Y MODULO DE ROTURA DE 30 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PENE METALICO, CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS. HECHO CON REVOLVEDORA CONSTRUCCION DE GUARNICION CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN FC=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO TERMINADO APARENTE.
104360	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA ESC PRIMARIA ARROYO EL BAJO	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	ARROYO DEL BAJO	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	133,363	133,363	133,363	133,363	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRAZO Y NIVELACION CON TRANSITO Y NIVEL. CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO 2 CON MOTOCONFORMADORA, SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICA DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA AL 95% P.V.S.M. CONCRETO HIDRAULICO DE ESPESOR Y MODULO DE ROTURA DE 30 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PENE METALICO, CON CEMENTO PORTLAN PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS. HECHO CON REVOLVEDORA, CONSTRUCCION DE GUARNICION CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN FC=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO TERMINADO APARENTE.
111706	PAVIMENTACION DE LA CALLE EL MIRADOR DE LA COL. EL PORVENIR, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	71,175	71,175	71,175	71,175	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO: TRAZO Y NIVELACION CON TRANSITO Y NIVEL. CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO 2 CON MOTOCONFORMADORA, SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA AL 95% P.V.S.M. CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR Y MODULO DE ROTURA DE 30 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PENE METALICO, CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS. HECHO CON REVOLVEDORA CONSTRUCCION DE GUARNICION CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN FC=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO TERMINADO APARENTE.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
111341	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO EN LA COLONIA BRISAS DE ZICATELA, COLOTEPEC.	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	BRISAS DE ZICATELA	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	78,000	78,000	78,000	78,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO: TRAZO Y NIVELACION CON TRANSITO Y NIVEL. CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCONFORMADORA. SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA AL 95% P.V.S.M., CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR Y MODULO DE ROTURA DE 30 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEÑE METALICO, CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS. HECHO CON REVOLVEDORA CONSTRUCCION DE GUARNICION CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN F' C=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO TERMINADO APARENTE.
111285	PAVIMENTACION DE LA CALLE HEROES OAXAQUEÑOS DE LA CO. BRISAS DE ZICATELA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	BRISAS DE ZICATELA	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	78,000	78,000	78,000	78,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO: TRAZO Y NIVELACION CON TRANSITO Y NIVEL. CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCONFORMADORA. SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA AL 95% P.V.S.M., CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR Y MODULO DE ROTURA DE 30 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEÑE METALICO, CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS. HECHO CON REVOLVEDORA CONSTRUCCION DE GUARNICION CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN F' C=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO TERMINADO APARENTE.
117442	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS PALMAS DE LA COLONIA EL PORVENIR, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	74,100	74,100	74,100	74,100	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO: TRAZO Y NIVELACION CON TRANSITO Y NIVEL. CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCONFORMADORA. SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA AL 95% P.V.S.M., CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR Y MODULO DE ROTURA DE 30 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEÑE METALICO, CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS. HECHO CON REVOLVEDORA. CONSTRUCCION DE GUARNICION CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN F' C=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO TERMINADO APARENTE.
117462	PAVIMENTACION DE LA CALLE PAROTA EN LA COLONIA EL PORVENIR, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	142,500	142,500	142,500	142,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO: TRAZO Y NIVELACION CON TRANSITO Y NIVEL. CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCONFORMADORA. SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA AL 95% P.V.S.M., CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR Y MODULO DE ROTURA DE 30 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEÑE METALICO, CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS. HECHO CON REVOLVEDORA. CONSTRUCCION DE GUARNICION CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN F' C=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO TERMINADO APARENTE.
105911	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD EL PORVENIR, COLOTEPEC.	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	155,477	155,477	155,477	155,477	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO: TRAZO Y NIVELACION CON TRANSITO Y NIVEL. CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCONFORMADORA. SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA AL 95% P.V.S.M., CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR Y MODULO DE ROTURA DE 30 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEÑE METALICO, CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS. HECHO CON REVOLVEDORA. CONSTRUCCION DE GUARNICION CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN F' C= 200 KG/CM2 TIPO MACHUELO TERMINADO APARENTE.
111532	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE SUAREZ DE LA COL. LAZARO CARDENAS, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	193,050	193,050	193,050	193,050	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO: TRAZO Y NIVELACION CON TRANSITO Y NIVEL. CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCONFORMADORA. SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA AL 95% P.V.S.M., CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR Y MODULO DE ROTURA DE 30 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEÑE METALICO, CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS. HECHO CON REVOLVEDORA CONSTRUCCION DE GUARNICION CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN F' C=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO TERMINADO APARENTE.
12685	PAVIMENTACION DE CALLES	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	627,533	627,533	150,000	627,533	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,025	1,025	100%	OBRA TERMINADA
90814	PAVIMENTACION DE CALLES	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	-	-	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	230,000	230,000	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
139411	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA AGENCIA DE POLICIA DE JOYA MARIA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	JOYA MARIA	RURAL	FISM/MSM/406/13/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ING HERIBERTO GONZALEZ DORANTES	-	-	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050	1,050	100%	
52001	CONST. DE ADOQUINADO Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	413-SANTA MARIA HUATULCO	PIEDRA DE MOROS	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	950,062	950,062	361,888	950,062	100%	0	0	METROS CUADRADOS	406	406	100%	
58208	CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO HONDURA DEL TORO	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	44	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	60,495	60,495	60,495	60,495	100%	0	0	METROS	14	14	100%	METROS LINEALES
57347	CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A HOSPITAL REGIONAL	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	724,822	724,822	724,822	724,822	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,405	1,405	100%	
55527	CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL 153 MTS. DE PUENTE DE COYULA	413-SANTA MARIA HUATULCO	PUENTE DE COYULA	RURAL	39	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	337,600	337,600	337,600	337,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,064	1,064	100%	
51669	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ABASOLO DE BARRIO MAGUEY	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	865,432	865,432	865,432	865,432	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,551	1,551	100%	
54291	PAVIMENTACION DE LAS CALLES C,D,I,K A BASE DE ASFALTO PRIMERA ETAPA	413-SANTA MARIA HUATULCO	AGUAJE EL ZAPOTE	RURAL	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	1,580,692	1,580,692	834,692	1,580,692	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,000	7,000	100%	
52671	PAVIMENTACION DE LAS CALLES 1,2,3,6,10,11,12,13,14 A BASE DE ASFALTO PRIMERA ETAPA	413-SANTA MARIA HUATULCO	FRACCIONAMIENTO EL CRUCERO	RURAL	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	2,370,715	2,370,715	2,370,715	2,370,715	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10,500	10,500	100%	
36461	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL AL PANTEON	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,166,425	1,166,425	59,237	1,166,425	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,665	1,665	100%	OBRA TERMINADA Y CUENTA CON ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA UN MONTO DE \$917,302.00 EL LA APORTACION QUE VA A EJERCER EL GOBIERNO DEL ESTADO COPLADE PERO ALA FECHA NO HAN SOLTADO EL RECURSO POR LO QUE SE ESTA CONTINUANDO CON EL TRAMITE Y SE PAGARA A LA EMPRESA EN CUANDO SEA LIBERADO, PERO LA OBRA YA ESTA TERMINADO.
8909	PAVIMENTACION DE LA CALLE CAHUAZACHA PRIMERA ETAPA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	235,000	235,000	235,000	235,000	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,572	1,572	100%	OBRA EN PROCESO Y SERA EJECUTADO EL PROXIMO EJERCICIO COMO SEGUNDA ETAPA
7700	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	JOSÉ MARIA MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	462,882	462,882	0	462,882	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,274	1,274	100%	OBRA CONCLUIDA Y CUENTA CON EL ACTA DE ENTRRGA RECEPCION DE LA OBRA
19778	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	URBANO	FISM/MSM/415/001/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,658,141	1,658,141	1,658,141	1,658,141	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10,080	7,277	72%	LA OBRA DE PAVIMENTACION TENDRA UN COSTO TOTAL DE \$ 4'658,141.00 CON UNA APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE \$ 3'000,000.00 Y APORTACION MUNICIPAL DE: 1'658,141.00. FALTANDO RECURSOS QUE SERAN LIBERADOS EN EL AÑO 2010 PARA CUBRIR ASI LAS METAS DE 10,080 M2.
84032	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	417-SANTA MARIA JACATEPEC	EL GUAYABO	RURAL	FISM-SMJ-417-012-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	298,543	298,543	298,543	298,543	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	834	834	100%	
152944	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AYUNTAMIENTO Y LA RIVERA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	020	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	524,329	252,661	252,661	252,661	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,084	1,084	100%	
110069	PAVIMENTACION CON ADOQUIN	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	350,000	350,000	100%	
2754	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BOCA DEL RIO DE LA COLONIA CENTRO	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FISM/440/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	414,200	414,200	414,200	414,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS	720	720	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
68334	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA JUAREZ CON CONCRETO HIDRAULICO	442-SANTA MARIA YALINA	SANTA MARIA YALINA	URBANO	001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YALINA	-	-	261,241	261,241	261,241	261,241	100%	0	0	METROS CUADRADOS	692	692	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
21569	PAVIMENTACION DE CALLES	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN JUAN CABEZA DEL RIO	RURAL	FISM/MSM/447/014/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,133,044	232,385	232,385	232,385	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,000	1,500	30%	
21304	PAVIMENTACION DE CALLES	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	FISM/MSM/447/005/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,385,177	1,385,177	1,385,177	1,385,177	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,552	5,552	100%	
110273	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	787,411	787,411	787,411	787,411	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,181	3,181	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														3	4	5									6
91680	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	462-SANTIAGO HUAJOLITLÁN	EL ZAPOTE	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLITLÁN	-	-	136,000	136,000	136,000	136,000	100%	6	0	0	METROS CUADRADOS	136,000	136,000	100%	
91326	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	462-SANTIAGO HUAJOLITLÁN	EJIDO LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLITLÁN	-	-	94,000	94,000	94,000	94,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	94,000	94,000	100%	
91978	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	462-SANTIAGO HUAJOLITLÁN	SAN FRANCISCO EL CHICO	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLITLÁN	-	-	94,000	94,000	94,000	94,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	94,000	94,000	100%	
96447	PAVIMENTACION DE CALLES EN SANTIAGO HUAUCLILLA	463-SANTIAGO HUAUCLILLA	SANTIAGO HUAUCLILLA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	653,050	653,050	653,050	522,440	80%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	653,050	522,440	80%	
170937	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIAZ ORDAZ	465-SANTIAGO IXCUINTEPEC	SANTIAGO IXCUINTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO IXCUINTEPEC	-	-	275,500	275,500	275,500	275,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	206	206	100%	
26134	PAVIMENTACION DE CALLES	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	LA HUMEDAD	RURAL	010/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	3,142,796	3,142,796	3,142,796	3,142,796	100%	0	0	0	METROS	820	820	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTAN EN RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SEA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
20397	PAVIMENTACION DE CALLES	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	YUCUYA	RURAL	011/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	810,723	810,723	810,723	810,723	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,140	1,140	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO EJERCIDO ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO LA CUAL SERA ENREGADA A LA BREVEDAD POSIBLE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
136998	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	MONTE NEGRO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	2,998,401	2,998,401	2,998,401	2,998,401	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,728	4,728	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
113565	PAVIMENTACION DE CALLES	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTA MARIA YUCUNICOCO	RURAL	FISM/MSJ/469/16A/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	JCR CONSTR CONSULT SA DE CV	-	-	602,880	602,880	602,880	602,880	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,386	1,386	100%	
113574	PAVIMENTACION E CAMINO DE ACCESO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	YOOSUYXI COPALA	RURAL	FISM/MSJ/469/17/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ARQ MAXIMILIANO MARTINEZ LORENZO	-	-	2,086,164	2,086,164	2,086,164	2,083,164	100%	0	0	0	METROS	1	1	100%	SE PAVIMENTO EL CAMINO DE ACCESO EL CUAL FUE DE UN KM
104357	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	473-SANTIAGO LAXOPA	SAN SEBASTIÁN GUILOXI	RURAL	05/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPA	-	-	383,676	383,676	383,676	383,676	100%	0	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	67	67	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%. TENIENDO UN MEZCLA DE RECURSOS CON EL FONDO IV, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM/383.676.00 FORTAMUN 149,088.00 TOTAL 532,764.00
11168	PAVIMENTACION DE CALLES EN RANCHO NUEVO	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	800,000	800,000	0	800,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,100	2,100	100%	OBRA TERMINADA
11172	PAVIMENTACION DE CALLES EN SAN FRANCISCO EL MAGUEY	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SAN FRANCISCO EL MAGUEY	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	700,000	700,000	0	700,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,100	2,100	100%	OBRA TERMINADA
53806	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CUITLAHUAC TRUJANO Y CONSTITUCION	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLÁN OAXACA	-	-	1,126,548	1,126,548	1,126,548	1,126,548	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,538	3,538	100%	OBRA TERMINADA
23837	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALLENDE	476-SANTIAGO MILTEPEC	SANTIAGO MILTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC	-	-	392,194	392,194	392,194	392,194	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,735	1,735	100%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
98650	PAVIMENTACION DE LAS CALLES GUERRERO E INDEPENDENCIA	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SAN JOSÉ ZOCOTEACA DE BRAVO	RURAL	FISM4840102009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100%	
98749	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTRAL EN LA AGENCIA DE SAN BARTOLO SALINAS	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SAN BARTOLO SALINAS	RURAL	FISM4840112009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100%	
98847	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN SAN LUIS MORELIA	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SAN LUIS MORELIA	RURAL	FISM4840122009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100%	
98490	PAVIMENTACION DE LA CALLE NACIONAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA SANTA ANA RAYON	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTA ANA RAYÓN	RURAL	FISM4840092009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100%	
91268	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA TEJUPAM DE LA UNION	-	-	735,859	735,859	735,859	735,859	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	735,859	735,859	100%	
91343	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA AGENCIA CHOCANI	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	CHOCANI	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION	-	-	160,202	160,202	160,202	160,202	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	160,202	160,202	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
98628	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA AGENCIA SANTA CATARINA	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	SANTA CATARINA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA TEJUPAM DE LA UNION	-	-	192,396	192,396	192,396	192,396	100%	0	0	METROS CUADRADOS	192,396	192,396	100%	
98485	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA AGENCIA YUDABA	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	YUDABA	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA TEJUPAM DE LA UNION	-	-	25,925	25,925	25,925	25,925	100%	0	0	METROS CUADRADOS	25,925	25,925	100%	
9132	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	430	430	100%	
107603	CONST. DE CUNETAS Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIV. DE CALLE MORELOS	492-SANTIAGO TILANTONGO	SANTIAGO TILANTONGO	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	150,000	150,000	100%	
107395	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DEL CENTRO (CALLE LIBERTAD)	492-SANTIAGO TILANTONGO	SANTIAGO TILANTONGO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	932,806	932,806	932,806	932,806	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	932,806	932,806	100%	
57795	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTO SIERRA PRIMERA ETAPA	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	008/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	330,002	330,002	330,002	330,002	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	500	500	100%	OBRA TERMINADA AL 100%, POR INBISA ARQUITECTURA BASICA, SA DE CV, YA SE FIRMO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION, EXISTE EXPEDIENTE TECNICO.
58197	PAVIMENTACION DE CALLE LOS PERALTA	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	014/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	664,000	652,838	664,000	652,838	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	750	50%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$ 1,680,000.00, DE LOS CUALES \$ 864,000.00 SE CUBRIRAN CON EL RAMO 33 II, Y \$ 896,000.00 LE CORRESPONDE AL ESTADO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS. LA OBRA ESTA EN PROCESO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ROP CONSTRUCTORES, SA DE CV, A LA FECHA NO EXISTE EXPEDIENTE TECNICO EN PODER DEL MUNICIPIO PARA COMPROBAR EL RECURSO ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
58446	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUÁREZ	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	013/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	270,000	258,838	270,000	258,838	100%	0	0	METROS CUADRADOS	580	435	75%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$ 675,000.00 DE LOS CUALES \$ 270,000.00 SE CUBRIRAN CON EL RAMO 33 FONDO III Y \$ 405,000.00 LE CORRESPONDEN AL ESTADO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS. LA OBRA ESTA EN PROCESO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ROP CONSTRUCTORES, SA DE CV, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009, NO EXISTE EXPEDIENTE TECNICO EN PODER DEL MUNICIPIO PARA COMPROBAR EL RECURSO ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
58606	PAVIMENTACION DE LA CALLE UNIÓN 2009.	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	015/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	772,000	500,437	772,000	500,437	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	900	45%	EL MONTO DE LA OBRA ES POR \$ 1,830,000.00, \$ 772,000.00 SE CUBRIRAN CON EL RAMO 33 FONDO III Y \$ 1,158,000.00 LE CORRESPONDE AL ESTADO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS. LA OBRA ESTA EN PROCESO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ROP CONSTRUCTORES, SA DE CV, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009, NO EXISTE EXPEDIENTE TECNICO EN PODER DEL MUNICIPIO PARA COMPROBAR EL RECURSO ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
109441	PAVIMENTACION DE LA AV. LIBERTAD Y DE LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,627,252	1,627,252	1,627,252	1,627,252	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,454	3,454	100%	
96569	PAVIMENTACION DE LA AV. LIBERTAD Y DE LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,627,252	1,627,252	1,627,252	1,627,252	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,454	3,454	100%	
109759	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE AV. GUERRERO, MORELOS Y ALDAMA	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	699,360	699,360	699,360	699,360	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	
109792	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTENARIO (ENTRE LAS AV. INDEPENDENCIA Y JESUS RASGADO)	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	368,366	368,366	368,366	368,366	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	
109602	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE 5 DE MAYO Y GUERRERO	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	245,710	120,960	150,000	120,960	100%	0	0	METROS CUADRADOS	516	516	100%	
109509	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	446,902	446,902	446,902	446,902	100%	0	0	METROS CUADRADOS	888	888	100%	
109581	PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	693,596	100,000	120,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,468	367	25%	
110007	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CARPETA ASFALTICA	5-ASUNCION IXTALTEPEC	SANTA ROSA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	464,381	464,381	464,381	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	900	0	0%	
109567	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL (HOMBRES ILUSTRES)	5-ASUNCION IXTALTEPEC	EL MEZQUITE	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	307,097	307,097	307,097	307,097	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
109680	PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,189,450	337,541	337,541	337,541	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,338	2,338	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
148782	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE "NIÑOS HEROES"	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA			326,969	326,969	326,969	326,969	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	220	220	100%	
87542	PAVIMENTACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTIAGO YUCUYACHI	URBANO	005/501/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			186,000	186,000	186,000	186,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	420	420	100%	
12817	PAVIMENTACION DE CALLES	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,281,211	1,281,211	200,000	1,281,211	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,026	2,026	100%	SE RECTIFICAN DATOS
46419	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	URBANO	FISM/508/05/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN			207,025	207,025	207,025	207,025	100%	902	0	METROS CUADRADOS	525	525	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO LA SECRETARIA DE FINANZAS ENTRE EL DIA 30 DE DIC. DEL 2009. AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, LA CANTIDAD DE \$901.70 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS, LOS CUALES QUEDARAN COMO SALDO PARA EJERCER EN EL 2010.
8754	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	URBANO	FISM/508/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN			330,710	330,710	330,710	330,710	100%	0	0	METROS CUADRADOS	720	720	100%	OBRA TERMINADA AL 100%. ESTA OBRA SE APROBO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA CONCRETA POR UNA CANTIDAD DE \$40,000.00, DEL 2008.
57857	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMAVERA	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC			110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	200	200	100%	OBRA TERMINAL AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%
153196	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FELIX GUZMAN	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA			1,606,231	1,606,231	1,606,231	1,606,231	100%	1,606,231	1,606,231	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,674	1,674	100%	
113773	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRAY LUIS DE ALAVEZ	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FISM/052/11/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN			1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,250	2,250	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
97045	PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUSTIN MELGAR	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA			218,434	218,434	218,434	218,434	100%	0	0	METROS CUADRADOS	840	840	100%	OBRA TERMINADA
96750	PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUSTIN MELGAR	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	YETLA DE JUÁREZ	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			309,052	309,052	309,052	309,052	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,006	1,006	100%	OBRA TERMINADA
96695	PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA			672,004	672,004	672,004	672,004	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,266	4,266	100%	OBRA TERMINADA
96796	PAVIMENTACION DEL CALLEJON TIZOC	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA			158,620	158,620	158,620	158,620	100%	0	0	METROS CUADRADOS	649	649	100%	OBRA TERMINADA
149891	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARLOS MACIEL ENTRE AV. SOR JUANA INES Y AV. ING. JORGE LUIS MARTINEZ	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	YERBA SANTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC			950,000	950,000	950,000	950,000	100%	0	0	METROS	480	480	100%	
149870	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FEBRONIO LOPEZ ENTRE AV. 21 DE MARZO Y CARRETERA PANAMERICANA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC			567,369	567,369	567,369	567,369	100%	0	0	METROS	318	318	100%	
150013	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRISCILIANO MEZA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COLONIA RIO OSTUTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC			301,277	301,277	301,277	301,277	100%	0	0	METROS	204	204	100%	
149980	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA AGENCIA GENERAL PASCUAL FUENTES	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	GENERAL PASCUAL FUENTES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANTEPEC			318,000	318,000	318,000	318,000	100%	0	0	METROS	210	210	100%	
80279	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO" UBICADA EN PROLONGACION DE 20 DE NOVIEMBRE 2A. ETAPA	528-SANTOS REYES TEPEJILLO	SANTOS REYES TEPEJILLO	URBANO	03/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTOS REYES TPEJILLO			626,786	626,786	626,786	626,786	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,628	2,628	100%	TOTAL MINISTRADO 626,786.35
109021	PAVIMENTACION DE LA CALLE LUCIA 2A. ETAPA (DEL KM 0+620 AL 1+100)	533-SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTO TOMAS TAMAZULAPAN			760,091	760,091	760,091	760,091	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,240	6,240	100%	EL MONTO DE LA APORTACION MUNICIPAL DEL RAMO 33 FONDO III PARA LA OBRA DENOMINADA "PAVIMENTACION DE LA CALLE LUCIA 2A. ETAPA" DEL KM+620 AL 1+100 ES DE \$760,091.24 (SETECIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y UN PESO 24/100 MN) Y FUE REALIZADA CON EL SIGUIENTE PORCENTAJE: 75% FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL \$2,280,273.70 25% APORTACION MUNICIPAL DEL RAMO 33 FONDO III \$ 760,091.24 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$3,040,364.94
112957	APERTURA DE CALLES-EJIDO EL RINCON	535-SAN VICENTE LACHIXÍO	EJIDO EL RINCÓN	RURAL	FISM/MSV/535/04/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO			852,006	852,006	852,006	852,006	100%	0	0	METROS	2	2	100%	
112925	PAVIMENTACION DE CALLES NIÑOS HEROES	535-SAN VICENTE LACHIXÍO	SAN VICENTE LACHIXÍO	URBANO	FISM/MSV/535/15/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO			220,395	220,395	220,395	220,395	100%	0	0	METROS	780	780	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
56577	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOÁPAM	SAN MATEO NUEVO	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	83,449	0	0	0	0%	0	0	0	400	400	100%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO FC=250 KG/CM2 LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 % TERMINADA SEGUN LAS METAS DEL PROYECTO.
56250	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOÁPAM	GUADALUPE CABAOCA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	75,600	0	0	0	0%	0	0	0	350	350	100%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN UNA SEGUNDA ETAPA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO FC=250 KG/CM2 LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 %
56347	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOÁPAM	SAN JERÓNIMO PROGRESO	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	192,190	0	0	0	0%	0	0	0	1,200	1,200	100%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE DOS CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO FC=250 KG/CM2 INCLUYE LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 %
56519	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOÁPAM	SAN JUAN HUAXTEPEC	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	300,500	30,399	30,399	30,399	100%	0	0	0	2,800	2,800	100%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO FC=250KG/CM2 INCLUYE LA CONSTRUCCION POR LOS BENEFICIARIOS ASI COMO LA MANO DE OBRA LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%
56622	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOÁPAM	SAN MIGUEL AGUACATES	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	194,499	0	0	0	0%	0	0	0	560	560	100%	SE PAVIMENTARA UNA CALLE DE ESTA COMUNIDAD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO FC=250 KG/CM2 INCLUYE LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AMBOS LADOS LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
56193	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2A ETAPA	537-SILACAYOÁPAM	SAN ANTONIO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	147,449	0	0	0	0%	0	0	0	600	600	100%	SE REALIZO UNA MODIFICACION AL TOTAL ANUAL POR AJUSTES FINALES DE TRABAJO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO FC=250KG/CM2 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
56664	PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL NEGRATE CON COCNETRO HIDRAULICO	537-SILACAYOÁPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	23,200	0	0	0	0%	0	0	0	240	240	100%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL NEGRATE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO FC=250 KG/CM2 LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA 100 %
58444	PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOÁPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	363,284	363,284	363,284	363,282	100%	0	0	0	1,429	1,429	100%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO INC. LA COSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AMBOS LADOS.
56828	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONST DE MURO DE CONTENCIÓN	537-SILACAYOÁPAM	RANCHO VARGAS	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	63,480	0	0	0	0%	0	0	0	150	150	100%	SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL INCLUYE LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE 33 MTS DE LARGO Y 3 MTS DE ALTURA A BASE DE CONCRETO CICLOPEO NOTA ESTA OBRA SE CANCELÓ EL FOLIO PORQUE EL GASTO SE PASÓ AL LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO 2A ETAPA YA QUE ESTA OBRA NO TENIA COBERTURA PRESUPUESTAL
56023	PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA	537-SILACAYOÁPAM	BARRIO DE LA PROVIDENCIA	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	78,000	0	0	0	0%	0	0	0	450	450	100%	SE REALIZO EL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A ESTA COMUNIDAD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% SEGUN LAS METAS
137405	ADOQUINADO DE LA CALLE MORALES DE LA AGENCIA DE MATADAMAS SOLEDAD	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	FISM/539/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	1	1	100%	
135952	PAVIMENTACION CALLE ALVARO OBREGON SOLEDAD A ESTANZUELA	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	FISM/539/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	2,060	2,060	2,060	2,060	100%	0	0	0	710	710	100%	
137655	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL (ALVARO OBREGON) ESTANZUELA	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	FISM/539/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA DECLARACION SE SUELVIE A ENMAR YA QUE NO SE LE PUSO EL TOTAL DE LA OBRA EN LA DECLARACION CON N° 137239
136216	PAVIMENTACION EN CALLE ALVARO OBREGON EN SOLEDAD ETLA.	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	FISM/539/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	1,116,026	1,116,026	1,116,026	1,116,026	100%	0	0	0	60	60	100%	
21804	PAVIMENTACION DE LA CALLE SEGUNDA DE TRES DE MAYO	54-MAGDALENA ZAHUATLÁN	MAGDALENA ZAHUATLÁN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	470,016	470,016	470,016	470,016	100%	0	0	0	470,016	470,016	100%	
113929	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE PIEDRA LAJA EN CALLEJON LEONA VICARIO Y CALLE CINCO DE MAYO	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO TEPOSOLULU OAXACA	-	-	1,081,342	1,081,342	1,081,342	1,081,342	100%	0	0	0	3,426	3,426	100%	
109542	PAVIMENTACION CAMINO A XAXARJA	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	RIO DEL ORO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO TEPOSOLULU OAXACA	-	-	37,400	37,400	37,400	37,400	100%	0	0	0	244	244	100%	
113876	PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA EL SABINO	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO TEPOSOLULU OAXACA	-	-	272,502	272,502	272,502	272,502	100%	0	0	0	1,558	1,558	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
91641	PAVIMENTACION DE LA CALLE ABASOLO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	39	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSCOLULA OAXACA	-	-	73,129	73,129	73,129	73,129	100%	0	0	METROS	612	612	100%	
93375	PAVIMENTACION DE LA CALLE NEZAHUALCOYOTL	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSCOLULA OAXACA	-	-	70,850	70,850	70,850	70,850	100%	0	0	METROS	598	598	100%	
113819	PAVIMENTACION DE LA CALLE OAXACA ENTRE INDEPENDENCIA Y CUAUHEMOC	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSCOLULA OAXACA	-	-	387,053	387,053	387,053	387,053	100%	0	0	METROS	2,300	2,300	100%	
93724	PAVIMENTACION DE AV. REVOLUCION Y LA CALLE RUFINO TAMAYO	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	06/FISM/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	859,597	859,597	859,597	859,597	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	
93706	PAVIMENTACION DE AVENIDA INDEPENDENCIA	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	04/FISM/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	1,004,367	1,004,367	1,004,367	1,004,367	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	
119786	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	542-TANICHE	TANICHE	URBANO	FISM-542/008/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,622	1,622	100%	
53584	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA IGLESIA	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	769,694	611,625	769,694	611,625	100%	0	0	METROS CUADRADOS	780	780	100%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION
53277	PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	498,125	498,125	498,125	498,125	100%	0	0	METROS CUADRADOS	804	804	100%	OBRA TERMINADA
53337	PAVIMENTACION DE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y VICENTE GUERRERO	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	712	712	100%	OBRA TERMINADA
53220	PAVIMENTACION DEL CRUCERO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO CON CALLE XICOTENCALT	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	180,460	180,460	180,460	180,460	100%	0	0	METROS CUADRADOS	201	201	100%	OBRA TERMINADA
52318	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE OAXACA	-	-	814,607	814,607	814,607	814,607	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,382	1,382	100%	
52362	PAVIMENTACION DE LA CALLE ITURBIDE	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE OAXACA	-	-	664,000	664,000	664,000	664,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,190	1,190	100%	
158855	EMPEDRADO DE CALLES	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	FISM/548/006/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	-	-	614,038	614,038	614,038	614,038	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	1,600	80%	
91475	PAVIMENTACION DE CALLES	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN ISIDRO EL NARANJO	RURAL	022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,800	2,800	100%	
114828	PAVIMENTACION DE CALLES	55-MARISCALA DE JUÁREZ	SAN PEDRO ATOYAC	RURAL	FISM/MMJ/055/24/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	345,625	345,625	345,625	345,625	100%	0	0	METROS CUADRADOS	840	840	100%	
59578	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	FISM/MSJ/550/01-A/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	200,000	107,930	200,000	107,930	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	
89871	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMONFORT Y MORELOS, SECCION TERCERA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	305,353	305,353	305,353	305,353	100%	15,282	15,282	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	
89422	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (DIVERSAS CALLES)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	-	-	1,085,101	1,085,101	1,085,101	0	0%	0	0	M2, TRAZO, NIVELACION Y COMPACTACION	1,552	0	0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION...
12768	PAVIMENTACION DE CALLES	56-MÁRTIRES DE TACUBAYA	MÁRTIRES DE TACUBAYA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	768,935	768,935	768,935	768,935	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,788	1,788	100%	OBRA TERMINADA OPERANDO
100770	APERTURA DE CAMINO AL PANTEON	560-VILLA DÍAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	523,193	523,193	523,193	523,193	100%	0	0	METROS	400	400	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
8848	CONSTRUCCION DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE NICOLAS BRAVO	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	37	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	122,891	122,891	122,891	122,891	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	150	150	100%	
8845	CONSTRUCCION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	215,910	215,910	215,910	215,910	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	300	300	100%	
8844	CONSTRUCCION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO BARRIO ARRIBA PRIMERA ETAPA	563-YOGANA	BARRIO ARRIBA	RURAL	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	88,000	88,000	88,000	88,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	250	250	100%	
13720	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	474,791	474,791	474,791	474,791	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	420	420	100%	
81574	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FCO. JAVIER MINA	566-ZAPOTITLÁN DEL RIO	ZAPOTITLÁN DEL RIO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DEL RIO	-	-	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,410	1,410	100%	OBRA A EJECUTARSE DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES CON APORTACION FEDERAL DE \$225,000.00, ESTATAL \$225,000.00, MUNICIPAL \$225,000.00 Y PARTICIPANTES (ORGANIZACION SOCIEDAD ZAPOTITLÁN) \$225,000.00
89597	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	ZAPOTITLÁN LAGUNAS	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS	-	-	43,540	43,540	43,540	43,540	100%	0	0	METROS CUADRADOS	43,540	43,540	100%	
88770	PAVIMENTACION CON CRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NEZAHUALCOYOLT Y BRAVO	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	ZAPOTITLÁN LAGUNAS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	450,000	450,000	100%	
88909	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECUADOR Y JUAREZ	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	ZAPOTITLÁN LAGUNAS	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS	-	-	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900,000	900,000	100%	
88653	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	ZAPOTITLÁN LAGUNAS	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H YUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	450,000	450,000	100%	
89023	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	GUADALUPE BUENOS AIRES	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS	-	-	213,000	213,000	213,000	213,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	213,000	213,000	100%	
89140	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	GUADALUPE DEL RECREO	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS	-	-	213,000	213,000	213,000	213,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	213,000	213,000	100%	
89304	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	SAN PEDRO CUAXOXCATLA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS	-	-	213,000	213,000	213,000	213,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	213,000	213,000	100%	
89442	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	TLACOTEPEC LAGUNAS	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS	-	-	213,000	213,000	213,000	213,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	213,000	213,000	100%	
122455	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA	-	-	15,500	15,331	15,331	15,331	100%	0	0	METROS CUADRADOS	440	440	100%	
121634	PAVIMENTACION DE LA CALLE JACARANDAS	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA	-	-	80,000	79,620	79,620	79,620	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,613	1,613	100%	
99911	PAVIMENTACION DE CALLES	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,224,501	1,224,501	1,224,501	1,224,501	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,400	2,400	100%	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE 750 ML DE GUARNICION.
96304	PAVIMENTACION DE CALLES	64-NEJAPA DE MADERO	SAN JOSÉ LAS FLORES	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	509,046	509,046	509,046	509,046	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE 50 MTS DE LONGITUD POR 1 M DE ALTURA CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR DE 1000 MTS CUADRADOS 400 MTS. LINEALES DE GUARNICION
96360	SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLES	64-NEJAPA DE MADERO	EL GRAMAL	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	748,636	748,636	748,636	748,636	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%	CONSTRUCCION DE 3 MUROS DE CONTENCIÓN 15 MTS X 3 MTS DE ALTURA, 17 MTS, 5 MTS DE ALTURA, 9 MTS X 4 MTS DE ALTURA, 1080 MTS CUADRADO DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR Y 360 MTS. LINEALES DE GUARNICION
96747	2ª ETAPA DEL MANTENIMIENTO DE LA RED DEL AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE CALLES	64-NEJAPA DE MADERO	EL CAMARÓN	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,422,409	1,422,409	1,422,409	1,422,409	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	CAMBIO DE LA TUBERIA DEL AGUA POTABLE, 200 ML. CONTRUCCION DE PAVIMENTO DE 15 DE DE ESPESOR, GUARNICION, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 1 M DE ANCHO POR 8 CM DE ESPESOR.
32075	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AYUNTAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	65-IXPANTEPEC NIEVES	IXPANTEPEC NIEVES	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO CONSTL DE IXPANTEPEC NIEVES	-	-	488,900	488,900	488,900	488,900	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,181	2,181	100%	APORTACION MUNICIPAL FONDO III \$488,900.72 APORTACION MUNICIPAL FONDO IV \$380,129.45 TOTAL \$869,030.17
14254	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE ANDADOR HUATULCO, FRACC. LAS PALMAS, AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/096/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	39,607	39,607	39,607	27,300	69%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	222	222	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
13655	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABELARDO RODRIGUEZ (TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL A ALVARO OBREGÓN), AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII028/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	727,890	727,890	727,890	727,890	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,111	1,111	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LAS METAS REALIZADAS SON 1,110.69 M2 Y 45.40 ML. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
13597	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ (TRAMO HIDALGO A AQUILES SERDÁN), AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII026/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	225,769	225,769	225,769	225,769	100%	0	0	METROS	332	332	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. LAS METAS REALES SON 331.73 M2, DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y 105.33 ML. DE GUARNICIONES. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
13229	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ITURBIDE, BARRIO LAS SALINAS, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII076/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	186,881	186,881	186,881	135,868	73%	0	0	METROS	445	445	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. LAS METAS REALES SON 445.10 ML. DE GUARNICIONES Y 16.80 M3. DE MAMPUESTERIA.
13294	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ITURBIDE, BARRIO LAS SALINAS, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII154/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	92,617	92,617	92,617	0	0%	0	0	METROS	103	103	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 103.00 ML. Y 22.40 M3. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.
103755	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO REAL 1A ETAPA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII044/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	579,827	579,827	579,827	579,827	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,320	2,320	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067/ME008. LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
13269	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO 1A ETAPA, CABECERA DE LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII116/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	450,133	450,133	450,133	450,133	100%	0	0	METROS CUADRADOS	753	753	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 132.67 ML. Y 752.96 M2. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
13241	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE SIERRA LARGA 2A ETAPA, AGENCIA DOLORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII114/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	441,287	441,287	441,287	318,320	72%	0	0	METROS CUADRADOS	245	245	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 105.60 M3. 14.30 ML. Y 244.95 M2. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES.
104985	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA VERACRUZ 1A. ETAPA, COLONIA LOMA BONITA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII197/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	215,653	215,653	215,653	0	0%	0	0	METROS	103	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LAS METAS SE REFEREN A METROS CÚBICOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
14382	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE AHUITZOL 2A ETAPA, COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII138/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	532,842	532,842	532,842	532,842	100%	0	0	METROS	298	298	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON EN METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. "OBRA FINIQUITADA".
14365	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE AVENIDA JUÁREZ 1A ETAPA, COL. HIDALGO, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII134/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	350,773	350,773	350,773	350,773	100%	0	0	METROS	173	173	100%	LAS METAS EJECUTADAS SON 173.02 M3. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
14011	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ 1A. ETAPA, COL. HIDALGO, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII058/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	736,355	736,355	736,355	736,355	100%	0	0	METROS	290	290	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. LAS METAS REALES SON 289.71 M3. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
62813	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE BUENOS AIRES 1A ETAPA, BARRIO EL COQUITO PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII106/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	402,853	402,853	402,853	402,853	100%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	233	233	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON EN METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
13791	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CHAMIZAL 1A. ETAPA, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA 1A. ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII037/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	682,945	682,945	682,945	682,945	100%	0	0	METROS	346	346	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LAS METAS REALES SON EN METROS CÚBICOS. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
13390	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CHAUHTEMOC "TRAMO DE MURO EXISTENTE A CALLE 5 DE MAYO" (REHABILITACIÓN), SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FIIII007/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	338,706	338,706	338,706	338,706	100%	0	0	METROS	134	134	100%	LAS METAS SON EN METROS CÚBICOS. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
14358	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ 1A ETAPA, COL. LÁZARO CÁRDENAS 1A SECCIÓN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII131/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	760,190	760,190	760,190	760,190	100%	0	0	METROS	396	396	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON EN METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
14393	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO 1A ETAPA (ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y ÁLVARO OBREGÓN), COL. MANUEL ÁVILA CAMACHO, AGENCIA DONAJÍ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII141/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	269,798	269,798	269,798	269,798	100%	0	0	METROS	135	135	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON EN METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
62803	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE MONTE HEBRÓN 1A. ETAPA, COL. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII035/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	593,738	593,738	593,738	593,738	100%	0	0	METROS	256	256	100%	LAS METAS SON EN METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
13772	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE MONTE OREB 1A. ETAPA, COL. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII034/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	424,412	424,412	424,412	424,412	100%	0	0	METROS	174	174	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LA META REAL ES METROS CÚBICOS. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
16797	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL 1A ETAPA, COL. VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII122/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	303,698	303,698	303,698	245,272	81%	0	0	METROS	143	143	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON EN METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
13456	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO 2A ETAPA, BARRIO LA CUEVITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII018/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	682,888	682,888	682,888	682,888	100%	0	0	METROS	286	286	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC. LAS METAS SON EN METROS CÚBICOS. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
62806	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PINOPIA 1A ETAPA (TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE A CALLE ZAPOTECAS) COL. MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII062/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	4,439,238	4,439,238	4,439,238	4,439,238	100%	0	0	METROS	2,062	2,062	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. LAS METAS REALES SON EN METROS CÚBICOS. "OBRA FINIQUITADA".
13424	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PLAN DE IGUALA 1A ETAPA, SECTOR 4, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FIIII009/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	275,483	275,483	275,483	275,483	100%	0	0	METROS	129	129	100%	LAS METAS SON EN METROS CÚBICOS. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
14447	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE RAFAEL MORENO 1A ETAPA, COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII162/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	212,406	212,406	212,406	56,994	27%	0	0	METROS	100	100	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON EN METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
16785	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE TLALOC 1A ETAPA, COL. VISTA HERMOSA 1A. SECCIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII121/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	536,353	536,353	536,353	373,029	70%	0	0	METROS	200	200	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON EN METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
97417	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 1A. ETAPA, COL. PROVIDENCIA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII084/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	1,947,111	1,947,111	1,947,111	1,059,790	54%	0	0	METROS	868	651	75%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LAS METAS REALES SON EN METROS CÚBICOS.
14163	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 24 DE FEBRERO 1A ETAPA, SECTOR 6, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FIIII094/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	313,098	313,098	313,098	266,714	85%	0	0	METROS	146	146	100%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CÚBICOS.
28579	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES LA CAÑADA Y 2A PRIVADA DE LA CAÑADA, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÍ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII144/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	331,555	331,555	331,555	0	0%	0	0	M2 CONCRETO ASFÁLTICO	1,292	1,292	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO.
14074	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PINOS, COL. ARBOLADA LA ILUSIÓN, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII075/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	672,154	672,154	672,154	672,154	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,076	1,076	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
110624	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PINOS, COLONIA EUCALIPTOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII185/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	513,352	513,352	513,352	431,377	84%	0	0	METROS CUADRADOS	4,011	2,407	60%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
110701	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PROLONGACIÓN DE PINOS, COLONIA EUCALIPTOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII187/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	155,317	155,317	155,317	150,150	97%	0	0	METROS CUADRADOS	1,279	767	60%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
14410	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ABETOS 1A. ETAPA, COL. ARBOLEDA LA ILUSIÓN, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII152/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	651,363	651,363	651,363	434,722	67%	0	0	METROS CUADRADOS	963	963	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA.
13667	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN (TRAMO ABELARDO RODRÍGUEZ A PLUTARCO ELÍAS CALLES), AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII029/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	667,726	667,726	667,726	667,726	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,025	1,025	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
28637	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ARROYO (ENTRE LAS ROSAS Y JAZMINES) COLONIAS MOCTEZUMA, MARGARITA MAZA 2A. SECCION Y PRESIDENTE JUAREZ, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII192/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	303,524	303,524	303,524	0	0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	448	448	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN MARTIN MEXICAPAM. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO.
14373	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARROYO (ENTRE LAS ROSAS Y NIDO DEL ÁGUILA) COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII135/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	263,958	263,958	263,958	223,088	85%	0	0	METROS CUADRADOS	384	384	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
16772	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÉBANOS 1A ETAPA, COL. REFORESTACIÓN, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII119/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	436,288	436,288	436,288	203,962	47%	0	0	METROS CUADRADOS	630	630	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 37.00 ML. Y 630.00 M2. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
110952	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL ARROYITO, BARRIO EL ROSARIO PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII099/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	2,994	2,994	2,994	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	25	13	50%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
110733	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EUCALIPTOS, COLONIA EUCALIPTOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII188/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	318,702	318,702	318,702	308,100	97%	0	0	METROS CUADRADOS	2,911	2,911	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE PUEBLO NUEVO.
27442	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII019/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	1,544,876	1,544,876	1,544,876	1,058,286	69%	0	0	METROS CUADRADOS	2,252	2,252	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
14088	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO ROMERO, COL. MÁRTIRES DE RIO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII079/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	66,621	66,621	66,621	66,621	100%	0	0	METROS CUADRADOS	85	85	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
68848	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUELATAO 1A ETAPA, COLONIA 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII066/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	229,356	229,356	229,356	229,356	100%	0	0	METROS CUADRADOS	689	689	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME017. LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. SE MODIFICA EL IMPORTE APROBADO SEGÚN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMOP/020/2009 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2009, PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
69234	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUELATAO 2A ETAPA, COLONIA 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÍ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII178/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	185,000	185,000	185,000	185,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	239	239	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES DONAJI. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
110636	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JACARANDAS, COLONIA EUCALIPTOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII186/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	240,035	240,035	240,035	232,050	97%	0	0	METROS CUADRADOS	1,822	1,822	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
62814	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS 1A ETAPA, COL. PRESIDENTES DE MÉXICO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/117/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	624,783	624,783	624,783	624,783	100%	0	0	0	918	918	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 24.60 M2. Y 918.12 M2. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINQUITADA".	
104826	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MONTE CARLO, ETAPA, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/196/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	385,905	385,905	385,905	0	0%	0	0	0	702	421	60%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LAS METAS TAMBIÉN CONSTAN DE 69.15 METROS LINEALES.	
13512	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/023/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	1,338,514	1,338,514	1,338,514	930,533	70%	0	0	0	2,033	2,033	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	
16751	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD 1A ETAPA, PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	PUEBLO NUEVO PARTE ALTA	RURAL	FIII/118/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	554,158	554,158	554,158	554,158	100%	0	0	0	993	993	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINQUITADA".	
110809	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MONTE CARLO, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN JUAN, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/095/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	188,254	188,254	188,254	0	0%	0	0	0	1,056	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.	
13471	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/020/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	639,024	639,024	639,024	639,024	100%	0	0	0	979	979	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINQUITADA".	
14400	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS, TRAMO CALLE ÁLVARO OBREGÓN A CALLE VENUSTIANO CARRANZA AGENCIA DONAJÍ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/143/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	604,649	604,649	604,649	604,649	100%	0	0	0	1,170	1,170	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 1,170.15 M2. Y 42.70 ML. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINQUITADA".	
97418	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO 3A ETAPA, BARRIO LA CUEVITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/107/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	447,016	447,016	447,016	447,016	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	867	867	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINQUITADA".
68841	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OAXACA, COLONIA LOMAS PANORAMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/040/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	290,845	290,845	290,845	284,368	98%	0	0	0	1,040	1,040	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME06. LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. SE MODIFICA EL IMPORTE APROBADO SEGÚN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMDPP/030/2009 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2009. PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINQUITADA".	
14062	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PALMAS 1a ETAPA, (TRAMO DE SABINOS A 5a PRIVADA DE VICENTE GUERRERO) AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/071/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	847,604	847,604	847,604	847,604	100%	0	0	0	1,171	1,171	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINQUITADA".	
68846	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PINOPIA, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/063/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	646,605	646,605	646,605	646,605	100%	0	0	0	1,890	1,890	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME015. LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. SE MODIFICA EL IMPORTE APROBADO SEGÚN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMDPP/030/2009 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2009. PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINQUITADA".	
111111	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/103/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	32,875	32,875	32,875	0	0%	0	0	0	277	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.	
68850	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIERRA PALMA, COLONIA LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/087/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	350,459	350,459	350,459	350,459	100%	0	0	0	1,082	1,082	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME022. LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. SE MODIFICA EL IMPORTE APROBADO SEGÚN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMDPP/030/2009 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2009. PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINQUITADA".	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									6
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
97420	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TOTONTEPEC 1A ETAPA, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÍ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII148/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	126,857	126,857	126,857	29,306	23%	0	0	0	METROS CUADRADOS	144	144	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ.
68844	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1A PRIVADA DEL PANTEON, COLONIA LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII056/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	205,202	205,202	205,202	200,045	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	715	715	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200871ME010. LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. SE MODIFICA EL IMPORTE APROBADO SEGUN OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL NO. TMDPP/030/2009 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2009, PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACION "OBRA FINIQUITADA".
111049	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 3A, PRIVADA DE 13 DE SEPTIEMBRE, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII102/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	13,094	13,094	13,094	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	118	118	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
16819	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 4A PRIVADA DE PUERTO ESCONDIDO, COL. AMPLIACIÓN 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÍ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII147/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	567,554	567,554	567,554	383,622	68%	0	0	0	METROS CUADRADOS	847	847	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ.
110983	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA DE AVENIDA LA PAZ, SECTOR PLAZUELA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII100/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	62,554	62,554	62,554	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	351	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
110988	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA, BARRIO EL ROSARIO PARTE BAJA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII098/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	141,427	141,427	141,427	58,500	41%	0	0	0	METROS CUADRADOS	883	265	30%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
13758	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE AV. LAS TORRES, FRACC. POPULAR VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII032/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	528,161	528,161	528,161	528,161	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	713	713	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LAS METAS REALES SON 713.23 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 155.77 ML. DE GUARNICIONES Y 14.96 M3. DE MANPOSTERÍA. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN "OBRA FINIQUITADA".
62812	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE EL COQUITO 1A ETAPA, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII105/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	628,457	628,457	628,457	628,457	100%	0	0	0	M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN	1,398	1,398	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 67.50 M2. Y 1.397.50 M2. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN "OBRA FINIQUITADA".
28358	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE 2A CERRADA DE LA 2A PRIVADA DE 1º DE MAYO, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII097/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	22,443	22,443	22,443	0	0%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	189	189	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITE DE PAGO.
97419	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE 2A PRIVADA DE MIXTECAS, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÍ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII140/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	396,018	396,018	396,018	72,757	18%	0	0	0	METROS CUADRADOS	231	231	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 67.14 M2. Y 231.00 M2. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ.
62811	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE 7A PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII104/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	249,662	249,662	249,662	249,662	100%	0	0	0	M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN	380	380	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 380.00 M2. Y 10.04 M3. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN "OBRA FINIQUITADA".
111014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CARRETERA ANTIGUA A MONTE ALBÁN, SECTOR PLAZUELA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII101/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	18,848	18,848	18,848	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	71	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
62807	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA 1A. ETAPA, AGENCIA DONAJÍ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII067/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	590,638	590,638	590,638	590,638	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	872	872	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. LAS METAS REALES SON 119.30 M2. DE GUARNICIONES Y 872.40 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN "OBRA FINIQUITADA".
97421	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARÍA LUISA 1A ETAPA, COL. LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII155/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	928,463	928,463	928,463	538,704	58%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,286	836	65%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 1.286.56 M2. DE PAVIMENTO Y 367.30 M3. DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
27909	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANDADOR OBREROS TEXTILES 1A ETAPA, COL. LA PROVIDENCIA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII161/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	55,361	55,361	55,361	0	0%	0	0	0	67	67	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 22.30 ML. DE GUARNICIONES Y 66.90 M2. DE PAVIMENTO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITE DE PAGO.
27879	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANDADOR 1° DE MAYO 1A ETAPA, COL. LA PROVIDENCIA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII160/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	57,505	57,505	57,505	0	0%	0	0	0	67	67	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 22.30 ML. DE GUARNICIONES Y 66.90 M2. DE PAVIMENTO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
13694	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO NAC, (TRAMO CARRET. A VIGUERA A CARRET. A MEXICO) COL. MANZANA 48"A", 48"B" MANANTIAL Y REFORESTACIÓN, AG. PUEBLO NVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII030/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	6,384,248	6,384,248	6,384,248	5,546,697	87%	0	0	0	9,391	9,391	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
68842	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COLIMA, COLONIA LOMAS PANORAMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII041/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	207,493	207,493	207,493	207,493	100%	0	0	0	731	731	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME03, LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LAS METAS REALES SON 731.45 M2. DE PAVIMENTO Y 11.34 ML. DE GUARNICIONES SE MODIFICA EL IMPORTE APROBADO SEGÚN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMDPP/030/2009 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2009, PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN, "OBRA FINQUITADA".
104251	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUARZO, COLONIA BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII194/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	399,685	399,685	399,685	0	0%	0	0	0	1,085	1,085	100%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME023 POR IMPORTE DE \$399,685.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LAS METAS TAMBIÉN CONSTAN DE 267.00 ML.
104382	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DIAMANTE (1A. ETAPA), COLONIA CENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII195/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	438,019	438,019	438,019	0	0%	0	0	0	1,253	1,253	100%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME025 POR IMPORTE DE \$438,019.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LAS METAS TAMBIÉN CONSTAN DE 108.00 METROS LINEALES.
104022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FLOR DE LIZ (1A. ETAPA), COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII193/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	475,549	475,549	475,549	0	0%	0	0	0	1,269	1,269	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA HABITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME024 POR \$475,549.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LAS METAS TAMBIÉN SE REFEREN A 357.17 METROS LINEALES.
13579	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, (TRAMO AQUILES SERDAN A PLAN DE AYALA), AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII025/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	52,007	52,007	52,007	52,007	100%	0	0	0	75	75	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. LAS METAS REALES SON 74.54 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y 11.93 ML. DE GUARNICIONES. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN, "OBRA FINQUITADA".
68845	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JAZMINES, COL. AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII061/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	561,282	561,282	561,282	561,282	100%	0	0	0	1,788	1,788	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME014, LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. SE MODIFICA EL IMPORTE APROBADO SEGÚN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMDPP/030/2009 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2009, PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN.
68849	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ORION, COLONIA LOMAS DE MICROONDAS. CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII082/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	300,446	300,446	300,446	300,446	100%	0	0	0	897	897	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME018. LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. SE MODIFICA EL IMPORTE APROBADO SEGÚN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMDPP/030/2009 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2009, PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN, "OBRA FINQUITADA".
14423	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PIEDRA BLANCA ENTRE PINOS Y RÍO GUAYABAL, BARRIO LA CHIGULERA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII153/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	647,444	647,444	647,444	647,444	100%	0	0	0	859	859	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 245.94 ML. DE GUARNICIÓN Y 858.73 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN, "OBRA FINQUITADA".
27744	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PINOPIA 1A ETAPA (ZAPOTECAS HACIA COL. PINTORES), COL. MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII132/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	672,118	672,118	672,118	588,654	88%	0	0	0	960	960	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 960.00 M2. DE PAVIMENTO Y 132.30 ML. DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
62799	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAN DE IGUALA, SECTOR 4, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FIIII008/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	815,108	815,108	815,108	815,108	100%	0	0	METROS	1,120	1,120	100%	LAS METAS SON 1,120.00 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y 340.00 M2. DE GUARNICIONES LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
13433	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TITÁN DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SECTOR 5, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FIIII010/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	433,792	433,792	433,792	433,792	100%	0	0	METROS	559	559	100%	LAS METAS REALES SON 559.20 M2. DE CONCRETO HIDRAULICO Y 186.40 M2. DE GUARNICIONES. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
14344	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE LIBERTAD, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII129/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	417,699	417,699	417,699	417,699	100%	0	0	METROS CUADRADOS	719	719	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 718.70 M2. Y 201.79 ML. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
110754	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIERRA MIXE, COLONIA SIETE REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII146/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	108,685	108,685	108,685	105,833	97%	0	0	METROS CUADRADOS	665	665	100%	LAS METAS TAMBIÉN INCLUYEN 16.00 METROS LINEALES DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.
13861	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TITÁN (TRAMO CALLE NUNDEHUI A PROLONGACIÓN DE CALZADA DE LA REPÚBLICA), COL. SATÉLITE, AGENCIA CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII050/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	763,584	763,584	763,584	763,584	100%	0	0	METROS	1,152	1,152	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES. LAS METAS REALES SON 1,151.90 M2. DE CONCRETO HIDRAULICO Y 72.00 ML. DE GUARNICIONES. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
68843	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TLACOLLILA 1A ETAPA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII055/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	577,390	577,390	577,390	577,390	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,575	1,575	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671M009. LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. SE MODIFICA EL IMPORTE APROBADO SEGÚN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMDPP/030/2009 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2009, PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
13984	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE UMBRIEL (TRAMO CALLE PIPE A CALIXTO U ANGEL MÉNDEZ), COL. SATÉLITE, AGENCIA CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII051/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	593,447	593,447	593,447	593,447	100%	0	0	METROS	976	976	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES. LAS METAS REALES SON 976.15 M2. DE CONCRETO HIDRAULICO Y 278.52 ML. DE GUARNICIONES. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
62804	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZAFIRO, COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII054/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	242,957	242,957	242,957	242,957	100%	0	0	METROS	420	420	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. LAS METAS SON 420.00 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y 130.00 ML. DE GUARNICIONES. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
13362	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3A. PRIVADA DE MADEREROS, SECTOR 5, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FIIII004/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	467,159	467,159	467,159	467,159	100%	0	0	METROS	614	614	100%	EN ESTA OBRA SE EJECUTARON 613.64 M2. DE PAVIMENTO Y 189.00 ML. DE GUARNICIONES. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
62802	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO MURO DE CONTENCIÓN A CALLE HIDALGO), AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII024/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	287,253	287,253	287,253	287,253	100%	0	0	METROS	392	392	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. LAS METAS SON 392.40 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 130.80 ML. DE GUARNICIÓN DE CONCRETO Y 28.38 M3. DE MAMPOSTERÍA. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
14104	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE MORELOS 2, COL. MICROONDAS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII081/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	1,130,193	1,130,193	1,130,193	1,130,193	100%	0	0	METROS	898	898	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LAS METAS REALES CONSTAN DE 897.75 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 259.14 ML. DE GUARNICIONES Y 272.32 M3. DE MAMPOSTERÍA. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
62809	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE SAUCES, BARRIO LOMA RANCHO, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII077/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	2,206,232	2,206,232	2,206,232	2,206,232	100%	0	0	METROS	1,008	1,008	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. LAS METAS CONSTAN DE 1,008.00 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 270.50 ML. DE GUARNICIÓN Y 659.71 M3. DE MAMPOSTERÍA. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
62798	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE 4A. PRIVADA DE MADEREROS, SECTOR 5, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FIIII005/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	1,026,262	1,026,262	1,026,262	1,026,262	100%	0	0	METROS	672	672	100%	LAS METAS SON 672.00 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 213 ML. DE GUARNICIÓN Y 264.60 M3. DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CANTERA. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
62800	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO (TRAMO MACEDONIO ALCALÁ A 20 DE NOVIEMBRE), SECTOR 6, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FIIII011/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	1,395,649	1,395,649	1,395,649	1,395,649	100%	0	0	METROS	1,417	1,417	100%	LAS METAS REALES SON 1,416.88 M2. DE CONCRETO HIDRAULICO, 450 ML. DE GUARNICIÓN Y 140.53 M3. DE MAMPOSTERÍA. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	11														
62810	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA 2A ETAPA EN LA CALLE 4A PRIVADA DE MADEREROS, SECTOR 5, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FIIII092/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	150,166	150,166	150,166	150,166	100%	0	0	METROS CUADRADOS	73	73	100%	LAS METAS SON EN METROS CÚBICOS. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINQUITADA".
68847	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PINOTEPA NACIONAL (TRAMO SIERRA MAZATECA A TEHUANTEPEC), COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII064/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	511,973	511,973	511,973	511,973	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,558	1,558	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME016. LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. SE MODIFICA EL IMPORTE APROBADO SEGUN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMDPP/030/2009 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2009. PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINQUITADA".
25171	PAV. DE CONC. HID. EN LAS CALLES RÍO PEDREGAL, RÍO DE JANEIRO, PRIV. DE MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, PRIV. DE RÍO PAPALOAPAN, PRIV. DE RÍO NILO Y PRIV. DE RÍO BALSAS, COL. LA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII184/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	151,236	151,236	151,236	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	771	77	10%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
14455	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE CUAUHTÉMOC, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FIIII003/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	306,340	306,340	306,340	306,340	100%	0	0	METROS CUADRADOS	42	42	100%	LAS METAS SON EN METROS CÚBICOS. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINQUITADA".
24960	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ELIGIO ANCONA, COLONIA EMILIANO ZAPATA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII181/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	43,164	43,164	43,164	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	806	806	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN MARTÍN MEXICAPAM.
25090	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 10 DE MAYO, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII183/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	198,775	198,775	198,775	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	726	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA.
25018	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA DE REVOLUCIÓN Y PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA FRANCISCO I. MADERO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII182/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	154,407	154,407	154,407	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	786	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
103756	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES, CALLE UNIDAD OBRERA, COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII085/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	456,783	456,783	456,783	456,783	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,146	1,146	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME005. LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINQUITADA".
16719	TERMINACIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A PROLONGACIÓN DE MORELOS, CABECERA DE LA AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII110/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	321,583	321,583	321,583	225,626	70%	0	0	METROS CUADRADOS	420	420	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 118.70 ML. DE GUARNICIONES Y 420.00 M2 DE PAVIMENTO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
14048	TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE 2A. PRIVADA DE LA MIXTECA, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII065/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	43,603	43,603	43,603	43,603	100%	0	0	METROS CUADRADOS	51	51	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINQUITADA".
14434	TERMINACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, COL. SANTA MARÍA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII156/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	350,475	350,475	350,475	350,475	100%	0	0	METROS CUADRADOS	543	543	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINQUITADA".
62816	TERMINACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GALAXIA, COL. MICROONDAS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII158/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	72,406	72,406	72,406	72,406	100%	0	0	METROS CUADRADOS	113	113	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINQUITADA".
150531	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGRICULTURA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	348,861	348,861	348,861	348,861	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	536	536	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
151073	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO REAL	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	698,083	698,083	698,083	698,083	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	720	720	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
19497	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	3,152,133	3,152,133	3,152,133	3,152,133	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	3,360	3,360	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
19548	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES GARDENIAS Y VIOLETAS EN LA COL. JACARANDAS	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	781,338	781,338	781,338	781,338	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,834	1,834	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
154027	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL (4A ETAPA)	68-OCOTLÁN DE MORELOS	TEJAS DE MORELOS	RURAL	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	286,462	286,462	286,462	286,462	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	817	817	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
122173	APERTURA DE CALLES	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	023/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	526,300	526,300	526,300	526,300	100%	0	0	METROS	250	250	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
121461	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DUVACHIO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	018/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
120218	PAVIMENTACION DE LA CALLE TLAXCALA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	004/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	1,595,540	1,595,540	1,595,540	1,595,540	100%	0	0	METROS	250	250	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO EJERCIDO ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO. LA CUELA SERA ENTREGADO A LA BREVEDAD POSIBLE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
120261	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	006/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	1,595,000	1,595,000	1,595,000	1,595,000	100%	0	0	METROS	300	300	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO EJERCIDO ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO LA CUAL SERA ENTREGADA A LA BREVEDAD POSIBLE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
121345	PAVIMENTACION DEL CALLEJON YUTATAMBO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	016/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METROS	60	60	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
11958	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE (2A. ETAPA)	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	390,000	390,000	390,000	390,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,400	1,400	100%	
11916	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO (1A. ETAPA)	71-PLUMA HIDALGO	EL ROSARIO	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	554,836	554,836	554,836	554,836	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,200	1,200	100%	
11931	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO (1A. ETAPA)	71-PLUMA HIDALGO	LAS TRANCAS	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	500,213	500,213	500,213	500,213	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,200	1,200	100%	
103821	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA POBLACION	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	03/07P	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	40,193	40,193	40,193	40,193	100%	0	0	METROS CUADRADOS	45	45	100%	SE TENIA PROYECTADO 100M2 CON UNA INVERSION DE 246,000.00, SIN FACTIBILIDAD SOCIAL SE REDUJERON METAS A 45 M2 CON UNA INVERSION DE 40,193.18
70928	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES COAHUILA, MORELOS, PUEBLA Y QUERETARO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG/73/2/0/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,423,360	955,371	955,371	955,371	100%	0	0	METROS	300	294	98%	
71356	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA MURALLA	RURAL	FISM/MPG/73/3/9/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	300,000	276,951	276,951	276,951	100%	0	0	METROS	155	155	100%	
72008	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA PALIZADA	RURAL	MPG/FISM/073/036/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,000	67,384	67,384	67,384	100%	0	0	METROS CUADRADOS	128	102	80%	
71341	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PLAN DE AYALA	RURAL	FISM/MPG/73/3/9/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	630	630	100%	
71246	PAVIMENTACION DE LA CALLE CHIAPAS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG/73/3/4/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	618	618	100%	
71269	PAVIMENTACION DE LA CALLE POCHTLAN	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG/73/3/5/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,140	1,140	100%	
39314	PAVIMENTACION DE LA CALLE VERACRUZ	75-REFORMA DE PINEDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS	100	100	100%	EL TECHO FINANCIERO ES REBASADO POR LA NCANTIDAD DE 17,912.00. ESTO ES POR EL SALDO DEL AÑO PROXIMO PASADO.
8530	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PRINCIPAL.	76-LA REFORMA GRANDE	ESTANZUELA GRANDE	RURAL	FISM/MRO/76/0/04/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	682,000	682,000	682,000	682,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,100	2,100	100%	LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% EN LO QUE SE REFIERE A LA PRIMERA ETAPA, YA QUE LA META TOTAL DE ESTA OBRA ES DE: 4074 METROS CUADRADO HABIENDO EJECUTADO EN ESTA PRIMERA ETAPA LA CANTIDA DE 2,100 M2, FALTANDO POR REALIZAR LA DFERENCIA QUE ES DE: 1974 METROS CUADRADOS.
109641	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	49	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	411,881	411,881	411,881	411,881	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	772	772	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION
106803	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANZANILLO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	48	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	479,084	479,084	479,084	479,084	100%	0	0	METROS CUADRADOS	486	486	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
126867	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANAHUAC	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	501,943	250,972	250,972	0	0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	910	910	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE LA OBRAS DE 501,943.00 APORTACION DEL FONDO II 250,972.00 APORTACION HABITAT 250,971.00 ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINANDA Y OPERANDO, PENDIENTE EL PAGO CORRESPONDIENTE AL FONDO II, ESTOS SE PAGARAN EN EL SIGUIENTE AÑO CON RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2009

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
107402	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE YUCATAN	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	180,500	180,500	180,500	180,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	792	792	100%	OBRA TERMINADA CON RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT
126902	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 25 DE DICIEMBRE	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	756,012	378,006	378,006	226,804	60%	0	0	METROS CUADRADOS	1,412	1,412	100%	MONTO TOTAL DE OBRA TERMINADA Y OPERANDO. LA PARTE PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL FONDO III, SE CUBRIRA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO CON RECURSOS DEL 2009.
106420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA LA PAZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	762,418	762,418	762,418	762,418	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,419	1,419	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
106230	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA OLEODUCTO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	552,195	552,195	552,195	552,195	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,237	1,237	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
106490	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	679,692	679,692	679,692	679,692	100%	0	0	METROS CUADRADOS	877	877	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
107327	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHIAPAS ENTRE LAS CALLES LONA REYES Y OLEODUCTO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	37	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	723,501	723,501	723,501	723,501	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,418	1,418	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
106389	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DOS DE OCTUBRE ENTRE LAS CALLES A. MADRAZO Y PIPILA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	991,582	991,582	991,582	991,582	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,688	1,688	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
107114	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL MIRADOR ENTRE LAS CALLES, ARROYO Y DEPORTIVA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	45	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	1,376,610	1,376,610	1,376,610	1,376,610	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,243	2,243	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
109496	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL PESCADOR	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	44	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	649,301	649,301	649,301	649,301	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,316	1,316	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION.
107144	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	47	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	1,216,854	1,216,854	1,216,854	1,216,854	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,243	2,243	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
106211	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	559,603	559,603	559,603	559,603	100%	0	0	METROS CUADRADOS	796	796	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
105845	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A LA AGENCIA DE SAN ANTONIO MONTERREY	79-SALINA CRUZ	SAN ANTONIO MONTERREY	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	682,120	682,120	682,120	682,120	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
106544	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CUATRO CARRILES DEL KM.0+000 AL KM.0+225	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	1,500,492	1,500,492	1,500,492	1,500,492	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,350	1,350	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
106683	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CUATRO CARRILES DEL KM.0+225 AL KM.0+445	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	1,499,236	1,499,236	1,499,236	1,499,236	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,722	1,722	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
107161	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VERACRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	62	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	338,310	338,310	338,310	338,310	100%	0	0	METROS CUADRADOS	679	679	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
109359	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	270,941	136,210	136,210	81,282	60%	0	0	METROS CUADRADOS	630	189	30%	OBRA TERMINADA PENDIENTE EL PAGO FINAL, ETIQUETADO CON RECURSO DE 2009 PARA EL AÑO 2010.
108306	PAVIMENTACION DEL CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES 10. DE MAYO Y LABORISTA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	447,702	447,702	447,702	447,702	100%	0	0	METROS CUADRADOS	775	775	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION
107207	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA FRANCISCO I. MADERO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	592,500	592,500	592,500	592,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,304	2,304	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
127065	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLG TUXPAN	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	354,800	177,400	177,400	177,400	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	768	768	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO MONTO TOTAL \$ 354,800.00 FONDO III 177,400.00 HABITAT 177,400.00
107097	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE YUCATAN, ENTRE LAS CALLES SALVADOR ALLENDE Y RUIZ CORTINEZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	998,185	998,185	998,185	998,185	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,810	1,810	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
106589	PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE MAYO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	URBANO	FISM/080/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN AMATENGO	-	-	703,350	703,350	703,350	703,350	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,800	1,800	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
107028	PAVIMENTACION DEL CAMINO A SAN AGUSTIN AMATENGO	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	ALREDEDORES DE AMATENGO	RURAL	CGC/DPP/	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN AMATENGO	-	-	3,067,210	3,067,210	1,000,000	1,000,000	33%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	0	0	0%	ESTA FUE REALIZADA A TRAVES DE UNA MEZCLA Y LA PARTE QUE LE TOCO APORTAR AL MUNICIPIO FUE DE 1 000,000
115004	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO AV. JUAREZ	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	URBANO	FISM/MSA/081/09/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	-	-	487,600	487,600	487,600	487,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,600	2,600	100%	
127647	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO (PRIMERA ETAPA)	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	013/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	700	700	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA
32495	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	LA UNION	RURAL	005/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	METROS	120	120	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y FUNCIONANDO, LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SEA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
32532	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	LA UNION	RURAL	010/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS	70	70	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO, LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
32409	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	002/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	METROS	100	100	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO, FUE EJECUTADA MEDIANTE APORTACION MUNICIPAL EN MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES LO APORTO EL PROGRAMA CONCRETA DE SEDUCOP, ASI MISMO SE SEÑALA QUE EL NOMBRE DE LA CALLE ES EMIANO ZAPATA
53280	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA CRISTO REY	84-SAN AGUSTIN ETLA	CRISTO REY	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	-	-	680,000	680,000	680,000	680,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,480	1,480	100%	
92414	CONSTRUCCION DE CALLE GUERRERO	88-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA PUTLA	-	-	894,501	894,501	894,501	894,501	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	894,501	894,501	100%	
91975	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE SALUD 2A ETAPA	88-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA PUTLA	-	-	700,360	700,360	700,360	700,360	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	700,360	700,360	100%	
69879	PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA	90-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	COLONIA REFORMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	410,880	410,880	410,880	410,880	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA TERMINADA
69925	PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	90-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	595,080	595,080	595,080	595,080	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA LA GUADALUPE
64927	CONSTRUCCION DE LA CUARTA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	93-SAN ANDRES LAGUNAS	SAN ANDRES LAGUNAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES LAGUNAS	-	-	434,506	434,506	434,506	434,506	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,110	1,110	100%	
106758	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA	98-SAN ANDRES TEOTILAMPAM	COLONIA CONSTITUCION	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	-	-	450,000	5,795,193	450,000	425,000	7%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	400	375	94%	
106672	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	98-SAN ANDRES TEOTILAMPAM	FLOR BATAVIA	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	-	-	1,000,000	5,795,193	1,000,000	1,000,000	17%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,000	1,000	100%	
	AMPLIACION																							
106488	AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CALLES	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	425,365	425,365	425,365	425,365	100%	0	0	METROS	160	160	100%	A ESTA OBRA SE TRANSFERIERON \$ 100,000.00 DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION" CON NUMERO DE PROYECTO (05), MISMO QUE YA FUERON REPORTADOS DESDE EL TERCER REPORTE TRIMESTRAL.
72377	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES	239-SAN MARTIN HUAMELUPAM	SAN MARTIN HUAMELUPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELUPAM	-	-	89,475	89,475	89,475	89,475	100%	0	0	METROS	1,300	1,300	100%	
71483	PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	
71687	PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	PLAN DEL VERGEL	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	
81738	AMPLIACION DE PAVIMENTACION DENTRO DE LA COMUNIDAD	246-SAN MATEO CAJONOS	SAN MATEO CAJONOS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO CAJONOS	-	-	221,959	221,959	221,959	221,959	100%	0	0	METROS CUADRADOS	634	634	100%	SE COMPLEMENTARA LA OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IV (\$ 22,508.00).
46231	AMPLIACION Y PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	LIMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	
105681	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,750	1,750	100%	EN LA LOCALIDAD DICE "TEMASCAL" DEBE DECIR "EJIDO EL ENCAJONADO"

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														3	4	5									5/3
76111	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	296-SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN JUAN LUVINA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS	-	-	424,101	424,101	424,101	424,101	100%	6	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	639	639	100%	
76015	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	296-SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN PABLO MACULTIANGUIS	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS	-	-	424,101	424,101	424,101	424,101	100%	6	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	188	188	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBR FUE DE: \$467,540.00 Y LAS APORTACIONES DE LOS RECURSOS SE HICIERON DE LA SIGUIENTE FORMA: APORTACION FEDERAL RAMO 33 FONDO III: \$ 424,101.50 APORTACION DE BENEFICIARIOS: 43,438.50 TOTAL EJECUTADO: \$ 467,540.00
31505	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MATAMOROS SEGUNDA ETAPA	362-SANTA CATARINA CUIXTLA	SANTA CATARINA CUIXTLA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA CUIXTLA	-	-	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	6	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	APORTACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA LA OBRA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS, DENTRO DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, EL MONTO TOTAL DE LA OBRAS ES DE \$ 900,000.00 LA APORTACION CORRESPONDIENTE AL GOBIERNO MUNICIPAL ES DE \$ 225,000.00 MISMO QUE FUERON TOMADOS DEL RAMO 33 FONDO II.
31474	PAVIMENTACION DE LA CALLE MATAMOROS SEGUNDA ETAPA	362-SANTA CATARINA CUIXTLA	SANTA CATARINA CUIXTLA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA CATARINA CUIXTLA	-	-	1,055,705	1,055,705	1,055,705	1,055,705	100%	6	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	PAVIMENTACION DE LA CALLE MATAMOROS EN SU SEGUNDA ETAPA, FINALIZADO
67408	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA IXTEPEJI	URBANO	001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	-	-	360,300	360,300	360,300	360,300	100%	6	0	0	METROS CUADRADOS	690	690	100%	LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE 140 M3, Y LA CONSTRUCCION DE 138.50 ML DE GUARNICIONES, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
158859	PAVIMENTACION DE CALLES SEGUNDA ETAPA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	-	-	2,795,945	2,795,945	2,795,945	2,553,549	91%	6	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,795,945	2,553,549	91%	ESTE REGISTRO ES LA CONTINUIDAD DEL FOLIO 119801 DEL TERCER TRIMESTRE.
109470	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO	496-SANTIAGO XIACUI	SAN ANDRÉS YATUNI	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI	-	-	280,645	280,645	280,645	280,645	100%	6	0	0	METROS CUADRADOS	657	657	100%	
58899	APERTURA DE LA CALLE UNIÓN 2009	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	012/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	394,000	394,000	394,000	394,000	100%	6	0	0	METROS CUADRADOS	700	700	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$885,000.00, DE LOS CUALES \$394,000 SE CURRIRAN CON EL RAMO 33 FONDO III, Y \$ 491,000 LE CORRESPONDE AL ESTADO CON UNA MEZCLA DE RECURSO. LA OBRA ESTA EN PROCESO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ROP CONSTRUCTORES, SA DE CV, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009, NO EXISTE EXPEDIENTE TECNICO EN PODER DEL MUNICIPIO PARA COMPROBAR EL RECURSO ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
56752	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO CON CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	227,684	0	0	0	0%	6	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO TAVADO FC=250 KG/CM2. INCLUYE LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE 35 MT DE LARGO Y 4 MTS DE ALTURA A BASE DE COCNETRO CICLOPEO LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%
104533	CONTINUACION DEL EMPEDRADO PUBLICO	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	URBANO	001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	GARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	PARTICULAR	-	-	987,478	987,478	987,478	987,478	100%	6	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	987,478	987,478	100%	
12770	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALVARO CARRILLO 2A ETAPA	56-MARTIRES DE TACUBAYA	EL NARANJO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	379,987	379,987	180,000	379,987	100%	6	0	0	METROS CUADRADOS	684	684	100%	OBRA TERMINADA
	MANTENIMIENTO																								
107064	MANTENIMIENTO DE LA CALLE HIDALGO	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	URBANO	CINCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	-	-	33,042	33,042	33,042	33,042	100%	6	0	0	METROS CUADRADOS	105	105	100%	
67804	BACHEO DE CALLES	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FISM/134/038/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	6	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	100	100	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
108549	REVESTIMIENTO DE CALLES	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	ITURBIDE	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	355,411	355,411	355,411	355,411	100%	6	0	0	METROS CUADRADOS	6,447	6,447	100%	
96820	PAVIMENTACION DE CALLES (BACHEO) A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	-	-	404,692	404,692	404,692	404,692	100%	6	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
109566	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION	29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	-	-	493,609	493,609	493,609	493,609	100%	6	0	0	METROS CUADRADOS	493,609	493,609	100%	
67511	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	YUVILA	RURAL	006/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	-	-	180,483	180,483	180,483	180,483	100%	6	0	0	METROS CUADRADOS	383	383	100%	LAS METAS DE ESTO PROYECTO SON 382.80 M2 DE LOSAS, 112.50 M2 DE BANQUETAS Y 132 ML DE GUARNICIONES, OBRA TERMINADA AL 100%
67496	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	EL PUNTO	RURAL	004/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	-	-	366,728	366,728	366,728	366,728	100%	6	0	0	METROS CUADRADOS	1,368	1,368	100%	PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRE SE TUVO UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 28, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM \$ 366,728.00 RAMO 28 201,061.60 TOTAL \$67,789.68
100019	PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	LA PALMA	RURAL	26/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	168,826	168,826	168,826	168,826	100%	6	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	888	888	100%	PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO SE TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL FONDO IV, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM \$ 168,826.76 FORTAMUN 139,319.35 TOTAL 308,146.11 OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
95282	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL, CALVARIO CON CONCRETO HIDRAULICO	471-SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	URBANO	001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LALOPA	-	-	294,325	294,325	294,325	294,325	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	450	450	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%. SU ESTRUCTURA FINANCIERA SE MODIFICO SIENDO LA QUE SE REPORTA EN ESTE TRIMESTRE LA QUE REALMENTE SE EJECUTO
59024	REVESTIMIENTO DE CAMINO LIBRAMIENTO ORIENTE CAPILLA ORILLA DEL MONTE	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	005/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	142,588	142,588	142,588	142,588	100%	0	0	METROS	3,000	3,000	100%	LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% POR EL MODULO DE MAQUINARIA DE LA REGION, "THAN SWA, A.C. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 NO EXISTE EXPEDIENTE TECNICO EN PODER DEL MUNICIPIO PARA COMPROBAR LOS RECURSOS ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
106058	BACHEO DE CALLES Y CAMINOS	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	1,075,825	1,075,825	1,075,825	1,075,825	100%	0	0	METROS CUADRADOS	659	659	100%	OBRA TERMINADA
64100	REHABILITACION DE CALLE A CLINICA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO VENADO (SECCION TERCERA)	RURAL	FISM/134/004/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	1,135,865	1,135,865	1,135,865	1,135,865	100%	0	0	METROS	200	200	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
93898	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LIBERTAD EN ESTE MUNICIPIO	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	350,000	350,000	100%	SE TERMINA CON ESTA OBRA CASI LA TOTALIDAD DE LAS CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION QUE CUENTAN CON ENCEMENTADO
108432	REHABILITACION DE CALLES	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FISM/248/13/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	148,800	148,800	148,800	148,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,200	3,200	100%	LA OBRA FUE EJECUTADA EN LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA TERMINADA
108391	REHABILITACION DE CALLES EN LA AVENIDA DEPORTIVA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FISM/248/12/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	126,360	126,360	126,360	126,360	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,560	1,560	100%	LA OBRA TERMINADA LA OBRA FUE APROBADA PARA EL BARRIO DEPORTIVO, DADO QUE NO APARECE EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE CARGO A LA CABECERA MUNICIPAL
108011	REHABILITACION DE CALLES FRANCISCO I. MADERO, CALLE COLOSIO Y AVENIDA DIAZ ORDAZ	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FISM/248/019/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	529,254	529,254	529,254	529,254	100%	0	0	METROS CUADRADOS	12,552	12,552	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
108492	REHABILITACION DE LA AVENIDA LIBERTAD	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MARTIN	RURAL	FISM/248/18/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	67,500	67,500	67,500	67,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	LA OBRA TERMINADA
109132	REHABILITACION DE LAS AVENIDAS MAGISTERIAL, NAVEGANTES, REFORMA Y PACIFICO	248-SAN MATEO DEL MAR	BARRIO NUEVO	RURAL	FISM/248/17/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	662,400	662,400	662,400	662,400	100%	0	0	METROS CUADRADOS	18,000	18,000	100%	OBRA TERMINADA
107608	REVESTIMIENTO DE CALLES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METROS	3,074	3,074	100%	EN LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR MIGUEL HIDALGO. EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE METROS Y DEBE DECIR METROS LINEALES.
106146	REVESTIMIENTO DE CALLES.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA CANDELARIA	RURAL	049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METROS	1,110	1,110	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE METROS Y DEBE DECIR METROS LINEALES.
99826	REHABILITACION DE CALLE	309-SAN PEDRO IXCATLAN	CERRO CAMARON	RURAL	FISM/003/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN	-	-	748,957	748,957	748,957	748,957	100%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	223	223	100%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCION DE CALLE EXISTENTE, A BASE DE MAESTRERIA DE PIEDRA DE LA REGIO, ASENTADA CON MEZCLA CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5. ZAPATAS AISLADAS DE 1.20X1.20 M. Y REFUERZO CON CASTILLOS @ 6.00 MTS. CONSTRUCCION DE CUNETAS DE 8 CMS DE ESP. DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, CON UN ANCHO DE 60 CMS, Y CONSTRUCCION DE ALICANTARILLAS Y CAJAS COLECTORAS DE AGUAS PLUVIALES.
107575	MANTENIMIENTO A CALLES DE LA POBLACION DE SAN PEDRO JICAYAN	312-SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	URBANO	09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	M2, TRAZO, NIVELACION Y COMPACTACION	42,000	42,000	100%	NIVELACION, COMPACTACION DE CALLES DE TERRACERA DE 7 MTS DE ANCHO CON UNA LONGITUD DE 6000 MTS LINEALES EN LA POBLACION DE SAN PEDRO JICAYAN
5854	REHABILITACION DE LAS CALLES DE CALLEJON OSCURO Y C. DEL TRABAJO	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	FISM/004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	82,419	82,419	82,419	82,419	100%	0	0	METROS CUADRADOS	303	303	100%	SE REHABILITO 37.40 M. X 6.00 MT. DE ANCHO EN CALLEJON OSCURO Y 17.50 X 4.50 EN C. DEL TRABAJO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO LA OBRA SE NECENTRA AL 100% Y FUNCIONANDO.
74843	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	331-SAN PEDRO TIDAÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAÁ	-	-	41,701	41,701	41,701	41,701	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,000	6,000	100%	
105715	REHABILITACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	SAN SEBASTIÁN IXCAPA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA	-	-	50,000	50,000	0	50,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	150	150	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO. OBSERVACIONES: DENTRO DE LA REHABILITACION SE INCLUYE LA DEMOLICION DEL CONCRETO DAÑADO Y LA CONSTRUCCION DEL MISMO.
60853	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE LA CALLE GUERRERO	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	-	-	374,282	374,282	374,282	374,282	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,575	1,575	100%	MONTO TOTAL \$374,282.80
131578	SEGUNDA ETAPA DE REPAVIMENTACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA 3 DE MAYO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	2,937,174	2,937,174	2,937,174	2,937,174	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
101010	004	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA	-	-	908,956	908,956	908,956	908,956	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,379	1,379	100%	OBRA PAGADA DE FINANCIAMIENTO BANCOS FAIS CONVENIO 2008 POR LA CANTIDAD DE: \$833,999.44.OBRA CONCLUIDA AL 100%.
62986	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLES COL.ANTIGUO AEROPUERTO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/015/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	
72469	REHABILITACION DE CALLES	391-SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	-	-	920,000	920,000	920,000	920,000	100%	0	0	M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN	4,800	4,800	100%	OBRA TERMINADA
153056	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AMERICA LATINA	427-SANTA MARIA PETAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	053	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	2,763,400	2,763,400	371,156	371,156	13%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	
110095	REHABILITACION DE CALLES	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	CHIVELA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	392,658	392,658	392,658	122,724	31%	0	0	METROS CUADRADOS	990	300	30%	
88148	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMPLIACIÓN 1 DE FEBRERO	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	213,717	213,717	213,717	213,717	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600	1,600	100%	
93403	REHABILITACION DEL EMPEDRADO DE LA BANQUETA EN LA CARRETERA CRISTOBAL COLON ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y BENITO JUAREZ	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSOLULU OAXACA	-	-	57,274	57,274	57,274	57,274	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	337	337	100%	
90563	REPOSICION DEL PAVIMETO CALLE CUAHUTEMOS ENTRE OAXACA Y ALODIGA DE GRANADITAS	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	44	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	58,674	58,674	58,674	58,674	100%	0	0	METROS CUADRADOS	64	64	100%	
101483	CONSERVACION DE LA CARRETRA DIAZ ORDAZ-SAN MIGUEL DEL VALLE DEL KM 0 AL 3	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	687,349	687,349	206,204	206,204	30%	0	0	METROS	3,000	500	17%	
19453	RASTREO Y REPARACION DE CALLES EN : COL. ZAPOTECA,COL. VICENTE GUERRERO,COL GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO Y COL. CAMPO REAL	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100%	0	0	M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN	100	100	100%	
16835	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 2A PRIVADA DE BRASIL COL. AMERICA SUR, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/159/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	226,408	226,408	226,408	199,568	88%	0	0	METROS CUADRADOS	318	318	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
39300	REHABILITACION DE CALLES	75-REFORMA DE PINEDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%	
109255	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA DE ACCESO AL MUNICIPIO	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	-	-	2,082,457	2,082,457	2,082,457	2,082,457	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZARA CON RECURSOS TAMBIEN DEL 2010 Y TAMBIEN SE REALIZO CON EL FONDO IV, DEBIDO A QUE EL RECURSO NO ALCANZO
	PASOS VEHICULARES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
107863	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	321,385	321,385	321,385	321,385	100%	0	0	METROS LINEALES	4	4	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
109778	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR	188-SAN JUAN COLORADO	EL TERRERO	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	775,000	775,000	775,000	775,000	100%	0	0	METROS LINEALES	5	5	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
130617	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	195-SAN JUAN DIUXI	SAN JUAN DIUXI	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN DIUXI	-	-	1,987,764	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	OBRA EN PROCESO POR ADMINISTRACION DIRECTA
24603	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ARROLLO CHIMA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	URBANO	044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,009,422	1,009,422	1,009,422	1,009,422	100%	0	0	METROS LINEALES	11	11	100%	
24604	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ARROLLO CHIMA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	URBANO	044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,009,422	1,009,422	1,009,422	1,009,422	100%	0	0	METROS LINEALES	11	11	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
108669	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FISM/248/41/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	898,950	898,950	898,950	893,478	99%	0	0	METROS LINEALES	6	6	100%	OBRA TERMINADA LA OBRA SE EJECUTO EN EL BARRIO DEPORTIVO DE SAN MATEO DEL MAR, UNA VEZ QUE NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE CARGO AL MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, PENDIENTE POR EJERCER LA CANTIDAD DE \$5,472.00, QUE CORRESPONDE AL 5 AL MILLAR, Y SE PAGARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010.
59465	PUENTE VEHICULAR ARROYO LA POCHOTA	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FAISM/04/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	547,209	547,209	547,209	547,209	100%	0	0	METROS LINEALES	6	6	100%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ARROYO LA POCHOTA EN 2 CARRILES
152895	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	LAS PEÑAS	RURAL	FISM/317/007/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	314,000	213,316	213,316	213,316	100%	0	0	METROS LINEALES	6	1	18%	
152639	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA UNION	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	LA UNIÓN	RURAL	FISM/317/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	230,294	128,905	128,905	128,905	100%	0	0	METROS LINEALES	650	10	2%	
130535	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA YOLOTEPEC	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METROS LINEALES	15	15	100%	
53773	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR GUIEUTZAREIN EN SANTIAGO MATATLAN	475-SANTIAGO MATATLÁN	GUIEUZARENI	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN TLACOLULA	-	-	456,263	456,263	456,263	456,263	100%	0	0	METROS LINEALES	6	6	100%	EL IMPORTE DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$456,262.94 SIN EMBARGO COMO EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES SE REDONDEA LA CANTIDAD OBRA TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO
11490	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	479-SANTIAGO NEJAPILLA	SANTIAGO NEJAPILLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NEJAPILLA	-	-	287,346	287,346	287,346	287,346	100%	0	0	METROS LINEALES	10	10	100%	SE CONSTRUYO UN PUENTE VEHICULAR DE 10 MTS DE LARGO POR 6 MTS DE ANCHO
6758	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE NIÑO PERDIDO	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FISM/053/005/2009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	-	-	237,989	237,989	237,989	237,989	100%	0	0	METROS LINEALES	6	6	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
57212	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MADERO	537-SILACAYOÁPAM	SAN SEBASTIÁN ZOQUIÁPAM	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	125,839	0	0	0	0%	0	0	METROS LINEALES	60	60	100%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL A BASE DE LAMINA DE 90 CM DE DIAMETRO, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE CABEZOTES Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO OBRA TERMINADA AL 100 % SEGUN METAS
57353	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MADERO	537-SILACAYOÁPAM	SAN SEBASTIÁN ZOQUIÁPAM	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	125,839	0	0	0	0%	0	0	METROS LINEALES	60	60	100%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL A BASE DE LAMINA DE 90 CM DE DIAMETRO, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE CABEZOTES Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO. OBRA TERMINADA AL 100% SEGUN LAS METAS
53271	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CALLE AV. FERRERIA	84-SAN AGUSTIN ETLA	MANUEL GÓMEZ PORTILLO (FERRERIA)	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METROS LINEALES	6	6	100%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																							
68669	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A DESNIVEL EN LA CALLE DE SAN MARCOS	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	1,000,155	1,000,155	1,000,155	1,000,155	100%	0	0	METROS LINEALES	100	100	100%	SE REFIERE A LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE A DESNIVEL, PAVIMENTACION DE DOS CALLES EN LA CALLE DE SAN MARCOS JURISDCCION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA
131500	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO EL PANTANO	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTÓBAL AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	2,359,293	2,359,293	2,359,293	2,359,293	100%	0	0	METROS LINEALES	19	19	100%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO EL PANTANO COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 2,359,293.15 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
7055	"CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ZARAGOZA" (SAN BALTAZAR GUELAVILA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	URBANO	FISM-131-020/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	METROS LINEALES	40	40	100%	
73014	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	EL FORTIN	RURAL	FISM/166/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	433,518	433,518	433,518	433,518	100%	0	0	METROS LINEALES	7	7	100%	ESTA OBRA SE MODIFICO EN EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA YA QUE NO SE OLVIDO MODIFICAR EN EL TERCER TRIMESTRE
83506	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA UNIÓN	RURAL	184-OP-FAISM-105/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	450,313	450,313	450,313	371,463	82%	0	0	METROS LINEALES	121	121	100%	ML 121.04 GUARNICIONES M2 114.99 BANQUETAS M2 631.56 PAVIMENTO
83296	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE LOS SANTOS Y LA PRIVADA DE GALEANA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-099/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	634,719	634,719	634,719	634,719	100%	0	0	METROS LINEALES	201	201	100%	ML 200.60 GUARNICION M2 200.60 BANQUETAS M2 860.07 PAVIMENTO
81630	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-097/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	399,153	399,153	399,153	302,765	76%	0	0	METROS LINEALES	609	609	100%	ML 580 GUARNICION M2 609 BANQUETAS
84162	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES XICOTENCATL E INDEPENDENCIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA CARLÓTA	RURAL	184-OP-FAISM-079/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	308,364	308,364	308,364	308,364	100%	0	0	METROS LINEALES	512	512	100%	ML 511.96 GUARNICION M2 537.56 BANQUETAS
81475	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-080/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	449,995	449,995	449,995	449,995	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	1 PUENTE
86235	CONSTRUCCION DEL PUENTE TUXTEPEC II ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	DPP FONREGION 01/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	REVALIDACION NO.001/09 AL CONTRATO MS/BJ184-OP-CGC-DPP-FONREGION-01/2008

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
96442	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO LA CRUZ (2A ETAPA)	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	-	-	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	100%	0	0	METROS LINEALES	30	0	0%	LA CONSTRUCCION DE ESTE PUENTE EN SU SEGUNDA ETAPA SE REALIZARA MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS CON LA DEPENDENCIA FEDERAL DEL CDI Y EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC. Y POR CUPO CONVENIO EL MUNICIPIO HA DEPOSITADO A FINANZAS EL 30% QUE LE CORRESPONDEN HASTA EL DIA 15 DE JULIO DEL 2009 A LA SECRETARIA DE FINANZAS, QUE SE ENCARGARA DE EXPEDIR NUEVAMENTE AL MUNICIPIO EL TOTAL DE LA OBRA POR LO QUE LA MEZCLA QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA DEPENDENCIA FEDERAL CDI APORTA 70% = \$ 2,588,904.71 DEPENDENCIA MUNICIPAL APORTA 30% = \$ 1,109,530.59 TOTAL A EJERCER MEDIANTE EL CONVENIO = \$ 3,698,435.30 ESTA OBRA YA FUE TERMINADA Y ENTREGADA POR EMPRESA CONSTRUCTORA AL AYUNTAMIENTO EN PRESENCIA DE AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES EL DIA MIERCOLES 13 DE ENERO DEL 2010
75609	CONSTRUCCION DE BARANDAL PARA SEGURIDAD Y PASO PEATONAL 2DA. ETAPA. EN LA AGENCIA DE SANTIAGO YAGALLO.	222-SAN JUAN YAEÉ	SANTIAGO YAGALLO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEÉ	-	-	108,000	108,000	108,000	108,000	100%	0	0	METROS LINEALES	49	49	100%	CONSTRUCCION DE BARANDAL DE SEGURIDAD Y PASO PEATONAL EN CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE SANTIAGO YAGALLO, CONSISTE EN: COLOCACION DE BARANDAL DE PROTECCION CON BALAUSTRAS DE CONCRETO.
43017	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO A LA ESTACION VIEJA.	243-SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE	-	-	1,261,748	1,261,748	1,109,629	1,109,629	88%	0	0	METROS LINEALES	164	96	59%	
106750	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	49,400	49,400	49,400	49,400	100%	0	0	METROS LINEALES	11	11	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE METROS LINEALES Y DEBE DECIR METROS CUADRADOS. EN LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR NUEVO PASO NACIONAL.
101831	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL ARROLLO DE LA SEGUNDA PRIVADA DE JUANA C. ROMERO	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	102,709	102,709	102,709	102,709	100%	0	0	METROS LINEALES	5	5	100%	
8906	CONSTRUCCION DE PUENTE EL MALANGAR	322-SAN PEDRO OCOPETATILLO	SAN PEDRO OCOPETATILLO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOPETATILLO	-	-	71,505	71,505	71,505	71,505	100%	0	0	METROS LINEALES	7	7	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
127865	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN FRANCISCO DE ARRIBA	RURAL	FISM-0025-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	124,220	123,972	123,972	123,972	100%	0	0	METROS LINEALES	10	10	100%	SE CONSTRUYO UN PUENTE VEHICULAR A BASE DE CONCRETO ARMADO
63689	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "LA CAZUELA"	366-SANTA CATARINA LOXICHA	LA NUEVA ESPERANZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	2,822,686	846,806	846,806	846,806	100%	0	0	METROS LINEALES	15	2	10%	SE CONSTRUIRÁ UN PUENTE DE 15 M.L., EL MONTO DE LA OBRA ES: \$ 2,822,686.59 AL CUARTO TRIMESTRE SE EJERCERON \$ 846,805.71 LO DEMAS SE EJERCERÁ EN EL EJERCICIO 2010.
62137	TERMINACION DE PUENTE PEATONAL EN RIO CHQUITO COL. AMPLIACION BOSQUE SUR	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/038/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	225,128	225,128	225,128	225,128	100%	0	0	METROS LINEALES	15	15	100%	
102945	PAVIMENTACION DEL ANDADOR COSTA ESMERALDA PRIMERA ETAPA, COL. EL MARINERO	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	MARINERO	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	524,940	524,940	524,940	524,940	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	CONSTRUCCION DE ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO ARMADO F' C=250 KG/CM2. CONSTRUCCION DE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 1/2" Y EST. DE 14" CONCRETO F' C=250 KG/CM2 CONSTRUCCION DE CADENA DE 15X20 CM DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" Y ESTRUCTURA DE 1/4 CONCRETO F' C=150 KG/CM2 CONSTRUCCION DE LOZA DE PISO A BASE DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8 CONCRETO DE F' C=200 KG/CM2 CIMBRA CON TRIPLAY DE 16 MM. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION A BASE DE TUBO C-30 DE 3" EN COLOR BLANCO.
88981	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DE ACCESO EN LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	AGUA DE CERRO	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	78,250	78,250	78,250	78,250	100%	0	0	METROS LINEALES	60	60	100%	MODIFICACION POR AJUSTE DE COSTOS.
91241	CONSTRUCCION DEL PUENTE EL ESPINAL SOBRE RIO MIXTECO SOBRE CAMINO EL ESPINAL E.C. HUAJUAPAN-TEHUACAN	462-SANTIAGO HUAJULOTITLÁN	EL ESPINAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJULOTITLAN	-	-	539,645	539,645	539,645	539,645	100%	0	0	METROS LINEALES	539,645	539,645	100%	
137214	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN ANTONIO LAS PALMAS	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	1,319,233	1,319,233	1,319,233	1,319,233	100%	0	0	METROS LINEALES	10	10	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
109540	CONSTRUCCION 2A PARTE DEL ANDADOR PRINCIPAL	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	824,949	563,892	600,000	563,892	100%	0	0	METROS LINEALES	204	184	90%	
57609	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "SANTO DOMINGO UBICADO EN EL KM 0+188.20 DEL CAMINO: STO DOMINGO DE MORELOS-CAÑA BRAVA, EN EL CRUCE CON EL RIO "SANTO DOMINGO"	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	7,199,490	7,199,490	7,199,490	7,199,490	100%	0	0	METROS LINEALES	122	122	100%	EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES POR \$23,998,300.30, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTA EL 30% EQUIVALENTE A \$7,199,490.09, Y EL 70% RESTANTE CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL DE RECURSOS DEL PIBAI DE LA CDI.
14469	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO SAGRADO O SIETE VENEROS	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	MSVC/FISM002/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	1,096,820	1,096,820	1,096,820	1,096,820	100%	0	0	METROS LINEALES	0	0	0%	OBRA EJECUTADA Y PAGADA AL 100%
58158	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLES NIÑOS HEROES	537-SILACAYOÁPAM	SILACAYOÁPAM	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	37,049	0	0	0	0%	0	0	METROS LINEALES	3	3	100%	SE CONSTRUYE EL PUENTE VEHICULAR DE CALLE 8 MTS Y 3 MTS DE LARGO, REALIZANDOSE LA CONSTRUCCION DE ALEROS, SANPEADO Y PASAMANOS OBRA TERMINADA AL 100 %

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9			
														Ministrado	Programado	Ejercido											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																		
103032	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CALLE REFORMA 2ª ETAPA	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	01/04P	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	739,000	739,000	739,000	739,000	100%	0	0	METROS LINEALES	8	8	100%				
126948	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CALLEJON EL EDEN	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	75,515	37,758	37,757	0	0%	0	0	METROS LINEALES	5	5	100%	TOTAL DE OBRA 75,515.00 FONDO III 37,758.00 HABITAT 37,757.00 OBRA TERMINADA Y OPERANDO. LA PARTE CORRESPONDIENTE AL FONDO II, SE PAGARÁ EN EL SIGUIENTE EJERCICIO CON RECURSOS DE CORRESPONDIENTES A 2009			
106657	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE EJIDAL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	39	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	279,672	279,672	279,672	279,672	100%	0	0	METROS LINEALES	10	10	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO			
106546	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	98-SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	SANTA MARÍA BELLA VISTA	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	-	-	780,000	5,795,193	780,000	390,000	7%	0	0	METROS LINEALES	20	10	50%				
AMPLIACIÓN																											
132615	AMPLIACION DEL PUENTE CARRETERO A SANTA ANA CUAUHTEMOC	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	185,517	185,517	185,517	185,517	100%	0	0	METROS LINEALES	15	15	100%				
REHABILITACIÓN																											
45557	REHABILITACION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	FAISM/MSM/286/004/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	-	-	145,914	145,914	145,914	145,914	100%	0	0	METROS LINEALES	5	5	100%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$ 145,914.78 Y ESTA TERMINADA AL 100			
135480	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE 5 DE FEBRERO SOBRE EL RÍO GRANDE DE LA CABECERA MUNICIPAL	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FISM/0911	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	1,578,451	1,578,451	1,578,451	1,578,451	100%	0	0	METROS LINEALES	1,578,452	1,578,452	100%				
108633	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROVIDENCIA	492-SANTIAGO TILANTONGO	LA PROVIDENCIA	RURAL	18	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	METROS LINEALES	120,000	120,000	100%				
108159	TERMINACION DE LA REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN SAN MARTIN DE LAS PALMAS	492-SANTIAGO TILANTONGO	SAN MARTIN DE LAS PALMAS	RURAL	10	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS LINEALES	300,000	300,000	100%				
57378	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE CONSTITUCION	537-SILACAYOAPAM	SAN SEBASTIAN ZOQUIAPAM	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	86,799	0	0	0	0%	0	0	METROS LINEALES	17	17	100%	SE REALIZARA LA REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR DE ESTA POBLACION PRINCIPALMENTE EN EL ESTRIBO SE REALIZARAN TRABAJOS DE MAMPOSTERIA PARA REFORZAR DICHO ESTRIBO LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA			
159638	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR (TIPO BOVEDA) EN LA CALLE BENITO JUAREZ	568-ZAPOTITLÁN PALMAS	ZAPOTITLÁN PALMAS	URBANO	FISM/568/002/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	-	-	595,909	595,909	595,909	595,909	100%	0	0	METROS LINEALES	5	5	100%				
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																											
OTROS																											
110571	PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA .	100-SAN ANDRÉS YAÁ	SAN ANDRÉS YAÁ	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	668,000	668,000	668,000	668,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,887	1,887	100%	OBRA EJECUTADA CON: FONDO III \$968,000.00 FONDO IV 143,000.00 RAMO 28 135,000.00 TOTAL \$946,000.00			
97124	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	116-SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA	CAFETAL CARLOTA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA	-	-	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	METRO LINEAL	550,000	550,000	100%				
97216	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	116-SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA	LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA	-	-	950,000	950,000	950,000	950,000	100%	0	0	METRO LINEAL	950,000	950,000	100%				
97305	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	116-SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA	PIEDRA ANCHA	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA	-	-	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	METRO LINEAL	550,000	550,000	100%				
164932	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN MIGUEL NITZAVIGUITI	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	-	-	358,527	358,527	358,527	358,527	100%	0	0	OBRA	1	1	100%				
157124	PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE A BASE DE CARPETA ASFALTICA	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	VEINTE DE NOVIEMBRE (EL MORRO)	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO XHUATAN OAXACA	-	-	1,303,729	1,303,729	1,303,729	1,303,729	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%				
100737	ESTUDIO Y PROYECTO DE URBANIZACION	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	YODONDA	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	53,750	53,750	53,750	53,750	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%				
109606	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYÁN DE LAS FLORES	URBANO	PR-23/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	LUMINARIA	200	200	100%				
114972	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE BANQUETAS Y EXPLANADA QUE ESTA A UN COSTADO DE LA IGLESIA	183-SAN JERONIMO TECOÁTL	SAN JERÓNIMO TECOÁTL	URBANO	FISM/MSJ/163/03/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL	-	-	513,379	513,379	513,379	513,379	100%	0	0	OBRA	1	1	100%				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
84287	CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO	165-SAN JOSÉ AYUQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	M2 ALBERGUE	398	13	3%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA 3 X 1 EN DONDE EL MUNICIPIO YA REALIZO SU DEPOSITO DE \$250,000.00
85785	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO AGUA FRIA-PIEDRA DEL SOL (SEGUNDA ETAPA) DEL K M 1+500 AL KM 2+849.50	171-SAN JOSÉ TENANGO	PIEDRA DEL SOL	RURAL	FISM/MSJT/171/001/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	4,809,122	4,809,122	4,809,122	4,809,122	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
148395	CONSTRUCCION DE CONCRETO ASFALTICO EN EL BOULEVARD BENITO JUEREZ TRAMO GLORIETA 5 DE MAYO FUENTE LAS MARIPOSAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-001/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	1,317,274	1,317,274	1,317,274	1,317,274	100%	0	0	METRO LINEAL	838	838	100%	
75453	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-041/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	101,939	101,939	101,939	101,939	100%	0	0	METRO LINEAL	314	314	100%	ML 314.00 GUARNICION
83982	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BETHANIA	RURAL	184-OP-FAISM-062/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	797,080	797,080	797,080	239,124	30%	0	0	METRO LINEAL	1,324	1,324	100%	ML 1323.65 GUARNICIONES M2 1389.83 BANQUETAS
74302	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMALOTAL	RURAL	184-OP-FAISM-035/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	777,523	777,523	777,523	666,723	86%	0	0	METRO LINEAL	1,232	1,232	100%	ML 1.232 GUARNICION M2 1.293.60 BANQUETA
81403	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-078/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	522,146	522,146	522,146	522,146	100%	0	0	METRO LINEAL	847	847	100%	ML 846.82 GUARNICION M2 996.64 BANQUETA
73056	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-077/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	597,110	597,110	597,110	506,980	85%	0	0	METRO LINEAL	1,007	863	86%	ML 1,007.20 GUARNICION M2 1057.56 BANQUETA
74763	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PARAISO	RURAL	184-OP-FAISM-044/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	323,765	323,765	323,765	323,765	100%	0	0	METRO LINEAL	538	538	100%	ML 537.73 GUARNICION M2 564.62 BANQUETA
74732	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS MANGOS	RURAL	184-OP-FAISM-036/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	340,845	340,845	340,845	267,152	78%	0	0	METRO LINEAL	579	579	100%	ML 578.95 GUARNICION M2 607.90 BANQUETAS
76833	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS MANGOS	RURAL	184-OP-FAISM-068/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	468,801	468,801	468,801	402,733	86%	0	0	METRO LINEAL	1,312	1,253	95%	ML 1311.92 GUARNICION M2 360.78 BANQUETA
75490	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENAVISTA GALLARDO	RURAL	184-OP-FAISM-063/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	324,946	324,946	324,946	272,418	84%	0	0	METRO LINEAL	538	538	100%	ML 537.73 GUARNICIONES M2 564.62 BANQUETAS
73579	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PRIVADA DE LA AV. TECNOLOGICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	184-OP-FAISM-031/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	271,213	271,213	271,213	271,213	100%	0	0	METRO LINEAL	470	470	100%	ML 470.03 GUARNICION M2 470.03 BANQUETA DE CONCRETO
80781	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-075/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	498,753	498,753	498,753	347,409	70%	0	0	METROS CUADRADOS	813	813	100%	M2 812.52 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
81580	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-084/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	626,909	626,909	626,909	539,122	86%	0	0	METRO CUADRADO	1,000	1,000	100%	M2 1,000.80 PAVIMENTO
75389	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PAPALOAPAN	RURAL	184-OP-FAISM-052/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	998,134	998,134	998,134	858,326	86%	0	0	METROS CUADRADOS	1,571	1,571	100%	M2 1,571.30 PAVIMENTO
75630	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SEBASTOPOL	RURAL	184-OP-FAISM-049/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	772,206	772,206	772,206	659,854	85%	0	0	METRO CUADRADO	1,259	1,259	100%	M2 1258.75 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
80749	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLIMA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-073/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	521,330	521,330	521,330	437,224	84%	0	0	METRO CUADRADO	614	614	100%	M2 614.14 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
74857	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GABILLONDO SOLER	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-051/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	622,025	622,025	622,025	529,145	85%	0	0	METRO CUADRADO	1,024	1,024	100%	M2 1,023.75 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
73550	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 7 Y 2	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-029/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	486,260	486,260	486,260	486,260	100%	0	0	METRO CUADRADO	801	801	100%	M2 800.53 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
80620	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-074/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	398,702	398,702	398,702	342,044	86%	0	0	METRO CUADRADO	567	567	100%	M2 567.44 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														3	4	5									6
10862	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MORELOS PROLONGACION	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	395,000	395,000	395,000	395,000	100%	6	0	0	METRO LINEAL	125	125	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
140291	REHABILITACION DE CALLES DE LA ZONA URBANA	190-SAN JUAN COTZOCÓN	PROFESOR JULIO DE LA FUENTE	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,911,255	1,911,255	1,911,255	1,911,255	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
89318	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	201-SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	-	-	161,993	161,993	161,993	161,993	100%	0	0	0	METRO CÚBICO	62	62	100%	LA OBRA EN MENCIÓN SE HA TERMINADO AL 100%. SE CLASIFICÓ COMO OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN; DICHA OBRA SE REALIZÓ CON MEZCLA DE RECURSOS CUYA INVERSIÓN SE CONFORMA DE LA SIGUIENTE MANERA: F-III: 161,993.23 F-IV: 184,905.43
45534	CENTRO DE ACOPIO Y RECICLADO DE BASURA	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,154,584	1,154,584	1,154,584	550,000	48%	0	0	0	METRO CUADRADO	103	82	80%	
52927	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FISM -10-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	A AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	453,831	453,831	453,831	453,831	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	560	560	100%	SE PAVIMENTO UNA CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10X10 CMS. LA LONGITUD DE LA CALLE ES DE 70.00 METROS CON UN ANCHO DE 8.00 METROS.
102960	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICION	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARMEN	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	550,100	550,100	550,100	550,100	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,651	1,651	100%	
97026	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	-	-	966,312	966,312	966,312	966,312	100%	0	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
89659	MURO DE CONTENCIÓN	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	MONTE DEL TORO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	487,021	487,021	487,021	487,021	100%	0	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	1	1	100%	
74849	SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	99,625	99,625	99,625	99,625	100%	0	0	0	SEÑALAMIENTOS	1	1	100%	ESTA OBRA SE LIQUIDO CON EL PRESTAMO DE BANOBRAS
56110	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	280-VILLA TALEA DE CASTRO	SANTA GERTRUDIS	RURAL	013/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO	-	-	406,307	406,307	406,307	406,307	100%	0	0	0	METRO CÚBICO	80	80	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
56039	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA	280-VILLA TALEA DE CASTRO	OTATITLÁN DE MORELOS	RURAL	010/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO	-	-	406,307	406,307	406,307	406,307	100%	0	0	0	METRO CÚBICO	85	85	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
55944	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA SECCION ORIENTE	280-VILLA TALEA DE CASTRO	VILLA TALEA DE CASTRO	URBANO	004/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO	-	-	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	0	METRO CÚBICO	400	400	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON LAS EXISTENCIAS DEL FONDO III DEL EJERCICIO 2008, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE FISM 2009 550,000.00 FISM 2008 509,461.87 TOTAL 1059,461.87
5154	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 29 DE SEPTIEMBRE	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	FISM/282/003/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	-	-	37,984	37,984	37,984	37,984	100%	0	0	0	METRO CÚBICO	40	40	100%	
101489	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	284-SAN MIGUEL TILQUIAPAM	SAN MIGUEL TILQUIAPAM	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM	-	-	159,700	159,700	159,700	159,005	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	50	50	100%	
84703	ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DE CARRETERA EN EL TRAMO DE LA CATALINA - EL ZAPOTE - LA CAÑADA DEL MARQUEZ	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	EL ZAPOTE	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	672,750	672,750	672,750	672,750	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
107045	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	240,000	182,000	182,000	182,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	76%	
72991	CONSTRUCCION DE PEQUEÑA PRESA DE MAPOSTERIA EN EL PARAJE BARRANCA EL POCHOTLE SEGUNDA ETAPA	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/295/14/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	500,000	436,604	436,604	436,604	100%	0	0	0	M2 PRESA	420	420	100%	
80307	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUA RESIDUALES	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/295/14/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,536,521	768,260	768,260	768,260	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
137280	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FISM/0904	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	3,912,609	1,173,783	1,173,783	1,173,783	100%	0	0	0	RELLENO SANITARIO	3,912,609	1,173,783	30%	
59505	APERTURA DE CALLES, ESTUDIO TOPOGRAFICO Y CONST. PUENTE VEHICULAR SAN MARTIN	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN MARTIN	RURAL	FAISM/05/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	348,980	348,980	348,980	348,980	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	APERTURA DE 2 CALLES Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE UN CARRIL EN LA CONGREGACION DE SAN MARTIN AMUZGOS.
60667	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ (PRIMERA ETAPA MURO DE CONTENCIÓN Y GUARNICIONES)	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FISM/300/15/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	800,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
59587	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE FEBRERO (PRIMERA ETAPA MURO DE CONTENCIÓN)	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FAISM/07/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,116,811	1,116,811	1,116,811	1,116,811	100%	0	0	METRO LINEAL	89	89	100%	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE 89 METROS DE LARGO POR 4.50 METROS DE ALTURA EN SU DESNIVEL MÁXIMO, A BASE DE CONCRETO Y TRAVES DE LIGAS Y CONTRAFUERTE.
109207	PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL 2A. ETAPA	306-SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	1,456,332	1,456,332	1,456,332	1,456,332	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	SE AJUSTO EL IMPORTE POR DIFERENCIA DE VOLUMENES CON EL CATALOGO DEL CONTRATO
109043	PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL	306-SAN PEDRO EL ALTO	LOMA CANELA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	870,000	870,000	870,000	870,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	SE PAVIMENTARON 300 ML DEL CAMINO DE ACCESO A LA POBLACION
109126	PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL 1A ETAPA	306-SAN PEDRO EL ALTO	EL POTRERO JAZMIN	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO POCHUTLA	-	-	855,000	855,000	855,000	855,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	
152774	PAVIMENTACION DE CALLES	323-SAN PEDRO OCOTEPEC	ISRAEL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC	-	-	301,077	301,077	301,077	301,077	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
97322	MODERNIZACION DE LA CALLE 2 DE ABRIL	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,663,244	2,663,244	2,663,244	2,663,244	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,663,244	2,663,244	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100%. EJECUTADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO QUIATONI
42582	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	329-SAN PEDRO TEOZACOALCO	SAN JOSÉ RÍO MINAS	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	388,564	388,564	388,564	388,564	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,168	1,168	100%	
62128	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DE CALZADA REVOLUCION CON CONCRETO ASFALTICO	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
109211	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN VISUAL DEL ACCESO PRINCIPAL	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	1,306,195	1,306,195	1,306,195	1,306,195	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 3,264,595.20 APORTACION ESTADO \$ 1,958,400.00 APORTACION MUNICIPAL \$ 1,306,195.20
130653	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	1,149,307	1,149,307	1,149,307	1,149,307	100%	0	0	RELLENO SANITARIO	2,500,000	2,500,000	100%	
130937	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	ARTICULO	100	100	100%	
99902	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COYUL-SAN JOSE DE LAS FLORES, TRAMO DEL KM 0+000 AL 10+496.58	37-MESONES HIDALGO	SAN JOSÉ DE LAS FLORES	RURAL	FAISM/MMH/03 7/008/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	2,099,548	2,099,548	2,099,548	2,099,548	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA (F-III) \$ 2,099,548.28 Y UNA APORTACION FEDERAL (CDI) \$ 4,900,000.00
44753	PAVIMENTACION DE LAS CALLES JERUSALEN, MONTE DE LOS OLIVOS Y NAZARET	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HACIENDA DEL CARMEN	RURAL	012/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	925,477	925,477	925,477	925,477	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,462	2,462	100%	INVERSION TOTAL \$1,086,877.00 MENOS APORTACION DE BENEFICIARIOS \$ 161,400.00 APORTACION F.III \$ 925,477.00
110009	DESENSOLVE DEL CAUCE Y CONSOLIDACION DE BORDO DE RIO JALATLACO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/028/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	546,822	546,822	546,822	546,822	100%	0	0	METROS	600	600	100%	
109857	DESENSOLVE DEL MARGEN Y CAUCE DEL RIO SALADO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/027/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	738,283	738,283	738,283	738,283	100%	0	0	METROS	1,000	1,000	100%	
1000	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE MONTEALBAN	399-SANTA MARIA ATZOMPA	MONTEALBÁN	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	1,565,354	1,565,354	1,565,354	1,565,354	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	
991	URBANIZACION DEL CAMINO SANTA MARIA ATZOMPA - SAN JERONIMO YAHUICHE	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	3,261,583	3,261,583	3,261,583	3,261,583	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,913	2,913	100%	
52638	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	4-ASUNCIÓN CUYOTEPEJI	EL SOLANO	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN CUYOTEPEJI	-	-	100,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA AUN NO HA DADO INICIO, PROXIMA A EJECUTARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2010
69603	ADOQUINADO DE LA LATERAL SUR DE LA CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE LAS CALLES ALVARO OBREGON Y ANTIGUO CAMINO A ROJAS	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	-	-	752,098	752,098	752,098	752,098	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
69502	CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO EN EL ANDADOR XADANI	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	-	-	689,699	689,699	689,699	689,699	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,879	1,879	100%	OBRA TERMINADA EN EL FRACCIONAMIENTO EL RETIRO
91981	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO DE SALUD.	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	SAN ANDRÉS HIDALGO	URBANO	024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	133,612	133,612	133,612	133,612	100%	0	0	METRO CÚBICO	98	98	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
91006	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, SEGUNDA ETAPA	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	-	-	330,921	330,921	500,000	330,921	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	MODIFICACION POR AJUSTE DE PRECIOS.
8586	PAVIMENTACION DE CALLES	410-SANTA MARÍA ECATEPEC	SAN JUAN ACALTEPEC	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTA MARÍA ECATEPEC	-	-	260,868	260,868	260,868	260,868	100%	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	
8628	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	410-SANTA MARÍA ECATEPEC	SANTO TOMÁS TEIPAN	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTA MARÍA ECATEPEC	-	-	249,435	249,435	249,435	249,435	100%	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	
82973	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PLAZA CIVICA	417-SANTA MARÍA JACATEPEC	NUÉVO MÁLZAGA	RURAL	FISM-SMJ-417-010-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	40,540	40,540	40,540	40,540	100%	0	0	METRO CUADRADO	128	128	100%	
112043	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL	453-SANTIAGO ASTATA	ZIMATÁN	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
112164	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL	453-SANTIAGO ASTATA	ZAACHILA	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	290,000	290,000	290,000	290,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
112007	DESASOLVES DE RIOS DE LA COMUNIDAD	453-SANTIAGO ASTATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	315,000	315,000	315,000	315,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
114831	CONSTRUCCION DE LA 2A. ETAPA DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE SANTIAGO AYUQUILLILLA	455-SANTIAGO AYUQUILLILLA	SANTIAGO AYUQUILLILLA	URBANO	FISM/MSA455/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILLILLA	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11180	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	598,886	598,886	100,000	598,886	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,000	2,000	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
97723	CONTRUCCION DE TRES LOCALES DEL MERCADO MUNICIPAL	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	FISM4840062009	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	84,940	84,940	84,940	84,940	100%	0	0	OBRA	84,940	84,940	100%	
97481	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL EN SANTIAGO XOCHILTEPEC	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO XOCHILTEPEC	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN	-	-	284,155	284,155	284,155	284,155	100%	0	0	METROS LINEALES	288	288	100%	
59575	CONSTRUCCION SALÓN DE USO MULTIPLES	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	010/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	720,685	647,311	720,685	647,311	100%	0	0	METROS CUADRADOS	487	432	89%	EL MONTO DEL CONTRATO ES POR \$ 920,000.00; \$720,685.00 SE CUBRIRAN DEL RAMO 33 FONDO II Y \$ 199,315.00 SE CUBRIRAN DEL FONDO IV. LA OBRA ESTÁ EN PROCESO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ING. JUAN CARLOS CALVO PEREZ AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 NO EXISTE EXPEDIENTE TECNICO EN PODER DEL MUNICIPIO PARA COMPROBAR LOS RECURSOS EJERCIDOS ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. EL CONTRATISTA SE NEGABA ENTREGAR EL EXPEDIENTE TECNICO AUN CUANDO SE LE HA REQUERIDO EN VARIAS OCASIONES. TAMPOCO EXISTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA.
59670	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL CAMINO A JUQUILA	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S	88	88	100%	OBRA TERMINADA AL 100% POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA BREYCON, SA DE CV. YA SE FIRMO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN. EXISTE EXPEDIENTE TECNICO.
59728	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS RUBÉN JARAMILLO	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	002/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	470,000	470,000	470,000	470,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	112	112	100%	OBRA TERMINADA AL 100% POR LA EMPRESA INBISA ARQUITECTURA BASICA, SA DE CV. YA SE FIRMO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN. EXISTE EXPEDIENTE TECNICO.
110128	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	5-ASUNCION IXTALTEPEC	CHIVELA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	49,370	49,370	49,370	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
113735	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ARROYO PANFACHA	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FISM/52/13/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AGDALENA TEQUISISTLÁN	-	-	358,836	358,836	358,836	358,836	100%	0	0	METRO CÚBICO	57	57	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
70026	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN	527-SANTOS REYES PÁPALO	CACALOTEPEC	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	150,385	150,385	150,385	0	0%	0	0	METRO CÚBICO	150,385	150,385	100%	NOTA: NO SE OBTUVIERON INTERESES TODA VEZ QUE LOS IMPUESTOS FUERON MAYORES
113977	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLEJON LEONA VICARIO Y CALLE 5 DE MAYO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSOLCUILA OAXACA	-	-	166,560	166,560	166,560	166,560	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
111965	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO TIPO C	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	2,491,085	2,491,085	2,491,085	2,491,085	100%	7,022	7,022	OBRA	1	1	60%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
102708	ALUMBRADO EN LA CALLE 15 DE MAYO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	019/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	36,933	36,933	36,933	36,933	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
118083	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA DE SANTA MARIA COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	24	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	187,321	187,321	187,321	187,321	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO A 110 VOLTS, ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y 20 DE NOVIEMBRE
86554	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA NUEVA ESPERANZA	RURAL	FISM-SMJ-417-022-09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	206,289	206,289	206,289	100%	0	0	LUMINARIA	18	18	100%	
112193	ELECTRIFICACION DE PARAJES DE LA AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/111/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	3,728,078	3,728,078	3,728,078	3,728,078	100%	0	0	POSTE	197	10	5%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA CUENTA CON APORTACION ESTATAL EN CANTIDAD DE \$3,000,000.00 Y APORTACION POR CFE POR \$183,929.75
AMPLIACION																								
111454	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN COMALTEPEC	URBANO	04	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,745	100,307	100,745	100,307	100%	0	0	LUMINARIA	100,745	100,307	100%	EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$438.00 QUE ES LA RETENCION DEL \$ AL MILLAR POR LO QUE DE ACUERDO A LA REFORMA DEL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA EL MUNICIPIO NO ESTA OBLIGADO A ENTERAR DICHA RETENCION. LA OBRA "AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA" SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSO: 70% SEDESOL \$2,395,928.00 RECURSO MUNICIPAL F III \$100,745.00 RECURSO MUNICIPAL F-IV \$926,082.00 EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$3,422,755.00
111572	R.D. AMPLIACION Y MEJORA, BARRIO EL CALVARIO	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN COMALTEPEC	URBANO	04	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	95,000	94,587	95,000	94,587	100%	0	0	LUMINARIA	95,000	94,587	100%	LA OBRA YA SE TERMINO DE EJECUTAR PERO EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$413.00 QUE ES LA RETENCION DE 5 AL MILLAR YA QUE DE ACUERDO A LA REFORMA DEL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA EL MUNICIPIO NO ESTA OBLIGADO A ENTERAR DICHA RETENCION.
114792	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	393-SANTA LUCIA OCOTLÁN	SANTA LUCIA OCOTLÁN	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	1,027,280	1,027,280	1,027,280	1,027,280	100%	0	0	POSTE	60	60	100%	
57823	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	42,023	42,023	42,023	42,023	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
126198	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A. ETAPA	533-SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	LOS MANANTIALES	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	-	-	538,620	538,620	538,620	538,620	100%	0	0	POSTE	45	45	100%	EL MONTO TOTAL DE LA APORTACION MUNICIPAL DEL RAMO 33 FONDO III PARA LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A. ETAPA" ES DE \$538,620.97 (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 97/100 M.N.) Y FUE EL SIGUIENTE PORCENTAJE: APORTACION FEDERAL \$1,256,783.00 APORTACION MUNICIPAL RAMO 33 FONDO III \$ 538,620.97 MONTO TOTAL \$1,795,403.97
112270	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION 3A. ETAPA, COLONIA RENACIMIENTO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/177/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	490,640	490,640	490,640	490,640	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	0	0%	AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE LA FEDERACION HA MINISTRADO LA CANTIDAD DE \$90,583,947.00 MAS UN ANTICIPO DE BANOBRAS POR \$20,538,277.88. SE AMPLIO EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2009 EN CANTIDAD DE \$922,302.10 PROVENIENTE DE INTERESES DEL EJERCICIO 2008, Y \$187,428.83 DE INTERESES DEL 2009. LAS OBRAS CREADAS CON EL CREDITO BANOBRAS SON LAS OBRAS CON NUMEROS: 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 18, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 50, 51, 54, 58, 62, 65, 67, 71, 75, 76, 77, 79, 81, 84, 47, 61, 14, 15, 16, 17, 36, 38, 42, 43, 49, 68, 73, 74, 78, 80, 27, 33, 52, 57 Y 70
105292	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA CALLE MACEDONIO ALCALA HASTA EL PANTEÓN, SECTOR 6, COLONIA GUADALUPE VICTORIA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/012/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	495,000	495,000	495,000	0	0%	0	0	POSTE	2	1	50%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
105376	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA CALLE MIXTECAS, COLONIA MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/059/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	275,000	275,000	275,000	0	0%	0	0	POSTE	6	6	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
105586	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA CALLE PROLONGACION DE JAZMINES, COLONIA LA JOYA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/137/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	315,750	315,750	315,750	0	0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	68	27	40%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
OBRA COMPLEMENTARIA																								
55140	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	91,500	91,500	91,500	91,500	100%	0	0	LUMINARIA	600	600	100%	
86893	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	LUMINARIA	60	60	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
155952	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			22,119	22,119	22,119	22,119	100%	0	0	LUMINARIA	22,119	22,119	100%	
105858	AMPLIACION Y MEJORAS EN LA RED ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			65,012	65,012	0	65,012	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	SUMINISTRO, COLOCACION Y CAMBIO DE POSTES DE CONCRETO, EN EL BARRIO DE LA CLINICA, EL PANTEON, LA PRIMARIA Y FRENTE A LA SECUNDARIA.
99808	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	375-SANTA CRUZ AMILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA			345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	LUMINARIA	480	480	100%	EN EL EJERCICIO 2008 SE CONTRATO UN FINANCIAMIENTO CON BANOBRAS POR LA CANTIDAD DE \$933,999.44.
87666	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	LOMA CHAPULTEPEC	RURAL	010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ			135,000	135,000	115,000	135,000	100%	0	0	LUMINARIA	4	4	100%	MODIFICACION POR TRABAJOS EJECUTADOS NO CONTEMPLADOS EN PROYECTO ORIGINAL.
83774	ADQUISICION DE LUMINARIAS	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SAN AGUSTIN	RURAL	FISM-SMJ-417-000-09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA JACATEPEC			30,720	30,720	30,720	30,720	100%	0	0	LUMINARIA	25	25	100%	
81042	ADQUISICION DE LUMINARIAS	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO	FISM-SMJ-417-000-09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA JACATEPEC			25,217	25,217	25,217	25,217	100%	0	0	LUMINARIA	20	20	100%	
150467	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC			241,967	241,967	300,000	241,967	100%	0	0	LUMINARIA	250	250	100%	
53397	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA			172,000	172,000	172,000	172,000	100%	0	0	LUMINARIA	90	90	100%	OBRA TERMINADA
8846	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	35	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA			330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	LUMINARIA	170	170	100%	
70434	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG/73/6/5/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUTLA VILLA DE GUERRERO			200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	LUMINARIA	80	72	90%	
	ELECTRIFICACION DE POZOS LINEAS DE TRANSMISION																							
97230	AMPLIACION DEL RAMAL ELECTRICO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	520-SANTO DOMINGO TONALA	LOMA LARGA	RURAL	022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA			180,000	0	0	0	0%	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA A EJECUTARSE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2010
	RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCION																							
163798	INTRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	LA BAEZA	RURAL	004	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC			1,167,257	1,167,257	1,167,257	1,167,257	100%	0	0	POSTE	104	104	100%	
63239	INTRODUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION PARA POZO DE AGUA	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	XOCOINOXTLE	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN			684,019	0	0	0	0%	0	0	COLONIA	1	0	0%	NOTA: EL MONTO ASIGNADO PARA ESTA OBRA ES TENTATIVO, SIN EMBARGO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL RECURSO ESTA COMPROMETIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.
109624	RD DE GALEANA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	ESTA OBRA SE LE RESINDIO EL CONTRATO AL CONSTRUCTOR Y ESTA EN UN PROCESO LEGAL.
97885	TERMINACION DE LA R.D. AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA "LOMA DE LOS CHILLLOS"	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO			886,769	886,769	886,769	666,031	75%	0	0	COLONIA	1	1	100%	LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE CONCLUIRAN AL 100% EN EL AÑO 2010 Y EN ESE MISMO AÑO SE TERMINARA DE PAGAR.
106944	ELECTRIFICACION DE LA PROLONGACION DE LOMA BONITA	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO			605,000	605,000	605,000	605,000	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
87403	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN MARTIN RANCHO NUEVO	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			623,722	623,722	623,722	623,722	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	
103036	CONSTRUCCION DE UNA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL COLUMPIO	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			189,612	189,612	189,612	189,612	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UNA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA AEREA EN MEDIA TENSION 3F-4H, CON CABLE ACSR CAL. 30 Y NEUTRO CORRIDO CABLE ACSR CAL. 10 EN UNA LONGITUD DE 120 MTS INSTALANDOSE 3 POSTES DE CONCRETO DE 12 MTS CON UNA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TIPO POSTE DE 15 KVA. AUTOPROTEGIDO.
143926	ELECTRIFICACION EN DIFERENTE PARAJES	487-SANTIAGO TENANGO	SANTIAGO TENANGO	URBANO	9	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA COLOTEPEC			234,000	234,000	234,000	234,000	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
89934	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA 12 DE MAYO	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS			387,521	387,521	387,521	387,521	100%	15,282	15,282	COLONIA	1	1	100%	
69019	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE EL CABALLITILLO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/021/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			532,000	532,000	532,000	532,000	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	760	760	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES TRINIDAD DE VIGUERA. LA ECONOMIA DE ESTA OBRA SE UTILIZO PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACION. "OBRA FINIQUITADA".

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
8517	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	76-LA REFORMA	DOMINGO PÉREZ	RURAL	FISM/MRO/76/01/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA COLOCACION DE 12 POSTES Y 4 TRANSFORMADORES.LA OBRA YA ESTA OPERANDO AL 100 %
109834	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PROLONGACION DE VENUSTIANO CARRANZA. 3A SECCION.	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	EL POLVORIN PARTE ALTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	93,057	93,057	93,057	0	0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	75	75	100%	ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA FALTANDO HACER LOS PAGOS DE LAS OBRAS. ESTA OBRA FUE MEZCLA DE RECURSOS 50% SEDESOL Y 50% MUNICIPIO.
109634	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PRIMERA Y SEGUNDA SECCION.	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	267,319	267,319	267,319	80,196	30%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	240	240	100%	ESTA OBRA ES CON MEZCLA DE RECURSOS 50% SEDEOL Y 50% MUNICIPIO.
109528	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE DIAZ ORDAZ. 2A SECCION	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	93,901	93,901	93,901	27,567	29%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	66	66	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y QUEDA PENDIENTE DE PAGO. ESTA OBRA ES CON MEZCLA DE RECURSOS PONIENDO EL 50% LA SEDESOL Y 50% EL MUNICIPIO.
26183	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	110-SAN ANTONIO SINICAHUA	SAN JOSÉ	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA	-	-	505,000	505,000	505,000	505,000	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
25959	AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA	110-SAN ANTONIO SINICAHUA	LA UNIÓN	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA	-	-	122,074	122,074	122,074	122,074	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
111031	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMINO A LA MINA Y LATERAL CARRETERA INTERNACIONAL	112-SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	751,224	751,224	751,224	751,224	100%	0	0	POSTE	30	30	100%	
68154	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE DE BENITO JUAREZ	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	328,882	328,882	328,882	328,882	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	EN EL CUARTO TRIMESTRE SE CONCLUYO LA OBRA DE AMPLIACION RE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE EN LA PROLONGACION DE LA CALLE DE BENITO JUAREZ CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III 2009
116684	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SAN BARTOLOME QUIALANA	118-SAN BARTOLOME QUIALANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SBO/FISM/003/2009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME QUIALANA	-	-	2,671,912	2,671,912	1,041,265	1,041,265	39%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1,041,265	1,041,265	100%	SE HA TERMINADO CON LA OBRA
163692	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALIMENTAR EL PARAJE EL GUAYABO	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTA MARIA CANDELARIA	RURAL	001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	-	-	167,187	167,187	167,187	167,187	100%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
164326	AMPLIACION R.D. BARRIO ARRIBA	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN FRANCISCO GUICHINA	RURAL	010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	-	-	234,078	234,078	234,078	234,078	100%	0	0	POSTE	9	9	100%	
164386	AMPLIACION R.D. ENTRADA A LA POBLACION	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN FRANCISCO GUICHINA	RURAL	011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	-	-	273,071	273,071	273,071	273,071	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
163730	R.D. AMPLIACION COLONIA SAN MARTIN	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN CARLOS YAUTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	-	-	224,005	224,005	224,005	224,005	100%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
127279	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	CABEZA DEL RIO	RURAL	FISM/127/002/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	-	-	1,245,282	1,239,891	1,239,891	1,239,891	100%	0	0	POSTE	64	0	0%	
45641	AMPLIACION DEL RAMAL ELECTRICO	13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	372,000	370,234	372,000	370,234	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
7051	"AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA" (LAS MILPAS)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	LAS MILPAS (ZAPOTECA NIZAYUL)	RURAL	FISM-131-002/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	2,680	2,680	POSTE	7	7	100%	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS EN EL BARRIO TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC. SE COLOCARON 6PZA DE POSTE DE 12-750, Y 1 POSTE DE 7-500, COMO POSTE ESTATICA Y UN TRANSFORMADOR DE 25 KVA. INCLUDE ASLAMIENTO Y VESTIDO DE ESTRUCTURAS, RETENIDAS, CONDUCTOR DE ALUMINIO Y COBRE, PROTECCIONES, CONECTORES, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 46 VIVIENDAS.
6342	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO MORELOS I)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FISM-131-015/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	792,800	792,800	792,800	792,800	100%	0	0	POSTE	18	18	100%	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO MORELOS I DE SAN DIONISIO OCOTEPEC. SE CONTRUYE EN M.T. 2AF-3HC0N CONDUCTOR ACSR 3/0 NEUTRO COMUN CON CONUDTOR ACSR 1/0 Y EB B.T. CON CABLE MULTIPLE 2+1 CAL. 1/0 EN FORMA AEREA CON 18 PESTES DE CONCRETO 12-750.
6341	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA (BARRIO LINDA VISTA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	BARRIO LINDAVISTA	RURAL	FISM-131-016/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	588,800	588,800	588,800	588,800	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1,531	1,531	100%	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LINDA VISTA 2A ETAPA SAN DIONISIO OCOTEPEC. EN MEDIA Y BAJA TENSION EN FORMA AEREA 3 POSTES DE 12-750 1 DE MEJORA 1 POSTE DE 7-500 COMO POSTE ESTACA Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA Y SUBTERRANEA INC. BASES PARA CONCRETO Y REGISTRO DE TRANSFORMADORES. EXCAVACION Y RELLENOS AISLAMIENTO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA. RETENIDAS, CONDUCTOS DE ALUMINIO Y COBRE PROTECCIONES RED SUBTERRANEA CON TUBO DE POLETILENO DE 51 MM 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA.
144474	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	132-SAN DIONISIO OCOTLÁN	SAN DIONISIO OCOTLÁN	URBANO	001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLÁN	-	-	709,948	649,741	709,948	649,741	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	649,741	649,741	100%	OBRA REALIZADA CON LA APORTACION DEL COPLADE Y MUNICIPIO EL CUAL EL OTRO 50% ES POR LA CANTIDAD DE \$649,741.30 Y QUE CORRESPONDE AL RECURSO DEL (FAFEF)
92974	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MORELOS	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	100%	0	0	POSTE	23	23	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
92952	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	PROGRESO	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	100%	0	0	POSTE	20	20	100%	
64288	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO GRANDE	RURAL	FISM/134/013/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	1,048,772	1,048,772	1,048,772	1,048,772	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
64306	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO GUAJE	RURAL	FISM/134/012/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	929,987	929,987	929,987	929,987	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
157548	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA A CLINICA SAN FRANCISCO IXHUATAN	143-SAN FRANCISCO IXHUATAN	SAN FRANCISCO IXHUATAN	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	200	200	100%	
129364	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	SAN FRANCISCO LOGUECHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	-	-	980,700	980,700	980,700	980,700	100%	0	0	POSTE	18	18	100%	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 980,700.37 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
152962	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS PARAJES DE SAN ANTONIO POBLETE	15-COATECAS ALTAS	POBLETE	RURAL	FISM/M015/008/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	375,190	375,190	375,190	375,190	100%	0	0	POSTE	26	26	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CON MEZCLA DE RECURSOS CON SEDESOL QUE APORTO \$75,442.00 Y EL MUNICIPIO APORTO \$75,190.35 PARA UN TOTAL DE 1,250,632.35.
98314	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	SAN MARCOS NATIVIDAD	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	-	-	568,093	568,093	568,093	568,093	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	
109515	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA PARA HOSPITAL	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	PR-20/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	348,785	348,785	348,785	348,785	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	
69249	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	167-SAN JOSE DEL PENASCO	EL TABAJE	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL PENASCO OAX	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	SE REALIZO UN VOLUMEN DE: 2 POSTES DE CONCRETO 12 UN TRANSFORMADOR DE 15KV INCLUYE ISLAMIENTO, CONDUCTOR, RETENIDA
150924	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-LA COMPANIA	LOS PITILLOS	RURAL	FISM/M017/008/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	763,191	763,191	763,191	763,191	100%	0	0	POSTE	46	46	100%	
150999	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE AGUA BLANCA	17-LA COMPANIA	AGUA BLANCA	RURAL	FISM/M017/005/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,742,587	1,742,587	1,742,587	1,742,587	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	
98865	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA AGENCIA DE SANTA CRUZ CORUNDA	18-CONCEPCION BUENAVISTA	SANTA CRUZ CORUNDA	RURAL	FISM/850/004/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	217,448	217,448	217,448	217,448	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
75413	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	04/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	-	-	193,185	193,185	193,185	193,185	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	FONDO III \$ 193,185.00 FONDO IV \$ 361,815.00 TOTAL \$ 555,000.00
81963	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL EDEN	RURAL	184-OP-FAISM-095/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	654,298	654,298	654,298	654,298	100%	0	0	TRANSFORMADOR	3	3	100%	PZA 19 POSTE 3 TRANSFORMADORES
81662	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	FUENTE MISTERIOSA	RURAL	184-OP-FAISM-088/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	416,720	416,720	416,720	416,720	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	PZA 14 POSTES 2 TRANSFORMADORES
82186	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA FLORIDA	RURAL	184-OP-FAISM-096/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	460,413	460,413	460,413	387,837	84%	0	0	TRANSFORMADOR	3	3	83%	PZA 13 POSTES 3 TRANSFORMADORES
75663	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	184-OP-FAISM-054/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	643,948	643,948	643,948	553,796	86%	0	0	POSTE	17	17	100%	PZA 17 POSTES 3 TRANSFORMADORES
83343	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA TERESA PAPALOAPAN	RURAL	184-OP-FAISM-100/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	877,659	877,659	877,659	263,298	30%	0	0	TRANSFORMADOR	3	3	100%	PZA 20 POSTES 3 TRANSFORMADORES
62611	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	PIE DE LA CUESTA	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	REPOSICION DE 3 POSTES DE 12 METROS, 150 MTS. DE LINEA DE MEDIA TENSION Y UN TRANSFORMADOR DE 45 KVA.
72304	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ASERRADERO	19-CONCEPCION PÁPALO	ASERRADERO PÁPALO (TIERRA COLORADA)	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PÁPALO	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA ESTA TERMINADA AL 100% Y CUMPLE CON LAS METAS PLASMADAS EN EL EXPEDIENTE EJECUTIVO DE OBRA.
131226	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS PARAJES DE SAN ANDRES NIÑO	203-SAN JUAN LACHIGALLA	SAN ANDRES NIÑO	RURAL	FISM/M203/004/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,329,968	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	POSTE	89	89	100%	EL MUNICIPIO RESERVO LA CANTIDAD DE 426,968.03 PESOS PARA EJERCERLO EN EL EJERCICIO 2010 PARA LA CONCLUSION DE ESTA OBRA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
63893	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	209-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 26 -	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 26-	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	880,598	880,598	880,598	880,598	100%	0	0	0	POSTE	22	22	100%	LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA ES POR UN TOTAL DE \$ 3,733,126.93. DESGLOSE DE APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (SEDESOL) \$ 2,613,193.00 RECURSO MUNICIPAL FISM 880,598.19 RECURSO DE BENEFICIARIOS \$ 239,335.74 AL CUARTO TRIMESTRE SE EJERCIERON LOS \$ 880,598.19 (FISM), Y LOS \$ 239,335.74 QUE ES LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS.
108812	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	215-SAN JUAN SAYULTEPEC	SAN JUAN SAYULTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SAYULTEPEC	-	-	525,270	252,174	250,000	252,174	100%	0	0	0	POSTE	21	21	100%	
101926	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO YUCUXINA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	YUCUXINA	RURAL	MSJTFISM/004/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	1,044,646	1,044,646	1,044,646	1,044,646	100%	0	0	0	POSTE	53	53	100%	
106246	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONTRATISTA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	0	0	0%	EN EL TERCER REPORTE TRIMESTRAL SE EXPLICO QUE ESTA OBRA SE DA POR "CANCELADA", TRANSFIRIENDOSE LOS RECURSOS A LA OBRA "AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CALLES", CON NUMERO DE PROYECTO (06) CON UN IMPORTE DE \$ 100,000.00
93932	AMPLIACION EN EL PARAJE EL ZAPOTAL	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	PARAJE EL ZAPOTAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	496,489	496,489	496,489	496,489	100%	0	0	0	POSTE	496,489	496,489	100%	
93955	AMPLIACION EN EL PARAJE LA MOJONERA	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	460,390	460,390	460,390	460,390	100%	0	0	0	POSTE	460,390	460,390	100%	
93980	AMPLIACION EN LA CALZADA SAN LORENZO	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	74,734	74,734	74,734	74,734	100%	0	0	0	POSTE	74,734	74,734	100%	
96157	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN 2F-2H	232-SAN LUCAS OJITLÁN	MACIN GRANDE	RURAL	13	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	1,127,524	1,127,524	1,127,524	1,127,524	100%	0	0	0	POSTE	54	54	100%	ESTE PROYECTO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2009 SE REPORTEO CON UN MONTO TOTAL ANUAL \$2,255,047 MONTO QUE INCLUIA LA APORTACION FEDERAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INDEBIDAMENTE, SITUACION QUE AHORA SE CORRIGE
96755	AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA EN 2F-2H	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	14	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	1,482,155	1,482,155	1,482,155	1,482,155	100%	0	0	0	POSTE	71	71	100%	ESTE PROYECTO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2009 SE REPORTEO CON UN MONTO TOTAL DE \$2,964,310 MONTO QUE INCLUIA LA APORTACION FEDERAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INDEBIDAMENTE, SITUACION QUE AHORA SE CORRIGE
33542	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	238-SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	URBANO	FISM/238/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	680,637	680,637	0	680,637	100%	0	0	0	POSTE	22	22	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON LA PARTICIPACION EN UN 50 % POR PARTE DEL MUNICIPIO Y EL OTRO 50 % POR PARTE DE LA SEDESOL OAXACA MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACION
19430	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE A LA ESTACION VIEJA (CALLE EL PIPA)	243-SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	URBANO	2	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN MARTIN TILCAJETE	-	-	647,648	647,648	647,648	647,648	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	15	15	100%	
71015	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	SANTA MARIA AMATEPEC	RURAL	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	111,039	111,039	111,039	111,039	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
145573	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. EL PORVENIR	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	984,830	984,830	984,830	984,830	100%	0	0	0	POSTE	33	33	100%	
145559	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. LOS CONEJOS	25-CHAHUITES	LOS CONEJOS	RURAL	16	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	0	POSTE	13	13	100%	
41585	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	GUADALUPE LLANO GRANDE	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	315,581	315,581	315,581	315,581	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	OBRA POR CONTRATO Y LA EMPRESA PAFRER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. SERA LA ENCARGADA DE EJECUTAR LOS TRABAJOS. EL MONTO PARA EJECUTAR ESTA OBRA TENDRA UN COSTO DE \$315,581.02 SIENDO ESTA LA APORTACION MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS \$0.00. OBRA TERMINADA
42341	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	LA LAGUNA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	216,843	216,843	216,843	216,843	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL MUNICIPIO Y COPLADE. EL MONTO PARA ESTA OBRA FUE DE \$433,686.00, DONDE EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$216,843.00 Y COPLADE \$216,843.00.
42113	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN JORGE EL ZAPOTE	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	316,406	316,406	316,406	316,406	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL MUNICIPIO Y COPLADE. EL MONTO PARA ESTA OBRA FUE DE \$832,812.00, DONDE EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$316,406.00 Y COPLADE \$316,406.00.
41436	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POZO DE AGUA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN JOSÉ TENERÍA	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	426,305	426,305	426,305	426,305	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	OBRA EJECUTADA POR LA MODALIDAD DE CONTRATO, LA EMPRESA QUE EJECUTO LA OBRA: PAFRER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. EL COSTO TOTAL PARA ESTA OBRA ES DE \$426,305.79, DONDE EL MUNICIPIO APORTARA TODO Y LOS BENEFICIARIOS LA CANTIDAD DE \$0.00. OBRA TERMINADA
92678	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	263-SAN MIGUEL COATLÁN	LLANO LA LUNA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	683,375	683,375	683,375	683,375	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CON UN VOLUMEN DE OBRA DE 39 POSTES DE CONCRETO, EN UN SISTEMA EN 2F-3H EN MEDIA TENSION CON CONDUCTOR ACSR 3/0, Y NEUTRO COMUN CON CONDUCTOR ACSR 1/0 Y LA BAJA TENSION CON CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO (2+1)1/0, ASI COMO LA INSTALACION DE 12 BANCOS DE TRANSFORMACION RESPECTIVAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO AVALADO POR LA C.F.E. Y EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DIFUSORA DE LA OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100%, FALTANDO EL ACTO DE PROTOCOLO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA POR PARTE DE C.F.E. PARA SU RESPECTIVA ENERGIZACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	3	4									5
92562	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	283-SAN MIGUEL COATLÁN	RIO SAN JUAN	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,258,785	1,258,785	1,258,785	1,258,785	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CON UN VOLUMEN DE OBRA DE 76 POSTES DE CONCRETO, EN MEDIA TENSION SE CONSTRUIRA UN SISTEMA A 3F-4H Y 2F-3H CON CONDUCTOR ACSR 3/0, Y NEUTRO COMUN CON CONDUCTOR AACR 1/0 Y LA BAJA TENSION CON CABLE MULTIPLE FORRADO DE ALUMINIO (3+1)1/0 Y (2+1) 1/0 RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LA INSTALACION DE 25 BANCOS DE TRANSFORMACION RESPECTIVAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO AVALADO POR LA C.F.E. Y EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DIFUSORA DE LA OBRA. OBRA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%, FALTANDO EL ACTO DE PROTOCOLO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA POR PARTE DE C.F.E. PARA SU RESPECTIVA ENERGIZACION.
85507	ELECTRIFICACION DE LA CATALINA	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	LA CATALINA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	184,500	184,500	184,500	184,500	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
163488	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	FORTIN JUAREZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC	-	-	1,378,280	1,378,280	1,378,280	1,378,280	100%	0	0	0	POSTE	98	98	100%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL \$ 4,156,280.00 FEDERAL; SEDESOL \$ 2,778,000.00 MUNICIPAL; \$ 1,378,280.00
70514	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ACCESO NORTE PRIMERA ETAPA.	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	URBANO	02/007	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO YAGANIZA	-	-	626,100	626,100	626,100	626,100	100%	0	0	0	POSTE	35	35	100%	
54953	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA "COLONIA LOS PRESIDENTES"	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	569,339	569,339	569,339	569,339	100%	0	0	0	POSTE	19	19	100%	
102971	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA GUADALUPE	301-SAN PEDRO APOSTOL	COLONIA GUADALUPE	RURAL	FISM/301/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	228,000	228,000	228,000	228,000	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	ESTE RECURSO FUE MEZCLA EL MUNICIPIO SOLO APORTO 228,000.00 LO DEMAS LO APORTO LA DEPENDENCIA
119882	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	304-SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	SAN JUAN IXTALTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD FEDERAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	-	-	414,000	414,000	414,000	414,000	100%	0	0	0	POSTE	9	9	100%	
140352	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SAN JUAN BAUTISTA Y REVOLUCION	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/305/03/2009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	162,000	162,000	162,000	162,000	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	OBRA TERMINADA
109363	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA TIERRA BLANCA (B. LA VICTORIA Y MIRAMAR) 2A ETAPA	306-SAN PEDRO EL ALTO	TIERRA BLANCA	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	840,000	840,000	840,000	840,000	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	19	19	100%	SE AJUSTO EL IMPORTE DE LA OBRA POR VOLUMEN EXEDENTE REALIZADO
109012	R.D. AMPLIACION Y MEJORA MALVARISCO	306-SAN PEDRO EL ALTO	MALVARISCO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	804,355	804,355	804,355	804,355	100%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	
138268	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	320-SAN PEDRO MOLINOS	SAN PEDRO MOLINOS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS	-	-	290,840	290,840	290,840	290,840	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	
111237	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM	326-SAN PEDRO SOCHIAPAM	SAN PEDRO SOCHIAPAM	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,040,854	1,040,854	1,040,854	1,040,854	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
11434	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN JOSÉ DE GRACIA	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	127,230	127,230	127,230	127,230	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
11388	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA RANCHERIA EL LIMON	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	121,906	121,906	121,906	121,906	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
11395	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA RANCHERIA HORNO DE CAL	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	121,401	121,401	121,401	121,401	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
11425	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA RANCHERIA LAS CATARINAS	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
75568	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN JUAN YOLOTEPEC	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	189,450	189,450	0	0	0%	0	0	0	COLONIA	1	0	0%	A CONTINUACION SE REALIZA LA SIGUIENTE NOTA: EL MONTO QUE SE ASIGNO A ESTA OBRA ES TENTATIVO, ACLARANDO QUE EL MONTO ASIGNADO ES UN RECURSO COMPROMETIDO PARA SU EJECUCION.
75622	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	TEPalcATEPEC	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	50,000	50,000	0	0	0%	0	0	0	COLONIA	1	0	0%	ES IMPORTANTE REALIZAR LA SIGUIENTE NOTA: EL MONTO ASIGNADO PARA ESTA OBRA ES TENTATIVO, SIN EMBARGO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL RECURSO ESTA COMPROMETIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.
61185	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 2 DE ABRIL	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	367,372	367,372	367,372	367,372	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
50932	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	352-SAN SIMON ZAHUATLÁN	LA SALUD	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLÁN	-	-	332,032	332,032	331,804	331,804	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	ES IMPORTANTE REALIZAR LA SIGUIENTE NOTA: CABE MENCIONAR QUE ALGUNAS VECES LOS AVANCES FISICOS DIFIEREN RESPECTO AL GASTO EFECTUADO DE LA OBRA (AVANCE FINANCIERO) DEBIDO A QUE EN ALGUNAS VECES LA FACTURACION NO ESTA AL PAR CON LOS AVANCES FISICOS POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS, EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$332,032.65, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$332,032.65 Y DE LOS BENEFICIARIOS \$0.00.
47669	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	352-SAN SIMON ZAHUATLÁN	RANCHO NUEVO	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLÁN	-	-	817,863	817,863	817,863	817,863	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL PARA ESTA OBRA ES DE \$817,863.31 SIENDO ESTA LA APORTACION MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS \$0.00. OBRA TERMINADA
91870	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓ N DE ENERGIA ELECTRICA	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	457,064	457,064	457,064	457,064	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 1,305,899.00 Y METAS 19.00 POSTES DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA DEL FIIII 2009 LA CANTIDAD DE \$ 195,884.85 Y 2.85 POSTES; DE FONDO FIIII 2009 \$ 457,064.85 Y 6.65 POSTES Y DEL RECURSO ESTATAL (FISE) \$ 652,949.50 CON 9.50 DE POSTES.
131749	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL BARRIO GRANDE	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	310,000	310,000	310,000	310,000	100%	0	0	POSTE	14	14	100%	
100478	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COL. EL MANANTIAL	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	541,106	541,106	541,106	541,106	100%	541,106	541,106	POSTE	9	9	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
100147	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL BARRIO CHICO ZA. SECCION	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	797,451	797,451	797,451	797,451	100%	797,451	797,451	POSTE	20	20	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
100335	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL BARRIO EL FRUTILLO	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	EL FRUTILLO	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	420,127	420,127	420,127	420,127	100%	420,127	420,127	POSTE	8	8	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
124198	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALBERGUE ESTUDIANTIL	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	SANTA CATARINA YOSONOTÚ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓ N SUPERIOR	EDUCACIÓ N SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ	-	-	301,000	301,000	301,000	301,000	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
100740	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CALLES: RUFINO TAMAYO, 20 DE NOVIEMBRE, JOSE VASCONCELOS, NIÑOS HEROES Y PINOS DE LA COLONIA SEGUNDA AMPLIACION.	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS CERRO OAXACA	-	-	373,075	373,075	373,075	373,075	100%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
104842	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	302,080	302,080	302,080	302,080	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
102275	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA PARA ALIMENTAR LA CALLE DE CEDROS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/021/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	199,893	199,893	199,893	199,893	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓ N)	150	150	100%	
95162	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA PARA ALIMENTAR LA CALLE 3A DE PINOS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/019/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	189,083	189,083	189,083	189,083	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓ N)	120	120	100%	
73447	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	391-SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	LA COFRADÍA	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	-	-	520,500	300,000	520,500	300,000	100%	0	0	POSTE	32	5	16%	OBRA EN PROCESO
91131	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PARAJES EL NOPAL Y RIO DE LA CRUZ	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓ N	COOPARTICIPACIÓ N FEDERAL-MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	1,907,885	1,907,885	1,907,885	572,365	30%	0	0	COLONIA	2	0	0%	EL IMPORTE PAGADO POR ESTE CONCEPTO CORRESPONDE AL 30% DE ANTECIPO DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA POR ELLO SE DETERMINA QUE NO HAY AVANCE FISICO.- ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON LA MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL RAMO GENERAL 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y EL RAMO 20 SEDESOL DELEGACION OAXACA DEL PROGRAMA DE ATENCION A ZONAS PRIORITARIAS 2009 DEL PROGRAMA U1 Y SUB-PROGRAMA 02 AMPLIACION.- EL IMPORTE PAGADO POR ESTA OBRA A LA FECHA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE LA APORTACION MUNICIPAL.
139669	AMPLIACION DE LA RES DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHO NUEVO, RIO SAPO	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	RANCHO NUEVO	RURAL	FISM/MSM/406/17/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ARQ JESUS PRADO PEREA	-	-	1,436,650	1,436,650	1,436,650	1,436,650	100%	0	0	POSTE	30	30	100%	
96284	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	408-SANTA MARIA DEL ROSARIO	BOCA DEL PERRO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
87155	AMPLIACION DE R.D. 3F-3H	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	006	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000	100%	0	0	POSTE	71	71	100%	
88530	AMPLIACION Y MEJORA DE LA R.D. AEREA 3F-3H (PLAN DE LA SALIDA).	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	007	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	520,000	520,000	1,390,000	520,000	100%	0	0	POSTE	14	10	71%	MODIFICACION POR AJUSTE DE METAS.
91076	R. D. AMPL. Y MEJ. AMPL. DE CONSTITUYENTES	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	017	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓ N	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	1,549,551	1,549,551	1,549,551	1,549,551	100%	0	0	POSTE	35	35	100%	
7711	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	JOSÉ MARIA MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	557,147	557,147	0	557,147	100%	0	0	POSTE	38	38	100%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO FEDERAL (SEDESOL) CON LA CANTIDAD DE 50% \$ 557,000. TENIENDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 1,114,154.13. OBRA TERMINADA AL 100% Y YA SE CUENTA CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA PARA EL EXPEDIENTE TECNICO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
36894	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DEL CHARCO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	738,934	738,934	738,934	738,934	100%	0	0	POSTE	21	21	100%	OBRA TERMINADA Y EN ESPERA DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA
7715	AMPLIACION DE UN TERCER HILO DE LA RED DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	EL POTRERO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	498,456	498,456	0	498,456	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	12,430	12,430	100%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO AL 50% DEPENDENCIA FEDERAL (SEDESOL) \$ 498,457.00 Y EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$498,456.58, DANDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$996,913.58 OBRA TERMINADA Y CON ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.
86992	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	NUUEVO FAISÁN	RURAL	FISM-SMJ-417-024-09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,602,172	1,602,172	1,602,172	1,602,172	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
107357	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (2A ETAPA) EN EL RECIBIMIENTO	426-SANTA MARIA PEÑOLES	RECIBIMIENTO	RURAL	2009/FI/13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	398,000	398,000	398,000	398,000	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	
107287	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (3A ETAPA) EL CARRIZAL PEÑOLES	426-SANTA MARIA PEÑOLES	EL CARRIZAL	RURAL	2009/FI/20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	395,000	395,000	395,000	395,000	100%	0	0	POSTE	9	9	100%	
107393	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (5A ETAPA) EL DURAZNAL	426-SANTA MARIA PEÑOLES	DURAZNAL	RURAL	2009/FI/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	398,000	398,000	398,000	398,000	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
120271	AMPLIACION Y MEJORA DE LA R.D. BARRIO HUIXTLA.	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	HUITZTLA	RURAL	FISM/434/011/01/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,262,868	1,262,868	1,262,868	1,262,868	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	SE VOLVIO A MANDAR NUEVAMENTE EL INFORME YA QUE EL INFORME CON NUM. DE FOLIO 120731 DEL TRIMESTRE ANTERIOR ESTA MAL EN EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA, ESTA OBRA SE REALIZO EN UNA LOCALIDAD POR LA CANTIDAD DE \$1,262,868.00
158753	PARADO DE POSTES DE CONCRETO PARA LINEA DE DISTRIBUCION (1A ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	LAGUNA	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	POSTE	700,000	700,000	100%	ESTE REGISTRO ES LA CONTINUIDAD DEL FOLIO 119655 DEL TERCER TRIMESTRE.
158622	R.D. AMPLIACION RANCHO PEDREGAL-DURAZNAL EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA CRUZ	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	700,000	700,000	100%	ESTE REGISTRO ES LA CONTINUIDAD DEL FOLIO 119171 DEL TERCER TRIMESTRE. EL NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN ESTE FOLIO ES EL CORRECTO.
158896	TERMINACION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SANTA CRUZ	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA CRUZ	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	-	-	1,586,193	1,586,193	1,586,193	1,586,193	100%	0	0	POSTE	1,586,193	1,586,193	100%	ESTE REGISTRO ES LA CONTINUIDAD DEL FOLIO 119975 DEL TERCER TRIMESTRE.
99916	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	439-SANTA MARIA TONAMECA	LAS PILAS	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	179,604	179,604	179,604	179,604	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS, A TRAVES DE LA C.D.I. MUNICIPIO Y LA EJECUTO DIRECTAMENTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, LO UNICO QUE SE REPORTEA ES LA APORTACION DEL MUNICIPIO.
101762	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EL PARRAL (1A. ETAPA)	439-SANTA MARIA TONAMECA	EL PARRAL	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	889,400	889,400	889,400	889,400	100%	0	0	POSTE	22	22	100%	
101579	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	439-SANTA MARIA TONAMECA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	3,020,833	3,020,833	3,020,833	3,020,833	100%	0	0	COLONIA	5	5	100%	
157817	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE DE HIDALGO Y PRIV. DE HIDALGO	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	SANTA MARIA ZOQUITLÁN	URBANO	07	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	330,362	330,362	330,362	330,362	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	LA COMPROBACION SE ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION HUBO UNA MODIFICACION EN EL COSTO TOTAL PORQUE SE REDUJO LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS Y AUMENTO LA APORTACION DEL FONDO III
105723	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SAN SEBASTIÁN FRONTERA	RURAL	PR-12/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	247,399	247,399	247,399	247,399	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	
105606	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RD ELECTRICA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	ACAQUIZAPAM	RURAL	PR-11/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	POSTE	50	50	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO EN LA MODALIDAD DE MEZCLA DE RECURSOS COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,147,120.00 APORTACION MUNICIPAL: \$ 270,000.00 APORTACION FEDERAL: \$ 877,120.00
167569	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO 5 DE MAYO	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	-	-	680,000	680,000	680,000	604,428	89%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	89%	OBRA EN PROCESO.
92481	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAPA	462-SANTIAGO HUAJOLITLÁN	GUADALUPE DE CÁRDENAS	RURAL	11	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLITLÁN	-	-	33,750	33,750	33,750	33,750	100%	0	0	POSTE	33,750	33,750	100%	
26518	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL HUAMUCHE	RURAL	018/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	704,432	704,432	704,432	704,432	100%	0	0	POSTE	49	49	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, MISMA QUE FUE EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO MUNICIPAL Y SEDESOL. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$3,552,600.00 DE LA CUAL SEDESOL APORTO LA CANTIDAD TOTAL DE \$2,486,820.00 Y EL MUNICIPIO APORTARA LA CANTIDAD TOTAL DE \$1,065,780.00 MISMO QUE EN ESTE EJERCICIO 2009 APORTO LA CANTIDAD DE \$704,432.17 Y PARA EL EJERCICIO 2010 EL RESTO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO EJERCIDO ESTA EN RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SEA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
138801	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	RIO CHIQUITO	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	1,012,146	1,012,146	1,012,146	1,012,146	100%	0	0	POSTE	0	0	0%	OBRA CONCLUIDA AL 100% ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON MEZCLA DEL RAMO 20 (SEDESOL) HACIENDO UN IMPORTE TOTAL DE \$3,373,820.00

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
65414	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PRIMERA ETAPA)	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	GENARO V. VÁSQUEZ	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	
87109	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.(PRIMERA ETAPA)	538-SITIO DE XITLAPEHUA	SITIO DE XITLAPEHUA	URBANO	2	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITIO DE XITLAPEHUA	-	-	97,751	97,751	97,751	97,751	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
90949	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN MARCOS DE GARZÓN	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
91614	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN JUAN DIQUIYÚ	RURAL	023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	655,000	655,000	655,000	655,000	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	
91722	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	GUADALUPE DE CISNEROS	RURAL	025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	115,097	115,097	115,097	115,097	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
91664	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	JUQUILA DE LEÓN	RURAL	024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	415,000	415,000	415,000	415,000	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	
90984	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN JUAN CUITITÓ	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	415,000	415,000	415,000	415,000	100%	0	0	POSTE	13	13	100%	
91008	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN MARTIN DEL RIO	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	COLONIA	2	2	100%	
89975	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARAJE LA ORILLA DE LA SECCION SEXTA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	387,521	387,521	387,521	387,521	100%	15,282	15,282	COLONIA	1	1	100%	
89607	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PROLONGACION DE GREGORIO CHAVEZ	553-TLALIXTAC DE CABRERA	LA PEQUEÑA TRINIDAD (LOS TUNILLOS)	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	-	-	734,237	734,237	734,237	0	0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	500	0	0%	OBRA EN PROCESO
104991	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	URBANO	009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PARTICULAR	-	-	540,000	540,000	540,000	540,000	100%	0	0	POSTE	540,000	540,000	100%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS Y EL 70% LO PUSO COPLADE EL MONTO DE RECURSOS ES MUNICIPAL UNICAMENTE
162616	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 3RA. ETAPA	555-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALGO	RURAL	FISE/439/08	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	
18406	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LA LABOR BARRIO DEL NIÑO	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	182,175	182,175	182,175	182,175	100%	0	0	POSTE	100	100	100%	
18469	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. LOMAS DE LA CUESTA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	POSTE	100	100	100%	
18460	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE LA CURVA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	639,642	639,642	639,642	639,642	100%	0	0	POSTE	100	100	100%	
96404	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA (2A. ETAPA)	566-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	BAJA CALIFORNIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	-	-	1,283,400	1,283,400	1,283,400	1,283,400	100%	0	0	POSTE	39	39	100%	APORTACION ESTATAL \$2,994,600.00. APORTACION MUNICIPAL \$ 1,283,400.00
83341	TERMINACION DE LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	566-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	SAN MATEO YUCUITINDO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	-	-	1,644,369	1,644,369	1,644,369	1,644,369	100%	0	0	POSTE	89	89	100%	OBRA A EJECUTARSE CON RECURSO DEL FONDO II \$ 1,644,369.48 Y APORTACION FEDERAL \$ 3,836,862.00
89384	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	SAN MIGUEL HIDALGO	RURAL	08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	-	-	213,000	213,000	213,000	213,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR	213,000	213,000	100%	
163489	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	AGUA DE CERRO	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	122,578	122,578	122,578	122,578	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	122,578	122,578	100%	
163440	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	SAN PEDRO DE LOS ENCINOS	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	122,294	122,294	122,294	122,294	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	122,294	122,294	100%	
163222	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOMA SANTA CRUZ	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	LOMA SANTA CRUZ	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	142,312	142,312	142,312	142,312	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	142,312	142,312	100%	
92270	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	61-MONJAS	BARRIO LA UNIÓN	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS	-	-	576,476	576,476	576,476	576,476	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
7053	"MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO CENTRO SAN DIONISIO OCOTEPEC)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FISM-131-013/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	806,000	806,000	806,000	806,000	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC. COLOCACION DE 13PZA. POSTES DE 12.750 Y 2 POSTES DE 7.500 COMO ESTACAS, 13 RETENIDAS Y UN TRANSFORMADOR DE 25 KVA. INCLUYE AISLAMIENTO Y VESTIDO DE ESTRUCTURAS, RETENIDAS, CONDUCTOR DE ALUMINIO Y COBRE, PROTECCIONES, CONECTORES Y RECALIBRACION DE CABLE DE 1/0 Y MULTIPLE, RELOCALIZANDO 33 ACOMETIDAS Y DESMANTELAMIENTO DE POSTERIA Y CABLEADO EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA EXISTENTE.	
118218	MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LOS VARGAS, COLOTEPEC.	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LOS VARGAS	RURAL	26	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	244,619	244,619	244,619	244,619	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EJECUTANDOSE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: INSTALACION DE 9 POSTES DE CONCRETO DE 12-750, 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA DE UNA BOQUILLA, 221.00 MTS. DE MEDIA TENSION CON ACSR3/0, 64.00 MTS. DE NEUTRO CON ACSR1/0, 380.00 MTS. EN BAJA TENSION CON CABLE MULTIPLE DE 2+1 Y 64.00 MTS. DE NEUTRO CORRIDO CON CONDUCTOR ACSR1/0.	
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE OTROS																									
96939	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	116-SAN BARTOLOME AYAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA	-	-	1,920,000	1,920,000	1,920,000	1,920,000	100%	0	0	POSTE	1,920,000	1,920,000	100%	OBRA QUE SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS CON SEDESOL. EL MUNICIPIO SOLO ESTA PAGANDO EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA	
64456	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECCION, PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	-	-	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	POSTE	49	0	0%		
143301	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,889,207	1,606,987	1,606,987	1,606,987	100%	0	0	RED	1	1	85%		
7047	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	253-SAN MATEO PIÑAS	BUENAVISTA	RURAL	9DZP20414094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	-	-	1,208,526	1,208,526	1,208,526	1,208,526	100%	0	0	POSTE	16	16	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS CON LA SEDESOL APORTANDO ESTA DEPENDENCIA FEDERAL LA CANTIDAD DE \$ 2,819,894.00 Y EL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE \$ 1,208,526.00	
7046	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A LA VIOLETA	253-SAN MATEO PIÑAS	LA VIOLETA	RURAL	9DZP20416785	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	-	-	427,029	427,029	427,029	427,029	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE A UNA MEZCLA DE RECURSOS CON LA SEDESOL APORTANDO ESTA DEPENDENCIA FEDERAL LA CANTIDAD DE \$ 998401.00 Y EL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE \$ 427,029.00	
100443	ADQUISICION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	254-SAN MATEO RIO HONDO	LA CONCEPCION	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MATEO RIO HONDO	-	-	721,571	721,571	721,571	721,571	100%	0	0	UNIDAD	30	30	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA "ADQUISICION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS" ES DE \$721,571.11 (SETECIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 11/100 MN)	
108773	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	005	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	279,610	279,610	279,610	279,610	100%	0	0	POSTE	9	9	100%		
97877	ELECTRIFICACION	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	005/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	21,900	21,900	21,900	21,900	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA SAN PEDRO LOS PINOS DE ESTA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE \$26,400.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS 4,500.00 TOTAL F. III \$ 21,900.00	
87873	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA FLORIDA	RURAL	FISM-SMJ-417-039-09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	623,317	623,317	623,317	623,317	100%	0	0	POSTE	18	18	100%		
21384	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	RANCHO SAN PEDRO	RURAL	FISM/MSM/447-008/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	650,000	647,173	647,173	647,173	100%	0	0	POSTE	16	16	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y UNICAMENTE SE ENCUENTRA RETENIDA AL CONTRATISTA LA CANTIDAD DE \$ 2826.08 POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA.	
110252	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA CALLE UNION Y MIGUEL HIDALGO	452-SANTIAGO APOSTOL	SAN SEBASTIAN OCOTLAN	RURAL	05	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	887,937	887,937	887,937	887,937	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
98145	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA DE SAN LUIS MORELIA	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SAN LUIS MORELIA	RURAL	FISM4840082009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	OBRA	225,000	225,000	100%		
12829	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS BARRIOS DEL PANTEON GRANDE Y DE LA PILA	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	758,515	758,515	758,515	758,515	100%	0	0	POSTE	39	39	100%	OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS CON LA DEPENDENCIA FEDERAL SEDESOL.	
59282	"AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA" SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC (1A. ETAPA)	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	-	-	1,270,928	1,270,928	1,270,928	1,270,928	100%	0	0	POSTE	33	33	100%	OBRA INICIADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE Y TERMINADA AL 100% EN EL PRESENTE TRIMESTRE. MSM QUE SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%	
13785	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE SAN VICENTE COATLAN	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	URBANO	FISM/MSVC/534/007/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	2,398,000	719,400	719,400	719,400	100%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR \$ 2,398,000.00 PERO ESTA OBRA ES UNA MEZCLA POR LO TANTO AL MUNICIPIO LE CORRESPONDI APORTAR \$ 719,400.00 QUE ES LO QUE ESTOY REPORTANDO POR LO TANTO ESTA A SIDO CUBIERTA AL 100%.	
107260	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVENIDA SAN DIEGO	79-SALINA CRUZ	SAN JOSÉ DEL PALMAR	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	383,180	383,180	383,180	383,180	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
107019	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	383,000	383,000	383,000	383,000	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
107232	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ALLENDE	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	354,322	354,322	354,322	354,322	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
														2	3	4		5	6						7	8	9	10
105494	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMINO A SAN ANTONIO MONTERREY	79-SALINA CRUZ	SAN ANTONIO MONTERREY	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	3,654,769	3,654,769	3,654,769	3,654,769	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO.				
109714	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA LA SOLEDAD	79-SALINA CRUZ	SALINAS DEL MARQUÉS	RURAL	54	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	245,000	245,000	245,000	73,500	30%	0	0	POSTE	6	6	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO FINANCIERAMENTE SE TIENE COMPROMETIDO PARA PAGO LA CANTIDAD DE \$ 172,000.00 LOS CUALES DE PAGARAN EL PROXIMO AÑO CON RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FONDO III EJERCICIO 2009				
109569	CONSTRUCCION RAMAL MEDIA TENSION 2F-3H Y CREACION DE BCO 37.5 KVA, COL LOMAS DEL PEDREGAL	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	68	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	255,000	255,000	255,000	255,000	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION				
106144	REHABILITACION RAMAL MEDIA TENSION PARA LA SUBESTACION DE LA ESCUELA CETMAR NUMERO 5	79-SALINA CRUZ	COLONIA MIRAMAR	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	291,993	291,993	291,993	291,993	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO				
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																												
CENTROS DE SALUD																												
CONSTRUCCIÓN																												
106775	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DE JALAPA DEL VALLE	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	JALAPA DEL VALLE	RURAL	001/FISM/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	631,400	631,400	631,400	631,400	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	30	30	100%	ESTA SE ESTA UTILIZANDO				
106706	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DE JALAPA DEL VALLE	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	JALAPA DEL VALLE	RURAL	001/FISM/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALÁPAM	-	-	631,400	631,400	631,400	631,400	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	30	30	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA A UN 100% Y SE ESTA UTILIZANDO POR LA POBLACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE JALAPA DEL VALLE.				
76791	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD II ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA MINA	RURAL	184-OP-FAISM-067/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	779,929	799,929	799,929	659,351	82%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	01 CENTRO				
72293	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	187-SAN JUAN COATZÓSPAM	AGUA ESPAÑOL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO	-	-	354,409	354,409	354,409	354,409	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	225	225	100%					
72730	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	187-SAN JUAN COATZÓSPAM	LOMA DE LA PLAZA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO	-	-	238,016	238,016	238,016	238,016	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	144	144	100%					
111606	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2 ETAPA	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN ISIDRO TRES ARROYOS	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	550,402	508,845	550,402	508,845	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	550,401	508,845	92%					
111761	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2 ETAPA	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	344,844	296,061	344,844	296,061	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	344,844	296,061	86%	LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO POR ADMINISTRACION DIRECTA				
102507	SUSTITUCION DE UNIDAD MEDICA RURAL N° 137	193-SAN JUAN DEL ESTADO	SAN JUAN DEL ESTADO	URBANO	FASM/001/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,687,433	1,687,433	1,687,433	1,687,433	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	256	256	100%	OBRA TERMINADA NO OPERA PORQUE FALTA EQUIPARLA.				
99689	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	CONTALCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	242,297	242,297	242,297	242,297	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	50	50	100%					
107225	CONSTRUCCION DE ANEXO DEL CENTRO DE SALUD	230-SAN LORENZO VICTORIA	SAN LORENZO VICTORIA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO VICTORIA	-	-	290,580	290,580	290,580	290,580	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	32	32	100%	OBRA TERMINADA				
97374	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	254-SAN MATEO RÍO HONDO	RANCHO CAÑAS	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MATEO RÍO HONDO	-	-	326,145	326,145	326,145	326,145	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	62	62	100%					
99777	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO (1ERA ETAPA)	254-SAN MATEO RÍO HONDO	SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MATEO RÍO HONDO	-	-	621,000	621,000	621,000	621,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	157	157	100%					
86548	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y MANTENIMIENTO A LA CASA DE SALUD EN LA AGENCIA MPAL. LA GUADALUPE	302-SAN PEDRO ATOYAC	LA GUADALUPE	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	160,304	160,304	160,304	160,304	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%					

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	11														
8933	CONSTRUCCION DE ANEXO EN CASA DE SALUD (SALON DE REUNIONES)	322-SAN PEDRO OCOPEATILLO	SAN PEDRO OCOPEATILLO	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOPEATILLO	-	-	373,247	373,247	373,247	373,247	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	24	24	100%	
77408	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	-	-	577,000	288,054	288,054	288,054	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	49%	
5416	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	360-SANTA ANA ZEGACHE	SAN ISIDRO ZEGACHE	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	321,000	321,000	321,000	321,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	321,000	321,000	100%	ESTA OBRA YA SE EJECUTO AL 100%
104208	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SAN JOSÉ YATANDYO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	425,000	425,000	425,000	425,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
73755	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD	391-SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	-	-	1,395,000	1,395,000	1,395,000	1,395,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	93	93	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
85775	CONSTRUCCION DE 1A. ETAPA DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLAN	-	-	971,624	967,400	967,400	967,400	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	900	900	100%	OBRA EN PROCESO
92692	CONSTRUCCION DE UNA CLINICA RURAL (PRIMERA ETAPA)	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	AGUA DE CERRO	RURAL	059	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	499,941	499,941	499,941	499,941	100%	499,941	499,941	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	499,942	499,942	100%	
59179	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	425-SANTA MARIA PÁPALO	PEÑA VERDE	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PAPALO OAX	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	81	81	100%	CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD "PRIMERA FASE" CONSISTENTE EN EXCAVACIONES, CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, MUROS DE CONCRETO, MUROS DE MAMPUESTERIA DE TABIQUE ROJO, COLUMNAS, CASTILLOS TRABES, LOSA DE CONCRETO Y ALGUNOS APLANADOS.-
100400	CONSTRUCCION DE CLINICA RURAL (2A. ETAPA)	439-SANTA MARIA TONAMECA	EL PARAISO	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	1,057,584	1,057,584	1,057,584	1,057,584	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
157406	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD SANTA CRUZ	454-SANTIAGO ATITLÁN	SANTA CRUZ	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO ATITLAN	-	-	348,758	348,758	348,758	348,758	100%	348,758	348,758	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	348,758	348,758	100%	
91462	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	462-SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	-	-	499,365	499,365	499,365	499,365	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	499,365	499,365	100%	
113634	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FISM/MSJ/469/25/2009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	-	-	305,133	305,133	305,133	305,133	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	SE CONSTRUYO UNA CASA DE SALUD EN EL PARAJE PEREZ COPALA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
109829	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO (1RA. ETAPA)	5-ASUNCION IXTALTEPEC	CHIVIXHUYO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	498,665	498,665	498,665	498,665	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
109614	TERMINACION DE CASA DE SALUD	5-ASUNCION IXTALTEPEC	LA CUEVA	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	114,559	50,000	60,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	15%	
148463	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	500-SANTIAGO YOSONDUA	LA CASCADA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	144,590	144,590	144,590	144,590	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CENTRO DE SALUD
160064	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO	513-SANTO DOMINGO PETAPA	EL CAMPANARIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	-	-	120,809	120,809	120,809	120,809	100%	120,809	120,809	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	38	38	100%	
152414	CONSTRUCCION DE CENTRO MATERNO INFANTIL (CS5)	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	-	-	2,999,988	2,999,988	2,999,988	2,999,988	100%	2,999,988	2,999,988	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	432	432	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
102343	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	SANTIAGO TEOTLAXCO	RURAL	015/2009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	363,456	363,456	363,456	363,456	100%	0	0	0	100	100	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
	DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS CONSTRUCCIÓN																							
41088	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	120-SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO	SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	URBANO	001/2009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	-	-	395,963	395,963	395,963	395,963	100%	0	0	0	1	1	100%	PARA LA EJECUCION DE LA PRESENTE OBRA SE MEZCLARON RECURSOS DEL FONDO II Y FONDO IV DEL EJERCICIO 2009 Y EXISTENCIAS DEL 2008 TENIENDO LA SIGUIENTE EXTRACTURA FINANCIERA FSM 2009 395,963.00 FSM 2008 51,957.43 FORTAMUN 2009 147,692.00 FORTAMUN 2008 6,361.17 TOTAL 601,973.60
6969	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD (LOS GUAJES)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	LOS GUAJES	RURAL	FISM-131-004/2009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	150,000	150,000	150,000	114,723	76%	0	0	0	1	1	75%	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES CONSISTENTE EN PRELIMINARES; CIMENTACION ALBAÑILERIA Y ACABADOS, ESTRUCTURA, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION SANITARIA E HIDRAULICA Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO BASICO.
70708	CONST. DE MURO PERIMETRAL DE LA UNIDAD MEDICA RURAL	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	-	-	133,110	133,110	133,110	133,110	100%	0	0	0	35	35	100%	SE CONSTRUYE MURO PARA MEJORAMIENTO VISUAL Y ACCESO DE AMBULANCIA, 35.00 METROS LINEALES DE OBRA
68971	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD, 1A ETAPA	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	BARRIO LA OCOTERA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	-	-	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	0	60	60	100%	PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, EN ESTA PRIMERA ETAPA NO INCLUYE: LA FOSA SEPTICA NI EL POSO DE ABSORCION
80540	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENAVISTA RIO TONTO	RURAL	184-OP-FAISM-069/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	435,971	435,971	435,971	130,791	30%	0	0	0	1	1	90%	01 DISPENSARIO MEDICO
76844	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA UNIÓN	RURAL	184-OP-FAISM-064/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	436,456	436,456	436,456	374,589	86%	0	0	0	1	1	100%	01 DISPENSARIO MEDICO
143466	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	190-SAN JUAN GOTZOCÓN	EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA
89909	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	229-SAN LORENZO TEXMELÚCAN	RIO DE TALEA	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0	144	144	100%	
8639	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	277-VILLA SOLA DE VEGA	AGUA FRIA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	239,292	239,292	239,292	239,292	100%	239,292	239,292	0	42	42	100%	
104373	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	020	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	58	58	100%	EN LA LOCALIDAD DICE "TEMASCAL" DEBE DECIR "LOMA COYOL (BENITO JUAREZ II)"
120076	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD	304-SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	-	-	414,208	414,208	414,208	414,208	100%	0	0	0	1	1	100%	
152945	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	323-SAN PEDRO OCOTEPEC	UNIÓN Y PROGRESO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
50811	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	CAÑADA DEL TECOLOTE	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLÁN	-	-	280,146	280,146	280,146	280,146	100%	0	0	0	96	96	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$307,983.40, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$280,146.40 Y DE LOS BENEFICIARIOS \$27,837.00
48516	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	LA COLMENA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLÁN	-	-	309,202	309,202	309,202	309,202	100%	0	0	0	96	96	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$322,643.40, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$309,202.40 Y DE LOS BENEFICIARIOS \$13,341.00 OBRA TERMINADA
124221	TERMINACION DE LA CASA DE SALUD EN SAN AGUSTIN MONTE LOBOS	404-SANTA MARIA CHACHOAPAM	SAN AGUSTÍN MONTELOBOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM	-	-	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	1	1	100%	
90597	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE CLINICA DE SALUD	429-SANTA MARIA SOLA	SANTA MARIA SOLA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA SOLA	-	-	295,000	295,000	295,000	295,000	100%	0	0	0	100	100	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	3	4									5
51303	REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SANTA CATALINA CHINANGO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	189,143	189,143	189,143	189,143	100%	0	0	METROS CUADRADO S, DISPENSARIO, UNIDAD	95	95	100%	MONTO TOTAL PARA ESTA OBRA \$191,836.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL \$189,143.00 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS \$2,493.00.	
90968	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	LLANO DE LA VACA	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	85,000	85,000	0	85,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S, DISPENSARIO, UNIDAD	64	64	100%	SE REHABILITO LA CASA DE SALUD, CAMBIANDO LA TECHUMBRE POR LOZA DE CONCRETO, AL IGUAL QUE LA CIMENTACION, CASTILLOS Y COLUMNAS. OBRA CONCLUIDA.	
102340	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	VILLA UNIÓN	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	209,679	209,679	209,679	209,679	100%	0	0	METROS CUADRADO S, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%		
79007	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA UNIDAD MEDICA RURAL	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	046	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	332,752	332,752	332,752	332,752	100%	0	0	METROS CUADRADO S, DISPENSARIO, UNIDAD	60	60	100%	SON 60 METROS LINEALES DE MURO.	
91029	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	ROSARIO NUEVO	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S, DISPENSARIO, UNIDAD	96	96	100%		
	EQUIPAMIENTO																								
94286	EQUIPAMIENTO DE DIVERSAS CLINICAS DEL I.M.S.S.	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	054	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,121,545	1,121,545	1,121,545	1,121,545	100%	0	0	APARATOS MÉDICOS	9	9	100%		
131007	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD IXPANTEPEC	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN FRANCISCO IXPANTEPEC	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	196,867	196,867	196,867	196,867	100%	0	0	APARATOS MÉDICOS	20	20	100%		
131104	EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD CINCO NEGRITOS	364-SANTA CATARINA JUQUILA	CINCO NEGRITOS	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	173,341	173,341	173,341	173,341	100%	0	0	APARATOS MÉDICOS	20	20	100%		
	LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS																								
104780	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO IXCATLAN	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	SAN PEDRO IXCATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN	-	-	898,650	898,650	898,650	898,650	100%	0	0	APARATOS MÉDICOS	15	15	100%	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EQUIPOS BASCULAS DE PRECISION, MICROSCOPIOS, MECHERON, TERMOMETROS, GLUCOMETROS, ESTETOSCOPIOS, REACTIVOS, ETC. ASI COMO AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL CENTRO DE SALUD.	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE OTROS																								
108073	ANEXO EN CENTRO DE SALUD	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	006/FAIS/2009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	1,942,453	1,942,453	1,942,453	1,394,016	72%	0	0	OBRA	1	1	70%	ESTA OBRA SOLAMENTE LE FALTA PINTARLA Y LA HERRERIA.	
88392	CONSTRUCCION DE BERMA PARA CENTRO DE SALUD (CESSA)	171-SAN JOSÉ TENANGO	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	FISM/MSJT/171/007/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	1,051,500	1,051,500	1,051,500	1,051,500	100%	0	0	METRO LINEAL	146	146	100%		
86627	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR PARA CENTRO DE SALUD (CESSA) SEGUNDA ETAPA	171-SAN JOSÉ TENANGO	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	FISM/MSJT/171/003/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	1,442,943	1,442,943	1,442,943	1,442,943	100%	0	0	METRO CÚBICO	3,558	3,558	100%		
140010	CONSTRUCCION DE UN NUCLEO BASICO DE SALUD	190-SAN JUAN COTZOCON	EMILIANO ZAPATA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,704,724	1,704,724	1,704,724	1,704,724	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO	
143186	TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DE UN NUCLEO BASICO DE SALUD	190-SAN JUAN COTZOCON	LA LIBERTAD	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	390,000	390,000	390,000	390,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA	
94034	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	6,969,081	696,081	696,081	696,081	100%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	696,081	696,081	100%		
131380	CONSTRUCCION DE CONSULTORIO DENTAL EN LA U.M.R	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	280,543	280,543	280,543	280,543	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
52827	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS 1A ETAPA	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	409,547	409,547	409,547	409,547	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	45	45	100%	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL A BASE DE LADRILLO ROJO, APLANADA Y PINTADA. COLOCACION DE TRES GUIAS DE ALAMBRE DE PUAS EN LA PARTE SUPERIOR.
52903	CONSTRUCCION DE ESCALERAS Y ANDADORES DENTRO DE ESCUELA PREESCOLAR SOR JUANAS DE LA CRUZ	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	209,679	209,679	209,679	209,679	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	50	50	100%	CONSTRUCCION DE ANDADOR A BASE DE PIEDRAS DE CONCRETO SIMPLE DEBIDO A QUE EN ESTA PARTE SE INUNDA DE AGUA EN TIEMPO DE LLUVIAS.
52959	CONSTRUCCION DE SANITARIOSY FOSA SEPTICA EN EL PREESCOLAR INICIAL	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FISM-11-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	276,342	276,342	276,342	276,342	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	SE CONSTRUYO UN SANITARIO A BASE DE TABIQUE ROJO, INCLUYE UNA FOSA DEPTICA
109488	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR DE SANTA MARGARITA HUIITEPEC	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SANTA MARGARITA HUIITEPEC	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	776,000	776,000	776,000	776,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
109490	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR DE SANTA MARGARITA HUIITEPEC	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SANTA MARGARITA HUIITEPEC	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	776,000	776,000	776,000	776,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
105957	CONSTRUCCION DE ANEXO EN EL JARDIN DE NIÑOS.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARMEN	RURAL	048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	30,968	30,968	30,968	30,968	100%	0	0	METROS CUADRADOS	16	16	100%	
100012	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR VICENTE GUERRERO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	8	8	100%	EN LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR EJIDO EL ENCAJONADO.
115258	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO I MADERO	279-SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	LOMA MORILLO	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	270,015	270,015	270,015	270,015	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	33	33	100%	
115284	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEVASCONCELOS	279-SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	544,618	544,618	544,618	544,618	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	88	88	100%	
105651	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	-	-	91,068	91,068	91,068	91,068	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
109755	CONTRUCCION DE UN AULA EN EL PREESCOLAR NAXI-NEA	29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	PEÑA COLORADA	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	-	-	355,000	355,000	355,000	355,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	355,000	355,000	100%	
106707	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
73223	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEIROS	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/295/09/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	135,500	71,047	71,047	71,047	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	132	132	100%	
149245	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA CLAVE 20DJN1577K DE LA CABECERA MUNICIPAL	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FISM/0916	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	296,984	206,194	206,194	206,194	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	296,984	206,195	69%	
149382	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS CÉSAR ANGEL RUIZ, CLAVE 20DJN0235H DE LA CABECERA MUNICIPAL	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FISM/0924	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	250,000	180,175	180,175	180,175	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	250,000	180,176	72%	
59541	CONSTRUCCION DE AULA PROVISIONAL PREESCOLAR LIBERTAD EXT. SAN NICOLAS	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FAISM/06/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	80,180	80,180	80,180	80,180	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UNA AULA PROVISIONAL DE 50 METROS CUADRADOS.
60093	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PLAZA CIVICA DEL CENTRO PREESCOLAR CUAHTEMOC	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FISM/300/11/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	485,000	425,000	425,000	425,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	160	160	100%	
109288	CONSTRUCCION DE 3 ANEXOS(DIRECCION Y SANITARIOS) EN LA ESC. PREESCOLAR "ROSARIO CASTELLANOS"	306-SAN PEDRO EL ALTO	LAGUNILLA	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	549,373	549,373	549,373	549,373	100%	0	0	METROS CUADRADOS	36	36	100%	
111264	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, EST. REG. DE 6.00 X 5.30 MTS. PARA EL JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES" SAN PEDRO SOCHIAPAM	326-SAN PEDRO SOCHIAPAM	SAN PEDRO SOCHIAPAM	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	490,500	490,500	490,500	490,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
99939	TERMINACION DE ANEXOS SANITARIOS Y DIRECCION EN EL JARDIN DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEIROS	34-GUADALUPE DE RAMÍREZ	GUADALUPE DE RAMÍREZ	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE DE RAMIREZ	-	-	98,000	98,000	98,000	98,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	98,000	98,000	100%	
8602	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN JOSÉ CIENEGUILLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	-	-	284,523	284,523	284,523	284,523	100%	0	0	METROS CUADRADOS	52	52	100%	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 548,658.25 APORTACION DEL FISM EJERCICIO 2008 284,135.47 APORTACION DEL FISM EJERCICIO 2009 284,522.78 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
8981	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS (SANITARIOS) EN LA ESCUELA PREESCOLAR PEDRO PALMA BALTAZAR	361-SANTA CATALINA QUIERÍ	SANTA CATALINA QUIERÍ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATALINA QUIERÍ	-	-	75,457	75,457	75,457	75,457	100%	0	0	METROS CUADRADOS	11	11	100%	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS (SANITARIOS) EN LA ESCUELA PREESCOLAR PEDRO PALMA BALTAZAR OBRA REALIZADA CON RECURSOS DEL FISM Y FORTAMUN APORTACION DEL FISM EJERCICIO 2008 \$ 75,457.00 APORTACION DEL FORTAMUN EJERCICIO 2009 \$ 384,543.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 460,000.00 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
131420	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	551,851	551,851	551,851	551,851	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	63	63	100%	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DEBIDO A ALZA DE PRECIOS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
63628	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "OCTAVIO PAZ" (1A. ETAPA).	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	138,031	138,031	138,031	138,031	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	29	29	100%	ESTA OBRA ESTA PROGRAMADA CON MEZCLA DE RECURSOS: 70% FEDERAL (SEDESOL) Y 30% DEL FSM. POR LO QUE EN EL EJERCICIO 2009 SE EJECUTO UNA PARTE CON LA APORTACION DEL FONDO III. PARA EL EJERCICIO 2010 SE EJERCERAN LOS RECURSOS FEDERALES. EL IMPORTE DEL FSM ES \$ 138,030.64
100119	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "AURORA GASGA" (UN AULA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	015/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	297,370	297,370	297,370	297,370	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	32	32	100%	
64380	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS GENARO V VAZQUEZ	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/25/BE/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1	1	100%	
51286	CONST. DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 5.30X6.00 MTS. EN EL JARDIN DE NIÑO OCTAVIO PAZ SECTOR H3	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	577,476	577,476	77,066	577,476	100%	0	0	METROS CUADRADO S	64	64	100%	
43026	CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	132,010	132,010	56,169	132,010	100%	0	0	METROS CUADRADO S	65	65	100%	
44644	CONST. DE TRES AULAS EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GAVILONDO SOLER	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	748,975	748,975	228,302	748,975	100%	0	0	METROS CUADRADO S	144	144	100%	
44942	CONST. DE UNA AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	413-SANTA MARIA HUATULCO	AGUAJE EL ZAPOTE	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	298,480	298,480	105,462	298,480	100%	0	0	METROS CUADRADO S	48	48	100%	
19691	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	415-SANTA MARIA IPALAPA	ZOCOTEACA DE LEÓN	RURAL	FISM/MSM/415/002/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	950,000	950,000	950,000	950,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S	660	660	100%	LA OBRA ES ENTREGO INAUGURANDOSE EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
83198	CONSTRUCCION DE UN AULA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	MACEDONIO ALCALÁ	RURAL	FISM-SMJ-417-017-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	160,904	160,904	160,904	160,904	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	36	36	100%	
100264	construccion de direccion y sanitarios del jardin de niños	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	SANTA MARIA ZOOGOCHI	RURAL	011/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	281,014	281,014	281,014	281,014	100%	0	0	METROS CUADRADO S	52	52	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
103372	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 METROS EST. REG. EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN JACOB ROUSSEAU", CLAVE:20DJN1317Y	439-SANTA MARIA TONAMECA	EL ZAPOTE	RURAL	0119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	365,000	365,000	365,000	365,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1	1	100%	
157535	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE EDUCACION INICIAL	454-SANTIAGO ATITLÁN	POTRERO	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO ATITLAN	-	-	320,913	320,913	320,913	320,913	100%	320,913	320,913	METROS CUADRADO S. AULAS	320,913	320,913	100%	
157542	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE EDUCACION INICIAL	454-SANTIAGO ATITLÁN	POTRERO	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO ATITLAN	-	-	320,913	320,913	320,913	320,913	100%	320,913	320,913	METROS CUADRADO S. AULAS	320,913	320,913	100%	
26361	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL CARASOL	RURAL	017/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	685,000	685,000	685,000	685,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	2	2	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SEA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
53863	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR JESUS TERAN	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	35	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA	-	-	407,205	407,205	407,205	407,205	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO
53865	CONSTRUCCION DE UN AULA EN DE LA ESCUELA PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ	475-SANTIAGO MATATLÁN	SAN PABLO GUILA	URBANO	044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	-	-	222,000	222,000	222,000	222,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	32	32	100%	OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO
53866	CONSTRUCCION DE UN AULA PARA EL CENTRO PREESCOLAR BENITO JUAREZ	475-SANTIAGO MATATLÁN	SAN PABLO GUILA	URBANO	016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN TLACOLULA	-	-	222,000	222,000	222,000	222,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	32	32	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
97921	CONSTRUCCION DE AULA PARA LA ESCUELA PRESSCOLAR FEDERICO FROEBEL	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	FISM4840072009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	259,000	259,000	259,000	259,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1	1	100%	
142621	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	487-SANTIAGO TENANGO	SANTIAGO TENANGO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	157,738	157,738	157,738	157,738	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1	1	100%	
56616	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN DE LA BARRERA"	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	TIERRA CALIENTE	RURAL	FISM/006/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	940,650	940,650	940,650	940,650	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	144	144	100%	ALA FECHA ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%.
109491	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR DEL JARDIN DE NIÑOS CARMEN G. BASURTO	496-SANTIAGO XIACUÍ	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI	-	-	280,645	280,645	280,645	280,645	100%	0	0	METROS CUADRADO S	107	107	100%	
59800	CONSTRUCCION DE MÓDULO CON TRES BAÑOS EN EL KINDER LEONA VICARIO DEL BARRIO GRANDE	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	007/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	128,898	128,898	128,898	128,898	100%	0	0	M2. SANITARIOS	20	20	100%	OBRA TERMINADA AL 100% POR LA EMPRESA INBISA ARQUITECTURA BASICA, SA DE CV. YA SE FIRMO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA. EXISTE EXPEDIENTE TECNICO
148605	CONSTRUCCION DE BANDA TUBULAR Y EQUIPAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS "ING. MIGUEL GARCIA CRUZ"	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	95,556	95,556	95,556	95,556	100%	0	0	METROS CUADRADO S. BARDAS, CERCOS	150	150	100%	
148021	2A. ETAPA DE CONSTRUCCION DE BANDA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "ABRAHAM CASTELLANOS"	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTA CATARINA CUANANA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	82,966	82,966	82,966	82,966	100%	0	0	METROS CUADRADO S. BARDAS, CERCOS	42	42	100%	
72751	CONSTRUCCION DE UN AULA Y ANEXOS EN ESCUELA PREESCOLAR	511-SANTO DOMINGO NUXÁ	RIO COMAL	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	366,780	366,780	366,780	366,780	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1	1	100%	OBRA AL 100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
159960	CONSTRUCCION DE AULA EN EL PREESCOLAR LEONA VICARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	-	-	211,015	211,015	211,015	211,015	100%	211,015	211,015	METROS CUADRADOS, AULAS	40	40	100%	
159936	CONSTRUCCION DE AULA EN EL PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	-	-	211,015	211,015	211,015	211,015	100%	211,015	211,015	METROS CUADRADOS, AULAS	40	40	100%	
6750	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (COCINA COMUNITARIA Y PORTICO EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARIA DE LA LUZ BURGUETE")	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FISM/053/04/20	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	-	-	382,995	382,995	382,995	382,995	100%	0	0	METROS CUADRADOS	55	55	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
65447	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE TIPO REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	MIGUEL HIDALGO	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
53604	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUELA PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUAC	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	295,198	295,198	295,198	295,198	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA TERMINADA
52439	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 AULAS TIPO REGIONAL CAPCE DE 5.30 X 6.00 MTS.	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	SANTIAGO IXTALTEPEC	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	414,427	414,427	414,427	414,427	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	114	114	100%	
52421	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 AULAS TIPO REGIONAL CAPCE DE 5.30 X 6.00 MTS CENTRO PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	414,427	414,427	414,427	414,427	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	114	114	100%	
90036	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "GREGORIO TORRES QUINTERO"	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	224,157	224,157	224,157	224,157	100%	15,282	15,282	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
90091	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO"	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	276,497	276,497	276,497	276,497	100%	15,282	15,282	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
88615	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS MACEDONIO ALCALA (2A ETAPA)	563-TLALIXTAC DE CABRERA	EL TABAZ	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	-	-	160,578	160,578	160,578	160,578	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	120	120	100%	VARIACION DE ACUERDO AL CONTRATO FISM/MTC/OA-04/2009
168058	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE FERNANDO RAMIREZ	555-TRINIDAD ZAACHILA	BARRIO LA GUADALUPE	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	290,277	290,277	290,277	290,277	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	36	36	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
8851	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	39	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	497,790	497,790	497,790	497,790	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	500	500	100%	
76222	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL	61-MONJAS	LOS POCITOS MONJAS	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS	-	-	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	30	30	100%	OBRA TERMINADA
99718	CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	197,908	197,908	197,908	197,908	100%	0	0	METROS CUADRADOS	90	90	100%	CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION DE LA BARRA PERIMETRAL, CADENAS DE DESPANTE 15*20 CM, CASTILLOS DE 15*20 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8", COLOCACION DE MALLA CEFILON
100777	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIO BUSTAMANTE, FRACC. MONTOYA, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/151/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	344,519	344,519	344,519	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	52	42	80%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES MONTOYA. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO.
11809	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS ARTURO RIVAS SAENZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/078/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	778,538	778,538	778,538	625,388	80%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. LAS METAS REALES CONSTAN DE 200.00 ML.
62801	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA DE LA LUZ BURGUETE, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/017/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	73,910	73,910	73,910	73,910	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9	9	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC. LA ECONOMIA DE ESTA OBRA SE UTILIZO PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACION. "OBRA FINIQUITADA".
27177	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRON, AGENCIA CINCO SEÑORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/048/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	22,091	22,091	22,091	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	13	13	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO.
11726	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSÉ MARIANO MICHELENA", AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/043/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	312,539	312,539	312,539	312,539	100%	0	0	METROS CUADRADOS	75	75	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. LA ECONOMIA DE ESTA OBRA SE UTILIZO PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACION. "OBRA FINIQUITADA".
101892	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN, COL. VOLCANES, AGENCIA DONAJÍ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/189/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	176,041	176,041	176,041	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	67	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES DONAJÍ. LAS METAS SON 50.89 M2 DE MAMPOSTERIA DE TERCERA DE PIEDRA CANTERA Y 67.14 M2 DE MURO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									6
102078	MEJORAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARÍA VIVAS DEL CASTILLO" UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGÓN, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F11/190/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	195,547	195,547	195,547	0	0%	0	0	0	144	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.	
20501	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6 X 5.30 EN JARDIN DE NIÑOS ANDRES HENESTROSA EN RANCHO GALEA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	RANCHO GALEA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS	-	-	224,835	224,835	224,835	224,835	100%	0	0	0	32	32	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.	
154689	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONAFE	68-OCOTLÁN DE MORELOS	SITIO DE SANTIAGO	RURAL	32	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS	-	-	43,573	43,573	43,573	43,573	100%	0	0	0	48	48	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.	
88677	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS	69-LA PE	GUADALUPE	RURAL	FISM/069/04/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	272,066	272,066	272,066	272,066	100%	0	0	0	1	1	100%		
88219	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS.	69-LA PE	GUADALUPE	RURAL	FISM/069/05/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	72,449	72,499	72,499	72,499	100%	0	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
121667	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO PREESCOLARSOR JUANA INES DE LA CRUZ	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	019/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO	
121399	CONSTRUCCION DE UNA BODEGA EN EL CENTRO PREESCOLAR GABINO BARREDA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	017/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA ERMINADA Y OPERANDO	
72732	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PREESCOLAR OCTAVIO PAZ	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTIAGO AMATE COLORADO	RURAL	MPG/FISM/073/079/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	40,000	25,394	25,394	25,394	100%	0	0	0	1	1	100%		
72160	CONSTRUCCION DE UN AULA DE LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MA, MORELOS Y PAVON	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	MPG/FISM/073/050/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	250,000	198,382	198,382	198,382	100%	0	0	0	1	1	60%		
72207	CONSTRUCCION DE UN AULA DE LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	MPG/FISM/073/051/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	250,000	198,141	198,141	198,141	100%	0	0	0	1	1	60%		
71560	CONSTRUCCION DE UN AULA DE PRESCOLAR PRIMERA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN JUAN LAGUNAS	RURAL	FISM/MPG/73/49/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	158,678	158,678	158,678	158,678	100%	0	0	0	42	42	100%	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 42 MTS 2 EN OBRA NEGRA (PISOS, APLANADOS)	
106763	ESTRUCTURA EN EL JARDIN DE NIÑO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	56	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	173,056	173,056	173,056	173,056	100%	0	0	0	200	200	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
71557	BARRA DEL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA	92-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	488,573	488,573	488,573	488,573	100%	0	0	0	1	1	100%		
	AMPLIACIÓN																								
107424	AMPLIACION DE SANITARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA EXPERIMENTAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FISM/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	275,138	275,138	275,138	240,703	87%	0	0	0	M2, SANITARIOS	20	20	100%	LA OBRA AMPLIACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EN LA EXPERIMENTAL, ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE SEÑALAN EN EL EXPEDIENTE DE OBRA. ESTANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE \$34,435.00.
64397	TERMINADO DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GARCIA GRANADOS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/26/IB/E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	37	37	100%		
107388	AMPLIACION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS (SEGUNDA ETAPA)	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	12/11P	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE PROGRESO	-	-	127,816	127,816	127,816	127,816	100%	0	0	0	22	22	100%		
	MANTENIMIENTO																								
101596	IMPERMEABILIZACION DEL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	102,000	102,000	102,000	102,000	100%	0	0	0	295	295	100%	EN LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR NUEVO PASO NACIONAL.	
57765	IMPERMEABILIZACION DE AULAS JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAJOS DE COYULA	RURAL	43	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	24,700	24,700	24,700	24,700	100%	0	0	0	186	186	100%		
	REHABILITACIÓN																								
99691	REHABILITACION DE 3 AULAS Y ANEXOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA	RURAL	034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	162	162	100%	DICE METROS CUADRADOS, AULAS Y DEBE DECIR METROS CUADRADOS, AULAS Y ANEXOS.	
74468	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	192,530	192,530	192,530	192,530	100%	0	0	0	1	1	100%		
106674	IMPERMEABILIZACION DEL DOS MODULOS DE AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	69,000	69,000	69,000	69,000	100%	0	0	0	7	7	100%		
106836	REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	83,000	83,000	83,000	83,000	100%	0	0	0	M2, SANITARIOS	2	2	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
128064	REHABILITACION DE DOS AULAS EN PREESCOLAR RICARDO CASTRO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	PEÑAS NEGRAS	RURAL	FISM/04-09-00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	298,623	149,315	149,315	149,315	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	50%	SE LLEVA UN AVANCE FRISCO DEL 50% DE LA OBRA
64412	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/27/IB/E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	91,000	91,000	91,000	91,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,481	1,481	100%	
63819	MEJORAS DIVERSAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "LUIS G. URBINA"	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/22/IB/E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	-	-	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	85,000	85,000	100%	
64309	MEJORAS DIVERSAS EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS G URBINA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/22/IB/E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
63666	REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "JAIME TORRES BODET"	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/21/IB/E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5	5	100%	
75445	TECHADO DE JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	VEGA DEL SOL	RURAL	FISM-SMJ-417-019-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	46,990	46,990	46,990	46,990	100%	0	0	METROS CUADRADOS	36	36	100%	SE CONSTRUYERON 36 M2 DE TECHADO DE LAMINA
171015	REHABILITACION Y REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA PREESCOLAR "VENUSTIANO CARRANZA"	465-SANTIAGO IXCUINTEPEC	SANTIAGO IXCUINTEPEC	URBANO	MSI/465-007/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO IXCUINTEPEC	-	-	98,067	98,067	98,067	98,067	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
109596	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	496-SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI	-	-	280,648	280,648	280,648	144,544	52%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	50%	
20983	REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	196,927	196,927	196,927	196,927	100%	0	0	M2, SANITARIOS	100	100	100%	
11860	REHABILITACION DE AULAS Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA LOPEZ MATEOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/080/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	182,571	182,571	182,571	182,571	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LA ECONOMIA DE ESTA OBRA SE UTILIZO PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACION "OBRA FINIQUITADA".
24100	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "AGUSTIN DE ITURBIDE ARAMBURU", AV. MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/139/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	182,430	182,430	182,430	80,835	44%	0	0	M2, SANITARIOS	196	137	70%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN MARTIN MEXICAPAM.
24679	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO", CARLOS GONZALEZ PEÑA S/N, COL. JOSE VASCONCELOS,	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/172/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	86,897	86,897	86,897	0	0%	0	0	M2, SANITARIOS	107	75	70%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO.
24813	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO DIAZ COVARRUBIAS", PERU S/N, ESQ. SALVADOR, COL. AMERICA, CABECERA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/174/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	77,277	77,277	77,277	0	0%	0	0	M2, SANITARIOS	101	30	30%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO.
24572	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "JEAN PIAGET", PARTE ESTE DEL MERCADO DE ABASTOS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/170/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	84,920	84,920	84,920	0	0%	0	0	M2, SANITARIOS	109	98	90%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO.
23743	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI", AV. GUADALAJARA ESQ. MONTERREY, FRACC.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/126/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	100,109	100,109	100,109	0	0%	0	0	M2, SANITARIOS	102	92	90%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO.
22253	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON", AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/113/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	77,731	77,731	77,731	0	0%	0	0	M2, SANITARIOS	99	49	50%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES TRINIDAD DE VIGUERA. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO.
24247	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "MA. B. ROBLEDO DE PEREZ GASGA", DIAZ ORDAZ NO. 607 CENTRO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/164/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	178,217	178,217	178,217	0	0%	0	0	M2, SANITARIOS	119	30	25%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO.
22126	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARIA DE LA LUZ BOURGET BERMUDEZ", AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/108/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	79,397	79,397	79,397	0	0%	0	0	M2, SANITARIOS	77	62	80%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO.
22309	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARIA DEL CARMEN MILLAN" CALLE 5 DE FEBRERO NO. 301, AGENCIA DE DOLORES.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/115/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	76,707	76,707	76,707	0	0%	0	0	M2, SANITARIOS	80	72	90%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES DOLORES. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO.
11743	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRON, AGENCIA CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/049/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	52,370	52,370	52,370	23,143	44%	0	0	METROS CUADRADOS	4	4	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES.
24462	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ", PLAZUELA DEL CARMEN ALTO NO. 100 CENTRO, CABECERA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/169/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	76,464	76,464	76,464	0	0%	0	0	M2, SANITARIOS	107	75	70%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO.
24723	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "VICTOR BRAVO AHUJA", CRESPO NO. 801 CENTRO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/173/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	94,766	94,766	94,766	0	0%	0	0	M2, SANITARIOS	20	18	90%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO.
	EQUIPAMIENTO																							
107391	CANCHA DEPORTIVA TECHADA EN EL JARDIN DE NIÑOS DON JOAQUIN FERNANDEZ HUERTA	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	URBANO	DOS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	-	-	282,985	282,985	282,985	282,985	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	138	138	100%	
107013	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ	426-SANTA MARIA PEÑOLES	PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ	-	-	198,426	128,426	128,426	128,426	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	300	300	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
115003	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA	163-SAN JERÓNIMO TECOATL	LOS NARANJOS	RURAL	FISM/MSJ/163/06/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ING ALBERTO VASQUEZ	-	-	551,221	551,221	551,221	551,221	100%	0	0	METROS CUADROS, ESCALERAS, ANDADORES	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UN TECHADO
90950	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VALERIO TRUJANO	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	384,046	384,046	384,046	384,046	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	384,046	384,046	100%	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VALERIO TRUJANO
123054	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA AGENCIA DE ASUNCION ETLA	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	ASUNCIÓN ETLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
83403	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESC. PRIM. "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-101/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	550,298	550,298	550,298	356,105	65%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1	1	100%	AULA 1.00
76766	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL ESFUERZO	RURAL	184-OP-FAISM-065/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	322,654	322,654	322,654	322,654	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1	1	100%	AULA 1 180 ALUMNOS
62735	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS 6 X 8 ESTRUCTURA REGIONAL	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	OCOTLÁN	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	255,200	255,200	255,200	124,028	49%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	96	46	48%	
71987	CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO ALCALA	187-SAN JUAN COATZÓSPAM	SAN JUAN COATZÓSPAM	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO	-	-	242,631	242,631	242,631	242,631	100%	0	0	METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCOS	279	279	100%	
73541	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA"	19-CONCEPCIÓN PÁPALO	PEÑA BLANCA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PÁPALO	-	-	375,000	296,302	375,000	296,302	100%	0	0	METROS CUADRADO S	283	200	71%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA LLEVA UN AVANCE DEL 70% CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO
143891	CONSTRUCCION DE NUCLEO SANITARIO PARA LA ESC.PRIM. VALENTIN GOMES FARIAS	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	99,646	99,646	99,646	99,646	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
140071	CONTRUCCION DE CUATRO AULAS ADOSADAS Y ANEXO DE DIRECCION Y BAÑOS EN LA ESC. PRIM. GRAL FRANCISCO VILLA	190-SAN JUAN COTZOCON	NUUEVO CERRO MOJARRA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	5	5	100%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
24976	CONSTRUCCION DE UN AULA Y PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADER	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1	1	100%	
88829	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "PORFIRIO DIAZ"	210-SAN JUAN NÚMI	GUADALUPE MIRASOL NÚMI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	540,000	408,217	408,217	408,217	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	2	2	85%	
84210	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOLL. RAPIDO EN LA ESC. PRIM. FED. BILINGÜE "VALENTIN GOMEZ FARIAS"	225-SAN LORENZO	GUADALUPE YOSOCANI	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	-	-	63,047	63,047	63,047	63,047	100%	0	0	METROS CUADRADO S	180	180	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA AL 100% Y OPERANDO
89997	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL SÚCHIL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	3	3	100%	
89960	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL PALO DE LIMA	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,550,000	86%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	3	3	83%	
100051	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "AGUSTIN DE ITURBIDE"	232-SAN LUCAS OJITLÁN	ARROYO CARACOL IDEAL	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	303,856	303,856	303,856	303,856	100%	0	0	METROS CUADRADO S, CANCHA	618	618	100%	
90189	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA REGIONAL CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO, EN LA ESCUELA	232-SAN LUCAS OJITLÁN	ALFREDO VLADIMIR BONFIL	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	729,108	729,108	729,108	729,108	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	2	2	100%	
90866	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "EMILIANO ZAPATA"	232-SAN LUCAS OJITLÁN	ALFREDO VLADIMIR BONFIL	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	129,898	129,898	129,898	129,898	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
91232	TECHADO DE CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "VENUSTIANO CARRANZA" CLAVE: 20DPB0269N	232-SAN LUCAS OJITLÁN	LOMA DE CEDRO	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	1,479,812	1,479,812	1,479,812	1,479,812	100%	0	0	METROS CUADRADO S	983	983	100%	
113912	CONSTRUCCION DE 02 AULAS Y UNA DIRECCION	234-SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	SAN JUAN LA UNIÓN	RURAL	FISM/MSL/234/07/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUKANA DEL SUR SA DE CV ARO OMAR MARIN HERRERA	-	-	864,802	864,802	864,802	864,802	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	2	2	100%	
113898	CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	234-SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM	RURAL	FISM/MSL/234/05/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ARO ELI OMAR GARCIA CORTES	-	-	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	4	4	100%	
131743	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARA "BENITO JUAREZ"	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	SAN FELIPE DE JESÚS	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	325,561	325,561	325,561	325,561	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	48	48	100%	
9224	CONSTRUCCION DE BARDA EN EL ALBERGUE	240-SAN MARTÍN ITUNYOSO	SAN MARTÍN ITUNYOSO	URBANO	MSM/FISM/OP/005/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	-	-	239,606	239,606	239,606	239,606	100%	0	0	METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
109038	CONSTRUCCION DE ANEXOS(DIRECCION Y SANITARIO EN LA ESC. PRIM.(BENITO JUAREZ)	248-SAN MATEO DEL MAR	VILLA HERMOSA	RURAL	FISM/248/32/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	700,000	700,000	700,000	538,942	77%	0	0	METROS CUADRADO S	67	60	90%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION POR EJERCER LA CANTIDA DE \$161,058.00, QUE SE EJERCERA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
109072	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL ESC. PRIM. "MOISES SAENZ"	248-SAN MATEO DEL MAR	BARRIO NUEVO	RURAL	FISM/248/11/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	838,602	838,602	838,602	838,602	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	191	191	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA Y CORRESPONDE LA META A 216ML.
108801	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESC. PRIM. "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	248-SAN MATEO DEL MAR	LAGUNA SANTA CRUZ	RURAL	FISM/248/31/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	500,000	500,000	500,000	496,957	99%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA SALDO POR EJERCER \$3,043.00, QUE CORRESPONDE A 5 AL MILLAR Y QUE SE PAGARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010.
108927	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESC. PRIM. "AÑO DE JUAREZ"	248-SAN MATEO DEL MAR	COLONIA JUÁREZ	RURAL	FISM/248/28/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	500,000	500,000	500,000	496,957	99%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA POR EJERCER LA CANTIDAD DE \$3,043.00, QUE CORRESPONDE AL 2 Y 5 AL MILLAR, QUE SE PAGARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010.
109006	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS ESC. PRIM. "VICTOR BRAVO AHUJA"	248-SAN MATEO DEL MAR	COLONIA JUÁREZ	RURAL	FISM/248/33/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	750,000	750,000	750,000	745,135	99%	0	0	METROS CUADRADOS	144	144	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA POR EJERCER \$ 4,865.00 QUE CORRESPONDE AL 2 Y 5 AL MILLAR Y QUE SE PAGARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010.
108542	CONSTRUCCION DE 3 AULAS ESC. PRIM. "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FISM/248/08/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144	144	100%	LA OBRA TERMINADA
100004	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	254-SAN MATEO RIO HONDO	YOGOLO	RURAL	022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MATEO RIO HONDO	-	-	131,833	131,833	131,833	131,833	100%	0	0	METROS CUADRADOS	24	24	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ" ES DE \$131,833.01 (CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRENTA Y TRES PESOS 01/100 MN)
97204	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "HERMANOS FLORES MAGON"	254-SAN MATEO RIO HONDO	LA VICTORIA	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MATEO RIO HONDO	-	-	157,984	157,984	157,984	157,984	100%	0	0	METROS CUADRADOS	496	496	100%	
100130	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	254-SAN MATEO RIO HONDO	RANCHERIA YOGOLO (PIEDRA MANCHADA)	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MATEO RIO HONDO	-	-	129,540	129,540	129,540	129,540	100%	0	0	METROS CUADRADOS	24	24	100%	
62013	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	ZARAGOZA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO TLAXIACO	-	-	61,055	61,055	61,055	61,055	100%	0	0	METROS CUADRADOS	12	12	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %
108663	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. 24 DE FEBRERO	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MORELOS	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	81,018	81,018	81,018	81,018	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	65	65	100%	
8643	CONSTRUCCION DE UNA AULA Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL HUAZÁN	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	392,293	392,293	392,293	392,293	100%	392,293	392,293	METROS CUADRADOS, AULAS	32	32	100%	
104543	CONSTRUCCION DE AULA PARA LA ESC. PRIMARIA BILINGÜE "MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA"	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LOMA BONITA	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	74	74	100%	
109739	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	EL VERGEL (PUGA Y COLMENARES)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	21,916	21,916	21,916	21,916	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	SE LIQUIDO CON EL PRESTAMO DE BANOBRAS
74756	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	SAN JUAN LOGOLAVA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	124,457	124,457	124,457	124,457	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE LIQUIDO CON EL PRESTAMO OTORGADO POR BANOBRAS TUVE UN ERROR EN LA CAPTURA DE MONTOS YA QUE EN LA REHABILITACION D E LA ESCUELA JUSTO BENITEZ DE LA AGENCIA DEL ARROGANTE EL MONTO ES DE \$83703.00 Y PUSE EL MONTO DE LA OBRA DE SAN JUAN LOGOLAVA
45508	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA ESC. PRIM. "RICARDO FLORES MAGON"	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	-	-	133,050	133,050	133,050	133,050	100%	0	0	METROS CUADRADOS	683	683	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO
93782	MURO DE CONTENCIÓN EN AGUA IGLESIA	29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	AGUA IGLESIA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	-	-	1,238,092	1,238,092	1,238,092	1,238,092	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1,238,092	1,238,092	100%	
106588	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	457,700	457,700	457,700	457,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
73163	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA VICENTE GUERRERO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/295/10/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	140,500	71,047	71,047	71,047	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	175	175	100%	
163658	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	297-SAN PABLO TUALTEPEC	SAN LUCAS REDENCIÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO TUALTEPEC	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
138122	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA ALBARRADAS	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SANTA MARIA ALBARRADAS	RURAL	MSPVM-FISM/0914	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	320,940	171,429	171,429	171,429	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	320,940	171,429	53%	
60169	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y PORTICO EN LA ESC. PRIM. BIL. PDTE. BENITO JUAREZ	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FISM/300/12/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	203,862	203,862	203,862	203,862	100%	0	0	METROS CUADRADOS	63	63	100%	
60301	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. BIL. VICENTE GUERRERO	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FISM/300/13/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	180,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	25	10	40%	
101881	CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	298,295	298,295	298,295	298,295	100%	0	0	M2, SANITARIOS	16	16	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
105289	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA EN ESC. PRIMARIA EN YUTANDAYOO	312-SAN PEDRO JICAYÁN	YUTANDAYOO	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S, CANCHA	875	875	100%	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA EN ESC. PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE YUTANDAYOO
151992	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	URBANO	FISM/317/009/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	203,417	203,417	203,417	203,417	100%	0	0	M2, SANITARIOS	45	45	100%	
115070	CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	32-FRESNILLO DE TRUJANO	FRESNILLO DE TRUJANO	URBANO	FISM/MFT/032/11/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO	-	-	240,236	240,236	240,236	240,236	100%	0	0	METROS CUADRADO S, CANCHA	1	1	100%	
111281	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. LOCALIDAD SAN PEDRO SOCHIAPAM	326-SAN PEDRO SOCHIAPAM	SAN PEDRO SOCHIAPAM	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	300,852	300,852	300,852	300,852	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	2	2	100%	
155971	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. RURAL ESTATAL RAFAEL RAMIREZ	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	PESQUERÍA RANCHO SALINAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	49,577	49,577	49,577	49,577	100%	0	0	METROS CUADRADO S, BARRAS, CERCOS	49,577	49,577	100%	
155966	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. RURAL FED. JOSE VASCONCELOS	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	LAS ANONAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	87,088	87,088	87,088	87,088	100%	0	0	M2, SANITARIOS	87,088	87,088	100%	
128005	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y OBRA EXTERIOR	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FISM-035-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	488,398	488,398	488,398	488,398	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1	1	100%	SE CONSTRUYO UNA DIRECCION Y UNA PLAZA CMCA DEL PLANTEL EDUCATIVO, OBRA TERMINADA
127956	CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL DE ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTA ROSA DE LIMA	RURAL	FISM-0048-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	643,500	193,050	193,050	193,050	100%	0	0	METROS CUADRADO S	200	50	25%	LA OBRA ESTA EN PROCESO
128035	CONSTRUCCION DE UN ANEXO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL CACALOTE	RURAL	FISM-037-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	599,135	599,135	599,135	599,135	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
127993	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	FISM-034-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	295,270	295,270	295,270	295,270	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1	1	100%	SE CONSTRUYO UN AULA DE MEDIOS, OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO
128021	TERMINACION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FISM-036-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	343,153	343,153	343,153	343,153	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1	1	100%	SE TERMINO LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN EL PLANTEL EDUCATIVO
79988	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	336-SAN PEDRO YOLOX	ROSARIO TEMEXITLÁN	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	409,806	409,806	409,806	409,806	100%	0	0	METROS CUADRADO S, CANCHA	497	497	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,131,580.69 DE LOS CUALES LAS APORTACIONES SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE FORMA: RAMO 33 FONDO III \$ 409,806.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS: \$ 721,774.69 MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 1,131,580.69
88316	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	PIEDRA CAMPANA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	-	-	240,612	240,612	240,612	240,612	100%	0	0	METROS CUADRADO S	594	594	100%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES. COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 240,612.17 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
8612	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	-	-	378,650	378,650	378,650	378,650	100%	0	0	METROS CUADRADO S	184	184	100%	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 378,649.83 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
8605	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PLAZA CIVICA Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	EL PORVENIR BALLESTEROS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	-	-	407,124	407,124	407,124	407,124	100%	0	0	METROS CUADRADO S	311	311	100%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, PLAZA CIVICA Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 407,124.12 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
105740	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA LUZ PROLETARIA	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	COSTATITLÁN	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	-	-	61,025	61,025	0	61,025	100%	0	0	METROS CUADRADO S	103	103	100%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO.
153088	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. "ANTONIO DE LEON"	351-SAN SIMÓN ALMOLONGAS	SAN SIMÓN ALMOLONGAS	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS	-	-	145,190	145,190	145,190	145,190	100%	0	0	METROS CUADRADO S, BARRAS, CERCOS	168	168	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA LA 100%
49036	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUARDO VASCONCELOS	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	-	-	354,128	354,128	354,128	354,128	100%	0	0	METROS CUADRADO S, BARRAS, CERCOS	1	1	100%	MONTO TOTAL PARA ESTA OBRA \$377,727.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL \$354,128.00 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS \$23,599.00. OBRA TERMINADA
103477	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "LA CORREGIDORA"	353-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	326,830	326,830	326,830	326,830	100%	0	0	METROS CUADRADO S	174	174	100%	LOS METROS CUADRADOS TOTALES DE LA BARRA SON 173.68 M2 Y EL COSTO TOTAL ES DE 326,829.84 LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO
63569	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. "LUZ DE LA MONTAÑA" (1A. ETAPA).	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	228,106	228,106	228,106	228,106	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	48	48	100%	ESTA OBRA ESTA PROGRAMADA CON MEZCLA DE RECURSOS: 70% DE LA SEDESOL Y 30% DEL FISM, POR LO QUE EN EL EJERCICIO 2009 SE EJECUTO UNA PARTE, CON LA APORTACION DEL FONDO II. PARA EL EJERCICIO 2010 SE EJECERAN LOS RECURSOS FEDERALES DE LA SEDESOL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
99720	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. NIÑO CAMPESINO.	37-MESONES HIDALGO	PLAN DE ZARAGOZA	RURAL	FAISM/MMH/03/7/007/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	319,181	319,181	319,181	319,181	100%	0	0	METROS CUADRADOS	480	480	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
104888	CONSTRUCCION DE LA 2A. ETAPA DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIM. 27 DE SEPTIEMBRE	379-SANTA CRUZ NUNDACO	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	807	807	100%	
105421	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUILAS SERDAN	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	523,000	523,000	523,000	253,645	48%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	
99887	TERMINACION DEL AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA TRABAJADORES DEL CAMPO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	014/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	201,600	201,600	201,600	201,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	404	404	100%	
103021	TERMINACION DEL TECHADO DE LA CANCHA (ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	VISTA HERMOSA	RURAL	021/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	211,500	211,500	211,500	211,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	571	571	100%	
64550	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 2a ETAPA ESC. VICTOR BRAVO AHUJA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/35/BE/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	90,973	90,973	90,973	90,973	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	
64330	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. PRIM. 12 DE OCTUBRE	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/23/BE/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
12681	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	402-SANTA MARIA CORTUJO	SANTA MARIA CORTUJO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	289,075	289,075	0	289,075	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	OBRA TERMINADA
139736	CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AGENCIA DE POLICIA DE PEÑA QUEMADA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	PEÑA QUEMADA	RURAL	FISM/MSM/406/21/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ING BRAULIO RIVERA GARCIA	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
143110	CONSTRUCCION DE UN AULA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 MTS., ANEXO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	CLEMENCIA	RURAL	FISM/MSM/406/54/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ING ROGELIO BRAVO GARCIA	-	-	550,913	550,913	550,913	550,913	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
140073	CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE AGUA DE GANCHO	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	AGUA DE GANCHO	RURAL	FISM/MSM/406/28/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GRUPO CONSTRUCTOR OAXPUE SA DE CV ADM U ING JORGE RODRIGUEZ	-	-	549,965	549,965	549,965	549,965	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2	2	100%	
139703	CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "JUSTO SIERRA" EN SANTA MARIA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO	FISM/MSM/406/20/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ARO FILOMON CRUZ DOMINGUEZ	-	-	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6	6	100%	
93089	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESC. PRIMARIA DE NUEVA CREACION	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	AGUA DEL MONTE	RURAL	034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	285,000	285,000	285,000	285,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
92274	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESC. PRIMARIA BILINGUE, JESUS FLORES MAGON,	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	PEÑA CAMPANA	RURAL	026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	44	44	100%	
92073	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	AGUA CABEZA DE LEÓN	RURAL	025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	696,835	696,835	696,835	696,835	100%	0	0	M2, SANITARIOS	48	48	100%	
92438	CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO, ESC. PRIMARIA RURAL FED. "FELIPE CARRILLO PUERTO"	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	PLAN DE ESCOBA	RURAL	028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	9	9	100%	
91657	CONSTRUCCION DE 3 AULAS ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "IGNACIO ZARAGOZA", CLAVE 20DPB00530	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	PLAN CARLOTA	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	976,796	976,796	976,796	976,796	100%	0	0	METROS CUADRADOS	144	144	100%	
8804	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "C. REBSAMEN)	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	PEÑA BLANCA	RURAL	FISM/412/007/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	709,475	709,475	709,475	709,475	100%	0	0	METROS CUADRADOS	498	498	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
49554	CONST. DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6X8 EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	581,900	581,900	123,382	581,900	100%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	
43723	CONST. DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DESTINADA COMO SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA CENTRO ESCOLAR HUATULCO	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	300,000	300,000	149,418	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	
51086	CONST. DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DESTINADA COMO SALON DIDACTICO DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	300,000	300,000	210,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	956	750	78%	
45135	CONST. DE UNA AULA DIDACTICA EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO CABRERA	413-SANTA MARIA HUATULCO	AGUAJE EL ZAPOTE	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	320,000	320,000	42,113	320,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	
51550	TERMINACION DE AULA DE MEDIOS DE 8.50 X 9.90 MTS. BANDA Y FACHADA ENTRADA PRINCIPAL EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO.	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	27	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	720,336	720,336	228,935	720,336	100%	0	0	METROS CUADRADOS	148	148	100%	
8597	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUET BOL, TRIUNFO DE LA REPUBLICA	414-SANTA MARIA HUAZOTITLÁN	LA COBRANZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	292,737	292,737	0	292,737	100%	0	0	METROS CUADRADOS	487	487	100%	ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA Y SE CUENTA CON EL ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA
8593	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ	414-SANTA MARIA HUAZOTITLÁN	SANTA MARIA HUAZOTITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	412,261	412,261	0	412,261	100%	0	0	METROS CUADRADOS	546	546	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y YA CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
7704	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUET BOL. EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	JOSÉ MARIA MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	635,099	635,099	0	635,099	100%	0	0	METROS CUADRADO S. CANCHA	600	600	100%	ESTA OBRA YA ESTÁ TERMINADA Y SE CUENTA CON EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA
8603	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUET BOL. EN LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	CERRO BLANCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	389,072	389,072	100,341	389,072	100%	0	0	METROS CUADRADO S. CANCHA	600	600	100%	OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
100098	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	LA JOSEFINA	RURAL	023/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	273,903	273,903	273,903	273,903	100%	0	0	METROS CUADRADO S. CANCHA	618	618	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN TERMINADA AL 100% FISM \$ 273,903.00
100218	CONSTRUCCION DE DIRECCION DE LA ESCUELA PRIMARIA	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	SANTA MARIA ZOOGOCHI	RURAL	012/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	137,735	137,735	137,735	137,735	100%	0	0	METROS CUADRADO S.	46	46	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%. TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO III CON EL FONDO IV, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM 137,735.34 FORTAMUN 28,849.66 TOTA 166,585.00
100153	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA (LA. ETAPA)	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	LA LUZ	RURAL	022/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	195,367	195,367	195,367	195,367	100%	0	0	METROS CUADRADO S. CANCHA	124	124	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%. EJECUTADA CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO III Y EL FONDO IV, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM \$ 195,367.21 FORTAMUN 139,319.35 TOTAL 334,686.56
107231	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AYLLU	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC	RURAL	2009/FI/028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	398,000	360,023	398,000	360,023	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1	1	91%	
148713	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUREZ	427-SANTA MARIA PETAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S. CANCHA	1	1	100%	
110104	CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA RICARDO FLORES MAGON EN BUENA VISTA	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	BUENA VISTA	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTA MARIA TECOMAVACA	-	-	198,000	198,000	198,000	198,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S. CANCHA	198,000	198,000	100%	
100802	TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA	436-SANTA MARIA TEXCATITLÁN	SANTA MARIA TEXCATITLÁN	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	549,814	549,814	549,814	549,814	100%	0	0	METROS CUADRADO S.	549,814	549,814	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA TEXCATITLÁN
158996	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS"	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	FLORES	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	600,000	600,000	100%	ESTE REGISTRO ES LA CONTINUACION DEL FOLIO 120034 DEL TERCER TRIMESTRE.
159355	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA PABLO L. SIDAR	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	-	-	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	260,000	260,000	100%	ESTE REGISTRO ES LA CONTINUACION DEL FOLIO 120155 DEL TERCER TRIMESTRE.
100949	CONSTRUCCION DE ANEXO DIRECCION EN LA ESC. PRIM. BILINGUE "FRANCISCO VILLA" CLAVE: 20DPB0514H	439-SANTA MARIA TONAMECA	PUEBLO VIEJO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	36,798	36,798	36,798	36,798	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1	1	100%	
102047	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. PORFIRIO DIAZ	439-SANTA MARIA TONAMECA	PASO OCOTE	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	425,858	425,858	425,858	425,858	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1	1	100%	
103176	CONSTRUCCION DE UNA ULA DE 6.00X8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. "MANUEL FLORES", CLAVE: 20DPR2897S	439-SANTA MARIA TONAMECA	EL ZAPOTE	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	364,535	318,538	318,538	318,538	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1	1	100%	
102924	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTUR REGIONAL EN LA ESC. PRIM. UNION Y PROGRESO	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	URBANO	016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	841,310	841,310	841,310	841,310	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	2	2	100%	
21267	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA PRIMARIA (BARDEADO PERIMETRAL)	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN MIGUEL	RURAL	FISM/MSM/447/002/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	999,256	999,256	999,256	999,256	100%	0	0	METROS CUADRADO S. BARDAS, CERCOS	75	75	100%	
112253	CONSTRUCCION DE BARDA Y FACHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA ODILON PIÑON RAMIREZ	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S. BARDAS, CERCOS	75	75	100%	
108986	CONSTRUCCION DE LA BANQUETA DE ACCESO A LA ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	SANTIAGO CACALOXTEPEC	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	-	-	27,132	27,132	27,132	27,132	100%	0	0	METROS CUADRADO S.	96	96	100%	
20421	CONSTRUCCION DE CANCHA CON TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	LAS TROJES	RURAL	006/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	1,544,658	1,544,658	1,544,658	1,544,658	100%	0	0	METROS CUADRADO S. CANCHA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN RESGUARDO DEL MUNICIPIO PARA SER ENTREGADA A LA BREVEDAD POSIBLE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
26054	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	LA CUCHARA	RURAL	009/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANATIGO IXTAYUTLA	-	-	698,886	698,886	698,886	698,886	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	2	2	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SEA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
25992	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	008/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	837,346	837,346	837,346	837,346	100%	0	0	METROS CUADRADO S. CANCHA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SEA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
20366	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SAN LUCAS ATOYAQUILLO	RURAL	003/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	635,723	635,723	635,723	635,723	100%	0	0	METROS CUADRADO S. CANCHA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO Y ESTA EN PROCESO PARA SER ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
20344	CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION Y BANOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL MOSCO	RURAL	004/2005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	1,294,224	1,294,224	1,294,224	1,294,224	100%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO Y ESTA EN PROCESO PARA SER ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
139062	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	PLAN MARTÍN CHINO	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	344,998	344,998	344,998	344,998	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	48	48	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
139219	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REHABILITACION DE ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	MONTE NEGRO	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	514,800	514,800	514,800	514,800	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	48	48	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
113690	CONSTRUCCION DE AULA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	LA LAGUNA DE GUADALUPE YUCUNICOCO	RURAL	FISM/MSJ/469/32/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ING RANULFO OSVALDO CRUZ CORTEZ	-	-	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
113727	CONSTRUCCION DE AULA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SAN PEDRO CHAYUCO	RURAL	FISM/MSJ/469/38/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA FEDERAL	C JANAHJ JULIETA TORRES MONTESINOS	-	-	568,300	538,300	538,300	538,300	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1	1	100%	
113541	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	AGUA FRIA COPALA	RURAL	FISM/MSJ/469/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ARQ MAXIMILIANO MARTINEZ LORENZO	-	-	778,800	778,800	778,800	778,800	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1	1	100%	
113717	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AULAS	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SAN JUAN PIÑAS	RURAL	FISM/MSJ/469/36/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	JOYSAM CONTRATISTA SA DE CV ARQ ROBERTO CAMARILLO LUJAN	-	-	428,000	428,000	428,000	428,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1	1	100%	
113733	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITADO DE AULAS	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTA MARIA ASUNCION	RURAL	FISM/MSJ/469/39/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ARQ ROBERTO CAMARILLO LUJAN	-	-	699,500	699,500	699,500	699,500	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1	1	100%	
113737	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y REHABILITADO DE AULAS	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTA MARIA YUCUNICOCO	RURAL	FISM/MSJ/469/40/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	JOYSAM CONTRATISTA SA DE CV ING RANULFO OSVALDO CRUZ CORTEZ	-	-	586,120	586,120	586,120	586,120	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1	1	100%	
109557	CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO DE LA ESC. PRIM. ADOLFO RUIZ CORTINES	5-ASUNCION XTALTEPEC	SITIO DE LAS FLORES	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	203,015	203,015	203,015	203,015	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
148134	CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DE LOS SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA "FILOMENO MATA"	500-SANTIAGO YOSONDUA	IMPERIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	44,189	44,189	44,189	44,189	100%	0	0	M2, SANITARIOS	4	4	100%	
148222	CONSTRUCCION DE ACCESO Y COLOCACION DE PORTON EN BARRA DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE	500-SANTIAGO YOSONDUA	CABANDIHUI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	54,467	54,467	54,467	54,467	100%	0	0	METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCOS	18	18	100%	
148826	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CINCO DE FEBRERO	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	252,515	252,515	252,515	252,515	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA
147513	2A. ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	500-SANTIAGO YOSONDUA	ATALAYA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	88,513	88,513	88,513	88,513	100%	0	0	METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCOS	144	144	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON M2
147694	2A. ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE DEL PARAJE YUNINE	500-SANTIAGO YOSONDUA	YUNINE	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	102,464	102,464	102,464	102,464	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA
57851	BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUAREZ CLAVE 20DPB1236C	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	CERRO CAMPANA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	2,542,963	2,542,963	2,542,963	2,542,963	100%	0	0	METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCOS	0	0	0%	
72268	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIM. EN LA DELEGACION DE LA MURALLA	511-SANTO DOMINGO NUXAA	LA MURALLA	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	264,137	264,137	264,137	264,137	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1	1	100%	OBRA AL 100%
72397	PAVIMENTACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA ESC. PRIM. EN LA DELEGACION DE LLANO DE AYUCA	511-SANTO DOMINGO NUXAA	LLANO DE AYUCA	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	73,730	73,730	73,730	73,730	100%	0	0	METROS CUADRADO S	200	200	100%	OBRA AL 100%
6701	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	FISM/MSDR/04/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	-	-	675,753	675,753	675,753	675,753	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA AULA
58357	CONSTRUCCION DE AULA Y MURO DE CONTENCIÓN DE ESC. PRIM. JOSE MA. PINO SUAREZ	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SAN PABLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	656,215	656,215	656,215	656,215	100%	154	154	METROS CUADRADO S	656,215	656,215	100%	CONSTRUCCION DE AULA Y MURO DE CONTENCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN PABLO, OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD, POR ADMINISTRACION DIRECTA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO
58537	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	250,500	250,500	250,500	250,500	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	250,500	250,500	100%	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO OBRA REALIZADA POR ADMINISTRACION DIRECTA LA CUAL ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD
69481	CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	723,496	197,874	197,874	197,874	100%	0	0	METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCOS	723,496	197,874	27%	
53646	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	PLAN DEL AIRE	RURAL	029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCOS	47	47	100%	OBRA TERMINADA
53710	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	EL OCOTE O LA PALMA	RURAL	036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	605,746	605,746	605,746	605,746	100%	0	0	METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCOS	91	91	100%	OBRA TERMINADA
53313	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE PORFIRIO DIAZ	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	BARRIO DEL CAMPO	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	333,477	333,477	333,477	333,477	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1	1	100%	OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
86350	CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPCE 8X12 EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	-	-	638,323	638,323	638,323	638,323	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	ESTA OBRA SE INCREMENTO POR CONVENIO AMPLIATORIO DE ACUERDO AL CONTRATO FSM/MT/CS53COP-007/2009
8849	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y FOSA SEPTICA CON POZO DE ABSORCION EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	38	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	162,000	162,000	162,000	162,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	350	350	100%	
122863	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS PRIMERA ETAPA	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLÁN OAXACA	-	-	1,175,000	1,173,500	1,173,500	1,173,517	100%	0	0	METROS CUADRADOS	374	374	100%	
76310	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	61-MONJAS	MONJAS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS	-	-	620,000	620,000	620,000	620,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	75	75	100%	OBRA TERMINADA
97411	CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA Y BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/13/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	609,252	609,252	609,252	244,594	40%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	59	59	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC.
11714	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CARDENAS", COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/038/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	491,137	491,137	491,137	491,137	100%	0	0	METROS CUADRADOS	157	157	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACION. "OBRA FINIQUITADA".
11710	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL TRASERA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA "EDUCACIÓN", COL. HELADIO RAMIREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/036/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	384,086	384,086	384,086	384,086	100%	0	0	METROS CUADRADOS	313	313	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACION. "OBRA FINIQUITADA".
11718	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE", AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/042/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	520,465	520,465	520,465	520,465	100%	0	0	METROS CUADRADOS	134	134	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACION. "OBRA FINIQUITADA".
11669	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FIIII/006/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	305,484	305,484	305,484	305,484	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	79	79	100%	SE REALIZÓ 1.00 AULA LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACION. "OBRA FINIQUITADA".
6860	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMÓN BOLIVAR BARRIO LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/014/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	294,678	294,678	294,678	294,678	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	79	79	100%	SE REALIZÓ 1 AULA LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACION. "OBRA FINIQUITADA". LOS INTERESES OBTENIDOS DURANTE EL EJERCICIO SE REPORTARÁN EN LA CAPTURA DE LA ÚLTIMA OBRA.
28182	MEJORAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCOS PEREZ, AVENIDA VENUS S/N COLONIA ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/179/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	724,150	724,150	724,150	724,150	100%	0	0	METROS CUADRADOS	469	469	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACION. "OBRA FINIQUITADA".
20417	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6 X 5.30 MTS EN EL JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL DE LA COL UNION Y	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS	-	-	224,835	224,835	224,835	224,835	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	32	32	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
15323	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA DE LA COL. UNION Y PROGRESO	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS	-	-	262,687	262,687	262,687	262,687	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
120243	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA FLORES MAGON	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	005/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	384,935	384,935	384,935	384,935	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO EJERCIDO ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SERA ENTREGADA A LA BREVEDAD POSIBLE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
103696	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y ANEXOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	EL CUAJILOTE	RURAL	06/08P	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	560,000	560,000	560,000	560,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	
70802	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MARCOS MESONCITO	RURAL	FISM/MPG/73/12/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	195,495	195,495	195,495	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
71619	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA SEGUNDA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA	RURAL	FISM/MPG/73/62/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	400,000	384,610	384,610	384,610	100%	0	0	METROS CUADRADOS	90	90	100%	
71597	CONSTRUCCION DE LA PLANTA ALTA DE LA DIRECCION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA PRIMERA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG/73/59/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	72	72	100%	
72249	CONSTRUCCION DE UN AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	MPG/FISM/073/058/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	250,000	198,028	198,028	198,028	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	60%	
72294	CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	MPG/FISM/073/060/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	172,685	172,685	172,685	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														2	3	4									5
12692	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DEL 5 DE MAYO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	28	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	365,994	365,994	365,994	109,798	30%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	364	364	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO. PENDIENTE DE PAGO TOTAL DE LA OBRA DEBIDO A QUE EL CHEQUE QUE SE LE ENTREGÓ PARA CUBRIR EL COSTO DE LA OBRA FUE CANCELADO POR UN AJUSTE EN LAS ESTIMACIONES QUE PRESENTO PARA PAGO	
107298	CONSTRUCCION DE UN AULA DE ESTRUCTURA REGIONAL DE 6X8 M. EN LA ESCUELA PRIMARIA CESAR LINTON RODRIGUEZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	303,883	303,883	303,883	303,883	100%	0	0	METROS CUADRADOS	68	68	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
90654	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO PROLETARIO	88-SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA PUTLA	-	-	323,001	323,001	323,001	323,001	100%	323,001	323,001	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	323,001	323,001	100%		
41666	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO DE LEON, EN SAN ANDRES DINICUITI	89-SAN ANDRÉS DINICUITI	SAN ANDRÉS DINICUITI	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	OBRA TERMINADA	
	AMPLIACIÓN																								
52856	MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	394,607	394,607	394,607	394,607	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	SE AMPLIARON LOS BAÑOS PONIENDO MAS TASAS DE BAÑO Y SE AMPLIO LOS BAÑOS PARA LOS MAESTROS ASI COMO SE CONSTRUYO UNA NUEVA FOSASEPTICA Y UN POSO DE ABSORCION DEBIDO AL ACINAMIENTO DE ALUMNOS EN ESTA INSTITUCION	
87808	TERMINACION DE MURO DE CONTENCION, Y ANDADOR EN LA ESC. PRIMARIA GENERAL	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	AGUA PALMERA	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	1	1	100%		
110152	AMPLIACION Y REABILITACION DE LA BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	URBANO	022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	-	-	225,626	225,626	225,626	225,626	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	200	0	0%		
	MANTENIMIENTO																								
53099	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FISM-14-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	285,397	285,397	285,397	285,397	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	192	192	100%	APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS INTERIOR Y EXTERIOR DE TODAS LAS AULAS	
53049	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FISM-13-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	231,053	231,053	231,053	231,053	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	180	180	100%	APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS INTERIORES Y EXTERIOR DE TODAS LAS AULAS	
53016	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FISM-12-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	283,466	283,466	283,466	283,466	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	192	192	100%	APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS INTERIORES Y EXTERIORES DE TODAS LAS AULAS	
59336	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	425-SANTA MARIA PÁPALO	SANTA MARIA PÁPALO	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PAPALO OAX	-	-	500,000	500,000	500,000	81,034	16%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5	1	20%	POR CONDICIONES DEL TIEMPO NO SE PUDO COMPLETAR LA OBRAS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE DENTRO DEL EJERCICIO 2009, PERO SE VA A CONCLUIR DENTRO DE LOS DOS PRIMEROS DOS MESES EN EL EJERCICIO DEL 2010	
91456	REHABILITACION DE VENTANALES DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	59	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSCOLULA OAXACA	-	-	92,805	92,805	92,805	92,805	100%	0	0	METROS CUADRADOS	85	85	100%		
52343	MEJORAS DIVERSAS EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA BENITO JUAREZ Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE OAXACA	-	-	624,009	624,009	624,009	624,009	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	2,365	2,365	100%		
91977	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS DE LA ESCUELA PRIMARIA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	YUCUQUIMI DE OCAMPO	RURAL	026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	20,884	20,884	20,884	20,884	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	0	0%	OBRA EN PROCESO	
90316	MEJORAS DIVERSAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO"	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	6,994	6,994	6,994	6,994	100%	15,282	15,282	METROS CUADRADOS	1	1	100%		
90277	MEJORAS DIVERSAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "PONCIANO ARRIAGA" DE SAN FRANCISCO TANIVET	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TANIVÉ	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	70,627	70,627	70,627	70,627	100%	15,282	15,282	METROS CUADRADOS	1	1	100%		
90221	MEJORAS DIVERSAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	SAN MARCOS TLAPAZOLA	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	74,200	74,200	74,200	74,200	100%	15,282	15,282	METROS CUADRADOS	1	1	100%		
90139	MEJORAS DIVERSAS Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO J. MUJICA"	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	22,618	22,618	22,618	22,618	100%	15,282	15,282	METROS CUADRADOS	1	1	100%		
	REHABILITACIÓN																								
45728	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	104,869	52%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	80	83%		
140563	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	180-SAN JUAN COTZOCÓN	LA NUEVA RAZA	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	495,000	495,000	495,000	495,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	6	6	100%	OBRA TERMINADA	
140820	REHABILITACION DE AULAS Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA	180-SAN JUAN COTZOCÓN	ARROYO PEÑA AMARILLA	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	435,626	435,626	435,626	435,626	100%	0	0	M2 SANITARIOS	1	1	100%	OBRA TERMINADA	
84467	REHABILITACION DE BARRA PRINCIPAL EN LA ESC. PRIM. FEDERAL "PABLO I. SIDAR"	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	-	-	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	117	117	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA AL 100% Y OPERANDO	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado								
108202	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "CUAUHTEMOC" 2DA. ETAPA.	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	JOYA DURAZNO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	478,289	478,289	478,289	478,289	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	142	142	100%	
131648	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	LOMA PLATANAR	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	488,333	488,333	488,333	488,333	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	LA OBRA SE LE ANEXARON OBRAS DE DRENAJE
105882	REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA)	RURAL	047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	PARA COMPLEMENTAR LA UNIDAD DE MEDIDA, FUERON 2 MODULOS LOS REHABILITADOS.
74550	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO BENITEZ	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	EL ARROGANTE JUSTO BENITEZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	124,457	124,457	124,457	124,457	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA OBRA SE LIQUIDO CON EL PRESTAMO OTORGADO POR BANOBRAS
109424	REHABILITACION DE LAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	306-SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	1,170,250	1,170,250	1,170,250	1,170,250	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	240	240	100%	SE CAMBIO EL IMPORTE POR QUE ORIGINALMENTE SE TENIAN CONTEMPLADO REHABILITAR 3 AULAS PERO EN TOTAL SE REHABILITARON 5 AULAS CON NUEVA LOSA, COLUMNAS Y TRABES, Y SE AMPLIARON.
105123	RECONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS"	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	024/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	74,922	74,922	74,922	74,922	100%	0	0	METROS CUADRADOS	54	54	100%	
72021	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/40/IB/E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	90,999	90,999	90,999	90,999	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	
64452	MEJORAS DIVERSAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/30/IB/E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
64477	MEJORAS DIVERSAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JACOBO ROSSEAU	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/31/IB/E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	
64427	MEJORAS DIVERSAS EN LA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE COL. ANTIGUO AEROPUERTO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/28/IB/E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	91,000	91,000	91,000	91,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
64532	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIM. AQUILES SERDAN	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/34/IB/E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	
64567	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN AULAS DE LA ESCUELA PRIM BENITO JUAREZ	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/37/IB/E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	91,000	91,000	91,000	91,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5	5	100%	
64506	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN AULAS EN LA ESCUELA PRIM. VICTOR BRAVO AHUJA TURNO VESPERTINO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/32/IB/E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	84,998	84,998	84,998	84,998	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	
71825	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/38/IB/E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	73,488	73,488	73,488	73,488	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	
71944	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LAS AULAS DE LA ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/39/IB/E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	75,518	75,518	75,518	75,518	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	
64358	REHABILITACION DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/24/IB/E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
87442	REHABILITACION DE EDIFICIO ESCOLAR. ESC. PRIM. "RICARDO FLORES MAGON", CLAVE 20DPR1822V.	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	125,000	125,000	220,000	125,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	138	138	100%	MODIFICACION POR AJUSTE DE COSTOS.
82764	REHABILITACION DE UN AULA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	NUEVO MÁLZAGA	RURAL	FISM-SMJ-417-011-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	64,600	64,600	64,600	64,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	36	36	100%	
90704	REHABILITACION DE DOS AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS Y CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE 15 X 20 MTS	429-SANTA MARIA SOLA	SANTA ROSA MATAGALLINAS	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA SOLA	-	-	537,385	537,385	537,385	497,385	93%	0	0	M2, PATIO	96	96	100%	
100663	REHABILITACION DE SANITARIOS ESCOLARES	436-SANTA MARIA TEXCATITLÁN	SANTA MARIA TEXCATITLÁN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	189,243	189,243	189,243	189,243	100%	0	0	M2, SANITARIOS	189,243	189,243	100%	POR TERMINACION DE LOS SANITARIOS AL 100% Y FUNCIONANDO
139262	REHABILITACION DE DOS AULAS Y CONSTRUCCION DE ANEXOS	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	PLAN MATA DE CAÑA	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	444,762	444,762	444,762	444,762	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
149371	MANTENIMIENTO DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTA CATARINA CUANANA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	192,109	192,109	192,109	192,109	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	75%	
92422	TECHADO DE LA PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIMARIA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LLUNA	-	-	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	275	275	100%	
90378	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "MUNERVA" EN SAN MARCOS TLAPAZOLA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	SAN MARCOS TLAPAZOLA	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	34,052	34,052	34,052	34,052	100%	15,282	15,282	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
160695	REHABILITACION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	555-TRINIDAD ZAACHILA	BARRIO LA GUADALUPE	RURAL	FISM/08/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	240,451	240,451	240,251	240,451	100%	0	0	METROS CUADRADOS	562	562	100%	
21023	REHABILITACION DE TECHUMBRES DE AULAS Y MODULOS SANITARIOS EN LA ESC PRIM JOSE MARIA MORELOS	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	124,644	124,644	124,644	124,644	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100	100	100%	
18374	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	273,273	273,273	273,273	273,273	100%	0	0	M2, SANITARIOS	100	100	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														3	4	5									5/3
162813	REHABILITACION BIBLIOTECA EN LA PRIMARIA INSURGENTES	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	771,636	771,636	771,636	771,636	100%	0	0	0	0	20	20	100%	
111439	REHABILITACION DE AULAS Y BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "LA CASA DEL NIÑO"	64-NEJAPA DE MADERO	LAS ANIMAS	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	398,636	398,636	398,636	398,636	100%	0	0	0	2	2	100%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 80 M2 DE CANCELERIA,300M2 DE PINTURA EN AULAS	
24328	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ARTICULO NO. 123", INFONAVIT PRIMERO DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIM/166/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	121,028	121,028	121,028	0	0%	0	0	0	129	116	90%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO.	
23973	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MATUTINA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON", AV. QUETZALCOATL S/N.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIM/128/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	157,581	157,581	157,581	0	0%	0	0	0	155	77	50%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO.	
23712	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA DE SANTA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIM/124/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	104,058	104,058	104,058	0	0%	0	0	0	143	129	90%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO.	
24637	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA "MANUEL CABRERA CARRASQUEDO", COLONIA ALEMÁN, CABECERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIM/171/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	159,026	159,026	159,026	0	0%	0	0	0	155	139	90%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO.	
24284	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "RUFINO TAMAYO", PRIV. DE REFORMA S/N, CENTRO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIM/165/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	87,266	87,266	87,266	0	0%	0	0	0	64	51	80%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO.	
22227	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "SIMON BOLIVAR", ALEJANDRINA S/N, COL. LAS PEÑAS, AGENCIA DE SAN JUAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIM/109/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	162,160	162,160	162,160	0	0%	0	0	0	141	71	50%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO.	
22327	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "6 DE OCTUBRE", AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIM/123/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	74,127	74,127	74,127	0	0%	0	0	0	139	125	90%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO.	
121767	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. LIBERTAD	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	020/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO	
71884	REHABILITACION DE LAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN PEDRO SINIYUVI	RURAL	MPG/FISM/073/016/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	192,200	192,200	192,200	100%	0	0	0	4	3	85%	LA OBRA CONSISTIO EN LA REHABILITACION DE 4 AULAS Y 2 ANEXOS (BAÑOS)	
72487	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTIAGO AMATE COLORADO	RURAL	MPG/FISM/073/074/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	160,000	100,825	100,825	100,825	100%	0	0	0	1	1	100%		
71584	REHABILITACION DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG/73/5/6/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	1	1	100%		
8534	REHABILITACION DE 8 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROGRESO.	76-LA REFORMA	LA REFORMA	URBANO	MRO/076/FISM/003/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	436,120	436,120	436,120	436,120	100%	0	0	0	8	8	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SERA ENTREGADA A LAS AUTORIDADES ESCOLARES EL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.	
90562	RECONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	88-SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	SAN SEBASTIAN VALFRE	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA PUTLA	-	-	379,650	379,650	379,650	379,650	100%	0	0	0	379,650	379,650	100%		
	EQUIPAMIENTO																								
103134	EQUIPAMIENTO DE 5 COMPUTADORAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL NEGRETE	113-SAN BALTÁZAR LOXICHA	SAN BALTÁZAR LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTÁZAR LOXICHA	-	-	53,967	53,967	53,967	53,967	100%	0	0	0	5	5	100%	EQUIPAMIENTO DE 5 COMPUTADORAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL NEGRETE OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
8815	EQUIPAMIENTO BASICO DEL AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FISM/412/009/2/009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	100,688	100,688	100,688	100,688	100%	0	0	0	15	15	100%	EL MOBILIARIO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE 15 COMPUTADORAS, 15, REGULADORES, Y 15 MESAS PARA COMPUTO.	
53747	EQUIPO Y MOBILIARIO DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS SECUNDARIA	543-TATALTTEPEC DE VALDÉS	PLAN DEL AIRE	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	0	1	1	100%	ACCION TERMINADA	
	CONSTRUCCIÓN																								
107750	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y MEJORAS DIVERSAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.100	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	264,582	264,582	264,582	264,582	100%	0	0	0	75	75	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO CON EL EXPEDIENTE DE TECNICO DE OBRA	
108333	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y MEJORAS DIVERSAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	PRIMERA SECCION SAN ANTONIO DE LA CAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	145,686	145,686	145,686	145,686	100%	0	0	0	75	75	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO CON EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.	
70837	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	119-SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE	SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME YUCUAÑE	-	-	562,817	562,817	562,817	562,817	100%	0	0	0	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA	
7054	"CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA" (SAN DIONISIO OCOTEPEC)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FISM-131-003/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	1,523,150	1,523,150	1,523,150	606,055	40%	0	0	0	12	5	42%		
92901	CONSTRUCCION DE SALON DE COMPUTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	INDEPENDENCIA	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	265,653	265,653	265,653	265,653	100%	0	0	0	1	1	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 281,096.61 CON METAS 1.00 DE AULA, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA FONDO III 2008 LA CANTIDAD DE \$ 15,444.62 Y 0.06 DE AULA Y DE FONDO III 2009 \$ 265,653.99 Y 0.94 DE AULA.	
93100	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE MEDIOS EN LA ESC. SEC. FED. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	615,259	615,259	615,259	615,259	100%	0	0	0	1	1	100%		
106860	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE LA ES TELESECUNDARIA DE LA UNION	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	LA UNIÓN	RURAL	002/FISM/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	699,419	699,419	699,419	699,419	100%	0	0	0	400	400	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO	
109365	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS ESC. EST. REG. 6X8 M CU EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	SANTIAGO TILAPA	RURAL	PR-16/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	580,000	580,000	580,000	580,000	100%	0	0	0	96	96	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
72251	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA (NUEVA CREACION)	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	FORTINO J. PINACHO	RURAL	FISM/166/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	315,000	315,000	315,000	250,000	79%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	75	56	75%	OBRA EN PROCESO
69027	CONSTRUCCION DE SANITARIOS, 1A. ETAPA EN LA TELESEC.	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	-	-	491,000	491,000	491,000	491,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	PARA BENEFICIO DE LOS ALUMNOS DE INSTITUCION. EN ESTA PRIMERA ETAPA NO INCLUDE: LA FOSA SEPTICA, POSO DE ABSORCION
68826	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA	17-LA COMPAÑIA	AGUA DEL ESPINO	RURAL	FISM/017/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	315,000	315,000	315,000	315,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO CAPFCE
151565	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA	17-LA COMPAÑIA	AGUA DEL ESPINO	RURAL	FISM-017/017/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	315,589	315,589	315,589	315,589	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
72481	2A ETAPA DE CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXOS (SANITARIOS Y DIRECCION) EN ESCUELA TELESECUNDARIA	19-CONCEPCIÓN PÁPALO	SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	365	365	100%	LA OBRA 2A ETAPA DE CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXOS (SANITARIOS Y DIRECCION) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE EJECUTIVO DE OBRA COMO SON SANITARIOS Y DIRECCION. LOS METROS CUADRADOS ANUAL PARA LA AULAS SON 75 M2 Y PARA SANITARIOS LOS METROS CUADRADOS ANUALES SON 75 M2. EL INCREMENTO EN METROS CUADRADOS EN ESTA OBRA SON DE 215 M2 POR REALIZACION DE OBRA EXTERIOR REALIZADA EN ESTA OBRA Y QUE NO ESTABA CONTEMPLADA EN EL EXPEDIENTE.
143001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y ENMALLADO EN LA TELESECUNDARIA	190-SAN JUAN COTZOCÓN	ARROYO ENCINO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	OBRA TERMINADA
140546	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	190-SAN JUAN COTZOCÓN	SAN FELIPE ZIHUALTEPEC	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	660,000	660,000	660,000	660,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
90065	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL ARADOR	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
131812	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	BUENOS AIRES	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	341,761	341,761	341,761	341,761	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
9133	CONSTRUCCION DE BANDA EN LA TELESECUNDARIA	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	SAN MARTIN ITUNYOSO	URBANO	MSMI/FISM/OP/003/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN ITUNYOSO	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	459	459	100%	
100122	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASKET BALL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	251-SAN MATEO NEJÁPAM	SAN MATEO NEJÁPAM	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN DEPORTE	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MATEO NEJAPAN	-	-	161,781	161,781	161,681	161,781	100%	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	
8650	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN CRISTÓBAL	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAS SOLA DE VEGA	-	-	590,000	590,000	590,000	590,000	100%	590,000	590,000	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	
8654	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	POTRERO	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	890,000	890,000	890,000	890,000	100%	890,000	890,000	METROS CUADRADOS, AULAS	144	144	100%	
101049	CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA	RURAL	036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	61,936	61,936	61,936	61,936	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	84	84	100%	DICE METROS CUADRADOS, AULAS Y DEBE DECIR METROS CUADRADOS, ANEXOS.
105240	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO CHICAL (NUEVO ARROYO CHICAL)	RURAL	027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	504	504	100%	
106716	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO	RURAL	026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	504	504	100%	
99491	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO SOYALTEPEC	RURAL	033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	504	504	100%	
105315	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CABEZA DE TIGRE	RURAL	028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	138	138	100%	
84009	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	URBANO	FISM/05/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN DEPORTE	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	349,938	349,938	349,938	349,938	100%	0	0	METROS CUADRADO	392	392	100%	
134374	CONSTRUCCION DE MÓDULO SANITARIO (1ERA. ETAPA) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA AGENCIA DE POLICIA DE XAAGA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	XAAGA	RURAL	MSPVM-FISM/0941	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	168,000	144,089	144,089	144,089	100%	0	0	M2, SANITARIOS	168,000	144,089	86%	
136629	CONSTRUCCION DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET DE LA CABECERA MUNICIPAL	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FISM/0917	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	603,854	435,464	435,464	435,464	100%	0	0	M2, SANITARIOS	603,855	435,464	72%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
100223	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	ARROYO MURCIÉLAGO	RURAL	FISM/005/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	-	-	1,206,086	1,206,086	1,206,086	1,206,086	100%	0	0	0	96	96	100%	CONSTRUCCION DE NAVE DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE ARROYO MURCIELAGO DE 8.00 X 12.00 MTS. ESTRUCTURA TIPO REGIONAL. INCLUYE: DESMONTAJE DEL TERRENO DE LA TELESECUNDARIA. EXCAVACIONES, CORTES, AGARRESOS ASI COMO APERTURA DE CALLE DE ACCESO.
105324	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN JOSÉ YUTATUYAA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE YUTATUYAA (SECUNDARIA)
106960	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESC. SECUNDARIA	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN JUAN JICAYÁN	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	730,000	730,000	730,000	730,000	100%	0	0	0	3	3	100%	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESC. SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN JICAYAN
155886	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA TELESECUNDARIAS EN BERNAL DIAZ DEL CASTILLO	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	81,515	81,515	81,515	81,515	100%	0	0	0	2	2	100%	
155958	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA TELESECUNDARIAS EN BERNAL DIAZ DEL CASTILLO	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	71,800	71,800	71,800	71,800	100%	0	0	0	71,800	71,800	100%	
11492	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN JOSÉ DE GRACIA	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	182,021	182,021	182,021	182,021	100%	0	0	0	448	448	100%	
128048	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL VENADO	RURAL	FISM-038-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	276,769	276,769	276,769	276,769	100%	0	0	0	1	1	100%	
128056	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN MARTÍN CABALLERO	RURAL	FISM-039-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	276,769	276,769	276,769	276,769	100%	0	0	0	1	1	100%	
99863	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANTONI DE LEON	34-GUADALUPE DE RAMÍREZ	GUADALUPE DE RAMÍREZ	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALUPE DE RAMIREZ	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	80,000	80,000	100%	
8604	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS (DIRECCION Y SANITARIOS) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN JOSÉ CIENEGUILLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLÁN	-	-	516,082	516,082	516,082	516,082	100%	0	0	0	59	59	100%	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS(DIRECCION Y SANITARIOS) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 516,081.54 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
48743	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	SAN MIGUEL	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLÁN	-	-	241,422	241,422	241,422	241,422	100%	0	0	0	76	76	100%	MONTO TOTAL PARA ESTA OBRA \$246,713.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL \$241,422.00 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS \$5,291.00. OBRA TERMINADA
92400	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 230	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	666,466	666,466	666,466	666,466	100%	0	0	0	1	1	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 962,094.89 Y 1.00 DE LABORATORIO, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA DEL FONDO # 2008 \$ 285,628.41 Y COMO METAS 0.30 DE LABORATORIO Y DEL FONDO # 2009 \$ 666,466.28 Y 0.70 DE LABORATORIO.
30074	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	367,606	367,606	367,606	367,606	100%	0	0	0	107	107	100%	
59561	CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SEGUNDA ETAPA	389-SANTA INÉS YATZECHÉ	SANTA INÉS YATZECHÉ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	750,000	750,000	75,000	750,000	100%	0	0	0	600	600	100%	
113774	BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 178	393-SANTA LUCÍA OCOTLÁN	SANTA LUCÍA OCOTLÁN	URBANO	003j	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	REGDURIA DE OBRAS	-	-	393,275	393,275	393,275	393,275	100%	0	0	0	540	540	100%	
91879	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	LOMA CHILAR	RURAL	023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	789,410	789,410	789,410	789,410	100%	0	0	0	96	96	100%	
42687	CONST. DE DOS AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA NUEVA CREACION	413-SANTA MARÍA HUATULCO	AGUAJE EL ZAPOTE	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	581,900	581,900	220,944	581,900	100%	0	0	0	96	96	100%	
44024	CONST. DE UN AULA EN EL MODULO DE EXTENCIO DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 144	413-SANTA MARÍA HUATULCO	FRACCIONAMIENTO O EL CRUCERO	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	320,000	320,000	10,589	320,000	100%	0	0	0	48	48	100%	
8600	CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BASQUET BOL. EN LA ESC. TELESECUNDARIA	414-SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARÍA CHICOMETEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	184,572	184,572	0	184,572	100%	0	0	0	448	448	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y SE CUENTA CON EL ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA A LA COMUNIDAD
107534	CONSTRUCCION DE AULA Y OBRA EXTERIOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	426-SANTA MARÍA PEÑOLES	SANTA CATARINA ESTETLA	RURAL	2009/FI/III/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	279,458	279,458	279,458	279,458	100%	0	0	0	1	1	100%	
159146	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GUADALUPE HINOJOSA CUELLA"	437-SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	-	-	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0	900,000	900,000	100%	ESTE REGISTRO ES LA CONTINUACION DEL FOLIO 120116 DEL TERCER TRIMESTRE.
102184	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6.00X8.00 METROS ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESC. SEC. GENERAL	439-SANTA MARÍA TONAMECA	MACAHUITE	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	1,179,713	1,179,713	1,179,713	1,179,713	100%	0	0	0	2	2	100%	
2770	CONSTRUCCION DE ANEXO BIBLIOTECA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "BENITO JUAREZ"	440-SANTA MARÍA TOTOLAPILLA	SANTA MARÍA TOTOLAPILLA	URBANO	FISM/440/002/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	432,480	432,480	432,480	432,480	100%	0	0	0	90	90	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
21276	CONSTRUCCION DE AULAS, ANEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COYUL GRANDE	RURAL	FISM/MSM/447/003/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	923,837	923,837	923,837	923,837	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	3	3	100%	
157595	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL ESCUELA TELESECUNDARIA (DIRECCION)	454-SANTIAGO ATITLÁN	EL RODEO	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO ATITLAN	-	-	316,176	316,176	316,176	316,176	100%	316,176	316,176	METROS CUADRADO S	316,176	316,176	100%	
167591	CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 128	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	-	-	351,300	351,300	351,300	351,300	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
20480	CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	007/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	1,725,162	1,725,162	1,725,162	1,725,162	100%	0	0	METROS CUADRADO S. BARDAS, CERCOS	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
139118	CONSTRUCCION DE UN AULA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	MONTE NEGRO	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	471,813	471,813	471,813	471,813	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	48	48	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
104272	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	473-SANTIAGO LAXOPA	SANTIAGO LAXOPA	URBANO	03/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPA	-	-	513,805	513,805	513,805	513,805	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	96	96	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 28, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM 513,805.44 RAMO 28 110.619.66 TOTAL 622.190.66
164875	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS 2DA. ETAPA EN ESC. TELESECUNDARIA	477-SANTIAGO MINAS	SANTIAGO MINAS	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO MINAS	-	-	152,293	152,293	152,293	152,293	100%	0	0	METROS CUADRADO S	100	100	100%	
9166	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN SECUNDARIA	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	-	-	290,000	290,000	290,000	290,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	48	48	100%	
107480	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN ESC. TELESECUNDARIA	492-SANTIAGO TILANTONGO	SANTIAGO TILANTONGO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	293,568	293,568	293,568	293,568	100%	0	0	METROS CUADRADO S BARDAS, CERCOS	293,568	293,568	100%	
57506	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	27	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	30	30	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
147663	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	500-SANTIAGO YOSONDUA	CAÑADA DE GALICIA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	157,766	157,766	157,766	157,766	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA EL MONTO TOTAL ES DE \$ 157,766.73
89450	CONSTRUCCION DE LABORATORIO-TALLER EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	51-MAGDALENA TEITIPAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	-	-	656,251	656,251	656,251	599,350	91%	1,908	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1	1	100%	EL IMPORTE RESTANTE DEL FONDO III SERA DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS NESIU BIANI PARA EL 2010
59164	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	HACIENDA VIEJA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	310,307	310,307	310,307	310,307	100%	43	43	METROS CUADRADO S. BARDAS, CERCOS	310,307	310,307	100%	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA OBRA REALIZADA POR ADMINISTRACION DIRECTA POR EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD.
69177	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	1,180,889	543,227	543,227	543,227	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1,180,889	543,227	46%	
92683	TERMINACION DE AULAS Y ANEXOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA AGENCIA DE SANTA MARIA YAVICHE	541-TANETZE DE ZARAGOZA	SANTA MARIA YAVICHE	RURAL	01/FISM/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	107,866	43,860	43,860	43,860	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1	1	100%	
93466	TERMINACION DE SANITARIOS EN LAS ESC. PRIMARIA DE SANTA MARIA YAVICHE	541-TANETZE DE ZARAGOZA	SANTA MARIA YAVICHE	RURAL	03/FISM/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	150,224	150,224	150,224	150,224	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
59173	CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DE SAN MATEO MACUILXOCHTL DE ARTIGAS CARRANZA	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	MACUILXOCHTL DE ARTIGAS CARRANZA	URBANO	FSIM/550/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	2,065,694	2,043,120	2,065,694	1,795,454	88%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	5	5	100%	
104252	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE SAN FRANCISCO	554-TOTONTEPEC VILLA DE	SAN FRANCISCO JAYACATEPEC	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PARTICULAR	-	-	670,000	670,000	670,000	670,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	670,000	670,000	100%	
18400	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 34	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	332,157	332,157	332,157	332,157	100%	0	0	M2, PATIO	100	100	100%	
18421	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 34	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,377,221	1,377,221	1,377,221	1,377,221	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	100	100	100%	
18393	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL AMADOR PEREZ TORRES DE 6.00 X 8.00 ESTRUCTURA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	548,799	548,799	548,799	548,799	100%	0	0	M2, SANITARIOS	100	100	100%	
121416	CONSTRUCCION DE UN TALLER TIPO REGIONAL "C" DE 8X12 EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA	-	-	315,000	315,000	315,000	315,075	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	96	96	100%	
62808	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 20DTV03910, FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/074/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	867,757	867,757	867,757	867,757	100%	0	0	METROS CUADRADO S	119	119	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA "OBRA FINQUITADA".

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
11686	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, FRACC. SAN IGNACIO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/015/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	720,392	720,392	720,392	720,392	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	183	183	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
11805	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 177, FRACCIONAMIENTO ÁLAMOS, AGENCIA MONTROYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/073/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	501,481	501,481	501,481	501,481	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	140	140	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTROYA. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
11752	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUANA GRANADOS, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/068/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	1,059,562	1,059,562	1,059,562	1,059,562	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	147	147	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
11694	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA UBICADA SOBRE LA AV. 1° DE MAYO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/016/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	315,976	315,976	315,976	315,976	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	79	79	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
88736	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA TELE SECUNDARIA	69-LA PE	LA PE	URBANO	FISM/069/03/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	544,133	544,133	544,133	544,133	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
120944	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA ESC. SEC. TECNICA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	013/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
18888	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y 3 ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA DE STA.MA. MAGDALENA	71-PLUMA HIDALGO	SANTA MARIA MAGDALENA PINAS	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	1,417,028	1,417,028	1,417,028	1,417,028	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	ES LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 3 ANEXOS (DIRECCION Y MODULOS DE SANITARIOS)
11883	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y 3 ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA DE STA.MA. MAGDALENA	71-PLUMA HIDALGO	SANTA MARIA MAGDALENA PINAS	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	1,417,028	1,417,028	1,417,028	1,417,028	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	ES LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 3 ANEXOS (DIRECCION Y MODULOS DE SANITARIOS)
103607	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ LA GARZONA	RURAL	04/05P	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	595,000	595,000	595,000	595,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
104088	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	06/09P	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	187,603	187,603	187,603	187,603	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%	
70768	CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA.	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN JORGE RIO FRÍJOL	RURAL	FISM/MPG/73/1/109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	300,000	287,239	287,239	287,239	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	21	21	100%	
72333	CONSTRUCCION DE UN AULA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 15	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	MPG/FISM/073/061/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	250,000	193,925	193,925	193,925	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	60%	
71642	TERMINACION DE 2 AULAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA LAGUNA GUADALUPE	RURAL	FISM/MPG/73/6/3/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	170,493	170,493	170,493	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	16	16	100%	
105997	AULA TIPO REGIONAL TELESECUNDARIA	79-SALINA CRUZ	BOCA DEL RÍO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	284,489	284,489	284,489	284,489	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	55	55	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
108535	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGINAL DE 6X8 EN TELESECUNDARIA	79-SALINA CRUZ	SALINAS DEL MARQUÉS	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	509,848	509,848	509,848	308,208	60%	0	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE, PERO FALTA POR PAGAR \$201,640.00 LOS CUALES SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS, YA QUE SE PAGARÁN EN EL SIGUIENTE AÑO CON RECURSOS DEL 2009
99794	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	94-SAN ANDRÉS NUXIÑO	SAN ANDRÉS NUXIÑO	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES NUXIÑO	-	-	3,046,312	460,313	500,000	460,313	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100	100	100%	
63741	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS Y TRES ANEXOS (DIRECCION Y SANITARIOS) CERCADO PERIMETRAL DE LA TELESECUNDARIA DEL	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	EL PORTILLO PAXTLÁN (SAN ANDRÉS)	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLÁN	-	-	483,146	483,146	483,146	483,146	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	192	192	100%	la obra fue terminada al 100%, esta obra es por administración directa se abia autorizado 580,000.00 lo real que se ejecuto fue 483,146.40
59375	AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DE SAN MATEO MACUILXOCHTL DE ARTIGAS CARRANZA	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	MACUILXOCHTL DE ARTIGAS CARRANZA	URBANO	FISM/550/01-A/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	100,000	50,000	100,000	50,000	100%	0	0	0	CISTERNA	1	1	100%	
59062	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	425-SANTA MARIA PÁPALO	SANTA MARIA PÁPALO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PÁPALO OAX	-	-	458,852	458,852	458,852	458,852	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	8	8	100%	SE LE DO MANTENIMIENTO A OCHO AULAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL
96962	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERALES EN LA ESC. SEC. TECNICA NO. 89	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	-	-	436,605	436,605	436,605	436,605	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	140	140	100%	OBRA TERMINADA
92857	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE SANTA MARIA YAVICHE	541-TANETZE DE ZARAGOZA	SANTA MARIA YAVICHE	RURAL	02/FISM/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	144,366	69,510	69,510	69,510	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
86438	MEJORAS DIVERSAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON (BARANDAL)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	BARRIO DE SAN ANTONIO	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	-	-	151,000	151,000	151,000	151,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	135	135	100%	OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
8523	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.	76-LA REFORMA	RÍO TIGRE	RURAL	FISM/MRO/76/03/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	575	575	100%	
	REHABILITACIÓN																							
164626	ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO DEL AULA DE MEDIOS EN LA TELESECUNDARIA	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	ASUNCIÓN LACHIXONASE	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	-	-	19,348	19,348	19,348	19,348	100%	0	0	METROS CUADRADOS	36	36	100%	
141100	REHABILITACION DE AULAS EN LA TELESECUNDARIA	190-SAN JUAN COTZOCÓN	SAN JUAN OTZOLOTEPEC	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	OBRA TERMINADA
108316	REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	90	90	100%	LA OBRA SE HARÁ EN ETAPAS, EN EL EJERCICIO 2009 SE HIZO LA PRIMERA.
102460	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	63,250	63,250	63,250	63,250	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
128067	REHABILITACION DE SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA RAZA DE BRONCE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	FISM-41-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	171,348	171,348	171,348	171,348	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
128136	REHABILITACION DE TECHADO DE AULAS EN TELESECUNDARIA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	FISM-042-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	250,535	250,535	250,535	250,535	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
72490	MEJORAS DIVERSAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA HINOJOSA DE MURAT	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/43/IB/E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
72378	MEJORAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA MACEDONIO ALCALA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/42/IB/E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	91,000	91,000	91,000	91,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
72205	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA FEDERAL NO.2 JOSE MARIA BRADOMIN	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/41/IB/E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	2	2	100%	
107165	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	URBANO	2009/FI/04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	104,247	104,247	104,247	104,247	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5	5	100%	
65443	REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	-	-	234,742	234,742	234,742	234,742	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
23794	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 108, JUAN B. TOLEDO S/N, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA DE SANTA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI/1127/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	158,051	158,051	158,051	0	0%	0	M2, SANITARIOS	156	109	70%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO.	
41684	TERMINACION - REHABILITACION DE 1 AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	89-SAN ANDRÉS DINICUITI	SAN ANDRÉS DINICUITI	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	-	-	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
	EQUIPAMIENTO																							
23152	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E INTERNET SATELITAL PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	MONTE ÁGUILA	RURAL	023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	
23190	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E INTERNET SATELITAL PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SANTIAGO TUTLA	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	
145558	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 54	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	417,365	417,365	417,365	417,365	100%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	750	750	100%	
95685	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	432-SANTA MARIA TEMAXCALAPA	SANTA MARIA TEMAXCALAPA	URBANO	FISM/02/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PIZARRONE S, SILLAS, MESAS	40	40	100%	SE COMPRARON 40 BUTACAS PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA																							
	OTROS																							
99598	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	75,050	75,050	75,050	75,050	100%	0	0	AULA	100	100	100%	EL MUNICIPIO SOLO APORTO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DICHA OBRA, EL MONTO TOTAL ANUAL AJUSTADO DEBIDO A QUE NO SE CONSIDERARON ALGUNOS IMPREVISTOS EN LA OBRA.
153452	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA	15-COATECAS ALTAS	LAS SALINAS	RURAL	FISMPMS/JCA/015/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	421,328	421,328	421,328	421,328	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
109669	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	SANTIAGO TILAPA	RURAL	PR-26/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
70501	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. "VICENTE GUERRERO"	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	-	-	380,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	METRO LINEAL	99	99	100%	MURO PARA MEJORAMIENTO VISUAL Y PROTECCIÓN PARA LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
86102	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS (SEGUNDA	171-SAN JOSÉ TENANGO	SAN JOSÉ TENANGO	URBANO	FISM/MSJT/171/002/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	1,302,383	1,302,383	1,302,383	1,302,383	100%	0	0	METRO CUADRADO	912	912	100%	
111477	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. BILINGUE "NIÑOS HEROES"	171-SAN JOSÉ TENANGO	POZO DE ÁGUILA	RURAL	FISM/MSJT/171/030/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	1,757,209	1,757,209	1,757,209	1,565,716	89%	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
87019	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA	171-SAN JOSÉ TENANGO	CAÑADA DE MAMEY	RURAL	FISM/MSJT/171/004/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	1,340,000	1,340,000	1,340,000	953,394	71%	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	
111411	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA)	171-SAN JOSÉ TENANGO	LLANO DE ARNICA	RURAL	FISM/MSJT/171/029/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	788,942	788,942	788,942	788,942	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
60448	TECHADO DE CANCHA PARA USOS MULTIPLES EN LA ESC PRIM PEDRO LÓPEZ GUZMAN	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN FRANCISCO SAYULTEPEC	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	340,516	340,516	340,516	340,516	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
71828	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA	187-SAN JUAN COATZÓSPAM	SAN JUAN COATZÓSPAM	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM	-	-	1,657,163	1,657,163	1,657,163	1,657,163	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
74183	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	187-SAN JUAN COATZÓSPAM	SAN JUAN COATZÓSPAM	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	EMPRESA DEL SECTOR PRIVADO	-	-	392,000	392,000	392,000	392,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
109371	REHABILITACION Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA DE EDUCACION BASICA	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	394,592	394,592	394,592	394,592	100%	0	0	CENTRO	12	12	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
108718	TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	720,000	720,000	720,000	720,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	365	365	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
108735	TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	495,000	495,000	495,000	495,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	365	365	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
143842	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESC. PRIMARIA	190-SAN JUAN GOTZOCÓN	SANTA ROSA ZIHUALTEPEC	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	380,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	METRO LINEAL	80	80	100%	OBRA TERMINADA
132053	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA	203-SAN JUAN LACHIGALLA	SANTIAGO LA LIBERTAD	RURAL	FIM/203/002/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	506,259	506,259	506,259	506,259	100%	0	0	METRO LINEAL	93	93	100%	
131898	TECHADO DE LA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO	203-SAN JUAN LACHIGALLA	SAN JUAN LACHIGALLA	URBANO	FISM/203/012/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,043,296	1,043,296	1,043,296	1,043,296	100%	0	0	METRO CUADRADO	816	816	100%	
12909	CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPCE DE ESTRUCTURA REGIONAL 6X5.30 MTS. EN LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL "ROSARIO CASTELLANOS"	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	-	-	222,161	222,161	222,161	222,161	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPCE DE ESTRUCTURA REGIONAL DE 6 X 5.30 MTS. CONSISTENTE EN AULA DIDACTICA CON ESTRUCTURA A BASE DE MURO DE CARGA DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, REGILIZADOS CON CADENAS Y CASTILLOS. LOSA DE CONCRETO ARMADO CON CIMBRA APARENTE, EN LECHO INTERIOR Y EXTERIOR IMPERMEABILIZACION APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA. PISOS INTERIORES DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. CANCELERIA DE ALUMINIO Y ACABADO FINAL EN PINTURA VINILICA. ESTA OBRA QUEDO TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y EN LO FINANCIERO, FUNCIONANDO CORRECTAMENTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DE AULAS QUE OICIFED SEÑALA EN SUS REGLAMENTOS.
16495	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL "ROSARIO CASTELLANOS"	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	004-A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	-	-	35,547	35,547	35,547	35,547	100%	4,203	4,621	M2, SANITARIOS	1	1	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS A BASE DE MUROS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON REPELLADO RUSTICO Y APLICACION DE PINTURA, FOSA SEPTICA PREFABRICADA, SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES DE BAÑO E INSTALACION ELECTRICA. HASTA ESTE TRIMESTRE QUEDO TERMINADA LA OBRA Y ESTA EN BUEN FUNCIONAMIENTO. DE LA MISMA MANERA AL FINAL DEL EJERCICIO 2009 SE RECIBIO UN PRODUCTO FINANCIERO DEL RAMO 33, FONDO II, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE 4,202.60 (CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 60/100 MN.) Y GENERANDO COMISIONES BANCARIAS POR LA CANTIDAD DE 4,621.45 (CUATRO MIL SESENTOS VEINTIUN PESOS 45/100 MN.)
85135	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL "ROSARIO CASTELLANOS"	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	004-A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	-	-	35,547	35,547	35,547	35,547	100%	4,203	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	SE CANCELO EL FOLIO 16495, DE FECHA 06 DE ENERO 2010, CON HORARIO DE EXPEDICION 13:33:36, DEBIDO A QUE HUBO UN ERROR DE CAPTURA EN RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL TRIMESTRE EN EL RUBRO DE EJERCIDOS, POR LO QUE NUEVAMENTE VOLVIMOS A ENVIAR LA INFORMACION DE LA OBRA QUE CONSISTIO EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS A BASE DE MUROS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON REPELLADO RUSTICO Y APLICACION DE PINTURA, FOSA SEPTICA PREFABRICADA, SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES DE BAÑO E INSTALACION ELECTRICA. ACTUALMENTE LA OBRA SE TERMINO Y ESTA EN FUNCIONAMIENTO, HACIENDO MENCION QUE EN EL EJERCICIO 2009, SE RECIBIO UN PRODUCTO FINANCIERO DEL RAMO 33, FONDO II, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE 4,202.60 (CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 60/100 MN.) SEGUN RECIBO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MISMA CANTIDAD QUE SERA EJERCIDO EN EJERCICIO 2010.
108741	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. (GABRIELA MISTRAL)	248-SAN MATEO DEL MAR	LA REFORMA	RURAL	FISM/248/23/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	342,000	342,000	342,000	339,918	99%	0	0	METRO CUADRADO	618	618	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA POR EJERCER LA CANTIDAD DE \$2,082.00, QUE CORRESPONDE A 5 AL MILLAR Y QUE SE PAGARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010.
108702	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA(CANCHA DE USOS MULTIPLES)EN LA ESC. TELESECUNDARIA	248-SAN MATEO DEL MAR	COLONIA CUAUHTÉMOC	RURAL	FISM/248/10/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	300,000	300,000	300,000	298,174	99%	0	0	METRO CUADRADO	618	618	100%	A LA FECHA LA OBRA ESTA TERMINADA POR EJERCER LA CANTIDAD DE \$1,826.00, QUE CORRESPONDE AL 5 AL MILLAR, Y SE PAGARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
62324	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	SANTA CATARINA YUXIA	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	-	-	409,483	409,483	409,483	409,483	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
62829	CONSTRUCCION DE BARRA DE ACCESO A SUPERVISION ESCOLAR EN EL CENTRO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	-	-	41,890	41,890	41,890	41,890	100%	0	0	BARDAS	100	100	100%	OBRA TERMINADA
62430	CONSTRUCCION DE COCINA COMUNITARIA BARRA Y TECHADO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 55	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	-	-	48,630	48,630	48,630	48,630	100%	0	0	BARDAS	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
151210	CONSTRUCCION DE ANEXOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	URBANO	FISM/317/003/2009	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	-	-	342,565	342,565	342,565	342,565	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	108	108	100%	EL MONTO DE LA PRESENTE OBRA SE MODIFICÓ DEBIDO AL INCREMENTO DE PRECIOS, DE MATERIALES Y AMPLIACIÓN DE METAS
105791	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE SEGUNDA ETAPA	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	VISTA HERMOSA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	174,750	174,750	0	174,750	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	OBRA TERMINADA HASTA LA SEGUNDA ETAPA, QUEDANDO PENDIENTE UNA TERCERA ETAPA PARA SU CONCLUSIÓN.
85818	RECONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	CAÑADA DEL TOTOMOXTE	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	261,686	261,686	0	261,686	100%	0	0	METROS CUADRADOS	420	420	100%	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SU PRIMERA ETAPA, OBRA CONCLUIDA.
91534	REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA JUSTO SIERRA	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	SAN SEBASTIÁN IXCAPA	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	41,903	41,903	0	41,903	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	60	60	100%	REHABILITACION DE PISO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.
105847	REHABILITACION DE LA SALA PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	SAN SEBASTIÁN IXCAPA	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	50,512	50,512	0	50,512	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA DONDE SE INSTALO EL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE, CONTEMPLANDO: PINTURA, PISO, PROTECCIONES E INSTALACION ELECTRICA OBRA TERMINADA.
85666	TECHADO DE LA CANCHA DEL JARDIN DE NIÑOS	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	CAMOTINCHÁN	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	-	-	822,000	822,000	3,574	818,426	100%	0	0	METROS CUADRADOS	510	510	100%	CANCHA DE BASQUETBOL DEL JARDIN DE NIÑOS "ROSARIO CASTELLANOS". OBRA TERMINADA Y OPERANDO. HAY UNA RETENCION DEL MONTO TOTAL DE \$3574.00.
60283	CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXOS PARA CENTRO DE EDUCACION PARA ADULTOS	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	593,432	593,432	593,432	593,432	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	TOTAL ANUAL: \$593,432.48
61747	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIM. "LIBERACION CAMPESINA"	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	RIO DE HIELO JUÁREZ	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	224,660	224,660	224,660	224,660	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	MONTO TOTAL \$224,660.48
97609	BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CUAUHEMOC	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	450,000	450,000	BARDAS	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
97986	PORTICO DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 167	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	80,000	80,000	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
86154	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN SECUNDARIA	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLAN	-	-	173,787	173,787	173,787	173,787	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
139915	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LOMA PALMA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	LOMA PALMA	RURAL	FISM/MSM/406/25/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ARO JUSTINO CARRERA GARCIA	-	-	550,555	550,555	550,555	550,555	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
139844	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AGENCIA DE POLICIA SAN JOSE LINDA VISTA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SAN JOSÉ LINDAVISTA	RURAL	FISM/MSM/406/22/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ARO FILOMON CRUZ DOMINGUEZ	-	-	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
139885	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AGENCIA EL VOLADERO	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	VOLADERO	RURAL	FISM/MSM/406/23/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ING ALBERTO VASQUEZ FLORES	-	-	995,389	995,389	995,389	995,389	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
36465	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 73	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	106,639	106,639	106,639	106,639	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL PROYECTO YA ESTA VALIDADO Y SE ENCUENTRA EN LA CAMARA DE DIPUTADOS ASI COMO EN EL COMITE DEL DEPORTE EN EL ESTADO DE MEXICO
19887	CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO.	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	URBANO	FISM/MSM/045/006/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	79,900	79,900	79,900	79,900	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
74743	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA 2DA ETAPA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	VEGA DEL SOL	RURAL	FISM-SMJ-417-001-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	800	800	100%	LA OBRA SE REALIZA EN TRES ETAPA SE TERMINO EN UN 100% LA SEGUNDA ETAPA.
74982	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA 2DA ETAPA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	VEGA DEL SOL	RURAL	FISM-SMJ-417-001-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	800	800	100%	LA OBRA SE REALIZA EN TRES ETAPA SE TERMINO EN UN 100% LA SEGUNDA ETAPA.
75284	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA 3RA ETAPA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	VEGA DEL SOL	RURAL	FAISM-SMJ-020-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,329,513	1,329,513	1,329,513	1,000,000	75%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	500	350	70%	LA TERCERA ETAPA SE ENCUENTRA EN EN 70% DE LA CONSTRUCCION APROXIMADAMENTE, PARA ACABADOS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
106994	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SAN PEDRO CHOLULLA	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	359,104	359,104	359,104	359,104	100%	0	0	METRO CÚBICO	180	180	100%	
167819	REHABILITACION DE AULAS DE LA ESC. PRIM. HEROS DE CHAPULTEPEC	460-SANTIAGO CHOAPAM	SAN JUAN DEL RIO	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	956,445	956,445	956,445	956,445	100%	0	0	METRO LINEAL	2,672	2,672	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
167740	REHABILITACION DE AULAS DE LA ESC. PRIM. HEROS DE CHAPULTEPEC	460-SANTIAGO CHOAPAM	SAN JUAN DEL RIO	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	956,445	956,445	956,445	956,445	100%	0	0	METRO LINEAL	2,672	2,672	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
20496	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	BUENAVISTA	RURAL	012/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	955,568	955,568	955,568	955,568	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
113659	REHABILITACION DE AREAS DEL CENTRO EDUCATIVO, C.B.T.A.	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FISM/MSJ/469/28D/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ARQ ROBERTO CAMARILLO LUJAN	-	-	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
56064	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LE JARDIN DE NIÑOS "MARIANO MATAMOROS"	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	0014/FISM/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	522,309	522,309	522,309	522,309	100%	0	0	METRO CUADRADO	610	610	100%	ESTA OBRA A LA FECHA SE ENCUENTRA CONCLUIDA.
14027	CONSTRUCCION DE AULAS Y ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	SVC/003/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	1,254,174	1,254,174	1,254,174	1,254,174	100%	0	0	AULA	0	0	0%	OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100%.
90359	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	62	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	49,838	49,838	49,838	49,838	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
113906	MURO DE CONTENCIÓN DE 30 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	COLONIA GUADALUPE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSOLULU OAXACA	-	-	97,215	97,215	97,215	97,215	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
53545	MEJORA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	307,000	307,000	307,000	307,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA
53524	MEJORAS A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 138	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	451,640	125,822	451,640	125,822	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION
18432	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y ANDADORES EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	100	100	100%	
163748	REHABILITACION DE BIBLIOTECA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	CACALOTEPEC	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	
28293	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, CALLE VICENTE GUERRERO CABECERA DE LA AGENCIA DE CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/180/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	137,535	137,535	137,535	137,535	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CANDIANI. LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA SE UTILIZÓ PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. "OBRA FINIQUITADA".
39243	REHABILITACION Y EMPASTADO DEL CAMPO CHUCHO	75-REFORMA DE PINEDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	DEPORTISTAS	1	1	100%	
39270	REHABILITACION Y REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL 2DA ETAPA	75-REFORMA DE PINEDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	-	-	540,000	540,000	540,000	540,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
127113	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	52,662	52,662	52,662	0	0%	0	0	PIEZA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO PENDIENTE EL PAGO EL CUAL SE REALIZARA EN EL EJERCICIO 2010 CON RECURSOS DEL 2009
127550	REHABILITACION DE LA PLAZA COMUNITARIA	82-SAN AGUSTÍN CHAYUCO	SAN AGUSTÍN CHAYUCO	URBANO	008/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO EJERCIDO ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. LA CUAL A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
32501	REHABILITACION DEL CENTRO COMUNICATIVO DE APRENDIZAJE (C.C.A.)	82-SAN AGUSTÍN CHAYUCO	SAN AGUSTÍN CHAYUCO	URBANO	007/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y FUNCIONANDO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	VIVIENDA																							
	AMPLIACIÓN																							
96947	CONSTRUCCION DE UBVR Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	LA GUADALUPE	RURAL	FISM/166/020/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,463,978	1,463,978	1,463,978	1,463,978	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,280	1,280	100%	IMPORTE MODIFICADOS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
109351	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	870,664	870,664	870,664	870,664	100%	0	0	0	9,000	9,000	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
118116	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	189-SAN JUAN COMALTEPEC	HONDURA LUCERO	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	605,930	444,559	605,930	444,559	100%	0	0	0	605,930	444,559	73%	LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO POR ADMINISTRACION DIRECTA EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO SE OPTO POR EL CONCEPTO DE AMPLIACION YA QUE NO VIENE EL CONCEPTO CONSTRUCCION.
5404	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN COMALTEPEC	URBANO	03	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	389,519	389,519	389,519	389,519	100%	0	0	0	389,519	389,519	100%	LA OBRA SE LLAMA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PERO EN EL RUBRO DESTINO GASTO NO VIENE LA OPCION CONSTRUCCION POR LO QUE SE OPTO POR EL CONCEPTO DE AMPLIACION, ESTA OBRA YA SE TERMINO DE EJECUTAR AL 100%.
24497	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	NUEVO CENTRO	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	0	460	460	100%	
108094	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	21-COSOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0112009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,057,043	1,113,043	1,113,043	1,113,043	100%	0	0	0	1,248	1,248	100%	
88299	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	210-SAN JUAN NUMÍ	SAN PEDRO YOSÓNAMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMÍ	-	-	636,000	636,000	636,000	636,000	100%	0	0	0	700	700	100%	
87906	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES	210-SAN JUAN NUMÍ	LA PAZ YOSÓNAMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMÍ	-	-	540,000	540,000	540,000	540,000	100%	0	0	0	805	805	100%	
88507	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	RANCHO ALEGRE	RURAL	FISM-SMJ-417-000-09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	24,267	24,267	24,267	24,267	100%	0	0	0	30	30	100%	
102821	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA LA LOCALIDAD DE TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC	426-SANTA MARIA PEÑOLES	TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	398,000	398,000	398,000	398,000	100%	0	0	0	400	400	100%	
114956	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	438-SANTA MARIA TLALIXTAC	SANTA MARIA TLALIXTAC	URBANO	FISM/MSM/438/03/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	-	-	2,907,000	2,907,000	2,907,000	2,907,000	100%	0	0	0	102	102	100%	
167454	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS DE 10 X 5 MTS.	460-SANTIAGO CHOAPAM	LA ERMITA O MANINALTEPEC	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	-	-	740,373	740,373	740,373	638,829	86%	0	0	0	650	300	46%	OBRA EN PROCESO: CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS CON APORTACION CONVENIDA DEL FONDO IV 2008 20,000.00 Y FONDO IV 2009 \$ 236,046.86 DANDO UN TOTAL DE OBRA DE \$ 996,419.86.
167669	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	460-SANTIAGO CHOAPAM	SAN JUAN TEOTALCINGO	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	976,419	976,419	976,419	510,706	52%	0	0	0	1,764	888	50%	OBRA EN PROCESO
113919	CONSTRUCCION DE 144 VIVIENDAS PARA LOS INDIGENAS DESPLAZADOS	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	DOPCDFISMS J4697309	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPERACION FEDERAL-MUNICIPAL	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ISABEL ROSALES DE LA ROSA	-	-	12,672,000	12,672,000	12,672,000	12,672,000	100%	0	0	0	144	144	100%	
MANTENIMIENTO																								
104356	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PAQUETES DE LAMINA	116-SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA	-	-	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	100%	0	0	0	1,430,000	1,430,000	100%	PAQUETES DE LAMINAS
89438	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	201-SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	LAS DELICIAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	-	-	527,542	527,542	527,542	527,542	100%	0	0	0	112	112	100%	LA OBRA EN MENCIÓN SE HA TERMINADO AL 100%, CUYA INVERSIÓN FUE HECHA CON MEZCLA DE RECURSOS, SIENDO ESTA DE LA SIGUIENTE MANERA: F-III: 527,542.50 F-IV: 184,906.00 NOTA: EN UNIDAD DE MEDIDA SE CLASIFICÓ EN METROS CUADRADOS AL SER LA ÚNICA OPCIÓN QUE NOS PRESENTA EL FORMATO, PERO FUERON 112 VIVIENDAS
REHABILITACIÓN																								
73831	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	19-CONCEPCIÓN PÁPALO	JOYA DURAZNO	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	90	90	100%	LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, REHABILITANDOSE UN TOTAL DE TRES VIVIENDAS.
110924	REHABILITACION DE VIVIENDAS EN TIERRA BLANCA	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	TIERRA BLANCA	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	147,345	147,345	147,345	147,345	100%	0	0	0	2,800	2,800	100%	
106142	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	6,379,087	6,379,087	6,379,087	6,379,087	100%	0	0	0	1,200	1,200	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE "METROS CUADRADOS" DEBE DECR "PAQUETE"
8562	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	410-SANTA MARIA ECATEPEC	LA REFORMA	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTA MARIA ECATEPEC	-	-	387,880	387,880	387,880	387,880	100%	0	0	0	100	100	100%	
101434	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	SAN GASPAR YAGALAXI	RURAL	017/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	339,865	339,865	339,865	339,865	100%	0	0	0	192	192	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% CON UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL FONDO IV, TENIENDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 339,865.22 FORTAMUN 139,319.35 TOTAL 479,184.57

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														3	4	5									5/3
102179	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	SAN MIGUEL TILTEPEC	RURAL	018/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	217,484	217,484	217,484	217,484	100%	6	0	0	METROS CUADRADOS	610	610	100%	OBRA TERMINADA AL 100% LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDAS
91449	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA AGENCIA MONTE VERDE	486-VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN	MONTEVERDE	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA TEJUPAN DE LA UNION	-	-	137,973	137,973	137,973	137,973	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	137,973	137,973	100%	
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
	OTROS																								
66719	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/134/031/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	0	APOYO	1,370	1,370	100%	PAQUETES DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS CONSISTENTE EN SEIS BULTOS DE CEMENTO, CUATRO ARMEY, Y DOCE LÁMINAS DE 3.05 MTS
70837	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	151-SAN FRANCISCO TEOPAN	SAN FRANCISCO TEOPAN	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SN FRANCISCO TEOPAN	-	-	465,722	465,722	465,722	465,722	100%	0	0	0	VIVIENDA	40	40	100%	
98999	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO I	232-SAN LUCAS OJITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	512,400	512,400	512,400	512,400	100%	0	0	0	VIVIENDA	237	237	100%	ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTO CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES.
99851	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO II	232-SAN LUCAS OJITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	1,130,063	1,130,063	1,130,063	1,130,063	100%	0	0	0	VIVIENDA	237	237	100%	
6962	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS DE LUZ SOLAR	253-SAN MATEO PIÑAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/MSMP/004/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	-	-	660,000	660,000	660,000	660,000	100%	0	0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	30	30	100%	
101926	MEJORAS DIVERSAS (ADQUISICION DE LAMINAS)	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	LOMA COYOL SAN MARTÍN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN	-	-	276,092	276,092	276,092	276,092	100%	0	0	0	PIEZA	1,300	1,300	100%	ADQUISICION DE LAMINAS PARA BENEFICIAR CON 20 LAMINAS A 65 HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE LOMA COYOL SAN MARTIN. LAMINAS GALVANIZADAS TIPO RURAL DE 2.44 MTS DE LARGO Y CALIBRE NO. 28. PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS TECHUMBRES DE SUS CASAS.
106891	CONSTRUCCION DE 65 VIVIENDAS	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	4,000,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	65	65	100%	CONSTRUCCION DE 65 VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN
59450	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	YUCUNDIVI	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	FAMILIA	18	18	100%	
8677	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	410-SANTA MARÍA ECATEPEC	SAN LORENZO JILOTEPEQUILLO	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	-	-	430,342	430,342	430,342	430,342	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	
85880	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	417-SANTA MARÍA JACATEPEC	CINCO DE ORO	RURAL	FISM-SMJ-417-000-09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	283,401	283,401	283,401	283,401	100%	0	0	0	VIVIENDA	30	30	100%	
76701	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	417-SANTA MARÍA JACATEPEC	LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC	RURAL	FISM-SMJ-417-035-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	66,600	66,600	66,600	66,600	100%	0	0	0	VIVIENDA	15	15	100%	
82371	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	417-SANTA MARÍA JACATEPEC	SANTA MARÍA JACATEPEC	URBANO	FISM-SMJ-417-000-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	15	15	100%	
91047	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SANTA CATARINA YUTANDÚ	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
152420	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION DE LAMINA)	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	7,590	7,590	7,590	7,590	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	ACCION AL 100%.
11986	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	71-PLUMA HIDALGO	MODELO ALTA LUZ	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15	15	100%	
	CAMINOS RURALES																								
	CAMINOS DE SACACOSECHA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
109495	APERTURA DE CAMINO COSECHERO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	RIO ALUMBRADO	RURAL	PR-19/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	507,240	507,240	507,240	507,240	100%	0	0	0	KILÓMETROS	4	4	100%	
23233	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	207-SAN JUAN MAZATLÁN	MONTE ÁGUILA	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
23310	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	207-SAN JUAN MAZATLÁN	NUEVO PROGRESO	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	KILÓMETROS	3	3	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														3	4	5									5/3
24443	APERTURA DE CAMINO COSECHERO "EL ENCINAL" DEL KM 0+000 AL KM 1+600	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	URBANO	043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	637,500	637,500	637,500	637,500	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
90110	APERTURA DE BRECHA	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	RIO NUBE	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,050,000	88%	0	0	0	0	12	11	92%	
102201	APERTURA DE CAMINO TRAMO LLANO PARED-LLANO PISOJO-PIEDRA CALABAZA-LA CAÑADA.	236-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	LA CAÑADA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	-	-	820,000	820,000	820,000	820,000	100%	0	0	0	0	2	2	100%	
100754	APERTURA DE CAMINO TRAMO COFRADIA - RIO GRANDE	254-SAN MATEO RIO HONDO	RIO GRANDE	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MATEO RIO HONDO	-	-	1,054,627	1,054,627	1,054,627	1,054,627	100%	0	0	0	0	2	2	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA "APERTURA DE CAMINO TRAMO COFRADIA-RIO GRANDE" ES DE \$1,054,627.50 (UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 50/100 MN)
103209	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS COSECHEROS TRAMO DEL PORTILLO DEL CERRO AL LLANO MAGUEY DEL 0+000 AL 1+900, TRAMO CAMINO DEL LLANO CAGUAL AL POSITO DEL	384-SANTA CRUZ XITLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	-	-	1,632,455	1,632,455	1,632,455	1,632,455	100%	0	0	0	0	5	5	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO.
83594	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	417-SANTA MARIA JACATEPEC	MACEDONIO ALCALA	RURAL	FISM-SMJ-417-014-09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	454,240	454,240	454,240	454,240	100%	0	0	0	0	2	2	100%	
105924	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN RAFAEL AGUA DE PESCADITO	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	-	-	398,728	398,728	398,728	398,728	100%	0	0	0	0	1	1	100%	SE CONSTRUYO 1 KM DE LOS CONCEPTOS DE TERRACERAS DEL CAMINO COSECHERO EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL AGUA PESCADITO PARA BENEFICIO DE 300 PRODUCTORES
97088	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	64-NEJAPA DE MADERO	SAN SEBASTIAN JILOTEPEC	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	419,236	419,236	419,236	419,236	100%	0	0	0	0	1	1	100%	APERTURA DE CAMINO COSECHERO
96888	2ª ETAPA DE LA APERTURA DE CAMINOS COSECHEROS	64-NEJAPA DE MADERO	AGUA BLANCA	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	419,236	419,236	419,236	419,236	100%	0	0	0	0	1	1	100%	APERTURA DE CAMINO COSECHERO
	RECONSTRUCCIÓN																								
151449	RECONSTRUCCION DEL CAMINO COSECHERO EL PORVENIR - YERBASANTA DE KM 0+000 AL KM 4+000	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,900,030	1,900,030	1,900,030	950,015	50%	0	0	0	0	4	4	100%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL GOB. MPAL. FISM/ FISE AL 50%/ 50% RESPECTIVAMENTE
	AMPLIACIÓN																								
57719	AMPLIACION DEL CAMINO COSECHERO "BARRANCA DEL ZORRO"	537-SILACAYOAPAM	SAN ANDRÉS MONTAÑA	RURAL	20	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	206,640	87,100	87,100	87,100	100%	0	0	0	0	1	1	100%	SE REALIZARA LA AMPLIACION DEL CAMINO COSECHERO REALIZANDOSE LOS TRABAJOS DE CORTES, TERRAPLENES, Y REVESTIMIENTO ASI COMO TRES OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL OBRA TERMINADA AL 100%
	MANTENIMIENTO																								
63740	RASTREO DE CAMINO COSECHEROS LA CATALINA EL TERRERO Y EL ZAPOTE	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	265,000	265,000	265,000	265,000	100%	0	0	0	0	8	8	100%	
	REHABILITACIÓN																								
85602	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS EN LA AGENCIA DE LA CAÑADA, EL PARAJE Y LA CIMARRONA	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	LA CAÑADA DEL MARQUES	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	0	0	5	5	100%	
55579	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO "LOS COCOS"	30-EL ESPINAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	92,260	92,260	92,260	92,260	100%	0	0	0	0	2	2	100%	
55416	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO "LOS MARQUEZ"	30-EL ESPINAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	108,050	108,050	108,050	108,050	100%	0	0	0	0	2	2	100%	
55932	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO "NIZA SHOGA"	30-EL ESPINAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	179,140	179,140	179,140	179,140	100%	0	0	0	0	4	4	100%	
55479	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL "LOS PLATANOS"	30-EL ESPINAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	81,078	81,078	81,078	81,078	100%	0	0	0	0	2	2	100%	
55658	REHABILITACION DEL COMINO COSECHERO "PASO MARBELLA"	30-EL ESPINAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	131,550	131,550	131,550	131,550	100%	0	0	0	0	3	3	100%	
104407	REHABILITACION DEL CAMINO DE LA DESVIACION DE CERRO QUEMADO A CABEZA DE TILPAM	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	-	-	1,437,841	1,437,841	1,437,841	1,437,841	100%	0	0	0	0	10	10	100%	REHABILITACION DE CAMINO CONSISTENTES EN TRABAJOS DE RASTREO, CUNETEO Y REVESTIMIENTO DE LA CAPA DE RODAMIENTO ASI COMO LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL KM 10+500. REHABILITACION DE 15 KM DE LONGITUD Y SEIS METROS DE ANCHO, ASI COMO OBRAS DE DRENAJE
156021	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO QUE CONDUCE AL PARAJE EL VAREJONAL	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN JOSÉ DE LOS PORTILLOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	800,000	800,000	800,000	555,000	69%	0	0	0	0	800,000	555,000	69%	
36453	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO DE SANTA MARIA CHICOMETEPEC A LA PLAYA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	441,434	441,434	258,000	441,434	100%	0	0	0	0	8	8	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO. EL ACTA DE NETREGA RECEPCION DE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE FIRMAS POR LOS COMITES DE OBRAS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido											
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																
89470	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC OAXACA	-	-	223,543	223,543	223,543	223,543	100%	6	0	0	KILOMETROS	15	15	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%		
15328	CONSERVACION DEL CAMINO COSECHERO EL ROBLITO	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	19,384	19,384	19,384	19,384	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%			
150884	CONSERVACION DEL CAMINO COSECHERO ENTRONQUE CARRETERA LA REFORMA - LA REPRESA DEL KM 0+000 AL KM 7+000	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	HUANACASTAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	207,000	207,000	207,000	207,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%			
107591	REHABILITACION Y AMPLIACION DE CAMINOS COSECHEROS	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	13/10P	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	94,692	94,692	94,692	94,692	100%	0	0	0	KILOMETROS	10	10	100%			
CAMINOS RURALES CONSTRUCCION																											
26021	APERTURA DE CAMINO	110-SAN ANTONIO SINICAHUA	SAN ISIDRO SINIYUCO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%			
102610	APERTURA DE CAMINO TRAMO DESVIACION AL MIRADOR - EL OCOTE	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	EL OCOTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	-	-	1,267,940	1,267,940	1,267,940	1,267,940	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	APERTURA DEL CAMINO TRAMO DESVIACION AL MRADOR - EL OCOTE COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,267,940.10 OBRA TERMINADA Y OPERANDO		
164594	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN LUCAS IXCOTEPEC	RURAL	013	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	-	-	241,081	241,081	241,081	241,081	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%			
92872	APERTURA DE CAMINO DE NUKAMA A LA COMUNIDAD	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	NDOYONUYUJI (CIENEGA DE FLORES AMARILLAS)	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,425,883	1,425,883	1,425,883	1,425,883	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%			
157554	CONSTRUCCION DEL CAMINO EL AGUACATE-LAS CALAVERAS (2A ETAPA)	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	MORELOS	RURAL	FISM/137-04/2009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	-	-	2,356,828	2,356,828	2,356,828	2,356,828	100%	0	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	CONSTRUCCION DEL CAMINO EL AGUACATE -LAS CALAVERAS (2A ETAPA), CON RECURSOS DEL RAMO 33, FODO III		
149485	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DE ACCESO DEL KM 3+000 AL KM 5+000, SAN FRANCISCO DEL MAR-EL GUAMOL	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA	-	-	2,176,900	2,176,900	2,176,900	2,176,900	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%			
70746	APERTURA DE CAMINO RURAL SN FRANCISCO TEOPAN - LLANO GRANDE	151-SAN FRANCISCO TEOPAN	LLANO GRANDE	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEOPAN	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%			
87305	APERTURA DEL CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO 5+820	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	6	6	100%			
59107	APERTURA DE CAMINO TRAMO CAMINO REAL AL PANTEON	154-SAN ILDEFONSO AMATLAN	YOJUELA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	-	-	628,444	168,692	168,692	168,692	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% DEL TOTAL DE LA MISMA, ES UNA OBRA TERMINADA		
151435	APERTURA DE CAMINOS	17-LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	URBANO	FISM/017/11/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	239,602	239,602	239,602	239,602	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%			
88998	APERTURA DE CAMINO RURAL AGUA CIENEGA-PENA BLANCA Y SITIO CABALLERO DEL KM 1+000 AL KM 2+000	171-SAN JOSE TENANGO	AGUA CIENEGA	RURAL	FISM/MSJT/171/010/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOS TENANGO	-	-	2,849,654	2,849,654	2,849,654	2,849,654	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%			
111314	APERTURA DE CAMINO RURAL AGUA SOTANO-MINA DE ARENA DEL KM 0+000 AL KM 0+640	171-SAN JOSE TENANGO	MINA DE ARENA	RURAL	FISM/MSJT/171/012/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	1,782,180	1,782,180	1,782,180	534,654	30%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	50%			
111355	APERTURA DE CAMINO RURAL AGUA VERDE-PLAN DE LAGUNA DEL KM 0+700 AL KM 1+000	171-SAN JOSE TENANGO	PLAN DE LAGUNA	RURAL	FISM/MSJT/171/023/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	993,600	993,600	993,600	993,600	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%			
111173	APERTURA DE CAMINO RURAL ALTAMIRA-SAN MARTIN CABALLERO DEL KM 1+000 AL KM 2+000	171-SAN JOSE TENANGO	ALTAMIRA	RURAL	FISM/MSJT/171/020/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	2,520,000	2,520,000	2,520,000	340,936	14%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	40%			
88133	APERTURA DE CAMINO RURAL CERRO ALTO-LAS RUINAS DEL KM 0+000 AL 2+320	171-SAN JOSE TENANGO	LAS RUINAS	RURAL	FISM/MSJT/171/006/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	3,910,200	3,910,200	3,910,200	2,737,140	70%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	70%			
89605	APERTURA DE CAMINO RURAL DEL KM 1+000 AL KM 1+404.96	171-SAN JOSE TENANGO	CERRO OTATE	RURAL	FISM/MSJT/171/011/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	1,231,064	1,231,064	1,231,064	1,231,064	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%			
63127	PAVIMENTACION DEL CAMINO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	CHICAPILLA	RURAL	B	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	135,000	135,000	135,000	118,040	87%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
72940	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE SOBRE EL CAMINO RANCHO GRANDE-SAN LORENZO	19-CONCEPCIÓN PÁPALO	SAN LORENZO PÁPALO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE SOBRE EL CAMINO RANCHO GRANDE-SAN LORENZO ESTA TERMINADA AL 100% Y ES OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS DONDE EL MUNICIPIO APORTA EL 50% Y EL COPLADE DEL PROGRAMA FISE APORTA EL 50% RESTANTE. EL MUNICIPIO CON SU APORTACION EJECUTA LA CONSTRUCCION DE 4 ALCANTARILLAS DE TUBOS A LO LARGO DE LOS 11.5 KILOMETROS DE CARRETERA.
141749	CONSTRUCCION DE LOSA PUENTE Y REHABILITACION DE CAMINO TIPO E	190-SAN JUAN COTZOCÓN	EL TESORO	RURAL	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	560,000	560,000	560,000	560,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
139987	PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. TUXTEPEC-PALOMARES A SAN JUAN JALTEPEC DE CANDAYOC TRAMO KM 1+000 - 2+000	190-SAN JUAN COTZOCÓN	JALTEPEC DE CANDYOYC	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
23314	APERTURA DE CAMINO DEL KM 6+000 AL KM 9+000	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA NUEVA ESPERANZA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
23319	APERTURA DE CAMINO RURAL DEL SUBTRAMO DEL KM 8 + 200 AL KM 10 + 200	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SANTA MARIA VILLA HERMOSA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
12853	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. KM 4+000(JUQUILA-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA)-SAN JUAN QUIAHUE, TRAMO: DEL 0+000 AL KM 11+872 SUB TRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+000 AL KM 2+000(ORIGEN A SAN JUAN QUIAHUE)	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	-	-	1,528,794	1,528,794	1,528,794	1,528,794	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	ESTE OBRA SE EJECUTO POR UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS "CDI" CON OFICIO NO. UCE/GDPIB/0485 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2009, A TRAVEZ DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS "PIBA" EN SU MODALIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, CON CLAVE DEL PROYECTO 2009 06 AVB 302 2 5 2 0 16 S 179 4101, POR LA CANTIDAD DE \$3,567,185.30 (TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 30/100 MN.) CON LA APORTACION DEL 30% MUNICIPAL PROVENIENTES DEL RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$ 1,528,793.70 (UN MILLON QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 70/100 MN.) HACIENDO UN COSTO TOTAL DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE \$ 5,095,979.00 (CINCO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE Y NUEVE PESOS 00/100 MN.) ACTUALMENTE QUEDO TERMINADA SATISFACTORIAMENTE LA APERTURA Y LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROYECTO SEÑALA DE 2 KILOMETROS QUE FUE LA META PARA EL EJERCICIO 2009, REVISADO E INSPECCIONA POR EL PERSONAL DE CDI.
13990	CONTINUACION DE APERTURA DE CAMINO RURAL DEL TRAMO RIO METATE A SAN FRANCISCO TIERRA BLANCA (SEGUNDA ETAPA)	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN FRANCISCO (TIERRA BLANCA)	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	-	-	1,228,858	1,228,858	1,228,858	1,228,858	100%	0	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	ACTUALMENTE LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA AL 100% Y FUNCIONANDO EN PERFECTAS CONDICIONES CON ESTA OBRA SON BENEFICIADOS MUCHOS HABITANTES DE LAS DIFERENTES RANCHERIAS DE LA COMUNIDAD Y UN DESARROLLO SOCIAL PARA EL MUNICIPIO.
100711	APERTURA DE CAMINO	232-SAN LUCAS QUITLÁN	PUERTO ANGEL	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLAN OAXACA	-	-	800,496	800,496	800,496	800,496	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
113886	CONSTRUCCION DE 5 KM DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	234-SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	SAN JOSÉ VISTA HERMOSA	RURAL	FISM/MSL/234/04/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	JBR CONSTRUCTORA SA DE CV ING BRAULIO RIVERA PINEDA	-	-	1,849,960	1,849,960	1,849,960	1,849,960	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
109222	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DEL KM. 0+000 AL KM 1+500	248-SAN MATEO DEL MAR	COSTA RICA	RURAL	FISM/248/025/2009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,987,826	99%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO SALDO POR EJERCER LA CANTIDAD DE \$12,174.00, QUE CORRESPONDE AL 2 Y 5 AL MILLAR, QUE SE PAGARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010.
63359	APERTURA DE CALLES	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN LORENZO VISTA HERMOSA	RURAL	020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	300,000	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	NOTA: EL MONTO ASIGNADO PARA ESTA OBRA ES TENTATIVO, SIN EMBARGO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL RECURSO ESTA COMPROMETIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.
63400	APERTURA DE CAMINO RURAL	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	URBANO	021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	318,000	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	NOTA: EL MONTO ASIGNADO PARA ESTA OBRA ES TENTATIVO, SIN EMBARGO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL RECURSO ESTA COMPROMETIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.
44331	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EL ENCINO	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN JOSÉ TENERIA	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	96,250	96,250	96,250	96,250	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	EL MONTO PARA ESTA OBRA TUVO UN COSTO DE \$161,859.00 DONDE EL MUNICIPIO APORTO DE RAMO 33 FONDO 33 LA CANTIDAD DE \$96,250.00 Y RAMO 28 \$50,000.00 Y BENEFICIARIOS \$15,600.00.
45065	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL PARA JE SAN JUAN DE DIOS	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	LA NUEVA TENOCHTITLÁN	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	298,750	298,750	298,750	298,750	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	EL MONTO PARA ESTA OBRA FUE DE \$539,250.00, DONDE EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$298,750.00 Y BENEFICIARIOS \$240,500.00. OBRA TERMINADA
92013	APERTURA DE CAMINO TRAMO CERRO YITISH - CAMPO NUEVO 2da. ETAPA	263-SAN MIGUEL COATLÁN	ALTO FLORIDA DEL SUR	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	299,864	299,864	299,864	299,864	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA APERTURA DE CAMINO CONSISTE EN REALIZAR TRABAJOS DE EXCAVACION EN CORTE Y FORMACION DE TERRAPLENES A NIVEL DE SUBRASANTE, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, ESTOS TRABAJOS SE CONTEMPLAN EN UN 1.00 KM. OBRA CONCLUIDA AL 100%
108337	APERTURA DE CAMINO RURAL	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	VILLA DE GUADALUPE VICTORIA	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	639,407	639,407	639,407	639,407	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
109392	APERTURA DE CAMINO RURAL SAN PEDRO OCOETPEC A SAN LUCAS CAMOTLAN	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,936,215	1,936,215	1,936,215	1,936,215	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	
8624	APERTURA DE CAMINO	277-VILLA SOLA DE VEGA	RANCHO VIEJO	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	2,100,089	2,100,089	2,100,089	2,100,089	100%	2,100,089	2,100,089	KILOMETROS	6	6	100%	
102552	TERMINACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA PATRIA	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	KILOMETROS	1,500	1,500	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE "KILOMETROS" DEBE DECIR "METRO LINEAL"
128685	CONSERVACION DE CAMINO SANTA CRUZ CAPULAPAM - SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC E.C. SAN MIGUEL TULANCINGO	283-SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	SANTA CRUZ CAPULAPAM	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	-	-	451,828	451,828	451,828	451,828	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO
78182	APERTURA DE CAMINO DE SAN JOSE BUENA VISTA A AGUA ANCHA	29-ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	AGUA ANCHA	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	-	-	2,408,193	2,408,193	2,408,193	2,408,193	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	
109579	CONSTRUCCION DE CAMINO DE AGUA BLANCA A LOMA DE PESMA	29-ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	SAN JOSE BUENAVISTA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	KILOMETROS	2,000,000	2,000,000	100%	
59385	APERTURA DE CAMINO COSECHERO "PIEDRA DEL TIGRE"	300-SAN PEDRO AMUZGOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAISM/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	265,000	265,000	265,000	265,000	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
59360	APERTURA DEL CAMINO COSECHERO "EL COCHE"	300-SAN PEDRO AMUZGOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAIS/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	230,144	230,144	230,144	230,144	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
8896	APERTURA DE CAMINO DE BOLA DE TIERRA A LA ESC. PRIMARIA	322-SAN PEDRO OCOPETATILLO	SAN PEDRO OCOPETATILLO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	104,003	104,003	104,003	104,003	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	SE REALIZO LA APERTURA DEL CAMINO DE BOLA DE TIERRA A LA ESCUELA PRIMARIA EN EL CUAL BENEFICARIA 700 PERSONAS
8898	APERTURA DE CAMINO DEL CALVARIO A LOMA NOPAL	322-SAN PEDRO OCOPETATILLO	SAN PEDRO OCOPETATILLO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	241,146	241,146	241,146	241,146	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	ESTA OBRA BENEFICARIA A 700 PERSONAS QUE SE TRASLADAN AL CAMPO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DE SUSTENTO FAMILIAR
111339	CONSTRUCCION DE CAMINO SOCHIAPAM-RETUMBADERO-FINCA MOCTEZUMA-ZAPOTITLAN DEL KM 18+150 AL KM 20+550	326-SAN PEDRO SOCHIAPAM	SAN JUAN ZAPOTITLAN	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,218,527	1,218,527	1,218,527	1,218,527	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
60571	APERTURA DE CAMINO "TIERRA BLANCA-LA JOYA DEL GAVILAN", DEL KM. 0+000 AL KM. 0+780	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	LA JOYA DEL GAVILAN	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	149,994	149,994	149,994	149,994	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	MONTO TOTAL \$149,994.32
152986	PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL TERCERA ETAPA	351-SAN SIMON ALMOLONGAS	SAN SIMON ALMOLONGAS	URBANO	007	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS	-	-	765,000	765,000	765,000	765,000	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
52444	APERTURA DE CAMINO RURAL	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	EL CARBON	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CUYOTEPEJI	-	-	145,033	145,033	145,033	145,033	100%	0	0	KILOMETROS	1,331	1,331	100%	
90255	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CHILAPA-YOLOMECATL (SEGUNDA ETAPA)	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	-	-	576,671	576,671	576,671	576,671	100%	0	0	KILOMETROS	576,671	576,671	100%	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE CHILAPA DE DIAZ A YOLOMECATL
142416	APERTURA Y CONSTRUCCION DEL ACCESO A MARIA LUISA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	MARIA LUISA	RURAL	FISM/MSM/406/45/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ING BRIGIDO MARTINEZ GARCIA	-	-	572,898	572,898	572,898	572,898	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
140613	APERTURA Y CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL CERRO POTRERO- VILLA DE FLORES- LA CHICHARRA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	LA CHICHARRA	RURAL	FISM/MSM/406/40/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ARO FILOMON CRUZ DOMINGUEZ	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
142102	APERTURA Y CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL EL EDEN- PIEDRA DE FIERRO	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	PIEDRA DE FIERRO	RURAL	FISM/MSM/406/43/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES KOKO SA DE CV ADM U ING JOSE MIGUEL A HERNANDEZ HERNANDEZ	-	-	999,965	999,965	999,965	999,965	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
140457	APERTURA Y CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO, RIO LODO- LOMA ALTA- PASO COCUYO	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	LOMA ALTA	RURAL	FISM/MSM/406/38/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CHARY CONSTRUCCIONES SA DE CV REP L CP JORGE OMAR DIAZ PEREZ	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
142639	APERTURA Y CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA ELENA- AGUA DE NIÑO	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	AGUA DE NIÑO	RURAL	FISM/MSM/406/52/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GRUPO CONSTRUCTOR GILMAN SA DE CV REPRESENTANTE LEGAL C AGRIPINA VERDE PEREZ	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
140296	CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO "D" DE 06 METROS DE ANCHO LA CUEVA- SAN MARTIN RIO PETLAPA, TRAMO E.C. SAN GREGORIO- LA CUEVA; SUB TRAMO: KM	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SAN MIGUEL NUEVO	RURAL	FISM/MSM/406/37/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ING. JOSE ALFREDO CABRERA AMADOR	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
140552	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TRAMO AMATLAN DE LOS REYES- BARRANCA SECA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	BARRANCA SECA	RURAL	FISM/MSM/406/39/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ING. JOSE ALFREDO CABRERA AMADOR	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
142224	CONTINUACION Y CONSTRUCCION DE LA APERTURA DEL CAMINO RURAL AGUA DE GANCHO LA RAYA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	LA RAYA	RURAL	FISM/MSM/406/44/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CORPORATIVO OISABELLA SA DE CV REPRESENTANTE KEILA JUDIT ANTONIO DEL ANGEL	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
140801	CONTINUACION Y CONSTRUCCION DE LA APERTURA DEL CAMINO RURAL EL LLANO- SAN JOSE CAÑALTEPEC	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SAN JOSE CAÑALTEPEC	RURAL	FISM/MSM/406/41/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MARCON SA DE CV ADM U ARQ SERGIO NICOLAS CRUZ CONCHA	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
92914	CONSTRUCCION DE CAMINO A AGUA DE LAS FLORES SEGUNDA ETAPA	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	AGUA DE LAS FLORES	RURAL	032	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	479,077	479,077	479,077	359,308	75%	0	0	KILOMETROS	0	0	80%	RETRASO POR PROBLEMÁTICA SOCIAL.
91165	CONSTRUCCION DE CAMINO AGUA DE CERRO-PIEDRA COLORADA DEL KM 0+360 AL KM 0+810	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	PIEDRA COLORADA	RURAL	018	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	867,499	867,499	867,499	867,499	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
92826	CONSTRUCCION DE CAMINO AGUA DE PLATO-AGUA DE PINO, SEGUNDA ETAPA	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	SAN ANDRÉS HIDALGO	URBANO	031	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	637,639	637,639	637,639	637,639	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
86181	CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. (HUAUTLA- SAN ANDRES HIDALGO)-VILLA ALTA	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	VILLA ALTA	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	652,314	652,314	652,314	652,314	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
87996	CONSTRUCCION DE CAMINO PLAN CARLOTA-AGUA DE ALAMO (DEL KM 0+0160-0+760)	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	AGUA DE ALAMO	RURAL	012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	588,765	588,765	588,765	588,765	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
92982	CONSTRUCCION DE CAMINO SAN FELIPE-COLONIA DEL VALLE	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	COLONIA DEL VALLE	RURAL	033	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	440,184	440,184	440,184	440,184	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
91783	CONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA DE TINTA-AGUA DE TIGRE 0+000 AL KM 0+300	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	AGUA DE TIGRE	RURAL	022	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	583,156	583,156	583,156	583,156	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
88822	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN FELIPE-AGUA FLOR FRIA DEL KM 0+500 AL KM 1+000	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	AGUA FLOR FRIA	RURAL	008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	1,220,935	1,220,935	1,220,935	1,220,935	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
86634	RECONSTRUCCION DE LA CALLE ALFONSO CASO- E.C.(HUAUTLA SANTA CRUZ DE JUAREZ)	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	04	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	80,000	80,000	200,000	80,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	MODIFICACION POR AJUSTE DE COSTOS.
9225	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SANTA LUCIA MECALTEPEC-SAN PEDRO SOSOLTEPEC	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN PEDRO SOSOLTEPEC	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC	-	-	847,034	847,034	847,034	847,034	100%	0	0	KILOMETROS	2	1	50%	esta obra fue en convenio con la dependencia de CDI con una aportación de APORTACION DE CDI- \$ 1,976,413.00 APORTACION MUNICIPAL \$ 847,034.00 MONTO TOTAL : \$ 2,823,411.00
19902	APERTURA DE CAMINO COSECHERO, SAN ANDRES EL BAJO.	415-SANTA MARIA IPALAPA	SAN ANDRÉS EL BAJO	RURAL	FISM/MSM/045/007/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	262,897	262,897	262,897	262,897	100%	0	0	KILOMETROS	13	13	100%	
110270	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DE SANTA MARIA LACHIXIO AL LIMITE CON SAN MIGUEL	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO	-	-	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
107638	APERTURA DE CAMINO DE ACCESO A RIO CONTRERAS E.C. PEÑOLES - SAN FELIPE TEJALAPAM PARAJE LA GUACAMAYA (1A ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE RIO CONTRERAS	426-SANTA MARIA PEÑOLES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009/FI/21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	279,458	279,458	279,458	279,458	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
149414	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AMERICA LATINA	427-SANTA MARIA PETAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	053	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	2,763,400	2,763,400	2,763,400	2,763,400	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
148931	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AYUNTAMIENTO Y LA RIVERA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	020	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	524,329	524,329	524,329	524,329	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
97082	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PRINCIPAL 2DA ETAPA CONOCIDA COMO CAMINO NACIONAL	432-SANTA MARIA TEMAXCALAPA	SANTA MARIA TEMAXCALAPA	URBANO	FISM/02/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	ESTA OBRA FUE HECHA A TRAVES DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES SU COSTO REAL ES DE \$ 1,000,000 CON APORTACIONES DEL FONDO 3- \$ 135,000, FONDO 4- \$ 135,000,(COPLADE) PROGRAMIA 3X1 \$ 250,000 Y MIGRANTES \$ 250,000.
159078	APERTURA DE CAMINO RANCHO FRIJOL ESQUIPULAS	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	FRIJOL	RURAL	17	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	KILOMETROS	700,000	700,000	100%	ESTE REGISTRO ES LA CONTINUACION DEL FOLIO 120088. LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN ESTE REGISTRO SON LOS CORRECTOS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														3	4	5									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
159220	APERTURA DE CAMINO RURAL MOSCA-METATE	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	MOSCA	RURAL	06	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	-	-	254,519	254,519	254,519	254,519	100%	0	0	0	KILOMETROS	254,519	254,519	100%	ESTE REGISTRO ES LA CONTINUACION DEL FOLIO 120144 DEL TERCER TRIMESTRE. LOS REGISTROS DE MODIFICACIONES REALIZADOS EN ESTE FOLIO SON LOS CORRECTOS.
21333	ELABORACION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	EL COYULITO	RURAL	FISM/MSM/447/006/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	527,050	526,062	526,062	526,062	100%	0	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	ESTE ESTUDIO FUE PRIORIZADO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE QUEDANDO COMO OBRA SE ENCUENTRA RETENIDA AL CONTRATISTA LA CANTIDAD DE \$987.17 POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA.
112226	APERTURA DE CAMINO QUE CONDUCE A LA PLAYA DE SAN DIEGO	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	972,000	972,000	972,000	972,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
166841	APERTURA DE CAMINO DEL KM 4+500 AL KM 10+000	460-SANTIAGO CHOAPAM	SAN JACINTO YAVELOXI	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	-	-	956,420	956,420	956,420	472,873	49%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	50%	OBRA EN PROCESO CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: FONDO III 2008-\$ 861,242.91 FONDO III 2009-\$ 956419.96 DANDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$1,617,662.89
139631	APERTURA DE CAMINO RURAL PLAN MARTIN CHINO	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	PLAN MARTIN CHINO	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	4,413,762	4,413,762	4,413,762	4,413,762	100%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
129039	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TAMO EL ZOPILOTE-SANTIAGO TAPEXTLA DEL KM0+000 AL 1+000	485-SANTIAGO TAPEXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/485/004/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	2,934,985	2,934,985	2,934,985	2,934,985	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
88352	APERTURA DE CAMINO CRUZITLA-TEPANTITLAN	490-SANTIAGO TEXCALINGO	TEPANTITLAN	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,133,904	2,133,904	2,133,904	2,133,904	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
158215	APERTURA DE CAMINO	50-MAGDALENA PEÑASCO	GUADALUPE PEÑASCO	RURAL	FISM/050/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
158293	APERTURA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	50-MAGDALENA PEÑASCO	SAN ISIDRO	RURAL	FAIS/050/004/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	2,311,488	2,311,488	2,311,488	2,311,488	100%	0	0	0	KILOMETROS	7,200	7,200	100%	
57855	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE SANTO DOMINGO DE MORELOS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	RIO GRANDE	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	3,129,964	3,129,964	3,129,964	3,129,964	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
73186	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE CAMINO RURAL EL SABINAL-EL ORO	511-SANTO DOMINGO NUXAA	EL ORO	RURAL	12	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	342,200	342,200	342,200	342,200	100%	0	0	0	KILOMETROS	16	16	100%	OBRA AL 100%
6713	CONTINUACION DE APERTURA DEL CAMINO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA A SANTA MARIA TONAGUA KM. 10+740 AL 11+020	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	FISM/MSDR/02/2009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	-	-	719,977	719,977	719,977	719,977	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
6691	CONTINUACION DE APERTURA DEL CAMINO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA A SANTA MARIA TONAGUA KM. 11+020 - 12+000	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	FISM/MSDR052/002/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	-	-	175,865	175,865	175,865	175,865	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	EN TRIMESTRES ANTERIORES SE CAPTURE CON DIFERENTES MONTOS Y KILOMETRAJE. ESTE ES EL QUE REALMENTE ESTA EJECUTADO, SE HICIERON AJUSTES.
150096	CONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO ZANATEPEC - YERBASANTA DEL KM 8 200 AL KM 10 200	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	YERBA SANTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
104024	CONSTRUCCION DELCAMINO RURAL DE SANTIAGO TEPITONGO	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	SANTIAGO TEPITONGO	RURAL	006	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PARTICULAR	-	-	670,000	670,000	670,000	670,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	670,000	670,000	100%	
163310	APERTURA DE CAMINO DE BUENA VISTA-SAN PEDRO-XOLOTLA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	1,528,476	1,528,476	1,528,476	1,528,476	100%	0	0	0	KILOMETROS	1,528,476	1,528,476	100%	
70495	APERTURA DE CAMINO RURAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LOMA FLOR DE SANGRE (LOMA DEL TECOLOTE)	RURAL	FISM/MPG/73/6/7/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	LA OBRA CONSISTE EN 450 MTS LINEALES DE APERTURA DE CAMINO
70470	APERTURA DE CAMINO RURAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PLAN DE GUAJOLOTE	RURAL	FISM/MPG/73/6/6/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	LA OBRA CONSISTE EN 300 MTS LINEALES DE APERTURA DE CAMINOS
71281	ESTUDIO Y PROYECTO DE NOMBRE E.C. SAN JUAN LAS HUERTAS DEL KM 0+000 AL 2+030 CARRETERA PUTLA-PINOTEPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN JUAN LAS HUERTAS	RURAL	FISM/MPG/73/3/7/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	151,742	125,522	125,522	125,522	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	ESTE ESTUDIO ENTRO POR CONCENSO EN CABILDO COMO OBRA PRIORITARIA
64353	PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA)	95-SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	2,477,900	2,477,900	2,477,900	2,477,900	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% TERMINADA
106827	APERTURA DE CAMINO DE SAN MARTIN A SANTIAGO MAYOLTIANGUIS	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SANTIAGO MAYOLTIANGUIS	RURAL	9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	-	-	880,000	5,795,193	880,000	696,178	12%	0	0	0	KILOMETROS	10	7	70%	
RECONSTRUCCION																									
107177	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO SAN ANTONIO TEPETLAPA A AGUA DULCE	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	410,000	410,000	410,000	410,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									5/3	6
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11															
66225	RECONSTRUCCION DE CAMINO	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO ZAPOTILLO	RURAL	FISM/134/032/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	326,005	326,005	326,005	326,005	100%	6	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	OBRA TERMINADA AL 100%	
109508	CONSTRUCCION DE BADO Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO AL SANTUARIO DE SAN SEBASTIAN	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
109861	APERTURA DE CAMINO DEL CENTRO A LOMA DEL GUAYABO	29-ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	450,000	450,000	100%		
128163	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO: TUTUTEPEC-LA CAÑADA, DEL KM 0+000 AL KM 7+250	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	LA CAÑADA	RURAL	FISM-044-09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	1,288,617	1,288,617	1,288,617	1,288,617	100%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%		
86820	REVESTIMIENTO DEL CAMINO E-C-(JALAPA DE DIAZ-HUAUTLA)-CERRO DE LA ADORACION.	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	LOMA CHAPULTEPEC	RURAL	005	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	512,000	512,000	325,000	512,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	MODIFICACION POR TRABAJOS EJECUTADOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL.	
149322	RECONSTRUCCION DE CAMINO DEL TRAMO: BARRIO NUEVO - MONTE OSCURO	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	031	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	20	20	100%		
25868	MODIFICACION DEL CAMINO RURAL (PRIMERA ETAPA)	466-SANTIAGO XTAYUTLA	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	005/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	EN ESTA OBRA HUBO MODIFICACION DEL PROYECTO EN METAS Y MONTO QUE ORIGINALMENTE SE HABIA PRESUPUESTADO, EN ESTA PRIMERA ETAPA LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO, LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	
151886	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CARLOS RAMOS - CABESTRADA DEL KM 0+000 AL KM 9+000	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	CARLOS RAMOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,100,012	2,100,012	2,100,012	1,050,006	50%	0	0	0	KILOMETROS	9	9	100%		
	AMPLIACION																									
77776	AMPLIACION Y MEJORAS DIVERSAS DEL CAMINO "LOS MAIZALES TEMPRANEROS"	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,611,266	1,611,266	1,643,174	1,611,266	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 2,115,855.49 TENIENDO COMO METAS 4.00 KM INTEGRADO POR \$1,611,266.33 DE FONDO III DEL 2008 TENIENDO COMO METAS 3.05 KM \$409,589.16 DE FONDO III DEL 2008 Y DE METAS 0.77 KM Y \$95,000.00 DE FONDO IV 2009 CON 0.18 KM.	
102977	AMPLIACION, RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO DESVIACION A VIRALONGA-RIO JORDAN	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	RIO JORDAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	-	-	415,904	415,904	415,904	415,904	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	AMPLIACION, RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO DESVIACION VIRALONGA-RIO JORDAN COSTO TOTAL DE LA OBRA \$415,903.90 OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
159484	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN BLAS ATEMPA-TIERRA BLANCA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+350	124-SAN BLAS ATEMPA	TIERRA BLANCA	RURAL	FISM/124-001-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	2,100,000	1,732,500	1,732,500	1,732,500	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS APORTARA HASTA LA CANTIDAD DE \$4,900,000.00 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS, 00/100 M.N.) Y EL MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA LA CANTIDAD DE \$2,100,000.00 (DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS, 00/100 M.N.)	
159523	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN BLAS ATEMPA-TIERRA BLANCA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+350	124-SAN BLAS ATEMPA	TIERRA BLANCA	RURAL	FISM/124-001-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS APORTARA HASTA LA CANTIDAD DE \$4,900,000.00 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS, 00/100 M.N.) Y EL MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA LA CANTIDAD DE \$2,100,000.00 (DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS, 00/100 M.N.) SE REALIZO CORRECCION AL FOLIO NO. 159484	
108389	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR-EL HUAMUCHIL, TRAMO DE KM 0+000 AL KM 25+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 3+000 AL 4+500	130-SAN DIONISIO DEL MAR	HUAMUCHIL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPERACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	6,000,000	1,799,284	1,799,284	1,799,284	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%		
108615	AMPLIACION DE CAMINO RURAL DE SAN JUAN SOSOLA-RIO FLORIDO KM.0+000 AL KM 1+000	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SAN JUAN SOSOLA	RURAL	21	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	ADENAS SE APLICO A ESTA OBRA LA CANTIDAD DE \$20,000 M.N DEL FONDO IV	
151701	AMPLIACION DE CAMINO	17-LA COMPAÑIA	LA Y	RURAL	FISM/017/007/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%		
71826	AMPLIACION DEL CAMINO A MORELOS	239-SAN MARTIN HUAMELUPAM	SAN MARTIN HUAMELUPAM	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELUPAM	-	-	141,170	141,170	141,170	141,170	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%		
72492	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	239-SAN MARTIN HUAMELUPAM	GUADALUPE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELUPAM	-	-	50,544	50,544	50,544	50,544	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%		
72669	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	239-SAN MARTIN HUAMELUPAM	UNION	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELUPAM	-	-	73,022	73,022	73,022	73,022	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%		
107611	AMPLIACION DEL CAMINO BUENOS AIRES-BAJO LA PENA	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	BUENOS AIRES	RURAL	002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
107662	AMPLIACION DEL CAMINO LOMA DEL VIENTO	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	BUENOS AIRES	RURAL	001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
109812	AMPLIACION Y CONSERVACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN LACHILA	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA	-	-	420,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
7050	CONSERVACION 140 KM DE CAMINOS EN LOS RAMALES QUE COMUNICAN A LAS LOCALIDADES DE SAN MATEO PIÑAS	253-SAN MATEO PIÑAS	SAN MATEO PIÑAS	URBANO	MSMP/FISM/03/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	-	-	549,046	549,046	549,046	549,046	100%	0	0	KILOMETROS	140	140	100%	0x455354412014343494F4E20454E474C4F4241204CF53205349475549454E544553205452414D4F332051554520434F4D554E4943414E234C412044153204C4F3414C4B44414445532044542053414E2D4D154454F205049D1415330D0A950943414D494E4F20434F50414C4954412D2053414E204D4154454F205049D141532C203430204B494C4F4D4554524F532E2028454E20444F53204F434143494F4E45532900A0D0A950943414D494E4F2053414E205049D14153202020474155494C414E2C203132204B494C4F4D4554524F532E204D0A950943414D494E4F20425454E4120564953544120D202F44F20295454E41444F2C203132204B494C4F4D4554524F532E204D0A950943414D494E4F204C412056494F4C4554412D452E43202843F50414C49544120202053414E204D4154454F2053414E204D4154454F205049D14153292C2036204B494C4F4D4554524F532E204D0A950943414D494E4F20414C205045524495A2D452E432E2028554E494F4E204445204755452524524F2D2053414E20504544524F2043414645549544C414E292E2036204B494C4F4D4554524F532E204D0A950943414D494E4F2043414E205452524F2D2053414E2054524F202854E494F4E204445204755452524524F2D2053414E205454524F20434146455449544C414E292C2034204B494C4F4D455
131508	AMPLIACION DE CAMINO EN EL PARAJE YUTEVICO	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN SEBASTIAN ATOYACUILLO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA	-	-	64,985	64,985	64,985	64,985	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
65264	APERTURA DE CAMINO Y REVESTIMIENTO EN PROGRESO 5 +550.00 KM	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	PROGRESO	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO TLAXIACO	-	-	56,215	56,215	56,215	56,215	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	OBRA TERMINADA
65250	APERTURA DE CAMINOS EN CHAPULTEPEC 1 + 00.00KM	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHAPULTEPEC	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO TLAXIACO OAXACA	-	-	10,129	10,129	10,129	10,129	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA
45233	AMPLIACION DE CAMINO RURAL	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	CONCEPCION PORFIRIO DIAZ	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	299,405	299,405	299,405	299,405	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	EL MONTO PARA ESTA OBRA FUE DE \$378,540.00, DONDE EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$299,405.00 Y BENEFICIARIOS \$79,135.00. OBRA TERMINADA
109418	AMPLIACION DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO OCOTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	930,000	930,000	930,000	930,000	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
86657	AMPLIACION Y CONSERVACION DEL CAMINO LA PALMA-EL TERRERO-SAN JUAN COLORADO Y SAN MARTIN RANCHO NUEVO	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	245,000	245,000	245,000	245,000	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
150955	AMPLIACION DE EL CAMINO AL CERRO DE LA CAMPANA	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	GUADALUPE HIDALGO	RURAL	FISM/317/001/2009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	203,612	203,612	203,612	203,612	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
150998	AMPLIACION DE EL CAMINO LADERA DE MANZANITA	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	GUADALUPE HIDALGO	RURAL	FISM/317/002/2009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	243,732	243,732	243,732	243,732	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
111306	URBANIZACION DE CALLES (APERTURA DE CALLE) EN SAN JUAN ZAUTLA, SAN PEDRO SOCHIAPAM	326-SAN PEDRO SOCHIAPAM	SAN JUAN ZAUTLA	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,106,366	1,106,366	1,106,366	1,106,366	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
99588	AMPLIACION DEL CAMINO LLANO TIGRE-LA PAROTA EL COYUL	37-MESONES HIDALGO	LLANO TIGRE	RURAL	FAISM/MMH/03/7/002/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	124,800	124,800	124,800	124,800	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES EL MONTO QUE SE ESTA REPORTANDO EN ESTE TRIMESTRE Y ESTA TERMINADA AL 100 % Y ESTA OPERANDO.
99643	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO A LA SOLEDAD	37-MESONES HIDALGO	LA SOLEDAD	RURAL	FAISM/MMH/03/7/003/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	373,979	373,979	373,979	373,979	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %
109069	AMPLIACION DEL CAMINO RURAL MIXQUITLAHUACA-GUADALUPE MEMBRILLOS	373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	MEMBRILLOS	RURAL	PR-03-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
141349	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL EL VOLADERO- PATIO IGLESIA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	PATIO IGLESIA	RURAL	FISM/MSM/406/42/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	JAYFESA SA DE CV ING EDILBERTO A FELIX CONTRERAS	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
90938	AMPLIACION DE CAMINO DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	EL CARRIZAL	RURAL	014	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	85,000	85,000	125,000	85,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	MODIFICACION POR AJUSTE DE CONCEPTOS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
8716	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE CAMINO ECATEPEC SAN JUAN ACALTEPEC	410-SANTA MARIA ECATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTA MARIA ECATEPEC	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	25%	LA OBRA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C KM 179+000 (OAXACA-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC) SANTA MARIA ECATEPEC-SAN JUAN ACALTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 44+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 3+000 AL KM 7+000 EN EL MPIO. EN COORDINACION CON LA DEPENDENCIA DE COPLADE Y CDI APORTACION MUNICIPAL 1,100,000.00 APORTACION COPLADE 4,000,000.00 CDI 11,900,000.00 TOTAL: 17,000,000.00
102761	AMPLIACION DE CAMINO TRAMO LA UNION STA MARIA PEÑOLES 3A ETAPA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
153622	CONTINUACION DEL CAMINO TRAMO NUU ITUN	446-SANTA MARIA YUCUHITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES DEL 100%.
153516	CONTINUACION DEL CAMINO TRAMO PEÑA BLANCA	446-SANTA MARIA YUCUHITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	-	-	250,001	250,001	250,001	250,001	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES DEL 100%
157367	AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO EL MOLINO-AGUA DE CAÑA	454-SANTIAGO ATITLÁN	EL MOLINO	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO ATITLAN	-	-	955,431	955,431	955,431	955,431	100%	955,431	955,431	KILOMETROS	955,431	955,431	100%	
20320	AMPLIACION Y MODIFICACION DEL CAMINO EL FRUTILLO -EL CARASOL DEL KM 0+000 AL KM 4+230	466-SANTIAGO XTAYUTLA	EL FRUTILLO	RURAL	002/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	3,627,982	3,627,982	3,627,982	3,627,982	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO Y ESTAN EN PROCESO PARA SER ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
113553	AMPLIACION DE CALLES	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTO DOMINGO DEL PROGRESO	RURAL	FISM/MS/J/469/15/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ARO HUMBERTO HERRERA NAVA	-	-	576,000	576,000	576,000	576,000	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
113750	AMPLIACION Y APERTURA DE CALLES	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	TINUMA DE ZARAGOZA	RURAL	FISM/MS/J/469/54/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ING ARMANDO ALFONSO RAMIREZ ARREOLA	-	-	340,802	340,802	340,802	340,802	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
56353	AMPLIACION Y MEJORA DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO LOMA MANZANITA-AGUA FRIA	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	0020/FISM/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	383,580	383,580	383,580	383,580	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	LA META PROGRAMADA ERA DE 2.50 KM. CON UN IMPORTE DE \$450,000 PESOS, PERO UNICAMENTE SE APLICARON \$383,580.59 PESOS, ALCANZANDO UNA META DE 1.70 KM.
57935	ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL; ELABORACION Y VALIDACION DE PROYECTO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	120,248	120,248	120,248	120,248	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
53361	AMPLIACION DE CAMINO EL AGUAJE DEL KM 3+000 AL KM 11+000	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	287,000	287,000	287,000	287,000	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	OBRA TERMINADA
113688	APERTURA Y COSNTRUCCION DE CAMINOS COSECHEROS	7-ASUNCION OCOTLÁN	ASUNCION OCOTLÁN	URBANO	003	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	REGISURIA DE OBRAS	-	-	415,560	415,560	415,560	415,560	100%	0	0	KILOMETROS	20	20	100%	
25554	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RIO TRES-NTUVA JANCHOO Y APERTURA JACAVA - COLINDANCIA CON YOSOCAHUA MAGDALENA PEÑASCO	110-SAN ANTONIO SINICAHUA	YOSOCAHUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA	-	-	462,950	462,950	462,950	462,950	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
93085	REVESTIMIENTO DEL CAMINO KM 0+000 AL KM 6+000 TRAMO YUTENTOKO-INDEPENDENCIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	INDEPENDENCIA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
157282	CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO A VEINTE DE NOVIEMBRE(EL MORRO) DEL KM 0+00 AL KM7+300	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	VEINTE DE NOVIEMBRE (EL MORRO)	RURAL	08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO XHUATAN OAXACA	-	-	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
99965	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	123,759	123,759	123,759	123,759	100%	0	0	KILOMETROS	100	100	100%	EL MONTO TOTAL ANUAL AUMENTO PORQUE LA ESTIMACION QUE SE TENIA RESPECTO A LOS KILOMETROS DE CONSERVACION AUMENTARON.
109648	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL E.C. (TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN)-EL JICARAL	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	EL JICARAL	RURAL	PR-25/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	KILOMETROS	25	25	100%	
69136	REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS RURALES	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	EL TABAJE	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL PEÑASCO OAX	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	LONGITUD 5.00KM ANCHO 6.00M. INCLUDE CUNETE, HECHO CON MOTOCONFORMADORA, RELLENO Y COLOCACION DE MATERIAL DE CALIDAD CON CAMION VOLTEO Y NIVELACION CON MOTOCONF. DICHO PROYECTO BENEFICIO VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION
70996	REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS RURALES	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	REVESTIMIENTO DE TODAS LAS CALLES DEL CENTRO Y CAMINOS HACIA LAS COMUNIDADES DE: EL YAGALAN, LA LABOR CON MOTOCONFORMADORA Y CAMION VOLVEDO
109688	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS DE CAMINOS RURALES	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	316,375	316,375	316,375	316,375	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
73926	MANTENIMIENTO DEL CAMINO PAVIMENTADO DEL KILOMETRO 0+000 AL 13+000	19-CONCEPCIÓN PÁPALO	CONCEPCIÓN PÁPALO	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	KILOMETROS	13	13	100%	LA OBRA MANTENIMIENTO DEL CAMINO PAVIMENTADO ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.
74030	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS DIVERSOS	19-CONCEPCIÓN PÁPALO	CONCEPCIÓN PÁPALO	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	KILOMETROS	30	30	100%	LA OBRA RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS DIVERSOS ESTA TERMINADA AL 100%.
68233	REVESTIMIENTO Y CUNETEO DE CAMINO RURAL DE CONSTANCIA DEL ROSARIO A SANTA CRUZ RIO VENADO.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA CRUZ RIO VENADO	RURAL	MCR/FISM/020/001/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	1,251,999	1,251,999	1,251,999	1,251,999	100%	0	0	KILOMETROS	14	14	100%	
68276	REVESTIMIENTO Y CUNETEO DE CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE LOMA BONITA A JOSE MA. PINO SUAREZ.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	BARRIO LOMA BONITA	RURAL	MCR/FISM/020/008/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
108431	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	BENITO JUÁREZ	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	266,919	266,919	266,919	266,919	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
68307	CONSERVACION DE CAMINO SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC - SAN MARTIN PALO SOLO	283-SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	PALO SOLO	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	-	-	451,828	451,828	451,828	451,828	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	ESTA OBRA SE TERMINO AL 100% Y ESTA EN FUNCIONAMIENTO
53993	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SUCHIXTLAHUACA SAN MIGUEL TULANCINGO ENTRONQUE VISTAHERMOSA DEL KILOMETRO 0+000 AL 24+000 SAN MIGUEL TULANCINGO	287-SAN MIGUEL TULANCINGO	SAN MIGUEL TULANCINGO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TULANCINGO	-	-	116,804	116,804	116,804	116,804	100%	0	0	KILOMETROS	24	24	100%	LA CONSERVACION DEL CAMINO RURAL DE SAN MIGUEL TULANCINGO TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO AL 100% Y ESTA OPERANDO.
109257	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO-SAN PEDRO EL ALTO	306-SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	353,621	353,621	353,621	353,621	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	HUBO UN ERROR EN LA CAPTURA DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES
105246	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	312-SAN PEDRO JICAYÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	100%	0	0	KILOMETROS	45	45	100%	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN
115058	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES-BARRANCA ONDA- CIRUELOS- GUAMUCHIL-FRESNILLO	32-FRESNILLO DE TRUJANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/MFT/032/03/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO	-	-	480,000	480,000	480,000	480,000	100%	0	0	KILOMETROS	20	20	100%	
157051	CONSERVACION DE CAMINO RURAL RANCHO SALINAS-CHAHUITES DEL KM 0+000 AL 5+000	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	PESQUERÍA RANCHO SALINAS	RURAL	-	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	KILOMETROS	900,000	900,000	100%	
128150	RECONSTRUCCION DE CAMINO: TRAMO TUTUTEPEC-EL CIRUELO, DEL KM 0+000 AL KM 8+500	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	FISM-043-09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	1,853,540	1,853,540	1,853,540	1,853,540	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
127814	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL ZANJÓN	RURAL	FISM-012-2009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	REVESTIMIENTO DE CAMINO	-	-	160,000	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	KILOMETROS	2	0	5%	SE ESTAN REALIZANDO LOS TRABAJOS TECNICOS DE LA OBRA
79993	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	336-SAN PEDRO YOLOX	NUevo ROSARIO TEMEXITLAN	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	409,806	409,806	409,806	409,806	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
86081	RASTREO DE CARRETERA DE TERRACERIA TRAMO CAÑANA DEL TOTOMOXTE-LLANO DE LA VACA Y VISTA HERMOSA	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	50,000	50,000	0	50,000	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	RASTREO DE CARRETERAS DE TERRACERIA QUE COMUNICAN A LAS AGENCIAS DE CAÑANA DEL TOTOMOXTE, LLANO DE LA VACA Y VISTA HERMOSA. OBRA CONCLUIDA.
124880	REVESTIMIENTO DE CAMINO	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	-	-	118,000	118,000	118,000	118,000	100%	0	0	KILOMETROS	16	16	100%	
98772	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA	383-SANTA CRUZ TAYATA	SAN PEDRO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TAYATA	-	-	237,625	237,625	237,625	237,625	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
102992	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PIEDRAS NEGRAS, CERRO CABALLO Y LOS SARMIENTOS	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	758,589	758,589	758,589	758,589	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL DE TERRACERIA TRAMO PIEDRAS NEGRAS LOS SARMIENTOS.
96413	REVESTIMIENTO DE CAMINO	408-SANTA MARIA DEL ROSARIO	SANTA MARIA DEL ROSARIO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	-	-	151,828	151,828	151,828	151,828	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
19867	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CAMINO RURAL LA CAÑADA.	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA EL RINCÓN	RURAL	FISM/MSM/045/005/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	902,000	902,000	902,000	902,000	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
87573	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	417-SANTA MARIA JACATEPEC	NUevo FAISÁN	RURAL	FISMS-SMJ-417-000-09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
86156	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO	FISM-SMJ-417-032-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	33,500	33,500	33,500	33,500	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
81284	RASTREO DE CALLES	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO	FISM-SMJ-417-032-09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	33,350	33,350	33,350	33,350	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
85612	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	417-SANTA MARIA JACATEPEC	EL FORTIN II	RURAL	FISM-SMJ-417-015-09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	10,986	10,986	10,986	10,986	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
81374	ALCANTARILLADO EN EL CAMINO SAN ANTONIO - LA MEXICANA	464-SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS	LA MEXICANA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS	-	-	207,000	207,000	207,000	207,000	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
110514	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	018/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	471,153	471,153	471,153	471,153	100%	0	0	KILOMETROS	80	80	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
113746	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FISM/MSJ/469/40A/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ING OSCAR ARMANDO SOLORZANO RODRIGUEZ	-	-	757,420	757,420	757,420	757,420	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
113934	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FISM/MSJ/469/55E/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	-	-	5,488,842	5,488,842	5,488,842	5,488,842	100%	0	0	KILOMETROS	88	88	100%	
139131	MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	489-SANTIAGO TETEPEC	LA CUMBRE	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	-	-	445,000	445,000	445,000	445,000	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
108116	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	492-SANTIAGO TILANTONGO	EL PROGRESO	RURAL	09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	KILOMETROS	180,000	180,000	100%	
108336	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL A ZARAGOZA	492-SANTIAGO TILANTONGO	ZARAGOZA	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	KILOMETROS	240,000	240,000	100%	
108241	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL AL SOCORRO	492-SANTIAGO TILANTONGO	EL SOCORRO	RURAL	12	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	KILOMETROS	120,000	120,000	100%	
108670	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LAGUNA GRANDE	492-SANTIAGO TILANTONGO	LAGUNA GRANDE TILANTONGO	RURAL	19	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	KILOMETROS	120,000	120,000	100%	
108704	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL A SAN ISIDRO	492-SANTIAGO TILANTONGO	SAN ISIDRO	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	KILOMETROS	80,000	80,000	100%	
12822	CONSERVACION DE CAMINO RURAL	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	CALLEJÓN DE RÓMULO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	389,960	389,960	389,960	389,960	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	SE RECTIFICAN DATOS
13001	CONSERVACION DE CAMINOS RURAL SANTO DOMINGO ARMENTA-LAGUNILLAS	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	KILOMETROS	14	14	100%	SE RECTIFICAN DATOS
12968	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES SANTO DOMINGO ARMENTA-EL CIRUELO	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	305,902	305,902	305,902	305,902	100%	0	0	KILOMETROS	17	17	100%	SE RECTIFICAN DATOS OBSERVADOS
161532	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTO DOMINGO PETAPA-CHAHUITEPEC	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTA CRUZ CHAHUITEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	-	-	585,650	585,650	585,650	585,650	100%	585,650	585,650	KILOMETROS	23	23	100%	
65438	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE PORTES GIL A MINITIKAYA,LAGUNA AMARILLA Y TUNJA	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	EMILIO PORTES GIL	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	-	-	174,023	174,023	174,023	174,023	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
65433	REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRONQUE BENITO JUAREZ A SOCHUUN	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	BENITO JUÁREZ	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	-	-	178,049	178,049	178,049	178,049	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
52294	CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES DE TERRACERIA	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	601,768	601,768	601,768	601,768	100%	0	0	KILOMETROS	15	15	100%	
114844	CONSERVACION DE CAMINO DEL TRAMO GUADALUPE LA HUERTILLA A SAN PEDRO ATOYAC	55-MARISCALA DE JUÁREZ	GUADALUPE LA HUERTILLA	RURAL	FISM/MMJ/055/25/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	790,680	790,680	790,680	790,680	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
114860	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA CRUZ, EL FRAILE A GUADALUPE LA HUERTILLA	55-MARISCALA DE JUÁREZ	GUADALUPE LA HUERTILLA	RURAL	FISM/MMJ/055/20/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	685,250	685,250	685,250	685,250	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
153063	RASTREO Y CUNETEO DE CAMINOS RURALES	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	38	38	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
152701	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	880,843	880,843	880,843	880,843	100%	0	0	0	25	25	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
121161	REVESTIMIENTO DE CAMINO A LA PALMA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	LA PALMA	RURAL	014/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0	31	31	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
120734	REVESTIMIENTO DE CAMINO A YUCUCHCA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	YUCUCHAA	RURAL	012/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	12	12	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
113018	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS Y CALLES DE LA POBLACION	96-SAN ANDRÉS SINXTLA	SAN ANDRÉS SINXTLA	URBANO	3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINXTLA	-	-	499,086	55,569	55,000	11,189	20%	0	0	0	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 316,823.83 DE LOS CUALES \$ 55,569. SERAN PAGADOS CON RECURSOS DEL FONDO III Y EL RESTO ES EL COSTO ES APORTACION DE MUNICIPAL A TRAVEZ DE MATERIAL DEL RIO QUE SIRVO PARA EL MANTENIMIENTO.
107218	REHABILITACION DE LOS CAMINOS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE TEOTITLAN Y DE SAN JOSE TILAPA PUEBLA	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	URBANO	OCHO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	-	-	147,478	147,478	147,478	147,478	100%	0	0	0	6	6	100%	
107007	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA AGENCIA MUNICIPAL CASABLANCA A SANTA ROSA	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN GABRIEL CASA BLANCA	RURAL	CUATRO	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	-	-	152,677	152,677	152,677	152,677	100%	0	0	0	3	3	100%	
106952	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO COSTATITLAN A SAN ANTONIO TEPETLAPA	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	0	2	2	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
159470	REHABILITACION DE CAMINO A NIZARINDANI	124-SAN BLAS ATEMPA	NIZARINDANI	RURAL	FISM/124-028-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	427,488	427,488	427,488	427,488	100%	0	0	0	2	2	100%	
159438	REHABILITACION DE CAMINO EL PITAYAL 1A. ETAPA.	124-SAN BLAS ATEMPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/124-026-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	485,781	485,781	485,781	485,781	100%	0	0	0	3	3	100%	
159452	REHABILITACION DE CAMINO EL PITAYAL 2DA. ETAPA.	124-SAN BLAS ATEMPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/124-027-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	485,781	485,781	485,781	485,781	100%	0	0	0	3	3	100%	
66347	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/134/029/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	1,310,933	1,310,933	1,310,933	1,310,933	100%	0	0	0	33	33	100%	SE INFORMA QUE LA OBRA TUVO UN INCREMENTO EN EL RECURSO PROGRAMADO INICIALMENTE PARA SU EJECUCION DEBIDO A QUE SE INCREMENTARON LAS METAS FISICAS, EL INCREMENTO ES POR LA CANTIDAD DE \$ 57,470 PESOS. OBRA TERMINADA AL 100%.
154581	CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO ZOPILOTE-SAN FRANCISCO PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 56+000	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	RURAL	07	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	56	56	100%	
154870	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL 20 DE NOVIEMBRE-VERGEL DEL MAIZ E.C (SAN FRANCISCO DEL MAR-RIO VIEJO) DEL KM 0+000 AL 6+000	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	RURAL	08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR	-	-	257,113	257,113	257,113	257,113	100%	0	0	0	6	6	100%	CABE MENCIONAR QUE DICHA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS CON F-IV, R-28 Y COPLADE (NORMATIVA CAD)
157215	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO, PARCELA ESCOLAR .	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	REFORMA AGRARIA INTEGRAL	RURAL	06	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO IXHUATAN OAXACA	-	-	270,383	270,383	270,383	270,383	100%	0	0	0	3	3	100%	
157818	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD LAS PALMAS	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	LAS PALMAS	RURAL	17	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	-	-	403,989	403,989	403,989	403,989	100%	0	0	0	5	5	100%	
157191	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A PESQUERIA EL CONO	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	REFORMA AGRARIA INTEGRAL	RURAL	05	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO IXHUATAN OAXACA	-	-	365,319	365,319	365,319	365,319	100%	0	0	0	4	4	100%	
157587	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL CASCALOTE, REFORMA AGRARIA INTEGRAL	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	REFORMA AGRARIA INTEGRAL	RURAL	16	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	-	-	116,580	116,580	116,580	116,580	100%	0	0	0	2	2	100%	
70519	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO DEL JEFE AL EXTEBE	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	SAN ILDEFONSO AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	-	-	165,589	165,589	165,589	165,589	100%	0	0	0	2	2	100%	EL RASTREO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO DEL JEFE AL EXTEBE SE ENCUENTRA EL 100%. LA OBRA SERA EN LA LOCALIDAD DEL EXTEBE. EN ESTE FORMATO SE INDICA LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO AMATLAN YA QUE LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA NO APARECE EN LA BASE DE DATOS.
42988	REHABILITACION DEL CAMINO SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA - TEJALITLAN - E.C. (HUAJUAPAN - MARISCALA) KM. 4+100 DEL KM 0+000 AL KM 2+180	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	0	2	2	100%	OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
10905	REHABILITACION DE DOS KILOMETROS DEL CAMINO A LA COMUNIDAD	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	SANTA MARIA YOLOTEPEC	RURAL	6	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	156,384	156,384	156,384	156,384	100%	0	0	0	2	2	100%	ADEMAS DEL FONDO IV SE APLICO A ESTA OBRA LA CANTIDAD DE \$69503.29
107531	REHABILITACION Y MEJORAS DIVERSAS DE CAMINO RURAL DE SN JERONIMO SOSOLA-CRUZ DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 5+000	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	CRUZ DE PIEDRA	RURAL	20	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	5	5	100%	ADEMAS SE APLICO A ESTA OBRA DEL FONDO CUATRO LA CANTIDAD DE \$20,000.00
140595	REHABILITACION DE CAMINO TIPO "E"	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PARAISO	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	660,000	660,000	660,000	660,000	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
141702	REHABILITACION DE CAMINO TIPO "E"	190-SAN JUAN COTZOCON	BENITO JUÁREZ	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	8	8	100%	OBRA TERMINADA
141663	REHABILITACION DE LA RED DE CAMINOS RURALES DEL BAJO MIXE	190-SAN JUAN COTZOCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	540,000	540,000	540,000	540,000	100%	0	0	0	62	62	100%	OBRA TERMINADA
143764	REVESTIMIENTO DE CAMINO SANTIAGO YAVEO A ARROYO VENADO	190-SAN JUAN COTZOCON	ARROYO VENADO	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	12	12	100%	OBRA TERMINADA
67734	REVESTIMIENTO DE CAMINO.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	BARRIO LOMA BONITA	RURAL	FISM/MCR/020/010/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	295,745	295,745	295,745	295,745	100%	0	0	0	2	2	100%	
68078	REVESTIMIENTO DE CAMINO.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	RANCHO VIEJO	RURAL	FISM/MCR/020/009/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	488,782	363,135	363,135	363,135	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE: \$ 125,647.17 DE LOS CUALES SE LE HAN CUBIERTO AL CONTRATISTA 3 ESTIMACIONES CON UN COSTO DE: \$ 363,135.31 HAY QUE AGRADECERLE LA CANTIDAD DE \$ 125,647.17 LOS CUALES SERAN CUBIERTOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2010, LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100 %.
67717	REVESTIMIENTO DE CAMINO.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA ANA RAYON	RURAL	FISM/MCR/020/008/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	316,870	316,870	316,870	316,870	100%	0	0	0	2	2	100%	
23322	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOMA SANTA CRUZ-RANCHO JUAREZ SUBTRAMO DEL KM 9+000 AL KM 17+800	207-SAN JUAN MAZATLÁN	RANCHO JUÁREZ	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	0	0	0	9	9	100%	
23326	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA SANTA CRUZ-PLATANILLO	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LOMA SANTA CRUZ	RURAL	022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	4	4	100%	
108300	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CANUTILLO - PALMA SOLA	21-COSOLAPA	PALMA SOLA	RURAL	MCFISM021007/0252009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	237,999	237,999	237,999	237,999	100%	0	0	0	2	2	100%	
108455	REHABILITACION DE CAMINO RURAL MORELOS - LA AURORA - RANCHO TABLAS	21-COSOLAPA	LA AURORA	RURAL	MCFISM021058/0412009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	344,000	344,000	344,000	344,000	100%	0	0	0	2	2	100%	
108608	REHABILITACION DE CAMINO RURAL RANCHO TABLAS - CARRIZAL	21-COSOLAPA	RANCHO TABLAS DE REYES CARRIZAL (SAN MIGUEL)	RURAL	MCFISM021031/0432009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	227,000	227,000	227,000	227,000	100%	0	0	0	2	2	100%	
108558	REHABILITACION DE CAMINO RURAL REFUGIO VIEJO - PALMA SOLA	21-COSOLAPA	EL REFUGIO VIEJO	RURAL	MCFISM021011/0422009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	2	2	100%	
108745	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS EN LA AGENCIA DE SAN ANDRES ANDUA	215-SAN JUAN SAYULTEPEC	SAN ANDRÉS ANDÚA	RURAL	01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SAYULTEPEC	-	-	525,270	166,119	120,000	166,119	100%	0	0	0	3	3	100%	
104918	REHABILITACION DEL CAMINO SAN JUAN TAMAZOLA-BUENAVISTA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA	URBANO	FISM/217/001/2/009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	250,444	250,444	250,444	250,444	100%	0	0	0	25	25	100%	
98564	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ENTRONQUE LOMA DE CEDRO- NUEVO PASO LIMON	232-SAN LUCAS QUITLÁN	PASO LIMÓN (NUEVO PASO LIMÓN)	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLAN OAXACA	-	-	1,086,250	888,456	1,086,250	888,456	100%	0	0	0	8	8	100%	
131206	RECONSTRUCCION DE CAMINO CERRO DE AGUA E.C. HUAJUAPAN-SANTO DOMINGO YOLOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM4+600	237-SAN MARCOS ARTEAGA	CERRO DE AGUA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	316,628	316,628	316,628	316,628	100%	0	0	0	5	5	100%	EN ESTA OBRA SE CONTO CON APORTACION ESTATAL POR \$738798.84 HACIENDO UN MONTO TOAL DE LA OBRA DE \$ 1055426.64

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
109179	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE SAN MATEO DEL MAR A LA COLONIA LAGUNA SANTA CRUZ	248-SAN MATEO DEL MAR	LAGUNA SANTA CRUZ	RURAL	FISM/248/022/2009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,490,870	99%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A 800 METROS LINEALES EQUIVALENTE A 16,150 M2. OBRA TERMINADA SALDO POR EJERCER LA CANTIDAD DE \$9,130.00 QUE CORRESPONDE AL 2 Y 5 AL MILLAR, QUE PAGARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010
100018	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (ZAPOTITLAN LAGUNAS- SAN ANDRES TEPETLAPA) -SAN MATEO NEJAPAN- (SANTO DGO. HIDALGO- E.C. TLALIXTAQUILLA GRO.)	251-SAN MATEO NEJAPAM	SAN MATEO NEJAPAM	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO NEJAPAM	-	-	841,217	841,217	841,217	841,217	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
98655	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE ZAPOTITLAN A SAN MATEO RIO HONDO DEL KM 00+000 AL 6+100	254-SAN MATEO RIO HONDO	SAN MATEO RIO HONDO	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MATEO RIO HONDO	-	-	590,795	590,795	590,795	590,795	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA "AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE ZAPOTITLAN A SAN MATEO RIO HONDO DEL KM 00+000 AL 6+100" ES DE \$590,795.90 (QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 90/100 MN)
102819	TERMINACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO DE ENMEDIO (LA GUADALUPE)	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	116,113	116,113	116,113	116,113	100%	0	0	KILOMETROS	705	705	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE "KILOMETROS" DEBE DECIR "METRO LINEAL"
102700	TERMINACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL KM 0+000 AL KM 0+990	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	RINCÓN BONITO	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	122,815	122,815	122,815	122,815	100%	0	0	KILOMETROS	990	990	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE "KILOMETROS" DEBE DECIR "METRO LINEAL"
109397	APERTURA Y REHABILITACION DE CAMINO LA ARRINCONADA DE SAN DIEGO	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	RINCONADA DE SAN DIEGO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	383,645	383,645	383,645	383,645	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
97152	REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	-	-	2,480,112	2,480,112	2,480,112	2,480,112	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
5137	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENOS AIRES-SAN MIGUEL TENANGO	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	FISM/282/01/2009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	-	-	782,000	782,000	782,000	782,000	100%	0	0	KILOMETROS	25	25	100%	
5207	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENOS AIRES-SAN MIGUEL TENANGO	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	FISM/282/01/2009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	-	-	782,000	782,000	782,000	782,000	100%	0	0	KILOMETROS	25	25	100%	NOTA: ESTE REGISTRO SUSTITUYE AL REGISTRO DEL FOLIO 5137 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2009, UNA VEZ QUE POR ERROR NO SE TOMO EN CUENTA EL ULTIMO PAGO \$20,000.00. DICE TOTAL DE LA OBRA \$782,000.00. DEBE DECIR TOTAL DE LA OBRA \$782,000.00 FAVOR DE CANCELAR EL FOLIO 5137, DE FECHA 17/12/2009.
109615	REHABILITACION DE DE CAMINOS RURALES CEBOLLIN, LAS TRANCAS, Y COLONIA LAS FLORES	29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	-	-	999,000	999,000	999,000	999,000	100%	0	0	KILOMETROS	999,000	999,000	100%	
55248	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL "ENTRONQUE LA VIA - STA. RITA"	30-EL ESPINAL	RIO VERDE (SANTA RITA)	RURAL	06	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	371,849	371,849	371,849	371,849	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
86723	RASTREO DE CAMINO EL ZAPOTE BLANCO	302-SAN PEDRO ATOYAC	ZAPOTE BLANCO	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	356,000	356,000	356,000	356,000	100%	0	0	KILOMETROS	9	9	100%	
86790	RASTREO DEL CAMINO EL CARRIZO-ATOYAC-LA PALMA	302-SAN PEDRO ATOYAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	122,000	122,000	122,000	122,000	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
138905	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN PEDRO MOLINOS ASUNCION BUENAVISTA	320-SAN PEDRO MOLINOS	SAN PEDRO MOLINOS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS	-	-	500,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	KILOMETROS	5	2	40%	
156001	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	PESQUERIA PUERTO PALOMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	400,000	400,000	400,000	372,135	93%	0	0	KILOMETROS	400,000	372,135	93%	
156083	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	PESQUERIA TREJO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	900,000	900,000	900,000	609,200	68%	0	0	KILOMETROS	900,000	609,200	68%	
156012	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	400,000	400,000	400,000	290,000	73%	0	0	KILOMETROS	400,000	290,000	73%	
155992	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO ALA ACOMUNIDAD	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	CONCHALITO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	500,000	500,000	500,000	247,888	50%	0	0	KILOMETROS	500,000	247,888	50%	
156091	REHABILITACION DE CAMINO RURAL A LA AGENCIA DE SANTA INES	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SANTA INÉS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	282,526	282,526	282,526	282,526	100%	0	0	KILOMETROS	282,526	282,526	100%	
156117	REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE REVOLUCION 20 DE NOVIEMBRE	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	REVOLUCIÓN VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	185,698	185,698	185,698	185,698	100%	0	0	KILOMETROS	185,698	185,698	100%	
108132	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN ISIDRO	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	409,806	409,806	409,806	409,806	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
61962	REVESTIMIENTO DE CALLES	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	SAN MATEO TUNUCHI	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	HAYTTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	212,976	212,976	212,976	212,976	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	MONOT TOTAL \$212,976.33
131793	REVESTIMIENTO DEL CAMINO JUQUILA-JUQUILITA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	351,742	351,742	351,742	351,742	100%	0	0	KILOMETROS	352	352	100%	
131939	REVESTIMIENTO DEL SALAR AL CACAO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	EL CACAO	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	880,696	880,696	880,696	880,696	100%	0	0	KILOMETROS	300	300	100%	
131837	REVESTIMIENTO DEL TRAMO LA ESMERALDA-EL PORTILLO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	406,870	406,870	406,870	406,870	100%	0	0	KILOMETROS	406,870	406,870	100%	
30088	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS	369-SANTA CATARINA QUIANE	SANTA CATARINA QUIANE	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	237,245	237,245	237,245	237,245	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
124062	REHABILITACION DE CAMINO	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	LAGUNILLA DE CARDENAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
73274	CONSOLIDACION Y RENOVACION DEL MARGEN DERECHO DEL BORDO DEL RIO SALADO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	74,865	74,865	74,865	74,865	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
74184	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO CARRIZAL-COFRADIA	391-SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	LA COFRADIA	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	-	-	793,014	793,014	793,014	793,014	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	OBRA TERMINADA
92717	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ DE JUAREZ-LLANO DE AGUILA DEL KM 0+723.15	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	LLANO DE AGUILA	RURAL	030	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
8803	REHABILITACION DEL CAMINO DE SANTA MARIA GUIENAGATI A XICALPESTLE	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	XICALPESTLE	RURAL	FISM/412/008/2009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
51437	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO CUAJINICUIL EL ALTO EL PORVENIR	413-SANTA MARIA HUATULCO	CUAJINICUIL	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	618,853	618,853	39,225	618,853	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
52121	REHABILITACION EN TRAMOS PARCIALES DEL KM 0+000 A 12+500 Y APERTURA EN EL KM 10+000 AL 10+250 EN CAMINO DE ACCESO A SAN AGUSTIN	413-SANTA MARIA HUATULCO	SAN AGUSTIN	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	400,018	400,018	280,013	400,018	100%	0	0	KILOMETROS	13	13	100%	
81852	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO	FISM-SMJ-417-000-09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	152,896	152,896	152,896	152,896	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
59467	REHABILITACION DEL CAMINO "LA CURVA- SANTA MARIA PAPALO" TRAMO (KM 0+000 AL KM. 12+000)	425-SANTA MARIA PÁPALO	SANTA MARIA PÁPALO	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PAPALO OAX	-	-	300,763	300,763	300,763	90,228	30%	0	0	KILOMETROS	12	4	33%	POR LAS FUERTES LLUVIAS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009, NO SE PUDO INICIAR LA OBRA EN TIEMPO, POR LO QUE LA OBRA QUEDA CONCLUIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010.-
148834	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. INDEPENDENCIA ENTRE PORVENIR Y CALLEJON DE LA IGLESIA	427-SANTA MARIA PETAPA	RINCÓN VIEJO	URBANO	045	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	2,815,756	2,815,756	2,815,756	2,815,756	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
73962	REHABILITACION DEL CAMINO ORO 99 KM. 48 E.C.(BOCA DEL PERRO - SAN JUAN TEITA) - SANTA MARIA TATALTEPEC - RIO SOMBRA DEL KM. 0+000 AL KM 6+800	430-SANTA MARIA TATALTEPEC	SANTA MARIA TATALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TATALTEPEC	-	-	362,369	362,369	362,369	362,369	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA ES LA SIGUIENTE: APORT. FEDERAL \$ 573,023.76 APORT. MUNICIPAL \$ 362,369.00 TOTAL: \$ 935,392.76
2773	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. MARILU A SANTA MARIA TOTOLAPILLA	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FISM/440/003/2009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	178,731	178,731	178,731	178,731	100%	0	0	KILOMETROS	32	32	100%	NOTA: LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV SE APORTO LA CANTIDAD DE \$190,000.00 Y DEL RAMO 28, APORTO LA CANTIDAD DE \$79,269.00, CON UN COSTO TOTAL DE \$408,000.00 LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
21293	MANTENIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	LLANO CHAPULTEPEC	RURAL	FISM/MSM/447/004/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,397,506	2,397,506	2,397,506	2,397,506	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
139234	REHABILITACION DE CAMINO RURAL 11KM 2A ETAPA	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	CAÑADA GUICHÁ	RURAL	04	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	169,950	169,950	169,950	169,950	100%	0	0	KILOMETROS	11	9	82%	POR ACUERDO DEL CABILDO LOS INTERESES FINANCIEROS SE ACUMULARAN A UNA OBRA AL TERMINO DEL EJERCICIO. LA COMPROBACION ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA FUE \$2,320.00 MENOR AL IMPORTE PRESUPUESTADO, ES POR ESO QUE DISMINUYO EL TOTAL ANUAL.
91409	REHABILITACION DE CAMINO	462-SANTIAGO HUAJOLITLÁN	SAN FRANCISCO EL GRANDE	RURAL	04	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLITLÁN	-	-	94,000	94,000	94,000	94,000	100%	0	0	KILOMETROS	94,000	94,000	100%	
113753	REHABILITACION DE CAMINO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CRUZ CHIQUITA	RURAL	FISM/MSJ/469/55A/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ING OSCAR ARMANDO SOLORZANO RODRIGUEZ	-	-	415,138	415,138	415,138	415,138	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9		
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
113758	REHABILITACION DE CAMINO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	EL RASTROJO	RURAL	FISM/MSJ/469/558/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ING OSCAR ARMANDO SOLORZANO RODRIGUEZ	-	-	384,238	384,238	384,238	384,238	100%	6	0	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
11198	RASTREO DE CAMINOS RURALES	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	390,000	390,000	390,000	390,000	100%	6	0	0	0	KILOMETROS	35	35	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
153072	RASTREO DE CAMINO	480-SANTIAGO NUNDICHE	SANTIAGO NUNDICHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE	-	-	281,956	281,956	281,956	281,956	100%	6	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
107562	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TILANTONGO-EL CARMEN	492-SANTIAGO TILANTONGO	EL CARMEN	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	6	0	0	0	KILOMETROS	50,000	50,000	100%	
147752	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL BUENAVISTA - DESVIACION CAÑADA DE GALICIA	500-SANTIAGO YOSONDUA	BUENAVISTA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	338,659	338,659	338,659	338,659	100%	6	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
148257	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALACRAN - COBAO PLANTEL 50 SANTIAGO YOSONDUA	500-SANTIAGO YOSONDUA	ALACRAN	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	1,317,921	1,317,921	1,317,921	1,317,921	100%	6	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
147836	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DESVIACION IMPERIO - ATALAYA - ALACRAN	500-SANTIAGO YOSONDUA	ATALAYA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	787,679	787,679	787,679	787,679	100%	6	0	0	0	KILOMETROS	11	11	100%	
147938	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO CASCADA - VERGEL	500-SANTIAGO YOSONDUA	VERGEL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	1,078,028	1,078,028	1,078,028	1,078,028	100%	6	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
88429	CONSERVACION DEL CAMINO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS A SANTA MARIA ALBARRADAS	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	104,063	104,063	104,063	104,063	100%	6	0	0	0	KILOMETROS	11	11	100%	
72447	REHABILITACION DE CAMINOS PRINCIPALES	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	640,320	640,320	640,320	640,320	100%	6	0	0	0	KILOMETROS	128	128	100%	OBRA AL 100%
105973	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	1,568,161	1,568,161	1,568,161	1,568,161	100%	6	0	0	0	KILOMETROS	1,568,161	1,568,161	100%	
150508	CONSERVACION DEL CAMINO COSECHERO LOS CUARENTA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	HUANACASTAL	RURAL	16/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	30,652	30,652	50,000	30,652	100%	6	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
153352	CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO AL EJIDO LAS GRADAS	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	29,044	29,044	29,044	29,044	100%	6	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
153415	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL - EL HORIZONTE	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	EL HORIZONTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	6	0	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
8843	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	563-YOGANA	ALREDEDORES DE YOGANA	RURAL	32	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	147,751	147,751	147,751	147,751	100%	6	0	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
113744	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS COSECHEROS	7-ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	URBANO	006	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	497,966	497,966	497,966	497,966	100%	6	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
70815	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	JOYA GRANDE	RURAL	FISM/MPG/73/13/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	6	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
106312	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	URBANO	FISM/080/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN AMATENGO	-	-	36,788	36,788	36,788	36,788	100%	6	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
91444	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CIENEGUILLA- A SANTIAGO EL MESON	88-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SAN COSME DE LA PAZ	RURAL	8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA PUTLA	-	-	243,363	243,363	243,363	243,363	100%	6	0	0	0	KILOMETROS	243,363	243,363	100%	
90759	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE VICTORIA A RANCHO EL GUAYABO	88-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA PUTLA	-	-	102,550	102,550	102,550	102,550	100%	6	102,550	102,550	102,550	KILOMETROS	102,550	102,550	100%	
90972	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN SEBASTIAN VALFRE- A CABECERA MUNICIPAL	88-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SAN SEBASTIAN VALFRE	RURAL	5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA PUTLA	-	-	156,820	156,820	156,820	156,820	100%	6	0	0	0	KILOMETROS	156,820	156,820	100%	
91095	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO EL MESON A LA CABECERA MUNICIPAL	88-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SANTIAGO EL MESON	RURAL	6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA PUTLA	-	-	235,697	235,697	235,697	235,697	100%	6	0	0	0	KILOMETROS	235,697	235,697	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
121287	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PINOTEPA DE DON LUIS-SAN PEDRO JICAYAN	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	015/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
71850	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL BARRIO DE EL NANCHAL	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	EL NANCHAL	RURAL	FISM/07/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	GARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	228,723	228,723	228,723	228,723	100%	0	0	METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	24	24	100%	
52841	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL BARRIO LA CRUZ	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	05	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	620,000	620,000	620,000	620,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	51	51	100%	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A BASE DE ESTRUCTURA SOPORTADO A BASE DE PIEDRA CON CONCRETO, CON UNA LONGITUD DE 51 METROS LINEALES Y 1.22 METROS DE ANCHO
85778	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	CAÑADA DEL TOTOMOXTLÉ	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	51,314	51,314	0	51,314	100%	0	0	METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	17	17	100%	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A BASE DE COLUMNAS Y LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO, OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
149515	CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES EN LA CALLE GARCIA VIGIL ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y VICENTE GUERRERO	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	059	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	231,651	231,651	231,651	231,651	100%	0	0	METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	250	250	100%	
91072	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	GUADALUPE DE CISNEROS	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	299,902	299,902	299,902	299,902	100%	0	0	METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	45	45	100%	
	VADO																							
	RECONSTRUCCIÓN																							
109811	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y VADO AGUA TORCIDA	29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	AGUA TORCIDA	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S	250,000	250,000	100%	
	PUNTES VEHICULARES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
107124	CONSTRUCCION DEL PUENTE INSURGENTES	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	URBANO	SEIS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	-	-	18,868	18,868	18,868	18,868	100%	0	0	METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	19	19	100%	
153375	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO EL PANTEON	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	MCAFISM/M015/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,285,320	1,285,320	1,285,320	1,285,320	100%	0	0	METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	1	1	100%	EN EL PROYECTO SE MANEJO EN LAS METAS COMO PUENTE.
107354	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	230-SAN LORENZO VICTORIA	SAN LORENZO VICTORIA	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO VICTORIA	-	-	183,716	183,716	183,716	183,716	100%	0	0	METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	5	5	100%	
103856	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO SAN MIGUEL	236-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	157	157	100%	
72940	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	239-SAN MARTIN HUAMELÚLPAM	TOTONUNDOO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM	-	-	191,661	191,661	191,661	191,661	100%	0	0	METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	6	6	100%	
7049	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE SOBRE CAMINO SAN MATEO PIÑAS - BUENA VISTA UBICADA EN EL KM 4+500	253-SAN MATEO PIÑAS	BUENA VISTA	RURAL	MSMP/FISM/09/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	-	-	691,962	691,962	691,962	691,962	100%	0	0	METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	7	7	100%	
131582	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO YUTENIQUIVI ENTRE LA CALLE SAN MIGUEL Y GUERRERO	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	GARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA	-	-	523,736	523,736	523,736	523,736	100%	0	0	METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	16	16	100%	
131793	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 29 DE SEPTIEMBRE SOBRE RIO BENDITO	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA	-	-	211,812	211,812	211,812	211,812	100%	0	0	METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	6	6	100%	
52891	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE PUENTE VEHICULAR EN LA POBLACION EL TIZNE	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	EL TIZNE	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	50	50	100%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE UN CARRIL CON UN ANCHO DE 8.50 METROS Y 8.80 METROS DE ANCHO Y 1 METRO DE DE GUARNICION
52778	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE PUENTE VEHICULAREN LA COLONIA PIEDRA DEL SOL	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	4,512,686	4,512,686	4,512,686	4,512,686	100%	0	0	METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	30	30	100%	PUENTE VEHICULAR DE 4 METROS DE ANCHO Y UN LARGO DE 30 METROS CON SUS BANQUETAS DE UN METRO POR CADA LADO.
104972	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	AGUA TORCIDA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	-	-	337,169	337,169	337,169	337,169	100%	0	0	METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	337,169	337,169	100%	
109728	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BARRIO ESCOPETA	29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	BARRIO LA ESCOPETA	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	-	-	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	115,000	115,000	100%	
5828	002 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO SAN PEDRO JUCHATENGO-COL. STA. LUCIA SOBRE RIO ESQUELA KM. 0+152	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	687,151	687,151	687,151	687,151	100%	0	0	METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	76	76	100%	LA OBRA SE REALIZA A TRAVEZ DE MEZCLA DE RECURSOS.FISM Y FISE DE GOBIERNO DEL ESTADO SE INICIO EN EL EJERCICIO ANTERIOR EN SU PRIMERA ETAPA SE CONCLUIRA EN ESTE AÑO LA OBRA SE ENCUENTRAEN PROCESO CONSTRUCTIVO EN UN 75%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
60710	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "LA TORTOLITA"	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	SANTA CRUZ YOSONDICA	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTA CONST DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	243,699	243,699	243,699	243,699	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	4	4	100%	MONTO TOTAL \$243,699.82
139276	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 20 DE NOVIEMBRE	370-SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	GARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA	-	-	1,095,972	593,806	593,806	593,806	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13	13	100%	
21529	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA CRUZ TUTIAHUA	RURAL	FISM/MSM/447/013/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	2,979,474	2,979,474	2,979,474	2,979,474	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	22	22	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA. SE ENCUENTRA RETENIDA AL CONTRATISTA LA CANTIDAD DE \$ 12,955.00 POR CONCEPTO DE: INSPECCION Y VIGILANCIA.
157745	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR RANCHO ARDILLA, CRUCERO DE MOLINO-SANTA CRUZ	454-SANTIAGO ATITLÁN	SANTA CRUZ	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTIAGO ATITLÁN	-	-	840,703	840,703	840,703	840,703	100%	840,703	840,703	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	840,703	840,703	100%	
104113	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR S/RIO SABINO S/CAMINO MAGDALENA JALTEPEC-SAN PEDRO EL VENADO	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	MMJ/FISM046/012/2009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	GARRETERAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC OAXACA	-	-	1,567,084	1,567,084	1,567,084	1,560,271	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EN EJERCICIO 2009 A TRAVES DE UN CREDITO CON BANCOBRAS PARA LIQUIDAR EN EL 2010 EL MISMO, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FDO. II POR LA PARTE APORTADA POR EL MUNICIPIO Y SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON COPLADE APORTANDO LA CANTIDAD DE \$ 1'901,739.13 QUE FUERON RECIBIDOS EN EL EJERCICIO 2009. TENIENDO UN COSTO TOTAL LA OBRA DE \$ 3'467,084.38
81258	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR SOBRE CALLE HIDALGO	464-SANTIAGO HUITLAN PLUMAS	SAN ANTONIO ABAD	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUITLAN PLUMAS	-	-	207,000	207,000	207,000	207,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	40	40	100%	
25969	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR S/RIO SAN JOSE, UBICADO EN EL KM+281.82 DEL CAMINO RURAL SANTIAGO JAMILTEPEC-SAN JOSE DE LAS FLORES-SANTIAGO IXTAYUTLA (CON	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	015/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30	30	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUE EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS DONDE EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$1,620,000.00 QUE CORRESPONDE AL 30% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA.
148876	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE YUVICO	500-SANTIAGO YOSONDUA	CAÑADA DE GALICIA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	659,772	659,772	659,772	659,772	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML.
59277	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	224,175	224,175	224,175	224,175	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	224,175	224,175	100%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO HUANACATLE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, OBRA REALIZADA POR ADMINISTRACION DIRECTA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD.
113780	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE PIEDRA TENDIDA	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	EL SAUCE (EL SAUCE JILOTEPEC)	RURAL	FISM/052/028/2009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN	-	-	385,000	385,000	385,000	385,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	12	12	100%	LA META CORRESPONDE A 12 ML. OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
128797	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CABECERA MUNICIPAL	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	F3-001-2009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	GARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	3,634,336	3,634,336	3,634,336	3,634,336	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	SE CONSTRUYO UN PUENTE VEHICULAR DE DOBLE CARRIL. ESTA TERMINADO Y EN OPERACION
53487	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO ALGODON, PRIMERA ETAPA	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	RURAL	035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	1,030,366	307,766	1,030,366	307,766	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	16	16	100%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION, PRIMERA ETAPA
53799	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL RIO ALGODON"	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	RURAL	048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	62,100	62,100	62,100	62,100	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	16	16	100%	
92041	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	LAS PEÑAS	RURAL	027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30	30	100%	
105353	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN LUCAS ARROYO PALOMO	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	-	-	2,274,756	2,274,756	2,274,756	2,274,756	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	25	25	100%	SE CONSTRUYO UN PUENTE VEHICULAR DE 26 MTS DE CLARO Y 4,000 MTS DE CALZADA DE CONCRETO ARMADO CON NERVADURAS DE 1.40 MTS DE PERALTE PARA BENEFICIO DE 1200 HABITANTES
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																							
	OTROS																							
7056	"CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL CAMINO LAS FLORES-LA LAGUNA"	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	LA LAGUNA	RURAL	FISM-131-021/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOATEPEC	-	-	179,000	179,000	179,000	58,000	32%	0	0	ALCANTARILLA	8	2	25%	
106980	CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA CONTROL DE ASOLBES EN EL BORDO EL AGUACATE JALAPA DEL VALLE	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	JALAPA DEL VALLE	RURAL	004/FISM/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	279,513	279,513	279,513	279,513	100%	0	0	METRO CUBICO	27	27	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
101648	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DENOMINADO: FRANCISCO-JALTEPETONGO-EL LLANO DE JESUS-SAN ISIDRO-MORELOS JALTEPEC, DEL KM 5+000 AL KM 15+000	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	KLÓMETRO	15	10	67%	LA PRIORIZACION ERA AL KM 15+000, PERO POR INSUFICIENCIA DE LOS RECURSOS SOLO SE REALIZO EL ESTUDIO DEL KM. 5+000 AL KM. 10+000.
109573	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN CAMINOS DE ACCESO A ENCINO AMARILLO Y JICARAL	18-COICOYÁN DE LAS FLORES	EL JICARAL	RURAL	PR-22/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	420,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	ALCANTARILLA	8	8	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
68574	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	410,333	410,333	410,333	410,333	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS TERRENOS EJIDALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA CONCLUIDO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2009
71024	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE RIEGO TECNIFICADO	119-SAN BARTOLOME YUCUAÑE	SAN BARTOLOME YUCUAÑE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME YUCUAÑE	-	-	67,059	67,059	67,059	67,059	100%	0	0	HECTÁREA	10	10	100%	
6340	TERMINACION DE BORDO "EL GAVILA" (AGUA SANTA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	AGUA SANTA	RURAL	FISM-131-001/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	ML, CANALES DE RIEGO	640	640	100%	TERMINACION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE AGUA SANTA UBICADO EN EL PARAJE EL GAVILAN CONSISTENTE EN UNA LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA DE FOGO, 2' DE DIAMETRO C-40 EN UNA LONGITUD DE 840.00 M. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES (COPLA, VALVULAS, BRIDAS ETC.), CERCADO DE BORDO CON MALLA CICLON DE 1.50 DE ALTURA CAL. 10.5 POSTE DE FOGO, C-20 ANCLADO CON CONCRETO SIMPLE.
153291	TERMINACION DE BORDO PARA RETENCION DE AGUA	15-COATECAS ALTAS	EL PORTILLO	RURAL	FISM/015/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	698,952	698,952	698,952	698,952	100%	0	0	M2, BORDO	1	1	100%	
42711	CONSERVACION DE SUELO Y AGUA	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	005	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	HECTÁREA	14	14	100%	OBRA TERMINADA
89123	TERMINACION DE BODEGA AGROPECUARIA	210-SAN JUAN NUMI	RIO SAN JUAN NUMI	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	636,000	636,000	636,000	636,000	100%	0	0	HECTÁREA	533	533	100%	
88960	TERMINACION DE BODEGA AGROPECUARIA	210-SAN JUAN NUMI	SABINILLO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	636,000	547,018	547,018	547,018	100%	0	0	HECTÁREA	798	760	95%	
89061	TERMINACION DE BODEGA AGROPECUARIA	210-SAN JUAN NUMI	SAN ISIDRO NUMI	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	636,000	636,000	636,000	636,000	100%	0	0	HECTÁREA	260	260	100%	
88783	TERMINACION DE BODEGA AGROPECUARIA	210-SAN JUAN NUMI	UNION HIDALGO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	410,000	410,000	410,000	410,000	100%	0	0	HECTÁREA	502	502	100%	
88582	TERMINACION DE UNA BODEGA AGROPECUARIA	210-SAN JUAN NUMI	SANTO DOMINGO YOSOÑAMA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	636,000	497,728	497,728	497,728	100%	0	0	HECTÁREA	478	400	84%	
85900	CONSTRUCCION DE UNA BODEGA RURAL 1A ETAPA	225-SAN LORENZO	SANTA MARIA YOSOCANI	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	-	-	306,806	306,806	306,806	306,806	100%	0	0	SILOS	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA AL 100% Y OPERANDO.
156946	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA INSUMOS AGRICOLAS (FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA) AGENCIA LOS CORAZONES	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	INFRAESTRUCTURA RURAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	1,749,999	1,749,999	1,749,999	1,749,999	100%	0	0	SILOS	1	1	100%	
104091	CONSTRUCCION DE BODEGA DE INSUMOS (CUARTA ETAPA)	351-SAN SIMON ALMOLONGAS	LA ESTANCIA RIO ANONA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	262,500	262,500	262,500	262,500	100%	0	0	HECTÁREA	0	0	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO
109390	TECNIFICACION DE LA UNIDAD DE RIEGO EL LLANO	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	GUEGOVELDA	RURAL	5	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	HECTÁREA	30	30	100%	
24766	ESTABLECIMIENTO DE INVERNADEROS Y CASA DE SOMBRA	365-SANTA CATARINA LACHATAO	LA NEVERIA	RURAL	007/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO	-	-	341,978	341,978	341,978	341,978	100%	0	0	M2, INVERNADE RO	54	54	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
149256	CONSTRUCCION DE BODEGA DE GRANOS	500-SANTIAGO YOSONDUA	IMPERIO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	151,190	151,190	151,190	151,190	100%	0	0	HECTÁREA	30	23	75%	
147591	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500-SANTIAGO YOSONDUA	CABECERA DE CAÑADA	RURAL	003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	85,778	85,778	85,778	85,778	100%	0	0	HECTÁREA	30	30	100%	
148754	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500-SANTIAGO YOSONDUA	YUCUJILLO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	154,288	154,288	154,288	154,288	100%	0	0	HECTÁREA	25	25	100%	
53879	CONSTRUCCION DE RETEN EN EL PARAJE EL SAUCITO EN LA LOCALIDAD DE YAXE OAXACA	561-YAXE	YAXE	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YAXE OAXACA	-	-	2,579,136	0	0	0	0%	0	0	M2, PRESA	1	0	0%	OBRA CONTRATADA EN PROCESO PERO A LA FECHA NO SE A EFECTUADO NINGUN PAGO YA QUE NO HUBO ANTIPO DE OBRA SIN EMBARGO EL PAGO YA ESTA COMPROMETIDO POR UN MONTO DE \$2,579,136.83 DE FONDO III Y 173873.02 DE FONDO IV.
19784	TECNIFICACION DE LA UNIDAD DE RIEGO N° 8 (SEGUNDA ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	022	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	INFRAESTRUCTURA RURAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	235,716	235,716	235,716	235,716	100%	0	0	HECTÁREA	100	100	100%	
19694	TECNIFICACION DE LA UNIDAD DE RIEGO LA LABOR DE NATIVIDAD (SEGUNDA ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	021	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	INFRAESTRUCTURA RURAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	235,716	235,716	235,716	235,716	100%	0	0	HECTÁREA	100	100	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
19391	TECNIFICACION DE LA UNIDAD DE RIEGO N° 17 (SEGUNDA ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	018	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	INFRAESTRUCTURA RURAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	235,716	235,716	235,716	235,716	100%	0	0	HECTÁREA	100	100	100%	
19361	TECNIFICACION DE LA UNIDAD DE RIEGO N° 6 (SEGUNDA ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	017	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	INFRAESTRUCTURA RURAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	235,716	235,716	235,716	235,716	100%	0	0	HECTÁREA	100	100	100%	
19511	TECNIFICACION DE LA UNIDAD DE RIEGO N° 19 (SEGUNDA ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	020	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	INFRAESTRUCTURA RURAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	235,716	235,716	235,716	235,716	100%	0	0	HECTÁREA	100	100	100%	
11439	DESARROLLO DE LA MICROCUENCA "SAN AGUSTIN TLACOTEPEC"	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	303,960	303,960	303,960	303,960	100%	0	0	M2, BORDO	560	560	100%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: APORTACION FEDERAL \$ 1,042,594.31 (CONAZA) APORTACION FII 2308 281,000.00 APORTACION FII 2009 303,960.29 TOTAL: 1,809,462.63 CONAZA ES LA EJECUTORA DE SU RECURSO.
CONSERVACIÓN																								
68698	REVESTIMIENTO DE CANAL DE RIEGO	17-LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	URBANO	FISM 03 2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	SE LLEVO A CABO EL REVESTIMIENTO DE 920 METROS LINEALES DEL CANAL DE RIEGO EN EL MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA
89001	CONSTRUCCION DE UNA BODEGA AGROPECUARIA SEGUNDA ETAPA	210-SAN JUAN NUMI	MONTE NEGRO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	410,000	234,300	234,300	234,300	100%	0	0	HECTÁREA	300	240	80%	
98317	CONSTRUCCION DE NAVE PARA INVERNADERO	383-SANTA CRUZ TAYATA	SAN PEDRO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TAYATA	-	-	324,290	324,290	324,290	324,290	100%	0	0	HECTÁREA	0	0	100%	
100487	REHABILITACION DE GALERIA FILTRANTE 2A ETAPA	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	3	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	542,604	542,604	542,604	542,604	100%	0	0	HECTÁREA	30	30	100%	
NIVELACION DE TIERRAS																								
68802	NIVELACION DE TERRENO, PARA SISTEMA DE RIEGO	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	EL YAGALÁN	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	-	-	123,000	123,000	123,000	123,000	100%	0	0	HECTÁREA	2	2	100%	PARA SIEMBRA DE HORTALIZAS, VERDURAS Y SIMILARES
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL																								
EQUIPAMIENTO																								
94316	ADQUISICION DE TRAPICHES	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	URBANO	055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	MOLINO	5	5	100%	
INFRAESTRUCTURA PECUARIA																								
CONSTRUCCIÓN																								
28441	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCADO DE POTREROS	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA PALESTINA	RURAL	049	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	M2, PRESÓN	132	132	100%	
28174	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCADO DE POTREROS	207-SAN JUAN MAZATLÁN	MONTE ÁGUILA	RURAL	048	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	M2, PRESÓN	147	147	100%	
27709	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCADO DE POTREROS	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SANTIAGO TUTLA	RURAL	047	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	M2, PRESÓN	147	147	100%	
27142	CONSTRUCCION DE GALERA PARA ORDENA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	GENERAL FELIPE ANGELES	RURAL	045	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ESTABLO/A PRISCO	2	2	100%	
INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUICOLA																								
28657	CONSTRUCCION DE ESTANQUES PISCICOLAS	207-SAN JUAN MAZATLÁN	EL PIPILA	RURAL	050	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUICULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ESTANQUE	1	1	100%	
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA																								
OTROS																								
40618	CONSTRUCCION DE ALMACEN DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN SAN JORGE NUCHITA	164-SAN JORGE NUCHITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	005	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,975,479	1,683,922	1,683,922	1,683,922	100%	0	0	OBRA	1	1	97%	OBRA EN PROCESO
98756	CONSTRUCCION DE PRESA PARA ABREVADERO EN LA LOCALIDAD EL ENEBRO	18-CONCEPCIÓN BUENAVISTA	EL ENEBRO	RURAL	FISM/850/003/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	217,448	217,448	217,448	217,448	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
99663	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE BORDO EN LA AGENCIA DE POLICIA DE RIO LAS PALMAS	18-CONCEPCIÓN BUENAVISTA	RÍO DE LAS PALMAS	RURAL	FISM/850/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	217,448	217,448	217,448	217,448	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
144081	PROYECTO PARA ADQUISICION DE SEMILLAS Y HERBICIDAS PARA EL POTRERO COMUNAL	190-SAN JUAN COTZOCÓN	SANTA MARIA MATAMOROS	RURAL	26	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	400,000	33,400	33,400	33,400	100%	0	0	PROYECTO	1	0	8%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
28919	CONSTRUCCION DE GRANJA AVICOLA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	VILLA NUEVA	RURAL	051	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	6	0	0	GRANJAS	1	1	100%	
123160	AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	70,010	70,010	70,010	70,010	100%	0	0	0	CANAL	1	1	100%	
8667	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO	277-VILLA SOLA DE VEGA	SABINOS	RURAL	05	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRÍCOLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	975,000	975,000	975,000	975,000	100%	975,000	975,000	0	UNIDAD	1	1	100%	
59626	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO (ASOCIACION GANADERA LOCAL)	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FAISM/08/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	572,950	572,950	572,950	572,950	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
103382	CONSTRUCCION DE RETEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL	301-SAN PEDRO APOSTOL	SAN PEDRO APOSTOL	URBANO	FISM/301/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	29,700	29,700	29,700	29,700	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
103256	SISTEMAS DE RIEGO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL	301-SAN PEDRO APOSTOL	SAN PEDRO APOSTOL	URBANO	FISM/301/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
57992	REPOSICION DE POZO PROFUNDO CON PROFUNDIDAD MAXIMA DE 100 METROS, INCLUYE AFORO PARA RIEGO AGRICOLA	343-SAN SEBASTIÁN ABASOLO	SAN SEBASTIÁN ABASOLO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	-	-	604,141	604,141	604,141	604,141	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE ENTREGA
59572	CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHLUACA	ÁNIMAS YUCUNISIASI (LA SOLEDAD YUCUNISIASI)	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO CONST. DE S SEB TECOMAXTLAHLUACA	-	-	803,865	803,865	803,865	803,865	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	TOTAL ANUAL: \$803,865.19
61864	CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHLUACA	YUCUYI (ZARAGOZA ALACRANES)	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO CONST. DE S SEB TECOMAXTLAHLUACA	-	-	630,161	630,161	630,161	630,161	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	MONTO TOTAL \$630,161.34
104965	TECNIFICACION DE LA UNIDAD DE RIEGO DEL POZO NUMERO 7	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	293,729	293,729	293,729	293,729	100%	0	0	0	HECTÁREA	59	59	100%	
74912	DESASOLVE DE MARGEN Y CAUCE DEL RIO CHIQUITO ENTRE AV. FERROCARRIL Y ENTRONQUE CON RIO SALADO	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/09/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	187,060	187,060	187,060	187,060	100%	0	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	
52506	ADQUISICION DE UN TRACTOR AGRICOLA	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CUYOTEPEJI	-	-	42,174	42,174	42,174	42,174	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
110242	DESENSOLVE DE RETENES	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	12	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	809,697	809,697	809,697	809,697	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
81324	DESENSOLVE DE LA PRESA EL CAPULIN	464-SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS	SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS	URBANO	002	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS	-	-	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	300	300	100%	
139885	PROYECTOS PRODUCTIVOS	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	296,000	296,000	296,000	296,000	100%	0	0	0	PROYECTO	2	2	100%	PROYECTOS EJECUTADOS AL 100%.
97042	PROYECTOS PRODUCTIVOS	484-SANTIAGO TAMAZOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM4840032009	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	151,658	151,658	151,658	151,658	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
46142	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	URBANO	FISM/508/04/2009	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	-	-	326,600	326,600	326,600	326,600	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
8747	REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	URBANO	FISM/508/03/2009	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	-	-	195,807	195,807	195,807	195,807	100%	0	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
99474	PERFORACION DE POZO PARA RIEGO AGRICOLA EN EL EJIDO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	FISM/519/002/2009	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRÍCOLA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	-	-	340,000	340,000	340,000	340,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
92858	ADQUISICION DE CRIA DE OVINOS	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	ROSARIO NUEVO	RURAL	001-20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	56,107	56,107	56,107	56,107	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
92710	ADQUISICION DE CRIA DE OVINOS	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN ISIDRO EL NARANJO	RURAL	001-15	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	56,106	56,106	56,106	56,106	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
92834	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN ISIDRO ZARAGOZA	RURAL	001-19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	56,106	56,106	56,106	56,106	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
92877	ADQUISICION DE POLLOS Y PORCINOS	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	RANCHO JUÁREZ	RURAL	001-21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	56,106	56,106	56,106	56,106	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
92821	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN MARCOS DE GARZÓN	RURAL	001-18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	56,106	56,106	56,106	56,106	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
92779	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN MARTIN DEL RIO	RURAL	001-16	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	56,106	56,106	56,106	56,106	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
92802	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	YUCUQUIMI DE OCAMPO	RURAL	001-17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	56,106	56,106	56,106	56,106	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
92908	REVESTIMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION AGUSTIN SOLANO OREA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	001-22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	56,106	56,106	56,106	56,106	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
161528	CONSTRUCCION DE MURO CAPTADOR DE AGUA SOBRE EL RIO LOS REYES	555-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALÓ	RURAL	FISM/10/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METRO CUBICO	2,972	2,972	100%	
53878	CONSTRUCCION DE CORTINA BASE DE MAMPOSTERIA PARA UN RETEN DE AGUA UBICADA EN EL PARAJE LA PIEDRA DEL COYOTE	561-YAXE	YAXE	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YAXE OAXACA	-	-	2,035,328	2,035,328	2,035,328	2,035,328	100%	0	0	HECTÁREA	2	1	93%	LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2008 Y ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO CORRECTO
20707	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO PROYECTO TRES CERRITOS	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	024	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	INFRAESTRUCTURA RURAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	POZO	100	100	100%	
20772	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO SAN JOSE	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	025	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	POZO	100	100	100%	
20651	TECNIFICACION DE LA UNIDAD DE RIEGO N° 11(SEGUNDA ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	023	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	INFRAESTRUCTURA RURAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	235,716	235,716	235,716	235,716	100%	0	0	HECTÁREA	100	100	100%	
20890	TECNIFICACION DE LA UNIDAD DE RIEGO N° 14 (SEGUNDA ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	027	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	INFRAESTRUCTURA RURAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	235,716	235,716	235,716	235,716	100%	0	0	HECTÁREA	100	100	100%	
18484	TECNIFICACION DE LA UNIDAD DE RIEGO N° 21 (SEGUNDA ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	016	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	INFRAESTRUCTURA RURAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	235,716	235,716	235,716	235,716	100%	0	0	HECTÁREA	100	100	100%	
162990	CONSTRUCCION DE BODEGA DE INSUMOS LOC. JUQUILITA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	LA JUQUILITA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	525,000	525,000	525,000	525,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	
163035	REHABILITACION DE BODEGA DE INSUMOS LOC. CACAHUATLAN	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	CACAHUATLÁN	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	380,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	
71570	REHABILITACIÓN DE BODEGA RURAL	62-NATIVIDAD	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/SN/062/03/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NATIVIDAD	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE CONCLUIDA AL 100% CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO II EJERCICIO 2009.
154847	AMPLIACION DE RETEN	68-OCOTLÁN DE MORELOS	SAN ISIDRO	RURAL	35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	47,931	47,931	47,931	47,931	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
155026	CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL	68-OCOTLÁN DE MORELOS	PRAXEDIS DE GUERRERO	RURAL	47	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	540,314	540,314	540,314	540,314	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
154735	CONSTRUCCION DE RETEN PARA AGUA DE LLUVIA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	LA CHILAÍTA	RURAL	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	52,288	52,288	52,288	52,288	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido												
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																	
154578	CONSTRUCCION DE RETEN PARA AGUA DE LLUVIA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	SANTA ROSA	RURAL	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	93,792	93,792	93,792	93,792	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.				
153491	DESASOLVE DE RETENES	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	56,767	56,767	56,767	56,767	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.				
154103	DESASOLVE DE RETENES	68-OCOTLÁN DE MORELOS	TEJAS DE MORELOS	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	30,128	30,128	30,128	30,128	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.				
GASTOS INDIRECTOS																												
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																												
164712	0x4553454544494F2044452047454F5445434E49412C2044454C20454E54524F4E515545204341525245445524F2093454C2043414D4152D34E2D53414E204341524C4F5320594155544550454394	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN CARLOS YAUTEPEC	URBANO	014	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	KILOMETRO	17	17	100%					
164961	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA CONSTRUCCION DE REPRESA	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO VARGAS (LLANO SANTIAGO)	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%					
164755	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	-	-	119,600	119,600	119,600	119,600	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%					
109206	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS PARA EL EJERCICIO 2009 EN COICOYAN DE LAS FLORES	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PR-02/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	382,875	382,875	382,875	382,875	100%	0	0	PROYECTO	25	25	100%					
109299	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE SANTA MARIA NUTIO - SAN PEDRO ATOYAC, JAMILTEPEC OAX. TRAMO 0+000.00 - 2+300.00	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO VALIDADO POR LA SCT				
109847	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN JUAN COLORADO - AGUA FRIA TRAMO 0+000.00 - 7+300.00	188-SAN JUAN COLORADO	AGUA FRIA	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	240,752	240,752	240,752	240,752	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				
108781	PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR KILOMETRO 0+455 STA MARIA NUTIO A NUEVO PROGRESO	188-SAN JUAN COLORADO	NUEVO PROGRESO	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO VALIDADO POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				
109146	PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR KILOMETRO 0+900 DEL CAMINO DE SANTA MARIA NUTIO A PEÑAS NEGRAS	188-SAN JUAN COLORADO	PEÑAS NEGRAS	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	368,000	368,000	368,000	368,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO VALIDADO POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				
108800	PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR KILOMETRO 2+343 DE SANTA MARIA NUTIO A NUEVO PROGRESO	188-SAN JUAN COLORADO	NUEVO PROGRESO	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	416,000	416,000	416,000	416,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO VALIDADO POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				
108813	PROYECTO EJECUTIVO DE SANEAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	445,600	445,600	445,600	445,600	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO VALIDADO POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA				
109040	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CARRETERA SAN ANDRES SINAXTLA-SANJUAN SAYULTEPEC	215-SAN JUAN SAYULTEPEC	SAN JUAN SAYULTEPEC	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SAYULTEPEC	-	-	525,270	58,750	60,000	58,750	100%	0	0	OTROS	1	1	100%					
90045	GASTOS INDIRECTOS	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	1	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	870,210	825,210	870,210	825,210	100%	0	0	PROYECTO	12	12	100%					
150867	ELABORACION DE PROYECTO DE LA CARRETERA A SAN MATEO ETLATONGO	250-SAN MATEO ETLATONGO	SAN MATEO ETLATONGO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	-	-	60,000	60,000	50,000	60,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DEL PROYECTO DE LA CARRETERA A SAN MATEO ETLATONGO				
85596	ESTUDIO TOPOGRAFICO DE CAMINO RURAL SAN PEDRO EL ALTO - VERGEL	252-SAN MATEO PEÑASCO	SAN PEDRO EL ALTO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO	-	-	423,500	423,500	423,500	423,500	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%					
109930	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE OBRA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓ N	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	428,619	428,619	428,619	428,619	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%					
156739	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL CAUSE DEL RIO NOVILLERO	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%					

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	6					
77067	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y RED DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	28,750	28,750	28,750	28,750	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
128189	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, COBERTURA MUNICIPAL	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	FISM-045-09	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	1,450,647	1,450,647	1,450,647	1,450,647	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
63563	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (A BASE DE BOMBEO)	359-SANTA ANA YARENI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA YARENI	-	-	25,200	25,200	25,200	25,200	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
123847	REALIZACION DE ESTUDIO DE AFORO Y DESARROLLO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE SANTA MARIA CHACHOAPAM	404-SANTA MARIA CHACHOAPAM	SANTA MARIA CHACHOAPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM	-	-	17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
123953	REALIZACION DE PROYECTO DE LA CARRETERA YUCUITA/CHACHOAPAM	404-SANTA MARIA CHACHOAPAM	SANTA MARIA CHACHOAPAM	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM	-	-	126,500	126,500	126,500	126,500	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
91775	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
88343	ESTUDIOS TOPOHIDRAULICOS	417-SANTA MARIA JACATEPEC	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FISM-417-001-09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	50,250	50,250	50,250	50,250	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
20533	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE RIO VERDE IXTAYUTLA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	013/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAYUTLA	-	-	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTE PROYECTO ESTA TERMINADO Y ACTUALMENTE SE ESTA EJECUTANDO LA OBRA A TRAVEZ DE SCT, LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
107955	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	492-SANTIAGO TILANTONGO	SANTIAGO TILANTONGO	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	152,542	152,542	152,542	152,542	100%	0	0	LOTE	152,542	152,542	100%	
56749	ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CARCAMO EN EL ARROYO DE LA CIENEGA CRUZ	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	FISM/002/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	61,180	61,180	61,180	61,180	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
152349	PROYECTO EJECUTIVO DE LA EXPLOTACION DE MATERIAL PETREO DEL RIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
20044	ELABORACION DEL ESTUDIO HIDRAULICO DEL PUENTE VEHICULAR "SAN VICENTE"	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
87352	2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (ELABORACION DE PROYECTO PARA OBRA DE ELECTRIFICACION)	538-SITIO DE XITLAPEHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITIO DE XITLAPEHUA	-	-	1	1	1	1	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
90737	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	540-VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	-	-	46,000	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	ESTUDIO	3	3	100%	
90494	DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	-	-	23,343	23,343	23,343	23,343	100%	15,282	15,282	DICTAMEN	1	1	100%	
101034	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE STA CATARINA	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	258,060	129,030	258,060	129,030	100%	0	0	ANTEPROYECTO	1	1	50%	
92035	PAGO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PUENTE VEHICULAR	61-MONJAS	BARRIO LA GUADALUPE	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS	-	-	53,243	53,243	53,243	53,243	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	PAGO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL BARRIO LA GUADALUPE
113743	PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	7-ASUNCION OCOTLÁN	ASUNCION OCOTLÁN	URBANO	008	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	184,000	184,000	184,000	184,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
120190	ELABORACION DEL PROYECTO DEL PUENTE DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN PINOTEPA DE DON LUIS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	003/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	310,000	310,000	310,000	310,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO EJERCIDO ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO LA CUAL SERA ENTREGADA A LA BREVEDAD POSIBLE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
106923	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD (CIDIR, CONAGUA)	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	08/	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	52,052	52,052	52,052	52,052	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
127654	PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO RURAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN CRISTÓBAL	RURAL	014/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO CON PARTICIPACION MUNICIPAL Y CON LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD CON UN MONTO TOTAL DE \$250,000.00 DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTO \$50,000.00
67266	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y SERVICIOS DE ELABORACION DE PROYECTOS Y VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE OBRAS 2009	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	80,966	80,966	80,966	80,966	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	EL PAGO SE EFECTUO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2009 Y SE REPORTO SEGUN FOLIO NUMERO 119846 Y CORRESPONDE AL IMPORTE TOTAL ANUAL POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE LA OBRAS DEL 2009 DEL FONDO II
126923	ELABORACION DE EXPEDIENTES	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	-	-	39,362	39,362	39,362	39,362	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
102717	02	193-SAN JUAN DEL ESTADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ASESORIA TECNICA .	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN DEL ESTADO	-	-	52,250	52,250	52,250	52,250	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	10	10	100%	
84886	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA TLACOLULA	-	-	65,691	65,691	65,691	65,691	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	65,691	65,691	100%	
32983	ELABORACION DEL PROYECTO PARA APERTURA DE CAMINO COSECHERO	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	400,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
29389	ELABORACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	64,500	64,500	64,500	64,500	100%	0	0	PROYECTO	3	3	100%	
24900	SERVICIOS PERSONALES DEL DIRECTOR DE OBRA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	193,005	193,005	193,005	193,005	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
120330	ASESORIA TECNICA	304-SAN PEDRO COXCATLATEPEC CÁNTAROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCATLATEPEC CÁNTAROS	-	-	42,230	42,230	42,230	42,230	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
98654	PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA (CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	SAN PEDRO IXCATLÁN	URBANO	PSP/MSPI/FIS M/002/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	-	-	171,724	171,724	171,724	171,724	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	REALIZACION DEL PROYECTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CABECERA MUNICIPAL CON RECURSOS DEL 3% DE GASTOS INDIRECTOS
98488	PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA (CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL I ETAPA	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	SAN PEDRO IXCATLÁN	URBANO	PSP/MSPI/FIS M/001/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	-	-	171,724	171,724	171,724	171,724	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	REALIZACION DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL, REALIZADOS CON EL 3% DE GASTOS INDIRECTOS.
98798	PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA (PAVIMENTACION DE LA CARRETERA PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 6+478.34)	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	SAN PEDRO IXCATLÁN	URBANO	PSP/MSPI/FIS M/003/09	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	-	-	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO DE EJECUTIVO DE OBRA DE LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 6+478.34 CON RECURSOS DEL 3% DE GASTOS INDIRECTOS
74078	ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE EN LA RESURRECCION	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	18,400	18,400	18,400	18,400	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
124264	PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	SANTA CATARINA YOSONOTÚ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	-	-	79,068	79,068	79,068	79,068	100%	0	0	PROYECTO	4	4	100%	
8900	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO CAMINO JOSE MARIA MORELOS. EL POTREO KM. 0+000 AL KM. 12+711.05 SEGUNDA ETAPA	414-SANTA MARIA HUAZOTITLÁN	EL POTRERO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	407,260	407,260	0	407,260	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO Y ESTA SIENDO EJECUTADO POR LA SCT CON RECURSO FEDERAL. NOTA: EN EL PROYECTO ANTERIOR DE DRENAJE HUBO UNA EQUIVOCACION PUESTO QUE ESE PROYECTO ESTA SIENDO VALIDADO LOS EL CNA PARA SU EJECUCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, ES UNA ACLARACION DE CAPTURA CON FOLIO 8892
8886	3% GASTOS INDIRECTOS	414-SANTA MARIA HUAZOTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	174,000	174,000	28,000	174,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD
139502	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	CANDELARIA YEGOLÉ	RURAL	02	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA COMPROBACION ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION
110178	EVALUCION Y SEGUIMIENTO	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	167,686	167,686	167,686	167,686	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									6	7
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11															
57758	SUELDO DE LA COORDINADORA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	CAPACITACIÓN	1	1	100%			
161049	PROYECTOS	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HATUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	-	-	249,174	249,174	249,174	249,174	100%	249,174	249,174	PROYECTO	0	0	0%			
20121	ASESORIA TECNICA	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	32,382	32,382	32,382	32,382	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%			
20077	SUPERVISION TECNICA	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	13,878	13,878	13,878	13,878	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	100%			
164593	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	539-SOLEIDAD ETLA	SOLEIDAD ETLA	URBANO	FISM/539/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	92,948	92,948	92,948	92,948	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%			
93677	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	04/FISM/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%			
53786	PAGO DE PERMISOS Y ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRAS	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	RURAL	047	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	143,903	143,903	143,903	143,903	100%	0	0	ASISTENCIA	1	1	100%			
90549	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	381,250	381,250	381,250	381,250	100%	15,282	15,282	PROYECTO	1	1	100%			
163715	ELABORACION DE PROYECTOS DE LUZ, AGUA, DRENAJE Y VALIDACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS	59-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	319,572	319,572	319,572	319,572	100%	0	0	ASESORÍA	319,572	319,572	100%			
102702	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO Y APOYO TÉCNICO PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2009, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIM002/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	3,386,724	3,386,724	3,386,724	3,258,183	96%	0	0	PROYECTO	1	1	96%	ESTE PROYECTO SUFRIÓ MODIFICACIONES PRESUPUESTALES SEGUN OFICIOS DE MODIFICACION PRESUPUESTAL NO. TMDPPP014/2009 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2009, TMDPPP038/2009 DEL 29 DE DICIEMBRE Y TMDPPP042/2009 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.		
113685	ELABORACION DE PROYECTOS TECNICOS	7-ASUNCIÓN OCOTLÁN	ASUNCIÓN OCOTLÁN	URBANO	002	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	390,000	390,000	390,000	310,750	80%	0	0	EXPEDIENTE	5	4	80%			
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES																										
77564	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	314,400	314,400	300,000	314,400	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%			
107059	GASTOS INDIRECTOS PARA OBRAS	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	129,881	129,881	129,881	129,881	100%	0	0	PROYECTO	12	12	100%	SEGUIMIENTO TERMINADO		
164834	ASESORIA TECNICA MUNICIPAL	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN CARLOS YAUTEPEC	URBANO	017	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	-	-	348,070	348,070	348,070	348,070	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%			
107144	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	126-SAN CRISTÓBAL AMATLÁN	SAN CRISTÓBAL AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	195,487	195,487	195,487	195,487	100%	0	0	EXPEDIENTE	10	10	100%	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS COSTO TOTAL \$ 195,487.23		
127229	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE Y SUPERVISION DE OBRAS	127-SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	-	-	128,999	128,999	128,999	128,999	100%	0	0	PAGO	12	12	100%			
99149	GASTOS INDIRECTOS	130-SAN DIONISIO DEL MAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	168,249	168,249	168,249	168,249	100%	0	0	EXPEDIENTE	100	100	100%			
93048	PROYECTO EJECUTIVO	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	209,602	209,602	209,602	209,602	100%	0	0	PROYECTO	6	6	100%			
66435	ASESORIA TECNICA E INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/134/001/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	974,044	974,044	974,044	974,044	100%	0	0	ASESORÍA	1	1	100%	TERMINADA AL 100%		
107126	PAGO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	005/FISM/09	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	172,972	86,400	86,400	86,400	100%	0	0	EXPEDIENTE	10	10	100%	PAGO TOTAL DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.		
160584	ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	-	-	157,153	157,153	157,153	157,153	100%	0	0	ASESORÍA	5	5	100%	PAGO DE ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
100618	ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y ASESORIA	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	-	-	78,323	78,323	78,323	78,323	100%	0	0	EXPEDIENTE	2	2	100%	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICO Y ASESORIA MONTO TOTAL \$ 78,322.83
70926	ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA	151-SAN FRANCISCO TEOPAN	SAN FRANCISCO TEOPAN	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEOPAN	-	-	16,259	16,259	16,259	16,259	100%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	1	1	100%	
60160	3% DE GASTOS INDIRECTOS PARA INTEGRACION DE EXPEDIENTES Y ASESORIA TECNICA	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	SAN ILDEFONSO AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN	-	-	67,025	67,025	67,025	67,025	100%	0	0	EXPEDIENTE	8	8	100%	SE LLEVA UN AVANCE DEL 100% EN LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.
108130	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICOS DE OBRAS	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA	-	-	66,973	66,973	66,973	66,973	100%	0	0	EXPEDIENTE	4	4	100%	
107217	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	SAN JERÓNIMO SOSOLA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA	-	-	2,992	2,992	2,992	2,992	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
95958	ASESORIA TECNICA	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	SAN JOSÉ CHILTEPEC	URBANO	FISM/INDI/01/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	142,500	142,500	228,000	142,500	100%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	2	2	100%	SE MODIFICA EN ESTE GASTO EL IMPORTE TOTAL ANUAL, EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO.
12625	GASTOS INDIRECTOS PARA OBRAS	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	29,778	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	EXPEDIENTE	2	2	100%	
168041	ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	-	-	50,964	50,964	50,964	50,964	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
70954	ELAVORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICO DE OBRAS	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	URBANO	FISM/002/09	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	32,047	32,047	32,047	32,047	100%	0	0	PROYECTO	5	5	100%	OBRA O ACCION AL 100%
99035	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS OBRAS DE LAS AGENCIAS Y DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA	18-CONCEPCIÓN BUENAVISTA	CONCEPCIÓN BUENAVISTA	URBANO	FISM/850/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
51062	3% GASTOS INDIRECTOS	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	168,302	168,302	168,302	168,302	100%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	10	10	100%	
108613	GASTOS INDIRECTOS PARA OBRAS	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	361,129	361,129	361,129	361,129	100%	0	0	PROYECTO	25	25	100%	SEGUIMIENTO Y PROYECTOS EN PROCESO
111364	PAGO POR ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	02	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	131,675	131,675	131,675	131,675	100%	0	0	PAGO	4	4	100%	
142064	3% DE GASTOS INDIRECTOS DE OBRA	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	URBANO	08	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	679,794	473,000	473,000	473,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	70%	
89730	INTEGRACION DE EXPEDIENTE TECNICO OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	201-SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	LAS DELICIAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	-	-	16,315	16,315	16,315	16,315	100%	0	0	EXPEDIENTE	1	1	100%	SE ELABORO EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS
89602	INTEGRACION DE EXPEDIENTE TECNICO MURO DE CONTENCIÓN	201-SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	-	-	16,316	16,316	16,316	16,316	100%	0	0	EXPEDIENTE	1	1	100%	SE ELABORO EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, LOCALIDAD SAN JUAN JUQUILA VIJANOS
89667	INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO OBRA ADOQUINADO DE LA CALLE PRINCIPAL	201-SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SAN FELIPE EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	-	-	16,316	16,316	16,316	16,316	100%	0	0	EXPEDIENTE	1	1	100%	SE ELABORO EL EXPEDIENTE DE LA OBRA ADOQUINAR DE LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD SAN FELIPE EL PORVENIR
80125	ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	26,865	26,865	26,865	26,865	100%	0	0	EXPEDIENTE	12	12	100%	
62184	ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	220-SAN JUAN TEPEUXILA	SAN JUAN TEPEUXILA	URBANO	001	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	105,591	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	EXPEDIENTE	6	1	17%	
126608	3% GASTOS INDIRECTOS	236-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	-	-	120,524	120,524	120,524	120,524	100%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA NUM 02 3% GASTOS INDIRECTOS ES DE \$120,524.52 (CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 52/100 MN)
134509	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	012	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AUNTAMIENTO	-	-	167,128	167,128	167,128	167,128	100%	0	0	EXPEDIENTE	8	8	100%	
107958	3% GASTOS INDIRECTOS(INTEGRACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS)	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FISM/248/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	454,796	454,796	454,796	454,796	100%	0	0	PROYECTO	22	22	100%	PAGO POR LA INTEGRACION DE 22 EXPEDIENTES TECNICOS
145557	ASESORIA TECNICA Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	138,000	138,000	138,000	138,000	100%	0	0	ASESORIA	12	12	100%	
150721	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS OBRAS DEL AÑO 2008	250-SAN MATEO ETLATONGO	SAN MATEO ETLATONGO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	-	-	31,268	31,268	40,000	31,268	100%	0	0	EXPEDIENTE	3	3	100%	PAGO POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS DEL EJERCICIO 2008

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
126495	3% GASTOS INDIRECTOS	254-SAN MATEO RIO HONDO	SAN MATEO RIO HONDO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MATEO RIO HONDO	-	-	176,036	176,036	176,036	176,036	100%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA NUM. 2 DENOMINADA GASTOS INDIRECTOS ES DE \$176,036.04 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SEIS PESOS 04/100 MN)
45328	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ASESORIA AL MUNICIPIO	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	-	-	73,293	73,293	73,293	73,293	100%	0	0	EXPEDIENTE	6	6	100%	SE REALIZO EL PAGO DE 73,293.06 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARON DURANTE EL EJERCICIO 2009, CON UN TOTAL DE 5 EXPEDIENTES DEL FONDO III Y 1 DEL FONDO IV. ASI TAMBIEN EL PAGO ES POR SUPERVISION DE LAS OBRAS, ASI COMO ASESORIA Y PRESENTACION DE PROYECTOS (PROPUESTAS) PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL.
92446	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES UNITARIOS, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	263-SAN MIGUEL COATLÁN	SAN MIGUEL COATLÁN	URBANO	01A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	202,070	202,070	202,070	202,070	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTE PROYECTO COMPRENDE LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS UNITARIOS DE CADA UNA DE LAS OBRAS APROBADAS Y AUTORIZADAS EN EJERCICIO FISCAL 2009. LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y EXPEDIENTES TECNICOS, ASI COMO TAMBIEN EL CONTROL Y LA SUPERVISION DE CADA UNA DE LAS OBRAS.
103514	GASTOS INDIRECTOS POR EXPEDIENTES TECNICOS	267-SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO	-	-	3,100	3,100	3,100	3,100	100%	0	0	ESTUDIO	3,100	3,100	100%	PAGO POR INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
108933	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	108,312	108,312	108,312	108,312	100%	0	0	EXPEDIENTE	9	9	100%	
110951	ASESORIA TECNICA E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	6	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	100,385	100,385	100,385	100,385	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
109313	3% DE GASTOS INDIRECTOS	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	253,721	253,721	253,721	253,721	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
5208	GASTOS INDIRECTOS (INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS)	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	FISM/282/004/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	-	-	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	EXPEDIENTE	5	5	100%	
68713	3% DE GASTOS INDIRECTOS PARA INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ASESORIA TECNICA	283-SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	-	-	28,536	28,536	28,536	28,536	100%	0	0	EXPEDIENTE	2	2	100%	
79514	EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	296-SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN PABLO MACULTIANGUIS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS	-	-	26,785	26,785	26,785	26,785	100%	0	0	EXPEDIENTE	2	2	100%	
133880	3% DE GASTOS INDIRECTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MSPVM-FISM/0901	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	249,033	249,033	249,033	249,033	100%	0	0	PROYECTO	249,033	249,033	100%	
59799	ASESORIA TECNICA Y SUPERVISION DE OBRAS	300-SAN PEDRO AMUZGOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAISM/10/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	186,134	186,134	186,134	186,134	100%	0	0	EXPEDIENTE	15	9	60%	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y PAGO DE NOMINA A DIRECTOR DE OBRAS.
140511	3% GASTOS INDIRECTOS (INTREGACION DE EXPEDIENTES TECNICOS)	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FISM/305/05/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	45,000	45,000	45,000	10,000	22%	0	0	EXPEDIENTE	5	2	40%	LOS EXPEDIENTES ESTAN PROCESO DE INTEGRACION EN FORMA COMPLETA. EL RECURSO PENDIENTE POR EJERCER POR LA CANTIDAD DE \$35,000.00 SE EJERCERAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010.
109492	3% GASTOS INDIRECTOS (INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS)	306-SAN PEDRO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	241,874	241,874	241,874	100,000	41%	0	0	EXPEDIENTE	12	11	92%	EL PROYECTO INCLUYE LA INTEGRACION DE PROPUESTAS, EXPEDIENTES TECNICOS Y LA SUPERVISION DE LAS OBRAS SE MODIFICO EL TOTAL AVANCE FISICO PORQUE YA NO SE REALIZARON TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS ORIGINALMENTE EN LOS EXPIENTES TECNICOS INICIALES
105625	GASTOS INDIRECTOS 3%	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	05	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	293,687	293,687	293,687	293,687	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	3% GASTOS INDIRECTOS
5835	INTEGRACION DE EXPEDIENTES Y SUPERVISION DE OBRAS	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	EXPEDIENTE	3	3	100%	ELABORACION DE 3 EXPEDIENTES DE OBRA, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS A SU COMPROBACION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
151865	SUPERVISION DE OBRAS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	137,061	137,061	137,061	137,061	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	EL MONTO DE GASTOS INDIRECTOS SE MODIFICO EN VIRTUD DE CONTRATAR OTROS DOS MESES LO SERVICIOS DE ASESORIA.
8948	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	322-SAN PEDRO OCOPEATILLO	SAN PEDRO OCOPEATILLO	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOPEATILLO	-	-	20,484	20,484	20,484	20,484	100%	0	0	EXPEDIENTE	3	3	100%	
111365	PAGO DE ESTUDIOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	326-SAN PEDRO SOCHIÁPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	139,370	139,370	139,370	139,370	100%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	50	50	100%	
11363	ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	65,105	65,105	65,105	65,105	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
80000	EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	77,648	77,648	77,648	77,648	100%	0	0	EXPEDIENTE	6	6	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
85217	ASESORIA TECNICA EN PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	-	-	88,000	88,000	0	88,000	100%	0	0	ASESORIA	12	12	100%	ASESORIA TECNICA EN PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS. INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS. FINQUITADO.
59236	3% DE GASTOS INDIRECTOS	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTO CONST DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	267,300	267,300	267,300	267,300	100%	0	0	ASESORIA	100	100	100%	TOTAL ANUAL: \$268,300.00
104374	3% DE GASTOS INDIRECTOS (ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS)	351-SAN SIMÓN ALMOLONGAS	SAN SIMÓN ALMOLONGAS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	70,745	70,745	70,745	70,745	100%	0	0	EXPEDIENTE	8	8	100%	EL MONTO TOTAL DEL 3% ES 70,744.65
155477	3% DE GASTOS INDIRECTOS (ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS)	353-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	49,633	49,633	49,633	49,633	100%	0	0	EXPEDIENTE	5	5	100%	EL MONTO TOTAL DEL 3% ES DE \$ 49,633.02
109230	3% DE GASTOS INDIRECTOS	358-SANTA ANA Tlapacoyan	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA Tlapacoyan	-	-	19,000	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
96926	3% GASTOS INDIRECTOS	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	153,271	153,271	153,271	153,271	100%	153,271	153,271	ACCIÓN	16	16	100%	ACCION EJECUTADA AL 100%
30113	EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	44,030	44,030	44,030	15,117	34%	0	0	PAGO	4	2	50%	
108938	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PR-02A/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	-	-	16,746	16,746	16,746	16,746	100%	0	0	EXPEDIENTE	5	5	100%	
1003	ASESORIA (CONTABLE, JURIDICA, TECNICA Y CONSULTORIA MUNICIPAL)	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	393,504	393,504	393,504	393,504	100%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	24	24	100%	
12688	3% DE GASTOS INDIRECTOS PARA OBRAS	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	28,945	28,945	7,000	28,945	100%	0	0	PAGO	10	10	100%	
88711	GASTOS INDIRECTOS	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	02	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	1,319,990	1,319,990	1,319,990	1,319,990	100%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	1	1	100%	
8798	3% GASTOS INDIRECTOS (INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS)	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FISM/412/002/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	163,326	163,326	163,326	163,326	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	
19819	GASTOS DE INDIRECTOS.	415-SANTA MARIA IPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/MSM/415/003/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	121,717	121,717	121,717	121,717	100%	0	0	EXPEDIENTE	5	5	100%	
120049	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	416-SANTA MARIA IXCATLÁN	SANTA MARIA IXCATLÁN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA IXCATLAN	-	-	24,728	24,728	24,728	24,728	100%	0	0	ASESORIA	24,728	24,728	100%	
102499	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	78,000	78,000	78,000	78,000	100%	0	0	EXPEDIENTE	20	20	100%	
110297	SUPERVICION Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	420-SANTA MARIA LACHIXIÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO	-	-	18,400	18,400	18,400	18,400	100%	0	0	PROYECTO	4	4	100%	
59598	ELABORACION E INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA "REHABILITACION DEL CAMINO " LA CURVA- SANTA MARIA PAPALO" TRAMO (0+000 AL KM. 12+000)	425-SANTA MARIA PÁPALO	SANTA MARIA PÁPALO	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PAPALO OAX	-	-	8,339	8,339	8,339	8,339	100%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	1	1	100%	
2778	3% GASTOS INDIRECTOS (INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS)	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FISM/440/004/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	32,381	32,381	32,381	32,381	100%	0	0	EXPEDIENTE	5	5	100%	
21237	ELABORACION DE PROYECTOS TECNICOS	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/MSM/447/001/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	438,000	438,000	438,000	438,000	100%	0	0	EXPEDIENTE	12	12	100%	
110259	3 % DE GASTOS INDIRECTOS	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	133,400	133,400	133,400	133,400	100%	0	0	EXPEDIENTE	7	7	100%	
112282	INTREGACION DE PORPUESAS	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	1	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	58,533	58,533	58,533	58,533	100%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	1	1	100%	
106138	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-02/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	39,225	39,225	39,225	39,225	100%	0	0	EXPEDIENTE	8	8	100%	
91129	3 % DE GASTOS INDIRECTOS	462-SANTIAGO HUAJOLITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLITLAN	-	-	82,372	82,372	82,372	82,372	100%	0	0	OTROS	82,372	82,372	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
98781	3% DE GASTOS INDIRECTOS PARA LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA TEJUPAM DE LA UNION	-	-	53,963	53,963	53,963	53,963	100%	0	0	0	ASESORIA	53,963	53,963	100%	
81970	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LAS DIFERENTE COMUNIDADES	487-SANTIAGO TENANGO	SANTIAGO TENANGO	URBANO	02/FISM/2009	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	50,677	50,677	50,677	50,677	100%	0	0	0	EXPEDIENTE	8	8	100%	
139853	ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	489-SANTIAGO TETEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	014	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	-	-	166,394	166,394	166,394	166,394	100%	0	0	0	EXPEDIENTE	9	6	67%	EN TOTAL SON 11 EXPEDIENTES PERO HAY 2 QUE DEPENDEN DE LOS CONTRATISTAS, EL DEL PROYECTO EJECUTIVO GOOTLAN DE JUAREZ-SAN ISIDRO DEL PARRAL Y MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA CUMBRE POR LO TANTO POR ADMINISTRACION DIRECTA SOLO RESTAN 9 EXPEDIENTES A CARGO DEL ASESOR TECNICO AL 100%
97806	ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	-	-	80,000	80,000	80,000	9,200	12%	0	0	0	ASESORIA	4	1	25%	PAGO DE ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
57665	PAGO DE DERECHOS E INFORME PREVENTIVO PARA AMPL. Y MEJORA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	2	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	-	-	8,680	8,680	8,680	8,680	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
57840	PAGO DE ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA AMPL. Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	2	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	-	-	52,500	52,500	52,500	52,500	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
58086	PAGO DE PROYECTO DEL CAMINO TIPO C TRAMO (LOMA BLANCA-RIO HORMIGA)	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	-	-	76,300	76,300	76,300	76,300	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
109625	3% GASTOS INDIRECTOS	496-SANTIAGO XIACUÍ	SANTIAGO XIACUÍ	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI	-	-	35,450	35,450	35,450	35,450	100%	0	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	1	1	100%	
158248	SUPERVISION DE OBRAS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	310,247	310,247	310,247	310,247	100%	0	0	0	PAGO	10	10	100%	
87370	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DEL FONDO III	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTIAGO YUCUYACHI	URBANO	002/501/2009	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	25,266	25,266	25,266	25,266	100%	0	0	0	EXPEDIENTE	2	2	100%	
88305	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 2009	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	6,275	6,275	6,275	6,275	100%	0	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
13044	ELABORACION DE EXPEDIENTES Y ASESORIAS TECNICAS	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	20,350	20,350	7,500	20,350	100%	0	0	0	EXPEDIENTE	6	6	100%	SE CORRIGE FOLIO SEGUN OBSERVACION
73504	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	511-SANTO DOMINGO NUXAA	SANTO DOMINGO NUXAA	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	203,491	203,491	203,491	203,491	100%	0	0	0	EXPEDIENTE	14	14	100%	ESTUDIOS AL 100%
99226	3% GASTOS INDIRECTOS	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	FISM/519/003/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	-	-	66,617	66,617	66,617	66,617	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
113791	3% GASTOS INDIRECTOS (INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS)	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FISM/052/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	154,106	154,106	154,106	154,106	100%	0	0	0	EXPEDIENTE	9	9	100%	
80229	GASTOS INDIRECTOS (PROYECTOS EJECUTIVOS)	528-SANTOS REYES TEPEJILLO	SANTOS REYES TEPEJILLO	URBANO	02/2009	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTOS REYES TEPEJILLO	-	-	31,375	31,375	31,375	31,375	100%	0	0	0	ESTUDIO	2	2	100%	TOTAL MINISTRADO \$31,375.89
65324	GASTOS INDIRECTOS	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	GASTOS INDIRECTOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	-	-	154,684	154,684	154,684	154,684	100%	0	0	0	EXPEDIENTE	22	22	100%	
56063	GASTOS INDIRECTOS	537-SILACAYOÁPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	179,378	47,689	47,689	47,689	100%	0	0	0	PROYECTO	30	30	100%	SE REALIZARAN LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARAN EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO EN SUS AGENCIAS
90943	ASESORIA TECNICA DE OBRAS	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	92,000	92,000	92,000	92,000	100%	0	0	0	PAGO	12	12	100%	
53024	GASTOS INDIRECTOS	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	12	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	74,334	74,334	74,334	74,334	100%	6,770	6,770	0	EXPEDIENTE	8	8	100%	
158665	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, ASESORIA Y SUPERVISION DE OBRAS	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	-	-	102,546	102,546	102,546	102,546	100%	0	0	0	ASESORIA	10	10	100%	
91157	ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	518,173	518,173	518,173	518,173	100%	0	0	0	HORAS ASISTENCIA (ASESORIA)	2,000	2,000	100%	
100747	ELABORACION DE EXPEDIENTES	558-VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VALERIO TRUJANO	-	-	54,868	54,868	54,868	54,868	100%	0	0	0	EXPEDIENTE	3	3	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														3	4	5									5/3	6
12793	ELABORACION DE EXPEDIENTES Y ASESORIAS TECNICAS	56-MÁRTIRES DE TACUBAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	36,281	36,281	36,281	36,281	100%	0	0	EXPEDIENTE	2	2	100%			
100667	PAGO DE ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	2	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	165,757	165,757	165,757	165,757	100%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	1	1	100%			
91701	3% DE GASTOS INDIRECTOS SUPERVISION DE OBRAS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FISM/562/MYP/01/09	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	-	-	9,150	9,150	9,150	9,150	100%	0	0	ASESORÍA	1	1	100%			
8854	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	41	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	22,418	22,418	22,418	22,418	100%	0	0	EXPEDIENTE	5	5	100%			
16720	3% GASTOS INDIRECTOS INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS INICIALES, SUPERVISION DE OBRAS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	01	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	577,449	577,449	0	577,449	100%	0	0	PROYECTO	100	100	100%			
89525	3 % DE GASTOS INDIRECTOS	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS	-	-	96,542	96,542	96,542	96,542	100%	0	0	OTROS	96,542	96,542	100%			
163159	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLÁN VILLA DE FLORES	-	-	557,115	557,115	557,115	557,115	100%	0	0	ASESORÍA	557,115	557,115	100%			
76569	3% GASTOS INDIRECTOS ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	61-MONJAS	MONJAS	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS	-	-	82,355	82,355	82,355	82,355	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	ASESORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADA		
71676	PAGO DE ELABORACION EN EXPEDIENTES TECNICOS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/MPG/73/7/0/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	615,636	241,031	241,031	241,031	100%	0	0	EXPEDIENTE	60	48	80%			
127566	3% DE GASTOS INDIRECTOS	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	003/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	88,343	88,343	88,343	88,343	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL RECURSO EJERCIDO ESTA COMPROBADO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SEA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.		
53291	TRAMITE ANTE SEMARNAF	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	-	-	45,657	45,657	45,657	45,657	100%	0	0	PAGO	4	4	100%	DEPOSITO REALIZADO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION		
92495	3 % GASTOS INDIRECTOS	88-SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	URBANO	12	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA PUTLA	-	-	87,500	87,500	87,500	87,500	100%	0	0	OTROS	87,500	87,500	100%			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS																										
111055	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	112-SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	006	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	-	-	4,500	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	PAGO	1	1	100%			
154395	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON NO. ECONOMICO # 1	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR	-	-	1,510	1,510	1,510	1,510	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%			
154413	MANTENIMIENTO A VOLTEO CON NUMERO ECONOM. #2 MCA. KODIAK	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR	-	-	1,440	1,440	1,440	1,440	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%			
154374	MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO MCA INTERNACIONAL MODELO 2009	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR	-	-	8,380	8,380	8,380	8,380	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%			
157738	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	07	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA	-	-	288,509	288,509	288,509	288,509	100%	0	0	VEHICULO	4	4	100%			
95617	REPARACION DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	SAN JOSÉ CHILTEPEC	URBANO	FISM/166/IND/02/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	3,637	3,637	73,637	3,637	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ESTE GASTO SE CORRIGIO EN EL TOTAL ANUAL, Y EN MONTO MINISTRADO		
145576	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA OBRA	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	22	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	243,040	243,040	243,040	243,040	100%	0	0	VEHICULO	4	4	100%			
109904	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	36,061	36,061	36,061	36,061	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%			
98088	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	-	-	65,742	65,742	65,742	65,742	100%	0	0	VEHICULO	3	3	100%	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA.		
156126	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	-	-	205,937	205,937	205,937	205,937	100%	0	0	VEHICULO	205,937	205,937	100%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
58037	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	12,974	12,974	12,974	12,974	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS RECIBIO UN AJUSTE DEL FONDO 3 EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2009 POR LA CANTIDAD DE \$12,972.00, POR LO QUE EL TOTAL ANUAL RECIBIDO DEL FONDO 3 FUE POR \$15,574,982.00, CUANDO INICIALMENTE SE PUBLICO EN EL PERIODICO OFICIAL LA CANTIDAD DE \$15,562,010.00
152108	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (RETROEXCAVADORA)	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
8853	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	40	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	32,408	32,408	32,408	32,408	100%	0	0	SERVICIO	10	10	100%	
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS																							
83113	PAGO DEL 2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	53,997	53,997	53,997	53,997	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
107202	PGO DE PROYECTO DE OBRA Y MEMORIA DE CALCULO, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE ANEXO EN EL CENTRO DE SALUD.	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	06	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	37,000	37,000	37,000	37,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DEL PROYECTO Y MEMORIA DE CALCULO, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE ANEXO EN CENTRO DE SALUD.
160693	ASESORIA JURIDICA	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	-	-	5,750	5,750	5,750	5,750	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
160661	EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR EL SERVICIO PUBLICO EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	-	-	104,768	104,768	104,768	104,768	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	ADQUISICION DE 8 EQUIPO DE COMPUTO
100272	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	20	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	214	214	214	214	100%	0	0	SERVICIO	100	100	100%	EL MONTO TOTAL ANUAL AUMENTO DEBIDO A QUE SE EXPIERON MAS CHEQUES Y ESO GENERO EL AUMENTO EN EL COBRO DE COMISIONES E IVA
110016	COMISIONES BANCARIAS	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	843	843	843	843	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	
118117	GASTOS INDIRECTOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MSJBTO/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	2,525,100	2,525,100	2,525,100	631,896	25%	0	0	PROYECTO	1	0	25%	
94444	ELABORACION DE PROYECTO DE APERTURA DE CAMINO COSECHERO	207-SAN JUAN MAZATLÁN	NUEVO PROGRESO	RURAL	059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
94440	ELABORACION DE PROYECTO DE APERTURA DE CAMINO DEL KM 6+000 AL KM 9+000	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA NUEVA ESPERANZA	RURAL	058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	PROYECTO	10	1	10%	
94436	ELABORACION DE PROYECTO DE APERTURA DE CAMINO RURAL DEL SUBTRAMO DEL KM 8+200 AL KM 10+200	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SANTA MARIA VILLA HERMOSA	RURAL	057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
94448	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROLLO CHIMA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	URBANO	060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	38,678	38,678	38,678	38,678	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
94431	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ALTERNO	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	URBANO	056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
85667	COMISIONES BANCARIAS 2009	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	005	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	-	-	4,621	4,621	4,621	4,621	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	ESTE RECURSO DE APLICO PARA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS QUE SE GENERO DURANTE EL EJERCICIO 2009, DE LA CUENTA BANCARIA DEL RAMO 33, FONDO II, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE 4,621.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTUN PESOS 00/100 MN).
145565	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL CAUCE DEL RIO NOVILLERO	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	METROS LINEALES	5,000	5,000	100%	
109281	2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	169,147	169,147	169,147	169,147	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
55148	PAGO PRESTAMO DE BANOBRAS	281-SAN MIGUEL TECOMATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLAN	-	-	108,954	108,954	54,477	54,477	50%	0	0	PAGO	20	10	50%	PRESTAMO DE BANOBRAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA
111389	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	326-SAN PEDRO SOCHIAPAM	SAN PEDRO SOCHIAPAM	URBANO	7	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	283	283	283	283	100%	0	0	ASISTENCIA	12	12	100%	
156190	AMORTACION DE CAPITAL	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	FONDOS DE FOMENTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	4,525,385	4,525,385	4,525,385	2,383,548	53%	0	0	PESOS	4,525,385	2,383,549	53%	
156456	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	1,500	1,500	1,500	630	42%	0	0	PESOS	1,500	630	42%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
156237	SERVICIO A LA DEUDA	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	531,056	531,056	531,056	410,200	77%	0	0	PESOS	531,056	410,200	77%	
77846	COMISIONES BANCARIAS	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	06	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	-	-	1,567	1,567	1,567	1,567	100%	0	0	PAGO	8	8	100%	
73384	PAGO DE ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	55,595	55,595	55,595	55,595	100%	0	0	ASESORIA	2	2	100%	
20302	ELABORACION DEL PROYECTO DEL PLAN MUNICIPAL	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001/2009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTE PROYECTO ESTA TERMINADO Y PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA.
110519	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	019	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	2,362	2,362	2,362	2,362	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	ESTA ACCION ESTA TERMINADA
139949	3% DE GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	554,448	554,448	554,448	554,448	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION EJECUTADA AL 100%.
158352	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	4,600	4,600	4,600	4,600	100%	0	0	PAGO	4	4	100%	
161276	COMISIONES BANCARIAS	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	-	-	3,820	3,820	3,820	3,820	100%	3,820	3,820	PESOS	3,820	3,820	100%	
161787	REINTEGRO AL RAMO 28 PRESTAMO BANOBRAS	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	-	-	1,031,936	1,031,936	1,031,936	1,031,936	100%	1,031,936	1,031,936	PESOS	1,031,936	1,031,936	100%	
161124	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	-	-	166,116	166,116	166,116	166,116	100%	166,116	166,116	ASESORIA	0	0	0%	
91259	COMISIONES BANCARIAS	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSOLULU OAXACA	-	-	11,132	11,132	11,132	11,132	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
90660	FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MODELO MP1500 SERIE L6786800993	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSOLULU OAXACA	-	-	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
159000	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	-	-	16	16	16	16	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
90614	COMISIONES BANCARIAS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	24	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	1,260	1,260	1,260	1,260	100%	15,282	15,282	PAGO	1	1	100%	
92622	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	-	-	96,197	96,197	96,197	96,197	100%	0	0	MOBILIARIO	30	30	100%	APLICACION DEL 2% PARA GASTOS INDIRECTOS.
155138	3% DE GASTOS INDIRECTOS PARA OBRA	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	51	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	402,305	402,305	402,305	402,305	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
12054	CONSULTORIA INTEGRAL EN ADMINISTRACION PUBLICA	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	178,993	178,993	178,993	178,993	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
32394	ELABORACION DEL PROYECTO DEL PLAN MUNICIPAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001/2009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA Y LA COMPROBACION SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO MISMA QUE ESTA EN PROCESO PARA SER ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
64428	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	95-SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	121,113	121,113	121,113	121,113	100%	0	0	EQUIPO	15	15	100%	ESTA ADQUISICION ESTA 100 %
64471	EQUIPO DE INTERNET PARA 15 COMPUTADORAS INTALACION, RED.Y MODES	95-SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	EQUIPO	15	15	100%	FUERON INSTALADOS 15 EQUIPOS CON INTERNET
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y																							
107318	GASTOS INDIRECTOS	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	URBANO	UNO	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	-	-	22,607	22,607	22,607	22,607	100%	0	0	ASESORIA	22,607	22,607	100%	
100160	3% GASTOS INDIRECTOS	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	SERVICIO	100	100	100%	EL MONTO TOTAL ANUAL DISMINUYO POR QUE LOS RECURSOS FUERON INSUFICIENTES PARA EROGAR LO QUE SE HABIA ESTIMADO.
111684	ASESORIA INTEGRAL MUNICIPAL	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	ASESORIA INTEGRAL MUNICIPAL	-	-	762,610	762,610	762,610	762,610	100%	0	0	ACCION	100	100	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
71688	ASESORIA TECNICA, ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS	187-SAN JUAN COATZÓSPAM	SAN JUAN COATZÓSPAM	URBANO	08	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PROFESIONAL INDEPENDIENTE	-	-	123,728	123,728	123,728	123,728	100%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	1	1	100%	
72452	PAGO POR LA SUPERVICION Y VIGILANCIA DE OBRAS DEL FONDO 3	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA	-	-	30,011	30,011	30,011	30,011	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	SE PAGA LA SUPERVICION Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSO DEL FONDO 3 DEL AÑO 2009
9007	3% DE GASTOS INDIRECTOS	240-SAN MARTÍN ITUNYOSO	SAN MARTÍN ITUNYOSO	URBANO	MSM/FISM/OP/001/09	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	-	-	111,437	111,437	111,437	111,437	100%	0	0	EXPEDIENTE	7	7	100%	
98720	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	001	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,020,500	1,020,500	1,020,500	1,020,500	100%	0	0	PAGO	25	25	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE "PAGO" DEBE DECIR "NOMINA"
115265	SERVICIOS PROFESIONALES	279-SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	78,311	78,311	78,311	78,311	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
109915	ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	-	-	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	ASESORIA	280,000	280,000	100%	
101342	2% ASESORIA CONTABLE	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	1	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	49,348	49,348	49,348	49,348	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	100%	
101591	3% SUPERVISION DE OBRA Y ASESORIA TECNICA	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	74,022	74,022	74,022	74,022	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	100%	
153113	ASESORIA TECNICA INTEGRAL	323-SAN PEDRO OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC	-	-	69,494	69,494	69,494	69,494	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	ELABORACION DE PROYECTOS E EJECUTIVOS, EXPEDIENTES TECNICOS UNITARIOS, SUPERVISION DE OBRAS Y GESTION DE PROYECTOS ANTE DEPENDENCIAS OFICIALES.
74031	REVISION ESTRUCTURAL DE UN CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS DE UNA SOLA PLANTA	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	6,900	6,900	6,900	6,900	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	SE REALIZA EL ESTUDIO POR ENCONTRARSE LA OBRA EN TERRENO ARENOSO, LO QUE PROVOCO MODIFICAR LA CIMENTACIÓN.
105034	GASTOS INDIRECTOS	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	96,714	96,714	96,714	96,714	100%	0	0	CONTRATO	1	1	100%	
74268	3% DE GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVICION DE OBRAS	391-SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	-	-	225,299	225,299	225,299	225,299	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
102916	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISIO Y ASESORIA TECNICA A LAS OBRAS DE LAS AGENCIAS MUNICIPIOS	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	002/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	3,584	3,584	3,584	3,584	100%	0	0	ACCIÓN	5	5	100%	
107073	GASTOS INDIRECTOS APLICADOS AL CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS	426-SANTA MARIA PEÑOLES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	550,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	SERVICIO	1	0	7%	
110124	ASESORIA TECNICA	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	URBANO	004	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	ASESORIA	40,000	40,000	100%	
156009	HONORARIOS DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	SANTA MARIA ZOQUITLÁN	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	105,143	105,143	105,143	105,143	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	LA COMPROBACION ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION.
167697	ASESORIA TECNICA	460-SANTIAGO CHOÁPAM	SANTIAGO CHOÁPAM	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	-	-	186,255	186,255	186,255	186,255	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES PARA LA SUPERVICION DE OBRAS, REVISION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICO UNITARIOS.FINQUITADO
104685	PAGO SE ASESORIA TENICA	473-SANTIAGO LAXOPA	SANTIAGO LAXOPA	URBANO	004/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPA	-	-	40,387	40,387	40,387	40,387	100%	0	0	ASESORIA	10	10	100%	
153162	INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRAS	480-SANTIAGO NUNDICHE	SANTIAGO NUNDICHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE	-	-	125,687	125,687	125,687	125,687	100%	0	0	CONTRATO	1	1	100%	
96084	3% DE GASTOS INDIRECTOS	484-SANTIAGO TAMAZOLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM48400120/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	90,940	90,940	90,940	90,940	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
128770	PAGO DE ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES	485-SANTIAGO TAPEXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/485/001/09	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	110,649	110,649	110,649	110,649	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
89582	PAGO DE ASESORIA Y SUPERVISION DE OBRAS DEL FONDO III.	490-SANTIAGO TEXCALCINGO	SANTIAGO TEXCALCINGO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	34,564	34,564	34,564	34,564	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
57648	PAGO DE ASESORIA TECNICA DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	451,344	451,344	451,344	451,344	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
160239	IOCIFED ASISTENCIA TÉCNICA EN LA OBRA JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS SECCION TERCERA	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	-	-	8,441	8,441	8,441	8,441	100%	8,441	8,441	ASISTENCIA TÉCNICA	0	0	0%	
68990	GASTOS INDIRECTOS	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	82,880	82,880	82,880	82,880	100%	0	0	PROYECTO	82,880	82,880	100%	
87266	3% DE GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS	538-SITIO DE XITLAPEHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITIO DE XITLAPEHUA	-	-	19,167	19,167	19,167	19,167	100%	0	0	ASESORÍA	1	1	100%	
120041	COORDINADOR MUNICIPAL Y SUPERVISOR DE OBRAS	542-TANICHE	TANICHE	URBANO	FISM/542/002/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	45,641	45,641	45,641	45,641	100%	0	0	TÉCNICO	1	1	100%	
121901	PAGO DE ASESORIAS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	021/2009	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	255,908	255,908	255,908	255,908	100%	0	0	ASESORÍA	1	1	100%	ESTA ACCION ESTA TERMINADA
107259	SEGUIMIENTO DE OBRAS.	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	11/	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	86,400	86,400	86,400	86,400	100%	0	0	PAGO	72	72	100%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
GESTIÓN																								
CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA																								
85085	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	197-SAN JUAN GUELAVÍA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA OAXACA	-	-	43,794	43,794	43,794	43,794	100%	0	0	DOCUMENTO	43,794	43,794	100%	
109845	DESARROLLO INSTITUCIONAL	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE CRESPO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	310,755	310,755	310,775	310,775	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
109955	ASESORIA INTEGRAL	29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	014	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	DOCUMENTO	80,000	80,000	100%	
30165	GESTION Y ADMINISTRACION	369-SANTA CATARINA QUIANE	SANTA CATARINA QUIANE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	29,353	29,353	29,353	16,000	55%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
96472	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	484-SANTIAGO TAMAZOLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/484/002/2009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	60,663	60,663	60,663	60,663	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
102701	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	2,257,816	2,257,816	2,257,816	2,257,816	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	LA META REAL ES UN PROYECTO. ESTE PROYECTO SUFRIÓ MODIFICACIONES SEGUN OFICIOS: NO. TMDPP/013/2009 DEL 08 DE JUNIO DE 2009. TMDPP/015/2009 DEL 31 DE JULIO DE 2009. TMDPP/016/2009 DEL 04 DE AGOSTO DE 2009. TMDPP/018/2009 DEL 13 DE AGOSTO DE 2009. TMDPP/037/2009 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2009 Y TMDPP/041/2009 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL																								
157820	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y GESTORIA	454-SANTIAGO ATITLÁN	SANTIAGO ATITLÁN	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO ATITLAN	-	-	304,739	304,739	304,739	304,739	100%	304,739	304,739	ASISTENCIA TÉCNICA	304,739	304,739	100%	
128809	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	485-SANTIAGO TAPEXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/485/002/09	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	73,766	73,766	73,766	73,766	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
58998	2 % PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL	537-SILACAYOÁPAM	SILACAYOÁPAM	URBANO	15	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	119,858	20,700	20,700	20,700	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	SE REALIZA EL PAGO A PERSONAL AUTORIZADO PARA REALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y APLICAR LO ESTIPULADO EN EL PLAN PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDAD QUE INTEGRAN AL MUNICIPIO
OPERATIVA																								
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL																								
108583	2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	130-SAN DIONISIO DEL MAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DESAN DIONISIO DEL MAR	-	-	112,166	112,166	112,166	112,166	100%	0	0	EQUIPO	112,166	112,166	100%	
96161	ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	SAN JOSÉ CHILTEPEC	URBANO	FISM/PDI01/09	OTROS	MODERNIZACIÓN HACENDARIA	SISTEMAS DE RECALDACIÓN LOCALES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	181,066	181,066	202,759	181,066	100%	0	0	EQUIPO	9	9	100%	ESTE GASTO FUE CAMBIADO EN SU IMPORTE TOTAL ANUAL, EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO.
12629	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E INSUMOS	188-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	19,581	19,581	0	19,581	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	PAGADO
73929	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y FOTOCOPIADO	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	27,539	27,539	27,539	27,539	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
80005	ADQUISICION DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	51,765	51,765	51,765	51,765	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
2783	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FISM/440/005/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	21,588	21,588	21,588	21,588	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	NOTA: SE REALIZO LA ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO Y DE OFICINA
164802	EQUIPO DE PROYECCIÓN CON PANTALLA Y MOBILIARIO	460-SANTIAGO CHOÁPAM	SANTIAGO CHOÁPAM	URBANO	04	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
5875	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	1	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	-	-	141,451	141,451	141,451	141,451	100%	0	0	EQUIPO	15	15	100%	
8751	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADQUISICION DE UNA COPIADORA)	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	URBANO	FISM/508/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	-	-	21,636	21,636	21,636	21,636	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE UNA COPIADORA MARCA SHARP. COLOR CREMA Y AZUL MARINO
92140	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	-	-	10,040	10,040	10,040	10,040	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
119153	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001/2009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	26,245	26,245	26,245	26,245	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	LA COMPROVACION DE ESTA ADQUISICION ESTA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y EN PROCESO PARA ENTREGAR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
107119	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	10/	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	10,773	10,773	10,773	10,773	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
127571	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	004/2009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	96,079	96,079	96,079	96,079	100%	0	0	EQUIPO	10	10	100%	ESTA ACCION ESTA CONCLUIDA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SEA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
	MOBILIARIO																							
108026	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	492-SANTIAGO TILANTONGO	SANTIAGO TILANTONGO	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	98,319	98,319	98,319	98,319	100%	0	0	MOBILIARIO	98,319	98,319	100%	
57732	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	11,999	11,999	12,000	11,999	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
6775	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FISM/053/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	-	-	19,222	19,222	19,222	19,222	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE UN LOTE DE SILLAS (50) Y MESAS (4 MESAS) DOS CHICAS Y DOS GRANDES
	PLANEACION (DESARROLLO ECONOMICO,																							
109535	2% EN DESARROLLO INSTITUCIONAL	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	240,752	240,752	240,752	240,752	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	ACCION CONCLUIDA
72320	ACTUALIZACION Y GESTION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA	-	-	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
155671	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	489-SANTIAGO TETEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	-	-	36,976	36,976	36,976	36,976	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
12072	ASESORIA TECNICA, SUPERVISION DE OBRAS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	119,328	119,328	119,328	119,328	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
	SISTEMAS DE INFORMACION																							
97256	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	1	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	67,105	67,105	67,105	67,105	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
	ORGANIZACIONAL																							
	CAPACITACION Y ACTUALIZACION																							
107080	GASTO DE 2% EN DESARROLLO INSTITUCIONAL	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	86,587	86,587	86,587	86,587	100%	0	0	HORAS CURSO	600	600	100%	CAPACITACION CONCLUIDA
79529	CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	296-SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN PABLO MACULTIANGUIS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS	-	-	17,857	17,857	17,857	17,857	100%	0	0	HORAS CURSO	300	300	100%	
155979	ASESORIA EN ADMINISTRACION MUNICIPAL	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	017	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	-	-	36,977	36,977	36,977	36,977	100%	0	0	HORAS CURSO	370	370	100%	
155879	CAPACITACION INFORMATICA	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	-	-	36,976	36,976	36,976	36,976	100%	0	0	HORAS CURSO	369	369	100%	
52781	RENDICION Y TRANSPARENCIA DE LA CUENTA PUBLICA	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	13	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	50,000	50,000	50,000	20,000	40%	0	0	HORAS CURSO	80	80	100%	
	CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA																							
110990	ASESORIA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	7	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	67,000	67,000	67,000	67,000	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
	TECNICAS																							
	ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																							
101983	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA AL CMDRS	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	10,952	10,952	10,952	10,000	91%	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	100	100	100%	EL 2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL NO SE EJERCIO TOTALMENTE YA QUE LOS RECURSOS FUERON INSUFICIENTES Y EL MONTO MNISTRADO DIFIERE DEL EJERCIDO YA QUE HACE FALTA PAGAR LA RETENCION DE ISR.
42787	PAGO DE ASESORIA TECNICA	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	-	-	75,249	75,249	75,249	75,249	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	960	960	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado								
64296	3% PAGO DE ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	120,394	120,394	120,394	120,394	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	140	140	100%	
72715	APLICACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	192	192	100%	LA ACCION DE APLICACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE SE TERMINO AL 100% CUMPLIENDOSE LAS HORAS ESPECIFICADAS LAS ESPECIFICACIONES EN OBRA INCLUYEN CURSOS, CAPACITACION, VISITAS A LAS AGENCIAS Y/O LOCALIDADES ETC.
80124	ESTUDIOS DE CAMPO DE OBRAS	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	17,910	17,910	17,910	17,910	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	12	12	100%	
134948	ASESORIA, SUPERVISION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	013	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	111,419	111,419	111,419	111,419	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	240	240	100%	
85664	ASESORIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE ESTUDIANTEL DEL CECYTE	252-SAN MATEO PEÑASCO	SAN MATEO PEÑASCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO	-	-	86,775	86,775	86,775	86,775	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO POR UN CONVENIO
69936	2% DE GASTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA ASISTENCIA Y ASESORIA TECNICA	283-SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	-	-	19,024	19,024	19,024	19,024	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	40	40	100%	
105408	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	04	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	195,791	195,791	195,791	195,791	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	12	12	100%	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL ASISTENCIA TECNICA (ELABORACION DE PROYECTOS)
128703	ASESORIA TECNICA, COBERTURA MUNICIPAL	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	FISM-046-09	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	965,416	965,416	965,416	965,416	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	1	1	100%	
104207	2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (ELABORACION DE PROYECTO)	351-SAN SIMÓN ALMOLONGAS	SAN SIMÓN ALMOLONGAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	47,163	47,163	47,163	47,163	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	1	1	100%	SE ELABORO EL PROYECTO DE LA REHABILITACION DE TODA LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMON ALMOLONGAS, SU COSTO TOTAL ES DE \$ 47,163.10
155263	2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (ELABORACION DE PROYECTO)	353-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	33,088	33,088	33,088	33,088	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	1	1	100%	SE ELABORO EL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA, SU COSTO FUE DE \$ 33,088.68
108825	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS	373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PR-01A/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	-	-	11,164	11,164	11,164	11,164	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	5	5	100%	
105134	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	379-SANTA CRUZ NUNDACO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	64,476	64,476	64,476	64,476	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	1	1	100%	
52472	ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES Y ASESORIA TECNICA	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	ASUNCION CUYOTEPEJI	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CUYOTEPEJI	-	-	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	220	220	100%	
86238	ASESORIA E INTEGRACION DE PROYECTOS	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLAN	-	-	39,785	39,785	39,785	39,785	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	144	144	100%	
86039	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	01	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	879,933	879,933	879,933	879,933	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
106764	PAGO DE ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	422-SANTA MARIA NATIVITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NATIVITAS	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	150	150	100%	
87298	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTIAGO YUCUYACHI	URBANO	001/501/2009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	37,898	37,898	37,898	37,898	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	1	1	100%	
97107	ASESORIA TECNICA PARA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	-	-	300,979	300,979	300,979	300,979	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	1,920	1,920	100%	ACCION CONCLUIDA
119933	EXPEDIENTES TECNICOS	542-TANICHE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/542/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	1	1	100%	
100853	CAPACITACION A AUTORIDADES MUNICIPALES	558-VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO D EVALERIO TRUJANO	-	-	36,579	36,579	36,579	36,579	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	8	8	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
100203	PAGO DE ASESORIA CONTABLE	560-VILLA DÍAZ ORDAZ	VILLA DÍAZ ORDAZ	URBANO	1B	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	43,000	43,000	43,000	43,000	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	100	100	100%		
8855	SERVICIO DE ASESORIA PARA GESTION DE RECURSOS Y CURSOS DE ACTUALIZACION	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	42	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	20,941	20,941	20,941	20,941	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	2	2	100%		
107060	ASESORIA TECNICA	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	09/	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	1,152	1,152	100%		
41587	PAGO DE ASESORIA TECNICA	89-SAN ANDRÉS DINICUITI	SAN ANDRÉS DINICUITI	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	-	-	38,721	38,721	38,721	38,721	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	2,080	2,080	100%		
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE OTROS																									
126897	DESARROLLO MUNICIPAL	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO SOLA	-	-	59,044	59,044	59,044	59,044	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
107383	ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLOGICO (COMPUTO)	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	44,649	44,649	44,649	44,649	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%		
168156	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA AULAS DEL IEBO	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUACA	-	-	33,976	33,976	33,976	33,976	100%	0	0	LOTE	1	1	100%		
64304	2% PARA DESARROLLO INSTITUCIONAL	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	67,542	67,542	67,542	67,542	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
118185	DESARROYO INSTITUCIONAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAISM MSJBTO 002/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	1,683,400	1,683,400	1,683,400	349,129	21%	0	0	PROYECTO	1	0	21%		
141993	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	190-SAN JUAN GOTZOCÓN	SAN JUAN COTZOCÓN	URBANO	09	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	453,196	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	39%	PAGO DE ASESORIA EN DESRROLLO RURAL SUSTENTABLE	
108173	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FISM/248/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	303,197	303,197	303,197	303,197	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	SE PAGO UN ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE CONDUCCION DE HUAZANTLAN A MATEO DEL MAR \$217,047.18 Y SE PAGO ASISTENCIA TECNICA A IODIFED POR LA CANTIDAD DE \$64,000.00 PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE 5 OBRAS DE INF. EDUCATIVA, Y UN LOTE DE MAT. FILMICO QUE CONSTA DE 9 CAMARAS FOTOGRAFICAS. POR LA CANTIDAD \$11,500.00. UNA COMPUTADORA POR LA CANTIDAD -\$10,650.00	
109030	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMINETO	-	-	72,208	72,208	72,208	72,208	100%	0	0	CAPACITACIÓN	3	3	100%		
105374	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	029	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	269,699	269,699	269,699	269,699	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
5209	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	FISM/282/005/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	-	-	7,578	7,578	7,578	7,578	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADOUISICION DE MATERIAL PARA COMPUTO Y DE OFICINA	
140253	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FISM/305/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	35,000	35,000	35,000	26,000	74%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE UN LOTE DE MOBILIARIO PARA OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO.	
11651	CAPACITACION CONTABLE ADMINISTRATIVA AL CABILDO MUNICIPAL	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	43,404	43,404	43,404	43,404	100%	0	0	BENEFICIARIO	11	11	100%		
59109	2% PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	89,691	89,691	89,691	89,691	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	TOTAL ANUAL \$89,691.68	
96788	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	administracion municipal	-	-	102,180	102,180	102,180	102,180	100%	102,180	102,180	ACCIÓN	1	1	100%	ACCION REALIZADA AL 100%	
105348	PLAN DE DESARROLLO	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	PAGO	2	2	100%		
1007	CAPACITACION ADMINISTRATIVA, INFORMATICA, CONTABLE Y SOBRE SEGURIDAD PUBLICA	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	262,336	262,336	262,336	262,336	100%	0	0	CAPACITACIÓN	12	12	100%		
12712	ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	19,297	19,297	0	19,297	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11															
91636	PAGO DE SUPERVISION Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS 2009	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	URBANO	7	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	-	-	38,251	38,251	38,251	38,251	100%	0	0	0	ASESORIA	1	1	100%		
8807	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FISM/412/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	108,884	108,884	108,884	108,884	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE 5 EQUIPO DE COMPUTO PARAR LAS AGENCIAS MUNICIPALES. (NIZAVGANA, LACHIGUXE, LACHIVZA, PARA EL IEBO Y MUNICIPIO), PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL NUCLEO RURAL DE NZAVGANA, ASESORIA LEGAL.	
19846	GASTOS INHERENTES AL DESARROLLO INSTITUCIONAL.	415-SANTA MARIA IPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/MSM/415/004/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	81,145	81,145	81,145	81,145	100%	0	0	0	ACCIÓN	5	5	100%		
167711	PROYECTO PARA LA TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOPAM	-	-	103,500	103,500	103,500	103,500	100%	0	0	0	PROYECTO	2	2	100%	FINQUITADO	
13015	ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL Y CAPACITACION A AUTORIDADES MUNICIPALES	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	14,219	14,219	14,219	14,219	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	DATOS MODIFICADOS	
113699	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FISM/052/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	102,738	102,738	102,738	102,738	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SE HIZO LA ADQUISICION DE UN LOTE DE MATERIAL PARA OFICINA, FOTOCOPIADO	
12778	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA (ARCHIVEROS)	56-MARTIRES DE TACUBAYA	MARTIRES DE TACUBAYA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	24,188	24,188	8,000	24,188	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%	COMPRA DE ARCHIVEROS PARA LA OFICINA	
91782	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	61-MONJAS	MONJAS	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS	-	-	54,900	54,900	54,900	54,900	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL MUNICIPIO DE MONJAS	
120577	ELABORACION DEL PROYECTO DEL PLAN MUNICIPAL	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	011/2009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA PROYECTO ESTA TERMINADO Y PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO	
72412	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MPG/FISM/073/071/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	410,424	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	EXPEDIENTE	60	50	83%		
41604	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	89-SAN ANDRÉS DINICUITI	SAN ANDRÉS DINICUITI	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	-	-	58,082	58,082	58,082	58,082	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
FORTAMUN													569,186,496	555,977,762	549,843,555	535,690,843	96%	7,137,319	6,963,206	48,172,632	45,263,885	94%				
INVERSIÓN																										
OBRA PÚBLICA																										
CONSTRUCCIÓN																										
110579	PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA	100-SAN ANDRÉS YAA	SAN ANDRÉS YAA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	143,000	143,000	143,000	143,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,887	1,887	100%	OBRA EJECUTADA CON: FONDO III \$968,000.00 FONDO IV 143,000.00 RAMO 28 135,000.00 TOTAL \$946,000.00	
78157	CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL 5A ETAPA EN SAN ANDRES EL ALTO	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANDRÉS EL ALTO	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
78076	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 15 DE MAYO	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	72,455	72,455	77,500	72,455	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
78114	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DEL MERCADO (2A ETAPA)	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN FERNANDO DE MATAMOROS	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,242	100,242	100,242	100,242	100%	0	0	0	OBRA	0	0	100%	EN ESTA OBRA SE TIENE RECURSO 2008 POR LA CANTIDAD DE \$ 165,257.06 Y EN METAS 0.62 DE OBRA Y DEL RECURSO 2009 EL IMPORTE DE \$ 100,242.94 Y 0.38 DE OBRA LO QUE HACEN UN TOTAL DE \$ 265,500.00 Y 1.00 DE OBRA	
78190	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	98,021	98,021	98,021	98,021	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
78089	REHABILITACION DE LOSA DE PUENTE EN EL BARRIO COLON	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	74,201	74,201	80,000	74,201	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%		
103459	CONSTRUCCION DE BODEGA DE INSUMOS (SEGUNDA ETAPA)	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SAN BALTAZAR LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	704	704	100%	CONSTRUCCION DE BODEGA DE INSUMOS (SEGUNDA ETAPA) COSTO DE LA OBRA: \$700,000.00 OBRA TERMINADA	
77034	CONSTRUCCION DE LA CAPILLA DE REYES MANTECON SEPTIMA ETAPA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION AL 100% DE LA SEPTIMA ETAPA DE LA CAPILLA DE LA AGENCIA DE REYES MANTECON DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA	
77133	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A DESNIVEL EN LA CALLE DE SAN MARCOS	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	516,678	516,678	516,678	516,678	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL A DESNIVEL EN LA CALLE DE SAN MARCOS ASICOMO LA PAVIMENTACION DE DOS CALLES AL ORIENTE Y PONIENTE DE DICHO PUENTE, CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO III 2009	
70731	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE RIEGO TECNIFICADO	119-SAN BARTOLOME YUCUAÑE	SAN BARTOLOME YUCUAÑE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME YUCUAÑE	-	-	17,141	17,141	17,141	17,141	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
41145	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	120-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	URBANO	001/2009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	-	-	147,692	147,692	147,692	147,692	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PARA LA EJECUCION DE LA PRESENTE OBRA SE MEZCLARON RECURSOS DEL FONDO II Y FONDO IV OBRA TERMINADA AL 100%
8967	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTOBAL AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN	-	-	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
132237	CONSTRUCCION DE ACCESO AL IEBO	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTOBAL AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN	-	-	14,144	14,144	14,144	14,144	100%	0	0	METRO CUADRADO	45	45	100%	CONSTRUCCION DE ACCESO AL IEBO COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 14,144.43 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
107168	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL SEGUNDA ETAPA	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN LORENZO MIXTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN	-	-	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	261	261	100%	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL SEGUNDA ETAPA, OBRA TERMINADA
31446	ADOQUINADO DE LA CALLE PROLONGACION AMADOR CORDOVA	129-SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA	SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	56,650	56,650	56,650	56,650	100%	0	0	METRO CUADRADO	700	700	100%	LA PRESENTA OBRA SE EJECUTO CON FONDO 3 \$123,246.00 FONDO 4 \$6,650.00 RAMO 28 \$45,440.00 TOTAL 225,336.49
44673	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO Y REFORMA	13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	262,000	262,000	262,000	262,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,079	1,079	100%	
7058	"CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL" (SAN DIONISIO OCOTEPEC)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FFMYDTDF-131-06/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	2,613,692	2,613,692	2,613,692	1,241,289	47%	0	0	OBRA	1	1	50%	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC.
6345	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA ESC. PRIM. "LAZARO CARDENAS" (LAS CARRETAS)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	LAS CARRETAS	RURAL	FFMYDTDF-131-01/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
93133	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,333,376	1,333,376	1,200,000	1,333,376	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 1,334,941.05 Y COMO METAS 1.00 DE OBRA, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA, DE FONDO IV 2008 LA CANTIDAD DE \$ 1,564.49 Y 0.01 DE OBRA Y DE FONDO IV 2009 \$ 1,333,376.56 Y 0.99 DE OBRA.
108877	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN FELIPE TEJALAPAM	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	10/FORTAMUN/2009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	174,808	174,808	174,808	174,808	100%	0	0	BARDAS	1	1	100%	FUE NECESARIO CONSTRUIR ESTA PEQUEÑA BARDA PARA PROTEGER A NUESTRA OBRA DE "CONSTRUCCION DE ANEXO EN CENTRO DE SALUD"
160067	APERTURA DE CAMINO DE MORELOS A EL BOSQUERON (1A ETAPA)	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	EL BOQUERÓN	RURAL	4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	APERTURA DE CAMINO DE MORELOS A EL BOSQUERON (1A ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL BOQUERON SAN FRANCISCO CAHUACUA
10630	TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	URBANO	FORTAMUN/13/9/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA	-	-	68,619	68,619	68,619	68,619	100%	0	0	METROS CUADRADOS	95	95	100%	TECHADO DE PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA A BASE DE COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO F'c=250 KG/CM2 DE 20X25 CM DE SECCION CON DADOS DE 40X40 CMS, LARGUEROS Y LAMINA GALVANIZADA EN UN AREA DE 10.80X9.00 MTS HACIENDO UN TOTAL DE 95.40 M2 DE TECHUMBRE
155266	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL EXTENSION DEL CBTA NUM.158	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SANTA RITA (SANTA RITA DEL MAR)	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
130269	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	EL GUAYABO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	-	-	204,262	204,262	204,262	204,262	100%	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 204,261.51 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
71403	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS 2A.ETAPA	147-SAN FRANCISCO NUXAÑO	SAN FRANCISCO NUXAÑO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO NUXAÑO	-	-	132,346	132,346	50,000	50,000	38%	132,346	64,265	LETRINA METROS CUBICOS	132,346	50,000	38%	
59592	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	LA REFORMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN	-	-	466,799	395,221	395,221	395,221	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO.
105512	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE CAMINO NACIONAL	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE CAMINO NACIONAL	-	-	74,262	74,262	74,262	74,262	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
109721	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYÁN DE LAS FLORES	URBANO	PR-F4-04/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	PREDIO	1	1	100%	
109841	CONSTRUCCION DE LA CASA DEL PUEBLO	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	RANCHO PASTOR	RURAL	PR-F4-13/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	45,225	45,225	45,225	45,225	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado								
109810	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA MUNICIPAL	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	LLANO ENCINO AMARILLO	RURAL	PR-F4/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	698,604	698,604	698,604	698,604	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
109303	CONSTRUCCION DE ANDADOR Y GRADAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "LUIS HIDALGO MONROY"	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	OJO DE AGUA	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	88,233	88,233	88,233	88,233	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
109253	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO DE LA TELESECUNDARIA	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	SAN MATEO SOSOLA	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	137,034	137,034	137,034	137,034	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
109683	CONSTRUCCION DE 9 CISTERNAS PARA AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	RÍO FLORIDO SOSOLA	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	TANQUE	9	9	100%	ESTA OBRA EN TOTAL FUE DE \$75,000.00 EN DONDE DEL FONDO III SE EJERCIO LA CANTIDAD DE \$63,000
109181	CONSTRUCCION DE 23 CISTERNAS PARA AGUA POTABLE, TERCERA ETAPA	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	MINAS DE LLANO VERDE	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	TANQUE	23	23	100%	PROYECTO TOTAL DE \$187,000. DE LOS CUALES EN EL FONDO III SE APLICARON LA CANTIDAD DE \$180,000.00
40923	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA	-	-	260,000	230,895	230,895	230,895	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO
72660	CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA (2DA. ETAPA)	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	ARROYO FRUJOL	RURAL	FORTAMUN/16 6/01/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	625,000	625,000	625,000	625,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	333	333	100%	OBRA CONCLUIDA. EL GRUPO SECTORIAL NO SE ENCUENTRA BIEN DEFINIDO PARA ESTA OBRA.
64466	CONSTRUCCION DE CURATO (TERMINACION) 2A. ETAPA	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	124	124	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO DE CONFORMIDAD CON EL RUBRO
64565	PAVIMENTACION DE CALLE, 1A. DE PORFIRIO DIAZ, CON CONCRETO HIDRAULICO	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	-	-	45,982	45,982	45,982	45,982	100%	0	0	METRO CUADRADO	112	112	100%	ESTA APORTACION SE REALIZO AL FONDO III, PARA TERMINAR AL 100% A BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES Y DIRECTAMENTE A LA CABECERA MUNICIPAL
136076	CONSTRUCCION DE CAPILLA	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO PALMERA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	249,181	249,181	249,181	249,181	100%	0	0	METRO CUADRADO	105	105	100%	
135943	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO DE LA RAYA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	76,312	76,312	76,312	76,312	100%	0	0	METRO CUADRADO	60	60	100%	
135786	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	171-SAN JOSÉ TENANGO	GÉNOVA NUEVO PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	66,120	66,120	66,120	66,120	100%	0	0	METRO CUADRADO	110	110	100%	
135255	CONSTRUCCION DE CASA MUNICIPAL	171-SAN JOSÉ TENANGO	AGUA CAMARÓN (SAN MARTÍN)	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	43,288	43,288	43,288	43,288	100%	0	0	METRO CUADRADO	70	70	100%	
135625	CONSTRUCCION DE CASA MUNICIPAL	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO CABALLERO	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	84	84	100%	
134464	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA	171-SAN JOSÉ TENANGO	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	345,350	345,350	345,350	257,990	75%	0	0	METRO CUADRADO	96	67	70%	
134225	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA"	171-SAN JOSÉ TENANGO	CAMINO DE YESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	347,551	347,551	347,551	104,265	30%	0	0	METRO CUADRADO	48	48	100%	
83367	PAVIMENTACION DE LA CALLE "MELCHOR OCAMPO"	172-SAN JUAN ACHIUTLA	SAN JUAN ACHIUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA	-	-	109,894	109,894	109,894	109,894	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
168122	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL DE 6 X 8 EN EL IEBO (2A ETAPA)	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	-	-	480,000	480,000	480,000	480,000	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
87927	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL 1A. ETAPA	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JERÓNIMO OTLA	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	-	-	49,098	49,098	49,098	49,098	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
87513	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL 2A ETAPA	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JERÓNIMO OTLA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,610	200,610	200,610	200,610	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
87839	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL 2A ETAPA	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JERÓNIMO OTLA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,610	200,610	200,610	200,610	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
146533	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN RIO CHQUITO	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	296,382	263,555	263,555	263,555	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
166177	ELECTRIFICACION EN LA CALLE NIÑO PERDIDO	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	237,339	237,339	237,339	237,339	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
165545	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GARDENIAS	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	ASUNCION ETLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	
165501	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	213,526	2,226	2,226	2,226	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,424	1,424	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
117674	ANDADOR LINEAL BENEMERITO DE LAS AMERICAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	REP FAFM 004/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	291,824	291,824	291,824	291,824	100%	0	0	ANDADOR	1	1	100%	
117511	CANCHA MULTIDEPORTIVA "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	REP FAFM 001/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	743,140	743,140	743,140	743,140	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
117606	CANCHA MULTIDEPORTIVAS EL PARAISO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	REP FAFM 003/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	492,077	492,077	492,077	492,077	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
117908	CENTRO CULTURAL Y DE ESPARCIMIENTO GALEANA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	REP FAFM 008/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	181,331	181,331	181,331	181,331	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
117554	CENTRO RECREATIVO 23 DE NOVIEMBRE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	REP FAFM 002/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	298,671	298,671	298,671	298,671	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
98867	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITAT-FAFM 006-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	203,997	203,997	203,997	203,997	100%	0	0	METRO LINEAL	482	482	100%	481.92 METROS LINEALES 923.31 METROS CUADRADOS 200 HABITANTES
89391	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITAT-FAFM 003/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	450,463	450,463	450,463	450,463	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,553	1,553	100%	M2 1,553.17 ML 841.30 HOMBRES 60 MUJERES 60 HOGARES 120
86691	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITAT-FAFM 001/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	59,937	59,937	59,937	59,937	100%	0	0	METRO LINEAL	138	138	100%	138 METRO LINEAL HOMBRES 100 MUJERES 100 HOGARES 200
117770	PISTA DE BICICROSS BMX Y VIVERO MUNICIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	REP FAFM 006/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	128,134	128,134	128,134	128,134	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
99496	TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITAT-FAFM 009/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	260,709	260,709	260,709	260,709	100%	0	0	METROS CUADRADOS	618	618	100%	617.50 METROS CUADRADOS 100 HOGARES
117709	UNIDAD DEPORTIVA EL BOSQUE SECCION NORTE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	REP FAFM 005/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	974,189	974,189	974,189	974,189	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
47963	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MATAMOROS, MONTERREY Y LOPEZ MATEOS	186-SAN JUAN CIENEGUILLA	SAN JUAN CIENEGUILLA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CIENEGUILLA	-	-	122,023	122,023	122,023	122,023	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,280	2,280	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES 750,000.00 APORTACION MUNICIPAL INVERSION DEL FONDO N. 122,023.07 APORTACION DE BENEFICIARIOS: 252,976.93 APORTACION ESTATAL: 375,000.00
153050	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	158,585	158,585	158,585	158,585	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
152280	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "CERRO OSCURO"	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	185,208	162,238	162,238	162,238	100%	0	0	OBRA	1	1	88%	SE REALIZA UNA CORRECCION EN EL MONTO ANUAL POR ERROR EN CAPTURA
152472	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	185,208	141,544	141,544	141,544	100%	0	0	OBRA	1	1	76%	SE REALIZO UNA CORRECCION EN EL MONTO ANUAL POR ERROR EN CAPTURA
152947	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,800,000	1,478,763	1,478,763	1,478,763	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	52%	
102980	CONSTRUCCION DE GALERA PARA CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL PAQRA BASURA	193-SAN JUAN DEL ESTADO	SAN JUAN DEL ESTADO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL ESTADO	-	-	470,379	470,379	470,379	470,379	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
103388	SUSTITUCION DE UNIDAD MEDICA	193-SAN JUAN DEL ESTADO	SAN JUAN DEL ESTADO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL ESTADO	-	-	281,255	281,255	281,255	281,255	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	256	256	100%	
66868	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN AULA DE ESCUELA PRIMARIA.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	RANCHO VIEJO	RURAL	FAFM-20/013/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	62,165	62,165	62,165	62,165	100%	0	0	METRO CUADRADO	137	137	100%	
89852	ADOQUINADO DE LA CALLE PRINCIPAL	201-SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SAN FELIPE EL PORVENIR	RURAL	004/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	-	-	184,906	184,906	184,906	184,906	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,185	3,185	100%	LA OBRA SE HA EJECUTADO FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% NOTA: SE MODIFICO EL NUMERO DE METROS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
89925	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	201-SAN JUAN JUQUILA VIANOS	SAN JUAN JUQUILA VIANOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIANOS	-	-	184,905	184,905	184,905	184,905	100%	6	0	0	METRO CÚBICO	62	62	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
132337	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA CAPILLA	203-SAN JUAN LACHIGALLA	PROGRESO	RURAL	3/01/2009	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	108	108	100%	
84040	CONSTRUCCION DEL MONUMENTO A LOS MARTIRES DEL 6 DE JULIO DE 1917.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	128,000	128,000	128,000	128,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
33402	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN ANTONIO TUTLA	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
94385	TERMINACION DEL CENTRO DE CAPACITACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA REGION MIXE	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
64179	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE " JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	209-SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 26-	SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 26-	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	69,705	69,705	69,705	69,705	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA INICIADA Y TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE. SE ENCUENTRA EN OPERACION.
18381	CONSTRUCCION DE ANEXO DEL PALACIO MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA)	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	-	-	892,215	892,215	892,215	892,215	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA OBRA CONSISTIO EN LA CONSTRUCCION DE ANEXO DEL PALACIO MUNICIPAL CONSISTENTE EN DOS NIVELES A BASE DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO Y MUROS DE TABICÓN DE 10 X 14 X 28 ASENTADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA. LOSAS DE 20 CMS DE ESPESOR A BASE DE CIMBRAS AISLANTES MARCA NOVDESA Y LOSAS DE COMPRESIÓN DE 5 CMS DE ESPESOR, APLANADOS ACABADO REPLLADO Y PREPARACION PARA INSTALACIONES, POR LO QUE ESTE EJERCICIO 2009, SE CONCLUYO LA PRIMERA ETAPA HASTA EL MOMENTO Y PARA EL EJERCICIO 2010 SE CONCLUIRA LA TERMINACION TOTAL DE OBRA.
44693	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	970	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EL PROYECTO COMPRENDIO LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN QUIAHUE, OAXACA A BASE DE PRELIMINARES, CIMENTACION, EXCAVACIONES, ZAPATAS, MURO DE CONCRETO ARMADO, CIMBRA, ACERO, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, CADENAS, MURO DE TABIQUE ROJO, PISO DE CONCRETO PINTURA, HERRERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIA. ACTUALMENTE LA OBRA HA SIDO TERMINADO Y EN FUNCIONAMIENTO, PARA LOS ALUMNOS DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS, EN LO QUE RESPECTA AL RENDIMIENTOS FINANCIEROS, SE COBRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2009, DEL FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS, LA CANTIDAD DE \$970.50 (NOVECIENTOS SETENTA PESOS 50/100 M.N.) SEGUN RECIBO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, QUE SERA EJERCIDO EN EL EJERCICIO 2010.
99016	PAVIMENTACION DE LA CALLE CRISTOBAL COLON	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	SIN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	-	-	460,000	460,000	460,000	460,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,000	1,000	100%	OBRA EJECUTADA MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS ENTRE LOS FONDOS MUNICIPALES RAMO 33 FONDO B \$ 300,000.00 M.N. RAMO 33 FONDO N \$ 460,000.00 M.N. RAMO 28 \$ 388,000.00 M.N. LO QUE HACEN UN TOTAL DE \$ 1,748,000.00 PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CRISTOBAL COLON.
106943	CONSTRUCCION DE BARDA	22-COSOLTEPEC	TULTITLÁN DE GUADALCÁZAR	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	20,000	0	20,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	DEBIDO A QUE LOS RECURSOS DEL FONDO N, SE RECIBEN MENSUALMENTE, EL RECURSO PARA ESTA OBRA NO SE APLICÓ EN EL CUARTO TRIMESTRE, PERO ESTA DESTINADO INTEGRAMENTE SEGUN SE REPORTA.
107052	CONSTRUCCION DE CASA DIF (2A ETAPA)	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	147,823	147,823	147,823	147,823	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	DEBIDO A QUE EL COSTO DE ESTA OBRA SOBREPASA EN MUCHO RESPECTO A LO QUE SE TIENE ASIGNADO, SE ESTA REALIZANDO EN ETAPAS, CORRESPONDIENDO ESTA A LA SEGUNDA ETAPA. A ESTA OBRA SE TRANSFERIERON \$ 37,823.00 QUE SOBRRON DEL PROYECTO (02) DE ESTE FONDO, QUE CORRESPONDE A "UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO" QUEDANDO LA PRESENTE OBRA CON UNA CANTIDAD DE \$ 147,823.00
94097	TECHADO DE GRADAS DE UNIDAD DEPORTIVA	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	587,186	587,186	587,186	587,186	100%	0	0	0	ASISTENCIA	587,186	587,186	100%	
94121	TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA AGENCIA DE GUADALUPE	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	GUADALUPE HIDALGO	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	375,733	375,733	375,733	375,733	100%	0	0	0	ACCIÓN	377,374	377,374	100%	
90233	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	SAN LORENZO TEXMELUCAN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	2,200,000	2,200,000	2,200,000	1,300,000	59%	0	0	0	METRO CUADRADO	400	250	63%	
158656	CONSTRUCCION DE LA NUEVA OFICINA DE TELEGRAFOS	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	687,000	687,000	687,000	687,000	100%	0	0	0	METROS	1	1	100%	
107632	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	230-SAN LORENZO VICTORIA	SAN LORENZO VICTORIA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO VICTORIA	-	-	13,825	13,825	13,825	13,825	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
107729	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	230-SAN LORENZO VICTORIA	SAN LORENZO VICTORIA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO VICTORIA	-	-	25,069	25,069	25,069	25,069	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
109512	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO SAN MIGUEL	236-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	-	-	338,000	338,000	338,000	338,000	100%	0	0	METRO LINEAL	17	17	100%	EL NOMBRE REAL DE LA OBRA ES "CONSTRUCCION DE PUENTE S/RIO SAN MIGUEL S/CAMINO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - SAN MIGUEL SUCHITPEPEC". MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$6,575,000.00 (SEIS MILLONES CINCENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) APORTACION ESTATAL \$3,575,000.00 APORTACION MUNICIPAL FONDO III \$2,500,000.00 APORTACION MUNICIPAL FONDO IV \$ 338,000.00 APORTACION MUNICIPAL RAMO 28 \$ 162,000.00
73281	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA LA CASA COMUNITARIA	239-SAN MARTIN HUAMELUPAM	INDEPENDENCIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELUPAM	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
73450	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	239-SAN MARTIN HUAMELUPAM	TOTONUNDOO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELUPAM	-	-	144,745	144,745	144,745	144,745	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA ES LA SIGUIENTE: FONDO III \$ 191,661.04 FONDO IV 144,745.00 TOTAL 336,406.04
133656	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	239-SAN MARTIN HUAMELUPAM	TOTONUNDOO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELUPAM	-	-	145,679	145,679	145,679	145,679	100%	0	0	METRO LINEAL	6	6	100%	
73221	CONSTRUCCION DE UNA GALERA PARA VEHICULOS OFICIALES	239-SAN MARTIN HUAMELUPAM	SAN MARTIN HUAMELUPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELUPAM	-	-	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
72999	TERMINACION DE LA CASA DEL PEREGRINO	239-SAN MARTIN HUAMELUPAM	SAN MARTIN HUAMELUPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELUPAM	-	-	29,797	29,797	29,797	29,797	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	
9341	CONSTRUCCION DE BARDA EN EL ABERGUE	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	SAN MARTIN ITUNYOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN ITUNYOSO	-	-	316,850	316,850	316,850	316,850	100%	0	0	METRO LINEAL	299	299	100%	
109487	CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO (TERCERA ETAPA)	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,789,043	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO POR EJERCER LA CANTIDAD \$10,957.00 QUE CORRESPONDE AL 2 Y 5 AL MILLAR Y QUE SE PAGARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010.
145618	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE DESAGUE DE AGUAS PLUVIALES ENTRE EL BORDO DEL RIO Y PUENTE PASO CARRETA	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	
145622	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA IGLESIA PASTORAL SAN ISIDRO LABRADOR	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	120	120	100%	
100280	TERMINACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES	251-SAN MATEO NEJAPAM	SAN MATEO NEJAPAM	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO NEJAPAM	-	-	436,827	436,827	436,827	436,827	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
100532	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ	256-SAN MATEO TLAPILTEPEC	SAN MATEO TLAPILTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO TLAPILTEPEC	-	-	87,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
45500	APERTURA DE CAMINO COSECHERO TRAMO: PARAJE HIERBA SANTA AL PARAJE YUCU-INDIQUE AHUEHUETITLAN	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	-	-	120,810	120,810	120,810	120,810	100%	0	0	METRO CUADRADO	21,000	21,000	100%	SE REALIZO LA APERTURA DE CAMINO COSECHERO TRAMO: PARAJE HERBA SANTA AL PARAJE YUCUINDIQUE, CON UN COSTO TOTAL DE \$120,810.00 CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV. ESTO PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO, FACILITANDO EL ACCESO A LOS TERRENOS DE SIEMBRA Y ASI LOGRAR UNA RECOLECCION MAS RAPIDA DE LAS COSECHAS DE LOS HABITANTES DE NUESTRO MUNICIPIO.
45523	CONSTRUCCION DE CASA DEL PUEBLO SEGUNDA ETAPA	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SANTA CRUZ EL LIMON	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	334,126	334,126	334,126	334,126	100%	0	0	METRO CUADRADO	218	218	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$361,592.90, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$334,126.90 Y DE LOS BENEFICIARIOS \$27,466.00 OBRA TERMINADA
45438	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SEGUNDA ETAPA	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	BARRIO TEJALPA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	240,550	240,550	240,550	240,550	100%	0	0	METRO CUBICO	139	139	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$274,013.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$240,550.00 Y DE LOS BENEFICIARIOS \$33,463.00 OBRA TERMINADA
45630	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SEGUNDA ETAPA	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SANTA CRUZ	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	335,145	335,145	335,145	335,145	100%	0	0	METRO CUBICO	267	267	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$528,571.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$335,145.00 Y DE LOS BENEFICIARIOS \$193,426.00 OBRA TERMINADA
45781	CONSTRUCCION DE TEMPLO SEGUNDA ETAPA	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	GUADALUPE XONOTLE	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	401,652	401,652	401,652	401,652	100%	0	0	METRO CUADRADO	343	343	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$423,604.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$401,652.00 Y DE LOS BENEFICIARIOS \$21,952.00. OBRA TERMINADA
58447	"CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 1A ETAPA"	262-SAN MIGUEL AMATLAN	LLANO GRANDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLAN	-	-	109,843	109,843	109,843	109,843	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 1ª ETAPA" SE REALIZO CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO II Y APORTACION DE BENEFICIARIOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: RAMO 33 FONDO II 20009 \$109,843.00 APORTACION BENEFICIARIOS \$107,577.00 TOTAL DE LA OBRA \$217,420.00
58954	"PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA"	262-SAN MIGUEL AMATLAN	CUAJIMOLOYAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLAN	-	-	129,276	129,276	129,276	129,276	100%	0	0	METROS CUADRADOS	218	218	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
83200	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	EL CAMPANARIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	77,000	77,000	77,000	77,000	100%	0	0	METRO LINEAL	31	31	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
82841	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DEL ACCESO PRINCIPAL	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	RANCHO FRUTAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	270	270	100%	
46803	CONTRUCCION DE UNA CANCHA DE HUSOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONARDO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	298,726	298,726	298,726	298,726	100%	0	0	METRO CUADRADO	405	405	100%	
84695	CONTRUCCION DE UNA CANCHA DE HUSOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONARDO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	298,726	298,726	298,726	298,726	100%	0	0	METRO CUADRADO	405	405	100%	
47453	PAVIMENTACION CON CONCHETO HIDRAHULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	115,342	115,342	115,342	115,342	100%	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	
98034	PAVIMENTACION CON CONCHETO HIDRAHULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	115,342	115,342	115,342	115,342	100%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	
109057	CONSTRUCCION DE CAPILLA CATOLICA VIRGEN DE JUQUILA II ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	037	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	147	147	100%	EN LA LOCALIDAD DICE "TEMASCAL" DEBE DECIR "COL. EL POLVORIN (TEMASCAL)"
109109	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO VILLA ROJAS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	EN LA LOCALIDAD DICE "TEMASCAL" DEBE DECIR "NUEVO PASO NACIONAL"
109019	CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA VIRGEN DE LA CANDELARIA I ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO	RURAL	036	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	320	320	100%	
109258	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	RINCON BONITO	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	481	481	100%	
109565	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y ANEXOS EN EL I.E.B.O. N° 247.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CERRO TEPEXCUNTLE	RURAL	022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	253	253	100%	
109370	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO DE LA JEFATURA DE ZONAS NO. 17	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	184	184	100%	
108783	TERMINACION DE LA IGLESIA CATOLICA "SAN ISIDRO LABRADOR"	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE MALZAGA (LA BREÑA)	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	508,092	508,092	508,092	508,092	100%	0	0	METROS CUADRADOS	324	324	100%	
109602	TERMINACION DE LA IGLESIA CATOLICA "SAN MIGUEL ARCANGEL"	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO SOYALTEPEC	RURAL	023	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,051,622	1,051,622	1,051,622	1,051,622	100%	0	0	METROS CUADRADOS	237	237	100%	
109658	TERMINACION DE LA IGLESIA CATOLICA "SANTA GERTRUDIS MAGNA"	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COLONIA COSOLTEPEC	RURAL	024	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,333,114	1,333,114	1,333,114	1,333,114	100%	0	0	METROS CUADRADOS	295	295	100%	
109336	TERMINACION DE LA IGLESIA CATOLICA "VIRGEN DE LA SOLEDAD"	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO CHICAL (NUEVO ARROYO CHICALI)	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,565,801	1,565,801	1,565,801	1,565,801	100%	0	0	METROS CUADRADOS	404	404	100%	
110123	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	LA CIENEGUILLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	93,698	93,698	93,698	93,698	100%	0	0	M2, SANITARIOS	93,698	93,698	100%	
109937	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	LA ESCALERA (SAN ISIDRO LA ESCALERA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	156,595	156,595	156,595	156,595	100%	0	0	M2, SANITARIOS	156,595	156,595	100%	
111230	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	LA LOBERA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	6,064	6,064	6,064	6,064	100%	0	0	M2, SANITARIOS	6,064	6,064	100%	
110077	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	LA LOBERA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	124,240	124,240	124,240	124,240	100%	0	0	OTROS	124,240	124,240	100%	
109994	CONTRUCCION DE SANITARIOS EN SAN MATIAS CHILAZOA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	SAN MATIAS CHILAZOA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	104,882	104,882	104,882	104,882	100%	0	0	M2, SANITARIOS	104,882	104,882	100%	
56284	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 1A. ETAPA	280-VILLA TALEA DE CASTRO	VILLA TALEA DE CASTRO	URBANO	0001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO	-	-	867,160	867,160	867,160	867,160	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
107281	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS JEAN PEAGET.	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	30,500	30,500	30,500	30,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														3	4	5								
107265	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	222,000	221,000	221,000	221,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,500	1,500	100%	
163761	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	297-SAN PABLO TUALTEPEC	BUENA VISTA LA PAZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO TUALTEPEC	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
163782	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ"	297-SAN PABLO TUALTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO TUALTEPEC	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
11455	CONSTRUCCION DE GRADAS Y TECHADO EN CANCHA MUNICIPAL	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	URBANO	01/001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO YAGANIZA	-	-	387,644	387,644	387,644	387,644	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS: RAMO 28 \$290,000.00 Y BENEFICIARIOS \$471,303.49 TOTAL DE LA OBRA: \$1,148,947.49
25442	TECHADO DE LA CANCHA MUNICIPAL ASUNCION CACALOTEPEC	3-ASUNCION CACALOTEPEC	ASUNCION CACALOTEPEC	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC OAXACA	-	-	588,220	588,220	588,220	588,220	100%	588,220	588,220	METROS CUADRADOS	120	120	100%	OBRA EJECUTADA EN LA CABECERA MUNICIPAL: TECHADO DE LA CANCHA MUNICIPAL A DOS AGUAS, A BASE DE ESTRUCTURAS METALICAS Y LAMINA ZINTRO.
57840	CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIM. "LUIS B. TOLEDO"	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	352,351	352,351	352,351	352,351	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
56746	MANTENIMIENTO AL ESTADIO DE BEISBOL	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION DEPORTE	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	75,694	75,694	75,694	75,694	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
92517	CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO EN SAN PEDRO CAJONOS	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CAJONOS	-	-	383,311	383,311	383,311	383,311	100%	0	0	METROS LINEALES	383,311	383,311	100%	POR CONSTRUCCION DE LA PRIMER ETAPA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO CAJONOS
141752	CONSTRUCCION DE MODULO INTEGRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA (PRIMERA ETAPA)	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FORTAMUN/30/5/09/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	TERMINADA LA PRIMERA ETAPA.
107564	CONSTRUCCION DE SANITARIOS MUNICIPALES (SALON DE USOS MULTIPLES)	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	MSPI/310/002/OCT/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	-	-	567,979	567,979	105,120	105,120	19%	0	0	OBRA	3	1	33%	OBRA EN PROCESO.
107253	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	MSPI/FM/310/01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	-	-	382,965	382,965	382,965	382,965	100%	0	0	METRO CUADRADO	728	728	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION.
110784	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL 2 ETAPA	311-SAN PEDRO JALTEPETONGO	SAN PEDRO JALTEPETONGO	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	72,849	65,323	7,526	65,323	100%	0	0	METROS CUADRADOS	72,849	65,323	90%	LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO POR ADMINISTRACION DIRECTA, CON RECURSO DEL 2008 \$32,203.00 Y RECURSO 2009 \$72,849.00, EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$105,052.00
106864	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA	316-SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA	SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA	-	-	279,879	279,879	279,879	279,879	100%	0	0	METRO LINEAL	358	358	100%	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO II Y FONDO IV. COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 943,467 APORTACION DE FISM 663,588 APORTACION DEL FORTAMUN 279,879 OBRA TERMINADA
8966	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CALVARIO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA	322-SAN PEDRO OCOPEATILLO	SAN PEDRO OCOPEATILLO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOPEATILLO	-	-	59,718	59,718	59,718	59,718	100%	0	0	METRO CUADRADO	151	151	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$375,718.13 DE LOS CUALES LA DIFERENCIA FUE APORTACION DEL FONDO III DEL PRESENTE EJERCICIO.
149592	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	323-SAN PEDRO OCOPEPEC	SAN PEDRO OCOPEPEC	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO OCOPEPEC	-	-	205,029	205,029	205,029	205,029	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO IV 2008 \$ 200,000.00 Y FONDO IV 2009 \$ 205,028.64 DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE \$ 405,028.64
95827	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A PLANTA DE TRATAMIENTO	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	676,554	676,554	676,554	676,554	100%	0	0	KILOMETRO	676,554	676,554	100%	EJERCICIO Y TERMINADO AL 100% OBRA EJECUTADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO QUIATONI
96406	CONSTRUCCION DE LA DIRECCION 2A ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA LA NUEVA RAZA	325-SAN PEDRO QUIATONI	UNION JUAREZ	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	128,618	128,618	128,618	128,618	100%	0	0	OBRA	128,618	128,618	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ
78204	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO (POZO) PARA ALIMENTACION DE MANANTO ACUIFEROS	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	08 POZO EL PADERON	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUADALUPE ETLA	-	-	20,975	20,975	20,975	20,975	100%	0	0	POZO	1	1	100%	SE REALIZO MODIFICACION EN VRTUD DE QUE SE CANCELA EL EQUIPAMIENTO
95258	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS	331-SAN PEDRO TIDAA	SAN PEDRO TIDAA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAA	-	-	126,408	126,408	126,408	126,408	100%	0	0	M2, SANITARIOS	20	20	100%	
114085	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC	-	-	114,966	114,966	114,966	114,966	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DE LOS FONDOS 3 Y 4 DE LOS AÑOS 2007, 2008 Y 2009 CON UN COSTO DE \$465,175.00
11407	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. EL TRAPICHITO	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	277,571	277,571	277,571	277,571	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
11384	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 2A ETAPA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	LAS MARGARITAS	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	61,496	61,496	61,496	61,496	100%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	738	738	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
11514	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN JOSÉ DE GRACIA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	153,740	153,740	153,740	153,740	100%	0	0	METRO CUADRADO	448	448	100%	
11602	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN JUAN GUEGOYACHI	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	92,244	92,244	92,244	92,244	100%	0	0	METROS CUADRADOS	853	853	100%	
11547	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAURELES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 1A ETAPA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	92,320	92,320	92,320	92,320	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
55799	CONSTRUCCION DE DORMITORIOS ESCOLARES	335-SAN PEDRO YANERI	SAN JUAN TEPANZACOALCO	RURAL	001/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YANERI	-	-	365,549	365,549	365,549	365,549	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
80019	CONSTRUCCION DE BODEGA 1A. ETAPA	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN ISIDRO	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	
80027	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO DE SALUD	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN MARTIN BUENAVISTA	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
80031	PUNTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO DE LA MAÑANA KM 5 + 300 1A. ETAPA	336-SAN PEDRO YOLOX	NEUVO ROSARIO TEMEXTITLAN	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PUNTE	1	1	100%	
80023	TERMINACION DE SANITARIOS Y ANEXOS DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	670,663	670,663	670,663	670,663	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
51541	PAVIMENTACION DE CALLES CONCONCRETO TRAMO 0+0.00 A 0+063.55	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	120,044	120,044	120,044	120,044	100%	0	0	METRO CUADRADO	318	318	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$125,201.60, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$120,044.00 Y LOS BENEFICIARIOS \$5,157.60
51790	RASTREO DE CAMINO HUAPANAPAN-MIXQUITLAHUACA Y CAMINO A TRUJAPAN	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	90,125	90,125	90,125	90,125	100%	0	0	METRO CUADRADO	78,000	78,000	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$90,125.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$90,125.00 Y DE LOS BENEFICIARIOS \$0.00
90735	CONSTRUCCION DE GRADAS Y TECHUMBRE EN EL CAMPO DEPORTIVO	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	10	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO DE CONST DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	129,507	129,507	129,507	129,507	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	TOTAL ANUAL \$129,507.20
153551	CONSTRUCCION DE BARDA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JAIME NUNO"	351-SAN SIMÓN ALMOLONGAS	SAN SIMÓN ALMOLONGAS	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS	-	-	29,955	29,955	29,955	29,955	100%	0	0	M2, BARDAS, CERCOS	119	119	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%, Y SU COSTO FUE DE \$ 29,955.50
153177	CONSTRUCCION DE CASA DE BOMBAS	351-SAN SIMÓN ALMOLONGAS	SAN SIMÓN ALMOLONGAS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	68,157	68,157	68,157	68,157	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO
153145	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL BARRIO SAN PEDRO	351-SAN SIMÓN ALMOLONGAS	BARRIO SAN PEDRO	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	117,523	117,523	117,523	117,523	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO.
51075	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLÁN	-	-	957,245	957,245	957,245	957,245	100%	0	0	METRO CÚBICO	556	556	100%	EL MONTO TOTAL PARA ESTA OBRA ES DE \$1,057,827.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$957,245.00 Y BENEFICIARIOS \$100,582.00. OBRA TERMINADA
103633	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN EL ATRIO DE LA IGLESIA	353-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	180,620	180,620	180,620	180,620	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
155141	TECHADO DE LA PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MANUEL GUTIERREZ NAJERA"	353-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	240	240	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
108990	CANALIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SANJA DEL ROSARIO	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	URBANO	05	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	61,200	61,200	61,200	61,200	100%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	
105895	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA JUAREZ 1 ETAPA	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	193,000	193,000	193,000	193,000	100%	0	0	METROS CUADRADO	193,000	193,000	100%	LA OBRA SE EJECUTO POR ADMINISTRACION DIRECTA
103888	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS (SANITARIOS) EN LA ESCUELA PREESCOLAR PEDRO PALMA BALTAZAR	361-SANTA CATALINA QUIERI	SANTA CATALINA QUIERI	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATALINA QUIERI	-	-	384,543	384,543	384,543	384,543	100%	0	0	METROS CUADRADO	55	55	100%	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS (SANITARIOS) EN LA ESCUELA PREESCOLAR PEDRO PALMA BALTAZAR. OBRA REALIZADA CON RECURSOS DEL FORTAMUN Y FSM APORTACION DEL FORTAMUN EJERCICIO 2009 \$ 384,543.00 APORTACION DEL FSM EJERCICIO 2009 75,457.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 460,000.00 OBRA TERMINADA
31486	CONSTRUCCION DE LA BODEGA DEL CENTRO DE SALUD	362-SANTA CATARINA CUIXTLA	SANTA CATARINA CUIXTLA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA CUIXTLA	-	-	81,824	81,824	81,824	81,824	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UNA BODEGA PARA EL RESGUARDO DE MEDICAMENTOS Y UTENSILIOS MEDICOS EN EL CENTRO DE SALUD DE SANTA CATARINA CUIXTLA.
31492	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE HIDALGO	362-SANTA CATARINA CUIXTLA	SANTA CATARINA CUIXTLA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	248,673	248,673	248,673	248,673	100%	0	0	OBRA	1	1	75%	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE HIDALGO POR LA RAZÓN DE AMPLIAR LA CALLE PRINCIPAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
67783	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS"	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	EL PUNTO	RURAL	005/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	-	-	58,513	58,513	58,513	58,513	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TENIENDO UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 28, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FORTAMUN \$ 58,513.95 RAMO 28 48,300.00 TOTAL 106,813.95
67637	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	YUVILA	RURAL	003/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	-	-	192,271	192,271	192,271	192,271	100%	0	0	0	M2, PATIO	639	639	100%	PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO IV CON RECURSOS DEL RAMO 28, Y APORTACION DE BENEFICIARIOS, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FORTAMUN \$ 192,271.60 RAMO 28 231,220.93 BENEF. 251,179.29 TOTAL 674,671.82 LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
67733	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRTO HIDRAULICO EN CONTINUACION DE LA CALLE "BENITO JUAREZ"	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	EL PUNTO	RURAL	006/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	-	-	133,757	133,757	133,757	133,757	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	320	320	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
133098	CONSTRUCCION DE AGENCIA EN COMUNIDAD	364-SANTA CATARINA JUQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	60	60	100%	
134421	CONSTRUCCION DE CAMINO PEATONAL AL EXCAMPO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	CAMINO A JUQUILA	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
135108	CONSTRUCCION DE CAMINO PEATONAL AL RECLUSORIO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	140	140	100%	
125607	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	371-SANTA CATARINA TICUÁ	SANTA CATARINA TICUÁ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	-	-	217,917	217,917	217,917	217,917	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
124938	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 1A. ETAPA	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	VISTA HERMOSA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
124915	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES 1A. ETAPA	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	YUCUNICUA DE HIDALGO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	-	-	372,569	372,569	372,569	372,569	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
98859	CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES	383-SANTA CRUZ TAYATA	SANTA CRUZ TAYATA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TAYATA	-	-	209,716	209,716	209,716	209,716	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
113536	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LLANO VERDE	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	LLANO VERDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	230,155	230,155	230,155	230,155	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	
113558	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE SANTA MARIA SIEMPRE VIVA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA MARIA SIEMPREVIVA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	205,742	205,742	205,742	205,742	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	
113542	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA HUICHICATA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	LA HUICHICATA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	230,732	230,732	230,732	230,732	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	
113428	CONTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	RANCHO VIEJO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	67,538	67,538	67,538	67,538	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
71853	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (SEGUNDA ETAPA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	014/2009 C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	-	-	601,769	601,769	601,769	600,235	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	208	208	100%	SE CONCLUYÓ LA OBRA AL 100% CON UNA ECONOMÍA DE \$1534.18
107166	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER HUAJUAPENA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	004/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,500,000	888,746	888,746	888,746	100%	0	0	0	OBRA	1	1	55%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN LA COLONIA LAS HUERTAS DE ESTA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA.
70171	DRENAJE SANITARIO CALLEJÓN NARCISO MENDOZA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	008/2009 C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	-	-	35,928	35,928	35,928	35,928	100%	0	0	0	METRO LINEAL	40	40	100%	SE CONCLUYÓ LA OBRA AL 100%
71257	DRENAJE SANITARIO CHIHUAHUA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	012/2009 C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	-	-	42,736	42,736	42,736	42,695	100%	0	0	0	METRO LINEAL	61	61	100%	SE CONCLUYÓ LA OBRA AL 100% CON UNA ECONOMÍA DE \$40.99
62464	DRENAJE SANITARIO EL TULE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	007/2009 C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON OAXACA	-	-	49,910	49,910	49,910	49,910	100%	0	0	0	METRO LINEAL	77	77	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
62282	DRENAJE SANITARIO INTEGRAL SAN RAFAEL	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	006/2009 C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA	-	-	437,839	437,839	437,839	437,839	100%	0	0	METRO LINEAL	462	462	100%	
107241	FOSA SEPTICA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	MAGDALENA TATALTEPEC	RURAL	017/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	252,087	155,581	155,581	155,581	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	
93230	PARQUE RECREATIVO NIÑOS HÉROES	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	039-016/2009-C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA	-	-	800,000	800,000	800,000	798,810	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE TUVO UNA ECONOMIA DE \$1,189.09
71603	PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES ESCUADRÓN 201	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	013/2009 C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	-	-	156,881	156,881	156,881	156,881	100%	0	0	METRO CUADRADO	352	352	100%	SE CONCLUYÓ LA OBRA AL 100%
62124	PAVIMENTACION Y GUARNICIONES JUAN ESCUTIA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	039-010/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	-	-	261,908	261,908	261,908	259,546	99%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	589	589	100%	ECONOMIA DEL PROYECTO \$2,362.00
61853	PAVIMENTACION Y GUARNICIONES: MIGUEL HIDALGO, NICOLAS BRAVO, VALERIO TRUJANO, ANTONIO DE LEON, SITIO DE HUAJUAPAN Y HELADIO RAMIREZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	005/2009 C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA	-	-	814,592	814,592	814,592	813,592	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,860	1,860	100%	EL PROYECTO ARROJÓ UNA ECONOMIA DE \$1000.00
70806	PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES MOLINO DEL REY	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	011/2009 C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	-	-	237,951	237,951	237,951	237,950	100%	0	0	METRO CUADRADO	532	532	100%	LA OBRA SE CONCLUYÓ AL 100%
72436	PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES SANTA TERESITA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	015/2009 C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	-	-	195,775	195,775	195,775	195,775	100%	0	0	METRO CUADRADO	435	435	100%	SE CONCLUYÓ LA OBRA AL 100%
70506	PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES SINALOA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	009/2009 C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	-	-	74,795	74,795	74,795	74,614	100%	0	0	METRO CUADRADO	164	164	100%	SE CONCLUYÓ LA OBRA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE \$181.21
76467	CONSTRUCCION DE COCINA COMUNITARIA	391-SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	EL SUMIDERO	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	-	-	53,050	53,050	53,050	53,050	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
76198	CONSTRUCCION DE COCINA COMUNITARIA	391-SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	RIO COMAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	-	-	78,789	78,789	78,789	78,789	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
76261	CONSTRUCCION DE COCINA COMUNITARIA	391-SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	SIERRA LLANO GRANDE	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	-	-	47,120	47,120	47,120	47,120	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
76697	CONSTRUCCION DE LA CALLE PRINCIPAL	391-SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	-	-	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	45	45	100%	
1014	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAMARIA EN LA COLONIA SAMARITANA	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	914,886	914,886	914,886	914,886	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	ESTA OBRA FUE CONCLUIDA EN EL MES DE DICIEMBRE AL 100%
110806	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL PLANTEL 36 DE COBAO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	610,550	610,550	610,550	610,550	100%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO EN EL PLANTEL NUM. 36 DEL COBAO DE SANTA MARIA COLOTEPEC.
110554	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA BARRA DE COLOTEPEC.	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LA BARRA DE COLOTEPEC	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	295,875	295,875	295,875	295,875	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA NARCISO MENDOZA EN LA COMUNIDAD DE LA BARRA DE COLOTEPEC.
110638	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE RIO POTRERO, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL POTRERO	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	235,250	235,250	235,250	235,250	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE RIO POTRERO, COLOTEPEC
110563	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD EL COROZAL, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL COROZAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	245,236	245,236	245,236	245,236	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD EL COROZAL, COLOTEPEC.
110596	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD EL COROZALITO, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	COROZALITO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	237,751	237,751	237,751	237,751	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD EL COROZALITO, COLOTEPEC
110574	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD LA DANTA, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	AGUAJE DE LA DANTA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	241,236	241,236	241,236	241,236	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA DANTA, COLOTEPEC
110746	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD LA TOMA, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LA TOMA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	255,500	255,500	255,500	255,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA TOMA, COLOTEPEC

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
110901	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE BARRA DE COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LA BARRA DE COLOTEPEC	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE BARRA DE COLOTEPEC	-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	M2, PATIO	1	1	100%	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD BARRA DE COLOTEPEC.
110674	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD LOS SARMIENTOS, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LOS SARMIENTO	RURAL	061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	231,875	231,875	231,875	231,875	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD LOS SARMIENTOS, COLOTEPEC.
90329	ADOQUINADO DE LA CALLE LA RAYA	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA EL TULE	-	-	550,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	OBRA CON APORTACION CONVENIDA CON EL RAMO 28 POR LA CANTIDAD DE \$ 550,000.00 DANDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE \$ 1,100,000.00 SOLO SE HA DADO EL 30% DE ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA
71258	ADOQUINADO DEL PANTEON	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA EL TULE	-	-	457,156	137,147	137,147	137,147	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	OBRA EN PROCESO INICIADA EN EL MES DE DICIEMBRE 2009
9360	CERCADO DE DERECHO DE VIA DEL E.C. JOSE MARIA MORELOS- PASO DEL JIOTE	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	PASO DEL JIOTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	118,110	118,110	0	118,110	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	OBRA TERMINADO AL 100%
9371	CONSTRUCCION DE GALERA PARA LA CLASIFICACION DE BASURA (SEGUNDA ETAPA)	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	39,755	39,755	0	39,755	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
9355	CONSTRUCCION DE UNA IGLESIA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	PASO DEL JIOTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO PARA TERMINARLA EN EL PROXIMO AÑO, YA QUE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,200,000.00
20107	CONSTRUCCION DE MURO Y ALCANTARILLA EN CALLE LOS POCITOS.	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	URBANO	FAMFMSM/415/008/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	76,100	76,100	76,100	76,100	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
40839	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	419-SANTA MARIA JALTANGUIS	SANTA MARIA JALTANGUIS	URBANO	001/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALTANGUIS	-	-	220,569	220,569	220,569	220,569	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO III Y FONDO IV Y RAMO 28 OBRA TERMINADA AL 100%
101022	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS PARA EL IEBO (1A. ETAPA)	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	SAN JUAN YAGILA	RURAL	008/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	139,319	139,319	139,319	139,319	100%	0	0	AULA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
101125	CONSTRUCCION DE DIRECCION DE LA ESCUELA PRIMARIA	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	SANTA MARIA ZOOGOCHI	RURAL	012/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	28,849	28,849	28,849	28,849	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
100337	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA (1A. ETAPA)	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	LA LUZ	RURAL	022/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	139,319	139,319	139,319	139,319	100%	0	0	METROS CUADRADO S, CANCHA	124	124	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, TENIENDO UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO III Y EL FONDO IV
101941	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1A. ETAPA	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	SANTA MARIA JOSAA	RURAL	021/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	139,319	139,319	139,319	139,319	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
100381	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	SANTIAGO TEOTLAXCO	RURAL	002/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	139,319	139,319	139,319	139,319	100%	0	0	METRO CUADRADO	384	384	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
100873	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	SANTIAGO TEOTLAXCO	RURAL	002/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	139,319	139,319	139,319	139,319	100%	0	0	METRO CUADRADO	384	384	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
101217	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRALICO	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	SANTA MARIA ZOOGOCHI	RURAL	007/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	110,469	110,469	110,469	110,469	100%	0	0	METRO CUADRADO	308	308	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
110417	ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA PARCELA COMUNITARIA	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO	-	-	28,077	28,077	28,077	28,077	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
96019	CONSTRUCCION DE CANCHA MUNICIPAL	432-SANTA MARIA TEMAXCALAPA	SANTA MARIA TEMAXCALAPA	URBANO	FORTAMUN/02/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	64,580	64,580	64,580	64,580	100%	0	0	METRO CUADRADO	392	392	100%	
95751	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES	432-SANTA MARIA TEMAXCALAPA	SANTA MARIA TEMAXCALAPA	URBANO	FORTAMUN/01/09	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	183,000	183,000	183,000	183,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	392	392	100%	
97257	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PRINCIPAL 2DA ETAPA CONOCIDA COMO CAMINO NACIONAL	432-SANTA MARIA TEMAXCALAPA	SANTA MARIA TEMAXCALAPA	URBANO	FORTAMUN/03/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	ESTA OBRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES CON UN COSTO TOTAL DE \$ 1,000,000 APORTANDO UN 25% LAS PARTES INVOLUCRADAS (MUNICIPIO F3= \$135,000.00 Y F4= \$115,000.00, PROGRAMA 3X1= \$250,000.00, SEDESOL= \$250,000.00 Y MIGRANTES= \$ 250,000.00
111851	CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINO RURAL DEL TRAMO TENANTITLAN A AMEYALCO DE UN TOTAL DE 0+000 AL 0+580 MTS.	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	TENANTITLÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
111818	CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM.19	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	SANTA MARIA TEOPOXCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	687,384	687,384	687,384	687,384	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
111989	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LOCALIDAD TEPETITLAN	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	TEPETITLÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	53,679	53,679	53,679	53,679	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
112013	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LOMA ALTA-VILLANUEVA	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	SANTA MARIA TEOPOXCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	54,121	54,121	54,121	54,121	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
112035	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR PARA EL ACATITLAN ZONA CENTRO	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	SANTA MARIA TEOPOXCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	44,121	44,121	44,121	44,121	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
111937	CONSTRUCCION DEL SEGUNDO NIVEL DE LA CASA DE REUNION EN LA LOCALIDAD TECUANAPAM	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	TECUANAPAM	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
136268	APERTURA DE CAMINO RURAL EN CERRO COSTOCHÉ	435-SANTA MARIA TEPANTLALI	CERRO COSTOCHÉ	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	86,000	86,000	86,000	86,000	100%	86,000	86,000	KILOMETRO	86,000	86,000	100%	
136471	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN LA CALLE RUMBO A LA CANCHA DE FUTBOL	435-SANTA MARIA TEPANTLALI	SANTA MARIA TEPANTLALI	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	140,340	140,340	140,340	140,340	100%	140,340	140,340	OBRA	140,340	140,340	100%	
136030	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	435-SANTA MARIA TEPANTLALI	SANTA MARIA TEPANTLALI	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD ESTATAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	96,060	96,060	96,060	96,060	100%	96,060	96,060	OBRA	96,060	96,060	100%	
68427	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA	442-SANTA MARIA YALINA	SANTA MARIA YALINA	URBANO	001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YALINA	-	-	113,192	113,192	113,192	113,192	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
59431	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	444-SANTA MARIA YOLOTEPEC	CERRO NEGRO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC	-	-	167,075	167,075	167,075	167,075	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
154179	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DE LA CASA DE HUESPEDES	446-SANTA MARIA YUCUHITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	-	-	300,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	ESTE REGISTRO SUMA AL FOLIO 97254 DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y EL FOLIO 12210 DEL TERCER TRIMESTRE. EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES DEL 100%
153974	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	446-SANTA MARIA YUCUHITI	ZARAGOZA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES DEL 100%
157617	CONSTRUCCION DE CARCEL RURAL	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	EOBAGUÍA	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	63,000	63,000	63,000	63,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA COMPROBACION ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION
139265	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA 1A. ETAPA	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	BUENA VISTA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,637	100,637	100,637	100,637	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	LA COMPROBACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION POR ACUERDO DE CABILDO SE INCREMENTO EL RECURSO ASIGNADO A ESTA OBRA PARA DEJARLA FUNCIONANDO
139417	PAVIMENTACION DE CALLES 2A ETAPA	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	PINO SUÁREZ (MANO DE LEÓN)	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	46,350	46,350	46,350	46,350	100%	0	0	METROS CUADRADOS	191	191	100%	LA COMPROBACION ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION
110324	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA EXPLANADA CIVICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "RICARDO FLORES MAGÓN"	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	400,921	400,921	400,921	400,921	100%	0	0	METRO CUADRADO	265	265	100%	
110415	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA EXPLANADA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	224,148	224,148	224,148	224,148	100%	0	0	METRO CUADRADO	139	139	100%	
157935	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL BACHILLERATO (IEBO)	454-SANTIAGO ATITLÁN	SANTIAGO ATITLÁN	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO ATITLÁN	-	-	985,000	985,000	985,000	985,000	100%	985,000	985,000	METROS CUADRADOS	985,000	985,000	100%	
109077	CONSTRUCCION DE LA BANQUETA DE ACCESO A LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	SANTIAGO CACALOXTEPEC	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	-	-	27,132	27,132	27,132	27,132	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
44689	PAVIMENTACION DE CALLES	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	-	-	384,245	352,187	384,245	352,187	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRÁULICO	1,800	1,800	100%	ESTA OBRA ESTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL FONDO III Y FONDO IV
108572	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-F4-05/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	124,200	124,200	124,200	124,200	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
105319	CONSTRUCCION DE LA SALA DE ESPERA DE LA UNIDAD MEDICA RURAL NUM. 149.-MAGDALENA JALTEPEC	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC OAXACA	-	-	226,366	226,366	226,366	126,366	56%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1	1	70%	DE ESTA OBRA SOLO SE CONSTRUYO EN EL EJERCICIO 2009 EL 70% QUEDANDO PENDIENTE DE CONSTRUIR EL OTRO 30% CON RECURSOS RECIBIDOS EN EL AÑO 2009.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
167761	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL DEL TEMPLO CATOLICO	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	-	-	124,334	124,334	124,334	124,334	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	TERMINADA AL 100%
167805	CONSTRUCCION DE COCINA COMUNITARIA	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE COCINA COMUNITARIA	-	-	60,931	60,931	60,931	60,931	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
167392	CONSTRUCCION DE 19 VIVIENDAS DE 8X5 MTS.	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTO DOMINGO LATANI	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	807,052	807,052	807,520	498,981	62%	0	0	METROS CUADRADOS	456	310	68%	
167800	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA DE PEREYRA	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	-	-	427,252	427,252	427,252	427,252	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
31421	CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA CLINICA RURAL	461-SANTIAGO DEL RIO	SANTIAGO DEL RIO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYTTTO CONSTL DE SANTIAGO DEL RIO	-	-	210,460	210,460	210,460	210,460	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	COSTO DE LA OBRA \$ 210,460.98
110995	CONSTRUCCION DEL PUENTE EL ESPINAL SOBRE RIO MIXTECO SOBRE CAMINO EL ESPINAL E.C. HUAJUAPAN-TEHUACAN	462-SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	EL ESPINAL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	-	-	137,450	137,450	137,450	137,450	100%	0	0	OTROS	137,450	137,450	100%	
31977	CONSTRUCCION DE AGENCIA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	MACAHUITE	RURAL	006/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	469,500	469,500	469,500	469,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
26184	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL, MURO DE CONTENSION Y LOSA EN TIERRA COLORADA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	474,443	474,443	474,443	474,443	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SEA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
149681	CONSTRUCCION DE IGLESIA (PRIMERA ETAPA)	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN ANTONIO LAS PALMAS	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	430,000	430,000	430,000	430,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ETAPA CONCLUIDA AL 100%
149814	CONSTRUCCION DE IGLESIA (PRIMERA ETAPA)	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN VICENTE ARROYO JABALÍ	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ETAPA CONCLUIDA AL 100%
149889	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
104517	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	473-SANTIAGO LAXOPA	SAN SEBASTIÁN GUILOXI	RURAL	05/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO LAXOPA	-	-	149,088	149,088	149,088	149,088	100%	0	0	METRO CUADRADO	67	67	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
104840	PAVIMENTACION DE CALLE AQUILES SERDAN Y MELCHOR OCAEMPO	473-SANTIAGO LAXOPA	SANTIAGO LAXOPA	URBANO	003/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	199,022	199,022	199,022	199,022	100%	0	0	METRO CUADRADO	220	220	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
53868	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	475-SANTIAGO MATATLÁN	SAN PABLO GUILA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	-	-	367,650	367,650	367,650	367,650	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCION
60408	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BRIGIDA GARCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE GUILA	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA	-	-	410,038	410,038	410,038	410,038	100%	0	0	OBRA	410,038	167,040	41%	OBRA EN PROCESO DE MEZCLA DE RECURSOS DE LOS CUALES \$419,038.00, CORRESPONDEN A RAMO 33 FONDO IV Y 185919.80 CORRESPONDEN A FONDO II
60913	CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL COLORADO GUILA	475-SANTIAGO MATATLÁN	RANCHO COLORADO	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA	-	-	648,598	648,598	648,598	648,598	100%	0	0	ESTABLECIMIENTO	648,598	648,598	100%	OBRA TERMINADA AL 100 % Y EN FUNCIONAMIENTO
23998	CONSTRUCCION DE PARQUE (2A ETAPA)	476-SANTIAGO MILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC	-	-	102,726	102,726	102,726	102,726	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
164161	CONSTRUCCION DEL ACCESO AL ACCESOAL PANTEON MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FORTAMUN/483/04/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	735,800	35,645	35,645	35,645	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL DE PANTEON MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO
102904	ANUNCIO DE BIENVENIDA	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	FAFMYDTDF4840072009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	101,199	101,199	101,199	101,199	100%	0	0	SEÑALAMIENTOS	1	1	100%	
103029	CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA DEL IEBO	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	FAFMYDTDF4840052009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
70069	CONSTRUCCION DE UN BORDO PARA RETENCION DE AGUAS PLUVIALES	488-SANTIAGO TEPETLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEPETLAPA	-	-	47,848	47,848	47,848	47,848	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														2	3	4									5	6
1952	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOPIO PARA RESIDUOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD	49-MAGDALENA OCOTLÁN	MAGDALENA OCOTLÁN	URBANO	02	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	75,601	75,601	75,601	75,601	100%	6	0	7	0	CENTRO	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$275,100.00 DE LOS CUALES \$199,314.63 SE CUBRIRAN DEL RAMO 33 FONDO III Y \$75,601.00 AL FONDO IV.
58896	CONSTRUCCION DEL AUDITORIO MUNICIPAL 2A. ETAPA	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	001/FORTAMUN/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
109916	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA AMBULANCIA	496-SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI	-	-	143,406	143,406	143,406	143,406	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
63385	CONSTRUCCION DE LA GALERIA MUNICIPAL Y/O SALON DE USOS MULTIPLES	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	006/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	199,315	199,315	199,315	199,315	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	115	115	100%	EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 920,000.00; \$ 720,685.37 SE CUBRIRAN DEL RAMO 33 FONDO III Y \$ 199,314.63 SE CUBRIRAN DEL RAMO 33 FONDO IV. LA OBRA ESTA EN PROCESO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. JUAN CARLOS CALVO PEREZ.
158196	APERTURA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	50-MAGDALENA PEÑASCO	SAN ISIDRO	RURAL	FORTAMUN/05/003/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	88,512	88,512	88,512	88,512	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
158132	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	50-MAGDALENA PEÑASCO	MIRASOL	RURAL	FAFM/050/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	654,252	654,252	654,252	654,252	100%	0	0	0	0	SALÓN	1	1	100%	
158159	CONSTRUCCION DE CAJA DE CAPTACION PARA AGUA POTABLE	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	FORTMUN/050/02/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	33,527	33,527	33,527	33,527	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
150222	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 1A. ETAPA	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	1,222,606	1,222,606	1,222,606	1,222,606	100%	0	0	0	0	OBRA	1	0	35%	
149875	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 63	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	20,635	20,635	20,635	20,635	100%	0	0	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	40	40	100%	
149873	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 63	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	20,635	20,635	20,635	20,635	100%	0	0	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	40	40	100%	
149993	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	500-SANTIAGO YOSONDÚA	IMPERIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	38,650	38,650	38,650	38,650	100%	0	0	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	80	80	100%	
149523	ELABORACION DE PLANO ARQUITECTONICO DE LA CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE BUENAVISTA	500-SANTIAGO YOSONDÚA	BUENAVISTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	82,809	82,809	82,809	82,809	100%	0	0	0	0	CONTRATO	1	1	50%	
150060	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTO PARQUE NATURAL YOSONDÚA	500-SANTIAGO YOSONDÚA	LA CASCADA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
150005	ESTUDIO PARA PERMISO DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE HUANACASTLE	500-SANTIAGO YOSONDÚA	CUAJILOTES	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	46,000	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
149788	SEÑALIZACION VIAL	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	19,400	19,400	19,400	19,400	100%	0	0	0	0	SEÑALAMIENTOS	44	44	100%	
149917	2A. ETAPA DE CONSTRUCCION DE CAPILLA CATOLICA	500-SANTIAGO YOSONDÚA	CONGREGACIÓN LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	98,857	98,857	98,857	98,857	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
149622	2A. ETAPA DE CONSTRUCCION DE UN AULA DEL COBAO PLANTEL 50 SANTIAGO YOSONDUA	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	125,000	99,598	99,598	99,598	100%	0	0	0	0	AULA	1	1	75%	
149702	2A. ETAPA DE ELABORACION DE PROYECTO DEL MERCADO MUNICIPAL	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
149804	2A. ETAPA DE ELABORACION DEL PROYECTO PARQUE NATURAL YOSONDUA	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	28,750	28,750	28,750	28,750	100%	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
87652	TERMINACION DEL PALACIO MUNICIPAL	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTIAGO YUCUYACHI	URBANO	002/501/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YUCUYACHI	-	-	269,632	269,632	269,632	269,632	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
88498	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR MUNICIPAL	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	289,570	289,570	289,570	289,570	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
60118	CONSTRUCCION DE BODEGA EN PREESCOLAR VICENTE GUERRERO (LOS TAMARINDOS)	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	
59136	CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA LA SOLEDAD	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	BARRIO NUEVO	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
59759	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN PARA LA ESC. PRIM. BILINGÜE GUADALUPE VICTORIA CLAVE 20DPB2286R	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	BARRIO ALTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	22,890	22,890	22,890	22,890	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
59741	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	PIEDRA DEL SOL	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
59416	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	150,422	150,422	150,422	150,422	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
59444	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA LA CONSTRUCCION DEL CUARTO DE LOS MAESTROS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	LAS CUEVAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCCION DEL CUARTO DE LOS MAESTROS	-	-	25,555	25,555	25,555	25,555	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
74280	ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE	511-SANTO DOMINGO NUXAA	CERRO MACHIN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
74325	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUXAA	SANTO DOMINGO NUXAA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	730,000	555,870	730,000	555,870	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
59593	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	LA ESTANCIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	-	-	268,065	268,065	268,065	268,065	100%	0	0	METROS CUADRADOS	268,065	268,065	100%	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA OBRA REALIZADA POR ADMINISTRACION DIRECTA LA CUAL ESTA TERMINADA AL 100 %
59472	CONSTRUCCION DE CERCADO Y BANDA PERIMETRAL DEL IEBO NO. 07	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	-	-	210,075	210,075	210,075	210,075	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	210,075	210,075	100%	CONSTRUCCION DE CERCADO Y BANDA PERIMETRAL DEL IEBO NO.07 OBRA REALIZADA POR ADMINISTRACION DIRECTA Y CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD.
99635	PAVIMENTACION DE LA CALLE CONSTITUCION 2A ETAPA	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	FORTAMUN/51/9/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	-	-	259,986	259,986	259,986	259,986	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
99858	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS REYES	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	FORTAMUN/51/9/05/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	-	-	125,160	125,160	125,160	125,160	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE \$357,496.92, SIN EMBARGO SOLO \$ 125,160.04 FUE TOMADO DEL FONDO IV Y EL RESTO DE INGRESOS PROPIOS
113915	CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS SEGUNDA ETAPA EN EL J.N. "MANUEL ACUÑA"	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	SAN JOSÉ	RURAL	FORTAMUN/52/1/13/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	28,208	28,208	28,208	28,208	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RECURSO APLICADO DEL FONDO IV/2009 OBRA TERMINADA
113884	CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS EN EL DEPORTIVO FANE KANSINNY	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FORTAMUN/52/06/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	51,620	51,620	51,620	51,620	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RECURSO APLICADO DEL FONDO IV/2009 OBRA TERMINADA
113875	CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS TERCERA ETAPA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "GUILLERMO PRIETO"	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	LA PAJIMA	RURAL	FORTAMUN/52/04/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	9,856	9,856	9,856	9,856	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
113951	CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS Y FACHADAS DEL PANTEON MUNICIPAL	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FORTAMUN/05/2/01/7/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	153,595	153,595	153,595	153,595	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
113910	CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA (PARA CAMPO DE FUTBOL) EN SAN MIGUEL ECATEPEC	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	SAN MIGUEL ECATEPEC	RURAL	FORTAMUN/52/1/2/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	51,750	51,750	51,750	51,750	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RECURSO APLICADO DEL FONDO IV/2009 OBRA TERMINADA
113887	CONSTRUCCION DE EXPLANADA PARA LA CAPILLA DE MARILU	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	COLONIA MARILU	RURAL	FORTAMUN/52/07/2/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	19,000	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RECURSO APLICADO DEL FONDO IV/2009 OBRA TERMINADA
97621	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO ESCOLAR LIBERACION CAMPESINA	520-SANTO DOMINGO TONALA	ENCINO GRANDE (LÁZARO CÁRDENAS)	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	-	-	112,500	112,500	112,500	112,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
70654	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION	527-SANTOS REYES PÁPALO	CACALOTEPEC	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	136,943	136,943	136,943	136,943	100%	0	0	METRO CÚBICO	136,943	136,943	100%	
80468	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DEL PALACIO MUNICIPAL (2A ETAPA)	528-SANTOS REYES TEPEJILLO	SANTOS REYES TEPEJILLO	URBANO	004/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONST. DE SANTOS REYES TEPEJILLO	-	-	250,032	250,032	250,032	250,032	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	APORTACION DEL FONDO IV \$ 250,032.20 APORTACION DEL RAMO 28 \$ 256,797.57 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 506,829.77

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
110126	CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA)	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	-	-	1,087,701	840,000	1,087,701	840,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	
60227	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	537-SILACAYOÁPAM	SAN JUAN HUAXTEPEC	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	283,307	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE REALIZO EL PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN HUAXTEPEC EN UN 90%. ESTA OBRA FUE EJECUTADA POR LA C.E.A EN EL EJERCICIO 2009 Y SE CONVINO QUE EN ESTE EJERCICIO SE TERMINARIA DE PAGAR
60249	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANT. SEGUNDA ETAPA	537-SILACAYOÁPAM	SAN ANDRÉS MONTAÑA	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	175,948	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE REALIZO EL PAGO DE LA OBRA QUE SE EJECUTO EN EL 2008 Y SE CONVINO CON LA CEA QUE SE CUBRIRA EL COSTO TOTAL EN ESTE TRIMESTRE OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100%
88361	CONSTRUCCION DE BARDA EN EL ATRIO DE LA IGLESIA (SEGUNDA ETAPA)	538-SITIO DE XITLAPEHUA	SAÚZ	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITIO DE XITLAPEHUA	-	-	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	BARDAS	1	1	100%	
88538	CONSTRUCCION DE CAPILLA	538-SITIO DE XITLAPEHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITIO DE XITLAPEHUA	-	-	135,000	50,000	5,000	50,000	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	OBRA EN PROCESO
110090	CONSTRUCCION DE CASETA PARA EL REPETIDOR DE RADIOS	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSCOLULA OAXACA	-	-	23,308	23,308	23,308	23,308	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
110102	CONSTRUCCION DE LA FACHADA DE LA ESC. PRIM. AGENCIA XACAHUA(2ª ETAPA)	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	XACAHUA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	-	-	6,028	6,028	6,028	6,028	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
110184	CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL SEGUNDA SECCION PRIMERA ETAPA	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSCOLULA OAXACA	-	-	620,504	620,504	620,504	620,504	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
109878	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	253,000	253,000	253,000	253,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
75610	CONSTRUCCION DE MERCADO DE ARTESANIAS EN SU PRIMERA ETAPA	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	5	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	418,300	418,300	418,300	0	0%	3,918	3,918	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA SE COMENZARA A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2010
158965	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LAS FLORES	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	LAS FLORES	RURAL	FORTAMUN/548/001/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	-	-	247,452	247,452	247,452	247,452	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
102520	CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE POLICIA 1RA ETAPA.- ROSARIO NUEVO	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	ROSARIO NUEVO	RURAL	FIV- 13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	178	178	100%	OBRA EJECUTADA SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
31062	CONSTRUCCIÓN DE UN RETÉN DE AGUA EN EL PARAJE DENOMINADO LANGUECHE	550-SAN JERÓNIMO TLACOHAHUAYÁ	SAN JERÓNIMO TLACOHAHUAYÁ	URBANO	MSJ/FORTAMUN/05/2009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO O FORESTAL	HIROAGRICOLA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOHAHUAYÁ	-	-	23,000	19,000	23,000	19,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
111842	INSTALACION DE UN PARABUS EN EL PARQUE JUAREZ	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	47,306	47,306	47,306	47,306	100%	7,022	7,022	OBRA	1	1	100%	
111895	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMONFORT Y MORELOS, SECCION TERCERA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	82,550	82,550	82,550	82,550	100%	7,022	7,022	OBRA	1	1	100%	OBRA REALIZADA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDOS III Y IV
105125	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PUBLICO	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PARTICULAR	-	-	1,795,925	1,795,925	1,795,925	1,795,925	100%	0	0	BENEFICIARIO	1,795,925	1,795,925	100%	
163738	ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO BARRIO LA GUADALUPE	555-TRINIDAD ZAACHILA	BARRIO LA GUADALUPE	RURAL	FORTAMUN/009/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	150	150	100%	
162960	TERMINACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	555-TRINIDAD ZAACHILA	BARRIO LA GUADALUPE	RURAL	FORTAMUN/004/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	67,968	67,968	67,968	67,968	100%	0	0	METRO CUADRADO	848	848	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9		
														3	4	5										
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	11																
102483	CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS PARA LA CAPILLA DE SAN ANTONIO	560-VILLA DÍAZ ORDAZ	VILLA DÍAZ ORDAZ	URBANO	1	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	467,918	467,918	467,918	314,465	67%	0	0	0	0	OBRA	1	1	60%	
102139	CONSTRUCCION DE CABAÑA DUPLEX	560-VILLA DÍAZ ORDAZ	EL CARRIZAL	RURAL	4	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	453,652	453,652	453,652	453,652	100%	0	0	0	0	VIVIENDA	2	2	100%	
102334	CONSTRUCCION DE CABAÑA PARA 20 PERSONAS 1ERA ETAPA	560-VILLA DÍAZ ORDAZ	EL CARRIZAL	RURAL	5	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	290,000	290,000	290,000	168,192	58%	0	0	0	0	VIVIENDA	1	0	20%	
53880	CONSTRUCCION DE RETEN EN EL PARAJE EL SAUCITO EN LA LOCALIDAD DE YAXE OAXACA	561-YAXE	YAXE	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YAXE OAXACA	-	-	173,873	173,873	173,873	173,873	100%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA CONTRATADA EN PROCESO Y SIN PAGO REALIZADO, MEZCLA DE RECURSOS ENTRE RAMO 33 FONDO II POR \$2,579,155.83 Y FONDO IV POR 173,873.02 COMPROMETIDA PARA PAGO
93109	CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVA PARA EL CECYTE	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,800	1,800	100%	
93179	CONSTRUCCION DE TOPES	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ	-	-	18,669	18,669	18,669	18,669	100%	0	0	0	M2, TOPES/REDUCTORES DE VELOCIDAD/VIBRADORES	54	54	100%		
138472	DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE BENITO JUAREZ	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	211,628	211,628	211,628	211,628	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
83244	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES (2A. ETAPA)	566-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	ZAPOTITLÁN DEL RÍO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DEL RÍO	-	-	0	878,185	878,185	878,185	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	414	414	100%	OBRA A EJECUTARSE EN TRES ETAPAS, LA PRIMERA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2008, EN EL 2010 SE PROYECTA TERMINARLA.
111190	CONSTRUCCION DE LA BARRA DEL PANTEON MUNICIPAL	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	ZAPOTITLÁN LAGUNAS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS	-	-	67,430	67,430	67,430	67,430	100%	0	0	0	0	OTROS	67,430	67,430	100%	
111229	CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA DEL CECYTE	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	ZAPOTITLÁN LAGUNAS	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS	-	-	67,963	67,963	67,963	67,963	100%	0	0	0	0	OTROS	67,963	67,963	100%	
111266	CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	ZAPOTITLÁN LAGUNAS	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	0	OBRA	80,000	80,000	100%	
121314	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL PANTEON MUNICIPAL	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA	-	-	145,000	145,000	144,500	144,015	99%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	30	30	100%	
76120	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	61-MONJAS	MONJAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS	-	-	21,515	21,515	21,515	21,515	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	OBRA TERMINADA
100154	CONSTRUCCION DE UNA PLAZA CIVICA	64-NEJAPA DE MADERO	SAN ISIDRO CHIHUIRO	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	80,420	80,420	80,420	80,420	100%	0	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UNA PLAZA CIVICA EN LA TELESECUNDARIA DE SAN ISIDRO CHIHUIRO
31986	CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	65-IXPANTEPEC NIEVES	SANTA MARÍA NATIVIDAD	RURAL	02/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXPANTEPEC NIEVES	-	-	24,893	24,893	24,893	24,893	100%	0	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
31979	CONSTRUCCIÓN DE VADOS	65-IXPANTEPEC NIEVES	SANTA MARÍA NATIVIDAD	RURAL	03/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXPANTEPEC NIEVES	-	-	7,840	7,840	7,840	7,840	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
32126	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AYUNTAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	65-IXPANTEPEC NIEVES	IXPANTEPEC NIEVES	URBANO	05/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXPANTEPEC NIEVES	-	-	380,129	380,129	380,129	380,129	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,181	2,181	100%	APORTACION MUNICIPAL DEL FONDO IV \$380,129.45 APORTACION MUNICIPAL DEL FONDO III \$488,900.72 TOTAL DE LA OBRA \$869,030.17
31974	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 2DA. CONSTITUCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TERMINACIÓN	65-IXPANTEPEC NIEVES	IXPANTEPEC NIEVES	URBANO	04/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXPANTEPEC NIEVES	-	-	111,020	111,020	111,020	111,020	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	611	611	100%	
99708	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO, AV. LA PAZ Y AV. MONTOYA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FM/010/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	806,597	81%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	4,038	3,432	85%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE LA FEDERACIÓN HA ADMINISTRADO PARA EL RAMO 33 FIV EJERCICIO 2008, LA CANTIDAD DE \$102,728,050.00 MÁS AMPLIACIÓN LÍQUIDA POR EXCEDENTES ENTRE LO RECAUDADO Y LO PRESUPUESTADO EN CANTIDAD DE \$158,500.00 (ACUERDO TMDPP/DPN/014/2009) MÁS AMPLIACIÓN EN CANTIDAD DE \$3,568,621.01 PROVENIENTES DE RECURSOS PROPIOS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados					
91708	COMPLEMENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA QUINTA LAS AGUILAS, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI/008/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	606,550	606,550	606,550	600,000	99%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CANDIANI. "OBRA FINIQUITADA".
91311	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, BAÑOS Y FOSA MECÁNICA EN ENCIERRO DE BASURA DE SERVICIOS MUNICIPALES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI/012/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	554,473	554,473	554,473	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA ESTA PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO.
91307	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL INFONAVIT 10. DE MAYO, 5TA. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI/006/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	339,983	339,983	339,983	268,926	79%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
91306	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PLAZA CÍVICA DE LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI/005/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	202,220	202,220	202,220	202,058	100%	0	0	METRO CÚBICO	63	63	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. "OBRA FINIQUITADA". EL RECURSO MINISTRADO PARA ESTE FONDO, ASÍ COMO LOS INTERESES GENERADOS A LA FECHA SE PLASMARÁN EN LA CAPTURA DE LA ÚLTIMA OBRA APROBADA EN EL CUARTO TRIMESTRE.
91314	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACCESO AL SECTOR 3 ENTRE MANZANA A Y B, INFONAVIT 1RO. DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI/016/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	151,276	151,276	151,276	122,619	81%	0	0	METRO CUADRADO	226	226	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
91312	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO AL SECTOR 3 ENTRE MANZANA B Y C, INFONAVIT 1RO. DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI/014/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	176,465	176,465	176,465	143,401	81%	0	0	METRO CUADRADO	260	260	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
91310	CONSTRUCCIÓN DE VADO Y SEMÁFORO EN LA CALLE JOSÉ LÓPEZ ALAVEZ, COLONIA LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI/011/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	158,759	158,759	158,759	158,106	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. "OBRA FINIQUITADA".
91318	PARQUE CENTRAL DOLORES, CALLE BENITO JUAREZ S/N ESQUINA MIGUEL HIDALGO, AG. DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI/020/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	850,850	850,850	850,850	764,960	90%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 20067EMF001. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. "OBRA FINIQUITADA".
155707	CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS	68-OCOTLÁN DE MORELOS	TEJAS DE MORELOS	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
156343	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	68,269	68,269	68,269	68,269	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
155676	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA AGENCIA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	SAN PEDRO GUEGOREXE	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	133,710	133,710	133,710	133,710	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
156018	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	68-OCOTLÁN DE MORELOS	PRAXEDIS DE GUERRERO	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	311,139	311,139	311,139	311,139	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
156185	CONSTRUCCION DE CORREDOR Y BARRA PERIMETRAL EN EL ATRIO DEL TEMPLO	68-OCOTLÁN DE MORELOS	SAN FELIPE APÓSTOL	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	221,903	221,903	221,903	221,903	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
155819	CONSTRUCCION DE ESTANQUE EN EL BARATILLO	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	6,628	6,628	6,628	6,628	100%	0	0	ESTANQUE	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
155294	CONSTRUCCION DE GALERA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	124,997	124,997	124,997	124,997	100%	0	0	METROS CUADRADOS	336	336	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
155356	CONSTRUCCION DE GALERA EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	93,567	93,567	93,567	93,567	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
155629	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION	68-OCOTLÁN DE MORELOS	SAN CRISTÓBAL IXCATLÁN	RURAL	34	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	39,211	39,211	39,211	39,211	100%	0	0	POZO	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado								
108703	CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUE REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PONIENDO EL MUNICIPIO 50% Y EL 50% SEDESOL.
76828	CONSTRUCCION DE VIVERO COMUNITARIO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	84,094	84,094	84,094	84,094	100%	0	0	VIVEROS	1	1	100%	SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN VIVERO COMUNITARIO CONCLUIDO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2009
72759	TERMINACION DE AGENCIA DE POLICIA (1ER. ETAPA)	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	ARROYO CHOÁPAM	RURAL	FORTAMUN/16/6/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	93,739	93,739	93,739	93,739	100%	0	0	METROS CUADRADOS	116	116	100%	ESTA OBRA SE CORRIGE EN EL MONTO DE LA OBRA NO SE CORRIGIO A TIEMPO EN EL TERCER TRIMESTRE.
134939	RECONSTRUCCION DE CAPILLA	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO RABÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	32,571	32,571	32,571	32,571	100%	0	0	METRO CUADRADO	84	84	100%	
110011	FUNDICION DE CAMPANA DE IGLESIA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
8955	REMEDIACION DEL PISO DE LA IGLESIA CATOLICA	322-SAN PEDRO OCOPEATILLO	SAN PEDRO OCOPEATILLO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOPEATILLO	-	-	189,126	189,126	189,126	189,126	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
108780	REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-F4-08/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	574,000	574,000	574,000	574,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
81479	RECONSTRUCCION DE ANEXOS DEL PALACION MUNICIPAL	484-SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS	SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS	-	-	162,423	162,423	162,423	162,423	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
993	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOPIO PARA RESIDUOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD	49-MAGDALENA OCOTLÁN	MAGDALENA OCOTLÁN	URBANO	01	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLAN OAXACA	-	-	275,100	199,499	199,499	199,499	100%	199,499	199,499	CENTRO	199,499	199,499	100%	OBRA DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD FUE REALIZADA CON RECURSOS RAMO "33" FONDO III Y FONDO CUATRO LOS CUALES CORRESPONDEN DE LA SIGUIENTE MANERA: FONDO III \$ 199,499.76 FONDO IV \$ 75,601.24 COSTO DIRECTO DE LA OBRA \$ 275,100.00
59569	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "LAZARO CÁRDENAS"	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SAN JOSÉ PIEDRAS NEGRAS	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	48,300	48,300	48,300	48,300	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
108645	SOLDADURA DE PUERTAS Y VENTANAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL CENTRO.	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD FEDERAL	BALCONERIA SANTO DOMINGO	-	-	17,474	17,474	17,474	17,474	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	SOLDADURA DE PUERTAS Y VENTANAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL CENTRO.
77931	AMPLIACIÓN Y MEJORAS DIVERAS DEL CAMINO "LOS MAIZALES TEMPRANEROS"	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 2,115,855.49 Y COMO METAS 4.00 KM INTEGRANDOSE POR \$ 1,611,266.33 DE FONDO III DEL 2009 TENIENDO COMO METAS 3.05 KM \$ 409,589.16 DE FONDO III DEL 2008 Y DE METAS 0.77 KM Y \$ 95,000.00 DE FONDO IV 2009 CON 0.18 KM
116955	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SAN BARTOLOME QUIALANA	118-SAN BARTOLOME QUIALANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SBQ/FIV/004/2009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME QUIALANA	-	-	161,941	161,941	161,941	161,941	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	161,941	161,941	100%	
155246	AMPLIACION DE DOS PUENTES VEHICULARES EN EL TRAMO SAN FRANCISCO DEL MAR-EL GUAMOL	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA	-	-	104,267	104,267	104,267	104,267	100%	0	0	PUENTE	2	2	100%	
130562	AMPLIACION DE CALLES PRINCIPALES	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	SAN FRANCISCO LOGUECHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	-	-	70,584	70,584	70,584	70,584	100%	0	0	KILÓMETRO	3	3	100%	AMPLIACION DE CALLES PRINCIPALES OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM EJERCICIO 2008 Y 2009.COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 105,400.00 APORTACION DEL FISM EJERCICIO 2008 \$ 34,815.51 APORTACION DEL FISM EJERCICIO 2009 70,584.49 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
43635	AMPLIACION DE LA PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ "	160-SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	TEJALTITLÁN	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	-	-	14,522	14,522	14,522	14,522	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
109597	AMPLIACION DE CAMINO RURAL DE SAN JUAN SOSOLA-RIO FLORIDO SOSOLA KM.0+000 AL KM 1+000	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	SAN JUAN SOSOLA	RURAL	13	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	GARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	TOTAL DE OBRA \$190,000. DEL FONDO II SE LE APLICO LA CANTIDAD DE \$170,000
80145	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	05/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE S JUAN BTTA TLACHICHILCO	-	-	361,815	361,815	361,815	361,815	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	APORTACION DEL FONDO IV \$ 361,815.00 APORTACION DEL FONDO III \$ 193,185.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 555,000.00
86753	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITAT-FAFM/002/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	194,097	194,097	194,097	194,097	100%	0	0	METRO LINEAL	827	827	100%	ML 827.46 HOMBRES 120 MUJERES 120 HOGARES 240

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
89465	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITAT-FAFM 005/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	253,344	253,344	253,344	253,344	100%	0	0	TRANSFORMADOR	3	3	100%	TRANSFORMADOR 3.00 HOMBRES 150 MUJERES 150 HOGARES 300
99313	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITAT FAFM 008/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	175,396	175,396	175,396	175,396	100%	0	0	TRANSFORMADOR	2	2	100%	
99027	AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITAT FAFM 007-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	451,627	451,627	451,627	451,627	100%	0	0	METRO CUADRADO	240	240	100%	240 METROS CUADRADOS 300 HOGARES
111022	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN COMALTEPEC	URBANO	04	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	926,082	794,612	926,082	794,612	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	926,082	794,612	86%	LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSO 70% SEDESOL POR UN MONTO DE \$2,395,928.00; EL MUNICIPIO 30% A TRAVEZ DEL FONDO II \$10,745.00 FONDO IV APORTARA LA CANTIDAD DE \$926,082.00 DANDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$3,422,755.00
152103	AMPLIACION Y TERMINACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,444,828	2,444,828	2,444,828	2,444,828	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
152035	PROYECTO EJECUTIVO "AMPLIACION Y MODERNIZACION DE SAMINO LA SABANA E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES)-SAN JUAN COTZOCON	190-SAN JUAN COTZOCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,050,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	PROYECTO	1	0	40%	
66847	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA ANA RAYON	RURAL	FAFMYDTDF/0 20-001/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	147,000	147,000	147,000	147,000	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	LA OBRA CONSISTIO EN: COLOCACION DE 7 POSTES 12-750 Y 2 TRANSFORMADORES 10 KVA INCLUYE: MATERIALES Y HERRAJES. EL IMPORTE TOTAL DE ESTA OBRA FUE DE \$ 357,500.00 DE LOS CUALES SE CUBRIERON \$ 161,846.37 CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008 Y \$ 147,000.00 CON RECURSOS DE ESTE EJERCICIO 2009
84871	AMPLIACION DE LA CALLE PRINCIPAL Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	190,000	170,639	180,000	170,639	100%	0	0	METROS LINEALES	180	180	100%	ADEMAS DE LA AMPLIACION DE LA CALLE Y EL MURO SE REMEDIARON DOS POSTES DE ENERGIA ELECTRICA Y LA COLOCACION DE UN BARRANDAL PARA SEGURIDAD DE LOS PEATONES.
81832	AMPLIACION DE PAVIMENTACION DENTRO DE LA COMUNIDAD	246-SAN MATEO CAJONOS	SAN MATEO CAJONOS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO CAJONOS	-	-	222,508	222,508	222,508	222,508	100%	0	0	METRO CUADRADO	635	635	100%	SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS DEL FONDO III (\$ 221960.00).
53128	AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y MODULO DE POLICIA	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FORTAMUN 01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	1,815,299	1,815,299	1,815,299	1,815,299	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUYE LA PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y MODULO DE POLICIA. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$2,500,000.00. DE ESTA INVERSION \$1,815,299.00 CORRESPONDE A RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2009, Y \$684,701.00 ES SALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2008.
107428	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	296-SAN PABLO MACUILIANGUIS	SAN JUAN LUVINA	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACUILIANGUIS	-	-	170,588	170,588	170,588	170,588	100%	0	0	METROS CUADRADOS	380	380	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: \$ 170,049.00 DE LOS CUALES LAS APORTACIONES SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE MANERA: RAMO 33 FONDO IV: \$ 170,588.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS: 8,461.00 MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 179,049.00
25172	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3-ASUNCION CACALOTEPEC	CERRO MONEDA	RURAL	10	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC OAXACA	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	70,000	70,000	POSTE	61	61	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL (SEDESOL) Y MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III, IV Y RAMO 28).
107420	COMPRA DE TERRENO PARA LA AMPLIACION DEL PANTON MUNICIPAL	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MSP/IFV/310/0 5/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	PAGO	5	5	100%	EL COSTO TOTAL DEL TERRENO FUE DE 1,320,000.00 DE LOS CUALES 320,000.00 SE PAGARON RECURSOS 2008 Y RESTO 1,000,000.00 SE PAGO CON RECURSOS 2009.
58901	AMPLIACION DEL SISTEMEMA DE AGUA POTABLE	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	-	-	305,651	305,651	305,651	305,651	100%	0	0	POZO	1	1	100%	NOTA LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2008 Y EL TOTAL ES POR \$1,997,166.48 DE LOS CUALES \$1,691,515.50 CORRESPONDEN A RAMO 33 FONDO II Y FUERON PAGADOS EN 2008 Y 305,650.96 CORRESPONDEN A RAMO 33 FONDO IV DE LOS CUALES 202,332.96 FUERON PAGADOS EN 2008 Y 103,318.00 FUERON PAGADOS EN EL PRESENTE PERIODO OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD Y FISICAMENTE TERMINADA AL 100%
67658	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	TIERRA COLORADA (EL ESTUDIANTE)	RURAL	008/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	-	-	192,271	192,271	192,271	192,271	100%	0	0	METRO LINEAL	825	825	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
1029	AMPLIACION DE DRENAJE EN LA COLONIA EJIDO	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	379,571	379,571	379,571	379,571	100%	0	0	METRO LINEAL	133	133	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 688,248.81 Y FUE FINANCIADA CON \$ 379,571.98 DEL FV Y \$ 308,676.83 DE INGRESOS PROPIOS. ESTA OBRA SE CONCLUYO AL 100% EN EL MES DE NOVIEMBRE
1019	AMPLIACION DE DRENAJE EN LA COLONIA GUELAGUETZA	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	661,391	661,391	661,391	661,391	100%	0	0	METRO LINEAL	182	182	100%	ESTA OBRA YA FUE CONCLUIDA AL 100% EN EL MES DE NOVIEMBRE
1023	AMPLIACION DE DRENAJE EN LA COLONIA OAXACA	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	METRO LINEAL	203	203	100%	ESTA OBRA FUE CONCLUIDA AL 100% EN EL MES DE NOVIEMBRE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
96802	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CENTRAL	408-SANTA MARIA DEL ROSARIO	SANTA MARIA DEL ROSARIO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO			91,382	91,382	91,382	91,382	100%	0	0	METRO CUADRADO	319	319	100%	
101073	AMPLIACION DE CALLE	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	SAN MIGUEL TILTEPEC	RURAL	009/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ			139,319	139,319	139,319	139,319	100%	0	0	METROS	383	383	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
103320	AMPLIACION Y PAVIMENTACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	004/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	h ayuntamiento de ixtlan de juarez			271,147	271,147	271,147	271,147	100%	0	0	METRO CUADRADO	68	68	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
111964	AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR-CRUCERO BARRIO TECUANAPAM	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	SANTA MARIA TEOPOXCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			46,754	46,754	46,754	46,754	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
154100	TERMINACION DE LA TERCERA PLANTA DE LA CASA DE GOBIERNO	446-SANTA MARIA YUCUHTI	COBERTURA YUCUHTI	RURAL	02	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHTI			500,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	ESTE REGISTRO SUMA AL FOLIO 97226 DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y EL FOLIO 122201 DEL TERCER TRIMESTRE. EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES DEL 100%.
158044	AMPLIACION DE CAMINO ZOQUITLAN - TOTOLAPA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO 2DA. ETAPA	449-SANTA MARIA ZOQUITLAN	SANTA MARIA ZOQUITLAN	URBANO	6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			514,046	58,537	58,537	58,537	100%	0	0	KILOMETRO	2	1	70%	LA COMPROBACION ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION
139341	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ AVILA CAMACHO	449-SANTA MARIA ZOQUITLAN	SANTA MARIA ZOQUITLAN	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			255,799	245,603	245,603	245,603	100%	0	0	METRO LINEAL	140	140	100%	POR ACUERDO DE CABILDO LOS INTERESES FINANCIEROS SE ACUMULARAN AL FINAL DEL EJERCICIO. LA COMPROBACION ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION
157088	TERMINACION DE AGENCIA DE POLICIA	449-SANTA MARIA ZOQUITLAN	EL POTRERO	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			64,880	64,880	64,880	64,880	100%	0	0	METRO CUADRADO	91	91	100%	LA COMPROBACION ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION
108612	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA COLONIA NUEVA REFORMA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-F4-06/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA			170,149	170,149	170,149	170,149	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
143291	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA CARBONERA	487-SANTIAGO TENANGO	LA CARBONERA	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			358,803	358,803	358,803	358,803	100%	0	0	METRO LINEAL	668	668	100%	COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 573,803.77 F3= \$ 215,000.00 F4= \$ 358,803.77
63590	AMPLIACION RED ELECTRIFICACION EN DIFERENTES BARRIOS DE LA COMUNIDAD	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	05/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC			9,200	9,200	9,200	9,200	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE PAGO LA ELABORACION DE UN PROYECTO EJECUTIVO, QUE CONSISTE EN LA AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC.
102035	AMPLIACION DE AGENCIA DE POLICIA.- SAN VICENTE DEL PALMAR	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN VICENTE DEL PALMAR	RURAL	FIV - 10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA			350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	75	75	100%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS DEL FONDO IV, SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
83213	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA HIBRIDA EN EL PARAJE CAMINO DEL SANTO 2DA ETAPA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	19	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO TLALIXTAC DE CABRERA			360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,353	1,353	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
97269	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSPITAL REGIONAL	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			144,270	144,270	0	144,270	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA HACIA EL HOSPITAL REGIONAL, CONSISTE EN LA COLOCACION DE 04 POSTES
155907	AMPLIACION DE RETEN	68-OCOTLÁN DE MORELOS	SAN ISIDRO	RURAL	35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS			27,173	27,173	27,173	27,173	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
	MODERNIZACION																							
78217	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO SANTA CRUZ MIXTEPEC-SAN MIGUEL MIXTEPEC-SAN ANTONINO EL ALTO	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
45165	TECNIFICACION DE LAS UNIDADES DE RIEGO DEL POZO NUM. 3 Y POZO NUM. 6	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			75,000	75,000	75,000	74,600	99%	0	0	UNIDAD	2	2	100%	
87563	APERTURA Y CONTINUACION DE LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE MURALLA Y CALLE CANTERA	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA			29,080	29,080	29,080	29,080	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
109699	MODERNIZACION DEL CAMINO TRAMO SAN ISIDRO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
20038	REUBICACION DE POSTES DE LUZ ELECTRICA.	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	URBANO	FAFM/MSM/415/005/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			99,200	99,200	99,200	99,200	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA REUBICACION DE 5 POSTES DE CONCRETO, EN LAS CALLES DONDE SE PAVIMENTO, (LOS POQUITOS Y 5 DE MAYO)
103468	INSTALACION DE SEÑALIZACION VIAL EN LA POBALCION	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	008/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ			175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
111931	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VIAL EN LA CARRETERA INTERNACIONAL A LA ALTURA DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS			88,434	88,434	88,434	88,434	100%	7,022	7,022	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														3	4	5									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
	MEJORAMIENTO																								
8972	REUBICACION DE TRES POSTES DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LIBERTAD	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTOBAL AMATLÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN			25,425	25,425	25,425	25,425	100%	0	0	0	3	3	100%	REUBICACION DE TRES POSTES DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LIBERTAD COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 25,425.07 OBRA TERMINADA	
155313	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL 20 DE NOVIEMBRE-VERGEL DE MAIZ E.C (SAN FRANCISCO DEL MAR-RIO VIEJO) DEL KM 0+000 AL 6+000	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	RURAL	08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR			440,002	440,002	440,002	440,002	100%	0	0	0	6	6	100%	CABE MENCIONAR QUE DICHA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS F-III, R-28, CAO(COPLADE) Y F-IV	
71101	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	151-SAN FRANCISCO TEOPAN	SAN FRANCISCO TEOPAN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEOPAN			72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	0	1	1	100%		
109872	MEJORAMIENTO (APLANADOS) DE LA TIENDA DICONSA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	LLANO ENCINO AMARILLO	RURAL	PR-F4-14/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES			45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	1	1	100%		
117855	PARQUE LA PIRAGUA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	REP FAFM 007/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			687,499	687,499	687,499	687,499	100%	0	0	0	1	1	100%		
153216	REMEDIACION DE LA DIRECCION DEL CENTRO PREESCOLAR	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			134,040	134,040	134,040	134,040	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA	
89977	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	201-SAN JUAN JUQUILA VIANOS	LAS DELICIAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIANOS			184,906	184,906	184,906	184,906	100%	0	0	0	112	112	100%	LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100%	
102671	IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO MUNICIPAL	236-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	URBANO	0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC			201,164	201,164	201,164	201,164	100%	0	0	0	399	399	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA "IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO MUNICIPAL" ES DE \$201,164.03 (DOSCIENTOS UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N)	
110065	BARANDALES DE LA AGENCIA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	EL SAÚZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	0	1	1	100%		
110020	INSTALACION ELECTRICA EN LA NORIA DE ORTIZ	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	LA NORIA DE ORTIZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,569	1,569	1,569	1,569	100%	0	0	0	1,569	1,569	100%		
46348	EMBELLECIMIENTO DE PALACIO Y KIOSKO MUNICIPAL	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC			50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %	
107324	OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PRIMERA SECCION	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO			22,333	22,333	22,333	22,333	100%	0	0	0	1	1	100%		
57138	CENTRO REGIONAL DE CULTURA	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL			147,719	147,719	147,719	147,719	100%	0	0	0	1	1	100%		
96749	MEJORAS DIVERSAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICIA SAN PABLO LACHIRIEGA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PABLO LACHIRIEGA	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			787,699	787,699	787,699	787,699	100%	0	0	0	787,699	787,699	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% EN LA AGENCIA DE POLICIA SAN PABLO LACHIRIEGA MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	
78094	MEJORAMIENTO DE 11 KM DE CAMINO CON RASTREO, REVESTIMINETO Y CUNETAS	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUADALUPE ETLA			65,637	65,637	65,637	65,637	100%	0	0	0	11	11	100%	SE AJUSTO POR ERROR EN CAPTURA DEL TRIMESTRE ANTERIOR	
135442	REVESTIMIENTO DE RAMALES	364-SANTA CATARINA JUQUILA	CAMINO A JUQUILA	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA			100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	600	600	100%		
101047	NIVELACION DE CANCHA DE FUTBOL EN ESC TELESECUNDARIA	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAFM/MMH/03 7/08/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			8,035	8,035	8,035	8,035	100%	0	0	0	1	1	100%		
100797	RASTREO DE SAN JUAN LA LIMA-SANTA MARIA LA LIMA-EC. EL CARMEN TUXTITLAN	37-MESONES HIDALGO	SANTA MARIA DE LA LIMA	RURAL	FAMF/MMH/03 7/007/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	0	1	1	100%		
101162	RASTREO DEL CAMINO SAN JUAN LA LIMA	37-MESONES HIDALGO	SAN JUAN LA LIMA	RURAL	FAMF/MMH/03 7/09/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	1	1	100%		
100697	RASTREO DEL TERRENO DE LA PARTE ESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAFM/MMH/03 7/006/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			12,700	12,700	12,700	12,700	100%	0	0	0	1	1	100%		
113407	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	INDIGENAS SOCIAL	INDIGENAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC			69,496	69,496	69,496	69,496	100%	0	0	0	15	15	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
90361	INTRODUCCION HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA EL TULE	-	-	250,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	OBRA EN PROCESO
71151	REVESTIMIENTO Y NIVELACION DE CAMINOS DE ACCESO A STA CRUZ GUENDULAIN	409-SANTA MARIA DEL TULE	GUENDULAIN	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA EL TULE	-	-	230,702	230,702	230,702	230,702	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100%
101638	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	SAN GASPAR YAGALAXI	RURAL	017/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	139,319	133,319	133,319	133,319	100%	0	0	VIVIENDA	192	192	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
45138	EQUIPO PARA PROYECTO PRODUCTIVO "TALLER DE PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES"	443-SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	URBANO	2009/01	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YAVESIA	-	-	158,546	158,546	158,546	55,953	35%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE REALIZO EL GASTO EN EL PROYECTO EQUIPO PARA PROYECTO PRODUCTIVO "TALLER DE PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES".
167758	TERMINACION DE LA CASA CURATAL	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	-	-	191,681	191,681	191,681	191,681	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	FINQUITADO
102672	TECHADO DE LA CANCHA MUNICIPAL	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	FAFMYDTDF4840062009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	500,000	500,000	100%	
59926	ADQUISICION DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	BAJOS DE SANTO DOMINGO	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	4,649	4,649	4,649	4,649	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
60164	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN (LOS TAMARINDOS)	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	2,500	2,500	2,500	2,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
59530	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAPILLA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	CERRO CAMPANA	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
59890	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	PASO SAN ANTONIO	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
78214	APORTACION PARA LA APERTURA DEL IEBO EN SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
103495	REHUBICACION DE POSTES EN LA CALLE HIDALGO. - SAN ISIDRO ZARAGOZA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN ISIDRO ZARAGOZA	RURAL	FIV- 16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	OBRA EJECUTADA SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
101917	REMODELACION DE LA IGLESIA CUESTA BLANCA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	CUESTA BLANCA	RURAL	FIV- 09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	126	126	100%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO IV SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
165915	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS	56-MÁRTIRES DE TACUBAYA	MÁRTIRES DE TACUBAYA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	12,100	12,100	0	12,100	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
156614	ADICIONES Y MEJORAS A OBRAS PUBLICAS	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	481,355	481,355	481,355	481,355	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
155744	REMODELACION DEL PARQUE MARIA LUISA (LOS SABINOS)	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	337,301	337,301	337,301	337,301	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
	MANTENIMIENTO																							
70028	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIO CARRANZA"	119-SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE	SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME YUCUAÑE	-	-	9,410	9,410	9,410	9,410	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
70142	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	119-SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE	SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	18,670	18,670	18,670	18,670	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 18,670.50
90031	LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL RIO SALADO	197-SAN JUAN GUELAVÍA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	189,929	189,929	189,929	189,929	100%	0	0	METROS CUBICOS	14,362	14,362	100%	DESMONTE, LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL RIO SALDO CON UNA SUPERFICIE DE 14,362 M3. PARA PROTEGER A LA COMUNIDAD DE POSIBLES INUNDACIONES
67317	CHAPONEO Y DESASOLVE DEL CANAL COMUNAL DE RIEGO.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	URBANO	FAFMMCR/20/03/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,080	2,080	2,080	2,080	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
105509	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	210-SAN JUAN NUMÍ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	290,000	271,729	271,729	271,729	100%	0	0	KILOMETRO	60	57	95%	
72968	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	239-SAN MARTÍN HUAMELÚPAM	SAN MARTÍN HUAMELÚPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	20,797	20,797	20,797	20,797	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
145601	MANTENIMIENTO A LA GUARNICION DEL BOULEVARD	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	41,778	41,778	41,778	41,778	100%	0	0	METRO LINEAL	3,000	3,000	100%	
91243	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO SAN MIGUEL COATLÁN - MAL PASO	263-SAN MIGUEL COATLÁN	SAN MIGUEL COATLÁN	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	121,405	121,405	121,405	121,405	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	SE REALIZO EL RASTREO Y RECARGA DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO CON UN ESPESOR DE 15 CM A CON UN ANCHO PROMEDIO DE 6.00 M A LO LARGO DE LOS 3.00 KILOMETROS. ASI COMO TAMBIEN LIMPIEZA Y FORMACION DE CUNETAS Y RECARGA DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CUNETAS.
107529	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA COMUNITARIA "LA ESTACION" DEL INEA.	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	23,200	23,200	23,200	23,200	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
57483	MANTENIMIENTO AL COBAO 02	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	11,930	11,930	11,930	11,930	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
56958	MANTENIMIENTO AL PARQUE MUNICIPAL	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	42,238	42,238	42,238	42,238	100%	0	0	CONCENTRACION	1	1	100%	
106894	ADQUISICION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	167,338	167,338	167,338	167,338	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	POR DETERIORO EN LOS EDIFICIOS PUBLICOS FUE NECESARIO LA REHABILITACION CON TRABAJOS DE ALBANILERIA Y APLICACION DE PINTURA VINILICA.
106766	CONSERVACION DEL CAMINO RIVERAS DEL RIO ATOYAC	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	SE REALIZO EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO EN RIVERAS DEL RIO ATOYAC. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SE REALIZO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL EN AMPLIACION DE RECURSOS POR REHUBICACION DEL BANCO DE MATERIALES PARA EL REVESTIMIENTO QUE SE LOCALIZO A 15 KM. DE LA LOCALIDAD.
106729	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	65,046	65,046	65,046	65,046	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	EL RECURSO SE UTILIZO PARA EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DURANTE EL AÑO (12 MESES) EN EL ULTIMO MES SE AJUSTO A UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL CON UN TOTAL DEFINITIVO DE \$ 65,046.00
107157	RASTREO DE CALLES	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	SE REALIZO EL RASTREO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTALUCIA, BARRIO SAN ISIDRO Y BARRIO DEL CARMEN EN ESTOS ULLMOS REALIZANDOSE OBRAS DE DRENAJE COMO CUNETEO EN TERRACRIAS.
106935	REHUBICACION DE POSTES DE LA RED DEL ALUMBRADO PUBLICO	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	16,031	16,031	16,031	16,031	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	PARA LA MEJOR OPERACION DE LA RED DE EMERGENCIA ELECTRICA SE REHUBICARON 7 POSTES DEL ALUMBRADO PUBLICO Y SE REALIZO EL MANTENIMIENTO EN LA RED.
149493	MANTENIMIENTO DEL TEMPLO CATOLICO	323-SAN PEDRO OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO OCOTEPEC	-	-	76,174	76,174	76,174	76,174	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL TEMPLO CATOLICO
11449	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL HORNO DE CAL	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
63414	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CON ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	17,210	17,210	17,210	17,210	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO CON ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, QUE CONSISTIO EN LA COLOCACION DE LAMINAS DE ALCANTARILLA.
101267	RASTREO DEL BASURERO MUNICIPAL	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAM/MMH/03 7/10/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	21,597	21,597	21,597	21,597	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
106256	RENTA DE MAQUINARIA	370-SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA	-	-	102,528	102,528	102,528	102,528	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
74158	MANTENIMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	71,586	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS	10	4	40%	
113195	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA AMARILLA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	PIEDRA AMARILLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	16,497	16,497	16,497	16,497	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA AMARILLA
103616	MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	388-SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES EL MONTE	-	-	36,934	36,934	36,934	36,934	100%	0	0	OBRA	36,934	36,934	100%	
128568	RASTREO DE CAMINO DE LA GUADALUPE A LA SOLEDAD	388-SANTA INES DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	-	-	60,950	60,950	60,950	60,950	100%	0	0	KILOMETRO	60,950	60,950	100%	MANTENIMIENTO TERMINADO Y OPERANDO
123677	RASTREO DE CAMINO DEL CARMEN A LA CIENEGA	388-SANTA INES DEL MONTE	EL CARMEN	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	-	-	51,807	51,807	51,807	51,807	100%	0	0	KILOMETRO	51,807	51,807	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
12747	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
71088	BACHEO DE CALLES PRINCIPALES DE LA POBLACION	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA EL TULE	-	-	231,590	231,590	231,590	231,590	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LOS TRABAJOS DE BACHEO FUERON TERMINADOS AL 100%
36327	MANTENIMIENTO DEL TRAMO CARRETERO SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN- JOSE MARIA MORELOS	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	106,719	106,719	106,719	106,719	100%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
36332	MANTENIMIENTON Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	74,490	74,490	14,490	74,490	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	
100299	PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	LA PALMA	RURAL	026/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	139,319	139,319	139,319	139,318	100%	0	0	METRO CUADRADO	888	888	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
73863	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CASTAS DE VIGILANCIA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN421/010/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	11,258	11,258	11,258	11,258	100%	0	172	OBRA	1	1	100%	EL BANO BANDORTE COBRO COMISIONES BACARIAS POR LA CANTIDAD DE 172.50
111900	IMPERMEABILIZACION DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ZONA CENTRO	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	SANTA MARIA TEOPOXCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	52,000	52,000	52,000	52,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
101102	CAMBIO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS	436-SANTA MARIA TEXCATITLÁN	SANTA MARIA TEXCATITLÁN	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	297,726	82,101	82,101	82,101	100%	0	0	PIEZA	297,726	82,101	28%	OBRA TERMINADA AL 100% CON ESTE RECURSO YA QUE SE OCUPO DEL FONDO EL 72.40 % PARA SU EJECUCION
109033	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	-	-	78,243	78,243	78,243	78,243	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
150036	RASTREO Y CUNETEO DE CAMINOS RURALES	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	281,331	281,331	281,331	281,331	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
11575	MANTENIMIENTO DEL CAMINO COSECHERO AL PARAJE NODOCONDU	479-SANTIAGO NEJAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NEJAPILLA	-	-	12,780	12,780	12,780	12,780	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
102245	REPRESA LOS SOLTEROS	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	FAFMYDTDF4840042009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	OBRA	210,000	210,000	100%	
128560	MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	FORTAMUN/485/009/009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	6,811	6,811	6,811	6,811	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
128493	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGAS	485-SANTIAGO TAPEXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN/485/006/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	35,600	35,600	35,600	35,600	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
143738	ADQUISICION DE 7 LUMINARIAS	487-SANTIAGO TENANGO	SANTIAGO TENANGO	URBANO	6	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	9,660	9,660	9,660	9,660	100%	0	0	LUMINARIA	7	7	100%	
2894	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS COSECHEROS	49-MAGDALENA OCOTLÁN	MAGDALENA OCOTLÁN	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	239,138	239,138	239,138	239,138	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	ACLARANDO QUE SE REPORTA HASTA EL CUARTO TRIMESTRE DEBIDO A QUE YA SE HABIA ENVIADO EN EL SEGUNDO CON NUMERO DE FOLIO 83218 Y EL TERCERO FOLIO 142674, DEBIDO AL ERROR DE NOMBRE DE LA OBRA FUE ENVIADA NUEVAMENTE. ANTES DECIA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS COSECHEROS Y AHORA MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS COSECHEROS.
63850	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	10/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	2,250	2,250	2,250	2,250	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	SE RENTARON DOS RETROEXCAVADORAS. LA PRIMERA LE DIO MANTENIMIENTO AL CAMINO QUE CONDUCE A LA CIENEGA Y LA SEGUNDA RETRO TIERRA Y ESCOMBRO DE LA ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA Y CON DICHO MATERIAL SE DIO MANTENIMIENTO A DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD.
165586	MANTENIMIENTO AL CAMINO DEL CALLEJON DE ROMULO	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	CALLEJON DE ROMULO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	15,000	15,000	0	15,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
58426	DOTACION DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA MANTENIMIENTO PREESCOLAR	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	BARRIO DEL RIO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	27,930	27,930	27,930	27,930	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
58184	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DE ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	LAS PILAS	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	25,152	25,152	25,152	25,152	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
59030	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PUBLICOS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	94,275	94,275	94,275	94,275	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
59580	REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA ESC. PREESCOLAR VICENTE GUERRERO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	7,308	7,308	7,308	7,308	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
59326	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA LA CASA DE SALUD	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	BARRIO DEL RIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	5,381	5,381	5,381	5,381	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
58747	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	BAJOS DE SANTO DOMINGO	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	7,710	7,710	7,710	7,710	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
58666	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO ALBERGUE ESCOLAR DOROTEO ARANGO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	5,568	5,568	5,568	5,568	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
59512	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO EN LA CASA DE SALUD	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	CERRO CAMPANA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	11,833	11,833	11,833	11,833	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
58448	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	YERBA SANTA	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	2,850	2,850	3,000	2,850	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
58833	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO ESCUELA SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	15,565	15,565	15,565	15,565	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
58205	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA ESC. PRIM LEONA VICARIO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	BARRIO NUEVO	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	10,050	10,050	10,050	10,050	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
59623	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA LA CASA DE SALUD	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	RIO GRANDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	8,002	8,002	8,002	8,002	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
59367	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA LA CASA DE SALUD	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	YERBA SANTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	1,750	1,750	1,750	1,750	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
59545	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA LA ESC. PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	CERRO CAMPANA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	1,621	1,621	1,621	1,621	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
59376	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA LA PARROQUIA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	7,199	7,199	7,199	7,199	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
59342	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	CERRO SAN ANTONIO	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	16,270	16,270	16,270	16,270	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
59471	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	LAS CUEVAS	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
59351	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	LAS PILAS	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
59490	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	MACAHUITERA	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
59294	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	PIEDRA DEL SOL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
58293	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA PREESCOLAR NIÑOS HEROES	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	CAÑADA BRAVA	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
6801	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	MSDR/514/003/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	-	-	83,312	83,312	83,312	83,312	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
70764	BONIFICACION POR REFINAMIENTO (RASTREO) CUICATLAN-SANTOS REYES PÁPALO	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	77,970	77,970	77,970	77,970	100%	0	0	KILOMETRO	77,970	77,970	100%	
120304	RASTREO DE CAMINO	542-TANICHE	TANICHE	URBANO	FAFM/542/02/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	78,457	78,457	78,457	78,457	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
78175	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL EDIFICIO Y PARQUE MUNICIPAL	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
77543	RASTREO DE CAMINO MAZAQUETZTLA TEPENIXTLAHUACA-DESVIACION LA LUZ TATALTEPEC-PLAN DEL AIRE-OCOTILLO DEL KM 0+000 AL KM 11+000	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	35,907	35,907	35,907	35,907	100%	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
77708	REHABILITACION DEL CAMINO TATALTEPEC DE VALDES-PLAN GRANDE DEL KM 0+000 AL 15+000 (LIMITES CON ZENSONTEPEC)	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	248,346	248,346	248,346	248,346	100%	0	0	KILÓMETRO	15	15	100%	OBRA TERMINADA
102899	BACHEO DE CARRETERA CACALOXTEPEC-TEZOATLAN	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	FIV-14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	89,400	89,400	89,400	89,400	100%	0	0	METRO CÚBICO	72	72	100%	OBRA EJECUTADA MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
105588	RASTREO DE CAMINO EN LA AGENCIA DE YUCUQUIMI DE OCAMPO	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	YUCUQUIMI DE OCAMPO	RURAL	FIV-17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	KILÓMETRO	4	4	100%	OBRA REALIZADA SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
163478	REVESTIMIENTO DE CALLES DE SANTA MARIA ROALO,SAN MIGUEL TLANICHICO Y DEL BARRIO LA GUADALUPE	555-TRINIDAD ZAACHILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/007/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	METRO LINEAL	13,500	13,500	100%	
91308	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/007/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	291,038	291,038	291,038	289,709	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	*OBRA FINIQUITADA*
160349	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A OBRA PUBLICA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	640,765	640,765	640,765	640,765	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
12083	COMPRA DE COMBUSTIBLES	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	92,000	92,000	92,000	92,000	100%	0	0	LITRO	12,000	12,000	100%	ESTE RECURSO SE UTILIZA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLES DE SIETE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DESTINADOS PARA LA CONSERVACION DE CAMINOS, Y SEGURIDAD PÚBLICA
12079	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	488,200	488,200	488,200	488,200	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE A TRES COMUNIDADES QUE SON LA PASIONARIA, SAN JOSE PALO GRANDE Y CABECERA MUNICIPAL
121233	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CAMINO A LA AGENCIA EL PORVENIR	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	EL PORVENIR	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	KILÓMETRO	9	9	100%	
108031	REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (CAMBIO DE LUMINARIAS)	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	44,379	44,379	44,379	44,379	100%	0	0	PIEZA	82	82	100%	
	REHABILITACIÓN																							
108576	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA SE CONSTRUYO CON MEZCLA DE RECURSOS CON SEDESOL, PONIENDO EL MUNICIPIO 50% DEL LA OBRA Y SEDESOL EL OTRO 50% ESTANDO TERMINADA AL 100%
76496	CONSOLIDACION DEL TEMPLO CATOLICO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	197,337	197,337	197,337	197,337	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REFIERE A LA CONCLUSION DE LA REHABILITACION DEL TEMPLO CATOLICO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, HECHA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2009
76551	REHABILITACION DE LA FUENTE DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	370,530	370,530	370,530	370,530	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE HACE REFERENCIA A LA REHABILITACION DE LA FUENTE DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, QUE FUE CONCLUIDA DESDE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2009
76915	REHABILITACION DEL INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE OAXACA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	869,318	869,318	869,318	869,318	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REFIERE A LA CONCLUSION EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2009 DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA
158135	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO SAN FRANCISCO IXHUATAN	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO IXHUATAN OAXACA	-	-	735,264	735,264	735,264	735,264	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	400	400	100%	
109825	REHABILITACION DE LA IGLESIA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	RIO ALUMBRADO	RURAL	PR-F4/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	22,205	22,205	22,205	22,205	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
109734	REHABILITACION DE DOS KILOMETROS DEL CAMINO A LA COMUNIDAD	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	SANTA MARIA YOLOTEPEC	RURAL	16	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	69,503	69,503	69,503	69,503	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	EN TOTAL ESTA OBRA COSTO LA CANTIDAD DE \$225,887.02, EN DONDE DEL FONDO III SE EJERCIO LA CANTIDAD DE \$156,383.73
109464	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	EL PROGRESO SOSOLA	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	ESTA OBRA EN TOTAL ES \$65,510.00. SE LE APLICÓ DEL FONDO III LA CANTIDAD DE \$60,510.00
109639	REHABILITACION DE LAS AULAS DE LA TELESECUNDARIA	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	SAN JERÓNIMO SOSOLA	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	59,947	59,947	59,947	59,947	100%	0	0	AULA	3	3	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	6					
109543	REHABILITACION DEL CURATO DEL TEMPLO DE SANTA LUCIA SOSOLA	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	SANTA LUCIA SOSOLA	RURAL	12	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA	-	-	124,290	124,290	124,290	124,290	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
109158	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO SOSOLA	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	SAN JERÓNIMO SOSOLA	URBANO	7	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
109216	REHABILITACION Y MEJORAS DIVERSAS DE CAMINO RURAL DE SAN JERÓNIMO SOSOLA A CRUZ DE PIEDRA DEL KM.0+000 AL KM 5+000	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	SAN JERÓNIMO SOSOLA	URBANO	9	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$270,000.00 LA CUAL SE APLICA DEL FONDO III LA CANTIDAD \$250,000
166108	REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACIÓN DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
135455	REHABILITACION DE AGENCIA MUNICIPAL	171-SAN JOSÉ TENANGO	AGUACATITLA	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO	-	-	249,482	249,482	249,482	249,482	100%	0	0	METRO CUADRADO	84	84	100%	
135503	REHABILITACION DE AGENCIA MUNICIPAL	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO CENTRAL	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO	-	-	135,860	135,860	135,860	135,860	100%	0	0	METRO CUADRADO	84	84	100%	
134582	REHABILITACION DE CAPILLA	171-SAN JOSÉ TENANGO	SANTA CATARINA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO	-	-	32,760	32,760	32,760	32,760	100%	0	0	METRO CUADRADO	96	96	100%	
83736	RASTREO DE LA CARRETERA	172-SAN JUAN ACHIUTLA	SAN JUAN ACHIUTLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA	-	-	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
87802	REHABILITACION DEL ANTIGUO PALACION MUNICIPAL	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	-	-	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
71474	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO JAYACATLAN-HUITZO	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	URBANO	001/FORTAMUN/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	393,050	393,050	393,050	393,050	100%	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL REAL DE \$ 434,592.50 LOS CUALES SE DESGLOSAN DE LA SIGUIENTE MANERA: FONDO 4 = \$ 393,050.00 Y RAMO 28 = \$ 41,542.50
83893	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL 2A. ETAPA	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	-	-	109,709	109,709	109,709	109,709	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
74306	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	19-CONCEPCIÓN PÁPALO	CONCEPCIÓN PÁPALO	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LA OBRA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE NOS MARCA EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.
74309	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	19-CONCEPCIÓN PÁPALO	CONCEPCIÓN PÁPALO	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LA OBRA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE NOS MARCA EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.
74185	REHABILITACION Y RETIRO DE DERRUMBES EN EL CAMINO CUICATLAN-CONCEPCION PAPALO EN EL KILOMETRO 13+000 AL 23+000	19-CONCEPCIÓN PÁPALO	CONCEPCIÓN PÁPALO	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	LA OBRA REHABILITACION Y RETIRO DE DERRUMBES EN EL CAMINO CUICATLAN-CONCEPCION PAPALO ESTA TERMINADA AL 100% SIENDO SOLAMENTE PAGO DE MANO DE OBRA Y CUMPLIENDO CON EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.
64144	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE LAS CALLES "DOÑA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" Y "MORELOS".	209-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 26-	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 26-	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METRO LINEAL	399	399	100%	LA OBRA CONSISTE EN: RASTREO Y REVESTIMIENTO DE LAS CALLES "DOÑA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" Y "MORELOS". LA OBRA YA ESTA TERMINADA Y PAGADA AL 100%.
109393	REHABILITACION DE CARCEL MUNICIPAL	22-COSOLTEPEC	JOLUXTLA	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PRISIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	30,000	23,165	30,000	23,165	100%	0	0	OBRA	30,000	23,165	77%	NO SE CONCLUYO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEBIDO A QUE SE COBRO LA ULTIMA MENSUALIDAD DEL FONDO A FINALES DE DICIEMBRE. YA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACION.
107113	REHABILITACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES (4A ETAPA)	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	96,488	96,488	96,488	96,488	100%	0	0	OBRA	96,488	96,488	100%	
94159	REHABILITACION DEL POZO EN EL PARAJE EL HORNO	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	59,500	59,500	59,500	59,500	100%	0	0	ACCIÓN	59,500	59,500	100%	
110087	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD	241-SAN MARTÍN LACHILÁ	SAN MARTÍN LACHILÁ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA	-	-	66,158	66,158	66,158	66,158	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
109598	RAHBILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FORTAMUN/24 8/20/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	104,448	104,448	104,448	104,448	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	5/3						Generados	Ejercidos
145625	REHABILITACION AL AUDITORIO MUNICIPAL	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	6	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
145636	REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	6	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
145600	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	315,540	315,540	315,540	315,540	100%	6	0	0	0	LUMINARIA	500	500	100%	
145639	REHABILITACION DEL DESCANSO DEL PANTEON MUNICIPAL	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	6	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
145629	REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	6	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
145633	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	6	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
145641	REHABILITACION DEL QUIOSCO MUNICIPAL	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	6	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
110026	SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE RESTAURACION DEL RETABLO LATERAL "SAN JUAN BAUTISTA", UBICADO EN EL TEMPLO CATOLICO DE LA LOCALIDAD.	267-SAN MELCHOR BETAZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA	-	-	356,245	356,245	356,245	356,245	100%	6	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	LA RESTAURACION DEL RETABLO LATERAL "SAN JUAN BAUTISTA", UBICADO EN EL TEMPLO CATOLICO DE LA COMUNIDAD, ESTA CONSIDERADO REALIZARSE EN TRES ETAPAS, SIENDO LA ÚLTIMA ETAPA LA DEL PRESENTE EJERCICIO 2009.
91000	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	263-SAN MIGUEL COATLÁN	LA SIERRA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	145,211	145,211	145,211	145,211	100%	6	0	0	0	VIVIENDA	24	24	100%	LA REHABILITACION DE LAS VIVIENDAS CONSISTE EN REPARAR LA TECHUMBRE DE LAS VIVIENDAS QUE SE VIERON AFECTADAS CON EL VIENTO EL 01 DE ENERO DEL AÑO 2008, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA Y REFORZANDO LOS MUROS CON CASTILLOS.
111268	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN LA TELESECUNDARIA	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	6	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
83050	COLOCACION DE PISOS DE LOSETA DE LA NAVE DE LA IGLESIA	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	AGUA FRIA CAMPANARIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	6	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
47565	REHABILITACION DE ESPACIOS PARA AULAS DEL CECYTE	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	REHABILITACION DE ESPACIOS PARA AULAS DEL CECYTE	-	-	131,200	131,200	131,200	131,200	100%	6	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
97318	REHABILITACION DE ESPACIOS PARA AULAS DEL CECYTE	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	REHABILITACION DE ESPACIOS PARA AULAS DEL CECYTE	-	-	131,200	131,200	131,200	131,200	100%	6	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
109400	REHABILITACION DE SALON EJIDAL.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	6	0	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	96	96	100%	
108635	REVESTIMIENTO DE CALLES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PLAYA DE JICAMA	RURAL	029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	480,000	480,000	480,000	480,000	100%	6	0	0	0	METRO LINEAL	4,397	4,397	100%	
110038	REHABILITACION DE AGENCIA DE SAN MATIAS CHILAZOA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	SAN MATIAS CHILAZOA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	16,673	16,673	16,673	16,673	100%	6	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
109990	REHABILITACION DE LA AGENCIA DE LA NORIA SECCION 13	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	LA NORIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	4,450	4,450	4,450	4,450	100%	6	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
111285	REHABILITACION DE LA CAPILLA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	LA ERMITA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	11,100	11,100	11,100	11,100	100%	6	0	0	0	OTROS	11,100	11,100	100%	
109969	REHABILITACION DE LA CAPILLA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	LA ESCALERA (SAN ISIDRO LA ESCALERA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	6,095	6,095	6,095	6,095	100%	6	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
109748	REHABILITACION DE LA CAPILLA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	SAN JOAQUÍN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	6	0	0	0	OTROS	100,000	100,000	100%	
109823	REHABILITACION DE LA CAPILLA DE LA CIENEGUILLA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	LA CIENEGUILLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	267,774	267,774	267,774	267,774	100%	6	0	0	0	OTROS	267,774	267,774	100%	
110101	REHABILITACION DE LA CAPILLA DE ZORITANA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	156,397	156,397	156,397	156,397	100%	6	0	0	0	OTROS	156,397	156,397	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
109966	REHABILITACION DE LA CAPILLA EL LLANO	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	OTROS	110,000	110,000	100%	
110153	REHABILITACION DE LA CASA DE CULTURA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			30,930	30,930	30,930	30,930	100%	0	0	OTROS	30,930	30,930	100%	
110088	REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	EL ARROGANTE JUSTO BENITEZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
109842	REHABILITACION DEL MERCADO	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL			267,774	267,774	267,774	267,774	100%	0	0	OTROS	267,774	267,774	100%	
109908	REHABILITACION DEL MERCADO	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			861,123	861,123	861,123	861,123	100%	0	0	OTROS	861,123	861,123	100%	SE CAPTURE DOS VECES LA REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL POR ERROR EN EL MONTO HACIENDO LA ACLARACION QUE EL MONTO CORRECTO ES DE 861,123.00
109798	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			403,805	403,805	403,805	403,805	100%	0	0	MUNICIPIO	403,805	403,805	100%	
110145	REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			519,085	519,085	519,085	519,085	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
109550	REHABILITACION DEL TEMPLO	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	EL VERGEL (PUGA Y COLMENARES)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,500	1,500	1,500	1,500	100%	0	0	OTROS	1,500	1,500	100%	
101882	REHABILITACION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	284-SAN MIGUEL TILOQUIAPAM	SAN MIGUEL TILOQUIAPAM	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TILOQUIAPAM			105,794	105,794	105,794	105,150	99%	0	0	METRO CUADRADO	79	79	100%	
46549	REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL 2A. ETAPA.	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC			160,392	160,392	160,392	160,392	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %
119856	REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL 2A. ETAPA.	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	FAFMMSM/286/02/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC			161,822	161,822	161,822	161,822	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE \$ 184,742.50 Y SE PAGO DE LA SIGUIENTE MANERA: APORTACION MUNICIPAL FONDO IV \$ 161,822.50 APORTACION DE BENEFICIARIOS \$ 22,920.00 ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y ESTE ES EL MONTO DEFINITIVO DE ESTA OBRA POR QUE YA SE HABIA CAPTURADO Y REPORTADO PERO HUBO EN ERROR EN LA CAPTURA EN LA APORTACION MUNICIPAL.
84126	RASTREO DE CAMINO Y REVESTIMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA A SAN PABLO CUATRO VENADOS Y RANCHERIA RIO MINAS	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	URBANO	FORTAMUN/04/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	GARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			256,501	256,501	256,501	256,501	100%	0	0	KILOMETRO	28	28	100%	
107239	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO			150,000	147,785	147,785	147,785	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
107665	REHABILITACION DEL MODULO DE POLICIAS	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO			9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
57666	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA "LOS MARQUEZ"	30-EL ESPINAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL			25,349	25,349	25,349	25,349	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
56653	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL			124,193	124,193	124,193	124,193	100%	0	0	CANCHA	4	4	100%	
153429	REHABILITACION DE CAMINO A LA TELESECUNDARIA	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	URBANO	FORTAMUN/317/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO			41,071	41,071	41,071	41,071	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
170997	REMODELACION DE LA IGLESIA CATOLICA EN RIO ARENA	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	RIO ARENA	RURAL	FORTMUN/327/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO			43,785	43,785	43,785	43,785	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
111493	REHABILITACION DEL CAMINO CONCEPCION PAPAJO -SAN PEDRO SOCHIAPAM, DEL TRAMO SAN ISIDRO PEÑA VERDE-SAN PEDRO SOCHIAPAM DEL KM 0+000 AL 30+200	326-SAN PEDRO SOCHIAPAM	SAN PEDRO SOCHIAPAM	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,009,773	1,009,773	1,009,773	1,009,773	100%	0	0	KILOMETRO	30	30	100%	
103776	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ILDEFONSO	34-GUADALUPE DE RAMIREZ	SAN ILDEFONSO SALINAS	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE DE RAMIREZ			249,000	249,000	249,000	249,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCOS	249,000	249,000	100%	
59057	REHABILITACION DE ANEXO EN EL TEMPLO CATOLICO	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO OAXACA			235,000	211,313	21,131	211,313	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO Y A PUNTO DE CONCLUIRSE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
153833	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN EL BARRIO DE LA SOLEDAD	351-SAN SIMÓN ALMOLONGAS	SAN SIMÓN ALMOLONGAS	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS	-	-	68,763	68,763	68,763	68,763	100%	0	0	0	0	0	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
153730	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CAMINO AL BARRIO SAN PEDRO	351-SAN SIMÓN ALMOLONGAS	SAN SIMÓN ALMOLONGAS	URBANO	005	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS	-	-	106,812	106,812	106,812	106,812	100%	0	0	0	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
154031	REHABILITACION DEL CAMINO A SAN BERNARDO	351-SAN SIMÓN ALMOLONGAS	SAN SIMÓN ALMOLONGAS	URBANO	007	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS	-	-	239,250	239,250	239,250	239,250	100%	0	0	0	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
134111	REHABILITACION DEL CAMINO DE VISTA AL MAR-EL CIRUELO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	EL CIRUELO	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	795,957	795,957	795,957	795,957	100%	0	0	0	500	500	100%	
24934	REHABILITACION DEL CAMINO REYNOSO - SANTA CATARINA LACHATAO DEL KM 2+000 AL KM 3+000	365-SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	URBANO	003/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO	-	-	179,886	179,886	179,886	179,886	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
106155	REVESTIMIENTO DE CALLES DEL CENTRO DE LA AGENCIA	370-SANTA CATARINA TAYATA	CUAUHTÉMOC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA	-	-	53,943	53,943	53,943	53,943	100%	0	0	0	5,282	5,282	100%	
108527	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CATARINA ZAPOQUILA	373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	SANTA CATARINA ZAPOQUILA	URBANO	FIV-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	-	-	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA REALIZADA SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABLEDO
74101	RASTREO DE CALLES JUAN ALDAMA, 10 DE ABRIL, PROLONGACION DE FRANCISCO VILLA, CALLE SIN NOMBRE, CALLE CENTENARIO, CALLE CONSTITUCION Y CALLE ESCUADORON 201 DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	101,000	101,000	101,000	101,000	100%	0	0	0	4,391	4,391	100%	CADA RASTRO EQUIVALE A: CALLE JUAN ALDAMA \$ 15,000.00 CALLE 10 DE ABRIL \$ 10,000.00 CALLE PROLONG. DE FRANCISCO VILLA \$ 20,000.00 CALLE SIN NOMBRE \$ 6,000.00 CALLE CENTENARIO \$ 18,000.00 CALLE CONSTITUCION \$ 22,000.00 CALLE ESCUADORON 201 \$ 10,000.00 EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 101,000.00
113476	IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL CARRIZAL	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	EL CARRIZAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	18,974	18,974	18,974	18,974	100%	0	0	0	2	2	100%	IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL CARRIZAL
113390	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	99,355	99,355	99,355	99,355	100%	0	0	0	1	1	100%	
103721	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CALLE ALLENDE DEL KM 0+000 AL 0+480	388-SANTA INÉS DEL MONTE	SANTA INÉS DEL MONTE	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS DEL MONTE	-	-	34,400	34,400	34,400	34,400	100%	0	0	0	34,400	34,400	100%	
103800	REHABILITACION DE LA CALLE ALLENDE DEL KM0+480 AL 0+680	388-SANTA INÉS DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS DEL MONTE	-	-	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	0	42,000	42,000	100%	
36336	APOYOS A LA EDUCACION	414-SANTA MARIA HUAZOLOTILÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	215,400	215,400	120,000	215,400	100%	0	0	0	34	34	100%	
150700	REHABILITACION IGLESIA ASUNCION DE MARIA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	100	100	100%	
2806	RAHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. MARILU-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FORTAMU/440/003/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	32	32	100%	NOTA: LA OBRA FUE APROBADA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO II POR LA CANTIDAD DE \$178,731. Y DEL RAMO 28, LA CANTIDAD DE \$79,269.00, COSTO TOTAL DE LA OBRA \$408,000.00 LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
108680	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RIO LIMON	459-SANTIAGO CHAZUMBA	RIO LIMÓN (SAN ISIDRO RIO LIMÓN)	RURAL	PR-F4-07-/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	66,500	66,500	66,500	66,500	0%	0	0	0	1	1	100%	
26317	REHABILITACION DE LA AGENCIA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL FRUTILLO	RURAL	004/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	938,640	938,640	938,640	938,640	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SEA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
26262	REHABILITACION DE TEMPLO	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	LA HUMEDAD	RURAL	003/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	284,400	284,400	284,400	284,400	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SEA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
31971	rehabilitacion del palacio municipal viejo	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	005/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
104541	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	473-SANTIAGO LAXOPA	SANTA CATARINA YAHUÍO	RURAL	02/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPA	-	-	149,088	149,088	149,088	149,088	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO
53874	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL INTERIOR DEL PANTEON MUNICIPAL	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN TLACOLULLA	-	-	41,132	41,132	41,132	41,132	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														2	3	4		5	6						7	8
53877	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN TLACOLULA	-	-	1,075,361	1,075,361	1,075,361	1,075,361	100%	6	0	0	0	METRO CUADRADO	1,037	1,037	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
11541	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 2 DE ABRIL	479-SANTIAGO NEJAPILLA	SANTIAGO NEJAPILLA	URBANO	1	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NEJAPILLA	-	-	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
14296	REHABILITACION DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	487-SANTIAGO TENANGO	SANTIAGO TENANGO	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	92,956	92,956	92,956	92,956	100%	0	0	0	0	AULA	4	4	100%	
150177	IMPERMEABILIZACION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	500-SANTIAGO YOSONDÚA	YERBA SANTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	26,000	26,000	26,000	26,000	100%	0	0	0	0	AULA	2	2	100%	
150029	TERMINACION DE IGLESIA CATOLICA	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	39,582	39,582	39,582	39,582	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
47598	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	URBANO	FORTAMU/508/04/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	-	-	30,761	30,761	30,761	30,761	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
88771	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	06	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	-	-	1,138,067	1,138,067	1,138,067	1,138,067	100%	12,409	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA FUE DE \$ 1,625,811.35 LA DIFERENCIA FUE APORTACION DEL RAMO 28 POR \$ 487,743.41
6734	REHABILITACION -TERMINACION DEL TEMPLO CATOLICO	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	FAFMYDTDF/514/01/09	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	-	-	251,225	251,225	251,225	251,225	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TENDRA APORTACION DE SEDESOL(3X1) POR \$251,225.00 POR BENEFICIARIOS (MIGRANTES) \$251,225.00 Y MUNICIPAL POR\$251,225.00
113892	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FORTAMUN/52/08/2009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	117,935	117,935	117,935	117,935	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	RECURSO APLICADO DEL FONDO W/2009 OBRA TERMINADA
113907	REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	LA PAJUMA	RURAL	FORTAMUN/52/11/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	6,080	6,080	6,080	6,080	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	RECURSO APLICADO DEL FONDO W/2009
114003	REHABILITACION DEL MERCADO LAZARO CARDENAS	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSOLULA OAXACA	-	-	206,752	206,752	206,752	206,752	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
74989	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE OAXACA	-	-	196,069	196,069	196,069	196,069	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CABE MENCIONAR QUE LA PRESENTE OBRA SE REALIZO CON EL PROGRAMA DE PRODDER (PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS)DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y CON RECURSOS MUNICIPALES DEL RAMO 28 E INGRESOS PROPIOS Y DEL FONDO IV.
111702	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	463,067	463,067	463,067	463,067	100%	7,022	7,022	0	0	OBRA	1	1	100%	
111822	REHABILITACION DEL TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	338,427	338,427	338,427	338,427	100%	7,022	7,022	0	0	OBRA	1	1	100%	
111794	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CON LAMINA GALVATEJA PARA EL TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	207,000	207,000	207,000	207,000	100%	7,022	7,022	0	0	OBRA	1	1	100%	
129244	REHABILITACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC PLUMAS	-	-	181,418	181,418	181,418	181,418	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
86060	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REGENERACION DE CUENCAS Y ALMACENAMIENTO PARA AGUAS PLUVIALES	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	101	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	-	-	539,042	539,042	539,042	0	0%	0	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
111326	RASTREO DE CALZADA LAZARO CARDENAS INICIO DE LA CALLE BENITO JUAREZ HASTA EL VADO	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	ZAPOTITLÁN LAGUNAS	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	-	-	15,404	15,404	15,404	15,404	100%	0	0	0	0	OBRA	15,404	15,404	100%	
97400	IMPERMEABILIZACION DE LAS AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODETH	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	112,628	112,628	112,628	112,628	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	471	471	100%	IMPERMEABILIZACION DE LAS AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODETH
100085	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO	64-NEJAPA DE MADERO	SAN SEBASTIAN JILOTEPEC	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	161,900	161,900	161,900	161,900	100%	0	0	0	0	KILÓMETRO	24	24	100%	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO (RASTREO) EN SAN SEBASTIAN JILOTEPEC
91309	REHABILITACION DE SEPAROS MUNICIPALES, CALLE MORELOS S/N. 2A. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/009/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	419,092	419,092	419,092	400,000	95%	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL
91313	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS, EN LA AV. MÁRTIRES DE CANANEA 7A. ETAPA, INFONAVIT 1RO. DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/015/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	58,528	58,528	58,528	57,767	99%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	130	130	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL "OBRA FINIQUITADA"

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	11														
91315	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS, EN LA CALLE ANDADOR CENTRAL, INFONAVIT RICARDO FLORES MAGÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/017/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	134,218	134,218	134,218	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	309	309	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LA DEPENDENCIA EJECUTORA ESTÁ PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO.
91316	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS, EN LA CALLE ANDADOR MODESTO DIAZ, INFONAVIT RICARDO FLORES MAGÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/018/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	39,099	39,099	39,099	38,553	99%	0	0	METRO CUADRADO	80	80	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. "OBRA FINIQUITADA"
91317	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN LA CALLE Y PLAZUELA MANUEL SARABIA, INFONAVIT RICARDO FLORES MAGÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/019/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	40,688	40,688	40,688	39,822	98%	0	0	METRO CUADRADO	90	90	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
155239	REHABILITACION DE LA FACHADA SUR Y PONIENTE DEL ATRIO DEL TEMPLO EN LA CABECERA MUNICIPAL	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	213,461	213,461	213,461	213,461	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
155967	REHABILITACION DE PISOS DE LA CAPILLA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	TEJAS DE MORELOS	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	164,649	164,649	164,649	164,649	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
155207	REHABILITACION DEL ATRIO DEL TEMPLO (1A ETAPA)	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	268,357	268,357	268,357	268,357	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
127708	REHABILITACION DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	007/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	METRO LINEAL	15	15	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SEA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
127714	REHABILITACION DEL PARQUE MUNICIPAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	008/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SEA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
11546	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	92,002	92,002	92,002	92,002	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA: FONDO III 684,664.28 FONDO IV 2009 92,002.00 FONDO IV 2008 207,998.00 RAMO 28 246,103.12 APORTACION RAMO 20 2,499,754.00 TOTAL 3,730,521.40
109572	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA DE ACCESO AL MUNICIPIO	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	-	-	518,000	518,000	518,000	518,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO TAMBIEN CON EL FONDO III
109190	REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	9-AYOTZINTEPEC	AYOTZINTEPEC	URBANO	FAFM-006/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	229,155	229,155	229,155	229,155	100%	0	0	KILÓMETRO	229,155	229,155	100%	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																							
8992	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PICK UP	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SANTA MARTHA LOXICHA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	-	-	192,000	192,000	192,000	192,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
103322	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	-	-	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	UNIDAD	52	52	100%	
133376	COMPRA DE 400 SILLAS PLEGABLES	117-SAN BARTOLOME LOXICHA	SAN BARTOLOME LOXICHA	URBANO	1	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	91,500	91,500	91,500	91,500	100%	0	0	PIEZA	400	400	100%	
116929	ADQUISICION DE PATRULLA MUNICIPAL QUIALANA	118-SAN BARTOLOME QUIALANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SBQ/FIV/002/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME QUIALANA	-	-	233,000	233,000	233,000	232,075	100%	0	0	UNIDAD	233,000	232,075	100%	
70307	ADQUISICION DE UNA ANTENA PARA RADIO DE COMUNICACION Y UN RADIO MOVIL DE COMUNICACION	119-SAN BARTOLOME YUCUARE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME YUCUARE	-	-	14,475	14,475	14,475	14,475	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	NOTA: LA ANTENA SE ADQUIRO CON EL APOYO DE 11 MUNICIPIOS INCLUYENDO EL NUESTRO Y ESTABUCADA EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHUTLA
6348	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION (SAN BALTAZAR GUELAVILA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	URBANO	FFMYDT-131-004/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	EQUIPAMIENTO CON EQUIPO DE COMUNICACION A LA POLICIA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN BALTAZAR GUELAVILA SEG/APROBACION DE CABILDO.
6346	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MOD-2009 (SAN BALTAZAR GUELAVILA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	URBANO	FFMYDTDF-131-03/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	96,176	96,176	96,176	96,176	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
93222	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	49,364	49,364	50,000	49,364	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
107375	ADQUISICION DE UN TERRENO	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	EL PAREDÓN	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	SE ADQUIRIÓ UN TERRENO EN EL PARAJE EL PAREDÓN CON EL FIN DE CONSTRUIR UN PREESCOLAR Y ASÍ BENEFICIAR A LOS PEQUEÑOS QUE HABITAN EN ESE PARAJE, YA QUE EN TIEMPOS DE LLUVIA ES MUY DIFÍCIL CRUZAR EL RÍO.
98101	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	202,220	202,220	202,220	120,870	60%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	EL MONTO ANUAL AUMENTO PORQUE SE ESPERABA ADQUIRIR UNA CAMIONETA MAS ECONOMICA, ADEMAS SE TERMINO DE PAGAR UNA CAMIONETA ADQUIRIDA EN 2008 YA QUE LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2008 NO FUERON SUFICIENTES, CABE MENCIONAR QUE LA CAMIONETA QUE SE ADQUIRIÓ EN 2009 SE TERMINO DE PAGAR CON RECURSOS DEL RAMO 28 POR LA CANTIDAD DE \$1,350.00, DICHA CANTIDAD ES LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO.
8645	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PICK UP PARA LA POLICIA	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	-	-	181,855	181,855	181,855	181,855	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PICK UP PARA LA POLICIA MUNICIPAL PARA RESGUARDAR EL ORDEN DEL MUNICIPIO.
109760	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	RÍO ALUMBRADO	RURAL	PR-F4-06/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	109,410	109,410	109,410	109,410	100%	0	0	0	EQUIPO	10	10	100%	
64525	ADQUISICION DE VEHICULO DE TRANSPORTE	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	-	-	251,200	251,200	251,200	251,200	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	VEHICULO PARA DAR SERVICIO AL MUNICIPIO, YA QUE CUENTA CON UN ENMAL ESTADO FISICO
83524	ADQUISICION DE ANTENA PARA RADIO COMUNICACION	172-SAN JUAN ACHIUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA	-	-	8,335	8,335	8,335	8,335	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	NOTA: ESTA ANTENA ESTA UBICADA EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA
87682	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL CECYTE EMSAD NO. 01 COIXTLAHUACA	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	-	-	21,108	21,108	21,108	21,108	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
80138	EQUIPO DE COMUNICACIÓN (RADIO PORTATIL 5)	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	04/2009	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BTTA TLACHICHILCO	-	-	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	0	EQUIPO	5	5	100%	
77481	ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN MOD. 2009	187-SAN JUAN COATZACOPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	167,800	167,800	167,800	167,800	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
122358	EQUIPO DE TRANSPORTE	195-SAN JUAN DIUXI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN DIUXI	-	-	259,900	259,900	259,900	259,900	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL USO DE LA POLICIA MUNICIPAL
94140	COMPRA DE TERRENO PARA LA HACIENDA VIEJA	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	RANCHO HACIENDA VIEJA	RURAL	05	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	0	ACUERDO	55,000	55,000	100%	
110138	ADQUISICION DE CAMIONETA	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	006	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA	-	-	242,900	242,900	242,900	242,900	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
73161	ADQUISICION DE UNA ANTENA PARA RADIO COMUNICACION, RADIO BASE Y RADIO MOVIL	239-SAN MARTÍN HUAMELÚPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HUAMELÚPAM	-	-	28,675	28,675	28,675	28,675	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
145616	ADQUISICION DE TERRENO PARA APERTURA DE CALLE	25-CHAHUITES	LOS CONEJOS	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
145609	ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DEL PUENTE PASO CARRETA	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	11	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%	
145612	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
150366	ADQUISICION DE RADIOS MOVILES DE COMUNICACION	250-SAN MATEO ETLATONGO	SAN MATEO ETLATONGO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	-	-	26,000	26,000	30,000	26,000	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	COMPRA DE RADIOS PORTATILES MOVILES PARA LA POLICIA MUNICIPAL
85025	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PARA EL MUNICIPIO	252-SAN MATEO PEÑASCO	SAN MATEO PEÑASCO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO	-	-	228,100	228,100	228,100	228,100	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
84912	ADQUISICIÓN DE UNA PATRULLA	252-SAN MATEO PEÑASCO	SAN MATEO PEÑASCO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO	-	-	97,000	97,000	97,000	97,000	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: ESTATAL: \$ 97,000.00 MUNICIPAL: \$ 97,000.00 TOTAL: \$ 194,000.00
91414	ADQUISICIÓN DE VEHICULO TIPO PATRULLA	263-SAN MIGUEL COATLÁN	SAN MIGUEL COATLÁN	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	269,000	269,000	269,000	269,000	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO PATRULLA, MARCA CHEVROLET MODELO 2009, EQUIPADA, PINTADA Y ROTULADA.
111251	COMPRA DE 600 SILLAS Y 30 TABLONES	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	4	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	224,250	224,250	224,250	224,250	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
109677	CAMIONETA NISSAN	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	179,700	179,700	179,700	179,700	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
109652	CAMIONETA NISSAN 2009 DOBLE CABINA	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	203,200	203,200	203,200	203,200	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
10890	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	035	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
109152	ADQUISICION DE 3 VEHICULOS OFICIALES.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	014	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	562,600	562,600	562,600	562,600	100%	0	0	VEHICULO	3	3	100%	
110113	JUEGOS INFANTILES JARDIN DE NIÑOS	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	7,100	7,100	7,100	7,100	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
110162	TABLEROS DE BASQUET BOLL	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE CRESPO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
17984	ADQUISICION DE EQUIPO (FOTOCOPIADORA)	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	FORTAMUN/28/2/04/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	-	-	15,149	15,149	15,149	15,149	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE UN EQUIPO (FOTOCOPIADORA) WORKCENTRE MARCA XEROX, MODELO 5020, 64 MB, UNA VEZ QUE ES NECESARIO PARA EL FOTOCOPIADO DE DIVERSOS DOCUMENTOS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TENANGO.
61509	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	43,812	43,812	43,812	43,812	100%	0	0	OTROS	24	24	100%	
119561	ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 16 YDS3.	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	FAFMMSM/286/005/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	-	-	779,506	779,506	779,506	779,506	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ESTE VEHICULO TIUO UN COSTO TOTAL DE \$ 1,080,000.00 Y SE PAGO DE LA SIGUIENTE MANERA: APORTACION FONDO IV EJERCICIO 2009 \$ 779,506.69 APORTACION DEL RAMO 28 EJERCICIO 2009 \$ 230,900.03 QUEDANDO PENDIENTE POR PAGAR LA CANTIDAD DE \$ 49,593.28, QUE SE PAGARA CON RECURSOS DEL RAMO 28 EJERCICIO 2010.
107597	COMPRA DE MEDIDORES, VALVULAS DE CRUZ Y TORRES DE BANQUETA PARA EL SISTEMA DEL AGUA POTABLE DE LA TERCERA SECCION	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	127,873	127,873	127,873	127,873	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
107481	COMPRA E INSTALACION DE PROTECCION METALICA PARA PATRULLA MUNICIPAL	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
79542	ADQUISICION DE CAMIONETA TOYOTA TIPO HILUX MODELO 2009	296-SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN PABLO MACULTIANGUIS	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	GARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL VALOR TOTAL DE LA CAMIONETA ADQUIRIDA FUE DE: \$242,900.00 LA APORTACION DE RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE DICHO BIEN SE REALIZO DE LA SIGUIENTE FORMA: APORTACION FEDERAL RAMO 33 FONDO IV: \$200,000.00 APORTACION DEL RAMO 28: 42,900.00 VALOR TOTAL DEL BIEN: \$242,900.00
163942	ADQUISICION DE CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2009, TIPO NP300 DOBLE CABINA T/M DH COLOR BLANCO	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	SAN PABLO TIJALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC	-	-	96,176	96,176	96,176	96,176	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
56582	PROYECTO EJECUTIVO DE EQUIPAMIENTO (UBR Y CENTRO DE SALUD)	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	151,230	151,230	151,230	151,230	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
72000	ADUISICION DE CAMIONETA DODGE RAM 2500 COLOR ROJO	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	276,644	276,644	276,644	276,644	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
119460	ADQUISICION DE EQUIPO MULTI FUNCIONAL HP	304-SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	-	-	11,132	11,132	11,132	11,132	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
140839	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FORTAMUN/30/5/04/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	59,265	59,265	59,265	59,265	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
110182	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL IEBO	306-SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	EQUIPO	5	5	100%	SE ADQUIRIERON 5 COMPUTADORAS PARA EL IEBO
138998	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE VIENTO PARA UNA BANDA INFANTIL	320-SAN PEDRO MOLINOS	SAN PEDRO MOLINOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS	-	-	195,576	195,576	195,576	195,576	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
138949	ADQUISICION DE UNA PATRULLA	320-SAN PEDRO MOLINOS	SAN PEDRO MOLINOS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS	-	-	90,116	90,116	90,116	90,116	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: APORTACION MUNICIPAL \$ 90,116.63 APORTACION ESTATAL 90,116.63 TOTAL 180,233.26
149983	EQUIPO DE TRANSPORTE	323-SAN PEDRO OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PATRULLAJE	1	1	100%	ADQUISICION DE VEHICULO CON APORTACION DE BENEFICIARIOS.
111460	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION DE BASE CON RADIO KENWOOD TK7102	326-SAN PEDRO SOCHIA PAM	SAN PEDRO SOCHIA PAM	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	21,940	21,940	21,940	21,940	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
11366	ADQUISICION DE CAMIONETA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	249,600	249,600	249,600	249,600	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
103894	CAMINETA FORD LOBO SERIE P9760 PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA	34-GUADALUPE DE RAMIREZ	GUADALUPE DE RAMIREZ	URBANO	006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE DE RAMIREZ	-	-	89,098	89,098	89,098	89,098	100%	0	0	VEHICULO	89,098	89,098	100%	
58667	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION (SEIS RADIOS PARA POLICIAS)	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	-	-	31,165	31,165	31,165	31,165	100%	0	0	PIEZA	6	6	100%	TOTAL ACUMULADO EN ADQUISICIONES 2009

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
90600	EQUIPO DE TRANSPORTE	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIÁN	URBANO	07	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO CONST DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	673,136	673,136	673,136	673,136	100%	0	0	VEHICULO	3	3	100%	TOTAL ANUAL: \$673,136.87
109024	ADQUISICION DE PATRULLA MUNICIPAL	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	53,248	53,248	53,248	53,248	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	COSTO TOTAL DE VEHICULO= \$ 180,233.26 APORTACION ESTADO= \$90,116.63 APORTACION MUNICIPAL= \$90,116.63 CICLO 2008 = \$ 36,867.68 CICLO 2009 = \$ 53,248.95
125672	ADQUISICION DE PATRULLA Y RADIO DE COMUNICACION	371-SANTA CATARINA TICUÁ	SANTA CATARINA TICUÁ	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUA	-	-	137,235	137,235	137,235	137,235	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
113447	COMPRA DE AMBULANCIA MARCA FORD 2009	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	CINCO CERROS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	COMPRA DE AMBULANCIA PARA LAS COMUNIDADES DE CINCO CERROS, PIEDRA MOVIL Y LLANO VERDE
112703	COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	133,467	133,467	133,467	133,467	100%	0	0	UNIDAD	30	30	100%	COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION PARA LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL Y PARA LAS CASSETAS DE VIGILANCIA
112600	COMPRA DE TRES EQUIPO DE TRANSPORTE	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	545,900	545,900	545,900	545,900	100%	0	0	VEHICULO	3	3	100%	COMPRA DE TRES CAMIONETAS NISSAN MODELO 2009 PARA USO DE LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS PUBLICOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD
113458	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PRIMARIAS	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	101,460	101,460	101,460	101,460	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	
103890	ADQUISICION DE UNA PATRULLA	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	89,098	89,098	89,098	89,098	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
103686	EQUIPAMIENTO	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	9,999	9,999	9,999	6,498	65%	0	0	EQUIPO	2	1	50%	
75709	ADQUISICION DE UNA PATRULLA	391-SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	-	-	293,200	293,200	293,200	293,200	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
89463	AQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	URBANO	3	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	-	-	17,650	17,650	17,650	17,650	100%	0	0	PIEZA	17,650	17,650	100%	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
96946	ADQUISICION DE RADIO DE COMUNICACION	408-SANTA MARIA DEL ROSARIO	SANTA MARIA DEL ROSARIO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	-	-	36,475	36,475	36,475	36,475	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
8819	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	007/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	280,600	280,600	280,600	280,600	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	EL VEHICULO FUE ADQUIRIDO Y PUESTO EN OPERACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI
103691	ADQUISICION DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	007/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	101,253	101,253	101,253	101,253	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	PARA LA ADQUISICION DE LA PATRULLA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO SE CONTO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV CON RECURSOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO FORTAMUN 101,253.00 SSP 101,253.00
110369	COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION (RADIOS PORTATILES)	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO	-	-	40,000	35,700	35,700	35,700	100%	0	0	UNIDAD	10	10	100%	
110414	EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS PRIMARIAS	420-SANTA MARIA LACHIXIO	LOMA LARGA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO	-	-	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	LOTE	3	3	100%	
150697	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LA SALA DE COMPUTO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA, PLANTEL 182- SANTA MARIA PAPANO	425-SANTA MARIA PÁPALO	SANTA MARIA PÁPALO	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PAPANO	-	-	42,300	42,300	42,300	42,300	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	CON ESTE GASTO SE REALIZO LA ADQUISICION DE 03 COMPUTADORAS HP DIX450, PROCESADOR ATHLON 1640 B, MEMORIA RAM DE 2.0 GB DUAL CHANNEL, DISCO DURO DE 320 GB, MONITOR 18.5" INCLUYE MESAS Y 01 IMPRESORA SAMSUNG LASER MOD. 2240, PARA SER ENTREGADO AL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA, PL-182 SANTA MARIA PAPANO, OAX.
110146	CAMIONETA FORD RANGER SERIE/	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	URBANO	005	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA	-	-	241,000	241,000	241,000	241,000	100%	0	0	UNIDAD	241,000	241,000	100%	
112107	CAMIONETA	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	SANTA MARIA TEOPOXCO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	325,900	325,900	325,900	325,900	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	UNA VANS NUEVA, 4 CILINDROS, MODELO 2010, TIPO-HACE, MARCA TOYOTA
5120	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ESCUELA IEBO NUMERO 163	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	0005/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	52,058	52,058	52,058	52,058	100%	0	0	EQUIPO	5	5	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE 5 EQUIPOS DE COMPUTO, UNA IMPRESORA PARA LA ESCUELA IEBO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA.
154365	ADQUISICION DE PATRULLA MUNICIPAL MARCA DODGE	446-SANTA MARIA YUCUHTI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHTI	-	-	97,000	97,000	97,000	97,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ESTE ES EL IMPORTE DE LA APORTACION MUNICIPAL, PARA LA ADQUISICION DE LA PATRULLA EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE OAXACA
110315	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APÓSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	14,240	14,240	14,240	14,240	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
158032	ADQUISICION DE RADIOS PORTATIL Y BASE	454-SANTIAGO ATITLÁN	SANTIAGO ATITLÁN	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO ATITLAN	-	-	58,000	58,000	58,000	58,000	100%	58,000	58,000	PIEZA	58,000	58,000	100%	
101672	ADQUISICION DE PATRULLA OFICIAL	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC	-	-	101,253	101,253	101,253	101,253	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ESTE VEHICULO FUE ADQUIRIDO EN MEZCLA DE RECURSOS PONIENDO EL MUNICIPIO EL 80% Y EL OTRO 20% EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA A TRAVEZ DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA TENIENDO UN COSTO TOTAL DE \$ 202,506.00
110970	ADQUISICION DE PATRULLA	462-SANTIAGO HUAJOLITLÁN	EL ZAPOTE	RURAL	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLITLAN	-	-	102,450	102,450	102,450	102,450	100%	0	0	OTROS	102,450	102,450	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
31987	ADQUISICION DE DOS VEHICULOS NUEVOS	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	007/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	426,200	426,200	426,200	426,200	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	ESTA ADQUISICION YA SE REALIZO Y ESTA OPERANDO, LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
32029	ADQUISICION DE DOS VEHICULOS SEMINUEVOS	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	008/2009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	244,000	244,000	244,000	244,000	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	ESTA ADQUISICION YA SE REALIZO Y ESTA OPERANDO, LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
95545	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	471-SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	URBANO	002/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LALOPA	-	-	19,140	19,140	19,140	19,140	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
53872	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION RADIOS PORTATILES	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	-	-	36,524	36,524	36,524	36,524	100%	0	0	UNIDAD	10	10	100%	COMPRA DE 10 RADIOS PORTATILES
118489	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	478-SANTIAGO NACALTEPEC	SANTIAGO NACALTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO NACALTEPEC	-	-	762,496	762,496	762,496	762,496	100%	0	0	OTROS	762,495	762,495	100%	
104017	BIENES MUEBLES	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA TEJUPAM DE LA UNION	-	-	62,000	62,000	62,000	62,000	100%	0	0	OTROS	62,000	62,000	100%	
89075	ADQUISICION DE CAMIONETA	490-SANTIAGO TEXCALCINGO	SANTIAGO TEXCALCINGO	URBANO	003/490/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	203,200	203,200	203,200	203,200	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PARA SEGURIDAD PUBLICA.
59503	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	6	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	-	-	10,981	10,981	10,981	10,981	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
109900	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	496-SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	URBANO	04	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI	-	-	251,200	251,200	251,200	251,200	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
109875	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS	496-SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI	-	-	146,951	146,951	146,951	146,951	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
158116	ADQUISICION DE CINCO RADIOS DE COMUNICACION PARA POLICIAS MUNICIPALES	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	36,730	36,730	36,730	36,730	100%	0	0	PIEZA	8	8	100%	LA MODIFICACION AL MONTO TOTAL ANUAL SE DEBIO A LA ADQUISICION DE POSIBLE DE OTROS DOS MAS DE LOS SEIS DEL TRIMESTRE ANTERIOR RADIOS MAS, EN VIRTUD, QUE POR EL USO DE ESTOS, ALGUNOS NO TIENEN REPARACION
149489	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	51,141	51,141	51,141	51,141	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
89385	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	51-MAGDALENA TEITIPAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	-	-	45,000	45,000	45,000	3,656	8%	12,409	0	EQUIPO	10	1	10%	SOLOMENTE SE ADQUIRO UN RADIO YA QUE LOS EXISTENTES SOLO SE LES DIO MANTENIMIENTO, LA DIFERENCIA DEL RECURSO DEL FONDO IV SERA DESTINADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA ALTA DEL PALACIO MUNICIPAL.
162903	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA Y RELOJ RC-03 AUTOMATICO	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	-	-	199,000	199,000	199,000	199,000	100%	199,000	199,000	PESOS	199,000	199,000	100%	
108795	CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS MODELO 2009	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD FEDERAL	AGENCIA NISSAN	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS MODELO 2009.
109315	LONAS	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD FEDERAL	LONAS DE OAXACA SA	-	-	78,500	78,500	78,500	78,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%	LONAS PARA RESGUARDO DE EVENTOS CEREMONIALES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, OAXACA
109493	MESAS Y SILLAS	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	MUEBLERIA SAN PABLO	-	-	36,800	36,800	36,800	36,800	100%	0	0	PIEZA	50	50	100%	
109576	PUERTAS Y VENTANAS DE ESCUELAS	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	MUEBLERIA SAN PABLO	-	-	437,825	437,825	437,825	437,825	100%	0	0	PIEZA	12	12	100%	COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA
99715	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	FORTAMUN/519/03/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	-	-	25,424	25,424	25,424	25,424	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
153161	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 2008 NUM. DE SERIE 3VWN372548M960030	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	404,091	404,091	404,091	404,091	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
13580	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA COCINA COMUNITARIA DE LA ESC. PREESCOLAR "MARIA DE LA LUZ BURGUET"	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FORTAMUN/53/05/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	-	-	24,303	24,303	24,303	24,303	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE UN LOTE DE EQUIPAMIENTO PARA LA COCINA COMUNITARIA PARA LA ESCUELA PREESCOLAR "MARIA DE LA LUZ BURGUET", QUE CONSISTE EN (20 SILLAS, 1 CAMPANA, 1 MESA, 1 ESTUFA, 1 COCINA INTEGRAL)
13542	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA COCINA COMUNITARIA DE LA UNIDAD MEDICA RURAL.	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FORTAMU/53/04/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	-	-	24,303	24,303	24,303	24,303	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE UN LOTE DE COCINA COMUNITARIA PARA LA UNIDAD MEDICA RURAL QUE CONSISTE EN (20 SILLAS, 1 CAMPANA, 1 MESA, 1 ESTUFA, 1 COCINA INTEGRAL)
60266	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICIALES PARA BANDA MUNICIPAL	537-SILACAYOÁPAM	SILACAYOÁPAM	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	100,000	0	0	0	0%	0	0	INSTRUMENTO	25	25	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE 25 INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA CREACION DE UNA BANDA MUSICAL MUNICIPAL EL RESTO DE LA APORTACION SE REALIZO CON OTROS RECURSO Y APORTACION BENEFICIARIOS
78315	ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS EN APOYO A LA PRODUCCION	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
74968	AUTOBUSES MUNICIPALES	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE OAXACA	-	-	626,731	626,731	626,731	626,731	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	CABE MENCIONAR QUE ESTE RUBRO CONTEMPLA LAS TRES MENSUALIDADES RESTANTES PARA PODER CUBRIR LA TOTALIDAD DEL COSTO DEL SEGUNDO AUTOBUS DE DOS ADQUIRIDOS EL EJERCICIO PASADO, VEHICULOS QUE YA SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														3	4	5									6
31202	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA RIEGO TECNIFICADO	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	MSJ/FORTAMU N/02-A/09	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIPOAGRÍCOLA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	305,000	305,000	300,000	305,000	100%	6	0	0	LOTE	1	1	100%	
111675	HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	10	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	233,065	233,065	233,065	233,065	100%	7,022	7,022	0	CORPORACIÓN	1	1	100%	
64290	EQUIPO DE TRANSPORTE PATRUYA DE POLICIAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	46	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	TRANSPORTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	72,700	72,700	72,700	72,700	100%	0	0	0	PAGO	3	3	100%	
64349	MOBILIARIO PARA ESCUELAS (SILLAS)	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	48	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	30,238	30,238	30,238	30,238	100%	0	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	80	80	100%	
83955	ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN, MODELO 2009	566-ZAPOTITLÁN DEL RIO	SAN MATEO YUCUTINDO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DEL RIO	-	-	209,200	209,200	209,200	209,200	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
84076	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL IEBO PLANTEL 105	566-ZAPOTITLÁN DEL RIO	SAN MATEO YUCUTINDO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DEL RIO	-	-	84,200	84,200	84,200	84,200	100%	0	0	0	OTROS	11	11	100%	ADQUISICION DE 11 COMPUTADORAS Y 1 IMPRESORA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL IEBO PLANTEL 105 DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YUCUTINDO.
71773	ADQUISICION DE CAMION VOLTEO MARCA FORD, MODELO 2009, COLOR BLANCO.	62-NATIVIDAD	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NATIVIDAD	-	-	105,827	105,827	105,827	105,827	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LA ADQUISICION DE ESTE CAMION VOLTEO FUE DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: RECURSOS (2008) RAMO 33 FONDO IV \$194,173.00 RECURSOS (2009) RAMO 33 FONDO IV \$105,827.00 GRAN TOTAL DE LA INVERSION \$300,000.00
163225	EQUIPO DE COMUNICACION	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	37	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS	-	-	21,390	21,390	21,390	21,390	100%	0	0	0	EQUIPO	5	5	100%	5 RADIOS PORTATILES.
163171	EQUIPO DE TRANSPORTE	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	36	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS	-	-	308,144	308,144	308,144	308,144	100%	0	0	0	VEHICULO	2	2	100%	SE PAGO EL FINQUIO DE UN VEHICULO POR \$ 58,144.81 Y SE ADQUIRIO UNO POR 250,000.00
163291	MAQUINARIA Y EQUIPO	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	38	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS	-	-	101,610	101,610	101,610	101,610	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SOLO SE ADQUIRIERON EQUIPOS MENORES.
163334	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	39	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS	-	-	112,700	112,700	112,700	112,700	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
127722	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNIACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	82-SAN AGUSTÍN CHAYUCO	SAN AGUSTÍN CHAYUCO	URBANO	009/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	EL RECURSO EJERCIDO DE ESTA INVERSION ESTA COMPROBADO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, LA CUAL A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
11215	ADQUISICION DE EQUIPO RADIO COMUNICACION	86-SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC	SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																								
152513	EQUIPAMIENTO CON SISTEMA SATELITAL Y COMPUTADORAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA Y EL IEBO	190-SAN JUAN COTZOCÓN	SAN JUAN COTZOCÓN	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	161,256	161,256	161,256	161,256	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
59722	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIO PARA EL TELEBACHILLERATO NO. 104	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	81,222	81,222	81,222	81,222	100%	0	0	0	EQUIPO	11	11	100%	
31147	CAPACITACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN Y SEPARACIÓN DE DESECHOS	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	MSJ/FORTAMU N/01-A/09	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	60,000	30,000	40,000	30,000	100%	0	0	0	CAPACITACIÓN	1	1	100%	
85755	RADIOS DE BANDA CORTA	563-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	100	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	-	-	25,341	25,341	25,341	25,341	100%	0	0	0	EQUIPO	6	6	100%	
64324	EQUIPO DE COMUNICACION RADIOS PARA POLICIAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	47	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	12,700	12,700	12,700	12,700	100%	0	0	0	EQUIPO	4	4	100%	
	MAQUINARIA																								
132769	ADQUISICION DE UN CAMION TIPO VOLTEO	127-SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC	-	-	434,011	434,011	434,011	434,011	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	EL CAMION VOLTEO SE ADQUIRIO CON RECURSOS DE EL EJERCICIO 2008 LA APORTACION FUE DE \$222,989.00 Y LA APORTACION DE LOS RECURSOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2009 POR LA CANTIDAD DE \$434,011.00 SE COMPLEMENTO CON UN PRESTAMO PARTICULAR DE \$133,000.00 CANTIDAD QUE SE PAGARA CON LOS RECURSOS QUE SE COBREN DURANTE EL EJERCICIO 2010.
158113	ADQUISICION DE UN TRACTOR AGRICOLA	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	06	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA	-	-	235,850	235,850	235,850	235,850	100%	0	0	0	MÁQUINA	1	1	100%	
109781	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PARA USO OFICIAL	18-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYÁN DE LAS FLORES	URBANO	PR-F4-09/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYÁN DE LAS FLORES	-	-	179,700	179,700	179,700	179,700	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
109795	ADQUISICIÓN DE COMPACTADOR DE BASURA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYÁN DE LAS FLORES	URBANO	PR-F4-10/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	395,000	395,000	395,000	395,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
122547	ROTOMARTILLO	195-SAN JUAN DIUXI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN DIUXI	-	-	193,435	193,435	193,435	193,435	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ADQUISICION DE UN ROTOMARTILLO CON APORTACION CONVENIDA DEL RAMO 28
78039	ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE VOLTEO	216-SAN JUAN TABAÁ	SAN JUAN TABAÁ	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	422,920	422,920	422,920	422,920	100%	35,243	35,243	VEHICULO	422,920	422,920	100%	CON LA ADQUISICION DEL VEHICULO VOLTEO, SE HIZO UNA MEZCLA DE RECURSO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO (CAO) PARA LA ADQUISICION DEL VOLTEO.
101583	RETROEXCAVADORA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	945,000	880,555	880,555	880,555	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	SE ADQUIRIO UNA MAQUINA PESADA, RETROEXCAVADORA MODELO 580M 93, CON NUM. DE SERIE N8C501339, MARCA: CASE
107604	ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA	230-SAN LORENZO VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO VICTORIA	-	-	354,250	354,250	354,250	354,250	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
85215	ADQUISICION DE UN TRACTOR AGRICOLA	252-SAN MATEO PEÑASCO	SAN MATEO PEÑASCO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO	-	-	275,000	275,000	275,000	275,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
107879	COMPRA, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLANTA POTABILIZADORA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA TERCERA SECCION	284-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	173,000	172,775	172,775	172,775	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
142162	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FORTAMUN/305/10/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	26,000	26,000	26,000	26,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	NOTA: SE HACE LA ACLARACION QUE EL COSTO DEL VEHICULO ES DE \$145,000.00, EL REGISTRO CORRESPONDE AL PAGO DE LA PRIMERA LETRA, UNA SE SE ADQUIRIO A CREDITO, LA DIFERENCIA SERA PAGADO CON RECURSOS DEL FONDO IV DEL 2008
104677	ADQUISICION DE VEHICULOS	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	005	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	693,269	693,269	693,269	693,269	100%	0	0	UNIDAD	3	3	100%	ADQUISICION DE 3 VEHICULOS PARA USO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN UNO PARA RECOLECCION DE BASURA Y 2 PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
110641	ADQUISICION DE UN COMPRESOR PORTATIL MODELO XAS-185CD7	321-SAN PEDRO NOPALA	SAN PEDRO NOPALA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	305,242	305,242	305,242	305,242	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
75149	COMPRA DE PATRULLA MUNICIAPAL	331-SAN PEDRO TIDAÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAÁ	-	-	96,176	96,176	96,176	96,176	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
153435	ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA CON IMPLEMENTOS	351-SAN SIMÓN ALMOLONGAS	SAN SIMÓN ALMOLONGAS	URBANO	003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	149,949	149,949	149,949	149,949	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LA ADQUISICION DE ESTE TRACTOR SE REALIZO MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS CON ALIANZA PARA EL CAMPO, DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS APORTANDO UNA CANTIDAD DE \$234,530.00 Y EL MUNICIPIO A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2009 APORTO LA CANTIDAD DE \$ 149,949.20 Y LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE 248,596.84, DANDO UN TOTAL DE \$ 633,075.04. NOTA: SE CORRIGIERON LOS MONTOS CON RESPECTO AL REPORTE ANTERIOR, DE LA APORTACION DEL FONDO IV, YA QUE HUBO APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
109123	ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	
24877	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	365-SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	URBANO	002/09	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO	-	-	244,391	244,391	244,391	244,391	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA EN DONDE SE MEZCLARON RECURSOS DEL EJERCICIO 2009 Y 2008, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE FONDO IV 2008 \$ 54,708.92 FONDO IV 2009 244,391.08 TOTAL \$299,100.00
110239	ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO	384-SANTA CRUZ XITLA	SAN BERNARDO MIAHUATLÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	-	-	880,157	880,157	880,157	880,157	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA CARGADORA CATERPILLAR MODELO 420D, NUMERO DE SERIE: F0P22240, AMPARADA CON LA FACTURA: FFM 000002093, EXPEDIDA POR MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V., LA CUAL SE DESTINO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO.
9369	ADQUISICION DE EQUIPOS CLORINADORES PARA LOS POZOS DE AGUA POTABLE	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	23,527	23,527	23,527	23,527	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	EQUIPO COLOCADOS Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO
149917	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	006	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	179,031	179,031	179,031	179,031	100%	0	0	VEHICULO	6	6	100%	
117858	MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	SANTA MARIA TEOPOXCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	99,349	99,349	99,349	99,349	100%	0	0	MAQUINA	2	2	100%	SE LE DIO MANTENIMIENTO A DOS MAQUINAS UNA RETROEXCAVADORA Y UN CAMION DE VOLTEO
102050	TRACTOR AGRICOLA	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	FAMFYDTDF4840032009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAMZOLA	-	-	139,996	139,996	139,996	139,996	100%	0	0	APOYO	139,996	139,996	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
69884	ADQUISICION DE UNA LAMINADORA PARA CANTERA	488-SANTIAGO TEPETLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEPETLAPA	-	-	74,403	74,403	74,403	74,403	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
59382	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE MAQUINARIA	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	5	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE MAQUINARIA	-	-	36,721	36,721	36,721	36,721	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	LA REPARACION REALIZADA FUE A UN TRACTOR D6-R
113930	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD PUBLICA	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FORTAMUN/52/015/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN	-	-	272,644	272,644	272,644	272,644	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	EL VEHICULO YA ESTA EN OPERACION PARA EL FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD PUBLICA
70513	ADQUISICION DE VOLTEO MODELO 2010 MARCA INTERNATIONAL	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	14	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	460,517	460,517	460,517	460,517	100%	0	0	UNIDAD	460,517	460,517	100%	
93235	ADQUISICION DE ARADO PARA EL TRACTOR	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	-	-	46,000	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
92963	ADQUISICION DE COSECHADORA DE MAIZ	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	-	-	136,515	136,515	136,515	136,515	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
92830	MODULO PARA ENSILAR FORRAJE (TRACTOR, REMOLQUE Y ENSILADORA)	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	-	-	116,650	116,650	116,650	116,650	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	
111297	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	OTROS	600,000	600,000	100%	
	OTROS																							
78148	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	37,949	37,949	40,000	37,949	100%	0	0	OTROS	24	24	100%	
106864	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LAS OFICINAS	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	URBANO	CUATRO	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	PROYECTO	300,000	300,000	100%	
64822	COMPRA DE EQUIPO Y VESTUARIO PARA POLICIAS	112-SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	40,422	40,422	40,422	40,422	100%	0	0	EQUIPO	10	10	100%	
64829	COMPRA DE RADIO DE COMUNICACION	112-SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	5,800	5,800	5,800	5,800	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
116864	ADQUISICION DE UNIFORME DE POLICIA MUNICIPAL	118-SAN BARTOLOMÉ QUIALANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SBO/FIV/003/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME QUIALANA	-	-	28,910	28,910	28,910	28,910	100%	0	0	ACCION	28,910	28,910	100%	CONCLUIDO CON EL PROGRAMA
6347	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FFMYDT-131-002/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	16,842	16,842	16,842	16,842	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	COMPRA DE VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL SEGACTA DE CABILDO.
93187	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	12,166	12,166	12,166	12,166	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	
108279	COMPRA DE UN PARTE DE TERRENO EN EL PARAJE EL CUCHARAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	EL CUCHARAL	RURAL	005/FORTAMUN/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TAJALAPAM	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	240	240	100%	ESTE TERRENO SE ADQUIRO PARA LA GENTE DEL PARAJE EL CUCHARAL PARA QUE LA CONSTRUCCION DE SU CASA DE SALUD.
107441	COMPRA DE UNA PARTE DE TERRENO	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	04/FORTAMUN/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	METROS	240	240	100%	ESTE TERRENO SE COMPRO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN FELIPE TEJALAPAM, YA QUE LA OBRA DE "CONSTRUCCION DE ANEXO EN CENTRO DE SALUD" REQUIERA DE UNA PARTE DE TERRENO, PARA QUE ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO
160753	ADQUISICION CAMIONETA DE 3 TONELADA	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	LLANO DE AGUA	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	-	-	244,500	244,500	244,500	244,500	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA DE 3 TONELADAS PARA LA AGENCIA DE LLANO DE AGUA.
155391	ADQUISICION DE SEMILLA DE SORGO	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	RURAL	09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR	-	-	108,500	108,500	108,500	108,500	100%	0	0	TONELADA	5	5	100%	
98971	EQUIPO DE COMUNICACION	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	13,100	13,100	13,100	13,100	100%	0	0	PIEZA	100	100	100%	SE ADQUIERON RADIOS DE COMUNICACION PARA LOS POLICIAS, EL MONTO TOTAL ANUAL DISMINUYO PORQUE FUE LO UNICO QUE SE ADQUIRO EN 2009 Y EN OTROS CONCEPTOS REPORTADOS SE AUMENTARON LOS MONTOS.
70656	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA NISSAN 2009	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	SAN ILDEFONSO AMATLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	-	-	172,700	172,700	172,700	172,700	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE ADQUIRO UNA CAMIONETA NISSAN MOD. 2009 PARA USO DEL CABILDO MUNICIPAL.
64599	ADQUISICION DE TERRENO PARA OBRA PUBLICA	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	LA LABOR	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	820	820	100%	TERRENO PARA REALIZAR UNA OBRA PUBLICA Y BENEFICIANDO LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE Y EN BENEFICIO COLECTIVO DEL MISMO. EL TERRENO MIDE 20.00M X 41.00M. UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA LABOR
95091	ADULTOS MAYORES, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	6,480,000	6,480,000	6,480,000	2,160,000	33%	0	0	PROYECTO	1	0	33%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
97979	DESARROLLO AGROPECUARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,558,350	52%	0	0	PROYECTO	1	1	53%	
89901	SEGURIDAD PUBLICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	25,046,594	25,046,594	25,046,594	25,046,594	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
33134	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA TOYOTA, TIPO HILUX, MOD. 2009, PARA SEGURIDAD PUBLICA	196-SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	-	-	159,709	159,709	159,709	159,709	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE ADQUIRIÓ UNA CAMIONETA TOYOTA, TIPO HILUX, MODELO 2009, PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO. EL COSTO DEL VEHICULO REBASÓ EL RECURSO ASIGNADO AL MUNICIPIO, POR LO QUE SE PAGO UNA PARTE CON EL MONTO ANUAL DEL FONDO IV, LA DIFERENCIA SERÁ LIQUIDADA CON LOS RECURSOS QUE SE ASIGNEN EN EL EJERCICIO 2010.
90064	ALUMBRADO DE LA PLAZA CIVICA	201-SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	COLONIA REFORMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	-	-	184,906	184,906	184,906	184,906	100%	0	0	LUMINARIA	18	18	100%	LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100%. NOTA: LUMINARIAS CON BASE DE CONCRETO
13040	ADQUISICION DE AMBULANCIA	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SANTA CATARINA XANAGUIA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	158,125	158,125	158,125	158,125	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	PROGRAMA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/SS/SEGURO POPULAR, CON APORTACION MUNICIPAL DEL 50%, POR UN MONTO DE \$158,125.00 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VENTICINCO PESOS 00/100 MN.) OBRA TERMINADA Y OPERANDO
12952	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PARA LA POLICIA MUNICIPAL	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SANTIAGO LAPAGUIA	RURAL	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	207,700	207,700	207,700	207,700	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
88357	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	10,327	10,327	10,327	10,327	100%	0	0	ARTICULO	10	10	100%	SE ADQUIRIÓ UNIFORMES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE SAN LORENZO.
9311	ADQUISICION DE TERRENO	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	SAN MARTIN ITUNYOSO	URBANO	SMI/FAFYDT YDF/04/09	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN ITUNYOSO	-	-	6,260	6,260	6,260	6,260	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
85457	ADQUISICION DE TERRENO	252-SAN MATEO PEÑASCO	SAN MATEO PEÑASCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	
47489	EQUIPAMIENTO DEL CECYTE	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	226,714	226,714	226,714	226,714	100%	0	0	EQUIPO	33	33	100%	
97242	EQUIPAMIENTO DEL CECYTE	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	226,714	226,714	226,714	226,714	100%	0	0	EQUIPO	33	33	100%	
115446	COMPRA DE TERRENO	279-SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
111623	ADQUISICION DE CAMIONETA PARA LA AGENCIA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	LA ESCALERA (SAN ISIDRO LA ESCALERA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE CAMIONETA PARA LA AGENCIA	-	-	38,500	38,500	38,500	38,500	100%	0	0	VEHICULO	38,500	38,500	100%	
56249	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	6,698	6,698	6,698	6,698	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
106697	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PATRULLA	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	50,000	37,411	37,411	37,411	100%	0	0	VEHICULO	3	3	100%	
106397	UNIFORME A LA POLICIA MUNICIPAL	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	17,572	17,572	17,572	17,572	100%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	
153206	ADQUISICION DE RADIOS	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	7,800	7,800	7,800	7,800	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
90821	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACIÓN	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	11	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	26,988	26,988	26,988	26,988	100%	0	0	EQUIPO	5	5	100%	
9389	ADQUISICION DE VESTUARIOS Y UNIFORMES	414-SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	24,550	24,550	0	24,550	100%	0	0	EQUIPO	18	18	100%	
157996	TERRENO PARA TELEBACHILLERATO	454-SANTIAGO ATITLÁN	SANTIAGO ATITLÁN	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO ATITLÁN	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	150,000	150,000	LOTE	150,000	150,000	100%	
108824	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO	459-SANTIAGO CHAZUMBA	LUNATITLÁN DEL PROGRESO	RURAL	PR-F4-09/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	52,900	52,900	52,900	52,900	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
82493	COMPRA DE COLCHONES Y RADIOS DE COMUNICACION DE BANDA CIVIL	487-SANTIAGO TENANGO	SANTIAGO TENANGO	URBANO	002/FORTAMUN/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	24,300	24,300	24,300	24,300	100%	0	0	EQUIPO	8	8	100%	
82468	COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	487-SANTIAGO TENANGO	SANTIAGO TENANGO	URBANO	001/FORTAMUN/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	117,776	117,776	117,776	117,776	100%	0	0	PIEZA	40	40	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa	Acumulado al Trimestre	Avance %				
														2	3	4									5	6	7
59640	ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA ESCOLAR	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%				
59607	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA BIOENZEMÁTICA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%				
58815	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA OBRA PUBLICA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	MACAHUITERA	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%				
59270	DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA CASA DE SALUD	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	CAÑADA BRAVA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	13,800	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	60	60	100%				
101818	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	560-VILLA DÍAZ ORDAZ	VILLA DÍAZ ORDAZ	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	25,455	25,455	25,455	25,455	100%	0	0	APOYO	16	16	100%				
32030	PROYECTO DE UN SISTEMA DE INVERNADERO DE HORTALIZAS	65-XPANTEPEC NIEVES	BARRIO DE GUADALUPE	RURAL	01/2009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XPANTEPEC NIEVES	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%				
163382	EQUIPO PARA SEÑALIZACION VIAL	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	40	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	13,828	13,828	13,828	13,828	100%	0	0	LOTE	0	0	0%				
127482	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	008/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	81,477	81,477	81,477	81,477	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA			
12086	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	OTROS	15	15	100%				
12077	PAGO DE NOMINA DE POLICIA	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	238,800	238,800	238,800	238,800	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	EL H. AYUNTAMIENTO CUENTA CON 5 POLICIAS LOS CUALES SE LES ESTA CUBRIENDO SU PAGO QUINCENAL			
71860	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	92-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	5,700	5,700	5,700	5,700	100%	0	0	OTROS	60	60	100%	SE REALIZO LA COMPRA DE IMPERMEABLES PARA LA POLICIA MUNICIPAL			
71943	MANTENIMIENTO DE PATRULLA MUNICIPAL	92-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	13,083	13,083	10,000	13,083	100%	0	0	SERVICIO	3	3	100%				
64556	COMPRA 15 RADIOS MARCA KENWOOD PORTATILES TK 2101 PARA POLICIAS	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	SAN ANDRÉS PAXTLÁN	URBANO	02	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	71,145	71,145	71,145	71,145	100%	0	0	EQUIPO	15	15	100%	RADIOS PARA POLICIA			
GASTO CORRIENTE																											
SERVICIOS PERSONALES																											
142633	PAGO DE NOMINA A POLICIAS MUNICIPALES	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	0	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	950,000	950,000	950,000	950,000	100%	0	0	TRABAJADOR	22	22	100%	EL PAGO DE NOMINA A POLICIAS MUNICIPALES SE COMPONE DE 22 ELEMENTOS ACTIVOS SE INCREMENTO EL MONTO ANUAL POR EL INCREMENTO EN PAGO DE NOMINAS A LOS POLICIAS MUNICIPALES.			
106756	HABERES	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	URBANO	DOS	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD FEDERAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC	-	-	41,834	41,834	41,834	41,834	100%	0	0	PERSONA	41,834	41,834	100%				
98796	NOMINA POLICIA MUNICIPAL	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	570,000	427,500	123,600	123,600	29%	123,600	123,600	PAGO	24	18	75%				
98846	PROTECCION CIVIL	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	003	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	180,000	97,500	45,000	45,000	46%	45,000	45,000	APOYO	12	9	75%				
111666	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	112-SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	17,836	17,836	17,836	17,836	100%	0	0	PAGO	10	10	100%				
103422	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	-	-	107,627	107,627	107,627	107,627	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA RESGUARDAR EL ORDEN DEL MUNICIPIO COSTO TOTAL ANUAL \$ 107,626.71			
76771	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	188,208	188,208	188,208	188,208	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SE REFIERE AL PAGO UNICO DE GRATIFICACION ANUAL DE 145 POLICIAS MUNICIPALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA DURANTE EL EJERCICIO 2009			
116941	SUELDO A POLICIAS MUNICIPALES	118-SAN BARTOLOMÉ QUIALANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SBO/FI/001/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA	-	-	196,417	196,417	196,417	196,417	100%	0	0	TRABAJADOR	196,417	196,417	100%				
159580	PAGO DE SALARIOS A LA POLICIA MUNICIPAL	124-SAN BLAS ATEMPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFM/124-001-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	1,471,718	1,471,718	1,471,718	1,471,718	100%	0	0	LOTE	1	1	100%				
132502	SEGURIDAD PUBLICA	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	378,000	378,000	378,000	378,000	100%	0	0	OTROS	15	15	100%	PAGO A LOS POLICIAS PARA RESGUARDAR EL ORDEN EN EL MUNICIPIO			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5		6	7					
45057	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	10,000	10,000	10,000	8,350	84%	0	0	PAGO	1	1	100%	
44707	HABERES	13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	150,000	150,000	150,000	110,000	73%	0	0	PAGO	12	9	75%	
44729	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,000	2,000	2,000	400	20%	0	0	HORA DE SERVICIO	30	8	27%	
107305	ADQUISICION DE UNIFORMES, BOTAS Y ACCESORIOS	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	ADO. DE UNIF. Y ACCE	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALÁPAM	-	-	160,000	155,368	155,368	155,368	100%	0	0	UNIDAD	120	120	100%	SE COMPRARON UNIFORMES, CALZADO Y ACCESORIOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE TEJALÁPAM, SUS AGENCIA MUNICIPAL DE JALAPA DEL VALLE Y AGENCIA DE POLICIA DE LA UNION, SE MODIFICO EL TOTAL ANUAL YA QUE HUBO NECESIDAD DE COMPRAR LAMPRAS PARA NUESTRA POLICIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE TEJALÁPAM.
107484	PAGO DE GRATIFICACION A LA PRIMERA Y SEGUNDA SECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	05/FORTAMUN/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALÁPAM	-	-	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	APOYO	2	2	100%	SEGUNDA GRATIFICACION A LA POLICIA MUNICIPAL, SECCION PRIMERA Y SECCION SEGUNDA
160800	HABERES	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	-	-	318,002	318,002	318,002	318,002	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
98802	PAGO DE NOMINAS A POLICIAS MUNICIPALES	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	-	-	44,760	44,760	44,760	44,760	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
96980	HABERES	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	52,700	48,600	52,700	48,600	100%	0	0	TRABAJADOR	100	92	92%	EL OBJETIVO ERA PAGAR 12 MESES DE SUELDO A LOS POLICIAS, SIM EMBARGO; SOLO SE PAGARON 11 MESES, SE QUEDO A DEBER EL MES DE DICIEMBRE, EL MONTO DEL TOTAL ANUAL VARIO EN RELACION AL MONTO QUE SE INFORMO EN EL TERCER TRIMESTRE YA QUE SE RECORTO PERSONAL, Y EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PAGO LA DEUDA DE 9,200.00.
129206	SEGURIDAD PUBLICA	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	-	-	136,600	136,600	136,600	136,600	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	PAGO DE 12 POLICIAS PARA RESGUARDAR EL ORDEN DEL MUNICIPIO Y EN SESION DE CABLDO SE AUTORIZO DAR A LOS POLICIAS UNA GRATIFICACION POR ESO ES QUE EL MONTO PAGADO A LOS POLICIAS EN EL EJERCICIO ES DE \$ 136,600.00
100806	SEGURIDAD PUBLICA	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	-	-	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	PAGO DE POLICIAS PARA RESGUARDAR EL ORDEN DEL MUNICIPIO
88163	PAGO A LA POLICIA	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	-	-	177,600	177,600	177,600	177,600	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
109702	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYÁN DE LAS FLORES	URBANO	PR-F4-01/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	776,400	776,400	776,400	776,400	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
43169	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	160-SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	397,100	397,100	397,100	397,100	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
109356	EQUIPAMIENTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	6,140	6,140	6,140	6,140	100%	0	0	EQUIPO	10	10	100%	
109274	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	234,500	234,500	234,500	234,500	100%	0	0	PAGO	234,500	234,500	100%	
109235	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONTRATO	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	SAN JERÓNIMO SOSOLA	URBANO	10	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	79,200	79,200	79,200	79,200	100%	0	0	PAGO	10	10	100%	
115017	PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES	163-SAN JERÓNIMO TECOATL	SAN JERÓNIMO TECOATL	URBANO	FAM/MSJ/163/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL	-	-	116,250	116,250	116,250	116,250	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
84581	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	165-SAN JOSÉ AYUQUILA	SAN JOSÉ AYUQUILA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	-	-	325,768	325,768	325,768	325,768	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
64426	SEGURIDAD PUBLICA	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	OTROS	25	25	100%	PAGO DE SUELDO A 25 POLICIAS, PARA RESGUARDAR EL ORDEN EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES
12652	PAGO A LA POLICIA MUNICIPAL	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	224,408	224,408	56,000	224,408	100%	0	0	PAGO	24	24	100%	PAGOS REALIZADOS
166079	PAGO A LA POLICIA MUNICIPAL	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	205,857	205,857	5,550,216	205,857	100%	0	0	PAGO	24	24	100%	PAGOS REALIZADOS
65166	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS MUNICIPALES	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	113,500	19,308	113,500	19,308	100%	0	0	ADULTO	113,500	19,308	17%	PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
87432	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	223,100	223,100	223,100	223,100	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
72062	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A LA POLICIA MUNICIPAL	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	URBANO	FORTAMUN02/09	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	31,200	31,200	31,200	31,200	100%	0	0	APOYO	52	52	100%	
83686	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	32,400	32,400	32,400	32,400	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
80127	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL (HABERES)	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	02/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BTTA TLACHICHILCO	-	-	126,720	126,720	126,720	126,720	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
88616	SEGURIDAD PUBLICA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	699,120	699,120	699,120	699,120	100%	0	0	ACCION	11	11	100%	
77147	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	187-SAN JUAN COATZÓSPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	467,649	467,649	467,649	467,649	100%	0	0	OTROS	100	100	100%	
97063	PAGO A PROTECCION CIVIL	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	007	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	242,500	67,900	67,900	67,900	100%	67,900	67,900	APOYO	242,500	67,900	28%	
96697	PAGO DE NOMINA A POLICIA	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	430,000	423,180	77,000	423,180	100%	423,180	423,180	PAGO	855,730	423,180	49%	HUBO VARIACIONES EN PAGO A POLICIAS POR EL INCREMENTO A LA PLANTILLA DE PERSONAL.
104026	PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL.	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PÁPALO	-	-	168,000	168,000	168,000	168,000	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	SE REALIZO EL PAGO DE SUELDOS A 10 POLICIAS MUNICIPALES. POR UN MONTO DE \$ 168,000.00 QUE CORRESPONDE EL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2009. EL MONTO ANTES DESCRITO ES ACUMULADO SIENDO DEL PRIMERO AL CUARTO TRIMESTRE
121573	NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES	195-SAN JUAN DIXI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN DIXI	-	-	120,400	120,400	120,400	120,400	100%	0	0	PERSONA	8	8	100%	PAGO DE LA NOMINA MENSUAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (8 PERSONAS)
66896	SERVICIOS PERSONALES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	URBANO	FAFM/MCR/01/09	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	516,200	516,200	516,200	516,200	100%	0	0	ACCION	25	25	100%	
83924	DESPENSAS DE LOS POLICIAS.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	66,694	17,973	18,000	17,973	100%	0	0	PIEZA	24	24	100%	LA VARIACION DE MES CON MES VA EN FUNCION DEL ALZA EN EL COSTO DE LOS PRODUCTOS DE LA DESPENSA.
84156	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	6,800	6,800	6,800	6,800	100%	0	0	PESOS	6,800	6,800	100%	PAGO UNICO POR GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.
64123	PAGO DE SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL.	209-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 26-	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 26-	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	138,900	138,900	138,900	138,900	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	SE PAGO EL SUELDO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES EN EL EJERCICIO 2009 POR UN TOTAL DE \$ 138,900.00. ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE.
109984	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	MCF/AFM0210010042009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	955,173	247,885	247,885	247,885	100%	0	0	VEHICULO	10	10	100%	
110027	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	MCF/AFM0210010062009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	655,879	166,420	166,420	166,420	100%	0	0	VEHICULO	10	10	100%	
109957	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	MCF/AFM0210010032009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	913,000	218,500	218,500	218,500	100%	0	0	PERSONA	22	22	100%	
105674	GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	CONTRATO	1	1	100%	
105623	SUELDO PARA OPERADORES DE MODULO DE MAQUINARIA	210-SAN JUAN NUMI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	GARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	370,000	253,730	253,730	253,730	100%	0	0	CONTRATO	1	1	82%	
18388	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	-	-	68,323	68,323	68,323	68,323	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	ESTE RECURSO SE APLICA PARA EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE, QUE RESGUARDAN LA SEGURIDAD DE LA POBLACION DURANTE EL EJERCICIO 2009. POR LA CANTIDAD DE 68,323.00 (SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)
96812	COMPENSACION PARA EL CUERPO DE POLICIA DE LA COMUNIDAD	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC	-	-	158,581	158,581	158,581	158,581	100%	0	0	EQUIPO	12	12	100%	EL EQUIPO DE POLICIA DE LA COMUNIDAD ESTA EQUIPADA EN SU TOTALIDAD CON CAMONETA, UNIFORMES Y ACCESORIOS PERSONALES. POR LO QUE SE REALIZAN GASTOS DE GASOLINA Y COMPENSACION POR GRATIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS. ASI PUES LAS MENSUALIDADES AL ESTE EQUIPO POLICIACO SON DE \$ 10,000.00 Y GASTOS DE GASOLINA. POR LO QUE HASTA EN ESTE EJERCICIO SE GASTARON \$ 36,581.00 EN UNIFORMES Y EQUIPO POLICIACO \$ 110,000.00 EN GRATIFICACIONES \$ 12,000.00 EN GASOLINA LO QUE HACE UN TOTAL DE \$ 138,581.00
106682	PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	89,700	89,700	89,700	89,700	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
88702	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	VEHICULO	4	4	100%	
86254	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PERSONAL DE CONFIANZA	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	744,018	89,500	89,500	89,500	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
158151	PAGO DE HABERES	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	1,815,000	1,815,000	1,815,000	1,815,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO DE HABERES A LOS POLICIAS DEL TODO EL AÑO
109537	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	232-SAN LUCAS OJTLÁN	SAN LUCAS OJTLÁN	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLAN OAXACA	-	-	1,704,888	1,704,888	1,704,888	1,704,888	100%	0	0	PAGO	25	25	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE "PAGO" Y DEBE DECIR "NOMINA"
113947	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	234-SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	URBANO	FAFM/MSL/234/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	-	-	288,000	288,000	288,000	288,000	100%	0	0	PERSONA	8	8	100%	
134025	PAGO DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	239-SAN MARTIN HUAMELÚPAM	SAN MARTIN HUAMELÚPAM	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM	-	-	3,600	3,600	3,600	3,600	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
9288	PAGO DE POLICIAS	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SMI/FAFMYDT YDF/01/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN INTUYOSO	-	-	74,500	74,500	74,500	74,500	100%	0	0	PATRULLAJE	1,200	1,200	100%	SE REVISARON MOVIMIENTOS BANCARIOS QUE AFECTAN EL RECURSO REPORTADO ANTERIORMENTE, EL REPORTE ESTABA MAL FUNDAMENTADO
110008	HABERES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	241-SAN MARTIN LACHILÁ	SAN MARTIN LACHILÁ	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA	-	-	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL
60812	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS (HABERES)	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	284,900	284,900	284,900	284,900	100%	0	0	PERSONA	284,900	284,900	100%	
109559	PAGO DE AGUINALDO A LOS POLICIAS MUNICIPALES	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FORTAMUN/24 8/19/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	45,065	45,065	45,065	45,065	100%	0	0	APOYO	30	30	100%	SE PAGO AGUINALDO A 30 POLICIAS MUNICIPALES
109372	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FORTAMUN/24 8/09/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	-	-	1,134,587	1,134,587	1,134,587	1,134,587	100%	0	0	PATRULLAJE	4,590	4,590	100%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO SE PAGO CON RECURSOS DEL FONDO IV, DEL 2008.
145582	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	404,020	404,020	404,020	404,020	100%	0	0	JORNAL	204	204	100%	
145605	VESTUARIO Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	PIEZA	54	54	100%	
149919	APOYO EN EFECTIVO A LA AUTORIDAD SUBALTERNA	250-SAN MATEO ETLATONGO	SAN MATEO ETLATONGO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	-	-	119,600	119,600	155,000	119,600	100%	0	0	PERSONA	22	22	100%	APOYO EN EFECTIVO A LA AUTORIDAD SUBALTERNA QUE SON LOS POLICIAS MUNICIPALES
45381	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	281-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	427,200	427,200	427,200	427,200	100%	0	0	CORPORACIÓN	1	1	100%	LA ACCION PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD SE EJECUTARA DURANTE TODO EL AÑO CON UN MONTO TOTAL DE \$427,200.00. ACCION TERMINADA
59709	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	282-SAN MIGUEL AMATLÁN	CUAJIMOLOYAS	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLÁN	-	-	4,105	4,105	4,105	4,105	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
90939	BRIGADA DE POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	283-SAN MIGUEL COATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	486,375	486,375	486,375	486,375	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	UNA BRIGADA DE POLICIA MUNICIPAL DE 15 ELEMENTOS Y UN GRUPO 40 AUXILIARES.
133614	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	276-SAN MIGUEL SANTA FLOR	SAN MIGUEL SANTA FLOR	URBANO	FAFMMMS/276 /01/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	-	-	160,800	160,800	160,800	160,800	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	
108183	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,624,400	1,624,400	1,624,400	1,624,400	100%	0	0	NOM	25	25	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE NOM Y DEBE DECIR NOMINA.
108617	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	003	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	300,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	PAGO	10	5	50%	
115308	PAGO DE SUELDO A LA POLICIA MUNICIPAL	279-SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	39,060	39,060	39,060	39,060	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	
9479	PAGO DE AGUINALDO A LOS POLICIAS MUNICIPALES	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	FORTAMUN/28 2/003/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	APOYO	8	8	100%	SE PAGO EL AGUINALDO A 8 POLICIAS MUNICIPALES DE SAN MIGUEL TENANGO
9459	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	FORTAMUN/28 2/01/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	-	-	192,000	192,000	192,000	192,000	100%	0	0	PATRULLAJE	1,440	1,440	100%	EL PAGO A LOS POLICIAS CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
60698	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD (POLICIAS MUNICIPALES)	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	472,800	472,800	472,800	472,800	100%	0	0	OTROS	24	24	100%	
46231	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	ESTA PAGADO AL 100 %
65465	SUELDO A LA POLICIA MUNICIPAL	287-SAN MIGUEL TULANCINGO	SAN MIGUEL TULANCINGO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	14,400	9,600	9,600	9,600	100%	0	0	CORPORACIÓN	14,400	9,600	67%	LAS NOMINA DE JULIO Y AGOSTO SE PAGARON CON RECURSO DEL RAMO 28 PARTICIPACIONES, MOTIVO POR LO QUE UNICAMENTE SE PAGARA CON EL FONDO IV FORTAMUN LA CANTIDAD DE 9,600.00
109991	PAGO DE HABERRES A POLICIAS EN EL EJERCICIO 2009	29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	015	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	-	-	960,000	960,000	960,000	960,000	100%	0	0	JORNAL	960,000	960,000	100%	
105229	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	290-SAN NICOLÁS HIDALGO	SAN NICOLÁS HIDALGO	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	244,800	244,800	244,800	244,800	100%	0	0	CORPORACIÓN	1	1	100%	
107635	PAGO DE AGUINALDOS A POLICIAS	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	43,000	42,967	42,967	42,967	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
107103	PAGO DE SALARIOS A POLICIA MUNICIPAL	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	715,000	712,611	712,611	712,611	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
65930	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	650,500	296,855	281,730	281,730	95%	0	0	PERSONA	22	22	100%	
56473	EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	22,983	22,983	22,983	22,983	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
106727	PAGO A POLICIAS MUNICIPALES	301-SAN PEDRO APOSTOL	SAN PEDRO APOSTOL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	100,606	100,606	100,606	100,606	100%	0	0	TRABAJADOR	15	15	100%	
72151	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A POLICIAS MUNICIPALES	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	746,400	746,400	746,400	746,400	100%	0	0	PAGO	24	24	100%	
142227	PAGO DE AGUINALDO A LOS POLICIAS MUNICIPALES	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FORTAMUN/30 5/11/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	22,321	22,321	22,321	22,321	100%	0	0	APOYO	13	13	100%	SE PAGO AGUINALDO A LOS TRECE POLICIAS MUNICIPALES
140713	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FORTAMUN/30 5/01/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	655,700	655,700	655,700	655,700	100%	0	0	PATULLAJE	2,160	2,160	100%	
106313	SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	646,530	577,614	577,614	577,614	100%	0	0	LOTE	15	15	100%	
103959	PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	312-SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	PERSONA	24	24	100%	PAGO DE SUELDOS A LOS 24 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN
153022	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	167,648	167,648	167,648	167,648	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
115076	PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES	32-FRESNILLO DE TRUJANO	FRESNILLO DE TRUJANO	URBANO	FAF/MMFT/32/ 01/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO	-	-	189,600	189,600	189,600	189,600	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	
8977	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	322-SAN PEDRO OCOPEPETATILLO	SAN PEDRO OCOPEPETATILLO	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	35,400	35,400	35,400	35,400	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	CON EL FONDO IV SE REALIZA EL PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
149358	COMPENSACION A POLICIAS	323-SAN PEDRO OCOTEPEC	SAN PEDRO OCOTEPEC	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO OCOTEPEC	-	-	74,500	74,500	74,500	74,500	100%	0	0	PERSONA	28	28	100%	COMPENSACION OTORGADA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (TOPLES)
111416	PAGO A POLICIAS MUNICIPALES	326-SAN PEDRO SOCHIAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	261,364	261,364	261,364	261,364	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
80015	SEGURIDAD PUBLICA DE LA AGENCIA DE ROSARIO TEMEXITLAN	336-SAN PEDRO YOLOX	ROSARIO TEMEXITLAN	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PATULLAJE	120	120	100%	
104502	PAGO DE HABERES A POLICIAS EN EL EJERCICIO 2009	34-GUADALUPE DE RAMIREZ	GUADALUPE DE RAMIREZ	URBANO	007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE DE RAMIREZ	-	-	126,000	126,000	126,000	126,000	100%	0	0	JORNAL	126,000	126,000	100%	
51424	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	138,600	138,600	138,600	138,600	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	LA ACCION SE EJECUTARA DURANTE TODO EL AÑO CON UN MONTO TOTAL DE \$138,600.00 Y PARA ESTE TRIMESTRE LA ACCION ESTA AL 100%.
90194	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONST. DE SAN SEB. TECOMAXTLAHUACA	-	-	814,506	814,506	814,506	814,506	100%	0	0	PAGO	19	19	100%	
108842	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	58,800	58,800	58,800	58,800	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
105816	PAGO DE NOMINAS AL CUERPO POLICIACO	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	528,887	512,892	528,887	512,892	100%	0	0	PAGO	10	10	100%	
133024	NOMINA DE POLICIA MUNICIPAL	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	800,000	800,000	800,000	793,346	99%	0	0	TRABAJADOR	15	15	100%	
63360	PAGO DE SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL Y TOPILES MUNICIPALES.	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	154,500	154,500	154,500	154,500	100%	0	0	OTROS	16	16	100%	EN EL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZO EL PAGO A LOS POLICIAS MUNICIPALES Y TOPILES MUNICIPALES, QUE RESGUARDAN EL ORDEN PUBLICO. SE EJERCERON RECURSOS DEL EJERCICIO 2009.
100521	PAGO DE ASESORIA CONTABLE	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAF/MMH/03 7/005/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	78,000	78,000	78,000	78,000	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
108560	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN SANTA CATARINA ZAPOQUILA	373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	SANTA CATARINA ZAPOQUILA	URBANO	FIV - 01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	-	-	89,820	89,820	89,820	89,820	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
73770	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	411,600	411,600	411,600	411,600	100%	0	0	PATULLAJE	1,825	1,825	100%	
104085	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	20,000	19,300	19,300	19,300	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
103124	HABERES	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	475,000	478,600	475,000	478,600	100%	0	0	PERSONA	180	180	100%	
103757	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	5,000	5,000	5,000	3,800	76%	0	0	PAGO	5	3	60%	
83854	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	11,677,568	11,677,568	11,677,568	11,677,568	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
108014	COMPENSACIONES EVENTUALES	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	69,254	69,254	69,254	69,254	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
75632	SUELDO A LOS POLICIAS MUNICIPALES	391-SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	-	-	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	PERSONA	468	468	100%	
113975	PAGO AL DE SEGURIDAD PUBLICA	396-SANTA MARIA LA ASUNCION	SANTA MARIA LA ASUNCION	URBANO	FAF/MMSM/396/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	-	-	316,800	316,800	316,800	316,800	100%	0	0	PERSONA	12	12	100%	
97614	PAGO DE HABERES	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	212,901	212,901	212,901	212,901	100%	0	0	CIUDADANO	7	7	100%	
52219	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	ASUNCION CUYOTEPEJI	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	54,853	54,853	54,853	54,853	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
12736	PAGOS A LA POLICIA MUNICIPAL	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	206,000	206,000	51,500	206,000	100%	0	0	PAGO	24	24	100%	
89205	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	-	-	363,414	363,414	363,414	363,414	100%	0	0	PROGRAMA	363,414	363,414	100%	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2009
143529	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO	FAF/MMSM/406/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	-	-	1,543,104	1,543,104	1,543,104	1,543,104	100%	0	0	PERSONA	30	30	100%	
90408	NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES	409-SANTA MARIA DEL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	-	-	480,000	268,044	268,044	268,044	100%	0	0	PERSONA	16	16	100%	PAGO DE LA NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
9276	HABERES (SUELDOS Y SALARIOS)	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SANTA MARIA ECATEPEC	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC	-	-	35,796	35,796	35,796	35,796	100%	0	0	PERSONA	35,796	35,796	100%	LOS SUELDOS DE POLICIAS VARIAN DE A CUERDO A LOS MESES QUE SE LES PAGA
8822	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FORTAMUN/02/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	442,300	442,300	442,300	442,300	100%	0	0	PATRULLAJE	4,320	4,320	100%	NOTA: UNA VEZ QUE EL RECURSO DEL FONDO IV/2009, NO ALCANZO PARA EL PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE PARA SUELDOS Y SALARIOS DE LOS POLICIAS POR UN IMPORTE DE \$24,000.00., POR LO QUE SE PAGARA CON RECURSOS DEL FONDO IV/2010, ASI MISMO EL PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 2009, POR UN IMPORTE DE \$8,000.00.
8829	PAGO DE TRABAJADORES EVENTUALES (POLICIAS MUNICIPALES)	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FORTAMUN/412/07/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	2,500	2,500	2,500	2,500	100%	0	0	PATRULLAJE	300	300	100%	EL PAGO DE TRABAJADORES POLICIAS EVENTUALES QUE CUBREN A LOS POLICIAS QUE ESTAN EN NOMINA. NOTA: CABE HACER MENCION QUE EL RAMO 28 PRESTO LA CANTIDAD DE \$5,066.00 PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA, UNA VEZ QUE RECURSO DEL FONDO IV/2009, FUE INSUFICIENTE PARA LOS GASTOS.
36317	CUMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	264,867	264,867	120,867	264,867	100%	0	0	LITRO	34,309	34,309	100%	
9398	IMPUESTO Y DERECHOS	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	120,323	120,323	0	120,323	100%	0	0	PAGO	2	2	100%	
9379	SUELDO A PERSONAL DE CONTRATO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	834,845	834,845	0	834,845	100%	0	0	PAGO	26	26	100%	PAGADOS TOTALMENTE
73957	PAGO DE AGUINALDO A LOS POLICIAS MUNICIPALES	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN/421/11/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	39,420	39,420	39,420	39,420	100%	0	0	APOYO	26	26	100%	PAGO DE AGUINALDO A 26 POLICIAS MUNICIPALES
73461	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN/421/02/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	922,900	922,900	922,900	922,900	100%	0	0	PATRULLAJE	2,160	2,160	100%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS CORRESPONDE DE 01 DE ENERO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2009, QUEDANDO PENDIENTE EL SALARIO DEL 21 DE DICIEMBRE 2009, AL 5 DE ENERO DEL 2010, RAZON POR LA QUE QUEDA UN SALDO DEL FONDO IV DEL 2009, PARA PAGAR SUELDOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2009, AL 5 DE ENERO DEL 2010.
150387	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	145,468	145,468	145,468	145,468	100%	0	0	VEHICULO	6	6	100%	
74051	PAGO DE LOS SUPLENTE Y AUXILIARES	430-SANTA MARIA TATALTEPEC	SANTA MARIA TATALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TATALTEPEC	-	-	117,456	117,456	117,456	117,456	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	
110163	PAGO DE POLICIAS EN EL EJERCICIO 2009	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA	-	-	216,000	216,000	216,000	216,000	100%	0	0	JORNAL	216,000	216,000	100%	
119323	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	SANTA MARIA TEOPOXCO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	32,700	32,700	32,700	32,700	100%	0	0	TRABAJADOR	15	15	100%	SE ADQUIRIERON 15 UNIFORMES
114969	PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES	438-SANTA MARIA TLALIXTAC	SANTA MARIA TLALIXTAC	URBANO	FAF/MMSM/438/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLALIXTAC	-	-	115,200	115,200	115,200	115,200	100%	0	0	PERSONA	33	33	100%	
5118	PAGO DE AGUINALDO A LOS POLICIAS MUNICIPALES	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FORTAMUN/440/004/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	2,850	2,850	2,850	2,850	100%	0	0	APOYO	6	6	100%	PAGO DE AGUINALDO A 6 POLICIAS MUNICIPALES
5116	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FORTAMUN/01/440/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	34,200	34,200	34,200	34,200	100%	0	0	PATRULLAJE	1,080	1,080	100%	SE PAGO A LOS POLICIAS MUNICIPALES DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO 2009.
154468	GRATIFICACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	446-SANTA MARIA YUCUHTI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHTI	-	-	132,000	53,600	53,600	53,600	100%	0	0	PESOS	1	1	100%	ESTE REGISTRO SUMA AL FOLIO 44806 DEL PRIMER TRIMESTRE Y AL FOLIO 97149 DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y EL FOLIO 122198 DEL TERCER TRIMESTRE.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
110312	GASTOS DE COMISION A LA POLICIA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	598	598	598	598	100%	0	0	SERVICIO	90	90	100%	
127141	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A LA POLICIA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	PAGO	35	35	100%	
110321	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO APOSTOL	-	-	243,000	243,000	243,000	243,000	100%	0	0	PAGO	18	18	100%	
112519	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A POLICIAS	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	JORNAL	165	165	100%	
114879	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD	455-SANTIAGO AYUQUILLILLA	SANTIAGO AYUQUILLILLA	URBANO	FAF/MMSA/455/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILLILLA	-	-	293,655	293,655	293,655	293,655	100%	0	0	PERSONA	12	12	100%	
98782	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-F4-01-2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	274,200	274,200	274,200	274,200	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
110703	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	462-SANTIAGO HUAJOLITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLITLÁN	-	-	620,762	620,762	620,762	620,762	100%	0	0	OTROS	620,762	620,762	100%	
95765	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA	463-SANTIAGO HUAJUCILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	941,000	94,100	94,100	94,100	100%	0	0	JORNAL	94,100	94,100	100%	
170947	SEGURIDAD PUBLICA	465-SANTIAGO XCUINTEPEC	SANTIAGO XCUINTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H MUNICIPIO DE SANTIAGO XCUINTEPEC	-	-	81,600	81,600	81,600	81,600	100%	0	0	PATRULLAJE	2,880	2,880	100%	
110536	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	URBANO	002/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	552,000	552,000	552,000	552,000	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	ESTA ACCION ESTA SE NCUENTRA TERMINADA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO Y EN PROCESO PARA SER ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
147386	HABERES	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	741,600	741,600	741,600	741,600	100%	0	0	PERSONA	18	18	100%	
113866	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAF/MMS/J/469/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	-	-	1,711,369	1,711,369	1,711,369	1,711,369	100%	0	0	PERSONA	24	24	100%	
19096	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	47-SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	-	-	1,007	1,007	1,007	1,007	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
58982	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS AGENCIAS	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	OTROS	24	24	100%	PAGO TOTAL DE 24 QUINCENAS
53870	PAGO DE NOMNA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLÁN TLACOLUÁ	-	-	559,044	559,044	559,044	559,044	100%	0	0	PAGO	25	25	100%	PAGO DE NOMNA A POLICIAS MUNICIPALES EL PAGO ES QUINCENAL SE PROGRAMARON 24 DE SUELDOS Y 1 POR AGUINALDO
135785	ADQUISICION DE UNIFORME PARA CADA UNO DE LO INTEGRANTES DE CUERPO POLICIAICA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FORTAMUN/04/483/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	18,500	19,492	19,492	19,492	100%	0	0	PERSONA	12	12	100%	ADQUISICION DE UNIFORME A LOS INTEGRANTES DE POLICIA MUNICIPAL.
130000	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN/04/483/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	310,852	285,559	285,559	285,559	100%	0	0	PERSONA	12	12	100%	PAGO DE NOMINA A LOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
128317	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	FORTAMUN/485/001/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	557,600	557,600	557,600	557,600	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTE RECURSO SE DESTINO PARA EL PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
101437	SEGURIDAD PUBLICA	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA TEJUPAM DE LA UNION	-	-	342,600	342,600	342,600	342,600	100%	0	0	OTROS	342,600	342,600	100%	
71142	INTEGRACION DE LA POLICIA MUNICIPAL	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SINDICATURA MUNICIPAL	-	-	121,255	121,255	121,255	121,255	100%	0	0	PRESTACION	121,255	121,255	100%	
88990	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD	490-SANTIAGO TEXCALCINGO	SANTIAGO TEXCALCINGO	URBANO	002/490/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	93,600	93,600	93,600	93,600	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
58990	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS TOPLES DEL MUNICIPIO	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	003/FORTAMUN/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	73,965	73,965	73,965	73,965	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
63116	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	001/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	804,963	804,963	804,963	804,542	100%	0	0	PERSONA	90	90	100%	EN EL REPORTE SE ACUMULO LOS SUELDOS Y SALARIOS Y LAS PRESTACIONES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
63403	VESTUARIO Y UNIFORMES	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	002/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	7,302	7,302	7,302	7,302	100%	0	0	PIEZA	90	90	100%	COMPRA Y SERIGRAFIA DE 90 PLAYERAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
158024	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	156,094	156,094	156,094	156,094	100%	0	0	NOM	12	12	100%	
149594	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	-	-	283,595	283,595	283,595	283,595	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	
165508	NOMINA DE POLICIA MUNICIPAL	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	-	-	680,000	680,000	363,100	680,000	100%	0	0	PAGO	24	24	100%	
165513	PAGO A PROTECCION CIVIL	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	-	-	61,200	61,200	30,600	61,200	100%	0	0	APOYO	24	24	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
165569	PAGOS DE VIATICOS A LA POLICIA MUNICIPAL PARA TRASLADO A OAXACA	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	31,200	31,200	0	31,200	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
48567	PAGO DE AAGUNALDO PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	URBANO	FORTAMUN/50/8/07/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	-	-	4,600	4,600	4,600	4,600	100%	323	0	APOYO	1	1	100%	PAGO DE AGUNALDO PARA 5 POLICIAS MUNICIPALES LA SECRETARIA DE FINANZAS, LIBERTO LA CANTIDAD DE : 323.10 DE PRODUCTOS FINANCIEROS EN EL MES DE DICIEMBRE, NOTA: SE QUEDA UN SALDO DEL TECHO FINANCIERO POR LA CANTIDAD DE : 15, 893.84, MAS LOS PRODUCTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD \$323.10, QUE HACE UN TOTAL DE SALDO \$16,217.10, PARA EJERCER EL EL 2010.
47564	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	URBANO	FORTAMUN/50/8/03/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	-	-	93,450	93,450	93,450	93,450	100%	0	0	PATRULLAJE	720	720	100%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS CORRESPONDE AL MES DE ENERO- DICIEMBRE DEL 2009. EL INCREMENTO EN ESTE CONCEPTO SE DEBE A QUE EN SESION DE CABILDO SE ACORDO EL INCREMENTO AL SUELDO A LOS POLICIAS.
59120	PAGO DE HABERES A LA POLICIA MUNICIPAL	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	013	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	473,750	473,750	473,750	473,750	100%	0	0	PERSONA	12	12	100%	
87685	APOYO A LA POLICIA MUNICIPAL	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	-	-	59,200	59,200	59,200	59,200	100%	12,409	0	APOYO	48	48	100%	
73993	PAGO DE HABERES A POLICIA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	277,400	277,400	277,400	277,400	100%	0	0	EMPLEO	36	36	100%	
162710	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	-	-	680,058	680,058	680,058	680,058	100%	680,058	680,058	DÍA	365	365	100%	
113964	PAGO DE AGUNALDO A LOS POLICIAS MUNICIPALES	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FORTAMUN/05/2/018/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	19,553	19,553	19,553	19,553	100%	0	0	APOYO	25	25	100%	PAGO DE AGUNALDO A 25 POLICIAS MUNICIPALES, SE ACLARA QUE LOS POLICIAS ACTUALMENTE SON 15, SE TUVO QUE PAGAR AGUNALDO POR LA PARTE PROPORCIONAL A LOS QUE CALIFORN BAJA.
113870	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FORTAMUN/52/02/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	665,429	665,429	665,429	665,429	100%	0	0	PATRULLAJE	3,300	3,300	100%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL FONDO IV, DEL 2009, PARA EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES DE LOS MESES DE FEBRERO, A DICIEMBRE DEL 2009.
97467	PAGO DE LA NOMINA DE POLICIA MUNICIPAL	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	627,703	627,703	627,703	627,703	100%	0	0	CORPORACIÓN	1	1	100%	
8874	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	524-SANTO DOMINGO YODOHINO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YODOHINO	-	-	23,343	23,343	23,343	23,343	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	EL ESTUDIO CONSISTIO EN EL IMPACTO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
8867	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD	524-SANTO DOMINGO YODOHINO	SANTO DOMINGO YODOHINO	URBANO	001/524/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YODOHINO	-	-	48,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	CORPORACIÓN	1	1	100%	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA, SUELDO A LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL.
152649	COMPENSACIONES EVENTUALES	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F4/02/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	2,900	2,900	2,900	2,900	100%	0	0	BRIGADA	2	2	100%	
152526	HABERES	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F4/001/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	707,300	707,300	707,300	707,300	100%	0	0	BRIGADA	2	2	100%	
152844	VESTUARIOS Y UNIFORMES	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F4/03/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	29,082	29,082	48,000	29,082	100%	0	0	OTROS	22	22	100%	
72164	SUELDOS PERSONAL DE CONFIANZA Y AGUNALDO	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	227,187	69,296	69,296	69,296	100%	0	0	PAGO	227,187	69,296	31%	NOTA: NO HUBO INTERESES TODA VEZ QUE LOS IMPUESTOS FUERON MAYORES
80361	HABERE (PAGO A LOS POLICIAS MUNICIPALES)	528-SANTOS REYES TEPEJILLO	SANTOS REYES TEPEJILLO	URBANO	002/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTL DE SANTOS REYES TEPEJILLO	-	-	102,000	102,000	102,000	102,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
6797	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FORTAMUN/05/3/02/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	-	-	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE ADQUIRIO UN LOTE DE UNIFORMES (CAMISAS, PANTALON, GORRAS) PARA 12 POLICIAS
6804	PAGO DE AGUNALDO PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FORTAMUN/05/3/03/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	-	-	17,000	17,000	17,000	17,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	SE PAGO EL AGUNALDO A LOS 12 POLICIAS MUNICIPALES
6783	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FORTAMUN/05/3/01/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGDALENA TLACOTEPEC	-	-	374,000	374,000	374,000	374,000	100%	0	0	PATRULLAJE	720	720	100%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS 12 POLICIAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC, DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2009.
20351	SEGURIDAD PUBLICA	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	215,640	215,640	215,640	215,640	100%	0	0	PERSONA	215,640	215,640	100%	
159848	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	539-SOLEDADETLA	SOLEDADETLA	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	TRABAJADOR	0	0	0%	
77877	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	315,964	315,964	315,964	315,964	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	MODIFICACION DE MONTO DEFINITIVO.
158950	PAGO A POLICIAS MUNICIPALES	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	-	-	198,650	198,650	198,650	198,650	100%	0	0	NOM	24	24	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
100303	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	FIV-01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	785,376	785,376	785,376	785,376	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	PAGO DE NOMINAS SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
114886	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	55-MARISCALA DE JUÁREZ	MARISCALA DE JUÁREZ	URBANO	FAFMM/J5/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	PERSONA	11	11	100%	
30934	PAGO DE HABERES	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	MSJ/FORTAMUN/01/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	330,500	229,310	271,600	257,569	112%	0	0	PAGO	18	7	39%	FUERON SIETE PAGOS EN EL CUARTO TRIMESTRE YA QUE A PRINCIPIOS DE OCTUBRE SE PAGO LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE.
90680	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	1,337,068	1,337,068	1,337,068	1,337,068	100%	7,021	7,021	CORPORACION	1	1	100%	
85243	RAMPA DE ACCESO A LA CASA DE SALUD	553-TLALIXTAC DE CABRERA	SANTA CATALINA DE SENA	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	-	-	65,452	65,452	65,452	65,452	100%	0	0	METROS CUADRADOS	41	41	100%	
164278	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y ADMINISTRATIVOS	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	FORTAMUN/10/2009	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	62,000	62,000	62,000	62,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
163344	PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	555-TRINIDAD ZAACHILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN/55/5/05/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	384,000	80	80	80	100%	0	0	PAGO	25	25	100%	
100135	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE POLICIA MUNICIPAL	558-VALERIO TRUJANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VALERIO TRUJANO	-	-	94,500	94,500	94,500	94,500	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
92471	PAGO DE SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONODE PORFIRIO DIAZ	-	-	75,800	75,800	75,800	75,800	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
64084	SUELDO AL PERSONAL DE POLICIAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	41	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOAGANA	-	-	160,800	160,800	160,800	160,800	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
111167	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	-	-	306,507	306,507	306,507	306,507	100%	0	0	OTROS	306,507	306,507	100%	
163962	SEGURIDAD PUBLICA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	100%	0	0	OTROS	3,250,000	3,250,000	100%	
95434	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/003/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	-	-	27,103,403	27,103,403	27,103,403	27,103,403	100%	0	0	PAGO	24	24	100%	ESTA OBRA SUFRIO MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CON OFICIO NOS. TMDPPP/023-A/2009 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2009 Y TMDPPP/024-A/2009 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2009.
95530	SERVICIOS PERSONALES DE TRANSITO MUNICIPAL, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/004/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	-	-	12,322,310	12,322,310	12,322,310	12,322,310	100%	0	0	PAGO	24	24	100%	ESTA OBRA SUFRIO MODIFICACIONES PRESUPUESTALES APROBADAS CON NOS. TMDPPP/023-A/2009 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2009, TMDPPP/024-B/2009 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2009 Y TMDPPP/024-C/2009 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2009.
161220	COMPENSACIONES EVENTUALES	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	23	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	87,500	87,500	87,500	87,500	100%	0	0	PAGO	24	24	100%	
161251	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	24	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	36,169	36,169	36,169	36,169	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
160502	HABRES	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	22	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	2,019,236	2,019,236	2,019,236	2,019,236	100%	0	0	PERSONA	47	47	100%	SON 47 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL.
160398	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	21	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MROELOS	-	-	174,625	174,625	174,625	174,625	100%	0	0	PAGO	34	34	100%	
122287	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	001/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	816,300	816,300	816,300	816,300	100%	0	0	PAGO	24	24	100%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA
107957	PAGO A POLICIA MUNICIPAL	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	675,439	675,439	675,439	675,439	100%	0	0	PAGO	290	290	100%	
120929	PAGO DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	46,918	46,918	46,918	46,918	100%	0	0	PAGO	2	2	100%	DENTRO DE ESTOS PAGA VA INCLUIDO EL VESTUARIO Y UNIFORMES, ADEMAS DE PRENDAS DE MATERIAL DE PROTECCION ASI COMO MATERIAL DE DEFENSA
121441	SERVICIO MEDICO A POLICIA MUNICIPAL	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	24,012	24,012	24,012	24,012	100%	0	0	TRABAJADOR	12	12	100%	
8442	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	76-LA REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMMRO/76/001/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	374,592	374,592	374,592	374,592	100%	0	0	ACCION	25	25	100%	
86770	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	76-LA REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMMRO/76/001/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	312,160	312,160	312,160	312,160	100%	0	0	ACCION	24	24	100%	
103211	SEGURIDAD PUBLICA	80-SAN AGUSTÍN AMATENGO	SAN AGUSTÍN AMATENGO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	82,440	82,440	82,440	82,440	100%	0	0	PERSONA	12	12	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
115021	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD ATENANGO	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	URBANO	FAFMSA/81/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	-	-	316,800	316,800	316,800	316,800	100%	0	0	PERSONA	11	11	100%	
127675	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	001/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	445,200	445,200	445,200	445,200	100%	0	0	PAGO	24	24	100%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO
11382	COMPENSACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	38,350	38,350	38,350	38,350	100%	0	0	CONTRATO	1	1	100%	
109403	PAGO A LOS POLICIAS DEL MUNICIPIO	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	-	-	367,000	367,000	367,000	367,000	100%	0	0	PAGO	4	4	100%	ES EL PAGO QUE SE LES DA A LOS POLICIAS
42027	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	89-SAN ANDRÉS DINICUITI	SAN ANDRÉS DINICUITI	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	-	-	240,900	240,900	240,900	240,900	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
107862	SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	9-AYOTZINTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFM-001/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	516,400	503,200	503,200	503,200	100%	0	0	TRABAJADOR	516,400	503,200	97%	EL IMPORTE PRESUPUESTADO FUE MAYOR AL EJERCIDO
106255	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	98-SAN ANDRÉS TEOTILALPAM	SAN ANDRÉS TEOTILALPAM	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	-	-	187,200	1,649,426	187,200	168,000	10%	0	0	EMPLEO	120	120	100%	
	PENSIONES																							
87434	ADQUISICION DE DESPESA	225-SAN LORENZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	28,075	28,075	28,075	28,075	100%	0	0	APOYO	1,000	1,000	100%	
87858	PAGO DE SALARIOS Y GRATIFICACION FIN DE AÑO	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	57,200	57,200	57,200	57,200	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	SE REALIZO EL PAGO DE SALARIOS A PERSONALES DE CONFIANZA Y AGUINALDOS.
101855	ALUMBRADO PUBLICO	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA TEJUPAM DE LA UNION	-	-	180,700	180,700	180,700	180,700	100%	0	0	OTROS	180,700	180,700	100%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
78240	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
78172	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SAN FERNANDO DE MATAMOROS	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN FERNANDO DE MATAMOROS	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	30,687	30,687	30,687	30,687	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
143111	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	OPERACION	12	12	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO COMO OPERACIONES POR LOS MESES DE PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO SIENDO DE 12 MESES Y EL ACUMULADO ES A DICIEMBRE
143302	UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	01/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	TRABAJADOR	22	22	100%	LA NOMINA LA COMPONEN 22 POLICIAS ACTIVOS.
106701	ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y DEL SERVICIO DE LA BOMBA DE AGUA	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	URBANO	UNO	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	-	-	68,000	68,000	68,000	68,000	100%	0	0	PERSONA	68,000	68,000	100%	
106906	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	URBANO	CINCO	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	-	-	45,046	45,046	45,046	45,046	100%	0	0	PROYECTO	45,046	45,046	100%	
106800	PAGO DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA POLICIA MUNICIPAL	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	URBANO	TRES	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	-	-	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	PROYECTO	12,000	12,000	100%	
106934	PROYECTOS PRODUCTIVOS	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	URBANO	SEIS	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PROYECTO	20,000	20,000	100%	
98886	ALUMBRADO PUBLICO	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	386,020	96,505	96,505	96,505	100%	96,505	96,505	PAGO	12	9	75%	
64838	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	21,668	21,668	21,668	21,668	100%	0	0	PAGO	4	4	100%	
64851	PAGO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	378,890	378,890	378,890	378,890	100%	0	0	PAGO	4	4	100%	
64863	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	405,738	405,738	405,738	405,738	100%	0	0	PAGO	240	240	100%	EL CONCEPTO Q ESTAMOS REPORTANDO ES EL PAGO DE 10 POLICIAS Q COBRAN QUINCENALMENTE...
76718	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA LA POLICIA DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE REFIERE A LA COMPRA DE IMPERMEABLES PARA LOS DOS TURNOS DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA 2009
77219	COMPRA DE TUBERIA HIDRAULICA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	59,860	59,860	59,860	59,860	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE REFIERE A LA COMPRA DE TUBERIA HIDRAULICA PARA LA CALLE DE ALDAMA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
76670	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA DE LA AGENCIA DE REYES MANTECON	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	42,602	42,602	42,602	42,602	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA DE LA AGENCIA DE REYES MANTECON PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA 2009
76610	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	101,455	101,455	101,455	101,455	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	SE REFIERE AL GASTO TOTAL ANUAL POR EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, DURENTE EL EJERCICIO 2009
77356	MANTENIMIENTO DE CALLES DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	SE REFIERE AL PAGO DE DIVERSOS GASTOS GENERADOS PARA DARLE MANTENIMIENTO A DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC
76998	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	1,906	1,906	1,906	1,906	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION DE LA POLICIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA
76949	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	24,163	24,163	24,163	24,163	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	MANTENIMIENTO ANUAL DE LAS PATRULLAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA
107438	PAGO DE ADEUDOS POR EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	129,037	129,037	129,037	129,037	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA
107464	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS	116-SAN BARTOLOME AYAUTLA	SAN BARTOLOME AYAUTLA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA	-	-	339,323	339,323	339,323	339,323	100%	0	0	LITRO	339,323	339,323	100%	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO
107532	COMPRA DE RADIOS Y ANTENAS PARA LAS PATRULLAS	116-SAN BARTOLOME AYAUTLA	SAN BARTOLOME AYAUTLA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA	-	-	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	PIEZA	240,000	240,000	100%	COMPRA DE RADIOS Y ANTENAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO
107396	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	116-SAN BARTOLOME AYAUTLA	SAN BARTOLOME AYAUTLA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA	-	-	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	ADULTO	220,000	220,000	100%	SUELDOS QUE SE LE PAGA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
69849	PAGO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	119-SAN BARTOLOME YUCUAÑE	SAN BARTOLOME YUCUAÑE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	63,625	63,625	63,625	63,625	100%	0	0	CONTRATO	1	1	100%	
164344	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	124-SAN BLAS ATEMPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIFM/124-003-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	1,831,226	1,831,226	1,831,226	1,831,226	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
8964	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTOBAL AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN	-	-	440,000	440,000	440,000	440,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	8,000	8,000	100%	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO
8962	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN	-	-	47,012	47,012	47,012	47,012	100%	0	0	UNIDAD	42	42	100%	COMPRA DE 42 UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL COSTO TOTAL \$ 47,012.10
8960	CONSTRUCCION DE BARRIO EN LA CASA COMUNAL DE SAN CRISTOBAL.	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN	-	-	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	METRO LINEAL	72	72	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
132359	PAGO A LA CONAGUA POR ADEUDO DE LA CONSECION DEL AGUA	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTOBAL AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN	-	-	29,440	29,440	29,440	29,440	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
132221	SUPERVISION DE OBRAS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	-	-	22,849	22,849	22,849	22,849	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
44852	ALUMBRADO PUBLICO	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	180,000	180,000	180,000	170,995	95%	0	0	PAGO	12	11	92%	
44786	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	50,000	50,000	50,000	45,369	91%	0	0	VEHICULO	3	3	100%	
44955	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	20,000	20,000	20,000	5,650	28%	0	0	VEHICULO	3	1	33%	
44764	VESTUARIOS Y UNIFORMES	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	20,000	20,000	20,000	11,395	57%	0	0	PERSONA	7	4	57%	
7057	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FIFMDYT-131-005/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	672,907	672,907	672,907	672,907	100%	18,908	364	ACCION	1	1	100%	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
108692	AMPLIACION DE CALLE EL CUCHARAL KM 0+500 Y AMPLIACION DE CALLE ARROYO PIEDRA KM 0+420	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	EL CUCHARAL	RURAL	008/FORTAMUN/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	KILOMETROS	920	920	100%	AMPLIACION DE CALLE EL CUCHARAL DEL KM 0+500 Y AMPLIACION DE CALLE ARROYO PIEDRA DEL KM 0+420
108461	CONSERVACIONES DE CAMINO DE VARIOS PARAJES	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	006/FORTAMUN/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	23,462	23,462	23,462	23,462	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	SE LLEVARON ACABO LAS CONSERVACIONES DE CAMINOS CAPILLA, CUCHARAL, CORRAL DE PIEDRA, CAMINO REAL A ETLA, ROBLE-CASA, CASA-ARCO, CHILAR, LIBERTAD, MIGUEL NEGRETTE-FCO, Y MADERO, CAMINO REAL A ETLA A ARROYO PEÑA CAMINO REAL DE DESVIACION DEL MOLINO-ESCUELA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	6					
10859	CONSERVACIONES DE CAMINOS DE VARIOS PARAJES O AFINAMIENTO EN DIFERENTES TRAMOS	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	007/FORTAMUN/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	43,177	43,177	43,177	43,177	100%	0	0	KILÓMETROS	8	8	100%	SE REALIZARON LAS CONSERVACIONES DE CAMINO DE LOS PARAJES DE: AL ROBLE, LOMA DEL CHILAR, EL CHILAR, MIGUEL NEGRETE, GORRAL DE PIEDRA A LA COLORADA, EL CUCHARAL, EL SALZ, CAMINO A PENÍOLES, EL TECOLOTE, PAREDÓN, CALVARIO, CAPILLA, AGENCIA, PAREDÓN AL ARROYO RUBI, POZO DE AGUA POTABLE A BODEGA, BODEGA A LOMA COYOTE, CIMNOA TEPANALAM, AGENCIA A RIO MANTECA Y CAMINO A RIO MANTECA.
10874	DESENSOLVO DEL RIO SAN LUCAS Y RASTREO DE CAMINO DE ARROYO PIEDRA	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	009/FORTAMUN/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	22,083	22,083	22,083	22,083	100%	0	0	DESASOLVE	1	1	100%	DESASOLVE DEL RIO SAN LUCAS Y RASTREO DE CAMINO DE ARROYO PIEDRA
160782	COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	-	-	16,330	16,330	16,330	16,330	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL
155198	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	04	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA	-	-	31,151	31,151	31,151	31,151	100%	0	0	VEHICULO	4	4	100%	
155228	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	06	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA	-	-	122,436	122,436	122,436	122,436	100%	0	0	VEHICULO	4	4	100%	
155128	MATERIALES Y SUMINISTROS	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA	-	-	541,697	541,697	541,697	541,697	100%	0	0	LITRO	67,710	67,710	100%	
155186	SERVICIOS GENERALES	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA	-	-	452,735	452,735	452,735	452,735	100%	0	0	ACCIÓN	12	12	100%	ESTE REPORTE SE REFIERE AL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA JURIDICCION DEL MUNICIPIO
155053	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA	-	-	14,600	14,600	14,600	14,600	100%	0	0	BRIGADA	2	2	100%	
98983	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	-	-	12,942	12,942	12,942	12,942	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
158538	ADQUISICION DE COSECHADOR DE FORRAJE HDCO DE 4.0 TON TONELADAS	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	10	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	ARTICULO	1	1	100%	
157974	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO IXHUATAN OAXACA	-	-	993,621	993,621	993,621	993,621	100%	0	0	LITRO	124,100	124,100	100%	
158085	EQUIPO DE TRANSPORTE	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	05	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO IXHUATAN OAXACA	-	-	453,400	453,400	453,400	453,400	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
158019	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	-	-	197,604	197,604	197,604	197,604	100%	0	0	VEHICULO	4	4	100%	
158051	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	04	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO IXHUATAN OAXACA	-	-	448,854	448,854	448,854	448,854	100%	0	0	VEHICULO	4	4	100%	
158003	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	-	-	245,851	245,851	245,851	245,851	100%	0	0	ACCIÓN	12	12	100%	
158161	PAGO ENERGIA ELECTRICA	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO IXHUATAN OAXACA	-	-	9,378	9,378	9,378	9,378	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
158399	VESTUARIOS Y UNIFORMES DE POLICIAS	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	-	-	912	912	912	912	100%	0	0	ARTICULO	10	10	100%	
97170	ALUMBRADO PUBLICO	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	82,582	82,582	82,582	82,582	100%	0	0	OTROS	100	100	100%	EL MONTO TOTAL ANUAL SE MODIFICO PORQUE EL ULTIMO BIMESTRE SE PAGA EN 2010
97544	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	03	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	1,987	1,987	1,987	1,987	100%	0	0	SERVICIO	100	100	100%	EL MONTO ANUAL DISMINUYO PORQUE LAS COMISIONES Y EL IVA FUERON MENORES EN COMPARACION CON LOS MESES ANTERIORES Y ES EL TOTAL DE COMISIONES E IVA QUE NOS COBRARON DURANTE EL EJERCICIO 2009.
98820	GASTOS DE COMISION	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	6,324	6,324	6,324	6,324	100%	0	0	SERVICIO	100	100	100%	SE REFIERE A LOS ALIMENTOS DE LOS POLICIAS POR LAS SALIDAS DE SUS COMISIONES OFICIALES Y CUANDO SE QUEDAN A VIGILAR EVENTOS O JUNTAS, EL MONTO TOTAL ANUAL AUMENTO PORQUE HUBIERON EVENTOS EN LOS QUE SE NECESITO EL APOYO DE LOS POLICIAS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
99204	PROYECTOS PRODUCTIVOS	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	08	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	7,778	7,778	7,778	7,000	90%	0	0	SERVICIO	100	100	100%	SE PAGO EL MONTO TOTAL POR LA ELABORACION DE DOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA ADQUISICION DE UN TRACTOR AGRICOLA, GENERANDO QUE EL MONTO TOTAL ANUAL AUMENTARA EN COMPARACION AL TRIMESTRE ANTERIOR, EL MONTO MINISTRADO DIFERE DEL EJERCIDO DEBIDO A QUE QUEDO PENDIENTE EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR
98496	VESTUARIOS Y UNIFORMES	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	21,908	21,908	21,908	21,908	100%	0	0	PIEZA	100	100	100%	EL MONTO TOTAL ANUAL FUE MENOR AL REPORTADO EN EL TERCER TRIMESTRE, YA QUE FUE TODO LO QUE SE ADQUIRIO EN EL EJERCICIO 2009 Y EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PAGARON LOS \$ 10,000.00 QUE NOS HABIAN PRESTADO.
100743	MANTENIMIENTO AL VOLTEO	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	-	-	78,306	78,306	78,306	78,306	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
9010	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	-	-	303,540	303,540	303,540	303,540	100%	0	0	UNIDAD	3	3	100%	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MONTO TOTAL \$ 303,540.01
71044	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	151-SAN FRANCISCO TEOPAN	SAN FRANCISCO TEOPAN	URBANO	001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEOPAN	-	-	62,049	62,049	62,049	62,049	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
88725	ALUMBRADO PUBLICO	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	-	-	245,618	245,618	245,618	245,618	100%	0	0	SISTEMA	4	4	100%	
96267	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA COMANDANCIA DE POLICIA	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	-	-	21,152	21,152	21,152	21,152	100%	0	0	INSTALACION	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A QUE SE LE DIO MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA COMANDANCIA DE POLICIA.
104966	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	10	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	8,060	8,060	8,060	8,060	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	PAGO POR MANTENIMIENTO MECANICO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
109735	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYÁN DE LAS FLORES	URBANO	PR-F4-03/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	73,939	73,939	73,939	73,939	100%	0	0	EQUIPO	6	6	100%	
43310	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	160-SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	27,848	27,848	27,848	27,848	100%	0	0	OPERACION	1	1	100%	
43241	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	160-SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	158,875	158,875	158,875	158,875	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
109787	COMISIONES BANCARIAS	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA	-	-	485	485	485	485	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	
109407	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA	-	-	5,313	5,313	5,313	5,313	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
115027	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	163-SAN JERÓNIMO TECOATL	SAN JERÓNIMO TECOATL	URBANO	FAFMMSJ/163/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TECOATL	-	-	33,654	33,654	33,654	33,654	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
40833	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MUNICIPAL	164-SAN JORGE NUCHITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	014	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
40854	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	164-SAN JORGE NUCHITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
40756	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	164-SAN JORGE NUCHITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	259,362	259,362	259,362	259,362	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
41055	PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO PRODUCTIVO	164-SAN JORGE NUCHITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	021	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA	-	-	16,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	ACCION	1	1	85%	
84554	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	165-SAN JOSÉ AYUQUILA	SAN JOSÉ AYUQUILA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	-	-	157,327	157,327	157,327	157,327	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
166340	ADQ. DE EQUIPO PARA POLICIA MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE A LAS PATRULLA	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
166301	APOYO PARA SEGURIDAD PUBLICA(RESGUARDO)	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	APOYO	2	2	100%	
166358	COMISIONES BANCARIAS	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,380	1,380	1,380	1,380	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
12655	EQUIPO Y CAPACITACION A LA POLICIA MUNICIPAL	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	7,450	7,450	7,450	7,450	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														3	4	5								
166093	EQUIPO Y CAPACITACION A LA POLICIA MUNICIPAL	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	8,537	8,537	0	8,537	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
12642	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO,DIF, PALACIO MUNICIPAL E IEBO	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	145,791	145,791	0	145,791	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
166036	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO,DIF, PALACIO MUNICIPAL E IEBO	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	124,941	124,941	36,876	124,941	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
151966	CONSTRUCCION DE CABAÑAS ECOTURISTICAS	17-LA COMPAÑIA	EL VADO	RURAL	17-01/2009	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	350,535	350,535	350,535	350,535	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
86279	COMPRA DE LLANTAS PARA LA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	2,110	2,110	2,110	2,110	100%	0	0	VEHICULO	2,110	2,110	100%	COMPRA DE LLANTAS PARA LA PATRULLA
65184	COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	20,000	5,469	20,000	5,469	100%	0	0	ASISTENCIA	20,000	5,469	27%	COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
70474	COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	74,063	74,063	74,063	74,063	100%	0	0	PIEZA	74,063	74,063	100%	COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
87659	COMPRA DE VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	13,066	13,066	13,066	13,066	100%	0	0	ADULTO	13,066	13,066	100%	COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES
70623	MANTENIMIENTO A LA FUENTE DE PODER DE LOS RADIOS	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	1,600	1,600	1,600	1,600	100%	0	0	PIEZA	1,600	1,600	100%	MANTENIMIENTO A LA FUENTE DE PODER DE LOS RADIOS
70717	MANTENIMIENTO AL TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	30,000	3,749	30,000	3,749	100%	0	0	VEHICULO	30,000	3,749	12%	MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO
86055	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	174-ANIMAS TRUJANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	110,000	102,989	110,000	102,989	100%	0	0	PIEZA	110,000	102,989	94%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA POBLACION
87461	PAGO DE ESTUDIOS DE ANALISIS DEL AGUA DEL POZO PROFUNDO	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	municipio de animas trujano	-	-	19,308	19,308	19,308	19,308	100%	0	0	POZO	19,308	19,308	100%	ANALISIS DE AGUA POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD
83279	SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION SOBRE LA CARRETERA A PUERTO ANGEL KM 7.5 Y KM 7.5 + 800	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	997,797	997,797	997,797	997,797	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	997,797	997,797	100%	SEMAFOROS EN LA POBLACION
87460	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	11,701	11,701	11,701	11,701	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
87492	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	140,861	140,861	140,861	140,861	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
72248	COMPRA DE COLCHONETAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	URBANO	009/FORTAMUN/03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	PIEZA	20	20	100%	
71576	COMPRA DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	URBANO	009/FORTAMUN/03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	29,147	29,147	29,147	29,147	100%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	SE COMPRARON CUATRO EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION QUE INCLUYEN CUATRO RADIOS PORTATILES, UNA BASE, ANTENA REPETIDORA Y CABLE PARA SU INSTALACION
71369	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA POLICIA MUNICIPAL	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	URBANO	002/FORTAMUN/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	EQUIPO	50	50	100%	
100789	ALUMBRADO PUBLICO	18-CONCEPCION BUENAVISTA	CONCEPCION BUENAVISTA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	14,580	14,580	14,580	14,580	100%	0	0	POSTE	65	65	100%	
100593	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA	18-CONCEPCION BUENAVISTA	CONCEPCION BUENAVISTA	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	358	358	358	358	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
100318	ENERGIA ELECTRICA	18-CONCEPCION BUENAVISTA	CONCEPCION BUENAVISTA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	2,385	2,385	2,385	2,385	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	50	50	100%	
101012	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	18-CONCEPCION BUENAVISTA	CONCEPCION BUENAVISTA	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	36,531	35,531	35,531	35,531	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
83612	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	17,600	17,600	17,600	17,600	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
80131	ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL PARAJE DENOMINADO LA CALAVERA	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	03/2009	DESARROLLO SOCIAL	FIES-FEIEF	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE S JUAN BTTA TLACHICHILCO	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
80126	PAGO DE UNIFORMES DE 12 INTEGRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	01/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE S JUAN BTTA TLACHICHILCO	-	-	41,395	41,395	41,395	41,395	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	MONTO TOTAL MINISTRADO \$41,395

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
97788	VIVIENDA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
108565	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	16,900	16,900	16,900	16,900	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
108340	ADQUISICION DE REVOLVEDORAS	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	66,000	66,000	66,000	66,000	100%	0	0	ARTICULO	3	3	100%	
97200	ALUMBRADO PUBLICO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	535,300	535,300	460,242	460,242	86%	0	0	ACCIÓN	12	10	83%	
108205	COMPRA DE COMBUSTIBLE	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	12,571	12,571	12,571	12,571	100%	0	0	LITRO	1,320	1,320	100%	
108481	GASTOS MEDICOS DE POLICIAS	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	127,049	127,049	127,049	127,049	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
108641	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	326,525	326,525	326,525	326,525	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
96997	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	330,000	330,000	174,769	174,769	53%	0	0	ACCIÓN	1	1	53%	
108282	PAGO A AGUAS NACIONALES	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	10,194	10,194	10,194	10,194	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
97264	SERVICIO MECANICO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	71,230	71,230	71,230	71,230	100%	0	0	ACCIÓN	4	4	100%	LA ACCION CONSISTE EN DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS
97245	ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	30,000	15,000	15,000	15,000	100%	15,000	15,000	LOTE	1	1	100%	
96792	ALUMBRADO PUBLICO	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	698,174	244,358	244,358	244,358	100%	244,358	244,358	PAGO	698,174	244,358	35%	HUBO INCREMENTO POR AJUSTES EN ALUMBRADO PUBLICO POR PARTE DE LA C.F.E
97191	COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	334,567	87,000	87,000	87,000	100%	87,000	87,000	LITRO	334,567	87,000	26%	SE VIO ELEVADO EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL INCREMENTO DE ACTIVIDADES DE LA SEGURIDA PUBLICA MUNICIPAL QUE SE VE REFLEJADO TANTO EN EL MANTENIMIENTO COMO EL SUELDY Y SALARIO DE LA POLICIA MEAL
97014	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	004	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	779,386	242,020	242,020	242,020	100%	242,020	242,020	OTROS	779,386	242,020	31%	HUBO INCREMENTO EN EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
97147	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	178,881	80,286	80,286	80,286	100%	80,286	80,286	PAGO	178,881	80,286	45%	DEBIDO AL INCREMENTO DE POLICIAS EN LA CABECERA Y EN LAS AGENCIAS TAMBIEN VIO INCREMENTADA LA ACTIVIDAD DE LA PATRULLA Y POR ELLO SU GASTO DE MANTENIMIENTO SE ELEVO EN RELACION AL TRIMESTRE ANTERIOR.
104271	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	19-CONCEPCIÓN PÁPALO	CONCEPCIÓN PÁPALO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
104158	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	19-CONCEPCIÓN PÁPALO	CONCEPCIÓN PÁPALO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
70832	ADQUISICION DE PREDIO PARA SERVICIOS MUNICIPALES	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA	-	-	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	306	306	100%	
70702	EQUIPAMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA	-	-	3,004	3,004	3,004	3,004	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	SE CONSIDERA COMO EQUIPAMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL FAROS BUSCADORES Y LOMAS
70985	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA	-	-	82,013	82,013	82,013	82,013	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	SE CONSIDERA EQUIPAMIENTO LA ADQUISICION DE GORRAS, CHAMARRAS, PLAYERAS, IMPERMEABLES PARA LA LLUVIA, PILAS, LAMPARAS TOILETES Y RADIOS DE COMUNICACION EL EQUIPO SE CONSIDERA POR ELEMENTO SON 40 ELEMENTOS POR SERVICIO SEGUN USOS Y COSTUMBRES DEL MUNICIPIO ESTE GASTO ES DE MANERA ANUAL
70932	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA OCOTLAN OAXACA	-	-	3,039	3,039	3,039	3,039	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SE CONSIDERA SERVICIO A EL SERVICIO AUTOMOTRIZ A LA PATRULLA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KM INICIALES
70204	MATERIALES PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA	-	-	62,729	62,729	62,729	62,729	100%	0	0	LUMINARIA	149	149	100%	
70153	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA	-	-	68,137	68,137	68,137	68,137	100%	0	0	PAGO	7	7	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
70493	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PATRULLA MUNICIPAL	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA	-	-	24,151	24,151	24,151	24,151	100%	0	0	LITRO	3,096	3,096	100%	DEL MONTO TOTAL DE ESTE FOLIO \$ 90.00 CORRESPONDEN A UN LITRO DE ANTICONGELANTE Y UN LITRO DE ACEITE PARA MOTOR EL RESTO ES DE \$ 24,061.00 SON DE COMPRA DE 3,094.18 LITROS DE GASOLINA EL CUAL VARIA SU PRECIO EN EL AÑO SEGUN EL MERCADO NACIONAL.
70479	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PATRULLA MUNICIPAL	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA	-	-	24,151	24,151	24,151	24,151	100%	0	0	LITRO	3,096	3,096	100%	DEL MONTO TOTAL DE ESTE FOLIO \$ 90.00 CORRESPONDEN A UN LITRO DE ANTICONGELANTE Y UN LITRO DE ACEITE PARA MOTOR EL RESTO ES DE \$ 24,061.00 SON DE COMPRA DE 3,094.18 LITROS DE GASOLINA EL CUAL VARIA SU PRECIO EN EL AÑO SEGUN EL MERCADO NACIONAL.
70783	PAGO DE VIATICOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA	-	-	1,400	1,400	1,400	1,400	100%	0	0	PAGO	14	14	100%	EL VIATICO POR LA COMISION A DESEMPEÑAR EQUIVALE A UN PAGO DE 100 PESOS
103174	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	193-SAN JUAN DEL ESTADO	SAN JUAN DEL ESTADO	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL ESTADO	-	-	20,976	20,976	20,976	20,976	100%	0	0	PIEZA	52	52	100%	
121992	ALUMBRADO PUBLICO	195-SAN JUAN DIUXI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN DIUXI	-	-	58,988	58,988	58,988	58,988	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.
121902	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	195-SAN JUAN DIUXI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN DIUXI	-	-	75,000	3,082	3,082	3,082	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A LOS VEHICULOS QUE PROPORCIONAN EL PATRULLAJE EN LA JURISDICCION MUNICIPAL
122224	GASTOS DE COMISION	195-SAN JUAN DIUXI	SAN JUAN DIUXI	URBANO	10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN DIUXI	-	-	2,180	2,180	2,180	2,180	100%	0	0	PATRULLAJE	8	8	100%	GASTOS DE COMISION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (8 POLICIAS)
122168	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	195-SAN JUAN DIUXI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN DIUXI	-	-	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	PAGO DEL MANTENIMIENTO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL
122102	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMUNICACION	195-SAN JUAN DIUXI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN DIUXI	-	-	12,841	12,841	12,841	12,841	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	PAGO DEL MANTENIMIENTO EFECTUADO AL EQUIPO DE COMUNICACION DE LA POLICIA MUNICIPAL
121868	PRENDAS DE PROTECCION Y DEFENSA	195-SAN JUAN DIUXI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN DIUXI	-	-	3,081	3,081	3,081	3,081	100%	0	0	PERSONA	8	8	100%	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
121662	VESTUARIOS Y UNIFORMES	195-SAN JUAN DIUXI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN DIUXI	-	-	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	PERSONA	8	8	100%	COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (8 POLICIAS)
89295	ALUMBRADO PÚBLICO	197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	164,751	164,751	164,751	164,751	100%	0	0	MWH	164,751	164,751	100%	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD.
109435	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	912	912	912	912	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS
89026	GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA	197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	561,071	561,071	561,071	561,071	100%	0	0	EMPLEO	561,071	561,071	100%	RENUMERACIONES A PERSONAL POLICIAO UNIFORMES, EQUIPO DE COMUNICACION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLES A VEHICULOS DE SEGURIDAD.
89443	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS	197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	51,983	51,983	51,983	51,983	100%	0	0	COMUNIDAD	51,983	51,983	100%	PAGO DE DERECHOS DE AGUA Y DE TENENCIA DE VEHICULOS PARA PATRULLA
67090	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	URBANO	FAFM/MCR/020/06/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	4,629	4,629	4,629	4,629	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
67079	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	URBANO	FAFM/MCR/020/05/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	14,888	14,888	14,888	14,888	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
67359	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	URBANO	FAFM/MCR/20/10/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,095	1,095	1,095	1,095	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
67206	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIO COMUNICACION.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	URBANO	FAFM/MCR/020/08/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	6,499	6,499	6,499	6,499	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
67019	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	URBANO	FAFM/MCR/020/03/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	115,258	115,258	115,258	115,258	100%	0	0	ACCION	15	15	100%	
67061	PAGO DE ALUMBRADO.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	URBANO	FAFM/MCR/020/04/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	143,821	143,821	143,821	143,821	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	
67000	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	URBANO	FAFM/MCR/020/02/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	367,447	367,447	367,447	367,447	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	
67139	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	URBANO	FAFM/MCR/020/07/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	6,805	6,805	6,805	6,805	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
85129	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	93,545	93,545	93,545	93,545	100%	0	0	PESOS	93,545	93,545	100%	LA VARIACION EN EL GASTO DE MES CON MES ES EN BASE A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD Y EN EL USO DE LOS VEHICULOS.
96307	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	49,042	49,042	49,042	49,042	100%	0	0	PESOS	49,042	49,042	100%	LA VARIACION DEL GASTO DE UN MES CON OTRO ES DEVIDO A LOS DESPERFECTOS POR EL MAL TIEMPO YA LA REPOSICION DEL MARTERIAL ELECTRICO A CAUSA DE ESTO.
96934	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	46,335	46,335	46,335	46,335	100%	0	0	PESOS	46,335	46,335	100%	LOS GASTOS VARIAN MES CON MES DEVIDO AL USO FRECUENTE DE ESTE EQUIPO POR LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD Y A QUE SON UNIDADES DE MODELO ATRASADO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
97149	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	73,453	73,453	73,453	73,453	100%	0	0	PESOS	73,453	73,453	100%	LA VARIACION EN ESTE ÚLTIMO MES ES DEVIDO A QUE SE COMPRARON LLANTAS DEVIDO AL USO CONSTANTE Y FRECUENTE DE ESTE.
84547	MANTENIMIENTO DEL VIVERO.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	36,500	15,000	36,500	15,000	100%	0	0	PESOS	36,500	15,000	41%	SE PROCURARA QUE PARA EL MES DE ENERO SE DE POR CONCLUIDA LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009.
96564	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	80,089	80,089	80,089	80,089	100%	0	0	PESOS	80,089	80,089	100%	LA VARIACION EN EL PAGO DE UNOS MESES CON OTROS ES DEVIDO A QUE SE REALIZAN EVENTOS Y ACTIVIDADES DIVERSAS EN EL TRANSURSO DEL AÑO.
100150	PRODUCCION DE MATERIAL VEGETATIVO (LIMON).	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	39,992	39,992	39,992	39,992	100%	0	0	PLANTA	20,000	20,000	100%	SE CUMPLIO CON LA PRODUCCION PROGRAMADA.
33661	ASESORIA FISCAL, LEGAL Y FINANCIERA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	402,500	402,500	402,500	402,500	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
33729	ASESORIA TECNICA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	209,300	209,300	209,300	209,300	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
33931	PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL DIF MUNICIPAL	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	749,520	749,520	749,520	749,520	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
94371	PROGRAMA DEL MODULO DE MAQUINARIA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,521,850	2,521,850	2,521,850	2,521,850	100%	0	0	ACCIÓN	3	3	100%	
94353	SEGURIDAD PUBLICA Y EQUIPAMIENTO	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	872,633	872,633	872,633	872,633	100%	0	0	ACCIÓN	5	5	100%	
64299	ADQUISICION DE UN TERRENO EN EL PARAJE DENOMINADO "LA GUAYABILLA"	209-SAN JUAN MIXTEPEC - D.T.O. 26 -	SAN JUAN MIXTEPEC - D.T.O. 26 -	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	PREDIO	1	1	100%	SE ADQUIRIÓ UN TERRENO EN EL PARAJE DENOMINADO "LA GUAYABILLA", POR UN TOTAL DE \$ 15,000.00, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, QUE SE CONSTRUIRÁ EN EL EJERCICIO 2010 EN ESTE MUNICIPIO.
110006	ALUMBRADO PUBLICO	21-COSOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MCFAFM0210010052009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	1,557,200	120,512	120,512	120,512	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	300	300	100%	
105592	REPARACION DE MAQUINARIA	210-SAN JUAN NUMÍ	SAN JUAN NUMÍ	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	550,000	458,282	458,282	458,282	100%	0	0	CONTRATO	1	1	90%	
13257	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SAN ANDRÉS LOVENE	RURAL	SIN	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	69,343	69,343	69,343	69,343	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
18371	ALUMBRADO PUBLICO	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	004	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	-	-	87,770	87,770	87,770	87,770	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	ESTE RECURSO SE APLICÓ PARA EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE, JUJUILA OAXACA, DURANTE EL EJERCICIO 2009 SE PAGO POR LA DE CANTIDAD DE 87,770.00 (OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR EL CONCEPTO ANTES MENCIONADO.
51296	COMISIONES BANCARIAS	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	006	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	-	-	2,144	2,144	2,144	2,144	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	ESTE RECURSO SE APLICÓ PARA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS QUE SE GENERO DURANTE EL EJERCICIO 2009, DE LA CUENTA BANCARIA DEL RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS, POR LA CANTIDAD DE 2,144.00 (DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).
126421	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE SAN MATEO COYOTEPEC	224-SAN JUAN YUCUITA	SAN MATEO COYOTEPEC	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN YUCUITA	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METRO LINEAL	30	30	100%	EL COSTO DEL POZO POR METRO INCLUYE PERFORACION EXPEDIENTE TECNICO, ADEME, FILTRO Y AFORO DE 72 HORAS EL CUAL YA SE REALIZO EN SU TOTALIDAD
88096	APOYOS AL CAMPO	225-SAN LORENZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	APOYO	220	220	100%	DICHO APOYO FUE ENTREGADOS A CAMPESINOS CON HERBICIDAS A LA COBERTURA MUNICIPAL.
87289	CONSTRUCCION DEL TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUET BOLL (1A ETAPA)	225-SAN LORENZO	SAN ANTONIO YOSOCANI	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	-	-	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA SOLO LA PRIMERA ETAPA CONSISTENTE EN CIMENTACION Y ESTRUCTURAS (COLADOS DE COLUMNAS)
86356	EMBARDADO PERIMETRAL DE PANTEON MUNICIPAL	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	600,000	599,986	599,986	599,986	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA AL 100% Y OPERANDO.
86457	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	213,000	74,487	74,487	74,487	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
86706	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	225-SAN LORENZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	150,000	53,027	53,027	53,027	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados al Trimestre	Ejercidos al Trimestre	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
90144	PAGO DE GASTOS DIVERSOS	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	SAN LORENZO TEXMELUCAN	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
90191	PAGO DE GASTOS DIVERSOS	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	SAN LORENZO TEXMELUCAN	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	26,000	26,000	26,000	26,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
158202	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PATRULLAJE	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	256,800	256,800	256,800	256,800	100%	0	0	PATRULLAJE	1	1	100%	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS
158325	COMPRA DE PATRULLA	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	109,100	109,100	109,100	109,100	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
158407	CONFLICTO CON 4 VENADOS	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	07	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	213,000	213,000	213,000	213,000	100%	0	0	CONCENTRACION	1	1	100%	ESTE RECURSO SE OCUPA PARA TODO EL CONFLICTO Y LAS CONCENTRACIONES MASIVAS DE GENTE A RAIZ DE ESTE CON SAN PABLO CUATRO VENADOS
158272	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	119,228	119,228	119,228	119,228	100%	0	0	PAGO	4	4	100%	
109558	ADQUISICION DE FERTILIZANTES	232-SAN LUCAS OJITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	3,401,950	3,401,950	3,401,950	3,401,950	100%	0	0	TONELADA	527	527	100%	
109605	ALUMBRADO PUBLICO	232-SAN LUCAS OJITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	950,921	950,921	950,921	950,921	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
110196	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	224,250	224,250	224,250	224,250	100%	0	0	CONTRATO	3	3	100%	
110118	COMBUSTIBLE DE PATRULLAS	232-SAN LUCAS OJITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	563,446	563,446	563,446	563,446	100%	0	0	LITRO	48,900	48,900	100%	
109833	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	72,378	72,378	72,378	72,378	100%	0	0	UNIDAD	81	81	100%	
110484	IMPUESTOS Y DERECHOS	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	33,729	33,729	33,729	33,729	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
109667	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	232-SAN LUCAS OJITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	33,825	33,825	33,825	33,825	100%	0	0	EVENTO	12	12	100%	
110276	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	111,833	111,833	111,833	111,833	100%	0	0	SERVICIO	6	6	100%	
110231	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	14,287	14,287	14,287	14,287	100%	0	0	SERVICIO	2	2	100%	
110485	SEGUROS Y FIANZAS	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	23,472	23,472	23,472	23,472	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE "PAGO DEBE DECIR "POLIZA"
110486	SUBSIDIO A LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	232-SAN LUCAS OJITLAN	LOMA DE CEDRO	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	325,000	325,000	325,000	325,000	100%	0	0	SUBSIDIO	1	1	100%	
109130	MTTO. DE PATRULLA MUNICIPAL	233-SAN LUCAS QUIAVINI	SAN LUCAS QUIAVINI	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS QUIAVINI	-	-	5,860	5,860	5,860	5,860	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
109079	UNIFORMES PARA POLICIAS	233-SAN LUCAS QUIAVINI	SAN LUCAS QUIAVINI	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS QUIAVINI	-	-	6,003	6,003	6,003	6,003	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	
113937	CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA PARA LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN	234-SAN LUCAS ZOQUIAPAM	SAN MARTIN	RURAL	FAFM/MSL/234/03/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ARO BRIGIDO MARTINEZ GARCIA	-	-	649,896	649,896	649,896	649,896	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
113959	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	234-SAN LUCAS ZOQUIAPAM	SAN LUCAS ZOQUIAPAM	URBANO	FAFM/MSL/234/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	-	-	151,136	151,136	151,136	151,136	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
33758	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	238-SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	URBANO	FAFM/238/001/2009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	294,997	294,997	197,500	164,042	56%	0	0	PAGO	12	12	100%	
9303	ALUMBRADO PUBLICO	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SM/FAFYDYDF/03/09	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN ITUNYOSO	-	-	84,352	84,352	84,352	84,352	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
9278	EQUIPO DE COMUNICACION	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	SAN MARTIN ITUNYOSO	URBANO	SM/FAFYDYDF/02/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN ITUNYO	-	-	77,031	77,031	77,031	77,031	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	
63165	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SM/FFMYDYDF/OP/8/09	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	NO REPORTADO POR CONFUSION DE CHEQUES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
9322	RENTA DE MAQUINARIA	240-SAN MARTÍN ITUNYOSO	SAN MARTÍN ITUNYOSO	URBANO	SMI/FAFMYDT YDF/05/09	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN ITUNYOSO	-	-	85,835	85,835	85,835	85,835	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	SE CONFUNDIO DE CHEQUES REPORTADOS
110045	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	241-SAN MARTÍN LACHILÁ	SAN MARTÍN LACHILÁ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN LACHILA	-	-	114,387	114,387	114,387	114,387	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN LACHILA
19503	ALUMBRADO PUBLICO	243-SAN MARTÍN TILCAJETE	SAN MARTÍN TILCAJETE	URBANO	2	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TILCAJETE	-	-	137,062	137,062	137,062	137,062	100%	0	0	PAGO	36	36	100%	
19516	PRENDAS Y MATERIALES DE PROTECCION	243-SAN MARTÍN TILCAJETE	SAN MARTÍN TILCAJETE	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TILCAJETE	-	-	2,588	2,588	2,588	2,588	100%	0	0	PIEZA	45	45	100%	
19463	RADIOS PORTATILES	243-SAN MARTÍN TILCAJETE	SAN MARTÍN TILCAJETE	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TILCAJETE	-	-	24,750	24,750	24,750	24,750	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	
19450	UNIFORME PARA LA POLICIA MUNICIPAL	243-SAN MARTÍN TILCAJETE	SAN MARTÍN TILCAJETE	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TILCAJETE	-	-	42,105	42,105	42,105	42,105	100%	0	0	EQUIPO	47	47	100%	
61032	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	245-SAN MARTÍN ZACATEPEC	SAN MARTÍN ZACATEPEC	URBANO	02	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MARTÍN ZACATEPEC	-	-	120,334	120,334	120,334	120,334	100%	0	0	SERVICIO	120,334	120,334	100%	
61318	PAGO DE COMBUSTIBLE	245-SAN MARTÍN ZACATEPEC	SAN MARTÍN ZACATEPEC	URBANO	04	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN ZACATEPEC	-	-	50,923	50,923	50,923	50,923	100%	0	0	ACCIÓN	50,923	50,923	100%	
61159	VESTUARIOS Y UNIFORMES	245-SAN MARTÍN ZACATEPEC	SAN MARTÍN ZACATEPEC	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MARTÍN ZACATEPEC	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	ACCIÓN	7,000	7,000	100%	
109466	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FORTAMUN/24 8/15/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	103,865	103,865	103,865	103,865	100%	0	0	LOTE	3	3	100%	SE ADQUIERON RADIOS PORTATILES PARA EL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL, ANTENAS, RADIO BASE
109419	ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FORTAMUN/24 8/12/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	56,244	56,244	56,244	56,244	100%	0	0	LOTE	3	3	100%	EL LOTE DE UNIFORMES CONSISTE EN LA ADQUISICION DE IMPERMEABLES, Y COMPRA DE ZAPATOS, PLAYERAS, PANTALONES, GORRAS, CINTURON.
109449	APOYO A COMITES DE PROTECCION CIVIL	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FORTAMUN/24 8/14/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	482,640	482,640	482,640	482,640	100%	0	0	APOYO	12	12	100%	
109440	ASQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FORTAMUN/24 8/13/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	108,000	108,000	108,000	108,000	100%	0	0	LITRO	13,989	13,989	100%	
109501	CAPACITACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FORTAMUN/24 8/17/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	8,280	8,280	8,280	8,280	100%	0	0	CURSO	3	3	100%	EL CURSO DE CAPACITACION FUE IMPARTIDO A LOS POLICIAS MUNICIPALES DE SAN MATEO DEL MAR POR PARTE DE LABORATORIOS LASCANO DE SALINA CRUZ, PARA EL MANEJO DE BOMBAS.
109402	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FORTAMUN/24 8/11/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	55,492	55,492	55,492	55,492	100%	0	0	EQUIPO	12	12	100%	EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO RADIO COMUNICACION SE REFIERE A 12 RADIOS PORTATILES AL SERVICIO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES
109386	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FORTAMUN/24 8/10/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	78,742	78,742	78,742	78,742	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	SE REFIERE AL MANTENIMIENTO DE DOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
109344	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FORTAMUN/24 8/01A/09	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	732,575	732,575	732,575	732,575	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	
109536	PAGO DE LA DEUDA POR DERECHOS A LA EXTRACCION DE AGUA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FORTAMUN/24 8/18/2009	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	110,223	110,223	110,223	110,223	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO POR LA DEUDA DE DERECHOS POR EXTRACCION DE AGUA DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN HUAZANTLAN DEL RIO.
145597	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	07	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	12,484	12,484	12,484	12,484	100%	0	0	ARTÍCULO	3	3	100%	
145590	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	04	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	194,920	194,920	194,920	194,920	100%	0	0	VEHICULO	8	8	100%	
145593	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	05	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	2,134	2,134	2,134	2,134	100%	0	0	ARTÍCULO	4	4	100%	
145594	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	06	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	3,495	3,495	3,495	3,495	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
145584	MATERIALES Y SUMINISTROS (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES)	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	02	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	TRANSPORTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	556,136	556,136	556,136	556,136	100%	0	0	LITRO	69,520	69,520	100%	
145588	SERVICIOS GENERALES (ALUMBRADO PUBLICO)	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES OAXACA	-	-	1,232,448	1,232,448	1,232,448	1,232,448	100%	0	0	SERVICIO	12	12	100%	
150187	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	250-SAN MATEO ETLATONGO	SAN MATEO ETLATONGO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	-	-	294,076	294,076	175,000	294,076	100%	0	0	OTROS	22	22	100%	GASTOS GENERADOS POR LA COMPRA DE UNIFORMES, MATERIAL DE DEFENSA, COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL Y PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
16285	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	-	-	252,000	252,000	252,000	252,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZÓ CON RECURSOS DEL FONDO IV	
45909	ADQUISICION DE VEHICULO PARA PATRULLA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	202,600	202,600	202,600	202,600	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	EL MONTO PARA ESTA ACCION FUE DE \$202,600.00 DONDE FUE APORTACION MUNICIPAL.	
46074	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	301,357	301,357	301,357	301,357	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	EL MONTO PARA ESTA ACCION DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO TUVO UN COSTO DE \$301,357.00. ACCION TERMINADA AL 100%	
103734	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	267-SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO	-	-	106,586	106,586	106,586	106,586	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	106,586	106,586	100%	OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSO CON EL FONDO III TOTAL DE LA OBRA \$220,467.00 DEL FONDO III SE PAGO \$ 113,880.00 DEL FONDO IV SE PAGO \$106,586.00	
111176	COMPRA DE UNIFORMES A POLICIAS	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	13,329	13,329	13,329	13,329	100%	0	0	UNIDAD	15	15	100%		
111225	MTTO. DE MAQUINARIA PESADA	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	3	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	107,300	107,300	107,300	107,300	100%	0	0	SERVICIO	5	5	100%		
111204	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	2	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	78,965	78,965	78,965	78,965	100%	0	0	PAGO	12	12	100%		
93114	PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2008 A COMISION NACIONAL DEL AGUA	272-SAN MIGUEL PANIXTLA HUACA	SAN MIGUEL PANIXTLA HUACA	URBANO	03	FORTAMUN	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLA HUACA	-	-	75,377	75,377	75,377	75,377	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SE CUBRIO EL PAGO DE ADEUDO A COMISION NACIONAL DEL AGUA POR CONCEPTO DE PERMISO Y CONSECCION DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2008.	
93175	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	272-SAN MIGUEL PANIXTLA HUACA	SAN MIGUEL PANIXTLA HUACA	URBANO	04	FORTAMUN	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLA HUACA	-	-	138	138	138	138	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SE PAGO EL SERVICIO DE COMISIONES BANCARIAS, DEL EJERCICIO FISCAL 2009, DEL RECURSOS AUTORIZADO PARA FONDO IV, EN ESTE EJERCICIO FISCAL, QUEDA UN SALDO DE \$217,367.00 PARA SU APLICACION EN EL 2010.
92976	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	272-SAN MIGUEL PANIXTLA HUACA	SAN MIGUEL PANIXTLA HUACA	URBANO	02	FORTAMUN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLA HUACA	-	-	110,695	110,695	110,695	110,695	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SE REALIZO EL PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, QUE BRINDA SEGURIDAD PUBLICA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
109626	ALUMBRADO PUBLICO	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	38,061	38,061	38,061	38,061	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
109607	SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	441,600	441,600	441,600	441,600	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
133722	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	276-SAN MIGUEL SANTA FLOR	SAN MIGUEL SANTA FLOR	URBANO	01	FAFMMSM/276/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	-	-	59,520	59,520	59,520	59,520	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%		
108658	ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	004	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	UNIDAD	16	16	100%		
108679	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	307,388	307,388	307,388	307,388	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
108879	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	034	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
109731	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y MANTENIMIENTO.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	622,222	622,222	622,222	622,222	100%	0	0	PAGO	12	12	100%		
108928	PROGRAMA DE ACTOS CIVICOS, SOCIALES Y RELIGIOSOS.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	ACCIÓN	3	3	100%		
109220	PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	039	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	149,600	149,600	149,600	149,600	100%	0	0	PIEZA	1,700	1,700	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA DICE "PIEZA" DEBE DECIR "DESPENSAS"	
108997	PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD (DIF MUNICIPAL).	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
109479	PROGRAMA DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	020	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	340,400	340,400	340,400	340,400	100%	0	0	ACCIÓN	29	29	100%		
108710	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO TIGRE	RURAL	005	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
108730	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	BENITO JUAREZ II (SAN MARTIN)	RURAL	031	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	50,500	50,500	50,500	50,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EN LA LOCALIDAD DICE "BENITO JUAREZ II (SAN MARTIN)" DEBE DECIR "RANCHO LOS LOPEZ (BENITO JUAREZ II)"
109205	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CAPULIN (LA NUEVA POCHOTA)	RURAL	015	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
108548	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	RURAL	002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EN LA LOCALIDAD DICE LAS MARGARITAS Y DEBE DECIR EJIDO LA GUADALUPE (LAS MARGARITAS)
108854	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN ANTONIO COSOLAPA	RURAL	007	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
108799	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	032	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EN LA LOCALIDAD DICE "TEMASCAL" DEBE DECIR "EL ENCAJONADO"
109445	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	019	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EN LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR ESPERANZA MADERO (MIGUEL HIDALGO).
109700	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	025	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EN LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR EL ENCAJONADO.
109027	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO).	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	AGUA ESCONDIDA (ISLA AGUA ESCONDIDA)	RURAL	010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
109538	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO).	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	021	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	122,000	122,000	122,000	122,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EN LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR LOMA COYOL (BENITO JUAREZ II).
109405	PROYECTO PRODUCTIVO BOVINOS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COLONIA INGENIERO RAUL SANDOVAL LANDAZURI	RURAL	041	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
109074	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
108546	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA	RURAL	028	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
108840	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA	RURAL	033	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	48,929	48,929	48,929	48,929	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EN LA LOCALIDAD DICE "LA REFORMA" DEBE DECIR "N.C.P.A LA REFORMA"
109763	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	RURAL	027	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	-	-	25,270	25,270	25,270	25,270	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
109101	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PLAYA LECUONA (MIGUEL HIDALGO)	RURAL	013	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
109044	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO).	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
115326	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	279-SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	26,587	26,587	26,587	26,587	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	
115439	MTTO. AL EQUIPO DE TRANSPORTE	279-SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	URBANO	5	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	122,260	122,260	122,260	122,260	100%	0	0	EVENTO	6	6	100%	
115320	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	279-SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	49,656	49,656	49,656	49,656	100%	0	0	SERVICIO	12	12	100%	
115315	PAGO DE GASOLINA PARA LA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL	279-SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	41,543	41,543	41,543	41,543	100%	0	0	LITRO	5,100	5,100	100%	
111570	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA AGENCIA DE HACIENDA VIEJA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HACIENDA VIEJA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	4,984	4,984	4,984	4,984	100%	0	0	OTROS	4,984	4,984	100%	
111783	APOYO A SUPERVISION ESCOLAR	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	3,720	3,720	3,720	3,720	100%	0	0	OTROS	3,720	3,720	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
112315	CAPACITACION	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			107,370	107,370	107,370	107,370	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
112347	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			94,358	94,358	94,358	94,358	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
111727	COMPRA DE PROTECCIONES PARA LA ESCUELA PRIMARIA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	SAN MATÍAS CHILAZO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	OTROS	7,000	7,000	100%	
111935	INDEMNIZACIONES	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			111,284	111,284	111,284	111,284	100%	0	0	OTROS	111,284	111,284	100%	
111499	INSTALACION ELECTRICA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,438	1,438	1,438	1,438	100%	0	0	OTROS	1,438	1,438	100%	
111685	INSTALACION ELECTRICA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	LA ESCALERA (SAN ISIDRO LA ESCALERA)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			2,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	OTROS	2,000	2,000	100%	
112276	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			4,250	4,250	4,250	4,250	100%	0	0	OTROS	4,250	4,250	100%	
112225	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			109,597	109,597	109,597	109,597	100%	0	0	VEHICULO	109,597	109,597	100%	
111409	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,438	1,438	1,438	1,438	100%	0	0	OTROS	2,045	2,045	100%	
112188	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,232,086	1,232,086	1,232,086	1,232,086	100%	0	0	OTROS	1,232,086	1,232,086	100%	
111869	SUELDOS Y SALARIOS	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	SUELDOS Y SALARIOS			1,271,281	1,271,281	1,271,281	1,271,281	100%	0	0	OTROS	1,271,281	1,271,281	100%	
111342	VACIADO DE FOSA SEPTICA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	YEGOSEVE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			3,450	3,450	3,450	3,450	100%	0	0	OTROS	3,450	3,450	100%	
55488	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	281-SAN MIGUEL TECOMATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUELTECOMATLÁN			22,400	22,400	22,400	22,400	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
9471	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	28/2/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO			50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	LITRO	6,477	6,477	100%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A LOS GASTOS POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009
60972	EQUIPAMIENTO A POLICIAS MUNICIPALES	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	OTROS	24	24	100%	
61128	MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPO DE TRANSPORTE	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	OTROS	36	36	100%	PAGO DE SERVICIO A VEHICULOS UTILIZADOS POR LOS POLICIAS
60833	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y AGENCIAS	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			560,006	560,006	560,006	560,006	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
65466	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ALUMBRADO PÚBLICO	287-SAN MIGUEL TULANCINGO	SAN MIGUEL TULANCINGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			15,000	17,339	17,339	17,339	100%	0	0	LUMINARIA	15,000	17,339	116%	
110014	ALUMBRADO PUBLICO	29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN			180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	LUMINARIA	180,000	180,000	100%	
105273	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	290-SAN NICOLÁS HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			96,000	96,000	96,000	96,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
107176	COMPRA DE UNIFORMES A LA POLICIA MUNICIPAL	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO			120,000	115,831	115,831	115,831	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
107434	MULTA IMPUESTA POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO		GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO			11,169	11,169	11,169	11,169	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
107405	PAGO DE ADEUDO CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE OAXACA.	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO		GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO			49,975	49,975	46,975	49,975	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
107212	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO			600,000	587,648	587,648	587,648	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
72174	BIENES INMUEBLES	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	350,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	
71851	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	60,000	28,213	28,213	28,213	100%	0	0	UNIDAD	15	15	100%	
72028	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	53,500	36,760	36,760	36,760	100%	0	0	UNIDAD	12	12	100%	
65955	PAGO DE COMBUSTIBLES	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	452,633	218,092	218,092	218,092	100%	0	0	UNIDAD	15	15	100%	
71795	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	350,500	160,945	160,945	160,945	100%	0	0	MEDIDOR	1	1	100%	
72242	UNIFORMES	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	65,500	41,149	41,149	41,149	100%	985	985	PERSONA	22	22	100%	
163965	MATERIALES Y SUMINISTROS	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	SAN PABLO TIJALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC	-	-	8,350	8,350	8,350	8,350	100%	0	0	LITRO	1,043	1,043	100%	
163954	OTRAS PRESTACIONES	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	SAN PABLO TIJALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC	-	-	109,276	109,276	109,276	109,276	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
163973	SERVICIOS GENERALES	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	SAN PABLO TIJALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC	-	-	332,599	332,599	332,599	332,599	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
57296	ELABORACION DE PROYECTO PARA UN GIMNASIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	9,200	9,200	9,200	9,200	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
57590	ESTUDIO DE EVALUACION DE DAÑOS AMBIENTALES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	66,100	66,100	66,100	66,100	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
57363	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	30-EL ESPINAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
56351	PROGRAMA GENERAL DE OPERACION	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	03	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	622,240	622,240	622,240	622,240	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
56084	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	30-EL ESPINAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	1,498,124	1,498,124	1,498,124	1,498,124	100%	0	0	PATULLAJE	5,475	5,475	100%	
103664	COMPRA DE RADIOS PORTATILES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	301-SAN PEDRO APOSTOL	SAN PEDRO APOSTOL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	10,800	10,800	10,800	10,800	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
106686	COMPRA DE RADIOS PORTATILES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	301-SAN PEDRO APOSTOL	SAN PEDRO APOSTOL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	10,800	10,800	10,800	10,800	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
71846	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS AGENCIAS	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	319,756	319,756	319,756	319,756	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	
140819	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FORTAMUN/30 5/03/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	294,506	294,506	294,506	294,506	100%	0	0	LITRO	38,148	38,148	100%	
141498	ADQUISICION DE SEMILLAS PARA APOYO A LOS PRODUCTORES DE SORGO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FORTAMUN/30 5/08/2009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
140872	ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FORTAMUN/30 5/05/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	27,650	27,650	27,650	27,650	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	SE HIZO LA ADQUISICION DE UN LOTE DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS QUE CONSISTE EN CALZADO, PANTALONES, CAMIZOLAS, PLAYERAS, GORRAS.
141023	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD PUBLICA	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FORTAMUN/30 5/06/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	90,515	90,515	90,515	90,515	100%	0	0	VEHICULO	3	3	100%	
141430	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FORTAMUN/30 5/07/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	30,600	30,600	30,600	30,600	100%	0	0	MAQUINA	2	2	100%	
140730	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FORTAMUN/30 5/02/2009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	188,974	188,974	188,974	188,974	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	
110229	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	306-SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	6,866	6,866	6,866	6,866	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
110253	ADQUISICION DE UNIFORME ESCOLAR PARA ALUMNOS DEL IEBO	306-SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	9,695	9,695	9,695	9,695	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE DONARON LOS UNIFORMES A LOS ALUMNOS DEL IEBO
110125	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	306-SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	URBANO	04	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	68,250	68,250	68,250	68,250	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE LE DIO MANTENIMIENTO A UNA CAMIONETA DE 3 TN, UN AUTOBUS DE PASAJE Y UN AUTOMOVIL OFICIAL.
110155	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	306-SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	27,072	27,072	27,072	27,072	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
106534	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	90,000	57,532	57,532	57,532	100%	0	0	LITRO	3,888	3,888	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
106743	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	03	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	2,500	788	788	788	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
106655	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	242,000	172,557	172,557	172,557	100%	0	0	BENEFICIARIO	2,700	2,700	100%	
104240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	425,000	425,000	425,000	425,000	100%	0	0	UNIDAD	5	5	100%	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO
104032	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	003	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	310,000	310,000	310,000	310,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN EN EL EJERCICIO 2009
103847	PAGO DE LUZ PUBLICA AÑO 2009	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	1,068,000	1,068,000	1,068,000	1,068,000	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	PAGO DE LUZ PUBLICA 2009 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN EN TODAS SUS LOCALIDADES
104901	RENTA DE MAQUINARIA	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	006	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	GARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	359,859	359,859	359,859	359,859	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMONES DE VOLTEO
107041	GASTOS DE OPERACIÓN	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	005	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	EL RECURSO SE UTILIZO PARA PRIORIDADES DEL MUNICIPIO
153075	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	-	-	31,632	31,632	31,632	31,632	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
152987	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	-	-	196,440	196,440	196,440	196,440	100%	0	0	PAGO	13	13	100%	
153538	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	-	-	1,897	1,897	1,897	1,897	100%	0	0	PAGO	2	2	100%	
115105	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	32-FRESNILLO DE TRUJANO	FRESNILLO DE TRUJANO	URBANO	FAFMMF/32/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO	-	-	146,017	146,017	146,017	146,017	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
8990	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE.	322-SAN PEDRO OCOPEATILLO	SAN PEDRO OCOPEATILLO	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	7,055	7,055	7,055	7,055	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
8996	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	322-SAN PEDRO OCOPEATILLO	SAN PEDRO OCOPEATILLO	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	8,742	8,742	8,742	8,742	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
149392	ALUMBRADO PUBLICO	323-SAN PEDRO OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO OCOTEPEC	-	-	129,451	129,451	129,451	129,451	100%	0	0	SERVICIO	1	100	#####	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA JURISDICCION MUNICIPAL
149427	GASTOS DE COMISION	323-SAN PEDRO OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO OCOTEPEC	-	-	7,471	7,471	7,471	7,471	100%	0	0	PERSONA	28	28	100%	PAGO DE GASTOS DE COMISION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (28 TOPLES)
149677	MATERIALES Y SUMINISTROS	323-SAN PEDRO OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC	-	-	90,475	90,475	90,475	90,475	100%	0	0	PATRULLAJE	1	1	100%	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS OFICIALES PARA EL PATRULLAJE Y RESGUARDO DE LA SEGURIDAD EN LA JURISDICCION MUNICIPAL
149847	SERVICIOS GENERALES	323-SAN PEDRO OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC	-	-	198,476	198,476	198,476	198,476	100%	0	0	PATRULLAJE	1	1	100%	GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POR LA CANTIDAD DE \$ 197,446.00 Y COMISIONES BANCARIAS POR LA CANTIDAD DE \$ 1,030.00
153379	SERVICIOS GENERALES	323-SAN PEDRO OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC	-	-	507	507	507	507	100%	507	507	PATRULLAJE	1	1	100%	EN EL MES DE DICIEMBRE SE RECIBIO LA CANTIDAD DE \$ 507.20 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2009 DEL FONDO IV, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMISION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
111430	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	326-SAN PEDRO SOCHIÁPAM	SAN PEDRO SOCHIÁPAM	URBANO	2	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	201	201	201	201	100%	0	0	ASISTENCIA	12	12	100%	
78216	ADQUISICION DE ARBOLES PARA REFORESTACION	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	09	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUADALUPE ETLA	-	-	17,500	17,500	17,500	17,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE UN LOTE DE ARBOLES PARA REFORESTACION EN MARGENES DEL RIO ATOYAC.
78163	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE PATRULLA MUNICIPAL	33-GUADALUPE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUADALUPE ETLA	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
81023	COMISIONES BANCARIAS	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	11	COMISIONES	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	-	-	681	681	681	681	100%	0	0	PAGO	10	10	100%	
78138	CONSTRUCCION DE TOPES EN CALLE LA CRUZ Y 1A DE INDEPENDENCIA	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	05	TOPES POBLACION	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUADALUPE ETLA	-	-	6,400	6,400	6,400	6,400	100%	0	0	UNIDAD	3	3	100%	SE REDUJO LA CONSTRUCCION DE TOPES, SITUACION POR LO QUE SE AJUSTA EL IMPORTE EJERCIDO
78250	CONSTRUCCION GALERA PARA COOPERATIVA ESCOLAR EN PRIMARIA DE SAN JOSE EL MOGOTE	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	10	COOPER ESCOLAR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	36,709	20,108	20,108	20,108	100%	0	0	ESPACIO	1	2	155%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE HACE REFERENCIA A UNA AREA TECHADA PARA LA COOPERATIVA ESCOLAR, CON ALIMENTOS PREPARADOS, ADEMAS DE UN INCREMENTO POR GASTOS EXTRAORDINARIOS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
78110	MANTENIMIENTO DE PINTURA DE PALACIO Y AUDITORIO MUNICIPAL	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	05 PINTURA PALACIO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUADALUPE ETLA	-	-	49,688	49,688	49,688	49,688	100%	0	0	VOLUMEN	1	1	100%	
78064	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CASETAS DE VIGILANCIA (PUNTOS DE RONDA)	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	03 PUNTO DE RONDA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	-	-	36,303	36,303	36,303	36,303	100%	0	0	CASETA	1	1	100%	SE REALIZO UN AJUSTE EN GASTO, POR TRABAJOS ADICIONALES PENDIENTES DE CONSIDERAR
78034	MATERIALES, ALIMENTACION Y SUMINISTROS PARA POLICIAS	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	02 POLICIA MUNICIPAL	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	-	-	26,950	26,950	26,950	26,950	100%	0	0	PAGO	10	10	100%	SE REALIZO AJUSTE EN LA CANTIDAD PROGRAMADA DE SUMINISTRO DE UNIFORMES, SIENDO UNA CANTIDAD MENOR A LA PROGRAMADA
77999	PAGO DE LUZ PUBLICA MUNICIPAL	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	01 LUZ PUBLICA	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO GUADALUPE ETLA	-	-	287,251	287,251	287,251	287,251	100%	0	0	PAGO	10	10	100%	POR LOS INCREMENTOS EN EL NUMERO DE LUMINARIAS SE HA INCREMENTADO EL SERVICIO Y POR CONSIGUIENTE EL COSTO, LO QUE HA PROVOCADO UN AJUSTE DE INCREMENTO
81253	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BORDO DEL RIO ATOYAC	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	12 BORDO DE RIO	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	-	-	66,354	66,354	66,354	66,354	100%	166	166	UNIDAD	1	1	100%	
75056	COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PAR LA AMBULACION MUNICIPAL	331-SAN PEDRO TIDAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAA	-	-	7,700	7,700	7,700	7,700	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
74964	COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIONPAR LA POLICIA MUNICIPAL	331-SAN PEDRO TIDAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAA	-	-	16,400	16,400	16,400	16,400	100%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	
75117	EQUIPAMIENTO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL	331-SAN PEDRO TIDAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAA	-	-	3,058	3,058	3,058	3,058	100%	0	0	EQUIPO	5	5	100%	
112328	COMISIONES BANCARIAS	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC	-	-	71	71	71	71	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
64796	COMPRA DE PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION PARA EL CUERPO POLICIAICO	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC	-	-	465	465	465	465	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
64798	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC	-	-	28,701	28,701	28,701	28,701	100%	0	0	PAGO	6	6	100%	
51593	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	-	-	212,223	212,223	212,223	212,223	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL MONTO PARA ESTA ACCION FUE DE \$212,223.00, SIENDO ESTA APORTACION MUNICIPAL.
53483	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	341-SAN PEDRO YUCUNAMA	SAN PEDRO YUCUNAMA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YUCUNAMA	-	-	94,642	94,642	94,642	42,911	45%	0	0	PAGO	12	12	100%	SE PAGO SOLO EL ALUMBRADO PUBLICO, YA QUE SE TENIA EN SEGUNDO PROYECTO UNOS RADIOS DE COMUNICACION. NO SE COMPRARON PORQUE NO ALCANZO YA QUE EL PRESUPUESTO ES MAS ALTO DE LO QUE SE TIENE.
58433	ADQUISICION DE EQUIPO PARA POLICIAS (LAMPARAS RECARGABLES)	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	-	-	26,335	26,335	26,335	26,335	100%	0	0	UNIDAD	9	9	100%	ADQUISICION DE 9 LAMPARAS RECARGABLES PARA POLICIAS MUNICIPALES GASTO TOTAL 2009
58551	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	-	-	7,084	7,084	7,084	7,084	100%	0	0	VEHICULO	4	2	50%	TOTAL DE MANTENIMIENTO EN EL EJERCICIO 2009
58362	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	-	-	154,617	154,617	154,617	154,617	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2009
90889	ADQUISICIÓN DE SELLOS	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	13	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	PIEZA	7	7	100%	
90374	ALUMBRADO PUBLICO	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	05	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	356,325	356,325	356,325	356,325	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	100	100	100%	TOTAL ANUAL \$356,325.30
90315	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	03	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	453,021	453,021	453,021	453,021	100%	0	0	LITRO	100	100	100%	TOTAL ANUAL: \$453,021.45
90236	COMPENSACIONES EVENTUALES	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	64,640	64,640	64,640	64,640	100%	0	0	PAGO	100	100	100%	
90975	GASTOS DE COMISIONES	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	13	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	989	989	989	989	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
90658	IMPRESOS	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	09	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	4,370	4,370	4,370	4,370	100%	0	0	PIEZA	1,000	1,000	100%	
90397	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	06	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	65,818	65,818	65,818	65,818	100%	0	0	VEHICULO	6	6	100%	TOTAL ANUAL: \$65,818.14

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11															
90642	REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	08	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	40,799	40,799	40,799	40,799	100%	6	0	0	0	MAQUINA	2	2	100%	TOTAL ANUAL: \$40,799.74
90341	VESTUARIOS Y UNIFORMES	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	47,462	47,462	47,462	47,462	100%	0	0	0	0	PIEZA	50	50	100%	TOTAL ANUAL: \$47,462.10
144677	APORTACION MUNICIPAL PARA INICIAR EL PLANTEL NO. 250 DEL IEEO	353-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	CON ESTA ACCION SE DIO INCIO LAS ACTIVIDADES DEL PLANTEL NO. 150 DEL IEEO UBICADO EN SANTA ANA
108881	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	3,245	3,245	3,245	3,245	100%	0	0	0	0	LUMINARIA	28	28	100%	
108812	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	103,760	103,760	103,760	103,760	100%	0	0	0	0	PAGO	12	12	100%	
108930	UNIFORMES PARA LA POLIOICIA MUNICIPAL	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	42,952	42,952	42,952	42,952	100%	0	0	0	0	OTROS	48	48	100%	
31481	UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL 09	362-SANTA CATARINA CUIXTLA	SANTA CATARINA CUIXTLA	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA CUIXTLA	-	-	10,212	10,212	10,212	10,212	100%	0	0	0	0	ARTICULO	30	30	100%	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL USO DE LA POLICIA MUNICIPAL 2009
135281	ADQUISICION DE COMPUTADORAS	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	0	EQUIPO	10	10	100%	
134823	ALUMBRADO PUBLICO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
133557	CONSTRUCCION DE AGENCIA VISTA AL MAR	364-SANTA CATARINA JUQUILA	VISTA AL MAR (AGUA PODRIDA)	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	312,014	312,014	312,014	312,014	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADO S. SALÓN	144	144	100%	SE CAMBIO EL NUMERO DE OBRA YA QUE POR ERROR AL CAPTURAR SE REGISTRO COMO LA NUM. 4 Y DEBE SER LA 7
133467	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES SAN NICOLAS	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	152,579	152,579	152,579	152,579	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADO S. SALÓN	150	150	100%	
132751	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA AGENCIA AMIALTEPEC	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA AMIALTEPEC	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	2,021,471	2,021,471	2,021,471	2,021,471	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADO S	300	300	100%	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DEBIDO A INCREMENTO DE DETALLES EN LA CONSTRUCCION Y COMPLICACION DE TRABAJO DEBIDO A LLUVIAS.
132954	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA AGENCIA IXTAPAM	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN JOSÉ IXTAPAM	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	513,759	513,759	513,759	513,759	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	120	120	100%	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DEBIDO A AUMENTO DE CONCEPTOS NO PROGRAMADOS EN EL PROYECTO
100399	ADQUISICION DE VESTUARIOS Y UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAM/MMH/03 7/004/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	4,830	4,830	4,830	4,830	100%	0	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
100374	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAM/03/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	155,964	155,964	155,964	155,964	100%	0	0	0	0	ACCIÓN	4	4	100%	
100341	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAM/02/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	172,729	172,729	172,729	172,729	100%	0	0	0	0	ACCIÓN	12	12	100%	
100317	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAM/001/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	333,931	333,931	333,931	333,931	100%	0	0	0	0	ACCIÓN	24	24	100%	
106208	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	370-SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA	-	-	10,166	10,166	10,166	10,166	100%	0	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
108394	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	SANTA CATARINA ZAPOQUILA	URBANO	FIV-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	-	-	13,460	13,460	13,460	13,460	100%	0	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABLEDO
73959	EQUIPO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	3,720	3,720	3,720	3,720	100%	0	0	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
73996	MANTTO.EQUIPO DE TRANSPORTE(CAMIONETA PATRULLA)	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	115,455	115,455	115,455	115,455	100%	0	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
73865	PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	17,050	17,050	17,050	17,050	100%	0	0	0	0	EQUIPO	3	3	100%	
73821	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	241,535	241,535	241,535	241,535	100%	0	0	0	0	PAGO	12	12	100%	
73916	PAGO DE ROTULACION DE LA CAMIONETA PATRULLA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	575	575	575	575	100%	0	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
113615	ACCIONES PARA UNA ESCUELA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
112369	COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	187,881	187,881	187,881	187,881	100%	0	0	0	0	ACCIÓN	40	40	100%	COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS, ZAPATOS Y GORRAS PARA LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
112579	GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE COMISION	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	16,295	16,295	16,295	16,295	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
113578	MANEJO ADECUADO DE LA BASURA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
112492	MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS MUNICIPALES	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	60,000	60,000	59,828	59,828	100%	0	0	UNIDAD	4	4	100%	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL
112559	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CASETAS DE VIGILANCIA Y ARMAMENTO	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	32,000	32,000	32,000	31,099	97%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CASETAS DE VIGILANCIA
112527	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	225,000	225,000	225,000	222,673	99%	0	0	UNIDAD	50	50	100%	MANTENIMIENTO DE LOS RADIOS PORTATILES DE LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO DE LAS ANTENAS DE COMUNICACION
112396	PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	25,000	25,000	24,660	24,660	99%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	COMPRA DE CONSTALES, SEÑALES DE PREVENCION Y MATERIAL PARA CAMPAMENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL
103255	ALUMBRADO PUBLICO	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	145,000	145,000	145,000	125,712	87%	0	0	SERVICIO	12	11	92%	
103592	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	85,500	85,500	85,500	85,500	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
103423	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	143,000	143,000	143,000	85,564	60%	0	0	VEHICULO	4	3	75%	
103722	VESTUARIOS Y UNIFORMES	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	45,000	90,000	45,000	72,825	81%	0	0	PERSONA	40	33	83%	
102947	ALUMBRADO PUBLICO	388-SANTA INÉS DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	-	-	6,664	6,664	6,664	6,664	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	75%	EL COSTO TOTAL DE LA ACCION PUEDE VARIAR DEBIDO A QUE NO SE TIENE UN PAGO FUO DEL ALUMBRADO PUBLICO.
103390	MATENIMIENTO DE PATRULLAS	388-SANTA INÉS DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	-	-	47,790	47,790	47,790	47,790	100%	0	0	ACCIÓN	47,790	47,790	100%	
102999	PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA CABERA MUNICIPAL	388-SANTA INÉS DEL MONTE	SANTA INÉS DEL MONTE	URBANO	05	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	-	-	73,507	73,507	73,507	73,507	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
103084	VESTUARIOS Y UNIFORMES	388-SANTA INÉS DEL MONTE	SANTA INÉS DEL MONTE	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	-	-	98,015	98,015	98,015	98,015	100%	0	0	ACCIÓN	98,015	98,015	100%	
84164	MATERIALES Y SUMINISTROS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	2,561,220	2,561,220	2,561,220	2,561,220	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
84072	SERVICIOS GENERALES	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	697,242	697,242	697,242	697,242	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
109189	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	52,745	52,745	52,745	52,745	100%	0	0	MAQUINA	0	0	0%	
76019	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	391-SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	-	-	11,900	11,900	11,900	11,900	100%	0	0	PERSONA	30	30	100%	
113967	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	396-SANTA MARIA LA ASUNCIÓN	SANTA MARIA LA ASUNCIÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCIÓN	-	-	237,432	237,432	237,432	237,432	100%	0	0	SERVICIO	12	12	100%	
52238	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	4-ASUNCIÓN GUYOTEPEJI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	86,334	86,334	86,334	86,334	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
52258	PAGO DE ALUMBADO PUBLICO	4-ASUNCIÓN GUYOTEPEJI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	146,350	146,350	146,350	146,350	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
12721	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	402-SANTA MARIA CORTIJO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	103,054	103,054	25,763	103,054	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
124365	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	404-SANTA MARIA CHACHOAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM	-	-	142,137	142,137	142,137	142,137	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
124291	PAGO DE SALARIO DE POLICIA MUNICIPAL	404-SANTA MARIA CHACHOAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM	-	-	84,000	84	84	84	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
89354	ALUMBRADO PUBLICO	405-VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA CHILAPA DE DIAZ	-	-	156,926	156,926	156,926	156,926	100%	0	0	SERVICIO	156,926	156,926	100%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA EL EJERCICIO 2009
89776	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	405-VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ	VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	-	-	115,966	115,966	115,966	115,966	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
146254	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO BARRIO DOLORES-SAN RAFAEL DEL KM 0+000 AL KM 10+000	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SAN RAFAEL	RURAL	FAFMM/MSM/406/05/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	-	-	1,167,590	1,167,590	1,167,590	1,167,590	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
146203	CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE NUCLEO RURAL DE SAN FRANCISCO JAVIER	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SAN FRANCISCO	RURAL	FAFMM/MSM/406/54/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ING BRAULIO RIVERA GARCIA	-	-	950,000	950,000	950,000	950,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
146188	CONSTRUCCION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	FAFMM/MSM/406/53/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ARQ FILOMON CRUZ DOMINGUEZ	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
146320	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CAMINO CUAHUTEMOC-LA REFORMA DEL KM 0+000 AL KM 2+500	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	CUAHTÉMOC	RURAL	FAFMM/MSM/406/06/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	-	-	291,897	291,897	291,897	291,897	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
143726	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO	FAFMM/MSM/406/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	-	-	897,852	897,852	897,852	897,852	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
146231	REHABILITACION DEL CAMINO RANCHO DE ORO-CERRO OCOTE DEL KM 0+000 AL KM 1+600	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	CERRO OCOTE	RURAL	FAFMM/MSM/406/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GRUPO CONSTRUCTO OAXPUE SA DE CV ING JORGE RODRIGUEZ	-	-	214,834	214,834	214,834	214,834	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
90555	ALUMBRADO PUBLICO	409-SANTA MARIA DEL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	-	-	242,500	242,313	242,313	242,313	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
90618	IMPUESTOS Y DERECHOS	409-SANTA MARIA DEL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	-	-	89,521	89,521	89,521	89,521	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	PAGO EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES A LA CNA (CONAGUA)
90595	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	409-SANTA MARIA DEL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	-	-	201,493	201,493	201,493	201,493	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	PAGO POR MANTENIMIENTOS AL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA JURISDICCION MUNICIPAL
8830	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DEFENSA DE LOS POLICIAS MUNICIPALES	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FORTAMUN/412/08/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	1,087	1,087	1,087	1,087	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
8826	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FORTAMUN/412/04/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	40,097	40,097	40,097	40,097	100%	0	0	LOTE	5	5	100%	
8835	GASTOS FINANCIEROS	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FORTAMUN/412/05/09	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	496	496	496	496	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	EL GASTO REFLEJADO CORRESPONDE A PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR EXPEDICION DE CHEQUES.
8828	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA, (2) CAMION VOLTEOS	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FORTAMUN/412/05/2009	DESARROLLO SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	153,895	153,895	153,895	153,895	100%	0	0	MAQUINA	3	3	100%	EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA SE REFIERE AL MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y 2 CAMION VOLTEO Y UNA REVOLVEDORA DEL H. AYUNTAMIENTO
8824	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FORTAMUN/412/03/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	212,303	212,303	212,303	212,303	100%	0	0	COMUNIDAD	3	3	100%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE LAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA GUIENAGATI, LACHIXIYA Y SAN ISIDRO LACHIXIJE.
8832	VIATICOS PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FORTAMUN/412/09/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	220	220	220	220	100%	0	496	APOYO	2	2	100%	NOTA: EL BANCO BANCOMER COBRO COMISIONES BANCARIAS POR EXPEDICION DE CHEQUES POR LA CANTIDAD DE \$496.00
36321	ALUMBRADO PUBLICO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,352,727	1,352,727	384,000	1,352,727	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
36325	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	93,774	93,774	0	93,774	100%	0	0	SERVICIO	8	8	100%	
20128	APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y AGENCIAS MUNICIPALES.	415-SANTA MARIA IPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM/MSM/415/009/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	152,022	152,022	152,022	152,022	100%	0	0	ACCIÓN	10	10	100%	
20014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	URBANO	FAFMM/MSM/415/003/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	122,909	122,909	122,909	122,909	100%	0	0	ACCIÓN	48	48	100%	
20024	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	URBANO	FAFMM/MSM/415/004/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	221,690	221,690	221,690	221,690	100%	0	0	ACCIÓN	12	12	100%	
20075	MATERIAL DE DEFENSA, (ADQUISICION DE CARTUCHOS)	415-SANTA MARIA IPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM/MSM/415/007/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	18,300	18,300	18,300	18,300	100%	0	0	ACCIÓN	2	2	100%	
20001	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.	415-SANTA MARIA IPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM/MSM/415/002/09	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	303,600	303,600	303,600	303,600	100%	0	0	ACCIÓN	12	12	100%	
19990	SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	415-SANTA MARIA IPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM/MSM/415/001/09	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	624,000	624,000	624,000	624,000	100%	0	0	ACCIÓN	12	12	100%	
20059	VESTUARIO Y UNIFORMES.	415-SANTA MARIA IPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM/MSM/415/006/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	25,455	25,455	25,455	25,455	100%	0	0	ACCIÓN	2	2	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
120769	SERVICIOS GENERALES	416-SANTA MARIA IXCATLÁN	SANTA MARIA IXCATLÁN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA IXCATLÁN	-	-	19,917	19,917	19,917	19,917	100%	0	0	OTROS	19,917	19,917	100%	
103595	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA SEGURIDAD PUBLICA	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	009/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H ayuntamiento de Ixtlan de juarez	-	-	783	783	783	783	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
110320	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	420-SANTA MARIA LACHIXÍO	SANTA MARIA LACHIXÍO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO	-	-	36,581	36,581	36,581	36,581	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
110328	MANTENIMIENTO EQUIPO DE SEGURIDAD	420-SANTA MARIA LACHIXÍO	SANTA MARIA LACHIXÍO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO	-	-	23,244	23,244	23,244	23,244	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
73769	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN/421/07/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	129,318	129,318	129,318	129,318	100%	0	0	LITRO	16,751	16,751	100%	
73826	ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN/421/09/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	3,640	3,640	3,640	3,640	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
73799	CURSOS DE CAPACITACION PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN/421/08/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
73367	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN/421/01/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	66,008	66,008	66,008	66,008	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
73639	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN/421/05/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	2,648	2,648	2,648	2,648	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE A UN EQUIPO COMPLETO DE BASE, CEREBRO, Y 5 RADIOS PORTATILES, ASI COMO, DOS RADIOS MOVILES INSTALADOS UNO EN LA PATRULLA Y EL OTRO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
73500	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN/421/03/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	302,031	302,031	302,031	302,031	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
73733	PAGO DE DERECHOS POR LA EXTRACCION DE AGUA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN/421/06/2009	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	88,611	88,611	88,611	88,611	100%	0	0	PAGO	4	4	100%	EL EJERCICIO CORRESPONDE A 4 PAGOS QUE SE EFECTUO POR LA DEUDA QUE SE TENIA CON CONAGUA, POR LOS DERECHOS PARA LA EXTRACCION DE AGUA
73554	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN/421/04/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	30,923	30,923	30,923	30,923	100%	0	0	LOTE	3	3	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE TRES LOTES DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES.
106394	ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	152,827	152,827	152,827	152,827	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
60189	ALUMBRADO PUBLICO	425-SANTA MARIA PÁPALO	SANTA MARIA PÁPALO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PAPALO OAX	-	-	217,519	217,519	217,519	217,519	100%	0	0	SERVICIO	12	12	100%	SE PAGARON LOS DOCE MESES DE RECIBO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD.
151561	ELABORACION DE PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL, PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Y PROGRAMA DE REFORESTACION PARA UNA SUPERFICIE DE 2,407.05 M2	425-SANTA MARIA PÁPALO	SANTA MARIA PÁPALO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PAPALO OAXACA	-	-	45,000	45,000	45,000	22,500	50%	0	0	ESTUDIO	1	1	50%	SE REALIZO UN ESTUDIO DE PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL, PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, PROGRAMA DE REFORESTACION PARA UNA SUPERFICIE DE 2,407.05 M2 Y UN PROGRAMA DE SEGURIDAD CON PROCEDIMIENTOS PARA CASOS DE EMERGENCIA- RELATIVO AL PROYECTO DE "SISTEMA DE AGUA POTABLE" CON PRETENDIDA UBICACION EN EL ARROYO PEÑA DEL BORREGO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, OAXACA- HASTA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2009 EL ESTUDIO SOLO LLEVA EL 50% FINANCIERO Y ELABORACION.
150056	ALUMBRADO PUBLICO	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	008	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	489,454	489,454	489,454	489,454	100%	0	0	PERSONA	12,000	12,000	100%	
150908	FUNERALES	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	016	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PERSONA	100	100	100%	
150503	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	3,475	3,475	3,475	3,475	100%	0	0	VEHICULO	6	6	100%	
149841	SUELDO A PERSONAS DE BASES(POLICIAS)	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	461,344	461,344	461,344	461,344	100%	0	0	PERSONA	30	30	100%	
90798	ADQUISICION DE TERRENO MUNICIPAL	429-SANTA MARIA SOLA	SANTA MARIA SOLA	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA SOLA	-	-	400,000	400,000	400,000	300,000	75%	0	0	PAGO	1	1	100%	
90760	PAGOS DIVERSOS	429-SANTA MARIA SOLA	SANTA MARIA SOLA	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA SOLA	-	-	41,000	41,000	41,000	41,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
119186	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	SANTA MARIA TEOPOXCO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	37,203	37,203	37,203	37,203	100%	0	0	VEHICULO	3	3	100%	SE LE DIO MANTENIMIENTO A TRES UNIDADES DE TRANSPORTE
5125	GASTOS FINANCIEROS	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FORTAMUN/440/06/09	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	202	202	202	202	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
5117	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FORTAMUN/02/440/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	101,042	101,042	101,042	101,042	100%	0	0	PAGO	10	10	100%	EL ALUMBRADO ES PARA LA SEGURIDAD DE TODA LA COMUNIDAD
95146	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	45-MAGDALENA APASCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	65,500	35,200	35,200	35,200	100%	0	0	UNIDAD	6	6	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
95201	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	45-MAGDALENA APASCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	180,500	45,600	45,600	45,600	100%	0	0	MEDIDOR	1	1	100%	
95010	PAGO DE COMBUSTIBLE	45-MAGDALENA APASCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	83,500	46,700	46,700	46,700	100%	0	0	UNIDAD	8	8	100%	
95088	PAGO DE HABERES	45-MAGDALENA APASCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	280,300	93,500	93,500	93,500	100%	0	0	PERSONA	14	14	100%	
110307	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO APOSTOL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	LITRO	1,280	1,280	100%	
110313	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO APOSTOL	-	-	68,062	68,062	68,062	68,062	100%	0	0	OTROS	35	35	100%	
110299	EQUIPAMIENTO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO APOSTOL	-	-	52,945	52,945	52,945	52,945	100%	0	0	EQUIPO	37	37	100%	
110331	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO APOSTOL	-	-	3,800	3,800	3,800	3,800	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
110291	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO APOSTOL	-	-	199,412	199,412	199,412	199,412	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
110304	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES.	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	04	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO APOSTOL	-	-	78,819	78,819	78,819	78,819	100%	0	0	PAGO	6	6	100%	
110327	SEGURO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO APOSTOL	-	-	19,578	19,578	19,578	19,578	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
112482	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	EVENTO	2	2	100%	
112392	COMPRA DECOMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS MUNICIPALES	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	LITRO	22,500	22,500	100%	
112466	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	05	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	EVENTO	3	3	100%	
112352	MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS MUNICIPALES	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	EVENTO	85,000	85,000	100%	
112371	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	03	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	491,800	491,800	491,800	491,800	100%	0	0	PAGO	4	4	100%	
112319	PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	528,000	528,000	528,000	528,000	100%	0	0	JORNAL	4,000	4,000	100%	
114868	PAGO ALUMBRADO PUBLICO	455-SANTIAGO AYUQUILLILLA	SANTIAGO AYUQUILLILLA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	-	-	219,201	219,201	219,201	219,201	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
108782	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	005	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO CACALOXTEPEC	-	-	126,608	126,608	126,608	126,608	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
108724	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO CACALOXTEPEC	-	-	100,978	100,978	100,978	100,978	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
108691	PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	SANTIAGO CACALOXTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO CACALOXTEPEC	-	-	85,914	85,914	85,914	85,914	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
108649	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	SANTIAGO CACALOXTEPEC	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO CACALOXTEPEC	-	-	161,040	161,040	161,040	161,040	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
108496	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-F4-04/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	90,304	90,304	90,304	90,304	100%	0	0	LITRO	13,000	13,000	100%	
108333	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	459-SANTIAGO CHAZUMBA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PR-F4-03/09	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	124,451	124,451	124,451	124,451	100%	0	0	SERVICIO	12	12	100%	
108166	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ASIGNADA A LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-F4-05-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	154,838	154,838	154,838	154,838	100%	0	0	EQUIPO	6	6	100%	ACCION AUTORIZADA SEGUN ACTA DE CABLDO
105687	ALUMBRADO PUBLICO	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC	-	-	71,180	71,180	71,180	71,180	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
110670	MATERIALES Y SUMINISTROS	462-SANTIAGO HUAJOLITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO HUAJOLITLAN	-	-	124,636	124,636	124,636	124,636	100%	0	0	OTROS	124,636	124,636	100%	
110686	SERVICIOS GENERALES	462-SANTIAGO HUAJOLITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO HUAJOLITLAN	-	-	253,822	253,822	253,822	253,822	100%	0	0	OTROS	253,822	253,822	100%	
96060	ALUMBRADO PUBLICO	463-SANTIAGO HUAUCILLILLA	SANTIAGO HUAUCILLILLA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	87,394	87,394	87,394	87,394	100%	0	0	MWH	87,394	87,394	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
95967	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	463-SANTIAGO HUAUCLILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	16,691	16,691	16,691	16,691	100%	0	0	LITRO	16,691	16,691	100%	
96173	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	463-SANTIAGO HUAUCLILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	9,078	9,078	9,078	9,078	100%	0	0	VEHICULO	9,078	9,078	100%	
95806	VESTUARIOS Y UNIFORMES	463-SANTIAGO HUAUCLILLA	SANTIAGO HUAUCLILLA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	12,350	12,350	12,350	12,350	100%	0	0	PIEZA	12,350	12,350	100%	
111257	PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS (MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACIÓN, VESTUARIOS Y UNIFORMES, MATERIALES DE PROTECCION, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES)	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	395,850	395,850	395,850	395,850	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA ACCION ESTA TERMINADA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
111299	PAGO DE SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, DE TRANSPORTE, MAQUINARIA, ALUMBRADO PUBLICO)	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	010/2009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	479,307	479,307	479,307	479,307	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA ACCION ESTA TERMINADA
147610	ALUMBRADO PUBLICO	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	03	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	31,615	31,615	31,615	31,615	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
147493	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	LITRO	184,615	184,615	100%	
148033	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	05	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	1,526	1,526	1,526	1,526	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
148571	ENERGIA ELECTRICA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	08	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	149,355	149,355	149,355	149,355	100%	0	0	PAGO	6	6	100%	
147695	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	04	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	268,500	268,500	268,500	268,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
148250	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	06	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	277,350	277,350	277,350	277,350	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
148460	PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	07	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	24,425	24,425	24,425	24,425	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
113814	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL 3A. ETAPA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	BENITO JUAREZ YUCUNICOCO	RURAL	FAFMM/SJ/469/03/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	-	-	94,021	94,021	94,021	94,021	100%	0	0	METRO CUADRADO	146	146	100%	
113843	CONSTRUCCION DE BARTDA PERIMETRAL	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	GUADALUPE YUCHIO	RURAL	FAFMM/SJ/469/06/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	22	22	100%	
113827	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL 3A. ETAPA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SAN LORENZO MANZANAL	RURAL	FAFMM/SJ/469/05/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	-	-	52,050	52,050	52,050	52,050	100%	0	0	METRO CUADRADO	211	211	100%	
113804	CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA AGENCIA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAFMM/SJ/469/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	-	-	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
113850	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	GUADALUPE YUCHIO	RURAL	FAFD/MSJ/469/07/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	-	-	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	38	38	100%	
113852	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 3A. ETAPA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CUAUHTÉMOC YUCUNICOCO	RURAL	FAFMM/SJ/469/09/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	-	-	126,784	126,784	126,784	126,784	100%	0	0	METRO CUADRADO	284	284	100%	
113859	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAFMM/SJ/469/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	-	-	1,398,546	1,398,546	1,398,546	1,398,546	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
113809	RESTAURACION DE LA IGLESIA DE SANTIAGO APOSTOL	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAFMM/SJ/469/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	-	-	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
19074	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	47-SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	-	-	5,264	5,264	5,264	5,264	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
19059	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	47-SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	-	-	21,988	21,988	21,988	21,988	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
95475	PAGO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	471-SANTIAGO LALOPE	SANTIAGO LALOPE	URBANO	001/2009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LALOPE	-	-	63,861	63,861	63,861	63,861	100%	0	0	PAGO	8	8	100%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE MODIFICO LA QUE SE REPORTA EN ESTE TRIMESTRE ES LA REAL
59236	MATERIAL DE DEFENSA Y VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	15,033	15,033	15,033	15,033	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	SE LE APOYO A LOS TRES GRUPO DE POLICIAS, UNA DE LA CABECERA MPAL Y DOS EN AGENCIAS.
59070	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y AGENCIAS	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	469,940	469,940	469,940	469,940	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	PAGO TOTAL DE FACTURAS POR EL SERVICIO.
59334	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	04	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	2,100	2,100	2,100	2,100	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
53873	ADQUISICION DE VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN TLACOLULA	-	-	24,144	24,144	24,144	24,144	100%	0	0	UNIDAD	14	14	100%	
53875	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA	-	-	9,512	9,512	9,512	9,512	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA MUNICIPAL
53876	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA	-	-	4,293	4,293	4,293	4,293	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION
53871	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN TLACOLULA	-	-	249,273	249,273	249,273	249,273	100%	0	0	PAGO	11	11	100%	PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 2009
11552	ADQUISICION DE LAMPARAS AHORRADORAS DE ENERGIA PARA ALUMBRADO PUBLICO	479-SANTIAGO NEJAPILLA	SANTIAGO NEJAPILLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NEJAPILLA	-	-	3,200	3,200	3,200	3,200	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	SE COMPRARON 5 LUMINARIOS COMPLETOS Y 10 FOCOS DE REEMPLAZO PARA REHABILITACION DE LUMINARIOS YA EXISTENTES EN LA POBLACION
11535	MUNICIPIO DE SANTIAGO NEJAPILLA	479-SANTIAGO NEJAPILLA	SANTIAGO NEJAPILLA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NEJAPILLA	-	-	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
135508	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, MAQUINARIA Y AMBULANCIA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FORTAMUN/04/483/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	182,600	84,555	84,555	84,555	100%	0	0	UNIDAD	12	12	100%	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, MAQUINARIA Y AMBULANCIA MUNICIPAL
136518	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FORTAMUN/04/483/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	76,800	29,727	29,727	29,727	100%	0	0	UNIDAD	14	14	100%	
129551	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN/04/483/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	245,500	33,683	33,683	33,683	100%	0	0	MEDIDOR	1	1	100%	COMPRA DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO PARA ALUMBRADO PUBLICO
135361	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FORTAMUN/04/483/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	76,178	30,178	30,178	30,178	100%	0	0	MAQUINA	14	14	100%	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
131421	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTA CRUZ LACHIXOLANA	RURAL	FORTAMUN/04/483/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	175,428	14,619	14,619	14,619	100%	0	0	MEDIDOR	1	1	100%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AGENCIA DE SANTA CRUZ LACHIXOLANA
134921	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FORTAMUN/04/483/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	158,132	76,299	76,299	76,299	100%	0	0	MEDIDOR	1	1	100%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO
130992	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTO DOMINGO TLALINANGO	RURAL	FORTAMUN/04/483/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	84,372	14,062	14,062	14,062	100%	0	0	MEDIDOR	1	1	100%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AGENCIA DE SANTO DOMINGO TLALINANGO, SUCHILQUITONGO, ETLA, OAXACA
103234	ALUMBRADO PUBLICO	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	FAFMYD/DF4840022009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
128659	ADQUISICION DE UN TERRENO	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	FORTAMUN/485/011/09	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
128413	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	FORTAMUN/485/003/09	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	22,685	22,685	22,685	22,685	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTE RECURSO SE DESTINO PARA LA ADQUISICION DE GASOLINA, DIESEL Y ACEITES Y LUBRICANTES.
128532	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	FORTAMUN/485/008/09	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	2,185	2,185	2,185	2,185	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
128470	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	FORTAMUN/485/005/09	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	15,438	15,438	15,438	15,438	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTE RECURSO SE DESTINO PARA MANTENER EN BUEN ESTADO LA FLOTILLA DE AUTOS CON LOS QUE CUENTA EL MUNICIPIO.
128390	MATERIAL DE DEFENSA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	FORTAMUN/485/002/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	6,700	6,700	6,700	6,700	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTE RECURSO SE DESTINO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LOS POLICIAS.
128693	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	FORTAMUN/485/012/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
128505	PAGO DE VIATICOS	485-SANTIAGO TAPEXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN/485/007/09	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	42,730	42,730	42,730	42,730	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
128437	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	485-SANTIAGO TAPEXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN/485/004/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	266,840	266,840	266,840	266,840	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTE RECURSO SE DESTINO PARA EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO.
128624	PROGRAMAS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	485-SANTIAGO TAPEXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN/485/010/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	34,720	34,720	34,720	34,720	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
102394	MATERIAL Y SUMINISTROS	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	URBANO	04	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA TEJUPAM DE LA UNION	-	-	36,407	36,407	36,407	36,407	100%	0	0	OTROS	36,407	36,407	100%	
102514	MATERIAL Y SUMINISTROS	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	URBANO	05	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA TEJUPAM DE LA UNION	-	-	71,626	71,626	71,626	71,626	100%	0	0	OTROS	71,626	71,626	100%	
102208	MATERIAL Y SUMISTROS	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	URBANO	03	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA TEJUPAM DE LA UNION	-	-	150,567	150,567	150,567	150,567	100%	0	0	OTROS	150,567	150,567	100%	
143844	ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA LA PATRULLA MUNICIPAL	487-SANTIAGO TENANGO	SANTIAGO TENANGO	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	6,460	6,460	6,460	6,460	100%	0	0	PIEZA	4	4	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
82577	COMPRA DE LAMINAS PARA PROTECCION CIVIL	487-SANTIAGO TENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03/FORTAMUN/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	-	-	6,540	6,540	6,540	6,540	100%	0	0	PIEZA	35	35	100%	
143883	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PUBLICA	487-SANTIAGO TENANGO	SANTIAGO TENANGO	URBANO	7	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	-	-	11,011	11,011	11,011	11,011	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
70004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOR AGRICOLA	488-SANTIAGO TEPETLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEPETLAPA	-	-	44,089	44,089	44,089	44,089	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
71717	GASTOS Y SEVICIOS GENERALES	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	SERVICIOS GENERALES	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC	-	-	1,594,347	1,594,347	1,594,347	1,594,347	100%	0	0	MUNICIPIO	1,594,347	1,594,347	100%	GASTOS GENERALES DE SEGURIDAD PUBLICA ALUMBRADO PUBLICO, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE.
71434	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA POLICIA MUNICIPAL	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SINDICATURA MUNICIPAL	-	-	109,427	109,427	109,427	109,427	100%	0	0	TRABAJO R	109,427	109,427	100%	REGISTRO DE LOS VESTUARIOS, UNIFORMES Y COMBUSTIBLES PARA LA POLICIA MUNICIPAL.
1936	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	49-MAGDALENA OCOTLÁN	MAGDALENA OCOTLÁN	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA	-	-	60,000	58,737	58,737	58,737	100%	0	0	PAGO	12	11	92%	LAS FACTURAS EMITIDAS POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TIENEN UN PERIODO DE RETRASO DE UN MES. POR LO QUE EL MES DE DICIEMBRE ES PAGADO EN ENERO.
89317	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO BIGASTEPEC-SANTIAGO TEXCALCINGO.	490-SANTIAGO TEXCALCINGO	SANTIAGO TEXCALCINGO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXCALCINGO	-	-	781,239	781,239	781,239	781,239	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
93122	PAGO DE SUELDOS DE POLICIAS MUNICIPALES	493-SANTIAGO TILLO	SANTIAGO TILLO	URBANO	1 (UNO)	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	60,420	20,140	20,140	20,140	100%	0	0	PAGO	60,420	60,420	100%	SE REALIZARON 12 PAGOS MENSUALES A LOS POLICIAS MUNICIPALES
59243	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	-	-	94,299	94,299	94,299	94,299	100%	0	0	VEHICULO	3	3	100%	
59073	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	004/FORTAMUN/09	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	-	-	21,987	21,987	21,987	21,987	100%	0	0	PAGO	3	3	100%	
109970	ALUMBRADO PUBLICO	496-SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI	-	-	72,234	72,234	72,234	72,234	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
109948	VESTUARIOS Y UNIFORMES	496-SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI	-	-	37,839	37,839	37,839	37,839	100%	0	0	UNIDAD	13	13	100%	
63330	ALUMBRADO PUBLICO	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	004/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	212,131	212,131	212,131	212,131	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO ESTA CUBIERTO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009
63231	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	003/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	120,733	120,733	120,733	120,733	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE AL EQUIPO DE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, COMO ES LA AMBULANCIA, PATRULLA, VOLTEOS Y CAMIONETAS DE TRES TONELADAS QUE SE UTILIZAN PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.
64092	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	07/2009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	3,680	3,680	3,680	3,680	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE PAGO AL BANCO HSBC MEXICO, SA COMISIONES BANCARIAS E IVA POR LA ADMINISTRACION DE LA CUENTA DEL RAMO 33 FONDO DE QUE EL MUNICIPIO SUSCRIBIO CON EL BANCO PARA PODER CONTROLAR, ADMINISTRAR Y EJERCER LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.
63715	IMPUESTOS Y DERECHOS	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	08/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	17,500	17,500	17,500	17,500	100%	0	0	TITULO	1	1	100%	SE PAGARON IMPUESTOS Y DERECHOS ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, TODA VEZ QUE EL MUNICIPIO CUENTA CON UN TITULO DE PROPIEDAD SOBRE LA CAPTACION DE AGUAS NACIONALES QUE LE FUE EXPEDIDO POR LA CONAGUA.
64193	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	12/2009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	34,479	34,479	34,479	34,479	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE DIO MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ACTUALMENTE, SE CUENTA CON UNA PATRULLA, UNA AMBULANCIA, DOS VOLTEOS Y CAMIONETAS DE TRES TONELADAS.
64137	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGAS	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	11/2009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	1,328	1,328	1,328	1,328	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE COMPRÓ PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR LA BODEGA MUNICIPAL PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, QUE SIRVE PARA RESGUARDAR LOS MATERIALES Y SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO.
63775	VIATICOS	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	09/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	1,862	1,862	1,862	1,862	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE PAGARON VIATICOS AL COMANDANTE DE LA POLICIA MUNICIPAL POR ASISTIR A UN EVENTO A LA CIUDAD DE OAXACA
158040	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS MUNICIPALES	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	14,383	14,383	14,383	14,383	100%	0	0	LITRO	2,014	2,014	100%	SE ADQUIERE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LAS DOS PATRULLAS MUNICIPALES
158085	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EL EQUIPO DE COMUNICACION (RADIOS)	50-MAGDALENA PEÑASCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	3,155	3,155	3,155	3,155	100%	0	0	SERVICIO	6	6	100%	
158069	MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS MUNICIPALES	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	30,310	30,310	30,310	30,310	100%	0	0	SERVICIO	30	30	100%	
158054	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	96,788	96,788	96,788	96,788	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
149819	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	13,863	13,863	13,863	13,863	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
14958	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA FEDERAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	-	-	478,230	478,230	478,230	478,230	100%	0	0	MAQUINA	5	5	100%	
14963	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	-	-	103,805	103,805	103,805	103,805	100%	0	0	CONTRATO	1	1	100%	
16550	ADQUISICION DE EQUIPO DE ARMAMENTO PARA LA POLICIA	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	8,000	8,000	0	8,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
165604	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA PATRULLA MUNICIPAL	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
165532	ALUMBRADO PUBLICO	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	-	-	187,611	187,611	140,657	187,611	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
165580	COMBUSTIBLE A LA PATRULLA MUNICIPAL	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	46,000	46,000	43,000	46,000	100%	0	0	OPERATIVO	365	365	100%	
165559	FINIQUITO RADIOS DE COMUNICACION	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	11,750	11,750	0	11,750	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
165630	PAGO DE DERECHOS A COMISION NACIONAL DEL AGUA	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIPOAGRICO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	99,400	99,400	99,400	99,400	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
47309	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	URBANO	FORTAMUN/50/8/01/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	-	-	211,265	211,265	211,265	211,265	100%	0	0	LITRO	27,365	27,365	100%	EL GASTO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
48258	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLCIAS MUNICIPALES	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	URBANO	FORTAMUN/50/8/06/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	-	-	9,235	9,235	9,235	9,235	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	NOTA: SE REALIZO LA ADQUISICION DE DOS LOTES DE UNIFORMES PARA LOS POLCIAS MUNICIPALES QUE CONSISTEN EN: PANTALONES, PLAYERAS, GORRAS, BOTAS, IMPERMEABLES, ROPEVENTOS
47802	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	URBANO	FORTAMUN/50/8/05/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	-	-	30,046	30,046	30,046	30,046	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
47450	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	URBANO	FORTAMUN/50/8/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	-	-	140,861	140,861	140,861	140,861	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	EL GASTO REPORTADO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE A DOS MESES DE ENERO -NOVIEMBRE DEL 2009.
58345	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	017	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	24,995	24,995	24,995	24,995	100%	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	LA CONSERVACION DE CAMINOS SE REALIZO CON LA MAQUINARIA DEL "MODULO DE MAQUINARIA NO. 5 PUEBLOS UNIDOS DEL SUR", A.C. Y PARTE DEL FINANCIAMIENTO SE HIZO CON RECURSOS ADICIONALES DEL FONDO 4 DEL EJERCICIO 2008. LA OBRA SE EJECUTO EN EL PRESENTE EJERCICIO 2009
59681	DOTACION DE 50 SILLAS DE PLASTICOS PARA LA REPRESENTACION MUNICIPAL	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	PASO SAN ANTONIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	5,750	5,750	5,750	5,750	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	50	50	100%	
59784	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL CULTIVO DE JAMAICA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
58602	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	433,190	433,190	433,190	433,190	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
58907	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	011	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	478,315	478,315	478,315	478,315	100%	0	0	VEHICULO	7	7	100%	
59395	PAGO DE ALIMENTACION DE LA POLICIA MUNICIPAL	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	71,574	71,574	71,574	71,574	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	
58571	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	141,185	141,185	141,185	141,185	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
59803	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DIVERSOS DEL CABILDO MUNICIPAL	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	016	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
58549	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DEL MUNICIPIO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	475,866	475,866	475,866	475,866	100%	0	0	LITRO	61,640	61,640	100%	
59256	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA LA COLOCACION DE PISO EN LA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	CAÑADA BRAVA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
59076	SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	52,892	52,892	52,892	52,892	100%	0	0	PERSONA	6	6	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
88692	MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	-	-	25,000	18,750	18,750	1,581	8%	12,409	0	VEHICULO	1	1	100%	ALA PATRULLA SOLO SE LE DIO MANTENIMIENTO. EL COMBUSTIBLE FUE PAGADO CON RECURSOS DEL RAMO 28.
88634	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	03	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC OAX	-	-	62,000	83,995	62,000	83,995	100%	12,409	0	PAGO	12	12	100%	SE REBASO EL IMPORTE DE LO PROGRAMADO DEBIDO A UN PAGO DE AJUSTE Y DEPOSITO DE GARANTIA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MES DE ABRIL POR \$ 26,058.00
88550	PAGO DE DERECHOS POR CONSESION DE AGUA POTABLE	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	-	-	37,526	37,526	35,000	37,526	100%	12,409	0	PAGO	4	4	100%	SE CUBRIO EL PAGO TOTAL DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009.
87824	UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	-	-	25,000	52,129	25,000	52,129	100%	12,409	0	PIEZA	48	48	100%	SE REBASO EL IMPORTE EJERCIDO CON LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE SE ADQUIRIO EL UNIFORME COMPLETO PARA LA POLICIA. CUANDO SE HABIA CONSIDERADO UNICAMENTE PARTE DEL UNIFORME.
74049	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	75,652	75,652	75,652	75,652	100%	0	0	LITRO	1,583	1,583	100%	
74201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	87,770	87,770	87,770	87,770	100%	0	0	SERVICIO	12	12	100%	
74160	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	24,175	24,175	24,175	24,175	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.
74249	PAGO DE VIATICOS	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	22,900	22,900	22,900	22,900	100%	0	0	PAGO	10	10	100%	PAGO DE COMISIONES PARA GESTION ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES.
162816	GASTOS CORRIENTE	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	-	-	2,060,699	2,060,699	2,060,699	2,060,699	100%	2,060,699	2,060,699	PESOS	2,060,699	2,060,699	100%	
108854	ACCESORIOS P/ALUMBRADO	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD FEDERAL	ILUMINACIONES DE OAXACA SA DE CV	-	-	32,310	32,310	32,310	32,310	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO
109376	ENERGIA ELECTRICA	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	67,655	67,655	67,655	67,655	100%	0	0	OTROS	100,000	100,000	100%	ENERGIA ELECTRICA
108594	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	2	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	54,374	54,374	54,374	54,374	100%	0	0	OTROS	100,000	100,000	100%	GASTO CORRIENTE POR ALUMBRADO PUBLICO
109618	SEGURIDAD	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	-	-	805	805	805	805	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	
99786	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	FORTAMUN/51/9/04/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	-	-	32,174	32,174	32,174	32,174	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
99686	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	FORTAMUN/51/9/02/2009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
113923	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FORTAMUN/52/1/14/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	189,170	189,170	189,170	189,170	100%	0	0	LITRO	24,504	24,504	100%	RECURSO APLICADO DEL FONDO M/2009
113881	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD PUBLICA	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FORTAMUN/52/05/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	125,279	125,279	125,279	125,279	100%	0	0	VEHICULO	3	3	100%	RECURSO APLICADO DEL FONDO M/2009
113902	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FORTAMUN/52/1/10/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	164,278	164,278	164,278	164,278	100%	0	0	MAQUINA	3	3	100%	RECURSO APLICADO DEL FONDO M/2009
113939	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FORTAMUN/52/1/16/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	4,887	4,887	4,887	4,887	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
113897	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FORTAMUN/52/09/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	330,908	330,908	330,908	330,908	100%	0	0	COMUNIDAD	6	6	100%	RECURSO APLICADO DEL FONDO M/2009
113872	PAGO DE LA DEUDA POR LA ADQUISICION DEL VEHICULO PARA LA PATRULLA MUNICIPAL	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FORTAMUN/52/03/2009	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	35,875	35,875	35,875	35,875	100%	0	0	PAGO	2	2	100%	FINQUITO DE LOS ULTIMOS PAGOS DE LA DEUDA DE LA ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA. \$35,875.26 DEL FONDO M/2009 DEL COSTO TOTAL DEL VEHICULO \$271,401.34
113860	PAGOS DE DEUDA CON LA COMISION NACIONAL DEL AGUA	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FORTAMUN/52/01/2009	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	46,437	46,437	46,437	46,437	100%	0	0	PAGO	3	3	100%	EL RECURSO EJERCIDO DEL FONDO M/2009 PAGO DE TRES PAGOS POR DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA. EL MONTO PROGRAMADO SE REDUCE DADO QUE LA CONAGUA CONDONA PARTE DE LA DEUDA.
97515	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	URBANO	005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	-	-	99,000	99,000	99,000	99,000	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
97404	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	520-SANTO DOMINGO TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	602,377	602,377	602,377	602,377	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
97444	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,076,672	1,076,672	1,076,672	1,076,672	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
8869	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	524-SANTO DOMINGO YODOHINO	SANTO DOMINGO YODOHINO	URBANO	002/524/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	98,950	98,950	98,950	98,950	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
8879	GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	524-SANTO DOMINGO YODOHINO	SANTO DOMINGO YODOHINO	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YODOHINO	-	-	658	658	658	658	100%	0	0	PATRULLAJE	10	10	100%	
153015	ADQUISICION DE MOTOBOMBA MCA ANTARIX DE 12 HP	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F4/08/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	22,936	22,936	22,936	22,936	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
152876	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F4/04/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	495,236	495,236	500,000	495,236	100%	0	0	PATRULLAJE	2	2	100%	
152952	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F4/06/09	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	170,524	170,524	201,000	170,524	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
152990	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F4/07/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	11,772	11,772	40,000	11,772	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	
153098	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	263,959	263,959	270,000	263,959	100%	0	0	UNIDAD	8	8	100%	
152910	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F4/05/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	2,037,108	2,037,108	2,037,108	2,037,108	100%	0	0	LUMINARIA	1,120	1,120	100%	
71495	ALUMBRADO PUBLICO	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	104,655	63,498	63,498	63,498	100%	0	0	SERVICIO	104,655	63,498	61%	
71636	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	14,160	1,800	1,800	1,800	100%	0	0	PAGO	14,160	1,800	13%	
72328	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	320	320	320	320	100%	0	0	PAGO	320	320	100%	
70975	GASTOS DE COMISION	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	6,373	1,332	1,332	1,332	100%	0	0	PAGO	6,373	1,332	21%	
71377	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	28,773	9,300	9,300	9,300	100%	0	0	PAGO	28,773	9,300	32%	
71128	VIATICOS	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	6,110	2,160	2,160	2,160	100%	0	0	PAGO	6,110	2,160	35%	
80419	MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	528-SANTOS REYES TEPEJILLO	SANTOS REYES TEPEJILLO	URBANO	003/2009	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VALIDADES	TRANSPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTL DE SANTOS REYES TEPEJILLO	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA (PATRULLA)
80317	VESTURIOS Y UNIFORMES	528-SANTOS REYES TEPEJILLO	SANTOS REYES TEPEJILLO	URBANO	001/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTL DE SANTOS REYES TEPEJILLO	-	-	76,211	76,211	76,211	76,211	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	VESTUARIOS Y UNIFORMES LA CANTIDAD DE \$ 76,211.08
101352	EQUIPO DE TRANSPORTE	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMÁS JALIEZA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	305,280	305,280	305,280	305,280	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	EL 18 DE DICIEMBRE SE ADQUIRO UNA CAMONETA BLANCA CHEVROLET MODELO 2010 PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA.
101032	VESTUARIOS Y UNIFORMES	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMÁS JALIEZA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	91,964	91,964	91,964	91,964	100%	0	0	PERSONA	130	130	100%	
20443	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	229,767	229,767	229,767	229,767	100%	0	0	VEHICULO	229,767	229,767	100%	
20464	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	370,062	370,062	370,062	370,062	100%	0	0	MAQUINA	370,062	370,062	100%	
59698	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	537-SILACAYOÁPAM	SILACAYOÁPAM	URBANO	004	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	164,006	10,782	10,782	10,782	100%	0	0	PAGO	6	6	100%	SE PAGARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MECANICO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO PARA SU FUNCIONAMIENTO ADECUADO
60145	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	537-SILACAYOÁPAM	SILACAYOÁPAM	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	27,743	13,457	13,457	13,457	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SILACAYOAPAM REALIZANDOSE EL CAMBIO DE LUMINARIAS Y REPARACIONES MENORES
59800	MANTENIMINETO A MAQUINARIA Y EQUIPO	537-SILACAYOÁPAM	SILACAYOÁPAM	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	219,194	107,184	107,184	107,184	100%	0	0	PAGO	10	10	100%	SE REALIZA EL MANTENIMNETO DE LA RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO LA CUAL SIRVE PARA REALIZAR TRABAJOS QUE SOLICITAN LAS AGENCIAS Y LA CABECERA MUNICIPAL SE MODIFICO LA CANTIDAD DE TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO YA QUE SE REALIZARON REPARACIONES MAYORES A LA RETROEXCAVADORA
59621	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	537-SILACAYOÁPAM	SILACAYOÁPAM	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	672,411	242,555	242,555	242,555	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	SE REALIZARA EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO MENSUALMENTE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
59898	PAGO DE COMBUSTIBLE	537-SILACAYOÁPAM	SILACAYOÁPAM	URBANO	10	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	281,412	132,432	132,432	132,432	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	SE REALIZA EL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO
60027	PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL	537-SILACAYOÁPAM	SILACAYOÁPAM	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	299,986	148,649	148,649	148,649	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	SE REALIZARA EL PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPIO MENSUALMENTE Y SE REALIZARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTA Y MATERIAL QUE UTILIZAN PARA EL SERVICIO SE MODIFICO EL TOTAL ANUAL POR AJUSTES DEL PRESUPUESTO
59751	PAGO DE VIATICOS	537-SILACAYOÁPAM	SILACAYOÁPAM	URBANO	001	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	256,600	109,200	109,200	109,200	100%	0	0	PAGO	230	230	100%	SE REALIZARA EL PAGO DE VIATICOS Y COMISIONES A LOS SERVICODRES PUBLICOS DEL MUNICIPO SE MODIFICO EL TOTAL ANUAL POR AJUSTES AL PRESUPUESTO ANUAL
159834	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	539-SOLEIDAD ETLA	SOLEIDAD ETLA	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	TRABAJADOR	15	15	100%	
159921	EQUIPOS DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	539-SOLEIDAD ETLA	SOLEIDAD ETLA	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
159897	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PATRULLA MUNICIPAL	539-SOLEIDAD ETLA	SOLEIDAD ETLA	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
159875	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	539-SOLEIDAD ETLA	SOLEIDAD ETLA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	279,000	279,000	279,000	279,000	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	
165271	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA AGENCIA DE MATADAMAS	539-SOLEIDAD ETLA	MATADAMAS	RURAL	FORTAMUN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
159766	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALVARO OBREGON CAMINO A ESTANZUELA	539-SOLEIDAD ETLA	SOLEIDAD ETLA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	643,974	643,974	643,974	643,974	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
159932	REVESTIMIENTO DE LA ENTRADA MUNICIPAL	539-SOLEIDAD ETLA	SOLEIDAD ETLA	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
93605	ALUMBRADO PUBLICO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	2	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSCOLULA OAXACA	-	-	494,560	494,560	494,560	494,560	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
109997	COMISION BANCARIA	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	5	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSCOLULA OAXACA	-	-	3,122	3,122	3,122	3,122	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
110122	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	4	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSCOLULA OAXACA	-	-	21,455	21,455	21,455	21,455	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
110022	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	6	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSCOLULA OAXACA	-	-	127,399	127,399	127,399	127,399	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
93704	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSCOLULA OAXACA	-	-	166,993	166,993	166,993	166,993	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
110192	PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSCOLULA OAXACA	-	-	27,954	27,954	27,954	27,954	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
93592	SUELDOS DE POLICIAS MUNICIPAL	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPOSCOLULA OAXACA	-	-	492,175	492,175	492,175	492,175	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
158561	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA MUNICIPAL	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	6,700	6,700	6,700	6,700	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
158519	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	7,210	7,210	7,210	7,210	100%	0	0	TRABAJADOR	10	10	100%	
158793	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	6	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	10,617	10,617	10,617	10,617	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
158626	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	47,935	47,935	47,935	47,935	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
158761	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	10,298	10,298	10,298	10,298	100%	0	0	POSTE	25	25	100%	
120232	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	542-TANICHE	TANICHE	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	142,278	142,278	142,278	142,278	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
120391	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	542-TANICHE	TANICHE	URBANO	FAFM/542/03/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	64,759	64,759	64,759	64,759	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
78471	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR EL MANEJO DE CUENTA	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	013	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	1,438	1,438	1,438	1,438	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
77917	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL LOTE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	007	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	132,109	132,109	132,109	132,109	100%	0	0	LITRO	16,514	16,514	100%	MONTO TOTAL EROGADO
78046	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	009	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	130,088	130,088	130,088	130,088	100%	0	0	SERVICIO	126	126	100%	MONTO TOTAL EROGADO
78079	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	010	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	SERVICIO	10	10	100%	MONTO TOTAL EROGADO
78127	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	011	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	22,067	22,067	22,067	22,067	100%	0	0	SERVICIO	5	5	100%	MONTO TOTAL EROGADO
77983	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS AGENCIAS Y CABECERA MUNICIPAL	543-TATALTEPEC DE VALDES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	239,694	239,694	239,694	239,694	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	MONTO TOTAL EROGADO
78286	RENTA DE MAQUINARIA	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	43,750	43,750	43,750	43,750	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
75208	PAGO POR DERECHOS DE AGUA	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	1	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	45,892	45,892	45,892	45,892	100%	0	0	PAGO	4	4	100%	ESTE RUBRO ES RESPECTO DE LOS CUATRO PAGOS TRIMESTRALES EFECTUADOS POR CONCEPTO DE DERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA DEL EJERCICIO 2009.
74791	SEGURIDAD PUBLICA Y SOCIAL	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	888,121	888,121	888,121	888,121	100%	0	0	SERVICIO	2	2	100%	
105749	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADO A LA SEGURIDAD PUBLICA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	FIV- 18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	337,373	337,373	337,373	337,373	100%	0	0	VEHICULO	4	4	100%	GASTO EJECUTADO SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABLDO
105327	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOTE DE MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA EN TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	FIV - 02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	383,808	383,808	383,808	383,808	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE DA MANTENIMIENTO AL LOTE DE MAQUINARIA QUE SE TIENE ASIGNADA A LA DIRECCION DE OBRAS
103172	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIOS DE COMUNICACION DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	FIV-15	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	4,810	4,810	4,810	4,810	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMUNICACION SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABLDO
102132	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOTE DE MAQUINARIA ASIGNADO A REGIDURIA DE OBRAS	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	FIV - 04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	34,815	34,815	34,815	34,815	100%	0	0	LITRO	4,407	4,407	100%	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA EL LOTE DE MAQUINARIA Y VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA PUBLICA MUNICIPAL, MEDIANTE ACUERDO DE ACTA DE CABLDO
101369	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	FIV - 05	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	468,000	468,000	468,000	468,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABLDO
114900	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	55-MARISCALA DE JUÁREZ	MARISCALA DE JUÁREZ	URBANO	FAFM/MMJ/55/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MARISCALA DE JUAREZ	-	-	331,210	331,210	331,210	331,210	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
30954	ADQUISICION DE UNIFORMES	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	MSJ/FORTAMUN/02/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	19,000	2,783	19,000	2,783	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
31045	ALUMBRADO PÚBLICO	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	MSJ/FORTAMUN/04/2009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	320,000	84,212	320,000	84,212	100%	0	0	PAGO	9	9	100%	
31027	SERVICIOS GENERALES	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	MSJ/FORTAMUN/03/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	332,500	134,210	332,500	62,392	46%	0	0	PAGO	9	9	100%	
90795	ALUMBRADO PUBLICO	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	3	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	956,162	956,162	956,162	956,162	100%	7,021	7,021	SERVICIO	1	1	100%	
90729	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	172,490	172,490	172,490	172,490	100%	7,021	7,021	CORPORACION	2	2	100%	
111514	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	7	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	1,696	1,696	1,696	1,696	100%	7,021	7,021	CUENTAS FORMALIZADAS	1	1	100%	
111485	COMITES DE PROTECCION CIVIL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	6	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	-	-	70,050	70,050	70,050	70,050	100%	7,021	7,021	CORPORACION	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
111463	GASTOS DE COMISION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL	-	-	54,489	54,489	54,489	54,489	100%	7,021	7,021	CORPORACION	2	2	100%	
111588	IMPUESTOS Y DERECHOS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	8	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	15,298	15,298	15,298	15,298	100%	7,021	7,021	UNIDAD	1	1	100%	
111438	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL	-	-	38,131	38,131	38,131	38,131	100%	7,021	7,021	CORPORACION	2	20	100%	
111615	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	9	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	15,633	15,633	15,633	15,633	100%	7,021	7,021	UNIDAD	2	2	100%	
111729	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	80,204	80,204	80,204	80,204	100%	7,022	7,022	CORPORACION	1	1	100%	
83666	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA	-	-	506,304	506,304	506,304	506,304	100%	0	0	AGRUPACION	550	550	100%	
83766	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA	-	-	16,399	16,399	16,399	16,399	100%	0	0	EQUIPO	16,399	16,399	100%	
83329	BACHEO (MANTENIMIENTO DE CALLES)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO TLALIXTAC DE CABRERA	-	-	85,654	85,654	85,654	85,654	100%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	1,000	1,000	100%	OBRA TERMINADA
84884	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO DE CUCHE Y CAMINO A SANTO DOMINGO	553-TLALIXTAC DE CABRERA	LA PEQUENA TRINIDAD (LOS TUNILLOS)	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	-	-	312,942	312,942	312,942	312,942	100%	0	0	METRO CUADRADO	43	43	100%	
85059	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	-	-	303,335	303,335	303,335	303,335	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
83451	RASTREO Y REVISTIMINETO DE CALLES DE TLALIXTAC DE CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO TLALIXTAC DE CABRERA	-	-	81,929	81,929	81,929	81,929	100%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	1,000	1,000	100%	OBRA TERMINADA
85461	REORDENAMIENTO VIAL 2A ETAPA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	-	-	127,696	127,696	127,696	127,696	100%	0	0	PIEZA	313	313	100%	
164313	ASESORIA TECNICA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	FORTAMUN/11/2009	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	
163683	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE OBRAS Y ACCIONES BASICAS	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	ACTIVIDAD	2	2	100%	
163219	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y AGENCIAS	555-TRINIDAD ZAACHILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN/55/5/06/2009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	170,800	40,529	40,529	40,529	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
100300	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	558-VALERIO TRUJANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VALERIO TRUJAN OAX	-	-	126,000	126,000	126,000	126,000	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
165924	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA POLICIA(CALZADO)	56-MARTIRES DE TACUBAYA	MARTIRES DE TACUBAYA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	3,724	3,724	2,068	3,724	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
165903	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL	56-MARTIRES DE TACUBAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	310,309	310,309	74,819	310,309	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
165881	PAGOS DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	56-MARTIRES DE TACUBAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	132,741	132,741	52,850	132,741	100%	0	0	PAGO	24	24	100%	
101893	COMPRA DE DESPENSAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	10,933	10,933	10,933	10,933	100%	0	0	APOYO	16	16	100%	
101981	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	1	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	181,987	181,987	181,987	181,987	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	
102065	PAGO POR DERECHOS DE AGUAS NACIONALES	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	232,112	232,112	232,112	232,112	100%	0	0	PAGO	4	4	100%	
56212	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	561-YAXE	YAXE	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YAXE OAXACA	-	-	239,881	239,881	239,881	239,881	100%	0	0	PAGO	12	1,200	#####	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 2009 NO HAY INTERESES GENERADOS
56471	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	561-YAXE	YAXE	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YAXE OAXACA	-	-	11,396	11,396	11,396	11,396	100%	0	0	EVENTO	3	3	100%	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA POLICIAS MUNICIPALES 85 PIEZAS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
92573	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	-	-	21,620	19,879	19,879	19,879	100%	0	0	EQUIPO	18	18	100%	
64143	ALUMBRADO PUBLICO	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	101,496	101,496	101,496	101,496	100%	0	0	SERVICIO	12	12	100%	
64116	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA PATRUYA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	42	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	53,040	53,040	53,040	53,040	100%	0	0	LITRO	6,100	6,100	100%	
64181	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRUYA) PARA POLICIAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	45	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	12,957	12,957	12,957	12,957	100%	0	0	SERVICIO	5	5	100%	
64160	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	44	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	5,736	5,736	5,736	5,736	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
138577	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	26,345	26,345	26,345	26,345	100%	0	0	EQUIPO	24	24	100%	
138255	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	54,600	54,600	54,600	54,600	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
138737	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	1,185	1,185	1,185	1,185	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
138406	PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
138634	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION DEVOLTEO Y PATRULLA MUNICIPAL	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	42,218	42,218	42,218	42,218	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
84159	APORTACION PARA EL PROGRAMA DE COCINAS COMUNITARIAS	566-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	SAN MATEO YUCUTINDÓ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DEL RÍO	-	-	52,920	52,920	52,920	52,920	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	PAGO DE LA APORTACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE COCINAS COMUNITARIAS DEL DIF OAXACA.
111473	SERVICIOS GENERALES	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	ZAPOTITLÁN LAGUNAS	URBANO	07	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS	-	-	63,618	63,618	63,618	63,618	100%	0	0	OTROS	63,618	63,618	100%	
159587	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA MUNICIPAL	568-ZAPOTITLÁN PALMAS	ZAPOTITLÁN PALMAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN PALMAS	-	-	36,600	36,600	36,600	36,600	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE LOS DOCE MESES
159597	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y CAMION VOLTEO)	568-ZAPOTITLÁN PALMAS	ZAPOTITLÁN PALMAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN PALMAS	-	-	78,933	78,933	78,933	78,933	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
159546	PAGO A POLICIAS MUNICIPALES	568-ZAPOTITLÁN PALMAS	ZAPOTITLÁN PALMAS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN PALMAS	-	-	255,000	255,000	255,000	255,000	100%	0	0	NOM	24	24	100%	
159521	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	568-ZAPOTITLÁN PALMAS	ZAPOTITLÁN PALMAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN PALMAS	-	-	255,000	255,000	255,000	255,000	100%	0	0	PAGO	24	24	100%	
163990	SERVICIOS GENERALES	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	URBANO	03	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLÁN VILLA DE FLORES	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	OTROS	650,000	650,000	100%	
163977	SERVICIOS GENERALES	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLÁN VILLA DE FLORES	-	-	565,000	565,000	565,000	565,000	100%	0	0	OTROS	565,000	565,000	100%	
163999	SERVICIOS GENERALES	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	URBANO	04	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLÁN VILLA DE FLORES	-	-	77,144	77,144	77,144	77,144	100%	0	0	OTROS	77,144	77,144	100%	
164111	SERVICIOS GENERALES	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	URBANO	05	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLÁN VILLA DE FLORES	-	-	461,000	461,000	461,000	461,000	100%	0	0	OTROS	461,000	461,000	100%	
92423	PAGO DE TERRENO	61-MONJAS	MONJAS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS	-	-	602,288	602,288	602,288	602,288	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	EL MUNICIPIO DE MONJAS REALIZO EL PAGO PARA LA ADQUISICION DE UN TERRENO
100289	ADQUISICION DE RADIO BASE	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	59,775	59,775	59,775	59,775	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	ADQUISICION DE UNA RADIO BASE 3 MOVILES Y 6 PORTATILES
111536	IMPERMEABILIZACION DEL TEMPLO CATOLICO	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	140,192	140,192	140,192	140,192	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	IMPERMEABILIZACION DE LA TECHUMBRE DEL TEMPLO CATOLICO CON UN TOTAL DE 584M2 A BASE DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE 2MM DE ESPESOR COLOCADO POR TERMOFUSION.
100208	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	670,000	670,000	670,000	670,000	100%	0	0	PAGO	100	100	100%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y AGENCIAS
91890	AMORTIZACION DE CAPITAL, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FV/025/2009	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	-	-	11,428,571	11,428,571	11,428,571	11,428,571	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	"OBRA TERMINADA"

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
99706	CUOTAS I.M.S.S. COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	-	-	35,238,310	35,238,310	35,238,310	35,238,310	100%	0	0	TRABAJADOR	3,487	3,487	100%	ESTA OBRA SUFRIO MODIFICACIONES PRESUPUESTALES NOS. TMDPP/013-A/2009 DEL 10 DE JULIO DE 2009, TMDPP/013-B/2009 DEL 10 DE JULIO DE 2009, TMDPP/021-A/2009 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009, TMDPP/023-BIS/2009 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2009, TMDPP/029-BIS/2009 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2009 Y TMDPP/030-A/2009 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2009.
95208	PAGO DE INTERESES, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/024/2009	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	-	-	1,319,112	1,319,112	1,319,112	1,167,859	89%	0	0	PROYECTO	1	1	88%	ESTA OBRA SUFRIO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CON NO. TMDPP/029-BIS/2009 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2009.
91319	PARQUE CENTRAL DOLORES, CALLE BENITO JUÁREZ S/N. ESQUINA MIGUEL HIDALGO (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI/021/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	63,710	63,710	63,710	0	0%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006TESC001, LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES.
91321	PARQUE CENTRAL DOLORES, CALLE BENITO JUÁREZ S/N. ESQUINA MIGUEL HIDALGO (PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI/023/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	42,750	42,750	42,750	42,750	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006TESC003, LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. OBRA TERMINADA.
91320	PARQUE CENTRAL DOLORES, CALLE BENITO JUÁREZ S/N. ESQUINA MIGUEL HIDALGO (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI/022/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	63,710	63,710	63,710	0	0%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006TESC002, LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES.
99707	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI/002/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	-	-	13,850,053	13,850,053	13,850,053	13,850,053	100%	0	0	TRABAJADOR	3,487	3,487	100%	ESTA OBRA SUFRIO MODIFICACIONES PRESUPUESTALES NOS. TMDPP/013-B/2009 DEL 10 DE JULIO DE 2009, TMDPP/021-A/2009 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009, TMDPP/023-BIS/2009 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2009, TMDPP/024-BIS/2009 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2009 Y TMDPP/030-B/2009 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2009.
161897	ALUMBRADO PUBLICO	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	28	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	630,427	630,427	630,427	630,427	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
162828	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	32	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	186	186	186	186	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
161791	CONBUSTIBLE Y LUBRICANTES	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	27	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	282,586	282,586	282,586	282,586	100%	0	0	LITRO	43,474	43,474	100%	
163061	ENERGIA ELECTRICA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	35	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	106,589	106,589	106,589	106,589	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
161923	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	29	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	42,528	42,528	42,528	42,528	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
161961	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	30	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	5,055	5,055	5,055	5,055	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
162753	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRAMIENTA PARA BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	31	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	3,360	3,360	3,360	3,360	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
162972	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	33	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	125,457	125,457	125,457	125,457	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
161705	PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	26	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	11,758	11,758	11,758	11,758	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
163023	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	34	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	12,200	12,200	12,200	12,200	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
161338	VESTUARIO Y UNIFORME	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	25	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	36,979	36,979	36,979	36,979	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	24 UNIFORMES PARA POLICIA
89010	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	69-LA PE	LA PE	URBANO	FAFM/069/01/2009	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	173,964	173,964	173,964	173,964	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PRESENTE EJERCICIO.
88809	SEGURIDAD PUBLICA	69-LA PE	LA PE	URBANO	FAFM/069/02/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	533,400	533,400	533,400	533,400	100%	0	0	PERSONA	27	27	100%	
127446	ESTIMULOS AL COMITÉ DE PROTECCION CIVIL	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	003/2009	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	604,800	604,800	604,800	604,800	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO Y EN PROCESO DE ENTREGA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
127457	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	004/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PRISIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	235,797	235,797	235,797	235,797	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EN ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA Y EL RECURSO EJERCIDO ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SER ENTREGADO EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A LA BREVEDAD POSIBLE.
122356	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	002/2009	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	422,234	422,234	422,234	422,234	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA ACCION ESTA TERMINADA
127462	PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	005/2009	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	210,383	210,383	210,383	210,383	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EN ESTA ACCION EL RECURSO EJERCIDO ESTA COMPROBADO Y TERMINADO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SER ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A LA BREVEDAD POSIBLE.
127466	PAGO DE PASAJES Y VIATICOS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	006/2009	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	197,000	197,000	197,000	197,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EN ESTA ACCION EL RECURSO EJERCIDO ESTA TERMINADO Y COMPROBADO. Y EN RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SER ENTREGADO A LA AUDITORIA MAYOR DEL ESTADO A LA BREVEDAD POSIBLE.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
127475	PAGO DE VESTUARIOS Y UNIFORMES	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	007/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	27,680	27,680	27,680	27,680	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EN ESTA ACCION EL RECURSO EJERCIDO ESTA COMPROBADO Y EN REGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SER ENTREGADO EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A LA BREVEDAD POSIBLE.
12096	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	213,123	213,123	213,123	213,123	100%	0	0	VEHICULO	7	7	100%	
12102	pago de viaticos y gastos de comision	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	60,002	60,002	60,002	60,002	100%	0	0	PERSONA	12	12	100%	
121021	DESPENSAS PARA POLICIA MUNICIPAL	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	15,200	15,200	15,200	15,200	100%	0	0	OTROS	76	76	100%	
108063	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	18,894	18,894	18,894	18,894	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
108012	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	269,131	269,131	269,131	269,131	100%	0	0	PAGO	11	11	100%	
120975	REPARACION DE RADIOS DE COMUNICACION DE LA POLICIA MUNICIPAL	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	18,357	18,357	18,357	18,357	100%	0	0	PAGO	2	2	100%	
39480	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	75-REFORMA DE PINEDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	-	-	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
39475	ADQUISICION DE UNIDAD DE TRANSPORTE	75-REFORMA DE PINEDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	-	-	89,098	89,098	89,098	89,098	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
39434	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	75-REFORMA DE PINEDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	-	-	446,896	446,896	446,896	446,896	100%	0	0	UNIDAD	8	8	100%	
39484	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS	75-REFORMA DE PINEDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	-	-	29,414	29,414	29,414	29,414	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
39453	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75-REFORMA DE PINEDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	-	-	16,448	16,448	16,448	16,448	100%	0	0	PAGO	24	24	100%	
39460	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	75-REFORMA DE PINEDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	-	-	86,041	86,041	86,041	86,041	100%	0	0	PAGO	24	24	100%	
39441	PAGO DE RECIBO DE ALUMBRADO PUBLICO	75-REFORMA DE PINEDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	-	-	122,656	122,656	122,656	122,656	100%	0	0	PAGO	11	11	100%	
39468	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA	75-REFORMA DE PINEDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	-	-	10,850	10,850	10,850	10,850	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
39361	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	75-REFORMA DE PINEDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	-	-	235,966	235,966	235,966	235,966	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
87034	ADQUISICION DE CAMION VOLTEO.	76-LA REFORMA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MRO/FAFM/76/05/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	529,898	529,898	529,898	529,898	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
8494	ADQUISICION DE VESTUARIOS Y UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD.	76-LA REFORMA	LA REFORMA	URBANO	FAFM/MRO/76/002/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	19,653	19,653	19,653	19,653	100%	0	0	ACCION	3	3	100%	
86803	ADQUISICION DE VESTUARIOS Y UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD.	76-LA REFORMA	LA REFORMA	URBANO	FAFM/MRO/76/002/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	19,653	19,653	19,653	19,653	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	
86908	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	76-LA REFORMA	LA REFORMA	URBANO	FAFM/MRO/76/04/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	9,100	9,100	9,100	9,100	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
86873	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.	76-LA REFORMA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MRO/76/003/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	266,756	266,756	266,756	266,756	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	
109548	COMPRA DE TERRENO	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	FORTAMUN/77/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	240,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	50	50%	SE ADQUIRIO UN TERRENO POR UN MONTO TOTAL DE \$ 500,000.00 DEL CUAL SE PAGO LA CANTIDAD DE \$ 260,000.00 CON RECURSOS DEL RAMO 28 Y LA DIFERENCIA SE CUBRIRA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FIV
109617	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	FORTAMUN/77/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	74,641	74,641	74,641	74,641	100%	0	0	MWH	100	100	100%	ESTE PAGO DE LUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
103719	ALUMBRADO PUBLICO	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	191,680	191,680	191,680	191,680	100%	0	0	OTROS	191,680	191,680	100%	
105879	ALUMBRADO PUBLICO	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	208,926	208,926	208,926	208,926	100%	0	0	OTROS	208,926	208,926	100%	
103519	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	107,896	107,896	107,896	107,896	100%	0	0	LITRO	107,896	107,896	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
103866	ENERGIA ELECTRICA	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	4,778	4,778	4,778	4,778	100%	0	0	OTROS	4,778	4,778	100%	
103794	MTTO EQ. DE TRANSPORTE	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	45,199	45,199	45,199	45,199	100%	0	0	VEHICULO	45,199	45,199	100%	
104087	RENTA DE MAQUINARIA	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	660	660	660	660	100%	0	0	MAQUINA	660	660	100%	
115011	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	URBANO	FAFM/MSA/081/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	-	-	111,628	111,628	111,628	111,628	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
127678	ESTIMULOS AL PERSONAL DEL COMITÉ DE PROTECCIÓN CIVIL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	002/2009	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	288,000	288,000	288,000	288,000	100%	0	0	PAGO	24	24	100%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO Y ESTA EN PROCESO PARA SER ENTREGADA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
127684	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	004/2009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SER ENTREGADA A LA BREVEDAD POSIBLE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
127705	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	003/2009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	35,574	35,574	35,574	35,574	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EN ESTA ACCION EL RECURSO EJERCIDO ESTA COMPROBADO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO Y EN PROCESO PARA SER ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
127727	PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	010/2009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	4,350	4,350	4,350	4,350	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	EL RECURSO EJERCIDO DE ESTOS GASTOS ESTAN COMPROBADOS Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
127693	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	005/2009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SER ENTREGADA A LA BREVEDAD POSIBLE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
127702	PAGO DE VESTUARIOS Y UNIFORMES	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	006/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA Y LA DOCUMENTACION ESTA EN EL H. AYUNTAMIENTO PARA SER ENTREGADA A LA BREVEDAD POSIBLE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
53311	ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA POLICIA PREVENTIVA DESTACAMENTADA EN ESTE MUNICIPIO	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	-	-	60,000	47,844	47,844	47,844	100%	0	0	OTROS	12	10	83%	SE PROPORCIONA LA ALIMENTACION A LA POLICIA PREVENTIVA DESTACAMENTADA EN ESTE MUNICIPIO. SE LE PAGA A LA SRA. RUFINA RUIZ O MARIA DEL ROSARIO GALVAN RUIZ POR MES.
53321	BACHEO DE LA CALLE INDUSTRIA	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	-	-	200,000	110,200	110,200	110,200	100%	0	0	METROS CUADRADO S. METROS LINEALES	571	316	55%	
53353	PAGO DE DERECHOS A COMISION NACIONAL DEL AGUA	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	-	-	37,750	37,750	37,750	37,750	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	DESCUENTO REALIZADO DIRECTAMENTE POR FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO
53302	PAGO DE ENERGIA DEL ALUMBRADO PUBLICO	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ALUMBRADO PUBLICO	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	-	-	307,369	307,369	307,369	307,369	100%	0	0	LUMINARIA	505	505	100%	PAGO REALIZADO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MESES ENERO-NOVIEMBRE 2009.
53330	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	-	-	251,750	251,750	251,750	251,750	100%	0	0	LUMINARIA	50	50	100%	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS
11206	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	
11409	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
11226	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	64,594	64,594	64,594	64,594	100%	0	0	CONTRATO	1	1	100%	
109505	COMPRA DE UNIFORMES Y PROTECCION PARA LOS POLICIAS	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	-	-	48,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE ADQUIRIERON UNIFORMES E IMPERMEABLES Y OTROS EQUIPOS PARA LOS POLICIAS
109473	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	-	-	63,000	63,000	63,000	63,000	100%	0	0	PATRULLAJE	1	1	100%	EL COMBUSTIBLE SE OCUPA PARA EL RONDIN DE LAS PATRULLAS
109534	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DE UN POLICIA	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	-	-	33,000	33,000	33,000	33,000	100%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	1	1	100%	SE LE PAGO EL HOSPITAL Y MEDICINAS A UN POLICIA QUE SE CALLO DE UNA PATRULLA, CUANDO SESTABAN EN SU RONDIN
109446	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	-	-	195,000	195,000	195,000	195,000	100%	0	0	PAGO	6	6	100%	
98411	CONSTRUCCION DE CASA DE REPRESENTACION MUNICIPAL	88-SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	-	-	325,037	325,037	325,037	325,037	100%	0	0	METROS CUADRADO S. DISPENSARIO, UNIDAD	325,037	325,037	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
92713	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	88-SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	URBANO	1	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA	-	-	335,877	335,877	335,877	335,877	100%	0	0	OTROS	335,877	335,877	100%	
42064	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	89-SAN ANDRÉS DINICUITI	SAN ANDRÉS DINICUITI	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	-	-	55,580	55,580	55,580	55,580	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
42083	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	89-SAN ANDRÉS DINICUITI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	CORPORACIÓN	1	1	100%	
42124	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA SUPERVISION DE OBRA	89-SAN ANDRÉS DINICUITI	SAN ANDRÉS DINICUITI	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
42111	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	89-SAN ANDRÉS DINICUITI	SAN ANDRÉS DINICUITI	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	-	-	124,000	124,000	124,000	124,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
109078	ADQUISICION DE UNIFORMES	9-AYOTZINTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFM-005/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE UNIFORMES	-	-	26,679	18,779	18,779	18,779	100%	0	0	PIEZA	26,679	18,779	70%	
107607	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	9-AYOTZINTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFM-002/2009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	734,775	886,881	886,881	886,881	100%	0	0	LUMINARIA	734,775	886,881	121%	LOS RECIBOS POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO SE EXCEDIO A LO PRESUPUESTADO
72195	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	901,691	901,691	901,691	901,691	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES. EL COSTO ES EXCESIVO YA QUE LOS VEHICULOS ENTRE ELLOS LA RETRO ES DE MODELO 1999 Y SE LA HA INVERTIDO MUCHO EN CUANTO A LA COMPRA DE PIEZAS Y MANTENIMIENTO. ASI COMO AL VOLTEO, CARRO DE BASURA, PATRULLA, URVAN Y AMBULANCIA QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD.
71879	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA Y COMPRA DE UNIFORMES	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	477,000	439,737	439,737	439,737	100%	0	0	OTROS	2,190	1,700	78%	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS Y COMPRA DE UNIFORMES
72032	PAGO Y COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	767,446	767,446	767,446	767,446	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO MUNICIPIO Y AGENCIAS
64603	SUELDO DE POLICIAS	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	SAN ANDRÉS PAXTLÁN	URBANO	04	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	EMPLEO	10	10	100%	
106992	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA	98-SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	-	-	25,000	1,649,426	25,000	6,809	0%	0	0	LITRO	2,000	870	44%	
106951	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	98-SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	-	-	50,000	1,649,426	50,000	2,480	0%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
106909	REVESTIMIENTO DE CAMINO CARRETERO	98-SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	SANTA CRUZ TEOTILÁLPAM	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	-	-	500,000	1,649,426	500,000	245,000	15%	0	0	KILÓMETRO	5	4	80%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS																								
96870	PAGO POR DERECHOS DE EXPLOTACION DE POZO PROFUNDO PARA USO DEL AGUA POTABLE	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	S/N	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	-	-	119,888	119,888	119,888	119,888	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	ESTE RUBRO SE REFIERE AL PAGO DE LA EXPLOTACION DEL AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO DE LA COMUNIDAD...ESTE MUNICIPIO PRESENTABA UN ADEUDO DESDE EL AÑO 2003 HASTA EL 2008 POR ESTE CONCEPTO, ASI PUES SE FIRMO UN CONVENIO CON LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA A FIN DE RESANAR ESTE ADEUDO Y POR TAL MOTIVO ESTE AÑO SE PAGO POR COMPLETO LO QUE CORRESPONDE AL 2008 Y 2009, QUEDANDO CONDONADOS LOS AÑOS ANTERIORES...
110896	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	7-ASUNCIÓN OCOTLÁN	ASUNCIÓN OCOTLÁN	URBANO	006	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	2,000	2,000	2,000	978	49%	0	0	PAGO	2	1	50%	
110926	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	7-ASUNCIÓN OCOTLÁN	ASUNCIÓN OCOTLÁN	URBANO	006	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	2,000	2,000	2,000	978	49%	0	0	PAGO	2	1	50%	
113657	PAGO DE DEUDA CONAGUA	7-ASUNCIÓN OCOTLÁN	ASUNCIÓN OCOTLÁN	URBANO	007	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	23,343	23,343	23,343	23,343	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA																								
108105	ADQUISICION DE UNIFORMES	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	29,874	29,874	29,874	29,874	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
106838	UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	12,161	12,161	12,161	12,161	100%	0	0	CORPORACIÓN	12,161	12,161	100%	AL HABER REALIZADO LA COMPRA DE UNIFORMES DE LA CORPORACION, SE TUVO UN AHORRO DE \$ 37,823.00 LOS CUALES SE TRANSFERIRON A LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DIF (2A ETAPA) EN ESTE MISMO FONDO, POR LO TANTO, DE \$ 49,984.00 QUE SE TENIAN PROGRAMADOS, SOLO SE GASTARON \$ 12,161.00
16233	PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	-	-	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
110061	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL (1ER SEMESTRE 2009)	306-SAN PEDRO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	9,142	9,142	9,142	9,142	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									6	7
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11															
110044	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	306-SAN PEDRO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	990,000	990,000	990,000	990,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%			
114795	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	393-SANTA LUCIA OCOTLÁN	SANTA LUCIA OCOTLÁN	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	32,000	26,248	26,248	26,248	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	26	26	100%			
113775	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	393-SANTA LUCIA OCOTLÁN	SANTA LUCIA OCOTLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	140,000	140,000	140,000	130,095	93%	0	0	PERSONA	7,000	7,000	100%			
110827	ADQUISICION DE GASOLINA PARA RONDINES DE VIGILANCIA	7-ASUNCION OCOTLÁN	ASUNCION OCOTLÁN	URBANO	003	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	135,000	135,000	135,000	51,687	38%	0	0	VEHICULO	1	1	100%			
110901	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	7-ASUNCION OCOTLÁN	ASUNCION OCOTLÁN	URBANO	005	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	2,365	16%	0	0	PERSONA	3	3	100%			
110904	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	7-ASUNCION OCOTLÁN	ASUNCION OCOTLÁN	URBANO	002	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	75,000	75,000	75,000	67,206	90%	0	0	VEHICULO	1	1	100%			
110823	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	7-ASUNCION OCOTLÁN	ASUNCION OCOTLÁN	URBANO	004	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	150,000	150,000	150,000	141,683	94%	0	0	PERSONA	5,000	5,000	100%			
110822	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS	7-ASUNCION OCOTLÁN	ASUNCION OCOTLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE POLICIA	-	-	560,000	560,000	560,000	537,555	96%	0	0	PERSONA	18	18	100%			
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO																										
97396	ADQUISICION DE MAQUINARIA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	950,000	950,000	950,000	950,000	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	ADQUISICION DE UNA MAQUINA RETROEXCAVADORA		
110031	CONSTRUCCION DE RETABLO DE CAPILLA	306-SAN PEDRO EL ALTO	LAGUNILLA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	42,500	42,500	42,500	42,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	8	8	100%			
113776	ADQUISICION DE UN TRACTOR	393-SANTA LUCIA OCOTLÁN	SANTA LUCIA OCOTLÁN	URBANO	004	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	INFRAESTRUCTURA RURAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	389,000	389,000	389,000	319,700	82%	0	0	VEHICULO	1	1	100%			
113777	MANTENIMIENTO A LA BODEGA MUNICIPAL	393-SANTA LUCIA OCOTLÁN	SANTA LUCIA OCOTLÁN	URBANO	005	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	64,046	64,046	64,046	64,046	100%	0	0	METRO CUADRADO	120	120	100%			
114789	PAVIMENTACION DE PLAZA CIVICA Y JARDINERAS	393-SANTA LUCIA OCOTLÁN	SANTA LUCIA OCOTLÁN	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	609,963	609,963	609,963	512,988	84%	0	0	METRO CUADRADO	757	757	100%			
113660	CONSTRUCCION DE LA RAMPA LATERAL DEL ACCESO PRINCIPAL	7-ASUNCION OCOTLÁN	ASUNCION OCOTLÁN	URBANO	008	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	272,000	272,000	272,000	272,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	40	40	100%			
113662	MANTENIMIENTO DE BODEGAS	7-ASUNCION OCOTLÁN	ASUNCION OCOTLÁN	URBANO	009	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	7,380	7,380	7,380	7,380	100%	0	0	METRO CUADRADO	36	36	100%			
FAM													588,748,244	457,614,948	586,674,785	444,371,757	97%	0	0			3,344,959	3,344,315	100%		
ASISTENCIA SOCIAL																										
DESAYUNOS ESCOLARES																										
12600	ASISTENCIA ALIMENTARIA A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0044/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	33,885,583	33,885,583	33,885,583	33,885,583	100%	0	0	BENEFICIARIO	693,808	693,808	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESAYUNO. DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES EL MONTO PRESUPUESTARIO ANUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$33,885,582.72 IGUAL QUE EL MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO.		
12596	DESAYUNOS ESCOLARES EN ZONAS RURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0043/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	187,987,226	187,987,226	187,987,226	187,987,226	100%	0	0	BENEFICIARIO	1,483,368	1,483,368	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESAYUNO. DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES EL MONTO PRESUPUESTARIO ANUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$187,987,226.64 IGUAL QUE EL MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO.		
12595	DESAYUNOS ESCOLARES EN ZONAS URBANAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0042/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	30,103,951	30,103,951	30,103,951	30,103,951	100%	0	0	BENEFICIARIO	237,544	237,544	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESAYUNO. DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES EL MONTO PRESUPUESTARIO ANUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$30,103,951.12 IGUAL QUE EL MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO.		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																							
12590	ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0049/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	16,050,000	16,050,000	16,050,000	16,050,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	200,000	200,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESPENSA.
12588	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0039/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	42,158,808	42,158,808	42,158,808	42,158,808	100%	0	0	BENEFICIARIO	476,640	476,640	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESPENSA.
12592	ESPACIOS DE ALIMENTACION, ENCUENTRO Y DESARROLLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0041/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	42,771,026	42,771,026	42,771,026	42,771,026	100%	0	0	BENEFICIARIO	252,396	252,396	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESPENSA. DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES EL MONTO ANUAL DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$42,771,026.16 IGUAL QUE EL MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO.
12612	IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PECUARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0107/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	2,299,194	2,299,194	2,299,194	2,299,194	100%	0	0	PROYECTO	37	37	100%	DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO CONSIDERA DECIMALES EL MONTO PRESUPUESTAL ANUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$2,299,194.02 IGUAL QUE EL MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO.
12622	INSTALACION DE HUERTOS FAMILIARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0106/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	2,505,869	2,505,869	2,505,869	2,505,869	100%	0	0	PROYECTO	83	83	100%	DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES EL MONTO PRESUPUESTARIO ANUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$2,505,869.34 IGUAL QUE EL MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO.
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
75143	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. CESAR ANGEL RODRIGUEZ	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	ALMOLOYA DE GUTIERREZ	RURAL	FAM/0191/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA	-	-	277,043	258,496	277,043	258,496	100%	0	0	AULA	1	1	93%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
77012	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. CESAR ANGEL RODRIGUEZ	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	ALMOLOYA DE GUTIERREZ	RURAL	FAM/0192/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRESTRUCTURA	-	-	16,391	16,391	16,391	16,391	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA
77144	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE	RURAL	FAM/0376/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA	-	-	545,503	304,990	545,503	220,512	72%	0	0	ESCUELA	1	1	60%	OBRA EN PROCESO.
69920	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 100	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAM/0091/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	-	-	48,790	48,790	50,787	48,790	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
69900	TERMINACION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 100	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAM/0078/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA	-	-	957,971	729,306	957,971	729,306	100%	0	0	OTROS	4	3	76%	OBRA EN PROCESO
104679	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM/0640/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA	-	-	794,003	0	794,003	0	0%	0	0	AULA	3	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
69625	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (FRACC. IV)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM/0096/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA	-	-	902,856	831,869	902,856	831,869	100%	0	0	OTROS	4	4	92%	OBRA EN PROCESO
104776	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM/0641/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA	-	-	46,587	0	46,587	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
69728	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (FRACC. IV)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM/0096/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FISICA	-	-	78,866	78,866	78,866	78,866	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO PENDIENTE DE REASIGNACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														2	Ministrado	Programado									Ejercido	5/3
80555	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 14	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM/0410/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	615,652	565,001	615,652	550,001	97%	0	0	0	0	0	0	0	90%	OBRA EN PROCESO.
66206	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC"	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	FAM/0066/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	2,288,452	1,410,052	2,288,452	1,085,205	77%	0	0	0	0	1	0	0	47%	OBRA EN PROCESO
66295	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC"	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	FAM/0067/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	93,795	93,795	93,795	93,795	100%	0	0	0	1	1	1	100%	OBRA EN PROCESO	
78145	CONSTRUCCION DE DOS AULAS , UN LABORATORIO - TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	124-SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	RURAL	FAM/0427/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,244,806	471,122	1,244,806	178,387	38%	0	0	0	0	6	2	25%	OBRA EN PROCESO.	
80207	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS, UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	124-SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	RURAL	FAM/0431/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	165,867	153,008	165,867	153,008	100%	0	0	0	1	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.	
74362	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 203	128-SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG	SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG	URBANO	FAM/0226/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,231,304	239,967	1,231,304	17,773	7%	0	0	0	0	4	0	0	1%	OBRA EN PROCESO
74421	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 203	128-SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG	SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG	URBANO	FAM/0227/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	62,116	60,669	62,116	60,669	100%	0	0	0	1	1	1	98%	SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION	
78104	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FAM/0426/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	564,348	301,146	564,348	229,200	76%	0	0	0	0	2	1	40%	OBRA EN PROCESO.	
78115	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FAM/0429/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	31,058	30,335	31,058	30,335	100%	0	0	0	1	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.	
26066	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	INDEPENDENCIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	637,596	629,291	637,596	629,291	100%	0	0	0	1	0	0	20%	ANEXO	
26147	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA "MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA"	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	300,682	301,060	300,682	100%	0	0	0	1	1	1	100%		
26148	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MIER Y TERÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	300,356	301,060	300,356	100%	0	0	0	1	1	1	100%		
90499	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	INDEPENDENCIA	RURAL	FAM/0471/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	307,826	86,749	307,826	0	0%	0	0	0	0	1	0	0	3%	OBRA EN PROCESO.
85521	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MIER Y TERÁN	RURAL	FAM/0481/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	307,826	83,756	307,826	0	0%	0	0	0	0	1	0	0	5%	OBRA EN PROCESO.
90566	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	INDEPENDENCIA	RURAL	FAM/0477/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	24,429	21,726	24,429	21,726	100%	0	0	0	1	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.	
90404	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MIER Y TERÁN	RURAL	FAM/0484/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	24,429	21,726	24,429	21,726	100%	0	0	0	1	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
26067	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE 20DPR0516G	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	190,655	301,060	190,655	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
26149	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR (ARROYO RUBI)	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	262,719	155,344	262,719	155,344	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
26150	CONSTRUCCION DE UN AULA Y SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	190,655	301,060	190,655	100%	0	0	AULA	1	0	0%	
88929	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	JALAPA DEL VALLE	RURAL	FAM/0424/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	673,928	0	673,928	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
68213	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA " PASO ESCALERAS"	136-SAN FELIPE USILA	PASO ESCALERAS	RURAL	FAM/0679/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	-	-	298,287	0	298,287	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	
67847	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA " VALENTIN GOMEZ FARIAS "	136-SAN FELIPE USILA	SANTA CRUZ TEPETOTUTLA	RURAL	FAM/677/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	-	-	441,078	0	441,078	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
67643	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR BILINGÜE " BENITO JNUAREZ"	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	FAM/0676/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	-	-	307,731	0	307,731	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	
68602	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR BILINGÜE " ROSARIO CASTELLANOS "	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	FAM/681/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	-	-	307,731	0	307,731	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	
68440	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA " ARROYO TAMBOR"	136-SAN FELIPE USILA	ARROYO TAMBOR	RURAL	FAM/0680/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	-	-	152,905	0	152,905	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
68042	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA " SANTA CRUZ TEPETOTUTLA"	136-SAN FELIPE USILA	SANTA CRUZ TEPETOTUTLA	RURAL	FAM/0678/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	-	-	185,748	0	185,748	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
88646	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. JOSE MARIA PINO SUAREZ	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	LLANO DE AGUA	RURAL	FAM/0362/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	320,951	312,791	320,951	312,791	100%	0	0	AULA	1	1	97%	OBRA EN PROCESO DE FINLITO.
88712	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JOSE MARIA PINO SUAREZ	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	LLANO DE AGUA	RURAL	FAM/0363/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	10,434	10,434	10,434	10,434	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA
79972	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SANTA CRUZ	RURAL	FAM/0211/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	307,826	211,419	307,826	191,353	91%	0	0	AULA	1	1	62%	OBRA EN PROCESO
79977	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SANTA CRUZ	RURAL	FAM/0212/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
79962	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ"	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	SAN FRANCISCO XHUATÁN	URBANO	FAM/0209/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	307,826	197,593	307,826	187,298	95%	0	0	AULA	1	1	61%	OBRA EN PROCESO
79966	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " IGNACIO RAMIREZ"	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	SAN FRANCISCO XHUATÁN	URBANO	FAM/0210/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
82905	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA COSIJOEZA	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FAM/0207/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA	-	-	307,826	197,993	307,826	192,182	97%	0	0	AULA	1	1	62%	OBRA EN PROCESO
82816	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	15-COATECAS ALTAS	AGUA DE GUAJE	RURAL	FAM/0205/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	307,826	243,320	307,826	233,430	96%	0	0	AULA	1	1	76%	OBRA EN PROCESO
82981	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA COSIJOEZA	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FAM/0208/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
82868	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA HIDALGO	15-COATECAS ALTAS	AGUA DE GUAJE	RURAL	FAM/0206/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	META CONCLUIDA. SALDO PENDIENTE POR CANCELAR
77721	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 215	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAM/0392/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,621,240	908,612	1,621,240	659,599	73%	0	0	OTROS	3	1	40%	OBRA EN PROCESO.
77792	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 215	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAM/0394/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	178,136	164,220	178,136	164,220	100%	0	0	LOTE	1	1	92%	OBRA EN PROCESO.
1612	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA " VENUSTIANO CARRANZA" CLAVE DPR3555C.	159-SAN JERÓNIMO COATLÁN	RIO PIEDRA	RURAL	FAM/0552/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	-	-	587,663	0	587,663	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	
1601	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS " HERMENEGILDO GALEANA" CLAVE 20DUN844Q	159-SAN JERÓNIMO COATLÁN	LLANO DE LEÓN	RURAL	FAM/0551/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	-	-	275,745	0	275,745	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
80369	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	FAM/0413/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	521,810	250,407	521,810	151,227	60%	0	0	OTROS	3	1	43%	OBRA EN PROCESO.
26068	CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALVARO OBREGON"	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	LLANO ENCINO AMARILLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	214,634	213,679	214,634	213,679	100%	0	0	OBRA	1	1	85%	ANEXO
26069	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	LOS ANGELES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	187,172	301,060	187,172	100%	0	0	AULA	1	1	85%	
26070	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "DZAHUINDANDA"	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	SANTIAGO TILAPA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	186,922	301,060	186,922	100%	0	0	AULA	1	1	85%	
26071	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COYUL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	182,269	301,060	182,269	100%	0	0	AULA	1	1	85%	
80257	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	TIERRA COLORADA	RURAL	FAM/0400/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	300,082	144,619	300,082	87,691	61%	0	0	AULA	1	0	35%	OBRA EN PROCESO.
26072	CONSTRUCCION DE UN AULA Y SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYÁN DE LAS FLORES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	857,994	755,382	857,994	755,382	100%	0	0	AULA	1	0	0%	
88342	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	FAM/0418/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	48,858	43,451	48,858	43,451	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
80272	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	TIERRA COLORADA	RURAL	FAM/0416/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	10,434	10,434	10,434	10,434	100%	0	0	LOTE	1	1	77%	OBRA EN PROCESO.
79544	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	169-SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	CERRO CLARIN	RURAL	FAM/0323/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	819,672	389,674	819,672	264,225	68%	0	0	AULA	3	1	32%	OBRA EN PROCESO
74365	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	169-SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	CERRO CLARIN	RURAL	FAM/0327/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	46,587	45,502	46,587	45,502	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	OBRA EN PROCESO.
90152	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ATONALTZIN	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	FAM/0378/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	307,826	201,124	307,826	171,120	85%	0	0	AULA	1	1	56%	OBRA EN PROCESO
80053	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. ROSARIO VERA PEÑALOSA	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	FAM/0199/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	275,910	249,095	275,910	249,095	100%	0	0	AULA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	5/3					
76845	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ATONALTZIN	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	FAM/0381/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
80062	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNI ROSARIO VERA PEÑALOSA	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	FAM/0200/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	10,434	10,434	10,434	10,434	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA
80327	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. SIMBOLOS PATRIOS	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	ESTANCIA	RURAL	FAM/0432/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	109,527	106,742	109,527	106,742	100%	0	0	ESCUELA	1	1	98%	OBRA EN PROCESO.
103391	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN FRANCISCO TUTEPETONGO	RURAL	FAM/0625/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	612,625	0	612,625	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
103659	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN PEDRO NODÓN	RURAL	FAM/0624/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	611,778	0	611,778	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
102021	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN JNI FRIDA KALHO	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	LA GARITA	RURAL	FAM/0622/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	487,490	0	487,490	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
102178	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN JNI FRIDA KALHO	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	LA GARITA	RURAL	FAM/0626/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	30,798	0	30,798	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
103550	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN FRANCISCO TUTEPETONGO	RURAL	FAM/0627/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	31,058	0	31,058	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
102410	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JOSÉ DEL CHILAR	RURAL	FAM/0628/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	304,061	0	304,061	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
103759	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JOSÉ DEL CHILAR	RURAL	FAM/0629/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	385,138	0	385,138	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
1619	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA " RICARDO FLORES MAGON" DE LA LOCALIDAD DE ASUNCION ETLA.	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	ASUNCION ETLA	RURAL	FAM/553/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	-	-	418,036	0	418,036	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	
74622	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	FAM/0318/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	861,913	384,972	861,913	266,005	69%	0	0	AULA	3	1	31%	OBRA EN PROCESO
74685	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	FAM/0319/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	46,587	45,502	46,587	45,502	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
80788	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 204	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0253/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	564,348	552,487	564,348	552,487	100%	0	0	AULA	2	2	98%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
80962	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA (COL. SAN ANTONIO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0252/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	564,348	272,174	463,972	224,948	83%	0	0	AULA	2	0	20%	OBRA EN PROCESO
81620	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0247/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	307,826	213,109	307,826	206,116	97%	0	0	AULA	1	1	67%	OBRA EN PROCESO
81489	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS (FRACC. EL SURESTE 1A. ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0248/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	307,826	205,633	307,826	200,017	97%	0	0	AULA	1	1	65%	OBRA EN PROCESO
82039	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PROGRESO	RURAL	FAM/0246/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	307,826	209,074	307,826	205,013	98%	0	0	AULA	1	1	67%	OBRA EN PROCESO
81273	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (MUNDO NUEVO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0249/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	307,826	163,156	307,826	126,347	77%	0	0	AULA	1	0	41%	OBRA EN PROCESO
82229	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ROSAURA ZAPATA (COL. SAN FELIPE Y EL CASTILLO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0245/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	307,826	282,988	307,826	282,988	100%	0	0	AULA	1	1	92%	OBRA EN PROCESO DE FINLITO
81055	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0251/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	307,826	200,525	307,826	174,535	87%	0	0	AULA	1	1	57%	OBRA EN PROCESO
88714	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0415/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	277,454	169,768	277,454	126,640	75%	0	0	AULA	1	0	46%	OBRA EN PROCESO
81203	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SOLEDAD MACÍN CHICO	RURAL	FAM/0250/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	307,826	223,185	307,826	190,927	86%	0	0	AULA	1	1	62%	OBRA EN PROCESO
80917	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 204	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0262/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	31,058	30,335	31,058	30,335	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
81013	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA (COL. SAN ANTONIO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0261/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	48,858	43,451	48,858	43,451	100%	0	0	LOTE	1	1	89%	OBRA EN PROCESO
81943	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0256/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
81575	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS (FRACC. EL SURESTE 1A ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0257/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
82179	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PROGRESO	RURAL	FAM/0255/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	6					
81450	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (MUNDO NUEVO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0258/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
82592	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU ROSAURA ZAPATA (COL. SAN FELIPE Y EL CASTILLO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0254/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	16,391	16,391	16,391	16,391	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA
81177	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	AGUA FRIA PAPAOPAPAN	RURAL	FAM/0259/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	24,429	21,726	24,429	21,726	100%	0	0	LOTE	1	1	89%	OBRA EN PROCESO
88738	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0415/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	24,429	21,726	24,429	21,726	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
81245	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SOLEDAD MACÍN CHICO	RURAL	FAM/0260/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	24,429	21,726	24,429	21,726	100%	0	0	LOTE	1	1	89%	OBRA EN PROCESO
88586	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. FEDERICO FROEBEL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	FAM/0422/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	305,922	236,439	305,922	209,994	89%	0	0	ESCUELA	1	1	67%	OBRA EN PROCESO
82649	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	FAM/0244/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	735,697	722,604	735,697	722,604	100%	0	0	ESCUELA	1	1	98%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO, SALDO PENDIENTE POR REASIGNAR.
74225	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 176	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	FAM/0222/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	552,510	551,658	552,510	551,658	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
74279	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 176	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	FAM/0223/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	31,058	30,335	31,058	30,335	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
26073	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV15002	19-CONCEPCIÓN PÁPALO	PEÑA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	520,328	461,958	520,328	461,958	100%	0	0	AULA	2	0	0%	
106176	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	190-SAN JUAN COTZOCÓN	MARIA LOMBARDO DE CASO	URBANO	FAM/0671/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	504,913	0	504,913	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
106043	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARIA LOMBARDO DE CASO	190-SAN JUAN COTZOCÓN	MARIA LOMBARDO DE CASO	URBANO	FAM/0672/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	768,994	0	768,994	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
106228	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	190-SAN JUAN COTZOCÓN	MARIA LOMBARDO DE CASO	URBANO	FAM/0675/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	31,058	0	31,058	0	0%	0	0	LOTE	100	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
106083	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LOMBARDO DE CASO	190-SAN JUAN COTZOCÓN	MARIA LOMBARDO DE CASO	URBANO	FAM/0674/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	100	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
105977	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	190-SAN JUAN COTZOCÓN	MARIA LOMBARDO DE CASO	URBANO	FAM/0669/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	267,649	0	267,649	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
972	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR GABRIELA MINISTRAL	198-SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN GUICHICOVI	URBANO	FAM/0457/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	209,264	209,264	209,264	209,264	100%	0	0	AULA	1	0	0%	
956	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR RICARDO FLORES MAGON.	198-SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN GUICHICOVI	URBANO	FAM/0456/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	156,318	156,318	156,318	156,318	100%	0	0	AULA	1	0	0%	
984	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	198-SAN JUAN GUICHICOVI	ESTACION SARABIA	RURAL	FAM/0497/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	217,886	217,886	217,886	217,886	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
977	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA (EL TRIUNFO)	198-SAN JUAN GUICHICOVI	EL TRIUNFO	RURAL	FAM/0496/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	209,264	209,264	209,264	209,264	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
26074	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "XICOTENCATL"	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA CRUZ RÍO VENADO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	187,961	301,060	187,961	100%	0	0	AULA	1	1	55%	
88663	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	205-SAN JUAN LALANA	YOGOPE	RURAL	FAM/0404/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	564,348	545,808	564,348	545,808	100%	0	0	AULA	2	2	97%	OBRA EN PROCESO
80847	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACION ZARAGOZA	205-SAN JUAN LALANA	YOGOPE	RURAL	FAM/0460/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	31,058	30,335	31,058	30,335	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
74759	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	FAM/0308/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	564,348	233,047	564,348	133,450	57%	0	0	AULA	2	0	24%	OBRA EN PROCESO
75110	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	FAM/0309/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	307,826	130,505	307,826	78,350	60%	0	0	AULA	1	0	25%	OBRA EN PROCESO
75180	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	FAM/0310/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	307,826	126,986	307,826	76,300	60%	0	0	AULA	1	0	25%	OBRA EN PROCESO
74995	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	FAM/0311/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	31,058	30,335	31,058	30,335	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
75143	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	FAM/0312/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	OBRA EN PROCESO
75238	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	FAM/0310/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	24,429	21,726	24,429	21,726	100%	0	0	LOTE	1	1	89%	SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
104452	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVO AMANECEER	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM/0636/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	789,240	0	789,240	0	0%	0	0	AULA	3	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
94636	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO DE 1915	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	TIRACOZ	RURAL	FAM/0540/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	531,513	139,708	531,513	0	0%	0	0	AULA	2	0	2%	OBRA EN PROCESO.
94596	CONSTRUCCION DE UN AULA JNR RODOLFO MORALES	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CRUZ BLANCA	RURAL	FAM/0538/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	277,043	72,889	277,043	0	0%	0	0	AULA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO.
104220	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (COL.LOMAS DE SAN JUAN)	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM/0638/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	282,606	0	282,606	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
92585	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM/0537/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	277,043	129,833	277,043	80,500	62%	0	0	AULA	1	0	29%	OBRA EN PROCESO.
105431	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. SOR JUANAS DE LA CRUZ	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	LOMAS DE SAN JUAN	RURAL	FAM/0646/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	243,613	0	243,613	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
94661	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO DE 1915	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	TIRACÓZ	RURAL	FAM/0544/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	31,058	30,335	31,058	30,335	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
104589	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVO AMANECER	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM/0637/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	46,587	0	46,587	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
104283	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (COL. LOMAS DE SAN JUAN)	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM/0639/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
94605	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNR RODOLFO MORALES	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CRUZ BLANCA	RURAL	FAM/0542/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	13,609	10,434	13,609	10,434	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
105511	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. SOR JUANAS DE LA CRUZ	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	LOMAS DE SAN JUAN	RURAL	FAM/0656/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
94582	EQUIPAMIENTO DE UN AULA JNR MIGUEL HIDALGO COSTILLA	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM/0541/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	13,609	10,434	13,609	10,434	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
94619	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA DONAJI	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM/0545/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	137,188	0	137,188	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
77887	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	234-SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	PEÑA COLORADA	RURAL	FAM/0405/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	307,826	210,574	307,826	169,274	80%	0	0	AULA	1	1	55%	OBRA EN PROCESO.
77900	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	234-SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	PEÑA COLORADA	RURAL	FAM/0409/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	24,429	21,726	24,429	21,726	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
26151	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" (LOMA DE LA TRANCA)	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	300,072	301,060	300,072	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
26105	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	242-SAN MARTÍN PERAS	SAN JOSÉ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	520,329	0	520,329	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	
26075	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	242-SAN MARTÍN PERAS	GUADALUPE EL PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	187,336	301,060	187,336	100%	0	0	AULA	1	1	60%	
84992	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.I. EVOLUCION	248-SAN MATEO DEL MAR	HUAZANTLÁN DEL RÍO	RURAL	FAM/0335/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	719,761	483,720	719,761	405,300	84%	0	0	OTROS	3	2	56%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
84413	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.I. MIGUEL HIDALGO	248-SAN MATEO DEL MAR	COSTA RICA	RURAL	FAM/0334/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	669,204	474,226	669,204	411,839	87%	0	0	OTROS	3	2	62%	OBRA EN PROCESO
85196	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EDUARDO MATA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FAM/0336/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	929,494	354,617	929,494	129,102	36%	0	0	OTROS	3	0	14%	OBRA EN PROCESO
75511	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. VICENTE GUERRERO	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FAM/0332/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	283,221	205,260	283,221	177,319	86%	0	0	AULA	1	1	63%	OBRA EN PROCESO.
84219	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	248-SAN MATEO DEL MAR	COLONIA JUÁREZ	RURAL	FAM/0333/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	345,428	212,548	345,428	164,491	77%	0	0	AULA	1	0	48%	OBRA EN PROCESO
85268	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EDUARDO MATA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FAM/0341/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	46,587	45,502	46,587	45,502	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNAR.
85077	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.I. EVOLUCION	248-SAN MATEO DEL MAR	HUAZANTLAN DEL RIO	RURAL	FAM/0340/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	30,949	26,894	30,949	26,894	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
84931	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.I. MIGUEL HIDALGO	248-SAN MATEO DEL MAR	COSTA RICA	RURAL	FAM/0339/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	29,064	25,009	29,064	25,009	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
84292	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	248-SAN MATEO DEL MAR	COLONIA JUÁREZ	RURAL	FAM/0338/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	16,391	16,391	16,391	16,391	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA
84154	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. VICENTE GUERRERO	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FAM/0337/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	16,391	16,391	16,391	16,391	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA
83683	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	249-SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	URBANO	FAM/0480/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	692,609	253,389	692,609	84,463	33%	0	0	OTROS	2	0	20%	OBRA EN PROCESO.
90635	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 55	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	FAM/0482/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	692,609	315,587	692,609	161,553	51%	0	0	OTROS	2	1	25%	OBRA EN PROCESO.
84105	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. JOSE CLEMENTE OROZCO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	FAM/0479/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	307,826	76,406	307,826	0	0%	0	0	AULA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO.
84867	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU JOSE CLEMENTE OROZCO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	FAM/0483/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	10,434	10,434	10,434	10,434	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
84981	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ	RURAL	FAM/0468	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	307,826	180,130	307,826	145,900	81%	0	0	AULA	1	1	50%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado								
85287	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ	RURAL	FAM/0474/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
77918	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. JOSE VASCONCELOS	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	FAM/0411/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	331,164	119,055	331,164	35,218	30%	0	0	AULA	1	0	15%	OBRA EN PROCESO.
77933	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. JOSE VASCONCELOS	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	FAM/0417/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	16,391	16,391	16,391	16,391	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
26106	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 24	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	572,211	560,036	572,211	560,036	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
26156	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO"	27-CHIHUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ	LA CONCEPCIÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
100792	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	FAM/0599/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	338,117	0	338,117	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
104599	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. EMILIANO ZAPATA	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	RÍO MINAS	RURAL	FAM/0648/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	265,494	0	265,494	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
104695	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. EMILIANO ZAPATA	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	RÍO MINAS	RURAL	FAM/0658/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
90743	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON	277-VILLA SOLA DE VEGA	POTRERILLO	RURAL	FAM/0467/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	307,826	256,406	307,826	246,860	96%	0	0	AULA	1	1	81%	OBRA EN PROCESO.
88786	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	277-VILLA SOLA DE VEGA	CANDELARIA LA ESTANCIA	RURAL	FAM/0433/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	305,160	194,039	305,160	149,741	77%	0	0	AULA	1	0	49%	OBRA EN PROCESO
92469	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	277-VILLA SOLA DE VEGA	GULERA	RURAL	FAM/0539/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	980,526	0	980,526	0	0%	0	0	OTROS	4	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
90862	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON	277-VILLA SOLA DE VEGA	POTRERILLO	RURAL	FAM/0473/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
88812	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	277-VILLA SOLA DE VEGA	CANDELARIA LA ESTANCIA	RURAL	FAM/0435/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
92545	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	277-VILLA SOLA DE VEGA	GULERA	RURAL	FAM/0543/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	54,074	49,099	54,074	49,099	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
89051	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	284-SAN MIGUEL TILQUIÁPAM	SAN MIGUEL TILQUIÁPAM	URBANO	FAM/0414/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	278,911	159,052	278,911	112,781	71%	0	0	AULA	1	0	40%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
89078	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	284-SAN MIGUEL TILOQUIÁPAM	SAN MIGUEL TILOQUIÁPAM	URBANO	FAM/0419/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	24,429	21,726	24,429	21,726	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
63830	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	290-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLÁS HIDALGO	URBANO	FAM/0034/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,118,961	671,156	877,851	597,557	89%	0	0	OTROS	5	3	53%	OBRA EN PROCESO
63884	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	290-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLÁS HIDALGO	URBANO	FAM/0036/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	117,009	108,633	117,009	108,633	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO PENDIENTE DE REASIGNACION
69813	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	FAM/0075/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	520,773	516,873	520,773	516,873	100%	0	0	AULA	2	2	99%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
69869	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	FAM/0078/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	29,859	29,859	29,859	29,859	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
105861	CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE VALLES CENTRALES	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FAM/0546/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	23,000,000	0	23,000,000	0	0%	0	0	OTROS	27	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
105901	EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE VALLES CENTRALES	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FAM/0598/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
26076	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA CLAVE 20DPB0122U	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	BUENA VISTA LA PAZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	188,172	301,060	188,172	100%	0	0	AULA	1	1	70%	
80007	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. MELCHOR OCAMPO	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	CANDELARIA LA UNIÓN	RURAL	FAM/0197/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	275,910	144,642	275,910	112,602	78%	0	0	AULA	1	0	41%	OBRA EN PROCESO
26077	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	SAN LUCAS REDENCIÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	262,719	262,368	262,719	262,368	100%	0	0	AULA	1	1	95%	
80041	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN JNR. IGNACIO ZARAGOZA	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	VISTA HERMOSA	RURAL	FAM/0203/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	313,529	159,517	313,529	121,576	76%	0	0	OTROS	2	1	39%	OBRA EN PROCESO
80011	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. MELCHOR OCAMPO	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	CANDELARIA LA UNIÓN	RURAL	FAM/0198/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	10,434	10,434	10,434	10,434	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA
80048	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNR IGNACIO ZARAGOZA	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	SAN PABLO TIJALTEPEC	URBANO	FAM/0204/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	10,434	10,434	10,434	10,434	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA
70854	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS TECHADO DE PLAZA CIVIL Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAM/0123/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	2,219,674	1,913,547	2,219,674	1,913,547	100%	0	0	AULA	1	1	86%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
91988	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	FAM/0532/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	733,770	442,674	733,770	344,414	78%	0	0	AULA	3	1	48%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	5/3					
92372	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	FAM/0536/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	46,587	45,502	46,587	45,502	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
83407	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TOLEDO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAM/0512/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	427,488	405,241	427,488	400,364	99%	0	0	ESCUELA	1	1	94%	OBRA EN PROCESO.
66431	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	EL COYUL	RURAL	FAM/0085/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	290,595	238,215	290,595	238,215	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
79924	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	MORRO AYUTA	RURAL	FAM/0219/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	328,348	278,817	328,348	262,415	94%	0	0	AULA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO
66447	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	EL COYUL	RURAL	FAM/0089/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	21,577	21,577	21,577	21,577	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
79930	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	MORRO AYUTA	RURAL	FAM/0220/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	24,429	21,726	24,429	21,726	100%	0	0	LOTE	1	1	89%	OBRA EN PROCESO
65824	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.U. "MACEDONIO ALCALA"	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	FAM/0048/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	737,421	602,001	737,421	602,001	100%	0	0	OTROS	4	3	82%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
65915	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. MACEDONIO ALCALA	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	FAM/0051/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	39,205	39,205	39,205	39,205	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA EN PROCESO
80344	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. NOPALITLAN	321-SAN PEDRO NOPALA	SAN PEDRO NOPALA	URBANO	FAM/0423/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	150,512	44,005	150,512	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO.
1533	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. PRIM. " MANUEL AVILA CAMACHO" EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ZAPOTITLAN.	326-SAN PEDRO SOCHIAPIAM	SAN JUAN ZAPOTITLAN	RURAL	FAM/0594/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHIAPIAM	-	-	502,392	304,817	502,392	304,817	100%	0	0	AULA	2	2	85%	
1037	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. "PRIM BENITO JUAREZ" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZAUTLA	326-SAN PEDRO SOCHIAPIAM	SAN JUAN ZAUTLA	RURAL	FAM/0593/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHIAPIAM	-	-	252,733	209,501	252,733	209,501	100%	0	0	AULA	2	2	95%	
79507	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	PESQUERIA TREJO	RURAL	FAM/0321/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	701,145	271,949	701,145	148,804	55%	0	0	OTROS	2	0	21%	OBRA EN PROCESO
80283	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. JOSE MARTI	329-SAN PEDRO TEOZACOALCO	SAN JOSÉ RIO MINAS	RURAL	FAM/0397/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	306,572	179,375	306,572	133,593	74%	0	0	AULA	1	0	48%	OBRA EN PROCESO.
80310	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JOSE MARTI	329-SAN PEDRO TEOZACOALCO	SAN JOSÉ RIO MINAS	RURAL	FAM/0399/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	10,434	10,434	10,434	10,434	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
89879	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARI EMILIANO ZAPATA	330-SAN PEDRO TEUTILA	SANTO DOMINGO DEL RIO	RURAL	FAM/0377/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	564,348	339,254	564,348	260,257	77%	0	0	AULA	2	1	46%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5		6	7					
89909	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	330-SAN PEDRO TEUTILA	SANTO DOMINGO DEL RÍO	RURAL	FAM/0380/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	31,058	30,335	31,058	30,335	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO PENDIENTE POR CANCELAR
77953	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO TOLEDO BRITO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FAM/0403/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	300,484	217,804	300,484	191,388	88%	0	0	AULA	1	1	70%	OBRA EN PROCESO.
26078	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA".	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTA ROSA DE LIMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	521,037	134,193	521,537	134,193	100%	0	0	AULA	2	2	80%	
77970	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO TOLEDO BRITO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FAM/0407/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
100615	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	CAÑADA DE LOBO	RURAL	FAM/0596/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	544,801	0	544,801	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
26107	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	SAN MARCOS XINICUESTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
100712	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	CAÑADA DE LOBO	RURAL	FAM/0597/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	48,858	0	48,858	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
74618	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	35-GUELATAO DE JUÁREZ	GUELATAO DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0124/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,863,136	1,675,313	1,863,136	1,675,313	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO
75049	CONSTRUCCION Y TECHADO DE DOS CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL NO. 3	35-GUELATAO DE JUÁREZ	GUELATAO DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0125/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	4,560,761	4,462,753	4,560,761	4,462,753	100%	0	0	OBRA	1	1	98%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
74176	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.,190	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	FAM/0228/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,381,222	929,126	1,381,222	877,373	94%	0	0	OBRA	1	1	64%	OBRA EN PROCESO
74266	EQUIPAMIENTO DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 190.	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	FAM/0229/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	148,554	132,279	148,554	132,279	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
74318	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 230	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	FAM/0324/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	807,854	393,116	444,076	342,069	87%	0	0	AULA	3	2	50%	OBRA EN PROCESO.
74473	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 230	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	FAM/0328/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	46,587	45,502	46,587	45,502	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	OBRA EN PROCESO.
913	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA.	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA IXTEPEJI	URBANO	FAM/0455/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	-	-	323,577	289,411	323,577	289,411	100%	0	0	AULA	1	1	95%	
66344	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM/0080/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,001,324	653,406	1,001,324	610,506	93%	0	0	OTROS	3	2	73%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado								
66214	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM/0074/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	745,039	696,656	745,039	696,656	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
66332	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. 24 DE FEBRERO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM/0071/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	250,281	230,185	250,281	230,185	100%	0	0	AULA	1	1	92%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
66319	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PROGRESO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARÍA AMIALTEPEC	RURAL	FAM/0073/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	484,739	447,071	484,739	431,746	97%	0	0	AULA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO
70671	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN JNU MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM/0072/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	638,278	638,278	638,278	638,278	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
66233	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "PROGRESO"	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARÍA AMIALTEPEC	RURAL	FAM/0079/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	14,929	14,929	14,929	14,929	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
66351	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU 24 DE FEBRERO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM/0076/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	18,269	18,269	18,269	18,269	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
70735	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN JNU MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM/0077/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	39,205	39,205	39,205	39,205	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO PENDIENTE DE REASIGNACION
91660	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAM/0531/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	306,267	77,850	306,267	0	0%	0	0	AULA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO.
92091	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	37-MESONES HIDALGO	LA SOLEDAD	RURAL	FAM/0530/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	306,267	84,303	306,267	0	0%	0	0	AULA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO
92402	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BRAULIO RODRIGUEZ	37-MESONES HIDALGO	SANTA MARÍA DE LA LIMA	RURAL	FAM/0533/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	840,050	230,706	840,050	0	0%	0	0	OTROS	3	0	3%	OBRA EN PROCESO.
26079	CONSTRUCCION DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	37-MESONES HIDALGO	SANTA MARÍA DE LA LIMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	938,657	444,798	938,657	444,798	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	AULA
92436	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BRAULIO RODRIGUEZ	37-MESONES HIDALGO	SANTA MARÍA DE LA LIMA	RURAL	FAM/0533/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
91794	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAM/0535/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
92265	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	37-MESONES HIDALGO	LA SOLEDAD	RURAL	FAM/0534/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
26080	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DPV1115R	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	SANTA CATARINA YOSONOTÚ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	137,477	135,127	137,477	135,127	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	AULA
26081	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DPV1115R	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	163,583	92,562	163,583	92,562	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	AULA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	5/3					
10291	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. RODOLFO MORALES	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	FAM/0670/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	249,076	0	249,076	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
103136	EQUIPAMIENTO DE UN AULA J.N.U. RODOLFO MORALES	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	FAM/0673/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
79907	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS (COL. LOS ANGELES)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM/0285/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	531,119	146,921	531,119	64,742	44%	0	0	AULA	2	0	12%	OBRA EN PROCESO
79920	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO (COL. MONTE BELLO)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM/0284/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	531,119	160,278	531,119	60,015	37%	0	0	AULA	2	0	11%	OBRA EN PROCESO
79894	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. FRIDA KHALO (COL. MONTE BELLO)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM/0282/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	495,655	187,748	495,655	163,000	87%	0	0	AULA	2	1	33%	OBRA EN PROCESO
83276	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO DE LEON	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	LOMAS DE SAN JAVIER	RURAL	FAM/0233/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	844,060	462,256	844,060	423,565	92%	0	0	AULA	3	2	50%	OBRA EN PROCESO
104917	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO N. CHAVEZ	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	FAM/0644/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	282,606	0	282,606	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
83420	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU COSIJOEZA (AGENCIA AGUAYO)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM/0232/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	297,460	295,522	297,460	295,522	100%	0	0	AULA	1	1	99%	OBRA FINIQUITADA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
79595	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. DIEGO RIVERA (COL. LOMAS DE SANTA CRUZ)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM/0283/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	275,970	132,099	275,970	107,500	81%	0	0	AULA	1	0	39%	OBRA EN PROCESO
73981	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ROSAURA ZAPATA CASTRO (COL. SAN MIGUEL ARCANGEL)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM/0231/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	277,151	202,696	277,151	180,599	89%	0	0	AULA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO
79760	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. SIMON BOLIVAR	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	ARRAZOLA	RURAL	FAM/0281/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	275,970	133,564	275,970	107,500	80%	0	0	AULA	1	0	39%	OBRA EN PROCESO
83680	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU SOR JUANA INES DE LA CRUZ (EL MIRADOR)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM/0230/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	277,151	236,566	277,151	230,972	98%	0	0	AULA	1	1	83%	OBRA EN PROCESO
26108	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL. ANTONIO DE LEON"	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	LOMAS DE SAN JAVIER	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
79912	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS (COL. LOS ANGELES)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM/0290/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	31,058	30,335	31,058	30,335	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
79925	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO (COL. MONTE BELLO)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM/0289/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	31,058	30,335	31,058	30,335	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	5/3					
79901	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. FRIDA KHALO (COL. MONTE BELLO)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM/0286/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	20,868	20,868	20,868	20,868	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
83344	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO DE LEON	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	LOMAS DE SAN JAVIER	RURAL	FAM/0233/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	46,587	45,502	46,587	45,502	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	META CONCLUIDA. SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
105047	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO N. CHAVEZ	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	FAM/0645/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
83462	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU COSIJOEZA (AGENCIA AGUAYO)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM/0236/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	16,391	16,391	16,391	16,391	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA
79651	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. DIEGO RIVERA (COL. LOMAS DE SANTA CRUZ)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM/0288/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	10,434	10,434	10,434	10,434	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
74096	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU ROSAURA ZAPATA CASTRO (COL. SAN MIGUEL ARCANGEL)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM/0235/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	10,434	10,434	10,434	10,434	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
79883	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. SIMON BOLIVAR	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	ARRAZOLA	RURAL	FAM/0287/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	10,434	10,434	10,434	10,434	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
83720	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU SOR JUANAS DE LA CRUZ (EL MIRADOR)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM/0234/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	10,434	10,434	10,434	10,434	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA
105136	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA AGUILES SERDAN	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	FAM/0620/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	755,981	0	755,981	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
105243	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	387-SANTA GERTRUDIS	LA BARDAS PASO DE PIEDRAS	RURAL	FAM/0619/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	873,951	0	873,951	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
83512	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	FAM/0213/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	285,597	239,127	285,597	228,718	96%	0	0	AULA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
105294	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.	387-SANTA GERTRUDIS	LA BARDAS PASO DE PIEDRAS	RURAL	FAM/0621/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	38,545	0	38,545	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
83604	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	FAM/0214/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	24,429	21,726	24,429	21,726	100%	0	0	LOTE	1	1	89%	META CONCLUIDA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
79928	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ	388-SANTA INÉS DEL MONTE	LA CAÑADA	RURAL	FAM/0322/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	307,826	174,231	307,826	168,611	97%	0	0	AULA	1	1	55%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	5/3					
74439	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ	388-SANTA INÉS DEL MONTE	LA CAÑADA	RURAL	FAM/0326/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	0	98%	OBRA EN PROCESO.
96532	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA (COL. REFORMA SECCION)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/0567/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	296,046	82,434	296,046	0	0%	0	0	AULA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO.
97054	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL TELESFORO MENDOZA GUERRERO (UNIDAD HABITACIONAL FOVISSTE)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/0570/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	296,046	82,434	296,046	0	0%	0	0	AULA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO.
103802	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA DIECIOCHO DE MARZO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/0617/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	248,790	0	248,790	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
96264	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (COL. EL CARMEN)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/0569/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	296,046	0	296,046	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
95799	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU GENERAL ANTONIO DE LEON (UNIDAD HABITACIONAL FOVISSTE)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/0564/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	258,871	0	258,871	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
96061	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU PROFRA. MA. DE LA LUZ BOURGUET BERMUDEZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	VISTA HERMOSA	RURAL	FAM/0563/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	258,871	72,083	258,871	0	0%	0	0	AULA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO.
99585	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL TELESFORO MENDOZA GUERRERO (UNIDAD HABITACIONAL FOVISSTE)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/0570/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
95976	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU GENERAL ANTONIO DE LEON (UNIDAD HABITACIONAL FOVISSTE)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/0572/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
96998	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA (COL. REFORMA SECCION)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/0574/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
96362	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (COL. EL CARMEN)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/0568/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
103903	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA DIECIOCHO DE MARZO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/0618/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
96127	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU PROFRA. DE LA LUZ BOURGUET BERMUDEZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/0571/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
77568	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. LUIS G. URBINA (COL. RANCHO NUEVO)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAM/0391/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	495,655	281,037	495,655	203,535	72%	0	0	AULA	2	1	42%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
82724	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ROSENDO PEREZ GARCIA (COL. ANTIGUO AEROPUERTO)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAM/0193/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	277,151	205,503	277,151	202,660	99%	0	0	AULA	1	0	35%	OBRA EN PROCESO
77640	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. LUIS G. URBINA (COL. RANCHO NUEVO)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAM/0393/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	20,868	20,868	20,868	20,868	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA
82768	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU ROSENDO PEREZ GARCIA (COL. ANTIGUO AEROPUERTO)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAM/0194/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	10,434	10,434	10,434	10,434	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	META CONCLUIDA
91075	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	LA PAZ	RURAL	FAM/0470/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	307,826	150,398	307,826	86,283	57%	0	0	AULA	1	0	29%	OBRA EN PROCESO.
91155	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	LA PAZ	RURAL	FAM/0476/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	24,429	21,726	24,429	21,726	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
63809	TERMINACION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y SEIS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "CONDROY"	394-SANTA MARIA ALOTEPEC	SANTA MARIA ALOTEPEC	URBANO	FAM/0013/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	896,022	863,008	896,022	602,317	70%	0	0	OTROS	13	9	67%	OBRA EN PROCESO.
26152	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL "BENITO JUAREZ" (COL. HERMOSA PROVINCIA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	262,719	122,907	262,719	122,907	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
88442	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA HERMANO FLORES MAGON (BARRIO SAN MIGUEL)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM/0346/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	307,826	191,364	307,826	162,474	85%	0	0	AULA	1	1	53%	OBRA EN PROCESO
88364	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LISANDRO CALDERON	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	FAM/0347/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	299,466	181,327	299,466	150,830	83%	0	0	AULA	1	1	50%	OBRA EN PROCESO
86008	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. CUITLAHUAC	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	FAM/0343/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	311,621	169,126	311,621	121,590	72%	0	0	AULA	1	0	39%	OBRA EN PROCESO
88249	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. DIEGO RIVERA	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	RURAL	FAM/0342/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	308,480	146,989	208,687	119,983	82%	0	0	AULA	1	0	39%	OBRA EN PROCESO
85563	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. MIGUEL VALENTIN Y TAMAYO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN PEDRO	RURAL	FAM/0344/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	308,480	170,790	308,480	125,418	73%	0	0	AULA	1	0	41%	OBRA EN PROCESO
85868	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. ROSAURA ZAPATA	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM/0345/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	298,905	153,560	298,905	124,168	81%	0	0	AULA	1	0	42%	OBRA EN PROCESO
74379	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. JOSE VASCONCELOS (BARRIO SAN BARTOLO)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM/0127/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	260,853	166,961	260,853	132,638	79%	0	0	AULA	1	1	51%	OBRA EN PROCESO
88500	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA HERMANO FLORES MAGON (BARRIO SAN MIGUEL)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM/0352/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA. SALDO EN PROCESO DE CANCELACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado								
88410	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LISANDRO CALDERON	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	FAM/0353/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
88159	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. CUITLAHUAC	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	FAM/0349/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	10,434	10,434	10,434	10,434	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA
88318	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. DIEGO RIVERA	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	BARRIO SAN MIGUEL	RURAL	FAM/0348/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	10,434	10,434	10,434	10,434	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA
85633	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. MIGUEL VALENTIN Y TAMAYO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN PEDRO	RURAL	FAM/0350/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	10,434	10,434	10,434	10,434	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA
85919	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. ROSAURA ZAPATA	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM/0351/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	10,434	10,434	10,434	10,434	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA
74427	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU JOSE VASCONCELOS (BARRIO SAN BARTOLO)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM/0143/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	10,434	10,434	10,434	10,434	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA
77869	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 105	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	FAM/0395/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	454,626	410,587	454,626	410,587	100%	0	0	ESCUELA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
104837	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE CARRILLO PUERTO	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	FAM/0652/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	291,763	0	291,763	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
105035	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE CARRILLO PUERTO	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	FAM/0662/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
26082	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "LUZ DE LA MONTAÑA" CLAVE 20DPB4131Z	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SAN AGUSTÍN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	520,328	461,958	520,328	461,958	100%	0	0	OBRA	2	0	0%	AULA
26083	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE 20DPB1911N	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SAN GREGORIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	420,042	370,629	420,042	370,629	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	AULA
26084	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO"	41-HUATLTA DE JIMÉNEZ	LOMA NOPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	190,783	301,060	190,783	100%	0	0	AULA	1	1	90%	
80224	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA TELESECUNDARIA	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FAM/0430/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	316,466	269,697	316,466	269,697	100%	0	0	LOTE	1	1	85%	OBRA EN PROCESO.
78131	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FAM/0428/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	46,587	45,502	46,587	45,502	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
72214	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUAN JACOBO ROSSEAU	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAM/0133/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,111,035	1,032,275	1,111,035	1,032,275	100%	0	0	AULA	4	4	93%	OBRA EN PROCESO
71399	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (SECTOR H. COL. CENTRO)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM/0131/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	513,043	491,783	513,043	491,783	100%	0	0	AULA	2	2	96%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
66077	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JNI AQUILES SERDAN	413-SANTA MARIA HUATULCO	LA HERRADURA	RURAL	FAM/0095/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	536,928	360,027	536,928	294,514	82%	0	0	AULA	2	2	90%	OBRA EN PROCESO.
71439	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM/0120/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	304,631	239,559	304,631	239,559	100%	0	0	AULA	1	1	79%	OBRA EN PROCESO.
66420	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU ALVARO CARRILLO ALARCON	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAM/0093/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	285,856	243,052	285,856	229,750	95%	0	0	AULA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO
66039	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU FRANCISCO GABILONDO SOLER	413-SANTA MARIA HUATULCO	FRACCIONAMIENTO EL CRUCERO	RURAL	FAM/0092/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	281,703	228,125	281,703	205,264	90%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
71082	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU JOSE VASCONCELOS (RIO LAJE)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM/0126/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	265,496	218,016	265,496	218,016	100%	0	0	AULA	1	1	82%	OBRA EN PROCESO.
73051	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAJOS DE COYULA	RURAL	FAM/0135/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	307,826	275,548	307,826	275,548	100%	0	0	AULA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO
71945	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO (CHINAS)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SECTOR H TRES	RURAL	FAM/0128/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,028,019	1,026,234	1,028,019	1,026,234	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
71355	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM/0130/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUTURA	-	-	321,482	262,648	321,482	262,648	100%	0	0	AULA	1	1	82%	OBRA EN PROCESO.
75448	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUAN JACOBO ROSSEAU	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAM/0141/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	67,716	66,245	67,716	66,245	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
105418	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON (BARRIO NUEVO)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM/0610/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	30,640	0	30,640	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
76814	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (SECTOR H COL. CENTRO)	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAM/0140/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	31,058	30,334	31,058	30,334	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
105943	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 217	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAM/0613/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	30,640	0	30,640	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
66129	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN JNI AQUILES SERDAN	413-SANTA MARIA HUATULCO	LA HERRADURA	RURAL	FAM/0100/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	23,317	23,317	23,317	23,317	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
105831	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN JNU OCTAVIO PAZ	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAM/0604/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	37,160	0	37,160	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
105624	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	413-SANTA MARIA HUATULCO	AGUAJE EL ZAPOTE	RURAL	FAM/0612/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	48,440	0	48,440	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
105664	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN JNU FRANCISCO GABILONDO DOLER (SECTOR I)	413-SANTA MARIA HUATULCO	EL CRUCERO DE HUATULCO	RURAL	FAM/0605/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	55,740	0	55,740	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
75495	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	413-SANTA MARIA HUATULCO	ARROYO SÚCHIL	RURAL	FAM/0139/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
105358	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FILOMENO MATA	413-SANTA MARIA HUATULCO	LA HERRADURA	RURAL	FAM/0611/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,320	0	15,320	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
105492	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO CABRERA	413-SANTA MARIA HUATULCO	AGUAJE EL ZAPOTE	RURAL	FAM/0609/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,320	0	15,320	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
72043	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO (CHIÑAS)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM/0137/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
105751	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAJOS DE COYULA	RURAL	FAM/0607/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,320	0	15,320	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
71761	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM/0138/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUTURA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO.
105710	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM/0608/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,320	0	15,320	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
66395	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU ALVARO CARRILLO ALARCON	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAM/0097/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	11,659	11,659	11,659	11,659	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO PENDIENTE DE REASIGNACION
105563	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU ESTEFANIA CASTAÑEDA	413-SANTA MARIA HUATULCO	AGUAJE EL ZAPOTE	RURAL	FAM/0606/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	18,580	0	18,580	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
66057	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU FRANCISCO GABILONDO SOLER	413-SANTA MARIA HUATULCO	FRACCIONAMIENTO EL CRUCERO	RURAL	FAM/0098/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	11,659	11,659	11,659	11,659	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
71186	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU JOSE VASCONCELOS (RIO LAJE)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM/0136/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	10,434	10,434	10,434	10,434	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
74005	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAJOS DE COYULA	RURAL	FAM/0142/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	24,429	21,726	24,429	21,726	100%	0	0	LOTE	1	1	89%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
74473	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. LA CORREGIDORA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	RURAL	FAM/0314/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	294,685	122,241	294,685	80,341	66%	0	0	AULA	1	0	27%	OBRA EN PROCESO
74553	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. LA CORREGIDORA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	RURAL	FAM/0315/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	10,434	10,434	10,434	10,434	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
66573	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. CARMEN RAMOS DEL RIO	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO	FAM/0103/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	517,500	452,082	517,500	452,082	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
83490	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 119	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FAM/0515/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	2,816,296	1,880,504	2,816,296	1,880,504	100%	0	0	ESCUELA	1	1	67%	OBRA EN PROCESO.
66025	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	URBANO	FAM/0056/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	506,821	505,265	506,821	505,265	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
66049	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	URBANO	FAM/0057/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR E INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	29,859	29,859	29,859	29,859	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO PENDIENTE POR REASIGNAR
26087	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" CLAVE 20DPB2209M	426-SANTA MARIA PEÑOLES	RECIBIMIENTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	602,058	0	602,058	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	
26086	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DPV1605F	426-SANTA MARIA PEÑOLES	EL CARRIZAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	602,058	7,979	602,058	7,979	100%	0	0	AULA	2	0	0%	
105627	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. NIÑOS HEROES	426-SANTA MARIA PEÑOLES	BUENAVISTA ESTETLA	RURAL	FAM/0647/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	257,796	0	257,796	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
26085	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR " YUCUNEE"	426-SANTA MARIA PEÑOLES	EL MANZANITO TEPANTPEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	262,719	0	262,719	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
105667	EQUIPAMIENTO DE UN AULA J.N.I. NIÑOS HEROES	426-SANTA MARIA PEÑOLES	BUENAVISTA ESTETLA	RURAL	FAM/0657/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
91235	CONSTRUCCION DE UN AULA TELESECUNDARIA	428-SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTA MARIA QUIEGOLANI	URBANO	FAM/0472/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	357,820	197,592	357,820	167,725	85%	0	0	AULA	1	0	47%	OBRA EN PROCESO.
91279	EQUIPAMIENTO DE UN AULA TELESECUNDARIA	428-SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTA MARIA QUIEGOLANI	URBANO	FAM/0478/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	24,429	21,726	24,429	21,726	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
104087	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	429-SANTA MARIA SOLA	SANTA ROSA MATAGALLINAS	RURAL	FAM/0623/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	722,045	0	722,045	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
95170	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BINNI ZAA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FAM/0581/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	493,724	0	493,724	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
66391	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN JNU JEAN PEAGET (COL. LORENZA SANTIAGO ESTEVA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/0094/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,570,675	1,082,537	1,570,675	990,639	92%	0	0	OTROS	7	5	71%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5		6	7					
95270	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RUFINO TAMAYO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/0582/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	713,231	0	713,231	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
95543	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FAM/0583/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	559,609	0	559,609	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
65873	CONSTRUCCION DE ONCE AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "CENTRO ESCOLAR DE JUCHITAN" (2DA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/0050/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,827,711	1,721,800	1,827,711	1,721,800	100%	0	0	OTROS	14	13	94%	OBRA EN PROCESO
94835	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU ENEDINO JIMENEZ JIMENEZ (COL. LAS FLORES)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/0579/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	244,701	0	244,701	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
94957	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ANDRES HENESTROSA MORALES (COL. 19 DE MARZO)COL. SAN JOSE	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/0577/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	244,698	0	244,698	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
94754	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U IGNACIO RAMIREZ	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/0580/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	221,363	0	221,363	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
95035	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U "MARIA MONTESSORI"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/0576/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	221,363	0	221,363	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
94892	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU STIDXA BINNI ZAA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/0578/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	244,698	0	244,698	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
94814	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU IGNACIO RAMIREZ	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/0588/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
66406	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN JNU JEAN PEAGET (COL. LORENZA SANTIAGO ESTEVA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/0099/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	103,661	89,354	103,661	89,354	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
95203	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BINNI ZAA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FAM/0589/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	31,058	0	31,058	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
95429	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RUFINO TAMAYO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/0591/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	33,858	0	33,858	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
95466	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/0590/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	48,858	0	48,858	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
65953	EQUIPAMIENTO DE ONCE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CENTRO ESCOLAR DE JUCHITAN"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/0053/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	178,896	178,896	178,896	178,896	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO PENDIENTE DE REASIGNACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														3	4	5								
94873	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU ENEDINO JIMENEZ JIMENEZ (COL. LAS FLORES)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/0587/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
95014	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU ANDRES HENESTROSA MORALES (COL. 19 DE MARZO) COL. SAN JOSE	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/0577/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
95090	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU MARIA MONTESSORI	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/0584/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
94923	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU STIDXA BINI ZAA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/0586/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
65983	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	CAÑADA DE GUADALUPE	RURAL	FAM/0054/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	606,081	455,143	606,081	400,701	88%	0	0	OTROS	3	2	66%	OBRA EN PROCESO
66007	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS"	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	CAÑADA DE GUADALUPE	RURAL	FAM/0055/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	34,078	34,078	34,078	34,078	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO PENDIENTE DE REASIGNACION
26088	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL "HEROES DE GRANADITAS"	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	VILLA NUEVA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	262,719	155,758	262,719	155,758	100%	0	0	AULA	1	1	90%	
26089	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "CARLOS A. CARRILLO"	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	SANTA CRUZ OCOTZOCUALTLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	262,719	155,050	262,719	155,050	100%	0	0	AULA	1	1	90%	
792	CONSTRUCCION DE DOS AULA EN LA TELESECUNDARIA, DE LA LOCALIDAD " SANTA MARIA TEXCATITLAN"	436-SANTA MARIA TEXCATITLÁN	SANTA MARIA TEXCATITLÁN	URBANO	FAM/0049/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEXCATITLAN	-	-	410,426	410,426	410,426	410,426	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
65830	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CRISTOBAL COLON"	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	FAM/0049/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	545,430	545,430	545,430	545,430	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
65939	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CRISTOBAL COLON"	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	FAM/0052/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	29,859	29,859	29,859	29,859	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
66479	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ROSAURA ARRAZOLA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAM/0083/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	355,462	316,122	355,462	316,122	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
66644	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	44-LOMA BONITA	GENERAL FRANCISCO VILLA	RURAL	FAM/0086/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	378,381	351,717	378,381	351,717	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
66547	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. ROSAURA ARRAZOLA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAM/0088/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	18,269	18,269	18,269	18,269	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
69179	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	44-LOMA BONITA	GENERAL FRANCISCO VILLA	RURAL	FAM/0090/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	21,577	21,577	21,577	21,577	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
81552	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 156	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FAM/0504/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	635,196	173,985	635,196	0	0%	0	0	AULA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
81644	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 156	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FAM/0508/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	285,021	285,021	285,021	285,021	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
74455	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	446-SANTA MARIA YUCUHITI	YOSONICAJE	RURAL	FAM/0132/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,087,482	706,082	942,433	574,816	81%	0	0	OTROS	3	2	53%	OBRA EN PROCESO
74530	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	URBANO	FAM/0144/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
105127	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	451-SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	URBANO	FAM/0654/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	350,665	0	350,665	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
88975	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	466-SANTIAGO JXTAYUTLA	LLANO VERDE	RURAL	FAM/0365/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	312,526	91,374	312,526	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
89028	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	466-SANTIAGO JXTAYUTLA	LLANO VERDE	RURAL	FAM/0366/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
77991	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (COLINA DE LA ESPERANZA)	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	LA TUZA	RURAL	FAM/0402/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	295,526	187,907	295,526	151,099	80%	0	0	AULA	1	1	57%	OBRA EN PROCESO.
78012	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (COLINA DE LA ESPERANZA)	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	LA TUZA	RURAL	FAM/0408/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
80956	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA (COL. AMERICA)	469-SANTIAGO JUXTLA HUACA	SANTIAGO JUXTLA HUACA	URBANO	FAM/0463/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	563,315	125,775	563,315	0	0%	0	0	AULA	2	0	2%	OBRA EN PROCESO.
26090	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	469-SANTIAGO JUXTLA HUACA	PASO DE ÁGUILA COPALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	520,329	323,007	520,329	323,007	100%	0	0	OBRA	2	2	90%	AULA
26091	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "GABINO BARREDA"	469-SANTIAGO JUXTLA HUACA	EL RASTROJO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	520,329	313,758	520,329	313,758	100%	0	0	OBRA	2	0	5%	AULA
26092	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑO ARTILLERO"	469-SANTIAGO JUXTLA HUACA	RIO HUMO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	520,329	316,008	520,329	316,008	100%	0	0	OBRA	2	2	85%	AULA
26093	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1237B	469-SANTIAGO JUXTLA HUACA	CERRO DEL PAJARO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	602,058	530,014	602,058	530,014	100%	0	0	OBRA	2	0	5%	AULA
80018	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRES HENESTROSA	469-SANTIAGO JUXTLA HUACA	SANTIAGO JUXTLA HUACA	URBANO	FAM/0224/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,486,945	828,242	1,076,475	678,963	82%	0	0	OTROS	5	2	46%	OBRA EN PROCESO
88412	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 22	469-SANTIAGO JUXTLA HUACA	SANTIAGO JUXTLA HUACA	URBANO	FAM/0434/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	288,361	146,142	288,361	88,504	61%	0	0	AULA	1	0	31%	OBRA EN PROCESO
26094	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "ADELANTE" CLAVE 20DCC0875N	469-SANTIAGO JUXTLA HUACA	CERRO CABEZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	262,719	157,449	262,719	157,449	100%	0	0	OBRA	1	0	5%	AULA
26095	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADELANTE" CLAVE 20DPB00831	469-SANTIAGO JUXTLA HUACA	CERRO CABEZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	267,222	301,060	267,222	100%	0	0	AULA	1	0	5%	
26096	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" CLAVE 20DPB0690M	469-SANTIAGO JUXTLA HUACA	LÁZARO CÁRDENAS COPALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	154,943	301,060	154,943	100%	0	0	AULA	1	0	5%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	5/3					
26097	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1384L	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	RIO METATES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	261,117	301,060	261,117	100%	0	0	AULA	1	0	5%	
26098	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DIRECCION EN LA ESCUELA PREESCOLAR "NIÑOS HEROES" CLAVE CCT20BCC2190Z	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	LÁZARO CÁRDENAS COPALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	367,602	332,769	367,602	332,769	100%	0	0	AULA	1	0	5%	
26099	CONSTRUCCION DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	RIO METATES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	938,657	451,905	938,657	451,905	100%	0	0	AULA	1	0	15%	
80689	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALES BOCA NEGRA (COL. AMERICA)	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM/0436/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	31,058	30,335	31,058	30,335	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
80025	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRES HENESTROSA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM/0225/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	46,587	45,502	46,587	45,502	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	META CONCLUIDA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
88509	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 22	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM/0437/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
95625	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNI MARIA MONTESSORI	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	FAM/0565/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	267,517	74,490	267,517	0	0%	0	0	AULA	1	0	3%	OBRA EN PROCESO.
95665	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNI MARIA MONTESSORI	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	FAM/0573/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
89003	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	475-SANTIAGO MATATLÁN	EL PORTILLO	RURAL	FAM/0412/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	505,861	147,900	505,861	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO
88555	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL TIERRA Y LIBERTAD	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	FAM/0364/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	602,953	564,572	602,953	561,812	100%	0	0	AULA	1	1	93%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
26100	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA	489-SANTIAGO TETEPEC	GUADALUPE DEL TAMBOR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	262,179	135,086	262,179	135,086	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
26101	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 199.	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	262,179	204,478	262,179	204,478	100%	0	0	AULA	1	0	0%	AULA
88828	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LA UNION	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	URBANO	FAM/0367/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	797,413	584,865	797,413	502,461	86%	0	0	OTROS	2	1	63%	OBRA EN PROCESO
105242	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	492-SANTIAGO TILANTONGO	LAS FLORES TILANTONGO	RURAL	FAM/0655/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	298,614	0	298,614	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
105295	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	492-SANTIAGO TILANTONGO	LAS FLORES TILANTONGO	RURAL	FAM/0664/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	24,429	0	24,429	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
90006	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	FAM/0373/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	556,987	331,242	556,987	251,250	76%	0	0	AULA	2	1	45%	OBRA EN PROCESO
89937	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	FAM/0372/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	307,826	239,765	307,826	220,385	92%	0	0	AULA	1	1	72%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
90127	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	FAM/0375/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	48,858	43,451	48,858	43,451	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA. SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
89971	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	FAM/0374/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA. SALDO PENDIENTE POR CANCELAR
80242	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.19	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	URBANO	FAM/0425/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	453,950	256,597	453,950	176,964	69%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	OBRA EN PROCESO.
1590	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTA ROSA DE JUÁREZ	RURAL	FAM/556/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YUCUYACHI	-	-	666,179	269,418	666,179	269,418	100%	0	0	AULA	1	0	45%	
1581	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA " VALENTIN GÓMEZ FARIAS"	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTIAGO YUCUYACHI	URBANO	FAM/0555/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YUCUYACHI	-	-	665,889	300,065	665,889	300,065	100%	0	0	AULA	1	1	50%	
79518	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	513-SANTO DOMINGO PETAPA	BARRIO SANTA CRUZ	RURAL	FAM/0320/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	764,548	279,119	764,548	149,477	54%	0	0	OTROS	2	0	20%	OBRA EN PROCESO
79526	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTA CRUZ CHAHUITEPEC	RURAL	FAM/0316/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	328,348	144,039	328,348	80,433	56%	0	0	OTROS	2	0	24%	OBRA EN PROCESO
79534	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTA CRUZ CHAHUITEPEC	RURAL	FAM/0317/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	24,429	21,726	24,429	21,726	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
79983	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN CENTRO ATENCION MULTIPLES NO. 35	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0272/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,844,312	989,093	1,315,711	777,678	79%	0	0	OTROS	7	3	42%	OBRA EN PROCESO
79959	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "ELOISA HERRERA BETANZOS" (COL. JOSE LOPEZ PORTILLO)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0269/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	524,514	225,041	524,514	134,888	60%	0	0	OTROS	2	1	26%	OBRA EN PROCESO
82706	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0500/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	637,514	178,647	637,514	0	0%	0	0	OTROS	2	0	2%	OBRA EN PROCESO.
83037	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0501/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	993,544	275,448	993,544	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO
79597	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. DONAJI	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	BARRIO SANTA CRUZ	RURAL	FAM/0265/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	422,212	392,326	422,212	392,326	100%	0	0	AULA	2	2	93%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
82856	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PATRIA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0502/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,754,861	479,961	1,754,861	0	0%	0	0	AULA	2	0	3%	OBRA EN PROCESO.
81835	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.U. HELEN KELLER (BARRIO LA SOLEDA, SANTA CRUZ TAGOBALA).	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0499/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,093,540	487,884	1,093,540	308,948	63%	0	0	OTROS	5	2	30%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
66108	CONSTRUCCION DE OCHO AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "JUANA C. ROMERO"	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0064/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,565,731	1,563,231	1,565,731	1,563,231	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, SALDO PENDIENTE POR REASIGNAR
100325	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA JUANA C. ROMERO.	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0561/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,486,894	0	1,486,894	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
77922	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. JUANA DE ARCO (COL. JOSE LOPEZ PORTILLO)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	LA NORIA	URBANO	FAM/0267/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	348,447	242,740	348,447	218,429	90%	0	0	OTROS	3	2	63%	OBRA EN PROCESO
101852	CONSTRUCCION DE UN AULA, DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (SANTA CRUZ TAGOLABA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0600/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,231,304	0	1,231,304	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
77878	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. BELISARIO DOMINGUEZ	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	LA NORIA	URBANO	FAM/0268/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	238,651	64,459	238,651	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIBIENDO AUTORIZACION
79758	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. COYOLICATZIN (COL. BENITO JUAREZ)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0264/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	227,589	210,401	227,589	210,401	100%	0	0	AULA	1	1	92%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
79948	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0270/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	753,535	254,108	753,535	94,284	37%	0	0	OTROS	3	0	13%	OBRA EN PROCESO
79533	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. JUANA C. ROMERO (BARRIO SANTA MARIA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0266/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	430,116	248,149	331,961	202,185	81%	0	0	AULA	1	0	47%	OBRA EN PROCESO
79935	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA (BARRIO DE LA SOLEDAD)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0271/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	328,348	275,226	328,348	262,120	95%	0	0	OTROS	2	2	80%	OBRA EN PROCESO
79992	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLES NO. 35	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0280/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	119,839	99,561	119,839	99,561	100%	0	0	LOTE	1	1	83%	OBRA EN PROCESO
82600	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. HELEN KELLER (BARRIO LA SOLEDAD, SANTA CRUZ TAGOLABA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0505/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	48,108	48,108	48,108	48,108	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
82938	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA PATRIA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0506/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	31,058	30,335	31,058	30,335	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
79652	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. DONAJI	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	BARRIO SANTA CRUZ	RURAL	FAM/0274/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	43,398	32,782	43,398	32,782	100%	0	0	LOTE	1	1	76%	OBRA EN PROCESO
66131	EQUIPAMIENTO DE OCHO AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "JUANA C. ROMERO"	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0065/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	143,679	143,679	143,679	143,679	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO PENDIENTE DE REASIGNACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
101940	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (SANTA CRUZ TAGOLABA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0601/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
79955	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA"	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0278/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
79941	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA (BARRIO DE LA SOLEDAD)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0279/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
101597	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0603/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	513,043	0	513,043	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
83306	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0514/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	4,576,817	1,319,728	4,576,817	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	3%	OBRA EN PROCESO
81364	REPARACIONES GENERALES EN JNU GABRIELA MISTRAL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA SAN LUIS	RURAL	FAM/0511/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	284,648	77,505	284,648	0	0%	0	0	AULA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO.
100953	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA DON MIGUEL HIDALGO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA SAN LUIS	RURAL	FAM/0602/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	820,870	0	820,870	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
79887	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (COL. BENITO JUAREZ)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0263/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	388,868	241,907	388,868	195,432	81%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	OBRA EN PROCESO
83174	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA 22 DE MARZO (FRACC. LOS TAMARINDOS)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0513/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	620,931	533,843	620,931	519,800	97%	0	0	ESCUELA	1	1	84%	OBRA EN PROCESO.
103445	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 35	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0643/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	6,246,275	0	6,246,275	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
81408	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. ROSAURA ZAPATA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0510/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	437,020	119,209	437,020	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO.
78027	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FAM/0401/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	280,127	90,395	280,127	35,000	39%	0	0	AULA	1	0	20%	OBRA EN PROCESO.
78045	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FAM/0406/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	10,434	10,434	10,434	10,434	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
77040	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	NATIVIDAD	RURAL	FAM/0383/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	307,826	210,395	307,826	186,457	89%	0	0	AULA	1	1	61%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado								
76963	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	FAM/0384/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	307,826	213,937	307,826	199,688	93%	0	0	AULA	1	1	65%	OBRA EN PROCESO.
77218	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SAN ANDRÉS SABINILLO	RURAL	FAM/0386/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	307,826	81,742	307,826	5,932	7%	0	0	AULA	1	0	10%	OBRA EN PROCESO.
77413	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	YETLA DE JUÁREZ	RURAL	FAM/0385/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	307,826	210,845	307,826	183,304	87%	0	0	AULA	1	1	68%	OBRA EN PROCESO.
77060	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	NATIVIDAD	RURAL	FAM/0387/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
77006	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN SCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	FAM/0388/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
77537	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	YETLA DE JUÁREZ	RURAL	FAM/0389/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	24,429	21,726	24,429	21,726	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
77292	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SAN ANDRÉS SABINILLO	RURAL	FAM/0390/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	24,429	21,726	24,429	21,726	100%	0	0	LOTE	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
26102	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO ESCUELA PREESCOLAR "MELCHOR OCAMPO"	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	EMILIO PORTES GIL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	637,596	307,469	637,596	307,469	100%	0	0	OBRA	1	0	45%	ANEXO
26104	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PREESCOLAR "DOYOITA" CLAVE 20DCC0982W (INDYOITA NUNUMA)	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	262,720	0	262,720	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
26153	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	DIECINUEVE DE ABRIL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	300,872	301,060	300,872	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
26154	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	EMILIO PORTES GIL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	298,872	301,060	298,872	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
80032	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	EMILIO PORTES GIL	RURAL	FAM/0217/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	307,826	158,274	307,826	119,287	75%	0	0	AULA	1	0	39%	OBRA EN PROCESO
79997	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.I. BENITO JUAREZ	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	URBANO	FAM/0195/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	332,648	158,554	332,648	114,177	72%	0	0	OTROS	2	1	34%	OBRA EN PROCESO
80003	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. BENITO JUAREZ	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	URBANO	FAM/0196/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	10,434	10,434	10,434	10,434	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA
80038	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	EMILIO PORTES GIL	RURAL	FAM/0218/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	24,429	21,726	24,429	21,726	100%	0	0	LOTE	1	1	89%	OBRA EN PROCESO
91351	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	FAM/0469/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,640,940	1,083,782	1,640,940	857,516	79%	0	0	OTROS	7	4	53%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	5/3					
91426	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	FAM/0475/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	100,661	94,601	100,661	94,601	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
944	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 20DJN2233X	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAM/0307/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	-	-	228,523	202,911	228,523	202,911	100%	0	0	AULA	1	0	0%	
74564	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALERIO TRUJANO	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAM/0134/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	594,501	357,183	594,501	286,075	80%	0	0	AULA	1	0	48%	OBRA EN PROCESO
26155	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GABILONDO SOLER"	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	TANDIQUE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	300,872	301,060	300,872	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
948	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE ALVARO OBREGON CLAVE 20DPR1742J	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	XACAHUA	RURAL	FAM/0306/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	-	-	304,492	277,769	304,492	277,769	100%	0	0	AULA	1	1	95%	
105347	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. GABRIELA MISTRAL	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAM/0649/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	283,258	0	283,258	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
105396	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. GABRIELA MISTRAL	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAM/0659/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
82262	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 71	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAM/0516/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	55,828	54,409	55,828	54,409	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
91527	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JNU ROSAURA ZAPATA (SECCION TERCERA)	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	FAM/0549/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	547,838	0	547,838	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
94684	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU CARMEN NORMA MONROY	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	FAM/0547/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	307,826	78,497	307,826	0	0%	0	0	AULA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO.
91622	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN JNU ROSAURA ZAPATA(SECCION TERCERA)	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	FAM/0550/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	43,398	32,782	43,398	32,782	100%	0	0	LOTE	1	1	75%	OBRA EN PROCESO.
94739	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU CARMEN NORMA MONROY	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	FAM/0548/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	21,699	16,391	21,699	16,391	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
74612	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ALFONSO REYES	555-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARÍA ROALÓ	RURAL	FAM/0329/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	307,826	243,090	219,202	225,151	93%	0	0	AULA	1	1	73%	OBRA EN PROCESO.
75449	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. ALFONSO REYES	555-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARÍA ROALÓ	RURAL	FAM/0330/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	16,391	16,391	16,391	16,391	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITADA.
74567	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 33	557-UNIÓN HIDALGO	UNIÓN HIDALGO	URBANO	FAM/0325/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	570,504	490,809	570,504	476,860	97%	0	0	AULA	1	1	98%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
80611	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN FELIPE DE LEÓN	RURAL	FAM/0215/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	307,826	237,274	307,826	237,274	100%	0	0	AULA	1	1	77%	OBRA EN PROCESO
80750	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN FELIPE DE LEÓN	RURAL	FAM/0216/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	24,429	21,726	24,429	21,726	100%	0	0	LOTE	1	1	89%	OBRA EN PROCESO
105708	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	560-VILLA DÍAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	FAM/0653/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	305,186	0	305,186	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
105794	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	560-VILLA DÍAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	FAM/0663/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	24,429	0	24,429	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
88838	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN J.N.U. LEONA VICARIO	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	FAM/0421/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	321,465	93,988	321,465	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
99711	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	NUEVO PROGRESO	RURAL	FAM/0566/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	692,609	0	692,609	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
78059	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTÉMOC (COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTÉMOC)	RURAL	FAM/0438/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	404,800	203,331	404,800	121,398	60%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	OBRA EN PROCESO.
100090	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MATIAS ROMERO	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAM/0561/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,246,319	347,038	1,246,319	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO.
81458	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. JUANA C. ROMERO	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTÉMOC (COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTÉMOC)	RURAL	FAM/0509/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	615,645	179,998	615,645	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO.
69312	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA TRES DE OCTUBRE	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	FAM/0104/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	102,538	102,538	102,538	102,538	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
104341	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	FAM/0650/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	307,826	0	307,826	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
103588	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	FAM/0651/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	307,826	0	307,826	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
104454	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	FAM/0660/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
103690	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	FAM/0661/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
69513	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.U. JEAN PEAGET (DIAGONAL DE MERCADERES)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0084/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	617,506	484,004	617,506	484,004	100%	0	0	OTROS	2	2	78%	OBRA EN PROCESO
63921	CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "HEROES DE CHAPULTEPEC"(SAN JUAN CHAPULTEPEC) 2DA ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0045/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,682,236	1,669,783	1,682,236	1,669,783	100%	0	0	OTROS	12	12	99%	OBRA EN PROCESO
63944	EQUIPAMIENTO DE NUEVE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "HEROES DE CHAPULTEPEC" (SAN JUAN CHAPULTEPEC)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0046/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	152,361	146,370	152,361	146,370	100%	0	0	LOTE	1	1	96%	META CONCLUIDA SALDO PENDIENTE DE REASIGNACION
26103	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA (GUADALUPE YUTEE)	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	637,596	631,751	637,596	631,751	100%	0	0	OBRA	1	0	20%	ANEXO
77052	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. CUAUHTEMOC	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAM/0201/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	277,043	162,080	277,043	150,983	93%	0	0	AULA	1	1	54%	OBRA EN PROCESO
78088	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/0398/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	696,073	0	696,073	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
79909	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO SOSA REYES	79-SALINA CRUZ	LA HACIENDA (PALO GRANDE)	RURAL	FAM/0239/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	257,990	124,949	257,990	82,479	66%	0	0	AULA	1	0	32%	OBRA EN PROCESO
79917	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO SOSA REYES	79-SALINA CRUZ	LA HACIENDA (PALO GRANDE)	RURAL	FAM/0242/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
77274	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.U. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO (COL. ALBERTO BLASI VEGA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/0238/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	633,397	282,865	633,397	151,280	53%	0	0	OTROS	4	1	24%	OBRA EN PROCESO
79893	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA (COL. SAN PABLO NORTE)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/0240/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	457,360	208,310	457,360	122,169	59%	0	0	OTROS	1	0	27%	OBRA EN PROCESO
79902	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA (COL. SAN PABLO NORTE)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/0243/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	87,663	87,421	87,663	87,421	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
78070	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/0396/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	563,394	152,370	563,394	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO.
103270	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GABRIEL RAMOS MILLAN	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/0642/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	924,244	0	924,244	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
65812	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "28 DE AGOSTO"	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	FAM/0047/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	721,663	712,489	721,663	712,489	100%	0	0	AULA	1	1	99%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
88735	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	FAM/0370/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	531,119	416,920	531,119	385,504	92%	0	0	AULA	2	1	73%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5		6	7					
88781	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	FAM/0371/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	31,058	30,335	31,058	30,335	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
82337	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN EDUCACION SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA	97-SAN ANDRÉS SOLAGA	SAN ANDRÉS SOLAGA	URBANO	FAM/0503/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	620,321	172,537	620,321	0	0%	0	0	OTROS	3	0	2%	OBRA EN PROCESO.
82492	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA	97-SAN ANDRÉS SOLAGA	SAN ANDRÉS SOLAGA	URBANO	FAM/0507/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	31,058	30,335	31,058	30,335	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
89785	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO	98-SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	URBANO	FAM/0379/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	700,351	423,868	700,351	326,306	77%	0	0	OTROS	3	1	47%	OBRA EN PROCESO
89823	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO	98-SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	URBANO	FAM/0382/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	38,545	28,911	38,545	28,911	100%	0	0	LOTE	1	1	75%	OBRA EN PROCESO
	REHABILITACIÓN																							
949	REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA.	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ANDRÉS ZAUTLA	URBANO	FAM/0331/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	348,834	348,834	348,834	348,834	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
67339	REHABILITACION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN EL PREESCOLAR " VOZ INFANTIL"	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	FAM/0630/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA	-	-	276,787	0	276,787	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	
1560	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA " HEROES DE NACOZARI " CLAVE 20DPR2334L	557-UNIÓN HIDALGO	UNIÓN HIDALGO	URBANO	FAM/558/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	-	-	692,630	0	692,630	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
1565	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA " MIGUEL HIDALGO" CLAVE 20DPR1523X	557-UNIÓN HIDALGO	UNIÓN HIDALGO	URBANO	FAM/559/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	-	-	637,110	0	637,110	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
1547	REHABILITACION DE EDIFICIO "A" EN EL JARDIN DE NIÑOS " JOSE GREGORIO MELENDEZ" CLAVE 20DJN0174K	557-UNIÓN HIDALGO	UNIÓN HIDALGO	URBANO	FAM/0557/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	-	-	131,000	0	131,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
	EQUIPAMIENTO																							
79528	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.U. JUANA DE ARCO (COL. JOSE LOPEZ PORTILLO)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0276/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	27,179	23,124	27,179	23,124	100%	0	0	LOTE	1	1	85%	OBRA EN PROCESO
77902	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. BELISARIO DOMINGUEZ	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	LA NORIA	URBANO	FAM/0268/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	10,434	10,434	10,434	10,434	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
79863	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. COYOLICATZIN	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0273/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	10,434	10,434	10,434	10,434	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA
79541	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. JUANA C. ROMERO (BARRIO SANTA MARIA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	LA NORIA	URBANO	FAM/0275/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	16,391	16,391	16,391	16,391	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
109733	ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 20DES90230	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	54,086	54,086	54,086	54,086	100%	0	0	CISTERNA	1	1	100%	INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO, MATERIAL DE PLOMERIA Y TINACO DE 1100 LITROS
77139	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. CUAUHTEMOC	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAM/0202/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	10,434	10,434	10,434	10,434	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA
77548	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. DIANA RIOJAS DE COLOSIO (COL. ALBERTO BLASI VEGA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/0241/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	37,613	33,558	37,613	33,558	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR																								
CONSTRUCCIÓN																								
106245	CONSTRUCCIÓN DE DOS LABORATORIOS DE COMPUTO Y UN ANEXO EN LA UNIVERSIDAD DEL	14-CIUDAD	IXTEPEC	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	-	1,990,000	720,223	1,990,000	720,223	100%	0	0	OBRA	1	0	39%	EL SALDO POR EJERCER SE VA A REFRENDAR PARA EL EJERCICIO 2010.
96094	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACION DEL EDIFICIO DE POSGRADO EN LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	-	-	1,784,000	0	1,784,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
96159	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE MECATRONICA EN LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	-	-	1,470,000	0	1,470,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
96027	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO PARA LABORATORIO DE FISICA APLICADA EN LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	-	-	696,000	0	696,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
85113	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE INFORMATICA EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ (1ERA.ETAPA)	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0522/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	-	-	590,000	450,908	590,000	450,908	100%	0	0	LABORATORIO	100	40	40%	
50888	CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	4AN000BBFB308A01101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	-	-	500,000	467,511	500,000	467,511	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO CORRESPONDIENTE AL FAM-2009. EL IMPORTE PENDIENTE DE EJERCER SERA REFRENDADO PARA EJERCERLO EN EL 2010.
14977	CONSTRUCCIÓN DE UN ANFITEATRO EN LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	49958	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	COMUNIDAD	1	0	0%	
14967	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE APTITUDES MEDICAS (CECAM) EN LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	49957	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	5,431,000	0	5,431,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN																								
72003	ADECUACION DE LA RED GENERAL ELECTRICA EN EL CAMPUS LOMA BONITA, EN EL MUNICIPIO LOMA BONITA/EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	AD000BBFB308A01501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN	-	-	1,990,000	1,464,365	1,990,000	1,464,365	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA YA SE CONCLUYO AL 100% POR LO QUE EL PROYECTO YA SE CIERRO CON ESAS CIFRAS, NO SE PUEDE PONER UN AVANCE DIFERENTE PUESTO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA Y DICHA OBRA YA SE CONCLUYO, EL RECURSO PENDIENTE DE EJERCER SE SOLICITARA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION AUTORIZACION PARA EJERCERLO EN OTRO PROYECTO.
14957	REHABILITACIÓN DE PIEZAS DE CANTERA EN FACHADAS Y PATIOS INTERIORES DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA 5 DE MAYO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48843	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	1,399,000	0	1,399,000	0	0%	0	0	COMUNIDAD	1	0	0%	
FASP																								
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE																								
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).																								
102168	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	127,573,084	127,573,084	127,573,084	74,377,783	58%	0	0	OTROS	64,429	35,263	55%	EN ESTE EJE EXISTE DIFERENCIA EN RELACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR EN LO PROGRAMADO ANUAL YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS A OTRO EJE; CABE HACER MENCION QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE ENCUENTRAN EN PODER DE LA SRIA DE FINANZAS Y NO LOS MINISTRA CONFORME SE SOLICITEN A LA MISMA LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE ES DECIR NO ES EL MISMO NOMBRE DE LA META: EXAMEN PERSONAS PROGRAMADAS EXAMEN 39718 LOS CUALES SE DIRIGEN A 5489 PERSONAS DE LOS CUALES SE ALCANZARON 25842 EXAMENES DIRIGIDOS 5994; PERSONAS PROGRAMADAS 4250 ALCANZADAS 0; PIEZA PROGRAMADAS 50648 ALCANZADAS 26601; PAR PROGRAMADAS 3956 ALCANZADAS 2594; OBRA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0; SERVICIO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0; MILLAR PROGRAMADAS 74 ALCANZADAS 74.
102512	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	8,489,615	8,489,615	8,489,615	7,357,825	87%	0	0	PERSONA	2,989	2,593	87%	EN ESTE EJE EXISTE DIFERENCIA EN RELACION CON EL TRIMESTRE PASADO EN EL PROGRAMADO ANUAL YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS A OTRO EJE; CABE HACER MENCION QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE ENCUENTRAN EN PODER DE LA SRIA DE FINANZAS Y NO LOS MINISTRA CONFORME SE LE SOLICITEN A LA MISMA.
106901	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	1,971,293	1,971,293	1,971,293	0	0%	0	0	OTROS	6	0	0%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: OBRA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 0; EQUIPO PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 0; CABE HACER MENCION QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE ENCUENTRAN EN PODER DE LA SRIA DE FINANZAS Y NO LOS MINISTRA CONFORME SE LE SOLICITEN A LA MISMA.
107078	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	6,214,861	6,214,861	6,214,861	5,974,526	96%	0	0	PERSONA	2,121	1,996	94%	EN ESTE EJE EN RELACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR EN LO PROGRAMADO ANUAL ES DIFERENTE YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS A ESTE EJE; CABE HACER MENCION QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE ENCUENTRAN EN PODER DE LA SRIA DE FINANZAS Y NO LOS MINISTRA CONFORME SE LE SOLICITEN A LA MISMA.
TOTAL																								
TOTAL																								

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
107273	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA			73,433,290	73,433,290	73,433,290	26,187,684	36%	0	0	OTROS	5,865	2,517	43%	EN ESTE EJE EXISTE VARIACION EN EL TOTAL ANUAL EN RELACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS A OTRO EJE; CABE HACER MENCION QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE ENCUENTRAN EN PODER DE LA SRA. DE FINANZAS Y ESTA A LOS MINISTRA CONFORME LOS SOLTEMOS A LA MISMA. EN RELACION A LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 890 ALCANZADAS 381, TARJETA LICENCIA PROGRAMADAS 105 ALCANZADAS 0, SISTEMA PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 0, SISTEMA EQUIPO PROGRAMADAS 11 ALCANZADAS 0, LOTE PROGRAMADAS 87 ALCANZADAS 36, SERVICIO PROGRAMADAS 96 ALCANZADAS 0, ACCESORIOS PROGRAMADAS 4531 ALCANZADAS 2406, LICENCIA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0, PERSONA PROGRAMADAS 116, ALCANZADAS 94, RENTA PROGRAMADAS 22 ALCANZADAS 9, POLIZA PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 2.
107479	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA			700,000	700,000	700,000	672,876	96%	5,489,397	0	OTROS	19	13	68%	EN ESTE EJE SE ESTA CONTEMPLANDO EL TOTAL DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS PRODUCTO DE LAS APORTACIONES FEDERALES EXISTE VARIACION EN RELACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS A OTROS EJES; CABE HACER MENCION QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE ENCUENTRAN EN PODER DE LA SRA. DE FINANZAS Y ESTA A LOS MINISTRA CONFORME LO SOLTEMOS. EN RELACION A LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 18 ALCANZADAS 12, INFORME PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1.
	FAETA												188,241	188,241	188,241	188,241	100%	0	0		60,535	55,785	92%	
	EDUCACIÓN DE ADULTOS																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
70288	FAEA INCIDENCIAS DEL PERSONAL RAMO XXXIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			46,667	46,667	46,667	46,667	100%	0	0	ADULTO	0	0	0%	FAEA INCIDENCIAS DEL PERSONAL RAMO XXXIII
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
70398	FAEA PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO XXXIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			141,574	141,574	141,574	141,574	100%	0	0	ADULTO	60,535	55,785	92%	FAEA PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO XXXIII
	FAFEF												671,581,745	573,109,824	660,850,385	571,620,176	100%	4	4		409,196	263,322	64%	
	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																							
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
8385	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO /MUN. SAN ANTONINO MONTE VERDE /LOC. SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONIO MONTEVERDE	RURAL	FAFEF/0417/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL			150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADE RO	1	1	100%	
117513	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 68 (2DA. ETAPA).	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAFEF/0032/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA			31,500	31,174	31,500	31,174	100%	0	0	LOTE	1	1	85%	OBRA EN PROCESO.
117664	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 39 (2DA. ETAPA.)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAFEF/0043/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA			500,000	496,194	500,000	496,194	100%	0	0	LOTE	1	1	93%	OBRA EN PROCESO.
117439	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 15 (2DA. ETAPA)	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	SAN ANTONIO HUIITEPEC	URBANO	FAFEF/0021/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA			126,100	124,846	126,100	124,846	100%	0	0	LOTE	1	1	75%	OBRA EN PROCESO
3095	PAVIMENTACION DE LAS CALLES "EL CALVARIO Y ZARAGOZA" A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	FAFEF/0652/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM			1,020,747	1,020,747	1,020,747	1,020,747	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,608	1,608	100%	
7132	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAFEF/0306/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL			2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	INVERNADE RO	1	1	100%	
28464	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PROGRESO Y REFORMA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			732,151	730,414	732,151	730,414	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,390	2,390	100%	
28510	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			3,000,000	2,996,612	3,000,000	2,996,612	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,602	3,912	85%	
28511	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZTECA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,339,821	1,337,801	1,339,821	1,337,801	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,544	1,374	89%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														3	4	5									6
28465	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DONAJI	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,966,501	1,965,734	1,966,501	1,965,734	100%	6	0	0	METRO CUADRADO	2,286	2,286	100%	
28466	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,693,677	1,692,505	1,693,677	1,692,505	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,664	1,664	100%	
97886	PERFORACION DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAFEF/0079/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	815,712	813,067	815,712	813,067	100%	0	0	0	POZOS	2	2	100%	OBRA TERMINADA
28512	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,800	900	50%	
163	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	124-SAN BLAS ATEMPA	SANTA ROSA	RURAL	FAFEF/0246/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	8,696	8,696	100%	
692	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	124-SAN BLAS ATEMPA	SANTA ROSA	RURAL	FAFEF/0246/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	8,696	8,696	100%	
3017	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (2DA ETAPA)	13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	FAFEF/0582/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CIENEGA DE ZIMATLAN	-	-	1,774,083	1,774,083	1,774,083	1,774,083	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,500	3,500	100%	
117656	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MÓVIL PARA COBAO NO. 28 (2DA. ETAPA)	134-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	URBANO	FAFEF/0042/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
158	PAVIMENTACION DEL ACCESO A SAN FRANCISCO CHAPULAPA CON CONCRETO HIDRAULICO	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	URBANO	FAFE/0459/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA	-	-	994,019	994,019	994,019	994,019	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,416	4,416	100%	
117461	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN CBTIS NO.91	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0028/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	371,400	368,947	371,400	368,947	100%	0	0	0	LOTE	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
164	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES ALVAROP OBREGON , EMILIANO ZAPATA Y LAS ROSAS	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0166/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,151	5,151	100%	
166	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MILITAR	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0170/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	-	-	2,750,041	2,750,041	2,750,041	2,750,041	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,180	1,180	100%	
167	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AQUILES SERDAN	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0169/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	-	-	1,416,688	717,915	1,416,688	717,915	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,120	5,000	82%	
168	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0167/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,911	2,911	100%	
169	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO CHEGUIGO BENITO JUAREZ	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0168/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	-	-	4,976,222	4,976,222	4,976,222	4,976,222	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	829	829	100%	
118027	SUSTITUCION DE TECHUMBRE EN CBTIS NO. 91(2DA ETAPA)	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0062/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	78,600	77,138	78,600	77,138	100%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	OBRA EN PROCESOS DE FINQUITAR
170	CONSTRUCCION DE BOULEVARD DE ACESO A SAN FRANCISCO IXHUATAN	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	FAFEF/0181/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
214	PAVIMENTACION DEL CAMINO EJTLA - COATECAS ALTAS DEL KM 4+000 AL 5+500 Y AMPLIACION DE LOS PUENTES VEHICULARES	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FAFEF/0221/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COATECAS ALTAS	-	-	3,050,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
3102	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PERFORACION DE POZO PROFUNDO BARRIO SAN JUAN	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	FAFEF/0583/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	-	-	2,714,309	0	2,714,309	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
7135	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	FAFEF/0317/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	0	0	100%	
28513	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	55,670	55,670	55,670	55,670	100%	0	0	0	527	264	50%	
28514	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	1,800	900	50%	
217	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA COLONIA EL CALVARIO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	FAFEF/0243/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	-	-	493,500	493,500	493,500	493,500	100%	0	0	0	1,860	1,860	100%	
384	PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINSIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN ISIDRO EL CUIL	RURAL	FAFEF/0369/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	-	-	2,876,536	2,876,536	2,876,536	2,876,536	100%	0	0	0	6,600	6,600	100%	
382	PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN GABRIEL MIXTEPEC A SANTOS RAYES NOPALA DEL KM 0 + 000AL 0+190.	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	URBANO	FAFEF/0421/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	-	-	831,740	831,740	831,740	831,740	100%	0	0	0	0	0	100%	
117845	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS EN CBTIS NO. 265 (2DA. ETAPA)	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAFEF/0057/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	945,000	945,000	945,000	945,000	100%	0	0	0	6	6	100%	OBRA FNIQUITADA
221	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARTICULO N° 123 (COLONIA HUERTOS Y GRANJAS)	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAFEF/0229/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	2,602,589	0	2,602,589	0	0%	0	0	0	6,509	0	0%	
224	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HELIOPOLIS (COLONIA NUEVO MEXICO)	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAFEF/0227/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	915,313	910,405	915,313	910,405	100%	0	0	0	2,485	2,000	80%	
226	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ORQUIDEAS, COLONIA JARDINES DE LA PRIMAVERA	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAFEF/0226/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	1,208,698	1,019,285	1,208,698	1,019,285	100%	0	0	0	3,841	2,000	52%	
228	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZCAPOZALCOY TENOCHTITLAN (COLONIA AZTECA)	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAFEF/0228/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	2,634,612	2,622,562	2,634,612	2,622,562	100%	0	0	0	5,014	4,000	80%	
160	CONSTRUCCION DE LOSA Y APROCHES DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAMINO DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO	FAFEF/0269/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	-	-	820,000	820,000	820,000	820,000	100%	0	0	0	13	13	100%	
28515	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL (2A. ETAPA)	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JERÓNIMO OTLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	999,372	1,000,000	999,372	100%	0	0	0	1	1	60%	
117681	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 157 (2DA. ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAFEF/0046/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	113,000	112,506	113,000	112,506	100%	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
118068	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN COBAO NO. 07 (2DA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAFEF/0068/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	249,300	249,300	249,300	249,300	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA FNIQUITADA
118036	REPARACIONES GENERALES EN CBTIS NO. 107 (2DA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAFEF/0063/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA FNIQUITADA
117743	CONSTRUCCION DE UN AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 08 (2DA. ETAPA)	188-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUTIO	RURAL	FAFEF/0050/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	111,378	111,378	111,378	111,378	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA FNIQUITADA
117429	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 08	188-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUTIO	RURAL	FAFEF/0019/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	38,622	37,975	38,622	37,975	100%	0	0	0	1	1	95%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
28516	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	235-SAN LUIS AMATLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	900	50%	
694	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. ALLENDE	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FAFEF/0511/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,000	6,000	100%	
28467	CONSTRUCCION DE VIVERO DE ALTA TECNOLOGIA	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	ALDAMA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	764,873	756,375	764,873	756,375	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
117435	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 12 (2DA. ETAPA)	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	URBANO	FAFEF/0020/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	96,700	0	96,700	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
440	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO "C" TRAMO EL MAJAHUAL-SANTA MARIA XADANI	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA XADANI	RURAL	FAFEF/0184/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	-	-	2,591,870	2,591,870	2,591,870	2,591,870	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
117783	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UN ANEXO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (IRA.ETAPA)	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	FAFEF/0071/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	2,091,859	2,091,859	2,091,859	2,091,859	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
159	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO	27-CHIQUEHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ	CHIQUEHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0238/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHIQUEHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ	-	-	3,002,457	3,002,457	3,002,457	3,002,457	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,000	6,000	100%	
117761	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN CBTA NO. 201 (2DA. ETAPA)	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FAFEF/0052/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	759,370	426,898	759,370	426,898	100%	0	0	OTROS	6	5	86%	OBRA EN PROCESOS DE FINIQUITAR
117444	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN LABORATORIO EN CBTA NO. 201	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FAFEF/0023/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	515,630	515,138	515,630	515,138	100%	0	0	LOTE	1	1	95%	OBRA EN PROCESO.
117782	CONSTRUCCION DE UN TALLER UN LABORATORIO, DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN CBTA NO. 202 (2DA. ETAPA)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	FAFEF/0053/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	1,164,732	1,164,732	1,164,732	1,164,732	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA
117449	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO Y UN TALLER EN CBTA NO. 202	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	FAFEF/0024/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	535,268	533,713	535,268	533,713	100%	0	0	LOTE	1	1	93%	OBRA EN PROCESO.
8391	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO /MUN. HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO /LOC. SANTA CRUZ NEXILA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	SANTA CRUZ NEXILA	RURAL	FAFEF/0292/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	193,440	193,440	193,440	193,440	100%	0	0	INVERNADE RO	1	1	100%	
7138	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADE RO	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	XINITIOCO	RURAL	FAFEF/0302/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	255,500	255,500	255,500	255,500	100%	0	0	INVERNADE RO	1	1	100%	
7140	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADE RO (GRUPO I)	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	BARRIO TIERRA AZUL (CUARTA SECCIÓN)	RURAL	FAFEF/0298/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADE RO	1	1	100%	
7141	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADE RO (GRUPO II)	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	BARRIO TIERRA AZUL (CUARTA SECCIÓN)	RURAL	FAFEF/0297/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADE RO	1	1	100%	
7306	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADE RO DE 300 M2	291-SAN PABLO COATLÁN	SANTA MARIA COATLÁN	RURAL	FAFEF/0320/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADE RO	1	1	100%	
28468	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO "BENITO JUAREZ"	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,785,082	2,329,241	2,785,082	2,329,241	100%	0	0	METRO CUADRADO	9,362	9,362	100%	
4204	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE CONCRETO HIDRAULICO	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	FAFEF/0640/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETLA	-	-	907,414	0	907,414	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,167	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
4214	PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA ASUNCION	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	FAFEF/0274/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	1,380,731	1,380,731	1,380,731	1,380,731	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	1,400	100%	
7465	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FAFEF/0312/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
4244	PAVIMENTACION DE LA CALLE MACEDONIO ALCALA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FAFEF/0444/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	-	-	674,913	453,320	674,913	453,320	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,712	0	0%	
4232	PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FAFEF/0443/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	-	-	383,017	605,335	383,017	605,335	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,336	0	0%	
686	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0515/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	2,000,000	600,000	2,000,000	600,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,653	0	0%	
118054	REPARACIONES GENERALES EN COBAO NO. 02 (2DA ETAPA)	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0066/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	648,100	648,100	648,100	648,100	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
171	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA " LAZARA CARDENAS"	307-SAN PEDRO HUAMELULA	TAPANALÁ	RURAL	FAFEF/0233/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO HUAMELA	-	-	840,000	839,310	840,000	839,310	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400	0	0%	
172	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	FAFEF/0234/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO HUAMELULA	-	-	2,099,438	2,098,393	2,099,438	2,098,393	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,386	0	0%	
696	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FAFEF/0358/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNYAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	782,061	782,061	782,061	782,061	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,520	2,520	100%	
117939	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN COBAO NO. 37 (2DA. ETAPA)	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	FAFEF/0059/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
230	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA CANCHA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA/EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	BUENAVISTA	RURAL	FAFEF/0378/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	-	-	456,774	456,774	456,774	456,774	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	
117690	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 158 (2DA. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAFEF/0047/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	188,000	183,658	188,000	183,658	100%	0	0	LOTE	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
118202	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 240 (2DA. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAFEF/0489/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	700,000	629,021	700,000	602,415	96%	0	0	AULA	4	4	96%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITAR
67240	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SIARROYO PILA DE LA CAÑADA SICAMINO SAN PEDRO MIXTEPEC- SAN ANDRES COPALA UBICADO EN EL KM 8+645/EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	SAN ANDRES COPALA	RURAL	46995	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,699,915	1,274,936	1,699,915	1,274,936	100%	0	0	METROS	20	16	78%	
28517	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	LA REFORMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,620,497	0	2,620,497	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	4,599	0	0%	
118138	CONSTRUCCION DE SIETE AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y CUATRO ANEXOS EN CECYTE NO. 21 (3RA ETAPA)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	FAFEF/0482/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	404,990	404,990	404,990	404,990	100%	0	0	OTROS	13	13	100%	OBRA FINIQUITADA
232	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	FAFEF/0336/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	-	-	850,451	850,451	850,451	850,451	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
3029	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y RED DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA RESURECCION	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	FAFEF/0580/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	-	-	1,446,141	0	1,446,141	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
														3	4	5									6	7	8
365	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y RED DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA RESURRECCION	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	FAFEF/0580/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	-	-	1,446,141	0	1,446,141	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3025	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	FAFEF/0336/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	-	-	850,451	850,451	850,451	850,451	100%	0	0	0	0	1	1	100%			
8392	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO (GRUPO I) /MUN. SAN PEDRO TOTOLAPA /LOC. SAN PEDRO TOTOLAPA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	FAFEF/0413/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	173,250	173,250	173,250	173,250	100%	0	0	0	1	1	100%				
8394	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO (GRUPO II) /MUN. SAN PEDRO TOTOLAPA /LOC. SAN PEDRO TOTOLAPA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	FAFEF/0412/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	173,253	173,253	173,253	173,253	100%	0	0	0	1	1	100%				
7467	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	URBANO	FAFEF/0313/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	1	1	100%				
28519	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	1,800	900	50%				
28518	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	152,000	152,000	152,000	152,000	100%	0	0	0	1,440	720	50%				
28469	TERMINACION DE COLUMNAS EN EDIFICIO DE ENLACE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS.	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	732,560	729,147	732,560	729,147	100%	0	0	0	1	1	100%				
117860	TERMINACION DE EDIFICIO DE ENLACE. EDIFICIO DE DIPUTADOS Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS.	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	FAFEF/0075/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	1,485,028	1,485,028	1,485,028	1,485,028	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA FNIQUITADA			
28520	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	EL PORVENIR BALLESTEROS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	961,762	954,657	961,762	954,657	100%	0	0	0	1	1	80%				
28521	CONSTRUCCION DE ALBERGUE	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	EL GAVILÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	577,065	576,572	577,065	576,572	100%	0	0	0	1	1	80%				
28522	CONSTRUCCION DE ALBERGUE (RANCHERIA LA CAMPANA)	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	SAN SEBASTIAN COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	577,065	576,572	577,065	576,572	100%	0	0	0	1	1	90%				
28523	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	EL PORVENIR BALLESTEROS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	221,870	220,785	221,870	220,785	100%	0	0	0	1	0	10%				
28524	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (2A. ETAPA).	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	SAN SEBASTIAN COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,244,751	2,239,797	2,244,751	2,239,797	100%	0	0	0	1	1	85%				
28525	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	SAN JOSÉ CIENEGUILLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	651,130	639,700	651,130	639,700	100%	0	0	0	1,600	176	11%				
117850	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 1	35-GUELATAO DE JUÁREZ	GUELATAO DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0073/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	1,299,179	1,299,179	1,299,179	1,299,179	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA FNIQUITADA			
8398	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	GUEGOVELDA	RURAL	FAFEF/0295/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	213,120	213,120	213,120	213,120	100%	0	0	0	1	1	100%				
117848	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN COBAO NO. 31 (2DA.ETAPA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAFEF/0058/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA FNIQUITADA			
28526	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	365-SANTA CATARINA LACHATAO	LATUVI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	595,075	546,354	595,075	546,354	100%	0	0	0	2,500	0	0%				
453	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. CUAUHTEMOC ENTRE AV. REVOLUCION Y LA AV. B. JUAREZ	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	FAFEF/0410/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	737,763	737,763	737,763	737,763	100%	0	0	0	1,287	1,287	100%				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
447	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION ENTRE AV. CUAUHTEMOC Y EL CAMPO DEPORTIVO	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	FAFEF/0409/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	865,688	865,688	865,688	865,688	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,511	1,511	100%	
443	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	FAFEF/0408/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	396,546	396,546	396,546	396,546	100%	0	0	METROS CUADRADOS	574	574	100%	
7468	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SAN MATEO MIXTEPEC	RURAL	FAFEF/0314/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADE RO	1	1	100%	
7469	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SAN MATEO MIXTEPEC	RURAL	FAFEF/0315/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADE RO	1	1	100%	
8402	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO /MUN. SANTA CRUZ MIXTEPEC /LOC. TRAPICHE SANTA CRUZ	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	TRAPICHE SANTA CRUZ	RURAL	FAFEF/0291/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	193,440	193,440	193,440	193,440	100%	0	0	INVERNADE RO	1	1	100%	
117502	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTIS NO. 259 (2DA. ETAPA).	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAFEF/0030/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	34,000	33,817	34,000	33,817	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
28470	CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL EN INVERNADERO DEL PARQUE EL TEQUIO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	117,535	117,111	117,535	117,111	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
118180	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 259 (2DA. ETAPA)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAFEF/0487/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	700,000	696,440	700,000	696,440	100%	0	0	AULA	4	4	98%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITAR
117834	REPARACIONES GENERALES E IMPERMEABILIZACION EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (2DA. ETAPA)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAFEF/0072/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	68,028	68,028	68,028	68,028	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
117762	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN ESCUELA PRIMARIA AGUILES SERDAN	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	FAFEF/0070/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	184,475	184,465	184,475	184,465	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
117525	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 174 (2DA. ETAPA).	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0034/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	28,900	27,620	28,900	27,620	100%	0	0	LOTE	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
118222	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA NO. 3	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0484/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	747,791	728,779	747,791	728,779	100%	0	0	AULA	2	2	95%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITAR
117916	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL DE HUAJUAPAN	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0349/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	444,134	444,134	444,134	444,134	100%	0	0	AULA	3	2	60%	OBRA EN PROCESO.
118274	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA NO. 3	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0486/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	46,574	45,502	46,574	45,502	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
117942	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL DE HUAJUAPAN	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0350/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	55,866	49,683	55,866	49,683	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
118063	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN COBAO NO. 08 (2DA ETAPA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0067/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
149017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ENEBRO Y CALLE OLIVOS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	340,919	500,000	340,919	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	
368	CONSTRUCCION DE PUENTE CHAMIZAL S/RIO CHIQUITO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAFEF/0446/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	10,634,860	10,494,188	10,634,860	10,494,188	100%	0	0	0	METROS	15	10	69%	
7521	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	391-SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	EL SUMIDERO	RURAL	FAFEF/0327/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	INVERNADE RO	1	1	100%	
7573	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	391-SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	URBANO	FAFEF/0324/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	INVERNADE RO	1	1	100%	
117455	ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTO EN CBTIS NO. 02	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAFEF/0026/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	60,000	59,921	60,000	59,921	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
117952	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS UN LABORATORIO Y UN TALLER EN COBAO NO. 38(2DA ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAFEF/0060/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	1,867,905	1,867,905	1,867,905	1,867,905	100%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	OBRA FINIQUITADA
117627	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN COBAO NO. 38	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAFEF/0039/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	132,095	129,700	132,095	129,700	100%	0	0	0	LOTE	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
28527	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL DE LA MIXTECA ALTA.	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,219,881	784,494	1,219,881	784,494	100%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	EQUIPO
8412	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	FAFEF/0293/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	193,440	193,440	193,440	193,440	100%	0	0	0	INVERNADE RO	1	1	100%	
8414	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO /MUN. AYOQUEZCO DE ALDAMA /LOC. GUEGOVELA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	GUEGOVELA	RURAL	FAFEF/0290/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	193,440	193,440	193,440	193,440	100%	0	0	0	INVERNADE RO	1	1	100%	
369	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ALDAMA Y PROLONGACION DE ALDAMA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	FAFEF/0188/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	-	-	1,855,000	0	1,855,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,360	0	0%	
28528	CONSTRUCCION DE GUARNIONES EN LA COL. AMPLIACION PROGRESO (PARTE MEDIA)	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	398,746	400,000	398,746	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,130	452	40%	
97889	CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR COL. UNIDAS DE ATZOMPA (2A. ETAPA)	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	FAFEF/0334/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	908,834	905,114	908,834	905,114	100%	0	0	0	METRO LINEAL	848	848	100%	OBRA TERMINADA
697	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	URBANO	FAFEF/0339/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	-	-	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,422	5,422	100%	
117592	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 195 (2DA. ETAPA).	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAFEF/0036/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	28,600	26,933	28,600	26,933	100%	0	0	0	LOTE	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
117517	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 148 (2DA. ETAPA)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAFEF/0033/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	29,800	28,967	29,800	28,967	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
117897	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 61	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAFEF/0088/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	133,772	133,743	133,772	133,743	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														3	4	5								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
28471	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 3 DEL CENTRO CULTURAL HUATULCO (1A ETAPA)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			4,000,000	3,981,152	4,000,000	3,981,152	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
463	PAVIMENTACION DE LAS CALLES C,D,E,I, Y K A BASE DE ASFALTO PRIMERA ETAPA	413-SANTA MARIA HUATULCO	AGUAJE EL ZAPOTE	RURAL	FAFEF/0478/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO			1,508,692	1,291,857	1,508,692	1,291,857	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,508	0	0%	
477	PAVIMENTACION DE LAS CALLES 1,2,3,6,10,11,12,13 Y 14 A BASE DE ASFALTO PRIMERA ETAPA	413-SANTA MARIA HUATULCO	FRACCIONAMIENTO EL CRUCERO	RURAL	FAFEF/0477/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO			2,371,038	2,370,715	2,371,038	2,370,715	100%	0	0	METROS CUADRADOS	11,224	0	0%	
2992	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	URBANO	FAFEF/0501/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA			3,000,000	971,215	3,000,000	971,215	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10,080	0	0%	
173	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TERCERA NORTE	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	URBANO	FAFEF/0560/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES			3,090,520	1,648,929	3,090,520	1,648,929	100%	0	0	METRO CUADRO	7,839	0	0%	
698	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SAN CRISTOBAL	RURAL	FAFEF/0561/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES			3,499,994	2,324,972	3,499,994	2,324,972	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,760	0	0%	
699	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A SANTA MARIA MIXTEQUILLA EN LA COL. SAN ANTONIO EL CHERAL.	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FAFEF/0521/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA			1,971,042	0	1,971,042	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,875	0	0%	
912	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO	423-SANTA MARIA NDUAYACO	SANTA MARIA NDUAYACO	URBANO	FAFEF/0578/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO			250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	
117534	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 178 (2DA. ETAPA)	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FAFEF/0035/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA			28,500	27,900	28,500	27,900	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
700	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMERICA LATINA (AGENCIA LLANO SUCHIAPA)	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FAFEF/0237/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA			1,497,950	1,497,950	1,497,950	1,497,950	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,000	5,000	100%	
118123	ADAPTACION DE EDIFICIO EXISTENTE A UN AULA MAGNA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ISTMO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAFEF/0481/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			986,039	986,039	986,039	986,039	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
117703	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 243 (2DA. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAFEF/0048/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA			113,000	112,506	113,000	112,506	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
149018	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "DANIEL C. PINEDA"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,331,388	525,107	1,331,388	525,107	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	AULA
7586	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 4,250 M2	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAFEF/0296/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL			1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	100%	0	0	INVERNADE RO	1	1	100%	
118131	EQUIPAMIENTO DE UN AULA MAGNA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ISTMO.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAFEF/0483/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			220,000	194,398	220,000	194,398	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
118043	REPARACIONES GENERALES EN CBTIS NO. 205 (2DA. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAFEF/0064/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA			92,000	92,000	92,000	92,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
480	APERTURA DE CALLES EN EL BARRIO DE JESUS	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	FAFEF/0389/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC			97,465	97,465	97,465	97,465	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
478	APERTURA DE CALLES EN EL BARRIO DE LA SOLEDAD	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	FAFEF/0388/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC			446,580	446,580	446,580	446,580	100%	0	0	KILOMETRO	68	68	100%	
482	APERTURA DE CALLES EN EL BARRIO SAN ISIDRO	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	FAFEF/0390/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC			1,156,408	1,156,408	1,156,408	1,156,408	100%	0	0	KILOMETRO S	2	2	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														2	Ministrado	Programado								
28529	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	900	50%	
2392	PAVIMENTACION A BASE DE ASFALTO DE LA PROLONGACION 5 DE MAYO (3A ETAPA)	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAFEF/0361/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	-	-	971,911	971,911	971,911	971,911	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,543	3,543	100%	
1030	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LA ESCOBETA)	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAFEF/0360/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	-	-	1,448,936	1,448,936	1,448,936	1,448,936	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,381	6,381	100%	
1012	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARDO (COL. FLORESTA)	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAFEF/0359/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	-	-	330,071	330,071	330,071	330,071	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,491	1,491	100%	
67241	APERTURA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR (GUADALUPE MIRAMAR). EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA YUCUHITI/EN LA LOCALIDAD MIRAMAR (GUADALUPE MIRAMAR)	446-SANTA MARIA YUCUHITI	MIRAMAR	RURAL	49136	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	GARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	791,118	0	791,118	0	0%	0	0	METROS	2	0	0%	
8415	CONSTRUCCION E INSTALACION DE INVERNADERO CENTAL	446-SANTA MARIA YUCUHITI	YOSONICAJE	RURAL	FAFEF/0106/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	100,936	100,936	100,936	100,936	100%	0	0	INVERNADE RO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES INVERNADE RO (METROS CUADRADOS 180.00) Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 10 PRODUCTORES, 5 MUJERES Y 5 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
8417	CONSTRUCCION E INSTALACION DE UN INVERNADE RO CENTAL	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	URBANO	FAFEF/0105/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	100,936	100,936	100,936	100,936	100%	0	0	INVERNADE RO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES INVERNADE RO (METROS CUADRADOS 180.00) Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 5 PRODUCTORES 5 MUJERES Y 5 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7589	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADE RO DE 300 M2	459-SANTIAGO CHAZUMBA	ACAQUIZAPAM	RURAL	FAFEF/0308/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADE RO	1	1	100%	
117673	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 145 (2DA. ETAPA).	462-SANTIAGO HUAJOLOTLÁN	SANTIAGO HUAJOLOTLÁN	URBANO	FAFEF/0044/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	113,000	112,506	113,000	112,506	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
8421	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADE RO /MUN. SANTIAGO JUXTLAHUACA /LOC. SANTA MARIA YUCUNICOCO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTA MARIA YUCUNICOCO	RURAL	FAFEF/0416/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADE RO	1	1	100%	
8422	EQUIPAMIENTO DE UN SISTEMA DE RIEGO /MUN. SANTIAGO JUXTLAHUACA /LOC. SANTA ROSA CAXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTA ROSA CAXTLAHUACA	RURAL	FAFEF/0414/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	27,333	27,333	27,333	27,333	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES MOTOBOMBA Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 5 PRODUCTORES, 3 MUJERES Y 2 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
117750	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 17 (2DA. ETAPA)	471-SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	URBANO	FAFEF/0051/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	500,000	486,415	500,000	486,415	100%	0	0	OTROS	5	5	96%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
28530	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA (1A. ETAPA).	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	918,056	852,675	918,056	852,675	100%	0	0	METRO CUBICO	65	64	98%	
28472	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	905,627	900,661	905,627	900,661	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
370	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CUITLAHUAC, TRUJANO Y CONSTITUCION	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	FAFEF/0385/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	-	-	1,689,822	1,054,494	1,689,822	1,054,494	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,538	2,000	57%	
8431	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADE RO	478-SANTIAGO NACALTEPEC	SAN JUAN TONALTEPEC	RURAL	FAFEF/0294/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	213,120	213,120	213,120	213,120	100%	0	0	INVERNADE RO	1	1	100%	
486	PAVIMENTACION A BASE DE ASFALTO DE LA CALLE DE LA CENTRAL CAMIONERA AL LIBRAMIENTO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEF/0653/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	863,262	690,609	863,262	690,609	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,256	0	0%	
118050	REPARACIONES GENERALES EN COBAO NO. 03 (2DA ETAPA)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEF/0065/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	301,600	301,600	301,600	301,600	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
117599	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CETIS NO. 38 (2DA. ETAPA)	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FAFEF/0037/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	85,500	81,902	85,500	81,902	100%	0	0	LOTE	1	1	92%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
371	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA GLORIA (BARRIO "EL PEÑASCO")	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FAFEF/0244/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	-	-	658,801	658,801	658,801	658,801	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,280	2,280	100%	
7591	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	487-SANTIAGO TENANGO	EL TEJOCOTE	RURAL	FAFEF/0311/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
7593	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	487-SANTIAGO TENANGO	SANTIAGO TENANGO	URBANO	FAFEF/0310/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
97890	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	492-SANTIAGO TILANTONGO	LAS FLORES TILANTONGO	RURAL	FAFEF/0553/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	5%	
950	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	493-SANTIAGO TILLO	SAN MATEO YUCUCUY	RURAL	FAFEF/0518/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILLO	-	-	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%	
489	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	FAFEF/0372/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	591,000	591,000	591,000	591,000	100%	0	0	METRO LINEAL	544	544	100%	
491	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	FAFEF/0373/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIXTEPEC	-	-	405,000	405,000	405,000	405,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	
492	PAVIMENTACION DE LA CALLE PERALTAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	FAFEF/0374/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	996,000	996,000	996,000	996,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,306	3,306	100%	
680	PAVIMENTACION DE LA CALLE UNION 2009 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	FAFEF/0375/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	1,158,000	755,840	1,158,000	755,840	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,265	0	0%	
97891	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-ASUNCION IXTALTEPEC	CIENEGUILLA	RURAL	FAFEF/0524/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	470,698	0	470,698	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	5%	
7595	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO (GRUPO I)	500-SANTIAGO YOSONDUA	SAN MIGUEL IXCATLAN	RURAL	FAFEF/0301/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
7596	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO (GRUPO II)	500-SANTIAGO YOSONDUA	SAN MIGUEL IXCATLAN	RURAL	FAFEF/0300/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
7632	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO (GRUPO III)	500-SANTIAGO YOSONDUA	SAN MIGUEL IXCATLAN	RURAL	FAFEF/0299/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
20130	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMPLIACION 1RO DE FEBRERO	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	URBANO	FAFEF/0533/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS	-	-	498,673	256,330	498,673	256,330	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600	0	0%	
708	PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CHAHUITEPEC	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTA CRUZ CHAHUITEPEC	RURAL	FAFEF/0562/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	-	-	1,476,936	1,476,935	1,476,936	1,476,935	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
716	PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PLATANILLO	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SAN ISIDRO PLATANILLO	RURAL	FAFEF/0564/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	-	-	1,526,482	1,088,027	1,526,482	1,088,027	100%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
730	PAVIMENTACION DEL ACCSO PRINCIPAL A LA RANCHERIA RIO DEL SOL	513-SANTO DOMINGO PETAPA	RIO DEL SOL	RURAL	FAFEF/0563/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	-	-	1,503,333	1,125,097	1,503,333	1,125,097	100%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
971	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	523-SANTO DOMINGO YANHUITLAN	EL JAZMIN	RURAL	FAFEF/0571/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN	-	-	339,476	339,476	339,476	339,476	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
954	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	523-SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	URBANO	FAFEF/0473/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN	-	-	575,000	575,000	575,000	575,000	100%	0	0	MODULO	20	20	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														3	4	5								
682	PAVIMENTACION DEL CAMINO DE SANTOS REYES NOPALA A SAN GABRIEL MIXTEPEC DEL KM 0+191AL0390	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	FAFEF/0422/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	831,740	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
3001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUCIA LADO IZQUIERDO	533-SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	URBANO	FAFEF/009/M/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	-	-	2,280,273	2,280,273	2,280,273	2,280,273	100%	0	0	0	5,008	5,008	100%	
211	PAVIMENTACION DE LA CALLE LUCIA 2A. ETAPA (DEL KM 0+620AL 1+100)	533-SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	URBANO	FAFEF/0231/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	-	-	2,280,273	2,280,273	2,280,273	2,280,273	100%	0	0	0	6,240	6,240	100%	
7633	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	537-SILACAYOÁPAM	LOS REYES MICHAPA	RURAL	FAFEF/0316/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	1	1	100%	
7634	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	537-SILACAYOÁPAM	SAN MARTIN DEL ESTADO	RURAL	FAFEF/0307/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	1	1	100%	
20317	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MORELOS	539-SOLEDADETLA	MATADAMAS	RURAL	FAFEF/0457/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	-	-	160,015	160,015	160,015	160,015	100%	0	0	0	788	788	100%	
989	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	540-VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	SAN JERÓNIMO	RURAL	FAFEF/0472/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	-	-	717,728	0	717,728	0	0%	0	0	0	1	0	0%	
117632	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA COBAO NO. 45 (2DA. ETAPA)	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	FAFEF/0040/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	90,000	89,468	90,000	89,468	100%	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO PENDIENTE DE REASIGNACION
28531	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	1,800	900	50%	
97892	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (TERMINACION)	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	FAFEF/0509/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	300,702	0	300,702	0	0%	0	0	0	1	0	0%	
67242	CONSTRUCCION DEL PUENTE S/RIO SALADO S/CALLE TARRASTRO TERCERA ETAPA/EN EL MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA/EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA.	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	46630	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	3,123,671	2,564,535	3,123,671	2,564,535	100%	0	0	0	29	28	96%	
7635	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAFEF/0303/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	181,400	181,400	181,400	181,400	100%	0	0	0	1	1	100%	
28532	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	152,000	152,000	152,000	152,000	100%	0	0	0	1,440	720	50%	
28533	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	1,800	900	50%	
996	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	ZAPOTITLÁN LAGUNAS	URBANO	FAFEF/0259/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS	-	-	450,000	0	450,000	0	0%	0	0	0	2,700	0	0%	
994	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NEZAHUALCOYOTL Y BRAVO	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	ZAPOTITLÁN LAGUNAS	URBANO	FAFEF/0258/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS	-	-	450,000	0	450,000	0	0%	0	0	0	2,700	0	0%	
117961	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN CBTIS NO. 31 (2DA ETAPA)	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAFEF/0061/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
118187	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 248 (2DA. ETAPA)	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	URBANO	FAFEF/0488/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	700,000	504,283	700,000	504,283	100%	0	0	0	4	4	94%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITAR
7661	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	URBANO	FAFEF/0309/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado								
28534	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	58-MAZATLÁN	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	900	50%	
7662	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	EL TUNILLO	RURAL	FAFEF/0321/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADE RO	1	1	100%	
7663	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	EL BEJUCO	RURAL	FAFEF/0319/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADE RO	1	1	100%	
7664	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	EL ZOMPANTE	RURAL	FAFEF/0318/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADE RO	1	1	100%	
7684	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	PALO GRANDE	RURAL	FAFEF/0322/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADE RO	1	1	100%	
7685	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	SAN ISIDRO	RURAL	FAFEF/0326/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADE RO	1	1	100%	
7687	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO DE 300 M2	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	SANTA CATERINA COATLÁN	RURAL	FAFEF/0323/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADE RO	1	1	100%	
117622	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CETIS NO. 102 (2DA. ETAPA).	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	FAFEF/0038/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	55,000	54,970	55,000	54,970	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
67243	APERTURA DE LA CALLE PRINCIPAL A LA COLONIA LINAVISTA, EN EL MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN/EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN.	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	48223	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	766,551	766,551	766,551	766,551	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
866	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	SANTA MARIA AÑUMA	RURAL	FAFEF/0463/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	-	-	129,995	0	129,995	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	800	0	0%	
28473	CONSTRUCCION DE GAVIONES EN EL PUENTE VEHICULAR EL SAPO I, KM. 4+057.809 MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,784,829	1,775,309	1,784,829	1,775,309	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
28474	CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN EL CAMELLON CENTRAL DEL CIRCUITO INTERIOR	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	METRO LINEAL	7,770	7,770	100%	
28475	CONSTRUCCION DE VADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO: VIA DE FERROCARRIL Y PUENTE EL SAPO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,273,214	1,273,193	1,273,214	1,273,193	100%	0	0	METRO CUADRADO	757	757	100%	
8434	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO /MUN. OAXACA DE JUAREZ/LOC. TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	VIGUERA	URBANO	FAFEF/0418/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INVERNADE RO	1	1	100%	
118288	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION DEL CAMPUS DEPORTIVO, AUDITORIO MAGNO Y CENTRO DE CONSULTA DIGITAL PARA EL INSTITUTO DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0124/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
97893	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0379/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	354,164	352,354	354,164	352,354	100%	0	0	POZO	1	1	99%	
28476	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO Y SELLO DEL CIRCUITO INTERIOR	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	951,000	565,824	951,000	565,824	100%	0	0	METRO CUADRADO	15,000	15,000	100%	
117856	REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0074/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	290,165	290,165	290,165	290,165	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
118071	TERMINACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y PRIMERA ETAPA DE UNIDAD ACADEMICA A DISTANCIA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0351/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	343,086	343,085	343,086	343,085	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
28535	TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. HELADIO RAMIREZ LOPEZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,674,716	0	2,674,716	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
117501	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTIS NO. 150 (2DA. ETAPA)	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAFEF/0029/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	137,500	137,357	137,500	137,357	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
372	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDUSTRIA COL. SANTA MARIA TOCUELA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAFEF/0220/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	1,532,615	1,532,615	1,532,615	1,532,615	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,860	1,860	100%	
374	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y AYUNTAMIENTO	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAFEF/0223/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	2,633,883	2,633,883	2,633,883	2,633,883	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,984	4,984	100%	
375	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAFEF/0581/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	1,628,860	896,127	1,628,860	896,127	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,586	1,000	39%	
8436	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO	78-ROJAS DE CUAUHTÉMOC	ROJAS DE CUAUHTÉMOC	URBANO	FAFEF/0104/09	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	INVERNADE RO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES INVERNADERO (METROS CUADRADOS 1300.00) Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 10 PRODUCTORES, 5 MUJERES Y 5 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
117509	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 67 (2DA. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0031/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	30,700	30,014	30,700	30,014	100%	0	0	LOTE	1	1	92%	OBRA EN PROCESO.
117677	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 155 (2DA. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0045/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	113,000	112,506	113,000	112,506	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
176	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FERROCARRIL ENTRE LAS CALLES MPROGRESO Y TENIENTE AZUETA COL. CENTRO.	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0218/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	1,418,917	1,418,787	1,418,917	1,418,787	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,234	3,000	93%	
178	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MAZATLAN , ENTRE LAS AV. WILFRIDOC. CRUZY FERROCARRIL.	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0216/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	1,230,278	1,230,198	1,230,278	1,230,198	100%	0	0	METROS	6	6	98%	
691	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AVENIDA TENIENTE AZUETA ENTRE LAS AVENIDAS TAMPICO Y FERROCARRIL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0404/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	1,463,155	1,092,915	1,463,155	1,092,915	100%	0	0	METROS	6	0	0%	
117819	CONSTRUCCION DE UN AULA EN CBTIS NO. 25 (2DA. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0055/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	153,738	143,828	153,738	139,734	97%	0	0	AULA	1	1	98%	OBRA EN PROCESO DE TRAMITE AMPLIATORIO.
118110	CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALINA CRUZ (GRA. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0485/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	775,077	758,224	775,077	755,224	100%	0	0	OBRA	1	1	97%	OBRA FINIQUITADA
180	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE GUAYMAS ENTRE LAS AVENIDAS WILFRIDOC.CRUZ Y FERROCARRIL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0217/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	718,266	718,200	718,266	718,200	100%	0	0	METROS	6	5	87%	
117459	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CBTIS NO.25	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0027/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	21,262	21,022	21,262	21,022	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
117711	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE ACUACULTURA EN CETMAR (2DA. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0049/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	231,226	230,512	231,226	230,512	100%	0	0	LOTE	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
182	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4 CARRILES , CRUCERO CON CARRETERA COSTERA, SALINA CRUZ.	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0219/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	2,355,698	2,355,562	2,355,562	2,355,562	100%	0	0	METROS	2,514	2,000	80%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
185	REVESTIMIENTO DE CAMINO A PLAYA BRASIL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0222/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SALINA CRUZ	-	-	3,000,000	2,998,420	3,000,000	2,998,420	100%	0	0	KILOMETROS	4	2	50%	
376	PAVIMENTACION DEL CAMINO A SAN AGUSTIN AMATENGO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	URBANO	FAFEF/0232/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN AMATENGO	-	-	2,067,209	2,067,209	2,067,209	2,067,209	100%	0	0	METRO CUADRADO	9,100	9,100	100%	
118214	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 263 (2DA. ETAPA)	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	FAFEF/0490/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	700,000	696,441	700,000	696,441	100%	0	0	AULA	4	4	97%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITAR
117838	CONSTRUCCION DE OCHO AULAS Y UN ANEXO EN CBTIS NO. 263. (2DA. ETAPA)	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	FAFEF/0056/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	1,437,500	1,437,500	1,437,500	1,437,500	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	OBRA FINIQUITADA
3086	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	FAFEF/0513/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	-	-	1,505,153	1,505,153	1,505,153	1,505,153	100%	0	0	METROS CUADRADO	5,283	5,283	100%	
117651	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA COBAO NO. 33 (2DA. ETAPA)	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	FAFEF/0041/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	264,900	261,582	264,900	261,582	100%	0	0	LOTE	1	1	89%	OBRA EN PROCESO.
8437	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO /MUN. SAN AGUSTIN LOXICHA /LOC. TIERRA BLANCA SAN VICENTE	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	TIERRA BLANCA SAN VICENTE	RURAL	FAFEF/0411/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	173,253	173,253	173,253	173,253	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
117380	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 18 (2DA. ETAPA)	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	URBANO	FAFEF/0018/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	186,009	186,009	186,009	186,009	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
117440	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS Y ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 18	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	URBANO	FAFEF/0022/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	313,991	309,440	313,991	309,440	100%	0	0	LOTE	1	1	85%	OBRA EN PROCESO
161	PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA	90-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	URBANO	FAFEF/0235/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	-	-	657,667	657,667	657,667	657,667	100%	0	0	METROS CUADRADO	1,779	1,779	100%	
162	PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	90-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	URBANO	FAFEF/0236/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	-	-	942,333	942,333	942,333	942,333	100%	0	0	METROS CUADRADO	2,688	2,688	100%	
67244	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN PEDRO MIXTEPEC-HUARUMBO DEL KM 0+000 AL KM 0+250/EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO MIXTEPEC-DISTR.22/EN LA LOCALIDAD HUARUMBO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	EL HUARUMBO	RURAL	46994	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	628,980	628,980	628,980	628,980	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
67245	RECONSTRUCCION DEL ACCESO AL CECYTE E.C. (JUCHITAN-LA VENTOSA) DEL KM 0+400 AL KM 1+000 JUCHITAN DE ZARAGOZA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	49332	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,500,675	0	1,500,675	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
975	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE YANHUITLAN A XAHUYCANINO	523-SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	URBANO	FAFEF/0469/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN	-	-	251,126	251,126	251,126	251,126	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
983	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DE YAHUITLAN A RIO GRANDE	523-SANTO DOMINGO YANHUITLAN	RIO GRANDE	RURAL	FAFEF/0470/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN	-	-	206,405	206,405	206,405	206,405	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
67246	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+700 SEGUNDA ETAPA. EN EL MUNICIPIO TEOTITLAN DE FLORES MAGON/EN LA LOCALIDAD	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	URBANO	49748	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,926,328	0	1,926,328	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
740	RECONSTRUCCION DE CAMINO UNION HIDALGO - EL ZAPOTAL-E.C. (SAN DIONISIO DEL MARCAZADERO) DEL KM 0+000 AL KM6+000	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	URBANO	FAFEF/0475/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	-	-	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
690	RECONSTRUCCION DE LOS ACCESOS AL PUENTE TAMARINDO UBICADO EN LA CARRETERA ENTRONQUE REFORMA DE PINEDA-CARRETERA PANAMERICANA	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAFEF/0384/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNATAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	-	-	951,569	932,484	951,569	932,484	100%	0	0	METROS LINEALES	180	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
67248	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA REYES ETLA - SAN ANDRES ZAUTLA DEL KM 0+000 AL KM 0+300 /REYES ETLA	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	47626	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,191,372	1,191,372	1,191,372	1,191,372	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
	AMPLIACION																							
97895	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFEF/0498/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	221,590	221,590	221,590	221,590	100%	0	0	SISTEMA	5	5	100%	
3093	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ISIDRO	RURAL	FAFEF/0474/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	413,119	0	413,119	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
28536	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PRIV. BENITO JUAREZ, COL. EL POLVORIN	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	230,374	209,825	230,374	209,825	100%	0	0	METROS LINEALES	115	114	99%	
97896	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAFEF/0081/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	213,637	168,168	213,637	168,168	100%	0	0	METRO LINEAL	896	699	78%	
3011	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA	13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	FAFEF/0252/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CIENEGA DE ZIMATLÁN	-	-	438,000	438,000	438,000	438,000	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	
3007	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CAPILLA	13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	FAFEF/0251/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CIENEGA DE ZIMATLÁN	-	-	182,665	182,665	182,665	182,665	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
3098	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	132-SAN DIONISIO OCOTLÁN	SAN DIONISIO OCOTLÁN	URBANO	FAFEF/0387/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLÁN	-	-	650,417	649,741	650,417	649,741	100%	0	0	POSTE	14	0	0%	
3104	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LA COLONIA INDEPENDENCIA	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	FAFEF/0587/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	-	-	2,288,382	2,288,382	2,288,382	2,288,382	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
879	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	215-SAN JUAN SAYULTEPEC	SAN JUAN SAYULTEPEC	URBANO	FAFEF/0377/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SAYULTEPEC	-	-	199,167	199,167	199,167	199,167	100%	0	0	METROS LINEALES	500	500	100%	
887	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	215-SAN JUAN SAYULTEPEC	SAN JUAN SAYULTEPEC	URBANO	FAFEF/0407/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SAYULTEPEC	-	-	588,406	0	588,406	0	0%	0	0	POSTE	21	0	0%	
4259	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FAFEF/0651/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	-	-	1,492,069	969,557	1,492,069	969,557	100%	0	0	REGISTRO	7	0	0%	
4268	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	301-SAN PEDRO APOSTOL	COLONIA GUADALUPE	RURAL	FAFEF/0253/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO APOSTOL	-	-	532,000	377,807	532,000	377,807	100%	0	0	POSTE	6	0	0%	
28537	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 -	LAS TRES PALMAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	479,632	429,480	479,632	429,480	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	ARCHIVO DE EXCEL DE IMPORTACION NO APARECE EN EL CATALOGO LA UNIDAD DE MEDIDA POSTES, POR ESO SE ACTUALIZO EN EL PORTAL
28477	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 -	EL SALITRE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	205,465	195,962	205,465	195,962	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
28538	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN MARQUITOS)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCCAMPO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	621,765	399,460	621,765	399,460	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
377	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	FAFEF/0230/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	-	-	1,552,257	0	1,552,257	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
378	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES CONSTITUCION Y PROGRESO	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	FAFEF/0224/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA	-	-	2,468,691	1,974,952	2,468,691	1,974,952	100%	0	0	POSTE	2	1	50%	
379	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROL. DE CONSTITUCION	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	FAFEF/0225/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA	-	-	721,000	650,000	721,000	650,000	100%	0	0	POSTE	21	15	71%	
204	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	FAFEF/0163/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	1,337,268	1,181,555	1,337,268	1,181,555	100%	0	0	POSTE	34	20	59%	
28539	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. LA FORESTAL	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	898,469	885,548	898,469	885,548	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
2399	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE DE PROLONGACION DE COSTITUION)	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0154/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	521,000	521,000	521,000	521,000	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	
28540	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LA GLORIA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	315,188	314,600	315,188	314,600	100%	0	0	POSTE	2	0	0%	
28541	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA ANGELITA Y LAS MARGARITAS	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	328,007	327,800	328,007	327,800	100%	0	0	POSTE	12	0	0%	
28542	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. HELIODORO CHARIS CASTRO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	537,488	536,700	537,488	536,700	100%	0	0	POSTE	22	0	0%	
28543	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	306,642	306,200	306,642	306,200	100%	0	0	POSTE	10	0	0%	
28544	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA CARLOS SANCHEZ .	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	392,000	385,300	392,000	385,300	100%	0	0	POSTE	17	0	0%	
2349	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUERETARO ENTRE LASAV. COLIMA Y SANTA MARIA (BARRIO LA ESCOBETA)	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAFEF/0366/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	-	-	135,975	135,975	135,975	135,975	100%	0	0	METROS LINEALES	235	235	100%	
1016	AMPLIACION DEL ISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MEXICO (BARRIO LA ESCOBETA)	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAFEF/0362/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	-	-	155,015	155,015	155,015	155,015	100%	0	0	METROS LINEALES	130	130	100%	
1025	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO (BARRIO LA ESCOBETA)	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAFEF/0365/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	-	-	143,604	143,604	143,604	143,604	100%	0	0	METROS LINEALES	135	135	100%	
2377	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE QUERETARO ENTRE LAS AV.COLIMA Y SANTA MARIA (BARRIO LA ESCOBETA)	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAFEF/0363/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	-	-	66,495	66,495	66,495	66,495	100%	0	0	METROS LINEALES	226	226	100%	
2389	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUANAJUATO ENTRE LAS AV. TAMAULIPAS Y CHIHUAHUA (BARRIO LAS DELICIAS)	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAFEF/0367/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	-	-	120,042	120,042	120,042	120,042	100%	0	0	METROS LINEALES	132	132	100%	
1001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARDO (COL. FLORESTA)	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAFEF/0364/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	-	-	131,884	131,884	131,884	131,884	100%	0	0	METROS LINEALES	217	217	100%	
943	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	ACAQUIZÁPAM	RURAL	FAFEF/0492/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	877,120	877,120	877,120	877,120	100%	0	0	POSTE	18	18	100%	
191	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL EL CALVARIA BAJO.	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FAFEF/0212/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	-	-	246,412	0	246,412	0	0%	0	0	POSTE	7	0	0%	
193	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA EN LA COLONIA EL CARMEN	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FAFEF/0197/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	-	-	724,316	0	724,316	0	0%	0	0	POSTE	18	0	0%	
195	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. BENITO JUAREZ	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FAFEF/0200/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	-	-	220,535	0	220,535	0	0%	0	0	POSTE	5	0	0%	
197	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. EL CALVARIAO	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FAFEF/0199/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	-	-	441,110	0	441,110	0	0%	0	0	POSTE	12	0	0%	
199	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. GUADALUPE .	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FAFEF/0198/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	-	-	367,626	0	367,626	0	0%	0	0	POSTE	9	0	0%	
685	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-ASUNCION IXTALTEPEC	MAZAHUA	RURAL	FAFEF/0642/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC	-	-	388,500	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
97897	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	URBANO	FAFEF/0499/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	5,858	5,858	5,858	5,858	100%	0	0	METRO LINEAL	48	48	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
201	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	URBANO	FAFEF/0087/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	-	-	290,595	290,595	290,595	290,595	100%	0	0	METRO LINEAL	1,120	1,120	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
20216	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LACALLE 1RA DE ALVARO OBREGON	539-SOLEDADETLA	SOLEDADETLA	URBANO	FAFEF/0405/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	-	-	136,275	136,275	136,275	136,275	100%	0	0	REGISTRO	8	8	100%	
20257	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	539-SOLEDADETLA	SOLEDADETLA	URBANO	FAFEF/0458/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	-	-	699,614	0	699,614	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
206	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	RÍO DEL ORO	RURAL	FAFEF/0097/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	1,277,359	912,086	1,277,359	912,086	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
754	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. EL ZAPOTAL	557-UNIÓN HIDALGO	UNIÓN HIDALGO	URBANO	FAFEF/0255/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	-	-	727,878	727,878	727,878	727,878	100%	0	0	POSTE	16	16	100%	
747	AMPLIACION DE LA RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL.LOS PESCADORES	557-UNIÓN HIDALGO	UNIÓN HIDALGO	URBANO	FAFEF/0254/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	-	-	696,000	626,400	296,000	626,400	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	
20759	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1RA) ETAPA	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	VALDEFLORES	RURAL	FAFEF/0257/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLANDE ALVAREZ	-	-	434,002	434,002	434,002	434,002	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	
20723	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2DA)ETAPA	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	VALDEFLORES	RURAL	FAFEF/0256/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	-	-	570,987	570,987	570,987	570,987	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	
850	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO DE LA PEÑA)	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	FAFEF/0468/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN	-	-	255,441	0	255,441	0	0%	0	0	POSTE	9	0	0%	
844	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO SANTA TERESA)	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	FAFEF/0467/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN	-	-	563,530	563,530	563,530	563,530	100%	0	0	POSTE	16	16	100%	
784	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COLONIA EMILIANO ZAPATA)	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	FAFEF/0466/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN	-	-	348,178	348,178	348,178	348,178	100%	0	0	POSTE	9	9	100%	
863	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SANTA CRUZ RIO SALINAS	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	SANTA CRUZ RIO SALINAS	RURAL	FAFEF/0464/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN	-	-	1,652,918	1,652,918	1,652,918	1,652,918	100%	0	0	POSTE	32	32	100%	
777	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA(FRACCIONAMIENTO EL FRESNO)	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	FAFEF/0465/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN	-	-	185,727	0	185,727	0	0%	0	0	POSTE	7	0	0%	
769	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE (COLONIA VALLE ENCANTADO)	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	FAFEF/0567/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN	-	-	408,443	408,443	408,443	408,443	100%	0	0	METROS LINEALES	600	600	100%	
759	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (CALLE ITANDEHUJ)	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	FAFEF/0565/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN	-	-	892,669	892,669	892,669	892,669	100%	0	0	METROS LINEALES	1,269	1,269	100%	
773	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (CALLE VALERIO TRUJANO)	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	FAFEF/0568/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN	-	-	145,139	145,139	145,139	145,139	100%	0	0	METROS LINEALES	212	212	100%	
764	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (PRIV. EMILIANO ZAPATA)	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	FAFEF/0566/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN	-	-	112,727	0	112,727	0	0%	0	0	METROS LINEALES	130	0	0%	
775	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (ANDADOR NIÑOS HEROES)	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	FAFEF/0570/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN	-	-	107,795	107,795	107,795	107,795	100%	0	0	METROS LINEALES	131	131	100%	
772	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (PRIV. ABRAHAM CASTELLANOS)	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	FAFEF/0569/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN	-	-	63,551	63,551	63,551	63,551	100%	0	0	METROS LINEALES	95	95	100%	
3030	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN EL SECTOR LA LOMA (FRACCIONAMIENTO LA LOMA)	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	FAFEF/0480/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
28545	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES INSURGENTES Y REVOLUCION	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	337,326	61,300	337,326	61,300	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
28548	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PLAN DE AYALA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	97,573	0	97,573	0	0%	0	0	METRO LINEAL	80	0	0%	
28547	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACION DE ITURBIDE, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	174,377	0	174,377	0	0%	0	0	METRO LINEAL	60	0	0%	
28546	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAN DE AYALA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	404,623	0	404,623	0	0%	0	0	METRO LINEAL	303	0	0%	
28549	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	691,253	0	691,253	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
3090	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	FAFEP/0535/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	-	-	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
	MODERNIZACIÓN																							
28550	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN GABRIEL ALMOLOYA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	862,500	862,500	862,500	862,500	100%	0	0	OBRA	25	0	0%	MODULO SOLAR
28551	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	395-SANTA MARIA APAZCO	TIERRA COLORADA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	OBRA	10	0	0%	MODULO SOLAR
28552	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (LLANO DE AVISPA)	492-SANTIAGO TILANTONGO	SANTIAGO TILANTONGO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	OBRA	10	0	0%	MODULO SOLAR
67249	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA)-SAN PEDRO COATLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 6+500 /SAN PEDRO COATLAN	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	SAN PEDRO COATLÁN	RURAL	47531	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	584,392	584,060	584,392	584,060	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
28478	SEMAFORIZACION DE LA INTERSECCION DE LA CALZADA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Y LA CALLE PORFIRIO DIAZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	123,109	123,108	123,109	123,108	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
	MEJORAMIENTO																							
67250	ELABORACION DE ESTUDIOS COSTO BENEFICIO Y JUSTIFICACION ECONOMICA PARA 30 OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49195	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	150,000	149,999	150,000	149,999	100%	0	0	ESTUDIO	30	30	100%	
67251	ELABORACION DE ESTUDIOS COSTO BENEFICIO Y JUSTIFICACION ECONOMICA PARA 59 OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49192	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	295,000	295,000	295,000	295,000	100%	0	0	ESTUDIO	59	59	100%	
67252	ELABORACION DE ESTUDIOS COSTO BENEFICIO Y JUSTIFICACION ECONOMICA PARA 66 OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49193	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	330,000	329,997	330,000	329,997	100%	0	0	ESTUDIO	66	66	100%	
67253	ELABORACION DE ESTUDIOS COSTO BENEFICIO Y JUSTIFICACION ECONOMICA PARA 66 OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49194	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	330,000	329,997	330,000	329,997	100%	0	0	ESTUDIO	66	66	100%	
28553	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE ALDAMA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	3,600,000	3,399,015	3,600,000	3,399,015	100%	0	0	METRO CUADRADO	9,713	6,799	70%	
67254	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO VILLA ALTA-TEMAXCALAPA-YATZONA-CAMOTLAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 20+000. EN EL MUNICIPIO SAN	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SANTA CATERINA YETZELALAG	RURAL	47487	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,315,326	1,314,024	1,315,326	1,314,024	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
67255	ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL CAMINO JALTEPEC DE CANDAYOC-ARROYO MOJARRA-DESVIACION A TABLON DEL KM 0+000 AL KM 15+000. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	URBANO	49191	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	70,000	69,999	70,000	69,999	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
64504	ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA LAS MARAVILLAS- TALEA DE CASTRO DEL KM 0+000 AL KM 22+000	280-VILLA TALEA DE CASTRO	VILLA TALEA DE CASTRO	URBANO	49190	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	70,000	69,999	70,000	69,999	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
67256	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO CHALCATONGO DE HIDALGO- SAN FELIPE TINDACO DEL KM. 0+000 AL KM. 24+000. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	SAN PABLO TIJALTEPEC	URBANO	47486	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,600,000	1,566,486	1,600,000	1,566,486	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
380	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN VISUAL URBANA DEL ACCESO PRINCIPAL	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	URBANO	FAFEF/0242/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	1,958,400	1,958,400	1,958,400	1,958,400	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
67257	CONSERVACION DEL CAMINO CAPILLA DEL CARRIZAL -JOYA GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 4+300/EN EL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO/EN LA LOCALIDAD CAPILLA DEL	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CAPILLA DEL CARRIZAL	RURAL	46996	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	408,773	408,773	408,773	408,773	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
67258	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE FACTIBILIDAD TECNICA-ECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA)-YOGANA DEL KM 0+000 AL	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	47625	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
20445	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN VISUAL URBANA DE LA CALZADA VICENTE GUERRERO	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAFEF/0537/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	-	-	7,150,000	7,150,000	7,150,000	7,150,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
67259	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE DOS PUENTES VEHICULARES TUBULARES DE 4 CARRILES SOBRE RIO ATOYAC, UBICADOS ENTRE LOS PUENTES VALERIO TRUJANO Y PUENTE	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	47623	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	342,700	342,700	342,700	342,700	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
67260	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL REENCUADRAMIENTO DEL RIO ATOYAC Y LA FORMACION DE VIALIDADES EN LOS BORDOS DE LAS DOS MARGENES DEL CIRCUITO INTERIOR DE	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	47532	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,123,838	1,122,870	1,123,838	1,122,870	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
67261	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL REENCUADRAMIENTO DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC Y LA FORMACION DE VIALIDADES EN LOS BORDOS DEL CIRCUITO INTERIOR DE LA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	47624	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	777,303	777,213	777,303	777,213	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
28479	RENOVACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOS VADOS DEL CIRCUITO INTERIOR, TRAMO: PUENTE VALERIO TRUJANO-PUENTE IV CENTENARIO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	305,000	304,927	305,000	304,927	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	329	329	100%	
64443	ELABORACION DEL EST. Y PROY PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ALVARO OBREGON- SAN PEDRO HUILOTEPEC-SALINA CRUZ DEL KM 0+000 AL KM 4+500	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	51214	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO																									
67262	CONSERVACION DEL CAMINO LLANO LOS PAJARITOS-SOLAGA-TABAA-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000. EN EL MUNICIPIO SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	128-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48380	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	602,594	602,577	602,594	602,577	100%	0	0	0	KILOMETRO	40	40	100%	
67263	CONSERVACION DEL CAMINO RIO COBOS-SAN JUAN TEPOXTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN TEPEUXILA/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEPOXTLA.	220-SAN JUAN TEPEUXILA	SAN JUAN TEPOXTLA	RURAL	48381	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	173,513	173,509	173,513	173,509	100%	0	0	0	KILOMETRO	14	14	100%	
4275	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA CATARINA QUIANE - SAN JERONIMO ZEGACHE	369-SANTA CATARINA QUIANE	SANTA CATARINA QUIANE	URBANO	FAFEF/0576/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIANE	-	-	281,561	281,561	281,561	281,561	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
67264	CONSERVACION DE LA CARRETERA DEL CERRO DEL FORTIN DEL KM 0+000 AL KM 3+000. EN EL MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ/EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	49137	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	600,000	599,999	600,000	599,999	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
28480	RENOVACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ORILLA DE VIA DE RODAMIENTO EN TRAMO: VIA DEL FERROCARRIL PUENTE EL SAPO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,651,664	1,651,230	1,651,664	1,651,230	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,204	3,204	100%	
REHABILITACION																									
97898	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0497/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,100,977	0	1,100,977	0	0%	0	0	0	SISTEMA	8	8	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DICE COBERTURA ESTATAL
28554	REHABILITACION DE CALLES DEL FRACCIONAMIENTO REYES MANTECON. (BACHEO)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	999,098	1,000,000	999,098	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,737	1,900	51%	
97899	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0394/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	868,290	757,788	868,290	757,788	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
2969	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) -LAS MINAS-EL MANATIAL	204-SAN JUAN LAJARCIA	LAS MINAS	RURAL	FAFEF/0185/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAJARCIA	-	-	900,027	900,027	900,027	900,027	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
4207	RAHABILITACION DEL SISTEMA DE BAGUA POTABLE	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	FAFEF/0639/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETLA	-	-	3,277,170	0	3,277,170	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	3	4									5
4223	RAHABILITACION DE POZO NORIA Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA ESMERALDA BARRIO LA CANTERA	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	FAFEF/0577/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	2,147,817	0	2,147,817	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
97900	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (EL CARRIZAL)	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FAFEF/0080/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	83,036	81,721	83,036	81,721	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA
71786	RESTAURACION DEL INMUEBLE QUE ALBERGARA EL MUSEO FRISELL (2A. ETAPA)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	FAFEF/0078/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	1,400,000	1,200,250	1,400,000	1,114,643	93%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
71787	RESTAURACION DEL INMUEBLE QUE ALBERGARA EL MUSEO FRISELL (3A ETAPA)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	FAFEF/0155/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	2,000,000	1,759,515	2,000,000	1,656,448	94%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
97901	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0391/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	625,411	554,304	625,411	554,304	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	90%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DICE ESPINAL EL
28481	TERMINACION DE FACHADA DE PIEDRA EN EL SALON DEL PLENO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	116,722	116,722	116,722	116,722	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
97894	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (FRACC. CATANO)	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	FAFEF/0380/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	689,891	641,340	689,891	641,340	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
208	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	462-SANTIAGO HUAJOLITLÁN	SANTIAGO HUAJOLITLÁN	URBANO	FAFEF/0245/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLITLÁN	-	-	1,585,745	810,432	1,585,745	810,432	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
872	RAHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	47-SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	URBANO	FAFEF/0516/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1,824	1,824	100%	
97902	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEF/0346/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,339,643	1,133,872	1,339,643	1,133,872	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
97903	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	URBANO	FAFEF/0392/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	662,068	590,664	662,068	590,664	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
7689	CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO TRAMO DEL PARAJE BARRANCA YUMIACA AL PARAJE YOSOKOO. (GRUPO II)	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SAN MIGUEL IXCATLÁN	RURAL	FAFEF/0120/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	117,250	117,250	117,250	117,250	100%	0	0	0	KILÓMETROS	13	13	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETROS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 195, 101 MUJERES Y 94 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
97904	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAFEF/0393/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,266,902	1,147,052	1,266,902	1,147,052	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
97905	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO EN GALERIA FILTRANTE)	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAFEF/0523/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	998,922	998,727	998,922	998,727	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
20659	REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	SAN PEDRO TOTOMACHÁPAM	RURAL	FAFEF/0338/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	-	-	335,059	294,187	335,059	294,187	100%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
857	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-ASUNCION NOCHIXTLÁN	SANTIAGO AMATLÁN	RURAL	FAFEF/0471/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN	-	-	736,920	0	736,920	0	0%	0	0	METROS LINEALES	6,230	0	0%	
97906	DISEÑO EJECUTIVO, REHABILITACION PARCIAL, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA POTABILIZADORA FORTIN II	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0333/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	792,730	784,400	792,730	784,400	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
28482	REHABILITACION DE LA CASA HOGAR ALBERGUE NO. 1 DEL DIF-OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	999,997	1,000,000	999,997	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
28483	REHABILITACION DE LA CASA HOGAR ALBERGUE NUMERO 2 DEL DIF-OAXACA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	931,591	1,000,000	931,591	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
28555	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION ACUEDUCTO CARCAMO TECNOLOGICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	514,960	0	514,960	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
28556	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. REFORMA PARTE ALTA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	868,052	0	868,052	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
28557	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. REFORMA PARTE BAJA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	881,923	0	881,923	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
67265	REHABILITACION DE VIALIDADES (BACHEO) EN LA CIUDAD OAXACA DE JUAREZ . EN EL MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ/EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	49747	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,102,472	2,102,155	2,102,472	2,102,155	100%	0	0	METRO CUBICO	626	626	100%	
28558	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. AMPLIACION JARDIN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	622,411	0	622,411	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
28559	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. MANUEL SABINO CRESPO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	547,877	0	547,877	0	0%	0	0	METRO LINEAL	607	0	0%	
28491	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. MARTIRES DE RIO BLANCO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	329,975	0	329,975	0	0%	0	0	METRO LINEAL	200	0	0%	
28492	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. SANTA MARIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	482,844	0	482,844	0	0%	0	0	METRO LINEAL	344	0	0%	
28493	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. VOLCANES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	702,188	0	702,188	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
28484	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ (CARCAMO TECNOLOGICO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	4,682,261	4,682,261	4,682,261	4,682,261	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
28494	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MUANUEL AVILA CAMACHO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	942,748	0	942,748	0	0%	0	0	METRO LINEAL	385	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	5/3					
28495	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. UNION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	423,020	0	423,020	0	0%	0	0	METRO LINEAL	209	0	0%	
28496	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PLAZUELA VICENTE GUERRERO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	302,976	0	302,976	0	0%	0	0	METRO LINEAL	344	0	0%	
71462	RESTAURACION DE LA CATEDRAL DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION (CUBIERTAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0138/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	1,000,000	813,438	1,000,000	733,737	90%	0	0	OBRA	1	1	90%	
71463	RESTAURACION DE LA CATEDRAL DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION (INTEGRACION DEL SISTEMA DE AUDIO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0125/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
73053	RESTAURACION DE LA CATEDRAL DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION (INTEGRACION DEL SISTEMA DE AUDIO Y OBRAS DE ILUMINACION INTERIOR) 2A ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	CGC/DPP/FAFEF/005/T/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	1,384,865	408,358	1,384,865	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	FINQUITO EN TRAMITE PARA PAGO
71464	RESTAURACION DEL CLAUSTRO NORORIENTE DEL CONJUNTO RELIGIOSO DE LA COMPAÑIA DE JESUS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0077/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	2,615,135	2,615,135	2,615,135	2,615,135	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REDUCCION SEGUN OFICIO NLM CGC/DPP/FAFEF/005/T/09
71465	RESTAURACION DEL EX CONVENTO DE LOS SIETE PRINCIPIES (AREA DE LA CASA DE LA CULTURA) 3A ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0069/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
71466	RESTAURACION DEL TEATRO MACEDONIA ALCALA (OBRA CIVIL E INSTALACIONES) 1A ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0139/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
71467	RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA PRECIOSA SANGRE DE CRISTO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0015/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
71468	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN AGUSTIN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0092/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
72838	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN AGUSTIN (ATRIO) 2A. ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	CGC/DPP/FAFEF/008/T/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	220,000	0	220,000	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	FINQUITO EN TRAMITE PARA PAGO
71469	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS (1A ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0102/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	2,080,000	1,110,819	2,080,000	697,408	63%	0	0	OBRA	1	1	70%	REDUCCION SEGUN OFICIO NLM CGC/DPP/FAFEF/008/T/09
71470	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN MATIAS JALATLACO (FACHADA NORTE, ORIENTE Y PONIENTE)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0014/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
71471	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTO TOMAS EN EL BARRIO DE XOCHIMILCO (ADECUACION DEL CURATO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0010/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
187	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0086/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	METROS LINEALES	1,304	1,304	100%	
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
28485	INSTALACION ELECTRICA EN LA CAMARA DE DIPUTADOS	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	828,706	826,500	828,706	826,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
28486	INSTALACIONES ESPECIALES EN LA CAMARA DE DIPUTADOS.	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	553,487	550,995	553,487	550,995	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
														2	3	4									5	6	7	8
69300	CAPULALPAM DE MÉNDEZ PUEBLO MÁGICO (RESTAURACION DE RETABLO EN EL TEMPLO DE SAN MATEO)	247-CAPULALPAM DE MÉNDEZ	CAPULALPAM DE MÉNDEZ	URBANO	DETUR/0003/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	21-TURISMO W3N-FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	6	7	0	OBRA	1	1	100%				
OTROS CONVENIOS													1,745,437,914	1,751,154,707	1,928,674,860	1,751,151,356	100%	44	0		10,904,467	10,951,718	100%					
CONSTRUCCIÓN																												
6960	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BUENA VISTA	253-SAN MATEO PIÑAS	BUENAVISTA	RURAL	9DZP20414094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	-	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	2,819,894	2,819,894	2,819,894	2,819,894	100%	6	7	0	POSTE	38	38	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS CON LA SEDESOL APORTANDO ESTA \$2,819,894.00 Y EL MUNICIPIO \$ 1,208,526.00			
6961	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA A LA VIOLETA	253-SAN MATEO PIÑAS	LA VIOLETA	RURAL	9DZP20416785	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	-	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	996,401	996,401	996,401	996,401	100%	6	7	0	KILOMETRO	1	1	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE A UNA MEZCLA DE RECURSOS CON LA SEDESOL APORTANDO ESTA \$99,640.00 Y POR PARTE DEL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE \$ 427,029.00			
68765	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL ESTADIO DE BEISBOL "JUAN B. TOLEDO"	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,000,000	1,998,719	2,000,000	1,998,719	100%	6	7	0	OBRA	1	0	0%				
92381	EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	RA11/0185/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	480,000	0	480,000	0	0%	6	7	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION			
92437	EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11/0186/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	601,464	0	601,464	0	0%	6	7	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION			
92610	EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTO TECNOLOGICO PARA REGION MIXE	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	URBANO	RA11/0189/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	880,000	0	880,000	0	0%	6	7	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION			
92493	EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	RA11/0187/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	845,720	0	845,720	0	0%	6	7	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION			
106541	TERMINACION DE DOS TALLERES DE COMPUTO Y UN ANEXO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	800,000	761,858	800,000	761,858	100%	6	7	0	OBRA	1	1	100%				
106880	TERMINACION DEL EDIFICIO DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC.	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	1,738,000	159,956	1,738,000	159,956	100%	6	7	0	OBRA	1	0	10%				
167407	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO (DE LA CALLE	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	21-TURISMO 100-SECRETARIA	2,808,000	2,596,663	2,808,000	2,596,663	100%	6	7	0	KILOMETRO	0	0	0%				
167406	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE BERRIOZABAL (DE LA CALLE ALCALA A LA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	21-TURISMO 100-SECRETARIA	2,808,000	2,576,659	2,808,000	2,576,659	100%	6	7	0	KILOMETRO	0	0	0%				
167408	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE JACOBO DALEVUELTA (DE LA CALLE	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	21-TURISMO 100-SECRETARIA	1,638,000	1,598,759	1,638,000	1,598,759	100%	6	7	0	KILOMETRO	0	0	0%				
92711	EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RA11/0188/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,051,187	0	1,051,187	0	0%	6	7	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION			
167414	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ANDRES QUINTANA ROO DE LA CALLE GOMEZ FARIAS A JACOBO DALEVUELTA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	21-TURISMO 100-SECRETARIA	2,193,911	2,190,557	2,193,911	2,190,557	100%	6	7	0	METRO CUADRADO	1,201	0	0%				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														2	3	4									5	6
167413	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE BERRIOZABAL DE MACEDONIO ALCALA A AVENIDA JUAREZ)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	21-TURISMO 100-SECRETARIA	6,538,908	6,535,967	6,538,908	6,535,967	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,588	0	0%			
167412	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE JACOBO DALEVUELTA DE ANDRES QUINTANA ROO A AVENIDA JUAREZ)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	21-TURISMO 100-SECRETARIA	4,135,679	4,131,667	4,135,679	4,131,667	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,302	0	0%			
167409	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA CALLE ANDRES QUINTANA ROO DE LA CALLE GOMEZ FARIAS A	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	21-TURISMO 100-SECRETARIA	146,250	146,250	146,250	146,250	100%	0	0	OBRA	1	0	0%			
167411	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA CALLE ANDRES QUINTANA ROO DE LA CALLE GOMEZ FARIAS A	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	21-TURISMO 100-SECRETARIA	438,750	294,399	438,750	294,399	100%	0	0	OBRA	1	0	0%			
167410	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA CALLE JACOBO DALEVUELTA DE ANDRES QUINTANA ROO A	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	21-TURISMO 100-SECRETARIA	292,500	292,500	292,500	292,500	100%	0	0	OBRA	1	0	0%			
167405	PLAN LUZ DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	21-TURISMO 100-SECRETARIA	14,500,000	0	14,500,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%			
68766	CONSTRUCCION DE PISTA DE TARTAN EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	OBRA	1	0	0%			
AMPLIACION																										
70737	"AMPLIACION A CUATRO CARRILES DEL BOULEVARD BENTO JUAREZ TUXTEPEC DEL KM 115+640 AL KM 116+643" /SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	50454	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JOU-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	4,771,088	3,381,081	4,771,088	3,381,081	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	70%			
MEJORAMIENTO																										
56296	DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS DE INNOVACION, DESARROLLO DE TECNOLOGIA E INNOVACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CONACYT	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	FOMENTAR Y GESTIONAR EL FLUJO DE CONOCIMIENTO ENTRE LOS ACTORES DEL SISTEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONOMICOS AL SECTOR QUE REALICE ACTIVIDADES A LA INVESTIGACION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO.		
100364	PLAYAS LIMPIAS HUATULCO 2009 CNA	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	328,000	328,000	328,000	328,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%			
REHABILITACION																										
68768	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	3,000,000	2,996,808	3,000,000	2,996,808	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	UNIDAD DEPORTIVA		
68968	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN MATEO EVANGELISTA , CAPULALPAM DE MENDEZ, OAXACA	247-CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	URBANO	CONACULTA/011/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%			
68770	REHABILITACION DEL CAMPO DE BEISBOL "AGRICULTURA"	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	3,500,000	3,497,783	3,500,000	3,497,783	100%	0	0	OBRA	1	0	0%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
68407	CATEDRAL DE LA VIRGEN DE LA SUNCION, OBRAS DE ILUMINACION INTERIOR	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	CONACULTA/014/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
68767	REHABILITACION DE LA CANCHA DE TENIS RIBERAS DEL ATOYAC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	500,000	496,659	500,000	496,659	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
68769	REHABILITACION DEL GIMNASIO RICARDO FLORES MAGON .	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	3,000,000	2,980,050	3,000,000	2,980,050	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
82268	ATENCION A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD (RECURSO FEDERAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBEA411A01902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	79,894	79,894	3,903,267	79,894	100%	0	0	INSTALACIÓN	210	2	1%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LAS AREAS DEL CECYTEO.
83191	DESARROLLO ACADEMICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBEA411A01903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	6,499	6,499	6,499	6,499	100%	0	0	INSTALACIÓN	1	1	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE EQUIPO AUDIOVISUAL REQUERIDO EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA DEL COLEGO
81059	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A7000BBEA411A01901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	266,017	266,017	142,614	266,017	100%	0	0	INSTALACIÓN	26	26	100%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES DE OFICINA, DE COMPUTO Y COMUNICACION, UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y CENTROS EMSAD DEL CECYTEO.
101543	ESPACIOS PODER JOVEN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47547	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE LA JUVENTUD	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDI-INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD	400,000	400,000	400,000	398,397	100%	0	0	SERVICIO	136,809	136,300	100%	NOMBRE DEL PROYECTO: ESPACIOS PODER JOVEN UBICADOS EN SAN JUAN CACAHUATEPEC, HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA DE JUAREZ, SAN MIGUEL SOYALTEPEC, EL ESPINAL, SANTOS REYES NOPALA, NAZARENO ET LA, SANTA MARIA HUATULCO Y LA VILLA DE ZACHILA. SE SOLICITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS EL REINGRESO DE RECURSOS FEDERALES AL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD POR LA CANTIDAD DE \$1,603.46 (MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 46/100 M.N.) DE LOS CUALES SE TOMARON \$ 1,275.99 DEL PRESUPUESTO POR EJERCER QUE TIENE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y \$329.97 FUERON DEPOSITADOS A LA CUENTA QUE APERTURO LA PROPIA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE DICHS RECURSOS FEDERALES.
83944	FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBEA411A01905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	60,325	60,325	227,470	60,325	100%	0	0	INSTALACIÓN	41	41	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LOS ALBERGUES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.
91142	DETECCION Y ANALISIS DE LA TRANSVERSALIDAD DE GENERO ENTRE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL CAMPUS TUXTEPEC Y LOMA BONITA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD000BBJA411B03501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	240,125	72,122	240,125	72,122	100%	0	0	PROYECTO	100	30	30%	SI EXISTE UN CONVENIO FIRMADO
22258	NANOCOMPOSITO DE HULE NATURAL/ORGANOARCILLA Y SU USO COMO FOTOCATALIZADORES HOTEROGENEOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD000BBIA411B05501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	478,000	445,841	478,000	445,841	100%	0	0	ALUMNO	410	410	100%	EL NÚMERO DE BEFICIADOS ES EL MISMO AUN CUANDO NO SE HAYA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD YA QUE EL PROYECTO SE SIGUE EJECUTANDO EL SALDO POR EJERCER CORRESPONDE A MATERIAL PARA LA CONTINUIDAD DE LAS PRACTICAS PERO EL PROYECTO SIGUE SU CURSO.
71286	ESTUDIO DE PELICULAS NANOCOMPUESTAS NIO-SIO2 Y CO3O4-SIO2	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	4AD000BBIA411B05503	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	130,000	122,536	130,000	122,536	100%	0	0	ALUMNO	410	410	100%	EL NÚMERO DE BENEFICIADOS NO SE MODIFICA AUN CUANDO NO SE HAYA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO YA QUE ES UN PROYECTO Y EL RECURSO ES PARA LA COMPRA DE EQUIPO PARA LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
														2	3	4									5	6	7
107082	EQUIPAMIENTO DE UN MODULO DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	60,248	60,248	60,248	60,248	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%				
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																											
82803	DECIMA SEXTA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA "CONACYT"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CONV. 10101/116/09	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	EVENTO	18	18	100%	RECURSOS DESTINADOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA DECIMA SEXTA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN EL ESTADO DE OAXACA. A EFECTUARSE DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DE 2009. LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SON: CONFERENCIAS, CONCURSOS, MESAS REDONDAS, EXPOSICIONES, ETC.			
GASTO CORRIENTE																											
SERVICIOS PERSONALES																											
81279	ATENCION A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD (RECURSO FEDERAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBEA411A01902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	126,696,528	126,671,582	255,853,510	126,671,582	100%	0	0	ALUMNO	15,852	15,544	98%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL COLEGIO.			
82647	DESARROLLO ACADEMICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBEA411A01903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,993,788	2,993,788	8,838,189	2,993,788	100%	0	0	CURSO	17	17	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION ACADEMICA Y QUE DESARROLLA ACTIVIDADES REFERENTES AL PROCESO DE EVALUACION DE LOS DOCENTES PARA SU CAPACITACION O ACTUALIZACION, Y REALIZAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA LA ENTREGA DE ESTIMULOS.			
74117	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A7000BBEA411A01901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	18,955,952	18,955,952	23,176,902	18,955,952	100%	0	0	SERVICIO	96	96	100%	IMPORTE EROGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACION Y PLANEACION DEL CECYTEO.			
85051	EVALUACION EDUCATIVA E INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A7000BBEA411A01910	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	4,500,000	2,967,082	400,000	2,967,082	100%	0	0	EVALUACIÓN	16,857	16,857	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTIMULO ADMINISTRATIVO Y DOCENTE, DEL PERSONAL EVALUADO Y ACREDITADO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y OFICINAS CENTRALES DEL CECYTEO.			
27034	FORMACION Y CAPACITACION PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4H2000AGAA411E01901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	7,672,899	7,616,084	7,672,899	7,616,084	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO			
83675	FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBEA411A01905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,009,804	906,845	368,511	906,845	100%	0	0	INSTALACIÓN	55	55	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE PLANEACION Y QUE REALIZA GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS COMPETENTES PARA QUE LOS CENTROS EDUCATIVOS CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA ACORDE A SUS NECESIDADES, ASI COMO, CON LOS ESPACIOS PROPIOS.			
28457	PERSONAL DE TRANSFERENCIA FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4H2000AGAA411E01903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	66,656	62,932	66,656	62,932	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE IMPUESTOS IMSS RCV E INFONAVIT DE PERSONAL DE TRANSFERENCIA FEDERAL.			
83364	PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBEA411A01904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,235,368	1,778,105	2,496,065	1,778,105	100%	0	0	SUPERVISIÓN	15	15	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION ACADEMICA Y DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA, QUIENES REALIZAN VISITAS DE SUPERVISION O DE ASESORIA A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL COLEGIO.			
84680	PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBEA411A01908	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	891,884	399,966	1,312,174	399,966	100%	0	0	CURSO	27	22	81%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO AL AREA DE DESARROLLO HUMANO Y QUE REALIZA FUNCIONES ENFOCADAS A LA ORGANIZACION E IMPARTICION DE CURSOS DE CAPACITACION, DIPLOMADOS Y TALLERES DE ACTUALIZACION DIRIGIDOS AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL CECYTEO.			
84041	PROMOCION DE ACTIVIDADES CIVICAS, DEPORTIVAS Y ARTISTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBEA411A01906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,275,208	906,849	1,783,447	906,849	100%	0	0	EVENTO	25	25	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE VINCULACION DEL SECTOR PRODUCTIVO, Y QUE REALIZAN FUNCIONES ENFOCADAS A LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES, DE CREATIVIDAD, TECNOLOGICOS, CIVICOS Y DEPORTIVOS.			
84319	VINCULACION Y GESTION CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBEA411A01907	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,083,439	958,146	822,592	958,146	100%	0	0	CONVENIO	5	5	100%	IMPORTE EROGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE VINCULACION DEL SECTOR PRODUCTIVO, QUIENES REALIZAN FUNCIONES ENFOCADAS AL SEGUIMIENTO DE ALUMNOS EGRESADOS DE LOS PLANTELES Y CENTROS EMSAD DEL CECYTEO.			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
123077	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	5,751,620	5,751,620	5,751,620	5,751,620	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
130986	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	55,517,043	55,517,043	55,517,043	55,517,043	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
131728	4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	46,332	46,332	46,332	46,332	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
131785	4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	42,714	42,714	42,714	42,714	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
123303	4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	31,577,217	31,577,217	31,577,217	31,577,217	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
132479	4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	62,093,879	62,093,879	62,093,879	62,093,879	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
132793	4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	3,770,932	3,770,932	3,770,932	3,770,932	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
132621	4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	12,206,624	12,206,624	12,206,624	12,206,624	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR: EDUCACION ESPECIAL
123436	4A3620 - DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	54,476,273	54,476,273	54,476,273	54,476,273	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
133228	4A3620 - DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	100,649,481	100,649,481	100,649,481	100,649,481	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
126835	4A3630 - DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	291,532,516	291,532,516	291,532,516	291,532,516	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
133430	4A3630 - DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	126,447,693	126,447,693	126,447,693	126,447,693	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
133645	4A3640 - DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3640	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	55,461,323	55,461,232	55,461,232	55,461,232	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
133778	4A3650 - DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3650	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	77,328,681	77,328,681	77,328,681	77,328,681	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
126876	4A3650 -DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3650	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	57,020,751	57,020,751	57,020,751	57,020,751	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
126896	4A3660 - DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3660	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	44,887,522	44,887,522	44,887,522	44,887,522	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
141807	4A3660 - DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3660	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	81,319,039	81,319,039	81,319,039	81,319,039	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
142164	4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	15,994,263	15,994,263	15,994,263	15,994,263	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														2	3	4								
142493	4A3680 - DIRECCION DE EDUCACION FISICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3680	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	20,012,277	20,012,277	20,012,277	20,012,277	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
99698	APORTACION FEDERAL UNIVERSIDAD DEL ISTMO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	4,010,215	4,010,215	4,010,215	4,010,215	100%	0	0	ALUMNO	362	362	100%	LA INFORMACION CAPTURADA EN ESTE FOLIO ES COMPLEMENTO DEL FOLIO 99020. SE APLICA UNA REDUCCION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CON MOTIVO DEL CIERRE PRESUPUESTAL TENIENDO COMO PRESUPUESTO MODIFICADO LA CANTIDAD DE 9,430,970
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
75480	ACTIVACION FISICA EN ESPACIOS ABIERTOS / COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG000BLBA45 0A02902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA L6I- COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	2,235,000	2,207,719	2,207,719	2,207,719	100%	0	0	BENEFICIARIO	178,068	178,068	100%	
75989	ACTIVACION FISICA EN EVENTOS MASIVOS/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG000BLBA45 0A02911	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA L6I- COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	71,227	71,227	100%	
76028	ACTIVACION FISICA EN INSTITUCIONES PUBLICAS/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG000BLBA45 0A02912	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA L6I- COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	1,516	1,516	100%	
75583	ACTIVACION FISICA ESCOLAR / COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG000BLBA45 0A02903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA L6I- COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	100,000	99,108	99,108	99,108	100%	0	0	BENEFICIARIO	261,240	252,000	96%	
76214	ACTUALIZACION (SICCED, DIPLOMADOS Y MAESTRIAS)/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG000BLBA45 0A02913	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA L6I- COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	99,962	99,962	99,962	99,962	100%	0	0	BENEFICIARIO	670	670	100%	
28382	ADEFAS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4H2000AGAA41 1E01902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	617,706	617,706	617,706	617,706	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE IMPUESTOS, MSS, RCV E INFONAVIT 2008 Y AL PAGO DE INSTRUCTORES 2008
97689	ALAS DE MADERA Y ARMONIA (CULTURA INFANTIL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P4300BA444 3A01903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	382,887	319,865	319,865	319,865	100%	0	0	TALLER	16	16	100%	
102012	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS ESTATALES DE JUVENTUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47549	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE LA JUVENTUD	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDI- INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD	431,709	431,709	431,709	431,113	100%	0	0	PESOS	431,709	431,113	100%	NOMBRE DEL PROYECTO: APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS ESTATALES DE JUVENTUD MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 431,112.96 (CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO DOCE PESOS 96/100 M.N.) NOTA: SE SOLICITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS EL REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES AL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD POR LA CANTIDAD DE \$598.04 (QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.) DE LOS CUALES SE TOMARON DE LA SIGUIENTE MANERA: \$ 595.54 DEL SALDO POR EJERCER QUE TIENE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 0.50 CENTAVOS QUE SE DEPOSITARON A LA CUENTA DE APERTURA DE SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE DICHS RECURSOS.
69846	ATENCION A LA DEMANDA RAMO XI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDA- INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	5,060,527	5,060,527	5,060,908	5,060,527	100%	0	0	ADULTO	72,435	83,393	115%	ATENCION A LA DEMANDA RAMO XI EN EL AVNCE FISICO SE SUPERO LA META PROGRAMADA EN UN 115%
81621	ATENCION A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD (RECURSO FEDERAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000B8EA41 1A01902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,558,282	2,467,490	2,669,588	2,467,490	100%	0	0	ALUMNO	15,852	15,544	98%	EL IMPORTE EJERCIDO EN ESTA META CORRESPONDE A LOS GASTOS DE SERVICIOS BASICOS Y MATERIALES QUE SE UTILIZAN DURANTE LA IMPARTICION DE LAS MATERIAS A LOS ALUMNOS INSCRITOS EN LOS PLANTELES Y CENTROS EMSAD DEL CECYTEO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														3	4	5		6	7						8
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
100509	BANDA BENITO JUAREZ 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1000BAAA443A01905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,560,703	1,560,503	1,560,503	1,560,503	100%	0	0	0	EVENTO	10	10	100%	
28598	CAPACITACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4H2000AGAA411E01904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	6,862,739	6,702,010	6,862,739	6,702,010	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE INSTRUCTORES EJERCICIO 2009
76311	CENTRO ESTATAL DE INFORMACION Y DOCUMENTACION /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG000BLBA450A02914	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	1,000	1,000	100%	
75684	CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES Y MUNICIPALES / COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG000BLBA450A02905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	2,437,252	2,437,252	2,437,252	2,437,252	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	156,520	154,251	99%	
97880	CENTROS REGIONALES DE CULTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P4300BAAA443A01904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	CURSO	36	25	69%	
84566	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 114-COORDINACIÓN GENERAL DE OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN	13,000,000	58,979,594	61,299,949	58,979,594	100%	0	0	0	ALUMNO	2,300	2,300	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES VARIABLE ENTRE TRIMESTRE DE ACUERDO A MATRICULA Y DE ACUERDO A EGRESADOS
62831	COMPANÍA ESTATAL DE DANZA CONTEMPORANEA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA E00-INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA	58,773	58,773	58,773	58,773	100%	0	0	0	ACTIVIDAD	46	46	100%	
96399	CONSOLIDACION DE LAS CASAS DE CULTURA Y DEL PUEBLO EN EL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P4300BAAA440A01901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,276,000	2,276,000	2,276,000	2,276,000	100%	0	0	0	PROYECTO	96	96	100%	
83056	DESARROLLO ACADEMICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBEA411A01903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,305,196	2,305,196	2,409,850	2,305,196	100%	0	0	0	CURSO	17	17	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS GENERADOS POR LOS PROCESOS EVALUATORIOS DE LOS DOCENTES PARA SU CAPACITACION Y/O PARA REALIZAR GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTIMULOS.
80675	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A7000BBEA411A01901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	19,637,508	19,163,692	17,759,543	19,163,692	100%	0	0	0	SERVICIO	96	96	100%	IMPORTE EROGADO POR CONCEPTO DE GASTOS QUE SE GENERAN POR LOS SERVICIOS BASICOS E INSUMOS QUE SE PROPORCIONAN A LOS PLANTELES, CENTROS EMSA Y OFICINAS CENTRALES DEL CECYTEO, EN BASE A REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.
75890	ENTRENADORES NACIONALES DE RESERVA NACIONAL / COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG000BLBA450A02908	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	203,000	203,000	203,000	203,000	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	252	252	100%	
75858	ENTRENADORES NACIONALES DE TALENTOS DEPORTIVOS / COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG000BLBA450A02907	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	295,031	278,040	278,040	278,040	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	708	708	100%	
102406	ESTIMULO A LA CREACION Y DESARROLLO ARTISTICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1000BAAA443A01901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	937,500	928,676	928,676	928,676	100%	0	0	0	BECA	426	426	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
85223	EVALUACION EDUCATIVA INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A7000B8EA411A01910	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	642,886	467,501	486,179	467,501	100%	0	0	EVALUACIÓN	16,857	16,857	100%	IMPORTE EROGADO POR GASTOS QUE SE GENERAN EN LAS VISITAS DE EVALUACIONES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.
75393	FERIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA VIVIR MEJOR / COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG000BLBA450A02901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	2,234,486	2,234,447	2,234,447	2,234,447	100%	0	0	BENEFICIARIO	42,000	42,000	100%	
101814	FESTIVALES CULTURALES REGIONALES (15MDP)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P4300BAAA443A04905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,099,081	1,040,301	1,040,301	1,040,301	100%	0	0	EVENTO	3	3	100%	
155199	FOMENTO A LA LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1000BAAA443A01915	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	200,000	199,950	199,950	199,950	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%	
28285	FORMACION Y CAPACITACION PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4H2000AGA441E01901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	7,035,085	6,911,914	7,035,085	6,911,914	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO. EXISTE UN SUPERAVIT EN LO MODIFICADO CON RESPECTO AL 3ER TRIMESTRE POR UN IMPORTE DE \$2'196,920.00 DEL FOLIO DE AMPL. PTLA. 108 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO UICEP/7955/2009 DE FECHA 22/10/2009
58391	FORMACION Y CAPACITACION PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,182,132	1,182,132	1,182,132	1,182,132	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE A GASTOS NO PRESUPUESTALES REALIZADOS NO CONCENTRADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL TOTAL CONCENTRADO POR LA FEDERACION SIENDO EL IMPORTE DE \$ 1'182,132.00
27939	FORMACION Y CAPACITACION PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4H2000AGA441E01901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,074,614	1,074,614	1,074,614	1,074,614	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO PARA MATERIALES Y SUMINISTROS DEL INSTITUTO EXISTE UN SUPERAVIT EN LO MODIFICADO CON RESPECTO AL 3ER TRIMESTRE POR UN IMPORTE DE \$ 132,779.00 DE LA SOLICITUD DE AMPL. PTLA. F-108 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO UICEP/7955/2009 DE FECHA 22/10/2009
155392	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUSICAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1000BAAA443A01912	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,234,259	136,113	136,113	136,113	100%	0	0	APOYO	10	1	10%	
83773	FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000B8EA411A01905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	4,257,886	4,202,091	3,082,745	4,202,091	100%	0	0	INSTALACIÓN	55	55	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN POR LAS VISITAS DE SUPERVISION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION A LOS CENTROS EDUCATIVOS, CON LA FINALIDAD DE DIAGNOSTICAR Y REALIZAR MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DE LOS PLANTELES Y CENTROS EMSAD DEL CECYTEO.
75955	JUEGOS NACIONALES NIVEL PRIMARIA/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG000BLBA450A02910	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	62,500	62,500	62,500	62,500	100%	0	0	BENEFICIARIO	240	240	100%	
62866	MUESTRA INTERNACIONAL DE DANZA OAXACA 2009 INBA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA E00-INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
75914	OLIMPIADA NACIONAL (SELECTIVO REGIONAL) 2009/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG000BLBA450A02909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	325,800	325,800	325,800	325,800	100%	0	0	BENEFICIARIO	750	750	100%	
83473	PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000B8EA411A01904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	3,048,310	2,694,888	2,259,333	2,694,888	100%	0	0	SUPERVISIÓN	15	15	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISION A LOS CENTROS EDUCATIVOS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ACADÉMICA Y DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA DEL CECYTEO.
69470	PLAZAS COMUNITARIAS RAMOXI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	2,370,606	2,370,606	2,370,606	2,370,606	100%	0	0	ADULTO	72,435	83,393	115%	PLAZAS COMUNITARIAS RAMO XI. EN EL VANCE FÍSICO SE CUMPLIERON LAS METAS EN UN 115%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	6					
155355	PRIMER ENCUENTRO D EPROMOTORES CULTURALES DEL ISTMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P4300BAAA443A01906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%	
84875	PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBEA411A01908	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	210,048	210,048	323,900	210,048	100%	0	0	CURSO	27	22	81%	EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN LOS GASTOS GENERADOS POR LA IMPARTICION DE CURSOS Y TALLERES, EN LOS QUE PARTICIPAN PERSONAL ADMINISTRATIVO ADSCRITO AL CECYTEO.
27854	PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y REGISTRO "PAR"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ACUERDO 02/01/2009	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO E00-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	11,706,749	10,197,629	11,706,749	10,197,629	100%	32	0	REGISTRO	75,096	78,398	104%	EN LO QUE RESPECTA EN EL CUADRO DE LOCALIDAD DEBE SER OAXACA DE JUAREZ SANTA LUCIA DEL CAMINO, SANTA CRUZ XXIXCOOTLAN Y SANTA MARIA DEL TULE. LA DEPENDENCIA QUE COORDINA EL PROGRAMA ES EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ORGANO DESCENTRADO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
97332	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL M,UNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P4300BAAA443A01902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,160,667	1,148,071	1,148,071	1,148,071	100%	0	0	PROYECTO	34	34	100%	
155027	PROGRAMA EDITORIAL Y FOMENTO A LA LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1000BAAA443A01908	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	750,000	737,919	737,919	737,919	100%	0	0	PUBLICACION	12	12	100%	
69120	PROGRAMA ESPECIAL DE ALFABETIZACION RAMO XI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	17,265,380	17,265,380	17,298,965	17,265,380	100%	0	0	ADULTO	72,435	83,393	115%	PROGRAMA ESTATAL DE ALFABETIZACION RAMO XI, EN EL AVANCE FISICO SE SUPERO LA META PROGRAMA AL 115%
84185	PROMOCION DE ACTIVIDADES CIVICAS, DEPORTIVAS Y ARTISTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBEA411A01906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,241,328	950,621	916,829	950,621	100%	0	0	EVENTO	25	25	100%	EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN LAS EROGACIONES REALIZADAS CON MOTIVO DE LAS MUESTRAS CULTURALES Y DEPORTIVAS, EN SUS ETAPAS REGIONAL, ESTATAL Y NACIONAL, EN LAS QUE PARTICIPAN LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL COLEGIO, ASI COMO DE ACTIVIDADES CIVICAS.
69625	PROYECTOS ACADEMICOS RAMO XI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	3,148,359	3,148,359	3,148,359	3,148,359	100%	0	0	ADULTO	72,435	83,393	115%	PROYECTOS ACADEMICOS RAMO XI, EN EL AVANCE FISICO SE SUPERO LA META PROGRAMADA EN UN 115%
69760	PROYECTOS OPERATIVOS RAMO XI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	646,751	646,751	646,751	646,751	100%	0	0	ADULTO	72,435	83,393	115%	PROYECTOS OPERATIVOS RAMO XI LA META PROGRAMADA SE SUPERO EN UN 115%
154782	PROYECTOS Y TALLERES (PRODICI 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1000BAAA443A01913	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	600,000	526,460	526,460	526,460	100%	0	0	EVALUACION	93	93	100%	
95500	RED NACIONAL DE PROGRAMAS PODER JOVEN RADIO, TELEVISION Y RADIO POR INTERNET	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47548	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE LA JUVENTUD	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDI-INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD	720,000	720,000	720,000	720,000	100%	0	0	BEUARIO	60	60	100%	NOMBRE DEL PROYECTO: RED NACIONAL DE PROGRAMAS PODER JOVEN DE RADIO, TELEVISION Y RADIO POR INTERNET, UBICADOS EN PINOTEPA NACIONAL TV, LOMA BONITA TV, HUAJAPAN DE LEON TV, OAXACA DE JUAREZ TV, SANTA MARIA HUATILCO RADIO, GUELTAO DE JUAREZ RADIO, SANTIAGO JAMILTEPEC, H. CD. TLAXACO RADIO, SAN LUCAS OJTLAN RADIO, PUERTO ESCONDIDO RADIO, OAXACA DE JUAREZ RADIO, Y EL BARRIO DE LA SOLEDAD LAGUNAS RADIO.
62886	SUBSIDIO MENSUAL INBA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA E00-INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA	24,368	24,368	24,368	24,368	100%	0	0	PROGRAMA	12	12	100%	
105500	SUBSIDIOS UNIDADES REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1000BAAA443A01914	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,607,000	1,607,000	1,607,000	1,607,000	100%	0	0	SUBSIDIO	6	6	100%	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION A LA UNIDADES DE, PUERTO ESCONDIDO, TEHUANTEPEC, TUXTEPEC, OAXACA (DOS HUAJAPAN DE LEON.
75736	TECNICOS CUBANOS / COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG000BLBA450A02906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA L61-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	22,818	22,818	22,818	22,818	100%	0	0	BENEFICIARIO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
76445	TERCERA REUNION DEL SINAE /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG000BLBA450A02915	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA L66-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	35	35	100%	
63039	TRANSVERSALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	INMUJERES/0001/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO HHG-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES	6,742,500	6,720,601	6,742,500	6,720,601	100%	12	0	ACCIÓN	17	17	100%	LOS INTERESES GENERADOS DE \$12.05, FUERON REINTEGRADOS EL DIA 15/12/09, EN LA CUENTA QUE PARA ELLO PROPORCIONO EL INMUJERES
84465	VINCULACION Y GESTION CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBEA411A01907	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	788,821	748,258	1,881,692	748,258	100%	0	0	CONVENIO	5	5	100%	IMPORTE EROGADO CORRESPONDIENTE A GASTOS QUE SE GENERAN COMO RESULTADO DE LA FIRMA DE CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO, ASI COMO PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO, PARA LA CAPTACION DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO.
75628	VUELTA MEXICO TELMEX 2009 / COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG000BLBA450A02904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA L66-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5,000,000	4,999,999	4,999,999	4,999,999	100%	0	0	BENEFICIARIO	5,000	5,000	100%	
69933	100 MUNICIPIOS RAMO XI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 400-UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	6,628,696	6,617,953	6,628,696	6,617,953	100%	0	0	ADULTO	72,435	83,393	115%	100 MUNICIPIOS RAMO XI EL AVANCE FISICO SE SUPERO LA META PROGRAMADA EN UN 115%
121932	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFCINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	17,150,393	17,150,393	17,150,393	17,150,393	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
126943	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFCINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	139,281,074	139,281,074	139,281,074	139,281,074	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
131108	4A3200 - COORDINACION DE LIBROS DE TEXTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFCINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	44,433	44,433	44,433	44,433	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
131271	4A3300 - COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3300	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFCINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	354,214	354,214	354,214	354,214	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
131565	4A3400 - COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFCINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	600,775	600,775	600,775	600,775	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
123152	4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFCINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	3,771,661	3,771,661	3,771,661	3,771,661	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
131645	4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	1,117,485	1,117,485	1,117,485	1,117,485	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
131900	4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	20,079,374	20,079,374	20,079,374	20,079,374	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
123202	4A3500 - UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3500	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	15,832,048	15,832,048	15,832,048	15,832,048	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
132100	4A3500 - UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3500	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	2,431,669	2,431,669	2,431,669	2,431,669	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
132264	4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	388,653	388,653	388,653	388,653	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
132668	4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	177,205	177,205	177,205	177,205	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
132567	4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	21,883	21,883	21,883	21,883	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR: EDUCACION ESPECIAL
133091	4A3620 - DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	943,112	943,112	943,112	943,112	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
133361	4A3630 - DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	251,004	251,004	251,004	251,004	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
133525	4A3640 - DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3640	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	121,943	121,943	121,943	121,943	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
133722	4A3650 - DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3650	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	408,295	408,295	408,295	408,295	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
133909	4A3660 - DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3660	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	39,513	39,513	39,513	39,513	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
119252	4A3660 -DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3660	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	3,021,072	3,021,072	3,021,072	3,021,072	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
142051	4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	814,529	814,529	814,529	814,529	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
142284	4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	10,350	10,350	10,350	10,350	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
142414	4A3680 - DIRECCION DE EDUCACION FISICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3680	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	24,301	24,301	24,301	24,301	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
22075	APORTACION FEDERAL UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD000BBFA411B01501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	4,719,668	4,674,337	4,719,668	4,674,337	100%	0	0	ALUMNO	410	410	100%	SE CONSIDERA EL AVANCE DEL 100% YA QUE LOS BENEFICIADOS SON LOS ALUMNOS Y AUN CUANDO NO SE EJERCIO TODO EL NÚMERO DE BENEFICIADOS ES EL MISMO.
165496	INCENTIVO ECONOMICO A EVALUADORES DE LAS CONVOCATORIAS FONINV	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD000BBIA411B05502	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X- CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
95273	DESARROLLO DE TECNOLOGIA INNOVADORA PARA EL PELADO DEL HABA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X- CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	13,870	13,870	13,870	13,870	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTE PROYECTO FUE AUTORIZADO INICIALMENTE POR \$140,000.00 PERO LA SEFIN NOS REALIZO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS POR \$128,130.02 POR LO QUE SOLO SE CAPTURÓ EL IMPORTE DE \$13,869.98 COMO TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y EJERCIDO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
99020	APORTACION FEDERAL UNIVERSIDAD DEL ISTMO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	5,420,755	5,420,755	5,420,755	5,420,755	100%	0	0	ALUMNO	362	362	100%	
71080	CONSOLIDACION 2009	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	4AE000BFA41B11701	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	246,311	246,311	246,311	246,311	100%	0	0	ALUMNO	422	422	100%	
111451	RESARCIMIENTO 2009	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	4AE000BFA41B18701	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	246,311	246,311	246,311	246,311	100%	0	0	ALUMNO	422	422	100%	
20303	APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL 2009 (PDIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA DE OAXACA	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,738,893	1,738,893	1,774,381	1,738,893	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
20355	APORTACION FEDERAL PARA EL PROGRAMA DE CONSERVACION COMUNITARIA DE A BIODIVERSIDAD DE OAXACA (COINBIO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA DE OAXACA	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	10,000,000	0	10,000,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
84339	FIESTA DE LOS LUNES DEL CERRO "GUELAGUETZA 2009"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	311000AAA443A02801	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,793,267	6,793,267	6,793,267	6,793,267	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SE REALIZO CANCELACION ANTE COPLADE Y SEFIN POR UN IMPORTE DE \$6,733.00
99869	FIESTA DE LOS LUNES DEL CERRO GUELAGUETZA 2009	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1000BAAA443A01906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200,000	1,195,517	1,195,517	1,195,517	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%	
152979	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ARTISTICAS Y CULTURALES (15MDP)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1000BAAA443A01904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,065,716	936,555	936,555	936,555	100%	0	0	EQUIPO	5	5	100%	
98295	GASTOS CATASTROFICOS DE UCIN Y 17 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	4L3000BCAC412A15902	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	-	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	6,397,715	6,397,715	6,397,715	6,396,563	100%	0	0	OTROS	6,397,715	6,396,563	100%	LOS RECURSOS RECIBIDOS DE ESTE PROGRAMA HAN SIDO UTILIZADOS PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE PACIENTES, ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION, MEDICAMENTOS, REACTIVOS Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PAGO DE SERVICIOS SUBROGADOS ESPECIALES, ASI COMO LAS COMPRA DE VENTILADORES PARA EL AREA DE CUIDADOS INTENSIVOS, 1 EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL DE USO INDISPENSABLES PARA ESTOS PACIENTITOS, TODO ESTO CON EL OBJETIVO DE COADYUVAR AL MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DE ELLOS PRIMERAMENTE Y DE SUS FAMILIAS.
100198	HUMANITAS 2009	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1000BAAA443A01902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,817,986	1,817,985	1,817,985	1,817,985	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%	
14265	INCREMENTO A LA MATRICULA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	INCREMENTO A LA MATR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	6,349,644	6,349,644	6,349,644	6,349,644	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	
100352	PRESENTACION DE CONCIERTOS, FESTIVALES Y ENCUENTROS CULTURALES EN LA CIUDAD DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1000BAAA443A01903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,696,254	4,696,254	4,696,254	4,696,254	100%	0	0	EVENTO	26	26	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido											
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																
99833	PROGRAMA DE SEGURO MEDICO DE LA NUEVA GENERACION 2009	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	4L3000BCAC412A15901	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	-	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	2,629,527	2,629,527	2,629,527	2,629,527	100%	0	0	0	OTROS	2,629,527	2,629,527	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA HAN SIDO UTILIZADOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA, QUIRÚRGICA, DE REHABILITACIÓN Y SEGUIMIENTO A PACIENTES PROTEGIDOS POR EL PROGRAMA DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION, SE HAN ADQUIRIDO MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION, REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO, ASI COMO LA ADQUISICION DE 1 VENTILADOR Y ESTERILIZADORES PARA EL AREA DE CÉYE, CON LA FINALIDAD DE BRINDARLES UNA ATENCIÓN DE CALIDAD, Y SOBRETODO DE CALIDES PARA QUE SEAN REINCORPORADOS A SU ENTORNO SOCIAL.		
75727	PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS (SEDESOL)	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	4AE000BBFA411B13701	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	-	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	53,325	53,325	53,325	53,325	100%	0	0	0	NIÑO	240	240	100%			
155314	CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTIN	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	3P1000BAAA443A01907	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,450,000	1,447,794	1,447,794	1,447,794	100%	0	0	0	TALLER	20	20	100%			
20-OAXACA RECURSO 2008																											
SUBSIDIOS (1012 REGISTROS)																											
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN													290,258,060	216,839,236	290,258,060	216,839,236	100%	110,449	0			80,702	65,896	82%			
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA																											
INVERSIÓN																											
OBRA PÚBLICA																											
CONSTRUCCIÓN																											
97549	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUIAVICUZAS,TRAMO;DEL KM. 0+000 AL KM. 22+768,SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 9+000 AL KM. 13+000,STGO. QUIAVICUZAS/SAN CA	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	41912	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	769 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,438,724	1,666,062	2,438,724	1,666,062	100%	0	0	0	KILÓMETRO	23	21	92%			
97550	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ TEPETOTUTLA-SAN ANTONIO DEL BARRIO;TRAMO:DEL KM. 0+000 AL KM. 8+018,SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 4+009 AL KM. 8+018,SAN ANTONIO DEL BARRIO	136-SAN FELIPE USILA	SAN ANTONIO DEL BARRIO	RURAL	41532	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	197 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,483,835	1,483,835	1,483,835	1,483,835	100%	0	0	0	KILÓMETRO	8	8	100%			
97551	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COMALTEPEC-SAN LEALAO-SAN ISIDRO TRES ARROYOS,TRAMO:DEL KM. 0+000 AL KM. 30+000,SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 10+400 AL KM. 14+400,SAN JUAN LEALAO/SAN JUAN COMALT	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	41926	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	631 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,865,814	1,653,343	1,865,814	1,653,343	100%	0	0	0	KILÓMETRO	30	30	100%			
97552	CONSTRUCCION DEL CAMINO KM.4+400 E.C. (IXCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SAN PEDRO CHIMALTEPEC,TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+500,SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 9+460 AL KM. 11+500,SAN PEDRO CHIMALTEPEC/SA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN PEDRO CHIMALTEPEC	RURAL	42406	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	773 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	731,695	538,826	731,695	538,826	100%	0	0	0	KILÓMETRO	12	12	100%			
97553	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SAN FELIPE EL MIRADOR;TRAMO:DEL KM. 0+000 AL KM. 10+972.09,SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 3+500 AL KM. 7+500,SAN FELIPE EL MIRADOR	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	RURAL	41528	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	292 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	61,468	61,468	61,468	61,468	100%	0	0	0	KILÓMETRO	11	11	100%			
97554	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SANTA MARIA MAGDALENA LOVANI;TRAMO:DEL KM. 0+000 AL KM. 18+402.08,SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 2+600 AL KM. 6+600,SANTA MARIA LO	212-SAN JUAN PETLAPA	SANTA MARIA LOVANI	RURAL	41530	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	691 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	502,090	502,090	502,090	502,090	100%	0	0	0	KILÓMETRO	18	18	100%			
97555	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO,TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 21+500,SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 12+500 AL KM. 16+000,ARROYO BLANCO/SAN JUAN PETLAPA	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	43329	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2150 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,531,590	417,442	2,531,590	417,442	100%	0	0	0	KILÓMETRO	22	16	74%			
97556	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN) -SANTA MARGARITA HUITEPEC, TRAMO; DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 0+820 AL KM. 2+500	231-SAN LUCAS CAMOTLÁN	SAN LUCAS CAMOTLÁN	URBANO	43089	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	774 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,371,373	1,371,373	1,371,373	1,371,373	100%	0	0	0	KILÓMETRO	8	8	100%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
97557	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL RANCHO EL SEÑOR-EL DURAZNAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 7+900 AL KM. 11+000	31-TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO	EL DURAZNAL	RURAL	43087	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	256 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	712,786	712,786	712,786	712,786	100%	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
97558	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO OCOTEPEC-RANCHO POLVO-UNION Y PROGRESO , TRAMO,DEL KM. 0+000 AL KM. 7+300,SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 5+540 AL KM. 7+300,EL POLVO (FRANCISCO I. MADERO)/SAN PEDRO OC	323-SAN PEDRO OCOTEPEC	EL POLVO	RURAL	41542	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	67 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	720,103	0	720,103	0	0%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
97559	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM.125+00 E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEDADE SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 23+000,SUBTRAMO A MODERNI	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	41924	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2142 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	3,897,993	1,515,652	3,897,993	1,515,652	100%	0	0	KILOMETRO	23	23	100%	
97560	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR S/R/O ARENAL O BOBO UBICADO EN EL KM. 7+230 DEL CAMINO METATES-NUUEVO ROSARIO TEMEXITLAN /ROSARIO TEMEXITLAN /SAN PEDRO YOLOX	336-SAN PEDRO YOLOX	ROSARIO TEMEXITLAN	RURAL	45256	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	402 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,520,000	1,138,729	2,520,000	1,138,729	100%	0	0	KILOMETRO	32	15	47%	
97561	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA AURORA KM. 16+659.2 E.C. (SAN JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC)-LA CONCHITA-LA AURORA, LA AURORA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	LA AURORA	RURAL	41544	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	270 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,385,248	1,374,308	1,385,248	1,374,308	100%	0	0	KILOMETRO	64	63	98%	
97562	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO YAITEPEC SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 17+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 7+340 AL KM. 13+000	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	43091	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1212 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,346,795	0	2,346,795	0	0%	0	0	KILOMETRO	18	9	51%	
97563	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LALOPA-SAN MIGUEL REAGUI TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+840, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 16+340 AL KM. 18+000 /SAN MIGUEL REAGUI /SANTIAGO CAMNOTLAN	457-SANTIAGO CAMOTLÁN	SAN MIGUEL REAGUI	RURAL	43318	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,689,906	1,136,425	1,689,906	1,136,425	100%	0	0	KILOMETRO	21	10	48%	
97564	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE,TRAMO:DEL KM. 0+000 AL KM. 24+000,SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 8+700 AL KM. 13+700,SANTA CATARINA ALBARRADAS/VILLA DIAZ O	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	41546	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	377 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,154,243	308,733	2,154,243	308,733	100%	0	0	KILOMETRO	24	18	75%	
	MODERNIZACIÓN																							
97565	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR-EL HUAMUCHIL-SAN FRANCISCO DEL MAR,TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000,SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000/SAN DIONISIO DEL MAR	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	42408	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3112 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	5,388,454	2,392,133	5,388,454	2,392,133	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
97566	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC) SAN BALTAZAR GUELAVILA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+000 AL KM. 7+000	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	URBANO	43101	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3125 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,655,493	1,356,145	1,655,493	1,356,145	100%	0	0	KILOMETRO	7	6	86%	
97567	MODERNIZACION Y AMPLIACION E.C. (LA VENTOSA TAPANATEPEC-REFORMA DE PINEDA)-SAN FCO. IXHUATAN-CERRO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 29+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 22+500 AL KM.24+100, CERRO GRANDE/	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	CERRO GRANDE	RURAL	46047	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	499 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	3,489,590	1,746,940	3,489,590	1,746,940	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
97568	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 17+500 AL KM. 25+000 /COICOYAN DE LAS FLORES	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYÁN DE LAS FLORES	URBANO	43320	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1366 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	5,736,046	4,826,565	5,736,046	4,826,565	100%	0	0	KILOMETRO	43	38	88%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
97569	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO AMODERNIZAR DEL KM. 10+000 AL KM. 13+750 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2007, 69.8%)	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYÁN DE LAS FLORES	URBANO	43103	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1366 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	5,670,795	1,045,335	5,670,795	1,045,335	100%	0	0	KILÓMETRO	43	8	17%	
97570	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICATLAN-CONCEPCION PÁPALO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 23+290; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 13+000 AL KM. 14+900/CONCEPCION PÁPALO	19-CONCEPCIÓN PÁPALO	CONCEPCIÓN PÁPALO	URBANO	46046	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	6,286,298	4,340,846	6,286,298	4,340,846	100%	0	0	KILÓMETRO	23	19	80%	
97571	MODERNIZACION Y AMP. DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EMILIANO ZAPATA-EL PARAISO-NUEVO MORELOS VERACRUZ, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL	190-SAN JUAN COTZOCON	NUEVO CERRO MOJARRA	RURAL	43331	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1553 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	3,398,480	1,167,860	3,398,480	1,167,860	100%	0	0	KILÓMETRO	43	35	81%	
97572	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EMILIANO ZAPATA- EL PARAISO-NEVO MORELOS VERACRUZ-TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL	190-SAN JUAN COTZOCON	NUEVO CERRO MOJARRA	RURAL	43324	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1553 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	578,407	412,928	578,407	412,928	100%	0	0	KILÓMETRO	43	40	93%	
97573	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 2+100 AL KM. 4+000	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	43095	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1170 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,837,912	2,707,639	2,837,912	2,707,639	100%	0	0	KILÓMETRO	9	9	96%	
97574	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 12+000 AL KM. 15+000/SAN JUAN MIXTEPEC-DIST.08	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08-	URBANO	41910	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	3,624,693	1,007,958	3,624,693	1,007,958	100%	0	0	KILÓMETRO	30	21	69%	
97575	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA-TLAXIACO) SANTIAGO NUNDICHE-SAN JUAN NUMI-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 80+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 6+912	210-SAN JUAN NUMÍ	SAN JUAN NUMÍ	URBANO	43327	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	195 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,481,528	2,279,138	2,481,528	2,279,138	100%	0	0	KILÓMETRO	80	79	99%	
97576	MODERNIZACION Y AMP. DEL CAMINO E.C. (OAX-TUXTEPEC)-SAN PABLO MACULTIANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+00	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	41540	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1579 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	3,850,470	3,184,553	3,850,470	3,184,553	100%	0	0	KILÓMETRO	42	22	52%	
97577	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-SAN PABLO MACULTIANGUIS-STGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000 SUBTRAM. A MODERN. 5+000 A	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	41922	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1574 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,509,108	322,823	2,509,108	322,823	100%	0	0	KILÓMETRO	42	8	19%	
97578	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA-SANTOS REYES TEPEJILLO-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN MARTIN ITUNYOSO KM. 105+400 E.C. (YUCUDAA-PINOTEPANACIONAL) TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 117	240-SAN MARTÍN ITUNYOSO	SAN MARTÍN ITUNYOSO	URBANO	43107	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1442 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	5,488,217	2,850,386	5,488,217	2,850,386	100%	0	0	KILÓMETRO	117	80	68%	
97579	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 30+000 (OAXACA-SOLA DE VEGA)-SANTA CRUZ MIXTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 19+000, SUBTRAMO: DEL KM. 5+000 AL KM. 6+000 /SN MIGUEL	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	45252	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	713 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,240,700	1,326,164	2,240,700	1,326,164	100%	0	0	KILÓMETRO	19	10	50%	
97580	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN PABLO TUALTEPEC-SANTA CATARINA TICUA, TRAMO DEL KM. 13+317 AL KM. 0+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 12+800 AL KM. 10+317 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2007 56%)	297-SAN PABLO TUALTEPEC	SAN PABLO TUALTEPEC	URBANO	43326	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	322 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	3,477,747	1,062,526	3,477,747	1,062,526	100%	0	0	KILÓMETRO	3	3	76%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
97581	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)-SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC,TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 48+000,SUBTRAMO	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 26 -	SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 26-	URBANO	41920	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1224 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,536,034	2,396,034	5,536,034	2,396,034	100%	0	0	KILOMETRO	48	26	54%	
97582	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)-SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC,TRAMO:DEL KM. 0+000 AL KM. 48+000,SUBTRAMO	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 26 -	SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 26-	URBANO	41918	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1224 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,786,978	2,649,513	5,786,978	2,649,513	100%	0	0	KILOMETRO	48	28	58%	
97583	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC) SAN BALTAZAR GUELAVILA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+000 AL KM. 7+000	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	42792	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2142 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,325,783	1,209,626	1,325,783	1,209,626	100%	0	0	KILOMETRO	23	13	54%	
97584	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 79+100 E.C. (OAXACA-SOLA DE VEGA) - SAN LORENZOTEXMELUCAN-SAN JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 112+000, SUBTRAMO A MODERN	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	43099	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	400 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,393,045	1,237,576	4,393,045	1,237,576	100%	0	0	KILOMETRO	112	32	29%	
97585	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 26+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 14+000 AL KM. 9+000	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	43109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	925 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,996,920	2,173,586	3,996,920	2,173,586	100%	0	0	KILOMETRO	26	11	42%	
97586	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO JAMILTEPEC-SANTIAGO IXTAYUTLA,TRAMO:DEL KM. 0+000 AL KM. 64+376,SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 (CON ORIGEN EN SAN JOSE LAS FLORES)(TRA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	41526	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1611 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	69,108	69,108	69,108	69,108	100%	0	0	KILOMETRO	64	64	100%	
97587	MOD. Y AMP.DEL CAMINO RIO OCOTEPEC-NUNUMA ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUITI-SANTIAGO NUYOO-SAN PEDRO YOSOTATO-TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000,SUBTRAMO A MOD.8+000 AL KM. 12+000,LOMA BONITA DE JUAREZ/SANT	481-SANTIAGO NUYOO	LOMA BONITA DE JUAREZ	RURAL	43683	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	265 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,715,849	3,474,598	3,715,849	3,474,598	100%	0	0	KILOMETRO	42	42	100%	
97588	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RIO OCOTEPEC-NUNUMA ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUHITI-SANTIAGO NUYOO-SAN PEDRO YOSOTATO-TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM.	481-SANTIAGO NUYOO	LOMA BONITA DE JUAREZ	RURAL	43105	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	265 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	680,951	680,951	680,951	680,951	100%	0	0	KILOMETRO	42	42	100%	
97589	MODERNIZACION Y AMP. DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO-NUOVO ZOQUIAPAM, TRAMO:DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000,SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 5+300 AL KM. 8+300,NUOVO ZOQUIAPAM	504-NUOVO ZOQUIAPAM	NUOVO ZOQUIAPAM	URBANO	41536	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,540,034	1,016,778	1,540,034	1,016,778	100%	0	0	KILOMETRO	16	13	81%	
97590	MODERNIZACION Y AMP. DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO-NUOVO ZOQUIAPAM,TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000,SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 1+500 AL KM. 5+300,NUOVO ZOQUIAPAM	504-NUOVO ZOQUIAPAM	NUOVO ZOQUIAPAM	URBANO	41538	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,639,796	3,391,561	5,639,796	3,391,561	100%	0	0	KILOMETRO	16	13	81%	
97591	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO-NUOVO ZOQUIAPAM,TRAMO:DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000,SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 5+300 AL KM. 8+300,NUOVO ZOQUIAPAM	504-NUOVO ZOQUIAPAM	NUOVO ZOQUIAPAM	URBANO	41928	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,518,331	1,040,731	2,518,331	1,040,731	100%	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	
97592	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC,TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 96+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	43333	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	975 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,779,548	2,440,813	2,779,548	2,440,813	100%	0	0	KILOMETRO	10	6	56%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido											
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																
65689	PROTECCION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0008/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	295689 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	255,839	255,839	255,839	255,839	100%	0	0	0	OBRA	33	33	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.		
65690	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE CLORO GAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0004/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	128997 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	152,480	152,480	152,480	152,480	100%	0	0	0	EQUIPO	3	3	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.		
65691	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS HIPOCLORADORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0003/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	340851 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	294,939	294,939	294,939	294,939	100%	0	0	0	EQUIPO	54	54	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DICE COBERTURA ESTATAL, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE		
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO																											
65480	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	URBANO	APASZU/0108/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3125 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	2,074,985	2,074,985	2,074,985	2,074,985	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.		
65481	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	APASZU/0058/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	84199 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA MULTIANUAL, AVANCE FISICO CON RESPECTO A LA AUTORIZADO EN EL AÑO 2008		
65482	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	APASZU/0026/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5627 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	245,412	245,412	245,412	245,412	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.		
65483	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	APASZU/0050/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5732 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	139,332	139,332	139,332	139,332	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.		
65484	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN JUAN JICAYÁN	RURAL	APASZU/0104/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4178 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,099,357	1,099,357	1,099,357	1,099,357	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.		
65485	CONSTRUCCION DEL COLECTOR LIBERTAD (1A ETAPA)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	APASZU/0112/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6837 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	3,588,070	3,588,070	3,588,070	3,588,070	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,544	2,544	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.		
65486	CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL CALLES EJIDO NO.3 Y 12 DE OCTUBRE	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	APASZU/0111/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6837 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	2,948,695	2,948,695	2,948,695	2,948,695	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,300	1,300	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.		
65487	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	APASZU/0088/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6837 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	2,132,093	2,132,093	2,132,093	2,132,093	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA MULTIANUAL, AVANCE FISICO CON RESPECTO A LA AUTORIZADO EN EL AÑO 2008		
65488	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	APASZU/0017/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2527 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	493,422	493,422	493,422	493,422	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														3	4	5									6
65489	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DEPROTECCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	APASZU/0017/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1760 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,020,179	1,020,179	1,020,179	1,020,179	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.
65490	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AGENCIA LA ESTANCIA, COLONIA S.A.R.H)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	APASZU/0090/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	43073	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	276,689	276,689	276,689	276,689	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	34%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.
65491	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	APASZU/0031/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6824 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	110,369	110,369	110,369	110,369	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.
65492	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	APASZU/0054/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5190 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	536,833	536,833	536,833	536,833	100%	0	0	0	PLANTA	1	0	40%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.
65493	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DE PROTECCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	APASZU/0105/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2906 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	950,559	950,559	950,559	950,559	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.
65495	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	APASZU/0048/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6232 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	153,645	153,645	153,645	153,645	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.
65496	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	APASZU/0059/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6356 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	63%	OBRA MULTIANUAL, AVANCE FISICO CON RESPECTO A LA AUTORIZADO EN EL AÑO 2008
65497	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	APASZU/0041/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6356 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	95,240	95,240	95,240	95,240	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.
65498	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA DETERMINACION DE UNA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	APASZU/0043/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	19979 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	178,631	178,631	178,631	178,631	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.
65499	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	APASZU/0060/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	16724 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	97,391	97,391	97,391	97,391	100%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	OBRA CANCELADA, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
65500	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (PUENTE DE PIEDRA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	APASZU/0017/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	251846 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	224,400	224,400	224,400	224,400	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.
65501	DISEÑO EJECUTIVO, REHABILITACION PARCIAL, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA POTABILIZADORA FORTIN II	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	APASZU/0056/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	251846 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,536,521	1,536,521	1,536,521	1,536,521	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
65502	TERMINACION DEL COLECTOR JALATLACO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	APASZU/0107/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	52000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,056,794	1,056,794	1,056,794	1,056,794	100%	0	0	METRO LINEAL	243	243	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.	
65503	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	APASZU/0009/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3090 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	118,248	118,248	118,248	118,248	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.	
65504	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	APASZU/0047/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2974 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	8,372	8,372	8,372	8,372	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.	
65505	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	9-AYOTZINTEPEC	AYOTZINTEPEC	URBANO	APASZU/0025/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3490 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	30,417	30,417	30,417	30,417	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.	
65506	CONSTRUCCION DE PRESA PARA CAPTACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	APASZU/0045/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3443 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	555,405	555,405	555,405	555,405	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.	
	AMPLIACION																								
65507	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. INDEPENDENCIA)	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	SAN JOSÉ CHILTEPEC	URBANO	APASZU/0006/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	400 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	365,971	365,971	365,971	365,971	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.	
65508	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	APASZU/70014/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	84199 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	253,748	253,748	253,748	253,748	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE	
65509	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	197-SAN JUAN GUELAVÍA	SAN JUAN GUELAVÍA	URBANO	APASZU/0010/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2859 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	74,172	74,172	74,172	74,172	100%	0	0	SISTEMA	1	0	13%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE	
65510	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	APASZU/0087/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	9330 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	6,866	6,866	6,866	6,866	100%	0	0	METRO LINEAL	2,130	2,130	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.	
65511	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	APASZU/0011/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	8333 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	390,914	390,914	390,914	390,914	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.	
65512	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CALLES LAZARO CARDENAS, GUADALUPE VICTORIA, 10 DE MAYO, PRIV. 10 DE MAYO, SEGUNDA, CUARTA Y QUINTA PRIVADA DE DIAZ ORDAZ)	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	APASZU/0106/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	8333 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	689,370	689,370	689,370	689,370	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.	
65513	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	APASZU/0049/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3627 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	500,698	500,698	500,698	500,698	100%	0	0	METROS LINEALES	3,620	3,620	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SI CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														3	4	5								
65514	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SECTOR REFORMA, COL. LAZARO CARDENAS, POZO "MALUCANO")	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	APASZU/0091/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	18484 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	180,012	180,012	180,012	180,012	100%	0	0	SISTEMA	1	0	21%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
65515	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	APASZU/0084/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	18484 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	448,071	448,071	448,071	448,071	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.
65516	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA (COLONIA AEROPUERTO)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	APASZU/0012/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2411 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	98,648	98,648	98,648	98,648	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.
65517	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CALLE DELTORO)	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	APASZU/0046/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3147 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	403,396	403,396	403,396	403,396	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.
65518	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CARRETERA INTERNACIONAL)	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	APASZU/0052/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3147 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	79,916	79,916	79,916	79,916	100%	0	0	METROS LINEALES	608	608	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.
65519	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	APASZU/0051/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	46494 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	4,739,145	4,739,145	4,739,145	4,739,145	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.
65520	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (EL ROSARIO, SAN DIEGO, SANTA ISABEL, VALERIO TRUJANO, SAN RAFAEL Y HEROES DE INDEPENDENCIA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	APASZU/0080/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	43073 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	170,037	170,037	170,037	170,037	100%	0	0	SISTEMA	1	1	51%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
65521	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	SAN ANDRÉS HIDALGO	URBANO	APASZU/0092/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2652 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	689,310	689,310	689,310	689,310	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.
65522	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	URBANO	APASZU/0003/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5190 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	429,535	429,535	429,535	429,535	100%	0	0	METRO LINEAL	1,759	440	25%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
65523	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	414-SANTA MARÍA HUAZOLITLÁN	SANTA MARÍA HUAZOLITLÁN	URBANO	APASZU/0103/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4274 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	575,919	575,919	575,919	575,919	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.
65524	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	APASZU/0018/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	30692 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	26,153	26,153	26,153	26,153	100%	0	0	METRO LINEAL	345	345	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.
65525	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	441-SANTA MARÍA XADANI	SANTA MARÍA XADANI	URBANO	APASZU/0015/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1046 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	784,193	784,193	784,193	784,193	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido											
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																
65526	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	APASZU/0040/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4769 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	125,736	125,736	125,736	125,736	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.			
65527	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	APASZU/0007/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3039 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	882,055	882,055	882,055	882,055	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.			
65528	AMPLIACION DEL DRENAJE PLUVIAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	APASZU/0110/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	12200 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	741,854	741,854	741,854	741,854	100%	0	0	METRO LINEAL	787	630	80%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.			
65534	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	APASZU/0064/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	85530 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,116,621	1,116,621	1,116,621	1,116,621	100%	0	0	METRO LINEAL	5,895	3,009	51%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE			
65535	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	APASZU/0096/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	251846	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	SISTEMA	1	0	100%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE			
65536	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. VICENTE GUERRERO Y LOMAS DE GALINDO)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	APASZU/0057/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	72218 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	258,540	258,540	258,540	258,540	100%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE			
MODERNIZACIÓN																											
65537	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	APASZU/0027/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6232 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	245,412	245,412	245,412	245,412	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.			
MEJORAMIENTO																											
65538	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	APASZU/0098/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2954 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	241,631	241,631	241,631	241,631	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.			
65539	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	URBANO	APASZU/0020/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3677 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	39,507	39,507	39,507	39,507	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.			
65540	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	APASZU/0028/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	12404 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	238,093	238,093	238,093	238,093	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.			
65541	LEVANTAMIENTO DE REDES Y SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	APASZU/0061/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	12404 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	76,487	76,487	76,487	76,487	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.			
65542	LEVANTAMIENTO DE REDES Y SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	83-SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	URBANO	APASZU/0062/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4668 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	39,057	39,057	39,057	39,057	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
	REHABILITACIÓN																							
65543	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	APASZU/0088/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	11305	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	952,200	952,200	952,200	952,200	100%	0	0	METRO LINEAL	5,478	2,794	51%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
65479	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	APASZU/0063/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3112 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,591,562	1,591,562	1,591,562	1,591,562	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.
65544	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (FRACC. LA ESMERALDA)	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	APASZU/0101/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2497 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	250,741	250,741	250,741	250,741	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.
65545	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	APASZU/0004/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	246 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	93,174	93,174	93,174	93,174	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.
65546	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22-	SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22-	URBANO	APASZU/0055/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3619 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	66,468	66,468	66,468	66,468	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.
65547	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO DE LAS FLORES)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22-	BAJOS DE CHILA	URBANO	APASZU/0085/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3619 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	406,272	406,272	406,272	406,272	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.
65548	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	APASZU/0100/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	13856 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	448,473	448,473	448,473	448,473	100%	0	0	METRO LINEAL	2,360	1,204	51%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
65549	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (EL ZAPOTE)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	APASZU/0102/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5190 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	381,198	381,198	381,198	381,198	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.
65550	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	APASZU/0013/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5190 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	165,135	165,135	165,135	165,135	100%	0	0	METRO LINEAL	6,155	6,155	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.
65494	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	APASZU/0081/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3690 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	39,643	39,643	39,643	39,643	100%	0	0	SISTEMA	1	1	83%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
65551	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	APASZU/0053/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4581 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	749,999	749,999	749,999	749,999	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.
65552	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	APASZU/0016/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2642 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	221,546	221,546	221,546	221,546	100%	0	0	METRO LINEAL	1,508	1,508	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
65553	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. ALBERTO BLAS Y VEGA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	APASZU/0086/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	72218 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	599,370	599,370	599,370	599,370	100%	0	0	METRO LINEAL	2,858	1,458	51%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION																									
65562	TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1-ABEJONES	ABEJONES	URBANO	APASZR/0042/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1046 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	406,232	406,232	406,232	406,232	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA	
65563	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-CANDELARIA LOXICHA	LOS CAULOTE	RURAL	APASZR/0005/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	197 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	457,481	457,481	457,481	457,481	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA	
65564	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	124-SAN BLAS ATEMPA	SANTA ROSA	RURAL	APASZR/0116/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	226 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	626,662	626,662	626,662	626,662	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA	
65565	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	159-SAN JERÓNIMO COATLÁN	LLANO DE LEÓN	RURAL	APASZR/0098/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	534 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	871,968	871,968	871,968	871,968	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.	
65566	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	PEÑA RUBIA	RURAL	APASZR/0035/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	126 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	101,862	101,862	101,862	101,862	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA	
65567	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SANTIAGO DOMINGUILLO	RURAL	APASZR/0017/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	393 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	248,855	248,855	248,855	248,855	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION ES SANTIAGO DOMINGUILLO (ALPICHAGUA), CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE	
65568	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	182-SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTPEC	ARROYO PLATANAL	RURAL	APASZR/0120/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	102 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	754,418	754,418	754,418	754,418	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA	
65569	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	205-SAN JUAN LALANA	VILLA NUEVA	RURAL	APASZR/0090/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	388 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	153,985	153,985	153,985	153,985	100%	0	0	SISTEMA	1	1	61%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, TERMINACION ANTICIPADA	
65570	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	LA LAGUNA ESCONDIDA	RURAL	APASZR/0038/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	262 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	484,249	484,249	484,249	484,249	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA	
65571	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	CAFETAL SEGUNDO	RURAL	APASZR/0040/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	163 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	486,024	486,024	486,024	486,024	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO CAFETAL SEGUNDO (NUEVO CAFETAL), OBRA DEL EJERCICIO 2008, TERMINADA.	
65572	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	LOMA ALTA	RURAL	APASZR/0039/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	244 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	431,326	431,326	431,326	431,326	100%	0	0	POZOS	1	1	51%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, TERMINACION ANTICIPADA	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														3	4	5								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
65573	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	NUEVO ARROYO CAMARÓN	RURAL	APASZR/0037/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	420 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	366,037	366,037	366,037	366,037	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
65574	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	253-SAN MATEO PIÑAS	COPALITA DE CERRO LEÓN	RURAL	APASZR/0110/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	73 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	199,446	199,446	199,446	199,446	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65575	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	253-SAN MATEO PIÑAS	SAN CRISTÓBAL ALTO	RURAL	APASZR/0111/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	136 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	78,501	78,501	78,501	78,501	100%	0	0	SISTEMA	1	0	49%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, TERMINACION ANTICIPADA
65576	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	27-CHIOJHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ	CHIOJHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ	URBANO	APASZR/0003/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1979 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	109,435	109,435	109,435	109,435	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65577	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL ANIS	RURAL	APASZR/0053/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	132 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	23,784	23,784	23,784	23,784	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65578	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	277-VILLA SOLA DE VEGA	LA YERBASANTA	RURAL	APASZR/0054/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	96 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	4,108	4,108	4,108	4,108	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65579	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL AZUFRE	RURAL	APASZR/0115/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	451 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	497,177	497,177	497,177	497,177	100%	0	0	SISTEMA	1	1	51%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, TERMINACION ANTICIPADA
65580	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	PEÑAS NEGRAS	RURAL	APASZR/0015/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	678 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	70,480	70,480	70,480	70,480	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65581	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	347-SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO	CIENEGUILLA	RURAL	APASZR/0051/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	746 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,678,701	1,678,701	1,678,701	1,678,701	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
65582	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	SAN MARTÍN DURAZNOS	RURAL	APASZR/0017/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	360 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	99,608	0	99,608	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA CANCELADA, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
65583	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	YUCUYI (ZARAGOZA ALACRANES)	RURAL	APASZR/0017/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	683 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	102,087	102,087	102,087	102,087	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65584	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA (BARRIO SAN ISIDRO)	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	CAÑADA DE LOBO	RURAL	APASZR/0080/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	173 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	39,983	39,983	39,983	39,983	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														3	4	5									6
65585	SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES	365-SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	URBANO	APASZR/0082/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	189 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	265,633	265,633	265,633	265,633	100%	0	0	0	PLANTA	55	55	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65586	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	RANCHO SOLANO	RURAL	APASZR/0103/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	204 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	147,151	147,151	147,151	147,151	100%	0	0	0	METRO LINEAL	880	396	45%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
65587	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	EL GUAYABO (NOPALERA)	RURAL	APASZR/0017/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	127 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	368,554	368,554	368,554	368,554	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65588	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	404-SANTA MARIA CHACHOAPAM	SAN ANTONIO PERALES	RURAL	APASZR/0097/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	61 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	343,579	343,579	343,579	343,579	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65589	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	URBANO	APASZR/0100/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1158 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	292,259	292,259	292,259	292,259	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65590	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	EL CARRIZAL	RURAL	APASZR/0101/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	593 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	502,427	502,427	502,427	502,427	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	96%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, TERMINACION ANTICIPADA
65591	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PEÑA BLANCA)	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	APASZR/0102/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	9458 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	143,640	143,640	143,640	143,640	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	98%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
65592	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	417-SANTA MARIA JACATEPEC	EL PORVENIR	RURAL	APASZR/0105/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	83 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	246,789	246,789	246,789	246,789	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65593	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	RURAL	APASZR/0052/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	565 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	554,669	554,669	554,669	554,669	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
65594	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	426-SANTA MARIA PEÑALES	LLANO VERDE	RURAL	APASZR/0017/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	26 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,284,314	1,284,314	1,284,314	1,284,314	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65595	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	439-SANTA MARIA TONAMECA	CERRO LA CRUZ	RURAL	APASZR/0010/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	163 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	299,716	299,716	299,716	299,716	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
65596	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	439-SANTA MARIA TONAMECA	EL COCO	RURAL	APASZR/0012/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	227 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	565,217	565,217	565,217	565,217	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
65597	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	446-SANTA MARIA YUCUHTI	LA SOLEDAD CABALLO RUCIO	RURAL	APASZR/0129/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	253 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	330,671	330,671	330,671	330,671	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65598	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	APASZR/0126/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2325 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	262,457	262,457	262,457	262,457	100%	0	0	METRO LINEAL	4,115	821	20%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, TERMINACION ANTICIPADA
65599	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	480-SANTIAGO NUNDICHE	SANTIAGO NUNDICHE	URBANO	APASZR/0032/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	77 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	844,028	844,028	844,028	844,028	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
65600	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	498-SANTIAGO YAVERO	ZAPOTITANCILLO DE JUAREZ	RURAL	APASZR/0095/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	331 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,095,545	1,095,545	1,095,545	1,095,545	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
65601	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	5-ASUNCION IXTALTEPEC	CIENEGUILLA	RURAL	APASZR/0096/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	347 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	231,268	231,268	231,268	231,268	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65602	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	5-ASUNCION IXTALTEPEC	SITIO DE LAS FLORES	RURAL	APASZR/0099/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	117 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	117,396	117,396	117,396	117,396	100%	0	0	POZOS	1	0	49%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
65603	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO PROFUNDO)	547-TEOTONGO	TEOTONGO	URBANO	APASZR/0128/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	521 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	69,121	69,121	69,121	69,121	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65604	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN MARTIN DEL RIO	RURAL	APASZR/0034/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	366 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	101,376	101,376	101,376	101,376	100%	0	0	POZOS	1	1	60%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
65605	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	URBANO	APASZR/0017/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	415 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	264,414	264,414	264,414	264,414	100%	0	0	SISTEMA	1	1	82%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
AMPLIACION																								
65606	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO	APASZR/0108/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2407 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	475,507	475,507	475,507	475,507	100%	0	0	METRO LINEAL	1,009	504	50%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, V
65607	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN MIGUEL MONTEVERDE	RURAL	APASZR/0022/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1565 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	49,767	49,767	49,767	49,767	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COMO SAN MIGUEL MONTEVERDE (LLANO GRANDE), OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
65608	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. REFORMA)	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	URBANO	APASZR/0021/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	905 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	196,171	196,171	196,171	196,171	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
65609	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	106-SAN ANTONIO ACUTLA	SAN ANTONIO ACUTLA	URBANO	APASZR/0023/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	107 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	132,891	132,891	132,891	132,891	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65610	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	URBANO	APASZR/0055/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1627 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	661,683	661,683	661,683	661,683	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
65611	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	BARRIO TRES DE MAYO	RURAL	APASZR/0056/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	131 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	65,427	65,427	65,427	65,427	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
65617	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	SAN ISIDRO NARANJAL	RURAL	APASZR/0036/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	606 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	115,217	115,217	115,217	115,217	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
65618	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO LA CUGANDA)	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	APASZR/0024/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	979 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	39,428	39,428	39,428	39,428	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65619	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SANTA MARIA ALMOLOYAS	RURAL	APASZR/0017/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	218 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	489,163	489,163	489,163	489,163	100%	0	0	METRO LINEAL	2,381	2,381	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65620	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	URBANO	APASZR/0106/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1236 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	158,017	158,017	158,017	158,017	100%	0	0	METRO LINEAL	850	850	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
65621	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	APASZR/0078/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1939 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	107,107	107,107	107,107	107,107	100%	0	0	METRO LINEAL	853	853	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65622	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	188-SAN JUAN COLORADO	SAN PEDRO SINIYUVI	RURAL	APASZR/0017/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	555 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	395,406	395,406	395,406	395,406	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65623	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	APASZR/0043/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1579 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,849,698	1,849,698	1,849,698	1,849,698	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65624	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	225-SAN LORENZO	SAN MIGUEL TETEPCLINGO	RURAL	APASZR/0008/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	15 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	120,781	120,781	120,781	120,781	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
65625	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	244-SAN MARTÍN TOXPALAN	VISTA HERMOSA	RURAL	APASZR/0004/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	109 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	194,224	194,224	194,224	194,224	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														3	4	5								
65626	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	249-SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	URBANO	APASZR/0076/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2216 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	69,394	69,394	69,394	69,394	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65627	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	267-SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	URBANO	APASZR/0089/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	303 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	93,235	93,235	93,235	93,235	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65628	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	APASZR/0026/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	774 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	563,812	563,812	563,812	563,812	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65629	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS	RURAL	APASZR/0125/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	962 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,533,275	1,533,275	1,533,275	1,533,275	100%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, TERMINACION ANTICIPADA
65630	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	URBANO	APASZR/0109/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1726 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	361,560	361,560	361,560	361,560	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65631	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA (COL. JOSE GUADALUPE)	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	APASZR/0058/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2254 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	370,910	370,910	370,910	370,910	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65632	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (VICENTE GUERRERO, LAS TORRES Y LOMA BONITA)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	COLONIA BENITO JUÁREZ	RURAL	APASZR/0075/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	400 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	160,240	160,240	160,240	160,240	100%	0	0	METRO LINEAL	6,683	6,683	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65633	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	RÍO DE HIELO JUÁREZ	RURAL	APASZR/0081/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	352 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	37,863	37,863	37,863	37,863	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
65634	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	URBANO	APASZR/0091/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1222 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	545,382	545,382	545,382	545,382	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
65635	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-MESONES HIDALGO	PLAN DE ZARAGOZA	RURAL	APASZR/0049/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	199 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	34,064	34,064	34,064	34,064	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65636	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	APASZR/0048/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1799	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	4,622	4,622	4,622	4,622	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65637	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	SANTIAGO CHILIXTLAHUACA	RURAL	APASZR/0020/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	927 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	348,517	348,517	348,517	348,517	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
65638	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN BARTOLO	RURAL	APASZR/0017/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	54 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	251,361	251,361	251,361	251,361	100%	0	0	METRO LINEAL	946	454	48%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
65639	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	APASZR/0079/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1515 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	80,409	80,409	80,409	80,409	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65640	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LA BARRA DE COLOTEPEC	RURAL	APASZR/0084/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1029 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	393,518	393,518	393,518	393,518	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65641	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	LOMA CHAPULTEPEC	RURAL	APASZR/0088/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	917 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	183,955	183,955	183,955	183,955	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65642	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA REFORMA	RURAL	APASZR/104/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	232 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	208,485	208,485	208,485	208,485	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65643	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	NEJAPA	RURAL	APASZR/0045/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	290 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	755,891	755,891	755,891	755,891	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65644	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	439-SANTA MARIA TONAMECA	CUATODE	RURAL	APASZR/0011/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	374 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	186,253	186,253	186,253	186,253	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65645	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SAN JOSÉ CHICHIHUALTEPEC	RURAL	APASZR/0092/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	267 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	18,721	18,721	18,721	18,721	100%	0	0	METRO LINEAL	3,548	3,548	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65646	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	APASZR/0093/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1547 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	22,081	22,081	22,081	22,081	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65647	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	APASZR/0094/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	525 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	572,395	572,395	572,395	572,395	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65648	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	463-SANTIAGO HUAUCILLILA	SANTIAGO IXTLAHUACA	RURAL	APASZR/0028/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	139 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	168,872	168,872	168,872	168,872	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
65649	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CERRO CABEZA	RURAL	APASZR/0029/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	235 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	79,178	79,178	79,178	79,178	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
65650	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	EL RASTROJO	RURAL	APASZR/0030/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	416 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	67,271	67,271	67,271	67,271	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65651	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	APASZR/0031/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	325 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	25,099	25,099	25,099	25,099	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65652	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	APASZR/0077/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1724 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	210,157	210,157	210,157	210,157	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65653	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	489-SANTIAGO TETEPEC	EL ROSARIO	RURAL	APASZR/0013/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	416 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	87,679	87,679	87,679	87,679	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65654	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	492-SANTIAGO TILANTONGO	SAN MARTIN DE LAS PALMAS	RURAL	APASZR/0033/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	361 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	36,983	36,983	36,983	36,983	100%	0	0	METRO LINEAL	5,101	5,101	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65655	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE NATIVIDAD, SANTIAGO XIACUI Y FRANCISCO I. MADERO (MULTISISTEMA)	496-SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	URBANO	APASZR/0046/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1260 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	90,992	90,992	90,992	90,992	100%	0	0	SISTEMA	3	3	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65656	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5-ASUNCION IXTALTEPEC	SANTIAGO IXTALTEPEC	RURAL	APASZR/0130/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1186 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	759,653	759,653	759,653	759,653	100%	0	0	METRO LINEAL	2,476	2,476	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65657	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO(1A ETAPA)	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	APASZR/0086/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2031 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	979,104	979,104	979,104	979,104	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
65658	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	513-SANTO DOMINGO PETAPA	EL CAMPANARIO	RURAL	APASZR/0017/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	80 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	153,061	153,061	153,061	153,061	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65659	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	513-SANTO DOMINGO PETAPA	LA MACETA	RURAL	APASZR/0018/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	447 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	100,299	100,299	100,299	100,299	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65660	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	APASZR/0131/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1081 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	155,334	155,334	155,334	155,334	100%	0	0	METRO LINEAL	1,100	1,100	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65661	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	APASZR/0087/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2053 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	203,135	203,135	203,135	203,135	100%	0	0	METRO LINEAL	794	794	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
65662	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	RURAL	APASZR/0059/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2308 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	312,912	312,912	312,912	312,912	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
65663	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	NUEVO TENOCHTITLÁN	RURAL	APASZR/0050/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	373 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	270,217	270,217	270,217	270,217	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65664	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	APASZR/0127/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1554 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	310,491	310,491	310,491	310,491	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
	MEJORAMIENTO																							
65665	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0069/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	30560 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	258,389	258,389	258,389	258,389	100%	0	0	CURSO	101	101	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
65666	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0070/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	18602 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	188,879	188,879	188,879	188,879	100%	0	0	CURSO	101	101	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
65669	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0074/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	25709 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	42,370	42,370	42,370	42,370	100%	0	0	CURSO	101	101	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL,OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
65670	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0136/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	73926	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	291,482	291,482	291,482	291,482	100%	0	0	CURSO	20	20	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
65673	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0134/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	73926 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL,OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA.
65671	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0135/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	73926 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	827,521	827,521	827,521	827,521	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
65672	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0132/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	73927 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	17,007	17,007	17,007	17,007	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
65674	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0133/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	73927 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	36,250	36,250	36,250	36,250	100%	0	0	EQUIPO	5	5	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
65675	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0063/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	7495 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	286,361	286,361	286,361	286,361	100%	0	0	PROYECTO	11	11	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	6					
65676	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0060/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1623 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	341,423	341,423	341,423	341,423	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL. CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
65679	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0066/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5011 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	52,601	52,601	52,601	52,601	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL. CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
65677	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0064/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4301 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	96,209	96,209	96,209	96,209	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL. CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
65678	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0065/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5570 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	219,257	219,257	219,257	219,257	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL. CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
65680	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0067/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2388 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	45,467	45,467	45,467	45,467	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL. CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
65681	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0068/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3623 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	139,687	139,687	139,687	139,687	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL. CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
65682	SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0073/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	26409 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	204,463	204,463	204,463	204,463	100%	0	0	ACCION	33	33	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL. OBRA DEL EJERCICIO 2008. OBRA TERMINADA.
65684	SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0071/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	40061 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	302,191	302,191	302,191	302,191	100%	0	0	ACCION	34	34	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA.
65683	SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0072/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	26346 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	525,335	525,335	525,335	525,335	100%	0	0	ACCION	34	34	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL. CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
	REHABILITACION																							
65685	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	URBANO	APASZR/001/07/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1438 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	454,995	454,995	454,995	454,995	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
	PROGRAMA JÓVENES POR MÉXICO																							
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
95478	JOVENES POR MEXICO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	ALUMNOS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	479	479	479	479	100%	0	0	ALUMNO	1	1	100%	
	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL																							
152076	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PLANES DE DESARROLLO INTEGRAL MUNICIPAL	231-SAN LUCAS CAMOTLÁN	SAN LUCAS CAMOTLÁN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	HABITANTES DEL MUNICIPIO	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	PERSONA	2,524	2,524	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	3	4									5
152298	RENDIMIENTOS ELAB. DE ESTUDIOS Y PLANES DE DESARROLLO INTEGRAL MUNICIPAL	231-SAN LUCAS CAMOTLÁN	SAN LUCAS CAMOTLÁN	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	HABITANTES DEL MUNICIPIO	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	178	178	178	178	100%	0	0	PERSONA	2,524	2,524	100%		
112065	PLAN DE GRAN VISION MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	4AE000BFFAD11B13701	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	POBLACION	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	ADULTO	4,472	4,472	100%		
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO FIES												1,390,735,663	1,270,156,909	1,390,696,807	1,270,156,918	100%	3,938,080	2,643,569		792,421	784,436	99%		
	INVERSIÓN																								
	OBRA PÚBLICA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
23965	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA EL EQUIPAMIENTO PARA DOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA EDUCATIVO RURAL 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	154	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1895 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,897	5,897	5,897	5,897	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA	
23817	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE OCHO INSTITUTOS TECNOLOGICOS (APORT. EST. AL PROG. PARA AMPLIA. DE OFER. EDUC. 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	155	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	12907 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,897	5,897	5,897	5,897	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA	
23657	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA EL EQUIPAMIENTO PARA CINCO COLEGIOS NACIONALES DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (APORT. EST. AL PROG. DE INFRAESTRUC. PARA EDUC. MEDIA. SUP. 08)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	153	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1847 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,897	5,897	5,897	5,897	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA	
23800	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA EL EQUIPAMIENTO PARA DOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS (APORT. EST. AL PROG. PARA LA AMPLIC. DE LA OFER. EDUC. 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	156	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6704 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,897	5,897	5,897	5,897	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA	
23780	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA EL EQUIPAMIENTO PARA TRECE BACHILLERATOS INTEGRALES COMUNITARIOS (APORT. EST. AL PROG. DE INFRA. PARA EDUC. MEDIA SUP. 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	151	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1071 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,897	5,897	5,897	5,897	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA	
23754	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA EL EQUIPAMIENTO PARA TRES CENTROS DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL (APOR. EST. AL PROG. DE INFRA. PARA EDUC. MEDIA SUP. 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	152	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	200 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,897	5,897	5,897	5,897	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA	
2812	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALVARO OBREGON CON CONCRETO HIDRAULICO	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	LAGUNAS	URBANO	33	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO EL BARRIO DE LA SOLEDAD	3817 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	206,674	206,673	206,674	206,673	100%	0	0	METRO CUADRADO	700	700	100%		
162320	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA INSUMOS AGRICOLAS	120-SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO	SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO	URBANO	257	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	INFRAESTRUCTURA RURAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,045,226	1,045,226	1,045,226	1,045,226	100%	0	0	OBRA	1	0	0%		
91477	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUITEPEC- SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUIVICUZAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+768, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 13+000 AL KM 15+500 APORTACION ESTATAL AL PIB.	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIVICUZAS	RURAL	223	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	769 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,665,197	1,665,196	1,665,197	1,665,196	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%		
91478	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUITEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUIVICUZAS /SANTIAGO QUIVICUZAS /SAN CARLOS YAUTEPEC	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIVICUZAS	RURAL	136	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	769	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,545,326	1,544,285	1,545,326	1,544,285	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	3	4									5
91480	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUITEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUIVICUZAS, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 22+768, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 14+500 AL KM 15+000, SANTIAGO QUIAVICUSAS	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	179	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	769 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,210,452	3,210,452	3,210,452	3,210,452	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	0	100%	
91479	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUITEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUIVICUZAS, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 22+768, TRAMO A CONSTRUIR DEL KM 9+000 AL KM 13+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008)	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	179	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	769 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	653,931	608,910	653,931	608,910	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	0	90%	
160931	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES	128-SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG	SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG	URBANO	237	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	1130 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	OBRA	1	0	0	0%	
3776	TERMINACION DEL TECHADO DE SALON DE USOS MULTIPLES	130-SAN DIONISIO DEL MAR	HUAMÚCHIL	RURAL	114	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	2600 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,191,369	1,191,369	1,191,369	1,191,369	100%	0	0	OBRA	1	1	1	100%	
2842	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	40	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALÁPAM	355 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	223,075	223,075	223,075	223,075	100%	0	0	OBRA	1	1	1	100%	
91481	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ TEPETOTUTLA-SAN ANTONIO DEL BARRIO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 8+018, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 4+009 AL KM 8+018 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008 27.66%) APO	136-SAN FELIPE USILA	SAN ANTONIO DEL BARRIO	RURAL	167	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	197 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	780,487	780,487	780,487	780,487	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	0	100%	
13143	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	138-SAN FRANCISCO CAJONOS	SAN MIGUEL CAJONOS	RURAL	13.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	200 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	351,019	351,019	351,019	351,019	100%	0	0	METRO CUADRADO	850	850	850	100%	
13144	CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL (1A. ETAPA).	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	SAN FRANCISCO XHUATÁN	URBANO	14.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	5363 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,486,700	1,486,395	1,486,700	1,486,395	100%	0	0	OBRA	1	1	1	100%	
13145	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (2A. ETAPA).	155-SAN ILDEFONSO SOLA	SAN ILDEFONSO SOLA	URBANO	15.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,019,130	2,011,482	2,019,130	2,011,482	100%	0	0	OBRA	1	1	1	100%	
13146	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL (1A. ETAPA)	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JERÓNIMO OTLA	RURAL	16.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	451,825	451,825	451,825	451,825	100%	0	0	OBRA	1	1	1	100%	
2843	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	URBANO	42	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	2350 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	1	100%	
45669	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	URBANO	165	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	5390 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	OBRA	1	0	0	20%	DEBIDO AL CIERRE DE EJERCICIO, SE SOLICITO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD A LA SECRETARIA DE FINANZAS, QUEDANDO RETENIDOS LOS CHEQUES DE LAS DIFERENTES ESTIMACIONES HASTA QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LIBERE EL PAGO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	6					
3651	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	URBANO	104	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	135 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	442,253	442,253	442,253	442,253	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
3654	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO "EL CAMARON", SOBRE CAMINO EL ACUYO - ZACATE COLORADO, KM 2+500 (1A ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	105	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	716 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	2,999,794	3,000,000	2,999,794	100%	0	0	METROS	16	16	100%	
13147	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y TECHADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	80.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	288 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	595,151	594,965	595,151	594,965	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
91482	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COMALTEPEC-SAN JUAN LEALAO-SAN ISIDRO TRES ARROYOS /SAN JUAN LEALAO /SAN JUAN COMALTEPEC	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	132	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEREOPISTAS DE OAXACA	631 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,974,448	1,974,448	1,974,448	1,974,448	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
91483	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COMALTEPEC-SAN JUAN LEALAO-SAN ISIDRO TRES ARROYOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 30+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 12+400 AL KM 14+400 (APORTACION ESTATAL AL PIBAJ).	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	218	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEREOPISTAS DE OAXACA	631 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,365,324	1,365,324	1,365,324	1,365,324	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	83%	
91484	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "COMALTEPEC" UBICADO EN EL KM 1+000 DEL CAMINO SAN JUAN COMALTEPEC -SAN JUAN LEALAO-EN EL CRUCE CON EL RIO "ARROYO PALO" APORTACION ESTALA AL PIBAJ . EN EL MUNICIPIO	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	189	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEREOPISTAS DE OAXACA	631 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	923,713	922,483	923,713	922,483	100%	0	0	METROS	3	2	67%	
67322	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	190-SAN JUAN COTZOCON	MARIA LOMBARDO DE CASO	URBANO	159	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	3404 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	2,472,175	2,472,175	2,472,175	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO PRESUPUESTARIO ANUAL Y EL EJERCIDO QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$27,825.00 ES CONSIDERADA ECONOMÍA, DEBIDO AL CIERRE DE EJERCICIO SE SOLICITO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD A LA SECRETARIA DE FINANZAS, QUEDANDO RETENIDOS LOS CHEQUES DE LAS DIFERENTES ESTIMACIONES, HASTA QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LIBERE EL PAGO Y EL CONTRATISTA REPORTE UN AVANCE FISICO DE LA CONSTRUCCION.
85833	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (2A. ETAPA).	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	245.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1811 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,210,000	37,467	2,210,000	37,467	100%	0	0	OBRA	1	0	5%	
91486	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DEL RIO "ARROYO VENADO" UBICADO EN EL KM 4+205.30 DEL CAMINO RURAL DE SANTIAGO YAVEO-ARROYO VENADO APORTACION ESTATAL AL PIBAJ. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	URBANO	199	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEREOPISTAS DE OAXACA	2676 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,899	2,500,899	2,500,899	2,500,899	100%	0	0	KILÓMETRO	15	15	100%	
91487	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SAN FELIPE EL MIRADOR;TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+972.09, SUBTRAMO ACONSTRUIR: DEL KM 7+500 AL KM 10+972.09 APORTACION ESTATAL	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	RURAL	169	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEREOPISTAS DE OAXACA	292 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,665,449	2,665,442	2,665,449	2,665,442	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
91488	CONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SANTA MARIA MAGDALENA LOVANI; TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 18+402.08, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 6+600 AL KM 8+600 APORTACION ES	212-SAN JUAN PETLAPA	SANTA MARIA LOVANI	RURAL	195	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEREOPISTAS DE OAXACA	691 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,419,397	1,419,388	1,419,397	1,419,388	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
91489	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO /ARROYO BLANCI /SAN JUAN PETLAPA	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	123	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEREOPISTAS DE OAXACA	280 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,659,767	4,659,767	4,659,767	4,659,767	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
91490	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 21+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 12+500 AL KM 16+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 22.85 %) APORTACION ESTATAL	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	168	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS DE OAXACA	280 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	670,548	670,537	670,548	670,537	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
91491	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 16+000 AL KM 18+200 8 APORTACION ESTATAL AL PIBA). EN EL MUNICIPIO SAN JUAN PETLAPA/EN	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	202	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	690 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,574,043	1,574,043	1,574,043	1,574,043	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
91493	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUITEPEC-SAN LUCAS CAMOTLÁN)-SANTA MARGARITA HUIITEPEC, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 7+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 0+820 AL KM 2+500 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)	231-SAN LUCAS CAMOTLÁN	SAN LUCAS CAMOTLÁN	URBANO	182	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	774 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,347	500,277	500,347	500,277	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
2845	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	43	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN LACHILA	4000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
46562	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	160	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	9786 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	DEBIDO AL CIERRE DE EJERCICIO SE SOLICITO EL RECURSOS EN SU TOTALIDAD A LA SECRETARIA DE FINANZAS, QUEDANDO RETENIDOS LOS CHEQUES DE LAS DIFERENTES ESTIMACIONES HASTA QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LIBERE EL PAGO.
85828	CONSTRUCCION DE CABAÑAS ECOTURISTICAS.	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	URBANO	250.0	FIES-FEIEF	FOMENTO E IMPULSO ECONOMICO	APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	393 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,600,000	3,594,298	3,600,000	3,594,298	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
3769	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA	267-SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	URBANO	112	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL RIO	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
165876	TERMINACION DEL PARQUE MUNICIPAL	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	VILLA DE GUADALUPE VICTORIA	RURAL	260	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TERMINACION DEL PARQUE MUNICIPAL	460 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
91494	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUITEPEC-SA LUCAS CAMOTLÁN)-SANTA MARGARITA HUIITEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 2+500 AL KM 4+000 APORTACION ESTATAL AL PIBA)	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SANTA MARGARITA HUIITEPEC	RURAL	208	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	476 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,818,363	1,818,363	1,818,363	1,818,363	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
2848	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	44	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	961 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,911	1,911	100%	
2826	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO 1A ETAPA (ACCESO PRINCIPAL, TERRACERIAS, CASETA DE CONTROL, CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, CERCA PERIMETRAL, CUNETAS PLUVIALES, PLANTA DE COMPOSTA	296-SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN PABLO MACULTIANGUIS	URBANO	45	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,745,489	2,745,489	2,745,489	2,745,489	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
161503	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL ASUNCION CACALOTEPEC - TLAXCALTEPEC - AGUATLAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+015.85, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 10+000 AL KM 13+015.85	3-ASUNCION CACALOTEPEC	SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC	RURAL	243	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO DE SANTA MARIA ECATEPEC	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,642,685	3,642,685	3,642,685	3,642,685	100%	0	0	KILÓMETROS	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado								
166589	241	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	241	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO DE EL ESPINAL8570 PERSONAS	8570 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	1,848,582	554,575	OBRA	1	0	0%	
91495	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL RANCHO EL SEÑOR-EL DURAZNAL, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 13+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 7+900 AL KM 11+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 14.83%) APORTACION ESTATAL AL	31-TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO	EL DURAZNAL	RURAL	180	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	256 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	371,182	133,373	371,182	133,373	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
91496	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL RANCHO EL SEÑOR-EL DURAZNAL, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 13+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 11+000 AL KM 13+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAI. EN EL MUNICIPIO TAMAZULAPAM DE	31-TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO	EL DURAZNAL	RURAL	206	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	256 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,003,546	1,003,546	1,003,546	1,003,546	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
161005	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA INSUMOS AGRICOLAS (FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	238	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	1094 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100%	0	0	BODEGA	1	0	0%	
13148	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ES. SECUNDARIA "NETZAHUALCOYOTL"	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	81.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	430,206	430,077	430,206	430,077	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
91497	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ARENAL O BOBO, S/CAMINO METATES-NUevo ROSARIO TMEXTITLAN, UBICADO EN EL KM 7+230 DEL CAMINO METATES-NUevo ROSARIO TMEXTITLAN /NUEVO ROSARIO TMEXTITLAN /SAN PE	336-SAN PEDRO YOLOX	NUEVO ROSARIO TMEXTITLAN	RURAL	149	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	160 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	202,404	183,221	202,404	183,221	100%	0	0	METROS	6	6	100%	
91498	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ARENAL O BOBO, UBICADO EN EL KM 7+230 DEL CAMINO METATES-NUevo ROSARIO TMEXTITLAN; (TRBAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 46%) NUEVO YOLOX/ NUEVO ROSARIO TMEXTITLAN	336-SAN PEDRO YOLOX	NUEVO ROSARIO TMEXTITLAN	RURAL	171	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	160 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,778,779	2,778,779	2,778,779	2,778,779	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
13149	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA DEL SALÓN DEL PLENO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	82.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,622,903	8,622,432	8,622,903	8,622,432	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
13150	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (1A. ETAPA).	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	17.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2731 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	999,199	1,000,000	999,199	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
13151	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" (2A. ETAPA).	347-SAN SEBASTIÁN RIO HONDO	CIENEGUILLA	RURAL	18.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	366 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,008,369	929,725	1,008,369	929,725	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
13152	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRERA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "EL PROGRESO"	354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	URBANO	19.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	180 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	329,240	306,010	329,240	306,010	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
2849	CONSTRUCCION DE BORDO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES PARA RIEGO	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	AGUA BLANCA	RURAL	46	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	177 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	363,472	363,471	363,472	363,471	100%	0	0	METRO LINEAL	515	515	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
85831	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN FRANCISCO XPANTEPEC	RURAL	248.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	150 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	700,000	695,931	700,000	695,931	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
166453	CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL 3A. ETAPA (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	239	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYTTO. DE SANTA CRUZ AMILPAS	13000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	1,461,836	1,461,836	OBRA	1	0	0%	
91499	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA AURORA KM 16+659.2 E.C. 8SAN JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC)-LA CONCHITA-LA AURORA (TRABAJO COMPLEMENTARIOS 2008, 59.0%) APORTACION ESTATAL AL PIBAI	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	LA AURORA	RURAL	175	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	400 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,025,803	7,025,803	7,025,803	7,025,803	100%	0	0	METROS	11	11	100%	
13153	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DEL TEMPLO "DIVINA PROVIDENCIA".	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	9.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	958,245	956,389	958,245	956,389	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
13154	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (SANTA MARIA IXCOTEL)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	21.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	262,157	262,157	262,157	262,157	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CANCHA
13155	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES (AGENCIA RANCHO NUEVO)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	22.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	42570 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	88,810	88,810	88,810	88,810	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
85829	CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON FRENTE AL I.E.E.P.O.	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	255.0	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,960,000	4,807,624	4,960,000	4,807,624	100%	0	0	METRO LINEAL	49	48	99%	
13156	TERMINACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL (5A. ETAPA)	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SAN SEBASTIAN NOPALERA	RURAL	23.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	0 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	575,006	574,788	575,006	574,788	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
13157	CONSTRUCCION DE AUDITORIO (1A. ETAPA)	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	24.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1133 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
91500	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/CAMINO SANTO DOMINGO NUNDO-CHILAPA DE DIAZ, UBICADO EN EL KM 0+349 EN EL CRUCE CON EL RIO YUTENIGAYA APORTACION ESTATAL AL PIBAI. EN EL MUNICIPIO VILLA DE CHILAPA D	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	SANTO DOMINGO NUNDO	RURAL	193	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	325 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,056,410	1,056,410	1,056,410	1,056,410	100%	0	0	METROS	9	9	100%	
160826	TERMINACION DEL PARQUE MUNICIPAL	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	URBANO	236	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	4250 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,050,000	4,040,654	4,050,000	4,040,654	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
13158	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA DEL MERCADO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	77.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	11525 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,463,190	1,436,321	1,463,190	1,436,321	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														3	4	5								
3747	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (1A. ETAPA)	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO	108	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	8936 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	OBRA	1	0	60%	
160668	CONSTRUCCION DE LA AGENCIA MUNICIPAL	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	233	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYITTO DE IXTLAN DE JUAREZ	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	367,600	367,600	367,600	367,600	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
45866	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	166	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	3404 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	2,496,897	2,496,897	2,496,897	100%	0	0	OBRA	1	0	35%	DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES LA CANTIDAD MINISTRADA, PROGRAMADA Y EJERCIDA ASCIENDE A \$2,496,897.41 Y LA DIFERENCIA POR \$3,102.59 SON CONSIDERADAS ECONOMAS, POR EL CIERRE DE EJERCICIO FUE SOLICITADO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD A LA SECRETARIA DE FINANZAS, QUEDANDO RETENIDOS LOS CHEQUES DE LAS DIFERENTES ESTIMACIONES HASTA QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LIBERE EL PAGO.
91501	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO QUIVICOLO-SAN PEDRO LEAPI-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 9+000 AL KM 11+000 (APORTACION ESTATAL AL PIBAJ). EN EL MUNICIPIO SANTA MAR	428-SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTIAGO QUIAVIGOLÓ	RURAL	224	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE S Y VALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	208 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	943,071	943,071	943,071	943,071	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
13159	CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL (1A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	LA VENTOSA	RURAL	10.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	4201 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	999,935	1,000,000	999,935	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
91502	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO YAITEPEC SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC.	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	122	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE S Y VALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y ESROPISTAS DE OAXACA	1212 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,251,379	5,241,347	5,251,379	5,241,347	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
91503	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO YAITEPEC SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 17+500.SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 11+340 AL KM 14+540 (APORTACION ESTATAL AL PIBAJ). EN EL MUNICIPIO SANT	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	214	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE S Y VALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1212 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,339,531	1,339,531	1,339,531	1,339,531	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
160238	TERMINACION DEL PALACIO MUNICIPAL	444-SANTA MARIA YOLOTEPEC	SANTA MARIA YOLOTEPEC	URBANO	228	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYITTO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC	274 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	275,000	275,000	275,000	275,000	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
85835	CONSTRUCCION DE CABAÑAS ECOTURISTICAS	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	URBANO	253.0	FIES-FEIEF	FOMENTO E IMPULSO ECONOMICO	APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	114 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,800,000	1,780,725	1,800,000	1,780,725	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
13160	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL (2A. ETAPA).	451-SANTIAGO APOALA	SAN ANTONIO NDUAYACO	RURAL	25.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	427 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	532,794	532,275	532,794	532,275	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
160270	TERMINACION DEL ALBERGUE COMUNITARIO	455-SANTIAGO AYUQUILLILLA	SANTIAGO AYUQUILLILLA	URBANO	229	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYITTO DE SANTIAGO AYUQUILLILLA	2261 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
91504	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LALOPA-SAN MIGUEL REAGUI/SAN MIGUEL REAGUI/SANTIAGO CAMOTLAN	457-SANTIAGO CAMOTLÁN	SAN MIGUEL REAGÚ	RURAL	130	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE S Y VALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,364,756	1,364,756	1,364,756	1,364,756	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
91505	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LALOPA-SAN MIGUEL REAGUI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+840 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 18+000 AL KM 20+840 APORTACION ESTATAL AL PIBAI. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO	457-SANTIAGO CAMOTLÁN	SAN MIGUEL REAGUI	RURAL	219	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,075,783	2,075,783	2,075,783	2,075,783	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
91506	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LALOPA-SAN MIGUEL REAGUI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+840, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 16+340 AL KM 18+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 22.28%) APORTACIONES	457-SANTIAGO CAMOTLÁN	SAN MIGUEL REAGUI	RURAL	190	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	282,243	282,243	282,243	282,243	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
13161	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	84.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,079,061	3,077,634	3,079,061	3,077,634	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
2855	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN UNIDAD DEPORTIVA	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	RURAL	49	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	564 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	839,248	839,248	839,248	839,248	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
85834	CONSTRUCCION DE CABAÑAS ECOTURISTICAS	481-SANTIAGO NUYOO	SANTIAGO NUYOO	URBANO	254.0	FIES-FEIEF	FOMENTO E IMPULSO ECONOMICO	APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,800,000	1,777,594	1,800,000	1,777,594	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
91507	AMPLIACION DE LA AEROPISTA MANCUERNAS DEL KM. 1+200 AL KM. 1+300/EN EL MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL/EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS.	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MANCUERNAS	RURAL	90	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	24347 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,000,000	8,836,637	9,000,000	8,836,637	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
13162	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ES. PRIM. "GUADALUPE HINOJOSA" (COL. 20 DE NOVIEMBRE)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	85.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	150 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	430,206	430,147	430,206	430,147	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
91508	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PINOTEPA NACIONAL DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500; SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+460 (KM.0+000 AL KM. 1+660 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL 30% Y DEL KM. 1+660 AL KM. 2+460 AL 100%)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	89	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	24344 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,000,000	15,726,496	16,000,000	15,726,496	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
13163	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PURIFICADORA Y ENVASADORA DE AGUA DE MANANTIAL	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	RIO HUMO	RURAL	71.0	FIES-FEIEF	FOMENTO E IMPULSO ECONOMICO	APOYO A PROYECTOS INDUSTRIALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1633 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,815,486	1,804,804	1,815,486	1,804,804	100%	0	0	OBRA	1	0	40%	
2858	CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESCOLAR DEL IEBO	498-SANTIAGO YAVEO	SANTIAGO YAVEO	URBANO	50	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO	954 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,691,489	1,691,489	1,691,489	1,691,489	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
2863	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL PANTEON MUNICIPAL	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	URBANO	69	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC	7500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
13164	CONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN CRISPIN EN EL BARRIO DE CHEGUIGO (5A. ETAPA)	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	URBANO	74.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	14249 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	249,877	250,000	249,877	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
160443	CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	504-NUEVO ZOQUIÁPAM	NUEVO ZOQUIÁPAM	URBANO	232	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO DE NUEVO ZOQUIAPAM	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	455,275	455,275	455,275	455,275	100%	0	0	TANQUE	4	0	0%	
13165	CONSTRUCCION DE OFICINAS DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE LA AGENCIA LOS REYES	510-SANTO DOMINGO IXCATLÁN	SANTO DOMINGO IXCATLÁN	URBANO	26.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	461,106	461,051	461,106	461,051	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
6798	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ROAYAGA- SANTA MARIA TONAGUIA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+120, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 19+160 AL KM 21+120	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	270	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE S Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	863 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,290,000	4,285,052	4,285,052	4,285,052	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
85830	CONSTRUCCION DE PARQUE DE BEISBOL "AGRICULTURA"	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	256.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	37068 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,300,000	4,293,505	4,300,000	4,293,505	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
160767	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	235	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,287,576	0	20,287,576	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
85832	CONSTRUCCION DE TRATOPISTA Y EMPASTADO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	249.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	37068 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,190,993	7,185,591	7,190,993	7,185,591	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
160709	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE RELLENO SANITARIO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	234	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,850,000	0	1,850,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
85827	CONSTRUCCION DE CABAÑAS ECOTURISTICAS.	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	252.0	FIES-FEIEF	FOMENTO ECONOMICO	APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2344 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,600,000	3,594,515	3,600,000	3,594,515	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
13166	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL.	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	87.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,117,207	1,103,209	1,117,207	1,103,209	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	
91509	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO SALADO SOBRE LA CALLE TARRASTRO SEGUNDA ETAPA /TLALIXTAC DE CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	88	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE S Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6242 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	100%	0	0	METROS	29	29	100%	
91510	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS - SAN MIGUEL DEL VALLE. EN EL MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZEN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA ALBARRADAS	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	133	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE S Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	377 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,239,028	2,229,277	2,239,028	2,229,277	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
91511	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE,TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 24+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 13+700 AL KM 15+200 (APORTACION ESTATAL AL PIBAI),EN EL MUNICIPIO	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	222	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE S Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	377 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,031,863	1,031,863	1,031,863	1,031,863	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4		5	6					
3763	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL "COSIJOEZA"	565-VILLA DE ZAACHILA	SAN PEDRO LA REFORMA	RURAL	111	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	85 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
3758	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE USOS MULTIPLES DEL C.A.M. NO. 32	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	110	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	100 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	346,328	346,328	346,328	346,328	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
3753	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DIDJAZAA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	109	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	480 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
160343	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	566-ZAPOTITLÁN DEL RIO	ZAPOTITLÁN DEL RIO	URBANO	230	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	480	0	0%	
13167	CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA TIPO I (2A. ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR "CAMPUS MIAHUATLAN"	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	11.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	291,124	291,124	291,124	291,124	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
3641	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DEPORTIVA	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	101	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN	10815 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	875,878	875,878	875,878	875,878	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
166481	TERMINACION DE CANCHA DEPORTIVA (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	240	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN	10815 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	389,867	389,867	OBRA	1	0	0%	
150640	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA	65-XPANTEPEC NIEVES	XPANTEPEC NIEVES	URBANO	227	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XPANTEPEC NIEVES	206 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
6604	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA INSUMOS AGRICOLAS (FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA)	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	72	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	INFRAESTRUCTURA RURAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	20 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES BODEGA Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 20 PRODUCTORES, 10 MUJERES Y 10 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION CON CLAVE FIES/0021/09.
13168	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PREPARATORIA "LAZARO CARDENAS"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	83.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,215,068	1,211,190	1,215,068	1,211,190	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
91512	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC ENTRE PUENTE 4º CENTENARIO Y PUENTE VALERIO TRUJANO, EN EL MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ/EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	91	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	VIALIDADES	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	7167 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,000,000	13,691,869	14,000,000	13,691,869	100%	0	0	METROS	28	28	100%	
166052	CONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	261	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	560,412	560,412	560,412	560,412	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11															
2815	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	39	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	3090 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,507,793	2,503,141	2,507,793	2,503,141	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,517	2,517	100%			
3648	PAVIMENTACION DEL ACCESO AL FRACCIONAMIENTO EL PIPE A BASE DE ASFALTO	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	103	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	517,476	517,476	517,476	517,476	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,610	1,610	100%			
RECONSTRUCCIÓN																										
3744	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO COMITANCILLO - TLACOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+000	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	107	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	1459 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,457,000	2,457,000	2,457,000	2,457,000	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%			
13169	AMPLIACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL (1A. ETAPA).	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN MARCOS ZACATEPEC	RURAL	20.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	150 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600,000	599,056	600,000	599,056	100%	0	0	OBRA	1	1	100%			
2834	REMODELACION DEL PARQUE DE LA ASUNCION (1A. ETAPA)	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	36	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%			
13170	AMPLIACION Y REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL (3A. ETAPA)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	27.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	998,554	1,000,000	998,554	100%	0	0	OBRA	1	1	100%			
3645	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A SAN ANDRES HUAYAPAM	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	102	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	638,133	638,133	638,133	638,133	100%	0	0	METRO CUADRADO	14,583	14,583	100%			
AMPLIACIÓN																										
85836	AMPLIACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL (2A. ETAPA).	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN MARCOS ZACATEPEC	RURAL	247.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	150 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	750,000	748,478	750,000	748,478	100%	0	0	OBRA	1	1	55%			
2860	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARA ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SAN FRANCISCO JAVIER	RURAL	52	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	999 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	POSTE	8	8	100%			
2859	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (9A. SECCION ESQUIPULAS)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	51	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	612 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	705,325	705,325	705,325	705,325	100%	0	0	OBRA	1	0	0%			
MODERNIZACIÓN																										
91513	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN DIONICIO DEL MAR-HUAMUCHIL-SAN FRANCISCO DEL MAR EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONICIO DEL MAR/EN LA LOCALIDAD SAN DIONICIO DEL MAR	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	146	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3112 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,051,810	5,051,810	5,051,810	5,051,810	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
91514	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (LA VENTOSA-TAPANATEPEC-REFORMA DE PINEDA) SAN FRANCISCO IXHUATÁN-CERRO GRANDE. EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATÁN/EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO IXHUATÁN.	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	CERRO GRANDE	RURAL	144	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	499 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,682,075	2,682,075	2,682,075	2,682,075	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
91515	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (LA VENTOSA-TAPANATEPEC-REFORMA DE PINEDA)-SAN FRANCISCO IXHUATÁN, CERRO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 29+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 24+100 AL KM 25+400 A	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	CERRO GRANDE	RURAL	225	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	499 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,604,736	1,604,736	1,604,736	1,604,736	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
91517	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA COICOYÁN DE LAS FLORES. EN EL MUNICIPIO COICOYÁN DE LAS FLORES/EN LA LOCALIDAD COICOYÁN DE LAS FLORES.	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYÁN DE LAS FLORES	URBANO	138	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1436 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,903,682	12,903,682	12,903,682	12,903,682	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
91519	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICATLAN-CONCEPCION PÁPALO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 23+290, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 13+000 AL KM. 14+200 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008 25%) APORTACION	19-CONCEPCIÓN PÁPALO	CONCEPCIÓN PÁPALO	URBANO	178	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,262,050	1,262,050	1,262,050	1,262,050	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
91520	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICATLAN-CONCEPCION PÁPALO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+290, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 14+200 AL KM 16+500 (APORTACION ESTATAL AL PIBAJ). EN EL MUNICIPIO C	19-CONCEPCIÓN PÁPALO	CONCEPCIÓN PÁPALO	URBANO	201	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,537,774	3,537,774	3,537,774	3,537,774	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
91521	MOD. Y AMP. DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES)NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EMILIANO ZAPATA-EL PARAISO-NUEVO MORELOS VERACRUZ, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 43+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 34+0	190-SAN JUAN COTZOCÓN	NUEVO CERRO MOJARRA	RURAL	207	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	519 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,341,646	2,341,646	2,341,646	2,341,646	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
91522	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES)-NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EMILIANO ZAPATA-EL PARAISO-NUEVO MORELOS VERACRUZ, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 43+000, SUBTRAMO A MODER	190-SAN JUAN COTZOCÓN	NUEVO CERRO MOJARRA	RURAL	181	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1169 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	292,516	292,516	292,516	292,516	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	83%	
91523	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES)-NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-NUEVO MORELOS VERACRUZ/NUEVO CERRO MOJARRA /SAN JUAN COTZOCÓN	190-SAN JUAN COTZOCÓN	NUEVO CERRO MOJARRA	RURAL	143	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	519 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,450,902	1,450,902	1,450,902	1,450,902	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
91524	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN LACHAO/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LACHAO.	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	128	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1170 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,622,612	10,622,612	10,622,612	10,622,612	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
91525	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 9+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+100 AL KM 4+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008,30%)	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	174	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1170 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,704,678	3,704,677	3,704,678	3,704,677	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
91526	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC TLAXIACO, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08.	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08-	URBANO	142	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,697,880	5,697,880	5,697,880	5,697,880	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
91549	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 12+000 AL KM 15+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 22.66%) APORTACION	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08-	URBANO	186	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	616,056	616,056	616,056	616,056	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	3	4									5
91550	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 15+000 AL KM 20+000 APORTACION ESTATAL PIBAI. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08-	URBANO	200	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,093,777	3,093,777	3,093,777	3,093,777	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
91551	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA-SANTOS REYES TEPEJILLO-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN MARTIN ITUNYOSO KM 105+400 E.C. (YUCUDAA-PINOTEPANACIONAL). EN EL MUNICIPIO SAN JUAN MIXT	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08-	URBANO	141	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,404,350	8,404,350	8,404,350	8,404,350	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
91552	MOD. Y AMP. DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA-TLAXIACO)-STGO NUNDICHE-SAN JUAN NUMI-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 80+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 10+000 AL KM 11+200 APORTACION ESTA	210-SAN JUAN NUMI	SAN JOSÉ NUMI	RURAL	211	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	195 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	965,056	965,056	965,056	965,056	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
91553	MOD. Y AMP. DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA-TLAXIACO)-STGO NUNDICHE-SAN JUAN NUMI-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 80+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 6+912 AL KM 10+000 (TRABAJOS COMPLE	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	187	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	195 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,531,649	1,531,649	1,531,649	1,531,649	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
91554	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-SAN PABLO MACUILTIANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC /SAN JUAN QUIOTEPEC	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	125	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1579 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,640,622	1,640,622	1,640,622	1,640,622	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
91555	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-SAN PABLO MACUILTIANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 42+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	170	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1579 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,228,187	1,228,187	1,228,187	1,228,187	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
91556	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-SAN PABLO MACUILTIANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC, TRAMO DEL KM.0+000 AL KM 42+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR AL K	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	203	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1579 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,365,674	2,365,674	2,365,674	2,365,674	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
91557	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 30+000 E.C. (OAXACA - SOLA DE VEGA) SANTA CRUZ MIXTEPEC - SAN MIGUEL MIXTEPEC. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MIXTEPEC	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	150	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	713 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,829,071	1,829,071	1,829,071	1,829,071	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
91558	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN PABLO TUALTEPEC-SANTA CATARINA TICUA. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO TUALTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN PABLO TUALTEPEC.	297-SAN PABLO TUALTEPEC	SAN PABLO TUALTEPEC	URBANO	139	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	322 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,464,238	3,464,238	3,464,238	3,464,238	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
91559	MODER. Y AMPL. DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)-SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM48+000 SUBTRAMO A MOD. DEL K	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 26 -	SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 26-	URBANO	213	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1224 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,237,987	1,237,987	1,237,987	1,237,987	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
91560	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC) SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC /SAN PEDRO MIXTEPEC -DISTR. 26-	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 26 -	SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 26-	URBANO	127	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1224 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,753,087	10,753,086	10,753,087	10,753,086	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	2	60%	
91562	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 125+000 E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)LAS ANIMAS - LA MANCOPRNADA -SOLEDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 23+000 SUBTRAMO A MOD	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	216	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2142 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,878,946	188,757	1,878,946	188,757	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	58%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	3	4									5
91563	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 125+000 E.C.(OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS LA MANCORNADA-SOLEDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI/EN LA LOCALIDAD	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	135	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2142	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,529,767	2,529,767	2,529,767	2,529,767	100%	6	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
91564	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 125+000 E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS -LA MANCORNADA-SOLEDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO: DEL KM 0+000 AL 23+000, SUBTRAMO A MODER	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	192	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2142	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,723,883	1,723,883	1,723,883	1,723,883	100%	6	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
91565	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 79+100 E.C. (OAXACA-SOLA DE VEGA)-SAN LORENZO TEXMELUCAN-SAN JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ ZENONTEPEC /SANTA CRUZ ZENONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	URBANO	129	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	400	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,820,057	2,820,057	2,820,057	2,820,057	100%	6	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
161898	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. 179+000 (OAXACA - SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC) - SANTA MARIA ECATEPEC - SAN JUAN ACALTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 44+000,	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN JUAN ACALTEPEC	RURAL	243	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ECATEPEC	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,991,975	3,991,905	3,991,975	3,991,905	100%	6	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	
91566	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO,TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 26+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 14+000 AL KM 9+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 57.6%) APORTACIONES	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	176	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	925	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,450,003	3,450,003	3,450,003	3,450,003	100%	6	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
162093	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL VADO - SANTA MARIA LACHIXIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 26+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 9+000 AL KM 5+000	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	244	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LACHIXIO	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,151,036	6,150,980	6,151,036	6,150,980	100%	6	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	
91567	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO /SANTA MARIA LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	126	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	925	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,662,882	2,662,881	2,662,882	2,662,881	100%	6	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
91568	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TALEA DE CASTRO-SAN BARTOLOME YATONIL-OTATITLAN DE MORELOS-SANTIAGO LALOPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000 (APO	471-SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	URBANO	220	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	746	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	903,870	903,870	903,870	903,870	100%	6	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
2853	MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SANEAMIENTO BASICO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA)	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	48	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	2251	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	820,000	820,000	820,000	820,000	100%	6	0	0	VEHICULO	1	0	0%	
91569	MOD. Y AMP. DEL CAMINO RIO OCOTEPEC-NUNUMA ZARAGOZA-STA. MA. YUCUHITI-STGO NUYOO-SAN PEDRO YOSOTATO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 42+00, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 8+000 AL KM 12+000 (TRABAJOS COMPLE	481-SANTIAGO NUYOO	LOMA BONITA DE JUÁREZ	RURAL	188	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	265	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,239,612	2,239,612	2,239,612	2,239,612	100%	6	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
91570	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RIO OCOTEPEC -NUNUMA DE ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUHITI-SANTIAGO NUYOO-SAN PEDRO YOSOTATO-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 42+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 12+000 AL KM	481-SANTIAGO NUYOO	LOMA BONITA DE JUÁREZ	RURAL	212	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	265	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,219,109	1,219,109	1,219,109	1,219,109	100%	6	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
91571	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RIO OCOTEPEC-SANTA MARIA YUCUHITI-SANTIAGO NUYOO-SAN PEDRO YOSOTATO. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO NUYOO/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO NUYOO.	481-SANTIAGO NUYOO	SANTIAGO NUYOO	URBANO	140	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,497,958	6,497,958	6,497,958	6,497,958	100%	6	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														3	4	5		6	7						8	9
91576	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC TRAM:DEL KM 0+000 AL KM 96+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	215	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	975 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,934,776	1,934,309	1,934,776	1,934,309	100%	6	7	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
91575	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC TRAM:DEL KM 0+000 AL KM 96+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	215	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	975 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	943,308	943,308	943,308	943,308	100%	6	7	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
91577	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 96+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	177	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	975 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,224,715	3,224,629	3,224,715	3,224,629	100%	6	7	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
91578	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BOCA SAN CRISTOBAL-VEGA DEL SOL-SAN CRISTOBAL LA VEGA-MONTE NEGRO,TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+200 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000 APORTACION ESTA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	MONTE NEGRO	RURAL	196	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	226 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,713,202	1,713,202	1,713,202	1,713,202	100%	6	7	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
91579	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO OJOCHÉ-CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 12+767, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 1+200 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 28.33%)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	RURAL	172	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	645,019	645,019	645,019	645,019	100%	6	7	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
91580	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO OJOCHÉ-CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 12+767, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+200 AL KM 3+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAI. EN EL MUN	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	RURAL	204	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,200,806	1,200,806	1,200,806	1,200,806	100%	6	7	0	0	KILÓMETRO	54	54	100%	
91581	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO OJOCHÉ-CERRO ARMADILLO GRANDE /RANCHO OJOCHÉ (RANCHO OJOCHÉ) /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	RURAL	145	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	103,110	103,110	103,110	103,110	100%	6	7	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
91582	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA /ARROYO TORTUGA /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	RURAL	124	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	229 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,752,304	2,752,245	2,752,304	2,752,245	100%	6	7	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
91583	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 35+000, SUBTRAMO AMODERNIZAR DEL KM 4+500 AL KM 7+000 (TRABAJOS)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	RURAL	173	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	229 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,229,043	2,229,043	2,229,043	2,229,043	100%	6	7	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
91584	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA,TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 35+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 7+000 AL KM 9+000 APORTACION EST	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	RURAL	205	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	229 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,169,617	1,169,617	1,169,617	1,169,617	100%	6	7	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
91585	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRES CHICAHUAXTLA-SANTO DOMINGO DEL ESTADO,TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+920 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008,15.10%) APORTACION ESTATAL AL PIBAI. EN EL MUNICIPI	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA	RURAL	184	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	979 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	347,864	347,864	347,864	347,864	100%	6	7	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
91586	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRS CHICAHUAXTLA - SANTO DOMINGO DEL ESTADO /SAN ANDRS CHICAHUAXTLA /PUTLA VILLA DE GUERRERO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA	RURAL	148	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	979 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,744,838	1,744,838	1,744,838	1,744,838	100%	6	7	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
91587	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATARINA MECHOACAN TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 8+780 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+500 AL KM 5+000 (APORTACION ESTATAL AL PIBAL EN EL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	185	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2035 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,239,436	1,239,436	1,239,436	1,239,436	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
91588	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATARINA MECHOACAN TRAMO: DEL KM 0+0000 AL KM 8+780 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 5+000 AL KM 7+0000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL EN EL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	210	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	899,890	899,890	899,890	899,890	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
91589	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA CATARINA MECHOACAN-SAN AGUSTIN CHAYUCO, EN EL MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO/EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN CHAYUCO.	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	137	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,816,493	1,816,493	1,816,493	1,816,493	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
91590	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 55+000 E.C. (IXCATLAN-ZOOGOCHO)-STA. MA. TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TABAA-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 40+300 SUBTRAMO A MOD. D	97-SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	URBANO	217	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	487 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	953,156	953,156	953,156	953,156	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
91591	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 55+000-E.C. (IXTLAN-ZOOGOCHO)-SANTA MARIA TEVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TABAA-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG /SAN ANDRES SOLAGA	97-SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	URBANO	134	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	649 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,488,732	6,486,081	6,488,732	6,486,081	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
	MEJORAMIENTO																							
65920	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO-BENEFICIO DEL PROYECTO "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA" PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA CONURBADA DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	121	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	700,000	695,750	700,000	695,750	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	90%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL MUNICIPIO ASI COMO EN LA LOCALIDAD AMBOS DICEN COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
65921	ELABORACION DE ESTUDIO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA EN EL PROYECTO "OBRA HIDRAHULICA SAN VICENTE COATLAN-OAXACA"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	122	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	701,000	700,175	701,000	700,175	100%	0	0	PROYECTO	1	0	30%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL MUNICIPIO ASI COMO EN LA LOCALIDAD EN AMBOS DICE COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
65922	ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRESA "PASO ANCHO"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	123	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	700,000	691,147	700,000	691,147	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	80%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL MUNICIPIO ASI COMO LA LOCALIDAD EN AMBOS DICE COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
65923	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TECNICA DE LAS OBRAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (2A ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	125	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	450000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,249,775	30,249,775	30,249,775	30,249,775	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL MUNICIPIO ASI COMO EN LA LOCALIDAD EN AMBOS DICE COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
65924	EXCAVACIONES SUBTERRANEAS (SACAVON 60 ML) DEL PROYECTO "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA" PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CONURBADA DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	126	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,649,225	1,644,591	1,649,225	1,644,591	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL MUNICIPIO ASI COMO EN LA LOCALIDAD AMBOS DICEN COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
65925	LEVANTAMIENTO AEROFOTOGRAMETRICO DEL PROYECTO HODRAHULICO "PASO ANCHO"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	124	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL MUNICIPIO ASI COMO EN LA LOCALIDAD EN AMBOS DICE COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
3655	CONSERVACION DEL CAMINO SAN BARTOLO-IGNACIO ZARAGOZA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	106	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	1900 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	100%	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
85837	REMEDIACION DE TEMPLO CATOLICO.	190-SAN JUAN COTZOCÓN	EL PORVENIR	RURAL	246.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1811 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,327,928	3,458,866	4,327,928	3,458,866	100%	0	0	OBRA	1	0	0%		
91592	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LLANO NOPAL-SAN JOSE YOSOCAÑU (O YOSOCAÑU) TRAMO ESTIMADO DEL KM 0+000 AL KM 35+000 APORTACION ESTATAL AL	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSÉ YOSOCAÑU (O YOSOCAÑU)	RURAL	209	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1085 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	808,814	808,814	808,814	808,814	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%		
165640	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y PERFIL URBANO DE LA CALLE REVOLUCION	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	SAN PEDRO NEXICHO	RURAL	259	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,955,580	1,955,580	1,955,580	1,955,580	100%	0	0	OBRA	1	0	0%		
3772	REMEDIACION DEL PARQUE DE LA ASUNCION (2A. ETAPA)	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	113	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	2540 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	265,426	265,426	265,426	265,426	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
91593	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA -SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC /SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	147	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	975 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	846,422	846,422	846,422	846,422	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%		
13171	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN VISUAL DEL CENTRO HISTORICO (CALLE REFORMA, TRAMO: AV.INDEPENDENCIA-CALLE ABASOLO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	78.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,600,000	9,321,246	9,600,000	9,321,246	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
MANTENIMIENTO																									
13172	REHABILITACION Y TECHADO DE CANCHA MUNICIPAL (COLONIA GUADALUPE)	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	URBANO	83.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	623,165	623,161	623,165	623,161	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
13173	REHABILITACION DEL ESTADIO DE BEISBOL "EDUARDO VASCONCELOS" (2A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	12.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,212,729	1,212,729	1,212,729	1,212,729	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
REHABILITACION																									
2820	REHABILITACION DE LA TECHUMBRE EN EL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL (LUIS B. TOLEDO)	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	35	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO EL ESPINAL	8570 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	265,412	265,412	265,412	265,412	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
2816	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	34	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO EL ESPINAL	7809 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	134,588	134,588	134,588	134,588	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
2851	REHABILITACION DE CANAL PARA LA CONDUCCION DE AGUA DE RIEGO A LA PRESA "LA AHUMADA"	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	47	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS	573 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	819,375	819,375	819,375	819,375	100%	0	0	CANAL	1	1	100%		
162645	REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO	499-SANTIAGO YOLOMÉCATL	SANTIAGO YOLOMÉCATL	URBANO	258	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOLOMÉCATL	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	OBRA	1	0	0%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
6760	REHABILITACION - TERMINACION DE TEMPLO CATOLICO	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	231	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	537 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	251,225	251,225	251,225	251,225	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
160379	REHABILITACION TERMINACION DE TEMPLO CATOLICO	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	231	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	251,225	251,225	251,225	251,225	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
2837	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	38	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	2650 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
2836	REHABILITACION DEL PARQUE MUNICIPAL 1A. ETAPA (JARDINES, KIOSKO Y CASITAS)	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	37	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	2650 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																							
40059	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES BASICAS DE REHABILITACION (U.B.R.)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	164	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	33977 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,989,974	1,986,490	1,986,490	1,986,490	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES LA CANTIDAD AUTORIZADA ASCIENDE A \$1,989,974.52 Y EL MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO A \$1,986,490.24 HABIENDO UNA DIFERENCIA DE \$3,484.28 CONSIDERADAS ECONÓMICAS.
6594	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS DELEGACIONES REGIONAL DE GOBIERNO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	070	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DELEGACIONES DE GOBIERNO	480 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	720,600	720,600	720,600	720,600	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	
	OTROS																							
12873	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE COBERTURA DE LA RED RADIODIFUSORA PUBLICA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION TERCERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	92	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISION	2938716 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	100%	0	0	RED	1	1	100%	
12834	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE COBERTURA DE LA RED RADIODIFUSORA PUBLICA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION PRIMERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISION	2938716 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,393,321	5,393,321	5,393,321	5,393,321	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
85826	ADAPTACION DE INMUEBLE PARA CENTRO DE DESARROLLO SUSTENTABLE (1A. ETAPA)	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	URBANO	251.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	393 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,496,677	1,500,000	1,496,677	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
	OTROS																							
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y																							
13174	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO DE LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS ACATLAN	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	63,250	63,250	63,250	63,250	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
13175	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO - CHALCATONGO DE HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 3+610.	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	63,250	63,250	63,250	63,250	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %					
														2	3	4									5	6	7	8	9
13176	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO DE LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS HUAUTLA	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	63,250	63,250	63,250	63,250	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%						
13177	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE CABAÑAS TURISTICAS EN RUTA DOMINICA (1A.ETAPA)	523-SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	URBANO	86.0	FIES-FEIEF	FOMENTO ECONOMICO	APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	4788 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	63,250	63,250	63,250	63,250	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%						
13178	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO DE LA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL SECTOR DE LA CHIGULERA, SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	LACHIGULERA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	242247 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	63,250	63,250	63,250	63,250	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%						
FONDOS REGIONALES																													
INVERSIÓN																													
OBRA PÚBLICA																													
CONSTRUCCIÓN																													
65803	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FONREGION/053/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	22261 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,902,439	3,902,439	3,902,439	3,902,439	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA MULTIANUAL, AVANCE CON RESPECTO LO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO 2008					
13307	CONSTRUCCION DE 5 CABAÑAS TURISTICAS EN LA RUTA DOMINICA (1A. ETAPA)	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	93.0	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	11000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	84,786	83,373	84,786	83,373	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,033	1,033	100%						
20643	CONSTRUCCION DEL PUENTE TUXTEPEC 11	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FONREGION/075/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	GARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	18582 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,870,984	26,870,984	26,870,984	26,870,984	100%	0	0	METRO LINEAL	214	214	100%						
93309	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD A CUATRO CARRILES EL PORVENIR E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) /EL PORVENIR /SAN JUAN COTZOCON	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	43845	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	GARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1553 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,452,910	1,452,910	1,452,910	1,452,910	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%						
13308	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS ACATLAN"	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	89.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,465	31,464	31,465	31,465	100%	0	0	METROS CUADRADOS	707	707	100%						
13309	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	15.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,110	26,110	26,110	26,110	100%	0	0	METROS CUADRADOS	690	690	100%						
13310	CONSTRUCCION DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	18.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,151	9,197	12,151	9,197	100%	0	0	METROS CUADRADOS	133	133	100%						
13311	CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	16.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	53,547	52,902	53,547	52,910	100%	0	0	METROS CUADRADOS	702	702	100%						

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
13312	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	25.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23,933	18,750	23,933	18,750	100%	0	0	METROS CÚBICOS	130	130	100%	
13313	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	20.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,300	3,300	3,300	3,300	100%	0	0	LUMINARIA	81	81	100%	
13314	CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION Y SISTERNA DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	24.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,756	8,940	9,756	8,940	100%	0	0	METROS CÚBICOS	130	130	100%	
93310	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD TLAXIACO CUATRO CARRILES DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	42695	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISATS DE OAXACA	13856 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,132,487	2,131,687	2,132,487	2,131,687	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
65804	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FONREGION/0054/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	13856 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA MULTIANUAL, AVANCE CON RESPECTO LO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO 2008
13315	CONSTRUCCION DE ALMACEN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	5.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600	600	600	600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	291	291	100%	
13316	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	3.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,457	1,675	5,457	1,675	100%	0	0	METROS CUADRADOS	690	690	100%	
13317	CONSTRUCCION DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	6.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,025	6,730	9,025	6,730	100%	0	0	METROS CUADRADOS	133	133	100%	
13318	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	7.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600	600	600	600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	137	137	100%	
13319	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	14.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,437	6,770	13,437	6,770	100%	0	0	METROS CÚBICOS	72	72	100%	
13320	CONSTRUCCION DE PORTICO DEL ACCESO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	2.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,701	9,701	9,701	9,701	100%	0	0	METROS CUADRADOS	103	103	100%	
13321	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	9.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,381	0	1,381	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,536	1,536	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	5/3					
13322	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	250000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,139	6,440	16,139	6,440	100%	0	0	LUMINARIA	64	64	100%	
13323	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ELEVADO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	13.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,680	7,696	12,680	7,696	100%	0	0	METROS CÚBICOS	9	9	100%	
13324	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	11.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,557	5,557	5,557	5,557	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,377	2,377	100%	
65805	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FONREGION/0655/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	EN EL OFICIO EN EL RUBRO DE LOCALIDAD APARECE ÚNICAMENTE JUCHITAN DE ZARAGOZA-HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OBRA MULTIANUAL
13325	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	12.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,326	0	5,326	0	0%	0	0	METROS	60	60	100%	
13326	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	88.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,030	17,715	18,030	17,715	100%	0	0	METROS CUADRADOS	690	690	100%	
13327	CONSTRUCCION DE VICERECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	27.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,325	1,427	3,325	1,427	100%	0	0	METROS CUADRADOS	186	186	100%	
65806	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FONREGION/0057/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	24347 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA MULTIANUAL, AVANCE CON RESPECTO LO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO 2008
65807	TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	URBANO	FONREGION/0089/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	7167 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	397,970	397,970	397,970	397,970	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
13328	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, CARCAMO DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	31.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,885	7,074	18,885	7,074	100%	0	0	METROS	60	60	100%	
13329	CONSTRUCCION DE 4 CABANAS TURISTICAS EN LA RUTA DOMINICA (1A. ETAPA)	523-SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	URBANO	94.0	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,184	23,868	25,184	23,868	100%	0	0	METROS CUADRADOS	826	826	100%	
93311	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS ACCESOS A LA CIUDAD ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /TLALIXTAC DE CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	46832	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6242 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,825,601	4,802,217	4,825,601	4,802,217	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	6					
93318	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO EL MAGUEY-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500/SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	41505	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1939 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,209,840	1,209,840	1,209,840	1,209,840	100%	0	0	KILOMETRO	25	25	100%	
93319	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL AMATE-ACATLAN-COSOLAPA-DEL KM. 42+000/COSOLAPA	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	41263	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	7584 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,478,506	1,394,322	1,478,506	1,394,322	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
93320	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SALINA CRUZ -COATZACOALCOS)- ALVARO OBREGON DEL KM. 11+000 AL KM. 8+000	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ALVARO OBREGÓN	URBANO	42895	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2752 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,219,111	1,217,769	1,219,111	1,217,769	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
93321	RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE SANTA MARIA XADANI E.C. (TEHUANTEPEC-JUCHITAN) DEL KM 0+000 AL KM 8+600/SANTA MARIA XADANI.	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	42796	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5591 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,517,374	1,494,876	1,517,374	1,494,876	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
93322	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL)-SANTA MARIA CORTIJO-SANTIAGO LLANO GRANDE-SAN FRANCISCO EL MAGUEY-MARTIRES DE TACUBAYA-EL NARANJO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 24+600,EL	56-MÁRTIRES DE TACUBAYA	EL NARANJO	RURAL	41504	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	362 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,308,167	4,600,793	5,308,167	4,600,793	100%	0	0	KILOMETRO	25	25	100%	
93323	RECONSTRUCCION DEL BOULEVARD ZAACHILA - UNIDAD HABITACIONAL TRAMO. DEL KM. 0+000 AL KM. 0+500 /VILLA DE ZAACHILA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	43844	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	11610 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	509,418	509,362	509,418	509,362	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
93324	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAACHILAA-ZIMATLAN DE ALVAREZ DEL KM. 9+300 AL KM. 9+740 ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO	46833	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,505,132	1,479,403	1,505,132	1,479,403	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
93325	RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000 /OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	43843	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,262,297	1,152,296	1,262,297	1,152,296	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
	MODERNIZACIÓN																							
93326	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MARTIRES DE TACUBAYA-SAN JUAN CACAHUATEPEC DEL KM. 11+350 AL KM. 14+635/SAN JUAN CACAHUATEPEC	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	41264	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3449 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,221,368	8,185,469	8,221,368	8,185,469	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
93327	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) NUEVO CERRO NOJARRA-EL PORVENIR-EL PARAISO-NUEVO MORELOS, DEL KM 30+050 AL KM 34+050/EL PORVENIR, SAN JUAN COTZOCON.	180-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	43024	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1553 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	650,586	650,586	650,586	650,586	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
93328	MODERNIZACION DEL CAMINO TLALIXTAC - ANTIGUO CAMINO NACIONAL - SANTA MARIA DEL TULE TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+700	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	42903	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6824 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	41,000	0	41,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
93329	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RANCHO NUEVO E.C. (ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL) TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	RURAL	42900	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	564 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,720,727	2,315,520	2,720,727	2,315,520	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
97984	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RANCHO NUEVO E.C. (ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+000 AL KM2+800. EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ.	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	RURAL	51517	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	564 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,200,000	0	3,200,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
93330	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TAMAZULAPAN DEL PROGRESO-TEPELME VILLA DE MORELOS DEL KM. 15+000 AL KM. 17+000 Y DEL TRAMO: TEPELME-TORRECILLAS- CONCEPCION BUENAVISTA-IHUATAN PLUMAS; SUBTRAMO	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	URBANO	41265	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	702 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,257,980	8,148,575	8,257,980	8,148,575	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
93331	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZAACHILA - LA "Y" DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	42901	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	11610 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,550	0	1,550	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
98289	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZAACHILA-LA "Y" DEL KM2+300 AL KM 4+000 . EN EL MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA/EN LA LOCALIDAD VILLA DE ZACHILA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	51515	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6256 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,300,000	0	5,300,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
93332	MODERNIZACION Y AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA LA "Y" - ZIMATLAN TRAMO KM. 0+400 AL KM. 3+100 /ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	43846	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,652,398	3,517,894	3,652,398	3,517,894	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	98%	
98102	MODERNIZACION Y AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA LA "Y" -ZIMATLAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+400. EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	51514	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,700,000	0	3,700,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
93333	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZAACHILA - ZIMATLAN DE ALVAREZ DEL KM. 6+400 AL KM. 9+300	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	41840	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,527,141	6,460,462	6,527,141	6,460,462	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
98573	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZAACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ DEL KM 4+820 AL KM5+620. EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	51516	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
93334	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO - PLUMA HIDALGO COPALITA DEL KM. 28+000 AL KM. 29+000	71-PLUMA HIDALGO	COPALITA	RURAL	42899	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	86 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	357,532	357,018	357,532	357,018	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
93335	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRES CABECERA NUEVA - SANTA CRUZ ITUNDUIJA DEL KM. 25+000 AL KM. 23+000	88-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	URBANO	41839	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	341 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	679,641	53,192	679,641	53,192	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	80%	
13334	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ESPECIALES EN EL SALON DEL PLENO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS (1A. ETAPA)	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	79.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	149,296	0	149,296	0	0%	0	0	SISTEMA	9	9	100%	
13335	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (AVENIDA JUAREZ DE LA CALLE JACOBO DALEVUELTA A LA CALLE INDEPENDENCIA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	75.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	250000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	798,463	798,433	798,463	798,433	100%	0	0	METROS CUADRADOS	23,511	23,511	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %					
														Ministrado	Programado	Ejercido									6	7	8	9	10
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																		
13336	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO(AV.INDEPENDENCIA DE LA CALLE VALDIVIESO A LA CALLE DE LIBRES)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	76.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	250000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,887,017	1,887,016	1,887,017	1,887,016	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,157	6,157	100%						
MANTENIMIENTO																													
93336	CONSERVACION DEL CAMINO SAN FRANCISCO CAHUACUA-SAN SEBASTIAN YUTANINO-SANTA CATARINA CUANANA DEL KM. 0+000 AL KM. 48+500, SANTA CATARINA CUANANA/SANTIAGO YOSONDUA	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTA CATARINA CUANANA	RURAL	41262	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	GARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	600 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,151	0	1,151	0	0%	0	0	KLÓMETRO	49	0	0%						
REHABILITACIÓN																													
65810	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FONREGION/0090/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	7224 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,960,782	1,960,782	1,960,782	1,960,782	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA					
13337	REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO PEREZ GASGA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	32.0	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	18484 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,110	1,070	1,110	1,070	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,900	4,900	100%						
61138	CONTINUACION DE LA REHABILITACION DEL BOULEVAR PLAYA ZICATELA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%						
13338	REHABILITACION DE LA ALAMEDA DE LEON	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	34.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	250000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	61,603	34,848	61,603	34,848	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,305	4,305	100%						
EQUIPAMIENTO																													
BIENES MUEBLES																													
13339	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	10.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,476	5,940	11,476	5,940	100%	0	0	METRO LINEAL	1,690	1,690	100%						
108673	EQUIPAMIENTO DEL ARES DEPOSGRADO, MAESTRIA EN CIENCIAS DE ENERGIA EOLICA Y EQUIPAMIENTO DE LA LICENCIATURA EN MATEMATICAS APLICADAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD EL ISTMO	ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	EQUIPO	705	705	100%						
OTROS																													
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y																													
56458	ELABORACION DEL ESTUDIO INTEGRAL DE LA MODERNIZACION DEL PUERTO DE SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FONREGION/0049/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,049,050	2,049,050	2,049,050	2,049,050	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	UN ESTUDIO INTEGRAL DE 5 PROYECTOS LOS CUALES DETERMINARAN LAS INVERSIONES QUE SE REQUEREN EN LA MODERNIZACION DEL PUERTO DE SALINA CRUZ PARA QUE ESTE EN CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD CON LOS PRINCIPALES PUERTOS DEL PACIFICO.					
PROGRAMAS REGIONALES																													
INVERSIÓN																													
OBRA PÚBLICA																													
CONSTRUCCIÓN																													
65855	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG23/0030/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1876476 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	255,839	255,839	255,839	255,839	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	EN LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA					

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5		6	7					
65856	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG23/0030/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	983920 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	344,996	344,996	344,996	344,996	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	EN LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65857	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA FONDEN 2009 (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO) 1A ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	55771 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,811,448	2,811,448	2,811,448	2,811,448	100%	0	0	SISTEMA	7	7	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTAL, OBRA TERMINADA
65858	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA FONDEN 2009 (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO) 2A ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	59511 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	SISTEMA	8	8	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTAL, OBRA TERMINADA
42066	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG23/0005/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	COORDINACION GENERAL DEL COPLADE	256848 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,888,750	1,713,750	1,888,750	1,713,750	100%	78	78	PROYECTO	21	21	100%	SE REALIZO LA CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$ 175,000.00.
20801	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	428 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	660,618	660,618	660,618	660,618	100%	0	0	OTROS	107	107	100%	COBERTURA DISTRITAL TLAXIACO
20802	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	200 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	308,700	308,700	308,700	308,700	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	COBERTURA DISTRITAL JUXTLAHUACA
20803	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	192 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	296,352	296,352	296,352	296,352	100%	0	0	OTROS	48	48	100%	COBERTURA DISTRITAL TEPOSCOLULA
20804	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	120 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	185,220	185,220	185,220	185,220	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	COBERTURA DISTRITAL SILACAYOAPAM
20805	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	44 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	67,914	67,914	67,914	67,914	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	COBERTURA DISTRITAL NOCHIXTLAN
20806	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	324 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,094	500,094	500,094	500,094	100%	0	0	OTROS	81	81	100%	COBERTURA DISTRITAL PUTLA
20807	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	36 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,566	55,566	55,566	55,566	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	COBERTURA DISTRITAL ETLA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
60723	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PNE/2584/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	60 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	459,006	459,006	459,006	459,006	100%	0	0	VIVIENDA	15	15	100%	
60891	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PNE/2585/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	60 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	459,006	459,006	459,006	459,006	100%	0	0	VIVIENDA	15	15	100%	
20808	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	400 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	626,900	626,900	626,900	626,900	100%	0	0	VIVIENDA	100	100	100%	COBERTURA DISTRITAL JUXTLAHUACA
20835	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	88 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	137,918	137,918	137,918	137,918	100%	0	0	VIVIENDA	22	22	100%	COBERTURA DISTRITAL JAMILTEPEC
20836	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	470,175	470,175	470,175	470,175	100%	0	0	VIVIENDA	75	75	100%	COBERTURA DISTRITAL NOCHIXTLAN
20837	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	20 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,345	31,345	31,345	31,345	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	COBERTURA DISTRITAL HUAJUAPAN
20838	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	188 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	294,643	294,643	294,643	294,643	100%	0	0	VIVIENDA	47	47	100%	COBERTURA DISTRITAL TLAXIACO
20839	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	60 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	94,035	94,035	94,035	94,035	100%	0	0	VIVIENDA	15	15	100%	COBERTURA DISTRITAL TEPOSICOLULA
20840	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	96 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	150,456	150,456	150,456	150,456	100%	0	0	VIVIENDA	24	24	100%	COBERTURA DISTRITAL TUXTEPEC
20841	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	52 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	81,497	81,497	81,497	81,497	100%	0	0	VIVIENDA	13	13	100%	COBERTURA DISTRITAL IXTLAN
20842	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	432 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	677,052	677,052	677,052	677,052	100%	0	0	VIVIENDA	108	108	100%	COBERTURA DISTRITAL PUTLA
20843	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	112 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	175,532	175,532	175,532	175,532	100%	0	0	VIVIENDA	28	28	100%	COBERTURA DISTRITAL MIAHUATLAN

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
20844	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	470,175	470,175	470,175	470,175	100%	0	0	VIVIENDA	75	75	100%	COBERTURA DISTRITAL PUTLA VLLA DE GUERRERO
20845	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	292 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	457,637	457,637	457,637	457,637	100%	0	0	VIVIENDA	73	73	100%	COBERTURA DISTRITAL CENTRO
20846	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	388 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	608,093	608,093	608,093	608,093	100%	0	0	VIVIENDA	97	97	100%	COBERTURA DISTRITAL ETLA
20847	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	40 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	62,690	62,690	62,690	62,690	100%	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	COBERTURA DISTRITAL SOLA DE VEGA
20848	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	288 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	451,368	451,368	451,368	451,368	100%	0	0	VIVIENDA	72	72	100%	COBERTURA DISTRITAL OCOTLAN
72519	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	0	0%	COBERTURA REGIONAL CAÑADA
20849	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL COSTA
20850	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL CAÑADA
20851	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL CAÑADA
20852	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL COSTA
20853	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL COSTA
20854	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL COSTA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	5/3					
20855	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
20856	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
20857	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
20858	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
20859	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
20860	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
20861	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
20862	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL PAPAJOAPAM
20863	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
20864	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL PAPAJOAPAM
20865	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
20866	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL PAPAJOAPAM

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
20867	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
20868	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
20869	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR
20870	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL PAPAOPAM
20871	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
20872	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	494,000	494,000	494,000	494,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,680	4,680	100%	COBERTURA REGIONAL COSTA
20873	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	152,000	152,000	152,000	152,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,440	1,440	100%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
20874	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
20875	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
20877	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	513,000	513,000	513,000	513,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,860	4,860	100%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
20876	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	456,000	456,000	456,000	456,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,320	4,320	100%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
20878	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	171,000	171,000	171,000	171,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,620	1,620	100%	COBERTURA REGIONAL PAPAOPAM

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
20880	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	152,000	152,000	152,000	152,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,440	1,440	100%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR
20879	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR
20881	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
20883	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
20882	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
20884	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	257,925	257,925	257,925	257,925	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,444	2,444	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
20895	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	608,000	608,000	608,000	608,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,760	5,760	100%	COBERTURA REGIONAL CAÑADA
20896	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL CAÑADA
20897	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL CAÑADA
20898	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL COSTA
20900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL COSTA
20899	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL COSTA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
20901	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL COSTA
20903	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
20902	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL COSTA
20904	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
20905	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
20906	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
20908	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
20907	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
20909	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
20910	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
20911	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
20912	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
20913	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM
20915	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM
20914	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM
20916	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM
20917	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
20918	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
20920	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
20919	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR
20921	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR
20922	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR
20923	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR
20924	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
20927	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
20926	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
20925	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
81639	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO, SEGURIDAD Y SERVICIOS PARA COMUNIDADES CON PROYECTOS DE ECOTURISMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	311000AAAAD07AIC901	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	7 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,946	4,946	4,946	4,946	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
81824	SEÑALAMIENTO TURISTICO CARRETERO, URBANO Y DE RUTAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	311000AAAAD07AIC902	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	50 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,780	5,780	5,780	5,780	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	SE CANCELO ANTE COPLADE Y SEFN POR UN IMPORTE DE \$23,940.00
92992	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUITEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUIAVICUZAS,TRAMO;DEL KM. 0+000 AL KM. 22+768,SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 9+000 AL KM. 13+000 (APORTACION ESTATAL)	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	41913	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	769 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,045,167	714,027	1,045,167	714,027	100%	0	0	KILOMETRO	23	19	83%	
20809	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	208 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	321,048	321,048	321,048	321,048	100%	0	0	OTROS	52	52	100%	COBERTURA MUNICIPAL SAN ESTEBAN ATATLAHUCA
20928	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	144 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	225,684	225,684	225,684	225,684	100%	0	0	VIVIENDA	36	36	100%	
20929	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	352 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	551,672	551,672	551,672	551,672	100%	0	0	VIVIENDA	88	88	100%	
92993	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ TEPETOTUTLA - SAN ANTONIO DEL BARRIO; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+018, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 4+009 AL KM. 8+018 /SAN ANTONIO DEL BARRIO /AP.EST	136-SAN FELIPE USILA	SAN ANTONIO DEL BARRIO	RURAL	41533	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	197 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	635,929	635,929	635,929	635,929	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
92994	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COMALTEPEC-SAN LEALAO-SAN ISIDRO TRES ARROYOS,TRAMO:DEL KM. 0+000 AL KM. 30+000,SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 10+400 AL KM. 14+400,SAN JUAN LEALAO/SAN JUAN COMALT	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	41927	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	631 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	799,634	708,576	799,634	708,576	100%	0	0	KILOMETRO	30	27	90%	
6628	CONSTRUCCION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	TEMBLADERA VISTA HERMOSA	RURAL	RG23/0051/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	78,222	78,222	78,222	78,222	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 5 Y SON HOMBRES; SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
6633	CONSTRUCCION DE AMAL ELECTRICO DE 3F/4H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 900 METROS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ZONA URBANA EJIDAL	RURAL	RG23/0104/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	287,622	287,622	287,622	287,622	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 5 PRODUCTORES 2 MUJERES Y 3 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6635	CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION (TIPO CAÑON)	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	RG23/0071/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	334,506	334,506	334,506	334,506	100%	0	0	HECTÁREA	21	21	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 MUJERES Y 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6636	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 13200/440/220V CON UNA LONGITUD DE 150 MTS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	TEMLADERA DE LA SELVA 1	RURAL	RG23/0057/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	135,809	135,809	135,809	135,809	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EL PROYECTO Y TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION
6638	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 600 MTS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ASERRADERO	RURAL	RG23/0058/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	138,950	138,950	138,950	138,950	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EL PROYECTO Y TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6639	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 1400	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ZONA URBANA EJIDAL	RURAL	RG23/0103/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	505,125	505,125	505,125	505,125	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y EL PROGRAMADO ANUAL ES AL IGUAL QUE ACUMULADO AL TRIMESTRE Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 5 PRODUCTORES HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6641	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 180 METROS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	RG23/0105/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	6 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,526	200,526	200,526	200,526	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 6 PRODUCTORES, 2 MUJERES Y 4 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION
6644	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 1800 METROS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ZONA URBANA EJIDAL	RURAL	RG23/0111/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	571,122	571,122	571,122	571,122	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 8 PRODUCTORES 3 MUJERES Y 5 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6645	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 200 METROS CON ACOMETIDA ELECTRICA	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	TETELA	URBANO	RG23/0102/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	6 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	159,812	159,812	159,812	159,812	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 6 PRODUCTORES HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6647	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 250 METROS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ARROYO DE ENMEDIO	RURAL	RG23/0113/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	166,667	166,667	166,667	166,667	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 4 PRODUCTORES 1 MUJER Y 3 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6649	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 300 METROS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ZONA URBANA EJIDAL	RURAL	RG23/0109/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	7 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	118,874	118,874	118,874	118,874	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 7 PRODUCTORES 1 MUJER Y 6 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6650	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 350 METROS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	RG23/0112/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	345,005	345,005	345,005	345,005	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 5 PRODUCTORES HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6651	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 380 METROS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	RG23/0119/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	277,814	277,814	277,814	277,814	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR EL PROYECTO Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
6654	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 450 MTS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	RG23/0059/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	211,713	211,713	211,713	211,713	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EL PROYECTO Y TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION
6655	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 600 METROS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	RG23/0107/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	290,025	290,025	290,025	290,025	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 4 PRODUCTORES HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6656	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4HV CON UNA LONGITUD DE 200MTS, CON SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	TETELA	URBANO	RG23/0055/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	240,976	240,976	240,976	240,976	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION
6658	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 100 METROS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	TEMLADERA VISTA HERMOSA	RURAL	RG23/0117/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	7 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	228,724	228,724	228,724	228,724	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR EL PROYECTO Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 3 MUJERES Y 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6690	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 230 MTS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	RG23/0054/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	233,478	233,478	233,478	233,478	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 3 HOMBRES Y 2 MUJERES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6693	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 2500 METROS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ARROYO DE ENMEDIO	RURAL	RG23/0115/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	6 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	523,050	523,050	523,050	523,050	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR PROYECTO Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 3 MUJERES Y 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6972	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 300 METROS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	RG23/0120/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	6 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	138,000	138,000	138,000	138,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR EL PROYECTO Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 MUJERES Y 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6971	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 300 METROS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	RG23/0118/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	6 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	112,000	112,000	112,000	112,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR EL PROYECTO Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 MUJERES Y 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION
6974	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 300 METROS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	CAÑAMAZAL	RURAL	RG23/0114/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	152,508	152,508	152,508	152,508	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR PROYECTO Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 MUJERES Y 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6975	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 380 METROS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	RG23/0108/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	109,060	109,060	109,060	109,060	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 4 PRODUCTORES 1 MUJER Y 3 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION
6976	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 95 MTS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	RG23/0056/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	157,512	157,512	157,512	157,512	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 1 HOMBRE Y 2 MUJERES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6977	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H13200/440/220V CON UNA LONGITUD DE 150 METROS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ESPERANZA MADERO	RURAL	RG23/0116/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	177,059	177,059	177,059	177,059	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR EL PROYECTO Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 MUJERES Y DOS HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
6978	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO TRIFASICO DE 380 METROS DE LONGITUD	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	RG23/0106/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 4 PRODUCTORES, 1 MUJER Y 3 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6979	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	CANAMAZAL	RURAL	RG23/0079/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	2 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,854	14,854	14,854	14,854	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6980	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ESPERANZA MADERO	RURAL	RG23/0077/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	193,666	193,651	193,666	193,651	100%	0	0	HECTÁREA	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SE CANCELO POR ECONOMIA UN MONTO DE \$ 15.00.
6981	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ESPERANZA MADERO	RURAL	RG23/0076/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	355,841	355,841	355,841	355,841	100%	0	0	HECTÁREA	22	22	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 MUJERES Y 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6982	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	RG23/0064/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	2 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	89,596	89,596	89,596	89,596	100%	0	0	HECTÁREA	6	6	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTARIA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6983	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RG23/0062/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	190,772	190,772	190,772	190,772	100%	0	0	HECTÁREA	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 1 MUJER Y 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6984	CONSTRUCCION DE SUBSTACION ELECTRICA DE 75 KV Y MEDIDOR DE GASTO DE AGUA	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	RG23/0053/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	56,300	56,300	56,300	56,300	100%	0	0	HECTÁREA	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS Y TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 2 HOMBRES Y 1 UNA MUJER SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6985	CONSTRUCCION DE SUBSTACION ELECTRICA DE 75 KVA Y MEDIDOR DE GASTO DE AGUA	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	RG23/0052/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	2 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	HECTÁREA	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS Y TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 2 PRODUCTORES LOS CUALES SON HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6986	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	TEMLADERA DE LA SELVA 1	RURAL	RG23/0097/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	187,665	187,665	187,665	187,665	100%	0	0	HECTÁREA	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 3 PRODUCTORES HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6987	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	RG23/0072/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,900	100,900	100,900	100,900	100%	0	0	HECTÁREA	6	6	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 1 MUJER Y 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6988	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	CANAMAZAL	RURAL	RG23/0075/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	299,605	299,605	299,605	299,605	100%	0	0	HECTÁREA	19	19	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6989	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ESPERANZA MADERO	RURAL	RG23/0074/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	314,254	314,254	314,254	314,254	100%	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTARIA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS 1 MUJER Y 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
6990	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	LA CARBONERA	RURAL	RG23/0067/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	6 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,332,456	1,332,456	1,332,456	1,332,456	100%	0	0	HECTÁREA	83	83	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTÁREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 MUJERES Y 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6991	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	LA CARBONERA	RURAL	RG23/0068/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,045,152	1,045,152	1,045,152	1,045,152	100%	0	0	HECTÁREA	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTÁREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 MUJERES Y 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6993	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	TEMLADERA DEL CASTILLO	RURAL	RG23/0073/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	88,749	88,749	88,749	88,749	100%	0	0	HECTÁREA	6	6	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTÁREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 1 MUJER Y 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6994	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	LA CARBONERA	RURAL	RG23/0110/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	142,605	142,605	142,605	142,605	100%	0	0	HECTÁREA	9	9	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTÁREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 4 PERSONAS 1 MUJER Y 3 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6995	PERFORACION DE POZO HASTA DE 100 METROS DE PROFUNDIDAD	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	TEMLADERA VISTA HERMOSA	RURAL	RG23/0081/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	8 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	598,000	598,000	598,000	598,000	100%	0	0	HECTÁREA	37	37	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTÁREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 8 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6996	PERFORACION DE POZO HASTA 120 METROS DE PROFUNDIDAD	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ARROYO DE ENMEDIO	RURAL	RG23/0084/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	7 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	598,644	598,644	598,644	598,644	100%	0	0	HECTÁREA	37	37	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTÁREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 3 MUJERES Y 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6997	PERFORACION DE POZO HASTA 120 METROS DE PROFUNDIDAD	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ARROYO DE ENMEDIO	RURAL	RG23/0085/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	598,644	598,644	598,644	598,644	100%	0	0	HECTÁREA	37	37	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTÁREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 MUJERES Y 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6999	PERFORACION DE POZO HASTA 70 METROS DE PROFUNDIDAD	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ZONA URBANA EJIDAL	RURAL	RG23/0061/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	6 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	421,050	421,050	421,050	421,050	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR POZOS Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 MUJERES Y 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7000	PERFORACION DE POZO HASTA 70 METROS DE PROFUNDIDAD	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ZONA URBANA EJIDAL	RURAL	RG23/0099/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	451,050	451,050	451,050	451,050	100%	0	0	HECTÁREA	26	26	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTÁREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 5 PRODUCTORES HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.(EL MONTO DE LA OBRA ES 451,050.00 SEGUN EL OFICIO DE AUTORIZACION Y REPORTE DE FINANZAS)
7002	PERFORACION DE POZO HASTA 70 METROS DE PROFUNDIDAD	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ZONA URBANA EJIDAL	RURAL	RG23/0088/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA CDE DESARROLLO RURAL	7 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	382,831	382,831	382,831	382,831	100%	0	0	POZO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA UN POZO ES CON 13 HECTÁREAS Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 1 MUJER Y 6 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7004	PERFORACION DE POZO HASTA 70 METROS DE PROFUNDIDAD	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ZONA URBANA EJIDAL	RURAL	RG23/0087/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	6 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	421,050	421,050	421,050	421,050	100%	0	0	HECTÁREA	26	26	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTÁREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 MUJERES Y 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7005	PERFORACION DE POZO HASTA 70 METROS DE PROFUNDIDAD	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ZONA URBANA EJIDAL	RURAL	RG23/0086/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	421,050	421,050	421,050	421,050	100%	0	0	HECTÁREA	26	26	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTÁREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 5 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
7006	PERFORACION DE POZO PROFUNDO HASTA 400 METROS, CONSTRUCCION DE SUBSTACION Y ACOMETIDA ELECTRICA	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	TEMLADERA DE LA SELVA 1	RURAL	RG23/0083/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	6 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	353,760	353,760	353,760	353,760	100%	0	0	HECTÁREA	22	22	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 1 MUJER Y 5 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7007	PERFORACION DE POZO PROFUNDO HASTA 90 METROS DE PROFUNDIDAD	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	RG23/0098/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	7 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	346,500	346,500	346,500	346,500	100%	0	0	HECTÁREA	22	22	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 7 PRODUCTORES HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7008	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE DE BOMBEO	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ARROYO DE ENMEDIO	RURAL	RG23/0089/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	288,896	288,896	288,896	288,896	100%	0	0	HECTÁREA	18	18	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 MUJERES Y 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7009	SUMINISTRO E INSTALACION DE TREN DE DESCARGA DE POZO PROFUNDO	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	TEMLADERA VISTA HERMOSA	RURAL	RG23/0082/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	2 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	40,248	40,248	40,248	40,248	100%	0	0	HECTÁREA	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
20930	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	24 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37,614	37,614	37,614	37,614	100%	0	0	VIVIENDA	6	6	100%	
92995	CONSTRUCCION DEL CAMINO KM.4+400 E.C. (IXCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SAN PEDRO CHIMALTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 9+460 AL KM. 11+500, SAN PEDRO CHIMALTEPEC/SA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN PEDRO CHIMALTEPEC	RURAL	42407	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	773 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	313,584	230,926	313,584	230,926	100%	0	0	KILÓMETRO	12	11	91%	
7025	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 210 MTS	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	RG23/0060/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	9 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	212,500	212,500	212,500	212,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EL PROYECTO Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 5 MUJERES Y 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7026	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	RG23/0070/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	9 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	486,362	486,362	486,362	486,362	100%	0	0	HECTÁREA	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 5 MUJERES Y 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
92996	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SAN FELIPE EL MIRADOR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 10+972.09, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM. 3+500 AL KM. 7+500 /AP. EST.	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	RURAL	41529	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	292 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,343	26,343	26,343	26,343	100%	0	0	KILÓMETRO	11	11	100%	
92997	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SANTA MARIA MAGDALENA LOVANI, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+402.08, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM. 2+600 AL KM. 6+600 /AP. EST.	212-SAN JUAN PETLAPA	SANTA MARIA LOVANI	RURAL	41531	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	691 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	215,181	215,181	215,181	215,181	100%	0	0	KILÓMETRO	18	18	100%	
92998	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLAR-ARROYO BLANCO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 21+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 12+500 AL KM. 16+000, ARROYO BLANCO/SAN JUAN PETLAPA	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	URBANO	43330	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	280 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,085,267	178,903	1,085,267	178,903	100%	0	0	KILÓMETRO	22	10	44%	
20931	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	216 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	338,526	338,526	338,526	338,526	100%	0	0	VIVIENDA	54	54	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5		6	7					
92999	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN) -SANTA MARGARITA HUIITEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 0+820 AL KM. 2+500	231-SAN LUCAS CAMOTLÁN	SAN LUCAS CAMOTLÁN	URBANO	43090	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	774 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	587,732	587,732	587,732	587,732	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
26368	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALU DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,300,000	33,050	1,300,000	33,050	100%	0	0	OTROS	1	0	2%	
20236	CONSTRUCCION DE GRADAS PARA LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	RG23/0001/08	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL ESPINAL	8570 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,538,426	1,538,426	1,538,426	1,538,426	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
93000	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL RANCHO EL SEÑOR-EL DURAZNAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 7+900 AL KM. 11+000	31-TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO	EL DURAZNAL	RURAL	43088	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	256 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	305,480	305,480	305,480	305,480	100%	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
71722	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22-	SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22-	URBANO	RG23/0137/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	236 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,932,131	2,931,925	2,932,131	2,931,925	100%	0	0	VIVIENDA	59	59	100%	
28197	CONSTRUCCION DE HOSPITAL DE 30 CAMAS	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22-	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,500,000	5,888,336	6,500,000	5,888,336	100%	0	0	OTROS	1	1	90%	
80547	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CABAÑAS PARA TURISMO ECOLOGICO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22-	LA REFORMA	RURAL	RG23/0139/08	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	537 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,003,160	4,003,160	4,003,160	4,003,160	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
93001	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO OCOTEPEC - RANCHO POLVO - UNION Y PROGRESO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+300, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 5+540 AL KM. 7+300 /EL POLVO (FCO. I. MADERO) /AP.EST.	323-SAN PEDRO OCOTEPEC	EL POLVO	RURAL	41543	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	67 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	308,616	0	308,616	0	0%	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
7028	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION PARA EL CULTIVO DE MANGO	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	RG23/0027/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	15 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	639,000	639,000	639,000	639,000	100%	0	0	HECTAREA	50	50	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: HECTAREA SEGUN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL AMBITO ES RURAL PERO AL SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD, AUTOMATICAMENTE SE REGISTRA EL AMBITO URBANO Y NOSE PUEDE SELECCIONAREL AMBITO RURAL POR QUE NO APARECE.
26497	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	1,579,258	2,000,000	1,579,258	100%	0	0	OTROS	1	1	78%	
93002	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR S/RIO ARENAL O BOBO UBICADO EN EL KM. 7+230 DEL CAMINO METATES-NUOVO ROSARIO TEMEXITLÁN /ROSARIO TEMEXITLÁN /SAN PEDRO YOLOX	336-SAN PEDRO YOLOX	ROSARIO TEMEXITLÁN	RURAL	45257	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	402 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,080,000	932,138	1,080,000	932,138	100%	0	0	METROS	32	28	88%	
65859	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	YUCUYÍ (ZARAGOZA ALACRANES)	RURAL	RG23/0036/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	682 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	43,751	43,751	43,751	43,751	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
20932	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	240 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	376,140	376,140	376,140	376,140	100%	0	0	VIVIENDA	60	60	100%	
20810	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	40 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	61,740	61,740	61,740	61,740	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
20933	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	152 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	238,222	238,222	238,222	238,222	100%	0	0	VIVIENDA	38	38	100%	
20934	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	96 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	271,130	241,498	271,130	241,498	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CANCHA
20935	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	ZARAGOZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	61 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	271,130	270,882	271,130	270,882	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CANCHA
20936	CONSTRUCCION DE CANCHA MUNICIPAL DE BASQUETBOL	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	LAGUNILLA DE CÁRDENAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	103 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	271,130	242,243	271,130	242,243	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CANCHA
20937	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	360 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	564,210	564,210	564,210	564,210	100%	0	0	VIVIENDA	90	90	100%	
93003	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA AURORA KM. 16+659.2 E.C. (SAN JACINTO TLACOTEPEC - STA CRUZ ZENONTEPEC) - LA CONCHITA - LA AURORA /LA AURORA /STA CRUZ ZENONTEPEC/AF.EST.	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	LA AURORA	RURAL	41545	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	270 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	593,677	588,989	593,677	588,989	100%	0	0	METROS	64	64	100%	
65860	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	EL GUAYABO (NOPALERA)	RURAL	RG23/0037/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	186 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	157,952	157,952	157,952	157,952	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
20938	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	32 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,152	50,152	50,152	50,152	100%	0	0	VIVIENDA	8	8	100%	
26581	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	1,749,783	2,000,000	1,749,783	100%	0	0	OTROS	1	1	87%	
93004	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO YAITEPEC SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC,TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 17+500, SUBTRAMOS A CONSTRUIR DEL KM 7+340 AL KM 13+000	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	43092	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1212 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	822,944	0	822,944	0	0%	0	0	KILOMETRO	18	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
20939	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	24 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37,614	37,614	37,614	37,614	100%	0	0	VIVIENDA	6	6	100%	
26618	CONSTRUCCION DE HOPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
93005	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LALOPE-SAN MIGUEL REAGUI TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+840, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 16+340 AL KM. 18+000 /SAN MIGUEL REAGUI/SANTIAGO CAMNOTLAN	457-SANTIAGO CAMOTLÁN	SAN MIGUEL REAGUI	RURAL	43319	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	724,245	487,040	724,245	487,040	100%	0	0	KILOMETRO	21	14	67%	
20811	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	48 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	74,088	74,088	74,088	74,088	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	SANITARIOS
20940	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	483-SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	128 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,608	200,608	200,608	200,608	100%	0	0	VIVIENDA	32	32	100%	
6351	CONSTRUCCION DE TEMPLO CATOLICO (1RA. ETAPA)	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO	RG23/0122/08	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	3992 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
26409	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,402,361	1,500,000	1,402,361	100%	0	0	OTROS	1	1	93%	
20941	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	60 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	94,035	94,035	94,035	94,035	100%	0	0	VIVIENDA	15	15	100%	
26461	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	2,460,248	2,500,000	2,460,248	100%	0	0	OTROS	1	1	98%	
26538	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,300,000	33,050	1,300,000	33,050	100%	0	0	OTROS	1	0	2%	
93006	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE: TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 24+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 8+700 AL KM. 13+700	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	41547	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	377 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	923,247	132,314	923,247	132,314	100%	0	0	KILOMETRO	24	9	38%	
20942	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	44 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	68,959	68,959	68,959	68,959	100%	0	0	VIVIENDA	11	11	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
93009	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS Y VADOS) COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46066	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3506821 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	922	922	100%	
93010	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS, CARRETERAS, LIBRAMIENTOS Y BOULEVARES) SEGUNDA ETAPA/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46065	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3506821 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	466	466	100%	
93011	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS, CARRETERAS Y LIBRAMIENTOS) SEGUNDA ETAPA/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46064	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3506821 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	233	233	100%	
81061	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN PEDRO MIXTEPEC - SAN ANDRES COPALA DEL KM 0 + 000 AL KM 2+ 040	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	SAN ANDRES COPALA	RURAL	RG23/0140/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	793 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,444,550	3,444,500	3,444,550	3,444,500	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
93012	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA AYU E.C. (HUAJUAPAN -PUEBLA) DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 /SANTA MARIA AYU /HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SANTA MARIA AYU	RURAL	44470	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	318 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,200,000	11,198,596	11,200,000	11,198,596	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
61130	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PNE/2280/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	962,500	954,338	962,500	954,338	100%	0	0	VIVIENDA	175	175	100%	
65862	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	267-SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	URBANO	RG23/0038/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	303 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	173,000	173,000	173,000	173,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERNADO DE ECONOMAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
70930	AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	BAJOS DE CHILA	URBANO	RG23/0134/08	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	4249 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
65863	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	RG23/0039/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	18484 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	459,027	459,027	459,027	459,027	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERNADO DE ECONOMAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
66012	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0167/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	54642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,820,054	1,903,598	3,820,054	1,903,598	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO JUCHITAN DE ZARAGOZA
66045	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0168/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	54642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,081,300	658,572	2,081,300	658,572	100%	0	0	SISTEMA	1	0	32%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO JUCHITAN DE ZARAGOZA
66143	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/166/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	54642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,841,346	1,196,474	3,841,346	1,196,474	100%	0	0	SISTEMA	1	0	32%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO JUCHITAN DE ZARAGOZA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido											
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																
66293	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0165/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	54642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,927,098	1,550,584	3,927,098	1,550,584	100%	0	0	SISTEMA	1	0	40%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO JUCHITAN DE ZARAGOZA			
66353	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0164/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	54642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,957,096	943,430	2,957,096	943,430	100%	0	0	SISTEMA	1	0	32%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO JUCHITAN DE ZARAGOZA			
66428	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0163/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	54642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,373,107	0	3,373,107	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	5%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO JUCHITAN DE ZARAGOZA			
65864	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	RG23/0042/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1547 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	353,183	353,183	353,183	353,183	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA			
65865	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SAN JOSÉ CHICHUHUATEPEC	RURAL	RG23/0041/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	267 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	113,593	113,593	113,593	113,593	100%	0	0	METRO LINEAL	3,548	3,548	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA			
82561	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (PARAJE LA CHICUELA Y SANTA PAULA)	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	APASZU/0109/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	14074 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,303,826	1,259,986	1,303,826	1,259,986	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%				
65866	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. VICENTE GUERRERO Y LOMAS DE GALINDO)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RG23/0040/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	72218 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	129,270	129,270	129,270	129,270	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE			
MODERNIZACIÓN																											
93013	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR-EL HUAMUCHIL-SAN FRANCISCO DEL MAR, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000/SAN DIONISIO DEL MAR	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	42409	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3112 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,425,640	1,405,564	1,425,640	1,405,564	100%	0	0	KILÓMETRO	3	3	99%				
93014	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA- TEHUANTEPEC) - SAN BALTAZAR GUELAVILA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+000 AL KM. 7+000	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	URBANO	43102	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3125 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	709,497	709,497	709,497	709,497	100%	0	0	KILÓMETRO	7	7	100%				
93015	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 17+500 AL KM. 25+000 /COICOYAN DE LAS FLORES	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYÁN DE LAS FLORES	URBANO	43321	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1366 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,722,922	2,026,106	2,722,922	2,026,106	100%	0	0	KILÓMETRO	43	40	93%				
93016	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 10+000 AL KM. 13+750 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2007, 69.8%)	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	43104	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1366 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,430,341	448,001	2,430,341	448,001	100%	0	0	KILÓMETRO	43	9	21%				
93017	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TONALA - SAN JORGE NUCHITA DEL KM. 0+000 AL KM. 18+400 /SAN JORGE NUCHITA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	44471	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2151 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	61,245,200	61,241,253	61,245,200	61,241,253	100%	0	0	KILÓMETRO	18	18	100%				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
93018	MOD Y AMP DEL CAMINO CUICATLAN CONCEPCION PAPALO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+000, SUBTRAMO A MOD DEL KM 9+000 AL KM 13+000	19-CONCEPCIÓN PÁPALO	CONCEPCIÓN PÁPALO	URBANO	41521	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	133,925	133,925	133,925	133,925	100%	0	0	KILÓMETRO	23	23	100%	
93019	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICATLAN-CONCEPCION PAPALO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 23+290, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 13+000 AL KM. 14+900/CONCEPCION PAPALO	19-CONCEPCIÓN PÁPALO	CONCEPCIÓN PÁPALO	URBANO	46049	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,694,127	2,694,127	2,694,127	2,694,127	100%	0	0	KILÓMETRO	23	23	100%	
93020	MODERNIZACION Y AMP. DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EMILIANO ZAPATA-EL PARAISO-NUEVO MORELOS VERACRUZ, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL	190-SAN JUAN COTZOCON	NUEVO CERRO MOJARRA	RURAL	43332	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1553 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,456,491	959,268	1,456,491	959,268	100%	0	0	KILÓMETRO	43	29	67%	
93021	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EMILIANO ZAPATA- EL PARAISO-NEVO MORELOS VERACRUZ-TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL	190-SAN JUAN COTZOCON	NUEVO CERRO MOJARRA	RURAL	43325	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1553 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	247,889	176,969	247,889	176,969	100%	0	0	KILÓMETRO	43	35	81%	
93022	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LA CHAO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 9+000, SUBTRAMOS A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 2+100 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2007, 66%)	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	43098	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1170 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,333,142	799,272	2,333,142	799,272	100%	0	0	KILÓMETRO	9	4	40%	
93023	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 9+000, SUBTRAMOS A MODERNIZAR DEL KM 2+100 AL KM 4+000	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	43096	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1170 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,216,248	1,160,417	1,216,248	1,160,417	100%	0	0	KILÓMETRO	9	9	96%	
93024	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 12+000 AL KM. 15+000/SAN JUAN MIXTEPEC-DIST.08 (APORT. ESTATAL)	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08-	URBANO	41911	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,553,440	766,892	1,553,440	766,892	100%	0	0	KILÓMETRO	30	20	66%	
93025	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA-TLAXIACO) SANTIAGO NUNDICHE-SAN JUAN NUMI-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 80+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 6+912	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	43328	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	195 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,063,511	976,773	1,063,511	976,773	100%	0	0	KILÓMETRO	80	75	94%	
93026	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)-SAN PABLO MACUILTIANGUIS-STGO.COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000 SUBTRAM. A MODERN. 5+000 A	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	41923	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1579 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,075,332	138,353	1,075,332	138,353	100%	0	0	KILÓMETRO	42	15	36%	
93027	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO, E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-SAN PABLO MACUILTIANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000, AP. EST.	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	41541	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	579 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,650,202	1,364,809	1,650,202	1,364,809	100%	0	0	KILÓMETRO	42	19	45%	
93028	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA-SANTOS REYES TEPEJILLO-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN MARTIN ITUNYOSO KM. 105+400 E.C. (YUCUDAA-PINOTEPANACIONAL) TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 117	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	SAN MARTIN ITUNYOSO	URBANO	43108	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1442 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,352,093	1,221,594	2,352,093	1,221,594	100%	0	0	KILÓMETRO	117	70	60%	
93029	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 30+000 (OAXACA-SOLA DE VEGA)-SANTA CRUZ MIXTEPEC-SAN MIGUEL MIXTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 19+000, SUBTRAMO: DEL KM. 4+060 AL KM. 6+000 /SN MIGUEL	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	45253	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	713 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	960,300	568,326	960,300	568,326	100%	0	0	KILÓMETRO	19	11	58%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
93030	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN PABLO TUALTEPEC-SANTA CATARINA TICUA, TRAMO DEL KM. 13+317 AL KM. 0+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 12+800 AL KM. 10+317 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2007 56%)	297-SAN PABLO TUALTEPEC	SAN PABLO TUALTEPEC	URBANO	43323	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	322 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,490,463	455,368	1,490,463	455,368	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	30%	
93031	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO TRAMO: LA "Y"-EJUTLA-PUERTO ESCONDIDO DEL KM.14+500 AL KM.20+500/PUERTO ESCONDIDO/SAN PEDRO MIXTEPEC -DISTR.22	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	40334	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	18484 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,699,076	7,829,893	9,699,076	7,829,893	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	97%	
93032	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)-SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC,TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 48+000,SUBTRAMO	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 26 -	SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 26-	URBANO	41921	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1224 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,372,586	1,026,872	2,372,586	1,026,872	100%	0	0	KILOMETRO	48	21	44%	
93033	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)-SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC,TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 48+000,SUBTRAMO	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 26 -	SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 26-	URBANO	41919	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1224 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,480,134	1,135,302	2,480,134	1,135,302	100%	0	0	KILOMETRO	48	26	54%	
93034	MOD Y AMP DE CAM KM 125+000 E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC) -LAS ANIMAS-LA MNCORNADA-SOLEIDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SN PEDRO QUIATONI, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 23+000, SUBT A MOD DEL KM. 4+000 AL KM. 8+000	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	41925	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2142 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,670,568	649,565	1,670,568	649,565	100%	0	0	KILOMETRO	23	12	52%	
93035	MOD Y AMP DE CAM KM 125+000 E.C.(OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MNCORNADA-SOLEIDAD SALINAS- UNION JUAREZ-SN PEDRO QUIATONI, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 23+000, SUBT A MOD DEL KM. 8+000 AL KM. 10+000	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	42793	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2142 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	568,193	518,411	568,193	518,411	100%	0	0	KILOMETRO	23	22	96%	
93036	MOD Y AMP DEL CAM: KM 079+100 E.C. (OAXACA-SOLA DE VEGA)-SN LORENZO TEXMELUCAN-SN JACINTO TLACOTEPEC-STA CRUZ ZENZONTEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 112+000, SUBT A MOD: DL KM. 21+700 L KM. 23+900	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	43100.0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	400 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,882,734	530,390	1,882,734	530,390	100%	0	0	KILOMETRO	112	32	29%	
93037	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA MARIA AYU-IXISTLAN AHUEHUETITLAN-MAGDALENA TETALTEPEC DEL KM. 7+500 AL KM. 21+000 /SANTA MARIA AYU /HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SANTA MARIA AYU	RURAL	444469	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	318 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,946,946	20,944,478	20,946,946	20,944,478	100%	0	0	KILOMETRO	14	14	100%	
93038	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL VADO - SANTA MARIA LACHIXIO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 26+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 14+000 AL KM. 9+000	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	43110	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	925 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,712,966	1,035,926	1,712,966	1,035,926	100%	0	0	KILOMETRO	26	17	65%	
93039	MODERNIZACION Y APLIACION DEL CAMINO SANTIAGO JAMILTEPEC-SANTIAGO IXTAYUTLA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 64+376, SUBTRAMOS A MODERNIZAR DELKM 0+000 AL KM 10+000 (CON ORIGEN EN SAN JOSE DE LAS FLORES)	486-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	41527	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1611 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	29,618	29,618	29,618	29,618	100%	0	0	KILOMETRO	64	64	100%	
93040	MOD. Y AMP.DEL CAMINO RIO OCOTEPEC-NUNUMA ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUITI-SANTIAGO NUYOO-SAN PEDRO YOSOTATO-TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000,SUBTRAMO A MOD.8+000 AL KM. 12+000,LOMA BONITA DE JUAREZ/SANT	481-SANTIAGO NUYOO	SANTIAGO NUYOO	URBANO	43684	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	265 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,592,507	1,489,114	1,592,507	1,489,114	100%	0	0	KILOMETRO	42	40	95%	
93041	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RIO OCOTEPEC- NUNUMA ZARAGOZA- SANTA MARIA YUCUHITI- SANTIAGO NUYOO- SAN PEDRO YOSOTATO, TRAMO DEL KM. 0+000AL KM. 42+000,SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+720 AL K	481-SANTIAGO NUYOO	SANTIAGO NUYOO	URBANO	46752	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	522,406	0	522,406	0	0%	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														3	4	5								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
93058	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RIO OCOTEPEC-NUNUMA ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUHITI-SANTIAGO NUYO-O-SAN PEDRO YOSOTATO-TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM.	481-SANTIAGO NUYOÓ	LOMA BONITA DE JUÁREZ	RURAL	43106	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	265 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	291,836	291,836	291,836	291,836	100%	0	0	KILÓMETRO	42	42	100%	
93059	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO-NUYO ZOQUIAPAM, TRAMO. DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 1+500 AL KM. 5+300 /AP.EST.	504-NUYO ZOQUIAPAM	NUYO ZOQUIAPAM	URBANO	41539	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,417,055	2,037,255	2,417,055	2,037,255	100%	0	0	KILÓMETRO	16	14	89%	
93060	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO-NUYO ZOQUIAPAM, TRAMO. DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 5+300 AL KM. 8+300 /AP.EST.	504-NUYO ZOQUIAPAM	NUYO ZOQUIAPAM	URBANO	41537	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,302,797	645,610	1,302,797	645,610	100%	0	0	KILÓMETRO	16	8	49%	
93061	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO-NUYO ZOQUIAPAM, TRAMO. DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 5+300 AL KM. 8+300/NUYO ZOQUIAPAM	504-NUYO ZOQUIAPAM	NUYO ZOQUIAPAM	URBANO	41929	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	436,502	160,666	436,502	160,666	100%	0	0	KILÓMETRO	16	10	63%	
93062	MOD Y AMP DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 96+000, SUB A MOD DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	43334	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	475 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,191,234	1,114,542	1,191,234	1,114,542	100%	0	0	KILÓMETRO	10	10	97%	
93063	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO OJOCHÉ-CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 12+767 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200, RANCHO OJOTE (RANCHO OJOCHÉ)/SAN JUAN	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO DE BANCO	RURAL	42413	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	884,118	678,177	884,118	678,177	100%	0	0	KILÓMETRO	13	11	83%	
93064	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA, TRAMO. DEL KM. 0+000 AL KM. 35+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+500 AL KM. 7+000	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO GRANDE	RURAL	43094.0	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	229 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,074,200	1,480,886	2,074,200	1,480,886	100%	0	0	KILÓMETRO	35	26	74%	
93065	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA-SANTO DOMINGO DEL ESTADO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+920, SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA/PUTLA VILLA DE GUERRERO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA	RURAL	42411	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	979 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	947,006	557,316	947,006	557,316	100%	0	0	KILÓMETRO	2	1	73%	
93066	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATARINA MECHOACAN, TRAMO. DEL KM. 0+000 AL KM. 8+780, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500 (TRABAJOS COMPLEM. 2007, 42.4%) /AP.EST.	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	41523	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,129,483	1,128,125	1,129,483	1,128,125	100%	0	0	KILÓMETRO	9	9	100%	
93067	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATARINA MECHOACAN, TRAMO. DEL KM. 0+000 AL KM. 8+780, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 2+500 AL KM. 5+000 /AP.EST.	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	41525	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	786,460	446,604	786,460	446,604	100%	0	0	KILÓMETRO	9	6	63%	
93068	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO, TRAMO DEL KM.142+000 AL KM.147+000/SANTA MARIA HUATULCO	85-SAN AGUSTIN LOXCHA	SAN AGUSTIN LOXCHA	URBANO	40333	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5190 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,784,047	12,638,538	12,784,047	12,638,538	100%	0	0	KILÓMETRO	5	5	100%	
98768	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 55+000 E.C. (XTLAN-ZOOGOCHO)-SANTA MARIA TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TABAA-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG;TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 40+300/AP.EST.	97-SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	URBANO	41535	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	649 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,434,549	1,038,701	1,434,549	1,038,701	100%	0	0	KILÓMETRO	40	35	87%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
98946	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 55+000 E.C. (IXTLAN-ZOOGOCHO)-SANTA MARIA TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TABAA-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG;TRAMO;DEL KM. 0+000 AL KM. 40+300,SUBTRAMO A MODER	97-SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	URBANO	41915	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	649 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,421,015	992,002	1,421,015	992,002	100%	0	0	KILOMETRO	40	35	87%	
99371	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 55+000 E.C. (IXTLAN-ZOOGOCHO)-STA. MA.TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TABAA-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG;TRAMO;DEL KM.0+000 AL KM. 40+300,SUBTRAMO A MODERNIZAR	97-SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	URBANO	41917	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	649 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,504,089	956,597	1,504,089	956,597	100%	0	0	KILOMETRO	40	30	74%	
60284	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG23/141/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL VIVIENDA	2000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	4,999,190	5,000,000	4,999,190	100%	0	0	VIVIENDA	5,000	5,000	100%	
61515	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PNE/1809/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	8000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,800,000	1,799,700	1,800,000	1,799,700	100%	0	0	VIVIENDA	2,000	2,000	100%	
61718	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PNE/1808/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	8000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,800,000	1,799,700	1,800,000	1,799,700	100%	0	0	VIVIENDA	2,000	2,000	100%	
20815	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
20816	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
20817	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
93069	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO TONALA-SAN JORGE NUCHITA DEL KM. 16+000 AL KM. 24+000 /SAN JORGE NUCHITA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	44475	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOPS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2151 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	341,058	341,058	341,058	341,058	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
93070	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO TONALA-SAN JORGE NUCHITA DEL KM. 24+000 AL KM. 34+000 /SAN JORGE NUCHITA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	44474	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2151 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	421,274	421,274	421,274	421,274	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
93071	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO TONALA-SAN JORGE NUCHITA DEL KM. 8+000 AL KM. 16+000 /SAN JORGE NUCHITA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	44473	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2151 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,834	0	12,834	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
166197	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO TONALA-SAN JORGE NUCHITA DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000/SAN JORGE NUCHITA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	44472	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2151 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	341,058	341,058	341,058	341,058	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
82037	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO "SIERRA JUAREZ"	247-CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ	CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ	URBANO	311000AAAAD07AIC801	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	3000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,666,091	2,666,091	2,666,091	2,666,091	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
71263	TECHADO DE GRADAS Y EMPASTADO DE CANCHA DE FUT-BOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA " LIC. BENITO JUAREZ"	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	RG23/0135/08	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	20178 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,121,378	1,121,378	1,121,378	1,121,378	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
81455	CONSTRUCCION DE EMBARCADERO EN CHACAHUA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	CHACAHUA	RURAL	311000AAAAD07AIC201	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	7 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	667	667	667	667	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
93072	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TECNICA-ECONOMICA PARA LA CARRETERA SANTA MARIA AYU-MAGDALENA TETALTEPEC /SANTA MARIA AYU /HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SANTA MARIA AYU	RURAL	44461	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	318 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
93073	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ZAPOTITLAN S/C ZAPOTITLAN PALMAS UBICADO EN EL KM. 0+520 /ZAPOTITLAN PALMAS	588-ZAPOTITLAN PALMAS	ZAPOTITLAN PALMAS	URBANO	44463	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1472 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
55944	ADQUISICION DE EQUIPO DE INFORMATICA Y MATERIAL PROMOCIONAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	311000AAAAD07AIC830	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	3000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	87,149	87,149	87,149	87,149	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SE CANCELO RECURSO ANTE COPLADE Y SEFIN POR UN IMPORTE DE \$3,980.00
56272	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	311000AAAAD07AIC801	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	200000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	80,626	80,626	80,626	80,626	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	98%	SE CANCELO ANTE COPLADE Y SEFIN POR UN IMPORTE DE \$523.00
56713	CAMPAÑA PUBLICITARIA MERCADO EUROPEO 2008 AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	311000AAAAD07AIC808	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	25000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	75,749	75,749	75,749	75,749	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	90%	SE CANCELO ANTE COPLADE Y FINANZAS POR UN IMPORTE DE \$6,460.00
57856	CAMPAÑA PUBLICITARIA MERCADO EUROPEO 2008 SEGUNDA AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	311000AAAAD07AIC803	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	100000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	998,065	998,065	998,065	998,065	100%	0	0	CAMPAÑA	2	1	43%	SE CANCELO ANTE COPLADE Y SEFIN POR UN IMPORTE DE \$187,707.00
58439	CAMPAÑA PUBLICITARIA MERCADO NACIONAL 2008 AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	311000AAAAD07AIC809	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	15000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	453,445	453,445	453,445	453,445	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	98%	SE CANCELO ANTE COPLADE Y SEFIN POR UN IMPORTE DE \$39.00
59170	CAMPAÑA PUBLICITARIA MERCADO NACIONAL 2008 SEGUNDA AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	311000AAAAD07AIC817	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	150000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,426,656	2,426,656	2,426,656	2,426,656	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	95%	SE CANCELO ANTE COPLADE Y SEFIN POR UN IMPORTE DE \$45,279.00
59346	CAMPAÑA PUBLICITARIA MERCADO NORTEAMERICANO 2008 AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	311000AAAAD07AIC816	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	25000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	87,984	87,984	87,984	87,984	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	65%	SE CANCELO ANTE COPLADE Y SEFIN POR UN IMPORTE DE \$47,978.00

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
60268	CAMPAÑA PUBLICITARIA MERCADO NORTEAMERICANO 2008 SEGUNDA AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	311000AAAAD07AIC804	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	80000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	428,421	428,421	428,421	428,421	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	98%	SE CANCELÓ ANTE COPLADE Y SEFIN POR UN IMPORTE DE \$4,049.00
66090	CAMPAÑAS DE RELACIONES PUBLICAS 2008.AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	311000AAAAD07AIC812	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	50 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,295	2,295	2,295	2,295	100%	0	0	CAMPAÑA	1	0	35%	SE CANCELÓ ANTE COPLADE Y SEFIN POR UN IMPORTE DE \$4,051.00
66152	CONGRESOS Y CONVENCIONES 2008	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	311000AAAAD07AIC825	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	47,365	47,365	47,365	47,365	100%	0	0	EVENTO	1	1	90%	SE CANCELÓ ANTE COPLADE Y SEFIN POR UN IMPORTE DE \$1,920.00
66340	CONGRESOS Y CONVENCIONES 2008 AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	311000AAAAD07AIC814	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,805	17,805	17,805	17,805	100%	0	0	EVENTO	1	1	60%	SE CANCELÓ ANTE COPLADE Y SEFIN POR UN IMPORTE DE \$13,513.00
66483	EVENTOS ESPECIALES DE PROMOCION TURISTICA 2008	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	311000AAAAD07AIC807	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	15000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	176,499	176,499	176,499	176,499	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	98%	SE CANCELÓ ANTE COPLADE Y SEFIN POR UN IMPORTE DE \$22.00
66686	EVENTOS INTERNACIONALES 2008	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	311000AAAAD07AIC820	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	250000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	474,000	474,000	474,000	474,000	100%	0	0	ACCIÓN	6	5	83%	SE CANCELÓ ANTE COPLADE Y FINANZAS POR UN IMPORTE DE \$3,922.00
66861	EVENTOS INTERNACIONALES 2008 AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	311000AAAAD07AIC813	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	10000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	182,346	182,346	182,346	182,346	100%	0	0	EVENTO	2	2	75%	SE CANCELÓ ANTE COPLADE Y FINANZAS POR UN IMPORTE DE \$18,383.00
67129	EVENTOS NACIONALES 2008	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	311000AAAAD07AIC824	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	56,062	56,062	56,062	56,062	100%	0	0	EVENTO	1	1	80%	SE CANCELÓ ANTE COPLADE Y FINANZAS POR UN IMPORTE DE \$223.00
67482	EVENTOS NACIONALES 2008 AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	311000AAAAD07AIC815	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	220000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	729,902	729,902	729,902	729,902	100%	0	0	EVENTO	12	11	92%	SE CANCELÓ ANTE COPLADE Y FINANZAS POR UN IMPORTE DE \$2,994.00
20814	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL BARRIO DE XOCHIMILCO (CALLES RUFINO TAMAYO Y JOSE LOPEZ ALAVEZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,500,000	7,490,600	7,500,000	7,490,600	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
72588	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL BARRIO DE XOCHIMILCO (CALLES RUFINO TAMAYO Y JOSE LOPEZ ALAVEZ) (2A ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,500,000	7,490,600	7,500,000	7,490,600	100%	0	0	OBRA	1	0	17%	
72586	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE MURGIA DE AV. JUAREZ A CALLE GARCIA VIGIL) (2A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
67768	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION PARA FOMENTAR EL TURISMO EN NUESTRO ESTADO 2008	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	311000AAAAD07AIC821	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,510	15,510	15,510	15,510	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	35%	SE CANCELÓ ANTE COPLADE Y FINANZAS POR UN IMPORTE DE \$26,255.00
68410	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION PARA FOMENTAR EL TURISMO EN NUESTRO ESTADO 2008 AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	311000AAAAD07AIC806	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	50 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,670	4,670	4,670	4,670	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	99%	SE CANCELÓ ANTE COPLADE Y SEFIN POR UN IMPORTE DE \$6.00
MANTENIMIENTO																								
6458	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO DEL MAR -- VILLA NUEVA	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	RG23/0002/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	470 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	KILÓMETRO	5	5	100%	
REHABILITACIÓN																								
93074	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS Y VADOS) SEGUNDA ETAPA/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46098	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3506821 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	98,092,125	98,092,125	98,092,125	98,092,125	100%	0	0	KILÓMETRO	426	426	100%	
93075	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS,CARRETERAS Y LIBRAMIENTOS) TERCERA ETAPA/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46092	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3506821 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,345,000	55,345,000	55,345,000	55,345,000	100%	0	0	KILÓMETRO	203	203	100%	
93076	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS,CARRETERAS,PUNTES,LIBRAMIENTOS Y BOULEVARES) CUARTA ETAPA/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46096	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3506821 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	60,352,980	60,352,980	60,352,980	60,352,980	100%	0	0	KILÓMETRO	205	205	100%	
93077	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS,CARRETERAS,PUNTES,LIBRAMIENTOS Y BOULEVARES) QUINTA ETAPA/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46097	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3506821 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,907,874	11,907,874	11,907,874	11,907,874	100%	0	0	KILÓMETRO	40	40	100%	
93078	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS,CARRETERAS,PUNTES,LIBRAMIENTOS Y BOULEVARES) TERCERA ETAPA/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46093	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3506821 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,986,645	6,986,645	6,986,645	6,986,645	100%	0	0	KILÓMETRO	24	24	100%	
6349	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA SUMINISTRO DE AGUA PARA RIEGO DE PASTIZALES Y ABREVADEROS .	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	RG23/0135/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	20178 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	498,779	497,744	498,779	497,744	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
65867	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (EL ZAPOTE)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	RG23/0035/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5189 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	104,068	104,068	104,068	104,068	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.GGCD/PP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
20818	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESOS PRINCIPALES	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	27,765	21,764	27,765	21,764	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
72590	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESOS PRINCIPALES (2A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,800,000	0	4,800,000	0	0%	0	0	OBRA	77	0	0%	LUMINARIA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
20819	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA (1RA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,346	21,499	24,346	21,499	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
72591	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA (3A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,700,000	0	6,700,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
20820	REHABILITACION DE LA SEMAFORIZACIÓN Y SENALIZACION EN VIALIDADES	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,825	40,523	50,825	40,523	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																							
46202	EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES (VEHICULOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RG23/0148/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	COORDINACION GENERAL DEL COPLADE	3438765 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,607,500	7,486,000	7,607,500	7,486,000	100%	36	36	VEHICULO	12	12	100%	ES MUY IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA OBRA ANTERIORMENTE SE HABIA CAPTURADO COMO CICLO DEL RECURSO 2008 DEBIENDO SER CICLO DEL RECURSO 2009, EN DICHA OBRA SE REALIZO LA CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$ 121,500.00, ASI COMO LA REDUCCION DE METAS DEL PROYECTO DE 13 A 12 VEHICULOS FINALMENTE.
25377	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL CREEE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
26175	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,500,000	7,499,978	7,500,000	7,499,978	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
165528	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA UNIVERSIDAD DEL PAPANALOPAM /SAN JUAN BAUTISTA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	4AD000BBFD 07A1A501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPANALOPAM	ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,265,372	2,265,372	2,265,372	2,265,372	100%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	
95630	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE FISIA, MATEMATICAS, QUIMICA, CIENCIAS QUIMICO BIOLÓGICAS DE LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
95616	EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE INGENIERIA INDUSTRIAL EN LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,001,792	3,001,792	3,001,792	3,001,792	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
86095	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE CIENCIAS AMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0126/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,700,171	3,700,171	3,700,171	3,700,171	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
107229	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE QUIMICA Y TALLERES DE DISEÑO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,282,802	2,282,802	2,282,802	2,282,802	100%	0	0	EQUIPO	72	72	100%	
50415	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS DE QUIMICA Y BIOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	4AN000BBFAD 07A1A101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	846,876	846,876	846,876	846,876	100%	0	0	EQUIPO	25	25	100%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL PROYECTO DE INCREMENTO A LA MATRICULA 2008 LA PARTE ESTATAL QUE FUE CAMBIADA A FEDERAL, FUE EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE. SE REPORTA NUEVAMENTE POR CIERRE DEL EJERCICIO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %					
														3	4	5		6	7						8	9	10	10/9	
20821	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACION HOTELERA (HOTEL ESCUELA) DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR (UMAR)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,680,227	2,677,190	2,680,227	2,677,190	100%	6	7	0	0	LOTE	1	1	100%				
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																													
46967	EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RG23/0149/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	COORDINACION GENERAL DEL COPLADE	3438765 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,921,466	1,917,821	1,921,466	1,917,821	100%	6	7	0	0	LOTE	1	1	100%	ES MUY IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA OBRA SE AUTORIZO EN EL EJERCICIO 2009, PERO LA SECRETARIA DE FINANZAS LO ACREDITA COMO RECURSOS DEL 2008, POR LO QUE SE CORRIGE EL CICLO DEL RECURSO DEBIENDO SER 2008, EN DICHA OBRA SE REALIZO LA CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$ 3,644.77.			
MAQUINARIA																													
7029	DOTACION DE CAPITAL PARA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA (TRACTOR AGRICOLA) /EL ESPINAL	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	RG23/0026/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	8 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	274,895	274,895	274,895	274,895	100%	6	7	0	0	OTROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES TRACTORES.BENEFICIARIOS DIRECTOS OCHO PRODUCTORES Y EL TOTAL DE METAS ES 1 SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.			
5312	EQUIPAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	RG23/0011/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,259,185	15,259,185	15,259,185	15,259,185	100%	6	7	0	0	MAQUINA	5	5	100%				
5332	MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SANEAMIENTO BASICO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (ADQUISICION DE CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	RG23/0010/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,715,603	6,715,603	6,715,603	6,715,603	100%	6	7	0	0	VEHICULO	12	12	100%				
OTROS																													
45046	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MOVILES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RG23/0005/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	COORDINACION GENERAL DEL COPLADE	3438765 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	105,892	105,892	105,892	105,892	100%	6	7	0	0	LOTE	1	1	100%				
69102	EQUIPAMIENTO DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RG23/0130/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO	3506821 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,982,665	6,982,665	6,982,665	6,982,665	100%	6	7	237,681	237,177	EQUIPO	1	1	100%	ADQUISICION DE VEHICULOS, EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO AUDIOVISUAL, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. SE APLICA UNA CANCELACION DE \$ 17,334.59 MONTO INICIAL: \$ 7,000,000.00			
69290	EQUIPAMIENTO DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RG23/0300/09	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLOGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO	3506821 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	237,177	237,177	237,681	237,177	100%	6	7	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y RELOJES CHECADORES DE HUELLA DIGITAL. EXISTE UN SALDO DE \$ 503.52 QUE FUE CANCELADO, SE APLICA UN SALDO YA CANCELADO ANTE LA SEFIN POR \$ 503.52 MONTO INICIAL AUTORIZADO DE \$ 237,681.-			
12775	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE COBERTURA DE LA RED RADIODIFUSORA PUBLICA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION SEGUNDA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CGC/DPP/RG23/0037/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD ESTATAL	CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISION	2938716 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	6	7	0	0	PROYECTO	1	1	100%				
7012	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	RG23/0096/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	117,402	117,402	117,402	117,402	100%	6	7	0	0	HECTAREA	7	7	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 3 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.			
7013	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ARROYO DE ENMEDIO	RURAL	RG23/0069/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	163,182	163,182	163,182	163,182	100%	6	7	0	0	HECTAREA	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 1 MUJER Y 2 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
7014	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON BOMBA SUMERGIBLE	2-ACATLÁN DE FIGUEROA	ARROYO DE ENMEDIO	RURAL	RG23/0063/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	152,000	152,000	152,000	152,000	100%	0	0	HECTÁREA	9	9	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7015	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON BOMBA SUMERGIBLE	2-ACATLÁN DE FIGUEROA	EL PORVENIR	RURAL	RG23/0065/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	473,073	473,073	473,073	473,073	100%	0	0	HECTÁREA	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7016	SUMINISTRO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y PRUEBA DE UNIDAD DE RIEGO	2-ACATLÁN DE FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	RG23/0091/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	8 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	588,000	588,000	588,000	588,000	100%	0	0	HECTÁREA	37	37	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 8 PRODUCTORES, 2 MUJERES Y 6 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7017	SUMINISTRO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y PRUEBA DE UNIDAD DE RIEGO	2-ACATLÁN DE FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	RG23/0092/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	7 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	469,000	469,000	469,000	469,000	100%	0	0	HECTÁREA	29	29	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 7 PRODUCTORES, 7 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7018	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE 20 HP	2-ACATLÁN DE FIGUEROA	CAÑAMAZAL	RURAL	RG23/0080/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	2 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	HECTÁREA	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7019	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE 50 HP	2-ACATLÁN DE FIGUEROA	ESPERANZA MADERO	RURAL	RG23/0078/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	110,148	110,148	110,148	110,148	100%	0	0	HECTÁREA	7	7	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 1 MUJER Y 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7020	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAÑONES PARA RIEGO POR ASPERSION	2-ACATLÁN DE FIGUEROA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	RG23/0090/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	6 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	319,014	319,014	319,014	319,014	100%	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS. EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 6 PRODUCTORES, 5 HOMBRES Y 1 MUJER, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7021	SUMINISTRO, E INSTALACION DE DOS BOMBAS CENTRIFUGAS DE 75 HP Y 60 HP	2-ACATLÁN DE FIGUEROA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	RG23/0095/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	7 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	373,649	373,649	373,649	373,649	100%	0	0	HECTÁREA	23	23	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 7, 3 MUJERES Y 4 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION
7022	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES	2-ACATLÁN DE FIGUEROA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	RG23/0093/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	9 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	325,243	325,243	325,243	325,243	100%	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 9, 3 MUJERES Y 6 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7023	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE DE BOMBEO	2-ACATLÁN DE FIGUEROA	ZONA URBANA EJIDAL	RURAL	RG23/0100/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	254,328	254,328	254,328	254,328	100%	0	0	HECTÁREA	16	16	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 3 PRODUCTORES, 1 MUJER Y 2 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7024	SUMINISTRO, E INSTALACION DE 3,120 METROS DE TUVO PVC	2-ACATLÁN DE FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	RG23/0094/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	9 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	392,902	392,902	392,902	392,902	100%	0	0	HECTÁREA	24	24	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 9 PRODUCTORES 3 MUJERES Y 6 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7027	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	21-COSOLAPA	CANUTILLO	RURAL	RG23/0066/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	168,900	168,900	168,900	168,900	100%	0	0	HECTÁREA	11	11	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														3	4	5								
123588	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)/SAN FRANCISCO IXHUATAN.	143-SAN FRANCISCO IXHUATAN	SAN FRANCISCO IXHUATAN	URBANO	44872	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	8,000,000	7,189,960	8,000,000	7,189,960	100%	0	0	OBRA	1	1	85%	
111816	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)/SAN JOSE TENANGO.	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	44873	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,000,000	3,700,300	4,000,000	3,700,300	100%	0	0	OBRA	1	1	92%	
127223	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)/EL PORVENIR, SAN JUAN COTZOCON.	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	44870	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	8,000,000	7,566,343	8,000,000	7,566,343	100%	0	0	OBRA	1	1	95%	
127197	CONSTRUCCION DE CENTRO DE MEDICINA TRADICIONAL/CAPULALPAM DE MENDEZ.	247-CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	URBANO	44868	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,500,000	5,552,705	6,500,000	5,552,705	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
127253	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)/VILLA SOLA DE VEGA.	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	44879	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,000,000	2,387,266	3,000,000	2,387,266	100%	0	0	OBRA	1	0	22%	
122880	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO/RIO SECO, SAN PEDRO HUAMELULA.	307-SAN PEDRO HUAMELULA	RIO SECO	RURAL	44861	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	634,135	634,135	634,135	634,135	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
123280	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO/SAN ISIDRO CHACALAPA, SAN PEDRO HUAMELULA.	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN ISIDRO CHACALAPA	RURAL	44863	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,200,000	1,123,633	1,200,000	1,123,633	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
123800	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (CUARTA ETAPA)/SAN PEDRO HUAMELULA.	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	44881	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,000,000	1,746,046	2,000,000	1,746,046	100%	0	0	OBRA	1	1	86%	
121631	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS (QUINTA ETAPA)/PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC-DISTR. 22.	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	44877	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,500,000	2,487,962	2,500,000	2,487,962	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
112719	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS/PUERTO ANGEL, SAN PEDRO POCHUTLA.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	44875	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,300,000	2,143,979	2,300,000	2,143,979	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
112693	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (SEGUNDA ETAPA)/VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO.	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	44866	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,000,000	1,385,146	2,000,000	1,385,146	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	
122114	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)/RIO GRANDE, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO.	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN FRANCISCO DE ABAJO	RURAL	44883	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,000,000	1,880,071	2,000,000	1,880,071	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
111902	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)/SANTA MARIA CHILCHOTLA.	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO	44886	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,000,000	2,740,058	3,000,000	2,740,058	100%	0	0	OBRA	1	1	91%	
122728	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)/CRUCECITA, SANTA MARIA HUATULCO.	413-SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	URBANO	44889	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	16,000,000	13,667,667	16,000,000	13,667,667	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
122247	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)/SANTA MARIA HUATULCO.	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	44884	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,000,000	4,086,400	6,000,000	4,086,400	100%	0	0	OBRA	1	0	22%	
127263	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CUARTA ETAPA)/SANTA MARIA LACHIXIO.	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	44887	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,242,600	1,169,466	1,242,600	1,169,466	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
126957	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (QUINTA ETAPA)/LOMA BONITA.	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	44880	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,500,000	1,424,911	1,500,000	1,424,911	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														3	4	5									6
127282	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS (SEGUNDA ETAPA)/SANTIAGO APOSTOL.	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	44864	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	850,000	806,827	850,000	806,827	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
123491	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)/SANTIAGO ASTATA.	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	44871	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	8,000,000	6,363,704	8,000,000	6,363,704	100%	0	0	OBRA	1	1	85%		
123908	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (SEGUNDA ETAPA)/SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	44888	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	8,462,692	8,428,448	8,462,692	8,428,448	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
121760	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)/SANTOS REYES NOPALA.	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	44882	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,000,000	2,975,531	3,000,000	2,975,531	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
127238	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)/NEJAPA DE MADERO.	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	44878	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,000,000	2,015,268	3,000,000	2,015,268	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
123693	TERMINACION DE LA SUSTITUCION CON AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL /SALINA CRUZ.	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	44876	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,646,008	9,803,536	10,646,008	9,803,536	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
122569	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (CUARTA ETAPA)/SAN AGUSTIN LOXICHA.	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	44885	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	400,000	359,117	400,000	359,117	100%	0	0	OBRA	1	0	17%		
	AMPLIACION																								
127396	AMPLIACION DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ/SAN BARTOLO COYOTEPEC.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	44867	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	17,000,000	14,977,190	17,000,000	14,977,190	100%	0	0	OBRA	1	1	55%		
124259	AMPLIACION Y ADECUACION DE ESPACIOS DE HOSPITAL DE 12 A 20 CAMAS (PRIMERA ETAPA)/CHALCATONGO DE HIDALGO.	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	44869	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,000,000	7,528,839	10,000,000	7,528,839	100%	0	0	OBRA	1	1	55%		
162684	AMPLIACION DE CENTRO DE CENTRO DE SALUD DE 2 NUCLEOS BASICOS. EN EL MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS/EN LA LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	49895	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,343,547	1,340,478	1,343,547	1,340,478	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
123091	AMPLIACION DE HOSPITAL GENERAL DE 60 CAMAS/JUCHITAN DE ZARAGOZA.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	44862	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,000,000	3,785,188	4,000,000	3,785,188	100%	0	0	OBRA	1	1	85%		
126929	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD A CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS/ASUNCION NOCHIXTLAN.	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	URBANO	44890	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7,000,000	4,501,741	7,000,000	4,501,741	100%	0	0	OBRA	1	1	72%		
128710	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 12 NUCLEOS BASICOS EN LA COLONIA VOLCANES/OAXACA DE JUAREZ.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	44874	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7,500,000	6,635,480	7,500,000	6,635,480	100%	0	0	OBRA	1	1	70%		
	REHABILITACION																								
124195	REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS DEL CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS/SANTIAGO JUXTLAHUACA.	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	44885	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,500,000	2,839,889	3,500,000	2,839,889	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
	EQUIPAMIENTO																								
	OTROS																								
109100	EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD (AMBULANCIAS)/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	45199	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,202,382	2,197,948	2,202,382	2,197,948	100%	0	0	VEHICULO	34	34	100%		
107598	EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	42675	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	231,635	230,697	231,635	230,697	100%	0	0	EQUIPO	108	108	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	3	4		5	6						7
73833	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,630,587	1,623,329	1,630,587	1,623,329	100%	0	0	ACCION	1	1	99%		
73571	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	8,000,000	7,945,701	8,000,000	7,945,701	100%	0	0	OTROS	1	1	99%		
63581	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	10,500,000	10,323,027	10,500,000	10,323,027	100%	0	0	OTROS	1	1	98%		
73536	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	8,000,000	7,857,039	8,000,000	7,857,039	100%	0	0	OTROS	1	0	0%		
63660	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS SEGUNDA ETAPA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	6,860,000	6,667,989	6,860,000	6,667,989	100%	0	0	CENTRO	1	1	97%		
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																								
74011	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	6,300,000	6,297,668	6,300,000	6,297,668	100%	0	0	LOTE	1	1	99%		
74549	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	961,912	961,792	961,912	961,792	100%	0	0	LOTE	1	1	99%		
74136	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	3,500,000	3,499,881	3,500,000	3,499,881	100%	0	0	LOTE	1	1	99%		
74486	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	31-TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO	TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	961,912	961,792	961,912	961,792	100%	0	0	LOTE	1	1	99%		
74044	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	5,450,000	5,449,710	5,450,000	5,449,710	100%	0	0	LOTE	1	1	99%		
74196	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	961,912	961,792	961,912	961,792	100%	0	0	LOTE	1	1	99%		
142048	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SAN JOSÉ EL PARAÍSO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	3,200,000	3,182,950	3,200,000	3,182,950	100%	0	0	CENTRO	1	1	99%	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														3	4	5		6	7						8
74241	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	961,912	961,792	961,912	961,792	100%	0	0	LOTE	1	1	99%		
73968	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	6,300,000	6,299,926	6,300,000	6,299,926	100%	0	0	LOTE	1	1	99%		
142706	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	9,000,000	6,258,413	9,000,000	6,258,413	100%	0	0	CENTRO	1	1	69%	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	
74100	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	3,140,000	3,139,799	3,140,000	3,139,799	100%	0	0	LOTE	1	1	99%		
	PROGRAMA DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN Y GASTO CORRIENTE																								
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
96881	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 300-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	896,290	893,605	896,290	893,605	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	99%		
	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCION DE LA INVERSIÓN																								
	OBRA PÚBLICA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
96635	CONSTRUCCION DE MODULO DE PREVENCIÓN Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR YN SEXUAL	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA	200,000	196,581	200,000	196,581	100%	0	0	OTROS	1	1	98%	COLONA GUSTAVO PINEDA	
	GASTO CORRIENTE																								
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
96753	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCION DE LA SALUD	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA	4,247,235	4,195,451	4,247,235	4,195,451	100%	0	0	ACCIÓN	4	4	99%		
	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE																								
96574	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES	26,826,313	25,758,124	26,826,313	25,758,124	100%	0	0	ACCIÓN	8	8	98%		
	CULTURA DEL AGUA																								
	INVERSIÓN																								
	OBRA PÚBLICA																								
	MEJORAMIENTO																								
65697	CURSOS TALLERES (CAPACITACION DE PROMOTERES DE CULTURA DEL AGUA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0013/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196784 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	CURSO	5	5	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA	
65698	EVENTOS DE PROMOCION Y DIFUSION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0011/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196784 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	95,690	95,690	95,690	95,690	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
65699	GASTOS DE ADMINISTRACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0014/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196784 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	5,930	5,930	5,930	5,930	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA	
65700	PRODUCCION DE MATERIAL DIDACTICO Y DIFUSION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0012/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196784 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	127,500	127,500	127,500	127,500	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA	
	PROGRAMA DE VACUNACION UNIVERSAL (PVU)																								
	EQUIPAMIENTO																								
	OTROS																								
86292	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVAC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD R00-CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	2,881,000	1,354,053	2,881,000	1,354,053	100%	0	0	LOTE	1	0	46%		
	GASTO CORRIENTE																								
	OTROS GASTOS DE OPERACION																								
86008	VACUNACION UNIVERSAL APLICACION DE LA VACUNA ANTI-INFLUENZA INFANTIL	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	2,633,917	2,633,917	2,633,917	2,633,917	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
	FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL (FPP)																								
	INVERSIÓN																								
	OBRA PÚBLICA																								
	REHABILITACIÓN																								
25309	FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL FPP	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,859,842	828,418	1,859,842	828,418	100%	0	0	OTROS	1	0	44%		
25267	FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL FPP	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,256,990	0	1,256,990	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%		
25228	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	12,553,274	0	12,553,274	0	0%	0	0	CENTRO	214	0	0%		
	PROGRAMA PARA INCREMENTO DE LA MATRICULA																								
	EQUIPAMIENTO																								
	BIENES MUEBLES																								
95558	EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUJUAPAN DE LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MXTECA	ALUMNOS	11-EDUCACION PÚBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	3,001,792	3,001,792	3,001,792	3,001,792	100%	0	0	LOTE	1	1	100%		
100005	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE CIENCIAS AMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	ALUMNOS	11-EDUCACION PÚBLICA 140-OFCINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	3,700,171	3,700,171	3,700,171	3,700,171	100%	2,423	0	LOTE	1	1	100%		
111664	EQUIPAMIENTO DE SALA DE PRACTICAS DE ENFERMERIA Y DE LABORATORIO DE INFORMATICA EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	4AE000BBFBD11A1A701	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	ALUMNOS	11-EDUCACION PÚBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	1,732,691	1,732,691	1,732,691	1,732,691	100%	0	0	ALUMNO	422	422	100%		
	FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA																								
165585	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN/SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA (EJIDO BENITO JUÁREZ)	RURAL	4AD000BBFBD11A1A501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN	PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN	11-EDUCACION PÚBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	2,265,372	2,265,372	2,265,372	2,265,372	100%	0	0	EQUIPO	4	4	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9				
														3	4	5									6	7	8	9
95606	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE FISICA, MATEMATICAS, QUIMICA, CIENCIAS QUIMICO-BIOLÓGICAS Y DE IDIOMAS DE LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%					
GASTO CORRIENTE																												
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																												
108315	EQUIPAMIENTO DE LOS LAORATORIOS DE INGENIERIA AMBIENTAL, GENETICA, MULTIMEDIA TURISMO Y AREAS QUE UTILIZAEL POSTGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES EN CAMPUS HUATULCO.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4A6000B8FB07A1A201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD EL MAR	ALUMNOS Y ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	2,102,191	2,098,567	2,102,191	2,098,567	100%	0	0	OBRA	1	1	98%					
APORTACIONES FEDERALES (1557 REGISTROS)																												
FAEB													136,206,847	136,192,811	136,206,847	136,192,811	100%	0	0		21	21	100%					
SERVICIOS PERSONALES																												
146475	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	59,562,912	59,562,912	59,562,912	59,562,912	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
147045	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	115	115	115	115	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
148387	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	3,888,530	3,888,530	3,888,530	3,888,530	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
148462	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	16,656,897	16,656,897	16,656,897	16,656,897	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
147121	4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	9,200	9,200	9,200	9,200	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%					
146489	4A3630 - DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	50,162,622	50,162,622	50,162,622	50,162,622	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%					
146501	4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	548,846	548,846	548,846	548,846	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%					
148211	4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	408,370	408,370	408,370	408,370	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%					
148558	4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	71,165	71,165	71,165	71,165	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%					
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																												
147028	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	730,762	717,734	730,762	717,734	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
148531	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
147080	4A3300 - COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3300	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
147096	4A3400 - COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	308,157	307,381	308,157	307,381	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
147108	4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	314,680	314,680	314,680	314,680	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
147141	4A3500 - UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3500	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	239,094	238,862	239,094	238,862	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
147161	4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	710,964	710,964	710,964	710,964	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
147175	4A3620 - DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	416,235	416,235	416,235	416,235	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
147840	4A3630 - DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	330,591	330,591	330,591	330,591	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
147942	4A3650 - DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3650	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	394,194	394,194	394,194	394,194	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
148036	4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,251,513	1,251,513	1,251,513	1,251,513	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
148237	4A3680 - DIRECCION DE EDUCACION FISICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3680	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	147,000	147,000	147,000	147,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
	FASSA												15,132,250	13,831,403	15,132,250	13,831,403	100%	0	0		3	2	76%	
96297	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA COESIDA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	4,500,625	4,497,552	4,500,625	4,497,552	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	99%	
96243	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	1,822,113	524,978	1,822,113	524,978	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	29%	
91104	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	8,809,512	8,808,873	8,809,512	8,808,873	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	REINTEGRO A LA TESORERÍA LA CANTIDAD DE 638.96
	FAIS												359,867,413	314,052,420	355,771,980	307,175,662	98%	0	0		4,254,156	4,237,799	100%	
	FISE																							
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																							
65762	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISE/0407/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	19,486	19,486	19,486	19,486	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO. CGO/PPP/0420/09 EMTIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
65761	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISE/0409/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	16,611	16,611	16,611	16,611	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO. CGO/PPP/0420/09 EMTIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5		6	7					
65764	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISE/0408/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	103,180	103,180	103,180	103,180	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
65763	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISE/0406/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	41,233	41,233	41,233	41,233	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
65765	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISE/0410/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	59,866	59,866	59,866	59,866	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
65766	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISE/0412/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	133,626	133,626	133,626	133,626	100%	0	0	PROYECTO	11	11	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65767	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN MIGUEL MONTEVERDE	RURAL	FISE/0365/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	21,328	21,328	21,328	21,328	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65768	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. REFORMA)	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	URBANO	FISE/0364/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	84,073	84,073	84,073	84,073	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
13972	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	LLANO CHIQUITO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	1,716	1,316	1,716	1,316	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	MODULO SOLAR
13973	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	LLANO MAZORCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	1,144	0	1,144	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	MODULO SOLAR
140132	MODERNIZACION DEL CAMINO SANTA CRUZ MIXTEPEC - SAN BERNARDO MIXTEPEC DEL KM 1+289.66 AL KM 0+000	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	URBANO	FISE/0757/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	-	-	4,465,741	0	4,465,741	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
65769	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FISE/0422/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	2,387,342	2,387,342	2,387,342	2,387,342	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65770	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	FISE/0466/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,593,089	1,593,089	1,539,089	1,593,089	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
13879	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	EL SOTOL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	1,144	1,144	1,144	1,144	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	MODULO SOLAR
13880	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SANTA MARIA ALMOLOYAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	2,860	2,860	2,860	2,860	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	MODULO SOLAR
4851	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO DE PLAN DE SAN LUIS E.C. MATIAS ROMERO-ACAYUCAN CAMINO PLAN DE SAN LUIS	188-SAN JUAN GUICHICOVI	PLAN DE SAN LUIS	RURAL	FISE/0300/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	2,199,864	2,199,864	2,199,864	2,199,864	100%	0	0	METROS	89	89	100%	
144771	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LALANA -LA GUADALUPE, RAMAL SAN LORENZO, RAMAL ARENAL, RAMAL CERRO COQUITO, RAMAL ARROYO LIBRE, RAMAL	205-SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	URBANO	FISE/0671/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	-	-	991,150	991,150	991,150	991,150	100%	0	0	KILOMETRO	50	50	100%	
65771	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	225-SAN LORENZO	SAN JOSÉ TETEPELCINGO	RURAL	FISE/0361/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	51,763	51,763	51,763	51,763	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
13974	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (COL.LAZARO CARDENAS)	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	2,860	2,836	2,860	2,836	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	MODULO SOLAR
1569	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MARCOS ARTEAGA-SAN MIGUEL PAPALUTLA	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	FISE/0343/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	771,600	771,600	771,600	771,600	100%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
65772	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	244-SAN MARTIN TOXPALAN	VISTA HERMOSA	RURAL	FISE/0360/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	83,239	83,239	83,239	83,239	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
1574	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (NOCHITLAN - SAN MATEO ETLATONGO) SAN ANTONIO DEL KM 0+000 AL KM 5+900	250-SAN MATEO ETLATONGO	SAN ANTONIO	RURAL	FISE/0271/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	-	-	212,838	212,838	212,838	212,838	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
1577	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN - TLACOPEC LAGUNAS	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	URBANO	FISE/0341/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	-	-	899,776	899,776	899,776	899,776	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
1580	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN LORENZO VISTA HERMOSA - E.C. (MARISCALA - HUAJUAPAM)	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN LORENZO VISTA HERMOSA	RURAL	FISE/0342/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	957,480	957,480	957,480	957,480	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
44026	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE NDUA NUJ NAA	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	ITURBIDE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,021,515	0	1,021,515	0	0%	0	0	POSTE	27	0	0%	
44176	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA HIBRIDA (BARRIO EL MESQUITE)	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	566,659	0	566,659	0	0%	0	0	POSTE	1	0	0%	
44175	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EL PANTEON)	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	307,718	0	307,718	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
44174	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EL PEÑASCO)	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	408,300	0	408,300	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
1585	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LA CURVA)	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	FISE/0327/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CAJONOS	-	-	207,625	207,625	207,625	207,625	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	ESTA OBRA YA FUE TERMINADA SE ESTA EN ESPERA DE LA AUTORIZACION DEL VISTO BUENO DE LA DEPENDENCIA DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
65773	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA (COL. JOSE GUADALUPE)	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	FISE/0377/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	158,961	158,961	158,961	158,961	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
13881	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE LOSA DE CONCRETO SOBRE ARROYO SIN NOMBRE	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	LAS RAZAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	4,686	2,000	4,686	2,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
13882	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. CLARA CORDOVA MORAN	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	369,339	366,952	369,339	366,952	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LUMINARIA
65774	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	FISE/0463/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	871,350	871,350	871,350	871,350	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
1589	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. (PINOTEPA NACIONAL - SAN SEBASTIAN IXCAPA) - AGUA DULCE DEL 0+000 AL KM 9+000	312-SAN PEDRO JICAYÁN	AGUA DULCE	RURAL	FISE/0235/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN	-	-	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
1592	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO SAN PEDRO JUCHATENGO-COLONIA SANTA LUCIA SOBRE RIO ESQUELA KM 0+152.51	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	FISE/0242/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	67,392	67,392	67,392	67,392	100%	0	0	METROS	35	35	100%	
65775	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FISE/0459/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	238,093	238,093	238,093	238,093	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65776	LEVANTAMIENTO DE REDES Y SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FISE/0460/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	383,781	383,781	383,781	383,781	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
13883	TERMINACION DE LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SOLEDAD SALINAS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	400,485	0	400,485	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	POSTE
65777	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (VICENTE GUERRERO, LAS TORRES Y LOMA BONITA)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	COLONIA BENTO JUÁREZ	RURAL	FISE/0363/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	68,674	68,674	68,674	68,674	100%	0	0	METRO LINEAL	6,683	6,683	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	6						7
65778	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL AZUFRE	RURAL	FISE/0413/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	213,076	213,076	213,076	213,076	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	51%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
65779	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	SAN SEBASTIÁN IXCAPA	URBANO	FISE/0023/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	479,274	479,274	479,274	479,274	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65780	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	347-SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO	CIENEGUILLA	RURAL	FISE/0375/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	719,443	719,443	719,443	719,443	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65781	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	RÍO DE HIELO JUÁREZ	RURAL	FISE/0367/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	16,227	16,227	16,227	16,227	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65782	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA (BARRIO SAN ISIDRO)	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	CAÑADA DE LOBO	RURAL	FISE/0366/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	17,135	17,135	17,135	17,135	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
13884	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A. ETAPA)	384-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA AMIALTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	4,735	4,734	4,735	4,734	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	POSTE
65783	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-MESONES HIDALGO	PLAN DE ZARAGOZA	RURAL	FISE/0374/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	14,599	14,599	14,599	14,599	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
13975	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	395-SANTA MARIA APAZCO	SANTA MARIA APAZCO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	2,860	2,860	2,860	2,860	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	MODULO SOLAR
65784	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3A ETAPA)	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	BRISAS DE ZICATELA	URBANO	FISE/0414/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	38,956	38,956	38,956	38,956	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65785	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	LOMA CHAPULTEPEC	RURAL	FISE/0358/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	78,838	78,838	78,838	78,838	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65786	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	SAN ANDRÉS HIDALGO	URBANO	FISE/0423/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,033,965	1,033,965	1,033,965	1,033,965	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65787	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	RURAL	FISE/0376/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	237,715	237,715	237,715	237,715	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
13885	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	CERRO DE ÁGUILA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	1,128,286	1,071,788	1,128,286	1,071,788	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	POSTE
13886	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	LLANO VERDE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	1,490,853	1,252,920	1,490,853	1,252,920	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	POSTE
13976	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	MANO DE LEÓN TEPANTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	261,154	261,152	261,154	261,152	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	POSTE
13977	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	1,361,164	1,361,153	1,361,164	1,361,153	100%	0	0	0	OBRA	1	1	95%	POSTE
65788	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	446-SANTA MARIA YUCUHITI	LA SOLEDAD CABALLO RUCIO	RURAL	FISE/0462/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	141,716	141,716	141,716	141,716	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
13978	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (RANCHO VIEJO)	46-MAGDALENA JALTEPEC	SANTA CRUZ MITLATONGO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	5,720	5,720	5,720	5,720	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	MODULO SOLAR

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
65789	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	463-SANTIAGO HUAUCULLILA	SANTIAGO IXTLAHUACA	RURAL	FISE/0368/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	72,374	72,374	72,374	72,374	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65790	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CERRO CABEZA	RURAL	FISE/0369/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	33,933	33,933	33,933	33,933	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65791	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	EL RASTROJO	RURAL	FISE/0370/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	28,830	28,830	28,830	28,830	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65792	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	RIO METATES	RURAL	FISE/0371/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	10,757	10,757	10,757	10,757	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
1595	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO NACALTEPEC - SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUACA	478-SANTIAGO NACALTEPEC	SANTIAGO NACALTEPEC	URBANO	FISE/0325/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	21	21	100%	
65793	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	489-SANTIAGO TETEPEC	EL ROSARIO	RURAL	FISE/0632/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	37,577	37,577	37,577	37,577	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65794	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	492-SANTIAGO TILANTONGO	SAN MARTIN DE LAS PALMAS	RURAL	FISE/0372/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	15,850	15,850	15,850	15,850	100%	0	0	METRO LINEAL	510	510	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
1599	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA (TUXTEPEC-PALOMARES)-SANTIAGO YAVEO DEL KM 0+000 AL KM 4+000	498-SANTIAGO YAVEO	SANTIAGO YAVEO	URBANO	FISE/0061/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO	-	-	8,792	8,792	8,792	8,792	100%	0	0	KILOMETRO	44	44	100%	
13979	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	511-SANTO DOMINGO NUXAA	CERRO NEGRO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	5,720	5,720	5,720	5,720	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	MODULO SOLAR
114624	CONSERVACION DEL CAMINO SAN ANDRES MONTAÑA E.C. (PINOTEPA NACIONAL - PUERTO ESCONDIDO) KM. 0+000 AL KM. 7+000	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	FISE/0401/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
65795	AMPLIACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN MARTIN DEL RIO	RURAL	FISE/0373/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	43,447	43,447	43,447	43,447	100%	0	0	POZOS	1	1	60%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE.
1603	CONSERVACION DEL CAMINO: SAN RAFAEL AGUA PESCADITO - VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN RAFAEL AGUA DE PESCADITO	RURAL	FISE/0471/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	-	-	1,836,780	1,836,780	1,836,780	1,836,780	100%	0	0	KILOMETRO	30	30	100%	
13980	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	2,860	2,860	2,860	2,860	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	MODULO SOLAR
1606	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA CRUZ VISTAHERMOSA-LIMITE DEL ESTADO DE PUEBLA KM 0+000 AL KM 12+000	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	SANTA CRUZ VISTA HERMOSA	RURAL	FISE/0085/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	-	-	240,624	240,624	240,624	240,624	100%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
13887	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR JUQUILITA SOBRE RIO MIAHUATLAN SOBRE CALLE APOLINAR GARCIA (COL.FELICIANO GARCIA)(3A. ETAPA)	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	28,052	28,052	28,052	28,052	100%	0	0	METROS LINEALES	4	4	100%	
44179	DESASOLVE DE CANALES PLUVIALES DE LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	METRO CÚBICO	2,348	0	0%	
65796	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA (AGENCIA SAN JACINTO OCOTLAN)	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FISE/0415/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	979,977	979,977	979,977	979,977	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
65797	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FISE/0276/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	367,615	206,183	367,615	206,183	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/PPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
1608	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. (PLUMA HIDALGO - HUATULCO) SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS	71-PLUMA HIDALGO	SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS	RURAL	FISE/0446/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	297,689	297,689	297,689	297,689	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
13981	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LOS REYES)	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	593,608	249,114	593,608	249,114	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	POSTE
44177	AMPLIACION Y MEJORA DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE EL CARMEN	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	406,625	0	406,625	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
64200	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE OAXACA /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	45437	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	30	30	100%	
64201	CONSERVACION DEL CAMINO SAN ISIDRO MONTEVERDE - YOSTOKO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000/EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO MONTEVERDE/EN EL MUNICIPIO SAN ANTONINO	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN JOSÉ MONTEVERDE	RURAL	45132	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	872,223	872,223	872,223	872,223	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
64202	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE MONTEVERDE - SAN JOSE MONTEVERDE DEL KM. 1+500 AL KM. 4+500/EN LA LOCALIDAD SAN JOSE	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN JOSÉ MONTEVERDE	RURAL	45124	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	455,300	455,300	455,300	455,300	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
64203	RECONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE MONTEVERDE - SAN JOSE MONTEVERDE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500/EN LA LOCALIDAD SAN JOSE MONTEVERDE/EN EL MUNICIPIO SAN ANTONINO	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN JOSÉ MONTEVERDE	RURAL	45125	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	986,654	986,654	986,654	986,654	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
1610	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SANTA MARTHA LOXICHA	RURAL	FISE/0311/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	-	-	478,002	478,002	478,002	478,002	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
116373	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CANDELARIA LOXICHA - LA CIENEGA	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	FISE/0670/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	1,248,849	1,248,849	1,248,849	1,248,849	100%	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
64204	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) IXTLAN-ZOOGOCHO DEL KM. 0+000 AL KM. 58+000/SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	120-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	URBANO	46000	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	58	58	100%	
1613	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PASO BRAVO-PUENTE MADERA	124-SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	RURAL	FISE/0057/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	727,562	727,562	727,562	727,562	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
145924	AMPLIACION Y MEJORA DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN JOSÉ CHILTEPEC	RURAL	FISE/0686/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	-	-	1,200,000	0	1,200,000	0	0%	0	0	POSTE	51	0	0%	
1614	CONSTRUCCION DEL CAMINO COSECHERO SAN FRANCISCO GUICHINA-SAN ISIDRO MANTECA	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN FRANCISCO GUICHINA	RURAL	FISE/0060/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	-	-	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
1616	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTÓBAL AMATLÁN	URBANO	FISE/0228/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN	-	-	108,176	108,176	108,176	108,176	100%	0	0	POSTE	26	26	100%	
1621	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO TIERRA BLANCA - CABEZA DEL RIO DEL KM 0+000 AL KM 9+952	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	TIERRA BLANCA	RURAL	FISE/0144/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	-	-	344,701	344,701	344,701	344,701	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
1625	CONSERVACION DEL CAMINO REAL LA CIENEGA-LA TRINIDAD	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	FISE/0416/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CIENEGA DE ZIMATLÁN	-	-	157,895	157,895	157,895	157,895	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO
1629	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	BARRIO LINDAVISTA	RURAL	FISE/0270/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	983,045	983,045	983,045	983,045	100%	0	0	METROS	2,911	2,911	100%	
1632	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL CAMINO NDOYONUYUJI - SAN ESTEBAN ATATLAHUA DEL KM 0+000 AL KM 2+500	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUA	NDOYONUYUJI (CIENEGA DE FLORES AMARILLAS)	RURAL	FISE/0310/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DESAN ESTEBAN ATATLAHUA	-	-	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
1633	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL DESVIACION CERRO QUEMADO - PASO DEL TORO KM 0+000 AL 13+500	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	PASO DEL TORO	RURAL	FISE/0151/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	674,130	674,130	674,130	674,130	100%	0	0	KILOMETRO	14	14	100%	
1637	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL EL CRUCERO - ARROYO CULEBRA KM 0+000 AL 10+000	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO CULEBRA	RURAL	FISE/0218/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1639	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LA CHUPARROSA - SECCION LA VIDA KM 0+000 AL KM 10+000	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	CHUPARROSA	RURAL	FISE/0216/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	614,040	614,040	614,040	614,040	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
1642	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL PLAYA CHICA LOMA SANTO TOMAS KM 0+000 AL KM 13+000	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SANTO TOMAS	RURAL	FISE/0217/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	725,634	725,634	725,634	725,634	100%	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
64205	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO TOMAS - SAN PEDRO EL PALMAR DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SANTO TOMAS	RURAL	42994	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	7,198	0	7,198	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
1644	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. PUERTO ESTERO	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	PUERTO ESTERO	RURAL	FISE/0258/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	-	-	280,212	280,212	280,212	280,212	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
1645	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA (COL. PUERTO GRANDE)	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	FISE/0257/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	-	-	21,081	21,081	21,081	21,081	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	
1649	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL SANTA RITA	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SANTA RITA (SANTA RITA DEL MAR)	RURAL	FISE/0328/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	-	-	252,155	252,155	252,155	252,155	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	
1652	CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO ZOPILOTE - SAN FRANCISCO PUEBLO VIEJO EL KM 0+000 AL KM 56+000	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	FISE/0468/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	KILOMETRO	56	56	100%	NO VIENE EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES SAN FRANCISCO DEL MAR PUEBLO VIEJO
1656	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ª ETAPA)	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	FISE/0275/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	-	-	593,001	593,001	593,001	593,001	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
64206	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL NOGAL - SAN ILDEFONSO EL VIEJO - BARRIO ZANIZA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+500/EN LA LOCALIDAD BARRIO ZANIZA/EN EL MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA.	155-SAN ILDEFONSO SOLA	BARRIO ZANIZA	RURAL	45122	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	652,845	652,845	652,845	652,845	100%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
1659	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN FRANCISCO YATEE	RURAL	FISE/0175/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	-	-	94,900	94,900	94,900	94,900	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
64207	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ-VILLA ALTA DEL KM 104+300 AL KM 106+414/SAN ILDEFONSO VILLA ALTA.	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	URBANO	43659	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,273,783	1,273,783	1,273,783	1,273,783	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
64208	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ-VILLA ALTA DEL KM 110+114 AL KM 111+648 AD=124+648 AT/SAN ILDEFONSO VILLA ALTA.	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	URBANO	43660	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,345,555	1,345,555	1,345,555	1,345,555	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
64209	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ-VILLA ALTA DEL KM 128+648 AL KM 124+648 AT=111+648 AD/SAN ILDEFONSO VILLA ALTA.	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	URBANO	43656	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	4,853,581	4,853,581	4,853,581	4,853,581	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
1661	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL E.C. (TECOMAXTLAHUACA - COICOYAN DE LAS FLORES) EL JICARAL DEL KM 0+000 AL KM 29+400	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	FISE/0330/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	236,923	236,923	236,923	236,923	100%	0	0	KILOMETRO	29	29	100%	
64210	CONSERVACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA COYCOYAN DE LAS FLORES DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000/COICOYAN DE LAS FLORES	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	46002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	40	40	100%	
64211	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 13+750 AL KM	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	43650	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	3,634,969	3,634,969	3,634,969	3,634,969	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
148922	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO ORIENTE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO	FISE/0746/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	-	-	379,344	0	379,344	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	928	0	0%	
149448	PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO	FISE/0747/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	-	-	566,009	0	566,009	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,384	0	0%	
1663	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TEOTITLAN DEL CAMINO)-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA TRAMO A CONSERVAR DEL KM. 5+000 AL KM. 15+000	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	URBANO	FISE/0231/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	-	-	1,002,493	1,002,493	1,002,493	1,002,493	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
144628	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	RIO BLANCO	RURAL	FISE/0647/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	-	-	462,858	292,795	462,858	292,795	100%	0	0	POSTE	4	2	50%	
64212	CONSERVACION DE LA CARRETERA TEJUPAN - COIXTLAHUACA DEL KM. 0+000 AL KM. 22+000 /SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	43971	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	267,955	267,955	267,955	267,955	100%	0	0	KILOMETRO	22	22	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
64213	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA SEGUNDA SECCION (SAN ESTEBAN TECTITLAN) DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	182-SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTPEC	SAN ESTEBAN TECTITLÁN	RURAL	42995	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	21,823	0	21,823	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
149861	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MATAMOROS, MONTERREY Y LOPEZ MATEOS	186-SAN JUAN CIENEGUILLA	SAN JUAN CIENEGUILLA	URBANO	FISE/0771/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CIENEGUILLA	-	-	375,000	0	375,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,280	0	0%	
1666	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	198-SAN JUAN GUICHICOVI	ESTACION SARABIA	RURAL	FISE/0345/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	942,774	942,774	942,774	942,774	100%	0	0	POSTE	32	32	100%	
1668	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	198-SAN JUAN GUICHICOVI	BUENAVISTA	RURAL	FISE/0344/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	724,419	724,419	724,419	724,419	100%	0	0	POSTE	16	16	100%	
1671	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	198-SAN JUAN GUICHICOVI	EL ZARZAL	RURAL	FISE/0346/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	1,151,063	1,151,063	1,151,063	1,151,063	100%	0	0	POSTE	34	34	100%	
2991	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	198-SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN VIEJO	RURAL	FISE/0356/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	643,771	643,771	643,771	643,771	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
1672	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL ENCINAL COLORADO - RIO GUASAMANO	198-SAN JUAN GUICHICOVI	RIO DE GUASAMANO	RURAL	FISE/0380/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	232,369	232,369	232,369	232,369	100%	0	0	KILOMETROS	15	15	100%	
1674	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO - SAN JUANITO	198-SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUANITO	RURAL	FISE/0381/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	267,631	267,631	267,631	267,631	100%	0	0	KILOMETRO	22	22	100%	
1675	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	201-SAN JUAN JUQUILA VIANOS	SAN FELIPE EL PORVENIR	RURAL	FISE/0304/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIANOS	-	-	353,208	353,208	353,208	353,208	100%	0	0	POSTE	21	21	100%	
64214	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRES SOLAGA - SAN FELIPE EL PORVENIR DEL KM. 9+000 AL KM. 11+000 /SAN FELIPE EL PORVENIR /SAN JUAN JUQUILA VIANOS	201-SAN JUAN JUQUILA VIANOS	SAN FELIPE EL PORVENIR	RURAL	43483	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,294,969	2,294,969	2,294,969	2,294,969	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
64215	MODER. Y AMP. DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 1+000 Y DEL 1+680 AL KM 2+100/SAN JUAN	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	43655	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,059,150	1,059,150	1,059,150	1,059,150	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
64216	RECONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE S/CARRETERA SOLA DE VEGA-PUERTO ESCONDIDO TRAMO: SAN JUAN LACHAO-PUERTO ESCONDIDO,UBICADO EN EL KM. 178+600/SAN	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	46003	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
64217	CONSERVACION DEL CAMINO LA GUADALUPE - SAN JUAN LALANA DEL KM. 0+000 AL KM. 37+000 /SAN JUAN LALANA	205-SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	URBANO	43972	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	KILOMETRO	37	37	100%	
3081	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL MONTE NEGRO LALANA - ARROYO PIEDRA - ARROYO BLANCO - IGNACIO ZARAGOZA	205-SAN JUAN LALANA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	FISE/0465/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	KILOMETRO	18	18	100%	
1676	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN LALANA (SANTIAGO JALAHUI-SAN PEDRO TRES ARROYOS-LA CARMELITA	205-SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	URBANO	FISE/0382/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	KILOMETRO	18	18	100%	
64388	CONSERVACION DE LA CARRETERA SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO DEL KM 0+000 AL KM 12+000 /SAN JUAN MIXTEPEC-DISTR. 08.	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08-	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08-	URBANO	45027	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
1727	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	SAN ANTONIO NDUASICO (O NDUAXICO)	RURAL	FISE/0440/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN NUMI	-	-	1,236,300	1,236,300	1,236,300	1,236,300	100%	0	0	POSTE	24	24	100%	ESTA OBRA SE MODIFICO CON EL OFICIO NUM. FISE/006/M/09 EN JORNALES ERAN 2300 AHORA SON 359.31 METAS ERAN 34 AHORA SON 24.
64218	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) SAN PABLO MACUILTIANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC DEL KM.	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	45488	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,544,120	2,544,120	2,544,120	2,544,120	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
64219	CONSERVACION DE LA CARRETERA SAN MIGUEL EL GRANDE - TLAXIACO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN YUTA	RURAL	41690	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	247,973	238,687	247,973	238,687	100%	0	0	METROS	40	40	100%	
64220	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUIITEPEC DEL KM 0+820 AL KM 7+500/SANTA MARGARITA HUIITEPEC, SAN LUCAS	231-SAN LUCAS CAMOTLÁN	SAN LUCAS CAMOTLÁN	URBANO	43658	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	293,784	293,784	293,784	293,784	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
140348	AMPLIACION DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN MARCOS ARTEAGA - TONALA) - RIO DE LA ARENA DEL KM 4+412	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	FISE/0628/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	1,781,021	1,781,021	1,781,021	1,781,021	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado								
140476	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. (ACCESO A RIO DE LA ARENA) - RIO LA ANGOSTURA DEL KM 0+000 AL KM 1+800	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	FISE/0627/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	829,550	829,550	829,550	829,550	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
114627	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL COL. EMILIAN ZAPATA - PIEDRA DEL HORNO KM 0+000 AL 5+525	238-SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	URBANO	FISE/0350/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN LOS CANSECOS	-	-	523,370	517,990	523,370	517,990	100%	0	0	KILOMETRO	6	3	54%	
2981	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 80 MTS PARA AGUA POTABLE	244-SAN MARTIN TOXPALAN	SAN MARTIN TOXPALAN	URBANO	FISE/0404/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN	-	-	731,431	731,431	731,431	731,431	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
144583	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO AL PORVENIR	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	FISE/0655/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
1729	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - NOCHIXTLAN) LOS ANGELES DEL KM 0+000 AL KM 7+800	250-SAN MATEO ETLATONGO	LOS ANGELES	RURAL	FISE/0272/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	-	-	337,159	337,159	337,159	337,159	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
64221	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FELPE TINDACO-SAN MATEO SINDIHUI TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 21+850/SAN MATEO SINDIHUI	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	46001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	795,810	795,810	795,810	795,810	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
64222	CONSERVACION DE LA CARRTERA TLAXIACO - CHALCATONGO DE HIDALGO DEL KM. 5+000 AL KM 65+000./EN LA LOCALIDAD CHALCATONGO DE HIDALGO/EN EL MUNICIPIO CHALCATONGO DE	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	45120	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	60	60	100%	
64223	CONSERVACION DEL CAMINO ZARAGOZA CHALCATONGO - EL POZO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000/EN LA LOCALIDAD ZARAGOZA/EN EL MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO.	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	ZARAGOZA	RURAL	45135	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
64224	CONSTRUCCION DE LOSA PLANA S/CAMINO CHALCATONGO DE HIDALGO DE LONGITUD DE 6.00 MTS/EN LA LOCALIDAD CHALCATONGO DE HIDALGO/EN EL MUNICIPIO CHALCATONGO DE	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	45126	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS	6	6	100%	
64225	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN MIGUEL AMATITLAN -E.C. (HUAJUAPAM-MARISCALA) DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000 /SAN MIGUEL AMATITLAN	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	URBANO	43970	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
1730	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	CERRO PRIETO	RURAL	FISE/0386/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METRO LINEAL	4,557	4,557	100%	
1731	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	EL FORTÍN ALTO	RURAL	FISE/0119/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	-	-	185,034	185,034	185,034	185,034	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
1732	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANTARIO	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	URBANO	FISE/0355/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	-	-	500,004	500,004	500,004	500,004	100%	0	0	METRO LINEAL	673	673	100%	
1733	CONSERVACION DEL CAMINO TRAMO EL JICARO - BENITO JUAREZ DEL KM 12+000 AL KM 20+000	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	URBANO	FISE/0461/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	-	-	183,810	183,810	183,810	183,810	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
144561	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CERRO BAUL - SAN ANTONIO DEL KM 0+000 AL KM4+000	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	CERRO BAUL C	RURAL	FISE/0649/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	-	-	1,151,216	1,151,216	1,151,216	1,151,216	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
114629	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL PUERTO-LA BLAS DEL KM 0+000 AL 8+000	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	LA BLAS XADANI	RURAL	FISE/0225/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	-	-	414,000	0	414,000	0	0%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
144691	REHABILITACION DEL CAMINO EL XUCHIL - SAN MIGUEL DEL PUERTO	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	EL XUCHIL	RURAL	FISE/0653/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	-	-	2,299,724	2,299,724	2,299,724	2,299,724	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
64226	CONSERVACION DE LA CARRTERA SAN MIGUEL EL GRANDE - TLAXIACO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	42907	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,790,810	1,790,395	1,790,810	1,790,395	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
144653	CONSERVACION DEL CAMINO DEL FRESNO A LA BRUJERIA DEL KM 0+000 AL KM 6+500	273-SAN MIGUEL PERAS	LA BRUJERIA	RURAL	FIE/0648/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	-	-	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
1734	CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	CHIDOCHO (CHIDOCHO SAN MIGUEL PIEDRAS)	RURAL	FISE/0252/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PIEDRAS	-	-	157,955	157,955	157,955	157,955	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	ESTA OBRA SE MODIFICO CON OFICIO FISE/002/M09 DEL 08 DE MAYO DE 2009 EN EL NOMBRE, ANTES SE LLAMABA: CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. LAS METAS TAMBIEN SE MODIFICARON DE 2 A 1
1786	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAMINO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - DIVINAS FLORES UBICADO EN EL KM 6+580	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	DIVINAS FLORES	RURAL	FISE/0164/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	-	-	41,725	41,725	41,725	41,725	100%	0	0	METRO LINEAL	11	11	100%	
1787	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	FISE/0141/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	86,000	86,000	86,000	86,000	100%	0	0	POSTE	32	32	100%	
1788	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	277-VILLA SOLA DE VEGA	GUAYABO	RURAL	FISE/0138/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	316,250	316,250	316,250	316,250	100%	0	0	POSTE	45	45	100%	
1789	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SANTA INES SOLA DE VEGA	RURAL	FISE/0140/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	392,750	392,750	392,750	392,750	100%	0	0	POSTE	62	62	100%	
1790	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	277-VILLA SOLA DE VEGA	YOGANITA	RURAL	FISE/0139/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	227,124	227,124	227,124	227,124	100%	0	0	POSTE	19	19	100%	
64227	CONSERVACION DEL CAMINO EL VADO A SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000 /SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS /VILLA SOLA DE VEGA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS	RURAL	43484	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	342	0	342	0	0%	0	0	KILOMETRO	13	0	0%	
144752	CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN LA AVENIDA 2.2A ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	FIE/0660/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	-	-	7,431,738	0	7,431,738	0	0%	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
114630	CONSERVACION DEL CAMINO SAN NICOLAS A SAN VICENTE COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 3+000	289-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	FISE/0184/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS	-	-	3,074	0	3,074	0	0%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
149714	RECONSTRUCCION DEL CAMINO BRAMADEROS - LA CAÑADA	289-SAN NICOLAS	BRAMADEROS SAN NICOLAS	RURAL	FISE/0707/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS	-	-	1,084,076	0	1,084,076	0	0%	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
64228	CONSERVACION DEL CAMINO BUENA VISTA LA PAZ-EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 5+000/EL PORVENIR, SAN PABLO TIALTEPEC.	297-SAN PABLO TIALTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	43662	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	322,822	322,822	322,822	322,822	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
1791	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MORELOS	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	FISE/0222/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CAJONOS	-	-	283,062	283,062	283,062	283,062	100%	0	0	METRO LINEAL	274	274	100%	
1792	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FISE/0174/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	149,929	149,929	149,929	149,929	100%	0	0	POSTE	17	17	100%	
149579	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ITURBIDE EN EL BARRIO XUU NU	312-SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	URBANO	FISE/0721/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN	-	-	704,098	0	704,098	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,260	0	0%	
1837	RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	312-SAN PEDRO JICAYAN	CHUPARROSA	RURAL	FISE/0059/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN	-	-	1,372,990	1,372,990	1,372,990	1,372,990	100%	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
64229	CONSERVACION DEL CAMINO LAS PEÑAS YUCUXACO /LAS PEÑAS /SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	LAS PEÑAS	RURAL	41511	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	118,226	118,226	118,226	118,226	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
1838	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	319-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26-	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26-	URBANO	FISE/0133/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 26	-	-	1,149,955	1,149,955	1,149,955	1,149,955	100%	0	0	METROS	2,385	2,385	100%	
64230	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO OCOPEATILLO - PEÑA COLORADA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000 /SAN PEDRO OCOPEATILLO	322-SAN PEDRO OCOPEATILLO	SAN PEDRO OCOPEATILLO	URBANO	45235	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
4828	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PIEDRA DE LUMBRE	RURAL	FISE/0170/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	5,809	5,809	5,809	5,809	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/FISE/0170/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL.
4826	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO CHUBASCO)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FISE/0171/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	35,142	35,142	35,142	35,142	100%	0	0	REGISTRO	18	18	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/FISE/0171/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL. METAS: 18.00 REGISTROS Y 1.00 POSTE.
4847	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO LOS TAMARINDOS)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	ROQUE	RURAL	FISE/0177/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	19,462	19,462	19,462	19,462	100%	0	0	POSTE	24	24	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/FISE/0177/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL.
4837	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE LAS PALMAS)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	LAGUNA SECA (SECCION CUARTA)	RURAL	FISE/0165/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	9,406	9,406	9,406	9,406	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON NO. DE OFICIO CGC/DPP/FISE/0165/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION ESTATAL AL 100%.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	6					
4835	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COLONIA CHAPINGO)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FISE/0166/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	13,113	13,113	13,113	13,113	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/FISE/0166/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL.
4832	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COLONIA LOMAS DE CHAPINGO)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FISE/0167/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	15,480	15,480	15,480	15,480	100%	0	0	REGISTRO	20	20	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/FISE/0167/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL.
4825	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EL GUAYACAN, MANANTIAL 2)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FISE/0172/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	22,668	22,668	22,668	22,668	100%	0	0	POSTE	16	16	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMENCON CON OFICIO CGC/DPP/FISE/0172/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL.
4829	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (GALILEA)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSÉ CHACALAPA	RURAL	FISE/0169/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	11,139	11,139	11,139	11,139	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/FISE/0169/08 CON FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL.
4844	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1RA. ETAPA)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAMARITÁN	RURAL	FISE/0178/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	13,393	13,393	13,393	13,393	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/FISE/0178/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL.
4840	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (AVENIDA PROLONGACION 05 DE MAYO)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FISE/0179/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	17,195	17,195	17,195	17,195	100%	0	0	REGISTRO	21	21	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/FISE/0179/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL.
4831	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO NUEVO)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSÉ CHACALAPA	RURAL	FISE/0168/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	19,132	19,132	19,132	19,132	100%	0	0	REGISTRO	5	5	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/FISE/0168/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL.
2989	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COLONIA GUADALUPE)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FISE/0173/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	24,448	24,448	24,448	24,448	100%	0	0	POSTE	38	38	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/FISE/0173/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL. METAS 38.00 POSTES Y 13.00 REGISTROS
64231	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO-BENITO JUAREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500, BENITO JUAREZ/SAN PEDRO POCHUTLA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	45489	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	942,704	942,704	942,704	942,704	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
1840	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	RINCÓN JUÁREZ	RURAL	FISE/0079/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	337,040	337,040	337,040	337,040	100%	0	0	POSTE	13	13	100%	
1891	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN JOSÉ DE LOS PORTILLOS	RURAL	FISE/0080/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	122,050	122,050	122,050	122,050	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
1892	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SANTÁ INÉS	RURAL	FISE/0078/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	POSTE	68	68	100%	
1893	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	329-SAN PEDRO TEOZACALCO	SAN PEDRO TEOZACALCO	URBANO	FISE/0277/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEOZACALCO	-	-	236,076	236,076	236,076	236,076	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
64232	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A SAN NOSE DESPOBLADO II DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	330-SAN PEDRO TEUTILA	SAN JOSÉ DESPOBLADO	RURAL	42993	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
3004	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	URBANO	FISE/0121/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC	-	-	656,664	656,664	656,664	656,664	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
4856	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO TOPILTEPEC - PARAJE NONSAVY DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	URBANO	FISE/0421/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC	-	-	749,225	749,225	749,225	749,225	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
4860	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO TOPILTEPEC - PARAJE YUNDUSA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	URBANO	FISE/0420/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC	-	-	750,145	750,145	750,145	750,145	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
64233	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EL TLACOACHE SICAMINO SAN JOSE EL PROGRESO - EL TLACOACHE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD TLACOACHE, ELIEN EL MUNICIPIO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL TLACUACHE	RURAL	45123	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	816,671	816,671	816,671	816,671	100%	0	0	METROS	20	20	100%	
64234	MODERN Y AMP. DEL CAMINO KM 55+000 E.C. (HUAJUAPAN-TEHUACAN)-TRINIDAD HUASTEPEC-ACAQUIZAPAM-JOLUXTLA-COSOLTEPEC-TULTITLAN DE GUADALCAZAR-SAN MIGUEL	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	SAN MIGUEL IXTÁPAM	RURAL	45026	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	679,802	679,802	679,802	679,802	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
64235	ELABORACION DE ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA) SAN SEBASTIAN COATLAN DEL KM 0+000 AL KM	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	45038	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	53,000	0	53,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
64236	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA) SAN SEBASTIAN COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 6+500/SAN SEBASTIAN	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	45034	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
64237	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA)PIEDRA CAMPANA DEL KM 0+000 AL KM 5+000/PIEDRA CAMPANA, SAN	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	PIEDRA CAMPANA	RURAL	45033	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	430,000	0	430,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
64238	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA - PINOTEPA NACIONAL) - VISTA HERMOSA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500/EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA (LLANO DEL CABALLO)EN EL	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	VISTA HERMOSA	RURAL	45129	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	181,580	181,580	181,580	181,580	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
64239	CONSERVACION DEL CAMINO PEÑA BLANCA - CERRO DE CASCARA (SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA) DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500 /SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	45428	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,643,835	1,643,835	1,643,835	1,643,835	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
1894	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN SIMON ZAHUATLAN - SAN ANTONIO ZAHUATLAN	352-SAN SIMON ZAHUATLAN	SAN SIMON ZAHUATLAN	URBANO	FISE/0338/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	-	-	698,520	698,520	698,520	698,520	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
64240	CONSERVACION DEL CAMINO SAN JOSE YATANDOYO - SANTA CRUZ NUNDACO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000/EN LA LOCALIDAD SAN JOSE YATANDOYO/EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SAN JOSE YATANDOYO	RURAL	45134	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
64241	CONSERVACION DEL CAMINO EL GACHUPIN - LLANO VERDE - ZENZONTEPEC, TRAMO LLANO VERDE - COFRADIA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000. EN LA LOCALIDAD SOLEDAD COFRADIA, LA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COFRADIA DOS	RURAL	45130	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	530,880	530,880	530,880	530,880	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
64242	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 79+100(OAXACA SOLA DE VEGA)/SAN LORENZO TEXMELUCAN-SAN JACINTO TLACOATEPEC-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	43739	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,571,148	2,571,148	2,571,148	2,571,148	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
144786	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	395-SANTA MARIA APAZCO	SANTA MARIA APAZCO	URBANO	FISE/0687/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA APAZCO	-	-	1,104,841	0	1,104,841	0	0%	0	0	POSTE	62	0	0%	
1896	RECONSTRUCCION DEL CAMINO PERICON APAZCO - TIERRA COLORADA APAZCO DEL KM 0+000 AL KM 9+000	395-SANTA MARIA APAZCO	PERICON	RURAL	FISE/0064/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA APAZCO	-	-	463,200	463,200	463,200	463,200	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
145997	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	OJO DE AGUA	RURAL	FISE/0676/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	-	-	797,805	797,805	797,805	797,805	100%	0	0	POSTE	25	25	100%	
145987	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA PLANTEL NUM. 38)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN PEDRO	RURAL	FISE/0674/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	-	-	207,477	207,477	207,477	207,477	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	
145966	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (HOSPITAL REGIONAL DE ESPECIALIDADES)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CAMPO DE AVIACION	RURAL	FISE/0675/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	-	-	330,477	330,477	330,477	330,477	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	
145957	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (VARIAS CALLES)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN BARTOLO	RURAL	FISE/0673/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	-	-	731,725	731,725	731,725	731,725	100%	0	0	POSTE	29	29	100%	
1897	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DE ARRIBA (1A ETAPA)	402-SANTA MARIA CORTUJO	SANTA MARIA CORTUJO	URBANO	FISE/0256/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CORTUJO	-	-	23,080	23,080	23,080	23,080	100%	0	0	POSTE	14	14	100%	
64243	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CHILAPA DE DIAZ SAN MARCOS MONTE DE LEON DEL KM.0+000 AL KM. 9+000/EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MONTE DE LEON/EN EL MUNICIPIO VILLA CHILAPA DE DIAZ	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	SAN MARCOS MONTE DE LEON	RURAL	45128	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
64244	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA DEL ROSARIO - SAN ISIDRO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ROSARIO/EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ROSARIO	408-SANTA MARIA DEL ROSARIO	SANTA MARIA DEL ROSARIO	URBANO	45133	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	127,265	127,265	127,265	127,265	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
145947	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	FISE/0699/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE	-	-	3,447,000	0	3,447,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
64245	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LAS ARENAS S/C A SANTA MARIA CHICOMETEPEC /SANTA MARIA CHICOMETEPEC (LA BOQUILLA) /SANTA MARIA HUAZOLITLAN	414-SANTA MARIA HUAZOLITLAN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	RURAL	41512	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72,614	72,609	72,614	72,609	100%	0	0	METROS	120	120	100%	
1935	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA (AYOTZINTEPEC)- LA JOYA DE SANTA MARIA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC	RURAL	FISE/0329/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	283,902	283,902	283,902	283,902	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
146218	SUBSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA EN LA AV. INDEPENDENCIA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO	FISE/0714/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	899,563	0	899,563	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
64246	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO YANERI SANTA MARIA ZOOGOCHI DEL KM. 4+710 AL KM. 5+060 /SANTA MARIA ZOOGOCHI /IXTLAN DE JUAREZ	42-IXTLAN DE JUAREZ	SANTA MARIA ZOOGOCHI	RURAL	43175	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,329,702	1,329,630	1,329,702	1,329,630	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
64247	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL VADO SANTA MARIA LACHIXIO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 26+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 17+000 AL KM. 14+000/STA. M.A. LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	45491	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,663,205	2,663,205	2,663,205	2,663,205	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
64248	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN GREGORIO OZOLOTEPEC - LACHILA - RIO SAN CRISTOBAL DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000/EN LA LOCALIDAD SAN GREGORIO OZOLOTEPEC/EN EL MUNICIPIO SANTA	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	RURAL	45138	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOPS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
114632	CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	432-SANTA MARIA TEMAXCALAPA	SANTA MARIA TEMAXCALAPA	URBANO	FISE/0254/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA	-	-	619,200	575,833	619,200	575,833	100%	0	0	TANQUE	2	2	100%	
114638	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA TONAMECA -CERRO GORDO TRAMO A CONSERVAR DEL KM 0+000 AL K 9+000	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	URBANO	FISE/0331/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	560,372	560,369	560,372	560,369	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
114635	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FISE/0316/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI	-	-	725,047	724,849	725,047	724,849	100%	0	0	METRO LINEAL	450	450	100%	
64249	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA YUCUHITI - REYES LLANO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	446-SANTA MARIA YUCUHITI	REYES LLANO GRANDE	RURAL	43000	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60,386	60,386	60,386	60,386	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
64254	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CUEVITA-PARAJE CULEBRON (SANTA MARIA ZANIZA) DEL KM 0+000 AL KM 2+000/SANTA MARIA ZANIZA.	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	45030	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,191,603	1,189,936	1,191,603	1,189,936	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
64255	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA APERTURA DEL CAMINO LA CUEVITA-PORTILLO ANGOSTO (SANTA MARIA ZANIZA) DEL KM 0+000 AL KM 4+000/SANTA MARIA ZANIZA, SEGUN	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	41568	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
64256	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA MARIA LACHIXIO-SANTA MARIA ZANIZA DEL KM 27+000 AL KM 34+000/SANTA MARIA ZANIZA.	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	45036	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	500,000	499,969	500,000	499,969	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
64257	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO AMOLTEPEC - RIO CIRUELO - PORTILLO ANGOSTO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200/EN LA LOCALIDAD RIO CIRUELO/EN EL MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC.	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	RIO CIRUELO	RURAL	45119	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	892,601	892,601	892,601	892,601	100%	0	0	KILOMETRO	19	19	100%	
1937	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	451-SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	URBANO	FISE/0302/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA	-	-	322,298	322,298	322,298	322,298	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE CORRIGIO EL NUMERO DE PROYECTO CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
1939	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	451-SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	URBANO	FISE/0357/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA	-	-	255,061	255,061	255,061	255,061	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
1940	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	451-SANTIAGO APOALA	JAZMIN MORELOS	RURAL	FISE/301/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
144513	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	451-SANTIAGO APOALA	SAN ANTONIO NDUAYACO	RURAL	FISE/0644/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA	-	-	978,996	0	978,996	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
1941	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO AYUQUILLILLA - BARRIO EL MOGOTE	455-SANTIAGO AYUQUILLILLA	MOGOTE COLORADO (SAN ISIDRO)	RURAL	FISE/0340/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILLILLA	-	-	846,860	846,860	846,860	846,860	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
114641	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE 1 Y 3 DE MAYO)	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	FISE/0248/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	-	-	159,440	96,994	159,440	96,994	100%	0	0	POSTE	4	3	75%	
64258	CONSERVACION DEL CAMINO AYOZINTEPEC - LA PALMA - SAN FRANCISCO YOVEGO DEL KM. 0+000 AL KM. 36+000 /SAN FRANCISCO YOVEGO /SANTIAGO CAMOTLAN	457-SANTIAGO CAMOTLAN	SAN FRANCISCO YOVEGO	RURAL	43982	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	KILOMETRO	36	36	100%	
64259	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (AYOZINTEPEC-LA ALICIA) LA CHACHALACA DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 /LA CHACHALACA /SANTIAGO CAMOTLAN	457-SANTIAGO CAMOTLAN	LA CHACHALACA	RURAL	43988	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
64260	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MATEO EXODO-CRISTO REY LA SELVA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+400, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 2+000 AL KM. 3+440 /CRISTO REY LA SELVA	457-SANTIAGO CAMOTLAN	CRISTO REY LA SELVA	RURAL	43738	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	138,822	138,822	138,822	138,822	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
64261	CONSERVACION DEL CAMINO AYOZINTEPEC - LA ALICIA - RIO CHIQUITO DEL KM. 0+000 AL KM. 24+000 /RIO CHIQUITO /SANTIAGO JOCOTEPEC	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	RIO CHIQUITO	RURAL	43973	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	KILOMETRO	24	24	100%	
64262	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO LLANO GRANDE-LLANO DE LA VACA-CAÑADA DE TOTOMOXTLA COSTATITLAN TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000/SANTIAGO LLANO GRANDE	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	45487	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	3,287,176	3,287,176	3,287,176	3,287,176	100%	0	0	KILOMETRO	20	20	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
64263	RECONSTRUCCION DEL PUENTE VADO S/CARRETERA SANTIAGO LLANO GRANDE UBICADO EN EL KM 1+500/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LLANO GRANDE/EN EL MUNICIPIO	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	45121	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	768,583	768,583	768,583	768,583	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
64264	CONSTRUCCION DE LOSA PLANA S/CAMINO ZARAGOZA NUNDICHE/EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA/EN EL MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE	480-SANTIAGO NUNDICHE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	45131	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	107,028	107,028	107,028	107,028	100%	0	0	METROS	6	6	100%	
64265	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO NUNDICHE - ITUNUMA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000/EN LA LOCALIDAD LOMA ITUNUMA/EN EL MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE.	480-SANTIAGO NUNDICHE	LOMA ITUNUMA	RURAL	45136	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
64266	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO NUNDICHE - LAS HUERTAS TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000/EN LA LOCALIDAD HUERTA, LAS/EN EL MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE.	480-SANTIAGO NUNDICHE	LAS HUERTAS	RURAL	45137	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	812,415	812,415	812,415	812,415	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
64267	CONSERVACION DE LA CARRETERA PINOTEPA NACIONAL-CORRALERO DEL KM. 0+000 AL KM. 27+000, CORRALERO/SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CORRALERO	RURAL	45496	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,081,219	1,081,219	1,081,219	1,081,219	100%	0	0	KILOMETRO	27	27	100%	
114646	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - SANTA MARIA JICALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 2+500	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTA MARIA JICALTEPEC	RURAL	FISE/0224/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
1942	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	URBANO	FISE/0313/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION	-	-	760,000	760,000	760,000	760,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
114648	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	487-SANTIAGO TENANGO	EL TEJOCOTE	RURAL	FISE/0221/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	-	-	402,603	402,521	402,603	402,521	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
1944	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA HUATULCO-SANTIAGO XANICA)-SANTA MARIA COIXTEPEC	495-SANTIAGO XANICA	SANTA MARIA COIXTEPEC	RURAL	FISE/0182/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA	-	-	920,765	920,765	920,765	920,765	100%	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
1945	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FELIPE LACHILLO-SAN MIGUEL DEL PUERTO	495-SANTIAGO XANICA	SAN FELIPE LACHILLO	RURAL	FISE/0181/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA	-	-	1,711,348	1,711,348	1,711,348	1,711,348	100%	0	0	KILOMETRO	18	18	100%	
1946	RECONSTRUCCION DEL CAMINO XANICA-SANTA MARIA HUATULCO	495-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	URBANO	FISE/0180/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA	-	-	2,986,221	2,986,221	2,986,221	2,986,221	100%	0	0	KILOMETROS	39	39	100%	
1947	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	FISE/0142/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	POSTE	49	49	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
114650	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO YOSONDUA - SANTO DOMINGO IXCATLAN) - LOS REYES	510-SANTO DOMINGO IXCATLAN	SANTO DOMINGO IXCATLAN	URBANO	FISE/0354/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN	-	-	34,110	0	34,110	0	0%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
114652	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (SGO. YOSONDUA - CAÑADA GALICIA) - SANTO DOMINGO IXCATLAN	510-SANTO DOMINGO IXCATLAN	SANTO DOMINGO IXCATLAN	URBANO	FISE/0353/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN	-	-	12,599	0	12,599	0	0%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
114653	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO	FISE/0315/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	3,000,000	2,983,632	3,000,000	2,983,632	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
144442	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO	FISE/0651/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	8,873,291	0	8,873,291	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
1949	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL MAGDALENA TEQUISISTLAN - EL SAUCE DEL KM 0+000 AL KM 10+200	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	EL SAUCE (EL SAUCE JILOTTEPEC)	RURAL	FISE/0319/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	516,650	516,650	516,650	516,650	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
1950	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL MAGDALENA TEQUISISTLAN - LAS PAGIMAS KM 0+000 AL 9+896	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	LA PAJIMA	RURAL	FISE/0379/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	551,458	551,458	551,458	551,458	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
146175	RECONSTRUCCION DEL CAMINO COSECHERO EL PORVENIR - YERBASANTA DEL KM 0+000 AL KM 4+000	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	EL PORVENIR	RURAL	FISE/0712/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	950,015	0	950,015	0	0%	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	
146197	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL CARLOS RAMOS - CABESTRADA DEL KM 0+000 AL KM 9+000	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	CARLOS RAMOS	RURAL	FISE/0713/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	1,050,000	572,500	1,050,000	572,500	100%	0	0	KILOMETRO	9	5	56%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
146152	CONSERVACION DEL CAMINO DE COPALA MIXT. A SAN ANTONIO CUIXTLA (LA MONTAÑA) DEL KM 0+000 AL KM 12+000	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTIAGO CUIXTLA	RURAL	FISE/0711/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	1,914,483	1,914,483	1,914,483	1,914,483	100%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
146067	CONSERVACION DEL CAMINO DE SANTOS REYES NOPALA A EL ZANATE DEL KM 0+000 AL KM 4+000	526-SANTOS REYES NOPALA	EL ZANATE	RURAL	FISE/0709/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	510,178	510,178	510,178	510,178	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
146025	CONSERVACION DEL CAMINO DE SANTOS REYES NOPALA A SANTIAGO CUIXTLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTIAGO CUIXTLA	RURAL	FISE/0708/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	807,201	807,201	807,201	807,201	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
1951	RECONSTRUCCION DE CAMINO SANTOS REYES YUCUNA - TRES CRUCES	529-SANTOS REYES YUCUNA	SANTOS REYES YUCUNA	URBANO	FISE/0339/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES YUCUNA	-	-	861,732	861,732	861,732	861,732	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
1953	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES EL MANANTIAL E HIDALGO	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTA CECILIA JALIEZA	RURAL	FISE/0120/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	233,136	233,136	233,136	233,136	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEL OFICIO DE AUTORIZACION SON POSTES 5 REGISTROS 15
1954	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PRIMERA ETAPA)	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	FRANCISCO VILLA	RURAL	FISE/0072/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	-	-	100,193	100,193	100,193	100,193	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	
1956	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PRIMERA ETAPA)	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	NUNUMA	RURAL	FISE/0073/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	-	-	63,825	63,825	63,825	63,825	100%	0	0	POSTE	9	9	100%	
64268	CONSERVACION DEL CAMINO SANTO TOMAS OCOTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	MORELOS	RURAL	43001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	13,448	13,448	13,448	13,448	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
1957	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	538-SITIO DE XITLAPEHUA	SITIO DE XITLAPEHUA	URBANO	FISE/0451/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITIO DE XITLAPEHUA	-	-	428,038	428,038	428,038	428,038	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
1958	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	YUCUQUIMI DE OCAMPO	RURAL	FISE/0112/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	582,886	582,886	582,886	582,886	100%	0	0	METROS	800	800	100%	
4866	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	YUCUQUIMI DE BENITO JUAREZ	RURAL	FISE/0111/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	201,964	201,964	201,964	201,964	100%	0	0	METROS	800	800	100%	
1959	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (3A ETAPA)	555-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALÓ	RURAL	FISE/0439/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	-	-	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
1960	CONSERVACION DEL CAMINO: PASO DEL JOBO - HONDURA DE NANCHE	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	PASO DEL JOBO	RURAL	FISE/0470/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	-	-	663,220	663,220	663,220	663,220	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
64269	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 35+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	RURAL	43736	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	674,566	674,566	674,566	674,566	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
4869	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	FISE/0152/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	1,909,373	1,909,373	1,909,373	1,909,373	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA PERO LOS RECURSOS POR PARTE DE COPLADE NO SE HAN TERMINADO DE ENTREGAR
114657	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A. ETAPA	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	FISE/0314/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	1,097,276	1,093,809	1,097,276	1,093,809	100%	0	0	METROS	825	825	100%	ETAPA CONCLUIDA. LA DIFERENCIA EN CANTIDADES DE LO MINISTRADO CONTRA EL TOTAL ANUAL FUE REINTEGRADO OPORTUNAMENTE.
1961	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	FISE/0296/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	302,082	302,082	302,082	302,082	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
1962	CONSERVACION DEL CAMINO SAN MATEO YUCUTINDO-BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL 10+000	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	BENITO JUAREZ	RURAL	FISE/0117/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
1963	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PALMAR - SANTA INES DE ZARAGOZA DEL KM. 4+180 AL KM. 4+880	569-SANTA INES DE ZARAGOZA	SANTA INES DE ZARAGOZA	URBANO	FISE/0245/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE ZARAGOZA	-	-	1,744,188	1,744,188	1,744,188	1,744,188	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC. 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER. 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														2	3	4									5	6
114658	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PALMAR - SANTA INES DE ZARAGOZA DEL KM 4+880 AL KM 6+680	569-SANTA INES DE ZARAGOZA	SANTA INES DE ZARAGOZA	URBANO	FISE/0055/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE ZARAGOZA	-	-	2,700	0	2,700	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%			
1964	RECONSTRUCCION DE CAMINO MAZATLAN VILLA DE FLORES E.C. (CAMINO A SALINA CRUZ)	59-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	URBANO	FISE/0383/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%			
114663	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A ETAPA)	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	LA SOLEDAD	RURAL	FISE/0253/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	-	-	766,179	766,179	766,179	766,179	100%	0	0	POSTE	32	32	100%			
64270	ELAB. DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO PARA LA MODERN. Y AMP. DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA) SANTA CATARINA COATLAN DEL KM 0+000 AL KM	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CATARINA COATLÁN	RURAL	45037	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	53,000	0	53,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%			
64271	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA) SANTA CATARINA COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 5+000/SANTA CATARINA	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CATARINA COATLÁN	RURAL	45035	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	425,000	0	425,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%			
64272	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SICAMINO OCOTLAN - CERRO GAVILAN DEL KM. 0+000 AL KM. 0+600	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	43143	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	221,000	221,000	221,000	221,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%			
64273	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SICAMINO OCOTLAN - CERRO GAVILAN	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	43142	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%			
114664	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FISE/0326/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	POSTE	11	11	100%			
64274	CONSERVACION DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO-PLUMA HIDALGO-COPALITA DEL KM. 27+360 AL KM. 31+360/PLUMA HIDALGO	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	44068	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,001	95,001	95,001	95,001	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%			
64275	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZAACHILA-LA "Y" DEL KM. 1+800 AL KM. 2+300 /VILLA DE ZAACHILA	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	45082	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	11,164	11,164	11,164	11,164	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%			
64276	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ASUNCION ATOYAQUILLO - ZIMATLAN - CONCEPCION PROGRESO E.C. (TLAXIACO-PUTLA) DEL KM. 3+720 AL KM. 4+720 /ASUNCION	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ASUNCION ATOYAQUILLO	RURAL	43989	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,920,000	1,920,000	1,920,000	1,920,000	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%			
64277	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SAN ANDRES CHICAHUAXTLA-PLAN DE GUAJOLOTE)-JOYA GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 3+500/JOYA GRANDE, PUTLA VILLA DE GUERRERO.	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	JOYA GRANDE	RURAL	44519	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	326,660	326,660	326,660	326,660	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%			
64278	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SAN ANDRES CHICAHUAXTLA-PLAN DE GUAJOLOTE)-SAN ANTONIO DOS CAMINOS DEL KM 0+000 AL KM 4+000/SAN ANTONIO DOS CAMINOS, PUTLA VILLA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANTONIO DOS CAMINOS	RURAL	44518	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	269,139	269,139	269,139	269,139	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%			
145938	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. LOMAS DEL SANTO)	83-SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	URBANO	FISE/0683/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	-	-	1,949,173	1,949,173	1,949,173	1,949,173	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%			
114666	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - POCHUTLA) A SAN ANDRES PAXTLAN.(1A ETAPA)	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	SAN ANDRÉS PAXTLÁN	URBANO	FISE/0183/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	188,729	136,621	188,729	136,621	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%			
1965	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	98-SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	URBANO	FISE/0320/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	-	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	RECURSO OTORGADO POR EL COPLADE OAXACA AL 100%		
FISM																										
AGUA POTABLE																										
SISTEMA DE AGUA POTABLE																										
CONSTRUCCION																										
64634	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO LOMA BONITA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FISM-131-004/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	796,907	796,907	796,907	796,970	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%			
59474	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1RA. ETAPA)	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	SAN ILDEFONSO AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	-	-	1,028,220	91,769	91,769	91,769	100%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 60 % Y SE PLANEA TERMINAR EN EL SIGUIENTE EJERCICIO DEBIDO A CAUSAS AJENAS AL MUNICIPIO.		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
20789	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ª ETAPA SAN ANDRES PAPALO	220-SAN JUAN TEPEUXILA	SAN ANDRÉS PAPALO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	447,238	447,238	447,238	447,238	100%	0	0	SISTEMA	447,238	447,238	100%	ESTE RECURSO SE APLICA A LA OBRA RELATIVO A LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES PAPALO EN EL EJERCICIO 2009 Y EL COSTO TOTAL ES DE \$1,192,237.23.
63631	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (A BASE DE BOMBEO)"	359-SANTA ANA YARENI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-SN-359-001/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA YARENI	-	-	9,088	9,088	9,088	9,088	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD Y SE LLEVO A CABO DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: RAMO 33 FONDO II RECURSO 2008: \$ 9,088.74 RAMO 33 FONDO III RECURSO 2008: \$ 914,785.00 RAMO 33 FONDO IV RECURSO 2008: \$ 64,496.12 RAMO 33 FONDO V RECURSO 2008: \$ 364,386.00 RAMO 28 \$ 591,080.63 TOTAL: - \$1 843,836.49
52081	RAHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE IXCOTEL	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/FISM/R33/09/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	216,000	216,000	216,000	216,000	100%	0	0	METRO LINEAL	210	210	100%	
60278	CONSTRUCCION E INTRODUCCION DEL AGUA POTABLE 1A. ETAPA	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	11/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	724,118	100,000	724,118	100,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$2,413,724.69, DE LOS CUALES \$ 724,117.69 SE CUBRIERAN DEL RAMO 33 FONDO III, \$ 1,689,607.00 LE CORRESPONDE AL GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DE UNA MEZCLA DE RECURSOS QUE EL MUNICIPIO SUSCRIBIO EN OCTUBRE DEL 2008 CON LA SEDESOL. LA OBRA ESTA SUSPENDIDA POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA "CORTES Y PAVIMENTACIONES. SA DE CV. EL MUNICIPIO RECIBIO DE LA SEDESOL \$ 1,689,607.00 DE ESTE IMPORTE SE LE PAGO AL CONTRATISTA \$ 1,124,117.69, ES DECIR, EL MUNICIPIO DEBE COMPROBAR ANTE LA SEDESOL \$ 565,489.31. NO EXISTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA NI EXPEDIENTE TECNICO.
8508	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/047/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	439,534	439,534	439,534	439,534	100%	0	0	METRO LINEAL	1,545	1,545	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN MARTIN MEXICAPAM. SE MODIFICA EL IMPORTE ANUAL CON OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. OBRA FINIQUITADA.
12556	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALEJANDRINAS, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/193/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	87,776	87,776	87,776	87,776	100%	0	0	METRO LINEAL	169	169	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ESTA OBRA SUFRIÓ MODIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA CON NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA".
12565	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMBAR, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/195/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	58,447	58,447	58,447	58,447	100%	0	0	METRO LINEAL	181	181	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ESTA OBRA TIENE MODIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA CON NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA"
8361	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PLAN DE SAN LUIS, COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/211/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	135,199	135,199	135,199	135,199	100%	0	0	METRO LINEAL	504	504	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES EN LA AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM. ESTA OBRA SUFRIÓ MODIFICACION PRESUPUESTAL CON OFICIO NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA"
8513	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES "A, B, C Y D" ENTRONCANDO CON 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. LA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/038/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	69,422	69,422	69,422	69,422	100%	0	0	METRO LINEAL	415	415	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CINCO SEÑORES. ESTA OBRA TIENE MODIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA CON NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. OBRA FINIQUITADA.
17800	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCIÓN) EN EL PARAJE LA CANOA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/181/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	289,443	289,443	289,443	289,443	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. ESTA OBRA TIENE MODIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA CON NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA"
98318	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	NUEVO TENOCHTITLÁN	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	389,719	389,719	389,719	389,719	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
AMPLIACIÓN																								
64620	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO CENTRO)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FISM-131-003/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	489,800	489,800	489,800	479,023	98%	0	0	SISTEMA	1	1	97%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE POZO NORIA DE 1.80 MTS. DE DIAMETRO INTERIOR DE 20 MTS. DE PROFUNDIDAD MANEJA Y PLATAFORMA DEL POZO MULTIPLE DE DESCARGA DE 4" DE DIAMETRO. LINEA DE CONDUCCION DE TUBO DE FOGO. DE 42 DE DIAMETRO L-200 EN UNA LONGITUD DE 88.50 M. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA DE 25 HP. INC. ARRANCADOR TIPO AUTOTRANSFORMADOR Y AMPLIACION DE LA R.D. ELECTRICA (TRES POSTES) CON TRANSFORMADOR DE 30 KVA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
64637	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RANCHERIA LAS CARRETAS)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	LAS CARRETAS	RURAL	FISM-131-01/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	29,180	29,180	29,180	29,180	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA CON MANPOSTERIA, INC. PIEZAS ESPECIALES TEE, CODOS Y TUBERIA DE POGO, DE 1", LINEA DE CONDUCCION DE POLIDUCTO C-40 DE 3/4 EN UNA LONG. DE 1,500.00 ML. COLOCACION DE DOS TRANCOS CON BASE DE 1,000 LST. DE CAPACIDAD EN LA CLINICA Y ESCUELA PRIMARIA, UNO EN CADA LUGAR.
71087	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	-	-	98,793	98,793	98,793	98,793	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL COSTO TOTAL REAL DEL PROYECTO ES DE \$247,035.00 DE LOS CUALES \$148,242.00 CORRESPONDE AL EJERCICIO 2007.
70761	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	237-SAN MARCOS ARTEAGA	CERRO DE AGUA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	290,215	290,215	290,215	290,215	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	PARA ESTA OBRA SEDESOL APORTARA \$290,215 Y BENEFICIARIOS \$32,200.00 HACIENDO UN TOTAL DE OBRA DE \$612,630.00, OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
89973	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL VALLE	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	408,544	408,544	408,544	408,544	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
105279	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA GERTRUDIS	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,235,554	1,235,554	1,235,554	729,467	59%	0	0	SISTEMA	2	1	50%	
27401	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	425-SANTA MARIA PÁPALO	SANTA MARIA PÁPALO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PÁPALO OAX	-	-	755,670	755,670	755,670	755,670	100%	0	0	SISTEMA	100	100	100%	LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% FINANCIERO Y FISICO, EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO DE 2009, Y POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROPIO AYUNTAMIENTO CONST. NO SE PUDO REPORTAR LA OBRA EN ESTE PORTAL, EN EL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.
17810	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII183/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	189,026	189,026	189,026	189,026	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA, ESTA OBRA TIENE MODIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA CON NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/01/2009, "OBRA FINIQUITADA"
16830	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PROLONGACION DE EJERCITO NACIONAL COL. CUAHUTEMOC, SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII310/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	3,878	3,878	3,878	3,878	100%	0	0	METRO LINEAL	96	96	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA, "OBRA FINIQUITADA"
71373	REHABILITACION DE AGUA POTABLE	92-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	14,342	14,342	14,342	14,342	100%	0	0	SISTEMA	0	0	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 688,480.48 TENIENDO COMO META 1.00 DE SISTEMA, PARA RECURSO DEL 2008 SE TIENE UN IMPORTE DE \$ 14,342.71 TENIENDO COMO METAS 1.02 DE SISTEMA Y DEL RECURSO DEL 2009 LA CANTIDAD DE \$ 674,137.77 CON 0.96 DE SISTEMA.
114228	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA	93-SAN ANDRÉS LAGUNAS	SAN ANDRÉS LAGUNAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES LAGUNAS	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
82377	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	1,083,139	1,083,139	1,083,139	1,083,139	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	DURANTE EL EJERCICIO 2009 SE CONCLUYO LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA LA CUAL SE REALIZO CON INVERION DE RECURSOS DEL FONDO II DEL 2008
154797	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE SAN JOSE LA PRADERA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SAN JOSÉ DE LA PRADERA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	249,162	249,162	249,162	249,162	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	RECURSO QUE NO FUE REPORTADO EN EL AÑO Y PERIODO QUE LE CORRESPONDE Y EL CUAL SE TUVO QUE INFORMAR EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL PERIODO 2009.
97807	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE "EL NARANJO"	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	518,041	518,041	518,041	518,041	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
98298	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	MORELOS	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	160,165	160,165	160,165	160,165	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5		6	7					
97841	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	TIERRA COLORADA	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	438,011	438,011	438,011	438,011	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCIÓN																							
17361	EXCAVACION DE POZO PROFUNDO DE 60 METROS	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	POZO	345,000	345,000	100%	EXCAVACION DE POZO PROFUNDO DE 60 METROS
161128	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL NUCLEO RURAL BARRIO LA GUADALUPE	555-TRINIDAD ZAACHILA	BARRIO LA GUADALUPE	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	450,000	315,000	315,000	315,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
17119	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/313/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	4,502	4,502	4,502	4,502	100%	0	0	POZO	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC. ESTA OBRA TIENE MODIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA CON NUMERO TMDPPP/035/2009 DEL 23/01/2009. * OBRA FINICITADA *
69645	PERFORACION DE POZO SEMIPROFUNDO, INCLUYE: EQUIPAMIENTO Y TREN DE DESCARGA, PLATAFORMA DE BOMBEO Y MAMPARA DE CONTROLES	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	EMPRESA PRIVADA	-	-	720,237	720,237	720,237	720,237	100%	0	0	POZO	720,238	720,238	100%	OBRA TERMINADA
	REHABILITACION																							
88017	REHABILITACION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISON ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,239,132	619,520	791,287	619,520	100%	0	0	POZO	1	0	0%	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 60 ML. DE 45 CM. DE DIAMETRO, LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA P.V.C. R-26, DIAMETRO 4" EN UNA LONGITUD DE 1799 ML. (INCLUYE EXCAVACION, PLANTILLA Y RELLENO) SUMINISTRO DE BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA DE 25 H.P., MULTIPLE DE DESCARGA DE 9" Y RAMAL ELECTRICO SUBTERRANEO 3F-4H.
	EQUIPAMIENTO																							
151438	ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL, BMJ, PARAJE EL AGUA DULCE	287-SAN MIGUEL TULANCINGO	AGUA DULCE	RURAL	MSM/003/2009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TULANCINGO	-	-	97,739	97,739	97,739	97,739	100%	0	0	POZO	1	1	100%	A LA FECHA LA BOMBA SE ENCUENTRA INSTALADA Y OPERA AL 100%, BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TULANCINGO
151533	ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL, BMJ, PARAJE EL AGUA DULCE	287-SAN MIGUEL TULANCINGO	AGUA DULCE	RURAL	MSM/003/2009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TULANCINGO	-	-	97,739	97,739	97,739	97,739	100%	0	0	POZO	1	1	100%	A LA FECHA LA BOMBA SE ENCUENTRA INSTALADA Y OPERA AL 100%, BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TULANCINGO
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCIÓN																							
7188	CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 100 Y 70 M3	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PIEDRAS	-	-	219,576	219,576	219,576	219,576	100%	0	0	METROS CUBICOS	170	170	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 731,922.48 DE LOS CUALES \$ 219,576.74 SON RECURSO MUNICIPAL 2008 Y \$ 512,345.74 SON RECURSO FISE 2009
7179	CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 70 Y 50 M3	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	COLORADO	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PIEDRAS	-	-	396,870	44,751	44,751	44,751	100%	0	0	METROS CUBICOS	120	120	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 396,870.49 DE LOS CUALES \$ 44,751.68 SON RECURSO 2008 Y \$ 352,118.81 SON RECURSO 2009
7157	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHIDOCO (UN TANQUE DE 70 M3)	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	CHIDOCO (CHIDOCO SAN MIGUEL PIEDRAS)	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PIEDRAS	-	-	131,560	131,560	131,560	131,560	100%	0	0	METROS CUBICOS	70	70	100%	ESTA OBRA SE HIZO CON MEZCLA DE RECURSO \$ 131,560.60 DE PARTE MUNICIPAL Y \$ 157,955.82 DE PARTE DE COPLADE (FISE 2009)
7150	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 180 M3	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	RIO MINAS	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PIEDRAS	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	METROS CUBICOS	180	180	100%	
109911	DESARROLLO DE LA MICROCUENCA TANDIQUE	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	TANDIQUE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONAZA	-	-	279,477	279,477	279,477	279,477	100%	0	0	METROS CUBICOS	4,211	4,211	100%	CONCEPTO DE INVERSION BORDO DE ABREVADERO, PRESA FILTRANTE DE GAVIONES, CERCADO PARA EL ESTACIONAMIENTO DE AREAS DE EXCLUSIÓN, ADQUISICION E INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION, CONSTRUCCION DE BEBEDEROS PECUARIOS
99391	CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1ERA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	MPG/FISM/073/001/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	60%	CON EL COSTO DE \$ 500,000.00 REPORTADOS SE ADQUIRIERON LOS MATERIALES Y CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2009 SE CUBRIRA EL IMPORTE DE MANO DE OBRA INFORMAMOS A LA VEZ QUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						6
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	6	7	8	9	10	10/9	11								
	MANTENIMIENTO																								
85821	MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE AGUA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	FISM/400/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	136,135	136,135	136,135	136,135	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%		
16861	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 10 DE MARZO ESQ. CON ARTICULO 123, COL. LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/301/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	6,390	6,390	6,390	6,390	100%	0	0	METROS CUBICOS	65	65	100%	LAS METAS CORRECTAS SON 64.80 ML. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINIQUITADA.	
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																								
144414	CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA CAPTACION DE AGUA POTABLE	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	BUENA VISTA	RURAL	FISM/127/001/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	-	-	558,697	558,697	558,697	558,697	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
69418	MICROCUCENCAS SAN MARCOS ARTEAGA	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	833,578	833,578	833,578	833,578	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	APORTACION FEDERAL CONAZA \$ 1,485,714.219 APORTACION MUNICIPAL RAMO 33 \$ 833,578.17 APORTACION DE BENEFICIARIOS \$ 253,988.25 TOTAL: \$ 2,573,260.71	
70640	PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	61,422	61,422	61,422	61,422	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
64799	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC	-	-	12,717	12,717	12,717	12,717	100%	0	0	PAGO	1	1	100%		
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																								
17554	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN LA CALLE 3 DE MAYO ESQ. CON RIBERAS DEL RIO ATOYAC	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	ALCANTARILLA	375,000	375,000	100%	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN LA CALLE 3 DE MAYO ESQ. CON RIBERAS DEL RIO ATOYAC	
8518	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN ARROYO, FRACC. MONTOYA (TRAMO MIGUEL MENDEZ A MACEDONIO ALCALA), AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/061/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	379,630	379,630	379,630	379,630	100%	0	0	METROS CUBICOS	218	218	100%	SE EJECUTARON METROS CUADRADOS EN LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO Y METROS CUBICOS EN EXCAVACIÓN Y ELABORACIÓN DE CANAL. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/12/2009. "OBRA FINIQUITADA".	
5961	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 21 DE MARZO DE LA COL. LA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/039/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	460,812	460,812	460,812	460,812	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	LAS METAS INCLUYEN METROS LINEALES DE DRENAJE PLUVIAL. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES. "OBRA FINIQUITADA".	
17829	AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL, COBERTURA MUNICIPAL (PROGRAMA APASZU)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/257/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	215,466	215,466	215,466	0	0%	0	0	METROS CUBICOS	787	787	100%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS LINEALES. EN ESTA OBRA EL TOTAL ANUAL SE INCREMENTA EN VIRTUD DE QUE SE REALIZO REGRESO DE RECURSOS NO UTILIZADOS	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
92959	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO EN VILLA DIAZ ORDAZ	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	1,137,269	1,137,269	1,137,269	1,137,269	100%	0	0	METRO LINEAL	1,040	1,040	100%		
92985	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO EN VILLA DIAZ ORDAZ	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	1,137,269	1,137,269	1,137,269	1,137,269	100%	0	0	METRO LINEAL	1,040	1,040	100%		
8524	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LOMA BONITA, 1A. ETAPA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/201/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	458,708	458,708	458,708	458,708	100%	0	0	METRO LINEAL	205	205	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/12/2009. "OBRA FINIQUITADA".	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
8362	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUARTA PRIVADA DE AVENIDA MONTE ALBAN, COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII051/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	4,227	4,227	4,227	4,227	100%	0	0	METRO LINEAL	69	69	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. SE MODIFICA EL IMPORTE ANUAL CON OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA".
8529	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENCINOS, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII005/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	23,277	23,277	23,277	23,277	100%	0	0	METRO LINEAL	184	184	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA".
8363	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JULIO ESPONDA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII004/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	292,861	292,861	292,861	292,861	100%	0	0	METRO LINEAL	518	518	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA".
8364	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OJO DE AGUA, COL. MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII050/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	24,046	24,046	24,046	24,046	100%	0	0	METRO LINEAL	115	115	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. SE MODIFICA EL IMPORTE ANUAL CON OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA".
8532	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES "A, B, C Y D" ENTRANDO POR 16 DE SEPTIEMBRE, COL. LA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII037/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	73,526	73,526	73,526	73,526	100%	0	0	METRO LINEAL	462	462	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA".
12568	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII173/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	724,355	724,355	724,355	724,355	100%	0	0	METRO LINEAL	785	785	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA".
12571	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS PALMAS, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII060/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	1,462,790	1,462,790	1,462,790	1,462,790	100%	0	0	METRO LINEAL	802	802	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA".
8365	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2A, PRIVADA DE LA CRUZ, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII012/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	49,125	49,125	49,125	49,125	100%	0	0	METRO LINEAL	23	23	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. SE MODIFICA EL IMPORTE ANUAL CON OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA".
8536	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL PARAJE EL PANDO 1RA. ETAPA, AGENCIA TRINIDAD VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII180/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	359,411	359,411	359,411	359,411	100%	0	0	METRO LINEAL	706	706	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA".
8542	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL PARAJE LA MAGUEYERA 1RA. ETAPA, AGENCIA TRINIDAD VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII178/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	817,478	817,478	817,478	817,478	100%	0	0	METRO LINEAL	1,620	1,620	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA".
12577	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALEJANDRINAS, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII192/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	81,287	81,287	81,287	81,287	100%	0	0	METRO LINEAL	197	197	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA".
12580	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMBAR, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII194/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	111,537	111,537	111,537	111,537	100%	0	0	METRO LINEAL	179	179	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA".
12583	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ONIX, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII196/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	163,554	163,554	163,554	163,554	100%	0	0	METRO LINEAL	208	208	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA".
12587	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. AMPLIACIÓN JARDIN 1A. ETAPA, AGENCIA DONAJÍ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII217/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	408,921	408,921	408,921	408,921	100%	0	0	METRO LINEAL	530	530	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA".

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
64869	CONSTRUCCION DE PLANTA BIOENZIMATICA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	112-SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	1,495,000	1,495,000	1,495,000	1,495,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
93081	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	761,181	761,181	761,181	761,181	100%	0	0	PLANTA	1	1	50%	
98856	ESTUDIO PRELIMINAR PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	209,956	209,956	209,956	209,956	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	EL RECURSO ASIGNADO ES ÚNICAMENTE PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO PRELIMINAR DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES. (ESTOS RECURSOS SE TOMARON DEL 3% DE INDIRECTOS DEL FONDO III)
52932	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	114,087	114,087	114,087	114,087	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	RECURSO PREVENIENTE DEL REFRENDO DEL EJERCICIO 2008.
	LETRINAS																							
	CONSTRUCCIÓN																							
109926	TERMINACION DE LETRINAS EN AGENCIA EL TEJON	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	EL TEJÓN	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	34,721	34,721	28,721	28,721	83%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	9	9	100%	SE CONTRUYERON 9 LETRINAS
	POZOS DE ABSORCIÓN																							
50692	CONSTRUCCION DE CUATRO POZOS DE ABSORCION PARA AGUAS PLUVIALES SECTOR MORELOS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSLR3/03/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	218,200	218,200	218,200	218,200	100%	0	0	POZO	4	4	100%	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y OTROS																							
99781	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ASUNCION ATOYAQUILLO	RURAL	MPG/FISM/073/018/08	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
68382	PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO CARDENAS	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	72,950	72,950	72,950	72,950	100%	0	0	METROS CUADRADOS	458	458	100%	
69309	PAVIMENTACION DE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	48,600	48,600	48,600	11,100	23%	0	0	METROS CUADRADOS	306	68	22%	
68988	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALDAMA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	58,250	58,250	58,250	58,250	100%	0	0	METROS CUADRADOS	606	606	100%	
60109	PAVIMENTACION DE LA CALLE COMONFOD	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	28,200	28,200	28,200	28,200	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	270	270	100%	
59584	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO VILLA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	98,600	98,600	66,000	66,000	67%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	552	366	66%	
69593	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	270	270	100%	
68799	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	53,400	53,400	17,050	17,050	32%	0	0	METROS CUADRADOS	330	105	32%	
59907	PAVIMENTACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	39,700	39,700	39,700	39,700	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	255	255	100%	
59388	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	121,700	121,700	121,700	121,700	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	534	534	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
71642	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CARMEN	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA OCO TLAN OAXACA	-	-	75,164	75,164	75,164	75,164	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	223	223	100%	EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CARMEN, Y PARA LA REALIZACION DE ESTA OBRA SE MEZCLO RECURSO ECONOMICO DEL FONDO 3 DEL AÑO 2008 Y 2009 Y SE OBTUVO INGRESO POR PARTE DEL GOB DE ESTADO DE EL PROGRAMA FAFET POR LA CANTIDAD DE \$ 651973.54 PESOS Y EL TOTAL DE M2 DE ESTA OBRA ES DE 3210.19 M2
88534	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	FIIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	INFRAESTRUCTURA RURAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,751,208	1,751,208	1,751,208	1,751,208	100%	0	0	METROS	4,107	4,107	100%	AFINE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES CON HERRAMIENTA MENOR PARA DAR PENDIENTE REQUERIDA. CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=200 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZIAL 15'20'40 CM. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MAYA ELECTROSOLDADA 6-8/10"10 ACABADO ESTAMPADO, INCLUYE FRANJA CENTRAL DE ADOQUIN TIPO VEHICULAR HEXAGONAL EN COLOR ROJO OXIDO.
108866	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES	215-SAN JUAN SAYULTEPEC	SAN JUAN SAYULTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SAYULTEPEC	-	-	525,270	259,658	250,000	259,658	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	300	300	100%	
69592	PAVIMENTACION DE CALLES	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	191,346	191,346	191,346	191,346	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,638	1,638	100%	OBRA CONVENDA CON APORTACION DE MATERIALES (CONCRETA) CON UN MONTO TOTAL DE OBRA DE \$ 531,254.00
112659	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	332-SAN PEDRO TOPILETEPEC	SAN PEDRO TOPILETEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILETEPEC	-	-	68,573	68,573	68,573	68,573	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	600	600	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO 3 Y 4 DE LOS AÑOS 2007, 2008 Y 2009, CON UN COSTO TOTAL DE \$465,175.00
154860	CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAN ALDAMA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	1,040,518	355,518	355,518	355,518	100%	0	0	METROS CUADRADOS	815	815	100%	EL TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A UN MONTO DE \$1,040,518.00 DEL CUAL YA FUE REPORTADO EN EL 2008 LA CANTIDAD DE \$685,000.00 Y SE REPORTA EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2009 LA CANTIDAD DE \$355,518.00
51610	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN RIVERAS DEL RIO CHIQUITO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/001/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	77,030	77,030	77,030	77,030	100%	0	0	METROS	400	400	100%	
51840	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 6 DE MAYO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/008/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	136,196	136,196	136,196	136,196	100%	0	0	METROS CUADRADOS	558	558	100%	
51911	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CEDROS COL. ALAMOS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSLR33/02/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	217,880	217,880	217,880	217,880	100%	0	0	METROS CUADRADOS	728	728	100%	
51657	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2° PRIV. DE AV. JUAREZ	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/003/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	180,469	180,469	180,469	180,469	100%	0	0	METROS	440	440	100%	
51687	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES DE PALMAS OLIVOS Y ARBOLES	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/004/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	304,670	304,670	304,670	304,670	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,861	1,861	100%	
51542	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA RAYA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/002/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	168,837	168,837	168,837	168,837	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050	1,050	100%	ESTA OBRA SE CONSTRUYO CON MEZCLA DE RECURSOS CON RECURSO FEDERAL DE EL PROGRAMA HABITAT EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$337,874.00 EL 50% DE RECURSO MUNICIPAL Y EL 50% DE RECURSO FEDERAL
51981	PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION DE LA CALZADA DE LA REPUBLICA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSLR33/08/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	216,000	216,000	216,000	216,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%	
904	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A SAN JACINTO AMILPAS	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	3,142,726	3,142,726	3,142,726	3,142,726	100%	0	0	METROS	733	733	100%	ESTA OBRA FUE CONCLUIDA AL 100% EN EL MES DE NOVIEMBRE.
905	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA CATARINA MONTAÑO	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	874,461	874,461	874,461	874,461	100%	0	0	METROS	245	245	100%	ESTA OBRA ES FINANCIADA CON RECURSOS DEL FONDO IV POR UN MONTO DE \$859,610.00 Y CON EL FONDO III POR UN MONTO DE \$874,461.00 DANDO UN MONTO TOTAL DE \$1,714,071.00. LA META INICIAL DE ESTE PROYECTO DE 600 ML FUE AJUSTADA A 480 ML DEBIDO A QUE POR CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA OBRA COMO EL TIPO DE TERRENO Y PENDIENTES PARA DESALGAR AGUA ALCUNOS ELEMENTOS ELEVARON SU PROGRAMACION INICIAL, LOS MAS IMPORTANTES FUERON LOS SIGUIENTES MURO DE CONTENCIÓN DE 54 M3 SE ELEVO A 87.32 M3 Y TERRAPLENES DE 270 M3 SE ELEVO A 1,251 M3. ESTA OBRA FUE CONCLUIDA AL 100% EN EL MES DE SEPTIEMBRE.
899	PAVIMENTACION DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MONTE ALBAN	399-SANTA MARIA ATZOMPA	MONTEALBAN	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	2,011,475	2,011,475	2,011,475	2,011,475	100%	0	0	METROS	600	600	100%	ESTA OBRA FUE CONCLUIDA AL 100% EN LA FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008
901	PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMINO NACIONAL	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SAN JERÓNIMO YAHUICHE	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	3,560,000	3,560,000	3,560,000	3,560,000	100%	0	0	METROS	600	600	100%	ESTA OBRA FUE CONCLUIDA AL 100% EN EL MES DE OCTUBRE.
86059	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLAN	-	-	224,231	224,231	224,231	224,231	100%	0	0	METROS	320	320	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
104750	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CRUZ VERDE EN SANTIAGO CHAZUMBA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-03-09(08)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	34,045	34,045	34,045	34,045	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	768	768	100%	ESTA OBRA SE EJECUTÓ CON RECURSOS DEL FONDO 3 DE LOS EJERCICIOS 2008 Y 2009 COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN COSTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 111,532 APORT. FONDO 3 (EJERCICIO 2008): 34,045 APORT. FONDO 3 (EJERCICIO 2009): 77,487
23786	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	476-SANTIAGO MILTEPEC	SANTIAGO MILTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC	-	-	35,406	35,406	35,406	35,406	100%	0	0	METROS CUADRADOS	140	140	100%	
23789	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	476-SANTIAGO MILTEPEC	SANTIAGO MILTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC	-	-	35,406	35,406	35,406	35,406	100%	0	0	METROS CUADRADOS	140	140	100%	
158886	EMPEDRADO DE CALLES	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	FISM/548/006/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	-	-	43,342	43,342	43,342	43,342	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	
89772	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA SEGUNDA PRIVADA DE FERROCARRIL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	478,597	478,597	478,597	478,597	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100%	
89778	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA SEGUNDA PRIVADA DE FERROCARRIL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	478,597	478,597	478,597	478,597	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100%	
16650	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN 4ª PRIVADA DE PINO SUAREZ, COLONIA PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/287/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA MUNICIPAL	-	-	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	905	905	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO OBRA FINQUITADA.
16666	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1ª PRIVADA DE GUADALUPE VICTORIA, BARRIO LA CUEVITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/290/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	34,743	34,743	34,743	34,743	100%	0	0	METROS CUADRADOS	206	206	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. OBRA FINQUITADA.
16661	CONSTRUCCIÓN DE FIRME EN CALLE 2ª PRIVADA DE 1º DE MAYO, BARRIO LA CUEVITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/289/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	40,743	40,743	40,743	40,743	100%	0	0	METROS CUADRADOS	421	421	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. OBRA FINQUITADA.
16574	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PICHINA, COL. MONTEALBAN, AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/281/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	20,265	20,265	20,265	20,265	100%	0	0	METROS CUADRADOS	280	280	100%	LAS METAS REALES CONSTAN DE METROS LINEALES DE GUARNICIONES Y METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN. OBRA FINQUITADA.
16656	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/288/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL	-	-	34,547	34,547	34,547	34,547	100%	0	0	METROS CUADRADOS	405	405	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINQUITADA.
16617	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZAFIRO, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/283/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	43,752	43,752	43,752	43,752	100%	0	0	METROS CUADRADOS	812	812	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO OBRA FINQUITADA.
16678	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAGO DE CHAPALA, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/291/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	33,902	33,902	33,902	33,902	100%	0	0	METROS CUADRADOS	813	813	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINQUITADA.
16762	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VENUSTIANO CARRANZA (TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL A LAZARO CARDENAS), PARTE ALTA, AG. PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/292/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	94,468	94,468	94,468	94,468	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,666	1,666	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO OBRA FINQUITADA.
8547	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE EMILIO ABREU, COL. ARTICULO 123, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/069/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	13,981	13,981	13,981	13,981	100%	0	0	METROS CUADRADOS	29	29	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA"
8549	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PROLONGACIÓN DE HIDALGO, COL. ARTICULO 123, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/068/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	28,890	28,890	28,890	28,890	100%	0	0	METROS CUADRADOS	74	74	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA"
14077	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIERRA PALMAS, COL. LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/125/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	6,290	6,290	6,290	6,290	100%	0	0	METROS	286	286	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LAS METAS A EJECUTARSE SON EN METROS LINEALES. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDDPP/034/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA"
8367	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MORELOS, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/054/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	79,166	79,166	79,166	79,166	100%	0	0	METROS	295	295	100%	LAS METAS REALES SON EN METROS LINEALES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. SE MODIFICA EL IMPORTE ANUAL CON OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NÚMERO TMDDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. OBRA FINQUITADA.
8368	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE OAXACA DE JUAREZ (TRAMO DE CALLE ETLA A EMILIANO ZAPATA), COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/041/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	266,839	266,839	266,839	266,839	100%	0	0	METROS	1,032	1,032	100%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS LINEALES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. SE MODIFICA EL IMPORTE ANUAL CON OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NÚMERO TMDDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. OBRA FINQUITADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
17904	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ANDADOR ORIÓN 1A ETAPA, COL. LOMAS DE MICROONDAS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII067/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	66,180	66,180	66,180	66,180	100%	0	0	METROS	141	141	100%	LAS METAS SON EN METROS LINEALES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPPP031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA"
14037	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE 4A PRIVADA DE TOTONTEPEC, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÍ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII118/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	5,232	5,232	5,232	5,232	100%	0	0	METROS	223	223	100%	LAS METAS CORRECTAS SON METROS LINEALES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPPP034/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA"
13796	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CONSTITUCIÓN ENTRE LIBERTAD Y ANDADOR DEL ROSARIO, AGENCIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII106/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	12,719	12,719	12,719	12,719	100%	0	0	METROS CUADRADOS	276	276	100%	LAS METAS CONSTAN DE METROS LINEALES DE GUARNICIONES Y METROS CUADRADOS DE BANQUETAS DE CTO. HCO. LA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPPP034/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. "OBRA FINQUITADA"
13873	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII110/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	13,248	13,248	13,248	13,248	100%	0	0	METROS CUADRADOS	408	408	100%	LAS METAS CONSTAN DE METROS LINEALES DE GUARNICIONES Y METROS CUADRADOS DE BANQUETAS LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPPP034/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA"
25872	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII1319/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	"OBRA CANCELADA". EN BASE AL OFICIO DE CANCELACIÓN NO. FASIM020/2008 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2009.
13895	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DE CAMINO REAL DE LA AGENCIA DE SAN LUIS BELTRÁN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII111/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	9,073	9,073	9,073	9,073	100%	0	0	METROS CUADRADOS	155	155	100%	LAS METAS CONSTAN DE METROS LINEALES DE GUARNICIONES Y METROS CUADRADOS DE BANQUETAS. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPPP034/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN. "OBRA FINQUITADA"
8396	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JASPE, COL. BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII030/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	71,107	71,107	71,107	71,107	100%	0	0	METROS CUADRADOS	664	664	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONSTA DE DE METROS CUADRADOS Y METROS LINEALES LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. SE MODIFICA EL IMPORTE ANUAL CON OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NÚMERO TMDPPP031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA".
8400	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOISES SAENZ, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII028/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	172,447	172,447	172,447	172,447	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,257	2,257	100%	LAS METAS CONSTAN DE METROS CUADRADOS Y METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. SE MODIFICA EL IMPORTE ANUAL CON OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL NÚMERO TMDPPP031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA".
13982	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 3 DE MAYO, COLONIAS ITANDEHUI Y MIGUEL HIDALGO, AGENCIA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII114/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	42,389	42,389	42,389	42,389	100%	0	0	METROS CUADRADOS	850	850	100%	LAS METAS CONSTAN DE METROS LINEALES DE GUARNICIONES Y METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CTO. HCO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPPP034/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA"
8560	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JAZMINES, COL. JARDÍN, AGENCIA DONAJÍ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII057/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	321,441	321,441	321,441	321,441	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,270	1,270	100%	LAS METAS INCLUYEN METROS LINEALES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPPP031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA"
8563	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII036/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	108,154	108,154	108,154	108,154	100%	0	0	METROS CUADRADOS	782	782	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPPP031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA"
8820	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ (TRAMO ALVARO OBREGÓN A GARCÍA VIGL), AGENCIA DONAJÍ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII052/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	265,853	265,853	265,853	265,853	100%	0	0	METROS CUADRADOS	585	585	100%	LAS METAS CONSTAN DE METROS CUADRADOS Y METROS LINEALES DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPPP031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA"
8821	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ (TRAMO GARCIA VIGL A VENUSTIANO CARRANZA), AGENCIA DONAJÍ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII053/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	246,589	246,589	246,589	246,589	100%	0	0	METROS CUADRADOS	583	583	100%	LAS METAS CONSTAN DE METROS LINEALES Y METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPPP031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA"
13757	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII104/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	92,655	92,655	92,655	92,655	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,991	1,991	100%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS LINEALES DE GUARNICIÓN Y METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CTO. HCO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPPP034/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA"

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
8823	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN B. TOLEDO, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/203/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	202,710	202,710	202,710	202,710	100%	0	0	METROS CUADRADOS	362	362	100%	LAS METAS INCLUYEN METROS LINEALES DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. OBRA FINIQUITADA.
13919	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD, AGENCIA DE SAN LUIS BELTRÁN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/112/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	100,533	100,533	100,533	100,533	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,990	1,990	100%	LAS METAS CONSTAN DE METROS LINEALES DE GUARNICIONES Y METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CTO. HCO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/034/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA"
8825	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑO PERDIDO DE LA AGENCIA DE SAN LUIS BELTRAN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/035/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	108,214	108,214	108,214	108,214	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,090	1,090	100%	SE REALIZARON METROS LINEALES EN METAS. LA LOCALIDAD CORRECTA DE ESTA OBRA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/034/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA"
15076	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN ISIDRO 1A ETAPA, (TRAMO GENARO VASQUEZ A CALLE SAN FERNANDO), COL. SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/147/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	85,836	85,836	85,836	85,836	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,872	1,872	100%	LAS METAS TAMBIÉN INCLUYEN METROS LINEALES DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/034/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA"
8401	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3A. PRIVADA DE PUERTO ESCONDIDO, COL. AMPLIACIÓN 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÍ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/221/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	396,893	396,893	396,893	396,893	100%	0	0	METROS CUADRADOS	22	22	100%	EN CUANTO A METAS, TAMBIÉN SE REFIERE A METROS LINEALES LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. SE MODIFICA EL IMPORTE ANUAL CON OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. OBRA FINIQUITADA
8827	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5A. PRIVADA "B" DE PUERTO ESCONDIDO, COL. AMPLIACIÓN 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÍ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/220/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	369,934	369,934	369,934	369,934	100%	0	0	METROS CUADRADOS	726	726	100%	SE REALIZARON METROS LINEALES DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. OBRA FINIQUITADA.
8831	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA DIAGONAL DE LA CALLE 10 DE MAYO, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/202/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	807,419	807,419	807,419	807,419	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,390	1,390	100%	LAS METAS CONSTAN DE METROS LINEALES DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. OBRA FINIQUITADA.
16784	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SIERRA MAZATECA , COL. 7 REGIONES . AG. DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/294/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	53,510	53,510	53,510	53,510	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DONAJI. OBRA FINIQUITADA.
16630	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN DIEGO , COL. SAN ISIDRO , AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/284/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	39,240	39,240	39,240	39,240	100%	0	0	METROS CUADRADOS	780	780	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO OBRA FINIQUITADA.
16316	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUANAJUATO, COL. AMPLIACION DOLORES, AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/261/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	7,438	7,438	7,438	7,438	100%	0	0	METROS CUADRADOS	162	162	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DOLORES OBRA FINIQUITADA.
16308	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE RIO BRAVO, COL. AMPLIACION DOLORES, AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/260/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	7,438	7,438	7,438	7,438	100%	0	0	METROS CUADRADOS	162	162	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. "OBRA FINIQUITADA"
15067	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION SECTOR 2 COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/127/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	50,680	50,680	50,680	47,265	93%	0	0	METROS CUADRADOS	1,120	896	80%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
14117	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SECTOR 1 COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/126/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	66,654	66,654	66,654	66,654	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,488	1,488	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/034/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA"
57101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/318/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA CANCELADA. SEGÚN OFICIO NO. FAISM/019/2008 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2009
25316	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CEDROS DE LA COL. REFORESTACIÓN, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/188/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	235,618	235,618	235,618	235,618	100%	0	0	METROS CUADRADOS	613	613	100%	"OBRA FINIQUITADA" LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO. ESTA OBRA CUENTA CON MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
12604	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERRADA DEL PANTEÓN, COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/210/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	526,023	526,023	526,023	526,023	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,116	1,116	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM ESTA OBRA TIENE MODIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA CON NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA"
12613	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON (TRAMO MICHOCAN-LUIS ECHEVERRIA) COL. BENITO JUAREZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/031/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	334,420	334,420	334,420	334,420	100%	0	0	METROS CUADRADOS	627	627	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA OBRA TIENE MODIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA CON NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA"
25001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ELISEO JIMENEZ RUIZ, COL. MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/044/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	80,038	80,038	80,038	80,038	100%	0	0	METROS CUADRADOS	816	816	100%	"OBRA FINIQUITADA" LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM ESTA OBRA CUENTA CON MODIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA CON NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009.
24955	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GENARO VASQUEZ (TRAMO LIBRAMIENTO A VIGUERA A 2º PRIV. DE GENARO VASQUEZ) COL. SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/026/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	99,259	99,259	99,259	99,259	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	"OBRA FINIQUITADA" LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ESTA OBRA CUENTA CON MODIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA CON NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009.
25455	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUSTO SIERRA DE LA AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/015/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	225,369	225,369	225,369	225,369	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,948	1,948	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. ESTA OBRA CUENTA CON MODIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA CON NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA"
13704	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA CRUZ DEL BARRIO EL PROGRESO PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/101/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	10,994	10,994	10,994	10,994	100%	0	0	METROS CUADRADOS	235	235	100%	ESTA OBRA TIENE MODIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA CON NUMERO TMDPP/034/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. "OBRA FINIQUITADA"
8833	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 1A. ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/008/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	1,601,194	1,601,194	1,601,194	1,601,194	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,998	2,998	100%	LAS METAS CONSTAN DE METROS CUADRADOS Y METROS CUBICOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. ESTA OBRA TIENE MODIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA CON NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. OBRA FINIQUITADA.
13785	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NOGALES, COL. EUCALIPTOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/105/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	83,996	83,996	83,996	83,996	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,837	1,837	100%	LAS METAS CONSTAN DE METROS LINEALES Y METROS CUADRADOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ESTA OBRA TIENE MODIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA CON NUMERO TMDPP/034/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA".
25375	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OCOLÁN, MANZANA 48 B, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/190/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	486,264	486,264	486,264	486,264	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,218	1,218	100%	"OBRA FINIQUITADA" LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ESTA OBRA CUENTA CON MODIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA CON NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009.
24912	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/014/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	241,147	241,147	241,147	241,147	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,976	1,976	100%	OBRA FINIQUITADA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES TRINIDAD DE VIGUERA. ESTA OBRA CUENTA CON MODIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA CON NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009.
8834	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE POCHUTLA, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/224/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	266,596	266,596	266,596	266,596	100%	0	0	METROS CUADRADOS	510	510	100%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS LINEALES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. ESTA OBRA TIENE MODIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA CON NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. OBRA FINIQUITADA.
25398	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA DE BENITO JUÁREZ, COL. CONSTITUYENTES, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/191/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	236,590	236,590	236,590	236,590	100%	0	0	METROS CUADRADOS	550	550	100%	"OBRA FINIQUITADA" LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ESTA OBRA CUENTA CON MODIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA CON NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009.
8836	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA DE RÍO JORDÁN, COL. LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/249/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	77,602	77,602	77,602	77,602	100%	0	0	METROS CUADRADOS	163	163	100%	LAS METAS CONSTAN DE METROS LINEALES LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA TIENE MODIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA CON NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. OBRA FINIQUITADA.
8837	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TULIPANES, COL. JARDÍN, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/218/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	271,204	271,204	271,204	271,204	100%	0	0	METROS CUADRADOS	231	231	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. ESTA OBRA TIENE MODIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA CON NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. OBRA FINIQUITADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
12662	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENTURINA, COL. BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/029/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	78,511	78,511	78,511	78,511	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,094	1,094	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA"
8840	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1A CERRADA DE RÍO BALSAS, COL. LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/250/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	99,329	99,329	99,329	99,329	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. OBRA FINQUITADA.
24878	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2A. PRIVADA DE LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DEL BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/013/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	376,607	376,607	376,607	376,607	100%	0	0	METROS CUADRADOS	874	874	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONSTA DE METROS CUADRADOS Y METROS CUBICOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC. "OBRA FINQUITADA" ESTA OBRA CUENTA CON MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009.
13748	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES GUILLERMO PRIETO Y ART. 123 DEL BARRIO SANTA ANITA PARTE BAJA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/103/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	45,258	45,258	45,258	30,142	67%	0	0	METROS CUADRADOS	956	717	75%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
24982	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE CIRCONIA (TRAMO GENARO VASQUEZ A CANAL DE AGUA) 1ª ETAPA, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/027/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	619,464	619,464	619,464	619,464	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,680	1,680	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONSTA DE METROS CUADRADOS Y METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. "OBRA FINQUITADA" LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ESTA OBRA CUENTA CON MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009.
13555	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 1A PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, SECTOR 2 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/098/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	11,523	11,523	11,523	11,523	100%	0	0	METROS CUADRADOS	248	248	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/034/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA".
13670	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 2A PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, SECTOR 2 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/099/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	9,074	9,074	9,074	9,074	100%	0	0	METROS CUADRADOS	194	194	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/034/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA".
13683	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PRIVADA DE GABINO BARRERA, SECTOR 2 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/100/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	9,603	9,603	9,603	9,603	100%	0	0	METROS CUADRADOS	206	206	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/034/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA".
16779	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES Y BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE CALLE (M.C.) CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, BARRIO EL PROGRESO, AG.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/293/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	72,936	72,936	72,936	72,936	100%	0	0	METROS CUADRADOS	428	428	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC OBRA FINQUITADA.
25170	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COL. MANUEL ÁVILA CAMACHO, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/058/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	85,206	85,206	85,206	85,206	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,118	1,118	100%	LAS METAS CONSTAN DE METROS CUADRADOS Y METROS LINEALES DE PAVIMENTO Y GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO. "OBRA FINQUITADA" LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. ESTA OBRA CUENTA CON MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009.
12669	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DIAZ ORDAZ (TRAMO CALLE MADEROS A MORELOS), AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/174/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	449,868	449,868	449,868	449,868	100%	0	0	METROS CUADRADOS	660	660	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA"
15142	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS ROSAS, COL. JARDIN, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/151/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	49,749	49,749	49,749	43,481	87%	0	0	METROS CUADRADOS	944	944	100%	LAS METAS CONSTAN DE METROS LINEALES DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.
15084	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NACAR, COL. BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/148/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	44,309	44,309	44,309	44,309	100%	0	0	METROS CUADRADOS	866	866	100%	LAS METAS TAMBIEN CONSTAN DE METROS LINEALES DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/034/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA"
25509	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAN DE AYALA, AGENCIA DOLORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/023/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	15,909	15,909	15,909	15,909	100%	0	0	METROS CUADRADOS	113	113	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. ESTA OBRA CUENTA CON MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA"

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
6608	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA DE CAMINO A SAN LUIS BELTRÁN, COL. JARDÍN, AGENCIA DONAJÍ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/219/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	300,650	300,650	300,650	300,650	100%	0	0	METROS CUADRADOS	496	496	100%	LAS METAS TAMBIEN CONSTAN DE METROS LINEALES DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. ESTA OBRA SUFRÓ MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CON OFICIO NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA".
6609	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOPACIO, COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/209/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	619,664	619,664	619,664	619,664	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,156	1,156	100%	LAS METAS TAMBIEN CONSTAN DE METROS LINEALES DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. ESTA OBRA SUFRÓ MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CON OFICIO NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA".
25266	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2 DE ABRIL, COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/082/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	130,333	130,333	130,333	130,333	100%	0	0	METROS CUADRADOS	249	249	100%	EN ESTA OBRA SE EJECUTARON ADEMAS METROS LINEALES Y METROS CUBICOS. "OBRA FINIQUITA". LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA CUENTA CON MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009.
25539	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE TURBIDE, SECTOR LAS SALINAS AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/064/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	115,534	115,534	115,534	115,534	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,712	2,712	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. ESTA OBRA CUENTA CON MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA".
12716	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE PROL. DE CALZADA DE LA REPÚBLICA (TRAMO TEMPLO EVANGÉLICO A RÍO JALATLACO HASTA LIMITE DE MURO DE CONTENCIÓN), COL. JOSÉ VASCONCELOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/252/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	308,494	308,494	308,494	308,494	100%	0	0	METROS CUADRADOS	91	91	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/034/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA".
12735	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE 10. DE MAYO (TRAMO 5 DE FEBRERO A PROLONGACIÓN DE CALZADA DE LA REPÚBLICA), COL. MORELOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/253/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	397,064	397,064	397,064	397,064	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,690	1,690	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/034/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA".
12741	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA PLAZUELA MORELOS (TRAMO DE LA CALLE 10. DE MAYO A PROLONGACIÓN DE CALZADA DE LA REPÚBLICA), COL. MORELOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/254/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	159,214	159,214	159,214	159,214	100%	0	0	METROS CUADRADOS	611	611	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/034/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA".
16840	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE 24 DE FEBRERO COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/311/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	1,290	1,290	1,290	1,290	100%	0	0	METROS CUADRADOS	75	75	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. "OBRA FINIQUITADA".
15193	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/176/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	36,098	36,098	36,098	36,098	100%	0	0	METROS CUADRADOS	821	821	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/034/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA".
6612	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MISSISIPPI, COL. LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/248/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	217,950	217,950	217,950	217,950	100%	0	0	METROS CUADRADOS	496	496	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SUFRÓ MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CON OFICIO NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. OBRA FINIQUITADA.
13719	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES AGUSTÍN MELGAR Y ARTICULO 123 DEL BARRIO SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/102/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	10,994	10,994	10,994	10,994	100%	0	0	METROS CUADRADOS	240	240	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/034/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA".
17089	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ANDADOR NIÑO ARTILLERO COL. BUGAMBILIAS, SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/312/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	15,726	15,726	15,726	15,726	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. "OBRA FINIQUITADA".
17553	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIV. DE IZTACCHUATL. FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA 1ª SECCION, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/309/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	6,376	6,376	6,376	6,376	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINIQUITADA.
16810	TERMINACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSÉ MORALES COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/297/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	29,525	29,525	29,525	29,525	100%	0	0	METROS CUADRADOS	545	545	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
98100	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD DE MALPICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	2,740,000	2,709,051	2,709,051	2,709,051	100%	0	0	ANDADOR	1	1	98%	
98399	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL CAMPANARIO	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados al Trimestre	Ejercidos al Trimestre	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
97884	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PLAN DE AYALA	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	499,667	499,667	499,667	499,667	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260	1,260	100%	
97954	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN JUAN LAS HUERTAS	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260	1,260	100%	
17821	MANTENIMIENTO INSTALACION DE TOPES Y MANTENIMIENTO DE BACHES EN LA COL. AZTECA	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	33,810	33,810	33,810	33,810	100%	0	0	M2, TOPES/REDUCTORES DE VELOCIDAD/VIBRADORES	33,810	33,810	100%	INSTALACION DE TOPES Y MANTENIMIENTO DE BACHES EN LA COL. AZTECA
17799	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE ART. 123 COL. HUERTOS Y GRANJAS	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	207,000	207,000	207,000	207,000	100%	0	0	METROS	207,000	207,000	100%	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE ART. 123 COL. HUERTOS Y GRANJAS
12751	PROGRAMA DE BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO 1A. ETAPA EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LAS AGENCIAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/084/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	952,995	952,995	952,995	952,995	100%	0	0	METROS CUADRADOS	26,240	26,240	100%	ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMD/PP/034/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA"
14056	REPAVIMENTACION DE LA CALLE DE AVIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/122/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	49,858	49,858	49,858	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,098	220	20%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
14051	REPAVIMENTACION DE LA CALLE LA LUZ A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/121/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	31,705	31,705	31,705	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	682	136	20%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
16996	SEÑALIZACION EN DIVERSAS ZONAS ESCOLARES DE SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/302/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	7,965	7,965	7,965	7,965	100%	0	0	METROS CUADRADOS	158	158	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. OBRA FINQUITADA.
98950	MANTENIMIENTO DE CALLES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	538,332	538,332	538,332	538,332	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	
109002	REVESTIMIENTO DE LAS CALLES	215-SAN JUAN SAYULTEPEC	SAN JUAN SAYULTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SAYULTEPEC	-	-	525,270	60,000	50,000	60,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	
16788	REHABILITACION DE CALLE A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCION CALLE VENUS Y AVENIDA JOSÉ MURAT SECTOR 1, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AG. SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/295/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	24,646	24,646	24,646	24,646	100%	0	0	METROS	54	54	100%	LAS METAS CORRECTAS SON METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINQUITADA.
16604	REHABILITACION DE CALLE A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE CONSTITUCION COLONIA PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/282/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	71,063	71,063	71,063	71,063	100%	0	0	METROS	146	146	100%	LAS METAS REALES SON EN METROS CÚBICOS LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINQUITADA.
16818	REHABILITACION DE CALLE A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCION SECTOR 6 LOMAS DE SAN JACINTO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/298/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	4,857	4,857	4,857	4,857	100%	0	0	METROS	54	54	100%	LAS METAS CORRECTAS SON METROS CÚBICOS LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA OBRA FINQUITADA.
16802	REHABILITACION DE CALLE A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCION CALLE JUAN ESCUTIA, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, SECTOR 4, AGENCIA SANTA ROSA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/296/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	2,700	2,700	2,700	2,700	100%	0	0	METROS	34	34	100%	LAS METAS CORRECTAS SON METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA OBRA TIENE MODIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMD/PP/035/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. OBRA FINQUITADA.
16418	REHABILITACION DE CALLE A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCION CALLE AV. OAXACA COL. MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/267/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	10,604	10,604	10,604	10,604	100%	0	0	METROS	15	15	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINQUITADA.
16437	REHABILITACION DE CALLE A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCION CALLE HIDALGO COL. MANUEL AVILA CAMACHO, AG. DONAJI, MURO PARTE ALTA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/270/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	26,809	26,809	26,809	26,809	100%	0	0	METROS	36	36	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DONAJI. OBRA FINQUITADA.
16433	REHABILITACION DE CALLE A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCION, CALLE HIDALGO, COL. MANUEL AVILA CAMACHO, AG. DONAJI, MURO PARTE BAJA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/269/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	26,809	26,809	26,809	26,809	100%	0	0	METROS	36	36	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. OBRA FINQUITADA.
16362	REHABILITACION DE CALLE A TRAVÉS DE MURO DE ACOMETIDA, ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, COL. EL ARENAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/263/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	6,436	6,436	6,436	5,475	85%	0	0	METROS	202	182	90%	LAS METAS SON EN METROS LINEALES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINQUITO DE LA OBRA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
16372	REHABILITACIÓN DE CALLE A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE AV. JUAREZ, COL. MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/264/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	3,229	3,229	3,229	3,229	100%	0	0	METROS	8	8	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. "OBRA FINIQUITADA".
16414	REHABILITACIÓN DE CALLE A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCIÓN, COMVIVE FRACCIONAMIENTO LA FUNDICIÓN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/266/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	19,224	19,224	19,224	19,224	100%	0	0	METROS	16	16	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. "OBRA FINIQUITADA".
16833	REHABILITACIÓN DE CALLE CAMINO NACIONAL Y ANDADOR MARGARITA MAZA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/299/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	31,501	31,501	31,501	31,501	100%	0	0	METROS CUADRADOS	174	174	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA OBRA FINIQUITADA.
8402	REHABILITACIÓN DE CALLE FRAMBOYANES 1A ETAPA, BARRIO LOMA RANCHO, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/065/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	167,694	167,694	167,694	167,694	100%	0	0	METROS	328	328	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. SE MODIFICA EL IMPORTE ANUAL CON OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NÚMERO TM/PP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. OBRA FINIQUITADA
14067	REHABILITACIÓN DE CALLE MARÍA LUISA 1A ETAPA, COL. LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/124/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	175,053	175,053	175,053	149,912	86%	0	0	METROS CUADRADOS	314	314	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR FACTURAS PARA PAGO Y FINIQUITO DE OBRA.
17358	REHABILITACION DE CALLE VICENTE SUAREZ, SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/314/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	3,600	3,600	3,600	3,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	16	16	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC. " OBRA FINIQUITADA "
17550	REHABILITACION DE CALLE 3ª PRIV. DE 13 DE SEPTIEMBRE, BARRIO EL COQUITO, SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/316/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	2,670	2,670	2,670	2,670	100%	0	0	METROS	10	10	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC. " OBRA FINIQUITADA "
16564	REHABILITACIÓN DE ESCALERA Y ANDADORES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA PARTE ALTA , AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/278/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	29,671	29,671	29,671	27,000	91%	0	0	METROS	40	40	100%	LAS METAS SON METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.
13991	REHABILITACIÓN DE LA CALLE AHUITZOTL 1A ETAPA, COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/117/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	97,010	97,010	97,010	97,010	100%	0	0	METROS CUADRADOS	148	148	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TM/PP/034/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA".
15154	REHABILITACION DE LA CALLE ALVARO OBREGON 1A ETAPA, COL. MANUEL ÁVILA CAMACHO, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/072/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	46,759	46,759	46,759	46,759	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,032	1,032	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TM/PP/034/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA".
12757	REHABILITACIÓN DE LA CALLE ANÁHUAC, COL. NETZAHUALCOYOTL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/212/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	52,950	52,950	52,950	52,950	100%	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TM/PP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA".
8405	REHABILITACIÓN DE LA CALLE ANDES 1A ETAPA, COL. MANUEL SABINO CRESPO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/072/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	93,708	93,708	93,708	93,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	235	235	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. SE MODIFICA EL IMPORTE ANUAL CON OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NÚMERO TM/PP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA"
13952	REHABILITACION DE LA CALLE AV. NETZAHUALCOYOTL (TRAMO PROLONGACIÓN DE NETZAHUALCOYOTL A MALINCHÉ), COL. MOCTEZUMA, AGENCIA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM 1A ETAPA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/113/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	41,917	41,917	41,917	22,368	53%	0	0	METROS CUADRADOS	96	19	20%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE SE ENCUENTRA EN REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
15070	REHABILITACION DE LA CALLE CALZADA DEL TRABAJO, COL. MÁRTIRES DE RIO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/128/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	167,440	167,440	167,440	166,061	99%	0	0	METROS CUADRADOS	260	260	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
6615	REHABILITACION DE LA CALLE CHEGOLE, 1ª ETAPA, COL. MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/040/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	15,173	15,173	15,173	15,173	100%	0	0	METROS	39	39	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. ESTA OBRA SUFRIO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CON OFICIO NÚMERO TM/PP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. OBRA FINIQUITADA.
15127	REHABILITACION DE LA CALLE CORAL 1ª. ETAPA, COL. BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/149/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	75,888	75,888	75,888	62,250	82%	0	0	METROS	269	269	100%	EN CUANTO A LAS METAS SE REFIERE A METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
6619	REHABILITACIÓN DE LA CALLE CUAUHEMOC, SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA, 1A. ETAPA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/003/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	137,201	137,201	137,201	137,201	100%	0	0	METROS	188	188	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. ESTA OBRA SUFRIO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CON OFICIO NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA".	
6643	REHABILITACIÓN DE LA CALLE EL COQUITO, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 1A. ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/011/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	81,033	81,033	81,033	81,033	100%	0	0	METROS	163	163	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. ESTA OBRA SUFRIO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CON OFICIO NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. OBRA FINIQUITADA.	
6646	REHABILITACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE HIDALGO Y PLAN DE AYALA, AGENCIA DOLORES, 1ª ETAPA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/020/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	63,221	63,221	63,221	63,221	100%	0	0	METROS	81	81	100%	LAS METAS SE REFIEREN A M3 Y ML. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. ESTA OBRA SUFRIO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CON OFICIO NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. OBRA FINIQUITADA.	
6653	REHABILITACIÓN DE LA CALLE LA CRUZ, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 1A. ETAPA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/009/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	350,439	350,439	350,439	350,439	100%	0	0	METROS	310	310	100%	LA METAS SON EN METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. ESTA OBRA SUFRIO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CON OFICIO NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. OBRA FINIQUITADA.	
15071	REHABILITACIÓN DE LA CALLE LAURELES, COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/131/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	80,046	80,046	80,046	80,046	100%	0	0	METROS CUADRADOS	153	153	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/034/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA".	
6659	REHABILITACIÓN DE LA CALLE MARGEN DERECHO DEL RIO TECOLOTE (TRAMO AV. REVOLUCION A AQUILES SERDAN), AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/017/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	122,791	122,791	122,791	122,791	100%	0	0	METROS CUADRADOS	172	172	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. ESTA OBRA SUFRIO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CON OFICIO NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. OBRA FINIQUITADA.	
13857	REHABILITACIÓN DE LA CALLE MOCTEZUMA, COL. CUAUHEMOC, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA 1A ETAPA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/108/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	45,937	45,937	45,937	45,937	100%	0	0	METROS CUADRADOS	88	88	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/034/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA".	
8413	REHABILITACIÓN DE LA CALLE UNIDAD OBRERA PARTE BAJA 1A ETAPA (A PARTIR DE FÉLIX ROMERO), COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/070/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	1,139,075	1,139,075	1,139,075	1,139,075	100%	0	0	METROS	863	863	100%	LAS METAS SON METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. SE MODIFICA EL IMPORTE ANUAL CON OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL. NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA"	
6664	REHABILITACIÓN DE LA PRIVADA DE NOGALES, 1a. ETAPA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/006/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	106,891	106,891	106,891	106,891	100%	0	0	METROS	180	180	100%	EN CUANTO A LAS METAS SE REFIERE A METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. ESTA OBRA SUFRIO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CON OFICIO NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. OBRA FINIQUITADA.	
17475	REPARACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD Y ALVARO OBREGON, COLONIA FRANCISCO I. MADERO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/305/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	16,217	16,217	16,217	16,217	100%	0	0	METROS CUADRADOS	316	316	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL OBRA FINIQUITADA.	
	PASOS VEHICULARES																								
	CONSTRUCCIÓN																								
12807	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, ACCESO A LA COLONIA SANTO TOMÁS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/130/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	555,114	555,114	555,114	555,114	100%	0	0	METROS LINEALES	230	230	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUADRADOS. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA"	
12826	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE GUELATAO INTERSECCIÓN CON ARROYO, COLONIA PRESIDENTE JUÁREZ, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/208/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	729,855	729,855	729,855	729,855	100%	0	0	METROS LINEALES	67	67	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUADRADOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA"	
	MANTENIMIENTO																								
6665	REFORZAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR (CALLE BENITO JUÁREZ CON ARROYO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y QUITO DE AGUA) PARA TRANSITO PESADO EN CIRCUITO DONAJI-SAN LUIS BELTRÁN, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/223/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	METROS LINEALES	48	48	100%	LAS METAS REALIZADAS FUERON EN METROS CUBICOS DE CONCRETO PREMEZCLADO EN SUPERESTRUCTURA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. OBRA FINIQUITADA.	
	REHABILITACIÓN																								
12848	REPARACION DE PUENTE EN CALLE HIDALGO ENTRONQUE RÍO TECOLOTE, AGENCIA DOLORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/019/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	291,574	291,574	291,574	291,574	100%	0	0	METROS LINEALES	38	38	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA"	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5		6	7					
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
19553	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO "AMADO NERVO"	243-SAN MARTÍN TLCAJETE	SAN MARTÍN TLCAJETE	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TLCAJETE			725,603	725,603	725,603	725,603	100%	0	0	METROS LINEALES	64	64	100%	
162949	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	477-SANTIAGO MINAS	SANTIAGO MINAS	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			394,527	394,527	394,527	394,527	100%	0	0	METROS LINEALES	27	27	100%	SANTIAGO MINAS ESTA REPORTANDO COMO QUEDO EL CIERRE DE EJERCICIO 2008, TODA VEZ QUE EL CUARTO TRIMESTRAL 2008, SE DUPLICARON OBRAS Y SE TENIAN ALGUNOS ERRORES; FAVOR DE CONSIDERAR ESTE REPORTE COMO DEBENTIDO.
12905	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRONQUE RÍO TECOLOTE, AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/018/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			195,399	195,399	195,399	195,399	100%	0	0	METROS LINEALES	114	114	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUADRADOS. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA"
98599	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	GREGORIO ÁLVAREZ	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			3,398,000	3,383,723	3,383,723	3,383,723	100%	0	0	METROS LINEALES	23	23	100%	
	REHABILITACIÓN																							
17498	REHABILITACIÓN DE PASO PEATONAL, CALLE EL CALVARIO, BARRIO LA CUEVITA, SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/315/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA			9,127	9,127	9,127	9,127	100%	0	0	METROS LINEALES	100	100	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. " OBRA FINQUITADA "
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	OTROS																							
55766	ELABORACION DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO			80,500	80,500	80,500	80,500	100%	0	0	EVALUACIÓN	1	1	100%	
57289	RECEPCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS, SANEAMIENTO Y CLAUURA DE LA CELDA DEL TIRADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO UBICADO EN LA COL. GONZÁLEZ GUARDADO, VILLA DE	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/320/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES			0	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SEGÚN OFICIO DE CANCELACIÓN NO. FAISM021/2008 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2009.
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	ALUMBRADO PÚBLICO																							
	AMPLIACIÓN																							
64640	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (SAN BALTAZAR GUELAVILA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	URBANO	FISM-131-017/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC			900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	POSTE	22	22	100%	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 22 POSTES DE CONCRETO PC-12750; 2 TRANSFORMADORES DE 15KVA, 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA, 1 JUEGO DE HERRAJES (ESTRUCTURAS) Y CABLE DE 1/0 Y 3/0, CABLE MULTIPLE DE 2+1 CAL. 10.
12990	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SANTIAGO LAPAGÜA	RURAL	S/N	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			199,406	199,406	199,406	199,406	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1,100	1,100	100%	
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	CONSTRUCCIÓN																							
12983	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA CALLE AV. FERROCARRIL, COL. INSURGENTES, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/189/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			649,444	649,444	649,444	649,444	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA"
13013	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA CALLE GRANATE, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/197/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			334,078	334,078	334,078	334,078	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA"
13212	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA CALLE MARCOS DE LOS SANTOS CON CLEMENTE DE LOS SANTOS, COL. 9 DE MAYO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/187/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			429,446	429,446	429,446	429,446	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA"
13253	ELECTRIFICACIÓN DEL PARAJE PIO QUINTO 1A ETAPA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/177/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			423,237	423,237	423,237	423,237	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA"
	AMPLIACIÓN																							
159656	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	127-SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC			787,721	787,721	787,721	787,721	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	
64611	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (LAS MILPAS)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	LAS MILPAS (ZAPOTECA NIZAYUL)	RURAL	FISM-131-007/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO			570,000	570,000	570,000	570,000	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 POSTES DE CONCRETO PC-12-750-2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA, 1 JUEGO DE HERRAJES (ESTRUCTURA) Y CABLE DE 1/0 Y 3/0 CABLE MULTIPLE DE 2+1 CAL-10.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														3	4	5									
64622	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO LINDA VISTA)	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	BARRIO LINDAVISTA	RURAL	FISM-131-018/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO	-	-	983,045	983,045	983,045	983,045	100%	0	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,911	2,911	100%	AMPLIACION Y MEJORA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES DE COLON, GIRASOLES, CONSTITUCION 1A Y 2A, PRIVADA DE COLON (PARTE SUR) Y 5 DE FEBRERO EN MEDIA Y BAJA TENSION AEREA 5 POSTES DE 15.75M (1 DE MEJORA) 1 POSTE DE 1.500 COMO POSTE DE ESTACA Y 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVAS, Y EN FORMA SUBTERRANEA INC. BASE PARA CONCRETO Y REGISTROS DE TRANSFORMADORES EXCAVACION Y RELLENOS ANSLAMIENTO Y VESTIDO DE ESTRUCTURAS RETENIDAS CONDUCTOR DE ALUMINIO Y CABLE PROTECCIONES RED SUBTERRANEA CON TUBO DE POLETILENO DE 51 Y 76 MM 3 TRANSFORMADORES TIPO PEDESTAL DE 25,37.5 Y 50 KVAS ESTRUCTURAS TRANSFORMACION COLOCACION DE CONECTORES, ZAPATAS Y MANGA TERMOCONTRACTIL.
118038	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	184-OP-FAISM-116/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	-	-	1,485,591	1,485,591	1,485,591	1,295,351	87%	0	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	88%	1 SUBESTACION ELECTRICA NOTA: DOCUMENTACION PENDIENTE DE ENTREGAR
84677	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	281-SAN MIGUEL AMATITLÁN	VENTA DE URIBE DE JUÁREZ	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	420,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$471,225.94, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$420,000.00 Y BENEFICIARIOS \$51,225.94. OBRA POR CONTRATO. ESTA EMPRESA FUE QUIEN REALIZO LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA (PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SIBAZE) SE ENVA ESTA INFORMACION EN ESTE CUARTO TRIMESTRE, YA QUE SE OLVIDO ACTUALIZAR LA INFORMACION EN EL TRIMESTRE QUE LE CORRESPONDA, SIN EMBARGO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA OBRA YA ESTA AL 100%
152863	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE SAN MIGUEL TULANCINGO	287-SAN MIGUEL TULANCINGO	SAN MIGUEL TULANCINGO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TULANCINGO	-	-	642,034	642,034	642,034	642,034	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	PARA LA EJECUCION DE LA OBRA SE RECIBIO UNA APORTACION FEDERAL DE SEDESOL POR LA CANTIDAD DE 383154.79 EL MUNICIPIO APORTA 258879
82041	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	TEPalcatepec	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	49,169	49,169	49,169	49,169	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UN COSTO TATAL DE \$49,169.95, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE \$49,169.95 Y BENEFICIARIOS \$0.00. OBRA TERMINADA NOTA: SE REENVIA ESTA INFORMACION EN ESTE TRIMESTRE, YA QUE LA OBRA SE REPORTO EN EL TERCER REPORTE Y AL MOMENTO DE REVISAR SI TENIA ALGUNA OBSERVACION ESTA MARCABA COMO CANCELADA (POR CIERRE DE PERIODO).
90222	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	195,884	195,884	195,884	195,884	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 1,305,899.00 Y METAS 19.00 POSTES DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA DEL FIII 2008 LA CANTIDAD DE \$ 195,884.85 Y 2.85 POSTES; DE FONDO III 2009 \$ 457,064.65 Y 6.65 POSTES Y DEL RECURSO ESTATAL (FISE) \$652,949.50 CON 9.50 POSTES.
56052	R.D. AMPLIACION Y MEJORA SANTO TOMAS	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTO TOMAS	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	2,880,000	2,616,524	2,616,524	2,616,524	100%	0	0	0	POSTE	76	76	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%. SOLO FALTA QUE LA CFE LA RECIBA, POR LO CUAL NO SE HA LIQUIDADO EN SU TOTALIDAD AL CONTRATISTA.
123126	AMPLIACION DIVERSOS PARAJES RED DE DISTRIBUCION CUAUHTEMOC TAYATA	370-SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	URBANO	001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA	-	-	1,006,000	1,006,000	1,006,000	1,006,000	100%	0	0	0	POSTE	32	32	100%	
52004	TERMINACION DE LA RED ELECTRICA EN LA MARGEN DEL RIO SALADO AGENCIA DE RANCHO NUEVO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSLR33/010/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	216,000	216,000	216,000	216,000	100%	0	0	0	POSTE	34	34	100%	
27904	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	425-SANTA MARIA PÁPALO	SANTA MARIA PÁPALO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PÁPALO OAX	-	-	622,167	622,167	622,167	622,167	100%	0	0	0	POSTE	100	100	100%	SE REALIZO UNA OBRA CONSISTENTE EN LA COLOCACION DE 16 POSTES DE 12 Y 9 MTS, 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA, 2 TRANSFORMADORES DE 10 KVA CON HERRAJES, RED DE MT. DE 3F-3H DE 397 MT., RED DE KV CON 1N-12H DE 153 MTS., INSTALACION DE CONDUCTOR BT 3+1 DE 663 MTS., Y CONDUCTOR B 2+1 EN 822 MTS., SE MANIFIESTA DE QUE POR RAZONES DE LOS PERMISOS DE C.F.E. ESTA OBRA SE DIO INICIO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009 Y SE CONCLUYO EN ESTE MISMO PERIODO.
75710	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	11	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE	-	-	516,165	516,165	516,165	516,165	100%	0	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	337	337	100%	HUBO UN INCREMENTO EN EL COSTO DE LA OBRA YA QUE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SOLO ACEPTA AMPLIACIONES SUBTERRANEAS Y YA NO AEREA COMO SE PRESUPUESTO Y ESTA OBRA SE ENCUENTRA ALIEN EN EJECUCION.
6669	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ACCESO AL PANTEON DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/033/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	131,468	131,468	131,468	131,468	100%	0	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	EN CUANTO A LAS METAS, SE REFIERE A 1 RED DE ELECTRICIDAD, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN, ESTA OBRA SUFRIO MODIFICACION PRESUPUESTAL CON OFICIO NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/NOVIEMBRE/2009, OBRA FINIQUITADA.
6671	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACION DE REFORMA SUR, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/032/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	171,423	171,423	171,423	171,423	100%	0	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	110	110	100%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS LINEALES, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN, ESTA OBRA SUFRIO MODIFICACION PRESUPUESTAL CON OFICIO NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/NOVIEMBRE/2009, OBRA FINIQUITADA.
13346	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA DENOMINADA LOS CERRITOS DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/034/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	199,480	199,480	199,480	199,480	100%	0	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN LUIS BELTRAN ESTA OBRA TIENE MODIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA CON NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/NOVIEMBRE/2009, OBRA FINIQUITADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
100788	AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL	284-SAN MIGUEL TILOQUIÁPAM	SAN MIGUEL TILOQUIÁPAM	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TILOQUIÁPAM	-	-	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,444,933	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	98	98	100%	
	EQUIPAMIENTO																							
102008	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FISM/308/013/2008	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	95,484	20,747	20,747	20,747	100%	0	0	APARATOS MEDICOS	1	1	100%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE OTROS																							
164720	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	477-SANTIAGO MINAS	CACALOTE	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO MINAS	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	OTROS	100	100	100%	CIERRE DEL EJERCICIO 2008
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																							
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
	CONSTRUCCION																							
911	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y BIBLIOTECA DE LA TELESECUANDARIA	399-SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	-	-	526,717	526,717	526,717	526,717	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	ESTA OBRA SE CONCLUYO AL 100% EN EL MES DE OCTUBRE.
	REHABILITACION																							
16524	REHABILITACION DE BARRA EN EL INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL HELEN KELLER, UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGON, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIM/274/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	95,400	95,400	95,400	41,978	44%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	44	22	50%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
	PREESCOLAR																							
	CONSTRUCCION																							
17727	CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS DE LA COL. AZTECA	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	152,000	152,000	152,000	152,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	152,000	152,000	100%	CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS DE LA COL. AZTECA
117960	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL YAGUAL	RURAL	184-OP-FAISM-99/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	-	-	290,877	290,877	290,877	276,592	95%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	100 AULA NOTA: PENDIENTE DE ENTREGAR DOCUMENTOS PARA TRAMITE Y FINQUITAR AL 100%
68589	CONSTRUCCION DE MURO EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	29,908	29,908	29,908	29,908	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	24	24	100%	
92597	CONSTRUCCION DE UNA GALERIA ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	77,649	77,649	77,649	77,649	100%	0	0	M2, PATIO	77,649	77,649	100%	POR TECHADO LA CANCHA DEL JARDIN DE NIÑOS DEL LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CAJONOS
50566	CONSTRUCCION DE HERRERIA EN BARRA EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GARCIA GRANADOS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/03/1E/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	102,201	102,201	102,201	102,201	100%	0	0	METROS CUADRADOS	110	110	100%	PROTECCIONES DE HERRERIA CON UNA LONGITUD DE 110 M. X UN ANCHO DE 1.00 EN BARRA DE JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GARCIA GRANADOS
16327	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y LUMINARIAS JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON AGENCIA DOLORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIM/262/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	16,767	16,767	16,767	16,767	100%	0	0	METROS CUADRADOS	57	57	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES "OBRA FINQUITADA"
6675	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDÁCTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTÍN DE ITURBIDE ARAMBURU, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIM/138/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	253,862	253,862	253,862	253,862	100%	0	0	METROS CUADRADOS	80	80	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. ESTA OBRA SUPRIMO MODIFICACION PRESUPUESTAL CON OFICIO NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/NOVIEMBRE/2008. OBRA FINQUITADA
13624	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER, COL. HELADIO RAMIREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIM/200/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	67	67	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINQUITO DE LA OBRA.
98876	CONSTRUCCION DE AULA DE PREESCOLAR	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	UNION NACIONAL	RURAL	025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	16	16	100%	
	MANTENIMIENTO																							
16546	MANTENIMIENTO DE ESCUELA A TRAVÉS DEL SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA GENERAL DEL EDIFICIO DEL JARDIN DE NIÑOS "PORFIRIO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIM/275/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	45,103	45,103	45,103	44,495	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,001	1,001	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINQUITO DE LA OBRA.
	REHABILITACION																							
88700	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PREESCOLAR "RICARDO FLORES MAGÓN"	197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	201,210	201,210	201,210	201,210	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100	100	100%	DEMOLICION DE: MAMPARAS DE CONCRETO ARMADO CON REQUISIMIENTO VIDRIADO EN SERVICIOS SANITARIOS, DE MUROS DE TABIQUE ROJO DE 14 CM. DE ESPESOR CON APLANADO FINO, DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. DE ESPESOR, RELLENO Y SELLADO DE REGISTROS SANITARIOS EN DUCTO DE INSTALACIONES. DESMONTAJE DE: SALIDAS ELECTRICAS DE CENTRO DE CARGA, APAGADOR O CONTACTOS, DE LAMPARAS DE SOBREPONER 30 X 30, DE LÁMINA GALV. EN TECHUMBRE, DE LARGUERO DE PERFIL TIPO MONTEN DE 6 X 3, DE CANCELERIA DE ALUMINIO HASTA UNA ALTURA DE 3.50 MTS.
102061	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA BARRA PERIMETRAL DEL CENTRO PREESCOLAR PRIMERO DE MAYO	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS, BARRAS, CERCOS	45	45	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	11														
55878	REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS GENARO V. VAZQUEZ	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/R33/22/IB/E/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	102,201	102,201	102,201	102,201	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
51250	REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/07/IB/E/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	102,201	102,201	102,201	102,201	100%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	SE REHABILITARON DOS AULAS DE 6.00 X8.00 EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS AULAS
51446	REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/07/IB/E/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	102,201	102,201	102,201	102,201	100%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	SE REHABILITARON DOS AULAS DE 6.00 X8.00 EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS AULAS
51627	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL CABRERA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/04/IB/E/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	102,201	102,201	102,201	102,201	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	SE REHABILITARON LOS MODULOS SANITARIOS DE NIÑOS Y NIÑAS EN SU TOTALIDAD
17506	REHABILITACION DE AULA FRACCIONAMIENTO LOS CEDROS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/307/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	22,456	22,456	22,456	22,456	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	120	120	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINIQUITADA.
16498	REHABILITACION DE AULAS A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARIO BUSTAMANTE	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/272/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	10,987	10,987	10,987	10,987	100%	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. OBRA FINIQUITADA.
16428	REHABILITACION DE AULAS ATRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA EN EL JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRÓN, COL. EL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/268/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	7,980	7,980	7,980	7,980	100%	0	0	METROS CUADRADOS	230	230	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA 5 SEÑORES. OBRA FINIQUITADA.
6681	REHABILITACION DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS A Y B Y OBRA COMPLEMENTARIA DEL JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELLICER, COL. MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/139/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	51,932	51,932	51,932	51,932	100%	0	0	METROS CUADRADOS	181	181	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. ESTA OBRA SUFRIÓ MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CON OFICIO NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. OBRA FINIQUITADA.
6689	REHABILITACION DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "ANTONIO LABASTIDA", CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/247/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	131,157	131,157	131,157	131,157	100%	0	0	METROS CUADRADOS	70	70	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SUFRIÓ MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CON OFICIO NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. OBRA FINIQUITADA.
8440	REPARACIÓN DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MOISÉS SAENZ, FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/229/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	76,523	76,523	76,523	76,523	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	SE MODIFICA EL IMPORTE ANUAL CON OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NÚMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA"
16252	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC, COL. LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/243/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	109	109	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA
15965	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA LÓPEZ MATEOS, NUÑO DEL MERCADO ESQUINA MIGUEL CABRERA CENTRO, OAXACA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/231/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	11,919	11,919	11,919	11,919	100%	0	0	METROS CUADRADOS	39	39	100%	LAS METAS CONSTAN DE METROS CUADRADOS EN IMPERMEABILIZACIÓN Y TENDIDO DE RED ELÉCTRICA Y 2.00 PZAS. EN CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/035/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA"
15252	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MOISÉS SAENZ, FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/226/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	33,628	33,628	33,628	26,366	78%	0	0	METROS CUADRADOS	25	25	100%	LAS METAS CONSTAN DE METROS CUADRADOS Y 4.00 PZAS. EN CAMBIO DE LOSETA Y MUEBLES SANITARIOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA MONTOYA EN ESTA OBRA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
15985	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NICOLÁS BRAVO, CALLE JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI S/N, COL. UNIÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/232/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	100%	LAS METAS CONSTAN DE METROS CUADRADOS EN PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES. REHABILITACION DE SALIDAS HIDROSANITARIAS Y 2.00 PZAS. EN CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.
16284	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO MAZA, CALZADA A SAN FELIPE DEL AGUA, COL. REFORMA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/246/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	2,701	2,701	2,701	2,701	100%	0	0	METROS CUADRADOS	105	105	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPP/035/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA"
	EQUIPAMIENTO																							
16556	EQUIPAMIENTO BÁSICO A SANITARIOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 5,000 LTS. DE CAPACIDAD PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "FRANCISCO DIAZ COVARRUBIAS" COL. AMERICA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/276/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	41,857	41,857	41,857	9,916	24%	0	0	CISTERNA	5,000	1,000	20%	LAS METAS SON 5,000 LITROS. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
	PRIMARIA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
131752	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	RANCHO LOS SABINOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	331,500	331,500	331,500	331,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	58	58	100%	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL BARRIO LOS SABINOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008 Y 2009. COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 795,203.59 APORTACION DEL FISM EJERCICIO 2008 \$ 331,500.00 APORTACION DEL FISM EJERCICIO 2009 463,703.59 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
17768	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESC. PRIM. HERMANOS FLORES MAGON	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	393,576	393,576	393,576	393,576	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	393,576	393,576	100%	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESC. PRIM. HERMANOS FLORES MAGON
84920	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	165-SAN JOSÉ AYUQUILA	SAN RAFAEL	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	-	-	19,731	19,731	19,731	19,731	100%	0	0	METROS CUADRADOS	16	16	100%	
9242	CONSTRUCCION DE BARDA EN EL ALBERGUE	240-SAN MARTÍN ITUNYOSO	SAN MARTÍN ITUNYOSO	URBANO	MSM/FISM/OP/005/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	146,531	146,531	146,531	146,531	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	ESTE RECURSO FUE UN REMANENTE DEL EJERCICIO 2008 POR LO QUE SE EJERCIO HASTA ESTE PERIODO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														3	4	5								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
42580	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	EL CAMPANARIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	480,000	480,000	480,000	480,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	
107578	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO DE 4.7 X 2.8 FOSA SEPTICA Y FOSA DE OSORCION EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTINEZ DE LA REVOLUCION SAN MIGUEL TULANCINGO	287-SAN MIGUEL TULANCINGO	SAN MIGUEL TULANCINGO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TULANCINGO	-	-	82,176	82,176	82,176	82,176	100%	0	0	M2, SANITARIOS	14	14	100%	LA CONSTRUCCION DE LOS SANITARIOS SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
81911	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN FRANCISCO HUAPANAPA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	183,016	183,016	183,016	183,016	100%	0	0	METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	PARA ESTA OBRA EL MONTO ES DE \$190,819.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$183,016.00 Y BENEFICIARIOS \$7,803.00. OBRA TERMINADA. NOTA: SE REENVA ESTA INFORMACION EN ESTE TRIMESTRE, YA QUE LA OBRA SE REPORTO EN EL TERCER REPORTE Y AL MOMENTO DE REVISAR SI TENIA ALGUNA OBSERVACION ESTA MARCABA COMO CANCELADA (POR CIERRE DE PERIODO).
51509	RECONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. ING.VICTOR BRAVO AHUJA TURNO MATUTINO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/10/IB/E/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	102,201	102,201	102,201	102,201	100%	0	0	METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCOS	34	34	100%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE BARRA CON MURO DE 28CM Y MURO DE 14CM BANQUETA EN AULA Y CALLE EN EL TURNO VESPERTINO FUERON INTERVENIDAS LAS DOS ESCUELAS EN SUS DFERENTES TURNOS
51478	RECONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESC.PRIM.ING.VICTOR BRAVO AHUJA TURNO MATUTINO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/09/IB/E/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	102,201	102,201	102,201	102,201	100%	0	0	METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCOS	49	49	100%	SE REALIZARON 13.87 ML DE BARRA EN PIEDRA CANTERA MURO DE TABICON DE 28CM DE ESP Y MURO DE 14 CM DE ESP
821	CONSTRUCCION DE AULAS Y SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	399-SANTA MARIA ATZOMPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	1,930,891	1,930,891	1,930,891	1,930,891	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	180	180	100%	NOTA 1. POR MOTIVOS DE ESPACIO EN EL LUGAR DE LA OBRA NO FUE POSIBLE QUE LAS DOS AULAS Y EL SALON DE USOS MULTIPLES QUEDARAN EN UN MISMO NIVEL. POR LO TANTO FUE NECESARIO CONSTRUIR UN EDIFICIO TIPO U2-C2, QUEDANDO LAS DOS AULAS EN PLANTA BAJA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS POR CADA AULA 6.48 X 8.00 M Y EL SALON DE USOS MULTIPLES EN PLANTA ALTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 12.96 X 8.00 M.
822	CONSTRUCCION DE AULAS Y SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	1,930,891	1,930,891	1,930,891	1,930,891	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	180	180	100%	NOTA 1. POR MOTIVOS DE ESPACIO EN EL LUGAR DE LA OBRA NO FUE POSIBLE QUE LAS DOS AULAS Y EL SALON DE USOS MULTIPLES QUEDARAN EN UN MISMO NIVEL. POR LO TANTO FUE NECESARIO CONSTRUIR UN EDIFICIO TIPO U2-C2, QUEDANDO LAS DOS AULAS EN PLANTA BAJA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS POR CADA AULA 6.48 X 8.00 M Y EL SALON DE USOS MULTIPLES EN PLANTA ALTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 12.96 X 8.00 M.
113670	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITADO DE AULAS	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SAN JUAN PIÑAS	RURAL	FISM/MSJ/469/31/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO O Y REHABILITADO DE AULAS	-	-	393,775	393,775	393,775	393,775	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1	1	100%	
13391	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MEXICO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/133/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	969,999	969,999	969,999	969,999	100%	0	0	METROS CUADRADO S	149	149	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. ESTA OBRA TIENE MODIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA CON NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA"
13432	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA ART. 123, INFONAVIT 1° DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/140/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	946,840	946,840	946,840	946,840	100%	0	0	METROS CUADRADO S	149	149	100%	"OBRA FINIQUITADA"
16647	CONSTRUCCION DE BARRA , ESCUELA PRIMARIA PATRIA LIBRE , RIVERAS DEL ATOYAC ESQUINA AV. REVOLUCION COL. UNION , CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/286/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	48,996	48,996	48,996	48,996	100%	0	0	METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCOS	174	174	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
13447	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUADALUPE F. MARTINEZ, COL. SANTA MARIA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/251/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	398,955	398,955	398,955	398,955	100%	0	0	METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCOS	121	121	100%	"OBRA FINIQUITADA" ESTA OBRA TIENE MODIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA CON NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009.
16302	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, ESCUELA PRIMARIA, " FRANCISCO ZARCO", MANZANA 48-B, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/259/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	20,478	20,478	20,478	20,478	100%	0	0	METROS CUADRADO S	64	64	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINIQUITADA.
6694	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/186/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	284,794	284,794	284,794	284,794	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	79	79	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ESTA OBRA SUFRIO MODIFICACION PRESUPUESTAL CON OFICIO NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA".
6698	TERMINACION DE AULAS Y SANITARIOS DEL CENTRO ESCOLAR MORELOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/146/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	1,107,541	1,107,541	1,107,541	1,107,541	100%	0	0	METROS CUADRADO S	241	241	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SUFRIO MODIFICACION PRESUPUESTAL CON OFICIO NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. OBRA FINIQUITADA.
99662	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA Y REHABILITACION DE UN AULA EXISTENTE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	JICALTEPEC	RURAL	MPG/FISM/073/023/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S	128	128	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
98766	CONSTRUCCION DE UNA BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	499,998	499,998	499,998	499,998	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	40	40	100%	
	MANTENIMIENTO																							
50621	CONSTRUCCION DE DRENJE SANITARIO EN ESC PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/01/BE/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	102,201	102,201	102,201	102,201	100%	0	0	METROS CUADRADOS	31	31	100%	SE CONSTRUYERON 51.20 ML. DE DRENAJE CON UN ANCHO DE 0.60 CM CON REJILLAS DE ANGULO DE 1 1/2"
16493	MANTENIMIENTO DE ESCUELA A TRAVÉS DE PINTURA EN AULAS Y BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA, ESCUELA PRIMARIA JESUS	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/271/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	13,410	13,410	13,410	13,410	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,736	2,736	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. OBRA FINIQUITADA.
	REHABILITACIÓN																							
60186	REHABILITACION DE AULAS EN ESC PRIM DE LA CULEBRA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	
3083	REPARACIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	002/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	373,850	373,850	373,850	373,850	100%	0	0	METROS CUADRADOS	373,850	373,850	100%	NOTA: SE MODIFICA NUMERO DE PROYECTO EN EL FOLIO 36194 POR EQUIVOCACION SE CONSIDERO COMO 001/2008 Y EL NUMERO DE PROYECTO CORRECTO ES 002/2008. NOTA: EN EL FOLIO 36194 SE REPORTO UN AVANCE DEL 89.9 % MAS EL AVANCE DE ESTE INFORME DEL 10.1 LA OBRA QUEDA CONCLUIDA AL 100%
56085	REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESC. PRIM 12 DE OCTUBRE	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/21/BE/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	242,470	242,470	242,470	242,470	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	
50653	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC.PRIMARIA QUILES SERDAN	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL/02/BE/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	102,201	102,201	102,201	102,201	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	17	17	100%	SE REALIZARA LA REHABILITACION DE LA BARRA A BASE DE 20 PREZAS CON REJILLOS DE 20 X30 CM EN TODO EL PERIMETRO DE LA BARRA
16509	REHABILITACION DE ESCALERA Y ANDADORES MEDIANTE EL SUMINISTRO DE BARRANDELES EN LA ESC. PRIM. "EMILIANO ZAPATA" UNIDAD HABITACIONAL "RICARDO FLORES MAGON", CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUAREZ, OAX.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/273/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	18,460	18,460	18,460	18,460	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	29	29	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
16399	REHABILITACION DE ESPACIO PARA BIBLIOTECA DE ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, COL. JACARANDAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/265/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	6,244	6,244	6,244	6,244	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	30	30	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINIQUITADA.
16560	REHABILITACION DE INSTALACION ELÉCTRICA, ESC. PRIM. OBRERO MUNDIAL, UBICADA EN DOLORES LARIOS NO. 100, INFONAVIT 1RO. DE	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/277/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	29,449	29,449	29,449	29,449	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	LAS METAS CORRESPONDEN A 48 SALIDAS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
16612	REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO MEDIANTE EL CAMBIO DE SUMINISTRO DE 110 WTTs A 220 W EN LA ESC. PRIM. "TIERRA Y LIBERTAD", UBICADA EN ALVARO OBREGON NO. 5,	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/279/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	26,737	26,737	26,737	11,499	43%	0	0	METROS CUADRADOS	12	12	100%	LAS METAS CORRECTAS SON 12 SALIDAS. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONA II.
13470	REPARACION DE INSTALACION ELÉCTRICA EN EDIFICIOS "A, B, C, D" Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA 21 DE AGOSTO BLVD. EDUARDO VASCONCELOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/145/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	246,064	246,064	246,064	246,064	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,240	1,240	100%	ESTA OBRA TIENE MODIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA CON NUMERO TMDPP/031/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA"
16131	REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS, CALLE REFORMA SIN, CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/237/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	31,756	31,756	31,756	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.
15304	REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTEQUERA, FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS, INFONAVIT MONTOYA, AGENCIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/228/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	138	138	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA MONTOYA. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.
16195	REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BEATRIZ AVILA GARCIA, CALZADA A SAN FELIPE DEL AGUA SIN, COL. REFORMA,	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/239/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	113	113	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.
16269	REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CALLE MACEDONIO ALCALÁ SIN, CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/245/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	69	69	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.
15232	REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO, AV. MONTOYA SIN, COL. LAZARO CÁRDENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/207/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	4,623	4,623	4,623	4,623	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. ESTA OBRA TIENE MODIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA CON NUMERO TMDPP/035/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA"
13616	REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUCACION, COL. HELADIO RAMIREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/199/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	83,626	83,626	83,626	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	38	38	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.
13589	REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EJERCITO MEXICANO, AV. JUÁREZ NO. 4, AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/185/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	5,768	5,768	5,768	5,768	100%	0	0	METROS CUADRADOS	106	106	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DOLORES. ESTA OBRA TIENE MODIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA CON NUMERO TMDPP/035/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINIQUITADA"
16265	REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, INFONAVIT RICARDO FLORES MAGÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/244/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	117	117	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.
16184	REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE PESTALOZZI, CALLE RAYÓN NO. 6 CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/238/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	31	31	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.
16065	REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FLAVIO PÉREZ GASGA, CALLE MANUEL DOBLADO NO. 312, CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/235/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	-	-	18,275	18,275	18,275	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	8	8	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									6
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
15243	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, MESA DE ANAHUAC NO. 307, COL. VOLCANES, AGENCIA DONAJÍ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII216/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	90,303	90,303	90,303	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	40	40	100%	LAS METAS INCLUYEN METROS CUADRADOS Y 12.00 PZAS. EN DEMOLICIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVOS MUEBLES SANITARIOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DONAJEN EN ESTA OBRA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
16208	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, AV. INDEPENDENCIA NO. 106, CENTRO, CABECERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII240/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	124	124	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINQUITO DE LA OBRA
15223	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, CALLE ZAPOTECAS S/N, COL. MONTE ALBAÑ, AGENCIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII206/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	91	91	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINQUITO DE LA OBRA
15288	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, CALLE MIGUEL CABRERA S/N, MANZANA 23, FRACCIONAMIENTO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII227/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	205	205	205	205	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	105	105	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA MONTOYA ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPPP035/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009, "OBRA FINQUITADA"
16040	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MATÍAS ROMERO, AMAPOLAS ESQUINA SABINOS S/N, COL. REFORMA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII234/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	87,233	87,233	87,233	77,480	89%	0	0	0	METROS CUADRADOS	18	18	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE.
13602	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII198/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	414	414	414	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	89	89	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR EL FINQUITO CORRESPONDIENTE.
13635	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISÉS SÁENZ, AGENCIA CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII204/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	90	90	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA CINCO SEÑORES. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINQUITO DE OBRA
16292	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, FRACC. LAS PALMAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII258/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	114,820	114,820	114,820	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	181	181	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL EN ESTA OBRA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
13570	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII175/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	104	104	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINQUITO DE LA OBRA
16077	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA LIBRE, COL. UNIÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII236/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINQUITO DE LA OBRA
15996	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA, AV. REVOLUCIÓN ESQUINA AV. CENTRAL NORTE, INFONAVIT RICARDO FLORES MAGÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII233/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	54,574	54,574	54,574	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	24	24	100%	LAS METAS CONSTAN DE METROS CUADRADOS EN DEMOLICIÓN Y CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE.
15245	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, AGENCIA DONAJÍ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII222/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	155	155	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DONAJI. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINQUITO DE LA OBRA
15313	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GONZÁLEZ DIAZ, PROLONGACIÓN DE NIÑO DEL MERCADO S/N, COL. COSIJOEZA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII230/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	39,094	39,094	39,094	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	36	36	100%	LAS METAS CONSTAN DE METROS CUADRADOS Y 12.00 PZAS. EN DEMOLICIÓN DE AZULEJO EN MUROS, CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS Y PUERTAS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL EN ESTA OBRA. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FINQUITO DE LA MSMA.
16227	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CALLE GONZÁLEZ ORTEGA NO. 317, CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII242/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	11,716	11,716	11,716	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	248	248	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINQUITO DE LA OBRA
	EQUIPAMIENTO																								
102134	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	31,625	31,625	31,625	31,625	100%	0	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
	SECUNDARIA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
92936	CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE COMPUTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	INDEPENDENCIA	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	15,444	15,444	15,444	15,444	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	0	0	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 281,098.61 CON METAS 1.00 DE AULA, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA FONDO III 2008 LA CANTIDAD DE \$ 15,444.62 Y 0.06 DE AULA Y DE FONDO III 2009 \$ 265,653.99 Y 0.94 DE AULA.
92276	CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 230	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	285,628	285,628	285,628	285,628	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, LABORATORIO	0	0	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 952,094.69 Y 1.00 DE LABORATORIO; INTEGRANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA DEL FONDO III 2008 \$ 285,628.41 Y COMO METAS 0.30 DE LABORATORIO Y DEL FONDO III 2009 \$ 666,466.28 Y 0.70 DE LABORATORIO.
164767	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS 1RA. ETAPA EN ESC. TELESECUNDARIA	477-SANTIAGO MINAS	SANTIAGO MINAS	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	346,955	346,955	346,955	346,955	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100	100	100%	
16638	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PLANTA ALTA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 106, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII285/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	8,831	8,831	8,831	8,831	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	199	199	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINQUITADA.
99571	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA LAGUNA GUADALUPE	RURAL	MPG/FISM/073/020/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	140	140	100%	
97997	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIRECCION Y ANEXO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA TORTOLITA	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	100%	
	AMPLIACIÓN																								
73724	AMPLIACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.79	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	100,482	100,482	100,482	100,482	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
	REHABILITACIÓN																								
60259	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESC TELESECUNDARIA DE LA CULEBRA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														3	4	5									
16219	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 01 JOSE VASCONCELOS, CALZADA A SAN FELIPE DEL AGUA S/N, COL. REFORMA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/241/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	185	185	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPPP/035/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA"	
13656	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 106, COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/205/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	13,787	13,787	13,787	13,787	100%	0	0	METROS CUADRADOS	196	196	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. ESTA OBRA TIENE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA CON NÚMERO TMDPPP/035/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. "OBRA FINQUITADA"	
102181	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	31,625	31,625	31,625	31,625	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%		
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
	VIVIENDA																								
	MANTENIMIENTO																								
13515	PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA", PARA 490 PAQUETES, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/086-A/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	UNIDAD DE PLANEACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	119	119	119	119	100%	0	0	METROS CUADRADOS	490	490	100%	"OBRA FINQUITADA"	
	CAMINOS RURALES																								
	CAMINOS DE SACACOSECHA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
64791	APERTURA DE CAMINO COSECHERO SAN VICENTE NUÑU - CASA DE AGUA DEL KM 1+000 AL KM 1+495.5	536-SAN VICENTE NUÑU	SAN VICENTE NUÑU	URBANO	001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE NUÑU	-	-	496,629	496,629	496,629	496,629	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%		
98201	PAVIMENTACION DEL CAMINO COSECHERO DE SAN JUAN LAGUNAS PARAJE LLANO DE HUESO TRAMO KM 00+000 AL 0+900	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	4,400,545	4,400,545	4,400,545	4,400,545	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%		
	CAMINOS RURALES																								
28158	APERTURA DE CAMINO DEL KILOMETRO 0+000 AL KM. 0+730	425-SANTA MARIA PÁPALO	PEÑA VERDE	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PÁPALO OAX	-	-	328,426	328,426	328,426	328,426	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO, NO SE PUDO REPORTAR EN TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.-	
28251	APERTURA DE CAMINO DEL KILOMETRO 0+000 AL KM. 0+850	425-SANTA MARIA PÁPALO	TEPONAPA	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PÁPALO OAX	-	-	200,457	200,457	200,457	200,457	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	ESTA OBRA SE CONCLUYO FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009, POR RAZONES ADMINISTRATIVAS DEL PROPIO AYUNTAMIENTO NO SE REPORTO LA OBRA EN TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.-	
98978	APERTURA DE CAMINO RURAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LOMA FLOR DE SANGRE (LOMA DEL TECOLOTE)	RURAL	030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%		
98024	APERTURA DE CAMINO RURAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PLAN DE GUAJOLOTE	RURAL	027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	149,797	144,797	144,797	144,797	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%		
	AMPLIACIÓN																								
77879	AMPLIACION Y MEJORASS DIVERSAS DEL CAMINO "LOS MAIZALES TEMPRANEROS"	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	409,589	409,589	409,589	409,589	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 2,115,855.49 TENIENDO COMO METAS 4.00 KM. INTEGRANDOSE POR \$ 1,611,266.33 DE FONDO III DEL 2009 TENIENDO COMO METAS 3.05 KM. \$ 409,589.16 DE FONDO III DEL 2009 Y DE METAS 0.77 KM Y \$ 95,000.00 DE FONDO IV 2009 CON 0.18 KM.	
158172	AMPLIACION DE CAMINO ZOQUITLAN-TOTOLAPAN Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	SANTA MARIA ZOQUITLÁN	URBANO	008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,735,497	1,735,497	1,735,497	1,735,497	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	YA SE ENTREGO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA.	
	MANTENIMIENTO																								
59787	RASTREO Y MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN ILDEFONSO A LA REFORMA	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	SAN ILDEFONSO AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN	-	-	108,974	108,974	108,974	108,974	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO	
17787	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EN RIO CHIQUITO	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	138,000	138,000	138,000	138,000	100%	0	0	KILOMETROS	138,000	138,000	100%	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EN RIO CHIQUITO	
69811	RASTREO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	185,132	185,132	185,132	185,132	100%	0	0	KILOMETROS	23	23	100%		
105053	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA GERTRUDIS CERRO DEL BANQUITO	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	193,000	193,000	193,000	193,000	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%		
99021	REVESTIMIENTO DE CAMINO Y ALCANTARILLADO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRÉS CHICAHUATLA	RURAL	031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	96,282	91,282	91,282	91,282	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN LA COMUNIDAD DE SAN GABRIEL CHICAHUATLA, PERTENECIENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES CHICAHUATLA.	
	REHABILITACIÓN																								
64613	MEJORA Y AMPLIACION DE CAMINO (RANCHERIA LAS FLORES)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	LAS FLORES	RURAL	FISM-131-019/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	KILOMETROS	4,680	4,680	100%	MEJORA Y AMPLIACION DE CAMINO RANCHERIA LAS FLORES, 4680MTS. LINEALES.	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														3	4	5									6
64631	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (COMISARIADO EJIDAL)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FISM-131-010/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	49,999	49,999	49,999	49,999	100%	0	0	0	17	17	100%	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LOS TERRENOS EJIDALES DEL KM. 0+000 AL 17+000 CONSISTENTE EN BONIFICACIONES POR REAFINAMIENTO (RASTRO) CON MOTOCONFORMADORA	
107527	CONSERVACION DEL CAMINO SAN LORENZO VICTORIA EC. SANTIAGO TAMAZOLA	230-SAN LORENZO VICTORIA	SAN LORENZO VICTORIA	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO VICTORIA	-	-	96,000	96,000	96,000	96,000	100%	0	0	0	10	10	100%		
158119	REHABILITACION DE CAMINO RURAL 11KM	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	CAÑADA GUICHÁ	RURAL	04	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	101,813	101,813	101,813	101,813	100%	0	0	0	11	5	45%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2007 Y RECURSOS DEL EJERCICIO 2008. LA COMPROBACION ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION	
125270	REHABILITACION DE CAMINOS DE LA DESVIACION DE TOBALA-PIEDRA LISA.	477-SANTIAGO MINAS	SANTIAGO MINAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO MINAS	-	-	151,230	151,230	151,230	151,230	100%	0	0	0	7	7	100%	LA OBRA NO GENERA INTERESES SE HACE EL CIERRE DE LAS OBRAS DEL 2008 Y ES POR ERROR QUE SE DUPLICARON LOS FOLIOS DE ESTA OBRA POR LO TANTO SE CANCELAN LOS FOLIOS N° 4828 Y 4829.	
164518	REHABILITACION DE CAMINOS DE MUNICIPIO, AGENCIAS Y NUCLEOS(SAN CRISTOBAL A SANTIAGO MINAS 30KM.,DE SANTIAGO A TOBALA	477-SANTIAGO MINAS	SANTIAGO MINAS	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS	-	-	212,320	212,320	212,320	212,320	100%	0	0	0	100	100	100%	CIERRE DE RECURSOS 2008. FAVOR DE TOMAR ENCUESTA YA QUE EXISTEN ALGUNOS ERRORES Y SE CORRIGIERON HASTA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2009	
13469	AMPLIACION, REVESTIMIENTO Y ALCANTARILLADO DE CAMINO RURAL	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	LA JUNTA DEL RIO	RURAL	FISM/086/002/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	533,249	533,249	533,249	533,249	100%	0	0	0	3	3	100%		
MUROS DE CONTENCIÓN																									
CONSTRUCCIÓN																									
71083	CONST. DE TRES MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE, 1A. DE PORFIRIO DIAZ Y CAMINO A LA LABOR	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	-	-	66,700	66,700	66,700	66,700	100%	0	0	0	75	75	100%	CONSTRUCCION DE TRES MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRIMERA DE PORFIRIO DIAZ Y CAMINO A LA LABOR COSTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 66,700.00 RECURSO DEL EJERCICIO 2008 OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
51585	CANTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN RIVERAS DEL RIO CHIQUITO 2° ETAPA SNTA CECILIA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/006/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	246,173	246,173	246,173	246,173	100%	0	0	0	425	425	100%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE 85 M DE LARGO POR 5 M DE ALTO	
51559	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN RIVERAS DEL RIO CHIQUITO CUARTA ETAPA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/001/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	298,661	298,661	298,661	298,661	100%	0	0	0	90	90	100%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 85.00 X 5.00	
71372	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (2A ETAPA)	62-NATIVIDAD	NATIVIDAD	URBANO	FISM-SN-062-002/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NATIVIDAD	-	-	103,000	103,000	103,000	103,000	100%	0	0	0	380	380	100%	LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% EN ESTE EJERCICIO TENIENDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: APORTACION FEDERAL FONDO II (2008) \$103,000.00 APORTACION FEDERAL FONDO II (2009) \$41,086.00	
PUENTES VEHICULARES																									
107417	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	230-SAN LORENZO VICTORIA	SAN LORENZO VICTORIA	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO VICTORIA	-	-	9,149	9,149	9,149	9,149	100%	0	0	0	5	5	100%		
107422	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	230-SAN LORENZO VICTORIA	SAN LORENZO VICTORIA	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO VICTORIA	-	-	9,149	9,149	9,149	9,149	100%	0	0	0	5	5	100%		
139353	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 20 DE NOVIEMBRE	370-SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA	-	-	53,545	53,545	53,545	53,545	100%	0	0	0	13	13	100%		
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																									
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA																									
45782	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA RIEGO EN LA UNIDAD DE RIEGO NUM. 2 "EL HIGITO"	13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	512,500	512,500	512,500	512,500	100%	0	0	0	90	90	100%		
64627	CONSTRUCCION DE BORDO EL GAVILAN (AGUA SANTA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	AGUA SANTA	RURAL	FISM-131-006/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	533,000	533,000	533,000	461,461	87%	0	0	0	8	8	100%	CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE AGUA SANTA UBICADO EN EL PARAJE EL GAVILAN CONSISTENTE EN LOS TRABAJOS PRELIMINARES (DESMONTE LIMPIEZA DEL LUGAR Y EXCAVACION DE ESTRUCTURA ESTRUCTURA (CONSTRUCCION DE BORDO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO ACARREOS ZAMPADOS, EXCAVACIONES EN BANCO DE PRESTAMOS) VERTEDOR DE DEMASIAS A BASE DE PIEDRA SAMPEADA, OBRA DE TOMA (CON TUBERIA DE FOGO DE 3" INC. VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES.	
71049	TERMINACION DE BODEGA DE INSUMOS	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL PEÑASCO OAXACA	-	-	627,263	627,263	627,263	627,263	100%	0	0	0	1	1	100%	TERMINACION DE BODEGA DE INSUMOS: 412.00 M2. COSTO TOTAL DE LA OBRA (ULTIMA ETAPA) SA : 627,262.82 RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2008 OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERA ADECUADAMENTE	
155937	CONSTRUCCION DE BODEGA DE SEMILLAS Y AREA DE SECADO	493-SANTIAGO TILLO	SANTIAGO TILLO	URBANO	CUATRO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	474,000	413,292	413,292	413,292	100%	0	0	0	474,000	474,000	100%	CON EL RECURSO DEL EJERCICIO 2007 Y 2008 SE PAGO LA CONSTRUCCION DE BODEGA DE SEMILLAS Y AREA DE SECADO PAGANDO UN TOTAL DE \$74,000.00 POR PARTE MUNICIPAL. QUE FUE EN EL MES DE OCTUBRE CUANDO SE LIQUIDO ESTE RECURSO. SE TARDO EN EJERCERLO POR MOTIVOS DE MEZCLA DE RECURSOS.	
13739	DESARROLLO DE LA MICROCUENCA "SAN AGUSTIN TLACOTEPEC"	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	281,000	281,000	281,000	281,000	100%	0	0	0	M2, BORDO	560	560	100%	
CONSERVACIÓN																									

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5		6	7					
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
64643	REHABILITACION DE BORDO OJO DE VENADO (SANTO TOMAS DE ARRIBA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SANTO TOMAS DE ARRIBA	RURAL	FISM-131-005/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	HECTAREA	12	12	100%	REHABILITACION DE BORDO CONSISTENTE EN LA RECONSTRUCCION DE CORAZON A BASE DE ARCILLA IMPERMEABLE A DEMAS DE UN MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION JUNTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION DE 1:3, PARA SEGURIDAD Y RETENCION DE MATERIAL SUELTO DEL BORDO, AMPLIACION DE VASO Y DESAZOLVE DEL MISMO PARA MAYOR CAPTACION DE AGUA INCLUYE SUMINISTRO DE GAVIONES PARA CONTROL DE AZOLVES PARA PROTECCION DE BORDO.
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA																							
	OTROS																							
71493	DESAZOLVE DE RETENES DE AGUA	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	01-09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA	-	-	286,650	286,650	286,650	286,650	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
105190	TECNIFICACION DE LA UNIDAD DE RIEGO DEL POZO NO. 12	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	312,399	312,399	312,399	312,399	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
72994	CONSTRUCCION DE BODEGA DE INSUMOS	391-SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	SAN ISIDRO EL QUEYÓN	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	-	-	1,294,953	1,000,000	1,294,953	1,000,000	100%	0	0	BODEGA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO
154505	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RIO MINERO	555-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALÓ	RURAL	FISM/13/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	182,950	109,858	109,858	109,858	100%	0	0	METRO CÚBICO	3,214	1,933	60%	
	GASTOS INDIRECTOS																							
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																							
91418	PAGO DE APOYO TECNICO Y GASTOS DE SUPERVISION	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	18,427	18,427	18,427	18,427	100%	0	0	ESTUDIO	18,427	18,427	100%	PAGO DEL 2 % DEL MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO A EJECUTAR POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO Y GASTOS DE SUPERVISION
69708	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CERRO DE AGUA	237-SAN MARCOS ARTEAGA	CERRO DE AGUA	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	48,628	48,628	48,628	48,628	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
72661	PAGO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL ORO Y OJO DE AGUA NUXAA PARA LA APLICACION DE LA ELECTRICA	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	41,400	41,400	41,400	41,400	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO REALIZADO AL 100%
166100	ESTUDIO GEOPISICO PARA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	555-TRINIDAD ZAACHILA	BARRIO LA GUADALUPE	RURAL	FORTAMUN/05/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
13521	ESTUDIO TECNICO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							
92070	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE CONVENIO CON IOCFED	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	19,719	19,719	19,719	19,719	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	
71415	SUPERVISION DE OBRAS	92-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	40,500	40,500	40,500	40,500	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
	INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES																							
71176	GASTOS INDIRECTOS (PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ELABORACION DE EXPEDIENTES MUNICIPALES)	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	URBANO	02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	30,982	30,982	30,982	30,982	100%	0	0	EXPEDIENTE	5	5	100%	
55850	3% DE GASTOS INDIRECTOS (ASESORIA TECNICA)	366-SANTA CATERINA LOXICHA	SANTA CATERINA LOXICHA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATERINA LOXICHA	-	-	228,369	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	EXPEDIENTE	12	8	67%	LOS EXPEDIENTES TECNICOS INCLUYEN LA INTEGRACION DE PROPUESTAS Y LA SUPERVISION DE OBRAS DEL FONDO III, FONDO IV Y RAMO 28 DEL EJERCICIO 2009. EL PAGO DE LOS \$ 100,000.00 SE REALIZO CON RECURSOS QUE SE TENIAN EN EXISTENCIA DEL EJERCICIO 2008. FALTA DE PAGAR \$ 128,369.00 QUE SE LIQUIDARAN EN EL EJERCICIO 2010, PARA TERMINAR DE INTEGRAR EXPEDIENTES Y SUPERVISAR OBRAS DEL EJERCICIO 2009.
55571	3% GASTOS INDIRECTOS (PAGO X ELAB. DE EXP. TECNICO 2008)	366-SANTA CATERINA LOXICHA	SANTA CATERINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATERINA LOXICHA	-	-	63,813	63,813	63,813	63,813	100%	0	0	EXPEDIENTE	1	1	100%	SE PAGO EN 2009, POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL EJERCICIO 2008, CON RECURSOS DEL 2008.
908	ASESORIA (CONTABLE, JURIDICA, TECNICA Y CONSULTORIA MUNICIPAL)	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	07	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	380,426	380,426	380,426	380,426	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	96	96	100%	LOS SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE, JURIDICA, TECNICA Y CONSULTORIA MUNICIPAL FUERON CONCLUIDOS AL 100% EN EL MES DE DICIEMBRE.
28596	ELABORACION E INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA " APERTURA DE CAMINO DEL KILOMETRO 0+000 AL KM. 0+730	425-SANTA MARIA PÁPALO	SANTA MARIA PÁPALO	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PÁPALO OAX	-	-	9,853	9,853	9,853	9,853	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	100	100	100%	ESTE GASTO SE CONCLUYO AL 100% FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009.-

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
														3	4	5									5/3	6	7	8
28663	ELABORACION E INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA " APERTURA DE CAMINO DEL KILOMETRO 0+000 AL KM. 0+850"	425-SANTA MARIA PÁPALO	SANTA MARIA PÁPALO	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PAPALO OAX	-	-	6,014	6,014	6,014	6,014	100%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	100	100	100%	ESTE GASTO SE CONCLUYO AL 100 % EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009				
28444	ELABORACION E INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA"	425-SANTA MARIA PÁPALO	SANTA MARIA PÁPALO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PAPALO OAX	-	-	18,665	18,665	18,665	18,665	100%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	100	100	100%	ESTE GASTO SE CONCLUYO AL 100% FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009.-				
96817	ASESORIA TECNICA EN LA REVISION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	2	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	160,248	160,248	160,248	160,248	100%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	1	1	100%	SE TOMO COMO SANEAMIENTO FINANCIERO POR NO ENCONTRAR OTRA CONCEPTO ACORDE CON LA ASESORIA TECNICA				
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS																												
118271	GASTOS INDIRECTOS EQUIPO DE OFICINA, AUTOMOVIL, EQUIPO FOTOGRAFICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	MSJBTO-001/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	2,441,177	2,441,177	2,441,177	356,266	15%	0	0	PROYECTO	1	1	86%	LOS GASTOS INDIRECTOS SE OCUPARON EN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS FOTOGRAFICOS PAPELERIA DE OFICINA				
99881	INDIRECTOS 3%	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MPG/FISM/073/032/08	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	337,893	333,973	333,973	333,973	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	95%					
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y																												
71534	PAGO POR LA SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN CHILATECA	-	-	14,460	14,460	14,460	14,460	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	ESTE PAGO SE REALIZO EN EL MES DE OCTUBRE Y POR ERRO NO SE CAPTURE EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2008				
62612	SUPERVISION DE OBRA	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	17/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	119,325	119,325	119,325	119,325	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	100%	SE CONTRATO LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA EDIFICACIONES DEL ISTMO, SA DE CV PARA QUE SE HICIERA CARGO DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTARON EN EL 2008, SIN EMBARGO, COMO NO COMPROBABA OR ELLO, SE RETUVIERON LOS RECURSOS, SE LIQUIDO HASTA EL MES DE OCTUBRE DEL 2009, PERO EL RECURSO ES DEL 2008.				
6704	APOYO TÉCNICO PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2008 (UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TESORERÍA MUNICIPAL), COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/002/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	-	-	1,016,645	1,016,645	1,016,645	1,016,645	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.				
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																												
GESTIÓN																												
CONSULTORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA																												
69777	CONSULTORIA PARA LA REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS	237-SAN MARCOS ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	29,086	29,086	29,086	29,086	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%					
6715	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/088/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	623,586	623,586	623,586	623,586	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	LA OBRA SE REFIERE A UN PROGRAMA. ESTA OBRA SUFRIÓ MODIFICACION PRESUPUESTAL CON OFICIO NÚMERO TMDPP/033/2009 DEL 23/DICIEMBRE/2009. OBRA FINIQUITADA.				
TÉCNICAS																												
ASISTENCIA / ASESORÍA TÉCNICA																												
910	CAPACITACION ADMINISTRATIVA, INFORMATICA, CONTABLE Y SOBRE SEGURIDAD PUBLICA	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	8	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	253,617	253,617	253,617	253,617	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORÍA	15	15	100%	ESTOS SERVICIOS DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA, INFORMATICA, CONTABLE Y SOBRE SEGURIDAD PUBLICA FUERON CONCLUIDOS AL 100% EN EL MES DE DICIEMBRE.				
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE																												
OTROS																												
16767	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2008-2010	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	9	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	81,161	81,161	81,161	81,161	100%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	81,161	81,161	100%	2% PARA LA ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2008- 2010				
118316	DESARROLLO INSTITUCIONAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAISM MSJBTO 002/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	1,627,451	1,627,451	1,627,451	1,627,451	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%					
FORTAMUN																												
INVERSIÓN																												
OBRA PÚBLICA																												
CONSTRUCCIÓN																												
78136	CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE DEL MERCADO (2A ETAPA)	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN FERNANDO DE MATAMOROS	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	165,257	165,257	165,257	165,257	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE TIENE RECURSO 2008 POR LA CANTIDAD DE \$ 165,257.00 Y EN METAS 0.02 DE OBRA Y DEL RECURSO 2009 EL IMPORTE DE \$ 100,242.94 Y 0.38 DE OBRA LO QUE HACEN UN TOTAL DE \$ 265,500.00 Y 1.00 DE OBRA.				
27152	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA	110-SAN ANTONIO SINICAHUA	SAN JOSÉ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA	-	-	36,960	36,960	36,960	36,960	100%	0	0	OBRA	1	1	100%					
26821	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS DEL IEEOB 238	110-SAN ANTONIO SINICAHUA	SAN ANTONIO SINICAHUA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	57,850	57,850	57,850	57,850	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	LA EXISTENCIA DEL FONDO IV, ES LA CANTIDAD DE: \$ 280,180.00				
44995	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DE REFORMA, INDEPENDENCIA E HIDALGO	13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METRO LINEAL	30	30	100%					
TOTALES													64,680,281	46,848,296	46,820,854	45,944,872	98%	10,151	351	3,811,812	3,811,803	100%						

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	5/3						Generados	Ejercidos	6
7061	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL (SAN DIONISIO OCOTEPEC)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FFMYDTDF-131-05/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	1,582,947	1,582,947	1,582,947	1,582,947	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL SAN DIONISIO OCOTEPEC CON RECURSOS 2008.
7059	CONSTRUCCION DE DOS AULAS 6.00 X 8.00 MTS. EN TEBAO (SAN BALTAZAR GUELAVALA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVALA	URBANO	FFMYDT-131-02/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	480,000	480,000	480,000	480,000	100%	0	0	0	2	2	2	100%	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 MTS. CONSISTENTE EN CIMENTACION DE MAMPUESTERIA EN RACE DE TABICON DE 14 CM. CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO DE 14 Y 21 CM. TRAVEZ Y LOZA DE CONCRETO ARMADO APARENTE, PISO DE CONCRETO SIMPLE, APLANADO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS, CANCELERIA DE ALUMINIO, IMPERMEABILIZANTE A BASE DE TERMOFUSION E INSTALACION ELECTRICA.		
93181	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,564	1,564	1,564	1,564	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 1,334,841.06 Y COMO METAS 1.00 DE OBRA, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA DE FONDO IV 2008 LA CANTIDAD DE \$ 1,564.49 Y 0.01 DE OBRA Y DE FONDO IV 2009 \$ 1,333,376.56 Y 0.99 DE OBRA.
60007	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE SANTO DOMINGO (2A. ETAPA)	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	SANTO DOMINGO AMATLÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN	-	-	253,049	253,049	253,049	253,049	100%	0	0	0	1	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA Y YA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO		
105646	CONSTRUCCION DE OFICINAS EN LA COL. STA. CRUZ	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	75,645	75,645	75,645	75,645	100%	0	0	0	1	1	1	100%			
105328	ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO LIBRE	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO LIBRE	-	-	72,757	72,757	72,757	72,757	100%	0	0	0	1	1	1	100%			
109354	CONSTRUCCION DEL TECHADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	215-SAN JUAN SAYULTEPEC	SAN JUAN SAYULTEPEC	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SAYULTEPEC	-	-	253,907	290,941	250,000	290,941	100%	0	0	0	1,500	1,500	1,500	100%	CONSTRUCCION DEL TECHADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL CON RECURSOS DEL AÑO 2009 POR LA CANTIDAD DE \$154,059.00 Y RECURSOS DEL AÑO 2008 POR LA CANTIDAD DE \$290,941.00		
130426	CONSTRUCCION DE LA AGENCIA MUNICIPAL 6A. ETAPA	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN SEBASTIÁN ATOYAQUILLO	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	353	353	353	100%			
130630	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESC. PRIM. AMADO NERVO	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA	-	-	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0	1	1	1	100%			
130771	CONSTRUCCION DE LA SEPTIMA ETAPA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN ATOYAQUILLO	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN SEBASTIÁN ATOYAQUILLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	1	1	1	100%			
130873	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 29 DE SEPTIEMBRE SOBRE RIO BENDITO	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA	-	-	138,198	138,198	138,198	138,198	100%	0	0	0	6	6	6	100%			
48363	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA SUPERVISION ESCOLAR	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	53,954	53,954	53,954	53,954	100%	0	0	0	42	42	42	100%			
48518	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE AGENCIA MUNICIPAL	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	36,061	36,061	36,061	36,061	100%	0	0	0	187	187	187	100%			
48190	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PANTEON	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	59,908	59,908	59,908	59,908	100%	0	0	0	46	46	46	100%			
153037	CONTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE LA TELESECUNDARIA	287-SAN MIGUEL TULANCINGO	SAN MIGUEL TULANCINGO	URBANO	MSP/325/002/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TULANCINGO	-	-	18,135	18,135	18,135	18,135	100%	0	0	0	1	1	1	100%	LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTA TERMINADA Y OPERANDO.		
110745	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL 2 ETAPA	311-SAN PEDRO JALTEPETONGO	SAN PEDRO JALTEPETONGO	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	32,203	32,203	32,203	32,203	100%	0	0	0	32,203	32,203	32,203	100%	CON EL RECURSO SOBRIANTE DEL 2008 SE ESTA EJECUTANDO PARTE DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL 2 ETAPA" EQUIVALENTE AL MONTO DE \$32,203.00 Y LA DIFERENCIA SE EJECUTARA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2009. LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO POR ADMINISTRACION DIRECTA Y EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$105,052.00		
112721	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC	-	-	98,528	98,528	98,528	98,528	100%	0	0	0	600	600	600	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO 3 Y 4 DE LOS AÑOS 2007, 2008 Y 2009, CON UN COSTO TOTAL DE \$465,175.00		
3089	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GRADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMBOLOS PATRIOS CLAVE 20DPR32691	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	003/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	5,982,156	375,655	375,655	375,655	100%	0	0	0	375,655	375,655	375,655	100%	INFORMACION REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GRADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMBOLOS PATRIOS CLAVE 20DPR32691. NOTA: CON EL FOLIO 8930 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2008 SE REPORTO EL PRIMER AVANCE DEL 50%. MAS ESTE INFORME QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO AVANCE DEL 50% QUEDA CONCLUIDA LA OBRA AL 100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
3593	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GRADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMBOLOS PATRIOS CLAVE 20DPR3269I	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	003/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	5,982,156	375,655	375,655	375,655	100%	0	0	OBRA	375,655	375,655	100%	INFORMACION REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GRADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMBOLOS PATRIOS CLAVE 20DPR3269I. NOTA: CON EL FOLIO 8530 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2008 SE REPORTO EL PRIMER AVANCE DEL 50% MAS ESTE INFORME QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO AVANCE DEL 50% QUEDA CONCLUIDA LA OBRA AL 100%
3590	TECHADO Y ADOQUINADO EN EL AREA DE LAVADEROS CON REHABILITACION DE REJA DE ACCESO EN EL JARDIN DE NIÑOS JUANA C.	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	EL ROSARIO	URBANO	002/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	88,072	88,072	88,072	88,072	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
92576	CONSTRUCCION DE MURO PARA CORTINA EN EL PARAJE GEU NAGAN	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	438,340	438,340	450,000	438,340	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
92528	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO DE LA CALLE MACEDONIO ALCALA	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,870	100,870	104,837	100,870	100%	0	0	METRO CUADRADO	481	481	100%	
63683	"CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (A BASE DE BOMBEO)"	359-SANTA ANA YARENI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-SN-359-001/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA YARENI	-	-	64,496	64,496	64,496	64,496	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD Y SE LLEVO A CABO DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: RAMO 33 FONDO III RECURSO 2008: \$ 9,088,74 RAMO 33 FONDO III RECURSO 2009: \$ 914,785.00 RAMO 33 FONDO IV RECURSO 2008: \$ 64,496.12 RAMO 33 FONDO IV RECURSO 2009: \$ 364,386.00 RAMO 28 \$ 591,080.63 TOTAL: \$1,843,836.49
63152	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE "LOPEZ MATEOS"	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	61,300	61,300	61,300	61,300	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% DEL EJERCICIO 2008, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE DE LA OBRA FUE: \$ 61,299.76
63126	CONSTRUCCION DE VADO Y CAJA COLECTORA EN LA CALLE PRINCIPAL HIDALGO.	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	199,867	199,867	199,867	199,867	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE VADO Y CAJA COLECTORA EN LA CALLE PRINCIPAL HIDALGO. EL IMPORTE DE LA OBRA ES: \$ 199,866.70.
155037	CONSTRUCCION DE MODULOS DE BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	254,991	214,991	214,991	214,991	100%	0	0	MÓDULO	6	6	100%	CANTIDAD REPORTADA EN EL CICLO 2008 FUE DE \$40,000.00 Y EN EL CICLO 2009 SE REPORTA LA CANTIDAD DE \$214,991.00 PARA HACER UN TOTAL DE \$254,991.00 QUE FUE EL TOTAL DE DICHA OBRA
95737	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PARAJE OJO DE AGUA)	408-SANTA MARIA DEL ROSARIO	LA UNIÓN VISTAHERMOSA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	-	-	42,605	42,605	42,605	42,605	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE TIENE EN EXISTENCIA DEL FONDO IV \$ 37,700.10 QUE SE EJERCERA EN EL EJERCICIO 2009 PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL
95829	PAVIMENTACION DE CALLE AVENIDA CENTRAL	408-SANTA MARIA DEL ROSARIO	SANTA MARIA DEL ROSARIO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	-	-	37,702	37,702	37,702	37,702	100%	0	0	METRO CUADRADO	319	319	100%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FONDO IV 2008 \$ 37,702.00 FONDO IV 2009 91,382.00 TOTAL 129,084.00
95695	PAVIMENTACION DE CALLES 1A. ETAPA	408-SANTA MARIA DEL ROSARIO	SANTA MARIA DEL ROSARIO	URBANO	FAMFYD/DF/S MR/001/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	-	-	85,384	85,384	85,384	85,384	100%	0	0	METROS CUADRADOS	700	700	100%	EL MONTO DE LA OBRA CORRESPONDE AL FONDO IV DE \$ 85,384.85 Y DEL IVO DE \$ 54,400.00 DEL CUAL EL GRAN TOTAL ES DE: \$ 138,784.85
92954	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN EL MERCADO MUNICIPAL	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA EL TULE	-	-	433,939	433,939	433,939	433,939	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CON APORTACION CONVENIDA DEL RAMO 28 POR LA CANTIDAD DE \$ 179,000.00 DANDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 612,938.80 LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO.
92929	R D SUBTERRANEA 1A. PRIVADA DE LA RAYA	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA EL TULE	-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CON APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$ 125,000.00 DANDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 250,000.00 LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y AUN NO HA SIDO RECEPCIONADA POR LA CFE
28988	CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL CUARTA ETAPA	425-SANTA MARIA PÁPALO	SANTA MARIA PÁPALO	URBANO	004	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PÁPALO OAX	-	-	583,274	583,274	583,274	583,274	100%	0	0	METROS CUADRADOS	84	84	100%	ESTA OBRA SE CONCLUYO AL 100% FINANCIERO Y FISICO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009.
74312	CONSTRUCCION E IMPERMEABILIZACION DE TANQUES ACUICOLAS	430-SANTA MARIA TATALTEPEC	SANTA MARIA TATALTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	76,838	76,838	76,838	76,838	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA ES LA SIGUIENTE: FONDO IV \$ 76,838.00 ALIANZA AL CAMPO \$ 72,061.00 TOTAL: 148,899.00
74342	PAVIMENTACION DE LA CALLE CALVARIO	430-SANTA MARIA TATALTEPEC	SANTA MARIA TATALTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	37,004	37,004	37,004	37,004	100%	0	0	METROS CUADRADOS	320	320	100%	OBRA REALIZADA CON FONDO III \$ 24,940.32 Y FONDO IV. \$ 37,004.00 TOTAL: \$ 61,944.32
97468	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA CON GEOMEMBANA (ADQUISICION E INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION)	444-SANTA MARIA YOLOTEPEC	SAN JOSÉ DEL RIO COLORADO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC	-	-	161,934	161,934	161,934	161,934	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
164839	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS 1RA. ETAPA EN ESC. TELESECUNDARIA	477-SANTIAGO MINAS	SANTIAGO MINAS	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO MINAS	-	-	15,376	15,376	15,376	15,376	100%	0	0	AULA	100	100	100%	EL MONTO DE ESTA OBRA ES DE \$27,376.00 CON RECURSO 2008 SE PAGO \$ 15,376.00 LOS \$ 12,000.00 RESTANTES SE PAGARON CON RECURSOS 2007.
5133	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	479-SANTIAGO NEJAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NEJAPILLA	-	-	64,660	64,660	64,660	64,660	100%	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%	
60175	CONSTRUCCION DE AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL 1 A ETAPA	537-SILACAYOÁPAM	SAN ISIDRO	RURAL	15	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	134,721	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUIRA UN AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EN ESTA LOCALIDAD, DE 8 X 12 MTS A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, MUROS DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO ARMADO LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% SEGUN LAS METAS OBRA Y RECURSO 2009

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
129939	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC PLUMAS	-	-	175,835	175,835	175,835	175,835	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
100315	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	AGUA DULCE	RURAL	FAFM/012/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC PLUMAS	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
100342	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL SESTADERO	RURAL	FAFM/014/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC PLUMAS	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
100283	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 1ERA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	HIDALGO	RURAL	FAFM/011/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC PLUMAS	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
100256	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 1ERA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN JUAN TEPONAXTLA	RURAL	FAFM/006/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC PLUMAS	-	-	300,000	274,531	274,531	274,531	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
100143	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 4TA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA PALIZADA	RURAL	FAFM/002/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC PLUMAS	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
100636	CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL.	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTA CRUZ PROGRESO CHICAHUAXTLA	RURAL	FAFM/019/2008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC PLUMAS	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METRO LINEAL	20	20	100%	
100516	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL CANGREJO	RURAL	FAFM/016/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC PLUMAS	-	-	200,000	190,831	190,831	190,831	100%	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	
100692	CONSTRUCCION DE CAPILLA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA MURALLA	RURAL	FAFM/005/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC PLUMAS	-	-	250,000	239,747	239,747	239,747	100%	0	0	METRO CUADRADO	98	98	100%	
100736	CONSTRUCCION DE CAPILLA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTIAGO AMATE COLORADO	RURAL	FAFM/013/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC PLUMAS	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
100773	CONSTRUCCION DE CAPILLA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ZARAGOZA SINIYUVI	RURAL	FAFM/010/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC PLUMAS	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	70	70	100%	
100464	CONSTRUCCION DE CAPILLA 1RA ETAPA.	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTA ROSA	RURAL	FAFM/007/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC PLUMAS	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
100212	CONSTRUCCION DE LA AGENCIA MUNICIPAL PLANTA ALTA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL REYES	RURAL	FAFM/004/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC PLUMAS	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%	
100416	CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE CORREOS DE MEXICO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFM/022/2008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC PLUMAS	-	-	186,977	180,835	180,835	180,835	100%	0	0	METRO CUADRADO	120	120	100%	
100380	CONSTRUCCION DE PLANTA ALTA DE AGENCIA MUNICIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	RIO DE LAS PERAS	RURAL	FAFM/015/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC PLUMAS	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
100178	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE MEDIO PARA EL IEBO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	CONCEPCION DEL PROGRESO	RURAL	FAFM/003/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC PLUMAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	140	140	100%	
100116	CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA 2DA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANTONIO DE JUÁREZ	RURAL	FAFM/001/2008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC PLUMAS	-	-	300,000	291,044	291,044	291,044	100%	0	0	METROS CUADRADOS	344	344	100%	
71601	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD	92-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC PLUMAS	-	-	145,383	145,383	145,383	145,383	100%	0	0	METRO CUADRADO	481	481	100%	
71692	RAMAL ELECTRICO Y BARRERA PERIMETRAL DE POZO PROFUNDO	92-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC PLUMAS	-	-	105,253	105,253	105,253	105,253	100%	0	0	OBRA	0	0	100%	POR PROBLEMAS SOCIALES FUE MODIFICADA LA TRAYECTORIA DEL RAMAL ELECTRICO POR LO QUE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SE MODIFICO A \$ 304,020.99 CON 1.00 DE OBRA TENIENDO RECURSO DEL 2008 POR UN IMPORTE DE \$ 105,253.16 Y EN METAS 0.35 Y DEL RECURSO 2009 LA CANTIDAD DE \$ 198,767.83 CON 0.65 DE OBRA
130467	AMPLIACION DE CALLES PRINCIPALES	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	SAN FRANCISCO LOGUECHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	-	-	34,816	34,816	34,816	34,816	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	AMPLIACION DE CALLES PRINCIPALES COSTO TOTAL DE LA OBRA \$34,815.51 RECURSOS DEL EJERCICIO 2008 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
43583	AMPLIACION DE LA PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	160-SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	TEJALTITLÁN	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	-	-	50,708	50,708	50,708	50,708	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														3	4	5									5/3
19525	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA CALLE INDEPENDENCIA (CAMINO AL DUENDE)	243-SAN MARTIN TLCAJETE	SAN MARTIN TLCAJETE	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TLCAJETE	-	-	432,267	432,267	432,267	432,267	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	13	13	100%		
158208	AMPLIACION DE CAMINO ZOQUITLAN - TOTOLAPAN Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	449-SANTA MARIA ZOQUITLAN	SANTA MARIA ZOQUITLAN	URBANO	5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	629,209	629,209	629,209	629,209	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	LA COMPROBACION ESTA INTEGRADA	
64793	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIO NEGRO	536-SAN VICENTE NUÑU	RIO NEGRO	RURAL	001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE NUÑU	-	-	176,157	176,157	176,157	176,157	100%	0	0	POSTE	3	3	100%		
	MANTENIMIENTO																								
27196	ADQUISICION DE PINTURA	110-SAN ANTONIO SINICAHUA	SAN ANTONIO SINICAHUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA	-	-	17,438	17,438	17,438	17,438	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
136428	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	142,744	142,744	142,744	142,744	100%	0	0	LUMINARIA	130	130	100%		
92543	FOMENTO DE SEÑALAMIENTOS Y EDUCACION VIAL	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	9,057	9,057	10,817	9,057	100%	0	0	SEÑALAMIENTOS	3	3	100%		
	REHABILITACION																								
27023	RENDA DE GRUA PARA LA COLOCACION DEL CAMPANARIO	110-SAN ANTONIO SINICAHUA	SAN ANTONIO SINICAHUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA	-	-	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
64880	REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIO EN LA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 56	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	165,661	165,661	165,661	165,661	100%	0	0	MODULO	1	1	100%		
12969	REHABILITACION DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SAN JUAN OZOLOTEPEC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	157,401	157,401	157,401	157,401	100%	0	0	M2, SANITARIOS	24	24	100%		
121331	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA, RIO CHIQUITO	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO	
48807	REHABILITACION DE LA ENTRADA AL ESTACIONAMIENTO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METRO LINEAL	30	30	100%		
153344	REMODELACION DE LA IGLESIA CATOLICA EN RIO ARENA	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	RIO ARENA	RURAL	FORTMUN/327/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	56,215	56,215	56,215	56,215	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
3591	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	001/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	5,982,156	269,478	269,478	269,478	100%	0	0	OBRA	269,478	269,478	100%	INFORMACION RELACIONADA AL FONDO IV DENOMINADA: BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD. PARTIDAS DE OBRA CALLE EL ARENAL \$10,091.34 CALLE ANTONIO DE LEON \$9,095.04 CALLE INDEPENDENCIA \$2,172.21 CALLE CAMINO NACIONAL \$2,956.95 CALLE PROGRESO \$7,545.90 CALLE GUERRERO \$66,455.98 CALLE MORELOS \$57,272.17 CALLE CALZADA DEL PANTEON \$78,758.08 SUBTOTAL \$234,328.67 IVA \$35,149.30 TOTAL DE LA OBRA \$269,477.97 OBRA EJECUTADA AL 100%. POR EJECUTAR 0%	
3606	UNIDAD DEPORTIVA SAN SEBASTIAN	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	9	9	100%		
124439	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	404-SANTA MARIA CHACHOAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM	-	-	20,169	20,169	20,169	20,169	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%		
11685	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	207,998	207,998	207,998	207,998	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA: FONDO III \$ 684,684.28 FONDO IV 2009 92,002.00 FONDO IV 2008 207,998.00 RAMO 28 246,103.12 APORTACION RAMO 20 2,499,754.00 TOTAL 3,730,521.00	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																								
26928	ADQUISICION DE CAMIONETA	110-SAN ANTONIO SINICAHUA	SAN ANTONIO SINICAHUA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA	-	-	191,673	191,673	191,673	191,673	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%		
20408	ADQUISICION DE PATRULLA	220-SAN JUAN TEPEUXILA	SAN JUAN TEPEUXILA	URBANO	0001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEUXILA	-	-	119,361	119,361	119,361	119,361	100%	0	0	OTROS	1	1	100%		
20466	ADQUISICION DE PATRULLA	220-SAN JUAN TEPEUXILA	SAN JUAN TEPEUXILA	URBANO	0001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEUXILA	-	-	119,361	119,361	119,361	119,361	100%	0	0	OTROS	1	1	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
20382	ADQUISICION DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA	220-SAN JUAN TEPEUXILA	SAN JUAN TEPEUXILA	URBANO	0001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEUXILA	-	-	119,361	119,361	119,361	119,361	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
92485	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	6,536	6,536	10,000	6,536	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	
109438	EQUIPO DE TRANSPORTE	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	253,754	253,754	253,754	253,754	100%	0	0	VEHICULO	0	0	0%	
114053	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TESPOSCOLULA OAXACA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	EL COSTO DEL CAMION DE BASURAS DE \$ 1,190,750.00 DE LOS CUALES \$ 500,000.00 SON RECURSOS DEL FONDO IV DEL EJERCICIO 2008 Y \$ 690,750.00 SON RECURSOS DEL FONDO IV DEL EJERCICIO 2009
75840	ADQUISICION DE 2 AUTOBUSES PARA EL TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	1,293,269	1,293,269	1,293,269	1,293,269	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
71872	ADQUISICION DE CAMION VOLTEO MARCA FORD, MODELO 2009, COLOR BLANCO.	62-NATIVIDAD	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NATIVIDAD	-	-	194,173	194,173	194,173	194,173	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LA ADQUISICION DE ESTE CAMION VOLTEO FUE DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: RECURSOS (2008) RAMO 33 FONDO IV \$194,173.00 RECURSOS (2009) RAMO 33 FONDO IV \$105,827.00 GRAN TOTAL DE LA INVERSIÓN \$300,000.00
11614	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	86-SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC	SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	6,100	6,100	6,100	6,100	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
115394	COMPRA DE PATRULLA	93-SAN ANDRÉS LAGUNAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES LAGUNAS	-	-	172,700	172,700	172,700	172,700	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
	MAQUINARIA																							
132565	ADQUISICION DE UN CAMION TIPO VOLTEO	127-SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	-	-	222,989	222,989	222,989	222,989	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	EL CAMION VOLTEO SE ADQUIRIO CON RECURSOS DE EJERCICIO 2008 Y 2009
7253	COMPRA DE CAMIONETA PARA LA AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE VICTORIA	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PIEDRAS	-	-	172,600	172,600	172,600	172,600	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
7197	COMPRA DE CAMIONETA PARA LA AGENCIA DE POLICIA DE RIO MINAS	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	RIO MINAS	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PIEDRAS	-	-	170,500	170,500	170,500	170,500	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
153119	CORTADORA DE HILO DIAMANTADO PARA CANTERA	287-SAN MIGUEL TULANCINGO	SAN MIGUEL TULANCINGO	URBANO	MSM/232/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	107,339	107,339	107,339	107,339	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA CORTADORA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO FUNCIONADO.
114151	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	1,190,750	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL COSTO DEL CAMION DE BASURAS DE \$ 1,190,750.00 DE LOS CUALES \$ 500,000.00 SON RECURSO DEL FONDO IV DEL EJERCICIO 2008 Y \$ 690,750.00 SON RECURSO DEL FONDO IV DEL EJERCICIO 2009
	OTROS																							
84993	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	165-SAN JOSÉ AYUQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	-	-	11,260	11,260	11,260	11,260	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
20330	ELECTRIFICACION DE POZO NORIA	194-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIOTLACOLULA OAXACA	-	-	61,097	61,097	61,097	61,097	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	10	10	100%	ESTE RECURSO ES DE 2008 ESTA PARTE SE TOMO PARA TERMINAR ESTA OBRA LA OBRA FUE POR UN TOTAL DE 295713.74 SE TOMO DE EJERCICIO 2009 LA CANTIDAD DE 234616.72 Y DE 2008 POR 61097.02
119462	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	237-SAN MARCOS ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	28,700	28,700	28,700	28,700	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ADQUISICION DE RADIOS PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES
120036	PROYECTO DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	237-SAN MARCOS ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	18,860	18,860	18,860	18,860	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
92460	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	25,412	25,412	26,612	25,412	100%	0	0	OTROS	54	54	100%	
92505	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,400	1,400	1,400	1,400	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
63102	ADQUISICION DE CAMIONETA TOYOTA HILUX PARA USO OFICIAL	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	223,100	223,100	223,100	223,100	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE ADQUIRIO UNA CAMIONETA TOYOTA TIPO HILUX, MODELO 2009, PARA USO OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA. SE COMPRO CON RECURSOS QUE HABIA EN EXISTENCIA DEL EJERCICIO 2008.
71641	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	92-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	87,271	87,271	87,271	87,271	100%	0	0	OTROS	35	35	100%	
71979	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	92-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	63,552	63,552	55,000	63,552	100%	0	0	SERVICIO	6	6	100%	
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
26692	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	110-SAN ANTONIO SINICAHUA	SAN ANTONIO SINICAHUA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	43,200	43,200	43,200	43,200	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE 12 RADIOS COMUNICACION
83977	SEGURIDAD PUBLICA	157-SAN JACINTO AMILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	1,063,247	1,063,247	1,063,247	1,063,247	100%	0	0	PLAN	1,063,247	1,063,247	100%	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ACUERDO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2008-2010.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
64352	PAGO DE SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL.	209-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 26 -	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 26-	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	8,100	8,100	8,100	8,100	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	SE TENIA UN SALDO DEL FONDO IV EJERCICIO 2008 POR \$ 8,100.00. LOS CUALES SE APLICARON EN EL PAGO DE 5 POLICIAS EN EL MES DE ENERO DEL 2009.
97919	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	78,800	78,800	78,800	78,800	100%	0	0	PERSONA	35	35	100%	
99591	PAGO DE VIATICOS A POLICIAS	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,551	2,551	2,551	2,551	100%	0	0	PERSONA	2	2	100%	SE PAGO A DOS MIEMBROS DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE VIATICOS
121419	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	237-SAN MARCOS ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	382,830	382,830	382,830	382,830	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	PAGO DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PARA ESTE RUBRO SE REALIZO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE 28330.00
135930	GRATIFICACION A POLICIA MUNICIPAL	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	285,318	285,318	285,318	285,318	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	GRATIFICACION A LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL ANUAL.
63212	PAGO DE POLICIAS	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SM/FFMYDYTF/0P/9/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	-	-	1,500	1,500	1,500	1,500	100%	0	0	PATULLAJE	1	1	100%	ESTE RECURSO FUE REMANENTE DEL 2008 PERO NO SE HABIA REPORTADO
3597	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	SIN	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	48,702	48,702	48,702	48,702	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	
3598	OTRAS PRESTACIONES	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	SIN	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	5,600	5,600	5,600	5,600	100%	0	0	PERSONA	12	12	100%	
3599	SEGURO DE VIDA DE LA POLICIA MUNICIPAL	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	SIN	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	2,093	2,093	2,093	2,093	100%	0	0	PERSONA	12	12	100%	
3596	SUELDO Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	SIN	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	626,480	626,480	626,480	626,480	100%	0	0	PERSONA	24	24	100%	
63203	ELABORACION DE PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	146,625	146,625	146,625	146,625	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE PAGO LA ELABORACION DEL PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, CON RECURSOS QUE HABIA EN EXISTENCIA DEL EJERCICIO 2008.
62956	PAGO DE SUELDOS DE LA POLICIA INTERMUNICIPAL Y TOPILES MUNICIPALES.	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	396,450	396,450	396,450	396,450	100%	0	0	OTROS	16	16	100%	EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2009 SE PROGRAMO EL PAGO A LOS POLICIAS MUNICIPALES Y TOPILES MUNICIPALES. SE EJERCIO RECURSO DEL 2008 QUE HABIA EN EXISTENCIA.
108136	GRATIFICACION FIN DE AÑO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	265,443	265,443	265,443	265,433	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
108331	OTRAS PRESTACIONES	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	6	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	430,329	430,329	430,329	430,329	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
107741	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	5,772,836	5,776,836	5,776,836	5,776,836	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
107884	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	307,945	307,945	307,945	307,945	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
19018	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	47-SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN	-	-	38,362	36,433	36,433	36,433	100%	0	0	CORPORACIÓN	1	1	100%	
6854	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA (2%), COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/007-BIS/2008	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	PAGO	6	6	100%	ESTA OBRA CUENTA CON MODIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA CON NUMERO TMDP/0402/2009 DEL 29/DIC/EMBRE 2009. "OBRA FINIQUITADA".
18845	PROGRAMA MUNICIPAL DE RENOVACION SALARIAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/008/2008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	-	-	4,876,639	4,876,639	4,876,639	4,034,081	83%	0	0	PROYECTO	1	1	82%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
11645	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	8,970	8,970	8,970	8,970	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	
11583	PAGO AL COMANDANTE	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
115376	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA	93-SAN ANDRÉS LAGUNAS	SAN ANDRÉS LAGUNAS	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES LAGUNAS	-	-	1,400	1,400	1,400	1,400	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
26668	ADQUISICION DE BANCAS PARA LA IGLESIA	110-SAN ANTONIO SINICAHUA	SAN ANTONIO SINICAHUA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	106,450	106,450	106,450	106,450	100%	0	0	OTROS	32	32	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
132046	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	-	-	39,387	39,387	39,387	39,387	100%	0	0	PAGO	8	8	100%	
7060	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FFMYDT-131-04/2008	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	786,080	786,080	786,080	786,080	100%	10,151	351	ACCION	1	1	100%	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC OAX. COMPRENDICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008.
8638	EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	-	-	213,033	213,033	213,033	213,033	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 213,033.07 RECURSO DEL EJERCICIO 2008
83701	ALUMBRADO PUBLICO	157-SAN JACINTO AMILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	1,063,247	1,063,247	1,063,247	1,063,247	100%	0	0	OTROS	1,063,247	1,063,247	100%	
84483	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO FRACC. YAGUL	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	64,152	64,152	64,152	64,152	100%	0	0	OBRA	64,152	64,152	100%	
84727	MATERIALES Y SUMINISTROS (PERSONAL Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA)	157-SAN JACINTO AMILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	106,689	106,689	106,689	106,689	100%	0	0	CORPORACION	106,689	106,689	100%	ADO. DE MATERIAL Y EQUIPO DE DEFENSA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS.
52180	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS ESCUELAS Y LABORATORIOS	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	68,315	68,315	68,315	68,315	100%	0	0	PIEZA	68,315	68,315	100%	COMPRA DE MUEBLES PARA LA ESCUELA PRIMARIA VALERIO TRUJANO
51889	COMPRA DE VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	50,660	50,660	50,660	50,660	100%	0	0	PIEZA	50,660	50,660	100%	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
91167	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD MEDICA EN LA UNIDAD MEDICA RURAL NUM.235	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	307,680	307,680	307,680	307,680	100%	0	0	UNIDAD	307,680	307,680	100%	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD MEDICA EN LA CLINICA MEDICA RURAL NUM.235 OBRA QUE SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV Y FONDO III RECURSOS REMANENTES DEL AÑO 2008
52022	material de defensa	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	402	402	402	402	100%	0	0	PIEZA	402	402	100%	COMPRA DE MATERIAL DE DEFENSA
52098	004	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	15,889	15,889	15,889	15,889	100%	0	0	LITRO	15,889	15,889	100%	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA
70589	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA MUNICIPAL	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	10,130	10,130	10,130	10,130	100%	0	0	LITRO	1,312	1,312	100%	LA ESTIMACION DE LITROS DE COMBUSTIBLE Y SU COSTO VARIARA LA FIN DEL EJERCICIO DEBIDO A QUE EL VEHICULO EN OCASIONES PERMANECE EN EL MISMO SITIO SI EFECTUAR RECORDADO ALGUNO, Y EL OTRO EL COSTO ECONOMICO ESTE TIENE UN INCREMENTO MENSUAL EL CUAL NO PUEDE SER CONSIDERADO A ESTE MOMENTO.
71348	EQUIPAMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA	-	-	1,014	1,014	1,014	1,014	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	SE CONSIDERA EQUIPAMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL EL TOLBARS PARA LA MISMA
71072	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA	-	-	700	700	700	700	100%	0	0	PIEZA	36	36	100%	SE CONSIDERA EN ESTE FOLIO LA COMPRA DE 36 PILAS PARA LAMPARA SORDAS PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL
70308	MATERIALES PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA	-	-	106	106	106	106	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	
71149	PAGO DE VIATICOS A LA POLICIA MUNICIPAL	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA	-	-	100	100	100	100	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	EL VIATICO POR LA COMISION A DESEMPEÑAR EQUIVALE A UN PAGO DE \$100.00 PESOS.
98139	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	5,739	5,739	5,739	5,739	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
99806	MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	16,743	16,743	16,743	16,743	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	
98709	MANTENIMIENTO A LA PATRULLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	7,435	7,435	7,435	7,435	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
98576	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	12,277	12,277	12,277	12,277	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SE PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
119415	MATERIALES Y SUMINISTROS	237-SAN MARCOS ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	111,372	111,372	111,372	111,372	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EN ESTE REPORTE ESTA CONTEMPLADO COMO MATERIALES Y SUMINISTROS UNIFORMES, COMBUSTIBLES, Y VIATICOS
119438	SERVICIOS GENERALES	237-SAN MARCOS ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SERVICIOS GENERALES	-	-	226,000	226,000	226,000	226,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EN SERVICIOS GENERALES SE CONSIDERA ALUMBRADO PUBLICO, MITO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
136176	ADQUISICION DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	235,000	235,000	235,000	235,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
135585	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	-	-	281,640	281,640	281,640	281,640	100%	0	0	SERVICIO	12	12	100%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO ANUAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
48029	ALUMBRADO PUBLICO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	58,500	58,500	58,500	58,500	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
99926	ALUMBRADO PUBLICO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	69,750	69,750	69,750	69,750	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
99795	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	10,580	10,580	10,580	10,580	100%	0	0	EQUIPO	5	5	100%	
99482	VESTURIO Y UNIFORMES DE LOS POLICIAS	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	21,992	21,992	21,992	21,992	100%	0	0	PIEZA	14	14	100%	
7413	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	COBERTURA PIEDRAS	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PIEDRAS	-	-	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	EQUIPO	5	5	100%	
63856	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	341-SAN PEDRO YUCUNAMA	SAN PEDRO YUCUNAMA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YUCUNAMA	-	-	91,769	91,769	91,769	30,913	34%	0	0	PAGO	12	12	100%	SOLO SE PAGO EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE AÑO 2008.
3604	COMISIONES BANCARIAS	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	SIN	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA	-	-	31,293	31,293	31,293	31,293	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
3605	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SIN	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA	-	-	1,218,749	1,218,749	1,218,749	1,218,749	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
3602	VESTUARIOS Y UNIFORMES	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	SIN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA	-	-	112,194	112,194	112,194	112,194	100%	0	0	LOTE	6	6	100%	
92430	SUELDO DEL CHOFER DE LA PATRULLA MUNICIPAL	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	36,900	36,900	36,900	36,900	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	
62991	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA INTERMUNICIPAL	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	11,820	11,820	11,820	11,820	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE ADQUIRIÓ UN LOTE DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL. EL CUAL CONSTA DE 2 JUEGOS DE UNIFORME PARA CADA POLICIA. ESTO SE COMPRO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO 2008.
63174	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	14,945	14,945	14,945	14,945	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SE PAGO EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO. EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS QUE HABIA EN EXISTENCIA DEL EJERCICIO 2008.
74204	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CUERPO POLICIACO	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	33,014	33,014	33,014	33,014	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
108744	ALUMBRADO PUBLICO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	3,010,904	3,010,904	3,010,904	3,010,904	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	
108841	CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	61,447	61,447	61,447	61,447	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
109516	CASETAS DE VIGILANCIA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	CASETA	0	0	0%	
108708	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	475,283	475,283	475,283	475,283	100%	0	0	LITRO	0	0	0%	
109265	COMISIONES BANCARIAS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	25	25	25	25	100%	0	0	ASESORIA	0	0	0%	
109322	ENERGIA ELECTRICA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	
109465	EQUIPO DE COMUNICACION	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	PIEZA	0	0	0%	
109673	EQUIPO DE SENALIZACION	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	10,054	10,054	10,054	10,054	100%	0	0	PIEZA	0	0	0%	
109483	HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	16,751	16,751	16,751	16,751	100%	0	0	PIEZA	0	0	0%	
109296	IMPUESTOS Y DERECHOS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	219,877	219,877	219,877	219,877	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	
108914	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	647,521	647,521	647,521	647,521	100%	0	0	VEHICULO	0	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
29114	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	FAM/0420/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	102,761	102,761	102,761	102,761	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
46160	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. " LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA " (COL. BUENOS AIRES)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAM/0413/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	152,739	152,739	152,739	152,739	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
29695	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM/0511/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	625,208	625,208	625,208	625,208	100%	0	0	AULA	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA
40328	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 14	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM/0577/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,211,304	1,211,304	1,211,304	1,211,304	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
46208	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. ROSARIO CASTELLANOS	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN FRANCISCO GUICHINA	RURAL	FAM/0517/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	19,949	0	19,494	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
30263	CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS Y ADAPTACION DE UN AULA A LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA.	126-SAN CRISTÓBAL AMATLÁN	SAN AGUSTÍN MIXTEPEC	RURAL	FAM/095/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	256,076	256,076	256,076	256,076	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA
41453	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	128-SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG	SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG	URBANO	FAM/0304/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	250,000	185,984	250,000	185,984	100%	0	0	ESCUELA	1	1	60%	OBRA EN PROCESO.
545	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA/ SAN DIONISIO DEL MAR	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FAM/369/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	93,608	92,911	93,608	92,911	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
547	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FAM/0470/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	691,717	687,894	691,717	687,894	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
548	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FAM/377/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	39,019	37,971	39,019	37,971	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
29937	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. "BENITO JUAREZ"	134-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	SECCIÓN LOS ROQUES	RURAL	FAM/0527/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	244,689	244,689	244,689	244,689	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
582	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	FAM/0648/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	-	-	184,237	184,237	184,237	184,237	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
583	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA " AQUILES SERDAN"	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	FAM/0647/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	-	-	314,991	314,991	314,991	314,991	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
584	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA " RICARDO FLORES MAGON "	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	FAM/652/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	-	-	184,237	184,237	184,237	184,237	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
585	CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANA ZAPATA	136-SAN FELIPE USILA	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	FAM/0650/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	-	-	345,597	345,597	345,597	345,597	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
586	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE" FRANCISCO I. MADERO"	136-SAN FELIPE USILA	PIEDRA DE AZÚCAR	RURAL	FAM/0649/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	-	-	349,698	349,698	349,698	349,698	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
587	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA	136-SAN FELIPE USILA	SANTA FLORA	RURAL	FAM/0651/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	-	-	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
41059	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. LEONA VICARIO	138-SAN FRANCISCO CAJONOS	SAN MIGUEL CAJONOS	RURAL	FAM/0299/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	55,175	50,250	55,175	50,250	100%	0	0	ESCUELA	1	1	91%	OBRA EN PROCESO.
667	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	RURAL	FAM/0449/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO DEL MAR	-	-	237,500	237,500	237,500	237,500	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	11														
588	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LAS ESCUELA RICARDO FLORES MAGON	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	URBANO	FAM/0453/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	-	-	258,088	203,883	258,088	203,883	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
589	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA " ENEDINO JIMENEZ" CLAVE 20DPR3561N	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	FAM/450/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN	-	-	106,445	106,445	106,445	106,445	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
44111	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	FAM/0489/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	698,573	190,560	698,573	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
29921	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN JUAN YALAHUI	RURAL	FAM/0073/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	239,596	239,596	239,596	239,596	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
41333	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SANTA CATARINA YETZELALAG	RURAL	FAM/0296/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	13,609	10,434	13,609	10,434	100%	0	0	LOTE	1	1	77%	OBRA EN PROCESO.
41568	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN JUAN TAGUI	RURAL	FAM/0301/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	93,870	28,161	93,870	716	3%	0	0	ESCUELA	1	0	8%	OBRA EN PROCESO.
41307	TERMINACION DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SANTA CATARINA YETZELALAG	RURAL	FAM/0292/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	100,362	29,343	100,362	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
29069	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 215	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAM/0122/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	3,491,978	3,491,978	3,491,978	3,491,978	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	OBRA FINIQUITADA
42891	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " HERMANOS FLORES MAGON" (COL. LOS ANGELES)	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAM/0303/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	439,909	439,909	439,909	439,909	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
29100	EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 215	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAM/0123/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	432,995	432,995	432,995	432,995	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
590	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	158-SAN JACINTO TLACOTEPEC	SAN JACINTO TLACOTEPEC	URBANO	FAM/455/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC	-	-	427,207	427,207	427,207	427,207	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
591	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA " RAMON CORONA"	159-SAN JERÓNIMO COATLÁN	SAN JERÓNIMO COATLÁN	URBANO	FAM/0502/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN	-	-	95,022	95,022	95,022	95,022	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
28996	CONSTRUCCION DE UNA AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.R. LUZ MARIA SERRADEL	159-SAN JERÓNIMO COATLÁN	SAN JERÓNIMO COATLÁN	URBANO	FAM/0084/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	195,906	195,906	195,906	195,906	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA
592	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	162-SAN JERÓNIMO TAVICHE	SAN JERÓNIMO TAVICHE	URBANO	FAM/490/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE	-	-	699,576	699,576	699,576	699,576	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
593	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	163-SAN JERÓNIMO TECOATL	LOS NARANJOS	RURAL	FAM/0658/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TECOATL	-	-	564,989	564,989	564,989	564,989	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
594	CONSTRUCCION DE AULAS DE MEDIOS EN LA TELESECUNDARIA	164-SAN JORGE NUCHITA	GUADALUPE DE MORELOS	RURAL	FAM/380/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA	-	-	175,192	174,886	175,192	174,886	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
595	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO HOSTOS.	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	FAM/381/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA	-	-	776,835	776,661	776,835	776,661	100%	0	0	AULA	3	3	100%	ANEXOS 2
42142	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	PUEBLO VIEJO	RURAL	FAM/0281/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	208,819	208,819	208,819	208,819	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
41936	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. " SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	SAN FELIPE	RURAL	FAM/0274/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	280,193	280,193	280,193	280,193	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA
41946	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " AQUILES SERDAN".	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	ARROYO CHOÁPAM	RURAL	FAM/00276/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	140,121	140,121	140,121	140,121	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
29800	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " MELCHOR OCAMPO"	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO	FAM/0519/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	511,322	511,322	511,322	511,322	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
29692	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS.	170-SAN JOSÉ LACHIGURI	RANCHO LACHIVIGOZA	RURAL	FAM/0025/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	26,645	26,645	26,645	26,645	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
29489	CONSTRUCCION DE SEIS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ	174-ÁNIMAS TRUJANO	ÁNIMAS TRUJANO	URBANO	FAM/0125/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	240,376	239,678	240,376	239,678	100%	0	0	OTROS	6	5	87%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
29509	EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ	174-ÁNIMAS TRUJANO	ÁNIMAS TRUJANO	URBANO	FAM/0126/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	23,445	23,445	23,445	23,445	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
30370	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	EL PORVENIR	RURAL	FAM/0115/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	572,974	572,974	572,974	572,974	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA
596	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICTORIANO GONZALEZ	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	URBANO	FAM/015/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	-	-	465,760	465,040	465,760	465,040	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
44940	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA.	182-SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTPEC	SAN PEDRO LA ALIANZA	RURAL	FAM/0338/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,193,052	1,193,052	1,193,052	1,193,052	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA
668	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	FAM/0477/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	-	-	160,471	160,471	160,471	160,471	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
40649	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA " DONAJI"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	FAM/0198/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	57,992	580	57,992	580	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
40519	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN JNU GABRIELA MISTRAL (COL. LAZARO CARDENAS)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0189/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	336,547	336,547	336,547	336,547	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
40511	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN JNU MARGARITA MAZA DE JUAREZ FOVISSSTE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0187/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	270,861	270,861	270,861	270,861	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
40633	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVIA EN ESCUELA PRIMARIA " CONRADO SANCHEZ MENDOZA "(COL. COSTA VERDE)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/196/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	90,950	90,950	90,950	90,950	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
40664	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN FRANCISCO SALSIPUEDES	RURAL	FAM/0199/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	40,658	40,658	40,658	40,658	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	5/3					
40504	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 02	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0664/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	253,293	253,293	253,293	253,293	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
40671	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENOS AIRES EL APOMPO	RURAL	FAM/0203/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	82,899	82,899	82,899	82,899	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
40527	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "FERNANDO MONTES DE OA" (FRACC. JARDINES DEL ARROYO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0194/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	551,719	551,719	551,719	551,719	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA
40828	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMARON SALSIPUEDES	RURAL	FAM/0205/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	65,990	65,990	65,990	65,990	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
13535	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA	190-SAN JUAN COTZOCON	MARIA LOMBARDO DE CASO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	289,768	243,976	289,768	243,976	100%	0	0	OTROS	2	2	95%	ANEXOS
46215	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " VALENTIN GOMEZ FARIAS"	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	URBANO	FAM/0418/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	1,411,385	1,411,385	1,411,385	1,411,385	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
43852	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " ALFONSO CASO ANDRADE"	190-SAN JUAN COTZOCON	MARIA LOMBARDO DE CASO	URBANO	FAM/0330/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	699,706	699,706	699,706	699,706	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
46573	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN TELESECUNDARIA	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	FAM/0527/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	891,481	0	891,481	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
46863	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. HANS CHRISTIAN ANDERSEN	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	FAM/0528/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	578,885	0	578,885	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
597	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS, UN ANEXO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL NUEVA CREACION PARAJE LA	193-SAN JUAN DEL ESTADO	SAN JUAN DEL ESTADO	URBANO	FAM/016/M/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN DEL ESTADO	-	-	329,292	329,292	329,292	329,292	100%	0	0	AULA	2	2	100%	DOS ANEXOS
598	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	198-SAN JUAN GUICHICOVI	MALUCO	RURAL	FAM/625/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	202,574	202,574	202,574	202,574	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
599	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILIGUE "MELCHOR OCAMPO CLAVE 20DPB1685H	205-SAN JUAN LALANA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	FAM/0586/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN LALANA	-	-	750,000	749,373	750,000	749,373	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
600	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08-	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08-	URBANO	FAM/0479/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DIST 08	-	-	239,049	239,049	239,049	239,049	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
669	REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ CLEVE 20DPR0750L	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08-	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08-	URBANO	FAM/480/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN MIXTEPEC DIST 08	-	-	519,271	519,271	519,271	519,271	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
42011	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " MARTHA LAZARO DE BUENO".	21-COSOLAPA	ESTACION REFUGIO	RURAL	FAM/0278/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	397,522	397,522	397,522	397,522	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	OBRA FINIQUITADA
41001	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	FAM/0294/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	321,361	0	321,361	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado								
40905	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	RURAL	FAM/0293/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	347,834	101,697	264,941	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
40959	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	RURAL	FAM/0297/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	OBRA EN PROCESO.
41025	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	FAM/0298/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,529	15,167	15,529	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	OBRA EN PROCESO.
40879	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES.	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	URBANO	FAM/0302/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	93,007	27,193	93,007	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
41459	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.I. " MARTIRES DE LA REVOLUCIÓN"	222-SAN JUAN YAEÉ	SAN JUAN YAEÉ	URBANO	FAM/0258/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	134,818	134,818	134,818	134,818	100%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA. OBRA EN FINIQUITADA.
29723	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO.	229-SAN LORENZO TEXMELÚCAN	EL CARRIZAL	RURAL	FAM/0027/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	11,756	11,756	11,756	11,756	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
670	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS CECILIA VELASCO	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM/0646/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	435,176	435,176	435,176	435,176	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
601	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA " JOSE VOSCONCELOS " CLAVE 20DPR3534Q	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM/672/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	435,000	435,000	435,000	435,000	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
30306	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA".	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM/0103/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	93,773	93,773	93,773	93,773	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA
30056	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ " (COL. LOMAS DE SAN JUAN)	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM/0535/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	779,387	779,387	779,387	779,387	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA
602	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA.	244-SAN MARTÍN TOXPALAN	EL DURAZNILLO	RURAL	FAM/582/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN	-	-	941,675	941,675	941,675	941,675	100%	0	0	AULA	5	5	100%	
43704	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO - TALLER EN TELESECUNDARIA	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	URBANO	FAM/0328/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	228,815	228,815	228,815	228,815	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
30429	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESUELA PRIMARIA "PONCIANO LOPEZ"	262-SAN MIGUEL AMATLÁN	CUAJIMOLYOYAS	RURAL	FAM/0119/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	79,951	79,951	79,951	79,951	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
603	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DONAJI	263-SAN MIGUEL COATLÁN	SAN MIGUEL COATLÁN	URBANO	FAM/0468/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	-	-	568,468	567,808	568,468	567,808	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
46068	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA	288-SAN MIGUEL YOTAO	SAN MIGUEL YOTAO	URBANO	FAM/0411/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	297,002	297,002	297,002	297,002	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
40108	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	293-SAN PABLO ETLA	POBLADO MORELOS	RURAL	FAM/0618/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	287,422	287,422	287,422	287,422	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
41469	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	FAM/0260/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	45,974	45,974	45,974	45,974	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
41517	CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA " SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	BARRIO SAN ANTONIO	RURAL	FAM/0262/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	83,587	83,587	83,587	83,587	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
41614	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 25	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FAM/0270/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	141,294	141,294	141,294	141,294	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
43871	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA.	296-SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN JUAN LUVINA	RURAL	FAM/0331/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	190,476	190,476	190,476	190,476	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
40084	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	FAM/0613/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	221,739	221,739	221,739	221,739	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
43640	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. "MARGARITA MAZA"	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	SAN LUCAS REDECIÓN	RURAL	FAM/0326/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	228,472	228,472	228,472	228,472	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
40470	REPARACIONES GENERALES EN ESC PRIM LUIS B. TOLEDO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAM/0184/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	67,763	67,763	67,763	67,763	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
40413	REPARACIONES GENERALES EN JNU MARGARITA MAZA DE JUAREZ	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAM/0182/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	2,500	2,500	2,500	2,500	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
604	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 70	301-SAN PEDRO APOSTOL	SAN PEDRO APOSTOL	URBANO	FAM/0485/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO APOSTOL	-	-	580,000	580,000	580,000	580,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
41654	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL OAXACA	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	FAM/0305/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	146,436	92,580	146,436	92,580	100%	0	0	ESCUELA	1	0	36%	OBRA EN PROCESO.
29539	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA " JUAN B. TOLEDO "	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAM/0505/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	681,153	681,153	681,153	681,153	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
43517	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAM/0493/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	602,080	346,581	602,080	270,000	78%	0	0	OBRA	1	0	45%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
42717	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.U. ENRIQUETA CAMARILLO PEREYRA	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAM/0486/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	277,043	132,489	277,043	76,700	58%	0	0	AULA	1	0	28%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
29555	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	306-SAN PEDRO EL ALTO	EL POTRERO JAZMIN	RURAL	FAM/0021/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	217,672	217,672	217,672	217,672	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA
30321	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.I. "RICARDO FLORES MAGON" (COL. JOSE GUADALUPE MARTINEZ).	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	FAM/0107/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	131,027	131,027	131,027	131,027	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4		5	6					
4497	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " PORFIRIO DIAZ"	315-SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MÁRTIR	URBANO	FAM/0341/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	239,226	239,226	239,226	239,226	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
45627	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA.	315-SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MÁRTIR	URBANO	FAM/0392/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	61,212	61,212	61,212	61,212	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
13523	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 210 (COL. AEROPUERTO)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	262,179	262,129	262,179	262,129	100%	0	0	AULA	1	1	100%	AULA
42683	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.R "JUAN JACOB ROUSSEAU".	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	EL SALITRE	RURAL	FAM/0292/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	148,559	148,559	148,559	148,559	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
42779	CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA " OCTAVIO PAZ" (COL. AEROPUERTO).	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAM/0295/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	174,911	174,911	174,911	174,911	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
42794	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" (COL. SAN MIGUEL).	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAM/0296/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	137,233	137,233	137,233	137,233	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
42813	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAM/0297/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	179,001	179,001	179,001	179,001	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
42874	CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 122	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	BAJOS DE CHILA	URBANO	FAM/0298/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,210,455	1,210,455	1,210,455	1,210,455	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
42698	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. " ANTONIO MENDOZA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	LAS NEGRAS	RURAL	FAM/0294/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	96	96	96	96	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
605	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	322-SAN PEDRO OCOPEPETATILLO	SAN PEDRO OCOPEPETATILLO	URBANO	FAM/0657/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOPEPETATILLO	-	-	482,887	482,887	482,887	482,887	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
13524	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. RURAL FED. "VENUSTIANO CARRANZA"20DPR2714U	324-SAN PEDRO POCHUTLA	LAGUNILLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	545,000	544,999	545,000	544,999	100%	0	0	AULA	2	2	100%	AULA
30283	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " PROFR. PABLO RAMIREZ PEREZ"	324-SAN PEDRO POCHUTLA	ARROYO ZAPOTE	RURAL	FAM/0597/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	392,483	392,483	392,483	392,483	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
40838	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. LEONARDO DA VINCI	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAM/0069/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	367,348	367,348	367,348	367,348	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
40862	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAM/0070/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	302,961	302,961	302,961	302,961	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
43051	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " ADOLFO LOPEZ MATEOS " (COL. LOMA CRUZ)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAM/0309/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	25,717	25,717	25,717	25,717	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
43081	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " CENTENARIO DE JUAREZ"	324-SAN PEDRO POCHUTLA	REYES	RURAL	FAM/0313/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	255,182	255,182	255,182	255,182	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
43040	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " JOSE MARIA MORELOS"	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAM/0307/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	84,103	84,103	84,103	84,103	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
43171	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA"	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAM/0315/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	322,695	2,962	322,695	2,962	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
43064	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " MINERVA"	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSÉ CHACALAPA	RURAL	FAM/0311/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	62,094	62,094	62,094	62,094	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
43241	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " SALVADOR AUDELO JIJON"	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAM/0317/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	121,601	121,601	121,601	121,601	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
13525	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS "SIMON BOLIVAR"CLAVE 20DJN1886P	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PALOTADA (SAN JUAN PALOTADA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	307,500	307,499	307,500	307,499	100%	0	0	AULA	1	1	100%	AULA
43025	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.R. " ADOLFO LOPEZ MATEOS"	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN ISIDRO APANGO	RURAL	FAM/0305/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	34,877	34,877	34,877	34,877	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
43453	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	TOLTEPEC (SAN RAFAEL TOLTEPEC)	RURAL	FAM/0319/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	27,767	27,767	27,767	27,767	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
13526	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESC. TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1333E	324-SAN PEDRO POCHUTLA	REYES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	715,000	714,999	715,000	714,999	100%	0	0	AULA	4	4	100%	AULA
30419	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	FAM/0113/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	57,169	57,169	57,169	57,169	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
29816	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON.	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	FAM/0052/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	2,392	2,392	2,392	2,392	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
606	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA " LEONA VICARIO" CLAVE 20DJN1244W	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN JOSÉ DE LOS PORTILLOS	RURAL	FAM/476/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	45,166	45,166	45,166	45,166	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
45748	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIBRO DE TEXTO GRATUITO"	328-SAN PEDRO TAVICHE	SAN PEDRO TAVICHE	URBANO	FAM/0398/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	150,346	150,346	150,346	150,346	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
45645	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROSSEAU	330-SAN PEDRO TEUTILA	SAN PEDRO TEUTILA	URBANO	FAM/0393/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	522,343	522,343	522,343	522,343	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
45659	CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	330-SAN PEDRO TEUTILA	PIEDRA ANCHA O LA RAYA	RURAL	FAM/0394/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	556,452	544,586	556,452	544,586	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
607	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS " HEROES DE CHAPULTEPEC"(SANTO DOMINGO BARRIO BAJO)	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	URBANO	FAM/645/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ETLA	-	-	297,653	0	297,653	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	
1006	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEIROS.	34-GUADALUPE DE RAMIREZ	GUADALUPE DE RAMIREZ	URBANO	FAM/0426/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE DE RAMIREZ	-	-	214,708	214,708	214,708	214,708	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
44973	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	FAM/0340/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	736,288	736,288	736,288	736,288	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
608	CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NIÑOS HEROES CLAVE 20DPB0865L	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	FAM/0557/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	-	-	6,622	5,592	6,622	5,592	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ANEXOS TRES
45457	REPARACIONES EN J.N.U." GREGORIO TORRES QUINTERO"	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	FAM/0347/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	130,665	130,665	130,665	130,665	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
45510	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	FAM/0350/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	47,528	47,528	47,528	47,528	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
45554	CONSTRUCCION DE DOS ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA " JOSE VASCONCELOS"	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	EL ROSARIO	URBANO	FAM/0352/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	591,906	591,906	591,906	591,906	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
44897	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN J.N.U. " PROFA LAUREANA WRIGTH GONZALEZ"	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	EL ROSARIO	URBANO	FAM/0337/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	666,097	666,097	666,097	666,097	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
44121	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.U. " MANUEL OTHON"	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	FAM/0335/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	201,100	201,100	201,100	201,100	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
1008	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REHABILITACION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0723S	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	URBANO	FAM/0467/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	40,393	40,393	40,393	40,393	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ANEXOS 2
1011	AMPLIACION DE PINTURA EN EL EDIFICIO A,B,C EN EL JARDIN DE NIÑOS " TIERRA Y LIBERTAD"	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	FAM/0379/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	-	-	60,133	60,133	60,133	60,133	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
45873	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " SALVADOR DIAZ MIRON "	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA YOLOTEPEC	RURAL	FAM/0404/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	226,927	226,927	226,927	226,927	100%	0	0	AULA	2	2	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITADA
45857	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN JOSÉ IXTÁPAM	RURAL	FAM/0402/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	207,904	207,904	207,904	207,904	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
45675	CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN J.N.I. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	FAM/0396/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	304,319	304,319	304,319	304,319	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA
1015	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE MEDIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA Y REHABILITACION DE ANEXOS	369-SANTA CATARINA QUIJANE	SANTA CATARINA QUIJANE	URBANO	FAM/0438/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIJANE	-	-	380,222	380,222	380,222	380,222	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ANEXOS 1
609	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	374-SANTA CRUZ ACATEPEC	SANTA CRUZ ACATEPEC	URBANO	FAM/0584/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ACATEPEC	-	-	1,023,960	1,023,960	1,023,960	1,023,960	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
610	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS " ADOLFO LOPEZ MATEOS"	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SAN MATEO MIXTEPEC	RURAL	FAM/0483/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ MIXTEPEC	-	-	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
41408	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	FAM/0300/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	54,275	31,258	54,275	31,258	100%	0	0	ESCUELA	1	1	58%	OBRA EN PROCESO.
30096	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " GREGORIO N. CHAVEZ"	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	FAM/0544/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	366,035	366,035	366,035	366,035	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
611	CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA, TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ALFONSO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM/464/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	90,245	90,245	90,245	90,245	100%	0	0	AULA	3	3	100%	TALLER 1
29736	CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	FAM/0039/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA	-	-	65,942	0	65,942	0	0%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
612	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM/0663/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	607,063	607,063	607,063	607,063	100%	0	0	AULA	1	1	100%	DOS ANEXOS
30038	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " SOR JUANA INES DE LA CRUZ" (COL. LAS CULTURAS)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM/0533/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	237,791	237,791	237,791	237,791	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
40285	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	FAM/0622/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	442,718	442,718	442,718	442,718	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
613	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMER CENTENARIO DE HUAJUAPAN	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/0425/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	-	-	564,441	562,747	564,441	562,747	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
40220	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. LEONA VICARIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/0134/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	63,515	63,515	63,515	63,515	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITA
40197	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JAIME TORRES BODET	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/0137/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	588,007	588,007	588,007	588,007	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
614	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS " NIÑOS DE MIPATRIA" CLAVE 20DJN0478D EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	SANTA TERESA	RURAL	FAM/0461/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	-	-	224,136	223,655	224,136	223,655	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
615	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO CLAVE 20DJN0622Z (0056 SAUCITLAN DE MORELOS)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/0463/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	-	-	226,863	226,463	226,863	226,463	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
616	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA 23 DE JULIO CLAVE 20DPR2684Q (COL. SANTA ROSA 1A SECCION)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/0460/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	-	-	256,711	255,507	256,711	255,507	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
617	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1707D.(COL. LOS PINOS 2DA SECCION)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/0439/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	-	-	262,882	262,882	262,882	262,882	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
1018	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	SAUCITLÁN DE MORELOS	RURAL	FAM/0463/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON OAX	-	-	226,863	226,463	226,463	226,463	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
618	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI, COLONIA EL PALMAR	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/0462/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	-	-	221,120	220,988	224,120	220,988	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
45540	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " AQUILES SERDAN"	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SAN FRANCISCO TUTLA	URBANO	FAM/0351/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	361,724	361,724	361,724	361,724	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
29554	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " EMILIANO ZAPATA"	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	CUAUHTÉMOC YUTECSOSO	RURAL	FAM/0507/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	960,511	960,511	960,511	960,511	100%	0	0	AULA	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA
46227	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 178	393-SANTA LUCIA OCOTLÁN	SANTA LUCIA OCOTLÁN	URBANO	FAM/0419/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	309,045	309,045	309,045	309,045	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
619	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA " JUAN ALDAMA"	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	FAM/0448/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	-	-	105,061	104,946	105,061	104,946	100%	0	0	AULA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
30523	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXOS EN TELESECUNDARIA	399-SANTA MARIA ATZOMPA	LA CAÑADA	RURAL	FAM/0130/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	87,609	87,609	87,609	87,609	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA
620	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE HINOJOSA DE MURATCLAVE 20DJN2140H	399-SANTA MARIA ATZOMPA	COLONIA ODISEA	RURAL	FAM/0457/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	258,567	257,459	258,567	257,459	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
621	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL CLAVE 20DJN1794Z	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	FAM/0458/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	474,350	472,946	474,350	472,946	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
622	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE TRES AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 186 CLAVE 20DST0203R(COL. NIÑOS HEROES)	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	FAM/0459/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	257,599	256,174	257,599	256,174	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
45767	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " LAZARO CARDENAS DEL RIO "	40-HUAUTEPEC	LLANO PLATANAL	RURAL	FAM/0400/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	197,617	197,617	197,617	197,617	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
40341	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	FAM/0174/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	165,236	165,236	165,236	165,236	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
41538	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	URBANO	FAM/0264/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	42,452	42,452	42,452	42,452	100%	0	0	AULA	2	2	100%	META CONCLUIDA. OBRA FINIQUITADA.
40093	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U ENRIQUE PESTALOTZI	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	URBANO	FAM/0616/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	189,859	189,859	189,859	189,859	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
41559	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " RICARDO FLORES MAGON" (FRACC. EL RETIRO).	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	FAM/0266/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,110	1,110	1,110	1,110	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
41582	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " CUITLAHUAC".	409-SANTA MARIA DEL TULE	GUENDULAIN	RURAL	FAM/0268/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,069	1,069	1,069	1,069	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA. OBRA FINIQUITADA.
28945	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 217	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM/0032/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	34,915	34,915	34,915	34,915	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	OBRA FINIQUITADA
42226	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " AGUSTIN MELGAR"	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM/0135/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	8,722	8,722	8,722	8,722	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
30069	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " AMADO NERVO "	413-SANTA MARIA HUATULCO	PASO ANCHO	RURAL	FAM/0538/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	188,043	188,043	188,043	188,043	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
30079	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " GABRIELA MISTRAL" (COL.VICENTE GUERRERO.	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM/0540/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	195,187	195,187	195,187	195,187	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
41114	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA " LIBERTAD"	414-SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	PASO DEL JIOTE	RURAL	FAM/0240/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	363,579	363,579	363,579	363,579	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
41127	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA " VICENTE GUERRERO"	414-SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	RURAL	FAM/0241/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	373,119	373,119	373,119	373,119	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
41103	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.I. " MANUEL M PONCE"	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	JOSÉ MARIA MORELOS	RURAL	FAM/0238/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	145,129	145,129	145,129	145,129	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
41098	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.I. " MANUEL OROZCO Y BERRA"	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	URBANO	FAM/0236/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	79,917	79,917	79,917	79,917	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
41147	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	EL POTRERO	RURAL	FAM/0242/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	203,859	203,859	203,859	203,859	100%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA
30278	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA.	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA EL RINCÓN	RURAL	FAM/0097/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	22,845	22,845	22,845	22,845	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
29952	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " EMILIANO ZAPATA"	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC	RURAL	FAM/0529/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	118,684	118,684	118,684	118,684	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
30021	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " JOSE VASCONCELOS " (RAYA LEGONA)	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO	FAM/0531/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	246,392	246,392	246,392	246,392	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
29922	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U " MARGARITA MAZA DE JUAREZ " (COL. PTE JUAREZ)	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	FAM/0525/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	269,114	269,114	269,114	269,114	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
13527	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESC. PRIM. "LEANDRO VALLE"CLAVE DPR1179C	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	545,000	544,999	545,000	544,999	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ANEXOS
13528	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"CLAVE 20DPR1178D	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	795,000	794,999	795,000	794,999	100%	0	0	AULA	3	3	100%	AULA
13529	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. PRIMARIA "FRANCISCO SARABIA"CLAVE 20DPR1180S	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA CRUZ OZOLOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	307,500	307,499	307,500	307,499	100%	0	0	AULA	1	1	100%	AULA
43518	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FAM/0321/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	494,320	494,320	494,320	494,320	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
45016	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.R. "DRA MARIA MONTESSORI"	428-SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTIAGO QUIAVIGOLÓ	RURAL	FAM/0344/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	262,086	262,086	262,086	262,086	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA
43601	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " SIGLO XXI"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	FAM/0322/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	2,162,997	2,149,697	2,162,997	2,149,697	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
29521	CONSTRUCCIÓN DE ONCE AULAS Y TRES ANEXOS EN CENTRO ESCOLAR DE JUCHITAN (1RA ETAPA).	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/0504/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,726,647	1,726,647	1,726,647	1,726,647	100%	0	0	OTROS	14	14	100%	OBRA FINIQUITADA
40045	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U " BELISARIO DOMINGUEZ"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/0605/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	253,261	253,261	253,261	253,261	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
40068	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " AÑO DE JUAREZ"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/0609/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	232,259	232,259	232,259	232,259	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	5/3					
40063	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " JUSTO SIERRA"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/0607/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	236,577	236,577	236,577	236,577	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
40075	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " HELIODORO CHARIS CASTRO"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/0611/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	253,000	253,000	253,000	253,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
40040	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " IGNACIO ZARAGOZA"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/0603/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	253,261	253,261	253,261	253,261	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
30309	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " IGNACIO RAMIREZ"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/0599/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	253,311	253,311	253,311	253,311	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
30332	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " REFORMA EDUCATIVA"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/0601/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	253,261	253,261	253,261	253,261	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
43623	CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " ADOLFO C. GURIÓN"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/0324/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	839,453	839,453	839,453	839,453	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
45597	REPARACIONES GENERALES EN CENTRO ESCOLAR JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/0410/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	102,971	102,971	102,971	102,971	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
623	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PABLO NERUDA	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	TEPETITLÁN	RURAL	FAM/0547/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEOPOXCO	-	-	109,937	109,937	109,937	109,937	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
29949	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEO.	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	FLORES	RURAL	FAM/0074/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	342,787	342,787	342,787	342,787	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
30340	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	RÍO SECO	RURAL	FAM/0109/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	219,983	219,983	219,983	219,983	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA
41595	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	457-SANTIAGO CAMOTLÁN	SANTIAGO CAMOTLÁN	URBANO	FAM/0303/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	129,062	37,734	129,062	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
624	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN LA TELESECUNDARIA DE 20DTV1494R	46-MAGDALENA JALTEPEC	SANTA CRUZ MITLATONGO	RURAL	FAM/0454/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALTEPEC	-	-	368,200	368,200	368,200	368,200	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
43794	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN J.N.I. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	462-SANTIAGO HUAJOLITLÁN	SANTIAGO HUAJOLITLÁN	URBANO	FAM/0487/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	513,871	233,544	513,871	136,491	58%	0	0	AULA	2	1	27%	OBRA EN PROCESO
29842	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA.	462-SANTIAGO HUAJOLITLÁN	EL ZAPOTE	RURAL	FAM/0061/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	22,362	22,362	22,362	22,362	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
44759	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	463-SANTIAGO HUAUCILLA	SANTIAGO HUAUCILLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	110,713	32,369	110,713	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	5/3					
29535	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	RIO VIEJO	RURAL	FAM/0142/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	90,625	90,625	90,625	90,625	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
41167	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	URBANO	FAM/0253/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	431,072	431,072	431,072	431,072	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA
13530	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "PATRIA NUEVA"	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	521,037	517,896	521,037	517,896	100%	0	0	AULA	2	2	100%	AULA
43914	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA.	471-SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	URBANO	FAM/0333/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	248,530	248,530	248,530	248,530	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
41452	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " JOSE VASCONCELOS"	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	FAM/0256/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	463,295	463,295	463,295	463,295	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
42163	CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 160	475-SANTIAGO MATATLÁN	SAN PABLO GUILA	URBANO	FAM/0283/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,127,547	1,127,547	1,127,547	1,127,547	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
45487	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " ABRAHAM CASTELLANOS"	477-SANTIAGO MINAS	SANTIAGO MINAS	URBANO	FAM/0349/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	263,854	263,854	263,854	263,854	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
41825	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLES NO. 29	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAM/0272/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,310,114	1,310,114	1,310,114	1,310,114	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA
41696	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " VICENTE GUERRERO"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAM/0271/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	447,260	447,260	447,260	447,260	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
41175	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	485-SANTIAGO TAPEXTLA	LA CULEBRA	RURAL	FAM/0254/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	141,085	141,085	141,085	141,085	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
29798	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTA CRUZ TIHUIXTE	RURAL	FAM/0048/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	389,174	389,174	389,174	389,174	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA
40337	CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN ESC PRIM LEONA VICARIO	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO XOCHILTEPEC	RURAL	FAM/0161/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	156,005	156,005	156,005	156,005	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
625	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN LA TELESECUNDARIA	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTIAGO YUCUYACHI	URBANO	FAM/0354/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YUCUYACHI	-	-	303,803	303,254	303,803	303,254	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
626	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN EL JARDIN DE NIÑOS	505-SANTO DOMINGO INGENIO	LA BLANCA	RURAL	FAM/0661/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO	-	-	841,889	0	841,889	0	0%	0	0	AULA	4	0	0%	UN ANEXO
40340	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " SOR JUANAS DE LA CRUZ"	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	CALLEJÓN DE RÓMULO	RURAL	FAM/0580/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	262,624	262,624	262,624	262,624	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
627	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA " AMIGA DEL PUEBLO"	511-SANTO DOMINGO NUXAA	EL ORO	RURAL	FAM/0356/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	344,716	344,716	344,716	344,716	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
41364	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. FIDENCIO MONTES	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	FAM/0291/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	304,479	96,360	304,479	40,025	42%	0	0	AULA	1	0	13%	OBRA EN PROCESO.
41390	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. FIDENCIO MONTES	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	FAM/0295/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	13,609	10,434	13,609	10,434	100%	0	0	LOTE	1	1	77%	OBRA EN PROCESO.
40210	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	FAM/0621/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	588,167	588,167	588,167	588,167	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
628	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "OAXACA" CLAVE 20DPR0222W	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FAM/0473/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN	-	-	94,568	94,568	94,568	94,568	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
28973	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	URBANO	FAM/0063/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	197,654	197,654	197,654	197,654	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
45940	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " JUAN ALDAMA "	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTA MARIA MAGDALENA TILTEPEC	RURAL	FAM/0406/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	213,252	213,252	213,252	213,252	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
45959	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	526-SANTOS REYES NOPALA	LA MATRACA	RURAL	FAM/0408/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	256,677	256,677	256,677	256,677	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA
629	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN SANTA CECILIA JALIEZA.	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTA CECILIA JALIEZA	RURAL	FAM/0478/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	240,000	237,707	240,000	237,707	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
1020	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA " REDENCION" 20DPR14495	533-SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	URBANO	FAM/018/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	-	-	99,679	99,679	99,678	99,679	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
1024	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0338T	533-SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	URBANO	FAM/0376/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	-	-	84,837	84,837	84,837	84,837	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
630	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS FILOMENA JARQUIN PINACHO CLAVE 20DJN0798O	533-SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	URBANO	FAM/0374/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	-	-	1,105	0	1,105	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	
29861	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	537-SILACAYOÁPAM	SAN SEBASTIÁN ZOQUIÁPAM	RURAL	FAM/0066/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	62,304	62,304	62,304	62,304	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA
13536	TERMINACION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	537-SILACAYOÁPAM	SAN ANDRÉS MONTAÑA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	-	-	426,744	393,886	426,744	393,886	100%	0	0	AULA	3	3	88%	AULA
40488	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " RUFINO TAMAYO"	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	RURAL	FAM/0655/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	309,257	305,257	309,257	220,334	72%	0	0	AULA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
40468	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " EMILIANO ZAPATA"	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	RURAL	FAM/0653/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	301,814	261,761	301,814	183,356	70%	0	0	AULA	1	1	85%	OBRA EN PROCESO
29742	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL R. PALACIOS.	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	IGNACIO MEJÍA	RURAL	FAM/0041/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	302,504	302,504	302,504	302,504	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
41158	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "AGUSTIN MELGAR"	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	FAM/0251/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	191,898	191,898	191,898	191,898	100%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									6
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
41593	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	FAM/0269/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	150,409	150,409	150,409	150,409	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
30603	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESUELA SECUNDARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGON	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	FAM/0133/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	426,844	426,844	426,844	426,844	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
631	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REHABILITACION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSE VASCONCELOS" CLAVE	557-UNIÓN HIDALGO	UNIÓN HIDALGO	URBANO	FAM/659/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO UNION HIDALGO	-	-	542,328	542,328	542,328	542,328	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
632	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSE GREGORIO MELENDEZ"	557-UNIÓN HIDALGO	UNIÓN HIDALGO	URBANO	FAM/0371/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	-	-	222,123	220,824	222,123	220,824	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
633	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE " NEMESIO C RENTERIA" CLAVE 20DPB1186L	557-UNIÓN HIDALGO	UNIÓN HIDALGO	URBANO	FAM/0469/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	-	-	245,628	244,989	245,628	244,989	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
634	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA " HERMANOS FLORES MAGON "	557-UNIÓN HIDALGO	UNIÓN HIDALGO	URBANO	FAM/0368/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	-	-	400,067	398,964	400,067	398,964	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	UN AULA Y DOS ANEXOS
45567	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA.	560-VILLA DÍAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	FAM/0365/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	62,508	62,508	62,508	62,508	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
635	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR.	561-YAXE	YAXE	URBANO	FAM/482/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YAXE	-	-	465,338	465,338	465,338	465,338	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	
40956	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN J.N.R. " LEONA VICARIO" (COL. VICENTE GUERRERO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/0211/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	134,884	134,884	134,884	134,884	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
40908	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN J.N.R."JEAN PIAGET" (COL. 24 DE JULIO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/0207/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	156,992	156,992	156,992	156,992	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
40920	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN J.N.R. " JOSE MARTIN" (FRACC. REAL DEL VALLE)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/0209/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	155,229	155,229	155,229	155,229	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
30242	CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA.	566-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	SAN MATEO YUCUTINDO	RURAL	FAM/0093/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	239,210	239,210	239,210	239,210	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA
636	CONSTRUCCION DE AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	LLANO LARGO	RURAL	FAM/428/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	320,110	320,110	320,110	320,110	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
637	CONSTRUCCION DE AULA PARA LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	BARRIO SABINO	RURAL	FAM/427/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	320,110	320,110	320,110	320,110	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
638	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	URBANO	FAM/429/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	473,055	473,055	473,055	473,055	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	
40287	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN TELESECUNDARIA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	NOGALTEPEC	RURAL	FAM/0017/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	432,316	432,316	432,316	432,316	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	OBRA FINIQUITADA
40282	CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN ESUELA PRIMARIA CESAR A. SANDINO.	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	CRUZ DE PLATA	RURAL	FAM/0139/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	449,426	449,426	449,426	449,426	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
639	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	PIEDRA DE LEÓN	RURAL	FAM/430/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	320,110	320,110	320,110	320,110	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
640	CONSTRUCCION DE UN AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE BARRERA / EL MALANGAR	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	EL MALANGAR	RURAL	FAM/431/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	320,110	320,110	320,110	320,110	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
641	CONSTRUCCION DE UN AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS RUFINO TAMAYO	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	ALMOLONGA	RURAL	FAM/0432/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	320,110	320,110	320,110	320,110	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
13531	TERMINACION DE DOS AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	LA RAYA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	203,046	203,046	203,046	203,046	100%	0	0	AULA	1	1	100%	AULA
13532	TERMINACION DE DOS AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	SAN SIMÓN COYOLTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	203,046	203,046	203,046	203,046	100%	0	0	AULA	2	2	100%	AULA
13533	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. FED. "GUILLERMO ROJAS MIJANGOS" CLAVE 20DPR2540U (BARRIO SAN FRANCISCO)	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	545,000	544,999	545,000	544,999	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	AULA
13534	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIM. "20 DE NOVIEMBRE" CLAVE 20DPR0263V (EL GUIXE)	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	545,000	544,999	545,000	544,999	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	AULA
13537	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESC. TELESECUNDARIA CALVE 20DTV0938N (BARRIO EL OCÓTE)	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	SAN JOSÉ LLANO GRANDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	695,000	694,999	695,000	694,999	100%	0	0	OBRA	1	1	95%	AULA
42577	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN J.N.U. " MARIA MONTESSORI"	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	FAM/0215/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	277,100	277,100	277,100	277,100	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
642	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA " FRANCISCO VILLA"	66-SANTIAGO NILTEPEC	GUAMOL	RURAL	FAM/0288/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	-	-	98,177	98,177	98,177	98,177	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
643	RECONSTRUCCION DE DOS AULA EN LA ESCUELA " REVOLUCION / SANTIAGO NILTEPEC	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	FAM/176/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	-	-	123,900	123,900	123,900	123,900	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
644	RECONSTRUCCION DE DOS AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA " LEONA VICARIO"/ SANTIAGO NILTEPEC	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	FAM/0177/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	-	-	123,900	123,900	123,900	123,900	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
41056	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN J.N.R. " LUZ MARIA SERRADEL" (COL. LA JOYA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0229/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	234,101	234,101	234,101	234,101	100%	0	0	AULA	2	2	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITADA
29612	CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " HEROS DE CHAPULTEPEC " (SAN JUAN CHAPULTEPEC) 1RA ETAPA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0510/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	1,333,322	1,333,322	1,333,322	1,333,322	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	OBRA FINIQUITADA
48587	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO (AGENCIA DE CINCO SEÑORES)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0453/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	1,038,063	1,011,672	1,038,063	1,011,672	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
40541	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO (COL. REFORMA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0068/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	837,326	837,326	837,326	837,326	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
40120	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC " (EJIDO GUADALUPE VICTORIO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0620/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	2,395	2,395	2,395	2,395	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
29033	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN JNU JUAN ESCUTIA (BARRIO EL COQUITO , SAN JUAN CHAPULTEPEC)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0542/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	1,592,225	1,592,225	1,592,225	1,592,225	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	OBRA FINIQUITADA
29513	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.U. " ROSAURA ZAPATA" (COL. MANANTIAL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0487/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	355,393	355,393	355,393	355,393	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA
41066	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.R " NICOLAS BRAVO" (COL. UNIÓN)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0231/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	22,842	22,842	22,842	22,842	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
40293	REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 01	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0623/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	256,522	256,522	256,522	256,522	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado								
41072	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " CUAUHEMOC" (CALLE NIÑOS HEROES)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0233/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	393,819	393,819	393,819	393,819	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITA
41091	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 06	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0235/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	395,859	395,859	395,859	395,859	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITA
40964	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. " ESTEFANIA CASTAÑEDA"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0228/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	140	140	140	140	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITA
46453	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GONZALEZ	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAM/0526/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	891,481	0	891,481	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
30265	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U " GABINO BARREDA"	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FAM/0595/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	253,261	253,261	253,261	253,261	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITA
30223	CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN J.N.I CUAUHEMOC	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA	RURAL	FAM/0080/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	160,122	160,122	160,122	160,122	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINIQUITA
645	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS " SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CLAVE 20DJN1221L	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAM/0472/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	-	-	32,357	31,741	32,357	31,741	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
29740	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " JESUS RASGADO"	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/0514/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,057,716	1,057,716	1,057,716	1,057,716	100%	0	0	AULA	4	4	100%	OBRA FINIQUITA
30173	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " LIC BENITO JUAREZ"	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/0591/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	490,287	490,287	490,287	490,287	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITA
29731	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. "30 DE ABRIL "	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/0512/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	539,078	539,078	539,078	539,078	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINIQUITA
30160	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " JUAN ESCUTIA" (COL. 5 DE DICIEMBRE)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/0589/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	278,654	278,654	278,654	278,654	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITA
30107	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " JAIME NUNO"	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/0587/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	253,914	253,914	253,914	253,914	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITA
646	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICTORIA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN FRANCISCO LOXICHA	RURAL	FAM/0384/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	-	-	1,459,676	1,459,676	1,459,676	1,459,676	100%	0	0	AULA	5	5	100%	
647	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	PIEDRA VIRGEN	RURAL	FAM/0387/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	-	-	482,247	482,247	482,247	482,247	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
648	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	DESVIACIÓN COPALITA (BARRIO PROGRESO)	RURAL	FAM/0386/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	-	-	527,898	527,898	527,898	527,898	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
649	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS"	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	LA CONCHUDA	RURAL	FAM/0385/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	-	-	957,179	957,179	957,179	957,179	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
650	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	LA GLORIA	RURAL	FAM/0382/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	-	-	289,200	289,200	289,200	289,200	100%	0	0	AULA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
651	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	LA PRIMAVERA	RURAL	FAM/0383/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	-	-	283,800	283,800	283,800	283,800	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
44427	CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y ADAPTACION DE EDIFICIO EXISTENTE A DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	FAM/0488/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	462,627	135,259	462,627	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
	REHABILITACIÓN																							
652	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 20DPR08 12J	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN COYULA	RURAL	FAM/0451/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	-	-	320,935	320,739	320,935	320,739	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
653	REHABILITACION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CLAVE 20DPR1060	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CRUZ BLANCA	RURAL	FAM/0367/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	173,499	173,027	173,499	173,027	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
654	REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " LEONA VICARIO"	230-SAN LORENZO VICTORIA	SAN LORENZO VICTORIA	URBANO	FAM/0353/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO VICTORIA	-	-	289,115	288,665	289,115	288,665	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
1026	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE 20DPR0943Z	307-SAN PEDRO HUAMELULA	TAPANALÁ	RURAL	FAM/0523/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO HUAMELULA	-	-	202,945	202,945	202,945	202,945	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
655	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" CLAVE 20DPR0939N	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	FAM/0521/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO HUAMELULA	-	-	389,309	389,104	389,309	389,104	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
1028	REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MOISES SAENZ GARZA" CLAVE 20DES0076T	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	FAM/0522/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO HUAMELULA	-	-	639,839	639,839	639,839	639,839	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
656	REHABILITACION DE EDIFICIOS "B Y C" EN LA ESCUELA PRIMARIA " FRANCISCO VILLA " CLAVE 20DPR3194I	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	REVOLUCIÓN VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	FAM/475/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	36,709	36,709	36,709	36,709	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
657	REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE " GUADALUPE VICTORIA" CLAVE 20DJN124W	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	PESQUERÍA GUADALUPE	RURAL	FAM/471/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	30,087	30,087	30,087	30,087	100%	0	0	AULA	4	4	100%	
658	REHABILITACION DE DOS ANEXOS EN EL JARDIN DE NIÑOS " PORFIRIO DIAZ (SANTO DOMINGO BARRIO BAJO)	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	URBANO	FAM/0628/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ETLA	-	-	77,371	77,371	77,371	77,371	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
659	REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I MADERO	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN JOSÉ CIENEGUILLA	RURAL	FAM/0556/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN COATLAN	-	-	5,872	5,462	5,872	5,462	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
660	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ" CLAVE 20DPR1036F	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	URBANO	FAM/0465/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	631,208	625,992	631,208	625,992	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
1031	REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	FAM/0360/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	-	-	84,573	84,573	84,573	84,573	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
1033	REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	FAM/0361/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	-	-	97,360	97,360	97,360	97,360	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
661	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMELIANO ZAPATA CLAVE 20DPR2305Q	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAM/375/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	750,000	749,951	750,000	749,951	100%	0	0	AULA	6	6	100%	
662	REHABILITACION DE EDIFICIO EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	VISTA HERMOSA	RURAL	FAM/0456/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	-	-	443,847	442,546	443,847	442,546	100%	0	0	AULA	5	5	100%	
1034	REPARACIONES GENERALES EN LOS EDIFICIOS A,B,C,Y D EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCOS PEREZ	473-SANTIAGO LAXOPA	SANTIAGO LAXOPA	URBANO	FAM/0489/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO LAXOPA	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
663	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	557-UNIÓN HIDALGO	UNIÓN HIDALGO	URBANO	FAM/0378/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	-	-	471,266	467,665	471,266	467,665	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
664	REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA " MIGUEL HIDALGO"	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	FAM/178/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	-	-	33,627	33,627	33,627	33,627	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
665	REHABILITACION DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	7-ASUNCIÓN OCOTLÁN	ASUNCIÓN OCOTLÁN	URBANO	FAM/0484/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN OCOTLAN	-	-	402,999	402,999	402,999	402,999	100%	0	0	AULA	4	4	100%	
666	REHABILITACION DE EDIFICIO A Y B EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA . 41	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAM/474/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	-	-	67,492	66,729	67,492	66,729	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
	EQUIPAMIENTO																							
44279	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	FAM/0492/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	31,058	30,335	31,058	30,335	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																
42924	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. ENRIQUETA CAMARILLO PEREYRA	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAM/0490/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	13,609	10,434	13,609	10,434	100%	0	0	LOTE	1	1	77%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.			
43991	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	462-SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	URBANO	FAM/0491/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	43,398	32,782	43,398	32,782	100%	0	0	LOTE	1	1	74%	OBRA EN PROCESO			
30246	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " LIC. BENITO JUAREZ"	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/0592/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	20,688	20,688	20,688	20,688	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA			
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR																											
CONSTRUCCIÓN																											
73903	CONSTRUCCION DE UN TALLER DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAM CAMPUS TUXTEPEC(1A.ETAPA)/SAN JUAN BAUTISTA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD000BBFBC08A1A502	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAM	-	-	1,113,710	1,113,710	1,113,710	1,113,710	100%	0	0	OBRA	1	1	100%				
95866	CONSTRUCCION DE TALLERES Y LABORATORIOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL EN LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	-	-	216,330	216,330	216,330	216,330	100%	0	0	OBRA	1	1	100%				
95980	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO EN LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	-	-	2,247,873	2,247,873	2,247,873	2,247,873	100%	0	0	OBRA	1	1	100%				
72442	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ELECTRONICA EN LA UNIVERSIDAD DEL	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	4AD000BBFBC08A1A501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAM	-	-	2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%				
105663	CONSTRUCCION DE DOS TALLERES DE COMPUTO Y UN ANEXO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC (1A ETAPA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%				
105993	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC (1A ETAPA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	-	22,025	22,025	22,025	22,025	100%	0	0	OBRA	1	1	100%				
111918	CONSTRUCCION DE SALA DE PRACTICAS DE ENFERMERIA EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR 1ERA ETAPA	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	4AE000BBFBC08A1A702	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	-	-	598,354	598,354	598,354	598,354	100%	0	0	OBRA	1	1	100%				
111838	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO MULTIDISCIPLINARIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR 1ERA ETAPA	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	4AE000BBFBC08A1A701	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	-	-	940,939	940,939	940,939	940,939	100%	0	0	OBRA	1	1	100%				
13985	CONSTRUCCION DE ALA NORTE DEL EDIFICIO H DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA EXTENSION C.U.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48474	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	1,725,000	883,955	1,725,000	883,955	100%	0	0	OBRA	1	0	0%				
13870	CONSTRUCCION DE BODEGA, TRES AULAS Y AUDITORIO PARA LA FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSION C.U.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48473	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%				
13734	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, CORREDOR Y CAFETERIA EN LA FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSION TEHUANTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48471	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	1,600,000	148,062	1,600,000	148,062	100%	0	0	OBRA	1	0	0%				
13682	CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA EXTENSION TEHUANTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48470	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	500,000	245,910	500,000	245,910	100%	0	0	OBRA	1	0	0%				
13792	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA EXTENSION HUAJUAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48472	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	798,310	0	798,310	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%				
13922	CONSTRUCCION DEL ALA SUR DEL EDIFICIO H DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA C.U.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48477	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	5,226,098	0	5,226,098	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%				
14033	TERMINACION DE CAFETERIA PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS DE LA UABJO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48475	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	342,413	0	342,413	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%				
EQUIPAMIENTO																											
112000	EQUIPAMIENTO DE SALA DE PRACTICAS DE ENFERMERIA	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	4AE000BBFBC08A1A703	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	-	-	1,271,316	1,271,316	1,271,316	1,271,316	100%	0	0	OBRA	1	1	100%				
FASP																											
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE													189,436,281	189,436,281	189,436,281	161,014,278	85%	13,077,259	4,774,790		103,600	99,882	96%				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
85479	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA			17,456,105	17,456,105	17,456,105	16,682,847	96%	0	0	OTROS	9,635	8,018	83%	EN ESTE EJE EXISTE DIFERENCIA EN RELACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR EN EL TOTAL ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS A OTRO EJE. EN RELACION A LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EXAMENPERSONAS PROGRAMADAS 18509, EXAMENES LOS CUALES SE DIRIGEN A 5367 PERSONAS DE LOS CUALES SE ALCANZARON EXAMENES 7026 DIRIGIDOS A 3539 PERSONAS; PERSONAS PROGRAMADAS 4268 ALCANZADAS 4479.
86158	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA			59,735,249	59,735,249	59,735,249	57,240,244	96%	0	0	OTROS	81,407	80,669	99%	EN ESTE EJE EXISTE DIFERENCIA EN RELACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR RESPECTO AL TOTAL ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS A ESTE EJE. EN RELACION A LAS METAS PIEZA PROGRAMADAS 72090 ALCANZADAS 70797, MILLAR PROGRAMADAS 208 ALCANZADAS 209, PAR PROGRAMADAS 9108 ALCANZADAS 9663.
86454	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA			23,009,914	23,009,914	23,009,914	21,580,987	94%	0	0	OTROS	203	188	93%	EN ESTE EXISTE DIFERENCIA EN EL TOTAL ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO EN RELACION CON EL TRIMESTRE PASADO YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS PARA ESTE EJE. EN RELACION A LAS METAS: EQUIPO PROGRAMADAS 125 ALCANZADAS 101, LOTE PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS 5, PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, LICENCIA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, PERSONA PROGRAMADAS 51 ALCANZADAS 51, RENTA PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 4, POLIZA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, SERVICIO PROGRAMADAS 16 ALCANZADAS 24.
86821	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA			3,133,308	3,133,308	3,133,308	2,597,163	83%	0	0	OTROS	204	96	47%	EN ESTE EJE LAS METAS SON DIFERENTES: EQUIPO PROGRAMADAS 150 ALCANZADAS 60, PERSONA PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 7, LOTE PROGRAMADAS 20 ALCANZADAS 17, POLIZA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 12, SERVICIO PROGRAMADAS 8 ALCANZADAS 0.
87160	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA			27,791,692	27,791,692	27,791,692	12,480,782	45%	0	0	OTROS	32	15	47%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: OBRA PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS 4, SERVICIO PROGRAMADAS 26 ALCANZADAS 11.
90781	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA			17,267,630	17,267,630	17,267,630	13,927,125	81%	0	0	OTROS	9,467	8,213	87%	EN ESTE EJE EXISTE DIFERENCIA EN RELACION CON EL TRIMESTRE PASADO EN EL TOTAL ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS PARA OTRO EJE. EN LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE PERSONAS PROGRAMADAS 200 ALCANZADAS 356, PIEZA PROGRAMADAS 6951 ALCANZADAS 6828, PAR PROGRAMADAS 1050 ALCANZADAS 1050, EXAMENPERSONAS PROGRAMADAS EXAMENES 2532 LOS CUALES SE DIRIGEN A 1268 PERSONAS A LA FECHA NO SE ALCANZA NINGUNA META.
90915	COMBATE AL NARCOTRÁFICO	0-COBERTURA ESTATAL			08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA			40,142,383	40,142,383	40,142,383	35,627,691	89%	0	0	OTROS	2,637	2,671	101%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: PIEZA PROGRAMADAS 1675 ALCANZADAS 1928, MILLAR PROGRAMADAS 648 ALCANZADAS 648, SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 4, RENTA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 13, EQUIPO PROGRAMADAS 298 ALCANZADAS 178.
98722	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA			900,000	900,000	900,000	877,439	97%	13,077,259	4,774,790	OTROS	15	12	80%	EN ESTE EJE SE ESTA CONSIDERANDO EL TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. EL IMPORTE ASCIENDE \$13,077,259.45, DE LOS CUALES \$10,973,267.45 SON DE APORTACION FEDERAL Y \$2,103,992.00 APORTACION ESTATAL. EL TOTAL DE RENDIMIENTOS EJERCIDOS SON DE \$1,774,798.80 DE LOS CUALES CORRESPONDEN \$3,435,250.24 A APORTACION FEDERAL Y \$1,339,540.56 A APORTACION ESTATAL.
FAETA													886,136	886,136	886,136	886,136	100%	0	0	121,070	111,570	92%		
EDUCACIÓN DE ADULTOS																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
70602	FAEA - PRESUPUESTO ORDINARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			792,364	792,364	792,364	792,364	100%	0	0	ADULTO	60,535	55,785	92%	FAEA PRESUPUESTO ORDINARIO 2008 RAMO XXXIII
70718	FAEA PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO XXXIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			93,772	93,772	93,772	93,772	100%	0	0	ADULTO	60,535	55,785	92%	FAEA PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO XXXIII
FAFEF													108,511,164	97,637,485	108,410,761	96,620,781	99%	0	0	161,818	77,906	48%		
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
102046	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN EL CETIS (EXT DEL PLANTEL 103)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAFEF/0844/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA			95,000	63,966	95,000	63,966	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	CONTINUACIÓN DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
101963	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN CETIS (EXT. DEL PLANTEL 103)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAFEF/0800/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,482,308	441,341	1,482,308	0	0%	0	0	AULA	6	0	0%	OBRA EN PROCESO.
102024	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN EL CETIS (EXT PLANTEL 103)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAFEF/0843/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	946,906	0	946,906	0	0%	0	0	OTROS	6	0	0%	OBRA EN PROCESO
3761	PAVIMENTACION DE LA CALLE EL MANATIAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN CARLOS YAUTEPEC	URBANO	FAFEF/0158/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	-	-	163,951	163,951	163,951	163,951	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,143	1,143	100%	OBRA TERMINADA (FÍSICAMENTE Y ECONOMICAMENTE)
102676	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " NARCISO MENDOZA".	126-SAN CRISTÓBAL AMATLÁN	SAN CRISTÓBAL AMATLÁN	URBANO	FAFEF/0239/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	3,001	3,001	3,001	3,001	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA. OBRA FINIQUITADA
65713	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	URBANO	FAFEF/0938/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,469,207	1,469,207	1,469,207	1,469,207	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO CGC/DP/0420/08 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE. OBRA TERMINADA
102333	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO UN TALLER Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 24 (2DA. ETAPA)	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	FAFEF/0736/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	311,679	311,679	311,679	311,679	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINIQUITADA
101889	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN CBTIS NUM. 091	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0055/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	3,074	53	3,074	53	100%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
101837	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN CETIS NUM. 168	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0068/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	33,373	0	33,373	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
102987	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIO CARRANZA".	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	FAFEF/0317/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	48,262	48,262	48,262	48,262	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADO OBRA FINIQUITADA
104352	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN ISIDRO JALTEPETONGO	RURAL	FAFEF/0647/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	133,920	40,176	133,920	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
3767	CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAFEF/0840/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	263,802	262,886	263,802	262,886	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	429	400	93%	
104905	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN INSTITUTO DE ESTUDIOS BACHILLERATO DE OAXACA NO. 241	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	URBANO	FAFEF/0134/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	773,254	0	773,254	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
3773	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	URBANO	FAFEF/0205/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	-	-	121,918	121,619	121,619	121,619	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
3539	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y DOS ANEXOS EN EL I.E.B.O. PLANTEL 176	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JOSÉ DEL CHILAR	RURAL	FAFEF/0842/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	-	-	590,804	590,804	590,804	590,804	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
102616	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 2	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAFEF/0236/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	73,837	73,837	73,837	73,837	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA. OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	6					
101800	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL, CAMBIO DE TECHUMBRE E IMPERMEABILIZACION EN CBTA. NUM. 016	184-SAN JUAN BARTOLO TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	FAFEF/0048/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	376,049	297,375	376,049	297,375	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA EN PROCESO DE FINQUITO.
101768	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN TALLER, UN ANEXO, REPARACION, MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICOS EN CBTA. NUM. 183	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	FAFEF/0046/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	178,277	178,277	178,277	178,277	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINQUITADA.
3754	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	191-SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL	SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL	URBANO	FAFET/0715/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHILT	-	-	1,382,728	1,382,728	1,382,728	1,382,728	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO
3686	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR PLAN DE SAN LUIS	198-SAN JUAN GUICHICOVI	PLAN DE SAN LUIS	RURAL	FAFEF/0685/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
65714	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	199-SAN JUAN IHUALTEPEC	SAN JUAN IHUALTEPEC	URBANO	FAFEF/0518/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	95,721	95,721	95,721	95,721	100%	0	0	METROS	200	200	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
101823	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN CBTA. NUM. 75	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	FAFEF/0049/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	567,938	543,762	567,938	439,773	81%	0	0	OTROS	2	2	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA EN PROCESO DE FINQUITO.
3775	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 5TA 6TAY 7A SECCION (1RA ETAPA)	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FAFEF/0758/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	
102540	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " JESUS TOLEDO FUENTES"	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	FAFEF/0231/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	28,475	28,475	28,475	28,475	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINQUITADA
3764	CONSTRUCCION DE TRES AULAS VIDEOTECA Y UN ANEXO EN EL CECYTE EMSAD NO 17	254-SAN MATEO RÍO HONDO	SAN JOSÉ DEL PACÍFICO	RURAL	FAFEF/0726/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RÍO HONDO	-	-	730,908	730,908	730,908	730,908	100%	0	0	AULA	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA TAMBIEN SON DOS ANEXOS
103217	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " EL CENTENARIO"	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	URBANO	FAFEF/0329/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	10,905	10,905	10,905	10,905	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINQUITADA
65715	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	XINITIOCO	RURAL	FAFEF/0520/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	150,688	150,688	150,688	150,688	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
102397	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO, UN TALLER Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 25 (2DA. ETAPA)	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FAFEF/0738/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	799,110	798,781	799,110	798,781	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
3760	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	FAFEF/0874/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CAJONOS	-	-	127,400	127,400	127,400	127,400	100%	0	0	METROS CUADRADOS	783	783	100%	
102173	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE COMITANCILLO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAFEF/0078/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	3,031,210	3,031,210	3,031,210	3,031,210	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINQUITADA
65716	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A ETAPA (PUNTA COLORADA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAFEF/0548/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	498,737	498,737	498,737	498,737	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	5/3					
103171	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 86	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22-	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAFEF/0328/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	135,134	135,134	135,134	135,134	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADO OBRA FINIQUITADA
102436	CONSTRUCCION DE SIETE AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y CUATRO ANEXOS EN CECYTE NUM. 21 (2A. ETAPA)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAFEF/0765/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	604,899	604,899	604,899	604,899	100%	0	0	OTROS	13	13	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINIQUITADA
102491	EQUIPAMIENTO DE SIETE AULAS, UN LABORATORIO Y UN ANEXO EN CECYTE 21	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	FAFEF/0766/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	289,569	289,569	289,569	289,569	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
76469	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL PARA LA CARRETERA COSTERA, TRAMO PUERTO ESCONDIDO - POCHUTLA /SAN PEDRO POCHUTLA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	40760	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	GARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	97,750	0	97,750	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
13802	CONSTRUCCION DE ALBERGE INFANTIL	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	15,670	0	15,670	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
102573	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "AMERICA"	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	URBANO	FAFEF/0233/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,500	1,500	1,500	1,500	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA
102592	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " EMILIANO ZAPATA"	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	FAFEF/0234/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	88,011	88,011	88,011	88,011	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA
102964	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 167.	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	FAFEF/0314/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	124,120	124,120	124,120	124,120	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA
103120	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	384-SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	URBANO	FAFEF/0327/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	73,380	73,380	73,380	73,380	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA
65717	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DE PROTECCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	FAFEF/0057/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,020,179	1,020,179	1,020,179	1,020,179	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
76470	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN EL ACCESO AL PUENTE LA GARITA S/RIO ATOYAC EN XOXOCOTLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 0+050 /SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	40775	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	GARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	400,000	399,990	400,000	399,990	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
102220	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO Y SEGUNDA ETAPA DE BARRA PERIMETRAL EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA.	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FAFEF/0023/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	951,959	951,959	951,959	951,959	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA
65718	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	FAFEF/0057/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	3,241,518	3,241,518	3,241,518	3,241,518	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
102886	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " CORONEL VALERIO TRUJANO".	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0260/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	152,755	152,755	152,755	152,755	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA
102802	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " PRESIDENTE LAZARO CARDENAS"	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0252/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	31,332	31,332	31,332	31,332	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
103033	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " TRABAJADORES DEL CAMPO"	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0321/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	106,187	106,187	106,187	106,187	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINIQUITADA
102064	CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL CAPCE SEPTIMA ETAPA (COL LAS FLORES)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAFEF/0756/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN DEPORTE	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	2,387,162	2,387,162	2,387,162	2,387,162	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINIQUITADA.
102126	TERMINACIÓN DE UN LABORATORIO DE COMPUTO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO.	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAFEF/0134/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,570,185	1,569,193	1,570,185	1,569,193	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINIQUITADA
65719	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	VALDEFLORES	RURAL	FAFEF/0199/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	198,465	198,465	198,465	198,465	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65720	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	URBANO	FAFEF/0907/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	292,259	292,259	292,259	292,259	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
76471	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO SALSIPUEDES S/C SAN FRANCISCO LA PAZ OAXACA - POBLADO 14 VERACRUZ /SAN FRANCISCO LA PAZ /SANTA MARIA CHIMALAPA	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SAN FRANCISCO LA PAZ	RURAL	40764	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	470,927	465,142	470,927	465,142	100%	0	0	METROS	30	30	100%	
101589	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL EN CECATI NUM. 148	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAFEF/0032/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	94,754	0	94,754	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
102529	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 61	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAFEF/0230/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	47,712	47,712	47,712	47,712	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINIQUITADA
65721	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	417-SANTA MARIA JACATEPEC	EJIDO ADALBERTO VÉLEZ	RURAL	FAFEF/0549/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	184,627	184,627	184,627	184,627	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
102239	REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NUM. 3 (2DA. ETAPA)	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0731/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	12,250	12,250	12,250	12,250	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINIQUITADA.
101919	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JUCHITAN.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAFEF/0688/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	561,126	561,126	561,126	561,126	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINIQUITADA
76472	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD RIO DE LOS PERROS MARGEN DERECHA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+400 (JUCHITAN DE ZARAGOZA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	40761	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	501,953	0	501,953	0	0%	0	0	KILÓMETRO	0	0	0%	
125616	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAFEF/0718/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	185	185	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: METRO CUADRADO
101943	REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JUCHITAN (3RA. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAFEF/0691/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	700,810	700,810	700,810	700,810	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINIQUITADA.
101933	REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JUCHITAN (2DA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAFEF/0690/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	893,120	893,120	893,120	893,120	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
102932	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " HELIODORO CHARIS CASTRO"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAFEF/0264/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	145,407	145,407	145,407	145,407	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADO, OBRA FINIQUITADA
101652	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN Y TECHUMBRE EN CBTA NO. 192	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	URBANO	FAFEF/0036/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	236,593	0	236,593	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
102557	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " REVOLUCIÓN"	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FAFEF/0232/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	2,500	2,500	2,500	2,500	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA
104241	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 156	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FAFEF/0648/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	184,351	55,305	184,351	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
102705	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " AGUILAS SERDAN"	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN JUAN CABEZA DEL RIO	RURAL	FAFEF/0241/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	53,816	53,816	53,816	53,816	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINIQUITADA
102831	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " RIO BLANCO"	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	FAFEF/0258/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	4,013	4,013	4,013	4,013	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA
3750	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHORRO GRANDE	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	URBANO	FAFEF/0875/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHOAPAM	-	-	693,482	693,482	693,482	693,482	100%	0	0	METROS CUADRADOS	791	791	100%	
3713	CONSTRUCCION DEL PUENTE EL ESPINAL SOBRE RIO MIXTECO SOBRE CAMINO EL ESPINAL E.C. HUAJUAPAM TEHUACAN	462-SANTIAGO HUAJOLITLÁN	EL ESPINAL	RURAL	FAFEF/0862/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLITLÁN	-	-	2,502	0	2,502	0	0%	0	0	METROS	22	22	100%	
65722	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FAFEF/0794/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	262,457	262,457	262,457	262,457	100%	0	0	SISTEMA	1	0	20%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO. CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
104500	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL GAMIO	473-SANTIAGO LAXOPA	SANTIAGO LAXOPA	URBANO	FAFEF/0645/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	246,770	74,031	246,770	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
65723	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DE PROTECCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	FAFEF/0057/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	950,559	950,559	950,559	950,559	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO. CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
76473	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PINOTEPA NACIONAL 1A ETAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+464 /SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	43489	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,470,923	1,470,923	1,470,923	1,470,923	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
101755	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS LABORATORIOS Y REPARACION DE TECHUMBRE EN CBTA. NUM. 010	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEF/0042/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	866,861	864,985	866,861	864,985	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
102155	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEF/0020/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	3,568,444	3,105,598	3,568,444	2,907,236	94%	0	0	LABORATORIO	1	1	81%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, SALDO EN PROCESO DE COMPROBACION.
3685	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN EL IEBO	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	FAFEF/0759/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	594,665	592,773	594,665	592,773	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
3669	PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEXCALCINGO	490-SANTIAGO TEXCALCINGO	SANTIAGO TEXCALCINGO	URBANO	FAFEF/0851/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXCALCINGO	-	-	26,983	26,983	26,983	26,983	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
102276	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CECYTE NO. 18 (2DA. ETAPA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAFEF/0734/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	245,187	239,559	245,187	239,559	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
3691	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	GENERAL PASCUAL FUENTES	RURAL	FAFEF/0802/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	233,275	233,275	233,275	233,275	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
65724	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (COL. EJIDAL)	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	FAFEF/0543/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	392,083	392,083	392,083	392,083	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
103051	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " JOSE VASCONCELOS"	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAFEF/0322/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	280	280	280	280	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION D ELA META INICIAL PROGRAMADO OBRA FINQUITADA
8369	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA (COLA DE CABALLO)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAFEF/0860/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	1,421,695	1,421,695	1,421,695	1,421,695	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES MURO Y LA OBRA LLEVA UN 100% DE AVANCE FISICO.
8370	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA (EL GUAYABAL)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAFEF/0859/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	950,609	950,609	950,609	950,609	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES MURO.
76474	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO SALADO SOBRE LA CALLE TARRASTRO PRIMERA ETAPA/TLALIXTAC DE CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	41508	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	178,811	178,811	178,811	178,811	100%	0	0	METROS	29	29	100%	
8371	CONTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA (LOS MAGUEYALES)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAFEF/0861/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	1,013,600	1,013,600	1,013,600	1,013,600	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES MURO.
102255	REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NO. 09 (2DA. ETAPA)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	FAFEF/0732/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINQUITADA
13804	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PINO SUAREZ (COL. LINDA VISTA)	560-VILLA DÍAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	800,007	799,730	800,007	799,730	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,690	1,690	100%	
76475	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR S/RIO AZUL, COLONIA CUAUHTEMOC, MATIAS ROMERO (SEGUNDA ETAPA)	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTÉMOC (COLONIA AGRICOLA GANADERA CUAUHTEMOC)	RURAL	42893	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS	40	40	100%	
102903	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 05	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAFEF/0261/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	202,692	202,692	202,692	202,692	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINQUITADA
102842	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 49	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	URBANO	FAFEF/0259/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	178,822	178,822	178,822	178,822	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINQUITADA.
103072	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " LEONA VICARIO"	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	FAFEF/0326/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	82,422	82,422	82,422	82,422	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINQUITADA
102624	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BASILIO J. ROJAS"	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	FAFEF/0237/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	68,033	68,033	68,033	68,033	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINQUITADA
103062	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " HERMENEGILDO GALEANA"	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	FAFEF/0325/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	159,755	159,755	159,755	159,755	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADO, OBRA FINQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
103009	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "ABRAHAM CASTELLANOS"	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	FAFEF/0319/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	137,670	137,670	137,670	137,670	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADO, OBRA FINIQUITADA
103027	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " DON BENITO JUAREZ".	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	FAFEF/0320/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	40,561	40,561	40,561	40,561	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADO, OBRA FINIQUITADA
102742	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "OCTAVIO PAZ."	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	FAFEF/0249/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	303,706	303,706	303,706	303,706	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA
13805	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL CANDIANI (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,824,464	1,791,854	1,824,464	1,791,854	100%	0	0	METRO LINEAL	545	440	81%	
76476	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL Y BANQUETAS S/CALLE DIAGONAL DE AVENIDA UNIVERSIDAD /OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	41849	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	390,000	390,000	390,000	390,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
102196	CONTINUACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y PRIMERA ETAPA DE UNIDAD ACADÉMICA A DISTANCIA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0022/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	2,037,144	2,037,144	2,037,144	2,037,144	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINIQUITADA.
13806	CONTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL SAPO 1, KM 4+000, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	-	-	197,393	0	197,394	0	0%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
65725	EQUIPAMIENTO DE POZO AZUCENAS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0929/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	339,480	339,480	339,480	339,480	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
13807	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSÉ CALDERON Y PRIVAVA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	-	-	5,465	0	5,465	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,506	1,506	100%	
13808	PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN EL FRACC.BENITO JUÁREZ (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	-	-	183,735	163,121	183,735	163,121	100%	0	0	METRO CUADRADO	10,648	10,648	100%	
76477	RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA DE LAS ETNIAS DEL KM. 0+00 AL KM. 0+405 /OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	40890	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	690,000	690,000	690,000	690,000	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
102915	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " ENRIQUE PESTALOZZI (RAYON)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0263/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	33,015	33,015	33,015	33,015	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA
102721	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "PORFIRIO DIAZ"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0243/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	45,942	45,942	45,942	45,942	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINIQUITADA
102732	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " 27 DE SEPTIEMBRE"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0245/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	31,633	31,633	31,633	31,633	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINIQUITADA
102815	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " GREGORIO TORRES QUINTERO (COL. ESTRELLA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0253/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	164,984	164,984	164,984	164,984	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL, OBRA FINIQUITADA
102755	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 01	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0250/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	5/3						Generados
102786	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 108	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0251/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	51,465	51,465	51,465	51,465	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA
101874	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL Y CAMBIO DE TECHUMBRE EN CECATI NUM. 068	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0035/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	730,524	730,524	730,524	730,524	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA
65726	TERMINACION DEL COLECTOR JALATLACO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0057/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,056,794	1,056,794	1,056,794	1,056,794	100%	0	0	0	METRO LINEAL	243	243	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
104615	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DE DIVISION FRANCISCO VILLA (SAN JACINTO OCOTLAN)	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAFEF/0646/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	345,000	103,500	345,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
102950	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 72	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FAFEF/0313/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	174,610	174,610	174,610	174,610	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA
101989	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO (2DA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0696/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	7,940,692	7,922,325	7,940,692	7,922,325	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, FALTA CONTRATACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO.
3700	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 18 DE MARZO COLONIA HIDALGO ORIENTE SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0569/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	164,831	164,831	164,831	164,831	100%	0	0	0	METROS LINEALES	361	361	100%	
102007	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0697/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	494,239	0	494,239	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA EN PROCESO DE REASIGNACION
101667	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS , UN TALLER Y TRES ANEXOS EN CETMAR NUM. 05	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0037/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	467,419	467,419	467,419	467,419	100%	0	0	0	OTROS	13	13	100%	OBRA FINIQUITADA
13809	PAVIMENTACION DE CALLE INSURGENTES CON CONCRETO HIDRAULICO	83-SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	LOMAS DEL SANTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	207,900	207,900	207,900	207,900	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,588	2,588	100%	
65727	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	FAFEF/0927/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	12,558	12,558	12,558	12,558	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
3748	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	89-SAN ANDRÉS DINICUITI	SAN ANDRÉS DINICUITI	URBANO	FAFEF/0878/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	-	-	420,533	420,533	420,533	420,533	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,973	1,973	100%	
102520	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 124	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	FAFEF/0229/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	146,481	146,481	146,481	146,481	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL OBRA FINIQUITADA
65728	CONSTRUCCION DE PRESA PARA CAPTACION DE AGUAS PARA CONSUMO HUMANO	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	FAFEF/0924/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	416,554	416,554	416,554	416,554	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
41404	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR AN LA CALLE MANANTIAL	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	FAFEF/0598/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	-	-	1,635	0	1,635	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	36	36	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
102662	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " GREGORIO TORRES QUINTEROS"	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	SAN ANDRÉS PAXTLÁN	URBANO	FAFEF/0238/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	18,998	18,998	18,998	18,998	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA. OBRA FINIQUITADA
99884	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A ALVARO OBREGON DEL KM 0+000 AL KM 4+000 /ALVARO OBREGON /JUCHITAN DE ZARAGOZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51567	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	541,221	0	541,221	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	OBRA FINIADA CON PRODUCTOS FINANCIEROS
76478	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (MATIAS ROMERO - LA VENTOSA) LOS NANCHES - PASO SAN ANTONIO DEL KM. 1+720 AL KM. 3+770	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	LOS NANCHES	RURAL	42874	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	159,587	159,587	159,587	159,587	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
3674	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO MIXTEPEC EL COMINCITO LA REFORMA DEL KM0+000 AL KM 14+000/SAQN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	URBANO	FAFEF/0751/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	-	-	1,416,040	1,416,040	1,416,040	1,416,040	100%	0	0	0	KILOMETROS	14	14	100%	
76479	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL VADO - SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000 /SANTA MARIA LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	40899	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,500,000	1,499,019	1,500,000	1,499,019	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
76480	RECONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL ACCESO A SAN JUAN DE LOS LAGOS MATADAMAS DEL KM. 0+640 AL KM. 0+930 /MATADAMAS /SOLEDAD ETLA	539-SOLEDAD ETLA	MATADAMAS	RURAL	43488	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	21,175	0	21,175	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
76481	RECONSTRUCCION DEL PUENTE SIARROYO LA CORONILLA /S/CAMINO DE ACCESO AL PARAJE LA CORONILLA /TLALIXTAC DE CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	41509	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	98,259	98,259	98,259	98,259	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
76482	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL MANZANAL - SAN AGUSTIN LOXICHA DEL KM. 28+000 AL KM. 31+365 /SAN AGUSTIN LOXICHA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	40897	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	221,490	221,490	221,490	221,490	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
13810	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO NACIONAL (2A. ETAPA)	145-SAN FRANCISCO LACHIGOLO	SAN FRANCISCO LACHIGOLO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	-	-	21,022	6,046	21,022	6,046	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
3770	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAFEF/0841/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	256,338	256,338	256,338	256,338	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1,525	1,525	100%	
13811	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AVENIDA SAN JUAN	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	-	-	41,757	0	41,757	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
13812	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 5 DE MAYO	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	-	-	26,691	0	26,691	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
13813	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLES LLANO VERDE Y MORELOS)	23-CUILAPAM DE GUERRERO	LOMAS DE SAN JUAN	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	-	-	5,503	0	5,503	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	POSTE
3757	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	247-CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	URBANO	FAFET/0849/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENDEZ	-	-	1,396,889	1,396,889	1,396,889	1,396,889	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
65729	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	267-SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	URBANO	FAFEF/0908/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	140,259	140,259	140,259	140,259	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CCG/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65730	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/00517/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	21,278	21,278	21,278	21,278	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
65731	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SECTOR REFORMA, COL. LAZARO CARDENAS, POZO "MALUCANO")	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAFEF/00517/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	270,018	270,018	270,018	270,018	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	21%	OBRA INCONCLUSA (OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA COMO SE ESTABLECE EN LA MINUTA DE LA CORECE) CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CCG/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE
65732	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN MIGUEL	RURAL	FAFEF/00517/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	73,121	73,120	73,121	73,120	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
65738	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAFEF/0923/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	241,631	241,631	241,631	241,631	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
76483	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 57 E.C (OAXACA-IXTLAN)-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL-SAN MIGUEL AMATLAN-SANTA CATARINA LACHATAO-SANTA MARIA YAVESIA DEL	443-SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	URBANO	43746	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,999,505	1,999,505	1,999,505	1,999,505	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
3813	TERMINACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LAS SALINAS	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	FAFEF/0695/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAN	-	-	55,629	55,629	55,629	55,629	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
MEJORAMIENTO																								
65739	ELABORACION DEESTUDIO DE GEOFISICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/005/T/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	320,000	309,925	320,000	309,925	100%	0	0	ESTUDIO	7	7	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
65740	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAFEF/0935/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	631,500	631,500	631,500	631,500	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
76484	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA ZAPOTITLAN-SAN JOSE CHILTEPEC DEL KM. 11+000 AL KM.15+320/SAN JOSE CHILTEPEC/SAN CARLOS YAUTEPEC	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN JOSÉ CHILTEPEC	RURAL	40350	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	144,000	144,000	144,000	144,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
76485	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO ZIMATAN - SANTA MARIA XADANI DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	286-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA XADANI	RURAL	42685	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	475,000	475,000	475,000	475,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
76486	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA LA "Y" - BARRANCA LARGA / BARRANCA LARGA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	BARRANCA LARGA	RURAL	40681	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	151,959	0	151,959	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
76487	PAVIMENTACION DE LA CALLE CORREGIDORA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO /SAN MIGUEL TLACAMAMA	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	URBANO	42951	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	339,310	339,260	339,310	339,260	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
3687	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA / SAN PEDRO HUAMELULA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	FAFEF/0852/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	-	-	725,200	725,200	725,200	725,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	
3676	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO MIXTEPEC EL SALITRE DEL KM 0+000 AL KM 10+000 22 -	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22 -	SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22 -	URBANO	FAFEF/0752/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	-	-	1,004,867	1,004,867	1,004,867	1,004,867	100%	0	0	KILOMETROS	11	11	100%	
76488	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTA MARIA AYU - IXITLAN - AHUEHUETITLAN-MAGDALENA TATALTEPEC - LMITES ENTRES LOS ESTADOS DE OAXACA-	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	MAGDALENA TATALTEPEC	RURAL	40869	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	114,342	114,124	114,342	114,124	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
76489	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO KM. 57 E.C. (OAXACA -IXTLAN) SAN JUAN CHICOMEZUCHIL-SAN MIGUEL AMATLAN-SANTA CATARINA LACHATAO-SANTA MARIA	443-SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	URBANO	40769	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	216,018	215,844	216,018	215,844	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
3717	PAVIMENTACION DE DE LA CALLE HIDALGO CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN PEDRO ATOYAC/ MARISCALA DE JUAREZ	55-MARISCALA DE JUÁREZ	SAN PEDRO ATOYAC	RURAL	FAFEF/0707/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	976,888	976,888	976,888	976,888	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,250	2,250	100%	
65741	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TECNICA DE LAS OBRAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0867/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	9,999,982	9,999,982	9,999,982	9,999,982	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
66143	ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA LA RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA PRECIOSA SANGRE DE CRISTO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0288/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	57,500	57,500	57,500	57,500	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
66144	RESTAURACION DEL EX CONVENTO DE LOS SIETE PRINCIPES (AREA DE LA CASA DE LA CULTURA) 2A ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0135/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	419,562	419,549	419,562	419,549	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
76490	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO SAN JUAN LAGUNAS - PUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+100 /SAN JUAN LAGUNAS /PUTLA VILLA DE GUERRERO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN JUAN LAGUNAS	RURAL	40898	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	155,000	0	155,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
3701	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 18 DE MARZO COL. HIDALGO ORIENTE	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0570/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	689,491	689,491	689,491	689,491	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,884	2,884	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
65747	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO)	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0519/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
65748	REHABILITACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/005/T/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	394,546	394,546	394,546	394,546	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERNADO DE ECONOMAS SEGUN OFICIO NO.CGG/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE, OBRA TERMINADA
65749	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAN LAZARO)	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	URBANO	FAFEF/005/T/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	30,140	30,140	30,140	30,140	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, OBRA TERMINADA
3714	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ CON CONCRETO HIDRAULICO SAN MIGUEL CARRIZAL/ MARISCALA DE JUAREZ	55-MARISCALA DE JUÁREZ	SAN MIGUEL CARRIZAL	RURAL	FAFEF/0708/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	939,972	939,972	939,972	939,972	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,244	2,244	100%	
13819	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JULIO ESPONDA	67-OAXACA DE JUÁREZ	EJIDO GUADALUPE VICTORIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	-	-	26,584	26,584	26,584	26,584	100%	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	
13820	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CALLE PROLONGACION DE FELIX ROMERO COL. MARTIRES DE RIO BLANCO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	-	-	54,288	0	54,288	0	0%	0	0	OBRA	1	1	80%	SISTEMA
13821	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR Y HEROICO COLEGIO MILITAR	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	-	-	35,515	35,515	35,515	35,515	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	SISTEMA
13822	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	-	-	788,440	788,440	788,440	788,440	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SISTEMA
13823	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	-	-	35,589	35,589	35,589	35,589	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	SISTEMA
13824	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	CAMINO A SAN LUIS BELTRÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	-	-	31,167	30,105	31,167	30,105	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SISTEMA
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
130975	EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA OCOÑAÑA	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN FRANCISCO CABALLÚA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	100,788	0	100,788	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
	MAQUINARIA																							
56533	TALLER DE PRODUCCION DE BLOQUES VIBROCOMPRESIDOS	413-SANTA MARÍA HUATULCO	PUENTE DE COYULA	RURAL	FAFEF/0601/08	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	-	-	307,271	307,271	307,271	307,271	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA Y TARIMAS PARA EL TALLER DE PRODUCCION DE BLOQUES VIBROCOMPRESIDOS.
	OTROS																							
56085	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AL TALLER DE ARTESANIAS DE PIEDRA DE MARMOL	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	MAZAHUA	RURAL	FAFEF/0694/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	-	-	14,709	14,709	14,709	14,709	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	2	2	100%	INSTALACION DE 2 POSTES DE CONCRETO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AL TALLER DE ARTESANIAS DE PIEDRA DE MARMOL.
	OTROS																							
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y																							
75923	ACTUALIZACION DEL ATLAS DE RIESGOS DEL ESTADO DE OAXACA EN LOS FENOMENOS GEOLOGICOS E HIDROMETEOROLOGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0845/08	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	-	-	1,499,999	0	1,499,999	0	0%	0	0	ESTUDIO	2	0	0%	PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION. EL RECURSO DEL FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREN) YA FUE TRANSFERIDO AL ESTADO.
3672	ESTUDIO PARA PROYECTO DE TURISMO ALTERNATIVO	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	FAFEF/0750/08	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUA LACHAO	-	-	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
130970	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA ADAPTACION DEL INMUEBLE PARA CENTRO DE DESARROLLO	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	72,450	72,450	72,450	72,450	100%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9			
														3	4	5									6	7	8
96712	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ-VILLA ALTA DEL KM. 48+760 AL KM. 104+300 Y DEL KM. 115+640 AL KM. 130+000 /SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	URBANO	43161	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 640-CENTRO SCT OAXACA	7,372,992	0	7,372,992	0	0%	0	0	KILOMETRO	87	0	0%				
MODERNIZACION																											
96713	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CIUDAD IXTEPEC-SANTIAGO LAOLLAGA-GUEVEA DE HUMBOLDT DEL KM. 45+000 AL KM. 51+200/GUEVEA DE HUMBOLDT	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	42905	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 640-CENTRO SCT OAXACA	2,778,141	0	2,778,141	0	0%	0	0	KILOMETRO	6	3	48%				
MEJORAMIENTO																											
82718	APOYO MERCADOLÓGICO AL PROGRAMA REGIONAL "RUTA DE LOS DIOS" (PRESENCIA EN PLAZAS COMERCIALES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	311000AAAAD21A1A901	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	21-TURISMO 100-SECRETARIA	249,999	249,999	249,999	249,999	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%				
REHABILITACION																											
82304	REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO PEREZ GASGA (ALBAÑILERIA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22-	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	311000AAAAD21A1A201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	21-TURISMO 100-SECRETARIA	192,486	182,045	192,486	182,045	100%	0	0	OBRA	1	1	90%				
82548	REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO PEREZ GASGA (RED ELECTRICA SUBTERRANEA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22-	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	311000AAAAD21A1A203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	21-TURISMO 100-SECRETARIA	6,779	6,779	6,779	6,779	100%	0	0	OBRA	1	1	100%				
GASTO CORRIENTE																											
OTROS GASTOS DE OPERACION																											
85945	FIESTA DE LOS LUNES DEL CERRO "GUELAGUETZA 2008"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	311000AAAAD44A1B801	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	113,812	113,740	113,812	113,740	100%	0	0	ACCION	1	1	100%				
OTROS CONVENIOS													260,161,043	235,612,660	254,002,511	234,313,487	99%	0	0	4,442,557	4,428,517	100%					
INVERSION																											
OBRA PÚBLICA																											
CONSTRUCCION																											
7123	CONSTRUCCION DE 22 VIVEROS DE ALTA TECNOLOGIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAFOR/0005/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHQ-COMISION NACIONAL FORESTAL	5,275,540	5,275,540	5,275,540	5,275,540	100%	0	0	VIVEROS	22	22	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVEROS SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.			
83011	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO. 34 (1RA ETAPA)	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO	RA11/0160/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA			
81492	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO ESCOLAR PARA CONALEP NO. 39 (1RA. ETAPA)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	RA11/0051/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	400,000	397,769	400,000	397,769	100%	0	0	LOTE	1	1	99%	OBRA EN PROCESO			
82581	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO 44 (1RA ETAPA)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	RA11/0136/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA			
82836	CONSTRUCCION DE UN AULA EN CECATI NO. 68 (1RA ETAPA)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	RA11/0153/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA			
57487	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 100	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	RA11/0070/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	549,324	549,324	549,324	549,324	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA			
81320	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 15 (1RA ETAPA)	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	URBANO	RA11/0041/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	133,578	0	133,578	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
81478	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO.23 (1RA. ETAPA).	116-SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA	SAN BARTOLOME AYAUTLA	URBANO	RA11/0050/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	99,891	95,781	99,891	95,781	100%	0	0	LOTE	1	1	96%	OBRA EN PROCESO
81399	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO.6 (1RA ETAPA)	128-SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG	SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG	URBANO	RA11/0045/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	7,192	6,745	7,192	6,745	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
82354	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y UN ANEXO EN CECYTE NO 26 (1RA ETAPA)	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	RA11/0145/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	OBRA FNIQUITADA
82541	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO 28 (1RA ETAPA)	134-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	URBANO	RA11/0146/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FNIQUITADA
56754	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	RA11/0062/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FNIQUITADA
82814	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CETIS NO. 168 (1RA ETAPA)	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	RA11/0166/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA FNIQUITADA
82986	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN COBAO NO. 23 (1RA ETAPA)	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	RA11/0162/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	OBRA FNIQUITADA
82310	CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS Y UN ANEXO EN CBTIS NO 265 (1RA ETAPA)	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	RA11/0144/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,625,000	2,625,000	2,625,000	2,625,000	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	OBRA FNIQUITADA
92614	ADECUACION DE ESPACIOS , RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	RA11/0111/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	311,290	311,290	311,290	311,290	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FNIQUITADA
92595	ADECUACION DE ESPACIOS, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CUENCA DEL PAPAOPAM	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	RA11/0108/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	311,290	311,290	311,290	311,290	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FNIQUITADA
81578	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO ESCOLAR PARA CONALEP NO. 157 (1RA.ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	RA11/0053/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	225,000	224,786	225,000	224,786	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
91715	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CUENCA DEL PAPAOPAM (1RA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	RA11/0031/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,067,869	1,835,391	2,067,869	1,835,391	100%	0	0	LOTE	1	1	89%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4		5	6					
91686	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTEPEC (1RA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	RA11/0030/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,000,000	2,417,520	4,000,000	2,417,520	100%	0	0	LOTE	1	1	60%	OBRA EN PROCESO
92542	EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA EN AGRONOMIA Y LICENCIATURA EN BIOLOGIA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PAPA LOAPAM (1RA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	RA11/0015/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,242,844	1,232,828	1,242,844	1,232,828	100%	0	0	LOTE	1	1	90%	OBRA EN PROCESO
59745	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	RA11/0100/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
59794	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	RA11/0101/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
81315	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 8 (1RA ETAPA)	188-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARÍA NUTIÓ	RURAL	RA11/0040/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	114,925	0	114,925	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
58822	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA DR. ALFONSO CASO.	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	RA11/0085/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	532,788	532,788	532,788	532,788	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
81442	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 14 (1RA. ETAPA)	190-SAN JUAN COTZOCÓN	JALTEPEC DE CANDYOOC	RURAL	RA11/0049/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	140,808	0	140,808	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
59441	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	EL PORVENIR	RURAL	RA11/0096/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
82916	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 27 (1RA ETAPA)	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA MIXTEQUITA	RURAL	RA11/0156/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,116,750	1,116,750	1,116,750	1,116,750	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA
59331	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	RA11/0094/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
59300	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	RA11/0093/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	550,000	343,360	550,000	291,238	85%	0	0	ESCUELA	1	1	53%	OBRA EN PROCESO
57627	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CENTAURO DEL NORTE.	210-SAN JUAN NÚMÍ	SABINILLO	RURAL	RA11/0074/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
59247	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	210-SAN JUAN NÚMÍ	BUENAVISTA	RURAL	RA11/0091/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	147,602	147,602	147,602	147,602	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
														2	3	4									5	6	7	8
58427	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	210-SAN JUAN NUMÍ	RIO SAN JUAN NUMÍ	RURAL	RA11/0079/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	6	0	0	7	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
82219	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN AULA DE USOS MULTIPLES, UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN CBTA NO. 203 (1RA ETAPA)	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	RA11/0140/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	6	0	0	7	0	0	OTROS	5	5	100%	OBRA FINIQUITADA
57412	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " LAZARO CARDENAS DEL RIO"	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	RA11/0069/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	384,847	384,645	384,847	384,645	100%	6	0	0	7	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
13377	CONSTRUCCION DE CANCHA- AUDITORIO	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	EL FORTÍN ALTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	316,792	316,792	316,792	316,792	100%	6	0	0	7	0	0	OBRA	1	1	100%	
82045	CONSTRUCCION DE UN AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 12(1RA ETAPA)	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	URBANO	RA11/0126/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	172,534	172,534	172,534	172,534	100%	6	0	0	7	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
82726	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CBTA NO. 201 (1RA ETAPA)	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	RA11/0165/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	549,678	549,259	549,678	549,259	100%	6	0	0	7	0	0	TALLER	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
82753	REPARACIONES GENERALES EN CBTA NO. 202	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	RA11/0151/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	426,896	426,896	426,896	426,896	100%	6	0	0	7	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
82955	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN COBAO NO. 11 (1RA ETAPA)	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	RA11/0161/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	6	0	0	7	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
81295	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE OFICINA PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 3(1RA ETAPA)	29- ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	RA11/0038/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	120,175	0	120,175	0	0%	6	0	0	7	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
83066	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN COBAO NO. 42 (1RA ETAPA)	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	RA11/0158/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	686,328	686,328	686,328	686,328	100%	6	0	0	7	0	0	AULA	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA
58536	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 18	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	RA11/0080/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	6	0	0	7	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
82563	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO. 43 (1RA ETAPA)	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	RA11/0137/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	6	0	0	7	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														2	3	4								
92605	ADECUACION DE ESPACIOS, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITANCILLO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	RA11/0110/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	311,290	311,290	311,290	311,290	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
91612	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITANCILLO (1RA ETAPA)	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	RA11/0027/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	3,231,563	3,213,802	3,231,563	3,213,802	100%	0	0	LOTE	1	1	99%	OBRA EN PROCESO
59116	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN ISIDRO CHACALAPA	RURAL	RA11/0088/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	250,000	179,959	250,000	179,959	100%	0	0	ESCUELA	1	1	72%	OBRA EN PROCESO
59056	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL GAMIO	307-SAN PEDRO HUAMELULA	EL LIMÓN	RURAL	RA11/0086/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	62,308	55,159	62,308	55,159	100%	0	0	ESCUELA	1	1	89%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
58369	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA.	307-SAN PEDRO HUAMELULA	EL COYUL	RURAL	RA11/0078/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	150,000	115,462	150,000	115,462	100%	0	0	ESCUELA	1	1	77%	OBRA EN PROCESO
83042	CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN COBAO NO. 37 (1RA ETAPA)	31-TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO	TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO	URBANO	RA11/0159/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
82197	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 158 (1RA. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	RA11/0128/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	141,558	138,960	141,558	138,960	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
81855	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 240 (1RA ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	RA11/0120/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	AULA	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA
81721	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CONALEP NO. 158 (1RA ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	RA11/0116/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	58,442	57,926	58,442	57,926	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
82775	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN CBTA NO. 37 (1RA ETAPA)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	RA11/0155/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	670,538	670,538	670,538	670,538	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
92072	REPARACIONES GENERALES EN CBTA NO. 37	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	RA11/0011/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
81433	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 20 (1RA. ETAPA)	326-SAN PEDRO SOCHIÁPAM	SAN PEDRO SOCHIÁPAM	URBANO	RA11/0048/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	110,000	0	110,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
82377	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN COBAO N0 09 (1RA ETAPA)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	RA11/0142/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
59084	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	RA11/0087/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
58581	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. MARIA ELENA CHANES	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	RA11/0082/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
82888	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y UN ANEXO EN CECYTE NO. 17 (1RA ETAPA)	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	URBANO	RA11/0157/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
56847	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA "GRAL.DIVISION IGNACIO MEJIA"	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	URBANO	RA11/0063/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	600,000	517,832	600,000	517,832	100%	0	0	ESCUELA	1	1	86%	OBRA EN PROCESO
82605	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN COBAO N0 49 (1RA ETAPA)	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	URBANO	RA11/0135/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
81382	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 1 (1RA ETAPA)	35-GUELATAO DE JUÁREZ	GUELATAO DE JUÁREZ	URBANO	RA11/0044/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	15,453	10,998	15,453	10,998	100%	0	0	LOTE	1	1	71%	OBRA EN PROCESO
58309	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MOISES SAENZ"	370-SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	URBANO	RA11/0077/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
92623	ADECUACION DE ESPACIOS, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	RA11/0112/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	311,290	311,290	311,290	311,290	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
81827	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 259 (1RA ETAPA)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	RA11/0118/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	AULA	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA
91880	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA (1RA ETAPA)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	RA11/0033/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	3,037,151	2,765,995	3,037,151	2,765,995	100%	0	0	LOTE	1	1	91%	OBRA EN PROCESO
75697	EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 259	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	RA11/0024/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	810,507	808,190	810,507	808,190	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado	Programado								
92558	EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA EN AGRONOMIA Y FORESTAL EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA (1RA ETAPA)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	RA11/0016/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	1,876,520	1,875,228	1,876,520	1,875,228	100%	0	0	LOTE	1	1	90%	OBRA EN PROCESO
56947	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA "PRESIDENTE JUAREZ" (AGUAYO)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	RA11/0064/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
57099	REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL."FRANCISCO VILLA"	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	RA11/0066/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	550,000	385,359	550,000	385,359	100%	0	0	ESCUELA	1	1	70%	OBRA EN PROCESO
59683	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA AGUILAS SERDAN	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	RA11/0098/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
59721	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	387-SANTA GERTRUDIS	LA BARDA PASO DE PIEDRAS	RURAL	RA11/0099/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	383,781	362,004	383,781	362,004	100%	0	0	ESCUELA	1	1	94%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
92081	CONSTRUCCION DE GIMNASIO-AUDITORIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO (1RA ETAPA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	RA11/0014/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	7,933,500	7,933,500	7,933,500	7,933,500	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
92188	REPARACIONES GENERALES EN CECATI NO. 174	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	RA11/0013/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
75497	EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 123	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	RA11/0021/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	810,507	808,190	810,507	808,190	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
81325	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 2 (1RA ETAPA)	394-SANTA MARIA ALOTEPEC	SANTA MARIA ALOTEPEC	URBANO	RA11/0042/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	120,917	0	120,917	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
92572	ADECUACION DE ESPACIOS, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11/0105/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	311,290	311,290	311,290	311,290	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
92323	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS, UN LABORATORIO, UN TALLER, TRES ANEXOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, POZO PROFUNDO Y RAPARACIONES GENERALES EN CBTIS NO. 02	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11/0149/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	11,495,439	8,422,763	11,495,439	8,422,763	100%	0	0	OTROS	10	8	77%	OBRA EN PROCESO.
83109	CONSTRUCCION DE DOS TALLERES Y DOS ANEXOS EN ICAPET (1RA ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11/0170/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	1,913,101	1,913,101	1,913,101	1,913,101	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
92244	EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS, UN LABORATORIO, UN TALLER Y DOS ANEXOS EN CBTIS NO. 02	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11/0150/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	3,504,561	2,980,060	3,504,561	2,980,060	100%	0	0	LOTE	1	1	85%	OBRA EN PROCESO
92031	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO (1RA ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11/0036/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	1,747,550	1,507,538	1,747,550	1,507,538	100%	0	0	LOTE	1	1	86%	OBRA EN PROCESO
57662	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA.	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN PEDRO	RURAL	RA11/0075/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
57209	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 105	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	RA11/0068/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	600,000	596,091	600,000	596,091	100%	0	0	ESCUELA	1	1	99%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
81941	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 4 (1RA ETAPA)	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	URBANO	RA11/0123/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	385,000	385,000	385,000	385,000	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA
3831	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	PEMEX/0006/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,300,000	0	1,300,000	0	0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1	0	0%	
82475	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN COBAO NO 13 (1RA ETAPA)	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	RA11/0138/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	700,000	699,564	700,000	699,564	100%	0	0	OTROS	4	4	99%	OBRA DE PROCESO DE FINIQUITO.
81699	EQUIPAMIENTO DE DOS TALLERES EN CECATI NO. 195 (1RA ETAPA)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	RA11/0059/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	150,000	147,593	150,000	147,593	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
75420	EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 231	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	RA11/0018/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	484,000	483,960	484,000	483,960	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
81653	EQUIPAMIENTO PARA DOS TALLERES EN CACATI NO. 148 (1ERA ETAPA)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	RA11/0057/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	175,000	171,953	175,000	171,953	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
58742	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA CRISTOBAL COLON	413-SANTA MARIA HUATULCO	PASO ANCHO	RURAL	RA11/0084/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	250,000	126,917	250,000	126,917	100%	0	0	ESCUELA	1	1	51%	OBRA EN PROCESO
83026	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO. 35 (1RA ETAPA)	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	RA11/0169/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
82867	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN CECYTE NO. 3 (1RA ETAPA)	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	RA11/0167/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,516,500	1,516,499	1,516,500	1,516,499	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
81679	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN CECATI NO. 178 (1RA ETAPA)	427-SANTA MARÍA PETAPA	SANTA MARÍA PETAPA	URBANO	RA11/0058/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	100,000	99,729	100,000	99,729	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
92601	ADECUACION DE ESPACIOS, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RA11/0109/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
13378	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS POPULARES	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	21,653	21,653	21,653	21,653	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
91655	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO (1RA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RA11/0029/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,654,295	0	1,654,295	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
81614	EQUIPAMIENTO PARA CONALEP NO. 243 (1RA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RA11/0055/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	223,250	223,126	223,250	223,126	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
161954	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PONCIANO GALLEGOS EN LA COLONIA GUSTAVO PINEDA DE LA CRUZ	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	PEMEX/0031/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	995,833	995,833	995,833	995,833	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,720	1,720	100%	
162234	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON EMILIO CARRANZA DE LA 8A SECCION	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	PEMEX/0033/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	174,104	174,104	174,104	174,104	100%	0	0	METROS CUADRADOS	330	330	100%	
162087	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA 19 DE MARZO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	PEMEX/0032/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	830,061	830,061	830,061	830,061	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,520	1,520	100%	
92096	REPARACIONES GENERALES EN CBTIS NUM. 205	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RA11/0012/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
75392	EQUIPAMIENTO PARA CBTA NO. 76	431-SANTA MARÍA TECOMAVACA	SANTA MARÍA TECOMAVACA	URBANO	RA11/0017/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	41,192	41,069	41,192	41,069	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
81966	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 19 (1RA ETAPA)	434-SANTA MARÍA TEOPOXCO	SANTA MARÍA TEOPOXCO	URBANO	RA11/0124/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	512,914	512,914	512,914	512,914	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
92684	ADECUACION DE ESPACIOS, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA REGION MIXE	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	URBANO	RA11/0113/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	311,290	311,290	311,290	311,290	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
82666	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN CBTA NO. 192 (1RA ETAPA)	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	URBANO	RA11/0154/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	862,407	862,407	862,407	862,407	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
91806	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA REGION MIXE (1RA ETAPA)	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	URBANO	RA11/0032/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	2,067,869	1,833,611	2,067,869	1,833,611	100%	0	0	LOTE	1	1	89%	OBRA EN PROCESO
82287	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CBTIS N0 264 (1RA ETAPA)	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	URBANO	RA11/0141/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
83083	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO. 47 (1RA ETAPA)	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	RA11/0168/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	398,333	398,333	398,333	398,333	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
59274	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. AGUSTIN MELGAR	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	RA11/0092/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	ESCUELA	100	1	1%	OBRA FINIQUITADA
81424	DQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE OFICINA PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 5 (1RA. ETAPA)	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	URBANO	RA11/0047/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	134,377	0	134,377	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
81556	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 145 (1RA. ETAPA)	462-SANTIAGO HUAJOLITLÁN	SANTIAGO HUAJOLITLÁN	URBANO	RA11/0052/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	228,432	224,306	228,432	224,306	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	OBRA EN PROCESO
81356	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 17 (1RA ETAPA)	471-SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	URBANO	RA11/0043/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	128,225	0	128,225	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
81288	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE OFICINA PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 7 (1RA ETAPA)	481-SANTIAGO NUYOÓ	SANTIAGO NUYOÓ	URBANO	RA11/0037/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	115,367	0	115,367	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
92584	ADECUACION DE ESPACIOS, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	RA11/0107/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	311,290	289,402	311,290	280,021	97%	0	0	ESCUELA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
91474	CONCLUSION DEL CENTRO DE COMPUTO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	RA11/0026/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	4,500,000	4,008,901	4,500,000	4,008,901	100%	0	0	TALLER	1	1	80%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
92011	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA(1RA ETAPA)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	RA11/0035/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	1,654,295	1,652,984	1,654,295	1,652,984	100%	0	0	LOTE	1	1	90%	OBRA EN PROCESO
81887	CONSTRUCCION DE UN AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 24 (1RA ETAPA)	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	RA11/0121/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
81898	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 9 (1RA ETAPA)	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO XOCHILTEPEC	RURAL	RA11/0122/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
81309	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 13 (1RA ETAPA)	495-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	URBANO	RA11/0039/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	119,850	0	119,850	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
82623	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO N° 50 (1RA ETAPA)	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	RA11/0134/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
57535	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. JUAN CRISOSTOMO BONILLA	505-SANTO DOMINGO INGENIO	SANTO DOMINGO INGENIO	URBANO	RA11/0071/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
82334	CONSTRUCCION DE DOS TALLERES EN CECYTE N° 18 (1RA ETAPA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	RA11/0147/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	TALLER	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
59140	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	RA11/0089/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
81411	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 16 (1RA. ETAPA)	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	RA11/0046/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	140,350	0	140,350	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
82645	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y UN ANEXO EN CBTA NO. 158 (1RA ETAPA)	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	RA11/0163/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	1,209,980	1,209,980	1,209,980	1,209,980	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
57700	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GENARO V. VASQUEZ	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	URBANO	RA11/0076/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
82257	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CETIS NO. 103 (1RA. ETAPA)	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	RA11/0133/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														3	4	5									6
58553	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 71	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	RA11/0081/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	530,000	530,000	530,000	530,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
57570	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. OVIDIO DECROLY	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	GUADALUPE DE CISNEROS	RURAL	RA11/0072/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
82238	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CBTA NO. 78 (1RA ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	RA11/0132/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	430,500	430,500	430,500	430,500	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
59185	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NIÑOS HEROES.	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	ZAPOTITLÁN LAGUNAS	URBANO	RA11/0090/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	293,493	293,493	293,493	293,493	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
4138	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	NUEVO UBERO	RURAL	PEMEX0013/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	-	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	640,860	0	640,860	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
81836	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 248 (1RA ETAPA)	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN	RURAL	RA11/0119/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	AULA	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA
75683	EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 248	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	URBANO	RA11/0023/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	810,507	808,190	810,507	808,190	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
82165	CONTRUCCION DE DOS AULAS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 11 (1RA ETAPA)	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	URBANO	RA11/0127/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
75462	EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 183	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	RA11/0020/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	810,507	808,190	810,507	808,190	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
82454	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN COBAO NO 12 (1RA ETAPA)	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	RA11/0139/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
75441	EQUIPAMIENTO PARA CETIS NO. 102	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	RA11/0019/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	810,507	808,509	810,507	808,509	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
82498	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN COBAO NO 20 (1RA ETAPA)	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	RA11/0143/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	515,500	515,500	515,500	515,500	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
56543	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA "LEONA VICARIO"	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	RA11/0060/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
57606	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	66-SANTIAGO NILTEPEC	EL HUAMUL	RURAL	RA11/0073/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
58659	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U MACEDONIO ALCALA	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTO DOMINGO	RURAL	RA11/0083/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
92718	EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RA11/0114/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	600,000	58,636	600,000	58,636	100%	0	0	LOTE	1	0	10%	OBRA EN PROCESO
91965	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA (1RA ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RA11/0034/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	1,654,295	1,654,049	1,654,295	1,654,049	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA EN PROCESO
59473	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "21 DE AGOSTO"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RA11/0097/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	269,064	269,064	269,064	269,064	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
57047	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA "ESPAÑA"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RA11/0065/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	600,000	560,690	600,000	560,690	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
56715	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA "LEONA VICARIO"(AGENCIA CANDIANI)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RA11/0061/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
60094	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GREGORIO TORRES QUINTERO" (COL. ESTRELLA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RA11/0104/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
57134	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 1	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RA11/0067/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	600,000	404,898	600,000	404,898	100%	0	0	ESCUELA	1	1	67%	OBRA EN PROCESO
59937	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA TECNICA NO. 64	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RA11/0103/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
75666	EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 150	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	RA11/0022/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	810,507	808,190	810,507	808,190	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
82796	REPARACIONES GENERALES EN CBTIS NO. 150 (1RA ETAPA)	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	RA11/0152/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
59891	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ LA GARZONA	RURAL	RA11/0102/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
92578	ADECUACION DE ESPACIOS, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA11/0106/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	74,081	74,081	74,081	74,081	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
153698	CONSTRUCCION DE CINE -TEATRO MUNICIPAL IKESI VIAA	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1000D43A05908	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
92728	EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO DE SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA11/0115/098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	237,209	0	237,209	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
91634	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ (1RA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA11/0028/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,617,942	547,594	1,617,942	547,594	100%	0	0	LOTE	1	0	34%	OBRA EN PROCESO
81597	EQUIPAMIENTO PARA CONALEP NO. 155 (1RA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA11/0054/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	225,000	224,786	225,000	224,786	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
4139	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN EL ACCESO A ESCOLLERAS DE LAS SALINAS DEL MARQUEZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	PEMEX0010/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,499,446	1,500,000	1,499,446	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,600	0	0%	
162696	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA FERROCARRI, EN EL TRAMO UBICADO EN EL E.C. CARRETERA COSTERA A LA CALLE COLIMA EN LA COLONIA JESUS RASGADO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	PEMEX0035/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,928,238	1,754,924	1,928,238	1,754,924	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,037	0	0%	
92363	REPARACIONES GENERALES EN CONALEP	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA11/0171/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	6,000,000	5,661,765	6,000,000	5,516,806	97%	0	0	ESCUELA	1	1	92%	OBRA EN PROCESO. AUTORIZADO DENTRO DEL CONVENIO EN PLANTELES EN SITUACION DE RIESGO
81814	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 263 (1RA ETAPA)	83-SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	URBANO	RA11/0117/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	AULA	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA
75714	EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 263	83-SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	URBANO	RA11/0025/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	810,507	808,190	810,507	808,190	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
82030	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 18 (1RA ETAPA)	86-SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC	SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC	URBANO	RA11/0125/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	385,000	385,000	385,000	385,000	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11															
82940	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 28 (1RA ETAPA)	9-AYOTZINTEPEC	AYOTZINTEPEC	URBANO	RA11/0164/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,116,750	1,116,750	1,116,750	1,116,750	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINICUITADA	
	AMPLIACION																									
4140	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO JUAREZ, EMILIANO ZAPATA Y PICACHO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	PEMEX/0011/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	-	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	314,265	314,265	314,265	314,265	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,400	1,400	100%		
6959	AMPLIACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	253-SAN MATEO PIÑAS	SAN MATEO PIÑAS	URBANO	BDM20073974	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO PIÑAS	-	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	602,720	602,720	602,720	602,720	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ES UNA OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSOS DEL RAMO 20 (MICROREGIONES, CON UN MONTO TOTAL DE \$ 1 205 440.81, QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE \$602 720.81 Y AL GOBIERNO FEDERAL, \$ 602 720.00.	
4141	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	PEMEX/0009/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
166183	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE A EL SALADO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0036/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINACRUZ	-	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	359,000	0	359,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	406	0	0%		
166058	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN SU PRIMERA ETAPA EN LA CALZADA TEOLONIA GUADALUPE	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	PEMEX/0039/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
	MODERNIZACION																									
96850	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ACUYO-ZACATE COLORADO TRAMO DEL KM. 1+100 AL KM. 2+800 (PUENTE CAMARON)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ZACATE COLORADO	RURAL	46069	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 640-CENTRO SCT OAXACA	5,177,536	5,177,536	5,177,536	5,177,536	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,700	1,700	100%		
96851	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ACUYO-ZACATE COLORADO TRAMO DEL KM. 2+840 (PUENTE CAMARON) AL KM. 3+440	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ZACATE COLORADO	RURAL	46070	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 640-CENTRO SCT OAXACA	1,495,950	1,495,950	1,495,950	1,495,950	100%	0	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%		
96852	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ACUYO-ZACATE COLORADO TRAMO DEL KM. 2+840 (PUENTE CAMARON) AL KM. 3+440 /SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ZACATE COLORADO	RURAL	46100	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 640-CENTRO SCT OAXACA	261,966	261,966	261,966	261,966	100%	0	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%		
	MEJORAMIENTO																									
8374	APROVECHAMIENTO DE GERMOPLASMA FORESTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAFOR/0004/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHQ-COMISION NACIONAL FORESTAL	680,840	680,840	680,840	680,840	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO.	
8375	PRODUCCION DE PLANTA EN VIVERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAFOR/0006/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHQ-COMISION NACIONAL FORESTAL	5,379,392	5,379,392	5,379,392	5,379,392	100%	0	0	0	PLANTA	2,870,000	2,870,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA.	
7124	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE / NUEVO ALOAPAM	260-SAN MIGUEL ALOAPAM	SAN MIGUEL ALOAPAM	URBANO	CONAFOR/0012/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHQ-COMISION NACIONAL FORESTAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 700 COMINEROS, 100 MUJERES Y 600 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.	
7125	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE /SAN MIGUEL AMATLAN	262-SAN MIGUEL AMATLAN	SAN MIGUEL AMATLAN	URBANO	CONAFOR/0014/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHQ-COMISION NACIONAL FORESTAL	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 1,300 COMINEROS, 300 MUJERES Y 1,000 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
7126	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA IXTEPEJI	URBANO	CONAFOR/001/1/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHQ-COMISIÓN NACIONAL FORESTAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 500 COMINEROS, 150 MUJERES Y 350 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7127	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE /SANTA MARIA LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	CONAFOR/0008/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHQ-COMISIÓN NACIONAL FORESTAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 300 COMINEROS, 100 MUJERES Y 200 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
4142	REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CANAL DE RIEGO	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	PEMEX/0008/09	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRÍCOLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	5,918	0	0%	
7128	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE /SANTIAGO LAXOPA	473-SANTIAGO LAXOPA	SANTIAGO LAXOPA	URBANO	CONAFOR/0013/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHQ-COMISIÓN NACIONAL FORESTAL	1,606,000	1,606,000	1,606,000	1,606,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 740 COMINEROS, 379 MUJERES Y 367 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7129	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE /SAN ANDRES CABECERA NUEVA	88-SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	URBANO	CONAFOR/0010/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHQ-COMISIÓN NACIONAL FORESTAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 54 COMINEROS, 200 MUJERES Y 300 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7130	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE /LA VENTA /SAN ANDRES PAXTLAN	95-SAN ANDRÉS PAXTLAN	LA VENTA	RURAL	CONAFOR/0009/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHQ-COMISIÓN NACIONAL FORESTAL	1,637,000	1,637,000	1,637,000	1,637,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 54 COMINEROS, 5 MUJERES Y 49 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7131	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE /LA VENTA /SAN ANDRES PAXTLAN	95-SAN ANDRÉS PAXTLAN	LA VENTA	RURAL	CONAFOR/0007/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHQ-COMISIÓN NACIONAL FORESTAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 54 COMINEROS, 5 MUJERES Y 49 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
REHABILITACIÓN																								
8383	COMBATE Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAFOR/0003/08	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHQ-COMISIÓN NACIONAL FORESTAL	641,108	625,745	641,108	625,745	100%	0	0	PROYECTO	1	1	97%	EL AVANCE FISICO ES 97.81 % Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO
67452	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC (1A. ETAPA)	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	SAN BARTOLO SOYALTEPEC	URBANO	CONACULTA/0006/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4145	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	PEMEX/0026/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,336,650	1,500,000	1,336,650	100%	0	0	METROS LINEALES	3,682	3,682	100%	
66524	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC (1A. ETAPA)	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	URBANO	CONACULTA/0004/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
67800	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN JUAN GUELAVIA (1A. ETAPA)	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	CONACULTA/0008/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
59399	REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	RA11/0095/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	250,000	210,900	250,000	210,900	100%	0	0	ESCUELA	1	1	84%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									6
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
66409	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN FELIPE TINDACO (1A. ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN FELIPE TINDACO	RURAL	CONACULTA/003/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
4148	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE RIEGO	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	PEMEX/0007/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	999,967	1,000,000	999,967	100%	0	0	EQUIPO	9	9	100%		
162376	FEHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE SAN ANTONIO MONTERREY	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	PEMEX/0027/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,049,950	0	1,049,950	0	0%	0	0	METROS LINEALES	1,925	0	0%		
67323	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC (1A. ETAPA)	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	CONACULTA/0005/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
4151	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5-ASUNCIÓN XTALTEPEC	ASUNCIÓN XTALTEPEC	URBANO	PEMEX/0015/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN XTALTEPEC	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METRO LINEAL	782	782	100%		
4154	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-ASUNCIÓN XTALTEPEC	MAZAHUA	RURAL	PEMEX/0014/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN XTALTEPEC	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%		
67699	RESTAURACION DEL TEMPLO DE MAGDALENA PEÑASCO (1A. ETAPA)	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	CONACULTA/0007/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
65822	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	PEMEX/0012/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	18-ENERGIA T41-PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	1,000,000	999,571	1,000,000	999,571	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA, SALDO EN PROCESO DE COMPROBACION	
68232	RESTAURACION DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO (MACO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	CONACULTA/0010/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	10,000,000	5,647,863	10,000,000	4,555,152	81%	0	0	OBRA	1	0	45%		
	EQUIPAMIENTO																								
	BIENES MUEBLES																								
70039	APOYO P/INVESTIG.NACIONALES,P/FORTALEC. DE ACT. DE TUTORIA Y ASES.EST.NIVEL.LIC.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD000BBAD11B05503	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	86,000	72,265	86,000	72,265	100%	0	0	ALUMNO	415	415	100%	EL NUMERO DE BENEFICIADOS NO SE AFECTA AUN CUANDO NO SE HAYA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO PRESUPUESTARIO.	
71547	RENDIMIENTOS SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2008	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD000BBFAD11B16501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	186,589	186,589	186,589	186,589	100%	0	0	ARTÍCULO	5	5	100%		
68150	SEP-CONACYT EDUC. CIENTIFICA EN COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DE OAXACA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD000BBAD11B05501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	84,103	76,664	84,103	76,664	100%	0	0	ALUMNO	410	410	100%	EN EL AVANCE FISICO SE ESTA REPORTANDO UN AVANCE DEL 100% YA QUE DESDE EL INICIO DEL PROYECTO SE TIENE ESE NUMERO DE BENEFICIADOS EL SALDO POR EJERCER CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PERO NO ALTERA AL NÚMERO DE BENEFICIADOS ACUMULADO O EN EL TRIMESTRE	
69845	SEP-CONACYT EST.EMP. S/CIENCIA Y TEC EN COMUNIDADES INDIG Y RURAL EN EDUC. BASICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD000BBAD11B05502	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	74,185	74,185	74,185	74,185	100%	0	0	ALUMNO	410	410	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
108737	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE QUIMICA Y TALLERES DE DISEÑO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,056,002	1,056,002	1,056,002	1,056,002	100%	0	0	EQUIPO	741	741	100%	
108816	EQUIPAMIENTO DEL AREA DE POSGRADO, MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA ENERGIA EOLICA Y EQUIPAMIENTO DE LA LICENCIATURA EN MATEMATICAS APLICADAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	EQUIPO	83	83	100%	
44402	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS DE QUIMICA Y BIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	4AN000BBFBD11A1A101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	LA CAÑADA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	846,876	846,876	846,876	846,876	100%	0	0	EQUIPO	25	25	100%	EL RECURSO CORRESPONDE AL PROYECTO DE INCREMENTO A LA MATRICULA 2008 A LA PARTE FEDERAL. ESTA INFORMACION FUE PRESENTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2008. SE CAPTURÓ NUEVAMENTE POR CIERRE DEL EJERCICIO.
54917	EQUIPAMIENTO DE CUBICULOS A PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	4AN000BBFBD11G02101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	LA CAÑADA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	38,257	38,257	38,257	38,257	100%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	ESTE RECURSO CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DE LA SEFIN POR EL DEPOSITO REALIZADO POR LA FEDERACION DEL PROYECTO DE MATRICULA 2008. LOS CUALES FUERON GESTIONADOS POR ESTA UNIVERSIDAD ANTE LA SEFIN PARA EJERCERLOS.
81631	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN CECATI NO. 67 (1RA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA11/0056/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	175,000	174,981	175,000	174,981	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
	MAQUINARIA																							
161278	ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	URBANO	PEMEX/0028/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100%	0	0	MÁQUINA	1	1	100%	
	OTROS																							
85920	REMANENTE RECURSO FEDERAL 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A7000BBEAD11A01902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	6,656,777	6,656,777	6,656,777	6,656,777	100%	0	0	EQUIPO	55	55	100%	IMPORTE EROGADO POR LAS SIGUIENTES ADQUISICIONES: UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO, EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS Y LITERAS PARA LOS PLANTELES Y CENTROS EMSAD DEL CECYTEO, VEHICULOS NUEVOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL Y PARA LAS DIFERENTES COMISIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL COLEGIO, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
85482	ADEFAS 2008 (RECURSO FEDERAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBEAD11A01901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	9,543,958	9,543,958	9,543,958	9,543,958	100%	0	0	TRABAJADOR	3,321	3,321	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LA PROVISION PARA EL PAGO DE PRESTACIONES (IMPUESTOS Y PRESTACIONES DE FIN DE AÑO), CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO BIMESTRE DEL EJERCICIO 2008, ASÍ COMO DIFERENCIAS DE IMPUESTOS POR DICTAMINACIÓN 2008, DEL PERSONAL ADSCRITO AL CECYTEO.
86535	REMANENTE RECURSO FEDERAL 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A7000BBEAD11A01902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	7,492,301	7,492,301	7,492,301	7,492,301	100%	0	0	TRABAJADOR	1,606	1,606	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE AGUINALDO Y PRESTACIONES DE FIN DE AÑO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DEL CECYTEO.
148747	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A300	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFCINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	1,135,261	1,135,261	1,135,261	1,135,261	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
161792	ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	URBANO	PEMEX/0029/09	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
72501	ACTIVACION FISICA EN EVENTOS MASIVOS / COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG000BLBAD50A1A909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA L61-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	74,393	74,393	74,393	74,393	100%	0	0	BENEFICIARIO	17,807	17,807	100%	
61335	ADEFAS 2008 (INBA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA E00-INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA	16,412	16,412	16,412	16,412	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
154567	CAMPAÑA A FAVOR DE LA DIVERSIDAD CULTURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1000BAAAD43A05904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	141,600	141,291	141,291	141,291	100%	0	0	ACCIÓN	7	7	100%	
154506	CENTROS REGIONALES DE CULTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P4300BAAAD43A05903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	399,517	399,517	399,517	399,517	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
85136	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 114-COORDINACIÓN GENERAL DE OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN	3,190,995	2,464,424	3,190,995	2,464,424	100%	0	0	ALUMNO	2,300	2,300	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA VARIA ENTRE TRIMESTRE DE ACUERDO A MATRICULA Y A EGRESADOS.
103230	EDITORIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1000BAAAD43A05909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,000,000	1,973,182	1,973,182	1,973,182	100%	0	0	PUBLICACIÓN	19	19	100%	
104758	ENCUENTRO FILARMONICO Y EDUARDO MATA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1000BAAAD43A05901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	EVENTO	2	2	100%	
154308	FESTIVALES CULTURALES REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P4000BAAAD43A05901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	EVENTO	5	5	100%	
102973	FOMENTO A LA LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1000BAAAD43A05911	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	37,500	33,253	33,253	33,253	100%	0	0	ACTIVIDAD	5	5	100%	
98556	IMPULSO A LAS CASAS DEL PUEBLO DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P4300BAAAD43A05902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,977,985	2,963,188	2,963,188	2,963,188	100%	0	0	EQUIPO	60	60	100%	
86724	INTERESES GENERADOS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBEAD11A01904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	148,138	148,138	148,138	148,138	100%	0	0	INSTALACIÓN	10	10	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A GASTOS MENORES REQUERIDOS POR DIVERSAS AREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL, ASÍ COMO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO, PARA MEJORAS A LAS INSTALACIONES.
86286	MANTENIMIENTO CENTROS EDUCATIVOS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7000BBEAD11A01903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	789,111	789,111	789,111	789,111	100%	0	0	INSTALACIÓN	11	11	100%	IMPORTE EROGADO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN SUS INSTALACIONES A ONCE CENTROS EMSAD DEL CECYTEO, DERIVADO DEL CRECIMIENTO DE LOS MISMOS.
104358	PROGRAMA DE FORMACION Y CAPACITACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1000BAAAD43A05902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,306,033	4,306,033	4,306,033	4,306,033	100%	0	0	CAPACITACIÓN	43	43	100%	
153871	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS INSTICIONES ARTISTICAS Y 10 MUESTRA INTERNACIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1000BAAAD43A05907	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	100%	0	0	EVENTO	45	45	100%	
153558	PROYECTOS PRODICI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3P1000BAAAD43A05910	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	36,516	18,258	18,258	18,258	100%	0	0	PROYECTO	44	15	34%	
98848	TALLER OAXACA SIGLO XX1	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P4200BAAAD43A05904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	866,000	865,153	865,153	865,153	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE REPARACION D INSTRUMENTOS MUSICALES DE ALENTIO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
154690	UNIDADES REGIONALES DE CULTURAS POPULARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1000BAAD43A05903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,999	15,999	15,999	15,999	100%	0	0	OPERACIÓN	6	6	100%	
99903	ESTUDIO INTEGRAL DE ELECTRIFICACION Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN OAXACA.	231-SAN LUCAS CAMOTLÁN	SAN LUCAS CAMOTLÁN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	73,606	73,606	73,606	73,606	100%	0	0	PROYECTO	2	2	98%	CON RESPECTO AL REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE Y LO REPORTADO EN ESTE FOLIO HAY UNA DIFERENCIA QUE CORRESPONDE A UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO CON MOTIVO DEL CIERRE PRESUPUESTAL. EL SALDO QUE QUEDA POR EJERCER FUE DE 2,094 EL CUAL SE SOLICITARA EN EL EJERCICIO DEL 2010 PARA FINQUITAR EL PROYECTO.
13379	CONSTRUCCION DE CANCHA- AUDITORIO	284-SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	2,161	2,161	2,161	2,161	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
72656	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DEL GIMNASIO MUNICIPAL / EL ESPINAL, OAX	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	4AG000BLBAD50A1A301	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA L61-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	18,000	18,000	100%	
13380	CONSTRUCCION DE CAMPO DE PELOTA MIXTECA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	350	350	350	350	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
105567	INFLUENCIA DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL AMBIENTE MARINO DE LA BAHIA DE PUERTO ANGEL OAXACA.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	560,179	560,179	560,179	560,179	100%	0	0	ALUMNO	39	39	100%	EN ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE MENOS EN EL TOTAL ANUAL. 155,393 DEBIDO A UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL APLICADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO POR EL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL. EN EL EJERCICIO 2010 SE SOLICITARA PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DEL PROYECTO.
105385	PROYECTO 61526 CIENCIA BASICA SEP-CONACYT SIMULACIONES NUMERICAS 3-D DE LA INTERACCION DE DOS VIENTOS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	66,845	66,845	66,845	66,845	100%	0	0	ALUMNO	362	362	100%	EN EL TERCER TRIMESTRE SE REPORTO EN TOTAL ANUAL EL MONTO DE 130,000. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE REPORTA 66,845 HABIENDO UN MONTO POR EJERCER DE 63,155 DEBIDO A LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL APLICADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO POR EL CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO. EL MONTO POR EJERCER SE SOLICITARA EN EL EJERCICIO 2010 PARA FINQUITAR EL PROYECTO.
154120	" 14 CICLO DE TEATRO ESCOLAR "	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1000BAAD43A05906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	PRESENTACIÓN	46	46	100%	
13246	CAPTURA Y DIGITALIZACION DE REGISTROS DE NACIMIENTO YO ACERVO REGISTRAL DENTRO DEL PROGRAMA "MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL	-	4-GOBERNACIÓN 410-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL	6,300,000	6,087,560	212,440	6,087,560	100%	0	0	DOCUMENTO	1,500,000	1,500,000	100%	PRESENTA UN DESFASE ENTRE LO EJERCIDO Y LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE EL PROYECTO CALENDARIZO SU INICIO EN EL MES DE ABRIL, MAS SIN EMBARGO POR EL RETRAZO DE DICHO PROYECTO, DIO INICIO EN EL MES DE MAYO.
20230	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD POR COMUNIDADES INDIGENAS COINBIO CONVOCATORIA 2008	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA DE OAXACA	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
72693	RECURSOS PARA PAGO DE TECNICOS CUBANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2008	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	4AG000BLBAD50A1A901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA L61-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	4,853	4,853	4,853	4,853	100%	0	0	BENEFICIARIO	1	1	100%	
4157	SUSTITUCION DE EQUIPOS Y ARTES DE PESCA	79-SALINA CRUZ	ENSENADA DE LA VENTOSA	RURAL	PEMEX/0008/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	988,321	1,000,000	988,321	100%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
154206	CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTIN	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	3P1000BAAAD43A05905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA D ECULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	795,273	789,577	789,577	789,577	100%	0	0	TALLER	50	50	100%	
20-OAXACA RECURSO 2007																								
SUBSIDIOS (183 REGISTROS)																								
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN													122,775,712	97,391,088	116,774,277	97,349,982	100%	217,859	0		2,323	2,297	99%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO																								
INVERSIÓN																								
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
91621	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP2007)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD000BBFAD11B09501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	2,199,260	1,567,964	2,199,260	1,567,964	100%	216,488	0	ALUMNO	410	410	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA EL 100% YA QUE LOS ALUMNOS BENEFICIADOS SON LOS MISMOS YA QUE ES UN SOLO PROYECTO LO QUE VA EJERCENDO ES EN LA COMPRA DE EQUIPOS PARA LA CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS PERO LOS ALUMNOS BENEFICIADOS SIGUEN SIENDO LOS MISMOS
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
95659	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2007	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	PROFESORES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	142,650	142,650	142,650	142,650	100%	0	0	BECA	10	10	100%	
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES																								
99679	FONDO NACIONAL DE COMUNIDADES SALUDABLES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310- DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	MUNICIPIO	13	0	0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO																								
INVERSIÓN																								
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
162956	EQUIPAMIENTO DE CASAS DE SALUD/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	42861	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	2,171,090	2,169,988	2,171,090	2,169,988	100%	0	0	EQUIPO	6	6	100%	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
101766	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CD. DE OAXACA DE JUAREZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	APASZU/0002/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	450000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	549	549	549	0	0%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2007, SALDO EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
AMPLIACIÓN																								
84407	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	APASZU/0033/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	13856 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	8,725,843	0	2,724,408	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y																								
CONSTRUCCIÓN																								
101702	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	199-SAN JUAN IHUALTEPEC	SAN JUAN IHUALTEPEC	URBANO	APASCR/0019/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	491 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	39,857	39,857	39,857	0	0%	0	0	POZO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2007, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE COMPROBACION
101703	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	LLANO MANTECA	RURAL	APASCR/0025/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	95 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	300	300	300	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2007, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE COMPROBACION
MODERNIZACIÓN																								
101704	SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASCR/0062/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	18364 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	400	400	400	0	0%	0	0	ACCIÓN	23	23	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2007, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE COMPROBACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														2	3	4		5	6					
	1																						11	
	PROGRAMA JÓVENES POR MÉXICO																							
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
95508	ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y PLAN DE VISION PARA EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	54,108	54,108	54,108	54,108	100%	0	0	ACTIVIDAD	1	1	100%	ESTE PROYECTO FUE AUTORIZADO INICIALMENTE POR \$152,794.10, PERO SE REALIZÓ UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR PARTE DE LA SEFIN POR \$98,686.55 QUE FUE EL IMPORTE QUE NO SE EJERCIO, POR LO QUE SOLAMENTE SE CAPTURÓ EL IMPORTE DE \$54,108.00 COMO TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y EJERCIDO.
	PROGRAMAS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA																							
95465	MODELO CONCEPTUAL PARA DISEÑO DE PAGINAS WEB	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	INVESTIGADORES Y ALUMNOS	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X- CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	17,393	17,393	17,393	17,393	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTE PROYECTO FUE AUTORIZADO INICIALMENTE POR \$38,877.18 PERO LA SEFIN REALIZÓ UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR \$19,483.72, RAZÓN POR LA CUAL SOLO SE CAPTURARON \$17,393.46 COMO TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y EJERCIDO.
	CENDIS																							
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
90628	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ROSA ELIA"	489-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	PCEND/0002/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	150 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	10,000,000	0	10,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
	RAMO 11 SEP																							
80346	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO.068 (1RA. ETAPA)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	RA11/003/M/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1296 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	7,733	7,733	7,733	7,733	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
80274	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NUM. 039 (1A. ETAPA)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	RA11/0146/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1096 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	72,142	72,142	72,142	72,142	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA FINQUITADA.
80674	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO EN CECYTE NO.24 (1RA. ETAPA)	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUACA	SAN ESTEBAN ATATLAHUACA	URBANO	RA11/003/M/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	156 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	850,909	755,068	850,909	755,068	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
80275	ADQUISICIÓN DE UN LABORATORIO MOVIL PARA COBAO NO. 28 (1RA. ETAPA)	134-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	URBANO	RA11/0010/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	588 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
80311	MANTENIMIENTO DE TECHUMBRES EN CBTIS NO. 091 (1A. ETAPA)	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	RA11/003/M/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	516 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	34,373	34,373	34,373	34,373	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
80848	REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NO. 02 (1RA ETAPA)	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	URBANO	RA11/0179/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	338 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1,907	1,907	1,907	1,907	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
80248	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NUM. 157 (1A. ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	RA11/0141/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	327 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	11,807	11,807	11,807	11,807	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.
92476	EQUIPAMIENTO DE TRES LABORATORIOS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTEPEC.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	RA11/0019/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	2005 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	611,160	611,160	611,160	611,160	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA CALIDAD - OBRA FINQUITADA
80215	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 08 (1RA ETAPA).	188-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUTIO	RURAL	RA11/0017/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	36 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	148,186	148,186	148,186	148,186	100%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINQUITADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5		6	7					
80219	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO.012 (1RA. ETAPA)	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	URBANO	RA11/0136/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	67 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	96,700	0	96,700	0	0%	0	0	LOTE	1	1	50%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
80769	CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN CECYTE NO.025	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	RA11/003/M08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	235 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	247,713	247,713	247,713	247,713	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA
92397	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITANCILLO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	RA11/0014/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1680 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	752,829	752,829	752,829	752,829	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA DE IMPULSO A LA CALIDAD. OBRA FINIQUITADA
80333	CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER EN COBAO NO. 37 (1RA ETAPA)	31-TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO	TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO	URBANO	RA11/0017/T/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	40 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	163,209	163,209	163,209	163,209	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
80243	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NUM. 158 (1A. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	RA11/0140/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	515 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	22,811	22,811	22,811	22,811	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITADA.
80691	CONSTRUCCIÓN DE DOS EDIFICIOS EN CECYTE NUM. 21 (1A. ETAPA)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	RA11/003/M08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	211 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	2,873	2,873	2,873	2,873	100%	0	0	OTROS	13	13	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
80326	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTIS NO. 259 (1RA ETAPA).	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	RA11/0006/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	767 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	8,821	8,821	8,821	8,821	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
80607	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 174 (1RA. ETAPA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	RA11/0175/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	578 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	8,618	8,618	8,618	8,618	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
80210	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MOVIL Y ADQUISICION DE EQUIPO PARA AREAS DE ESPECIALIDADES EN ICAPET (1A. ETAPA)	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	RA11/0133/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	600 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	340,868	340,868	340,868	340,868	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
80355	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 148 (1RA. ETAPA)	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	URBANO	RA11/0173/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	377 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	9,688	9,688	9,688	9,688	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
80613	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO.195 (1RA. ETAPA)	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	URBANO	RA11/0177/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	230 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	6,249	6,249	6,249	6,249	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
80792	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO. PARA CECATI NO. 178 (1RA ETAPA)	427-SANTA MARÍA PETAPA	SANTA MARÍA PETAPA	URBANO	RA11/002/M08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	418 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	6,035	6,035	6,035	6,035	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
80237	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN CONALEP NUM. 243 (1A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RA11/0139/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	359 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	11,807	11,807	11,807	11,807	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITADA.
80204	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MOVIL Y ADQUISICION DE EQUIPO PARA AREAS DE ESPECIALIDADES EN ICAPET (1A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RA11/0133/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	600 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	288,799	288,799	288,799	288,799	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
92488	EQUIPAMIENTO DE CINCO LABORATORIOS Y UN TALLER EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RA11/0020/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4070 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	517,520	517,520	517,520	517,520	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA CALIDAD - OBRA FINIQUITADA.
80271	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NUM. 145 (1A. ETAPA)	462-SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	URBANO	RA11/0145/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	782 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	11,826	11,807	11,826	11,807	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA. OBRA FINIQUITADA.
80254	CONSTRUCCION DE BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 017 (1 RA. ETAPA)	471-SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	URBANO	RA11/003/M/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	200 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	316,835	315,914	316,835	315,914	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	OBRA FINIQUITADA
92467	EQUIPAMIENTO DE DOS LABORATORIOS Y UN TALLER EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA .	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	RA11/0017/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1566 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,299,894	1,299,894	1,299,894	1,299,894	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA CALIDAD - OBRA FINIQUITADA
80367	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CETIS NO. 38 (1RA ETAPA)	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	RA11/0007/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	252 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	10,145	10,145	10,145	10,145	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA. OBRA FINIQUITADA.
80748	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS Y REPARACION DE BARRA EN CECYTE NO.018 (1RA. ETAPA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	RA11/003/M/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	308 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	131,669	131,669	131,669	131,669	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	META CONCLUIDA. OBRA FINIQUITADA
80758	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA COBAO NO. 45 (1RA ETAPA)	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	RA11/0008/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	131 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	2,139	2,139	2,139	2,139	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA. OBRA FINIQUITADA.
80294	CONSTRUCCION DE SUBSTACION ELECTRICA EN CBTIS NO. 031 (1RA. ETAPA)	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	RA11/0157/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1077 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	META CONCLUIDA. OBRA FINIQUITADA
80350	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CETIS NO. 102 (1RA. ETAPA)	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	RA11/0172/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	339 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	4,722	4,722	4,722	4,722	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA. OBRA FINIQUITADA.
92458	EQUIPAMIENTO DE SIETE LABORATORIOS Y AREAS ADMINISTRATIVAS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RA11/0016/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	5078 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	789,689	789,689	789,689	789,689	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA CALIDAD - OBRA FINIQUITADA
80318	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTIS NO. 150 (1RA ETAPA)	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	RA11/0005/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	628 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	37,009	37,009	37,009	37,009	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA. OBRA FINIQUITADA.
80338	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO.067 (1RA. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA11/0169/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	260 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	9,688	9,688	9,688	9,688	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA. OBRA FINIQUITADA.
80261	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NUM. 155 (1A. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA11/0143/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	315 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	11,807	11,807	11,807	11,807	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA. OBRA FINIQUITADA.
80286	CONSTRUCCION DE UN AULA EN CBTIS NO. 25 (1RA. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA11/003/M/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	701 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	170,721	170,721	170,721	170,721	100%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %					
														Ministrado	Programado	Ejercido													
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																		
92503	EQUIPAMIENTO DE TRES LABORATORIOS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ.	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA11/0025/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	850 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,073,585	1,073,585	1,073,585	1,073,585	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA INCLUIDA EN IMPULSO A LA CALIDAD. OBRA FINIQUITADA.					
80228	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE ACUACULTURA EN CETMAR (PRIMERA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA11/0138/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1061 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	230,023	230,023	230,023	230,023	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITADA.					
80779	ADQUISICIÓN DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA COBAO NO. 33 (1A ETAPA)	85-SAN AGUSTÍN LOXICHA	SAN AGUSTÍN LOXICHA	URBANO	RA11/0009/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	320 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	223,167	223,167	223,167	223,167	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA. OBRA FINIQUITADA.					
80266	CONSTRUCCION DE BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 18 N/C (1A. ETAPA)	86-SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC	SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC	URBANO	RA11/003/M/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	84 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	55,811	55,811	55,811	55,811	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA. OBRA FINIQUITADA.					
REHABILITACIÓN																													
80300	REPARACIONES DE INSTALACION ELECTRICA EN COBAO NUM. 25 (1A. ETAPA)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	RA11/003/M/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	659 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	380	380	380	380	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITADA.					
80306	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN COBAO NUM. 03 (1A. ETAPA)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	RA11/003/M/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1283 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	34,091	34,091	34,091	34,091	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA. OBRA FINIQUITADA.					
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																													
95440	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE HIDROLOGIA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	INVESTIGADORES Y ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,200	1,200	1,200	1,200	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%						
95426	EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE MULTIMEDIOS PRODUCTOS FINANCIEROS PEF-2006	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	14,560	14,560	14,560	14,560	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%						
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																													
95449	PRODUCTOS FINANCIEROS DE SUBSIDIO ORDINARIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	ALUMNOS Y PROFESORES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	427,734	427,734	427,734	427,734	100%	0	0	ALUMNO	1,700	1,700	100%						
CARAVANAS DE LA SALUD																													
100456	CARAVANAS DE LA SALUD 2007 DE 27 UNIDADES MOVILES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	783,954	783,954	783,954	783,954	100%	0	0	VEHICULO	27	27	100%						
100354	GASTOS DE OPERACION DE 14 UNIDADES MOVILES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	20292	12-SALUD 611- DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	967,374	967,374	967,374	967,374	100%	0	0	UNIDAD	14	14	100%						
UNEMES																													
INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN																													
51843	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITIS SORID	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	353,005	600	353,005	600	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%						
51650	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	392,345	320,611	392,345	320,611	100%	0	0	CENTRO	1	1	81%						

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														3	4	5		6	7						8
32898	AMPLIACION DE HOSPITAL GENERAL DE 30 A 60 CAMAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	20,538,612	20,159,515	20,538,612	20,159,515	100%	1,371	0	0	OTROS	1	1	98%	
	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CONSTRUCCION																								
33197	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	16-COICOYAN DE LAS FLORES	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	444,000	441,500	444,000	441,500	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	99%	
33217	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	16-COICOYAN DE LAS FLORES	TIERRA COLORADA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	444,000	441,892	444,000	441,892	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	99%	
33321	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO CENTRAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	1,080,000	1,005,660	1,080,000	1,005,660	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	93%	
33175	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	236-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	1,080,000	1,079,135	1,080,000	1,079,135	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	99%	
33233	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	SAN MARTIN ITUNYOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	444,000	443,769	444,000	443,769	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	99%	
33270	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	263-SAN MIGUEL COATLÁN	SAN MIGUEL COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	444,000	441,505	444,000	441,505	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	99%	
33362	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	8,000,000	7,960,171	8,000,000	7,960,171	100%	0	0	0	ACCION	1	1	99%	
33286	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	2,007,000	1,937,528	2,007,000	1,937,528	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	93%	
33342	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	395-SANTA MARIA APAZCO	TIERRA COLORADA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	1,080,000	1,075,268	1,080,000	1,075,268	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	99%	
33301	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	52,904	21,026	52,904	21,026	100%	0	0	0	CENTRO	1	0	36%	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																								
33722	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO CENTRAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	400,000	354,731	400,000	354,731	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	88%	
33605	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	236-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIO DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	400,000	358,644	400,000	358,644	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	89%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
														2	Ministrado	Programado		Ejercido	6						7	8	9
33764	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO 12 CAMAS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	7,000,000	6,936,274	7,000,000	6,936,274	100%	0	0	OTROS	1	0	0%				
33564	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	600,000	458,742	600,000	458,742	100%	0	0	CENTRO	1	1	76%				
33646	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	395-SANTA MARIA APAZCO	TIERRA COLORADA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	400,000	358,579	400,000	358,579	100%	0	0	CENTRO	1	1	89%				
33531	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	3,540,000	2,893,089	3,540,000	2,893,089	100%	0	0	OTROS	1	1	81%				
33585	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	400,000	358,610	400,000	358,610	100%	0	0	CENTRO	1	1	89%				
PROCEDES																											
OBRA PUBLICA																											
AMPLIACION																											
32965	CONSTRUCCION DE CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	9,990,399	8,256,675	9,990,399	8,256,675	100%	0	0	CENTRO	1	1	82%				
32950	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	3,919,821	3,882,586	3,919,821	3,882,586	100%	0	0	OTROS	1	1	99%				
32926	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	10,000,000	9,997,800	10,000,000	9,997,800	100%	0	0	OTROS	1	1	99%				
LUNEMES SEIS																											
52034	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	311,992	305,261	311,992	305,261	100%	0	0	CENTRO	1	1	97%				
51986	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22-	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	404,816	392,591	404,816	392,591	100%	0	0	CENTRO	1	1	96%				
52922	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONS CAPA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1,020,132	450,319	1,020,132	450,319	100%	0	0	CENTRO	1	0	44%				
52185	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	478,417	453,715	478,417	453,715	100%	0	0	CENTRO	1	1	94%				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
70343	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI 2007)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD000BBFAD11B07501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	74,285	74,285	74,285	74,285	100%	0	0	ALUMNO	410	410	100%	
50609	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2007	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	4AN000BBFAD11B07101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	716,871	716,871	716,871	683,251	95%	0	0	EQUIPO	171	163	95%	SE REQUISITA EL CAMPO DE MINISTRADO POR EL IMPORTE DEL REFERENDO AUTORIZADO POR LA SEFIN. YA QUE LA SECRETARÍA DE FINANZAS LIBERO EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DGE SU A LA UNIVERSIDAD EN EL 2008. YA QUE ASI LO ESTIPULAN LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROPIO PROYECTO, EN EL CONCEPTO DE EJERCICIO ES EL IMPORTE REALMENTE EJERCIDO Y COMPROBADO A LA SEFIN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.
50741	RENDIMIENTOS PIFI-2007	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	4AN000BBFAD11B10101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	67,149	67,149	67,149	0	0%	0	0	EQUIPO	5	0	0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS POR LA RADICACION DE LOS RECURSOS DEL PIFI 2007 POR PARTE DE LA DGE SU A LA SEFIN. FUERON CALCULADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS DE LA MISMA SECRETARIA Y AUTORIZADOS POR LA DGE SU PARA EJERCERLOS. POR TRATARSE DEL MISMO PROYECTO, EL RECURSO FUR MINISTRADO TOTALMENTE EN EL EJERCICIO 2008 POR LA SEFIN. AL NO EJERCERLO EN EL EJERCICIO 2008 FUE REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2009. EL CUAL SERA EJERCIDO Y COMPROBADO A LA SEFIN.
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
104261	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PIFI 2007-75-03-05	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	98,149	98,149	98,149	98,149	100%	0	0	ALUMNO	362	362	100%	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
144294	SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION Y EVALUACION DE OBRAS/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46196	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	4,511,538	3,458,846	4,511,538	3,458,846	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
141021	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (PRIMERA ETAPA) / SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	37315	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	468,754	460,938	468,754	460,938	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
142163	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (CUARTA ETAPA) / SAN JACINTO TLACOTEPEC	158-SAN JACINTO TLACOTEPEC	SAN JACINTO TLACOTEPEC	URBANO	37318	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	48,480	0	48,480	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
147768	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS /SAN JUAN LACHAO	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	45352	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	2,190,699	2,186,643	2,190,699	2,186,643	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
135579	CONSTRUCCION DE CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD 2A. ETAPA / SAN LUCAS OJITLÁN	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	37312	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	738,781	22,304	738,781	22,304	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
143791	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA / VILLA SOLA DE VEGA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	37322	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	4,681,849	4,645,822	4,681,849	4,645,822	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
135244	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (SEGUNDA ETAPA)/SAN PEDRO HUAMELULA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	37309	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,312,765	1,286,984	1,312,765	1,286,984	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
157860	CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD/TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	48123	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	280,788	0	280,788	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
130941	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS 3A. ETAPA /PUERTO ESCONDIDO /SAN PEDRO MIXTEPEC -DISTR.22-	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	37299	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	38,141	0	38,141	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
132334	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (1A. ETAPA) /RIO GRANDE /VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	37302	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	201,985	201,487	201,985	201,487	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														2	Ministrado	Programado								
157792	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO /SAN MARTIN BUENA VISTA /SAN PEDRO YOLOX	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN MARTIN BUENAVISTA	RURAL	45350	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	607,897	605,034	607,897	605,034	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
156462	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO /TIERRA COLORADA /SANTA CATARINA IXTEPEJI	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	TIERRA COLORADA (EL ESTUDIANTE)	RURAL	445348	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	562,183	561,948	562,183	561,948	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
130609	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA /SANTA MARIA CHILCHOTLA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO	37297	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	84,622	83,496	84,622	83,496	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
133283	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (PRIMERA ETAPA)/SANTA MARIA HUATULCO	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	37305	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,673,717	1,579,724	1,673,717	1,579,724	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
142815	CONSTRUCCION DE CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD PRIMERA ETAPA / SANTA MARIA LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	37319	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	31,717	6,819	31,717	6,819	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
134284	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS/SANTA MARIA MIXTEQUILLA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	37308	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,280	0	11,280	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
140802	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (3A. ETAPA) / LOMA BONITA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	37314	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,231,576	1,198,118	1,231,576	1,198,118	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
135487	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (4TA. ETAPA) / SANTIAGO TAMAZOLA	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	37311	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	33,316	6,239	33,316	6,239	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
157953	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS /SANTIAGO TEXTITLAN	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO TEXTITLAN	URBANO	45351	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,338,962	2,329,408	2,338,962	2,329,408	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
134056	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (SEGUNDA ETAPA), SAN JOSE EL PARAISO/SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SAN JOSE EL PARAISO	RURAL	37307	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	57,431	25,170	57,431	25,170	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
133690	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS/SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	37306	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	59,627	23,848	59,627	23,848	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
143357	CONSTRUCCION DE HOSPITAL 12 CAMAS (SANTO DOMINGO TEJOMULCO Y SAN LORENZO TEXMELICAN, HOSPITAL DE LA PAZ) 2A. ETAPA / SANTO DOMINGO TEJOMULCO	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	URBANO	37320	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	72,631	27,469	72,631	27,469	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
132617	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (1A. ETAPA) /SANTOS REYES NOPALA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	37303	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	594,443	585,273	594,443	585,273	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
130791	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA /TEOTITLAN DE FLORES MAGON	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	URBANO	37298	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	184,743	181,577	184,743	181,577	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
140301	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (3A. ETAPA) / SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	37313	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,258,424	4,037,674	5,258,424	4,037,674	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
144009	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS / VICENTO GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	37324	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	21,304	11,344	21,304	11,344	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
143735	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA / NEJAPA DE MADERO	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	37321	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,241,782	6,216,174	6,241,782	6,216,174	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														3	4	5									6	7
CONSTRUCCIÓN																										
20536	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS CUARTA ETAPA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	3,685,534	3,648,667	3,685,534	3,648,667	100%	0	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
20564	TERMINACION DE LA SUSTITUCION CON AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL DE SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	158,729	156,846	158,729	156,846	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	98%	
FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL (FPP)																										
25045	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	171-SAN JOSÉ TENANGO	RANCHO HERNÁNDEZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	414,437	149,755	414,437	149,755	100%	0	0	0	0	CENTRO	1	0	36%	
24745	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO DE LA CRUZ (PUERTO BUENAVISTA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	414,437	160,069	414,437	160,069	100%	0	0	0	0	CENTRO	1	0	38%	
24987	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO CENTRAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	149,531	0	149,531	0	0%	0	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
21089	AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL DE 30 AA 60 CAMAS TERCERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,000,000	4,714,438	5,000,000	4,714,438	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	94%	
24890	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	322-SAN PEDRO OCOPETATILLO	SAN PEDRO OCOPETATILLO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	960,751	860,994	960,751	860,994	100%	0	0	0	0	CENTRO	1	1	89%	
24953	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA MARIA TLAPANALQUIAHUITL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	937,706	844,401	937,706	844,401	100%	0	0	0	0	CENTRO	1	1	90%	
21229	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SAN FRANCISCO LA PAZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	129,280	97,230	129,280	97,230	100%	0	0	0	0	CENTRO	1	1	75%	
24693	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO SEGUNDA ETAPA	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	CAÑADA DE GUADALUPE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	414,437	276,863	414,437	276,863	100%	0	0	0	0	CENTRO	1	1	66%	
EQUIPAMIENTO																										
BIENES MUEBLES																										
25088	FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL FPP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,087,743	11,087,743	11,087,743	11,087,743	100%	0	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
23775	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	SANTIAGO TLAPA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	168,092	168,076	168,092	168,076	100%	0	0	0	0	LOTE	1	1	99%	
23238	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	171-SAN JOSÉ TENANGO	AGUACATITLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	168,092	168,076	168,092	168,076	100%	0	0	0	0	LOTE	1	1	99%	
24062	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO DE LA CRUZ (PUERTO BUENAVISTA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	38,456	38,314	38,456	38,314	100%	0	0	0	0	LOTE	1	1	99%	
24098	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	171-SAN JOSÉ TENANGO	RANCHO HERNÁNDEZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	38,456	38,314	38,456	38,314	100%	0	0	0	0	LOTE	1	1	99%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa do Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
146634	4A3200 - COORDINACION DE LIBROS DE TEXTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	944,715	0	944,715	0	0%	0	0	0	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
146724	4A3400 - COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	120,000	60,000	120,000	60,000	100%	0	0	0	1	1	100%		
146782	4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	146,099	146,099	146,099	146,099	100%	0	0	0	1	1	100%		
146865	4A3500 - UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3500	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	3,433,366	0	3,433,366	0	0%	0	0	0	1	1	100%		
146899	4A3650 - DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3650	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	172,112	172,112	172,112	172,112	100%	0	0	0	1	1	100%		
	FAIS												32,703,184	26,144,143	32,703,184	24,841,085	95%	0	0		72,154	70,989	98%		
	FISE																								
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																								
101846	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO DE POZOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISE/0271/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	20,609	20,609	20,609	0	0%	0	0	0	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2007, OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION	
101847	SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISE/0775/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	7,300	7,300	7,300	0	0%	0	0	0	102	102	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2007, OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION	
14016	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO NACIONAL (3A. ETAPA)	145-SAN FRANCISCO LACHIGOLO	SAN FRANCISCO LACHIGOLO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	590,695	585,964	590,695	585,694	100%	0	0	0	1	1	100%		
44180	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	RANCHO QUEMADO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	639,985	0	639,985	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
101848	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	ABASOLO	RURAL	FISE/0034/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	87,743	87,743	87,743	0	0%	0	0	0	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2007, OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION	
2017	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. (POCHUTLA - SALINA CRUZ) BOCA VIEJA	413-SANTA MARIA HUATULCO	BOCA VIEJA (BARRA BOCA VIEJA)	RURAL	FISE/0525/07	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	4,791	4,791	4,791	4,791	100%	0	0	0	14	14	100%		
67247	CONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA FRIA JUXTLAHUACA-RANCHO LOS MARTINEZ-OJO DE AGUA FRIA, SANTIAGO JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	AGUA FRIA	RURAL	34598	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12,880	0	12,880	0	0%	0	0	0	3	0	0%		
149366	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LAOLLAGA A CHIHUITAN DEL KM 0+000 AL KM 4+000	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FISE/0758/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	-	-	723,400	0	723,400	0	0%	0	0	0	4	0	0%		
2019	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAGDALENA TLACOTEPEC - COMITANCILLO	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FISE/0485/07	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	-	-	640,000	640,000	640,000	640,000	100%	0	0	0	4	4	100%		
14017	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	47,819	0	47,819	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,475	1,475	100%	
14018	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC (POZO MONTOYA - CARCAMO TECNOLÓGICO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,401	0	1,401	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	676	676	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5								
14019	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, PUENTE TUBO A LA CALLE DEL PIPE COL. CIENEGUITA AGENCIA 5 SEÑORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	80,867	0	80,867	0	0%	0	0	METRO LINEAL	960	960	100%	
14020	REPOSICION DE POZO PROFUNDO CIENEGUITA PARA AGUA POTABLE	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	7,253	0	7,253	0	0%	0	0	POZOS	1	1	100%	
14021	REPOSICION DE POZO PROFUNDO UNIVERSIDAD PARA AGUA POTABLE	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	16,590	0	16,590	0	0%	0	0	POZOS	1	1	100%	
14022	REPOSICION DE POZO PROFUNDO 14 PILOTO PARA AGUA POTABLE	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	13,531	0	13,531	0	0%	0	0	POZOS	1	1	100%	
14023	REPOSICION DE POZO PROFUNDO (16 AEROPUERTO) PARA AGUA POTABLE	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	684	0	684	0	0%	0	0	POZOS	1	1	100%	
14024	REPOSICION DE POZO PROFUNDO 17 PARA AGUA POTABLE	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	5,831	0	5,831	0	0%	0	0	POZOS	1	1	100%	
127769	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO ASUNCION ATOYAQUILLO E.C.(TLAXIACO-PUTLA) DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 ASUNCION ATOYAQUILLO,	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ASUNCION ATOYAQUILLO	RURAL	36575	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	GARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	85,609	0	85,609	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
100211	ESTUDIOS Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO LA REFORMA-NEJAPA DE MADERO-NEJAPA DEL KM. 4+000 AL KM. 14+660/ LA REFORMA	76-LA REFORMA	LA REFORMA	URBANO	36574	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	GARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	68,645	0	68,645	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																							
2022	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO	FISE/0309/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD	-	-	143,326	143,326	143,326	143,326	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE AUTORIZO EN AÑO 2008 CON RECURSO DEL EJERCICIO 2007. LA LOCALIDAD SEGUN EL OFICIO DE AUTORIZACION ES CHIGOLA, PERO NO SE CONTEMPLA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES.
2023	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE ACCESO A LA POBLACION DE SAN DIONISIO DEL MAR	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FISE/0495/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,600	6,600	100%	
2027	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO SUAREZ	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FISE/0239/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	-	-	708,971	708,971	708,971	708,971	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,296	4,296	100%	
2029	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARTICULO 123	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FISE/0243/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	-	-	842,465	842,465	842,465	842,465	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,021	5,021	100%	
2031	CONSERVACION DEL CAMINO COSECHERO DEL E.C. RINCON JUAREZ AL PARAJE ESTERO LA TRANCA- CAMINO A LOS TAMARINDOS	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	SAN FRANCISCO XHUATÁN	URBANO	FISE/0736/07	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	GARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO XHUATÁN	-	-	99,125	99,125	99,125	99,125	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
114619	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	163-SAN JERÓNIMO TECOÁTIL	SANTA CATARINA	RURAL	FISE/0718/07	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECOATIL	-	-	125,000	125,000	125,000	0	0%	0	0	POSTE	6	3	50%	
2034	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	FISE/0319/07	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	-	-	517	517	517	517	100%	0	0	POSTE	26	26	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEL OFICIO DE AUTORIZACION CONSIDERA COMO UNIDAD DE MEDIDA POSTE 26 Y REGISTROS 47
2036	CONSERVACION DEL CAMINO ALMOLONGA - REFUGIO VIEJO	21-COSOLAPA	EL REFUGIO VIEJO	RURAL	FISE/0259/07	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	GARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
2037	CONSTRUCCION DE CAMINO DEL PARAJE ANTENA 38 - MOJONERA MANCHON DE OCOTE	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FISE/0568/07	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	GARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	525,000	525,000	525,000	525,000	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
2038	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EN LA AGENCIA DE LA LUZ ETLATONGO)	250-SAN MATEO ETLATONGO	LA LUZ	RURAL	FISE/0678/07	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	-	-	13,097	13,097	13,097	13,097	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
2040	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO 1A ETAPA	253-SAN MATEO PIÑAS	SAN MATEO PIÑAS	URBANO	FISE/0512/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	-	-	111	111	111	111	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,600	2,600	100%	EL OFICIO DE AUTORIZACION MARCA COMO LOCALIDAD, SAN PEDRO CAFETITLAN, PERO EL CATALOGO DE LOCALIDADES NO LO CONTEMPLA.
2042	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FISE/0246/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	1,460,110	1,460,110	1,460,110	1,460,110	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,743	7,743	100%	
2044	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO CON CONCRETO HIDRAULICO	313-SAN PEDRO JOCOTIPAC	SAN PEDRO JOCOTIPAC	URBANO	FISE/0341/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,790	2,790	100%	
2047	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISE/0332/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	971,314	971,314	971,314	971,314	100%	0	0	METROS	9	9	100%	
145900	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE LA SALUD ENTRE CALLE HIPODROMO - LA ANGOSTURA DEL KM 0+000 AL KM 1+000	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FISE/0722/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	-	-	3,932,513	0	3,932,513	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
2049	CONSERVACION DEL CAMINO A SANTA MARIA GUELACE DEL KM 0+000 AL KM 1+000	411-SANTA MARIA GUELACÉ	SANTA MARIA GUELACÉ	URBANO	FISE/0314/07	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUELACE	-	-	343,974	343,974	343,974	343,974	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
2053	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA (PRIMERA ETAPA)	411-SANTA MARIA GUELACÉ	SANTA MARIA GUELACÉ	URBANO	FISE/0316/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUELACE	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
145909	CONSTRUCCION DEL ANDADOR PEATONAL AL PANTEON	414-SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	URBANO	FISE/0726/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	-	-	917,302	0	917,302	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	788	0	0%	
2055	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL (2A ETAPA)	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SAN CRISTÓBAL	RURAL	FISE/0492/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,040	1,040	100%	
2058	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AVE. FERROCARRIL (1A ETAPA)	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FISE/0703/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	333,249	333,249	333,249	333,249	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	
2060	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE AV. FERROCARRIL	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FISE/0190/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	23,150	23,150	23,150	23,150	100%	0	0	METROS	2	2	100%	
2066	CONSTRUCCION DEL CAMINO EL OCOTAL - TLALIXTAC VIEJO	438-SANTA MARIA TLALIXTAC	TLALIXTAC VIEJO	RURAL	FISE/0499/07	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLALIXTAC	-	-	236,265	236,265	236,265	236,265	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
2068	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATITLÁN	454-SANTIAGO ATITLÁN	SANTIAGO ATITLÁN	URBANO	FISE/0690/07	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ATITLÁN	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
2071	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR S/ RIO NUU XIQUI S/CAMINO MAGDALENA PEÑASCO - NUUXIQUI	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	FISE/0387/07	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	221,032	221,032	221,032	221,032	100%	0	0	METROS	17	17	100%	
2075	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. OAXACA ENTRE HIDALGO Y HELADIO RAMIREZ LOPEZ	505-SANTO DOMINGO INGENIO	SANTO DOMINGO INGENIO	URBANO	FISE/0402/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO	-	-	3,267,348	3,267,348	3,267,348	3,267,348	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,650	6,650	100%	
2076	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PIPILA ENTRE NIÑO ARTILLERO Y 31 DE OCTUBRE	505-SANTO DOMINGO INGENIO	SANTO DOMINGO INGENIO	URBANO	FISE/0133/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO	-	-	1,655,600	1,655,600	1,655,600	1,655,600	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,650	6,650	100%	
2079	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES: 5 DE MAYO Y 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS AVS. HIDALGO Y MORELOS	505-SANTO DOMINGO INGENIO	LA BLANCA	RURAL	FISE/0129/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO	-	-	1,303,650	1,303,650	1,303,650	1,303,650	100%	0	0	METRO CUADRADO	8,100	8,100	100%	
2080	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	522-SANTO DOMINGO XAGACIA	SANTO DOMINGO XAGACIA	URBANO	FISE/0399/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA	-	-	1,819	1,819	1,819	1,819	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
2081	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DEL MERCADO MUNICIPAL	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	FISE/0691/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE FLORES MAGON	-	-	442,233	442,233	442,233	442,233	100%	0	0	METRO LINEAL	745	745	100%	
2085	CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO ATOYAC A SAN MIGUEL CARRIZAL (TRAMO 0+000 - 8+090)	55-MARISCALA DE JUÁREZ	SAN PEDRO ATOYAC	RURAL	FISE/0491/07	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	300,626	300,626	300,626	300,626	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
2086	TERMINACION DE LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	55-MARISCALA DE JUÁREZ	GUADALUPE COPALTEPEC	RURAL	FISE/0249/07	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones									
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %								
														Ministrado	Programado	Ejercido																
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																					
3881	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLES DE 4A. PRIV. DE ZAPOTECA 3A. PRIV. DE LEANDRO VALLE Y 4A. PRIV. DE DONAJI	565-VILLA DE ZAACHILA	SAN PEDRO LA REFORMA	RURAL	FISE/0789/07	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	-	-	118,577	118,577	118,577	118,577	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA OBRA SE MODIFICO: EN EL NOMBRE, ANTES ERA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 3A. PRIVADA DE LEANDRO VALLE, EN UNIDADES DE MEDIDA ANTES ERAN 220 METROS AHORA SON POSTE 1 Y REGISTROS 26, SEGUN OFICIO FISE/09/M09								
2088	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	SANTA MARIA VIGALLO	RURAL	FISE/0321/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	-	-	28,900	28,900	28,900	28,900	100%	0	0	0	920	920	100%									
2089	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (SAN JOSE GUELATOVA DE DIAZ)	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO	FISE/0323/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	-	-	84,525	84,525	84,525	84,525	100%	0	0	0	3,956	3,956	100%									
2093	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAFAEL CARREÑO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO	FISE/0320/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	-	-	202,000	202,000	202,000	202,000	100%	0	0	0	1,840	1,840	100%									
114620	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LAS TRES CRUCES	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	FISE/0472/07	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLÁN	-	-	783,386	783,386	783,386	391,693	50%	0	0	0	34	20	59%									
2094	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA BELLAVISTA	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	FISE/0473/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLÁN	-	-	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	0	525	525	100%									
2096	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. MORSE E INDIOS TRISTES	68-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	FISE/0578/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	-	-	640,000	640,000	640,000	640,000	100%	0	0	0	2,490	2,490	100%									
2097	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MERCADO ZONAL	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FISE/0567/07	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	727,958	727,958	727,958	727,958	100%	0	0	0	1	1	100%									
2098	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO DE AGUA POTABLE DE OCOTLAN DE MORELOS	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FISE/0715/07	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	452,363	452,363	452,363	452,363	100%	0	0	0	0	0	100%									
114621	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO AL MERCADO ZONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FISE/0625/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	1,501,275	1,501,275	1,501,275	830,832	55%	0	0	0	2,250	1,900	84%									
2101	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDUSTRIA ENTRE AV. PORFIRIO DIAZ Y CALLE LIBRES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FISE/0349/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	1,085,076	1,085,076	1,085,076	1,085,076	100%	0	0	0	2,760	2,760	100%									
2102	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 200 MTS PARA AGUA POTABLE	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FISE/0622/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	662,643	662,643	662,643	662,643	100%	0	0	0	1	1	100%									
FISM																																
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																																
CALLES																																
CONSTRUCCIÓN																																
114104	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC	-	-	23,051	23,051	23,051	23,051	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	600	600	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DE LOS FONDOS 3 Y 4 DE LOS AÑOS 2007, 2008 Y 2009; CON UN COSTO TOTAL DE \$465,175.00							
FAM																																
ASISTENCIA SOCIAL																																
DESAYUNOS ESCOLARES																																
12576	AMPLIACION DEL PROGRAMA DE ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0624/08	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	4,421,582	4,421,568	4,421,568	4,421,568	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	85,030	85,030	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESAYUNO. DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES LA CANTIDAD AUTORIZADA ASCIENDE A \$4,421,582.64 Y LA EJERCIDA A \$4,421,568.00 Y LA DIFERENCIA POR \$14.64 SON CONSIDERADAS ECONOMAS.							
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																																
11136	AMPLIACION DEL PROGRAMA DE ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0009/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	3,965,772	3,965,760	3,965,760	3,965,760	100%	0	0	0	PIEZA	76,264	76,264	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A PAQUETES. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL EJERCICIO 2007. DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, EL IMPORTE TOTAL ANUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$3,965,772.07 LA DIFERENCIA DE \$12.07 ES CONSIDERADA ECONOMIA.							
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																																
CONSTRUCCIÓN																																
63551	TERMINACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA " MEXICO LIBRE".	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAM/0168/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	138,146	161	138,146	161	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.							
174	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	163-SAN JERÓNIMO TECOATL	LOS NARANJOS	RURAL	FAM/0479/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECOATL	-	-	66,059	66,059	66,059	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	30%								

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														3	4	5								
175	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	170-SAN JOSÉ LACHIGURI	SAN JOSÉ LACHIGURI	URBANO	FAM/0149/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGURI	-	-	670	670	670	670	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
177	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA " CUITLAHUAC "	21-COSOLAPA	RINCÓN CERRO ALTO	RURAL	FAM/0150/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	-	-	238,164	238,164	238,164	238,164	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
179	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA " NETZAHUALCOYOTL/ CERRO ALTO	21-COSOLAPA	CERRO ALTO	RURAL	FAM/0151/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	-	-	268,536	268,536	268,536	268,536	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
181	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	223-SAN JUAN YATZONA	SAN JUAN YATZONA	URBANO	FAM/0229/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YATZONA	-	-	177,526	177,526	177,526	177,526	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
62930	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	249-SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	URBANO	FAM/0197/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	50,532	50,532	50,532	50,532	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA
183	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	FAM/0482/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI	-	-	297,500	297,500	297,500	297,500	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
184	CONSTRUCCION DE 6 AULAS Y TRES ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO"	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	URBANO	FAM/0553/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA	-	-	1,870	1,870	1,870	1,870	100%	0	0	AULA	6	6	100%	
186	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	BARRA COPALITA	RURAL	FAM/0525/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
63229	ADAPTACION DE EDIFICIOS EXISTENTES A SEIS AULAS DIDACTICAS. UN AULA DE USOS MULTIPLES Y NUEVE ANEXOS EN JNU FRIDA KHALO	293-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	URBANO	FAM/0400/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,730	1,730	1,730	1,730	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITADA
63262	EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS DIDACTICAS. UN AULA DE USOS MULTIPLES Y DOS ANEXO EN JNU FRIDA KHALO	293-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	URBANO	FAM/0401/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	6,189	0	6,189	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA FINIQUITADA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACIÓN.
188	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA	301-SAN PEDRO APOSTOL	SAN PEDRO APOSTOL	URBANO	FAM/446/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO APOSTOL	-	-	146,544	146,544	146,544	146,544	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
118402	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA " ADOLFO LOPEZ MATEOS "	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	LA CAÑADA	RURAL	FAM/0549/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	433,059	433,059	433,059	433,059	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITADA
63719	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 74 (NETZAHUALCOYOTL)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	FAM/0113/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	32,180	30,335	32,180	30,335	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. SALDO EN PROCESO EN REASIGNACION.
63733	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 140 (23 DE MARZO)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FAM/0114/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	16,090	15,167	16,090	15,167	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
63173	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	363-SANTA CATARINA XTETEPEJI	EL PUNTO	RURAL	FAM/0285/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	1,760	1,760	1,760	1,760	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
189	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM/0164/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	122,500	122,500	122,500	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
190	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA " LOS NIÑOS HEROES "	364-SANTA CATARINA JUQUILA	MATA SANDÍA	RURAL	FAM/0124/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
192	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA "GABRIELA MISTRAL" CLAVE 20KTV006M"	364-SANTA CATARINA JUQUILA	EL PORTILLO	RURAL	FAM/0121/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	122,500	122,500	122,500	122,500	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
63401	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. " HERMENEGILDO GALEANA "	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	FAM/0154/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	42,467	42,467	42,467	42,467	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISC./2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER./20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
62901	ADAPTACION DE EDIFICIO EXISTENTE A UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GRAL. "LEYES DE REFORMA"	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM/0193/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	34,956	0	34,956	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA. OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
62885	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y CUATRO ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON COL. FORESTAL	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	FAM/0097/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	8,303	8,303	8,303	8,303	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	META CONCLUIDA. OBRA FINIQUITADA
194	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA / SANTA MARIA CORTIJO	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	FAM/0252/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA CORTIJO	-	-	24	24	24	24	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
63698	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 217	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAM/0593/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	910,926	821,058	910,926	821,058	100%	0	0	AULA	4	4	100%	META CONCLUIDA. OBRA FINIQUITADA.SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
196	CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROES NACIONALES "	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	FAM/0153/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	24,386	24,386	24,386	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	
198	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV1057R	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	URBANO	FAM/0342/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	-	-	431	431	431	431	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
63762	TERMINACION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	RIO VIEJO	RURAL	FAM/0614/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	33,294	0	33,294	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
200	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	495-SANTIAGO XANICA	SAN FELIPE LACHILLO	RURAL	FAM/0539/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA	-	-	798,170	798,170	798,170	798,170	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
63343	REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL NO. 20	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	FAM/0495/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	15,254	15,254	15,254	15,254	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA. OBRA FINIQUITADA.
202	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA " JUSTO SIERRA"	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	FAM/0231/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	-	-	175,021	175,021	175,021	175,021	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
203	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "LAZARO CARDENAS CON CLAVE 20DES0100C"	55-MARISCALA DE JUÁREZ	MARISCALA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0503/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	267,354	267,354	267,354	211,879	79%	0	0	AULA	1	0	45%	
205	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" CON CLAVE 20DPR0225R	55-MARISCALA DE JUÁREZ	MARISCALA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0504/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	226,819	226,819	226,819	226,819	100%	0	0	OTROS	2	2	80%	
207	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN EL JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO"	55-MARISCALA DE JUÁREZ	MARISCALA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0502/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	2,484	2,484	2,484	2,484	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
209	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS XILONEM CON CLAVE 20DJN 0547J	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO	FAM/0344/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	-	-	1,194	1,194	1,194	1,194	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
210	CONSTRUCCION DE LABORATORIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CLAVE 20DES0212C	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO	FAM/345/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLA DE ALVAREZ	-	-	173,566	173,566	173,566	173,566	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
63507	TERMINACION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. " DONAJI (AV. INDEPENDENCIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0164/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	6,328	6,328	6,328	6,328	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
63536	TERMINACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA " VICTORIANO GONZALEZ" (CALZ. SAN FELIPE DEL AGUA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/166/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	109,176	109,176	109,176	109,176	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
63610	TERMINACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA " LEONA VICARIO" (FRACC. MONTOYA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0171/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	13,330	13,330	13,330	13,330	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
63565	TERMINACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA " 30 DE ABRIL" (COL. VOLCANES)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0169/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	149,374	149,374	149,374	149,374	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									6	7
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11															
63635	TERMINACIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA " JESUS GONZALEZ ORTEGA" (SAN FELIPE DEL AGUA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0172/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	117,263	117,263	117,263	117,263	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.		
63529	TERMINACIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA " LEONA VICARIO" (AGENCIA CANDIANI).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0167/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	32,793	32,793	32,793	32,793	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.		
63593	TERMINACIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA " PROF. POLICARPO T. SANCHEZ" (SAN MARTIN MEXICAPAM.)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0170/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	146,574	146,574	146,574	146,574	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.		
63520	TERMINACIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. " LA LUZ DEL SABER" BARRIO EL PROGRESO, SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0165/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	13,760	13,760	13,760	13,760	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.		
63455	TERMINACIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. " SILVESTRE REVUELTAS" (PALMERAS ESQ. AMAPOLAS, COL. REFORMA.)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0163/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	69,889	69,889	69,889	69,889	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.		
212	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS Y REHABILITACION DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA SEC.GENERAL DELFINO VASQUEZ	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAM/0338/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	46,109	46,109	46,109	46,109	100%	0	0	AULA	1	1	100%			
213	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CON CLAVE 20DJ1337L	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAM/0339/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	594	594	594	594	100%	0	0	AULA	1	1	100%			
215	CONSTRUCCION DE UN AULA LA ESCUELA TELESECUNDARIA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTIAGO YOSOTICHE	RURAL	FAM/158/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	-	-	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%			
218	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS EN EDIFICIO "A" Y " B " EN ESCUELA PRIMARIA NISSAN 44	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	FAM/055/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	-	-	1,394,459	1,394,459	1,394,459	1,382,375	99%	0	0	AULA	6	6	100%			
63195	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y CUATRO ANEXOS EN J.N.U. "JESUS REYES HEROLES"	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	FAM/0294/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	3,891	3,891	3,891	3,891	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	OBRA FINIQUITADA.		
REHABILITACIÓN																										
219	REHABILITACION DE LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTUV0906U/ COLONIA SAN LUIS (SAN LUIS REY)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA SAN LUIS	RURAL	FAM/0395/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	-	-	172,562	172,562	172,562	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%			
EQUIPAMIENTO																										
220	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO " LIC. BENITO JUAREZ GARCIA"	232-SAN LUCAS OJITLÁN	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE (VISTA HERMOSA)	RURAL	FAM/0557/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN	-	-	126,006	126,006	126,006	126,006	100%	0	0	LOTE	1	1	100%			
63374	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	BARRA DE CUATUNALCO	RURAL	FAM/0152/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	18,032	0	18,032	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.		
63667	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 217	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	URBANO	FAM/0594/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	-	64,315	0	64,315	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR																										
CONSTRUCCIÓN																										
72267	CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DEL	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	4AD000BBFC08A04501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN	-	-	468,072	0	468,072	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%			
13586	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO H Y OBRA EXTERIOR PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	34945	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	2,278,066	0	2,278,066	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%			
FASP													160,405,236	160,405,236	160,405,236	152,714,384	95%	13,887,439	7,550,262			64,011	53,520	84%		
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE																										
75844	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	27,656,627	27,656,627	27,656,627	27,280,895	99%	0	0	OTROS	11,555	7,865	68%	EN LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE ES DECIR: EXAMEN PERSONAS PROGRAMADAS 17435 EXAMENES LOS CUALES SE DIRIGEN A 3489 PERSONAS Y SE ALCANZARON 29967 EXAMENES DIRIGIDOS A 4063 PERSONAS, PERSONAS PROGRAMADAS 8066 ALCANZADAS 3802.		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDER/20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														3	4	5									6
75970	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA		-	20,900,980	20,900,980	20,900,980	20,900,021	100%	6	0	0	PIEZA	11,131	13,925	125%	
76228	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA		-	32,661,043	32,661,043	32,661,043	32,616,105	100%	6	0	0	OTROS	302	321	106%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 186 ALCANZADAS 190, SISTEMA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 2, SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 3, LOTE PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 12, PROYECTO PROGRAMADA 1 ALCANZADA 1, LICENCIA PROGRAMADAS 7 ALCANZADAS 9, MODULO PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 18, PERSONA PROGRAMADAS 61 ALCANZADAS 67, RENTA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 3, POLIZA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, ACCESORIO PROGRAMADAS 11 ALCANZADAS 11, SERVICIO PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 4.
76454	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN: "PLATAFORMA MÉXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA		-	3,045,866	3,045,866	3,045,866	1,399,442	46%	6	0	0	OTROS	106	113	107%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 71 ALCANZADAS 81, PERSONA PROGRAMADAS 8 ALCANZADAS 8, LOTE PROGRAMADAS 20 ALCANZADAS 20, PAQUETE PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 0, CURSO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 3, SERVICIO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1.
76623	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA		-	606,144	606,144	606,144	606,144	100%	6	0	0	OTROS	45	53	118%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADOS 33 ALCANZADAS 41, LOTE PROGRAMADAS 8 ALCANZADAS 8, SERVICIO PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 4.
84198	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA		-	25,844,266	25,844,266	25,844,266	21,600,326	84%	6	0	0	OTROS	29	15	52%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: OBRA PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 81, SERVICIO PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 5, ESTUDIO/PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1.
84551	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA		-	14,176,912	14,176,912	14,176,912	13,778,494	97%	6	0	0	OTROS	5,310	6,653	125%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EXAMEN/PERSONAS SE PROGRAMARON EXAMENES 6619 LOS CUALES SE DIRIGEN A 6310 PERSONAS Y SE ALCANZARON EXAMENES 16975 DIRIGIDOS A 2233 PERSONAS; PERSONAS PROGRAMADAS 1823 ALCANZADAS 1900; PIEZA PROGRAMADAS 2138 ALCANZADAS 2520.
84990	COMBATE AL NARCOTRÁFICO	0-COBERTURA ESTATAL			08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA		-	34,063,398	34,063,398	34,063,398	33,390,040	98%	6	0	0	OTROS	35,412	24,449	69%	EN ESTE EJE EL MONTO ACUMULADO, PROGRAMADO Y MINISTRADO EN COMPARACIÓN CON EL TRIMESTRE PASADO EXISTE VARIACIÓN DEBIDO A QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS PARA OTRO EJE. LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE PIEZA PROGRAMADAS 34222 ALCANZADAS 23048, MILLAR PROGRAMADAS 65 ALCANZADAS 65, RENTA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 14, EQUIPO PROGRAMADAS 1099 ALCANZADAS 1308, SISTEMA PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 14.
97174	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA		-	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,142,917	79%	13,887,439	7,550,262	0	OTROS	121	126	104%	EN ESTE EJE SE ESTA CONSIDERANDO EL TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2008, EL CUAL ASCIENDE A UN IMPORTE DE \$13,887,439.28 DE LOS CUALES CORRESPONDEN \$11,805,893.04 APORTACIÓN FEDERAL Y \$2,081,546.24 EL IMPORTE TOTAL DE LOS RENDIMIENTOS EJERCIDOS ES DE \$7,550,262.37, DE LOS CUALES CORRESPONDEN \$6,111,737.53 APORTACIÓN FEDERAL Y UN IMPORTE DE \$1,438,524.84 APORTACIÓN ESTATAL.
	FAETA												171	171	171	171	100%	0	0	0		60,535	55,785	92%	
	EDUCACIÓN DE ADULTOS																								
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
70858	FAEA PRODUCTOS FINANCIEROS 2007 RAMO XXXIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS		-	171	171	171	171	100%	0	0	0	ADULTO	60,535	55,785	92%	FAEA PRODUCTOS FINANCIEROS 2007 RAMO XXXIII
	FAFEF												7,361,708	6,851,369	7,361,708	6,851,369	100%	0	0	0		360,038	360,037	100%	
	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
	INVERSIÓN																								
	OBRA PÚBLICA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
26324	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	INFIERNILLO	RURAL	FAFEF/0273/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC		-	369,699	369,699	369,699	369,699	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,154	4,154	100%	
118328	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 14 AULAS, 1 LABORATORIO, 1 TALLER Y 3 ANEXOS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	FAFEF/0082/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		-	160,104	160,104	160,104	160,104	100%	0	0	0	OTROS	18	18	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITADA.
26412	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL TELEBACHILLERATO NO 223	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	RINCÓN JUÁREZ	RURAL	FAFEF/0236/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC		-	5,384	5,384	5,384	5,384	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido											
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																
26435	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS 2 DA ETAPA	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN FELIPE IXTAPA	RURAL	FAFE/0234/07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	-	-	272,182	272,182	272,182	272,182	100%	0	0	OBRA	1	1	100%				
96126	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UNIDADES ECOTURISTICAS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA LACHATAO, SAN MIGUEL AMATLAN, SANTA CATARINA DE IXTEPEJI E IXTLAN DE	365-SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	URBANO	311000AAAAO CA14601	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	-	9,011	4,617	9,011	4,617	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE CANCELO \$2,258.33 CON BASE EN LA MINUTA PARA CIERRE DE OBRA PUBLICA NUMERO LUCEP/C/39653/2009			
101815	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLONIA SAN MIGUEL)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	LA VENTOSA	RURAL	FAFEF/0352/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	331,853	331,853	331,853	331,853	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE			
96845	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA TURISMO ALTERNATIVO EN LA COSTA DE OAXACA LA VENTANILLA	439-SANTA MARIA TONAMECA	VENTANILLA	RURAL	311000AAAAO CA14201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	-	3,772	1,396	3,772	1,396	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%				
96450	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA RUTA DOMINICA DE LA MIXTECA OAXAQUEÑA (SANTIAGO APOALA)	451-SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	URBANO	311000AAAAO CA14401	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	-	3,141	2,895	3,141	2,895	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE CANCELA \$9800.17 EN BASE A MINUTA PAA CIERRE DE OBRA PUBLICA LUCEP/C/39653/2009 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2009			
26470	CONSTRUCCION DE UN AULA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL TEBAO NO 209	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	RURAL	FAFEF/0281/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	-	-	215,149	215,149	215,149	215,149	100%	0	0	AULA	1	1	100%				
26484	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PREDIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (AGENCIA MUNICIPAL)	48-MAGDALENA MIXTEPEC	SANTA CATALINA MIXTEPEC	RURAL	FAFEF/0159/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA MIXTEPEC	-	-	70,504	70,504	70,504	70,504	100%	0	0	METRO CUBICO	343,300	343,300	100%				
26501	CONSTRUCCION DE BORDO SOBRE MARGEN IZQUIERDO DEL RIO SAN JACINTO (SAN JACINTO OCOTLAN) 2DA ETAPA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAFEF/0249/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUBICOS	10,420	10,420	100%				
26514	PAVIMENTACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ A BASE DE CONCRETOHIDRAULICO	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAFEF/0275/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	-	-	219,500	219,500	219,500	219,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,080	2,080	100%				
101816	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	PF/FAFEF/0930/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,679,941	1,679,941	1,679,941	1,679,941	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION DE RECURSOS DERIVADO DE ECONOMIAS SEGUN OFICIO NO.CGC/DPP/0420/09 EMITIDO POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE			
AMPLIACIÓN																											
16260	INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN SEBASTIÁN SEDAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	48,936	45,684	48,936	45,684	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ES TRANSFORMADOR			
16261	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MORELOS, COL. PROGRESO	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	-	-	35,104	35,033	35,104	35,033	100%	0	0	REGISTRO	11	11	100%				
26533	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	448-SANTA MARIA ZANIZA	ATOTONILCO	RURAL	FAFEF/0266/07	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAMARIA ZANIZA	-	-	636,100	636,100	636,100	636,100	100%	0	0	POSTE	24	24	100%				
MODERNIZACIÓN																											
97040	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION TURISTICA ESTATAL (2A ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	311000AAAAO CA14902	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	-	1,329	1,329	1,329	1,329	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%				
MEJORAMIENTO																											
100118	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE PASO A DESNIVEL NIÑOS HEROES / OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	33552	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	OBRA FINANCIADA CON PRODUCTOS FINANCIEROS			
MANTENIMIENTO																											
99970	CONSERVACION DEL BOULEVARD E.C. (XOXOCOTLAN-CUILAPAM)-BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT - CRIT - LOMAS DE SAN JUAN DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000 /LOMAS	23-CUILAPAM DE GUERRERO	LOMAS DE SAN JUAN	RURAL	43950	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	OBRA FINANCIADA CON PRODUCTOS FINANCIEROS			
OTROS																											
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y																											
87585	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	72,450	72,450	72,450	72,450	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	NAN			
87584	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	72,450	72,450	72,450	72,450	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	NAN			
87586	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS SOLA DE VEGA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	72,450	72,450	72,450	72,450	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	NAN			
87591	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DEL PARADOR TURISTICO (1A. ETAPA)	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	58,149	58,149	58,149	58,149	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	NAN			
87590	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	72,450	72,450	72,450	72,450	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	NAN			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2009
PERIODO QUE SE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4	5		6	7					
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
157122	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICOS A 3 ESCUELAS PRIMARIAS AFECTADAS POR ROBO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11H05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFCINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	110,842	0	110,842	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
148841	GASTOS DE OPERACION PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ROSA ELIA"/SANTIAGO JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	45495	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFCINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	RECURSO MINISTRADO Y EJERCIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2008, REGULARIZADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2009
150402	COINBIO 2007	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA DE OAXACA	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	382,000	382,000	382,000	382,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	