

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
20-OAXACA RECURSO 2010																								
SUBSIDIOS (28 REGISTROS)																								
													368,568,731	15,313,919	108,781,852	14,360,341	94%	0	0		291,880	273,263	94%	
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																								
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
64086	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE EL ZACATAL Y LA CIENEGA, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA	12-CANDELARIA LOXICHA	EL ZACATAL	RURAL	PIBAI/01/8/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	473	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	11,394,969	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
70126	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SAN ANTONIO KM 2 + 500 DEL CAMINO SAN MATEO PEÑASCO - SAN ANTONIO SINCAHUA EN EL CRUCE CON EL RIO SAN ANTONIO	252-SAN MATEO PEÑASCO	SAN MATEO PEÑASCO	URBANO	PIBAI/02/8/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PEÑASCO	909	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	6,893,929	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	19	0	0%	
67475	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SAN PEDRO YANERI (1 RA. ETAPA) EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE	335-SAN PEDRO YANERI	SAN PEDRO YANERI	URBANO	PIBAI/01/9/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YANERI	544	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	3,200,000	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
67756	CONST. DEL CAM. RURAL E.C.(STA ANA ATEIXTLAHUACA-ELOXOCHITLAN)-TIERRA ABAJO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL (KM 8+900 = KM 4+700), SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL (KM. 7+365 = KM. 3+165) AL (KM 8+900 = KM. 4+700)	354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	TIERRA ABAJO	RURAL	PIBAI/02/6/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	97	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	5,300,000	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO	9	0	0%	
63852	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ER ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS YATZECHÉ, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE	389-SANTA INÉS YATZECHÉ	SANTA INÉS YATZECHÉ	URBANO	PIBAI/01/7/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZECHÉ	675	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	7,500,000	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
67883	CONST. DEL CAM. E.C. (LA JAMAICA ZIMATLAN DE LAZARO CÁRDENAS SAN SEBASTIÁN NOPALERA)-ACC. A PEÑA NEGRA TORRALBA DE J.; T.: DEL KM. 0+000 AL KM. 6+992.23; SUBT. A CONST.: EL KM. 0+000 AL KM. 6+992.23	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	TORRALBA DE JUÁREZ	RURAL	PIBAI/02/9/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	109	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	7,500,000	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO	7	0	0%	
67749	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL SANTIAGO QUIAVIJOLO - SAN PEDRO LEAPI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 11+000 AL KM 14+000	428-SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTIAGO QUIAVIJOLO	RURAL	PIBAI/02/5/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI	298	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	7,500,000	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO	18	0	0%	
AMPLIACIÓN																								
69669	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AMUZGOS, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	PIBAI/03/5/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	4231	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,513,632	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
MODERNIZACIÓN																								
67738	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR - EL HUAMUCHIL - SAN FRANCISCO DEL MAR, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+500 AL KM. 6+500	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	PIBAI/02/4/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	3248	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	8,100,000	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO	25	0	0%	
67703	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO JALAPA DE DIAZ - SAN FELIPE USILA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 25+660.7AT=29+000 AD AL KM 44+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 38+760 AL KM 44+000	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	PIBAI/02/2/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	5038	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	22,989,379	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO	44	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
42874	COBIJEMOS OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES MUJERES EMBARAZADAS EN LACTANCIA Y ADULTOS MAYORES	12-SALUD NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	2,699,983	2,699,966	2,699,966	2,699,966	100%	0	0	BENEFICIARIO	35,218	35,218	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A COBIJAS. LA CANTIDAD AUTORIZADA ASCIENDE A \$2,699,983.42 Y LA EJERCIDA \$2,699,966.84 POR LO TANTO LA DIFERENCIA DE \$16.58 FUE REINTEGRADA AL SISTEMA NACIONAL DIF.	
	PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)																								
	INVERSIÓN																								
	EQUIPAMIENTO																								
	OTROS																								
87179	APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S043PAE	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCIÓN DEL EMPLEO	DEPENDENCIA FEDERAL	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO OAXACA	PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS	14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	41,785,244	2,945,427	41,785,244	2,931,846	100%	0	0	OTROS	19,567	1,573	8%	EL PROGRAMA CONSISTE EN OTORGAR APOYOS ECONOMICOS Y EN SU CASO CON MAQUINARIA DESEMPLEADAS Y SUBEMPLEADAS	
	GASTO CORRIENTE																								
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
87193	APOYO ECONOMICO A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S043PR	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCIÓN DEL EMPLEO	DEPENDENCIA FEDERAL	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO OAXACA	PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS	14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	6,980,381	2,021,051	6,980,381	1,081,054	53%	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	APOYO PARA LA OPERACION DE LOS PROGRAMAS DEL PAE	
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO FONDO DE APOYO A MIGRANTES												2,000,000	0	2,000,000	0	NaN	0	0		615	0	0%		
	INVERSIÓN																								
	EQUIPAMIENTO																								
	OTROS																								
45812	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE FOGONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTFOAM/0006/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE LA VIVIENDA	2460	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	OTROS	615	0	0%		
	OTROS PROGRAMAS												2,300,599,055	357,763,580	2,300,499,055	357,764,378	100%	0	0		562,695	562,694	100%		
	PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE																								
	GASTO CORRIENTE																								
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
27063	FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO DE LA UPES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	SANEAMIENTO FINANCIERE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	76,722,710	0	76,722,710	0	0%	0	0	COMUNIDAD	1	0	0%		
27000	FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	CONSOLIDACION	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	3,909,798	2,088,000	3,909,798	2,088,798	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%		
26944	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	SUBSIDIO FEDERAL ORD	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	519,966,547	148,560,000	519,966,547	148,560,000	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%		
	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																								
87103	SEGURO POPULAR 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,700,000,000	207,115,580	1,700,000,000	207,115,580	100%	0	0	FAMILIA	562,692	562,692	100%		
	APORTACIONES FEDERALES (1280 REGISTROS)																								
	FAEB												12,428,271,360	4,439,937,269	12,428,271,360	4,439,937,269	100%	0	0		34	34	100%		
	SERVICIOS PERSONALES																								
60135	4A3100 - COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	2,430,156,839	925,270,794	2,430,156,839	925,270,794	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																	
60449	4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	12,790,136	0	12,790,136	0	0%	0	0	ACCION	1	1	100%			
60756	4A3500 - UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3500	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	121	0	121	0	0%	0	0	ACCION	1	1	100%			
61045	4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	924,430,957	348,814,775	924,430,957	348,814,775	100%	0	0	ACCION	1	1	100%			
61821	4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	81,812,096	25,186,085	81,812,096	25,186,085	100%	0	0	ACCION	1	1	100%			
61174	4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	237,800,799	85,202,396	237,800,799	85,202,396	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SUBSECTOR: EDUCACION ESPECIAL		
62185	4A3620 - DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,727,448,214	615,898,817	1,727,448,214	615,898,817	100%	0	0	ACCION	1	1	100%			
62378	4A3630 - DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	3,123,526,621	1,030,919,687	3,123,526,621	1,030,919,687	100%	0	0	ACCION	1	1	100%			
62484	4A3640 - DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3640	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	782,726,262	297,435,181	782,726,262	297,435,181	100%	0	0	ACCION	1	1	100%			
62613	4A3650 - DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3650	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,084,385,409	413,269,910	1,084,385,409	413,269,910	100%	0	0	ACCION	1	1	100%			
63231	4A3660 - DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3660	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,080,258,601	418,034,534	1,080,258,601	418,034,534	100%	0	0	ACCION	1	1	100%			
63391	4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	295,925,801	103,760,214	295,925,801	103,760,214	100%	0	0	ACCION	1	1	100%			
63477	4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	154,652	0	154,652	0	0%	0	0	ACCION	1	1	100%			
63631	4A3680 - DIRECCION DE EDUCACION FISICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3680	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	265,700,214	105,168,196	265,700,214	105,168,196	100%	0	0	ACCION	1	1	100%			
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																										
60072	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	262,900,525	61,036,638	262,900,525	61,036,638	100%	0	0	ACCION	1	1	100%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
60197	4A3200 - COORDINACION DE LIBROS DE TEXTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	630,774	5,960	630,774	5,960	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
60247	4A3300 - COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3300	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	5,034,511	361,395	5,034,511	361,395	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
60283	4A3400 - COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	6,566,716	100,747	6,566,716	100,747	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
60358	4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	23,426,532	1,334,410	23,426,532	1,334,410	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
60584	4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	2,827,380	855,600	2,827,380	855,600	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
60633	4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	582,763	20,706	582,763	20,706	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
60681	4A3500 - UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3500	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	33,825,123	3,993,640	33,825,123	3,993,640	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
60877	4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	6,339,838	1,234,511	6,339,838	1,234,511	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
61734	4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	475,347	10,400	475,347	10,400	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
61122	4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	194,077	20,388	194,077	20,388	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SUBSECTOR: EDUCACION ESPECIAL
62049	4A3620 - DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	7,028,257	72,086	7,028,257	72,086	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
62297	4A3630 - DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	7,364,858	399,911	7,364,858	399,911	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
62444	4A3640 - DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3640	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	631,755	282,002	631,755	282,002	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
62536	4A3650 - DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3650	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	4,363,869	233,970	4,363,869	233,970	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
63074	4A3660 - DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3660	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	649,474	162,537	649,474	162,537	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
63315	4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	16,289,834	692,721	16,289,834	692,721	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
63436	4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,489,649	109,136	1,489,649	109,136	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
63564	4A3680 - DIRECCION DE EDUCACION FISICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4S3680	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	509,151	49,922	509,151	49,922	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
63699	4A3690 - COORDINACION ESTATAL DE CARRERA MAGISTERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3690	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	24,205	0	24,205	0	0%	0	0	ACCION	1	1	100%	
	FAIS												4,400,248,678	2,170,449,822	1,629,491,314	1,564,919,128	72%	1,005,752	634,648		1,517,297,879	1,491,697,320	98%	
	FISE																							
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																							
81687	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	GUADALUPE DE LAS FLORES	RURAL	FISE/013 8/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	570,000	0	570,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
86035	RECONSTRUCCION DEL CAMINO (SANTA MARIA TEPEXIPANA - RIO PLATANAR) DEL KM 0+000 AL KM 7+000	12-CANDELARIA LOXICHA	SANTA MARIA TEPEXIPANA	RURAL	FISE/014 4/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	1,800,000	0	1,800,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	7	0	0%	
86109	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL AZULLILLO E.C. (OAXACA- POCHUTLA) KM 206+325.00 DL KM 0+000 AL KM 7 +731.28	12-CANDELARIA LOXICHA	AZULLILLO	RURAL	FISE/014 3/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	2,900,000	0	2,900,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	7	0	0%	
85869	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TIERRA COLORADA E.C. (OAXACA - POUCHTLA) DEL KM 0+000 AL KM 5+000	12-CANDELARIA LOXICHA	TIERRA COLORADA	RURAL	FISE/014 5/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	5	0	0%	
87408	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	YUCUATOTO	RURAL	FISE/000 3/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	390,667	0	390,667	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
87401	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	SANTA MARIA TEJOTEPEC	RURAL	FISE/000 4/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	268,549	0	268,549	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
118936	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO.	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	564,347	0	564,347	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,050	0	0%	
81695	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NÚMI	SAN JOSÉ NÚMI	RURAL	FISE/013 6/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	589,325	0	589,325	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
118937	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL.	234-SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	EL VIZAJE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	520	0	0%	
81683	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (UNIDAD DE PROGRESO)	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	SANTA CATARINA YUXÍA	RURAL	FISE/013 7/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	200,706	0	200,706	0	0%	0	0	TANQUE	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
87410	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	URBANO	FISE/0001/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	999,412	0	999,412	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
87402	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	FISE/0007/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	640,041	0	640,041	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	40%		
60263	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA XADANI-ESTERO	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FISE/0141-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI	-	-	4,262,839	0	1,065,710	0	0%	0	0	KILÓMETRO	11	0	0%		
85818	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	444-SANTA MARIA YOLOTEPEC	CERRO NEGRO	RURAL	FISE/0135/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC	-	-	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
87400	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN ISIDRO AMATITLÁN	RURAL	FISE/0005/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	557,154	0	557,154	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
87409	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SAN SEBASTIÁN DEL MONTE	RURAL	FISE/0002/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	785,504	0	785,504	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	10%		
87399	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	FISE/0006/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,048,696	0	1,048,696	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	40%		
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																									
64107	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BALTAZAR CHICHICAPAM-LOMA DE LOS HORNOS .EN EL MUNICIPIO SAN BALTAZAR CHICHICAPAM/EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	52610	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	105,450	0	105,450	0	0%	0	0	KILÓMETRO	11	0	0%		
49688	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BLAS ATEMPA-EC. MONTE GRANDE. EN EL MUNICIPIO SAN BLAS ATEMPA/EN LA LOCALIDAD SAN BLAS ATEMPA	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	52525	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%		
58246	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESV. AL CAMARON-LABAEZA. EN EL MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC/EN LA LOCALIDAD LA BAEZA	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	LA BAEZA	RURAL	52593	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	161,500	0	161,500	0	0%	0	0	KILÓMETRO	17	0	0%		
58259	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIHUEL NIZAVIGUITI-TAVELA. EN EL MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL NIZAVIGUITI	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN MIGUEL NIZAVIGUITI	RURAL	52594	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	0	66,500	0	0%	0	0	KILÓMETRO	7	0	0%		
59057	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO LACHIGOBA-LOS HUAJES. EN EL MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO LACHIGOBA	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN PEDRO LACHIGOBA	RURAL	52596	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	0	66,500	0	0%	0	0	KILÓMETRO	7	0	0%		
58282	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO QUIAVICUZAS-SANTIAGO IXHUIXTEPEC. EN EL MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO QUIAVICUZAS	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	52595	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	0	66,500	0	0%	0	0	KILÓMETRO	7	0	0%		
59120	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO TOMAS QUERI-CAMPAMENTO. EN EL MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC/EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS QUERI	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTO TOMAS QUERI	RURAL	52597	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	0	57,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	6	0	0%		
56071	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION TLAXIACO - SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC, RAMAL TIERRA BLANCA /SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	URBANO	52551	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	0	142,500	0	0%	0	0	KILÓMETRO	15	0	0%		
57762	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - SANTO TOMAS /SANTO TOMAS /SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SANTO TOMAS	RURAL	52563	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	0	38,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	4	0	0%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
49680	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS PALMAS-A LA CARRETERA DE SANTA CRUZ. EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATÁN/EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	LAS PALMAS	RURAL	52524	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28.500	0	28.500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	
56402	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION A SAN LAZARO CARDENAS-BARRIO GUADALUPE CUESTA, RAMAL LA TRINIDAD, RAMAL SAN MARTIN PERAS /GUADALUPE LA CUESTA/COICOYAN DE LAS FLORES	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYÁN DE LAS FLORES	URBANO	52558	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	285.000	0	285.000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	30	0	0%	
47845	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO NODON-DESV. CARRET. CUICATLAN-TEHUACÁN. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN/EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO NODON	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN PEDRO NODÓN	RURAL	52510	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76.000	0	76.000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	8	0	0%	
47716	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA ALMOLOYAS-SAN GABRIEL ALMOLONGAS. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA ALMOLOYAS	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SANTA MARIA ALMOLOYAS	RURAL	52499	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47.500	0	47.500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	5	0	0%	
47839	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO QUIOTEPEC-DESVIACION CARRET. PANAMERICANA-CUICATLAN-TEHUACÁN. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SANTIAGO QUIOTEPEC	RURAL	52509	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76.000	0	76.000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	8	0	0%	
48367	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN COLORADO-AGUA FRIA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN COLORADO/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COLORADO	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	52517	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28.500	0	28.500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	
52954	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI-EL ZARZAL. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI/EN LA LOCALIDAD EL ZARZAL	198-SAN JUAN GUICHICOVI	EL ZARZAL	RURAL	52533	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47.500	0	47.500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	5	0	0%	
52662	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI-ENCINAL COLORADO. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI/EN LA LOCALIDAD ENCINAL COLORADO	198-SAN JUAN GUICHICOVI	ENCINAL COLORADO	RURAL	52529	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	161.500	0	161.500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	17	0	0%	
52938	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI-HUISICIL. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI/EN LA LOCALIDAD HUISICIL	198-SAN JUAN GUICHICOVI	HUISICIL	RURAL	52532	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47.500	0	47.500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	5	0	0%	
53053	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI-PIEDRA BLANCA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI EN LA LOCALIDAD PIEDRA BLANCA	198-SAN JUAN GUICHICOVI	PIEDRA BLANCA	RURAL	52536	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	161.500	0	161.500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	17	0	0%	
52980	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI-RAMOS MILLAN. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI/EN LA LOCALIDAD RAMOS MILLAN	198-SAN JUAN GUICHICOVI	RAMOS MILLÁN	RURAL	52534	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47.500	0	47.500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	5	0	0%	
52852	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI-SAN JUAN (SAN JUAN). EN EL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUICHICOVI	198-SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN GUICHICOVI	URBANO	52530	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142.500	0	142.500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	15	0	0%	
52877	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI-SANTA ANA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI/EN LA LOCALIDAD SANTA ANA	198-SAN JUAN GUICHICOVI	SANTA ANA	RURAL	52531	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95.000	0	95.000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	10	0	0%	
49669	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL COROZAL-SAN JUAN LACHAO. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN LACHAO/EN LA LOCALIDAD EL COROZAL	202-SAN JUAN LACHAO	EL COROZAL	RURAL	52523	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	99.750	0	99.750	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	11	0	0%	
56360	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA NÚMI - SANTO DOMINGO, RAMAL DESVIACION A SAN JUAN MIXTEPEC	210-SAN JUAN NÚMI	BUENAVISTA	RURAL	52556	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	332.500	0	332.500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	35	0	0%	
56099	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO YOSOÑAMA - SAN ISIDRO, RAMAL SAN JOSE /SANTO DOMINGO YOSOÑAMA /SAN JUAN NÚMI	210-SAN JUAN NÚMI	SANTO DOMINGO YOSOÑAMA	RURAL	52552	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95.000	0	95.000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	10	0	0%	
56272	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO YOSOÑAMA - SAN PEDRO YOSOÑAMA /SANTO DOMINGO YOSOÑAMA /SAN JUAN NÚMI	210-SAN JUAN NÚMI	SANTO DOMINGO YOSOÑAMA	RURAL	52553	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47.500	0	47.500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	5	0	0%	
66661	CONSERVACION DEL CAMINO BUENAVISTA - LA PAZ YOSOÑAMA DEL KM 0+000 AL KM 3+600 /LA PAZ YOSOÑAMA /SAN JUAN NÚMI	210-SAN JUAN NÚMI	LA PAZ YOSOÑAMA	RURAL	52696	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	22.090	0	22.090	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	4	0	0%	
66764	CONSERVACION DEL CAMINO PEÑA COLORADA - LLANO CEBOLLA DEL KM 0+000 AL KM 6+200 /EL LLANO /SAN JUAN NÚMI	210-SAN JUAN NÚMI	EL LLANO	RURAL	52697	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38.039	0	38.039	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	6	0	0%	
66816	CONSERVACION DEL CAMINO PEÑA COLORADA - SABINILLO DEL KM 0+000 AL KM 3+600 /SABINILLO /SAN JUAN NÚMI	210-SAN JUAN NÚMI	SABINILLO	RURAL	52699	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	22.090	0	22.090	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
66780	CONSERVACION DEL CAMINO PEÑA COLORADA - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 2+000 /VISTAHERMOSA /SAN JUAN NUMI	210-SAN JUAN NUMI	VISTAHERMOSA	RURAL	52698	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12,272	0	12,272	0	0%	0	0	KILÓMETRO	2	0	0%	
64459	CONSERVACION DEL CAMINO SABINILLO - SANTO DOMINGO YOSOÑAMA DEL KM 0+000 AL KM 4+800 /SANTO DOMINGO YOSOÑAMA /SAN JUAN NUMI	210-SAN JUAN NUMI	SANTO DOMINGO YOSOÑAMA	RURAL	52695	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	29,453	0	29,453	0	0%	0	0	KILÓMETRO	5	0	0%	
64402	CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO YOSOÑAMA - SAN ISIDRO YOSOÑAMA - SAN JOSE - SANTA ROSA - SAN ANTONIO NDUAXICO - SAN JUAN NUMI DEL KM 0+000 AL KM 18+000 /SAN JUAN NUMI	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	52693	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	110,440	0	110,440	0	0%	0	0	KILÓMETRO	18	0	0%	
64419	CONSERVACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO YOSOÑAMA - SAN PEDRO YOSOÑAMA DEL KM 0+000 AL KM 15+000 /SAN PEDRO YOSOÑAMA /SAN JUAN NUMI	210-SAN JUAN NUMI	SAN PEDRO YOSOÑAMA	RURAL	52694	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	92,036	0	92,036	0	0%	0	0	KILÓMETRO	15	0	0%	
58084	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL PEDIMENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC-A LA SALIDAD A MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SAN JUAN OZOLOTEPEC	URBANO	52584	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	
53187	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MONTE FRIO - EC. SAN JUAN TAMAZOLA /MONTE FRIO /SAN JUAN TAMAZOLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	MONTE FRIO	RURAL	52539	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	
55701	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA - SAN JOSE /SAN JOSE /SAN JUAN TAMAZOLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JOSE	RURAL	52548	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	42,750	0	42,750	0	0%	0	0	KILÓMETRO	5	0	0%	
47753	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA-DES.V. CARRETERA TEOTITLAN-HUAUTLA DE JIMENEZ. EN EL MUNICIPIO SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA/EN LA LOCALIDAD	228-SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA	SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA	URBANO	52503	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	0	66,500	0	0%	0	0	KILÓMETRO	7	0	0%	
47834	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO ZOQUIAPAM-PLAN DE GUADALUPE. EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIAPAM/EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO ZOQUIAPAM	234-SAN LUCAS ZOQUIAPAM	SAN ISIDRO ZOQUIAPAM	RURAL	52508	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	0	76,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	8	0	0%	
55576	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL CHICAHUA - EL FORTIN ALTO /EL FORTIN ALTO /SAN MIGUEL CHICAHUA	284-SAN MIGUEL CHICAHUA	EL FORTIN ALTO	RURAL	52547	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	KILÓMETRO	5	0	0%	
54097	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMOSAN MIGUEL CHICAHUA-LA CORREGIDORA/LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA/CAN MIGUEL CHICAHUA	284-SAN MIGUEL CHICAHUA	LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA	RURAL	52542	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	KILÓMETRO	5	0	0%	
59400	CONSERVACION DE CAMINO RURAL EC. PANTEON-LOMA COSTOCHE. EN EL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO/EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NEXILA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	SANTA CRUZ NEXILA	RURAL	52605	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	6	0	0%	
57750	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL TLACOTEPEC - XINITIOCO /XINITIOCO /SAN MIGUEL TLACOTEPEC	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	XINITIOCO	RURAL	52562	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	10	0	0%	
58206	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO COATLAN-SAN ANTONIO LALANA. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO COATLAN/EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LALANA	291-SAN PABLO COATLAN	SAN ANTONIO LALANA	RURAL	52588	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	0	38,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	4	0	0%	
58073	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA COATLAN-EL SANTO. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO COATLAN/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA COATLAN	291-SAN PABLO COATLAN	SANTA MARIA COATLAN	RURAL	52583	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	
58052	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN AMUZGOS-EC. SAN PEDRO AMUZGOS. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO AMUZGOS/EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN MARTIN	RURAL	52582	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	
49535	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO JICAYAN-LA CHUPARROSA. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYAN/EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA	312-SAN PEDRO JICAYAN	CHUPARROSA	RURAL	52521	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	123,500	0	123,500	0	0%	0	0	KILÓMETRO	13	0	0%	
57713	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO MOLINOS - BUENAVISTA /SAN PEDRO MOLINOS	320-SAN PEDRO MOLINOS	SAN PEDRO MOLINOS	URBANO	52560	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	147,250	0	147,250	0	0%	0	0	KILÓMETRO	16	0	0%	
47820	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN ZAUTLA-TECOMALTIANGUSCO. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO SOCHIAPAM/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ZAUTLA	326-SAN PEDRO SOCHIAPAM	SAN JUAN ZAUTLA	RURAL	52507	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	0	76,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	8	0	0%	
47779	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHAPAM-SAN JUAN ZAPOTITLAN. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO SOCHAPAM/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ZAPOTITLAN	326-SAN PEDRO SOCHAPAM	SAN JUAN ZAPOTITLAN	RURAL	52505	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	0	57,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	6	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
48263	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL VENADO EC. A LA COSTERA. EN EL MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO/EN LA LOCALIDAD EL VENADO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL VENADO	RURAL	52516	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	
49374	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE DEL PROGRESO-CHACAHUA. EN EL MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO/EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL PROGRESO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	52520	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	0	66,500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	7	0	0%	
58043	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO SAN PEDRO-EC. SAN SIMON ALMOLONGAS. EN EL MUNICIPIO SAN SIMON ALMOLONGAS/EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN PEDRO	351-SAN SIMON ALMOLONGAS	BARRIO SAN PEDRO	RURAL	52581	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	
48729	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA JUQUILA-SAN MARCOS ZACATEPEC. EN EL MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA/EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA JUQUILA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	52519	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	10	0	0%	
66838	CONSERVACION DEL CAMINO PEÑA COLORADA - SANTA CATARINA YOSONOTU DEL KM 0+000 AL KM 11+700 /SANTA CATARINA YOSONOTU	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	SANTA CATARINA YOSONOTU	URBANO	52700	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	71,785	0	71,785	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	12	0	0%	
47766	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ ACATEPEC-SAN ANTONIO ELOXOCHINTLAN. EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ ACATEPEC/EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ ACATEPEC	374-SANTA CRUZ ACATEPEC	SANTA CRUZ ACATEPEC	URBANO	52504	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	0	57,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	6	0	0%	
56031	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ NUNDACO - SAN ISIDRO VISTA HERMOSA RAMAL SAN JOSE YATANTOY	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	52550	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	218,500	0	218,500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	23	0	0%	
57933	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA HIDALGO - POZO CONEJO /POZO CONEJO /VILLA HIDALGO	38-VILLA HIDALGO	POZO CONEJO	RURAL	52568	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	10	0	0%	
55298	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PERICON - EC. LLANO DEL SABINO /PERICON /SANTA MARIA APAZCO	395-SANTA MARIA APAZCO	PERICÓN	RURAL	52546	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	5	0	0%	
47851	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL ENCINAL HUAUTLA DE JIMENEZ. EN EL MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ/EN LA LOCALIDAD ENCINAL HUAUTLA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	ENCINAL HUAUTLA	RURAL	52511	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	52,250	0	52,250	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	6	0	0%	
56347	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA NDUAYACO - SAN JOSE DE GRACIA /SAN JOSE DE GRACIA /SANTA MARIA NDUAYACO	423-SANTA MARIA NDUAYACO	SAN JOSÉ DE GRACIA	RURAL	52555	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	6	0	0%	
58226	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MA. OZOLOTEPEC-DESV.-CARRETERA PTO. ANGEL. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA OZOLOTEPEC/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA OZOLOTEPEC	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	URBANO	52590	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	0	76,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	8	0	0%	
58157	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MA. OZOLOTEPEC-SAN MIGUEL OZOLOTEPEC. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA OZOLOTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL OZOLOTEPEC	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN MIGUEL OZOLOTEPEC	RURAL	52587	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	0	38,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	4	0	0%	
58219	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO STA. MARIA OZOLOTEPEC-STA. CRUZ OZOLOTEPEC. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA OZOLOTEPEC/EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ OZOLOTEPEC	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA CRUZ OZOLOTEPEC	RURAL	52589	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	85,500	0	85,500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	9	0	0%	
47797	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PÁPALO-LA CURVA. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA PÁPALO/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA PÁPALO	425-SANTA MARIA PÁPALO	SANTA MARIA PÁPALO	URBANO	52506	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	0	76,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	8	0	0%	
59361	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PEÑALES-EL MANZANITO TEPANTEPEC. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑALES/EN LA LOCALIDAD EL MANZANITO TEPANTEPEC	426-SANTA MARIA PEÑALES	EL MANZANITO TEPANTEPEC	RURAL	52604	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	25,000	0	25,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	2	0	0%	
57921	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC - DESVIACION A TEOETEPEC /SANTA MARIA TEMAXCALAPA	432-SANTA MARIA TEMAXCALAPA	SANTA MARIA TEMAXCALAPA	URBANO	52567	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	0	38,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	4	0	0%	
57954	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TEJAS - TLAHUITOLTEPEC TEJAS /SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	TEJAS (RANCHO TEJAS)	RURAL	52569	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	30,400	0	30,400	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	
64210	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA-DESV. CANDELARIA YEGOLE. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLÁN/EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	BUENA VISTA	RURAL	52612	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	49,400	0	49,400	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	5	0	0%	
64050	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CANDELARIA YEGOLE-LACHIVIGU. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLÁN/EN LA LOCALIDAD CANDELARIA YEGOLE	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	CANDELARIA YEGOLE	RURAL	52609	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	123,500	0	123,500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	13	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
64141	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO SECO- POTRERO. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN/EN LA LOCALIDAD RIO SECO	449-SANTA MARIA ZOQUITLAN	RIO SECO	RURAL	52611	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	104.500	0	104.500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	11	0	0%	
59582	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA ZOQUITLAN-AGUA DEL HUAJE. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA ZOQUITLAN	449-SANTA MARIA ZOQUITLAN	SANTA MARIA ZOQUITLAN	URBANO	52608	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	149.150	0	149.150	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	16	0	0%	
57964	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO ATITLAN - TEJAS /SANTIAGO ATITLAN	454-SANTIAGO ATITLAN	SANTIAGO ATITLAN	URBANO	52570	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	69.350	0	69.350	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	7	0	0%	
57739	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO CHAYUCO - SANTIAGO JXTLAHUACA /SAN PEDRO CHAYUCO /SANTIAGO JXTLAHUACA	469-SANTIAGO JXTLAHUACA	SAN PEDRO CHAYUCO	RURAL	52561	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95.000	0	95.000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	10	0	0%	
57702	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO JXTLAHUACA - SANTA MARIA YUCUNICOCO /SANTIAGO JXTLAHUACA	469-SANTIAGO JXTLAHUACA	SANTIAGO JXTLAHUACA	URBANO	52559	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	237.500	0	237.500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	25	0	0%	
59210	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL TEJOCOTE-MICROONDAS. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO TENANGO/EN LA LOCALIDAD EL TEJOCOTE	487-SANTIAGO TENANGO	EL TEJOCOTE	RURAL	52600	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28.500	0	28.500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	
59165	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MOGOTE DEL SOL-EC. SANTIAGO TENANGO. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO TENANGO/EN LA LOCALIDAD EL MOGOTE DEL SOL	487-SANTIAGO TENANGO	EL MOGOTE DEL SOL	RURAL	52599	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	19.000	0	19.000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	2	0	0%	
54135	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VICENTE GUERRERO - EC. LAS FLORES /GENERAL VICENTE GUERRERO /SANTIAGO TILANTONGO	492-SANTIAGO TILANTONGO	GENERAL VICENTE GUERRERO	RURAL	52544	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47.500	0	47.500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	5	0	0%	
55221	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VICENTE GUERRERO - EC. LAS FLORES /GENERAL VICENTE GUERRERO /SANTIAGO TILANTONGO	492-SANTIAGO TILANTONGO	LAS FLORES TILANTONGO	RURAL	52545	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47.500	0	47.500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	5	0	0%	
53123	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZARAGOZA TILANTONGO - EC. SANTIAGO TILANTONGO /ZARAGOZA /SANTIAGO TILANTONGO	492-SANTIAGO TILANTONGO	ZARAGOZA	RURAL	52538	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28.500	0	28.500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	
56381	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA YOLOTEPEC - SAN MIGUEL IXCATLAN, RAMAL ST. CRUZ TACAHUA /SAN MIGUEL IXCATLAN /SANTIAGO YOSONDUA	500-SANTIAGO YOSONDUA	SAN MIGUEL IXCATLAN	RURAL	52557	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	304.000	0	304.000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	32	0	0%	
52994	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA-SANTA CRUZ CHAHUIPEPEC. EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETAPA/EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO PETAPA	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	52535	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	190.000	0	190.000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	20	0	0%	
59918	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. NATIVIDAD - YETLA DE JUAREZ. SAN ANDRES SABINILLO, RAMAL SAN JOSE VISTA HERMOSA	520-SANTO DOMINGO TONALA	SAN ANDRES SABINILLO	RURAL	52549	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	237.500	0	237.500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	25	0	0%	
47953	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAÑADA ATOTONILCO-A LA Y. EN EL MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA /EN LA LOCALIDAD SAN JOSE ATOTONILCO	526-SANTOS REYES NOPALA	SAN JOSE ATOTONILCO	RURAL	52514	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28.500	0	28.500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	
48110	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO DEL AIRE-LAS ROCAS. EN EL MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA /EN LA LOCALIDAD CERRO DE AIRE	526-SANTOS REYES NOPALA	CERRO DE AIRE	RURAL	52515	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28.500	0	28.500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	
48473	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO STA. MA. MAGDALENA TILTEPEC- DESVIACION CON NOPALA. EN EL MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA MAGDALENA TILTEPEC	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTA MARIA MAGDALENA TILTEPEC	RURAL	52518	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47.500	0	47.500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	5	0	0%	
58031	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CERRITO-EL POLVORIN. EN EL MUNICIPIO SANTO TOMAS TAMAZULAPAN/EN LA LOCALIDAD EL CERRITO	533-SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	EL CERRITO	RURAL	52579	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28.500	0	28.500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	
58038	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO TOMAS TAMAZULAPAN-EL CERRITO. EN EL MUNICIPIO SANTO TOMAS TAMAZULAPAN/EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	533-SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	URBANO	52580	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28.500	0	28.500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	
58097	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS-SAN VICENTE LACHIXIOPALMOS PALO VERDE. EN EL MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXIO/EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RINCON	535-SAN VICENTE LACHIXIO	EJIDO EL RINCON	RURAL	52585	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	114.000	0	114.000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	12	0	0%	
53716	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN - DESVIACION SILACAYOAPAM /EL CARMEN /SILACAYOAPAM	537-SILACAYOAPAM	EL CARMEN	RURAL	52541	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47.500	0	47.500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	5	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
53529	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA PROVIDENCIA - PUNTA ANCHA /BARRIO DE LA PROVIDENCIA /SILACAYOAPAM	537-SILACAYOAPAM	BARRIO DE LA PROVIDENCIA	RURAL	52540	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	5	0	0%	
56291	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES MONTAÑA - SILACAYOAPAM /SAN ANDRES MONTAÑA /SILACAYOAPAM	537-SILACAYOAPAM	SAN ANDRÉS MONTAÑA	RURAL	52554	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	300,000	0	300,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	15	0	0%	
54028	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SILACAYOAPAM - LAS CRUCES /SILACAYOAPAM	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	52542	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	5	0	0%	
49601	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA. EN EL MUNICIPIO TATALTEPEC DE VALDES/EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	RURAL	52522	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	608,000	0	608,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	64	0	0%	
47872	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALERIO TRUJANO-EC. FEDERAL. EN EL MUNICIPIO VALERIO TRUJANO/EN LA LOCALIDAD VALERIO TRUJANO	558-VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	URBANO	52512	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	49,400	0	49,400	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	5	0	0%	
57866	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA NUEVA ESPERANZA - EC. FEDERAL VALLE NACIONAL /LA NUEVA ESPERANZA /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	LA NUEVA ESPERANZA	RURAL	52565	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	
57912	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA SANTA FE - VALLE NACIONAL /LOMA SANTA FE /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	LOMA SANTA FE	RURAL	52566	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	
57823	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN PALANTLA - EC. ARROYO PABRO /SAN JUAN PALANTLA /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN PALANTLA	RURAL	52564	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	
51569	CONSTRUCCION DE 150 SANITARIOS ECOLOGICOS	561-YAXE	YAXE	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YAXE OAXACA	-	-	325,417	325,417	325,417	325,417	100%	0	0	0	OBRA	150	75	50%	OBRA EN PROCESO Y CON MEZCLA DE RECURSOS SEDESOL RAMO 20
53088	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO YUTANDUCHI DE GUERRERO - EC. SINDIGUI /YUTANDUCHI DE GUERRERO	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	52537	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	
59431	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. MANTECON KM 6-RANCHO JUAREZ. EN EL MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA/EN LA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	52606	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	6	0	0%	
59525	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO G. GONZALEZ GUARDADO-VILLA DE ZAACHILA. EN EL MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA/EN LA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	52607	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	5	0	0%	
47697	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MAZATLAN VILLA DE FLORES-SAN ISIDRO. EN EL MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES/EN LA LOCALIDAD MAZATLAN VILLA DE FLORES	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	52497	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	0	76,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	8	0	0%	
47731	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PIEDRA DE LEON-PLATANILLO-SAN PEDRO MAZATLAN. EN EL MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES/EN LA LOCALIDAD MAZATLAN VILLA DE FLORES	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	52502	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	0	57,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	6	0	0%	
47721	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO POCHOTEPEC - CRUZ DE PLATA - LA TOMA, LA LOMA (MAZATLAN VILLA DE FLORES).	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	LA TOMA	RURAL	52500	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	114,000	0	114,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	12	0	0%	
47728	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PROGRESO AGUACATITLA-SAN SIMON COYOLTEPEC. EN EL MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES/EN LA LOCALIDAD SAN SIMON COYOLTEPEC	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	SAN SIMÓN COYOLTEPEC	RURAL	52501	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	10	0	0%	
47703	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUERTO DE MAZATLAN-PALO DE MARCA (PUERTO MAZATLAN). EN EL MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES/EN LA LOCALIDAD MAZATLAN VILLA DE FLORES	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	52498	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	0	57,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	6	0	0%	
58236	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC FEDERAL-GUIXE, RAMAL RIO ANONA (GUIXE). EN EL MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ/EN LA LOCALIDAD MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	52591	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	190,000	0	190,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	20	0	0%	
58023	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL TUNILLO EC. MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. EN EL MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ/EN LA LOCALIDAD EL TUNILLO	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL TUNILLO	RURAL	52578	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
80958	CONSTRUCCION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO PUEBLO VIEJO	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	220,000	220,000	220,000	87,000	40%	0	0	METRO LINEAL	1,032	400	39%	
61695	TERMINACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.	17-LA COMPAÑIA	RÍO DE EJUTLA	RURAL	FISM/017/007/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	TERMINACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	-	-	380,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METRO LINEAL	380	150	39%	
91076	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	22-COSOLTEPEC	TULTITLÁN DE GUADALCÁZAR	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	291,578	0	291,578	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	SE ESTAN REALIZANDO LOS ESTUDIOS DE CAMPO Y ELABORANDO EL EXPEDIENTE TECNICO.
87431	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA CANDELARIA	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	350,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METRO LINEAL	892	198	22%	LAS CONDICIONES AMBIENTALES NO HAN PERMITIDO MAYOR AVANCE FISICO
96543	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2ª ETAPA	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	RÍO ARENA	RURAL	FISM/317/001/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	709,060	47,746	47,746	47,746	100%	0	0	SISTEMA	1	0	10%	
89024	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	ARROYO BOBO	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	354,049	354,049	354,049	354,049	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EL AVANCE FISICO APARECE EN CERO PORQUE LA OBRA ESTA CONTEMPLADA CON MEZCLA DE RECURSOS CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, APORTANDO EL MUNICIPIO EL 30% Y EL CEA EL 70%, HACIENDO UN MONTO TOTAL DE \$ 1,180,164.19.
126737	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	495-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA	-	-	2,000,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1	1	100%	ESTE RECURSO CORRESPONDE A LA COMPRA DEL TERRENO DONDE SE UBICAN LOS MANANTIALES QUE SURTEN DE AGUA AL MUNICIPIO DE AGUA POTABLE.
80598	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	CAHUATICHÍ	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	360,000	252,000	252,000	252,000	100%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1	1	100%	
91888	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	537-SILACAYOÁPAM	RANCHO ALFARO	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	600,000	596,347	596,347	596,347	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE REALIZARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ALFARO Y CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN POZO TIPO NORIA DE 7 MTS DE PROFUNDIDAD Y 3.50 MTS DE DIAMETRO INCLUYE EL EQUIPAMIENTO LA LINEA DE CONDUCCION ASI COMO LA INSTALACION DE EQUIPO DE GENERADOR DE ENERGIA
80481	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	537-SILACAYOÁPAM	RANCHO ALFARO	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	600,000	596,347	596,347	596,347	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN POZO TIPO NORIA EQUIPO DE BOMBEO LINEA DE CONDUCCION Y CONEXION A LA RED EXISTENTE
	AMPLIACIÓN																							
116930	AMPLIACION REABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	122-SAN BARTOLO YAUTEPEC	SAN BARTOLO YAUTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN BARTOLO YAUTEPEC	-	-	598,132	117,827	0	0	0%	0	0	SISTEMA	598,132	0	0%	NOTA LA OBRA SE EMPESARA A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO
61751	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	676,154	676,154	676,154	338,077	50%	0	0	METRO LINEAL	425	213	50%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
													2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
72456	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	SAN SEBASTIÁN IXCAPA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	-	-	92,200	92,200	20,000	72,200	78%	0	0	POZO	1	1	100%	PENDIENTE POR FINIQUITAR. OBRA OPERANDO
	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCIÓN																							
32665	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	247,773	247,773	247,773	247,773	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA FUE \$249,257.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE \$247,773.00 Y APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS \$1,484.00. OBRA TERMINADA.
87120	TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL TECULUTE	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	9,394	9,394	9,394	9,394	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
80798	CONSTRUCCION DE RETEN DE MAMPOSTERIA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y RECARGA DE MANTOS FREATICOS EN EL PARAJE EL ENCAJONADO. 3RA. ETAPA	368-SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MINAS	-	-	1,593,523	258,000	258,000	258,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	ES PAGO DE ANTICIPO A OBRA CONSTRUCCION DE RETEN DE MAMPOSTERIA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA Y RECARGA DE MANTOS FREATICOS EN EL PARAJE EL ENCAJONADO 3RA ETAPA.
87196	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN GUADALUPE	492-SANTIAGO TILANTONGO	GUADALUPE TILANTONGO (LLANO DE LAS AVISPAS)	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	-	-	120,000	120,000	60,000	60,000	50%	0	0	TANQUE	120,000	60,000	50%	
87220	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA PAZ	492-SANTIAGO TILANTONGO	LA PAZ	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO TILANTONGO	-	-	140,000	140,000	140,000	50,000	36%	0	0	TANQUE	140,000	50,000	36%	
87202	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN TRES LAGUNAS	492-SANTIAGO TILANTONGO	SAN JOSÉ TRES LAGUNAS	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	-	-	300,000	300,000	300,000	120,000	40%	0	0	TANQUE	300,000	120,000	40%	
	REHABILITACIÓN																							
119318	REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN INDEPENDENCIA CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO TLAXIACO	-	-	42,121	42,121	42,121	42,121	100%	0	0	METROS CÚBICOS	8	8	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																							
	CONSTRUCCIÓN																							
82320	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2A. ETAPA	37-MESONES HIDALGO	CONCEPCION LAS MESAS	RURAL	FISM/MM H037/00 2/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	423,467	423,467	423,467	423,467	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	
	REHABILITACIÓN																							
78209	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30-EL ESPINAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	125,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	0	25%	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	CONSTRUCCIÓN																							
87430	TERMINACION DE LA RED DE INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA (LA REFORMITA)	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,200,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,185	450	38%	LAS CONDICIONES AMBIENTALES NO PERMITIERON MAYOR AVANCE FISICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
67279	REHABILITACION DE 700 METROS LINEALES DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, TRAMO DE LA ESCUELA SECUNDARIA A LA DESCARGA DEL DRENAJE	9-AYOTZINTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MAO009/FISM003/2010C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	820,000	246,000	246,000	246,000	100%	0	0	METRO LINEAL	700	210	30%	
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCION																							
67492	TERMINACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	FISM325/006/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	1,981,225	1,079,787	1,079,787	1,079,787	100%	0	0	PLANTA	1	1	50%	
109769	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ETLA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ETLA	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	465,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	86%	EL TOTAL DE LA OBRA ES DE \$3'100,000.00 CORRESPONDIENDO A ESTE MUNICIPIO UNA APORTACION DEL 15%. SE SOLICITO UN PRESTAMO DE \$400,000.00 PARA ESTA OBRA.
	REHABILITACION																							
118390	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y OTROS																							
89911	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 005/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	445,012	445,012	445,012	133,503	30%	0	0	METRO LINEAL	250	85	34%	100 HABITANTES 250.00 ML DE CANAL PARA DESAGUE DE AGUAS PLUVIALES
89733	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 004/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	661,608	661,608	661,608	198,482	30%	0	0	METROS LINEALES	235	105	45%	100 HABITANTES 234.50 ML DE CANAL PARA DESAGUE DE AGUAS PLUVIALES 7.00 PZAS DE CANAL PLUVIAL
	URBANIZACION MUNICIPAL CALLES CONSTRUCCION																							
87178	PAVIMENTACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	1,675,000	1,675,000	1,675,000	502,500	30%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	5,130	975	19%	OBRA EN PROCESO
83168	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA ZONA CENTRO DE COICOYAN DE LAS FLORES	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	PR-06/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	1,229,444	1,229,444	1,229,444	336,000	27%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,400	650	27%	
123567	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	LA CIENEGA	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	235,203	235,203	235,203	164,270	70%	0	0	METROS CUADROS	600	420	70%	
53855	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DE LA ESTACION	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	GUADALUPE CUAUATEPEC	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	-	-	76,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	METROS	500	200	40%	
69703	PAVIMENTACION DE LA CALLE LEONA VICARIO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	339,384	339,384	339,384	13,503	4%	0	0	METROS CUADROS	948	0	0%	SOLO SE TIENE EN AVANCE FISICO ADQUISICION DE MATERIAL MISMO QUE SE REFLEJA EN AVANCE ECONOMICO.
78458	PAVIMENTACION DE CALLE ALTERNA SANTA MARIA NUTIO	188-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUTIO	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	3,850	3,850	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
78473	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAHUTEMOC PONIENTE Y EMILIANO ZAPATA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE PEÑAS NEGRAS.	188-SAN JUAN COLORADO	PEÑAS NEGRAS	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	1,315,655	1,315,655	1,315,655	394,696	30%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,777	370	21%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
80980	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPALES	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	3,000,000	761,001	761,001	761,001	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	5,102	1,020	20%	
70362	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LA CALLE PRINCIPAL (TERCERA ETAPA)	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SANTA ANA DEL RÍO	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	-	-	308,429	61,686	61,686	0	0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,000	0	0%	LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA QUE REALMENTE HA COBRADO EL MUNICIPIO AL 31 DE MARZO DEL 2010; Y NO SE REPORTA ALCANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE EN ESTE PERIODO LA OBRA SE ENCONTRABA EN LA ETAPA DE PRIORIZACION.
69901	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	ROAGUÍA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	-	-	295,666	29,567	29,567	0	0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	800	0	0%	LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA QUE REALMENTE HA COBRADO EL MUNICIPIO AL 31 DE MARZO DEL 2010; Y NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE EN ESTE PERIODO LA OBRA SE ENCONTRABA EN LA ETAPA DE PRIORIZACION.
122586	PAVIMENTACION DE CALLES	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	357,000	357,000	357,000	357,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	SE PAVIMENTO LA CALLE GUERRERO Y CALLE DOLORES CON 1200 ML DE GUARNICION, 2640 M2 DE PAVIMENTACION Y 360 M2 DE EMPEDRADO.
32757	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	GUADALUPE VILLAHERMO SA (EL PORTESUELO)	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	359,869	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	117	13%	ESTA OBRA TENDRA UN COSTO DE \$409,404.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL SERA \$359,869.00 Y BENEFICIARIOS \$49,535.00. OBRA EN PROCESO
87437	PAVIMENTACION DE CALLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	875	295	34%	LAS CONDICIONES AMBIENTALES NO HAN PERMITIDO MAYOR AVANCE FISICO
87424	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS JAZMINEZ	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,100,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,128	450	21%	LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR COLONIA OBRERA, CAMPESINA Y POPULAR
87131	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL 3A ETAPA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HACIENDA VIEJA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	h ayuntamiento constitucional	-	-	71,195	71,195	71,195	71,195	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
87127	pavimentacion de la calle principal 3a etapa	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	BARRANCA LARGA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	h ayuntamiento cosntitucional	-	-	67,005	88,000	67,005	67,005	76%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
87138	PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	EL CERRO DE LAS HUERTAS (SAN JOSÉ DEL CERRO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	71,060	71,060	71,060	71,060	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
64866	PAVIMENTACION DE CALLES	281-SAN MIGUEL TECOMATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLAN	-	-	177,988	35,786	35,786	35,786	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	600	600	100%	
73549	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA	290-SAN NICOLÁS HIDALGO	SAN NICOLÁS HIDALGO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	250,000	157,797	157,797	157,797	100%	0	0	METROS CUADRADOS	627	450	72%	
119572	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA (LIBRAMIENTO VIAL) CABECERA MUNICIPAL	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FISM/0906	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	2,132,432	1,694,685	1,694,685	813,364	48%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,132,432	1,694,685	79%	
119582	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN JOSE DEL PASO	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN JOSÉ DEL PASO	RURAL	MSPVM-FISM/0916	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	196,336	196,336	196,336	12,000	6%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	196,336	196,336	100%	
119662	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIMERA PRIVADA DE CONSTITUCIÓN EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA ALBARRADAS	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SANTA MARÍA ALBARRADAS	RURAL	MSPVM-FISM/0936	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	93,060	93,060	93,060	34,860	37%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	93,060	93,060	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
78226	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES Y AVENIDAS	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,500,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	5,000	754	15%	
87270	GASTOS ORDINARIOS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	394,215,006	65,702,000	0	0	0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	215,000	0	0%	IMPORTE UTILIZADO EN GASTO ORDINARIO IGUAL A \$45,000.00, OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO \$215,000.00, EL RESTO DE IMPORTE CORRESPONDE A GASTO ORDINARIO Y COMPROMETIDO PARA LA ADQUISICION DE UNA PATRULLA AL 50% DEL COSTO TOTAL.
123689	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ANAHUAC	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	394,215,000	65,702,060	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	GASTOS CARGADOS AL FONDO 4: GASTO ORDINARIO \$45,000.000 GASTOS COMPRA DE PATRULLA AL 50% IGUAL A \$107,000.00 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ANAHUAC. \$286,000.00
119021	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO	306-SAN PEDRO EL ALTO	EL POTRERO JAZMIN	RURAL	FISM/007/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	755,720	226,716	226,716	226,716	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,000	83%	EL MONTO DE RECURSO PRESUPUESTARIO EJERCIDO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA.
118999	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO	306-SAN PEDRO EL ALTO	LOMA CANELA	RURAL	FISM/004/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	757,872	757,872	757,872	757,872	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,020	1,020	100%	OBRA QUE SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%.
96556	EMPEDRADO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO 2ª ETAPA	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	URBANO	FISM/317/003/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	300,000	55,228	55,228	55,228	100%	0	0	METROS CUADRADOS	750	200	27%	
66978	APERTURA DE CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO LA GUAYABA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	FISM/325/005/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI	-	-	2,088,938	60,673	60,673	60,673	100%	0	0	METROS	3,000	1,200	40%	
72650	PAVIMENTACION DE CALLE PORFIRIO DIAZ	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	-	-	892,647	892,647	527,764	364,883	41%	0	0	METROS CUADRADOS	1,740	1,044	60%	OBRA EN PROCESO.
94684	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	355-SANTA ANA CUAUHTÉMOC	SANTA ANA CUAUHTÉMOC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA CUAUHTÉMOC	-	-	196,120	146,480	146,480	146,480	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	300	210	70%	
86627	PAVIMENTACION DE CALLES EN GUADALUPE MEMBRILLOS	373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	MEMBRILLOS	RURAL	PR-05/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	-	-	101,000	101,000	101,000	101,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	OBRA EJECUTADA SEGUN ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA
79971	PAVIMENTACION DE LA CALLE CAHUZACHAN 2A. ETAPA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	BARRIO NUCAHUA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H MUNICIPIO	-	-	624,557	613,442	613,442	613,442	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,130	1,130	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE PERO QUEDA PENDIENTE UN ULTIMO PAGO DE MATERIALES
72549	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	URBANO	FISM/MMS/415/003/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	4,050,000	507,600	507,600	507,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,000	1,128	13%	
73627	PAVIMENTACION DE CALLES	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	FISM/MMS/447/06/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	750,000	260,920	260,920	260,920	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,120	840	16%	
73570	PAVIMENTACION DE CALLES.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	GUADALUPE	RURAL	FISM/MMS/447/05/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,500,000	449,998	449,998	449,998	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,380	414	30%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
67585	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN SAN SEBASTIAN FRONTERA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SAN SEBASTIÁN FRONTERA	RURAL	PR-27/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	254,778	254,778	254,778	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	400	100	25%	
90716	APERTURA DE CALLES	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	001/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	1,894,503	1,660,351	1,660,351	1,660,351	100%	0	0	METROS	300	280	93%	esta obra esta en proceso de ejecucion y la documentacion comprobatoria se encuentra en las oficinas del ayuntamiento y a ala brevedad posible sera entregada en la auditoria superior del estado
91857	PAVIMENTACION DE CALLES	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL MOSCO	RURAL	006/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	376,600	215,700	215,700	215,700	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	490	400	82%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
119852	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,100	2,100	100%	OBRA TERMINADA
83261	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO SEGUNDA ETAPA Y CALLA 5 DE MAYO.	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SAN LUIS MORELIA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	280,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,950	349	18%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
83476	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROGRESO NORTE CON CONCRETO HIDRAULICO.	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	212,383	212,383	212,383	212,383	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,693	1,693	100%	OBRA TERMINADA
87234	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (SAN MARTIN DE LAS PALMAS)	492-SANTIAGO TILANTONGO	SAN MARTÍN DE LAS PALMAS	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO TILANTONGO	-	-	200,000	200,000	200,000	60,000	30%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	200,000	60,000	30%	
118655	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA PRIMARIA	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	992,419	370,000	370,000	370,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,800	1,100	39%	OBRA EN PROCESO
80542	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SAN JUAN REYES	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	230,400	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	899	449	50%	
80504	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES RIO BALSAS Y PORFIRIO DIAZ	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTA CATARINA	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	189,000	113,400	113,400	113,400	100%	0	0	METROS CUADRADOS	858	514	60%	
80312	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOÁPAM	SAN VICENTE DEL ZAPOTE	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	314,850	250,499	250,499	250,499	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	850	61%	SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO Y TERMINACION CON VOLTEADOR
91311	PAVIMENTACION DE LAS CALLES HIDALGO Y SAN FELIPE CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOÁPAM	SAN VICENTE DEL ZAPOTE	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	314,850	250,499	250,499	250,499	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	850	61%	SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES HIDALGO Y SAN FELIPE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO FC=200 KG/CM2 INCLUYE EL AFINEDEL TERRENO.
66085	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y VENUSTIANO CARRANZA	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAISM/540/018/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	130,306	18,260	18,260	18,260	100%	0	0	METROS CUADRADOS	772	140	18%	
65895	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y NICOLAS BRAVO	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAISM/540/022/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	119,274	6,960	6,960	6,960	100%	0	0	METROS CUADRADOS	810	66	8%	
65952	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL ACCESO DE LA AGENCIA CAÑADA GRANDE CON PIEDRA LAJA Y CONCRETO HIDRAULICO	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	CAÑADA GRANDE	RURAL	FAISM/540/016/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	124,020	20,232	20,232	20,232	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,265	270	21%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11															
96109	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA RIVERA DEL RIO TABAJE	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	-	-	220,000	133,188	133,188	133,188	100%	0	0	METROS LINEALES	70	55	79%	MURO DE CONTENCIÓN, PARA ELEVAR EL NIVEL CORRESPONDIENTE DEL CAMINO, EN ESTE ACCESO SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES FÍSICAS, POR TAL MOTIVO SE REALIZA EL ENPEDRADO DEL MISMO		
78453	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR DE DOS CARRILES EL TERRERO	188-SAN JUAN COLORADO	EL TERRERO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	745,799	745,799	745,799	745,799	100%	0	0	METROS LINEALES	7	7	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO		
121037	CONSTRUCCION DE PUENTE CON TUBOS DE CONCRETO EN LA CALLE MORELOS	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	200,000	0	0	0	0%	0	0	METROS LINEALES	3	0	0%	AUN NO COMIENZA SU CONSTRUCCION		
77116	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CALLE PROLONGACION DE RIO BLANCO	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	URBANO	FIMS/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	476,067	476,067	476,067	476,067	100%	0	0	METROS LINEALES	476,067	476,067	100%			
PUENTES Y PASOS PEATONALES																										
67844	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL PARAJE AGUA DULCE	287-SAN MIGUEL TULANCINGO	AGUA DULCE	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TULANCINGO	-	-	440,290	0	0	0	0%	0	0	METROS LINEALES	12	0	0%			
87902	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AV JUAREZ Y ZARAGOZA	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/295/03/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	2,618,250	920,365	920,365	920,365	100%	0	0	METROS LINEALES	8,000	8,000	100%			
122720	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FISM/1010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	2,013,136	603,941	603,941	603,941	100%	0	0	METROS LINEALES	2,013,136	603,941	30%	EN ESTE PRIMER TRIMESTRE EFECTIVAMENTE SE PAGO LO QUE SE ESPECIFICA EN EL CAMPO EJERCIDO QUE ES 30% DE ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA		
121045	CONSTRUCCION DE PUENTE CON TUBOS DE CONCRETO EN ARROYO EL PEDREGOSO	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	400,000	0	0	0	0%	0	0	METROS LINEALES	6	0	0%	AUN NO COMIENZA SU CONSTRUCCION		
121029	CONSTRUCCION DE PUENTE CON TUBOS DE CONCRETO EN EL PARAJE MIÑIYUCO	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	300,000	0	0	0	0%	0	0	METROS LINEALES	3	0	0%	AUN NO COMIENZA SU CONSTRUCCION		
121055	CONSTRUCCION DE PUENTE CON TUBOS DE CONCRETO EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	300,000	0	0	0	0%	0	0	METROS LINEALES	3	0	0%	AUN NO COMIENZA SU CONSTRUCCION		
92473	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	50-MAGDALENA PEÑASCO	SAN JUAN DEL RIO	RURAL	01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS LINEALES	15	15	100%	ESTE ES EL COSTO DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO INCLUYENDO: TRAMITES Y PERMISOS		
51644	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SAN PABLO (PARAJE EL TULE)	561-YAXE	YAXE	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YAXE OAXACA	-	-	700,000	40,800	40,800	40,800	100%	0	0	METROS LINEALES	8	1	13%	OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2010		
MANTENIMIENTO																										
80730	RETIRO DE EMPEDRADO SOBRE LA FRANJA CENTRAL Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA JUAREZ NORTE	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	URBANO	FIMS/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	156,348	156,348	156,348	156,348	100%	0	0	METROS LINEALES	156,348	156,348	100%			
REHABILITACIÓN																										
87186	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROVIDENCIA 2° ETAPA	492-SANTIAGO TILANTONGO	LA PROVIDENCIA	RURAL	01	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO TILANTONGO	-	-	140,000	140,000	140,000	90,000	64%	0	0	METROS LINEALES	140,000	90,000	64%			
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																										
OTROS																										
90793	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN ISIDRO LAS PIÑAS	RURAL	184 OP FAISM 007/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	516,996	516,996	516,996	155,098	30%	0	0	METRO LINEAL	898	285	32%	450 HABITANTES 898.10 ML GUARNICION 943 M2 BANQUETAS		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
93799	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENAVISTA GALLARDO	RURAL	184 OP FAISM 038/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	466,664	466,664	466,664	139,999	30%	0	0	METRO LINEAL	594	232	39%	300 HABITANTES 593.50 ML GUARNICIONES 623.18M2 BANQUETAS
93713	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES 1 DE MAYO, 21 DE MARZO Y 10 DE MAYO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 029/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	540,324	540,324	540,324	162,097	30%	0	0	METRO LINEAL	856	255	30%	450 HABITANTES 855.70 ML GUARNICION 898.49 M2 BANQUETA
90916	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 9	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184OP FAISM 011/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	674,563	674,563	674,563	202,369	30%	0	0	METRO CUADRADO	902	270	30%	900 HABITANTES 901.60 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
93379	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUGAMBILIAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184OP FAISM 015/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	506,387	506,387	506,387	151,916	30%	0	0	METRO CUADRADO	850	286	34%	850 HABITANTES 850.02 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
93592	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 026/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	399,607	399,607	399,607	119,882	30%	0	0	METRO CUADRADO	724	235	32%	
92510	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO PAPAALOAPAN 2DA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 014/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	460,629	460,629	460,629	138,188	30%	0	0	METRO CUADRADO	765	289	38%	760 HABITANTES 765 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
92363	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1ERA PRIVADA DE PASEO DE LAS PALMAS, CALLE JORGE L. TAMAYO Y 2DA PRIVADA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 013/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	676,612	676,612	676,612	202,983	30%	0	0	METRO CUADRADO	850	255	30%	850 HABITANTES 850.02M2 DE PAVIMENTO DE CONC. HIDRAULICO
91004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA AV. TITANIO(2DA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 012/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	308,345	308,345	308,345	92,503	30%	0	0	METRO CUADRADO	482	148	31%	500 HABITANTES 482.48 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
87185	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE CRESPO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	h ayuntamiento	-	-	800,000	800,000	119,300	119,300	15%	0	0	RELLEN O SANITARIO	1	0	14%	
87192	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	350,000	350,000	88,549	88,549	25%	0	0	RED	1	0	25%	
121016	CONSTRUCCION DE CUPULAS TRACERAS Y ALTAR PRINCIPAL DE LA IGLESIA DEL PUEBLO	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDÍGENAS	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	1,500,000	0	0	0	0%	0	0	OTROS	1,500,000	0	0%	AUN NO SE COMIENZA EL PROCESO DE CONSTRUCCION
62362	PROYECTO DE RELLENO SANITARIO	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	225,000	73,989	73,989	67,500	91%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
98844	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ	568-ZAPOTITLÁN PALMAS	ZAPOTITLÁN PALMAS	URBANO	FISM/568/002/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	-	-	220,258	207,100	207,100	207,100	100%	0	0	OBRA	1	0	20%	
62886	CONSTRUCCIÓN DE ESCALONES Y RAMPA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, BARRIO DE LAS PIEDRAS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	BARRIO DE LAS PIEDRAS	RURAL	001/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
45572	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES	75-REFORMA DE PINEDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	-	-	1,882,088	0	1,882,088	0	0%	0	0	METRO LINEAL	5	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
126095	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS 1ERA ETAPA	99-SAN ANDRÉS TEPETLAPA	SAN ANDRÉS TEPETLAPA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	-	-	276,735	276,735	276,735	276,735	100%	0	0	METRO CUADRA DO	2,910	2,910	100%	SE LLEVO A CABO LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS 1ERA ETAPA, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 CON UN MONTO TOTAL DE 1,106,940.00 CON MEZCLA DE RECURSOS APORT MUNICIPAL 276,735.00, APORT ESTATAL 276,735.00, APORT FEDERAL 276,735.00 Y APORTACION DE MIGRANTES 276,735.00
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	ALUMBRADO PÚBLICO																							
	CONSTRUCCIÓN																							
88875	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	MONTE NEGRO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	463,216	463,216	138,965	138,965	30%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	782	158	20%	
	AMPLIACIÓN																							
123637	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	394,215,000	65,702,060	0	0	0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	390,000	0	0%	ESTA OBRA NO SE HA EJERCIDO DEVIDO A QUE NO SE A EJERCIDO LA OBRA YA QUE SE ESTA EN GESTIONES PARA LA MEZCLA DE RECURSOS 30, 70 (APORTACION MUNICIPAL Y ESTATAL).
	RED DE ELECTRICIDAD																							
57742	AMPLIACION Y MEJORA DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	147-SAN FRANCISCO NUXAÑO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	447,448	89,489	0	0	0%	89,489	0	POSTE	447,449	0	0%	DURANTE ESTE TRIMESTRE, NO SE EJERCIO NINGUN RECURSO CORRESPONDIENTE AL 2010, SINEMBARGO ESTA PROGRAMADA LA INVERSION EN LA OBRA ANTES MENCIONADA Y EN EL 2DO. TRIMESTRE SE REALIZARAN GASTOS CORRESPONDIENTES.
61582	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA.	17-LA COMPAÑIA	AGUA BLANCA	RURAL	FISM/017/005/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	522,776	87,947	87,947	87,947	100%	0	0	POSTE	89	89	100%	
61441	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD LOS PITILLOS	17-LA COMPAÑIA	LOS PITILLOS	RURAL	FISM/017/008/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	763,191	382,191	382,191	382,191	100%	0	0	POSTE	89	89	100%	
53811	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	-	-	369,189	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	POSTE	16	0	0%	LA OBRA CONSISTIRE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 16 POSTES, 3 TRANSFORMADORES DE 1 DE 5 KVA, 1 DE 10 KVA Y 1 DE 25 KVA, ASI COMO EL CAMBIO DE 40 LAMPARAS AHORRADORAS DEL ALUMBRADO PUBLICO, CABE HACER MENCION QUE LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$940,064.20 DE LOS CUALES EL ESTADO APORTARA LA CANTIDAD DE \$470,032.10.
78448	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO CHICO Y LAZARO CARDENAS	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	494,178	494,178	494,178	494,178	100%	0	0	COLONIA	2	2	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
78464	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ S.J.C.	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	335,750	335,750	335,750	335,750	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
78469	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO S.J.C.	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	291,272	291,272	291,272	291,272	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
71853	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS PARAJES, SAN ANDRES NIÑO.	203-SAN JUAN LACHIGALLA	SAN ANDRÉS NIÑO	RURAL	FISM/203/004/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,326,968	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	POSTE	89	65	73%	ESTA OBRA TIENE UNA APORTACION QUE LA AUTORIDAD MUNICIPAL RESERVO DEL EJERCICIO 2009 POR LA CANTIDAD DE \$ 900 000.00 Y EN ESTE EJERCICIO 2010, APORTARA LA CANTIDAD DE \$426 968.03 PARA UN COSTO TOTAL DE \$ 1 326 968.03, TAMBIEN ESTA OBRA SE APOYARA CON EL PROGRAMA DE MICROREGIONES POR SEDESOL, A LO QUE ESTA APORTACION MUNICIPAL CUBRE EL 30% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
95510	TERMINACION DE LA CLINICA DEL IMSS	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	014	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	-	-	700,000	700,000	700,000	400,000	57%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	60%	LA TERMINACION INCLUYE: APLANADOS EN MUROS Y PLAFON, IMPERMEABILACION, PINTURA, INSTALACIONES, DETALLES COMO ESCALONES Y JARDINERAS, PISOS DE CERAMICA, AZULEJOS EN MUROS DE BAÑOS, BARRA PERIMETRAL CON MALLA, Y ENTRADA PRINCIPAL.	
78264	AMPLIACION DE LA CLINICA DE SALUD	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	500,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	65	0	0%		
70977	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EDUCACION NUTRICIONAL ADHERIDO AL IMSS OPORTUNIDADES	119-SAN BARTOLOME YUCAÑE	SAN BARTOLOME YUCAÑE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME YUCAÑE	-	-	268,604	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
87203	ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO II	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	574,810	574,810	574,810	574,810	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%		
95008	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLA HUACA	CAÑADA DE LOBO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	645,876	645,876	645,876	370,397	57%	0	0	OBRA	1	1	50%	TOTAL ANUAL: \$645,876.70	
85053	CONSTRUCCION DE RESIDENCIA MEDICA PARA EL CENTRO DE SALUD	388-SANTA INES DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	-	-	319,606	95,882	95,882	95,882	100%	0	0	ASISTENCIA	319,606	95,882	30%		
77384	CONSTRUCCION DE DOS RESIDENCIAS COCINA Y REMODELACION DE CONSULTORIO EN EL CENTRO DE SALUD	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	01/2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	598,025	179,407	179,407	179,407	100%	0	0	METRO CUADRADO	120	20	17%	EL COSTO DE LA OBRA ES DE \$ 598,024.67, DE LOS CUALES EN MARZO SE DIO UN ANTICIPO DE \$ 179,407.40. EL PLAZO DE EJECUCION COMPRENDE DEL PERIODO DEL 3 MARZO AL 5 DE MAYO DEL 2010. LA OBRA ESTA EN PROCESO.	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																								
	PREESCOLAR																								
82394	CONSTRUCCION DE UN AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMINA CARRIEDO BANUET	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	110,080	110,080	83,374	83,374	76%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	75%	CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMINA CARRIEDO BANUET DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA	
99340	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR JULIO DE LA FUENTE (CENTRO)	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FISM/124-003-10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	538,546	538,546	538,546	161,564	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	102	35	34%		
99344	TERMINACION DE AULA PARA LA BIBLIOTECA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR JULIO DE LA FUENTE (DOLORES)	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FISM/124-004-10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	474,798	474,798	474,798	142,439	30%	0	0	METROS CUADRADOS	195	65	33%		
121401	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PATROCINIO MONTAÑO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	150,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%		
96149	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON	167-SAN JOSE DEL PEÑASCO	SAN JOSE DEL PEÑASCO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	-	-	180,200	62,912	62,912	62,912	100%	0	0	M2, SANITARIOS	30	12	40%	SANITARIO DIVIDIDO EN DOS (PARA NIÑOS Y NIÑAS) 5 WC PARA NIÑOS, 1 WC PARA ADULTO, 2 MINGITORIOS PARA NIÑOS, 3 LAVABOS, 2 ESPEJOS, 1 TINACO DE 1100 LT INCLUYE FOSA SEPTICA Y 2 POSOS DE ABSORCION	
32631	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS REGULO JULIO LOPEZ TOLEDO	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	01/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO CONSTL DE SAN JUAN BTTA TLACHICHILCO	-	-	328,365	203,069	203,069	203,069	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100	70	70%		
81085	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	375,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	50%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
86622	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MODULO DE BAÑOS CON ESTRUCTURA DE CONCRETO	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	-	-	664,839	193,899	193,899	193,899	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	34	5	15%	LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MODULO DE BAÑOS CON ESTRUCTURA DE CONCRETO, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR DE 5.5 X 6.5 MTS. HECHA A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DE 1.2 X 1.2 MTS, ARMADA CON VARILLAS DEL NO.3 Y 4, LIGADAS CON TRABES DE SECCION, APLANADOS Y TERMINADO FINAL CON PINTURA VINILICA A APLICADA A DOS MANOS, Y LA CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS, PROGRAMADA EN CONCLUSION Y FUNCIONAMIENTO A MAS TARDAR EL DIA 31 DE MAYO DEL 2010.	
127380	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS YUTACAHA SECCION SEPTIMA	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	490,770	490,770	490,770	490,770	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2	2	100%		
87429	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR NIÑOS HEROES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	150,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	87	25	29%	LAS CONDICIONES AMBIENTALES NO HAN PERMITIDO MAYOR AVANCE FISICO	
119646	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS CESAR ANGEL RUÍZ , CLAVE 20DJN0235H DE LA CABECERA MUNICIPAL	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FISM0924	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	250,000	250,000	250,000	69,217	28%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	250,000	250,000	100%		
119590	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA CLAVE: 20DJN1577K DE LA CABECERA MUNICIPAL	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FISM0923	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	296,984	296,984	296,984	90,000	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	296,984	296,984	100%		
95736	CONSTRUCCION DEL AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS BELISARIO DOMINGUEZ	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	MSP/310/003/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	-	-	436,640	436,640	281,562	281,562	64%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	80	47	59%	OBRA EN PROCESO	
82601	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS EDUARDO VASCONSELOS	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FISM/MMH/037/004/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	116,000	31,943	31,943	31,943	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	180	90%		
80022	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	JOSÉ MARÍA MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H MUNICIPIO	-	-	161,769	50,000	48,530	48,530	97%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	ESTA OBRA ES POR CONTRATO Y SE DIO EL 30 % DE ANTICIPO AL CONTRATISTA	
62658	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 METROS ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	416,549	124,965	124,965	124,965	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		
77380	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	UNO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZANIZA	-	-	330,049	0	330,049	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	330,049	0	0%		
91915	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y GRADAS EN EL JARDIN DE NIÑOS	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL MOSCO	RURAL	007/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	397,485	204,250	204,250	204,250	100%	0	0	METROS CUADRADOS	378	250	66%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE EUECCION	
81639	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR (CANHA DE USOS MULTIPLES)EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIANO MATAMOROS,	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	0020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,308,786	392,636	1,308,786	392,636	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	50%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICA Y LA CONTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES	
75524	CONSTRUCCION DE UN AULA Y MEJORAS DIV. EN J.N. JOSE VASCONCELOS	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC	-	-	876,248	262,874	262,874	262,874	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	14	30%		
99310	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA PREESCOLAR CUAUHEMOC	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FISM/421/03/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	283,418	85,025	85,025	85,025	100%	0	0	M2, SANITARIOS	28	3	10%	LA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 10&	
	PRIMARIA																								
	CONSTRUCCION																								
99305	CONSTRUCCION DEL TECHADO EN AULA DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ARCADIO G. MOLINA	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FISM/124/001-10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	599,898	599,898	599,898	179,969	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	592	180	30%		
121396	CONSTRUCCION DE MODULO DE AULASEN LA ESCUELA BELISARIO DOMINGUEZ	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	300,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
121432	TECHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MPAL	-	-	600,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500	2,500	100%	
83394	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EST. REG. 6X8 C/U EN LA ESCUELA PRIMARIA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	TIERRA COLORADA	RURAL	PR-45/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	580,000	580,000	580,000	348,000	60%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	60	63%	
118841	TERMINACION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	457,870	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,200	1,200	100%	
88351	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C.REBSAMEN	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	SAN LORENZO TEXMELUCAN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	2,800,000	2,800,000	1,200,000	1,200,000	43%	0	0	METROS CUADRADOS	270	120	44%	
76423	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	240-SAN MARTÍN ITUNYOSO	SAN MARTÍN ITUNYOSO	URBANO	MSM/FISM/01/SM/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	-	-	900,000	708,000	703,030	703,030	99%	0	0	METROS CUADRADOS	392	389	99%	
119408	CONSTRUCCION DE AULA Y SALON DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO TLAXIACO	-	-	897,890	269,367	269,367	269,367	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	0	3%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
59204	CONSTRUCCION DE AULA AUDIOVISUAL EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA (2A. ETAPA)	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	2,060,000	618,000	618,000	618,000	100%	618,000	618,000	METROS CUADRADOS	300	90	30%	
82497	PAGO DE ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ALBERGUE ESCOLAR JUSTO SIERRA	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/MM/003/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	285,000	82,000	82,000	82,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	250	0	0%	EN VIRTUD QUE EL RECURSO DESIGNADOS PARA GASTOS INDIRECTOS ES INSUFICIENTE EL CONSEJO DETERMINO REALIZAR ESTE PROYECTO COMO OBRA PRIORIZADA.
61750	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 METROS ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESC. PRIM. BILINGUE MIGUEL HIDALGO	439-SANTA MARÍA TONAMECA	SAN ISIDRO (INFIERNILLO)	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	433,840	130,152	130,152	130,152	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE HA OTORGADO EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA.
73510	CONSTRUCCION DE AULA ANEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	SANTA CRUZ DE RUFINO TAMAYO	RURAL	FISM/MSM/447/02/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,149,359	726,017	726,017	726,017	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	75%	
73761	CONSTRUCCION DE AULA Y BARRA PERIMETRAL EN ZONA ESCOLAR 072	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	SANTA MARÍA ZACATEPEC	URBANO	FISM/MSM/447/08/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,610,030	1,610,030	1,610,030	1,610,030	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	72	50	70%	
77493	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	448-SANTA MARÍA ZANIZA	SANTA MARÍA ZANIZA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZANIZA	-	-	671,479	671,479	671,479	150,000	22%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	671,479	150,000	22%	
91503	CONSTRUCCION DE CANCHA CON TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	LA HUMEDAD	RURAL	004/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	1,623,257	486,977	486,977	486,977	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	30%	esta obra se encuentra en proceso de ejecucion y la documentacion comprobatoria esta en las oficinas del ayuntamiento
81414	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA GENARO V. VASQUEZ	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FIMS/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	0	70,733	0	70,733	100%	0	0	METROS CUADRADOS	0	70,733	0%	
92759	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE 20DPR1398P	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	-	-	998,747	292,000	292,000	292,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	240	72	30%	OBRA INICIADA EN EL PRIMER TRIMESTRE CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 30% TIENE UN COSTO TOTAL POR LA CANTIDAD DE \$998,747.50, DE LOS CUALES SE HA EJERIDO EN EL PRESENTE TRIMESTRE LA CANTIDAD DE \$292,000.00 QUEDANDO PENDIENTE PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE LA CONCLUSION DE LA OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE.
81249	CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRANCISCO I MADERO	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	513,706	154,112	154,112	154,112	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	513,706	154,112	30%	LOS INTERESES REPORTADOS EN EL PROYECTO 2 CORRESPONDEN A TODO EL MES.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
91991	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (TECHADO DE LA PLAZA CIVICA) EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FISM053/001/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	-	-	218,408	197,647	197,647	170,318	86%	0	0	METROS CUADRADOS	300	231	77%	LA OBRA ESTA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 77 % AL 31 DE MARZO DEL 2010.
109459	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	896,745	513,997	513,997	513,997	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	203	140	69%	
103952	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA	71-PLUMA HIDALGO	BARRIO NUEVO (CIMARRÓN)	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	728,506	362,431	300,000	362,431	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	50%	
103976	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA TIZOC	71-PLUMA HIDALGO	LA PASIONARIA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	1,000,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	1	33%	
MANTENIMIENTO																								
75473	MEJORAS DIVERSAS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO N° 2	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC	-	-	388,231	388,231	388,231	388,231	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	60	60	100%	
REHABILITACIÓN																								
71585	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO.	203-SAN JUAN LACHIGALLA	SAN JUAN LACHIGALLA	URBANO	FISM203/002/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	377,000	377,000	377,000	377,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,040	2,040	100%	
118737	REHABILITACION EN LA ESC. PRIMARIA BILINGÜE CUAUHTÉMOC	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,116,500	1,739,203	334,950	334,950	19%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	16	6	40%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE ESTA UTILIZANDO SON AULAS, POR LO TANTO SON 16 AULAS QUE SE VAN A REAHABILITAR
97041	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ	315-SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MÁRTIR	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO MARTIR	-	-	200,000	14,830	14,830	14,830	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	74	6	7%	
54098	31 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	31	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	450,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	350	0	0%	
EQUIPAMIENTO																								
87425	EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE DR MANUEL GAMIO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PESCADITO DE ARRIBA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	27,537	27,537	27,537	27,537	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
SECUNDARIA																								
CONSTRUCCIÓN																								
83139	TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	1,209,963	402,057	402,057	402,057	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	33%	
121399	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	260,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	M2. SANITARIOS	2	2	100%	
97796	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	268-SAN MIGUEL EUJTILA	SAN MIGUEL EUJTILA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	800,400	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	144	32	22%	LOS RECURSOS OBTENIDOS EN EL TRIMESTRE SE ESTAN EJECUTANDO CONFORME A LO PREVISTO. TEN ANTIPO DE LA OBRA DE PAGO CON RECURSOS DEL 2009 Y 2010. DEL 2009 SE PAGO LA CANTIDAD DE \$135,00.00 PESOS Y DEL 2010 SE PAGO \$45,000.00 QUE CORRESPONDE AL 30 % DEL ANTIPO DE LA OBRA
112158	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESC. SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,150,000	1,739,203	345,000	345,000	20%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	1	45%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE ESTA MANEJANDO SON AULAS.
87436	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y ANEXO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN ANTONIO COSOLAPA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	850,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	253	35	14%	LAS CONDICIONES AMBIENTALES NO HAN PERMITIDO MAYOR AVANCE FISICO
119085	CONSTRUCCION DE MÓDULO SANITARIO (1ERA. ETAPA) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE AGENCIA DE POLICIA DE XAAGA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	XAAGA	RURAL	MSPVM-FISM0941	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	171,211	171,211	171,211	27,122	16%	0	0	M2. SANITARIOS	171,212	171,212	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
119335	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET DE LA CABECERA MUNICIPAL	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FISM0917	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	603,855	603,855	603,855	166,966	28%	0	0	M2, SANITARIOS	603,855	603,855	100%		
64568	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y DREN PLUVIAL EN LA ESC. TELESECUNDARIA	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM002/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	464,788	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	457	250	55%	CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLAZUELA DE 412.00 M2 A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO, UN FORO DE 81.00 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, 126.00 ML DE DREN PLUVIAL DE CANAL RECTANGULAR DE CONCRETO ARMADO, 31.00 ML DE MURO DE CONTENCIÓN DE TABICÓN DE CEMENTO, BANQUETAS Y ANDADORES DE CONCRETO SIMPLE.	
67182	CONSTRUCCION DE 2 AULAS PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SOLEDAD SALINAS	URBANO	FISM325/013/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	460,243	177,066	177,066	177,066	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	10%		
92104	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6 X 8 MTS.	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	CAÑADA DE LOBO	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	319,240	319,240	319,240	95,772	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	38	79%		
80116	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 117	414-SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	JOSÉ MARÍA MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H MUNICIPIO	-	-	274,700	82,410	82,410	82,410	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	0	0%	ESTA OBRA ES POR CONTRATO Y SE ACABO DE DAR EL 30 % DE ANTICIPO A LA EMPRESA PARA SU INICIO	
80281	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. TELESECUNDARIA	414-SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARÍA CHICOMETPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AUNTAMIENTO	-	-	161,769	50,000	48,530	48,530	97%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	0	0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO POR CONTRATO Y SE ACABO DE DAR EL 30 % DE ANTICIPO D LA OBRA	
78535	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. TELESECUNDARIA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SAN ISIDRO	RURAL	FISM485/003/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	350,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	50%	SE ESZTA CONSTRUYENDO UN AULA EN LA ESC. TELESECUNDARIA DE SAN ISIDRO.	
81819	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE BUENA VISTA	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	BUENA VISTA	RURAL	0010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	674,228	202,268	202,268	202,268	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	20%		
109635	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 23	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FISM52/03/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	480,782	204,352	204,352	204,352	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	489	205	42%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION	
57798	CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	SAN ANDRÉS PAXTLÁN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,010,000	59%	0	0	METROS CUADRADOS	96	57	59%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO	
	REHABILITACIÓN																								
99322	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 69	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FISM124/002-10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	178,583	178,583	178,583	53,575	30%	0	0	M2, SANITARIOS	31	12	39%		
58685	38 REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	38	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	247,708	0	0	0	0%	0	0	M2, SANITARIOS	350	0	0%		
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA																								
	OTROS																								
61430	CONSTRUCCION DE ANEXO EN EL CECYT (ALBERGUE)	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	-	-	2,307,381	461,476	461,476	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	LAS CANTIDADES REPORTADAS COMO MINISTRADAS SON LAS QUE REALMENTE HA COBRADO EL MUNICIPIO AL 31 DE MARZO DEL 2010; ASIMISMO SE HACE LA ACLARACION QUE NO SE REPORTA AVANCE FINANCIERO NI FÍSICO DEBIDO A QUE EN ESTE PERIODO SOLO SE LLEVO ACABO LA PRIORIZACION DE OBRAS; MISMA OBRA QUE CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION A UN ALBERGUE CON TODOS LOS SERVICIOS (DESAYUNADOR, DORMITORIO, CANCHAS DEPORTIVAS, ETC.)	
71483	TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO	203-SAN JUAN LACHIGALLA	SAN JUAN LACHIGALLA	URBANO	FISM203/001/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,543,794	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	895	313	35%		
51730	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA	-	-	776,669	123,318	123,318	123,318	100%	0	0	OBRA	1	0	16%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
													2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
69512	CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN Y ESCALINATA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	02/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	175,885	52,500	52,500	52,500	100%	0	0	METRO CUADRA DO	80	80	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA. EL COSTO DE LA OBRA FUE DE \$ 175,884.89, EN MARZO SE DIO UN ANTICIPO AL CONTRATISTA DE \$ 52,500.00, EL RESTO DE \$ 123,384.89 SE PAGARA EN EL MES DE ABRIL.
118703	TECHADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	436,479	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	OBRA EN PROCESO
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	VIVIENDA																							
	REHABILITACIÓN																							
87426	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,545,504	625,504	625,504	625,504	100%	0	0	METROS CUADRA DOS	674	299	44%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR PAQUETES
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	OTROS																							
123532	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2DA ETAPA	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	ESTANCIA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	235,204	235,204	235,204	235,204	100%	0	0	FAMILIA	60	60	100%	
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS DE SACACOSECHA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
83761	APERTURA DE CAMINO COSECHERO EN SANTIAGO TILAPA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	SANTIAGO TILAPA	RURAL	PR-37/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	500,000	500,000	500,000	232,000	46%	0	0	KILÓMETROS	2	1	53%	
78056	APERTURA DE CAMINO COSECHERO EN YUTIATOSO	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	YUTIATOSO	RURAL	PR-081/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	298,000	298,000	298,000	298,000	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
68824	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	207-SAN JUAN MAZATLÁN	EL PÍPILA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	KILÓMETROS	2	0	20%	
	REHABILITACIÓN																							
78230	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	158,688	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	50%	
121065	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO DE TERRACERIA DE SANTA CATARINA MECHOACAN AL COROZAL DEL KM 0+000 AL KM.6+500	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	1,800,000	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETROS	6,500	0	0%	AUN NO SE COMIENZA LA OBRA
66406	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAISM/540/046/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	29,244	29,244	29,244	29,244	100%	0	0	KILÓMETROS	10	4	40%	
	CAMINOS RURALES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
61827	APERTURA Y AMPLIACION DE CAMINOS TRAMO LA Y-CARRETERA FEDERAL SOLA DE VEGA	17-LA COMPAÑÍA	LA Y	RURAL	FISM/017/009/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	KILÓMETROS	3	3	100%	
101345	APERTURA DE 3 KM DE NUEVAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	313-SAN PEDRO JOCOTIPAC	SAN PEDRO JOCOTIPAC	URBANO	FISM/313/19/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	671,662	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	KILÓMETROS	671,662	200,000	30%	
66770	APERTURA DE CAMINO RIO LACHIRIEGA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PABLO LACHIRIEGA	RURAL	FISM/325/007/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI	-	-	2,266,045	268,834	268,834	268,834	100%	0	0	KILÓMETROS	3	1	40%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
92257	APERTURA DEL CAMINO PEÑA HUECA - CERRO GORDO, TRAMO DEL KM. 0+320 AL KM. 1+200	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	RÍO DE HIELO JUÁREZ	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	304,813	304,813	304,813	304,813	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	TOTAL ANUAL: \$304,813.71
82936	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO COYUL-SAN JOSE DE LAS FLORES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	37-MESONES HIDALGO	SAN JOSÉ DE LAS FLORES	RURAL	FISM/0037/005/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	912,585	530,000	530,000	530,000	100%	0	0	KILÓMETROS	700	200	29%	
62102	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	439-SANTA MARÍA TONAMECA	EL CARNERO	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	4,879,131	1,463,739	1,463,739	1,463,739	100%	0	0	KILÓMETROS	7	1	15%	
78534	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL TRAMO EL FARO-CUAJINICULAPA E.C. PARAJE EL ZOPILOTE-SANTIAGO TAPEXTLA-LLANO GRANDE DEL KM 0+000 AL 2+000	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	FISM/485/002/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	518,655	518,655	518,655	518,655	100%	0	0	KILÓMETROS	2	1	50%	SE TENIA UN ADEUDO DEL AÑO PASADO PARA EL PRIMER KILOMETRO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL, EL CUAL YA SE LIQUIDO ESTE AÑO.
92585	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	KILÓMETROS	10	10	100%	EL PROYECTO COMPRENDE VARIAS CALLES DEL CENTRO DE MAGDALENA PEÑASCO EL CUAL INCLUYE EL COSTO DE TRAMITES Y PERMISOS.
60245	CONSTRUCCION DE CAMINO SANTO DOMINGO ALBARRADAS-SAN MIGUEL ALBARRADAS(ESTUDIO, PROYECTO Y PAGO DE DERECHOS)	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS	-	-	525,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	KILÓMETROS	11	1	10%	
	RECONSTRUCCIÓN																							
119065	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DE SAN PEDRO EL ALTO - MALVARISCO - LLANO FLOR	306-SAN PEDRO EL ALTO	LLANO FLOR	RURAL	FISM/012/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	1,279,228	383,768	383,768	383,768	100%	0	0	KILÓMETROS	13	7	54%	EL MONTO DE RECURSO PRESUPUESTARIO EJERCIDO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA.
	AMPLIACIÓN																							
91309	AMPLIACIÓN, BALASTRE Y ALCANTARILLADO DE CAMINO RURAL	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	PUEBLO VIEJO	RURAL	002/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	2,800,000	700,082	700,082	700,082	100%	0	0	KILÓMETROS	4	3	91%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
91434	AMPLIACIÓN, BALASTRE Y ALCANTARILLADO DE CAMINO RURAL	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	XINIYUBA	RURAL	003/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	2,117,708	635,312	635,312	635,312	100%	0	0	KILÓMETROS	2	1	30%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
96879	TERMINACION DE AMPLIACIÓN, BALASTRE Y ALCANTARILLADO DE CAMINO RURAL	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL HUAMUCHE	RURAL	010/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	2,495,331	748,599	748,599	748,599	100%	0	0	KILÓMETROS	10	3	30%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
	MANTENIMIENTO																							
80710	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN DIONISIO DEL MAR-HUAMUCHIL DEL KM 5+000 AL 13+000	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	KILÓMETROS	8	8	100%	
47759	REVESTIMIENTO DEL CAMINO YOSONDALLA-GUADALUPE NUCATE-SANTIAGO NUXAÑO DEL KM. 0+000 AL KM. 14+480	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	YOSONDALLA	RURAL	FISM/MS/286/001/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	-	-	431,050	129,315	129,315	129,315	100%	0	0	KILÓMETROS	14	5	31%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 431,050.56 Y ES APORTACION MUNICIPAL DEL FONDO III.
65973	CONSERVACIÓN DEL CAMINO A HILAGUANA TRAMO E.C. SOLA DE VEGA-PTO. ESC. DEL KM. 0+000-2+200	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	HILAGUANA	RURAL	FISM/001/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	SE REVSTIO EL CAMINO TRAMO E.C. SOLA DE VEGA PTO. ESCONDIDO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+200
72784	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	-	-	259,000	259,000	0	259,000	100%	0	0	KILÓMETROS	12	12	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
95044	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	226,338	226,338	226,338	226,338	100%	0	0	KILÓMETROS	39	39	100%	TOTAL ANUAL: \$226,338.63
103064	CAMINOS RURALES	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	3,487,110	1,046,133	1,046,133	1,046,133	100%	0	0	KILÓMETROS	139	20	14%	
73956	RASTREO DE CAMINOS.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISMMS/MI447/11/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	591,600	177,480	177,480	177,480	100%	0	0	KILÓMETROS	75	23	30%	
87285	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL A NARSIZO MENDOZA	492-SANTIAGO TILANTONGO	NARCISO MENDOZA	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO TILANTONGO	-	-	140,000	140,000	140,000	42,000	30%	0	0	KILÓMETROS	140,000	42,000	30%	
87274	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (SAN ISIDRO)	492-SANTIAGO TILANTONGO	SAN ISIDRO	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO TILANTONGO	-	-	100,000	100,000	100,000	30,000	30%	0	0	KILÓMETROS	100,000	30,000	30%	
60767	MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE	-	-	500,000	292,003	292,003	266,665	91%	0	0	KILÓMETROS	11	9	82%	
	REHABILITACIÓN																							
106894	REVESTIMIENTO DE CAMINO	110-SAN ANTONIO SINICAHUA	JAYUCUNINO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA	-	-	813,514	213,546	213,546	213,546	100%	0	0	KILÓMETROS	10	4	39%	
101293	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA UNION REFORMA EL PARAJE YOTOTO YUCUNDU	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	LA UNIÓN REFORMA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	490,966	147,289	147,289	147,289	100%	0	0	KILÓMETROS	300	82	27%	LOS RECURSOS FUERON EJECUTADOS CONFORME A LO PREVISTO
32667	REHABILITACIÓN DEL CAMINO TLACHICHILCO - LA LUZ TENEXCALCO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	03/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO CONSTL DE SAN JUAN BTTA TLACHICHILCO	-	-	24,522	24,522	24,522	24,522	100%	0	0	KILÓMETROS	7	7	100%	EL COSTO DE LA OBRA \$24,522.40
32647	REHABILITACIÓN DEL CAMINO TLACHICHILCO - TAMAZOLA DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO CONSTL DE SAN JUAN BTTA TLACHICHILCO	-	-	87,580	87,580	87,580	87,580	100%	0	0	KILÓMETROS	25	25	100%	
77969	RASTREO DEL CAMINO	200-SAN JUAN JUQUILA MIXES	SAN JUAN JUQUILA MIXES	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN JUAN JUQUILA MIXES YAUTEPEC OAXACA	-	-	6,585,187	1,317,037	0	51,000	4%	0	0	KILÓMETROS	0	0	0%	
87427	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 2+000	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PIEDRA DE AMOLAR	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	300,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	KILÓMETROS	2	0	15%	LAS CONDICIONES AMBIENTALES, NO HAN PERMITIDO LOGRAR MAYORES AVANCES FISICOS.
87159	RASTREO DE CAMINOS	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	EL CERRO DE LAS HUERTAS (SAN JOSÉ DEL CERRO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	199,836	199,836	199,836	199,836	100%	0	0	KILÓMETROS	1	0	8%	
118947	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES	306-SAN PEDRO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM005/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	1,147,622	760,000	760,000	760,000	100%	0	0	KILÓMETROS	14	14	100%	ESTA OBRA INCLUYE LOS CAMINOS RURALES DE: ENTRONQUE(COPALITA - SAN PEDRO EL ALTO)-LOMA CANELA 2.00 KM; ENTRONQUE (COPALITA - SAN PEDRO EL ALTO)- TIERRA BLANCA 4.00 K; ENTRONQUE (COPALITA - SAN PEDRO EL ALTO)- BARRIO NUEVO 2.00 KM Y ENTRONQUE (COPALITA SAN PEDRO EL ALTO)- EL POTRERO JAZMIN 6.00 KM. FALTA POR PAGAR EL 33.776 DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA.
67105	CONSERVACION DE CAMINO PORTILLO GRANDE - CERRO COSTOCHÉ - LLANO CRUCERO	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	FISM/325/010/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	2,645,410	519,743	519,743	519,743	100%	0	0	KILÓMETROS	18	15	85%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
62319	REHABILITACION/MEJORAS DIVERSAS EN EL CAMINO RURAL	439-SANTA MARIA TONAMECA	CUARTO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	3,861,262	1,158,379	1,158,379	1,158,379	100%	0	0	KILÓMETROS	8	8	100%	
62448	REHABILITACION/MEJORAS DIVERSAS EN EL CAMINO RURAL	439-SANTA MARIA TONAMECA	CUARTO	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	3,861,262	1,158,379	1,158,379	1,158,379	100%	0	0	KILÓMETROS	8	8	100%	POR ERROR CAPTURE COMO LA OBRA NUM. 005 A ESTA COMUNIDAD Y REALMENTE LE CORRESPONDE EL NUM. 006 FOLIO (62319).
62588	REHABILITACION/MEJORAS DIVERSAS EN EL CAMINO RURAL	439-SANTA MARIA TONAMECA	VALDEFLORES	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	2,954,631	886,389	886,389	886,389	100%	0	0	KILÓMETROS	6	6	100%	
81816	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	1,500,000	550,000	1,500,000	272,310	50%	0	0	KILÓMETROS	1,500,000	272,310	18%	OBRA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO.
58684	37 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	563-YOGANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	180,753	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETROS	15	0	0%	
	PUENTES VEHICULARES CONSTRUCCION																							
64193	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO CHIQUITO	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	-	-	1,040,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADROS, METROS LINEALES	13	0	2%	NOTA: EN RELACION AL AVANCE FISICO, ÚNICAMENTE SE HA REALIZADO EL TRAZO Y SE INICIÓ LA EXCAVACIÓN DE LOS ALEROS DE LA SUB-ESTRUCTURA DEL PUENTE.LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. EN RELACION AL AVANCE FINANCIERO ÚNICAMENTE SE HA DADO \$100,000.00 COMO PARTE DEL 30% DEL ANTICIPO AL CONTRATISTA.
123618	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA PIEDRA DEL SOL	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FISM-02-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	2,670,762	1,460,018	1,460,018	1,374,381	94%	0	0	METROS CUADROS, METROS LINEALES	180	120	67%	SE CONSTRUYE UN PUENTE DE UN SOLO CARFRIL CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 30.0 METROS DE LARGO 6.0 METROS DE ANCHO
123615	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PUENTE VEHICULAR EN LA POBLACION EL TIZNE	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	EL TIZNE	RURAL	FISM-01-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	1,311,304	1,305,652	1,305,652	1,305,652	100%	0	0	METROS CUADROS, METROS LINEALES	80	80	100%	LA OBRA CONSISTE EN UN PUENTE DE DOS CARRILES CON DIMENSIONES DE 10 METROS DE ANCHO Y 8 METROS DE LARGO
72798	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO EL MAPACHE.	300-SAN PEDRO AMUZGOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAIS/01/300/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	4,700,000	4,700,000	4,700,000	1,500,000	32%	0	0	METROS CUADROS, METROS LINEALES	60	5	8%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO MAPACHE DE 60 METROS LINEALES DE CLARO BENEFICIO A TODO EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS.
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																							
	OTROS																							
75676	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DENOMINADO: FRANCISCO-JALTEPETONGO-EL LLANO DE JESUS-SAN ISIDRO-MORELOS JALTEPEC DEL KM 5+000 AL KM 10+000	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	440,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	ESTUDIO	440,000	250,000	57%	
72436	ADQUISICION DE CAMION VOLTEO.	415-SANTA MARIA IPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISMMS/0415/01/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,008,656	302,596	302,596	302,596	100%	0	0	ACCION	10	3	30%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																							
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																							
	CONSTRUCCION																							
80036	H AYUNTAMIENTO DE SN JERONIMO SILACAYOAPILLA	160-SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SN JERONIMO SILACAYOAPILLA	-	-	60,000	48,443	48,443	48,443	100%	0	0	ML. CANALES DE RIEGO	2,000	1,500	75%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	
													2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11
63979	CONSTRUCCION DE UN RETEN DE AGUAS FLUVIALES	78-ROJAS DE CUAUHTÉMOC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC	-	-	779,997	155,999	155,999	0	0%	0	M2, BORDO	1	0	0%	LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA QUE REALMENTE HA COBRADO EL MUNICIPIO AL 31 DE MARZO DEL 2010; Y NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE A LA FECHA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PRIORIZACION.
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA OTROS																						
87201	CONSTRUCCION DE BORDO PARA LA CONSERVACION DE MANTOS FRIATICOS RIO DE LIMA (SAN DIONISIO OCOTEPEC)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-131-005/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	600,000	600,000	600,000	45,689	8%	0	M2, BORDO	1	0	5%	ESTRACCION DE MATERIAL EN BANCO, DESPALME DE SITIO DE LA OBRA, CORTE EN VASO MATERIAL TIPO 2 INCLUYE ACARREO Y CARGADO DE MATERIAL CONSTRUCCION DE BORDO DE ARSILLA CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE CARGADO, ACARREO, EXTENDIDO, COMPACTADO A UMEDAD OPTIMA, CONSISTENTE DE MATERIAL DE MAMPOSTERIA SECAS EN AFLUENTE CONSTRUCCION DE VERTEDOR DE MAMPOSTERIA, EMPEDRADO DE BORDO EN EL TALUD INTERIOR Y CERCADO PERIMETRAL DE LA OBRA.
85452	CONTRUCCION DE ALMACEN DE PRODUCTOS AGRICOLAS SEGUNDA ETAPA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	107,067	107,067	107,067	107,067	100%	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
95256	CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	SAN MARCOS XINICUESTA	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLA HUACA	-	-	921,864	921,864	921,864	220,582	24%	0	OBRA	1	1	50%	TOTAL ANUAL: \$921,864.26
	GASTOS INDIRECTOS																						
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																						
87143	3% DE GASTOS INDIRECTOS	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	129,881	129,881	129,881	64,940	50%	0	PROYECTO	12	5	42%	PROYECTOS Y SEGUIMIENTO EN PROCESO
78442	3% DE GASTOS INDIRECTOS	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	371,319	371,319	371,319	185,659	50%	0	PROYECTO	32	20	63%	INDIRECTOS EN PROCESO
68709	ESTUDIO Y PROYECTO TOPOGRAFICO PARA LA APERTURA DE 1.80 KM. DE CAMINO COSECHERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MAZATLÁN	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	URBANO	044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	43,200	43,200	43,200	43,200	100%	0	PROYECTO	1	1	100%	
78119	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	PROYECTO	1	1	100%	
82696	PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLES	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FISMMM H/037/001/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	81,200	81,200	81,200	81,200	100%	0	PROYECTO	1	1	100%	
85277	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	388-SANTA INÉS DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	-	-	113,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	COMUNIDAD	113,000	40,000	35%	
95066	ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO SILACAYOAPAM-SAN JERONIMO PROGRESO TRAMO 0+000 AL 10+000	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	280,000	63,800	63,800	63,800	100%	0	PROYECTO	1	1	100%	SE REALIZARA EL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL TRAMO CARRETERO SILACAYOAPAM - SAN JERONIMO PROGRESO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DEL KM 0+00 AL 10+000 ESTE PROYECTO ESTA EN PROCESO DESDE EL EJERCICIO 2009
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																						
68589	SERVICIOS PERSONALES DEL DIRECTOR DE OBRAS	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	179,219	27,572	27,572	27,572	100%	0	ACCION	1	0	15%	
77406	ESTUDIO DE EVALUACION DE DAÑOS AMBIENTALES PARA EL PUENTE VEHICULAR	61-MONJAS	BARRIO LA GUADALUPE	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS	-	-	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	EVALUACION	1	1	100%	SE PAGO EL ESTUDIO DE EVALUACION DE DAÑOS AMBIENTALES DEL PUENTE VEHICULAR

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
67192	ASESORIA TECNICA	9-AYOTZINTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/2010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	136,430	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	EXPEDIENTE	10	1	10%	EN RELACION AL RUBRO DE ASESORIA TECNICA NO SE LOGRO DEFINIR EL GRUPO SECTORIAL Y EL SUBSECTOR
	INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES																							
41387	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	96,217	96,217	100,000	96,217	100%	0	0	PROYECTO	7	7	100%	LA PRESENTE ACCIÓN TIENE UN COSTO TOTAL DE \$103,240.00 TENIENDO COMO METAS 7.00 PROYECTOS. PARA RECURSO DEL 2009 SE TIENE UN IMPORTE DE \$ 7,022.31 Y COMO METAS 0.48 DE PROYECTO Y DEL RECURSO 2010 LA CANTIDAD DE \$ 96,217.69 CON 6.52 DE PROYECTOS.
87213	PAGO DE SERVICIOS DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y DE OBRAS	127-SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	-	-	79,543	19,886	19,886	19,886	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
56063	PAGO POR ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	SAN ILDEFONSO AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN	-	-	68,916	6,892	6,892	6,892	100%	0	0	LOTE	1	0	10%	SE REALIZÓ EL PRIMER PAGO POR ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DEL EJERCICIO 2010.
87197	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	OJO DE AGUA	RURAL	01/P322/010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	68,863	3,480	3,480	3,480	100%	0	0	PROYECTO	4	1	25%	
69885	3% GASTOS INDIRECTOS	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	173,050	173,050	173,050	17,305	10%	0	0	ACCIÓN	1	0	10%	
90781	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	27,623	0	27,623	0	0%	0	0	EXPEDIENTE	8	2	25%	SE ESTAN REALIZANDO ESTUDIOS DE CAMPO Y ELABORANDO LOS EXPEDIENTES TECNICOS.
117972	GASTOS INDIRECTOS 2009	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MSPVM-FISM/0901	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	249,033	249,033	249,033	38,769	16%	0	0	PROYECTO	249,033	249,033	100%	EN ESTE PRIMER TRIMESTRE 2010, SOLO SE REALIZÓ UN PAGO DE \$ 38,768.70 PARA ACOMPLETAR EL PAGO TOTAL DEL CONTRATO 2009
122701	GASTOS INDIRECTOS 2010	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MSPVM-FISM/1001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	256,060	76,818	76,818	76,818	100%	0	0	PROYECTO	256,060	76,818	30%	LO QUE REALMENTE SE PAGO DE LA OBRA ES LA CANTIDAD QUE APARECE EN EL RUBRO DE EJERCIDO QUE REPRESENTA EL 30 % DE ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA
73143	ASESORIA TECNICA Y SUPERVICION DE OBRAS	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FAIS/02/002010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	191,386	191,386	191,386	31,740	17%	0	0	ACCIÓN	5	1	20%	
82537	PAGO DE SERVICIOS DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y DE OBRAS	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	70,464	17,616	17,616	17,616	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
73251	PAGO DE SERVICIOS DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVICION DE OBRAS	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	519,459	129,865	129,865	129,865	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
71940	ASESORIA TECNICA EN PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRA	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	-	-	108,220	108,220	90,220	18,000	17%	0	0	ASESORIA	12	2	17%	
82263	PAGO DE ASESORIA CONTABLE	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/MMH/037/001/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	91,000	91,000	91,000	91,000	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
79900	3% GASTOS INDIRECTOS	414-SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	182,000	66,254	53,964	53,964	81%	0	0	SERVICIO	12	3	25%	
72494	PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS.	415-SANTA MARÍA IPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/MMS/415/002/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	125,151	125,151	125,151	125,151	100%	0	0	PROYECTO	5	5	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
47750	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	16,540	16,540	16,540	16,540	100%	16,540	16,540	UNIDAD	1	1	100%		
82837	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	002	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	395,554	10,775	10,775	10,775	100%	0	0	ACCION	1	0	20%		
119863	2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	3-ASUNCIÓN CACALOTEPEC	ASUNCIÓN CACALOTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	81,756	817,561	81,756	81,756	10%	0	0	ACCION	1	1	100%		
117136	CRÉDITO 7694 CONTRATADO CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DEO/240397/433/2008	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	1,021,501	204,300	1,021,501	204,300	100%	0	0	PAGO	10	2	20%	EL TOTAL ANUAL SE REFIERE AL SALDO POR AMORTIZAR DEL CRÉDITO (CAPITAL MAS INTERESES) DURANTE EL EJERCICIO 2010.	
	FORTAMUN												282,692,039	75,928,207	87,896,901	63,068,779	83%	131,370	0		21,376,066	4,850,467	23%		
	INVERSIÓN																								
	OBRA PÚBLICA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
124684	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION Y PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE OCTUBRE 2DA. SECCION	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO	FISM-MBS010/002/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	455,000	390,146	390,146	390,146	100%	0	0	METROS CUADRADOS	815	650	80%	SE CUMPLE CON EL PROGRAMA DE OBRA	
124685	PAVIMENTACION DE LA CALLE 4 DE ENERO EN LA COL. PROGRESO	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	COLONIA PROGRESO	RURAL	FISM-MBS010/003/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	149,269	106,769	106,769	106,769	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	650	81%	SE CUMPLEN CON EL PROGRAMA DE OBRA	
41415	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	194,249	34,072	40,000	34,072	100%	0	0	OBRA	1	0	9%	LA OBRA TIENE RECURSO 2009 POR LA CANTIDAD DE \$ 5,750.03 Y EN METAS 0.03 DE OBRA Y DEL RECURSO 2010 EL IMPORTE DE \$ 194,249.97 Y 0.97 DE OBRA LO QUE HACE UN TOTAL DE \$ 200,000.00 Y 1.00 DE OBRA.	
78475	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO AEREO EN LAS CALLES SIN NOMBRE, IXCOTEL Y ARROYO	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	004	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	125,000	31,249	31,249	31,249	100%	0	0	POSTE	25	8	32%		
47337	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 2ª ETAPA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	800,000	210,404	200,000	210,404	100%	0	0	OBRA	1	0	40%		
83522	PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO CUCHARAL	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
62269	PAVIMENTACION DE CALLES	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	-	-	113,072	10,255	10,255	0	0%	0	0	METRO CUADRO	377	0	0%	LAS CANTIDADES REPORTADAS COMO MINISTRADAS SON LAS QUE REALMENTE HA COBRADO EL MUNICIPIO AL 31 DE MARZO DEL 2010; Y NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE A LA PRESENTE FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACION.	
85216	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYÁN DE LAS FLORES	URBANO	PR-F4-04/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	180,000	180,000	180,000	90,000	50%	0	0	PREDIO	1	1	50%		
62415	CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO Y CONSULTORIO DENTAL DEL PROYECTO ECOTURISTICO	17-LA COMPAÑIA	EL VADO	RURAL	FAFMYD TDF/017/03/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	360,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	0	30%		
53928	PAVIMENTACION EMPEDRADO HIDRAULICO DE LA CALLE NACIONAL SEGUNDA ETAPA	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	-	-	164,223	41,000	41,000	41,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	320	80	25%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
120943	ADOQUINAMIENTO DE LA PARTE SUR DE LA CANCHA MUNICIPAL (2010).	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	28,000	12,920	12,920	12,920	100%	0	0	PESOS	28,000	12,920	46%	
89793	CONSTRUCCION DE ANEXO DEL PALACIO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	-	-	702,466	233,185	233,185	233,185	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTA OBRA CONSISTENTE EN INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS, ACABADOS, COLOCACION DE PUERTAS Y CANCELERIA, PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES, PISO DE LOSETAS Y CISTERNA DE 10000 LITROS A BASE DE MURO DE TABICON, CASTILLOS Y LOSAS DE CONCRETO, INCLUYE CARCAMO DE REBOMBEO Y ESCALERA MARINA DE VARILLA.
91560	CONSTRUCCION DE BODEGA	22-COSOLTEPEC	JOLUXTLA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	291,578	0	291,578	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SE ESTA REALIZANDO EL PROYECTO Y EXPEDIENTE TECNICO
74747	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SAN LORENZO ALBARRADAS	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	-	-	508,370	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,000	0	0%	NO SE REPORTA CANTIDAD MINISTRADA EN VIRTUD QUE NO SE HA COBRADO NADA REFERENTE A ESTA OBRA, NI SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE EN DICHO PERIODO LA OBRA SE ENCONTRABA EN LA ETAPA DE CONTRATACION.
99170	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	4,547,270	1,151,856	1,065,760	1,065,760	93%	0	0	PROYECTO	4,547,270	1,151,856	25%	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO Y HASTA EL MOMENTO SE HAN PAGADO TRES ESTIMACIONES DE OBRA.
123623	AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y MODULO DE POLICIA 2A ETAPA	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FORTAM UN-01-2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	294,782	294,782	294,782	263,372	89%	0	0	OBRA	1	0	40%	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DEL MODULO DE POLICIA
101490	CONSTRUCCION DE CAFETERIA EN LA ESC. TELESECUNDARIA EMILIO ZAPATA	313-SAN PEDRO JOCOTIPAC	SAN PEDRO JOCOTIPAC	URBANO	FORTAM UN/313/19/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	280,000	19,068	19,068	19,068	100%	0	0	OBRA	280,000	19,068	7%	
71686	CONSTRUCCION DE LA 2da ETAPA DEL PALACIO MUNICIPAL	325-SAN PEDRO QUIATONI	EL ROMADITO	RURAL	FORTAM UN/325/06/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	231,127	74,123	74,123	74,123	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
115348	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 170 (2DA ETAPA Y FINAL)	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	EL ROSARIO	URBANO	001/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	352,372	296,617	296,617	296,617	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
108311	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	353-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	305,080	100,000	101,693	100,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	182	60	33%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
83588	CONSTRUCCION DE FALDON EN SALON DE USOS MULTIPLES	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAFM/MH/037/007/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	60,000	10,456	10,456	10,456	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
114861	CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL 1RA ETAPA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	710,000	124,055	124,055	124,055	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
81542	CONSTRUCCION DE UNA IGLESIA 2 A. ETAPA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	PASO DEL JIOTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	500,000	260,000	250,188	250,188	96%	0	0	OBRA	1	1	70%	SE ESTA EJECUTANDO LA SEGUNDA ETAPA DE LA IGLESIA CONUN MONTO ACTUAL DE \$500,000.00 QUE SERA EJECUTADO EN ESTA ETAPA PARA ALCANZARE EL MONTO TOTAL DE 1,200,000.00
74543	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL 2A. ETAPA	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN ISIDRO AMATITLÁN	RURAL	FAFM/MS/447/03/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	400,000	284,541	284,541	284,541	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
74576	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL 2A ETAPA.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	EL ROSARIO	RURAL	FAFM/MS/447/04/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	400,000	133,078	133,078	133,078	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
65590	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN PLAZA DE LA CONSTITUCION ENTRE BENITO JUAREZ E INDEPENDENCIA	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAFMYD F/540/001/2010	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	62,432	12,300	12,300	12,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS	264	220	83%	
65807	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA JEFATURA SECTOR ESCOLAR DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL NUM. 28	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAFMYD/009/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	24,255	24,255	24,255	24,255	100%	0	0	METRO LINEAL	37	37	100%	
65771	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA GENERAL VALERIO TRUJANO	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAFMYD F/540/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	28,890	28,890	28,890	28,890	100%	0	0	METRO LINEAL	176	176	100%	
65650	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION Y CANCHA DE USOS MULTIPLES COLONIA GUADALUPE	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAFMYD F/540/007/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN,	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	95,440	783	783	783	100%	0	0	METRO LINEAL	618	113	18%	
82579	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN YUCUQUIMI DE OCAMPO	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	YUCUQUIMI DE OCAMPO	RURAL	FIV-05-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	230,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	AULA	1	1	57%	OBRA EJECUTADA MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
83270	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO AGUSTIN SOLANO	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	FIV-06-2010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	35,600	35,600	35,600	35,600	100%	0	0	METRO LINEAL	50	50	100%	OBRA EJECUTADA MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
109719	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL PREDIO EL POZO	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN,	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	46,000	45,159	45,159	45,159	100%	0	0	METRO CUADRADO	65	65	100%	
109763	CONSTRUCCION DE EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN,	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	24,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	0	0%	
113571	PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE GREGORIO GOMEZ.	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN,	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	50,684	50,684	50,684	42,224	83%	0	0	METROS CUADRADOS	126	126	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 436,800.00 (1,092 M2), HABIENDO UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR \$386,116.00 OBRA CONCLUIDA AL 100%.
64536	CONTRUCCION DE SANITARIOS	78-ROJAS DE CUAUHTÉMOC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC	-	-	384,250	64,042	64,042	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA QUE REALMENTE HA COBRADO EL MUNICIPIO AL 31 DE MARZO DEL 2010; Y POR LO QUE RESPECTA A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA SE REFIERE A LA OBRA QUE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE DOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ DE ESTE MUNICIPIO Y NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO DEBIDO A QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACION.
122372	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SEMAFOROS	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAM UN/06/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN,	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	400,000	100,000	100,000	116,171	116%	0	0	OBRA	1	0	25%	REFACCIONES E INSTALACION PARA SEMAFOROS.
47306	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2ª ETAPA)	92-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	CIENEGUILLA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	60,766	60,766	60,766	60,766	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA TIENE RECURSO DEL 2009 POR UN IMPORTE DE \$ 36,000.00 TENIENDO COMO METAS 0.37 DE OBRA Y DEL RECURSO DEL 2010 LA CANTIDAD DE \$ 60,766.49 CON 0.63 DE OBRA AMBOS RECURSOS HACEN UN TOTAL DE \$ 96,766.49 Y 1.00 DE OBRA
65692	RECONSTRUCCIÓN TERMINACION DE SANITARIOS EN LA SUPERVISION ESCOLAR NUM. 147	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAFMYD F/540/08/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM	-	-	17,539	17,539	17,539	17,539	100%	0	0	UNIDAD	2	2	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	AMPLIACIÓN																								
124686	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	OCOTAL GRANDE	RURAL	FISM-MBS010/004/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	226,000	17,400	17,400	17,400	100%	0	0	SISTEMA	1		0	10%	SE CUMPLE CON EL PROGRAMA DE OBRA
57683	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	147-SAN FRANCISCO NUXAÑO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	135,922	22,653	0	0	0%	22,653	0	POSTE		135,922	0	0%	HASTA EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO NINGUN RECURSO, SE TIENE PROGRAMADO HACER GASTOS DE INVERSION EN EL PROXIMO TRIMESTRE, DE LA OBRA ANTES MENCIONADA
70888	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	325-SAN PEDRO QUIATONI	CERRO COSTOCHÉ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	190,800	20,880	20,880	20,880	100%	0	0	ESTUDIO	1		0	30%	
71190	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	325-SAN PEDRO QUIATONI	LA REFORMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	190,800	20,880	20,880	20,880	100%	0	0	ESTUDIO	1		0	30%	
71424	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PABLO LACHIRIEGA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	190,800	20,880	20,880	20,880	100%	0	0	ESTUDIO	1		0	30%	
126189	ALUMBRADO PUBLICO	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	274,379	274,379	274,379	274,379	100%	0	0	PERSONA		12,000	12,000	100%	
89811	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN PEDRO TEPINAPA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	136,512	136,512	40,953	40,953	30%	0	0	OBRA	1		0	0%	EN EL PRESENTE TRIMESTRE SOLO SE APORTO EL 30% DEL ANTICIPO.
	MODERNIZACIÓN																								
67651	53 EQUIPO PARA SEÑALAMIENTO VIAL DE CALLES Y CARRETERA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	53	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	23,500	0	0	0	0%	0	0	SEÑALAMIENTOS		90	0	0%	
85639	ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA AGENCIA EL CUAJILOTE.	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	EL CUAJILOTE	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	58,000	58,000	58,000	58,000	100%	0	0	KILÓMETRO	3		3	100%	ESTE FUE EL COSTO TOTAL DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
	MEJORAMIENTO																								
40450	DECORACION DEL TEMPLO	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	259,975	12,600	12,600	12,600	100%	0	0	METRO CUADRADO		436	57	13%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA SERA DE \$281,075.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$259,975.00 Y BENEFICIARIOS \$21,100.00. OBRA EN PROCESO
90668	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA CAMPO DE PRACTICAS DEL C.B.T.A. 202	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100		30	30%	DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATICAS NO SE PUDO TENER UN AVANCE FISICO MAYOR.
83490	MEJORAMIENTO DE 8 KM CAMINOS CON RASTREO Y REVESTIMIENTO	33-GUADALUPE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	150,000	14,136	14,136	14,136	100%	0	0	KILÓMETRO	8		1	6%	
109785	EQUIPO PARA SEÑALACION VIAL	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	35,000	0	0	0	0%	0	0	SEÑALAMIENTOS		70	0	0%	
	MANTENIMIENTO																								
63020	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	17-LA COMPAÑÍA	LA COMPAÑÍA	URBANO	FAFM017/004/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	-	-	36,192	18,096	18,096	18,096	100%	0	0	OBRA		1	1	50%	
78288	MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DEPORTIVA	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	60,000	6,598	6,598	6,598	100%	0	0	CANCHA	1		1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
78298	MANTENIMIENTO AL ESTADIO DE BEISBOL	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	75,000	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
78308	MANTENIMIENTO AL PARQUE MUNICIPAL	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	35,000	5,834	5,834	5,834	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
60229	MANTENIMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	71,586	41,586	41,586	41,586	100%	0	0	METROS	10	6	60%	RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2009, MISMO QUE SE COMPROMETIDO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL MISMO AÑO PARA SER EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2010 EL MONTO DE LA OBRA FUE DE 71,586.00 MISMO QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE 2009 SE EJERCIO LA CANTIDAD DE 30,000.00 QUEDANDO POR EJERCER \$41,586.00 QUE SE EJERCIO EN ESTE PRIMER TRIMESTRE.
85363	MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	388-SANTAINÉS DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-	-	15,000	2,052	2,052	2,052	100%	0	0	COMUNIDAD	15,000	2,052	14%	
91092	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	SANTIAGO CACALOXTEPEC	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,000	16,600	16,600	16,600	100%	0	0	OBRA	1	0	25%	
82112	BACHEO DE CARRETERA TRAMO TEZOATLAN - CACALOXTEPEC	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	FIV-04-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	24,800	24,800	24,800	24,800	100%	0	0	KILÓMETRO	20	20	100%	OBRA EJECUTADA MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
113404	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	360,000	100,000	100,000	90,216	90%	0	0	LOTE	1	0	0%	
REHABILITACIÓN																								
76156	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD	216-SAN JUAN TABAÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	EL MUNICIPIO	-	-	434,873	108,717	0	0	0%	108,717	0	ACCIÓN	434,873	0	0%	CON ESTE PROYECTO DE REHABILITACION, SEW PIENSA HACER CON UNA MEZCLA DE RECURSO CON EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DE SEGURO POPULAR.
82197	COMPRA Y COLOCACIÓN DE CANCELERIAS Y PUERTAS Y PINTA DE DOS MODULOS DEL CENTRO DE SALUD.	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	20,880	20,880	20,880	20,880	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
82046	REHABILITACIÓN DEL PUENTE DE PROLONGACIÓN DE LOMA BONITA	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	35,000	25,066	25,000	25,066	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	
84597	REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINO, PARAJE LA PILA	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	106,800	5,800	5,800	5,800	100%	0	0	KILÓMETRO	1	0	6%	OBRA EN PROCESO
93744	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2010	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	500,000	105,134	500,000	105,134	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
122124	REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LA COMANDANCIA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAM UN/08/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	100,000	25,000	25,000	22,852	91%	0	0	OBRA	1	1	100%	RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CASSETAS DE VIGILANCIA
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																								
108328	ADQUISICION DE PATRULLAS MUNICIPALES	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	185,470	185,470	185,470	185,470	100%	0	0	UNIDAD	2	2	100%	ADQUISICION DE DOS PATRULLAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA AL 50%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
107807	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	60,854	60,854	60,854	60,854	100%	0	0	UNIDAD	15	15	100%	COMPRA DE EQUIPOS DE RADIO DE COMUNICACION
47344	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	40,000	1,480	10,000	1,480	100%	0	0	OTROS	12	3	25%	
85040	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYÁN DE LAS FLORES	URBANO	PR-F4-03/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	33,102	33,102	33,102	33,102	100%	0	0	EQUIPO	5	5	100%	
87252	ADQUISICION DE VEHICULO (PATRULLA)	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	113,500	113,500	113,500	113,500	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DEL VEHICULO ES POR LA CANTIDAD DE \$193500, DEL EJERCICIO 2009 SE EJERCIO LA CANTIDAD DE \$80000; Y DEL EJERCICIO 2010 \$113500
96219	ADQUISICION DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA	167-SAN JOSE DEL PEÑASCO	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	-	-	252,500	109,100	109,100	109,100	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	EL MUNICIPIO ADQUIERE UNA CAMONETA (PATRULLA) PARA SEGURIDAD PUBLICA. DONDE SOLAMENTE SE APLICARA LA CANTIDAD DE \$ 109,100.00 Y EL ESTADO APLICARA LA CANTIDAD DE \$ 143,400.00
72453	ADQUISICION DE PATRULLA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	109,100	109,100	109,100	109,100	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
105802	ADQUISICION DE PATRULLA	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	106,840	399,597	106,840	106,840	27%	0	0	ACCION	1	1	100%	
91010	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	006	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	120,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	ACCION	120,000	90,000	75%	
87442	EQUIPAMIENTO TECNICO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN MARCOS	RURAL	002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	160,706	160,706	160,706	160,706	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
41228	ADQUISICION DE VEHICULO PARA PATRULLA	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SANTA CATALINA CHINANGO	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	109,100	40,945	40,945	40,945	100%	0	0	VEHICULO	1	0	0%	ES IMPORTANTE ACLARACION QUE ESTA ACCION ES MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA(SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA) Y EL MUNICIPIO. EL MONTO QUE FIGURA EN TOTAL ANUAL CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL.
41041	ADQUISICION DE VEHICULO PARA PATRULLA	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	-	-	109,100	109,100	109,100	109,100	100%	0	0	VEHICULO	1	0	0%	NOTA: ES IMPORTANTE HACER LA SIGUIENTE ACLARACION QUE ESTA ACCION ES UNA MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA/FASP Y EL MUNICIPIO. EL MONTO QUE FIGURA EN ESTE REPORTE CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL, LO CUAL SE DEPOSITO EN LA CUENTA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.
109097	COMPRA DE AUTOMOVIL TSURU MARCA NISSAN MODELO 2010	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	350,000	135,000	135,000	130,500	97%	0	0	UNIDAD	2	1	50%	COMPRA DE AUTOMOVIL PARA LOS ADMINISTRATIVOS ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA Y DEL MUNICIPIO
53786	EQUIPO DE COMUNICACION	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	234,540	25,879	25,879	25,879	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
114163	ADQUISICION DE PATRULLA PARA LA POLICIA MUNICIPAL	460-SANTIAGO CHOÁPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	106,840	106,840	106,840	106,840	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	COMPRA DE UNA PATRULLA EN MEZCLA DE RECURSO AL 50%, CON LA SECRETARIA NDE SEGURIDAD PUBLICA VALOR TOTAL DE LA PATRULLA 213,680.00.
43466	ADQUISICION DE EQUIPOS PORTATILES DE COMUNICACION MOTOROLA	463-SANTIAGO HUAUCLILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	11,700	11,700	11,700	11,700	100%	0	0	PIEZA	11,700	11,700	100%	
43512	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL (DETECTOR DE METALES)	463-SANTIAGO HUAUCLILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	6,960	6,960	6,960	6,960	100%	0	0	UNIDAD	6,960	6,960	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
96874	ADQUICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	003/2010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	50,000	30,250	30,250	30,250	100%	0	0	LOTE	1	1	60%	ESTA ACCION ESTA EJECUTANDOSE Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
90103	CAMIONETA DODGE MODELO 2010 RAM1500	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN	-	-	1,566,096	109,100	0	109,100	100%	0	0	VEHICULO	0	0	0%	
109665	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	FORTAMUN/550/04/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	4,350	4,350	4,350	4,350	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
93588	ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	109,100	109,100	109,100	109,100	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
93790	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	30,000	8,750	30,000	8,750	100%	0	0	CORPORACIÓN	1	1	100%	
67631	51 EQUIPO DE COMUNICACION RADIOS PORTATILES	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	50	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	12,000	12,000	12,000	0	0%	0	0	EQUIPO	3	0	0%	
67643	52 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS Y SEGURIDAD PUBLICA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	52	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	15,000	1,600	1,600	0	0%	0	0	EQUIPO	10	0	0%	
85449	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	80,861	80,861	80,861	80,861	100%	0	0	EQUIPO	18	18	100%	DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS, CUATRO SE DESTINARON PARA LA AGENCIA DEL CUAJILOTE, CUATRO PARA LA AGENCIA LA GARZONA Y LOS DIEZ RESTANTES PARA LA CABECERA MUNICIPAL.
	MAQUINARIA																							
72051	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	180,000	180,000	180,000	45,514	25%	0	0	ACCIÓN	1	0	25%	
47908	ADQUISICION DE UN CAMION VOLTEO DE 7 M3	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	GUADALUPE NUCATE	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	-	-	922,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	UNIDAD	1	0	20%	
	OTROS																							
47348	COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	
47339	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	16,405	16,405	16,000	16,405	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	
76802	EQUIPO DE COMUNICACION	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	19,000	17,500	17,500	17,500	100%	0	0	PIEZA	6	5	83%	DURANTE ESTE TRIMESTRE SE ADQUIRIERON 5 EQUIPOS DE RADIOS PORTATILES PARA LOS POLICIAS.
72556	ADQUISICION DE PLAYERAS	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	1,600	1,600	1,600	1,600	100%	0	0	PIEZA	16	16	100%	
91188	RADIOS ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI	-	-	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	EQUIPO	28,000	28,000	100%	SE CONSIDERO EN EL GRUPO SECTORIAL GOBIERNO; PORQUE NO SE ENCUENTRA OTRA CUENTA Y LOS EQUIPOS DE RADIO SON PARA LA POLICIA MUNICIPAL
40296	EQUIPAMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	70,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	21%	
83489	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MI/037/006/10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	185,000	36,990	36,990	36,990	100%	0	0	ACCIÓN	6	1	17%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
69087	ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL (PATRULLA)	415-SANTA MARIA IPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MS/415/004/10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	213,680	106,840	106,840	106,840	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
80957	EQUIPAMIENTO DE DE LA POLICIA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	20,000	3,456	3,456	3,456	100%	0	0	EQUIPO	10	5	50%	
93871	SEÑALAMIENTOS VIALES	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	10	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	60,000	13,282	60,000	13,282	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
77542	PAGO DE TERRENO	61-MONJAS	MONJAS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS	-	-	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	SE REALIZO LA COMPRA DE UN TERRENO
74612	EQUIPO DE COMUNICACION	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/091/003/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	-	-	70,000	16,800	16,800	16,800	100%	0	0	PIEZA	15	4	27%	
74654	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/091/004/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	-	-	100,000	15,198	15,198	15,198	100%	0	0	PIEZA	5	1	20%	
74902	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/091/008/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	-	-	35,000	5,180	5,180	5,180	100%	0	0	PIEZA	5	1	20%	
74468	VESTUARIOS Y UNIFORMES	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/091/001/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	-	-	175,000	94,868	94,868	94,868	100%	0	0	PIEZA	70	55	79%	
47316	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	92-SAN ANDRES IXTLAHUACA	SAN ANDRES IXTLAHUACA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	85,768	16,794	15,000	16,794	100%	0	0	OTROS	57	11	19%	
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
101964	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	1,100,000	350,000	350,000	324,530	93%	0	0	TRABAJADOR	22	22	100%	EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS SE COMPONEN DE 22 ELEMENTOS ACTIVOS
78447	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	428,078	107,019	107,019	107,019	100%	0	0	PAGO	240	60	25%	SON 10 POLICIAS QUE COBRAN QUINCENALMENTE
62055	HABERES	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HABERES	-	-	200,400	35,000	200,400	33,400	95%	0	0	PAGO	24	4	17%	
90488	HABERES POR SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD.	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN FRANCISCO CAHUACUA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	-	-	1,263,564	241,752	0	60,440	25%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
75876	HABERES	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	55,200	9,200	55,200	9,200	100%	0	0	PAGO	108	18	17%	SOLO SE PAGO LA NOMINA DE ENERO Y FEBRERO DURANTE ESTE TRIMESTRE.
121464	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	988,800	247,200	247,200	247,200	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	
121467	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA ENERO - MARZO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	998,400	249,600	249,600	249,600	100%	0	0	TRABAJADOR	24	24	100%	
62039	PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	-	-	187,200	31,200	31,200	31,200	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA QUE REALMENTE HA COBRADO EL MUNICIPIO AL 31 DE MARZO DEL 2010; Y LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA COORPORACION POLICIACA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
84731	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PR-F4-01/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	696,000	696,000	696,000	174,000	25%	0	0	CORPORACIÓN	1	0	25%	
80160	PAGO DE POLICIA	160-SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SN JERONIMO SILACAYOAPILLA	-	-	424,800	106,200	106,200	106,200	100%	0	0	CORPORACIÓN	1	1	100%	
87212	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	378,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	PAGO	24	5	21%	
66474	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	163-SAN JERÓNIMO TECOATL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MS J/163/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL	-	-	194,400	48,600	194,400	48,600	100%	0	0	PERSONA	6	6	100%	
123357	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	165-SAN JOSÉ AYUQUILA	SAN JOSÉ AYUQUILA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	240,000	56,000	56,000	56,000	100%	0	0	CORPORACIÓN	1	0	25%	
78672	PAGO DE NOMINA A POLICIAS	18- CONCEPCIÓN BUENAVISTA	CONCEPCIÓN BUENAVISTA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	44,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	TRABAJADOR	4	4	100%	
32765	HABERES	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	01/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO CONSTL DE SAN JUAN BTTA TLACHICHILCO	-	-	216,000	54,000	54,000	54,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
71712	SEGURIDAD PUBLICA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	915,600	915,600	219,800	219,800	24%	0	0	ACCIÓN	12	3	25%	
112879	PAGOS DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	800,000	204,600	204,600	204,600	100%	0	0	PAGO	24	6	25%	
126580	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES	19- CONCEPCIÓN PÁPALO	CONCEPCIÓN PÁPALO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	216,000	54,000	54,000	54,000	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE ESTA TOMANDO POR PAGOS REALIZADOS EN LA NOMINA.
126582	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES	19- CONCEPCIÓN PÁPALO	CONCEPCIÓN PÁPALO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	216,000	54,000	54,000	54,000	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE ESTA TOMANDO POR PAGOS REALIZADOS EN LA NOMINA.
66000	PAGO DE HABERES POLICIAS MUNICIPALES	197-SAN JUAN GUELAVÍA	SAN JUAN GUELAVÍA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	-	-	460,000	140,602	140,602	140,602	100%	0	0	PAGO	53	12	23%	CORRESPONDE AL PAGO DE 9 POLICIAS.
104226	VESTUARIOS Y UNIFORMES	197-SAN JUAN GUELAVÍA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	-	-	60,000	36,917	36,000	36,917	100%	0	0	EQUIPO	10	8	80%	EL EQUIPO CONSTA DE CHAMARRAS, GORRAS, PLAYERAS, BOTAS PANTALON Y FORNITURA.
69845	PAGO A SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	20- CONSTANCIA DEL ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MC R/020/00 1/10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	316,400	79,100	79,100	79,100	100%	0	0	ACCIÓN	25	6	24%	
116968	DESPENSAS DE LOS POLICIAS.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	80,000	7,196	7,196	7,196	100%	0	0	PESOS	80,000	7,196	9%	
116984	VESTUARIOS Y UNIFORMES.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	17,661	17,661	17,661	17,661	100%	0	0	PESOS	17,661	17,661	100%	
81932	HONARIOS DE POLICIAS MUNICIPALES	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATCIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	533,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	18%	
81824	PAGO DE ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	551,000	165,300	165,300	165,300	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	30%	
54730	PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	209-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	158,813	4,931	4,931	4,931	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	SE PAGÓ EL SUELDO DE 11 POLICIAS MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2010, EN EL PRIMER TRIMESTRE 2010, CON RECURSOS SEGÚN DESGLOSE: RECURSOS DEL EJERCICIO 2009 = \$ 46,368.85, RECURSOS DEL EJERCICIO 2010 = \$ 4,931.15 TOTAL DEL PRIMER TRIMESTRE \$ 51,300.00

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
98883	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	21-COSOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	FORTAM U021001 0022010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	831,972	207,993	207,993	207,993	100%	0	0	VEHICULO	32	8	25%	
98918	REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	21-COSOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	FORTAM U021001 0032010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	819,288	204,822	204,822	204,822	100%	0	0	VEHICULO	32	8	25%	
98856	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	21-COSOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	FORTAM U021001 0012010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	818,000	204,500	204,500	204,500	100%	0	0	PERSONA	88	22	25%	
83166	NOMINA POLICIAS	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	URBA	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	144,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	PATRULLAJE	144,000	36,000	25%	
91394	PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBA	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,800	21,600	21,600	21,600	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
74267	HABERES A LA POLICIA	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SAN LORENZO ALBARRADAS	URBA	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	-	-	276,000	69,000	69,000	69,000	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA QUE REALMENTE EL MUNICIPIO COBRO AL 31 DE MARZO DEL 2010.
91770	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	234-SAN LUCAS ZOQUIAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	FAFM/MS L/234/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	-	-	294,000	73,500	294,000	73,500	100%	0	0	PERSONA	8	8	100%	
76576	PAGO DE POLICIAS	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MSM/FIV /01/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	-	-	72,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	PATRULLAJE	1,460	90	6%	
89820	HABERES A LA POLICIA MUNICIPAL	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBA	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	45,000	7,500	0	7,500	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
85534	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBA	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN LACHILA	-	-	45,000	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	PAGO	6	1	17%	ESTE RUBLO CORRESPONDE AL PAGO DE LA NOMINA BIMESTRAL PARA EL PAGO DE LA POLICIA PUBLICA
91008	HABERES PAGO DE SUELDO A POLICIAS MUNICIPALES	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBA	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI	-	-	227,520	56,880	56,880	56,880	100%	0	0	PERSONA	227,520	56,880	25%	
33477	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	URBA	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	454,500	110,700	110,700	110,700	100%	0	0	CORPORACION	1	0	25%	LA ACCION PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD SE EJECUTARA DURANTE TODO EL AÑO CON UN MONTO TOTAL DE \$454,500.00. (PARA ESTA ACCION EL MONTO QUE FIGURA, ES SOLO APORTACION MUNICIPAL, BENEFICIARIOS \$0.00. ACCION EN PROCESO.
95996	BRIGADA DE POLICIA MUNICIPAL	263-SAN MIGUEL COATLAN	SAN MIGUEL COATLAN	URBA	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	500,000	96,506	96,506	96,506	100%	0	0	OTROS	12	3	25%	LA BRIGADA DE POLICIA MUNICIPAL ACTUARA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 12 MESES Y QUE ABARCA DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2010 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2010
91938	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	276-SAN MIGUEL SANTA FLOR	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	FAFM/MS M/276/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	-	-	160,800	40,200	160,800	40,200	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	
87438	SERVICIOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBA	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,627,960	375,600	375,600	375,600	100%	0	0	PAGO	25	6	24%	
47819	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBA	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	-	-	120,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	PERSONA	10	3	25%	
67795	SEGURIDAD PUBLICA	287-SAN MIGUEL TULANCINGO	SAN MIGUEL TULANCINGO	URBA	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TULANCINGO	-	-	43,200	10,800	10,800	10,800	100%	0	0	CORPORACION	12	3	25%	EL PAGO ES DE \$ 3600 MENSUALES
73598	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	290-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	URBA	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	187,200	46,800	46,800	46,800	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
81675	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	768,000	141,333	150,000	141,333	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	25%	
105688	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBA	MSPVM/1 002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	950,000	269,424	269,424	269,424	100%	0	0	PERSONA	950,000	269,424	28%	EL GASTO REALIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE ES SUPERIOR A LOS INGRESOS CAPTADOS, DEBIDO A QUE TAMBIEN SE UTILIZO EL SALDO DE 2009 \$ 163,814.26.
61861	SUELDO DE LA POLICIA MUNICIPAL	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBA	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	704,400	89,800	89,800	89,800	100%	0	0	LOTE	15	15	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
41181	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	111,650	33,350	33,350	33,350	100%	0	0	CORPORACIÓN	1	0	25%	ACCION EN PROCESO
78249	PAGO A LA POLICIA MUNICIPAL	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	75,000	10,800	10,800	10,800	100%	0	0	PAGO	12	2	17%	
85864	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	SANTA CATARINA ZAPOQUILA	URBANO	PR-FIV-01-2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	-	-	106,800	26,700	26,700	26,700	100%	0	0	CORPORACIÓN	1	0	25%	PAGO DE NOMINAS SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
60085	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	425,000	95,825	95,825	95,825	100%	0	0	PATRULLAJE	1,825	450	25%	
108961	SUELDOS Y SALARIOS A LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	2,100,000	500,000	500,000	366,890	73%	0	0	TRABAJADOR	20	20	100%	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A 20 INTEGRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL
91900	HABERES	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	480,000	50,000	480,000	48,600	97%	0	0	PAGO	12	1	8%	
53453	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	13,175,780	2,566,194	2,566,194	2,566,194	100%	0	0	CORPORACIÓN	1	1	100%	
66114	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	396-SANTA MARIA LA ASUNCIÓN	SANTA MARIA LA ASUNCIÓN	URBANO	FAFM/MS M/396/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCIÓN	-	-	327,600	40,950	327,600	40,950	100%	0	0	PERSONA	7	7	100%	
115033	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	210,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	TRABAJADOR	7	7	100%	
62438	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFM/MS M/406/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	-	-	1,675,800	418,950	1,675,800	418,950	100%	0	0	PERSONA	30	30	100%	
70911	NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES	409-SANTA MARIA DEL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE OAXACA	-	-	1,000,000	79,000	79,000	79,000	100%	0	0	PATRULLAJE	1	1	100%	SE CUBRIERON LAS NOMINAS DE LOS POLICIAS MUNICIPALES
97864	HABERES	410-SANTA MARIA ECATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC	-	-	38,832	9,707	9,707	9,707	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	
80714	SUELDO A PERSONAL DE CONTRATO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	847,992	204,450	204,450	204,450	100%	0	0	PAGO	24	6	25%	
68710	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD.	415-SANTA MARIA IPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MS M/415/001/10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	552,000	138,000	138,000	138,000	100%	0	0	ACCIÓN	12	3	25%	
99318	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAM UN/421/01/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	963,700	214,793	214,793	214,793	100%	0	0	PATRULLAJE	2,520	630	25%	EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2010.
89140	PAGO DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	571,200	142,800	142,800	142,800	100%	0	0	EMPLEO	12	3	25%	
126174	COMBUSTIBLE LUBRICANTES	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	179,031	179,031	179,031	179,031	100%	0	0	VEHICULO	6	6	100%	
126313	COMPRA DE VEHICULO ESTAQUIRITA NISSAN PARA EL DIF MUNICIPAL	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	006	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	66,732	66,732	66,732	66,732	100%	0	0	PERSONA	100	100	100%	
126299	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	005	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	17,226	17,226	17,226	17,226	100%	0	0	VEHICULO	6	6	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
126198	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	42,899	42,899	42,899	42,899	100%	0	0	VEHICULO	6	6	100%	
126156	SUELDO A PERSONA DE BASE (POLICIAS)	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	333,800	333,800	333,800	333,800	100%	0	0	PERSONA	30	30	100%	
77628	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	438-SANTA MARIA TLALIXTAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMMS A/455/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLALIXTAC	-	-	148,000	37,200	148,000	37,200	100%	0	0	PERSONA	31	31	100%	
97823	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FORTAM UN/440/01/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	34,200	8,550	8,550	8,550	100%	0	0	PATRULLAJE	1,080	270	25%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS CORRESPONDE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2010.
74138	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMMS M/447/01/10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	787,200	196,800	196,800	196,800	100%	0	0	ACCION	25	6	24%	
80381	PAGO A LA POLICIA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	434,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
77753	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	455-SANTIAGO AYUQUILLILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMMS A/455/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILLILLA	-	-	141,720	35,430	141,720	35,430	100%	0	0	PERSONA	12	12	100%	
43156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	463-SANTIAGO HUAUCLILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	88,800	88,800	22,200	22,200	25%	0	0	JORNAL	88,800	22,200	25%	
121659	SEGURIDAD PUBLICA	465-SANTIAGO IXCUINTEPEC	SANTIAGO IXCUINTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTEPEC	-	-	81,600	20,400	20,400	20,400	100%	0	0	CIUDADANO	81,600	20,400	25%	
96871	ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	002/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	50,000	39,146	39,146	39,146	100%	0	0	LOTE	1	1	78%	ESTA ACCION ESTA EJECUTANDOSE Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
96870	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	001/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	629,200	145,200	145,200	145,200	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	ESTA ACCION ESTA EJECUTANDOSE Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
89383	HABERES	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	SP01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	804,000	201,000	201,000	201,100	100%	0	0	PAGO	24	6	25%	
61143	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFMMS J/469/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	-	-	2,810,664	702,666	2,810,664	702,666	100%	0	0	PERSONA	24	24	100%	
105153	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FORTAM UN/472/01/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	-	-	513,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	PATRULLAJE	1,800	450	25%	
125148	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	684,000	171,000	684,000	171,000	100%	0	0	PAGO	24	6	25%	EL PAGO SE REALIZA QUINCENAL
51742	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLÁN OAXACA	-	-	321,750	150,331	150,331	150,331	100%	0	0	PAGO	25	6	24%	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS DEL EJERCICIO 2010 FAVOR DE REVISAR DE NUEVO
82349	PAGO DE HABERES A LOS INTEGRANTES DE SEGURIDAD PUBLICA	483-SANTIAGO SUCHILQUITO	SANTIAGO SUCHILQUITO	URBANO	FORTAM UN/483/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	325,000	177,853	325,000	177,853	100%	0	0	PERSONA	325,000	177,853	55%	
82202	PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS TOPILES DEL MUNICIPIO	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	003	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	160,000	32,360	32,360	32,360	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
77587	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	01/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	845,785	205,563	205,563	205,563	100%	0	0	PERSONA	85	85	100%	EN EL REPORTE SE ACUMULO EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2010
93275	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	142,770	142,770	142,770	35,692	25%	0	0	PATRULLAJE	142,770	35,692	25%	
93945	PAGO DE SUELDO A LOS POLICIAS MUNICIPALES	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	URBANO	FORTAMUN/508/04/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	-	-	119,400	27,600	27,600	27,600	100%	0	0	PATRULLAJE	1,080	270	25%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2010.
108561	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FORTAMUN/52/04/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	738,000	184,722	184,722	184,722	100%	0	0	PATRULLAJE	3,600	900	25%	
80556	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	-	-	226,422	55,280	55,280	55,280	100%	0	0	PAGO	226,422	55,280	24%	
92231	PAGO DE SUELDOS PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FORTAMUN/53/01/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	-	-	374,000	68,000	68,000	68,000	100%	0	0	PATRULLAJE	1,980	360	18%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2010.
40538	SEGURIDAD PUBLICA	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	215,641	53,910	53,910	53,910	100%	0	0	PERSONA	215,641	53,910	25%	
121393	SUELDOS A POLICIAS MUNICIPALES	539-SOLEDADETLA	SOLEDADETLA	URBANO	FORTAMUN/MSE/539/	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	72,000	25,890	25,890	25,890	100%	0	0	TRABAJADOR	10	10	100%	
62607	SUELDOS DE POLICIAS MUNICIPALES	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	498,000	134,920	134,920	134,920	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
63114	VESTUARIOS Y UNIFORMES A LA POLICIA MUNICIPAL	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	19,500	2,772	2,772	2,772	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
81345	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	FIV -01-2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	956,250	224,750	224,750	224,750	100%	0	0	CORPORACIÓN	1	0	25%	PAGO DE NOMINAS SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
67152	PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES	55-MARISCALA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MJ/55/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	324,000	81,000	324,000	81,000	100%	0	0	PERSONA	12	12	100%	
109446	PAGO DE HABERES	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	FORTAMUN/550/01/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	907,200	64,400	907,200	64,400	100%	0	0	PAGO	20	2	10%	SE ESTÁ CONTEMPLADO EL NÚMERO DE PAGOS A EFECTUAR A PARTIR DE MARZO A DICIEMBRE DE 2010, YA QUE LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A ENERO Y FEBRERO DE 2010 SE PAGARON CON RECURSOS DE 2009.
109643	PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	456,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	PAGO	25	25	100%	
89657	HABERES	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	-	-	81,000	17,050	17,050	17,050	100%	0	0	PERSONA	81,000	17,050	21%	
89738	UNIFOMES PARA POLICIAS	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	-	-	20,567	20,567	20,567	20,567	100%	0	0	PIEZA	20,567	20,567	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
67520	40 SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	40	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	160,800	40,200	40,200	26,800	67%	0	0	APOYO	156	26	17%	
67543	42 VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	42	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	4,000	4,000	4,000	0	0%	0	0	PIEZA	13	0	0%	
98826	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD (POLICIAS MUNICIPALES)	568-ZAPOTITLÁN PALMAS	ZAPOTITLÁN PALMAS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN PALMAS	-	-	374,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	NOM	24	2	8%	
83852	SEGURIDAD PUBLICA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLÁN VILLA DE FLORES	-	-	4,296,251	1,288,875	0	750,000	58%	0	0	OTROS	3,000,000	750,000	25%	SE HA PAGADO TRES MESES DE SEGURIDAD PUBLICA
110042	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA (HABERES)	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	588,695	124,378	124,378	124,378	100%	0	0	OPERATIVO	730	180	25%	
75000	HABERES DE SEGURIDAD PÚBLICA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/001/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-	-	31,345,278	9,000,000	7,836,320	7,021,440	78%	0	0	PERSONA	741	166	22%	
75296	INCENTIVOS A POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/002/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-	-	3,100,000	1,500,000	775,000	601,254	40%	0	0	PROYECTO	1	0	19%	
81169	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/005/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-	-	16,492,029	5,550,000	4,123,007	4,509,687	81%	0	0	PROYECTO	1	0	27%	AL 1ER. TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO, LA FEDERACIÓN HA MINISTRADO LA CANTIDAD DE \$26,407,892.70 APLICADOS PARA TODAS LAS OBRAS DEL RAMO 33 FONDO IV
75410	PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/003/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-	-	660,609	320,000	165,152	159,219	50%	0	0	PROYECTO	1	0	24%	
75481	QUINQUENIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/004/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-	-	1,590,492	850,000	397,623	336,772	40%	0	0	PROYECTO	1	0	21%	
90871	HABERES	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	SP01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS	-	-	2,880,000	480,000	480,000	473,165	99%	0	0	PAGO	24	6	25%	
61420	PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	001/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	916,850	245,125	245,125	245,125	100%	0	0	PAGO	24	6	25%	ESTA ACCION SE ESTA EJECUTANDO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA A LA AUDITORIA SUPERIOS DEL ESTADO.
61622	PAGO DE VESTUARIOS Y UNIFORMES	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	002/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	50,000	23,927	23,927	23,927	100%	0	0	LOTE	1	0	48%	ESTA ACCION ESTA COMPROBADA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
104373	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	
104220	PAGO DE SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	240,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	PERSONA	7	7	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
83067	SEGURIDAD PUBLICA	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN AMATENGO	-	-	82,440	20,610	20,610	20,610	100%	0	0	PERSONA	82,440	20,610	25%	
66590	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMMS A/81/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	-	-	345,600	43,200	345,600	43,200	100%	0	0	PERSONA	11	11	100%	
97196	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	001/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	476,250	114,300	114,300	114,300	100%	0	0	PAGO	24	6	25%	ESTA ACCION ESTA EN EJECUCION
92509	ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA	90-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	-	-	692,000	129,984	692,000	129,984	100%	0	0	OTROS	692,000	129,984	19%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC Y SUS DOS AGENCIAS DE POLICIAS
92367	NOMINA Y UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	90-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA	-	-	392,600	34,900	392,600	34,900	100%	0	0	PERSONA	392,600	34,900	9%	PAGO DE NOMINA Y UNIFORMES A POLICIAS MUNICIPALES
92682	PAGO DE LA NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SAN ANDRES TEOTILALPAM	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	-	-	180,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	EMPLEO	12	12	100%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
124683	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑAS MARIA DE LA LUZ BURGUET	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	NIZA CONEJO	RURAL	FISM-MBS010/001/2010	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	150,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	METROS CUADROS, INODOROS	18	16	89%	HASTA EL MOMENTO SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO
108285	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	1,000,000	260,000	260,000	253,707	98%	0	0	OPERACION	12	3	25%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA
108368	UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	500,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	TRABAJADOR	22	22	100%	COMPRA DE 22 JUEGOS DE UNIFORMES COMPLETOS Y TODOS SU ACCESORIOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL
117177	APOYOS A LA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	180,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	APOYO	12	3	25%	
117254	MANTENIMIENTO A PATRULLA DE POLICIA MUNICIPAL	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	35,000	7,400	7,400	7,400	100%	0	0	ACCION	4	1	25%	
117245	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	150,000	59,502	59,502	59,502	100%	0	0	ACCION	4	1	25%	
117189	PAGOS DE ALUMBRADO PUBLICO	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	233,000	58,346	58,346	58,346	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
116925	PAGOS DE NOMINA A POLICIA MUNICIPAL	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	312,000	78,200	782,000	78,200	100%	0	0	PAGO	24	6	25%	
78461	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	60,000	15,000	15,000	2,342	16%	0	0	PAGO	12	1	8%	
78454	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	203,204	50,800	50,800	50,800	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
82615	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	105,000	105,000	55,000	55,000	52%	0	0	ACCION	1	1	52%	
82689	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	110,000	110,000	37,807	37,807	34%	0	0	PROGRAMA	1	0	34%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
70604	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESC. PRIM. EMILIO CARRANZA	119-SAN BARTOLOME YUCUAÑE	SAN BARTOLOME YUCUAÑE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME YUCUAÑE	-	-	6,968	6,968	6,968	6,968	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
70866	MANTENIMIENTO Y PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	119-SAN BARTOLOME YUCUAÑE	SAN BARTOLOME YUCUAÑE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME YUCUAÑE	-	-	67,200	16,030	16,030	16,030	100%	0	0	CONTRATO	1	0	25%	
101663	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	127,473	45,241	45,241	45,241	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	LA OBRA FUE EJECUTADO CONFORME A LO PREVISTO AL 100% CON RECURSOS DEL 2009 Y 2010
80555	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	-	-	78,000	5,622	5,622	5,622	100%	0	0	PAGO	12	1	8%	
62147	ALUMBRADO PUBLICO	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	ALUMBRADO PUBLICO	-	-	260,000	73,000	260,000	72,575	99%	0	0	PAGO	12	3	25%	
83350	COMPRA DE UNIFORMES Y EQUIPO DE LA POLICIA MUNICIPAL	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	325,000	179,275	179,275	179,275	100%	0	0	EQUIPO	350	190	54%	EL EQUIPO PARA CADA POLICIA CONSTA DE UNA CHAMARRA, PANTALON, BOTAS, GORRA, PLAYERAS, TOLETAS, IMPERMEABLES Y TONFAS
76165	ALUMBRADO PUBLICO	144-SAN FRANCISCO JALTEPETON GO	SAN FRANCISCO JALTEPETON GO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	95,000	10,287	10,287	10,287	100%	0	0	PAGO	12	2	17%	
76527	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	144-SAN FRANCISCO JALTEPETON GO	SAN FRANCISCO JALTEPETON GO	URBANO	03	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	1,000	311	311	311	100%	0	0	SERVICIO	12	2	17%	EL TOTAL DE LAS COMISIONES EN SI FUERON POR \$ 310.80 PERO SE REDONDEO Y COMO LA CUENTA SE APERTURO EN FEBRERO SOLO SE RECIBIERON DOS SERVICIOS DURANTE ESTE TRIMESTRE.
77238	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144-SAN FRANCISCO JALTEPETON GO	SAN FRANCISCO JALTEPETON GO	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	12,548	6,755	6,755	6,755	100%	0	0	LOTE	1	1	53%	DURANTE ESTE TRIMESTRE SE LE DIO UN 53% DE MANTENIMIENTO Y DE REPARACIONES A LA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL.
77026	MATERIAL DE DEFENSA	144-SAN FRANCISCO JALTEPETON GO	SAN FRANCISCO JALTEPETON GO	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	4,000	1,483	1,483	1,483	100%	0	0	LOTE	1	0	37%	EN ESTE TRIMESTRE SOLO SE ADQUIRIO UNA PARTE DEL MATERIAL DE DEFENSA.
76673	VESTUARIOS Y UNIFORMES	144-SAN FRANCISCO JALTEPETON GO	SAN FRANCISCO JALTEPETON GO	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	15,856	11,496	11,496	11,496	100%	0	0	PIEZA	16	12	75%	SE PROPONE ADQUIRIR 16 UNIFORMES DE LOS CUALES YA SE DIO UN ANTECIPO QUE ES EQUIVALENTE A 12 UNIFORMES Y EL RESTO SE PAGARA POSTERIORMENTE.
47506	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	-	-	135,200	33,751	33,751	33,751	100%	0	0	PESOS	135,200	33,751	25%	
121456	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	912,000	228,000	228,000	228,000	100%	0	0	MEDIDOR	5	5	100%	
61726	ALUMBRADO PUBLICO	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	-	-	192,000	40,590	40,590	40,590	100%	0	0	SISTEMA	4	4	100%	LAS CANTIDADES REPORTADAS COMO MINISTRADAS SON LAS QUE REALMENTE HA COBRADO EL MUNICIPIO AL 31 DE MARZO DEL 2010; Y POR LO QUE SE REFIERE A LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO.
84904	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PR-F4-02/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	32,573	32,573	32,573	32,573	100%	0	0	EQUIPO	10	10	100%	
80280	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	160-SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	-	-	50,000	5,725	5,725	5,725	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
80201	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	160-SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	-	-	168,000	31,293	31,293	31,293	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
66488	ALUMBRADO PUBLICO	163-SAN JERÓNIMO TECOATL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MS J/163/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TECOATL	-	-	113,124	46,962	113,124	46,962	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
85584	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	40,000	9,550	9,550	9,550	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	23%	
123363	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	165-SAN JOSE AYUQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	228,000	59,860	59,860	59,860	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	25%	
96189	SEGURIDAD PUBLICA (PAGO A POLICIA MUNICIPAL)	167-SAN JOSE DEL PEÑASCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	-	-	150,000	14,250	142,500	14,250	100%	0	0	PERSONA	5	5	100%	PAGO A 5 POLICIAS MUNICIPALES
118956	ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES A LA POLICIA MUNICIPAL	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	70,789	23,596	23,596	23,596	100%	0	0	LOTE	4	1	25%	
118918	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	59,424	14,856	14,856	14,856	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
118944	PAGO DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	224,408	56,102	56,102	56,102	100%	0	0	PAGO	24	6	25%	
62668	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	17-LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	URBANO	FAFM/01 7/002/2010	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	93,000	22,794	22,794	22,794	100%	0	0	PAGO	5	1	20%	
62564	SEGURIDAD PUBLICA	17-LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	URBANO	FAFM/01 7/001/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	174,948	53,071	53,071	53,071	100%	0	0	PAGO	10	3	30%	
78778	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	18- CONCEPCIÓN BUENAVISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	250,000	20,252	20,252	20,252	100%	0	0	MEDIDOR	3	3	100%	
33309	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	03/2010	FIES- FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	TRANSPORTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO CONSTL DE SAN JUAN BTTA TLACHICHILCO	-	-	13,804	13,804	13,804	13,804	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
33091	VESTUARIOS Y UNIFORMES	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	02/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE S JUAN BTTA TLACHICHILCO	-	-	19,482	19,482	19,482	19,482	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	COSTO DE LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES \$819,482.96
71419	ALUMBRADO PUBLICO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	1	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	980,000	980,000	980,000	59,543	6%	0	0	ACCIÓN	12	2	17%	
112922	APOYO A PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	232,800	58,200	58,200	58,200	100%	0	0	APOYO	12	3	25%	
113019	COMBUSTIBLE A PATRULLA DE POLICIA MUNICIPAL	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	96,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	ACCIÓN	4	1	25%	
112998	EQUIPO Y UNIFORMES A LA POLICIA MUNICIPAL	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	50,000	17,000	17,000	17,000	100%	0	0	LOTE	4	1	25%	
112971	MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE A VEHICULOS	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	ACCIÓN	4	1	25%	
112941	PAGOS DE ALUMBRADO PUBLICO	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	624,000	156,000	156,000	156,000	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
126602	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	19- CONCEPCIÓN PÁPALO	CONCEPCIÓN PÁPALO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	55,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	SERVICIO	3	1	33%	
126590	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	19- CONCEPCIÓN PÁPALO	CONCEPCIÓN PÁPALO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	107,000	37,000	37,000	37,000	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	EL PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO SE ESTA TOMANDO POR NUMERO DE PAGOS AL AÑO Y SOLO SE HA CUBIERTO EL PRIMER TRIMESTRE.
73383	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	193-SAN JUAN DEL ESTADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL ESTADO	-	-	31,285	31,285	31,285	31,285	100%	0	0	PIEZA	62	62	100%	CADA UNIFORME CONSTA DE UNA CHAMARRA Y UNA GORRA.
104312	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SEGURIDAD	197-SAN JUAN GUELAVÍA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	-	-	80,000	8,242	8,000	8,242	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
104359	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	197-SAN JUAN GUELAVÍA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	-	-	35,000	213	200	213	100%	0	0	SERVICIO	12	1	8%	
66097	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA POBLACION	197-SAN JUAN GUELAVÍA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	165,500	53,032	50,000	53,032	100%	0	0	PAGO	6	1	17%	
69907	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	20- CONSTANCIA DEL ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAF/MC R/020/00 2/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	527,800	131,950	131,950	131,950	100%	0	0	ACCION	144	48	33%	
70082	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	20- CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	URBANO	FAF/MC R/020/00 4/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	61,836	15,459	15,459	15,459	100%	0	0	ACCION	4	1	25%	
70013	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.	20- CONSTANCIA DEL ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAF/MC R/020/00 3/10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	80,268	13,378	13,378	13,378	100%	0	0	ACCION	6	1	17%	
120781	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	112,000	14,570	14,570	14,570	100%	0	0	PESOS	112,000	14,570	13%	
120809	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	48,000	1,125	1,125	1,125	100%	0	0	PESOS	48,000	1,125	2%	
120858	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	46,000	1,844	1,844	1,844	100%	0	0	PESOS	46,000	1,844	4%	
120827	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	70,000	5,757	5,757	5,757	100%	0	0	PESOS	70,000	5,757	8%	
120845	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	80,000	4,946	4,946	4,946	100%	0	0	PESOS	80,000	4,946	6%	
81659	ADQUISICION DE PATRULLAS	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,138,480	310,000	310,000	310,000	100%	0	0	VEHICULO	3	3	100%	
82061	PROGRAMA DEL MODULO DE MAQUINARIA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,982,338	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ACCION	1	0	3%	
98951	ALUMBRADO PUBLICO	21-COSOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAM U021001 0042010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	2,206,188	330,015	330,015	330,015	100%	0	0	LUMINARIA	2,400	600	25%	
90032	ALUMBRADO PUBLICO	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	-	-	87,770	29,320	29,320	29,320	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	ESTE RECURSO SE HA APLICADO PARA EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO. CABE HACER MENCION QUE EN EL RUBRO DE TOTAL ANUAL SE HA ESTIMADO LA CANTIDAD DE \$87,770.00 (OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.), IMPORTE QUE PUEDE VARIAR SEGUN EL CONSUMO DE ENERGIA MENSUAL QUE REALICE EL MUNICIPIO, DURANTE EL EJERCICIO 2010.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
91490	UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	14,992	0	14,992	0	0%	0	0	ACCION	1	1	100%	
74012	ALUMBRADO PUBLICO	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	-	-	164,556	86,316	86,316	86,316	100%	0	0	SISTEMA	3	3	100%	LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA QUE REALMENTE EL MUNICIPIO HA COBRADO AL 31 DE MARZO DEL 2010.
74618	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SAN LORENZO ALBARRADAS	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	-	-	38,408	9,602	9,602	9,602	100%	0	0	LITRO	1,187	1,187	100%	LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA QUE EL MUNICIPIO REALMENTE HABIA COBRADO AL 31 DE MARZO DEL 2010.
91826	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	234-SAN LUCAS ZOQUIAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MSL/234/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	-	-	194,388	48,597	194,388	48,597	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
66877	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	238-SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	URBANO	FAFM/238/001/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	303,335	50,556	50,556	31,976	63%	0	0	PAGO	12	3	25%	
76733	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	SAN MARTIN ITUNYOSO	URBANO	MSM/FIV/04/2010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN ITUNYOSO	-	-	72,000	23,200	23,100	23,071	99%	0	0	OTROS	6	1	17%	
89790	ALUMBRADO PUBLICO	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	102,402	50,792	0	50,792	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
37023	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO	243-SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	URBANO	1	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE	-	-	140,000	13,619	13,619	13,619	100%	0	0	PAGO	30	3	10%	
37229	PRENDAS Y MATERIALES DE PROTECCION	243-SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE	-	-	3,190	3,190	3,190	3,190	100%	0	0	PIEZA	50	25	50%	
37172	UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	243-SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE	-	-	75,174	75,174	75,174	75,174	100%	0	0	EQUIPO	53	53	100%	
119510	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO TLAXIACO	-	-	260,000	127,342	127,342	127,342	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 2010 EN PROCESO
40536	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	URBANO	000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	114,246	114,246	114,246	114,246	100%	0	0	ACCION	1	0	25%	EL MONTO ASIGNADO A LA FECHA ES ESTA ACCION SE CONSIDERO UN MONTO PARCIAL Y POR LO TANTO SE CONSIDERO COMO UN 100%, YA QUE ESTA ACCION (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO) SE EJERCERA DURANTE TODO EL AÑO Y AUN NO SE CONOCE EL MONTO TOTAL. SE HACE LA ACLARACION QUE PARA LOS DEMAS TRIMESTRES SE MODIFICARA EL MONTO HASTA CONCLUIR AL 100%.
99401	ENERGIA ELECTRICA	268-SAN MIGUEL EJUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	40,000	4,258	4,258	4,258	100%	0	0	MUNICIPIO	40,000	4,258	11%	LOS RECURSOS MINISTRADOS DURANTE EL TRIMESTRE FUERON EJECUTADOS CONFORME A LO PREVISTO
76753	ALUMBRADO PUBLICO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	8,394	8,394	8,394	8,394	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
76872	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y SEGURIDAD PUBLICA	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	23,860	23,860	23,860	23,860	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
76978	REHABILITACION/MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	13,800	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
77054	RENTA DE MAQUINARIA PESADA POR LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL CECYTE	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
123629	COMPRA DE MATERIAL DE INSTALACION PARA ALUMBRADO PUBLICO FACT 3935	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FORTAMUN-03-2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SE ADQUIRIERON 50 FOTOCELDAS Y 100 LAMPARAS DE 45 W ESPIRAL
91987	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	276-SAN MIGUEL SANTA FLOR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MSM/276/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	-	-	88,600	22,149	88,600	22,149	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
91130	ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	007	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	400,000	66,269	66,269	66,269	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	15%	
91189	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	129,469	129,469	129,469	129,469	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
91495	PROGRAMA DE ACTOS CIVICOS, SOCIALES Y RELIGIOSOS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	200,000	136,000	136,000	136,000	100%	0	0	ACCIÓN	2	1	50%	
91913	PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	-	-	300,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	50%	
90927	PROGRAMA DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	005	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	431,760	40,160	40,160	40,160	100%	0	0	PAGO	32	5	16%	
91346	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EN LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR NUEVO PASO NACIONAL. EN EL AMBITO DICE URBANO Y DEBE DECIR RURAL.
91971	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	013	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	120,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	
92241	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	014	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
90806	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE ABAJOS	RURAL	004	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
92351	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PLAYA DE JICAMA	RURAL	015	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
91841	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN EL RAMO 33	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	011	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	348,000	34,800	34,800	34,800	100%	0	0	PAGO	10	1	10%	
65039	PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL	281-SAN MIGUEL TECOMATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLÁN	-	-	43,200	6,600	6,600	6,600	100%	0	0	PAGO	12	2	17%	
73648	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	290-SAN NICOLÁS HIDALGO	SAN NICOLÁS HIDALGO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	96,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
81808	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	720,000	110,344	140,000	110,344	100%	0	0	PAGO	1	0	25%	
82278	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	80,000	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	20%	
87935	ALUMBRADO PUBLICO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	650,500	52,951	52,951	52,951	100%	0	0	MEDIDOR	1	1	100%	
87965	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	635,500	107,000	107,000	107,000	100%	0	0	UNIDAD	18	18	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
87922	HABERES	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	865,050	256,410	256,410	256,410	100%	0	0	PERSONA	23	23	100%	
87950	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	350,000	95,404	95,404	95,404	100%	0	0	UNIDAD	12	12	100%	
108692	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE POLICIAS	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MSPVM/1008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	150,000	43,385	43,385	43,385	100%	0	0	PERSONA	150,000	43,385	29%	EL GASTO REALIZADO DURANTE LE PRIMER TRIMESTRE 2010 ES SUPERIOR A LOS INGRESOS CAPTADOS DEBIDO A QUE TAMBIEN SE UTILIZO EL SALDO 2009 \$ 163,814.26
107271	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMUNICACIONES	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MSPVM/1006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA	-	-	20,000	2,200	2,200	2,200	100%	0	0	EQUIPO	20,000	2,200	11%	EL GASTO REALIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE ES SUPERIOR A LOS INGRESOS CAPTADOS, DEBIDO A QUE TAMBIEN SE UTILIZO EL SALDO DE 2009 \$ 163,814.26.
105980	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA (MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM/1003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	200,000	49,527	49,527	49,527	100%	0	0	VEHICULO	200,000	49,527	25%	EL GASTO REALIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE ES SUPERIOR A LOS INGRESOS CAPTADOS, DEBIDO A QUE TAMBIEN SE UTILIZO EL SALDO DE 2009 \$ 163,814.26.
104561	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS (CABECERA MUNICIPAL Y AGENCIAS)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MSPVM/1001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	950,000	237,079	237,079	237,079	100%	0	0	PERSONA	950,000	237,079	25%	EL GASTO REALIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE ES SUPERIOR A LOS INGRESOS CAPTADOS, DEBIDO A QUE TAMBIEN SE UTILIZO EL SALDO DE 2009 \$ 163,814.26.
107091	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM/1005	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	55,000	13,428	13,428	13,428	100%	0	0	POZO	55,000	13,428	24%	EL GASTO REALIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE ES SUPERIOR A LOS INGRESOS CAPTADOS, DEBIDO A QUE TAMBIEN SE UTILIZO EL SALDO DE 2009 \$ 163,814.26.
112111	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM/1009	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	700,000	164,000	164,000	164,000	100%	0	0	PERSONA	700,000	164,000	23%	EL GASTO REALIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2010 ES SUPERIOR A LOS INGRESOS CAPTADOS, DEBIDO A QUE TAMBIEN SE UTILIZO EL SALDO 2009 \$ 163,814.26
106571	PRODUCTOS Y/O GASTOS FINANCIEROS	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM/1004	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	3,500	789	789	789	100%	0	0	PESOS	3,500	789	23%	EL GASTO REALIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE ES SUPERIOR A LOS INGRESOS CAPTADOS, DEBIDO A QUE TAMBIEN SE UTILIZO EL SALDO DE 2009 \$ 163,814.26.
107436	RENTA DE MAQUINARIA PESADA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MSPVM/1007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	150,000	34,336	34,336	34,336	100%	0	0	MAQUINA	150,000	34,336	23%	EL GASTO REALIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE ES SUPERIOR A LOS INGRESOS CAPTADOS, DEBIDO A QUE TAMBIEN SE UTILIZO EL SALDO DE 2009 \$ 163,814.26.
78269	ESTUDIO DE EVALUACION DE DAÑOS AMBIENTALES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	39,583	6,598	6,598	6,598	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
78252	PROGRAMA GENERAL DE OPERACION	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	650,000	108,334	108,334	108,334	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
78240	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	1,500,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	PATRULLAJE	5,500	1,375	25%	
67857	COMBUSTIBLE DE LAS PATRULLAS MUNICIPALES	301-SAN PEDRO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	45,000	6,713	11,250	6,713	100%	0	0	LITRO	5,300	842	16%	
67858	EQUIPAMIENTO A POLICIAS MUNICIPALES	301-SAN PEDRO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	38,286	19,280	28,714	19,280	100%	0	0	ARTICULO	9	7	78%	
67859	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE SEGURIDAD	301-SAN PEDRO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	35,000	14,613	17,500	14,613	100%	0	0	HORA DE SERVICIO	8,760	2,160	25%	
67854	PAGO DE HABERES	301-SAN PEDRO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	450,000	58,963	79,520	58,963	100%	0	0	PAGO	198	35	18%	
92570	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	10	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	847	294	294	294	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
62175	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	148,192	64,794	64,794	64,794	100%	0	0	BENEFICIARIO	2,700	2,700	100%	
101446	ADQUISION DE UNIFORMES A LOS INTEGRANTES DE POLICIA	313-SAN PEDRO JOCOTIPAC	SAN PEDRO JOCOTIPAC	URBANO	FORTAMUN/313/19/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	25,000	15,962	15,962	15,962	100%	0	0	PERSONA	25,000	15,962	64%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
101415	ALUMBRADO PUBLICO	313-SAN PEDRO JOCOTIPAC	SAN PEDRO JOCOTIPAC	URBANO	FORTAM UN/313/19/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	25,000	14,565	14,565	14,565	100%	0	0	MEDIDOR	25,000	14,565	58%	
101940	MANTENIMIENTO PARA ALUMBRADO PUBLICO	313-SAN PEDRO JOCOTIPAC	SAN PEDRO JOCOTIPAC	URBANO	FORTAM UN/313/19/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	25,000	3,546	3,546	3,546	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	3,546	3,546	100%	
65767	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	FORTAM UN/001/10	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	96,804	24,201	24,201	24,201	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	CONSISTE EN PAGAR LOS RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO Y DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
96568	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIAS MUNICIPALES)	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	135,000	32,324	32,324	32,324	100%	0	0	PAGO	48	8	17%	
96576	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	107,308	26,827	26,827	26,827	100%	0	0	PAGO	10	2	20%	
83266	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES POLICA MUNICIPAL	33-GUADALUPE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02 GASOLINA PATRULLA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	15,000	850	850	850	100%	0	0	OTROS	10	2	20%	
83734	PAGO DE LUZ PUBLICA MUNICIPAL	33-GUADALUPE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04 LUZ PUBLICA	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	300,000	56,687	56,687	56,687	100%	0	0	PAGO	10	2	20%	
83093	UNIFORMES Y EQUIPO PARA POLICIAS	33-GUADALUPE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01 UNIFORMES	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	52,500	32,300	32,300	32,300	100%	0	0	PAGO	6	3	50%	
43410	ADQUISICION DE RADIOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	331-SAN PEDRO TIDAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAA	-	-	13,900	13,900	13,900	13,900	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	
43462	COMPRA DE MATERIAL BASICO PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL	331-SAN PEDRO TIDAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAA	-	-	3,327	3,327	3,327	3,327	100%	0	0	EQUIPO	48	48	100%	
90208	ADQUISICION DE UNA PATRULLA	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	109,100	109,100	109,100	109,100	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE JUSTIFICA LA COMPRA DE UNA PATRULLA, DEBIDO A QUE EN ESTE MUNICIPIO NO SE CUENTA CON PATRULLA
41203	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	40,701	40,701	40,701	40,701	100%	0	0	ACCION	1	0	25%	EL MONTO ASIGNADO A LA FECHA ES ESTA ACCION SE CONSIDERO UN MONTO PARCIAL Y POR LO TANTO SE CONSIDERO COMO UN 100%, YA QUE ESTA ACCION SE EJERCERA DURANTE TODO EL AÑO Y AUN NO SE CONOCE EL MONTO TOTAL. SE HACE LA ACLARACION QUE PARA LOS DEMAS TRIMESTRES SE MODIFICARA EL MONTO HASTA CONCLUIR AL 100%.
47464	MANTENIMIENTO DE PATRULLA MUNICIPAL	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO OAXACA	-	-	7,400	3,793	3,793	3,793	100%	0	0	PAGO	3	1	33%	
47463	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO OAXACA	-	-	160,000	12,107	12,107	12,107	100%	0	0	PAGO	10	1	10%	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 2010
115324	NÓMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	1,100,000	92,800	92,800	92,800	100%	0	0	PAGO	25	6	24%	
94787	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	355-SANTA ANA CUAUHTÉMOC	SANTA ANA CUAUHTÉMOC	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA CUAUHTÉMOC	-	-	33,000	5,261	5,261	5,261	100%	0	0	PAGO	12	2	17%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
78242	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	120,000	28,434	28,434	28,434	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
84779	ALUMBRADO PUBLICO	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	160,000	60,000	160,000	50,902	85%	0	0	PAGO	12	3	25%	
86626	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	40,000	15,000	40,000	14,520	97%	0	0	EQUIPO	2	1	50%	
83156	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAF/MMH/037/003/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	264,000	21,511	21,511	21,511	100%	0	0	ACCION	12	3	25%	
83369	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAF/MMH/037/005/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	60,000	6,840	6,840	6,840	100%	0	0	ACCION	4	1	25%	
83042	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAF/MMH/037/001/10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	264,000	61,126	61,126	61,126	100%	0	0	ACCION	12	3	25%	
83281	PAGO DE ASESORIA CONTABLE	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAF/MMH/037/004/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	156,000	52,000	52,000	52,000	100%	0	0	ASESORIA	12	3	25%	
83092	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAF/MMH/037/002/10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	360,000	54,992	54,992	54,992	100%	0	0	ACCION	25	6	24%	
103218	PAGO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	550,000	87,064	87,064	87,064	100%	0	0	CONTRATO	1	0	8%	
60137	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	250,000	71,261	71,261	71,261	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
109123	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	200,000	60,000	60,000	50,547	84%	0	0	PIEZA	20	200	####	COMPRA DE 20 JUEGOS COMPLETOS DE UNIFORMES PARA LOS INTEGRANTE DE LA POLICIA MUNICIPAL
90922	ALUMBRADO PUBLICO	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	180,000	40,000	180,000	37,939	95%	0	0	PAGO	12	2	17%	
85571	COMBUSTIBLE	388-SANTA INÉS DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H EYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	-	-	150,000	35,733	35,733	35,733	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL COSTO DE LA ACCION PUEDE VARIAR DEBIDO A QUE NO SE TIENE UN PAGO FIJO DE COMBUSTIBLE
85668	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	388-SANTA INÉS DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	-	-	75,000	9,343	9,343	9,343	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE LA ACCION PUEDE VARIAR DEBIDO A QUE NO SE TIENE UN PAGO FIJO DEL MANTENIMIENTO
85496	UNIFORMES Y EQUIPO DE PROTECCION PARA POLICIAS MUNICIPALES	388-SANTA INÉS DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H EYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	-	-	70,000	37,311	37,311	37,311	100%	0	0	ACCION	70,000	37,311	53%	
53608	MATERIALES Y SUMINISTROS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	2,510,001	320,472	320,472	320,472	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
53848	SERVICIOS GENERALES	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	904,001	165,834	165,834	165,834	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
66141	ALUMBRADO PUBLICO	396-SANTA MARIA LA ASUNCION	SANTA MARIA LA ASUNCION	URBANO	FAF/MMS/396/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	-	-	245,916	61,479	245,916	61,479	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
114950	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	120,000	38,126	38,126	38,126	100%	0	0	MEDIDOR	6	6	100%	
91656	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD	4-ASUNCIÓN CUYOTEPEJI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	58,000	18,013	18,013	18,013	100%	0	0	ACCION	1	0	25%	
91813	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	4-ASUNCIÓN CUYOTEPEJI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	120,250	31,530	31,530	31,530	100%	0	0	ACCION	1	0	25%	
91551	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	4-ASUNCIÓN CUYOTEPEJI	ASUNCIÓN CUYOTEPEJI	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	49,000	14,800	14,800	14,800	100%	0	0	CORPORACION	1	0	25%	
54265	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLÁN	-	-	192,000	37,449	37,449	37,449	100%	0	0	ACCION	1	0	30%	
54740	PAGO DE LA NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLÁN	-	-	233,798	19,724	19,724	19,724	100%	0	0	CORPORACION	1	0	5%	CON EL RECURSO DE ESTE FONDO SE REALIZARA EL PAGO DE LA NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL
54498	RAPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLÁN	-	-	60,000	19,076	19,076	19,076	100%	0	0	ACCION	1	0	35%	
118807	PAGO DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	126,400	31,600	31,600	31,600	100%	0	0	PAGO	24	6	25%	
118797	PAGOS DEL ALUMBRADO PUBLICO	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	125,368	31,342	31,342	31,342	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
62673	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFMMS M406/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	-	-	285,852	71,463	285,852	71,463	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
71123	MATERIALES Y SUMINISTROS	409-SANTA MARIA DEL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA EL TULE OAXACA	-	-	150,000	8,594	8,594	8,594	100%	0	0	PERSONA	100	10	10%	SE ADQUIRIERON VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES
71414	SERVICIOS GENERALES	409-SANTA MARIA DEL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE OAXACA	-	-	1,200,000	73,125	73,125	73,125	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DERECHOS DE AGUAS NACIONALES
97955	ALUMBRADO PUBLICO	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SANTA MARIA ECATEPEC	URBANO	2	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	ALUMBRADO PUBLICO	-	-	150,000	24,326	24,326	24,326	100%	0	0	LUMINARIA	100	30	30%	
81205	ALUMBRADO PUBLICO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,725,000	135,234	150,000	135,234	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
81166	COMBUSTIBLE O LUBRICANTES	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H MUNICIPIO	-	-	200,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	LITRO	24,600	10,239	42%	
81351	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	200,000	30,000	27,800	27,800	93%	0	0	SERVICIO	6	1	17%	
81416	MEJORAMIENTO A ESPACIOS EDUCATIVOS	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	255,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	APOYO	34	2	6%	
69006	ADQUISICION DE VESTUARIOS Y UNIFORMES.	415-SANTA MARIA IPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMMS M415/00 3/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	30,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	ACCION	2	1	50%	
69109	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	415-SANTA MARIA IPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMMS M415/00 5/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	192,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	ACCION	12	3	25%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
69193	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	URBANO	FAFMMS/415/006/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	124,848	31,212	31,212	31,212	100%	0	0	ACCION	6	2	33%	
68879	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.	415-SANTA MARIA IPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMMS/415/002/10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	319,524	79,881	79,881	79,881	100%	0	0	ACCION	12	3	25%	
94804	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE OBRAS	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	002/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	7,919	7,919	7,919	7,919	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
94786	PAGO DE SEGURO DE LA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	001/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	11,267	11,267	11,267	11,267	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
89352	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	420-SANTA MARIA LACHIXÍO	SANTA MARIA LACHIXÍO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	45,000	23,000	23,000	22,062	96%	0	0	UNIDAD	0	0	0%	
99337	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN/421/04/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	76,973	38,486	38,486	38,486	100%	0	0	LOTE	2	1	50%	
99343	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN/421/05/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	10,208	2,552	2,522	2,552	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CORRESPONDE AL SERVICIO DE LA AMBULANCIA
99331	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD PUBLICA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN/421/03/2010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	35,000	2,378	2,378	2,378	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
99327	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN/421/02/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MAIRA MIXTEQUILLA	-	-	316,352	79,038	79,038	79,038	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2010.
99352	PAGO DE LA DEUDA AL RAMO 28 EN EL 2010.	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN/421/06/2010	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	43,440	26,330	26,330	26,330	100%	0	0	OTROS	3	1	33%	NOTA: EL RAMO 28 HIZO TRES PRESTAMOS POR LA CANTIDAD DE \$7,110. DE FECHA 15/01/2010 Y OTRA DEL \$10,000.00 DE FECHA 19/02/2010, PARA EL PAGO DE SUELDOS PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES, Y LA TERCER PRESTAMO POR LA CANTIDAD \$26,330.00 DE FECHA 19/01/2010, PARA EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO. EL SOBREGIRO CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL RAMO 28 QUE PRESTO AL FONDO IV/2009. POR LA CANTIDAD DE \$41,074.88. MAS EL PRESTAMO DEL RAMO 28 AL FONDO IV/2010 POR LA CANTIDAD DE \$43,440.00
84071	ALUMBRADO PUBLICO	425-SANTA MARIA PÁPALO	SANTA MARIA PÁPALO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PAPANAL OAX	-	-	46,133	46,133	46,133	46,133	100%	0	0	SERVICIO	3	3	100%	SE HAN PAGADO 03 RECIBOS DEL PRESENTE EJERCICIO DE 2010, EN ALUMBRADO PUBLICO.
89380	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	70,000	10,204	45,000	10,204	100%	0	0	SERVICIO	1	0	22%	
97842	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FORTAMUN/440/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	80,000	7,745	7,745	7,745	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE AL MES MARZO DEL 2010.
74606	ADQUISICION DE PATRULLA.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMMS/447/05/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	109,100	109,100	109,100	109,100	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
74649	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	FAFMMS/447/06/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	131,143	32,785	32,785	32,785	100%	0	0	ACCION	30	8	25%	
74270	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMMS/447/02/10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,044,360	261,090	261,090	261,090	100%	0	0	ACCION	12	3	25%	
80492	COMBUSTIBLES PARA PATRULLA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	SAN SEBASTIÁN OCOTLÁN	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	40,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	LITRO	4,900	1,100	22%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
80659	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	452-SANTIAGO APÓSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	10,000	6,833	6,833	6,833	100%	0	0	EQUIPO	7	3	43%	
80553	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	452-SANTIAGO APÓSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	280,000	44,719	44,719	44,719	100%	0	0	PAGO	12	2	17%	
80781	UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APÓSTOL	SANTIAGO APÓSTOL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	100,000	57,700	57,700	57,700	100%	0	0	OTROS	40	35	88%	
77782	ALUBRADO PUBLICO	455-SANTIAGO AYUQUILLILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAM/MS A/455/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILLILLA	-	-	245,678	61,419	245,678	61,419	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
91036	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	SANTIAGO CACALOXTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	140,000	27,622	27,622	27,622	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	25%	
90980	PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	SANTIAGO CACALOXTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	145,500	24,256	24,256	24,256	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	25%	
90921	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	SANTIAGO CACALOXTEPEC	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	46,200	46,200	46,200	100%	0	0	CORPORACIÓN	1	0	25%	
44326	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	-	-	27,387	27,387	27,387	27,387	100%	0	0	PERSONA	17	17	100%	EN ESTA ACCION SE ADQUIRIERON UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL SIENDO 17 LOS UNIFORMADOS
65698	ALUMBRADO PUBLICO	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC OAXACA	-	-	120,000	120,000	120,000	23,711	20%	0	0	ACUERDO	1	0	20%	
65373	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE MAGDALENA JALTEPEC OAX.	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC OAXACA	-	-	19,070	19,070	19,070	19,070	100%	0	0	ACUERDO	1	1	100%	
114067	PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL	460-SANTIAGO CHOÁPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	60,000	60,000	60,000	15,000	25%	0	0	PAGO	12	3	25%	
43432	ALUMBRADO PUBLICO	463-SANTIAGO HUAUCLILLA	SANTIAGO HUAUCLILLA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	110,000	110,000	110,000	43,512	40%	0	0	MWH	110,000	43,512	40%	
43350	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	463-SANTIAGO HUAUCLILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	4,735	4,735	32%	0	0	LITRO	15,000	4,735	32%	
43389	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	463-SANTIAGO HUAUCLILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,500	7,500	6,694	6,694	89%	0	0	SERVICIO	7,500	6,694	89%	
89681	ALUMBRADO PUBLICO	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	SG01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	597,444	149,361	149,361	123,560	83%	0	0	PAGO	12	2	17%	
89571	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	MS01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	250,000	62,500	62,500	52,350	84%	0	0	LITRO	29,400	6,158	21%	
61372	ALUMBRADO PUBLICO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/MS J/469/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	-	-	8,176,512	2,044,128	8,176,512	2,044,128	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
59763	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	47-SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE STA MAGDALENA JICOTLAN	-	-	25,000	2,703	0	2,703	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
105219	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FORTAM UN/472/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	-	-	373,760	54,408	54,408	54,408	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2010 EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBREO Y MARZO ESTA NOTA CORRESPONDE AL FOLIO NUMERO 105153
125376	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	453,000	116,613	453,000	116,613	100%	0	0	OTROS	12	3	25%	LOS PAGOS SE REALIZAN TANTO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES.
51744	ADQUISICION DE PATRULLA MUNICIPAL	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA	-	-	190,100	109,100	109,100	109,100	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	ADQUISICION DE PATRULLA MUNICIPAL CON APORTACION FEDERAL EN DONDE EL MUNICIPIO HIZO UN DEPOSITO DE 109,100 Y SEPROCI APORTO EL 50% RESTANTE FAVOR DE REVISAR NUEVAMENTE MI SOLICITUD
51743	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA	-	-	51,400	14,512	14,512	14,512	100%	0	0	PAGO	16	5	31%	FAVOR DE REVISAR DE NUEVO MI SOLICITUD 2010
108299	PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	-	-	165,000	47,887	47,887	47,887	100%	0	0	PAGO	10	2	20%	PAGOS DE ALUMBRADO PUBLICO
51745	UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA	-	-	80,000	51,278	51,278	51,278	100%	0	0	UNIDAD	2	1	50%	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES EJERCICIO 2010 FAVOR DE REVISAR DE NUEVO LA SOLICITUD
84403	ADQUISICION DE RADIO PORTATILES PARA CUERPO POLICIACO	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	URBANO	FORTAM UN/483/14/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	25,000	8,250	8,250	8,250	100%	0	0	EQUIPO	25,000	8,250	33%	
84070	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS INTEGRANTES DE CUERPO POLICIACO	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	URBANO	FORTUM UN/483/14/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,117	25,117	25,117	100%	0	0	PERSONA	25,000	25,117	100%	
83112	ALUMBRADO PUBLICO	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	URBANO	FORTAM UN/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	278,140	45,688	45,688	45,688	100%	0	0	MEDIDOR	278,140	45,688	16%	
83283	ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CRUZ LACHIXOLANA	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTA CRUZ LACHIXOLANA	RURAL	FORTAM UN/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	278,140	14,274	14,274	14,274	100%	0	0	MEDIDOR	278,140	14,274	5%	
83415	ALUMBRADO PUBLICO DE SANTO DOMINGO TLATINANGO	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTO DOMINGO TLALTINANGO	RURAL	FORTAM UN/14/483/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	278,140	55,918	55,918	55,918	100%	0	0	MEDIDOR	278,140	55,918	20%	
84725	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	URBANO	FORTAM UN/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	85,460	3,700	3,700	3,700	100%	0	0	UNIDAD	85,460	3,700	4%	
83039	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADORA Y VOLTEO	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	URBANO	FORTAM UN/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	85,460	9,800	9,800	9,800	100%	0	0	UNIDAD	85,460	9,800	11%	
82753	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	URBANO	FORTAM UN/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	85,460	25,510	25,510	25,510	100%	0	0	UNIDAD	85,460	25,510	30%	
84792	COMBUSTIBLE PARA MOTOPATRULLA	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	URBANO	FORTAM UN/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	85,460	450	450	450	100%	0	0	UNIDAD	85,460	450	1%	
84897	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	URBANO	FORTAM UN/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	85,460	9,537	9,537	9,537	100%	0	0	UNIDAD	85,460	9,537	11%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
84517	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	URBANO	FORTAM UN/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	350,000	943	943	943	100%	0	0	UNIDAD	325,000	943	0%	
83763	MANTENIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	URBANO	FORTAM UN/483/14/2010	FIES-FIEIF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	32,000	6,480	6,480	6,480	100%	0	0	UNIDAD	32,000	6,480	20%	
84622	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE PATRULLA	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	URBANO	FORTAM UN/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	350,000	5,277	5,277	5,277	100%	0	0	UNIDAD	350,000	5,277	2%	
82539	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	URBANO	FORTAM UN/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	350,000	17,173	17,173	17,173	100%	0	0	MAQUINA	14	14	100%	
83591	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	URBANO	FORTAM UN/14/483/10/20	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	350,000	16,163	16,163	16,163	100%	0	0	MAQUINA	350,000	16,163	5%	
85017	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	URBANO	FORTAM UN/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TSORERIA MUNICIPAL	-	-	32,000	6,568	6,568	6,568	100%	0	0	MAQUINA	32,000	6,568	21%	
84457	PAGO DE HABERES A LOS INTEGRANTES DE SEGURIDAD PUBLICA	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTA CRUZ LACHIXOLANA	RURAL	FORTUM UN/483/14/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	325,000	26,000	26,000	26,000	100%	0	0	PERSONA	325,000	26,000	8%	
84421	ADQUISICION DE PATRULLA	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SAN LUIS MORELIA	RURAL	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	106,840	106,840	106,840	106,840	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
84009	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	484-SANTIAGO TAMAZOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	290,000	39,300	39,300	39,300	100%	0	0	ACCION	1	0	25%	
83732	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	283,200	70,080	70,080	70,080	100%	0	0	CORPORACION	1	0	25%	CON EL RECURSO DE ESTE FONDO SE PARA LA NOMINA DE POLICIA MUNICIPAL.
81265	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	487-SANTIAGO TENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TENANGO	-	-	120,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	EQUIPO	78	78	100%	NOTA: CADA EQUIPO CONSTA DE UN PANTALON, UNA CHAMARRA, 2 PLAYERAS UNA GORRA, UN PAR DE BOTAS, ADEMAS SE ADQUIRIO 10 LAMPARAS Y 5 IMPERMEABLES.
81592	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	487-SANTIAGO TENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	-	-	23,000	5,716	5,716	5,716	100%	0	0	PAGO	4	1	25%	NOTA: EL PAGO DEL SERVICIO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDE A LA CABECERA MUNICIPAL Y 5 LOCALIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO.
82064	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	001	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	125,000	53,501	53,501	53,501	100%	0	0	MAQUINA	3	1	33%	
82106	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	002	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	125,000	5,220	5,220	5,220	100%	0	0	VEHICULO	3	1	33%	
77900	ALUMBRADO PUBLICO	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	03/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	263,045	92,529	92,529	92,529	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL REPORTE ACUMULA CIFRAS HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2010, Y CORRESPONDE AL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DISTINTAS CALLES, PARQUES Y JARDINES QUE EXISTEN EN LA COMUNIDAD.
77673	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	02/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	120,370	27,340	27,340	27,340	100%	0	0	ACCION	120,370	27,340	23%	EL MUNICIPIO CUENTA CON UNA CAMIONETA DE TRES TONELADAS, UNA AMBULANCIA Y UNA PATRULLA, EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SE REPORTA HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2010
78043	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	06/2010	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	FONDOS DE FOMENTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	4,696	16	16	16	100%	0	0	SERVICIO	4,696	16	0%	EL REPORTE ACUMULA CIFRAS HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2010. EL MUNICIPIO TIENE UNA CUENTA DE CHEQUES (4043307081), EN EL BANCO HSBC MEXICO, SA, QUE SIRVE PARA EL CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL RAMO 33 FONDO IV. POR LA ADMINISTRACION DE DICHA CUENTA EL BANCO COBRA MENSUALMENTE UNA COMISION MAS EL IVA CORRESPONDIENTE.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														2	3	4								
77956	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	04/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	103,389	15,388	15,388	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL REPORTE ACUMULA CIFRAS HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2010, Y CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO Y REPARACION QUE SE LE HA DADO A LA CAMIONETA DE TRES TONELADAS, A LA PATRULLA Y AMBULANCIA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.	
78006	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	05/2010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	7,800	650	650	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	EL REPORTE ACUMULA CIFRAS HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2010, Y SE REFIERE A LA COMPRA DE UNA BASE PARA RADIO DEL COMANDANTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	
81666	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	07/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	25,380	4,200	4,200	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	EL REPORTE ACUMULA SALDOS HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2010. SE RENTO POR 12 HORAS LOS SERVICIOS DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416-D A LA EMPRESA THIAN SWA A.A.C MODULO DE MAQUINARIA NO 42 DE LA REGION CHATINA.	
93899	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	05	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	25,000	6,257	6,257	100%	0	0	EQUIPO	4	1	25%		
94546	COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	31,649	31,649	31,649	100%	0	0	EQUIPO	10	10	100%		
94501	GASTOS DE COMISION	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	11	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	20,000	4,714	4,714	100%	0	0	PAGO	4	1	25%		
94037	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	07	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	23,568	1,964	1,964	100%	0	0	VEHICULO	5	1	20%		
94364	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CASSETAS DE VIGILANCIA	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	09	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,264	2,264	2,264	100%	0	0	CASETA	1	1	100%		
94111	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	08	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	37,949	37,949	37,949	100%	0	0	EQUIPO	25	25	100%		
93591	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	25,000	25,000	25,000	5,493	22%	0	0	EQUIPO	25,000	5,494	22%	
93954	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	50-MAGDALENA PEÑASCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	117,496	29,374	29,374	29,374	100%	0	0	PAGO	4	1	25%	
93952	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	50-MAGDALENA PEÑASCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	117,496	29,374	29,374	29,374	100%	0	0	PAGO	4	1	25%	
94465	PAGOS DE VIATICOS	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	10	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	5,000	140	140	140	100%	0	0	DIA	15	1	7%	
93805	PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	18,750	18,750	18,750	9,396	50%	0	0	PIEZA	18,750	9,396	50%	
93684	VESTUARIO Y UNIFORMES	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	30,517	30,517	30,517	15,258	50%	0	0	PIEZA	30,517	15,259	50%	
93490	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	508-SANTO DOMINGO CHIHUITAN	SANTO DOMINGO CHIHUITAN	URBANO	FORTAM UN/508/0 1/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	-	-	180,118	42,137	42,137	42,137	100%	0	0	LITRO	21,912	5,126	23%	LA ASQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDE A LOS DE ENERO, FEBRERO, DEL 2010
93686	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	508-SANTO DOMINGO CHIHUITAN	SANTO DOMINGO CHIHUITAN	URBANO	FORTAM UN/508/0 2/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	-	-	35,000	1,502	1,502	1,502	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
93785	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	508-SANTO DOMINGO CHIHUITAN	SANTO DOMINGO CHIHUITAN	URBANO	FORTAM UN/508/0 3/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	-	-	180,000	20,638	20,638	20,638	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2010
75730	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC	-	-	16,180	16,180	16,180	16,180	100%	0	0	OTROS	38	38	100%	
75656	ALUMBRADO PUBLICO	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC	-	-	90,000	12,915	22,500	12,915	100%	0	0	LUMINARIA	30	30	100%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 20 NOV 09 A 22 DIC 09

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
108464	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FORTAM UN52/03/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	190,000	43,406	43,406	43,406	100%	0	0	LITRO	23,170	5,378	23%	LA ASQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2010
109356	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FORTAM UN52/07/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	10,000	6,481	6,481	6,481	100%	0	0	EQUIPO	5	5	100%	EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION SE REFIERE A DOS RADIOS DE BASE Y 3 RADIOS PARTATILES AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL
109229	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FORTAM UN52/06/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	120,000	19,386	19,386	19,386	100%	0	0	VEHICULO	3	2	67%	
108397	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FORTAM UN52/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	160,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	MAQUINA	3	2	67%	
109184	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FORTAM UN52/05/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	387,840	64,640	64,640	64,640	100%	0	0	COMUNIDAD	6	6	100%	EL PAGO DE ALUMBRADO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2010
108198	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FORTAM UN52/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	72,000	2,182	2,182	2,182	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
80488	ALUMBRADO PUBLICO	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	84,000	19,013	19,013	19,013	100%	0	0	SERVICIO	84,000	19,013	23%	
80820	GASTOS DE COMISION	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	47,312	11,828	11,828	11,828	100%	0	0	PAGO	47,312	11,828	25%	NO SE GENERARON INTERESES
80889	HERRAMIENTA PARA SEGURIDAD PUBLICA	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	3,500	996	996	996	100%	0	0	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	3,500	996	28%	NO SE GENERARON INTERESES
80951	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	20,958	5,239	5,239	5,239	100%	0	0	PAGO	20,958	5,239	25%	NO SE GENERARON INTERESES
80654	VESTUARIOS Y UNIFORMES	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	32,118	31,516	31,516	31,516	100%	0	0	PERSONA	32,118	31,516	98%	NOTA NO SE GENERARON INTERESES
80717	VIATICOS	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	7,200	2,350	2,350	2,350	100%	0	0	PAGO	7,200	2,350	33%	NO SE GENERARON INTERESES
40736	ALUMBRADO PUBLICO	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	60,000	44,559	44,559	44,559	100%	0	0	OTROS	60,000	44,559	74%	
40685	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	77,032	17,195	17,195	17,195	100%	0	0	LITRO	77,032	17,195	22%	
41031	IMPUESTOS Y DERECHOS	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	77,000	66,847	66,847	66,847	100%	0	0	LITRO	77,000	66,847	87%	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA
40796	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	275,721	14,654	14,654	14,654	100%	0	0	VEHICULO	275,721	14,654	5%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
40980	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	444,074	50,191	50,191	50,191	100%	0	0	VEHÍCULO	444,074	50,191	11%		
65673	ALUMBRADO PUBLICO	535-SAN VICENTE LACHIXÍO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMMS V/535/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	-	-	87,336	21,834	87,336	21,834	100%	0	0	SERVICIO		1	1	100%	
90445	MANTENIMIENTO DE REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	537-SILACAYOÁPAM	SILACAYOÁPAM	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	60,000	20,351	20,351	20,351	100%	0	0	PAGO		8	3	38%	SE REALIZAR EL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DEL MUNICIPIO CUANDO SEA REQUERIDO
81821	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	537-SILACAYOÁPAM	SILACAYOÁPAM	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	100,000	77,598	77,598	77,598	100%	0	0	PAGO		6	3	50%	SE REALIZARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES
89870	PAGO DE HONORARIOS A POLICIA MUNICIPAL	537-SILACAYOÁPAM	SILACAYOÁPAM	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	432,000	126,000	126,000	126,000	100%	0	0	PAGO		24	6	25%	SE REALIZA EL PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL
90186	PAGO DE PASAJES Y VIATICOS	537-SILACAYOÁPAM	SILACAYOÁPAM	URBANO	004	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	200,000	80,400	80,400	80,400	100%	0	0	PAGO		250	100	40%	SE REALIZARA EL PAGO DE VIATICOS Y COMISIONES A LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO
90750	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	537-SILACAYOÁPAM	SILACAYOÁPAM	URBANO	002	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	300,000	176,891	176,891	176,891	100%	0	0	PAGO		12	3	25%	SE REALIZARA EL PAGO DEL ALUMBRAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS AGENCIAS
121390	COMPRA DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	539-SOLEDADETLA	SOLEDADETLA	URBANO	FORTAM UNMSE/539	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	3,000	19,200	19,200	19,200	100%	0	0	TRABAJADOR		10	10	100%	
121457	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	539-SOLEDADETLA	SOLEDADETLA	URBANO	FORTAM UNMSE/539	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	36,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL		50	50	100%	
121452	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMUNICACION	539-SOLEDADETLA	SOLEDADETLA	URBANO	FORTAM UNMSE/539	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATCIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	37,200	9,600	9,600	9,600	100%	0	0	EQUIPO		1	1	100%	
121441	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS PATRULLAS MUNICIPALES	539-SOLEDADETLA	SOLEDADETLA	URBANO	FORTAM UNMSE/539	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATCIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	45,000	11,250	11,250	11,250	100%	0	0	VEHÍCULO		3	3	100%	
121435	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	539-SOLEDADETLA	SOLEDADETLA	URBANO	FORTAM UNMSE/539	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	415,104	103,776	103,776	103,776	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL		50	50	100%	
63624	ALUMBRADO PUBLICO	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	14	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	205,157	121,643	121,643	121,643	100%	0	0	PAGO		12	3	25%	
63461	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	13	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	270,463	30,476	30,476	30,476	100%	0	0	PAGO		12	3	25%	
63998	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	22	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	3,498	401	401	401	100%	0	0	PAGO		12	3	25%	
64076	H. AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	23	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	103,762	65,908	65,908	65,908	100%	0	0	PAGO		12	3	25%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
63744	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	16	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	40,746	5,670	5,670	5,670	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
63920	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGAS	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	18	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGAS	-	-	7,320	7,192	7,192	7,192	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	
96961	DOTACION DE UNIFORMES A LA POLICIA MUNICIPAL	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	FIV-01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	11,937	11,937	11,937	11,937	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
96969	MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TANETZE DE ZARAGOZA	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	FIV-02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	23,343	23,343	23,343	23,343	100%	0	0	DICTAMEN	1	1	100%	SE REALIZO EL PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS PARA LA OBTENCION DE LA MANIFESTACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA SEMARNAT
53251	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	542-TANICHE	TANICHE	URBANO	FAFM/542/001/2010	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	147,028	36,757	36,757	36,757	100%	0	0	PAGO	6	1	17%	
53404	SEGURIDAD PUBLICA	542-TANICHE	TANICHE	URBANO	FAFM/542/002/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	70,000	8,884	8,884	8,884	100%	0	0	PAGO	4	1	25%	
62690	SEGURIDAD PUBLICA	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	751,000	176,485	176,485	176,485	100%	0	0	SERVICIO	2	2	100%	CABE MENCIONAR QUE LOS 2 SERVICIOS SE REFIEREN UNO AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL OTRO AL DE ALUMBRADO PUBLICO.
102413	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIAS MUNICIPALES)	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	-	-	233,200	21,200	21,200	21,200	100%	0	0	PAGO	22	2	9%	
81672	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOTE DE MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA EN TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	FIV-02-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	365,916	91,479	91,479	91,479	100%	0	0	LOTE	1	0	25%	PAGO DE MANTENIMIENTO A LOTE DE MAQUINARIA QUE SE TIENE ASIGNADO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
81922	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV-03-2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	883,972	220,993	220,993	220,993	100%	0	0	ACCION	1	0	25%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
67162	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	55-MARISCALA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MMJ/55/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	299,863	74,964	299,863	74,964	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
109637	ALUMBRADO PÚBLICO	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN/550/03/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	324,000	25,341	324,000	25,341	100%	0	0	PAGO	12	1	8%	EN LA CIFRA SE INCLUYE EL PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA POR ALUMBRADO PÚBLICO Y COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DEL SERVICIO.
109687	PAGO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	FORTAMUN/550/05/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	13,255	13,255	13,255	13,255	100%	0	0	PAGO	10	1	10%	
93907	ALUMBRADO PUBLICO	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	800,000	198,786	800,000	198,786	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
93380	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	350,000	79,899	350,000	79,899	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
93943	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	50,000	6,512	50,000	6,512	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
93834	UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	100,000	12,173	100,000	12,173	100%	0	0	CORPORACIÓN	1	1	100%	
65833	ADQUISICION DE UNIFORMES	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	-	-	255,750	255,750	255,750	255,750	100%	0	0	EQUIPO	300	300	100%	
118986	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	56-MÁRTIRES DE TACUBAYA	MÁRTIRES DE TACUBAYA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	311,808	77,952	77,952	77,952	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
118994	PAGO DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	56-MÁRTIRES DE TACUBAYA	MÁRTIRES DE TACUBAYA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	144,800	36,200	36,200	36,200	100%	0	0	PAGO	24	6	25%	
51531	EQUIPAMIENTO DE POLICIA MUNICIPAL	561-YAXE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YAXE OAXACA	-	-	80,000	14,476	14,476	14,476	100%	0	0	PAGO	4	1	25%	EQUIPAMIENTO DE POLICIA MUNICIPAL
51540	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	561-YAXE	YAXE	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YAXE OAXACA	-	-	235,000	75,689	75,689	75,689	100%	0	0	PAGO	10	3	30%	REGISTRO DE PAGOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO
67533	41 MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION PARA LOS POLICIAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	41	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	1,000	0	0	0	0%	0	0	PIEZA	5	0	0%	
67551	43 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA PATRUYA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	43	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	65,077	15,000	15,000	5,000	33%	0	0	LITRO	6,850	527	8%	
67562	44 ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	563-YOGANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	150,000	24,181	24,181	24,181	100%	0	0	SERVICIO	12	2	17%	
67571	45 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PATRUYA DE POLICIAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	45	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	13,000	6,071	6,071	6,071	100%	0	0	SERVICIO	7	3	43%	
67578	46 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION DE POLICIAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	46	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	2,000	0	0	0	0%	0	0	SERVICIO	3	0	0%	
67594	47 VIATICOS A LOS POLICIAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	47	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	4,000	4,000	4,000	0	0%	0	0	VISITA	2	0	0%	
67605	48 COMITES DE PROTECCION CIVIL	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	48	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	4,500	2,000	2,000	0	0%	0	0	APOYO	5	0	0%	
67615	49 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	49	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	2,000	1,042	1,042	129	12%	0	0	SERVICIO	4	1	25%	
67621	50 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	50	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	5,500	5,500	5,500	0	0%	0	0	SESIÓN	1	0	0%	
30316	PAGO DE AJUSTE DEL ALUMBRADO PUBLICO	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	25,160	25,160	25,160	25,160	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
30275	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	121,452	10,025	10,025	10,025	100%	0	0	PAGO	12	2	17%	AL MONTO ANUAL ES UN APROXIMADO PUEDE VARIAR SEGUN LOS PAGOS QUE REQUIERA LA CFE
98863	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	568-ZAPOTITLÁN PALMAS	ZAPOTITLÁN PALMAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	-	-	3,500	1,653	1,653	1,653	100%	0	0	LITRO	354	202	57%	
98801	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	568-ZAPOTITLÁN PALMAS	ZAPOTITLÁN PALMAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	-	-	156,000	35,376	35,376	35,376	100%	0	0	PAGO	12	2	17%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
98811	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	568-ZAPOTITLÁN PALMAS	ZAPOTITLÁN PALMAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	-	-	12,000	5,667	5,667	5,667	100%	0	0	PAGO	2	1	50%	
77484	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	61-MONJAS	MONJAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS	-	-	19,270	19,270	19,270	19,270	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	SE REALIZO EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO
110051	GASTOS DE INVERSION (EQUIPAMIENTO, ARMAMENTO, MOBIL. Y EQPO.)	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACIÓN DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	144,100	111,381	111,381	111,381	100%	0	0	VEHÍCULO	1	1	100%	SE ADQUIRIO UNA PATRULLA CONJUNTAMENTE CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
110062	MATERIALES Y SUMINISTROS (GASOLINA)	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	50,000	10,062	10,062	10,062	100%	0	0	LITRO	5,555	1,111	20%	
110072	SERVICIOS GENERALES (ALUMBRADO PUBLICO, MNTTO., PROTECC. CIVIL Y COMISIONES BANCARIAS)	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	368,874	29,380	29,380	29,380	100%	0	0	LUMINARIA	100	25	25%	
110081	VESTUARIO Y UNIFORMES, MATERIALES DE PROTECCION Y DEFENSA	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	45,000	24,396	24,396	24,396	100%	0	0	TRABAJADOR	20	10	50%	SE CONSIDERAN DOS DOTACIONES DE UNIFORMES AL AÑO A 10 ELEMENTOS POLICIACOS
126097	ALUMBRADO PUBLICO	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	780,000	195,000	195,000	195,000	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	PAGO DE LA ENERGIA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS AGENCIAS
81831	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL DEL CRÉDITO BANOBRAS EN CANTIDAD DE \$24,972,657.64, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/009/2010	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	-	-	11,891,742	587,892	1,189,174	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
81454	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL DEL CRÉDITO BANOBRAS EN CANTIDAD DE \$40,000,000.00 COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/007/2010	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	-	-	28,751,429	8,000,000	7,142,857	5,714,286	71%	0	0	PROYECTO	1	0	20%	
82062	PAGO DE INTERÉSES DEL CRÉDITO BANOBRAS EN CANTIDAD DE \$24,972,657.64, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/010/2010	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	-	-	592,093	200,000	107,653	89,873	45%	0	0	PROYECTO	1	0	15%	
81668	PAGO DE INTERÉSES DEL CRÉDITO BANOBRAS EN CANTIDAD DE \$40,000,000.00, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/008/2010	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	-	-	868,000	400,000	217,000	300,161	75%	0	0	PROYECTO	1	0	34%	
91186	ALUMBRADO PUBLICO	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	SG01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	1,884,672	150,000	150,000	78,071	52%	0	0	PAGO	12	1	8%	
90957	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	MS05	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	120,000	40,000	40,000	38,371	96%	0	0	LITRO	14,117	4,514	32%	
91322	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	SG03	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	50,000	10,000	10,000	9,266	93%	0	0	LOTE	1	0	0%	
91401	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	SG16	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	200,000	60,000	60,000	59,138	99%	0	0	LOTE	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
62486	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	006/2010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	5,000	580	580	580	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	ESTA ACCION ESTA COMPROBADA Y LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
62384	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	004/2010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	200,000	13,918	13,918	13,918	100%	0	0	LOTE	1	0	7%	ESTA ACCION ESTA COMPROBADA Y LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
61961	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	003/2010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	500,000	107,438	107,438	107,438	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	ESTA ACCION ESTA COMPROBADA Y LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
62446	PAGO DE VIATICOS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	005/2010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	200,000	51,300	51,300	51,300	100%	0	0	LOTE	1	0	26%	ESTA ACCION ESTA COMPROBADA Y LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
104293	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	500,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
104347	REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	003	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	250,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	VEHICULO	3	3	100%	
85009	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO Y LAS AGENCIAS	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	420,000	49,566	49,566	49,566	100%	0	0	PAGO	11	2	18%	
84876	PAGO DE SUELDO A POLICIAS MUNICIPALES	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	653,400	118,800	118,800	118,800	100%	0	0	PAGO	308	56	18%	
85041	ADQUISICION DE DOS ESCULTURAS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFM/MPG/073/006/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
84820	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MPG/073/002/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	130,000	49,670	49,670	49,670	100%	0	0	ACCION	12	3	25%	
84881	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MPG/073/003/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,000	34,383	34,383	34,383	100%	0	0	ACCION	12	3	25%	
84914	MATERIAL DE LIMPIEZA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFM/MPG/073/004/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	800,000	20,156	20,156	20,156	100%	0	0	ACCION	12	3	25%	
84780	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MPG/073/001/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,100,000	169,813	169,813	169,813	100%	0	0	ACCION	12	3	25%	
84971	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFM/MPG/073/005/10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	3,386,431	632,000	632,000	632,000	100%	0	0	ACCION	25	6	24%	
45622	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	75-REFORMA DE PINEDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	-	-	521,575	130,500	130,500	130,500	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
45647	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	-	-	521,575	117,600	117,600	117,600	100%	0	0	PAGO	25	6	24%	
88992	PAGO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.	76-LA REFORMA	LA REFORMA	URBANO	FAFM/MR/076/02/10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	218,928	34,803	34,803	34,803	100%	0	0	ACCION	12	2	17%	
88855	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	76-LA REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MR/0/076/001/10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	342,042	90,511	90,511	90,511	100%	0	0	ACCION	25	6	24%	
122017	COMISIONES A LA CD DE OAXACA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAM UN/072/2010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	30,000	7,500	7,500	1,900	25%	0	0	APOYO	4	1	25%	VIATICOS PARA LAS COMISIONES A LA CD. DE OAXACA
83622	ALUMBRADO PUBLICO	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN AMATENGO	-	-	350,000	45,876	45,876	45,876	100%	0	0	OTROS	350,000	45,876	13%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
83303	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN AMATENGO	-	-	120,000	34,578	34,578	34,578	100%	0	0	LITRO	120,000	34,578	29%	
84426	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN AMATENGO	-	-	50,000	8,957	8,957	8,957	100%	0	0	VEHICULO	50,000	8,957	18%	
66603	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F/MMS A/81/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	-	-	118,308	29,577	118,308	29,577	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
97205	ESTIMULOS AL COMITÉ DE PROTECCION CIVIL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	002/2010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	276,300	65,400	65,400	65,400	100%	0	0	PAGO	24	6	25%	ESTA ACCION ESTA EN EJECUCION
97213	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	003/2010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	50,000	14,820	14,820	14,820	100%	0	0	LOTE	1	0	30%	ESTA ACCION ESTA EN EJECUCION
97230	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	005/2010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	50,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
97238	PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	006/2010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	5,000	1,160	1,160	1,160	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	ESTA ACCIONE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE ESTA ACCION DE LAS DEMAS DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDOTIRA SUPERIOR DEL ESTADO
97223	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	004/2010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	80,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	LOTE	1	1	75%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN EJECUCION
109827	APERTURA DE CALLE REFORMA EN LA COL. REFORMA PARTE ALTA	84-SAN AGUSTIN ETLA	COLONIA REFORMA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	80,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	METRO LINEAL	500	375	75%	
109810	APERTURA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO DE VISTA HERMOSA	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	
109846	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	425,000	36,992	36,992	36,992	100%	0	0	OTROS	12	1	8%	
93625	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	-	-	350,450	77,146	350,450	77,146	100%	0	0	LITRO	350,450	77,146	22%	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
93796	COMISIONES BANCARIAS CUENTA RAMO 33 FONDO IV	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	8	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	-	-	2,328	195	2,328	195	100%	0	0	OPERACIÓN	2,328	195	8%	PAGO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RAMO 33 FONDO IV
93084	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	-	-	250,000	4,294	250,000	4,294	100%	0	0	ACCIÓN	250,000	4,294	2%	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
93272	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	-	-	185,500	70,136	185,500	70,136	100%	0	0	ACCIÓN	185,500	70,136	38%	PAGO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO
93743	MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	-	-	356,778	176,176	356,778	176,176	100%	0	0	ACCIÓN	356,778	176,176	49%	PAGO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE SALONES ESCOLARES, BARDAS ESCOLARES, INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS PUBLICOS Y MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
93516	PAGO DE DERECHOS GOBIERNO FEDERAL	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	5	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	-	-	64,688	0	64,688	0	0%	0	0	ACCION	64,688	0	0%	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA SE HACE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE POR TAL MOTIVO EN ESTE PRIMER NO SE REFLEJA NINGUN IMPORTE MINISTRADO
74553	ALUMBRADO PUBLICO	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/091/002/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	-	-	350,000	98,966	98,966	98,966	100%	0	0	SISTEMA	100	28	28%	
74686	IMPUESTOS Y DERECHOS	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	FIV/091/005/2010	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	-	-	300,000	8,025	8,025	8,025	100%	0	0	ACCION	16	1	6%	
92639	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	98-SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	-	-	30,000	7,500	7,500	3,737	50%	0	0	LUMINARIA	27	27	100%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA																								
121761	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	3-ASUNCION CACALOTEPEC	ASUNCION CACALOTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	88,896	139,178	14,816	14,816	11%	0	0	ACCION	12	2	17%	el total anual es un aproximado del pago alumbrado publico al año, ya que este es variado.
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO																								
78047	NINGUNO	200-SAN JUAN JUQUILA MIXES	SAN JUAN JUQUILA MIXES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN JUAN JUQUILA MIXES YAUTEPEC OAXACA	-	-	1,417,823	283,564	0	0	0%	0	0	ACUERDO	0	0	0%	
FAM													363,790,370	0	3,042,898	0	NaN	0	0	3,071,639	132,904	4%		
ASISTENCIA SOCIAL																								
DESAYUNOS ESCOLARES																								
7503	ASISTENCIA ALIMENTARIA A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0019/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	28,793,899	0	0	0	0%	0	0	BENEFICARIO	607,082	9,281	2%	ESTE PROGRAMA NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO FACTURO A TIEMPO. SOLO SE CUBRIO UNA PARTE DEL ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$7,198,474.83 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE COMPRAVENTA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SERVICIOS DE REPARTO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO 49088002-001-10. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESAYUNO.
7541	DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (RURAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0021/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	184,217,617	0	0	0	0%	0	0	BENEFICARIO	1,297,947	32,211	2%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESPENSA. NO HAY AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE LA PRIMERA PARTE DEL ANTICIPO QUE SE PRETENDIA DAR ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$46,054,404.42 LA CUAL NO SE CUBRIA CON EL IMPORTE QUE HABIA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y LA FEDERACION NO DEPOSITO A TIEMPO PARA SER PAGADA ESTA FACTURA.
7523	DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (URBANO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0020/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	33,714,619	0	0	0	0%	0	0	BENEFICARIO	237,544	4,500	2%	ESTE PROGRAMA NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO FACTURO A TIEMPO. SOLO SE CUBRIO UNA PARTE DEL ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$8,428,654.98 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE COMPRAVENTA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SERVICIOS DE REPARTO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO 49088002-001-10. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA.
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																								
7484	ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0018/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	16,950,000	0	0	0	0%	0	0	BENEFICARIO	200,000	0	0%	ESTE PROGRAMA NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN FIRMA LOS CONVENIOS CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. SOLO SE CUBRIO UNA PARTE DEL ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$4,237,500.00 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE COMPRAVENTA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SERVICIOS DE REPARTO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO 49088002-001-10. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
7468	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0017/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	49,985,236	0	0	0	0%	0	0	BENEFICIARIO	476,640	64,750	14%	ESTE PROGRAMA NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO FACTURO A TIEMPO. SOLO SE CUBRIO UNA PARTE DEL ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$12,496,309.20 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE COMPRAVENTA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SERVICIOS DE REPARTO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO 49088002-001-10. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA.
7432	ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0016/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	44,560,513	0	0	0	0%	0	0	BENEFICIARIO	252,396	22,162	9%	ESTE PROGRAMA NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO FACTURO A TIEMPO. SOLO SE CUBRIO UNA PARTE DEL ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$11,140,128.45 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE COMPRAVENTA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SERVICIOS DE REPARTO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO 49088002-001-10. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
35618	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GUALGUE	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	FAM0029/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	564,224	0	306,285	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
35377	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LUZ Y LIBERTAD	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN MATÍAS PETACALTEPEC	RURAL	FAM0028/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	307,759	0	130,757	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
33648	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICTORIANO GONZALEZ	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	URBANO	FAM0031/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	595,000	0	219,906	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
33756	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICTORIANO GONZALEZ	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	URBANO	FAM0040/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO SONTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	0	37,988	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
33368	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNI GENERAL VICENTE GUERRERO	19- CONCEPCIÓN PÁPALO	SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO	RURAL	FAM0027/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	266,062	0	111,416	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
33482	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNI GENERAL VICENTE GUERRERO	19- CONCEPCIÓN PÁPALO	SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO	RURAL	FAM0036/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	0	13,982	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
35126	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	210-SAN JUAN NUMÍ	BUENAVISTA	RURAL	FAM0033/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	315,585	0	142,770	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
87632	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	210-SAN JUAN NUMÍ	SAN PEDRO YOSONAMA	RURAL	FAM0022/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	946,229	0	946,299	0	0%	0	0	ESCUELA	4	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
35648	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GUALGUE	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	FAM003/9/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	0	37,988	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
35494	EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LUZ Y LIBERTAD	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN MATÍAS PETACALTEPEC	RURAL	FAM003/8/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
35713	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAM004/1/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	0	37,988	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
	FASP												218,382,143	65,514,642	0	0	0%	272,795	0		1	0	0%	
	EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE																							
113528	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	218,382,143	65,514,642	0	0	0%	272,795	0	PROGRAMA	1	0	0%	EN ESTE EJE SE ESTA CAPTURANDO EL TOTAL ANUAL QUE SE TIENE CONTEMPLADO EN EL CONVENIO DE COORDINACION 2010, ASI COMO LO MINISTRADO A LA FECHA, EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE REPORTARA LO QUE CORRESPONDA A CADA EJE TANTO EN EL TOTAL ANUAL COMO EN LA PARTE MINISTRADA. EL TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS TAMBIEN SE CONTEMPLAN EN ESTE EJE.
	FAETA												103,334,157	25,080,096	25,080,096	25,080,096	100%	0	0		1,765,482	599,525	34%	
	EDUCACIÓN DE ADULTOS																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
56233	ADMINISTRACION REGIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	19,555,295	6,191,861	6,191,861	6,191,861	100%	0	0	ADULTO	49,263	2,624	5%	GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII LA UNIDAD RESPONSABLE ES ADMINISTRACION GENERAL
65774	ADMINISTRACION REGIONAL ZIMATLAN DE ALVAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2,720,733	528,344	528,344	528,344	100%	0	0	ADULTO	49,263	2,624	5%	GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII
66006	ADMINISTRACION REGIONAL AYUTLA MIXE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2,707,548	639,042	639,042	639,042	100%	0	0	ADULTO	49,263	2,624	5%	GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII
66994	ADMINISTRACION REGIONAL DEPARTAMENTO DE ACREDITACION Y CERTIFICACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	383,152	163,204	163,204	163,204	100%	0	0	ADULTO	49,263	2,624	5%	GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII
67058	ADMINISTRACION REGIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	15,941,583	5,318,712	5,318,712	5,318,712	100%	0	0	ADULTO	49,263	2,624	5%	GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII
66914	ADMINISTRACION REGIONAL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO OPERATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	561,148	45,438	45,438	45,438	100%	0	0	ADULTO	49,263	2,624	5%	GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII
66954	ADMINISTRACION REGIONAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	205,052	50,814	50,814	50,814	100%	0	0	ADULTO	49,263	2,642	5%	GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII
66489	ADMINISTRACION REGIONAL ETLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	3,466,853	714,581	714,581	714,581	100%	0	0	ADULTO	49,263	2,624	5%	GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII
66435	ADMINISTRACION REGIONAL HUAJUAPAN DE LEON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2,709,635	533,907	533,907	533,907	100%	0	0	ADULTO	533,907	533,907	100%	GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
65925	ADMINISTRACION REGIONAL IXTLAN DE JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	1,812,718	355,987	355,987	355,987	100%	0	0	ADULTO	49,263	2,624	5%	GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII
66786	ADMINISTRACION REGIONAL JUCHITAN DE ZARAGOZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	5,054,552	1,017,232	1,017,232	1,017,232	100%	0	0	ADULTO	49,263	2,624	5%	GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII
66558	ADMINISTRACION REGIONAL JUXTLAHUACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2,431,043	527,809	527,809	527,809	100%	0	0	ADULTO	49,263	2,624	5%	GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII
66866	ADMINISTRACION REGIONAL MARIA LOMBARDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2,195,343	476,209	476,209	476,209	100%	0	0	ADULTO	49,263	2,624	5%	GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII
66630	ADMINISTRACION REGIONAL MATIAS ROMERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	3,186,546	623,232	623,232	623,232	100%	0	0	ADULTO	49,263	2,624	5%	GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII
65846	ADMINISTRACION REGIONAL MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2,994,244	628,855	628,855	628,855	100%	0	0	ADULTO	49,263	2,624	5%	GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII
66196	ADMINISTRACION REGIONAL NOCHIXTLAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2,918,863	440,196	440,196	440,196	100%	0	0	ADULTO	49,263	2,624	5%	GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII
66091	ADMINISTRACION REGIONAL OAXACA NORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	4,544,305	978,805	978,805	978,805	100%	0	0	ADULTO	49,263	2,624	5%	GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII
65715	ADMINISTRACION REGIONAL OCOTLAN DE MORELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2,670,874	568,677	568,677	568,677	100%	0	0	ADULTO	49,263	2,624	5%	GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII
66461	ADMINISTRACION REGIONAL PINOTEPA NACIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	3,983,525	658,260	658,260	658,260	100%	0	0	ADULTO	49,263	2,624	5%	GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII
66670	ADMINISTRACION REGIONAL PUERTO ESCONDIDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	5,252,711	885,820	885,820	885,820	100%	0	0	ADULTO	49,263	2,624	5%	GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII
66594	ADMINISTRACION REGIONAL TEHUANTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	3,540,911	729,070	729,070	729,070	100%	0	0	ADULTO	49,263	2,624	5%	GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII
66156	ADMINISTRACION REGIONAL TEOTITLAN DE FLORES MAGON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	3,504,739	883,026	883,026	883,026	100%	0	0	ADULTO	49,263	2,624	5%	GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII
56353	ADMINISTRACION REGIONAL TLACOLULA DE MATAMOROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	3,407,948	656,292	656,292	656,292	100%	0	0	ADULTO	49,263	2,624	5%	GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII
66392	ADMINISTRACION REGIONAL TLAXIACO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2,323,605	442,494	442,494	442,494	100%	0	0	ADULTO	49,263	2,624	5%	GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII
66719	ADMINISTRACION REGIONAL TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	4,849,699	1,006,438	1,006,438	1,006,438	100%	0	0	ADULTO	49,263	2,624	5%	GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
67022	ADMINISTRACION REGIONAL UNIDAD DE INFORMATICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	411,532	15,791	15,791	15,791	100%	0	0	ADULTO	49,263	2,624	5%	GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII
	FAFEF												320,296,053	55,403,925	102,233,092	55,403,925	100%	0	0		43,929	7,743	18%	
	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																							
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
87394	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAFEF/023/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	3,073,043	897,186	3,073,043	897,186	100%	0	0	PLANTA	1	0	10%	
87393	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAFEF/023/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	2,058,939	0	2,058,939	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	30%	
83167	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	FAFEF/013/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	-	-	3,226,308	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,219	0	0%	
80990	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	BARRA COPALITA	RURAL	FAFEF/012/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	-	-	4,767,046	0	0	0	0%	0	0	METROS LINEALES	580	0	0%	
87387	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/046/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,137,026	279,570	1,137,026	279,570	100%	0	0	PLANTA	1	0	30%	
83108	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	FAFEF/011/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	-	-	600,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,740	0	0%	
87396	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A ETAPA (COL. FORESTAL)	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	FAFEF/065/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
118876	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AGUASCALIENTES PONIENTE	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	700,000	0	700,000	0	0%	0	0	METRO CUADRO	2,718	0	0%	
80870	RECONSTRUCCION DE CAMINO LOMA BONITA-METATES E.C. (CARRETERA FEDERAL KM. 29.)	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAFEF/069/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO LOMA BONITA	-	-	5,042,720	0	0	0	0%	0	0	METROS LINEALES	13,360	0	0%	
87395	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FAFEF/017/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,049,829	0	1,049,829	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
87391	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	552-TLACOTEPEC PLUMAS	RANCHO POTRERO	RURAL	FAFEF/037/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	141,317	0	141,317	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
87392	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAFEF/024/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,345,967	272,582	1,345,967	272,582	100%	0	0	PLANTA	10	0	4%	
71578	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO AZUL S/CAMINO RIO AZUL, COLONIA CUAUHTEMOC, MATIAS ROMERO CUARTA ETAPA. EN EL MUNICIPIO MATIAS ROMERO AVENDAÑO/EN LA LOCALIDAD COLONIA	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	COLONIA CUAUHTEMOC	RURAL	52706	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	4,601,904	0	4,601,904	0	0%	0	0	METROS	25	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
118878	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE 14 DE JUNIO, COL. CIENEGUITA, AG. CINCO SEÑORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	724,915	0	724,915	0	0%	0	0	METRO LINEAL	215	0	0%	
118877	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. EMILIANO ZAPATA AG. SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,213,224	0	1,213,224	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,109	0	0%	
81523	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA FERROCARRIL ENTRE LA CALLE MANZANILLO Y LA CALLE PROGRESO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/088/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	5,369,885	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADROS	1,400	0	0%	
83301	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA FERROCARRIL ENTRE LAS CALLES FRONTERA Y CALLE MANZANILLO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/087/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	5,656,418	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADROS	1,920	0	0%	
87388	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	FAFEF/045/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	408,606	0	408,606	0	0%	0	0	PLANTA	1	1	80%	
87390	CONSTRUCCION DE PRESA PARA CAPTACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (2A ETAPA)	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	FAFEF/042/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,389,016	0	1,389,016	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	95%	
87389	CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR JARDINES DE HUAYAPAM	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	FAFEF/044/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	629,573	0	629,573	0	0%	0	0	METRO LINEAL	986	977	99%	
	AMPLIACIÓN																							
87385	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FAFEF/018/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,229,217	0	1,229,217	0	0%	0	0	METRO LINEAL	3,719	2,610	70%	
87306	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/021/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	336,184	84,249	336,184	84,249	100%	0	0	SISTEMA	1	0	20%	
87386	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	FAFEF/016/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	266,760	0	266,760	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
118874	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, 3A. PRIV. DE HERCULES	399-SANTA MARIA ATZOMPA	COLONIA ODISEA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	275,105	0	275,105	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
87305	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAFEF/041/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	669,481	0	669,481	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
118872	AMPLIACION DE COLECTOR PLUVIAL EN COLONIAS CUAUHEMOC-SAN FRANCISCO AG. SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,746,024	0	1,746,024	0	0%	0	0	METRO LINEAL	275	0	0%	
118871	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE IZALCO, COL., AMPLIACION VOLCANES, AG. DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,019,874	0	1,019,874	0	0%	0	0	METRO LINEAL	330	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
118870	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO AL MODULO, BARRIO LA CRUZ AG, SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	235,161	0	235,161	0	0%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0%	
118873	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUILLERMO ROSALES SOLAEGUI COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	48,825	0	48,825	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
118875	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	LOMAS DEL SANTO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	692,219	0	692,219	0	0%	0	0	KILÓMETRO	0	0	0%	
87307	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	FAFEF/020/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	565,404	230,304	565,404	230,304	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
87304	AMPLIACION DEL COLECTOR SIERRA JUAREZ	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	FAFEF/043/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	465,229	0	465,229	0	0%	0	0	METRO LINEAL	450	450	100%	
	MEJORAMIENTO																							
87298	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (A)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/026/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	140,000	0	140,000	0	0%	0	0	PROYECTO	4	4	100%	
87297	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/047/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	PROYECTO	4	4	100%	
87295	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (I)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/049/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	
87275	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (B)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFEF/056/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	PROYECTO	6	6	100%	
87276	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (C)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/055/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	PROYECTO	6	6	100%	
87289	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (G)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/051/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	120,000	0	120,000	0	0%	0	0	PROYECTO	5	5	100%	
87278	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (D)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFEF/054/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	PROYECTO	6	6	100%	
87288	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (F)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/052/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	140,000	106,879	140,000	106,879	100%	0	0	PROYECTO	5	5	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
70304	1 ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100B BEA411A 01902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,023,477	216,931	924,327	216,931	100%	0	0	ALUMNO	15,544	15,544	100%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LOS GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MATERIALES UTILIZADOS DURANTE LA IMPARTICIÓN DE LAS MATERIAS A LOS ALUMNOS INSCRITOS EN LOS PLANTELES Y CENTROS EMSAD DEL COLEGIO.
42477	CAPACITACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4H2100A GAA411E 01904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	6,918,600	1,748,770	6,918,600	1,748,770	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE INSTRUCTORES DE LOS CURSOS DE CAPACITACION
73594	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 114-COORDINACIÓN GENERAL DE OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN	27,034,960	10,319,616	27,034,960	10,319,616	100%	0	0	ALUMNO	2,650	2,650	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA VARIA ENTRE TRIMESTRE DE ACUERDO A MATRICULA Y A EGRESADOS
70601	DESARROLLO ACADEMICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100B BEA411A 01903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,564,137	608,883	844,557	608,883	100%	0	0	CURSO	38	19	50%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS GENERADOS POR LOS PROCESOS EVALUATORIOS DE LOS DOCENTES PARA SU CAPACITACION Y DESARROLLO ACADEMICO.
91515	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL EMISION VII 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100B AAA43A0 1903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	33,333	16,706	16,706	16,706	100%	0	0	PROYECTO	15	2	13%	
69824	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A7100B BEA411A 01901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	20,078,260	2,046,618	5,637,554	2,046,618	100%	0	0	SERVICIO	100	80	80%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN POR LOS SERVICIOS BÁSICOS E INSUMOS QUE SE PROPORCIONAN A LOS PLANTELES, CENTROS EMSAD Y OFICINAS CENTRALES DEL CECYTE, EN APOYO AL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.
88591	ESTIMULO A LA CREACION Y DESARROLLO ARTISTICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P100BA AA443A0 1902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	296,875	293,256	293,256	293,256	100%	0	0	APOYO	396	99	25%	
72682	EVALUACION EDUCATIVA E INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A7100B BEA411A 01909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	515,561	4,266	104,975	4,266	100%	0	0	EVALUACIÓN	23,988	15,544	65%	IMPORTE EROGADO POR GASTOS QUE SE GENERAN EN LAS VISITAS DE EVALUACIONES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTE.
42429	FORMACION Y CAPACITACION DE LA POBLACION PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4H2100A GAA411E 01903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	18,560	18,560	18,560	18,560	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE LA COMPRA DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO Y SEE
42336	FORMACION Y CAPACITACION DE LA POBLACION PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4H2100A GAA411E 01903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	479,548	223,586	479,548	223,586	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL INSTITUTO Y SEE
42381	FORMACION Y CAPACITACION DE LA POBLACION PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4H2100A GAA411E 01903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	4,813,977	1,511,054	4,813,977	1,511,054	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO Y SEE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
72039	FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100B BEA411A 01905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	5,244,358	139,863	377,900	139,863	100%	0	0	INSTALACIÓN	270	0	0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN POR EL SERVICIO DE INTERNET A LOS CENTROS EDUCATIVOS Y POR LAS VISITAS DE SUPERVISION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION, CON LA FINALIDAD DE DIAGNOSTICAR Y REALIZAR MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DE LOS PLANTELES Y CENTROS EMSAD DEL CECYTEO
71131	PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100B BEA411A 01904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,187,741	86,217	520,669	86,217	100%	0	0	SUPERVISIÓN	83	66	80%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISION A LOS CENTROS EDUCATIVOS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ACADEMICA Y DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA DEL COLEGIO, PARA EL SEGUIMIENTO DEL MARCO CURRICULAR COMUN DE PLANTELES Y CENTROS EMSAD.
72595	PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100B BEA411A 01908	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,037,725	0	323,295	0	0%	0	0	CURSO	19	6	32%	EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN LOS GASTOS GENERADOS POR LA IMPARTICION DE CURSOS Y TALLERES EN LOS QUE PARTICIPAN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO ADSCRITOS AL CECYTEO.
91596	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL DEL ISTMO (FEDERAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100B AAA443A 01904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,567	26,567	26,567	26,567	100%	0	0	PROYECTO	5	2	40%	
72346	PROMOCION DE ACTIVIDADES CIVICAS, DEPORTIVAS Y ARTISTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100B BEA411A 01906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	3,222,937	35,523	1,295,857	35,523	100%	0	0	EVENTO	35	3	9%	EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN LAS EROGACIONES REALIZADAS CON MOTIVO DE LAS MUESTRAS CULTURALES Y DEPORTIVAS REGIONAL, ESTATAL Y NACIONAL, EN LAS QUE PARTICIPAN LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL COLEGIO, ASI COMO LAS ACTIVIDADES CIVICAS.
72511	VINCULACION Y GESTION CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN A LA SOCIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100B BEA411A 01907	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,919,328	44,268	662,654	44,268	100%	0	0	CONVENIO	4	1	25%	IMPORTE EROGADO QUE CORRESPONDE A GASTOS QUE SE GENERAN COMO RESULTADO DE LA FIRMA DE CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO, ASI COMO DE LA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO PARA LA CAPTACION DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO.
47917	EDUCACION CIENTIFICA EN COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DE OAXACA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	4AD100B BIA411B 05504	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	44,358	0	44,358	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
47886	NANOCOMPOSITAS DE HULE NATURAL/ORGANOARCILLA Y SU USO COMO FOTOCATALIZADORES HETEROGENEOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	4AD100B BIA411B 05503	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	48,000	0	48,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
47581	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD100B BFA411B 01501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	5,597,260	1,282,133	5,597,260	1,282,133	100%	0	0	ALUMNO	455	455	100%	
81052	SUBSIDIO FEDERAL	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	4AA100B BFA411B 01901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	4,677,119	0	4,677,119	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	ESTE RECURSO ES EL PROYECTADO EN BASE AL EJERCICIO 2009, SIN EMBARGO NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACION FEDERAL
82052	INVENTARIO DE CORALES PETREOS, ANELIDOS, CRUSTACEOS DECAPODOS, MOLUSCOS EQUIODERMOS Y PECES OSEOS DE LOS ARRECIFES CORALINOS DE GUERRERO Y OAXACA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4A6100B BIA1180 4202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	150,000	15,547	150,000	15,547	100%	0	0	ALUMNO	972	972	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones																													
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9																											
														Ministrado	Programado	Ejercido																																			
81884	PECES BATOIDEOS DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL DEL GOLFO DE TEHUANTEPEC.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4A61008 BIA1180 4201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	200,000	38,675	200,000	38,675	100%	0	0	ALUMNO	972	972	100%																												
70277	PROYECTO DE VEHICULOS DE MANTENIMIENTO DE HIDRANTES 2DA GENERACION PARA LA RED DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLES ASA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	269,200	138,500	269,200	138,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	51%																												
75665	DIFUSION DE LA CULTURA DE LA REGION DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	290,975	0	290,975	0	0%	0	0	EVENTO	1	0	0%																												
75850	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS DE GESTION	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	5,379,134	1,404,007	5,379,134	1,404,007	100%	0	0	ALUMNO	413	413	100%																												
75587	IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION AL DESARROLLO DE LA REGION DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	41,400	10,350	41,400	10,350	100%	0	0	ALUMNO	413	413	100%																												
59762	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO UNIVERSIDAD DELA CAÑADA	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	4AN1008 BFA411B 01101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	3,689,472	238,166	3,689,472	238,166	100%	0	0	ALUMNO	200	74	37%	RECURSO CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO FEDERAL AUTORIZADO POR LA FEDERACION POR VEZ PRIMERA A LA UNIVERSIDAD.																											
91437	CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTIN	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P11008 AAA443A 01905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,318,208	554,190	554,190	554,190	100%	0	0	TALLER	46	15	33%																												
91352	CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTIN (ADEFAS)	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P11008 AAA443A 01901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	467,073	463,586	463,586	463,586	100%	0	0	TALLER	46	46	100%																												
53396	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (SEDESOL)	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4AE1008 BFA411B 13701	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	-	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	524,623	84,623	524,623	84,623	100%	0	0	ADULTO	8,010	1,282	16%																												
20-OAXACA RECURSO 2009																																																			
SUBSIDIOS (719 REGISTROS)																																																			
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN													208,177,173	122,869,348	207,875,169	121,819,177	99%	51,243	0			133,410	114,817	86%																											
PROGRAMAS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y GASTO CORRIENTE																																																			
83064	EVALUACIÓN REPRODUCCION Y CRECIMIENTO DE IGUANAS CTENOSAURA PCTINATA E IGUANA IGUANA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4A61008 BIAD11B 05201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUNMOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	35,180	11,041	35,180	11,041	100%	0	0	ALUMNO	972	972	100%																												
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA INVERSIÓN																																																			
OBRA PÚBLICA																																																			
CONSTRUCCIÓN																																																			
45515	CONSTRUCCION DEL CAMINO RTURAL LAXICHOLA-ARROYO BLANCO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 16+000 AL KM 18+200 /ARROYO BLANCO /SAN JUAN PETLAPA	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	49226	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	690 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	330,809	330,809	330,809	330,809	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%																												
45518	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL RANCHO EL SEÑOR-EL DURAZNAL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 11+900 AL KM 13+000 /TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO /EL DURAZNAL	31-TAMAZULÁPAM DEL ESPIRITU SANTO	EL DURAZNAL	RURAL	49236	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	256 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	335,169	335,168	335,169	335,168	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%																												

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones												
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9											
														Ministrado	Programado	Ejercido																			
76702	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO PROMEP 2009	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	PROFESORES CON GRADO DE MAESTRIA Y DOCTORADO	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,323,471	98,000	1,323,471	98,000	100%	0	0	MAESTRO	15	2	13%												
57619	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO 2009	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	4AN1008BFAD11B09101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	821,471	821,471	821,471	193,627	24%	11,156	0	ACCIÓN	121	28	23%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL PROGRAMA FEDERAL PROMEP-2009, EL CUAL EN EL MES DE OCTUBRE DE 2009 FUE MINISTRADO TOTALMENTE POR LA SEFIN A LA UNIVERSIDAD POR ASI ESTIPULARLO SUS REGLAS DE OPERACION, EL SALDO QUE APARECE COMO MINISTRADO FUE EL IMPORTE REFRENDADO PARA EJERCERLO EN EL PRESENTE EJERCICIO.											
PROGRAMA FONDO DE INVERSIÓN DE UNIVERSIDADES																																			
53500	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO 2009	59- MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	4AE1008BFAD11B01701	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	10,893	0	10,893	0	0%	0	0	ALUMNO	422	0	0%												
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA																																			
SERVICIOS PERSONALES																																			
72671	4A3100 - COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11D08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFCINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	42,350	0	42,350	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%												
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																																			
72618	4A3100 - COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11D08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFCINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	943,648	0	943,648	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%												
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO																																			
73211	PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL ESTADO	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11H2F	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFCINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	13,051,789	0	13,051,789	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%												
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS																																			
73340	PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS EN ESCUELAS SECUNDARIAS EN EL ESTADO	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11H2G	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFCINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	18,250,000	0	18,250,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%												
73403	PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS 2009	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11H2G	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFCINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	11,642,956	0	11,642,956	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%												
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES																																			
66995	CUIDEMOS A NUESTRA FAMILIA CONTRA LAS ADICIONES	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	SAN ILDEFONSO AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%												
66940	MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS	26- CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%												

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
66959	SALUD Y AGUA CON UN POZO PROFUNDO	268-SAN MIGUEL EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
67066	PROMOCION DE LA SEPARACION DE RESUADOS ORGANICOS POR BRIGADAS JUVENILES PARA LA ELABORACION DE COMPOSTA	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	289,031	0	289,031	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
67047	PARTICIPACION COMUNITARIA PARA LA ELIMINACION DEL PALUDISMO	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	350,821	0	350,821	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
66876	AGUA LIMPIA	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	499,830	0	499,830	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
67079	SANITARIOA ECOLIGICOS	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	499,830	0	499,830	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
67031	ACCIONES PARA UNA ESCUELA SALUDABLES	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
66898	MANEJO ADECUADO DE BASURA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
66742	CONTROL Y PREVENCION DE LA TEBERCULOSIS PULMONAR	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	SANTIAGO AMOLTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
66819	PREVENCION DE LA MUERTE MATERNA	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	EL MAMEY	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
66784	ELIMINACION DE LA MUERE MATERNA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	199,900	0	199,900	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
67010	SENSIBILIZACION Y MANEJO SUSTENTABLE DE LA BASURA Y AGUAS RESIDUALES	48-MAGDALENA MIXTEPEC	MAGDALENA MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	254,336	0	254,336	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
66718	CENTRO DE PREVENCION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA TEBERCULOSIS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
66844	UNA BASURA MENOS POR HABITANTE PODEMOS EVITARLO	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	483,000	0	483,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
	1												2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
66919	CENTRO DE DIAGNOSTICO, COTROL Y TRATAMIENTO DE LA LEPR	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	500,000		500,000		0%			PROYECTO				
PROGRAMAS DE ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION																								
55696	REMANENTE DE RECURSOS 2009 DIF NACIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES Y ADULTOS EN PLENITUD	12-SALUD 310-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	93,217	91,213	91,213	91,213	100%	0	0	BENEFICIARIO	4,304	4,304	100%	
CARAVANAS DE LA SALUD																								
60199	CARAVANAS DE LA SALUD GASTOS DE OPERACION DE 14 UNIDADES MEDICAS MOVILES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	20292	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	3,376,163	664,015	3,376,163	664,015	100%	0	0	UNIDAD	14	3	20%	
60242	GASTOS DE OPERACION DE 32 UNIDADES MOVILES GENERACION 2008	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	20292	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	3,102,852	988,285	3,102,852	988,285	100%	0	0	UNIDAD	32	10	31%	
60277	32 UNIDADES MOVILES GENERACION 2008 PUESTA EN MARCHA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	1,815,482	474,346	1,815,482	474,346	100%	0	0	UNIDAD	32	9	28%	
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD																								
58179	MEJORAR EN LA ATENCION PRENATAL Y PREVENCION DE LA MUERTA MATERNA	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 610-DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
58153	MEJORAR LA CALIDAD DE ESTANCIA DEL PACIENTE PEDIATRICO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN JUAN YOLOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 610-DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
58162	ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS UN PROBLEMA DE SALUD DE ALTO COSTO ECONOMICO	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10815	12-SALUD 610-DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
58185	CREANDO LA FIGURA DE LOS GESTORES DE CALIDAD COMO LIDERES DE CALIDAD AN LA ESTRUCTURA DE LOS SSO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	258008	12-SALUD 610-DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD	161,000	0	161,000	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
58192	PLAN DE CUIDADOS ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION DE ENFERMERIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	258008	12-SALUD 610-DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD	300,000	109,200	300,000	109,200	100%	0	0	ACCION	1	0	36%	
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
MEJORAMIENTO																								
80997	PROTECCION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0007/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	226180 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	357,000	345,998	357,000	345,998	100%	0	0	OBRA	34	34	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COBERTURA ESTATAL
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN																								

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
81418	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	APASZU/0043/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	800 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	640,041	632,535	640,041	632,535	100%	0	0	SISTEMA	1	0	40%	
81419	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (COL. GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	APASZU/0025/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1200 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	307,404	305,986	307,404	305,986	100%	0	0	POZO	1	0	43%	
84131	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE AMPLIACION JARDIN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	255,067	253,822	255,067	253,822	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
84130	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE ART. 123 COL. 5 SEÑORES AG.CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	150 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	411,034	407,074	411,034	407,074	100%	0	0	METRO LINEAL	106	56	53%	
84129	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE 14 DE JUNIO COL. CIENEGUITA, AG. CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	270 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	724,915	721,377	724,915	721,377	100%	0	0	METRO LINEAL	215	115	53%	
84128	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. EMILIANO ZAPATA AG. SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1400 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	2,426,448	2,414,604	2,426,448	2,414,604	100%	0	0	METRO LINEAL	1,109	560	50%	
81420	CONSTRUCCION DE PRESA PARA CAPTACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (2A ETAPA)	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	APASZU/0015/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1800 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,852,021	1,849,601	1,852,021	1,849,601	100%	0	0	SISTEMA	1	1	95%	
81421	CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR JARDINES DE HUAYAPAM	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	APASZU/0028/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3443 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	629,573	605,557	629,573	605,557	100%	0	0	METRO LINEAL	986	977	99%	
	AMPLIACIÓN																							
81422	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	APASZU/0018/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3248 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,638,957	1,053,423	1,638,957	1,053,423	100%	0	0	METRO LINEAL	3,719	2,610	70%	
81423	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	APASZU/0036/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	8333 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,389,580	1,336,689	1,389,580	1,336,689	100%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	
81424	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	APASZU/0017/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2300 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	784,430	453,001	784,430	453,001	100%	0	0	SISTEMA	1	0	20%	
81425	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CALLE DEL TORO)	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	APASZU/0021/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	16,469	13,596	16,469	13,596	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
81426	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CARRETERA INTERNACIONAL LADO SUR) 2A ETAPA	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	APASZU/0026/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3147 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	296,299	238,204	296,299	238,204	100%	0	0	SISTEMA	1	1	85%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
81427	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (EL ROSARIO, SAN DIEGO, SAN RAFAEL, SANTA ISABEL, VALERIO TRUJANOY HEROES DE INDEPENDENCIA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	APASZU/0020.001/M09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	8000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	9,350	0	9,350	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
81428	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	APASZU/0035/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	13433 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,514,244	1,510,775	1,514,244	1,510,775	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
81429	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	URBANO	APASZU/0006/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3800 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,307,348	469,579	1,307,348	469,579	100%	0	0	SISTEMA	1	1	83%	
81430	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	APASZU/0019/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,420,859	891,060	1,420,859	891,060	100%	0	0	SISTEMA	1	1	61%	
81431	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	APASZU/0024/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,004,221	995,011	1,004,221	995,011	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
81432	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	APASZU/0030/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	3,073,043	1,637,339	3,073,043	1,637,339	100%	0	0	METRO LINEAL	9,645	4,640	48%	
84148	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO AL MODULO,BARRIO LA CRUZ AG. SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	235,161	233,175	235,161	233,175	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
84159	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE RIO USUMACINTA 1A. ETAPA, AG. SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,096,092	1,090,741	1,096,092	1,090,741	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
84158	AMPLIACION DE COLECTOR PLUVIAL EN COLONIAS CUAHUTEMOC-SAN FRANCISCO, AG. SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	3,492,048	3,474,234	3,492,048	3,474,234	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
84153	AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE GUILLERMO ROSALES SOLAEGUI COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	97,651	97,174	97,651	97,174	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
84160	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE IZALCO, COL. VOLCANES, AG. DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,019,874	1,010,515	1,019,874	1,010,515	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
84152	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IZALCO, COLONIA AMPLIACION VOLCANES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	366,835	364,971	366,835	364,971	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
84150	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SABINOS Y ARROYO LATIR, COL. LOMA RANCHO AG. SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	239,147	237,535	239,147	237,535	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
84154	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZAACHILA COL. ESTADO DE OAXACA, AG. SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	158,235	157,463	158,235	157,463	100%	0	0	OBRA	1	1	50%		
84151	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERO DE AYO (DE PUENTE RIO ESCONDIDO A CALLE LOMA OAXACA) COL. SAN FELIPE DEL AGUA, AG. SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	261,257	259,982	261,257	259,982	100%	0	0	OBRA	1	1	50%		
84156	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. HELADIO RAMIREZ LOPEZ AG. SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	2,769,743	2,755,253	2,769,743	2,755,253	100%	0	0	OBRA	1	1	50%		
84157	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1A Y 2A PRIVADA DE 19 DE ENERO, COLONIA DEL MAESTRO, AG. SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	181,851	180,963	181,851	180,963	100%	0	0	OBRA	1	1	50%		
84149	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES COL. AMPLIACION JARDIN, AG. DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	859,162	854,968	859,162	854,968	100%	0	0	OBRA	1	1	50%		
84147	AMPLIACION DE RED DE AGUA EN CIRCUITO CARRETERA AG. DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	17,218	17,134	17,218	17,134	100%	0	0	OBRA	1	1	50%		
84146	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DR. ALBERTO VARGAS COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	65,845	65,210	65,845	65,210	100%	0	0	METRO LINEAL	1,263	640	51%		
84145	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES PARAJE LOS PRETILES COL. VIGUERA, AG. TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	706,919	696,748	706,919	696,748	100%	0	0	METRO LINEAL	1,263	635	50%		
81433	AMPLIACION DEL DRENAJE PLUVIAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	APASZU/0027/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4000 OBRAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	700,598	567,884	700,598	567,884	100%	0	0	OBRA	3	3	100%		
84155	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUTLA DE GUERRERO, COL. ESTADO DE OAXACA AG. SAN MARTIN MEXICAPAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	182,100	181,212	182,100	181,212	100%	0	0	OBRA	1	1	50%		
81434	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	APASZU/0005/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3090 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,186,610	466,821	1,186,610	466,821	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%		
81435	AMPLIACION DEL COLECTOR SIERRA JUAREZ	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	APASZU/0022/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	465,229	449,031	465,229	449,031	100%	0	0	METRO LINEAL	450	450	100%		
	MEJORAMIENTO																								
81436	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	APASZU/0010/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	22261 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	138,363	126,764	138,363	126,764	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
81437	ESTUDIO DE SECTORIZACION DE REDES Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	APASZU/0012/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	7224 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	124,369	110,286	124,369	110,286	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
81438	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	APASZU/0008/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5044 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	86,477	79,227	86,477	79,227	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
81439	ELABORACION DE ESTUDIO DE SECTORIZACION DE REDES Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	APASZU/0009/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	43073 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	491,072	467,917	491,072	467,917	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
81440	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	APASZU/0034/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	13856 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	500,000	485,400	500,000	485,400	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
81441	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	600 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
81442	ELABORACION DE ESTUDIO DE SECTORIZACION DE REDES Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	APASZU/0011/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	9500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	229,344	218,279	229,344	218,279	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
	REHABILITACIÓN																							
81443	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	URBANO	APASZU/0013/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1200 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	5,109,344	1,613,516	5,109,344	1,613,516	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
81444	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	197-SAN JUAN GUELAVÍA	SAN JUAN GUELAVÍA	URBANO	APASZU/0014/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	447,845	446,609	447,845	446,609	100%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	
81445	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (FRACCIONAMIENTO ESMERALDA)	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	APASZU/0029/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2479 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	181,520	176,171	181,520	176,171	100%	0	0	SISTEMA	1	1	70%	
81446	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	APASZU/0004/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,501,176	1,458,011	1,501,176	1,458,011	100%	0	0	SISTEMA	1	0	35%	
81447	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	APASZU/0007/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	45321 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	2,169,537	1,184,335	2,169,537	1,184,335	100%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
81448	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	APASZU/0033/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	4,097,391	2,891,546	4,097,391	2,891,546	100%	0	0	METRO LINEAL	12,176	3,650	30%	
81449	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	APASZU/0016/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	8000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	432,877	357,067	432,877	357,067	100%	0	0	METRO LINEAL	222	222	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
81450	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	APASZU0023/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	125,862	97,264	125,862	97,264	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
81451	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	APASZU0032/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	800 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,365,797	1,340,245	1,365,797	1,340,245	100%	0	0	SISTEMA	1	0	40%	
81452	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	APASZU0003/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2300 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	92,580	58,420	92,580	58,420	100%	0	0	SISTEMA	1	1	65%	
84138	REHABILITACION DE COLECTOR PLUVIAL COLONIAS CUAUHTEMOC-SAN FRANCISCO, AG.SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1568 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,638,646	1,629,972	1,638,646	1,629,972	100%	0	0	METRO LINEAL	271	136	50%	
84137	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS, COL. DEL MAESTRO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	263 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,006,472	1,001,249	1,006,472	1,001,249	100%	0	0	METRO LINEAL	1,461	735	50%	
84133	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL REBOMBEO AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4394 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	283,233	281,851	283,233	281,851	100%	0	0	METRO LINEAL	270	135	50%	
84136	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL REBOMBEO MARTIRES DE RIO BLANCO (CALLE RAFAEL BALLESTEROS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1026 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	135,206	134,546	135,206	134,546	100%	0	0	METRO LINEAL	266	133	50%	
84140	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION REBOMBEO COL. SANTA MARIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	197,840	196,874	197,840	196,874	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
84141	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION REBOMBEO MANUEL SABINO CRESPO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	224,486	222,857	224,486	222,857	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
84143	REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, COL. CENTRO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	674,341	671,050	374,341	671,050	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
84142	REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS COL. UNION (CALLE BENJAMIN HILL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	304,483	301,911	304,483	301,911	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
84144	REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN LA COL. SIETE REGIONES (INCLUYE SA. PRIV. DE TOTONTEPEC)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	466,902	464,623	466,902	464,623	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
84139	REHABILITACION DEL COLECTOR GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	8100 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,245,559	1,235,038	1,245,559	1,235,038	100%	0	0	METRO LINEAL	332	170	51%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9			
														Ministrado	Programado	Ejercido											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																		
84135	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION ZONA NORTE (CALLE BELISARIO DOMINGUEZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10631 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	361,358	359,177	361,358	359,177	100%	0	0	OBRA	1	1	50%				
84134	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CARCAMO DE BOMBEO VOLCANES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	287,714	286,309	287,714	286,309	100%	0	0	OBRA	1	1	50%				
84132	REHABILITACION PARCIAL,EQUIPAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA FORTIN II, SEGUNDA ETAPA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	265006 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	3,376,872	3,360,389	3,376,872	3,360,389	100%	0	0	PLANTA	1	1	50%				
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN																											
CONSTRUCCIÓN																											
81095	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	YUCUATOTO	RURAL	APASZR/0054/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	158 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	911,556	899,602	911,556	899,602	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%				
81096	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	155-SAN ILDEFONSO SOLA	BARRIO ZANIZA	RURAL	APASZR/0007/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	356 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	178,921	174,045	178,921	174,045	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%				
81097	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	SANTA MARIA TEJOTEPEC	RURAL	APASZR/0037/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	127 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	93,913	77,198	93,913	77,198	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%				
92033	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	CERRO FLORES	RURAL	APASZR/0075/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	1200 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	860,959	860,168	860,959	860,168	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%				
91651	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	PEÑA RUBIA	RURAL	APASZR/0076/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	165 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	850,654	849,787	850,654	849,787	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%				
81098	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	205-SAN JUAN LALANA	VILLA NUEVA	RURAL	APASZR/0057/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	411 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	306,187	302,952	306,187	302,952	100%	0	0	POZO	1	1	52%				
81099	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SAN JUAN OZOLOTEPEC	URBANO	APASZR/0062/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	194 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	119,326	112,495	119,326	112,495	100%	0	0	PLANTA	1	1	88%				
81100	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	ARROYO CAMARÓN	RURAL	APASZR/0010/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	406 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	142,287	142,287	142,287	142,287	100%	0	0	POZO	1	1	100%				
81101	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	BUENAVISTA	RURAL	APASZR/0027/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	294 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	126,775	126,577	126,775	126,577	100%	0	0	POZO	1	1	90%				
81102	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	EL PORVENIR	RURAL	APASZR/0034/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	215 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	153,636	153,636	153,636	153,636	100%	0	0	POZO	1	1	100%				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
81103	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	LOMA ALTA	RURAL	APASZR/0056/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	244 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	768,285	0	768,285	0	0%	0	0	POZO	1	1	90%	
81104	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	245-SAN MARTÍN ZACATEPEC	SAN MARTÍN ZACATEPEC	URBANO	APASZR/0025/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	433 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	246,501	209,597	246,501	209,597	100%	0	0	SISTEMA	1	1	95%	
91047	CONSTRUCCION DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	247-CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ	CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ	URBANO	APASZR/0092/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENDEZ	1429 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	2,848,953	2,848,953	2,848,953	2,848,953	100%	0	0	PLANTA	3	3	100%	
81225	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	250-SAN MATEO ETLATONGO	SAN ANTONIO	RURAL	APASZR/0014/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	150 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	45,426	27,177	45,426	27,177	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
81105	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	268-SAN MIGUEL EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	URBANO	APASZR/0033/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	191 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	296,213	71,173	296,213	71,173	100%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	
81106	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO BUENAVISTA	RURAL	APASZR/0036/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	200 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	269,836	267,706	269,836	267,706	100%	0	0	SISTEMA	1	0	15%	
81107	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-TAMAZULÁPAM DEL ESPIRITU SANTO	EL DURAZNAL	RURAL	APASZR/0020/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	246 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	150,016	75,265	150,016	75,265	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
81108	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN MIGUEL FIGUEROA	RURAL	APASZR/0082/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	367 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,798,821	0	1,798,821	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
81109	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	BENITO JUÁREZ (CONGREGACIÓN BENITO JUÁREZ)	RURAL	APASZR/0079/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	119 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	799,114	782,237	799,114	782,237	100%	0	0	SISTEMA	1	0	40%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO "CONGREGACION JUAREZ TECUASINATE
81110	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	COLONIA COLOSIO	RURAL	APASZR/0078/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	296 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,584,936	1,569,086	1,584,936	1,569,086	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
81111	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO	RURAL	APASZR/0080/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	113 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,131,410	1,128,981	1,131,410	1,128,981	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
81112	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	343-SAN SEBASTIÁN ABASOLO	SANTA ROSA BUENA VISTA	RURAL	APASZR/0018/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	285 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	78,367	0	78,367	0	0%	0	0	POZO	1	0	49%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA
81113	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	382-SANTA CRUZ TACAHA	CERRO PRIETO	RURAL	APASZR/0008/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	376 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,611,558	0	1,611,558	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA CANCELADA EN JUNTA DE ACLARACIONES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
81114	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	404-SANTA MARÍA CHACHOÁPAM	SAN ANTONIO PERALES	RURAL	APASZR/0017/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	61 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	751,502	742,519	751,502	742,519	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
81115	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	414-SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	YUTANICANI	RURAL	APASZR/0013/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	127 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	506,058	502,530	506,058	502,530	100%	0	0	SISTEMA	1	1	65%	
91373	CONSTRUCCION DE PLANTAB DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	APASZR/0091/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	2240 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	2,256,985	2,256,985	2,256,985	2,256,985	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
91497	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	427-SANTA MARÍA PETAPA	LA PAZ	RURAL	APASZR/0085/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	296 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	412,843	412,843	412,843	412,843	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
81116	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	433-SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC	URBANO	APASZR/0061/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	530 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	695,408	601,846	695,408	601,846	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
81117	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	439-SANTA MARÍA TONAMECA	LAGARTERO	RURAL	APASZR/0081/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	126 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	620,723	603,573	620,723	603,573	100%	0	0	SISTEMA	1	1	65%	
81118	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	SAN ISIDRO AMATITLÁN	RURAL	APASZR/0031/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	367 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,300,027	1,275,672	1,300,027	1,275,672	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
81119	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	ARROYO BOBO	RURAL	APASZR/0040/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	168 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	104,348	68,740	104,348	68,740	100%	0	0	SISTEMA	1	0	38%	
81120	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	APASZR/0060/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	395 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,049,829	805,443	1,049,829	805,443	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
81121	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	487-SANTIAGO TENANGO	EL CORREO	RURAL	APASZR/0063/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	301 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	159,786	138,070	159,786	138,070	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
81122	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	SITIO DE LAS FLORES	RURAL	APASZR/0059/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	115 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	281,090	267,767	281,090	267,767	100%	0	0	POZO	1	0	40%	
81123	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SAN SEBASTIÁN DEL MONTE	RURAL	APASZR/0032/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	748 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,832,843	1,784,076	1,832,843	1,784,076	100%	0	0	SISTEMA	1	0	10%	OBRA CANCELADA EN PROCESO DE ADJUDICACION
81124	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	URBANO	APASZR/0055/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	94 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	141,317	140,295	141,317	140,295	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
	1												2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11	
81125	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	565-VILLA DE ZAACHILA	EMLIANO ZAPATA	RURAL	APASZR/0009/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	529 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	110,363	86,824	110,363	86,824	100%	0	0	POZO				71%	
	AMPLIACIÓN																								
81126	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-SAN ANDRÉS ZABACHE	SAN ANDRÉS ZABACHE	URBANO	APASZR/0004/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	252 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	202,454	79,426	202,454	79,426	100%	0	0	SISTEMA				84%	
81127	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	URBANO	APASZR/0019/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	417 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	328,306	258,083	328,306	258,083	100%	0	0	SISTEMA				60%	
81128	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	BUENA VISTA (SAN ISIDRO EL POTRERO)	RURAL	APASZR/0053/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	195 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,016,313	1,002,436	1,016,313	1,002,436	100%	0	0	SISTEMA				100%	
81129	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN GABRIEL ALMOLOYA	RURAL	APASZR/0029/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	142 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	85,983	68,812	85,983	68,812	100%	0	0	SISTEMA				100%	
81130	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN PEDRO NODÓN	RURAL	APASZR/0022/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	156 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	745,599	745,599	745,599	745,599	100%	0	0	SISTEMA				100%	
81131	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. (ETAPA)	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS	RURAL	APASZR/0058/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	393 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	210,183	195,602	210,183	195,602	100%	0	0	SISTEMA				100%	
81132	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO DE ENMEDIO (LA GUADALUPE)	RURAL	APASZR/0039/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	235 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,155,000	0	1,155,000	0	0%	0	0	SISTEMA				0%	
81133	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA CALERÍA	RURAL	APASZR/0035/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	235 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	480,019	478,865	480,019	478,865	100%	0	0	SISTEMA				15%	
81134	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	APASZR/0083/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	300 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,052,890	907,387	1,052,890	907,387	100%	0	0	SISTEMA				60%	
81135	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	URBANO	APASZR/0030/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	569 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,218,045	0	1,218,045	0	0%	0	0	SISTEMA				0%	
81136	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	RINCÓN DE TLAPACOYAN	RURAL	APASZR/0023/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	133 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	120,845	113,391	120,845	113,391	100%	0	0	SISTEMA				95%	
81137	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN BARTOLO	RURAL	APASZR/0071/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	109 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	566,034	563,223	566,034	563,223	100%	0	0	METRO LINEAL	952	952	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
81138	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	URBANO	APASZR/0011/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	248 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	86,616	22,027	86,616	22,027	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
81139	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	URBANO	APASZR/0006/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	224 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	192,730	162,945	192,730	162,945	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
91158	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	APASZR/0090/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	180 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	783,960	783,960	783,960	783,960	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
81140	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	APASZR/0038/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	164 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	182,187	175,873	182,187	175,873	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
81141	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTA LUCIA TEOTEPEC	RURAL	APASZR/0028/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	153 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	87,689	78,376	87,689	78,376	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
81142	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	550-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA	URBANO	APASZR/0084/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	428 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	2,100,000	1,762,534	2,100,000	1,762,534	100%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	
81143	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	565-VILLA DE ZAACHILA	SAN LUCAS TLANICHICO	RURAL	APASZR/0005/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	291 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	17,755	11,597	17,755	11,597	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
81327	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN CRISTÓBAL	RURAL	APASZR/0021/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	553 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,044,182	131,462	1,044,182	131,462	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
81328	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	APASZR/0015/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	336 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	201,986	161,027	201,986	161,027	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
	MEJORAMIENTO																							
81329	ATENCION SOCIAL (A)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0052/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3551 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	33,865	0	33,865	0	0%	0	0	CURSO	19	18	95%	
81330	ATENCION SOCIAL (B)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0051/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3539 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	32,023	0	32,023	0	0%	0	0	CURSO	18	17	94%	
81331	ATENCION SOCIAL (C)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0050/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4813 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	32,023	0	32,023	0	0%	0	0	CURSO	18	17	94%	
81332	ATENCION SOCIAL "D"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0089/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5411 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	800,560	608,668	800,560	608,668	100%	0	0	CURSO	12	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
81333	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0012/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3247 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	16,792	0	16,792	0	0%	0	0	ACCION	1	1	96%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
81335	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0087/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	21965 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	TALLER	15	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
81334	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0086/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	21965 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	60,000	0	60,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
81336	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (H)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0044/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1974 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	175,000	0	175,000	0	0%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	
81226	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (I)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0045/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3780 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	300,000	149,639	300,000	149,639	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	
81227	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (B)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0067/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3600 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	420,000	401,595	420,000	401,595	100%	0	0	PROYECTO	6	6	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
81228	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (C)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0066/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2154 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	420,000	401,595	420,000	401,595	100%	0	0	PROYECTO	6	6	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
81229	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (G)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0064/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1981 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	380,000	377,233	380,000	377,233	100%	0	0	PROYECTO	5	5	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
81230	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (F)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0041/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3164 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	85,169	67,288	85,169	67,288	100%	0	0	PROYECTO	5	5	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
81231	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (E)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0043/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6449 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	350,000	320,135	350,000	320,135	100%	0	0	PROYECTO	5	5	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
81232	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (D)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0065/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3287 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	400,000	397,922	400,000	397,922	100%	0	0	PROYECTO	6	6	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
81233	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (A)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0046/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	733 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	260,000	257,481	260,000	257,481	100%	0	0	PROYECTO	4	4	100%	
81234	SUPERVISION TECNICA (A)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0049/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3543 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	102,859	0	102,859	0	0%	0	0	ACCION	19	18	95%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
81235	SUPERVISION TECNICA (B)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0048/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2757 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	90,280	52,061	90,280	52,061	100%	0	0	ACCION	18	17	92%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
81236	SUPERVISION TECNICA (C)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0047/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5623 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	119,033	59,110	119,033	59,110	100%	0	0	ACCION	18	17	92%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
81237	SUPERVISION TECNICA "D"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0088/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5411 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	593,007	257,664	593,007	257,664	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
81238	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	209-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -	URBANO	APASZR/0042/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	932 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	175,000	174,962	175,000	174,962	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
	REHABILITACION																							
81239	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	301-SAN PEDRO APOSTOL	SAN PEDRO APOSTOL	URBANO	APASZR/00777/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	206 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,010,800	1,003,470	1,010,800	1,003,470	100%	0	0	METRO LINEAL	87,598	87,589	100%	
81240	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	APASZR/0003/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	137 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	65,883	65,879	65,883	65,879	100%	0	0	METRO LINEAL	2,823	2,823	100%	
	FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE CONSTRUCCION																							
82013	DISEÑO, CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	RTFC/0013/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1450 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	7,170,435	7,150,826	7,170,435	7,150,826	100%	0	0	PLANTA	1	0	10%	
82014	DISEÑO, CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	RTFC/0008/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2954 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	4,804,191	4,287,597	4,804,191	4,287,597	100%	0	0	PLANTA	1	0	30%	
82015	DISEÑO, CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	RTFC/0009/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	8333 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	3,585,217	3,585,076	3,585,217	3,585,076	100%	0	0	PLANTA	1	0	15%	
82017	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	RTFC/0010/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	7224 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	2,653,061	2,560,241	2,653,061	2,560,241	100%	0	0	PLANTA	1	0	30%	
82018	DISEÑO, CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	RTFC/0006/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	8837 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,378,352	1,378,352	1,378,352	1,378,352	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
82019	DISEÑO, CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RTFC/0007/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	13856 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	5,188,215	5,188,215	5,188,215	5,188,215	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
82020	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	RTFC/0005/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5591 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	2,868,174	2,855,976	2,868,174	2,855,976	100%	0	0	PLANTA	1	0	40%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones							
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9					
														Ministrado	Programado	Ejercido													
82021	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	RTFC/0012/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6242 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	3,140,590	2,649,633	3,140,590	2,649,633	100%	0	0	PLANTA	1	1	40%						
82022	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	RTFC/0004/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	9496 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	85,217	85,217	85,217	85,217	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%						
82023	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	RTFC/0011/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3090 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	2,860,241	2,237,911	2,860,241	2,237,911	100%	0	0	PLANTA	1	1	80%						
FORTALECIMIENTO EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																													
GASTO CORRIENTE																													
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																													
82399	POLIQUETOS (ANELLA) EUMALACOSTRACOS (CRUSTACEA) DEL GOLFO DE TEHUATEPEC	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4A6100BBIAD11B03201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	54,223	0	54,223	0	0%	0	0	ALUMNO	972	972	100%						
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO																													
FONDOS METROPOLITANOS																													
INVERSIÓN																													
OBRA PÚBLICA																													
CONSTRUCCIÓN																													
81826	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR Y OBRA DE TOMA	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	FONMET/0005/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5621 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	91,474	91,474	91,474	91,474	100%	0	0	METRO LINEAL	708	640	90%						
81732	CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR URSE	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	FONMET/0009/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5621 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	285,223	285,223	285,223	285,223	100%	0	0	METRO LINEAL	807	650	81%						
81733	CONSTRUCCION DE COLECTORES Y LINEA DE CONDUCCION HACIA EL COLECTOR 1A. ETAPA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FONMET/0008/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	46494 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,016,939	2,016,939	2,016,939	2,016,939	100%	0	0	METRO LINEAL	3,568	1,990	56%						
AMPLIACIÓN																													
81734	AMPLIACION DE DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SALINA CRUZ Y TEHUANTEPEC (FRACC. EL ROSARIO).	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	FONMET/0003/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3147 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	142,818	142,818	142,818	142,818	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%						
81735	INTERCONEXION Y ESTRUCTURA DE DESFOGUE	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	FONMET/0002/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	13433 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,136,117	1,136,117	1,136,117	1,136,117	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%						
81736	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE OAXACA Y MUNICIPIOS CONURBADOS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONMET/0007/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	999,999	999,999	999,999	999,999	100%	0	0	OBRA	13	9	68%						
REHABILITACIÓN																													
81737	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. ETAPA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FONMET/0001/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	40549 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	422,827	422,827	422,827	422,827	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%						

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
	1												2	3	4	5	6/5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
81738	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONMET/0006/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,849	1,849	100%	
FONDOS REGIONALES																								
CONSTRUCCIÓN																								
74324	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA (2A. ETAPA).	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,932	7,931	7,932	7,931	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
74325	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,071	1,120	2,071	1,120	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
74326	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	59,948	57,895	59,948	57,895	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
42077	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FELIPE TINDACO-SAN MATEO SINDIHUI DEL KM 0+000 AL KM 38+800, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+000 AL KM. 4+000. EN EL MUNICIPIO SAN MATEO SINDIHUI/EN LA LOCALIDAD SAN MATEO SI	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	49058	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2086 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	266,198	2,681	266,198	2,681	100%	0	0	KILÓMETRO	4	4	100%	
74327	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,240,171	2,230,307	2,240,171	2,230,307	100%	0	0	OBRA	1	0	28%	
74328	CONSTRUCCION DE CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO.	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,978,779	1,969,450	1,978,779	1,969,450	100%	0	0	OBRA	1	0	16%	
74329	CONSTRUCCION DE CENTRO DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO DE HIDALGO.	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	344,017	344,010	344,017	344,010	100%	0	0	OBRA	1	0	10%	
74331	CONSTRUCCIÓN DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,250	10,250	14,250	10,250	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
74332	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	162,568	154,214	162,568	154,214	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	
74333	CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO Y BARRA FRONTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	190,030	190,029	190,030	190,029	100%	0	0	OBRA	1	0	15%	
74335	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	194,556	179,872	194,556	179,872	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,000	600	15%	
74336	PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO DE HIDALGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	154,888	154,560	154,888	154,560	100%	0	0	METRO CUADRADO	21,906	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
74337	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS SOLA DE VEGA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	46,146	45,126	46,146	45,126	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
74338	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO "ANDADOR PEREZ GASGA" (2A. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	18484 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,145,434	1,133,655	1,145,434	1,133,655	100%	0	0	OBRA	65	65	100%	LUMINARIAS
74339	CONTINUACION DE LA REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO "PEREZ GASGA"	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,562,686	5,562,675	5,562,686	5,562,675	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
81499	RESTAURACION, ADECUACION E INTEGRACION DE INMUEBLE ANTIGUO PARA PARADOR TURISTICO (1A ETAPA)	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1318 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	65,402	64,648	65,402	64,648	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
74340	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 10 MODULOS DE DORMITORIOS PARA ALUMNOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ.	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	100 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,003	0	3,003	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
74341	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,356,621	2,352,811	2,356,621	2,352,811	100%	0	0	OBRA	1	0	40%	
74342	CONSTRUCCION DE CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,141	15,139	15,141	15,139	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
74343	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	333	332	333	332	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
74344	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA RELLENO SANITARIO EN BASURERO DE JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	112,790	51,145	112,790	51,145	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
74345	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE BIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,350	1,350	1,350	1,350	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
74346	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,126	1,126	1,126	1,126	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
74347	CONSTRUCCION DE 10 AULAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (3A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,794	11,523	12,794	11,523	100%	0	0	OBRA	10	10	100%	
74348	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 2+350 AL 3+370	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,796	0	5,796	0	0%	0	0	KILÓMETRO CIRCUITO	1	1	50%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
74349	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 0+000 AL 2+350	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	218,747	18,936	218,747	18,936	100%	0	0	KILÓMETRO CIRCUITO	2	2	80%	
74350	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 11+930 AL 13+360	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	39,262	6,962	39,262	6,962	100%	0	0	KILÓMETRO CIRCUITO	1	1	50%	
74351	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 13+360 AL 14+380.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	51,866	46,693	51,866	46,693	100%	0	0	OBRA	1	1	71%	
74352	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 14+380 AL KM. 15+400	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,742	7,893	9,742	7,893	100%	0	0	KILÓMETRO CIRCUITO	1	1	75%	
74353	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM 3+370 AL 4+800	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,615,278	1,572,752	1,615,278	1,572,752	100%	0	0	KILÓMETRO CIRCUITO	1	1	50%	
74355	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 7+100 AL 8+530.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	143,927	63,962	143,927	63,962	100%	0	0	KILÓMETRO CIRCUITO	1	1	50%	
74356	CONSTRUCCION DEL PUENTE SUR SOBRE RIO LOS PERROS, PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	67,420	0	67,420	0	0%	0	0	METRO LINEAL	84	84	100%	
74357	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(SALINA CRUZ-LA VENTOSA)- PLAYA VICENTE DEL KM. 4+000 AL 13+000.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,599,094	1,430,122	1,599,094	1,430,122	100%	0	0	OBRA	1	0	35%	
74358	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA (2A ETAPA).	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,792	17,792	17,792	17,792	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
74359	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA.	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	467	466	467	466	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
74360	CONSTRUCCION DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	278,537	277,816	278,537	277,816	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
74361	CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	776,463	772,790	776,463	772,790	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	
81500	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, CARCAMO DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL.	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,072	13,515	14,072	13,515	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
74362	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	355	194	355	194	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
81501	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,687	12,680	12,687	12,680	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
74363	CONSTRUCCION DE SALA DE AUTOACCESO DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	92,747	92,182	92,747	92,182	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	
74364	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL.	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,357	1,357	1,357	1,357	100%	0	0	METRO LINEAL	1,072	1,072	100%	
74431	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,783	5,746	5,783	5,746	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	
74432	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS MATIAS ROMERO	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	46,155	45,125	46,155	45,125	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
74433	CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA PROFESORES DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS MATIAS ROMERO.	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,018	8,017	8,018	8,017	100%	0	0	OBRA	1	0	35%	
74434	CONSTRUCCION DE DIRECCION DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS MATIAS ROMERO	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	214,939	190,865	214,939	190,865	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	
81294	CERCADO PERIMETRAL PARA LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	451,796	451,795	451,796	451,795	100%	0	0	METRO LINEAL	480	480	100%	
81295	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	459,882	459,882	459,882	459,882	100%	0	0	METRO LINEAL	294	294	100%	
81293	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE CARCAMO DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,230,243	1,230,243	1,230,243	1,230,243	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	POZO
81292	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL KM. 11+300 DE LA CARRETERA OAXACA-ZIMATLAN FRENTE A LA UNIVERDIDAD DE CHAPINGO	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,923,027	2,923,002	2,923,027	2,923,002	100%	0	0	PUENTE	1	0	10%	
74436	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA VELARIA DEL AUDITORIO GUELAGUETZA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1699 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	66,000,000	65,932,950	66,000,000	65,932,950	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9				
														Ministrado	Programado	Ejercido												
7438	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO (DE LA CALLE DE COLON A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	769,412	359,063	769,412	359,063	100%	0	0	OBRA	1	1	95%					
81495	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE FIALLO (DE LA CALLE COLON A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	278,366	226,248	278,366	226,248	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	82%					
81291	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA (CALLE GOMEZ FARIAS DE LA CALLE ANDRES QUINTANAROO A LA AV. JUAREZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	254,610	254,610	254,610	254,610	100%	0	0	OBRA	1	1	100%					
81290	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA (CALLE PINO SUAREZ DE LA CALLE DR. LICEAGA A LA CALLE PRIMO VERDAD)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	146,365	146,365	146,365	146,365	100%	0	0	OBRA	1	1	100%					
81496	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE BUSTAMANTE (DE LA CALLE ZARAGOZA A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	319,570	319,570	319,570	319,570	100%	0	0	OBRA	1	1	100%					
74440	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE FIALLO (DE LA AV. INDEPENDENCIA A LA CALLE DE LA NORIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	275,296	229,165	275,296	229,165	100%	0	0	OBRA	1	1	100%					
74441	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO (DE LA CALLE DE GUERRERO A LA CALLE DE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	499,708	482,911	499,708	482,911	100%	0	0	OBRA	1	1	100%					
47663	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC ENTRE EL PUENTE VALERIO TRUJANO Y PUENTE TECNOLOGICO SEGUNDA ETAPA /OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	52020	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	251846	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,266,983	0	4,266,983	0	0%	0	0	METROS	96	0	0%					
42079	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC ENTRE EL PUENTE 4° CENTENARIO Y PUENTE VALERIO TRUJANO SEGUNDA ETAPA. EN EL MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ/EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	49061	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	251646 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,888	28,675	30,888	28,675	100%	0	0	METROS	24	24	100%					
74443	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	838,402	832,718	838,402	832,718	100%	0	0	OBRA	1	1	60%					
74447	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SIETE AULAS Y CUATRO ANEXOS DE LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS PUTLA" (2A. ETAPA).	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,553,248	3,542,984	3,553,248	3,542,984	100%	0	0	AULA	7	3	43%	AULA				
RECONSTRUCCIÓN																												
42080	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA IXTLAN-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 /SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	120-SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO	SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO	URBANO	48445	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	638 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,777	8,804	9,777	8,804	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%					
AMPLIACIÓN																												
81851	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FONREGI ON/0165/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	22261 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	2,824,424	3,000,000	2,824,424	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%					

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
74448	AMPLIACION DE LA RED SUBTERRANEA EN EL ANDADOR TURISTICO PEREZ GASGA (2A. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	180 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	784	0	784	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
81284	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,225,132	1,225,132	1,225,132	1,225,132	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	89%	
81285	DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE GOMEZ FARIAS (DE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO A LA CALLE DE REFORMA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	45 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,053,000	1,052,999	1,053,000	1,052,999	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
	MODERNIZACIÓN																								
42083	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TAMAZULAPAN DEL PROGRESO-TEPELMEME VILLA DE MORELOS DEL KM 17+000 AL KM 18+000 Y DEL TRAMO: TEPELMEME-TORRECIILLAS-CONCEPCION BUENAVISTA IHUITAN PLUMAS; SUBTRAM	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	49057	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	202 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	39,004	0	39,004	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
42084	MODERNIZACION Y AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA LA "Y"- ZIMATLAN TRAMO: DEL KM 3+310 AL KM 4+100. EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ.	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN	RURAL	49060	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	911,866	5,630	911,866	5,630	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
	MEJORAMIENTO																								
81852	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	132-SAN DIONISIO OCOLTÁN	SAN DIONISIO OCOLTÁN	URBANO	FONREGI/ON0073/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	915 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	199,688	200,000	199,688	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
81854	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NÚMÍ	BUENAVISTA	RURAL	FONREGI/ON0175/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	310 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	99,723	100,000	99,723	100%	0	0	0	PROYECTO	1	0	25%	
81855	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FONREGI/ON0067/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1722 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	71,394	0	71,394	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	64%	
81857	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	FONREGI/ON0061/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2176 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	249,988	250,000	249,988	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
81858	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO	351-SAN SIMÓN ALMOLONGAS	SAN SIMÓN ALMOLONGAS	URBANO	FONREGI/ON0177/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1375 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	199,667	200,000	199,667	100%	0	0	0	PROYECTO	1	0	25%	
81860	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	FONREGI/ON0178/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1799 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	246,980	250,000	246,980	100%	0	0	0	PROYECTO	1	0	25%	
81861	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	406-SANTA MARÍA CHILCHOTLA	SANTA MARÍA CHILCHOTLA	URBANO	FONREGI/ON0174/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1407 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	99,137	100,000	99,137	100%	0	0	0	PROYECTO	1	0	30%	
81862	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	412-SANTA MARÍA GUIENAGATI	PEÑA BLANCA	RURAL	FONREGI/ON0170/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	253 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	96,800	100,000	96,800	100%	0	0	0	PROYECTO	1	0	25%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
81864	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	470-SANTIAGO LACHIGURI	GUIGOVELAG A	RURAL	FONREGI ON0173/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	630 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	96,800	100,000	96,800	100%	0	0	PROYECTO	1	0	25%	
81865	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	470-SANTIAGO LACHIGURI	LLANO DE LUMBRE	RURAL	FONREGI ON0171/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	253 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	99,137	100,000	99,137	100%	0	0	PROYECTO	1	0	25%	
81866	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	470-SANTIAGO LACHIGURI	LOMA ESPERANZA	RURAL	FONREGI ON0172/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	413 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	99,137	100,000	99,137	100%	0	0	PROYECTO	1	0	25%	
81867	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	SAN MIGUEL ECATEPEC	RURAL	FONREGI ON0169/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	837 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	99,137	100,000	99,137	100%	0	0	PROYECTO	1	0	25%	
81868	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FONREGI ON0167/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3690 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	196,800	200,000	196,800	100%	0	0	PROYECTO	1	0	25%	
81869	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FONREGI ON0176/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3690 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	247,575	250,000	247,575	100%	0	0	PROYECTO	1	0	25%	
81870	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	FONREGI ON0069/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3843 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	121,394	0	121,394	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	52%	
81871	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	FONREGI ON0168/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2053 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	196,300	200,000	196,300	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
81872	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	FONREGI ON0064/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2053 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	249,988	250,000	249,988	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
74449	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA CALLE DE COLON A LA CALLE DE LA NORIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,801	0	55,801	0	0%	0	0	METRO CUADRO	2,867	2,867	100%	
81275	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (ABASOLO DE AVENIDA JUAREZ A LA CALLE DE GARCIA VIGIL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,831,737	9,831,659	9,831,737	9,831,659	100%	0	0	METRO CUADRO	4,336	4,336	100%	
81280	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (AV. INDEPENDENCIA DE LA CALLE DE VALDIVIESO A LA CALLE DE LIBRE) 2A ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,644,500	1,644,500	1,644,500	1,644,500	100%	0	0	METRO CUADRO	3,867	3,867	100%	
74450	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA CALLE DE CRESPO A LA CALLE PORFIRIO DIAZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,850,555	5,850,555	5,850,555	5,850,555	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
74451	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA CALLE DE VICTORA A LA CALLE DE CRESPO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,995,021	2,900,000	2,995,021	2,900,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
81277	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ANDRES QUINTANA ROO DE LA CALLE GOMEZ FARIAS A LA CALLE JACOBO DALEVUELTA)(2A ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	548,477	548,477	548,477	548,477	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
81278	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE BERROZABAL DE LA CALLE ALCALA A AV. JUAREZ) 2A ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,483,084	1,483,084	1,483,084	1,483,084	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
81497	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE BUSTAMANTE DE LA CALLE DE ZARAGOZA A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,195,203	3,195,007	3,195,203	3,195,007	100%	0	0	METRO CUADRA DO	5,401	5,401	100%	
74452	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE COLON DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE BUSTAMANTE)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,810,471	1,810,192	1,810,471	1,810,192	100%	0	0	METRO CUADRA DO	2,866	2,300	80%	
81276	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE CONSTITUCION DE LA CALLE REFORMA A AV. JUAREZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,455,431	2,455,431	2,455,431	2,455,431	100%	0	0	METRO CUADRA DO	1,162	1,162	100%	
81283	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE DE LAS CASAS DE LA CALLE DE BUSTAMANTE A LA CALLE FLORES MAGON)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	438,067	437,615	438,067	437,615	100%	0	0	METRO CUADRA DO	2,867	2,867	100%	
74453	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA AV. INDEPENDENCIA A LA CALLE DE COLON)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,848,736	1,848,640	1,848,736	1,848,640	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
81274	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE GOMEZ FARIAS DE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO A AVENIDA JUAREZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,910,000	3,910,000	3,910,000	3,910,000	100%	0	0	METRO CUADRA DO	2,302	2,302	100%	
74454	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE GUERRERO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE ARMENTA Y LOPEZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,101,142	1,100,894	1,101,142	1,100,894	100%	0	0	OBRA	1	1	85%	
74455	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE HIDALGO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE ARMENTA Y LOPEZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,462,375	1,462,184	1,462,375	1,462,184	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	
81279	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE JACOBO DALEVUELTA DE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO A AV. JUAREZ) 2A ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,033,919	1,033,919	1,033,919	1,033,919	100%	0	0	METRO CUADRA DO	560	560	100%	
74457	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE MORELOS DE LA AV. JUAREZ A LA CALLE 5 DE MAYO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	661,429	661,129	661,429	661,129	100%	0	0	METRO CUADRA DO	1,667	1,667	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
74458	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE REFORMA, DE LA CALLE ABASOLO A LA CALLE CONSTITUCION).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,057	14,007	14,057	14,007	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,061	1,061	100%		
74459	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE REFORMA DE LA CALLE GOMEZ FARIAS A LA CALLE MARGARITA MAZA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	567,576	565,057	567,576	565,057	100%	0	0	OBRA	1	1	95%		
81272	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (DR. LICEAGA DE AV. JUAREZ A LA CALLE PINO SUAREZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,531,550	2,531,430	2,531,550	2,531,430	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,614	1,614	100%		
81273	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (MORELOS DE 5 DE MAYO A ALCALA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,403,008	2,402,958	2,403,008	2,402,958	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,265	1,265	100%		
81270	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (PINO SUAREZ DE DR. LICEAGA A LA CALLE PRIMO VERDAD)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,443,713	5,443,631	5,443,713	5,443,631	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,553	3,553	100%		
81271	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (PRIMO VERDAD DE AV. JUAREZ A PINO SUAREZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,449,065	2,448,999	2,449,065	2,448,999	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,614	1,614	100%		
81282	REMODELACION DEL JARDIN "EL PAÑUELITO"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,924,646	4,924,646	4,924,646	4,924,646	100%	0	0	OBRA	1	1	65%		
81269	REMODELACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL JARDIN LA BASTIDA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	250000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,612,942	1,612,942	1,612,942	1,612,942	100%	0	0	OBRA	1	0	0%		
81624	TERMINACION DE LA RESTAURACION Y ADAPTACION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL MUSEO DEL PALACIO "ESPACIO DE LA DIVERSIDAD"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251845 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	596,104	588,175	596,104	588,175	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
81281	ADECUACION DE AULAS PARA GRABACION, AUDIO Y EDICION DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS OCOTLAN	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	659,755	659,755	659,755	659,755	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
81874	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	FONREGION/0166/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	492 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	247,575	250,000	247,575	100%	0	0	PROYECTO	1	0	25%		
REHABILITACION																									
74460	CONTINUACION DE LA REHABILITACION DEL BOULEVARD PLAYA ZICATELA.	401-SANTAMARÍA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,409,345	14,408,998	14,409,345	14,408,998	100%	0	0	OBRA	1	1	80%		
74461	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA (2A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,222	14,211	14,222	14,211	100%	0	0	OBRA	1	1	90%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
													2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
81498	REHABILITACION DE LA SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION EN VIALIDADES (2A. ETAPA).	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	830	0	830	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
81288	REHABILITACION DEL JARDIN LA BASTIDA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	250000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,376,901	4,376,901	4,376,901	4,376,901	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																							
74462	ADAPTACION DE INMUEBLE PARA CENTRO DE DESARROLLO SUSTENTABLE (2A. ETAPA)	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	393 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,426,445	6,421,214	6,426,445	6,421,214	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
74464	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EL AREA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS CENTRAL OCOTLAN"	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,007,193	2,971,225	3,007,193	2,971,225	100%	0	0	EQUIPO	1	1	95%	
	OTROS GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y																							
81494	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES.	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	34214 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,390,762	3,386,528	3,390,762	3,386,528	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
81286	ELABORACION DE ESTUDIO DE EXPLORACION GEOFISICA PARA IDENTIFICAR LAS CONDICIONES GEOHIDROLOGICAS EN LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9304 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
81287	ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA Y DINAMICA DE SUELOS EN LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9304 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	63,250	63,250	63,250	63,250	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
	PROGRAMAS REGIONALES																							
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN																							
82783	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	6,840,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRO	1,800	1,800	100%	COBERTURA REGIONAL COSTA
82784	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	6,840,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRO	6,840	6,840	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
118417	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	114,000	0	114,000	0	0%	0	0	METRO CUADRO	1,080	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
118418	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	METRO CUADRO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR
118419	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	METRO CUADRO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
118420	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR
118421	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	471.200	0	471.200	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	4.464	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR
118422	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
118424	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
118423	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
118425	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
118430	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
118429	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
118428	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
118427	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
118426	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
118431	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	495.710	0	495.710	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	4.696	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
118473	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL CAÑADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
118472	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL CAÑADA
118474	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	57.000	0	57.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	540	0	0%	COBERTURA REGIONAL CAÑADA
118475	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
118479	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
118478	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
118477	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
118476	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
118480	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
118482	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
118481	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
118485	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
118484	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
118483	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	228.000	0	228.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2.160	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
118486	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
118487	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
118488	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
118489	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	380.000	0	380.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	3.600	0	0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
118490	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
118493	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
118492	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
118491	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
118494	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
118498	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM
118497	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM
118496	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM
118495	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	380.000	0	380.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	3.600	0	0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
118499	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM
118500	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM
118503	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
118504	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
118502	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	646.000	0	646.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.120	0	0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM
118501	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM
118505	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
118506	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684.000	0	684.000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6.480	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
87099	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD, EN EL MPIO. SAN ANDRES ZAUTLA/EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES ZAUTLA	102-SAN ANDRÉS	SAN ANDRÉS ZAUTLA	URBANO	048189	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	115	0	115	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
118523	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DE LA UNIDAD DE RIEGO REYES MANTECON POZO NO. 2 (1A. ETAPA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	54 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	805.070	401.546	805.070	401.546	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
57763	EDUCACION DE ESPACIOS DE HOSPITAL DE LA MUJER Y MATERNO INFANTIL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.844.079	0	1.844.079	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
2451	REHABILITACION DE POZO NORIA PARA RIEGO . MUN. CIENEGA DE ZIMATLAN, LOC. CIENEGA DE ZIMATLAN	13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	RG23/04 07/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	150.000	150.000	150.000	150.000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 5 PRODUCTORES, 2 MUJERES Y 3 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
87098	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN EL MPIO. SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA/EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	048188	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14	0	14	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
82782	CONSTRUCCION DE CAsETA DE TRANSMISION EN CERRO LA ARROCCERA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	77477 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	196,736	0	196,736	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	
87094	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN EL MPIO. SAN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC/EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	048184	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,357	0	2,357	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
88301	CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	RG23/03/21/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	5446 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	640,111	640,111	640,111	638,463	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
41069	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	190-SAN JUAN COTZOCÓN	SAN JUAN OTZOLOTEPEC	RURAL	RG23/03/03/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	129 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	338,591	338,591	338,591	338,591	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
41205	REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	BUENOS AIRES	RURAL	RG23/04/24/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	74 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	263,482	263,482	263,482	263,482	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
87097	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN EL MPIO. SAN LORENZO TEXMELUCAN/EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO TEXMELUCAN	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	SAN LORENZO TEXMELUCAN	URBANO	048187	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,513	0	3,513	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
87093	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN EL MIO. SAN LUCAS OJITLAN/EN LA LOCALIDAD DE MACIN GRANDE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	MACÍN GRANDE	RURAL	048182	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,400	0	1,400	0	0%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	
87101	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN EL MPIO.SAN MARTIN TILCAJETE/EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN TILCAJETE	243-SAN MARTÍN TILCAJETE	SAN MARTÍN TILCAJETE	URBANO	048191	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	230	0	230	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
87089	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD, EN EL MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	048177	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	900	0	900	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
41037	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA XADANI	RURAL	RG23/02/73/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	176 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	110,029	110,029	110,029	110,029	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
87096	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN EL MPIO. VILLA SOLA DE VEGA/EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	048186	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,127	0	2,127	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
90530	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	BAJOS DE CHILA	URBANO	RG23/04/72/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	4249 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,026,923	0	5,026,923	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
118462	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL (2A. ETAPA).	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	EL PORVENIR BALLESTEROS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	206 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	434,145	0	434,145	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
118460	CONSTRUCCION DE ALBERGUE (2A ETAPA).	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	EL GAVILÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	321,216	0	321,216	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
118463	CONSTRUCCION DE ALBERGUE (RANCHERIA LA CAMPANA) (2A. ETAPA).	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1778 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	321,216	0	321,216	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
118436	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (3ERA ETAPA)	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2731 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,370,790	0	2,370,790	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
118461	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (2A. ETAPA).	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN JOSÉ CIENEGUILLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	668 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,414,112	0	1,414,112	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,250	0	0%	
41147	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENEMERITO DE LAS AMERICAS	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	SANTA CATARINA YOSONOTÚ	URBANO	RG23/04 11/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	122 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	355,924	355,924	355,924	355,924	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
87100	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN EL MPIO. SANTA CRUZ XOXCOTLÁN/EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	048190	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,779	0	2,779	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
82777	CONSTRUCCION DE CASETA DE TRANSMISION EN CERRO EL MIRADOR	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	38828 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	216,736	216,736	216,736	216,736	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
41098	EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL CAPCE	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	RG23/04 08/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	849,137	844,306	849,137	844,306	100%	0	0	0	LOTE	1	1	99%	OBRA EN PROCESO
87102	FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD EN EL MPIO. SANTA MARIA ATZOMPA/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA ATZOMPA	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	048192	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	239	0	239	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
82778	CONSTRUCCION DE CASETA DE TRANSMISION EN CERRO FORTIN	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	8801 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	155,382	155,382	155,382	155,382	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
87095	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN EL MPIO. SANTA MARIA LAXHIXIO/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LAXHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXÍO	SANTA MARIA LACHIXÍO	URBANO	048185	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,190,828	0	1,190,828	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	76%	
41056	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	LLANO DEL MAÍZ	RURAL	RG23/02 58/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	27 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,021	0	3,021	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
41182	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	426-SANTA MARÍA PEÑALES	SANTA CATARINA ESTETLA	RURAL	RG23/04/14/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	97 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	65,160	65,160	65,160	65,160	100%	0	0	ESCUELA		1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
118437	CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION EN EL BORDO DEL RIO LOS PERROS	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	OBRA		1	0%	
118433	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 10+930 AL KM. 11+930	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,384,711	0	10,384,711	0	0%	0	0	KILÓMETRO		1	0%	
118435	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 8+530 AL KM. 9+730	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,006,238	0	12,006,238	0	0%	0	0	KILÓMETRO		1	0%	
118434	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 9+730 AL KM. 10+930	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,006,238	0	12,006,238	0	0%	0	0	KILÓMETRO		1	0%	
118432	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "LOS PERROS II NORTE", UBICADO EN EL PERIFERICO SOBRE RIO LOS PERROS	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,046,848	0	31,046,848	0	0%	0	0	METRO LINEAL	84	17	20%	
41051	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	446-SANTA MARÍA YUCUHI	SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO	RURAL	RAG23/0271/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	128 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	60,999	60,999	60,999	60,999	100%	0	0	ESCUELA		1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
41077	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 148	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	URBANO	RG23/03/09/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	108 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	366,905	366,905	366,905	366,905	100%	0	0	ESCUELA		1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
82781	CONSTRUCCION DE CASETA DE TRANSMISION EN CERRO JICALTEPEC	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTA MARÍA JICALTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1558 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	216,736	216,736	216,736	216,736	100%	0	0	OBRA		1	50%	
88525	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO DE LA SANTA CRUZ)	483-SANTIAGO SUCHILQUITO	SANTIAGO SUCHILQUITO	URBANO	RG23/03/35/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	2869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,102,653	3,102,653	3,102,653	3,102,653	100%	0	0	SISTEMA		1	100%	
41064	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	495-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	URBANO	RG23/02/61/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	142 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	119,018	119,018	119,018	119,018	100%	0	0	ESCUELA		1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITAR
82776	CONSTRUCCION DE CASETA DE TRANSMISION EN CERRO CORRAL DE PIEDRA	504-NUOVO ZOQUIÁPAM	NUOVO ZOQUIÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1387 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	163,813	163,813	163,813	163,813	100%	0	0	OBRA		1	50%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
87086	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ BAMBA Y GARRAPATERO (EL RINCON) SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTA CRUZ BAMBA Y GARRAPATERO	RURAL	048174	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500	0	500	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
87091	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN EL MPIO. SANTO DOMINGO TONALA/ EN LA LOCALIDAD SAMNTO DOMINGO	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	URBANO	048180	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	692	0	692	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
47545	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC S/CARRETERA REYES MANTECON - LA TRINIDAD ZAACHILA (PRIMERA ETAPA) /TRINIDAD ZAACHILA	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	52124	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	930 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,000,000	0	4,000,000	0	0%	0	0	METROS	48	0	0%	
118524	OPERACION, CONFORMACION, COMPACTACION DE CUARTA Y QUINTA PLATAFORMA Y SELLO FINAL DEL TIRADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO.	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	300000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22,372,869	0	22,372,869	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
82779	CONSTRUCCION DE CASETA DE TRANSMISION EN CERRO PALMA SOLA	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1205 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	94,776	0	94,776	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
118459	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR JUQUILITA SOBRE RIO MIAHUATLAN SOBRE CALLE APOLINAR GARCIA (COL. FELICIANO GARCIA) (5A. ETAPA).	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	16724 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	350,430	0	350,430	0	0%	0	0	METROS LINEALES	2	0	0%	
41142	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. EL SOL EN LA MONTAÑA	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	RG23/04 12/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	50 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	219,076	219,076	219,076	219,076	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
82775	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL DE LA CASETA DE TRANSMISION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	242247 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	497,936	497,936	497,936	497,936	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
118470	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO INFANTIL DEL AGUA (PRIMERA ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	12800 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	1,307,568	10,000,000	1,307,568	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	PARQUE
118471	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO INFANTIL OAXACA (PRIMERA ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	1,294,032	10,000,000	1,294,032	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	PARQUE
47539	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL DEL PUENTE S/RIO ATOYAC PROLONGACIONE DEL MERCADO /OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	52123	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,800,000	0	4,800,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	0	0	0%	
118464	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO (DE LA CALLE BERRIOZABAL A LA CALLE GOMEZ FARIAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	336,028	0	336,028	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
118465	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE COLON (DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE XICOTENCATL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	188,386	0	188,386	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
118466	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE GOMEZ FARIAS (DE LA CALLE ALCALA A LA CALLE DIAZ QUINTAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	188,386	0	188,386	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
118467	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE GUERRERO (DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE XICOTENCATL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	188,386	0	188,386	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
118468	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE PINO SUAREZ (DE LA CALLE PRIMO VERDAD A LA CALLE MARGARITA MAZA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	261,914	0	261,914	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
118469	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE ZARATE (DE LA CALLE PINO SUAREZ A LA CALZADA DE LA REPUBLICA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	335,194	0	335,194	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
41215	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LIC. GUADALUPE F. MARTINEZ (COL. STA MARIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/04 32/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	132 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	327,377	327,377	327,377	327,377	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO	
41194	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO (SAN MARTIN MEXICAPAM)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/04 13/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	310 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	256,037	256,037	256,037	256,037	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO	
82780	CONSTRUCCION DE CASETA DE TRANSMISION	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	477 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	216,736	216,736	216,736	216,736	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
	RECONSTRUCCIÓN																								
80700	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ - VILLA ALTA DEL KM 110+114 AL KM 144+200 /SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	URBANO	51512	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1214 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	34	0	0%		
47559	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-CUILAPAM) ARRAZOLA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 SUBTRAMO DEL KM 2+000 AL KM 5+000 /ARRAZOLA (SAN ANTONIO ARRAZOLA) /SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	ARRAZOLA	RURAL	52126	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	999 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,395,712	0	5,395,712	0	0%	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%		
47571	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA RANCHO NUEVO E.C. (ACAPULCO-PINOTEPANACIONAL) DEL KM 0+000 AL KM 2+000 /RANCHO NUEVO /SANTIAGO LLANO GRANDE	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	RURAL	52128	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1724 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,680,000	0	3,680,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	2	0	0%		
	AMPLIACIÓN																								
118521	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO SAN JOAQUIN	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	550 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,890,125	2,513,181	2,891,125	2,513,181	100%	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
82787	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA COL. 18 DE MARZO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	100 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	230,397	230,396	230,397	230,396	100%	0	0	OBRA	10	5	50%	REGISTROS	
90412	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LÑA COLONIA AEROPUERTO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	RG23/04 71/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	134365 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,999,418	0	3,999,418	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
89624	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA- PUERTO ESCONDIDO DEL KM. 245 + 000 SUBTRAMO SAN PEDRO MIXTEPEC - PTO. ESCONDIDO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22-	URBANO	RG23/04 25/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	3619 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,973,658	9,972,776	9,973,658	9,972,776	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%		
82786	AMPLIACION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE CAMINO REAL	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	65 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	236,766	236,765	236,776	236,765	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	79%		
118438	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	83-SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	LOMAS DEL SANTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	350 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,361,739	0	1,361,739	0	0%	0	0	METRO LINEAL	712	0	0%		
	MODERNIZACIÓN																								
80701	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RIO OCOATEPEC-NUNUMA DE ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUHI-SANTIAGO NUYO-O-SAN PEDRO YOSOTATO DEL KM 8+000 AL KM 12+000 /SANTIAGO NUYO	481-SANTIAGO NUYO	SANTIAGO NUYO	URBANO	51511	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,300,000	0	2,300,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	4	0	0%		
80702	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO DEL TRAMO LA "Y" - EJUTLA - PUERTO ESCONDIDO DEL KM 14+500 AL KM 20+500 /OCOTLAN DE MORELOS	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	50284	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	12583 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,666,326	0	2,666,326	0	0%	0	0	KILÓMETRO	6	0	0%		
	MEJORAMIENTO																								
41399	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS Y VADOS) TERCERA ETAPA /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	52120	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3506821 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	KILÓMETRO	43	43	100%		
82785	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE CALLES EN LA COLONIA 18 DE MARZO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	8570 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,464	26,464	26,464	26,464	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,903	2,903	100%		
90840	ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	LA VENTA	RURAL	RG23/05 44/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	200000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,839	1,839	100%		
47553	TENDIDO DE LA FIBRA OPTICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA LA Y - ZIMATLAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500 /ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN	RURAL	52125	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,890,603	0	1,890,603	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%		
118447	INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO DEL AUDITORIO GUELAGUETZA (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4950 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,000,000	0	7,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
118448	INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL AUDITORIO GUELAGUETZA (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4950 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
118446	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ANDRES QUINTANA ROO DE LA CALLE BERRIOZABAL A LA CALLE GOMEZ FARIAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,968,089	0	5,968,089	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,137	0	0%	
118442	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE COLON DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE XICOTENCATL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,978,329	0	2,978,329	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,123	0	0%	
118445	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE GOMEZ FARIAS DE LA CALLE ALCALA A LA CALLE DIAZ QUINTAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,969,595	0	2,969,595	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,146	0	0%	
118444	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE GUERRERO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE XICOTENCATL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,048,820	0	3,048,820	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,201	0	0%	
118443	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE HIDALGO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE XICOTENCATL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,893,119	0	2,893,119	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,091	0	0%	
118441	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE MORELOS DE LA AVENIDA JUAREZ A LA CALLE PINO SUAREZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,034,204	979,004	3,034,204	979,004	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,292	0	0%	
118439	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PINO SUAREZ DE LA CALLE PRIMO VERDAD A LA CALLE MARGARITA MAZA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,755,950	0	3,755,950	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,682	0	0%	
118440	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ZARATE DE LA CALLE PINO SUAREZ A LA CALZADA DE LA REPUBLICA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,853,592	0	3,853,592	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,636	0	0%	
	MANTENIMIENTO																							
118522	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO EN EL PARAJE "LOS CATORCE".	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	555,905	555,441	555,905	555,441	100%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
89046	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) - LA FUENTE MISTERIOSA - BUENA BISTA GALLARDO - RAMAL LA UNION DEL KM. 0 + 000 AL KM. 18 + 050	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENAVISTA GALLARDO	RURAL	RG23/03 22/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	2032 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,497,062	1,497,062	1,497,062	1,497,062	100%	0	0	KILÓMETRO	18	18	100%	
88852	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES- SAN FELIPE DE LA PEÑA- AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL DEL KM. 0+000 AL KM. 9+300)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL	RURAL	RG23/03 23/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HB AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	1040 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	928,527	928,527	928,527	928,523	100%	0	0	KILÓMETRO	9	9	100%	
80549	LIMPIEZA DE CANAL DE RIEGO (GRUPO ESTERO)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	RG23/00 16/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	140 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,232,000	1,232,000	1,232,000	1,232,000	100%	0	0	KILÓMETRO	15	15	100%	
83387	LIMPIEZA DE CANAL DE RIEGO (GRUPO PEPE Y LOLITA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	RG23/00 17/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	140 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,232,000	1,232,000	1,232,000	1,232,000	100%	0	0	KILÓMETRO	15	15	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
80289	LIMPIEZA DE CANAL DE RIEGO (GRUPO SAN VICENTE)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	RG23/0015/09	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	136 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,161,600	1,161,600	1,161,600	1,161,600	100%	0	0	KILÓMETRO	13	13	100%	
82672	LIMPIEZA DE CANAL DE RIEGO (GRUPO LOS PINOS)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	RG23/0013/09	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	131 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,154,938	1,154,938	1,154,938	1,154,938	100%	0	0	KILÓMETRO	15	15	100%	
84077	LIMPIEZA DEL CANAL DE RIEGO (GRUPO LOS TAMARINDOS)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	RG23/0017/09	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	136 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,196,800	1,196,800	1,196,800	1,196,800	100%	0	0	KILÓMETRO	14	14	100%	
	REHABILITACIÓN																							
47580	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS Y VADOS) CUARTA ETAPA. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	52423	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3506821 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	KILÓMETRO	922	922	100%	
47585	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS Y VADOS) QUINTA ETAPA/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	52853	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3506821 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	KILÓMETRO	922	922	100%	
118451	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL	26-CHALCATONG DE HIDALGO	CHALCATONG DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,725,155	0	6,725,155	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
118450	REAHABILITACION DEL PARQUE LA RIVIERA.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,073,851	0	3,073,851	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
118455	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,000,000	0	25,000,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	11,214	0	0%	
118456	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,000,000	0	20,000,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	8,956	450	5%	
118449	REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL ISSSTE.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	501,151	0	501,151	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
89421	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0426/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	30000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,937,924	4,937,922	4,937,924	4,937,922	100%	0	0	LUMINARIA	1,651	1,651	100%	
118452	REHABILITACION DEL ANFITEATRO DR. MANUEL MATOS.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	156,646	0	156,646	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
118454	REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE RIO JALATLACO (AV. FERROCARRIL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	74,286,000	0	74,286,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	13	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
	1												2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
118453	REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE RIO JALATLACO (COL. FERNANDO GOMEZ SANDOVAL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	179,479	0	179,479	0	0%	0	0	METRO LINEAL	19	0	0%	
FONDO DE APOYO A MIGRANTES																								
OTROS																								
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y																								
114597	CAPACITACION PRODUCTIVA DE SERVICIOS Y BECAS PARA PARTICIPANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTFOAM/0008/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDÍGENAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ASUNTOS INDÍGENAS	220 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	CAPACITACIÓN	11	0	0%	
OTROS PROGRAMAS																								
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO																								
INVERSIÓN																								
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
47807	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI2009)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA (EJIDO BENITO JUÁREZ)	RURAL	4AD1008BFAD11B07502	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN	PROFESORES Y ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	866,539	108,669	866,539	108,669	100%	0	0	PROYECTO	1	0	13%	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																								
OTROS																								
79430	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL. EN EL MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO/EN LA LOCALIDAD PUTLA VILLA DE GUERRERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49546	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	41,426	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	0	0	100%	
79348	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL GENERAL. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO MIXTEPEC-DISTR.22/EN LA LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49545	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	35,414	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	0	0	100%	
80873	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD (AMBULANCIAS). COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51046	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,004,417	1,003,497	1,004,417	1,003,497	100%	0	0	EQUIPO	42	29	70%	
81031	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD (AMBULANCIAS). COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51232	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	2,066,500	1,710,658	2,066,500	1,710,658	100%	0	0	EQUIPO	23	17	72%	
78927	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49070	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	18,577	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	0	0	100%	
80162	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50057	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,271	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	122	122	100%	
80625	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51046	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	394,350	373,096	394,350	373,096	100%	0	0	EQUIPO	42	29	70%	
83407	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51420	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	6,149,804	6,148,905	6,149,804	6,148,905	100%	0	0	EQUIPO	1	1	52%	
80325	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50058	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	383	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	16	15	96%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																	
79194	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD. COBERTURA ESTATAL	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49071	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	397	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	0	0	100%			
78811	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD /COBERTURA ESTATAL	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48225	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	152,171	105,929	152,171	105,929	100%	0	0	EQUIPO	0	0	100%			
83300	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD (VEHICULOS). COBERTURA ESTATAL	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51233	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	322,000	301,251	322,000	301,251	100%	0	0	OBRA	16	14	89%			
80003	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD.COBERTURA ESTATAL	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49548	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	29,690	19,288	29,690	19,288	100%	0	0	EQUIPO	80	80	100%			
78025	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD/COBERTURA ESTATAL	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48122	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	45,674	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	1	1	100%			
77989	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL (EQUIPO DE TOMOGRAFIA) /SALINA CRUZ	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	47641	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE ROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	533	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	1	1	100%			
77923	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL/EN EL MUNICIPIO SALINA CRUZ/EN LA LOCALIDAD SALINA CRUZ.	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	47013	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	293	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	1	1	100%			
GASTO CORRIENTE																										
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																										
122354	PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2009	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	23,029,063	1,917,515	23,029,063	1,917,515	100%	0	0	FAMILIA	235,500	235,500	100%			
87105	SEGURO POPULAR 2009	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	110,624,367	102,630,225	110,624,367	102,630,225	100%	182,911	0	FAMILIA	562,692	562,692	100%			
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE																										
INVERSIÓN																										
OBRA PÚBLICA																										
CONSTRUCCIÓN																										
55422	AMPLIACION Y REHABILITACION DE HOSPITAL DE LA NINEZ	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	17,396,728	2,098,062	17,396,728	2,098,062	100%	0	0	OTROS	1	0	12%			
55036	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	7,214,191	21,470	7,214,191	21,470	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%			
55119	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	11,000,419	37,120	11,000,419	37,120	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
55334	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	15,109,186	1,896,148	15,109,186	1,896,148	100%	0	0	OTROS	1	0	12%		
55293	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL 20 CAMAS (AMPLIACION)	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,540,411	2,627	1,540,411	2,627	100%	0	0	OTROS	1	0	0%		
55370	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS	338-VILLA DE ETLA	SANTO DOMINGO BARRIO ALTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	38,157,242	64,097	38,157,242	64,097	100%	0	0	OTROS	1	0	0%		
55233	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL CON ESPECIALIDADES DE 30 CAMAS	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	21,108,476	1,386,123	21,108,476	1,386,123	100%	0	0	LOTE	1	0	6%		
55178	CONSTRUCCION DE HOSPITAL REGIONAL CON ESPECIALIDADES DE 30 CAMAS	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	38,528,831	6,004,268	38,528,831	6,004,268	100%	0	0	OTROS	1	0	15%		
	EQUIPAMIENTO																								
	BIENES MUEBLES																								
55459	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA NIÑEZ	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	4,858,439	3,040,500	4,858,439	3,040,500	100%	0	0	LOTE	1	1	62%		
55501	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA NIÑEZ	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	646,894	203,548	646,894	203,548	100%	0	0	LOTE	1	0	31%		
	CULTURA DEL AGUA																								
	OBRA PÚBLICA																								
	MEJORAMIENTO																								
81467	APERTURA DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0013/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	60000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	350,000	349,948	350,000	349,948	100%	0	0	LOTE	20	19	95%		
81468	CURSOS Y TALLERES (CAPACITACION DE PROMOTORES DE CULTURA DEL AGUA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0008/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196784 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	CURSO	4	3	75%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL	
81469	EVENTOS DE PROMOCION Y DIFUSION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0010/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196784 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	LOTE	5	5	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL	
81470	FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0012/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	224500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	255,000	234,555	255,000	234,555	100%	0	0	LOTE	17	16	94%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL	
81471	GASTOS DE ADMINISTRACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0008/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196784 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	ACCION	37	37	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
	1												2	3	4	5	6/3	6	7	8	9	10	10/9	11
81472	PRODUCCION DE MATERIAL DIDACTICO Y DIFUSION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0011/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196784 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	128,000	128,000	128,000	128,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
	FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL (FPP)																							
	CONSTRUCCIÓN																							
46673	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SANTO TOMÁS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,155,883	591,480	1,155,883	591,480	100%	0	0	CENTRO	1	1	51%	
44826	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	14-CIUDAD IXTEPEC	CHEGUIGO JUÁREZ QUINTA SECCIÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	650,000	397,370	650,000	397,370	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
42610	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	14,990,000	0	14,990,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
42645	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	157-SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	14,990,000	1,520,042	14,990,000	1,520,042	100%	0	0	CENTRO	1	0	10%	
46700	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN MIGUEL ETLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,155,883	1,044,388	1,155,883	1,044,388	100%	0	0	CENTRO	1	1	90%	
44071	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENEMÉRITO JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
42359	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	190-SAN JUAN COTZOCÓN	EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	8,000,000	0	8,000,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
42323	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVIOS AMPLIADOS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	16,000,000	0	16,000,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
47010	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	204-SAN JUAN LAJARCIA	SAN JUAN LAJARCIA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
46690	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	21-COSOLAPA	ESTACIÓN REFUGIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
43890	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	232-SAN LUCAS OJITLÁN	MACÍN GRANDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	567,508	274,761	567,508	274,761	100%	0	0	CENTRO	1	0	48%	
42562	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	16,000,000	1,102,433	16,000,000	1,102,433	100%	0	0	CENTRO	1	0	6%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
43376	AMPLIACION DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,000,000	0	10,000,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
46991	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL CARRIZAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	718,344	637,573	718,344	637,573	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
46983	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	CAMOTE ESPAÑOL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
42406	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	16,000,000	0	16,000,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
43864	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	307-SAN PEDRO HUAMELULA	RÍO SECO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
43995	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	BAJOS DE CHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
46974	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,077,114	313,100	3,077,114	313,100	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
43718	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSÉ CHACALAPA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
43304	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,000,000	0	6,000,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
42503	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	0	14,990,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
45122	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	510,618	0	510,618	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
46539	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	DOLORES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
46547	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	EL MOLINO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
47018	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	SANTIAGO CHILIXTLAHUACA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	951,643	350,801	951,643	350,801	100%	0	0	CENTRO	1	0	36%	
42771	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	832,357	14,990,000	832,357	100%	0	0	CENTRO	1	0	5%	
46556	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LLANO DE GUADALUPE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
44280	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD FRACC. EL RETIRO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,500,000	469,668	1,500,000	469,668	100%	0	0	CENTRO	1	0	31%	
46565	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
46573	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
46897	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
43670	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	233,688	1,155,883	233,688	100%	0	0	CENTRO	1	0	20%	
43952	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZOALTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
43644	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA ELENA EL TULE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	419,017	1,155,883	419,017	100%	0	0	CENTRO	1	0	36%	
46606	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	733,070	1,155,883	733,070	100%	0	0	CENTRO	1	1	63%	
44192	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	452-SANTIAGO APÓSTOL	SANTIAGO APÓSTOL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	850,000	0	850,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
42589	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	8,000,000	0	8,000,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
42629	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	1,737,584	14,990,000	1,737,584	100%	0	0	CENTRO	1	0	11%	
46928	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
46999	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	TIERRA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
42340	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	2,132,581	14,990,000	2,132,581	100%	0	0	CENTRO	1	0	14%	
44163	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
46959	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
44132	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	496-SANTIAGO XIACUÍ	SANTIAGO XIACUÍ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
46711	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	499-SANTIAGO YOLOMECATL	SANTIAGO YOLOMECATL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
44390	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
43355	AMPLIACION DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD A HOSPITAL GENERAL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	25,054,424	1,262,902	25,054,424	1,262,902	100%	0	0	OTROS	1	0	5%	
47006	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA JORDAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
43796	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	RINCÓN MORENO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
43833	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	YERBA SANTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
46680	CONSTRUCCIN DE CENTRO DE SALUD	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
42794	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	14,990,000	0	14,990,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
46726	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
43276	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	12,187,867	2,829,196	12,187,867	2,829,196	100%	0	0	CENTRO	1	0	23%	
47027	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	558-VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
43915	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
46946	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	566-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	ZAPOTITLÁN DEL RÍO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
46615	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTÉMOC (COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTÉMOC)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
42307	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	SAN NICOLÁS QUIALANA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,155,883	547,002	1,155,883	547,002	100%	0	0	CENTRO	1	0	47%	
43328	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	5,000,000	792,198	5,000,000	792,198	100%	0	0	CENTRO	1	0	15%	
46631	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	60-MIXISTLÁN DE LA REFORMA	SANTA MARÍA MIXISTLÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
44338	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,500,000	971,226	1,500,000	971,226	100%	0	0	CENTRO	1	1	64%	
46640	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	68-OCOTLÁN DE MORELOS	PRAXEDIS DE GUERRERO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
46653	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	77-REYES ETLA	SAN LÁZARO ETLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,155,883	938,915	1,155,883	938,915	100%	0	0	CENTRO	1	1	81%		
44039	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA HUGO MAYORAL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%		
46625	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	8-ASUNCIÓN TLACOLULITA	ASUNCIÓN TLACOLULITA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%		
46662	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	85-SAN AGUSTÍN LOXICHA	SAN AGUSTÍN LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%		
44362	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	796,158	377,102	796,158	377,102	100%	0	0	CENTRO	1	0	47%		
	EQUIPAMIENTO																								
	BIENES MUEBLES																								
52972	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	463,897	154,689	463,897	154,689	100%	0	0	LOTE	1	0	33%		
49752	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	134-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	SANTO TOMÁS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	196,987	91,937	196,987	91,937	100%	0	0	LOTE	1	0	46%		
47748	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	14-CIUDAD IXTEPEC	CHEGUIGO JUÁREZ QUINTA SECCIÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	196,987	91,937	196,987	91,937	100%	0	0	LOTE	1	0	46%		
53398	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	4,181,205	2,662,156	4,181,205	2,662,156	100%	0	0	LOTE	1	1	63%		
53432	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	157-SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	4,181,205	2,859,488	4,181,205	2,859,488	100%	0	0	LOTE	1	1	68%		
52489	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	171-SAN JOSÉ TENANGO	SAN JOSÉ TENANGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	5,250,486	3,074,772	5,250,486	3,074,772	100%	0	0	LOTE	1	1	58%		
49770	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN MIGUEL ETLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	196,987	91,937	196,987	91,937	100%	0	0	LOTE	1	0	46%		
54578	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENEMÉRITO JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	189,341	84,291	189,341	84,291	100%	0	0	LOTE	1	0	44%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11														
53030	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	190-SAN JUAN COTZOCÓN	EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	3,054,398	2,185,347	3,054,398	2,185,347	100%	0	0	LOTE	1	1	72%	
53196	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	3,067,034	2,169,930	3,067,034	2,169,930	100%	0	0	LOTE	1	1	70%	
54494	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	204-SAN JUAN LAJARCIA	SAN JUAN LAJARCIA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	189,341	84,291	189,341	84,291	100%	0	0	LOTE	1	0	44%	
49692	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	21-COSOLAPA	ESTACIÓN REFUGIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	196,987	91,937	196,987	91,937	100%	0	0	LOTE	1	0	46%	
54466	EQUIPAMIENTO DE SALUD	232-SAN LUCAS OJITLÁN	MACÍN GRANDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	196,987	87,410	196,987	87,410	100%	0	0	LOTE	1	0	44%	
52940	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE MEDICINA TRADICIONAL (CEMETRAN)	247-CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ	CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	829,218	584,802	829,218	584,802	100%	0	0	LOTE	1	1	70%	
52550	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	3,029,916	2,154,363	3,029,916	2,154,363	100%	0	0	LOTE	1	1	71%	
53508	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	5,906,806	4,182,909	5,906,806	4,182,909	100%	0	0	LOTE	1	1	70%	
54167	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL CARRIZAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	196,987	91,937	196,987	91,937	100%	0	0	LOTE	1	0	46%	
47902	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	786,483	565,816	786,483	565,816	100%	0	0	LOTE	1	1	71%	
54080	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	CAMOTE ESPAÑOL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	87,946	53,432	87,946	53,432	100%	0	0	LOTE	1	1	60%	
53242	EQUIPAMIENTO DE CENTRO D SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	3,029,916	2,154,299	3,029,916	2,154,299	100%	0	0	LOTE	1	1	71%	
48577	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	307-SAN PEDRO HUAMELULA	RÍO SECO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	196,987	91,937	196,987	91,937	100%	0	0	LOTE	1	0	46%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
49816	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	786,483	565,816	786,483	565,816	100%	0	0	LOTE	1	1	71%	
47823	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	BAJOS DE CHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	164,609	66,940	164,609	66,940	100%	0	0	LOTE	1	0	40%	
52516	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	353,987	109,619	353,987	109,619	100%	0	0	LOTE	1	0	30%	
47940	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSÉ CHACALAPA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	196,987	78,091	196,987	78,091	100%	0	0	LOTE	1	0	39%	
53001	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	5,121,362	2,731,254	5,121,362	2,731,254	100%	0	0	LOTE	1	1	53%	
47842	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	2,138,736	2,106,157	2,138,736	2,106,157	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	
47861	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	6,632,426	2,799,756	6,632,426	2,799,756	100%	0	0	LOTE	1	0	42%	
47801	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	4,181,205	2,809,814	4,181,205	2,809,814	100%	0	0	LOTE	1	1	67%	
53362	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	313,987	105,419	313,987	105,419	100%	0	0	LOTE	1	0	33%	
49670	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	DOLORES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	196,987	91,937	196,987	91,937	100%	0	0	LOTE	1	0	46%	
49846	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	EL MOLINO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	196,987	91,937	196,987	91,937	100%	0	0	LOTE	1	0	46%	
49598	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	SANTIAGO CHILIXTLAHUACA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	196,987	91,937	196,987	91,937	100%	0	0	LOTE	1	0	46%	
53574	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	4,181,205	2,871,715	4,181,205	2,871,715	100%	0	0	LOTE	1	1	71%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
47836	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LLANO DE GUADALUPE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	93,987	59,473	93,987	59,473	100%	0	0	LOTE	1	1	63%	
49809	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	406-SANTA MARÍA CHILCHOTLA	SANTA MARÍA CHILCHOTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	786,483	559,677	786,483	559,677	100%	0	0	LOTE	1	1	88%	
49791	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD FRACC, EL RETIRO	409-SANTA MARÍA DEL TULE	SANTA MARÍA DEL TULE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	353,987	109,619	353,987	109,619	100%	0	0	LOTE	1	0	30%	
47911	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	413-SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	3,805,585	1,784,012	3,805,585	1,784,012	100%	0	0	LOTE	1	0	46%	
47894	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	296,850	175,310	296,850	175,310	100%	0	0	LOTE	1	1	59%	
48109	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	171,486	73,817	171,486	73,817	100%	0	0	LOTE	1	0	43%	
48264	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	196,987	91,937	196,987	91,937	100%	0	0	LOTE	1	0	46%	
49802	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	431-SANTA MARÍA TECOMAVACA	SANTA MARÍA TECOMAVACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	171,486	73,817	171,486	73,817	100%	0	0	LOTE	1	0	4%	
60139	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARÍA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZOALTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	195,595	84,533	195,595	84,533	100%	0	0	LOTE	1	0	43%	
47937	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARÍA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	196,987	91,937	196,987	91,937	100%	0	0	LOTE	1	0	46%	
47945	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARÍA TONAMECA	SANTA ELENA EL TULE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	196,987	91,937	196,987	91,937	100%	0	0	LOTE	1	0	46%	
49824	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	786,483	633,610	786,483	633,610	100%	0	0	LOTE	1	1	80%	
49862	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	196,987	91,029	196,987	91,029	100%	0	0	LOTE	1	0	46%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11														
54134	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	452-SANTIAGO APÓSTOL	SANTIAGO APÓSTOL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	176,183	81,231	176,183	81,231	100%	0	0	LOTE	1	0	46%	
52576	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	3,029,916	2,284,313	3,029,916	2,284,313	100%	0	0	LOTE	1	1	75%	
52601	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	4,829,916	2,871,715	4,829,916	2,871,715	100%	0	0	LOTE	1	1	59%	
49681	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	171,486	73,817	171,486	73,817	100%	0	0	LOTE	1	0	43%	
49654	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	TIERRA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	196,987	91,937	196,987	91,937	100%	0	0	LOTE	1	0	46%	
53330	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	125,018	122,732	125,018	122,732	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	
47796	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	4,182,252	2,810,860	4,182,252	2,810,860	100%	0	0	LOTE	1	1	67%	
52823	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	173,987	86,862	173,987	86,862	100%	0	0	LOTE	1	0	3%	
47818	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	171,486	73,817	171,486	73,817	100%	0	0	LOTE	1	0	43%	
54055	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	496-SANTIAGO XIACÚI	SANTIAGO XIACÚI	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	171,486	73,817	171,486	73,817	100%	0	0	LOTE	1	0	43%	
53604	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	499-SANTIAGO YOLOMÉCATL	SANTIAGO YOLOMÉCATL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	165,009	66,940	165,009	66,940	100%	0	0	LOTE	1	0	40%	
47765	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	164,609	66,940	164,609	66,940	100%	0	0	LOTE	1	0	40%	
48733	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	RINCÓN MORENO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	190,975	91,937	190,975	91,937	100%	0	0	LOTE	1	0	48%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11														
47933	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	3,363,143	1,721,464	3,363,143	1,721,464	100%	0	0	LOTE	1	1	51%	
47830	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL GENERAL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	9,711,110	7,306,261	9,711,110	7,306,261	100%	0	0	LOTE	1	1	75%	
48895	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	YERBA SANTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	196,987	91,937	196,987	91,937	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	
47875	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	786,483	565,816	786,483	565,816	100%	0	0	LOTE	1	1	76%	
53546	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	164,609	66,940	164,609	66,940	100%	0	0	LOTE	1	0	40%	
47808	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	4,205,662	2,895,811	4,205,662	2,895,811	100%	0	0	LOTE	1	1	68%	
49054	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	171,486	73,817	171,486	73,817	100%	0	0	LOTE	1	0	43%	
47786	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	4,205,662	2,840,155	4,205,662	2,840,155	100%	0	0	LOTE	1	1	67%	
49803	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	558-VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	196,987	91,937	196,987	91,937	100%	0	0	LOTE	1	0	2%	
49832	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	844,699	559,677	844,699	559,677	100%	0	0	LOTE	1	1	66%	
49856	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD SANA FE Y LA MAR	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	196,987	91,937	196,987	91,937	100%	0	0	LOTE	1	0	46%	
49764	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	566-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	ZAPOTITLÁN DEL RÍO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	171,486	73,817	171,486	73,817	100%	0	0	LOTE	1	0	43%	
47954	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTÉMOC (COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTÉMOC)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	171,486	73,817	171,486	73,817	100%	0	0	LOTE	1	0	43%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
49798	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	SAN NICOLÁS QUIALANA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	196,987	91,342	196,987	91,342	100%	0	0	LOTE	1	0	46%	
47775	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	4,472,651	3,147,816	4,472,651	3,147,816	100%	0	0	LOTE	1	1	70%	
49853	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	60-MIXISTLÁN DE LA REFORMA	SANTA MARÍA MIXISTLÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	196,987	91,937	196,987	91,937	100%	0	0	LOTE	1	0	46%	
47906	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	786,483	565,816	786,483	565,816	100%	0	0	LOTE	1	1	71%	
49779	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	353,987	107,935	353,987	107,935	100%	0	0	LOTE	1	0	30%	
52790	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA COLONIA VOLCANES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	3,029,916	2,154,363	3,029,916	2,154,363	100%	0	0	LOTE	1	1	71%	
47756	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	68-OCOTLÁN DE MORELOS	PRAXEDIS DE GUERRERO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	189,341	84,291	189,341	84,291	100%	0	0	LOTE	1	0	44%	
49775	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	77-REYES ETLA	SAN LÁZARO ETLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	196,987	91,937	196,987	91,937	100%	0	0	LOTE	1	0	46%	
47867	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA HUGO MAYORAL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	196,987	91,937	196,987	91,937	100%	0	0	LOTE	1	0	46%	
49758	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	8-ASUNCIÓN TLACOLULITA	ASUNCIÓN TLACOLULITA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	171,486	69,983	171,486	69,983	100%	0	0	LOTE	1	0	40%	
54112	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	85-SAN AGUSTÍN LOXICHA	SAN AGUSTÍN LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	89,068	53,432	89,068	53,432	100%	0	0	LOTE	1	0	10%	
52896	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	195,490	103,441	195,490	103,441	100%	0	0	LOTE	1	1	52%	
	PROGRAMA PARA INCREMENTO DE LA MATRÍCULA																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
47944	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOS NIVELES CON NUEVE AULAS Y DOS ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD EL PAPA OAPAN CAMPUS TUXTEPEC, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXT	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD1008 BFD11H 2A502	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN	PROFESORES INVESTIGADORES Y ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	70,337	70,337	70,337	70,337	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
70599	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO PARA EL INSTITUTO DE MECATRONICA EN LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,344,737	1,344,737	1,344,737	1,344,737	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
70642	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA LABORATORIO DE FISICA APLICADA EN LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,798,346	1,798,346	1,798,346	1,798,346	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
54147	CONSTRUCCION DE UN CUBICULO DE PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR 2A ETAPAMIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	4AE100B8FBD11H2B703	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	216,862	216,862	216,862	216,862	100%	0	0	ALUMNO	422	422	100%		
53892	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE CUBICULOS DE PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR 1ERA ETAPAMIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	4AE100B8FBD11H2B701	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,440,479	1,440,479	1,440,479	1,440,479	100%	0	0	ALUMNO	422	422	100%		
	EQUIPAMIENTO																								
	BIENES MUEBLES																								
84065	INCREMENTO A LA MATRICULA 2009	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4AE100B8FAD11B06201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVESIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,310,355	1,307,363	1,310,355	1,307,363	100%	0	0	ALUMNO	972	972	100%		
48162	EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE MECATRONICA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN CAMPUS LOMA BONITA, EN EL MUNICIPIO LOMA BONITA/EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	4AD100B8FBD11H2A503	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	PROFESORES INVESTIGADORES Y ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%		
54044	EQUIPAMIENTO DE CUBICULOS DE PROFESORES Y AULAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR/MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	4AE100B8FBD11H2B702	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	468,846	468,846	468,846	468,846	100%	0	0	ALUMNO	422	422	100%		
53715	PRODUCTOS FINANCIEROS INCREMENTO A LA MATRICULA 2008 Y 2009	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	4AE100B8FAD11B19701	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	76,097	44,128	76,097	44,128	100%	0	0	ALUMNO	422	422	100%		
	PROGRAMAS SALUD																								
60778	PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA	500,402	0	500,402	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	AFASPE	
60967	PREVENCION, DETECCION Y ATENCION DEL CANCER DE CERVIX	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA	1,017,139	33,657	1,017,139	33,657	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	AFASPE	
60543	PREVENCION DETECCION Y ATENCION TEMPRANA DEL CANCER DE MAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA	3,629,993	3,197,000	3,629,993	3,197,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	98%		
60613	PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	740,414	283,417	740,414	283,417	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	46%	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES DEFERATIVAS AFASPE	
60884	PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	614,764	0	614,764	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	AFASPE	
61049	PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 315-CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	223,727	0	223,727	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	AFASPE	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
60807	PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL Y VACUNACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD R00-CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	683,583	286,522	683,583	286,522	100%	0	0	ACCION	1	0	64%	AFASPE	
60747	PROTECCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	709,611	120,706	709,611	120,706	100%	0	0	ACCION	1	0	17%	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES DEFERATIVAS AFASPE	
62425	PROTECCION Y CONTROL DE URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1,715,366	38,203	1,715,366	38,203	100%	0	0	ACCION	1	0	7%	AFASPE	
60689	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	15,661,710	6,483,759	15,661,710	6,483,759	100%	0	0	ACCION	1	0	41%	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES DEFERATIVAS AFASPE	
	GASTO CORRIENTE																								
	OTROS GASTOS DE OPERACION																								
61620	ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	299,894	0	299,894	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	AFASPE	
61749	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA COMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	31,362	0	31,362	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	AFASPE	
61200	PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	253,902	0	253,902	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	AFASPE	
61076	PREVENICION, DETECCION Y ATENCION TEMPRANA DEL CANCER DE MAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SEERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	379,593	0	379,593	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	AFASPE	
61379	PREVENICION , DETECCION Y ATENCION DEL CANCER DE CERVIX	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	467,789	33,657	467,789	33,657	100%	0	0	ACCION	1	0	7%	AFASPE	
61108	PREVENICION Y DETECCION DEL DENGUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	133,004	0	133,004	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	AFASPE	
61343	PREVENICION Y TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	503,764	0	503,764	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	AFASPE	
61707	PREVENICION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 312-SECRETARIADO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES	1,932,644	240,580	1,932,644	240,580	100%	0	0	ACCION	1	0	12%	AFASPE	
61431	PROGRAMA NACIONAL DE SEGURO VIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 315-CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENICION DE ACCIDENTES	89,489	0	89,489	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	AFASPE	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9				
														Ministrado	Programado	Ejercido												
61228	PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL Y VACUNACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD R00-CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	237,933	0	237,933	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	AFASPE				
61473	PROMOCION DE LA SALUD HACIA UNA NUEVA CULTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	613,594	46,569	613,594	46,569	100%	0	0	ACCION	1	0	7%	AFASPE				
61178	PROTECCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	651,499	111,155	651,499	111,155	100%	0	0	ACCION	1	0	16%	AFASPE				
61142	PROTECCION Y CONTROL DE URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1,194,466	0	1,194,466	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	AFASPE				
61592	SALUD SEXUAL Y REPRODUCCION EN LA ADOLESCENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	607,403	151,800	607,403	151,800	100%	0	0	ACCION	1	0	24%	AFASPE				
APORTACIONES FEDERALES (1476 REGISTROS)																												
FAEB													160,128,895	93,328,388	160,228,895	93,328,388	100%	0	0			7	7	100%				
SERVICIOS PERSONALES																												
70071	4A3100-COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	291,376	0	291,376	0	0%	0	0	ACCION	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
69234	4A3100-COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	159,760	159,760	159,760	159,760	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
69264	4A3630-DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	82,534,358	82,534,358	82,534,358	82,534,358	100%	0	0	ACCION	1	1	100%					
71395	4A3630-DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,188,098	1,188,098	1,188,098	1,188,098	100%	0	0	ACCION	1	1	100%					
69294	4A3670-DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	137,339	137,339	137,339	137,339	100%	0	0	ACCION	1	1	100%					
OTROS GASTOS DE OPERACION																												
72738	4A3100-COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11D09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	70,092,532	3,583,401	70,092,532	3,583,401	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
72785	4A3410-APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11D09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	5,725,432	5,725,432	5,725,432	5,725,432	100%	0	0	ACCION	1	1	100%					
FASSA													8,149,079	2,436,550	8,149,079	2,436,550	100%	0	0			1	0	29%				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
	1												2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
40976	PROTECCION DE RIESGO SANITARIOS Y FORTALECIMIENTO DE LA RED	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	8,149,079	2,436,550	8,149,079	2,436,550	100%	0	0	ACCION	1	0	29%	
	FAIS												314,861,156	238,335,948	301,211,878	217,042,268	91%	785,802	480,026		7,523,506	6,643,901	88%	
	FISE																							
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																							
81681	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISE/045/9/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	44,599	0	44,599	0	0%	0	0	PROYECTO	5	2	40%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
81682	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISE/057/3/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	600,000	544,721	600,000	544,721	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
64265	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ISIDRO MONTEVERDE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	935,297	7,201	935,297	7,201	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	95%	
81684	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN FRANCISCO YUCUCUNDO	RURAL	FISE/005/9/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	91,237	90,364	91,237	90,364	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO SAN FRANCISCO YUCUCUNDO
81685	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	BUENA VISTA (SAN ISIDRO EL POTRERO)	RURAL	FISE/065/9/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	435,563	0	435,563	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
81686	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	LA TRINIDAD	RURAL	FISE/009/7/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	63,371	46,544	63,371	46,544	100%	0	0	SISTEMA	1	1	98%	
54480	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL OCOTLAN DE MORELOS - SAN JERONIMO TAVICHE DEL KM 10+000 AL KM 15+000	162-SAN JERÓNIMO TAVICHE	SAN JERÓNIMO TAVICHE	URBANO	FISE/044/8/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TAVICHE	-	-	459,239	0	459,239	0	0%	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
64143	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	216,286	172,203	216,286	172,203	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
81688	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	190-SAN JUAN COTZOCÓN	EL PORVENIR	RURAL	FISE/043/9/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	55,512	0	55,512	0	0%	0	0	POZO	1	1	100%	
42751	TERMINACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO DE PLAN DE SAN LUIS E.C. (MATIAS ROMERO - ACAYUCAN) PLAN DE SAN LUIS	198-SAN JUAN GUICHICOVI	PLAN DE SAN LUIS	RURAL	FISE/063/7/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	842,209	0	842,209	0	0%	0	0	METROS	30	0	0%	
64144	AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	YUCUMÍ	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	7,930	7,929	7,930	7,929	100%	0	0	POSTE	21	21	100%	
64170	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	LOS TEJOCOTES	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	37,311	4,820	37,311	4,820	100%	0	0	POSTE	14	13	95%	LA UNIDA POSTE NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION
64145	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA).	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SAN ISIDRO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	449	448	449	448	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	
64146	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (3A. ETAPA).	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	YERBA BUENA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	136,820	387	136,820	387	100%	0	0	POSTE	37	37	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
64147	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA).	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SANTIAGO TIÑO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	4,794	4,794	4,794	4,794	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
64268	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A. ETAPA)	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SANTIAGO TIÑO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	31,331	31,330	31,331	31,330	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
64171	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	MONTE NEGRO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	19,304	0	19,304	0	0%	0	0	POSTE	11	10	95%	
64148	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	RIO CENTRO NUMI	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	608,225	2,199	608,225	2,199	100%	0	0	POSTE	23	22	96%	
64149	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	SAN ISIDRO NUMI	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	906,843	252	906,843	252	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	86%	
64269	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	SAN ISIDRO YOSOÑAMA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	444,697	7,600	444,697	7,600	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	96%	
64150	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	702,590	2,499	702,590	2,499	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	94%	
64172	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	SAN PEDRO NUMI	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	63,122	2,204	63,122	2,204	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	
64173	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (UNION YOSOÑAMA)	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	8,149	2,862	8,149	2,862	100%	0	0	POSTE	6	6	95%	
64151	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	PEÑA COLORADA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	170,086	1,571	170,086	1,571	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	
81689	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	210-SAN JUAN NUMI	PEÑA COLORADA	RURAL	FISE/054 2/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	2,874,055	0	2,874,055	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	
81690	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	210-SAN JUAN NUMI	SABINILLO	RURAL	FISE/054 1/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	3,941,064	0	3,941,064	0	0%	0	0	PLANTA	2	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO SABINILLO (SABINILLO NUMI)
81691	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NUMI	SABINILLO	RURAL	FISE/054 4/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,190,477	0	1,190,477	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO SABINILLO (SABINILLO NUMI)
64152	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	239-SAN MARTIN HUAMELÚPAM	TOTONUNDO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	835,093	5,231	835,093	5,231	100%	0	0	KILOMETRO	2	1	72%	
81692	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	LA CONCEPCION	RURAL	FISE/010 1/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	191,220	185,764	191,220	185,764	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
81693	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	242-SAN MARTIN PERAS	SAN JOSÉ	RURAL	FISE/009 6/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	108,517	90,550	108,517	90,550	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
81694	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SANTA JUQUILA)	242-SAN MARTIN PERAS	SAN MARTIN PERAS	URBANO	FISE/009 5/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	953,629	0	953,629	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
81696	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	LAS CONCHAS	RURAL	FISE/0197/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	123,658	0	123,658	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO CONCHAS, LAS
64153	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, ACCESO LAGUNA GARZA	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	COPALITA LA HAMACA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	993,914	10,055	993,914	10,055	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
81697	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	SAN LUCAS REDENCIÓN	RURAL	FISE/0098/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	154,439	140,402	154,439	140,402	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO SAN LUCAS REDENSIÓN
64154	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CALLE 3 DE MAYO, COL. SHA GUI BLOO (1A. ETAPA)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300	297	300	297	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
64271	AMPLIACION DE LA RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	910,188	485,542	910,188	485,542	100%	0	0	KILOMETRO	1	0	50%	
81699	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN JOSÉ CIENEGUILLA	RURAL	FISE/0658/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	2,962,839	0	2,962,839	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	5%	
81700	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	EL CAPULÍN	RURAL	FISE/0132/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	157,399	145,743	157,399	145,743	100%	0	0	METRO LINEAL	6,457	5,550	86%	
81701	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	SAN MARTÍN DURAZNOS	RURAL	FISE/0656/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,236,480	1,206,801	1,236,480	1,206,801	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
64155	CAMBIO DE SISTEMA BIFASICO A TRIFASICO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	349-SAN SEBASTIÁN TEITIPAC	SAN ANTONIO BUENAVISTA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	768	668	768	668	100%	0	0	POSTE	13	12	90%	
64156	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARAJE LOS MARTINEZ	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	56,626	56,517	56,626	56,517	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
81703	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-MESONES HIDALGO	SAN JUAN LA LIMA	RURAL	FISE/0102/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	108,000	0	108,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	86%	
81704	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	SANTA CATARINA YOSONOTÚ	URBANO	FISE/0100/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	201,353	186,527	201,353	186,527	100%	0	0	SISTEMA	1	1	68%	
64157	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SAN JOSÉ YATANDOYO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	836	0	836	0	0%	0	0	POSTE	27	26	96%	
81705	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	ESCOLAPA	RURAL	FISE/0657/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	682,316	456,453	682,316	456,453	100%	0	0	SISTEMA	1	0	5%	
64267	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	408-SANTA MARIA DEL ROSARIO	LA UNIÓN VISTAHERMOSA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	556,238	6,333	556,238	6,333	100%	0	0	KILOMETRO	2	1	93%	
64266	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	408-SANTA MARIA DEL ROSARIO	SEGUNDA SECCIÓN	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,224,600	7,681	1,224,600	7,681	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	95%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
85437	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	411-SANTA MARIA GUELACÉ	SANTA MARIA GUELACÉ	URBANO	FISR/0702/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUELACE	-	-	1,699,297	0	1,699,297	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
64264	MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO BAJO)	414-SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	4,272	250,000	4,272	100%	0	0	0	1	1	100%		
64158	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LA CHILA)	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,297,947	1,016,030	1,297,947	1,016,030	100%	0	0	0	30	29	95%		
81708	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN VICENTE PIÑAS	RURAL	FISE/0099/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	104,551	0	104,551	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,562	1,400	90%	
64159	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRA DE LA CRUZ (CAMPO DE FUTBOL)	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	101,994	101,968	101,994	101,968	100%	0	0	0	3	3	100%		
64160	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "LA CASCADA" SOBRE CAMINO A SANTIAGO CHOAPAM- SANTO DOMINGO LATANI	460-SANTIAGO CHOÁPAM	SANTIAGO CHOÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	13,714	13,714	13,714	13,714	100%	0	0	0	METRO LINEAL	15	15	100%	
104649	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LAOLLAGA A CHIHUITAN DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 (472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FISE/0758/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	-	-	723,400	723,400	723,400	723,400	100%	0	0	0	KILÓMETRO	4	4	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO NOTA: SE SOLICITA LA CANCELACION DE LA OBRA CAPTURADA SEGUN FOLIO 104475, POR ERROR INVOLUNTARIO _ DICE CICLO DEL RECURSO 2010, DEBE DECIR CICLO DEL RECURSO 2009.
64161	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	PASO DE LA GARROCHA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	14,684	1,059	14,684	1,059	100%	0	0	0	POSTE	12	12	100%	LA UNIDAD POSTES NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION
64174	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL PORVENIR)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	52,399	39,569	52,399	39,569	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	
85321	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2A. DEL SUR (ENTRE EL BARRIO EL AGUACATAL Y BARRIO EL ATAYUCO)	483-SANTIAGO SUCHILQUITO	SANTIAGO SUCHILQUITO	URBANO	FISE/0704/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	-	-	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	23,521	0	0%	
64162	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO EL CALVARIO, 3A. SECCION	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,069,019	1,067,928	1,069,019	1,067,928	100%	0	0	0	KILÓMETRO	1	1	99%	
81709	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	488-SANTIAGO TEPETLAPA	SANTIAGO TEPETLAPA	URBANO	FISE/0672/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	254,279	0	254,279	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
64163	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	503,615	7,015	503,615	7,015	100%	0	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
64164	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CUESTA BLANCA)	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	684,658	529,045	684,658	529,045	100%	0	0	0	POSTE	21	20	95%	
64270	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	56-MÁRTIRES DE TACUBAYA	MÁRTIRES DE TACUBAYA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	271,583	271,583	271,583	271,583	100%	0	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
64165	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	560-VILLA DÍAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,041,438	7,485	1,041,438	7,485	100%	0	0	0	POSTE	30	12	40%	
64166	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. AMPLIACION GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO (3A. ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	360,121	353,204	360,121	353,204	100%	0	0	0	POSTE	45	45	100%	
64167	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA COLONIA JARDINES DE ZAACHILA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	25,246	0	25,246	0	0%	0	0	0	REGISTRO	50	48	95%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
64272	AMPLIACION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. AMPLIACION ZAPOTECA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	748,325	748,324	748,325	748,324	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
64168	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	LA ESPERANZA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	269,734	0	269,734	0	0%	0	0	POSTE	25	14	55%	
64175	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR JUQUILITA SOBRE RIO MIAHUATLAN SOBRE CALLE APOLINAR GARCIA (COL. FELICIANO GARCIA) (4A ETAPA)	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	6,270	6,270	6,270	6,270	100%	0	0	METRO LINEAL	9	9	100%	
85569	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE XOCHITL	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	FISE/076 2/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	-	-	329,978	0	329,978	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	745	0	0%	
81714	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A ETAPA (AGENCIA DE SAN JACINTO OCOTLAN)	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FISE/064 2/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,226,276	1,152,625	1,226,276	1,152,625	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
64169	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO A SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS E.C. PLUMA HIDALGO- SANTA MARIA HUATULCO.	71-PLUMA HIDALGO	SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	781,842	778,056	781,842	778,056	100%	0	0	METRO LINEAL	11	8	71%	
42899	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (OAXACA-POCHUTLA) SAN ANDRES PAXTLAN (2A. ETAPA)	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	SAN ANDRÉS PAXTLÁN	URBANO	FISE/062 9/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	22,100	0	22,100	0	0%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																							
40835	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL ABEJONES - SAN ISIDRO ALOAPAM	1-ABEJONES	ABEJONES	URBANO	51505	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	133,000	133,000	133,000	133,000	100%	0	0	KILÓMETRO	14	14	100%	
40836	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO RIO HONDO- ABEJONES	1-ABEJONES	ABEJONES	URBANO	51504	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	256,500	256,500	256,500	256,500	100%	0	0	KILÓMETRO	27	27	100%	
40837	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LKA MODERNIZACION DEL CAMINO SAN ANDRES YAA E.C. (DIAZ ORDAZ-VILLA ALTA)- E.C.(TOTONTEPEC-YACOCHI) DEL KM 0+000 AL KM 18+000. EN EL MUNICIPIO SAN	100-SAN ANDRÉS YAA	SAN ANDRÉS YAA	URBANO	47954	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	29,427	0	29,427	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
42207	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO	FISE/066 4/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	-	-	797,486	0	797,486	0	0%	0	0	POSTE	2	0	0%	
40838	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE SAN ANTONINO-LOMA COCOYO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000. EN EL MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE/EN LA LOCALIDAD SAN ANTONINO MONTE VERDE	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	URBANO	49802	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	56,456	0	56,456	0	0%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
84387	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	LOMA DE MIEL (SANTA MARIA LOMA DE MIEL)	RURAL	FISE/061 7/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	-	-	30,627	0	30,627	0	0%	0	0	POSTE	26	20	77%	
42882	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	MIGUEL HIDALGO	RURAL	FISE/061 8/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	-	-	466,497	0	466,497	0	0%	0	0	POSTE	20	15	75%	
58584	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2A. ETAPA)	112-SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	URBANO	FISE/058 2/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	980,143	980,143	980,143	980,143	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
40840	CONSERVACION DEL CAMINO SAN BALTAZAR LAGUNAS SAN PEDRO LEAPI	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN PEDRO LEAPI	RURAL	50442	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	640,000	0	640,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	12	4	33%	
40841	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN DIONISIO- LAS FLORES. EN EL MUNICIPIO SAN DIONISIO OCOTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN DIONISIO OCOTEPEC	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	49664	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	KILÓMETRO	5	5	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
38302	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGI A ELECTRIC A	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	URBANO	FISE/0697/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	-	-	543,260	0	543,260	0	0%	0	0	0	POSTE	95	0	0%	
42570	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	FISE/0640/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	-	-	1,099,579	657,166	1,099,579	657,166	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
43075	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGI A ELECTRIC A (CAÑADA DE LOS BRAVO)	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	PUEBLO VIEJO	RURAL	FISE/0630/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	-	-	307,617	0	307,617	0	0%	0	0	0	POSTE	21	15	71%	
40844	CONSERVACION DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO SOLA DE VEGA-SAN GABRIEL MIXTEPEC DEL KM 78+800 AL KM 197+800 /SAN GABRIEL MIXTEPEC	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	URBANO	47621	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,470,767	1,470,738	1,470,767	1,470,738	100%	0	0	0	KILOMETRO	119	119	100%	
57924	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y FRANCISCO I. MADERO	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	FISE/0255/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	-	-	1,414,400	1,414,400	1,414,400	1,414,400	100%	0	0	0	POSTE	21	21	100%	OBRA TERMINADA OPERANDO
40846	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO ARROYO ENCINO- EJIDO MIGUEL HERRERA	190-SAN JUAN COTZOCÓN	EJIDO MIGUEL HERRERA LARA	RURAL	51503	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	161,500	161,500	161,500	161,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	17	17	100%	
55179	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (3A ETAPA)	194-SAN JUAN DEL RÍO	SAN JUAN DEL RÍO	URBANO	FISE/0134/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	-	-	939,390	823,638	939,390	823,638	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,441	1,600	66%	
34585	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (3A ETAPA).	194-SAN JUAN DEL RÍO	SAN JUAN DEL RÍO	URBANO	FISE/	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	-	-	939,390	823,638	939,390	823,638	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
40847	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUELAVIA-SAN BARTOLO. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN GUELAVIA /EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUELAVIA	197-SAN JUAN GUELAVÍA	SAN JUAN GUELAVÍA	URBANO	49662	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
54282	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGI A ELECTRIC A	198-SAN JUAN GUICHICOVI	BRENA TORRES (NUEVO BRENA TORRES)	RURAL	FISE/0482/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	134,393	117,032	134,393	117,032	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
54403	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGI A ELECTRIC A EN LA RANCHERIA CABEZA DE TIGRE	198-SAN JUAN GUICHICOVI	RÍO PACHINE	RURAL	FISE/0480/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	592,991	541,546	592,991	541,546	100%	0	0	0	POSTE	15	15	100%	
40848	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA GUADALUPE-ENTRONQUE LA LOBERA. EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD GUADALUPE, LA	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	LA GUADALUPE	RURAL	49642	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
53736	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SAN ISIDRO ARENAL - ARROYO CACAO DEL KM 0+000 AL KM 14+000	205-SAN JUAN LALANA	SAN ISIDRO ARENAL	RURAL	FISE/0555/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	-	-	77,050	0	77,050	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	14	14	100%	
53706	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SANTA ROSA - SAN LORENZO DEL KM 0+000 AL KM 13+300	205-SAN JUAN LALANA	SAN LORENZO	RURAL	FISE/0556/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	-	-	99,705	0	99,705	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
53989	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	210-SAN JUAN NUMI	SAN JOSÉ NUMI	RURAL	FISE/0457/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN NUMI	-	-	636,000	535,322	636,000	535,322	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
40849	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LLANO DEL CHIVOLLANO CEBOLLA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN NUMI/EN LA LOCALIDAD SABINILLO (SABINILLO NUMI)	210-SAN JUAN NUMI	SABINILLO	RURAL	49801	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	30,984	0	30,984	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
40850	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RIO SAN JUAN-CORRAL DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 4+000 EN EL MUNICIPIO SAN JUAN NUMI/EN LA LOCALIDAD RIO SAN JUAN NUMI	210-SAN JUAN NUMI	RÍO SAN JUAN NUMI	RURAL	49713	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	65,046	0	65,046	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
40853	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JUAN TAMAZOLA-SAN JOSE OJO DE AGUA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JOSÉ OJO DE AGUA	RURAL	49992	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	255,342	0	255,342	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	3	2	63%	
40854	CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC) ROJAS DE CUAUHEMOC - SAN JUAN TEITIPAC DEL KM 0+000 AL KM 15+000	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	51215	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,499,725	0	1,499,725	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	15	0	0%	
54840	CONSTRUCCION DE PUENTE S/RIO SAN MIGUEL S/CAMINO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - SAN MIGUEL SUCHILTEPEC	236-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	URBANO	FISE/025 9/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	-	-	3,575,000	3,000,000	3,575,000	3,000,000	100%	0	0	0	METROS	17	13	79%	
40855	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE S/RIO HONDO S/CARRETERA SAN FELIPE TINDACO-SAN MATEO SINDIHUI UBICADO EN EL KM14+163.69	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	50316	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	5,910	0	5,910	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
40856	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE PUENTE VEHICULAR S/RIO VERDE S/ CARRETERA SAN FELIPE TINDACO- SAN MATEO SINDIHUI UBICADO EN EL KM 32+094.31	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	50317	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	5,980	0	5,980	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
54754	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	URBANO	FISE/029 5/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	-	-	1,000,000	826,195	1,000,000	826,195	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	75%	
40860	CONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE VICTORIA - SAN PABLO TIJALTEPEC DEL KM 0+00 AL KM 1+000 /GUADALUPE VICTORIA /SAN PABLO TIJALTEPEC	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	46593	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	960,000	0	960,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
40861	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE VICTORIA-SAN PABLO TIJALTEPEC DEL KM 0+00 AL KM 10+000 /GUADALUPE VICTORIA /SAN PABLO TIJALTEPEC	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	46591	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	800,000	0	800,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
40862	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MITLA-SAN JOSE EL PASO. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA/EN LA LOCALIDAD SAN PABLO VILLA DE MITLA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	49663	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	0	KILÓMETRO	5	5	100%	
40863	MODERNIZACION DEL CAMINO E.C (OAXACA-TAHUANTEPEC)-SAN PABLO MITLA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA/EN LA LOCALIDAD SAN PABLO VILLA DE MITLA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	49940	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,500,000	0	2,500,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	2	0	0%	
40864	CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO OCOPEATILLO-PEÑA COLORADA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+700. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO OCOPEATILLO/EN LA LOCALIDAD SAN PERO	322-SAN PEDRO OCOPEATILLO	SAN PEDRO OCOPEATILLO	URBANO	49706	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	41,650	0	41,650	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	4	4	100%	
40865	CONSTRUCCION DL CAMINO SAN PEDRO OCOTEPEC-RANCHO POLVO-UNION Y PROGRESO DEL KM 5+540 AL KM 7+300	323-SAN PEDRO OCOTEPEC	EL POLVO	RURAL	51318	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	0	0	0%	
54938	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLECTOR)	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	FISE/018 2/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	1,663,301	0	1,663,301	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,572	1,572	100%	
40868	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO YOLOX E.C. (TUXTEPEC-OAXACA) DEL KM 0+000 AL KM 10+000	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	URBANO	51319	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	17	0	0%	
40870	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL VALLE-TEOTITLAN DEL VALLE. EN EL MUNICIPIO SANTA ANA DEL VALLE/EN LA LOCALIDAD SANTA ANA DEL VALLE	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	49661	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	0	KILÓMETRO	8	8	100%	
40871	CONSERVACION DEL CAMINO CIENEGUILLA-SAN JOSE IXTAPAM DEL KM 0+000 AL KM 13+000 /SAN JOSE IXTAPAM /SANTA CATARINA JUQUILA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN JOSÉ IXTÁPAM	RURAL	47622	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	73,499	0	73,499	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	13	0	0%	
40872	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CERRO DEL VIDRIO-JUQUILA DEL KM. 0+000 AL KM. 28+800 /SANTA CATARINA JUQUILA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	46975	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	29,681	0	29,681	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	29	29	100%	
40873	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO PALO ALTO-SANTA CATARINA LACHATAO	365-SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	URBANO	51506	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	256,500	256,500	256,500	256,500	100%	0	0	0	KILÓMETRO	27	27	100%	
40874	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO REYNOSA-SANTA CATARINA	365-SANTA CATARINA LACHATAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51519	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	256,500	256,500	256,500	256,500	100%	0	0	0	KILÓMETRO	27	27	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
40876	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA CATARINA TAYATA-PARAJE CHILA DEL KM 0+000 AL KM 2+000. EN EL MUNICIPIO SANTA CATARINA TAYATA/EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA TAYATA	370-SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	URBANO	49711	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	82,625	0	82,625	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
40879	REHABILITACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE PLAN DE SAN ANTONIO. EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ NUNDACO/EN LA LOCALIDAD PLAN DE SAN ANTONIO	379-SANTA CRUZ NUNDACO	PLAN DE SAN ANTONIO	RURAL	49714	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	159,448	119,161	159,448	119,161	100%	0	0	KILOMETRO	2	1	83%	
40880	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO NOCHITLAN- SAN MIGUEL CHICAHUA-SANTIAGO APOALA DEL KM 0+000 AL KM 46+000. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA APAZCO/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA APAZCO	395-SANTA MARIA APAZCO	SANTA MARIA APAZCO	URBANO	49091	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,709,375	0	1,709,375	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	50%	
54686	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. 103+700 (TEHUACAN HUAJUAPAM) - PARAJE LA TRANCA KM 0+000 AL KM 1+131.593	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	ASUNCION CUYOTEPEJI	URBANO	FISE/032/809	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CUYOTEPEJI	-	-	75,544	0	75,544	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
71666	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA COLOTEPEC E.C. (PUERTO ESCONDIDO-POCHUTLA) DEL KM. 7+000 AL KM. 4+000 /SANTA MARIA COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	46974	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,301,176	1,301,176	1,301,176	1,301,176	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
43130	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	URBANO	FISE/044/309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA CHILAPA DE DIAZ	-	-	2,294,908	355,944	2,294,908	355,944	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
40882	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA DE LA ROSA-SAN JOSE TENANGO DEL KM 0+000 AL KM 1+500. EN EL MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ/EN LA LOCALIDAD	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE LA ROSA	RURAL	51317	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	280,000	0	280,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
40883	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA DE PARED-EL ENCINAL-AGUA GRANDE, ASI COMO RAMAL A PEÑA VERDE, RAMAL AGUA DERRUMBE Y RAMAL A SANTA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	SAN ANDRÉS HIDALGO	URBANO	51316	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	492,000	0	492,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
40884	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE AGUA DE FIERRO-PLAN DE LECHO-PLAN OCOTE DEL KM0+000 AL KM4+500. EN EL MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ/EN	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	PLAN DE LECHO	RURAL	51315	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	380,000	0	380,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
42008	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	SANTA MARIA YAHUICHE	RURAL	FISE/066/509	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	132,951	0	132,951	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	
40890	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO AEROFOTOGRAFICO PARA LA MODERNIZACION A 12 MTS DE ANCHO DE CORONA DE LA CARRETERA OAXACA-TUXTEPEC; TRAMO OAXACA - IXTLAN	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	50318	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
54602	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. SAN ANTONIO "EL CHERAL"	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FISE/045/309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	181,488	0	181,488	0	0%	0	0	METRO LINEAL	251	251	100%	
54575	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. SAN ANTONIO "EL CHERAL"	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FISE/045/209	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	8,073	0	8,073	0	0%	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	
40892	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SAN JOSE CIENEGUILLA-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC)- SAN GREGORIO OZOLOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 8+000. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA OZOLOTEPEC/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA OZOLOTEPEC	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	RURAL	49708	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	350,000	0	350,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
42513	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	VILLA NUEVA	RURAL	FISE/059/409	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEOPOXCO	-	-	948,960	870,000	948,960	870,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
40893	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA ELENA-SAN FRANCISCO COZOALTEPEC DEL KM 3+000 AL KM 4+000. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA TONAMECA/EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZOALTEPEC	RURAL	49941	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,753,268	0	1,753,268	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	29%	
60155	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA XADANI-TERRU NAA	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FISE/026/609	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI	-	-	1,492,125	1,394,445	1,492,125	1,394,445	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
101187	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA	446-SANTA MARIA YUCUHTI	LA SOLEDAD CABALLO RUCIO	RURAL	MSMY/FISE/IR-001/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHTI OAXACA	-	-	500,444	500,444	500,444	500,444	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES DEL 100%. EL NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA ES MSMY-446/FISM-FISE/IR-001/2009. ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO. LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$ 500,445.00 SEGUN COSNTA EN REPORTE ENVIADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2009 FOLIO 164934. Y LA APORTACION ESTATAL FUE \$ 500,444.49 EL IMPORTE DE LA OBRA FUE \$ 1,000,889.00
40894	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MESONES HIDALGO-SANTA MARIA ZACATEPEC)-EL COYULITO DEL KM 0+000 AL KM 8+300. EN EL	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	EL COYULITO	RURAL	48399	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	5,618	0	5,618	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
40895	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CUEVITA - PORTILLO ANGOSTO (SANTA MARIA ZANIZA) DEL KM 0+000 AL KM 0+800	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	50553	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	1	75%	
40896	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CUEVITA-PORTILLO CULEBRON (SANTA MARIA ZANIZA) DEL KM 2+000 AL KM 2+800. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA ZANIZA/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA ZANIZA	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	49939	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	806,171	0	806,171	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
40897	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO AMOLTEPEC- RIO CIRUELO-PORTILLO ANGOSTO DEL KM 3+000 AL KM 4+570. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC/EN LA LOCALIDAD RIO CIRUELO	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	RIO CIRUELO	RURAL	49187	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	596,063	0	596,063	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
42615	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	451-SANTIAGO APOALA	JAZMIN MORELOS	RURAL	FISE/0643/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA	-	-	1,875,305	938,796	1,875,305	938,796	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
53793	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	454-SANTIAGO ATITLÁN	ESTANCIA DE MORELOS	RURAL	FISE/0516/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ATITLAN	-	-	627,500	0	627,500	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
40898	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO COPALA S/CAMINO COPALA - CIENEGUILLA /SANTIAGO JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CIENEGUILLA	RURAL	47757	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	640,320	0	640,320	0	0%	0	0	METROS	20	20	100%	
40899	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO PASO DE AGUILA S/CAMINO PASO DE AGUILA - SAN ANTONIO JUXTLAHUACA /PASO DE AGUILA COPALA (PASO DE AGUILA) /SANTIAGO JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	PASO DE AGUILA COPALA	RURAL	47756	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,541,635	0	1,541,635	0	0%	0	0	METROS	20	10	50%	
40900	CONSTRUCCION DE LA LOSA S/CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE/EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA	480-SANTIAGO NUNDICHE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	49803	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	23,020	0	23,020	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
42783	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION AEREA Y RED DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA EN MARIANO MATAMOROS	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MARIANO MATAMOROS	RURAL	FISE/0633/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	1,780,000	1,023,500	1,780,000	1,023,500	100%	0	0	POSTE	33	33	100%	
55018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	510-SANTO DOMINGO IXCATLÁN	TIERRA BLANCA	RURAL	FISE/0168/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN	-	-	506,746	0	506,746	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
43028	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO	FISE/0631/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	3,650,259	0	3,650,259	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
43361	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	522-SANTO DOMINGO XAGACIA	SANTO DOMINGO XAGACIA	URBANO	FISE/0590/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA	-	-	203,075	0	203,075	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
75766	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RIO LA RAYA - PORTILLO DE SAN PEDRO DEL KM 0+000 AL KM4+000	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMÁS JALIEZA	URBANO	FISE/0272/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
53901	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PRIMERA ETAPA)	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	GENARO V. VÁSQUEZ	RURAL	FISE/047/9/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	-	-	350,000	205,457	350,000	2,054,570	100%	0	0	0	POSTE	11	8	73%	
40903	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA CATARINA YUTANDU-SAN MARTIN DEL RIO DEL KM. 0+000 AL KM.11+000. EN EL MUNICIPIO TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA/EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA YUTANDU	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SANTA CATARINA YUTANDU	RURAL	49707	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	49,924	0	49,924	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	11	11	100%	
40904	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO TRINIDAD ZAACHILA- EL ARCO, PARAJE ROALO, PARAJE LA CIENEGA	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	51309	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	142,500	142,500	142,500	100%	0	0	0	KILÓMETRO	15	15	100%	
40905	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO SAN ISIDRO LAGUNA-SAN ANTONIO OCOTE. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO OCOTEPEC	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN ANTONIO OCOTE	RURAL	49536	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	0	KILÓMETRO	6	6	100%	
40906	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO MARIN-RANCHO OJOCHE. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD RANCHO OJOTE (RANCHO OJOCHÉ)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	RURAL	49527	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	66,500	66,500	66,500	100%	0	0	0	KILÓMETRO	7	7	100%	
40907	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. TUXTEPEC-RANCHO PEREZ. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD RANCHO PEREZ	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO PÉREZ	RURAL	49529	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	0	KILÓMETRO	8	8	100%	
40908	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO LAGUNA-CERRO DE PITA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO LAGUNA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN ISIDRO LAGUNA	RURAL	49537	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	0	KILÓMETRO	9	9	100%	
40909	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS ARROYO PALOMO-SAN JUAN PALANTLA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD CERRO CANGREJO GRANDE	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO CANGREJO GRANDE	RURAL	49533	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	66,500	66,500	66,500	100%	0	0	0	KILÓMETRO	7	7	100%	
40910	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALLE NACIONAL-MONTE BELLO. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD MONTE BELLO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	MONTE BELLO	RURAL	49530	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	0	KILÓMETRO	5	5	100%	
41996	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARAJE LA YOCUELA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FISE/074/5/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	-	-	261,521	0	261,521	0	0%	0	0	0	POSTE	5	0	0%	
41983	CONSERVACION DEL CAMINO EL FRIJOL - SAN MATEO YUCUTINDO - YUTANINO DEL KM 0+000 AL KM 12+000	566-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	EL FRIJOL	RURAL	FISE/076/7/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	-	-	1,200,000	0	1,200,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	12	0	0%	
42916	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	566-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	EL FRIJOL	RURAL	FISE/060/5/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	-	-	19,635	0	19,635	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
53837	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	AGUA DE CERRO	RURAL	FISE/050/1/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	953,391	0	953,391	0	0%	0	0	0	POSTE	21	0	0%	
38215	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MAZATLAN VILLA DE FLORES-PLAN DE GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 34+850, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000 MAZATLAN VILLADE FLORES- PUERTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	URBANO	FISE/058/0/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	4,019,672	0	4,019,672	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
55051	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) - SAN JUAN JILOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 40+000	64-NEJAPA DE MADERO	SAN SEBASTIÁN JILOTEPEC	RURAL	FISE/016/5/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	-	-	483,902	0	483,902	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	40	0	0%	
40913	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR PLUMA HIDALGO UBICADO S/CARRETERA HUATULCO-PLUMA HIDALGO-COPALITA. EN EL MUNICIPIO PLUMA	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	49942	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	183,425	0	183,425	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
42768	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	98-SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	URBANO	FISE/0584/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	-	-	1,460,167	1,239,700	1,460,167	1,239,700	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
	FISM																							
	AGUA POTABLE																							
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCIÓN																							
55661	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA).	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	SAN ILDEFONSO AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	-	-	1,373,115	1,373,115	1,373,115	1,373,115	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EN SU SEGUNDA ETAPA.
93239	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL Y SAN GABRIEL ETLA	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN MIGUEL ETLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	189,609	185,739	185,739	185,739	100%	0	0	SISTEMA	1	1	99%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR 890,000.00 DEL CUAL 700,391.30 SE EJERCIERON EN EL AÑO 2009. LA TERMINACION DE LA OBRA CONCLUYE CON 189,609.00 QUE SE EJERSEAN EN EL 2010 CON RECURSO 2009.
36601	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO SAN JOSE	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN COMALTEPEC	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	446,184	446,184	446,184	446,184	100%	0	0	SISTEMA	446,184	446,184	100%	LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO SAN JOSE SE EJECUTO POR MEZCLA DE RECURSO: 70% SEDESOL \$1,041,096.00 30% MUNICIPIO F-III \$446,184.00 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1,487,280.00 LA OBRA YA SE TERMINO DE EJECUTAR AL 100%. OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2009.
77235	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NÚMI	BUENAVISTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	636,000	636,000	636,000	636,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
77557	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NÚMI	RÍO CENTRO NÚMI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	410,000	410,000	410,000	410,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
77328	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NÚMI	SAN ISIDRO YOSAÑAMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	540,000	540,000	540,000	540,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
77314	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NÚMI	SAN ISIDRO YOSAÑAMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	540,000	540,000	540,000	540,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
77122	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NÚMI	SANTA ROSA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	636,000	636,000	636,000	636,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
77540	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	210-SAN JUAN NÚMI	SAN JOSÉ NÚMI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	636,000	636,000	636,000	636,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
77044	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NÚMI	SAN PEDRO NÚMI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	674,221	674,221	674,221	674,221	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
77213	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	210-SAN JUAN NÚMI	SAN ANTONIO NDUASICO (O NDUAXICO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	636,000	636,000	636,000	636,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
98871	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA	268-SAN MIGUEL EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	401,474	401,474	401,174	0	0%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	LOS RECURSOS FUERON EJERCIDOS CONFORME A LO PREVISTO
74999	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2 ETAPA	311-SAN PEDRO JALTEPETON GO	SAN PEDRO JALTEPETON GO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	404,483	404,483	404,483	402,724	100%	0	0	SISTEMA	404,483	402,724	100%	OBRA PRIORIZADA Y EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2009.
109368	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO PRIMERA ETAPA	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	RÍO ARENA	RURAL	FISM/317/008/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	598,192	598,192	598,192	598,192	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
69606	CAJA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	SAUCITLÁN DE MORELOS	RURAL	034/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	341,640	341,640	341,640	341,640	100%	0	0	METRO LINEAL	710	710	100%	
69457	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	030/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	104,053	104,047	104,047	104,047	100%	0	0	METRO LINEAL	618	618	100%	NO APARECIO LA COLONIA FIDEPAL POR ESTA RAZON SE LE PUSO EL NOMBRE DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON EN LOCALIDAD.
70374	RED GENERAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	FIDEPAL (COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO)	RURAL	039/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	109,409	109,409	109,409	109,409	100%	0	0	METRO LINEAL	230	81	35%	
99155	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AL CENTRO DE SALUD	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FISM/421/08/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	59,008	59,008	59,008	59,008	100%	0	0	METRO LINEAL	175	175	100%	LA METAS CORRESPONDE A 175 ML. DE TUBERIA PVC. DE 2 PULGADAS OBRA TERMINADA Y OPERANDO
88865	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	429-SANTA MARIA SOLA	TEXCOCO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA SOLA	-	-	599,729	599,729	599,729	599,729	100%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1,200	1,200	100%	
73420	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	EL CUETE	RURAL	FISM/M5447/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
64621	PERFORACION, EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	46-MAGDALENA JALTEPEC	SAN MIGUEL	RURAL	MMJ/FISM/046/21/08/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC OAXACA	-	-	829,621	829,621	829,621	829,621	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2009, CON UN COSTO TOTAL DE \$ 921,839.54 DE LOS CUALES LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$ 92,218.51 CON MATERIALES Y MANO DE OBRA Y DEL RAMO 33 FDO. III LA CANTIDAD DE \$ 829,621.03
57861	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL TOPII	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	301,713	301,713	301,713	301,713	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	
73019	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	511-SANTO DOMINGO NUXAA	CERRO MACHÍN	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	412,707	412,707	412,707	412,707	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
91822	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA IRIGOYEN	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	COLONIA FRANCISCO YRIGOYEN	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	65,000	64,274	65,000	64,274	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														2	3	4								
28562	CONSTRUCCIÓN DE LA 2A ETAPA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE LA AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/11/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	405,176	405,176	405,176	400,430	99%	0	0	METRO LINEAL	452	452	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES TRINIDAD DE VIGUERA. OBRA FINIQUITADA
62500	ESTUDIO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	MALPICA	RURAL	FISMMP/07/3/02/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE LA CUAL CONSISTIO EN 1300 ML DE LINEA DE CONDUCCION, 500 ML DE LIENA DE DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 50 M3.
102151	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA SAN ISIDRO	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ISIDRO	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	413,319	413,319	413,319	336,001	81%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	
102090	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PRIMERA Y SEGUNDA SECCION	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	267,319	267,319	267,319	267,319	100%	0	0	METRO LINEAL	240	240	100%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS DEL 50% CON SEDESOL Y EL OTRO 50% CON RECURSOS MUNICIPALES DEL RAMO 33 FONDO III
26717	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	LA NUEVA TENOCHTITLÁN	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	249,985	249,985	249,985	249,985	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA FUE DE \$264,117.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE \$249,985.00 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS FUE \$14,132.00. OBRA TERMINADA AL 100%.
69503	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	COLONIA SINAI PRIMERA SECCIÓN	RURAL	031/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	86,997	86,997	86,997	86,997	100%	0	0	METRO LINEAL	342	342	100%	
69554	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	SANTA TERESA	RURAL	032/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,162,821	1,162,821	1,162,821	1,162,821	100%	0	0	METRO LINEAL	1,620	1,620	100%	
68779	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	018/209	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	632,719	632,719	632,719	632,719	100%	0	0	METRO LINEAL	794	794	100%	NO SE ENCUENTRA REGISTRADA LA COLONIA JOSE LOPEZ ALAVEZ POR ESTA RAZON DE PUSO EL NOMBRE DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON.
68885	SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	SANTIAGO CHILIXTLAHUACA	RURAL	023/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DER OBRAS PUBLICAS	-	-	442,858	442,858	442,858	442,858	100%	0	0	METRO LINEAL	854	854	100%	
100843	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EL MORRITO	418-SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	FISM41/03/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	803,493	803,493	803,493	803,493	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	EN RELACION A LA OBRA REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009 CON EL FOLIO 143425, SE REGISTRO DE FORMA ERRONEA YA QUE EXISTE UN CONVENIO DE REDUCCION DE METAS (TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA), ESTA ES UNA DE LAS OBRAS REGISTRADAS EN SUSTITUCION DE LA DEL TERCER TRIMESTRE. ESTAS MODIFICACIONES SE REALIZACION EN RELACION A LAS PRIORIDADES PRESENTADAS EN SU MOMENTO.
57771	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AV. AQUILES SERDAN, AV. JUAREZ Y NICOLAS REGULES	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	113,844	113,844	113,844	113,844	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
92224	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALMERAS PARAJE YAGOBIA SECCION SEPTIMA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	17,748	17,748	17,748	17,748	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA CONCERTADA POSTERIORMENTE A LA REPRIORIZACION Y APROBADA POR ACUERDO DE CABILDO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
91734	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES BELISARIO DOMINGUEZ Y JAZMINES SECCION SEPTIMA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES BELISARIO DOMINGUEZ Y JAZMINES SECCION SEPTIMA	-	-	22,500	22,362	22,500	22,362	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%		
22075	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COLORINES, COLONIA JARDÍN, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/142/009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	123,522	123,522	123,522	0	0%	0	0	METRO LINEAL	237	237	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.	
63034	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISMMP G/73/21/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METRO LINEAL	700	700	100%	LA OBRA SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL BARRIO MAGISTERIAL.	
63062	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE BARRIO COSTA CHICA.	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISMMP G/73/22/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METRO LINEAL	280	280	100%		
	MANTENIMIENTO																								
57929	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO ORIZABA	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN PEDRO ORIZABA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	290,000	290,000	60,000	290,000	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	500	500	100%	OBRA TERMINADA	
	REHABILITACIÓN																								
99198	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RIO VERDE	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	RIO VERDE	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	469,251	469,251	469,251	469,251	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	LOS RECURSOS FUERON EJECUTADOS CONFORME A LO PREVISTO	
99203	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	SAN PEDRO AÑANE (O AÑANE)	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	477,484	477,484	477,484	477,484	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	LOS RECURSOS FUERON EJECUTADOS CONFORME A LO PREVISTO	
99191	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (REPARACION DE BOMBAS)	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FISM421/013/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	185,384	185,384	185,384	185,384	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
57936	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SAN MIGUEL IXCATLÁN	RURAL	027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	105,626	105,626	105,626	105,626	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%		
87498	REHABILITACION DE AGUA POTABLE	536-SAN VICENTE NUÑU	ANAMÁ	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE NUÑU	-	-	190,000	190,000	190,000	127,032	67%	0	0	SISTEMA	1	1	60%		
35717	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA SAN IGNACIO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/198/009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	752,122	752,122	752,122	738,558	98%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC. OBRA FINIQUITADA.	
62994	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	CONCEPCION DEL PROGRESO	RURAL	FISMMP G/73/18/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	173,960	173,960	173,960	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE EL TEJORUCO.	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
62441	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISMMP/073/73/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	300,000	280,216	280,216	280,216	100%	0	0	SISTEMA	1	1	95%	
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION																							
77304	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	210-SAN JUAN NÚMI	PEÑA COLORADA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	636,000	636,000	636,000	636,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
127387	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA SECCIONES 1A,2A Y 3A	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	566,655	566,655	566,655	566,655	100%	0	0	POZO	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REALIZAD CON RECURSOS 2009
98860	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	288-SAN MIGUEL EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	486,580	486,580	486,580	486,580	100%	0	0	POZO	100	100	100%	EL RECURSO FUE EJERCIDO CONFORME A LO PREVISTO
63807	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL PARAJE CAMPO LUCERO	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	LOMA DE LUCERO	RURAL	02/FISM 403/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	-	-	695,548	0	695,548	0	0%	0	0	POZO	1	0	10%	
91181	PERFORACION DE UN POZO TIPO NORIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	SAN LUIS DEL RIO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	170,000	172,490	170,000	172,490	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
	EQUIPAMIENTO																							
48788	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	650,000	430,528	650,000	430,528	100%	0	0	POZO	650,000	430,528	66%	LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSO 50% COPLADE \$650,000.00 Y EL MUNICIPIO A TRAVEZ, DEL RAMO 33 FONDO III APORTO EL OTRO 50% \$650,000.00 DANDO EL MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1,300,000.00
	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION																							
77697	CONSTRUCCION DE RETEN DE MAMPOSTERIA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y RECARGA DE MANTOS FREATICOS EN EL PARAJE EL ENCAJONADO. 2DA ETAPA	368-SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MINAS	-	-	1,095,528	1,095,528	1,095,528	1,095,528	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE 1,753,748.68 PERO FUE MEZCLA CON FONDO IV
89748	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	426-SANTA MARIA PEÑOLES	MORELOS UNO TEPANTEPEC	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	398,000	398,000	398,000	398,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
80322	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	481-SANTIAGO NUYOÓ	YUCUNINO DE GUERRERO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOÓ	-	-	453,568	453,568	453,568	453,568	100%	0	0	TANQUE	3	3	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: RECURSO DEL FIII 2008: \$ 90,269.50 RECURSO DEL FIII 2009: 453,568.18 TOTAL: 543,837.68
35051	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA COLONIA JARDIN, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/145/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	650,271	650,271	650,271	252,014	39%	0	0	TANQUE	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI, EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
35018	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/130/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	350,032	350,032	350,032	0	0%	0	0	TANQUE	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
63125	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE BARRIO GPE YUTEE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG/73/24/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
63244	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LLANOS DE YUTEE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG/73/26/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
63195	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG/73/25/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	929,369	914,923	914,923	914,923	100%	0	0	TANQUE	1	1	98%	
85673	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE NO. 02	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG/073/077/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	566,339	321,620	321,620	321,620	100%	0	0	TANQUE	1	1	85%	
62520	CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRÉS CHICAHUAHTLA	RURAL	FISM/MPG/73/03/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	257,454	257,454	257,454	257,454	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	LA OBRA SE EJECUTO EN LA COMUNIDAD DE LOS REYES CHICAHUAHTLA
64542	CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOMA DE LOS PAPANOTES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	MPG/FIS/073/076/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	90%	
83917	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE ELEVADO	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	FISM/077/03/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	268,081	68,066	68,066	68,066	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
84446	REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/120/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	61,206	61,206	61,206	61,206	100%	0	0	TANQUE	1	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA OBRA SUFRIÓ AMPLIACION PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE \$19,874.98 PROVENIENTES DE LAS OBRAS NOS. FIII/194/2009 POR \$5,855.98 Y DE LA OBRA FIII/195/2009 POR \$14,019.00 EN BASE AL OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. TM/DPP/001/2010 DEL 22 DE FEBRERO DE 2010. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
119422	CONEXION DE TOMAS DOMICILIARIAS A LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHALCATONGO DE HIDALGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	-	-	403,178	403,178	403,178	403,178	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	633	633	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2010 CON RECURSO 2009
64091	ESTUDIO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	CHARLOCO	RURAL	MPG/FIS/073/001/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	75,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
64184	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EL NARANJO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	MPG/FIS/073/023/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	75,153	68,618	68,618	68,618	100%	0	0	PROYECTO	100	100	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
	1												2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
64500	REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DE LA CALLE QUINTANA ROO Y CARRETERA PEREZ GASGA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	MPG/FIS/07/5/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	558,658	524,313	524,313	524,313	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																							
	CONSTRUCCIÓN																							
78406	CONSTRUCCION DE RETENES PARA AGUA PLUVIAL	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	739,238	739,238	739,238	739,238	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	
77279	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	210-SAN JUAN NÚMI	VISTAHERMOSA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	410,000	410,000	410,000	410,000	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	
82184	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 1A. ETAPA.	37-MESONES HIDALGO	CONCEPCION LAS MESAS	RURAL	FAISMM/03/7/11/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	139,127	139,127	139,127	139,127	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	
99195	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. SAN ANTONIO EL CHERAL	421-SANTA MARIA MXTEQUILLA	COLONIA SAN ANTONIO	RURAL	FISM421/014/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	211,787	211,787	211,787	211,787	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	LA META DEL DRENAJE PLUVIAL CORRESPONDE A 250/ML.
17377	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AVENIDA MONTÓYA, COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/05/7/009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	70,083	70,083	70,083	0	0%	0	0	RED	70	70	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. LA META ES DE 70.00 METROS LINEALES. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
17337	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CAMINO NACIONAL (TRAMO CARRETERA A VIGUERA A CARRETERA A MEXICO) COLONIAS MANZANA 48"A", 48"B" MANANTIAL Y REFORESTACIÓN, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/02/7/009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	1,958,225	1,958,225	1,958,225	1,220,989	62%	0	0	RED	324	324	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LAS METAS SON 323.50 ML. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO.
22759	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JACOBO HERRERA SALAZAR 2A. ETAPA, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/19/1/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	396,996	396,996	396,996	0	0%	0	0	METROS CÚBICOS	174	174	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO.
63921	CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ISIDRO DEL ESTADO	RURAL	FISMM/07/3/64/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	RED	65	65	100%	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
87250	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-086/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	276,018	276,018	276,018	276,018	100%	0	0	METRO LINEAL	50	50	100%	ML 50.42 TUBERIA DE CONCRETO
77188	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	210-SAN JUAN NÚMI	SAN JUAN NÚMI	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN CON VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	636,000	636,000	636,000	636,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
69653	ALCANTARILLA DE PROLONGACION DE VALERIO TRUJANO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	AGUA DULCE	RURAL	035/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	550,268	550,268	550,268	550,268	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	
69771	INTRODUCCION DEL DRENAJE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	NÚCLEO RURAL UNIVERSITARIO	RURAL	036/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,580,865	1,580,865	1,580,865	1,580,865	100%	0	0	METRO LINEAL	3,037	1,848	61%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
31539	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE AVIÓN TRAMO PUERTO ENSENADA A CALLE EMILIANO ZAPATA, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/150/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	18,566	18,566	18,566	18,566	100%	0	0	METRO LINEAL	234	234	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI. OBRA FINIQUITADA
31529	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LA LUZ TRAMO MÁRTIRES DE TACUBAYA A LA CALLE DE AVIÓN, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/149/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	-	-	10,534	10,534	10,534	10,534	100%	0	0	METRO LINEAL	78	78	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI. OBRA FINIQUITADA
	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS																							
	CONSTRUCCIÓN																							
102680	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA 1A. SECCION EL PORTILLO	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	1A. SECCIÓN EL PORTILLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	457,500	457,500	457,500	457,500	100%	0	0	ESTACIONES	1	1	100%	ESTA OBRA ESTAR TERMINADA Y PAGADA AL 100%
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																							
69251	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	2,581,182	2,581,182	2,565,469	2,565,469	99%	0	0	PLANTA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL
64115	CONSTRUCCION DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA RESIDUALES 2DA. ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	MPG/FIS/0073/004/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,458,434	2,458,434	2,458,434	2,458,434	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
61609	TERMINACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ASUNCIÓN ATOYAQUILLO	RURAL	FISMMP/G/73/28/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	ESTE RECURSO FUE PARA LA TERMINACION DEL ESTUDIO PROYECTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES
62307	TERMINACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ASUNCIÓN ATOYAQUILLO	RURAL	FISMMP/G/73/28/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	ESTE RECURSO FUE PARA LA TERMINACION DEL ESTUDIO PROYECTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES
	AMPLIACIÓN																							
70839	AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MPIO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	550-SAN JERÓNIMO TLACOCCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCCHAHUAYA	URBANO	MSJT-FISM/0804	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	-	-	463,043	463,043	463,043	463,043	100%	0	0	PLANTA	463,044	463,044	100%	ESTA OBRA FUE PRIORIZADA EN EL 2008, PARA ALCANZAR UN OPTIMO FUNCIONAMIENTO SE EFECTUO UNA AMPLIACION CON AFECTACION A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2009 POR \$463,043.69. LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DE EJERCICIO 2009.
	LETRINAS																							
	CONSTRUCCIÓN																							
62036	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS 2A ETAPA	147-SAN FRANCISCO NUXAÑO	SAN FRANCISCO NUXAÑO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO NUXAÑO	-	-	435,169	435,169	435,169	145,339	33%	348,135	145,339	LETRINA, METROS CÚBICOS	435,169	348,135	80%	DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE REALIZARON GASTOS E INVERSIONES DE NINGUN TIPO, A PARTIR DEL 3ER. TRIMESTRE SE INICIO LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS 2A.ETAPA.
	TANQUES SÉPTICOS																							
127386	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA COLINA IMMS OPORTUNIDADES	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	51,008	51,008	51,008	51,008	100%	0	0	METROS CÚBICOS	1	1	100%	ESATA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS 2009
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y OTROS																							
87845	AMPLIACION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL INFONAVIT JORGE L. TAMAYO Y FRACC. LOS ANGELES 1ERA Y 2DA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM/109/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	1,569,814	1,569,814	1,569,814	1,569,814	100%	0	0	METRO LINEAL	675	675	100%	ML 675 TUBERIA DE 45 CM
70887	DRENAJE, CONTINUACION DE LA SIGUIENTE ETAPA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	RANCHO SOLANO	RURAL	045/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA	-	-	97,847	97,847	97,847	97,847	100%	0	0	METRO LINEAL	127	109	85%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
91494	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	ASUNCION CUYOTEPEJI	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	99,750	68,343	68,343	68,343	100%	0	0	OBRA		25%		
84259	PROGRAMA APASZU, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/088/009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	PROGRAMA		0%	EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
92409	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RAYÓN	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO	SEIS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA	-	-	145,173	145,173	145,173	145,173	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	770	770	100%	EN EL APARTADO DE AVANCE FÍSICO SE REPORTÓ DE MANERA GLOBAL LOS M2 DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ML DE GUARNICIÓN.
92358	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALDAMA	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO	CUATRO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA	-	-	703,900	703,900	703,900	422,881	60%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	3,869	2,324	60%	EN EL APARTADO DE AVANCE FÍSICO SE REPORTÓ DE MANERA GENERAL LOS M2 DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y LOS ML DE GUARNICIÓN.
92295	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO	CINCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA	-	-	786,897	786,897	786,897	786,897	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	5,306	5,306	100%	EN EL APARTADO DE AVANCE FÍSICO SE REFLEJÓ DE MANERA GLOBAL LOS M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO Y LOS ML DE GUARNICIÓN.
102556	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JAUREZ DE LA CUARTA SECCION	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	204,107	204,107	204,107	204,107	100%	0	0	METROS CUADRADOS	395	395	100%	OBRA TERMINADA FISICA Y PAGADA FINANCIERAMENTE AL 100% Y SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DE SEDESOL
102371	PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA PRIVADA DE AMAPOLAS 2A SECCION	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	BENITO JUÁREZ SEGUNDA SECCIÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	132,831	132,831	132,831	132,831	100%	0	0	METROS CUADRADOS	230	230	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE PAGADA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL 50% CON SEDESOL
32125	"PAVIMENTACION DE CALALES CON CONCRETO HIDRAULICO" (BARRIO DE FÁTIMA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FISM-131-017/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,183	1,183	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE 430.00 M2 DE GUARNICIONES DE FORMA TRAPEZIAL DE CONCRETO SIMPLE DE FC=200 KG/CM2. ACABADO PULICO. APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CONSTRUCCION DE 1,183.00 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO RAYADO INC. EXCAVACION, AFINE Y RELLENOS.
32158	"PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO" (BARRIO TRES DE MAYO)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	BARRIO TRES DE MAYO	RURAL	FISM-131-005/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	449,914	449,914	449,914	449,914	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,996	1,996	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE 599.00 M2 DE GUARNICION EN FORMA TRAPEZIAL CON CONCRETO SIMPLE DE FC=200 KG/CM2 ACABADO PULIDO. APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICION, CONSTRUCCION DE 1,996.00 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR FC=250 JG/CM2 INCLUYENDO EXCAVACION, AFINE Y RELLENOS.
82363	PAVIMENTACION DE CALLES (HIDALGO Y PRIVADA DE HIDALGO)	140-SAN FRANCISCO CHINDÚA	SAN FRANCISCO CHINDÚA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	305,451	305,451	305,451	305,451	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	305,451	305,451	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
66197	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLON	197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	007	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	INFRAESTRUCTURA RURAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,038,353	1,038,353	1,038,353	1,038,353	100%	0	0	METROS	1,865	1,865	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CON LOZAS DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=2502KG/CM2., DE 15 CMS., DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, ACABADO ESTAMPADO HEXAGONAL SIMILAR AL EXISTENTE, INCL. ELABORACION, ACARREO, VIBRADO, CURADO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS POR EL METODO DE CORTE CON DICO DE DIAMANTE, MATERIAL Y MANO DE OBRA, INCLUYE TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A MANO.
88478	APERTURA DE CALLES	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL CARRIZAL	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	METROS	12,000	12,000	100%	
127384	COMPRA DE TONELADAS DE CEMENTO PARA EL ENCEMENTADO DE CALLES EN LA AGENCIA TIRACOZ	23-CUILAPAM DE GUERRERO	TIRACOZ	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSO 2009
127385	COMPRA DE 20 TONELADAS DE CEMENTO PARA EL ENCEMENTADO DE CALLES EN LA AGENCIA EL CARRIZAL	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CARRIZAL	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSO 2009
73191	APERTURA DE CALLES	252-SAN MATEO PEÑASCO	SAN MATEO PEÑASCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO	-	-	410,582	410,582	410,582	410,582	100%	0	0	METROS	1,850	1,850	100%	
26618	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	VENTA DE URIBE DE JUAREZ	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	444,753	444,753	444,753	444,753	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,043	1,043	100%	OBRA POR CONTRATO EL MONTO PARA ESTA OBRA FUE DE \$444,753.33, DONDE EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$444,753.33 Y BENEFICIARIOS \$0.00.
77038	PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUSTIN MELGAR (PRIMERA ETAPA MURO DE CONTENCIÓN)	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FISM/300/14/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	818,862	818,862	818,862	818,862	100%	0	0	METROS CUADRADOS	360	360	100%	360 MTS CUADRADOS DE PAVIMENTACION Y MURO DE CONTENCIÓN DE 40MTS LINEALES CON UNA ALTURA MAXIMA DE 5.50 MTS.
75466	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	311-SAN PEDRO JALTEPETON GO	SAN PEDRO JALTEPETON GO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	414,370	414,370	414,370	414,370	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	414,370	414,370	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$414,370.00 PERO EN EL TERCER TRIMESTRE SE CONSIDERO COMO MONTO TOTAL DE LA OBRA LA CANTIDAD DE \$415,870.00 POR LO QUE HAY UNA DIFERENCIA, MOTIVO QUE LA OBRA SE EJECUTO POR ADMINISTRACION DIRECTA Y ES DIFICIL DETERMINAR EL MONTO EXACTO DE LA OBRA YA QUE EL PRECIO DE LOS MATERIALES TIENDEN A INCREMENTARSE CONSTANTEMENTE.
78099	PAVIMENTACION A BASE DE PIEDRA BOLA EN PRIVADA DE ALLENDE	33-GUADALUPE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	-	-	259,999	259,999	259,999	259,999	100%	0	0	METROS	150	150	100%	
127219	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO	330-SAN PEDRO TEUTILA	SANTO DOMINGO DEL RIO	RURAL	FISM/330/003/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	879	879	100%	
127199	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAREDO	330-SAN PEDRO TEUTILA	EL FARO	RURAL	FISM/330/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	656	656	100%	
127241	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA CONSTANCIA	330-SAN PEDRO TEUTILA	SAN PEDRO TEUTILA	URBANO	FISM/330/005/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA	-	-	831,034	831,034	831,034	831,034	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,215	1,215	100%	ESTA OBRA TUVO RECORTES EN SUS METAS POR MOTIVOS ECONOMICOS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2009 SE REPORTARON 1413 M2 Y UN MONTO DE OBRA DE \$943,127 PERO FINALMENTE SE EJECUTARON LOS DATOS DE ESTE REPORTE
127246	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA GUERRERO	330-SAN PEDRO TEUTILA	SAN PEDRO TEUTILA	URBANO	FISM/330/006/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA	-	-	539,504	539,504	539,504	539,504	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	450	450	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
80599	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE CALZADA DEL PANTEON	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	288,693	288,693	288,693	288,693	100%	0	0	METROS	150	150	100%	INFORMACIÓN REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE CALZADA DEL PANTEÓN, EJECUTADA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III 2009. CONCLUIDA AL 100 %
94866	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	355-SANTA ANA CUAUHTÉMOC	SANTA ANA CUAUHTÉMOC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA CUAUHTÉMOC	-	-	848,732	732	732	732	100%	0	0	METROS	280	280	100%	
82090	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO Y 20 DE NOVIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAISMMH/037/09/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	265,015	265,015	265,015	265,015	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,194	1,194	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES EL REPORTADO EN ESTE ULTIMO TRIMESTRE
69067	PAVIMENTACION	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	COLONIA SAN MATEO	RURAL	025/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	310,598	310,598	310,598	310,598	100%	0	0	METROS CUADRADOS	595	595	100%	
60989	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE UNE LOS FRACCIONAMIENTOS ERMITA Y GENERAL ANTONIO DE LEON CON LA CARRETERA FEDERAL EN EL PARAJE DENOMINADO LA ERMITA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	06/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	515,361	515,361	515,361	515,361	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,410	1,410	100%	INVERSIÓN TOTAL \$644,201.40 MENOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS \$ 128,840.28 APORTACIÓN F.III \$ 515,361.12
69283	PAVIMENTACION DE LA CALLE 3 DE MAYO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	027/209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	171,478	171,478	171,478	171,478	100%	0	0	METROS CUADRADOS	672	672	100%	
99159	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO AL CENTRO DE SALUD	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	URBANO	FISM/421/10/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	836,786	836,786	836,786	836,786	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,469	1,469	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
99208	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	BARRIO NUEVO	RURAL	FISM/421/036/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	93,635	93,635	93,635	93,635	100%	0	0	METROS CUADRADOS	240	240	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA
73374	PAVIMENTACION DE CALLES	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	SAN JUAN CABEZA DEL RÍO	RURAL	FISM/M5/447/014/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,133,044	708,471	708,471	708,471	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,000	5,000	100%	
44033	PAVIMENTACION DE CALLES	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	-	-	735,979	735,979	735,979	735,979	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,801	1,801	100%	ESTA OBRA SE FINIQUITO CON UN PAGO DE \$88879.64 (OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS) Y FUE COBRADO EL 7 DE ENERO DEL 2010 (CON RECURSOS 2009) DEBIDO A QUE SE COBRO LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 2009 EN LOS ULTIMOS DIAS DE ESTE AÑO 2009, Y NO FUE POSIBLE PAGARLO EN DICIEMBRE.
43577	PAVIMENTACION DE CALLES EN SANTIAGO HUAUCLILLA	463-SANTIAGO HUAUCLILLA	SANTIAGO HUAUCLILLA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	653,050	653,050	653,050	653,050	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	653,050	653,050	100%	
57796	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE "NIÑOS HEROES"	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	326,969	326,969	326,969	326,969	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	220	220	100%	
72935	PAVIMENTACION DE CALLES	511-SANTO DOMINGO NUXAA	EL ORO	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	775,899	775,899	775,899	775,899	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,400	2,400	100%	OBRA EN PROCESO.
118099	PAVIMENTACION DE CALLES	526-SANTOS REYES NOPALA	SAN GONZALO PUEBLO VIEJO	RURAL	FISM/526/089/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	501,425	501,425	501,425	501,425	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,360	1,360	100%	
79850	PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOÁPAM	SILACAYOÁPAM	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	445,189	81,905	81,905	81,905	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,429	1,429	100%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO INC. LA COSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AMBOS LADOS. SE REALIZARON AJUSTES DE PRESUPUESTO FINAL EN EL TOTAL ANUAL

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
66194	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE PIEDRA LAJA EN CALLEJON LEONA VICARIO Y CALLE CINCO DE MAYO	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	134,385	134,385	134,385	134,385	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADARES	3,426	3,426	100%	
118273	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	FISMMS/550/01-A/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	173,353	107,930	173,353	107,930	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y LO EJERCIDO (\$65,423.00, SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)SE TERMINARÁ DE LIQUIDAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2010. ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.
65643	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (DIVERSAS CALLES)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	-	-	1,085,101	1,085,101	1,085,101	1,085,101	100%	0	0	M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN	1,552	1,552	100%	
17493	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE ANDADOR HUATULCO, FRACC. LAS PALMAS, AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/096/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	12,307	12,307	12,307	0	0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	222	222	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
17431	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ITURBIDE, BARRIO LAS SALINAS, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/076/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	51,012	51,012	51,012	0	0%	0	0	METROS	445	445	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. LAS METAS SON 445.10 ML. DE GUARNICIONES Y 16.80 M3. DE MAPOSTERÍA. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
22245	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO 2A ETAPA EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ITURBIDE, BARRIO LAS SALINAS, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/154/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	92,617	92,617	92,617	0	0%	0	0	METROS	103	103	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 103.00 ML. Y 22.40 M3. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
28629	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE SIERRA LARGA 2A ETAPA, AGENCIA DOLORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/114/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	122,967	122,967	122,967	77,294	63%	0	0	METROS CUADRADOS	239	239	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 94.38 M3. 68.75 ML. Y 238.65 M2. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. OBRA FINIQUITADA
35175	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA VERACRUZ 1A. ETAPA, COLONIA LOMA BONITA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/197/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	215,653	215,653	215,653	0	0%	0	0	METROS	103	103	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LAS METAS SE REFIEREN A METROS CÚBICOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
30106	CONSTRUCCION DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL 1A ETAPA, COL. VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/122/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	58,425	58,425	58,425	58,038	99%	0	0	METROS	150	150	100%	LAS METAS EJECUTADAS SON 149.64 M3. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINIQUITADA
35285	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE RAFAEL MORENO 1A ETAPA, COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/162/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	155,412	155,412	155,412	90,353	58%	0	0	METROS	64	64	100%	LAS METAS EJECUTADAS REALES SON EN METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA
17560	CONSTRUCCION DE LA CALLE TLALOC 1A ETAPA, COL. VISTA HERMOSA 1A. SECCIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/121/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	163,324	163,324	163,324	0	0%	0	0	METROS	200	200	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON EN METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														2	3	4								
28473	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 1A. ETAPA, COL. PROVIDENCIA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/084/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	887,321	887,321	887,321	784,812	88%	0	0	METROS	868	868	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LAS METAS SON EN METROS CÚBICOS. OBRA FINIQUITADA
17480	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 24 DE FEBRERO 1A ETAPA, SECTOR 6, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	F111/094/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	46,384	46,384	46,384	0	0%	0	0	METROS	146	146	100%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CÚBICOS. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
22105	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES LA CAÑADA Y 2A PRIVADA DE LA CAÑADA, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÍ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/144/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	331,555	331,555	331,555	0	0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,292	1,292	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
60193	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PINOS, COLONIA EUCALIPTOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/185/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	81,975	81,975	81,975	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,011	3,209	80%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
60273	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PROLONGACIÓN DE PINOS, COLONIA EUCALIPTOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/187/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	5,167	5,167	5,167	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,279	1,279	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
22198	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ABETOS 1A. ETAPA, COL. ARBOLEDA LA ILUSIÓN, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/152/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	216,641	216,641	216,641	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	963	963	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
35372	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ARROYO (ENTRE LAS ROSAS Y JAZMINES) COLONIAS MOCTEZUMA, MARGARITA MAZA 2A. SECCION Y PRESIDENTE JUAREZ, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/192/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	303,524	303,524	303,524	302,871	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	415	415	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINIQUITADA.
21511	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARROYO (ENTRE LAS ROSAS Y NIDO DEL ÁGUILA) COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/135/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	40,869	40,869	40,869	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	384	384	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
29401	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÉBANOS 1A ETAPA, COL. REFORESTACIÓN, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/119/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	232,326	232,326	232,326	165,131	71%	0	0	METROS CUADRADOS	646	646	100%	LAS METAS EJECUTADAS SON DE 645.60 M2. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINIQUITADA
56628	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL ARROYITO, BARRIO EL ROSARIO PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/099/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	2,994	2,994	2,994	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	25	25	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
22731	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EUCALIPTOS, COLONIA EUCALIPTOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/188/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	10,602	10,602	10,602	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,911	2,911	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE PUEBLO NUEVO. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
17255	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/019/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	486,590	486,590	486,590	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,252	2,252	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO.
22652	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JACARANDAS, COLONIA EUCALIPTOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/186/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	7,985	7,985	7,985	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,822	1,822	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
35691	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS 2A. ETAPA, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/196/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	385,905	385,905	385,905	379,833	98%	0	0	METROS CUADRADOS	702	702	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LAS METAS TAMBIÉN CONSTAN DE METROS LINEALES. OBRA FINIQUITADA.
17313	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/023/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	407,981	407,981	407,981	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,033	2,033	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO.
56571	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTE CARLO, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN JUAN, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/095/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	188,254	188,254	188,254	126,113	67%	0	0	METROS CUADRADOS	1,056	1,056	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.
24940	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OAXACA, COLONIA LOMAS PANORAMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/040/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	6,477	6,477	6,477	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,040	1,040	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINIQUITADA. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
56685	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/103/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	32,875	32,875	32,875	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	277	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
31492	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOTONTEPEC 1A ETAPA, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÍ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/148/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	97,552	97,552	97,552	68,380	70%	0	0	METROS CUADRADOS	144	144	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. OBRA FINIQUITADA
25047	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1A PRIVADA DEL PANTEON, COLONIA LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/056/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	5,157	5,157	5,157	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	715	715	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010. OBRA FINIQUITADA.
17535	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3A. PRIVADA DE 13 DE SEPTIEMBRE, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/102/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	13,094	13,094	13,094	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	118	118	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
30188	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 4A PRIVADA DE PUERTO ESCONDIDO, COL. AMPLIACIÓN 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÍ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/147/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	183,933	183,933	183,933	62,481	34%	0	0	METROS CUADRADOS	847	847	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
56640	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA DE AVENIDA LA PAZ, SECTOR PLAZUELA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/100/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	62,554	62,554	62,554	43,471	69%	0	0	METROS CUADRADOS	351	351	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
56604	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA, BARRIO EL ROSARIO PARTE BAJA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/098/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	82,927	82,927	82,927	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	883	883	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
17513	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE 2A CERRADA DE LA 2A PRIVADA DE 1° DE MAYO, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/097/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	22,443	22,443	22,443	15,539	69%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	189	189	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
21855	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE 2A PRIVADA DE MIXTECAS, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÍ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/140/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	323,260	323,260	323,260	132,266	41%	0	0	METROS CUADRADOS	231	231	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 67.14 M3. Y 231.00 M2. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
56671	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CARRETERA ANTIGUA A MONTE ALBÁN, SECTOR PLAZUELA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/101/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	18,848	18,848	18,848	11,999	64%	0	0	METROS CUADRADOS	71	71	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
31641	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARÍA LUISA 1A ETAPA, COL. LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/155/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	389,759	389,759	389,759	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,286	1,286	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 1,285.55 M2. DE PAVIMENTO Y 367.30 ML. DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
35241	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANDADOR OBREROS TEXTILES 1A ETAPA, COL. LA PROVIDENCIA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/161/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	55,361	55,361	55,361	44,205	80%	0	0	METROS CUADRADOS	67	67	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA
22340	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANDADOR 1° DE MAYO 1A ETAPA, COL. LA PROVIDENCIA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/160/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	57,505	57,505	57,505	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	67	67	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 22.30 ML. DE GUARNICIONES Y 66.90 M2. DE PAVIMENTO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
24826	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO NAC, (TRAMO CARRET. A VIGUERA A CARRET. A MEXICO) COL. MANZANA 48"A", 48"B" MANANTIAL Y REFORESTACIÓN, AG. PUEBLO NVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/030/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	837,550	837,550	837,550	331,031	40%	0	0	METROS CUADRADOS	9,391	9,391	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINIQUITADA EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
35607	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUARZO, COLONIA BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/194/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	393,829	393,829	393,829	388,965	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,085	1,085	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LAS METAS TAMBIÉN CONSTAN DE ML. OBRA FINIQUITADA
35665	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DIAMANTE (1A. ETAPA), COLONIA CENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F111/195/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	424,000	424,000	424,000	424,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,070	1,070	100%	LAS METAS EJECUTADAS CONSTAN TAMBIÉN DE 106.75 METROS LINEALES. OBRA FINIQUITADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														2	3	4								
35572	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FLOR DE LIZ (1A. ETAPA), COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/193/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	475,549	475,549	475,549	461,295	97%	0	0	METROS CUADRADOS	1,269	1,269	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. LAS METAS TAMBIÉN SE REFIEREN A METROS LINEALES. OBRA FINIQUITADA
17574	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PINOPIA 1A ETAPA (ZAPOTECAS HACIA COL. PINTORES), COL. MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/132/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	83,465	83,465	83,465	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	960	960	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 960.00 M2. DE PAVIMENTO Y 132.50 ML. DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
22136	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIERRA MIXE, COLONIA SIETE REGIONES, AGENCIA DONAJÍ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/146/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	2,852	2,852	2,852	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	665	665	100%	LAS METAS TAMBIÉN INCLUYEN 16.00 METROS LINEALES DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
60150	PAV. DE CONC. HID. EN LAS CALLES RÍO PEDREGAL, RÍO DE JANEIRO, PRIV. DE MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, PRIV. DE RÍO PAPALOAPAN, PRIV. DE RÍO NILO Y PRIV. DE RÍO BALSAS, COL. LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/184/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	151,236	151,236	151,236	135,440	90%	0	0	METROS CUADRADOS	771	463	60%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
22566	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ELIGIO ANCONA, COLONIA EMILIANO ZAPATA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/181/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	43,164	43,164	43,164	43,164	100%	0	0	METROS CUADRADOS	806	806	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN MARTÍN MEXICAPAM. OBRA TERMINADA
60104	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 10 DE MAYO, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/183/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	198,775	198,775	198,775	173,055	87%	0	0	METROS CUADRADOS	726	218	30%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA.
59841	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA DE REVOLUCIÓN Y PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA FRANCISCO I. MADERO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/182/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	154,407	154,407	154,407	138,258	90%	0	0	METROS CUADRADOS	786	236	30%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
17544	TERMINACIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A PROLONGACIÓN DE MORELOS, CABECERA DE LA AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/110/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	95,958	95,958	95,958	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	420	420	100%	LAS METAS SON 118.70 ML. DE GUARNICIONES Y 420.00 M2 DE PAVIMENTO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
84322	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA POBLACION	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	RANCHO DE LOS VÁSQUEZ	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	897,053	299,017	897,053	299,017	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,160	720	33%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA SERA DE \$ 2,990,177.16 DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTARA \$ 897,053.15 QUE REPRESENTA EL 30% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA.
85831	H AYUNTAMIENTO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISMMPG/073/17/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	566,339	321,620	321,620	321,620	100%	0	0	METROS	130	130	100%	
63022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES COAHUILA, MORELOS, PUEBLA Y QUERETARO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISMMPG/73/20/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,423,360	1,423,360	1,423,360	1,423,360	100%	0	0	METROS	300	300	100%	
63613	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA MURALLA	RURAL	FISMMPG/73/39/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS	155	155	100%	
64199	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA PALIZADA	RURAL	MPG/FIS/073/03/6/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	128	128	100%	
63578	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PLAN DE AYALA	RURAL	FISMMPG/73/38/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	630	630	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
63419	PAVIMENTACION DE LA CALLE CHIAPAS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISMMP/G/73/34/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	618	618	100%	
63518	PAVIMENTACION DE LA CALLE POCHTLAN	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISMMP/G/73/35/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,140	1,140	100%	
84223	PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO EN LA AGENCIA DE SAN LAZARO	77-REYES ETLA	SAN LAZARO ETLA	RURAL	FISM/077/04/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	286,040	82,244	82,244	82,244	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	
92359	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA	98-SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	COLONIA CONSTITUCIÓN	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	-	-	553,000	5,795,193	553,000	553,000	10%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	400	400	100%	
92570	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ANDRES TEOTILALPAM	98-SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	450	450	100%	
AMPLIACIÓN																								
127249	AMPLIACION DE CALLES EN SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA	330-SAN PEDRO TEUTILA	SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA	RURAL	FISM/330/007/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA	-	-	365,000	365,000	365,000	365,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
96807	AMPLIACION Y APERTURA DE CALLES	445-SANTA MARIA YOSOYÚA	SANTA MARIA YOSOYÚA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS	500	500	100%	OBRA QUE SE MODIFICO POR AMPLIACION DE METAS EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA INICIAL FUE DE \$ 150,000.00 SIENDO ESTE LA MODIFICACION DE A \$ 200,000.00 FINIQUITANDO EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$ 70,000.00 EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2010.
MANTENIMIENTO																								
68495	REVESTIMIENTO DE CALLES CON TIERRA Y NIVELACION	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	SAN RAFAEL SEGUNDA SECCIÓN	RURAL	010/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	5,712	5,712	5,712	5,712	100%	0	0	METROS	400	400	100%	
REHABILITACIÓN																								
70230	ARREGLO DE BANQUETAS, BACHEO Y TOPES EN LA CALLE BENITO JUAREZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	038/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	141,740	141,740	141,740	141,740	100%	0	0	METROS CUADRADOS	354	354	100%	
68446	RASTREO DE CALLES	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	EL TATOTO (PALO DE FLOR)	RURAL	009/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	4,455	4,455	4,455	4,455	100%	0	0	METROS	500	500	100%	
91314	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMONFORT Y MORELOS SECCION TERCERA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	400,000	400,999	400,000	400,999	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO EN PROGRAMADO ANUAL Y ACUMULADO AL TRIMESTRE NOS REFERIMOS A UNA OBRA DE PAVIMENTACION
22304	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2A PRIVADA DE BRASIL COL. AMERICA SUR, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/159/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	26,839	26,839	26,839	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	318	318	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
PASOS VEHICULARES																								
CONSTRUCCIÓN																								
109329	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA UNION	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	LA UNIÓN	RURAL	FISM/317/0010/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	225,265	225,265	225,265	225,265	100%	0	0	METROS LINEALES	6	6	100%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES																								
87618	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE DE 40 MTS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 110/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	724,939	724,939	724,939	724,939	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	1 PUENTE 300 HABITANTES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
85458	CONSTRUCCION DEL PUENTE TUXTEPEC II ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	DPP FONREGI 01/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	REVALIDACION N0.001/09 AL CONTRATO MSJBT184-OP-CGC-DPP-FONREGION-01/2008 SE CONTRATO POR 86,524,528 LA DIFERENCIA SE EJECUTARA EN AÑOS SUBSECUENTES
36922	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO A LA ESTACION VIEJA	243-SAN MARTÍN TILCAJETE	SAN MARTÍN TILCAJETE	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE	-	-	145,656	145,656	145,656	145,656	100%	0	0	METROS LINEALES	59	59	100%	
92494	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "LA CAZUELA"	366-SANTA CATARINA LOXICHA	LA NUEVA ESPERANZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	2,847,231	1,849,267	1,849,267	1,849,267	100%	0	0	METROS LINEALES	15	2	10%	SE CONSTRUIRÁ UN PUENTE DE 15 M.L., EL MONTO DE LA OBRA ES: \$ 2,847,230.79 AL PRIMER TRIMESTRE 2010 SE EJERCIERON \$ 1,849,267.16.
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	OTROS																							
87134	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-077/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	597,110	597,110	597,110	597,110	100%	0	0	METRO LINEAL	1,007	1,007	100%	ML 1,007.20 GUARNICION M2 1057.56 BANQUETA
87235	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SEBASTOPOLO	RURAL	184-OP-FAISM-047/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	311,664	311,664	311,664	311,664	100%	0	0	METRO LINEAL	530	530	100%	ML 530 GUARNICION M2 556.50 BANQUETAS
87242	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y 20 DE NOVIEMBRE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN ISIDRO LAS PIÑAS	RURAL	184-OP-FAISM-034/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	399,434	399,434	399,434	399,433	100%	0	0	METRO LINEAL	512	512	100%	ML 511.96 GUARNICION M2 537.56 BANQUETAS
71467	CENTRO DE ACOPIO Y RECICLADO DE BASURA	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,154,584	1,154,584	1,154,584	1,120,000	97%	0	0	METRO CUADRADO	103	100	97%	
77109	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ (PRIMERA ETAPA MURO DE CONTENCIÓN Y GUARNICIONES)	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FISM300/15/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PAVIMENTACION DE 250 MTS. CUADRADOS DE PAVIMENTACION MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO Y GUARNICIONES.
92333	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO TIPO C	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	4,300,000	3,104,800	4,300,000	3,104,800	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
64589	CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA CALLE PROLONGACION SANTA ANA HIDALGO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	MPG/FIS M073/08/0/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	232,640	232,640	232,640	232,640	100%	0	0	METRO LINEAL	80	76	95%	
63401	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	CHAPULTEPEC	RURAL	FISMMP G/73/33/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
63359	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL CAMPANARIO	RURAL	FISMMP G/73/32/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	63	63	100%	
64461	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ZARAGOZA SINIYUVI	RURAL	MPG/FIS M073/07/2/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
64030	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	AGUA DULCE	RURAL	FISMMP G/73/68/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METRO LINEAL	23	23	100%	
64067	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL SESTEADERO	RURAL	FISMMP G/73/69/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	180,495	180,495	180,495	100%	0	0	METRO LINEAL	28	28	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
127382	ELECTRIFICACION EN LA CALLE LOMA BONITA 2A. SECCION	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	451,890	451,890	451,890	451,890	100%	0	0	COLONIA		1	1	100%	ESTAS OBRAS FUERON REALIZADAS CON RECURSO 2009
80631	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROLONGACION DE CONSTITUCION	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	004	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	723,826	723,826	723,826	723,826	100%	0	0	POSTE		38	38	100%	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO \$1,442,000.00 APORTACION MUNICIPAL MEDIANTE RECURSOS DEL FONDO III \$ 721,000.00 APORTACION ESTATAL MEDIANTE RECURSOS DEL FAPEF \$ 721,000.00
99161	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LINA DE DISTRIBUCION EN LA AGENCIA KM 10 NIZZAPIPI	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	KILÓMETRO 10 NIZZAPIPI (SAN ANTONIO)	RURAL	FISM/421/06/2009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	275,130	275,130	275,130	275,130	100%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)		2,905	2,905	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
111696	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL HOSPITAL	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	FISM/526/09/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	345,245	345,245	345,245	345,245	100%	0	0	COLONIA		1	1	100%	ESTA OBRA FUE UNA BAJADA PARA LA INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ESTE MUNICIPIO
91538	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA 12 DE MAYO	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	760,000	761,325	760,000	761,325	100%	0	0	COLONIA		1	1	100%	
46972	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	147-SAN FRANCISCO NUXAÑO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO NUXAÑO	-	-	435,169	435,169	435,169	100,000	23%	435,169	332,189	POSTE		435,169	100,000	23%	LA OBRA DE AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA; SU MONTO TOTAL ES DE \$684,599.24. EN EL MES DE MARZO ÚNICAMENTE SE HAN GASTADO \$100,000.00 DEL RAMO 33 FONDO III, Y ÚNICAMENTE \$232,189.00 SE HABIAN EJERCIDO DURANTE EL 2009 EN OTRAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL 2009.
57900	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y FRANCISCO I. MADERO.	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	MSJB/002/MRM/2009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO JAMILTEPEC OAXACA	-	-	942,934	942,934	942,934	942,934	100%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)		3,000	3,000	100%	OBRA ELECTRICA DE MEJORA Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; PRIORIZADA EN SECCION DE CABILDO CON FECHA 23 DE FEBRERO DE 2009, HASTA POR LA CANTIDAD DE \$ 945000.00 (NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100MN) CON FECHA DE EJECUCION DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2009. OBRA TERMINADA AL 100.Y OPERANDO ACTUALMENTE.
87643	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA FLORIDA	RURAL	184-OP-FAISM-096/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	460,413	460,413	460,413	460,413	100%	0	0	TRANSFORMADOR		3	3	100%	PZA 13 POSTES 3 TRANSFORMADORES
109455	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA RIO ARENA	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	RÍO ARENA	RURAL	MSPI/FISM/001/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	POSTE		1	1	100%	
127257	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS COLONIAS LOS PINOS, LAZARO CARDENAS Y LAS TORRES	330-SAN PEDRO TEUTILA	SAN PEDRO TEUTILA	URBANO	FISM/330/010/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA	-	-	894,585	894,585	894,585	894,585	100%	0	0	POSTE		21	21	100%	
40967	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	LA SALUD	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	-	-	332,032	332,032	332,032	332,032	100%	0	0	POSTE		7	7	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$332,032.65, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$332,032.65 Y DE LOS BENEFICIARIOS \$0.00. NOTA: LA OBRA SE EJECUTO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA SALUD Y BARRIO SAN MIGUEL, ES IMPORTANTE ACLARAR QUE EL LA OPCION DE LA LOCALIDAD NO PERMITE INGRESAR VARIAS LOCALIDADES.
86864	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	478,473	478,473	478,473	478,473	100%	0	0	COLONIA		4	4	100%	
70016	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	RANCHO REYES	RURAL	037/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	128,100	128,100	128,100	128,100	100%	0	0	POSTE		6	6	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
114115	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PARAJES EL NOPAL Y RIO LA CRUZ	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMINTO	-	-	653,944	81,578	81,578	81,578	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,907,885.94 DEL CUAL EN EL MES DE DICIEMBRE SE DIO UN ANTICIPO POR \$ 572,365.78. DEL TOTAL LA APORTACION DEL MPIO ES DE 653,943.94, DE LOS BENEFICIARIOS \$300,000.00 Y APORTACION FEDERAL R20 SEDESOL \$953,942.00
96806	PAGO TOTAL DE AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL HUAMUJCHE	RURAL	009/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	361,347	361,347	361,347	361,347	100%	0	0	POSTE	49	49	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y SE EJERCIO CON MEZCLA DE RECURSO FEDERAL Y MUNICIPAL POR UN MONTO TOTAL DE \$3,552,600.00 DEL CUAL LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE 1,065,780.00 MISMA QUE FUE APORTADA EN EL EJERCICIO 2009 POR LA CANTIDAD DE \$704,432.17 Y EN ESTE EJERCICIO LA CANTIDAD DE \$361,347.00
40563	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE MONOFASICA A TRIFASICA	477-SANTIAGO MINAS	SANTIAGO MINAS	URBANO	1	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCION AL SANTIAGO MINAS	-	-	1,495,830	1,495,830	1,495,830	600,000	40%	0	0	POSTE	100	70	70%	*ESTA OBRA ES CON MEZCLA DE RECURSOS CON SEDESOL LA OBRA ES POR 61 POSTES EL MUNICIPIO APORTA EL 30%. * LAS OBRAS NO GENERAL INTERESES
111816	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	526-SANTOS REYES NOPALA	CERRO DE AIRE	RURAL	FISM/526/040/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	1,091,848	1,091,848	1,091,848	1,091,848	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,824	1,824	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS, EL TOTAL DE LA OBRA FUE: 2,179,835 Y LA APORTACION MUNICIPAL FUE: 1,091,848 Y EL RESTO FUE MEZCLA DE RECURSOS. SE EJECUTO: 39 POSTES 12-750, 3 TRANSFORMADORES DE 15 KVA, 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA Y 1824 ML DE LINEA DE MEDIA TENSION
117942	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	526-SANTOS REYES NOPALA	SAN JOSÉ ATOTONILCO	RURAL	FISM/526/80/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	1,610,830	1,610,830	1,610,830	1,610,830	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,400	2,400	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSOS, EL MONTO TOTAL FUE: 3,221,168. LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE: 1,610,830 Y EL RESTO FUE MEZCLA DE RECURSOS
111751	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	FISM/526/15/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	1,436,078	1,436,078	1,436,078	1,436,078	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,401	1,401	100%	ESTA OBRA CONSISTIO EN LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION, INSTALANDOSE: 5 POSTES 12-750, 4 TRANSFORMADORES 75 KVA, 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA, 1 TRANSFORMADOR DE 37 KVA, 524 ML DE LINEA EN MEDIA TENSION Y 1401 ML EN BAJA TENSION. EL TOTAL DE LA OBRA FUE DE 2,338,169 SE EJECUTO EN MEZCLA DE RECURSOS, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE: 1,436,078 Y EL RESTO FUE MEZCLA DE RECURSOS.
66123	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA SUBTERRANEA E HIBRIDA EN LAS CALLES: MELCHOR OCAMPO, ANTONIO DE LEON, LOS HIGOS, PROLONGACION DE VICENTE GUERRERO Y EL PROGRESO"	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMÁS JALIEZA	URBANO	FISMMST/02/530/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	1,421,500	710,750	710,750	710,750	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	PARA LA REALIZACION DE ESTA OBRA EL MUNICIPIO EJERCERA EL 50 % DEL TOTAL DEL CONTRATO EL OTRO 50 % LO PAGARA SEDESOL. HASTA EL MOMENTO EL MUNICIPIO YA EJERCIO EL 50 %, ESTAMOS EN LA ESPERA DE LA INSPECCION QUE REALICE SEDESOL PARA QUE SE CONTINUE CON EL 50 % RESTANTE. EN CUANTO A LA UNIDAD DE MEDIDA QUIERO INFORMAR QUE SE HAN INSTALADO 30 REGISTROS DE BAJA TENSION, 3 TRANSFORMADORES 6 POSTES
66103	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES 5 DE MAYO Y LOS PINOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA JALIEZA MUN. DE SANTO TOMAS JALIEZA.	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTA CECILIA JALIEZA	RURAL	FISMMS/TJ/03/530/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	POSTE	13	13	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON 13 POSTES Y 6 TRANSFORMADORES ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD.
66070	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y MEJORA EN LAS CALLES MORELOS Y PORFIRIO DIAZ DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO JALIEZA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA.	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	RURAL	FISMMS/TJ/03/530/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA OBRA SON 12 POSTES Y 6 TRANSFORMADORES. ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD.
91074	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARAJE LA ORILLA DE LA SECCION SEXTA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	388,000	387,521	388,000	387,521	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA AL REFERIRNOS A COLONIA SENOMINAMOS ASI AL PARAJE LA ORILLA SECCION SEXTA
65691	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PROLONGACION DE GREGORIO CHAVEZ	553-TLALIXTAC DE CABRERA	LA PEQUEÑA TRINIDAD (LOS TUNILLOS)	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	-	-	734,237	734,237	734,237	734,237	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	500	500	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
82564	ANEXO EN CENTRO DE SALUD	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	006/FAIS/2009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	1,942,453	1,942,453	1,942,453	1,942,453	100%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
122609	CONSTRUCCION DE CONSULTORIO DENTAL EN LA U.M.R	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	417,912	417,912	417,912	417,912	100%	0	0	0	0	1	1	100%	EL IMPORTE ANUAL SE MODIFICO POR AMPLIACION DE METAS
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																								
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
	CONSTRUCCIÓN																								
87259	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV04961	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA GUADALUPE	RURAL	184-OP-FAISM-087/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	545,844	545,844	545,844	545,844	100%	0	0	0	1	1	100%	01 AULA 90 ALUMNOS	
73335	CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESTUDIANTIL PARA CECYTE EMSAD NO. 68 PRIMERA ETAPA	252-SAN MATEO PEÑASCO	SAN MATEO PEÑASCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO	-	-	1,254,710	1,254,710	1,254,710	1,254,710	100%	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ALBERGUE	
127252	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN EL IEBO NUM. 142	330-SAN PEDRO TEUTILA	SAN PEDRO TEUTILA	URBANO	FISM330/009/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA	-	-	469,950	469,950	469,950	469,950	100%	0	0	0	137	137	100%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 568,244.39 DEL CUAL \$ 469,950 SON APORTACION DEL FONDO III Y \$ 98,294.80 SON DEL FONDO IV	
	PREESCOLAR																								
85426	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MODULO DE BAÑOS CON ESTRUCTURA DE CONCRETO	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	-	-	7,932	7,932	7,932	7,932	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL SALDO DEL EJERCICIO 2009. POR LA CANTIDAD DE 7,932.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) POR LO QUE SE APLICA PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MODULO DE BAÑOS CON ESTRUCTURA DE CONCRETO QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE 5.5 X 6.5 MTS. HECHA A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DE 1.2 X 1.2 MTS. ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 Y 4. MURO DE TABICON LIGERO DE 14 CMS. Y BAÑOS. ESTA OBRA SERA EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2010.	
76906	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y PLAZA CIVICA DEL CENTRO PREESCOLAR CUAUHTEMOC	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FISM300/11/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	485,000	485,000	485,000	485,000	100%	0	0	0	160	160	100%		
68291	CONSTRUCCION DE AULA DEL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMMER	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	007/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	252,300	252,300	252,300	252,300	100%	0	0	0	32	32	100%		
70546	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DEL JARDIN DE NIÑOSMARGARITA MAZA DE JUAREZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	042/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	243,949	243,949	243,949	243,949	100%	0	0	0	64	64	100%		
88920	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA DE PREESCOLAR	429-SANTA MARIA SOLA	SANTA MARIA SOLA	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA SOLA	-	-	304,000	304,000	304,000	304,000	100%	0	0	0	105	105	100%		
57781	CONSTRUCCION DE BARDA TUBULAR Y EQUIPAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS "ING. MIGUEL GARCIA CRUZ"	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	95,556	95,556	95,556	95,556	100%	0	0	0	150	150	100%		
57688	2A. ETAPA DE CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "ABRAHAM CASTELLANOS"	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTA CATARINA CUANANA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	82,966	82,966	82,966	82,966	100%	0	0	0	42	42	100%		
117964	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 5.30 MTS. EST. REG. CUB. DE CONGR. PARA EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ	526-SANTOS REYES NOPALA	LA MATRACA	RURAL	FISM526/95/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	0	31	31	100%	SE EJECUTO UN AULA ESTRUCTURA REGIONAL CUBIERTA DE CONCRETO	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
70662	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS RODOLFO NIETO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS JALIEZA	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	URBANO	MST/530/FI11/002/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	588,609	381,572	381,572	381,572	100%	2,498	2,498	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	300	300	100%	ESTA OBRA YA TIENE UN AVANCE DE 90 % Y UN SALDO PENDIENTE DE PAGO DE \$207,037.00 QUE SE PAGARA HASTA QUE ESTE AL 100% LA OBRA Y EN FUNCIONES.
90999	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, COLONIA YACIP, SECCION SEPTIMA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	320,000	318,497	320,000	318,497	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	EN PROGRAMADO ANUAL Y ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REFIERE A DOS AULAS
90888	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO, COLONIA SANTA PAULA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	245,000	244,857	245,000	244,857	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EN VANCE FISICO PROGRAMADO Y ACUMULADA SE REFIERE A UNA AULA
31558	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIO BUSTAMANTE, FRACC. MONTOYA, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/151/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	344,519	344,519	344,519	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	52	52	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES MONTOYA. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO. OBRA FINIQUITADA
28431	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DEL JARDÍN DE NIÑOS ARTURO RIVAS SAENZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/078/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	153,150	153,150	153,150	142,294	93%	0	0	METROS CUADRADOS	158	158	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. SE EJECUTARON 157.80 ML. OBRA FINIQUITADA
17364	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRON, AGENCIA CINCO SEÑORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/048/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	22,091	22,091	22,091	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	13	13	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
35066	CONTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN, COL. VOLCANES, AGENCIA DONAJÍ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/189/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	176,041	176,041	176,041	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	67	67	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES DONAJÍ. LAS METAS CONSTAN DE 50.89 M3 DE MAPOSTERIA DE TERCERA DE PIEDRA CANTERA Y 67.14 M2 DE MURO.
35083	MEJORAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS "MARÍA VIVAS DEL CASTILLO" UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGÓN, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/190/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	195,547	195,547	195,547	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	144	144	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
64564	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PREESCOLAR OCTAVIO PAZ	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTIAGO AMATE COLORADO	RURAL	MPG/FIS/073/079/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	40,000	25,394	25,394	25,394	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
64234	CONSTRUCCION DE UN AULA DE LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MA, MORELOS Y PAVON	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	MPG/FIS/073/050/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	250,000	244,066	244,066	244,066	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
64260	CONSTRUCCION DE UN AULA DE LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	MPG/FIS/073/051/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
63797	CONSTRUCCION DE UN AULA DE PRESCOLAR PRIMERA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN JUAN LAGUNAS	RURAL	FISM/MPG/73/49/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	158,678	158,678	158,678	158,678	100%	0	0	METROS CUADRADOS	42	42	100%	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 42 MTS 2 EN OBRA NEGRA (PISOS, APLANADOS)
AMPLIACIÓN																								
92328	AMPLIACION DE SANITARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA EXPERIMENTAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FISM/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	275,138	275,138	275,138	275,138	100%	0	0	M2, SANITARIOS	20	20	100%	LA OBRA DE AMPLIACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA EXPERIMENTAL, ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SEÑALAN EN EL EXPEDIENTE DE OBRA Y PAGADOS FINANCIERAMENTE EL 100%
REHABILITACIÓN																								
59015	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "AGUSTIN DE ITURBIDE ARAMBURU", AV. MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/139/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	101,596	101,596	101,596	99,874	98%	0	0	M2, SANITARIOS	196	196	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN MARTÍN MEXICAPAM. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
59278	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO", CARLOS GONZALEZ PEÑA S/N, COL. JOSE VASCONCELOS,	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/172/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	86,897	86,897	86,897	86,711	100%	0	0	M2, SANITARIOS	107	107	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
59391	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO DIAZ COVARRUBIAS", PERU S/N. ESQ. SALVADOR, COL. AMÉRICA, CABECERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/174/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	77,277	77,277	77,277	76,826	99%	0	0	M2, SANITARIOS	101	101	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
59238	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "JEAN PIAGET", PARTE ESTE DEL MERCADO DE ABASTOS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/170/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	84,920	84,920	84,920	83,388	98%	0	0	M2, SANITARIOS	109	109	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
57032	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI", AV. GUADALAJARA ESQ. MONTERREY, FRACC. ELSA, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/126/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	100,562	100,562	100,562	100,562	100%	0	0	M2, SANITARIOS	102	102	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA OBRA TUVO AMPLIACIONES PRESUPUESTALES EN CANTIDAD DE \$190.00 Y \$263.58 PROVENIENTES DE LA OBRA NO. FIII/128/2009 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION NO. TMDPP/002/2010 Y TMDPP/004/2010 DEL 02 Y 10 DE MARZO RESPECTIVAMENTE
56788	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON", AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/113/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	76,872	76,872	76,872	75,846	99%	0	0	M2, SANITARIOS	99	99	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES TRINIDAD DE VIGUERA. ESTA OBRA TUVO AMPLIACIONES EN CANTIDAD DE \$858.96 PARA DARLE COBERTURA A LA OBRA NO. FIII/108/2009 SEGUN OFICIO DE AUT. TMDPP/005/2010 DEL 10 DE MARZO DE 2010.
59125	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "MA. B. ROBLEDO DE PEREZ GASGA", DIAZ ORDAZ NO. 607 CENTRO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/164/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	178,217	178,217	178,217	175,743	99%	0	0	M2, SANITARIOS	119	119	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
56739	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARIA DE LA LUZ BOURGET BERMUDEZ", AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/108/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	80,299	80,299	80,299	80,299	100%	0	0	M2, SANITARIOS	77	77	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC. ESTA OBRA TUVO INCREMENTOS EN CANTIDAD DE \$43.20 PROVENIENTE DE LA OBRA FIII/173/2009 OFICIO DE AUTORIZACION TMDPP/003/2010 DEL 02 DE MARZO DE 2010 Y POR \$858.96 PROVENIENTE DE LA OBRA FIII/113/2009 OFICIO DE AUTORIZACION TMDPP/005/2010 DEL 10 DE MARZO DE 2010.
56806	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARIA DEL CARMEN MILLAN" CALLE 5 DE FEBRERO NO. 301, AGENCIA DE DOLORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/115/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	76,707	76,707	76,707	75,804	99%	0	0	M2, SANITARIOS	80	80	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES DOLORES.
25008	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRON, AGENCIA CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/049/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	29,227	29,227	29,227	24,571	84%	0	0	METROS CUADROS	4	4	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES. OBRA FINIQUITADA EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
59216	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ", PLAZUELA DEL CARMEN ALTO NO. 100 CENTRO, CABECERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/169/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	76,464	76,464	76,464	75,655	99%	0	0	M2, SANITARIOS	107	107	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
59338	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "VICTOR BRAVO AHUJA", CRESPO NO. 801 CENTRO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/173/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	94,723	94,723	94,723	93,239	98%	0	0	M2, SANITARIOS	20	20	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE \$43.20 PARA DAR COBERTURA A LA OBRA NO. FIII/108/2009 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION NO. TMDPP/003/2010 DEL 02 DE MARZO DE 2010.
	PRIMARIA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
92553	CONSTRUCCION DE UN AULA Y MEJORAS DIVERSAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PIEDAD BANUET DE LA EXPERIMENTAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	A AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	299,843	299,843	299,843	262,863	88%	0	0	METROS CUADROS	75	75	100%	ESTA ONBRA ESTA TERMINADA AL 100% FALTANDO POR PAGAR EL 12.3% DEL MONTO TOTAL
57821	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	560,000	560,000	560,000	560,000	100%	0	0	METROS CUADROS, AULAS	2	2	100%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MEDIDA 6X8 DE CADA UNA TERMINADAS AL 100%
87879	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN FRANCISCO SALSIPUEDES	RURAL	184 OP FAISM 111/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	292,088	292,088	292,088	292,088	100%	0	0	METROS CUADROS, AULAS	1	1	100%	1 AULA NO. DE BENEFICIARIOS 30 ALUMNOS
69336	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS 6 X 8 ESTRUCTURA REGIONAL	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	OCOTLÁN	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	255,200	255,200	255,200	204,971	80%	0	0	METROS CUADROS, AULAS	96	77	80%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
84333	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA"	19- CONCEPCIÓN PÁPALO	PEÑA BLANCA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	283	283	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CONLUYO CON UN AVANCE DEL 100% CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO.
77459	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "PORFIRIO DIAZ"	210-SAN JUAN NÚMI	GUADALUPE MIRASOL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	540,000	540,000	540,000	540,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
88516	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL PALO DE LIMA	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
127383	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DONAJI	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	570,400	570,400	570,400	570,400	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2	2	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSO 2009
127381	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA LEONA VICARIO	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	672,540	672,540	672,540	672,540	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ESTAS OBRAS ESTAN REALIZADAS AL 100 Y SON DEL EJERCICIO 2009
119446	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	26- CHALCATONG DE HIDALGO	CHALCATONG DE HIDALGO	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONG DE HIDALGO TLAXIACO	-	-	871,124	871,124	871,124	871,124	100%	0	0	METROS CUADRADOS	898	898	100%	OBRA TERMINADA CON RECURSOS 2009
93599	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	288-SAN MIGUEL YOTAO	SAN MIGUEL YOTAO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL YOTAO	-	-	329,719	329,719	329,719	329,719	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	16	16	100%	OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2010, CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2009, TENIENDO UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO III Y EL FONDO IV, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM 329,179.52 FORTAMUN 70,000.00 TOTAL 399,719.52 OBRA TERMINADA AL 100%
76988	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. BIL. VICENTE GUERRERO	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FISM/300/13/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	25	25	100%	
109268	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	URBANO	FISM/317/009/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PODRO MARTIR YUCUXACO	-	-	263,063	263,063	263,063	263,063	100%	0	0	M2, SANITARIOS	45	45	100%	
86612	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	523,000	523,000	523,000	523,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	142	142	100%	
99186	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS"	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FISM/421/011/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	295	295	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA
100879	CONSTRUCCION DE SALON AUDIOVISUAL Y ANEXOS DE LA ZONA ESCOLAR 099	446-SANTA MARIA YUCUHITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	-	-	170,613	22,776	22,776	22,776	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ESTE REGISTRO SUMA AL FOLIO 105957 DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y EL FOLIO 122131 DEL TERCER TRIMESTRE. EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES DEL 100%.
57700	CONSTRUCCION DE LA 2A. ETAPA DE LOS SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA "FILOMENO MATA"	500-SANTIAGO YOSONDÚA	IMPERIO	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	44,189	44,189	44,189	44,189	100%	0	0	M2, SANITARIOS	4	4	100%	
57716	CONSTRUCCION DE ACCESO Y COLOCACION DE PORTON EN BARDA DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE	500-SANTIAGO YOSONDÚA	CABANDIHUI	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	54,467	54,467	54,467	54,467	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	18	18	100%	
57804	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CINCO DE FEBRERO	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	252,515	252,515	252,515	252,515	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA
56589	2A. ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	500-SANTIAGO YOSONDÚA	ATALAYA	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	88,513	88,513	88,513	88,513	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	144	144	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON M2
57631	2A. ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE DEL PARAJE YUNINE	500-SANTIAGO YOSONDÚA	YUNINE	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	102,464	102,464	102,464	102,464	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
92020	TECHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TANIVÉ	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	46,000	46,362	46,000	46,362	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN EL RUBRO DE AVANCE FÍSICO EN PROGRAMADO ANUAL Y ACUMULADO AL TRIMESTRE AL REFERIRNOS A LA UNIDAD ES DE UNA OBRA DE TECHADO
17234	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/013/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	364,659	364,659	364,659	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	59	59	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO.
62881	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MARCOS MESONCITO	RURAL	FISMMPG/73/12/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
63872	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA SEGUNDA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRÉS CHICAHUATLA	RURAL	FISMMPG/73/62/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	400,000	384,610	384,610	384,610	100%	0	0	METROS CUADRADOS	90	90	100%	
63851	CONSTRUCCION DE LA PLANTA ALTA DE LA DIRECCION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA PRIMERA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISMMPG/73/59/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	72	72	100%	
64292	CONSTRUCCION DE UN AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	MPG/FIS/073/05/8/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	250,000	243,713	243,713	243,713	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
64379	CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	MPG/FIS/073/06/0/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO																								
92579	MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN VÁSQUEZ HERNÁNDEZ	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SIETE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA	-	-	90,193	90,193	90,193	90,193	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	12	12	100%	EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA CORRESPONDE A LA PINTURA GENERAL DEL EDIFICIO Y SE CONSIDERARON OCHO AULAS, DIRECCIÓN, AULA DE MEDIOS Y AUDITORIO.
82937	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	425-SANTA MARIA PÁPALO	SANTA MARIA PÁPALO	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PÁPALO OAX	-	-	500,000	500,000	500,000	186,034	37%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5	2	40%	JUSTIFICACION; POR LOS CAMBIOS ADMINISTRATIVOS EN EL H. AYUNTAMIENTO NO SE HA PODIDO EJERCER LA LIBERACION DE LOS RECURSOS DESTINADOS A ESTA OBRA, PARA CONCLUIR FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.-
REHABILITACIÓN																								
61232	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE ZIMATLÁN	13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	104,869	52%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	80	83%	
57917	MANTENIMIENTO DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTA CATARINA CUANANA	RURAL	024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	301,713	301,713	301,713	301,713	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
91941	MEJORAS DIVERSAS EN LA TELESECUNDARIA DE SAN MARCOS TLAPAZOLA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	SAN MARCOS TLAPAZOLA	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	96,000	95,868	96,000	95,868	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN EL RUBRO DE AVANCE FÍSICO AL REFERIRNOS A LA UNIDAD ES DE UNA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAS
91886	MEJORAS DIVERSAS Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J MUJICA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	47,000	46,500	47,000	46,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN EL RUBRO DE AVANCE FÍSICO AL REFERIRNOS A LA UNIDAD EN PROGRAMADO ANUAL Y ACUMULADO AL TRIMESTRE NOS REFERIMOS A UNA OBRA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
92085	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	40,000	39,232	40,000	39,232	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN EL RUBRO DE AVANCE FÍSICO EN PROGRAMADO ANUAL Y ACUMULADO AL TRIMESTRE NOS REFERIMOS A UNA OBRA DE REHABILITACION
91459	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MUNERVA EN SAN MARCOS TLAPAZOLA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	SAN MARCOS TLAPAZOLA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	35,000	34,052	35,000	34,052	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN EL RUBRO DE AVANCE FÍSICO AL REFERIRNOS A LA UNIDAD ES DE UNA OBRA DE REHABILITACION
59195	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ARTICULO NO. 123", INFONAVIT PRIMERO DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/166/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	121,028	121,028	121,028	119,772	99%	0	0	M2, SANITARIOS	129	129	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
57067	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MATUTINA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN", AV. QUETZALCOATL S/N. FRACC. LOMAS DE VISTA HERMOSA, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/128/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	157,128	157,128	157,128	155,353	99%	0	0	M2, SANITARIOS	155	155	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA OBRA TUVO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE \$190.00 Y \$263.58 PARA DAR COBERTURA A LA OBRA NO. FIII/126/2009 SEGUN OFICIOS DE AUTORIZACIÓN NOS. TM/DPP/002/2010 Y TM/DPP/004/2010 DEL 02 Y 10 DE MARZO RESPECTIVAMENTE.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
56915	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA DE SANTA ROSA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/124/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	104,058	104,058	104,058	102,941	99%	0	0	M2, SANITARIOS	143	143	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA.	
59255	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA "MANUEL CABRERA CARRASQUEDO", COLONIA ALEMAN, CABECERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/171/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	159,026	159,026	159,026	156,304	98%	0	0	M2, SANITARIOS	155	155	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.	
59162	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "RUFINO TAMAYO", PRIV. DE REFORMA S/N, CENTRO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/165/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	87,266	87,266	87,266	85,231	98%	0	0	M2, SANITARIOS	64	64	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.	
56756	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "SIMON BOLIVAR", ALEJANDRINA S/N, COL. LAS PEÑAS, AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/109/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	162,160	162,160	162,160	160,084	99%	0	0	M2, SANITARIOS	141	141	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC.	
56900	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "6 DE OCTUBRE", AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/123/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	74,127	74,127	74,127	72,992	98%	0	0	M2, SANITARIOS	139	139	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA.	
64128	REHABILITACION DE LAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN PEDRO SINIYUVI	RURAL	MPG/FIS/M073/016/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA REHABILITACION DE 4 AULAS Y 2 ANEXOS (BAÑOS)	
64475	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTIAGO AMATE COLORADO	RURAL	MPG/FIS/M073/074/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	160,000	100,825	100,825	100,825	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		
63812	REHABILITACION DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISMMP/G/73/56/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	M2, PATIO	1	1	100%		
	SECUNDARIA CONSTRUCCION																								
32170	"CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA" (SAN DIONISIO OCOTEPEC)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FISM-131-003/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	1,523,150	1,523,150	1,523,150	1,523,150	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	12	12	100%		
83045	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	657,000	657,000	657,000	657,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	OBRA Y OPERANDO	
57856	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SAN PEDRO ORIZABA	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN PEDRO ORIZABA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE MEDIDA 6X8 TERMINADA AL 100%	
97820	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	268-SAN MIGUEL EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	800,400	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	144	32	22%	LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CONFORME A LO PREVISTO CON LOS RECURSOS SOBREPUESTOS DEL 2009 Y DEL 2010. LOS \$135,000.00 PESOS FUERON PARA EL ANTICIPO DE LA OBRA	
75834	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1315P EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN ISIDRO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	389,263	389,263	389,263	150,000	39%	0	0	METROS CUADRADOS	48	15	31%		
70784	CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE LA ESCUELA SEC. FED. LIC. BENITO JUAREZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	COLONIA DEL MAESTRO	RURAL	044/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	161,566	161,566	161,566	161,566	100%	0	0	M2, SANITARIOS	48	23	47%		
57257	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	500-SANTIAGO YOSONDÚA	CAÑADA DE GALICIA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	157,765	157,765	157,765	157,765	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA EL MONTO TOTAL ES DE \$ 157,765.73	
117951	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	FISM/526/20/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	600	600	100%	SE EJECUTO LA PRIMERA ETAPA DE ESTA OBRA	
118395	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DE SAN MATEO MACULXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	MACULXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA	URBANO	FISM/550/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	1,825,023	1,825,023	1,825,023	1,825,023	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5	5	100%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.	
83518	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ LA GARZONA	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	520,000	478,029	520,000	478,029	100%	0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%	ESTA OBRA FUE PRIORIZADO EN EL EJERCICIO 2009 Y SE EJECUTO EN EL PRESENTE EJERCICIO, TENIENDO UN AVANCE FISICO DEL 100 %.	
62758	CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA.	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN JORGE RÍO FRÍJOL	RURAL	FISMMP/G/73/11/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	300,000	287,239	287,239	287,239	100%	0	0	METROS CUADRADOS	21	21	100%		
64407	CONSTRUCCION DE UN AULA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 15	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	MPG/FIS/M073/061/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	250,000	243,249	243,249	243,249	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
													2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
63905	TERMINACION DE 2 AULAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	73-PUTLA DE GUERRERO	LA LAGUNA GUADALUPE	RURAL	FISMMP/73/63/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	171,388	171,388	171,388	100%	0	0	METROS CUADROS, AULAS	16	16	100%	
	AMPLIACIÓN																							
118359	AMPLIACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DE SAN MATEO MACUILXOCHTL DE ARTIGAS CARRANZA	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	MACUILXÓCHTL DE ARTIGAS CARRANZA	URBANO	FISM/550/002/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	100,000	50,000	100,000	50,000	100%	0	0	CISTERNA	1	1	100%	
	REHABILITACIÓN																							
57046	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 108. JUAN B. TOLEDO S/N. COL. DEL MAESTRO. AGENCIA DE SANTA ROSA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/127/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	158,051	158,051	158,051	151,848	96%	0	0	M2. SANITARIOS	156	156	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA.
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA																							
	OTROS																							
70063	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL ESC. PRIM. RAFAEL MOLINA VETANCUR	237-SAN MARCOS ARTEAGA	VISTA HERMOSA LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	76,400	76,400	76,400	76,400	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
100875	CONSTRUCCION DE OFICINA DE SUPERVISION DE LA ZONA ESCOLAR NUM 111	446-SANTA MARIA YUCUHTI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHTI	-	-	171,379	44,845	44,845	44,845	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	ESTE REGISTRO SUMA AL FOLIO 105901 DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y EL FOLIO 122122 DEL TERCER TRIMESTRE. EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES DEL 100%.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	VIVIENDA																							
	AMPLIACIÓN																							
38423	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	189-SAN JUAN COMALTEPEC	HONDURA LUCERO	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	448,181	448,181	448,181	448,181	100%	0	0	METROS CUADROS	448,181	448,181	100%	LA OBRA SE EJECUTO POR ADMINISTRACION DIRECTA. EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009 POR ERROR SE HABIA CONSIDERADO COMO MONTO TOTAL DE LA OBRA \$605,930.00 MOTIVO QUE SE CONSIDERO HASTA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS Y NO LO QUE REALMENTE HIBA APORTAR EL MUNICIPIO QUE ES POR LA CANTIDAD DE \$448,181.00 EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO SE OPTO POR EL CONCEPTO DE AMPLIACION YA QUE NO VIENE EL CONCEPTO DE CONSTRUCCION.
77204	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	210-SAN JUAN NUMI	SAN PEDRO YOSOÑAMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	636,000	636,000	636,000	636,000	100%	0	0	METROS CUADROS	700	700	100%	
77075	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES	210-SAN JUAN NUMI	LA PAZ YOSOÑAMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	540,000	540,000	540,000	540,000	100%	0	0	METROS CUADROS	805	805	100%	
112705	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS DE 10 X 5 MTS.	460-SANTIAGO CHOÁPAM	LA ERMITA O MANINALTEPEC	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	-	-	740,373	740,373	740,373	740,373	100%	0	0	METROS CUADROS	650	650	100%	OBRA EN PROCESO. CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS CON APORTACION CONVENIDA DEL FONDO IV 2008 20,000.00 Y FONDO IV 2009 \$ 236,046.86 DANDO UN TOTAL DE OBRA DE \$ 996,419.98.
113185	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	460-SANTIAGO CHOÁPAM	SAN JUAN TEOTALCINGO	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	976,419	976,419	976,419	869,421	89%	0	0	METROS CUADROS	1,764	1,588	90%	OBRA EN PROCESO
57828	CONSTRUCCION DE 75 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	500-SANTIAGO YOSONDÚA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	712,500	710,000	710,000	710,000	100%	0	0	METROS CUADROS	1,890	1,890	100%	
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS DE SACACOSECHA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
88547	APERTURA DE BRECHA	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	RÍO NUBE	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	KILÓMETROS	12	12	100%	
	REHABILITACIÓN																							
51739	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA	-	-	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	KILÓMETROS	16	16	100%	OBRA CORRESPONDIENTE A EJERCICIO 2009 TERMINADA AL 100 %

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
127210	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO TEUTILA-EL CONDOR DEL KM 0+000 AL 6+000	330-SAN PEDRO TEUTILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/330/002/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA	-	-	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	KILÓMETROS	6	6	100%	
127250	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TEUTILA-SANTO DOMIGO DEL RIO	330-SAN PEDRO TEUTILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/330/008/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	KILÓMETROS	5	5	100%	
68368	REHABILITACIÓN RASTREO DEL CAMINO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	LA ESTANCIA	RURAL	008/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	7,872	7,872	7,872	7,872	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
71411	REHABILITACION DEL CAMINO A LA ESTANCIA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	LA ESTANCIA	RURAL	046/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	123,747	123,747	123,747	123,747	100%	0	0	KILÓMETROS	3	3	100%	
83294	REHABILITACION DEL CAMINO LA CURVA- SANTA MARIA PAPALO TRAMO (KM 0+000 AL KM. 12+000)	425-SANTA MARIA PAPALO	SANTA MARIA PAPALO	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PAPALO OAX	-	-	300,763	300,763	300,763	200,206	67%	0	0	KILÓMETROS	12	12	100%	ESTA OBRA: QUEDO TOTALMENTE CONCLUIDO AL 100% EN AVANCE FISICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2010, Y POR RAZONES ADMINISTRATIVAS NO HA QUEDADO CONCLUIDA FINANCIERAMENTE.-
80413	REHABILITACION DE CAMINO RURAL 2A. ETAPA TRAMO UNION Y PROGRESO - CABALLAA	481-SANTIAGO NUYOÓ	UNIÓN Y PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOÓ	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
80377	REHABILITACION DE CAMINO RURAL 2A. ETAPA LOMA BONITA DE JUAREZ - PARAJE YUTE SA'A	481-SANTIAGO NUYOÓ	LOMA BONITA DE JUÁREZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOÓ	-	-	427,858	427,858	427,858	427,858	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
57663	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL BUENAVISTA - DESVIACION CAÑADA DE GALICIA	500-SANTIAGO YOSONDÚA	BUENAVISTA	RURAL	006	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	-	-	338,659	338,659	338,659	338,659	100%	0	0	KILÓMETROS	5	5	100%	
57737	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALACRAN - COBAO PLANTEL 50 SANTIAGO YOSONDUA	500-SANTIAGO YOSONDÚA	ALACRÁN	RURAL	013	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	1,317,990	1,317,990	1,317,990	1,317,990	100%	0	0	KILÓMETROS	5	5	100%	
62944	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	JOYA GRANDE	RURAL	FISM/MPG/73/13/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	KILÓMETROS	4	4	100%	
	PUNTES VEHICULARES CONSTRUCCIÓN																							
72428	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SAN ANTONIO	252-SAN MATEO PEÑASCO	SAN MATEO PEÑASCO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO	-	-	2,068,178	2,068,178	2,068,178	2,068,178	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6	6	100%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL: \$ 4,825,749.83 MUNICIPAL \$ 2,068,178.50 TOTAL \$ 6,893,928.33 NOTA: LA APORTACION FEDERAL NO SE HA LIBERADO POR LO TANTO NO SE HAN EJECUTADO LAS METAS QUE CORRESPONDE A ESE RECURSO.
93925	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 20 DE NOVIEMBRE	370-SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA	-	-	1,095,972	1,095,972	1,095,972	1,095,972	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13	13	100%	
57824	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE YUVICO	500-SANTIAGO YOSONDÚA	CAÑADA DE GALICIA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	457,772	457,772	457,772	457,772	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																							
	OTROS																							
32181	*CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL CAMINO LAS FLORES-LA LAGUNA*	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	LA LAGUNA	RURAL	FISM-131/021/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	179,000	179,000	179,000	157,780	88%	0	0	ALCANTARILLA	8	7	88%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
95742	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. KM 16+060 (MIAHUATLAN-SAN PABLO COATLÁN) -SAN MIGUEL COATLÁN - LA SIERRA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 0+000 AL KM 1+500	263-SAN MIGUEL COATLÁN	LA SIERRA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,294,283	2,294,283	2,294,283	2,294,283	100%	0	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS A BASE HIDRAULICA Y CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO EN UN TRAMO DE 1.5 KILOMETROS. SE ACLARA QUE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$7647,610.35 DEL CUAL EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN APORTA EL 30%, QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE \$2,294,283.10 Y LA DEPENDENCIA CDI (COMISIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS) HACE LA APORTACIÓN DEL 70% QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE \$5,353,327.25 LA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE AL 100%, DEL KM 0+000 AL KM 1+500.
65733	ESTUDIOS Y PROYECTOS (LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	-	-	141,450	141,450	141,450	141,450	100%	0	0	0	M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN	1	1	100%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																								
	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
102943	CONSTRUCCION DE CORTINA DE PRESA DEL PARAJE LACHI BI PARA RIEGO	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ANDRÉS ZAUTLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	616,000	616,000	616,000	476,666	77%	0	0	0	M2, BORDO	160	150	94%	
82882	BORDO DE PROTECCION SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SAN LUCAS	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	784,610	369,299	369,299	369,299	100%	0	0	0	M2, BORDO	1	0	47%	
77550	TERMINACION DE BODEGA AGROPECUARIA	210-SAN JUAN NÚMI	RÍO SAN JUAN NÚMI	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	636,000	636,000	636,000	636,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	533	533	100%	
77482	TERMINACION DE BODEGA AGROPECUARIA	210-SAN JUAN NÚMI	SABINILLO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	636,000	636,000	636,000	636,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	798	798	100%	
77522	TERMINACION DE BODEGA AGROPECUARIA	210-SAN JUAN NÚMI	SAN ISIDRO NÚMI	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	636,000	636,000	636,000	636,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	260	260	100%	
77424	TERMINACION DE BODEGA AGROPECUARIA	210-SAN JUAN NÚMI	UNIÓN HIDALGO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	410,000	410,000	410,000	410,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	502	502	100%	
77263	TERMINACION DE UNA BODEGA AGROPECUARIA	210-SAN JUAN NÚMI	SANTO DOMINGO YOSOÑAMA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	636,000	636,000	636,000	636,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	478	478	100%	
94883	CONSTRUCCION DE BORDO PARA CAPTACION DE AGUA	351-SAN SIMÓN ALMOLONGAS	RÍO ANONA	RURAL	005	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	0	M2, BORDO	1,667	1,667	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
57891	CONSTRUCCION DE BODEGA DE GRANOS	500-SANTIAGO YOSONDÚA	IMPERIO	RURAL	022	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	151,189	151,189	151,189	151,189	100%	0	0	0	HECTÁREA	30	30	100%	
56658	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500-SANTIAGO YOSONDÚA	CABECERA DE CAÑADA	RURAL	003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	85,778	85,778	85,778	85,778	100%	0	0	0	HECTÁREA	30	30	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
57790	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500-SANTIAGO YOSONDÚA	YUCUJILLO	RURAL	019	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	-	-	154,288	154,288	154,288	154,288	100%	0	0	HECTÁREA	25	25	100%	
51524	CONSTRUCCION DE RETEN EN EL PARAJE EL SAUCITO EN LA LOCALIDAD DE YAXE OAXACA	561-YAXE	YAXE	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YAXE OAXACA	-	-	2,579,136	1,573,835	1,573,835	1,573,835	100%	0	0	M2, PRESA	1	1	57%	OBRA CONTRATADA Y EN PROCESO EL PAGO YA ESTA COMPROMETIDO POR UN MONTO DE \$2,579,135.83 DE FONDO III Y 173873.02 DE FONDO IV.
77504	CONSTRUCCION DE UNA BODEGA AGROPECUARIA SEGUNDA ETAPA	210-SAN JUAN NUMÍ	MONTE NEGRO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMÍ	-	-	410,000	410,000	410,000	410,000	100%	0	0	HECTÁREA	300	300	100%	
61515	TECNIFICACION DE UNIDAD DE RIEGO POZO NUMERO 5	13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	HECTÁREA	6	6	100%	
86959	TECNIFICACION DE LA UNIDAD DE RIEGO POZO NO. 2	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	234,153	234,153	234,153	234,153	100%	0	0	HECTÁREA	40	40	100%	
90758	TECNIFICACION DE LA UNIDAD DE RIEGO POZO NO. 9	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	289,902	289,902	289,902	289,902	100%	0	0	HECTÁREA	42	42	100%	
108474	LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL RIO MINERO	555-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALÓ	RURAL	FISM13/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	182,950	182,950	182,950	182,950	100%	0	0	METRO CÚBICO	3,214	3,214	100%	
108546	LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL RIO MINERO	555-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALÓ	RURAL	FISM13/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	182,950	182,950	182,950	182,950	100%	0	0	METRO CÚBICO	3,214	3,214	100%	
69843	PROYECTO EJECUTIVO AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO. SN. MARCOS ARTEAGA	237-SAN MARCOS ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	45,128	45,128	45,128	45,128	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
72016	ESTUDIO TOPOGRAFICO DE CAMINO RURAL SAN PEDRO EL ALTO - VERGEL	252-SAN MATEO PEÑASCO	SAN PEDRO EL ALTO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO	-	-	423,500	423,500	423,500	423,500	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
72701	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	107,596	107,596	107,596	107,596	100%	0	0	UNIDAD	10	10	100%	
80674	SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA Y SUPERVISION DE OBRA, SEGUIMIENTO A LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	155,034	155,034	155,034	155,034	100%	0	0	PAGO	9	9	100%	
103002	GASTOS INDIRECTOS POR EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	446-SANTA MARIA YUCUHITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI OAXACA	-	-	213,366	3,988	3,988	3,988	100%	0	0	PESOS	1	1	100%	ESTE REGISTRO SE SUMA AL FOLIO 43372 DEL PRIMER TRIMESTRE, FOLIO 102998 DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y AL FOLIO 122160 DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009. EN ESTE CONCEPTO HAY UNA DIFERENCIA EN RELACION DEL PROGRAMADO ANUAL, ESTA MODIFICACION SE REALIZO EN RELACION A LA PRIORIDAD PRESENTADA EN EL MOMENTO EN LOS INGRESOS ANUALES DEL FONDO III SE RECIBIO UN IMPORTE DE \$ 5,817.80 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
57079	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO Y APOYO TÉCNICO PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2009, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/002/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	128,541	128,541	128,541	0	0%	0	0	PROYECTO		1	100%	EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES																								
41402	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	7,022	7,022	7,000	7,022	100%	0	0	PROYECTO		0	100%	LA PRESENTE ACCIÓN TIENE UN COSTO TOTAL DE \$103,240.00 TENIENDO COMO METAS 7.00 PROYECTOS. PARA RECURSO DEL 2009 SE TIENE UN IMPORTE DE \$ 7,022.31 Y COMO METAS 0.48 DE PROYECTO Y DEL RECURSO 2010 LA CANTIDAD DE \$ 96,217.69 CON 6.52 DE PROYECTOS.
77885	GASTOS INDIRECTOS	210-SAN JUAN NÚMI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	338,048	338,048	338,048	338,049	100%	0	0	CONTRATO	1	1	100%	
127272	PAGO DE ASESORIA TECNICA 3% GASTOS INDIRECTOS	330-SAN PEDRO TEUTILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/330/012/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA	-	-	144,975	144,975	144,975	144,975	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS
95016	INTEGRACION Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	355-SANTA ANA CUAUHTÉMOC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA CUAUHTÉMOC	-	-	36,172	36,172	36,172	36,172	100%	0	0	EXPEDIENTE	4	4	100%	
42412	PAGO POR ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS.	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	00	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	94,076	94,076	94,076	94,076	100%	0	0	PAGO	94,076	94,076	100%	
93095	3% DE GASTOS INDIRECTOS (ASESORIA TECNICA)	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	128,369	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	LOTE	1	1	70%	AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010, SE PAGARON \$ 70,000.00 DE UN TOTAL DE \$ 128,369.00 QUE SE DEBIAN POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DEL EJERCICIO 2009.
99151	3% GASTOS INDIRECTOS	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	URBANO	FISM/421/002/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	-	-	68,000	20,400	20,400	20,400	100%	0	0	PROYECTO	8	8	100%	A LA FECHA LOS EXPEDIENTES ESTAN EN PROCESO DE INTEGRACION EN FORMA COMPLETA
80525	3% GASTOS INDIRECTOS	481-SANTIAGO NUYOÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOÓ	-	-	99,833	99,833	99,833	99,833	100%	0	0	EXPEDIENTE	6	6	100%	
70884	3% GASTOS INDIRECTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	550-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MSJT-FISM/0901	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	123,381	37,014	123,381	37,014	100%	0	0	EXPEDIENTE	123,381	37,014	30%	EL MONTO ACUMULADO AL TRIMESTRE CORRESPONDE AL 30% DEL ANTICIPO OTORGADO. LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.
63970	PAGO DE ELABORACION EN EXPEDIENTES TECNICOS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/MMP/7/73/70/9	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	615,636	437,696	437,696	437,696	100%	0	0	EXPEDIENTE	60	57	95%	
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS																								
64806	PAGO PRESTAMO DE BANOBRAS	281-SAN MIGUEL TECOMATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLÁN	-	-	108,954	108,954	65,372	65,372	60%	0	0	PAGO	20	12	60%	PRESTAMO DE BANOBRAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA
127233	ELABORACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TEUTILA	330-SAN PEDRO TEUTILA	SAN PEDRO TEUTILA	URBANO	FISM/330/004/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE GASTÓ EN ESTE PROYECTO PARA SOLICITAR RECURSOS ADICIONALES CON EL GOBIERNO ESTATAL
127265	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL CAMINO DE TEUTILA-SANTO DOMINGO DEL RIO Y DE LA AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN SAN PEDRO TEUTILA	330-SAN PEDRO TEUTILA	SAN PEDRO TEUTILA	URBANO	FISM/330/011/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA	-	-	120,813	120,813	120,813	120,813	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION																								
93237	SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL	98-SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	URBANO	01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILÁLPAM	-	-	173,855	173,855	173,855	173,855	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
OPERATIVA																								
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL																								

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
70008	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	237-SAN MARCOS ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	9,500	9,500	9,500	9,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
69923	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL	237-SAN MARCOS ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	20,585	20,585	20,585	20,585	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
99166	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FISM/421/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	45,333	45,333	45,333	45,333	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL PROGRAMA DE DESARROLLO SE APLICO PARA LA ADQ. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIAL PARA OFICINA
	ORGANIZACIONAL																							
	CAPACITACION Y ACTUALIZACION																							
63000	RENDICION Y TRANSPARENCIA DE LA CUENTA PUBLICA	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	13	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	HORAS CURSO	80	80	100%	
	TÉCNICAS																							
	ASISTENCIA / ASESORIA TÉCNICA																							
72050	ASESORIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL DEL CECYTE	252-SAN MATEO PEÑASCO	SAN MATEO PEÑASCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO	-	-	86,775	86,775	86,775	86,775	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA SORÍA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO POR UN CONVENIO
80595	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	481-SANTIAGO NUYOÓ	SANTIAGO NUYOÓ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOÓ	-	-	45,600	45,600	45,600	45,600	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA SORÍA	1	1	100%	
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																							
	OTROS																							
72457	GESTION Y ADMINISTRACION DE OBRAS	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	71,731	71,731	71,731	71,731	100%	0	0	GESTIÓN	3	3	100%	
127275	PAGO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	330-SAN PEDRO TEUTILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/330/013/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDROTEUTILA	-	-	96,650	96,650	96,650	96,650	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
117182	CRÉDITO 7694 CONTRATADO CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DEO/240/397/433/2008	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	1,838,702	817,201	1,838,702	817,201	100%	0	0	PAGO	10	8	80%	EL TOTAL ANUAL ES EL SALDO POR AMORTIZAR DEL MES DE ABRIL DE 2009, SE EFECTUARON OCHO PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2009.
64425	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MPG/FISM/073/071/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	410,424	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	EXPEDIENTE	60	50	83%	
93311	CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	98-SAN ANDRÉS TEOTILALPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	-	-	115,902	115,902	115,902	115,902	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
	FORTAMUN												64,481,452	53,311,079	55,416,926	50,514,655	95%	5,685	5,685		2,742,747	2,422,450	88%	
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
41426	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	5,750	5,750	5,750	5,750	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	LA OBRA TIENE RECURSO 2009 POR LA CANTIDAD DE \$ 5,750.03 Y EN METAS 0.03 DE OBRA Y DEL RECURSO 2010 EL IMPORTE DE \$ 194,249.97 Y 0.97 DE OBRA LO QUE HACE UN TOTAL DE \$ 200,000.00 Y 1.00 DE OBRA.
70518	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE RIEGO TECNIFICADO	119-SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE	SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME YUCUAÑE	-	-	17,141	17,141	17,141	17,141	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
62524	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA LA UNIDAD DE RIEGO NUMERO 7	13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	92,500	92,500	92,500	92,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
32211	"CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL" (SAN DIONISIO OCOTEPEC)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FFMYDT/DF-131-06/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	2,613,692	2,613,692	2,613,692	2,144,901	82%	0	0	OBRA	1	1	55%	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
84396	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA HIDALGO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADROS	3,000	3,000	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON EL PROGRAMA DE MIGRANTES TENIENDO UN COSTO TOTAL \$ 1,000,000.00 DE LOS CUALES \$ 250,000.00 APORTO SEDESOL, \$250,000.00 APORTO COPLADE, \$ 250,000.00 APORTO MIGRANTES Y \$250,000.00 APORTO EL MUNICIPIO A TRAVEZ DEL FONDO IV EJERCICIO FISCAL 2009.
83947	REPRESA INVERTIDA TEJALAPAM	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	10	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	1,230,887	1,230,887	1,230,887	1,230,887	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
55417	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	LA REFORMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN	-	-	466,799	466,799	466,799	466,799	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO.
93539	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION ETLA	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	ASUNCION ETLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA FUERON 125,000.00 DEL CUAL 75,000.00 SE EJERCIERON EN EL AÑO 2009 Y EL RESTO SE EJERCIO EN EL EJERCICIO 2010 CON RECURSO 2009. OBRA CONCLUIDA
94537	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITAFAM 011/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	56,081	56,081	56,081	56,081	100%	0	0	METRO LINEAL	220	220	100%	219.70 ML 186.75 M2 20 HOGARES
94487	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITAFAM 010/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	303,226	303,226	303,226	303,226	100%	0	0	METRO CUADRO	833	833	100%	833.30M2 311.90 ML 400 HOGARES
94571	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS(2DA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITAFAM 012/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	219,658	219,658	219,658	219,658	100%	0	0	METRO CUADRO	549	549	100%	548.76 M2 333.20 ML 50 HOGARES
116951	ADOQUINAMIENTO DE LA PARTE SUR DE LA CANCHA MUNICIPAL.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	50,836	50,836	50,836	50,836	100%	0	0	ANDADOR	425	350	82%	
89179	CONSTRUCCION DE ANEXO DEL PALACIO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	-	-	60,792	60,792	60,792	60,792	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL SALDO DEL EJERCICIO 2009, POR LA CANTIDAD DE 60,792.00 (SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N., POR LO QUE ES APLICADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ANEXO DEL PALACIO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA), CONSISTENTE EN INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS, ACABADOS, COLOCACION DE PUERTAS Y CANCELERIA, PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES, PISO DE LOSETAS Y CISTERNA DE 10,000 LITROS A BASE DE MURO DE TABICON, CASTILLOS Y LOSAS DE CONCRETO. INCLUYE CARCAMO DE REBOMBEO Y ESCALERA MARINA DE VARILLA. ESTA OBRA ESTARA CONCLUIDA A MAS TARDAR EL 30 DE ABRIL DEL 2010.
88575	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	229-SAN LORENZO TEXMELUCÁN	SAN LORENZO TEXMELUCÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100%	0	0	METROS CUADROS	400	400	100%	
36973	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO A LA ESTACION VIEJA	243-SAN MARTÍN TILCAJETE	SAN MARTÍN TILCAJETE	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE	-	-	190,876	190,876	190,876	190,876	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
93678	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	288-SAN MIGUEL YOTAO	SAN MIGUEL YOTAO	URBANO	001/20069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL YOTAO	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
95648	CONSTRUCCION DE SANITARIOS MUNICIPALES (SALON DE USOS MULTIPLES)	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	MSPJ/310/002/OCT/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	-	-	567,979	567,979	567,979	567,979	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
75955	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL 2 ETAPA	311-SAN PEDRO JALTEPETON GO	SAN PEDRO JALTEPETON GO	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	72,849	72,849	72,849	72,849	100%	0	0	METROS CUADRADOS	72,849	72,849	100%	LA OBRA SE EJECUTO POR ADMINISTRACION DIRECTA, CON RECURSO DEL 2008 \$32,203.00 Y RECURSO 2009 \$72,849.00 DANDO EL MONTO TOTAL DE LA OBRA \$105,032.00
69208	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PANTEON DE SAN PABLO LACHIRIEGA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	FORTAMUM/325/03/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	77,515	77,515	77,515	77,515	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
68996	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EL GUAYABO	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	FORTAMUM/325/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	64,563	60,063	60,063	60,063	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
68722	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	FORTAMUM/325/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	60,535	60,535	60,535	60,535	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
43494	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS	331-SAN PEDRO TIDAA	SAN PEDRO TIDAA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAA	-	-	126,408	126,408	126,408	126,408	100%	0	0	M2, SANITARIOS	20	20	100%	
80826	CONSTRUCCION DE MERCADO TRADICIONAL GANADERO, AGRICOLA Y ARTESANAL	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	2,718,459	2,718,459	2,718,459	2,718,459	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,500	2,500	100%	
47425	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 230	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	111,885	111,885	112,000	111,885	100%	0	0	OBRA	0	0	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 263,048.69 Y COMO METAS 1.00 DE OBRA, DE RECURSO 2008 TIENE LA CANTIDAD DE \$ 151,162.89 Y 0.57 DE OBRA Y DE RECURSO 2009 EL IMPORTE DE \$ 111,885.80 Y METAS 0.43 DE OBRA.
47413	TERMINACION DE MURO PARA CORTINA EN EL PARAJE GEU NAGAN	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	131,240	131,240	140,000	131,240	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
80367	CONSTRUCCION DE RETEN DE MAMPOSTERIA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y RECARGA DE MANTOS FREATICOS EN EL PARAJE EL ENCAJONADO. 2DA ETAPA	368-SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS	-	-	658,220	658,220	658,220	658,220	100%	0	0	POZO	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 2,155,495.40 PERO FUE UNA MEZCLA CON F III CON FONDO III DE PAGO 1,497,275.00
93315	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	379-SANTA CRUZ NUNDACO	OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	186,897	186,897	186,897	186,897	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
93096	CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BASQUET BOL	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	238,643	238,643	238,643	238,643	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
93372	CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	379-SANTA CRUZ NUNDACO	LOMA NUHU-CUA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	102,037	102,037	102,037	102,037	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
93299	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA DIRECCION DE LA ESC. PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	30,175	30,175	30,175	30,175	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	
71679	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER HUAJUAPENA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	004/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,500,000	267,954	267,954	267,954	100%	0	0	OBRA	1	1	77%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN LA COLONIA LAS HUERTAS DE ESTA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA.
71796	FOSA SEPTICA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	MAGDALENA TATALTEPEC	RURAL	017/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	252,087	242,801	242,801	242,801	100%	0	0	OBRA	1	1	96%	
114760	CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL 1ER. ETAPA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	108,400	108,400	108,400	108,400	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 3,022,000.00 CON RECURSO DEL 2009 Y 2010 CON EL RAMO 28 Y RAMO 33 FIV
76862	CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	URBANO	01/FORTAMUN/403/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	-	-	611,699	611,699	611,699	611,699	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SERA DE \$ 1,343,000, DE LOS CUALES \$ 611,698.71 APORTARA EL FORTAMUN 2009 Y 731,301.29 EL FORTAMUN 2008.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
107665	PAVIMENTACION DE LA CALLE AÑO DE JUAREZ	408-SANTA MARIA DEL ROSARIO	SANTA MARIA DEL ROSARIO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	-	-	15,151	15,151	15,151	15,151	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
71642	ADOQUINADO DE LA CALLE LA RAYA	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA EL TULE	-	-	559,275	559,275	559,275	559,275	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	OBRA CON APORTACION CONVENIDA CON EL RAMO 28 POR LA CANTIDAD DE \$ 559275.00 DANDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE \$ 1,118,550.00 OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
71541	ADOQUINADO DEL PANTEON	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA EL TULE	-	-	457,156	457,156	457,156	457,156	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
44215	PAVIMENTACION DE CALLES	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	-	-	384,245	384,245	384,245	384,245	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,801	1,801	100%	ESTE PAGO ES FINIQUITO DE LA OBRA 2009 YA QUE NO FUE POSIBLE CUBRIR ESTE PAGO EN LOS ULTIMOS DIAS DE DICIEMBRE POR LO QUE SE FINIQUITO CON \$32,057.50 (TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 MN.) EL 7 DE ENERO DEL 2010.
44221	PAVIMENTACION DE CALLES	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	-	-	384,245	384,245	384,245	384,245	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,801	1,801	100%	ESTE PAGO ES FINIQUITO DE LA OBRA 2009 YA QUE NO FUE POSIBLE CUBRIR ESTE PAGO EN LOS ULTIMOS DIAS DE DICIEMBRE POR LO QUE SE FINIQUITO CON \$32,057.50 (TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 MN.) EL 7 DE ENERO DEL 2010.
65040	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CONCRETO DE TRES TUBOS DE 1.50 METROS CON ALEROS	46-MAGDALENA JALTEPEC	HIDALGO	RURAL	046/0001/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC OAXACA	-	-	300,000	300,000	300,000	208,827	70%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	ESTA OBRA SU COSTO TOTAL ES DE \$36,870.59 APORTANDO LOS BENEFICIARIOS LA CANTIDAD DE \$ 36,870.59 MONTO QUE SERA ENTREGADO A EL MUNICIPIO A TRAVES DE EL RAMO 28 PARA SU LIQUIDACION.
113910	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS 10.00 X 5.00 MTS.	460-SANTO CHOAPAM	LA ERMITA O MANALTEPEC	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	236,046	236,046	236,046	86,767	37%	0	0	OBRA	13	10	77%	OBRA MEZCLADA CON FONDO III, DEL EJERCICIO 2009
75818	CONST. DE 2 ANEXOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO N° 1 (DIRECCION Y BIBLIOTECA)	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC	-	-	857,317	570,917	570,917	570,917	100%	0	0	AULA	2	2	100%	LA DIFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO TOTAL DE LA OBRA SERA REALIZADO CON RECURSO 2010
85135	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	-	-	222,914	222,914	222,914	222,914	100%	0	0	METRO LINEAL	84	84	100%	OBRA TERMINADA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERAMENTE SE LIQUIDO EN EL 4 TRIMESTRE Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%. ESTA OBRA FUE REPORTADA EN EL 4 TRIMESTRE YA QUE ES OBRA 2009 CON EL FOLIO 57549 MISMO QUE FUE CANCELADO POR QUE SE REPORTE EN FORMA DUPLICADA
70378	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL DE 6X8 METROS EN LA ESC. TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV 467 EN SANTO TOMAS JALIEZA.	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMÁS JALIEZA	URBANO	MST/530/FIV/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	475,548	337,774	337,774	337,774	100%	0	0	AULA	2	2	100%	YA ESTAN CONSTRUIDAS LAS DOS AULAS ESTA PENDIENTE UN PAGO DE 137774.00 QUE SE PAGARA HASTA QUE ESTEN COMPLETAMENTE TERMINADAS
70493	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA.	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	RURAL	MST/R33/FIV/SDJ/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	246,235	90,344	90,344	90,344	100%	674	674	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA PENDIENTE DE PAGAR LA CANTIDAD DE \$ 155,891.75 QUE SE REALIZARA HASTA QUE LA OBRA ESTE TOTALMENTE TERMINADA Y ARREGlada.
41094	PAVIMENTACION DE LAS CALLES ZARAGOZA, CRISTOBAL COLON Y FCO VILLA	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	237,292	237,292	237,292	237,292	100%	0	0	OBRA	237,292	237,292	100%	
62761	CONSTRUCCION DE MERCADO DE ARTESANIAS EN SU PRIMERA ETAPA	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	5	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	418,300	418,300	418,300	0	0%	3,918	3,918	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA SE COMENZARA A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2010
92842	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMONFORT Y MORELOS, SECCION TERCERA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	143,077	143,077	143,077	143,077	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA PRIORIZADA CON RECURSOS DEL FONDO III Y EJECUTADA CON MEZCLA DEL FONDO IV, SEGUN ACUERDO DE CABILDO
68663	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO, AV. LA PAZ Y AV. MONTOYA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/010/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	193,403	193,403	193,403	3,885	2%	0	0	METRO CUADRADO	4,038	4,038	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
68510	COMPLEMENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA QUINTA LAS AGUILAS, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/008/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CANDIANI. ESTA OBRA SUFRIÓ DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE \$6,550.37 SEGÚN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMDPPP/006/2010 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2010. OBRA FINIQUITADA.
68718	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, BAÑOS Y FOSA MECÁNICA EN ENCIERRO DE BASURA DE SERVICIOS MUNICIPALES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/012/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	550,130	550,130	550,130	550,130	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA SUFRIÓ DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE \$4,343.33 SEGÚN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMDPPP/006/2010 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2010. OBRA FINIQUITADA
65598	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL INFONAVIT 10. DE MAYO, STA. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/006/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	67,236	67,236	67,236	67,236	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SUFRIÓ DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE \$3,821.06 SEGÚN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMDPPP/006/2010 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2010. OBRA FINIQUITADA.
65579	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PLAZA CÍVICA DE LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/005/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CÚBICO	63	63	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. ESTA OBRA SUFRIÓ DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE \$160.47 SEGÚN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMDPPP/006/2010 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2010. OBRA FINIQUITADA.
68893	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACCESO AL SECTOR 3 ENTRE MANZANA A Y B, INFONAVIT 1RO. DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/016/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	28,658	28,658	28,658	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	226	226	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
68757	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO AL SECTOR 3 ENTRE MANZANA B Y C, INFONAVIT 1RO. DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/014/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	33,065	33,065	33,065	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	260	260	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
68688	CONSTRUCCIÓN DE VADO Y SEMÁFORO EN LA CALLE JOSÉ LÓPEZ ALAVEZ, COLONIA LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/011/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SUFRIÓ DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE \$653.14 SEGÚN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMDPPP/006/2010 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2010. OBRA FINIQUITADA.
69182	PARQUE CENTRAL DOLORES, CALLE BENITO JUAREZ S/N ESQUINA MIGUEL HIDALGO, AG. DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/020/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. ESTA OBRA SUFRIÓ DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE \$85,890.11 SEGÚN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMDPPP/006/2010 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2010. OBRA FINIQUITADA
85373	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTIAGO YOSOTICHE	RURAL	FAFM/MPG/73/03/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTE EN 120 MTS LINEALES DE CIMENTACION
85526	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL TERCERA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTO DOMINGO DEL ESTADO	RURAL	FAFM/MPG/73/02/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTIO EN 1000 MTS 2 DE PISO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLEROS
85416	CONSTRUCCION DE BARRA DEL PANTEON PRIMERA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	YOSONDUCHI	RURAL	FAFM/MPG/73/06/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTE EN CONSTRUCCION DE BARRA DE PIEDRA BRAZA DE 60 MTS LINEALES
85539	CONSTRUCCION DE LA AGENCIA MUNICIPAL 4TA. ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL REYES	RURAL	MPG/FAFM/073/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
85434	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA AGENCIA MUNICIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	TIERRA BLANCA	RURAL	FAFM/MPG/73/08/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTE EN REPELLAR LOS MUROS, BOQUILLAS Y PLAFONES ASI COMO LA INSTALACION ELECTRICA, SANITARIA E HIDRAULICA
85555	CONSTRUCCION DE PLANTA DE LA AGENCIA MUNICIPAL 2DA. ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	RÍO DE LAS PEÑAS	RURAL	MPG/FAFM/073/01/5/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
85403	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA AGENCIA MUNICIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LLANO DE ZARAGOZA	RURAL	FAFM/MPG/73/07/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTE EN 60 MTS LINEALES DE CIMENTACION
85393	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	MIGUEL HIDALGO CHICAHUAXTLA	RURAL	FAFM/MPG/73/04/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 17.60 MTS DE LARGO POR 8.10 MTS DE ANCHO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
85360	CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA PRIMERA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ZIMATLÁN	RURAL	FAFM/MP G/73/01/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	AREA DE CONSTRUCCION 375 MTS 2 (EXCAVACION, CORTES, ZAPATAS CORRIDAS, CONTRATRABES, CADENAS Y MUROS)
85511	CONSTRUCCION DE UNA GALERA EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL FLORES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFM/MP G/73/14/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA
85503	CONSTRUCCION DEL JARDIN MUNICIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFM/MP G/73/13/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	3,445,977	3,445,977	3,445,977	3,445,977	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REHABILITACION TOTAL DE JARDIN MUNICIPAL (PISOS, JARDINERIA, FUENTES Y OTROS)
84716	TERMINACION DE CAPILLA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANTONIO DE JUÁREZ	RURAL	FAFM/MP G/73/05/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	COLACION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO 300 M2
84687	TERMINACION DE UN AULA AUDIOVISUAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFM/MP G/73/09/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	TERMINACION DE LA OBRA ACABADOS (OBRA BLANCA)
86655	CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN LA CALLE 4 DE OCTUBRE DEL BARRIO SAN FRANCISCO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFM/01 1/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	61,424	61,424	61,424	61,424	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
74739	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE UNIÓN: TRAMO: LA PAZ-MAGNOLIA, CALLE MAGNOLIA: TRAMO: UNIÓN-CONCORDIA Y CALLE CONCORDIA: TRAMO: LA PAZ-MAGNOLIA	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	F IV/09/1/00 6/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	-	-	258,948	258,948	258,948	258,948	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	
74776	ELECTRIFICACION DE COLONIAS	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	F IV/09/1/00 7/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	-	-	398,400	398,400	398,400	398,400	100%	0	0	POSTE	30	30	100%	
74828	ELECTRIFICACION DE COLONIAS	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	F IV/09/1/00 7/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	-	-	398,400	398,400	398,400	398,400	100%	0	0	POSTE	30	10	33%	
47295	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2ª ETAPA)	92-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	CIENEGUILLA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	OBRA	0	0	100%	LA OBRA TIENE RECURSO DEL 2009 POR UN IMPORTE DE \$36,000.00 TENDIENDO COMO METAS 0.37 DE OBRA Y DEL RECURSO DEL 2010 LA CANTIDAD DE \$ 60,766.49 CON 0.63 DE OBRA AMBOS RECURSOS HACEN UN TOTAL DE \$ 96,766.49 Y 1.00 DE OBRA.
	RECONSTRUCCIÓN																							
107858	CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN ANTONIO ABAD	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y FUE REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL 50% ANTE SEDESOL
	AMPLIACIÓN																							
55859	AMPLIACION DEL CAMINO EN EL BARRIO CUAUHEMOC	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	SAN ILDEFONSO AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	-	-	139,278	139,278	139,278	139,278	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EN EL BARRIO CUAUHEMOC, SE INICIO Y TERMINÓ EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010.
37935	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN COMALTEPEC	URBANO	04	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	897,039	897,039	897,039	897,039	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	897,039	897,039	100%	LA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO 70% SEDESOL 2,395,928.00; EL MUNICIPIO 30% A TRAVEZ DEL FONDO III \$100,745.00 Y FONDO IV \$926,082.00, DANDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$3,422,755.00 DE LOS \$926,082.00 QUE APORTO EL RAMO 33 FONDO IV, SE TOMO DEL RECURSO 2008 LA CANTIDAD DE \$29,043.00 Y RECURSO 2009 \$897,039.00 DANDO EL MONTO TOTAL DE LA OBRA.
107596	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CENTRAL	408-SANTA MARIA DEL ROSARIO	SANTA MARIA DEL ROSARIO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	-	-	119,324	119,324	119,324	119,324	100%	0	0	METRO CUADRADO	319	319	100%	
87139	AMPLIACION DE CAMINO ZOQUITLAN - TOTOLAPA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO 2DA. ETAPA	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	SANTA MARIA ZOQUITLÁN	URBANO	6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	693,942	693,942	693,942	693,942	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	LA COMPROBACION ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION. POR ACUERDO DE CABILDO SE MODIFICO EL MONTO TOTAL APLICADO A ESTA OBRA. LA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FONDO III Y FONDO IV
108385	REMODELACION Y AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA	-	-	2,601,880	790,512	790,512	790,512	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	OBRA EN PROCESO Y EJECUTADA CON RECURSO 2009

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
124935	REMODELACION Y AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA	-	-	2,601,880	790,512	790,512	790,512	100%	0	0	0	0	0	30%	ESTA OBRA EN PROCESO Y SE ESTA LLEVANDO A CABO CON RECURSO 2009 Y POSTERIORMENTE SE MEZCLARA CON RECURSO 2010
93063	AMPLIACION DE LA RFED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA AVENIT	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	577,300	577,300	577,300	577,300	100%	0	0	0	1	1	100%	
71718	MEJORAMIENTO INTRODUCCION HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA EL TULE	-	-	414,075	414,075	414,075	414,075	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
70442	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIO CARRANZA"	119-SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE	SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME YUCUAÑE	-	-	9,410	9,410	9,410	9,410	100%	0	0	0	1	1	100%	
70467	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	119-SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE	SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	18,670	18,670	18,670	18,670	100%	0	0	0	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 18,670.50
94045	RENTA DE MAQUINARIA	370-SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA	-	-	102,528	102,528	102,528	102,528	100%	0	0	0	1	1	100%	
116650	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	446-SANTA MARIA YUCUHITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI OAXACA	-	-	255,596	220,596	220,596	220,596	100%	0	0	0	20	20	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE AL 100%. A ESTE REGISTRO SE LE SUMA AL DEL FOLIO 44949 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2009. ESTE RUBRO PRESENTA UNA PEQUEÑA MODIFICACION A LO PRESUPUESTADO, QUE FUE AUTORIZADO POR EL CABILDO MUNICIPAL EN SU MOMENTO POR LAS NECESIDADES PRIORITADAS PRESENTADAS EN SU MOMENTO.
68363	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/007/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	0	1	1	100%	ESTA OBRA SUFRIÓ DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE \$1,330.21 SEGÚN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMDPPP/006/2010 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2010. OBRA FINIQUITADA.
107280	REHABILITACION DEL TEMPLO CATOLICO (1A. ETAPA)	110-SAN ANTONIO SINICAHUA	SAN ANTONIO SINICAHUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA	-	-	503,162	503,162	503,162	503,162	100%	0	0	0	1	1	100%	
70794	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESC. PRIMARIA EMILIO CARRANZA	119-SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE	SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME YUCUAÑE	-	-	6,968	6,968	6,968	6,968	100%	0	0	0	1	1	100%	
70724	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA	119-SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE	SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME YUCUAÑE	-	-	6,968	6,968	6,968	6,968	100%	0	0	0	1	1	100%	
47462	REHABILITACION DE ANEXO EN EL TEMPLO CATOLICO	343-SAN SEBASTIÁN ABASOLO	SAN SEBASTIÁN ABASOLO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO OAXACA	-	-	248,523	248,523	248,523	248,523	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO A LA FECHA
115398	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE CULTURA ANDRES HENESTROSA	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	001/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	1,739,883	866,250	866,250	866,250	100%	0	0	0	1	1	100%	
81156	UNIDAD DEPORTIVA SAN SEBASTIAN SECCION NORTE	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	0	9	9	100%	CONVENIO CELEBRADO CON LA SEDESOL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA: \$ 1,700,000.00 APORTACION MUNICIPAL CON RECURSOS DEL FONDO IV: \$850,000.00 APORTACIÓN ESTATAL MEDIANTE LA SEDESOL \$850,000.00

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
64767	ADQUISICIÓN DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC	-	-	106,840	106,840	106,840	106,840	100%	0	0	VEHÍCULO	1	1	100%	SE ADQUIRIÓ UNA PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA DE 04 CILINDROS, CUYO COSTO FUE DE \$213,680.00, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTO CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL D.F. DEL EJERCICIO 2009, EL 50 % DEL COSTO DEL VEHÍCULO Y EL RESTANTE 50% EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.
83640	DESARROLLO AGROPECUARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,999,650	67%	0	0	PROYECTO	1	1	53%	
93955	ADQUISICION DE 2 CAMIONETAS DE 3 TON.	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	583,600	583,600	583,600	583,600	100%	0	0	VEHÍCULO	2	2	100%	EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010 SE ADQUIRIERON CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2009 2 CAMIONETAS DE 3 TON. CON CARROCERIA, PARA USO DEL MUNICIPIO Y SUS LOCALIDADES.
76983	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	URBANO	02/FORTAMUN403/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	-	-	78,302	78,302	78,302	78,302	100%	0	0	LOTE	50	50	100%	
116911	EQUIPO DE COMUNICACION (SEGURIDAD PUBLICA)	446-SANTA MARIA YUCUHITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI OAXACA	-	-	22,600	22,600	22,600	22,600	100%	0	0	BENEFICIARIO	1	1	100%	ESTE RUBRO DE EROGO AL 100%. EN ESTE CONCEPTO SE ADQUIRIERON EQUIPOS DE COMUNICACION PARA LOS INTEGRANTES DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
117665	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y SEGURIDAD PUBLICA	446-SANTA MARIA YUCUHITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI OAXACA	-	-	37,600	37,600	37,600	37,600	100%	0	0	BENEFICIARIO	1	1	100%	ESTE RUBRO SE EROGO AL 100%. SE ADQUIRIERON ACTIVOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LOS INTEGRANTES A CARGO DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL.
117680	PROYECTOS PRODUCTIVOS (ARBOLES FRUTALES)	446-SANTA MARIA YUCUHITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI OAXACA	-	-	120,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	1	1	100%	ESTE RUBRO SE EROGO AL 100%. ESTE REGISTRO SUMA AL FOLIO 97277 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2009.
93103	CONCENTRACION DE MEDIDORES EN EL AREA DE TIANGUIS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	04	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	46,240	46,240	46,240	46,240	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
58074	PAGO DE HORARIOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	-	-	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	PERSONA	17	17	100%	PAGO DE HONORARIOS A LA POLICIA MUNICIPAL Y APOYO A POLICIAS DE BARRA EN LA AGENCIA DE SAN PEDRO ORIZABA.
112924	DESPENSAS DE LOS POLICIAS.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	116,609	17,524	17,500	17,524	100%	0	0	PESOS	110,000	116,609	106%	LA VARIANTE RESPEPTO DEL RECURSO PROGRAMADO SE DA EN FUNCION DEL PRECIO DE LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA.
53941	PSGO DE SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	209-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26-	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	46,369	46,369	46,369	46,369	100%	0	0	OTROS	46,369	46,369	100%	SE PAGO EL SUELDO DE 11 POLICIAS MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2010, EN EL PRIMER TRIMESTRE 2010, CON RECURSOS SEGUN DESGLOSE: RECURSOS DEL EJERCICIO 2009 = \$ 46,368.85, RECURSOS DEL EJERCICIO 2010 = \$ 4,931.15 TOTAL DEL PRIMER TRIMESTRE \$ 51,300.00
96773	ALUMBRADO PUBLICO	260-SAN MIGUEL ALOÁPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	32,779	29,869	29,869	29,869	100%	0	0	MUNICIPIO	32,779	29,869	91%	ESTE RECURSO FUE APLICADO CONFORME A LO PREVISTO
67837	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	287-SAN MIGUEL TULANCINGO	SAN MIGUEL TULANCINGO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TULANCINGO	-	-	12,880	12,880	12,880	12,880	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	ESTE PAGO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2009
67775	SEGURIDAD PUBLICA	287-SAN MIGUEL TULANCINGO	SAN MIGUEL TULANCINGO	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TULANCINGO	-	-	9,600	9,600	9,600	9,600	100%	0	0	CORPORACIÓN	1	1	100%	SE PAGARON LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2009 DE SUELDO A POLICIAS
75569	COMPRA DE UNIFORMES A POLICIAS MUNICIPALES	311-SAN PEDRO JALTEPETON GO	SAN PEDRO JALTEPETON GO	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	20,880	20,880	20,880	20,880	100%	0	0	PAGO	20,880	20,880	100%	
80923	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	SIN NUMERO	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	1,114,640	1,114,640	1,114,640	1,114,640	100%	0	0	PAGO	25	25	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
49425	COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,000	60,081	100,000	60,081	100%	0	0	PAGO	100,000	60,081	60%	
76768	PAGO DE NOMINAS AL CUERPO POLICIACO	360-SANTA ANA ZEGACHE	SAN ISIDRO ZEGACHE	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	283,788	283,788	283,788	128,613	45%	0	0	PAGO	283,788	128,613	45%	CON EL RECURSO 2009 SE PAGARA LAS NOMINAS DE LAS PRIMERAS QUINCENAS DE HABERES Y CON EL RECURSO 2010 SE PAGAR LAS QUINCENAS RESTANTES.
93705	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	31,755	31,755	31,755	31,755	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	EN EL PRIMETRE TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010, SE REALIZÓ EL PAGO DE GASTOS MÉDICOS, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (POLICIA MUNICIPAL), POR UN ACCIDENTE CON LA PATRULLA MUNICIPAL.
93607	PAGO DE SUELDOS DE LA POLICIA Y TOPILES MUNICIPALES.	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	438,450	136,050	136,050	136,050	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	SE REALIZÓ EL PAGO DE SUELDOS A 8 POLICIAS Y 12 TOPILES MUNICIPALES, QUE RESGUARDAN EL ORDEN PÚBLICO DEL MUNICIPIO, EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010. EL PAGO SE EFECTUÓ CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2009
93267	GRATIFICACION AL COMANDANTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	44,000	44,000	44,000	44,000	100%	0	0	CONTRATO	1	1	100%	
93489	PAGO DE HONORARIOS DE ABOGADO	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	26,250	26,250	26,250	26,250	100%	0	0	CONTRATO	1	1	100%	
91814	HABERES	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	48,500	48,500	48,500	48,500	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
99314	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAM UN/421/1/A/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	32,507	32,507	32,507	32,507	100%	0	0	PATRULLAJE	42	42	100%	SE REALIZO EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES CON RECURSOS DEL FONDO DEL 2009.
115913	GRATIFICACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	446-SANTA MARIA YUCUHITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI OAXACA	-	-	133,400	1,400	1,400	1,400	100%	0	0	PESOS	1	1	100%	ESTE REGISTRO SUMA AL FOLIO 44806 DEL PRIMER TRIMESTRE, AL FOLIO 97149 DEL SEGUNDO TRIMESTRE, AL FOLIO 122196 DEL TERCER TRIMESTRE Y AL FOLIO 154468 DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2009. EN ESTE CONCEPTO HUBO UN AUMENTO DE \$ 1,400.00 A COMPARACION DEL PROYECTADO ANUALMENTE.
59580	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	47-SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE STA MAGDALENA JICOTLAN	-	-	10,344	4,200	0	4,200	100%	0	0	CORPORACIÓN	1	1	100%	EL RECURSO DE \$10,344.73 ES UN REMANENTE DEL EJERCICIO 2009 EL CUAL SE EJERCERA EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2010
99386	GASTOS DE COMISION PARA LOS PILICIAS	499-SANTIAGO YOLOMÉCATL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	10,000	1,554	1,554	1,554	100%	0	0	PERSONA	25	25	100%	LOS RECURSOS MINISTRADOS EN EL MES SE EJECUTARON CONFORME A LO PREVISTO
105201	PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	-	-	11,397	11,397	11,397	11,397	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
97221	PAGO DE HABERES	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	FORTAM UN/550/0/1/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	592,303	592,303	592,303	592,303	100%	0	0	PAGO	22	22	100%	EN LAS CIFRAS SE INCLUYE TAMBIÉN EL PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Y FUERON 22 PAGOS PORQUE EL INFORME CORRESPONDE A LOS PAGOS EFECTUADOS A PARTIR DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2009 Y ENERO Y FEBRERO DE 2010.
93262	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	2,700,000	633,100	2,700,000	633,100	100%	0	0	CORPORACIÓN	1	1	100%	
108712	PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	555-TRINIDAD ZAACHILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAM UN/555/0/5/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	384,000	384,000	384,000	384,000	100%	0	0	PAGO	100	100	100%	
78437	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	112-SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	007	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	182,485	182,485	182,485	182,485	100%	0	0	PAGO	3	3	100%	ESTOS GASTOS SE HICIERON EN ESTE AÑO 2010 PERO CON RECURSO 2009

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
70407	PAGO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	119-SAN BARTOLOMÉ YUCAÑE	SAN BARTOLOMÉ YUCAÑE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	63,625	63,625	63,625	63,625	100%	0	0	CONTRATO	1	1	100%	
101577	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	550,000	97,621	97,621	97,621	100%	0	0	MUNICIPIO	1	1	100%	LOS RECURSOS FUERON EJERCIDOS CONFORME A LO PREVISTO EN EL EJERCICIO 2009, FUE PARA LA ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA LA CUAL FUE TAMBIEN PAGADA CON RECURSOS DEL 2008 Y 2007 \$ 97,621 2009 215,559 2008 236,820 2007 550,000
101444	ALUMBRADO PUBLICO	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	40,845	40,845	40,845	40,845	100%	0	0	MUNICIPIO	40,845	40,845	100%	LOS RECURSOS FUERON EJECUTADOS CONFORME A LO PREVISTO EN EL EJERCICIO 2009
101622	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA DE ALTA TENCION	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	127,473	127,473	127,473	127,473	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	LOS RECURSOS FUERON EJECUTADOS CONFORME A LO PREVISTO PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA DE ALTA TENCION LA CUAL FUE PAGADA CON RECURSOS 2009 Y 2010 45,241 2009 82,232 127,473
101501	ENERGIA LECTRICA	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	1,483	1,483	1,483	1,483	100%	0	0	MUNICIPIO	1,483	1,483	100%	LOS RECURSOS FUERON EJECUTADOS CONFORME A LO PREVISTO EN EL EJERCICIO 2009
101493	MOBILIARIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	20,846	20,846	20,846	20,846	100%	0	0	PERSONA	6	6	100%	LOS RECURSOS FUERON EJECUTADOS CONFORME A LO PREVISTO EN EL EJERCICIO 2009
101470	RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	21,118	21,118	21,118	21,118	100%	0	0	METROS	100	100	100%	LOS RECURSOS FUERON EJECUTADOS CONFORME A LO PREVISTO
116991	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	122-SAN BARTOLO YAUTEPEC	SAN BARTOLO YAUTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN BARTOLO YAUTEPEC	-	-	38,241	38,241	38,241	29,250	76%	0	0	PAGO	38,241	38,241	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE MIDE POR PAGOS
111541	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	173-SAN JUAN ATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC	-	-	53,418	53,418	53,418	53,418	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE ADQUIRIO UN LOTE DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL, CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2009.
63965	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL (IMPERMEABLES, LAMPARAS Y COLCHONETAS)	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	-	-	16,390	16,390	16,390	16,390	100%	0	0	EQUIPO	60	60	100%	
77715	APOYO A LA EDUCACION Y AL DEPORTE	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	-	-	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	45000 PARA EL APOYO A LA EDUCACION Y 40000 AL DEPORTE
57991	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	GASTO REALIZADO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (RETROEXCAVADORA Y VOLTEO)
77769	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	374,159	374,159	374,159	374,159	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BAUTISTA LO DE SOTO DE TODO EL AÑO
77605	RADIO DE COMUNICACION	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ADQUISICION DE UN RADIO DE COMUNICACION
70850	ALUMBRADO PUBLICO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	638,921	638,921	638,921	638,921	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
70699	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	211,492	211,492	211,492	211,492	100%	0	0	ACCION			100%	
113116	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	116,606	18,925	18,000	18,925	100%	0	0	PESOS	115,000	116,606	101%	LA VARIACIONES DE ACUERDO A LA UTILIZACION DE LOS VEHICULOS.
116702	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	45,902	45,902	40,000	45,902	100%	0	0	PESOS	40,000	45,902	115%	
116912	MANTENIMIENTO DEL VIVERO.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	PESOS	36,000	36,000	100%	
116428	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	78,488	78,488	75,000	78,488	100%	0	0	PESOS	75,000	78,488	105%	
113391	MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	53,801	53,801	50,000	53,801	100%	0	0	PESOS	50,000	53,801	108%	
116602	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	97,505	97,505	100,000	97,505	100%	0	0	PESOS	100,000	97,505	98%	
116680	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	97,505	97,505	100,000	97,505	100%	0	0	PESOS	100,000	97,505	98%	
99397	ALUMBRADO PUBLICO	268-SAN MIGUEL EJUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	35,037	35,037	35,037	35,037	100%	0	0	MUNICIPIO	35,037	35,037	100%	LOS RECURSOS FUERON EJECUTADOS CONFORME A LO PREVISTO
110215	ALUMBRADO PUBLICO	268-SAN MIGUEL EJUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	35,976	35,976	35,976	35,976	100%	0	0	MUNICIPIO	35,976	35,976	100%	LOS RECURSOS FUERON EJECUTADOS CONFORME A LO PREVISTO
99398	ENERGIA ELECTRICA	268-SAN MIGUEL EJUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	1,460	1,460	1,460	1,460	100%	0	0	MUNICIPIO	1,460	1,460	100%	LOS RECURSOS FUERON EJERCIDOS CONFORME A LO PREVISTO
110220	MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	268-SAN MIGUEL EJUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	13,511	13,511	13,511	13,511	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	LOS RECURSOS FUERON EJECUTADOS CONFORME A LO PREVISTO
67821	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	287-SAN MIGUEL TULANCINGO	SAN MIGUEL TULANCINGO	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TULANCINGO	-	-	56,700	17,321	17,321	17,321	100%	0	0	ACCION	13	4	31%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MENSUAL ES VARIABLE
67849	PAGO DE HABERES	301-SAN PEDRO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	35,539	35,539	35,539	35,539	100%	0	0	PAGO	14	14	100%	
96113	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MSP/IFIV/310/01/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	-	-	167,830	167,830	167,830	167,830	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	PAGO ANUAL DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, AGENCIAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA
82940	CONSTRUCCION GALERA PARA COOPERATIVA ESCOLAR EN PRIMARIA DE SAN JOSE EL MOGOTE	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	10 COOPER ESCOLAR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	36,709	36,709	36,709	36,709	100%	0	0	ESPACIO	1	2	155%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE HACE REFERENCIA A UNA AREA TECHADA PARA LA COOPERATIVA ESCOLAR, CON ALIMENTOS PREPARADOS, ADEMAS DE UN INCREMENTO POR GASTOS EXTRAORDINARIOS
80764	COMISIONES BANCARIAS	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	SIN NUMERO	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	31,469	31,469	31,469	31,469	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	NOTA: SE REPORTAN LAS COMISIONES BANCARIAS DE FONDO 3 Y FONDO 4

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
80869	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SIN NUMERO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	718,860	718,860	718,860	718,860	100%	0	0	PAGO	6	6	100%	
80981	SERVICIOS GENERALES	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	SIN NUMERO	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	14,812	14,812	14,812	14,812	100%	0	0	PERSONA	5	5	100%	INFORMACIÓN REFERENTE AL SEGURO DE VIDA DE LA POLICIA MUNICIPAL
81010	VESTUARIO Y UNIFORMES	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SIN NUMERO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	203,929	203,929	203,929	203,929	100%	0	0	LOTE	6	6	100%	
95086	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	355-SANTA ANA CUAUHTÉMOC	SANTA ANA CUAUHTÉMOC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	-	-	30,000	7,667	7,667	7,667	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
93772	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	11,040	11,040	11,040	11,040	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE ADQUIRIÓ UN LOTE DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL, QUE RESGUARDA EL ORDEN PUBLICO EN EL MUNICIPIO.
93825	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	2,625	2,625	2,625	2,625	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010 SE PAGÓ EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO POR \$ 2,625.00, CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2009.
93870	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	17,365	17,365	17,365	17,365	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010, SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL POR \$ 17,365.00, CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2009.
93906	PAGO DE VIATICOS A LA POLICIA MUNICIPAL	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	5,654	5,654	5,654	5,654	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010, SE REALIZÓ EL PAGO DE VIATICOS A LA POLICIA MUNICIPAL POR \$ 5,654.00, CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2009.
94035	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	370-SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA	-	-	10,166	10,166	10,166	10,166	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
94189	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	370-SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA	-	-	5,726	5,726	5,726	5,726	100%	0	0	CONTRATO	1	1	100%	
93081	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	OTROS	18	18	100%	
93530	ANTICIPO DEL GRUPO MUSICAL FIESTA 2 Y 3 DE MAYO	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	CONTRATO	1	1	100%	
93112	APOYOS DE INSCRIPCION PARA ESTUDIANTES DEL I.E.E.B.O.	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	88,440	88,440	88,440	88,440	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
93428	COMPRA DE TAMBOS PARA BASURA	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	2,850	2,850	2,850	2,850	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
93505	REPARACION DE PATRULLA	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	12,622	12,622	12,622	12,622	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
84434	ALUMBRADO PUBLICO	389-SANTA INÉS YATZEHE	SANTA INÉS YATZEHE	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	75,000	75,000	75,000	5,658	8%	0	0	PAGO	12	1	8%	
114277	PAGO DE LAUMBRADO PUBLICO	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	500,000	150,418	150,418	150,418	100%	0	0	MEDIDOR	3	3	100%	
54614	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLAN	-	-	42,202	42,202	42,202	42,202	100%	0	0	CORPORACIÓN	1	1	100%	CON RECURSOS DE ESTE FONDO SE REALIZO EL PAGO DE LA NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL.
77016	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	-	-	977	977	977	977	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
74571	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	404-SANTA MARIA CHACHOÁPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM	-	-	136,668	17,259	17,259	17,259	100%	0	0	PAGO	12	2	17%	
74622	PAGO DE SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	404-SANTA MARIA CHACHOÁPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM	-	-	84,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
92232	DEPOSITO ECONOMICO PARA EL INICIO DE OPERACION DEL IEBO	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SAN MATEO TEPANTEPEC	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
116232	MATERIALES Y SUMINISTROS (PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION)	446-SANTA MARIA YUCUHITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI OAXACA	-	-	17,169	17,169	17,169	17,169	100%	0	0	CIUDADANO	1	1	100%	ESTE CONCEPTO DE GASTO SE EJERCIO AL 100%. EN ESTE REGISTRO SE ADQUIRIERON MATERIALES DE PROTECCION PARA LA SEGURIDAD.
117682	PROYECTO DE ECOTURISMO	446-SANTA MARIA YUCUHITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI OAXACA	-	-	97,500	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTE RUBRO SE EROGO AL 100%. EN ESTE REGISTRO SE SUMA EL FOLIO 45009 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2009. EN ESTE RUBRO SE HIZO UNA DISMINUCION EN COMPARACION DE LO PROYECTADO ANUALMENTE. ESTAS SE REALIZARON EN RELACION A LAS PRIORIDADES PRESENTADAS EN EL MOMENTO.
116687	SERVICIOS GENERALES (SEGURIDAD PUBLICA)	446-SANTA MARIA YUCUHITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI OAXACA	-	-	36,631	36,631	36,631	36,631	100%	0	0	BENEFICIARIO	1	1	100%	ESTE RUBRO SE EROGO AL 100%. EN ESTE RUBRO SE REALIZARON GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGAS MUNICIPALES, VIATICOS E IMPUESTOS Y DERECHOS. ESTOS GASTOS SE REALIZARON PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD A LA TODOS LOS CIUDADANOS Y PARA PRESTAR UN BUEN SERVICIO DE PARTE DE LOS INTEGRANTES RESPONSABLES DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
99379	ALUMBRADO PUBLICO	499-SANTIAGO YOLOMÉCATL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	140,000	2,045	2,045	2,045	100%	0	0	MUNICIPIO	140,000	2,045	1%	LOS RECURSOS FUERON EJECUTADOS CONFORME A LO PREVISTO
99383	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA	499-SANTIAGO YOLOMÉCATL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	52,000	12,778	12,778	12,778	100%	0	0	PATRULLAJE	800	198	25%	LOS RECURSOS MINISTRADOS EN EL MES FUERON EJERCIDOS CONFORME A LO PREVISTO
99381	SUELDO A PERSONAL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	499-SANTIAGO YOLOMÉCATL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	96,000	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	PERSONA	25	25	100%	LOS RECURSOS GENERADOS EN EL MES FUERON EJECUTADOS CONFORME A LO PREVISTO
93075	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	URBANO	FORTAM UN/508/2 A/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	-	-	228	228	228	228	100%	0	0	LITRO	28	28	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CON RECURSOS DEL FONDO IV DEL 2009.
92674	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	URBANO	FORTAM UN/508/1 A/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	-	-	15,989	15,989	15,989	15,989	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE A MES DE DICIEMBRE, CON RECURSOS DEL FONDO IV DEL EJERCICIO 2009.
109460	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FORTAM UN/52/01 A/09	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	38,788	38,788	38,788	38,788	100%	0	0	COMUNIDAD	6	6	100%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2009, PAGADO EN ENERO DEL 2010, CON EL SALDO DEL FONDO IV/2009. CON ESTE COMPRUEBA EL 100% DE LOS RECURSOS DEL FONDO IV DEL 2009.
66022	EQUIPO DE TRANSPORTE	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMÁS JALIEZA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	305,280	305,280	305,280	305,280	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	EL 18 DE DICIEMBRE SE ADQUIRIO UNA CAMIONETA BLANCA CHEVROLET MODELO 2010 PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA.
65990	VESTUARIOS Y UNIFORMES	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMÁS JALIEZA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	91,964	91,964	91,964	91,964	100%	0	0	PERSONA	130	130	100%	DURANTE EL AÑO 2009 PARA UNIFORMES Y VESTUARIOS LA CANTIDAD TOTAL PRESUPUESTADA Y EJERCIDA FUE \$ 91,964.00
38530	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	531-SANTO TOMÁS MAZALTEPEC	SANTO TOMÁS MAZALTEPEC	URBANO	FORTAM UN/002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	17,400	17,400	17,400	17,400	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	ESTE EQUIPO SE COMPRO CON RECURSOS 2009 Y SE EJERCIO EN EL 2010 PARA LA POLICIA MUNICIPAL
38501	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	531-SANTO TOMÁS MAZALTEPEC	SANTO TOMÁS MAZALTEPEC	URBANO	FORTAM UN/001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	18,584	18,584	18,584	18,584	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																	
105253	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	-	-	23	23	23	23	100%	0	0	PAGO	1	1	100%			
97241	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	FORTAM UN/550/02/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	48,223	48,223	48,223	48,223	100%	0	0	LOTE	12	12	100%	EN LAS CIFRAS SE INCLUYE LA COMPRA TANTO DE VESTUARIOS Y UNIFORMES COMO DE PRENDAS, MATERIAL DE PROTECCIÓN Y MATERIAL DE DEFENSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2009 Y ENERO Y FEBRERO DE 2010.		
97264	ALUMBRADO PÚBLICO	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	FORTAM UN/550/03/2009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	255,305	255,305	255,305	255,305	100%	0	0	PAGO	26	26	100%	EN LAS CIFRAS SE INCLUYE LO DEL PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO TANTO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO DE LA AGENCIA DE SAN MATEO MACUILXOCHITL Y LAS COMPRAS EFECTUADAS POR MATERIAL ELÉCTRICO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MISMO. SE INFORMA EL NUMERO DE VECES QUE SE PAGÓ EL SERVICIO Y EL DE LAS COMPRAS REALIZADAS A PARTIR DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2009 Y ENERO DE 2010.		
97871	SERVICIOS GENERALES	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	FORTAM UN/550/05/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	125,411	125,411	125,411	125,411	100%	0	0	PAGO	11	11	100%	EN LAS CIFRAS SE INCLUYE TODO LO QUE SE GASTÓ EN DIVERSOS GASTOS DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2009 Y DE ENERO Y FEBRERO DE 2010.		
109682	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA Y AGENCIAS	555-TRINIDAD ZAACHILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	237,792	39,632	39,632	39,632	100%	0	0	PAGO	12	12	100%			
30123	ADQUISICION DE RADIOS Y CONTROLADOR DE DESTELLO DE LA PATRULLA	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	19,275	19,275	19,275	19,275	100%	0	0	EQUIPO	5	5	100%			
30089	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LAS POLICIA MUNICIPAL	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	18,072	18,072	18,072	18,072	100%	0	0	EQUIPO	12	12	100%			
69350	PAGO DE INTERESES, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/024/2009	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA SUFRIÓ DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE \$151,252.11 SEGÚN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMD/PP/008/2010 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2010. OBRA FINIQUITADA.		
69245	PARQUE CENTRAL DOLORES, CALLE BENITO JUÁREZ S/N. ESQUINA MIGUEL HIDALGO (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/021/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	63,362	63,362	63,362	63,362	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. ESTA OBRA SUFRIÓ DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE \$348.00 SEGÚN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMD/PP/007/2010 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2010. OBRA FINIQUITADA.		
69285	PARQUE CENTRAL DOLORES, CALLE BENITO JUÁREZ S/N. ESQUINA MIGUEL HIDALGO (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/022/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	63,399	63,399	63,399	63,399	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES ESTA OBRA SUFRIÓ DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE \$310.15 SEGÚN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMD/PP/007/2010 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2010. OBRA FINIQUITADA.		
84430	PAGOS DE ALUMBRADO PUBLICO	77-REYES ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	965,365	775,629	775,629	775,629	100%	0	0	MEDIDOR	1	1	100%			
84484	UNIFORMES	77-REYES ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	55,000	39,172	39,172	39,172	100%	0	0	PERSONA	15	15	100%			
122485	ELABORACION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	473,272	236,636	236,636	236,636	100%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	PROYECTO EN MEZCLA CON EL PROGRAMA HABITAT FONDO IV \$ 236636 HABITAT \$ 236636 TOTAL \$ 473272 PROYECTO TERMINADO Y PAGADO AL 100 %		
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO																										
91865	PAVIMENTACION DE PLAZA CIVICA Y JARDINERAS	393-SANTA LUCIA OCOTLÁN	SANTA LUCIA OCOTLÁN	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	609,963	609,963	609,963	609,963	100%	0	0	METRO CUADRADO	757	757	100%			
FAM													177,009,651	75,472,370	177,009,645	52,828,277	70%	0	0	33,110	32,717	99%				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
	1												2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
	ASISTENCIA SOCIAL																							
	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																							
7424	AMPLIACION DEL PROGRAMA DE ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0012/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	1,680,642	1,680,636	1,680,636	1,680,636	100%	0	0	BENEFICIARIO	32,320	32,320	100%	ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL AÑO 2009. EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$6.57 ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO LA CUAL ES CONSIDERADA ECONOMIA. DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCUENTRA PAQUETE. SE OPTO POR PONER BENEFICIARIO.
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
112872	CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA AULAS Y DIECISEIS ANEXOS PREFABRICADAS EN DIVERSAS ESCUELAS DEL NIVEL BASICO EN EL ESTADO DE OAXACA SEGUNDA ETAPA(ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAM0011/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	10,011,464	10,011,464	10,011,464	10,011,464	100%	0	0	OTROS	66	66	100%	OBRA FINQUITADA
112890	CONSTRUCCION DE SESENTA Y CUATRO AULAS PREFABRICADAS EN DIVERSAS ESCUELAS DEL NIVEL BASICO EN EL ESTADO DE OAX PRIMERA ETAPA (ADQ. Y SUM. DE EQUIPO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAM0010/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	10,096,612	10,096,612	10,096,612	10,096,612	100%	0	0	AULA	64	64	100%	OBRA FINQUITADA.
70650	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. CESAR ANGEL RODRIGUEZ	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	ALMOLOYA DE GUTIÉRREZ	RURAL	FAM0191/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,547	0	18,547	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
68607	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONIO YONDONUZA MONTEVERDE	RURAL	FAM0376/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	324,991	278,250	324,991	278,250	100%	0	0	ESCUELA	1	1	86%	OBRA EN PROCESO.
65779	TERMINACION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 100	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAM0078/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	228,665	0	228,665	0	0%	0	0	OTROS	4	3	76%	OBRA EN PROCESO
76663	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM0640/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	794,003	221,090	794,003	0	0%	0	0	AULA	3	0	0%	OBRA EN PROCESO.
65747	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (FRACC. IVO)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM0096/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	70,987	0	70,987	0	0%	0	0	OTROS	4	4	92%	OBRA EN PROCESO
76697	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM0641/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	46,587	45,898	46,587	45,898	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	OBRA EN PROCESO.
75860	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 14	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM0410/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	65,651	15,000	65,651	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
64638	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC"	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	FAM006/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,203,247	324,847	1,203,247	0	0%	0	0	OTROS	7	0	0%	OBRA EN PROCESO
75815	CONSTRUCCION DE DOS AULAS , UN LABORATORIO - TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	124-SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	RURAL	FAM042/709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,066,419	605,720	1,066,419	443,034	73%	0	0	OTROS	6	2	42%	OBRA EN PROCESO.
74544	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS, UN LABORATORIO- TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	124-SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	RURAL	FAM043/109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	12,859	4,055	12,859	4,055	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
66537	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 203	128-SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG	SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG	URBANO	FAM022/609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,213,531	542,232	1,213,531	417,102	77%	0	0	AULA	4	1	35%	OBRA EN PROCESO
75771	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FAM042/609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	335,148	154,331	335,148	116,125	75%	0	0	AULA	2	1	34%	OBRA EN PROCESO.
55739	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	INDEPENDENCIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	332,911	8,078	332,911	8,078	100%	0	0	OBRA	1	0	20%	ANEXO
55711	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA "MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA"	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	335	335	335	335	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
55712	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MIER Y TERÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	145	145	145	145	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
127796	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	INDEPENDENCIA	RURAL	FAM047/109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	307,826	186,809	307,826	142,942	77%	0	0	AULA	1	0	3%	OBRA EN PROCESO.
79257	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MIER Y TERÁN	RURAL	FAM048/109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	307,826	144,525	307,826	86,813	60%	0	0	AULA	1	0	28%	OBRA EN PROCESO.
55740	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	134,424	134,164	134,424	134,164	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
55713	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR (ARROYO RUBI)	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	107,375	106,655	107,375	106,655	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
55714	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CALVE D20DPR0516G	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	110,405	2,000	110,405	2,000	100%	0	0	AULA	1	1	50%	
75747	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	JALAPA DEL VALLE	RURAL	FAM042/409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	673,928	197,038	673,928	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
37219	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA " PASO ESCALERAS"	136-SAN FELIPE USILA	PASO ESCALERAS	RURAL	FAM067/909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	-	-	298,287	298,287	298,287	298,287	100%	0	0	AULA	2	2	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
37247	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA " VALENTIN GOMEZ FARIAS "	136-SAN FELIPE USILA	SANTA CRUZ TEPETOTUTLA	RURAL	FAM0677/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	-	-	441,078	441,078	441,078	441,078	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
37343	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR BILINGÜE " BENITO JNUAREZ"	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	FAM0676/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	-	-	307,731	307,731	307,731	307,731	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
37827	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR BILINGÜE " ROSARIO CASTELLANOS "	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	FAM0681/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	-	-	307,731	241,863	307,731	241,863	100%	0	0	AULA	2	2	75%	
37965	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA " ARROYO TAMBOR"	136-SAN FELIPE USILA	ARROYO TAMBOR	RURAL	FAM0680/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	-	-	152,905	152,905	152,905	152,905	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
38015	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA " SANTA CRUZ TEPETOTUTLA"	136-SAN FELIPE USILA	SANTA CRUZ TEPETOTUTLA	RURAL	FAM0678/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	-	-	185,748	185,748	185,748	185,748	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
68172	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. JOSE MARIA PINO SUAREZ	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	LLANO DE AGUA	RURAL	FAM0362/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	8,160	8,160	8,160	8,160	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
65832	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SANTA CRUZ	RURAL	FAM0211/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	116,473	20,067	116,473	0	0%	0	0	AULA	1	1	62%	OBRA EN PROCESO
65818	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ"	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	FAM0209/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	120,528	10,295	120,528	0	0%	0	0	AULA	1	1	61%	OBRA EN PROCESO
66398	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA COSIJOEZA	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FAM0207/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	115,644	5,812	115,644	0	0%	0	0	AULA	1	1	62%	OBRA EN PROCESO
66386	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	15-COATECAS ALTAS	AGUA DE GUAJE	RURAL	FAM0205/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	74,396	9,890	74,396	0	0%	0	0	AULA	1	1	76%	OBRA EN PROCESO
74475	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 215	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAM0392/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	961,641	764,816	961,641	736,863	96%	0	0	OTROS	3	2	77%	OBRA EN PROCESO.
38080	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA " VENUSTIANO CARRANZA" CLAVE DPR3555C.	159-SAN JERÓNIMO COATLÁN	RÍO PIEDRA	RURAL	FAM0552/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	-	-	587,663	587,663	587,663	587,663	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
38232	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS " HERMENEGILDO GALEANA" CLAVE 20DJN844Q	159-SAN JERÓNIMO COATLÁN	LLANO DE LEÓN	RURAL	FAM0551/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	-	-	275,745	275,745	275,745	275,745	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
127434	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	FAM0413/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	370,583	99,180	370,583	0	0%	0	0	OTROS	3	1	43%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
55741	CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALVARO OBREGON"	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	LLANO ENCINO AMARILLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	88,456	87,902	88,456	87,902	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ANEXO
55742	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	LOS ANGELES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	113,888	113,845	113,888	113,845	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
55743	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "DZAHUINDANDA"	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	SANTIAGO TILAPA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	114,138	114,094	114,138	114,094	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
55744	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COYUL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	298,973	183,238	298,973	183,238	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
74632	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	TIERRA COLORADA	RURAL	FAM/040/0/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	212,391	56,928	212,391	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
55745	CONSTRUCCION DE UN AULA Y SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA (BARRIO SAN ANTONIO)	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYÁN DE LAS FLORES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	102,611	1,249	102,611	1,249	100%	0	0	AULA	1	0	15%	
66888	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	169-SAN JOSE INDEPENDENCIA	CERRO CLARIN	RURAL	FAM/032/3/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	555,447	365,474	555,447	342,893	94%	0	0	AULA	3	2	62%	OBRA EN PROCESO
68528	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ATONALTZIN	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	FAM/037/8/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	136,706	100,014	136,706	100,014	100%	0	0	AULA	1	1	56%	OBRA EN PROCESO
65996	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. ROSARIO VERA PEÑALOSA	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	FAM/019/9/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	26,815	0	26,815	0	0%	0	0	AULA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
74740	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. SIMBOLOS PATRIOS	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	ESTANCIA	RURAL	FAM/043/2/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,785	2,785	2,785	2,785	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
76593	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN FRANCISCO TUTEPETONGO	RURAL	FAM/062/5/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	612,625	369,818	612,625	280,952	76%	0	0	AULA	2	1	45%	OBRA EN PROCESO
76613	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN PEDRO NODÓN	RURAL	FAM/062/4/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	611,778	170,350	611,778	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO
76550	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN JNI FRIDA KALHO	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	LA GARITA	RURAL	FAM/062/2/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	487,490	173,696	487,490	50,681	29%	0	0	OTROS	3	0	11%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
76572	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN JNI FRIDA KALHO	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	LA GARITA	RURAL	FAM062/6/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	30,798	23,333	30,798	23,333	100%	0	0	LOTE	1	1	75%	OBRA EN PROCESO
76606	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN FRANCISCO TUTEPETONGO	RURAL	FAM062/7/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	31,058	30,598	31,058	30,598	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	OBRA EN PROCESO
76584	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JOSÉ DEL CHILAR	RURAL	FAM062/8/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	304,061	88,608	304,061	3,942	4%	0	0	ESCUELA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO
76652	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JOSÉ DEL CHILAR	RURAL	FAM062/9/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	385,138	107,242	385,138	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
38257	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA " RICARDO FLORES MAGON" DE LA LOCALIDAD DE ASUNCION ETLA.	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	ASUNCIÓN ETLA	RURAL	FAM/553/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	-	-	418,036	418,036	418,036	418,036	100%	0	0	OTROS	2	2	93%	
66673	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	FAM031/8/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	595,908	126,990	595,908	8,023	6%	0	0	AULA	3	1	31%	OBRA EN PROCESO
66033	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 204	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM025/3/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	11,861	0	11,861	0	0%	0	0	AULA	2	2	98%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
57659	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA (COL. SAN ANTONIO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0252/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	339,400	151,406	339,400	151,406	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO
57371	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM024/7/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	101,710	6,993	101,710	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
57347	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS (FRACC. EL SURESTE 1A. ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM024/8/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	107,809	5,616	107,809	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
66140	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PROGRESO	RURAL	FAM024/6/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	102,813	4,061	102,813	0	0%	0	0	AULA	1	1	67%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
57736	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (MUNDO NUEVO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM024/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	181,479	36,809	181,479	0	0%	0	0	AULA	1	0	41%	OBRA EN PROCESO
66206	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ROSAURA ZAPATA (COL. SAN FELIPE Y EL CASTILLO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM024/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	24,838	0	24,838	0	0%	0	0	AULA	1	1	92%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
57686	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM025/109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	133,290	25,989	133,290	0	0%	0	0	AULA	1	1	57%	OBRA EN PROCESO
75631	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM041/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	150,814	143,760	150,814	143,760	100%	0	0	AULA	1	1	95%	OBRA EN PROCESO
57719	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SOLEDAD MACÍN CHICO	RURAL	FAM025/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	116,899	32,258	116,899	0	0%	0	0	AULA	1	1	62%	OBRA EN PROCESO
74919	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. FEDERICO FROEBEL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	FAM042/209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	95,928	88,150	95,928	88,150	100%	0	0	ESCUELA	1	1	91%	OBRA EN PROCESO
66259	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	FAM024/409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,093	13,093	13,093	13,093	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
55746	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV15002	19- CONCEPCIÓN PÁPALO	PEÑA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	58,370	2,000	58,370	200	10%	0	0	AULA	2	1	60%	
77407	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	190-SAN JUAN COTZOCÓN	MARÍA LOMBARDO DE CASO	URBANO	FAM067/109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	504,913	140,593	504,913	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO.
77427	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARIA LOMBARDO DE CASO	190-SAN JUAN COTZOCÓN	MARÍA LOMBARDO DE CASO	URBANO	FAM067/209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	768,994	224,833	768,994	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
77417	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	190-SAN JUAN COTZOCÓN	MARÍA LOMBARDO DE CASO	URBANO	FAM067/509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,058	30,598	31,058	30,598	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACIÓN.
77397	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LOMBARDO DE CASO	190-SAN JUAN COTZOCÓN	MARÍA LOMBARDO DE CASO	URBANO	FAM067/409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACIÓN.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
77366	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	190-SAN JUAN COTZOCÓN	MARÍA LOMBARDO DE CASO	URBANO	FAM066/9/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	267,649	0	267,649	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
55747	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "XICOTENCATL"	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA CRUZ RÍO VENADO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	113,099	3,800	113,099	3,800	100%	0	0	AULA	1	55%		
75603	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	205-SAN JUAN LALANA	YOGOPE	RURAL	FAM040/4/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,540	13,183	18,540	13,183	100%	0	0	AULA	2	70%	OBRA EN PROCESO	
66706	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	FAM030/8/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	430,898	105,206	430,898	5,609	5%	0	0	AULA	2	24%	OBRA EN PROCESO	
66720	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	FAM030/9/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	229,476	56,109	229,476	3,954	7%	0	0	AULA	1	25%	OBRA EN PROCESO	
66767	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	FAM031/0/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	231,526	53,955	231,526	3,269	6%	0	0	AULA	1	25%	OBRA EN PROCESO	
76714	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVO AMANECECER	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM063/6/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	789,240	347,662	789,240	347,662	100%	0	0	AULA	3	44%	OBRA EN PROCESO	
75746	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO DE 1915	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	TIRACÓZ	RURAL	FAM054/0/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	531,513	217,521	531,513	111,162	51%	0	0	AULA	2	21%	OBRA EN PROCESO.	
80178	CONSTRUCCION DE UN AULA JNR RODOLFO MORALES	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CRUZ BLANCA	RURAL	FAM053/8/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	277,043	112,053	277,043	55,950	50%	0	0	AULA	1	20%	OBRA EN PROCESO.	
76686	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (COL.LOMAS DE SAN JUAN)	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM063/8/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	282,606	78,691	282,606	0	0%	0	0	AULA	1	0%	OBRA EN PROCESO	
80139	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM053/7/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	196,543	99,153	196,543	71,172	72%	0	0	AULA	1	36%	OBRA EN PROCESO.	
77117	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	LOMAS DE SAN JUAN	RURAL	FAM064/6/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	243,613	67,834	243,613	0	0%	0	0	AULA	1	0%	OBRA EN PROCESO	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
76650	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVO AMANE CER	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM0637/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	46,587	45,898	46,587	45,898	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	OBRA EN PROCESO.
76695	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (COL. LOMAS DE SAN JUAN)	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM0639/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	OBRA EN PROCESO
77210	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	LOMAS DE SAN JUAN	RURAL	FAM0656/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100%	0	0	LOTE	1	1	77%	OBRA EN PROCESO
75728	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA DONAJI	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM0545/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	137,188	40,110	137,188	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
74589	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	234-SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	PEÑA COLORADA	RURAL	FAM0405/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	138,551	41,300	138,551	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
55715	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" (LOMA DE LA TRANCA)	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	105,704	944	105,704	944	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
55778	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	242-SAN MARTÍN PERAS	SAN JOSÉ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	520,329	8,895	520,329	8,895	100%	0	0	AULA	2	1	50%	
55748	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	242-SAN MARTÍN PERAS	GUADALUPE EL PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	113,724	4,480	113,724	4,480	100%	0	0	AULA	1	1	60%	
68033	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.I. EVOLUCION	248-SAN MATEO DEL MAR	HUAZANTLÁN DEL RÍO	RURAL	FAM0335/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	263,101	78,420	263,101	0	0%	0	0	OTROS	3	2	56%	OBRA EN PROCESO
68021	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.I. MIGUEL HIDALGO	248-SAN MATEO DEL MAR	COSTA RICA	RURAL	FAM0334/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	257,365	62,386	257,365	0	0%	0	0	OTROS	3	2	62%	OBRA EN PROCESO
68048	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EDUARDO MATA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FAM0336/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	800,392	225,515	800,392	0	0%	0	0	OTROS	3	0	14%	OBRA EN PROCESO
68000	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. VICENTE GUERRERO	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FAM0332/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	105,902	27,941	105,902	0	0%	0	0	AULA	1	1	63%	OBRA EN PROCESO.
68007	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	248-SAN MATEO DEL MAR	COLONIA JUÁREZ	RURAL	FAM0333/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	180,937	48,057	180,937	0	0%	0	0	AULA	1	0	48%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
121438	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.I. EVOLUCION	248-SAN MATEO DEL MAR	HUAZANTLÁN DEL RÍO	RURAL	FAM034/0/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	4,055	4,055	4,055	4,055	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA
68026	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.I. MIGUEL HIDALGO	248-SAN MATEO DEL MAR	COSTA RICA	RURAL	FAM033/9/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	4,055	4,055	4,055	4,055	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINQUITA
78731	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC	249-SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	URBANO	FAM048/0/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	608,146	179,066	608,146	10,139	6%	0	0	OTROS	2	0	2%	OBRA EN PROCESO.
79340	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 55	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	FAM048/2/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	531,056	164,599	531,056	10,565	6%	0	0	OTROS	2	0	2%	OBRA EN PROCESO.
78738	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. JOSE CLEMENTE OROZCO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	FAM047/9/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVO	-	-	307,826	83,060	307,826	6,654	8%	0	0	AULA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO.
79232	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ	RURAL	FAM046/8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	161,926	41,038	161,926	6,808	17%	0	0	AULA	1	0	4%	OBRA EN PROCESO.
74635	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. JOSE VASCONCELOS	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	FAM041/1/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	295,946	83,837	295,946	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
55779	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N.º 24	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	385,534	198,846	385,534	198,846	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
55720	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO"	27-CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ	LA CONCEPCIÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	5,144	301,060	5,144	100%	0	0	AULA	1	0	0%	
76420	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	FAM059/9/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	338,117	94,740	338,117	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
77009	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. EMILIANO ZAPATA	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	RÍO MINAS	RURAL	FAM064/8/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	265,494	75,850	265,494	1,924	3%	0	0	AULA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO
77014	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. EMILIANO ZAPATA	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	RÍO MINAS	RURAL	FAM065/8/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100%	0	0	LOTE	1	1	78%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
79355	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON	277-VILLA SOLA DE VEGA	POTRERILLO	RURAL	FAM0467/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	60,965	9,546	60,965	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
75695	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	277-VILLA SOLA DE VEGA	CANDELARIA LA ESTANCIA	RURAL	FAM0433/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	155,419	44,298	155,419	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
80080	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	277-VILLA SOLA DE VEGA	GULERA	RURAL	FAM0539/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	980,526	510,246	980,526	510,246	100%	0	0	OTROS	4	2	52%	OBRA EN PROCESO
75797	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	284-SAN MIGUEL TILQUIÁPAM	SAN MIGUEL TILQUIÁPAM	URBANO	FAM0414/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	166,130	46,271	166,130	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
63994	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	290-SAN NICOLÁS HIDALGO	SAN NICOLÁS HIDALGO	URBANO	FAM0034/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	521,404	214,546	521,404	201,353	94%	0	0	OTROS	5	2	39%	OBRA EN PROCESO
128190	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	290-SAN NICOLÁS HIDALGO	SAN NICOLÁS HIDALGO	URBANO	FAM0036/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	8,375	0	8,375	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO PENDIENTE DE REASIGNACIÓN
77283	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN J.N.U. GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT (FRACC.ESMERALDA)	293-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	URBANO	FAM0615/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	606,434	168,862	606,434	0	0%	0	0	AULA	3	0	0%	OBRA EN PROCESO
77330	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN J.N.U. GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT (FRACC.ESMERALDA)	293-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	URBANO	FAM0616/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	65,097	49,600	65,097	49,600	100%	0	0	LOTE	1	1	76%	OBRA EN PROCESO
65757	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	FAM0075/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	3,900	3,900	3,900	3,900	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
77862	CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE VALLES CENTRALES	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FAM0546/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	23,000,000	6,821,475	23,000,000	1,421,346	21%	0	0	OTROS	27	2	7%	OBRA EN PROCESO
77869	EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE VALLES CENTRALES	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FAM0598/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE CONTRATACION
55749	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA CLAVE 20DPB0122U	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	BUENA VISTA LA PAZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	299,560	189,172	299,560	189,172	100%	0	0	AULA	1	1	70%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														2	3	4								
65939	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. MELCHOR OCAMPO	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	CANDELARIA LA UNIÓN	RURAL	FAM0197/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	163,308	72,486	163,308	57,781	80%	0	0	AULA	1	0	41%	OBRA EN PROCESO
55750	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	SAN LUCAS REDENCIÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	103,293	103,204	103,293	103,204	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
65987	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN JNR. IGNACIO ZARAGOZA	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	VISTA HERMOSA	RURAL	FAM0203/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	191,953	37,941	191,953	0	0%	0	0	OTROS	2	1	39%	OBRA EN PROCESO
69903	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS TECHADO DE PLAZA CIVIL Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAM0123/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	306,127	0	306,127	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO
79853	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	FAM0532/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	389,356	386,483	389,356	386,483	100%	0	0	AULA	3	3	99%	OBRA EN PROCESO.
78712	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TOLEDO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAM0512/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,124	14,658	27,124	9,781	67%	0	0	ESCUELA	1	0	36%	OBRA EN PROCESO.
65601	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	EL COYUL	RURAL	FAM0085/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	52,379	0	52,379	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
57381	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	MORRO AYUTA	RURAL	FAM0219/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	65,933	16,403	65,933	0	0%	0	0	AULA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO
64127	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.U. "MACEDONIO ALCALA"	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	FAM0048/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	135,420	0	135,420	0	0%	0	0	OTROS	4	0	0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
74785	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. NOPALTITLAN	321-SAN PEDRO NOPALA	SAN PEDRO NOPALA	URBANO	FAM0423/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	150,512	44,005	150,512	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO.
43443	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. PRIM. " MANUEL AVILA CAMACHO" EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ZAPOTITLAN.	326-SAN PEDRO SOCHIAPAM	SAN JUAN ZAPOTITLAN	RURAL	FAM0594/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM	-	-	197,575	197,575	197,575	197,575	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
43497	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. "PRIM BENITO JUAREZ" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZAUTLA	326-SAN PEDRO SOCHIAPAM	SAN JUAN ZAUTLA	RURAL	FAM0593/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM	-	-	43,232	0	43,232	0	0%	0	0	AULA	2	2	85%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
66807	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	PESQUERÍA TREJO	RURAL	FAM032/109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	552,341	137,763	552,341	14,617	11%	0	0	OTROS	2	0	21%	OBRA EN PROCESO
74677	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. JOSE MARTI	329-SAN PEDRO TEOZACALCO	SAN JOSÉ RÍO MINAS	RURAL	FAM039/709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	172,979	45,782	172,979	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
68382	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	330-SAN PEDRO TEUTILA	SANTO DOMINGO DEL RÍO	RURAL	FAM037/709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	304,091	78,996	304,091	0	0%	0	0	AULA	2	1	46%	OBRA EN PROCESO
74664	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO TOLEDO BRITO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FAM040/309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	109,096	26,416	109,096	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
55751	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA".	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTA ROSA DE LIMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	144,180	141,798	144,180	141,798	100%	0	0	AULA	2	2	85%	
76361	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	CAÑADA DE LOBO	RURAL	FAM059/609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	544,801	153,000	544,801	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO
55780	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	SAN MARCOS XINICUESTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	5,145	301,060	5,145	100%	0	0	AULA	1	0	0%	
76409	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	CAÑADA DE LOBO	RURAL	FAM059/709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	48,858	43,829	48,858	43,829	100%	0	0	LOTE	1	1	89%	OBRA EN PROCESO
70574	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	35-GUELATAO DE JUÁREZ	GUELATAO DE JUÁREZ	URBANO	FAM012/409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	187,823	176,604	187,823	176,604	100%	0	0	OBRA	1	1	94%	OBRA EN PROCESO
70600	CONSTRUCCION Y TECHADO DE DOS CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL NO. 3	35-GUELATAO DE JUÁREZ	GUELATAO DE JUÁREZ	URBANO	FAM012/509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	98,008	96,723	98,008	96,723	100%	0	0	OBRA	1	1	99%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
66499	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.,190	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	FAM022/809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	503,849	51,753	503,849	0	0%	0	0	OBRA	1	1	64%	OBRA EN PROCESO
66515	EQUIPAMIENTO DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 190.	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	FAM022/909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	16,275	4,055	16,275	4,055	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
67089	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 230	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	FAM032/4/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	183,518	51,046	183,518	0	0%	0	0	AULA	3	2	50%	OBRA EN PROCESO.
43539	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA.	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA IXTEPEJI	URBANO	FAM045/5/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	-	-	34,166	30,339	34,166	30,339	100%	0	0	AULA	1	1	95%	
65564	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM008/0/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	390,818	42,900	390,818	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO
77447	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 74	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM069/0/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	741,188	309,262	741,188	144,546	47%	0	0	AULA	3	1	19%	OBRA EN PROCESO
64829	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM007/4/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	48,383	2,673	48,383	2,673	100%	0	0	AULA	1	0	6%	OBRA EN PROCESO
64843	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PROGRESO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA AMALTEPEC	RURAL	FAM007/3/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	52,993	16,003	52,993	678	4%	0	0	AULA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO
77471	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 74	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM069/6/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	46,587	45,898	46,587	45,898	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	OBRA EN PROCESO
79833	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAM053/1/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	306,267	183,490	306,267	150,914	82%	0	0	AULA	1	0	49%	OBRA EN PROCESO.
79886	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	37-MESONES HIDALGO	LA SOLEDAD	RURAL	FAM053/0/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	306,267	211,958	306,267	182,363	86%	0	0	AULA	1	1	59%	OBRA EN PROCESO
80020	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BRAULIO RODRIGUEZ	37-MESONES HIDALGO	SANTA MARIA DE LA LIMA	RURAL	FAM053/3/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	840,050	230,706	840,050	0	0%	0	0	OTROS	3	0	3%	OBRA EN PROCESO.
55752	CONSTRUCCION DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	37-MESONES HIDALGO	SANTA MARIA DE LA LIMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	493,858	1,000	493,858	1,000	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
55753	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DPV1115R	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	SANTA CATARINA YOSONOTÚ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	137,477	137,225	137,477	137,225	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
55754	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DPV1115R	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	71,020	250	71,020	250	100%	0	0	AULA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
76731	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. RODOLFO MORALES	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	FAM0670/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	249,076	69,355	249,076	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
76743	EQUIPAMIENTO DE UN AULA J.N.U. RODOLFO MORALES	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	FAM0673/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100%	0	0	LOTE	1	1	77%	OBRA EN PROCESO
67026	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS (COL. LOS ANGELES)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM0285/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	466,377	225,830	466,377	205,216	91%	0	0	AULA	2	1	44%	OBRA EN PROCESO
67052	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO (COL. MONTE BELLO)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM0284/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	471,104	248,767	471,104	212,149	85%	0	0	AULA	2	1	44%	OBRA EN PROCESO
66973	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. FRIDA KHALO (COL.MONTE BELLO)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM0282/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	332,655	24,748	332,655	0	0%	0	0	AULA	2	1	33%	OBRA EN PROCESO
66413	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO DE LEON	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	LOMAS DE SAN JAVIER	RURAL	FAM0233/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	420,495	256,122	420,495	256,122	100%	0	0	AULA	3	2	61%	OBRA EN PROCESO
76747	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO N. CHAVEZ	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	FAM0644/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	282,606	78,691	282,606	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
66428	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU COSIOJEZA (AGENCIA AGUAYO)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM0232/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,938	1,371	1,938	1,371	100%	0	0	AULA	1	1	99%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACIÓN
66916	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. DIEGO RIVERA (COL. LOMAS DE SANTA CRUZ)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM0283/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	168,470	24,598	168,470	0	0%	0	0	AULA	1	0	39%	OBRA EN PROCESO
66486	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ROSAURA ZAPATA CASTRO (COL. SAN MIGUEL ARCANGEL)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM0231/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	96,552	22,097	96,552	0	0%	0	0	AULA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO
66958	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. SIMON BOLIVAR	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	ARRAZOLA	RURAL	FAM0281/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	168,470	26,064	168,470	0	0%	0	0	AULA	1	0	39%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
66475	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU SOR JUANA INES DE LA CRUZ (EL MIRADOR)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM023/0/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	46,179	5,593	46,179	0	0%	0	0	AULA	1	1	83%	OBRA EN PROCESO
55781	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL. ANTONIO DE LEON"	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	LOMAS DE SAN JAVIER	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	5,144	301,060	5,144	100%	0	0	AULA	1	0	0%	
76770	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO N. CHAVEZ	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	FAM064/5/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
76798	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	FAM062/0/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	755,981	210,503	755,981	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
76816	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	387-SANTA GERTRUDIS	LA BARDA PASO DE PIEDRAS	RURAL	FAM061/9/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	873,951	243,352	873,951	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO.
66436	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	FAM021/3/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	56,879	10,409	56,879	0	0%	0	0	AULA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO
77408	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	387-SANTA GERTRUDIS	LA BARDA PASO DE PIEDRAS	RURAL	FAM069/3/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	45,058	23,881	45,058	23,881	100%	0	0	LOTE	1	1	53%	OBRA EN PROCESO
76878	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.	387-SANTA GERTRUDIS	LA BARDA PASO DE PIEDRAS	RURAL	FAM062/1/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	38,545	35,380	38,545	35,380	100%	0	0	LOTE	1	1	91%	OBRA EN PROCESO.
67071	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ	388-SANTA INÉS DEL MONTE	LA CAÑADA	RURAL	FAM032/2/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	23,622	5,621	23,622	0	0%	0	0	AULA	1	1	55%	OBRA EN PROCESO
76152	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA (COL. REFORMA SECCION)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM056/7/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	296,046	84,579	296,046	2,145	3%	0	0	AULA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO.
76171	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL TELESFORO MENDOZA GUERRERO (UNIDAD HABITACIONAL FOVISSTE)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM057/0/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	296,046	84,579	296,046	2,145	3%	0	0	AULA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO.
76662	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA DIECIOCHO DE MARZO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM061/7/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	248,790	1,803	248,790	1,803	100%	0	0	AULA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
76002	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (COL. EL CARMEN)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM056/9/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	296,046	2,145	296,046	2,145	100%	0	0	AULA	1	1	1%	OBRA EN PROCESO
75959	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU GENERAL ANTONIO DE LEON (UNIDAD HABITACIONAL FOVISSTE)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM056/4/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	258,871	72,963	258,871	881	1%	0	0	AULA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO
75977	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU PROFRA. MA. DE LA LUZ BOURGUET BERMUDEZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	VISTA HERMOSA	RURAL	FAM056/3/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	258,871	72,083	258,871	0	0%	0	0	AULA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO.
76231	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL TELESFORO MENDOZA GUERRERO (UNIDAD HABITACIONAL FOVISSTE)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM057/5/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	OBRA EN PROCESO
75969	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU GENERAL ANTONIO DE LEON (UNIDAD HABITACIONAL FOVISSTE)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM057/2/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100%	0	0	LOTE	1	1	77%	OBRA EN PROCESO
76164	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA (COL. REFORMA SECCION)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM057/4/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100%	0	0	AULA	1	1	98%	OBRA EN PROCESO.
76096	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (COL. EL CARMEN)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM056/8/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	OBRA EN PROCESO
76670	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA DIECIOCHO DE MARZO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM061/8/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	OBRA EN PROCESO
121469	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU PROFRA. DE LA LUZ BOURGUET BERMUDEZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM057/1/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,524	13,609	10,524	100%	0	0	LOTE	1	1	77%	OBRA EN PROCESO
74200	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. LUIS G. URBINA (COL. RANCHO NUEVO)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAM039/1/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	292,120	255,335	292,120	255,335	100%	0	0	AULA	2	2	87%	OBRA EN PROCESO.
66344	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ROSENDO PEREZ GARCIA (COL. ANTIGUO AEROPUERTO)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAM019/3/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	74,491	9,475	74,491	9,475	100%	0	0	AULA	1	0	35%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
79397	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	LA PAZ	RURAL	FAM047/009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	221,542	64,115	221,542	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
63959	TERMINACION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y SEIS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "CONDOY"	394-SANTA MARIA ALOTEPEC	SANTA MARIA ALOTEPEC	URBANO	FAM001/309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	293,705	272,532	293,705	11,841	4%	0	0	OTROS	13	1	4%	OBRA EN PROCESO.
55716	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL "BENITO JUAREZ" (COL. HERMOSA PROVINCIA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	139,812	0	139,812	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	
68106	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA HERMANO FLORES MAGON (BARRIO SAN MIGUEL)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM034/609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	145,352	28,890	145,352	0	0%	0	0	AULA	1	1	53%	OBRA EN PROCESO
68086	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LISANDRO CALDERON	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	FAM034/709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	148,636	30,497	148,636	0	0%	0	0	AULA	1	1	50%	OBRA EN PROCESO
68069	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. CUITLAHUAC	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	FAM034/309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	190,031	47,536	190,031	0	0%	0	0	AULA	1	0	39%	OBRA EN PROCESO
68077	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. DIEGO RIVERA	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	RURAL	FAM034/209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	188,497	27,006	188,497	0	0%	0	0	AULA	1	0	39%	OBRA EN PROCESO
68057	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. MIGUEL VALENTIN Y TAMAYO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN PEDRO	RURAL	FAM034/409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	183,062	45,372	183,062	0	0%	0	0	AULA	1	0	41%	OBRA EN PROCESO
68061	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. ROSAURA ZAPATA	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM034/509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	174,737	29,393	174,737	0	0%	0	0	AULA	1	0	42%	OBRA EN PROCESO
70420	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. JOSE VASCONCELOS (BARRIO SAN BARTOLO)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM012/709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	128,215	34,323	128,215	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
74560	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 105	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	FAM039/509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	44,039	0	44,039	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
76847	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT	399-SANTA MARIA ATZOMPA	COLONIA ODISEA	RURAL	FAM066/509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	200,351	55,788	200,351	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
76903	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT	399-SANTA MARIA ATZOMPA	COLONIA ODISEA	RURAL	FAM0666/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100%	0	0	LOTE	1	1	77%	OBRA EN PROCESO
77021	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE CARRILLO PUERTO	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	FAM0652/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	291,763	81,241	291,763	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
77037	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE CARRILLO PUERTO	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	FAM0662/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	OBRA EN PROCESO
55755	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "LUZ DE LA MONTAÑA" CLAVE 20DPB4131Z	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SAN AGUSTIN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	58,370	2,000	58,370	2,000	100%	0	0	AULA	2	0	15%	
55756	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE 20DPB1911N	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SAN GREGORIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	49,413	1,000	49,413	1,000	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	AULA
55757	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO"	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	LOMA NOPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	110,277	775	110,277	775	100%	0	0	AULA	1	1	90%	
77774	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM0683/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	355,450	309,488	355,450	309,488	100%	0	0	LOTE	1	1	87%	OBRA EN PROCESO
70215	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUAN JACOBO ROSSEAU	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAM0133/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	78,759	0	78,759	0	0%	0	0	AULA	4	0	0%	OBRA EN PROCESO
64785	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JNI AGUILAS SERDAN	413-SANTA MARIA HUATULCO	LA HERRADURA	RURAL	FAM0095/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	242,414	65,513	242,414	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO.
70085	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GÓMEZ FARIAS	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM0120/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	65,072	0	65,072	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
64733	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU ALVARO CARRILLO ALARCON	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAM0093/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	56,106	13,302	56,106	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
64754	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU FRANCISCO GABILONDO SOLER	413-SANTA MARIA HUATULCO	FRACCIONAMIENTO EL CRUCERO	RURAL	FAM0092/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	76,439	22,861	76,439	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
69976	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU JOSE VASCONCELOS (RIO LAJE)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM0126/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	47,480	0	47,480	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
70242	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAJOS DE COYULA	RURAL	FAM013/5/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	32,278	0	32,278	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
70173	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO (CHIÑAS)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SECTOR H TRES	RURAL	FAM012/8/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,785	1,785	1,785	1,785	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
70037	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM013/0/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	58,933	0	58,933	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
76997	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON (BARRIO NUEVO)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM061/0/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	30,640	30,598	30,640	30,598	100%	0	0	LOTE	1	1	99%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
77342	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 217	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAM061/3/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	30,640	30,598	30,640	30,598	100%	0	0	LOTE	1	1	99%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
77323	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN JNU OCTAVIO PAZ	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAM060/4/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,160	33,067	37,160	33,067	100%	0	0	LOTE	1	1	88%	OBRA EN PROCESO.
77069	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	413-SANTA MARIA HUATULCO	AGUAJE EL ZAPOTE	RURAL	FAM061/2/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	48,440	43,829	48,440	43,829	100%	0	0	LOTE	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
77240	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN JNU FRANCISCO GABILONDO DOLER (SECTOR I)	413-SANTA MARIA HUATULCO	EL CRUCERO DE HUATULCO	RURAL	FAM060/5/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	55,740	49,600	55,740	49,600	100%	0	0	LOTE	1	1	88%	OBRA EN PROCESO.
76917	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FILOMENO MATA	413-SANTA MARIA HUATULCO	LA HERRADURA	RURAL	FAM061/1/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,320	15,299	15,320	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	99%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO REASIGNACION.
77013	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO CABRERA	413-SANTA MARIA HUATULCO	AGUAJE EL ZAPOTE	RURAL	FAM060/9/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,320	15,299	15,320	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	99%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
77308	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAJOS DE COYULA	RURAL	FAM060/7/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,320	15,299	15,320	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	99%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
77290	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	URBANO	FAM0608/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,320	15,299	15,320	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	99%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
77033	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU ESTEFANIA CASTAÑEDA	413-SANTA MARÍA HUATULCO	AGUAJE EL ZAPOTE	RURAL	FAM0606/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	18,580	16,533	18,580	16,533	100%	0	0	LOTE	1	1	88%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
66565	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. LA CORREGIDORA	414-SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARÍA CHICOMETEPÉC	RURAL	FAM0314/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	214,344	45,360	214,344	3,460	8%	0	0	AULA	1	0	27%	OBRA EN PROCESO
78721	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 119	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	URBANO	FAM0515/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	935,792	34,583	935,792	34,583	100%	0	0	ESCUELA	1	0	3%	OBRA EN PROCESO.
64399	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	422-SANTA MARÍA NATIVITAS	SANTA MARÍA NATIVITAS	URBANO	FAM0056/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,556	1,556	1,556	1,556	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
55760	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" CLAVE 20DB2209M	426-SANTA MARÍA PEÑALES	RECIBIMIENTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	602,058	531,012	602,058	531,012	100%	0	0	AULA	2	1	25%	
55759	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DPV1605F	426-SANTA MARÍA PEÑALES	EL CARRIZAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	594,078	521,734	594,078	521,734	100%	0	0	AULA	2	0	0%	
77224	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. NIÑOS HEROES	426-SANTA MARÍA PEÑALES	BUENAVISTA ESTETLA	RURAL	FAM0647/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	257,796	0	257,796	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
55758	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR " YUCUNEE"	426-SANTA MARÍA PEÑALES	EL MANZANITO TEPANTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	262,719	4,487	262,719	4,487	100%	0	0	AULA	1	0	0%	
77351	EQUIPAMIENTO DE UN AULA J.N.I. NIÑOS HEROES	426-SANTA MARÍA PEÑALES	BUENAVISTA ESTETLA	RURAL	FAM0657/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100%	0	0	LOTE	1	1	77%	OBRA EN PROCESO
79424	CONSTRUCCION DE UN AULA TELESECUNDARIA	428-SANTA MARÍA QUIEGOLANI	SANTA MARÍA QUIEGOLANI	URBANO	FAM0472/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	106,529	96,971	106,529	96,971	100%	0	0	AULA	1	1	91%	OBRA EN PROCESO.
76680	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	429-SANTA MARÍA SOLA	SANTA ROSA MATAGALLINAS	RURAL	FAM0623/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	722,045	201,054	722,045	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO
75874	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BINNI ZAA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	EMLIANO ZAPATA	RURAL	FAM0581/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	493,724	142,659	493,724	5,181	4%	0	0	AULA	2	0	1%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
65582	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN JNU JEAN PEAGET (COL. LORENZA SANTIAGO ESTEVA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM0094/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	360,493	92,793	360,493	896	1%	0	0	OTROS	7	0	0%	OBRA EN PROCESO
75905	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RUFINO TAMAYO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	RURAL	FAM0582/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	713,231	203,767	713,231	5,168	3%	0	0	AULA	2	0	1%	OBRA EN PROCESO
75930	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FAM0583/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	559,609	159,863	559,609	4,055	3%	0	0	AULA	2	0	1%	OBRA EN PROCESO
64244	CONSTRUCCION DE ONCE AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "CENTRO ESCOLAR DE JUCHITAN" (2DA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM0050/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	105,911	0	105,911	0	0%	0	0	OTROS	14	0	0%	OBRA EN PROCESO
75790	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU ENEDINO JIMENEZ JIMENEZ (COL. LAS FLORES)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	RURAL	FAM0579/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	244,701	69,910	244,701	1,773	3%	0	0	AULA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO
75832	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ANDRES HENESTROSA MORALES (COL. 19 DE MARZO)COL. SAN JOSE	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	RURAL	FAM0577/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	244,698	69,909	244,698	1,773	3%	0	0	AULA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO
75770	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U IGNACIO RAMIREZ	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	RURAL	FAM0580/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	221,363	63,242	221,363	1,604	3%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
75846	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U "MARIA MONTESSORI"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	RURAL	FAM0576/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	221,363	61,338	221,363	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
75812	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU STIDXA BINNI ZAA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	RURAL	FAM0578/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	244,698	69,909	244,698	1,773	3%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
75778	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU IGNACIO RAMIREZ	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	RURAL	FAM0588/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100%	0	0	LOTE	1	1	77%	OBRA EN PROCESO
75890	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BINNI ZAA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FAM0589/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,058	30,598	31,058	30,598	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
75909	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RUFINO TAMAYO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM0591/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	33,858	33,410	33,858	33,410	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	OBRA EN PROCESO
75920	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM0590/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	48,858	43,829	48,858	43,829	100%	0	0	LOTE	1	1	89%	OBRA EN PROCESO
75804	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU ENEDINO JIMENEZ JIMENEZ (COL. LAS FLORES)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM0587/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100%	0	0	LOTE	1	1	77%	OBRA EN PROCESO
75841	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU ANDRES HENESTROSA MORALES (COL. 19 DE MARZO) COL. SAN JOSE	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM0585/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100%	0	0	LOTE	1	1	77%	OBRA EN PROCESO
75859	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU MARIA MONTESSORI	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM0584/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100%	0	0	AULA	1	1	77%	OBRA EN PROCESO
75821	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU STIDXA BINNI ZAA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM0586/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100%	0	0	LOTE	1	1	77%	OBRA EN PROCESO
64347	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	433-SANTA MARIA TEMAXCALTE PEC	CAÑADA DE GUADALUPE	RURAL	FAM0054/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	205,379	54,441	205,379	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO
55761	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL "HEROES DE GRANADITAS"	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	VILLA NUEVA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	106,961	119	106,961	119	100%	0	0	AULA	1	1	90%	
55762	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "CARLOS A. CARRILLO"	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	SANTA CRUZ OCOTZOCUA UTLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	107,668	120	107,668	120	100%	0	0	AULA	1	1	90%	
65713	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	44-LOMA BONITA	GENERAL FRANCISCO VILLA	RURAL	FAM0086/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	26,664	0	26,664	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
76173	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 156	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FAM0504/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	635,196	333,272	635,196	224,024	67%	0	0	AULA	1	0	35%	OBRA EN PROCESO.
70456	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	446-SANTA MARIA YUCUHITI	YSONICAJE	RURAL	FAM0132/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	512,666	131,266	512,666	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
77055	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	451-SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	URBANO	FAM0654/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	350,665	97,643	350,665	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
68314	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	LLANO VERDE	RURAL	FAM0365/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	312,526	95,425	312,526	4,052	4%	0	0	AULA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO
74714	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (COLINA DE LA ESPERANZA)	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	LA TUZA	RURAL	FAM0402/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	144,427	36,808	144,427	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
75889	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA (COL. AMERICA)	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM0463/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	563,315	307,209	563,315	257,185	84%	0	0	AULA	2	1	46%	OBRA EN PROCESO.
55763	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	PASO DE ÁGUILA COPALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	197,322	196,457	197,322	196,457	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	AULA
55764	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "GABINO BARREDA"	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	EL RASTROJO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	206,571	2,644	206,571	2,644	100%	0	0	OBRA	2	1	50%	AULA
55765	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑO ARTILLERO"	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	RÍO HUMO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	204,321	203,801	204,321	203,801	100%	0	0	OBRA	2	2	85%	AULA
55766	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1237B	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CERRO DEL PÁJARO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	72,044	999	72,044	999	100%	0	0	OBRA	2	1	50%	AULA
65948	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRES HENESTROSA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM0224/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	807,982	149,279	807,982	0	0%	0	0	OTROS	5	2	46%	OBRA EN PROCESO
74887	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 22	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM0434/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	199,857	57,638	199,857	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
55767	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "ADELANTE" CLAVE 20DCC0875N	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CERRO CABEZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	33,838	0	33,838	0	0%	0	0	OBRA	1	1	50%	AULA
55768	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADELANTE" CLAVE 20DPB00831	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CERRO CABEZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	105,270	0	105,270	0	0%	0	0	AULA	1	1	50%	
55769	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" CLAVE 20DPB0690M	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	LÁZARO CÁRDENAS COPALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	146,117	2,000	146,117	2,000	100%	0	0	AULA	1	1	50%	
55770	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1384L	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	RÍO METATES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	39,943	4,395	39,943	4,395	100%	0	0	AULA	1	1	50%	
55771	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DIRECCION EN LA ESCUELA PREESCOLAR "NIÑOS HEROES" CLAVE CCT20BCC2190Z	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	LÁZARO CÁRDENAS COPALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	143,023	109,690	143,023	109,690	100%	0	0	AULA	1	1	50%	
55772	CONSTRUCCION DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	RÍO METATES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	486,752	1,795	486,752	1,795	100%	0	0	AULA	1	1	50%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
75938	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNI MARIA MONTESSORI	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	FAM056/5/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	267,517	74,490	267,517	0	0%	0	0	AULA	1	0	3%	OBRA EN PROCESO.
75947	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNI MARIA MONTESSORI	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	FAM057/3/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100%	0	0	LOTE	1	1	77%	OBRA EN PROCESO
75775	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	475-SANTIAGO MATATLÁN	EL PORTILLO	RURAL	FAM041/2/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	505,861	409,981	505,861	374,401	91%	0	0	OTROS	2	1	74%	OBRA EN PROCESO
68116	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL TIERRA Y LIBERTAD	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	FAM036/4/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	41,140	2,760	41,140	0	0%	0	0	AULA	1	1	93%	OBRA EN PROCESO
55773	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA	489-SANTIAGO TETEPEC	GUADALUPE DEL TAMBOR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	127,092	115,998	127,092	115,998	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
55774	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 199.	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	57,700	57,699	57,700	57,699	100%	0	0	AULA	1	1	50%	AULA
68252	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LA UNION	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	URBANO	FAM036/7/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	294,952	82,404	294,952	0	0%	0	0	OTROS	2	1	63%	OBRA EN PROCESO
77066	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	492-SANTIAGO TILANTONGO	LAS FLORES TILANTONGO	RURAL	FAM065/5/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	298,614	83,149	298,614	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
77082	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	492-SANTIAGO TILANTONGO	LAS FLORES TILANTONGO	RURAL	FAM066/4/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	24,429	21,915	24,429	21,915	100%	0	0	LOTE	1	1	89%	OBRA EN PROCESO
68448	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	FAM037/3/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	305,737	266,640	305,737	266,640	100%	0	0	AULA	2	2	88%	OBRA EN PROCESO
68412	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	FAM037/2/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	87,441	19,380	87,441	0	0%	0	0	AULA	1	1	72%	OBRA EN PROCESO
77563	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	498-SANTIAGO YAVEO	FRANCISCO VILLA	RURAL	FAM068/8/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,277,982	355,855	1,277,982	0	0%	0	0	OTROS	4	0	0%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
77624	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	498-SANTIAGO YAVEO	FRANCISCO VILLA	RURAL	FAM0694/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,058	30,598	31,058	30,598	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	OBRA EN PROCESO
74607	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.19	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	URBANO	FAM0425/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	276,986	83,096	276,986	3,462	4%	0	0	ESCUELA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO.
43642	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTA ROSA DE JUÁREZ	RURAL	FAM5569/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YUCUYACHI	-	-	396,761	390,977	396,761	390,977	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
43738	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA " VALENTIN GOMEZ FARIAS"	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTIAGO YUCUYACHI	URBANO	FAM0555/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YUCUYACHI	-	-	365,824	359,805	365,824	359,805	100%	0	0	AULA	1	1	70%	
66830	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	513-SANTO DOMINGO PETAPA	BARRIO SANTA CRUZ	RURAL	FAM0320/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	615,071	139,555	615,071	9,913	7%	0	0	OTROS	2	0	20%	OBRA EN PROCESO
66842	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTA CRUZ CHAHUIPEPEC	RURAL	FAM0316/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	247,915	67,863	247,915	4,257	6%	0	0	OTROS	2	0	24%	OBRA EN PROCESO
77796	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ESCUELA PRIMARIA JUANA C. ROMERO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0682/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	142,180	123,795	142,180	123,795	100%	0	0	LOTE	1	1	87%	OBRA EN PROCESO
77839	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0684/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	284,360	247,590	284,360	247,590	100%	0	0	LOTE	1	1	86%	OBRA EN PROCESO
65863	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN CENTRO ATENCION MULTIPLES NO. 35	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0272/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,066,634	615,848	1,066,634	577,761	94%	0	0	OTROS	7	4	55%	OBRA EN PROCESO
65812	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "ELOISA HERRERA BETANZOS" (COL. JOSE LOPEZ PORTILLO)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0269/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	389,626	90,486	389,626	333	0%	0	0	OTROS	2	1	26%	OBRA EN PROCESO
78656	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0500/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	611,024	183,105	611,024	4,459	2%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO.
78673	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0501/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	993,544	606,902	993,544	468,893	77%	0	0	OTROS	2	1	47%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
73775	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. DONAJI	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	BARRIO SANTA CRUZ	RURAL	FAM0265/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	29,886	0	29,886	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
78664	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PATRIA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0502/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,754,861	581,396	1,754,861	20,675	4%	0	0	AULA	2	0	1%	OBRA EN PROCESO.
78640	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.U. HELEN KELLER (BARRIO LA SOLEDA, SANTA CRUZ TAGOBALA).	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0499/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	784,592	322,574	784,592	196,261	61%	0	0	OTROS	5	1	25%	OBRA EN PROCESO.
64585	CONSTRUCCION DE OCHO AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "JUANA C. ROMERO"	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0064/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,500	0	2,500	0	0%	0	0	OTROS	11	11	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, SALDO PENDIENTE POR REASIGNAR
76353	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA JUANA C. ROMERO.	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0592/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,486,894	10,207	1,486,894	10,207	100%	0	0	OBRA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO
73640	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. JUANA DE ARCO (COL. JOSE LOPEZ PORTILLO)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	LA NORIA	URBANO	FAM0267/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	130,018	24,311	130,018	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO
76507	CONSTRUCCION DE UN AULA, DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (SANTA CRUZ TAGOLABA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0600/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,231,304	0	1,231,304	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
77507	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNR BERTHA VON GLUMER LEYVA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTA GERTRUDIS MIRAMAR	RURAL	FAM0667/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	238,651	68,182	238,651	1,729	3%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
73936	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. COYOLICATZIN (COL. BENITO JUAREZ)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0264/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17,188	0	17,188	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
65797	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0270/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	659,251	223,314	659,251	90,700	41%	0	0	OTROS	3	0	14%	OBRA EN PROCESO
73708	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. JUANA C. ROMERO (BARRIO SANTA MARIA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0266/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	227,931	99,757	227,931	76,846	77%	0	0	AULA	1	0	34%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
57605	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA (BARRIO DE LA SOLEDAD)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0271/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	66,228	13,270	66,228	165	1%	0	0	OTROS	2	2	80%	OBRA EN PROCESO
65872	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLES NO. 35	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0280/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	20,278	4,055	20,278	4,055	100%	0	0	LOTE	1	1	83%	OBRA EN PROCESO
76520	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (SANTA CRUZ TAGOLABA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0601/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	OBRA EN PROCESO
76482	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0603/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	513,043	477,407	513,043	477,407	100%	0	0	ESCUELA	1	1	93%	OBRA EN PROCESO
78697	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0514/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,576,817	2,755,522	4,576,817	2,002,171	73%	0	0	ESCUELA	1	0	44%	OBRA EN PROCESO
75939	REPARACIONES GENERALES EN JNU GABRIELA MISTRAL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA SAN LUIS	RURAL	FAM0511/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	284,648	261,788	284,648	261,788	100%	0	0	AULA	1	1	91%	OBRA EN PROCESO.
76432	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA DON MIGUEL HIDALGO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA SAN LUIS	RURAL	FAM0602/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	820,870	0	820,870	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
74006	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (COL. BENITO JUAREZ)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0263/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	193,436	46,662	193,436	187	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
78689	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA 22 DE MARZO (FRACC. LOS TAMARINDOS)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0513/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	101,131	18,779	101,131	4,736	25%	0	0	ESCUELA	1	0	4%	OBRA EN PROCESO.
76769	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 35	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0643/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	6,246,275	1,739,277	6,246,275	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
75974	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. ROSAURA ZAPATA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0510/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	437,020	303,897	437,020	303,897	100%	0	0	ESCUELA	1	1	69%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
74780	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FAM0401/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	245,127	182,019	245,127	182,019	100%	0	0	AULA	1	1	74%	OBRA EN PROCESO.
68584	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	NATIVIDAD	RURAL	FAM0383/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	121,369	23,938	121,369	0	0%	0	0	AULA	1	1	61%	OBRA EN PROCESO.
68562	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	FAM0384/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	108,138	14,250	108,138	0	0%	0	0	AULA	1	1	65%	OBRA EN PROCESO.
68620	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SAN ANDRÉS SABINILLO	RURAL	FAM0386/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	301,894	243,545	301,894	243,545	100%	0	0	AULA	1	1	81%	OBRA EN PROCESO.
74019	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	YETLA DE JUÁREZ	RURAL	FAM0385/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	124,521	90,457	124,521	90,457	100%	0	0	AULA	1	1	73%	OBRA EN PROCESO.
55775	CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	EMILIO PORTES GIL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	330,126	5,312	330,126	5,312	100%	0	0	OBRA	1	0	45%	
55777	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PREESCOLAR "DOYOITA" CLAVE 20DCC982W (INDOYOITA NUNUMA)	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	262,719	4,490	262,719	4,490	100%	0	0	AULA	1	0	5%	
55717	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	DIECINUEVE DE ABRIL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	145	145	145	145	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
55718	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	EMILIO PORTES GIL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,145	2,145	2,145	2,145	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
65965	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	EMILIO PORTES GIL	RURAL	FAM0217/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	188,539	38,987	188,539	0	0%	0	0	AULA	1	0	39%	OBRA EN PROCESO
65931	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.I. BENITO JUAREZ	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	URBANO	FAM0195/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	218,471	44,377	218,471	0	0%	0	0	OTROS	2	1	34%	OBRA EN PROCESO
79452	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	FAM0469/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	783,424	226,266	783,424	0	0%	0	0	OTROS	7	0	0%	OBRA EN PROCESO.
43842	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 20DJN233X	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAM0307/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	25,612	0	25,612	0	0%	0	0	AULA	1	1	80%	
70515	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALERIO TRUJANO	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAM0134/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	308,426	71,108	308,426	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
55719	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GABILONDO SOLER"	540-VILLA DE TAMAZULÁPA M DEL PROGRESO	TANDIQUE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	106,810	106,767	106,810	106,767	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
43895	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE ALVARO OBREGON CLAVE 20DPR1742J	540-VILLA DE TAMAZULÁPA M DEL PROGRESO	XACAHA	RURAL	FAM0306/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	26,723	0	26,723	0	0%	0	0	AULA	1	1	95%	
77091	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. GABRIELA MISTRAL	540-VILLA DE TAMAZULÁPA M DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPA M DEL PROGRESO	URBANO	FAM0649/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	283,258	0	283,258	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
77110	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. GABRIELA MISTRAL	540-VILLA DE TAMAZULÁPA M DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPA M DEL PROGRESO	URBANO	FAM0659/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100%	0	0	LOTE	1	1	77%	OBRA EN PROCESO
121455	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 71	540-VILLA DE TAMAZULÁPA M DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPA M DEL PROGRESO	URBANO	FAM0516/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	-	-	1,419	1,419	1,419	1,419	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
77494	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO	55-MARISCALA DE JUÁREZ	MARISCALA DE JUÁREZ	URBANO	FAM0687/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	523,304	145,714	523,304	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO
77530	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO	55-MARISCALA DE JUÁREZ	MARISCALA DE JUÁREZ	URBANO	FAM0692/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,058	30,599	31,058	30,599	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	OBRA EN PROCESO
79587	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JNU ROSAURA ZAPATA (SECCION TERCERA)	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	FAM0549/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	436,266	127,552	436,266	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO.
75753	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU CARMEN NORMA MONROY	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	FAM0547/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	307,826	78,497	307,826	0	0%	0	0	AULA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO.
67151	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ALFONSO REYES	555-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALÓ	RURAL	FAM0329/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	82,675	59,799	82,675	59,799	100%	0	0	AULA	1	1	73%	OBRA EN PROCESO.
67148	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 33	557-UNIÓN HIDALGO	UNIÓN HIDALGO	URBANO	FAM0325/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	93,644	14,787	93,644	838	6%	0	0	AULA	1	1	98%	OBRA EN PROCESO
66008	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN FELIPE DE LEÓN	RURAL	FAM0215/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO COSNTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	70,552	0	70,552	0	0%	0	0	AULA	1	1	77%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
77650	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 219	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN BERNARDO	RURAL	FAM069/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,872,399	0	1,872,399	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO
77680	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 219	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN BERNARDO	RURAL	FAM068/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	149,194	135,050	149,194	135,050	100%	0	0	LOTE	1	1	90%	OBRA EN PROCESO
77362	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	560-VILLA DÍAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	FAM065/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	305,186	84,979	305,186	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
77372	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	560-VILLA DÍAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	FAM066/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	24,429	21,915	24,429	21,915	100%	0	0	LOTE	1	1	89%	OBRA EN PROCESO
75725	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN J.N.U. LEONA VICARIO	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	FAM042/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	321,465	218,269	321,465	177,545	81%	0	0	OBRA	1	1	55%	OBRA EN PROCESO
76292	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	NUEVO PROGRESO	RURAL	FAM056/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	692,609	197,876	692,609	5,019	3%	0	0	OTROS	2	0	5%	OBRA EN PROCESO
74827	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTÉMOC (COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTÉMOC)	RURAL	FAM043/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	283,401	276,197	283,401	276,197	100%	0	0	ESCUELA	1	1	97%	OBRA EN PROCESO.
76335	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MATÍAS ROMERO	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAM056/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,246,319	356,068	1,246,319	9,031	3%	0	0	ESCUELA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO.
76141	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. JUANA C. ROMERO	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTÉMOC (COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTÉMOC)	RURAL	FAM050/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	615,645	187,980	615,645	7,982	4%	0	0	ESCUELA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO.
76981	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	FAM065/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	307,826	87,944	307,826	2,230	3%	0	0	AULA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO
76780	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	FAM065/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	307,826	87,944	307,826	2,230	3%	0	0	AULA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
76990	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	FAM0660/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	OBRA EN PROCESO
76789	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	FAM0661/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	OBRA EN PROCESO
65729	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.U. JEAN PEAGET (DIAGONAL DE MERCADERES)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM0084/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	133,502	0	133,502	0	0%	0	0	OTROS	2	2	78%	OBRA EN PROCESO
64059	CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "HEROES DE CHAPULTEPEC"(SAN JUAN CHAPULTEPEC) 2DA ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM0045/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	12,453	0	12,453	0	0%	0	0	OTROS	12	0	0%	OBRA EN PROCESO
77709	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXOS EN J.N.U. JUAN RULFO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAM0686/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	640,099	0	640,099	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
55776	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA (GUADALUPE YUTEE)	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	330,451	5,640	330,451	5,640	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
77732	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. JUAN RULFO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAM0691/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	43,398	33,067	43,398	33,067	100%	0	0	LOTE	1	1	76%	OBRA EN PROCESO
77751	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARTINIANO ARANDA CRUZ	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAM0685/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	457,920	0	457,920	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
73423	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. CAUHTEMOC	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAM0201/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	126,060	11,097	126,060	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
77573	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1917 (BARRIO ESPINAL)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM0668/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	696,073	203,483	696,073	9,662	5%	0	0	OTROS	2	0	1%	OBRA EN PROCESO.
57346	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO SOSA REYES	79-SALINA CRUZ	LA HACIENDA (PALO GRANDE)	RURAL	FAM0239/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	175,511	42,470	175,511	0	0%	0	0	AULA	1	0	32%	OBRA EN PROCESO
73482	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.U. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO (COL. ALBERTO BLASI VEGA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM0238/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	482,117	132,036	482,117	451	0%	0	0	OTROS	4	0	0%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
79398	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA		-	129,748,206	129,748,206	129,748,206	91,808,793	71%	0	0	OTROS	64,433	59,407	92%	EN ESTE EJE EN RELACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR ES DIFERENTE EN EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS A ESTE EJE. EN RELACION A LAS METAS ES DIFERENTE: EXAMEN/PERSONAS PROGRAMADAS EXAMENES 39718 DE LOS CUALES SE DIRIGEN A 5499 PERSONAS SE ALCANZARON EXAMENES 30369 DIRIGIDOS A 10521 PERSONAS; PERSONAS PROGRAMADAS 4250 ALCANZADAS 0; PIEZA PROGRAMADAS 50653 ALCANZADAS 46217; PAR PROGRAMADAS 3956 ALCANZADAS 2594; OBRA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1; MILLAR PROGRAMADAS 74 ALCANZADAS 74.	
79462	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA		-	10,056,214	10,056,214	10,056,214	7,357,825	73%	0	0	PERSONA	3,174	4,185	132%	EN ESTE EJE EN RELACION CON EL TRIMESTRE PASADO EXISTE DIFERENCIA EN LO PROGRAMADO ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS A ESTE EJE.	
80137	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA		-	1,971,293	1,971,293	1,971,293	0	0%	0	0	OTROS	6	0	0%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: OBRA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 0, EQUIPO PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 0.	
84476	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA		-	5,974,526	5,974,526	5,974,526	5,974,526	100%	0	0	PERSONA	2,121	2,518	119%	EN ESTE EJE EXISTE DIFERENCIA EN RELACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR EN EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS A OTROS EJES.	
80365	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA		-	69,933,904	69,933,904	69,933,904	49,171,134	70%	0	0	OTROS	5,828	2,606	45%	EN ESTE EJE EXISTE VARIACION EN RELACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR EN EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS A OTROS EJES. EN RELACION A LAS METAS SON DIFERENTES: EQUIPO PROGRAMADAS 887 ALCANZADAS 652, TARJETA/LICENCIA PROGRAMADAS 105 ALCANZADAS 105, SISTEMA PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 3, SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 11 ALCANZADAS 1, LOTE PROGRAMADAS 65 ALCANZADAS 36, SERVICIO PROGRAMADAS 96 ALCANZADAS 15, ACCESORIO PROGRAMADAS 4531 ALCANZADAS 2406, LICENCIA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0, PERSONA PROGRAMADAS 116 ALCANZADAS 136, RENTA PROGRAMADAS 10 ALCANZADAS 10, POLIZA PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 3.	
88502	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA		-	698,000	698,000	698,000	672,876	96%	6,703,257	0	OTROS	19	11	58%	EN ESTE EJE EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO EN RELACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR ES DIFERENTE YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS A OTROS EJES. EN RELACION A LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 18 ALCANZADAS 10, INFORME PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1	
	FAFEF												109,447,411	55,217,333	102,407,674	54,895,736	99%	0	0		7,049,065	3,255,159	46%		
	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
	INVERSIÓN																								
	OBRA PÚBLICA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
77994	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		-	3,387	0	3,387	0	0%	0	0	METRO CUADRA DO	4,602	4,603	100%		
77995	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZTECA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		-	191,869	189,849	191,869	189,849	100%	0	0	METRO CUADRA DO	1,544	1,544	100%		
77978	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DONAJI	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		-	741,714	740,947	741,714	740,947	100%	0	0	METRO CUADRA DO	2,286	2,286	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
42768	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL PARA COBOA NO. 28 (2DA. ETAPA)	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FAFEF/042/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	100,000	72,668	100,000	72,668	100%	0	0	LOTE	1	1	73%	OBRA EN PROCESO
35953	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AQUILES SERDAN	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0169/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	-	-	698,773	698,773	698,773	698,773	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,120	6,120	100%	
44029	SUSTITUCION DE TECHUMBRE EN CBTIS NO. 91(2DA ETAPA)	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/062/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,462	0	1,462	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE SOLICITO AMPLIACION
54501	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN)	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	FAFEF/0583/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	-	-	2,714,309	0	2,714,309	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
54776	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARTICULO N° 123 (COLONIA HUERTOS Y GRANJAS)	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAFEF/0229/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	2,602,589	1,441,919	1,441,919	1,441,919	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,509	2,509	39%	
54710	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ORQUIDEAS, COLONIA JARDINES DE LA PRIMAVERA	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAFEF/0226/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	189,413	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	3,841	2,000	52%	
54736	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZCAPOZALCOY TENOCHTITLAN (COLONIA AZTECA)	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAFEF/0228/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	12,050	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	5,014	4,000	80%	
46683	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, DOS ANEXOS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CECYTE EMSAD NO. 70	190-SAN JUAN COTZOCÓN	SANTA MARÍA PUXMETACÁN	RURAL	FAFEF/0347/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	550,647	538,038	550,647	246,047	46%	0	0	OTROS	5	2	45%	OBRA EN PROCESO
46672	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN CECYTE EMSAD NO. 70	190-SAN JUAN COTZOCÓN	SANTA MARÍA PUXMETACÁN	RURAL	FAFEF/0348/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	8,110	8,110	8,110	8,110	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
53544	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACESO PRINCIPAL	190-SAN JUAN COTZOCÓN	JALTEPEC DE CANDYOOC	RURAL	FAFEF/0447/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN	-	-	2,592,881	2,592,881	2,592,881	2,592,881	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,000	6,000	100%	
81604	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	LOMAS DE SAN JUAN	RURAL	FAFEF/0129/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	45,238	0	45,238	0	0%	0	0	POZO	1	1	84%	
81605	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	234-SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	CERRO DE ARENA	RURAL	FAFEF/0554/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	5%	
53831	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES	257-SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	URBANO	FAFEF/0722/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA	-	-	1,590,000	1,545,900	1,545,900	1,545,900	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
77980	CONSTRUCCION DE VIVERO DE ALTA TECNOLOGIA	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	ALDAMA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	7,758	6,503	7,758	6,503	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
42288	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 12 (2DA. ETAPA)	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	URBANO	FAFEF/020/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	96,700	72,668	96,700	72,668	100%	0	0	LOTE	1	1	75%	OBRA EN PROCESO
43008	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN CBTA NO. 201 (2DA. ETAPA)	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FAFEF/052/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	332,472	0	332,472	0	0%	0	0	OTROS	6	5	86%	OBRA EN PROCESO
77981	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO "BENITO JUAREZ"	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	455,841	0	455,841	0	0%	0	0	METRO CUADRA DO	9,362	9,362	100%	
54939	PAVIMENTACION DE XALLES A BASE CONCRETO HIDRAULICO	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	FAFEF/0640/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETLA	-	-	907,414	0	907,414	0	0%	0	0	METROS CUADRA DOS	3,167	0	0%	
55140	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ESMERALDA (BARRIO LA CANTERA)	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	FAFEF/015/M/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	2,147,817	2,147,817	2,147,817	2,147,817	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
55335	PAVIMENTACION DE LA CALLE MACEDONIO ALCALA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FAFEF/0444/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	-	-	221,593	221,593	221,593	221,593	100%	0	0	METROS CUADRA DOS	3,712	3,712	100%	
55253	PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FAFEF/0443/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	-	-	227,682	227,682	227,682	227,682	100%	0	0	METROS CUADRA DOS	4,336	4,336	100%	
36005	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0515/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	1,400,000	980,000	980,000	980,000	100%	0	0	METROS CUADRA DOS	7,653	4,000	52%	
46756	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 240 (2DA. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAFEF/0489/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	97,585	26,606	97,585	0	0%	0	0	AULA	4	0	0%	OBRA EN PROCESO
41156	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/ARROYO PILA DE LA CAÑADA S/CAMINO SAN PEDRO MIXTEPEC-SAN ANDRES COPALA UBICADO EN EL KM 8+645/EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO MIXTEPEC-DISTR.22/EN LA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	SAN ANDRÉS COPALA	RURAL	46995	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	424,979	0	424,979	0	0%	0	0	METROS	20	16	80%	
77996	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	LA REFORMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,620,497	2,153,021	2,620,497	2,153,021	100%	0	0	METRO CUADRA DO	4,599	4,599	100%	
54052	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PARAJE LA RESIRECCION)	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	FAFEF/014/M/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	-	-	1,446,141	1,446,141	1,446,141	1,446,141	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
77997	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	EL PORVENIR BALLESTEROS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	5,496	3,541	5,496	3,541	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
77998	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	EL PORVENIR BALLESTEROS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	882	879	882	879	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
77999	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (2A. ETAPA).	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	4,509	4,400	4,509	4,400	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
78000	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN JOSÉ CIENEGUILLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	351,858	351,557	351,858	351,557	100%	0	0	METRO CUADRA DO	1,600	1,600	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
78001	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	365-SANTA CATARINA LACHATAO	LATUVI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	48,720	0	48,720	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,500	2,500	100%	
46722	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 259 (2DA. ETAPA)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FAFEF/0487/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	3,560	3,560	3,560	3,560	100%	0	0	AULA	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA
46787	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA NO. 3	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0484/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	19,012	19,012	19,012	19,012	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO
46820	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA NO. 3	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0486/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,072	0	1,072	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EB PROCESO
77979	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ENEBRO Y CALLE OLIVOS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	159,080	0	159,080	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	
60744	CONSTRUCCION DE PUENTE CHAMIZAL S/ RIO CHIQUITO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAFEF/0446/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	140,672	0	140,672	0	0%	0	0	METROS	15	10	69%	
78002	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL DE LA MIXTECA ALTA.	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	850,582	415,195	850,582	415,195	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EQUIPO
53937	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ALDAMA Y PROLONGACION DE ALDAMA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	FAFEF/0188/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	-	-	1,855,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,360	4,360	100%	
77982	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 3 DEL CENTRO CULTURAL HUATULCO (1A ETAPA)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	15,159	15,159	15,159	15,159	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
35712	PAVIMENTACION DE LAS CALLES C,D,E,I, Y K A BASE DE ASFALTO PRIMERA ETAPA	413-SANTA MARIA HUATULCO	AGUAJE EL ZAPOTE	RURAL	FAFEF/0478/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	288,835	288,357	288,357	288,357	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,508	6,300	84%	
53884	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	URBANO	FAFEF/0501/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	-	-	2,028,785	2,028,783	2,028,783	2,028,783	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10,080	10,080	100%	
36562	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TERCERA NORTE	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	FAFEF/0560/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	1,441,590	0	1,441,590	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	7,839	0	0%	
36879	PAVIMENTACION CON CONCRETO HUDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SAN CRISTÓBAL	RURAL	FAFEF/0561/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	1,175,021	1,170,927	1,170,927	1,170,927	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,760	4,000	84%	
36902	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A SANTA MARIA MIXTEQUILLA EN LA COL. SAN ANTONIO EL CHERAL.	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FAFEF/0521/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	1,971,042	0	1,971,042	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,875	0	0%	
77986	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "DANIEL C. PINEDA"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	806,281	425,601	806,281	425,601	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	AULA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
36102	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SUB-SEDE JUCHITAN (1RA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAFEF/0723/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	-	-	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	AULA	3	0	0%	
41157	APERTURA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR (GUADALUPE MIRAMAR), EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA YUCUHIT/EN LA LOCALIDAD MIRAMAR (GUADALUPE MIRAMAR)	446-SANTA MARIA YUCUHITI	MIRAMAR	RURAL	49136	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	791,118	0	791,118	0	0%	0	0	METROS	2	0	0%	
42914	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 17 (2DA. ETAPA)	471-SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	URBANO	FAFEF/0051/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,584	0	13,584	0	0%	0	0	OTROS	5	5	92%	OBRA EN PROCESO
78003	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA (1A. ETAPA).	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	65,380	65,300	65,380	65,300	100%	0	0	METRO CÚBICO	65	64	98%	
77983	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,995	2,994	2,995	2,994	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
60789	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CUITLAHUAC, TRUJANO Y CONSTITUCION	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	FAFEF/0385/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	-	-	635,328	635,328	635,328	635,328	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,538	3,538	100%	
35766	PAVIMENTACION A BASE DE ASFALTO DE LA CALLE DE LA CENTRAL CAMIONERA AL LIBRAMIENTO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEF/0653/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	172,652	0	172,652	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,256	0	0%	
81607	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	492-SANTIAGO TILANTONGO	LAS FLORES TILANTONGO	RURAL	FAFEF/0553/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	5%	
43392	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	493-SANTIAGO TILLO	SAN MATEO YUCUCUY	RURAL	FAFEF/0518/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILLO	-	-	600,000	515,847	600,000	515,847	100%	0	0	POZO	1	1	50%	
35885	PAVIMENTACION DE LA CALLE UNION 2009 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	FAFEF/0375/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	-	-	402,160	402,160	402,160	402,160	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,265	3,265	100%	
81608	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	CIENEGUILLA	RURAL	FAFEF/0524/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	470,698	364,982	470,698	364,982	100%	0	0	SISTEMA	1	0	5%	
61055	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMPLIACION 1 DE FEBRERO	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	URBANO	FAFEF/0533/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS	-	-	242,343	238,859	242,343	238,859	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600	1,500	94%	
37107	PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN ISIDRO PLATANILLO	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SAN ISIDRO PLATANILLO	RURAL	FAFEF/0564/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	-	-	435,454	435,453	435,453	435,453	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
37173	PAVIMENTACION DEL ACCSO PRINCIPAL A LA RANCHERIA RIO DEL SOL	513-SANTO DOMINGO PETAPA	RÍO DEL SOL	RURAL	FAFEF/0563/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	-	-	378,235	378,231	378,231	378,231	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
35901	PAVIENTACION DEL CAMINO DE SANTOS REYES NOPALA A SAN GABRIEL MIXTEPEC DEL KM 0+191AL0390	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	FAFEF/0422/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	831,740	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO	0	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
41159	RECONSTRUCCION DEL ACCESO AL CECYTE E.C. (JUCHITAN-LA VENTOSA) DEL KM 0+400 AL KM 1+000 /JUCHITAN DE ZARAGOZA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	49332	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,500.675	0	1,500.675	0	0%	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
41160	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+700 SEGUNDA ETAPA . EN EL MUNICIPIO TEOTITLAN DE FLORES MAGON/EN LA LOCALIDAD TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	49748	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,926.328	0	1,926.328	0	0%	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
54402	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ISIDRO	RURAL	FAFEF/0474/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	413.119	304.743	304.743	304.743	100%	0	0	SISTEMA	1	0	40%	
85463	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PRIV. BENITO JUAREZ, COL. EL POLVORIN	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	20.548	0	20.548	0	0%	0	0	METROS LINEALES	115	114	99%	
81611	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAFEF/081/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	45.469	45.469	45.469	45.469	100%	0	0	METRO LINEAL	896	699	78%	
37900	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	215-SAN JUAN SAYULTEPEC	SAN JUAN SAYULTEPEC	URBANO	FAFEF/0407/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SAYULTEPEC	-	-	588.406	577.019	588.406	577.019	100%	0	0	POSTE	21	15	71%	
60141	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FAFEF/0651/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	-	-	522.512	522.491	522.491	522.491	100%	0	0	REGISTRO	7	7	100%	
60191	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	301-SAN PEDRO APOSTOL	COLONIA GUADALUPE	RURAL	FAFEF/0253/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO APOSTOL	-	-	154.192	154.192	154.192	154.192	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
85464	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	LAS TRES PALMAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	50.152	43.788	50.152	43.788	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
85482	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	EL SALITRE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	9.502	1.651	9.502	1.651	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
85465	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN MARQUITOS)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	222.304	220.259	22.304	220.259	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
60274	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	342-SAN RAYMUNDO JALPÁN	SAN RAYMUNDO JALPÁN	URBANO	FAFEF/0230/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPÁN	-	-	1,552.257	1,390.975	1,552.275	1,390.975	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
60376	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES CONSTITUCION Y PROGRESO	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	FAFEF/0224/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	493.738	0	493.738	0	0%	0	0	POSTE	2	2	100%	
60405	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROL. DE CONSTITUCION	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	FAFEF/0225/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	71.000	71.000	71.000	71.000	100%	0	0	POSTE	21	21	100%	
38223	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	FAFEF/0163/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	155.712	0	0	0	0%	0	0	POSTE	34	0	0%	
85466	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. LA FORESTAL	399-SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	12.920	0	12.920	0	0%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
85467	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LA GLORIA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	588	586	588	586	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
85468	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA ANGELITA Y LAS MARGARITAS	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	207	206	207	206	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	
85469	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. HELIODORO CHARIS CASTRO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	788	787	788	787	100%	0	0	POSTE	22	22	100%	
85470	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	442	440	442	440	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	
85471	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA CARLOS SANCHEZ .	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	6.700	6.699	6.700	6.699	100%	0	0	POSTE	17	17	100%	
37028	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL EL CALVARIA BAJO.	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FAFEF/0212/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	-	-	246.412	246.412	246.412	246.412	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	
36930	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA EN LA COLONIA EL CARMEN	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FAFEF/0197/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	-	-	724.316	724.316	724.316	724.316	100%	0	0	POSTE	18	18	100%	
37009	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. BENITO JUAREZ	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FAFEF/0200/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	-	-	220.535	0	220.535	0	0%	0	0	POSTE	5	0	0%	
36997	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. EL CALVARIAO	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FAFEF/0199/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	-	-	441.110	0	441.110	0	0%	0	0	POSTE	12	0	0%	
36983	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. GUADALUPE .	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FAFEF/0198/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	-	-	367.626	0	367.626	0	0%	0	0	POSTE	9	0	0%	
92213	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-ASUNCION IXTALTEPEC	MAZAHUA	RURAL	FAFEF/0642/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC	-	-	388.500	294.980	388.500	294.980	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
62041	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	539-SOLEDADETLA	SOLEDADETLA	URBANO	FAFEF/0458/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	-	-	699.614	699.614	699.614	699.614	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
43462	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	RÍO DEL ORO	RURAL	FAFEF/0097/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	365.273	331.220	331.220	331.220	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
37475	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO DE LA PEÑA)	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	FAFEF/0468/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN	-	-	255.441	255.441	255.441	255.441	100%	0	0	POSTE	9	9	100%	
37359	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICQA(FRACCIONAMIENTO EL FRESNO)	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	FAFEF/0465/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN	-	-	185.727	185.727	185.727	185.727	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	
37335	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (PRIV. EMILIANO ZAPATA)	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	FAFEF/0566/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN	-	-	112.727	112.727	112.727	112.727	100%	0	0	METROS LINEALES	130	130	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
85472	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES INSURGENTES Y REVOLUCION	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	38,034	0	38,034	0	0%	0	0	POSTE	6	6	100%	
112824	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IZALCO, COLONIA AMPLIACION VOLCANES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	366,835	0	366,835	0	0%	0	0	METRO LINEAL	330	0	0%	
112822	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SABINOS Y ARROYO LATIR, COL. LOMA RANCHO AG. SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	239,147	0	239,147	0	0%	0	0	METRO LINEAL	463	0	0%	
112825	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO (DE PUENTE RIO ESCONDIDO A CALLE LOMA OAXACA) COL. SAN FELIPE DEL AGUA, AG. SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	261,257	0	261,257	0	0%	0	0	METRO LINEAL	158	0	0%	
112823	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. HELADIO RAMIREZ LOPEZ AG. SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,384,871	0	1,384,871	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,282	0	0%	
85475	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PLAN DE AYALA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	97,573	0	97,573	0	0%	0	0	METRO LINEAL	80	0	0%	
85474	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACION DE ITURBIDE, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	174,377	0	174,377	0	0%	0	0	METRO LINEAL	60	0	0%	
85473	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAN DE AYALA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	404,623	0	404,623	0	0%	0	0	METRO LINEAL	303	0	0%	
85476	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	691,253	0	691,253	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
112826	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUTLA DE GUERRERO, COL. ESTADO DE OAXACA AG. SAN MARTIN MEXICAPAN	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	182,100	0	182,100	0	0%	0	0	METRO LINEAL	298	0	0%	
	MEJORAMIENTO																							
78004	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE ALDAMA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,984	0	200,984	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	9,713	6,799	70%	
	MANTENIMIENTO																							
36544	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL RANCHO SALINAS CHAHUITES DEL KM 0+000 AL KM 5+000	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	FAFEF/0697/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
	REHABILITACION																							
81612	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0497/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,100,977	1,093,451	1,100,977	1,093,451	100%	0	0	SISTEMA	8	8	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DICE COBERTURA ESTATAL

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
81613	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0394/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	110,502	73,156	110,502	73,156	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
54864	RAHABILITACION DEL SISTEMA DE BAGUA POTABLE	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	FAFEF/0639/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETLA	-	-	3,277,170	0	3,277,170	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
52491	RESTAURACION DEL INMUEBLE QUE ALBERGARA EL MUSEO FRISELL (2A. ETAPA)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	FAFEF/0078/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTON DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	285,357	285,357	285,357	285,357	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
52492	RESTAURACION DEL INMUEBLE QUE ALBERGARA EL MUSEO FRISELL (3A ETAPA)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	FAFEF/0155/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	343,551	343,551	343,551	343,551	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
81615	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0391/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	71,107	58,318	71,107	58,318	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DICE ESPINAL, EL
81616	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (FRACC. CATANO)	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	FAFEF/0380/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	48,551	47,681	48,551	47,681	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
38261	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	462-SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	URBANO	FAFEF/0245/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	-	-	775,312	702,143	702,143	702,143	100%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	
81617	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEF/0346/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	205,771	180,584	205,771	180,584	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
81618	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	URBANO	FAFEF/0392/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	71,403	61,918	71,403	61,918	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
81619	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAFEF/0393/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	119,851	110,886	119,851	110,886	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
62412	REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	SAN PEDRO TOTOMACHÁPAM	RURAL	FAFEF/0338/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	-	-	40,871	0	40,871	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
37270	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	SANTIAGO AMATLÁN	RURAL	FAFEF/0471/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	-	-	736,920	712,629	712,629	712,629	100%	0	0	METROS LINEALES	6,230	6,000	96%	
81621	DISEÑO EJECUTIVO, REHABILITACION PARCIAL, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA POTABILIZADORA FORTIN II	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0333/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	8,330	0	8,330	0	0%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
77985	REHABILITACION DE LA CASA HOGAR ALBERGUE NUMERO 2 DEL DIF-OAXACA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	68,408	0	68,408	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
85477	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION ACUEDUCTO CARCAMO TECNOLOGICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	514,960	0	514,960	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
112830	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS, COL. DEL MAESTRO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,509,708	0	1,509,708	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,461	0	0%	
112828	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL REBOMBEO AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	424,850	0	424,850	0	0%	0	0	METRO LINEAL	270	0	0%	
112833	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL REBOMBEO MARTIRES DE RIO BLANCO (CALLE RAFAEL BALLESTEROS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	202,809	0	202,809	0	0%	0	0	METRO LINEAL	266	0	0%	
112831	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION REBOMBEO COL. SANTA MARIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	296,760	0	296,760	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
112832	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION REBOMBEO MANUEL SABINO CRESPO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	336,730	0	336,730	0	0%	0	0	METRO LINEAL	607	0	0%	
112834	REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, COL. CENTRO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	674,341	0	674,341	0	0%	0	0	METRO LINEAL	365	0	0%	
112835	REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS COL. UNION (CALLE BENJAMIN HILL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	304,483	0	304,483	0	0%	0	0	METRO LINEAL	209	0	0%	
85478	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. REFORMA PARTE ALTA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	868,052	0	868,052	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
85479	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. REFORMA PARTE BAJA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	881,923	0	881,923	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
112836	REHABILITACION DEL COLECTOR GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	622,779	0	622,779	0	0%	0	0	METRO LINEAL	332	0	0%	
85480	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. AMPLIACION JARDIN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	622,411	0	622,411	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
85481	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. MANUEL SABINO CRESPO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	547,877	0	547,877	0	0%	0	0	METRO LINEAL	607	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
25049	PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0607/09	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	-	-	4,023,262	2,604,821	4,023,262	2,604,821	100%	0	0	ACCION	1	1	65%	DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO EN LO QUE RESPECTA AL CUADRO DE LOCALIDADES DEBE SER VALLES CENTRALES; EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON DE 1,382,345 PERSONAS, LA DEPENDENCIA QUE COORDINA EL PROGRAMA ES LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. LAS METAS INCLUYEN EL TOTAL DEL PROYECTO AUTORIZADO DESDE EL EJERCICIO 2009.
MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION																								
INVERSION EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y																								
25290	PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SISTEMA TRIBUTARIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0654/09	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	-	-	5,236,123	1,884,363	5,236,123	1,884,363	100%	0	0	OTROS	1	0	36%	DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 265,006 PERSONAS; LA DEPENDENCIA QUE COORDINA EL PROGRAMA ES LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE ACCIONES PARA LA PRESERVACION AMBIENTAL Y DE																								
62133	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA REGENERACION DE CUENCAS Y ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAFEF/0671/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	ESTUDIO	115	115	100%	
SISTEMAS DE PROTECCION CIVIL																								
PREVENCIÓN																								
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA																								
45247	ACTUALIZACION DEL ATLAS DE REGOS DEL ESTADO DE OAXACA EN LOS FENOMENOS GEOLOGICOS E HIDROMETEOROLOGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTFOPR EDEN0005/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	-	-	3,499,999	874,999	874,999	874,999	100%	0	0	ESTUDIO	3,499,999	874,999	25%	EN PROCESO DE INVESTIGACION
45499	AMPLIACION DEL EQUIPAMIENTO DE BOCINAS DE ALERTA SISMICA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RTFOPR EDEN0006/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	-	-	3,374,607	2,249,738	2,249,738	2,249,738	100%	0	0	SISTEMA	3,374,607	2,249,738	67%	EL AVANCE FISICO COINCIDE CON EL FINANCIERO
CONVENIOS (66 REGISTROS)																								
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN																								
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
85212	CONSOLIDACION DE UNIVERSIDADES	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4A6100B BFAD11B11201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	532,430	68,509	532,430	68,509	100%	0	0	ALUMNO	972	972	100%	
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN																								
82542	ANALISIS DE LA BIODIVERSIDAD DE LA PESCA DE TUNDIS EN LA COSTA DE OAXACA.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4A6100B BIAD11B03202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	961,603	103,505	961,603	103,505	100%	0	0	ALUMNO	972	972	100%	
OTROS CONVENIOS																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
37030	EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	RA11/0185/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	480,000	0	480,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
37180	EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11/0186/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	601,464	0	601,464	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
37211	EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTO TECNOLOGICO PARA REGION MIXE	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	URBANO	RA11/0189/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	880,000	0	880,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
TOTALES													101,878,490	72,549,879	94,616,264	72,549,879	100%	0	0	1,914,836	812,561	42%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
37201	EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	RA11/0187/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	845,720	0	845,720	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
77000	TERMINACION DE DOS TALLERES DE COMPUTO Y UN ANEXO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	38,142	0	38,142	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
77030	TERMINACION DEL EDIFICIO DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,578,044	1,130,034	1,578,044	1,130,034	100%	0	0	OBRA	1	1	89%	
37227	EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RA11/0188/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,051,187	0	1,051,187	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
91112	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFÓNICA CALLE BERROIZABAL DE MACEDONIA ALCALA A AV. JUAREZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	21-TURISMO 100-SECRETARÍA	144,350	0	144,350	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
91111	PLAN LUZ DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	21-TURISMO 100-SECRETARÍA	14,500,000	14,500,000	14,500,000	14,500,000	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
	MODERNIZACIÓN																							
42320	AMPLIACION A CUATRO CARRILES DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ TUXTEPEC DEL KM 115+640 AL KM 116+643 /SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	50454	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JUCAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	2,952,908	2,952,908	2,952,908	2,952,908	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
42345	AMPLIACION A CUATRO CARRILES DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ TUXTEPEC DEL KM 115+640 AL KM 116+643, SEGUN UICEP/0182/2010	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	52109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JUCAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	88,487	88,487	88,487	88,487	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
	REHABILITACIÓN																							
45299	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO HUITEPEC (1A ETAPA)	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	URBANO	CONACULTA/0018/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	75,000	0	75,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EN PROCESO DE CONTRATACION
52100	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA (2A ETAPA)	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	CONACULTA/0012/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EN PROCESO DE CONTRATACION
45682	RESTAURACION DEL RETABLO PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC (1A ETAPA)	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	SAN BARTOLO SOYALTEPEC	URBANO	CONACULTA/0016/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EN PROCESO DE CONTRATACION
45794	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN JUAN GUELAVIA (2A ETAPA)	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	CONACULTA/0014/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	300,000	0	300,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EN PROCESO DE CONTRATACION
45818	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN FELIPE TINDACO (2A ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN FELIPE TINDACO	RURAL	CONACULTA/0013/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	80,000	0	80,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EN PROCESO DE CONTRATACION
45505	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTA MARIA LACHIXIO (1A ETAPA)	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	CONACULTA/0017/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	350,000	0	350,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EN PROCESO DE CONTRATACION
45240	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN PEDRO CHOLULA (1A ETAPA)	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	URBANO	CONACULTA/0019/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EN PROCESO DE CONTRATACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
45720	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC (2A ETAPA)	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	CONACULTA/0015/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EN PROCESO DE CONTRATACION
52178	RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO (1A ETAPA)	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	CONACULTA/0011/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	CONTRATACION EN PROCESO
63942	EQUIPAMIENTO DEL TEATRO MACEDONIO ALCALA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	CONACULTA/0020/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,747,306	0	7,747,306	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EN PROCESO DE DETERMINAR LA MODALIDAD DE CONTRATACION
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
47722	DETECCION Y ANALISIS DE LA TRANSV. DE GENERO EN LA COMUNIDAD ESTUD. CAMPUS LOMA BONITA Y TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD1008BIAD11B05505	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOPAN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	168,003	77,623	168,003	77,623	100%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
72984	ADEFAS 2009 RECURSO FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100B6EA411A01910	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	24,966,477	24,966,477	24,966,477	24,966,477	100%	0	0	ALUMNO	15,544	15,544	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LA PROVISIÓN PARA EL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES (IMPUESTOS Y PRESTACIONES DE FIN DE AÑO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009 Y 6TO. BIM/2009. DEL PERSONAL ADSCRITO AL CECYTEO.
80867	SUBSIDIO FEDERAL ADEFAS	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	4AA100B8FAD11B01901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	2,330,562	2,312,029	2,330,562	2,312,029	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DEL EJERCICIO 2009
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
24756	ACTIVACION FISICA EN INSTITUCIONES PUBLICAS/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG100B8BAD50A2A905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA L81-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	758	758	100%	
42591	ADEFAS FEDERAL 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4H2100A6AA411E01905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,220	2,220	2,220	2,220	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTRO DEL EJERCICIO 2009
42621	ADEFAS FEDERAL 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4H2100A6AA411E01905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	495,573	495,089	495,573	495,089	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES 2009 EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$484.00 LA CUAL CORRESPONDE A LO NO EJERCIDO A LA FECHA
42641	ADEFAS FEDERAL 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4H2100A6AA411E01905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	81,400	81,400	81,400	81,400	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE INSTRUCTORES DE LOS CURSOS DE CAPACITACION
90895	ALAS Y RAICES (CULTURA INFANTIL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAAAD43A07906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	63,022	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
56691	ATENCION A LA DEMANDA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	595,531	595,531	595,531	595,531	100%	0	0	ADULTO	72,435	83,393	115%	RAMO XI, REFRENDO EJERCICIO 2009, LA META FUE SUPERADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														2	Ministrado	Programado								
73788	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA (ADEFAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 114-COORDINACIÓN GENERAL DE OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN	2,034,070	1,954,175	2,034,070	1,954,175	100%	0	0	ALUMNO	2,650	2,650	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA VARIA ENTRE TRIMESTRE DE ACUERDO A MATRICULA Y EGRESADOS
89650	COMPANIA ESTATAL DE DANZA OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA E00-INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA	10,285	10,285	10,285	10,285	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
67134	FAEA PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES IEAA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	1,627	1,627	1,627	1,627	100%	0	0	ADULTO	72,435	83,393	115%	RAMO XI, LA META FUE SUPERADA
56476	FAEA PRODUCTOS FINANCIEROS 2009 SEFIN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	12,480	0	12,480	0	0%	0	0	ADULTO	72,435	83,393	115%	RAMO XI, LA META FUE SUPERADA
90621	FESTIVALES CULTURALES REGIONALES (15 MDP)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100B AAAD43A 07905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	58,780	46,231	46,231	46,231	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%	
91141	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUSICAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100B AAAD43A 07909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,098,146	0	0	0	0%	0	0	APOYO	9	0	0%	
56790	INDIGENA CDI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	2,729,000	2,729,000	2,729,000	2,729,000	100%	0	0	ADULTO	72,435	83,393	115%	RAMO XI, REFRENDO EJERCICIO 2009, LA META FUE SUPERADA
24833	PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2009/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG100B LBAD50A 2A906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	2	2	100%	
90449	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100B AAAD43A 07904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,595	12,595	12,595	12,595	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
90195	PROGRAMA EDITORIAL Y FOMENTO A LA LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100B AAAD43A 07904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,081	0	0	0	0%	0	0	PUBLICACIÓN	1	0	0%	
56590	PROGRAMA ESTATAL DE ALFABETIZACION 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	1,300,970	1,300,970	1,300,970	1,300,970	100%	0	0	ADULTO	72,435	83,393	115%	RAMO XI, REFRENDO EJERCICIO 2009, LA META FUE SUPERADA
88480	PROYECTOS Y TALLERES (PRODICI 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3P1100B AAAD43A 07907	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	73,540	8,797	8,797	8,797	100%	0	0	PROYECTO	38	30	79%	
95853	REMANENTE DE SUBSIDIO FEDERAL 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	5,430,343	5,430,343	5,430,343	5,430,343	100%	0	0	ALUMNO	40,274	40,274	100%	
87108	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION/ PARA UNA NUEVA GENERACION/ PAGO DE INTERVENCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	-	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	2,362,618	671,064	2,362,618	671,064	100%	0	0	FAMILIA	13,890	13,890	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
122386	SEGURO MÉDICO NUEVA GENERACIÓN 2009/APOYO ECONÓMICO POR INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	-	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	2,549,847	352,127	2,549,847	352,127	100%	0	0	BENEFICIARIO	1	0	0%	
89696	SUBSIDIO MENSUAL INBA ADEFAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA E00-INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA	2,489	2,489	2,489	2,489	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
122414	TALLER COMUNITARIO P/AUTOCUIDADO SALUD/SMNG 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	-	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	659,020	498,080	659,020	498,080	100%	0	0	BENEFICIARIO	1	0	0%	
56743	100 MUNICIPIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	898,589	898,589	898,589	898,589	100%	0	0	ADULTO	72,435	83,393	115%	RAMO XI, REFRENDO EJERCICIO 2009, LA META FUE SUPERADA
76004	MOVILIDAD Y ESTRATIFICACION SOCIAL EN ZONAS RURALES CONACYT-SEDESOL 91584	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	505,157	81,550	505,157	81,550	100%	0	0	PROYECTO	1	0	7%	
76512	MUJERES DEL SUR EVALUACION DE USOS Y OSTUMBRES INDIGENAS CON ENFOQUE DE GENERO CONACYT-INMUJERES 95426	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	183,760	0	183,760	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
47665	NANOCOMPOSITOS DE HULE NATURAL/ORGANOARCILLA Y SU USO COMO FOTOCATALIZADORES HETEROGENEOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	4AD100B BIAD11B 05503	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	32,159	0	32,159	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	30%	SE MANEJA UN EN AVANCE FISICO UN 30%. POR QUE AUNQUE NO SE REPORTE RECURSO EJERCIDO ESTE PROYECTO ES REFRENDO DE UN RECURSO DEL 2009, Y EL PROYECTO SIGUE EN EJECUCIÓN A PESAR DE NO HABER EJERCIDO NADA.
87280	APORTACION FEDERAL 2009	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	4AJ100B 8FAD11C 01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	1,036,644	388,434	388,434	388,434	100%	0	0	ALUMNO	360	300	83%	SON LOS RECURSOS 2009, NO EJERCIDOS Y REFRENDAOS PARA EL EJERCICIO 2010
83742	APOYO PARA INVESTIGADORES NACIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TUTORIALES	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4A6100B BIAD11B 05205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	41,298	0	41,298	0	0%	0	0	ALUMNO	972	972	100%	
83504	ENTENDIENDO LOS PROCESOS QUE GARANTIZAN LA PERPETUIDAD DE LOS SISTEMAS ARRECIFALES	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4A6100B BIAD11B 05204	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	147,040	80,152	147,040	80,152	100%	0	0	ALUMNO	972	972	100%	
82198	REMANENTE RECURSO FEDERAL 2009	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4A6100B 8FAD11B 01201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	680,691	322,195	680,691	322,195	100%	0	0	ALUMNO	972	972	100%	
83254	SIST. PALEOECOLOGÍA Y BIOGEOGRAFÍA DE LA FAUNA PLEISTOCENICA DE LA MIXTECA ALTA OAXAQUEÑA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4A6100B BIAD11B 05202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	23,770	20,648	23,770	20,648	100%	0	0	ALUMNO	972	972	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
													2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11		
70439	DESARROLLO DE TECNOLOGIA INNOVADORA PARA EL PELADO DEL HABA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	126,130	13,327	126,130	13,327	100%	0	0	PROYECTO	1	0	10%		
88871	INVESTIGACION Y CARACTERIZACION DE MATERIALES CERAMICOS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	361,368	100,000	361,368	100,000	100%	0	0	PROYECTO	1	0	28%		
76585	OBTENCION DE LA OXIMA DE LA (23S) ACETILDIOSGENINA COMO PRECURSOR DE AMIDALCOHOLES E ISOXAZOLES ESFEROIDALES, SEP-CONACYT 83049	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	463,500	0	463,500	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%		
75926	REMANENTE SUBSIDIO ORDINARIO 2009	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,193,122	0	1,193,122	0	0%	0	0	ALUMNO	413	413	100%		
43097	APORTACION FEDERAL PARA EL PROGRAMA DE CONSERVACION COMUNITARIA DE LA BIODIVERSIDAD DE OAXACA (COINBIO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	COINBIO/0002/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA DE OAXACA	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	10,000,000	9,351,903	10,000,000	9,351,903	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	80%		
81155	CAPTURA Y DIGITALIZACION DE REGISTROS DE NACIMIENTO Y OTROS ACTOS DEL ACERVO REGISTRAL DENTRO DEL PROGRAMA MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL	-	4-GOBERNACIÓN 410-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL	6,310,609	973,500	1,078,500	973,500	100%	0	0	DOCUMENTO	1,402,358	234,441	17%		
91055	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ARTISTICAS Y CULTURALES (15 MDP)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100B AAAD43A 07908	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	129,160	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%		
88978	CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTIN	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	3P1100B AAAD43A 07901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,206	0	0	0	0%	0	0	TALLER	1	0	0%		
20-OAXACA RECURSO 2008																									
SUBSIDIOS (303 REGISTROS)																									
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN													10,607,473	1,276,804	10,607,473	1,276,804	100%	113,335	0		693,630	693,618	100%		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO																									
INVERSIÓN																									
EQUIPAMIENTO																									
BIENES MUEBLES																									
84701	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2008	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4A6100B BIAD11B 09202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	992,755	202,209	992,755	202,209	100%	0	0	ALUMNO	972	972	100%		
53576	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO (PROMEP)	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	4AE100B BFAD11B 09701	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAESTROS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	145,282	30,019	145,282	30,019	100%	0	0	MAESTRO	5	5	100%		
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
47849	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP 2008)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	4AD100B BFAD11B 09502	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAŁOAPAN	PROFESORES Y ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	270,011	42,602	270,011	42,602	100%	113,335	0	ALUMNO	455	455	100%	EL AVANCE FISICO SE REPORTA AL 100% YA QUE LOS BENEFICIADOS SON LOS ALUMNOS DE ESTA UNIVERSIDAD Y CADA COMPRA BENEFICIA A TODA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
118948	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO PARA EL EQUIPAMIENTO PARA DOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA EDUCATIVO RURAL 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	154	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1895 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,897	5,897	5,897	5,897	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
118941	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE OCHO INSTITUTOS TECNOLOGICOS (APORT. EST. AL PROG. PARA AMPLIA, DE OFER. EDUC. 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	155	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	12907 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,897	5,897	5,897	5,897	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
118925	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO PARA EL EQUIPAMIENTO PARA CINCO COLEGIOS NACIONALES DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (APORT. EST. AL PROG. DE INFRAESTRUC. PARA EDUC. MEDIA SUP. 08)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	153	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1847 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,897	5,897	5,897	5,897	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
118939	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO PARA EL EQUIPAMIENTO PARA DOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS (APORT. EST. AL PROG. PARA LA AMPLIACION DE LA OFER. EDUC. 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	156	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6704 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,897	5,897	5,897	5,897	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
118934	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO PARA EL EQUIPAMIENTO PARA TRECE BACHILLERATOS INTEGRALES COMUNITARIOS (APORT. EST. AL PROG. DE INFRA. PARA EDUC. MEDIA SUP. 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	151	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1071 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,897	5,897	5,897	5,897	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
118929	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO PARA EL EQUIPAMIENTO PARA TRES CENTROS DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL (APOR. EST. AL PROG. DE INFRA. PARA EDUC. MEDIA SUP. 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	152	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	200 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,897	5,897	5,897	5,897	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA FINQUITADA
60479	CONSTRUCCION DEL PUENTE SUPERIOR VEHICULAR I SOBRE LA CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO: LA "Y" - ZIMATLAN, UBICADO EN EL KM. 2+672 (1A. ETAPA) (MUROS EN TIERRA ARMADA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	265.0	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,297,307	9,263,422	9,297,307	9,263,422	100%	0	0	METRO LINEAL	171	171	100%	
60480	CONSTRUCCION DEL PUENTE SUPERIOR VEHICULAR I SOBRE LA CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO: LA "Y" - ZIMATLAN, UBICADO EN EL KM. 2+672 (2A. ETAPA) (CONSTRUCCION DE PILASTRAS AL 57 %)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	266.0	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	715,092	675,121	715,092	675,121	100%	0	0	METRO LINEAL	12	12	100%	
60481	CONSTRUCCION DEL PUENTE SUPERIOR VEHICULAR I SOBRE LA CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO: LA "Y" - ZIMATLAN, UBICADO EN EL KM. 2+672 (3A. ETAPA) (SUBESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA AL 100%)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	268.0	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,616,804	12,586,791	12,616,804	12,586,791	100%	0	0	METRO LINEAL	227	227	100%	
60482	CONSTRUCCION DEL PUENTE SUPERIOR VEHICULAR II SOBRE LA CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO: LA "Y" - ZIMATLAN, UBICADO EN EL KM. 3+363 (1A. ETAPA) (TERRACERIAS AL 60 % Y SUBESTRUCTURA AL 40 %)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	267.0	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,134,682	12,095,093	12,134,682	12,095,093	100%	0	0	METRO LINEAL	148	148	100%	
30895	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUINTEPEC- SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUICUCUZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+768, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 13+000 AL KM 15+500 APORTACION ESTATAL AL PIB.	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	223	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	769 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,400,000	1,665,196	2,400,000	1,665,196	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
30896	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUIAVICUZAS /SANTIAGO QUIAVICUZAS /SAN CARLOS YAUTEPEC	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	136	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	769 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,545,326	1,544,285	1,545,326	1,544,285	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
30898	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUIVICUZAS, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 22+768, TRAMO A CONSTRUIR DEL KM 9+000 AL KM 13+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	179	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	769 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	655,494	653,931	655,494	653,931	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
30899	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ TEPETOTUTLA-SAN ANTONIO DEL BARRIO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 8+018, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 4+009 AL KM 8+018 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008 27.66%) APO	136-SAN FELIPE USILA	SAN ANTONIO DEL BARRIO	RURAL	167	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	197 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	805,809	780,487	805,809	780,487	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
60504	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	138-SAN FRANCISCO CAJONOS	SAN MIGUEL CAJONOS	RURAL	13.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	200 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	351,019	351,019	351,019	351,019	100%	0	0	METRO CUADRADO	850	850	100%	
60505	CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL (1A. ETAPA).	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	14.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	5363 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,486,700	1,486,395	1,486,700	1,486,395	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
60506	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (2A. ETAPA).	155-SAN ILDEFONSO SOLA	SAN ILDEFONSO SOLA	URBANO	15.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,019,130	2,011,482	2,019,130	2,011,482	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
60120	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DEL KM 51 + 700 E.C (TUXTEPEC - JALAPA DE DIAZ) - SAN FELIPE TÓILPAN - SAN JOSE INDEPENDENCIA - CERRO CLARIN , TRAMO DEL KM 0 + 000 AL KM 41+000 SUB A CONST.	169-SAN JOSE INDEPENDENCIA	SAN JOSE INDEPENDENCIA	URBANO	272	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYTT. SAN JOSE INDEPENDENCIA	2745 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,700,000	2,699,373	2,700,000	2,699,373	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
60507	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL (1A. ETAPA)	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JERÓNIMO OTLA	RURAL	16.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	451,825	451,825	451,825	451,825	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
60508	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y TECHADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	80.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	288 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	595,151	594,965	595,151	594,965	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
30900	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COMALTEPEC-SAN JUAN LEALAO-SAN ISIDRO TRES ARROYOS /SAN JUAN LEALAO /SAN JUAN COMALTEPEC	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	132	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	631 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,474,718	1,974,448	2,474,718	1,974,448	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
30901	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COMALTEPEC-SAN JUAN LEALAO-SAN ISIDRO TRES ARROYOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 30+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 12+400 AL KM 14+400 (APORTACION ESTATAL AL PIBAJ).	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	218	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	631 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,380,000	1,365,324	1,380,000	1,365,324	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
30902	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "COMALTEPEC" UBICADO EN EL KM 1+000 DEL CAMINO SAN JUAN COMALTEPEC -SAN JUAN LEALAO-EN EL CRUCE CON EL RIO "ARROYO PALO" APORTACION ESTALA AL PIBAI. EN EL MUNICIPIO	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	189	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	631 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,050,000	922,483	1,050,000	922,483	100%	0	0	METROS	3	3	100%	
60624	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (2A. ETAPA).	190-SAN JUAN COTZOCÓN	EL PORVENIR	RURAL	245.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1811 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,210,000	37,467	2,210,000	37,467	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
30903	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DEL RIO "ARROYO VENADO" UBICADO EN EL KM 4+205.30 DEL CAMINO RURAL DE SANTIAGO YAVEO-ARROYO VENADO APORTACION ESTATAL AL PIBAI. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN	190-SAN JUAN COTZOCÓN	SAN JUAN COTZOCÓN	URBANO	199	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2676 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	940,000	940,000	940,000	940,000	100%	0	0	KILÓMETRO	15	15	100%	
30904	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SAN FELIPE EL MIRADOR;TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+972.09, SUBTRAMO ACONSTRUIR: DEL KM 7+500 AL KM 10+972.09 APORTACION ESTATAL	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	RURAL	169	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	292 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,914,800	2,665,442	2,914,800	2,665,442	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
30905	CONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SANTA MARIA MAGDALENA LOVANI; TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 18+402.08, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 6+600 AL KM 8+600 APORTACION ES	212-SAN JUAN PETLAPA	SANTA MARIA LOVANI	RURAL	195	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	691 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,680,000	1,419,388	1,680,000	1,419,388	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
30906	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO /ARROYO BLANCI /SAN JUAN PETLAPA	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	123	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	280 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,359,767	2,359,767	2,359,767	2,359,767	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
30907	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 21+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 12+500 AL KM 16+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 22.85 %)APORTACION ESTATAL	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	168	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	280 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	672,796	670,537	672,796	670,537	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
30908	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 16+000 AL KM 18+200 8APORTACION ESTATAL AL PIBAI). EN EL MUNICIPIO SAN JUAN PETLAPA/EN	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	202	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	690 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,800,000	1,574,043	1,800,000	1,574,043	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
30910	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUITEPEC, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 7+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 0+820 AL KM 2+500 (TRABAJOS COMPLEMENT	231-SAN LUCAS CAMOTLÁN	SAN LUCAS CAMOTLÁN	URBANO	182	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	774 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,481	500,277	500,481	500,277	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
60476	CONSTRUCCION DE CABAÑAS ECOTURISTICAS.	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	URBANO	250.0	FIES-FEIEF	FOMENTO E IMPULSO ECONÓMICO	APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	393 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,600,000	3,594,298	3,600,000	3,594,298	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
30911	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUINTEPEC-SA LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUITEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 2+500 AL KM 4+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAI	275-SAN MIGUEL	SANTA MARGARITA HUITEPEC	RURAL	208	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	476 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,950,000	1,818,363	1,950,000	1,818,363	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
62556	CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	241	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO DE EL ESPINAL	8570 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	1,848,582	1,848,582	OBRA	1	1	100%	
30912	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL RANCHO EL SEÑOR-EL DURAZNAL, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 13+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 7+900 AL KM 11+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 14.83%) APORTACION ESTATAL AL	31-TAMAZULÁPAM DEL ESPIRITU SANTO	EL DURAZNAL	RURAL	180	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	256 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	372,537	133,373	372,537	133,373	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
30913	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL RANCHO EL SEÑOR-EL DURAZNAL, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 13+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 11+000 AL KM 13+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAI. EN EL MUNICIPIO TAMAZULAPAM DE	31-TAMAZULÁPAM DEL ESPIRITU SANTO	EL DURAZNAL	RURAL	206	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	256 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,440,000	1,003,546	1,440,000	1,003,546	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
60509	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ES. SECUNDARIA "NETZAHUALCOYOTL"	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	81.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	430,206	430,077	430,206	430,077	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
30914	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ARENAL O BOBO, S/CAMINO METATES-NUOVO ROSARIO TEMEXTITLAN, UBICADO EN EL KM 7+230 DEL CAMINO METATES-NUOVO ROSARIO TEMEXTITLAN/NUOVO ROSARIO TEMEXTITLAN/SAN PE	336-SAN PEDRO YOLOX	NUOVO ROSARIO TEMEXTITLAN	RURAL	149	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	160 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	202,404	183,221	202,404	183,221	100%	0	0	METROS	6	6	100%	
30915	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ARENAL O BOBO, UBICADO EN EL KM 7+230 DEL CAMINO METATES-NUOVO ROSARIO TEMEXTITLAN; (TRBAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 46%) NUOVO YOLOX/ NUOVO ROSARIO TEMEXTITLAN	336-SAN PEDRO YOLOX	NUOVO ROSARIO TEMEXTITLAN	RURAL	171	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	160 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,065,960	1,065,960	1,065,960	1,065,960	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
126776	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LA CHICOCANA-TIERRA CALIENTE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+000 AL KM 2+000	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	TIERRA CALIENTE	RURAL	198	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	213 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,320,000	0	1,320,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	OBRA CANCELADA O CON TRASPASO
60510	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA DEL SALÓN DEL PLENO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	82.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,622,903	8,622,432	8,622,903	8,622,432	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
60511	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (1A. ETAPA).	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	17.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2731 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	999,199	1,000,000	999,199	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
60512	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" (2A. ETAPA).	347-SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO	CIENEGUILLA	RURAL	18.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	366 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,008,369	929,725	1,008,369	929,725	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
60513	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "EL PROGRESO"	354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	URBANO	19.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	180 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	329,240	306,010	329,240	306,010	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
126767	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA ANA ATEIXTLAHUACA-ELOXOCHITLAN-TIERRA ABAJO: TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+900 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+000 AL KM 1+000	354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	TIERRA ABAJO	RURAL	197	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD MUNICIPAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	112 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	840,000	0	840,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	0	0	0%	OBRA CANCELADA O CON TRASPASO
60622	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN FRANCISCO IXPANTEPEC	RURAL	248.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	150 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	700,000	695,931	700,000	695,931	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
62703	CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL 3A. ETAPA (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	239	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYTTO. DE SANTA CRUZ AMILPAS	13000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	1,500,000	1,500,000	OBRA	1	1	100%	
30916	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA AURORA KM 16+659.2 E.C. 8SAN JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC)-LA CONCHITA-LA AURORA (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 59.0%) APORTACION ESTATAL AL PIBAI	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	LA AURORA	RURAL	175	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	400 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,832,396	2,832,396	2,832,396	2,832,396	100%	0	0	METROS	11	11	100%	
60514	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DEL TEMPLO "DIVINA PROVIDENCIA".	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	9.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	958,245	956,389	958,245	956,389	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
60515	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (SANTA MARIA IXCOTEL)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	21.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	262,157	262,157	262,157	262,157	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CANCHA
60516	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES (AGENCIA RANCHO NUEVO)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	22.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	42570 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	88,810	88,810	88,810	88,810	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
60477	CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON FRENTE AL I.E.P.O.	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	255.0	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,960,000	4,807,624	4,960,000	4,807,624	100%	0	0	METRO LINEAL	49	48	99%	
60517	TERMINACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL (5A. ETAPA)	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SAN SEBASTIÁN NOPALERA	RURAL	23.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	0 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	575,006	574,788	575,006	574,788	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
60518	CONSTRUCCION DE AUDITORIO (1A. ETAPA)	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	24.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1133 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
30917	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/CAMINO SANTO DOMINGO NUNDO-CHILAPA DE DIAZ, UBICADO EN EL KM 0+349 EN EL CRUCE CON EL RIO YUTENIGAYA APORTACION ESTATAL AL PIBAI. EN EL MUNICIPIO VILLA DE CHILAPA D	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	SANTO DOMINGO NUNDO	RURAL	193	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	325 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,400,000	1,056,410	2,400,000	1,056,410	100%	0	0	METROS	9	9	100%	
54835	TERMINACION DEL PARQUE MUNICIPAL	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	URBANO	236	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	4250 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,050,000	4,040,654	4,050,000	4,040,654	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
60519	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA DEL MERCADO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	77.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	11525 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,463,190	1,436,321	1,463,190	1,436,321	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
30918	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO QUIVICOLO-SAN PEDRO LEAPI-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 9+000 AL KM 11+000 (APORTACION ESTATAL AL PIBAI). EN EL MUNICIPIO SANTA MAR	428-SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTIAGO QUIAVIGOLÓ	RURAL	224	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	208 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,320,000	943,071	1,320,000	943,071	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
60520	CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL (1A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	LA VENTOSA	RURAL	10.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	4201 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	999,935	1,000,000	999,935	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
30919	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO YAITEPEC-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC.	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	122	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y ESROPISTAS DE OAXACA	1212 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,753,366	5,241,347	5,753,366	5,241,347	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
30920	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO YAITEPEC-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 17+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 11+340 AL KM 14+540 (APORTACION ESTATAL AL PIBAI). EN EL MUNICIPIO SANT	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	214	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1212 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,350,000	1,339,531	1,350,000	1,339,531	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
60484	CONSTRUCCION DE CABAÑAS ECOTURISTICAS	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	URBANO	253.0	FIES-FEIEF	FOMENTO E IMPULSO ECONOMICO	APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	114 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,800,000	1,780,725	1,800,000	1,780,725	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
60521	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL (2A. ETAPA).	451-SANTIAGO APOALA	SAN ANTONIO NDUAYACO	RURAL	25.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	427 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	532,794	532,275	532,794	532,275	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
30921	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LALOPA-SAN MIGUEL REAGUI /SAN MIGUEL REAGUI /SANTIAGO CAMOTLÁN	457-SANTIAGO CAMOTLÁN	SAN MIGUEL REAGUI	RURAL	130	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,106,960	1,106,960	1,106,960	1,106,960	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
30922	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LALOPA-SAN MIGUEL REAGUI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+840 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 18+000 AL KM 20+840 APORTACION ESTATAL AL PIBAI. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO	457-SANTIAGO CAMOTLÁN	SAN MIGUEL REAGUI	RURAL	219	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,184,000	2,075,783	2,184,000	2,075,783	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
30923	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LALOPA-SAN MIGUEL REAGUI,TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 20+840, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 16+340 AL KM 18+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 22.28%) APORTACIONES	457-SANTIAGO CAMOTLÁN	SAN MIGUEL REAGUI	RURAL	190	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	282.544	282.243	282.544	282.243	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
60522	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	84.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,079.061	3,077.634	3,079.061	3,077.634	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
60483	CONSTRUCCION DE CABAÑAS ECOTURISTICAS	481-SANTIAGO NUYOÓ	SANTIAGO NUYOÓ	URBANO	254.0	FIES-FEIEF	FOMENTO E IMPULSO ECONOMICO	APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,800.000	1,777.594	1,800.000	1,777.594	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
30924	AMPLIACION DE LA AEROPISTA MANCUERNAS DEL KM. 1+200 AL KM. 1+300/EN EL MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL/EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS.	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MANCUERNAS	RURAL	90	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	24347 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,000.000	8,836.637	9,000.000	8,836.637	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
60523	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ES. PRIM. "GUADALUPE HINOJOSA" (COL. 20 DE NOVIEMBRE)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	85.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	150 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	430.206	430.147	430.206	430.147	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
30925	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PINOTEPA NACIONAL DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500; SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+460 (KM.0+000 AL KM. 1+660 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL 30% Y DEL KM. 1+660 AL KM. 2+460 AL 100%	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	89	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	24344 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,000.000	15,726.496	16,000.000	15,726.496	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
60524	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PURIFICADORA Y ENVASADORA DE AGUA DE MANANTIAL	491-SANTIAGO TEXTILÁN	RÍO HUMO	RURAL	71.0	FIES-FEIEF	FOMENTO E IMPULSO ECONOMICO	APOYO A PROYECTOS INDUSTRIALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1633 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,815.486	1,804.804	1,815.486	1,804.804	100%	0	0	OBRA	1	1	75%	
60525	CONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN CRISPIN EN EL BARRIO DE CHEGUIGO (5A. ETAPA)	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	URBANO	74.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	14249 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250.000	249.877	250.000	249.877	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
60526	CONSTRUCCION DE OFICINAS DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE LA AGENCIA LOS REYES	510-SANTO DOMINGO IXCATLÁN	SANTO DOMINGO IXCATLÁN	URBANO	26.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	878 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	461.106	461.051	461.106	461.051	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
54670	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ROAYAGA - SANTA MARIA TONAGUIA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 21+120 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM.19+160 AL KM. 21+120 APORTACION ESTATAL AL PIBAI	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	276	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	863 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,285.053	4,285.052	4,285.053	4,285.052	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
60478	CONSTRUCCION DE PARQUE DE BEISBOL "AGRICULTURA"	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	256.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	37068 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,300.000	4,293.505	4,300.000	4,293.505	100%	0	0	OBRA	1	0	25%	
60623	CONSTRUCCION DE TRATOPISTA Y EMPASTADO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	249.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	37068 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,190.993	7,185.591	7,190.993	7,185.591	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
60487	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO: LA "Y" - ZIMATLAN, DEL KM. 3+550 AL 3+700 (TERRACERIAS EN 10 CARRILES Y PUENTE PEATONAL I)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	263.0	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,627,237	4,587,244	4,627,237	4,587,244	100%	0	0	0	0	0	100%	
60485	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO LA "Y" - ZIMATLAN, DEL KM. 2+500 AL 2+910 (TERRACERIAS EN 10 CARRILES)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	262.0	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,008,381	8,972,172	9,008,381	8,972,172	100%	0	0	0	0	0	100%	
60488	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO LA "Y" - ZIMATLAN, (DRENAJE PLUVIAL DEL KM 2+680 AL 3+190 SOBRE CARRETERA Y DEL KM. 0+000 AL 0+360 SOBRE CALLE PANDALGRAF)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	269.0	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,383,196	7,377,185	7,383,196	7,377,185	100%	0	0	0	1	1	100%	
60486	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAX.-PTO.ESC.TRAMO:LA"Y"-ZIMATLAN,DEL KM.2+910 AL 3+550 (TERRACERIAS KM.2+910 AL 3+180 EN 10 CARRILES Y TERRACERIAS KM.3+180 AL3+550,EN 5 CARRILESATERALES)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	264.0	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,217,301	9,171,595	9,217,301	9,171,595	100%	0	0	0	1	1	100%	
30930	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN DIONICIO DEL MAR-HUAMUCHIL-SAN FRANCISCO DEL MAR EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONICIO DEL MAR/EN LA LOCALIDAD SAN DIONICIO DEL MAR	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	146	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3112 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,051,810	5,051,810	5,051,810	5,051,810	100%	0	0	0	1	1	100%	
30931	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (LA VENTOSA-TAPANATEPEC-REFORMA DE PINEDA)-SAN FRANCISCO IXHUATAN-CERRO GRANDE. EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATAN/EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO IXHUATA.	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	CERRO GRANDE	RURAL	144	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	499 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,118,032	2,682,075	3,118,032	2,682,075	100%	0	0	0	1	1	100%	
30932	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (LA VENTOSA-TAPANATEPEC-REFORMA DE PINEDA)-SAN FRANCISCO IXHUATAN, CERRO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 29+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 24+100 AL KM 25+400 A	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	CERRO GRANDE	RURAL	225	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	499 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,650,000	1,604,736	1,650,000	1,604,736	100%	0	0	0	0	0	100%	
30934	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA COICOYAN DE LAS FLORES. EN EL MUNICIPIO COICOYAN DE LAS FLORES/EN LA LOCALIDAD COICOYAN DE LAS FLORES.	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYÁN DE LAS FLORES	URBANO	138	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1436 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,263,563	10,263,563	10,263,563	10,263,563	100%	0	0	0	2	2	100%	
30933	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM.43+000, SUBTRAMOS A MODERNIZAR DEL KM. 17+500 AL KM. 25+000	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYÁN DE LAS FLORES	URBANO	183	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	739 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,171,329	3,658,539	5,171,329	3,658,539	100%	0	0	0	1	1	100%	
126705	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICATLAN - CONCEPCION PÁPALO	19-CONCEPCIÓN PÁPALO	CONCEPCIÓN PÁPALO	URBANO	121	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,323,610	0	1,323,610	0	0%	0	0	0	0	0	0%	OBRA CON CANCELACION O TRASPASO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
30936	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICATLAN-CONCEPCION PAPALO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 23+290, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 13+000 AL KM. 14+200 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008 25%) APORT	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	URBANO	178	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOPS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,268,221	1,262,050	1,268,221	1,262,050	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
30937	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICATLAN-CONCEPCION PAPALO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+290, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 14+200 AL KM 16+500 (APORTACION ESTATAL AL PIBAJ), EN EL MUNICIPIO C	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	URBANO	201	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,750,000	3,537,774	3,750,000	3,537,774	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
30938	MOD. Y AMP. DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES)NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EMILIANO ZAPATA-EL PARAISO-NUOVO MORELOS VERACRUZ, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 43+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 34+0	190-SAN JUAN COTZOCON	NUEVO CERRO MOJARRA	RURAL	207	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	519 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,595,000	2,341,646	2,595,000	2,341,646	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
30939	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES)-NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EMILIANO ZAPATA-EL PARAISO-NUOVO MORELOS VERACRUZ, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 43+000, SUBTRAMO A MODER	190-SAN JUAN COTZOCON	NUEVO CERRO MOJARRA	RURAL	181	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1169 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	293,690	292,516	293,690	292,516	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
30940	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES)-NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-NUOVO MORELOS VERACRUZ /NUEVO CERRO MOJARRA /SAN JUAN COTZOCON	190-SAN JUAN COTZOCON	NUEVO CERRO MOJARRA	RURAL	143	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	519 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,450,902	1,450,902	1,450,902	1,450,902	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
30941	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN LACHAO/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LACHAO.	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	128	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1170 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,357,293	9,357,293	9,357,293	9,357,293	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
126872	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+000, SUBTRAMO A MOD DEL KM 2+100 AL KM 4+000(TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 200.30%)	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	277	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1170 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,947	0	4,947	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	OBRA CANCELADA O CON TRASPASO, MONTO AUTORIZADO S/ OF. CGC/DPP/R/FIES/0104/09
30942	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 9+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+100 AL KM 4+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008.30%)	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	174	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1170 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,367,100	1,367,100	1,367,100	1,367,100	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
30943	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC TLAXIACO, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08.	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08-	URBANO	142	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,005,997	3,005,997	3,005,997	3,005,997	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
30944	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 12+000 AL KM 15+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 22.66%) APORTACION	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08-	URBANO	186	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	999,769	616,056	999,769	616,056	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
30954	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 15+000 AL KM 20+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAI. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08-	URBANO	200	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,400,000	3,093,777	5,400,000	3,093,777	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
30955	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA-SANTOS REYES TEPEJILLO-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN MARTIN ITUNYOSO KM 105+400 E.C. (YUCUDAA-PINOTEPANACIONAL). EN EL MUNICIPIO SAN JUAN MIXT	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08-	URBANO	141	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,555,618	6,555,618	6,555,618	6,555,618	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
30956	MOD. Y AMP. DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA-TLAXIACO)-STGO NUNDICHE-SAN JUAN NUMI-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 80+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 10+000 AL KM 11+200 APORTACION ESTA	210-SAN JUAN NUMI	SAN JOSÉ NUMI	RURAL	211	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	195 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	965,056	1,500,000	965,056	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
30957	MOD. Y AMP. DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA-TLAXIACO)-STGO NUNDICHE-SAN JUAN NUMI-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 80+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 6+912 AL KM 10+000 (TRABAJOS COMPLE	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	187	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	195 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,601,790	1,531,649	1,601,790	1,531,649	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
30958	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-SAN PABLO MACUILTIANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC /SAN JUAN QUIOTEPEC	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	125	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1579 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,523,264	1,640,622	3,523,264	1,640,622	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
30959	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)SAN PABLO MACUILTIANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 42+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	170	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1579 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,271,514	1,228,187	1,271,514	1,228,187	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
30960	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-SAN PABLO MACUILTIANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC, TRAMO DEL KM.0+000 AL KM 42+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR AL K	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	203	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1579 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,400,000	2,365,674	2,400,000	2,365,674	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
30961	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 30+000 E.C. (OAXACA - SOLA DE VEGA) SANTA CRUZ MIXTEPEC - SAN MIGUEL MIXTEPEC. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MIXTEPEC	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	150	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	713 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,829,071	1,829,071	1,829,071	1,829,071	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
30962	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN PABLO TIJALTEPEC-SANTA CATARINA TICUA. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO TIJALTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN PABLO TIJALTEPEC.	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	SAN PABLO TIJALTEPEC	URBANO	139	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	322 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,464,238	3,464,238	3,464,238	3,464,238	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
30963	MODER. Y AMPL. DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)-SAN IDELFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM48+000 SUBTRAMO A MOD. DEL K	319-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26 -	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26-	URBANO	213	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1224 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,010,000	1,237,987	2,010,000	1,237,987	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
30964	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC) SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC /SAN PEDRO MIXTEPEC -DISTR. 26-	319-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26-	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26-	URBANO	127	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1224 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,746,725	10,753,086	11,746,725	10,753,086	100%	0	0	KILÓMETRO	3	3	100%	
126758	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TEOTITLAN DEL CAMINO-SANJERONIMO TECOATL-HUAUTLA DE JIMENEZ) SAN PEDRO OCOPEATILLO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+944.84; SUBTRAMO A MOD DEL KM 0+000	322-SAN PEDRO OCOPEATILLO	SAN PEDRO OCOPEATILLO	URBANO	194	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	877 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,180,427	0	3,180,427	0	0%	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	OBRA CANCELADA O CON TRASPASO
30966	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 125+000 E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)LAS ANIMAS - LA MANCOPRNADA -SOLEDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 23+000 SUBTRAMO A MOD	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	216	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2142 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,330,000	1,878,946	3,330,000	1,878,946	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
30967	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 125+000 E.C.(OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI/EN LA LOCALIDAD	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	135	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2142 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,760,929	2,529,767	4,760,929	2,529,767	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
30968	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 125+000 E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS -LA MANCORNADA-SOLEDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO: DEL KM 0+000 AL 23+000, SUBTRAMO A MODER	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	192	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2142 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,727,884	1,723,883	1,727,884	1,723,883	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
30969	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 79+100 E.C. (OAXACA-SOLA DE VEGA)-SAN LORENZO TEXMELUCAN-SAN JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC /SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	129	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	400 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,991,555	2,820,057	2,991,555	2,820,057	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
61057	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. 179+000 (OAXACA - SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC) - SANTA MARIA ECATEPEC - SAN JUAN ACALTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 44+000,	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN JUAN ACALTEPEC	RURAL	243	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ECATEPEC	7892 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,991,975	3,991,905	3,991,975	3,991,905	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
30970	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO,TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 26+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 14+000 AL KM 9+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 57.6%) APORTACIONES	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	176	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	925 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,927,323	3,450,003	3,927,323	3,450,003	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
61446	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 26+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 9+000 AL KM 5+000	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	244	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LACHIXIO	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,151,036	6,150,980	6,151,036	6,150,980	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
30971	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO /SANTA MARIA LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	126	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	925 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,366,288	2,662,881	3,366,288	2,662,881	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
30972	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TALEA DE CASTRO-SAN BARTOLOME YATONI-OTATITLAN DE MORELOS-SANTIAGO LALOPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000 (APO)	471-SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	URBANO	220	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	746 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,400,000	903,870	2,400,000	903,870	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
30973	MOD. Y AMP. DEL CAMINO RIO OCOTEPEC-NUNUMA ZARAGOZA-STA. MA. YUCUHITI-STGO NUYOO-SAN PEDRO YOSOTATO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 42+00, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 8+000 AL KM 12+000 (TRABAJOS COMPLE)	481-SANTIAGO NUYOO	LOMA BONITA DE JUÁREZ	RURAL	188	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	265 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,343,332	2,239,612	2,343,332	2,239,612	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
30974	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RIO OCOTEPEC -NUNUMA DE ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUHITI-SANTIAGO NUYOO-SAN PEDRO YOSOTATO- TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 42+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 12+000 AL KM	481-SANTIAGO NUYOO	LOMA BONITA DE JUÁREZ	RURAL	212	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	265 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,634,736	1,219,109	1,634,736	1,219,109	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
30975	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RIO OCOTEPEC-SANTA MARIA YUCUHITI-SANTIAGO NUYOO-SAN PEDRO YOSOTATO, EN EL MUNICIPIO SANTIAGO NUYOO/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO NUYOO.	481-SANTIAGO NUYOO	SANTIAGO NUYOO	URBANO	140	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,497,958	4,497,958	4,497,958	4,497,958	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
126719	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO- SAN PEDRO NEXICHO- NUEVO ZOQUIAPAM	504-NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	131	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,407,432	0	5,407,432	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	OBRA CANCELADA O CON TRASPASO
126782	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO SAN PEDRO NEXICHO- NUEVO ZOQUIAPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8+300 AL KM 10+600	504-NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	221	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,871,000	0	2,871,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	OBRA CANCELADA O CON TRASPASO
30979	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC TRAM:DEL KM 0+000 AL KM 96+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	215	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	975 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	1,934,776	3,000,000	1,934,776	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
30981	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 96+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	177	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	975 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,024,500	1,024,500	1,024,500	1,024,500	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
30982	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BOCA SAN CRISTOBAL-VEGA DEL SOL-SAN CRISTOBAL LA VEGA-MONTE NEGRO,TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+200 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000 APORTACION ESTA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	MONTE NEGRO	RURAL	196	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	226 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,920,000	1,713,202	1,920,000	1,713,202	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
30983	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO OJOCHÉ-CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 12+767, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 1+200 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 28.33%)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	RURAL	172	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	652,448	645,019	652,448	645,019	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
30984	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO OJOICHE-CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 12+767, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+200 AL KM 3+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAI. EN EL MUN	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	RURAL	204	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,430,000	1,200,806	2,430,000	1,200,806	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
30985	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO OJOICHE-CERRO ARMADILLO GRANDE /RANCHO OJOICHE (RANCHO OJOICHE)/SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	RURAL	145	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	103,110	103,110	103,110	103,110	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
30986	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA /ARROYO TORTUGA /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	RURAL	124	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	229 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,055,882	2,055,882	2,055,882	2,055,882	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
30987	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 35+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 4+500 AL KM 7+000 (TRABAJOS)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	RURAL	173	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	229 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,303,557	2,229,043	2,303,557	2,229,043	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
30988	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA,TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 35+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 7+000 AL KM 9+000 APORTACION EST	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	RURAL	205	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	229 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,400,000	1,169,617	2,400,000	1,169,617	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
31268	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO: LA Y - ZIMATLAN, DEL KM 1+750 AL KM 2+500. EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	271	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,375,487	3,375,299	3,375,487	3,375,299	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
31232	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO: LA Y - ZIMATLAN, DEL KM 0+400 AL KM 1+750. EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	270	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9098 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,124,513	7,124,512	7,124,513	7,124,512	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
31208	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZIMATLAN DE ALVAREZ-ZAACHILA DEL KM 5+340 AL KM 6+960 (1RA ETAPA). EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	273	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,286,763	5,285,039	5,286,763	5,285,039	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
31156	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZIMATLAN DE ALVAREZ-ZAACHILA DEL KM 8+960 AL KM 8+660 (2DA ETAPA). EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	274	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,500,000	6,498,153	6,500,000	6,498,153	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
31118	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZIMATLAN DE ALVAREZ-ZAACHILA DEL KM 8+660 AL KM 9+740 (3ER ETAPA). EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	275	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD FEDERAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,500,000	6,492,220	6,500,000	6,492,220	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
30989	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRES CHICAHUAXTLA-SANTO DOMINGO DEL ESTADO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+920 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 15.10%) APORTACION ESTATAL AL PIBAI. EN EL MUNICIPI	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA	RURAL	184	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	979 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	348,190	347,864	348,190	347,864	100%	0	0	0	0	0	100%	
30990	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRS CHICAHUAXTLA - SANTO DOMINGO DEL ESTADO /SAN ANDRS CHICAHUAXTLA /PUTLA VILLA DE GUERRERO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA	RURAL	148	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	979 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,499,358	1,744,838	2,499,358	1,744,838	100%	0	0	0	1	1	100%	
30991	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATARINA MECCHOACAN TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 8+780 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+500 AL KM 5+000 (APORTACION ESTATAL AL PIBAI. EN EL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	185	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2035 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,534,901	1,239,436	1,534,901	1,239,436	100%	0	0	0	0	0	100%	
30992	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATARINA MECCHOACAN TRAMO: DEL KM 0+0000 AL KM 8+780 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 5+000 AL KM 7+0000 APORTACION ESTATAL AL PIBAI. EN EL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	210	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,340,000	899,890	2,340,000	899,890	100%	0	0	0	1	1	100%	
30993	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA CATARINA MECCHOACAN-SAN AGUSTIN CHAYUCO. EN EL MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO/EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN CHAYUCO.	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	137	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,031,550	1,816,493	2,031,550	1,816,493	100%	0	0	0	0	0	100%	
30994	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 55+000 E.C. (IXCATLAN-ZOOGOCHO)-STA. MA. TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TABAA-SAN CRISTOBAL LACHIROAG, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 40+300 SUBTRAMO A MOD. D	97-SAN ANDRÉS SOLAGA	SAN ANDRÉS SOLAGA	URBANO	217	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	487 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,935,000	953,156	1,935,000	953,156	100%	0	0	0	0	0	100%	
30995	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 55+000-E.C.(IXTLAN-ZOOGOCHO)-SANTA MARIA TEVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TABAA-SAN CRISTOBAL LACHIROAG /SAN ANDRES SOLAGA	97-SAN ANDRÉS SOLAGA	SAN ANDRÉS SOLAGA	URBANO	134	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	649 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,488,732	6,486,081	6,488,732	6,486,081	100%	0	0	0	1	1	100%	
	MEJORAMIENTO																							
60626	REMODELACION DE TEMPLO CATOLICO.	190-SAN JUAN COTZOCÓN	EL PORVENIR	RURAL	246.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1811 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,327,928	3,458,866	4,327,928	3,458,866	100%	0	0	0	1	0	20%	
30996	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LLANO NOPAL-SAN JOSE YOSOCAÑU (O YOSOCAÑU) TRAMO ESTIMADO DEL KM 0+000 AL KM 35+000 APORTACION ESTATAL AL	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSÉ YOSOCAÑU (O YOSOCAÑU)	RURAL	209	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1085 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	810,000	808,814	810,000	808,814	100%	0	0	0	0	0	100%	
126730	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO- SANPEDRO NEXICO- NUVO ZOQUIAPAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 16+000 SUBTRAMO A MOD DEL KM 5+300 AL KM 8+300 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008) AP EST	504-NUVO ZOQUIÁPAM	NUVO ZOQUIÁPAM	URBANO	191	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	899,896	0	899,896	0	0%	0	0	0	0	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
36856	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RANCHO NUEVO E.C. (ACAPULCO-PINOTEPANACIONAL)TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+000 AL KM2+800. EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ.	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	RURAL	51517	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	564 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,200,000	0	3,200,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
36859	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZAACHILA LA "Y" DEL KM2+300 AL KM 4+000 . EN EL MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA/EN LA LOCALIDAD VILLA DE ZACHILA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	51515	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6256 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,300,000	0	5,300,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	2	0	0%	
36860	MODERNIZACION Y AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA LA "Y"-ZIMATLAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+400. EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	51514	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,700,000	0	3,700,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	0	0	0%	
36862	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZAACHILA ZIMATLAN DE ALVAREZ DEL KM 4+820 AL KM5+620. EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	51516	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
90838	REHABILITACION CONTINUACION DE LA REHABILITACION DEL BOULEVARD PLAYA ZICATELA.	401-SANTAMARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	4,976,171	5,000,000	4,976,171	100%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	
PROGRAMAS REGIONALES																									
CONSTRUCCION																									
90609	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	608,000	607,943	608,000	607,943	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,760	5,760	100%	COBERTURA REGIONAL CAÑADA
90610	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	494,000	493,917	494,000	493,917	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,680	4,680	100%	COBERTURA REGIONAL COSTA
90611	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	456,000	455,937	456,000	455,937	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,320	4,320	100%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
90612	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	257,925	257,848	257,925	257,848	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,444	2,444	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
36128	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO,TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 21+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 12+500 AL KM. 16+000,ARROYO BLANCO/SAN JUAN PETLAPA	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	URBANO	43330	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	280 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	115,590	0	115,590	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	22	22	100%	
55691	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,266,949	0	1,266,949	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
55961	CONSTRUCCION DE HOSPITAL DE 30 CAMAS	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	611,663	0	611,663	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
36129	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO OCOATEPEC - RANCHO POLVO - UNION Y PROGRESO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+300, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 5+540 AL KM. 7+300 /EL POLVO (FCO. I. MADERO) /AP.EST.	323-SAN PEDRO OCOATEPEC	EL POLVO	RURAL	41543	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	67 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	155,093	0	155,093	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	7	7	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
55835	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	420,741	0	0	420,741	0%	0	0	OTROS	1	0	0%		
90613	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	96 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	29,632	0	29,632	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	CANCHA	
90614	CONSTRUCCION DE CANCHA MUNICIPAL DE BASQUETBOL	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	LAGUNILLA DE CÁRDENAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	103 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	28,885	0	28,885	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	CANCHA	
55890	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,216	0	250,216	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%		
55726	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	97,638	0	97,638	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%		
55796	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	39,751	0	39,751	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%		
55860	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,266,949	1,258,489	1,266,949	1,258,489	100%	0	0	OTROS	1	1	99%		
56019	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	77,650	0	77,650	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%		
57749	CONSTRUCCION DE HOSPITAL DE 30 CAMAS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	497,116	0	497,116	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%		
55927	CONSTRUCCION DE HOSPITAL DE 30 CAMAS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,263,977	0	2,263,977	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%		
56043	CONSTRUCCION DE HOSPITAL DE 60 CAMAS CON ESPECIALIDAD	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	711,103	707,810	711,103	707,810	100%	0	0	OTROS	1	1	99%		
	AMPLIACIÓN																								
87208	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AV. BELISARIO DOMINGUEZ, C. ALLENDE Y TECNOLÓGICO)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/04 43/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6462 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,358,649	0	4,358,649	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
87206	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AV. IGNACIO ZARAGOZA, C. ADOLFO C. GURRIÓN Y CRISTOBAL)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/04 45/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6462 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,093,719	0	4,093,719	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
87207	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AV. INSURGENTES, CONSTITUCION Y BENITO JUAREZ)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/04/44/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,083,454	0	4,083,454	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
87209	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AV. LIBERTAD, IGNACIO ZARAGOZA Y MELCHOR OCAMPO)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/04/42/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,176,269	0	4,176,269	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
81939	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/01/67/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	54642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,916,456	1,903,598	1,916,456	1,903,598	100%	0	0	SISTEMA	1	1	70%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO JUCHITAN DE ZARAGOZA
81940	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/16/6/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	54642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,644,872	2,601,859	2,644,872	2,601,859	100%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO JUCHITAN DE ZARAGOZA
81941	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/01/68/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	54642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,422,728	1,206,484	1,422,728	1,206,484	100%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO JUCHITAN DE ZARAGOZA
81943	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/01/64/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	54642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,013,665	1,816,044	2,013,665	1,816,044	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO JUCHITAN DE ZARAGOZA
81942	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/01/65/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	54642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,376,514	1,550,584	2,376,514	1,550,584	100%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO JUCHITAN DE ZARAGOZA
87230	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AV. MIGUEL HIDALGO)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/04/41/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,293,360	0	4,293,360	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
87231	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CALLE JONES: DEL ENCANTO, IGNACIO NICOLAS, INDSUTRIAL Y CAMINO VERDE)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/04/40/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,294,549	0	4,294,549	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
81944	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/01/63/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	54642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,373,107	3,368,701	3,373,107	3,368,701	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO JUCHITAN DE ZARAGOZA
	MODERNIZACIÓN																							
36130	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR-EL HUAMUCHIL-SAN FRANCISCO DEL MAR, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000/SAN DIONISIO DEL MAR	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	42409	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3112 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,076	0	20,076	0	0%	0	0	KILÓMETRO	3	3	100%	
36131	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 17+500 AL KM. 25+000 /COICOYAN DE LAS FLORES	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYÁN DE LAS FLORES	URBANO	43321	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1366 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	402,875	0	402,875	0	0%	0	0	KILÓMETRO	43	43	100%	
36133	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO-NUEVO ZOQUIAPAM, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 5+300 AL KM. 8+300 /AP.EST.	504-NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	41537	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,664	0	38,664	0	0%	0	0	KILÓMETRO	16	16	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
													2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
36134	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO- NUEVO ZOQUIAPAM, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 5+300 AL KM. 8+300/ NUEVO ZOQUIAPAM	504-NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	41929	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	275,837	0	275,837	0	0%	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	
	MEJORAMIENTO																							
90604	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL BARRIO DE XOCHIMILCO (CALLES RUFINO TAMAYO Y JOSE LOPEZ ALAVEZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	451,207	0	451,207	0	0%	0	0	OBRA	1	1	90%	
90608	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE MURGUIA DE AV. JUAREZ A CALLE GARCIA VIGIL) (2A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	
	REHABILITACIÓN																							
90605	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESOS PRINCIPALES	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,963	0	2,963	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
90606	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESOS PRINCIPALES (2A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,800,000	4,799,988	4,800,000	4,799,988	100%	0	0	OBRA	77	62	81%	LUMINARIA
90607	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA (3A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,700,000	6,699,999	6,700,000	6,699,999	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
	OTROS																							
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y																							
42348	ANALISIS Y DESARROLLO DEL PROYECTO PLATAFORMA LOGISTICA DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RG23/00 05/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	COORDINACION GENERAL DEL COPLADE	562155 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,207,187	905,625	9,207,187	905,625	100%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
	OTROS PROGRAMAS																							
	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO																							
	INVERSIÓN																							
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
84439	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI 2008)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4A6100B B1AD11B 07201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,822	1,822	1,822	1,822	100%	0	0	ALUMNO	1	1	100%	
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
47773	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI 2008)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD100B 8FAD11B 07501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PALOAPAN	PROFESORES Y ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	75,586	11,440	75,586	11,440	100%	0	0	ALUMNO	445	445	100%	
	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																							
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
72694	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)/SAN FRANCISCO IXHUATÁN.	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	44872	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00- COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	810,040	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	90%	
72816	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)/SAN JOSE TENANGO.	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	44873	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00- COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	299,700	3,270	299,700	3,270	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
74050	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)/VILLA SOLA DE VEGA.	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	44879	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	612,734	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	22%	
70144	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO/RIO SECO, SAN PEDRO HUAMELULA.	307-SAN PEDRO HUAMELULA	RIO SECO	RURAL	44861	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	88,657	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	88%	
70565	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO/SAN ISIDRO CHACALAPA, SAN PEDRO HUAMELULA.	307-SAN PEDRO HUAMELULA	RIO SECO	RURAL	44863	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	76,367	0	76,367	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
74599	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (CUARTA ETAPA)/SAN PEDRO HUAMELULA.	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	44881	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	253,964	26,292	253,964	26,292	100%	0	0	OBRA	1	1	88%	
73636	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS (QUINTA ETAPA)/PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC-DISTR. 22.	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	URBANO	44877	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	12,038	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
73277	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS/PUERTO ANGEL, SAN PEDRO POCHUTLA.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	44875	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	156,021	145,546	156,021	145,546	100%	0	0	OBRA	2	0	5%	
71621	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (SEGUNDA ETAPA)/VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO.	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	44866	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	614,854	3,298	614,854	3,298	100%	0	0	OBRA	1	1	91%	
74688	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)/RIO GRANDE DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO.	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	44883	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	119,929	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	91%	
76647	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)/SANTA MARIA CHILCHOTLA.	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO	44886	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	259,942	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	90%	
76855	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)/CRUCECITA, SANTA MARIA HUATULCO.	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	44889	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,332,333	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	10%	
74770	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)/SANTA MARIA HUATULCO.	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	44884	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,913,600	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	50%	
76719	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CUARTA ETAPA)/SANTA MARIA LACHIXIO.	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	44887	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	73,134	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	10%	
74429	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (QUINTA ETAPA)/LOMA BONITA.	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	44880	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	75,089	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
70702	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS (SEGUNDA ETAPA)/SANTIAGO APOSTOL.	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	44864	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	43,173	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
72567	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)/SANTIAGO ASTATA.	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	44871	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,636,296	2,800	1,636,296	2,800	100%	0	0	OBRA	1	1	88%	
76793	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (SEGUNDA ETAPA)/SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	44888	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	34,244	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	10%	
74648	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)/SANTOS REYES NOPALA.	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	44882	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	24,469	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
73895	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)/NEJAPA DE MADERO.	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	44878	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	984,732	984,459	984,459	984,459	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
73421	TERMINACION DE LA SUSTITUCION CON AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL /SALINA CRUZ.	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	44876	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	842,472	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	100%	
76573	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (CUARTA ETAPA)/SAN AGUSTIN LOXICHA.	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	44885	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	40,883	0	40,883	0	0%	0	0	OBRA	1	0	17%	
	AMPLIACION																							
71127	AMPLIACION DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ/SAN BARTOLO COYOTEPEC.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	44867	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,022,810	0	2,022,810	0	0%	0	0	OBRA	1	1	68%	
87056	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS/EN EL MUNICIPIO CUILAPAM DE GUERRERO/EN LA LOCALIDAD ROSARIO, EL (BARRIO EL ROSARIO)	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	47017	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	53,704	0	53,704	0	0%	0	0	OBRA	0	1	####	
71778	CONSTRUCCION DE CENTRO DE MEDICINA TRADICIONAL/CAPULÁLPAM DE MENDEZ.	247-CAPULÁLPAM DE MENDEZ	CAPULÁLPAM DE MENDEZ	URBANO	44868	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	947,295	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	88%	
71875	AMPLIACION Y ADECUACION DE ESPACIOS DE HOSPITAL DE 12 A 20 CAMAS (PRIMERA ETAPA)/CHALCATONGO DE HIDALGO.	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,471,161	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	65%	
87065	AMPLIACION DE CENTRO DE CENTRO DE SALUD DE 2 NUCLEOS BASICOS. EN EL MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS/EN LA LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	49895	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,069	0	3,069	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
70311	AMPLIACION DE HOSPITAL GENERAL DE 60 CAMAS/JUCHITAN DE ZARAGOZA.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	44862	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	214,812	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
	1												2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
36024	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	498,128	1,300	498,128	1,300	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
36065	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO 12 CAMAS	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	510,095	0	510,095	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
35987	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
35932	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	6,700,000	0	6,700,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
36092	GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	1,200,000	0	1,200,000	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
	PROGRAMA DE UNA NUEVA CULTURA EN SALUD																							
67109	PROGRAMA UNA NUEVA CULTURA EN SALUD	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	56,615	0	56,615	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
	FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE																							
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
57958	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	23,246	0	23,246	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
58137	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	146,888	0	146,888	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
57985	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS TERCERA ETAPA	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	7,033	0	7,033	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
58037	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	738,496	0	738,496	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
58002	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS TERCERA ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	37,851	0	37,851	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
58068	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS TERCERA ETAPA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	909,001	0	909,001	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%		
58130	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	31-TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	15,828	0	15,828	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%		
57969	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	13,035	0	13,035	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%		
58095	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,130,733	0	1,130,733	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%		
58013	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	293,289	0	293,289	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%		
58024	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,585,717	0	1,585,717	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%		
58081	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS TERCERA ETAPA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SAN JOSE EL PARAISO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	14,971	0	14,971	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%		
58105	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	7,257	0	7,257	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%		
58054	CONSTRUCCION DE HOSPITAL COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	54,298	0	54,298	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%		
57944	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	176,973	0	176,973	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%		
58045	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	142,960	0	142,960	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%		
57976	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS SEGUNDA ETAPA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	192,010	0	192,010	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%		
	EQUIPAMIENTO																								
	BIENES MUEBLES																								
37817	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SAN JOSE EL PARAISO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	17,050	4,141	17,050	4,141	100%	0	0	CENTRO	1	0	24%	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
86943	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE LA NUEVA OFERTA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS HUATULCO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4A6100B8FBD11A1A202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	50,059	0	50,059	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
86989	EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA AMBIENTAL, GENETICA, MULTIMEDIA, Y TURISMO EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS PUERTO ANGEL.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4A6100B8FBD11A1A202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	3,624	0	3,624	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
	APORTACIONES FEDERALES (225 REGISTROS)																							
	FAEB												50,243	1,981	50,243	1,981	100%	0	0		5	5	100%	
	SERVICIOS PERSONALES																							
71720	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	34,226	0	34,226	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
71795	4A3630 - DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,981	1,981	1,981	1,981	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
69806	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	13,028	0	13,028	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
69850	4A3400 - COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	776	0	776	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
69905	4A3500 - UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3500	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	232	0	232	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
	FASSA												1,300,847	551,220	1,300,847	551,220	100%	0	0		3	0	14%	
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
47710	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA (COESIDA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	3,073	0	3,073	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
	EQUIPAMIENTO																							
47732	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA COESIDA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	1,297,135	551,220	1,297,135	551,220	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	42%	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
40990	PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	639	0	639	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	REINTEGRO A LA TESOFERIA LA CANTIDAD DE \$638.96
	FAIS												38,858,514	35,452,806	38,052,982	34,601,266	98%	2,874	2,874		3,046,012	3,044,502	100%	
	FISE																							
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																							
89393	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE NDUU NUU NAA. ITURBIDE	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,021,515	17,460	1,021,515	17,460	100%	0	0	POSTE	27	27	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
32231	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO CENTRO)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FISM-131-003/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	489,800	489,800	489,800	489,800	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE POZO NORIA DE 1.80 MTS. DE DIAMETRO INTERIOR DE 20 MTS. DE PROFUNDIDAD MAMPARA Y PLATAFORMA DEL POZO MULTIPLE DE DESCARGA DE 4" DE DIAMETRO. LINEA DE CONDUCCION DE TUBO DE FOGO. DE 42 DE DIAMETRO L-200 EN UNA LONGITUD DE 88.50 ML.SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA DE 25 HP. INC. ARRANCADOR TIPO AUTOTRANSFORMADOR Y AMPLIACION DE LA RD. ELECTRICA (TRES POSTES)/CON TRANSFORMADOR DE 30 KWA.
91132	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	239-SAN MARTÍN HUAMELÚPAM	MORELOS	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELUPAM	-	-	883,086	441,543	441,543	441,543	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL 50% DE LA OBRA FUE EJERCICO POR EL MUNICIPIO Y EL 50% FUE EJERCIDO POR COPLADE EL CUAL EL MONTO TOTA FUE CUBIERTO AL 100%.
86769	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA GERTRUDIS	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,235,554	1,235,554	1,235,554	1,070,023	87%	0	0	SISTEMA	2	2	100%	
	REHABILITACIÓN																							
109353	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	FISM/526/006/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	221,080	221,080	221,080	221,080	100%	0	0	SISTEMA	221,080	221,080	100%	SE DESASOLVARON LOS FILTROS DE CAPTACION SOBRE EL ARROYO LA NEBLINA, ESTA OBRA CONSISTIO EN RETIRO DE GRAVA DE DIVERSAS MEDIDAS, DESASOLVE DE FILTROS DE CAPTACION, ENRASE Y REPISICION DE REGISTROS DE VALVULAS, SUMINISTRO DE GRAVA DE DIVERSAS MEDIDAS Y MANTENIMIENTO AL TRANSFOEMADOR EXISTENTE PARA LA BOMBA EXISTENTE.
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCIÓN																							
108793	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL NUCLEO RURAL BARRIO LA GUADALUPE	555-TRINIDAD ZAACHILA	BARRIO LA GUADALUPE	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																							
63726	CONSTRUCCION DE REJILLA Y LAVADERO PLUVIAL SOBRE CALLE SIERRA JUÁREZ	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	-	-	108,941	108,941	108,941	108,941	100%	0	0	REJILLA	1	1	100%	
	AMPLIACIÓN																							
65085	AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL, COBERTURA MUNICIPAL (PROGRAMA APASZU)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/257/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CÚBICOS	787	787	100%	SE DISPUSO EL IMPORTE DE ESTA OBRA EN CANTIDAD DE \$215,466.11 EN BASE AL ACUERDO NO. TMDPP/DP/0671/2008 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2009.
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	CONSTRUCCIÓN																							
64741	DRENAJE SANITARIO EN CANAL DE AGUAS NEGRAS.AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/300/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	44,694	44,694	44,694	43,754	98%	0	0	METRO LINEAL	174	174	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI.
	AMPLIACIÓN																							
109295	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOS BARRIOS AGUA BLANCA, 21 DE MARZO Y LA LADRILLERA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	FISM/526/022/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	1,205,091	1,205,091	1,205,091	1,205,091	100%	0	0	OBRA	1,205,091	1,205,091	100%	ESTA OBRA CONSISTIO EN: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE P.V.C 1.612 ML. DE TUBERIA DE 20 CMS. MAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, POZOS DE VISITA, CAJAS DE REGISTRO, CRIBADO DE MATERIAL DE RELLENO, DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, ETC.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
109214	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOS BARRIOS GUADALUPE, LA SOLEDAD, SANTA CRUZ, NARANJO, LOS REMEDIOS Y SANTA CATARINA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	FISM/526/002/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	934,150	934,150	934,150	934,150	100%	0	0	OBRA	934,150	934,150	100%	ESTA OBRA CONSISTIO EN LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL CON TUBERIA DE 325 ML. DE TUBERIA DE 20 CMS. 210 ML. DE TUBERIA DE 25 CMS. 410 DE 30 CMS. DE DIAMETRO, MAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, POZOS DE VISITA, CAJAS DE REGISTRO, DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, REPOSICION DE PAVIMENTO, ETC.
65314	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COBERTURA MUNICIPAL (PROGRAMA APASZU)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/256/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	2,568,752	2,568,752	2,568,752	2,568,752	100%	0	0	METRO LINEAL	6,116	6,116	100%	SE DISPUSO DE LA CANTIDAD DE \$178,983.47 DE ESTA OBRA, EN BASE AL ACUERDO NO. TM/DPP/DP/0671/2008 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2009.
	REHABILITACIÓN																							
64760	REHABILITACION DE DRENAJE CALLE ARROYO SECO ESQ. CON NETZAHUALCOYOTL, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/306/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	900	900	900		0%	0	0	METRO LINEAL	20	20	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
64552	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO VILLA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	175,850	175,850	175,850	126,550	72%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	675	480	71%	SE REALIZO AMPLIACION DE METAS Y CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (MURO DE CONTENSION)
56582	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	121,434	121,434	121,434	68,687	57%	0	0	METROS CUADRADOS	373	200	54%	SE REALIZO AMPLIACION DE METAS
91259	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	239-SAN MARTÍN HUAMELÚPAM	SAN MARTÍN HUAMELÚPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM	-	-	522,413	522,413	522,413	522,413	100%	0	0	METROS CUADRADOS	662	662	100%	
109680	PAVIMENTACION DE CALLES	526-SANTOS REYES NOPALA	SAN ANTONIO CUIXTLA	RURAL	FISM/526/60/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	544,620	544,620	544,620	544,620	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,700	1,700	100%	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE FC= 150 KG/CM2. GUARNICION DE CONCRETO, MUROS DE CONTENCIÓN, BOCAS DE TORMENTA SEGÚN PLANO
109644	PAVIMENTACION DE CALLES Y DRENAJE PLUVIAL	526-SANTOS REYES NOPALA	CERRO DE AIRE	RURAL	FISM/526/046/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	824,435	824,435	824,435	824,435	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,850	1,850	100%	PAVIMENTACION DE CALLES Y DRENAJE PLUVIAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE FC= 150 KG/CM2. GUARNICION DE CONCRETO, MUROS DE CONTENCIÓN, COLUMNAS DE ENRASE, LOSA DE CONCRETO ARMADO DE FC= 250 KG/CM2. Y DRENES PLUVIALES
61689	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCIÓN SECTOR 2 COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/127/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	3,416	3,416	3,416		0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,120	952	85%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
60973	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES GUILLERMO PRIETO Y ART. 123 DEL BARRIO SANTA ANITA PARTE BAJA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/103/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	15,117	15,117	15,117		0%	0	0	METROS CUADRADOS	956	717	75%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
61839	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS ROSAS, COL JARDIN, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/151/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	6,268	6,268	6,268		0%	0	0	METROS CUADRADOS	944	944	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. OBRA TERMINADA
92470	PAVIMENTACION DE CALLES	98-SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
	1												2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
	AMPLIACIÓN																							
69384	AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y GUADALUPE VICTORIA	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMÁS JALIEZA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	115,746	115,746	115,746	115,746	100%	0	0	METROS CUADRADOS	640	640	100%	LA OBRA YA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONES EN UN 100 %
	MANTENIMIENTO																							
61323	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE AVIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/122/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA CANCELADA EN BASE AL OFICIO DE CANCELACIÓN NO. FAISM022/2008 DEL 08 DE FEBRERO DE 2010
61111	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA LUZ A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/121/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	31,705	31,705	31,705	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	682	136	20%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI.
	REHABILITACIÓN																							
64570	REHABILITACION DE CALLE A TRAVES DE MURO DE ACOMETIDA, ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, COL. EL ARENAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/263/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	961	961	961	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	202	202	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
61606	REHABILITACIÓN DE CALLE MARÍA LUISA 1A ETAPA, COL. LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/124/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	25,141	25,141	25,141	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	314	314	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA TERMINADA
64665	REHABILITACIÓN DE ESCALERA Y ANDADORES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA PARTE ALTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/278/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	2,670	2,670	2,670	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	40	40	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
61018	REHABILITACIÓN DE LA CALLE AV. NETZAHUALCOYOTL (TRAMO PROLONGACIÓN DE NETZAHUALCOYOTL A MALINCHE), COL. MOCTEZUMA, AGENCIA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM 1A ETAPA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/113/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	19,549	19,549	19,549	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	96	38	40%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
61725	REHABILITACIÓN DE LA CALLE CALZADA DEL TRABAJO, COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/128/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	1,379	1,379	1,379	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	260	260	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA TERMINADA
61759	REHABILITACION DE LA CALLE CORAL 1ª. ETAPA, COL. BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/149/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	13,639	13,639	13,639	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	269	269	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA TERMINADA
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	CONSTRUCCIÓN																							
103799	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	SAN LUCAS REDENCIÓN	RURAL	001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,768,859	2,768,859	2,768,859	2,768,859	100%	0	0	POSTE	129	129	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA: ES DE 7,264,259.00 DE LOS CUALES EL RESTO CORRESPONDE A RECURSO FEDERAL.
103843	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	JUQUILA INDEPENDENCIA	RURAL	002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,231,141	1,231,141	1,231,141	1,231,141	100%	0	0	POSTE	48	48	100%	
	AMPLIACIÓN																							
91205	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO	UNO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA	-	-	516,412	516,412	516,412	516,412	100%	0	0	COLONIA	4	4	100%	SE REALIZÓ LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CUATRO RAMALES QUE CORRESPONDEN A LA PERIFERIA DE LA COMUNIDAD Y DOS COLONIAS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
83346	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	184-OP-FAISM-116/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	-	-	1,485,591	1,485,591	1,485,591	1,485,591	100%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	76	76	100%	1 SUBETACION ELECTRICA
92378	R.D. AMPLIACION Y MEJORA SANTO TOMAS	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTO TOMÁS	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	2,880,000	2,616,524	2,616,524	2,616,524	100%	0	0	POSTE	76	76	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%, SOLO FALTA QUE LA CFE LA RECIBA, POR LO CUAL NO SE HA LIQUIDADO EN SU TOTALIDAD AL CONTRATISTA.
93811	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	379-SANTA CRUZ NUNDACO	LOMA NUHU-CUA	RURAL	005	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	492,690	492,690	492,690	492,690	100%	0	0	POSTE	72	72	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: \$ 1,642,300.00 DE LOS CUALES LA APORTACION DE MEZCLA ES: \$ 1,149,610.00
69455	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTO DOMINGO JALIEZA (AGENCIA)	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	LA OBRA YA ESTA TOTALMENTE PAGADA Y ESTA EN FUNCIONES AL 100%
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																							
	CENTROS DE SALUD																							
	CONSTRUCCIÓN																							
47757	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	657,286	657,286	657,286	657,162	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	657,286	657,162	100%	OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2008.
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																							
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
91104	CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN EL COBAO	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO	DOS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA	-	-	1,065,587	1,065,587	1,065,587	1,065,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	SE CORRIGE LA CAPTURA DE LA OBRA CON FOLIO 90944, DEBIDO A QUE ESTA OBRA SE CUBRIÓ CON RECURSOS DEL 100% MUNICIPAL DEL FISM CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008.
90944	CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN EL COBAO	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO	DOS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	-	-	516,412	516,412	516,412	516,412	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	SE CONSTRUYERON 4 AULAS EN EL COBAO, CON PARTICIPACIÓN DE SEDESOL \$1,032,824. COPLADE \$516,412. Y MUNICIPIO \$516,412.
109708	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 MTS. EST. REG. CUB. DE CONCR. PARA CONAFE	526-SANTOS REYES NOPALA	SAN MARCOS ZAPOTALITO (EL ZAPOTE)	RURAL	FISM/526/064/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	222,647	222,647	222,647	222,647	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA LOCALIDAD DE ESTA OBRA ES SAN ISIDRO CAMPECHERO, PERO NO APARECE EN LA LISTA DEL INEGI
	REHABILITACIÓN																							
64595	REHABILITACIÓN DE BARRA EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL HELEN KELLER, UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/274/008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	53,421	53,421	53,421	50,573	95%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	44	44	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
	PREESCOLAR																							
	CONSTRUCCIÓN																							
83279	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL YAGUAL	RURAL	184-OP-FAISM-99/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	-	-	290,877	290,877	290,877	290,877	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	1.00 AULA
109454	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL Y BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA.	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	FISM/526/024/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	191,854	191,854	191,854	191,854	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	89	89	100%	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL Y BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA . A BASE DE MUROS DE TABIQUE DE CEMENTO, APLANADOS, CORNIZAS Y REJAS DE PERFIL ESTRUCTURAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
109658	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 5.30 MTS. EST. REG. CUB. DE CONCR. PARA EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTA LUCIA TEOTEPEC	RURAL	FISM/526/050/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	208.939	208.939	208.939	208.939	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 5.30 MTS. EST. REG. CUB. DE CONCR. PARA EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN, CONSISTENTE EN MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO CICLOPEO CON UNA RESISTENCIA DE FC=150 KG/CM2, MURETE DE ENRASE DE 21 CMS. ZAPATA CORRIDA, CONTRATRABES Y CADENAS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE CARGA DE 14 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO, TRABES Y LOSA DE CONCRETO ARMADO DE FC=250 KG/CM2, APLANADOS, CANCELERIA, PINTURA E INSTALACIONES.
63025	TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER, COL. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/200/008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	67	67	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.
64618	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE ESCUELA A TRAVÉS DEL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL DEL EDIFICIO DEL JARDIN DE NIÑOS "PORFIRIO DÍAZ", 3ª PRIVADA DE LA NORIA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/275/008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	608	608	608	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.001	1.001	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
64412	REHABILITACIÓN REPARACIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC, COL. LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/243/008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	109	109	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
63534	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MOISÉS SÁENZ, FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/226/008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	7.262	7.262	7.262	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	25	25	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA MONTOYA EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
63659	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NICOLÁS BRAVO, CALLE JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI S/N, COL. UNIÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/232/008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
64642	EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO BÁSICO A SANITARIOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 5,000 LTS. DE CAPACIDAD PARA EL JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO DIAZ COVARRUBIAS" COL. AMERICA SUR, OAXACA DE JUAREZ, OAX.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/276/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	31.941	31.941	31.941	402	1%	0	0	CISTERNA	5.000	5.000	100%	LAS METAS SON 5.000 LITROS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
93831	PRIMARIA CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM "27 DE SEPTIEMBRE" (PRIMERA ETAPA)	379-SANTA CRUZ NUNDACO	OJO DE AGUA	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	650.000	650.000	650.000	650.000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
109580	CONSTRUCCION DE GALERA PARA LA COOPERATIVA ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. BILINGUE NIÑOS HEROES	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	FISM/526/026/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	104.399	104.399	104.399	104.399	100%	0	0	METROS CUADRADOS	111	111	100%	CONSTRUCCION DE GALERA PARA LA COOPERATIVA ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. BILINGUE NIÑOS HEROES. A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO, CADENAS DE LIGA DE CONCRETO ARMADO, TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, CANAL MONTEN EN CAJA, PTR. Y LAMINA GALANIZADA, PISO DE CONCRETO SIMPLE, Y MUROS DE TABICON DE CEMENTO.
69735	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ADOSADA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTA CECILIA JALIEZA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	244.000	0	244.000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA OBRA YA ESTA TERMINADA Y PUESTA EN FUNCIONES AL 100%
64680	REHABILITACIÓN Y AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO MEDIANTE EL CAMBIO DE SUMINISTRO DE 110 WTT'S A 220 W EN LA ESC. PRIM. "TIERRA Y LIBERTAD", UBICADA EN ALVARO OBREGON NO. 5,	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/279/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	15.239	15.239	15.239	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	12	12	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
63931	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS, CALLE REFORMA S/N, CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/237/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	31.756	31.756	31.756	31.575	99%	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
63573	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTEQUERA, FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS, INFONAVIT MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/228/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	138	138	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA MONTOYA. OBRA FINIQUITADA.
64055	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BEATRIZ ÁVILA GARCÍA, CALZADA A SAN FELIPE DEL AGUA S/N, COL. REFORMA, CABECERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/239/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	113	113	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
64498	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CALLE MACEDONIO ALCALÁ S/N, CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/245/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	69	69	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
62945	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUCACIÓN. COL. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	FIII/199/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	83,626	83,626	83,626	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	38	38	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA
64458	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, INFONAVIT RICARDO FLORES MAGÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	FIII/244/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	117	117	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
63962	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE PESTALOZZI, CALLE RAYÓN NO. 6 CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	FIII/238/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	31	31	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
63834	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FLAVIO PÉREZ GASGA, CALLE MANUEL DOBLADO NO. 312, CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	FIII/235/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	18,275	18,275	18,275	18,099	99%	0	0	METROS CUADRADOS	8	8	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
63341	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, MESA DE ANAHUAC NO. 307, COL. VOLCANES, AGENCIA DONAJÍ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	FIII/216/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	90,303	90,303	90,303	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	40	40	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DONAJÍ
64085	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, AV. INDEPENDENCIA NO. 106, CENTRO, CABECERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	FIII/240/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	124	124	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA
63132	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, CALLE ZAPÓTECAS S/N, COL. MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	FIII/206/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	91	91	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE EL ENVÍO DE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.
63800	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MATÍAS ROMERO, AMAPOLAS ESQUINA SABINOS S/N. COL. REFORMA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	FIII/234/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	9,753	9,753	9,753	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	18	18	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.
62764	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	FIII/198/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	414	414	414	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	89	89	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO OBRA FINIQUITADA
63046	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISÉS SAENZ, AGENCIA CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	FIII/204/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	90	90	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA CINCO SEÑORES. OBRA FINIQUITADA
64540	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, FRACC. LAS PALMAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	FIII/258/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	114,820	114,820	114,820	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	181	181	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
62553	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	FIII/175/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	104	104	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. OBRA FINIQUITADA
63896	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA LIBRE, COL. UNIÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	FIII/236/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA
63707	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA, AV. REVOLUCIÓN ESQUINA AV. CENTRAL NORTE, INFONAVIT RICARDO FLORES MAGÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	FIII/233/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	54,574	54,574	54,574	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	24	24	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE
63404	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, AGENCIA DONAJÍ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	FIII/222/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	155	155	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DONAJÍ. OBRA FINIQUITADA.
63610	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GONZÁLEZ DÍAZ, PROLONGACIÓN DE NUÑO DEL MERCADO S/N, COL. COSIJOEZA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	FIII/230/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	39,094	39,094	39,094	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	36	36	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL EN ESTA OBRA, LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FINIQUITO DE LA MISMA.
64337	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE Y GUERRERO, CALLE GONZÁLEZ ORTEGA NO. 317, CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	FIII/242/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	11,716	11,716	11,716	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	248	248	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
SECUNDARIA																								
CONSTRUCCIÓN																								
91485	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 159	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBA NO	CINCO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA	-	-	444,591	444,591	444,591	444,591	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	794	794	100%	
109394	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBA NO	FISM/526/022/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	1,235,411	1,235,411	1,235,411	1,235,411	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	400	400	100%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL, A BASE DE CONCRETO CICLPEO DE FC=150 KG/CM2, Y ARMADO CON VARI LA DEL NO. 3 SEGÚN PLANO
69686	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL DE LA TELESECUNDARIA MELQUIADES RAMIREZ" EN SANTO TOMAS JALIEZA	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMÁS JALIEZA	URBA NO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	1,328,136	1,328,136	1,328,136	1,328,136	100%	2,874	2,874	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	370	370	100%	LA OBRA YA ESTA TERMINADA Y EJERCIDA AL 100% Y ESTA EN FUNCIONES
CAMINOS RURALES																								

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre
	1												2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
89216	REMODELACION DE LA CLINICA DE SALUD	239-SAN MARTÍN HUAMELÚPAM	SAN MARTÍN HUAMELÚPAM	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SAN MARTIN HUAMELULPAM	-	-	83,363	83,363	83,363	83,363	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
	MANTENIMIENTO																						
90945	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	239-SAN MARTÍN HUAMELÚPAM	SAN MARTÍN HUAMELÚPAM	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM	-	-	4,754	4,754	4,754	4,754	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
	REHABILITACIÓN																						
81046	REHABILITACION DE SANITARIOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA	481-SANTIAGO NUYOÓ	SANTIAGO NUYOÓ	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	84,379	84,379	84,379	84,379	100%	0	0	METROS CUADRADOS	18	18	100%
81715	REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL	481-SANTIAGO NUYOÓ	SANTIAGO NUYOÓ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOÓ	-	-	81,916	81,916	81,916	81,916	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
	EQUIPAMIENTO																						
	BIENES MUEBLES																						
77721	APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE LA PATRULLA MARCA NISSAN MODELO 2010 TIPO NP 300 DOBLE CABINA TIPICA T/M DIH COLOR BLANCO	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	106,840	106,840	106,840	106,840	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%
47407	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	48,000	11,517	12,000	11,517	100%	0	0	OTROS	12	3	25%
81399	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES DE COMUNICACION	481-SANTIAGO NUYOÓ	SANTIAGO NUYOÓ	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOÓ	-	-	129,458	129,458	129,458	129,458	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
	MAQUINARIA																						
80409	ADQUISICION DE UN TRACTOR AGRICOLA	180-SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	-	-	254,695	254,695	254,695	254,695	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%
	OTROS																						
89479	REHABILITACION DE CAMINOS	239-SAN MARTÍN HUAMELÚPAM	TOTONUNDO	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SAN MARTIN HUAMELULPAM	-	-	208,626	208,626	208,626	208,626	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%
	GASTO CORRIENTE																						
	SERVICIOS PERSONALES																						
90850	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	239-SAN MARTÍN HUAMELÚPAM	SAN MARTÍN HUAMELÚPAM	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM	-	-	12,423	12,423	12,423	12,423	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
71543	PROGRAMA MUNICIPAL DE RENOVACION SALARIAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/008/2008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-	-	842,558	842,558	842,558	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																						
101722	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	550,000	215,559	215,559	215,559	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%
90533	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	239-SAN MARTÍN HUAMELÚPAM	SAN MARTÍN HUAMELÚPAM	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM	-	-	40,299	40,299	40,299	40,299	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
90623	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	239-SAN MARTÍN HUAMELÚPAM	SAN MARTÍN HUAMELÚPAM	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM	-	-	40,299	40,299	40,299	40,299	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
79387	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	14,864	14,864	14,864	14,864	100%	0	0	PAGO	2	2	100%

ESTE RECURSO FUE UNA APORTACION PARA LA ADQUISICION DE UNA PATRULLA APORTANDO EL MUNICIPIO EL 50% Y EL OTRO 50% EL GOBIERNO DEL ESTADO

LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL MONTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO DE 2010.

LOS RECURSOS FUERON PARA LA ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA LA CUAL SE ADQUIRIO CON RECURSOS DEL 2008, 2009 Y 2010

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
79280	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	27,616	27,616	27,616	27,616	100%	0	0	PAGO	2	2	100%		
47401	SUELDO DEL CHOFER DE LA PATRULLA MUNICIPAL	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	48,000	10,300	12,000	10,300	100%	0	0	OTROS	12	3	25%		
81477	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	481-SANTIAGO NUYOÓ	SANTIAGO NUYOÓ	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOÓ	-	-	26,416	26,416	26,416	26,416	100%	0	0	LOTE	1	1	100%		
69972	RASTREO DE CAMINOS COSECHEROS	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMÁS JALIEZA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	83,000	83,000	83,000	83,000	100%	0	0	KILÓMETRO	30	12	40%	EL RASTREO DE CAMINOS COSECHEROS YA HA SIDO TERMINADO Y ESTA EN FUNCIONES AL 100% .	
69858	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMÁS JALIEZA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	120,636	120,636	120,636	120,636	100%	0	0	PERSONA	85	85	100%	FINALMENTE PARA ESTE FONDO SE PRESUPUESTO UNICAMENTE LA CANTIDAD DE \$ 120,636.75 PARA UNIFORMES DE LOS POLICIAS	
	FAM												19,705,203	7,505,323	19,704,748	6,625,843	88%	0	0		63	28	44%		
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
6894	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. ROSARIO CASTELLANOS	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN FRANCISCO GUICHINA	RURAL	FAM0517/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	19,949	0	19,494	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
6643	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	128-SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG	SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG	URBANO	FAM0304/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	64,016	5,339	64,016	5,339	100%	0	0	ESCUELA	1	0	8%	OBRA EN PROCESO.	
6510	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. LEONA VICARIO	138-SAN FRANCISCO CAJONOS	SAN MIGUEL CAJONOS	RURAL	FAM0299/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,925	1,310	4,925	1,310	100%	0	0	ESCUELA	1	0	26%	OBRA EN PROCESO.	
36086	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LAS ESCUELA RICARDO FLORES MAGON	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	URBANO	FAM0453/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	-	-	54,205	54,205	54,205	54,205	100%	0	0	AULA	1	1	100%		
6817	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	FAM0489/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	698,573	553,907	698,573	516,323	93%	0	0	AULA	2	1	74%	OBRA EN PROCESO	
6536	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SANTA CATARINA YETZELALAG	RURAL	FAM0296/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	3,175	0	3,175	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION	
6653	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN JUAN TAGUI	RURAL	FAM0301/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	93,154	27,946	93,154	501	2%	0	0	ESCUELA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO.	
6524	TERMINACION DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SANTA CATARINA YETZELALAG	RURAL	FAM0292/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	100,362	31,895	100,362	2,552	8%	0	0	AULA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO.	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
6939	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN TELESECUNDARIA	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	FAM0527/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	891,481	656,718	891,481	656,718	100%	0	0	OBRA	1	1	73%	OBRA EN PROCESO
6951	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. HANS CHRISTIAN ANDERSEN	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	FAM0528/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	578,885	425,200	578,885	425,200	100%	0	0	OBRA	1	1	73%	OBRA EN PROCESO
6499	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	FAM0298/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	321,361	0	321,361	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
6488	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	RURAL	FAM0293/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	347,834	110,540	347,834	8,843	8%	0	0	AULA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO.
6464	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES.	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	URBANO	FAM0302/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	93,007	29,558	93,007	2,365	8%	0	0	ESCUELA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO.
6673	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL OAXACA	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	FAM0305/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	53,856	0	53,856	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
6776	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAM0493/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	332,080	91,888	332,080	15,307	17%	0	0	OBRA	1	0	5%	OBRA EN PROCESO.
6683	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ENRIQUETA CAMARILLO PEREYRA	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAM0486/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	200,343	62,832	200,343	7,043	11%	0	0	AULA	1	0	3%	OBRA EN PROCESO
6242	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA"	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAM0315/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	319,733	95,646	319,733	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
6269	CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	330-SAN PEDRO TEUTILA	PIEDRA ANCHA O LA RAYA	RURAL	FAM0394/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	11,866	1,098	11,866	1,098	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA EN PROCESO
7623	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	FAM0700/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,058	30,598	31,058	30,598	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
7487	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL MAMEY	RURAL	FAM0698/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	OBRA EN PROCESO
7467	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. FRANCISCO GABILONDO SOLER (COL. VALLE VERDE)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FAM0697/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	21,699	16,533	21,699	16,533	100%	0	0	LOTE	1	1	76%	OBRA EN PROCESO
7636	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	CHARCO REDONDO	RURAL	FAM0701/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	24,429	21,915	24,429	21,915	100%	0	0	LOTE	1	1	90%	OBRA EN PROCESO
36254	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS " HEROES DE CHAPULTEPEC"(SANTO DOMINGO BARRIO BAJO)	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	URBANO	FAM64508	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ETLA	-	-	297,653	0	297,653	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	
6593	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	FAM0300/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	23,017	815	23,017	815	100%	0	0	ESCUELA	1	0	3%	OBRA EN PROCESO.
7508	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FAM0699/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	30,626	30,598	30,626	30,598	100%	0	0	LOTE	1	1	99%	OBRA EN PROCESO
6249	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " SIGLO XXI"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	FAM0322/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,300	13,300	13,300	13,300	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	OBRA FINQUITADA
6663	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	457-SANTIAGO CAMOTLÁN	SANTIAGO CAMOTLÁN	URBANO	FAM0303/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	129,062	120,458	129,062	120,458	100%	0	0	ESCUELA	1	1	93%	OBRA EN PROCESO
6793	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.I. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	462-SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	URBANO	FAM0487/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	377,380	110,118	377,380	13,065	12%	0	0	AULA	2	0	3%	OBRA EN PROCESO
6887	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	463-SANTIAGO HUAUCLILLA	SANTIAGO HUAUCLILLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	110,713	35,184	110,713	2,815	8%	0	0	ESCUELA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO.
36227	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN EL JARDIN DE NIÑOS	505-SANTO DOMINGO INGENIO	LA BLANCA	RURAL	FAM0661/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO	-	-	841,889	841,889	841,889	841,889	100%	0	0	AULA	4	4	100%	UN ANEXO
6583	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. FIDENCIO MONTES	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	FAM0295/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	3,175	0	3,175	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones							
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9					
														Ministrado	Programado	Ejercido													
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																				
6294	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " RUFINO TAMAYO"	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	SANTA CRUZ TEPENIXTLAH UACA	RURAL	FAM0655/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	88,923	85,116	88,923	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.					
6283	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " EMILIANO ZAPATA"	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	SANTA CRUZ TEPENIXTLAH UACA	RURAL	FAM0653/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	118,458	78,405	118,458	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO					
6973	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO (AGENCIA DE CINCO SEÑORES)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM0453/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	26,391	26,391	26,391	26,391	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.					
6919	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GONZALEZ	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAM0526/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	891,481	641,675	891,481	641,675	100%	0	0	OBRA	1	1	72%	OBRA EN PROCESO					
6882	CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y ADAPTACION DE EDIFICIO EXISTENTE A DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	FAM0488/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	462,627	138,788	462,627	3,529	3%	0	0	OTROS	3	0	1%	OBRA EN PROCESO					
EQUIPAMIENTO																													
6765	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. ENRIQUETA CAMARILLO PEREYRA	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAM0490/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	3,175	0	3,175	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO					
6803	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	462-SANTIAGO HUAJOLOTILÁN	SANTIAGO HUAJOLOTILÁN	URBANO	FAM0491/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	10,616	0	10,616	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO					
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR																													
CONSTRUCCIÓN																													
85647	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE TALLER PARA TECNOLOGIAS DE LA MADERA Y SEMILLAS EN CAMPUS UMAR PUERTO ESCONDIDO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4A6100B8FBC08A1A203	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	-	-	1,025,853	0	1,025,853	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%						
85575	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL ALMACEN GENERAL EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS PUERTO ESCONDIDO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4A6100B8FBC08A1A204	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	-	-	55,450	0	55,450	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%						
67007	CONSTRUCCIÓN DE ALA NORTE DEL EDIFICIO H DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA C.U. (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48474	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	841,045	685,188	841,045	685,188	100%	0	0	OBRA	1	1	91%						
66952	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, TRES AULAS Y AUDITORIO PARA LA FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSION C.U.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48473	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	2,000,000	361,982	2,000,000	361,982	100%	0	0	OBRA	1	0	19%						
67195	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, CORREDOR Y CAFETERÍA EN LA FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSIÓN TEHUANTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48471	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	1,451,938	176,793	1,451,938	176,793	100%	0	0	OBRA	1	0	12%						
53860	CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA EXTENSION TEHUANTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48470	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	254,090	0	254,090	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%						

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
	1												2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
7828	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN EL CETIS (EXT DEL PLANTEL 103)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBA	FAFEF/0 844/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,034	0	31,034	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA.
7758	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN CBTIS NUM. 091	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBA	FAFEF/0 055/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	3,021	0	3,021	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
7858	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	144-SAN FRANCISCO JALTEPETON GO	SAN ISIDRO JALTEPETON GO	RURAL	FAFEF/0 647/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	133,920	40,176	133,920	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
7676	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN INSTITUTO DE ESTUDIOS BACHILLERATO DE OAXACA NO. 241	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	URBA	FAFEF/0 134/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	773,254	196,783	773,254	5,013	3%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
7694	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL. CAMBIO DE TECHUMBRE E IMPERMEABILIZACION EN CBTA. NUM. 016	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBA	FAFEF/0 048/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	78,674	0	78,674	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA , OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
7716	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN CBTA. NUM. 75	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBA	FAFEF/0 049/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	128,164	103,989	128,164	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
34617	CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL CAPCE NOVENA ETAPA (COL. LAS FLORES)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBA	FAFEF/0 726/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	199,118	170,905	199,118	170,905	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
34607	CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL CAPCE OCTAVA ETAPA (COL. LAS FLORES)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBA	FAFEF/0 725/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	623,938	499,728	623,938	499,728	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
7664	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CECATI NUM. 148	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAFEF/0 032/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,498	1,498	1,498	1,498	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
7850	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 156	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBA	FAFEF/0 648/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	184,351	55,305	184,351	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
34579	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL GAMIO	473-SANTIAGO LAXOPA	SANTIAGO LAXOPA	URBA	FAFEF/0 645/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	246,770	74,031	246,770	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9					
														Ministrado	Programado	Ejercido													
7679	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS LABORATORIOS Y REPARACION DE TECHUMBRE EN CBTA. NUM. 010	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEF/042/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,876	0	1,876	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.				
7701	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEF/020/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	661,209	198,363	661,209	0	0%	0	0	0	LABORATORIO	1	0	0%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, SALDO EN PROCESO DE COMPROBACION.				
7711	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN CECYTE NO. 18 (2DA. ETAPA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAFEF/0734/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	5,628	0	5,628	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO				
34586	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DE DIVISION FRANCISCO VILLA (SAN JACINTO OCOTLAN)	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAFEF/0646/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	345,000	103,500	345,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO				
7790	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL EN INSTITUTO TECNOLOGICO (2DA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0696/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,367	0	18,367	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, FALTA CONTRATACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO.				
35943	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A ALVARO OBREGON DEL KM 0+000 AL KM 4+000 /ALVARO OBREGON /JUCHITAN DE ZARAGOZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51567	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	541,221	0	541,221	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	4	0	0%	OBRA FINCIADA CON PRODUCTOS FINANCIEROS				
SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL																													
PREVENCIÓN																													
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA																													
66977	ACTUALIZACION DEL ATLAS DE RIESGOS DEL ESTADO DE OAXACA EN LOS FENOMENOS GEOLÓGICOS E HIDROMETEOROLÓGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0699/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	-	-	1,499,999	374,999	374,999	374,999	100%	0	0	0	ESTUDIO	1,500,000	375,000	25%	LOS AVANCES DE LOS ESTUDIOS VAN DE ACUERDO AL PORCENTAJE				
67097	ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, UBICADAS EN ZONAS DE RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0700/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	-	-	302,389	0	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	302,389	0	0%	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN				
66806	AMPLIACION DEL EQUIPAMIENTO DE BOCINAS DE ALERTA SISMICA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0698/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	-	-	1,446,260	964,193	964,193	964,193	100%	0	0	0	SISTEMA	1,446,260	964,193	67%	LOS AVANCES FISICOS DE LA INVERSIÓN VAN DE ACUERDO CON EL FINANCIERO.				
CONVENIOS (47 REGISTROS)																													
OTROS CONVENIOS													18,427,085	6,584,005	18,399,420	5,491,294	83%	0	0			1,576,147	1,576,135	100%					
INVERSIÓN																													
OBRA PÚBLICA																													
CONSTRUCCIÓN																													
41811	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 15 (1RA ETAPA)	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	URBANO	RA11/0041/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	133,578	133,473	133,578	133,473	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO				
41876	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO.23 (1RA. ETAPA).	116-SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA	SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA	URBANO	RA11/0050/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,110	4,055	4,110	4,055	100%	0	0	0	LOTE	1	1	99%	OBRA EN PROCESO				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
35040	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM (1RA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	RA11/0031/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	232,478	76,519	232,478	76,519	100%	0	0	LOTE	1	0	43%	OBRA EN PROCESO
35014	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTEPEC (1RA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	RA11/0030/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,582,480	122,306	1,582,480	122,306	100%	0	0	LOTE	1	0	25%	OBRA EN PROCESO
34861	EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA EN AGRONOMIA Y LICENCIATURA EN BIOLOGIA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM (1RA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	RA11/0016/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	10,016	0	10,016	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
41803	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 8 (1RA ETAPA)	188-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARÍA NUTIÓ	RURAL	RA11/0040/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	114,925	114,812	114,925	114,812	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
41870	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 14 (1RA. ETAPA)	190-SAN JUAN COTZOCÓN	JALTEPEC DE CANDYOOC	RURAL	RA11/0049/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	140,808	140,237	140,808	140,237	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
41778	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE OFICINA PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 3(1RA ETAPA)	29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	RA11/0038/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	120,175	119,691	120,175	119,691	100%	0	0	LOTE	1	1	90%	OBRA EN PROCESO
34954	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITANCILLO (1RA ETAPA)	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	RA11/0027/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	17,760	15,037	17,760	15,037	100%	0	0	LOTE	1	1	85%	OBRA EN PROCESO
38998	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TOLEDO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	RA11/0004/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	551,100	0	551,100	0	0%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
41859	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 20 (1RA. ETAPA)	326-SAN PEDRO SOCHIÁPAM	SAN PEDRO SOCHIÁPAM	URBANO	RA11/0048/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	110,000	109,818	110,000	109,818	100%	0	0	LOTE	1	1	90%	OBRA EN PROCESO
41826	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 1 (1RA ETAPA)	35-GUELATAO DE JUÁREZ	GUELATAO DE JUÁREZ	URBANO	RA11/0044/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,455	4,055	4,455	4,055	100%	0	0	LOTE	1	1	91%	OBRA EN PROCESO
35064	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA (1RA ETAPA)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	RA11/0033/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	271,156	0	271,156	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
37607	REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL."FRANCISCO VILLA"	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	RA11/006/6/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	164,641	0	164,641	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
41816	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 2 (1RA ETAPA)	394-SANTA MARÍA ALOTEPEC	SANTA MARÍA ALOTEPEC	URBANO	RA11/004/2/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	120,917	120,776	120,917	120,776	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
7480	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS, UN LABORATORIO, UN TALLER, TRES ANEXOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, POZO PROFUNDO Y RAPARACIONES GENERALES EN CBTIS NO. 02	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11/014/9/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,072,676	0	3,072,676	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
7462	EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS, UN LABORATORIO, UN TALLER Y DOS ANEXOS EN CBTIS NO. 02	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11/015/0/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	24,501	24,329	24,501	24,329	100%	0	0	LOTE	1	1	99%	OBRA EN PROCESO, META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
35104	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO (1RA ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11/003/6/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	240,011	67,342	240,011	67,342	100%	0	0	LOTE	1	0	42%	OBRA EN PROCESO
38318	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	NEUVA REFORMA	RURAL	RA11/000/5/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	114,353	0	114,353	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
34996	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO (1RA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RA11/002/9/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,654,295	1,654,211	1,654,295	1,654,211	100%	0	0	LOTE	1	1	75%	OBRA EN PROCESO
35054	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA REGION MIXE (1RA ETAPA)	437-SANTA MARÍA TLAHUÍTLTEPEC	SANTA MARÍA TLAHUÍTLTEPEC	URBANO	RA11/003/2/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	234,258	232,194	234,258	232,194	100%	0	0	LOTE	1	1	99%	OBRA EN PROCESO
41855	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE OFICINA PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 5 (1RA. ETAPA)	460-SANTIAGO CHOÁPAM	SANTIAGO CHOÁPAM	URBANO	RA11/004/7/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	134,377	133,926	134,377	133,926	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
41881	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 145 (1RA. ETAPA)	462-SANTIAGO HUAJOLITLÁN	SANTIAGO HUAJOLITLÁN	URBANO	RA11/005/2/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	4,126	4,055	4,126	4,055	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	OBRA EN PROCESO
41818	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 17 (1RA ETAPA)	471-SANTIAGO LALOPE	SANTIAGO LALOPE	URBANO	RA11/004/3/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	128,225	127,704	128,225	127,704	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
125908	APOYO ECONOMICO POR INCREMENTO DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	-	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	48,581	3,146	48,581	3,146	100%	0	0	FAMILIA	25,220	25,220	100%	
90028	EDITORIAL 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100B AAAD43A 05906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,818	0	0	0	0%	0	0	TALLER	0	0	0%	LAS METAS ANUALES YA FUE REPORTADA EL CUARTO TRIMESTRE 2009 CON UN AVANCE DEL 100 %, EXISTIENDO EL SALDO EN ESTE EJERCICIO PARA PAGO A PRESTADORES DE SERVICIOS.
122335	INTERVENCIONES MÉDICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	-	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	4,829	0	4,829	0	0%	0	0	BENEFICIARIO	25,220	25,220	100%	
122321	PRODUCTOS FINANCIEROS CUENTA RECEPTORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	-	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	10,375	0	10,375	0	0%	0	0	BENEFICIARIO	25,220	25,220	100%	
89815	TALLER OAXACA SIGLO XXI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100B AAAD43A 07901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	847	0	0	0	0%	0	0	TALLER	1	0	0%	SALDO PENDIENTE DE EJERCER
47702	APOYO P/INVESTIG.NACIONALES P/FORTALEC. DE ACTIVIDADES DE TUTORIA Y ASES.ESTUD.DE NIVEL.LIC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD100B BIAD11B 05503	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	13,735	1,079	13,735	1,079	100%	0	0	PROYECTO	1	1	60%	
47680	EDUCACION CIENTIFICA EN COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DE OAXACA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	4AD100B BIAD11B 05501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	7,439	0	7,439	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	SE REPORTA AVANCE FISICO DEBIDO A QUE ESTE PROYECTO ES CONTINUIDAD DEL PROYECTO QUE SE EMPEZO A EJERCER EN EL 2008 Y AUNQUE NO SE EJERCIO NINGUN MONTO PRESUPUESTAL SI SE CONTINUO CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO.
79295	ESTUDIO INTEGRAL DE ELECTRIFICACION Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLÁN.	231-SAN LUCAS CAMOTLÁN	SAN LUCAS CAMOTLÁN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	2,094	2,094	2,094	2,094	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
77059	INFLUENCIA DE LAS DESCARGAS DE AGUAS ESIDUALES EN EL AMBIENTE MARINO DE LA BAHIA DE PUERTO ANGEL OAX.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	155,394	0	155,394	0	0%	0	0	ALUMNO	35	35	100%	
77095	SIMULACIONES NUMERICAS 3-D DE LA INTERACCION DE DOS VIENTOS. CIENCIA BASICA SEP-CONACYT 61526	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	63,155	0	63,155	0	0%	0	0	ALUMNO	413	413	100%	
80941	CAPTURA Y DIGITALIZACION DE REGISTROS DE NACIMIENTO Y OTROS ACTOS DEL ACERVO REGISTRAL DENTRO DEL PROGRAMA MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL	-	4-GOBERNACIÓN 410-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL	212,439	212,439	212,439	212,439	100%	0	0	DOCUMENTO	1,500,000	1,500,000	100%	RECURSOS AUTORIZADOS EN EL AÑO 2008 Y QUE FUERON MINISTRADOS EN EL 2009, REFRENDANDO LA DIFERENCIA PARA EL EJERCICIO 2010.
88830	CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTIN	84-SAN AGUSTÍN ETLA	SAN AGUSTÍN ETLA	URBANO	3P100BA AAD43A0 7901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,696	5,696	5,696	5,696	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
20-OAXACA RECURSO 2007																								
SUBSIDIOS (112 REGISTROS)																								
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																								
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO													19,403,711	3,398,273	19,403,711	3,398,273	100%	221,755	0		260,392	260,334	100%	
INVERSIÓN																								
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
47829	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO (PROMEP 2007)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	4AD1008BFAD11B09501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	PROFESORES Y ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	631,296	192,378	631,296	192,378	100%	220,384	0	ALUMNO	455	455	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA EL 100% YA QUE LOS ALUMNOS BENEFICIADOS SON LOS MISMO YA QUE ES UN SOLO PROYECTO, LO QUE SE VA EJERCIENDO ES LA COMPRA DE LOS EQUIPOS PARA LA CONTINUIDAD DE OS PROYECTOS.
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
90380	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO PROMEP 2007	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	PROFESORES CON GRADO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	143,711	0	143,711	0	0%	0	0	MAESTRO	22	20	91%	
	PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES																							
67096	FONDO NACIONAL DE COMUNIDADES SALUDABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	MUNICIPIO	13	11	85%	
	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																							
	INVERSIÓN																							
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
87028	EQUIPAMIENTO DE CASAS DE SALUD/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	42861	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,102	0	1,102	0	0%	0	0	EQUIPO	6	6	100%	
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
122106	ECONOMIAS POR REMANENTE DE EQUIPAMIENTO OPORTUNIDADES 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	22,052	0	22,052	0	0%	0	0	FAMILIA	226,755	226,755	100%	
	PROGRAMA JÓVENES POR MÉXICO																							
70537	ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y PLAN DE VISION PARA EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	98,687	0	98,687	0	0%	0	0	ACTIVIDAD	1	0	0%	
	PROGRAMAS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y																							
70470	MODELO CONCEPTUAL PARA DISEÑO DE PAGINAS WEB	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	INVESTIGADORES Y ALUMNOS	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	19,484	0	19,484	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
	CENDIS																							
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
81268	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ROSA ELIA"	469-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	SANTIAGO JUXTLAHLUACA	URBANO	RA11/003/0002/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	150 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFCINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	10,000,000	0	10,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
	RAMO 11 SEP																							
52393	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO EN CECYTE NO.24 (1RA. ETAPA)	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	RA11/003/0002/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	156 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	95,842	95,842	95,842	95,842	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
36146	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	2,499	0	2,499	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
36163	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	TIERRA COLORADA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	2,107	0	2,107	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
36410	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO CENTRAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	74,340	0	74,340	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
36119	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	236-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	864	0	864	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
36208	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	240-SAN MARTÍN ITUNYOSO	SAN MARTÍN ITUNYOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	231	0	231	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
36237	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	263-SAN MIGUEL COATLÁN	SAN MIGUEL COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	2,494	0	2,494	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
36939	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (SEGUNDA ETAPA)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	39,828	0	39,828	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
36278	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	69,471	0	69,471	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
36907	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	395-SANTA MARÍA APAZCO	TIERRA COLORADA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE IOAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	4,731	0	4,731	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
36325	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	31,877	0	31,877	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																							
37237	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO CENTRAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	45,268	36,255	45,268	36,255	100%	0	0	CENTRO	1	1	80%	
37170	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	236-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	41,355	29,403	41,355	29,403	100%	0	0	CENTRO	1	1	71%	
37274	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO 12 CAMAS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	63,725	49,954	63,725	49,954	100%	0	0	OTROS	1	1	78%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
37020	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	141,257	129,034	141,257	129,034	100%	0	0	CENTRO	1	1	91%		
37214	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	395-SANTA MARIA APAZCO	TIERRA COLORADA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	41,421	32,422	41,421	32,422	100%	0	0	CENTRO	1	1	78%		
36989	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	420-SANTA MARIA LACHIXÍO	SANTA MARIA LACHIXÍO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	646,911	14,739	646,911	14,739	100%	0	0	OTROS	1	0	2%		
37103	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	41,390	32,422	41,390	32,422	100%	0	0	CENTRO	1	1	78%		
	PROCEDES																								
	OBRA PÚBLICA																								
	AMPLIACIÓN																								
35731	CONSTRUCCION DE CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	420-SANTA MARIA LACHIXÍO	SANTA MARIA LACHIXÍO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	1,733,723	1,522,357	1,733,723	1,522,357	100%	0	0	CENTRO	1	1	87%		
35841	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	37,234	0	37,234	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%		
35875	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (SEGUNDA ETAPA)	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	2,200	0	2,200	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%		
	SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION																								
	GASTO CORRIENTE																								
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
122131	PRODUCTOS FINANCIEROS CUENTA RECEPTORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	592	0	592	0	0%	0	0	BENEFICIARIO	33,073	33,073	100%		
	UNEMES SEIS																								
	INVERSIÓN																								
	OBRA PÚBLICA																								
	AMPLIACIÓN																								
38164	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	6,731	0	6,731	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%		
38028	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	12,225	0	12,225	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%		
38309	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	569,812	0	569,812	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones											
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9										
														Ministrado	Programado	Ejercido																		
57714	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2007	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	4AN1008BFAD11B07101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	33,620	33,620	33,620	0	0%	0	0	EQUIPO	8	0	0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL PROYECTO FEDERAL PIFI-2007, EN EL 2008 LA SEFIN LIBERO LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS, EL IMPORTE DE MINISTRADO ES EL REFERIDO PARA EJERCERLO EN EL PRESENTE EJERCICIO.										
57895	RENDIMIENTOS PIFI-2007	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	4AN1008BFAD1110101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	67,149	67,149	67,149	0	0%	0	0	EQUIPO	5	0	0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE POR LA RADICACION DE LOS RECURSOS DEL PIFI-2007 POR PARTE DE LA DGSU A LA SEFIN, DICHO INTERESES FUERON CALCULADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS DE LA MISMA SECRETARIA. AL TRATARSE DEL MISMO PROYECTO, EL RECURSO FUE MINISTRADO TOTALMENTE A LA UNIVERSIDAD EN EL EJERCICIO 2008, Y FUE REFRENDADO PARA EJERCERLO EN EL PRESENTE EJERCICIO.										
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																																		
OBRA PÚBLICA																																		
CONSTRUCCIÓN																																		
85858	SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION Y EVALUACION DE OBRAS/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46196	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,052,692	0	1,052,692	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%											
85082	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (PRIMERA ETAPA) / SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	37315	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	7,816	0	7,816	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%											
85340	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (CUARTA ETAPA) / SAN JACINTO TLACOTEPEC	158-SAN JACINTO TLACOTEPEC	SAN JACINTO TLACOTEPEC	URBANO	37318	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	48,480	0	48,480	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%											
84953	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (3A. ETAPA) / SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	URBANO	37313	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,220,749	559,591	1,220,750	559,591	100%	0	0	OBRA	1	1	100%											
86545	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS /SAN JUAN LACHAO	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	45352	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	4,056	0	4,056	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%											
84883	CONSTRUCCION DE CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD 2A. ETAPA / SAN LUCAS OJITLÁN	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	37312	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	716,477	0	716,477	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%											
85560	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA / VILLA SOLA DE VEGA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	37322	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	36,028	0	36,028	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%											
85217	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA) / TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCAL)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	37316	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	21,725	0	21,725	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%											
84704	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (SEGUNDA ETAPA)/SAN PEDRO HUAMELULA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	37309	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	25,781	0	25,781	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%											
86817	CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD/TAMAUZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	31-TAMAUZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAUZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	48123	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	280,788	0	280,788	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%											

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
83748	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS 3A. ETAPA /PUERTO ESCONDIDO /SAN PEDRO MIXTEPEC - DISTR.22-	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	37299	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	38,141	0	38,141	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84172	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (1A. ETAPA) /RIO GRANDE /VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	37302	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	498	0	498	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
86164	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO /SAN MARTIN BUENA VISTA /SAN PEDRO YOLOX	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN MARTIN BUENAVISTA	RURAL	45350	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,862	0	2,862	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
87004	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO /TIERRA COLORADA /SANTA CATARINA IXTEPEJI	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA IXTEPEJI	URBANO	445348	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	235	0	235	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
83510	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA /SANTA MARIA CHILCHOTLA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO	37297	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,127	0	1,127	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84468	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (PRIMERA ETAPA)/SANTA MARIA HUATULCO	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	37305	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	93,993	0	93,993	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
85395	CONSTRUCCION DE CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD PRIMERA ETAPA / SANTA MARIA LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	37319	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	24,898	0	24,898	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84637	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS/SANTA MARIA MIXTEQUILLA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	37308	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,280	0	11,280	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
85001	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (3A. ETAPA) / LOMA BONITA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	37314	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	33,458	0	33,458	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84802	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (4TA. ETAPA) / SANTIAGO TAMAZOLA	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	37311	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	27,077	0	27,077	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
86393	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS /SANTIAGO TEXTITLAN	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO TEXTITLAN	URBANO	45351	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9,554	0	9,554	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84588	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (SEGUNDA ETAPA),SAN JOSE EL PARAISO/SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SAN JOSE EL PARAISO	RURAL	37307	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	32,261	0	32,261	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84507	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS/SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	37306	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	35,779	0	35,779	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
37100	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS EN EDIFICIO "A" Y " B " EN ESCUELA PRIMARIA NISSAN 44	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	FAM055/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	-	-	12,084	12,084	12,084	12,084	100%	0	0	AULA	6	6	100%	
	REHABILITACIÓN																							
36811	REHABILITACIÓN DE LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTUV0906U/ COLONIA SAN LUIS (SAN LUIS REY)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA SAN LUIS	RURAL	FAM039/5/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	-	-	172,562	172,562	172,562	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
	EQUIPAMIENTO																							
46805	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 217	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM059/4/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	9,384	0	9,384	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR																							
	CONSTRUCCIÓN																							
47928	CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, CAMPUS LOMA BONITA/LOMA BONITA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	4AD1008/BFC08A/04501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	-	468,072	0	468,072	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
	FASP												160,405,237	160,405,237	160,405,237	153,802,577	96%	14,060,094	7,550,262		50,032	56,530	113%	
	EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE																							
72663	FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	28,586,591	28,586,591	28,586,591	27,211,622	95%	0	0	OTROS	7,285	7,865	108%	ESTE EJE RECIBIO RECURSOS POR REPROGRAMACION; LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE YA QUE SE CONSIDERA EXAMEN PROGRAMADOS 17445 LOS CUALES SE DIRIGEN A 3,479 PERSONAS DE LAS CUALES SE ALCANZARON EXAMENES 29,967 DIRIGIDOS 4,063 PERSONAS, Y LA META DE PERSONAS PROGRAMADAS 3806 ALCANZADAS 3802.
72791	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	20,962,616	20,962,616	20,962,616	20,900,020	100%	0	0	PIEZA	11,135	13,925	125%	ESTE EJE RECIBIO RECURSOS POR REPROGRAMACION.
73099	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	32,661,043	32,661,043	32,661,043	32,616,105	100%	0	0	OTROS	316	335	106%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 188 ALCANZADAS 192, SISTEMA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 2, SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 3, LOTE PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 12, PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, LICENCIA PROGRAMADAS 7 ALCANZADAS 9, MODULO PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 18, PERSONAS PROGRAMADAS 61 ALCANZADAS 67, RENTA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 3, POLIZA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, ACCESORIOS PROGRAMADAS 11 ALCANZADAS 11, SERVICIO PROGRAMADAS 16 ALCANZADAS 16.
73325	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	2,058,012	2,058,012	2,058,012	1,399,442	68%	0	0	OTROS	105	113	108%	EN ESTE EJE SE REPROGRAMARON RECURSOS A OTROS EJES; LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE EQUIPO PROGRAMADAS 71 ALCANZADAS 81, PERSONA PROGRAMADAS 8 ALCANZADAS 8, LOTE PROGRAMADAS 20 ALCANZADAS 20, PAQUETE PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 0, CURSO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 3, SERVICIO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1.
73417	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	606,144	606,144	606,144	606,144	100%	0	0	OTROS	45	53	118%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 33 ALCANZADAS 41, LOTE PROGRAMADAS 8 ALCANZADAS 8, SERVICIO PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 4.
73505	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	25,844,266	25,844,266	25,844,266	22,796,796	88%	0	0	OTROS	29	15	52%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: OBRA PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 9, SERVICIO PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 5 ESTUDIO/PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
72835	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICOS A 3 ESCUELAS PRIMARIAS AFECTADAS POR ROBO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11H05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	110,842	98,551	110,842	98,551	100%	0	0	ACCIÓN			100%	