

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
100890	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ER ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZOOCHILA, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO ZOOCHILA/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO	503-SANTIAGO ZOOCHILA	SANTIAGO ZOOCHILA	URBANO	0A/071/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYTTO SANTIAGO ZOOCHILA	440	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,178,329	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA DIFERENCIA DE LA INVERSION SE DEBE A QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE REPORTO EL TOTAL DEL OFICIO DE ANUENCIA QUE INCLUYE FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL SEGUN EL CASO
94300	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE, TRAMO: DEL KM0+000 AL KM 24+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 15+200 AL KM18+200. EN EL MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ/EN LA	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	54593	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	630 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	5,434,633	541,590	5,434,633	541,590	100%	0	0	0	METROS	14	0	3%	
94129	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULARUBICADO EN EL KILOMETRO 0+050 DEL CAMINO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ-SAN MIGUEL YOGOVANA, EN EL CRUCE CON EL RIO TAMAZULAPAM. EN EL MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN MIGUEL YOGOVANA	RURAL	54595	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	630 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,444,147	0	2,444,147	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
91473	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BOCA SAN CRISTOBAL-VEGA DEL SOL-SAN CRISTOBAL LA VEGA-MONTE NEGRO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+200 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+000 AL KM 4+000 /MONTE NEGRO /SA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	MONTE NEGRO	RURAL	54710	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	136 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	4,068,848	0	4,068,848	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
100899	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AMUZGOS. EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE. APORTACION FEDERAL. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO AMUZGOS/EN LA LOCALIDAD SAN	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	PIBAI/035/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYTTO SAN PEDRO AMUZGOS	4231	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,059,542	317,863	317,863	317,863	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA DIFERENCIA DE LA INVERSION SE DEBE A QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE REPORTO EL TOTAL DEL OFICIO DE ANUENCIA QUE INCLUYE FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL SEGUN EL CASO
100712	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR-EL HUAMUCHIL-SAN FRANCISCO DEL MAR, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 25+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 4+500 AL KM 6+500 /SAN DIONISIO DEL MAR	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	PIBAI/024/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYTTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	3248	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	5,623,444	1,687,033	1,687,033	1,687,033	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	LA DIFERENCIA DE LA INVERSION SE DEBE A QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE REPORTO EL TOTAL DEL OFICIO DE ANUENCIA QUE INCLUYE FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL SEGUN EL CASO
101005	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO JALAPA DE DIAZ-SAN FELIPE USILA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 25+660.7 AT=29+000 AD AL KM 44+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 38+760 AL KM 44+000 /SAN FELIPE USILA	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	PIBAI/022/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYTTO SAN FELIPE USILA	5038	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	16,790,918	5,037,276	5,037,276	5,037,276	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	LA DIFERENCIA DE LA INVERSION SE DEBE A QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE REPORTO EL TOTAL DEL OFICIO DE ANUENCIA QUE INCLUYE FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL SEGUN EL CASO
100670	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (LA VENTOSA-TAPANATEPEC-REFORMA DE PINEDA) SN FRANCISCO IXHUATAN-CERRO GRANDE DEL KM 0+00 AL KM 29+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 25+400 AL KM 27+400 /CE	143-SAN FRANCISCO IXHUATAN	CERRO GRANDE	RURAL	PIBAI/023/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYTTO SAN FRANCISCO IXHUATAN	542	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	6,115,229	1,834,568	1,834,568	1,834,568	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	LA DIFERENCIA DE LA INVERSION SE DEBE A QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE REPORTO EL TOTAL DEL OFICIO DE ANUENCIA QUE INCLUYE FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL SEGUN EL CASO
91001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 43+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 25+000 AL KM 28+000 /COICOYAN DE LAS FLORES	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	54707	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1436 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	8,163,411	0	8,163,411	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
101029	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL DESENGAÑO-LA MINA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 19+200 (CON ORIGEN EN LA MINA), SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 16+700 AL KM 13+200. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA MINA	RURAL	PIBAI/067/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	HAYTTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	1464	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	9,083,547	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	LA DIFERENCIA DE LA INVERSION SE DEBE A QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE REPORTO EL TOTAL DEL OFICIO DE ANUENCIA QUE INCLUYE FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL SEGUN EL CASO
100476	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC-SAN FRANCISCO SAYULTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 1+500 /SAN FRANCISCO SAYULTEPEC /SAN	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN FRANCISCO SAYULTEPEC	RURAL	PIBAI/062/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYTTO SAN JUAN CACAHUATEPEC	629	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	3,919,279	1,175,783	1,175,783	1,175,783	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	LA DIFERENCIA DE LA INVERSION SE DEBE A QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE REPORTO EL TOTAL DEL OFICIO DE ANUENCIA QUE INCLUYE FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL SEGUN EL CASO
100877	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM 6+855 (AYUTLA-SANTA MARIA ALOTEPEC)-SAN JUAN JUQUILA MIXES-SAN LUCAS CAMOTLAN-SANTA ISABEL DE LA REFORMA. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000 SUBTRAMO A MODERN	200-SAN JUAN JUQUILA MIXES	SAN JUAN JUQUILA MIXES	URBANO	PIBAI/044/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	HAYTTO SAN JUAN JUQUILA MIXES	2395	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	28,497,188	8,549,156	8,549,156	8,549,156	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	LA DIFERENCIA DE LA INVERSION SE DEBE A QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE REPORTO EL TOTAL DEL OFICIO DE ANUENCIA QUE INCLUYE FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL SEGUN EL CASO
86977	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+100 AL KM 4+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS2008 30%) /SAN JUAN LACHAO	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	54708	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1170 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	3,210,010	0	3,210,010	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
100300	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN LORENZO-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, TRAMO: DEL KM 0+00 AL KM 9+685.75, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 3+000 AL KM 6+000 /SAN LORENZO	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	URBANO	PIBAI/034/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYTTO SAN LORENZO JAMILTEPEC	1924	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	7,763,734	2,329,120	2,329,120	2,329,120	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	LA DIFERENCIA DE LA INVERSION SE DEBE A QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE REPORTO EL TOTAL DEL OFICIO DE ANUENCIA QUE INCLUYE FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL SEGUN EL CASO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones																		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9																
														Ministrado	Programado	Ejercido																								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11																														
	MEJORAMIENTO																																							
100639	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION	325-SAN PEDRO QUIATONI	SOLEDAD SALINAS	URBANO	0DZP20 022537	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	2716	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	1,972,393	1,645,993	1,645,993	1,645,993	100%	0	0	METRO LINEAL		2,716	1,359	50%																
100330	REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDISAJE	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	9DZP20 978546	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	3232	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	9,879	9,879	9,879	9,879	100%	0	0	ALUMNO		3,232	3,232	100%																
	GASTO CORRIENTE																																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																																							
117050	AMPLIACION DELA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	CABEZA DEL RIO	RURAL	0DZP20 026852	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	-	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	2,921,538	2,921,538	2,921,538	2,921,538	100%	0	0	KILOMETROS		3	2	60%																
131083	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE UNION ZAPATA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	UNION ZAPATA (LOMA LARGA)	RURAL	9DZP20 577606	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	300 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	997,644	923,207	923,207	923,207	100%	0	0	TANQUE		997,644	923,207	93%																
103995	PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE ACTIVIDADES DE PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO	529-SANTOS REYES YUCUNÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	200,000	31,867	200,000	31,867	100%	0	0	PROYECTO		1	0	16%																
104146	PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DEL MANEJO ECOLOGICO Y SUSTENTABLE DE RESIDUOS SOLIDOS	529-SANTOS REYES YUCUNÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	120,000	19,767	120,000	19,767	100%	0	0	PROYECTO		1	0	16%																
	SUBSIDIOS												111,296,903	2,592,770	81,402,376	2,592,770	100%	0	0			8,793	617	7%																
	FEIEF																																							
	OTROS																																							
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y ADEPHAS FEIEF 2009																																							
140721	ADEPHAS FEIEF 2009	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	406C01	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	ENTIDAD	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	664,522	664,522	664,522	664,522	100%	0	0	ENTIDAD		1	1	100%																
140741	REMANENTE FEIEF 2009	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	406C01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	NOVAUNIVERSITAS	ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	243,033	243,033	243,033	243,033	100%	0	0	LOTE		1	1	100%																
	PROGRAMAS REGIONALES																																							
	INVERSION																																							
	OBRA PUBLICA																																							
	CONSTRUCCION																																							
6758	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO. 34 (2DA ETAPA)	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO	RG23/0 063/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	366,142	0	366,142	0	0%	0	0	AULA		2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.															
6775	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN COBAO NO. 34	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO	RG23/0 115/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	72 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,452	0	38,452	0	0%	0	0	LOTE		1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION															
6913	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO ESCOLAR PARA CONALEP NO. 39 (2DA. ETAPA)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	RG23/0 136/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	622 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	LOTE		1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.															
6811	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO. 44 (2DA. ETAPA)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	RG23/0 068/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	366,142	0	264,359	0	0%	0	0	AULA		2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.															

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
6918	CONSTRUCCION DE UN AULA EN CECATI NO. 68 (2DA. ETAPA)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	RG23/0141/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1296 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	168,311	0	168,311	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
6823	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN COBAO NO. 44	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	RG23/0113/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,452	0	38,452	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
6923	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN TALLER EN CECATI NO. 68	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	RG23	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1296 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	171,645	0	171,645	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
6905	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 15 (2DA. ETAPA)	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	SAN ANTONIO HUIITEPEC	URBANO	RG23/0050/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	84 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	133,578	0	133,578	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
6902	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 23 (2DA ETAPA)	116-SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA	SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA	URBANO	RG23/0101/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	150 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	99,891	0	99,891	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
8389	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 6 (2DA ETAPA)	128-SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG	SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG	URBANO	RG23/0042/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	101 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,192	0	7,192	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
7266	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y UN ANEXO EN CECYTE NO. 26 (2DA ETAPA)	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	RG23/0055/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	163 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	905,163	0	547,664	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
7374	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS, UN LABORATORIO, UN TALLER Y UN ANEXO EN CECYTE NO. 26	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	RG23/0130/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	163 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	401,801	0	401,801	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
8206	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO. 28 (2DA ETAPA)	134-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	URBANO	RG23/0069/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	384,400	0	304,244	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
8213	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN COBAO NO. 28	134-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	URBANO	RG23/0126/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,452	0	38,452	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
7228	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CETIS NO. 168 (2DA ETAPA)	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	RG23/0073/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	348,556	0	239,510	0	0%	0	0	0	FALLER	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
7230	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN CETIS NO.168	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	RG23/0086/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	279,722	0	279,722	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
7209	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN COBAO NO. 23	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	RG23/0082/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	707,015	0	433,696	0	0%	0	0	0	OTROS	4	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
7021	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN COBAO NO. 23	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	RG23/0093/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,452	0	38,452	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6892	CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS Y UN ANEXO EN CBTIS. NO. 265 (2DA. ETAPA)	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	RG23/0034/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	578 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,431,537	0	822,417	0	0%	0	0	0	OTROS	11	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
6895	EQUIPAMIENTO DE DIEZ AULAS EN CBTIS NO. 265	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	RG23/0112/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	578 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	272,760	0	272,760	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE DE AUTORIZACION.
106496	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL KM. 51+700 E.C. (TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ)-SAN FELIPE TILPAN-SAN JOSE INDEPENDENCIA-CERRO CLARIN. TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 41+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM. 31+500 AL	169-SAN JOSE INDEPENDENCIA	SAN JOSE INDEPENDENCIA	URBANO	PIBAI/036/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO O SAN JOSE INDEPENDENCIA	851	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,430,000	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
8348	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO ESCOLAR PARA CONALEP NO. 157 (2DA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	RG23/0134/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	290 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	225,000	0	225,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6738	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DE PAPALOAPAM	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	RG23/0017/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1895 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,067,869	0	2,067,869	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6733	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTEPEC (2DA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	RG23/0018/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2005 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,000,000	0	4,000,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6769	EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA EN AGRONOMIA Y LICENCIATURA EN BIOLOGIA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM (2DA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	RG23/0025/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1895 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,242,844	0	1,242,844	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6925	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 8 (2DA ETAPA)	188-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NÚTIO	RURAL	RG23/0103/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	150 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	114,925	0	114,925	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
8400	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 14 (2DA ETAPA)	190-SAN JUAN COTZOCON	JALTEPEC DE CANDYOOC	RURAL	RG23/0039/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	88 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	140,808	0	140,808	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
8504	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 27 (2DA ETAPA)	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA MIXTEQUITA	RURAL	RG23/0054/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	709 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	979,659	0	498,687	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
8510	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN CECYTE NO. 27	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA MIXTEQUITA	RURAL	RG23/0107/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	154,935	0	154,935	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6859	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN AULA DE USOS MULTIPLES, UN LABORATORIO Y TRES ANEXOS EN CBTA. NO. 203 (2DA. ETAPA)	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	RG23/0029/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	226 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,732,864	0	1,006,533	0	0%	0	0	0	OTROS	6	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
6886	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA, UN AULA DE USOS MULTIPLES, UN LABORATORIO Y UN ANEXO EN CBTA. NO. 203	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	RG23/0105/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	430 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	381,979	0	381,979	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
7234	CONSTRUCCION DE UN AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 12 (2DA ETAPA)	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	URBANO	RG23/0078/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	36 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	138,710	0	101,109	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
7239	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN EQUIPO DIVERSO EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 12	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	URBANO	RG23/0090/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	91 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	54,659	0	54,659	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
8541	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CBTA NO. 201 (2DA ETAPA)	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	RG23/0031/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	154 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	550,301	0	402,006	0	0%	0	0	0	TALLER	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6715	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN CBTA NO. 201	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	RG23/0110/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	644,295	0	644,295	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
8236	REPARACIONES GENERALES EN CBTA NO. 202	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	RG23/0027/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	480 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	750,744	0	571,438	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6749	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN COBAO NO. 11 (2DA. ETAPA)	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	RG23/0064/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,127,730	0	1,127,730	0	0%	0	0	0	TALLER	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
6752	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN COBAO NO.11	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	RG23/0116/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	354 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	127,054	0	127,054	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
6890	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE OFICINA PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 3 (2DA ETAPA)	29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	RG23/0104/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	150 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	120,175	0	120,175	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6794	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN COBAO NO. 42 (2DA. ETAPA)	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	RG23/0061/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	144 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	714,684	0	492,295	0	0%	0	0	0	AULA	4	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
6802	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN COBAO NO. 42	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	RG23/0114/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	144 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	76,904	0	76,904	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
6515	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO. 43 (2DA ETAPA)	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	RG23/0060/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	311,216	0	246,040	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6533	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN COBAO NO. 43	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	RG23/0118/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,452	0	38,452	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6665	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITANCILLO (2DA ETAPA)	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	RG23/0021/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1880 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,231,563	0	3,231,563	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
6352	CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN COBAO NO. 37 (2DA ETAPA)	31-TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO	TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO	URBANO	RG23/0062/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	328,827	0	239,196	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6355	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN COBAO NO. 37	31-TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO	TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO	URBANO	RG23/0122/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	178 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	41,916	0	41,916	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6945	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 158	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	RG23/0100/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6930	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN CBTIS NUM. 240	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	RG23/0038/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	144 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	109,104	0	109,104	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE DE AUTORIZACION.
6907	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN CBTA NO. 37 (2DA ETAPA)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	RG23/0072/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	321,857	0	257,216	0	0%	0	0	0	LABORATORIO	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6912	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN CBTA NO. 37	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	RG23/0087/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	213,574	0	213,574	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6896	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 20 (2DA ETAPA)	326-SAN PEDRO SOCHIÁPAM	SAN PEDRO SOCHIÁPAM	URBANO	RG23/0102/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	150 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	110,000	0	110,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6965	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN COBAO NO. 09 (2DA ETAPA)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	RG23/0085/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	402 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	361,712	0	260,831	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
8490	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y UN ANEXO EN CECYTE NO. 17 (2DA ETAPA)	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	URBANO	RG23/0056/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	181 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	692,795	0	619,062	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
8497	EQUIPAMIENTO DE DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 17	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	URBANO	RG23/0119/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	181 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	325,608	0	325,608	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
7676	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN COBAO NO. 49 (2DA ETAPA)	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	URBANO	RG23/0059/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	341,220	0	341,220	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
7684	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN COBAO NO. 49	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	URBANO	RG23/0129/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	154,935	0	154,935	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
8383	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 1 (2DA ETAPA)	35-GUELATAO DE JUÁREZ	GUELATAO DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0043/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	91 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,453	0	15,453	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6940	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN CBTIS. NO. 259	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	RG23/0036/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	144 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	109,104	0	109,104	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
6747	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA (2DA ETAPA)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	RG23/0023/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1626 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,037,151	0	3,037,151	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6796	EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA EN AGRONOMIA Y FORESTAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA (2DA ETAPA)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	RG23/0024/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1626 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,876,520	0	1,876,520	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
8372	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO 2 (2DA ETAPA)	394-SANTA MARÍA ALOTEPEC	SANTA MARÍA ALOTEPEC	URBANO	RG23/0045/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	147 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	120,917	0	120,917	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
8194	CONSTRUCCION DE DOS TALLERES Y DOS ANEXOS EN ICAPET (2DA ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RG23/0125/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	950 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,051	0	975,489	0	0%	0	0	0	0	4	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6708	CONSTRUCCION DE GIMNASIO-AUDITORIO EN INSTITUTO DE TLAXIACO (2DA ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RG23/0013/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	638 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,933,500	0	7,933,500	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
8199	EQUIPAMIENTO DE DOS TALLERES EN ICAPET	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RG23/0106/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	715,662	0	715,662	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
6721	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO (2DA ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RG23/014/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	638 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,747,550	0	1,747,550	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
7244	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO 47 (2DA ETAPA)	407-SANTA MARÍA CHIMALAPA	SANTA MARÍA CHIMALAPA	URBANO	RG23/076/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	190 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	577,618	0	406,254	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
7249	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO Y ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 4	407-SANTA MARÍA CHIMALAPA	SANTA MARÍA CHIMALAPA	URBANO	RG23/089/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	133 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	215,693	0	215,693	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6818	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN COBAO NO 13 (2DA ETAPA)	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	RG23/084/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	592,951	0	390,116	0	0%	0	0	0	OTROS	4	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6805	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN COBAO NO 13	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	RG23/097/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,452	0	38,452	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6949	EQUIPAMIENTO PARA DOS TALLERES EN CECATI NO. 148 (2DA ETAPA)	413-SANTA MARÍA HUATULCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	RG23/099/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	150 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	175,000	0	175,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6952	EQUIPAMIENTO PARA DOS TALLERES EN CECATI NO. 195	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	URBANO	RG23/098/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	150 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
7216	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO. 35	418-SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	RG23/081/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	389,509	0	301,496	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
7213	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN COBAO NO. 35	418-SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	RG23/092/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,452	0	38,452	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
8405	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN CECYTE NO. 3 (2DA ETAPA)	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	RG23/057/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	303 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	732,184	0	447,744	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
8466	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN CECYTE NO. 3	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0120/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	303 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	301,926	0	301,926	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
7421	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN CECATI NO. 178(2DA ETAPA)	427-SANTA MARÍA PETAPA	SANTA MARÍA PETAPA	URBANO	RG23/0131/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
6703	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ISTMO (2DA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/019/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4070 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,654,295	0	1,654,295	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
7399	EQUIPAMIENTO PARA CONALEP NO. 243 (2DA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0132/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	340 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	223,250	0	223,250	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6844	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 19	434-SANTA MARÍA TEOPOXCO	SANTA MARÍA TEOPOXCO	URBANO	RG23/0077/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	108 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	324,700	0	242,326	0	0%	0	0	0	AULA	3	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6853	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y UN EQUIPO DIVERSO EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO	434-SANTA MARÍA TEOPOXCO	SANTA MARÍA TEOPOXCO	URBANO	RG23/0095/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	108 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	260,703	0	260,703	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
8363	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN CBTA NO. 192 (2DA ETAPA)	437-SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC	URBANO	RG23/0032/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	231,518	0	231,518	0	0%	0	0	0	LABORATORIO	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
8368	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN CBTA NO. 192	437-SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC	URBANO	RG23/0121/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	154,935	0	154,935	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6742	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA REGION MIXE (2DA ETAPA)	437-SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC	URBANO	RG23/0016/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	400 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,067,869	0	2,067,869	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6919	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CBTS NO. 264 (2DA ETAPA)	439-SANTA MARÍA TONAMECA	SANTA MARÍA TONAMECA	URBANO	RG23/0074/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	522,850	0	393,181	0	0%	0	0	0	TALLER	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
8220	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO. 47 (2DA ETAPA)	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	RG23/0067/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	395,947	0	307,264	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
8228	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN COBAO NO. 47	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	RG23/0124/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,452	0	38,452	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
8242	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE OFICINA PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 5 (2DA ETAPA)	460-SANTIAGO CHOÁPAM	SANTIAGO CHOÁPAM	URBANO	RG23/0040/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	325 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	134,377	0	134,377	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
8184	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 145 (2DA ETAPA)	462-SANTIAGO HUAJOLITLÁN	SANTIAGO HUAJOLITLÁN	URBANO	RG23/0135/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	220 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	228,432	0	228,432	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
8379	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 17 (2DA ETAPA)	471-SANTIAGO LALOPEA	SANTIAGO LALOPEA	URBANO	RG23/0044/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	65 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	128,225	0	128,225	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
8175	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE OFICINA PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 7 (2DA ETAPA)	481-SANTIAGO NUYOÓ	SANTIAGO NUYOÓ	URBANO	RG23/0066/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	240 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	115,367	0	115,367	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
8937	CONCLUSION DEL CENTRO DE COMPUTO Y PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE INFORMACION EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA NACIONAL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1566 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,500,000	0	4,500,000	0	0%	0	0	0	TALLER	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
8987	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA (2DA ETAPA)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	RG23/0015/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1566 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,654,295	0	1,654,295	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6932	CONSTRUCCION DE UN AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 24 (2DA ETAPA)	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	RG23/0075/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	36 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	115,927	0	115,927	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6939	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 24	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	RG23/0094/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	36 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,610	0	17,610	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6719	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 9 (2A. ETAPA)	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO XOCHILTEPEC	RURAL	RG23/0051/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	72 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	473,144	0	473,144	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6730	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 9	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO XOCHILTEPEC	RURAL	RG23/0117/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	72 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37,322	0	37,322	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
6739	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 123 (2DA. ETAPA)	495-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	URBANO	RG23/0065/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	57 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	119,850	0	119,850	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
7692	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO. 50 (2DA ETAPA)	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	RG23/0058/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	72 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	67,068	0	67,068	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
7701	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN COBAO NO. 50	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	RG23/0128/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	72 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,452	0	38,452	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
7255	CONSTRUCCION DE DOS TALLERES EN CECCYE NO. 18 (2DA ETAPA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	RG23/0080/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	460 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,088,429	0	688,785	0	0%	0	0	0	TALLER	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
7261	EQUIPAMIENTO DE DOS TALLERES EN CECYTE NO. 18	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	RG23/0111/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	460 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	436,276	0	436,276	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
8392	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 16 (2DA ETAPA)	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	RG23/0041/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	55 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	140,350	0	140,350	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
7223	EQUIPAMIENTO DE DOS ANEXOS EN CBTA NO. 158	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	RG23/0091/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	501 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	257,406	0	257,406	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
7714	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CETIS NO. 103 (2DA ETAPA)	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	RG23/0033/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	603,538	0	603,538	0	0%	0	0	0	TALLER	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6830	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CBTA NO. 78 (2DA. ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	RG23/0030/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	346,655	0	283,712	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
6841	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTA. NO. 78	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	RG23/0109/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	54,944	0	54,944	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
6934	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 248	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	URBANO	RG23/0037/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	144 ALUMNO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	109,104	0	109,104	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
6827	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 11	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	URBANO	RG23/0079/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	72 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	240,262	0	202,050	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
6835	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 11	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	URBANO	RG23/0096/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	72 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	35,220	0	35,220	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
7425	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN COBAO NO. 12 (2DA ETAPA)	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	RG23/0070/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	220 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	434,510	0	307,092	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
7008	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN COBAO NO. 20 (2DA ETAPA)	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	RG23/0083/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	546,730	0	387,685	0	0%	0	0	0	TALLER	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
7016	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN COBAO NO. 20	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	RG23/0088/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	417,254	0	417,254	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11				
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
6762	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA (2DA ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/022/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5078 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,654,295	0	1,654,295	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
6900	REPARACIONES GENERALES EN CBTIS NO. 150 (2DA. ETAPA)	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	RG23/028/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	628 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,045	0	24,045	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.	
7414	ACONDICIONAMIENTO DE UN TALLER EN CECATI NO. 67	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RG23/0137/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	140 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	177,516	0	177,516	0	0%	0	0	0	TALLER	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
6677	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ (2DA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RG23/020/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	653 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,617,942	0	1,617,492	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
7408	EQUIPAMIENTO PARA CONALEP NO. 155 (2DA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RG23/0132/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	340 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	225,000	0	225,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
6943	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 263	83-SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	URBANO	RG23/0035/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	144 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	109,104	0	109,104	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.	
7944	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN BACHILLERATO COMUNITARIO INTEGRAL NO. 18 (2DA ETAPA)	86-SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC	SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC	URBANO	RG23/0052/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	72 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	197,726	0	197,726	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
7963	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y EQUIPO DIVERSO EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 18	86-SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC	SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC	URBANO	RG23/0127/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	118 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	226,631	0	226,631	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
8296	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 28 (2DA ETAPA)	9-AYOTZINTEPEC	AYOTZINTEPEC	URBANO	RG23/0053/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	340 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	969,726	0	577,618	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
8301	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN CECYTE NO. 28	9-AYOTZINTEPEC	AYOTZINTEPEC	URBANO	RG23/0123/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	709 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	154,935	0	154,935	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN CECYTE NO. 28	
	AMPLIACION																									
86454	AMPLIACION DE LA AVENIDA FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA. EN EL MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA/EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	54628	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6242 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,370,964	0	4,370,964	0	0%	0	0	0	METROS	1,883	0	0%		
86593	AMPLIACION DE LA AVENIDA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA. EN EL MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA/EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	54627	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6242 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,954,786	0	2,954,786	0	0%	0	0	0	METROS	1,883	0	0%		
86327	AMPLIACION DE LA CALLE AL RASTRO AL RANCHO. EN EL MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA/EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	54626	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6242 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,607,145	0	1,607,145	0	0%	0	0	0	METROS	1,455	0	0%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																	
86414	AMPLIACION DE LA CARRETERA CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA. EN EL MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA/EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	54629	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6242 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	762,289	0	762,289	0	0%	0	0	0	METROS	1,200	0	0%		
	MODERNIZACION																									
106377	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN BLAS ATEMPA - TIERRA BLANCA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 2+350 AL KM.5+850	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	PIBAI/064/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN BLAS ATEMPA	457	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,538,830	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%		
106663	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL DESENGAÑO LA MINA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 19+200 (CON ORIGEN EN LA MINA), SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 16+700 AL KM 13+200	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	PIBAI/067/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	1464	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,892,949	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%		
106866	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 30+000 (OAXACA - SOLA DE VEGA) - SANTA CRUZ MIXTEPEC - SAN MIGUEL MIXTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+900, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 11+000 AL KM 12+	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	PIBAI/061/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL MIXTEPEC	626	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,411,928	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%		
106170	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COYUL - SAN JOSE DE LAS FLORES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+496.58, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+500 AL KM 3+800	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	PIBAI/020/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MESONES HIDALGO	728	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,499,402	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%		
107022	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 79+100 E.C. (OAXACA - SOLA DE VEGA) - SAN LORENZO TEXMELUCAN - SAN JACINTO TLACOTEPEC - SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 112+000, SUBTRAMOS	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	URBANO	PIBAI/056/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEJOMULCO	400	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,149,779	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%		
86363	AMPLIACION DE LA CARRETERA CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA. EN EL MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA/EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	54630	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6242 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,104,816	0	1,104,816	0	0%	0	0	0	METROS	1,561	0	0%		
	REHABILITACION																									
105079	REHABILITACION DEL GIMNASIO RICARDO FLORES MAGON (3A. ETAPA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
	FONDO DE APOYO A MIGRANTES																									
	EQUIPAMIENTO																									
	OTROS																									
84628	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE FOGONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTFOA/M/0006/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE LA VIVIENDA	2460	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	1,685,215	2,000,000	1,685,215	100%	0	0	0	OTROS	615	615	100%	DESPUES DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION SE GENERO UNA ECONOMIA DE \$314,785.12 QUE SERA UTILIZADA PARA AMPLIAR METAS PARA ALCANZAR 729 FOGONES.	
	OTROS PROGRAMAS												2,434,489,768	1,042,827,599	2,434,589,768	1,042,827,599	100%	20,186,173	0	0	0	1,125,531	1,125,529	100%		
	FEDERALIZADO (PROFIS)																									
	GASTO CORRIENTE																									
	OTROS GASTOS DE OPERACION																									
91952	PROGRAMA PARA LA FISCALICION DEL GASTO FEDERALIZADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PROFIS (2010)	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTAO	NO APLICA	1-PODER LEGISLATIVO 100-H. CÁMARA DE DIPUTADOS	6,429,275	1,632,430	6,429,275	1,632,430	100%	0	0	0	AUDITORIA	1	1	100%	EL GASTO DEL PROFIS PARA ESTE EJERCICIO, SE DIVIDE EN CUATRO AUDITORIAS Y CAPACITACION DE LA SIGUIENTE MANERA: AUDITORIA 1346/2010 NOMBRE FAFEF IMPORTE ASIGNADO 1,566,585 EJERCIDO 534,204. AUDITORIA 1343/2010 FAETA PROGRAMADO 1,123,672 EJERCIDO 395,746. AUDITORIA 1337/2010 FISM PROGRAMADO 2,018,886 EJERCIDO 702,480. CAPACITACION 1,720,132 PROGRAMADO 6,429,275 EJERCIDO 1,632,430. DEACUERDO AL DETALLE, SE CONCLUYE QUE SE EJERCIO AL SEGUNDO TRIMESTRE LA	
	UNIVERSIDADES																									
	SERVICIOS PERSONALES																									
111895	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	SUBSIDIO FEDERAL ORD	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACION PUBLICA 511-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	519,966,547	259,980,000	519,966,547	259,980,000	100%	0	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%		
	OTROS GASTOS DE OPERACION																									
110800	FONDO DE CONSOLIDACION 2010	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4A6100BBFA411B11201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL	11-EDUCACION PUBLICA 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	1,664,453	0	1,664,453	0	0%	0	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1	0	0%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
110078	SUBSIDIO FEDERAL A LA UNIVERSIDAD DEL MAR	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4A6100 BBFA41 1B0120 4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	49,927,779	19,145,105	49,927,779	19,145,105	100%	0	0	0	SUBSIDIO	1	0	20%		
112203	FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS UPES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	SANEAMIENTO FINANCIERO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	76,622,710	76,622,710	76,622,710	76,622,710	100%	0	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%		
112064	FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	CONSOLIDACIÓN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	3,909,798	3,909,798	3,909,798	3,909,798	100%	0	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%		
112319	MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL AL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO (CUPIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	MAASF O CUPIA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	21,855,691	4,371,000	21,855,691	4,371,000	100%	0	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%		
	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																									
	INVERSIÓN																									
	EQUIPAMIENTO																									
	OTROS																									
41827	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	53968	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	3,000,000	2,779,914	3,000,000	2,779,914	100%	0	0	0	EQUIPO	10	10	100%		
	GASTO CORRIENTE																									
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
139915	SEGURO POPULAR 2009, RECURSO CONCENTRADO EN 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	53,486,128	52,156,872	53,486,128	52,156,872	100%	20,186,173	0	0	FAMILIA	562,692	562,692	100%		
139875	SEGURO POPULAR 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,697,000,000	621,605,516	1,697,000,000	621,605,516	100%	0	0	0	FAMILIA	562,692	562,692	100%		
	EDUCATIVA																									
	SERVICIOS PERSONALES																									
118943	SUBSIDIOS PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA	130	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	627,387	624,254	627,387	624,254	100%	0	0	0	ALUMNO	130	130	100%	EN LO QUE RESPECTA A LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTADOS, NO SE TIENE A LA FECHA EL PRESUPUESTO TOTAL A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO, DICHO PRESUPUESTO SE ENCUENTRA INTEGRÁNDOSE EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS, POR LO QUE LO REPORTADO ES SOLO LA PARTE PRESUPUESTAL DE LA COBERTURA	
	APORTACIONES FEDERALES 3292 REGISTROS																									
	FAEB												12,625,363,944	7,811,518,773	12,625,363,944	7,811,518,773	100%	0	0	0		37	37	100%		
	FAEB																									
	SERVICIOS PERSONALES																									
29400	4A3100 - COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	-	-	2,982,493	2,982,493	2,982,493	2,982,493	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
29347	4A3100 - COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	-	-	2,297,301,562	1,384,057,640	2,297,301,562	1,384,057,640	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
29913	4A3400 - COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	-	-	30,264,400	30,264,400	30,264,400	30,264,400	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
30128	4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	-	-	26,095,501	13,305,365	26,095,501	13,305,365	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
30291	4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	-	-	282,109	274,444	282,109	274,444	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11				
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
30389	4A3500 - UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3500	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	121	0	121	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
30475	4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	919,934,388	557,146,093	919,934,388	557,146,093	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
31388	4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	83,710,557	41,614,594	83,710,557	41,614,594	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
31114	4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	222,823,358	139,391,639	222,823,358	139,391,639	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR: EDUCACION ESPECIAL	
31470	4A3620 - DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,626,903,250	1,050,001,249	1,626,903,250	1,050,001,249	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
31655	4A3630 - DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	3,176,770,440	2,152,270,371	3,176,770,440	2,152,270,371	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
32039	4A3640 - DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3640	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	801,963,219	494,258,535	801,963,219	494,258,535	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
32281	4A3650 - DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3650	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,133,913,194	689,297,275	1,133,913,194	689,297,275	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
32473	4A3660 - DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3660	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,153,353,792	692,119,174	1,153,353,792	692,119,174	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
32615	4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	289,560,953	164,987,527	289,560,953	164,987,527	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
32787	4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	154,652	0	154,652	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
32882	4A3680 - DIRECCION DE EDUCACION FISICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3680	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	285,479,990	174,290,152	285,479,990	174,290,152	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
29304	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	406,055,268	156,262,196	406,055,268	156,262,196	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
29474	4A3200 - COORDINACION DE LIBROS DE TEXTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	657,459	104,360	657,459	104,360	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
29514	4A3300 - COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3300	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	6,411,410	1,498,558	6,411,410	1,498,558	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
29540	4A3400 - COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	30,808,294	23,641,332	30,808,294	23,641,332	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
29998	4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	26,401,008	7,661,946	26,401,008	7,661,946	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
30191	4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	5,960,106	4,489,476	5,960,106	4,489,476	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
30311	4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	867,095	254,584	867,095	254,584	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
30343	4A3500 - UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3500	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	38,480,414	16,560,062	38,480,414	16,560,062	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
30433	4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	11,539,365	3,881,883	11,539,365	3,881,883	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
31307	4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	850,938	374,737	850,938	374,737	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
30809	4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	222,518	52,852	222,518	52,852	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	SUBSECTOR: EDUCACION ESPECIAL
31426	4A3620 - DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	8,448,240	3,096,762	8,448,240	3,096,762	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
31597	4A3630 - DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	9,449,421	2,811,333	9,449,421	2,811,333	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
31800	4A3640 - DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3640	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	703,302	350,041	703,302	350,041	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
32157	4A3650 - DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3650	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	4,755,038	1,876,978	4,755,038	1,876,978	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
32426	4A3660 - DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3660	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	803,196	314,298	803,196	314,298	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
32525	4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	18,900,180	1,406,762	18,900,180	1,406,762	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
32755	4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,864,930	432,186	1,864,930	432,186	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
32846	4A3680 - DIRECCION DE EDUCACION FISICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3680	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	632,043	150,419	632,043	150,419	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11																
32936	4A3690 - COORDINACION ESTATAL DE CARRERA MAGISTERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3690	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	59,740	37,057	59,740	37,057	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
	FASSA												11,014,576	11,014,576	11,014,576	11,014,576	100%	0	0	0		0	0	0%		
	SERVICIOS PERSONALES																									
104856	REC, POR COMPENSACION ISSS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	11,014,576	11,014,576	11,014,576	11,014,576	100%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%		
	FAIS												1,705,064,446	683,406,362	771,914,275	593,449,099	87%	563,231	0	0	31,539,559	19,722,967	63%			
	FISE																									
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																									
75138	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	GUADALUPE DE LAS FLORES	RURAL	FISE/0138/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	570,000	0	570,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
3497	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL AZULILLO E.C. OAXACA - POCHUTLA KM 206+325.00, DEL KM 0+000 AL KM 7+731.28	12-CANDELARIA LOXICHA	AZULILLO	RURAL	FISE/0143/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	8	8	100%		
3441	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TIERRA COLORADA E.C. OAXACA - POCHUTLA DEL KM 0+000 AL KM 5+000	12-CANDELARIA LOXICHA	TIERRA COLORADA	RURAL	FISE/0145/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%		
83354	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	BARRIO TRES DE MAYO	RURAL	FISE/0299/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	287,777	0	287,777	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
75139	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	YUCUATOTO	RURAL	FISE/0003/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	390,667	385,544	390,667	385,544	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
75140	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	SANTA MARIA TEJOTEPEC	RURAL	FISE/0004/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	268,549	261,385	268,549	261,385	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
83281	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	TIERRA NEGRA	RURAL	FISE/0301/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	198,891	0	198,891	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,513	0	0%		
94193	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO.	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	564,347	0	564,347	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,050	0	0%		
94199	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	288,000	288,000	288,000	288,000	100%	0	0	0	OBRA	8	0	0%	MODULO SOLAR	
75141	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NUMÍ	SAN JOSE NUMÍ	RURAL	FISE/0136/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	589,325	0	589,325	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
9922	RECONSTRUCCION DE CAMINO DEL PORTILLO - SAN JUAN QUIOTEPEC - SAN MIGUEL MANIALTEPEC, SAN PEDRO YOLOX - SAN JUAN QUIOTEPEC DEL KM 0+000 AL 25+200	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	FISE/0633/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC	-	-	1,831,949	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	25	0	0%		
94197	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN YUTA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	288,000	288,000	288,000	288,000	100%	0	0	0	OBRA	8	0	0%	MODULO SOLAR	
94194	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	234-SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	EL VIZAJE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	520	0	0%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
79960	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	234-SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	CERRO DE ARENA	RURAL	FISE/03 10/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	944,740	0	944,740	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
3909	AMPLIACION DEL CAMINO RURAL SAN MARCOS ARTEAGA - TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA DEL KM 0+000 AL KM 3+386	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	FISE/04 47/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	1,754,888	1,754,888	1,754,888	1,754,888	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
83125	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	FISE/03 02/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	95,016	0	95,016	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
75142	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (UNIDAD DE PROGRESO)	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	SANTA CATARINA YUXIA	RURAL	FISE/01 37/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	200,706	0	200,706	0	0%	0	0	0	TANQUE	1	0	0%	
94196	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	EL ENCINAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	288,000	288,000	288,000	288,000	100%	0	0	0	OBRA	8	0	0%	MODULO SOLAR
94198	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	CHIDOCCO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	288,000	288,000	288,000	288,000	100%	0	0	0	OBRA	8	0	0%	MODULO SOLAR
4007	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR COATILLO SIRIO UNDATUZAGA S/CAMINO SAN MIGUEL TULANCINGO - SANTA CRUZ CAPULALPAM	287-SAN MIGUEL TULANCINGO	SAN MIGUEL TULANCINGO	URBANO	FISE/01 81/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TULANCINGO	-	-	1,641,370	0	0	0	0%	0	0	0	METROS	12	0	0%	
10040	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TANETZE DE ZARAGOZA - SAN MIGUEL YOTAO	288-SAN MIGUEL YOTAO	SAN MIGUEL YOTAO	URBANO	FISE/06 32/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL YOTAO	-	-	3,800,104	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	20	0	0%	
15898	CONSERVACION DEL CAMINO SAN - NICOLAS - BRAMADERO - EC- OAXACA - MIAHUATLAN	289-SAN NICOLÁS	SAN NICOLÁS	URBANO	FISE/01 74/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS	-	-	1,731,996	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
16027	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. PROYECTO SUPERCARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO	289-SAN NICOLÁS	SAN NICOLÁS	URBANO	FISE/01 72/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS	-	-	1,997,612	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
3627	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. POCHUTLA - HUATULCO TAHUECA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	TAHUECA	RURAL	FISE/02 61/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
75143	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	URBANO	FISE/00 01/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	999,412	390,684	999,412	390,684	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
16725	CONSERVACION DEL CAMINO SAN SIMON ALMOLONGAS E,C, OAXACA MIAHUATLAN	351-SAN SIMÓN ALMOLONGAS	SAN SIMÓN ALMOLONGAS	URBANO	FISE/01 89/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS	-	-	1,731,996	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
16847	CONSERVACION DEL CAMINO SAN SIMON ALMOLONGAS - SANTA ANA	351-SAN SIMÓN ALMOLONGAS	SAN SIMÓN ALMOLONGAS	URBANO	FISE/01 88/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS	-	-	1,997,612	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
75144	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	386-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	FISE/00 07/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	640,041	632,535	640,041	632,535	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
79509	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	388-SANTA INES DEL MONTE	LA GUADALUPE	RURAL	FISE/03 13/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	256,929	0	256,929	0	0%	0	0	0	POZO	1	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
83319	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	LOMA CHAPULTEPEC	RURAL	FISE/03/00/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	80,691	0	80,691	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	170	0	0%	
79552	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	426-SANTA MARÍA PEÑOLES	CANADA DE ESPINA	RURAL	FISE/03/12/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,034,352	0	1,034,352	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
83496	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)	433-SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC	URBANO	FISE/02/98/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
3633	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. PTO. ESCONDIDO - POCHUTLA KM 170+800 STA. ELENA EL TULE - LAGUNA SANTA ELENA DEL KM 0+000 AL KM 4+000	439-SANTA MARÍA TONAMECA	SANTA ELENA EL TULE	RURAL	FISE/02/97/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA	-	-	4,577,465	2,024,050	2,024,050	2,024,050	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	2	50%	
75145	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	SAN ISIDRO AMATITLÁN	RURAL	FISE/00/05/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	557,154	555,288	557,154	555,288	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
4062	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO TAMAZOLA - SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN KM 0+000 AL KM 16+500	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	FISE/01/47/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	1,406,014	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	17	0	0%	
79637	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	492-SANTIAGO TILANTONGO	LAS FLORES TILANTONGO	RURAL	FISE/03/11/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	413,330	0	413,330	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
11529	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO ANTIAGO ZACATEPEC - SAN JUAN COTZOCON DEL KM 0+000 AL KIM 21+000 CON ORIGEN EN SANTIAGO ZACATEPEC	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	FISE/06/08/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	-	-	640,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	21	10	48%	
94195	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (MONTE NEGRO) 1A. ETAPA	511-SANTO DOMINGO NUXÁA	SANTO DOMINGO NUXÁA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	288,000	288,000	288,000	288,000	100%	0	0	0	OBRA	8	0	0%	MODULO SOLAR
75146	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SAN SEBASTIÁN DEL MONTE	RURAL	FISE/00/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	785,504	764,604	785,504	764,604	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
75147	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	FISE/00/06/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,048,696	1,029,014	1,048,696	1,029,014	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
27975	CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. OAXACA TEHUANTEPEC SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA ESCUELA NORMAL BILINGUE DEL KM 0+000 AL KM 4+000	550-SAN JERÓNIMO TLACOCCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCCHAHUAYA	URBANO	FISE/02/68/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	-	-	821,786	534,161	534,161	534,161	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	3	63%	
52130	CONSTRUCCION DE 150 SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	561-YAXE	YAXE	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE YAXE OCOTLAN OAXACA	-	-	203,500	203,500	203,500	203,500	100%	0	0	0	UNIDAD	150	150	100%	CONSTRUCCION DE 150 BANOS ECOLOGICOS MEZCLA MUNICIPIO, SEDESOL Y BENEFICIARIOS LOS 203,500 SON APORTACION SEDESOL LA OTRA PARTE ES APORTACION RAMO 28 Y DE BENEFICIARIOS
94200	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR LA FRANJA (2A. ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,789,298	0	1,789,298	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
94201	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. RENACIMIENTO (4A. ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,529,526	0	1,529,526	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
4075	CONSERVACION DEL CANINO ZAPOTITLAN LAGUNAS - SAN MATEO NEJAPAM KM 0+000 AL KM 13+000	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	ZAPOTITLÁN LAGUNAS	URBANO	FISE/02/72/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	-	-	1,155,758	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	13	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
79403	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4A. ETAPA (SAN JACINTO OCOTLAN)	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FISE/03/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,730,926	0	1,730,926	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
94202	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO EL CARMEN)	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ASUNCION ATOYAQUILLO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	563,135	0	563,135	0	0%	0	0	0	OTROS	13	0	0%	POSTES
16915	CONSTRUCCION DEL CAMINO STA. CATARINA QUIOQUITANI CATALINA QUIERI DEL KM. 0+000 AL KM 5+500	74-SANTA CATARINA QUIOQUITANI	SANTA CATARINA QUIOQUITANI	URBANO	FISE/02/00/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI	-	-	5,102,892	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	6	0	0%	
15368	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO OAXACA -POCHUTLA SAN ANDRES PAXTLAN 3A. ETAPA	95-SAN ANDRES PAXTLÁN	SAN ANDRES PAXTLÁN	URBANO	FISE/02/66/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	2,002,000	1,144,947	1,144,947	1,144,947	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	52%	
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																								
5058	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN MIGUEL ABEJONES - SANTA ANA YANERI DEL KM 0+000 AL KM 8+000	1-ABEJONES	ABEJONES	URBANO	FISE/02/04/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ABEJONES	-	-	860,000	258,000	258,000	258,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	55%	
72462	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO-SANTA ANA ZEGACHE /SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO	53640	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	79,800	79,800	79,800	79,800	100%	0	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
27838	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL CAMINO SAN MATEO MIXTEPEC - EL PERAL	104-SAN ANTONINO EL ALTO	EL PERAL	RURAL	FISE/02/18/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO	-	-	2,165,207	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	23	0	0%	
27879	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANTONINO EL ALTO EL PERAL	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	FISE/01/94/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO	-	-	2,115,071	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
70692	CONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE MONTEVERDE-SAN JOSE MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTEVERDE/EN LA LOCALIDAD GUADALUPE MONTEVERDE	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	GUADALUPE MONTEVERDE	RURAL	53000	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	4,521,823	0	4,521,823	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
73707	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUAXOLOTIPEC-LOMA DEL GUSTO /SANTIAGO HUAXOLOTIPEC /SAN ANTONIO HUIITEPEC	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	SANTIAGO HUAXOLOTIPEC	RURAL	53638	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
74403	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO-LLANO DE MECATE, RAMAL EL PANTEON, RAMAL TOTOMACHIAPAM /MIGUEL HIDALGO /SAN ANTONIO HUIITEPEC	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	MIGUEL HIDALGO	RURAL	53187	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	285,000	285,000	285,000	285,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	30	30	100%	
73920	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO HUIITEPEC-PUEBLO VIEJO, RAMAL LLANO DE MECATE, RAMAL MIGUEL HIDALGO, RAMAL RIO MOLER, RAMAL PUERTA DE TLACOACHE, RAMAL	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	SAN ANTONIO HUIITEPEC	URBANO	53180	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,049,750	1,049,750	1,049,750	1,049,750	100%	0	0	0	KILOMETRO	111	111	100%	
73993	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO INFIERNILLO-EL CARRIZAL, RAMAL YUCUCUNDO, RAMAL LA LAGUNA, RAMAL LAS TRANCAS, RAMAL RANCHO COLORADO	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	INFIERNILLO	RURAL	53178	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	256,500	256,500	256,500	256,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	27	27	100%	
74614	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN XOCHILTEPEC-DESVIACION HUIITEPEC, RAMAL HUAXOLO, RAMAL SAN MIGUEL /SAN JUAN XOCHILTEPEC /SAN ANTONIO HUIITEPEC	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	SAN JUAN XOCHILTEPEC	RURAL	53185	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	256,500	256,500	256,500	256,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	27	27	100%	
3567	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANTONIO TEPETLAPA - RIO ATOYAC TRAMO KM 0+000 AL KM 4+800	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	FISE/01/52/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	1,920,010	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
79340	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BALTAZAR CHICHICAPAM-LOMA DE LOS HORNOS .EN EL MUNICIPIO SAN BALTAZAR CHICHICAPAM/EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	52610	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	105,450	105,450	105,450	105,450	100%	0	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
3466	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA TEPEXIPANA . RIO PLATANAR DEL KM 0+000 AL KM 7+000	12-CANDELARIA LOXICHA	SANTA MARIA TEPEXIPANA	RURAL	FISE/01/44/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
3387	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LOS PECES E.C. MIRAMAR - CANDELARIA DEL KM 0+000 AL KM 4+000	12-CANDELARIA LOXICHA	RIO LOS PECES	RURAL	FISE/01/49/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
79341	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BLAS ATEMPA-EC. MONTE GRANDE. EN EL MUNICIPIO SAN BLAS ATEMPA/EN LA LOCALIDAD SAN BLAS ATEMPA	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	52525	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
68026	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL A EL HUAMUCHAL DEL KM 0+000 AL KM 6+600	124-SAN BLAS ATEMPA	EL HUAMUCHAL (LOS VEGAS)	RURAL	FISE/06/37/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	20,295,660	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
68422	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL A NIZARINDANI E.C. 4+000 CARRETRA A SANTA ROSA DE LIMA	124-SAN BLAS ATEMPA	NIZARINDANI	RURAL	FISE/06/36/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO D SAN BLAS ATEMPA	-	-	954,340	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	
15643	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN CARLOS YAUTEPEC	URBANO	FISE/02/92/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	-	-	670,377	201,113	201,133	201,133	100%	0	0	0	METRO LINEAL	600	275	46%	
79342	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESV. AL CAMARON-LABAEZA. EN EL MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC/EN LA LOCALIDAD LA BAEZA	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	LA BAEZA	RURAL	52593	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	161,500	0	161,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	17	0	0%	
79343	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIHUEL NIZAVIGUITI-TAVELA. EN EL MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL NIZAVIGUITI	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN MIGUEL NIZAVIGUITI	RURAL	52594	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	0	66,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
79344	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO LACHIGOBA-LOS HUAJES. EN EL MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO LACHIGOBA	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN PEDRO LACHIGOBA	RURAL	52596	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	0	66,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
79345	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO QUIAVICUZAS-SANTIAGO IXHUIXTEPEC. EN EL MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO QUIAVICUZAS	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	52595	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	0	66,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
79346	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO TOMAS QUIERI-CAMPAMENTO. EN EL MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC/EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS QUIERI	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTO TOMAS QUIERI	RURAL	52597	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	0	57,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	6	0	0%	
73876	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A. ETAPA	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	URBANO	FISE/04/57/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	1,935,325	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	50	0	0%	
79347	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION TLAXIACO - SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC, RAMAL TIERRA BLANCA /SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	URBANO	52551	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	0	142,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	15	0	0%	
73011	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	128-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	URBANO	FISE/06/52/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	-	-	905,134	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
3772	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL DE SAN DIONISIO A HUAMUCHIL DEL KM 0+000 AL KM 8+102	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FISE/02/90/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	2,449,034	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
3759	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL DE SAN DIONISIO A PUNTA DE ARENA DEL KM 0+000 AL KM 3+469	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FISE/02/91/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	1,349,610	1,349,610	1,349,610	1,349,610	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
3867	REHABILITACION DE CAMINO RURAL- SAN DIONISIO DEL MAR - EL FARO	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FISE/01/46/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
79348	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - SANTO TOMAS /SANTO TOMAS /SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SANTO TOMAS	RURAL	52563	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	0	38,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	
74102	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PAREDON-TIERRA COLORADA, RAMAL SAN FELIPE, RAMAL RANCHERIA TABOADA, RAMAL LA AURORA, RAMAL LA PRESA /SAN FELIPE TEJALAPAM	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	53184	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	465,500	465,500	465,500	465,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	49	49	100%	
72950	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE TEJALAPA-LA AURORA, RAMAL CAMOTAL . EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM/ EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE TEJALAPAM	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	53685	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
71554	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO GENERAL EMILIANO ZAPATA-ARROYO /GENERAL EMILIANO ZAPATA /SAN FELIPE USILA	136-SAN FELIPE USILA	GENERAL EMILIANO ZAPATA	RURAL	53619	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
108080	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA LACHIXIO-SAN FRANCISCO CAHUACUA DEL KM 0+000 AL KM 52+200. EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO CAHUACUA/EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CAHUACUA	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN FRANCISCO CAHUACUA	URBANO	54701	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,870,647	2,870,647	2,870,647	2,870,647	100%	0	0	0	KILOMETRO	52	52	100%	
79349	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS PALMAS-A LA CARRETERA DE SANTA CRUZ . EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATAN/EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	LAS PALMAS	RURAL	52524	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
3875	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TAMARINDOS	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	FISE/02/89/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	-	-	1,436,938	937,535	937,535	937,535	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	2	74%	
69440	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	147-SAN FRANCISCO NUXAÑO	SAN FRANCISCO NUXAÑO	URBANO	FISE/06/66/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO	-	-	304,599	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	11	0	0%	
5071	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN FRANCISCO YATEE	RURAL	FISE/04/39/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	-	-	3,413,814	2,125,172	2,125,172	2,125,172	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	88%	
79350	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVION A SAN LAZARO CARDENAS-BARRIO GUADALUPE CUESTA, RAMAL LA TRINIDAD, RAMAL SAN MARTIN PERAS /(GUADALUPE LA CUESTA)	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	52558	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	285,000	0	285,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	30	0	0%	
80020	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TONALA-SAN JORGE NUCHITA DEL KM 5+000 AL KM 9+000 /SAN JORGE NUCHITA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	53705	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,660,089	0	2,660,089	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	
71615	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHILTEPEC-PARA BELINDA /SAN JOSE CHILTEPEC	166-SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	URBANO	53618	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
73257	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA BLANCA-NEJAPA /AGUA BLANCA /LA COMPAÑIA	17-LA COMPAÑIA	AGUA BLANCA	RURAL	53631	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
73165	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DEL ESPINO-LA P /AGUA DEL ESPINO /LA COMPAÑIA	17-LA COMPAÑIA	AGUA DEL ESPINO	RURAL	53633	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	104,500	104,500	104,500	104,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
73300	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL VADO-LOMA LARGA /EL VADO /LA COMPAÑIA	17-LA COMPAÑIA	EL VADO	RURAL	53630	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
73336	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA Y-LA POSA DEL SOL /LA Y /LA COMPAÑIA	17-LA COMPAÑIA	LA Y	RURAL	53629	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
73497	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CHOPA-LA PRESA /LA CHOPA /LA COMPAÑIA	17-LA COMPAÑIA	LA CHOPA	RURAL	53628	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
73113	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LABOR-LA LLEGALAZADA /LA LABOR /LA COMPAÑIA	17-LA COMPAÑIA	LA LABOR	RURAL	53634	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
73891	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PASO LA COMPAÑIA-RIO ADETRO /LA COMPAÑIA	17-LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	URBANO	53643	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
73218	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO DE EJUTLA-EL PORTILLO /RIO DE EJUTLA /LA COMPAÑIA	17-LA COMPAÑIA	RIO DE EJUTLA	RURAL	53632	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
82481	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LOS PITILLOS-CINCO SABINOS. EN EL MUNICIPIO LA COMPAÑIA/EN LA LOCALIDAD LOS PITILLOS	17-LA COMPAÑIA	LOS PITILLOS	RURAL	54625	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
107579	CONSERVACION DEL CAMINO SAN JOSE LACHIGUIRI-LACHIVIGOZA DEL KM 0+000 AL KM 12+000. EN EL MUNICIPIO SAN JOSE LACHIGUIRI/EN LA LOCALIDAD RANCHO LACHIVIGOZA	170-SAN JOSE LACHIGUIRI	RANCHO LACHIVIGOZA	RURAL	54697	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,263,553	1,263,553	1,263,553	1,263,553	100%	0	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
109631	CONSERVACION DEL CAMINO SAN JOSE LACHIGUIRI-RIO MIJANGOS DEL KM 0+000 AL KM 7+200. EN EL MUNICIPIO SAN JOSE LACHIGUIRI/EN LA LOCALIDAD SAN JOSE LACHIGUIRI	170-SAN JOSE LACHIGUIRI	SAN JOSE LACHIGUIRI	URBANO	54698	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	670,374	670,374	670,374	670,374	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
107785	CONSERVACION DEL CAMINO SAN LUIS AMATLAN-SAN FRANCISCO LOGUECHE-SAN JOSE LACHIGUIRI DEL KM 6+800 AL KM 21+000. EN EL MUNICIPIO SAN JOSE LACHIGUIRI/EN LA LOCALIDAD SAN JOSE	170-SAN JOSE LACHIGUIRI	SAN JOSE LACHIGUIRI	URBANO	54696	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,489,786	1,489,786	1,489,786	1,489,786	100%	0	0	0	KILOMETRO	14	14	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
5113	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE CUAUHTEMOC	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	URBANO	FISE/01/61/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC	-	-	236,150	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	3	0	0%	
9843	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE NICOLAS BRAVO	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	URBANO	FISE/01/60/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC	-	-	180,612	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	4	0	0%	
5094	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE FRANCISCO SARABIA	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	URBANO	FISE/01/62/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC	-	-	235,650	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	5	0	0%	
79965	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	FISE/05/78/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	-	-	839,453	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	22	0	0%	
79351	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO NODON-DESV. CARRET. CUICATLAN-TEHUACAN. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN/EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO NODON	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN PEDRO NODON	RURAL	52510	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	0	76,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
79352	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA ALMOLOYAS-SAN GABRIEL ALMOLONGAS. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SANTA MARIA ALMOLOYAS	RURAL	52499	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
79353	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO QUIOTEPEC-DESVIACION CARRET. PANAMERICANA-CUICATLAN-TEHUACAN. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN/EN LA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SANTIAGO QUIOTEPEC	RURAL	52509	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	0	76,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
79760	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TOMELLIN - SANTA MARIA ALMOLOYAS DL KM 3+600 AL KM 12+300	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SANTA MARIA ALMOLOYAS	RURAL	FISE/07/34/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	-	-	2,832,547	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
110035	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-NOCHITLAN)-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN DEL KM 0+000 AL KM 36+000. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	URBANO	54702	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,303,002	1,303,002	1,303,002	1,303,002	100%	0	0	0	KILOMETRO	36	36	100%	
3585	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN PEDRO ORIZABA	RURAL	FISE/01/98/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	-	-	839,989	665,507	665,507	665,507	100%	0	0	0	POSTE	18	12	67%	
3577	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA MERCADO SAN JUAN BAUTISTA	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	FISE/01/99/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	-	-	945,000	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	13	0	0%	
71211	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN BTTA. LO DE SOTO-EL QUIZAGRO, RAMAL CUAJINICUILAPA, RAMAL PIEDRA ANCHA, SAN FRANCISCO ORIZABA, RAMAL CORTIJO, RAMAL SAN	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	53175	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	389,500	389,500	389,500	389,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	41	41	100%	
71167	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO OROZABA-LLANO GRANDE, RAMAL EL RETEN /SAN PEDRO ORIZABA /SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN PEDRO ORIZABA	RURAL	53174	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	213,750	213,750	213,750	213,750	100%	0	0	0	KILOMETRO	23	23	100%	
3894	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	URBANO	FISE/01/40/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	-	-	470,032	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	16	0	0%	
74821	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MARTIRES DE TACUBAYA-SAN JUAN CACAHUATEPEC DEL KM 11+350 AL KM 15+150 (SEGUNDA ETAPA). EN EL MUNICIPIO SAN JUAN CACAHUATEPEC/EN LA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	53707	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
75003	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MARTIRES DE TACUBAYA-SAN JUAN CACAHUATEPEC DEL KM11+350 AL KM15+150 (PRIMERA ETAPA). EN EL MUNICIPIO SAN JUAN CACAHUATEPEC/EN LA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	53543	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	3,200,100	0	3,200,100	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
79354	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN COLORADO-AGUA FRIA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN COLORADO/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COLORADO	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	52517	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
71985	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN COMALTEPEC	URBANO	FISE/06/82/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	-	-	1,245,841	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
109348	CONSERVACION DEL CAMINO CUICATLAN - CONCEPCION PAPANLO - SAN FRANCISCO NOGALES DEL KM 24+000 AL KM 39+000 /SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO /CONCEPCION PAPANLO	19-CONCEPCION PAPANLO	SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO	RURAL	54674	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	3,430,222	3,430,222	3,430,222	3,430,222	100%	0	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
107242	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (SAN PEDRO SOCHIAMPAM - CONCEPCION PAPANLO) TECOMALTIANGUISCO DEL KM 0+000 AL KM 6+800 /TECOMALTIANGUISCO /CONCEPCION PAPANLO	19-CONCEPCION PAPANLO	TECOMALTIANGUISCO	RURAL	54669	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	803,366	803,366	803,366	803,366	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
28182	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 4A. ETAPA	194-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	FISE/01/50/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	-	-	1,375,910	0	0	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	2,130	0	0%	
79355	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI-EL ZARZAL. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI/EN LA LOCALIDAD EL ZARZAL	198-SAN JUAN GUICHICOVI	EL ZARZAL	RURAL	52533	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
79356	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI-ENCINAL COLORADO. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI/EN LA LOCALIDAD ENCINAL COLORADO	198-SAN JUAN GUICHICOVI	ENCINAL COLORADO	RURAL	52529	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	161,500	161,500	161,500	161,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	17	17	100%	
79357	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI-HUISICIL. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI/EN LA LOCALIDAD HUISICIL	198-SAN JUAN GUICHICOVI	HUISICIL	RURAL	52532	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
79358	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI-PIEDRA BLANCA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI EN LA LOCALIDAD PIEDRA BLANCA	198-SAN JUAN GUICHICOVI	PIEDRA BLANCA	RURAL	52536	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	161,500	161,500	161,500	161,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	17	17	100%	
79359	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI-RAMOS MILLAN. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI/EN LA LOCALIDAD RAMOS MILLAN	198-SAN JUAN GUICHICOVI	RAMOS MILLAN	RURAL	52534	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
79360	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI-SAN JUAN (SAN JUAN). EN EL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUICHICOVI	198-SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN GUICHICOVI	URBANO	52530	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	142,500	142,500	142,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
79361	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI-SANTA ANA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI/EN LA LOCALIDAD SANTA ANA	198-SAN JUAN GUICHICOVI	SANTA ANA	RURAL	52531	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
3896	CONSERVACION DEL CAMINO DE SAN JUAN IHUALTEPEC - SAN LUCAS MORELIA KM 0+000 AL KM 16+000	199-SAN JUAN IHUALTEPEC	SAN JUAN IHUALTEPEC	URBANO	FISE/01/69/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN IHUALTEPEC	-	-	1,131,236	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	16	0	0%	
3901	CONSERVACION DEL CAMINO SAN JUAN IHUALTEPEC - SAN JOSE CHEPETLAN KM 0+000 AL KM 14+000	199-SAN JUAN IHUALTEPEC	SAN JUAN IHUALTEPEC	URBANO	FISE/01/68/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN IHUALTEPEC	-	-	1,131,236	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	14	0	0%	
71156	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL : TRAMO LA RAYA - ARROYO DE PITA DEL KM 0+000 AL KM 2+300	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ARROYO DE PITA	RURAL	FISE/05/86/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	-	-	1,330,873	1,330,873	1,330,873	1,330,873	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
71861	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO : ENTORQUE LA BREÑA - TORREON DEL, KM 0+000 AL KM 5+000	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TORREON	RURAL	FISE/05/84/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	-	-	2,893,202	2,893,202	2,893,202	2,893,202	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
71500	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO ARROYO PITA- RANCHO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 5+200	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	RANCHO GRANDE	RURAL	FISE/05/87/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	-	-	3,050,351	3,050,351	3,050,351	3,050,351	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
71314	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO DESVIACION TORREON - LA JOSEFA - PALMA CUATA DEL KM 0+000 AL KM 9+850	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	OJO DE AGUA O PALMA CUATA	RURAL	FISE/05/85/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	-	-	5,699,609	5,699,609	5,699,609	5,699,609	100%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
71712	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO TORREON - LA RAYA DEL KM 0+000 AL KM 3+650	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	LA RAYA	RURAL	FISE/05/88/2010	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	-	-	2,112,038	2,112,038	2,112,038	2,112,038	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
4593	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TRAMO VICENTE CAMALOTE - BARBASCO DE KM 0+000 AL KM 7+000	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	FISE/06/46/2010	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	-	-	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
73272	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	201-SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SAN FELIPE EL PORVENIR	RURAL	FISE/06/53/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	-	-	1,012,370	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
73186	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA	201-SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	URBANO	FISE/06/54/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	-	-	2,092,089	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
79362	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL COROZAL-SAN JUAN LACHAO. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN LACHAO/EN LA LOCALIDAD EL COROZAL.	202-SAN JUAN LACHAO	EL COROZAL	RURAL	52523	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	99,750	99,750	99,750	99,750	100%	0	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
28223	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	203-SAN JUAN LACHIGALLA	XAGÜJA	RURAL	FISE/01/79/2010	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHIGALLA	-	-	397,024	374,384	374,384	374,384	100%	0	0	0	POSTE	6	3	50%	
4907	CONSTRUCCION DEL CAMINO TIPO D TRAMO SAN JUAN LALANA -LACOVA KM 0+000 AL KM 6+000	205-SAN JUAN LALANA	ASUNCIÓN LACOVA	RURAL	FISE/01/76/2010	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	-	-	5,110,023	5,110,023	5,110,023	5,110,023	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
72455	CONSTRUCCION DEL PUENTE ARROYO AMARGO UBICADO SOBRE EL CAMINO SAN JUAN LALANA-CERRO PROGRESO EN EL, KM 6+900	205-SAN JUAN LALANA	CERRO PROGRESO	RURAL	FISE/04/41/2010	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	-	-	11,592,287	5,936,611	5,936,611	5,936,611	100%	0	0	0	METROS	40	12	30%	
4631	ESTUDIOS Y PROYECTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA SAN JUAN LALANA	205-SAN JUAN LALANA	LA ESPERANZA	RURAL	FISE/02/19/2010	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	-	-	455,000	0	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
72286	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. KM 86 TUXTEPEC - PLOMARES PASO DEL AGUILA DEL 0+000 AL 15+000	205-SAN JUAN LALANA	PASO DEL ÁGUILA	RURAL	FISE/06/60/2010	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	-	-	5,800,024	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	15	0	0%	
79363	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA ÑUMI - SANTO DOMINGO, RAMAL DESVIACION A SAN JUAN MIXTEPEC	210-SAN JUAN ÑUMI	BUENAVISTA	RURAL	52556	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	332,500	0	332,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	35	0	0%	
79364	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO YOSOÑAMA - SAN ISIDRO, RAMAL SAN JOSE /SANTO DOMINGO YOSOÑAMA /SAN JUAN ÑUMI	210-SAN JUAN ÑUMI	SANTO DOMINGO YOSOÑAMA	RURAL	52552	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
79365	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO YOSOÑAMA - SAN PEDRO YOSOÑAMA /SANTO DOMINGO YOSOÑAMA /SAN JUAN ÑUMI	210-SAN JUAN ÑUMI	SANTO DOMINGO YOSOÑAMA	RURAL	52553	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
79366	CONSERVACION DEL CAMINO BUENAVISTA - LA PAZ YOSOÑAMA DEL KM 0+000 AL KM 3+600 /LA PAZ YOSOÑAMA /SAN JUAN ÑUMI	210-SAN JUAN ÑUMI	LA PAZ YOSOÑAMA	RURAL	52696	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	22,090	0	22,090	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	
79367	CONSERVACION DEL CAMINO PEÑA COLORADA - LLANO CEBOLLA DEL KM 0+000 AL KM 6+200 /EL LLANO /SAN JUAN ÑUMI	210-SAN JUAN ÑUMI	EL LLANO	RURAL	52697	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,039	0	38,039	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	6	0	0%	
79368	CONSERVACION DEL CAMINO PEÑA COLORADA - SABINILLO DEL KM 0+000 AL KM 3+600 /SABINILLO /SAN JUAN ÑUMI	210-SAN JUAN ÑUMI	SABINILLO	RURAL	52699	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	22,090	0	22,090	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	
79369	CONSERVACION DEL CAMINO PEÑA COLORADA - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 2+000 /VISTAHERMOSA /SAN JUAN ÑUMI	210-SAN JUAN ÑUMI	VISTAHERMOSA	RURAL	52698	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12,272	0	12,272	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
79370	CONSERVACION DEL CAMINO SABINILLO - SANTO DOMINGO YOSOÑAMA DEL KM 0+000 AL KM 4+800 /SANTO DOMINGO YOSOÑAMA /SAN JUAN ÑUMI	210-SAN JUAN ÑUMI	SANTO DOMINGO YOSOÑAMA	RURAL	52695	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	29,453	0	29,453	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
79371	CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO YOSOÑAMA - SAN ISIDRO YOSOÑAMA - SAN JOSE - SANTA ROSA - SAN ANTONIO NDUAXICO - SAN JUAN ÑUMI DEL KM 0+000 AL KM 18+000 /SAN JUAN ÑUMI	210-SAN JUAN ÑUMI	SAN JUAN ÑUMI	URBANO	52693	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	110,440	0	110,440	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	18	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
79372	CONSERVACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO YOSOÑAMA - SAN PEDRO YOSOÑAMA DEL KM 0+000 AL KM 15+000 /SAN PEDRO YOSOÑAMA /SAN JUAN NÚMI	210-SAN JUAN NÚMI	SAN PEDRO YOSOÑAMA	RURAL	52694	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	92,036	0	92,036	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	15	0	0%	
69857	CONSTRUCCION DE LOSA PLANA S/RIO NÚMI S/ CAMINO: RIO NÚMI - PARAJE SIKINI - ICHI	210-SAN JUAN NÚMI	RÍO SAN JUAN NÚMI	RURAL	FISE/06 57/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	689,709	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	
79373	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL PEDIMENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC-A LA SALIDAD A MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC/EN LA	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SAN JUAN OZOLOTEPEC	URBANO	52584	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
3592	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	FISE/01 51/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUJE	-	-	1,400,000	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
9971	AMPLIACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	FISE/06 27/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC	-	-	1,925,473	962,736	962,736	962,736	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
79642	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	216-SAN JUAN TABAÁ	SAN JUAN TABAÁ	URBANO	FISE/06 55/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TABAÁ	-	-	1,750,000	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
79374	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MONTE FRIO - EC. SAN JUAN TAMAZOLA /MONTE FRIO /SAN JUAN TAMAZOLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	MONTE FRÍO	RURAL	52539	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
76337	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE ZOCOTIACA DE BRAVO-SAN NICOLAS,RAMAL SABINOS,RAMAL CAMINO REAL,RAMAL LOS MEZQUITOS (SAN JOSE ZOCO TIACA DE BRAVO). EN	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA	URBANO	53675	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
79375	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA - SAN JOSE /SAN JOSE /SAN JUAN TAMAZOLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JOSÉ	RURAL	52548	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	42,750	0	42,750	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
109015	CONSERVACION DEL CAMINO BUENAVISTA -SAN JUAN TAMAZOLA DEL KM 0+000 AL KM 30+400. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN TAMAZOLA/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TAMAZOLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA	URBANO	54682	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	3,511,653	3,511,653	3,511,653	3,511,653	100%	0	0	0	KILOMETRO	30	30	100%	
79376	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA-DES.V. CARRETERA TEOTITLAN-HUAUTLA DE JIMENEZ. EN EL MUNICIPIO SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA/EN LA	228-SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA	SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA	URBANO	52503	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	0	66,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
79377	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO ZOQUIAPAM-PLAN DE GUADALUPE. EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIAPAM/EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO ZOQUIAPAM	234-SAN LUCAS ZOQUIAPAM	SAN ISIDRO ZOQUIAPAM	RURAL	52508	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	0	76,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
3250	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RURAL SAN LUCAS ZOQUIAPAM - AL CUARTEL DEL KM 0+000 AL KM 2+100	234-SAN LUCAS ZOQUIAPAM	SAN LUCAS ZOQUIAPAM	URBANO	FISE/02 69/2010	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	-	-	3,543,165	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
3914	AMPLIACION DEL CAMINO RURAL CERRO DE AGUA PARAJE RIO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 2+665	237-SAN MARCOS ARTEAGA	CERRO DE AGUA	RURAL	FISE/04 46/2010	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	1,344,242	1,344,242	1,344,242	1,344,242	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
3906	AMPLIACION DEL CAMINO RURAL VISTA HERMOSA PARAJE DE LA PRESA DEL KM 0+000 AL KM 2+850	237-SAN MARCOS ARTEAGA	VISTA HERMOSA LAZARO CÁRDENAS	RURAL	FISE/04 48/2010	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	1,249,670	1,249,670	1,249,670	1,249,670	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
76415	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LORENZO VISTA HERMOSA-LOMA LARGA (SAN LORENZO VISTA HERMOSA). EN EL MUNICIPIO SAN MARCOS ARTEAGA/EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	53676	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
109292	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA - SAN MIGUEL SANTA FLOR) CHORRO DE AGUA DEL KM 0+000 AL KM 4+000 /CHORRO DE AGUA /CUYAMECALCO VILLA DE	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	CHORRO DE AGUA	RURAL	54671	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	775,359	775,359	775,359	775,359	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
109191	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (SAN JUAN COYULA - CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA) SANTA MARIA BUENOS AIRES DEL KM 0+000 AL KM 7+300 /SANTA MARIA BUENOS AIRES	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	SANTA MARIA BUENOS AIRES	RURAL	54670	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	688,813	688,813	688,813	688,813	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
79706	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA-SANTOS REYES TEPEJILLO-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN MARTIN ITUNYOSO KM 105+400 E.C. (YUCUDAA-PINOTEPANACIONAL) DEL	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	SAN MARTIN ITUNYOSO	URBANO	53706	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,696,098	0	1,696,098	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
76393	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PLAN DEL VERGEL-LA PRESA DE ENCINO RAMAL HUERTILLA. EN EL MUNICIPIO SAN MARTIN ZACATEPEC/EN LA LOCALIDAD PLAN DEL VERGEL	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	PLAN DEL VERGEL	RURAL	53677	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
3970	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	251-SAN DOMINGO NEJAPAM	SANTO DOMINGO HIDALGO	RURAL	FISE/02 23/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HY AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO NEJAPAM	-	-	887,652	0	0	0	0%	0	0	POSTE	20	0	0%	
108445	CONSERVACION DEL CAMINO COPALITA - SAN MATERO PIÑAS DEL KM 0+000 AL KM 40+800 /SAN MATERO PIÑAS	253-SAN MATEO PIÑAS	SAN MATEO PIÑAS	URBANO	54678	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	5,029,070	5,029,070	5,029,070	5,029,070	100%	0	0	KILOMETRO	41	41	100%	
70103	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	URBANO	FISE/06 09/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	500,000	0	0	0	0%	0	0	POSTE	9	0	0%	
79378	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL CHICAHUA - EL FORTIN ALTO /EL FORTIN ALTO /SAN MIGUEL CHICAHUA	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	EL FORTIN ALTO	RURAL	52547	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
79379	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMOSAN MIGUELCHICAHUA-LA CORREGIDORALA CORREGIDORA TIERRA COLORADA/CAN MIGUEL CHICAHUA	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA	RURAL	52543.0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
3883	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA - LA COMPUERTA DEL KM 0+000 AL KM 9+000	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	LA COMPUERTA	RURAL	FISE/04 34/201	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	-	-	2,000,000	1,572,750	1,572,750	1,572,750	100%	0	0	KILOMETRO	9	7	78%	
73621	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL-LA CIENEGA /SAN MIGUEL EJUTLA	268-SAN MIGUEL EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	URBANO	53639	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
75750	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ - SAN MIGUEL /BENITO JUAREZ /SAN MIGUEL EL GRANDE	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	BENITO JUAREZ	RURAL	53726	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
76075	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO FRANCISCO I MADERO - JUAREZ SAN ESTEBAN ATATLAHUCA /MADERO /SAN MIGUEL EL GRANDE	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MADERO	RURAL	53718	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
75851	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO FRANCISCO I MADERO - SAN MIGUEL /MADERO /SAN MIGUEL EL GRANDE	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MADERO	RURAL	53722	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	66,500	66,500	66,500	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
76020	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - VICENTE GUERRERO /IGNACIO ZARAGOZA /SAN MIGUEL EL GRANDE	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	53720	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
76112	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO IGNACIO ZARAGOZA-CHALCATONGO DE HIDALGO. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	53716	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
76091	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ITURBIDE-CHALCATONGO DE HIDALGO. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE/EN LA LOCALIDAD ITURBIDE	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	ITURBIDE	RURAL	53717	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
76057	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO - BUENAVISTA MOLINOS /MIGUEL HIDALGO /SAN MIGUEL EL GRANDE	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	53719	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
75785	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO - SAN MIGUEL /MIGUEL HIDALGO /SAN MIGUEL EL GRANDE	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	53724	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
75806	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL EL GRANDE - INDEPENDENCIA, RAMAL ATATLAHUCA /SAN MIGUEL EL GRANDE	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	53723	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
75763	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VICENTE GUERRERO - BENITO JUAREZ /VICENTE GUERRERO /SAN MIGUEL EL GRANDE	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	VICENTE GUERRERO	RURAL	53725	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
76005	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VICENTE GUERRERO - CAÑADA MORELOS /VICENTE GUERRERO /SAN MIGUEL EL GRANDE	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	VICENTE GUERRERO	RURAL	53721	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
107077	CONSERVACION DEL CAMINO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA - SANTA ANA CUAUHEMOC- CHIAQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 16+000 /CHIAQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	27-CHIAQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	CHIAQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	URBANO	54673	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,146,646	2,146,646	2,146,646	2,146,646	100%	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
3983	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO EL BOQUERON CRUZ DEL BARRIO DEL ROSARIO DEL KM 0+000 AL KM 9+800	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	FISE/0178/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL HUAUTLA	-	-	1,005,605	631,862	631,862	631,862	100%	0	0	0	KILOMETRO	10	5	51%	
3997	CONSERVACION DE CAMINOS TRAMO NDUAYACO - SAN MIGUEL HUAUTLA DEL KM 0+000 AL KM 9+300	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	FISE/0177/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL HUAUTLA	-	-	954,345	642,281	642,281	642,281	100%	0	0	0	KILOMETRO	9	5	57%	
73948	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS-PENSAMIENTO, RAMAL LA CUMBRE, RAMAL EL CHORRO, RAMAL BRUJERIA, RAMAL TEMASCAL, RAMAL CLAVELLINAS, RAMAL PERAS,	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	53179	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	798,000	798,000	798,000	798,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	84	84	100%	
9996	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL E.C. SANTA CRUZ CONDOY - SAN MIGUEL QUETZALTEPEC A RIO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 16+240, SUBTRAMO DEL KM 13+000 AL KM 16+240	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	FISE/0367/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	-	-	3,562,263	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
17962	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	277-VILLA SOLA DE VEGA	BARRIO DE SANTA ANITA (SECCION TERCERA)	RURAL	FISE/0215/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	2,647,454	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	31	0	0%	
18030	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	277-VILLA SOLA DE VEGA	LA SOLEDAD	RURAL	FISE/0180/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	3,142,239	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	23	0	0%	
17838	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	277-VILLA SOLA DE VEGA	LOS LIMONES	RURAL	FISE/0216/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	1,101,100	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	16	0	0%	
17659	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FISE/0217/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	5,506,592	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	3	0	0%	
71351	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO TEPEXCUINTLE-PARAJE CERRITO /CERRO TEPEXCUINTLE /SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCAL)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CERRO TEPEXCUINTLE	RURAL	53615	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
71456	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CORRAL DE PIEDRA-LA ALGUNA /CORRAL DE PIEDRA /SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCAL)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	53620	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
133338	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO SEGUNDO-LA PRESA /NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO /SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCAL)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO	RURAL	53616	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
4986	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DESV. LA BREÑA - LA NUEVA CALERIA DEL KM 0+000 AL KM 11+800	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA CALERIA	RURAL	FISE/0604/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC TEMASCAL	-	-	1,923,918	1,112,997	1,112,997	1,112,997	100%	0	0	0	KILOMETRO	12	10	84%	
4930	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DESV. LA REFORMA - EL CARMEN DEL KM 0+000 AL KM 6+800	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARMEN	RURAL	FISE/0606/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC TEMASCAL	-	-	1,335,381	1,048,064	1,048,064	1,048,064	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	6	88%	
4957	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DESV. NVO. PASO NAZARENO- LAA BREÑA DEL KM. 0+000 AL KM 9+320.76	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA)	RURAL	FISE/0605/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC TEMASCAL	-	-	1,740,699	1,040,694	1,040,694	1,040,694	100%	0	0	0	KILOMETRO	9	9	93%	
5033	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DESV. SAN PEDRO IXCATLAN - BENITO JUAREZ II DEL KM 0+000 AL KM 6+320	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	BENITO JUÁREZ II (SAN MARTÍN)	RURAL	FISE/0602/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC TEMASCAL	-	-	677,525	578,721	578,721	578,721	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	5	86%	
5015	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LAS MARGARITAS - PUENTE PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 12+540	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA CANDELARIA	RURAL	FISE/0603/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC TEMASCAL	-	-	2,072,474	1,585,988	1,585,988	1,585,988	100%	0	0	0	KILOMETRO	13	11	85%	
79380	CONSERVACION DE CAMINO RURAL EC. PANTEON-LOMA COSTOCHE. EN EL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO/EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NEXILA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	SANTA CRUZ NEXILA	RURAL	52605	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
23032	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	SANTA MARTA CHICHIHUALT EPEC	RURAL	FISE/02 94/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CD DE EJUTLA DE CRESPO	-	-	1,038,909	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	4,807	0	0%	
79381	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL TLACOTEPEC - XINITIOCO /XINITIOCO /SAN MIGUEL TLACOTEPEC	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	XINITIOCO	RURAL	52562	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
15972	CONSERVACION DEL CAMINO SAN NICOLAS - BARRIO SAN PEDRO	289-SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS	URBANO	FISE/01 73/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS	-	-	1,731,996	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
15839	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN NICOLAS - AGUA DEL SOL	289-SAN NICOLÁS	SAN NICOLÁS	URBANO	FISE/01 75/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS	-	-	2,333,396	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	12	0	0%	
79382	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO COATLAN-SAN ANTONIO LALANA. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO COATLAN/EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LALANA	291-SAN PABLO COATLÁN	SAN ANTONIO LALANA	RURAL	52588	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	0	38,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	
79383	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA COATLAN-EL SANTO. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO COATLAN/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA COATLAN	291-SAN PABLO COATLÁN	SANTA MARIA COATLÁN	RURAL	52583	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
76268	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CANDELARIA-SAN PABLO TIJALTEPEC. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO TIJALTEPEC/EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA UNION	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	CANDELARIA LA UNION	RURAL	53712	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
76128	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR-BUENAVISTA. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO TIJALTEPEC/EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	53715	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
76142	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR-SAN PABLO TIJALTEPEC. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO TIJALTEPEC/EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	53714	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
76214	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR-SANTA CRUZ YOSOYUA. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO TIJALTEPEC/EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	53713	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
106996	CONSERVACION DEL CAMINO SAN PABLO TIJALTEPEC-SAN FELIPE TINDACO DEL KM 0+000 AL KM 8+500. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO TIJALTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	SAN PABLO TIJALTEPEC	URBANO	54683	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	835,763	835,763	835,763	835,763	100%	0	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
133377	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO VILLA DE MITLA-LA LOMA. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA/EN LA LOCALIDAD SAN PABLO VILLA DE MITLA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	53690	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
79384	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN AMUZGOS-EC. SAN PEDRO AMUZGOS. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO AMUZGOS/EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN MARTIN	RURAL	52582	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
11339	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	FISE/04 44/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CAJONOS	-	-	910,000	501,699	501,699	501,699	100%	0	0	0	POSTE	13	7	54%	
10072	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	FISE/06 31/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CAJONOS	-	-	1,265,433	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
74690	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TIERRA BLANCA-PASO DEL NARANJO (EL PORVENIR) /SAN PEDRO EL ALTO	306-SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	URBANO	53613	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	114,000	114,000	114,000	114,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
80405	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE TILPAN-CERRO QUEMADO. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO IXCATLAN/ EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE TILPAN	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	SAN FELIPE TILPAN	RURAL	53680	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
5048	CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	SAN PEDRO IXCATLÁN	URBANO	FISE/02 74/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLA	-	-	4,312,292	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
79385	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO JICAYAN-LA CHUPARROSA. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYAN/EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA	312-SAN PEDRO JICAYÁN	CHUPARROSA	RURAL	52521	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	123,500	0	123,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	13	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
16309	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN PEDRO MIXTEPEC	319-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26 -	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26 -	URBANO	FISE/0183/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC D 26	-	-	1,720,528	1,720,528	1,720,528	1,720,528	100%	0	0	0	POSTE	31	31	100%	
72277	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC DEL	319-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26 -	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26 -	URBANO	53704	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,286,329	0	2,286,329	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
79386	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO MOLINOS - BUENAVISTA /SAN PEDRO MOLINOS	320-SAN PEDRO MOLINOS	SAN PEDRO MOLINOS	URBANO	52560	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	147,250	0	147,250	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	16	0	0%	
4017	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO MOLINOS - ASUNCION BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 5+000	320-SAN PEDRO MOLINOS	SAN PEDRO MOLINOS	URBANO	FISE/0205/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MOLINOS	-	-	1,411,981	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
4022	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CAMBIO DEL SISTEMA DE 1F - 1H A 2F - 2H LD	321-SAN PEDRO NOPALA	YOSOCUNO	RURAL	FISE/0192/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO NOPALA	-	-	1,387,470	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	60	0	0%	
3598	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	LAGUNA SECA	RURAL	FISE/0265/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	2,339,089	2,339,089	2,339,089	2,339,089	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
71010	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS CIRUELOS-COATUNALCO, RAMAL ZAPOTENGO /LOS CIRUELOS /SAN PEDRO POCHUTLA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	LOS CIRUELOS	RURAL	53172	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	66,500	66,500	66,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
3610	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL BENITO JUAREZ - UNION GUERRERO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	FISE/0263/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
3607	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. LIBRAMIENTO DE POCHUTLA -PASO XONENE	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PASO XONENE	RURAL	FISE/0264/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
3616	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN JOSE CHACALAPA - LOS REYES	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSE CHACALAPA	RURAL	FISE/0262/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
79387	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN ZAUTLA-TECOMALTIANGUISCO. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO SOCHIAPAM/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ZAUTLA	326-SAN PEDRO SOCHIAPAM	SAN JUAN ZAUTLA	RURAL	52507	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	0	76,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
79388	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM-SAN JUAN ZAPOTITLAN. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO SOCHIAPAM/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ZAPOTITLAN	326-SAN PEDRO SOCHIAPAM	SAN JUAN ZAPOTITLAN	RURAL	52505	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	0	57,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	6	0	0%	
109410	CONSERVACION DEL CAMINO TECOMALTIANGUISCO -SAN JUAN ZUTLA DEL KM 0+000 L KM 6+000 /SAN JUAN ZAUTLA /SAN PEDRO SOCHIAMPAM	326-SAN PEDRO SOCHIAPAM	SAN JUAN ZAUTLA	RURAL	54672	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	441,180	441,180	441,180	441,180	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
4026	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - CERRO DEL AMOLE DEL KM 0+000 AL KM 12+000	329-SAN PEDRO TEOZACOALCO	TIERRA BLANCA SEGUNDA SECCION	RURAL	FISE/0193/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEOZACOALCO	-	-	1,589,625	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	12	0	0%	
4024	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JOSE RIO MINAS - LAGUNA DEL MUERTO DEL KM 0+000 AL KM 4+900	329-SAN PEDRO TEOZACOALCO	SAN JOSE RIO MINAS	RURAL	FISE/0596/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEOZACOALCO	-	-	1,500,000	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
79389	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL VENADO-EC. A LA COSTERA. EN EL MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO/EN LA LOCALIDAD EL VENADO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL VENADO	RURAL	52516	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
79418	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE DEL PROGRESO-CHACAHUA. EN EL MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO/EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL PROGRESO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	52520	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	0	66,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
74787	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE DEL PROGRESO-LA CONSENTIDA. EN EL MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO/EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL PROGRESO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	53673	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
11391	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA	335-SAN PEDRO YANERI	SAN PEDRO YANERI	URBANO	FISE/06/28/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YANERI	-	-	136,411	136,411	136,411	136,411	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
109960	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-AYUTLA MIXE)-EL DURAZNAL DEL KM 0+000 AL KM 8+200. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA/EN LA LOCALIDAD EL DURAZNAL	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	EL DURAZNAL	RURAL	54694	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	710,696	710,696	710,696	710,696	100%	0	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
70397	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	341-SAN PEDRO YUCUNAMA	SAN PEDRO YUCUNAMA	URBANO	FISE/01/37/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YUCUNAMA	-	-	590,991	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	14	0	0%	
3631	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	SAN SEBASTIÁN IXCAPA	URBANO	FISE/01/64/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	-	-	1,222,964	366,889	366,889	366,889	100%	0	0	0	POSTE	16	6	38%	
16658	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	347-SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO	CIENEGUILLA	RURAL	FISE/01/57/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	-	-	852,931	852,931	852,931	852,931	100%	0	0	0	POSTE	28	28	100%	
80358	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO VIEJO-SAN MATEO RIO HONDO /SAN SEBASTIAN RIO HONDO	347-SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO	SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO	URBANO	53624	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	503,500	503,500	503,500	503,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	25	25	100%	
4029	CONSTRUCCION DEL CAMINO YUCUYI - ALACRANES DEL KM 0+000 AL KM 3+500	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	URBANO	FISE/02/01/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLA HUACA	-	-	2,772,370	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	
79419	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO SAN PEDRO-EC. SAN SIMON ALMOLONGAS. EN EL MUNICIPIO SAN SIMON ALMOLONGAS/EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN PEDRO	351-SAN SIMÓN ALMOLONGAS	BARRIO SAN PEDRO	RURAL	52581	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
28322	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENRGIA ELECTRICA	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	FISE/01/82/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	-	-	611,109	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	5	0	0%	
68218	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	LA CUMBRE	RURAL	FISE/06/62/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUEVEAN DE HUMBOLDT	-	-	1,715,000	1,715,000	1,715,000	1,715,000	100%	0	0	0	POSTE	26	26	100%	
11575	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARAJE SHELARENY	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA IXTEPEJI	URBANO	FISE/01/84/25010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	-	-	507,521	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	11	0	0%	
79420	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA JUQUILA-SAN MARCOS ZACATEPEC. EN EL MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA/EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA JUQUILA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	52519	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
11682	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	365-SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	URBANO	FISE/01/63/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO	-	-	1,118,997	1,118,997	1,118,997	1,118,997	100%	0	0	0	POSTE	26	26	100%	
11483	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. OAXACA - IXTLAN	365-SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	URBANO	FISE/03/68/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO	-	-	968,588	0	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
72317	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (PUTLA-QIOTEPAN NACIONAL)-LAS MESAS DEL KM 1+000 AL KM 2+300. EN EL MUNICIPIO MESONES HIDALGO/EN LA LOCALIDAD CONCEPCION LAS	37-MESONES HIDALGO	CONCEPCION LAS MESAS	RURAL	53547	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	3,663,902	0	3,663,902	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
79421	CONSERVACION DEL CAMINO PEÑA COLORADA - SANTA CATARINA YOSONOTU DEL KM 0+000 AL KM 11+700 /SANTA CATARINA YOSONOTU	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	SANTA CATARINA YOSONOTU	URBANO	52700	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	71,785	0	71,785	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	12	0	0%	
79422	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ ACATEPEC-SAN ANTONIO ELOXOCHINTLAN. EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ ACATEPEC/EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ	374-SANTA CRUZ ACATEPEC	SANTA CRUZ ACATEPEC	URBANO	52504	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	0	57,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	6	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
73946	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	LA PAZ	RURAL	FISE/06 51/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	505,286	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	15	0	0%	
74014	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	LA PROVIDENCIA	RURAL	FISE/06 50/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	477,244	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	16	0	0%	
17150	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA VICTORIA ITUNDUJIA-PARAJE PIEDRA PARADA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	URBANO	FISE/05 79/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	1,872,385	1,172,272	1,172,272	1,172,272	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	1	63%	
72387	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ MIXTEPEC-CERRO VIEJO, RAMAL CERRO ZOPILOTE /SANTA CRUZ MIXTEPEC	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	53642	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	79,800	79,800	79,800	79,800	100%	0	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
79423	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ NUNDACO - SAN ISIDRO VISTA HERMOSA RAMAL SAN JOSE YATANTOY	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	52550	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	218,500	0	218,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	23	0	0%	
72886	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	FISE/06 55/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO	-	-	762,643	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	11	0	0%	
79424	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA HIDALGO - POZO CONEJO /POZO CONEJO /VILLA HIDALGO	38-VILLA HIDALGO	POZO CONEJO	RURAL	52568	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
4033	CONSTRUCCION DEL CAMINO AYUXIA - RIO VERDE DEL KM 0+000 AL KM 5+000	382-SANTA CRUZ TACAHUA	SANTA CRUZ TACAHUA	URBANO	FISE/02 02/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHUA	-	-	4,147,657	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
71933	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS PILAS-LA HUERTA /LA PAZ /SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	LA PAZ	RURAL	53622	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
71895	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO VERDE-EL CIRUELO /EL CUCHARAL /SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	EL CUCHARAL	RURAL	53623	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
28412	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENRGIA ELECTRICA S.R.A. PARAJE SAN ANTONIO Y CARRIAZAL	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	FISE/02 06/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS	-	-	1,737,641	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	62	0	0%	
28402	CAMBIO DE SISTEMA MONOFASICO TRIFASICO PARA EL SRA DE 1F IH A 3F 3H EN PASO DE PIEDRA	387-SANTA GERTRUDIS	LA BARDA PASO DE PIEDRAS	RURAL	FISE/02 14/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS	-	-	1,295,222	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	13	5	38%	
28508	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA GERTRUDIS	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	FISE/01 95/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS	-	-	2,009,668	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
73745	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN-LA SOLEDAD /EL CARMEN /SANTA INES DEL MONTE	388-SANTA INES DEL MONTE	EL CARMEN	RURAL	53637	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
28675	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA INES YATZEHE-SANTA ANA ZEGACHE	389-SANTA INES YATZEHE	SANTA INES YATZEHE	URBANO	FISE/01 96/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES YATZEHE	-	-	1,958,037	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
108892	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (SANTO TOMAS TAMAZULAPAM-SANTA LUCIA MIAHUATLAN)-RIO COMAL DEL KM 0+000 AL KM 5+000. EN EL MUNICIPIO SANTA LUCIA MIAHUATLAN/EN LA	391-SANTA LUCIA MIAHUATLAN	RIO COMAL	RURAL	54699	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	405,706	405,706	405,706	405,706	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
17386	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARAJES Y CENTRO	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	CUAUHTEMOC YUTE COSO	RURAL	FISE/02 13/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	-	-	3,500,000	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	101	0	0%	
74183	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO COSIJOEZA-MATAMOROS, RAMAL LA PRESA, RAMAL LOMA DEL SANTO RAMAL LOS PATINES, RAMAL RANCHO LOS VASQUEZ, RAMAL LOS	393-SANTA LUCIA OCOTLAN	SANTA LUCIA OCOTLAN	URBANO	53183	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	446,500	446,500	446,500	446,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	47	47	100%	
79425	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PERICON - EC. LLANO DEL SABINO /PERICON /SANTA MARIA APAZCO	395-SANTA MARIA APAZCO	PERICON	RURAL	52546	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
4042	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA APAZCO - TONALA APAZCO DEL KM 0+000 AL KM 7+500	395-SANTA MARIA APAZCO	SANTA MARIA APAZCO	URBANO	FISE/03/04/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA APAZCO	-	-	1,711,084	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
4039	RECONSTRUCCION EL CAMINO SANTA MARIA APAZCO SAN PEDRO - EL ALMACEN DEL KM 0+000 AL KM 15+000	395-SANTA MARIA APAZCO	EL ALMACEN	RURAL	FISE/03/05/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA APAZCO	-	-	2,981,801	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	15	0	0%	
109585	CONSERVACION DEL CAMINO E.C.(TLAXIACO-JUXTLAHUACA)-PLAN DE GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 5+500. EN EL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO/EN LA LOCALIDAD PLAN DE	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	54687	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	626,074	626,074	626,074	626,074	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
109491	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO YOSONDUA-EL VERGEL DEL KM 0+000 AL KM 9+000. EN EL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO/EN LA LOCALIDAD EL VERGEL	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	EL VERGEL	RURAL	54692	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,394,843	2,394,843	2,394,843	2,394,843	100%	0	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
109517	CONSERVACION DEL CAMINO TLAXIACO-JOYA GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 11+000. EN EL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO/EN LA LOCALIDAD JOYA GRANDE	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	JOYA GRANDE	RURAL	54685	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,001,555	1,001,555	1,001,555	1,001,555	100%	0	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
109553	CONSERVACION DEL CAMINO TLAXIACO-SAN JUAN LAS HUERTAS DEL KM 0+000 AL KM 11+800. EN EL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO/EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LAS HUERTAS	RURAL	54686	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,152,936	1,152,936	1,152,936	1,152,936	100%	0	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
22957	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJES Y CALLES	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	FISE/02/12/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	-	-	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	100%	0	0	0	POSTE	35	35	100%	
73858	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOGOLABA-BUENAVISTA (SAN JUAN LAGOLABA) /AYOQUEZCO DE ALDAMA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	53635	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
74286	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ-LOZETA, RAMAL LAS PEÑAS, RAMAL CMOPA /AYOQUEZCO DE ALDAMA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	53189	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	237,500	237,500	237,500	237,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	25	25	100%	
3632	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	FISE/03/03/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CORTIJO	-	-	863,313	612,712	612,712	612,712	100%	0	0	0	POSTE	13	9	69%	
111014	CONSERVACION DEL CAMINO RANCHO NUEVO-EL VOLADERO-RIO ZAPO-RIO LODO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000, RIO LODO/SANTA MARIA CHILCHOTLA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	RIO LODO	RURAL	54665	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,289,684	2,066,096	2,289,684	2,066,096	100%	0	0	0	KILOMETRO	16	14	88%	
111069	CONSERVACION DEL CAMINO DIAZ ORDAZ-LOPEZ PORTILLO-LOS CIMIENTOS DEL KM. 0+000 AL KM 20+000,LOS CIMIENTOS/SANTA MARIA CHIMALAPA	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	LOS CIMIENTOS	RURAL	54667	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,250,419	2,017,692	2,250,419	2,017,692	100%	0	0	0	KILOMETRO	20	18	90%	
79426	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL ENCINAL-HUAUTLA DE JIMENEZ. EN EL MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ/EN LA LOCALIDAD ENCINAL HUAUTLA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	ENCINAL HUAUTLA	RURAL	52511	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	52,250	0	52,250	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	6	0	0%	
67692	CONSERVACION DEL CAMINO DE HUAUTLA DE JIMENEZ A AGUA DE LA ROSA DEL KM 0+000 AL KM 31+000	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	FISE/06/77/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	-	-	36,571,720	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	31	0	0%	
74115	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO LIMON SI/ EL CAMINO RURAL SANTA MARIA IPALAPA - SAN PEDRO ATOYAC EN EL KM 25+113.86	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTIAGO EL LIMON	RURAL	FISE/03/69/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	-	-	1,774,144	0	0	0	0%	0	0	0	METROS	15	0	0%	
76450	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE DE GRACIA-SANTO DOMINGO TICU /SAN JOSE DE GRACIA /SANTA MARIA NDUAYACO	423-SANTA MARIA NDUAYACO	SAN JOSE DE GRACIA	RURAL	53614	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	66,500	66,500	66,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
79427	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA NDUAYACO - SAN JOSE DE GRACIA /SAN JOSE DE GRACIA /SANTA MARIA NDUAYACO	423-SANTA MARIA NDUAYACO	SAN JOSE DE GRACIA	RURAL	52555	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
79428	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MA. OZOLOTEPEC-DES.V.-CARRETERA PTO. ANGEL. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA OZOLOTEPEC/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA OZOLOTEPEC	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	URBANO	52590	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	0	76,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
79429	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MA. OZOLOTEPEC-SAN MIGUEL OZOLOTEPEC. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA OZOLOTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL OZOLOTEPEC	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN MIGUEL OZOLOTEPEC	RURAL	52587	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	0	38,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	
79430	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO STA. MARIA OZOLOTEPEC-STA. CRUZ OZOLOTEPEC. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA OZOLOTEPEC/EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ OZOLOTEPEC	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA CRUZ OZOLOTEPEC	RURAL	52589	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	85,500	0	85,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	9	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
79431	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PAPALO-LA CURVA. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA PAPALO/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA PAPALO	425-SANTA MARIA PÁPALO	SANTA MARIA PÁPALO	URBANO	52506	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	0	76,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
109077	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (SAN PEDRO SOCHIAPAM - CONCEPCION PAPANO)/SANTA MARIA PAPALO DEL KM 0+000 AL KM 12+000 /SANTA MARIA PAPALO	425-SANTA MARIA PÁPALO	SANTA MARIA PÁPALO	URBANO	54675	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,931,424	1,931,424	1,931,424	1,931,424	100%	0	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
110117	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA PAPALO - CONCEPCION PAPANO) - PEÑA VERDE DEL KM. 0+000 AL KM 3+000	425-SANTA MARIA PÁPALO	PEÑA VERDE	RURAL	54668	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,513,359	1,513,359	1,513,359	1,513,359	100%	0	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
74532	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CORRAL DE PIEDRA-LOMA MORADA, RAMAL CHOLULA, RAMAL ESTETLA, RAMAL LOS SABINOS /CORRAL DE PIEDRA /SANTA MARIA PEÑOLES	426-SANTA MARIA PEÑOLES	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	53186	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	209,000	209,000	209,000	209,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	22	22	100%	
74059	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS PEÑAS-LA RANCHERIA, RAMAL LA TERMINAL, RAMAL TELESECUNDARIA (SAN JUAN AYUJ TEPANTEPEC) /SANTA MARIA PEÑOLES	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	URBANO	53181	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	20	20	100%	
79432	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PEÑOLES-EL MANZANITO TEPANTEPEC. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑOLES/EN LA LOCALIDAD EL MANZANITO TEPANTEPEC	426-SANTA MARIA PEÑOLES	EL MANZANITO TEPANTEPEC	RURAL	52604	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	25,000	0	25,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
79433	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC - DESVIACION A TEOETEPEC /SANTA MARIA TEMAXCALAPA	432-SANTA MARIA TEMAXCALAPA	SANTA MARIA TEMAXCALAPA	URBANO	52567	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	0	38,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	
79819	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	CANADA DE GUADALUPE	RURAL	FISE/07/36/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	-	-	1,120,677	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
79434	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TEJAS TLAHUITOLTEPEC /TEJAS /SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	TEJAS (RANCHO TEJAS)	RURAL	52569	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	30,400	0	30,400	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
108632	CONSERVACION DEL CAMINO HIERBA SANTA - BARRANCA HONDA DEL KM 0+000 AL KM 12+500 /BARRANCA HONDA SANTA MARIA TONAMECA	439-SANTA MARIA TONAMECA	BARRANCA HONDA	RURAL	54677	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,426,637	1,426,637	1,426,637	1,426,637	100%	0	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
107854	CONSERVACION DEL CAMINO SAN ISIDRO EL PALMAR - YERBA SANTA DEL KM 0+000 AL KM 13+000 /YERBA SANTA /SANTA MARIA TONAMECA	439-SANTA MARIA TONAMECA	YERBA SANTA	RURAL	54676	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,240,885	1,240,885	1,240,885	1,240,885	100%	0	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
74990	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA ELENA-SAN FRANCISCO COZOALTEPEC DEL KM 4+000 AL KM 5+800 (TERRACERIAS). EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA TONAMECA/EN LA	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZOALTEPEC	RURAL	53542	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
75134	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA JUCHITAN - SANTA MARIA XADANI TRAMO DEL KM. 5+568 AL KM. 6+568 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA XADANI EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA XADANI	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	53933	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
86632	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA XADANI -ESTEREO	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FISE/01/41/2010	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI	-	-	4,262,839	4,262,839	4,262,839	4,262,829	100%	0	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
73352	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LOS ANCESTROS	443-SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	URBANO	FISE/06/64/2010	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YAVESIA	-	-	1,607,971	0	0	0	0%	0	0	0	METROS	15	3	20%	
4044	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	444-SANTA MARIA YOLOTEPEC	CERRO NEGRO	RURAL	FISE/01/35/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC	-	-	2,000,000	1,391,700	1,391,700	1,391,700	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	75%	
76305	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ-GUADALUPE. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA YOSOYUA/EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ	445-SANTA MARIA YOSOYÚA	SANTA CRUZ	RURAL	53710	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
76283	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ-SANTA MARIA. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA YOSOYUA/EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ	445-SANTA MARIA YOSOYÚA	SANTA CRUZ	RURAL	53711	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
4050	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	446-SANTA MARIA YUCUHITI	YOSONICAJE	RURAL	FISE/01/54/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	-	-	500,000	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
4047	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA	446-SANTA MARIA YUCUHITI	REYES LLANO GRANDE	RURAL	FISE/0155/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	-	-	500,000	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	715	0	0%	
79435	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA-DESV. CANDELARIA YEGOLE.EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN/EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	BUENA VISTA	RURAL	52612	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	49,400	49,400	49,400	49,400	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
79436	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CANDELARIA YEGOLE-LACHIVIGUJ .EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN/EN LA LOCALIDAD CANDELARIA YEGOLE	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	CANDELARIA YEGOLE	RURAL	52609	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	123,500	123,500	123,500	123,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
79437	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO SECO-POTRERO .EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN/EN LA LOCALIDAD RIO SECO	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	RIO SECO	RURAL	52611	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	104,500	104,500	104,500	104,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
79438	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA ZOQUITLAN-AGUA DEL HUAJE .EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA ZOQUITLAN	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	SANTA MARIA ZOQUITLÁN	URBANO	52608	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	149,150	149,150	149,150	149,150	100%	0	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	
28527	MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	FISE/0153/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	1,386,000	979,864	979,864	979,864	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
79439	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO ATITLAN - TEJAS /SANTIAGO ATITLAN	454-SANTIAGO ATITLÁN	SANTIAGO ATITLÁN	URBANO	52570	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	69,350	69,350	69,350	69,350	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
68800	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	46-MAGDALENA JALTEPEC	HIDALGO	RURAL	FISE/0583/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALTEPEC	-	-	1,847,346	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
68974	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	46-MAGDALENA JALTEPEC	LINDA VISTA	RURAL	FISE/0582/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALTEPEC	-	-	583,328	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
74956	CONSERVACION DEL CAMINO LA TUZA E.C. (JAMILTEPEC-PUERTO ESCONDIDO) DEL KM 0+000 AL KM 26+000. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC/EN LA LOCALIDAD LA TUZA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	LA TUZA	RURAL	53702	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,604,252	0	2,604,252	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	26	0	0%	
74891	CONSERVACION DEL CAMINO PASO DE LA REINA E.C. (JAMILTEPEC-PUERTO ESCONDIDO) DEL KM 0+000 AL 23+000. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC/EN LA LOCALIDAD PASO DE LA REINA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	PASO DE LA REINA	RURAL	53703	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,600,000	0	2,600,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	23	0	0%	
4060	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SAN PEDRO CHAYUCO	RURAL	FISE/0222/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	-	-	683,239	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	18	0	0%	
79440	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO CHAYUCO - SANTIAGO JUXTLAHUACA /SAN PEDRO CHAYUCO /SANTIAGO JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SAN PEDRO CHAYUCO	RURAL	52561	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
79441	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO JUXTLAHUACA - SANTA MARIA YUCUNICOCO /SANTIAGO JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	52559	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	237,500	0	237,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	25	0	0%	
70860	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO JUXTLAHUACA A SANTA MARIA YUCUNICOCO DEL KM 0+000 AL KM 26+500	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FISE/0658/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	-	-	3,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	27	0	0%	
4054	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE LAS AMERICAS	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FISE/0573/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	-	-	953,855	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,526	0	0%	
4051	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTA CATARINA NOLTEPEC	RURAL	FISE/0574/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	-	-	668,835	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
79638	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUAJUAPAMN - JUXTLAHUACA DEL KM 76+000 AL KM 80+00 TRAMOS PARCIALES /SANTIAGO JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	53709	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
80239	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUAJUAPAN JUXTLAHUACA DEL KM 0+000 AL KM 76+000 Y DEL KM 80+000 AL KM 83+600 TRAMOS PARCIALES. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA/EN LA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	53546	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	80	0	0%	
4056	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTA MARIA ASUNCION	RURAL	FISE/0572/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	-	-	1,616,022	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	3,000	0	0%	
3640	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE IEEO	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	RURAL	FISE/0159/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	-	-	217,531	217,531	217,531	217,531	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
71101	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO EL MAGUEY-LO DE SOTO, RAMAL PIEDRA ANCHA /SAN FRANCISCO EL MAGUEY /SANTIAGO LLANO GRANDE	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SAN FRANCISCO EL MAGUEY	RURAL	53173	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	152,000	152,000	152,000	152,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	
72707	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO GUILA-COLORADO GUILA. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO MATATLAN/EN LA LOCALIDAD SAN PABLO GUILA	475-SANTIAGO MATATLAN	SAN PABLO GUILA	URBANO	53688	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
72746	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO MATATLAN-SAN FELIPE GUILA. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO MATATLAN/EN LA LOCALIDAD RANCHO SAN FELIPE	475-SANTIAGO MATATLAN	RANCHO SAN FELIPE	RURAL	53687	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
23134	CAMBIO DEL SISTEMA MONOFASICO A TRIFASICO DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA	48-MAGDALENA MIXTEPEC	SANTA CATALINA MIXTEPEC	RURAL	FISE/0285/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA MIXTEPEC	-	-	809,135	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	9	0	0%	
4064	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO TAMAZOLA - SAN LORENZO VICTORIA KM 0+000 AL KM 8+450	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	FISE/0142/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	652,940	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
3648	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TRAMO E.C. CUAJINICUILAPAM - PUNTA MALDONADO PARAJE EL ZOPILOTE - SANTIAGO TAPEXTLA - LLANO GRANDE DEL KM 2+00 AL KM 3+000	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	FISE/0271/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	3,500,000	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
28651	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	487-SANTIAGO TENANGO	LA CARBONERA	RURAL	FISE/0293/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	-	-	1,234,704	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	2	0	0%	
79442	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL TEJOCOTE-MICROONDAS. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO TENANGO/EN LA LOCALIDAD EL TEJOCOTE	487-SANTIAGO TENANGO	EL TEJOCOTE	RURAL	52600	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
79443	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MOGOTE DEL SOL-EC. SANTIAGO TENANGO. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO TENANGO/EN LA LOCALIDAD EL MOGOTE DEL SOL	487-SANTIAGO TENANGO	EL MOGOTE DEL SOL	RURAL	52599	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	19,000	0	19,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
79444	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VICENTE GUERRERO - EC. LAS FLORES /GENERAL VICENTE GUERRERO /SANTIAGO TILANTONGO	492-SANTIAGO TILANTONGO	GENERAL VICENTE GUERRERO	RURAL	52544	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
79445	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VICENTE GUERRERO - EC. LAS FLORES /GENERAL VICENTE GUERRERO /SANTIAGO TILANTONGO	492-SANTIAGO TILANTONGO	LAS FLORES TILANTONGO	RURAL	52545	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
79446	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZARAGOZA TILANTONGO - EC. SANTIAGO TILANTONGO /ZARAGOZA /SANTIAGO TILANTONGO	492-SANTIAGO TILANTONGO	ZARAGOZA	RURAL	52538	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
73793	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL GACHUPIN-CEREZAL /EL GACHUPIN /SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	EL GACHUPIN	RURAL	53636	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
111041	CONSERVACION DEL CAMINO HUATULCO-CUAJINICUIL-ALAMANIA-SANTIAGO XANICA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000/SANTIAGO CHANICA	495-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	URBANO	54666	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,249,283	2,012,546	2,249,283	2,012,546	100%	0	0	0	KILOMETRO	16	14	88%	
80430	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DOLORES HIDALGO-LA TRINIDAD. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO YAVEO/ EN LA LOCALIDAD DOLORES HIDALGO	498-SANTIAGO YAVEO	DOLORES HIDALGO	RURAL	53681	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
80467	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO OCOTLAN-LLANO GRANDE. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO YAVEO/ EN LA LOCALIDAD NUEVO OCOTLAN	498-SANTIAGO YAVEO	NUEVO OCOTLAN	RURAL	53682	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
80497	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA DE TORREZ-EL NARANJAL . EN EL MUNICIPIO SANTIAGO YAVEO/ EN LA LOCALIDAD ZAPOTITANCILLO DE JUAREZ	498-SANTIAGO YAVEO	ZAPOTITANCILLO DE JUAREZ	RURAL	53683	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
72748	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL E.C. CARRETERA FEDERAL KM 105 TUXTEPEC - PALOMARES - BELLA VISTA DEL KM 26+000 AL KM 46+000	498-SANTIAGO YAVEO	BELLA VISTA	RURAL	FISE/0442/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO	-	-	1,500,027	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	20	8	40%	
72626	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. CARRETERA FEDERAL KM 105 TUXTEPEC - PALOMARES - SANTIAGO YAVEO DEL KM 0+000 AL KM 34+000	498-SANTIAGO YAVEO	SANTIAGO YAVEO	URBANO	FISE/0433/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO	-	-	5,213,067	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	34	0	0%	
3887	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	50-MAGDALENA PENASCO	CUESTA BLANCA	RURAL	FISE/0190/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PENASCO	-	-	548,381	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	16	0	0%	
79447	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA YOLOTEPEC - SAN MIGUEL IXCATLAN, RAMAL ST. CRUZ TACAHUA /SAN MIGUEL IXCATLAN /SANTIAGO YOSONDUA	500-SANTIAGO YOSONDUA	SAN MIGUEL IXCATLAN	RURAL	52557	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	304,000	0	304,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	32	0	0%	
109455	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (CHALCATONGO DE HIDALGO-SANTIAGO YOSONDUA)-ATALAYA DEL KM 0+000 AL KM 6+000. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO YOSONDUA/EN LA LOCALIDAD ATALAYA	500-SANTIAGO YOSONDUA	ATALAYA	RURAL	54691	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,973,731	1,973,731	1,973,731	1,973,731	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
109724	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (CHALCATONGO DE HIDALGO-SANTIAGO YOSONDUA)-PRIMAVERA DEL KM 0+000 AL KM 7+000. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO YOSONDUA/EN LA LOCALIDAD	500-SANTIAGO YOSONDUA	PRIMAVERA	RURAL	54684	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	927,723	927,723	927,723	927,723	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
108963	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO YOSONDUA-PRIMAVERA DEL KM 0+000 AL KM 6+000. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO YOSONDUA/EN LA LOCALIDAD PRIMAVERA	500-SANTIAGO YOSONDUA	PRIMAVERA	RURAL	54688	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,439,831	1,439,831	1,439,831	1,439,831	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
73573	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CUARTA ETAPA	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	FISE/0365/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	-	-	2,592,686	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	41	29	71%	
11722	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE REFORMA	503-SANTIAGO ZOOCHILA	SANTIAGO ZOOCHILA	URBANO	FISE/0148/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZOOCHILA	-	-	289,078	254,979	254,979	254,979	100%	0	0	0	POSTE	5	4	80%	
109661	CONSERVACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO ARMENTA - CALLEJON DEL ROMULO DEL KM 0+000 AL KM 7+000 /CALLEJON ROMULO /SANTO DOMINGO ARMENTA	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	CALLEJON DE ROMULO	RURAL	54680	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,077,183	2,077,183	2,077,183	2,077,183	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
79448	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA-SANTA CRUZ CHAHUTEPEC. EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETAPA/EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO PETAPA	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	52535	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	20	20	100%	
79449	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. NATIVIDAD - YETLA DE JUAREZ . SAN ANDRES SABINILLO, RAMAL SAN JOSE VISTA HERMOSA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SAN ANDRES SABINILLO	RURAL	52549	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	237,500	0	237,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	25	0	0%	
108850	CONSERVACION DEL CAMINO LOS ALAMOS- SANTO DOMINGO YANHUITLAN-RIO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 6+600. EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO YANHUITLAN/EN LA LOCALIDAD RIO GRANDE	523-SANTO DOMINGO YANHUITLAN	RIO GRANDE	RURAL	54690	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	630,170	630,170	630,170	630,170	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
108767	CONSERVACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO YANHUITLAN-XAHAYUCUANINO DEL KM 0+000 AL KM 3+800. EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO YANHUITLAN/EN LA LOCALIDAD XAHAYUCUANINO	523-SANTO DOMINGO YANHUITLAN	XAHAYUCUANINO	RURAL	54689	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	372,950	372,950	372,950	372,950	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
79450	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAÑADA ATOTONILCO-A LA Y. EN EL MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA /EN LA LOCALIDAD SAN JOSE ATOTONILCO	526-SANTOS REYES NOPALA	SAN JOSE ATOTONILCO	RURAL	52514	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
79451	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO DEL AIRE-LAS ROCAS. EN EL MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA /EN LA LOCALIDAD CERRO DE AIRE	526-SANTOS REYES NOPALA	CERRO DE AIRE	RURAL	52515	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
79452	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO STA. MA. MAGDALENA TILTEPEC- DESVIACION CON NOPALA. EN EL MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTA MARIA MAGDALENA TILTEPEC	RURAL	52518	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
3369	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	FISE/0197/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	1,018,905	733,810	733,810	733,810	100%	0	0	0	POSTE	25	18	72%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									6
4068	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CALLE DEL ARROYO	528-SANTOS REYES TEPEJILLO	SANTOS REYES TEPEJILLO	URBANO	FISE/02/95/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES TEPEJILLO	-	-	2,002,653	998,884	998,884	998,884	100%	0	0	0	METRO LINEAL	590	200	34%	
79453	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CERRITO-EL POLVORIN. EN EL MUNICIPIO SANTO TOMAS TAMAZULAPAN/EN LA LOCALIDAD EL CERRITO	533-SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	EL CERRITO	RURAL	52579	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
79454	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO TOMAS TAMAZULAPAN-EL CERRITO. EN EL MUNICIPIO SANTO TOMAS TAMAZULAPAN/EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	533-SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	URBANO	52580	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
79455	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS-SAN VICENTE LACHIXIO-RINCON PALO VERDE. EN EL MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXIO/EN LA LOCALIDAD EJIDO EL	535-SAN VICENTE LACHIXIO	EJIDO EL RINCÓN	RURAL	52585	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	114,000	0	114,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	12	0	0%	
107995	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (EL VADO-SAN VICENTE LACHIXIO)-EJIDO EL RINCON (PALO VERDE) DEL KM 0+000 AL KM 11+600. EN EL MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXIO/EN LA	535-SAN VICENTE LACHIXIO	EJIDO EL RINCÓN	RURAL	54695	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	985,193	985,193	985,193	985,193	100%	0	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
79456	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN - DESVIACION SILACAYOAPAM /EL CARMEN /SILACAYOAPAM	537-SILACAYOAPAM	EL CARMEN	RURAL	52541	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTA DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
79457	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA PROVIDENCIA - PUNTA ANCHA /BARRIO DE LA PROVIDENCIA /SILACAYOAPAM	537-SILACAYOAPAM	BARRIO DE LA PROVIDENCIA	RURAL	52540	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
79458	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES MONTAÑA - SILACAYOAPAM /SAN ANDRES MONTAÑA /SILACAYOAPAM	537-SILACAYOAPAM	SAN ANDRÉS MONTAÑA	RURAL	52554	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
79459	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SILACAYOAPAM - LAS CRUCES /SILACAYOAPAM	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	52542	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
11761	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	FISE/06/30/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA	-	-	798,776	798,776	798,776	798,776	100%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	
11825	AMPLIACION Y DISTRIBUCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AV. JUAREZ, AV. INDEPENDENCIA Y AV. LIBERTAD	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	FISE/06/29/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA	-	-	938,860	938,860	938,860	938,860	100%	0	0	0	POSTE	15	15	100%	
11865	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TANETZE DE ZARAGOZA	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	FISE/04/60/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA	-	-	662,323	198,696	198,696	198,696	100%	0	0	0	PLANTA	1	0	10%	
79460	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA. EN EL MUNICIPIO TATALTEPEC DE VALDES/EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	RURAL	52522	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	608,000	608,000	608,000	608,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	64	64	100%	
79538	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR DE TEOTITLAN DEL VALLE	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	FISE/06/79/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN EL VALLE	-	-	3,639,162	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
80042	CONSERVACION DE LA CARRETERA TAMAZULAPAN-TEPELMEME VILLA DE MORELOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+000. EN EL MUNICIPIO TEPELMEME VILLA DE MORELOS/EN LA LOCALIDAD TEPELMEME	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	53545	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	5,250,000	0	5,250,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	13	0	0%	
79676	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TAMAZULAPAN-TEPELMEME VILLA DE MORELOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 38+000, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 19+400 AL KM 20+280	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	53708	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	4,900,000	0	4,900,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
76475	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TAMAZULAPAN-TEPELMEME VILLA DE MORELOS TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 38+000, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 20+280 AL KM 21+500 EN EL	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	53934	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	4,900,000	0	4,900,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
80190	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TAMAZULAPAN-TEPELMEME VILLA DE MORELOS TRAMO DEL KM0+000 AL KM38+000, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 18+000 AL KM 19+400. EN EL	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	53544	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	4,950,000	0	4,950,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
76373	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL CARRIZAL-VISTA HERMOSA, EN EL MUNICIPIO MARISCALA DE JUAREZ/EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CARRIZAL	55-MARISCALA DE JUÁREZ	SAN MIGUEL CARRIZAL	RURAL	53678	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
76359	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO ATOYAC-LA HUERTILLA,RAMAL EL RIO. EN EL MUNICIPIO MARISCALA DE JUAREZ/EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ATOYAC	55-MARISCALA DE JUÁREZ	SAN PEDRO ATOYAC	RURAL	53679	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
69189	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO ATOYAC A SAN MIGUEL CARRIZAL TRAMO 0+000 - 8+090	55-MARISCALA DE JUÁREZ	SAN PEDRO ATOYAC	RURAL	FISE/0730/2010	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	1,537,495	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
27929	AMPLIACION DE LA RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE HORNOS	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	FISE/0309/2010	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	1,050,000	493,250	493,250	493,250	100%	0	0	0	REGISTRO	17	5	29%	
72805	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA-EL ESTANQUE, RAMAL CARRIZAL, RAMAL SANTA CRUZ, RAMAL EXHACIENDA. EN EL MUNICIPIO SAN JERONIMO	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	53686	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
73654	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	SAN FRANCISCO JAYACAXTEPEC	RURAL	FISE/0684/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	-	-	964,141	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
72538	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA ROALO-LA CIENEGA,RAMAL CAMINO VIEJO. EN EL MUNICIPIO TRINIDAD ZAACHILA/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA ROALO	555-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALO	RURAL	53689	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
74341	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TRINIDAD ZAACHILA-EL ARCO, RAMAL RALO, RAMAL LA CIENEGA /TRINIDAD ZAACHILA	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	53188	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	161,500	161,500	161,500	161,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	17	17	100%	
79461	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALERIO TRUJANO-EC. FEDERAL. EN EL MUNICIPIO VALERIO TRUJANO/EN LA LOCALIDAD VALERIO TRUJANO	558-VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	URBANO	52512	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	49,400	49,400	49,400	49,400	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
79462	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA NUEVA ESPERANZA - EC. FEDERAL VALLE NACIONAL /LA NUEVA ESPERANZA /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	LA NUEVA ESPERANZA	RURAL	52565	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
79463	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA SANTA FE - VALLE NACIONAL /LOMA SANTA FE /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	LOMA SANTA FE	RURAL	52566	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
71684	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PASO NUEVO LA HAMACA-EL MANANTIAL /PASO NUEVO LA HAMACA /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	PASO NUEVO LA HAMACA	RURAL	53617	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
79464	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN PALANTLA - EC. ARROYO PABRO /SAN JUAN PALANTLA /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN PALANTLA	RURAL	52564	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
4601	CONSERVACION DEL CAMINO LA TRINIDAD HONDURA DE NANCHE - APASO DE JOBO - SANTA FE Y LA MAR	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	LA TRINIDAD (HONDURA DE NANCHE)	RURAL	FISE/0571/2010	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	-	-	1,298,596	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
4616	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO LA BOCA ARROYO SECO UBICADO EN EL KM 0+636 SOBRE CAMINO LA BOCA SAN CRISTOBAL - LA TRINIDAD - PASO NUEVO LA HAMACA - MONTENEGRO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	PASO NUEVO LA HAMACA	RURAL	FISE/0203/2010	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	-	-	3,309,827	1,435,627	1,435,627	1,435,627	100%	0	0	0	METROS	78	38	49%	
110015	CONSERVACION DEL CAMINO SAN MIGUEL ALBARRADAS-SANTA CATARINA ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 9+000. EN EL MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZEN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	54703	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	873,381	873,381	873,381	873,381	100%	0	0	0	KILOMETRO	36	36	100%	
72503	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO YAXE-SAN BALTAZAR CHHCAPAM. EN EL MUNICIPIO YAXE/ EN LA LOCALIDAD YAXE	561-YAXE	YAXE	URBANO	53684	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	79,800	0	79,800	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
79465	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO YUTANDUCHI DE GUERRERO - EC. SINDIGUI /YUTANDUCHI DE GUERRERO	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	52537	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
4070	CONSERVACION DEL CAMINO TRAMO YUTANDUCHI AL CAMPO DE AVIACION DEL KM 0+000 AL KM 3+000	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	FISE/01 71/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	577,940	320,014	320,014	320,014	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	2	58%	
4072	CONSERVACION DEL CAMINO TRAMO YUTANDUCHI PARA JE AGUA CHINDA DEL KM 0+000 AL KM 7+700	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	FISE/01 70/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	1,248,011	743,296	743,296	743,296	100%	0	0	0	KILOMETRO	8	5	69%	
74268	AMPLIACION DE LA RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. CAMPO REAL	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FISE/02 86/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	-	-	1,307,098	0	0	0	0%	0	0	0	REGISTRO	31	0	0%	
74267	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO ANTIGUO-SAN LUCAS, RAMAL CAMINO ANTIGUO A SAN BARTOLO, RAMAL RANCHO JUAREZ, RAMAL CBTA, RAMAL MANTECON, RAMAL LA RAYA, RAMAL	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	53182	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	446,500	446,500	446,500	446,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	47	47	100%	
79466	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. MANTECON KM 6-RANCHO JUAREZ. EN EL MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA/EN LA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	52606	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
79467	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO G. GONZALEZ GUARDADO-VILLA DE ZAACHILA. EN EL MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA/EN LA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	52607	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
71286	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZAPOTITLAN DEL RIO-CHAHUACUA, RAMAL LAS TRANCAS, EL SABINO, SANTA CRUZ /ZAPOTITLAN DEL RIO	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	ZAPOTITLAN DEL RIO	URBANO	53177	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	20	20	100%	
108923	CONSERVACION DEL CAMINO GUADALUPE DEL RECREO-XIXINGO DE LOS REYES PUEBLA (LIMITE DE OAXACA) DEL KM 0+000 AL KM 22+000. EN EL MUNICIPIO ZAPOTITLAN LAGUNAS/EN LA	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	GUADALUPE DEL RECREO	RURAL	54693	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	4,346,228	4,346,228	4,346,228	4,346,228	100%	0	0	0	KILOMETRO	22	22	100%	
4074	CONSERVACION DEL CAMINO ZAPOTITLAN LAGUNAS - GUADALUPE DEL RECREO DEL KM 0+000 AL KM 12+000	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	ZAPOTITLAN LAGUNAS	URBANO	FISE/02 73/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	-	-	1,097,301	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	12	0	0%	
4035	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PALMAR - SANTA INES DE ZARAGOZA DEL KM 3+620 AL KM 1+120	569-SANTA INES DE ZARAGOZA	SANTA INES DE ZARAGOZA	URBANO	FISE/02 67/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE ZARAGOZA	-	-	6,000,000	4,322,785	4,322,785	4,322,785	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	2	80%	
79480	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MAZATLAN VILLA DE FLORES-SAN ISIDRO. EN EL MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES/EN LA LOCALIDAD MAZATLAN VILLA DE FLORES	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	52497	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	0	76,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
79481	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PIEDRA DE LEON-PLATANILLO-SAN PEDRO MAZATLAN. EN EL MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES/EN LA LOCALIDAD MAZATLAN VILLA DE FLORES	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	52502	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	0	57,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	6	0	0%	
79482	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO POCHOTEPEC - CRUZ DE PLATA - LA TOMA, LA LOMA (MAZATLAN VILLA DE FLORES).	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	LA TOMA	RURAL	52500	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	114,000	0	114,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	12	0	0%	
79483	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PROGRESO-AGUACATITLAN-SAN SIMON COYOLTEPEC EN EL MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES/EN LA LOCALIDAD SAN SIMON COYOLTEPEC	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	SAN SIMON COYOLTEPEC	RURAL	52501	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
79484	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUERTO DE MAZATLAN-PALO DE MARCA (PUERTO MAZATLAN). EN EL MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES/EN LA LOCALIDAD MAZATLAN VILLA DE FLORES	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	52498	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	0	57,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	6	0	0%	
3332	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	HIERBA SANTA	RURAL	FISE/01 86/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	600,000	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	8	0	0%	
79485	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC FEDERAL-GUIXE, RAMAL RIO ANONA (GUIXE). EN EL MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ/EN LA LOCALIDAD MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	52591	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	20	20	100%	
72078	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL TEPEHUAJE-EL GUAYABO/EL TEPEHUAJE /MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL TEPEHUAJE	RURAL	53626	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
79486	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL TUNILLO-EC. MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. EN EL MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ/EN LA LOCALIDAD EL TUNILLO	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL TUNILLO	RURAL	52578	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
71246	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ-AGUA BLANCA, RAMAL SAN JERONIMO, RAMAL YEJIVICHE, RAMAL EL ZAPOTE, RAMAL SAN FELIPE YEGACHIN	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	53176	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	997,500	997,500	997,500	997,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	105	105	100%	
79487	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PALO GRANDE-EC. FEDERAL PUERTO ANGEL . EN EL MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ/EN LA LOCALIDAD PALO GRANDE	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	PALO GRANDE	RURAL	52574	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
72213	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ROATINA-YAGALAN /SANTA CATARINA ROATINA /MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CATARINA ROATINA	RURAL	53625	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
79488	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN GUILLERMO-EC. MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. EN EL MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ/EN LA LOCALIDAD SAN GUILLERMO	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN GUILLERMO	RURAL	52573	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
79489	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO GUISE-EC. DE LA UNION . EN EL MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ/EN LA LOCALIDAD GUIXE	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	GUIXE	RURAL	52575	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
79490	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO AMATLAN-EC. MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. EN EL MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ/EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO AMATLAN	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN PEDRO AMATLAN	RURAL	52572	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
79491	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA MIAHUATLAN-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. EN EL MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ/EN LA LOCALIDAD MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	52586	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	0	57,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	6	0	0%	
79492	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA COATLAN-EC. SANTA ANA. EN EL MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ/EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLAN	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CATARINA COATLAN	RURAL	52571	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
79493	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA EL PALMAR-EC. LACHIDOBLAS (SANTA MARIA EL PALMAR. EN EL MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ/EN LA LOCALIDAD MIAHUATLAN	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	52576	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
73726	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIOS BAJO , LOS POCITOS UNION Y LA PRESA	61-MONJAS	MONJAS	URBANO	FISE/06 44/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS	-	-	1,569,960	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	45	0	0%	
79494	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA VELATO-CAMINO PRINCIPAL. EN EL MUNICIPIO MONJAS/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA VELATO	61-MONJAS	SANTA MARIA VELATO	RURAL	52577	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
15137	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	64-NEJAPA DE MADERO	LAS ANIMAS	RURAL	FISE/04 61/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	-	-	384,880	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
79495	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CAMARON-LA UNION. EN EL MUNICIPIO NEJAPA DE MADERO/EN LA LOCALIDAD EL CAMARON	64-NEJAPA DE MADERO	EL CAMARON	RURAL	52592	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	49,400	49,000	49,400	49,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
79496	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO CHIHUIRO-DESV. SAN CARLOS YAUTEPEC. EN EL MUNICIPIO NEJAPA DE MADERO/EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO CHIHUIRO	64-NEJAPA DE MADERO	SAN ISIDRO CHIHUIRO	RURAL	52598	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	49,400	49,400	49,400	49,400	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
79497	CONSERVACION DEL CAMINO SABINILLO - BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 2+900 /BUENVISTA /SAN JUAN NUMI	64-NEJAPA DE MADERO	EL CAMARON	RURAL	52692	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	17,796	0	17,796	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
15184	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	64-NEJAPA DE MADERO	ARROYO HORMIGA	RURAL	FISE/02 88/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	-	-	631,917	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
15285	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	64-NEJAPA DE MADERO	SAN ISIDRO CHIHUIRO	RURAL	FISE/02 87/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	-	-	1,035,527	1,035,527	1,035,527	1,035,527	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
79498	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL HUAMOL-EC. TEOTEPEC. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO NILTEPEC/EN LA LOCALIDAD EL HUAMOL	66-SANTIAGO NILTEPEC	EL HUAMOL	RURAL	52527	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
79499	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL ZOPILOTE TEOTEPEC-EC. NILTEPEC. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO NILTEPEC/EN LA LOCALIDAD EL ZOPILOTE (TEOTEPEC)	66-SANTIAGO NILTEPEC	EL ZOPILOTE (TEOTEPEC)	RURAL	52528	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
79500	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAGUNA DE HOJAS-SANTIAGO NILTEPEC. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO NILTEPEC/EN LA LOCALIDAD LAGUNA DE HOJAS	66-SANTIAGO NILTEPEC	LAGUNA DE HOJAS	RURAL	52526	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
79501	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA OCOTLAN-SAN PEDRO APOSTOL. EN EL MUNICIPIO OCOTLAN DE MORELOS/EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	BUENAVISTA	RURAL	52602	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	0	66,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
79502	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO OCOTLAN DE MORELOS-SAN JERONIMO TAVICHE. EN EL MUNICIPIO OCOTLAN DE MORELOS/EN LA LOCALIDAD SITIO DE SANTIAGO	68-OCOTLÁN DE MORELOS	SITIO DE SANTIAGO	RURAL	52601	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	0	66,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
79503	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE APOSTOL-SAN PEDRO APOSTOL. EN EL MUNICIPIO OCOTLAN DE MORELOS/EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE APOSTOL	68-OCOTLÁN DE MORELOS	SAN FELIPE APOSTOL	RURAL	52603	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
73574	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA PE-AYOQUEZCO /LA PE	69-LA PE	LA PE	URBANO	53627	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	85,500	85,500	85,500	85,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
72427	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ASUNCION OCOTLAN-SANTA INES YATZECHE, RAMAL SANTIAGO APOSTOL, RAMAL SAN PEDRO APOSTOL /ASUNCION OCOTLAN	7-ASUNCION OCOTLÁN	ASUNCION OCOTLÁN	URBANO	53641	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	119,700	119,700	119,700	119,700	100%	0	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
22831	CONSERVACION DEL CAMINO INVERNADERO	7-ASUNCION OCOTLÁN	ASUNCION OCOTLÁN	URBANO	FISE/02 96/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION OCOTLAN	-	-	2,780,506	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	12	0	0%	
3509	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO A YUCUCHA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	YUCUCHAA	RURAL	FISE/04 37/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL	-	-	503,842	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	10	0	0%	
3549	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES	70-PINOTEPA DE DON LUIS	YUCUCHAA	RURAL	FISE/04 35/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	814,464	244,339	244,339	244,339	100%	0	0	0	POSTE	18	9	50%	
109100	CONSERVACION DEL CAMINO PINOTEPA DE DON LUIS - YUCUCHA - HIERBA SANTA SANTA DEL KM 0+000 AL KM 20+000 /HIERBA SANTA /PINOTEPA DE DON LUIS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	HIERBA SANTA	RURAL	54681	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,679,535	2,679,535	2,679,535	2,679,535	100%	0	0	0	KILOMETRO	20	20	100%	
3534	CONSTRUCCION Y MEJORA DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (YUCUCHA-HIERBA SANTA)	70-PINOTEPA DE DON LUIS	YUCUCHAA	RURAL	FISE/04 36/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	1,725,066	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
28140	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LA PIEDAD	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE LA GARZONA	RURAL	FISE/01 85/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	756,000	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	22	0	0%	
71806	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES CHICAHUAXTLA-MIGUEL HIDALGO /SAN ANDRES CHICAHUAXTLA /PUTLA VILLA DE GUERRERO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA	RURAL	53621	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
71761	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL REYES-CERRO BARRIGON DEL KM 0+000 AL KM 8+000 /SAN MIGUEL REYES /PUTLA VILLA DE GUERRERO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL REYES	RURAL	54159	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,868,160	446,890	1,868,160	446,890	100%	0	0	0	KILOMETRO	8	2	25%	
79504	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA SOLEDAD-EC SAN CRISTOBAL. EN EL MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO/EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD	82-SAN AGUSTÍN CHAYUCO	LA SOLEDAD	RURAL	52513	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
74744	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN AGUSTIN CHAYUCO-LA SOLEDAD. EN EL MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO/EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN CHAYUCO	82-SAN AGUSTÍN CHAYUCO	SAN AGUSTÍN CHAYUCO	URBANO	53674	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
3559	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PIEDRA CUACHE	85-SAN AGUSTÍN LOXICHA	SAN FRANCISCO LOXICHA	RURAL	FISE/02 07/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	-	-	3,845,516	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	96	0	0%	
75038	CONSERVACION DEL CAMINO ESCOBILLA TONAMECA-SANTO DOMINGO DE MORELOS- SAN FRANCISCO LOXICHA DEL KM 0+000 AL KM 31+000. EN EL MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA/EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD	85-SAN AGUSTÍN LOXICHA	SAN FRANCISCO LOXICHA	RURAL	53256	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	4,060,046	3,855,000	4,060,046	3,855,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	21	19	90%	
107360	CONSERVACION DEL CAMINO QUELOVE - MAGDALENA LOXICHA DEL KM 0+000 AL KM 26+500 /MAGDALENA LOXICHA /SAN AGUSTIN LOXICHA	85-SAN AGUSTÍN LOXICHA	MAGDALENA LOXICHA	RURAL	54679	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,272,277	2,272,277	2,272,277	2,272,277	100%	0	0	0	KILOMETRO	27	27	100%	
108503	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (ZIMATLAN DE LAZARO CARDENAS-ASUNCION ATOYAQUILLO)-SAN ANDRES CABECERA NUEVA DEL KM 0+000 AL KM 21+000. EN EL MUNICIPIO SAN ANDRES CABECERA	88-SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	URBANO	54700	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	3,153,668	3,153,668	3,153,668	3,153,668	100%	0	0	0	KILOMETRO	21	21	100%	
73796	CONSERVACION DEL CAMINO SAN ANDRES CABECERA NUEVA E.C. LA HACIENDA - ASUNCION ATOYAQUILLO	88-SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	URBANO	FISE/06 63/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	-	-	250,000	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	6	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
	FISM																							
	AGUA POTABLE																							
	CÁRCAMO																							
	CONSTRUCCION																							
111016	CONSTRUCCION DE RETEN EL JAGUEY	393-SANTA LUCIA OCOTLÁN	SANTA LUCIA OCOTLÁN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	1,614,182	1,614,182	1,614,182	1,037,012	64%	0	0	CÁRCAMO	16,000	12,000	75%	
	REHABILITACIÓN																							
112781	REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN NOCHITLAN	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SAN JUAN NOCHITLÁN	RURAL	PR-SN/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	253,692	253,692	253,692	253,692	100%	0	0	CÁRCAMO	1	1	100%	
	EQUIPAMIENTO																							
64262	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	FISM/282/001/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	-	-	121,560	121,560	121,560	121,560	100%	0	0	CÁRCAMO	1	1	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 15 H.P. PARA EL SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
135837	EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO DE LA CALLE FRANCISCO MINA BARRIO DE LA SANTA CRUZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	BARRIO SANTA CRUZ (CERRO DEL CHAPULÍN)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	249,971	74,991	249,971	74,991	100%	0	0	CÁRCAMO	1	1	100%	
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCIÓN																							
134501	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y SISTEMAS FAMILIARES PARA AGUA POTABLE	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	SAN JUAN XOCHILTEPEC	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	450,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	0	20%	
112162	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	112-SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	200,000	149,974	149,974	149,974	100%	0	0	METRO LINEAL	400	299	75%	
97680	CONSTRUCCION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO VIEJO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	142,645	142,645	142,645	142,645	100%	0	0	METRO LINEAL	1,182	1,182	100%	
71745	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3ªETAPA)	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	SAN ILDEFONSO AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	-	-	441,650	441,650	441,650	441,650	100%	0	0	SISTEMA	10	5	50%	LA OBRA LLEVA UN 50% EN SU TERCERA ETAPA Y SE TERMINARA EN EL 3ER. TRIMESTRE.
138144	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 066/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	90,109	90,109	90,109	27,033	30%	0	0	METRO LINEAL	185	185	100%	ML 185 TUBERIA DE PVC HIDRAULICO 185 HABITANTES
92150	INSTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOSOCANÚ (O YOSOCANÚ)	RURAL	FISM-MCR-020-03/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,118,494	1,118,494	1,118,494	1,118,494	100%	0	0	METRO LINEAL	2,350	2,350	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJERCICIO 2009, QUEDANDO PENDIENTE LA ESTIMACION NUMERO 03 CUYO IMPORTE ES \$ 201,331.20 LA CUAL FUE CUBIERTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2010 Y LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100 %
110983	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NUMÍ	SAN PEDRO NUMÍ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	656,000	505,011	505,011	505,011	100%	0	0	SISTEMA	1	1	95%	
101035	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	22-COSOLTEPEC	TULTITLÁN DE GUADALCÁZAR	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	291,578	0	291,578	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	SE HAN REALIZADO LOS ESTUDIOS DE CAMPO Y EL EXPEDIENTE TECNICO. EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE TIENE PROGRAMADO EL INICIO Y TERMINO DE LA OBRA.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
24956	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	113,536	108,796	108,796	108,796	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA FUE DE \$116,864.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$113,536.00 Y BENEFICIARIOS \$3,328.00
24793	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN JOSÉ TENERÍA	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	432,055	245,633	245,633	245,633	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA \$471,126.76, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$432,055.76 Y BENEFICIARIOS \$39,071.00
24296	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	XOCOÑOXTLE	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	326,685	326,685	326,685	326,685	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA FUE DE \$337,631.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$326,685.00 Y BENEFICIARIOS \$10,946.00 OBRA TERMINADA
107096	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO DE ENMEDIO (LA GUADALUPE)	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,611,291	483,387	483,387	483,387	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,302	390	30%	LA LOCALIDAD DICE ARROYO DE ENMEDIO (LA GUADALUPE) Y DEBE DECIR NUEVO ARROYO DE ENMEDIO
106891	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA CANDELARIA	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	350,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	842	410	49%	LA LOCALIDAD DICE LA CANDELARIA Y DEBE DECIR SAN JOSE CANDELARIA
110098	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA	311-SAN PEDRO JALTEPETON GO	SAN PEDRO JALTEPETON GO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HUNTAMIENTO	-	-	889,562	889,562	889,562	262,811	30%	0	0	0	SISTEMA	889,562	262,811	30%	
71862	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	RIO ARENA	RURAL	FISM/317/003/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	964,765	569,935	569,935	569,935	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
108133	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	370-SANTA CATARINA TAYATA	CUAUHTÉMOC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA	-	-	631,274	439,382	439,382	439,382	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	60%	
104522	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	ARROYO BOBO	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	354,049	354,049	354,049	354,049	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EL AVANCE FISICO APARECE EN CERO PORQUE LA OBRA ESTA CONTEMPLADA CON MEZCLA DE RECURSOS CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, APORTANDO EL MUNICIPIO EL 30% Y EL CEA EL 70%, HACIENDO UN MONTO TOTAL DE \$ 1,180,164.19.
110569	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	495-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	ESTÉ RECURSO CORRESPONDE A LA COMPRA DEL TERRENO DONDE SE UBICAN LOS MANANTIALES QUE SURTEN DE AGUA AL MUNICIPIO DE AGUA POTABLE SIENDO QUE SE CUBRIO AL 100%.
91347	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	CAHUATICHÍ	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	
83564	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	537-SILACAYOÁPAM	RANCHO ALFARO	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	600,000	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN POZO TIPO NORIA EQUIPO DE BOMBEO LINEA DE CONDUCCION Y CONEXION A LA RED EXISTENTE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU PRIMER ETAPA.
118632	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO DE GUADALUPE	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	EL RODEO	RURAL	FISM/548/003/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	-	-	391,020	335,520	335,520	335,520	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,110	666	60%	
111020	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA HACIA EL POZO TIPO NORIA DE SAN LUIS DEL RIO	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	SAN LUIS DEL RIO	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS	-	-	250,000	154,799	250,000	154,799	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
103953	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA. ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	CHARLOCO	RURAL	FISM/PG/073/003/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	500,000	356,812	356,812	356,812	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	98%	
122878	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO EL TRAPICHE.	76-LA REFORMA	LA REFORMA	URBANO	FISM/RO/76/02/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	76,985	33,941	33,941	33,941	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1,650	0	0%	
94830	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	89-SAN ANDRÉS DINICUITI	LA REFORMA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	195,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	70%	
106096	CONSTRUCCION DE LA OBRA DE TOMA E INTERCONEXION A LA RED DE DISTRIBUCION DEL TANQUE DE REGULARIZACION	91-SAN ANDRÉS HUAYAPAM	SAN ANDRÉS HUAYAPAM	URBANO	F III/091/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	-	-	328,304	328,304	328,304	328,304	100%	0	0	0	METRO LINEAL	85	85	100%	
	AMPLIACIÓN																								
126382	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1-ABEJONES	ABEJONES	URBANO	001/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ABEJONES	-	-	856,780	300,000	300,000	257,034	86%	0	0	0	SISTEMA	1	0	20%	PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO SE TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES (PIBAI) Y RAMO 33, FONDO III, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: PIBAI 1,999,153.49 FONDO III 856,780.07 TOTAL 2,855,933.56 LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
109004	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ISIDRO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	413,119	413,119	413,119	413,119	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS AL 50% CON EL COPLADE TOTAL DE LA OBRA \$826238.80
112311	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	112-SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	1,449,413	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	
113136	AMPLIACION REABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	122-SAN BARTOLO YAUTEPEC	SAN BARTOLO YAUTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN BARTOLO YAUTEPEC	-	-	598,132	297,265	0	140,000	47%	0	0	0	SISTEMA	598,132	140,000	23%	NOTA LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO A PARTIR DE JUNIO DE 2010
33711	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	676,154	676,154	676,154	338,077	50%	0	0	0	METRO LINEAL	425	213	50%	
98443	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	193,085	193,085	193,085	193,085	100%	0	0	0	METRO LINEAL	366	366	100%	
98182	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO CENTRO)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FISM-131-009/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	105,000	105,000	105,000	81,409	78%	0	0	0	SISTEMA	1	1	85%	DESASOLVE DE POZO TIPO NORIA. CONSTRUCCION DE ANILLO DE CONCRETO DE 2.2MTS. DE DIAMETRO A SMTS DE PROFUNDIDAD, REUBICACION DE DOS BOMBAS TIPO VERTICAL SUMERGIBLE. INCLUYE CABLEADO Y MATERIALES NECESARIOS Y REPARACION DE CASETA DE BOMBEO.
98320	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO LOMA BONITA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-011/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	143,300	143,300	143,300	143,300	100%	0	0	0	METRO LINEAL	3,761	3,761	100%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LOMA BONITA CONSISTENTE EN LA RED DE DISTRIBUCION DE POGO C-40 DE 3PULG. DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 78.80 ML Y DE PVC RD-26 DE 3PULG. 1,140.00 ML Y DE 2PULG. 2,544.00 ML EN UN TOTAL DE 3,760.80 ML. INCLUYENDO EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II AFINE DE CEP. PLANTILLA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CERNIDO, COLOCACION DE TUBERIA, RELLENO COMPACTADO Y RELLENO CON VOLTEO, INCLUYENDO VALVULAS DE SECCIONAMIENTO CON BRIDAS, CAJAS DE
90014	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	BENITO JUÁREZ	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,234,038	1,234,038	1,234,038	1,234,038	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																	
140475	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN MIGUEL ALLENDE	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	38,021	0	38,021	0	0%	0	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	0	0%		
135627	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 036/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	264,017	264,017	264,017	79,205	30%	0	0	0	METRO LINEAL	1,006	1,006	100%	ML 1,006.00 TUBERIA DE PVC HIDRAULICO 560 HABITANTES	
66195	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	216-SAN JUAN TABAÁ	SAN JUAN TABAÁ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	938,719	0	938,719	0	0%	563,231	0	0	0	LINEA DE CONDUCCION	0	0	0%	SE HARÁ UNA MEZCLA DE RECURSO DE ESTE PROYECTO CONJUNTAMENTE CON EL GOBIERNO ESTATAL(COPLADE) Y EL MUNICIPIO.
94941	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FISM/30 0/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	454,089	454,089	454,089	454,089	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL, CONSTRUYENDO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 20,000 LITROS, RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE ALIMENTACION.	
28003	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	382-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	-	-	342,326	342,326	342,326	342,326	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,296	1,296	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA FUE DE \$344,044.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$342,326.00 Y BENEFICIARIOS \$1,718.00	
92699	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	379-SANTA CRUZ NUNDACO	YOSONGASHI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	60,000	44,841	44,841	44,841	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	70%		
92454	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	379-SANTA CRUZ NUNDACO	LOMA NUHU-CUA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	500,000	260,448	260,448	260,448	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	30%		
135077	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE AGENCIA DE SAN FRANCISCO JAVIER	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN FRANCISCO JAVIER	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	249,619	248,543	249,619	248,543	100%	0	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%		
135900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COLONIA COLINAS DE SAN JOSE	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COLONIA COLINAS DE SAN JOSÉ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ	-	-	249,861	0	249,861	0	0%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%		
135012	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	249,903	74,971	249,903	74,971	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%		
134988	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	RESIDENCIAL SAN ISIDRO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	249,791	74,937	249,791	74,937	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%		
94520	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	JOSE MARIA MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	65,000	65,000	65,000	52,466	81%	0	0	0	METRO LINEAL	1,110	824	74%	OBRA EN PROCESO.	
107226	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	423-SANTA MARIA NDUAYACO	UNIÓN PAZ Y PROGRESO	RURAL	FISM/42 3/010/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO	-	-	129,965	64,653	129,965	64,653	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	50%	SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA LINEA DE CONDUCCIÓN. TUBERIA DE FO.GO. Y ACCESORIOS.	
112754	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE CHICHIHUALTEPEC	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SAN JOSÉ CHICHIHUALTEPEC	RURAL	PR-SN/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	335,000	335,000	335,000	335,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
21852	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	041	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA	-	-	120,741	65,054	65,054	65,054	100%	0	0	METRO LINEAL	551	300	54%	OBRA EN PROCESO
70748	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	487-SANTIAGO TENANGO	LA CARBONERA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	-	-	528,600	158,580	158,580	158,580	100%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	NOTA: ESTA OBRA SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL ESTADO Y EL MUNICIPIO, TENIENDO UN COSTO TOTAL DE \$1,762,000.00 DE LOS CUALES EL ESTADO APORTARA LA CANTIDAD DE \$1,233,400.00 Y EL MUNICIPIO APORTARA \$528,600.00
110576	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.- SAN MARCOS DE GARZON	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN MARCOS DE GARZÓN	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	391,101	391,101	391,101	100%	0	0	METRO LINEAL	1,280	1,280	100%	
141870	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PARAJE EL TITANO)	568-ZAPOTITLÁN PALMAS	ZAPOTITLÁN PALMAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	-	-	320,892	160,455	160,455	160,455	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2008 CON RECURSOS QUE SE OBTUVIERON DE UN CREDITO CON BANOBRAS EL MONTO QUE SE ESTA REPORTANDO SON LOS PAGOS QUE SE REALIZAN DE DICHO CREDITO.
122881	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL. BUENOS AIRES.	76-LA REFORMA	LA REFORMA	URBANO	FISM/R0/76/03/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	272,350	234,056	234,056	234,056	100%	0	0	METRO LINEAL	1,300	975	75%	
94984	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A. ETAPA	89-SAN ANDRÉS DINICUITI	SANTIAGO DEL RIO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	195,000	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
106198	AMPLIACION DEL TUNEL Y CONSTRUCCION DE COLCHON AMORTIGUADOR EN LA PRESA CAÑADA DE LEON	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	F III/09/10/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	-	-	147,471	147,471	147,471	147,471	100%	0	0	METRO CUADRADO	186	186	100%	
	MANTENIMIENTO																							
108285	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 3ERA SECCION Y EN EL CENTRO DE LA POBLACION	241-SAN MARTÍN LACHILÁ	SAN MARTÍN LACHILÁ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA	-	-	150,649	150,649	0	150,649	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	150,649	150,649	100%	
106818	MEJORAMIENTO DE VASO DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO CAÑADA DE LEON	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	F III/09/10/05/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	-	-	375,500	285,007	285,007	285,007	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	912	76%	NOTA ACLARATORIA: LOS INGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2010, CORRESPONDEN A LA CANTIDAD \$ 924,919.43 DE ACUERDO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2010 Y EL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 QUE ES LA CANTIDAD DE \$ 727,430.83 CONFORME A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009, MAS LOS \$ 184,400.50 RECIBIDOS DEL 1° AL 30 DE JUNIO DEL 2010. ESTOS RECURSOS SE APLICAN EN EL PRESENTE
	REHABILITACIÓN																							
111981	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SAN JERÓNIMO ZOOCHINA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	-	-	209,480	0	209,480	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN TRAMITE
112061	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SANTA MARÍA XOCHIXTEPEC	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	-	-	209,480	0	209,480	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN TRAMITE
109296	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE ZARAGOZA DE SAN BAROLO COYOTEPEC	115-SAN BAROLO COYOTEPEC	SAN BAROLO COYOTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BAROLO COYOTEPEC	-	-	258,074	258,074	258,074	258,074	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE Y PAGADA AL 100% DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2010
83585	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE	134-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	RÍO ULUÁPAM	RURAL	FISM/134/002/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	452,910	452,910	452,910	452,910	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
135689	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 039/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	479,740	479,740	479,740	327,219	68%	0	0	0	SISTEMA	1	1	90%	1.00 SISTEMA 100 HABITANTES
129660	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 001/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	507,083	507,083	507,083	407,689	80%	0	0	0	METRO LINEAL	766	766	100%	ML 766.46 TUBERIA DE PVC HIDRAULICO 770 HABITANTES
62263	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	207-SAN JUAN MAZATLÁN	RANCHO JUÁREZ	RURAL	032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	780	600	77%	
62274	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE	RURAL	024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	800	120	15%	
108739	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS CALLES	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILÁPAM DE GUERRERO	-	-	110,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	SISTEMA	3	1	33%	
77510	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJTLÁN	EL PLATANAR (EL PLATANAL)	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLÁN OAXACA	-	-	418,963	289,371	404,998	289,371	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	96%	
24354	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	LA LAGUNA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	344,578	294,370	294,370	294,370	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA FUE DE \$371,704.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$344,578.00 Y BENEFICIARIOS \$27,126.00
107700	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO BUENAVISTA	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	271,173	135,586	135,586	135,586	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
107843	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA)	RURAL	024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
136630	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ETLA	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COPLADE	-	-	3,180,118	983,151	983,151	983,151	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
109291	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN JOSÉ DE GRACIA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	317,977	317,977	118,136	118,136	37%	0	0	0	METRO LINEAL	785	150	19%	
56404	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLÁN	-	-	50,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	345	0	0%	LA OBRA CONSISTIRA EN LA REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
99421	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN JUAN ACALTEPEC	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTA MARIA ECATEPEC	-	-	184,426	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	LINEA DE CONDUCCION	100	80	80%	
120066	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	KILOMETRO 10 NIZZAPIPI (SAN ANTONIO)	RURAL	FISM/421/04/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	257,317	256,208	256,208	256,208	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100%

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
100720	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO CBTA)	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FISM/305/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	89,070	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	52%	LA OBRA ESTA EN PROCESO
100730	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO LA BRECHA)	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FISM/305/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	16,490	16,490	16,490	16,490	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	OBRA TERMINADA
100744	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PANTEON)	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FISM/305/03/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	57,115	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	52%	LA OBRA ESTA EN PROCESO
137399	REHABILITACION DE DOS POZOS PROFUNDOS Y ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA POTABLE	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	325,599	325,599	325,599	325,599	100%	0	0	0	POZO	2	1	50%	
112378	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	SAN SEBASTIÁN IXCAPA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	-	-	92,200	92,200	20,000	72,200	78%	0	0	0	POZO	1	1	100%	PENDIENTE POR FINIQUITAR. OBRA OPERANDO, NO HUBO MOVIMIENTOS
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION																								
111334	CONSTRUCCION DE 13 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA PARA AGUA POTABLE	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	SAN JOSE SOSOLA	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	185,000	185,000	185,000	185,000	100%	0	0	0	TANQUE	13	13	100%	OBRA TOTAL \$215,000.00 DEL FONDO IV SE APLICO \$30,000.00
111712	CONSTRUCCION DE 15 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA PARA AGUA POTABLE	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	MINAS DE LLANO VERDE	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	185,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	TANQUE	15	8	53%	
111821	CONSTRUCCION DE 7 TANQUES DE AGUA DE LLUVIA PARA AGUA POTABLE, TERCERA ETAPA	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	RIO FLORIDO SOSOLA	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	TANQUE	7	7	100%	TOTAL OBRA: \$84,000.00 DEL FONDO IV: \$14,000.00
139832	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 40 M3 Y 10 MTS DE ALTURA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	RANCHO NUEVO JONOTAL	RURAL	184 OP FAISM 060/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	435,324	435,324	435,324	130,597	30%	0	0	0	TANQUE	1	1	50%	1 TANQUE 400 HABITANTES
129687	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 40M3 Y 13.0 MTS DE ALTURA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 002/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	511,624	511,624	511,624	153,487	30%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	PZA 1 TANQUE 1,250 HABITANTES
62288	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA PALESTINA	RURAL	040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	TANQUE	1	0	20%	
111302	CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NUMÍ	LA PAZ YOSONAMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMÍ	-	-	553,000	492,131	492,131	492,131	100%	0	0	0	TANQUE	2	1	70%	
113528	CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA POTABLE	218-SAN JUAN TEITA	SAN JUAN TEITA	URBANO	33	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA	-	-	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	TANQUE	1	0	0%	
44901	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	243-SAN MARTÍN TILCAJETE	SAN MARTÍN TILCAJETE	URBANO	2	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE	-	-	373,204	96,022	96,022	96,022	100%	0	0	0	TANQUE	0	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
111181	TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL TECULUTE	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCIONAL	-	-	77,160	77,160	77,160	77,160	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
112759	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	426-SANTA MARIA PEÑOLES	MORELOS UNO TEPANTEPEC	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	409,000	409,000	409,000	409,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
139427	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	427-SANTA MARIA PETAPA	LA PAZ	RURAL	050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	-	-	288,695	288,695	188,695	144,347	50%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
55757	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION)	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FISM440/001/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	541,721	541,476	541,476	541,476	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	EL TANQUE DE CAPTACION ES DE 81.72M3 Y UNA LINEA DE CODUCCION DE 174.40ML. DE TUBERIA DE FOGO. DE 4". LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO 100%
110615	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	492-SANTIAGO TILANTONGO	GUADALUPE TILANTONGO (LLANO DE LAS AVISPAS)	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	METROS CUBICOS	180,000	180,000	100%	
110531	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (LA PAZ)	492-SANTIAGO TILANTONGO	LA PAZ	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	METROS CUBICOS	170,000	170,000	100%	
110123	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (TRES LAGUNAS)	492-SANTIAGO TILANTONGO	SAN JOSÉ TRES LAGUNAS	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	370,000	370,000	370,000	370,000	100%	0	0	METROS CUBICOS	370,000	370,000	100%	
109930	CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 40 M3 - SAN MARTIN DEL RIO	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN MARTIN DEL RÍO	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUBICOS	40	40	100%	
111075	INTRODUCCION DE DE EL AGUA POTABLE - CUESTA BLANCA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	CUESTA BLANCA	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	TANQUE	1	0	40%	
6663	CONSTRUCCION DE LA 1ª ETAPA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA COL. SANTO TOMAS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/141/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	197,050	59,115	0	0	0%	0	0	TANQUE	1	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL
87783	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MONTE MARIO	9-AYOTZINTEPEC	MONTE MARIO	RURAL	MAO009/FISM04/2010C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	250,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
	REHABILITACION																							
62292	REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	207-SAN JUAN MAZATLÁN	GENERAL FELIPE ANGELES	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	50%	
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																							
	OTROS																							
121307	AGUA POTABLE	101-SAN ANDRÉS ZABACHE	SAN ANDRES ZABACHE	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZABACHE	-	-	330,000	169,000	169,000	169,000	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	330,000	169,000	51%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
138078	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO VILLA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 065/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	1,243,712	1,243,712	1,243,712	373,114	30%	0	0	METRO LINEAL	453	235	52%	ML 453.21 TUBERIA DE CONCRETO 450 HABITANTES
107932	CONSTRUCCION DE PROTECCION DE MANANTIAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO SOYALTEPEC	RURAL	028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	592,911	177,873	177,873	177,873	100%	0	0	METRO CUBICO	286	86	30%	
105586	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PRIMERA SECCION, TENIENDO COMO PARTIDAS: EQUIPAMIENTO, PLATAFORMA DE BOMBEO, MAMPARA DE CONTROLES Y MULTIPLE DE DESCARGA.	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
105483	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA MARIA TENEXPAM	294-SAN PABLO HUITZO	SANTA MARIA TENEXPAM	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
139475	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(EL BAJIO ORIENTE)	427-SANTA MARIA PETAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	062	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	135,000	135,000	135,000	81,000	60%	0	0	METRO LINEAL	650	650	100%	
126182	REFORZAMIENTO DE LA CAMARA FILTRANTE YUTENDAHUE	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO	URBANO	FISM/48 3/19/20 10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	487,767	399,648	399,648	399,648	100%	0	0	SISTEMA	487,767	399,648	82%	
105256	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRESA EN EL RIO YUSATIAHUA	523-SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN	-	-	267,380	267,380	267,380	267,380	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
111216	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL CAMINO A SAN LUCAS QUIAVINI	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS	-	-	100,000	18,738	100,000	18,738	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																							
	CONSTRUCCION																							
135332	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,807,770	370,000	1,807,770	0	0%	0	0	METROS CUBICOS	0	0	0%	
106557	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2A. ETAPA	37-MESONES HIDALGO	CONCEPCION LAS MESAS	RURAL	FISM/MH/037/002/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	519,463	519,463	519,463	519,463	100%	0	0	ALCANTARILLADO	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES EL QUE SE ESTA REPORTANDO EN ESTE TRIMESTRE Y ESTA TERMINADA AL 100 %.
5080	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL DEL ARROYO DEL FRACCIONAMIENTO MONTOYA 2A ETAPA, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/128/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GERAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	1,007,352	302,206	0	0	0%	0	0	METROS CUBICOS	409	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA.
105020	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA SECUNDARIA FEDERAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/PG/073/023/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	400,000	0	0	0	0%	0	0	RED	1	0	10%	EN ESTA OBRA NO HAY AVANCE FINANCIERO POR QUE EL CONTRATISTA NO SE HA PRESENTADO A COBRAR SIS ESTIMACIONES
	AMPLIACION																							
135511	AMPLIACION DEL CANAL PLUVIAL CALLE PIPILA COLONIA MI RANCHITO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	249,612	248,536	249,612	248,536	100%	0	0	CANAL	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
114065	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EL ESPINAL	-	-	80,000	21,612	21,612	21,612	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	50%	
123528	REHABILITACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL TRAMO EL PORTILLO LA ESMERALDA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	EL PORTILLO	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	732,950	732,950	732,950	462,130	63%	0	0	ALCANTARILLA	10	9	90%	
138525	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 10 DE ABRIL, NIÑOS HEROES Y LAZARO CARDENAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	184 OP FAISM 084/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	866,440	866,440	866,440	259,932	30%	0	0	METRO LINEAL	1,241	191	15%	ML 1,241.01 TUBERIA DE CONCRETO DIFERENTES MEDIDAS 995 HABITANTES
76750	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA/SAN JUAN QUIAHUJE	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	-	-	600,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,294	300	23%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA EJECUCION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,294.70 ML. DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA DE 8 DE DIAMETRO. SE CONSTRUIRAN 74 POZOS DE VISITA TIPO COMUN DE 1.50 MTS. 4 DE 1.51 MTS. A 2.50 MTS. Y 1 DE 2.51 MTS. A 4 MTS DE PROFUNDIDAD. ADEMAS DE LA FABRICACION E INSTALACION DE 79 BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO. CABE MENCIONAR QUE SE EJECUTARA POR UNA MEZCLA DE RECURSO DEL GOBIERNO ESTATAL POR UN MONTO DE \$ 1,400,000.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)QUE REPRESENTA EL 70% DEL COSTO DE LA OBRA Y APORTACION MUNICIPAL POR UN MONTO DE \$600,000.00
77159	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	958,826	589,506	958,826	589,506	100%	0	0	METRO LINEAL	756	756	100%	
142098	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO EN LA COLONIA AEROPUERTO	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	COLONIA AEROPUERTO	RURAL	FISM-03 2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	201,518	201,518	201,518	201,518	100%	0	0	METRO LINEAL	255	255	100%	OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO
109704	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO II ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	300,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METRO LINEAL	392	196	50%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR BARRIO EL MUNICIPIO (TEMASCAL)
108059	TERMINACION DE LA RED DE INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA (LA REFORMITA)	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,200,000	960,000	960,000	960,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,185	949	80%	LA LOCALIDAD DICE LA REFORMA (REFORMITA) Y DEBE DECIR N.C.P.A. LA REFORMA
134757	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LAS SALINAS E INDEPENDENCIA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVIM-FISM/09 19	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	610,385	597,437	597,437	597,437	100%	0	0	OBRA	610,385	597,437	98%	EL MONTO AUTORIZADO POR LA SEDESOL FUE UNA MEZCLA DEL 70-30. PERO SE TIJO UNA ECONOMIA EN EL CONTRATO DE TRABAJO, POR LO CUAL HAY UNA DIFERENCIA DE \$1298.37 DEL CUAL EL 70% \$908.85 SERA DEPOSITADO EN LA CUENTA DE LA SEDESOL Y EL 30% 388.52 SE QUEDARA EN LA CUENTA DE FONDO III DEL MUNICIPIO, ACUERDO REALIZADO CON LA SEDESOL
90758	CONSTRUCCION DE LA RD DE DRENAJE	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PABLO LACHIRIEGA	RURAL	FISM/32 5/018/2 010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	1,000,000	411,700	411,700	411,700	100%	0	0	METRO LINEAL	1,951	156	8%	
90661	CONSTRUCCION DE 500 MTS. DE SUBCOLECTOR	325-SAN PEDRO QUIATONI	SOLEDAD SALINAS	URBANO	FISM/32 5/016/2 010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	280,667	280,667	280,667	280,667	100%	0	0	SUBCOLECTOR	500	500	100%	
141276	PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	ZARAGOZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	406,000	406,000	406,000	406,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
135499	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA ORTEGA	RURAL	184 OP FAISM 034/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	263,840	263,840	263,840	225,024	85%	0	0	METRO LINEAL	283	283	100%	ML 282.60 TUBO DE CONCRETO SIMPLE 300 HABITANTES
138585	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PASO CANOA	RURAL	184 OP FAISM 094/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	700,676	700,676	700,676	210,203	30%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	ML 400 DE TUBERIA DE CONCRETO 380 HABITANTES
138560	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA CATARINA	RURAL	184 OP FAISM 092/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	610,323	610,323	610,323	183,097	30%	0	0	METRO LINEAL	503	55	11%	ML 502.95 TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 500 HABITANTES
132333	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE 3 DE MAYO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 022/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	407,828	407,828	407,828	122,348	30%	0	0	METRO LINEAL	341	341	100%	ML 341.32 TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 350 HABITANTES
50740	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	URBANO	FISM/25 9/01/2 010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	-	-	414,588	414,588	414,588	414,588	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
74666	AMPLIACION DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FISM/29 5/03/20 10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	750,565	297,767	297,767	297,767	100%	0	0	RED	1	1	100%	
137406	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACION BUENOS AIRES PARTE SUR	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	170,295	170,295	170,295	170,295	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
90857	AMPLIACION DE LA RE DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA	325-SAN PEDRO QUIATONI	UNION JUÁREZ	RURAL	FISM/32 5/024/2 010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	555,566	310,936	310,936	310,936	100%	0	0	METRO LINEAL	500	425	85%	
121753	TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO A RIO HOJA BARRIO DE LA ASUNCION	364-SANTA CATARINA JUQUILA	AMPLIACION BARRIO GRANDE Y LA ASUNCION	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	70,000	70,000	52,663	52,663	75%	0	0	METRO LINEAL	120	110	92%	
135352	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA EL PARAISO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	EL PARAISO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	249,746	79,924	249,746	79,924	100%	0	0	RED	1	1	100%	
135781	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA 21 DE MARZO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	217,772	0	217,772	0	0%	0	0	RED	1	1	100%	
135287	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LOS PINOS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	LOS PINOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	249,702	74,911	249,702	74,911	100%	0	0	RED	1	1	100%	
135335	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES AGENCIA SAN JESUS DE NAZARENO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	499,609	149,883	499,609	149,883	100%	0	0	RED	1	1	100%	
135168	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	AMPLIACION FRANCISCO VILLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	249,269	74,781	249,269	74,781	100%	0	0	RED	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
135757	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES COLONIA PIRAMIDES	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	249,759	0	249,759	0	0%	0	0	0	RED	1	1	100%	
135265	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LOS HIGOS COLONIA LOS HIGOS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	124,835	124,296	124,835	124,296	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	
135248	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	LOMAS DE SAN JAVIER	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	249,566	74,870	249,566	74,870	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	
135794	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 2ª AMPLIACION DE XOXO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	249,919	0	249,919	0	0%	0	0	0	RED	1	1	100%	
98704	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	388-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	89,131	89,131	89,131	89,131	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
126241	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	473-SANTIAGO LAXOPA	SANTIAGO LAXOPA	URBANO	001/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPA	-	-	618,244	450,000	618,244	309,122	69%	0	0	0	METRO LINEAL	867	180	21%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIOM
92135	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	225,172	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	0	OBRA	1	0	16%	OBRA EN PROCESO
14287	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CALLE DEL ARROYO	528-SANTOS REYES TEPEJILLO	SANTOS REYES TEPEJILLO	URBANO	01/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION MUNICIPAL	HAYTTO CONSTL DE SANTOS REYES TEPEJILLO	-	-	572,186	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	990	150	15%	APORTACION ESTATAL \$ 2,002,653.42 APORTACION MUNICIPALS 572,186.69 APORTACION BENEFICIARIOS \$ 286,093.34 TOTAL DE LA OBRA \$2,860,933.45
69335	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CLAVELES	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	720,000	720,000	720,000	720,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	573	573	100%	
70178	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SECCION SEGUNDA 2A. ETAPA	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	779,519	779,519	779,519	779,519	100%	0	0	0	METRO LINEAL	589	589	100%	
72225	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MACUILXOCHTL DE ARTIGAS CARRANZA MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUA	550-SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUA	MACUILXOCHTL DE ARTIGAS CARRANZA	URBANO	APASZ R 2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION MUNICIPAL	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,800,000	300,000	1,200,000	300,000	100%	0	0	0	RED	1	0	0%	EL TOTAL ANUAL ES LA APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA, LO PROGRAMADO ES LA CANTIDAD QUE SE VA A APORTAR CON RECURSOS DEL 2010.
30436	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES CAMINO A LA EX-HACIENDA DE ARANJUEZ, CAMINO A SANTO DOMINGO Y CAMPO SANTO	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAISM/MTC-553/CO P-04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	-	-	177,737	0	177,737	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	128	128	100%	
32915	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FISM/56 2/05/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	-	-	17,203	17,203	17,203	17,203	100%	0	0	0	METRO LINEAL	142	142	100%	
141867	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	568-ZAPOTITLÁN PALMAS	ZAPOTITLÁN PALMAS	URBANO	FISM/56 8/004/2 010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	-	-	44,583	44,583	44,583	44,583	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
111021	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE ALLENDE	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC OAX	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	METRO LINEAL	313	313	100%	OBRA EJERCIDA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III	
110975	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV. PORFIRIO DIAZ	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC OAX	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METRO LINEAL	256	256	100%	OBRA EJERCIDA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III	
111938	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	7-ASUNCION OCOTLÁN	ASUNCION OCOTLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	1,572,319	1,572,319	1,572,319	1,380,000	88%	0	0	METRO LINEAL	1,000	695	70%		
98626	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SAN ANDRES TEOTILALPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	-	-	625,786	625,786	625,786	625,786	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%		
	REHABILITACION																								
129716	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 003/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	352,546	352,546	352,546	105,763	30%	0	0	METRO LINEAL	221	221	100%	ML 220.52 TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 250 HABITANTES	
133439	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAYON ENTRE AV. JESUS CARRANZA Y AV. 18 DE MARZO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 023/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	444,296	444,296	444,296	133,289	30%	0	0	METRO LINEAL	304	304	100%	ML 304.30 TUBERIA DE CONCRETO 250 HABITANTES	
135452	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA REFORMA AGRARIA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	249,996	74,999	249,996	74,999	100%	0	0	RED	1	1	100%		
92705	REHABILITACION DE DRENAJE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	001/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	33,133	33,133	33,133	33,133	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
114051	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO BARRIO STA CRUZ TAGOLABA AL COLECTOR PRINCIPAL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	-	-	705,293	705,293	705,293	211,588	30%	0	0	METRO LINEAL	742	222	30%	OBRA EN PROCESO	
106041	REHABILITACION DEL DRENAJE EN LA CALLE GUERRERO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM PG/073/033/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	250,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%		
97602	REHABILITACION DE 700 METROS LINEALES DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE NETZAHUALCOYOLT, TRAMO DE LA ESCUELA SECUNDARIA A LA DESCARGA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINTEPEC	9-AYOTZINTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MAO009/FISM03/2010C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	820,000	446,000	446,000	446,000	100%	0	0	METRO LINEAL	700	200	29%		
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																								
	CONSTRUCCION																								
83736	CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS (1A. ETAPA)	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SAN LORENZO ALBARRADAS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	-	-	1,742,914	871,457	871,457	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA QUE REALMENTE SE HABIA RECIBIDO AL 30 DE JUNIO DEL 2010; Y NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE DURANTE ESTE PERIODO ESTA OBRA SE ENCONTRABA EN LA ETAPA DE CONTRATACION.	
134920	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL PARAJE SIN NOMBRE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE XAAGA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	IMPV-MFISM/1015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	911,470	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	PLANTA	911,471	500,000	55%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
135142	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CAJONOS	-	-	2,381,013	0	2,381,013	0	0%	0	0	0	0	0	0%	COSTO TOAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE 4'762,026.75; DEL CUAL LA CANTIDAD DE 2'381,013.37 (50%)CORRESPONDEN A LA APORTACION DE CEDESOL Y LA CANTIDAD DE 2'381,013.38 CORRESPONDEN A LA APORTACION MUNICIPAL:	
91412	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	325-SAN PEDRO QUIATONI	SOLEDAD SALINAS	URBANO	FISM/325/012/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	3,776,170	472,000	472,000	472,000	100%	0	0	0	1	0	0	20%	
91693	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO SEGUNDA ETAPA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	FISM/325/006/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	1,981,225	1,117,211	1,117,211	1,117,211	100%	0	0	0	1	1	1	90%	
104272	CONSTRUCCION DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES 3RA. ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/PG/073/009/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,081,316	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	1	1	1	85%	
	MANTENIMIENTO																								
114107	MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	40,000	13,665	13,665	13,665	100%	0	0	0	1	1	1	50%	
	REHABILITACION																								
135127	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	387,931	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	0	1	0	0	30%	
141506	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	96-SAN ANDRÉS SINAXTLA	SAN ANDRÉS SINAXTLA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINAXTLA	-	-	513,169	235,627	0	140,509	60%	0	0	0	1	1	1	100%	EL COSTO DE LA OBRA REBASO EL PRESUPUESTO DE LA OBRA Y SE ESTA TERMINANDO DE PAGAR CON RECURSO DEL 2010
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y OTROS																								
133512	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES Y AVENIDAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 024/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	575,734	575,734	575,734	172,720	30%	0	0	0	724	724	100%	ML 723.50 TUBERIA DE CONCRETO 580 HABITANTES	
135110	AMPLIACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS FRACC. LOS ANGELES 1RA Y 2DA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 031/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	2,242,026	2,242,026	2,242,026	1,924,412	86%	0	0	0	1,129	136	12%	ML 1,128.97 TUBERIA DE CONCRETO DIVERSAS TUBERIAS 1,320 HABITANTES	
128844	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 005/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	445,012	445,012	445,012	365,932	82%	0	0	0	250	250	100%	100 HABITANTES 250.00 ML DE CANAL PARA DESAGUE DE AGUAS PLUVIALES	
128255	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 004/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	661,608	661,608	661,608	543,276	82%	0	0	0	235	198	84%	100 HABITANTES 234.50 ML DE CANAL PARA DESAGUE DE AGUAS PLUVIALES 7.00 PZAS DE CANAL PLUVIAL	
139169	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA PRIMERA PRIV. DE ROBERTO COLORADO ENTRE JORGE L. TAMAYO ESQ. BONFIL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 010/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	646,471	646,471	646,471	542,563	84%	0	0	0	64	64	100%	63.60 CANAL P/DESAGUE DE AGUAS PLUVIALES 100 HABITANTES	
122289	ESTUDIO DE PROYECTO EJECUTIVO DRENAJE Y PLANTA DE TRATAMIENTO	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FISM/412/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	305,000	305,000	305,000	305,000	100%	0	0	0	1	1	100%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
126122	CONSTRUCCION DE UN RETEN DE MAMPOSTERIA EN EL PARAJE OJO DE AGUA	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	URBANO	FISM/483/19/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	525,000	399,542	399,542	399,542	100%	0	0	ESTANQUE	525,000	399,542	76%	
115629	PROYECTO CONSTRUCCION Y OPERACION DE UN RELLENO SANITARIO TIPO D	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	-	-	13,421	13,421	13,421	13,421	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCION																							
117770	PAVIMENTACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	1,647,448	1,647,448	900,000	1,647,448	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	4,748	4,748	100%	OBRA TERMINADA
118285	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SAN BALTAZAR LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	-	-	1,048,718	600,000	850,000	600,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,840	1,352	73%	COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,048,718.06 OBRA EN PROCESO
112021	PAVIMENTACION DE CALLE	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SANTA MARIA YOHUECHE	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	-	-	143,928	0	143,928	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	150	0	0%	OBRA EN TRAMITE
118519	PAVIMENTACION Y LINEA DE DRENAJE DE LA CALLE LIBERTAD	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTOBAL AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN	-	-	779,506	779,506	779,506	779,506	100%	0	0	METROS	200	200	100%	OBRA TERMINADA
118568	PAVIMENTACION Y LINEA DE DRENAJE DE LA CALLE SAN ANDRES	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTOBAL AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN	-	-	1,201,347	701,347	956,354	701,347	100%	0	0	METROS	300	300	100%	OBRA EN PROCESO
98801	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 3 DE MAYO)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	BARRIO TRES DE MAYO	RURAL	FISM-131-013/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	691,440	230,480	691,440	230,480	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	462	150	32%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE 1,734 ML DE GUARNICION DE FORMA TRAPEZIAL CON CONCRETO SIMPLE DE FC=200 KG/CM2 ACABADO PULIDO, APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICION, Y 462 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO ACABADO RAYADO DE 15 CM DE ESPESOR FC=250MG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6/10-10 INCLUYE EXCAVACION
84145	PAVIMENTACION DE CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA CON CONCRETO HIDRAULICO	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	PASO CARRETERO	RURAL	FISM/134/005/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	1,512,607	561,369	1,000,000	561,369	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,492	1,400	94%	
83974	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 3000 M2 (500 ML X 6.00)	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SANTO TOMAS	RURAL	FISM/134/004/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	2,689,112	806,733	2,000,000	806,733	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	2,500	83%	
104286	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA.	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	FISM/03/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	1,308,684	1,014,222	1,014,222	1,014,222	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	2,924	1,808	62%	
117619	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN JUAN GUIVINI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	-	-	700,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,028	965	94%	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL OBRA EN PROCESO.
131344	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CALLE ALVARO OBREGON	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	4,316,032	127,874	127,874	58,265	46%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	127,875	58,265	46%	SIN COMENTARIOS

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
131346	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE COLIMA, COLONIA NUEVO MEXICO	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	4,316,032	275,480	275,480	85,958	31%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	275,480	85,958	31%	SIN COMENTARIOS
131343	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE VERACRUZ	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	4,316,032	240,715	240,715	130,232	54%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	240,715	130,232	54%	SIN COMENTARIOS
131342	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE HIDALGO Y 20 DE NOVIEMBRE	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	4,316,032	1,060,000	1,060,000	853,560	81%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,060,000	853,561	81%	SIN COMENTARIOS
131345	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE MEXICO, COLONIA EJIDAL	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	4,316,032	191,535	191,535	41,064	21%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	191,535	41,064	21%	SIN COMENTARIOS
111463	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CON 15 CM. DE ESPESOR EN LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE	161-SAN JERONIMO SOSOLA	EL PARIAN	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	150,000	95,712	95,712	95,712	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	30	20	67%	TOTAL DE OBRA: \$155,000.00 DEL FONDO IV: \$5,000
140473	PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO CON CONCRETO HIDRAULICO	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN MIGUEL ALLENDE	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	372,035	372,035	372,035	372,035	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	
91078	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	246,230	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	412	412	100%	
120221	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	FISM/171/004/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	2,698,399	2,698,399	2,698,399	809,519	30%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	814	570	70%	
119392	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO AGUA OTATE-AGUA VERDE	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	FISM/171/003/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	561,159	561,159	561,159	561,159	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	375	375	100%	
134057	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL MAMEY	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	FISM/171/008/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO TEOTITLAN OAX	-	-	1,263,545	1,263,545	1,263,545	379,063	30%	0	0	METROS CUADRADOS	2,466	740	30%	
95963	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENEFACTORES DE LA HUMANIDAD	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC	-	-	1,253,898	522,251	522,251	522,251	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600	1,800	50%	
115090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	507,486	335,549	335,549	335,549	100%	0	0	METROS	400	180	45%	LO PAGADO LA EST. 1 Y ANTICIPO DEL 30%
19929	EMPEDRADO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y BENITO JUAREZ 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AZTATLA	18-CONCEPCION BUENAVISTA	SAN MIGUEL AZTATLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	218,974	71,200	71,200	71,200	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,190	712	33%	
56064	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DE LA ESTACION	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	GUADALUPE CUAUTEPEC	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	-	-	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	METROS	500	500	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
129784	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO EN LA AV. NICOLAS BRAVO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PAPALOAPAN	RURAL	184 OP FAISM 006/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	1,567,513	1,567,513	1,567,513	1,347,279	86%	0	0	METROS CUADRADOS	2,852	2,852	100%	M2 2,852.24 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 2,900 HABITANTES
139187	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. EN LA CALLE PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	OJO DE AGUA	RURAL	184 OP FAISM 050/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	380,383	380,383	380,383	321,679	85%	0	0	METROS	696	696	100%	ML 696 GUARNICION M2 10 PAVIMENTO DE CONCRETO HCO 100 HABITANTES
134384	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. INDEPENDENCIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SEBASTOPOL	RURAL	184 OP FAISM 028/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	719,083	719,083	719,083	215,725	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,150	1,150	100%	M2 1,150.34 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 500 HABITANTES
133563	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PANTEON Y PRIV. DE ALLENDE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	184 OP FAISM 025/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	978,815	978,815	978,815	293,644	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,522	1,522	100%	M2 1,521.75 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 1,500 HABITANTES
136288	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA MARIA RAMOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE MUTUALISMO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 049/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	297,293	297,293	297,293	89,188	30%	0	0	METROS CUADRADOS	282	208	74%	M2 282.35 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
134731	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y MIGUEL HIDALGO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 030/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	479,034	479,034	479,034	406,509	85%	0	0	METROS CUADRADOS	840	840	100%	M2 840 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 800 HABITANTES
138938	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA AV. PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL JIMBAL	RURAL	184 OP FAISM 098/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	354,855	354,855	354,855	106,457	30%	0	0	METROS CUADRADOS	558	145	26%	M2 558 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 300 HABITANTES
138019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA 1ERA PRIVADA DE VERACRUZ Y LA CALLE HNOS CHAVEZ	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 061/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	979,079	979,079	979,079	293,724	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,495	1,495	100%	M2 1,494.60 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 1,500 HABITANTES
135286	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AV. LOS CEDROS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 033/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	396,379	396,379	396,379	336,145	85%	0	0	METROS CUADRADOS	646	616	95%	M2 646.32 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 600 HABITANTES
99793	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	BUENAVISTA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	398,779	398,779	398,779	369,650	93%	0	0	METROS CUADRADOS	1,846	1,650	89%	
118355	PAVIMENTACION DE CALLE ALTERNA SANTA MARIA NUTIO	188-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUTIO	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,850	3,850	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
118414	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAHUTEMOC PONIENTE Y EMILIANO ZAPATA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE PEÑAS NEGRAS.	188-SAN JUAN COLORADO	PENAS NEGRAS	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	1,315,655	1,315,655	1,315,655	1,315,655	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,777	1,777	100%	OBRA TERMINADA
118506	PAVIMENTACION DE UN TRAMO DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	188-SAN JUAN COLORADO	AGUA FRIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	823,724	823,724	823,724	823,724	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,415	2,415	100%	OBRA TERMINADA
106150	URBANIZACION MUNICIPAL DE BUENA VISTA	19- CONCEPCION PÁPALO	BUENA VISTA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PÁPALO	-	-	30,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	48	40%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
106062	URBANIZACION MUNICIPAL EN EL AGUACATE	19- CONCEPCION PÁPALO	EL AGUACATE	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	30,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	138	55	40%	ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 40% APROX. CUMPLIENDO CON EL EXPEDIENTE DE OBRA.
109731	PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ITURBIDE Y REFORMA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	-	-	1,298,025	997,587	997,587	997,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,702	1,702	100%	
62299	APERTURA DE CALLES EN LA POBLACION	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA MIXTEQUITA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,400,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	0	METROS	1,400	1,400	100%	
62309	PAVIMENTACION DE CALLES	207-SAN JUAN MAZATLÁN	EL TORTUGUERO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,200,000	405,888	405,888	405,888	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,902	1,902	100%	
62315	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO	207-SAN JUAN MAZATLÁN	VILLA NUEVA	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,199,952	359,985	359,985	359,985	100%	0	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,815	1,815	100%	
62304	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPALES	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	3,000,000	1,080,401	1,080,401	1,080,401	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	5,220	4,205	81%	
131144	PAVIMENTACION ASFALTICA DE AV. BRENA TORRES ENTRE CALLE 23 DE JUNIO Y CALLE BRENA TORRES	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	MCFIS M02100 102820 10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,129,419	1,129,419	1,129,419	1,129,419	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,064	2,064	100%	
131132	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CALLEJON DEL AMIGO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CUAUHEMOC	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	MCFIS M02100 102620 10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	497,356	497,356	497,356	497,356	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	989	989	100%	
77158	APERTURA DE CALLES EN LA COLONIA SAN JUANITO DEL KM 0+000 AL KM 0+720	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	-	-	1,280,269	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	METROS	720	500	69%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA APERTURA DE CALLES EN LA COLONIA SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE, ACTUALMENTE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 69.4% Y EN LO FINANCIERO EN UN 39% QUE SERAN CUBIERTAS DE ACUERDO A LOS AVANCES DE LA OBRA.
113521	CONSTRUCCION DE CALLE INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA	218-SAN JUAN TEITA	SAN JUAN TEITA	URBANO	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA	-	-	335,961	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,500	0	0%	
82904	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	ROAGUIA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	-	-	295,666	147,835	147,835	0	0%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	800	0	0%	LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA QUE REALMENTE SE HA COBRADO AL 30 DE JUNIO DEL 2010; Y NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE EN ESTE PERIODO LA OBRA SE ENCONTRABA EN LA ETAPA DE PRIORIZACION.
83285	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LA CALLE PRINCIPAL (3A. ETAPA)	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SANTA ANA DEL RÍO	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	-	-	308,429	154,215	154,215	0	0%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,000	0	0%	LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA QUE REALMENTE HA COBRADO EL MUNICIPIO, AL 30 DE JUNIO DEL 2010; Y NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE DURANTE ESTE PERIODO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE CONTRATACION.
107783	COMPRA DE 30 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA Y CAMINO REAL	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	130,000	61,500	61,500	61,500	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	3	1	33%	SE ADQUIRO CEMENTO PARA OBRAS DE PAVIMENTACION EN LAS QUE LOS BENEFICIARIOS VAN A PONER LA MANO DE OBRA
107949	COMPRA DE 50 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE CRUZ BLANCA 1A	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CRUZ BLANCA	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILPAM DE GUERRERO	-	-	210,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2	1	50%	SE COMPRARON 50 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE LA 1A SECCION DE CRUZ BLANCA, LOS BENEFICIARIOS VAN A PONER LA MANO DE OBRA

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
80161	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES: NIÑOS HEROES, FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	602,846	180,854	602,846	180,854	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	957	957	100%	
77350	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	4,899,816	3,295,908	3,733,193	3,295,908	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	8,848	6,724	76%	
79874	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALFREDO VLADIMIR BONFIL	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	646,722	550,191	646,722	550,191	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,305	1,305	100%	
81741	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FLORENTINO TERAN SANCHEZ	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	1,077,048	323,114	244,131	323,114	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,067	245	23%	
77544	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	1,086,552	325,966	840,267	325,966	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,467	1,130	77%	
108362	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL BARRIO LASTEBEY	236-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	-	-	336,320	336,320	336,320	336,320	100%	0	0	METROS CUADRADOS	373	373	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL BARRIO LASTEBEY ES DE \$336,320.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N)
108724	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALDAMA CON CONCRETO HIDRAULICO	236-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	-	-	168,650	168,650	168,650	168,650	100%	0	0	METROS CUADRADOS	198	198	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE ALDAMA CON CONCRETO HIDRAULICO ES DE \$168,650.00(CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100 M.N)
60055	CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ALLENDE	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FISM/24 8/07/20 10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	952,800	952,800	952,800	952,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,150	2,150	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
60196	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FISM/24 8/020/2 010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	1,135,178	329,250	329,250	329,250	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,123	531	25%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
99449	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	257-SAN MELCHOR BETAZA	SANTO TOMÁS LACHITÁ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA	-	-	450,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	578	278	48%	EL MONTO DE LA OBRA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$450,000.00, DE LOS CUALES HA SIDO MINISTRADA LA CANTIDAD DE \$200,000.00, QUEDANDO PENDIENTE DE EJERCER LA CANTIDAD DE \$250,000.00
123554	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE XICOTENCATL	260-SAN MIGUEL ALOÁPAM	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	1,149,010	750,068	750,068	750,068	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	150	50%	LOS RECURSOS MINISTRADOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE FUERON EJERCIDOS CONFORME A LO PREVISTO LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO SATISFACTORIAMENTE.
24022	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	GUADALUPE VILLAHERMOSA (EL PORTESUELO)	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	359,869	359,869	359,869	359,869	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	ESTA OBRA TUVO UN COSTO DE \$409,404.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL SERA \$359,869.00 Y BENEFICIARIOS \$49,535.00. OBRA TERMINADA
25229	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN JORGE EL ZAPOTE	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	500,505	207,480	207,480	207,480	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,412	706	50%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA FUE DE \$522,111.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$500,505.00 Y BENEFICIARIOS \$21,606.00
139524	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES EL FORTIN, REFORMA, XICOTENCATL.	262-SAN MIGUEL AMATLÁN	SAN MIGUEL AMATLÁN	URBANO	FISM/26 2/SN/01 /2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLAN	-	-	321,227	321,227	321,227	321,227	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	689	689	100%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS SIENDO EL TOTAL DE LA INVERSIÓN POR \$ 1,070,757.72; COMPUESTO DE LA SIGUIENTE FORMA: APORTACION ESTATAL (VIA COPLADE) RAMO GENERAL 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, \$749,530.40 APORTACION MUNICIPAL RAMO 33 FONDO III \$321,227.32 SIENDO LA META TOTAL DEL PROYECTO LA PAVIMENTACION DE 2298

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
142099	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 4,414.44 M2 DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN EL BARRIO LA LOMA	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FISM-04/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	4,182,821	2,429,407	2,429,407	2,222,259	91%	0	0	METROS CUADRADOS	4,414	2,210	50%	SE REALIZA LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CON UN AVANCE DE 50%
142100	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 770.80 M2 DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN EL BARRIO DE LA CRUZ	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FISM-05/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	600,516	319,118	319,118	319,118	100%	0	0	METROS CUADRADOS	771	410	53%	LA OBRA ESTA EN PROCESO, CON UN AVANCE FISICO DE 53%
110094	PAVIMENTACION DE AVENIDA 1 I ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,300,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,880	1,440	50%	
110488	PAVIMENTACION DE CALLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COSOLAPA CARACOL	RURAL	029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	500,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,317	658	50%	
109959	PAVIMENTACION DE CALLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	875	875	100%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR COL. LA SOLEDAD
110583	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA PATRIA	RURAL	032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	700,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,560	780	50%	
110140	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE MALZAGA (LA BREÑA)	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	800,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,778	889	50%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR LA BREÑA
109815	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS JAZMINEZ	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,128	2,128	100%	LA LOCALIDAD DEBE SER COL. OBRERA CAMPESINA Y POPULAR
111238	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL 3A ETAPA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HACIENDA VIEJA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	h ayuntamiento constitucional	-	-	121,155	121,155	121,155	121,155	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
111207	pavimentacion de la calle principal 3a etapa	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	BARRANCA LARGA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	h ayuntamiento constitucional	-	-	171,184	171,184	171,184	171,184	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
111264	PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	EL CERRO DE LAS HUERTAS (SAN JOSE DEL CERRO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	96,060	96,060	96,060	96,060	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
17935	PAVIMENTACION DE CALLES	281-SAN MIGUEL TECOMATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLAN	-	-	177,988	86,123	86,123	86,123	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	600	600	100%	
125304	PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 16 DE SEPTIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	FISM/MSM/296/002/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	-	-	131,120	131,120	131,120	131,120	100%	0	0	METROS CUADRADOS	972	972	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % EL MUNICIPIO APORTO DEL FONDO III \$ 131,120.00 LOS BENEFICIARIOS APORTARON \$ 42,480.00 DANDO IMPORTE TOTAL DE LA OBRA \$ 173,600.00
106413	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMAVERA 2A. ETAPA	290-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	147,000	147,000	147,000	147,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	423	423	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
106229	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA	290-SAN NICOLÁS HIDALGO	SAN NICOLÁS HIDALGO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	627	627	100%	
74900	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL DOBLADO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FISM/295/08/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	
111418	PAVIMENTACION DE CALLES	296-SAN PABLO MACUILTIANGUIS	SAN PABLO MACUILTIANGUIS	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS	-	-	436,068	436,068	436,068	436,068	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	713	713	100%	
133409	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS BARRIOS LA CRUZ Y GUADALUPE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN JOSÉ DEL PASO	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN JOSÉ DEL PASO	RURAL	MSPVM-FISM/1016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	152,170	152,170	152,170	152,170	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	152,170	152,170	100%	
114080	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES Y AVENIDAS	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	1,500,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	5,000	2,500	50%	
100785	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON LIBERTADORES	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FISM/305/06/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	125,727	125,727	125,727	125,727	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	571	571	100%	OBRA TERMINADA
100797	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PROGRESO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FISM/305/07/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	215,044	215,044	215,044	215,044	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,086	1,086	100%	OBRA TERMINADA
100808	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA HIDALGO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FISM/305/08/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	158,892	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	680	100	15%	OBRA EN PROCESO
122415	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO	306-SAN PEDRO EL ALTO	EL POTRERO JAZMIN	RURAL	FISM/006/7/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	755,720	755,720	755,720	755,720	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100%.
76496	EMPEDRADO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO 2ª ETAPA	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	URBANO	FISM/317/003/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	300,000	169,767	169,767	169,767	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	750	225	30%	
54425	PAVIMENTACION DEL CAMINO DE CABEZA DE TIERRA A LA ESCUELA PRIMARIA.	322-SAN PEDRO OCOPETATILLO	SAN PEDRO OCOPETATILLO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	-	-	472,636	407,230	407,230	407,230	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	243	210	86%	
80439	APERTURA DE CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO LA GUAYABA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	FISM/325/005/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	2,088,938	118,853	118,853	118,853	100%	0	0	0	METROS	3,000	2,700	90%	
83330	PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE E INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	FISM/325/004/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	2,503,067	188,509	188,509	188,509	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	584	175	30%	
107116	PAVIMENTACION DE LA CALLE GERARDO JARQUIN DIAZ	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	EL TRAPICHITO	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	-	-	400,689	400,689	400,689	400,689	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	458	458	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
113291	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	434,676	434,676	422,205	422,205	97%	0	0	0	METROS	26	25	96%	
113316	PAVIMENTACION DE CALLES	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN MARTIN BUENAVISTA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	434,676	434,676	150,000	139,220	32%	0	0	0	METROS CUADRADOS	940	300	32%	
29297	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN JOSE TRUJÁPAM	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	195,023	19,500	19,500	19,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	540	178	33%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$203,148.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$195,023.00 Y BENEFICIARIOS \$8,125.00
28852	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SANTA CATALINA CHINANGO	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	85,808	85,808	85,808	85,808	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	285	285	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA FUE DE \$90,138.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$85,808.00 Y BENEFICIARIOS \$4,330.00
29119	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	864,777	245,965	245,965	245,965	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,013	403	20%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA FUE DE \$903,637.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$864,777.00 Y BENEFICIARIOS \$38,860.00
112412	PAVIMENTACION DE CALLE PORFIRIO DIAZ	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	SAN SEBASTIÁN IXCAPA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA	-	-	892,647	892,647	0	892,647	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,740	1,740	100%	OBRA FINIQUITADA Y OPERANDO
112797	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	VISTA HERMOSA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA	-	-	260,000	260,000	10,259	249,741	96%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	900	850	94%	OBRA POR CONCLUIR.
99764	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA EL ROSARIO	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA	-	-	4,889,896	1,346,969	1,346,969	1,346,969	100%	0	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	5,920	4,000	68%	
27949	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	-	-	767,223	694,173	694,173	694,173	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,973	1,815	92%	EL COSTO DE ESTA OBRA ES DE \$802,052.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$767,223.00 Y BENEFICIARIOS \$34,829.00
139611	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	355-SANTA ANA CUAUHTÉMOC	SANTA ANA CUAUHTÉMOC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA CUAUHTÉMOC	-	-	196,120	146,480	146,480	146,480	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	300	210	70%	SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE LO REPORTADO CORRESPONDE A LO EJERCIDO DEL CICLO 2009
121862	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL BARRIO LAS FLORES	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN MARCOS ZACATEPEC	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	879,162	879,162	879,162	848,727	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	625	600	96%	
116314	PAVIMENTACION DE CALLE DE LA TORRE BARRIO GRANDE	364-SANTA CATARINA JUQUILA	AMPLIACIÓN BARRIO GRANDE Y LA ASUNCIÓN	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	2,445,131	2,445,131	2,406,616	2,406,616	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,285	1,270	99%	
141268	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	LA VICTORIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	1,020,000	900,422	900,422	900,422	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,025	1,000	98%	
23366	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 95	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	997,956	430,767	430,767	430,767	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	997,956	430,767	43%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
105496	PAVIMENTACION DE LA CALLE AVENIDA JUAREZ	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	20,000	8,320	8,320	8,320	100%	0	0	0	METROS	30	10	33%	
101548	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CENTRAL Y PORFIRIO DIAZ	384-SANTA CRUZ XITLA	SAN BERNARDO MIAHUATLÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	-	-	900,000	540,000	540,000	540,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,337	500	37%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,800,000.00 CON UNA LONGITUD DE 2,674 M2, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTA LA CANTIDAD DE \$900,000.00 Y EL GOBIERNO DEL ESTADO ATRAVES DE COPLADE APORTA LA CANTIDAD DE \$900,000.00, EL MONTO EROGADO CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA.
135649	CONSTRUC. DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO Y PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN COL. BRASIL CALLE NOGALES	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	249,779	74,934	249,779	74,934	100%	0	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1	1	100%	
135785	CONSTRUC. DE GUARNICION Y BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO COL. LAZARO CARDENAS CALLE GUELATAO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	249,942	74,983	249,942	74,983	100%	0	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1	1	100%	
135677	CONSTRUC. DE GUARNICION Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LOS HUAMUCHES 1A. PRIV. MOCTEZUMA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	249,820	74,946	249,820	74,946	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100%	
135753	CONSTRUC. GUARNICION Y BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO COL. JERUSALEN AV. JUQUILITA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	COLONIA JERUSALEN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	249,644	74,893	249,644	74,893	100%	0	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1	1	100%	
135703	CONSTRUC. GUARNICION Y PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO 3A. SEC. SAN ISIDRO MONJAS CALLE PALESTINA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SAN ISIDRO MONJAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	249,930	74,979	249,930	74,979	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100%	
135802	CONSTRUC. GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO AGENCIA EX GARITA CALLE CORREGIDORA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	249,822	248,746	249,822	248,746	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100%	
135728	CONSTRUC. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. AGUSTIN MELGAR CALLE JUAN ESCUTIA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	AGUSTIN MELGAR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	249,612	74,884	249,612	74,884	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100%	
135629	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. EMILIANO ZAPATA CALLE ARROLLO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	394,083	118,225	394,083	118,225	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100%	
107223	PAVIMENTACION DE CALLES	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	1,515,146	1,515,146	1,515,146	984,432	65%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,407	1,877	78%	
98634	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 2010	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	93,903	93,903	93,903	93,903	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	OBRA CONCLUIDA
99420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE ALTAMIRANO	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	910,017	348,491	348,491	348,491	100%	0	0	0	METROS	250	95	38%	
56576	PAVIMENTACION DE CALLES CONCRETO HIDRAULICO	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	500,000	206,136	206,136	206,136	100%	0	0	0	METROS	283	100	35%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
92258	PAVIMENTACION DE LAS CALLES HIDALGO Y VICENTE GUERRERO 2DA. ETAPA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	485,995	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	750	620	83%	OBRA EN PROCESO
105005	CONTINUACION Y TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL ACCESO A JOYA MARIA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	JOYA MARIA	RURAL	FISM/SM/406/37/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ING HERIBERTO GONZALEZ DORANTES	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,065	1,065	100%	
99324	CONSTRUCCION DE CALLES	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SANTA MARIA ZAPOTITLÁN	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTA MARIA ECATEPEC	-	-	221,113	221,113	221,113	221,113	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
72631	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAHUZACHAN 2 A. ETAPA.	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	624,557	624,557	11,115	624,557	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,129	1,129	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100%
73880	PAVIMENTACION DE LA CALLE EL TAMARINDO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	YUTANICANI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	560,726	560,726	560,726	0	0%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	900	600	67%	OBRA EN PROCESO A SU 66.7% DE SU AVANCE FISICO, Y FINANCIERO AL 100%
73361	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS FICUS, CON CONCRETO HIDRAULICO.	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	AYUNTAMIENTO	-	-	776,709	776,709	776,709	776,709	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,545	1,545	100%	CALLE TERMINADA Y FUNCIONANDO
105531	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	URBANO	FISM/SM/415/003/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	4,050,000	1,176,615	1,176,615	1,176,615	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	9,000	2,616	29%	
103419	EMPEDRADO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	278,706	245,000	245,000	245,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	600	500	83%	
103554	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SAN JOSÉ MONTE VERDE	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	278,706	129,600	129,600	129,600	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	600	345	57%	
139381	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO (BARRIO NUEVO)	427-SANTA MARIA PETAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	373,473	373,473	155,000	112,041	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	
139438	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA(EL BAJIO)	427-SANTA MARIA PETAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	287,985	287,985	287,985	259,186	90%	0	0	0	METROS CUADRADOS	868	868	100%	
95201	PAVIMENTACION DE CALLES	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	FISM/SM/447/06/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,531,958	1,531,958	1,531,958	1,531,958	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,120	5,120	100%	EL COSTO INICIAL DE ESTA OBRA ERA DE \$ 750,000.00 HABIENDOSE INCREMENTADO LAS METAS EN UN TOTAL DE 10,000 M2. POR LO QUE AHORA EL COSTO TOTAL ES EL REPORTADO.
95135	PAVIMENTACION DE CALLES.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	GUADALUPE	RURAL	FISM/SM/447/05/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,500,000	1,236,165	1,236,165	1,236,165	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,380	1,380	100%	
80930	PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE GALEANA	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	FISM/045/07/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	675,000	350,390	350,390	350,390	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	450	150	33%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
103399	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS	466-SANTIAGO CACALOXTEPEC	SANTIAGO CACALOXTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	5,937,340	368,120	368,120	368,120	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,656	850	51%	
112631	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN SAN SEBASTIAN FRONTERA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SAN SEBASTIÁN FRONTERA	RURAL	PR-27/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	254,778	254,778	254,778	254,778	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	
67848	PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JUAN TLALIXTLAHUACA	463-SANTIAGO HUAUCLILLA	SAN JUAN TLALIXTLAHUACA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	82,188	82,188	82,188	61,690	75%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	82,188	61,690	75%	
67766	PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTIAGO IXTLAHUACA	463-SANTIAGO HUAUCLILLA	SANTIAGO IXTLAHUACA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	162,794	162,794	162,794	154,654	95%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	162,794	154,654	95%	
105214	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	464-SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS	SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	496,063	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	200	40%	
107851	APERTURA DE CALLES	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	001/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	1,894,503	1,894,503	1,894,503	1,894,503	100%	0	0	0	METROS	300	300	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
114417	PAVIMENTACION DE CALLES	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL MOSCO	RURAL	006/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	376,600	376,600	376,600	376,600	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	490	490	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
114733	PAVIMENTACION DE CALLES	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	LA MURALLA	RURAL	012/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	3,196,090	1,451,075	1,451,075	1,451,075	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,748	3,400	91%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
114871	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	YUCUYÁ	RURAL	016/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	860,000	472,820	472,820	472,820	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,020	780	76%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRUCCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD PSOIBLES SERA ENTREGADA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
110596	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	470-SANTIAGO LACHIGUIRI	GUIGOVELAG A	RURAL	FISM/470/04/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI	-	-	620,000	262,900	262,900	262,900	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,470	588	40%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
92848	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,100	2,100	100%	OBRA TERMINADA
92946	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SAN FRANCISCO EL MAGUEY	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	900,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,100	1,500	71%	OBRA EN PROCESO
33475	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	476-SANTIAGO MILTEPEC	LA PROVIDENCIA	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	235,982	138,023	138,023	138,023	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	915	823	90%	
95653	PAVIMENTACION DE CALLE SALTO DEL AGUA CON CONCRETO HIDRAULICO	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	225,500	114,000	114,000	114,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,570	785	50%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
95337	PAVIMENTACION DE CALLE 2 DE ABRIL, 5 DE MAYO E HIDALGO CON CONCRETO HIDRAULICO	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTA ANA RAYON	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	280,000	93,333	93,333	93,333	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,950	650	33%	
95154	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO SEGUNDA ETAPA Y CALLA 5 DE MAYO.	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SAN LUIS MORELIA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	280,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,950	690	35%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
95704	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDUSTRIA CON CONCRETO HIDRAULICO	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	212,304	152,000	152,000	152,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,460	1,040	71%	
95476	PAVIMENTACION DE LA CALLE PAZ Y SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE GUERRERO CON CONCRETO HIDRAULICO	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SAN JOSE ZOCOTEACA DE BRAVO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	280,000	93,333	93,333	93,333	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,950	650	33%	
95175	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROGRESO NORTE CON CONCRETO HIDRAULICO.	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	212,383	212,383	212,383	212,383	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,693	1,693	100%	OBRA TERMINADA
95574	PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ CON CONCRETO HIDRAULICO	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SAN BARTOLO SALINAS	RURAL	H. AYUNTAMIENTO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	280,000	93,333	93,333	93,333	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,950	650	33%	
111250	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	485-SANTIAGO TAPEXTLA	CAHUITÁN	RURAL	FISM/485/007/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	800	800	100%	
128642	PAVIMENTACION DE CALLE	489-SANTIAGO TETEPEC	EL OCOTE	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	-	-	220,884	220,884	220,884	220,884	100%	0	0	0	METROS	100	100	100%	
128219	PAVIMENTACION DE CALLE	489-SANTIAGO TETEPEC	LA SOLEDAD CARRIZO	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	-	-	250,335	250,335	250,335	250,335	100%	0	0	0	METROS	100	100	100%	
130892	PAVIMENTACION DE CALLE	489-SANTIAGO TETEPEC	SAN LUIS CHATANÚ	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	-	-	280,653	280,653	200,000	183,000	65%	0	0	0	METROS	120	75	63%	
128482	PAVIMENTACION DE CALLE	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTA CRUZ TIHUIXTE	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	-	-	420,113	420,113	420,113	210,000	50%	0	0	0	METROS	200	100	50%	
127997	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	489-SANTIAGO TETEPEC	LA CUMBRE	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	-	-	366,000	366,000	366,000	366,000	100%	0	0	0	METROS	135	135	100%	
110016	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE CONCRETO HIDRAULICO (SAN MARTIN DE LAS PALMAS)	492-SANTIAGO TILANTONGO	SAN MARTIN DE LAS PALMAS	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	200,000	200,000	100%	
109555	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DEL CENTRO (SANTIAGO TILANTONGO)	492-SANTIAGO TILANTONGO	SANTIAGO TILANTONGO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	258,952	26%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,000,000	258,952	26%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
108385	MODERNIZACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO BANCO DE TIERRA Y CARRIZAL	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	2,500,000	1,251,715	1,251,715	1,251,715	100%	0	0	METROS	7	4	49%	
96512	ADOQUINAMIENTO DE CALLES	504-NUEVO ZOQUIÁPAM	NUEVO ZOQUIÁPAM	URBANO	001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIÁPAM	-	-	561,497	0	561,497	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	300	0	0%	EXPEDIENTE TECNICO EN TRAMITE ANTE COPLADE PARA MEZCLA DE RECURSOS
91829	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA PRIMARIA	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	992,419	880,000	880,000	880,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,704	1,500	88%	OBRA EN PROCESO
112066	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON HERMENEGILDO GALEANA	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	URBANO	FISM/508/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	-	-	1,078,934	541,000	541,000	541,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	575	0	0%	
122623	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS E HIDALGO	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	-	-	376,384	54,756	54,756	54,756	100%	0	0	METROS CUADRADOS	560	200	36%	EL COSTO DE LA OBRA ES DE \$376,384.50, MISMA QUE SE CONCLUIRA EN EL TERCER TRIMESTRE, Y EN EL CASO DE IMPORTE DEL EJERCICIO 2009 QUE CORRESPONDE AL \$8,011.53 SE EJERCERA EN EL 3ER. BIMESTRE EN LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 20DPR2742Q
114082	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA CUEVA, BARRIO LIEZA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA	-	-	304,570	304,570	304,570	157,487	52%	0	0	METROS CUADRADOS	589	589	100%	OBRA EN PROCESO
114063	TERMINACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL ACCESO PRINCIPAL AGENCIA GUELAGUICHI	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	GUELAGUECHI	RURAL	046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	-	-	110,754	110,754	110,754	110,754	100%	0	0	METROS CUADRADOS	448	448	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
91212	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SAN JUAN REYES	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	230,400	230,400	230,400	230,400	100%	0	0	METROS CUADRADOS	899	899	100%	
91442	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MADERO	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	NATIVIDAD	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	442,000	353,600	353,600	353,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,775	1,420	80%	
91194	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES RIO BALSAS Y PORFIRIO DIAZ	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTA CATARINA	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	189,000	189,000	189,000	189,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	858	858	100%	
90590	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOÁPAM	RANCHO VARGAS	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	67,450	37,799	37,799	37,799	100%	0	0	METROS CUADRADOS	332	332	100%	SE REALIZA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRICIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CON ACABADO RAYADO DE 15CM DE ESPESOR F'C=250KG/M2 EN LOSAS DE 2X3 METROS. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
87831	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOÁPAM	SAN JUAN HUAXTEPEC	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	574,750	342,000	342,000	342,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,200	2,200	100%	SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO, CHAPULTEPEC, INDEPENDENCIA Y MORELOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15CM DE ESPESOR F'C=250KG/CM2 ACABADO RAYADO INCLUYE LA CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 20X15X40CM DE SECCION.
83486	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOÁPAM	SAN VICENTE DEL ZAPOTE	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	316,099	65,600	65,600	65,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	1,400	100%	SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO Y TERMINACION CON VOLTEADOR. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% SE REALIZO UNA MODIFICACION ANUAL DEBIDO A AJUSTES PRESUPUESTALES
87756	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOÁPAM	SAN MATEO NUEVO	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	74,799	66,399	66,399	66,399	100%	0	0	METROS CUADRADOS	370	370	100%	SE REALIZO LA PAVIMETACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESP. F'C=250 KG/CM2 INCLUYE LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE 20X15X40 CM DE SECCION

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
90774	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOAPAM	GUADALUPE CABOACA	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	76,499	76,499	76,499	76,499	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	440	440	100%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOSAS DE 2.00X3.00 METROS Y 15 CM DE ESPESOR F' C=250KG/M2 INCLUYE LA CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 20X15X40CM DE SECCION.
94801	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOAPAM	SAN ANTONIO	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	156,429	156,429	156,429	156,429	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	609	609	100%	SE PAVIMENTO LA CALLE VICENTE GUERRERO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO F' C=250 KG/CM2 ASI COMO LA CONSTRUCCION DE GUARNICION EN AMBOS LADOS DE 20X15X40 CM DE SECCION.
94945	PAVIMENTACION DEL CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA	537-SILACAYOAPAM	BARRIO DE LA PROVIDENCIA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	59,164	59,164	59,164	59,164	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	SE PAVIMENTO LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO F' C=250 KG/CM2 EN SU TERCERA ETAPA. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
132290	ADOQUINADO CALLE EMILIANO ZAPATA	539-SOLEDAD ETLA	MATADAMAS	RURAL	FAISM/539/10/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	350,000	200,000	150,000	200,000	100%	0	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1	1	100%	FALTA POR SEGUIR EJECUTANDO LA OBRA UN MONTO DE \$150,000
105169	PAVIMENTACION DE LAS CALLES MORELOS Y LIBERTAD	54-MAGDALENA ZAHUATLÁN	MAGDALENA ZAHUATLÁN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	483,279	483,279	483,279	200,578	42%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	483,279	200,578	42%	
112520	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y NICOLAS BRAVO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAISM/540/021/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO O VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	-	-	167,717	105,968	105,968	105,968	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	50	30	60%	
111911	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y VENUSTIANO CARRANZA	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAISM/540/018/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO O VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	-	-	130,306	102,480	102,480	102,480	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	772	700	91%	
111978	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y NICOLAS BRAVO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAISM/540/022/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO O VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	-	-	119,274	93,422	93,422	93,422	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	810	720	89%	
111790	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL ACCESO DE LA AGENCIA CAÑADA GRANDE CON PIEDRA LAJA Y CONCRETO HIDRAULICO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	CANADA GRANDE	RURAL	FAISM/540/016/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO O VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	-	-	128,092	128,092	128,092	128,092	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,265	1,260	100%	
112345	CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL CALLEJON LEONA VICARIO ENTRE FRANCISCO SARABIA Y CINCO DE MAYO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAISM/540/029/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO O VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	-	-	60,710	43,140	43,140	43,140	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	50	40	80%	
110762	PAVIMENTACION DE CALLES.- SANTA CRUZ NUMA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SANTA CRUZ NUMA	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,250	400	32%	
111151	PAVIMENTACION DE CALLES.- SAN ISIDRO EL NARANJO	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN ISIDRO EL NARANJO	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,350	450	33%	
110668	PAVIMENTACION DE CALLES.- LAS PEÑAS	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	LAS PEÑAS	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,260	1,260	100%	
77091	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	FISM/SJ/550/01-A/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	173,353	58,760	173,353	58,760	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
30007	EMPEDRADO EN LA CALLE MORELOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAISM/MTC-553/CO-P-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	-	-	696,268	444,326	696,268	444,326	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	718	718	100%	
30221	PAVIMENTACION CON ADOQUIN O CONCRETO HIDRAULICO CALLE BENITO JUAREZ	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAISM/MTC-553/CO-P-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	-	-	870,000	0	870,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,464	732	50%	
29607	PAVIMENTACION CON ADOQUIN O CONCRETO HIDRAULICO CALLE CAMPOSANTO	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAISM/MTC-553/CO-P-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	-	-	787,148	445,802	787,148	445,802	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	910	910	100%	
96859	PAVIMENTACION DE LAS CALLES 5 DE MAYO Y ZARAGOZA	556-LA TRINIDAD VISTA HERMOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINIDAD VISTA HERMOSA	-	-	336,514	23,929	23,929	23,929	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,288	200	16%	
90633	PAVIMENTACION DE LAS CALLES SANTOS DEGOLLADOS Y JUSTO SIERRA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	56-MARTIRES DE TACUBAYA	MARTIRES DE TACUBAYA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	794,120	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,372	1,372	100%	OBRA TERMINADA. PENDIENTE FINIQUITO.
66980	CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I MADERO	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	228,016	185,816	185,816	185,816	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	845	689	82%	LA OBRA AUN NO SE TERMINA
66983	CONSTRUCCION DE CALLE LOPEZ PORTILLO PRIMERA ETAPA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	230,000	0	0	0	0%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,200	0	0%	AUN NO SE INICIA LA OBRA
66967	CONSTRUCCION DE CALLE NICOLAS BRAVO	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	243,624	243,624	243,624	243,624	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,151	1,151	100%	LA OBRA YA FUE TERMINADA
66974	CONSTRUCCION DE CALLE RODOLFO MORALES	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	59,868	59,868	59,868	59,868	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	269	269	100%	LA OBRA YA FUE TERMINADA
66971	CONSTRUCCION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	162,970	162,970	162,970	162,970	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	840	840	100%	LA OBRA YA FUE TERMINADA
42349	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERREO	-	-	1,015,203	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,135	700	33%	
110658	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC OAX	-	-	922,505	922,505	922,505	922,505	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	315	315	100%	OBRA EJERCIDA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)
5353	CONS. DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEM. EN LA CALLE PROL. DE ITURBIDE Y PRIV. DE ITURBIDE 1A. ETAPA, BARRIO EL CIRUELO RUMBO A LOMA RANCHO, AG. SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/130/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	2,163,923	649,177	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,064	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. LAS METAS SE REFIEREN A 336.50 ML. DE GUARNICIONES 2,063.50 M2. DE PAVIMENTO Y 243.54 M3. DE MAMPOSTERÍA DE 3A. DE PIEDRA CANTERA.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
3679	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE REFORMA TRAMO DE CAMINO REAL HACIA NIÑO PERDIDO, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/073/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	418,500	125,550	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	963	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.
8764	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BENITO JUÁREZ TRAMO DE LIBERTAD A REFORMA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/075/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	109,797	32,939	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	246	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN
3682	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE NIÑO PERDIDO TRAMO DE LIBERTAD A REFORMA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/074/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	161,258	48,377	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	366	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.
4850	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PLAN DE SAN LUIS (TRAMO MACEDONIO ALCALÁ A ARTICULO 100), COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/096/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	187,654	56,296	0	0	0%	0	0	0	METROS	608	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
3677	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO TRAMO DE ARROYO A PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/072/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	249,963	74,989	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	333	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN. LAS METAS SE REFIEREN A 332.80 ML. DE GUARNICIONES Y 332.80 M2. DE BANQUETAS.
4744	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE RAYÓN Y PLAN DE AYALA, AGENCIA 5 SEÑORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/087/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	40,956	12,287	13,983	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	63	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES LAS METAS SE REFIEREN A 63.38 M2. DE BANQUETA Y 32.00 ML. DE GUARNICIÓN
3634	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE BUENOS AIRES 2A. ETAPA, BARRIO EL COQUITO PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/015/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	499,376	149,813	237,351	0	0%	0	0	0	METROS	255	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
8195	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE ALPES, COL. MANUEL SABINO CRESPO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/138/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	686,202	205,861	0	0	0%	0	0	0	METROS	357	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
5378	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE JOSÉ RUMBIA, COL. MÁRTIRES DE RIO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/134/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	525,749	157,725	0	0	0%	0	0	0	METROS	271	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LAS METAS SE REFIEREN A METROS CÚBICOS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
3660	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA PRIVADA DEL COQUITO, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/022/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	272,961	81,888	0	0	0%	0	0	0	METROS	143	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. LAS METAS SE REFIEREN A METROS CÚBICOS.
4892	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PASO VEHICULAR EN ARROYO PARA LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ, COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/098/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. (COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA)	-	-	426,888	128,066	0	0	0%	0	0	0	METROS	28	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUBICOS. ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.
3638	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ANDADOR GALAXIA, COL. LOMAS DE MICROONDAS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/135/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	64,117	19,235	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	89	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL
5046	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÁLAMOS, COL. ARBOLADA LA ILUSIÓN, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/124/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	484,569	145,371	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	714	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA.
3664	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARROYO 1A ETAPA (DE PROLONGACIÓN DE DIAMANTE HACIA CALLE VENTURINA), COL. BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/043/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	185,299	55,590	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	265	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
5027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CIPRÉS, COL. ARBOLADA LA ILUSIÓN, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/123/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	507,748	152,324	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	780	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA.
3626	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA CRUZ 1A. ETAPA, COLONIA SANTA ANITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/014/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	448,736	134,621	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	577	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
3645	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LAS PEÑAS, BARRIO LA CUEVITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/017/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	727,804	218,341	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,050	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
3663	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DIAMANTE, COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/035/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	885,895	265,768	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,293	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
6679	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. FRANCISCO I. MADERO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/142/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	984,011	295,203	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,421	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
4800	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OAXACA DE JUÁREZ 1a ETAPA, COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/092/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	652,354	195,706	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	945	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.
3667	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTA MAGDALENA 1A ETAPA, EX HACIENDA SANTA ROSA PANZACOLA 1A SECCIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/045/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	774,278	232,283	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,080	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
95822	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1A. DE LA CRUZ, BARRIO LA CRUZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/131/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	202,387	60,716	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	286	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA
3658	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 4A. PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/021/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	344,506	103,352	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	498	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
4440	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 1A PRIVADA DEL PIPE, COL. SATÉLITE, AGENCIA 5 SEÑORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/066/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	249,067	74,720	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	359	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES.
5011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 2a PRIVADA DE IZALCO, COL. AMPLIACION VOLCANES, AGENCIA DONAJÍ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/113/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	363,216	108,965	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	528	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ
4820	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 2A PRIVADA DE TULIPANES, COL. AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/093/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	197,370	59,211	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	274	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.
14850	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA AV. MONTE ALBÁN ESQ. 5 DE MAYO, COL. MARGARITA MAZA 1A SECCIÓN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/097/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	136,930	41,079	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	50	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. LAS METAS SE REFIEREN A 50.20 M2. DE CONCRETO HIDRAULICO Y 21.30 M3. DE MAMPOSTERIA

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
14936	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE 2A DE LA CRUZ, BARRIO LA CRUZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/132/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	614,394	184,318	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	676	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. LAS METAS SE REFIEREN A 676.20 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y 70.30 M3. DE MAMPOSTERÍA.
5819	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANDES, COL. MANUEL SABINO CRESPO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/137/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	520,332	156,099	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	702	0	0%	LAS METAS TAMBIEN SE REFIEREN A 702 M2. DE PAVIMENTO Y 216 ML. DE GUARNICIONES. ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
4413	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL PIPE TRAMO DE PROLONGACIÓN DE CALZADA DE LA REPÚBLICA A NUNDEHUI, COL. SATELITE, AGENCIA 5 SEÑORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/085/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	1,095,629	328,688	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,429	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES LAS METAS SE REFIEREN A 1,428.80 M2. DE PAVIMENTO Y 357.20 ML. DE GUARNICIONES.
3662	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES DE FLORES MAGÓN Y REVOLUCIÓN, AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/027/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	258,441	77,532	17,892	0	0%	0	0	0	METROS	236	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. LAS METAS SE REFIEREN A 235.72 M2. DE PAVIMENTO Y 34.40 ML. DE GUARNICIONES
3674	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HOTELEROS 1A ETAPA, COL. HOTELEROS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/048/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	1,194,456	358,337	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,512	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LAS METAS SE REFIEREN A 1,512 M2. DE PAVIMENTO Y 490 ML. DE GUARNICIONES
6227	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OBRERO MUNDIAL (TRAMO JOSÉ ILESCAS A JOSÉ MORALES), COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/139/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	281,178	84,353	0	0	0%	0	0	0	METROS	357	0	0%	LAS METAS SE REFIEREN A 357 ML. DE CONCRETO HIDRAULICO Y 102 M2. DE GUARNICIONES. ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL
95192	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO (TRAMO EMILIANO ZAPATA A VENUSTIANO CARRANZA), CABECERA DE LA AGENCIA DONAJÍ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/111/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	848,771	254,631	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,066	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. LAS METAS SE REFIEREN A 1,066.10 M2. DE PAVIMENTO Y 328.60 ML. DE GUARNICIONES
6686	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO, SECTOR 2, COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/143/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	392,946	117,884	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	525	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
8694	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE VOLCÁN DE FUEGO (CONTINUACIÓN DE REVOLUCIÓN), AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/028/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	337,055	101,116	32,661	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	330	0	0%	LAS METAS SE REFIEREN A 86.40 ML. DE GUARNICIONES Y 329.70 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
107952	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES DE LAS ROSAS, PROL. DE 16 DE SEP., JAZMINEZ Y VIOLETAS DE LA COL. JACARANDAS.	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	2,367,500	2,367,500	2,367,500	2,367,500	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	3,436	3,436	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
105525	PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL DOBLADO DEL BARRIO LA CUREÑA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISMM PG/073/027/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	300,000	0	0	0	0%	0	0	METROS	208	208	100%	EN ESTA OBRA NO HAY AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE EL CONTRATSTA NO SE HA PRESENTADO A COBRAR SUS ESTIMACIONES.
105438	PAVIMENTACION DE LA CALLE MITLA DEL BARRIO COSTA CHICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISMM PG/073/026/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	300,000	298,535	298,535	298,535	100%	0	0	METROS	100	100	100%	
104105	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL CAMPANARIO	RURAL	FISMM PG/005/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	150,000	33,600	33,600	33,600	100%	0	0	METROS	100	90	90%	
104304	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUERETARO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PLAN DE AYALA	RURAL	FISMM PG/073/011/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS	160	160	100%	
103907	PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ASUNCIÓN ATOYAQUILLO	RURAL	FISMM PG/073/002/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,000,000	627,200	627,200	627,200	100%	0	0	METROS	300	240	80%	
104646	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LAZARO CARDENAS 1ERA. ETAPA CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO KM 0+000 AL 0+861	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISMM PG/073/018/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	5,113,705	1,534,111	1,534,111	1,534,111	100%	0	0	METROS	861	129	15%	
105865	PAVIMENTACION DE LA 1ERA. PRIVADA DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISMM PG/073/030/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HY AYUNTAMIENTO	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	ANDADOR	1	1	100%	
77533	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES Y AVENIDAS	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA DE PINEDA	-	-	1,935,194	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
122877	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO.	76-LA REFORMA	ESTANZUELA GRANDE	RURAL	FISMM RO/076/001/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	710,860	710,860	710,860	710,860	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,100	2,100	100%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100 %
81154	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL ACCESO AL HOSPITAL	77-REYES ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISMM R/077/04/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	142,501,956	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,100	375	34%	
113999	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS, COL. FRANCISCO I. MADERO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	288,487	288,487	288,487	288,487	100%	0	0	METROS CUADRADOS	94	94	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
90951	MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA CUATRO CARRILES ENTRE CAMINO VIEJO A LA VENTOSA Y LA SEVILLANA DE SUR A NORTE	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	681,350	681,350	681,350	681,350	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,900	8,900	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
113867	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA AGENCIA SAN ANTONIO MONTERREY	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	807,675	807,675	807,675	807,675	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,119	1,119	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
121874	PAVIMENTACION DE CALLES	82-SAN AGUSTÍN CHAYUCO	LA UNIÓN	RURAL	003/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	390,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	600	500	83%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLES SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
121849	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO (SEGUNDA ETAPA)	82-SAN AGUSTÍN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	001/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	945,333	945,333	945,333	945,333	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,383	1,383	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
122040	pavimentacion de la calle nicolas bravo	82-SAN AGUSTÍN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	005/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	1,282,542	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	0	METROS	215	110	51%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
95082	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	89-SAN ANDRÉS DINICUITI	SAN ANDRES DINICUITI	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	370,000	370,000	370,000	370,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,300	1,300	100%	
95266	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	89-SAN ANDRÉS DINICUITI	SAN ANTONIO DE LEÓN	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	195,000	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	720	0	0%	
88022	APERTURA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MONTE TINTA	9-AYOTZINTEPEC	MONTE TINTA	RURAL	MAO009/FISM05/2010C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	510,000	313,000	313,000	313,000	100%	0	0	0	METROS	760	760	100%	
87875	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CUNETAS Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL Y ACCESO AL CENTRO DE SALUD, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OZUMACIN	9-AYOTZINTEPEC	SAN PEDRO OZUMACIN	RURAL	MAO009/FISM02/2010C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	500,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	750	300	40%	
119673	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALDAMA	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	-	-	422,689	70,800	70,800	70,800	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	743	127	17%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
119586	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	-	-	1,211,542	137,280	137,280	137,280	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,983	218	11%	OBRA EN PROCESO DE PAVIMENTACION
106015	PAVIMENTACION DE CALLES CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES LAGUNAS	93-SAN ANDRÉS LAGUNAS	SAN ANDRES LAGUNAS	URBANO	003	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES LAGUNAS	-	-	445,568	247,500	247,500	247,500	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2	1	53%	
94676	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA CALLE DE ACCESO AL MUNICIPIO	87-SAN AGUSTÍN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	2,141,217	1,070,608	1,070,608	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	50%	ESTA OBRA SE REALIZA CON LOS FONDOS III Y IV Y PARTE DEL RAMO 28
131325	MANTENIMIENTO DE LA CALLE NIÑOS HEROES DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	SAN JACINTO AMILPAS	-	-	4,316,032	336,830	336,830	264,463	79%	0	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	336,830	264,463	79%	SIN COMENTARIOS
139015	REVESTIMIENTO DE CALLES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 102/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	249,987	249,987	249,987	74,996	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,700	3,546	96%	M2 3,699.90 ENGRAVADO 250 HABITANTES

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
14164	BACHEO E INSTALACION DE CAPA DE RODAMIENTO EN 1.5 CMS DE ESPESOR SOBRE LA CARPETA EXISTENTE EN UN TRAMO DE 3.3 KMS DE LONGITUD	343-SAN SEBASTIÁN ABASOLO	SAN SEBASTIÁN ABASOLO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	-	-	1,268,023	640,000	640,000	640,000	100%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	3	3	100%	RECURSO 2010 CORRESPONDIENTE A RAMO 33 FONDO III Y EL COMPLEMENTO SE LLEVO A CABO CON RECURSO 2009 APLICADO EN OBRAS 2010
81466	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA INDUSTRIAL CON CONCRETO HIDRAULICO	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	URBANO	FISM/003/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	-	-	529,584	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,238	0	0%	LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS EN PRIMER TERMINO SE ESTAN AGOTANDO LOS RECURSOS DEL FAFET Y POSTERIORMENTE LOS DEL RAMO 33, FONDO TRES, RAZON POR LA CUAL LOS AVANCES EN LA CAPTURA DEL RAMO 33, APARECEN CON 0% DE AVANCE
113996	REHABILITACION DEL ACCESO DE LA COMUNIDAD AL ENTRONQUE	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SAN JOSÉ EL PARAISO	RURAL	050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGOTEHUANTEPEC OAXACA	-	-	1,216,788	1,216,788	1,216,788	1,216,788	100%	0	0	METROS CUADRADOS	22,260	22,260	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
113914	MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES VERACRUZ, CHIAPAS Y PUEBLA, COL. HIDALGO PONIENTE	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	198,219	198,219	198,219	198,219	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,589	2,589	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
113892	MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALINA CRUZ Y CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE LA AV CARLOS A MADRAZO Y CALZADA REFINERIA DE LAS COL. PORFIRIO DIAZ Y CHAPULTEPEC	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	569,447	569,447	569,447	569,447	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,448	5,448	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
96832	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS	1,500	1,500	100%	
84388	REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (SECCIÓN PRIMERA)	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FISM/134/006/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	3,980,997	2,192,089	2,719,125	2,719,125	124%	0	0	METROS CUADRADOS	3,987	3,200	80%	
138366	REHABILITACION DE CALLES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 081/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	269,696	269,696	269,696	80,909	30%	0	0	METROS	356	356	100%	M3 355.60 200 HABITANTES
135899	REHABILITACION DE CALLES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA MINA	RURAL	184 OP FAISM 043/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	677,977	677,977	677,977	203,393	30%	0	0	METROS	2,670	2,670	100%	M3 2,670.64 ENGRAVADO DE CALLES 1,500 HABITANTES
138344	REHABILITACION DE CALLES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	RÓDEO ARROYO PEPESCA	RURAL	184 OP FAISM 080/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	394,520	394,520	394,520	118,356	30%	0	0	METROS	1,288	1,188	92%	M3 1,288 800 HABITANTES
132302	REHABILITACION DE CALLES Y OBRAS COMPLEMENTARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN SILVERIO EL CEDRAL	RURAL	184 OP FAISM 020/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	511,514	511,514	511,514	153,454	30%	0	0	METROS CUADRADOS	810	810	100%	M2 810 ENGRAVADO DE CALLES 300 HABITANTES
131157	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA LA LOMA Y EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	MCFIS M02100 102920 10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,117,280	1,117,280	1,117,280	1,117,280	100%	0	0	METROS	2,100	2,100	100%	
131165	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA LINDA VISTA Y EN LA COLONIA 1° DE MAYO	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	MCFIS M02100 103020 10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,373,202	423,658	423,658	423,658	100%	0	0	METROS	2,000	617	31%	
108800	ADOQUINADO DE LA CALLE 18 DE MARZO SECCION 4A	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	74,000	54,598	54,598	54,598	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	2	1	50%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
60094	REHABILITACION DE CALLE EL PESCADOR, BUENOS AIRES, AV. LUCIANO ALVAREZ, Y FRANCISCO VILLASANA	248-SAN MATEO DEL MAR	EL PACIFICO	RURAL	FISM/248/11/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	383,670	383,670	383,670	383,670	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	9,030	9,030	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
59980	REHABILITACION DE LA AVENIDA BUENOS AIRES	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN PABLO	RURAL	FISM/248/15/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	761,400	756,805	756,805	756,805	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	10,800	10,800	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
59966	REHABILITACION DE LA AVENIDA FRANCISCO I MADERO	248-SAN MATEO DEL MAR	COSTA RICA	RURAL	FISM/248/22/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	378,000	378,000	378,000	378,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	9,000	9,000	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
122629	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y MUROS DE CONTENCIÓN, LIBRAMIENTO A SAN MIGUEL PANIXLAHUACA, BARRIO DE SAN NICOLAS	364-SANTA CATARINA JUQUILA	CAMINO A JUQUILA	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	355,555	355,555	355,555	142,086	40%	0	0	0	METROS CUADRADOS	394	197	50%		
125299	PAVIMENTACION CON COCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO	483-SANTIAGO SUCHILQUITO	SANTIAGO SUCHILQUITO	URBANO	FISM/483/19/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	217,321	217,321	217,321	217,321	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	217,321	217,321	100%		
114053	REHABILITACION DEL CAMINO DE TERRACERIAS, NATIVITAS COATLAN AL ENTRONQUE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA MPAL. NATIVITAS COATLAN	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA	-	-	2,290,855	2,290,855	2,290,855	1,658,834	72%	0	0	0	METROS CUADRADOS	15,540	15,540	100%	OBRA EN PROCESO	
94889	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA	89-SAN ANDRES DINICUITI	SANTA MARIA TUTLA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	195,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	140	10%		
	PASOS VEHICULARES CONSTRUCCION																									
98757	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 5 DE MAYO (SAN BALTAZAR GUELAVILA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	URBANO	FISM-131-012/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO O SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	2,050,000	615,000	2,050,000	615,000	100%	0	0	0	METROS LINEALES	13	4	32%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE ESTRIBOS DE CONCRETO CICLOPIO, CORONA DE CONCRETO ARMADO, LOSA MACISA DE CONCRETO ARMADO DE 85CM DE ESPESOR PARA PETOS, GUARNICION Y BANQUETA DE CONCRETO ARMADO Y BAREDALES DE FOFO E INCLUYE PINTURA.	
99477	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA RIVERA DEL RIO TABAJE	167-SAN JOSE DEL PEÑASCO	SAN JOSE DEL PEÑASCO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	-	-	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	0	METROS LINEALES	70	70	100%	MURO DE CONTENCIÓN, PARA ELEVAR EL NIVEL CORRESPONDIENTE DEL CAMINO, EN ESTE ACCESO SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES FISICAS, POR TAL MOTIVO SE REALIZA EL ENPEDRADO DEL MISMO O RELLENO CORRESPONDIENTE	
139239	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 053/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	500,877	500,877	500,877	150,262	30%	0	0	0	METROS LINEALES	720	688	96%	M2 720 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 332 HABITANTES	
118343	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR DE DOS CARRILES EL TERRERO	188-SAN JUAN COLORADO	EL TERRERO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	745,799	745,799	745,799	745,799	100%	0	0	0	METROS LINEALES	7	7	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
62330	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO	207-SAN JUAN MAZATLÁN	MADERO	RURAL	038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	METROS LINEALES	15	3	20%		
62371	CONSTRUCCION DE VADOS EN LA POBLACION.	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA ESPERANZA (COLONIA LA ESPERANZA SEGUNDA SECCION)	RURAL	033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	METROS LINEALES	35	30	86%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
62364	TERMINACION DE PUENTE VEHICULAR ARROYO CALIXTO	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LOS FRESNOS	RURAL	034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS LINEALES	10	6	60%		
54656	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN RIO GUAJE	322-SAN PEDRO OCOPEATILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	262,677	78,803	78,803	78,803	100%	0	0	METROS LINEALES	6	2	28%		
50410	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUIU SIAG EN SANTIAGO MATATLAN	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO TLAXIACO	-	-	532,283	285,888	285,888	285,888	100%	0	0	METROS LINEALES	6	3	50%	OBRA EN PROCESO	
52074	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SAN PABLO (PARAJE EL TULE)	561-YAXE	YAXE	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE YAXE OCOTLAN OAXACA	-	-	616,138	431,338	431,338	431,338	100%	0	0	METROS LINEALES	9	6	67%	OBRA EN PROCESO DEL EJERCICIO 2010	
110846	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COL. 7 DE MARZO	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC OAX	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS LINEALES	7	7	100%	OBRA EJERCIDA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																								
107161	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES VEHICULARES SOBRE LA AVENIDA DEL PANTEON	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	898,150	400,000	400,000	370,351	93%	0	0	METROS LINEALES	14	6	43%		
135537	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA FLORIDA	RURAL	184 OP FAISM 035/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	296,791	296,791	296,791	234,824	79%	0	0	METROS LINEALES	492	362	74%	ML 491.76 GUARNICION 516.35 BANQUETAS 245 HABITANTES	
135811	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. PRIMAVERA, SOL DE OTOÑO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS PINOS	RURAL	184 OP FAISM 041/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	374,404	374,404	374,404	112,321	30%	0	0	METROS LINEALES	615	560	91%	ML 615.03 GUARNICION M2 645.78 BANQUETAS 300 HABITANTES	
131423	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. 5 DE MAYO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN FRANCISCO SALSIPUEDES	RURAL	184 OP FAISM 017/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	454,152	454,152	454,152	372,778	82%	0	0	METROS LINEALES	766	766	100%	ML 765.50 GUARNICION M2 803.78 BANQUETA	
135658	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. MARGARITA GONZALEZ Y AV. FLAVIO MORALES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 037/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	308,243	308,243	308,243	92,473	30%	0	0	METROS LINEALES	470	448	95%	ML 470 GUARNICION M2 493.50 BANQUETAS 235 HABITANTES	
139322	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 055/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	222,098	222,098	222,098	66,630	30%	0	0	METROS LINEALES	370	339	92%	ML 370 GUARNICION M2 388.50 BANQUETAS 185 HABITANTES	
139210	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	FRANCISCO I. MADERO (LOS CERRITOS)	RURAL	184 OP FAISM 051/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	199,603	199,603	199,603	59,880	30%	0	0	METROS LINEALES	346	204	59%	ML 346 GUARNICIONES M2 294.10 BANQUETAS 173 HABITANTES	
105464	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES	19- CONCEPCION PÁPALO	PEÑA BLANCA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	375,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	METROS LINEALES	19	10	53%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES LLEVA UN AVANCE APROXIMADO DEL 50% CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE OBRA.	
91612	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL PARAJE AGUA DULCE	287-SAN MIGUEL TULANCINGO	AGUA DULCE	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TULANCINGO	-	-	440,290	0	0	0	0%	0	0	METROS LINEALES	12	0	0%	LA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN EL PROCES DE INSTRUMENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
132735	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FISM/1010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	2,013,136	1,305,849	1,305,849	1,305,849	100%	0	0	METROS LINEALES	2,013,136	1,921,146	95%	
121887	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN SAN JOSE IXTAPAN	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN JOSÉ IXTAPAM	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	197,113	197,113	197,113	106,890	54%	0	0	METROS LINEALES	110	80	73%	
131118	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EL PARAJE YUYAA	445-SANTA MARÍA YOSOYÚA	BUENAVISTA (BUENA VISTA YOSOYÚA)	RURAL	FISM445/001/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA	-	-	400,000	30,400	30,400	30,400	100%	0	0	METROS LINEALES	12	2	13%	
95670	ELABORACION DE PROYECTO PARA PUENTE VEHICULAR.	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	SAN ANTONIO ZARAGOZA	RURAL	FISMM SM/447/017/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	601,460	349,142	349,142	349,142	100%	0	0	METROS LINEALES	23	0	0%	EL CONSEJO DETERMINO REALIZAR ESTE PROYECTO EN ESTA COMUNIDAD COMO OBRA, POR LO QUE UNICAMENTE SE REALIZARA LA ELABORACION DEL PROYECTO.
95734	ELABORACION DE PROYECTO PARA PUENTE VEHICULAR.	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	SAN FELIPE ATOTONILCO	RURAL	FISMM SM/447/018/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	601,460	180,438	180,438	180,438	100%	0	0	METROS LINEALES	23	0	0%	EL CONSEJO DETERMINO REALIZAR UNICAMENTE LA ELABORACION DEL PROYECTO EN VIRTUD DE QUE EL COSTO ES CONSIDERABLE Y FUE CONSIDERADO COMO OBRA PARA ESTA COMUNIDAD.
109286	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE SAN JUAN DEL RIO	50-MAGDALENA PEÑASCO	SAN JUAN DEL RÍO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAGDALENA PEÑASCO	-	-	1,250,000	343,840	343,840	343,840	100%	0	0	METROS LINEALES	2	0	27%	
91632	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LAZARO CARDENAS	537-SILACAYOÁPAM	SAN SEBASTIÁN	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	201,239	142,940	142,940	142,940	100%	0	0	METROS LINEALES	3	3	100%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 3.00 MTS DE ANCHO Y 13 MTS DE LARGO A NADE DE ESTRIBOS DE CONCRETO CICLOPEO Y UNA ALTURA DE 2.00 MTS. LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 30 CM DE ESPESOR INCLUYE LA ELABORACION DE APROCHES CON MATERIAL DE BANCO Y COLOCACION DE PASAMANOS DE TIPO DE 2-1/2
92959	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LOMA BONITA	537-SILACAYOÁPAM	SAN MARTÍN DEL ESTADO	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	135,945	114,186	114,186	114,186	100%	0	0	METROS LINEALES	3	3	100%	SE CONTRUIRA UN PUENTE VEHICULAR DE 3.00 MTS DE ANCHO Y 8.00 MTS DE LARGO, MUROS DE CONCRETO CICLOPEO, LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 30 CM RELLENO DE APROCHES CON MATERIAL DE BANCO Y ELABORACION DE PASAMANOS
84410	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MORELOS	537-SILACAYOÁPAM	SAN JERÓNIMO PROGRESO	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	245,900	215,895	215,895	215,895	100%	0	0	METROS LINEALES	3	3	100%	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR D 3 MTS DE ANCHO Y OCHO METROS DE LARGO, ESTRIBOS DE CONCRETO CICLOPEO DE 1.50 MTS DE ANCHO Y 3.00 MTS DE ALTURA INCLUYE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 30 CM DE ESPESOR, ASI MISMO SE REALIZARA EL RELLENO CON MATERIAL DE BANCO
29898	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL ARROYO DE EN MEDIO EN EL CRUCE CON INDEPENDENCIA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAISM/MTC-553/CO P-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	-	-	371,221	371,221	371,221	371,221	100%	0	0	METROS LINEALES	5	5	100%	
110734	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LAS PETACAS	66-SANTIAGO NILTEPEC	LAS PETACAS	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC OAX	-	-	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	METROS LINEALES	13	13	100%	OBRA EJERCICIDA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III
5764	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL (ESCALINATA) EN EL ANDADOR COLUMBIA, COL. MICROONDAS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/136/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	178,455	53,537	0	0	0%	0	0	METROS LINEALES	520	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
47148	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, COLONIA LINDA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/001/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	3,516,099	1,054,830	0	0	0%	0	0	METROS LINEALES	273	245	90%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
14645	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA 2A PRIVADA DE MORELOS ENTRONQUE RÍO TECOLOTE Y CALLES DE VERACRUZ Y AMPLIACIÓN DOLORES, AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/026/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	310,436	93,131	0	0	0%	0	0	0	24	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES.
	REHABILITACIÓN																							
113541	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR RIO VALIENTE	218-SAN JUAN TEITA	SAN JUAN TEITA	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA	-	-	150,000	34,717	34,717	0	0%	0	0	0	80	0	0%	
110693	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR (SEGUNDA ETAPA)	492-SANTIAGO TILANTONGO	LA PROVIDENCIA	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	0	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	0	140,000	140,000	100%	
70391	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EN AVENIDA HIDALGO	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	709,087	309,351	212,726	212,726	69%	0	0	0	8	6	75%	
3656	REHABILITACIÓN DE PASO PEATONAL (ESCALINATAS) DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE A PARTIR DE NIÑO ARTILLERO HASTA 1RO. DE MAYO, BARRIO EL COQUITO PARTE BAJA, AG. SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/018/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	241,400	72,420	0	0	0%	0	0	0	320	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
14620	REHABILITACIÓN DE PASO PEATONAL (ESCALINATAS) DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE A PARTIR DE 1º DE MAYO HASTA BUENOS AIRES, BARRIO EL COQUITO PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/019/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	550,152	165,046	0	0	0%	0	0	0	775	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
14599	REHABILITACIÓN DE PASO PEATONAL (ESCALINATAS) DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2A. PRIVADA DE DONAJÍ, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/013/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	169,709	50,913	0	0	0%	0	0	0	510	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
3519	REHABILITACIÓN DE PASO PEATONAL (ESCALINATAS) DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2A. PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/012/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	180,181	180,181	0	0	0%	0	0	0	350	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. EL IMPORTE TOTAL MINISTRADO POR LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO LOS INTERÉSES GENERADOS SE REPORTARÁN EN LA ÚLTIMA CAPTURA DE FONDO III.
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	OTROS																							
77365	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL BARRIO COLON	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	420,000	94,000	100,000	94,000	100%	0	0	0	1	1	80%	
106623	AMPLIACION DEL MURO DE CONTENCION (SEGUNDA ETAPA), JUNTO A LA PLAZA DE TOROS LA CALERITA	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	878,279	878,279	878,279	878,279	100%	0	0	0	1	1	100%	
106850	CERCADO PERIMETRAL Y MEJORAS DIVERSAS EN EL PANTEON MUNICIPAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	195,810	195,810	195,810	195,810	100%	0	0	0	84	84	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
120000	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL AROYO JUNTO A LA PLAZA DE TOROS LA CALERITA	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	699,688	210,000	210,000	208,412	99%	0	0	METRO LINEAL	147	60	41%	
107497	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DIVISION ORIENTE PRIMERA SECCION	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	235,400	235,400	235,400	235,400	100%	0	0	METRO LINEAL	159	159	100%	
120036	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CUARTA PRIVADA DE FRANCISCO VILLA	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	2,338,121	125,000	125,000	124,709	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
120088	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA TERCERA PRIVADA DE FRANCISCO VILLA	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	1,819,226	150,000	150,000	48,829	33%	0	0	OBRA	1	0	0%	
120139	PAVIMENTACION DE LA CALLE A LOS FILTROS 1A. SECCION CON CONCRETO HIDRAULICO	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	PRIMERA SECCIÓN SAN ANTONIO DE LA CAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	2,587,952	300,000	300,000	262,200	87%	0	0	OBRA	1	0	0%	
119928	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE INDEPENDENCIA	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,974	1,974	100%	
119963	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	170,802	170,802	170,802	170,802	100%	0	0	METRO LINEAL	80	80	100%	
120308	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ALDAMA	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	1,198,320	400,000	400,000	330,000	83%	0	0	METRO CUADRADO	806	806	100%	
85132	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FISM/13 4/016/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	6,853,004	2,055,901	3,400,000	3,400,000	165%	0	0	OBRA	1	1	50%	
85184	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FISM/13 4/017/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	2,981,472	894,441	1,500,000	894,441	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
85221	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FISM/13 4/018/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	1,602,496	1,053,157	1,053,157	1,053,157	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	
104564	APERTURA Y AMPLIACION DE CAMINO TRAMO LA Y CARRETERA FEDERAL.	17-LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	URBANO	MLC/01 7/11/000 9/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,020	1,020	100%	
135144	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 42	171-SAN JOSÉ TENANGO	SAN JOSÉ TENANGO	URBANO	FISM/17 1/009/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO TEOTITLAN OAX	-	-	1,540,075	1,540,075	1,540,075	462,022	30%	0	0	METROS CUADRADOS	810	243	30%	
133737	TERMINACION DE CANCHA DEPORTIVA-TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	171-SAN JOSÉ TENANGO	LLANO DE ÁRNICA	RURAL	FISM/17 1/007/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO TEOTITLAN OAX	-	-	850,000	850,000	850,000	250,000	29%	0	0	METRO CUADRADO	392	117	30%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual			Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
129109	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN ISIDRO LAS PIÑAS	RURAL	184 OP FAISM 007/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	516,996	516,996	516,996	431,878	84%	0	0	METRO LINEAL	898	855	95%	450 HABITANTES 898.10 ML GUARNICION 943 M2 BANQUETAS	
129616	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENAVISTA GALLARDO	RURAL	184 OP FAISM 038/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	466,664	466,664	466,664	398,055	85%	0	0	METRO LINEAL	594	594	100%	300 HABITANTES 593.50 ML GUARNICIONES 623.18M2 BANQUETAS	
129608	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES 1 DE MAYO, 21 DE MARZO Y 10 DE MAYO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 029/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	540,324	540,324	540,324	379,032	70%	0	0	METRO LINEAL	856	815	95%	450 HABITANTES 855.70 ML GUARNICION 898.49 M2 BANQUETA	
130641	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LOS ANDADORES 2,3, Y 4	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 016/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	266,758	266,758	266,758	229,139	86%	0	0	METRO LINEAL	547	470	86%	ML 547.40 GUARNICION M2 218.96 BANQUETAS 275 HABITANTES	
135223	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 032/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	599,041	599,041	599,041	179,714	30%	0	0	METRO CUADRADO	933	888	95%	M2 932.61 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 900 HABITANTES	
132229	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 019/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	420,849	420,849	420,849	126,255	30%	0	0	METRO CUADRADO	770	655	85%	M2 769.60 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 750 HABITANTES	
135941	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 045/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	674,703	674,703	674,703	580,206	86%	0	0	METRO CUADRADO	1,124	1,124	100%	M2 1,124.90 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 500 HABITANTES	
129293	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 9	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 011/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	674,563	674,563	674,563	576,548	85%	0	0	METRO CUADRADO	902	902	100%	900 HABITANTES 901.60 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	
129552	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUGAMBILIAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 015/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	506,387	506,387	506,387	431,795	85%	0	0	METRO CUADRADO	850	810	95%	850 HABITANTES 850.02 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	
129593	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 026/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	399,607	399,607	399,607	301,058	75%	0	0	METRO CUADRADO	744	744	100%	M2 744.20 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 595 HABITANTES	
129524	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO PAPALOAPAN 2DA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 014/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	460,629	460,629	460,629	460,629	100%	0	0	METRO CUADRADO	765	765	100%	760 HABITANTES 765 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	
129513	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1ERA PRIVADA DE PASEO DE LAS PALMAS, CALLE JORGE L. TAMAYO Y 2DA PRIVADA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 013/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	676,612	676,612	676,612	442,773	65%	0	0	METRO CUADRADO	1,017	1,017	100%	1,000 HABITANTES 1017.00 M2 DE PAVIMENTO DE CONC. HIDRAULICO	
129828	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y LA AV. MIGUEL HIDALGO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 009/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	739,528	739,528	739,528	623,147	84%	0	0	METRO CUADRADO	1,353	1,154	85%	M2 1,352.66 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 1,350 HABITANTES	
133753	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PRIV PUEBLA Y CALLE YUCATAN	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 027/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	773,037	773,037	773,037	231,911	30%	0	0	METRO CUADRADO	997	950	95%	M2 997.20 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 795 HABITANTES	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance e % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual			Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
129444	COSNTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA AV. TITANIO(2DA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 012/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	308,345	308,345	308,345	265,162	86%	0	0	METRO CUADRADO	482	458	95%	500 HABITANTES 482.48 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	
106351	URBANIZACION MUNICIPAL EN EL ASERRADERO	19- CONCEPCION PÁPALO	ASERRADERO PÁPALO (TIERRA COLORADA)	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONCEPCION PÁPALO	-	-	150,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	METRO LINEAL	23	7	30%		
110222	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARMEN	RURAL	022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	500,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,107	554	50%		
111322	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	ayuntamiento	-	-	800,000	800,000	456,964	456,964	57%	0	0	RELLENO SANITARIO	1	0	14%		
111384	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	350,000	350,000	181,089	181,089	52%	0	0	RED	1	0	25%		
74816	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUSTIN MELGAR	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FISM/29 5/07/20 10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%		
123536	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO TIPO D	364-SANTA CATARINA JUQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	2,100,000	2,100,000	2,100,000	630,000	30%	0	0	METRO CUADRADO	7,200	2,200	31%		
105589	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	MANO DEL SEÑOR	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	1,825,566	1,825,566	1,825,566	542,679	30%	0	0	METROS CÚBICOS	765	246	32%		
111094	FINIQUITO DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TRAMO E.C. CUAJINICULAPA- PUNTA MALDONADO. PARAJE, EL ZOPILOTE KM. 0+000 AL 2+000	485-SANTIAGO TAPEXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/48 5/002/2 010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	518,655	518,655	518,655	518,655	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	ESTA OBRA SE INICIO EL AÑO PASADO, PERO COMO NO ALCANZO EL RECURSO SE PAGO DEL EJERCICIO 2010, LO FALTANTE.	
101176	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL(MORELOS)	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS	-	-	84,756	83,800	83,800	83,800	100%	0	0	METRO CUADRADO	10	9	90%		
89775	PAVIMENTACION DE LA CALLE CRISTOBAL COLON 2DA ETAPA Y FRANCISCO VILLA	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLÁN	-	-	1,500,161	446,427	446,427	446,427	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,500,161	446,427	30%		
89765	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLÁN	-	-	1,500,161	372,337	372,337	372,337	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,500,161	372,337	25%		
115475	PROYECTO DE PUENTE RIO ESPINAL	540-VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	ESPINAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	-	-	3,552	3,552	3,552	3,552	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%		
70063	PROYECTO DE RELLENO SANITARIO	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TEOTITLÁN DEL VALLE	-	-	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
114095	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	84,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	LUMINARIA	500	250	50%	
	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL																								
62358	ADQUISICION DE PLANTA SOLAR Y COMPUTADORAS	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA NUEVA ESPERANZA	RURAL	035	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	CELDA SOLAR	3	3	100%	
119744	INSTALACION DE 4 PLANTAS SOLARES EN EL PARAJE EL PORTILLO	426-SANTA MARIA PEÑOLES	RECIBIMIENTO	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	0	PLANTA	4	4	100%	LA INVERSION A LA QUE SE HACE REFERENCIA ES A LA PARTE MUNICIPAL, LA APORTACION FEDERAL ES POR UN IMPORTE DE \$ 581,231.00
119601	INSTALACION DE 5 PLANTAS SOLARES EN EL PARAJE CERRO COLORADO	426-SANTA MARIA PEÑOLES	EL CARRIZAL	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	0	PLANTA	5	5	100%	
119668	INSTALACION DE 5 PLANTAS SOLARES EN EL PARAJE EL CERRO DE GRANO	426-SANTA MARIA PEÑOLES	DURAZNAL	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	0	PLANTA	5	5	100%	
	ELECTRIFICACION DE POZOS																								
	LÍNEAS DE TRANSMISIÓN																								
91532	CONSTRUCCION DE LA ENERGIA ELECTRICA PARA EL POZO DE AGUA POTABLE	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	LOMA LARGA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	172,260	172,260	172,260	172,260	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	
	RED DE ELECTRICIDAD																								
	CONSTRUCCION																								
119646	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	EL CARRIZAL	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
101459	CONSTRUCCION Y MEJORA DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (YUCUCHA-HIERBASANTA)	70-PINOTEPA DE DON LUIS	HIERBA SANTA	RURAL	004/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	739,314	268,001	268,001	268,001	100%	0	0	0	POSTE	43	13	30%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$2,464,380.00 Y SE EJECUTARA MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS ESTAL Y MUNICIPAL, LA APORTACION MPAL SERA DE \$739,314.00 Y EL RESTO SERA LA APORTACION ESTATAL. EN ESTA OBRA SE HA PAGADO UNICAMENTE EL ANTICIPO CON RECURSO MPAL. SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 30% Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO QUE SERA ENTREGADA A LA
	AMPLIACIÓN																								
134385	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SANTIAGO HUAXOLOTIAC	RURAL	04	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	900,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1,000	100	10%	
134333	MEJORAMIENTO DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN FRANCISCO YOUCUCUNDO	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,250,000	625,000	625,000	625,000	100%	0	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	2,500	350	14%	
111932	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	YATZACHI EL ALTO	RURAL	003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	-	-	209,480	0	209,480	0	0%	0	0	0	COLONIA	1	0	0%	OBRA EN TRAMITE
98044	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO CENTRO)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FISM-131-001/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	7,000	7,000	7,000	2,100	30%	0	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA SEGUN MODELO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DE 1.50X2.44MTS.
90026	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	VICENTE GUERRERO	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,800,000	1,598,711	1,800,000	1,598,711	100%	0	0	0	POSTE	35	34	97%	
84915	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	CAMINO DE IXCATLÁN	RURAL	FISM/134/009/10	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	380,464	380,464	380,464	380,464	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES ARROYO OCOTE QUE ES UNA SECCION DE CAMINO DE IXCATLÁN. OBRA TERMINADA AL 100%
84528	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	DESVIACIÓN CERRO QUEMADO	RURAL	FISM/134/008/10	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	309,188	309,188	309,188	309,188	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
105930	R. D. AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	17-LA COMPAÑIA	AGUA BLANCA	RURAL	FISM/005/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	522,776	184,829	184,829	184,829	100%	0	0	0	POSTE	15	10	67%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS SEDESOL Y MUNICIPIO. (APORTACION MUNICIPAL \$522, 776.35)
105585	R. D. AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	17-LA COMPAÑIA	LOS PITILLOS	RURAL	FISM/004/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	763,191	382,191	382,191	382,191	100%	0	0	0	POSTE	46	14	30%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS SEDESOL Y MUNICIPAL. (APORTACION MUNICIPAL \$763, 991.30)
20238	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CALLES 5 DE MAYO E INDEPENDENCIA, NACIONAL Y 5 DE MAYO, EL POCITO Y LA PRESA EN BUENAVISTA	18-CONCEPCION BUENAVISTA	EL ENEBRO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	218,974	158,615	158,615	158,615	100%	0	0	0	POSTE	10	7	70%	
56040	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	-	-	369,189	191,110	191,110	191,110	100%	0	0	0	POSTE	16	9	56%	LA OBRA CONSISTIRE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 16 POSTES, 3 TRANSFORMADORES DE 1 DE 5 KVA, 1 DE 10 KVA Y 1 DE 25 KVA, ASI COMO EL CAMBIO DE 40 LAMPARAS AHORRADORAS DEL ALUMBRADO PUBLICO. CABE HACER MENCION QUE LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$940,064.20 DE LOS CUALES EL ESTADO APORTARA LA CANTIDAD DE \$470,032.10
118335	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO CHICO Y LAZARO CARDENAS	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	494,178	494,178	494,178	494,178	100%	0	0	0	COLONIA	2	2	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
118365	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ S.J.C.	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	335,750	335,750	335,750	335,750	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
118371	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO S.J.C.	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	291,272	291,272	291,272	291,272	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
62342	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y CAMBIO DE MONOFASICO A TRIFASICO	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SANTIAGO TUTLA	RURAL	007	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,600,000	480,000	480,000	480,000	100%	0	0	0	COLONIA	1	0	30%	
62336	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE	RURAL	006	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,428,770	428,631	428,631	428,631	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	14	10	71%	
62351	CAMBIO DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MONOF. A TRIFASICA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	MADERO	RURAL	013	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,320,000	396,000	396,000	396,000	100%	0	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	2,860	1,144	40%	
83538	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SAN BARTOLO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	-	-	295,666	147,833	147,833	0	0%	0	0	0	COLONIA	1	0	0%	LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA QUE REALMENTE EL MUNICIPIO HA COBRADO AL 30 DE JUNIO DEL 2010; Y NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO DEBIDO A QUE EN ESTE PERIODO ESTA OBRA SE ENCONTRABA EN LA ETAPA DE CONTRATACION.
45166	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA UBICADA EN PARAJE EL RIO PECADO	243-SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	URBANO	3	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE	-	-	250,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
60125	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	248-SAN MATEO DEL MAR	BARRIO NUEVO	RURAL	FISM/248/17/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	843,400	243,285	243,285	243,285	100%	0	0	0	POSTE	21	6	29%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
111034	AMPLIACION DE PRIVADA DE JOSE V ALTAMIRANO	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	FIS-MEC-028-11/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EJUTLA DE CRESPO	-	-	354,582	354,582	354,582	212,377	60%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
100772	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA RANCHO EL MEZQUITAL	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FISM/305/05/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	287,169	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	POSTE	5	3	60%	OBRA EN PROCESO
100761	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO REVOLUCION	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FISM/305/04/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	168,014	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	POSTE	3	1	33%	LA OBRA EN PROCESO
122412	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, 2DA. ETAPA	306-SAN PEDRO EL ALTO	MALVARISCO	RURAL	FISM/006/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	749,962	224,988	224,988	224,988	100%	0	0	0	POSTE	13	7	54%	LA OBRA CONSISTE EN LA INSTALACION DE: 11.00 POSTES DE CONCRETO 12-750 Y 2.00 DE 9-400, 4.00 TRANSFORMADORES DE 15 KVA, 827.00 KGS DE CABLE ACSR 110 Y 310, 185 MTS DE CABLE MULTIPLE (2+1), ESTRUCTURAS PARA EL SOPORTE DE CONDUCTORES Y DISPOSITIVOS EN POSTES, TRAMITES ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EL MONTO DEL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL 30% DE AVANCE.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
127840	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARAJE DENOMINADO RANCHO VERDE	313-SAN PEDRO JOCOTIPAC	SAN PEDRO JOCOTIPAC	URBANO	FISM/313/19/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	545,710	440,000	440,000	440,000	100%	0	0	0	POSTE	545,710	440,000	81%	
103789	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AV FERROCARIL ENTRE LAS CALLES MORELOS Y EL ANONAL	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	200,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
100878	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA CALLE TINOCO Y PALACIOS, 15 DE SEPTIEMBRE Y 2 DE ABRIL	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	301,550	301,550	301,550	301,550	100%	0	0	0	POSTE	21	0	0%	
126119	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	365-SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	URBANO	001/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO	-	-	351,627	351,627	351,627	351,627	100%	0	0	0	POSTE	26	26	100%	para la ejecucion de la presente obra se mezzlaron recursos estatales del fise y recursos del ramo 33, en su fondo iii. teniendo la siguiente estructura financiera fise 1,118,997.00 fism 351,627.75 benef. 127,942.25 total 1,598,567.00 obra terminada al 100% y funcionando
141239	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	BUENAVISTA DE JUÁREZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	1,194,887	597,443	597,443	597,443	100%	0	0	0	COLONIA	1	0	45%	
141295	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	UNIÓN DE GALEANA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	1,100,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	65%	
135851	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES AGENCIA SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	249,859	74,958	249,859	74,958	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
135533	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	LA FLORIDA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	249,925	240,043	249,925	240,043	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
135548	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA EL PARAGUITO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	249,904	232,781	249,904	232,781	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
135682	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA EL SOL	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	249,712	74,913	249,712	74,913	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
135568	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LOS ANGELES	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	LOS ANGELES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	249,857	74,957	249,857	74,957	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
135638	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA MORELOS	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	249,625	74,887	249,625	74,887	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
135907	AMPLIACION DE LA RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES COL. DIAMANTE	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	249,550	0	249,550	0	0%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
119689	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	DURAZNAL	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
119770	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	RECIBIMIENTO	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	LA APORTACION A LA QUE SE HACE REFERENCIA ES LA PARTE MUNICIPAL \$ 7,000.00, LA FEDERACION APORTA PARA ESTA OBRA \$ 342,036.00

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
112823	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (3A ETAPA)	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SAN MATEO TEPANTEPEC	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	409,000	283,576	283,576	283,576	100%	0	0	0	POSTE	9	6	70%	
105370	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EL PARRAL, ARROYO ARENA Y CERRO LA CRUZ (2A ETAPA)	439-SANTA MARIA TONAMECA	EL PARRAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	995,745	571,442	424,303	571,442	100%	0	0	0	POSTE	18	18	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%, AL CONTRATISTA NO SE LE HA PAGADO EL FINIQUITO PORQUE TIENE PENDIENTE TRAMITES EN C.F.E. PARA QUE LE DEN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION, EL PLANO DEFINITIVO Y PUEDA TRAMITAR AL FIANZA DE VICIOS OCULTOS.
89525	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE COLON Y REFORMA	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	2	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	527,805	479,650	479,650	479,650	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	PENDIENTE VALIDACION POR LA C.F.E.
89542	MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	4	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	594,000	178,200	178,200	178,200	100%	0	0	0	COLONIA	1	0	40%	COSTO TOTAL =1,980,000.00 ESTADO= 1,386,000.00 MUNICIPIO= 594,000.00
15349	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	47-SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE STA MAGDALENA JICOTLAN	-	-	92,743	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	18	0	0%	LA OBRA AUN NO HA DADO INICIO Y SE ENCUENTRA EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
109627	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD BASICA DE SALUD	482-SANTIAGO TILANTONGO	EL PROGRESO	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	262,018	262,018	262,018	262,018	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	262,018	262,018	100%	
91704	AMPLIACION Y MEJORAS DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	460,456	460,456	460,456	460,456	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
103787	R.D. AMPLIACION Y MEJORA DE LA CALLE PEÑASCO, CALLE ALLENDE Y PROLONGACION DE PEÑASCO EN SANTO DOMINGO JALIEZA.	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	RURAL	FISM/ST/02/5/30/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	750,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0	POSTE	10	5	50%	ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 50 % Y SE TIENE PENDIENTE EL PAGO DE \$ 300,000.00 HASTA QUE LA CONSTRUCTORA ENTREGUE EXPEDIENTE Y OBRA TOTALMENTE TERMINADA.
109655	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.- SAN JUAN CUITITO	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN JUAN CUITITO	RURAL	06	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	415,000	366,054	366,054	366,054	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	
109526	AMPLIACION Y MEJORA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	GUADALUPE DE CISNEROS	RURAL	05	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA GUADALUPE DE CISNEROS	-	-	415,000	376,657	376,657	376,657	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
101450	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO A YUCUCHA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	YUCUCHAA	RURAL	002/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	215,932	78,240	78,240	78,240	100%	0	0	0	POSTE	10	3	30%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,163,520.00 Y SE EJECUTARA MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS ESTAL Y MUNICIPAL, LA APORTACION MPAL SERA DE \$215,932.50 Y EL RESTO SERA LA APORTACION ESTATAL, EN ESTA OBRA SE HA PAGADO UNICAMENTE EL ANTICIPO CON RECURSO MPAL, SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 30% Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO QUE SERA ENTREGADA A LA
101456	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (VARIAS CALLES)	70-PINOTEPA DE DON LUIS	YUCUCHAA	RURAL	003/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	349,056	126,507	126,507	126,507	100%	0	0	0	POSTE	18	6	33%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,163,520.00 Y SE EJECUTARA MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS ESTAL Y MUNICIPAL, LA APORTACION MPAL SERA DE \$349,056.00 Y EL RESTO SERA LA APORTACION ESTATAL, EN ESTA OBRA SE HA PAGADO UNICAMENTE EL ANTICIPO CON RECURSO MPAL, SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 33% Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO QUE SERA ENTREGADA A LA
113954	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION, COL. VICENTE GUERRERO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	400,452	400,452	400,452	400,452	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
119961	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO RIO YUTANUMEN EN SAN ANDRES NUXIÑO	94-SAN ANDRÉS NUXIÑO	RIO YUTANUME	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES NUXIÑO	-	-	3,132,269	186,790	200,000	186,790	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
92480	REUBICACION DE CENTRO DE SALUD 2NB (SAN DIONISIO OCOTEPEC)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FISM-131-004/2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	2,585,000	2,585,000	2,585,000	1,892,317	73%	0	0	0	1	1	70%	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA DE 2NB TRABAJOS PRELIMINARES CONSISTENTE EN MEJORAMIENTO DE TERRENO CON MATERIAL DE BANCO ASI COMO CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, ESTRUCTURA CONSISTENTE EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOZA CON CONCRETO ARMADO, ALBAÑILERIA MUROS DE TABIQUE ROJO APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACIONES, CANCELERIA DE ALUMINIO, HERRERIA, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION HIDROSANITARIA, INSTALACION DE GAS, CARPINTERIA
131614	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD 2DA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENAVISTA RIO TONTO	RURAL	184 OP FAISM/018/10	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	579,786	579,786	579,786	173,935	30%	0	0	0	1	1	95%	1 OBRA DE CENTRO DE SALUD 250 HABITANTES
62376	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	207-SAN JUAN MAZATLÁN	NUEVO CENTRO	RURAL	037	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	1	1	90%	
108987	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA	254-SAN MATEO RIO HONDO	SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	-	-	507,286	507,286	507,286	507,286	100%	0	0	0	157	157	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPAS DE \$507,286.58 (QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 58/100 M.N)
110882	CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	EL CAMPANARIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	215,917	215,917	215,917	215,917	100%	0	0	0	72	72	100%	
100757	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	02 CENTRO DE SALUD	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	174,783	174,783	174,783	174,783	100%	0	0	0	1	1	100%	SE CONSIDERAN GASTOS EXTRAORDINARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, POR CAMBIO EN CERCADO PERIMETRAL Y ACCESOS.
113353	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN ISIDRO	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	434,676	434,676	300,000	279,717	64%	0	0	0	1	1	64%	
141288	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	ZARAGOZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	350,000	209,371	209,371	209,371	100%	0	0	0	49	30	61%	
135709	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD COLONIA SATELITE	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	249,891	74,967	249,891	74,967	100%	0	0	0	1	1	100%	
122361	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CS-2	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FISM/412/06/2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	2,400,000	720,000	720,000	720,000	100%	0	0	0	170	17	10%	NOTA: SE APLICAN RECURSOS DISPONIBLE DEL FIII /2008 POR 500,000.00, ASI MISMO DE LOS \$955,403.00 RECURSO DEL FIII /2009, PARA ESTA OBRA SE APLICARAN LA CANTIDAD DE \$500,000.00 DE LOS CUALES A LA FECHA SE HA APLICADO LA CANTIDAD DE \$220,000.00 HACIENDO UN TOTAL
95288	CONSTRUCCION DE 3 CONSULTORIOS MEDICOS EN EL CENTRO DE SALUD.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	FISM/447/07/10	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	699,001	653,546	653,546	653,546	100%	0	0	0	63	56	89%	
22442	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD (DE DOS CONSULTORIOS)	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA	-	-	1,155,064	463,590	463,590	463,590	100%	0	0	0	1	0	30%	OBRA EN PROCESO
83799	CONSTRUCCION DE SALA DE PLATICAS EN EL CENTRO DE SALUD	51-MAGDALENA TEITIPAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC	-	-	1,480,015	1,480,015	740,000	444,004	30%	0	0	0	100	30	30%	SOLO SE LE A OTORGADO EL 30% DE ANTICIPO.
104212	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA. ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA TORTOLITA	RURAL	FISM/73/08/10	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	149,665	149,665	149,655	100%	0	0	0	30	27	90%	
	AMPLIACION																							
25087	AMPLIACION DEL CENTRO DEL SALUD	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	499,276	182,883	182,883	182,883	100%	0	0	0	91	37	40%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA FUE DE \$514,307.50, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$499,276.50 Y BENEFICIARIOS \$15,031.00
125724	ADECUACION DE CENTRO DE SALUD	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	FISM/286/03/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	-	-	995,120	298,536	298,536	298,536	100%	0	0	0	130	39	30%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11				
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
141257	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	588,954	235,581	235,581	235,581	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	56	35	63%		
20605	CONSTRUCCION DE 4 CONSULTORIOS Y SALA DE JUNTAS PARA LA UNIDAD MEDICA	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	1,869,500	1,869,500	1,869,500	1,397,822	75%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	170	120	71%	ESTA OBRA CONSTA DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO CONSULTORIOS MEDICOS Y UNA SALA DE JUNTAS.	
112849	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR DE LA CASA DE SALUD	426-SANTA MARIA PEÑOLES	RIO HONDO	RURAL	38	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	184,255	184,255	184,255	184,255	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	3,517	3,517	100%		
	DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS CONSTRUCCION																									
136036	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMALOTAL	RURAL	184 OP FAISM 048/10	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	452,822	452,822	452,822	135,847	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	75%	1 OBRA 850 HABITANTES	
105644	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	19- CONCEPCION PÁPALO	SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	375,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	72	29	40%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD LLEVA UN AVANCE DE EL 40% CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO DE OBRA.	
77571	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	232-SAN LUCAS OJITLAN	EL NANCHE	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	471,617	141,485	471,617	141,485	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	68	68	100%		
105918	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	EL LIMONAR	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	408,682	408,682	408,682	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	65	5	8%		
106739	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	EL PORTILLO	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	510,994	510,994	510,994	55,837	11%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	109	44	40%		
109917	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD BASICA DE SALUD	492-SANTIAGO TILANTONGO	EL PROGRESO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL PROGRESO	-	-	600,000	600,000	600,000	551,633	92%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	600,000	551,633	92%		
119981	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD BARRIO RIO YUTANUMEN EN SAN ANDRES NUXIÑO	94-SAN ANDRES NUXIÑO	RIO YUTANUME	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES NUXIÑO	-	-	3,132,269	651,218	650,000	651,218	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%		
119996	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL BARRIO EL PALMAR EN SAN ANDRES NUXIÑO	94-SAN ANDRES NUXIÑO	LOMA DEL PALMAR	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES NUXIÑO	-	-	3,132,269	591,182	650,000	591,182	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%		
	AMPLIACION																									
110795	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD TIPO A	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CAPULIN (LA NUEVA POCHOTA)	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	300,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	45	23	50%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR LA NUEVA POCHOTA	
95330	AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL NU. 18	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/00 1/2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	185,000	100,000	100,000	90,000	90%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	30	20	67%	LA AMPLIACION CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 30 M2 DE AL FRENTE DE LA UNIDAD PARA LA SALA DE ESPERA Y SANITARIOS PARA PACIENTES.	
89470	AMPLIACION DE LA CLINICA DE SALUD	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	500,000	344,545	344,545	344,545	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	65	40	62%		
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE OTROS																									
72465	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EDUCACION NUTRICIONAL ADHERIDO AL IMSS OPORTUNIDADES	119-SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE	SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME YUCUAÑE	-	-	268,604	248,862	248,862	248,862	100%	0	0	0	OBRA	1	1	90%		
118855	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y ALBANILERIA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA)	171-SAN JOSÉ TENANGO	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	FISM/17 1/002/2 010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	5,280,151	5,280,151	5,280,151	3,814,160	72%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	70%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
60068	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	248-SAN MATEO DEL MAR	VILLA HERMOSA	RURAL	FISM/248/08/2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	720,000	277,829	277,829	277,829	100%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
94558	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLA HUACA	CANADA DE LOBO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO CONSTL DE SEB TECOMAXTLA HUACA	-	-	645,876	645,876	645,876	645,876	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	TOTAL ANUAL: \$645,876.70
115895	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL MAPACHE	364-SANTA CATARINA JUQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	462,804	462,804	311,369	311,369	67%	0	0	0	METROS CUADRADOS	40	30	75%	
122550	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA CASA DE SALUD DE YOLOTEPEC	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA YOLOTEPEC	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	271,278	271,278	271,278	81,384	30%	0	0	0	METROS LINEALES	116	30	26%	
121723	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD	364-SANTA CATARINA JUQUILA	LAS TRANCAS	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	509,203	509,203	357,368	357,368	70%	0	0	0	METRO CUADRADO	40	35	88%	
106173	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION RURAL DE ADOLESCENTES EN LA CLINICA DEL IMSS	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	-	-	631,387	108,265	108,265	108,265	100%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	OBRA EN PROCESO
104830	REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISMM PG/073/022/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,000	50,990	50,990	50,990	100%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	
117361	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE LA CASA DE SALUD	95-SAN ANDRES PAXTLAN	EL CARRIZAL	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	730,000	730,000	730,000	669,000	92%	0	0	0	METROS CUADRADOS	720	669	93%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
117308	CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES DE LA CASA DE SALUD	95-SAN ANDRES PAXTLAN	LOMA LARGA	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	730,000	730,000	730,000	619,000	85%	0	0	0	METROS CUADRADOS	72	62	86%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
	CONSTRUCCION																								
138164	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0432Y	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA URSULA	RURAL	184 OP FAISM 068/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	325,427	325,427	325,427	97,628	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	432	432	100%	ML 431.90 MALLA CICLONICA 90 ALUMNOS
138548	CONSTRUCCION DE UN AULA Y ANEXO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MATA DE CAÑA	RURAL	184 OP FAISM 091/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	647,512	647,512	647,512	194,254	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	60%	1 AULA 1 PROYECTO 90 ALUMNOS
111256	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y ANEXOS DEL I.E.B.O.	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	656,000	196,800	196,800	196,800	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144	60	42%	
141330	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	550,000	230,400	230,400	230,400	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	20	21%	
117707	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN ALBERGUE ESCOLAR EN EL PLANTEL IEBO.191	95-SAN ANDRES PAXTLAN	EL PORTILLO PAXTLAN (SAN ANDRES)	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	400,000	40,000	400,000	400,000	1000%	0	0	0	M2, ALBERGUE	288	288	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 %
	PREESCOLAR																								
108986	CONSTRUCCION DE UN AULA DEL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMINA CARRIEDO BANUET	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	110,080	110,080	83,374	83,374	76%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA AL TERMINO DEL SEGUNDO SEMESTRE ES DEL 100% AUNQUE POR RAZONES RELACIONADAS CON LA DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE
137256	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR JULIO DE LA FUENTE (CENTRO)	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FISM/124-003-10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	538,546	538,546	538,546	538,546	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	102	102	100%	
137269	TERMINACION DE AULA PARA LA BIBLIOTECA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR JULIO DE LA FUENTE (DOLORES)	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FISM/124-004-10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	474,798	474,798	474,798	474,798	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	195	195	100%	
107652	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL, CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR FLORES MAGON	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	URBANO	FISM-131-002/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	441,820	441,820	441,820	352,720	80%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	217	200	92%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
99524	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	-	-	-	280,200	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	30	30	100%	SANITARIO DIVIDIDO EN DOS PARTES (NIÑOS Y NIÑAS) * NIÑOS: 2 WC, 2 MINGITORIOS, 1 LAVABO, 1 ESPEJO * NIÑAS: 3 WC, 1 LAVABO, 1 ESPEJO CON SISTEMA HIDRAULICO SANITARIO. 1 TINACO ROTOPLAS DE 1100 LT. INCLUYE: FOSA SEPTICA DE 6M3. Y 2 POSOS DE ABSORCION DE 2M3
139338	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS NARCISO BASSOLS CLAVE 20DJN1902Q	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA ROSA PAPA LOAPAN	RURAL	184 OP FAISM/058/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	-	183,733	183,733	183,733	55,120	30%	0	0	METROS CUADRADOS	90	68	76%	M2 90.25 MURO BLOCK 90 ALUMINOS
62526	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR	207-SAN JUAN MAZATLÁN	EL TORTUGUERO	RURAL	022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	-	100,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	2	0	20%	
62516	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	-	375,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	67	54	81%	
76123	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MODULO DE BAÑOS CON ESTRUCTURA DE CONCRETO	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	-	-	-	664,839	422,635	422,635	422,635	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	34	28	82%	LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MODULO DE BAÑOS CON ESTRUCTURA DE CONCRETO, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR DE 5.5 X 6.5 MTS. HECHA A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DE 1.2 X 1.2 MTS, ARMADA CON VARILLAS DEL NO.3 Y 4, LIGADAS CON TRABES DE SECCION, APLANADOS Y TERMINADO FINAL CON PINTURA VINILICA A APLICADA A DOS MANOS, Y LA CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS, TIENE UN AVANCE FISICO DEL 82.4% HASTA EL MOMENTO Y EN LO FINANCIERO EN UN 63% QUE SERAN CUBIERTA DE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
60000	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y ANEXOS (DIRECCION Y SANITARIOS) EN LA ESC. PREESC. LEONA VICARIO	248-SAN MATEO DEL MAR	HUAZANTLÁN DEL RÍO	RURAL	FISM/24 8/21/20 10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	-	1,192,000	507,828	507,828	507,828	100%	0	0	METROS CUADRADOS	144	72	50%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
112186	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR LA PRIMAVERA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PLAYA LECUONA (MIGUEL HIDALGO)	RURAL	025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	-	121,521	85,065	85,065	85,065	100%	0	0	METROS CUADRADOS	215	151	70%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR MIGUEL HIDALGO
112392	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	-	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	394	394	100%	
112011	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MUNDO DE LOS NIÑOS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	-	150,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	53	26	50%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR COL. AGRICOLA LA MAZATECA
111086	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR NIÑOS HEROES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	-	176,979	176,979	176,979	176,979	100%	0	0	METROS CUADRADOS	87	87	100%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR BARRIO RIVERA DE LA PRESA
105754	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	-	215,000	157,000	157,000	157,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	2	2	75%	
75036	CONSTRUCCION DE FACHADA DEL JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO BARROSO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FISM/29 5/12/20 10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	-	250,000	11,921	11,921	11,921	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	60	10	17%	
139897	CONSTRUCCION DEL AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS BELISARIO DOMINGUEZ	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	MSPI/31 0/003/2 010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	-	-	-	436,640	436,640	436,640	436,640	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	80	80	100%	OBRA TERMINADA.
14169	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA REGIONAL CUBIERTA DE CONCRETO DE 6.00 X 8.00 EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN	343-SAN SEBASTIÁN ABASOLO	SAN SEBASTIÁN ABASOLO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO OAXACA	-	-	-	299,096	89,729	89,729	89,729	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	30%	OBRA 2010 DE LA CUAL UNICAMENTE SE A ENTREGADO EL ANTICIPO Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
95322	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE S SEB TECOMAXTLA HUACA	-	-	-	323,052	323,052	323,052	258,442	80%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	78	78	100%	TOTAL ANUAL \$323,052.63
116457	CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 5.30 MTS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR BENITO JUAREZ	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA YOLOTEPEC	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	-	270,934	270,934	240,390	240,390	89%	0	0	METROS CUADRADOS	49	45	92%	
122634	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR BENITO JUAREZ DE YOLOTEPEC	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA YOLOTEPEC	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	-	161,200	161,200	161,200	48,360	30%	0	0	METROS CUADRADOS	10	3	30%	
106728	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS EDUARDO VASCONSELOS	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FISM/M MH/037/ 004/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	-	98,839	54,000	54,000	54,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	EN ESTA OBRA EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$ 54,000.00 Y EL RESTO LO APORTO LOS BENEFICIARIOS.
141261	CONSTRUCCION DE ALULA TIPO REGIONAL	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	-	250,000	238,491	238,491	238,491	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	44	92%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
141324	CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	-	235,000	132,546	132,546	132,546	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	29	15	51%	
139409	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR FERNANDO MONTES DE OCA (BARRIO NUEVO)	427-SANTA MARIA PETAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	-	396,838	396,838	300,000	238,102	60%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
106423	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	-	416,549	148,754	267,795	148,754	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA OBRA PRESENT AUN AVANCE FISICO DEL 80%, Y SE LE HA PAGADO EL 30% DE ANTICIPO Y UNA ESTIMACION.
114420	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y GRADAS EN EL JARDIN DE NIÑOS	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL MOSCO	RURAL	007/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	-	397,485	204,250	204,250	204,250	100%	0	0	METROS CUADRADOS	378	250	66%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION
114901	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	017/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	-	410,216	71,715	71,715	71,715	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	40%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA
105556	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR CANHA DE USOS MULTIPLES)EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIANO MATAMOROS,	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	0020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	-	-	-	1,308,786	1,308,786	1,308,786	1,308,786	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	OBRA TERMINADA
83546	CONSTRUCCION DE UN AULA Y MEJORAS DIV. EN J.N. JOSE VASCONCELOS	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC	-	-	-	876,248	876,248	876,248	876,248	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
116741	CONSTRCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC.PRIM.JARDIN DE NIÑOS RUBEN DARIO	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	-	350,000	350,000	350,000	349,999	100%	0	0	METROS CUADRADOS	350,000	349,999	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
116575	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN LA AGENCIA DE RANCHO EL HOYO	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	EL HOYO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	-	350,000	350,000	350,000	184,579	53%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	350,000	184,579	53%	OBRA EN EJECUCION AL 52.70 POR CIENTOS
131903	CONSTRUCCION DE ACCESO Y BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO MANERO	539-SOLEDADETLA	SOLEDADETLA	URBANO	FISM/53 9/13/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	-	122,000	122,000	122,000	122,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS BARDAS, CERCOS	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA DE ESTE TRIMESTRE
112772	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS YTA-ANDEHUI CLAVE 20DJND2102	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAISM/540/042/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	-	-	-	587,033	144,099	144,099	144,099	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	50%	
3666	CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN EL JARDIN DE NIÑOS ERASMO CASTELLANOS QUINTO 1A ETAPA, CALLE ANDRÉS PORTILLO NO. 112, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/044/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	-	436,279	130,884	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	26	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
8932	CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN EL JARDIN DE NIÑOS MOISÉS SÁENZ, FRACC. ÁLAMOS INFONAVIT, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/126/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	-	615,248	184,574	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	142	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA.
105249	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO CASTRO 1ERA. ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISMM PG/073/025/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	-	-	-	100,000	92,162	92,162	92,162	100%	0	0	M2. SANITARIOS	25	23	90%	
105602	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR JEAN PIAGET DE GUADALUPE YUTEE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISMM PG/073/028/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	-	-	-	100,000	86,692	86,692	86,692	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	
20101	CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS RAMON LOPEZ VELARDE	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	-	1,051,237	1,051,237	1,051,237	1,051,237	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	ESTA OBRA CONSTA DE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UNA BARDA PERIMETRAL DE UNA LONGITUD DE 51.30 ML.
139448	CONSTRUCCION DE ANEXOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR 13 DE SEPTIEMBRE	427-SANTA MARIA PETAPA	RINCÓN VIEJO	URBANO	013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	-	170,025	170,025	170,025	136,020	80%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
63667	REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ	207-SAN JUAN MAZATLÁN	VILLA NUEVA	RURAL	028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	1	33%	
62524	REHABILITACION DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA MIXTEQUITA	RURAL	020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	50%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
74980	REHABILITACION DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FISM/295/11/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	250,000	16,454	16,454	16,454	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	50	10	20%	
120084	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA PREESCOLAR CAUHTEMOC	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FISM/421/03/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	283,418	211,636	211,636	211,636	100%	0	0	0	M2, SANITARIOS	28	28	100%	LA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 100%
111062	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN MONROY	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS	-	-	38,396	38,396	38,396	38,396	100%	0	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA NOS REGFERIMOS A UNA OBRA
14695	MEJORAS A LA BARDA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MARIANO MICHELENA, CASCO DE LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/076/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	108,761	32,628	0	0	0%	0	0	0	METROS, BARDAS, CERCOS	40	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN LA UNIDAD DE MEDIDA ES 39.70 METROS LINEALES.
	PRIMARIA CONSTRUCCION																								
137139	CONSTRUCCION DEL TECHADO EN AULA DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ARCADIO G. MOLINA	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FISM/124-001-10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	599,898	599,898	599,898	599,898	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	592	592	100%	
72425	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. PRIMARIA RENACIMIENTO	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	YOJUELA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	405,600	253,681	253,681	253,681	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	0	0	0%	LA OBRA LLEVA UN 60% DE AVANCE. ESTA PROGRAMADA PARA TERMINARSE EN EL TERCER TRIMESTRE
90965	TERMINACION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	457,870	457,870	457,870	457,870	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,200	1,200	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
138321	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM VICENTE GUERRERO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PARAISO	RURAL	184 OP FAISM 071/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	518,736	518,736	518,736	155,621	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	187	187	100%	M2 186.98 MURO DE BLOCK 180 ALUMNOS
117351	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN COMALTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	873,129	873,129	873,129	328,603	38%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	873,129	328,603	38%	EL MONTO QUE SE HA PAGADO POR LA EJECUCION DE LA OBRA ES POR \$ 595,446.43, CON RECURSO 2009 SE CONSIDERO EL MONTO DE \$ 266,843.75. Y RECURSO 2010 CON UN MONTO DE \$ 328,602.68.DANDO ASI EL MONTO
85202	CONSTRUCCION DE 5 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROGRESO	200-SAN JUAN JUQUILA MIXES	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN JUQUILA MIXES	-	-	1,555,000	933,000	933,000	933,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5	4	80%	EL PROGRAMADO ANUAL SON 5 AULAS.
71995	TECHADO EN LA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO (SEGUNDA ETAPA)	203-SAN JUAN LACHIGALLA	SAN JUAN LACHIGALLA	URBANO	FISM/203/001/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,543,794	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	M2, SANITARIOS	1,134	180	16%	
70109	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN ANTONIO NOPALERA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	505,000	151,500	217,000	151,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	94%	
82522	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SANTIAGO MALACATEPEC	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	34	71%	
82519	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	CONSTITUCIÓN MEXICANA	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	125	100	80%	
82537	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	RURAL	031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	30%	
82509	CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LOMA SANTA CRUZ	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	120	120	100%	
82512	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y ANEXOS SANITARIOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SANTIAGO MALACATEPEC	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,500,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	168	126	75%	
82514	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LOS RAUDALES	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,500,000	1,009,883	1,009,883	1,009,883	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	168	101	60%	
116760	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROSSEAU	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	RALOA COSNTRUCCIONES SA DE CV	-	-	6,086,794	2,186,038	273,636	748,826	34%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	276,636	276,636	100%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROSSEAU EN EL PARAJE LA ERA DE ESTA COMUNIDAD
91494	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN	229-SAN LORENZO TEXMELUCÁN	SAN LORENZO TEXMELUCÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	2,800,000	2,800,000	2,000,000	2,000,000	71%	0	0	0	METROS CUADRADOS	270	200	74%	
77678	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL SEBASTIAN ORTIZ CLAVE: 20DPR3322N	232-SAN LUCAS OJITLÁN	PLAYA DE SOYALTEPEC	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	424,528	127,358	417,452	127,358	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	212	208	98%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS Y DEBE DECIR METROS LINEALES, BARDAS

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
80964	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LUIS TORRES ORDÓÑEZ CLAVE: 20DPB105P	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	527,436	158,231	439,530	158,231	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	156	129	83%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS Y DEBE DECIR METROS LINEALES, BARDAS
81384	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL HOGAR Y PATRIA CLAVE: 20DPR0805Y	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SANTA ROSA DE LIMA	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	549,359	164,808	219,744	164,808	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	618	247	40%	
77195	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL BENITO JUAREZ CLAVE: 20DPR0801B	232-SAN LUCAS OJITLÁN	PASO LIMÓN (NUEVO PASO LIMÓN)	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	399,612	341,849	399,612	341,849	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	618	618	100%	
60036	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM.EMILIANO ZAPATA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FISM/248/09/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	1,480,000	873,379	873,379	873,379	100%	0	0	METROS CUADRADOS	240	192	80%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
111002	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	RANCHO FRUTAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	389,206	389,206	389,206	389,206	100%	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	
111859	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CUAUHTEMOC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA)	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	25	25	100%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR LA BREÑA
112111	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL Y REHABILITACION DE LA DIRECCION DE LA ESCUELA PRIMARIA MAURO HERNANDEZ CAZARES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	35	28	80%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR COL. AGRICOLA LA MAZATECA
64269	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (MURO DE CONTENCIÓN, CERCADO, Y CANCHA DE BASQUET BALL) EN LA ESC. PRIM. ENRIQUE C. REBSAMEN	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	FISM/282/002/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	-	-	333,323	319,238	319,238	319,238	100%	0	0	METROS CUADRADOS	88	79	90%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CERCADO PERIMETRAL 50 ML. Y REAHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BALL EN LA ESC. PRIM. ENRIQUE C. REBSAMEN
83904	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PROGRESO INDIGENA	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	-	-	1,826,932	1,278,852	1,278,852	160,058	13%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	40%	
135155	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESC. PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CLAVE: 20DPR0925K	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FISM/1019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	285,778	85,733	85,733	85,733	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	285,779	85,734	30%	
135279	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA ESC. PRIM. GUILLERMO PRIETO, CLAVE: 20DPR1387J EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA ALBARRADAS	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SANTA MARIA ALBARRADAS	RURAL	MSPVM-FISM/1014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	422,721	126,816	126,816	126,816	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	422,721	126,816	30%	
98619	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	GUADALUPE NUNDACO	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO CONSTL DE SEB TECOMAXTLA HUACA	-	-	245,000	245,000	245,000	215,810	88%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	496	496	100%	
95690	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	CANADA DE LOBO	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO CONSTL DE SEB TECOMAXTLA HUACA	-	-	365,071	365,071	365,071	365,071	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	484	484	100%	TOTAL ANUAL \$365,071.12
98455	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	GUADALUPE NUNDACO	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO CONSTL DE SEB TECOMAXTLA HUACA	-	-	245,000	245,000	245,000	215,910	88%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	496	496	100%	
28420	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUARDO VASCONCELOS SEGUNDA ETAPA	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	-	-	353,890	134,800	134,800	134,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	43%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA FUE DE \$398,952.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$353,890.00 Y BENEFICIARIOS \$45,062.00
123520	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE SALVADOR DIAZ MIRON	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA YOLOTEPEC	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	349,707	349,707	249,707	104,912	30%	0	0	METROS CUADRADOS	20	5	25%	
106602	PAGO DE ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ALBERGUE ESCOLAR JUSTO SIERRA	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISMM/MH/003/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	285,000	285,000	285,000	285,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%	EN VIRTUD QUE EL RECURSO DESIGNADOS PARA GASTOS INDIRECTOS ES INSUFICIENTE EL CONSEJO DETERMINO REALIZAR ESTE PROYECTO COMO OBRA PRIORIZADA.
141310	CONSTRUCCION DE 3 AULAS TIPO REGIONAL	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	NUEVO ALLENDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	795,000	318,000	318,000	318,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144	100	69%	
107054	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SAN PEDRO DEL RÍO	RURAL	034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	692,719	692,719	692,719	189,343	27%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	137	86	62%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
106227	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	PIEDRA QUE MENEÁ	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	1,023,972	1,023,972	1,023,972	549,864	54%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	435	435	100%	
110910	CONSTRUCCION DE DORMITORIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	393-SANTA LUCÍA OCOTLÁN	SANTA LUCÍA OCOTLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	926,017	926,017	926,017	554,542	60%	0	0	METROS CUADRADOS	180	108	60%	
70085	CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	404-SANTA MARÍA CHACHOÁPAM	SAN AGUSTÍN MONTELOBO S	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHACHOAPAM	-	-	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	2	1	50%	
105653	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA.	415-SANTA MARÍA IPALAPA	SANTA MARÍA EL RINCÓN	RURAL	FISMM/SM/415/04/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	902,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	240	24	10%	
120224	CONSTRUCCION DE UN ANDADOR PEATONAL EN LA ESC. PRIM. 5 DE MAYO	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	KILOMETRO 10 NIZZAPIPI (SAN ANTONIO)	RURAL	FISM/421/05/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	-	-	210,100	163,030	163,030	163,030	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERA S.	160	120	75%	LA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
112913	CONSTRUCCION DE AULA Y PLATAFORMA EN LA ESCUELA PRIMARIA S/N	426-SANTA MARÍA PEÑOLES	RÍO DE MANZANITA	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES	-	-	409,000	98,944	98,944	98,944	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	24%	
105109	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESC. PRIM. BILINGUE MIGUEL HIDALGO	439-SANTA MARÍA TONAMECA	SAN ISIDRO (INFIERNILLO)	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA	-	-	433,840	433,840	433,840	433,840	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO, YA FUE ENTREGADA A LA COMUNIDAD A TRAVES DEL COMITE DE OBRA.
121841	CONSTRUCCION DE LOZA DE DOS AULAS DE LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	446-SANTA MARÍA YUCUHITI	GUADALUPE BUENAVISTA	RURAL	FISMS/MY/007/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA	-	-	380,312	354,217	354,217	354,217	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
95094	CONSTRUCCION DE AULA ANEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	SANTA CRUZ DE RUFINO TAMAYO	RURAL	FISMM/SM/447/02/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,149,359	1,144,405	1,144,405	1,144,405	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
95321	CONSTRUCCION DE AULA Y BARRA PERIMETRAL EN ZONA ESCOLAR 072	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	SANTA MARÍA ZACATEPEC	URBANO	FISMM/SM/447/08/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,610,030	1,603,091	1,603,091	1,603,091	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	72	72	100%	
139235	CONST. DE 3 AULAS DIDACTICAS. REG. 6 X 8 MTS.	460-SANTIAGO CHOÁPAM	SANTA MARÍA YAHUIVE	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO (CONSTITUCIONAL)	-	-	983,406	295,052	295,052	295,052	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144	89	62%	
107994	CONSTRUCCION DE CANCHA CON TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	LA HUMEDAD	RURAL	004/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	1,623,257	997,665	997,665	997,665	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	80%	esta obra se encuentra en proceso de ejecución y la documentación comprobatoria esta en las oficinas del ayuntamiento
114781	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL CARASOL	RURAL	014/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	691,928	618,685	618,685	618,685	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, ÚNICAMENTE FALTA TERMINAR DE PAGAR EL FINIQUITO DE OBRA. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA FINANCIERA DEL ESTADO.
111173	CONSTRUCCION DE UN AULA PARA LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	FISM/485/005/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	350,632	350,632	350,632	350,632	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE CONSTRUYÓ UN AULA PARA LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL.
111221	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. PRIM. DE LA CULEBRA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	LA CULEBRA	RURAL	FISM/485/006/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	319,560	319,560	319,560	159,780	50%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	364	280	77%	SE ESTA CONSTRUYENDO UNA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CULEBRA
106043	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO LORENZANA	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	BUENA VISTA	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO O SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	-	-	289,935	237,700	237,700	237,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	90%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
92011	CERCADO PERIMETRAL DEL J.N. BERNARDO MAYREN CLAVE 20DJN0415S	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	610,739	370,000	370,000	370,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	5,000	3,000	60%	OBRA EN PROCESO
118703	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE 20DPR1398P	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	-	-	998,747	658,719	658,719	658,719	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	240	170	71%	OBRA INICIADA EN EL PRIMER TRIMESTRE CON UN AVANSE FISCO FINANCIERO DEL 70%. QUEDANDO PARA EL EL TERCER TRIMESTRE LA CONCLUSION DE LA OBRA AL 100%
116837	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DEPORTIVA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	-	-	250,000	150,000	250,000	21,600	14%	0	0	METROS CUADRADOS	250,000	21,600	9%	OBRA EN EJECUCION
116793	MURO DE CONTENSION ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	EL LIMÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	190,000	190,000	100%	OBRA TERMINADA AL 100%

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
63226	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (TECHADO DE LA PLAZA CIVICA) EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FISM/053/001/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	-	-	218,408	218,408	218,408	218,408	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
132339	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS	539-SOLEDAD ETLA	ESTANZUELA	RURAL	FAISM/539/03/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	300,000	50,000	250,000	50,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	ESTA PENDIENTE POR CONCLUIRSE Y FALTA POR PAGAR LA CANTIDAD DE \$250,000
118724	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	FISM/548/006/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	-	-	178,837	53,651	53,651	53,651	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	30%	
134902	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO O CONSTITUCIONAL	-	-	896,745	764,127	764,127	764,127	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	203	190	94%	
32570	CONSTRUCCION DE LA BARDA-CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CRUZ YODOCONO	RURAL	FISM/562/06/10	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	-	-	308,136	254,359	254,359	254,359	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	315	315	100%	
5063	CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTEQUERA, FRACC. ÁLAMOS INFONAVIT, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/125/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	972,495	291,749	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	186	0	0%	ESTA OBRA SE REPORTA CON 0% DE AVANCES PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA.
108111	CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ DE RANCHO GALEA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	238,571	238,571	71,571	71,571	30%	0	0	0	M2, SANITARIOS	24	0	0%	TIENE UN AVANCE FISICO DEL 40%.
104369	CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL 3RA. ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA	RURAL	FISM/PG/073/012/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	350,000	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	40	8	20%	
104070	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	CONCEPCIÓN DE GUERRERO	RURAL	FISM/PG/073/004/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	300,000	237,322	237,322	237,322	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	43	90%	
104592	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA PAZ Y PROGRESO 1ERA. ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN JUAN LAGUNAS	RURAL	FISM/PG/073/016/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	151,600	121,860	121,860	121,860	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	41	85%	
105146	CONSTRUCCION DEL AULA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO DEL BARRIO GUADALUPE YUTEE 2DA. ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/PG/073/024/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	
121930	construccion del techado de la cancha de basquetbol de la escuela primaria	82-SAN AGUSTÍN CHAYUCO	UNIÓN Y LIBERTAD	RURAL	004/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	500,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	30%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRUCCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL
117020	CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLAVE: 20DPB1669Q	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	LA CONCEPCIÓN	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	400,000	400,000	400,000	220,000	55%	0	0	0	METROS CUADRADOS	120	60	50%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
117092	CONSTRUCCION DE SANITARIOS, BARDEADO Y CEMENTADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE:20DPR3179Q	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	EL PORTILLO PAXTLÁN (SAN ANDRÉS)	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	650,000	650,000	650,000	295,000	45%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	23	48%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
19875	CONSTRUCCION DE 8 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUILES SERDAN / JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	5,180,168	5,180,168	5,180,168	3,304,846	64%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	8	5	63%	
131869	REHABILITACION Y AMPLIACION DE SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE PERIMETRAL DE LA ESC. PRIMARIABENITO JUAREZ	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	FAIS/539/12/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	ESTA OBRA FUE CONCLUIDA AL 100% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
120225	REHABILITACION Y MEJORAS DIVERSAS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	554,010	554,010	554,010	342,187	62%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	400	400	100%	
108284	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	15-COATECAS ALTAS	POBLETE	RURAL	FISM/015/24/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	293,441	293,441	293,441	293,441	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
100016	REHABILITACION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	BUENAVISTA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	218,947	218,947	218,947	111,248	51%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144	72	50%	
63708	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN ANTONIO TUTLA	RURAL	036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	1	25%	
62528	REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JOSÉ DE LAS FLORES	RURAL	023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	125,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	1	25%	
62525	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	MONTE ÁGUILA	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	25%	
62532	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SANTIAGO TUTLA	RURAL	026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	1	13%	
138046	REHABILITACION DE ESC. PRIMARIA BILINGUE CUAUHEMOC Y NIÑOS HEROES	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,116,500	969,900	969,900	873,000	90%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	15	14	90%	LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZADA SON AULAS, Y EL PROGRAMADO ANUAL SON 15 AULAS A REHABILITAR
112217	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LA LIBERTAD	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO	RURAL	026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	131,167	91,816	91,816	91,816	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,198	838	70%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR MIGUEL HIDALGO
114106	REHABILITACION DE BORDA PERIMETRAL LADO ORIENTE, ESC. PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	815-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	-	-	92,675	92,675	92,675	27,803	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	31	31	100%	OBRA EN PROCESO
66958	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	445,000	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	450	0	0%	AÚN NO SE INICIA LA OBRA
42553	REHABILITACION DE LA AULAS DE LA ESC. PRIMARIA FLORES MAGON	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	475,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	1	25%	
87964	REHABILITACION Y MEJORAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IZTACCHUATL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINTEPEC	9-AYOTZINTEPEC	AYOTZINTEPEC	URBANO	MA0009/FISM06/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	537,676	491,303	491,303	491,303	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	12	12	100%	
76665	REHABILITACION DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	92-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	156,855	156,855	156,855	156,855	100%	0	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	LA OBRA TIENE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA DEL FII \$ 156,855.25 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$ 19,700.00 QUE SUMAN UN TOTAL DE \$ 176,555.25 Y COMO METAS TOTALES 1.00 DE SANITARIOS SIENDO PARA FII 0.89 DE SANITARIOS Y PARA LA APORTACION DE BENEFICIARIOS 0.11 DE SANITARIOS
	EQUIPAMIENTO																								
63784	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	NUEVO PROGRESO	RURAL	039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	MOBILIARIO	8	8	100%	SE COMPRAN EQUIPOS DE COMPUTO
110874	EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE DR. MANUEL GAMIO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PESCADITO DE ARRIBA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	27,537	27,537	27,537	27,537	100%	0	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
	SECUNDARIA																								
	CONSTRUCCION																								
98689	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA (SAN DIONISIO OCOTEPEC)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FISM-131-003/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	2,000,000	1,331,338	2,000,000	1,331,338	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	6	4	67%	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA, CONSISTENTE EN 6 AULAS DIDACTICAS DE ESTRUCTURA UC2 CON MARCOS RIGIDOS Y CONCRETO ARMADO, TERMINACION DE TRES AULAS DIDACTICAS, LABORATORIOS Y SANITARIOS INCLUYE INSTALACION ELECTRICA E INSTALACION HIDROSANITARIA, CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA DE POZO DE ABSORCION, CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10M3.
103933	TERMINACION DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALÁPAM	-	-	1,209,963	1,209,963	1,209,963	1,209,963	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.
140457	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIRECCION Y CENTRO DE COMPUTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,180,000	353,286	353,286	353,286	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144	45	31%	
99682	CONST. DE FOSA SEPTICA Y POSO DE ABSORCION EN LA ESC. TELESEC. 20DTV0675Q	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO OAX	-	-	49,800	49,800	49,800	49,800	100%	0	0	0	M2, SANITARIOS	10	10	100%	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA DE 6.10M3 POSO DE ABSORCION DE 5.00M3. CONEXION DE REGISTROS A FOSA SEPTICA Y AL POSO DE ABSORCION CON TUBERIA DE PVC DE 4 Y 2 (SANITARIOS DE LA ESC. FUNCIONANDO) Y TERMINADA AL 100%
62539	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. TELESECUNDARIA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LOS RAUDALES	RURAL	041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	20%	
62530	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN PEDRO CHIMALTEPEC	RURAL	025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	39	81%	
62521	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LOMA SANTA CRUZ	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	405	405	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
62535	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	TIERRA NEGRA	RURAL	027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	20%	
91708	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	229-SAN LORENZO TEXMELUCÁN	RÍO DE TALEA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	780,000	780,000	780,000	780,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	140	140	100%	
91791	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	229-SAN LORENZO TEXMELUCÁN	RÍO NUBE	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	780,000	780,000	780,000	780,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	140	140	100%	
96805	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	257-SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA	-	-	597,045	301,299	301,299	301,299	100%	0	0	METROS CUADRADOS	75	37	49%	EL MONTO DE LA OBRA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$597,045.13. DE LOS CUALES AL SEGUNDO TRIMESTRE SE HA EJERCIDO LA CANTIDAD DE \$301,298.70
123555	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	268-SAN MIGUEL EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	800,400	270,046	270,046	270,046	100%	0	0	METROS CUADRADOS	144	72	50%	LOS REGURSOS FUERON EJERCIDOS CONFORME A LO PREVISTO
111062	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA. CLAVE: 20DTV1495Q	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	AGUA FRIA CAMPANARIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	389,206	389,206	389,206	389,206	100%	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	
138007	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESC. SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,150,000	990,000	990,000	940,000	95%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	95%	LA UNIDAD DE MEDIDA MANEJADA SON AULAS, DE LAS CUALES SOLO FALTAN ACABADOS
111444	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ISLA DE MÁLZAGA	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	260,000	221,000	221,000	221,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	504	428	85%	
111242	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y ANEXO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN ANTONIO COSOLAPA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	850,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	253	239	95%	
112262	CONSTRUCCION DEL CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO	RURAL	027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	160,167	112,116	112,116	112,116	100%	0	0	METROS CUADRADOS	193	135	70%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR METRO LINEAL
139155	CONSTRUCCION DE 12 AULAS DE (6.00 X 8.00 DE MATERIAL PREFABRICADO ROYAL BULDING SYSTEMS	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETLA OAXACA	-	-	2,158,015	647,405	2,158,015	647,405	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	12	3	25%	
134813	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA, CLAVE 20DTV1372G DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE UNION ZAPATA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	UNIÓN ZAPATA (LOMA LARGA)	RURAL	MSPVM-FISM/1017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	455,948	244,352	244,352	244,352	100%	0	0	M2, SANITARIOS	455,948	244,352	54%	
94795	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y DREN PLUVIAL EN LA ESC. TELESECUNDARIA	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/002/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	464,748	464,748	464,748	464,748	100%	0	0	METROS CUADRADOS	457	457	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANADO, SE CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA, EL COSTO DEFINITIVO ES 464,748 EN EL PRIMER TRIMESTRE HUBO HERROR EN LA CAPTURA.
80612	CONSTRUCCION DE 2 AULAS PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SOLEDAD SALINAS	URBANO	FISM/325/013/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	460,243	460,243	460,243	460,243	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
94461	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6 X 8 MTS.	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	CANADA DE LOBO	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYITTO CONSTL DE SEB TECOMAXTLA HUACA	-	-	319,240	319,240	319,240	319,240	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
98825	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESC. SEC. TEC. NUM. 230	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	630,415	249,372	200,000	249,372	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	57%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 833,815.63 Y COMO METAS 3.00 DE AULAS; CON RECURSO 2008 LA CANTIDAD DE \$203,400.00 Y 0.72 DE AULAS Y DE RECURSO 2010 EL
121990	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE YOLOTEPEC	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA YOLOTEPEC	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	457,788	457,788	457,788	137,337	30%	0	0	METROS CUADRADOS	420	100	24%	
141323	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	EL PARAÍSO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	280,000	198,123	198,123	198,123	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	32	66%	
92605	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. SECUNDARIA	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SAN JOSÉ YATANDOYO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	450,000	90,564	90,564	90,564	100%	0	0	METROS CUADRADOS	96	30	31%	
92526	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. SECUNDARIA FEDERAL	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SAN ISIDRO VISTA HERMOSA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	450,000	97,287	97,287	97,287	100%	0	0	METROS CUADRADOS	96	30	31%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
98863	MEJORAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA (SAN DIONISIO OCOTEPEC)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FISM-131-015/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	350,000	350,000	350,000	291,195	83%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	50%	CONSTRUCCION DE AULA PARA CENTRO DE COMPUTO CONSISTENTE EN MUROS DE TABIQUE, TRABES Y LOSA DE CONCRETO, IMPERMEABILIZACION, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA Y CANCELERIA DE ALUMINIO, CONSTRUCCION DE 29 ML DE BARRA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10M3 PARA DESALOGO DE AGUAS PLUVIALES INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE 45 M2 DE ANDADORES DE CONCRETO SIMPLE, REPARACION DE LA	
63269	AMPLIACION DEL BARDEADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA (SEGUNDA ETAPA)	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FISM/53/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	-	-	212,557	212,557	212,557	212,557	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	225	225	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%	
137250	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 69	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FISM/124-002-10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	178,583	178,583	178,583	178,583	100%	0	0	M2, SANITARIOS	31	31	100%		
116702	REHABILITACION DE TECHADO EN LA ESCUELA JAIMÉ TORRES BODET	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	RALOA CONSTRUCCIONES SA DE CV	-	-	6,086,794	3,122,435	575,190	575,190	18%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	767,200	575,190	75%	TECHADO DE LOS TALLERES DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	
66992	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	37	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	246,000	246,000	246,000	246,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	350	350	100%	LA OBRA YA FUE TERMINADA.	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA																								
	OTROS																								
69282	CONSTRUCCION DE ANEXO EN EL CECYT (ALBERGUE)	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	-	-	2,307,381	1,153,690	1,153,690	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	LAS CANTIDADES REPORTADAS COMO MINISTRADAS SON LAS QUE REALMENTE SE HAN COBRADO AL 30 DE JUNIO DEL 2010; ASIMISMO SE HACE LA ACLARACION QUE NO SE REPORTA AVANCE FINANCIERO NI FISICO DEBIDO A QUE EN ESTE PERIODO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA QUE REALIZARA EL	
112726	TECHADO DE CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE TERCERA ETAPA	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	VISTA HERMOSA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	-	-	280,000	280,000	0	280,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	474	474	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
92371	CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	402-SANTA MARÍA CORTIJO	SANTA MARÍA CORTIJO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	456,477	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	OBRA	1	0	16%	OBRA EN PROCESO	
21628	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA	-	-	563,539	563,593	563,593	563,593	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
126002	CONSTRUCCION DE AULA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS DE ESPARCIMIENTO CULTURA Y PROMOCION EN LA ESCUELA PRIMARIA FLORES MAGON	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	URBANO	FISM/483/19/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	304,449	304,499	304,499	304,499	100%	0	0	AULA	304,499	304,499	100%		
126210	CONSTRUCCION DE AULA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS DE ESPARCIMIENTO CULTURA Y PROMOCION EN LA ESCUELA PRIMARIA GENARO V. VASQUEZ	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	URBANO	FISM/483/19/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	209,698	209,698	209,698	209,698	100%	0	0	AULA	209,698	209,698	100%		
126236	CONSTRUCCION DE AULA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS DE ESPARCIMIENTO CULTURA Y PROMOCION EN LA ESCUELA PRIMARIA MORELOS	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	URBANO	FISM/483/19/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	349,823	349,823	349,823	349,823	100%	0	0	AULA	349,823	349,823	100%		
126260	CONSTRUCCION DE AULA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS DE ESPARCIMIENTO CULTURA Y PROMOCION EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	URBANO	FISM/483/19/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	308,399	308,399	308,399	308,399	100%	0	0	AULA	308,399	308,399	100%		
126331	CONSTRUCCION DE AULA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS DE ESPARCIMIENTO CULTURA Y PROMOCION EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 114	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	URBANO	FISM/483/19/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	291,543	391,543	391,543	391,543	100%	0	0	AULA	391,543	391,543	100%		
91860	TECHADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	436,479	436,479	436,479	436,479	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
	VIVIENDA																								
	AMPLIACION																								
111167	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE 20 VIVIENDAS	210-SAN JUAN NÚMI	SAN PEDRO YOSONÁMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	656,000	656,000	656,000	656,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,460	900	62%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
107164	AMPLIACION DE VIVIENDA EN ZONA RURAL.- SANTA CATARINA ZAPOQUILA	373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PR-FI103/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	-	-	155,250	155,250	155,250	155,250	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	728	0	0%	EL PROYECTO DE 45 ACCIONES ES DE UN MONTO TOTAL DE \$1,035,000.00. DE LOS CUALES EL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA TU CASA 2010 HACE UNA APORTACION DE \$828,000.00; EL MUNICIPIO DEL RAMO 33 FONDO III REALIZA LA APORTACION DE \$155,250.00 Y LOS BENEFICIARIOS DE \$51,750.00. ESTE PROYECTO ES A TRAVES DE FONHAPO. HASTA ESTE MOMENTO NO SE HA REALIZADO EL TRABAJO FISICO PERO LA COMPRA DE MATERIALES YA SE REALIZO
112556	DOTACION DE 22 PAQUETES DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA VIVIENDA (1A ETAPA)	426-SANTA MARIA PEÑALES	MANO DE LEÓN TEPANTEPEC	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑALES Y BENEFICIARIOS	-	-	409,000	352,548	409,000	352,548	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	528	480	91%	
112586	DOTACION DE 25 PAQUETES DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA VIVIENDA	426-SANTA MARIA PEÑALES	SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC	RURAL	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑALES Y BENEFICIARIOS	-	-	563,747	563,747	563,747	563,747	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	600	480	80%	
112504	DOTACION DE 25 PAQUETES DE MATERIAL PARA INDUSTRIALIZADO PARA VIVIENDA (1A ETAPA)	426-SANTA MARIA PEÑALES	CERRO DE ÁGUILA	RURAL	28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑALES Y BENEFICIARIOS	-	-	409,000	404,347	409,000	404,347	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	600	500	83%	
112465	DOTACION DE 30 PAQUETES DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA VIVIENDA (1A ETAPA)	426-SANTA MARIA PEÑALES	RIO HONDO	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑALES Y BENEFICIARIOS	-	-	360,168	360,168	360,168	360,168	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	720	650	90%	
112421	DOTACION DE 49 PAQUETES DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA VIVIENDA (1A ETAPA)	426-SANTA MARIA PEÑALES	SAN PEDRO CHOLULA	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑALES	-	-	409,000	406,000	409,000	406,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,176	1,000	85%	
136479	CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS	460-SANTIAGO CHOÁPAM	SAN JUAN TEOTALCINGO	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	850,000	255,000	255,000	255,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	336	72	21%	
	MANTENIMIENTO																								
99377	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SANTO DOMINGO CHONTECOM ATLÁN	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTA MARIA ECATEPEC	-	-	356,849	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	70	70%	
	REHABILITACION																								
99790	MEJORAMIENTO DE 60 VIVIENDAS	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	LA LABOR	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO OAXACA	-	-	375,000	197,000	197,000	197,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	MEJORAMIENTO DE 60 VIVIENDAS EN: PISO DE CONCRETO SIMPLE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA GALVANIZADA MUROS DE TABICON PESADO, JUNTEADO CON MORTERO APROXIMADAMENTE 20.00M2. POR BENEFICIARIOS DIRECTOS
112446	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	17,295,638	1,821,989	1,821,989	1,821,989	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,250	658	11%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR PAQUETES
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OTROS																								
56657	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MEJORAS DIVERSAS)	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	201,555	192,903	192,903	192,903	100%	0	0	0	VIVIENDA	48	39	81%	
33354	PAQUETE DE MEJORAS A VIVIENDA DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL (COL. AZUCENAS, CABECERA MUNICIPAL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/170/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA	-	-	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	PIEZA	20	19	95%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
32534	PAQUETE DE MEJORAS A VIVIENDA DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL. (COLONIA MOCTEZUMA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/165/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA	-	-	21,700	21,700	21,700	21,700	100%	0	0	0	PIEZA	14	13	95%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
33246	PAQUETE DE MEJORAS A VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL. (AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/169/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	PIEZA	20	19	95%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	
24082	PAQUETE DE MEJORAS A VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL. (COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/164/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	48,050	48,050	48,050	48,050	100%	0	0	PIEZA	31	29	95%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	
32902	PAQUETE DE MEJORAS A VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL. (COLONIA JACARANDAS AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/168/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	20,150	20,150	20,150	20,150	100%	0	0	PIEZA	13	12	95%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	
24034	PAQUETE DE MEJORAS A VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL. (COLONIA MIGUEL HIDALGO AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/163/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	55,800	55,800	55,800	55,800	100%	0	0	PIEZA	36	34	95%		
32757	PAQUETE DE MEJORAS A VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL. (COLONIA MONTE ALBAN AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/167/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	35,650	35,650	35,650	35,650	100%	0	0	PIEZA	23	22	95%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	
32655	PAQUETE DE MEJORAS A VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL. (COLONIA NETZAHUALCOYOTL), AG. SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/166/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	40,300	40,300	40,300	40,300	100%	0	0	PIEZA	26	25	95%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	
	CAMINOS RURALES																								
	CAMINOS DE SACACOSECHA																								
	CONSTRUCCION																								
63878	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	207-SAN JUAN MAZATLÁN	EL PIPILA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,000,000	804,375	804,375	804,375	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%		
	REHABILITACION																								
114122	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO EL CHAMIZAL-ENTRONQUE CARRETERA TRANSISTMICA	30-EL ESPINAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	135,000	67,500	67,500	67,500	100%	0	0	KILOMETROS	3	2	60%		
100885	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	158,688	158,688	158,688	158,688	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%		
139465	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO DE GUIVICIA	427-SANTA MARIA PETAPA	GUIVICIA	RURAL	032	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	288,390	288,390	288,390	173,034	60%	0	0	KILOMETROS	15	15	100%		
111323	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS	640-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAISM/540/046/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	44,112	44,112	44,112	44,112	100%	0	0	KILOMETROS	10	7	70%		
	CAMINOS RURALES																								
	CONSTRUCCION																								
90034	APERTURA DE CAMINO GUERRERO GRANDE A VICENTE GUERRERO	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	GUERRERO GRANDE	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%		
117546	APERTURA DE CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC-RIO(SEGUNDA ETAPA)	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	-	-	1,500,000	650,000	700,000	650,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	0	43%	APERTURA DE CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC-RIO(SEGUNDA ETAPA), SE ENCUENTRA EN PROCESO	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
118645	APERTURA DE CAMINO RURAL AGUACATITLA-CERRO TRUENO DEL KM 0+800 AL 1+810	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO TRUENO	RURAL	FISM/17/1001/2010	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO TEOTITLAN OAXACA	-	-	2,169,097	2,169,097	2,169,097	1,326,958	61%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	50%	
132789	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL AGUA COLORADA-AGUA CIENEGA DEL KM 2+106 AL KM 2+900	171-SAN JOSÉ TENANGO	AGUA COLORADA	RURAL	FISM/17/1005/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO TEOTITLAN OAX	-	-	2,192,434	2,192,434	2,192,434	657,730	30%	0	0	0	KILOMETROS	794	238	30%	
133382	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL LLANO NUEVO DE LA CRUZ DEL KM 0+640 AL KM 1+140	171-SAN JOSÉ TENANGO	LLANO NUEVO DE LA CRUZ	RURAL	FISM/17/1006/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO TEOTITLAN OAX	-	-	999,033	999,033	999,033	299,710	30%	0	0	0	KILOMETROS	500	150	30%	
76459	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. KM 4+000 (SANTA CATARINA JUQUILA-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA) SAN JUAN QUIAHUJE, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 11+872, SUBTRAMO A CONSTRUIR: KM 2+000 AL 5+000, (ORIGEN SAN JUAN)	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	-	-	1,830,000	1,098,000	1,098,000	1,098,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	0	0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO POR UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CDI, A TRAVES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PIBAI CON UN IMPORTE DE 8,540,000.00 (OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)UNA APORTACION ADICIONAL POR PARTE DEL ESTADO DE \$ 1,830,000.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)Y LA APORTACION MUNICIPAL DEL \$ 1,830,000.00.(UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS
106537	APERTURA DE CAMINO TRAMO CERRO YITISH - CAMPO NUEVO 3RA. ETAPA	263-SAN MIGUEL COATLÁN	ALTO FLORIDA DEL SUR	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	648,480	505,781	505,781	505,781	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	80%	LA APERTURA DE CAMINO TRAMO CERRO YITISH - CAMPO NUEVO 3RA. ETAPA CONSISTE EN EXCAVACIONES EN CORTE, FORMACIÓN DE TERRAPLENES, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, ASÍ COMO LA DEMOLICIÓN DE MATERIAL TIPO C (ROCA SÓLIDA) CON MATERIAL EXPLOSIVO, REALIZANDO HASTA EL MOMENTO EXCAVACIONES EN CORTE, FORMACIÓN DE TERRAPLENES DEL KM 1+000 AL 5+600, EN OBRAS DE DRENAJE TENEMOS
140711	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO, ICHISMA NU GUADALUPE VICTORIA - SANTO DOMINGO DEL PROGRESO, DEL KM 1+000 AL KM 2+000	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	SAN PABLO TIJALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC	-	-	1,448,967	468,967	468,967	468,967	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	20%	
127760	APERTURA DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	313-SAN PEDRO JOCOTIPAC	SAN PEDRO JOCOTIPAC	URBANO	FISM/31/3/19/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	671,662	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	671,622	320,000	48%	
70323	APERTURA DE CAMINO	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	EL PROGRESO	RURAL	FISM/31/7/004/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	217,437	39,918	39,918	39,918	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
71644	APERTURA DE CAMINO	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	EL PROGRESO	RURAL	FISM/31/7/004/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	217,437	39,918	39,918	39,918	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
94376	APERTURA DE CAMINO DEL PORVENIR A CERRO COSTOCHÉ 8.380 KM	325-SAN PEDRO QUIATONI	EL PORVENIR	RURAL	FISM/32/5/027/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	1,737,362	328,000	328,000	328,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	8	1	10%	
80673	APERTURA DE CAMINO RIO LACHIRIEGA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PABLO LACHIRIEGA	RURAL	FISM/32/5/007/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	2,266,045	1,414,146	1,414,146	1,414,146	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
28150	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. (SANTA ANA ATEIXTLAHUACA ELOXOCHTLÁN) TIERRA ABAJO TRAMO: DEL KM. 0+000 AL (KM 8+900=KM 4+700) SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL (KM 7+365=KM 3+165) AL (KM 8+900 = KM 4+700)	354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	TIERRA ABAJO	RURAL	001	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	-	-	1,052,407	526,204	1,052,407	468,245	89%	0	0	0	KILOMETROS	2	1	65%	OBRA AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO OA/07/2010 SIGNADO POR LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (C.D.I.) DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2010 Y COMUNICADO OFICIAL NO.CGC/DPP/PIBAI/026/2010 SIGNADO POR EL COPLADE DE FECHA 02 DE MARZO DE 2010, CON UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE \$ 5,202,733.06, DONDE LA APORTACIÓN MUNICIPAL ES DE \$ 1,560,810.92 Y LA APORTACIÓN FEDERAL ES DE \$
106856	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO COYULSAN JOSE DE LAS FLORES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	37-MESONES HIDALGO	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	FISM/MH/037/005/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	912,585	912,585	912,585	912,585	100%	0	0	0	KILOMETROS	700	700	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
135543	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	249,820	199,316	249,820	199,316	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
106436	CONSTRUCCION DE CAMINO A LOS BARRIOS	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SAN ISIDRO CALABAZO	RURAL	017	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	4,452,895	4,452,895	4,452,895	3,562,303	80%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
105022	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	CERRO LUNA	RURAL	004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	7,515,633	7,515,633	7,515,633	5,047,952	67%	0	0	0	KILOMETROS	8	6	70%	
112683	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO DE PENA DE LETRA TEPANTEPEC EL CARRIZAL	426-SANTA MARIA PEÑOLES	PENA DE LETRA TEPANTEPEC	RURAL	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	409,000	221,682	221,682	221,682	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	2	54%	
115520	APERTURA DE CAMINO RURAL (2.5 KMS) DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD AL PARAJE LOMA HONDA CON OBRA DE DRENAJE	426-SANTA MARIA PEÑOLES	RIO CACHO	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	409,000	398,276	398,273	398,273	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
139453	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. NUEVO PROGRESO.	427-SANTA MARIA PETAPA	NUEVO PROGRESO	RURAL	005	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	3,026,086	3,026,086	1,210,434	1,210,434	40%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
77883	APERTURA DE CAMINO RURAL E.C. (MOSQUITO BLANCO-ORILLA DEL MAR)-PIEDRA CRUZ	435-SANTA MARIA TEPANTLALI	MOSQUITO BLANCO	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI MIXE	-	-	1,890,040	1,890,040	1,890,040	567,012	30%	0	0	0	KILOMETROS	2	1	50%	
105853	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	439-SANTA MARIA TONAMECA	EL CARNERO	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	4,879,131	2,745,626	1,694,204	2,745,626	100%	0	0	0	KILOMETROS	6	4	67%	
114817	APERTURA DE CAMINO RURAL	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SAN LUCAS ATOYAQUILLO	RURAL	015/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	500,041	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	1	22%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
104908	APERTURA DE 3 KM DE CALLES Y DRENAJES	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	RANCHO PALMAR	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	2,805,290	1,000,000	841,587	841,587	84%	0	0	0	KILOMETROS	3	2	50%	
110794	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TRAMO TIERRA BAJA- ARROYO ESPERANZA	470-SANTIAGO LACHIGUIRI	ARROYO ESPERANZA	RURAL	FISM470/07/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI	-	-	996,800	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	30%	
110202	MODERNIZACION DE CAMINO SANTIAGO LACHIGUIRI E.C. SUPERCARRETERA OAXACA CD. IXTEPEC, DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 (SEGUNDA ETAPA)	470-SANTIAGO LACHIGUIRI	SANTIAGO LACHIGUIRI	URBANO	FISM470/02/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
110376	MODERNIZACION DEL CAMINO SANTIAGO LACHIGUIRI E.C. SUPER CARRETERA OAXACA CD. IXTEPEC, DEL KM. 1+000 AL KM. 3+000	470-SANTIAGO LACHIGUIRI	SANTIAGO LACHIGUIRI	URBANO	FISM470/03/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI	-	-	2,735,027	1,777,768	1,777,768	1,777,768	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	1	35%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
101229	CONSTRUCCION DE CAMINO SANTO DOMINGO ALBARRADAS-SAN MIGUEL ALBARRADAS(ESTUDIO, PROYECTO Y PAGO DE DERECHOS)	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS	-	-	600,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	11	4	42%	EN ESTE TRIMESTRE HUBO VARIACION EN EL COSTO DEL PROYECTO. EN EL TRIMESTRE PASADO REFLEJO COMO COSTO TOTAL LA CANTIDAD DE 525,000.00, POR LO QUE SE HACE LA ACLARACION.
116900	APERTURA DE BRECHA EL LIMON LAS JUNTAS	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	EL LIMÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	360,000	360,000	100%	OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
104176	APERTURA DE CAMINO RURAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA CAÑADA TEJOCOTE	RURAL	FISMMPG/073/007/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	150,000	149,350	149,350	149,350	100%	0	0	0	KILOMETROS	100	95	95%	
95156	AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO SAN ANDRES DINICUITI/STGO. CACALOXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 3+395.196	89-SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANDRES DINICUITI	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	741,177	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	4	0	0%	
112509	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DESVIACION SAN PEDRO IXCATLAN DEL KM 0+000 AL KM 5+600	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	BENITO JUÁREZ II (SAN MARTÍN)	RURAL	030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	346,700	346,700	346,700	346,700	100%	0	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
122418	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DE SAN PEDRO EL ALTO - MALVARISCO - LLANO FLOR	306-SAN PEDRO EL ALTO	LLANO FLOR	RURAL	FISM012/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	1,279,228	983,768	983,768	983,768	100%	0	0	0	KILOMETROS	13	13	100%	EL MONTO EJERCIDO CORRESPONDE AL TOTAL DE LA SUMA DEL ANTICIPO Y LA PRIMERA ESTIMACION, FALTA POR CUBRIR EL FINIQUITO. LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100%.
114537	MODIFICACION DEL CAMINO RURAL LAS TROJES - CORRAL DE PIEDRA (2 ETAPA)	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	005/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	378,443	378,443	378,443	378,443	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, FUE REALIZADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2009 Y 2010, EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,438,465.45 DE ESTE MONTO LA CANTIDAD DE \$378,443.35 FUE APORTADO POR EL EJERCICIO 2010 Y EL RESTO POR EL EJERCICIO 2009.
98723	AMPLIACION																								
98723	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN CACAHUATEPEC - SAN FRANCISCO SAYULTEPEC, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUB TRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 0+000 AL KM 1+500.	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN FRANCISCO SAYULTEPEC	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	1,680,000	1,680,000	1,680,000	504,000	30%	0	0	0	KILOMETROS	2	0	13%	EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE UNICAMENTE A LA APORTACION MUNICIPAL.
54556	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BARRIO OCOTAL	322-SAN PEDRO OCOPETATILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	190,654	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	27%	
99550	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ECATEPEC - SAN JUAN ACALETEPEC	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SANTA MARIA ECATEPEC	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTA MARIA ECATEPEC	-	-	256,666	256,666	256,666	256,666	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	3	60%	ESTA OBRA ES DEL 2009. EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$1,100,000.00 PERO NO SE TERMINO DE PAGAR EN EL EJERCICIO SOLO SE PAGO \$ 843,333.34. Y ESTA ES LA DIFERENCIA QUE SE ESTA PAGANDO.
95570	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	LLANO GRANDE	RURAL	FISMMSM/447/016/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	3,000,000	1,405,949	1,405,949	1,405,949	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	3	85%	
114704	AMPLIACION Y MODIFICACION DEL CAMINO LLANO VERDE - EL MOSCO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 3+580	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	LLANO VERDE	RURAL	011/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	1,465,220	1,465,220	1,465,220	1,465,220	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
107895	AMPLIACIÓN, BALASTRE Y ALCANTARILLADO DE CAMINO RURAL	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	PUEBLO VIEJO	RURAL	002/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	2,800,000	700,082	700,082	700,082	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	3	91%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION Y LA DOCUMENTACION COMBOBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
107935	AMPLIACIÓN, BALASTRE Y ALCANTARILLADO DE CAMINO RURAL	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	XINIYUBA	RURAL	003/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	2,117,708	1,318,316	1,318,316	1,318,316	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	90%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
121732	TERMINACION DE AMPLIACIÓN, BALASTRE Y ALCANTARILLADO DE CAMINO RURAL	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL HUAMUCHE	RURAL	010/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	2,495,331	948,599	948,599	948,599	100%	0	0	0	KILOMETROS	10	5	50%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
110211	AMPLIACION DE CAMINO.- SAN MARTIN DEL RIO	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN MARTIN DEL RIO	RURAL	08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
117885	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-POCHUTLA) 3A ETAPA	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	SAN ANDRÉS PAXTLÁN	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	581,457	581,457	581,457	581,457	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
100383	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN DIONISIO DEL MAR ENTRONQUE EL FARO -LAS CRUCES	130-SAN DIONISIO DEL MAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
100646	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN DIONISIO ENTRONQUE EL FARO -RINCON SOMBRERO	130-SAN DIONISIO DEL MAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
105867	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RANCHO GRANDE SAN LORENZO	18-CONCEPCIÓN PÁPALO	SAN LORENZO PÁPALO	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA OBRA DE MEJORAMIENTO RANCHO GRANDE- SAN LORENZO ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO CON LO MARCADO EN EL PROYECTO DE OBRA PUBLICA
92261	REVESTIMIENTO Y RASTREO DEL CAMINO DE RANCHO VIEJO.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	RANCHO VIEJO	RURAL	MCR/FISM/020/017/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	-	-	856,000	856,000	856,000	856,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	EL CAMINO A REVESTIR ES DE 600 METROS Y SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y OPERANDO AL 100 %
111026	REVESTIMIENTO DEL CAMINO LA COLORADA - SAN MIGUEL COATLÁN - RIO SAN JUAN	263-SAN MIGUEL COATLÁN	SAN MIGUEL COATLÁN	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,798,000	811,852	811,852	811,852	100%	0	0	0	KILOMETROS	24	10	42%	ESTA OBRA CONSISTE EN RASTREO DEL CAMINO, LIMPIEZA DE CUNETAS, EXTRACCION DE MATERIAL DE BANCO PARA REVESTIMIENTO, ACARREO Y TENDIDO DE MATERIAL EN EL ANCHO DEL CAMINO Y RECARGA DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CUNETAS.
125968	REVESTIMIENTO DEL CAMINO ACCESO A XINITIOCO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+800	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	XINITIOCO	RURAL	FISM/SM/286/004/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	-	-	263,942	79,182	79,182	79,182	100%	0	0	0	KILOMETROS	7	3	46%	
126005	REVESTIMIENTO DEL CAMINO YOSONDALLA-GUADALUPE NUCATE-SANTIAGO NUXAÑO DEL KM. 0+000 AL KM. 14+480	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	YOSONDALLA	RURAL	FISM/SM/286/001/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	-	-	431,050	431,050	431,050	431,050	100%	0	0	0	KILOMETROS	14	14	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 431,050.56 Y ES APORTACION MUNICIPAL DEL FONDO III Y ESTA TERMINADA AL 100 PORCIENTO.
94862	CONSERVACION DEL CAMINO A HILAGUANA TRAMO E.C. SOLA DE VEGA-PTO. ESC. DEL KM. 0+000-2+200	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	HILAGUANA	RURAL	FISM/001/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
112452	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	-	-	259,000	259,000	0	259,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	
107050	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SANTA MARIA LA LIMA EC PIEDRA BOLA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500	37-MESONES HIDALGO	SANTA MARIA DE LA LIMA	RURAL	FISM/MH/037/006/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	1,350,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	6	3	55%	
141233	CAMINOS RURALES	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	3,487,110	2,324,740	2,324,740	2,324,740	100%	0	0	0	KILOMETROS	138	50	36%	
101500	CONSERVACION DEL CAMINO SAN BERNARDO SANTA CRUZ XITLA	384-SANTA CRUZ XITLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$690,000.00, TENIENDO UNA LONGITUD DE 8 KM, APORTANDO EL RAMO 33 FONDO III \$400,000.00 EQUIVALENTE A 5.8 KM. Y EL RAMO 33 FONDO IV \$290,000.00 EQUIVALENTE A 2.2 KM.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
104882	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 13 CAMINOS RURALES (194.6 KM) DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	3,242,634	3,242,634	3,242,634	2,151,292	66%	0	0	KILOMETROS	195	131	67%	
74126	MANTENIMIENTO DEL CAMINO COSECHERO PASO DEL JIOTE-TUNCAHUA	414-SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	PASO DEL JIOTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	100,197	100,197	100,197	100,197	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA TERMINADO AL 100% Y FINCIONANDO
121899	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO	446-SANTA MARÍA YUCUHITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISMS MY/011/2010	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA	-	-	2,135,585	767,793	767,793	767,793	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
95338	RASTREO DE CAMINOS.	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISMM SM/447/11/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	591,600	177,480	177,480	177,480	100%	0	0	KILOMETROS	75	23	30%	
114927	RASTREO DE CAMINOS	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	018/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	144,691	144,691	144,691	144,691	100%	0	0	KILOMETROS	40	40	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
104776	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	PLAN MARTIN CHINO	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	211,996,086	650,000	635,988	635,988	98%	0	0	KILOMETROS	14	8	58%	
110841	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	492-SANTIAGO TILANTONGO	EL CARMEN	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	KILOMETROS	100,000	100,000	100%	
110641	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	492-SANTIAGO TILANTONGO	NARCISO MENDOZA	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	KILOMETROS	140,000	140,000	100%	
110782	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	492-SANTIAGO TILANTONGO	SAN ISIDRO	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	KILOMETROS	100,000	100,000	100%	
110894	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	492-SANTIAGO TILANTONGO	SANTIAGO TILANTONGO	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	250,000	250,000	250,000	10,000	4%	0	0	KILOMETROS	250,000	10,000	4%	
110285	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EL SOCORRO)	492-SANTIAGO TILANTONGO	EL SOCORRO	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	KILOMETROS	140,000	140,000	100%	
109693	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN EL PROGRESO	492-SANTIAGO TILANTONGO	EL PROGRESO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	KILOMETROS	200,000	200,000	100%	
110081	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN SAN ANTONIO	492-SANTIAGO TILANTONGO	SAN ANTONIO	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	KILOMETROS	140,000	140,000	100%	
114078	CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO DE STA CLARA A SAN JUAN ZARAGOZA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTA CLARA	RURAL	132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TEHUANTEPEC OAXACA	-	-	434,826	434,826	434,826	333,326	77%	0	0	KILOMETROS	13	13	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
70020	MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TEOTITLÁN DEL VALLE	-	-	500,000	500,000	458,483	458,483	92%	0	0	0	25	23	93%	
104427	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANTONIO ACATLÁN	RURAL	FISM/PG/073/013/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	-	-	150,000	0	0	0	0%	0	0	0	1	0	70%	EN ESTA OBRA NO HAY AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO SE HA PRESENTADO A COBRAR SUS ESTIMACIONES
90505	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JERONIMO- PARAJE AL TERRERO	160-SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	-	-	237,500	237,500	237,500	237,500	100%	0	0	0	2	2	100%	
135784	REHABILITACION DEL CAMINO E.C (TUXTEPEC-PALOMARES) AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL	RURAL	184 OP FAISM 040/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	707,710	707,710	707,710	707,710	100%	0	0	0	5	5	100%	KM 4.70 250 HABITANTES
92161	REVESTIMIENTO DE CAMINO.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	RANCHO VIEJO	RURAL	FISM/CR/020/009/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	-	-	488,782	488,782	488,782	488,782	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJERCICIO 2009. QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACION NUM. 03-A, CON UN IMPORTE DE \$ 123,526.02 CUBRIENDO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2010.
92202	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA MARIA PUEBLO NUEVO	RURAL	MCR/FISM/020/009/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	-	-	696,000	231,000	231,000	231,000	100%	0	0	0	4	2	43%	EN ESTA OBRA SE ESTÁ REPORTANDO EL MISMO AVANCE FISICO EN VIRTUD DE QUE NO SE HA EFECTUADO OTRO PAGO, EN ESTE MES SE LIBERARA EL PROXIMO PAGO PARA QUE LOS TRABAJOS CONTINUEN.
131111	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ALMOLONGA - REFUGIO VIEJO	21-COSOLAPA	EL REFUGIO VIEJO	RURAL	MCFIS M02101 101520 10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,733,898	1,733,898	1,733,898	1,733,898	100%	0	0	0	7	7	100%	
113510	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE SAN JUAN TEITA	218-SAN JUAN TEITA	SAN JUAN TEITA	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	5	5	100%	LA OBRA YA FUE TERMINADA
138135	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL QUETZALTEPEC- E.C.(SAN LUCAS CAMOTLAN-SAN PEDRO OCOTEPEC)	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	10	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	-	-	2,400,000	1,224,840	1,224,840	980,000	80%	0	0	0	11	8	80%	
112474	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 2+000	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PIEDRA DE AMOLAR	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	2	2	100%	
111286	RASTREO DE CAMINOS	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	EL CERRO DE LAS HUERTAS (SAN JOSÉ DEL CERRO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	-	-	957,001	957,001	957,001	957,001	100%	0	0	0	1	0	8%	
80991	CONSERVACION DE CAMINO PORTILLO GRANDE - CERRO COSTOCHÉ - LLANO CRUCERO	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	FISM/325/010/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	2,645,410	2,399,409	2,399,409	2,399,409	100%	0	0	0	18	17	95%	
113387	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	336-SAN PEDRO YÓLOX	ROSARIO TEMEXTLÁN	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YÓLOX	-	-	434,676	434,676	434,676	434,676	100%	0	0	0	8	8	100%	
116369	RASTREO DE CAMINO TRAMO SANTA CATARINA JUQUILA-SAN JOSE VISTA HERMOSA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	CAMINO A JUQUILA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	144,375	144,375	144,375	144,375	100%	0	0	0	48	48	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
122602	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTROQUE CERRO IGLESIAS-JUNTA DE LOS RIOS	364-SANTA CATARINA JUQUILA	JUNTA DE LOS RIOS	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	300,025	300,025	300,025	202,825	68%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
115656	REHABILITACION DE CAMINO SAN JOSE VISTA HERMOSA-PASO HONDO,CAMINO CAMALOTE-EL MAPACHE, ENTRONQUE PIE DEL CERRO-EL PORTILLO DEL KM 0+0.00 AL KM 80+0.00	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN JOSE VISTA HERMOSA (AGUACATAL GRANDE)	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	429,783	429,783	429,783	429,783	100%	0	0	0	KILOMETROS	80	80	100%	
69874	REHABILITACION DEL CAMINO DE SAN ANTONIO PERALES A EL PARAJE LA LAGUNA	404-SANTA MARIA CHACHOAPAM	SAN ANTONIO PERALES	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM	-	-	107,000	107,000	107,000	107,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
103648	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO DE LA CRUZ A LA ESCUELA PRIMARIA	408-SANTA MARIA DEL ROSARIO	SAN ISIDRO EL ROSARIO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
122354	REHABILITACION DEL CAMINO CARRETERO TRAMO CABECERA MUNICIPAL A LA BOTIJA	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	LA BOTIJA	RURAL	FISM41 2/04/20 10	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
73618	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO A MINIZO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
106973	REHABILITACION DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO TICU A STGO YOLOMECATL	423-SANTA MARIA NDUAYACO	SANTO DOMINGO TICU	RURAL	FISM/42 3/09/2 010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	129,965	70,000	129,965	70,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
139498	REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOCALIDADES DE LA BARREÑA Y GUIVICIA	427-SANTA MARIA PETAPA	GUIVICIA	RURAL	033	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	399,895	399,895	399,895	199,947	50%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
139458	REVESTIMIENTO DE CALLES (EL BAJIO)	427-SANTA MARIA PETAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	279,142	279,142	279,142	167,485	60%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
139485	REVESTIMIENTO DE CALLES(EL LLANO SUCHIAPA)	427-SANTA MARIA PETAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	057	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	540,406	540,406	540,406	270,203	50%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
139390	REVESTIMIENTO DE CALLES(LAZARO CARDENAS)	427-SANTA MARIA PETAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	379,202	379,202	215,450	113,760	30%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
106165	REHABILITACION/MEJORAS DIVERSAS DE CAMINO RURAL	439-SANTA MARIA TONAMECA	VALDEFLORES	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	2,954,631	894,218	1,917,337	894,218	100%	0	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
106042	REHABILITACION/MEJORAS DIVERSAS EN EL CAMINO RURAL	439-SANTA MARIA TONAMECA	CUARTO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	3,861,262	491,987	3,369,275	491,987	100%	0	0	0	KILOMETROS	8	4	50%	A ESTA OBRA SE LE DIO EL 30% DE ANTICIPO Y 1 ESTIMACION
110653	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTIAGO LACHIGUIRI-AGUA ZARCA	470-SANTIAGO LACHIGUIRI	SANTIAGO LACHIGUIRI	URBANO	FISM47 0/05/20 10	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI	-	-	894,519	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	0	0%	
110902	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL ACCESO PRINCIPAL DE VILLA ESPERANZA HACIA LA COL. OCOTAL	470-SANTIAGO LACHIGUIRI	VILLA LA ESPERANZA (OCOTAL)	RURAL	FISM47 0/08/20 10	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO A SANTIAGO LACHIGUIRI	-	-	300,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	
110077	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL AL PROGRESO	470-SANTIAGO LACHIGUIRI	SAN MIGUEL	RURAL	FISM47 0/01/20 10	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI	-	-	1,100,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	3	63%	LA OBRA ESTA EN PROCESO
74015	REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL	479-SANTIAGO NEJAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NEJAPILLA	-	-	295,454	88,636	88,636	88,636	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	1	25%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
137384	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN BLAS ATEMPA-TIERRA BLANCA, TRAMI DEL KM. 0+000 AL KM. 9+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 2+350 AL KM. 5+850	124-SAN BLAS ATEMPA	TIERRA BLANCA	RURAL	FISM/0124-001-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	2,400,000	1,993,882	1,993,882	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	ESTA OBRA SE REALIZARA A TRAVES DE MEZCLA DE RECURSOS TRIPARTITA: GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL Y GOBIERNO MUNICIPAL.
110823	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DENOMINADO: FRANCISCO-JALTEPETONGO-EL LLANO DE JESUS-SAN ISIDRO-MORELOS JALTEPEC DEL KM 5+000 AL KM 10+000	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	440,000	440,000	440,000	440,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	440,000	440,000	100%	EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE TERMINO DE PAGAR EL ESTUDIO ANTES MENCIONADO.
117456	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE APERTURA DE CAMINO SANTA CATARINA XANAGUIA-SAN JOSE OZOLOTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+814	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN JOSE OZOLOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE APERTURA DEL CAMINO SANTA CATARINA XANAGUIA-SAN JOSE OZOLOTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+814.
135256	APERTURA DE CAMINO RURAL DE SAN MIGUEL ALBARRADAS-PORTOZUELO(PROYECTO EJECUTIVO)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN MIGUEL ALBARRADAS	RURAL	MSPVM-FISM/1035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	732,094	219,628	219,628	219,628	100%	0	0	0	KILOMETRO	732,095	219,628	30%	
120278	ELABORACION DE PLANES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA SEMARNAT EN LA RESOLUCION S.G.P./DGI/RA.DG. 7910.09 PARA EL PROYECTO: APERTURA DE CAMINO TRAMO EL PORVENIR-CERRO COSTOCHE DEL KM 0+000 AL KM 8+380	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	149,640	100,513	100,513	100,513	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
105400	ADQUISICION DE CAMION VOLTEO.	415-SANTA MARIA IPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/M SM/415/01/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,008,656	605,193	605,193	605,193	100%	0	0	0	ACCION	10	6	60%	EL PAGO REALIZADO EN ESTE EJERCICIO CORRESPONDE AL CREDITO OTORGADO POR BANCORAS EN EL EJERCICIO 2009, CREDITO TOTAL DE: 1,414,999.87 DEL CUAL SE PAGO EN EL EJERCICIO 2009 LA CANTIDAD DE \$ 406,343.57 Y SUMANDO \$ 1,008,656.30 HACEN EL TOTAL MENCIONADO. ESTE CREDITO SE SOLICITO POR ACUERDO DE CABILDO PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANERA INMEDIATA.
122115	EST. Y LEV. TOP. P/LA APERTURA DEL CAMINO DEL TRAMO CABALLO RUCIO -ARRIBA ALAZAN - YATAYUKU	446-SANTA MARIA YUCUHITI	LA SOLEDAD CABALLO RUCIO	RURAL	FISM/S MY/009/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI OAXACA	-	-	145,143	145,143	145,143	145,143	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%.
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																								
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																								
	CONSTRUCCION																								
90472	CONSERVACION DE SUELO Y AGUA (CONSTRUCCION DE BORDO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA)	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	05	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	140,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	M2, BORDO	1	0	12%	
90413	H AYUNTAMIENTO DE SN JERONIMO SILACAYOAPILLA	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SN JERONIMO SILACAYOAPILLA	-	-	60,000	48,443	48,443	48,443	100%	0	0	0	ML, CANALES DE RIEGO	2,000	1,500	75%	
140969	CONSERVACION DE SUELO Y AGUA (CONSTRUCCION DE PRESA PARA RETENCION DE AGUA)	165-SAN JOSE AYUQUILA	SAN RAFAEL	RURAL	003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	500,000	387,358	387,358	387,358	100%	0	0	0	HECTAREA	20	9	45%	
100898	EQUIPAMIENTO Y TECNIFICACION DE LA UNIDAD DE RIEGO LA CHARCA	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	286,622	286,622	286,622	286,622	100%	0	0	0	HECTAREA	40	40	100%	
105407	CONSTRUCCION DE TERREZAS	464-SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS	LA MEXICANA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	215,000	129,000	129,000	129,000	100%	0	0	0	HECTAREA	10	4	40%	
72617	CONSTRUCCION DE UN RETEN DE AGUAS FLUVIALES	78-ROJAS DE CUAUHTEMOC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC	-	-	779,997	389,998	389,998	0	0%	0	0	0	M2, BORDO	1	0	0%	LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA QUE REALMENTE SE HA COBRADO AL 30 DE JUNIO DEL 2010; Y NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE ESTA OBRA A LA FECHA SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE CONTRATACION.
	CONSERVACION																								
19722	CONSERVACION DE SUELOS (NIVELACION DE TIERRAS) EN LA LOCALIDAD DE RIO LAS PALMAS	18-CONCEPCION BUENAVISTA	RIO DE LAS PALMAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	218,974	218,974	218,974	218,974	100%	0	0	0	HECTAREA	6	6	100%	OBRA CONCLUIDA

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
89498	DESENSOLVE DE RETEN EN EL PARAJE CAMINO REAL	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	205,760	205,760	205,760	205,760	100%	0	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	
	NIVELACION DE TIERRAS																								
99737	NIVELACION DE TIERRAS PARA AREAS DE RIEGO, 2A. ETAPA	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	EL YAGALÁN	RURAL	04	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO OAXACA	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	3	3	100%	NIVELACION DE TIERRAS PARA 30 PRODUCTORES DE HORTALIZAS, VERDURAS, PARA INVERNADEROS, FRIJOL Y MAIZ. EN DIFERENTES DIMENSIONES Y UBICACION DE ESTA COMUNIDAD
	INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUICOLA																								
	CONSTRUCCION																								
113423	CONSTRUCCION DE PRESA SOBRE EL RIO SAN FRANCISCO 3A ETAPA	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	-	-	1,433,700	1,433,700	1,433,700	465,670	32%	0	0	0	ESTANQUE	100	33	33%	
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA																								
	OTROS																								
33973	TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE RIEGO POZO NUMERO 7	13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	45	45	100%	
92521	CONSTRUCCION DE BORDO PARA LA CONSERVACION DE MANTOS FRIATICOS RIO DE LIMA (SAN DIONISIO OCOTEPEC)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-131-005/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	600,000	600,000	600,000	591,784	99%	0	0	0	M2, BORDO	1	1	95%	EXTRACCION DE MATERIAL EN BANCO, DESPALME DE SITIO DE LA OBRA, CORTE EN VASO MATERIAL TIPO 2 INCLUYE ACARREO Y CARGADO DE MATERIAL. CONSTRUCCION DE BORDO DE ARSILLA CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE CARGADO, ACARREO, EXTENDIDO, COMPACTADO A UMEDAD OPTIMA, CONSISTENTE DE MATERIAL DE MAMPOSTERIA SECAS EN AFLUENTE CONTRUCCION DE VERTEDOR DE MAMPOSTERIA EMPERADO DE BORDO EN EL TALUD
108085	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA RETENCION DE AGUA.	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	MCA/FISM/27/015/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	615,125	184,577	184,577	184,577	100%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	
104394	REVESTIMIENTO DE CANAL DE RIEGO SEGUNDA ETAPA	17-LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	URBANO	MLC/FISM/CP/03/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	907,049	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	700	600	86%	
94747	CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	SAN MARCOS XINICUESTA	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	-	-	921,864	921,864	921,864	921,864	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	TOTAL ANUAL: \$921,864.26
109924	CONSTRUCCION DE BORDO EL EL ARROYO EL MORON	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	350,000	350,000	350,000	217,000	62%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
109470	OBRA DE CONSERVACION DE SUELO Y AGUA	449-SANTA MARÍA ZOQUITLÁN	EORAGUÍA	RURAL	7	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIROAGRICOLA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	119,834	119,834	119,834	119,834	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION
	GASTOS INDIRECTOS																								
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																								
117660	3% DE GASTOS INDIRECTOS	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	129,881	129,881	30,000	90,000	69%	0	0	0	PROYECTO	12	7	58%	PROYECTOS Y SEGUIMIENTO EN PROCESO
96693	GASTOS INDIRECTOS	130-SAN DIONISIO DEL MAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	172,000	172,000	172,000	140,600	82%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
113685	SUPERVISION DEL EMISOR	174-ANIMAS TRUJANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	30,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	25,000	15,000	60%	SUPERVISION DEL EMISOR
118329	3% DE GASTOS INDIRECTOS	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	371,319	210,000	70,000	210,000	100%	0	0	PROYECTO	32	25	78%	INDIRECTOS EN PROCESO
85446	ASESORIA TECNICA	200-SAN JUAN JUQUILA MIXES	SAN JUAN JUQUILA MIXES	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	-	-	192,000	174,000	174,000	174,000	100%	0	0	ACCIÓN	2	2	85%	
83920	ESTUDIO Y PROYECTO TOPOGRAFICO PARA LA APERTURA DE 1.80 KM. DE CAMINO COSECHERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MAZATLAN	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN JUAN MAZATLAN	URBANO	043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	43,200	43,200	43,200	43,200	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
100474	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
106742	PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLES	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FISM/MH/037/001/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	81,200	81,200	81,200	81,200	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
101482	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EL PARAJE ARROYO LOS SABINOS	384-SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	-	-	259,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	SE REALIZO EL PAGO DE UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$100,000.00, PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EL PARAJE ARROYO LOS SABINOS, EL CUAL TENDRA UN COSTO TOTAL DE \$259,000.00
122150	(3% GASTOS INDIRECTOS) EST DE IMP AMB DEL CAMINO CABALLO RUCIO - ARRIBA ALAZAN - YATAYUKU	446-SANTA MARIA YUCUHITI	LA SOLEDAD CABALLO RUCIO	RURAL	FISM/S MY/015/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI OAXACA	-	-	215,286	40,020	40,020	40,020	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%.
126037	GASTOS INDIRECTOS	483-SANTIAGO SUCHILQUITO	SANTIAGO SUCHILQUITO	URBANO	FISM/483/19/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	212,514	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	EXPEDIENTE	212,514	10,000	5%	
83925	ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO SILACAYOAPAM-SAN JERONIMO PROGRESO TRAMO 0+000 AL 10+000	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	280,000	71,548	71,548	71,548	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE REALIZARA EL ESTUDIO Y TROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL TRAMO CARRETERO SILACAYOAPAM - SAN JERONIMO PROGRESO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DEL KM 0+00 AL 10+000 ESTE PROYECTO ESTÁ EN PROCESO DESDE EL EJERCICIO 2009
93535	PROYECTO EJECUTIVO TRAMO SAN JERONIMO - SAN ANDRES MONTAÑA	537-SILACAYOAPAM	SAN ANDRES MONTAÑA	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	150,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE REALIZARA EL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO CARRETERO SAN JERONIMO - SAN ANDRES MONTAÑA
139545	ASESORIA TECNICA	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	73,522	73,522	73,522	73,522	100%	0	0	SERVICIO	100	100	100%	
121309	PROYECTO DEL CAMINO	101-SAN ANDRES ZABACHE	SAN ANDRES ZABACHE	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZABACHE	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	PROYECTO	30,000	30,000	100%	
63937	SERVICIOS PERSONALES DEL DIRECTOR DE OBRA	207-SAN JUAN MAZATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	194,880	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	30%	
136360	SUELDO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	63,602	74,909	63,602	74,909	100%	0	0	EXPEDIENTE	8	3	38%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
112800	GASTOS INDIRECTOS (EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA)	426-SANTA MARIA PEÑOLES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	436,853	100	100	100	100%	0	0	0	SERVICIO	1	0	40%	
109396	ELABORACION DE PROYECTO DE PUENTE VEHICULAR Y APERTURA VEHICULAR	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
108564	ESTUDIO DE EVALUACION DE DAÑOS AMBIENTALES PARA EL PUENTE VEHICULAR	61-MONJAS	BARRIO LA GUADALUPE	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MONJAS	-	-	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0	EVALUACIÓN	1	1	100%	SE PAGO EL ESTUDIO DE EVALUACION DE DAÑOS AMBIENTALES DEL PUENTE VEHICULAR
96082	ASESORIA TECNICA	9-AYOTZINTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/2010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	136,430	73,000	73,000	73,000	100%	0	0	0	EXPEDIENTE	10	5	50%	EN RELACION AL RUBRO DE ASESORIA TECNICA NO SE LOGRO DEFINIR EL GRUPO SECTOR Y EL SUBSECTOR
77341	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	96,217	96,217	100,000	96,217	100%	0	0	0	PROYECTO	7	7	100%	LA PRESENTE ACCIÓN TIENE UN COSTO TOTAL DE \$103,240.00 TENIENDO COMO METAS 7.00 PROYECTOS. PARA RECURSO DEL 2009 SE TIENE UN IMPORTE DE \$ 7,022.31 Y COMO METAS 0.48 DE PROYECTO Y DEL RECURSO 2010 LA CANTIDAD DE \$ 96,217.69 CON 6.52 DE PROYECTOS.
134159	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	URBANO	FISM/02/2010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	195,900	97,950	97,950	97,950	100%	0	0	0	EXPEDIENTE	20	5	25%	
112211	3% GASTOS INDIRECTOS	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	-	-	16,260	0	16,260	0	0%	0	0	0	EXPEDIENTE	4	0	0%	EN PROCESO DE INTEGRACION
108462	PAGO DE SERVICIOS DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y DE OBRAS	127-SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	-	-	79,543	33,143	33,143	33,143	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
82278	ASESORIA TECNICA E INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/134/001/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	1,001,529	200,000	500,000	200,000	100%	0	0	0	ASESORIA	1	1	60%	SE CONSIDERA DENTRO DE LA ACCION EL PAGO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS
104175	3% DE GASTOS INDIRECTOS (ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS)	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	FISM/02/2010	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	177,853	44,463	44,463	44,463	100%	0	0	0	EXPEDIENTE	15	3	20%	
75916	ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	-	-	161,587	161,587	0	67,328	42%	0	0	0	ASESORIA	8	4	50%	PAGO DE ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS
71102	PAGO POR ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	SAN ILDEFONSO AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	-	-	68,916	27,566	27,566	27,566	100%	0	0	0	LOTE	1	0	10%	SE REALIZO EL CUARTO PAGO DE ASESORIA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DEL EJERCICIO 2010.
90686	GASTOS INDIRECTOS	160-SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	46,623	23,311	23,311	23,311	100%	0	0	0	CONTRATO	1	1	50%	
140483	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	164-SAN JORGE NUCHITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	131,000	39,487	39,487	39,487	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	30%	
98244	3% GASTOS INDIRECTOS	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	173,050	173,050	173,050	69,220	40%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	40%	
101008	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	27,623	27,623	27,623	27,623	100%	0	0	0	EXPEDIENTE	8	6	75%	FALTAN REALIZAR 2 EXPEDIENTES TECNICOS, DEBIDO A QUE SE ESPERA MEZCLAR EL RECURSO FEDERAL CON EL ESTATAL Y MUNICIPAL EN 2 OBRAS, LOS CUALES ESTAN
110724	ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS	241-SAN MARTIN LACHILÁ	SAN MARTIN LACHILÁ	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA	-	-	60,000	60,000	0	16,000	27%	0	0	0	OBRA	60,000	16,000	27%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
59927	3% GASTOS INDIRECTOS	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FISM/248/002/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	467,629	233,814	233,814	233,814	100%	0	0	EXPEDIENTE	16	11	69%	
50853	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/259/008/2010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	-	-	73,293	73,293	36,646	36,646	50%	0	0	EXPEDIENTE	6	2	33%	MONTOS CON DECIMALES: TOTAL ANUAL DESTINADO A GASTOS INDIRECTOS: \$73,293.06 MONTO EJERCIDO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE: \$36,646.53
105348	ASESORIA EN INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	82,000	82,000	82,000	82,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
131217	GASTOS INDIRECTOS 2010	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MSPVM-FISM/1001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	256,060	89,400	89,400	89,400	100%	0	0	SERVICIO	256,060	166,218	65%	
95001	ASESORIA TECNICA Y SUPERVICION DE OBRAS	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FAIS/023/00/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	191,386	58,190	58,190	31,740	55%	0	0	ACCION	5	2	40%	
95098	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	FISM/003	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	42,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	EXPEDIENTE	4	3	75%	SE ELABORARAN Y SE INTEGRARAN 4 EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA DURANTE EL AÑO. A ESTE TRIMESTRE SE HAN ELABORADO 3 EXPEDIENTES.
72658	PAGO DE SERVICIOS DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y DE OBRAS	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	70,464	29,360	29,360	29,360	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
107609	ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	-	-	66,943	66,943	66,943	66,943	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	
111293	ASESORIA TECNICA EN PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRA	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	-	-	108,220	108,220	61,220	47,000	43%	0	0	ASESORIA	12	5	42%	
95121	3% DE GASTOS INDIRECTOS	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	URBANO	002	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	275,603	275,603	275,603	91,864	33%	0	0	ASESORIA	100	20	20%	
100268	PAGO POR ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	00	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	96,730	21,496	96,730	21,496	100%	0	0	PAGO	96,730	21,496	22%	
106467	PAGO DE ASESORIA CONTABLE	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/MH/037/001/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	91,000	91,000	91,000	91,000	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
101470	3% DE GASTOS INDIRECTOS	384-SANTA CRUZ XITLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	-	-	118,822	59,411	59,411	59,411	100%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	6	1	17%	3 % DE GASTOS INDIRECTOS POR SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y GESTIÓN DE RECURSOS ANTE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES.
21056	3% PARA ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA MUNICIPAL	399-SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	-	-	402,526	402,526	402,526	201,263	50%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	24	12	50%	
99208	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	410-SANTA MARÍA ECATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTA MARÍA ECATEPEC	-	-	94,605	37,843	37,843	37,843	100%	0	0	ASESORIA	100	40	40%	
122296	3% GASTOS INDIRECTOS (INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS)	412-SANTA MARÍA GUIENAGATI	SANTA MARÍA GUIENAGATI	URBANO	FISM/412/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI	-	-	167,935	50,380	50,380	50,380	100%	0	0	EXPEDIENTE	6	4	67%	
72506	3% GASTOS INDIRECTOS	414-SANTA MARÍA HUAZOLOTTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	182,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	ASESORIA	12	6	50%	
105449	PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS.	415-SANTA MARÍA IPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/MSM/415/002/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	125,151	125,151	125,151	125,151	100%	0	0	PROYECTO	5	5	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
107728	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS	423-SANTA MARÍA NDUAYACO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/423/002/2010	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA NDUAYACO	-	-	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	0	ASESORÍA	1	0	30%	
95792	PAGO DE PROPUESTAS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/447/001/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	450,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	15	3	20%	
89553	GASTOS INDIRECTOS	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	166,124	69,600	69,600	69,600	100%	0	0	0	OTROS	8	3	38%	
92836	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	101,216	60,000	30,000	60,000	100%	0	0	0	EXPEDIENTE	7	3	43%	
95814	PAGO DE GASTOS INDIRECTOS	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	93,562	46,800	46,800	46,800	100%	0	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	1	1	50%	
111031	GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS	485-SANTIAGO TAPEXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/485/001/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	113,771	54,000	54,000	54,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	12	6	50%	ESTE RECURSO DE UTILIZA PARA LA CONTRATACION DE UN INGENIERO CICIL QUIEN ES EL ENCARGADO DE ELABORAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS.
109499	ASESORIA MUNICIPAL Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TEC.	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	191,400	107,184	107,184	107,184	100%	0	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
83345	GASTOS INDIRECTOS	537-SILACAYOÁPAM	SILACAYOÁPAM	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOPAM	-	-	184,439	48,850	48,850	48,850	100%	0	0	0	PROYECTO	30	8	27%	SE REALIZARAN LOS PROYECTOS DE CADA UNA DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES Y DE LA CABECERA MUNICIPAL
132707	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS DIVERSAS OBRAS	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	FAISM/539/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	56,196	56,196	56,196	56,196	100%	0	0	0	EXPEDIENTE	1	1	100%	PAGO TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS DE LA DIVERSAS OBRAS EFECTUADAS EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA
117773	PAGO DE SERVICIOS DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, ASESORIA TECNICA Y SUPERVISION DE OBRAS	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	-	-	63,265	21,088	21,088	21,088	100%	0	0	0	PAGO	12	3	25%	
121853	3% DE GASTOS INDIRECTOS (ASESORIA TECNICA)	82-SAN AGUSTÍN CHAYUCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002/2010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	151,884	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	60%	ESTA ACCION ESTA EN EJECUCION
94775	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	89-SAN ANDRÉS DINICUITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	59,721	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	50%	
113560	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	218-SAN JUAN TEITA	SAN JUAN TEITA	URBANO	35	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA	-	-	20,038	0	0	0	0%	0	0	0	SERVICIO	5	0	0%	
66996	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS USADOS EN LA OBRA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	38	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	56,373	41,237	41,237	41,237	100%	0	0	0	SERVICIO	5	3	60%	
108495	PAGO DE SERVICIOS DE PROGRAMAS DE CAPACITACION A LOS CONSEJALES Y FUNCIONARIOS DE AYUNTAMIENTO EN EL AREA DE PLANEACION, CONTROL, EVALUACION, ASI COMO CAPACITACION TECNICA.	127-SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	-	-	53,029	22,095	22,095	22,095	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
70752	ASESORIA CONTABLE SOBRE LA APLICACION Y COMPROBACION DE LOS RECURSOS FEDERALES	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	-	-	5,386,259	69,600	0	29,000	42%	0	0	0	ASESORÍA	0	0	0%	
75788	VIDEO PROYECTOR BENQ MOD.MP515	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	-	-	5,386,259	107,725	0	13,980	13%	0	0	0	PIEZA	0	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
137431	AMORTIZACION DE CAPITAL NUM. INSCRIPCION	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	13	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	224,892	224,892	224,892	224,892	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
137420	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	09	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	891	208	208	208	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
137435	SERVICIO DE LA DEUDA NUM. IINSCRIPCION 291 - FAIS/2009	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	14	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	20,294	20,294	20,294	20,294	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
72498	PAGO DE SERVICIOS DE PROGRAMA DE CAPACITACION A LOS CONSEJALES, FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO, EN EL AREA DE PLANEACION, CON EVALUACION, ASI COMO CAPACITACION TECNICA	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	46,976	19,573	19,573	19,573	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
114431	PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	008/2010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	5,000	986	986	986	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	ESTA ACCION ESTA EN EJECUCION
105782	ELAVORACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	0001	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
109008	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	01	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	10,732	3,162	3,162	3,162	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
117905	PAGO DE SERVICIOS DE PROGRAMA DE CAPACITACION A LOS CONSEJALES Y FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO, EN EL AREA DE PLANEACION, CON EVALUACION, ASI COMO CAPACITACION TECNICA.	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	-	-	42,176	14,059	14,059	14,059	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
105532	GASTOS FINANCIEROS	569-SANTA INES DE ZARAGOZA	SANTA INES DE ZARAGOZA	URBANO	GASRTOS FINANCIEROS	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA	-	-	2,220,252	1,110,126	1,110,126	232	0%	0	0	DOCUMENTO	1,000	232	23%	
106137	GASTOS INDIRECTOS 3%	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/PG/073/034/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	327,851	146,125	146,125	146,125	100%	0	0	ACCION	1	0	45%	
112152	PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS 2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	OTROS	MODERNIZACION HACENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACION LOCALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	-	-	24,391	0	24,391	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	EXPEDIENTE EN PROCESO DE INTEGRACION
115453	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	73,155	29,262	29,262	29,262	100%	0	0	ACTIVIDAD	1	1	100%	
77632	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS	232-SAN LUCAS QUITLAN	SAN LUCAS QUITLAN	URBANO	1	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLAN OAXACA	-	-	156,000	60,000	72,000	60,000	100%	0	0	PAGO	13	6	46%	
112582	SERVICIOS PERSONALES PARA CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	001	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,025,320	471,000	471,000	471,000	100%	0	0	PAGO	26	12	46%	
137414	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	7	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	74,022	21,804	21,804	21,804	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
122166	(3% GASTOS INDIRECTOS) SUPERVISION Y VIGILANCIA EN LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS	446-SANTA MARIA YUCUHITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/MY/015-B/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI OAXACA	-	-	215,286	43,057	43,057	43,057	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	SUPERVISION Y VIGILANCIA DE OBRAS PUBLICAS.
110684	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAISM/540/001/2010	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	113,748	58,000	58,000	58,000	100%	0	0	CONTRATO	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
32171	SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	MTC-553/CS PDR0-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	-	-	148,366	120,640	18,366	120,640	100%	0	0	INFORME	12	6	50%	
52819	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO Y APOYO TÉCNICO PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2010, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/003/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	2,307,003	2,307,003	1,153,502	1,127,079	49%	0	0	PROYECTO	1	0	40%	AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE LA FEDERACIÓN HA MINISTRADO UN IMPORTE DE \$55,883,958.00 PARA EL RAMO 33 FONDO III. E INTERÉSES GENERADOS POR INVERSIÓN EN CANTIDAD DE \$171,605.43
98687	VIGILANCIA Y SUPERVISION DE OBRAS 2010	98-SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILÁLPAM	-	-	178,761	89,380	89,380	89,380	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	50%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	GESTIÓN																							
	CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA																							
90653	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	160-SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	30,949	15,474	15,474	15,474	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	50%	
89560	DESARROLLO INSTITUCIONAL	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	110,749	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	DOCUMENTO	12	5	42%	
	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL																							
113571	GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVOS	218-SAN JUAN TEITA	SAN JUAN TEITA	URBANO	36	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA	-	-	13,389	0	0	0	0%	0	0	GESTIÓN	2	0	0%	
83832	2% DE PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	122,959	20,700	20,700	20,700	100%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	48	24	50%	SE ENCARGA DE LA ASESORIA, ORGANIZACION Y GESTION DE LOS PROYECTOS PARA BENEFICIO DE LOS GRUPOS ORGANIZADOS.
	PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA																							
98725	GESTION PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA	98-SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILÁLPAM	-	-	119,174	59,587	59,587	59,587	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	50%	
	OPERATIVA																							
	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL																							
123556	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PARA LA TESORERIA.	268-SAN MIGUEL EJUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	10,000	6,580	6,580	6,580	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTE RECURSO FUE POR LA ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PARA EL MUNICIPIO PARA EL AREA DE TESORERIA Y SECRETARIA.
112769	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	002	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	395,554	66,094	66,094	66,094	100%	0	0	EQUIPO	1	0	16%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR ACCION
120026	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	URBANO	FISM/421/001/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	-	-	46,613	42,003	42,003	42,003	100%	0	0	EQUIPO	4	4	88%	SE REALIZO A ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTITUSOS Y DOS COMPUTADORAS Y MATERIAL PARA OFICINA
111028	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	470-SANTIAGO LACHIGUIRI	SANTIAGO LACHIGUIRI	URBANO	FISM/470/09/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI	-	-	209,852	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	EQUIPO	2	1	50%	
	MOBILIARIO																							
115902	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	URBANO	FISM/570/001/2010	OTROS	MODERNIZACIÓN HACENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	-	-	256,395	246,156	256,395	246,156	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	SE ADQUIRIÓ EQUIPO DE COMPUTO Y PROGRAMA DE CAPTACION DE PREDIAL
	ORGANIZACIONAL																							
	CAPACITACION Y ACTUALIZACION																							
117621	2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	86,940	86,940	86,940	86,940	100%	0	0	HORAS CURSO	150	150	100%	CURSOS Y CAPACITACIONES DESARROLLADAS EN SU TOTALIDAD

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
118297	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	-	-	247,546	247,546	247,546	247,546	100%	0	0	0	HORAS CURSO	280	280	100%	CURSOS APLICADOS AL 100%
66999	GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVOS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	39	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	37,582	30	0	0	0%	0	0	0	HORAS CURSO	30	0	0%	EL GASTO SE DEBERA A LA GESTION Y CURSOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVOS.
47984	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CAPACITACIÓN), COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/002-A/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ TESORERÍA MUNICIPAL	-	-	348,000	348,000	348,000	348,000	100%	0	0	0	HORAS CURSO	1	1	100%	LA META REAL ES 1 PROYECTO.
136818	GESTION Y ADMINISTRACION	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	2	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	0	DOCUMENTO	12	12	100%	
111277	GESTION Y ADMINISTRACION	840-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	11	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO O VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	-	-	75,832	75,832	75,832	75,832	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
52634	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (ELABORACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS), COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/002-B/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	1,194,000	1,194,000	597,000	597,000	50%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	50%	LA META REAL ES 1 PROYECTO.
	TÉCNICAS																								
	ASISTENCIA / ASESORIA TÉCNICA																								
134097	ASESORIA CONTABLE	108-SAN ANTONIO HUILTEPEC	SAN ANTONIO HUILTEPEC	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	1	1	100%	
100987	ESTUDIO DE CAMPO DE OBRAS	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	18,415	0	0	0	0%	0	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	12	6	50%	YA SE HAN REALIZADO LOS ESTUDIOS DE CAMPO Y EXPEDIENTES TECNICOS. SE HA INICIADO CON EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE OBRAS.
122192	(2% PROG DES INSTITUC) SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA DE OBRAS PUBLICAS (EXPEDIENTES)	446-SANTA MARÍA YUCUHITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISMS MY/014/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI OAXACA	-	-	143,524	8,387	8,387	8,387	100%	0	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	8	8	100%	ASESORIA TECNICA Y CAPACITACION EN LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES.
139559	PROYECTOS PRODUCTIVOS	555-TRINIDAD ZAACHILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	49,014	49,014	49,014	49,014	100%	0	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	192	192	100%	
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO OTROS																								
111925	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	45,908	11,600	11,600	11,600	100%	0	0	0	EQUIPO	5	1	20%	
60154	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FISM/24 8/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	311,752	71,589	71,589	71,589	100%	0	0	0	LOTE	10	9	90%	
107924	CAPACITACION Y ACTUALIZACION TECNICA EN LA ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	-	-	44,628	44,628	44,628	44,623	100%	0	0	0	CAPACITACIÓN	6	6	100%	
20949	2% PARA DESARROLLO INSTITUCIONAL	399-SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	269,738	269,738	269,738	112,391	42%	0	0	0	CAPACITACIÓN	12	6	50%	
55691	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. SANTA CRUZ DE BRAVO- SANTA ROSA DE JUAREZ- SANTIAGO YUCUYACHI-SAN M. DEL ESTADO.DEL KM. 0+000 AL 8+000	501-SANTIAGO YUCUYACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	508,100	508,100	508,100	508,100	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
132592	ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	FAISM/ 539/01/ 2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	38,228	38,228	38,228	38,228	100%	0	0	0	EXPEDIENTE	1	1	100%	SE PAGO EL TOTAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
72460	CRÉDITO 7694 CONTRATADO CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DEO/24 0397/43 3/2008	DESARROLLO ECONÓMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	1,825,000	510,751	1,021,501	510,751	100%	0	0	0	PAGO	10	5	50%	LO PROGRAMADO SE REFIERE AL SALDO POR AMORTIZAR DEL CRÉDITO (CAPITAL MAS INTERESES) DURANTE EL EJERCICIO 2010.
94675	ASESORIA TECNICA	89-SAN ANDRÉS DINICUITI	SAN ANDRÉS DINICUITI	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	39,814	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	50%	
	FORTAMUN												334,382,794	170,418,824	185,501,755	154,194,117	90%	705,110	213,603		22,381,529	10,225,014	46%		
	INVERSIÓN																								
	OBRA PÚBLICA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
121315	GALERA DEL CENTRO DE SALUD	101-SAN ANDRÉS ZABACHE	SAN ANDRÉS ZABACHE	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS ZABACHE	-	-	75,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	OBRA	75,000	25,000	33%	
109214	CONST. DE SOTANO PARA SALA DE MAQUINAS DEL SIST. AUT. DE AGUA POTABLE	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ISIDRO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS ZAUTLA	-	-	93,000	93,000	93,000	93,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
77487	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERÍA DE RÍO HILO	104-SAN ANTONINO EL ALTO	EL RIO HILO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	SISTEMA	0	0	100%	LA OBRA FUE REALIZADA EN EL 2009 Y PAGADA EN EL PRESENTE AÑO
77377	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	34,072	34,072	40,000	34,072	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA TIENE RECURSO 2009 POR LA CANTIDAD DE \$ 5,750.03 Y EN METAS 0.14 DE OBRA Y DEL RECURSO 2010 EL IMPORTE DE \$ 34,072.07 Y 0.86 DE OBRA LO QUE HACE UN TOTAL DE \$ 39,822.10 Y 1.00 DE OBRA.
134889	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BALL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	SANTIAGO HUAXOLOTIPEC	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	55,000	55,000	55,000	30,000	55%	0	0	0	CANCHA	1	1	54%	
134751	CONSTRUCCION DE IGLESIA TERCERA ETAPA	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	SAN JUAN XOCHILTEPEC	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	61,000	61,000	61,000	61,000	100%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
134810	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET BALL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE SANTIAGO HUAXOLOTIPEC	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	SANTIAGO HUAXOLOTIPEC	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	19,000	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
112289	PAVIMENTACION DE CALLE	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SANTA MARIA YOHUECHE	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	-	-	65,554	0	65,554	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	50	0	0%	EXPEDIENTE EN TRAMITE
32450	CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL	13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	700,000	300,000	700,000	300,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	300	100	33%	
99212	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL (SAN DIONISIO OCOTEPEC)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FFMYD TDF-131-04/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	2,900,000	1,143,758	2,900,000	877,037	77%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	
90041	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 2ª ETAPA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	800,000	521,503	500,000	521,503	100%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	
104031	PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO CUCHARAL	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	02	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALÁPAM	-	-	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
104480	TERMINACION DE REPRESA INVERTIDA TEJALAPAM	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	FORTAMUN/03/2010	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	1,126,652	757,780	757,780	757,780	100%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
70012	PAVIMENTACION DE CALLES	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	-	-	113,072	25,637	25,637	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	377	0	0%	LAS CANTIDADES REPORTADAS COMO MINISTRADAS SON LAS QUE REALMENTE SE HAN COBRADO AL 30 DE JUNIO DE 2010; Y NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE A LA PRSESENTE FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACION.
131347	MEJORAMIENTO DE PISO DE LA EXPLANADA MUNICIPAL	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	4,025,867	524,254	524,254	461,675	88%	0	0	0	PLAZA	524,255	461,675	88%	SIN COMENTARIOS
111992	CONSTRUCCION DE 13 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA PARA AGUA POTABLE	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	SAN JOSÉ SOSOLA	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	TANQUE	13	13	100%	TOTAL OBRA: \$215,000.00 DEL FONDO III SE APLICO :185,000.00
112106	CONSTRUCCION DE 7 TANQUES DE AGUA DE LLUVIA PARA AGUA POTABLE, TERCERA ETAPA	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	RIO FLORIDO SOSOLA	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	0	TANQUE	7	7	100%	TOTAL DE OBRA :\$84,000.00 DEL FONDO III: \$70,000.00
112057	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CON 15 CM DE ESPESOR EN LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	EL PARIÁN	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1	1	100%	OBRA TOTAL: \$155,000.00 DEL FONDO III: \$150,000.00
113611	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE TIPO MONTEN	174-ÁNIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	200,000	46,400	46,400	46,400	100%	0	0	0	POSTE	200,000	46,400	23%	SUMINISTRACION E INSTALACION DE POSTE TIPO MONTEN
56098	PAVIMENTACION EMPEDRADO HIDRAULICO DE LA CALLE NACIONAL SEGUNDA ETAPA	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	-	-	164,223	82,111	82,111	82,111	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	320	240	75%	
140719	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA CERCADO DE POZO PROFUNDO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAFM 017/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	156,195	156,195	156,195	46,858	30%	0	0	0	BARDAS	121	93	76%	M2 121.15 MURO 320 HABITANTES
140687	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMARÓN SALSIPUEDES	RURAL	184 OP FAFM 011/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	284,225	284,225	284,225	233,645	82%	0	0	0	CANCHA	1	1	90%	1 CANCHA 950 HABITANTES
140491	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAFM 005/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	284,526	284,526	284,526	239,013	84%	0	0	0	CANCHA	1	1	90%	CANCHA 1 1,050 HABITANTES
139868	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA REFORMA	RURAL	184 OPFAF M001/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	284,314	284,314	284,314	237,048	83%	0	0	0	CANCHA	1	1	85%	UNA CANCHA Y 925 HABITANTES
140617	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS REYES (AMPLIACIÓN SANTA ÚRSULA)	RURAL	184 OP FAFM 007/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	284,374	284,374	284,374	85,312	30%	0	0	0	CANCHA	1	1	80%	1 CANCHA 320 HABITANTES
140462	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN FELIPE DE LA PEÑA	RURAL	184 OP FAFM 002/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	283,791	283,791	283,791	240,223	85%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	1 CANCHA 640 HABITANTES
140671	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ZACATE COLORADO	RURAL	184 OP FAFM 009/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	299,907	299,907	299,907	89,972	30%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	1 CANCHA 740 HABITANTES

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
140481	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAFM 004/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	419,851	419,851	419,851	419,851	100%	0	0	METRO CUADRADO	515	515	100%	M2 514.52 LAMINA ZINTRO ALUM 180 ALUMNOS
140694	CONSTRUCCION DE TECHADO DE SALON DE USOS MULTIPLES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAFM 013/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	336,284	336,284	336,284	100,885	30%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	1 TECHADO 1,950 HABITANTES
80871	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y VISTA HERMOSA	209-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	116,940	72,900	72,900	72,900	100%	0	0	METRO LINEAL	60	5	8%	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE COMENZO LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y VISTA HERMOSA, CON UN COSTO DE \$116,940.00 DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO \$ 72,900.00
80709	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE BENITO JUAREZ	209-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	70,389	28,389	28,389	28,389	100%	0	0	OBRA	1	0	40%	SE COMENZO LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE BENITO JUAREZ LA CUAL TENDRÁ UN COSTO DE \$ 70,389.40, DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE \$ 28,389.40.
110774	PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO TRAMO TRES CRUCES - SAN JUAN NDIKIYU SEGUNDA ETAPA	210-SAN JUAN NUMÍ	SANTO DOMINGO YOSONÁMA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMÍ	-	-	363,775	363,775	363,775	363,775	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
66181	CONSTRUCCION DE ANEXO DEL PALACIO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	-	-	702,466	691,292	691,292	691,292	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 99%, CONSISTENTE EN INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS, ACABADOS, COLOCACION DE PUERTAS Y CANCELERIA, PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES, PISO DE LOSETAS Y CISTERNA DE 10000 LITROS A BASE DE MURO DE TABICON, CASTILLOS Y LOSAS DE CONCRETO, INCLUYE CARCAMO DE REBOMBEO Y ESCALERA MARINA DE VARILLA, EN CUANTO A LO FINANCIERO LA OBRA HA SIDO CUBIERTA EN UN 98% AL TERMINO DE LA MISMA SEBA
66224	CONTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA.	216-SAN JUAN TABAÁ	SAN JUAN TABAÁ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	EL MUNICIPIO	-	-	434,873	217,434	434,873	0	0%	434,873	0	METRO LINEAL	0	0	0%	SE HARA UNA MEZCLA DE RECURSO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y ESTATAL DE ESTE PROYECTO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA.
113826	CONSTRUCCION DE BODEGA DE USOS MULTIPLES	218-SAN JUAN TEITA	SAN JUAN TEITA	URBANO	51	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA	-	-	30,000	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	30	0	0%	
101091	CONSTRUCCION DE BODEGA	22-COSOLTEPEC	JOLUXTLA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	291,578	0	291,578	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA SE INICIARA Y TERMINARA EN ESTE TERCER TRIMESTRE.
110290	COSTRUCCION DE LOSA Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO SOBRE CAMINO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC-SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	236-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	31	31	100%	
60334	CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO (4 ETAPA)	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FORTA MUN/24 8/10/20 10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	1,500,000	768,732	768,732	768,732	100%	0	0	OBRA	1	1	75%	LA CUARTA ETAPA DEL LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CORRESPONDE A LA INSTALACION ELECTRICA, SANITARIA.
112309	CONSTRUCCION DEL CECYTE. SAN MIGUEL MIXTEPEC.	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	279,580	279,580	279,580	279,580	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,000	2,100	42%	
112030	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA CAMPO DE PRACTICAS DEL CBTA 202	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	40,000	40,000	100%	
115604	CONSTRUCCION DE CAMPANARIOS EN LA CAPILLA CATOLICA VIRGEN DE JUQUILA.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE ABAJOS	RURAL	037	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10	8	80%	
113427	CONSTRUCCION DE LA IGLESIA CATOLICA VIRGEN DE LA CANDELARIA I ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO	RURAL	020	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	550,000	467,500	467,500	467,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	240	120	50%	
113371	CONSTRUCCION DE SALON DE JUNTAS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	018	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	400,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	178	89	50%	EN LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR COL. TIERRA Y LIBERTAD (TEMASCAL).

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
113448	CONSTRUCCION DE SALON EJIDAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	021	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	200,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	116	58	50%	EN LA LOCALIDAD DICE CORRAL DE PIEDRA Y DEBE DECIR EJIDO PASO NACIONAL (CORRAL DE PIEDRA).
115879	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN EL IEBO N° 217	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO CHICAL (NUEVO ARROYO CHICALI)	RURAL	041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	69	69	100%	
115773	CONSTRUCCION DEL CERCADO PERIMETRAL EN EL IEBO.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PLAYA LECUONA (MIGUEL HIDALGO)	RURAL	040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	135,400	94,780	94,780	94,780	100%	0	0	METROS LINEALES	455	319	70%	EN LA LOCALIDAD DICE PLAYA LECUONA (MIGUEL HIDALGO) Y DEBE DECIR MIGUEL HIDALGO.
113343	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA CATOLICA VIRGEN DE JUQUILA.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	017	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	300,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	123	62	50%	EN LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR COL. EL POLVORIN (TEMASCAL).
104841	APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	15,590	15,590	15,590	15,590	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
111777	PAVIMENTACION DE CALLES	296-SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN PABLO MACULTIANGUIS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS	-	-	190,531	100,000	95,265	82,909	83%	0	0	METROS CUADRADOS	75	32	43%	
114045	CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA ESC. PRIM. LUIS B. TOLEDO 1A. ETAPA	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	202,653	84,439	84,439	84,439	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
127595	CONSTRUCCION DE CAFETERIA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIO ZAPATA	313-SAN PEDRO JOCOTIPAC	SAN PEDRO JOCOTIPAC	URBANO	FORTA MUN/31 3/19/20	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	285,000	57,946	57,946	57,946	100%	0	0	ESPACIO	57,946	57,946	100%	
108069	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	-	-	69,933	69,933	69,933	69,933	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	
94249	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 170 (SEGUNDA ETAPA Y FINAL)	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	352,372	352,372	352,372	352,372	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
107236	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	353-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	305,080	305,080	250,000	250,000	82%	0	0	METRO CUADRADO	182	160	88%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
99323	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	475,885	281,465	300,000	281,465	100%	0	0	OBRA	1	1	69%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 500,000.00 Y COMO METAS 1.00 DE OBRA. DE RECURSO 2009 TIENE LA CANTIDAD DE \$ 24,114.80 Y 0.05 DE OBRA Y DE RECURSO 2010 EL IMPORTE DE \$ 475,885.20 Y METAS 0.95 DE OBRA.
107499	CONSTRUCCION DE FALDON EN SALON DE USOS MULTIPLES	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAFMM MH/037/007/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	60,000	10,456	10,456	10,456	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
107689	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAFMM MH/037/008/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	145,126	83,508	83,508	83,508	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	
101612	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EDUCACION NUTRICIONAL EN LA UNIDAD MEDICA RURAL	384-SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	-	-	258,015	208,015	208,015	208,015	100%	0	0	METROS CUADRADOS	157	126	80%	SE ESTA REALIZANDO LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EDUCACION NUTRICIONAL EN LA UNIDAD MEDICA RURAL, CON UN COSTO APROXIMADO DE \$258,015.00, LA CUAL TIENE UN AVANCE FISICO DEL 80.3%.
108105	CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE POLICIA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SAN ISIDRO CALABAZO	RURAL	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	750,000	750,000	750,000	125,695	17%	0	0	METROS CUADRADOS	97	47	48%	
98849	CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL 1RA ETAPA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	710,000	218,398	218,398	218,398	100%	0	0	OBRA	1	0	48%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
21126	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZARAGOZA	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	2,232,639	2,232,639	2,232,639	2,232,639	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,250	2,250	100%	ESTA OBRA HA SIDO CONCLUIDA AL 100%.
118530	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y CANAL DE DESVIO DE AGUAS PLUVIALES	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE OAXACA	-	-	121,831	121,831	121,831	121,831	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
85198	CONSTRUCCION DE UNA IGLESIA 2DA ETAPA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	PASO DEL JIOTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	500,000	500,000	249,812	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
131075	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	445-SANTA MARIA YOSOYÚA	GUADALUPE YOSOYÚA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA	-	-	222,729	222,729	222,729	222,729	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	
94887	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL 1A ETAPA.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	EL TAPANCO	RURAL	FAFMM SM/447/003/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	800,000	160,020	160,020	160,020	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
94776	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL 2A. ETAPA	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN ISIDRO AMATITLÁN	RURAL	FAFMM SM/447/03/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	750,000	524,722	524,722	524,722	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
94808	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL 2A ETAPA.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	EL ROSARIO	RURAL	FAFMM SM/447/04/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	400,000	355,961	355,961	355,961	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
112082	CONSTRUCCION DE CASETA SANITARIA Y BIODIGESTOR	459-SANTIAGO CHAZUMBA	OLLERAS DE BUSTAMANTE	RURAL	PR-F4-05/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	57,366	57,366	57,366	57,366	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
99258	CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA DE LA UNIDAD MEDICA RURAL NUM. 149.-2A ETAPA.-MAGDALENA JALTEPEC OAX.	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC OAXACA	-	-	160,000	160,000	160,000	113,085	71%	0	0	METRO CUADRADO	100	80	80%	
105978	TERMINACION DE ALCANTARILLA DE CONCRETO DE TRES TUBOS DE 1.50 METROS CON ALEROS	46-MAGDALENA JALTEPEC	HIDALGO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC OAXACA	-	-	26,061	26,061	26,061	24,553	94%	0	0	ALCANTARILLA	100	95	95%	
115878	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL OCOTE	RURAL	004/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	489,081	489,081	489,081	489,081	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN EL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
115950	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y MURO DE CONTENCIÓN	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	MACAHUITE	RURAL	005/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	454,995	377,600	377,600	377,600	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LA AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
111870	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	470-SANTIAGO LACHIGUIRI	PENA BLANCA	RURAL	FORTA MUN/470/07/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI	-	-	156,288	102,840	102,840	102,840	100%	0	0	METRO LINEAL	15	0	0%	
33246	CONSTRUCCION DE PARQUE (3RA. ETAPA)	476-SANTIAGO MILTEPEC	SANTIAGO MILTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	105,628	7,615	7,615	7,615	100%	0	0	OBRA	1	0	20%	
124792	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO DE BASURA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FORTA MUN/19/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	35,784	26,984	26,984	26,984	100%	0	0	METROS CUBICOS	35,784	26,984	75%	
78801	CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL EN EL J.N. GABRIELA MISTRAL	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	FORTA MUN/485/11/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	50,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	
112038	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REIGO AGRICOLA 1RA ETAPA LOCALIDAD DE RIO SANTIAGO	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	RIO SANTIAGO (TIERRA Y LIBERTAD)	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN	-	-	771,280	694,637	0	694,637	100%	0	0	METROS	771,280	694,637	90%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
55769	CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL CUARTA ETAPA	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTIAGO YUCUYACHI	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	199,021	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	
96720	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN EL IEBO ZOQUIÁPAM	504-NUEVO ZOQUIÁPAM	NUEVO ZOQUIÁPAM	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIÁPAM	-	-	440,000	150,000	440,000	150,000	100%	0	0	0	AULA	1	1	50%	
101208	ACABADOS DEL PALACIO MUNICIPAL	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS	-	-	297,754	98,357	98,357	98,357	100%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	LA OBRA REPORTADA SE HA INICIADO, PERO NO SE HA TERMINADO DE ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO, POR LO QUE POSTERIORMENTE SE DEFINIRA LA UNIDAD DE MEDIDA.
84286	CONSTRUCCION DE AREA DE RECREACION COMUNITARIA	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC	-	-	1,386,985	690,000	690,000	416,095	60%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	SOLO SE A OTORGADO EL 30% DE ANTICIPO AL CONTRATISTA
122619	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	-	-	184,550	117,054	117,054	117,054	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	274	180	66%	OBRA CON UN AVANCE DEL 65% MISMA QUE LIQUIDARA Y TERMINARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
117035	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	EL HOYO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	-	-	200,000	120,000	200,000	113,464	95%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	200,000	113,646	57%	OBRA CON UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 56%
89718	EXCAVACIONES PARA ALOJAR TUBERIA PVC EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLÁN	-	-	312,493	33,716	33,716	33,716	100%	0	0	0	METRO LINEAL	312,493	33,716	11%	ESTA OBRA FUE MEZCLA AL 50 % CON CONAGUA
89678	PAVIMENTACION DE LAS CALLES ZARAGOZA CRISTOBAL COLON Y FCO VILLA	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLÁN	-	-	312,493	271,008	271,008	271,008	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	312,493	271,008	87%	
107986	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN PLAZA DE LA CONSTITUCION ENTRE BENITO JUAREZ E INDEPENDENCIA	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAFMY DF/540/001/2010	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	62,432	37,480	37,480	37,480	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	264	237	90%	
116344	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE LA JEFATURA SECTOR ESCOLAR DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL NUM. 28	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAFMY DF/540/009/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	-	-	190,815	26,455	26,455	26,455	100%	0	0	0	OBRA	1	0	40%	
116085	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA GENERAL VALERIO TRUJANO	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAFMY DF/540/002/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	-	-	78,220	78,220	78,220	78,220	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
108064	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION Y CANCHA DE USOS MULTIPLES COLONIA GUADALUPE	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAFMY DF/540/007/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	95,440	13,673	13,673	13,673	100%	0	0	0	METRO LINEAL	618	150	24%	
139410	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DEL PANTEON	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL	-	-	593,363	178,009	593,363	178,009	100%	0	0	0	BARDAS	1	0	30%	
110489	CONSTRUCCION DE AGENCIA 2A ETAPA.- RANCHO JUAREZ	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	RANCHO JUAREZ	RURAL	FIV-11-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	181	181	100%	OBRA EJECUTADA MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
110599	CONSTRUCCION DE AGENCIA 2A ETAPA.- ROSARIO NUEVO	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	ROSARIO NUEVO	RURAL	FIV-12-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	185	40	22%	OBRA EJECUTADA MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
110145	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN YUCUQUIMI DE OCAMPO	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	YUCUQUIMI DE OCAMPO	RURAL	FIV-05-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
110648	CONSTRUCCION DE LA CASA DEL PUEBLO.- SAN VALENTIN GOMEZ	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN VALENTÍN GÓMEZ	RURAL	FIV-13-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	216	180	83%	OBRA EJECUTADA MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
31229	SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAFMM TC-553/CO-P-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	-	-	309,040	0	309,040	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	227	26	11%	
33670	CONSTRUCCION DE BODEGA	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FORTA MUN/56 2/02/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	-	-	12,990	12,990	12,990	12,990	100%	0	0	0	BODEGA	1	1	100%	
33481	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FORTA MUN/56 2/01/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	-	-	11,245	11,245	11,245	11,245	100%	0	0	0	CISTERNA	1	1	100%	
113431	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES DEL PREDIO EL POZO	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	46,000	45,159	45,159	45,159	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	65	65	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2010
133574	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES DEL PREDIO EL POZO	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	46,000	45,159	45,159	45,159	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	65	65	100%	
124424	CONSTRUCCION DE EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	24,000	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	0	0%	
133734	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EMILIANO ZAPATA	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA	-	-	160,000	45,150	45,150	45,150	100%	0	0	0	OBRA	160,000	45,150	28%	
108641	PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE GREGORIO GOMEZ.	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORLEOS	-	-	50,684	50,684	50,684	50,684	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	126	126	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 436,800.00 (1.092 M2), HABIENDO UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR \$386,116.00 OBRA CONCLUIDA AL 100%.
116058	CONSTRUCCION DE ANEXO PARA EL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA SUPERVISION DE LA ZONA ESC. NO. 46	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFMM PG/073/007/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
115971	CONSTRUCCION DE AUDITORIO ESCOLAR EN LA ESC. PRIMARIA MARTINIANO ARANDA CRUZ	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFMM PG/073/005/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	481,000	448,143	448,143	448,143	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
116499	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN JUAN TEPONAXTLA	RURAL	FAFMM PG/073/014/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	350,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	15%	EN ESTA OBRA NO HAY AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO SE HA PRESENTADO A COBRAR SUS ESTIMACIONES.
116362	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES DEL AUDITORIO MUNICIPAL 1ERA. ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTO DOMINGO DEL ESTADO	RURAL	FAFMM PG/073/011/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	85%	EN ESTA OBRA NO HAY AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO SE HA PRESENTADO A COBRAR SUS ESTIMACIONES
115887	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ANDADOR Y ALUMBRADO EN EL CECYTE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN PEDRO SINIYUVI	RURAL	FAFMM PG/073/003/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	500,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	25%	EN ESTA OBRA NO HAY AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO SE HA PRESENTADO A COBRAR SUS ESTIMACIONES
115741	CONSTRUCCION DE LA AGENCIA MUNICIPAL 2DA. ETAPA.	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LLANO DE ZARAGOZA	RURAL	FAFMM PG/073/001/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	150,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
115922	CONSTRUCCION DE LA CAPILLA 2DA. ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ZIMATLÁN	RURAL	FAFMM PG/073/004/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	500,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	EN ESTA OBRA NO HAY AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO SE HA PRESENTADO O COBRAR SUS ESTIMACIONES
115843	CONSTRUCCION DE LA CAPILLA 4TA. ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANTONIO DE JUÁREZ	RURAL	FAFMM PG/073/002/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	29,260	29,260	29,260	100%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	
116145	CONSTRUCCION DE OFICINAS DEL SECTOR 03, REGION COSTA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFMM PG/073/008/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	119,422	119,422	119,422	100%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	
116460	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE AUDITORIO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTIAGO YOSOTICHE	RURAL	FAFMM PG/073/013/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	392,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	EN ESTA OBRA NO HAY AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO SE HA PRESENTADO A COBRAR SUS ESTIMACIONES
116011	TERMINACION DE LA REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFMM PG/073/006/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,000,000	171,813	171,813	171,813	100%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	
72806	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	78-ROJAS DE CUAUHTÉMOC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC	-	-	384,250	192,125	192,125	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA QUE REALMENTE HA COBRADO EL MUNICIPIO AL 30 DE JUNIO DEL 2010; Y POR LO QUE RESPECTA A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA SE REFIERE A QUE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE DOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ DE ESTE MUNICIPIO Y NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO DEBIDO A QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
140480	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL COLONIA AZUCENA	84-SAN AGUSTÍN ETLA	COLONIA LA AZUCENA	RURAL	FORTA MUN/04/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	-	-	197,000	197,000	197,000	197,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	90	90	100%	
121295	TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOOL DE LA ESC. PRIM. FED. BIL. VICENTE GUERRERO.	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA	-	-	420,619	420,619	420,619	420,619	100%	0	0	0	ACCIÓN	420,619	420,619	100%	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE VICENTE GUERRERO UBICADO EN LA POBLACION DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC.
76727	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2ª ETAPA)	92-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	CIENEGUILLA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	60,766	60,766	60,766	60,766	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA TIENE RECURSO DEL 2009 POR UN IMPORTE DE \$ 96,000.00 TENIENDO COMO METAS 0.37 DE OBRA Y DEL RECURSO DEL 2010 LA CANTIDAD DE \$ 60,766.49 CON 0.63 DE OBRA AMBOS RECURSOS HACEN UN TOTAL DE \$ 96,766.49 Y 1.00 DE OBRA
117956	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DIRECCION DE LA ESCUELA PRIMARIA CLAVE 20DPB1100P	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	LA VENTA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	655,000	655,000	655,000	596,500	91%	0	0	0	METRO CUADRADO	96	90	94%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
98818	PAVIMENTACION DE CALLES EN BARRIO DEL SOL	98-SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	-	-	300,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	100	50	50%	
	AMPLIACION																								
58233	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	147-SAN FRANCISCO NUXAÑO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO NUXAÑO	-	-	135,922	56,634	135,922	0	0%	56,634	0	0	POSTE	135,922	0	0%	HASTA EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO NINGUN RECURSO, SE TIENE PROGRAMADO REALIZAR GASTOS DE INVERSION EN LA OBRA ANTES MENCIONADA.
72901	REUBICACION DE CUATRO POSTES E INSTALACION DE DOS POSTES DE ENERGIA ELECTRICA	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	SAN ILDEFONSO AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	-	-	45,629	45,629	45,629	45,629	100%	0	0	0	ACCIDENTE	3	3	100%	ESTA OBRA SE TERMINO AL 100% Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO.
95882	CONSTRUCCION DE AMPLIACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION PARA S.E. DE 25 KV PARA DAR SERVICIO A LA CLINICA	193-SAN JUAN DEL ESTADO	SAN JUAN DEL ESTADO	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL ESTADO	-	-	197,696	145,104	145,104	145	0%	0	0	0	POSTE	4	3	75%	
75040	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENEGIA ELECTRICA AN LA CALLE LLANO DE LA VIRGEN PARAJE ZAHA TIKAA	331-SAN PEDRO TIDÁA	SAN PEDRO TIDÁA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAA	-	-	240,268	85,807	85,807	85,807	100%	0	0	0	POSTE	12	12	100%	
108720	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	-	-	189,321	189,321	149,000	149,000	79%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIA MANEJAMOS APOYO POR QUE REALMENTE SE ADQUIRIERON DIFERENTES EQUIPOS, ADEMAS DE QUE SE LE DIO MANTENIMIENTO DE PINTURA GENERAL, ELECTRICIDAD, INSTALACIONES HIDRAULICAS.
21285	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO TOLEDO - CALLE MANUEL SABINO CRESPO, COL. OAXACA.	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	97,907	97,907	97,907	29,372	30%	0	0	0	METROS LINEALES	105	95	90%	ESTA OBRA SE CONCLUIRA AL 100% EN EL MES DE JULIO.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11				
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
21378	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO CARRETERO A SANTA MARIA ATZOMPA EN LA COL. OAXACA.	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	552,827	552,827	552,827	165,848	30%	0	0	0	METROS LINEALES	616	555	90%	ESTA OBRA SE CONCLUIRA AL 100% EN EL MES DE JULIO.	
109615	TERMINACION DE BODEGA	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	LAS CASAS	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	160,901	160,901	160,901	160,901	100%	0	0	0	BODEGA	1	1	100%	LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION, POR ACUERDO DE CABILDO, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE ACUMULARAN EN EL	
105874	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN PEDRO TEPINAPA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	136,512	136,512	75,953	75,953	56%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
110713	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	FIV-14-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	POSTE	10	6	60%	OBRA EJECUTADA MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO	
95033	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	-	-	623,456	329,978	329,978	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3	2	50%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON MEZCLA DEL III Y 28, DEBIDO A QUE NO LES ALCANZA EL RECURSO	
	MODERNIZACIÓN																									
104885	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	158-SAN JACINTO TLACOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC	-	-	58,000	58,000	58,000	58,000	100%	58,000	58,000	0	0	ASESORIA	58,000	58,000	100%	
	MEJORAMIENTO																									
109325	REUBICACION DE 3 POSTES CALLE TRUJANO Y CAMBIO DE 3 POSTES EN LA ESC. TVSEC.	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%		
110842	CERCADO PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	492,000	492,000	492,000	492,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
111066	MEJORAMIENTO DEL PANTEON DE LA AGENCIA DE REYES MANTECON	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	185,000	185,000	72,000	72,000	39%	0	0	0	OBRA	1	0	39%		
25646	DECORACION DEL TEMPLO	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	259,975	238,665	238,665	238,665	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	436	436	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA SERA DE \$281,075.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$259,975.00 Y BENEFICIARIOS \$21,100.00.	
106158	REMODELACION DE BAÑOS DE LA COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL	263-SAN MIGUEL COATLÁN	SAN MIGUEL COATLÁN	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PRISIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	65,761	65,761	65,761	65,761	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA REMODELACION DE BAÑOS CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN AREA PARA UNA REGADERA, TRES BAÑOS PARA HOMBRES, UN MINGITORIO, Y TRES BAÑOS PARA MUJERES, QUE DARAN SERVICIO A LA POLICIA MUNICIPAL COMO A LOS QUE LLEGUEN EN CALIDAD DE REEMBOLSO, YA QUE ANTERIORMENTE SÓLO SE COBRABA	
90180	MEJORAMIENTO DE 8 KM CAMINOS CON RASTREO Y REVESTIMIENTO	33-GUADALUPE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03 CAMINOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	150,000	44,347	44,347	44,347	100%	0	0	0	KILOMETRO	8	2	25%		
101586	MEJORAMIENTO DE LOS ANEXOS DE LA UNIDAD MEDICA RURAL	384-SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	-	-	72,188	72,188	72,188	72,188	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	52	52	100%	SE REALIZO EL MEJORAMIENTO DE LOS SANITARIOS, SALA DE ESPERA Y FARMACIA DE LA UNIDAD MEDICA RURAL, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO.	
108266	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PRIMARIAS	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	259,608	259,608	259,608	259,608	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
96114	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	201,180	111,977	111,977	111,977	100%	0	0	0	OBRA	1	1	65%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
124482	EQUIPO PARA SEÑALIZACION VIAL	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	35,000	0	0	0	0%	0	0	SEÑALAMIENTOS	70	0	0%	
	MANTENIMIENTO																							
104563	DESENSOLVE CON RETROEXCAVADORA EN EL CAUSE DE ARROYOS GALEANA Y ESMERALDA.	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
114004	MANTENIMIENTO AL ESTADIO DE BEISBOL	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	75,000	31,250	31,250	31,250	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
114020	MANTENIMIENTO AL PARQUE MUNICIPAL	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	35,000	14,583	14,583	14,583	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
113972	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	60,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
96419	MANTENIMIENTO DE CALLES	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/002/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	123,000	123,000	123,000	123,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	350	350	100%	CONSISTE EN DAR MANTENIMIENTO A DIVERSAS CALLES EN LA POBLACION EN TRAMOS PARCIALES Y UBICACION DE OBRAS DE DRENAJE.
101564	CONSERVACION DEL CAMINO SAN BERNARDO SANTA CRUZ XITLA	384-SANTA CRUZ XITLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	-	-	290,000	290,000	290,000	290,000	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$690,000.00, TENIENDO UNA LONGITUD DE 8 KM, DE LOS CUALES EL RAMO 33 FONDO III APORTA \$400,000.00 EQUIVALENTE A 5.8 KM Y EL RAMO 33 FONDO IV \$290,000.00 EQUIVALENTE A 2.20
102331	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	SANTIAGO CACALOXTEPEC	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	100,000	53,100	53,100	53,100	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
82334	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE LUMINARIAS)	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	URBANO	FORTAMUN/002/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	-	-	25,900	25,900	25,900	25,900	100%	0	0	LUMINARIA	50	50	100%	OBRA TERMINADA AL 100%, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO
78799	MANTENIMIENTO AL ALMBRADO PUBLICO	485-SANTIAGO TAPEXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/485/10/10	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	29,550	29,550	29,550	29,550	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
31456	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAFMMTC-553/OA-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	-	-	26,540	26,540	26,540	26,540	100%	0	0	RED	1	1	50%	SE HARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO
108504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	360,000	150,000	150,000	134,600	90%	0	0	LOTE	1	0	0%	
	REHABILITACION																							
112256	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	-	-	209,480	0	209,480	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EXPEDIENTE EN TRAMITE
90877	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	160-SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	100,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
140505	CONSERVACION DEL CAMINO SAN SEBASTIAN DEL MONTE-SAN JORGE NUCHITA DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000	164-SAN JORGE NUCHITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	59,000	59,000	59,000	59,000	100%	0	0	KILOMETROS	15	15	100%	
113307	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EMILIANO ZAPATA	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	127,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	12	3	22%	EN LA LOCALIDAD DICE EMILIANO ZAPATA Y DEBE DECIR EJIDO EMILIANO ZAPATA.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
115641	REHABILITACION DE LA IGLESIA CATOLICA DE SAN MARCOS	278-SAN MIGUEL SOYLTEPEC	NUEVO PESCADITO DE ABAJOS	RURAL	038	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYLTEPEC OAXACA	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	160	128	80%	
113400	REHABILITACION DE LA IGLESIA CATOLICA SANTA TERESA DE AVILA.	278-SAN MIGUEL SOYLTEPEC	TEMASCAL	URBANO	019	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYLTEPEC OAXACA	-	-	400,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	180	90	50%	EN LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR NUEVO PASO NACIONAL. EN EL AMBITO DICE URBANO Y DEBE DECIR RURAL.
114769	REHABILITACION DE LA SALA DE JUNTAS DE LA SUPERVISION ESCOLAR N°048	278-SAN MIGUEL SOYLTEPEC	NUEVO PASO NAZARENO (CHICHICAZA PA)	RURAL	023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYLTEPEC OAXACA	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	0	330	330	100%	
104218	COMPRA Y COLOCACION DE CANCELERIAS Y PUERTAS Y PINTA DE DOS MODULOS DEL CENTRO DE SALUD.	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	36,470	36,470	36,470	36,470	100%	0	0	0	1	1	100%	POR EL DETERIORO DEL CENTRO DE SALUD SE HICIERON TRABAJOS ADICIONALES DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN OTROS ESPACIOS
104449	RASTREO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DIVERSAS CALLES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	140,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	1	1	53%	
108245	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	EL TRAPICHITO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	-	-	124,381	124,381	124,381	124,381	100%	0	0	0	428	428	100%	
94449	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE CULTURA ANDRES HENESTROSA	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	1,739,883	1,483,727	1,483,727	1,483,727	100%	0	0	0	1	1	100%	
111475	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. SUPERCARRETERA -OAXACA CD. IXTEPEC-SANTIAGO LACHIGUIRI	470-SANTIAGO LACHIGUIRI	SANTIAGO LACHIGUIRI	URBANO	FORTA MUN/47 0/05/20 10	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI	-	-	78,650	78,650	78,650	78,650	100%	0	0	0	1	0	0%	
50659	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA SEGUNDA PLANTA DEL PALACIO MUNICIPAL	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA	-	-	801,883	801,883	801,883	801,883	100%	0	0	0	1	1	50%	LA OBRA ES POR UN TOTAL DE 2,601,880 DE LOS CUALES 881,883.00 SON RECURSO FONDO IV 2010, \$544,301 RECURSO FONDO IV 2009 Y 1,176,696.00 ES RECURSO RAMON 28 2010
124926	REHABILITACION DE LA CAPILLA REFORMA	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO	URBANO	FORTA MUN/19 /2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	87,000	50,340	50,340	50,340	100%	0	0	0	87,000	50,340	58%	
95900	REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINO, PARAJE LA PILA	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	106,800	106,800	106,800	106,800	100%	0	0	0	1	1	100%	
116014	TERMINACION DE SANITARIOS EN LA SUPERVISION ESCOLAR NUM. 147	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAFMY DF/540/ 008/201 0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	-	-	39,500	25,139	25,139	25,139	100%	0	0	0	1	1	70%	
71228	REHABILITACION DE PLAZAS PUBLICAS Y CASA DE LA CULTURA (PRIMERA ETAPA)	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	1,475,562	315,442	315,442	152,724	48%	0	0	0	2,294	1,200	52%	
77647	REHABILITACION DE RETENES EN EL PARAJE DENOMINADO XADHANI	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	FORTA MUN/55 0/07/20 10	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	21,503	21,503	21,503	21,503	100%	0	0	0	1	1	100%	
110952	REHABILITACION DEL TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	200,000	25,643	200,000	25,643	100%	0	0	0	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia de Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
109673	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	192,897	192,897	192,897	192,897	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
30969	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAFMM TC-553/CO P-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	-	-	1,111,950	0	1,111,950	0	0%	0	0	0	PIEZA	44	38	86%	LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 44 LAMPARAS CON MODULOS FOTOVOLTAICOS.
86937	REHABILITACION DE LA EXPLANADA MUNICIPAL	556-LA TRINIDAD VISTA HERMOSA	LA TRINIDAD VISTA HERMOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINIDAD VISTA HERMOSA	-	-	226,385	39,529	39,529	39,529	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	784	150	19%	
116428	MEJORAS DIVERSAS A LA ALBERCA DE LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL PRESIDENTE LAZARO CARDENAS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFMM PG/073/012/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	37,500	37,500	37,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	95%	
116319	REMODELACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFMM PG/073/010/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	5%	EN ESTA OBRA NO HAY AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO SE HA PRESENTADO A COBRAR SUS ESTIMACIONES
116227	REMODELACION DE LA CASA DE LA CULTURA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFMM PG/073/009/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	150,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	EN ESTA OBRA NO HAY AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO SE HA PRESENTADO A COBRAR SUS ESTIMACIONES
	EQUIPAMIENTO																								
	BIENES MUEBLES																								
99276	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION (SAN BALTAZAR GUELAVILA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	URBANO	FFMYD TDF-131-03/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO O SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	15,712	15,712	15,712	15,712	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
90069	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	40,000	31,901	30,000	31,901	100%	0	0	0	OTROS	12	6	50%	
99608	ADQUISICION DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO O DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	-	-	252,500	109,100	109,100	109,100	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	EL MUNICIPIO ADQUIERE UNA CAMIONETA (PATRULLA) PARA SEGURIDAD PUBLICA. DONDE SOLAMENTE SE APLICARA LA CANTIDAD DE \$ 109,100.00 Y EL ESTADO DE OAXACA APLICARA LA CANTIDAD DE \$ 143,400.00
110717	ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN	210-SAN JUAN NUMÍ	SAN JUAN NUMÍ	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMÍ	-	-	199,500	199,500	199,500	199,500	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
113737	EQUIPOS DE COMUNICACION RADIOS DE LOS POLICIAS	218-SAN JUAN TEITA	SAN JUAN TEITA	URBANO	49	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO O DE SAN JUAN TEITA	-	-	10,000	10,000	10,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	3	0	0%	
113808	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS Y SEGURIDAD PUBLICO	218-SAN JUAN TEITA	SAN JUAN TEITA	URBANO	50	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO O DE SAN JUAN TEITA	-	-	8,000	8,000	8,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	6	0	0%	
138390	ADQUISICION DE PATRULLA	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	106,840	399,597	106,840	106,840	27%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
112205	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	006	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	120,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	75%	
104345	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO DE RADIOS	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO O DE SAN PABLO HUITZO	-	-	5,193	5,193	32,000	5,193	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	0	15%	
95791	ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL	300-SAN PEDRO AMUZGOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM/04/300/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO O MUNICIPAL	-	-	180,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	12	6	50%	
55114	COMPRA DE PATRULLA	322-SAN PEDRO OCOPEATILLO	SAN PEDRO OCOPEATILLO	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	53,420	53,420	53,420	53,420	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
108437	ADQUISICION DE MOTOCICLETA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	-	-	27,500	27,500	27,500	27,500	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
99622	ADQUISICION DE CAMIONETA	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	39,564	39,564	39,564	39,564	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
118445	REPETIDOR MARCA KENWOOD MODELO TKR-850 16 CANALES PROG	409-SANTA MARIA DEL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE OAXACA	-	-	60,000	52,200	52,200	52,200	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA EL MODULO DE POLICIAS
105848	ADQ. CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AG. SANTO TOMAS TEIPAN	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SANTO TOMAS TEIPAN	RURAL	6	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTA MARIA ECATEPEC	-	-	193,800	193,800	193,800	193,800	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
105632	ADQ. DE PATRULLA PARA AG. JILOTEPEQUILLO	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN LORENZO JILOTEPEQUILLO	RURAL	5	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTA MARIA ECATEPEC	-	-	109,100	109,100	109,100	109,100	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
104000	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	435-SANTA MARIA TEPANTLALI	SANTA MARIA TEPANTLALI	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI	-	-	922,762	461,382	0	0	0%	0	0	UNIDAD	1	0	0%	
112419	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	FIV-06-2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	9,700	9,700	9,700	9,700	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
112469	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA AGENCIA DE LUNATITLAN DEL PROGRESO	459-SANTIAGO CHAZUMBA	LUNATITLAN DEL PROGRESO	RURAL	FIV-07-2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	13,920	13,920	13,920	13,920	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA AGENCIA DE LUNATITLAN MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
139570	COMPUTADORAS	482-SANTIAGO HUAJOLITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	INSTITUTO ESTAL DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	59,500	59,500	59,500	59,500	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	
115740	ADQUICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	003/2010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	50,000	30,250	30,250	30,250	100%	0	0	LOTE	1	1	60%	ESTA ACCION ESTA EJECUTANDOSE Y LA DOCUMENTACION CUMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA
113266	ADQUISICION DE VEHICULO TIPO PATRULLA	48-MAGDALENA MIXTEPEC	MAGDALENA MIXTEPEC	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	GOB DEL ESTADO DE OAXACA Y H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA MIXTEPEC	-	-	109,000	109,000	109,000	109,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
96542	ADQUISICION DE PATRULLA	490-SANTIAGO TEXCALCINGO	SANTIAGO TEXCALCINGO	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	106,921	106,921	106,921	106,921	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
111978	VEHICULO MODELO 2010 MARCA DODGE RAM 1500	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO TEXTITLAN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	-	-	109,100	109,100	0	109,100	100%	0	0	VEHICULO	109,100	109,100	100%	
72466	ADQUISICION DE CAMIONETA PARA USO OFICIAL	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	106,000	106,000	106,000	106,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
72223	ADQUISICION DE PATRULLA NISSAN PARA LA POLICIA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	106,840	106,840	106,840	106,840	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
106340	ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL	537-SILACAYOAPAM	SAN ANDRES MONTAÑA	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	193,500	145,125	145,125	145,125	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA
105582	ADO. DE EQUIPOS PORTATILES DE COMUNICACION MARCA KENWOOD	54-MAGDALENA ZAHUATLAN	MAGDALENA ZAHUATLAN	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,447	7,447	7,447	7,447	100%	0	0	EQUIPO	7,447	7,447	100%	
108930	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y SEGURIDAD PUBLICA	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	27	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	-	-	30,000	6,734	6,734	6,734	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
77489	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	550-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	FORTA MUN/55 0/04/20 10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	4,350	4,350	4,350	4,350	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
77602	ADQUISICION DE EQUIPO PARA RIEGO TECNIFICADO	550-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	FORTA MUN/55 0/06/20 10	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	375,000	100,000	250,000	100,000	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	DEL TOTAL ANUAL SOLO SE CUBRIRA CON RECURSOS DEL FONDO IV LA CANTIDAD DE \$250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) LA DIFERENCIA QUE SON LOS \$ 125,000.00 (CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) LA APORTARAN LOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
110457	ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	109,100	109,100	109,100	109,100	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
110665	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIRECCION DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	50,000	21,650	50,000	21,650	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
33309	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION (EQUIPOS)	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DEMAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	-	-	22,250	22,250	22,250	22,250	100%	0	0	0	EQUIPO	6	6	100%	
100272	EQUIPO DE COMUNICACION PARA POLICIAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	51	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	12,000	0	0	0	0%	0	0	0	EQUIPO	5	0	0%	
100305	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	52	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	12,000	12,000	0	0	0%	0	0	0	EQUIPO	10	0	0%	
43121	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE 9 COMPUTADORAS Y EQUIPO SATELITAL PARA EL IEBO NO. 82	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	133,690	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	EQUIPO	11	6	55%	
140499	ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	COLECTOR	30	30	100%	
88449	ADQUISICION DE CAMIONETA PARA PATRULLA MUNICIPAL	9-AYOTZINTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/004/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	286,300	286,300	286,300	286,300	100%	0	0	0	PIEZA	2	2	100%	
98793	ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	-	-	400,000	450,200	400,000	450,200	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
	SISTEMAS DE INFORMACION																								
100351	EQUIPO DE SEÑALAMIENTO VIAL DE LAS CALLES	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	53	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	23,500	0	0	0	0%	0	0	0	SEÑALAMIENTOS	70	0	0%	
	MAQUINARIA																								
126066	ADQUISICION DE UN CAMION VOLTEO DE 7 M3	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	GUADALUPE NUCATE	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	-	-	922,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	UNIDAD	1	0	45%	
	OTROS																								
113497	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	-	-	17,777	17,777	17,777	17,777	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
90073	COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	0	EQUIPO	8	8	100%	
90056	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	16,405	16,405	16,405	16,405	100%	0	0	0	OTROS	11	11	100%	
113105	EQUIPO DE COMUNICACION	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	19,000	17,500	17,500	17,500	100%	0	0	0	PIEZA	6	5	83%	DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE ADQUIRIO EQUIPO DE COMUNICACION.
113557	EQUIPO DE COMUNICACION RADIOS	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	25,000	7,540	7,540	7,540	100%	0	0	0	PIEZA	25,000	7,540	30%	COMPRA DE RADIOS PARA EL SERVICIO DE LOS POLICIAS

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
85267	PRODUCCION DE MATERIAL VEJETATIVO (LIMON) 2010.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	20,000	8,592	10,000	8,592	100%	0	0	0	PESOS	20,000	8,592	43%	
25550	EQUIPAMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	70,000	45,734	45,734	45,734	100%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	
113469	EQUIPAMIENTO PARA POTABILIZAR AGUA.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	156,458	78,228	78,228	78,228	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	50%	EN LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR NUEVO PASO NACIONAL. EN EL AMBITO DICE URBANO Y DEBE DECIR RURAL.
107448	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM MH/037/006/10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	185,000	87,907	87,907	87,907	100%	0	0	0	ACCION	6	2	33%	
108393	ELABORACION DE PROYECTO PRODUCTIVO PARA UNA CARPINTERIA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
89629	EQUIPAMIENTO DE DE LA POLICIA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	10,000	4,546	4,546	4,546	100%	0	0	0	EQUIPO	10	5	50%	
83961	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC	-	-	30,000	30,000	15,000	4,400	15%	0	0	0	EQUIPO	6	1	17%	
108768	MATERIAL DE DEFENSA	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATCIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO O VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	-	-	35,000	1,948	1,948	1,948	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
38843	EQUIPAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO CECYTE (PORTERIAS)	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
108708	PAGO DE TERRENO	61-MONJAS	MONJAS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS	-	-	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	SE REALIZO LA COMPRA DE UN TERRENO
95653	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	89-SAN ANDRÉS DINICUITI	SAN ANDRÉS DINICUITI	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	50,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	ACCION	1	0	30%	
76739	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	92-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	85,768	85,768	85,768	85,768	100%	0	0	0	OTROS	57	57	100%	
76766	MANTENIMIENTO DE PATRULLA MUNICIPAL	92-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	15,000	6,174	6,000	6,174	100%	0	0	0	SERVICIO	4	1	25%	
	GASTO CORRIENTE																								
	SERVICIOS PERSONALES																								
120396	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	1,000,000	340,000	340,000	336,300	99%	0	0	0	TRABAJADOR	22	22	100%	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS 22 INTEGRANTES DE LOS POLICIAS MUNICIPALES
112406	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	248,078	214,039	214,039	214,039	100%	0	0	0	PAGO	264	132	50%	
110909	COMPENSACION POR SERVICIOS DE POLICIAS PRESTADOS DURANTE EL 2010	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	160,800	160,800	100,000	100,000	62%	0	0	0	ACCION	1	1	62%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
109918	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUIALANA	118-SAN BARTOLOME QUIALANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SBQ-FIV-2010-001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME QUIALANA	-	-	990,523	495,262	830,500	401,500	81%	0	0	PERSONA	830,000	401,500	48%	
99365	ADQUICION DE VESTUARIOS Y UNIFORMES POLICIA MUNICIPAL (SAN BALTAZAR GUELAVILA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	URBANO	FFMYD TDF-131-01/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	14,094	14,094	14,094	14,094	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
99418	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FFMYD TDF-131-02/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	851,719	401,592	851,719	401,592	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
76156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN FRANCISCO CAHUACUA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	-	-	241,760	241,760	0	130,480	54%	0	0	PERSONA	0	0	0%	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD
111760	HABERES	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	55,200	17,800	55,200	17,800	100%	0	0	PAGO	108	35	32%	SE HA PAGADO LA NOMINA DE 4 MESES DURANTE ESTOS DOS TRIMESTRES, DENTRO DE LOS CUALES PARA EL SEGUNDO PAGO, EL RAMO 28 LE PRESTO A ESTE FONDO \$2,000.00 PARA EL PAGO DE LA MISMA, POR FALTA DE FONDOS EN LA CUENTA BANCARIA, Y QUE
69863	PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL	152-SAN FRANCISCO TLAPANGINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	187,200	78,000	78,000	78,000	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	LA CANTIDAD REPORTADA COMO MNISTRADA ES LA QUE REALMENTE HA COBRADO EL MUNICIPIO AL 30 DE JUNIO DEL 2010; Y POR LO QUE RESPECTA A LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CORPORACION POLICIACA.
90802	PAGO DE POLICIA	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SN JERONIMO SILACAYOAPILLA	-	-	424,800	209,200	209,200	209,200	100%	0	0	CORPORACION	1	1	50%	
112152	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS	161-SAN JERONIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	378,000	128,500	128,500	128,500	100%	0	0	PAGO	24	10	42%	
98775	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	163-SAN JERONIMO TECOATL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM SJ/163/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL	-	-	194,400	48,600	194,400	48,600	100%	0	0	PERSONA	14	14	100%	
116300	COMPRA DE MATERIAL DE DEFENSA PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	20,000	14,773	14,773	14,773	100%	0	0	EQUIPO	8	8	100%	
116015	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	55,000	48,430	48,430	48,430	100%	0	0	TRABAJADOR	8	8	100%	
20538	PAGO A POLICIAS DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	18- CONCEPCION BUENAVISTA	CONCEPCION BUENAVISTA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	44,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	TRABAJADOR	4	4	100%	
17177	HABERES	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	01/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYTO CONSTL DE SAN JUAN BTTA TLACHICHILCO	-	-	216,000	108,000	108,000	108,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
118569	PAGOS DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	800,000	409,200	204,600	409,200	100%	0	0	PAGO	24	12	50%	
108726	PAGO DE HABERES POLICIAS MUNICIPALES	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	-	-	460,000	255,894	255,894	255,894	100%	0	0	PAGO	53	24	45%	CORRESPONDE AL PAGO DE 9 POLICIAS.
109307	VESTUARIOS Y UNIFORMES	197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	-	-	60,000	46,614	46,614	46,614	100%	0	0	EQUIPO	10	9	90%	EL EQUIPO CONSTA DE CHAMARRAS, GORRAS, PLAYERAS, BOTAS PANTALON Y FORNITURA.
92587	PAGO A SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	20- CONSTANCIA DEL ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM CR/020/001/10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	316,400	148,000	148,000	148,000	100%	0	0	ACCION	25	13	50%	
85044	DESPENSAS PARA LOS POLICIAS	206-SAN JUAN DE LOS CUES	SAN JUAN DE LOS CUES	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	80,000	22,569	25,000	22,569	100%	0	0	PESOS	80,000	29,765	37%	
64568	HONORARIOS DE POLICIAS MUNICIPALES	207-SAN JUAN MAZATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	533,000	288,700	288,700	288,700	100%	0	0	ACCION	1	1	54%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
64569	PAGO DE ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	551,000	303,050	303,050	303,050	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	55%	
80603	PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	209-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	158,813	39,131	39,131	39,131	100%	0	0	0	OTROS	11	11	100%	SE PAGÓ EL SUELDO DE 11 POLICIAS MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2010, AL SEGUNDO TRIMESTRE 2010 = \$ 39,131.00.
136737	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	FORTA MU0210 010032	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	819,288	330,299	330,299	330,299	100%	0	0	0	VEHICULO	32	16	50%	
136669	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	FORTA MU0210 010012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	818,000	316,250	316,250	316,250	100%	0	0	0	PERSONA	88	44	50%	
136714	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	FORTA MU0210 010022	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	831,972	378,334	378,334	378,334	100%	0	0	0	VEHICULO	32	16	50%	
73258	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	-	-	80,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	SERVICIO	1	0	0%	ESTE RECURSO FUE EJERCIDO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE, QUE BRINDAN SEGURIDAD A LA
113589	SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS	218-SAN JUAN TEITA	SAN JUAN TEITA	URBANO	40	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA	-	-	35,000	10,500	10,500	7,000	67%	0	0	0	PAGO	10	2	20%	
113604	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA POLICIAS	218-SAN JUAN TEITA	SAN JUAN TEITA	URBANO	41	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA	-	-	10,000	8,753	8,753	8,753	100%	0	0	0	PIEZA	8	7	88%	
101060	PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,800	43,200	43,200	43,200	100%	0	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
103409	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO A LOS POLICIAS POR MEDIO DE LA ACADEMIA DE POLICIAS	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	39,000	39,000	39,000	39,000	100%	0	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	SE REALIZO UN PAGO A LA ACADEMIA DE POLICIAS DEL ESTADO POR LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO QUE IMPARTIERON A LOS POLICIAS DEL MUNICIPIO
102381	HABERES A LOS POLICIAS CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO A JUNIO 2010	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	2,046,280	1,023,140	1,023,140	1,023,140	100%	0	0	0	PAGO	4	2	50%	ESTOS PAGOS SON REALIZADOS A LOS POLICIAS DEL MUNICIPIO , SE REALIZAN NOMINAS A PARTE DE QUE ESTOS PAGOS SE APRUEBAN EN CABILDO
113186	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA	-	-	1,861,422	893,482	893,482	893,482	100%	0	0	0	OTROS	25	12	48%	
105455	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	234-SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFM/MSL/234/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	-	-	294,000	147,000	294,000	147,000	100%	0	0	0	PERSONA	8	8	100%	
110778	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	241-SAN MARTIN LACHILÁ	SAN MARTIN LACHILÁ	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA	-	-	45,000	15,000	30,000	15,000	100%	0	0	0	PERSONA	45,000	15,000	33%	
60253	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FORTA MUN/24 8/02/20 10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	1,279,118	481,205	481,205	481,205	100%	0	0	0	PATRULLAJE	9,720	4,860	50%	
116387	PAGO DE HONORARIOS A LA POLICIA MUNICIPAL	252-SAN MATEO PEÑASCO	SAN MATEO PEÑASCO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO	-	-	144,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	0	CONTRATO	1	1	50%	
25448	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	454,500	225,300	225,300	225,300	100%	0	0	0	CORPORACION	1	1	50%	LA ACCION PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD SE EJECUTARA DURANTE TODO EL AÑO CON UN MONTO TOTAL DE \$454,500.00. (PARA ESTA ACCION EL MONTO QUE FIGURA, ES SOLO APORTACION MUNICIPAL, BENEFICIARIOS \$0.00. ACCION EN PROCESO.
105845	BRIGADA DE POLICIA MUNICIPAL	263-SAN MIGUEL COATLÁN	SAN MIGUEL COATLÁN	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	500,000	231,452	231,452	231,452	100%	0	0	0	OTROS	12	6	50%	LA BRIGADA DE POLICIA MUNICIPAL ACTUARA EN EL PERIODO COMPENDIDO DE 12 MESES Y QUE ABARCA DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2010 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2010.
104164	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	276-SAN MIGUEL SANTA FLOR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MSM/276/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	-	-	160,800	80,400	160,800	80,400	100%	0	0	0	PERSONA	10	10	100%	
113140	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN EL RAMO 33	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	348,000	69,600	69,600	69,600	100%	0	0	0	PAGO	10	2	20%	
111835	SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	001	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,627,960	751,200	751,200	751,200	100%	0	0	0	PAGO	26	12	46%	
64277	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	FORTA MUN/28 2/01/20 10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	-	-	192,000	80,000	8,000	80,000	100%	0	0	0	PATRULLAJE	1,800	900	50%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
126042	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	-	-	120,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PERSONA	10	5	50%	
91705	SEGURIDAD PUBLICA	287-SAN MIGUEL TULANCINGO	SAN MIGUEL TULANCINGO	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TULANCINGO	-	-	43,200	21,600	21,600	21,600	100%	0	0	CORPORACION	1	1	50%	
106473	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	290-SAN NICOLÁS HIDALGO	SAN NICOLÁS HIDALGO	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	187,200	93,600	93,600	93,600	100%	0	0	CORPORACION	1	1	50%	
104082	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	768,000	321,200	350,000	321,200	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	50%	
73805	HABERES	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	865,522	175,730	175,730	175,730	100%	0	0	PESCADOR	22	22	100%	
136952	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE POLICIAS	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FORTA MUN/1008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	150,000	51,667	51,667	51,667	100%	0	0	PERSONA	150,000	51,667	34%	
136723	PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FORTA MUN/1002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	950,000	526,309	526,309	526,309	100%	0	0	PERSONA	950,000	526,310	55%	
136994	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FORTA MUN/1009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	700,000	328,533	328,533	328,533	100%	0	0	PERSONA	700,000	328,534	47%	
95470	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	300-SAN PEDRO AMUZGOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAIM01/300/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	805,875	351,234	351,234	351,234	100%	0	0	ACCION	25	12	48%	
100831	PAGO DE SUELDOS A LOS POLCIAS MUNICIPALES	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FORTA MUN/305/01/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	664,800	275,000	275,000	275,000	100%	0	0	PATRULLAJE	2,520	1,260	50%	
136898	SUELDO DE LA POLICIA MUNICIPAL	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	704,400	176,800	176,800	176,800	100%	0	0	LOTE	15	15	100%	
96291	PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES	32-FRESNILLO DE TRUJANO	FRESNILLO DE TRUJANO	URBANO	FAFM/FT/32/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO	-	-	211,200	105,600	211,200	105,600	100%	0	0	SERVICIO	10	10	100%	
29508	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	111,650	59,450	59,450	59,450	100%	0	0	CORPORACION	1	1	50%	ACCION EN PROCESO
100908	PAGO A LA POLICIA MUNICIPAL	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	75,000	31,200	31,200	31,200	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
106113	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	955	955	955	955	100%	0	0	PAGO	6,960	955	14%	EL MONTO TOTAL DE LA REPARACION FUE DE \$6,960.00 SE PAGO CON RECURSO 2009 LA CANTIDDA DE \$6,005.00 Y EL MONTO DE \$ 955.00 SE PAGO CON RECURSO
105832	PAGO DE NOMINAS AL CUERPO POLICIACO	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	595,788	595,788	595,788	277,783	47%	0	0	PAGO	595,788	277,783	47%	EL PORCENTAJE QUE SE CONSIDERO EN EL PRIMER TRIMESTRE ANUAL FUE UN MONTO APROXIMADO EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, SE CONSIDERA YA UN MONTO
35722	HABERES	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	70,000	10,000	70,000	10,000	100%	0	0	PAGO	8	2	25%	
83543	PAGO DE HONORARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	371-SANTA CATARINA TICUÁ	SANTA CATARINA TICUÁ	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUA	-	-	53,000	19,750	19,750	19,750	100%	0	0	CONTRATO	1	0	40%	
106506	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	SANTA CATARINA ZAPOQUILA	URBANO	PR-FIV-01-2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	-	-	106,800	53,400	53,400	53,400	100%	0	0	CORPORACION	1	1	50%	PAGO DE NOMINAS SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
140443	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	376-SANTA CRUZ DE BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ DE BRAVO	-	-	60,400	30,700	30,700	30,700	100%	0	0	SERVICIO	12	6	50%	
92942	PAGO DE HONORARIO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	260,000	137,125	137,125	137,125	100%	0	0	CONTRATO	1	1	50%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
129825	SUELDO Y SALARIOS A LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	2,274,882	2,274,882	2,272,882	734,530	32%	0	0	0	TRABAJADOR	20	20	100%	PAGO DE HABERES A LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL
110149	HABERES	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	480,000	190,000	480,000	184,800	97%	0	0	0	PAGO	12	4	33%	
105486	HABERES	389-SANTA INES YATZECHÉ	SANTA INES YATZECHÉ	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	297,000	135,000	297,000	135,000	100%	0	0	0	PAGO	11	5	45%	
98644	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	396-SANTA MARIA LA ASUNCION	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	-	-	327,600	168,300	327,600	168,300	100%	0	0	0	PERSONA	7	7	100%	
98912	PAGO DE NOMINA A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO, ZBRIL Y MAYO	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	210,000	62,500	62,500	62,500	100%	0	0	0	TRABAJADOR	7	7	100%	
134860	HABERES	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABERES	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	672,439	280,183	350,000	134,699	48%	0	0	0	PAGO	350,000	134,699	38%	PAGO DE HABERES
104662	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	-	-	1,675,800	946,030	1,675,800	946,030	100%	0	0	0	PERSONA	32	32	100%	
118176	NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES	409-SANTA MARIA DEL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SANTA MARIA DEL TULE OAXACA	-	-	1,000,000	429,812	429,812	429,812	100%	0	0	0	PATRULLAJE	1	1	100%	SE CUBRIERON LAS NOMINAS DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE ENERO A JUNIO 2010
99600	HABERES	410-SANTA MARIA ECATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTA MARIA ECATEPEC	-	-	38,832	12,944	12,944	12,944	100%	0	0	0	PERSONA	1	1	100%	
122414	ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	45,000	7,668	7,668	7,668	100%	0	0	0	LOTE	3	1	33%	EL LOTE DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS CONSISTE EN LA ADQUISICION DE PLAYERA, PANTALONES, ZAPATOS Y GORRAS PARA 16 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
122406	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DEL AÑO 2009	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	0	APOYO	15	15	100%	SE PAHO LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 2009 A 15 POLICIAS MUNICIPALES CON UN IMPORTE DE \$500.00 CADA UNO
122397	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	600,000	284,700	284,700	284,700	100%	0	0	0	PATRULLAJE	7,200	3,600	50%	NOTA: EL RAMO 28 HIZO UN PRESTAMO AL FONDO IV POR LA CANTIDAD DE \$39,804.16 PARA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
84770	SUELDO A PERSONAL DE CONTRATO (POLICIA MUNICIPAL)	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	847,992	419,100	419,100	419,100	100%	0	0	0	PAGO	26	12	46%	
120955	PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	10,440	10,440	10,440	10,440	100%	0	0	0	PATRULLAJE	30	30	100%	EL PAGO DE HORAS EXTRAS SE PAGO PORQUE FUE NECESARIO PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PUBLICA EN LAS FIESTAS DEL PUEBLO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA
120312	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	963,700	498,700	498,700	498,700	100%	0	0	0	PATRULLAJE	2,520	1,260	50%	EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO AL 15 JUNIO 2010.
115151	PAGO DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	571,200	285,600	285,600	285,600	100%	0	0	0	EMPLEO	12	5	42%	
103661	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	438-SANTA MARIA TLALIXTAC	SANTA MARIA TLALIXTAC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLALIXTAC	-	-	148,000	74,400	148,000	74,400	100%	0	0	0	PERSONA	31	31	100%	
55469	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	34,200	17,100	17,100	17,100	100%	0	0	0	PATRULLAJE	1,080	540	50%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS CORRESPONDE A LOS MESES ENERO, A JUNIO DEL 2010.
122355	(SERVICIOS PERS) SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	446-SANTA MARIA YUCUHITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI OAXACA	-	-	242,400	40,400	40,400	40,400	100%	0	0	0	PESOS	1	1	100%	
94554	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	787,200	355,406	355,406	355,406	100%	0	0	0	ACCIÓN	25	13	50%	
80362	HABERES	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	435,650	131,302	131,302	131,302	100%	0	0	0	PERSONA	16	16	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
89590	PAGO A LA POLICIA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	434,000	174,000	174,000	174,000	100%	0	0	0	PAGO	24	12	50%	
104831	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	455-SANTIAGO AYUQUILILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM/SA/455/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA	-	-	141,720	70,860	141,720	70,860	100%	0	0	0	PERSONA	12	12	100%	
111390	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-F4-01/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	259,200	128,160	128,160	128,160	100%	0	0	0	CORPORACIÓN	1	1	50%	PAGO DE SUELDOS MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
14272	HABERES (POLICIAS)	461-SANTIAGO DEL RIO	SANTIAGO DEL RIO	URBANO	01/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO CONTL DE SANTIAGO DEL RIO	-	-	84,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
139537	SEGURIDAD PUBLICA	462-SANTIAGO HUAJOLITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLITLAN	-	-	620,000	355,003	355,003	355,003	100%	0	0	0	CORPORACIÓN	0	0	0%	
115701	ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	002/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	50,000	39,146	39,146	39,146	100%	0	0	0	LOTE	1	1	78%	ESTA ACCIÓN ESTA EJECUTANDOSE Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA
115689	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	001/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	629,200	290,400	290,400	290,400	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	ESTA ACCIÓN ESTA EJECUTANDOSE Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA
105142	HABERES	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	SP01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	804,000	402,000	402,000	402,000	100%	0	0	0	PAGO	24	12	50%	
106638	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM/SJ/469/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	-	-	2,810,664	1,405,332	2,810,664	1,405,332	100%	0	0	0	PERSONA	28	28	100%	
111284	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	470-SANTIAGO LACHIGUIRI	SANTIAGO LACHIGUIRI	URBANO	FORTA MUN/470/03/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI	-	-	412,980	206,490	206,490	206,490	100%	0	0	0	PATRULLAJE	2,880	1,440	50%	
21468	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLÁN OAXACA	-	-	654,000	331,831	331,831	331,831	100%	0	0	0	PAGO	25	12	48%	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS DEL EJERCICIO 2010
117287	PAGO DE HABERES A LOS INTEGRANTES DE SEGURIDAD PUBLICA DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FORTA MUN/483/16/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	325,000	243,733	243,733	243,733	100%	0	0	0	PERSONA	325,000	243,733	75%	
78779	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTA MUN/485/001/10	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	468,000	234,000	234,000	234,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	50%	
125137	SEGURIDAD PUBLICA	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION	-	-	399,600	199,800	399,600	199,800	100%	0	0	0	OTROS	399,600	199,800	50%	
120101	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES	495-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA	-	-	250,000	123,608	123,608	123,608	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	LOS PAGOS A POLICIAS MUNICIPALES SE TOMAN 12 PAGOS POR EL AÑO SIENDO QUE HASTA ESTE TRIMESTRE SE HAN REALIZADO SEIS PAGOS CORRESPONDIENTES AL 2 TRIMESTRE.
111096	GASTOS DE COMISION	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	-	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	47,309	23,654	23,654	23,654	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
110026	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	5,493	5,493	5,493	5,493	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
110207	PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	9,396	9,396	9,396	9,396	100%	0	0	0	PIEZA	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
110108	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MAGDALENA PEÑASCO	-	-	30,516	15,258	15,258	15,258	100%	0	0	0	INFORME	40	20	50%	
110960	VIATICOS	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MAGDALENA PEÑASCO	-	-	280	140	140	140	100%	0	0	0	PAGO	2	1	50%	
95880	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	URBANO	FORTA MUN/05/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	-	-	14,640	9,640	9,640	9,640	100%	0	0	0	LOTE	2	1	50%	LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS CONSISTE EN CAMISAS, PANTALON, BOTAS Y GORRAS.
95771	PAGO DE SUELDO A LOS POLICIAS MUNICIPALES	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	URBANO	FORTA MUN/50/8/04/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	-	-	119,400	58,200	58,200	58,200	100%	0	0	0	PATRULLAJE	1,080	540	50%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, A JUNIO DEL 2010.
55463	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD	524-SANTO DOMINGO YODOHINO	SANTO DOMINGO YODOHINO	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	72,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	0	CORPORACION	1	1	50%	
63158	PAGO DE SUELDOS PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FORTA MUN/05/3/01/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	-	-	374,000	153,000	153,000	153,000	100%	0	0	0	PATRULLAJE	1,980	980	50%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2010
133431	PAGO DE HABERES A LA POLICIA MUNICIPAL	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	FORTA MUN/53/9/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	49,560	49,560	49,560	49,560	100%	0	0	0	TRABAJADOR	23	23	100%	
108476	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	6	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	-	-	7,000	2,500	2,500	2,500	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
106728	SUELDOS DE POLICIAS MUNICIPALES	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	498,000	264,524	264,524	264,524	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
106888	VESTUARIOS Y UNIFORMES A LA POLICIA MUNICIPAL	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	19,500	10,196	10,196	10,196	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
111420	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	324,000	135,000	324,000	135,000	100%	0	0	0	PAGO	12	5	42%	PAGO MENSUAL DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD
108364	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	FIV-01-2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	956,250	455,750	455,750	455,750	100%	0	0	0	CORPORACION	1	1	50%	PAGO DE NOMINAS SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
95899	PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES	55-MARISCALA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM/MJ/55/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	324,000	162,000	324,000	162,000	100%	0	0	0	SERVICIO	12	12	100%	
77539	ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS Y UNIFORMES	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	FORTA MUN/55/0/02/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	40,000	1,358	40,000	1,358	100%	0	0	0	LOTE	4	1	25%	
77394	PAGO DE HABERES	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	FORTA MUN/55/0/01/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	907,200	268,800	907,200	268,800	100%	0	0	0	PAGO	20	8	40%	SE ESTA CONTEMPLADO EL NUMERO DE PAGOS A EFECTUAR A PARTIR DE MARZO A DICIEMBRE DE 2010, YA QUE LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A ENERO Y FEBRERO DE 2010 SE PAGARON CON RECURSOS DE 2009.
110029	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	2,500,000	1,081,450	2,500,000	1,081,450	100%	0	0	0	CORPORACION	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
134962	PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	456,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	PAGO	25	12	48%	
99689	SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	40	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	160,800	67,000	67,000	67,000	100%	0	0	PAGO	156	65	42%	
99975	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA POLICIAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	44	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	4,000	4,000	0	0	0%	0	0	PIEZA	13	0	0%	
132799	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD (POLICIAS MUNICIPALES)	568-ZAPOTITLÁN PALMAS	ZAPOTITLÁN PALMAS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN PALMAS	-	-	374,000	115,600	115,600	115,600	100%	0	0	PAGO	24	8	33%	
139262	SEGURIDAD PUBLICA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	-	-	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	100%	0	0	OTROS	3,000,000	1,500,000	50%	
124643	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA (HABERES)	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	588,695	249,138	249,138	249,138	100%	0	0	DIA	365	180	49%	
54138	HABERES DE SEGURIDAD PÚBLICA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/001/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-	-	31,345,278	15,442,985	15,672,639	15,442,985	100%	0	0	PROYECTO	1	1	65%	
57150	INCENTIVOS A POLICIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/002/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-	-	3,100,000	2,155,123	1,550,000	1,055,123	49%	0	0	PROYECTO	1	1	65%	
57811	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/005/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-	-	16,492,029	10,699,944	8,246,014	8,144,530	76%	0	0	PROYECTO	1	1	65%	AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO, LA FEDERACION HA MINISTRADO LA CANTIDAD DE \$52,815,785.40 APLICADOS PARA TODAS LAS OBRAS DEL RAMO 33 FONDO IV
57417	PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/003/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-	-	660,609	534,350	330,304	234,327	44%	0	0	PROYECTO	1	1	65%	
57555	QUINQUENIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/004/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-	-	1,590,492	850,000	795,246	745,076	88%	0	0	PROYECTO	1	1	65%	
108211	HABERES	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	SP01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS	-	-	2,880,000	1,000,000	1,000,000	946,331	95%	0	0	PAGO	24	12	50%	
84530	PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	001/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	916,850	426,600	426,600	426,600	100%	0	0	PAGO	24	12	50%	ESTA ACCION SE ESTA EJECUTANDO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA
84550	PAGO DE VESTUARIOS Y UNIFORMES	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	002/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	50,000	23,927	23,927	23,927	100%	0	0	LOTE	1	0	48%	ESTA ACCION ESTA COMPROBADA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
77325	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL REFORMA DE PINEDA	-	-	280,000	44,800	44,800	44,800	100%	0	0	0	PAGO	13	4	31%	
99408	SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM SA/81/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN AGUSTIN ATENANGO	-	-	345,600	165,800	345,600	165,800	100%	0	0	0	PERSONA	11	11	100%	
116695	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	001/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	476,250	231,900	231,900	231,900	100%	0	0	0	PAGO	24	12	50%	ESTA ACCION ESTA EN EJECUCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN EL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA A LA AUDITORIA
91913	HABERES A LOS POLICIAS	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	-	-	409,500	189,000	189,000	189,000	100%	0	0	0	PAGO	4	2	50%	SON LO HABERES A LOS POLICIAS LOS CUALES SE COMPRUEBAN MEDIANTE NOMINA Y FUWERON AUTORIZADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL
95463	PAGO DE LA NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	89-SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANDRES DINICUITI	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	280,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	0	CORPORACION	1	1	50%	
88074	SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	9-AYOTZINTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTA MUN/001/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	576,000	309,600	309,600	309,600	100%	0	0	0	DIA	365	181	50%	
118764	ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA	90-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	-	-	692,000	341,158	692,000	341,158	100%	0	0	0	OTROS	692,000	341,158	49%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC Y SUS DOS AGENCIAS DE POLICIAS DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010
118726	NOMINA Y UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	90-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA	-	-	392,600	34,900	392,600	34,900	100%	0	0	0	PERSONA	392,600	34,900	9%	PAGO DE NOMINA Y UNIFORMES A POLICIAS MUNICIPALES DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE
120013	APOYO EN EFECTIVO A LOS POLICIAS MUNICIPALES	94-SAN ANDRES NUXIÑO	SAN ANDRES NUXIÑO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES NUXIÑO	-	-	790,425	1,000	5,000	1,000	100%	0	0	0	PERSONA	10	10	100%	APOYO EN EFECTIVO A 10 POLICIAS MUNICIPALES
98763	PAGO DE LA NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SAN ANDRES TEOTILALPAM	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	-	-	180,000	90,000	90,000	75,000	83%	0	0	0	EMPLEO	144	60	42%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																								
121313	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	101-SAN ANDRES ZABACHE	SAN ANDRES ZABACHE	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZABACHE	-	-	75,600	42,684	42,684	42,684	100%	0	0	0	VEHICULO	75,600	42,684	56%	
121312	1	101-SAN ANDRES ZABACHE	SAN ANDRES ZABACHE	URBANO	ALUMBRADO PUBLICO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZABACHE	-	-	8,000	3,678	3,678	3,678	100%	0	0	0	OTROS	8,000	3,678	46%	
106893	ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARA PRODUCTORES DEL CAMPO	102-SAN ANDRES ZAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	126,000	126,000	120,000	126,000	100%	0	0	0	APOYO	50	50	100%	
77461	PAGO DE COMPENSACION A POLICIAS	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	60,000	29,999	29,999	29,999	100%	0	0	0	OTROS	2	1	50%	
120509	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PATRULLAS	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	100,000	30,000	30,000	26,987	90%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS MUNICIPALES
120433	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	1,000,000	250,000	250,000	246,077	98%	0	0	0	OPERACION	12	6	50%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA
134952	COMPRA DE EQUIPO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	SAN ANTONIO HUIITEPEC	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	EQUIPO	50	50	100%	
134927	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	SAN ANTONIO HUIITEPEC	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	12,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
117911	APOYOS A LA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	180,000	90,000	45,000	90,000	100%	0	0	0	APOYO	12	6	50%	
117967	MANTENIMIENTO A PATRULLA DE POLICIA MUNICIPAL	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	35,000	16,400	9,000	16,400	100%	0	0	0	ACCION	4	2	50%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
117954	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	144,502	85,000	144,502	100%	0	0	ACCIÓN	4	2	50%	
117928	PAGOS DE ALUMBRADO PUBLICO	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	233,000	121,346	63,000	121,346	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
117898	PAGOS DE NOMINA A POLICIA MUNICIPAL	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	312,000	204,200	47,800	204,200	100%	0	0	PAGO	24	12	50%	
112463	ALUMBRADO PUBLICO	112-SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	266,062	133,031	133,031	133,031	100%	0	0	PAGO	6	3	50%	
112632	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO AEREO EN LA CALLE SIN NUM. Y CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO AEREO EN LAS CALLES IXCOTEL Y EL ARROYO	112-SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	100,000	93,525	93,525	93,525	100%	0	0	POSTE	10	9	93%	
112519	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	112-SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	URBANO	-	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	TRANSPORTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	52,987	52,987	52,987	52,987	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
109504	COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS DE LA AGENCIA DE REYES MANTECON	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	29,348	29,348	29,348	29,348	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
109397	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	105,000	105,000	80,998	80,998	77%	0	0	ACCIÓN	1	1	77%	
110967	PAGO DE ADEUDOS POR CONCEPTO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	166,568	166,568	166,568	166,568	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
109453	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	110,000	110,000	45,522	45,522	41%	0	0	PROGRAMA	1	0	41%	
111018	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	25,000	25,000	6,032	6,032	24%	0	0	PROGRAMA	1	0	24%	
111201	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REALIZACION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO URBANO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	37,325	37,325	37,325	37,325	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
73070	MANTENIMIENTO Y PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	119-SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE	SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE	-	-	67,200	27,241	27,241	27,241	100%	0	0	CONTRATO	1	1	50%	
113275	COMISIONES BANCARIAS	122-SAN BARTOLO YAUTEPEC	SAN BARTOLO YAUTEPEC	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	ASEGURADORAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SAN BARTOLO YAUTEPEC	-	-	263,475	2,500	0	1,879	75%	0	0	PAGO	10,000	2,500	25%	EL SISTEMA SE MIDE POR FORMA DE PAGO POR COMISIONES BANCARIAS QUE NOS HACES
113242	MANTENIMIENTO DE EQ DE COMUNICACION Y ALUMBRADO PUBLICO	122-SAN BARTOLO YAUTEPEC	SAN BARTOLO YAUTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SAN BARTOLO YAUTEPEC	-	-	263,475	26,291	0	20,400	78%	0	0	PAGO	98,475	26,291	27%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE MIDE EN PAGOS
113208	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	122-SAN BARTOLO YAUTEPEC	SAN BARTOLO YAUTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SAN BARTOLO YAUTEPEC	-	-	263,475	80,000	0	43,470	54%	0	0	PAGO	155,000	80,000	52%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE MIDE EN PAGOS CORRESPONDEN A 6 PAGOS
113606	ADQUISICION DE UNIFORMES DE LA POLICIA MUNICIPAL	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	-	-	82,218	82,218	82,218	82,218	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
113645	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	-	-	120,000	120,000	120,000	61,797	51%	0	0	ACCIÓN	100	52	52%	
111926	ENERGIA ELECTRICA	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	-	-	1,427	1,427	1,427	1,427	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
104333	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	-	-	78,000	8,070	8,070	8,070	100%	0	0	PAGO	10	3	30%	
34287	ALUMBRADO PUBLICO	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	ALUMBRADO PUBLICO	-	-	200,000	123,774	200,000	123,774	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
90083	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	10,000	3,059	3,000	3,059	100%	0	0	OTROS	3	1	33%	
104008	COMPRA DE UNIFORMES Y EQUIPO DE LA POLICIA MUNICIPAL	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	325,000	179,275	179,275	179,275	100%	0	0	EQUIPO	350	190	54%	EL EQUIPO PARA CADA POLICIA CONSTA DE UNA CHAMARRA, PANTALON, BOTAS, GORRA, PLAYERAS, TOLETES, IMPERMEABLES Y TONFAS
111968	ALUMBRADO PUBLICO	144-SAN FRANCISCO JALTEPETON GO	SAN FRANCISCO JALTEPETON GO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONG O OAXACA	-	-	227,000	56,172	58,000	56,172	100%	0	0	SERVICIO	17	7	41%	DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE EL NUMERO DE SERVICIOS AUMENTO POR QUE SE REALIZARON EROGACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, DE LOS CUALES FALTAN DOS SERVICIOS MAS, POR LO TANTO TAMBIEN AUMENTO EL MONTO ANUAL DE ALUMBRADO PUBLICO.
112658	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144-SAN FRANCISCO JALTEPETON GO	SAN FRANCISCO JALTEPETON GO	URBANO	09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONG O OAXACA	-	-	13,373	8,045	8,045	8,045	100%	0	0	LITRO	100	50	50%	SE CONSIDERA UN 100% DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA DURANTE EL EJERCICIO 2010, Y COMO SE EMPEZO A PAGAR EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE CONSIDERA QUE SOLO SE A UTILIZADO UN 50% DEL COMBUSTIBLE ESTIMADO.
112113	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	144-SAN FRANCISCO JALTEPETON GO	SAN FRANCISCO JALTEPETON GO	URBANO	03	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONG O OAXACA	-	-	4,480	3,967	200	3,967	100%	0	0	SERVICIO	12	6	50%	SE REPORTA LA COMISION POR LA ACTIVACION DEL SERVICIO DE BANCA EN LINEA DE \$3,480.00 YA QUE EN EL MOMENTO QUE SE PAGO ESTA COMISION, NO SE REPORTO POR HUBO UNA CONFUSION EN EL SERVICIO BANCARIO, Y POR LO TANTO TAMBIEN AUMENTO EL MONTO ANUAL YA
112456	GASTOS DE COMISION	144-SAN FRANCISCO JALTEPETON GO	SAN FRANCISCO JALTEPETON GO	URBANO	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONG O OAXACA	-	-	12,000	3,734	3,700	3,734	100%	0	0	SERVICIO	100	50	50%	SE REFIERE A LOS ALIMENTOS DE LOS POLICIAS POR LAS SALIDAS DE SUS COMISIONES, O CUANDO TIENEN QUE ASISTIR A VIGILAR Y PROCURAR EL ORDEN SOCIAL, DURANTE ALGUNOS EVENTOS O JUNTAS, Y EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE NECESITO ESE APOYO.
112343	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144-SAN FRANCISCO JALTEPETON GO	SAN FRANCISCO JALTEPETON GO	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONG O OAXACA	-	-	16,000	13,192	12,548	13,192	100%	0	0	LOTE	1	1	65%	DURANTE ESTOS TRIMESTRES SE LE VA DANDO UN 75% DE MANTENIMIENTO Y DE REPARACION A LA PATRULLA, Y EL MONTO ANUAL AUMENTO POR QUE NO SE TENIAN CONTEMPLADAS ALGUNAS FALLAS DE LA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL.
112860	MATERIAL DE DEFENSA	144-SAN FRANCISCO JALTEPETON GO	SAN FRANCISCO JALTEPETON GO	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONG O OAXACA	-	-	4,000	1,499	2,000	1,499	100%	0	0	LOTE	1	0	38%	SOLO SE AJUSTO EL MONTO DEL TRIMESTRE ANTERIOR YA QUE NO SE TOMO EL MONTO CORRECTO DEL MATERIAL DE DEFENSA SOLO VARIO POR \$16.00 PESOS Y EN ESTE SEGUNDO NO SE ADQUIRIO LO PROGRAMADO.
112201	VESTUARIOS Y UNIFORMES	144-SAN FRANCISCO JALTEPETON GO	SAN FRANCISCO JALTEPETON GO	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONG O OAXACA	-	-	20,000	19,999	15,856	19,999	100%	0	0	PIEZA	16	15	94%	YA SE HAN ADQUIRIDO LA MAYORIA DE LOS UNIFORMES SOLO QUE AUN ESTAN PENDIENTES ALGUNOS ACCESORIOS POR LO CUAL SE ESTIMA QUE AUMENTARA EL MONTO ANUAL.
83906	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	-	-	208,000	208,000	208,000	208,000	100%	0	0	PESOS	208,000	208,000	100%	
83702	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	-	-	3,832	3,832	3,832	3,832	100%	0	0	PESOS	3,832	3,832	100%	
83805	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	-	-	16,876	16,876	16,876	16,876	100%	0	0	PESOS	16,876	16,876	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
69583	ALUMBRADO PUBLICO	152-SAN FRANCISCO TLAPANCIÑO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCIÑO	-	-	192,000	81,180	81,180	81,180	100%	0	0	0	SISTEMA	4	4	100%	LAS CANTIDADES REPORTADAS COMO MINISTRADAS SON LAS QUE REALMENTE SE HAN COBRADO AL 30 DE JUNIO DEL 2010; Y POR LO QUE SE REFIERE A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA SE REFIERE AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO.
105251	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCUELA	158-SAN JACINTO TLACOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC	-	-	155,603	155,603	155,603	155,603	100%	155,603	155,603	0	OTROS	20	20	100%	
90838	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	160-SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	-	-	50,000	11,898	11,898	11,898	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	18%	
90813	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	160-SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	-	-	168,000	60,377	60,377	60,377	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	36%	
98814	ALUMBRADO PUBLICO	163-SAN JERÓNIMO TECOATL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM/SJ/163/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TECOATL	-	-	250,000	153,184	250,000	153,184	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
140498	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	40,000	9,550	9,550	9,550	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	23%	
99572	SEGURIDAD PUBLICA (PAGO A POLICIA MUNICIPAL)	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	-	-	150,000	50,439	50,439	50,439	100%	0	0	0	PERSONA	5	5	100%	PAGO A 5 POLICIAS MUNICIPALES
91633	ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES A LA POLICIA MUNICIPAL	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	70,789	23,596	23,596	23,596	100%	0	0	0	LOTE	4	1	25%	
91205	PAGO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (5 AL MILLAR)	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	736	736	736	736	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
91458	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	70,000	49,947	35,091	35,091	70%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
91608	PAGO DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	224,408	112,302	56,200	56,200	50%	0	0	0	PAGO	24	12	50%	
113495	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD	174-ÁNIMAS TRUJANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	200,000	85,132	85,132	85,132	100%	0	0	0	SERVICIO	200,000	85,132	43%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD
113532	DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	174-ÁNIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	50,000	8,878	8,878	8,878	100%	0	0	0	SERVICIO	50,000	8,878	18%	COMPRA DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL
113450	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	174-ÁNIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	100,000	17,458	17,458	17,458	100%	0	0	0	VEHICULO	100,000	17,458	17%	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE
113656	PAGO DE TENENCIA VEHICULAR DE LA PATRULLA	174-ÁNIMAS TRUJANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	3,000	1,622	1,622	1,622	100%	0	0	0	TRAMITE	3,000	1,622	54%	PAGO DE TENENCIA VEHICULAR
113640	UNIFORMES	174-ÁNIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	50,000	45,992	45,992	45,992	100%	0	0	0	PIEZA	50,000	45,992	92%	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
20455	AJUSTES AL CONSUMO DE ALUMBRADO MPUBLICO	18- CONCEPCIÓN BUENAVISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	250,000	31,261	31,261	31,261	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
18059	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	03/2010	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	TRANSPORTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BTTA TLACHICHILCO	-	-	13,804	13,804	13,804	13,804	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
17751	VESTUARIOS Y UNIFORMES	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	02/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE S JUAN BTTA TLACHICHILCO	-	-	19,842	19,842	19,842	19,842	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	COSTO DE LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES \$19,842.96
118759	ADQUISICION DE MATERIAL DE DEFENSA	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	15,000	7,900	7,900	7,900	100%	0	0	0	LOTE	2	1	50%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
118582	APOYO A PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	232,800	116,400	58,200	116,400	100%	0	0	APOYO	12	6	50%	
118671	COMBUSTIBLE A PATRULLA DE POLICIA MUNICIPAL	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	96,000	73,000	49,000	73,000	100%	0	0	ACCIÓN	4	2	50%	
118708	EQUIPO Y UNIFORMES A LA POLICIA MUNICIPAL	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	50,000	40,000	23,000	40,000	100%	0	0	LOTE	4	2	50%	
118693	MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE A VEHICULOS	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	115,000	50,000	115,000	100%	0	0	ACCIÓN	4	2	50%	
118614	PAGOS DE ALUMBRADO PUBLICO	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	624,000	335,000	179,000	335,000	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
103298	ADQUISICIÓN DE CUATRO EQUIPOS DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	193-SAN JUAN DEL ESTADO	SAN JUAN DEL ESTADO	URBANO	FORTAMUN/04/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL ESTADO	-	-	22,800	22,800	22,800	22,800	100%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	EL QUIPO CONSISTE EN CUATRO RADIOS DE COMUNICACION Y PROGRAMACION DE BANDA.
95744	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	193-SAN JUAN DEL ESTADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL ESTADO	-	-	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	PIEZA	32	32	100%	EL EQUIPO CONSTA DE BOLSAS PARA DORMIR PARA LA POLICIA EN TURNOS DE DESCANSO, MIENTRAS OTROS DAN SU SEVICIO.
95469	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	193-SAN JUAN DEL ESTADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL ESTADO	-	-	31,285	31,285	31,285	31,285	100%	0	0	PIEZA	62	62	100%	CADA UNIFORME CONSTA DE UNA CHAMARRA Y UNA GORRA.
106429	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2010 TIPO NP300 DOBLE CABINA TIPICA	194-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	01/FORTAMUN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	106,840	106,840	106,840	106,840	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
106629	TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	194-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	02/FORTAMUN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	100,501	100,501	100,501	100,501	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
110380	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	-	-	5,000	2,800	2,800	2,800	100%	0	0	SERVICIO	12	6	50%	CAPACITACIÓN A LA POLICIA MUNICIPAL.
109352	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SEGURIDAD	197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	-	-	80,000	37,289	37,289	37,289	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
110098	IMPUESTOS Y DERECHOS	197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	-	-	80,000	57,929	57,929	57,929	100%	0	0	PAGO	4	2	50%	PAGO EN DECLARACION EN DERECHOS DE AGUAS NACIONALES. SE REALIZA EL PAGO TRIMESTRALMENTE
109413	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	-	-	35,000	1,363	1,363	1,363	100%	0	0	SERVICIO	12	2	17%	
108793	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA POBLACION	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	165,500	92,331	92,331	92,331	100%	0	0	PAGO	6	2	33%	
92781	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MCR/FA/020/05/10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	-	-	8,149	8,149	8,149	8,149	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
92663	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM/CR/020/002/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	527,800	311,722	311,722	311,722	100%	0	0	ACCIÓN	144	72	50%	
92727	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	URBANO	FAFMM/CR/020/004/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	61,836	49,099	49,099	49,099	100%	0	0	ACCIÓN	4	2	50%	
92703	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM/CR/020/003/10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	80,268	64,665	64,665	64,665	100%	0	0	ACCIÓN	6	3	50%	
85785	PAGO DE SERVICIOS	200-SAN JUAN JUQUILA MIXES	SAN JUAN JUQUILA MIXES	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	-	-	1,181,519	590,759	590,759	472,607	80%	0	0	ACCIÓN	10	5	50%	EN EL PAGO DE SERVICIOS INCLUYE: PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO, COMBUSTIBLES Y VIATICOS.
84394	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	112,000	34,894	40,000	34,894	100%	0	0	PESOS	112,000	49,464	44%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
84634	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	48,000	11,796	12,000	11,796	100%	0	0	0	PESOS	48,000	12,921	27%	
85117	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	46,000	9,920	10,000	9,920	100%	0	0	0	PESOS	46,000	9,920	22%	
84938	MANTENIMIENTO DEL VIVERO	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	42,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	PESOS	42,000	15,000	36%	
85194	MNTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	70,000	9,782	11,000	9,872	101%	0	0	0	PESOS	70,000	15,539	22%	
84815	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	80,000	17,621	18,000	17,621	100%	0	0	0	PESOS	80,000	22,567	28%	
84570	ADQUISICION DE PATRULLAS	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	305,480	305,480	305,480	305,480	100%	0	0	0	VEHICULO	3	3	100%	
84573	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	209,300	122,612	122,612	122,612	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	59%	
84571	PROGRAMA DEL MODULO DE MAQUINARIA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,982,338	1,669,552	1,669,552	1,669,552	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	56%	
84572	PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEL DIF	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	700,000	378,400	378,400	378,400	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	54%	
136746	ALUMBRADO PUBLICO	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	FORTEMU0210010042010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	2,206,188	890,599	890,599	890,599	100%	0	0	0	LUMINARIA	2,400	1,200	50%	
71227	ALUMBRADO PUBLICO	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	-	-	87,770	44,041	44,041	44,041	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	ESTE RECURSO SE HA APLICADO PARA EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, CABE HACER MENCION QUE EN EL RUBRO DE TOTAL ANUAL SE HA ESTIMADO LA CANTIDAD DE \$87,770.00 (OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.), IMPORTE QUE PUEDE VARIAR SEGUN EL CONSUMO DE ENERGIA MENSUAL QUE REALICE EL MUNICIPIO, EN EL SEGUNDO TRIMESTRES DE ESTE EJERCICIO SE HA EJERCIDO LA CANTIDAD DE \$44,041.00 (CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
74184	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	-	-	152,670	152,670	152,670	152,670	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	ESTE RECURSO SE EJERCIO PARA EL MENTENIMIENTO Y SERVICIO PREVENTIVO DEL PAYLODER PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, CON UN COSTO TOTAL DE \$ 152,669.69 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.) EL IMPORTE SE REDONDIO DEBIDO A QUE EL IMPORTE REALIZADO EN EL EJERCICIO ES DE \$152,669.69
113637	ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	218-SAN JUAN TEITA	SAN JUAN TEITA	URBANO	43	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA	-	-	48,000	7,520	7,520	7,520	100%	0	0	0	SERVICIO	10	2	20%	
113622	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218-SAN JUAN TEITA	SAN JUAN TEITA	URBANO	42	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA	-	-	26,729	9,462	9,462	9,252	98%	0	0	0	LITRO	3,140	1,088	35%	
113668	COMITES DE PROTECCION CIVIL	218-SAN JUAN TEITA	SAN JUAN TEITA	URBANO	45	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA	-	-	10,000	6,008	6,008	6,008	100%	0	0	0	ASISTENCIA	4	2	50%	
113686	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	218-SAN JUAN TEITA	SAN JUAN TEITA	URBANO	46	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA	-	-	5,456	5,456	5,456	5,456	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
113650	MANTENIMIENTO DE LA PATRUYA	218-SAN JUAN TEITA	SAN JUAN TEITA	URBANO	44	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA	-	-	12,000	10,670	10,670	10,670	100%	0	0	0	SERVICIO	5	2	40%	
113709	PAGO DE DERECHO DE TENENCIA DE LA PATRUYA	218-SAN JUAN TEITA	SAN JUAN TEITA	URBANO	47	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	2,500	2,500	2,500	0	0%	0	0	0	PAGO	1	0	0%	
113720	PRIMA DE SEGURO DE LA PATRUYA	218-SAN JUAN TEITA	SAN JUAN TEITA	URBANO	48	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA	-	-	6,000	6,000	6,000	0	0%	0	0	0	SERVICIO	1	0	0%	
101074	UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	14,992	0	14,992	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	SE REALIZARA EN ESTE TERCER TRIMESTRE LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
102541	COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUÑAS DEL MUNICIPIO PERIODO DEL MES ENERO A JUNIO 2010	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	480,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	LITRO	3	2	67%	ESTE COMBUSTIBLE ES PARA LAS PATRULLAS DEL MUNICIPIO, PARA LAS RONDINES DIARIOS
103008	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS DEL MUNICIPIO	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	295,500	203,380	203,380	203,380	100%	0	0	PAGO	3	2	67%	ESTA RECURSO DE UTILIZO PARA LA REPARACION DE LA DIFERENTES PATRULLAS DE LA MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2010
103296	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	393,792	196,896	196,896	196,896	100%	0	0	PAGO	6	3	50%	
113230	ALUMBRADO PUBLICO	232-SAN LUCAS OJITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	1,000,000	606,326	606,326	606,326	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
113341	COMBUSTIBLE DE PATRULLAS	232-SAN LUCAS OJITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	584,172	494,202	300,000	494,202	100%	0	0	LITRO	75,000	63,500	85%	
113294	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	232-SAN LUCAS OJITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	100,000	33,727	50,000	33,727	100%	0	0	UNIDAD	80	40	50%	
105523	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	234-SAN LUCAS ZOOQUIÁPAM	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM/SL234/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	-	-	194,388	55,459	194,388	55,459	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
60175	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	238-SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	URBANO	MSMC/FAFM/01/10	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	303,335	126,389	62,302	64,087	51%	0	0	PAGO	12	6	50%	
110857	ALUMBRADO PUBLICO	241-SAN MARTIN LACHILÁ	SAN MARTIN LACHILÁ	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA	-	-	207,744	85,335	0	85,335	100%	0	0	POSTE	207,744	85,335	41%	
45343	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO	243-SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	URBANO	1	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE	-	-	140,000	28,555	28,555	28,555	100%	0	0	PAGO	30	6	20%	
45625	PRENDAS Y MATERIALES DE PROTECCION	243-SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE	-	-	8,619	8,619	8,619	8,619	100%	0	0	PIEZA	50	50	100%	
45484	UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	243-SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE	-	-	75,174	75,174	75,174	75,174	100%	0	0	EQUIPO	53	53	100%	
60267	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FORTA MUN/24 8/03/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	110,000	54,503	54,503	54,503	100%	0	0	LITRO	13,285	6,640	50%	
60324	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FORTA MUN/24 8/09/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	96,000	72,700	72,700	72,700	100%	0	0	EQUIPO	3	2	67%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE 2 EQUIPOS DE COMUNICACION: TORRETA Y 10 RADIO PORTATIL
60291	ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FORTA MUN/24 8/05/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	47,000	35,687	35,687	35,687	100%	0	0	LOTE	2	1	50%	EL LOTE DE VESTUARIO CONSISTE EN CHAMARRAS, BOTAS, PLAYERAS, GORRAS, PANTALONES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES.
60299	APOYO A COMITES DE PROTECCION CIVIL	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FORTA MUN/24 8/06/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	482,640	132,622	132,622	132,622	100%	0	0	COMUNIDAD	5	5	100%	
60316	CAPACITACION DE DESARROLLO DE SEGURIDAD PUBLICA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FORTA MUN/24 8/08/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	15,000	13,920	13,920	13,920	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
60279	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FORTA MUN/24 8/04/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	48,500	34,029	34,029	34,029	100%	0	0	LOTE	4	2	50%	SE DIO MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMUNICACION DE RADIO PORTATIL Y RADIO BASE AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL
60307	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD PUBLICA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FORTA MUN/24 8/07/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	96,500	77,407	77,407	77,407	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
60245	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FORTAMUN/248/01/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	879,954	432,977	432,977	432,977	100%	0	0	0	COMUNIDAD	6	6	100%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE A 5 COMUNIDADES 1 CABECERA MUNICIPAL : HUAZANTLAN DEL RIO, COL. JUAREZ, COSTA RICA, SAN PABLO, SANTA CRUZ, CABECERA MUNICIPAL,
51458	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	URBANO	004/2010	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	-	-	2,088	1,044	1,044	1,044	100%	0	0	0	ACCION	1	1	50%	SE REPORTA EL GASTO POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS, EN ESTE CASO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS.
51271	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	URBANO	002/2010	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	-	-	302,895	151,447	151,447	151,447	100%	0	0	0	ACCION	1	1	50%	EL MONTO EJERCIDO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE ES DE \$151,447.50
51324	PAGO DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	URBANO	003/2010	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	-	-	25,304	12,652	12,652	12,652	100%	0	0	0	ACCION	1	1	50%	SE REPORTA EL GASTO EN PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, QUE SE UTILIZAN PARA LAS DILIGENCIAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES.
51194	PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	URBANO	001/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	-	-	540,600	270,300	270,300	270,300	100%	0	0	0	ACCION	1	1	50%	
25659	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	URBANO	000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	172,403	172,403	172,403	172,403	100%	0	0	0	ACCION	1	1	50%	EL MONTO ASIGNADO A LA FECHA ES ESTA ACCION SE CONSIDERO UN MONTO PARCIAL Y POR LO TANTO SE CONSIDERO COMO UN 100%, YA QUE ESTA ACCION (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO) SE EJERCERA DURANTE TODO EL AÑO Y AUN NO SE CONOCE EL MONTO TOTAL. SE HACE LA ACLARACION QUE PARA LOS DEMAS TRIMESTRES SE MONITOREARA EL MONTO HASTA CONCLUIR AL 100%
123558	ADQUISICION DE UNA BOMBA DE AGUA.	268-SAN MIGUEL EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	13,770	13,770	13,770	13,770	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	RECURSO EJERCIDO SATISFACTORIAMENTE
123557	ALUMBRADO PUBLICO	268-SAN MIGUEL EJUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	145,000	47,573	47,573	47,573	100%	0	0	0	MUNICIPIO	145,000	47,573	33%	RECURSO EJERCIDO CONFORME A LO PREVISTO.
112209	ALUMBRADO PUBLICO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	55,000	22,754	55,000	22,754	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
112335	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,216	1,216	1,216	1,216	100%	0	0	0	EQUIPO	3	3	100%	
112224	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y SEGURIDAD PUBLICA	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	23,860	23,860	23,860	23,860	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
112240	REHABILITACION/MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	13,800	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
112251	RENTA DE MAQUINARIA PESADA POR LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL CECYTE	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
138173	PROYECTO DEL CAMINO DIVINAS FLORES - BUENOS AIRES	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	438,000	393,000	393,000	350,000	89%	0	0	0	ACCION	1	1	89%	SE MANEJA COMO UNA ACCION DEBIDO A QUE ES UN PROYECTO PARA CAMINO RURAL
104311	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	276-SAN MIGUEL SANTA FLOR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM/SM/276/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	-	-	88,600	38,206	88,600	38,206	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
112269	ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	007	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	400,000	187,998	187,998	187,998	100%	0	0	0	ACCION	1	0	46%	
114797	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	300,000	33,817	33,817	33,817	100%	0	0	0	ACCION	1	0	33%	
112303	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	129,469	129,469	129,469	129,469	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
111901	EQUIPAMIENTO TECNICO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	160,706	160,706	160,706	160,706	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
114861	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	025	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	800,000	198,817	198,817	198,817	100%	0	0	PAGO	12	5	42%	
113044	PROGRAMA DE ACTOS CIVICOS, SOCIALES Y RELIGIOSOS.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	400,000	174,000	174,000	174,000	100%	0	0	ACCION	4	2	50%	
117405	PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	044	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	600,000	148,659	148,659	148,659	100%	0	0	ACCION	1	0	25%	
113189	PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	300,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	ACCION	1	1	50%	
112168	PROGRAMA DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	005	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	431,760	150,640	150,640	150,640	100%	0	0	PAGO	32	11	34%	
115415	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	031	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EN LA LOCALIDAD DICE CORRAL DE PIEDRA Y DEBE DECIR EJIDO PLAYA LAGARTO (CORRAL DE PIEDRA).
115702	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	039	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	120,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	1	0	42%	EN LA LOCALIDAD DICE CORRAL DE PIEDRA Y DEBE DECIR EJIDO PLAYA LAGARTO (CORRAL DE PIEDRA)
115441	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ISLA DE MALZAGA	RURAL	032	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
115244	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	RURAL	030	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	48,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
114942	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NAZARENO (CHICHICAZA PA)	RURAL	026	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
117373	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE MALZAGA (LA BREÑA)	RURAL	043	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
112864	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EN LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR NUEVO PASO NACIONAL. EN EL AMBITO DICE URBANO Y DEBE DECIR RURAL.
113258	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	014	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
113225	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	013	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	120,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	
115025	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	027	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EN LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR LA NUEVA POCHOTA. EN EL AMBITO DICE URBANO Y DEBE DECIR RURAL.
115098	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	028	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	27,430	25,530	25,530	25,530	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
115479	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	033	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
117470	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO) 01	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PLAYA DE JICAMA	RURAL	045	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
115149	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO	RURAL	029	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
115523	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARMEN	RURAL	035	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
112135	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE ABAJOS	RURAL	004	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
115505	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO SOYALTEPEC	RURAL	034	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
113278	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PLAYA DE JICAMA	RURAL	015	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
115563	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	036	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
115918	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	042	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	30,000	12,217	12,217	12,217	100%	0	0	0	PROYECTO	1	0	40%	EN LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR COL. HELADIO RAMIREZ (TEMASCAL) EN EL AMBITO DICE URBANO Y DEBE DECIR RURAL.
17994	PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL	281-SAN MIGUEL TECOMATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLAN	-	-	43,200	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	0	PAGO	12	5	42%	
64282	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	FORTA MUN/28 2/02/20 10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	-	-	72,643	33,768	33,768	33,768	100%	0	0	0	LITRO	8,773	4,078	46%	
91921	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	287-SAN MIGUEL TULANCINGO	SAN MIGUEL TULANCINGO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	57,000	30,227	30,227	30,227	100%	0	0	0	ACCION	1	1	50%	
106500	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	290-SAN NICOLÁS HIDALGO	SAN NICOLÁS HIDALGO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	96,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	50%	
104651	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	76,000	38,703	38,000	38,703	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	50%	
104125	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	720,000	262,285	270,000	262,285	100%	0	0	0	PAGO	1	1	50%	
73892	ALUMBRADO PUBLICO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	685,452	187,348	187,348	187,348	100%	0	0	0	MEDIDOR	1	1	100%	
73937	COMBUSTIBLES	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORIA MUNICIPAL	-	-	468,500	112,154	112,154	112,154	100%	0	0	0	UNIDAD	14	14	100%	
74104	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	215,365	24,751	24,751	24,751	100%	0	0	0	UNIDAD	8	8	100%	
136891	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMUNICACIONES	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FORTA MUN/10 06	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	40,000	31,121	31,121	31,121	100%	0	0	0	EQUIPO	40,000	31,122	78%	
136749	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA(MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FORTA MUN/10 03	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	250,000	192,154	192,154	192,154	100%	0	0	0	EQUIPO	250,000	192,155	77%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
136698	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS(CABECERA MUNICIPAL Y AGENCIAS)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MSPVM-FORTA MUN/10 01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	950,000	487,837	487,837	487,837	100%	0	0	PERSONA	950,000	487,837	51%	
136790	PAGO DE DERECHO DE AGUAS NACIONALES	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FORTA MUN/10 05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	55,000	41,826	41,826	41,826	100%	0	0	PESOS	55,000	41,826	76%	
136775	PRODUCTOS Y/O GASTOS FINANCIEROS	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MSPVM-FORTA MUN/10 04	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	3,500	3,111	3,111	3,111	100%	0	0	PESOS	3,500	3,111	89%	
136909	RENTA DE MAQUINARIA PESADA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FORTA MUN/10 07	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	150,000	61,712	61,712	61,712	100%	0	0	MAQUINA	150,000	61,712	41%	
113923	EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	50,000	20,833	20,833	20,833	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
113946	ESTUDIO DE EVALUACION DE DAÑOS AMBIENTALES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	39,583	16,492	16,492	16,492	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
113889	PROGRAMA GENERAL DE OPERACION	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	650,000	270,833	270,833	270,833	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
113843	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	1,500,000	625,000	625,000	625,000	100%	0	0	PATRULLAJE	5,500	2,750	50%	
95746	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300-SAN PEDRO AMUZGOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/03/300/2 010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	238,682	121,700	121,700	121,700	100%	0	0	ACCIÓN	24	11	46%	
96019	COMPRA DE CARTUCHO PARA ARMAMENTOS.	300-SAN PEDRO AMUZGOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/7/300/201 0	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	9,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	ACCIÓN	3	1	33%	
96428	COMPRA DE UNIFORMES E IMPERMEABLES PARA POLICIA MUNICIPAL	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FAFM/09/300/2 010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	38,955	19,477	19,477	19,477	100%	0	0	ACCIÓN	2	1	50%	
95686	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	300-SAN PEDRO AMUZGOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/02/300/2 010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	-	-	550,430	204,565	204,565	204,565	100%	0	0	ACCIÓN	12	4	33%	
96206	PAGO DE IMPUESTO A CONAGUA	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FAFM/08/300/2 010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	57,594	19,198	19,198	19,198	100%	0	0	ACCIÓN	6	2	33%	
95845	PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE ALUMBRADO DE H. AYUNTAMIENTO	300-SAN PEDRO AMUZGOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/05/300/2 010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	52,536	17,177	17,177	17,177	100%	0	0	ACCIÓN	6	2	33%	
95897	SERVICIO MECANICO A VEHICULOS OFICIALES	300-SAN PEDRO AMUZGOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/06/300/2 010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	131,350	70,808	70,808	70,808	100%	0	0	ACCIÓN	10	3	30%	
116831	COMBUSTIBLE DE LAS PATRULLAS MUNICIPALES	301-SAN PEDRO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	45,000	14,631	22,500	14,631	100%	0	0	LITRO	5,300	1,812	34%	
116911	EQUIPAMIENTO A POLICIAS MUNICIPALES	301-SAN PEDRO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	38,286	22,385	28,714	22,385	100%	0	0	ARTICULO	9	8	89%	
117028	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE SEGURIDAD	301-SAN PEDRO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	35,000	14,613	17,500	14,613	100%	0	0	HORA DE SERVICIO	8,760	4,344	50%	
116783	PAGO DE HABERES	301-SAN PEDRO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	450,000	192,103	204,461	192,103	100%	0	0	PAGO	198	81	41%	
100848	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FORTA MUN/30 5/02/20 10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	329,301	228,920	228,920	228,920	100%	0	0	LITRO	39,770	27,647	70%	
100883	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION (RADIO DE BANDA CIVIL MOVIL)	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FORTA MUN/05 /2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	4,551	4,551	4,551	4,551	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	SE ADQUIRIO UN RADIO DE BANDA CIVIL MOVIL PARA LA PATRULLA

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
100870	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FORTA MUN/30 5/04/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	30,000	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	0	LOTE	2	1	50%	EL LOTE UNIFORMES CONSISTEN EN CAMIZOLA, CAMISA, PANTALON, GORRA Y CALZADO PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES.
100854	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FORTA MUN/30 5/03/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	275,000	92,256	92,256	92,256	100%	0	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	
100891	REHABILITACION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FORTA MUN/30 5/06/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	15,449	6,949	6,949	6,949	100%	0	0	0	EQUIPO	12	6	50%	SE DIO MANTENIMIENTO A 6 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION PORTATIL
136885	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	10	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	847	357	357	357	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
137388	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	8	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	30,600	22,397	22,397	22,397	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
136890	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	148,192	110,486	110,486	110,486	100%	0	0	0	BENEFICARIO	2,700	2,700	100%	
137376	PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	13	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	8,050	8,050	8,050	8,050	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
139936	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	FORTA MUN/31 0/01/10	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	-	-	300,000	300,000	173,946	173,946	58%	0	0	0	OTROS	300,000	173,946	58%	GASTOS EJECUTANDOSE.
96069	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	FORTA MUN/00 1/10	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	44,248	22,124	22,124	22,124	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	LA MODIFICACION DEL MONTO REPORTADO EN RELACION AL PRIMER REPORTE SE DEBE AL CAMBIO DE LAMPARAS AHORRADORAS DE ENEGIA ELECTRICA Y REALISTE DE LA C.F.E EN CUANTO A PAGOS, POR ESO LA DIFERENCIA.
76032	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIAS MUNICIPALES)	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	135,000	76,960	76,960	76,960	100%	0	0	0	PAGO	48	24	50%	
76083	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	107,308	66,880	66,880	66,880	100%	0	0	0	PAGO	10	4	40%	
96415	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	32-FRESNILLO DE TRUJANO	FRESNILLO DE TRUJANO	URBANO	FAFMM FT/32/0 2/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO	-	-	128,928	64,464	128,928	64,464	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
55043	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL (COMPRA DE UNIFORMES)	322-SAN PEDRO OCOPETATILLO	SAN PEDRO OCOPETATILLO	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	8,477	8,477	8,477	8,477	100%	0	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
80071	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES POLICA MUNICIPAL	33-GUADALUPE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02 GASOLINA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	15,000	3,600	3,600	3,600	100%	0	0	0	OTROS	10	5	50%	
80286	PAGO DE LUZ PUBLICA MUNICIPAL	33-GUADALUPE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04 LUZ PUBLICA	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	300,000	161,236	161,236	161,236	100%	0	0	0	PAGO	10	6	60%	
80018	UNIFORMES Y EQUIPO PARA POLICIAS	33-GUADALUPE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01 UNIFORMES	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	52,500	32,300	32,300	32,300	100%	0	0	0	PAGO	6	3	50%	
74943	ADQUISICION DE RADIOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	331-SAN PEDRO TIDAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAA	-	-	13,900	13,900	13,900	13,900	100%	0	0	0	EQUIPO	3	3	100%	
74974	COMPRA DE MATERIAL BASICO PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL	331-SAN PEDRO TIDAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAA	-	-	3,327	3,327	3,327	3,327	100%	0	0	0	EQUIPO	48	48	100%	
29807	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	80,312	80,312	80,312	80,312	100%	0	0	0	ACCION	1	1	50%	EL MONTO ASIGNADO A LA FECHA ES ESTA ACCION SE CONSIDERO UN MONTO PARCIAL Y POR LO TANTO SE CONSIDERO COMO UN 100%, YA QUE ESTA ACCION SE EJERCERA DURANTE TODO EL AÑO Y AUN NO SE CONOCE EL MONTO TOTAL, SE HACE LA ACLARACION QUE PARA LOS DEMAS TRIMESTRES SE MODIFICARA EL MONTO HASTA CONCLUIR EL 100%

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
14175	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	343-SAN SEBASTIÁN ABASOLO	SAN SEBASTIÁN ABASOLO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO OAXACA	-	-	70,795	70,795	70,795	70,795	100%	0	0	UNIDAD	34	34	100%	COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS UNICA ADQUISICION AL AÑO
14172	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	343-SAN SEBASTIÁN ABASOLO	SAN SEBASTIÁN ABASOLO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO OAXACA	-	-	160,000	30,449	30,449	30,449	100%	0	0	PAGO	10	5	50%	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 2010
100916	GASTOS DE OPERACION AL COMITE DE PROTECCION CIVIL	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	6,000	4,487	4,487	4,487	100%	0	0	APOYO	2	1	50%	
100924	MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE RIEGO AGRICOLA	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	URBANO	04	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
100902	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	120,000	67,198	67,198	67,198	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
35468	ALUMBRADO PUBLICO	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	160,000	79,370	160,000	79,370	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
35553	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	70,000	48,376	70,000	48,376	100%	0	0	EQUIPO	2	1	50%	
41729	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	6,300	6,300	6,300	6,300	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
42297	SERVICIO DE LA DEUDA POR LA ADQUISICION DE AMBULANCIA	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	4,524	4,524	4,524	4,524	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
107252	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAFMM/MH/037/003/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	264,000	127,931	127,931	127,931	100%	0	0	ACCION	12	6	50%	
107373	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAFMM/MH/037/005/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	60,000	6,840	6,840	6,840	100%	0	0	ACCION	4	1	25%	
107097	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM/MH/037/001/10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	264,000	130,989	130,989	130,989	100%	0	0	ACCION	12	6	50%	
107285	PAGO DE ASESORIA CONTABLE	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAFMM/MH/037/004/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	156,000	52,000	52,000	52,000	100%	0	0	ASESORIA	12	3	25%	
107163	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM/MH/037/002/10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	360,000	110,851	110,851	110,851	100%	0	0	ACCION	25	12	48%	
106683	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL EN SANTA CATARINA ZAPOQUILA	373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	SANTA CATARINA ZAPOQUILA	URBANO	PR-FIV-02-2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	-	-	48,000	11,407	11,407	11,407	100%	0	0	ACCION	1	0	25%	
140477	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO VEHICULAR	376-SANTA CRUZ DE BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ DE BRAVO	-	-	8,396	3,698	3,698	3,698	100%	0	0	SERVICIO	2	1	50%	
140466	PAGO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	376-SANTA CRUZ DE BRAVO	SANTA CRUZ DE BRAVO	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ DE BRAVO	-	-	82,274	41,137	41,137	41,137	100%	0	0	SERVICIO	2	1	50%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
93795	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	45,000	41,284	41,284	41,284	100%	0	0	PERSONA	13	12	92%	
93060	AYUDA PARA INSCRIPCIONES DE LOS ALUMNOS DEL IEEBO	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	110,000	52,834	52,834	52,834	100%	0	0	ALUMNO	76	38	50%	
93710	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	50,000	4,200	4,200	4,200	100%	0	0	LOTE	1	0	5%	
93169	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	50,000	31,846	31,846	31,846	100%	0	0	VEHICULO	2	1	50%	
93928	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	60,000	4,525	4,525	4,525	100%	0	0	VEHICULO	1	0	5%	
105354	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	250,000	146,896	146,896	146,896	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
105143	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	425,000	184,925	184,925	184,925	100%	0	0	PATRULLAJE	1,825	900	49%	
107463	PAGO DEL USO DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010	384-SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	-	-	4	4	4	4	100%	0	0	PAGO	4	4	100%	PAGO A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA POR EL USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010.
107677	REPARACIÓN DE LA PATRULLA DEL MUNICIPIO	384-SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	-	-	17,591	17,591	17,591	17,591	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	REPARACIÓN DE LA PATRULLA MUNICIPAL.
107876	REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA DEL MUNICIPIO.	384-SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	-	-	2,981	2,981	2,981	2,981	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA DEL MUNICIPIO.
107793	REPARACIÓN DEL CAMION VOLTEO DEL MUNICIPIO	384-SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	-	-	18,792	18,792	18,792	18,792	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	REPARACIÓN DEL CAMIÓN VOLTEO DEL MUNICIPIO.
110121	ALUMBRADO PUBLICO	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	180,000	70,000	180,000	68,997	99%	0	0	PAGO	12	4	33%	
110265	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	96,000	50,000	96,000	48,150	96%	0	0	PAGO	11	4	36%	
98687	ALUMBRADO PUBLICO	396-SANTA MARIA LA ASUNCION	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM SM/396/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	-	-	245,916	128,075	245,916	128,075	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
98991	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	500,000	123,296	123,296	123,296	100%	0	0	MEDIDOR	3	3	100%	
99080	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	120,000	24,601	24,601	24,601	100%	0	0	MEDIDOR	6	6	100%	
59430	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	58,000	35,786	35,786	35,786	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	50%	
59459	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	120,250	65,066	65,066	65,066	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	50%	
59392	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	ASUNCION CUYOTEPEJI	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	49,000	24,200	24,200	24,200	100%	0	0	CORPORACIÓN	1	1	50%	
56949	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	400-SANTA MARIA CAMOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLAN	-	-	192,000	88,801	88,801	88,801	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	50%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
57068	PAGO DE LA NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLAN	-	-	233,798	80,118	80,118	80,118	100%	0	0	CORPORACION	1	0	39%	CON EL RECURSO DE ESTE FONDO SE REALIZARA EL PAGO DE LA NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL
57029	RAPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLAN	-	-	60,000	34,076	34,076	34,076	100%	0	0	ACCION	1	1	50%	
92688	APOYO SOCIAL	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	35,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	APOYO	50	30	60%	
92590	PAGO DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	126,400	55,300	23,700	55,300	100%	0	0	PAGO	24	12	50%	
92535	PAGOS DEL ALUMBRADO PUBLICO	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	125,368	86,692	55,350	86,692	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
73613	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	404-SANTA MARIA CHACHOAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM	-	-	136,668	31,556	31,556	31,556	100%	0	0	PAGO	12	5	42%	
104787	PAGO DE ALUMBRADO PUEBLICO	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM/SM/406/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	-	-	285,852	105,888	285,852	105,888	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
118211	MATERIALES Y SUMINISTROS	409-SANTA MARIA DEL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE OAXACA	-	-	150,000	78,154	78,154	78,154	100%	0	0	PERSONA	100	10	10%	SE ADQUIRIERON VESTUARIOS Y UNIFORMES, MATERIAL DE DEFENSA, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS Y LOS POLICIAS MUNICIPALES
118233	SERVICIOS GENERALES	409-SANTA MARIA DEL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE OAXACA	-	-	1,200,000	354,006	354,006	354,006	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO A CASETA DE VIGILANCIA, COMISIONES BANCARIAS Y DERECHOS DE AGUAS NACIONALES
103418	ALUMBRADO PUBLICO	410-SANTA MARIA ECATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	ALUMBRADO PUBLICO	-	-	150,000	73,123	73,123	73,123	100%	0	0	LUMINARIA	100	50	50%	
105396	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	410-SANTA MARIA ECATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTA MARIA ECATEPEC	-	-	70,000	42,214	42,214	42,214	100%	0	0	LITRO	100	70	70%	
106160	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	410-SANTA MARIA ECATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTA MARIA ECATEPEC	-	-	50,000	30,376	30,376	30,376	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
106064	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	410-SANTA MARIA ECATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTA MARIA ECATEPEC	-	-	70,000	58,739	58,739	58,739	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
104070	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	410-SANTA MARIA ECATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTA MARIA ECATEPEC	-	-	20,000	11,025	11,025	11,025	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	
122421	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FORTA MUN/41 2/09/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	169,006	117,910	117,910	117,910	100%	0	0	MAQUINA	4	4	100%	EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA CORRESPONDE A LA RETROEXCAVADORA, 2 CAMION VOLTEO, Y UN REVOLVEDORA
122416	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FORTA MUN/41 2/07/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	199,732	104,107	104,107	104,107	100%	0	0	COMUNIDAD	3	3	100%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE A LA CABECERA MUNICIPAL, LACHIGUXE Y LACHIVIXA
122410	PAGO DE COMPENSACION EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FORTA MUN/41 2/03/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	2,500	900	900	900	100%	0	0	PATRULLAJE	10	10	100%	PAGO DE UN TRABAJADOR EVENTUAL EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA POR 9 DIAS DE TRABAJO. DEBIDO A INCAPACIDAD MEDICA DE UN POLICIA DE CONFIANZA.
85387	ADQUISICION DE VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	20,000	21,450	21,450	21,450	100%	0	0	UNIDAD	17	17	100%	POR AUMENTO DE PRECIOS SE HIZO UN GASTO DE 1450.00 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO.
84908	ALUMBRADO PUBLICO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,725,000	488,088	488,088	488,088	100%	0	0	PAGO	6	3	50%	
85089	APOYOS A ESPACIOS EDUCATIVOS	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	255,000	70,000	65,000	65,768	94%	0	0	ESCUELA	34	12	35%	
84856	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	200,000	120,000	120,000	103,131	86%	0	0	LITRO	22,857	11,428	50%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
84969	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	414-SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	150,000	93,400	100,000	93,400	100%	0	0	SERVICIO	6	3	50%	
76627	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	420-SANTA MARÍA LACHIXIÓ	SANTA MARÍA LACHIXIÓ	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	45,000	45,000	0	29,862	66%	0	0	UNIDAD	0	0	0%	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA MUNICIPAL.
121172	ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTA MUN/42 1/08/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	-	-	4,860	4,860	4,860	4,860	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE IMPERMAPLES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES
120421	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTA MUN/42 1/04/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	-	-	76,973	38,486	38,486	38,486	100%	0	0	LOTE	2	1	50%	
121249	APOYO PARA GASTOS MEDICOS PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTA MUN/42 1/10/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	-	-	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
122059	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTA UN/421/12/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	-	-	35,000	8,120	8,120	8,120	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	NOTA: SE HACE LA OBSERVACION QUE EL FONDO IV/2010 HIZO UN PRESTAMO AL RAMO 28 POR LA CANTIDAD DE \$6,131.00 ASI MISMO EL RAMO 28 DEL 2010 HIZO UN PRESTAMOS AL FONDO IV, POR LA DIFERENCIA QUE SE SOBREGIRA EL FONDO IV EN LOS GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$66,855.00
122026	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD PUBLICA	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTA MUN/42 1/03/2010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	-	-	35,000	6,983	6,983	6,983	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
122005	PAGO DE ALUMBRADO DE LA CASETA DE VIGILANCIA	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTA MUN/42 1/11/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	-	-	1,789	1,789	1,789	1,789	100%	0	0	PAGO	4	1	25%	SE APGO EL ALUMBRADO DE LA CASETA DE VIGILANCIA
120352	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTA MUN/42 1/02/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	-	-	316,352	144,933	144,933	144,933	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO , A MYO DEL 2010
120448	PAGO DE LA DEUDA AL RAMO 28 EN EL 2010.	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTA MUN/42 1/06/2010	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	-	-	43,440	43,440	43,440	43,440	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA: EL RAMO 28 HIZO TRES PRESTAMOS POR LA CANTIDAD DE \$7,110, DE FECHA 15/01/2010 Y OTRA DEL \$10,000.00 DE FECHA 19/02/2010, PARA EL PAGO DE SUELDOS PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES, Y LA TERCER PRESTAMO POR LA CANTIDAD \$26,330.00 DE FECHA 19/01/2010, PARA EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO. EL SOBREGIRO CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL RAMO 28 QUE PRESTO AL FONDO IV/2009, POR LA CANTIDAD DE \$41,074.88, MAS EL PRESTAMO DEL RAMO 28 AL FONDO IV/2010 POR LA CANTIDAD DE \$43,440.00. EL FONDO FONDO
121117	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTA MUN/42 1/07/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	-	-	26,001	26,001	26,001	26,001	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
121214	REHABILITACION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA POLICIAS	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTA MUN/42 1/09/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	-	-	6,612	6,612	6,612	6,612	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
115240	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	426-SANTA MARÍA PEÑOLES	SANTA MARÍA PEÑOLES	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES	-	-	90,000	60,867	60,867	60,867	100%	0	0	SERVICIO	1	1	67%	
113120	1ER DEPOSITO PARA INICIO DE OPERACION DEL IEBO	426-SANTA MARÍA PEÑOLES	SAN MATEO TEPANTEPEC	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
103722	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	438-SANTA MARÍA TLALIXTAC	SANTA MARÍA TLALIXTAC	URBANO	FAFM/MSA/455/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLALIXTAC	-	-	71,076	32,761	71,076	32,761	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
55514	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	440-SANTA MARÍA TOTOLAPILLA	SANTA MARÍA TOTOLAPILLA	URBANO	FORTA MUN/44 0/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TOTOLAPILLA	-	-	80,000	39,089	39,089	39,089	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE AL MES MARZO A JUNIO DEL 2010.
122399	MATERIALES Y SUMINISTROS (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)	446-SANTA MARÍA YUCUHITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTA MUN/S MY/03/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA	-	-	20,000	2,075	2,075	2,075	100%	0	0	PESOS	1	1	100%	EL COMBUSTIBLE ES PARA LAS PATRULLAS MUNICIPALES.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
122371	MATERIALES Y SUMINISTROS (VESTUARIOS Y UNIFORMES)	446-SANTA MARÍA YUCUHITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTA MUN/S MY/02/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA	-	-	107,643	107,643	107,643	107,643	100%	0	0	0	PESOS	1	1	100%	ESTE CONCEPTO SE EROGO AL 100%.
122404	SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	446-SANTA MARÍA YUCUHITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTA MUN/S MY/05/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA	-	-	17,000	6,925	6,925	6,925	100%	0	0	0	PESOS	1	1	100%	EL GASTO SE REALIZA PARA LAS PATRULLAS MUNICIPALES.
94818	ADQUISICION DE PATRULLA.	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM SM/447/05/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	109,100	109,100	109,100	109,100	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
94837	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	SANTA MARÍA ZACATEPEC	URBANO	FAFMM SM/447/06/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	131,143	32,785	32,785	32,785	100%	0	0	0	ACCIÓN	30	8	25%	
94580	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM SM/447/02/10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,044,360	438,710	438,710	438,710	100%	0	0	0	ACCIÓN	12	6	50%	
90429	ALUMBRADO PUBLICO	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	285,500	39,508	39,508	39,508	100%	0	0	0	MEDIDOR	1	1	100%	
80651	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA SEGUNDA ETAPA	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	1,350,000	283,532	283,532	283,532	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
80549	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	120,500	26,833	26,833	26,833	100%	0	0	0	UNIDAD	6	6	100%	
89597	COMBUSTIBLES PARA PATRULLA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	SAN SEBASTIÁN OCOTLÁN	RURAL	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	40,000	10,910	10,910	10,910	100%	0	0	0	LITRO	4,900	1,300	27%	
89611	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	10,000	8,929	8,929	8,929	100%	0	0	0	EQUIPO	7	4	57%	
89647	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	20,000	160	160	160	100%	0	0	0	SERVICIO	10	1	10%	
89605	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	280,000	87,982	87,982	87,982	100%	0	0	0	PAGO	12	4	33%	
89640	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	60,000	13,428	13,428	13,428	100%	0	0	0	PAGO	4	1	25%	
89618	UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	100,000	57,698	57,698	57,698	100%	0	0	0	OTROS	40	35	88%	
105237	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	455-SANTIAGO AYUQUILLILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM SA/455/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILLILLA	-	-	245,678	122,839	245,678	122,839	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
103090	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	SANTIAGO CACALOXTEPEC	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,000	18,500	18,500	18,500	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	50%	
102362	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	SANTIAGO CACALOXTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	140,000	62,119	62,119	62,119	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	50%	
102406	PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	SANTIAGO CACALOXTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	145,500	55,811	55,811	55,811	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	50%	
102456	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	SANTIAGO CACALOXTEPEC	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	86,400	86,400	86,400	100%	0	0	0	CORPORACION	1	1	50%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
82370	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	-	-	27,387	27,387	27,387	27,387	100%	0	0	PERSONA	17	17	100%	EN ESTA ACCION SE ADQUIRIERON UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL SIENDO 17 LOS UNIFORMADOS
111854	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-F4-03/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	350,953	158,989	158,989	158,989	100%	0	0	LITRO	42,386	19,202	45%	PAGO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA LOTE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS, ASI COMO SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
111962	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-F4-04/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	409,124	164,690	164,690	164,690	100%	0	0	SERVICIO	12	6	50%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
111757	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ASIGNADA A LA OBRA PUBLICA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-F4-02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	154,000	67,302	67,302	67,302	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS, MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
99385	ALUMBRADO PUBLICO	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC	-	-	120,000	120,000	120,000	46,477	39%	0	0	ACUERDO	100	39	39%	
139557	ALUMBRADO PUBLICO	462-SANTIAGO HUAJOLITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	310,000	147,005	150,000	147,005	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	
139561	SERVICIOS GENERALES	462-SANTIAGO HUAJOLITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLITLAN	-	-	112,000	40,873	50,000	40,873	100%	0	0	OTROS	12,000	6,000	50%	
105458	ALUMBRADO PUBLICO	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	SG01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	597,444	250,000	250,000	202,361	81%	0	0	PAGO	12	6	50%	
105298	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	MS01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	250,000	120,000	120,000	118,250	99%	0	0	LITRO	29,400	13,911	47%	
105562	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	SG02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	50,000	20,000	20,000	17,200	86%	0	0	LOTE	1	0	0%	EL AVANCE FISICO DEBIDO A LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFLEJARA EN EL CUARTO TRIMESTRE EN SU TOTALIDAD.
105652	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	SG03	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	280,000	100,000	100,000	69,024	69%	0	0	LOTE	1	0	0%	EL AVANCE FISICO DEBIDO A LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFLEJARA EN EL CUARTO TRIMESTRE EN SU TOTALIDAD.
107507	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM SJ/469/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	-	-	8,176,512	2,888,256	8,176,512	2,888,256	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
15853	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	47-SANTA MAGDALENA JICOTLAN	SANTA MAGDALENA JICOTLAN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE STA MAGDALENA JICOTLAN	-	-	25,000	10,971	0	10,971	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
111400	ADQUISICION DE LIBROS PARA EL PLANTEL IEBO NO. 70	470-SANTIAGO LACHIGUIRI	SANTIAGO LACHIGUIRI	URBANO	FORTA MUN/47 0/04/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI	-	-	109,800	54,900	54,900	54,900	100%	0	0	LOTE	2	1	50%	
111795	ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA	470-SANTIAGO LACHIGUIRI	SANTIAGO LACHIGUIRI	URBANO	FORTA MUN/47 0/06/2010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI	-	-	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION PAPELERIA PARA LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO
111241	PAGO DE ALUMBRADO DE OFICINAS	470-SANTIAGO LACHIGUIRI	SANTIAGO LACHIGUIRI	URBANO	FORTA MUN/47 0/02/2010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI	-	-	58,496	29,243	29,243	29,243	100%	0	0	OFICINA	4	4	100%	
111184	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	470-SANTIAGO LACHIGUIRI	SANTIAGO LACHIGUIRI	URBANO	FORTA MUN/47 0/01/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI	-	-	167,280	83,630	83,630	83,630	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
107713	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	471-SANTIAGO LALOPE	SANTIAGO LALOPE	URBANO	001/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LALOPE	-	-	12,294	12,294	12,294	12,294	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	SE REALIZO EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO CON LOS RECURSOS DEL FONDO IV
20928	PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLÁN	-	-	165,000	88,395	88,395	88,395	100%	0	0	0	PAGO	10	5	50%	PAGOS DE ALUMBRADO PUBLICO
139058	ALUMBRADO PUBLICO	478-SANTIAGO NACALTEPEC	SANTIAGO NACALTEPEC	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC	-	-	165,100	69,502	165,100	69,502	100%	0	0	0	OTROS	165,100	69,502	42%	
74130	PAGO DE SUELDO DE LA POLICIA MUNICIPAL	479-SANTIAGO NEJAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NEJAPILLA	-	-	6,000	2,500	2,500	2,500	100%	0	0	0	PAGO	5	5	100%	
116667	ALUMBRADO PUBLICO	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO	URBANO	FORTA MUN/48 3/16/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	278,140	70,388	70,388	70,388	100%	0	0	0	MEDIDOR	278,140	70,388	25%	
116811	ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CRUZ LACHIXOLANA	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTA CRUZ LACHIXOLANA	RURAL	FORTA MUN/48 3/16/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	278,140	22,282	22,282	22,282	100%	0	0	0	MEDIDOR	278,140	22,282	8%	
116902	ALUMBRADO PUBLICO DE SANTO DOMINGO TLATINANGO	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTO DOMINGO TLATINANGO	RURAL	FORTA MUN/48 3/16/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	278,140	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	0	MEDIDOR	278,140	21,000	8%	
117090	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO	URBANO	FORTA MUN/48 3/16/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	85,460	57,347	57,347	57,347	100%	0	0	0	UNIDAD	85,460	57,347	67%	
117180	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN GENERAL	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO	URBANO	FORTA MUN/48 3/16/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	85,460	9,400	9,400	9,400	100%	0	0	0	UNIDAD	85,460	9,400	11%	
117030	COMBUSTIBLE PARA RETROEXCAVADORA Y VOTEO	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO	URBANO	FORTA MUN/48 3/16/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	85,460	16,662	16,662	16,662	100%	0	0	0	UNIDAD	85,460	16,662	19%	
116548	LUBRICANTES PARA MAQUINARIA (MOTOCONFORMADORA)	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO	URBANO	FORTA MUN/16 /2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	45,000	22,731	22,731	22,731	100%	0	0	0	UNIDAD	45,000	22,731	51%	
123884	MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA DE PATRULLA MUNICIPAL	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO	URBANO	FORTA MUN/19 /2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	350,000	1,651	1,651	1,651	100%	0	0	0	UNIDAD	350,000	1,651	0%	
123922	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO	URBANO	FORTA MUN/19 /2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	35,000	15,168	15,168	15,168	100%	0	0	0	POSTE	35,000	15,168	43%	
117607	MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO	URBANO	FORTA MUN/48 3/16/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	350,000	39,250	39,250	39,250	100%	0	0	0	UNIDAD	350,000	39,250	11%	
124294	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO	URBANO	FORTA MUN/19 /2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	350,000	43,885	43,885	43,885	100%	0	0	0	MAQUINA	350,000	43,885	13%	
124201	MANTENIMIENTO DE VOLTEO MUNICIPAL	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTIAGO SUCHILQUITO	URBANO	FORTA MUN/19 /2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	35,000	25,936	25,936	25,936	100%	0	0	0	UNIDAD	35,000	25,936	74%	
117355	PAGO DE HABERES A LOS INTEGRANTES DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA AGENCIA DE SANTA CRUZ LACHIXOLANA	483-SANTIAGO SUCHILQUITO NGO	SANTA CRUZ LACHIXOLANA	RURAL	FORTA MUN/48 3/16/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	325,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	0	PERSONA	325,000	22,000	7%	
96012	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	CORPORACIÓN	1	1	100%	
95876	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	484-SANTIAGO TAMAZOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	290,000	122,711	122,711	122,711	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	42%	
95856	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	283,200	118,000	118,000	118,000	100%	0	0	0	CORPORACIÓN	1	0	41%	CON EL RECURSO DE ESTE FONDO SE PARA LA NOMINA DE POLICIA MUNICIPAL.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
78790	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485-SANTIAGO TAPEXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTA MUN/48 5/005/10	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	9,386	9,386	9,386	9,386	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
78798	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	485-SANTIAGO TAPEXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTA MUN/48 5/009/10	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	696	696	696	696	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
78793	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	485-SANTIAGO TAPEXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTA MUN/48 5/007/10	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	18,147	18,147	18,147	18,147	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
78788	MATERIAL DE DEFENSA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTA MUN/48 5/004/10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	6,400	6,400	6,400	6,400	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
78792	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	485-SANTIAGO TAPEXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTA MUN/48 5/006/10	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	119,342	119,342	119,342	119,342	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
78787	PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION	485-SANTIAGO TAPEXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTA MUN/48 5/003/10	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	406	406	406	406	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
78781	VESTUARIOS Y UNIFORMES	485-SANTIAGO TAPEXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTA MUN/48 5/002/10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	568	568	568	568	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
78795	VIATICOS	485-SANTIAGO TAPEXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTA MUN/48 5/008/10	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	17,590	17,590	17,590	17,590	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
125305	ALUMBRADO PUBLICO	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION	-	-	112,179	55,589	112,179	55,589	100%	0	0	0	OTROS	112,179	55,589	50%	
70117	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	487-SANTIAGO TENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	EQUIPO	78	78	100%	NOTA: CADA EQUIPO CONSTA DE UN PANTALON, UNA CHAMARRA, 2 PLAYERAS UNA GORRA, UN PAR DE BOTAS, ADEMAS SE ADQUIRO 10 LAMPARAS Y 5 IMPERMEABLES. EN EL MES DE ABRIL SE CUBRIO TOTALMENTE EL PAGO.
70276	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	487-SANTIAGO TENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	-	-	23,000	11,542	11,542	11,542	100%	0	0	0	PAGO	4	2	50%	NOTA: EL PAGO DEL SERVICIO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDE A LA CABECERA MUNICIPAL Y 5 LOCALIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO.
112070	PORTON DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE RECIBIMIENTO	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	RECIBIMIENTO DE CUAUHTÉMOC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	-	-	50,000	34,998	0	34,998	100%	0	0	0	ALUMNO	50,000	34,998	70%	
111945	VESTUARIOS Y UNIFORMES	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	-	-	80,000	60,000	0	59,873	100%	0	0	0	PERSONA	80,000	59,873	75%	
110610	ALUMBRADO PUBLICO	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	115,428	57,714	57,714	57,714	100%	0	0	0	MEDIDOR	6	3	50%	
110411	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	33,686	16,843	16,843	16,843	100%	0	0	0	LITRO	4,211	2,105	50%	
111332	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA CUMBRE PEÑASCO	50-MAGDALENA PEÑASCO	LA CUMBRE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	620,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
111257	EQUIPO DE COMUNICACION	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	40,502	40,502	40,502	40,502	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
111194	IMPUESTOS Y DERECHOS	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAGDALENA PEÑASCO	-	-	7,774	3,887	3,887	3,887	100%	0	0	0	PAGO	222	111	50%	
110712	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	-	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	TRANSPORTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAGDALENA PEÑASCO	-	-	43,782	21,891	21,891	21,891	100%	0	0	0	VEHICULO	2	1	50%	
110859	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CASSETAS DE VIGILANCIA	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	-	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAGDALENA PEÑASCO	-	-	2,264	2,264	2,264	2,264	100%	0	0	0	CASETA	1	1	100%	
110780	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	-	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAGDALENA PEÑASCO	-	-	37,949	37,949	37,949	37,949	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
109626	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAGDALENA PEÑASCO	-	-	142,770	71,385	71,385	71,385	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
95485	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	URBANO	FORTA MUN/50 8/01/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	-	-	180,118	79,593	79,593	79,593	100%	0	0	0	LITRO	21,912	9,613	44%	LA ASQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDE A LOS DE ENERO, A MAYO DEL 2010
95659	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	URBANO	FORTA MUN/50 8/02/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	-	-	35,000	7,711	7,711	7,711	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
95701	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	URBANO	FORTA MUN/50 8/03/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	-	-	180,000	57,894	57,894	57,894	100%	0	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2010
83862	ALUMBRADO PUBLICO	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC	-	-	90,000	45,000	45,000	38,639	86%	0	0	0	LUMINARIA	30	30	100%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 20 NOV 09 A 23 MAYO 2010
71358	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	9,700	9,700	9,700	9,700	100%	0	0	0	EQUIPO	4	4	100%	
71813	COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	5,571	5,571	5,571	5,571	100%	0	0	0	EQUIPO	60	60	100%	
72355	COMPRA DE TERRENO	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	60	60	100%	SE COMPRO ESTE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
71530	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	85,140	85,140	85,140	85,140	100%	0	0	0	EQUIPO	62	62	100%	
71744	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE OFICIAL	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	8,819	8,819	8,819	8,819	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
72691	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	30,000	8,504	8,504	8,504	100%	0	0	0	PAGO	7	7	100%	
71655	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LAS PATRULLAS	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	60,000	20,464	20,464	20,464	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
71277	PAGO DE SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	350,200	147,400	147,400	147,400	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
71906	PAGO DE VIATICOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	30,000	17,450	17,450	17,500	100%	0	0	0	PAGO	100	48	48%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
105573	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	523-SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	-	-	209,532	87,305	87,305	87,305	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
105786	PAGO DE PROYECTO INTEGRACION DE LOS TALLERES PERMANENTES DE CERAMICA ESCULTURA	523-SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
105470	PAGO DE SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	523-SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	-	-	144,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
89639	ALUMBRADO PUBLICO	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLÁN	-	-	60,000	30,852	30,852	30,852	100%	0	0	OTROS	60,000	30,852	51%	
89621	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLÁN	-	-	77,032	19,094	19,094	19,094	100%	0	0	LITRO	77,032	19,094	25%	
89784	ENERGIA ELECTRICA	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLÁN	-	-	50,000	18,444	18,444	18,444	100%	0	0	OTROS	50,000	18,444	37%	
89646	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLÁN	-	-	275,721	33,258	33,258	33,258	100%	0	0	VEHICULO	275,721	33,258	12%	
89656	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN VICENTE COATLÁN	-	-	444,074	86,490	86,490	86,490	100%	0	0	VEHICULO	444,074	86,490	19%	
89600	SEGURIDAD PUBLICA	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLÁN	-	-	215,641	107,820	107,820	107,820	100%	0	0	PERSONA	215,641	107,820	50%	
94855	ALUMBRADO PUBLICO	535-SAN VICENTE LACHIXIÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM SV/535/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIÓ	-	-	87,336	30,444	87,336	30,444	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
95291	PAGO DE COMBUSTIBLE	535-SAN VICENTE LACHIXIÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM SV/535/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIÓ	-	-	234,304	111,673	234,304	111,673	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
105998	MANTENIMIENTO DE REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	60,000	17,086	17,086	17,086	100%	0	0	PAGO	8	5	63%	SE REALIZARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DEL MUNICIPIO CUANDO SEA REQUERIDO
105932	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	120,000	27,900	27,900	27,900	100%	0	0	PAGO	6	5	83%	SE REALIZARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES SE REALIZO UN AJUSTE EN EL PRESUPUESTADO ANUAL
106156	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	50,000	7,642	7,642	7,642	100%	0	0	LUMINARIA	50	14	28%	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO A LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN EL CAMBIO DE LAMPARAS
105872	PAGO DE HONORARIOS A POLICIA MUNICIPAL	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	432,000	86,600	86,600	86,600	100%	0	0	PAGO	24	12	50%	SE REALIZA EL PAGO DE LA NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL
106092	PAGO DE PASAJES Y VIATICOS	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	004	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	200,000	51,605	51,605	51,605	100%	0	0	PAGO	250	130	52%	SE REALIZARA EL PAGO DE VIATICOS Y COMISIONES A LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ASI COMO EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
106052	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	002	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	300,000	118,343	118,343	118,343	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	SE REALIZARA EL PAGO DEL ALUMBRAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS AGENCIAS
133313	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA ESC. SECUNDARIA TECNICA N° 218	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	FORTAMUN/539/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	310,470	310,470	310,470	310,470	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA YA FUE TERMINADA
133214	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMUNICACION	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	FORTAMUN/539/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0	LUMINARIA	50	50	100%	
133400	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	FORTAMUN/539/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0	LUMINARIA	50	50	100%	ESTA DECLARACION SE VOLVIO A ENVIAR YA QUE LA PRIMERA CON FOLIO N° 133214 NO ES LA CORRECTA
133416	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	FORTAMUN/539/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	19,200	19,200	19,200	19,200	100%	0	0	0	UNIDAD	15	15	100%	
133352	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS MUNICIPALES	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	FORTAMUN/539/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	0	PATRULLAJE	2	2	100%	
133086	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	FORTAMUN/539/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	207,552	207,552	207,552	207,552	100%	0	0	0	LUMINARIA	50	50	100%	
133039	REPAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE DE LIBERTAD, 300 M2, SOLEDAD ETLA	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	FORTAMUN/539/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REGISTRADA EN GASTOS DEL RAMO 33 F III, PERO NO FUE CON RECURSOS DE ESTE FONDO SINO FUE CON RECURSOS DEL RAMO 33 F IV.
133288	TECHADO DE LAS GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	FORTAMUN/539/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA YA FUE TERMINADA
105530	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	54-MAGDALENA ZAHUATLÁN	MAGDALENA ZAHUATLÁN	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,000	1,000	1,000	70	7%	0	0	0	COTAS	1,000	70	7%	
105404	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	54-MAGDALENA ZAHUATLÁN	MAGDALENA ZAHUATLÁN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	80,000	80,000	80,000	43,797	55%	0	0	0	MWH	80,000	43,797	55%	
107090	ALUMBRADO PUBLICO	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	14	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	205,157	199,917	199,917	199,917	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
106966	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	13	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	270,463	141,843	141,843	141,843	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
107583	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	22	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	3,498	1,001	1,001	1,001	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
107225	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	16	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	40,746	24,516	24,516	24,516	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
107404	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGAS	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	18	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGAS	-	-	7,320	7,192	7,192	7,192	100%	0	0	0	BODEGA	1	1	100%	
107848	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	23	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	-	-	103,762	179,241	179,241	179,241	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
108845	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	27	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	-	-	25,000	179,241	179,241	179,241	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
94822	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	542-TANICHE	TANICHE	URBANO	FAFM/542/001/2010	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	147,028	89,319	89,319	89,319	100%	0	0	0	PAGO	6	2	33%	
94971	SEGURIDAD PUBLICA	542-TANICHE	TANICHE	URBANO	FAFM/542/002/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	70,000	32,809	32,809	32,809	100%	0	0	0	PAGO	4	2	50%	
112395	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL LOTE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	002	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	295,000	91,412	295,000	91,412	100%	0	0	0	LITRO	29,500	9,142	31%	
112511	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	160,000	90,311	160,000	90,311	100%	0	0	0	SERVICIO	160	90	56%	
112593	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	20,000	3,864	20,000	3,864	100%	0	0	0	SERVICIO	25	5	20%	
112674	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA)	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	70,000	17,999	70,000	17,999	100%	0	0	0	SERVICIO	7	3	43%	
112457	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS AGENCIAS Y CABECERA MUNICIPAL	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	003	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	240,000	122,755	240,000	122,755	100%	0	0	0	SERVICIO	12	5	42%	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE MANERA MENSUAL.
71040	SEGURIDAD PUBLICA	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	751,000	614,792	614,792	490,907	80%	0	0	0	SERVICIO	2	2	100%	CABE MENCIONAR QUE LOS 2 SERVICIOS SE REFIEREN UNO AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL OTRO AL DE ALUMBRADO PUBLICO.
118131	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIAS MUNICIPALES)	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	-	-	233,200	74,300	74,300	74,300	100%	0	0	0	PAGO	22	8	36%	
108802	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	FIV-10-2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	26,692	26,692	26,692	26,692	100%	0	0	0	PIEZA	42	42	100%	ADQUISICION DE UNIFORMES SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
108477	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV-03-2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	883,972	246,125	246,125	246,125	100%	0	0	0	ACCION	1	1	50%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
95936	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	55-MARISCALA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MJ/55/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	299,863	149,928	299,863	149,928	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
77474	ALUMBRADO PÚBLICO	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTA MUN/550/03/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	324,000	163,550	324,000	163,550	100%	0	0	0	PAGO	12	4	33%	EN LA CIFRA SE INCLUYE EL PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA POR ALUMBRADO PÚBLICO Y COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DEL SERVICIO.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
77511	PAGO DE OTROS GASTOS DE OPERACION	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	FORTA MUN/55 0/05/20 10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	82,295	82,295	82,295	82,295	100%	0	0	PAGO	10	4	40%	
110836	ALUMBRADO PUBLICO	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	1,000,000	585,446	1,000,000	585,446	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
110876	ATENCION MEDICA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	30	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	50,000	13,367	50,000	13,367	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
110262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIRECCION DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	400,000	168,759	400,000	168,759	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
109973	CONCENTRACION DE MEDIDORES EN EL AREA DE TIANGUIS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	19	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	46,240	46,240	46,240	46,240	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
110125	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	22	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE POLICIA Y DIRECCION DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	100,000	42,210	100,000	42,210	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
110601	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	500,000	192,897	500,000	192,897	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
110743	SEÑALAMIENTOS VIALES	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	13,282	13,282	13,282	13,282	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
110702	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	50,000	12,173	50,000	12,173	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
31259	ADQUISICION DE UNIFORMES	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	-	-	255,750	255,750	255,750	255,750	100%	0	0	EQUIPO	300	300	100%	
135631	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MUNICIPAL.	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	80,000	6,791	6,791	6,791	100%	0	0	PAGO	12	2	17%	GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DE LAS REPARACIONES DE LA RETROESCAVADORA Y CAMION VOLTEO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO .
134777	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	555-TRINIDAD ZAACHILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	237,792	33,784	33,784	33,784	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
135465	PROGRAMA DE APOYO A MADRES SOLTERAS	555-TRINIDAD ZAACHILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	60,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	APOYO	600	280	47%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
90770	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	56-MÁRTIRES DE TACUBAYA	MÁRTIRES DE TACUBAYA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	311,808	170,000	94,525	94,525	56%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
90797	PAGO DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	56-MÁRTIRES DE TACUBAYA	MÁRTIRES DE TACUBAYA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	144,800	63,250	22,650	22,650	36%	0	0	0	PAGO	24	12	50%	
52083	EQUIPAMIENTO DE POLICIA MUNICIPAL	561-YAXE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE YAXE OAXACA	-	-	80,000	23,843	23,843	23,843	100%	0	0	0	PAGO	9	3	33%	EQUIPAMIENTO DE POLICIA MUNICIPAL
52079	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	561-YAXE	YAXE	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE YAXE OAXACA	-	-	235,000	132,518	132,518	132,518	100%	0	0	0	PAGO	10	6	60%	REGISTRO DE PAGOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO
99770	ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	42	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	150,000	63,252	63,252	63,252	100%	0	0	0	SERVICIO	12	5	42%	
99811	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA PATRUYA DE POLICIAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	43	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	65,077	17,496	17,496	17,496	100%	0	0	0	LITRO	6,850	2,854	42%	
100209	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	49	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	2,000	129	129	129	100%	0	0	0	PAGO	4	1	25%	
100179	COMITES DE PROTECCION CIVIL	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	48	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	4,500	2,000	0	0	0%	0	0	0	ASISTENCIA	5	0	0%	
100135	DERECHOS DE TENENCIA DE LA PATRUYA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	47	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	4,109	1,226	1,226	1,226	100%	0	0	0	PAGO	3	1	33%	
100103	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	46	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	2,000	343	0	0	0%	0	0	0	SERVICIO	3	0	0%	
100033	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PATRUYA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	45	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	16,000	14,729	14,729	14,729	100%	0	0	0	SERVICIO	7	6	86%	
99725	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION DE LOS POLICIAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	41	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	1,000	0	0	0	0%	0	0	0	PIEZA	5	0	0%	
100235	PRIMAS DE SEGURO DE LA PATRUYA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	50	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	5,391	5,391	5,391	5,391	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
42909	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	178,327	69,579	69,579	69,579	100%	0	0	0	PAGO	12	5	42%	
132843	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	568-ZAPOTITLÁN PALMAS	ZAPOTITLÁN PALMAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN PALMAS	-	-	156,000	52,590	52,590	52,590	100%	0	0	0	PAGO	12	5	42%	
133181	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	568-ZAPOTITLÁN PALMAS	ZAPOTITLÁN PALMAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN PALMAS	-	-	26,292	4,382	4,382	4,382	100%	0	0	0	PAGO	6	2	33%	
108654	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	61-MONJAS	MONJAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MONJAS	-	-	19,270	19,270	19,270	19,270	100%	0	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	SE REALIZO EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO
124657	GASTOS DE INVERSION (EQUIPAMIENTO, ARMAMENTO, MOBIL. Y EQPO.)	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACIÓN DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	144,100	111,381	111,381	111,381	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE ADQUIRIO UNA PATRULLA CONJUNTAMENTE CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
124678	MATERIALES Y SUMINISTROS (GASOLINA)	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	50,000	21,691	21,691	21,691	100%	0	0	0	LITRO	5,555	2,711	49%	
124706	SERVICIOS GENERALES (ALUMBRADO PUBLICO, MNTTO., PROTECC. CIVIL Y COMISIONES BANCARIAS)	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	368,874	31,735	31,735	31,735	100%	0	0	0	LUMINARIA	100	30	30%	
124720	VESTUARIO Y UNIFORMES, MATERIALES DE PROTECCION Y DEFENSA	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	45,000	24,396	24,396	24,396	100%	0	0	0	TRABAJADOR	20	10	50%	
111155	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	-	-	1,275,000	754,535	754,535	754,535	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	50%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RECURSOS DEL FONDO IV

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
57981	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL DEL CRÉDITO BANOBRAS EN CANTIDAD DE \$24,972,657.64, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/009/2010	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	-	-	11,891,742	5,570,000	4,756,697	3,567,523	64%	0	0	0	PROYECTO	1	0	30%	
90503	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS EN CANTIDAD DE \$40,000,000.00 COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/007/2010	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR DE PROGRAMACIÓN Y PPTO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	-	-	28,571,429	15,260,714	14,285,714	14,285,714	94%	0	0	0	PROYECTO	1	1	50%	
58093	PAGO DE INTERESES DEL CRÉDITO BANOBRAS EN CANTIDAD DE \$24,972,657.64, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/010/2010	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	-	-	1,211,214	683,900	269,133	483,736	71%	0	0	0	PROYECTO	1	0	40%	ESTA OBRA CUENTA CON MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON OFICIO No. TM/DP/009/2010 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2010.
57884	PAGO DE INTERESES DEL CRÉDITO BANOBRAS EN CANTIDAD DE \$40,000,000.00, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/008/2010	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	-	-	868,000	626,134	434,000	626,135	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	72%	
53984	2% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/006/2010	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	-	-	2,177,482	992,634	1,287,959	992,634	100%	0	0	0	PAGO	6	3	45%	
108352	ALUMBRADO PUBLICO	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	SG01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	1,884,672	160,000	160,000	156,143	98%	0	0	0	PAGO	12	3	25%	
108290	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	MS05	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	120,000	80,000	80,000	76,743	96%	0	0	0	LITRO	14,117	9,028	64%	
108402	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	SG03	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	50,000	20,000	20,000	18,200	91%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
108482	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	SG16	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	200,000	100,000	100,000	82,300	82%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
101435	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	006/2010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	5,000	1,450	1,450	1,450	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	ESTA ACCION ESTA COMPROBADA Y LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA
101437	ESTIMULOS AL COMITE DE PROTECCION CIVIL	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	007/2010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	650,000	335,200	335,200	335,200	100%	0	0	0	PAGO	24	12	50%	LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE ESTE GASTO SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADO A LA AUDITORIA
101432	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	004/2010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	200,000	33,864	33,864	33,864	100%	0	0	0	LOTE	1	0	17%	ESTA ACCION ESTA COMPROBADA Y LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA
84568	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	003/2010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	500,000	195,713	195,713	195,713	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	ESTA ACCION ESTA COMPROBADA Y LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA
101433	PAGO DE VIATICOS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	005/2010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	200,000	93,100	93,100	93,100	100%	0	0	0	LOTE	1	0	46%	ESTA ACCION ESTA COMPROBADA Y LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA A LA AUDITORIA
106594	ADQUISICION DE DOS ESCULTURAS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFMM PG/073/006/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
106947	CAPACITACIONES POLICIACAS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFMM PG/73/09/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	ACCIÓN	2	1	50%	
106433	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM PG/073/002/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	130,000	101,435	101,435	101,435	100%	0	0	ACCIÓN	12	6	50%	
106854	EQUIPO DE COMUNICACION	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFMM PG/73/08/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	13,500	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	ACCIÓN	2	1	50%	
107017	IMPUESTOS Y DERECHOS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFMM PG/73/10/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	70,000	32,076	32,076	32,076	100%	0	0	ACCIÓN	2	1	50%	
106463	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM PG/073/003/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	142,227	142,227	142,227	100%	0	0	ACCIÓN	12	6	50%	
106528	MATERIAL DE LIMPIEZA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFMM PG/073/004/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	800,000	21,758	21,758	21,758	100%	0	0	ACCIÓN	12	6	50%	
106408	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM PG/073/001/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,100,000	324,618	324,618	324,618	100%	0	0	ACCIÓN	12	6	50%	
106568	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFMM PG/073/005/10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	3,386,431	1,232,000	1,232,000	1,232,000	100%	0	0	ACCIÓN	25	12	48%	
106694	VIATICOS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFMM PG/73/07/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	50,000	37,557	37,557	37,557	100%	0	0	ACCIÓN	48	24	50%	
77361	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO O REFORMA DE PINEDA	-	-	450,100	75,016	75,016	75,016	100%	0	0	ACCIÓN	50	18	36%	
77382	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL REFORMA DE PINEDA	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO O MUNICIPAL REFORMA DE PINEDA	-	-	90,730	13,455	13,455	13,455	100%	0	0	PAGO	13	2	15%	
77481	PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO O MUNICIPAL REFORMA DE PINEDA	-	-	5,997	999	999	999	100%	0	0	PAGO	12	2	17%	
77452	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO O MUNICIPAL REFORMA DE PINEDA	-	-	97,952	16,325	16,325	16,325	100%	0	0	PAGO	24	12	50%	
77498	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO O MUNICIPAL REFORMA DE PINEDA	-	-	36,000	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	ACCIÓN	12	1	8%	
77517	PROGRAMAS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO O MUNICIPAL DE REFORMA DE PINEDA	-	-	111,756	0	0	0	0%	0	0	APOYO	12	0	0%	
122890	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD	76-LA REFORMA	LA REFORMA	URBANO	FAFMM RO/76/03/10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	5,162	5,162	5,162	5,162	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
127867	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD.	76-LA REFORMA	LA REFORMA	URBANO	FAFMM RO/76/03/10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	5,162	5,162	5,162	5,162	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
122885	PAGO AL SERVICIO DE ALUMBRDO PUBLICO.	76-LA REFORMA	LA REFORMA	URBANO	FAFMM R/076/02/10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	218,928	52,889	52,889	52,889	100%	0	0	ACCIÓN	12	6	50%	
127846	PAGO AL SERVICIO DE ALUMBRDO PUBLICO.	76-LA REFORMA	LA REFORMA	URBANO	FAFMM R/076/02/10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	218,928	52,889	52,889	52,889	100%	0	0	ACCIÓN	12	6	50%	
127821	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	76-LA REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM RO/076/001/10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	342,042	168,521	168,521	168,521	100%	0	0	ACCIÓN	25	12	48%	
81253	ALUMBRADO PUBLICO	77-REYES ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	185,500	45,530	45,530	45,530	100%	0	0	MEDIDOR	1	1	100%	
81522	COMBUSTIBLES	77-REYES ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	187,500	60,250	60,250	60,250	100%	0	0	UNIDAD	9	9	100%	
81669	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	77-REYES ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	136,580	75,250	75,250	75,250	100%	0	0	UNIDAD	9	9	100%	
103394	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM SA/81/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	-	-	118,308	66,724	118,308	66,724	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
116723	ESTIMULOS AL COMITÉ DE PROTECCION CIVIL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	002/2010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	276,300	132,400	132,400	132,400	100%	0	0	PAGO	24	12	50%	ESTA ACCION ESTA EN EJECUCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN EL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA A LA AUDITORIA

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
116809	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82-SAN AGUSTÍN CHAYUCO	SAN AGUSTÍN CHAYUCO	URBANO	003/2010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	50,000	24,820	24,820	24,820	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN EL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA
121952	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	82-SAN AGUSTÍN CHAYUCO	SAN AGUSTÍN CHAYUCO	URBANO	005/2010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	50,000	32,599	32,599	32,599	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL
117049	PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	82-SAN AGUSTÍN CHAYUCO	SAN AGUSTÍN CHAYUCO	URBANO	006/2010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	5,000	1,508	1,508	1,508	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	ESTA ACCIONE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA COMPROBATORIA SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDOTIRA
116878	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	82-SAN AGUSTÍN CHAYUCO	SAN AGUSTÍN CHAYUCO	URBANO	004/2010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	80,000	76,924	76,924	76,924	100%	0	0	LOTE	1	1	96%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN EJECUCION
139700	APERTURA DE CALLE REFORMA EN LA COL. REFORMA PARTE ALTA	84-SAN AGUSTÍN ETLA	COLONIA REFORMA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	
139698	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	84-SAN AGUSTÍN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	425,000	225,546	225,546	225,546	100%	0	0	OTROS	12	6	50%	
57526	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	86-SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC	SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	-	-	65,000	31,581	31,581	31,581	100%	0	0	CONTRATO	1	1	50%	
57488	PAGO DE GRATIFICACION A POLICIAS	86-SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC	SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	-	-	70,000	33,000	33,000	33,000	100%	0	0	CONTRATO	1	1	50%	
92098	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	87-SAN AGUSTÍN YATARENI	SAN AGUSTÍN YATARENI	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	-	-	201,000	97,000	97,000	97,000	100%	0	0	PAGO	6	3	50%	ESTOS PAGOS FUERON RELIZADOS A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO A LAS DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO
94833	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAJE	87-SAN AGUSTÍN YATARENI	SAN AGUSTÍN YATARENI	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	32,000	12,500	12,500	0	0%	0	0	PATRULLAJE	3	2	67%	GASOLINA PARA LA PATRULLAS
95496	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA SUPERVISION DE OBRAS	89-SAN ANDRÉS DINICUITI	SAN ANDRÉS DINICUITI	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,000	19,300	19,300	19,300	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	15%	
95579	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	89-SAN ANDRÉS DINICUITI	SAN ANDRÉS DINICUITI	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	160,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	50%	
88126	ALUMBRADO PUBLICO	9-AYOTZINTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/003/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,000,000	411,646	411,646	411,646	100%	0	0	PESOS	1,000,000	411,646	41%	
88197	VESTUARIO Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	9-AYOTZINTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/002/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	45,000	12,300	12,300	12,300	100%	0	0	PIEZA	130	20	15%	
118946	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	-	-	350,450	123,090	350,450	123,090	100%	0	0	LITRO	350,450	123,090	35%	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
119114	COMISIONES BANCARIAS CUENTA RAMO 33 FONDO IV	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	8	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	-	-	2,328	307	2,328	307	100%	0	0	OPERACIÓN	2,328	307	13%	PAGO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RAMO 33 FONDO IV
118783	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	-	-	250,000	4,294	250,000	4,294	100%	0	0	ACCIÓN	250,000	4,294	2%	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL PRIMERO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2010.
118861	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	-	-	185,500	85,042	185,500	85,042	100%	0	0	ACCIÓN	185,500	85,042	46%	PAGO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11				
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
119030	MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	-	-	356,778	68,585	356,778	68,585	100%	0	0	0	ACCIÓN	356,778	68,585	19%	PAGO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE SALONES ESCOLARES, BARDAS ESCOLARES, INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS PUBLICOS Y MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	
118907	PAGO DE DERECHOS GOBIERNO FEDERAL	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	5	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	-	-	64,688	0	64,688	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	64,688	0	0%	PROGRAMADO EL PAGO DE DERECHOS A CONAGUA.	
120030	MATERIALES Y SUMINISTROS	94-SAN ANDRÉS NUXIÑO	SAN ANDRÉS NUXIÑO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES NUXIÑO	-	-	790,425	85,891	120,000	85,891	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL Y COMPRA DE MATERIAL PARA EL EQUIPO DE COMUNICACION	
120050	SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PUBLICA	94-SAN ANDRÉS NUXIÑO	SAN ANDRÉS NUXIÑO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES NUXIÑO	-	-	790,425	4,438	10,000	4,438	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMUNICACION, PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE COMISION DE LA POLICIA MUNICIPAL Y COMISIONES BANCARIAS	
98747	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	98-SAN ANDRÉS TEOTILALPAM	SAN ANDRÉS TEOTILALPAM	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	-	-	50,000	25,000	15,000	34,664	139%	0	0	0	LUMINARIA	27	27	100%		
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA																									
110850	ADQUISICION DE GASOLINA PARA RONDINES DE VIGILANCIA	393-SANTA LUCÍA OCOTLÁN	SANTA LUCÍA OCOTLÁN	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE POLICIA	-	-	55,000	55,000	55,000	5,686	10%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%		
110800	MANTENIMIENTO DE PATRULLA MUNICIPAL	393-SANTA LUCÍA OCOTLÁN	SANTA LUCÍA OCOTLÁN	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE POLICIAS	-	-	48,000	48,000	48,000	3,770	8%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%		
110698	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	393-SANTA LUCÍA OCOTLÁN	SANTA LUCÍA OCOTLÁN	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	85,000	85,000	85,000	67,382	79%	0	0	0	POSTE	100	42	42%		
110654	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	393-SANTA LUCÍA OCOTLÁN	SANTA LUCÍA OCOTLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	-	-	180,000	180,000	180,000	71,984	40%	0	0	0	PERSONA	5,000	5,000	100%		
111874	ADQUISICION DE GASOLINA PARA RONDINES DE VIGILANCOA	7-ASUNCIÓN OCOTLÁN	ASUNCIÓN OCOTLÁN	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	65,000	65,000	65,000	17,000	26%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%		
111910	ADQUISICIÓN DE RADIOS	7-ASUNCIÓN OCOTLÁN	ASUNCIÓN OCOTLÁN	URBANO	005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE POLICIA	-	-	35,000	35,000	35,000	16,000	46%	0	0	0	UNIDAD	8	3	38%		
111849	MANTENIMIENTO A LA PATRULLA MUNICIPAL	7-ASUNCIÓN OCOTLÁN	ASUNCIÓN OCOTLÁN	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	45,000	45,000	45,000	17,376	39%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%		
111819	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS	7-ASUNCIÓN OCOTLÁN	ASUNCIÓN OCOTLÁN	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	350,000	350,000	350,000	243,100	69%	0	0	0	PERSONA	18	18	100%		
111839	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	7-ASUNCIÓN OCOTLÁN	ASUNCIÓN OCOTLÁN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	95,000	95,000	95,000	54,011	57%	0	0	0	PERSONA	5,000	5,000	100%		
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO																									
110731	RENDA DE MAQUINARIA	393-SANTA LUCÍA OCOTLÁN	SANTA LUCÍA OCOTLÁN	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	35,000	35,000	35,000	23,374	67%	0	0	0	METRO LINEAL	150	37	25%		
	FAM												461,242,838	83,236,302	146,584,601	79,179,321	95%	0	0		3,072,259	1,465,892	48%			
	ASISTENCIA SOCIAL																									
	DESAYUNOS ESCOLARES																									
41095	ASISTENCIA ALIMENTARIA A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/00 19/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	28,793,899	5,403,367	5,403,367	5,403,367	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	607,082	259,804	43%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESAYUNO.	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11				
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
41146	DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (RURAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/00 21/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	184,217,617	35,297,565	35,297,565	35,297,565	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	1,297,947	704,180	54%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESPENSA.	
41120	DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (URBANO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/00 20/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	33,714,619	4,533,528	4,533,528	4,533,528	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	237,544	69,683	29%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA.	
41443	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL ADQUISICION DE EQUIPO PARA COCINAS COMUNITARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/01 08/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	689,810	0	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	60	0	0%	ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION.	
41071	ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/00 18/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	16,950,000	2,641,572	2,641,572	2,641,572	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	200,000	64,775	32%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA.	
41049	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/00 17/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	49,985,236	12,280,277	12,280,277	12,280,277	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	476,640	207,800	44%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA.	
41008	ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/00 16/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	44,560,513	8,085,813	8,085,813	8,085,813	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	252,396	159,640	63%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA.	
41533	IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PECUARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/01 09/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	1,863,304	0	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	26	0	0%	ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION.	
41603	INSTALACION DE HUERTOS FAMILIARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/01 10/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	2,454,880	0	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	81	0	0%	ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION.	
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																									
	CONSTRUCCION																									
28391	ADQUISICION DE SESENTA AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO PARA DIVERSAS ESCUELAS EN EL ESTADO DE OAXACA TERCERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAM/01 13/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	10,032,499	10,032,499	10,032,499	10,032,499	100%	0	0	0	AULA	60	0	0%	OBRA EN PROCESO	
28456	EQUIPAMIENTO DE TREINTA AULAS EN DIVERSAS ESCUELAS DEL NIVEL BASICO EN EL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAM/01 07/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	569,820	0	569,820	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO	
10419	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M. ALTAMIRANO	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO	FAM/01 14/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	203,863	55,717	203,863	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
36490	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. MELCHOR OCAMPO	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO	FAM/0182/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	235,768	0	162,302	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
10433	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACION M. ALTAMIRANO	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO	FAM/0115/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
36507	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. MELCHOR OCAMPO	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO	FAM/0230/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	0	13,982	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
48035	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (COL. BUENOS AIRES)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAM/0199/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	530,884	0	388,730	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
47766	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.I. SOR JUANA INES DE LA CRUZ (4A SECCION BUENOS AIRES)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAM/0188/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	530,884	0	422,338	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
24832	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA PIEDAD BANUET (LA EXPERIMENTAL)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAM/0078/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	194,654	41,279	194,654	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
104815	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "FRANCISCO TOLEDO" CLAVE 20DJN2240G.	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	283,024	0	283,024	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	AULA
11419	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (COL. BUENOS AIRES)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAM/0244/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	0	37,988	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
47790	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I. SOR JUANA INES DE LA CRUZ (4A SECCION BUENOS AIRES)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAM/0236/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	44,084	0	44,084	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
24900	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PIEDAD BANUET (LA EXPERIMENTAL)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAM/0086/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
11962	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.56	112-SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	URBANO	FAM/121/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	823,173	224,978	546,161	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
28155	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y TRES ANEXOS, EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DE NUEVA CREACION	115-SAN BARTOLO COVOTEPPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM/0111/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	3,810,784	0	2,321,001	0	0%	0	0	OTROS	9	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
28184	EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DE NUEVA CREACION	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM/0112/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	440,959	0	440,959	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
17383	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	FAM/0065/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	715,444	168,002	715,444	0	0%	0	0	0	AULA	4	0	3%	OBRA EN PROCESO
17521	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	FAM/0073/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	75,976	0	75,976	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
20743	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA ING. VICTOR BRAVO AHUJA	124-SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	RURAL	FAM/0067/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	342,019	0	342,019	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO
37272	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 69	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FAM/0272/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	754,727	0	454,684	0	0%	0	0	0	AULA	3	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
20812	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ING. VICTOR BRAVO AHUJA	124-SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	RURAL	FAM/0075/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	0	37,988	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
37290	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 69	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FAM/0269/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	56,982	0	56,982	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
9954	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GUIALGUE	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	FAM/0029/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	564,224	152,625	564,224	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	3%	OBRA EN PROCESO.
9946	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LUZ Y LIBERTAD	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN MATIAS PETACALTEPEC	RURAL	FAM/0028/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	307,759	83,250	307,759	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
36958	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FAM/0133/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,118,989	0	657,589	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
36983	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FAM/0138/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
25027	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	URBANO	FAM/0092/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	195,738	41,279	195,738	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
25033	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	URBANO	FAM/0099/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
11891	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PROGRESO	132-SAN DIONISIO OCOTLÁN	SAN DIONISIO OCOTLÁN	URBANO	FAM/0122/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	268,868	73,483	268,868	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
104816	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "ENRIQUE C. REBSAMEN" CLAVE 20DPB0143G	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	314,571	0	314,571	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AULA
104794	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR "MIGUEL HIDALGO"(ARROYO RUBI)	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	530,297	0	530,297	0	0%	0	0	0	OBRA	2	0	0%	ANEXO
36929	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAM/0180/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	751,512	0	540,410	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
37041	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CONSTITUCION	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAM/0141/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	657,502	0	537,011	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
47159	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.I. AMADO NERVO	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FAM/0154/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	156,320	0	156,320	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
47710	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO Y UN ANEXO EN J.N.I. JOSE VASCONCELOS	15-COATECAS ALTAS	POCHOTLILLO	RURAL	FAM/0153/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	180,716	0	180,716	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
47938	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. RICARDO FLORES MAGON	15-COATECAS ALTAS	CHEPEGINIO	RURAL	FAM/0156/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	177,681	0	177,681	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
47677	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. AMADO NERVO	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FAM/0165/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	0	13,982	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
47733	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JOSE VASCONCELOS	15-COATECAS ALTAS	POCHOTLILLO	RURAL	FAM/0164/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	0	13,982	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
47966	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. RICARDO FLORES MAGON	15-COATECAS ALTAS	CHEPEGINIO	RURAL	FAM/0167/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	0	13,982	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
24721	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.R. PATROCINIO MONTAÑO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	FAM/0064/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	156,851	34,221	156,851	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
23998	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	FAM/0219/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	312,226	0	225,853	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
24017	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	FAM/0259/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
24775	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. PATROCINIO MONTAÑO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	FAM/0072/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	0	13,982	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
104808	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "QUETZALCOATL" CLAVE 20DCC2388J. (LOC. SAN ANTONIO)	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	283,024	0	283,024	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AULA
104801	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1499M	16-COICOYAN DE LAS FLORES	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	314,571	0	314,571	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AULA
11451	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA VALERIO TRUJANO	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	FAM/0158/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	194,654	0	194,654	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
11728	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VALERIO TRUJANO	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	FAM/0169/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
40319	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA ATONALTZIN	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	FAM/0161/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	205,735	0	205,735	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
40370	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ATONALTZIN	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	FAM/0173/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
28483	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	GUADALUPE DE LOS OBOS	RURAL	FAM/0144/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	351,637	0	351,637	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
9839	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICTORIANO GONZALEZ	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	URBANO	FAM/0031/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	595,000	160,950	219,906	0	0%	0	0	0	AULA	2	1	55%	OBRA EN PROCESO
29294	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN FRANCISCO TUTEPETONGO	RURAL	FAM/0223/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	487,305	0	342,385	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
28519	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	GUADALUPE DE LOS OBOS	RURAL	FAM/0149/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	0	37,988	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
9848	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICTORIANO GONZALEZ	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	URBANO	FAM/0040/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO SONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	0	37,988	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
27564	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN FRANCISCO TUTEPEONGO	RURAL	FAM/0263/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	96,759	0	96,759	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
27951	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. FANNY ANITUA	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	FAM/0195/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	285,600	0	199,718	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
27973	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. FANNY ANITUA	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	FAM/0241/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	0	13,982	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
46429	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 2	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0278/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	762,857	0	275,842	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
45660	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON (COL. EL BOSQUE)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0205/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	530,884	0	394,474	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
46021	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA LA FE	RURAL	FAM/0220/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	530,884	0	394,474	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
46181	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SOLEDAD MACIN CHICO	RURAL	FAM/0163/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	582,474	0	410,719	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
45495	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN (SAN ANTONIO EL ENCINAL)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0176/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	317,146	0	224,553	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
45776	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (COL. LA NUEVA ESPERANZA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0200/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	319,761	0	231,051	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
41193	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PAPALOAPAN	RURAL	FAM/0206/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	319,761	0	231,051	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
45728	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON (COL. EL BOSQUE)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0247/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	0	37,988	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
46062	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA LA FE	RURAL	FAM/02 60/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	54,756	0	54,756	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
46325	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SOLEDAD MACIN CHICO	RURAL	FAM/01 75/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	54,756	0	54,756	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
45587	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN (SAN ANTONIO EL ENCINAL)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/01 74/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
45867	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (COL. LA NUEVA ESPERANZA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/02 45/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
45432	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PAPALOAPAN	RURAL	FAM/02 48/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
35435	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE MARTI	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	FAM/02 76/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,268,897	0	489,887	0	0%	0	0	TALLER	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
35456	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE MARTI	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	FAM/02 81/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	245,260	0	245,260	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
9764	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNI GENERAL VICENTE GUERRERO	19- CONCEPCIÓN PÁPALO	SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO	RURAL	FAM/00 27/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	266,062	71,971	266,062	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
9832	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNI GENERAL VICENTE GUERRERO	19- CONCEPCIÓN PÁPALO	SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO	RURAL	FAM/00 36/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	0	13,982	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
24160	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	FAM/00 82/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	351,890	89,767	351,890	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO
23933	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.I. ANA MARIA BERLANGA	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ARROYO DE ENMEDIO	RURAL	FAM/00 51/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	279,771	76,228	279,771	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO
23977	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.I. HERBERT SPENCER	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	TETELA	URBANO	FAM/00 62/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	279,771	76,228	279,771	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
24021	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.I. MANUEL AVILA CAMACHO	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	FAM/0061/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	279,771	76,182	279,771	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO
23864	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.I. MANUEL GONZALEZ	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	FAM/0053/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	279,771	76,228	279,771	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO
24063	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	CERRO MOJARRA	RURAL	FAM/0081/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	943,770	235,152	943,770	0	0%	0	0	0	AULA	6	0	0%	OBRA EN PROCESO
24226	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	FAM/0090/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	0	37,988	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
23951	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I. ANA MARIA BERLANGA	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ARROYO DE ENMEDIO	RURAL	FAM/0058/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,964	0	27,964	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
24011	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I. HERBERT SPENCER	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	TETELA	URBANO	FAM/0070/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,964	0	27,964	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
24032	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I. MANUEL AVILA CAMACHO	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	FAM/0069/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,964	0	27,964	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
23884	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I. MANUEL GONZALEZ	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	FAM/0060/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,964	0	27,964	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
24138	EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	CERRO MOJARRA	RURAL	FAM/0089/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	113,964	0	113,964	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
104810	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA "PAULINO MARTINEZ DELIA" CLAVE 20DE5019G.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA CRUZ RÍO VENADO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	542,961	0	542,961	0	0%	0	0	0	OBRA	2	0	0%	AULA
104812	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "INDEPENDENCIA" CLAVE 20DPR0710K	200-SAN JUAN JUQUILA MIXES	SAN JUAN JUQUILA MIXES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	314,571	0	314,571	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AULA
9923	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	210-SAN JUAN NUMÍ	BUENAVISTA	RURAL	FAM/0033/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	315,585	85,367	315,585	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
10196	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	210-SAN JUAN NUMÍ	SAN PEDRO YOSÓNAMA	RURAL	FAM/0022/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	946,229	255,959	946,229	0	0%	0	0	0	ESCUELA	4	0	0%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
9929	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	210-SAN JUAN NUMI	BUENAVISTA	RURAL	FAM/0043/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,378	0	27,378	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
10243	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	210-SAN JUAN NUMI	SAN ISIDRO YOSONAMA	RURAL	FAM/0023/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	58,965	0	58,965	0	0%	0	0	0	LOTE	0	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
24768	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	224-SAN JUAN YUCUITA	SAN JUAN YUCUITA	URBANO	FAM/0316/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	574,833	0	218,195	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
40418	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MOLINA BETANCOURT	237-SAN MARCOS ARTEAGA	VISTA HERMOSA LAZARO CÁRDENAS	RURAL	FAM/0201/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	778,373	0	518,834	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
37591	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.R. JUAN ESCUTIA	237-SAN MARCOS ARTEAGA	VISTA HERMOSA LAZARO CÁRDENAS	RURAL	FAM/0192/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	536,013	0	365,263	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
22427	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.U. FEDERICO FROEBEL	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	FAM/0047/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	275,359	61,279	275,359	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO
22469	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. FEDERICO FROBEL	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	FAM/0054/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,964	0	27,964	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
35547	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA PETATENGO	RURAL	FAM/0222/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	661,938	0	451,672	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
35562	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA PETATENGO	RURAL	FAM/0262/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,587	0	31,587	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
24043	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	SANTA CRUZ NEXILA	RURAL	FAM/0277/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,451,178	0	430,936	0	0%	0	0	0	OTROS	6	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
24062	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS, UN LABORATORIO TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	SANTA CRUZ NEXILA	RURAL	FAM/0282/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	183,102	0	183,102	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
80347	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PROGRESO INDIGENA.	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	URBANO	FAM/0287/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PABLO CUATRO VENADOS	-	-	350,127	0	0	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
10318	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA 25 DE AGOSTO (FRACC. ESMERALDA)	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	FAM/0080/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,249,545	904,700	1,249,545	904,700	100%	0	0	0	AULA	6	6	100%	OBRA EN PROCESO.
10337	EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 25 DE AGOSTO (FRACC. ESMERALDA)	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	FAM/0087/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	113,964	0	113,964	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
104802	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" CLAVE 20DPB1976X	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	SANTO DOMINGO DEL PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	314,571	0	314,571	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AULA
36862	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. JOSE MARIA MORELOS	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAM/0190/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	312,170	0	225,269	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
36904	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JOSE MARIA MORELOS	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAM/0238/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	22,042	0	22,042	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
17677	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO Y UN ANEXO EN J.N.R. NIÑOS HEROES	324-SAN PEDRO POCHUTLA	BARRA DE CUATUNALCO	RURAL	FAM/0063/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	401,455	0	401,455	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO
36453	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 214 (COL. LOMA CRUZ)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAM/0147/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,073,372	0	636,583	0	0%	0	0	0	AULA	3	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
35062	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	324-SAN PEDRO POCHUTLA	ZAPOTENGO	RURAL	FAM/0145/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	213,171	0	213,171	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
36476	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 214 (COL. LOMA CRUZ)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAM/0152/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	378,642	0	378,642	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
17739	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.R. NIÑOS HEROES	324-SAN PEDRO POCHUTLA	BARRA DE CUATUNALCO	RURAL	FAM/0071/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	44,084	0	44,084	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
35085	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	324-SAN PEDRO POCHUTLA	ZAPOTENGO	RURAL	FAM/0151/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
27992	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. ANGELA PERALTA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	FAM/0270/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	279,676	0	279,676	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11					
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5											
40444	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN MIGUEL IXTÁPAM	RURAL	FAM/0140/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	480,057	0	480,057	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
11030	CONSTRUCCION DE UN ANEXO DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	GUADALUPE NUNDACO	RURAL	FAM/0123/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	240,554	65,745	240,554	0	0%	0	0	0	0	0	1	0	0%	0	OBRA EN PROCESO
104804	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "GUADALUPE VICTORIA" CLAVE CCT20BCC07467 (EL COYUL).	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	283,024	0	283,024	0	0%	0	0	0	0	0	1	0	0%	0	AULA
104795	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1278B	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	SAN MARCOS XINICUESTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	662,337	0	662,337	0	0%	0	0	0	0	0	2	0	0%	0	ANEXO
11013	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	GUADALUPE NUNDACO	RURAL	FAM/0124/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	40,160	0	40,160	0	0%	0	0	0	0	0	1	0	0%	0	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
12597	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA SIMBOLOS PATRIOS	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	EL ROSARIO	URBANO	FAM/0209/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	312,226	0	213,515	0	0%	0	0	0	0	0	1	0	0%	0	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
12608	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA SIMBOLOS PATRIOS	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	EL ROSARIO	URBANO	FAM/0251/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0%	0	0	0	0	0	1	0	0%	0	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
47014	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. MANUEL OTHON	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	FAM/0284/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	205,406	0	111,684	0	0%	0	0	0	0	0	1	0	0%	0	OBRA DE RECIENTE CONTRATACION
24137	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 230	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	FAM/0227/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	754,696	0	554,962	0	0%	0	0	0	0	0	3	0	0%	0	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
24158	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 230	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	FAM/0267/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	56,982	0	56,982	0	0%	0	0	0	0	0	1	0	0%	0	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
46705	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAM/0271/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	615,714	0	615,714	0	0%	0	0	0	0	0	1	0	0%	0	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
24510	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.I. JAIME TORRES BODET	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	INDEPENDENCIA	RURAL	FAM/0052/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	184,454	0	184,454	0	0%	0	0	0	0	0	1	0	0%	0	OBRA EN PROCESO
24651	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JAIME TORRES BODET	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	INDEPENDENCIA	RURAL	FAM/0059/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	0	13,982	0	0%	0	0	0	0	0	1	0	0%	0	OBRA EN PROCESO DE LICITACION

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
24227	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BICENTENARIO DE JUAREZ	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	ARRAZOLA	RURAL	FAM/03 15/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,153,668	0	381,601	0	0%	0	0	0	OTROS	4	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
47994	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.R. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SAN ISIDRO MONJAS	RURAL	FAM/01 57/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	159,232	0	159,232	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
24284	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BICENTENARIO DE JUAREZ	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	ARRAZOLA	RURAL	FAM/03 18/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BICENTENARIO DE JUAREZ	-	-	97,142	0	97,142	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
48018	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SAN ISIDRO MONJAS	RURAL	FAM/01 68/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	0	13,982	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
79902	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR197T	388-SANTA INÉS DEL MONTE	SANTA INÉS DEL MONTE	URBANO	FAM/01 77/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	-	-	194,401	0	0	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	
80052	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV141Z.	388-SANTA INÉS DEL MONTE	EL CARMEN	RURAL	FAM/01 78/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	-	-	117,444	0	0	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	
39912	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	RANCHO JESÚS	RURAL	FAM/02 02/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	536,013	0	339,073	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
37392	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.R. FERNANDO MONTES DE OCA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	SANTIAGO CHILIXTLAHUACA	RURAL	FAM/01 94/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	536,013	0	365,263	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
37351	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. CARMEN RAMOS DEL RIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/01 81/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	514,316	0	344,985	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
37318	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO Y UN ANEXO EN J.N.U. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	ACATLIMA	RURAL	FAM/01 31/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	239,391	0	239,391	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
39796	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (COL. AVIACION)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/02 03/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	312,170	0	226,139	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
37464	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. PROFRA. MA. DE LA LUZ. BOURGUET BERMEDEZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	VISTA HERMOSA	RURAL	FAM/01 93/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	285,600	0	200,805	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
40898	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	LAS PALMAS	RURAL	FAM/02 21/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	312,170	0	217,710	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
37373	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.U. CARMEN RAMOS DEL RIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/02 29/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	32,794	0	32,794	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
39892	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (COL AVIACION)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/02 46/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
37507	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. PROFRA MA. DE LA LUZ BOURGUET BERMUDEZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	VISTA HERMOSA	RURAL	FAM/02 40/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	0	13,982	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
37334	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	ACATLIMA	RURAL	FAM/01 35/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	22,042	0	22,042	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
40920	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	LAS PALMAS	RURAL	FAM/02 61/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,378	0	27,378	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
12624	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (AGENCIA RANCHO NUEVO)	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FAM/01 98/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	260,569	0	187,469	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
12636	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (AGENCIA RANCHO NUEVO)	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FAM/02 54/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
24791	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LEYES DE REFORMA	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM/03 19/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,363,265	0	419,414	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
35637	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	401-SANTA MARÍA COLOTEPEC	EL SALITRERO	RURAL	FAM/02 24/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	554,478	0	403,508	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
35272	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	401-SANTA MARÍA COLOTEPEC	LOMA BONITA	RURAL	FAM/02 14/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	312,170	0	225,685	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
35697	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	401-SANTA MARÍA COLOTEPEC	JUAN DIEGO	RURAL	FAM/02 26/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	312,170	0	224,169	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
36409	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SAN JOSÉ EL QUEQUESTLE	RURAL	FAM/02 25/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	312,170	0	225,251	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
35657	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL SALITRERO	RURAL	FAM/02 64/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	54,756	0	54,756	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
35386	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LOMA BONITA	RURAL	FAM/02 52/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
36378	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	JUAN DIEGO	RURAL	FAM/02 66/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,378	0	27,378	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
36429	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SAN JOSÉ EL QUEQUESTLE	RURAL	FAM/02 65/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,378	0	27,378	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
27927	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. JUAN RUIZ ALARCON	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	FAM/01 791/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	140,513	0	140,513	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
11984	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	BARRANCA SECA	RURAL	FAM/00 94/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	220,003	0	220,003	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
104797	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE 20DPB0790L	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	314,571	0	314,571	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AULA
12003	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	BARRANCA SECA	RURAL	FAM/01 01/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,378	0	27,378	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
12648	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERREO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	FAM/02 80/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	457,961	0	189,482	0	0%	0	0	0	AULA	3	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
25007	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.U. PROFA. TERESA LUNA VARGAS (FRACC. EL RETIRO)	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	FAM/00 50/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	195,196	41,279	195,196	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
12663	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	FAM/02 79/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	56,982	0	56,982	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
25017	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. PROFA. TERESA LUNA VARGAS (FRACC. EL RETIRO)	409-SANTA MARÍA DEL TULE	SANTA MARÍA DEL TULE	URBANO	FAM/0057/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	22,042	0	22,042	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
104796	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROES DE CHAPULTEPEC" CLAVE 20DPB0721P (CERRO DE ADORACION)	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	314,571	0	314,571	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AULA
35406	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO CABRERA	413-SANTA MARÍA HUATULCO	AGUAJE EL ZAPOTE	RURAL	FAM/0204/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	778,373	0	539,671	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
11783	CONSTRUCCION DE UN ANEXO DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	415-SANTA MARÍA IPALAPA	ZOCOTEACA DE LEÓN	RURAL	FAM/0125/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	256,619	70,135	256,619	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
11817	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	415-SANTA MARÍA IPALAPA	ZOCOTEACA DE LEÓN	RURAL	FAM/0126/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	40,160	0	40,160	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
104811	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV11555	424-SANTA MARÍA OZOLOTEPEC	SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	314,571	0	314,571	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AULA
36998	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	427-SANTA MARÍA PETAPA	SANTA MARÍA PETAPA	URBANO	FAM/0133/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	346,841	0	346,841	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
22763	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	427-SANTA MARÍA PETAPA	SANTA MARÍA PETAPA	URBANO	FAM/0095/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	205,249	45,044	205,174	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
22620	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	427-SANTA MARÍA PETAPA	GUIVISIA	RURAL	FAM/0096/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	205,249	45,044	205,174	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
37021	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	427-SANTA MARÍA PETAPA	SANTA MARÍA PETAPA	URBANO	FAM/0137/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	37,988	0	37,988	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
22500	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	427-SANTA MARÍA PETAPA	GUIVISIA	RURAL	FAM/103/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	27,378	0	27,378	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
22813	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	427-SANTA MARÍA PETAPA	SANTA MARÍA PETAPA	URBANO	FAM/0102/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	27,378	0	27,378	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
9901	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNI SOR JUANA INES DE LA CRUZ (SEPTIMA SECCION)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	COLONIA SAN VICENTE	RURAL	FAM/0026/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	253,128	0	253,128	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
9856	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU BELISARIO DOMINGUEZ (7A. SECCION)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/00 25/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	253,128	68,472	253,128	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
9879	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU SOR JUANA INES DE LA CRUZ (SEPTIMA SECCION)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	COLONIA SAN VICENTE	RURAL	FAM/00 37/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	0	13,982	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
9874	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU BELISARIO DOMINGUEZ (7A. SECCION)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/00 35/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	0	13,982	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
40468	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC	446-SANTA MARIA YUCUHITI	MIRAMAR	RURAL	FAM/02 11/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	712,666	0	499,726	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
24480	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO VILLA	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	FAM/03 14/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	350,212	0	118,756	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
24664	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO VILLA	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	FAM/03 17/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
24436	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	460-SANTIAGO CHOÁPAM	SAN JUAN TEOTALCINGO	RURAL	FAM/00 84/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	371,374	0	371,374	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO
41096	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.I. ENRIQUETA CAMARILLO	460-SANTIAGO CHOÁPAM	SANTIAGO CHOÁPAM	URBANO	FAM/01 89/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	678,762	0	475,779	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
24495	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	460-SANTIAGO CHOÁPAM	SAN JUAN TEOTALCINGO	RURAL	FAM/00 88/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	0	37,988	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
41158	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.I. ENRIQUETA CAMARILLO	460-SANTIAGO CHOÁPAM	SANTIAGO CHOÁPAM	URBANO	FAM/02 37/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	32,794	0	32,794	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
40791	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRES HENESTROSA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM/02 16/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,084,952	0	672,290	0	0%	0	0	AULA	3	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
104806	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "ALMA MIXTECA" CLAVE 20DCC04289	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CUYUCHI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	283,024	0	283,024	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	AULA
104807	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE 20DCC1903Z.	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	PASO DE ÁGUILA COPALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	283,024	0	283,024	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	AULA

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
104793	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" CLAVE 20DPB0098K (LOC. SAN MIGUEL COPALA)	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	314,571	0	314,571	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	AULA
104792	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "PLAN DE AYALA" CLAVE 20DPB0072C	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CRUZ CHIQUITA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	314,571	0	314,571	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	AULA
104798	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE 20DCC19032	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	PASO DE ÁGUILA COPALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	530,297	0	530,297	0	0%	0	0	OBRA	2	0	0%	ANEXO
40824	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRES HENESTROSA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM/02 56/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	-	378,257	0	378,257	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
17152	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SAN FRANCISCO EL MAGUEY	RURAL	FAM/00 77/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	-	218,984	0	218,984	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
16924	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SAN FRANCISCO EL MAGUEY	RURAL	FAM/00 85/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	-	18,994	0	18,994	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
12721	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	475-SANTIAGO MATATLÁN	SAN PABLO GUILÁ	URBANO	FAM/02 13/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	-	778,373	0	525,790	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
12734	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE AMERICA	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	FAM/01 59/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	-	332,289	0	332,289	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
12692	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA GUILA	475-SANTIAGO MATATLÁN	SAN PABLO GUILÁ	URBANO	FAM/01 97/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	-	1,053,047	0	740,133	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
12746	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE AMERICA	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	FAM/01 70/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	-	37,988	0	37,988	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
12711	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUILA	475-SANTIAGO MATATLÁN	SAN PABLO GUILÁ	URBANO	FAM/02 43/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	-	18,994	0	18,994	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
35504	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 5 DE MAYO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAM/02 18/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	-	530,884	0	392,956	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
27894	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. MARIA MONTESSORI	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAM/01 83/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	-	474,051	0	341,524	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
27851	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.U. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MANCUERNAS	RURAL	FAM/0184/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,263,041	0	685,180	0	0%	0	0	0	OTROS	6	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
27584	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.U. FEDERICO FROEBEL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CORRALERO	RURAL	FAM/0185/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	755,855	0	532,438	0	0%	0	0	0	OTROS	4	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
35528	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 5 DE MAYO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAM/0258/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	0	37,988	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
27914	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. MARIA MONTESSORI	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAM/0231/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,964	0	27,964	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
27872	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MANCUERNAS	RURAL	FAM/0232/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	74,740	0	74,740	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
27828	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. FEDERICO FROEBEL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CORRALERO	RURAL	FAM/0233/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	46,776	0	46,776	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
104814	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" CLAVE 20DPR1961W	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	314,571	0	314,571	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AULA
11844	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	RECIBIMIENTO DE CUAUHTÉMOC	RURAL	FAM/0127/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	208,644	57,024	208,644	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
11864	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	RECIBIMIENTO DE CUAUHTÉMOC	RURAL	FAM/0128/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,378	0	27,378	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
11057	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL REVOLUCION MEXICANA	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	FAM/0116/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	206,639	56,476	206,639	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
104799	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "IGNACIO ALLENDE" CLAVE 20DCC2333G (PUEBLO NUEVO).	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	283,024	0	283,024	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AULA
11135	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL REVOLUCION MEXICANA	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	FAM/0117/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
40949	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 63	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	FAM/0228/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	335,644	0	236,316	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
41033	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 63	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	FAM/02 68/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
37226	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	FAM/02 17/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	566,907	0	440,562	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
37257	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	FAM/02 57/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	340,269	0	340,269	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
40861	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL E. MELGAR	523-SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	URBANO	FAM/02 85/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	648,290	0	305,128	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
23556	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	FAM/00 79/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	206,061	46,356	206,061	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	10%	OBRA EN PROCESO
23661	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COYOTERA	RURAL	FAM/00 97/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	207,459	47,588	207,459	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	10%	OBRA EN PROCESO
23636	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	FAM/00 91/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
23833	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COYOTERA	RURAL	FAM/01 04/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,378	0	27,378	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
104809	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 20DCC982W.	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	YUYUCU	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	283,024	0	283,024	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AULA
104805	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MORELOS" CLAVE 20DPR1453S	537-SILACAYOÁPAM	SILACAYOÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	314,571	0	314,571	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AULA
104800	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 4 CLAVE 20DST0002U	537-SILACAYOÁPAM	SILACAYOÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	314,571	0	314,571	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AULA
104803	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" CLAVE 20DPR1744H	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	XATÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	314,571	0	314,571	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AULA
28554	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	FAM/02 07/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	273,649	0	194,260	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
28613	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	FAM/02 49/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
24342	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN JNU JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	FAM/03 13/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	462,592	0	149,454	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
24353	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	FAM/03 20/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	0	13,982	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
45956	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO F. VASQUEZ	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	FAM/02 10/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	778,373	0	518,834	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
24349	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN MATEO YETLA	RURAL	FAM/00 83/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	785,056	169,722	785,056	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO
10365	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	56-MÁRTIRES DE TACUBAYA	MÁRTIRES DE TACUBAYA	URBANO	FAM/01 18/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	770,701	210,637	540,303	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO
12777	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ (COL. ZAPOTECA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/02 08/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	530,884	0	387,277	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
12898	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS (COL. GUILLERMO GOZALEZ GUARDADO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/02 12/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	530,884	0	390,199	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRAS DE RECIENTE AUTORIZACION.
47082	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. AMADO NERVO (COL. VICENTE GUERRERO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/01 86/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	530,884	0	387,277	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
23904	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA NUEVOS HORIZONTES (COL. GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/01 62/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	457,961	0	457,961	0	0%	0	0	AULA	3	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
24795	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HEBERTO CASTILLO (COL. VICENTE GUERRERO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/00 93/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	459,478	93,597	459,478	0	0%	0	0	AULA	3	0	5%	OBRA EN PROCESO
47874	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.I. 13 DE SEPTIEMBRE (COL. GILLERM GONZALEZ GUARDADO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/01 55/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	160,316	0	160,316	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
12885	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ (COL. ZAPOTECA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/02 50/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	0	37,988	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
12906	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS (COL. GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/02 53/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	0	37,988	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
47125	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. AMADO NERVO (COL. VICENTE GUERRERO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/02 34/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	44,084	0	44,084	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
23960	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVOS HORIZONTES (COL. GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/01 71/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	56,982	0	56,982	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
24810	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HEBERTO CASTILLO (COL. VICENTE GUERRERO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/01 00/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	56,982	0	56,982	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
47902	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. 13 DE SEPTIEMBRE (COL. GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/01 66/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	0	13,982	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
37071	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	PALOMARES	URBANO	FAM/01 34/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	801,030	0	483,141	0	0%	0	0	AULA	3	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
36789	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN J.N.U. ROSA ELVIRA ALVAREZ	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAM/01 87/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	698,612	0	503,664	0	0%	0	0	AULA	3	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
36603	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.U. MARIA MONTESSORI	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAM/01 42/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	167,365	0	167,365	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
37157	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	PALOMARES	URBANO	FAM/01 39/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	56,982	0	56,982	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
36836	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN J.N.U. ROSA ELVIRA ALVAREZ	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAM/02 35/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	41,946	0	41,946	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
36619	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. MARIA MONTESSORI	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAM/01 36/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	0	13,982	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
9751	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	EL TRAPICHE VIEJO	RURAL	FAM/00 30/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	307,759	83,250	130,919	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
9757	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	EL TRAPICHE VIEJO	RURAL	FAM/0042/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
46838	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (COL. LACHINDOO)	59- MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FAM/0215/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	679,846	0	570,290	0	0%	0	0	0	AULA	4	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
46613	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.I. GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO (COL. PORFIRIO DIAZ)	59- MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FAM/0191/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	272,985	0	272,985	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
46884	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (COL. LA CHINDOO)	59- MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FAM/0255/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	75,976	0	75,976	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
46671	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I. GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO (COL. PORFIRIO DIAZ)	59- MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FAM/0239/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,964	0	27,964	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
37728	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	FAM/0160/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	341,620	0	341,620	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
9912	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	LA CUMBRE	RURAL	FAM/0034/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	712,983	0	251,550	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO.
39750	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	FAM/0172/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	0	37,988	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
9906	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	LA CUMBRE	RURAL	FAM/0044/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,587	0	31,587	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
80206	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN JARDIN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RIO	63- NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	FAM/0266/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA	-	-	216,807	0	0	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	
9973	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAM/0032/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	537,300	145,342	537,300	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	20%	OBRA EN PROCESO.
16836	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FAM/0066/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,467,998	0	1,467,998	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	OBRA EN PROCESO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
17042	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FAM/0048/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	712,983	163,089	712,983	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	15%	OBRA EN PROCESO
12080	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ROSARIO CASTELLANOS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FAM/0049/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	305,292	88,110	305,292	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
16882	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FAM/0074/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	78,148	0	78,148	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
16773	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.U. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FAM/0055/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	32,794	0	32,794	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
12066	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. ROSARIO CASTELLANOS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FAM/0056/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	22,042	0	22,042	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
10392	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.I. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAM/0119/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	495,968	135,551	355,186	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	15%	OBRA EN PROCESO.
10405	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.I. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAM/0120/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	32,794	0	32,794	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
104813	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALVARO CARRILLO"	77-REYES ETLA	BARRIO DE SAN JUAN DE DIOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	314,571	0	314,571	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AULA
17844	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO SAINZ DE BARANDA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/0068/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	741,381	0	741,381	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
20636	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO SAINZ DE BARANDA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/0076/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	51,616	0	51,616	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
46946	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. MACEDONIO ALCALA	83-SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	URBANO	FAM/0283/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	187,692	0	105,379	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
34491	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA	85-SAN AGUSTÍN LOXICHA	CHILAPA	RURAL	FAM/0146/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	364,220	0	364,220	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									6
34699	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	85-SAN AGUSTÍN LOXICHA	PIEDRA VIRGEN	RURAL	FAM/0143/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	661,938	0	447,013	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
35018	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA IGANCIO ZARAGOZA	85-SAN AGUSTÍN LOXICHA	PIEDRA VIRGEN	RURAL	FAM/0148/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	40,160	0	40,160	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
34655	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA	85-SAN AGUSTÍN LOXICHA	CHILAPA	RURAL	FAM/0150/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	0	37,988	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
24295	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	9-AYOTZINTEPEC	SAN PEDRO OZUMACÍN	RURAL	FAM/0098/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	972,432	284,375	757,017	0	0%	0	0	0	OTROS	4	0	1%	OBRA EN PROCESO
24307	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	9-AYOTZINTEPEC	SAN PEDRO OZUMACÍN	RURAL	FAM/0105/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	58,965	0	58,965	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
9937	REHABILITACIÓN REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	PALO GRANDE	RURAL	FAM/0024/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	256,466	0	256,466	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
9966	EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GUALGUIE	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	FAM/0039/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	0	37,988	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
9963	EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LUZ Y LIBERTAD	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN MATÍAS PETACALTEPEC	RURAL	FAM/0038/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
9982	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	FAM/0041/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	0	37,988	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
	FASP												218,382,143	131,029,285	131,029,285	2,786,994	2%	1,296,848	0		62,125	118	0%		
	SEGURIDAD PÚBLICA																								
100325	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	119,405,744	71,643,446	71,643,446	0	0%	0	0	0	OTROS	51,622	0	0%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE EN RELACION A LAS METAS: EXAMEN/PERSONAS, EXAMENES PROGRAMADOS 14740 DE LOS CUALES SE DIRIGEN A 6070 PERSONAS ALCANZADAS 0; PIEZA PROGRAMADAS 39019 DE LAS CUALES SE ALCANZARON; PAR PROGRAMADAS 6456 ALCANZADAS 0; OBRA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0; EQUIPO PROGRAMADAS 0 ALCANZADAS 0.
100362	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	16,679,474	10,007,684	10,007,684	117,308	1%	0	0	0	PERSONA	4,070	7	0%	
100403	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	18,332,908	10,999,745	10,999,745	0	0%	0	0	0	OTROS	12	0	0%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE EN RELACION CON LAS METAS: OBRA PROGRAMADAS 11 ALCANZADAS 0, EQUIPO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0.
100486	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	4,099,017	2,459,410	2,459,410	114,554	5%	0	0	0	PERSONA	3,736	10	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
100709	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	58,915,000	35,349,000	35,349,000	2,555,132	7%	0	0	0	OTROS	2,584	101	4%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: SISTEMA PROGRAMADAS 105 ALCANZADAS 0, EQUIPO PROGRAMADAS 1236 ALCANZADAS 0, PIEZA PROGRAMADAS 510 ALCANZADAS 0, LOTE PROGRAMADAS 118 ALCANZADAS 0, ACCESORIOS PROGRAMADAS 250 ALCANZADAS 0, SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0, CURSO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 0, RENTA PROGRAMADAS 24 ALCANZADAS 5, PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0, PERSONA PROGRAMADAS 120 ALCANZADAS 94, SERVICIO PROGRAMADAS 36 ALCANZADAS 2, POLIZA PROGRAMADAS 74 ALCANZADAS 0, LICENCIA PROGRAMADAS 94
111160	INDICADORES DE MEDICION (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	950,000	570,000	570,000	0	0%	1,296,848	0	0	OTROS	101	0	0%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS ES DIFERENTE: TRASLADO PROGRAMADAS 100 ALCANZADAS 0, INFORME PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0.
	FAETA												103,376,754	50,234,283	50,234,283	50,234,283	100%	0	0			1,379,364	134,736	10%	
	EDUCACIÓN DE ADULTOS																								
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
71141	ADMINISTRACION REGIONAL HUAJUAPAN DE LEON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2,423,535	1,075,470	1,075,470	1,075,470	100%	0	0	ADULTO	49,263	4,812	10%		
70908	ADMINISTRACION REGIONAL NOCHIXTLAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2,812,863	874,623	874,623	874,623	100%	0	0	ADULTO	49,263	4,812	10%		
73009	ADMINISTRACION REGIONAL UNIDAD DE INFORMATICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	429,532	54,971	54,971	54,971	100%	0	0	ADULTO	49,263	4,812	10%		
72671	ADMINISTRACION REGIONAL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y SEG OPERATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	572,948	190,814	190,814	190,814	100%	0	0	ADULTO	49,263	4,812	10%		
72801	ADMINISTRACION REGIONAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	384,552	135,438	135,438	135,438	100%	0	0	ADULTO	49,263	4,812	10%		
69886	ADMINISTRACION REGIONAL DIRECCION GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	20,406,995	12,850,819	12,850,819	12,850,819	100%	0	0	ADULTO	49,263	4,812	10%		
70424	ADMINISTRACION REGIONAL IXTLAN DE JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	1,824,218	632,216	632,216	632,216	100%	0	0	ADULTO	49,263	4,812	10%		
72325	ADMINISTRACION REGIONAL JUCHITAN DE ZARAGOZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	5,089,852	1,969,181	1,969,181	1,969,181	100%	0	0	ADULTO	49,263	4,812	10%		
71489	ADMINISTRACION REGIONAL JUXTLAHUACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2,441,062	984,927	984,927	984,927	100%	0	0	ADULTO	49,263	4,812	10%		
72399	ADMINISTRACION REGIONAL MARIA LOMBARDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2,275,443	852,139	852,139	852,139	100%	0	0	ADULTO	49,263	4,812	10%		
71742	ADMINISTRACION REGIONAL MATIAS ROMERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	3,253,546	1,236,927	1,236,927	1,236,927	100%	0	0	ADULTO	49,263	4,812	10%		
70287	ADMINISTRACION REGIONAL MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2,796,244	1,296,650	1,296,650	1,296,650	100%	0	0	ADULTO	49,263	4,812	10%		
70702	ADMINISTRACION REGIONAL OAXACA NORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	4,388,305	1,756,371	1,756,371	1,756,371	100%	0	0	ADULTO	49,263	4,812	10%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
102684	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL CANADA
102686	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
102685	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL CANADA
102687	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
102688	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
102689	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
102690	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
102691	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
102696	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
102697	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
102693	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
102694	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
102695	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
102692	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
102701	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
102702	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
102700	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
102698	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
102699	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
102704	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN
102706	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN
102705	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN
102703	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
102711	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
102710	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
102708	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN
102707	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN
102709	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
103508	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR
102715	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
102716	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR
102714	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
102713	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
102712	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
103514	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
103513	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
103512	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
103511	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
103510	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
103509	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
103515	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
103516	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
103517	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
103518	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	676,500	0	676,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
103519	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	233,905	0	233,905	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,054	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
29075	PAVIMENTACION DE LA CALLE BARRIO COLON A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	FAFEF/0250/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO	-	-	2,697,499	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,000	0	0%	
29142	PAVIMENTACION DE LA CALLE A LOS FILTROS 1RA SECCION LOS FILTROS CON CONCRETO HIDRAULICO	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAFEF/0102/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	1,811,569	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,720	0	0%	
102638	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	4,610,643	0	4,610,643	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
102645	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN EL FRACCIONAMIENTO REYES MANTECON.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	98%	
102677	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA UNIDAD "NAZARENO".	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	411,420	0	411,420	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
86516	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAFEF/0023/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	3,073,043	2,991,596	3,073,043	2,991,596	100%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	
86517	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAFEF/0023/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	2,058,939	1,832,151	2,058,939	1,832,151	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	50%	
29241	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAFEF/0187/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	3,376,296	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,400	0	0%	
102679	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,280,000	0	2,280,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	21,600	21,600	100%	
3890	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA	124-SAN BLAS ATEMPA	SANTA ROSA	RURAL	FAFEF/0191/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	3,000,000	2,428,000	2,428,000	2,428,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	8,487	0	0%	
18513	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO (2DA ETAPA)	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	FAFEF/0244/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CIENEGA DE CIMATLAN	-	-	1,618,499	485,549	485,549	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,200	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
18682	PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	FAFEF/0245/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CIENEGA DE CIMATLAN	-	-	2,697,499	809,249	809,249	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,000	0	0%	
29314	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	BARRIO TRES DE MAYO	RURAL	FAFEF/0143/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLAN	-	-	1,613,360	0	0	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	1,734	0	0%	
3893	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENRGIA ELECTRICA PARA POZOS DE RIEGO	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	FAFEF/0356/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	-	-	4,775,876	1,880,079	1,880,790	1,880,079	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	0	0%	
102673	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABAÑAS ECOTURISTICAS	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JERONIMO OTLA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,239,420	0	1,239,420	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
102675	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABAÑAS ECOTURISTICAS (LA ESTANCIA)	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	703,869	0	703,869	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
102674	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA EN CABAÑAS ECOTURISTICAS	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	3,462,068	0	3,462,068	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
102682	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES.	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN MIGUEL ETLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,484,905	0	1,484,905	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,000	0	0%	
103523	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PARA CAMPO DE FUT-BOL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,800,000	0	1,800,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
29870	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CARMEN (SEGUNDA ETAPA)	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	FAFEF/0098/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA	-	-	785,921	785,921	785,921	785,921	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,187	0	0%	
4615	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	199-SAN JUAN IHUALTEPEC	SAN JOSÉ CHEPETLÁN	RURAL	FAFEF/0150/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN IHUALTEPEC	-	-	933,380	280,014	280,014	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,700	0	0%	
11232	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2DA ETAPA)	205-SAN JUAN LALANA	SAN JOSE RÍO MANZO	RURAL	FAFEF/0133/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	-	-	1,841,604	1,841,604	1,841,604	1,841,604	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,420	0	0%	
11196	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2DA ETAPA)	205-SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	URBANO	FAFEF/0134/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	-	-	2,299,935	2,299,935	2,299,935	2,299,935	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,350	0	0%	
30442	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CLLE MORELOS	238-SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	URBANO	FAFEF/0280/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	-	-	380,437	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	775	0	0%	
30329	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES INTERNACIONAL DEL NIÑO Y MARIANO MATAMOROS	238-SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	URBANO	FAFEF/0256/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	-	-	2,982,413	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,300	0	0%	
4661	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	245-SAN MARTÍN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	URBANO	FAFEF/0151/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTI ZACATEPEC	-	-	602,000	180,600	180,600	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,285	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
102672	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABAÑAS ECOTURISTICAS	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	993,768	0	993,768	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
15590	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES EL FORTIN, REFORMA, XICOTENCATL	262-SAN MIGUEL AMATLÁN	SAN MIGUEL AMATLÁN	URBANO	FAFEF/0207/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLAN	-	-	749,530	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,298	0	0%	
3216	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	FAFEF/0013/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	-	-	3,226,308	967,892	967,892	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,219	0	0%	
3225	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	BARRA COPALITA	RURAL	FAFEF/0012/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	-	-	4,767,046	1,430,114	0	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	580	0	0%	
30537	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	FAFEF/0243/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	-	-	1,359,598	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,600	0	0%	
30804	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	284-SAN MIGUEL TILQUIÁPAM	SAN MIGUEL TILQUIÁPAM	URBANO	FAFEF/0108/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM	-	-	1,833,089	938,393	938,393	938,393	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,622	0	0%	
15966	PAVIMENTACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	289-SAN NICOLÁS	SAN NICOLÁS	URBANO	FAFEF/0131/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS	-	-	3,237,139	971,141	971,141	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,000	0	0%	
16007	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HIDALGO	291-SAN PABLO COATLÁN	SANTA MARIA COATLÁN	RURAL	FAFEF/0281/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CAOTLAN	-	-	1,577,188	473,156	473,156	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,200	0	0%	
16042	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO	291-SAN PABLO COATLÁN	COMITLÁN	RURAL	FAFEF/0282/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLAN	-	-	1,508,279	452,483	452,483	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,850	0	0%	
103522	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AV. 12 DE OCTUBRE EN EL FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ.	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	735,215	236,520	735,215	236,520	100%	0	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	
32040	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HUIJAZOO	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	FAFEF/0202/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	3,234,834	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,200	0	0%	
31244	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE 24 DE FEBRERO	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	FAFEF/0195/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	649,033	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,395	0	0%	
32203	PAVIMENTACION DE AV. UNIVERSIDAD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FAFEF/0099/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	-	-	3,600,000	1,775,248	1,775,248	1,775,248	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	11,609	0	0%	
86518	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0046/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,137,026	1,070,220	1,137,026	1,070,220	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	85%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
32264	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	FAFEF/0011/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,740	0	0%	
81021	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOPEZ MATEOS DEL BARRIO CHANDUA	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	FAFEF/0420/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN	-	-	547,609	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,743	0	0%	
81084	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO DEL BARRIO ITINDUVA	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	FAFEF/0421/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN	-	-	678,390	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,170	0	0%	
103525	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (1A. ETAPA).	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,500,000	0	2,500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	
3370	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BARRIO DE JESUS	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAFEF/0206/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,935	0	0%	
3321	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LABORILLO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAFEF/0205/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	0	0%	
86831	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	FAFEF/0173/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,535,116	1,535,116	1,535,116	1,535,116	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
42190	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	328-SAN PEDRO TAVICHE	SAN PEDRO TAVICHE	URBANO	FAFEF/0300/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAVICHE	-	-	1,062,000	831,513	831,513	831,513	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	900	0	0%	
41839	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y CRISTOBAL COLON	328-SAN PEDRO TAVICHE	SAN PEDRO TAVICHE	URBANO	FAFEF/0113/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAVICHE	-	-	646,430	202,834	202,834	202,834	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,132	0	0%	
103549	CONSTRUCCION DE AUDITORIO (3A. ETAPA)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RÍO GRANDE DE PIEDRA PARADA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,300,000	0	1,300,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
103526	CONSTRUCCION DE LABORATORIO PARA ANALISIS DEL SUELO, AGUA Y FOLLAJE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
103550	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RÍO GRANDE DE PIEDRA PARADA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	3,947,545	0	3,947,545	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	7,400	0	0%	
4667	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	URBANO	FAFEF/0201/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLA HUACA	-	-	3,977,930	1,193,379	1,193,379	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,960	0	0%	
15170	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	35-GUELATAO DE JUÁREZ	GUELATAO DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0429/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUELATAO DE JUAREZ	-	-	2,550,648	765,194	765,194	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
42377	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA EL ROSARIO	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	FAFEF/0216/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	3,142,927	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,920	0	0%	
16304	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA ESTACION	351-SAN SIMÓN ALMOLONGAS	SAN SIMÓN ALMOLONGAS	URBANO	FAFEF/0224/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS	-	-	1,348,749	404,624	404,624	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,500	0	0%	
42978	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO	FAFEF/0246/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIANE	-	-	2,697,499	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,000	0	0%	
4682	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL	382-SANTA CRUZ TACHAHUA	SANTA CRUZ TACHAHUA	URBANO	FAFEF/0283/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACHAHUA	-	-	3,106,000	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,800	0	0%	
81295	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	389-SANTA INÉS YATZECHÉ	SANTA INÉS YATZECHÉ	URBANO	FAFEF/0248/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZECHÉ	-	-	1,348,749	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,500	0	0%	
4599	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VALERIO TRUJANO COLONIA CENTRO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0286/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON	-	-	4,074,860	1,639,872	1,639,872	1,639,872	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,328	0	0%	
82282	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO CARRANZA	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FAFEF/0240/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	967,253	769,532	769,532	769,532	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,190	0	0%	
81526	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FAFEF/0237/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	2,014,500	1,379,455	1,379,455	1,379,455	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,200	0	0%	
81864	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA DE LA REPUBLICA COL. FERNANDO GOMEZ SANDOVAL	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FAFEF/0238/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DELCAMINO	-	-	1,112,528	590,840	590,840	590,840	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	0	0%	
82103	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1A Y 2DA CERRADAS DE SAN DIEGO DE LOS HORNOS SECTOR POZO DOS	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FAFEF/0239/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	2,221,279	1,498,337	1,498,337	1,498,337	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,380	0	0%	
82351	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DE INDEPENDENCIA Y 2DA PRIVADA DE INDEPENDENCIA	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SAN FRANCISCO TUTLA	URBANO	FAFEF/0236/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	1,454,992	983,805	983,805	983,805	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,509	0	0%	
81674	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAGUNA DE TAMIAHUA	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FAFEF/0233/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	1,456,495	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,577	0	0%	
4799	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR FLORES MAGON SOBRE LA CALLE AHUIZOTE	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAFEF0126/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	-	-	1,245,598	373,679	373,679	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	10	0	0%	
4716	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LA CASITA S/CALLE FRAY LUCERO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAFEF/0125/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HERICA CIUDAD DE TLAXIACO	-	-	1,044,000	313,200	313,200	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	20	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
4858	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SANTO DOMINGO HUENDIO	RURAL	FAFEF/0294/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	-	-	503,116	0	0	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	2,044	0	0%	
4703	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COLONIA EL MIRADOR)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAFEF/0293/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	-	-	57,410	0	0	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	249	0	0%	
4749	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLAUDIO CRUZ (1A. ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAFEF/121/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	-	-	692,281	207,684	207,684	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	880	0	0%	
4785	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COLON (1A ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAFEF/0122/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	-	-	700,000	209,977	209,977	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	885	0	0%	
4711	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAFEF/0120/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	-	-	742,195	222,685	222,685	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,095	0	0%	
4693	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD ORIENTE (1A ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAFEF/0119/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	-	-	1,599,999	479,469	479,469	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,227	0	0%	
4810	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE HERRERA (1A ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAFEF/0123/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	-	-	450,000	134,983	134,983	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	563	0	0%	
86519	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A ETAPA (COL. FORESTAL)	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	FAFEF/0065/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
4875	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANTONIO DE LEON	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	FAFEF/0100/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLAN	-	-	697,216	209,164	209,164	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,440	0	0%	
3439	PAVIMENTACION DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y VENUSTIANO CARRANZA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	FAFEF/0166/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CORTIJO	-	-	1,196,218	358,865	358,865	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	0	0%	
3913	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CALLE PINO SUAREZ	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	URBANO	FAFEF/0153/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	-	-	643,413	193,023	193,023	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	12	0	0%	
3904	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PANTEON MUNICIPAL	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	URBANO	FAFEF/0175/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	-	-	615,462	184,638	184,638	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,700	0	0%	
3916	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	ESCOLAPA	RURAL	FAFEF/0176/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	-	-	840,399	252,119	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,180	0	0%	
3920	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	URBANO	FAFEF/0178/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	-	-	678,003	203,401	203,401	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,600	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
3911	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ULIOSE RUIZ	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	URBANO	FAFEF/0177/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	-	-	514,619	154,385	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,268	0	0%	
102642	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL (20. NIVEL, AREA DE COCINAS).	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,162,111	0	2,162,111	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	MERCADO
102643	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL (3ER. NIVEL).	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	3,064,489	0	3,064,489	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	MERCADO
102640	CONSTRUCCION DE AUDITORIO (2A. ETAPA).	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
102641	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 3 DEL CENTRO CULTURAL HUATULCO (2A ETAPA).	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	4,800,000	0	4,800,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
102678	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AGUASCALIENTES PONIENTE	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	700,000	0	700,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,718	0	0%	
15262	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHEMOC Y PROLONGACION DE FIDENCIO HERNANDEZ	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0103/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	2,660,143	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
15366	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0274/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	300,000	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,540	0	0%	
3917	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. NUEVO PROGRESO	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FAFEF/0252/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	2,118,260	635,478	635,478	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,200	0	0%	
3458	APERTURA DE CALLE	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	FAFEF/0383/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	-	-	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	100%	0	0	0	METROS LINEALES	791	0	0%	
102670	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABANAS ECOTURISTICAS	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	597,543	0	597,543	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
9897	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ZARAGOZA Y 2 DE ABRIL	464-SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS	SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS	URBANO	FAFEF/0141/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS	-	-	1,050,000	314,979	314,979	0	0%	0	0	0	METROS	3,174	0	0%	
86520	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FAFEF/0017/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,049,829	805,443	1,049,829	805,443	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
3925	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FAFEF/0115/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	-	-	1,257,852	377,355	377,355	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,926	0	0%	
3929	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	472-SANTIAGO LAOLLAGA	GUICHIXU	RURAL	FAFEF/0116/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	-	-	363,993	109,198	109,198	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,062	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
3475	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	FAFEF/0181/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	-	-	2,000,199	1,363,349	1,363,349	1,363,349	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,410	0	0%	
102681	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	950,000	0	950,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	9,000	0	0%	
82419	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	FAFEF/0254/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	-	-	1,667,830	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,723	0	0%	
83115	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO NACIONAL	483-SANTIAGO SUCHILQUITO	SANTIAGO SUCHILQUITO	URBANO	FAFEF/0188/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITON GO	-	-	1,086,769	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,380	0	0%	
83353	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMERA DE REVOLUCION	483-SANTIAGO SUCHILQUITO	SANTIAGO SUCHILQUITO	URBANO	FAFEF/0189/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITON GO	-	-	2,557,104	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,600	0	0%	
82847	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION DE ABASOLO	483-SANTIAGO SUCHILQUITO	SANTIAGO SUCHILQUITO	URBANO	FAFEF/0200/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITON GO	-	-	3,132,452	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,860	0	0%	
9933	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	FAFEF/0160/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	1,072,238	321,671	321,671	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,240	0	0%	
9976	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA NORTE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	FAFEF/0140/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	962,773	288,831	288,831	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,736	0	0%	
102644	CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL CAMPO DE BEISBOL (2A. ETAPA).	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	MENA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,753,758	0	1,753,758	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
3480	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y VICENTE GUERRERO, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	FAFEF/0180/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	-	-	1,687,506	1,025,869	1,025,869	1,025,869	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,900	0	0%	
3934	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	URBANO	FAFEF/0190/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	-	-	1,483,384	1,038,368	1,038,368	1,038,368	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,450	0	0%	
102671	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABAÑAS ECOTURISTICAS	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	922,524	0	922,524	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
102683	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	YETLA DE JUÁREZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,770	0	0%	
10061	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLES 21 DE MARZO, GUERRERO Y CERRADA DE NICOLAS BRAVO	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	FAFEF/0142/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALÁ	-	-	2,000,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	0	METROS	3,854	0	0%	
102676	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABAÑAS ECOTURISTICAS	523-SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,379,243	0	1,379,243	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
83504	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EXCENTRICA	531-SANTO TOMÁS MAZALTEPEC	SANTO TOMÁS MAZALTEPEC	URBANO	FAFEF/0225/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC	-	-	1,210,301	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,970	0	0%	
16460	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LADO DERECHO	533-SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	URBANO	FAFEF/0182/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	-	-	4,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,541	0	0%	
86521	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	552-TLACOTEPEC PLUMAS	RANCHO POTRERO	RURAL	FAFEF/0037/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	141,317	140,295	141,317	140,295	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
86522	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAFEF/0024/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,345,967	1,130,434	1,345,967	1,130,434	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	70%	
102647	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO NO. 5, EDIFICIO DE ENLACE "C" Y OBRAS EXTERIORES DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	583,717	0	583,713	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
102646	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA CIVIL, INSTALACIONES Y ACABADOS EN LA CIUDAD ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	531,997	0	531,997	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
81173	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD	556-LA TRINIDAD VISTA HERMOSA	LA TRINIDAD VISTA HERMOSA	URBANO	FAFEF/0390/2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA TRINIDAD VISTA HERMOSA	-	-	300,000	0	0	0	0%	0	0	0	UNIDAD MÉDICA	1	0	0%	
3986	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENNERGIA ELECTRICA (EN LA COLONIA ARENAS)	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	URBANO	FAFEF/0139/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	-	-	793,333	793,333	793,333	793,333	100%	0	0	0	POSTE	8	0	0%	
83791	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL ESTERO S/CAMINO JUCHITAN - UNION HIDALGO /UNION HIDALGO	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	URBANO	53918	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,200,000	0	1,200,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
11255	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO ARMADILLO GRANDE	RURAL	FAFEF/0235/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	-	-	1,204,151	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,484	0	0%	
83908	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO AZUL S/CAMINO RIO AZUL, COLONIA CUAUHTEMOC, MATIAS ROMERO CUARTA ETAPA. EN EL MUNICIPIO MATIAS ROMERO AVENDAÑO/EN LA LOCALIDAD	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	COLONIA CUAUHTEMOC	RURAL	52706	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	4,601,904	1,048,077	4,601,904	1,048,077	100%	0	0	0	METROS	40	15	38%	
83745	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO AZUL S/CAMINO RIO AZUL, COLONIA CUAUHTEMOC, MATIAS ROMERO (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) /MATIAS ROMERO AVENDAÑO	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	53919	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	800,000	0	800,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
83598	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL	570-ZIMATLAN DE ÁLVAREZ	SAN NICOLÁS QUIJALANA	RURAL	FAFEF/0114/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ÁLVAREZ	-	-	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	0	0%	
89100	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGAUS RESIDUALES (2A ETAPA)	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	FAFEF/0174/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,536,522	1,536,522	1,536,522	1,536,522	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
15513	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	62-NATIVIDAD	NATIVIDAD	URBANO	FAFEF/0406/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NATIVIDAD	-	-	2,500,000	750,000	750,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
103521	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE 14 DE JUNIO, COL. CIENEGUITA, AG. CINCO SEÑORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	724,915	721,271	724,915	721,271	100%	0	0	0	METRO LINEAL	215	0	0%	
103520	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. EMILIANO ZAPATA AG. SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,213,224	1,206,311	1,213,224	1,206,311	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,109	0	0%	
102639	CONSTRUCCION DE DORMITORIOS EN ALBERGUE DEL DIF PARA NIÑOS INFRACTORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	452,671	0	452,671	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
89381	CONSTRUCCION DE REGISTRO PLUVIAL EN AV. UNIVERSIDAD	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0319/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	64,355	0	64,355	0	0%	0	0	0	REGISTRO	4	0	0%	
102680	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIA EUGENIA, COL. LOMA LINDA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	900,000	0	900,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,612	0	0%	
28503	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO ZARCO COL. BENITO JUAREZ	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAFEF/0213/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	2,756,708	827,012	827,012	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,380	0	0%	
28630	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACION DE FRANCOSCO VILLA ENTRONQUE AV. HIDALGO	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAFEF/0215/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	1,574,838	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,498	0	0%	
28544	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION DE AV. FERROCARRIL	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAFEF/0214/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	2,623,807	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,360	0	0%	
16529	PAVIMENTACION DE LASCALLES IGNACIO ZARAGOZA, HOMBRES ILUSTRES Y PORFIRIO DIAZ CON CONCRETO HIDRAULICO	7-ASUNCIÓN OCOTLÁN	ASUNCIÓN OCOTLÁN	URBANO	FAFEF/0111/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION OCOTLAN	-	-	1,454,896	436,468	436,468	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,664	0	0%	
2574	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL AVENIDA HIDALGO	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	FAFEF/0179/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	4,018,722	1,580,340	1,580,340	1,580,340	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,586	0	0%	
28683	PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	RANCHO DE LOS VÁSQUEZ	RURAL	FAFEF/0112/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	2,093,124	830,398	830,398	830,398	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,202	0	0%	
15911	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	74-SANTA CATARINA QUIOQUITANI	SANTA CATARINA QUIOQUITANI	URBANO	FAFEF/0186/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI	-	-	2,237,466	1,342,479	1,342,479	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,900	0	0%	
83601	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TAMARINDO S/CAMINO OSTUTA - REFORMA DE PINEDA /REFORMA DE PINEDA	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	53920	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	912,549	0	912,549	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
3886	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA FERROCARRIL ENTRE LA CALLE MANZANILLO Y LA CALLE PROGRESO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0088/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	5,369,885	1,610,965	1,610,965	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	0	0%	
3885	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA FERROCARRIL ENTRE LAS CALLES FRONTERA Y CALLE MANZANILLO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0087/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	5,656,418	1,696,925	1,696,925	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,920	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
29014	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LOMAS DEL SANTO) 2 DA ETAPA	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	FAFEF/0212/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	-	-	240,245	240,245	240,245	240,245	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
28785	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO DE LA CALLE JERUSALEN	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	FAFEF/0221/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	-	-	1,159,850	1,159,850	1,159,850	1,159,850	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,600	0	0%	
86523	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	FAFEF/0045/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	408,606	317,537	408,606	317,537	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
10387	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. 24 DE JULIO	9-AYOTZINTEPEC	AYOTZINTEPEC	URBANO	FAFEF/0231/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AYOTZINTEPEC	-	-	1,206,180	361,854	361,854	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,176	0	0%	
86524	CONSTRUCCION DE PRESA PARA CAPTACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (2A ETAPA)	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	URBANO	FAFEF/0042/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,389,016	1,387,201	1,389,016	1,387,201	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
86525	CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR JARDINES DE HUAYAPAM	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	URBANO	FAFEF/0044/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	629,573	605,557	629,573	605,557	100%	0	0	0	METRO LINEAL	986	986	100%	
	RECONSTRUCCION																								
10280	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TRAMO ASERRADERO SEGUNDO PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 5+900	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FAFEF/0066/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	-	-	1,449,358	1,449,358	1,449,358	1,449,358	100%	0	0	0	KILOMETROS	6	0	0%	
10305	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TRAMO KM 72 COL. AGRICOLA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DEL KM 0+000 AL KM 8+400	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FAFEF/0067/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	-	-	2,050,641	2,050,641	2,050,641	2,050,641	100%	0	0	0	KILOMETROS	8	0	0%	
10370	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TRAMO VICENTE CAMALOTE CAÑAMAZAL CONEJO DEL KM 0+000 AL KM 6+758	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FAFEF/0068/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	7	0	0%	
3452	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO E.C. (SAN PEDRO POCHUTLA-SALINA CRUZ) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500	413-SANTA MARIA HUATULCO	SAN PABLO HUATULCO	RURAL	FAFEF/0110/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MASRIA HUATULCO	-	-	5,964,897	5,878,719	5,878,719	5,878,719	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	0	0%	
11115	RECONSTRUCCION DE CAMINO LOMA BONITA ZACATIXPAN E.C. (CARRETERA FEDERAL) KM 18+200	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAFEF/0147/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	-	-	2,001,849	2,001,849	2,001,849	2,001,849	100%	0	0	0	KILOMETROS	8	0	0%	
10461	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LOMA BONITA METATES E.C. (CARRETERA FEDERAL KM 29)	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAFEF/0069/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	-	-	5,042,720	5,042,720	5,042,720	5,042,720	100%	0	0	0	METROS LINEALES	13,360	0	0%	
11165	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LOMA BONITA SAN BENITO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAFEF/0148/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	-	-	1,327,711	1,327,711	1,327,711	1,327,711	100%	0	0	0	KILOMETROS	8	0	0%	
3994	RECONSTRUCCION DE CAMINO UNIDAD DEPORTIVA CAZADERO DEL KM 0+000 AL KM 5+000	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	URBANO	FAFEF/0136/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	-	-	2,580,025	2,580,025	2,580,025	2,580,025	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
4589	RECONSTRUCCION DE CAMINO UNION HIDALGO LA PLAYA DEL KM 0+000 AL KM 4+800	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	URBANO	FAFEF/0135/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	-	-	2,573,107	2,573,287	2,573,107	2,573,287	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	0	0%	
	AMPLIACION																								
102637	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE EL GIITINGO.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	4,082,694	0	4,082,694	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
96526	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FAFEF/0018/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,229,217	790,067	1,229,217	790,067	100%	0	0	0	METRO LINEAL	3,719	3,719	100%	
29608	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	132-SAN DIONISIO OCOTLÁN	SAN DIONISIO OCOTLÁN	URBANO	FAFEF/0107/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLAN	-	-	1,703,289	1,702,764	1,702,764	1,702,764	100%	0	0	0	POSTE	11	0	0%	
102636	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA (BARRIO EL ROSARIO 7A.SECCION)	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	BARRIO EL ROSARIO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	517,093	0	517,093	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
18888	TERMINACION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	PRIMERA AMPLIACION DE CRUZ BLANCA	RURAL	FAFEF/0101/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	1,593,617	1,233,434	1,233,434	1,233,434	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	
89372	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA (COL. OBRERA, PRESIDENTE Y CAB.)	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0320/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	30,710	0	30,710	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
86527	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0021/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	336,184	333,699	336,184	333,699	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
3881	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0303/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	800,000	240,000	240,000	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	213	0	0%	
102635	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LAGUNA HUETO (1A. ETAPA).	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,921,210	13,347	1,921,210	13,347	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	72%	
3902	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	FAFEF/0172/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	973,024	291,907	291,907	0	0%	0	0	0	POSTE	20	0	0%	
3895	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EN LA COLONIA SAN PEDRO)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	FAFEF/0171/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	816,064	244,819	244,819	0	0%	0	0	0	POSTE	17	0	0%	
86528	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	366-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	FAFEF/0016/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	266,760	250,917	266,760	250,917	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
43337	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO	FAFEF/0249/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIANE	-	-	4,740,380	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
4838	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN BARTOLO	RURAL	FAFEF/0295/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	-	-	1,328,854	0	0	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	1,384	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
86716	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SAN JOSÉ HIDALGO	RURAL	FAFEF/0128/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	568,670	0	568,670	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
102633	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, 3A. PRIV. DE HERCULES	399-SANTA MARIA ATZOMPA	COLONIA ODISEA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	275,105	4,662	275,105	4,662	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	61%	
15336	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (AVENIDA UNIVERSIDAD)	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0105/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	670,660	495,741	495,741	495,741	100%	0	0	0	REGISTRO	6	0	0%	
86625	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, (COL. ANGELITA Y LAS MARGARITAS, COL. POPULAR EMILIANO ZAPATA Y COL. POPULAR LA GLORIA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	FAFEF/0130/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	671,179	0	671,179	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,724	0	0%	
9917	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAPA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTA MARIA YUCUNICOCO	RURAL	FAFEF/0360/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	-	-	1,835,524	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	35	0	0%	
3941	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES ZAPOTAL TAMARINDOS LIMONES (COL. GUADALUPE).	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	EL CERRITO	RURAL	FAFEF/0228/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO MINGO CHIHUITAN	-	-	1,311,304	1,311,304	1,311,304	1,311,304	100%	0	0	0	POSTE	16	0	0%	
10128	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAFEF/0185/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	2,100,000	630,000	630,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
86529	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAFEF/0041/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	669,481	663,341	669,481	663,341	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
89349	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAFEF/0208/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	4,029,560	0	4,029,560	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
89359	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAFEF/0209/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	5,107,108	0	5,107,108	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
89330	AMPLIACION DE COLECTOR JALATLACO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0264/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	3,144,525	0	3,144,525	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	201	0	0%	
102631	AMPLIACION DE COLECTOR PLUVIAL EN COLONIAS CUAUHEMOC-SAN FRANCISCO AG. SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,746,024	1,737,497	1,746,024	1,737,497	100%	0	0	0	METRO LINEAL	275	0	0%	
102630	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE IZALCO, COL, AMPLIACION VOLCANES, AG, DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,019,874	1,013,405	1,019,874	1,013,405	100%	0	0	0	METRO LINEAL	330	0	0%	
102629	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO AL MODULO, BARRIO LA CRUZ AG, SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	235,161	233,175	235,161	233,175	100%	0	0	0	METRO LINEAL	300	0	0%	
102632	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUILLERMO ROSALES SOLAEGUI COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	48,825	48,503	48,825	48,503	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
18960	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJES LA LOMA Y LOS CERRITOS	67-OAXACA DE JUÁREZ	VIGUERA	URBANO	FAFEF/0127/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OXACA DE JUAREZ	-	-	3,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	REGISTRO	201	0	0%	
102634	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	83-SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	LOMAS DEL SANTO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	692,219	11,731	692,219	11,731	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	32%	
86530	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	84-SAN AGUSTÍN ETLA	SAN AGUSTÍN ETLA	URBANO	FAFEF/0020/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	565,404	462,577	565,404	462,577	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
86531	AMPLIACION DEL COLECTOR SIERRA JUAREZ	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	FAFEF/0043/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	465,229	449,031	465,229	449,031	100%	0	0	0	METRO LINEAL	450	450	100%	
	MODERNIZACIÓN																								
4677	TERMINACION DE PUENTE VEHICULAR 20 DE NOVIEMBRE SOBRE RIO COLORADO S/C SANTA CATARINA TAYATA EL LLANO	370-SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	URBANO	FAFEF/0170/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA	-	-	597,583	597,583	597,583	597,583	100%	0	0	0	METROS	12	0	0%	
9870	EMPEDRADO DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	URBANO	FAFEF/0132/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NATIVITAS	-	-	1,959,999	587,999	587,999	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,641	0	0%	
	MEJORAMIENTO																								
86532	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (A)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0026/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	140,000	138,644	140,000	138,644	100%	0	0	0	PROYECTO	4	4	100%	
86533	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0047/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	4	4	100%	
86534	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (I)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0049/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	200,000	99,760	200,000	99,760	100%	0	0	0	PROYECTO	2	2	100%	
86535	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (B)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFEF/0056/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	180,000	172,112	180,000	172,112	100%	0	0	0	PROYECTO	6	6	100%	
86536	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (C)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0055/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	180,000	172,112	180,000	172,112	100%	0	0	0	PROYECTO	6	6	100%	
86537	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (G)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0051/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	120,000	119,126	120,000	119,126	100%	0	0	0	PROYECTO	5	5	100%	
86538	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (D)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFEF/0054/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	200,000	198,931	200,000	198,931	100%	0	0	0	PROYECTO	6	6	100%	
86539	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (F)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0052/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	140,000	133,046	140,000	133,046	100%	0	0	0	PROYECTO	5	5	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
86540	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (E)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0053/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	150,000	137,201	150,000	137,201	100%	0	0	0	PROYECTO	5	5	100%	
85120	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE UBICADO S/CAMINO A SANTA CRUZ /SAN FELIPE USILA	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	53924	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	113,500	0	113,500	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
86541	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA (ESTUDIO: EVALUACION INTEGRAL Y PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO Y ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS)	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0027/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	212,434	212,434	212,434	242,434	114%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
86542	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (H)	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SANTA MARIA	RURAL	FAFEF/0050/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	75,000	0	75,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
84827	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN FELIPE IXTAPA - SANTA MARIA NDUAYACO - SAN JUAN ACHIUTLA - SAN AGUSTIN TLACOTEPEC /SAN JUAN ACHIUTLA	172-SAN JUAN ACHIUTLA	SAN JUAN ACHIUTLA	URBANO	53922	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,100,000	0	1,100,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
86543	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	209-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -	URBANO	FAFEF/0048/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	75,000	74,984	75,000	74,984	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
84554	ELABORACION DE ESTUDIO COSTO BENEFICIO Y JUSTIFICACION ECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO SAN FELIPE TINDACO SAN MATEO SINDIHUI. EN EL MUNICIPIO SAN MATEO	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	54045	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	290,000	0	290,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
84872	ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FELIPE TINDACO - SAN MATEO SINDIHUI /SAN MATEO SINDIHUI	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	53921	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	448,500	0	448,500	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
15696	REFORMA DE ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA	267-SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	URBANO	FAFEF/0425/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL RIO	-	-	611,405	609,888	609,888	609,888	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	680	0	0%	
84656	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO NOCHITLAN - SAN MIGUEL PIEDRAS /SAN MIGUEL PIEDRAS	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	SAN MIGUEL PIEDRAS	URBANO	53923	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,100,000	0	1,100,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
86544	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA (ESTUDIO: EVALUACION INTEGRAL Y PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO) FRACCIONAMIENTO HACIENDA BLANCA Y ESMERALDA	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	FAFEF/0057/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	18,956	18,956	18,956	18,956	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
86545	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA (ESTUDIO EVALUACION INTEGRAL Y PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO)	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0025/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	20,582	20,582	20,582	20,582	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
86546	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	347-SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO	CIENEGUILLA	RURAL	FAFEF/0062/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
42600	CONSERVACION DEL CAMINO QUIANE- REYES	389-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO	FAFEF/0163/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIANE	-	-	1,997,612	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	10	0	0%	
83509	ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA AMBIENTAL Y ECONOMICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA BARRANCA LARGA - VENTANILLA DEL KM 100+000 AL KM	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	VENTANILLA	RURAL	53917	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	360,604	0	360,604	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
85255	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO MARTIN CHINO - SOLEDAD VISTA HERMOSA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+800 /SANTIAGO JOCOTEPEC	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	53925	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	890,000	0	890,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
85978	ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO JUSTIFICADO DE USO DE SUELO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXIHO-	504-NUEVO ZOQUIÁPAM	NUEVO ZOQUIÁPAM	URBANO	53926	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	435,000	0	435,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
102600	REHABILITACION DE CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO REYES MANTECON	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,257,383	0	2,257,383	0	0%	0	0	KILOMETRO	5	3	50%	
18213	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	FAFEF/0137/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CIENEGA DE CIMATLAN	-	-	788,846	788,846	788,846	788,846	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
2550	REHABILITACION DE MURO DERIVADOR Y CANAL DE RIEGO	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JOSÉ DEL CHILAR	RURAL	FAFEF/0257/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	-	-	457,414	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
86549	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	URBANO	FAFEF/0039/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	3,832,008	0	3,832,008	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
89323	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAFEF/0261/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,304,312	0	1,304,312	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
86550	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (FRACCIONAMIENTO ESMERALDA)	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	FAFEF/0038/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	272,280	257,785	272,280	257,785	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
86551	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0036/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,349,469	0	1,349,469	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
86552	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0019/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,501,176	1,456,960	1,501,176	1,456,960	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
89271	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAFEF/0262/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	983,963	0	983,963	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
4594	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES: VALERIO TRUJANO, NUYO, BRAVO, BALDERAS, COLON, FRANCISCO, MADERO, HEROICO COLEGIO MILITAR Y PORFIRIO DIAZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0285/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	-	-	1,065,406	319,621	319,621	0	0%	0	0	LUMINARIA	73	0	0%	
86553	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0040/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	5,000,000	3,444,543	5,000,000	3,444,543	100%	0	0	METRO LINEAL	12,176	12,176	100%	
89309	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0258/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	771,589	0	771,589	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
89343	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (EL RETIRO)	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	FAFEF/0260/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,509,302	0	1,509,302	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
4607	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	47-SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	URBANO	FAFEF/0109/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN	-	-	1,155,550	1,155,550	1,155,550	1,155,550	100%	0	0	METROS LINEALES	3,717	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
89367	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEF/0321/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	478,977	0	478,977	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
10025	REHABILITACION DEL CAMINO TILLO A EL PARAJE LA JOYA 1.3 KM	493-SANTIAGO TILLO	SANTIAGO TILLO	URBANO	FAFEF/0242/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILLO	-	-	101,832	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	
9997	REHABILITACION DEL CAMINO TILLO A YANHUITLAN 1.8 KM.	493-SANTIAGO TILLO	SANTIAGO TILLO	URBANO	FAFEF/0241/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILLO	-	-	161,554	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	2	0	0%	
89292	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAFEF/0263/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,200,000	0	1,200,000	0	0%	0	0	0	POZOS	4	0	0%	
89302	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAFEF/0259/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	484,312	0	484,312	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
102601	REHABILITACION DE FACHADAS DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA Y ACCESOS.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,200,000	0	2,200,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	49,498	49,498	100%	
102604	REHABILITACION DEL COLECTOR PLUVIAL COLONIAS CUAUHEMOC-SAN FRANCISCO AG. SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	819,323	815,198	819,323	815,198	100%	0	0	0	METRO LINEAL	275	275	100%	
102605	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AGENCIA PUEBLO NUEVO 2A. ETAPA (50 %)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,345,000	2,343,889	2,345,000	2,343,889	100%	0	0	0	METRO LINEAL	142	142	100%	
102602	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ (CARCAMO TECNOLÓGICO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	739,632	0	739,632	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
102603	REHABILITACION PARCIAL, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA FORTIN II, SEGUNDA ETAPA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	3,376,872	3,359,842	3,376,872	3,359,842	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
86554	EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	87-SAN AGUSTÍN YATARENI	SAN AGUSTÍN YATARENI	URBANO	FAFEF/0015/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	294,552	289,772	294,552	289,772	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
	EQUIPAMIENTO																								
	MAQUINARIA																								
102628	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA RIEGO "NAZARENO"	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	473,676	0	473,676	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
	OTROS																								
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y																								
102606	ELABORACION DE ESTUDIO COSTO- BENEFICIO Y JUSTIFICACION ECONOMICA PARA 11 OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	11	6	55%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
102607	ELABORACION DE ESTUDIO COSTO- BENEFICIO Y JUSTIFICACION ECONOMICA PARA 15 OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	15	15	100%	
102627	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL ENTRONQUE LA "Y" (OAXACA-ZIMATLAN-OCOTLAN).	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,302,355	0	1,302,355	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	50%	
102626	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL ENTRONQUE "REYES MANTECON" (OAXACA-LIBRAMIENTO SUR-ZIMATLAN).	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	692,148	0	692,148	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	50%	
103524	ELABORACION DE PROY. DE AMPL. A 6 CARRILES DE CIRCULACION DE LA CARRETERA LA "Y"-ZIMATLAN, KM.3+700 AL KM 5+000,PASO SUPERIOR DE GANADO, DRENAJE PLUVIAL DE LA COMUNIDAD.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	353,061	0	353,061	0	0%	0	0	0	PROYECTO	5	3	60%	
102621	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO GRANDE (LOS REYES - SAN PEDRO POCHUTLA)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	REYES	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	690,200	0	690,200	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	50%	
102610	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL "PUENTE RIO CHIQUITO".	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	928,000	0	928,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
102609	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN AGUSTINILLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	893,200	0	893,200	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	50%	
102612	ELABORACION DE DICTAMEN DE PROYECTO DE OPTIMIZACION DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA TIPO VELARIA DEL AUDITORIO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	222,152	0	222,152	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
102611	ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION REPETIDORA DEL CANAL ONCE EN EL CERRO DEL FORTIN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	165,000	0	165,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
102619	ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL POR LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA TIPO VELARIA PARA EL AUDITORIO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	375,000	0	375,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
102618	ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO URBANO POR LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA TIPO VELARIA PARA EL AUDITORIO GUELAGUETZA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	151,800	0	151,800	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
102625	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL REFORZAMIENTO DEL PUENTE VALERIO TRUJANO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	80,500	0	80,500	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
102620	ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	835,000	0	835,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
102623	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OPERACION VIAL DE LA AV. "EDUARDO MATA-TRAMO GONZALEZ ORTEGA-S SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	495,552	0	495,552	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	50%	
102622	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA ADECUACION DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE LA GLORIETA "LAZARO CARDENAS"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	446,368	0	446,368	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	50%	
102624	ELABORACION DE PROYECTO DE LEVANTAMIENTO RENDER Y RECORRIDO VIRTUAL DE LAS EDIFICACIONES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTORICO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	374,226	0	374,226	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	50%	
102617	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTONICO Y DE INSTALACIONES DE LA REMODELACION DEL JARDIN ANTONIA LABASTIDA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	50%	
102615	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL "PARQUE RECREATIVO INFANTIL OAXACA".	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	630,790	0	630,790	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
102614	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE URBANO DEL CERRO DEL FORTIN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	315,000	0	315,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	50%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
83903	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A7100 BBEA41 1A0190 1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	404,466	377,605	0	377,605	100%	0	0	MOBILIARIO	100	80	80%	IMPORTE AUTORIZADO PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y PLANTELES DEL CECYTEO, EN APOYO AL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL.	
84955	PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100 BBEA41 1A0190 4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	200,000	0	0	0	0%	0	0	SUPERVISIÓN	83	0	0%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO RECURSOS PARA EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO, SE TIENE CONTEMPLADO EJERCERLO EN EL TERCER TRIMESTRE/2010.	
101262	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ANALISIS INSTRUMENTAL PARA LOS PE DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA EN ALIMENTOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	4AD100 BBFA41 1B1150 1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	186,597	0	186,597	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%		
81257	ESTIMULACION TEMPRANA S/CIENCIA Y TECN. EN COMUN. INDIGENAS Y RURALES EN EDUCACION BASICA (2DA.ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	4AD100 BBIA41 1B0550 1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	33,381	33,381	33,381	33,381	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
68011	DISEÑO Y FABRICACION DE MATERIALES ALTERNATIVOS A BASE DE CAUCHO RECLICADO COMO ELEMENTO P/CONST. DE VIVIENDA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	4AD100 BBIA41 1B0550 2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	235,000	153,183	235,000	153,183	100%	0	0	PROYECTO	1	0	40%		
28411	FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	210,000	0	210,000	0	0%	0	0	EQUIPO	20	0	0%		
30487	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	4AN100 BBFA41 1B0110 1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	266,287	149,337	266,287	149,337	100%	0	0	ALUMNO	200	79	40%		
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																								
90406	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PF/CONACYT/002/2010	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	23,336	0	23,336	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	ESTA CONTEMPLADO PARA COBERTURA REGIONAL ISTMO, ES CON LA FINALIDAD DE ACTUALIZAR INFORMACION QUE SE TIENE PROYECTADO EN EL VIDEO QUE SERVIRA PARA LA DIVULGACION Y PROGRAMACION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC	
	GASTO CORRIENTE																								
	SERVICIOS PERSONALES																								
84083	ATENCION A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100 BBEA41 1A0190 2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	121,978,948	657,675	38,791,020	657,675	100%	0	0	ALUMINO	15,544	15,544	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.	
84301	DESARROLLO ACADEMICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100 BBEA41 1A0190 3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	4,194,245	301,586	1,810,894	301,586	100%	0	0	CURSO	38	21	55%	IMPORTE EROGADO POR CONCEPTO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION ACADEMICA Y DIRECCION DE EDUC. A DISTANCIA, EN LAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES REFERENTES AL PROCESO DE EVALUACION DE LOS DOCENTES PARA SU CAPACITACION O ACTUALIZACION.	
83592	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A7100 BBEA41 1A0190 1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	27,658,258	1,878,357	11,658,872	1,878,357	100%	0	0	SERVICIO	100	80	80%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACION Y PLANEACION DEL CECYTEO.	
19359	FORMACION Y CAPACITACION DE LA POBLACION PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4H2100 AGAA4 11E019 03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	13,159,464	6,844,588	13,159,464	6,844,588	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES Y ADQUISICION DE BIENES DEL INSTITUTO	
85060	FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100 BBEA41 1A0190 5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,498,654	46,533	613,650	46,533	100%	0	0	INSTALACION	270	107	40%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE PLANEACION Y QUE REALIZAN GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS COMPETENTES PARA QUE LOS CENTROS EDUCATIVOS CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA ACORDE A SUS NECESIDADES.	
84638	PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100 BBEA41 1A0190 4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,815,818	46,533	1,182,380	46,533	100%	0	0	SUPERVISIÓN	83	66	80%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION ACADEMICA Y DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA, QUIENES REALIZAN VISITAS DE SUPERVISION Y DE ASESORIA A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
86372	PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100 BBEA41 1A0190 8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	673,654	0	268,630	0	0%	0	0	0	CURSO	19	0	0%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO RECURSOS PARA SERVICIOS PERSONALES, YA QUE SE HA REALIZADO EL GASTO CON EL RECURSO DEL ESTADO, SE TIENE PREVISTO QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE EJERZA CON EL RECURSO FEDERAL.
86091	PROMOCION DE ACTIVIDADES CIVICAS, DEPORTIVAS Y ARTISTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100 BBEA41 1A0190 6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,205,684	87,915	521,116	87,915	100%	0	0	0	EVENTO	35	7	20%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CUALES REALIZAN FUNCIONES ENFOCADAS A LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES, DE CREATIVIDAD,
86252	VINCULACION Y GESTION CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN A LA SOCIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100 BBEA41 1A0190 7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,471,289	52,533	617,973	52,533	100%	0	0	0	CONVENIO	4	3	75%	IMPORTE EROGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO, QUIENES REALIZAN FUNCIONES ENFOCADAS AL SEGUIMIENTO DE ALUMNOS EGRESADOS DE LOS PLANTELES Y CENTROS EMSAD DEL CECYTEO
29964	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	945-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	4AN100 BBFA41 1B0110 1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	3,670,632	0	3,670,632	0	0%	0	0	0	ALUMNO	200	79	40%	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
84177	ATENCION A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100 BBEA41 1A0190 2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	2,023,477	386,234	1,337,133	386,234	100%	0	0	0	ALUMNO	15,544	15,544	100%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LOS GASTOS DE SERVICIOS BASICOS Y MATERIALES UTILIZADOS DURANTE LA IMPARTICION DE LAS MATERIAS A LOS ALUMNOS INSCRITOS EN LOS PLANTELES Y CENTROS EMSAD DEL COLEGIO.
73437	ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	11-EDUCACION PUBLICA 1000-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	8,926,436	6,518,702	6,518,702	6,518,702	100%	0	0	0	ADULTO	84,708	14,159	17%	
134047	BANDA BENITO JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100 BAAA44 3A0191 4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACION PUBLICA 1000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200,000	266,625	266,625	266,625	100%	0	0	0	PRESENTACION	10	2	20%	
134099	BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA REV. MEXICANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100 BAAA44 3A0191 2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACION PUBLICA 1000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,000,000	6,120,168	6,120,168	6,120,168	100%	0	0	0	EVENTO	35	10	29%	
19961	CAPACITACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4H2100 AGAA4 11E019 04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	6,918,600	4,011,770	6,918,600	4,011,770	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	60%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE INSTRUCTORES POR LA CAPACITACION OTORGADA
113642	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 114-COORDINACION GENERAL DE OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION	35,864,582	25,712,279	35,864,582	25,712,279	100%	0	0	0	ALUMNO	2,650	2,650	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA VARIA ENTRE TRIMESTRE DE ACUERDO A MATRICULA Y A EGRESADOS
132613	CULTURA INFANTIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100 BAAA44 3A0190 6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACION PUBLICA 1000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	210,322	136,310	136,310	136,310	100%	0	0	0	TALLER	16	10	63%	
84467	DESARROLLO ACADEMICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100 BBEA41 1A0190 3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	2,564,137	648,993	949,720	648,993	100%	0	0	0	CURSO	38	21	55%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE HAN GENERADO POR LOS PROCESOS EVALUATORIOS A LOS DOCENTES PARA SU CAPACITACION Y DESARROLLO ACADEMICO.
117549	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL EMISION VII 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100 BAAA44 3A0190 6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACION PUBLICA 1000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	332,290	332,290	332,290	332,290	100%	0	0	0	PROYECTO	30	30	100%	
116988	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL EMISION VII 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100 BAAA44 3A0190 3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACION PUBLICA 1000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	33,333	18,805	18,805	18,805	100%	0	0	0	PROYECTO	15	2	13%	
83765	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A7100 BBEA41 1A0190 1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	20,071,785	8,497,233	12,096,613	8,497,233	100%	0	0	0	SERVICIO	100	80	80%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN POR LOS SERVICIOS BASICOS E INSUMOS QUE SE PROPORCIONAN A LOS PLANTELES, CENTROS EMSAD Y OFICINAS CENTRALES DEL CECYTEO, EN APOYO AL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.
116426	ENCUENTRO DE JOVENES CREADORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100 BAAA44 3A0190 7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACION PUBLICA 1000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	500,000	437,256	437,256	437,256	100%	0	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
116064	ESTIMULO A LA CREACION Y DESARROLLO ARTISTICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100 BAAA44 3A0190 2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	594,975	571,060	571,060	571,060	100%	0	0	0	BECA	444	222	50%	
73667	ESTRATEGIAS ACADEMICAS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	2,975,821	1,242,975	1,242,975	1,242,975	100%	0	0	0	ADULTO	84,708	14,159	17%	
86489	EVALUACION EDUCATIVA E INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A7100 BBEA41 1A0190 9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	515,561	68,541	300,791	68,541	100%	0	0	0	EVALUACIÓN	23,988	16,333	68%	IMPORTE EROGADO POR GASTOS QUE SE GENERAN EN LAS VISITAS DE EVALUACIONES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS Y OFICINAS CENTRALES DEL CECYTEO.
132779	FESTIVALES CULTURALES REGIONALES 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100 BAAA44 3A0191 5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	750,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	EVENTO	6	2	33%	
132141	FORTALECIMIENTO A LAS CASAS DEL PUEBLO Y DE CULTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100 BAAA44 3A0191 8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,276,600	1,003,000	1,003,000	1,003,000	100%	0	0	0	PROYECTO	96	50	52%	
85136	FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100 BBEA41 1A0190 5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	5,244,358	464,790	2,125,350	464,790	100%	0	0	0	INSTALACIÓN	270	107	40%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN POR EL SERVICIO DE INTERNET A LOS CENTROS EDUCATIVOS Y POR LAS VISITAS DE SUPERVISION QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION, CON LA FINALIDAD DE DIAGNOSTICAR Y REALIZAR MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DE LOS PLANTELES Y CENTROS USADO DEL
84807	PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100 BBEA41 1A0190 4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,987,741	464,462	1,108,687	464,462	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	83	68	80%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISION A LOS CENTROS EDUCATIVOS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ACADEMICA Y DE LA DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA DEL CECYTEO, PARA EL SEGUIMIENTO DEL MARCO CURRICULAR COMUN EN LOS PLANTELES Y CENTROS USADO
86430	PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100 BBEA41 1A0190 8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	364,071	996	255,650	996	100%	0	0	0	CURSO	19	6	32%	EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN LOS GASTOS GENERADOS POR LA IMPARTICION DE CURSOS Y TALLERES EN LOS QUE PARTICIPAN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO ADSCRITOS AL CECYTEO.
117385	PROG. DE DES. CULT. DEL ISTMO (FEDERAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100 BAAA44 3A0190 4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,567	26,567	26,567	26,567	100%	0	0	0	PROYECTO	5	5	100%	
115944	PROG. DE DES. INTEGRAL DE LA CULTURA DE LOS P. PRODICY	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3P1100 BAAA44 3A0190 9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	268,500	268,500	268,500	268,500	100%	0	0	0	PROYECTO	36	36	100%	
86143	PROMOCION DE ACTIVIDADES CIVICAS, DEPORTIVAS Y ARTISTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100 BBEA41 1A0190 6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,017,253	158,819	1,122,962	158,819	100%	0	0	0	EVENTO	35	7	20%	EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN LAS EROGACIONES REALIZADAS CON MOTIVO DE LAS MUESTRAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN SUS ETAPAS: REGIONAL, ESTATAL Y NACIONAL, EN LAS QUE PARTICIPAN LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO, ASI COMO EN ACTIVIDADES CIVICAS.
133500	PROYECTO EDITORIAL Y FOMENTO A LA LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100 BAAA44 3A0191 6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	500,000	498,770	498,770	498,770	100%	0	0	0	PUBLICACIÓN	10	10	100%	
73746	PROYECTOS DE ACREDITACION 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	762,000	612,239	612,239	612,239	100%	0	0	0	ADULTO	84,708	14,159	17%	
73606	PROYECTOS ESTRATEGICOS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	1,310,000	881,496	881,496	881,496	100%	0	0	0	ADULTO	84,708	14,159	17%	
86304	VINCULACION Y GESTION CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN A LA SOCIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100 BBEA41 1A0190 7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,127,959	105,645	854,760	105,645	100%	0	0	0	CONVENIO	4	3	75%	IMPORTE EROGADO QUE CORRESPONDE A GASTOS QUE SE GENERAN COMO RESULTADO DE LA FIRMA DE CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO, ASI COMO DE LA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO, PARA LA CAPTACION DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO.
81538	DESARROLLO DE CATALIZADORES SOPORTADOS PARA LA PRODUCCION DE COMBUSTIBLE DE ULTRABAJA AZUFRE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	4AD100 BBA41 1B0550 5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	1,562,634	52,760	1,562,634	52,760	100%	0	0	0	PROYECTO	1	0	20%	
68277	EDUCACION CIENTIFICA EN COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DE OAXACA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	4AD100 BBA41 1B0550 4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	44,358	42,355	44,358	42,355	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	80%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
56971	CONSTRUCCION DEL CAMINO RTURAL LAXICHOLA-ARROYO BLANCO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 16+000 AL KM 18+200 /ARROYO BLANCO /SAN JUAN PETLAPA	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	49226	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	690 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	330,809	330,809	330,809	330,809	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
56974	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL RANCHO EL SEÑOR-EL DURAZNAL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 11+900 AL KM 13+000 /TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO /EL DURAZNAL	31-TAMAZULÁPA M DEL ESPIRITU SANTO	EL DURAZNAL	RURAL	49236	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	256 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	335,169	335,168	335,169	335,168	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
	MODERNIZACIÓN																							
56983	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 17+500 AL KM. 25+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 51.46	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYÁN DE LAS FLORES	URBANO	48140	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1436 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,122,296	1,122,296	1,122,296	1,122,296	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
56986	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 15+000 AL KM 20+000 /SAN JUAN MIXTEPEC-DISTR. 08-	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08-	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08-	URBANO	48671	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	187,378	187,378	187,378	187,378	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
56990	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-SAN PABLO MACULTIANGUIS-SANTIAGOCOMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 42+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	49244	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1579 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	408,486	408,485	408,486	408,485	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
57001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRES CHICAHUAXTLA-SANTO DOMINGO DEL ESTADO, TRAMO DEL KM. 0+000AL KM. 1+920 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 15.10%). EN EL MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRER	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA	RURAL	48164	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	979 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	201,489	201,489	201,489	201,489	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
57003	MODERNIZACION Y AMPLIACION E.C. (LA VENTOSA-TAPANATEPEC-REFORMA DE PINEDA)-SAN FRANCISCO IXHUATN-CERRO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 29+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 24+100 AL KM 25+400 /CERRO GRANDE	82-SAN AGUSTÍN CHAYUCO	SAN AGUSTÍN CHAYUCO	URBANO	49210	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	489,549	489,549	489,549	489,549	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
57004	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 55+000 E.C. (IXTLAN-ZOOGOCHO)-SANTA MARIA TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TABAASAN CRISTOBAL LACHIROAG TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 40+300 SUBTRAMO A MODERNIZ	97-SAN ANDRÉS SOLAGA	SAN ANDRÉS SOLAGA	URBANO	50105	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	487 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	260,577	260,577	260,577	260,577	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
	MEJORAMIENTO																							
57005	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LLANO NOPAL-SAN JOSE YOSOCAÑU (OYOSOCAÑU) TRAMO ESTIMADO DEL KM 0+000 AL KM 35+000 /SAN JOSE YOSOCAÑU /	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSÉ YOSOCAÑU (O YOSOCAÑU)	RURAL	50106	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1085 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	26,388	26,388	26,388	26,388	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO												6,172,126	2,540,955	6,172,126	1,779,775		38,056	0		162	63		
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
83686	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP2009)	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	4AD100 BBFAD 11B095 03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN	PROFESORES INVESTIGADORES Y ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	2,462,348	934,443	2,462,348	934,443	100%	38,056	0	PROYECTO	1	0	45%	
23287	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO 2009	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	4AN100 BBFAD 11B091 01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	689,041	689,041	689,041	428,409	62%	0	0	EQUIPO	24	15	63%	EL RECURSO CORRESPONDE AL PROGRAMA FEDERAL PROMEP-2009. EL CUAL FUE MINISTRADO EN SU TOTALIDAD POR LA SEFIN EN EL EJERCICIO 2009. EL CAMPO DE MINISTRADO CORRESPONDE AL IMPORTE REFRENDADO
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
110255	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2009	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4A6100 BBIAD1 1B0920 1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	877,795	0	877,795	0	0%	0	0	INVESTIGACIÓN	1	0	0%	
29341	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO PROMEP	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	PROFESORES CON GRADO DE MAESTRIA Y DOCTORAD	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,323,471	98,000	1,323,471	98,000	100%	0	0	MAESTRO	15	2	13%	
20987	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO 2009	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	4AN100 BBFAD 11B091 01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	819,471	819,471	819,471	318,923	39%	0	0	ACCIÓN	121	46	38%	EL RECURSO CORRESPONDE AL PROGRAMA FEDERAL PROMEP-2009. EL CUAL EN EL 2009 FUE MINISTRADO TOTALMENTE A LA UNIVERSIDAD. EL CONCEPTO DE MINISTRADO CORRESPONDE AL IMPORTE REGRENDADO
	PROGRAMA FONDO DE MODERNIZACIÓN PARA LA												93,036	0	93,036	0	0	0	0		360	360		
	SERVICIOS PERSONALES																							
121306	APORTACION FEDERAL 2009	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	4AJ100 BBFAD 11C01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	93,036	0	93,036	0	0%	0	0	ALUMINO	360	360	100%	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO FEDERAL 2009. SE COMPLEMENTA CON GASTOS DE OPERACION
	PROGRAMA FONDO DE INVERSIÓN DE												10,893	10,893	10,893	10,893	0	0	0		422	422		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
20042	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO 2009	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	4AE100 BBFAD 11B017 01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	10,893	10,893	10,893	10,893	100%	0	0	ALUMNO	422	422	100%	
	PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL												13,051,789	13,022,644	13,051,789	13,022,644		0	0		1	1		
56930	PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11H2F	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	13,051,789	13,022,644	13,051,789	13,022,644	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
	HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS												21,073,471	21,069,792	21,073,471	21,069,792		0	0		2	2		
57010	PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS EN ESCUELAS SECUNDARIAS EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11H2G	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	18,250,000	18,250,000	18,250,000	18,250,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
57070	PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11H2G	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	2,823,471	2,819,792	2,823,471	2,819,792	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
	PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES												6,826,748	4,893,629	6,826,748	4,893,629		0	0		16	11		
95945	CUIDEMOS A NUESTRA FAMILIA CONTRA LAS ADICCIONES	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	SAN ILDEFONSO AMATLÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
95946	MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
95947	SALUD Y AGUA CON UN POZO PROFUNDO	268-SAN MIGUEL EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
95948	PROMOCION DE LA SEPARACION DE RESUDUOS ORGANICOS POR BRIGADAS JUVENILES PARA LA ELABORACION DE COMPOSTA	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	289,031	288,812	289,031	288,812	100%	0	0	PROYECTO	1	1	99%	
95949	PARTICIPACION COMUNITARIA PARA LA ELIMINACION DEL PALUDISMO	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	350,821	350,821	350,821	350,821	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
95950	AGUA LIMPIA	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	499,830	499,830	499,830	499,830	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
95951	SANITARIA ECOLÓGICOS	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	499,830	499,830	499,830	499,830	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
95952	ACCIONES PARA UNA ESCUELA SALUDABLES	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
95953	MANEJO ADECUADO DE BASURA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
95954	CONTROL Y PREVENCION DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	SANTIAGO AMOLTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
95955	PREVENCION DE LA MUERTE MATERNA	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	EL MAMEY	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
95956	ELIMINACION DE LA MUERE MATERNA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	199,900	0	199,900	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
	MEJORAMIENTO																							
74743	PROTECCION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0007/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	226180 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	357,000	345,998	357,000	345,998	100%	0	0	OBRA	34	34	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COBERTURA ESTATAL; SALDO CONSIDERADO ECONOMIA
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION												61,599,544	48,951,834	61,299,544	48,951,834		0	0		33,808	33,805		
74693	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	APASZ U/0043/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	800 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	640,041	632,535	640,041	632,535	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74694	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (COL. GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	APASZ U/0025/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1200 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	307,404	305,986	307,404	305,986	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
85315	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE AMPLIACION JARDIN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	255,067	253,822	255,067	253,822	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
85316	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE ART. 123 COL. 5 SEÑORES AG.CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	150 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	411,034	407,074	411,034	407,074	100%	0	0	METRO LINEAL	106	106	100%	
85317	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE 14 DE JUNIO COL. CIENEGUITA, AG. CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	270 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	724,915	721,377	724,915	721,377	100%	0	0	METRO LINEAL	215	215	100%	
85318	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. EMLIANO ZAPATA AG. SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1400 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,426,448	2,414,604	2,426,448	2,414,604	100%	0	0	METRO LINEAL	1,109	1,109	100%	
74695	CONSTRUCCION DE PRESA PARA CAPTACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (2A ETAPA)	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	APASZ U/0015/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1800 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,852,021	1,849,601	1,852,021	1,849,601	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74696	CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR JARDINES DE HUAYAPAM	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	APASZ U/0028/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3443 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	629,573	605,557	629,573	605,557	100%	0	0	METRO LINEAL	986	986	100%	
	AMPLIACIÓN																							
74697	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	APASZ U/0018/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3248 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,638,957	1,053,423	1,638,957	1,053,423	100%	0	0	METRO LINEAL	3,719	3,719	100%	
74698	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	APASZ U/0036/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	8333 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,389,580	1,336,689	1,389,580	1,336,689	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74699	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	APASZ U/0017/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2300 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	784,430	778,768	784,430	778,768	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
74700	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CALLE DEL TORO)	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	APASZ U/0021/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	16,469	13,596	16,469	13,596	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
74701	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CARRETERA INTERNACIONAL LADO SUR) 2A ETAPA	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	APASZ U/0026/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3147 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	296,299	238,204	296,299	238,204	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74702	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (EL ROSARIO, SAN DIEGO, SAN RAFAEL, SANTA ISABEL, VALERIO TRUJANOY HEROES DE INDEPENDENCIA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	APASZ U/0020, 001/M/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	8000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	9,350	0	9,350	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74703	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	399-SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA	URBANO	APASZ U/0035/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	13433 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,514,244	1,510,775	1,514,244	1,510,775	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74704	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	414-SANTA MARÍA HUAZOLOTTLÁN	SANTA MARÍA HUAZOLOTTLÁN	URBANO	APASZ U/0006/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3800 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,307,348	469,579	1,307,348	469,579	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74705	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	441-SANTA MARÍA XADANI	SANTA MARÍA XADANI	URBANO	APASZ U/0019/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,420,859	891,060	1,420,859	891,060	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
74706	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	APASZ U/0024/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,004,221	995,011	1,004,221	995,011	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74707	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	APASZ U/0030/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	3,073,043	1,637,339	3,073,043	1,637,339	100%	0	0	METRO LINEAL	9,645	9,645	100%	
85319	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO AL MODULO, BARRIO LA CRUZ AG. SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	235,161	233,175	235,161	233,175	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
85320	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE RIO USUMACINTA 1A. ETAPA, AG. SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,096,092	1,090,741	1,096,092	1,090,741	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
85321	AMPLIACION DE COLECTOR PLUVIAL EN COLONIAS CUAHUTEMOC-SAN FRANCISCO, AG. SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,492,048	3,474,234	3,492,048	3,474,234	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
85322	AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE GUILLERMO ROSALES SOLAEGUI COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	97,651	97,174	97,651	97,174	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
85323	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE IZALCO, COL. VOLCANES, AG. DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,019,874	1,010,515	1,019,874	1,010,515	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
85324	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IZALCO, COLONIA AMPLIACION VOLCANES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	366,835	363,021	366,835	363,021	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
85325	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SABINOS Y ARROYO LATIR, COL. LOMA RANCHO AG. SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	239,147	237,535	239,147	237,535	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
85326	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZAACHILA COL. ESTADO DE OAXACA, AG. SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	158,235	157,463	158,235	157,463	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
85327	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO (DE PUENTE RIO ESCONDIDO A CALLE LOMA OAXACA) COL. SAN FELIPE DEL AGUA, AG. SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	261,257	259,982	261,257	259,982	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
85328	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. HELADIO RAMIREZ LOPEZ AG. SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,769,743	2,755,253	2,769,743	2,755,253	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
85329	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1A Y 2A PRIVADA DE 19 DE ENERO, COLONIA DEL MAESTRO, AG. SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	181,851	180,963	181,851	180,963	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
85330	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES COL. AMPLIACION JARDIN, AG. DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	859,162	854,968	859,162	854,968	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
85331	AMPLIACION DE RED DE AGUA EN CIRCUITO CARRETERA AG. DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	17,218	17,134	17,218	17,134	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
85332	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DR. ALBERTO VARGAS COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	65,845	65,210	65,845	65,210	100%	0	0	METRO LINEAL	1,263	1,263	100%	
85333	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES PARAJE LOS PRETILES COL. VIGUERA, AG. TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	706,919	696,748	706,919	696,748	100%	0	0	METRO LINEAL	1,263	1,263	100%	
74708	AMPLIACION DEL DRENAJE PLUVIAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	APASZ U/0027/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4000 OBRAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	700,598	567,884	700,598	567,884	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	
85334	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUTLA DE GUERRERO, COL. ESTADO DE OAXACA AG. SAN MARTIN MEXICAPAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	182,100	181,212	182,100	181,212	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
74709	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	84-SAN AGUSTÍN ETLA	SAN AGUSTÍN ETLA	URBANO	APASZ U/0005/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3090 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,186,610	466,821	1,186,610	466,821	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74710	AMPLIACION DEL COLECTOR SIERRA JUAREZ	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	APASZ U/0022/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	465,229	449,031	465,229	449,031	100%	0	0	METRO LINEAL	450	450	100%	
	MEJORAMIENTO																							
74711	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	APASZ U/0010/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	22261 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	138,363	126,764	138,363	126,764	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
74712	ESTUDIO DE SECTORIZACION DE REDES Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	APASZ U/0012/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	7224 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	124,369	110,286	124,369	110,286	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
74713	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	APASZ U/0008/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5044 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	86,477	79,227	86,477	79,227	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
74714	ELABORACION DE ESTUDIO DE SECTORIZACION DE REDES Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	APASZ U/0009/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	43073 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	491,072	467,917	491,072	467,917	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
74715	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	APASZ U/0034/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	13856 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	500,000	485,400	500,000	485,400	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
74716	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	600 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
74717	ELABORACION DE ESTUDIO DE SECTORIZACION DE REDES Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	APASZ U/0011/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	9500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	229,344	218,279	229,344	218,279	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
	REHABILITACIÓN																							
74718	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	URBANO	APASZ U/0013/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1200 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	5,109,344	0	5,109,344	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
74719	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	197-SAN JUAN GUELAVÍA	SAN JUAN GUELAVÍA	URBANO	APASZ U/0014/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	447,845	446,609	447,845	446,609	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74720	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (FRACCIONAMIENTO ESMERALDA)	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	APASZ U/0029/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2479 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	181,520	176,171	181,520	176,171	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74721	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	APASZ U/0004/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,501,176	1,458,011	1,501,176	1,458,011	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
74722	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	APASZ U/0007/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	45321 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	2,169,537	1,184,335	2,169,537	1,184,335	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
74723	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	APASZ U/0033/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	4,097,391	2,891,546	4,097,391	2,891,546	100%	0	0	METRO LINEAL	12,176	12,176	100%	
74724	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	APASZ U/0016/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	8000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	432,877	391,450	432,877	391,450	100%	0	0	METRO LINEAL	222	222	100%	
74725	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	APASZ U/0023/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	125,862	97,264	125,862	97,264	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74726	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	APASZ U/0032/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	800 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,365,797	1,340,245	1,365,797	1,340,245	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
74727	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	APASZ U/0003/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2300 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	92,580	58,420	92,580	58,420	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
85335	REHABILITACION DE COLECTOR PLUVIAL COLONIAS CUAUHEMOC-SAN FRANCISCO, AG.SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1568 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,638,646	1,629,972	1,638,646	1,629,972	100%	0	0	METRO LINEAL	271	271	100%	
85336	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS, COL. DEL MAESTRO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	263 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,006,472	1,001,249	1,006,472	1,001,249	100%	0	0	METRO LINEAL	1,461	1,461	100%	
85337	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL REBOMBEO AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4394 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	283,233	281,851	283,233	281,851	100%	0	0	METRO LINEAL	270	270	100%	
85338	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL REBOMBEO MARTIRES DE RIO BLANCO (CALLE RAFAEL BALLESTERO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1026 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	135,206	134,546	135,206	134,546	100%	0	0	METRO LINEAL	266	266	100%	
85339	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION REBOMBEO COL. SANTA MARIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	197,840	196,874	197,840	196,874	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
85340	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION REBOMBEO MANUEL SABINO CRESPO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	224,486	222,857	224,486	222,857	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
85341	REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, COL. CENTRO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	674,341	671,050	374,341	671,050	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
85342	REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS COL. UNION (CALLE BENJAMIN HILL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	304,483	301,911	304,483	301,911	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
85343	REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN LA COL. SIETE REGIONES (INCLUYE 5A. PRIV. DE TOTONTEPEC)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	466,902	464,623	466,902	464,623	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
85344	REHABILITACION DEL COLECTOR GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	8100 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,245,559	1,235,038	1,245,559	1,235,038	100%	0	0	METRO LINEAL	332	332	100%	
85345	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION ZONA NORTE (CALLE BELISARIO DOMINGUEZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10631 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	361,358	359,177	361,358	359,177	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
85346	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CARCAMO DE BOMBEO VOLCANES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	287,714	286,309	287,714	286,309	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
85347	REHABILITACION PARCIAL, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA FORTIN II, SEGUNDA ETAPA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	265006 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,376,872	3,360,389	3,376,872	3,360,389	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y												44,962,790	28,460,253	44,960,658	28,460,253		0	0		91,626	91,591		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
	CONSTRUCCIÓN																							
74133	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	YUCUATOTO	RURAL	APASZ R/0054/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	158 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	911,556	899,602	911,556	899,602	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74134	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	155-SAN ILDEFONSO SOLA	BARRIO ZANIZA	RURAL	APASZ R/0007/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	356 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	178,921	0	178,921	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74135	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	SANTA MARÍA TEJOTEPEC	RURAL	APASZ R/0037/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	127 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	93,913	77,198	93,913	77,198	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
141815	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	CERRO FLORES	RURAL	APASZ R/0075/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	1200 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	860,960	860,960	860,960	860,960	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
141803	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	PEÑA RUBIA	RURAL	APASZ R/0076/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	165 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	850,654	849,788	849,788	849,788	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74136	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	205-SAN JUAN LALANA	VILLA NUEVA	RURAL	APASZ R/0057/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	411 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	306,187	302,952	306,187	302,952	100%	0	0	POZO	1	1	90%	
74137	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SAN JUAN OZOLOTEPEC	URBANO	APASZ R/0062/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	194 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	119,326	112,495	119,326	112,495	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
74138	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	ARROYO CAMARÓN	RURAL	APASZ R/0010/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	406 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	142,287	142,287	142,287	142,287	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
74139	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	BUENAVISTA	RURAL	APASZ R/0027/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	294 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	126,775	126,577	126,775	126,577	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
74140	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	EL PORVENIR	RURAL	APASZ R/0034/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	215 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	153,636	153,636	153,636	153,636	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
74141	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	LOMA ALTA	RURAL	APASZ R/0056/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	244 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	768,285	0	768,285	0	0%	0	0	POZO	1	1	100%	
74142	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	245-SAN MARTÍN ZACATEPEC	SAN MARTÍN ZACATEPEC	URBANO	APASZ R/0025/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	433 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	246,501	209,597	246,501	209,597	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
141818	CONSTRUCCION DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	247-CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ	CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ	URBANO	APASZ R/0092/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ	1429 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	2,848,954	2,848,954	2,848,954	2,848,954	100%	0	0	PLANTA	3	3	100%	
74143	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	250-SAN MATEO ETLATONGO	SAN ANTONIO	RURAL	APASZ R/0014/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	150 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	45,426	27,177	45,426	27,177	100%	0	0	POZO	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
74144	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	268-SAN MIGUEL EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	URBANO	APASZ R/0033/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	191 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	296,213	71,173	296,213	71,173	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74145	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO BUENAVISTA	RURAL	APASZ R/0036/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	200 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	269,836	72,189	269,836	72,189	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74146	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-TAMAZULÁPAM DEL ESPIRITU SANTO	EL DURAZNAL	RURAL	APASZ R/0020/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	246 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	150,016	75,265	150,016	75,265	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74147	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN MIGUEL FIGUEROA	RURAL	APASZ R/0082/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	367 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,798,821	0	1,798,821	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
74148	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	BENITO JUÁREZ (CONGREGACIÓN BENITO JUÁREZ)	RURAL	APASZ R/0079/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	119 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	799,114	461,285	799,114	461,285	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO "CONGREGACION JUAREZ TECUASINATE"
74149	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	COLONIA COLOSIO	RURAL	APASZ R/0078/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	296 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,584,936	925,290	1,584,936	925,290	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74150	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO	RURAL	APASZ R/0080/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	113 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,131,410	665,760	1,131,410	665,760	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74151	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	343-SAN SEBASTIÁN ABASOLO	SANTA ROSA BUENA VISTA	RURAL	APASZ R/0018/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	285 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	78,367	0	78,367	0	0%	0	0	POZO	1	0	49%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA
74152	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	382-SANTA CRUZ TACHAHUA	CERRO PRIETO	RURAL	APASZ R/0008/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	376 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,611,558	0	1,611,558	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA CANCELADA EN JUNTA DE ACLARACIONES
74153	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	404-SANTA MARÍA CHACHOAPAM	SAN ANTONIO PERALES	RURAL	APASZ R/0017/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	61 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	751,502	742,519	751,502	742,519	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74154	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	414-SANTA MARÍA HUAZOLOTTLÁN	YUTANICANI	RURAL	APASZ R/0013/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	127 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	506,058	502,530	506,058	502,530	100%	0	0	SISTEMA	1	1	99%	
141820	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	APASZ R/0091/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	2240 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,256,986	2,256,986	2,256,986	2,256,986	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
141817	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	427-SANTA MARÍA PETAPA	LA PAZ	RURAL	APASZ R/0085/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	296 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	412,844	412,844	412,844	412,844	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
74155	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	433-SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC	URBANO	APASZ R/0061/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	530 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	695,408	601,846	695,408	601,846	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
74156	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	439-SANTA MARÍA TONAMECA	LAGARTERO	RURAL	APASZ R/0081/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	126 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	620,723	603,573	620,723	603,573	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74157	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	SAN ISIDRO AMATITLÁN	RURAL	APASZ R/0031/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	367 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,300,027	1,295,672	1,300,027	1,295,672	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74158	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	ARROYO BOBO	RURAL	APASZ R/0040/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	168 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	104,348	11,457	104,348	11,457	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74159	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	APASZ R/0060/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	395 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,049,829	0	1,049,829	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74160	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	487-SANTIAGO TENANGO	EL CORREO	RURAL	APASZ R/0063/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	301 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	159,786	138,070	159,786	138,070	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74161	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	SITIO DE LAS FLORES	RURAL	APASZ R/0059/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	115 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	281,090	267,767	281,090	267,767	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
74162	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SAN SEBASTIÁN DEL MONTE	RURAL	APASZ R/0032/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	748 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,832,843	1,234,581	1,832,843	1,234,581	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA CANCELADA EN PROCESO DE ADJUDICACION
74163	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	URBANO	APASZ R/0055/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	94 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	141,317	140,295	141,317	140,295	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74164	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	565-VILLA DE ZAACHILA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	APASZ R/0009/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	529 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	110,363	86,824	110,363	86,824	100%	0	0	POZO	1	1	71%	
	AMPLIACIÓN																							
74165	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-SAN ANDRÉS ZABACHE	SAN ANDRÉS ZABACHE	URBANO	APASZ R/0004/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	252 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	202,454	0	202,454	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	84%	
74166	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	SAN ANTONIO HUIITEPEC	URBANO	APASZ R/0019/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	417 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	328,306	258,083	328,306	258,083	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74167	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	BUENA VISTA (SAN ISIDRO EL POTRERO)	RURAL	APASZ R/0053/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	195 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,016,313	1,002,436	1,016,313	1,002,436	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
141816	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	SAN ISIDRO NARANJAL	RURAL	APASZ R/0074/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SAN JOSE CHILTEPEC	1070 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,314,943	1,313,677	1,313,677	1,313,677	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74168	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN GABRIEL ALMOLOYA	RURAL	APASZ R/0029/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	142 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	85,983	68,812	85,983	68,812	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
74169	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN PEDRO NODÓN	RURAL	APASZ R/0022/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	156 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	745,599	745,599	745,599	745,599	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74170	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. (ETAPA)	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS	RURAL	APASZ R/0058/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	393 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	210,183	195,602	210,183	195,602	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74171	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO DE ENMEDIO (LA GUADALUPE)	RURAL	APASZ R/0039/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	235 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,155,000	0	1,155,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
74172	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA CALERÍA	RURAL	APASZ R/0035/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	235 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	480,019	478,865	480,019	478,865	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74173	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	APASZ R/0083/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	300 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,052,890	472,893	1,052,890	472,893	100%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	
74174	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	URBANO	APASZ R/0030/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	569 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,218,045	0	1,218,045	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
74175	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	RINCÓN DE TLAPACOYAN	RURAL	APASZ R/0023/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	133 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	120,845	0	120,845	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74176	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN BARTOLO	RURAL	APASZ R/0071/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	109 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	566,034	563,223	566,034	563,223	100%	0	0	METRO LINEAL	952	952	100%	
74177	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	403-SANTA MARÍA COYOTEPEC	SANTA MARÍA COYOTEPEC	URBANO	APASZ R/0011/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	248 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	86,616	22,027	86,616	22,027	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74178	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	422-SANTA MARÍA NATIVITAS	SANTA MARÍA NATIVITAS	URBANO	APASZ R/0006/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	224 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	192,730	162,945	192,730	162,945	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
141819	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	APASZ R/0090/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	180 OBRAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	783,961	783,961	783,961	783,961	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74179	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	APASZ R/0038/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	164 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	182,187	175,873	182,187	175,873	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74180	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTA LUCÍA TEOTEPEC	RURAL	APASZ R/0028/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	153 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	87,689	78,376	87,689	78,376	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74181	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	550-SAN JERÓNIMO TLACOCOHAHUA	MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA	URBANO	APASZ R/0084/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	428 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	2,100,000	1,762,534	2,100,000	1,762,534	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
74182	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	565-VILLA DE ZAACHILA	SAN LUCAS TLANICHICO	RURAL	APASZ R/0005/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	291 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	17,755	11,597	17,755	11,597	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74238	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN CRISTOBAL	RURAL	APASZ R/0021/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	553 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,044,182	131,462	1,044,182	131,462	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74239	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	APASZ R/0015/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	336 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	201,986	161,027	201,986	161,027	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
	MEJORAMIENTO																							
74240	ATENCION SOCIAL (A)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZ R/0052/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3551 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	33,865	0	33,865	0	0%	0	0	CURSO	19	18	95%	
74241	ATENCION SOCIAL (B)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZ R/0051/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3539 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	32,023	0	32,023	0	0%	0	0	CURSO	18	17	94%	
74242	ATENCION SOCIAL (C)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZ R/0050/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4813 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	32,023	0	32,023	0	0%	0	0	CURSO	18	17	94%	
74243	ATENCION SOCIAL "D"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZ R/0089/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5411 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	800,560	608,668	800,560	608,668	100%	0	0	CURSO	12	11	92%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
74244	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZ R/0086/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	21965 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	60,000	0	60,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
74246	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZ R/0012/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	32477 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	16,792	0	16,792	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	1	96%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
74245	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZ R/0087/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	21965 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	TALLER	15	0	0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
74247	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (H)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZ R/0044/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1974 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	175,000	0	175,000	0	0%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	
74248	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (I)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZ R/0045/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3780 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	300,000	149,639	300,000	149,639	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	
74249	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (B)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZ R/0067/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3600 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	420,000	401,595	420,000	401,595	100%	0	0	PROYECTO	6	6	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
74250	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (C)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZ R/0066/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2154 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	420,000	0	420,000	0	0%	0	0	PROYECTO	6	6	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
74251	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (G)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZ R/0064/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1981 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	380,000	377,233	380,000	377,233	100%	0	0	PROYECTO	5	5	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
74252	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (F)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZ R/0041/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3164 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	85,169	67,288	85,169	67,288	100%	0	0	PROYECTO	5	5	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
74253	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE E)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZ R/0043/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6449 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	350,000	320,135	350,000	320,135	100%	0	0	PROYECTO	5	5	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
74254	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (D)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZ R/0065/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3287 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	400,000	397,922	400,000	397,922	100%	0	0	PROYECTO	6	6	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
74255	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (A)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZ R/0046/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	733 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	260,000	257,481	260,000	257,481	100%	0	0	PROYECTO	4	4	100%	
74256	SUPERVISION TECNICA (A)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZ R/0049/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3543 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	102,859	0	102,859	0	0%	0	0	ACCIÓN	19	19	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
74257	SUPERVISION TECNICA (B)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZ R/0048/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2757 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	90,280	52,061	90,280	52,061	100%	0	0	ACCIÓN	18	18	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
74258	SUPERVISION TECNICA (C)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZ R/0047/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5623 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	119,033	59,110	119,033	59,110	100%	0	0	ACCIÓN	18	18	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
74259	SUPERVISION TECNICA "D"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZ R/0088/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5411 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	593,007	0	593,007	0	0%	0	0	ACCIÓN	12	12	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
74260	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	209-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -	URBANO	APASZ R/0042/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	932 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	175,000	174,962	175,000	174,962	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
	REHABILITACIÓN																							
74261	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	301-SAN PEDRO APOSTOL	SAN PEDRO APOSTOL	URBANO	APASZ R/0077/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	206 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,010,800	0	1,010,800	0	0%	0	0	METRO LINEAL	87,598	87,589	100%	
74262	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	APASZ R/0003/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	137 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	65,883	28,018	65,883	28,018	100%	0	0	METRO LINEAL	2,823	2,823	100%	
	FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE												33,733,693	24,998,653	33,733,693	24,998,653		0	0		10	8		
	CONSTRUCCIÓN																							
74964	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	RTFC/013/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1450 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	7,170,435	170,435	7,170,435	170,435	100%	0	0	PLANTA	1	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
74965	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	RTFC/0008/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2954 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	4,804,191	4,287,597	4,804,191	4,287,597	100%	0	0	PLANTA	1	1	50%	
74966	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	RTFC/0009/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	8333 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	3,585,217	3,585,076	3,585,217	3,585,076	100%	0	0	PLANTA	1	1	60%	
74967	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	RTFC/0010/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	7224 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	2,653,061	2,560,241	2,653,061	2,560,241	100%	0	0	PLANTA	1	1	85%	
74968	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	RTFC/0006/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6837 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,378,352	1,378,352	1,378,352	1,378,352	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
74969	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RTFC/0007/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	13856 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	5,188,215	5,188,215	5,188,215	5,188,215	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
74970	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	441-SANTA MARÍA XADANI	SANTA MARÍA XADANI	URBANO	RTFC/0005/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5591 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	2,868,174	2,855,976	2,868,174	2,855,976	100%	0	0	PLANTA	1	1	95%	
74971	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	RTFC/0012/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6242 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	3,140,590	2,649,633	3,140,590	2,649,633	100%	0	0	PLANTA	1	1	70%	
74972	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	RTFC/0004/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	9496 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	85,217	85,217	85,217	85,217	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
74973	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	84-SAN AGUSTÍN ETLA	SAN AGUSTÍN ETLA	URBANO	RTFC/0011/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3090 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	2,860,241	2,237,911	2,860,241	2,237,911	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
	PROGRAMA HABITAT												3,914,080	1,956,040	1,956,040	1,744,967		0	0		1,984	1,984		
98065	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COL. JESUS RASGADO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFM/003/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	42 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	415,216	207,608	207,608	206,705	100%	0	0	METRO CÚBICO	179	179	100%	OBRA EN MEZCLA CON EL PROGRAMA HABITAT FONDO IV \$ 207,608.00 HABITAT \$ 207,608.00 TOTAL\$ \$ 415,216.00 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
98439	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROLOG. TUXPAN, BARRIO JUAREZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	139 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	1,387,000	693,500	693,500	692,993	100%	0	0	METRO CUADRADOS	850	850	100%	MONTO TOTAL \$1,387,000.00 FONDO III 693,500.00 HABITAT 693,500.00 EN EL CUARTO TRIMESTRE SE TUVO UN ERROR EN LAS CANTIDADES DEL FOLIO 127451 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTAN CORRIGIENDO.
98252	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANAHUAC DE LA COLONIA SAN PABLO SUR	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	55 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	502,000	250,000	250,000	249,880	100%	0	0	METROS CUADRADOS	910	910	100%	MONTO TOTAL 502,000 FONDO III 250,000 HABITAT 250,000 POR ERROR EN EL CUARTO TRIMESTRE LAS CANTIDADES FUERON CAPTURADAS ERRONEAMENTE EN EL FOLIO 127148 Y EN ESTE SE ESTAN CORRIGIENDO
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
113333	CAMPAÑA DE CONCIENCIACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	HABITAT/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	55 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	244,226	122,113	122,113	107,658	88%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	CAMPAÑA REALIZADA EN MEZCLA CON HABITAT FONDO IV \$ 244,226.00 HABITAT \$ 122,133.00 TOTAL \$ 122,133.00

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
134421	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LAS SALINAS E INDEPENDENCIA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	9DZP20577530	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	576	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	1,424,232	75,503	75,503	75,503	100%	0	0	OBRA	1,424,232	1,341,376	94%	
	AMPLIACIÓN																							
80444	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA.	209-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -	URBANO	20-2211-DSH-2691-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	950 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	2,613,193	1,956,543	1,956,543	1,956,543	100%	0	0	POSTE	85	85	100%	LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ES POR UN TOTAL DE \$ 3,733,132.93. DESGLOSE DE APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (SEDESOL) \$ 2,613,193.00 RECURSO DEL FISM \$ 880,598.19, APORT. DE BENEFICIARIOS \$ 239,341.74. LA APORTACION DEL FISM Y DE BENEFICIARIOS YA SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO FEIEF												974,137,598	555,348,954	964,378,173	555,987,417	100%	0	0		438,711	240,360	55%	
	EQUIPAMIENTO OTROS												107,686,513	107,672,750	107,686,513	107,672,750		0	0		17,603	17,603		
140715	UNISTMO FEIEF 2009	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DEL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,953,945	6,953,945	6,953,945	6,953,945	100%	0	0	TRABAJADOR	258	258	100%	EL PROYECTO FEIEF-2009 FUE EJERCIDO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PERSONALES DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO EN EL EJERCICIO 2010, NO SE REPORTA DE ESTA MANERA PUESTO QUE EL SISTEMA PARA ESTE PROYECTO NO OFRECE LA OPCION PARA EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES.
140722	UNCA FEIEF 2009	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	01	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,072,922	4,072,922	4,072,922	4,072,922	100%	0	0	TRABAJADOR	99	99	100%	EL PROYECTO FEIEF-2009 FUE EJERCIDO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PERSONALES DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA EN EL EJERCICIO 2010, NO SE REPORTA DE ESTA MANERA PUESTO QUE EL SISTEMA PARA ESTE PROYECTO NO OFRECE LA OPCION PARA EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES.
	OTROS GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y																							
90191	CECYTEO FEIEF 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100BBEAD06C25901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	66,980,676	66,966,913	66,980,676	66,966,913	100%	0	0	ALUMNO	15,544	15,544	100%	EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN LOS GASTOS GENERADOS POR CONCEPTO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL ADSCRITO A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.
140758	APOYO PARA LA U.T.M.	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	UNIVERSITARIA DE LA UTM	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,235,927	24,235,927	24,235,927	24,235,927	100%	0	0	ALUMNO	1,700	1,700	100%	
140747	UNSU FEIEF 2009	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	D06C25	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	ENTIDAD	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,481,078	4,481,078	4,481,078	4,481,078	100%	0	0	ENTIDAD	1	1	100%	
140526	FEIEF 2009	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	D06C25	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	NOVAUNIVERSITAS	ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	961,965	961,965	961,965	961,965	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
	FONDOS METROPOLITANOS												6,170,955	6,170,955	6,170,955	6,170,955		0	0		6,968	6,968		
	INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN																							
74901	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR Y OBRA DE TOMA	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	FONMET/0005/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5621 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	91,474	91,474	91,474	91,474	100%	0	0	METRO LINEAL	708	708	100%	
74902	CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR URSE	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	FONMET/0009/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5621 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	285,223	285,223	285,223	285,223	100%	0	0	METRO LINEAL	807	807	100%	
74903	CONSTRUCCION DE COLECTORES Y LINEA DE CONDUCCION HACIA EL COLECTOR 1A. ETAPA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FONMET/0008/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	46494 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,016,939	2,016,939	2,016,939	2,016,939	100%	0	0	METRO LINEAL	3,568	3,568	100%	
	AMPLIACIÓN																							
74904	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SALINA CRUZ Y TEHUANTEPEC (FRACC. EL ROSARIO).	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	FONMET/0003/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3147 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	142,818	142,818	142,818	142,818	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
74905	INTERCONEXION Y ESTRUCTURA DE DESFOGUE	399-SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA	URBANO	FONNMT/0002/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	13433PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,136,117	1,136,117	1,136,117	1,136,117	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
79090	AMPLIACION COLECTOR GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RTFONMET/002/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	75,558	75,558	75,558	75,558	100%	0	0	METRO LINEAL	20	20	100%	
74906	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE OAXACA Y MUNICIPIOS CONURBADOS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONNMT/0007/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	999,999	999,999	999,999	999,999	100%	0	0	OBRA	13	13	100%	
	REHABILITACIÓN																							
74907	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. ETAPA	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FONNMT/0001/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	40549 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	422,827	422,827	422,827	422,827	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74908	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONNMT/0006/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,849	1,849	100%	
	FONDOS REGIONALES												207,236,852	204,699,033	207,236,852	204,699,033		0	0		65,147	63,729		
	CONSTRUCCIÓN																							
80157	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN EL MPIO. SAN ANDRES ZAUTLA LOCALIDAD SAN ANDRES ZAUTLA	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ANDRÉS ZAUTLA	URBANO	048189	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	115	0	115	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
80025	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN EL MPIO. SAN FCO. TELIXTLAHUACA LOCALIDAD SAN FCO. TELIXTLAHUACA	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	048188	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14	0	14	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84571	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA (2A. ETAPA).	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,048	7,931	8,048	7,931	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84572	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,071	1,120	2,071	1,120	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84573	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	59,948	57,895	59,948	57,895	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
50290	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FELIPE TINDACOSAN MATEO SINDIHUI DEL KM 0+000 AL KM 38+800, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+000 AL KM. 4+000. EN EL MUNICIPIO SAN MATEO SINDIHUIEN LA LOCALIDAD SAN MATEO SI	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	49058	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2086 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	266,198	2,681	266,198	2,681	100%	0	0	KILÓMETRO	4	4	100%	
84574	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,240,171	2,230,307	2,240,171	2,230,307	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	
84575	CONSTRUCCION DE CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO.	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,978,779	1,969,450	1,978,779	1,969,450	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	
84576	CONSTRUCCION DE CENTRO DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO DE HIDALGO.	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	344,017	344,010	344,017	344,010	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	
84577	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,250	10,250	14,250	10,250	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance e % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
84578	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	162,568	154,214	162,568	154,214	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
84579	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO Y BARRA FRONTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	199,030	190,029	199,030	190,029	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
84580	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	194,556	179,872	194,556	179,872	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,000	3,500	88%	
84581	PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO DE HIDALGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	154,888	154,560	154,888	154,560	100%	0	0	METRO CUADRADO	21,906	21,000	96%	
84582	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS SOLA DE VEGA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	46,147	45,126	46,147	45,126	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84583	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO "ANDADOR PEREZ GASGA" (2A. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	18484 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,145,434	1,133,655	1,145,434	1,133,655	100%	0	0	OTROS	65	65	100%	LUMINARIAS
84584	CONTINUACION DE LA REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO "PEREZ GASGA"	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,562,686	5,562,675	5,562,686	5,562,675	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84789	RESTAURACION, ADECUACION E INTEGRACION DE INMUEBLE ANTIGUO PARA PARADOR TURISTICO (1A ETAPA)	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOCOLULUA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOCOLULUA	URBANO		DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1318 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	65,403	64,648	65,403	64,648	100%	0	0	OBRA	1	1	85%	
84585	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 10 MODULOS DE DORMITORIOS PARA ALUMNOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ.	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	100 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,003	0	3,003	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84586	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,356,621	2,352,811	2,356,621	2,352,811	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	
84587	CONSTRUCCION DE CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,520	15,139	18,520	15,139	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
84588	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	333	332	333	332	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84589	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA RELLENO SANITARIO EN BASURERO DE JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	112,790	51,145	112,790	51,145	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84590	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE BIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,350	1,350	1,350	1,350	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84591	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,532	1,126	3,532	1,126	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84592	CONSTRUCCION DE 10 AULAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (3A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,794	11,523	12,794	11,523	100%	0	0	OBRA	10	10	100%	
84593	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 2+350 AL 3+370	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,796	0	5,796	0	0%	0	0	KILÓMETRO CIRCUITO	1	1	78%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
84594	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 0+000 AL 2+350	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	218,747	18,936	218,747	18,936	100%	0	0	KILÓMETRO CIRCUITO	2	2	80%	
84595	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 11+930 AL 13+360	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	39,262	6,962	39,262	6,962	100%	0	0	KILÓMETRO CIRCUITO	1	1	62%	
84596	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 13+360 AL 14+380.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	51,866	46,693	51,866	46,693	100%	0	0	OBRA	1	1	71%	
84597	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 14+380 AL KM. 15+400	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,742	7,893	9,742	7,893	100%	0	0	KILÓMETRO CIRCUITO	1	1	93%	
84598	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM 3+70 AL 4+800	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,615,278	1,572,752	1,615,278	1,572,752	100%	0	0	KILÓMETRO CIRCUITO	1	1	70%	
84600	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 7+100 AL 8+530.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	143,927	63,962	143,927	63,962	100%	0	0	KILÓMETRO CIRCUITO	1	1	50%	
84601	CONSTRUCCION DEL PUENTE SUR SOBRE RIO LOS PERROS, PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	67,420	0	67,420	0	0%	0	0	METRO LINEAL	84	84	100%	
84602	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(SALINA CRUZ-LA VENTOSA)- PLAYA VICENTE DEL KM. 4+000 AL 13+000.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,599,094	1,430,122	1,599,094	1,430,122	100%	0	0	OBRA	1	1	85%	
84603	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA (2A ETAPA).	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19,839	17,792	19,839	17,792	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	
84604	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA.	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,660	466	1,660	466	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84605	CONSTRUCCION DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPANACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	278,537	277,816	278,537	277,816	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	
84606	CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPANACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	776,463	772,790	776,463	772,790	100%	0	0	OBRA	1	1	75%	
84607	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, CARCAMO DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPANACIONAL.	482-SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,072	13,515	14,072	13,515	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84608	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPANACIONAL	482-SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	355	194	355	194	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84609	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPANACIONAL	482-SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	URBANO		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,687	12,680	12,687	12,680	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84610	CONSTRUCCION DE SALA DE AUTOACCESO DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPANACIONAL	482-SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	92,747	92,182	92,747	92,182	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84611	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPANACIONAL.	482-SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,357	1,357	1,357	1,357	100%	0	0	METRO LINEAL	1,072	1,072	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
84612	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,783	5,746	5,783	5,746	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
77553	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN EL MPIO. STO. DOMINGO TONALA EN LA LOCALIDAD STO. DOMINGO TONALA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	048180	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	692	0	692	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84613	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS MATIAS ROMERO	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	46,155	45,125	46,155	45,125	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84614	CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA PROFESORES DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS MATIAS ROMERO.	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	185,434	8,017	185,434	8,017	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	
84615	CONSTRUCCION DE DIRECCION DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS MATIAS ROMERO	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	214,939	190,865	214,939	190,865	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	
84616	CERCADO PERIMETRAL PARA LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	451,796	451,795	451,796	451,795	100%	0	0	METRO LINEAL	480	480	100%	
84617	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	459,882	459,882	459,882	459,882	100%	0	0	METRO LINEAL	294	294	100%	
84618	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE CARCAMO DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,230,243	1,230,243	1,230,243	1,230,243	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	POZO
84619	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL KM. 11+300 DE LA CARRETERA OAXACA-ZIMATLAN FRENTE A LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,923,027	2,923,002	2,923,027	2,923,002	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
84674	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA VELARIA DEL AUDITORIO GUELAGUETZA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1699 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	66,000,000	65,932,950	66,000,000	65,932,950	100%	0	0	OBRA	1	0	40%	
84675	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO (DE LA CALLE DE COLON A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	769,412	359,063	769,412	359,063	100%	0	0	OBRA	1	1	95%	
84676	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE FIALLO (DE LA CALLE COLON A LA CALLE A LA NORIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	278,366	226,248	278,366	226,248	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
84677	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA (CALLE GOMEZ FARIAS DE LA CALLE ANDRES QUINTANAROO A LA AV. JUAREZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	254,610	254,610	254,610	254,610	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84678	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA (CALLE PINO SUAREZ DE LA CALLE DR. LICEAGA A LA CALLE PRIMO VERDAD)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	146,365	146,365	146,365	146,365	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84679	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE BUSTAMANTE (DE LA CALLE ZARAGOZA A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	319,570	319,570	319,570	319,570	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84680	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE FIALLO (DE LA AV. INDEPENDENCIA A LA CALLE DE LA NORIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	275,296	229,165	275,296	229,165	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84681	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO (DE LA CALLE DE GUERRERO A LA CALLE DE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	499,708	482,911	499,708	482,911	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														3	4	5									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
84788	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE REFORMA (DE LA CALLE BERRIOZABAL A LA CALLE JACOBO DALEVUELTA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	217,324	210,019	217,324	210,019	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
50292	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC ENTRE EL PUENTE VALERIO TRUJANO Y PUENTE TECNOLÓGICO SEGUNDA ETAPA /OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	52020	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	251846	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,266,983	4,200,535	4,266,983	4,200,535	100%	0	0	METROS	96	95	99%		
50293	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC ENTRE EL PUENTE 4º CENTENARIO PUENTE VALERIO TRUJANO SEGUNDA ETAPA. EN EL MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ/EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	49061	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	251646 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,888	28,675	30,888	28,675	100%	0	0	METROS	24	24	100%		
84682	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	838,402	832,718	838,402	832,718	100%	0	0	OBRA	1	1	85%		
84683	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SIETE AULAS Y CUATRO ANEXOS DE LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS PUTLA" (2A. ETAPA).	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,553,248	3,542,984	3,553,248	3,542,984	100%	0	0	AULA	7	6	86%	AULA Y ANEXOS	
	RECONSTRUCCIÓN																								
50294	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA IXTLAN-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 /SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	120-SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO	SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO	URBANO	48445	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	638 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,777	8,804	9,777	8,804	100%	0	0	KILÓMETRO	4	4	100%		
	AMPLIACIÓN																								
74921	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FONREGION/0163/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	22261 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	2,824,424	3,000,000	2,824,424	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
84684	AMPLIACION DE LA RED SUBTERRANEA EN EL ANDADOR TURISTICO PEREZ GASGA (2A. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	180 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	784	0	784	0	0%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%		
84685	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,225,132	1,225,132	1,225,132	1,225,132	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	89%		
84686	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE GOMEZ FARIAS (DE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO A LA CALLE DE REFORMA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	45 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,053,000	1,052,999	1,053,000	1,052,999	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%		
	MODERNIZACIÓN																								
50297	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TAMAZULAPAN DEL PROGRESO-TEPELMEME VILLA DE MORELOS DEL KM 17+000 AL KM 18+000 Y DEL TRAMO: TEPELMEME-TORRECILLAS-CONCEPCION BUENAVISTA-IHUITAN PLUMAS: SUBTRAM	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	49057	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	202 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	39,004	18,773	39,004	18,773	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%		
50298	MODERNIZACION Y AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA LA "Y"- ZIMATLAN TRAMO: DEL KM 3+310 AL KM 4+100. EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ.	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN	RURAL	49060	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	911,866	911,856	911,866	911,856	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%		
	MEJORAMIENTO																								
74922	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	132-SAN DIONISIO OCOTLÁN	SAN DIONISIO OCOTLÁN	URBANO	FONREGION/073/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	915 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	199,688	200,000	199,688	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%		
74923	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NÚMI	BUENAVISTA	RURAL	FONREGION/0175/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	310 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	99,723	100,000	99,723	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
74924	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FONREGION/067/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1722 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	71,394	0	71,394	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	64%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
74925	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	FONREGION/061/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2176 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	249,988	250,000	249,988	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
74926	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	351-SAN SIMÓN ALMOLONGAS	SAN SIMÓN ALMOLONGAS	URBANO	FONREGION/0177/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1375 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	199,667	200,000	199,667	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
74927	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	FONREGION/0178/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1799 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	246,980	250,000	246,980	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
74928	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	406-SANTA MARÍA CHILCHOTLA	SANTA MARÍA CHILCHOTLA	URBANO	FONREGION/0174/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1407 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	99,137	100,000	99,137	100%	0	0	PROYECTO	1	0	30%	
74929	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	412-SANTA MARÍA GUIENAGATI	PEÑA BLANCA	RURAL	FONREGION/0170/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	253 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	96,800	100,000	96,800	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
74930	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	470-SANTIAGO LACHIGURI	GUIGOVELAGA	RURAL	FONREGION/0173/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	630 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	96,800	100,000	96,800	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
74931	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	470-SANTIAGO LACHIGURI	LLANO DE LUMBRE	RURAL	FONREGION/0171/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	253 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	99,137	100,000	99,137	100%	0	0	PROYECTO	1	0	25%	
74932	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	470-SANTIAGO LACHIGURI	LOMA ESPERANZA	RURAL	FONREGION/0172/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	413 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	99,137	100,000	99,137	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
74933	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	SAN MIGUEL ECATEPEC	RURAL	FONREGION/0169/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	837 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	99,137	100,000	99,137	100%	0	0	PROYECTO	1	0	25%	
74934	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FONREGION/0167/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3690 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	196,800	200,000	196,800	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
74935	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FONREGION/0176/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3690 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	247,575	250,000	247,575	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
74936	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	FONREGION/0069/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3843 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	121,394	0	121,394	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	52%	
74937	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	FONREGION/0168/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2053 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	196,300	200,000	196,300	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
74938	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	FONREGION/0064/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2053 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	249,988	250,000	249,988	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
84687	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA CALLE DE COLON A LA CALLE DE LA NORIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,801	0	55,801	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,867	2,867	100%	
84688	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (ABASOLO DE AVENIDA JUAREZ A LA CALLE DE GARCIA VIGIL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,831,737	9,831,659	9,831,737	9,831,659	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,336	4,336	100%	
84689	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (AV. INDEPENDENCIA DE LA CALLE DE VALDIVIESO A LA CALLE DE LIBRE) 2A ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,644,500	1,644,500	1,644,500	1,644,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,867	3,867	100%	
84690	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA CALLE DE CRESPO A LA CALLE PORFIRIO DIAZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,850,555	5,850,555	5,850,555	5,850,555	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84691	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA CALLE DE VICTORA A LA CALLE DE CRESPO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,995,021	2,900,000	2,995,021	2,900,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84692	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ANDRES QUINTANA ROO DE LA CALLE GOMEZ FARIAS A LA CALLE JACOBO DALEVUELTA)(2A ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	548,477	548,477	548,477	548,477	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84693	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE BERRIOZABAL DE LA CALLE ALCALA A AV. JUAREZ) 2A ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,483,084	1,483,084	1,483,084	1,483,084	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84694	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE BUSTAMANTE DE LA CALLE DE ZARAGOZA A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,195,203	3,195,007	3,195,203	3,195,007	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,401	5,401	100%	
84695	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE COLON DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE BUSTAMANTE)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,810,471	1,810,192	1,810,471	1,810,192	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,866	2,866	100%	
84696	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE CONSTITUCION DE LA CALLE REFORMA A AV. JUAREZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,455,431	2,455,431	2,455,431	2,455,431	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,162	1,162	100%	
84697	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE DE LAS CASAS DE LA CALLE DE BUSTAMANTE A LA CALLE FLORES MAGON)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	438,067	437,615	438,067	437,615	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,867	2,867	100%	
84698	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA AV. INDEPENDENCIA A LA CALLE DE COLON)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,848,736	1,848,640	1,848,736	1,848,640	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84699	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE GOMEZ FARIAS DE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO A AVENIDA JUAREZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,910,000	3,910,000	3,910,000	3,910,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,302	2,302	100%	
84700	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE GUERRERO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE ARMENTA LOPEZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,101,142	1,100,894	1,101,142	1,100,894	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
84701	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE HIDALGO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE ARMENTA Y LOPEZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,462,375	1,462,184	1,462,375	1,462,184	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84702	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE JACOBO DALEVUELTA DE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO A AV. JUAREZ) 2A ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,033,919	1,033,919	1,033,919	1,033,919	100%	0	0	METRO CUADRADO	560	560	100%	
84703	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE MORELOS DE LA AV. JUAREZ A LA CALLE 5 DE MAYO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	661,429	661,129	661,429	661,129	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,667	1,667	100%	
84704	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE REFORMA, DE LA CALLE ABASOLO A LA CALLE CONSTITUCION).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,057	14,007	14,057	14,007	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,061	1,061	100%	
84705	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE REFORMA DE LA CALLE GOMEZ FARIAS A LA CALLE MARGARITA MAZA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	567,576	565,057	567,576	565,057	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84706	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (DR. LICEAGA DE AV. JUAREZ A LA CALLE PINO SUAREZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,531,550	2,531,430	2,531,550	2,531,430	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,614	1,614	100%	
84707	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (MORELOS DE 5 DE MAYO A ALCALA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,403,008	2,402,958	2,403,008	2,402,958	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,265	1,265	100%	
84708	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (PINO SUAREZ DE DR. LICEAGA A LA CALLE PRIMO VERDAD)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,443,713	5,443,631	5,443,713	5,443,631	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,553	3,553	100%	
84709	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (PRIMO VERDAD DE AV. JUAREZ A PINO SUAREZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,449,065	2,448,999	2,449,065	2,448,999	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,614	1,614	100%	
84710	REMODELACION DEL JARDIN "EL PAÑUELITO"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,868,597	6,868,597	6,868,597	6,868,597	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84711	REMODELACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL JARDIN LABASTIDA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	250000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,612,942	1,612,942	1,612,942	1,612,942	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84712	TERMINACION DE LA RESTAURACION Y ADAPTACION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL MUSEO DEL PALACIO "ESPACIO DE LA DIVERSIDAD"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	596,104	588,175	596,104	588,175	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84713	ADECUACION DE AULAS PARA GRABACION, AUDIO Y EDICION DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS OCOTLAN	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	659,755	659,755	659,755	659,755	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
74939	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	FONREGION/166/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	492 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	247,575	250,000	247,575	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
	REHABILITACION																							
84715	CONTINUACION DE LA REHABILITACION DEL BOULEVARD PLAYA ZICATELA.	401-SANTA MARÍA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,409,345	14,408,998	14,409,345	14,408,998	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
84716	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA (2A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,222	14,211	14,222	14,211	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
84717	REHABILITACION DE LA SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION EN VIALIDADES (2A. ETAPA).	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	830	0	830	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%		
84718	REHABILITACION DEL JARDIN LABASTIDA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	250000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,376,901	4,376,901	4,376,901	4,376,901	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
	EQUIPAMIENTO																								
	BIENES MUEBLES																								
84719	ADAPTACION DE INMUEBLE PARA CENTRO DE DESARROLLO SUSTENTABLE (2A. ETAPA)	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	393 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,426,445	6,421,214	6,426,445	6,421,214	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
84721	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EL AREA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS CENTRAL OCOTLAN"	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,007,193	2,971,225	3,007,193	2,971,225	100%	0	0	EQUIPO	1	1	95%		
	OTROS																								
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y																								
84722	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES.	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	34214 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,390,762	3,386,528	3,390,762	3,386,528	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%		
84723	ELABORACION DE ESTUDIO DE EXPLORACION GEOFISICA PARA IDENTIFICAR LAS CONDICIONES GEOHIDROLOGICAS EN LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9304 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%		
84787	ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA Y DINAMICA DE SUELOS EN LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9304 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	63,250	63,250	63,250	63,250	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%		
	PROGRAMAS REGIONALES												652,043,278	235,834,379	642,283,853	236,472,842		0	0		348,982	152,051			
	INVERSIÓN																								
	OBRA PÚBLICA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
73377	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	
73376	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,840	6,840	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	
73380	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	416,100	684,000	416,100	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	5,200	80%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	
73381	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	471,200	0	471,200	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	4,464	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	
73379	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	114,000	0	114,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,080	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	
73378	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
73382	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
73383	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
73384	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
73385	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
73386	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
73387	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	448,590	684,000	448,590	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	5,187	80%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
73388	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
73391	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	495,710	0	495,710	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	4,696	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
73390	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
73389	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
73392	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
73393	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	57,000	0	57,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	540	0	0%	COBERTURA REGIONAL CAÑADA
73394	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	266,000	684,000	266,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	3,240	50%	COBERTURA REGIONAL CAÑADA
73395	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL CAÑADA

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
73396	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
73397	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
73398	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL COSTA
73399	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL COSTA
73400	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	615,600	684,000	615,600	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,150	95%	COBERTURA REGIONAL COSTA
73401	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
73404	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	475,000	684,000	475,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	4,000	62%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
73403	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
73402	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
73405	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	228,000	0	228,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,160	0	0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
73408	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	380,000	0	380,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	3,600	0	0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
73407	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
73406	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
73409	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
73410	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
73411	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	380,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,600	3,600	100%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
73412	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
73413	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
73414	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
73415	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
73419	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	522,500	684,000	522,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	5,880	91%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
73416	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM
73417	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	15,200	684,000	15,200	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM
73418	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	570,000	684,000	570,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM
73420	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	646,000	0	646,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,120	0	0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM
73423	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM
73422	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM
73421	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
73424	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
73445	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
73446	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
73375	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	1,800	100%	COBERTURA REGIONAL COSTA
84154	ADECUACION DE ESPACIOS DE HOSPITAL DE LA MUJER MATERNO INFANTIL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD FEDERAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,844,079	0	1,844,079	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
73554	CONSTRUCCION DE BAHIA PARA ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE (KM. 2+680) EN EL ACCESO A LA CIUDAD JUDICIAL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	156,549	0	156,549	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73555	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL II EN EL KM 3+705 ACCESO A LA CIUDAD JUDICIAL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,322,177	0	4,322,177	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73447	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DE LA UNIDAD DE RIEGO REYES MANTECON POZO NO. 2 (1A. ETAPA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	54 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	805,070	401,546	805,070	401,546	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
73553	REVESTIMIENTO DE CANAL PLUVIAL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	254 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,721,273	0	3,721,273	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73541	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL ACCESO A LA CIUDAD JUDICIAL (1A. ETAPA).	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,716,803	0	3,716,803	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73542	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL ACCESO A LA CIUDAD JUDICIAL (2A. ETAPA).	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,601,319	0	8,601,319	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73543	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL ACCESO A LA CIUDAD JUDICIAL (3A. ETAPA).	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,406,567	0	14,406,567	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73544	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL ACCESO A LA CIUDAD JUDICIAL (4A. ETAPA).	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,027,480	0	1,027,480	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73448	CONSTRUCCION DE CASETA DE TRANSMISION EN CERRO LA ARROCERA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	77477 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	196,736	0	196,736	0	0%	0	0	OBRA	1	1	90%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
79205	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN EL MPIO. SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC LOCALIDAD EL PORVENIR	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	048184	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,358	0	2,358	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
141828	CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	RG23/0321/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	5446 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	640,112	0	0	638,463	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	
8702	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	190-SAN JUAN COTZOCÓN	SAN JUAN OTZOLOTEPEC	RURAL	RG23/0303/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	129 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	338,591	338,591	338,591	338,591	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
8826	REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	BUENOS AIRES	RURAL	RG23/0424/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	74 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	263,482	263,482	263,482	263,482	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
79811	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN EL MPIO. SAN LORENZO TEXMELUCAN LOCALIDAD SAN LORENZO TEXMELUCAM	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	SAN LORENZO TEXMELUCAN	URBANO	048187	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,513	0	3,513	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
79048	FORTALECIMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD EN EL MPIO. SAN LUCAS OJITLAN EN LA LOCALIDAD MACIN GRANDE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	048182	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,399	0	1,399	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	
80825	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN EL MPIO. SAN MARTIN TILCAJETE EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN TILCAJETE	243-SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	URBANO	048191	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	230	0	230	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
85382	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN EL MPIO. SAN MATEO DEL MAR LOCALIDAD SAN MATEO DEL MAR	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	048177	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	900	0	900	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
8637	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARÍA XADANI	RURAL	RG23/0273/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	176 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	110,029	110,029	110,029	110,029	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
79533	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN EL MPIO. VILLA DE SOLA DE VEGA LOCALIDAD VILLA DE SOLA DE VEGA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	048186	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,127	0	2,127	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
73521	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL.	291-SAN PABLO COATLÁN	SAN FRANCISCO COATLÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	206 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,599,131	0	2,599,131	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
141811	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1A: ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	BAJOS DE CHILA	URBANO	RG23/0472/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	4249 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,026,923	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
73532	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SALON DEL PLENO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS (ACABADOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO).	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	206 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,037,814	0	5,037,814	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73449	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL (2A. ETAPA).	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	EL PORVENIR BALLESTEROS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	206 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	434,145	0	434,145	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73450	CONSTRUCCION DE ALBERGUE (2A ETAPA).	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	EL GAVILÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	321,216	0	321,216	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
73451	CONSTRUCCION DE ALBERGUE (RANCHERIA LA CAMPANA) (2A. ETAPA).	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1778 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	321,216	0	321,216	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73452	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (3ERA ETAPA)	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2731 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,370,790	17,836	2,370,790	17,836	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73453	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL. (2A. ETAPA).	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN JOSÉ CIENEQUILLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	668 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,414,112	17,809	1,414,112	17,809	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,250	225	10%	
73540	CONSTRUCCION DEL CECYTE (1A. ETAPA)	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
8767	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENEMERITO DE LAS AMERICAS	372-SANTA CATARINA YSONOTÚ	SANTA CATARINA YSONOTÚ	URBANO	RG23/0411/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	122 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	355,924	355,924	355,924	355,924	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
80287	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN EL MPIO. STA. CRUZ XOXCOTLAN EN LA LOCALIDAD STA. CRUZ XOXCOTLAN	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	048190	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,779	0	2,779	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
73454	CONSTRUCCION DE CASETA DE TRANSMISION EN CERRO EL MIRADOR	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	38828 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	216,736	216,736	216,736	216,736	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
8754	EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL CAPCE	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	RG23/0408/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	849,137	844,306	849,137	844,306	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
80913	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN EL MPIO. STA. MA. ATZOMPA LOCALIDAD STA. MA. ATZOMPA	399-SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA	URBANO	048192	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	239	0	239	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
73455	CONSTRUCCION DE CASETA DE TRANSMISION EN CERRO FORTIN	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	8801 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	155,382	155,382	155,382	155,382	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
79269	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA EN EL MPIO. STA. MA. LACHIXIO EN LA LOCALIDAD STA. MA. LACHIXIO	420-SANTA MARÍA LACHIXIO	SANTA MARÍA LACHIXIO	URBANO	048185	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,190,828	0	1,190,828	0	0%	0	0	OBRA	1	1	76%	
8691	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO	424-SANTA MARÍA OZOLOTEPEC	LLANO DEL MAÍZ	RURAL	RG23/0258/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	27 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,021	0	30,021	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
8771	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	426-SANTA MARÍA PEÑOLES	SANTA CATARINA ESTETLA	RURAL	RG23/0414/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	97 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	65,160	65,160	65,160	65,160	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
73539	CONSTRUCCION DE CENTRAL CAMIONERA.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36,781,000	0	36,781,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73456	CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION EN EL BORDO DEL RIO LOS PERROS	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	775,677	5,000,000	775,677	100%	0	0	OBRA	1	0	20%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
73457	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 10+930 AL KM. 11+930	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,384,711	0	10,384,711	0	0%	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
73458	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 9+530 AL KM. 9+730	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,006,238	0	12,006,238	0	0%	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
73459	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 9+730 AL KM. 10+930	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,006,238	0	12,006,238	0	0%	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
73460	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "LOS PERROS II NORTE", UBICADO EN EL PERIFERICO SOBRE RIO LOS PERROS	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,046,848	11,598,057	31,046,848	11,598,057	100%	0	0	METRO LINEAL	84	43	51%	
73641	CONSTRUCCION DE ANDADORES	439-SANTA MARÍA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,697,028	0	4,697,028	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73643	CONSTRUCCION DE CORRAL DE ANIDACION DE TORTUGAS MARINAS	439-SANTA MARÍA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	101,730	0	101,730	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73642	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS	439-SANTA MARÍA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,158,029	0	3,158,029	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73639	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	439-SANTA MARÍA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,385,190	0	2,385,190	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73640	REMODELACION DE ACCESO A LA PLAYA	439-SANTA MARÍA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,238,382	0	4,238,382	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73638	REVESTIMIENTO DEL TALUD PARA PLATAFORMA DEL ATRIO DE LA CAPILLA.	439-SANTA MARÍA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	673,524	0	673,524	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
8642	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	446-SANTA MARÍA YUCUHITI	SAN ISIDRO PROGRESO	RURAL	RAG23/0271/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	128 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	60,999	60,999	60,999	60,999	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
8706	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 148	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	URBANO	RG23/0309/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	108 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	366,905	366,905	366,905	366,905	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
73461	CONSTRUCCION DE CASETA DE TRANSMISION EN CERRO JICALTEPEC	482-SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	SANTA MARÍA JICALTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1558 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	216,736	216,736	216,736	216,736	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
141798	CONSTRUCCION DEK SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO DE LA SANTA CRUZ)	483-SANTIAGO SUCHILQUITO	SANTIAGO SUCHILQUITO	URBANO	RG23/0335/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITON GO	2869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,102,654	3,102,654	3,102,654	3,102,654	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
8696	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	495-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	URBANO	RG23/0261/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	142 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	119,018	119,018	119,018	119,018	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
73462	CONSTRUCCION DE CASETA DE TRANSMISION EN CERRO CORRAL DE PIEDRA	504-NUEVO ZOQUIÁPAM	NUEVO ZOQUIÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1387 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	163,813	163,813	163,813	163,813	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
84109	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD STA. CRUZ BAMBÁ Y GARRAPATERO (EL RINCON) STO. DOMINGO TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	048174	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500	0	500	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
50029	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC S/CARRETERA REYES MANTECON - LA TRINIDAD ZAACHILA (PRIMERA ETAPA) /TRINIDAD ZAACHILA	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	52124	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	930 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,000,000	3,480,613	4,000,000	3,480,613	100%	0	0	METROS	48	48	100%	
73463	OPERACION, CONFORMACION, COMPACTACION DE CUARTA Y QUINTA PLATAFORMA Y SELLO FINAL DEL TIRADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO.	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	300000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22,372,869	19,239,131	22,372,869	19,239,131	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
73464	CONSTRUCCION DE CASETA DE TRANSMISION EN CERRO PALMA SOLA	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1205 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	94,776	0	94,776	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73465	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR JUQUILITA SOBRE RIO MIAHUATLAN SOBRE CALLE APOLINAR GARCIA (COL. FELICIANO GARCIA) (5A. ETAPA).	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	16724 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	350,430	350,430	350,430	350,430	100%	0	0	METROS LINEALES	2	2	100%	
8761	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. EL SOL EN LA MONTAÑA	6-ASUNCIÓN NOCHITLÁN	ASUNCIÓN NOCHITLÁN	URBANO	RG23/0412/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	50 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	219,076	219,076	219,076	219,076	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
73535	CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA MIGRANTES (1A. ETAPA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	900,000	0	900,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73466	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA CASETA DE TRANSMISION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	242247 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	497,936	497,936	497,936	497,936	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
73536	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MARIA EUGENIA , COL. LOMA LINDA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	665,878	266,351	665,878	266,351	100%	0	0	OBRA	1	0	40%	
73467	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO INFANTIL DEL AGUA (PRIMERA ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	12800 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	8,014,933	10,000,000	8,014,933	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	PARQUE
73468	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO INFANTIL OAXACA (PRIMERA ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	9,999,999	10,000,000	9,999,999	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PARQUE
50030	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL DEL PUENTE S/RIO ATOYAC PROLONGACION DE PUENTE DEL MERCADO /OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	52123	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,800,000	0	4,800,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	0	0	0%	
73469	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO (DE LA CALLE BERRIOZABAL A LA CALLE GOMEZ FARIAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	336,028	0	336,028	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73549	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE BURGOA (DE LA CALLE BUSTAMANTE A CALLE ARMENTA Y LOPEZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	243,043	0	243,043	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
73470	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE COLON (DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE XICOTENCATL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	188,386	0	188,386	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73637	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE GARCIA VIGIL (DE LA CALLE XOLOTL A CALLE JESUS CARRANZA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	289,343	0	289,343	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73471	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE GOMEZ FARIAS (DE LA CALLE ALCALA A LA CALLE DIAZ QUINTAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	188,386	0	188,386	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73472	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE GUERRERO (DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE XICOTENCATL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	188,386	0	188,386	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73558	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE MATAMOROS (DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE GARCIA VIGIL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	172,786	0	172,786	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73473	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE PINO SUAREZ (DE LA CALLE PRIMO VERDAD A LA CALLE MARGARITA MAZA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	261,914	0	261,914	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73550	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ (DE LA CALLE JESUS CARRANZA A LA CALLE QUETZALCOATL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	243,043	0	243,043	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73551	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ (DE LA CALLE QUETZALCOATL A LA CALLE COSJOPI)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	243,043	0	243,043	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73474	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE ZARATE (DE LA CALLE PINO SUAREZ A LA CALZADA DE LA REPUBLICA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	335,194	0	335,194	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
8925	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LIC. GUADALUPE F. MARTINEZ (COL. STAMARIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0432/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	132 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	327,377	327,377	327,377	327,377	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
8821	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO (SAN MARTIN MEXICAPAM)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0413/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	310 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	256,037	256,037	256,037	256,037	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
73538	TERMINACION DEL MERCADO DE ARTESANIAS (OBRA CIVIL).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,094,597	0	7,094,597	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73537	TERMINACION DEL MERCADO DE ARTESANIAS (VELARIA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,614,827	0	3,614,827	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73475	CONSTRUCCION DE CASETA DE TRANSMISION	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	477 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	216,736	216,736	216,736	216,736	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
73525	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO A STA. MA. MAGDALENA PIÑAS E.C. (PLUMA HIDALGO-STA. MA. HUATULCO).	71-PLUMA HIDALGO	SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	206 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	721,575	0	721,575	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
50031	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ VILLA ALTA DEL KM 110+114 AL KM 144+200 /SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	URBANO	51512	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1214 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	34	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
50032	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-CUILAPAM) ARRAZOLA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 SUBTRAMO DEL KM 2+000 AL KM 5+000 /ARRAZOLA (SAN ANTONIO ARRAZOLA) /SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	ARRAZOLA	RURAL	52126	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	999 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,395,712	0	5,395,712	0	0%	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	
50033	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA RANCHO NUEVO E.C. (ACAPULCO-PINOTEPAN NACIONAL) DEL KM 0+000 AL KM 2+000 /RANCHO NUEVO /SANTIAGO LLANO GRANDE	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	RURAL	52128	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1724 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,680,000	2,941,417	3,680,000	2,941,417	100%	0	0	KILÓMETRO	2	0	0%	
	AMPLIACIÓN																							
73476	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO SAN JOAQUIN	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	550 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,890,125	2,562,584	2,891,125	2,562,584	100%	0	0	KILÓMETRO	3	2	75%	
73477	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA COL. 18 DE MARZO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	100 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	230,397	230,396	230,397	230,396	100%	0	0	OBRA	10	10	100%	REGISTROS
141810	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA AEROPUERTO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	RG23/0471/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR22	134365 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,999,418	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
141814	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO DEL KM 245+000 AL KM 246+000 SUBTRAMO SAN PEDRO MIXTEPEC - PTO. ESCONDIDO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	URBANO	RG23/0425/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR22	3619 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,973,659	9,972,777	9,972,777	9,972,777	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
73530	AMPLIACION DE VIVIENDA	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	100 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,705,400	7,625,200	8,705,400	7,625,200	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	
73478	AMPLIACION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE CAMINO REAL	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	65 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	236,766	236,765	236,776	236,765	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
141821	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VIRGEN DE GUADALUPE	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	APASZ R/0345/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	1200 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	93,100	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
73479	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	83-SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	LOMAS DEL SANTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	350 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,361,739	0	1,361,739	0	0%	0	0	METRO LINEAL	712	0	0%	
	MODERNIZACIÓN																							
69118	MODERNIZACION Y AMP. DEL CAMINO CUICATLAN-CONCEPCION PAPANAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 23+290 SUBTRAMO A MOD. DEL KM. 16+500 AL KM. 18+600/CONCEPCION PAPANAL	19-CONCEPCION PAPANAL	CONCEPCION PAPANAL	URBANO	54738	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,929,996	0	3,929,996	0	0%	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
69055	MOD. Y AMP. DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 2+100 AL KM. 4+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008.30%)/SAN JUAN LACHAO	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	54740	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1170 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,375,719	0	1,375,719	0	0%	0	0	KILÓMETRO	0	0	0%	
69276	MOD. Y AMP. DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 30+340 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 18+000 AL KM. 21+000/SAN JUAN MIXTEPEC-DIST.08	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	URBANO	54742	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,677,833	0	3,677,833	0	0%	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
69196	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO YAITEPEC-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 14+540 AL KM. 17+500/SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	54741	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1212 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,536,479	0	2,536,479	0	0%	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
50034	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RIO OCOTEPEC-NUNUMA DE ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUHITI-SANTIAGO NUYO-O-SAN PEDRO YOSOTATO DEL KM 8+000 AL KM 12+000 /SANTIAGO NUYO-O	481-SANTIAGO NUYO-O	SANTIAGO NUYO-O	URBANO	51511	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,300,000	0	2,300,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	4	0	0%	
73531	REMODELACION DEL JARDIN "EL PAÑUELITO" (2A.ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,441,341	0	12,441,341	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
50035	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO DEL TRAMO LA "Y" - EJUTLA - PUERTO ESCONDIDO DEL KM 14+500 AL KM 20+500 /OCOTLAN DE MORELOS	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	50284	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	12583 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,666,326	2,663,669	2,666,326	2,663,669	100%	0	0	KILÓMETRO	6	6	100%	
68890	MOD. Y AMP. DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATARINA MECHOACAN,TRAMO DEL KM.0+000 AL KM. 8+780,SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 6+000 AL KM. 8+780/SAN AGUSTIN CHAYUCO	82-SAN AGUSTÍN CHAYUCO	SAN AGUSTÍN CHAYUCO	URBANO	54739	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,921,557	0	2,921,557	0	0%	0	0	KILÓMETRO	83	0	0%	
	MEJORAMIENTO																							
50036	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS Y VADOS) TERCERA ETAPA /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	52120	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3506821 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	KILÓMETRO	43	43	100%	
68751	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008(CAMINOS Y VADOS) SEXTA ETAPAS-06	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	53040	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3506821 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	76,380,075	76,380,075	76,380,075	76,380,075	100%	0	0	KILÓMETRO	332	332	100%	
141801	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES)- SAN FELIPE DE LA PEÑA - AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL. DEL KM 0+000 AL KM 9+300	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	AGUA FRÍA PIEDRA DEL SOL	RURAL	RG23/0323/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	1040 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	928,528	928,528	928,528	928,528	100%	0	0	KILÓMETRO	9	9	100%	
141800	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) - LA FUENTE MISTERIOSA-BUENA VISTA GALLARDO-RAMAL LA UNION DEL KM 0+000 AL KM 18+050	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENAVISTA GALLARDO	RURAL	RG23/0322/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	2032 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,497,062	1,497,062	1,497,062	1,497,062	100%	0	0	KILÓMETRO	18	18	100%	
73480	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE CALLES EN LA COLONIA 18 DE MARZO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	8570 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,464	26,464	26,464	26,464	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,903	2,903	100%	
50037	TENDIDO DE LA FIBRA OPTICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA LA Y - ZIMATLAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500 /ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN	RURAL	52125	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,890,603	0	1,890,603	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
73481	INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO DEL AUDITORIO GUELAGUETZA (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4950 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,000,000	0	7,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73482	INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL AUDITORIO GUELAGUETZA (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4950 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73552	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE GARCIA VIGIL DE LA CALLE XOLOTL A LA CALLE CARRANZA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,437,547	0	14,437,547	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73483	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ANDRES QUINTANA ROO DE LA CALLE BERRIOZABAL A LA CALLE GOMEZ FARIAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,968,089	5,675,333	5,968,089	5,675,333	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,137	2,137	100%	
73557	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE BURGOA DE LA CALLE BUSTAMANTE A LA CALLE ARMENTA Y LOPEZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,058,284	0	3,058,284	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73484	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE COLON DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE XICOTENCATL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,978,329	0	2,978,329	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,123	0	0%	
73485	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE GOMEZ FARIAS DE LA CALLE ALCALA A LA CALLE DIAZ QUINTAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,969,595	41,345	2,969,595	41,345	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,146	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
73486	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE GUERRERO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE XICOTENCATL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,048,820	42,688	3,048,820	42,688	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,201	0	0%	
73487	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE HIDALGO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE XICOTENCATL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,893,119	40,553	2,893,119	40,553	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,091	0	0%	
73488	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE MORELOS DE LA AVENIDA JUAREZ A LA CALLE PINO SUAREZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,034,204	1,706,442	3,034,204	1,706,442	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,292	1,292	100%	
73489	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PINO SUAREZ DE LA CALLE PRIMO VERDAD A LA CALLE MARGARITA MAZA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,755,950	54,673	3,755,950	54,673	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,682	0	0%	
73545	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA CALLE ALLENDE A LA CALLE CARRANZA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,659,981	1,386,940	2,659,981	1,386,940	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
73546	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA CALLE JESUS CARRANZA A LA CALLE QUETZALCOATL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,659,981	1,388,365	2,659,981	1,388,365	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
73547	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA CALLE M. BRAVO A LA CALLE ALLENDE)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,659,981	1,412,663	2,659,981	1,412,663	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
73548	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA CALLE MORELOS A LA CALLE M. BRAVO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,067,570	0	6,067,570	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73556	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA CALLE QUETZALCOATL A LA CALLE COSIJOPI)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,033,780	0	3,033,780	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73490	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ZARATE DE LA CALLE PINO SUAREZ A LA CALZADA DE LA REPUBLICA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,853,592	3,408,595	3,853,592	3,408,595	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,636	1,636	100%	
	MANTENIMIENTO																							
73491	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO EN EL PARAJE "LOS CATORCE".	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	555,905	555,441	555,905	555,441	100%	0	0	EQUIPO	1	1	90%	
141795	LIMPIEZA DE CANAL DE RIEGO (GRUPO ESTERO)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	RG23/016/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	140 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,232,000	1,232,000	1,232,000	1,232,000	100%	0	0	KILÓMETRO	15	15	100%	
141797	LIMPIEZA DE CANAL DE RIEGO (GRUPO PEPE Y LOLITA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	RG23/017/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	140 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,232,000	1,232,000	1,232,000	1,232,000	100%	0	0	KILÓMETRO	15	15	100%	
141796	LIMPIEZA DE CANAL DE RIEGO (GRUPO SAN VICENTE)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	RG23/015/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	136 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,161,600	1,161,600	1,161,600	1,161,600	100%	0	0	KILÓMETRO	13	13	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
141258	LIMPIEZA DE CANAL DE RIEGO (GRUPO LOS PINOS)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	RG23/013/09	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	131 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,154,939	1,154,939	1,154,939	1,154,939	100%	0	0	KILÓMETRO	15	15	100%	
141793	LIMPIEZA DEL CANAL DE RIEGO (GRUPO LOS TAMARINDOS)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	RG23/017/09	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	136 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,196,800	1,196,800	1,196,800	1,196,800	100%	0	0	KILÓMETRO	14	14	100%	
	REHABILITACIÓN																							
50038	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS Y VADOS) CUARTA ETAPA. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	52423	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3506821 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	KILÓMETRO	922	922	100%	
50039	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS Y VADOS) QUINTA ETAPA/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	52853	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3506821 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	KILÓMETRO	922	922	100%	
73529	CONSERVACION DEL CAMINO:SAN MIGUEL ABEJONES-E.C. (OAXACA-TUXTEPEC).	1-ABEJONES	ABEJONES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,795,000	0	3,795,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73492	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,725,155	0	6,725,155	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73520	REHABILITACION DE OFICINAS EN LA PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA.	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	549,443	9,312	549,443	9,312	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73523	REHABILITACION DE OFICINAS EN LA PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA (ILUMINACION)	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	96,864	1,641	96,864	1,641	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73524	REHABILITACION DE OFICINAS EN LA PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA (PLAFON).	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	88,888	1,506	88,888	1,506	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73533	ADECUACION DE AREAS DE ESPARCIMIENTO EN EL FRACC.SANTA ELENA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73493	REAHABILITACION DEL PARQUE LA RIVIERA.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,073,851	0	3,073,851	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73494	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,000,000	0	25,000,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	11,214	0	0%	
73515	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,000,000	0	20,000,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	8,956	450	5%	
73516	REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL ISSSTE.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	501,151	0	501,151	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
73534	REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33,245,802	0	33,245,802	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
73517	REHABILITACION DEL ANFITEATRO DR. MANUEL MATOS.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	50000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	156,646	155,257	156,646	155,257	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
73518	REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE RIO JALATLACO (AV. FERROCARRIL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	74,286	0	74,286	0	0%	0	0	METRO LINEAL	13	0	0%		
73519	REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE RIO JALATLACO (COL. FERNANDO GOMEZ SANDOVAL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	179,479	0	179,479	0	0%	0	0	METRO LINEAL	19	0	0%		
73522	REHABILITACION DEL TEATRO "ALVARO CARRILLO"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,139,802	0	1,139,802	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
	EQUIPAMIENTO																								
	OTROS																								
141812	ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	LA VENTA	RURAL	RG23/0544/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	200000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,839	1,839	100%		
	OTROS																								
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y																								
73527	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OPERACION VIAL EN EL CRUCERO DE CARRETERA PANAMERICANA Y 16 DE SEPTIEMBRE.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	339,940	339,940	339,940	339,940	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	NAN	
73526	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OPERACION VIAL EN EL CRUCERO 1 DE LA CARRETERA PANAMERICANA Y PERIFERICO DE JUCHITAN.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	312,570	312,570	312,570	312,570	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	NAN	
73528	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OPERACION VIAL EN EL CRUCERO 2 DE CARRETERA PANAMERICANA Y PERIFERICO DE JUCHITAN.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	312,570	312,570	312,570	312,570	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	NAN	
	FONDO DE APOYO A MIGRANTES												1,000,000	971,837	1,000,000	971,837		0	0		11	10			
	INVERSION																								
	EQUIPAMIENTO																								
	OTROS																								
35566	CAPACITACION PRODUCTIVA DE SERVICIOS Y BECAS PARA PARTICIPANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	52136	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDÍGENAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	1,000,000	971,837	1,000,000	971,837	100%	0	0	CAPACITACIÓN	11	10	91%		
	OTROS PROGRAMAS												716,296,689	408,377,656	716,296,689	408,376,496	100%	813,180	0		2,855,961	2,855,877	100%		
	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO												1,737,068	900,544	1,737,068	900,544		0	0		2	1			
	BIENES MUEBLES																								
83775	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI2009)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA (EJIDO BENITO JUÁREZ)	RURAL	4AD100BBFAD11B07502	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN	PROFESORES Y ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	866,539	640,594	866,539	640,594	100%	0	0	PROYECTO	1	1	60%		
	GASTO CORRIENTE																								
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
113377	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2009	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4A6100BBFAD11B07202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	870,529	259,950	870,529	259,950	100%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1	0	30%		
	PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS PERSONALES												5,389,920	4,901,264	5,389,920	4,901,264		0	0		3	2			
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
112364	REMANENTE SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	SUBSIDIO FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	4,176,800	4,176,800	4,176,800	4,176,800	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%		
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
112349	FONDO DE CONSOLIDACION 2009	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4A6100BBFAD11B11201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	532,429	69,605	532,429	69,605	100%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1	0	15%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
110890	REMANENTE RECURSO FEDERAL 2009	324-SAN PEDRO POUCHTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4A6100 BBFAD 11B012 01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD FEDERAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	680,691	654,859	680,691	654,859	100%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1	1	95%		
	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												126,188,125	113,017,563	126,188,125	113,017,563		813,180	0		2,855,140	2,855,140			
	INVERSIÓN																								
	EQUIPAMIENTO																								
	OTROS																								
28883	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD (AMBULANCIAS) COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51232	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	2,066,500	1,857,908	2,066,500	1,857,908	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%		
29068	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD (VEHICULOS) COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51233	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	322,000	301,250	322,000	301,250	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%		
28207	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49547	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	29,690	28,758	29,690	28,758	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%		
28615	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51046	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,004,417	1,004,371	1,004,417	1,004,371	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%		
28018	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49070	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	18,577	18,122	18,577	18,122	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%		
28389	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50056	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	394,350	390,271	394,350	390,271	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%		
27878	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48225	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	152,171	105,929	152,171	105,929	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%		
26066	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48122	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	45,674	45,574	45,674	45,574	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%		
29165	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAE EN SERVICIOS DE SALUD COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51420	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	6,149,804	6,149,780	6,149,804	6,149,780	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%		
25979	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL GENERAL EN EL MPIO., SAN PEDRO MIXTEPEC DIST. 22 LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	URBANO	49545	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	35,414	26,210	35,414	26,210	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%		
26006	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL EN EL MPIO. PUTLA VILLA DE GUERRERO EN LA LOCALIDAD PUTLA VILLA DE GUERRERO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	49546	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	41,426	40,955	41,426	40,955	100%	0	0	EQUIPO	0	0	0%		
	GASTO CORRIENTE																								
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
139946	ECONOMÍAS POR CANCELACIÓN DE REFRENDOS 2009/SEGURO POPULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	2,878	0	2,878	0	0%	0	0	FAMILIA	562,692	562,692	100%		
85069	RECURSO 2009 CONCENTRADO EN EL EJ. 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	98,307,743	97,246,704	98,307,743	97,246,704	100%	201,861	0	FAMILIA	562,692	562,692	100%		
72450	SEG. MEDICO NUEVA GENERACION 2009 / APOYO ECONOMICO POR INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACION	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	3,210,296	836,715	3,210,296	836,715	100%	1,912	0	FAMILIA	13,890	13,890	100%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
72310	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION / PAGO DE INTERVENCIONES 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	7,914,069	794,318	7,914,069	794,318	100%	1,912	0	FAMILIA	13,890	13,890	100%		
139885	SEGURO POPULAR 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	3,544,862	3,491,716	3,544,862	3,491,716	100%	201,861	0	FAMILIA	562,692	562,692	100%		
139899	SEGURO POPULAR 2009 PRODUCTOS FINANCIEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	133,802	132,051	133,802	132,051	100%	201,861	0	FAMILIA	562,692	562,692	100%		
139923	SEGURO POPULAR 2009, REINTEGRO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	2,155,432	48,851	2,155,432	48,851	100%	201,861	0	FAMILIA	562,692	562,692	100%		
72734	TALLER COMUNITARIO P/AUTOCUIDADO SALUD/SMNG 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	659,020	498,080	659,020	498,080	100%	1,912	0	FAMILIA	13,890	13,890	100%		
	FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS												155,560,817	115,461,433	155,560,817	115,461,433		0	0		10	8			
	INVERSIÓN																								
	OBRA PÚBLICA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
82723	AMPLIACION Y REHABILITACION DE HOSPITAL DE LA NIÑEZ	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	17,396,728	15,704,300	17,396,728	15,704,300	100%	0	0	OTROS	1	1	90%		
82724	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	7,214,191	6,331,770	7,214,191	6,331,770	100%	0	0	CENTRO	1	1	88%		
82725	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	11,000,419	10,769,332	11,000,419	10,769,332	100%	0	0	CENTRO	1	1	97%		
82726	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	15,109,186	13,995,506	15,109,186	13,995,506	100%	0	0	OTROS	1	1	93%		
82727	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL 20 CAMAS (AMPLIACION)	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,540,411	1,417,899	1,540,411	1,417,899	100%	0	0	OTROS	1	1	92%		
82728	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS	338-VILLA DE ETLA	SANTO DOMINGO BARRIO ALTO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	38,157,242	5,355,753	38,157,242	5,355,753	100%	0	0	OTROS	1	0	14%		
82729	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL CON ESPECIALIDADES DE 30 CAMAS	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	21,108,476	20,489,902	21,108,476	20,489,902	100%	0	0	LOTE	1	1	97%		
82730	CONSTRUCCION DE HOSPITAL REGIONAL CON ESPECIALIDADES DE 30 CAMAS	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	38,528,831	37,645,297	38,528,831	37,645,297	100%	0	0	OTROS	1	1	97%		
	EQUIPAMIENTO																								
	BIENES MUEBLES																								
82731	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA NIÑEZ	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	4,858,439	3,531,536	4,858,439	3,531,536	100%	0	0	LOTE	1	1	73%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
82732	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA NIÑEZ	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	646,894	220,138	646,894	220,138	100%	0	0	LOTE	1	0	34%	
	CULTURA DEL AGUA												998,000	977,503	998,000	977,503		0	0		84	83		
	OBRA PÚBLICA																							
	MEJORAMIENTO																							
74792	APERTURA DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0013/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	60000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	350,000	349,948	350,000	349,948	100%	0	0	LOTE	20	19	95%	
74793	CURSOS Y TALLERES (CAPACITACION DE PROMOTORES DE CULTURA DEL AGUA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0009/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196784 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	CURSO	4	4	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
74794	EVENTOS DE PROMOCION Y DIFUSION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0010/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196784 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	LOTE	5	5	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
74795	FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0012/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	224500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	255,000	234,555	255,000	234,555	100%	0	0	LOTE	17	17	97%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
74796	GASTOS DE ADMINISTRACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0008/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196784 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	ACCIÓN	37	37	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
74797	PRODUCCION DE MATERIAL DIDACTICO Y DIFUSION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0011/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196784 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	128,000	128,000	128,000	128,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
	FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL (FPP)												392,120,496	159,603,562	392,120,496	159,602,402		0	0		155	88		
	CONSTRUCCIÓN																							
57727	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	134-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	SANTO TOMÁS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,155,883	866,241	1,155,883	866,241	100%	0	0	CENTRO	1	1	74%	
57728	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	14-CIUDAD XTEPEC	CHEGUIGO JUÁREZ QUINTA SECCIÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	650,000	397,370	650,000	397,370	100%	0	0	CENTRO	1	1	61%	
57729	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	14,990,000	0	14,990,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57730	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	14,990,000	4,204,138	14,990,000	4,204,138	100%	0	0	CENTRO	1	0	28%	
57731	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN MIGUEL ETLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,155,883	1,044,388	1,155,883	1,044,388	100%	0	0	CENTRO	1	1	90%	
57732	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENEMÉRITO JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57733	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	190-SAN JUAN COTZOCÓN	EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	8,000,000	0	8,000,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
57734	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVIOS AMPLIADOS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	16,000,000	3,881,888	16,000,000	3,881,888	100%	0	0	CENTRO	1	0	24%	
57735	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	204-SAN JUAN LAJARCIA	SAN JUAN LAJARCIA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57736	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	21-COSOLAPA	ESTACIÓN REFUGIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57737	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	232-LUCAS OJITLÁN	MACÍN GRANDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	567,508	274,761	567,508	274,761	100%	0	0	CENTRO	1	0	48%	
57738	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	16,000,000	3,970,637	16,000,000	3,970,637	100%	0	0	CENTRO	1	0	24%	
57739	AMPLIACION DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,000,000	0	10,000,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
57740	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL CARRIZAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	718,344	637,573	718,344	637,573	100%	0	0	CENTRO	1	1	88%	
57741	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	CAMOTE ESPAÑOL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57742	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	16,000,000	1,053,294	16,000,000	1,053,294	100%	0	0	CENTRO	1	0	6%	
57743	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	307-SAN PEDRO HUAMELULA	RÍO SECO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	438,584	1,155,883	438,584	100%	0	0	CENTRO	1	0	37%	
57744	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	BAJOS DE CHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57745	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,077,114	313,100	3,077,114	313,100	100%	0	0	CENTRO	1	0	10%	
57746	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSÉ CHACALAPA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57747	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,000,000	3,646,949	6,000,000	3,646,949	100%	0	0	CENTRO	1	1	60%	
57748	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	332,209	14,990,000	332,209	100%	0	0	CENTRO	1	0	2%	
57749	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	510,618	0	510,618	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57750	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	DOLORES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
57751	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	EL MOLINO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	359,273	1,155,883	359,273	100%	0	0	CENTRO	1	0	31%	
57752	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	SANTIAGO CHILIXTLAHUACA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	951,643	586,917	951,643	586,917	100%	0	0	CENTRO	1	1	61%	
57753	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	2,875,128	14,990,000	2,875,128	100%	0	0	CENTRO	1	0	19%	
57754	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LLANO DE GUADALUPE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57755	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD FRACC. EL RETIRO	409-SANTA MARÍA DEL TULE	SANTA MARÍA DEL TULE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,500,000	747,109	1,500,000	747,109	100%	0	0	CENTRO	1	0	49%	
57756	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57757	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	502,479	1,155,883	502,479	100%	0	0	CENTRO	1	0	43%	
57758	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	431-SANTA MARÍA TECOMAVACA	SANTA MARÍA TECOMAVACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57759	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARÍA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	435,997	1,155,883	435,997	100%	0	0	CENTRO	1	0	37%	
57760	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARÍA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZOALTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57761	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARÍA TONAMECA	SANTA ELENA EL TULE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	419,017	1,155,883	419,017	100%	0	0	CENTRO	1	0	36%	
57762	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	988,847	1,155,883	988,847	100%	0	0	CENTRO	1	1	85%	
57763	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	850,000	0	850,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57764	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	8,000,000	0	8,000,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57765	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	6,857,535	14,990,000	6,857,535	100%	0	0	CENTRO	1	0	45%	
57766	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57767	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	TIERRA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	100,602	1,155,883	100,602	100%	0	0	CENTRO	1	0	8%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
57768	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	2,132,581	14,990,000	2,132,581	100%	0	0	CENTRO	1	0	14%	
57769	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	483-SANTIAGO SUCHILQUITO	SANTIAGO SUCHILQUITO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	606,945	650,000	606,945	100%	0	0	CENTRO	1	1	93%	
57770	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57771	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	496-SANTIAGO XIACUÍ	SANTIAGO XIACUÍ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57772	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	499-SANTIAGO YOLOMÉCATL	SANTIAGO YOLOMÉCATL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57773	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57774	AMPLIACION DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD A HOSPITAL GENERAL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	25,054,424	6,010,474	25,054,424	6,010,474	100%	0	0	OTROS	1	0	23%	
57775	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA JORDÁN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	679,865	1,155,883	679,865	100%	0	0	CENTRO	1	1	58%	
57776	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	RINCÓN MORENO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	680,516	1,155,883	680,516	100%	0	0	CENTRO	1	1	58%	
57913	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	YERBA SANTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57914	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57915	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	602,091	14,990,000	602,091	100%	0	0	CENTRO	1	0	4%	
57916	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57917	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	12,187,867	4,224,391	12,187,867	4,224,391	100%	0	0	CENTRO	1	0	34%	
57918	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	558-VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	686,750	1,155,883	686,750	100%	0	0	CENTRO	1	1	59%	
57919	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57920	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	566-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	ZAPOTITLÁN DEL RÍO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
57921	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTÉMOC (COLONIA AGRICOLA GANADERA CUAUHTÉMOC)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57922	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	SAN NICOLÁS QUIALANA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,155,883	1,081,107	1,155,883	1,081,107	100%	0	0	CENTRO	1	1	93%	
57923	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	5,000,000	2,243,753	5,000,000	2,243,753	100%	0	0	CENTRO	1	0	44%	
57924	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	60-MIXISTLÁN DE LA REFORMA	SANTA MARÍA MIXISTLÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57925	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,500,000	971,226	1,500,000	971,226	100%	0	0	CENTRO	1	1	64%	
57926	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	68-OCOTLÁN DE MORELOS	PRAXEDIS DE GUERRERO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,155,883	1,038,598	1,155,883	1,038,598	100%	0	0	CENTRO	1	1	89%	
57927	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	77-REYES ETLA	SAN LÁZARO ETLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,155,883	938,915	1,155,883	938,915	100%	0	0	CENTRO	1	1	81%	
57928	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA HUGO MAYORAL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57929	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	8-ASUNCIÓN TLACOLULITA	ASUNCIÓN TLACOLULITA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57930	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	85-SAN AGUSTÍN LOXICHA	SAN AGUSTÍN LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57931	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	796,158	377,102	796,158	377,102	100%	0	0	CENTRO	1	0	47%	
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
57932	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	463,897	320,402	463,897	320,402	100%	0	0	LOTE	1	1	69%	
57933	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	134-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	SANTO TOMÁS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100%	0	0	LOTE	1	1	82%	
57934	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	14-CIUDAD JUÁREZ IXTEPEC	CHEGUIGO QUINTA SECCIÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	196,987	160,572	196,987	160,572	100%	0	0	LOTE	1	1	81%	
57935	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	4,181,205	3,998,269	4,181,205	3,998,269	100%	0	0	LOTE	1	1	96%	
57936	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	4,181,205	4,037,272	4,181,205	4,037,272	100%	0	0	LOTE	1	1	96%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
57937	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	171-SAN JOSÉ TENANGO	SAN JOSÉ TENANGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,250,486	4,650,831	5,250,486	4,650,831	100%	0	0	LOTE	1	1	88%	
57938	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN MIGUEL ETLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100%	0	0	LOTE	1	1	82%	
57939	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENEMÉRITO JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	189,341	152,926	189,341	152,926	100%	0	0	LOTE	1	1	80%	
57940	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,054,398	2,821,053	3,054,398	2,821,053	100%	0	0	LOTE	1	1	92%	
57941	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,067,034	2,959,348	3,067,034	2,959,348	100%	0	0	LOTE	1	1	96%	
57942	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	204-SAN JUAN LAJARCIA	SAN JUAN LAJARCIA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	189,341	152,926	189,341	152,926	100%	0	0	LOTE	1	1	82%	
57943	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	21-COSOLAPA	ESTACIÓN REFUGIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100%	0	0	LOTE	1	1	82%	
57944	EQUIPAMIENTO DE SALUD	232-SAN LUCAS OJITLAN	MACÍN GRANDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,572	196,987	160,572	100%	0	0	LOTE	1	1	81%	
57945	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE MEDICINA TRADICIONAL (CEMETRAN)	247-CAPULÁPAM DE MÉNDEZ	CAPULÁPAM DE MÉNDEZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	829,218	691,380	829,218	691,380	100%	0	0	LOTE	1	1	83%	
57946	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,029,916	2,549,585	3,029,916	2,549,585	100%	0	0	LOTE	1	1	84%	
57947	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	26-CHALCATONG DE HIDALGO	CHALCATONG DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,906,806	5,522,396	5,906,806	5,522,396	100%	0	0	LOTE	1	1	93%	
57948	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL CARRIZAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,572	196,987	160,572	100%	0	0	LOTE	1	1	82%	
57949	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	786,483	649,329	786,483	649,329	100%	0	0	LOTE	1	1	83%	
57950	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	CAMOTE ESPAÑOL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	87,946	64,942	87,946	64,942	100%	0	0	LOTE	1	1	74%	
57951	EQUIPAMIENTO DE CENTRO D SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,029,916	2,571,670	3,029,916	2,571,670	100%	0	0	LOTE	1	1	85%	
57952	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	307-SAN PEDRO HUAMELULA	RÍO SECO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100%	0	0	LOTE	1	1	82%	
57953	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	786,483	649,329	786,483	649,329	100%	0	0	LOTE	1	1	83%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
57954	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	BAJOS DE CHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	164,609	133,660	164,609	133,660	100%	0	0	LOTE	1	1	81%	
57955	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	353,987	223,110	353,987	223,110	100%	0	0	LOTE	1	1	63%	
57956	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSÉ CHACALAPA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100%	0	0	LOTE	1	1	82%	
57957	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,121,362	4,540,765	5,121,362	4,540,765	100%	0	0	LOTE	1	1	89%	
57958	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,138,736	2,132,420	2,138,736	2,132,420	100%	0	0	LOTE	1	1	99%	
57959	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,632,426	4,094,339	6,632,426	4,094,339	100%	0	0	LOTE	1	1	62%	
57960	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,181,205	4,086,996	4,181,205	4,086,996	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	
57961	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	313,987	219,353	313,987	219,353	100%	0	0	LOTE	1	1	70%	
57962	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	DOLORES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100%	0	0	LOTE	1	1	82%	
59592	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	EL MOLINO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100%	0	0	LOTE	1	1	82%	
59593	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	SANTIAGO CHILIXTLAHUACA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100%	0	0	LOTE	1	1	82%	
59594	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,181,205	4,140,312	4,181,205	4,140,312	100%	0	0	LOTE	1	1	99%	
59595	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LLANO DE GUADALUPE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	93,987	71,060	93,987	71,060	100%	0	0	LOTE	1	1	76%	
59596	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	406-SANTA MARÍA CHILCHOTLA	SANTA MARÍA CHILCHOTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	786,483	643,190	786,483	643,190	100%	0	0	LOTE	1	1	82%	
59597	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD FRACC, EL RETIRO	409-SANTA MARÍA DEL TULE	SANTA MARÍA DEL TULE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	353,987	233,978	353,987	233,978	100%	0	0	LOTE	1	1	66%	
59598	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	413-SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,805,585	2,979,499	3,805,585	2,979,499	100%	0	0	LOTE	1	1	78%	
59599	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	296,850	258,823	296,850	258,823	100%	0	0	LOTE	1	1	87%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
59600	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	171,486	90,289	171,486	89,760	99%	0	0	LOTE	1	1	52%	
59601	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100%	0	0	LOTE	1	1	82%	
59602	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	431-SANTA MARÍA TECOMAVACA	SANTA MARÍA TECOMAVACA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	171,486	140,615	171,486	140,615	100%	0	0	LOTE	1	1	82%	
59603	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARÍA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZOALTEPEC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	195,595	153,168	195,595	153,168	100%	0	0	LOTE	1	1	78%	
59604	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARÍA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100%	0	0	LOTE	1	1	82%	
59605	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARÍA TONAMECA	SANTA ELENA EL TULE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100%	0	0	LOTE	1	1	82%	
59606	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	786,483	692,330	786,483	692,330	100%	0	0	LOTE	1	1	88%	
59607	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100%	0	0	LOTE	1	1	82%	
59608	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	176,183	139,635	176,183	139,635	100%	0	0	LOTE	1	1	79%	
59609	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,029,916	2,874,035	3,029,916	2,874,035	100%	0	0	LOTE	1	1	95%	
59610	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,829,916	4,408,535	4,829,916	4,408,535	100%	0	0	LOTE	1	1	91%	
59611	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	171,486	140,615	171,486	140,615	100%	0	0	LOTE	1	1	82%	
59612	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	TIERRA BLANCA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100%	0	0	LOTE	1	1	82%	
59613	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	125,018	123,560	125,018	123,560	100%	0	0	LOTE	1	1	99%	
59614	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,182,252	3,957,968	4,182,252	3,957,968	100%	0	0	LOTE	1	1	95%	
59615	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	483-SANTIAGO SUCHILQUITO	SANTIAGO SUCHILQUITO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	173,987	145,273	173,987	145,273	100%	0	0	LOTE	1	1	84%	
59616	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	171,486	140,537	171,486	140,537	100%	0	0	LOTE	1	1	82%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
59617	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	496-SANTIAGO XIACUÍ	SANTIAGO XIACUÍ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	171,486	140,537	171,486	140,537	100%	0	0	LOTE	1	1	82%	
59618	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SLUD	499-SANTIAGO YOLOMÉCATL	SANTIAGO YOLOMÉCATL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	165,009	134,060	165,009	134,060	100%	0	0	LOTE	1	1	81%	
59619	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	164,609	133,660	164,609	133,660	100%	0	0	LOTE	1	1	81%	
59765	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA JORDÁN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,988	160,650	196,988	160,650	100%	0	0	LOTE	1	1	82%	
59620	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	RINCÓN MORENO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	190,975	108,409	190,975	108,145	100%	0	0	LOTE	1	1	57%	
59621	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,363,143	2,074,576	3,363,143	2,074,576	100%	0	0	LOTE	1	1	62%	
59622	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL GENERAL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9,711,110	9,000,362	9,711,110	9,000,362	100%	0	0	LOTE	1	1	93%	
59623	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	YERBA SANTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100%	0	0	LOTE	1	1	82%	
59624	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	786,483	649,329	786,483	649,329	100%	0	0	LOTE	1	1	83%	
59625	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	550-SAN JERÓNIMO TLAOCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLAOCHAHUAYA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	164,609	133,660	164,609	133,660	100%	0	0	LOTE	1	1	81%	
59626	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,205,662	4,157,805	4,205,662	4,157,805	100%	0	0	LOTE	1	1	99%	
59627	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	171,486	140,615	171,486	140,615	100%	0	0	LOTE	1	1	82%	
59628	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,205,662	3,758,456	4,205,662	3,758,456	100%	0	0	LOTE	1	1	89%	
59629	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	558-VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100%	0	0	LOTE	1	1	82%	
59630	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	844,699	713,764	844,699	713,764	100%	0	0	LOTE	1	1	85%	
59631	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD SANA FE Y LA MAR	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	107,145	196,987	106,961	100%	0	0	LOTE	1	1	54%	
59632	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	566-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	ZAPOTITLÁN DEL RÍO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	171,486	140,615	171,486	140,615	100%	0	0	LOTE	1	1	82%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11						
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9				
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5												
55972	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	454,957	454,957	454,957	454,957	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
56118	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	13,710	0	13,710	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
55853	4A3100-COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	159,760	159,760	159,760	159,760	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
55875	4A3630- DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	82,534,358	82,534,358	82,634,358	82,534,358	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%					
55989	4A3630- DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,188,098	1,188,098	1,188,098	1,188,098	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%					
55895	4A3670- DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	137,339	137,339	137,339	137,339	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%					
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																												
56394	4A3100-COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11D09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	70,092,532	14,235,096	70,092,532	14,235,096	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
56422	4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11D09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	5,725,432	5,725,432	5,725,432	5,725,432	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%					
FASSA													11,482,204	8,050,927	11,482,204	8,050,927	100%	0	0				3	3	87%			
SERVICIOS PERSONALES																												
103909	GASTOS DE OPERACION Y SERVICIOS PERSONALES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	2,607,029	2,607,029	2,607,029	2,607,029	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%					
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																												
63317	PROTECCION DE RIESGO SANITARIO Y FORTALECIMIENTO DE LA RED	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	8,149,079	4,963,402	8,149,079	4,963,402	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	60%					
103944	PAGO DE SINIESTROS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	480,496	480,496	480,496	480,496	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%					
104046	VENTA DE BASES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	245,600	0	245,600	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%					
FAIS													281,948,511	239,173,273	270,216,006	232,653,705	97%	7,952	6,044				13,660,482	11,236,483	82%			
FISE													128,430,444	99,857,294	126,561,874	99,857,294		0	0				20,079	19,195				
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																												
74861	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISE/04 59/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	44,599	0	44,599	0	0%	0	0	PROYECTO	5	3	60%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL				
74862	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISE/05 73/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	600,000	544,721	600,000	544,721	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%					
44631	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ISIDRO MONTEVERDE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	935,297	656,315	935,297	656,315	100%	0	0	KILÓMETRO	3	3	100%					

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
74863	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN FRANCISCO YUCUCUNDO	RURAL	FISE/0059/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	91,237	90,364	91,237	90,364	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO SAN FRANCISCO YUCUCUNDO; SALDO CONSIDERADO ECONOMIA
102364	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA CRUZ MIXTEPEC - SAN BERNARDO MIXTEPEC DEL KM 2+589.66 AL KM 1+289.66	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	URBANO	FISE/0293/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	-	-	116,506	112,007	112,007	112,007	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
74864	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	BUENA VISTA (SAN ISIDRO EL POTRERO)	RURAL	FISE/0659/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	435,563	429,616	435,563	429,616	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74865	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	LA TRINIDAD	RURAL	FISE/0097/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	63,371	46,544	63,371	46,544	100%	0	0	SISTEMA	1	1	98%	
108409	REAHABILITACION DEL CAMINO SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA - TEJALTITLAN - E.C. (HUAJUAPAN - MARISCALA) KM 4+100, DEL KM 0+000 AL KM 2+180	160-SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	FISE/0620/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	-	-	360,480	360,480	360,480	360,480	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
103626	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL OCOTLAN DE MORELOS - SAN JERONIMO TAVICHE DEL KM 10+000 AL KM 15+000	162-SAN JERÓNIMO TAVICHE	SAN JERÓNIMO TAVICHE	URBANO	FISE/0448/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TAVICHE	-	-	459,239	229,619	459,239	229,619	100%	0	0	KILOMETRO	5	3	60%	
44632	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	216,286	172,203	216,286	172,203	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
74866	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	FISE/0439/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	55,512	0	55,512	0	0%	0	0	POZO	1	1	100%	
108764	TERMINACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO DE PLAN DE SAN LUIS E.C. (MATIAS ROMERO - ACAYUCAN) PLAN DE SAN LUIS	198-SAN JUAN GUICHICOVI	PLAN DE SAN LUIS	RURAL	FISE/0637/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	842,209	842,209	842,209	842,209	100%	0	0	METROS	30	30	100%	
44633	AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	YUCUMÍ	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	7,930	7,929	7,930	7,929	100%	0	0	POSTE	21	21	100%	
44634	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	LOS TEJOCOTES	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	37,311	4,820	37,311	4,820	100%	0	0	POSTE	14	13	95%	
44635	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA).	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SAN ISIDRO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	449	448	449	448	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	
44636	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (3A. ETAPA).	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	YERBA BUENA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	136,820	135,606	136,820	135,606	100%	0	0	POSTE	37	37	100%	
44637	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA).	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SANTIAGO TIÑO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	4,794	4,794	4,794	4,794	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
44638	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A. ETAPA)	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SANTIAGO TIÑO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	31,331	31,330	31,331	31,330	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
44639	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMÍ	MONTE NEGRO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	19,304	0	19,304	0	0%	0	0	POSTE	11	10	95%	
44640	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMÍ	RÍO CENTRO NUMÍ	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	608,225	417,814	608,225	417,814	100%	0	0	POSTE	23	23	100%	
44641	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMÍ	SAN ISIDRO NUMÍ	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	906,843	662,762	906,843	662,762	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
44642	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMÍ	SAN ISIDRO YOSONAMA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	444,697	7,600	444,697	7,600	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	96%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
44643	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMÍ	SAN JUAN NUMÍ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	702,590	501,341	702,590	501,341	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
44644	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMÍ	SAN PEDRO NUMÍ	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	63,122	51,563	63,122	51,563	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	
44645	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (UNION YOSOÁAMA)	210-SAN JUAN NUMÍ	SAN JUAN NUMÍ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	8,149	2,862	8,149	2,862	100%	0	0	POSTE	6	6	95%	
44646	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMÍ	PEÑA COLORADA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	170,086	102,813	170,086	102,813	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	
74867	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	210-SAN JUAN NUMÍ	PEÑA COLORADA	RURAL	FISE/05/42/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	2,874,055	0	2,874,055	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	20%	
74868	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	210-SAN JUAN NUMÍ	SABINILLO	RURAL	FISE/05/41/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	3,941,064	0	3,941,064	0	0%	0	0	PLANTA	2	0	10%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO SABINILLO (SABINILLO NUMÍ)
74869	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NUMÍ	SABINILLO	RURAL	FISE/05/44/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,190,477	0	1,190,477	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	95%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO SABINILLO (SABINILLO NUMÍ)
104485	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO OCOTEPEC - SAN LUCAS CAMOTLAN TRAMO: KM 0+000 AL KM 35+000	231-SAN LUCAS CAMOTLÁN	SAN LUCAS CAMOTLÁN	URBANO	FISE/05/99/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS CAMOTLAN	-	-	1,618,925	1,618,925	1,618,925	1,618,925	100%	0	0	KILÓMETRO	35	35	100%	
44647	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	239-SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM	TOTONUNDO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	835,093	5,231	835,093	5,231	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	81%	
74870	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	240-SAN MARTÍN ITUNYOSO	LA CONCEPCIÓN	RURAL	FISE/01/01/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	191,220	185,764	191,220	185,764	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74871	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	242-SAN MARTÍN PERAS	SAN JOSÉ	RURAL	FISE/00/96/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	108,517	90,550	108,517	90,550	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74872	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SANTA JUQUILA)	242-SAN MARTÍN PERAS	SAN MARTÍN PERAS	URBANO	FISE/00/95/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	953,629	881,755	953,629	881,755	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74873	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	LAS CONCHAS	RURAL	FISE/01/97/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	123,658	114,715	123,658	114,715	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO CONCHAS, LAS; SALDO CONSIDERADO ECONOMIA
44648	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, ACCESO LAGUNA GARZA	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	COPALITA LA HAMACA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	993,914	874,836	993,914	874,836	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
74874	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	SAN LUCAS REDENCIÓN	RURAL	FISE/00/98/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	154,439	140,402	154,439	140,402	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO SAN LUCAS REDENSIÓN; SALDO CONSIDERADO ECONOMIA
44649	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CALLE DE MAYO, COL. SHA GUI BLOO (1A. ETAPA)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300	297	300	297	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
108876	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. KM 142.152 (CARRERA FEDERAL 182) - SAN PEDRO IXCATLAN PRIMERA ETAPA	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	SAN PEDRO IXCATLÁN	URBANO	FISE/05/78/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN	-	-	4,954,031	4,954,031	4,954,031	4,954,031	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
44650	AMPLIACION DE LA RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LAS RAZAS 2A. SECCION)	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	910,188	485,542	910,188	485,542	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	63%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
74875	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN JOSÉ CIENEGUILLA	RURAL	FISE/06/58/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	2,962,839	0	2,962,839	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	
74876	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	EL CAPULIN	RURAL	FISE/01/32/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	157,399	145,743	157,399	145,743	100%	0	0	METRO LINEAL	6,457	5,850	91%	
74877	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	SAN MARTÍN DURAZNOS	RURAL	FISE/06/56/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,236,480	1,206,801	1,236,480	1,206,801	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
44651	CAMBIO DE SISTEMA BIFASICO A TRIFASICO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	349-SAN SEBASTIÁN TEITIPAC	SAN ANTONIO BUENAVISTA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	768	668	768	668	100%	0	0	POSTE	13	13	100%	
44652	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA JE LOS MARTINEZ	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	56,626	56,517	56,626	56,517	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
74878	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-MESONES HIDALGO	SAN JUAN LA LIMA	RURAL	FISE/01/02/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	108,000	87,953	108,000	87,953	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
74879	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	SANTA CATARINA YOSONOTÚ	URBANO	FISE/01/00/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	201,353	186,527	201,353	186,527	100%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	
44653	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SAN JOSÉ YATANDOYO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	836	0	836	0	0%	0	0	POSTE	27	27	100%	
109406	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA INES YATZECHÉ - SANTIAGO APOSTOL	389-SANTA INÉS YATZECHÉ	SANTA INÉS YATZECHÉ	URBANO	FISE/06/92/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZECHÉ	-	-	1,860,559	1,860,559	1,860,559	1,860,559	100%	0	0	KILÓMETRO	12	12	100%	
74880	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	407-SANTA MARIA CHIHALAPA	ESCOLAPA	RURAL	FISE/06/57/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	682,316	667,182	682,316	667,182	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
44654	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	408-SANTA MARIA DEL ROSARIO	LA UNIÓN VISTAHERMOSA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	556,238	361,896	556,238	361,896	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
44655	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	408-SANTA MARIA DEL ROSARIO	SEGUNDA SECCIÓN	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,224,600	616,131	1,224,600	616,131	100%	0	0	KILÓMETRO	4	4	100%	
44656	MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO BAJO)	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	4,272	250,000	4,272	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
44657	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LA CHILA)	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,297,947	1,016,030	1,297,947	1,016,030	100%	0	0	POSTE	30	29	95%	
74881	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN VICENTE PIÑAS	RURAL	FISE/00/99/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	104,551	99,494	104,551	99,494	100%	0	0	METRO LINEAL	1,562	1,490	95%	
44658	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRA DE LA CRUZ (CAMPO DE FUTBOL)	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	101,994	101,968	101,994	101,968	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
44659	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "LA CASCAIDA" SOBRE CAMINO A SANTIAGO CHOAPAM- SANTO DOMINGO LATANI	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	13,714	13,714	13,714	13,714	100%	0	0	METRO LINEAL	15	15	100%	
44660	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	PASO DE LA GARROCHA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	14,684	1,059	14,684	1,059	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	
44661	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL PORVENIR)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	52,400	39,569	52,400	39,569	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
44662	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO EL CALVARIO, 3A. SECCION	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,069,019	1,067,928	1,069,019	1,067,928	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
74882	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	488-SANTIAGO TEPETLAPA	SANTIAGO TEPETLAPA	URBANO	FISE/06/72/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	254,279	0	254,279	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	10%	
44663	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	503,615	298,798	503,615	298,798	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	92%	
44664	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CUESTA BLANCA)	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	684,658	529,045	684,658	529,045	100%	0	0	POSTE	21	20	95%	
44665	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	56-MÁRTIRES DE TACUBAYA	MÁRTIRES DE TACUBAYA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	271,583	271,583	271,583	271,583	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
44666	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,041,438	7,485	1,041,438	7,485	100%	0	0	POSTE	30	12	40%	
44667	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. AMPLIACION GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO (3A. ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	360,121	353,204	360,121	353,204	100%	0	0	POSTE	45	45	100%	
44668	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA COLONIA JARDINES DE ZAACHILA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	25,246	0	25,246	0	0%	0	0	REGISTRO	50	48	95%	
44669	AMPLIACION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. AMPLIACION ZAPOTECA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	748,325	748,324	748,325	748,324	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
44670	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	LA ESPERANZA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	269,734	0	269,734	0	0%	0	0	POSTE	25	18	72%	
44671	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR JUQUILITA SOBRE RIO MIAHUATLAN SOBRE CALLE APOLINAR GARCIA (COL. FELICIANO GARCIA) (4A ETAPA)	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	6,270	6,270	6,270	6,270	100%	0	0	METRO LINEAL	9	9	100%	
74883	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A ETAPA (AGENCIA DE SAN JACINTO OCOTLAN)	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FISE/06/42/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,226,276	1,226,276	1,226,276	1,226,276	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
44672	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO A SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS E.C. PLUMA HIDALGO- SANTA MARIA HUATULCO.	71-PLUMA HIDALGO	SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	781,842	778,056	781,842	778,056	100%	0	0	METRO LINEAL	11	10	91%	
108828	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (OAXACA - POCHUTLA) SAN ANDRES PAXTLAN (2A. ETAPA)	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	SAN ANDRÉS PAXTLÁN	URBANO	FISE/06/29/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	22,100	0	22,100	0	0%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
42496	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL ABEJONES - SAN ISIDRO ALOAPAM	1-ABEJONES	ABEJONES	URBANO	51505	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	133,000	133,000	133,000	133,000	100%	0	0	KILÓMETRO	14	14	100%	
42497	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO RIO HONDO- ABEJONES	1-ABEJONES	ABEJONES	URBANO	51504	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	256,500	256,500	256,500	256,500	100%	0	0	KILÓMETRO	27	27	100%	
42498	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO SAN ANDRES YAA E.C. (DIAZ ORDAZ-VILLA ALTA) E.C.(TOTONTEPEC-YACOCHI) DEL KM 0+000 AL KM	100-SAN ANDRÉS YAA	SAN ANDRÉS YAA	URBANO	47954	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	29,427	0	29,427	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
109022	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO	FISE/06/64/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	-	-	797,486	797,486	797,486	797,486	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
107438	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA DE RIO HILO	104-SAN ANTONINO EL ALTO	EL RIO HILO	RURAL	FISE/05/93/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO	-	-	1,400,254	1,400,254	1,400,254	1,400,254	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
42499	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE SAN ANTONINO LOMA COCOYO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000. EN EL MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE/EN LA LOCALIDAD SAN ANTONINO MONTE VERDE	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	URBANO	49802	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	56,456	56,456	56,456	56,456	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
108377	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	LOMA DE MIEL (SANTA MARIA LOMA DE MIEL)	RURAL	FISE/06/17/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	-	-	30,627	30,627	30,627	30,627	100%	0	0	POSTE	26	26	100%	
108547	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	MIGUEL HIDALGO	RURAL	FISE/06/18/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	-	-	466,497	466,497	466,497	466,497	100%	0	0	POSTE	20	20	100%	
104296	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2A. ETAPA)	112-SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	URBANO	FISE/05/82/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	980,143	980,143	980,143	980,143	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
101862	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SANTA MARÍA YOHUECHE	RURAL	FISE/03/26/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI	-	-	40,198	40,198	40,198	40,198	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	
42501	CONSERVACION DEL CAMINO SAN BALTAZAR LAGUNAS- SAN PEDRO LEAPI	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN PEDRO LEAPI	RURAL	50442	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	640,000	640,000	640,000	640,000	100%	0	0	KILÓMETRO	12	12	100%	
42502	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN DIONISIO- LAS FLORES. EN EL MUNICIPIO SAN DIONISIO OCOTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN DIONISIO OCOTEPEC	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	49664	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	KILÓMETRO	5	5	100%	
114934	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENRGIA ELECTRICA	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	URBANO	FISE/06/97/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	-	-	543,260	543,260	543,260	543,260	100%	0	0	POSTE	95	95	100%	
108857	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	FISE/06/40/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	-	-	1,099,579	1,099,579	1,099,579	1,099,579	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
108246	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CAÑADA DE LOS BRAVO)	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	PUEBLO VIEJO	RURAL	FISE/06/30/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	-	-	307,617	307,617	307,617	307,617	100%	0	0	POSTE	21	21	100%	
42505	CONSERVACION DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA- PUERTO ESCONDIDO, TRAMO SOLA DE VEGA-SAN GABRIEL MIXTEPEC DEL KM 78+800 AL KM 197+800 /SAN GABRIEL MIXTEPEC	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	URBANO	47621	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,470,767	1,470,738	1,470,767	1,470,738	100%	0	0	KILÓMETRO	119	119	100%	
101981	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y FRANCISCO I. MADERO	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	FISE/02/55/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	-	-	137,449	133,911	133,911	133,911	100%	0	0	POSTE	21	21	100%	
42507	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO ARROYO ENCINO- EJIDO MIGUEL HERRERA	190-SAN JUAN COTZOCÓN	EJIDO MIGUEL HERRERA LARA	RURAL	51503	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	161,500	161,500	161,500	161,500	100%	0	0	KILÓMETRO	17	17	100%	
91545	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (3A ETAPA)	194-SAN JUAN DEL RÍO	SAN JUAN DEL RÍO	URBANO	FISE/01/34/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	-	-	939,390	463,028	463,028	463,028	100%	0	0	METRO LINEAL	2,441	2,330	95%	
42508	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUELAVIA-SAN BARTOLO. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN GUELAVIA /EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUELAVIA	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	49662	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	KILÓMETRO	10	10	100%	
103712	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	198-SAN JUAN GUICHICOVI	BRENA TORRES (NUEVO BRENA TORRES)	RURAL	FISE/04/82/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	134,393	134,393	134,393	134,393	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
103649	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA CABEZA DE TIGRE	198-SAN JUAN GUICHICOVI	RÍO PACHIÑE	RURAL	FISE/04/80/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	592,991	592,991	592,991	592,991	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	
103673	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE FERROCARRIL SUR	198-SAN JUAN GUICHICOVI	ESTACIÓN MOGONÉ	RURAL	FISE/04/81/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	629,881	629,881	629,881	629,881	100%	0	0	POSTE	16	16	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
42509	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA GUADALUPE-ENTRONQUE LA LOBERA. EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDAD GUADALUPE, LA	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	LA GUADALUPE	RURAL	49642	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	KILÓMETRO	10	10	100%	
104197	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SAN ISIDRO ARENAL - ARROYO CACAO DEL KM 0+000 AL KM 14+000	205-SAN JUAN LALANA	SAN ISIDRO ARENAL	RURAL	FISE/05/55/09	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	-	-	77,050	77,050	77,050	77,050	100%	0	0	KILÓMETRO	14	14	100%	
104225	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SANTA ROSA SAN LORENZO DEL KM 0+000 AL KM 13+300	205-SAN JUAN LALANA	SAN LORENZO	RURAL	FISE/05/56/09	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	-	-	99,705	99,705	99,705	99,705	100%	0	0	KILÓMETRO	13	13	100%	
102465	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1ERA ETAPA	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SANTO DOMINGO VIEJO	RURAL	FISE/03/00/09	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO 08	-	-	381,643	381,643	381,643	381,643	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	
102412	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LUIS ECHEVERRIA Y PROLONGACION DE REFORMA 1ERA. ETAPA	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08-	URBANO	FISE/02/99/09	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO 08	-	-	285,377	285,377	285,377	285,377	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
102524	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1ERA ETAPA (PIE DE LA PEÑA)	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08-	URBANO	FISE/03/01/09	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO 08	-	-	315,547	315,547	315,547	315,547	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	
102650	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08-	URBANO	FISE/03/02/09	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO 08	-	-	468,280	468,280	468,280	468,280	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
103731	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	210-SAN JUAN NÚMI	SAN JOSÉ NÚMI	RURAL	FISE/04/57/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	636,000	636,000	636,000	636,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
108936	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA	210-SAN JUAN NÚMI	SAN JUAN NÚMI	URBANO	FISE/06/10/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	636,000	636,000	636,000	636,000	100%	0	0	METRO LINEAL	2,339	2,339	100%	
42510	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LLANO DEL CHIVOLLANO CEBOLLA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN NÚMI/EN LA LOCALIDAD SABINILLO (SABINILLO NÚMI)	210-SAN JUAN NÚMI	SABINILLO	RURAL	49801	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	30,984	30,964	30,984	30,964	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
42511	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RIO SAN JUAN-CORRAL DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 4+000 EN EL MUNICIPIO SAN JUAN NÚMI/EN LA LOCALIDAD RIO SAN JUAN NÚMI	210-SAN JUAN NÚMI	RÍO SAN JUAN NÚMI	RURAL	49713	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	65,046	56,746	65,046	56,746	100%	0	0	KILÓMETRO	4	4	100%	
42514	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JUAN TAMAZOLA- SAN JOSE OJO DE AGUA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JOSÉ OJO DE AGUA	RURAL	49992	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	255,342	250,568	255,342	250,568	100%	0	0	KILÓMETRO	3	3	100%	
42515	CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC) ROJAS DE CUAUHTEMOC - SAN JUAN TEITIPAC DEL KM 0+000 AL KM 15+000	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	51215	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,499,725	0	1,499,725	0	0%	0	0	KILÓMETRO	15	0	0%	
101764	CONSTRUCCION DE PUENTE S/RIO SAN MIGUEL S/CAMINO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - SAN MIGUEL SUCHILTEPEC	236-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	URBANO	FISE/02/59/09	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	-	-	3,575,000	3,575,000	3,575,000	3,575,000	100%	0	0	METROS	17	17	100%	
42516	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE S/RIO HONDO S/CARRETERA SAN FELIPE TINDACO-SAN MATEO SINDIHUI UBICADO EN EL KM14+163.69	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	50316	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	5,910	5,900	5,910	5,900	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
42517	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE PUENTE VEHICULAR S/RIO VERDE S/ CARRETERA SAN FELIPE TINDACO- SAN MATEO SINDIHUI UBICADO EN EL KM 32+094.31	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	50317	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	5,980	5,980	5,980	5,980	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
101787	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA	RURAL	FISE/03/05/09	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	-	-	534,486	534,486	534,486	534,486	100%	0	0	POSTE	26	26	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
101840	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	URBANO	FISE/02/95/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
108463	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN ISIDRO OJO DE AGUA	RURAL	FISE/06/23/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	329,888	329,888	329,888	329,888	100%	0	0	POSTE	34	34	100%	
103873	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FISE/04/71/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	-	-	531,500	531,500	531,500	531,500	100%	0	0	REGISTRO	100	100	100%	
42521	CONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE VICTORIA - SAN PABLO TIJALTEPEC DEL KM 0+00 AL KM 1+000 /GUADALUPE VICTORIA /SAN PABLO TIJALTEPEC	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	46593	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	960,000	0	960,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
42522	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE VICTORIA-SAN PABLO TIJALTEPEC DEL KM 0+00 AL KM 10+000 /GUADALUPE VICTORIA /SAN PABLO TIJALTEPEC	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	46591	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	800,000	0	800,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
42523	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MITLA-SAN JOSE EL PASO, EN EL MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA/EN LA LOCALIDAD SAN PABLO VILLA DE MITLA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	49663	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
42524	MODERNIZACION DEL CAMINO E.C (OAXACA-TAHUANTEPEC)-SAN PABLO MITLA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA/EN LA LOCALIDAD SAN PABLO VILLA DE MITLA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	49940	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,500,000	2,214,705	2,500,000	2,214,705	100%	0	0	KILOMETRO	2	1	87%	
102149	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PLAYA GRANDE	307-SAN PEDRO HUAMELULA	PLAYA GRANDE	RURAL	FISE/02/76/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	-	-	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
102111	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL PORVENIR	307-SAN PEDRO HUAMELULA	EL PORVENIR	RURAL	FISE/02/75/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	-	-	520,122	520,122	520,122	520,122	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
42525	CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO OCOPEATILLO-PEÑA COLORADA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+700. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO OCOPEATILLO/EN LA LOCALIDAD SAN PERO	322-SAN PEDRO OCOPEATILLO	SAN PEDRO OCOPEATILLO	URBANO	49706	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	41,650	41,600	41,650	41,600	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
42526	CONSTRUCCION DL CAMINO SAN PEDRO OCOPEPEC- RANCHO POLVO-UNION Y PROGRESO DEL KM 5+540 AL KM 7+300	323-SAN PEDRO OCOPEPEC	EL POLVO	RURAL	51318	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
93031	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLECTOR)	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	FISE/01/82/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	166,301	162,016	162,016	162,016	100%	0	0	METRO LINEAL	1,572	1,572	100%	
42529	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO YOLOX E.C. (TUXTEPEC-OAXACA) DEL KM 0+000 AL KM 10+000	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	URBANO	51319	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	500,000	283,034	500,000	283,034	100%	0	0	KILOMETRO	17	9	53%	
108326	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	VISTA HERMOSA	RURAL	FISE/06/07/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	-	-	223,674	223,674	223,674	223,674	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	
112522	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	VISTA HERMOSA	RURAL	17	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	-	-	870,493	870,493	0	870,493	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO	22	22	100%	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN PROCESO DE CONEXION. FINIQUITADA.
42531	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL VALLE-TEOTITLAN DEL VALLE, EN EL MUNICIPIO SANTA ANA DEL VALLE/EN LA LOCALIDAD SANTA ANA DEL VALLE	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	49661	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
42532	CONSERVACION DEL CAMINO CIENEGUILLA-SAN JOSE IXTAPAM DEL KM 0+000 AL KM 13+000 /SAN JOSE IXTAPAM /SANTA CATARINA JUQUILA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN JOSÉ IXTAPAM	RURAL	47622	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	73,499	73,498	73,499	73,498	100%	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
42533	RECONSTRUCCION DE LA GARRITERA CERRO DEL VIDRIO-JUQUILA DEL KM. 0+000 AL KM. 28+800 /SANTA CATARINA JUQUILA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	46975	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	29,681	0	29,681	0	0%	0	0	KILOMETRO	29	29	100%	
42534	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO PALO ALTO- SANTA CATARINA LACHATAO	365-SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	URBANO	51506	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	256,500	256,500	256,500	256,500	100%	0	0	KILOMETRO	27	27	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
42535	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO REYNOSA- SANTA CATARINA	365-SANTA CATARINA LACHATAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51519	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	256,500	256,500	256,500	256,500	100%	0	0	KILÓMETRO	27	27	100%	
42537	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA CATARINA TAYATA-PARAJE CHILA DEL KM 0+000 AL KM 2+000. EN EL MUNICIPIO SANTA CATARINA TAYATA/EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA TAYATA	370-SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	URBANO	49711	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	82,625	72,135	82,625	72,135	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
109108	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	LA PAZ	RURAL	FISE/06/76/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	
109355	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	LA VICTORIA	RURAL	FISE/06/74/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	514,000	514,000	514,000	514,000	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	
109290	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	MORELOS	RURAL	FISE/06/75/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	POSTE	13	13	100%	
109205	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	URBANO	FISE/06/77/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	POSTE	31	31	100%	
91359	PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTA CRUZ MIXTEPEC - PARAJE YEGOVEGO	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	FISE/01/14/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	-	-	362,566	362,566	362,566	362,566	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
42540	REHABILITACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE PLAN DE SAN ANTONIO. EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ NUNDACO/EN LA LOCALIDAD PLAN DE SAN ANTONIO	379-SANTA CRUZ NUNDACO	PLAN DE SAN ANTONIO	RURAL	49714	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	159,448	119,161	159,448	119,161	100%	0	0	KILÓMETRO	2	1	83%	
104128	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA GERTRUDIS - LA BARDA PASO DE PIEDRAS - VALDEFLORES	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	FISE/04/86/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS	-	-	2,000,003	2,000,003	2,000,003	2,000,003	100%	0	0	KILÓMETRO	13	13	100%	
107361	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1A ETAPA)	391-SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	URBANO	FISE/05/88/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	-	-	1,894,751	1,894,751	1,894,751	1,894,751	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
42541	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO NOCHIXTLAN- SAN MIGUEL CHICAHUA-SANTIAGO APOALA DEL KM 0+000 AL KM 46+000. EN EL MUNICIPIO SANTA	395-SANTA MARIA APAZCO	SANTA MARIA APAZCO	URBANO	49091	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,709,375	1,709,375	1,709,375	1,709,375	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
101931	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. 103+700 (TEHUACAN - HUAJUAPAM) - PARAJE LA TRANCA KM 0+000 AL KM 1+131.593	4-ASUNCIÓN CUYOTEPEJI	ASUNCIÓN CUYOTEPEJI	URBANO	FISE/03/28/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CUYOTEPEJI	-	-	75,544	75,544	75,544	75,544	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
101678	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	CERRO DE LA OLLA	RURAL	FISE/02/77/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	1,128,032	1,128,032	1,128,032	1,128,032	100%	0	0	POSTE	36	36	100%	
101726	MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LOS VARGAS	RURAL	FISE/02/78/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	242,842	242,842	242,842	242,842	100%	0	0	POSTE	9	9	100%	
42542	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA COLOTEPEC E.C. (PUERTO ESCONDIDO-POCHUTLA) DEL KM. 7+000 AL KM. 4+000/SANTA MARIA COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	46974	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,301,176	1,301,176	1,301,176	1,301,176	100%	0	0	KILÓMETRO	3	3	100%	
107687	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	URBANO	FISE/04/43/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA CHILAPA DE DIAZ	-	-	2,294,908	2,291,487	2,294,908	2,291,487	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
108204	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO DE POZOS)	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	URBANO	FISE/04/77/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA CHILAPA DE DIAZ	-	-	487,500	487,520	487,500	487,520	100%	0	0	POZO	4	4	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
42544	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA DE LA ROSA-SAN JOSE TENANGO DEL KM 0+000 AL KM 1+500. EN EL MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ/EN LA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE LA ROSA	RURAL	51317	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	280,000	279,937	280,000	279,937	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
42545	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA DE PARED-EL ENCINAL-AGUA GRANDE, ASI COMO RAMAL A PEÑA VERDE, RAMAL AGUA DERRUMBE Y RAMAL A	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	SAN ANDRES HIDALGO	URBANO	51316	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	492,000	491,733	492,000	491,733	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
42733	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE AGUA DE FIERRO-PLAN DE LECHO-PLAN OCOTE DEL KM0+000 AL KM4+500. EN EL MUNICIPIO HUAUTLA DE	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	PLAN DE LECHO	RURAL	51315	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	380,000	379,552	380,000	379,552	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
109384	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	SANTA MARÍA YAHUICHE	RURAL	FISE/06/65/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	132,951	0	132,951	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	
42734	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO AEROFOTOGRAFICO PARA LA MODERNIZACION A 12 MTS DE ANCHO DE CORONA DE LA CARRRETERA OAXACA- TUXTEPEC; TRAMO OAXACA-	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	50318	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
102810	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. SAN ANTONIO "EL CHERAL"	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	URBANO	FISE/04/53/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	181,488	180,406	180,406	180,406	100%	0	0	METRO LINEAL	251	251	100%	
102782	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. SAN ANTONIO "EL CHERAL"	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	URBANO	FISE/04/52/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	8,073	7,840	7,840	7,840	100%	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	
42736	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SAN JOSE CIENEGUILLA-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC)- SAN GREGORIO OZOLOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 8+000. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA	424-SANTA MARÍA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	RURAL	49708	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	350,000	0	350,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	8	0	0%	
108990	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	434-SANTA MARÍA TEOPOXCO	VILLA NUEVA	RURAL	FISE/05/94/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEOPOXCO	-	-	948,960	948,960	948,960	948,960	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
42737	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA ELENA-SAN FRANCISCO COZOALTEPEC DEL KM 3+000 AL KM 4+000. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA TONAMECA/EN LA LOCALIDAD SAN	439-SANTA MARÍA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZOALTEPEC	RURAL	49941	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,753,268	1,742,374	1,753,268	1,742,374	100%	0	0	KILÓMETRO	1	0	29%	
93722	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA XADANI - TERRU NAA	441-SANTA MARÍA XADANI	SANTA MARÍA XADANI	URBANO	FISE/02/66/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI	-	-	97,680	97,680	97,680	97,680	100%	0	0	KILÓMETRO	6	6	100%	
42738	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MESONES HIDALGO-SANTA MARIA ZACATEPEC)-EL COYULITO DEL KM 0+000 AL KM 8+300. EN EL	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	EL COYULITO	RURAL	48399	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	5,618	5,617	5,618	5,617	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
42739	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CUEVITA - PORTILLO ANGOSTO (SANTA MARIA ZANIZA) DEL KM 0+000 AL KM 0+800	448-SANTA MARÍA ZANIZA	SANTA MARÍA ZANIZA	URBANO	50553	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	1	1	75%	
42740	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CUEVITA-PORTILLO CULEBRON (SANTA MARIA ZANIZA) DEL KM 2+000 AL KM 2+800. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA ZANIZA/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA	448-SANTA MARÍA ZANIZA	SANTA MARÍA ZANIZA	URBANO	49939	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	806,171	0	806,171	0	0%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
42741	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO AMOLTEPEC-RIO CIRUELO-PORTILLO ANGOSTO DEL KM 3+000 AL KM 4+570. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC/EN LA LOCALIDAD RIO CIRUELO	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	RÍO CIRUELO	RURAL	49187	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	596,063	0	596,063	0	0%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
108797	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	451-SANTIAGO APOALA	JAZMÍN MORELOS	RURAL	FISE/06/43/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA	-	-	1,875,305	1,875,305	1,875,305	1,875,305	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
104162	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	454-SANTIAGO ATITLÁN	ESTANCIA DE MORELOS	RURAL	FISE/05/16/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ATITLAN	-	-	627,500	627,500	627,500	627,500	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
102171	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MONTE NEGRO	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	MONTE NEGRO	URBANO	FISE/02/96/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	1,028,911	1,028,911	1,028,911	1,028,911	100%	0	0	KILÓMETRO	12	12	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
102243	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA ESPERANZA - SOLEDAD LINDA VISTA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SOLEDAD VISTA HERMOSA	RURAL	FISE/02/97/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	690,210	690,210	690,210	690,210	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
42742	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO COPALA S/CAMINO COPALA - CIENEGUILLA /SANTIAGO JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CIENEGUILLA	RURAL	47757	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	640,320	0	640,320	0	0%	0	0	METROS	20	20	100%	
42743	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO PASO DE AGUILA S/CAMINO PASO DE AGUILA - SAN ANTONIO JUXTLAHUACA /PASO DE AGUILA COPALA (PASO DE AGUILA) /SANTIAGO JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	PASO DE AGUILA COPALA	RURAL	47756	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,541,635	0	1,541,635	0	0%	0	0	METROS	20	10	50%	
103563	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	475-SANTIAGO MATATLAN	RANCHO SAN FELIPE	RURAL	FISE/02/98/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	-	-	133,205	131,873	131,873	131,873	100%	0	0	POSTE	30	30	100%	
42744	CONSTRUCCION DE LA LOSA S/CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE/EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA	480-SANTIAGO NUNDICHE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	49803	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	23,020	19,664	23,020	19,664	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
108630	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. EMILIANO ZAPATA (1A ETAPA)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FISE/06/32/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	1,271,700	1,271,700	1,271,700	1,271,700	100%	0	0	POSTE	45	45	100%	
108967	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MANCUERNAS (2A. ETAPA)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MANCUERNAS	RURAL	FISE/06/50/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	1,191,700	1,191,700	1,191,700	1,191,700	100%	0	0	POSTE	32	32	100%	
108668	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION AEREA Y RED DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA EN MARIANO MATAMOROS	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MARIANO MATAMOROS	RURAL	FISE/06/33/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	100%	0	0	POSTE	33	33	100%	
104096	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	487-SANTIAGO TENANGO	SANTIAGO TENANGO	URBANO	FISE/03/22/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	-	-	906,680	906,680	906,680	906,680	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
103837	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	503-SANTIAGO ZOOCHILA	SANTIAGO ZOOCHILA	URBANO	FISE/04/60/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZOOCHILA	-	-	909,952	909,952	909,952	909,952	100%	0	0	METRO LINEAL	3,141	3,141	100%	
91861	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	510-SANTO DOMINGO IXCATLAN	TIERRA BLANCA	RURAL	FISE/01/68/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN	-	-	506,746	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
108280	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO	FISE/06/31/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	3,650,259	3,650,259	3,650,259	3,650,259	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
101696	AMPLIACION DE LA CLINICA RURAL IMSS 341	520-SANTO DOMINGO TONALA	YETLA DE JUÁREZ	RURAL	FISE/01/87/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	-	-	335,421	335,421	335,421	335,421	100%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION ES CLINICA, PERO EL CATALOGO NO LA TIENE
104327	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	522-SANTO DOMINGO XAGACIA	SANTO DOMINGO XAGACIA	URBANO	FISE/05/90/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA	-	-	203,075	0	203,075	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
103916	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PRIMERA ETAPA)	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	GENARO V. VÁSQUEZ	RURAL	FISE/04/79/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
102882	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	FISE/04/41/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA	-	-	1,052,468	1,052,468	1,052,468	1,052,468	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
42745	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA CATARINA YUTANDU-SAN MARTIN DEL RIO DEL KM. 0+000 AL KM.11+000. EN EL MUNICIPIO TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA/EN LA LOCALIDAD SANTA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SANTA CATARINA YUTANDÚ	RURAL	49707	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	49,924	49,924	49,924	49,924	100%	0	0	KILÓMETRO	11	11	100%	
91955	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	URBANO	FISE/01/37/09	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	-	-	540,000	540,000	540,000	540,000	100%	0	0	POSTE	28	28	100%	
42746	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO TRINIDAD ZAACHILA- EL ARCO, PARAJE ROALO, PARAJE LA CIENEGA	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	51309	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	142,500	142,500	142,500	100%	0	0	KILÓMETRO	15	15	100%	
42747	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO SAN ISIDRO LAGUNA-SAN ANTONIO OCOTE. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO OCOTEPEC	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN ANTONIO OCOTE	RURAL	49536	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	KILÓMETRO	6	6	100%	
42748	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO MARIN-RANCHO OJOCHE . EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD RANCHO OJOTE (RANCHO OJOCHE)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	RURAL	49527	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	66,500	66,500	66,500	100%	0	0	KILÓMETRO	7	7	100%	
42749	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. TUXTEPEC-RANCHO PEREZ. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD RANCHO PEREZ	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO PÉREZ	RURAL	49529	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	KILÓMETRO	8	8	100%	
42750	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO LAGUNA-CERRO DE PITA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO LAGUNA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN ISIDRO LAGUNA	RURAL	49537	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	KILÓMETRO	9	9	100%	
42751	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS ARROYO PALOMO-SAN JUAN PALANTLA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD CERRO CANGREJO GRANDE	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO CANGREJO GRANDE	RURAL	49533	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	66,500	66,500	66,500	100%	0	0	KILÓMETRO	7	7	100%	
42752	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALLE NACIONAL-MONTE BELLO. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL/EN LA LOCALIDAD MONTE BELLO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	MONTE BELLO	RURAL	49530	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	KILÓMETRO	5	5	100%	
109418	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARAJE LA YOCUELA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FISE/07/45/09	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	-	-	261,521	0	261,521	0	0%	0	0	POSTE	5	0	0%	
108498	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A. ETAPA)	566-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	BAJA CALIFORNIA	RURAL	FISE/06/24/09	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	-	-	144,600	144,600	144,600	144,600	100%	0	0	POSTE	39	39	100%	
109451	CONSERVACION DEL CAMINO EL FRIJOL - SAN MATEO YUCUTINDO - YUTANINO DEL KM 0+000 AL KM 12+000	566-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	EL FRIJOL	RURAL	FISE/07/67/09	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	KILÓMETRO	12	12	100%	
108904	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	566-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	EL FRIJOL	RURAL	FISE/06/05/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	-	-	19,635	0	19,635	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
104389	CONSERVACION DEL CAMINO ZAPOTITLAN LAGUNAS - EL PARTIDENO KM 0+000 AL KM 15+000	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	ZAPOTITLÁN LAGUNAS	URBANO	FISE/05/96/09	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	-	-	275,776	275,776	275,776	275,776	100%	0	0	KILÓMETRO	15	15	100%	
104445	CONSERVACION DEL CAMINO ZAPOTITLAN LAGUNAS - GUADALUPE BUENOS AIRES KM 0+000 AL KM 15+000	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	GUADALUPE BUENOS AIRES	RURAL	FISE/05/97/09	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	-	-	157,586	157,586	157,586	157,586	100%	0	0	KILÓMETRO	15	15	100%	
104363	CONSERVACION DEL CAMINO ZAPOTITLAN LAGUNAS - TLALTEPEXI KM 0+000 AL KM 18+000	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	ZAPOTITLÁN LAGUNAS	URBANO	FISE/05/95/09	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	-	-	200,270	200,270	200,270	200,270	100%	0	0	KILÓMETRO	18	18	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
104064	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	AGUA DE CERRO	RURAL	FISE/05/01/09	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	-	-	953,391	953,391	953,391	953,391	100%	0	0	POSTE	21	21	100%		
103948	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	LOMA SANTA CRUZ	RURAL	FISE/05/02/09	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	-	-	1,106,875	1,106,875	1,106,875	1,106,875	100%	0	0	POSTE	39	39	100%		
103980	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	SAN PEDRO DE LOS ENCINOS	RURAL	FISE/04/88/09	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	-	-	951,181	951,181	951,181	951,181	100%	0	0	POSTE	22	22	100%		
104256	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MAZATLÁN VILLA DE FLORES-PLAN DE GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 34+850, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000 MAZATLÁN VILLADE FLORES-PUERTO MAZATLÁN VILLA DE FLORES	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	URBANO	FISE/05/80/09	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	-	-	4,019,672	4,016,791	4,019,672	4,016,791	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%		
91770	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) - SAN JUAN JILOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 40+000	64-NEJAPA DE MADERO	SAN SEBASTIÁN JILOTEPEC	RURAL	FISE/01/65/09	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	-	-	483,902	483,902	483,902	483,902	100%	0	0	KILÓMETRO	40	40	100%		
102292	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VICENE GUERRERO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FISE/03/07/09	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE DON LUIS	-	-	73,302	73,302	73,302	73,302	100%	0	0	POSTE	11	11	100%		
42755	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR PLUMA HIDALGO UBICADO S/CARRETERA HUATULCO-PLUMA HIDALGO-COPALITA. EN EL MUNICIPIO	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	49942	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	183,425	0	183,425	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%		
108703	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	98-SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	URBANO	FISE/05/84/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	-	-	1,460,167	1,460,167	1,460,167	1,460,167	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
FISM													153,518,067	139,315,979	143,654,132	132,796,411		7,952	6,044		13,640,403	11,217,288			
	AGUA POTABLE																								
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
	CONSTRUCCION																								
70419	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA).	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	SAN ILDEFONSO AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	-	-	1,373,115	1,373,115	1,373,115	1,373,115	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EN SU SEGUNDA ETAPA.	
107224	CONSTRUCCION DE LA GALERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	857,065	337,023	337,023	337,023	100%	0	0	METRO CUADRADO	3	1	33%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO 2009	
109468	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN ISIDRO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	798,144	798,144	79,844	798,144	100%	0	0	METRO LINEAL	4,300	4,300	100%		
140697	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	SAN PABLO TIJALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC	-	-	1,260,804	1,260,804	1,260,804	1,260,804	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
109083	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA	311-SAN PEDRO JALTEPETON GO	SAN PEDRO JALTEPETON GO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	889,562	889,562	889,562	4,058	0%	0	0	SISTEMA	889,562	4,058	0%	CON ESTA OBRA SE TERMINA DE GASTAR EL RECURSO 2009 PARA INICIAR CON RECURSO 2010.	
117769	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	BENITO JUÁREZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	-	-	343,082	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
120130	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ORIENTAL	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	-	-	127,000	127,000	127,000	127,000	100%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1	1	100%		
109544	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE	387-SANTA GERTRUDIS	LA BARRA PASO DE PIEDRAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	795,813	795,813	795,813	795,813	100%	0	0	METRO LINEAL		698	698	100%	
92001	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	030/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	180,240	180,240	180,240	180,240	100%	0	0	METRO LINEAL		618	618	100%	NO APARECIO LA COLONIA FIDEPAL POR ESTA RAZON SE LE PUSO EL NOMBRE DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON EN LOCALIDAD.
92092	RED GENERAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	FIDEPAL (COLONIA LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO)	RURAL	039/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	276,199	276,199	276,199	276,199	100%	0	0	METRO LINEAL		230	230	100%	
122524	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (MOCTEZUMA)	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	MOCTEZUMA	RURAL	FISM/S LM/392/23/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE OAXACA	-	-	1,299,943	1,299,943	1,299,943	1,299,943	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100% EN EL 2009.	
134234	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA DE CERRO NEGRO SEGUNDA ETAPA	444-SANTA MARÍA YOLOTEPEC	CERRO NEGRO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC	-	-	584,000	162,560	162,560	162,560	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	0	20%		
106339	PERFORACION EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	46-MAGDALENA JALTEPEC	SAN MIGUEL	RURAL	MMJ/FI SM046/21/08/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC	-	-	829,621	829,621	829,621	829,621	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
106979	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA YRIGOYEN	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	COLONIA FRANCISCO YRIGOYEN	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	64,274	64,274	64,274	64,274	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%		
67768	CONSTRUCCIÓN DE LA 2A ETAPA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE LA AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/112/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. (COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA)	-	-	405,176	405,176	405,176	400,430	99%	0	0	METRO LINEAL		452	452	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES TRINIDAD DE VIGUERA. OBRA FINIQUITADA
	AMPLIACIÓN																								
117014	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	189-SAN JUAN COMALTEPEC	LACHIXOVA	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	679,883	679,883	679,883	676,926	100%	0	0	SISTEMA		679,883	676,926	100%	LA OBRA YA SE TERMINO DE EJECUTAR AL 100% EN ESTE TRIMESTRE, FALTA POR RETIRAR EL 5 AL MILLAR PARA QUE LIQUIDE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA.
106624	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA SECCION 4A,5A Y 6A	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	457,089	337,023	337,023	337,023	100%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1	1	80%	ESTA OBRA FUE PAGADA CON RECURSOS 2009 Y PERTENECE AL EJERCICIO 2009 ES EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2	
94551	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	239-SAN MARTÍN HUAMELÚPAM	TERCERA SECCIÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM	-	-	284,803	284,803	284,803	284,803	100%	0	0	METRO LINEAL		1,361	1,361	100%	
103566	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MACEDONIO ALCALA	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	982,568	982,568	982,568	982,568	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
132907	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	160-SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	-	-	640,554	640,554	640,554	640,554	100%	0	0	METROS LINEALES	4,267	2,000	47%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE "REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE" ES UN TOTAL DE \$2,315,276.00 DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTARA LA CANTIDAD DE \$640,554.00 PROVENIENTES DEL FONDO III. SEDESOL APORTA LA CANTIDAD DE: 1,494,626.00 Y LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA CANTIDAD DE \$180,096.00	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCION																								
95887	RECOLECCION DE AGUAS PLUVIALES EN LA CABECERA MUNICIPAL	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC	-	-	164,699	0	0	0	0%	0	0	RED	1	0	0%		
118348	CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN LA COL. EL BAJIO	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R3 3/05/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	-	-	950,000	950,000	950,000	950,000	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%		
62912	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AVENIDA MONTOYA, COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/05/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	70,083	70,083	70,083	40,686	58%	0	0	RED	70	70	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. LAS METAS EJECUTADAS SON DE 61.37 METROS LINEALES. OBRA FINIQUITADA	
62811	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CAMINO NACIONAL (TRAMO CARRETERA A VIGUERA A CARRETERA A MEXICO) COLONIAS MANZANA 48"A", 48"B" MANANTIAL Y REFORESTACIÓN, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	1,958,225	1,958,225	1,958,225	1,958,225	100%	0	0	RED	324	324	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LAS METAS EJECUTADAS SON 283.24 ML. OBRA FINIQUITADA.	
67622	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JACOBO HERRERA SALAZAR 2A. ETAPA, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/19/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	396,996	396,996	396,996	372,391	94%	0	0	METROS CÚBICOS	174	174	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA. LAS METAS EJECUTADAS FUERON 174.37 M3. OBRA FINIQUITADA	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
131171	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (1ERA. ETAPA) EN LA AGENCIA DE POLICIA DE XAAGA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	XAAGA	RURAL	MSPVM-FISM/0912	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	975,746	975,746	975,746	975,746	100%	0	0	OBRA	975,747	975,747	100%		
84764	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO 4TA. ETAPA	321-SAN PEDRO NOPALA	SAN PEDRO NOPALA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	74,142	74,142	74,142	74,142	100%	0	0	METRO LINEAL	342	342	100%		
118034	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	SANTA CATARINA YOSONOTÚ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	-	-	575,960	575,960	575,960	575,960	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
121504	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LAS CULTURAS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	1,207,250	603,652	1,207,250	603,652	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
115414	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN FRANCISCO JAVIER	RURAL	064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,790	255,345	255,790	255,345	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
92034	INTRODUCCION DEL DRENAJE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEÓN	NÚCLEO RURAL UNIVERSITARIO	RURAL	036/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,504,883	2,504,883	2,504,883	2,504,883	100%	0	0	METRO LINEAL	3,037	1,848	61%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
90766	DRENAJE SANITARIO EN LA MANZANA "M", COL. LOMAS DE VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/031/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	49,118	49,118	49,118	0	0%	0	0	METRO LINEAL	138	7	5%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	
63175	TERMINACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OBSERVATORIO, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/133/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	31,568	31,568	31,568	24,421	77%	0	0	METRO LINEAL	69	69	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. LAS METAS EJECUTADAS SON 69.25 ML. OBRA FINIQUITADA	
	AMPLIACIÓN																								
117595	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	SANTA CATARINA YOSONOTÚ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	-	-	445,775	445,775	445,775	445,775	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
114855	AMP. DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	EL PARAÍSO	RURAL	063	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,902	255,521	255,902	255,521	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
115304	AMP. DE LARED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE REVOLUCION	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	LOMAS DE SAN JAVIER	RURAL	062	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,776	244,917	255,776	244,917	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
114890	AMP. DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,905	255,905	255,905	255,905	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
120436	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE MIGUEL HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA 2ª AMPLIACION	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,905	69,895	255,905	69,895	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
121118	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE REVOLUCION COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	LOMAS DE SAN JAVIER	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,776	113,249	113,249	113,249	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
72530	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZIMATLÁN (ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PUTLA DE GUERRERO), COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/136/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	48,299	48,299	48,299	46,646	97%	0	0	METRO LINEAL	267	267	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	
	MANTENIMIENTO																								
106877	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	AGUSTÍN MELGAR	RURAL	048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,907	255,907	255,907	255,907	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE INICIADA EL DIA 30 DE MAYO AUN ESTA EN REVISION LA ESTIMACION PARA SU RESPECTIVO PAGO.	
106986	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	AGUSTÍN MELGAR	RURAL	048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,907	255,907	255,907	255,907	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
115134	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	AGUSTÍN MELGAR	RURAL	048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,907	255,463	255,907	255,463	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
	REHABILITACIÓN																							
68121	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE AVIÓN TRAMO PUERTO ENSENADA A CALLE EMILIANO ZAPATA, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/150/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			18,566	18,566	18,566	18,566	100%	0	0	METRO LINEAL	234	234	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI. OBRA FINIQUITADA
68088	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LA LUZ TRAMO MÁRTIRES DE TACUBAYA A LA CALLE DE AVIÓN, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/149/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA)			10,534	10,534	10,534	10,534	100%	0	0	METRO LINEAL	78	78	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI. OBRA FINIQUITADA
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
105296	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA			1,874,927	1,874,927	1,874,927	1,874,927	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010 SE TERMINÓ LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UN COSTO DE \$ 6,249,756.00. DESGLOSE DE APORTACIONES: RECURSOS FEDERALES (SEDESOL) \$ 4,374,829.00 FONDO III (RECURSOS 2009) \$ 1,874,927.00
116660	TERMINACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ASUNCIÓN ATOYAQUILLO	RURAL	FISM/PG/73/28/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA			150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	ESTE RECURSO FUE PARA LA TERMINACION DEL ESTUDIO PROYECTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES
	REHABILITACIÓN																							
141489	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	96-SAN ANDRÉS SINAXTLA	SAN ANDRÉS SINAXTLA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS SINAXTLA			499,086	381,472	762,945	381,472	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	EL COSTO PRESUPUESTADO DE LA OBRA ES DE \$ 762,945.01 DE LOS CUALES LA APORTACION DEL RAMO 33 FONDO III ES DE \$ 381,472.5 Y LA OTRA PARTE ES APORTACION DE BENEFICIARIOS.
	LETRINAS																							
	CONSTRUCCIÓN																							
117915	CONSTRUCCION DE 75 SANITARIOS ECOLOGICOS	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	08	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC			335,038	335,038	335,038	166,797	50%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	335,038	166,797	50%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$1,143,794.29 APORTANDO RECURSO FEDERAL SEDESOL UN MONTO DE \$781,756.00. RECURSO MUNICIPAL RAMO 33 FONDO III EL MONTO DE \$ 335,038.29. APORTACION BENEFICIARIOS \$ 27,000.00. DANDO ASI EL MONTO TOTAL DE LA OBRA LA
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y OTROS																							
121466	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA MONTE ALBAN, MARIBEL HUERTA, EDGARDO AMILCAR, WENCESLAO VICTORIA Y BENITO QUESADA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN			476,004	238,056	476,004	238,056	100%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1	1	100%	
92248	DRENAJE, CONTINUACION DE LA SIGUIENTE ETAPA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	RANCHO SOLANO	RURAL	045/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA			114,524	114,524	114,524	114,524	100%	0	0	METRO LINEAL	127	127	100%	
59374	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	4-ASUNCIÓN CUYOTEPEJI	ASUNCIÓN CUYOTEPEJI	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN CUYOTEPEJI			99,750	83,343	83,343	83,343	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
110487	PROGRAMA APASZU, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/088/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX COOR GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			0	0	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	1	96%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
99432	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO DE FÁTIMA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FISM-131-017/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC			1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,183	1,183	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE 430.00 ML DE GUARNICIONES DE FORMA TRAPEZIAL DE CONCRETO SIMPLE DE FC=200 KG/CM2; ACABADO PULICO, APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CONSTRUCCION DE 1,183.00 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.5/10.00 ACABADO BAYADO INC

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
99460	"PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO" (BARRIO TRES DE MAYO)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	BARRIO TRES DE MAYO	RURAL	FISM-131-005/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	449,914	449,914	449,914	449,914	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,996	1,996	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE 599.00 ML DE GUARNICION EN FORMA TRAPEZIAL CON CONCRETO SIMPLE DE FC=200 KG/CM2 ACABADO PULIDO, APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICION. CONSTRUCCION DE 1,996.00 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 16 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2 INCLUIDO.
107439	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS SECCIONES 5A Y 6A	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	836,167	836,167	836,167	836,167	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSO 2009
94665	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	239-SAN MARTIN HUAMELÚPAM	SAN MARTIN HUAMELÚPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM	-	-	234,989	234,989	234,989	234,989	100%	0	0	METROS CUADRADOS	640	640	100%	
128075	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	200,000	200,000	100%	
128115	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	PLAN DEL VERGEL	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	210,000	210,000	100%	
128083	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GALEANA(LIBRAMIENTO VIAL) CABECERA MUNICIPAL	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FISM/0906	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	2,132,432	1,985,114	1,985,114	1,985,114	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,132,432	1,985,114	93%	
100411	PAVIMENTACION A BASE DE PIEDRA BOLA EN PRIVADA DE ALLENDE	33-GUADALUPE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	-	-	259,999	259,999	259,999	259,999	100%	0	0	METROS	150	150	100%	
95705	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC	-	-	48,658	48,658	48,658	48,658	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	300	300	100%	
95589	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE UNION) CABECERA MUNICIPAL	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC	-	-	329,398	164,699	164,699	164,699	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	70	35	50%	
106871	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS 1A. ETAPA	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	1,867,633	539,574	539,574	539,574	100%	0	0	METROS CUADRADOS	153	46	30%	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2010 SE COMENZÓ LA OBRA: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS 1A. ETAPA, QUE TENDRÁ UN COSTO DE \$ 1,867,632.76 Y EN ESTE TRIMESTRE SE PAGÓ SOLO \$ 539,573.65 POR CONCEPTO DE ANTICIPO.
117623	CONSTRUCCION DE CALLES	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	-	-	356,952	356,952	356,952	356,952	100%	0	0	METROS	2,000	2,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO EN ML
115776	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO. COL. EX. HDA. CANDIANI	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	265,675	265,675	265,675	265,675	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	255,908	255,908	100%	
115576	CONSTRUCCION DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANTONIO DE LEON. COL. CALIKANTO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	92	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,640	255,192	255,640	255,192	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	255,641	255,192	100%	
115532	CONSTRUCCION DE PAV. Y GUARNICIONES DE CONCRETO HID. EN LA CALLE LAS FLORES, COL. DEL VALLE	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,907	255,462	255,907	255,462	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	255,907	25,546	10%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
115611	PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO. BARRIO LA DOLOROSA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	-	-	255,907	255,462	255,907	255,462	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	255,908	255,713	100%	
115510	PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AZUCENAS COL. EL PARAGUITO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	-	-	255,907	255,462	255,907	255,462	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	255,908	255,463	100%	
115488	PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	-	-	255,904	255,904	255,904	255,904	100%	0	0	METROS CUADRADOS	255,905	255,905	100%	
115671	PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO PRIV. DE TULIPANES. COL.NOCHES BUENA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	-	-	255,907	255,462	255,907	255,462	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	255,908	255,908	100%	
115861	PAV. DE LA CALLE MARGARIT MAZA DE JUAREZ. COL. LAZARO CARDENAZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	-	-	255,907	0	255,907	0	0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	255,908	0	0%	
115889	PAV. DE LA CALLE PUERTO VALLARTA . COL. ELISEO JIMENEZ RUIZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	-	-	255,907	255,462	255,907	255,462	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	255,908	255,908	100%	
118509	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA COL. NIÑOS HEROES	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R3 3/014/2 009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	360	360	100%	
118417	PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN AV. FERROCARRIL	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R3 3/012/2 009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	-	-	152,066	152,066	152,066	152,066	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRAMIENTO	126	126	100%	
118401	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NARDOS 2A ETAPA	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R3 3/011/2 009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	-	-	420,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	944	944	100%	
118574	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIV DE INDEPENDENCIA	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R3 3/017/2 009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS	722	722	100%	
118447	PAVIMENTACION DE LA 2A PRIV. DE CALICANTO 2A ETAPA COL. AMPLIACION SANTA LUCIA	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R3 3/013/2 009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	490	490	100%	
95833	PAVIMENTACION DE CALLES	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	SAN JUAN CABEZA DEL RÍO	RURAL	FISM/MM SM/447/014/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	-	-	1,483,754	1,483,754	1,483,754	1,483,754	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,000	5,000	100%	
87536	MURO DE CONTENCION	477-SANTIAGO MINAS	COQUITO	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCION L SANTIAGO MINAS	-	-	598,000	598,000	598,000	350,000	59%	0	0	METROS	100	80	80%	LAS OBRAS NO GERAINTERESES
55047	PAVIMENTACION DE CALLES	511-SANTO DOMINGO NUXAA	EL ORO	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	778,849	778,849	778,849	778,849	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,400	2,400	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
115765	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE PIEDRA LAJA EN CALLE JON LEONA VICARIO Y CALLE CINCO DE MAYO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO O VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	135,029	135,029	135,029	135,029	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	3,426	3,426	100%	
72651	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	FISM/SJ/550/01-A/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	173,353	114,593	173,353	114,593	100%	3,546	3,546	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y LO EJERCIDO SE TERMINARÁ DE LIQUIDAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2010. AQUI SE APLICAN LO RENDIMIENTOS GENERADOS DEL AÑO 2009.
105871	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO DE LAS CALLES COMONFORT Y MORELOS SECCION TERCERA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	400,999	400,999	400,999	400,999	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
113467	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACION DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD	61-MONJAS	SANTA MARÍA VELATÓ	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS	-	-	1,038,196	1,038,196	1,038,196	1,038,196	100%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	150	150	100%	SE TERMINO LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACION DEL ACCESO AL CENTRO DE SALUD
63024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE ANDADOR HUATULCO, FRACC. LAS PALMAS, AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/096/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	12,307	12,307	12,307	11,411	93%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	222	222	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC.
62980	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ITURBIDE, BARRIO LAS SALINAS, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/076/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	51,012	51,012	51,012	34,745	68%	0	0	METROS	445	445	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. LAS METAS EJECUTADAS SON 445.10 ML. DE GUARNICIONES Y 16.80 M3. DE MAMPOSTERIA. OBRA FINIQUITADA
63514	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO 2A ETAPA EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ITURBIDE, BARRIO LAS SALINAS, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/154/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	92,617	92,617	92,617	92,524	100%	0	0	METROS	30	30	100%	LAS METAS EJECUTADAS SON 30.00 ML. Y 35.87 M3. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. OBRA FINIQUITADA.
67840	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE SIERRA LARGA 2A ETAPA, AGENCIA DOLORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/114/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. (COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA)	-	-	122,967	122,967	122,967	77,294	63%	0	0	METROS CUADRADOS	239	239	100%	LAS METAS EJECUTADAS SON 94.38 M3. 68.75 ML. Y 238.65 M2. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. OBRA FINIQUITADA
69377	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA VERACRUZ 1A. ETAPA, COLONIA LOMA BONITA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/197/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	215,653	215,653	215,653	212,119	98%	0	0	METROS	105	105	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LAS METAS SE REFIEREN A METROS CÚBICOS. LAS METAS EJECUTADAS SON 105 M3. OBRA FINIQUITADA.
67971	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL 1A ETAPA, COL. VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/122/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	58,425	58,425	58,425	58,038	99%	0	0	METROS	150	150	100%	LAS METAS EJECUTADAS SON 149.64 M3. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINIQUITADA
69442	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE RAFAEL MORENO 1A ETAPA, COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/162/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	155,412	155,412	155,412	90,353	58%	0	0	METROS	64	64	100%	LAS METAS EJECUTADAS SON 63.64 METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
63113	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE TLALOC 1A ETAPA, COL. VISTA HERMOSA 1A. SECCIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/121/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	163,324	163,324	163,324	91,621	56%	0	0	METROS	231	231	100%	LAS METAS EJECUTADAS SON 230.91 METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINIQUITADA.
67740	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 1A. ETAPA, COL. PROVIDENCIA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/084/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. (COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA)	-	-	887,321	887,321	887,321	784,812	88%	0	0	METROS	868	868	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LAS METAS SON EN METROS CÚBICOS. OBRA FINIQUITADA.
63005	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 24 DE FEBRERO 1A ETAPA, SECTOR 6, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FIII/094/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	46,384	46,384	46,384	44,343	96%	0	0	METROS	140	140	100%	LAS METAS EJECUTADAS SON 140.29 METROS CÚBICOS. OBRA FINIQUITADA.
63400	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES LA CAÑADA Y 2A PRIVADA DE LA CAÑADA, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÍ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/144/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	331,555	331,555	331,555	328,033	99%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,295	1,295	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. LAS METAS EJECUTADAS SON 1,294.58 M2. OBRA FINIQUITADA.
72340	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE PINOS, COLONIA EUCALIPTOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/185/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	81,975	81,975	81,975	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,011	3,209	80%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
72492	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE PROLONGACIÓN DE PINOS, COLONIA EUCALIPTOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/187/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	5,167	5,167	5,167	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,279	1,279	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
63461	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ABETOS 1A. ETAPA, COL. ARBOLEDA LA ILUSIÓN, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/152/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	216,641	216,641	216,641	108,680	50%	0	0	METROS CUADRADOS	952	952	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. LAS METAS EJECUTADAS SON 951.52 M2. OBRA FINIQUITADA.
69492	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARROYO (ENTRE LAS ROSAS Y JAZMINES) COLONIAS MOCTEZUMA, MARGARITA MAZA 2A. SECCION Y PRESIDENTE JUAREZ, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/192/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	303,524	303,524	303,524	302,871	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	415	415	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINIQUITADA.
63197	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARROYO (ENTRE LAS ROSAS Y NIDO DEL ÁGUILA) COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/135/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	40,869	40,869	40,869	40,869	100%	0	0	METROS CUADRADOS	405	405	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. LAS METAS EJECUTADAS SON 404.68 M2. OBRA FINIQUITADA.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
67913	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ÉBANOS 1A ETAPA, COL. REFORESTACIÓN, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/119/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. (COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA)	-	-	232,326	232,326	232,326	165,131	71%	0	0	METROS CUADRADOS	646	646	100%	LAS METAS EJECUTADAS SON DE 645.60 M2. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINIQUITADA
70751	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL ARROYITO, BARRIO EL ROSARIO PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/099/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	2,994	2,994	2,994	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	25	25	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
67605	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EUCALIPTOS, COLONIA EUCALIPTOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/188/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. (COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA)	-	-	10,602	10,602	10,602	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,911	2,911	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE PUEBLO NUEVO.
62777	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/019/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	486,590	486,590	486,590	451,967	93%	0	0	METROS CUADRADOS	2,252	2,252	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. OBRA FINIQUITADA.
67584	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JACARANDAS, COLONIA EUCALIPTOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/186/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	7,985	7,985	7,985	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,822	1,822	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
70192	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS 2A. ETAPA, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/196/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. (COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA)	-	-	385,905	385,905	385,905	379,833	98%	0	0	METROS CUADRADOS	702	702	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINIQUITADA.
62792	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/023/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	407,981	407,981	407,981	393,760	97%	0	0	METROS CUADRADOS	2,033	2,033	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. OBRA FINIQUITADA.
70272	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTE CARLO, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN JUAN, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/095/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	188,254	188,254	188,254	126,113	67%	0	0	METROS CUADRADOS	1,056	1,056	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.
67680	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OAXACA, COLONIA LOMAS PANORAMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/040/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	6,477	6,477	6,477	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,040	1,040	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINIQUITADA.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
71011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/103/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	32,875	32,875	32,875	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	277	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC. EL FINIQUITO DE ESTA OBRA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
68063	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TOTONTEPEC 1A ETAPA, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÍ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/148/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	97,552	97,552	97,552	68,380	70%	0	0	METROS CUADRADOS	178	178	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. LAS METAS EJECUTADAS SON 178.01 M2. OBRA FINIQUITADA
67718	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1A PRIVADA DEL PANTEÓN, COLONIA LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/056/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	5,157	5,157	5,157	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	715	715	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. OBRA FINIQUITADA.
63050	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 3A. PRIVADA DE 13 DE SEPTIEMBRE, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/102/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	13,094	13,094	13,094	12,797	98%	0	0	METROS CUADRADOS	118	118	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.
68020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 4A PRIVADA DE PUERTO ESCONDIDO, COL. AMPLIACIÓN 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÍ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/147/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. (COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA)	-	-	183,933	183,933	183,933	62,481	34%	0	0	METROS CUADRADOS	847	847	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. LAS METAS EJECUTADAS SON 846.96 M2. OBRA FINIQUITADA
70799	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA DE AVENIDA LA PAZ, SECTOR PLAZUELA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/100/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	62,554	62,554	62,554	61,370	98%	0	0	METROS CUADRADOS	351	351	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
70322	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA, BARRIO EL ROSARIO PARTE BAJA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/098/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	82,927	82,927	82,927	40,623	49%	0	0	METROS CUADRADOS	883	883	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
63040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE 2A CERRADA DE LA 2A PRIVADA DE 1° DE MAYO, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/097/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	22,443	22,443	22,443	21,995	98%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	189	189	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC.
63224	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE 2A PRIVADA DE MIXTECAS, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÍ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/140/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	323,260	323,260	323,260	204,039	63%	0	0	METROS CUADRADOS	226	226	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 72.88 M3. Y 226.28 M2. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. OBRA FINIQUITADA

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
70908	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CARRETERA ANTIGUA A MONTE ALBÁN, SECTOR PLAZUELA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/101/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	18,848	18,848	18,848	11,999	64%	0	0	METROS CUADRADOS	71	71	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
68246	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARÍA LUISA 1A ETAPA, COL. LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/155/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	389,759	389,759	389,759	375,921	96%	0	0	METROS CUADRADOS	1,286	1,286	100%	LAS METAS EJECUTADAS SON 1,285.55 M2. DE PAVIMENTO Y 367.30 ML. DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA
69414	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANDADOR OBREROS TEXTILES 1A ETAPA, COL. LA PROVIDENCIA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/161/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	55,361	55,361	55,361	44,205	80%	0	0	METROS CUADRADOS	67	67	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA
67540	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANDADOR 1° DE MAYO 1A ETAPA, COL. LA PROVIDENCIA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/160/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	57,505	57,505	57,505	44,969	78%	0	0	METROS CUADRADOS	63	63	100%	LAS METAS EJECUTADAS SON 22.56 ML. DE GUARNICIONES Y 63.17 M2. DE PAVIMENTO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
67652	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO NAC, (TRAMO CARRET. A VIGUERA A CARRET. A MEXICO) COL. MANZANA 48° A", 48° B" MANANTIAL Y REFORESTACIÓN, AG. PUEBLO NVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/030/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	837,550	837,550	837,550	331,031	40%	0	0	METROS CUADRADOS	8,989	8,989	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINIQUITADA LAS METAS EJECUTADAS FUERON 8,989.08 M2. Y 627.95 ML.
69932	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUARZO, COLONIA BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/194/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	393,829	393,829	393,829	388,965	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,085	1,085	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LAS METAS TAMBIÉN CONSTAN DE ML. OBRA FINIQUITADA
70124	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DIAMANTE (1A. ETAPA), COLONIA CENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/195/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	424,000	424,000	424,000	424,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,070	1,070	100%	LAS METAS EJECUTADAS CONSTAN TAMBIÉN DE 106.75 METROS LINEALES. OBRA FINIQUITADA.
69878	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FLOR DE LIZ (1A. ETAPA), COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/193/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	475,549	475,549	475,549	461,295	97%	0	0	METROS CUADRADOS	1,269	1,269	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. OBRA FINIQUITADA
63129	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PINOPIA 1A ETAPA (ZAPOTECAS HACIA COL. PINTORES), COL. MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/132/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	83,465	83,465	83,465	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	960	960	100%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 960.00 M2. DE PAVIMENTO Y 132.50 ML. DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
63415	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIERRA MIXE, COLONIA SIETE REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/146/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	2,852	2,852	2,852	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	665	665	100%	LAS METAS TAMBIÉN INCLUYEN 16.00 METROS LINEALES DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.
72306	PAV. DE CONC. HID. EN LAS CALLES RÍO PEDREGAL, RÍO DE JANEIRO, PRIV. DE MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, PRIV. DE RÍO PALOAPAN, PRIV. DE RÍO NILO Y PRIV. DE RÍO BALSAS, COL. LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/184/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	151,236	151,236	151,236	135,440	90%	0	0	METROS CUADRADOS	771	694	90%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
67555	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ELIGIO ANCONA, COLONIA EMILIANO ZAPATA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/181/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	43,164	43,164	43,164	43,164	100%	0	0	METROS CUADRADOS	806	806	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA TERMINADA
72271	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 10 DE MAYO, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/183/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	198,775	198,775	198,775	173,055	87%	0	0	METROS CUADRADOS	726	290	40%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA.
72205	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA DE REVOLUCIÓN Y PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA FRANCISCO I. MADERO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/182/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	154,407	154,407	154,407	138,258	90%	0	0	METROS CUADRADOS	786	354	45%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
63072	TERMINACIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A PROLONGACIÓN DE MORELOS, CABECERA DE LA AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/110/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	95,958	95,958	95,958	15,800	16%	0	0	METROS CUADRADOS	411	411	100%	LAS METAS SON 120.00 ML. DE GUARNICIONES Y 411.09 M2 DE PAVIMENTO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. OBRA FINIQUITADA
98429	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA	98-SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	COLONIA CONSTITUCIÓN	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	400	400	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
	AMPLIACIÓN																							
94382	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES	239-SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM	SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM	-	-	89,475	89,475	89,475	89,475	100%	0	0	METROS	1,500	1,500	100%	
109489	AMPLIACION Y PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	LIMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	
131086	AMPLIACION Y APERTURA DE CALLES	445-SANTA MARÍA YOSOYÚA	SANTA MARÍA YOSOYÚA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA	-	-	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	METROS	500	500	100%	
	MANTENIMIENTO																							
14165	BACHEO E INSTALACION DE CAPA DE RODAMIENTO DE 1.5 CMS DE ESPESOR SOBRE LA CARPETA EXISTENTE EN UN TRAMO DE 3.3. KMS DE LONGITUD DE LAS PARTES DAÑADAS	343-SAN SEBASTIÁN ABASOLO	SAN SEBASTIÁN ABASOLO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	-	-	1,268,023	628,023	628,023	628,023	100%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	3	3	100%	EL MONTO DE LA OBRA ES POR 1,268,023 DE LOS CUALES \$640,000 SON RECURSO 2010 Y 628,023 SON RECURSO 2009 APLICADO EN OBRAS 2010 SEGUN ACTA DE PRIORIZACION
	REHABILITACIÓN																							
118529	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLES COL. ANTIGUO AEROPUERTO	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R3 3/015/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	
137329	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN EL TRAMO DE LA CALLE HIDALGO, AV. JUAREZ Y FRANCISCO I. MADERO	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	1,000,000	934,522	934,522	934,522	100%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	5,581	5,450	98%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
67495	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 2A PRIVADA DE BRASIL COL. AMERICA SUR, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/159/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	26,839	26,839	26,839	6,875	26%	0	0	METROS CUADRADOS	315	315	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LAS METAS EJECUTADAS FUERON 315.22 M2. OBRA FINIQUITADA
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
104724	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "LA CAZUELA"	366-SANTA CATARINA LOXICHA	LA NUEVA ESPERANZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	2,847,231	2,847,231	2,847,231	2,847,231	100%	0	0	METROS LINEALES	15	15	100%	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE TERMINÓ LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE 15 M.L., EL MONTO DE LA OBRA ES: \$ 2,847,230.79. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.
118389	TERMINACION DE PUENTE PEATONAL EN RIO CHIQUITO COL. AMPLIACION BOSQUE SUR	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R3 3/038/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	225,128	225,128	225,128	225,128	100%	0	0	METROS LINEALES	15	15	100%	
98360	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	98-SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	SANTA MARÍA BELLA VISTA	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	-	-	780,000	780,000	780,000	780,000	100%	0	0	METROS LINEALES	20	20	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	OTROS																							
109509	CENTRO DE ACOPIO Y RECICLADO DE BASURA	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,154,584	1,154,584	1,154,584	1,120,000	97%	0	0	METRO CUADRADO	103	100	97%	
115562	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PINOS, CEDROS, NOGALES, ENCINOS Y PROLOG. DE HIDALGO. COL. 1A. SECC. DE SAN ISIDRO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SAN ISIDRO MONJAS	RURAL	107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	255,907	255,462	255,907	255,462	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
115634	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS. COL. LOS HIGOS	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	255,907	255,462	255,907	255,462	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
115912	GUARNICIONES Y CONFORMACION DE BASE EN LA 2DA. PRIV. DE MOCTEZUMA, BARRIO LOS HUAMUCHES	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	93	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	255,907	255,462	255,907	255,462	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
108249	CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO TIPO C	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA	-	-	3,104,800	3,104,800	3,104,800	3,104,800	100%	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
98347	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	98-SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	CHORRO DE AGUA	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	250	250	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	ALUMBRADO PÚBLICO																							
	AMPLIACIÓN																							
105210	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	04	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,212,784	1,207,557	1,212,784	1,207,557	100%	0	0	LUMINARIA	1,212,784	1,207,557	100%	
92435	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	040/2009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	181,487	181,487	181,487	181,487	100%	0	0	POSTE	12	7	58%	
71969	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 3A. ETAPA, COLONIA RENACIMIENTO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/177/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	90%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% SIN EMBARGO LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
62751	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ HASTA EL PANTEÓN, SECTOR 6, COLONIA GUADALUPE VICTORIA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/012/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	495,000	495,000	495,000	485,015	98%	0	0	POSTE	2	2	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. OBRA FINIQUITADA.
62954	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE MIXTECAS, COLONIA MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/059/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	275,000	275,000	275,000	270,362	98%	0	0	POSTE	6	6	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. OBRA FINIQUITADA
69149	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE JAZMINES, COLONIA LA JOYA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/137/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	315,750	315,750	315,750	180,463	57%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	68	68	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. OBRA FINIQUITADA.
	OBRA COMPLEMENTARIA																							
116677	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/M PG/73/6 5/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	LUMINARIA	80	80	100%	
	RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCIÓN																							
107683	RED ENERGIA ELECTRICA DAL CAMINO SAN LUCAS OJITLAN	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	06	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	225,697	225,697	225,697	225,697	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS 2009
22458	INTRODUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION PARA POZO DE AGUA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	XOCOXTLE	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	684,019	682,441	682,441	682,441	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$684,019.21. DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE \$684,019.21 Y BENEFICIARIOS \$0.00.
106072	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA 12 DE MAYO	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	761,325	761,325	761,325	761,325	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
	AMPLIACIÓN																							
127862	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	245-SAN MARTÍN ZACATEPEC	SANTA MARÍA AMATEPEC	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	111,039	111,039	111,039	111,039	100%	0	0	COLONIA	111,039	111,039	100%	
127817	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. BUENOS AIRES	245-SAN MARTÍN ZACATEPEC	SAN MARTÍN ZACATEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	618,514	618,514	618,514	618,514	100%	0	0	COLONIA	618,514	618,514	100%	
140699	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	FORTÍN JUÁREZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC	-	-	1,378,280	1,378,280	1,378,280	1,378,280	100%	0	0	POSTE	100	100	100%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL \$ 4,156,280.00 FEDERAL: SEDESOL \$ 2,778,000.00 MUNICIPAL: \$ 1,378,280.00
98870	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	500,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	POSTE	2	1	30%	LA OBRA TIENE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA DEL FII \$ 500,000.00 Y 2.25 DE POSTES. DEL FISE \$ 611,109.00 Y 2.75 DE POSTES QUE HACEN UN TOTAL DE \$ 1,111,109.00 Y 5.00 DE POSTES COMO METAS TOTALES.
117706	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALBERGUE ESTUDIANTIL	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	SANTA CATARINA YOSONOTÚ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	-	-	301,000	301,000	301,000	301,000	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
115984	AMP. DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA CALLE MIGUEL DOMINGUEZ, CRUZ DE ORIENTE Y PRIV. CRUZ DE ORIENTE. BARRIO LA CRUCESITA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	BARRIO LA CRUCESITA	RURAL	75	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,907	255,462	255,907	255,462	100%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	255,908	255,908	100%	
115937	AMP. DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA, COL. LOS ANGELES	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	LOS ANGELES	RURAL	79	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,907	255,462	255,907	255,462	100%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	255,908	255,908	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
115960	AMP. DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA. COL. LOS PUENTES	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	LOS PUENTES CUACHES	RURAL	80	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	129,425	129,150	129,425	129,150	100%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	129,426	129,426	100%	
121717	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA 2A ETAPA COLONIA LOS PUENTES	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	129,426	129,194	129,194	129,194	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
121741	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA 2 ETAPA COLONIA SATELITE	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	255,908	273,972	255,908	273,972	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
109567	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	302,080	302,080	302,080	302,080	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
107918	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	478,473	478,473	478,473	478,473	100%	0	0	COLONIA	4	4	100%	
122538	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	392-SANTA LUCÍA MONTEVERDE	TORRALBA DE JUÁREZ	RURAL	FISM/392/012/2009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	-	-	609,481	609,481	609,481	609,481	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100% EN EL 2009. SE REALIZO CON APORTAGIO ESTATAL SEGUN CONTRATO NUMERO MSLM/392/FISE/0167/09. EL IMPORTE REFLEJADO EN ESTE REGISTRO ES SOLO LA APORTACION MUNICIPAL. EL MONTO DEL CONTRATO ES \$ 1,218,963.00
120445	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	418-SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	PEÑA SAN JUAN	RURAL	FISM/418/012/2009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES OAXACA	-	-	290,000	290,000	290,000	290,000	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%.
103708	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	422-SANTA MARÍA NATIVITAS	SAN PEDRO BUENAVISTA	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	248,406	153,145	153,145	153,145	100%	0	0	COLONIA	1	0	30%	
15591	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	47-SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE STA MAGDALENA JICOTLAN	-	-	87,548	0	0	0	0%	0	0	POSTE	18	0	0%	EL RECURSO DEL F. III DEL AÑO 2009 SE ENCUENTRA DESTINADO PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DICHA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
86461	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA SUBTERRANEA E HIBRIDA EN LAS CALLES: MELCHOR OCAMPO, ANTONIO DE LEON, LOS HIGOS, PROLONGACION DE VICENTE GUERRERO Y EL PROGRESO"	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMÁS JALIEZA	URBANO	FISMMS TJ/02/530/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	1,421,500	710,750	710,750	710,750	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	PARA LA REALIZACION DE ESTA OBRA EL MUNICIPIO EJERCERA EL 50 % DEL TOTAL DEL CONTRATO EL OTRO 50 % LO PAGARA SEDESOL, HASTA EL MOMENTO EL MUNICIPIO YA EJERCIO EL 50 %, ESTAMOS EN LA ESPERA DE LA INSPECCION QUE REALICE SEDESOL PARA QUE SE CONTINUE CON EL 50 % RESTANTE. EN CUANTO A LA UNIDAD DE MEDIDA QUIERO INFORMAR QUE SE HAN INSTALADO 20 REGISTROS DE BAJA TENSION.
86447	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES 5 DE MAYO Y LOS PINOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA JALIEZA MUN. DE SANTO TOMAS JALIEZA.	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTA CECILIA JALIEZA	RURAL	FISM/STJ/03/530/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	POSTE	13	13	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON 13 POSTES Y 6 TRANSFORMADORES. ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD.
86440	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y MEJORA EN LAS CALLES MORELOS Y PORFIRIO DIAZ DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO JALIEZA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA.	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	RURAL	FISM/STJ/03/530/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA OBRA SON 12 POSTES Y 6 TRANSFORMADORES. ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD.
138444	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA AEREA (AGUA BLANCA, CHANEQUITO Y REFLEJO)	531-SANTO TOMÁS MAZALTEPEC	SANTO TOMÁS MAZALTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTO TOMAS MAZALTEPEC	-	-	1,487,457	162,162	162,162	162,162	100%	0	0	POSTE	60	12	20%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$1,600,000.00 DE LOS CUALES 1,487,457.00 CORRESPONDEN A RECURSOS DEL FONDO III DEL EJERCICIO 2009; \$72,543.00 CORRESPONDEN A RECURSOS DEL FONDO IV DEL EJERCICIO 2009; Y \$40,000.00 A RECURSOS DE LA APORTACION DE LOS
105654	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARA LA ORILLA, SECCION SEXTA	551-TLACOLLULA DE MATAMOROS	TLACOLLULA DE MATAMOROS	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE TLACOLLULA DE MATAMOROS	-	-	387,521	387,521	387,521	387,521	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
110221	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS LUZ Y SABER. CLAVE:20DCC1039X	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	AGUA FRÍA CAMPANARIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	
107766	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "OCTAVIO PAZ" (1A. ETAPA).	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	138,031	138,031	138,031	138,031	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	29	29	100%	ESTA OBRA ESTA PROGRAMADA CON MEZCLA DE RECURSOS: RECURSOS DE SEDESOL 70% RECURSOS DEL EN EL EJERCICIO 2009 SE EJECUTARON LOS RECURSOS DEL FISM 30%
116432	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MONTE ALBAN COL. LAS CULTURAS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	-	-	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	2	2	100%	
116398	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6 X 5.30 MTS. JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, COL. MINERIA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	-	-	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
92144	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DEL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	042/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	64	64	100%	
118685	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS GENARO V VAZQUEZ	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FISM/SL25/BE/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
120121	CONSTRUCCION DE UN AULA DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS SIMBOLOS PATRIOS	418-SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	FISM/418/08/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES OAXACA	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	57	57	100%	ESTE REGISTRO SUMA AL DEL FOLIO: 143638 DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009. ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
120395	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES	418-SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	FISM/418/11/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES OAXACA	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	57	57	100%	ESTE REGISTRO SUMA AL DEL FOLIO 143713 DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009. ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%.
86481	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS RODOLFO NIETO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS JALIEZA	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMÁS JALIEZA	URBANO	MST/530/FI/002/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	588,609	381,572	381,572	381,572	100%	2,498	2,498	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	300	300	100%	ESTA OBRA YA TIENE UN AVANCE DE 90 % Y UN SALDO PENDIENTE DE PAGO DE \$207,037.00 QUE SE PAGARÁ HASTA QUE ESTE AL 100% LA OBRA Y EN FUNCIONES.
105499	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, COLONIA YACIP, 7A. SECCION	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	318,497	318,497	318,497	318,497	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	METROS CUADRADOS SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS
105356	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO COLONIA SANTA PAULA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	244,857	244,857	244,857	244,857	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	METROS CUADRADOS AULAS SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA
68203	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIO BUSTAMANTE, FRACC. MONTOYA, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/151/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA (COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA)	-	-	344,519	344,519	344,519	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	52	52	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES MONTOYA.
73783	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS ARTURO RIVAS SAENZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/078/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA)	-	-	153,150	153,150	153,150	142,294	93%	0	0	METROS CUADRADOS	158	158	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. SE EJECUTARON 157.80 ML. OBRA FINIQUITADA
62832	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRON, AGENCIA CINCO SEÑORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/048/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. (COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA)	-	-	22,091	22,091	22,091	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	13	13	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
69240	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN, COL. VOLCANES, AGENCIA DONAJÍ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/189/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. (COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA)	-	-	176,041	176,041	176,041	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	67	67	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES DONAJÍ. LAS METAS CONSTAN DE 50.89 M3 DE MAMPOSTERÍA DE TERCERA DE PIEDRA CANTERA Y 67.14 M2 DE MURO.	
69346	MEJORAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS "MARÍA VIVAS DEL CASTILLO" UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGÓN, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/190/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	195,547	195,547	195,547	195,338	100%	0	0	METROS CUADRADOS	167	167	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LAS METAS EJECUTADAS SON 166.95 M2. OBRA FINIQUITADA.	
	REHABILITACIÓN																								
118698	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FISM/M SL/27/IB E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	-	-	91,000	91,000	91,000	91,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,481	1,481	100%		
118638	MEJORAS DIVERSAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "LUIS G. URBINA"	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FISM/M SL/22/IB E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	-	-	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	85,000	85,000	100%		
118650	MEJORAS DIVERSAS EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS G URBINA	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FISM/M SL/22/IB E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%		
118594	REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS" JAIME TORRES BODET"	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FISM/M SL/21/IB E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5	5	100%		
120213	REHABILITACION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS DONAJI	418-SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	FISM/418/09/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES OAXACA	-	-	128,000	128,000	128,000	128,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	72	72	100%	ESTE REGISTRO SUMA AL DEL FOLIO 143660 DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009. ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.	
71541	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "AGUSTIN DE ITURBIDE ARAMBURU", AV. MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/139/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	101,596	101,596	101,596	99,874	98%	0	0	M2, SANITARIOS	196	196	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN MARTÍN MEXICAPAM.	
71887	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO", CARLOS GONZALEZ PEÑA S/N, COL. JOSE VASCONCELOS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/172/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	86,897	86,897	86,897	86,711	100%	0	0	M2, SANITARIOS	107	107	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.	
71945	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO DIAZ COVARRUBIAS", PERU S/N, ESQ. SALVADOR, COL. AMERICA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/174/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	77,277	77,277	77,277	76,826	99%	0	0	M2, SANITARIOS	101	101	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.	
71782	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "JEAN PIAGET", PARTE ESTE DEL MERCADO DE ABASTOS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/170/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	84,920	84,920	84,920	83,388	98%	0	0	M2, SANITARIOS	109	109	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.	
71327	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI", AV. GUADALAJARA ESQ. MONTERREY, FRACC. ELSA, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/126/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	100,562	100,562	100,562	100,562	100%	0	0	M2, SANITARIOS	102	102	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA.	
71140	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON", AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/113/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. (SECRETARÍA TÉCNICA)	-	-	76,872	76,872	76,872	75,846	99%	0	0	M2, SANITARIOS	99	99	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES TRINIDAD DE VIGUERA.	
71605	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "MA. B. ROBLEDO DE PEREZ GASGA", DIAZ ORDAZ NO. 607 CENTRO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/164/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	178,217	178,217	178,217	175,743	99%	0	0	M2, SANITARIOS	119	119	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
71067	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARIA DE LA LUZ BOURGET BERMUDEZ", AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/108/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	80,299	80,299	80,299	80,299	100%	0	0	M2. SANITARIOS	77	77	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC.	
71210	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARIA DEL CARMEN MILLAN" CALLE 5 DE FEBRERO NO. 301, AGENCIA DE DOLORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/115/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	76,707	76,707	76,707	75,804	99%	0	0	M2. SANITARIOS	80	80	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES DOLORES.	
67701	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRÓN, AGENCIA CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/049/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	29,227	29,227	29,227	24,571	84%	0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES. LAS METAS EJECUTADAS FUERON 4.97 M2. OBRA FINIQUITADA	
71721	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ", PLAZUELA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/169/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	-	-	76,464	76,464	76,464	75,655	99%	0	0	M2. SANITARIO	107	107	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.	
71918	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "VICTOR BRAVO AHUJA", CRESPO NO. 801 CENTRO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/173/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	94,723	94,723	94,723	93,239	98%	0	0	M2. SANITARIO	20	20	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.	
	PRIMARIA CONSTRUCCIÓN																								
94208	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS 6 X 8 ESTRUCTURA REGIONAL	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	OCOTLÁN	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	286,500	286,500	286,500	256,736	90%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	85	89%	HUBO CAMBIOS EN CANCELERIA Y SUMINISTRO DE PROTECCIONES NO CONSIDERADAS EN PROYECTO INICIAL.	
117291	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN COMALTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	873,129	873,129	873,129	266,844	31%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	873,129	266,844	31%		
140701	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	SAN LUCAS REDENCIÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		
107701	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. "LUZ DE LA MONTAÑA" (1A. ETAPA).	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	228,106	228,106	228,106	228,106	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	ESTA OBRA ESTA PROGRAMADA CON MEZCLA DE RECURSOS: RECURSOS DE SEDESOL RECURSOS DEL FISM EN EL EJERCICIO 2009 SE EJECUTARON LOS RECURSOS DEL FISM.	
121551	AULA DIDACTICA DE LA ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COL. INDEPENDENCIA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		
121582	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CABECERA MUNICIPAL	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	9,300,000	6,500,000	9,300,000	6,500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		
116355	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6 X 8 MTS. EST. REG. EN ESC. PRIM LEYES DE REFORMA, COL. MINERIA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		
116313	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6 X 5.3 MTS EST. REG. J.D.N. JUAN DE LA BARRERA COL. UNION	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	082	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		
116045	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6 X 8 EST. REG. EN LA E.P. CONSTITUCION DE 1917 AGENCIA SN FCO. JAVIER	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SAN FRANCISCO JAVIER	RURAL	084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		
107884	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	523,000	523,000	523,000	523,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	142	142	100%		
118664	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. PRIM. 12 DE OCTUBRE	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/SL23/BE/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		
120342	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	FISM/418/10/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES OAXACA	-	-	275,000	275,000	275,000	275,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	77	77	100%	ESTE REGISTRO SUMA AL DEL FOLIO 143678 DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009. ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%.	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
62763	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/013/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	364,659	364,659	364,659	147,943	41%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	59	59	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC.	
	AMPLIACIÓN																								
115442	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA REDENCION	426-SANTA MARÍA PEÑOLES	SANTA MARÍA PEÑOLES	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES	-	-	400,000	357,453	357,453	357,453	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%		
	MANTENIMIENTO																								
107162	MEJORAS DIVERSAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%		
107681	TECHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARIAGA EN LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TANIVET	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA	-	-	46,362	46,362	46,362	46,362	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		
	REHABILITACIÓN																								
33667	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	104,869	52%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	80	83%		
118675	REHABILITACION DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FISM/SU24/IB/E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		
107946	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA	-	-	39,232	39,232	39,232	39,232	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%		
105988	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MINERVA EN SAN MARCOS TLAPAZOLA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	SAN MARCOS TLAPAZOLA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	34,052	34,052	34,052	34,052	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	1	1	100%	ESTA OBRA SE REFIERE A REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y DE ALUMBRDO EN EL PATIO	
71694	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ARTICULO NO. 123", INFONAVIT PRIMERO DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/166/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	121,028	121,028	121,028	119,772	99%	0	0	M2, SANITARIOS	129	129	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.	
71457	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MATUTINA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON", AV. QUETZALCOATL S/N. FRACC. LOMAS DE VISTA HERMOSA, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/128/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	157,128	157,128	157,128	155,353	99%	0	0	M2, SANITARIOS	155	155	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA.	
71271	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/124/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	104,058	104,058	104,058	102,941	99%	0	0	M2, SANITARIOS	143	143	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA.	
71864	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA "MANUEL CABRERA CARRASQUEDO", COLONIA ALEMAN, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/171/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	159,026	159,026	159,026	156,304	98%	0	0	M2, SANITARIOS	155	155	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.	
71629	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "RUFINO TAMAYO", PRIV. DE REFORMA S/N, CENTRO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/165/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	87,266	87,266	87,266	85,231	98%	0	0	M2, SANITARIOS	64	64	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.	
71096	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "SIMON BOLIVAR", ALEJANDRINA S/N, COL. LAS PEÑAS, AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/109/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	162,160	162,160	162,160	160,084	99%	0	0	M2, SANITARIOS	141	141	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC.	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
70509	APERTURA DE CAMINO TRAMO CAMINO REAL AL PANTEON	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	YOJUELA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN	-	-	628,444	628,444	628,444	628,444	100%	0	0	KILÓMETROS	3	3	100%	ESTA OBRA SE TERMINÓ AL 100% EN DICIEMBRE DE 2009. SE ENCUENTRA EN OPERACION.
111120	APERTURA DE CAMINO TRAMO SAN ANTONIO OZOLOTEPEC - SAN ANDRES LOVENE	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SAN ANDRÉS LOVENE	RURAL	S/N	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,395,728	964,156	964,156	964,156	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
113577	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPALES DE SAN JUAN OZOLOTEPEC	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SAN JUAN OZOLOTEPEC	URBANO	S/N	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	894,162	301,299	301,299	301,299	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
112018	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPALES	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SANTIAGO LAPAGUÍA	RURAL	S/N	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	750,057	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
110410	APERTURA DE CAMINO TRAMO EL PORTILLO DE LA SIERRA - LINDA VISTA 1RA. ETAPA	263-SAN MIGUEL COATLÁN	LINDA VISTA	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	294,982	294,982	294,982	294,982	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	LA APERTURA CONSISTE EN EXCAVACIONES EN CORTE Y FORMACIÓN DE TERRAPLENES ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE CON TUBO DE LÁMINA DE ACERO CON UN DIAMETRO DE 90 CM. LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO EN 1.50 KMS
140696	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO, ICHISMA ÑU GUADALUPE VICTORIA - SANTO DOMINGO DEL PROGRESO, DEL KM 0+000 AL KM 1+000	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	SAN PABLO TIJALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC	-	-	1,401,033	1,401,033	1,401,033	1,401,033	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
117890	PAGO DE PROYECTO DE CAMINOS	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	-	-	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	KILÓMETROS	16	16	100%	
121463	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO COL. CENTRO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	-	-	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
122592	APERTURA DE CAMINO RURAL FORTIN DE JUAREZ	392-SANTA LUCÍA MONTEVERDE	FORTÍN DE JUÁREZ	RURAL	FISM/MSLM/005/2009	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE OAXACA	-	-	1,300,426	1,300,426	1,300,426	1,300,426	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100% EN EL 2009.
139275	APERTURA DE CAMINO DEL KM 4+500 AL KM 10+000	460-SANTIAGO CHOÁPAM	SAN JACINTO YAVELOXI	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	-	-	956,420	956,420	956,420	892,420	93%	0	0	KILÓMETROS	1	1	95%	OBRA EN PROCESO CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: FONDO III 2008-\$ 661,242.91 FONDO III 2009-\$ 956419.98 DANDO UN MONTO TOTAL DE LA ORA : \$1,617,662.89
54976	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE CAMINO RURAL EL SABINAL-EL ORO	511-SANTO DOMINGO NUXAA	EL ORO	RURAL	12	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	351,384	351,384	351,384	351,384	100%	0	0	KILÓMETROS	15	15	100%	
	RECONSTRUCCION																							
122601	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EN TRAMOS PARCIALES UNION CHALCATONGO A PROGRESO YUCUBEY	392-SANTA LUCÍA MONTEVERDE	EL PROGRESO YUCUBEY	RURAL	FISM/MSLM/010/2009	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE OAXACA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100% EN EL 2009.
122505	RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: ICAYUCO-UNION ALTAMIRA	392-SANTA LUCÍA MONTEVERDE	LA UNIÓN ALTAMIRA	RURAL	FISM/MSLM/2003/2009	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE OAXACA	-	-	771,600	771,600	771,600	771,600	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	ESTE REGISTRO SUSTITUYE AL DEL FOLIO: 106420 TERCER TRIMESTRE DE 2009, YA QUE ESTE SE REGISTRO UN NOMBRE INCORRECTO DE FORMA IMPRUDENCIAL.
114462	MODIFICACION DEL CAMINO RURAL LAS TROJES - CORRAL DE PIEDRA (2 ETAPA)	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	005/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	1,060,022	1,060,022	1,060,022	1,060,022	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, FUE REALIZADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2009 Y 2010, EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,438,465.45 DEL CUAL LA CANTIDAD DE \$1,060,022.10 ES DEL EJERCICIO 2009 Y EL RESTO DEL 2010.
	AMPLIACIÓN																							
94302	AMPLIACION DEL CAMINO A MORELOS	239-SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM	SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM	-	-	141,170	141,170	141,170	141,170	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
94426	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	239-SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM	GUADALUPE	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM	-	-	50,544	50,544	50,544	50,544	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
94464	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	239-SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM	UNIÓN	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM	-	-	72,022	72,022	72,022	72,022	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
109219	AMPLIACION DE CAMINO ZOQUITLÁN - TOTOLAPA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO 2DA. ETAPA	449-SANTA MARÍA ZOQUITLÁN	SANTA MARÍA ZOQUITLÁN	URBANO	6	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	2,152,436	2,152,436	2,152,436	2,152,436	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	LA COMPROBACION ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION LA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FONDO III Y FIV

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
99484	"CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL CAMINO LAS FLORES-LA LAGUNA"	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	LA LAGUNA	RURAL	FISM-131-021/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	179,000	179,000	179,000	179,000	100%	0	0	ALCANTARILLA	8	8	100%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																							
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
109113	CONSTRUCCION DE CORTINA DEL RETEN DE AGUA EN EL PARAJE LACHI-VI	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRÍCOLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	M2, BORDO	550	550	100%	
104826	BORDO DE PROTECCION SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SAN LUCAS	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRÍCOLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALÁPAM	-	-	784,610	784,610	784,610	784,610	100%	0	0	M2, BORDO	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA																							
	OTROS																							
33686	TECNIFICACION DE UNIDAD DE RIEGO POZO NUMERO 5	13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	HECTÁREA	6	6	100%	
126086	IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	365-SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	URBANO	001/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO	-	-	530,000	530,000	530,000	530,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EN ESTE PROYECTO PRODUCTIVO SE APOYO A LOS HABITANTES CON EL ESTABLECIMIENTO DE 18 CILOS, 12 GALLINERO, 8 ASPERSORES Y DOTACION DE 5 ROLLOS DE MANGUERA NEGRA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES AGRICOLAS, ASI COMO LA DOTACION DE NAYLON Y TELA MOSQUITERA PARA 2 INVIVEROS. PROYECTO TERMINADO AL 100%
108247	CONSTRUCCION DE BORDO EN EL ARROYO EL MORON	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	350,000	217,000	350,000	217,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
108101	DEZASOLVE DEL ARROYO LA GUARADA	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	151,645	151,645	151,645	151,645	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
109576	TECNIFICACION DE LA UNIDAD DE RIEGO DEL POZO NUMERO 7	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	293,729	293,729	293,729	293,729	100%	0	0	HECTÁREA	59	59	100%	
107943	TECNIFICACION DE LA UNIDAD DE RIEGO POZO NO. 2	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	234,153	234,153	234,153	234,153	100%	0	0	HECTÁREA	40	40	100%	
108002	TECNIFICACION DE LA UNIDAD DE RIEGO POZO NO. 9	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	289,902	289,902	289,902	289,902	100%	0	0	HECTÁREA	42	42	100%	
136709	MECANIZACION DEL CAMPO PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS BASICOS	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SAN SEBASTIÁN NOPALERA	RURAL	FISM/16/2009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE OAXACA	-	-	308,050	308,050	308,050	308,050	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	MECANIZACION DEL CAMPO PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS AGRICOLAS ES EL NOMBRE DE PROYECTO, ESTE RUBRO SE EJERCIO CON APORTACION FEDERAL A TRAVES DE CDI, SEGUN CONVENIO ENPODER DEL MUNICIPIO Y RESPETANDO LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS ESTE RUBRO SE EJERCIO EN
	GASTOS INDIRECTOS																							
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																							
131099	ELABORACION DE PROYECTO Y ESTUDIO PARA LA OBRA COSNTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN PARAJE YUYAA	445-SANTA MARÍA YOSOYÚA	BUENAVISTA (BUENA VISTA YOSOYÚA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							
108653	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES TECNICOS	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SAN JUAN OZOLOTEPEC	URBANO	S/N	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	144,000	144,000	144,000	144,000	100%	0	0	CONTRATO	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
109527	GESTION Y ADMINISTRACION DE OBRAS	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	71,731	71,731	71,731	71,731	100%	0	0	GESTIÓN	3	3	100%		
100648	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FISM/305/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE UN LOTE DE MOBILIARIO PARA OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO.	
109601	PLAN DE DESARROLLO	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	PAGO	2	2	100%		
137082	2% PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTE VERDE OAXACA	-	-	289,296	289,296	289,296	170,609	59%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	1	1	59%	ESTE RUBRO NO SE EJECUTO AL 100% EN ESTE EJERCICIO YA QUE NO FUE NECESARIO. SE REALIZARON GASTOS POR ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIONES.	
121336	2% PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (BIENES MUEBLES Y SERVICIOS)	418-SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	FISM/418/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES OAXACA	-	-	168,993	168,993	168,993	168,993	100%	0	0	CAPACITACIÓN	1	1	100%	EN ESTE REGISTRO SE SUMA EL FOLIO: 102047 DEL SEGUNDO TRIMESTRE; 143163 TERCER TRIMESTRE 2009. SE DESTINO PARA LA CAPACITACION \$89,143.00 Y PARA ADQUIRIR BIENES MUEBLES \$ 79,850.00. ESTE RUBRO PRESENTA UNA MODIFICACION AL PROYECTADO ORIGINALMENTE, ESTO SE DEBE EN RELACION A LAS	
FORTAMUN													68,006,720	64,279,797	65,490,036	63,542,805	99%	674	674			28,620,822	27,604,780	96%	
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
77397	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	5,750	5,750	5,750	5,750	100%	0	0	OBRA	0	0	100%	LA OBRA TIENE RECURSO 2009 POR LA CANTIDAD DE \$ 5,750.03 Y EN METAS 0.14 DE OBRA Y DEL RECURSO 2010 EL IMPORTE DE \$ 34,072.07 Y 0.86 DE OBRA LO QUE HACE UN TOTAL DE \$ 39,822.10 Y 1.00 DE OBRA.	
32353	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA LA UNIDAD DE RIEGO NUMERO 7	13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	92,500	92,500	92,500	92,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
98953	"CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL" (SAN DIONISIO OCOTEPEC)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FFMYD TDF-131-06/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	2,613,692	2,613,692	2,613,692	2,613,692	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC.	
80719	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	LA REFORMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	-	-	466,799	466,799	466,799	466,799	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO.	
115680	ELECTRIFICACION DE LA CALLE NIÑO PERDIDO	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	4,245	4,245	4,245	4,245	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LIQUIDACION DE OBRA ELECTRIFICACION EN CALLE NIÑO PERDIDO 2009	
110049	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS	210-SAN JUAN NUMÍ	SAN JUAN NUMÍ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMÍ	-	-	12,518	12,518	12,518	12,518	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
106029	PAGO DE DIFERENCIA DE LAS OFICINAS DE TELECOM TELEGRAFOS	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	53,995	53,995	53,995	53,995	100%	0	0	OFICINA	1	1	100%	ESTA OBRA SE HABIA DECLARADO CON EL FOLIO 158656 POR LA CANTIDAD DE 687,000, HUBO UNA DIFERENCIA PARA LA PUESTA DE PROTECCIONES POR LA CANTIDAD DE 53,995, RECURSOS 2009	
105877	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA LA CASA COMUNITARIA	239-SAN MARTÍN HUAMELÚPAM	INDEPENDENCIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM	-	-	53,274	53,274	53,274	53,274	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
105992	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	239-SAN MARTÍN HUAMELÚPAM	TOTONUNDO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM	-	-	144,745	144,745	144,745	144,745	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA ES LA SIGUIENTE: FONDO III \$ 193,113.42 FONDO IV 144,745.00 TOTAL 337,858.42	
106222	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	239-SAN MARTÍN HUAMELÚPAM	TOTONUNDO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM	-	-	113,928	113,928	113,928	113,928	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
105694	CONSTRUCCION DE UNA GALERA PARA VEHICULOS OFICIALES	239-SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM	SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM	-	-	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
105606	TERMINACION DE LA CASA DEL PEREGRINO	239-SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM	SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM	-	-	6,513	6,513	6,513	6,513	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	
112041	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	EL CAMPANARIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	77,000	77,000	77,000	77,000	100%	0	0	METRO LINEAL	31	31	100%	
112023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DEL ACCESO PRINCIPAL	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	RANCHO FRUTAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	270	270	100%	
111979	CONTRUCCION DE UNA CANCHA DE HUSOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONARDO BRAVO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	298,726	298,726	298,726	298,726	100%	0	0	METRO CUADRADO	405	405	100%	
111996	PAVIMENTACION CON CONCHETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	115,342	115,342	115,342	115,342	100%	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	
99075	CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 230	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	112,370	112,370	112,000	112,370	100%	0	0	OBRA	0	0	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 263,048.69 Y COMO METAS 1.00 DE OBRA. DE RECURSO 2008 TIENE LA CANTIDAD DE \$ 150,678.53 Y 0.57 DE OBRA Y DE RECURSO
99282	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	24,114	24,114	24,114	24,114	100%	0	0	OBRA	0	0	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 500,000.00 Y COMO METAS 1.00 DE OBRA. DE RECURSO 2009 TIENE LA CANTIDAD DE \$ 24,114.80 Y 0.05 DE OBRA Y DE RECURSO 2010 EL IMPORTE DE \$ 475,885.20 Y METAS 0.95 DE OBRA.
99226	PAVIMENTACIÓN DE DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	506,479	506,479	500,000	506,479	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DEL \$ 670,994.41 Y COMO METAS 1.00 DE OBRA. DE RECURSO 2008 TIENE LA CANTIDAD DE \$ 164,515.07 Y 0.24 DE OBRA Y DE RECURSO 2009 EL IMPORTE DE \$ 506,479.34 Y METAS 0.76 DE OBRA.
98980	TERMINACIÓN DE MURO PARA CORTINA EN EL PARAJE GEU NAGAN	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	131,240	131,240	140,000	131,240	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
115077	CASETAS DE VIGILANCIA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	100,000	40,659	100,000	40,659	100%	0	0	CASETA	1	1	100%	
119395	CASETAS DE VIGILANCIA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	100,000	40,659	100,000	40,659	100%	0	0	CASETA	100,000	40,659	41%	
115490	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	5,164,552	4,725,774	5,164,552	4,725,774	100%	0	0	OBRA	9	7	78%	LA CANTIDAD DE 5,164,552.00 CORRESPONDE A LA APORTACION DE F-IV AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS.
120118	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	5,164,552	4,725,774	5,164,552	4,725,774	100%	0	0	OBRA	9	7	78%	LA CANTIDAD DE 5,164,552.00 CORRESPONDE A LA APORTACION DE F-IV AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS.
92630	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER HUAJUAPEÑA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	004/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN LA COLONIA LAS HUERTAS DE ESTA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA.
138929	CONSTRUCCION DE LA CANCHA MUNICIPAL	392-SANTA LUCÍA MONTEVERDE	SAN JOSÉ EL PORVENIR	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	-	-	57,960	57,960	57,960	57,960	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO POR ADMINISTRACION DIRECTA, ESTE REGISTRO SUMA AL DEL FOLIO 108753 TERCER TRIMESTRE 2009. ESTA OBRA TUVO UN AUMENTO EN EL MONTO DE LA OBRA POR UN INCREMENTO DE METAS QUE ERAN NECESARIOS E INDISPENSABLES.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
138882	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL TERCER PISO DEL SALON DE USOS MULTIPLES	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SANTA LUCIA MONTEVERDE	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE OAXACA	-	-	121,291	121,291	121,291	121,291	100%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	100,000	100,000	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA. ESTE REGISTRO SUMA AL DEL FOLIO 89292 SEGUNDO TRIMESTRE 2009; FOLIO 108517 TERCER TRIMESTRE 2009. ESTE OBRA REPORTA UN AUMENTO EN EL PRESUPUESTADO POR EL AUMENTO EN LOS INSUMOS.
139013	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA COMUNIDAD DE MOCTEZUMA	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	MOCTEZUMA	RURAL	FORTAMUN/004/2009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE OAXACA	-	-	145,310	145,310	145,310	145,310	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	OBRA REALIZADA POR ADMINISTRACION DIRECTA Y EJECUTA AL 100% EN EL 2009.
131068	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	445-SANTA MARIA YOSOYUA	GUADALUPE YOSOYUA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA	-	-	195,271	195,271	195,271	195,271	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	ETA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2009 Y 2010 POR TAL MOTIVO SE MODIFICO EL IMPORTE DE LA OBRA
105668	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CONCRETO DE TRES TUBOS DE 1.50 METROS CON ALEROS	46-MAGDALENA JALTEPEC	HIDALGO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	ALCANTARILLA	100	100	100%	
136365	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS 10.00 X 5.00 MTS.	460-SANTIAGO CHOAPAM	LA ERMITA O MANINALTEPEC	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	236,046	236,046	236,046	236,046	100%	0	0	OBRA	13	13	100%	OBRA MEZCLADA CON FONDO III, DEL EJERCICIO 2009* OBRA TERMINADA AL 100%
136592	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS 10.00 X 5.00 MTS.	460-SANTIAGO CHOAPAM	LA ERMITA O MANINALTEPEC	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	236,046	236,046	236,046	236,046	100%	0	0	OBRA	13	10	77%	OBRA MEZCLADA CON FONDO III, DEL EJERCICIO 2009, OBRA TERMINADA AL 100%
136604	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS 10.00 X 5.00 MTS.	460-SANTIAGO CHOAPAM	LA ERMITA O MANINALTEPEC	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	236,046	236,046	236,046	236,046	100%	0	0	OBRA	13	13	100%	OBRA MEZCLADA CON FONDO III, DEL EJERCICIO 2009, OBRA TERMINADA AL 100%
136670	CONSTRUCCION DE 19 VIVIENDAS DE 8X5 MTS.	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTO DOMINGO LATANI	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	807,052	807,052	807,520	654,595	81%	0	0	METROS CUADRADOS	456	430	94%	
86597	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL DE 6X8 METROS EN LA ESC. TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV 467 EN SANTO TOMAS JALIEZA.	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	URBANO	MST/530/FIV/001/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	475,548	475,548	475,548	475,548	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONES AL 100%.
86615	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA.	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	RURAL	MST/R33FIV/SDJ/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	246,235	246,235	246,235	246,235	100%	674	674	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA YA ESTA TOTALMENTE PAGADA Y TERMINADA. AL 100%.
138606	CONSTRUCCION DE TRES MUROS DE CONTENSION EN LA CALLE EXCENTRICA	531-SANTO TOMAS MAZALTEPEC	SANTO TOMAS MAZALTEPEC	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC	-	-	90,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
109725	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMOFORT Y MORELOS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	143,077	143,077	143,077	143,077	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
23887	BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO, AV. LA PAZ Y AV. MONTOYA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/010/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	193,403	193,403	193,403	3,885	2%	0	0	METRO CUADRADO	4,038	4,038	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. OBRA FINIQUITADA.
3217	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, BAÑOS Y FOSA MECANICA EN ENCIERRO DE BASURA DE SERVICIOS MUNICIPALES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/012/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	550,130	550,130	550,130	550,130	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
3199	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL INFONAVIT 10. DE MAYO, 5TA. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/006/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	67,236	67,236	67,236	67,236	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
3440	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACCESO AL SECTOR 3 ENTRE MANZANA A Y B, INFONAVIT 1RO. DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/016/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	28,658	28,658	28,658	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	226	226	100%	
3254	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO AL SECTOR 3 ENTRE MANZANA B Y C, INFONAVIT 1RO. DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/014/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	33,065	33,065	33,065	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	260	260	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
93030	CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN LA CALLE 4 DE OCTUBRE DEL BARRIO SAN FRANCISCO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFM/011/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	61,424	61,424	61,424	61,424	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
138886	CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN LA CALLE 4 DE OCTUBRE DEL BARRIO SAN FRANCISCO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFM/011/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	61,424	61,424	61,424	61,424	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
76715	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2ª ETAPA)	92-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	CIENEGUILLA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	OBRA	0	0	100%	LA OBRA TIENE RECURSO DEL 2009 POR UN IMPORTE DE \$36,000.00 TENDIENDO COMO METAS 0.37 DE OBRA Y DEL RECURSO DEL 2010 LA CANTIDAD DE \$ 60,766.49 CON 0.63 DE OBRA AMBOS RECURSOS HACEN UN TOTAL DE \$ 96,766.49 Y 1.00 DE OBRA.
	AMPLIACIÓN																							
117906	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELCTRICA	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN JOSÉ OZOLOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	-	-	82,898	82,898	82,898	82,898	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 82,898.24 EXISTENCIA DEL EJERCICIO 2009.
80752	AMPLIACION DEL CAMINO EN EL BARRIO CUAUHEMOC	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	SAN ILDEFONSO AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	-	-	139,278	139,278	139,278	139,278	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EN EL BARRIO CUAUHEMOC, SE INICIO Y TERMINÓ EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010.
120468	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA SU CONECCION AL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
115882	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA SU INTERCONECCION AL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9/FORTAMUN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN OAX	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
109116	AMPLIACION DE CAMINO ZOQUITLAN - TOTOLAPA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO 2DA. ETAPA	449-SANTA MARÍA ZOQUITLÁN	SANTA MARÍA ZOQUITLÁN	URBANO	6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	693,942	693,942	693,942	693,942	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	LA COMPROBACION ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION.
138740	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA AEREA (AGUA BLANCA, CHANEQUITO Y REFLEJO)	531-SANTO TOMÁS MAZALTEPEC	SANTO TOMÁS MAZALTEPEC	URBANO	05	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO SANTO TOMAS MAZALTEPEC	-	-	72,543	0	0	0	0%	0	0	POSTE	60	12	20%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$1,600,000.00 DE LOS CUALES \$1,487,457.00 SON DEL FONDO III DEL EJERCICIO 2009; \$72,543.00 SON DEL FONDO IV EJERCICIO 2009 Y \$40,000.00 SON APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA PRESENTA AVANCE FISICO POR LO GASTADO EN EL EJERCICIO 2009.
109899	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA AVENIT	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	577,300	577,300	577,300	577,300	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
	MANTENIMIENTO																							
109510	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	210-SAN JUAN NUMÍ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	276,283	276,283	276,283	276,283	100%	0	0	KILÓMETRO	60	60	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
105578	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	239-SAN MARTIN HUAMELÚLPA M	SAN MARTIN HUAMELÚLPA M	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	20,797	20,797	20,797	20,797	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
136678	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	460-SANTIAGO CHOÁPAM	SANTO DOMINGO LATANI	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
	REHABILITACION																							
112029	COLOCACION DE PISOS DE LOSETA DE LA NAVE DE LA IGLESIA	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	AGUA FRÍA CAMPANARIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
112014	REHABILITACION DE ESPACIOS PARA AULAS DEL CECYTE	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	REHABILITACION DE ESPACIOS PARA AULAS DEL CECYTE	-	-	131,200	131,200	131,200	131,200	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
126141	REHABILITACION DEL CAMINO REYNOSO - SANTA CATARINA LACHATAO DEL KM 2+000 AL KM 3+000	365-SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	URBANO	003/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO	-	-	179,886	179,886	179,886	179,886	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
115541	REVESTIMIENTO Y RASTREO DE CALLES DE VARIAS COLONIAS	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	-	-	1,100,000	1,036,492	1,100,000	1,036,492	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REVISTIERON VARIAS CALLES DE DIVERSAS COLONIAS ALEDAÑAS A LA CAB. MPAL.
119339	REVESTIMIENTO Y RASTREO DE CALLES DE VARIAS COLONIAS	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	-	-	1,100,000	1,036,492	1,100,000	1,036,492	100%	0	0	M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN	1,100,000	1,036,492	94%	SE REVISTIERON VARIAS CALLES DE DIVERSAS COLONIAS ALEDAÑAS A LA CAB. MPAL.
119435	REVESTIMIENTO Y RASTREO DE CALLES DE VARIAS COLONIAS	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	-	-	1,100,000	1,036,492	1,100,000	1,036,492	100%	0	0	M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN	1,100,000	1,036,492	94%	SE REVISTIERON VARIAS CALLES DE DIVERSAS COLONIAS ALEDAÑAS A LA CAB. MPAL.
119457	REVESTIMIENTO Y RASTREO DE CALLES DE VARIAS COLONIAS	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	-	-	1,100,000	1,036,492	1,100,000	1,036,492	100%	0	0	M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN	1,100,000	1,036,192	94%	SE REVISTIERON VARIAS CALLES DE DIVERSAS COLONIAS ALEDAÑAS A LA CAB. MPAL.
119521	REVESTIMIENTO Y RASTREO DE CALLES DE VARIAS COLONIAS	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	-	-	1,100,000	1,036,492	1,100,000	1,036,492	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
119647	REVESTIMIENTO Y RASTREO DE CALLES DE VARIAS COLONIAS	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	-	-	1,100,000	1,036,492	1,100,000	1,036,492	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
119926	REVESTIMIENTO Y RASTREO DE CALLES DE VARIAS COLONIAS	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	-	-	1,100,000	1,036,492	1,100,000	1,036,492	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
50789	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA SEGUNDA PLANTA DEL PALACIO MUNICIPAL	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLÁN OAXACA	-	-	544,301	544,301	544,301	544,301	100%	0	0	OBRA	1	0	20%	OBRA EN PROCESO QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO CON APLICACION DE RECURSO RAMO 33 FONDO IV 2009 Y 2010 Y RAMO 28 DE LA SIGUIENTE MANERA: RAMO 33 FONDO IV 2010 POR 881,883. RAMO 33 FONDO IV 2009 544,301 Y RAMO 28 2010 1,176,696.00 SIENDO EL TOTAL DE LA OBRA POR \$2,601,880
71380	REHABILITACION DE PLAZAS PUBLICAS Y CASA DE LA CULTURA (PRIMERA ETEAPA)	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLÁN DEL VALLE	-	-	418,300	418,300	418,300	418,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL REFRENDO DEL EJERCICIO 2009 Y QUE ES APLICADO A LA PRESENTE OBRA EN EL EJERCICIO 2010.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
23935	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS, EN LA CALLE ANDADOR CENTRAL, INFONAVIT RICARDO FLORES MAGÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/017/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	134,218	134,218	134,218	126,274	94%	0	0	METROS CUADRADOS	309	309	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA
120061	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES NUXIÑO	94-SAN ANDRÉS NUXIÑO	SAN ANDRÉS NUXIÑO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS NUXIÑO	-	-	186,798	186,798	190,000	186,798	100%	0	0	KILÓMETROS	3	3	100%	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																							
109868	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA NISSAN	210-SAN JUAN NÚMI	SAN JUAN NÚMI	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	150,579	150,579	150,579	150,579	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
105676	ADQUISICION DE UNA ANTENA PARA RADIO COMUNICACION, RADIO BASE Y RADIO MOVIL	239-SAN MARTÍN HUAMELÚPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELUPAM	-	-	28,675	28,675	28,675	28,675	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
35147	ADQUISICION DE CAMIONETA	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	380,000	380,000	380,000	340,436	90%	0	0	PAGO	4	3	75%	
139096	EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHICULO AMBULANCIA SILVERADO)	392-SANTA LUCÍA MONTEVERDE	SAN SEBASTIÁN NOPALERA	RURAL	S/N FORTA MUN/2009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE OAXACA	-	-	160,250	160,250	160,250	160,250	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN NOPALERA. ESTO SE EROGO EN EL 2009.
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																							
77281	CAPACITACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	FORTA MUN/550/08/2009	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	69,600	49,600	49,600	49,600	100%	0	0	CAPACITACIÓN	1	1	100%	DEL TOTAL \$69,600.00, SÓLO SE LE PAGÓ AL CONTRATISTA LA CANTIDAD DE \$ 49,600.00, LA DIFERENCIA SERÁ CON DESECHOS INDUSTRIALES OBTENIDOS EN EL CENTRO DE ACOPIO.
	OTROS																							
96449	ADQUISICIÓN DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC	-	-	106,840	106,840	106,840	106,840	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	EN EL PRIMER TRIMESTRE SE ADQUIRIO UNA PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA DE 04 CILINDROS, CUYO COSTO FUE DE \$213,680.00, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTO CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL D.F. DEL EJERCICIO 2009, EL 50% DEL COSTO DEL VEHICULO Y EL
112004	EQUIPAMIENTO DEL CECYTE	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	226,714	226,714	226,714	226,714	100%	0	0	EQUIPO	33	33	100%	
81657	ADQ DE TERRENO PARA EL MORAL	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	05-A EL MORAL	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	287,789	287,798	72,309	72,309	25%	0	0	OTROS	1	0	25%	SE ADQUIERE UN TERRENO PARA EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA CON UN COSTO TOTAL DE \$400,000.00, DE LOS CUALES SE EJERCE DE RECURSOS Y REMANENTES DEL EJERCICIO 2008 UN MONTO DE \$77,691.00; DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2009 \$287,789.00 Y PARA EL EJERCICIO 2010 UN IMPORTE POR LA DIFERENCIA DE \$34,520.00 INDICANDO QUE PARA LOS EJERCICIOS 2008 Y 2009 SE CONSIDERAN
108966	ADQUISICION DE 2 CAMIONETAS DE 3 TON.	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	583,600	583,600	583,600	583,600	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010 SE ADQUIRIERON CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2009 2 CAMIONETAS DE 3 TON. CON CARROCERIA, PARA USO DEL MUNICIPIO Y SUS LOCALIDADES.
120384	EQUIPO Y MATERIAL DE SEÑALIZACION	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	500,000	58,320	500,000	58,320	100%	0	0	SEÑALAMIENTOS	1	1	100%	CORRESPONDE AL PAGO DE SEÑALAMIENTOS VIALES
121186	PAGO DE DEUDA CONAGUA Y OTROS	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	07	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	1,339,312	641,295	1,339,312	641,295	100%	0	0	PAGO	1,339,312	641,295	48%	CORRESPONDE AL PAGO DE CONAGUA Y OTRAS DEUDAS A CONTRATISTAS
118386	ADQUISICION DE TERRENO	409-SANTA MARIA DEL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE OAXACA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
104110	HABERES	13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	100,400	33,400	100,400	33,400	100%	0	0	PAGO	24	4	17%	
80218	PSGO DE SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	209-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	46,369	46,369	46,369	46,369	100%	0	0	OTROS	46,369	46,369	100%	SE PAGO EL SUELDO DE 11 POLICIAS MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2010, EN EL PRIMER TRIMESTRE 2010, CON RECURSOS SEGUN DESGLOSE: RECURSOS DEL EJERCICIO 2009 = \$ 46,368.85, RECURSOS DEL EJERCICIO 2010 = \$ 4,931.15 TOTAL DEL PRIMER TRIMESTRE

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
109963	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	210-SAN JUAN NUMÍ	SAN JUAN NUMÍ	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMÍ	-	-	10,097	10,097	10,097	10,097	100%	0	0	PERSONA	7	7	100%	
109622	GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA	210-SAN JUAN NUMÍ	SAN JUAN NUMÍ	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	351,417	351,417	351,417	351,417	100%	0	0	CONTRATO	1	1	100%	
109607	SUELDO PARA OPERADORES DE MODULO DE MAQUINARIA	210-SAN JUAN NUMÍ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMÍ	-	-	223,730	223,730	223,730	223,730	100%	0	0	CONTRATO	1	1	100%	
106107	PAGO DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	239-SAN MARTÍN HUAMELÚPAM	SAN MARTÍN HUAMELÚPAM	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HUAMELÚPAM	-	-	3,600	3,600	3,600	3,600	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	
128489	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS (HABERES)	245-SAN MARTÍN ZACATEPEC	SAN MARTÍN ZACATEPEC	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN ZACATEPEC	-	-	274,400	274,400	274,400	274,400	100%	0	0	PERSONA	274,400	274,400	100%	
60352	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FORTA MUN/24 8/1A/20 10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	90,129	90,129	90,129	90,129	100%	0	0	PATULLAJE	810	810	100%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2010, RECURSO FONDO IV DEL 2009.
119125	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, VIATICOS Y PAPELERIA	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	156,657	156,657	0	156,657	100%	0	0	APOYO	80	80	100%	LAS ACCIONES SON DIVERSAS Y LOS MONTOS TANTO EN EL RECURSO COMO EN LAS UNIDADES DE MEDIDA VARIARON.
106000	MANTENIMIENTO Y REPRACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	6,960	6,960	6,960	6,005	86%	0	0	PAGO	6,960	6,005	86%	
108766	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	31,755	31,755	31,755	31,755	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	EN EL PRIMETRE TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010, SE REALIZÓ EL PAGO DE GASTOS MÉDICOS, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIA MUNICIPAL), POR UN ACCIDENTE CON LA PATRULLA MUNICIPAL.
108743	PAGO DE SUELDOS DE LA POLICIA Y TOPILES MUNICIPALES.	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	438,450	245,250	245,250	245,250	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	SE REALIZÓ EL PAGO DE SUELDOS A LOS TOPILES MUNICIPALES, QUE RESGUARDAN EL ORDEN PÚBLICO DEL MUNICIPIO, CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2009.
121160	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	-	-	10,395,911	10,395,911	10,395,911	10,395,911	100%	0	0	PAGO	10,395,911	10,395,911	100%	PAGO DE HABERES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO
110095	HABERES	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	48,500	48,500	48,500	48,500	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
105402	HABERES	389-SANTA INÉS YATZECHÉ	SANTA INÉS YATZECHÉ	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	PAGO	2	1	50%	
110579	GRATIFICACION A LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSIDIO PARA EL EMPLEO)	446-SANTA MARÍA YUCUHITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA	-	-	31,591	31,591	31,591	31,591	100%	0	0	PESOS	1	1	100%	ESTO CORRESPONDE AL PAGO DE SUBSIDIOS PARA EL EMPLEO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009
15795	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	47-SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE STA MAGDALENA JICOTLAN	-	-	10,344	8,400	0	8,400	100%	0	0	CORPORACIÓN	1	1	100%	EL RECURSO DE \$10,344.73 ES UN REMANENTE DEL EJERCICIO 2009 EL CUAL SE EJERCERA EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2010, ASI MISMO SE INFORMA QUE EL BANCO HA ECHO UN COBRO POR COMISION DE \$646.75
123552	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA	499-SANTIAGO YOLOMÉCATL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PRISIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	52,000	16,274	16,274	16,274	100%	0	0	PATULLAJE	800	226	28%	LOS RECURSOS FUERON EJERCIDOS CONFORME A LO PREVISTO.
123553	GASTOS DE COMISION PARA LOS POLICIAS	499-SANTIAGO YOLOMÉCATL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	10,000	2,602	2,602	2,602	100%	0	0	PERSONA	25	25	100%	LOS RECURSOS FUERON EJERCIDOS CONFORME A LO PLANEADO
123550	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	499-SANTIAGO YOLOMÉCATL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	96,000	22,200	22,200	22,200	100%	0	0	PERSONA	2,500	2,500	100%	LOS RECURSOS GENERADOS EN EL MES FUERON EJECUTADOS CONFORME A LO PREVISTO.
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
118048	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	-	-	111,583	111,583	111,583	111,583	100%	0	0	UNIDAD	2	2	100%	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE LA RETROEXCABADORA Y EL VOLTEO COSTO TOTAL \$ 111,582.76 EXISTENCIA 2009.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
96525	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	173-SAN JUAN ATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC	-	-	53,418	53,418	53,418	53,418	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EN EL PRIMER TRIMESTRE SE ADQUIRO UN LOTE DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL, CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2009.
109659	GASTOS INDIRECTOS	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	414,175	414,175	414,175	414,175	100%	0	0	CONTRATO	1	1	100%	
109773	PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO DE APERTURA DE CAMINO TRAMO 3 CRUCES A SAN JUAN NDIKIYU PRIMERA ETAPA	210-SAN JUAN NUMI	SANTO DOMINGO YOSONAMA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	363,775	363,775	363,775	363,775	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
109574	REPARACION DE MAQUINARIA	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	444,208	444,208	444,208	444,208	100%	0	0	CONTRATO	1	1	100%	
106103	UNIFORMES Y PROTECCIONES PARA LOS POLICIAS	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	78,092	78,092	78,092	78,092	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE COMPRARON UNIFORMES Y MATERIAL DE PROTECCION A LOS POLICIAS CON RECURSOS 2009
128560	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	108,320	108,320	108,320	108,320	100%	0	0	SERVICIO	108,320	108,320	100%	
128653	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	URBANO	04	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	62,868	62,868	62,868	62,868	100%	0	0	ACCION	62,868	62,868	100%	
128954	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	URBANO	05	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	12,497	12,497	12,497	12,497	100%	0	0	OFICINA	12,497	12,497	100%	
128524	VESTUARIOS Y UNIFORMES	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	ACCION	7,000	7,000	100%	
112167	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	6,324	6,324	6,324	6,324	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	
95000	EQUIPO DE COMUNICACION	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	URBANO	005	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC	-	-	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
93916	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC	-	-	40,722	20,604	20,604	20,604	100%	0	0	PAGO	6	3	50%	
119161	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	64,683	64,683	0	64,683	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LAS ACCIONES EN EL MONTO ASIGNADO VARIARON.
119260	COMBUSTIBLE	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	45,104	45,104	0	45,104	100%	0	0	LITRO	5,638	5,638	100%	COMPRA DE COMBUSTIBLES, DIESEL Y GASOLINA PARA CAMION DE VOLTEO RECOLECTOR DE BASURA DE TODO EL MUNICIPIO Y TRASLADO DE LA POLICIA MUNICIPAL.
116976	PAGO DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	275,500	275,500	0	275,500	100%	0	0	PAGO	24	24	100%	RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009
119097	PAGOS DE ALUMBRADO PUBLICO	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	677,000	677,000	0	677,000	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	EL MONTO TOTAL ANUAL ASIGNADO TUVO VARIACIONES.
108784	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	11,040	11,040	11,040	11,040	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE ADQUIRO UN LOTE DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL, QUE RESGUARDA EL ORDEN PUBLICO EN EL MUNICIPIO.
108805	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	2,625	2,625	2,625	2,625	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
108827	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	23,861	23,861	23,861	23,861	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2010, SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2009.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
87687	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA. ETAPA	477-SANTIAGO MINAS	SANTIAGO MINAS	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION SANTIAGO MINAS	-	-	237,497	237,497	237,497	237,497	100%	0	0	SALÓN	100	100	100%	LAS OBRAS NO GENERAN INTERESES
	FAM												174,299,189	117,937,496	174,214,676	110,594,477	94%	0	0		33,092	32,892	99%	
	ASISTENCIA SOCIAL												1,680,642	1,680,636	1,680,636	1,680,636		0	0		32,320	32,320		
	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																							
116576	AMPLIACION DEL PROGRAMA DE ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/00 12/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	1,680,642	1,680,636	1,680,636	1,680,636	100%	0	0	BENEFICIARIO	32,320	32,320	100%	ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL AÑO 2009. EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$6.57 ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO LA CUAL ES CONSIDERADA ECONOMIA. DESIDO A QUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCUENTRA PAQUETE, SE OPTO POR PONER BENEFICIARIO.
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA												129,818,969	94,631,882	129,734,462	89,972,632		0	0		735	548		
	CONSTRUCCIÓN																							
47163	CONSTRUCCION DE CINCUENTA AULA Y DIECISEIS ANEXOS PREFABRICADAS EN DIVERSAS ESCUELAS DEL NIVEL BASICO EN EL ESTADO DE OAXACA PRIMERA ETAPA (ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAM/00 11/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	10,011,463	10,011,463	10,011,463	10,011,463	100%	0	0	OTROS	66	66	100%	OBRA FINIQUITADA
47087	CONSTRUCCION DE SESENTA Y CUATRO AULAS PREFABRICADAS EN DIVERSAS ESCUELAS DEL NIVEL BASICO EN EL ESTADO DE OAXACA PRIMERA ETAPA (ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAM/00 10/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	10,096,612	10,096,612	10,096,612	10,096,612	100%	0	0	AULA	64	64	100%	OBRA FINIQUITADA
36848	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. CESAR ANGEL RODRIGUEZ	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	ALMOLOYA DE GUTIÉRREZ	RURAL	FAM/01 91/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,547	0	18,547	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
37518	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE	RURAL	FAM/03 76/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	324,991	297,481	324,991	297,481	100%	0	0	ESCUELA	1	1	92%	OBRA EN PROCESO.
36415	TERMINACION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 100	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAM/00 78/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	228,665	58,050	228,665	58,050	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA
44870	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM/06 40/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	794,003	723,457	794,003	723,457	100%	0	0	AULA	3	3	91%	OBRA EN PROCESO.
36392	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (FRACC. IVO)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM/00 96/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	70,987	2,960	70,987	2,960	100%	0	0	OTROS	4	4	92%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
44995	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM/06 41/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	46,587	45,898	46,587	45,898	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
37793	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 14	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM/04 10/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	65,651	29,086	65,651	14,087	48%	0	0	ESCUELA	1	0	21%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
35614	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC"	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	FAM/0066/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,203,247	1,200,262	1,203,247	1,200,262	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	OBRA FINIQUITADA
41484	CONSTRUCCION DE DOS AULAS , UN LABORATORIO -TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	124-SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	RURAL	FAM/0427/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,066,419	903,068	1,066,419	903,068	100%	0	0	OTROS	6	5	86%	OBRA EN PROCESO.
41528	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS, UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	124-SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	RURAL	FAM/0431/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,055	4,055	4,055	4,055	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
41150	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 203	128-SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG	SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG	URBANO	FAM/0226/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,213,531	740,646	1,213,531	740,646	100%	0	0	AULA	4	2	61%	OBRA EN PROCESO
41463	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FAM/0426/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	335,148	238,385	335,148	242,122	102%	0	0	AULA	2	1	73%	OBRA EN PROCESO. EL MONTO EJERCIDO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGULARIZZACION
47817	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	INDEPENDENCIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	332,911	8,078	332,911	8,078	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	ANEXO
47818	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA "MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA"	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	336	335	336	335	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
47819	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MIER Y TERÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	146	145	146	145	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
39901	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	INDEPENDENCIA	RURAL	FAM/0471/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	307,826	283,240	307,826	283,240	100%	0	0	AULA	1	1	92%	OBRA EN PROCESO.
39890	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MIER Y TERÁN	RURAL	FAM/0481/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	307,826	191,461	307,826	152,554	80%	0	0	AULA	1	0	49%	OBRA EN PROCESO.
47820	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	134,424	134,164	134,424	134,164	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
47821	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR (ARROYO RUBI)	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	107,375	106,655	107,375	106,655	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
47822	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CALVE D20DPR0516G	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	110,405	2,000	110,405	2,000	100%	0	0	AULA	1	1	75%	
37654	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	JALAPA DEL VALLE	RURAL	FAM/0424/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	673,928	485,049	673,928	407,773	84%	0	0	ESCUELA	1	1	60%	OBRA EN PROCESO
21415	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR BILINGÜE " ROSARIO CASTELLANOS "	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	FAM/681/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	-	-	307,731	307,731	307,731	307,731	100%	0	0	AULA	2	2	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
37382	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. JOSE MARIA PINO SUAREZ	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	LLANO DE AGUA	RURAL	FAM/03 62/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	8,160	8,160	8,160	8,160	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
37126	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SANTA CRUZ	RURAL	FAM/02 11/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	116,473	67,546	116,473	67,546	100%	0	0	AULA	1	1	62%	OBRA EN PROCESO
37117	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ"	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	FAM/02 09/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	120,528	34,881	120,528	34,881	100%	0	0	AULA	1	1	61%	OBRA EN PROCESO
41025	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA COSIOJEZA	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FAM/02 07/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	115,644	115,619	115,644	115,619	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITAR
41007	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	15-COATECAS ALTAS	AGUA DE GUAJE	RURAL	FAM/02 05/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	74,396	74,396	74,396	74,396	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
41218	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 215	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAM/03 92/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	961,641	895,447	961,641	895,447	100%	0	0	OTROS	3	3	93%	OBRA EN PROCESO.
41696	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	FAM/04 13/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	370,583	184,624	370,583	120,872	65%	0	0	OTROS	3	1	32%	OBRA EN PROCESO.
47823	CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALVARO OBREGON"	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	LLANO ENCINO AMARILLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	88,456	87,902	88,456	87,902	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ANEXO
47824	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	LOS ÁNGELES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	113,888	113,845	113,888	113,845	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
47825	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "DZAHUINDANDA"	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	SANTIAGO TILAPA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	114,138	114,094	114,138	114,094	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
47826	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COYUL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	298,973	298,928	298,973	298,928	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
41617	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	TIERRA COLORADA	RURAL	FAM/04 00/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	212,391	57,635	212,391	707	1%	0	0	AULA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO.
47827	CONSTRUCCION DE UN AULA Y SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA (BARRIO SAN ANTONIO)	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYÁN DE LAS FLORES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	102,611	1,249	102,611	1,249	100%	0	0	AULA	1	1	70%	
37064	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	169-SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	CERRO CLARÍN	RURAL	FAM/03 23/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	555,447	431,066	555,447	431,066	100%	0	0	AULA	3	2	78%	OBRA EN PROCESO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
37483	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ATONALTZIN	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	FAM/03/78/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	136,706	100,682	136,706	100,682	100%	0	0	AULA	1	1	74%	OBRA EN PROCESO
37309	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. ROSARIO VERA PEÑALOSA	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	FAM/01/99/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	26,815	1,291	26,815	1,291	100%	0	0	AULA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
41645	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. SIMBOLOS PATRIOS	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	ESTANCIA	RURAL	FAM/04/32/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,785	2,785	2,785	2,785	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
44447	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN FRANCISCO TUTEPETONGO	RURAL	FAM/06/25/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	612,625	551,087	612,625	551,087	100%	0	0	AULA	2	2	90%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
44699	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN PEDRO NODÓN	RURAL	FAM/06/24/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	611,778	271,887	611,778	140,177	52%	0	0	OTROS	2	0	22%	OBRA EN PROCESO
44290	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN JNI FRIDA KALHO	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	LA GARITA	RURAL	FAM/06/22/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	487,490	451,968	487,490	451,968	100%	0	0	OTROS	3	3	92%	OBRA EN PROCESO
44360	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN JNI FRIDA KALHO	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	LA GARITA	RURAL	FAM/06/26/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	30,798	29,543	30,798	29,543	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
44674	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN FRANCISCO TUTEPETONGO	RURAL	FAM/06/27/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,058	30,598	31,058	30,598	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
44412	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JOSÉ DEL CHILAR	RURAL	FAM/06/28/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	304,061	289,563	304,061	289,563	100%	0	0	ESCUELA	1	1	95%	OBRA EN PROCESO
44726	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JOSÉ DEL CHILAR	RURAL	FAM/06/29/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	385,138	364,183	385,138	364,183	100%	0	0	ESCUELA	1	1	94%	OBRA EN PROCESO
81068	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA " RICARDO FLORES MAGON" DE LA LOCALIDAD DE ASUNCION ETLA.	178-SAN JUAN BAUTISTA GÜELACHE	ASUNCIÓN ETLA	RURAL	FAM/55/3/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GÜELACHE	-	-	418,036	366,472	418,036	366,472	100%	0	0	OTROS	2	2	95%	SE HIZO MODIFICACION EN ESTA OBRA POR ERROR DE CAPTURA EN EL PRIMER TRIMESTRE. PERMANECE CON UN SALDO PENDIENTE DE EJERCER
41178	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	FAM/03/18/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	595,908	399,047	595,908	399,047	100%	0	0	AULA	3	2	67%	OBRA EN PROCESO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
37353	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 204	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/02 53/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	11,861	0	11,861	0	0%	0	0	AULA	2	2	98%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
37365	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA (COL. SAN ANTONIO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0252/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	339,400	230,158	339,400	230,158	100%	0	0	AULA	2	1	68%	OBRA EN PROCESO
37481	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/02 47/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	101,710	15,468	101,710	15,468	100%	0	0	AULA	1	0	15%	OBRA EN PROCESO
37400	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS (FRACC. EL SURESTE 1A. ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/02 48/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	107,809	19,804	107,809	19,804	100%	0	0	AULA	1	0	18%	OBRA EN PROCESO
37735	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PROGRESO	RURAL	FAM/02 46/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	102,813	4,755	102,813	4,755	100%	0	0	AULA	1	1	67%	OBRA EN PROCESO
37391	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA (MUNDO NUEVO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/02 49/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	181,479	118,465	181,479	118,465	100%	0	0	AULA	1	1	65%	OBRA EN PROCESO
37862	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ROSAURA ZAPATA (COL. SAN FELIPE Y EL CASTILLO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/02 45/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	24,838	990	24,838	990	100%	0	0	AULA	1	1	92%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
37374	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/02 51/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	133,290	80,355	133,290	80,355	100%	0	0	AULA	1	1	60%	OBRA EN PROCESO
41825	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/04 15/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	150,814	150,127	150,814	150,127	100%	0	0	AULA	1	1	99%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
37379	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SOLEDAD MACIN CHICO	RURAL	FAM/02 50/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	116,899	108,271	116,899	108,271	100%	0	0	AULA	1	1	93%	OBRA EN PROCESO
41736	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. FEDERICO FROEBEL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	FAM/04 22/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	95,928	95,325	95,928	95,325	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
37868	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	FAM/02 44/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,093	13,093	13,093	13,093	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre		Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
47828	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV15002	19- CONCEPCION PÁPALO	PEÑA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	58,370	2,000	58,370	2,000	100%	0	0	AULA	2	2	90%	
53026	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	190-SAN JUAN COTZOCÓN	MARÍA LOMBARDO DE CASO	URBANO	FAM/06 71/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	504,913	304,865	504,913	232,948	76%	0	0	OTROS	2	1	48%	OBRA EN PROCESO.
52945	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARIA LOMBARDO DE CASO	190-SAN JUAN COTZOCÓN	MARÍA LOMBARDO DE CASO	URBANO	FAM/06 72/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	768,994	759,218	768,994	759,218	100%	0	0	AULA	1	1	98%	OBRA EN PROCESO.
53043	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	190-SAN JUAN COTZOCÓN	MARÍA LOMBARDO DE CASO	URBANO	FAM/06 75/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,058	30,598	31,058	30,598	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
52965	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LOMBARDO DE CASO	190-SAN JUAN COTZOCÓN	MARÍA LOMBARDO DE CASO	URBANO	FAM/06 74/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
52927	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	190-SAN JUAN COTZOCÓN	MARÍA LOMBARDO DE CASO	URBANO	FAM/06 69/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	267,649	192,409	267,649	160,467	83%	0	0	ESCUELA	1	1	59%	OBRA DE AUTORIZACION
47829	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "XICOTENCATL"	20- CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA CRUZ RÍO VENADO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	113,099	3,800	113,099	3,800	100%	0	0	AULA	1	1	55%	
41755	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	205-SAN JUAN LALANA	YOGOPE	RURAL	FAM/04 04/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,540	14,205	18,540	14,205	100%	0	0	AULA	2	2	76%	OBRA EN PROCESO
36995	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	FAM/03 08/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	430,898	314,419	430,898	314,419	100%	0	0	AULA	2	1	73%	OBRA EN PROCESO
37005	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	FAM/03 09/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	229,476	161,477	229,476	161,477	100%	0	0	AULA	1	1	70%	OBRA EN PROCESO
37016	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	FAM/03 10/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	231,526	155,284	231,526	155,284	100%	0	0	AULA	1	1	67%	OBRA EN PROCESO
44915	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVO AMANECER	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM/06 36/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	789,240	689,770	789,240	689,770	100%	0	0	AULA	3	3	87%	OBRA EN PROCESO
40840	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO DE 1915	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	TIRACAZ	RURAL	FAM/05 40/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	531,513	461,397	531,513	461,397	100%	0	0	AULA	2	2	87%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
40429	CONSTRUCCION DE UN AULA JNR RODOLFO MORALES	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CRUZ BLANCA	RURAL	FAM/05/38/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	277,043	187,501	277,043	187,501	100%	0	0	AULA	1	1	67%	OBRA EN PROCESO.
44864	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (COL.LOMAS DE SAN JUAN)	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM/06/38/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	282,606	257,501	282,606	257,501	100%	0	0	AULA	1	1	91%	OBRA EN PROCESO
40417	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM/05/37/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	196,543	164,444	196,543	164,444	100%	0	0	AULA	1	1	83%	OBRA EN PROCESO.
46120	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. SOR JUANAS DE LA CRUZ	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	LOMAS DE SAN JUAN	RURAL	FAM/06/46/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	243,613	211,690	243,613	211,690	100%	0	0	AULA	1	1	86%	OBRA EN PROCESO
44964	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVO AMANECER	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM/06/37/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	46,587	45,898	46,587	45,898	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
44883	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (COL. LOMAS DE SAN JUAN)	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM/06/39/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
46143	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. SOR JUANAS DE LA CRUZ	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	LOMAS DE SAN JUAN	RURAL	FAM/06/56/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
40826	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA DONAJI	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM/05/45/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	137,188	131,232	137,188	131,232	100%	0	0	ESCUELA	1	1	95%	OBRA EN PROCESO
41339	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	234-SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	PEÑA COLORADA	RURAL	FAM/04/05/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	138,551	138,551	138,551	138,551	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
47830	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" (LOMA DE LA TRANCA)	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	105,704	944	105,704	944	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
47831	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	242-SAN MARTIN PERAS	SAN JOSÉ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	520,329	8,895	520,329	8,895	100%	0	0	AULA	2	1	50%	
47832	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	242-SAN MARTIN PERAS	GUADALUPE EL PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	113,724	4,480	113,724	4,480	100%	0	0	AULA	1	1	60%	
37260	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.I. EVOLUCION	248-SAN MATEO DEL MAR	HUAZANTLÁN DEL RÍO	RURAL	FAM/03/35/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	263,101	213,351	263,101	213,351	100%	0	0	OTROS	3	2	81%	OBRA EN PROCESO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
37229	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.I. MIGUEL HIDALGO	248-SAN MATEO DEL MAR	COSTA RICA	RURAL	FAM/03/34/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	257,365	204,480	257,365	204,480	100%	0	0	OTROS	3	2	79%	OBRA EN PROCESO
37289	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EDUARDO MATA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FAM/03/36/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	800,392	751,717	800,392	751,717	100%	0	0	OTROS	3	3	94%	OBRA EN PROCESO
37164	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. VICENTE GUERRERO	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FAM/03/32/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	105,902	83,442	105,902	83,442	100%	0	0	AULA	1	1	79%	OBRA EN PROCESO.
37213	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	248-SAN MATEO DEL MAR	COLONIA JUÁREZ	RURAL	FAM/03/33/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	180,937	158,242	180,937	158,242	100%	0	0	AULA	1	1	87%	OBRA EN PROCESO
37279	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.I. EVOLUCION	248-SAN MATEO DEL MAR	HUAZANTLÁN DEL RÍO	RURAL	FAM/03/40/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,055	4,055	4,055	4,055	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
37241	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.I. MIGUEL HIDALGO	248-SAN MATEO DEL MAR	COSTA RICA	RURAL	FAM/03/39/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,055	4,055	4,055	4,055	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITA
39789	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	249-SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	URBANO	FAM/04/80/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	608,146	533,094	608,146	533,094	100%	0	0	OTROS	2	2	88%	OBRA EN PROCESO.
39908	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 55	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	FAM/04/82/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	531,056	426,334	531,056	426,334	100%	0	0	OTROS	2	2	80%	OBRA EN PROCESO.
39797	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. JOSE CLEMENTE OROZCO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	FAM/04/79/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVO	-	-	307,826	198,817	307,826	198,817	100%	0	0	AULA	1	1	64%	OBRA EN PROCESO.
39849	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ	RURAL	FAM/04/68	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	161,926	117,147	161,926	117,147	100%	0	0	AULA	1	1	72%	OBRA EN PROCESO.
41346	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. JOSE VASCONCELOS	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	FAM/04/11/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	295,946	280,087	295,946	280,087	100%	0	0	AULA	1	1	95%	OBRA EN PROCESO.
47833	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 24	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	385,534	198,846	385,534	198,846	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
47834	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO"	27-CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ	LA CONCEPCIÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	5,144	301,060	5,144	100%	0	0	AULA	1	0	10%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
43610	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	FAM/05/99/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	338,117	284,225	338,117	284,225	100%	0	0	AULA	1	1	84%	OBRA EN PROCESO
45506	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. EMILIANO ZAPATA	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	RÍO MINAS	RURAL	FAM/06/48/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	265,494	248,346	265,494	248,346	100%	0	0	AULA	1	1	93%	OBRA EN PROCESO
45633	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. EMILIANO ZAPATA	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	RÍO MINAS	RURAL	FAM/06/58/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
39920	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON	277-VILLA SOLA DE VEGA	POTRERILLO	RURAL	FAM/04/67/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	60,965	39,038	60,965	39,038	100%	0	0	AULA	1	1	64%	OBRA EN PROCESO.
37588	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	277-VILLA SOLA DE VEGA	CANDELARIA LA ESTANCIA	RURAL	FAM/04/33/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	155,419	132,818	155,419	132,818	100%	0	0	AULA	1	1	85%	OBRA EN PROCESO
40398	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	277-VILLA SOLA DE VEGA	GULERA	RURAL	FAM/05/39/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	980,526	832,089	980,526	832,089	100%	0	0	OTROS	4	3	85%	OBRA EN PROCESO
37733	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	284-SAN MIGUEL TILQUIÁPAM	SAN MIGUEL TILQUIÁPAM	URBANO	FAM/04/14/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	166,130	116,979	166,130	116,979	100%	0	0	AULA	1	1	70%	OBRA EN PROCESO
35428	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	290-SAN NICOLÁS HIDALGO	SAN NICOLÁS HIDALGO	URBANO	FAM/00/34/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	521,404	241,604	521,404	241,604	100%	0	0	OTROS	5	2	46%	OBRA EN PROCESO
46222	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN J.N.U. GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT (FRACC.ESMERALDA)	293-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	URBANO	FAM/06/15/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	606,434	584,308	606,434	584,308	100%	0	0	AULA	3	3	95%	OBRA EN PROCESO
46291	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN J.N.U. GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT (FRACC. ESMERALDA)	293-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	URBANO	FAM/06/16/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	65,097	49,600	65,097	49,600	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
36401	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	FAM/00/75/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	3,900	3,900	3,900	3,900	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
47835	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA CLAVE 20DP0122U	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	BUENA VISTA LA PAZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	299,560	189,172	299,560	189,172	100%	0	0	AULA	1	1	80%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
37222	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. MELCHOR OCAMPO	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	CANDELARIA LA UNIÓN	RURAL	FAM/01 97/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	106,798	100,242	106,798	100,242	100%	0	0	AULA	1	1	94%	OBRA EN PROCESO
47836	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	SAN LUCAS REDENCIÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	103,293	103,204	103,293	103,204	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
37303	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN JNR. IGNACIO ZARAGOZA	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	VISTA HERMOSA	RURAL	FAM/02 03/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	126,471	112,810	126,471	112,810	100%	0	0	OTROS	2	2	89%	OBRA EN PROCESO
36475	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS TECHADO DE PLAZA CIVIL Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAM/01 23/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	306,127	306,127	306,127	306,127	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA
40227	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	FAM/05 32/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	389,356	388,236	389,356	388,236	100%	0	0	AULA	3	3	100%	OBRA EN PROCESO.
39771	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TOLEDO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAM/05 12/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,124	26,146	27,124	26,146	100%	0	0	ESCUELA	1	1	96%	OBRA EN PROCESO.
36326	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	EL COYUL	RURAL	FAM/00 85/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	52,379	0	52,379	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
37047	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	MORRO AYUTA	RURAL	FAM/02 19/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	65,933	47,477	65,933	47,477	100%	0	0	AULA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO
35537	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.U. "MACEDONIO ALCALA"	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	FAM/00 48/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	135,420	0	135,420	0	0%	0	0	OTROS	4	0	0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
41661	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. NOPALTITLAN	321-SAN PEDRO NOPALA	SAN PEDRO NOPALA	URBANO	FAM/04 23/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	150,512	45,154	150,512	1,148	3%	0	0	ESCUELA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO.
21473	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. "PRIM BENITO JUAREZ" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZAUTLA	326-SAN PEDRO SOCHIAPAM	SAN JUAN ZAUTLA	RURAL	FAM/05 93/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM	-	-	43,232	43,232	43,232	43,232	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
37028	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	PESQUERIA TREJO	RURAL	FAM/03 21/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	552,341	410,643	552,341	410,643	100%	0	0	OTROS	2	1	74%	OBRA EN PROCESO
41636	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. JOSE MARTI	329-SAN PEDRO TEZACALCO	SAN JOSÉ RÍO MINAS	RURAL	FAM/03 97/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	172,979	148,826	172,979	148,826	100%	0	0	AULA	1	1	86%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
37449	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARI EMILIANO ZAPATA	330-SAN PEDRO TEUTILTA	SANTO DOMINGO DEL RÍO	RURAL	FAM/03/77/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	304,091	228,246	304,091	228,246	100%	0	0	AULA	2	2	75%	OBRA EN PROCESO
41362	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO TOLEDO BRITO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FAM/04/03/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	109,096	75,192	109,096	75,192	100%	0	0	AULA	1	1	69%	OBRA EN PROCESO.
47837	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA".	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTA ROSA DE LIMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	144,180	141,798	144,180	141,798	100%	0	0	AULA	2	2	85%	
47721	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA	335-SAN PEDRO YANERI	SAN PEDRO YANERI	URBANO	FAM/02/74/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,094,992	0	1,094,992	0	0%	0	0	OTROS	4	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
47757	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA	335-SAN PEDRO YANERI	SAN PEDRO YANERI	URBANO	FAM/02/75/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	56,982	0	56,982	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
43047	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	CAÑADA DE LOBO	RURAL	FAM/05/96/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	544,801	248,481	544,801	136,401	55%	0	0	AULA	2	1	28%	OBRA EN PROCESO
47838	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	SAN MARCOS XINICUESTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	5,145	301,060	5,145	100%	0	0	AULA	1	1	70%	
43593	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLA HUACA	CAÑADA DE LOBO	RURAL	FAM/05/97/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	48,858	43,829	48,858	43,829	100%	0	0	LOTE	1	1	89%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
36827	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	35-GUELATAO DE JUÁREZ	GUELATAO DE JUÁREZ	URBANO	FAM/01/24/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	187,823	181,019	187,823	181,019	100%	0	0	OBRA	1	1	96%	OBRA EN PROCESO
36838	CONSTRUCCION Y TECHADO DE DOS CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL NO. 3	35-GUELATAO DE JUÁREZ	GUELATAO DE JUÁREZ	URBANO	FAM/01/25/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	98,008	96,723	98,008	96,723	100%	0	0	OBRA	1	1	99%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
41102	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.,190	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	FAM/02/28/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	503,849	374,807	503,849	374,807	100%	0	0	OBRA	1	1	74%	OBRA EN PROCESO
41110	EQUIPAMIENTO DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 190.	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	FAM/02/29/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,055	4,055	4,055	4,055	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
37129	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 230	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	FAM/03/24/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	183,518	183,518	183,518	183,518	100%	0	0	AULA	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
21609	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA.	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA IXTEPEJI	URBANO	FAM/04 55/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	-	-	34,166	30,339	34,166	30,339	100%	0	0	AULA	1	1	95%	
36302	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM/00 80/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	390,818	94,492	390,818	94,492	100%	0	0	OTROS	3	1	24%	OBRA EN PROCESO
46592	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 74	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM/06 90/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	741,188	668,107	741,188	652,546	98%	0	0	AULA	3	3	88%	OBRA EN PROCESO
36276	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM/00 74/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	48,383	48,383	48,383	48,383	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
36288	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PROGRESO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARÍA AMIALTEPEC	RURAL	FAM/00 73/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	52,993	33,978	52,993	33,978	100%	0	0	AULA	1	1	64%	OBRA EN PROCESO
46619	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 74	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM/06 96/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	46,587	45,898	46,587	45,898	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
39955	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAM/05 31/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	306,267	266,273	306,267	266,273	100%	0	0	AULA	1	1	86%	OBRA EN PROCESO.
40235	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	37-MESONES HIDALGO	LA SOLEDAD	RURAL	FAM/05 30/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	306,267	288,332	306,267	288,332	100%	0	0	AULA	1	1	94%	OBRA EN PROCESO
40392	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BRAULIO RODRIGUEZ	37-MESONES HIDALGO	SANTA MARÍA DE LA LIMA	RURAL	FAM/05 33/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	840,050	812,790	840,050	812,790	100%	0	0	OTROS	3	3	97%	OBRA EN PROCESO.
47839	CONSTRUCCION DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	37-MESONES HIDALGO	SANTA MARÍA DE LA LIMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	493,858	1,000	493,858	1,000	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
47840	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DPV1115R	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	SANTA CATARINA YOSONOTÚ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	137,477	137,225	137,477	137,225	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
47841	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DPV1115R	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	71,020	250	71,020	250	100%	0	0	AULA	1	1	90%	
53052	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. RODOLFO MORALES	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	FAM/06 70/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	249,076	171,732	249,076	171,732	100%	0	0	AULA	1	1	68%	OBRA EN PROCESO
53063	EQUIPAMIENTO DE UN AULA J.N.U. RODOLFO MORALES	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	FAM/06 73/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
37100	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS (COL. LOS ANGELES)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM/02 85/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	466,377	291,232	466,377	291,232	100%	0	0	AULA	2	1	62%	OBRA EN PROCESO
37111	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO (COL. MONTE BELLO)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM/02 84/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	471,104	363,387	471,104	363,387	100%	0	0	AULA	2	2	77%	OBRA EN PROCESO
37092	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. FRIDA KHALO (COL.MONTE BELLO)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM/02 82/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	332,655	104,395	332,655	104,395	100%	0	0	AULA	2	1	33%	OBRA EN PROCESO
41044	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO DE LEON	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	LOMAS DE SAN JAVIER	RURAL	FAM/02 33/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	420,495	420,126	420,495	420,126	100%	0	0	AULA	3	3	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
45148	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO N. CHAVEZ	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	FAM/06 44/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	282,606	225,844	282,606	225,844	100%	0	0	AULA	1	1	79%	OBRA EN PROCESO.
41050	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU COSIJOEZA (AGENCIA AGUAYO)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM/02 32/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,938	1,371	1,938	1,371	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
37068	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. DIEGO RIVERA (COL. LOMAS DE SANTA CRUZ)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM/02 83/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	168,470	87,083	168,470	87,083	100%	0	0	AULA	1	1	52%	OBRA EN PROCESO
41091	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ROSAURA ZAPATA CASTRO (COL. SAN MIGUEL ARCANGEL)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM/02 31/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	96,552	73,657	96,552	73,657	100%	0	0	AULA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO
37084	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. SIMON BOLIVAR	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	ARRAZOLA	RURAL	FAM/02 81/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	168,470	76,303	168,470	76,303	100%	0	0	AULA	1	0	45%	OBRA EN PROCESO
41080	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU SOR JUANAS DE LA CRUZ (EL MIRADOR)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM/02 30/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	46,179	45,615	46,179	45,615	100%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
47842	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL. ANTONIO DE LEON"	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	LOMAS DE SAN JAVIER	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	5,144	301,060	5,144	100%	0	0	AULA	1	1	70%	
45283	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO N. CHAVEZ	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	FAM/06 45/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
45339	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	FAM/06/20/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	755,981	681,122	755,981	681,122	100%	0	0	ESCUELA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
52240	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	387-SANTA GERTRUDIS	LA BARDA PASO DE PIEDRAS	RURAL	FAM/06/19/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	873,951	814,146	873,951	814,146	100%	0	0	OTROS	3	3	93%	OBRA EN PROCESO.
41066	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	FAM/02/13/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	56,879	32,384	56,879	32,384	100%	0	0	AULA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITAR
46518	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	387-SANTA GERTRUDIS	LA BARDA PASO DE PIEDRAS	RURAL	FAM/06/93/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	45,058	42,978	45,058	42,978	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
52256	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.	387-SANTA GERTRUDIS	LA BARDA PASO DE PIEDRAS	RURAL	FAM/06/21/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	38,545	35,380	38,545	35,380	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
47680	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO VILLA	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	FAM/02/73/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,224,154	0	1,224,154	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
37120	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ	388-SANTA INÉS DEL MONTE	LA CAÑADA	RURAL	FAM/03/22/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	23,622	10,508	23,622	4,887	47%	0	0	AULA	1	1	55%	OBRA EN PROCESO
42719	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA (COL. REFORMA SECCION)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/05/67/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	296,046	250,728	296,046	250,728	100%	0	0	AULA	1	1	84%	OBRA EN PROCESO.
42864	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL TELESFORO MENDOZA GUERRERO (UNIDAD HABITACIONAL FOVISSTE)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/05/70/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	296,046	267,239	296,046	267,239	100%	0	0	AULA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
44737	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA DIECIOCHO DE MARZO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/06/17/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	248,790	71,103	248,790	1,803	3%	0	0	AULA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO
42593	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (COL. EL CARMEN)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/05/69/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	296,046	84,579	296,046	2,145	3%	0	0	AULA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO
42427	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU GENERAL ANTONIO DE LEON (UNIDAD HABITACIONAL FOVISSTE)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/05/64/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	258,871	233,649	258,871	233,649	100%	0	0	AULA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
42474	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU PROFRA. MA. DE LA LUZ BOURGUET BERMUDEZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	VISTA HERMOSA	RURAL	FAM/05 63/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	258,871	243,609	258,871	243,609	100%	0	0	AULA	1	1	94%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
42905	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL TELESFORO MENDOZA GUERRERO (UNIDAD HABITACIONAL FOVISSTE)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/05 75/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
42453	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU GENERAL ANTONIO DE LEON (UNIDAD HABITACIONAL FOVISSTE)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/05 72/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
42761	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA (COL. REFORMA SECCION)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/05 74/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
42647	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (COL. EL CARMEN)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/05 68/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
44763	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA DIECIOCHO DE MARZO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/06 18/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
42548	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU PROFRA. DE LA LUZ BOURGUET BERMUDEZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/05 71/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
41207	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. LUIS G. URBINA (COL. RANCHO NUEVO)	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FAM/03 91/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	292,120	258,340	292,120	258,340	100%	0	0	AULA	2	2	88%	OBRA EN PROCESO.
40996	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ROSENDO PEREZ GARCIA (COL. ANTIGUO AEROPUERTO)	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FAM/01 93/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	74,491	9,475	74,491	9,475	100%	0	0	AULA	1	0	35%	OBRA EN PROCESO
39923	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	392-SANTA LUCÍA MONTEVERDE	LA PAZ	RURAL	FAM/04 70/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	221,542	165,325	221,542	142,908	86%	0	0	AULA	1	1	64%	OBRA EN PROCESO.
35381	TERMINACION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y SEIS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "CONDROY"	394-SANTA MARÍA ALOTEPEC	SANTA MARÍA ALOTEPEC	URBANO	FAM/00 13/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	293,705	272,532	293,705	11,841	4%	0	0	OTROS	13	1	4%	OBRA EN PROCESO.
47843	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL "BENITO JUAREZ" (COL. HERMOSA PROVINCIA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	139,812	0	139,812	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
37345	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA HERMANO FLORES MAGON (BARRIO SAN MIGUEL)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM/03/46/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	145,352	144,100	145,352	144,100	100%	0	0	AULA	1	1	99%	OBRA EN PROCESO
37338	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LISANDRO CALDERON	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	FAM/03/47/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	148,636	98,350	148,636	98,350	100%	0	0	AULA	1	1	66%	OBRA EN PROCESO
37322	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. CUITLAHUAC	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	FAM/03/43/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	190,031	91,677	190,031	91,677	100%	0	0	AULA	1	0	48%	OBRA EN PROCESO
37329	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. DIEGO RIVERA	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	RURAL	FAM/03/42/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	188,497	90,535	188,497	90,535	100%	0	0	AULA	1	0	48%	OBRA EN PROCESO
37299	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. MIGUEL VALENTIN Y TAMAYO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN PEDRO	RURAL	FAM/03/44/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	183,062	151,954	183,062	151,954	100%	0	0	AULA	1	1	83%	OBRA EN PROCESO
37309	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. ROSAURA ZAPATA	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM/03/45/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	174,737	98,588	174,737	98,588	100%	0	0	AULA	1	1	56%	OBRA EN PROCESO
36620	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. JOSE VASCONCELOS (BARRIO SAN BARTOLO)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM/01/27/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	128,215	34,323	128,215	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
41231	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 105	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	FAM/03/95/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	44,039	2,560	44,039	2,560	100%	0	0	ESCUELA	1	0	6%	OBRA EN PROCESO.
53090	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT	399-SANTA MARIA ATZOMPA	COLONIA ODISEA	RURAL	FAM/06/65/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	200,351	170,606	200,351	170,606	100%	0	0	AULA	1	1	85%	OBRA EN PROCESO
53105	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT	399-SANTA MARIA ATZOMPA	COLONIA ODISEA	RURAL	FAM/06/66/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
45737	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE CARRILLO PUERTO	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	FAM/06/52/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	291,763	83,355	291,763	2,114	3%	0	0	AULA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO
45764	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE CARRILLO PUERTO	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	FAM/06/62/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
47844	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "LUZ DE LA MONTAÑA" CLAVE 20DPB4131Z	406-SANTA MARÍA CHILCHOTLA	SAN AGUSTÍN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	58,370	2,000	58,370	2,000	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
47845	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE 20DPB1911N	406-SANTA MARÍA CHILCHOTLA	SAN GREGORIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	49,413	1,000	49,413	1,000	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
47846	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO"	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	LOMA NOPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	110,277	775	110,277	775	100%	0	0	AULA	1	1	90%	
46871	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	URBANO	FAM/06/83/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	355,450	309,488	355,450	309,488	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
36265	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JNI AQUILES SERDAN	413-SANTA MARÍA HUATULCO	LA HERRADURA	RURAL	FAM/00/95/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	242,414	218,377	242,414	218,377	100%	0	0	AULA	2	2	90%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
36549	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	URBANO	FAM/01/29/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	65,072	35,000	65,072	35,000	100%	0	0	AULA	1	1	54%	OBRA EN PROCESO.
36248	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU ALVARO CARRILLO ALARCON	413-SANTA MARÍA HUATULCO	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAM/00/93/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	56,106	23,818	56,106	23,818	100%	0	0	AULA	1	0	42%	OBRA EN PROCESO
36256	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU FRANCISCO GABILONDO SOLER	413-SANTA MARÍA HUATULCO	FRACCIONAMIENTO EL CRUCERO	RURAL	FAM/00/92/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	76,439	51,708	76,439	51,708	100%	0	0	AULA	1	1	68%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
36487	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU JOSE VASCONCELOS (RIO LAJE)	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	URBANO	FAM/01/26/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	47,480	3,364	47,480	3,364	100%	0	0	AULA	1	0	7%	OBRA EN PROCESO.
36613	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	413-SANTA MARÍA HUATULCO	BAJOS DE COYULA	RURAL	FAM/01/35/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	32,278	491	32,278	491	100%	0	0	AULA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO
36605	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO (CHIÑAS)	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SECTOR H TRES	RURAL	FAM/01/28/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,785	1,785	1,785	1,785	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA
36501	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	URBANO	FAM/01/30/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	58,933	28,889	58,933	28,889	100%	0	0	AULA	1	0	49%	OBRA EN PROCESO.
52277	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON (BARRIO NUEVO)	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	URBANO	FAM/06/10/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	30,640	30,598	30,640	30,598	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
52642	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 217	413-SANTA MARÍA HUATULCO	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAM/06/13/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	30,640	30,598	30,640	30,598	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
52537	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN JNU OCTAVIO PAZ	413-SANTA MARÍA HUATULCO	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAM/06/04/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,160	33,067	37,160	33,067	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
52378	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	413-SANTA MARÍA HUATULCO	AGUAJE EL ZAPOTE	RURAL	FAM/06/12/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	48,440	43,829	48,440	43,829	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
52387	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN JNU FRANCISCO GABILONDO DOLER (SECTOR I)	413-SANTA MARÍA HUATULCO	EL CRUCERO DE HUATULCO	RURAL	FAM/06/05/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	55,740	49,600	55,740	49,600	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
52259	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FILOMENO MATA	413-SANTA MARÍA HUATULCO	LA HERRADURA	RURAL	FAM/06/11/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,320	15,299	15,320	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
52287	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO CABRERA	413-SANTA MARÍA HUATULCO	AGUAJE EL ZAPOTE	RURAL	FAM/06/09/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,320	15,299	15,320	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
52442	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO	413-SANTA MARÍA HUATULCO	BAJOS DE COYULA	RURAL	FAM/06/07/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,320	15,299	15,320	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
52410	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	URBANO	FAM/06/08/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,320	15,299	15,320	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
52294	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU ESTEFANIA CASTAÑEDA	413-SANTA MARÍA HUATULCO	AGUAJE EL ZAPOTE	RURAL	FAM/06/06/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,580	16,533	18,580	16,533	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
41156	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. LA CORREGIDORA	414-SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARÍA CHICOMETPEC	RURAL	FAM/03/14/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	214,344	164,343	214,344	164,343	100%	0	0	AULA	1	1	77%	OBRA EN PROCESO
39783	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 119	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	URBANO	FAM/05/15/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	935,792	679,174	935,792	679,174	100%	0	0	ESCUELA	1	1	72%	OBRA EN PROCESO.
35584	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	422-SANTA MARÍA NATIVITAS	SANTA MARÍA NATIVITAS	URBANO	FAM/00/56/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,556	1,556	1,556	1,556	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
47847	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" CLAVE 20DB2209M	426-SANTA MARÍA PEÑOLES	RECIBIMIENTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	602,058	531,012	602,058	531,012	100%	0	0	AULA	2	1	50%	
47848	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DPV1605F	426-SANTA MARÍA PEÑOLES	EL CARRIZAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	594,078	521,734	594,078	521,734	100%	0	0	AULA	2	1	50%	
46312	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. NIÑOS HEROES	426-SANTA MARÍA PEÑOLES	BUENAVISTA ESTETLA	RURAL	FAM/06 47/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	257,796	0	257,796	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
47849	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR " YUCUNEE"	426-SANTA MARÍA PEÑOLES	EL MANZANITO TEPANTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	262,719	4,487	262,719	4,487	100%	0	0	AULA	1	1	50%	
46338	EQUIPAMIENTO DE UN AULA J.N.I. NIÑOS HEROES	426-SANTA MARÍA PEÑOLES	BUENAVISTA ESTETLA	RURAL	FAM/06 57/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
39933	CONSTRUCCION DE UN AULA TELESECUNDARIA	428-SANTA MARÍA QUIEGOLANI	SANTA MARÍA QUIEGOLANI	URBANO	FAM/04 72/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	106,529	103,944	106,529	103,944	100%	0	0	AULA	1	1	97%	OBRA EN PROCESO.
44806	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	429-SANTA MARÍA SOLA	SANTA ROSA MATAGALLINAS	RURAL	FAM/06 23/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	722,045	612,235	722,045	612,235	100%	0	0	OTROS	2	2	85%	OBRA EN PROCESO
42200	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BINNI ZAA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FAM/05 81/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	493,724	142,659	493,724	5,181	4%	0	0	AULA	2	0	1%	OBRA EN PROCESO
36319	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN JNU JEAN PEAGET (COL. LORENZA SANTIAGO ESTEVA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/00 94/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	360,493	133,880	360,493	91,983	69%	0	0	OTROS	7	2	26%	OBRA EN PROCESO
42282	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RUFINO TAMAYO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/05 82/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	713,231	204,284	713,231	5,685	3%	0	0	AULA	2	0	1%	OBRA EN PROCESO
42344	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FAM/05 83/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	559,609	159,863	559,609	4,055	3%	0	0	AULA	2	0	1%	OBRA EN PROCESO
35544	CONSTRUCCION DE ONCE AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "CENTRO ESCOLAR DE JUCHITAN" (2DA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/00 50/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	105,911	0	105,911	0	0%	0	0	OTROS	14	0	0%	OBRA EN PROCESO
40888	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU ENEDINO JIMENEZ JIMENEZ (COL. LAS FLORES)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/05 79/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	244,701	69,910	244,701	1,773	3%	0	0	AULA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO
40936	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ANDRES HENESTROSA MORALES (COL. 19 DE MARZO)COL. SAN JOSE	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/05 77/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	244,698	69,909	244,698	1,773	3%	0	0	AULA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
40863	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U IGNACIO RAMIREZ	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/05/60/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			221,363	63,242	221,363	1,604	3%	0	0	AULA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO
42010	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U "MARIA MONTESSORI"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/05/76/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			221,363	63,327	221,363	1,688	3%	0	0	AULA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO
40917	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU STIDXA BINNIZAA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/05/78/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			244,698	69,909	244,698	1,773	3%	0	0	AULA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO
40875	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU IGNACIO RAMIREZ	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/05/88/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			13,609	10,525	13,609	10,525	100%	0	0	LOTE	1	1	77%	OBRA EN PROCESO
42246	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BINNIZAA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FAM/05/89/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			31,058	30,598	31,058	30,598	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
42303	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RUFINO TAMAYO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/05/91/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			33,858	33,410	33,858	33,410	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
42321	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/05/90/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			48,858	43,829	48,858	43,829	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
40907	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU ENEDINO JIMENEZ JIMENEZ (COL. LAS FLORES)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/05/87/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			13,609	10,525	13,609	10,525	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
40948	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU ANDRES HENESTROSA MORALES (COL. 19 DE MARZO) COL. SAN JOSE	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/05/85/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			13,609	10,525	13,609	10,525	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
42137	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU MARIA MONTESSORI	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/05/84/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			13,609	10,525	13,609	10,525	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
40924	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU STIDXA BINNIZAA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/05/86/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			13,609	10,525	13,609	10,525	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
35567	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	CAÑADA DE GUADALUPE	RURAL	FAM/00/54/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			205,380	158,252	205,380	158,252	100%	0	0	OTROS	3	2	77%	OBRA EN PROCESO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
47850	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL "HEROES DE GRANADITAS"	434-SANTA MARÍA TEOPOXCO	VILLA NUEVA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	106,961	119	106,961	119	100%	0	0	AULA	1	1	90%	
47851	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "CARLOS A. CARRILLO"	434-SANTA MARÍA TEOPOXCO	SANTA CRUZ OCOZOCUAUTLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	107,668	120	107,668	120	100%	0	0	AULA	1	1	90%	
36347	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	44-LOMA BONITA	GENERAL FRANCISCO VILLA	RURAL	FAM/00/86/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	26,664	2,145	26,664	2,145	100%	0	0	OTROS	2	0	8%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
39673	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 156	441-SANTA MARÍA XADANI	SANTA MARÍA XADANI	URBANO	FAM/05/04/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	635,196	545,336	635,196	545,336	100%	0	0	AULA	1	1	85%	OBRA EN PROCESO.
36787	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	446-SANTA MARÍA YUCUHITI	YOSONICAJE	RURAL	FAM/01/32/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	439,209	132,486	438,209	1,220	1%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO
45785	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	451-SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	URBANO	FAM/06/54/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	350,665	323,747	350,665	323,747	100%	0	0	AULA	1	1	92%	OBRA EN PROCESO
37419	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	LLANO VERDE	RURAL	FAM/03/65/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	312,526	312,526	312,526	312,526	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
41381	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (COLINA DE LA ESPERANZA)	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	LA TUZA	RURAL	FAM/04/02/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	144,427	143,822	144,427	143,822	100%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
37857	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA (COL. AMERICA)	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM/04/63/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	563,315	460,948	563,315	460,948	100%	0	0	AULA	2	2	82%	OBRA EN PROCESO.
47852	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	PASO DE ÁGUILA COPALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	197,322	196,457	197,322	196,457	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	AULA
47853	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "GABINO BARREDA"	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	EL RASTROJO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	206,571	2,644	206,571	2,644	100%	0	0	OBRA	2	1	50%	AULA
47854	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑO ARTILLERO"	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	RÍO HUMO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	204,321	203,801	204,321	203,801	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	AULA
47855	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1237B	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CERRO DEL PAJARO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	72,044	999	72,044	999	100%	0	0	OBRA	2	1	50%	AULA
37247	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRES HENESTROSA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM/02/24/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	807,982	497,596	807,982	497,596	100%	0	0	OTROS	5	3	62%	OBRA EN PROCESO
41712	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 22	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM/04/34/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	199,857	125,677	199,857	96,772	77%	0	0	AULA	1	0	48%	OBRA EN PROCESO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
47856	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "ADELANTE" CLAVE 20DCC0875N	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CERRO CABEZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	33,838	0	33,838	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	AULA
47857	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADELANTE" CLAVE 20DPB00831	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CERRO CABEZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	105,270	0	105,270	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	85%	
47858	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" CLAVE 20DPB0690M	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	LÁZARO CÁRDENAS COPALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	146,117	2,000	146,117	2,000	100%	0	0	0	AULA	1	1	93%	
47859	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1384L	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	RÍO METATES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	39,943	4,395	39,943	4,395	100%	0	0	0	AULA	1	1	85%	
47860	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DIRECCION EN LA ESCUELA PREESCOLAR "NIÑOS HEROES" CLAVE CCT20BCC2190Z	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	LÁZARO CÁRDENAS COPALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	143,023	109,690	143,023	109,690	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
47861	CONSTRUCCION DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	RÍO METATES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	486,752	1,795	486,752	1,795	100%	0	0	0	AULA	1	1	50%	
42359	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNI MARIA MONTESSORI	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	FAM/05/65/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	267,517	254,761	267,517	254,761	100%	0	0	0	AULA	1	1	95%	OBRA EN PROCESO.
42390	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNI MARIA MONTESSORI	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	FAM/05/73/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
37674	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	475-SANTIAGO MATATLÁN	EL PORTILLO	RURAL	FAM/04/12/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	505,861	505,861	505,861	505,861	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
37357	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL TIERRA Y LIBERTAD	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	FAM/03/64/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	41,141	40,375	41,141	40,375	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
47862	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA	489-SANTIAGO TETEPEC	GUADALUPE DEL TAMBOR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	127,092	115,998	127,092	115,998	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
47863	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 199.	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	57,700	57,699	57,700	57,699	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	AULA
37409	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LA UNION	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	URBANO	FAM/03/67/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	294,952	294,872	294,952	294,872	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
45832	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	492-SANTIAGO TILANTONGO	LÁS FLORES TILANTONGO	RURAL	FAM/06/55/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	298,614	277,293	298,614	277,293	100%	0	0	0	AULA	1	1	92%	OBRA EN PROCESO
45998	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	492-SANTIAGO TILANTONGO	LÁS FLORES TILANTONGO	RURAL	FAM/06/64/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	24,429	21,915	24,429	21,915	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
37470	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	FAM/03/73/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	305,737	266,640	305,737	266,640	100%	0	0	AULA	2	2	88%	OBRA EN PROCESO
37460	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	FAM/03/72/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	87,441	55,006	87,441	55,006	100%	0	0	AULA	1	1	72%	OBRA EN PROCESO
46688	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	498-SANTIAGO YAVEO	FRANCISCO VILLA	RURAL	FAM/06/88/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,277,982	1,204,186	1,277,982	1,204,186	100%	0	0	OTROS	4	4	95%	OBRA EN PROCESO
46704	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	498-SANTIAGO YAVEO	FRANCISCO VILLA	RURAL	FAM/06/94/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,058	30,598	31,058	30,598	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
41554	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.19	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	URBANO	FAM/04/25/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	276,986	276,986	276,986	276,986	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
21855	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTA ROSA DE JUÁREZ	RURAL	FAM/55/6/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YUCUYACHI	-	-	396,761	390,977	396,761	390,977	100%	0	0	AULA	1	1	95%	
22021	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA " VALENTIN GOMEZ FARIAS"	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTIAGO YUCUYACHI	URBANO	FAM/05/55/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YUCUYACHI	-	-	365,824	359,805	365,824	359,805	100%	0	0	AULA	1	1	90%	
37038	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	513-SANTO DOMINGO PETAPA	BARRIO SANTA CRUZ	RURAL	FAM/03/20/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	615,071	427,033	615,071	427,033	100%	0	0	OTROS	2	1	69%	OBRA EN PROCESO
37054	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTA CRUZ CHAHUITEPEC	RURAL	FAM/03/16/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	247,915	218,621	247,915	218,621	100%	0	0	OTROS	2	2	88%	OBRA EN PROCESO
46890	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ESCUELA PRIMARIA JUANA C. ROMERO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/06/82/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	142,180	123,795	142,180	123,795	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
46913	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/06/84/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	284,360	247,590	284,360	247,590	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
37147	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN CENTRO ATENCION MULTIPLES NO. 35	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/02/72/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,066,634	826,766	1,066,634	826,766	100%	0	0	OTROS	7	5	78%	OBRA EN PROCESO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
37096	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "ELOISA HERRERA BETANZOS" (COL. JOSE LOPEZ PORTILLO)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/02 69/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	389,626	141,971	389,626	73,883	52%	0	0	OTROS	2	1	26%	OBRA EN PROCESO
39729	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/05 00/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	611,024	510,638	611,024	510,638	100%	0	0	OTROS	2	2	84%	OBRA EN PROCESO.
39742	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/05 01/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	993,544	614,128	993,544	476,119	78%	0	0	OTROS	2	1	47%	OBRA EN PROCESO
36986	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. DONAJI	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	BARRIO SANTA CRUZ	RURAL	FAM/02 65/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	29,886	706	29,886	706	100%	0	0	AULA	2	0	2%	OBRA EN PROCESO
39737	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PATRIA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/05 02/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,754,861	1,642,590	1,754,861	1,642,590	100%	0	0	AULA	2	2	94%	OBRA EN PROCESO.
39687	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.U. HELEN KELLER (BARRIO LA SOLEDA, SANTA CRUZ TAGOBALA).	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/04 99/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	784,592	689,256	784,592	689,256	100%	0	0	OTROS	5	4	88%	OBRA EN PROCESO.
35596	CONSTRUCCION DE OCHO AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "JUANA C. ROMERO"	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/00 64/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,500	0	2,500	0	0%	0	0	OTROS	11	0	0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, SALDO PENDIENTE POR REASIGNAR
43025	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA JUANA C. ROMERO.	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/05 92/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,486,894	1,404,046	1,486,894	1,404,046	100%	0	0	OBRA	1	1	94%	OBRA EN PROCESO
36931	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. JUANA DE ARCO (COL. JOSE LOPEZ PORTILLO)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	LA NORIA	URBANO	FAM/02 67/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	130,018	81,812	130,018	81,812	100%	0	0	OTROS	3	2	63%	OBRA EN PROCESO
44209	CONSTRUCCION DE UN AULA, DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (SANTA CRUZ TAGOLABA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/06 00/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,231,304	0	1,231,304	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO
52668	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNR BERTHA VON GLUMER LEYVA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTA GERTRUDIS MIRAMAR	RURAL	FAM/06 67/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	238,651	227,272	238,651	227,272	100%	0	0	AULA	1	1	95%	OBRA EN PROCESO
36991	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. COVOLICATZIN (COL. BENITO JUAREZ)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/02 64/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17,188	0	17,188	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
37086	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0270/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	659,251	375,091	659,251	375,091	100%	0	0	OTROS	3	2	57%	OBRA EN PROCESO
36945	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. JUANA C. ROMERO (BARRIO SANTA MARIA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0266/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	227,931	154,121	227,931	154,121	100%	0	0	AULA	1	1	68%	OBRA EN PROCESO
37059	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA (BARRIO DE LA SOLEDAD)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0271/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	66,228	44,235	66,228	44,235	100%	0	0	OTROS	2	2	80%	OBRA EN PROCESO
37161	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLES NO. 35	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0280/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,055	4,055	4,055	4,055	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
44243	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (SANTA CRUZ TAGOLABA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0601/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
44046	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0603/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	513,043	512,391	513,043	512,391	100%	0	0	ESCUELA	1	1	99%	OBRA EN PROCESO
39761	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0514/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,576,817	4,574,709	4,576,817	4,574,709	100%	0	0	ESCUELA	1	1	99%	OBRA EN PROCESO
37867	REPARACIONES GENERALES EN JNU GABRIELA MISTRAL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA SAN LUIS	RURAL	FAM/0511/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	284,648	265,093	284,648	265,093	100%	0	0	AULA	1	1	93%	OBRA EN PROCESO.
43685	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA DON MIGUEL HIDALGO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA SAN LUIS	RURAL	FAM/0602/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	820,870	8,724	820,870	8,724	100%	0	0	ESCUELA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO
37003	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (COL. BENITO JUAREZ)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0263/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	193,436	155,104	193,436	155,104	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO
39750	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA 22 DE MARZO (FRACC. LOS TAMARINDOS)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0513/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	101,131	60,712	101,131	60,712	100%	0	0	ESCUELA	1	1	60%	OBRA EN PROCESO.
45178	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 35	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0643/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	6,246,275	3,076,149	6,246,275	1,878,399	61%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	OBRA EN PROCESO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
39665	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. ROSAURA ZAPATA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/05/10/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	437,020	308,980	437,020	308,980	100%	0	0	ESCUELA	1	1	70%	OBRA EN PROCESO.
41397	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FAM/04/01/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	245,127	187,431	245,127	187,431	100%	0	0	AULA	1	1	76%	OBRA EN PROCESO.
37503	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	NATIVIDAD	RURAL	FAM/03/83/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	121,369	80,493	121,369	80,493	100%	0	0	AULA	1	1	66%	OBRA EN PROCESO.
37492	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	FAM/03/84/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	108,138	82,766	108,138	82,766	100%	0	0	AULA	1	1	77%	OBRA EN PROCESO.
37424	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SAN ANDRÉS SABINILLO	RURAL	FAM/03/86/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	301,894	244,205	301,894	244,205	100%	0	0	AULA	1	1	81%	OBRA EN PROCESO.
37516	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	YETLA DE JUÁREZ	RURAL	FAM/03/85/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	124,521	91,166	124,521	91,166	100%	0	0	AULA	1	1	73%	OBRA EN PROCESO.
47864	CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	EMILIO PORTES GIL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	330,126	5,312	330,126	5,312	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
47865	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PREESCOLAR "DOYOITA" CLAVE 20DC0982W (INDOYOITA NUNUMA)	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	262,719	4,490	262,719	4,490	100%	0	0	AULA	1	1	50%	
47866	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	DIECINUEVE DE ABRIL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	146	145	146	145	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
47909	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	EMILIO PORTES GIL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,146	2,145	2,146	2,145	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
37237	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	EMILIO PORTES GIL	RURAL	FAM/02/17/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	188,539	129,956	188,539	129,956	100%	0	0	AULA	1	1	69%	OBRA EN PROCESO
37211	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.I. BENITO JUAREZ	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	URBANO	FAM/01/95/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	218,471	147,924	218,471	147,924	100%	0	0	OTROS	2	1	68%	OBRA EN PROCESO
39938	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	FAM/04/69/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	783,424	723,251	783,424	723,251	100%	0	0	OTROS	7	6	92%	OBRA EN PROCESO.
22080	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 20DJN2233X	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAM/03/07/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	25,612	25,612	25,612	25,612	100%	0	0	AULA	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
36804	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALERIO TRUJANO	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAM/0134/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	308,426	73,714	308,426	2,606	4%	0	0	AULA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO
47910	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GABILONDO SOLER"	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	TANDIQUE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	106,810	106,767	106,810	106,767	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
22174	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE ALVARO OBREGON CLAVE 20DPR1742J	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	XACAHUA	RURAL	FAM/0306/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	26,723	26,723	26,723	26,723	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
46047	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. GABRIELA MISTRAL	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAM/0649/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	283,258	0	283,258	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
46071	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. GABRIELA MISTRAL	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAM/0659/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
39694	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 71	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAM/0516/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,419	1,419	1,419	1,419	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
46643	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO	55-MARISCALA DE JUÁREZ	MARISCALA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0687/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	523,304	496,844	523,304	496,844	100%	0	0	AULA	2	2	94%	OBRA EN PROCESO
46668	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO	55-MARISCALA DE JUÁREZ	MARISCALA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0692/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,058	30,599	31,058	30,599	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
39947	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JNU ROSAURA ZAPATA (SECCION TERCERA)	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	FAM/0549/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	436,266	425,175	436,266	425,175	100%	0	0	AULA	2	2	97%	OBRA EN PROCESO.
40852	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU CARMEN NORMA MONROY	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	FAM/0547/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	307,826	240,790	307,826	240,790	100%	0	0	AULA	1	1	78%	OBRA EN PROCESO.
37151	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ALFONSO REYES	555-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARÍA ROALÓ	RURAL	FAM/0329/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	82,675	59,799	82,675	59,799	100%	0	0	AULA	1	1	73%	OBRA EN PROCESO.
37142	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 33	557-UNIÓN HIDALGO	UNIÓN HIDALGO	URBANO	FAM/0325/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	93,644	43,836	93,644	43,836	100%	0	0	AULA	1	1	98%	OBRA EN PROCESO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
37341	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN FELIPE DE LEÓN	RURAL	FAM/02 15/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	70,552	62,920	70,552	62,920	100%	0	0	AULA	1	1	89%	OBRA EN PROCESO
46742	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 219	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN BERNARDO	RURAL	FAM/06 95/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,872,399	1,567,841	1,872,399	1,567,841	100%	0	0	OTROS	3	3	83%	OBRA EN PROCESO
46773	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 219	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN BERNARDO	RURAL	FAM/06 89/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	149,194	135,050	149,194	135,050	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
46411	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	560-VILLA DÍAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	FAM/06 53/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	305,186	84,979	305,186	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
46429	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	560-VILLA DÍAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	FAM/06 63/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	24,429	21,915	24,429	21,915	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
37594	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN J.N.U. LEONA VICARIO	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	FAM/04 21/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	321,465	319,689	321,465	319,689	100%	0	0	OBRA	1	1	99%	OBRA EN PROCESO
42989	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	NUEVO PROGRESO	RURAL	FAM/05 66/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	692,609	352,482	692,609	225,884	64%	0	0	OTROS	2	1	33%	OBRA EN PROCESO
41413	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTÉMOC (COLONIA AGRICOLA GANADERA CUAUHTÉMOC)	RURAL	FAM/04 38/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	283,401	283,401	283,401	283,401	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
43005	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MATIAS ROMERO	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAM/05 61/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,246,319	587,954	1,246,319	338,420	58%	0	0	ESCUELA	1	0	27%	OBRA EN PROCESO.
39668	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. JUANA C. ROMERO	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTÉMOC (COLONIA AGRICOLA GANADERA CUAUHTÉMOC)	RURAL	FAM/05 09/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	615,645	187,980	615,645	7,982	4%	0	0	ESCUELA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO.
47275	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN JNR JUAN ESCUTIA (BARRIO SAN FRANCISCO)	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	FAM/01 96/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	167,015	0	83,508	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
47634	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNR JUAN ESCUTIA (BARRIO SAN FRANCISCO)	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	FAM/02 42/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	0	13,982	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
45278	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	FAM/06/50/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	307,826	289,654	307,826	289,654	100%	0	0	AULA	1	1	94%	OBRA EN PROCESO
45212	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	FAM/06/51/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	307,826	289,571	307,826	289,571	100%	0	0	AULA	1	1	94%	OBRA EN PROCESO
45293	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	FAM/06/60/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
45231	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	FAM/06/61/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
36381	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.U. JEAN PEAGET (DIAGONAL DE MERCADERES)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/00/84/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	133,502	11,289	133,502	11,289	100%	0	0	OTROS	2	2	78%	OBRA EN PROCESO
35515	CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "HEROES DE CHAPULTEPEC"(SAN JUAN CHAPULTEPEC) 2DA ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/00/45/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	12,453	11,820	12,453	11,820	100%	0	0	OTROS	12	11	90%	OBRA EN PROCESO
46814	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXOS EN J.N.U. JUAN RULFO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAM/06/86/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	640,099	267,089	640,099	267,089	100%	0	0	OTROS	3	1	42%	OBRA EN PROCESO
47911	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA (GUADALUPE YUTEE)	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	330,451	5,640	330,451	5,640	100%	0	0	OBRA	1	1	85%	
46835	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. JUAN RULFO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAM/06/91/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	43,398	33,067	43,398	33,067	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
46853	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARTINIANO ARANDA CRUZ	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAM/06/85/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	457,920	426,093	457,920	426,093	100%	0	0	ESCUELA	1	1	93%	OBRA EN PROCESO
36861	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. CUAUHEMOC	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAM/02/01/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	126,060	19,022	126,060	19,022	100%	0	0	AULA	1	0	15%	OBRA EN PROCESO
52686	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1917 (BARRIO ESPINAL)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/06/68/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	696,073	343,312	696,073	206,712	60%	0	0	OTROS	2	1	29%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
37040	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO SOSA REYES	79-SALINA CRUZ	LA HACIENDA (PALO GRANDE)	RURAL	FAM/02 39/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	175,511	126,385	175,511	126,385	100%	0	0	AULA	1	1	72%	OBRA EN PROCESO
36898	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.U. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO (COL. ALBERTO BLASI VEGA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/02 38/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	482,117	157,632	482,117	37,017	23%	0	0	OTROS	4	0	8%	OBRA EN PROCESO
37031	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA (COL. SAN PABLO NORTE)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/02 40/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	288,182	163,557	288,182	110,593	68%	0	0	OTROS	1	0	38%	OBRA EN PROCESO
41435	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/03 96/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	563,394	496,327	563,394	496,327	100%	0	0	ESCUELA	1	1	88%	OBRA EN PROCESO.
45153	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GABRIEL RAMOS MILLAN	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/06 42/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	924,244	916,372	924,244	916,372	100%	0	0	ESCUELA	1	1	99%	OBRA EN PROCESO
35522	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "28 DE AGOSTO"	84-SAN AGUSTÍN ETLA	SAN AGUSTÍN ETLA	URBANO	FAM/00 47/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	9,174	9,174	9,174	9,174	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
37401	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO	87-SAN AGUSTÍN YATARENI	SAN AGUSTÍN YATARENI	URBANO	FAM/03 70/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	145,615	104,718	145,615	104,718	100%	0	0	AULA	2	1	73%	OBRA EN PROCESO
39710	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN EDUCACION SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA	97-SAN ANDRÉS SOLAGA	SAN ANDRÉS SOLAGA	URBANO	FAM/05 03/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	620,321	550,714	620,321	550,714	100%	0	0	OTROS	3	3	88%	OBRA EN PROCESO.
37430	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO	98-SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	URBANO	FAM/03 79/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	374,045	289,264	374,045	289,264	100%	0	0	OTROS	3	2	77%	OBRA EN PROCESO
37440	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO	98-SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	URBANO	FAM/03 82/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,055	4,055	4,055	4,055	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
	EQUIPAMIENTO																							
36942	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.U. JUANA DE ARCO (COL. JOSE LOPEZ PORTILLO)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/02 76/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,055	4,055	4,055	4,055	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
36917	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. DIANA RIOJAS DE COLOSIO (COL. ALBERTO BLASI VEGA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/02 41/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,055	4,055	4,055	4,055	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR												42,799,578	21,624,978	42,799,578	18,941,209		0	0		37	25			
	CONSTRUCCIÓN																								
29524	CONSTRUCCION DE DOS LABORATORIOS DE COMPUTO Y UN ANEXO EN LA UNIVERSIDAD DEL	14-CIUDAD IXTEPEC	IXTEPEC	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	-	1,269,776	1,269,776	1,269,776	1,269,776	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
90420	ADECUACION AL TALLER DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN CAMPUS TUXTEPEC/SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD100 BFBFC 08A2A5 03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	-	295,000	164,925	295,000	164,925	100%	0	0	OBRA	1	1	60%		
47786	CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE VALLES CENTRALES	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FAM/05 46/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	23,000,000	13,256,465	23,000,000	10,572,696	80%	0	0	OTROS	27	18	68%	OBRA EN PROCESO	
47815	EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE VALLES CENTRALES	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FAM/05 98/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,000,000	930,337	2,000,000	930,337	100%	0	0	LOTE	1	1	70%	OBRA EN PROCESO	
108230	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE TALLER PARA TECNOLOGIAS DE LA MADERA Y SEMILLAS EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR, CAMPUS	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4A6100 BFBFC 08A2A2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	-	-	677,000	0	677,000	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%		
108325	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES PARA ZOOTECNIA DE DOS NIVELES EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR, CAMPUS PUERTO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4A6100 BFBFC 08A2A2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	-	-	1,547,167	1,547,167	1,547,167	1,547,167	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
103216	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACION DEL EDIFICIO DE POSGRADO EN LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	-	-	1,784,000	1,784,000	1,784,000	1,784,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
103228	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE MECATRONICA EN LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	-	-	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
103148	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO PARA LABORATORIO DE FISICA APLICADA EN LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	-	-	696,000	696,000	696,000	696,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
90457	CONSTRUCCION DEL CANAL Y PLATAFORMA DE ACUICULTURA EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN CAMPUS LOMA BONITA (1A. ETAPA)	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	4AD100 BFBFC 08A2A5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	-	230,635	0	230,635	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
112449	CONSTRUCCIÓN DE UN ANFITEATRO EN LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	49958	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
112417	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE APTITUDES MÉDICAS (CECAM) EN LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	49957	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	5,431,000	0	5,431,000	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%		
	REHABILITACIÓN																								
112485	REHABILITACIÓN DE PIEZAS DE CANTERA EN FACHADAS Y PATIOS INTERIORES DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA 5 DE MAYO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48843	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	1,399,000	506,308	1,399,000	506,308	100%	0	0	OBRA	1	0	0%		
	FASP												218,382,143	218,382,143	218,382,143	175,888,318	81%	7,416,881	0		75,557	73,402	97%		
	EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE																								
102140	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	129,748,206	129,748,206	129,748,206	111,372,514	86%	0	0	OTROS	64,429	63,458	98%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE EN RELACION CON LAS METAS: EXAMEN/PERSONAS SE PROGRAMARON EXAMENES 39718 LOS CUALES SE DIRIGEN A 5499 PERSONAS, DE LOS CUALES SE ALCANZARON EXAMENES 31261 DIRIGIDOS A 10156 PERSONAS; PERSONA PROGRAMADAS 4250 ALCANZADAS 4250; PIEZA PROGRAMADAS 50648 ALCANZADAS 46347; PAR PROGRAMADAS 3956 ALCANZADAS 2594; OBRA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1-SERVICIO PROGRAMADAS	
102213	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	10,056,214	10,056,214	10,056,214	8,481,579	84%	0	0	PERSONA	3,174	4,606	145%		
102261	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	1,971,293	1,971,293	1,971,293	0	0%	0	0	OTROS	6	0	0%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE EN RELACION CON LAS METAS: OBRA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 0, EQUIPO PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 0.	
102337	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	5,974,526	5,974,526	5,974,526	5,974,526	100%	0	0	PERSONA	2,121	1,999	94%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
105011	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			69,933,904	69,933,904	69,933,904	49,386,823	71%	0	0	OTROS	5,808	3,328	57%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 887 ALCANZADAS 656, TARJETA/LICENCIA PROGRAMADAS 105 ALCANZADAS 105, SISTEMA PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 3, SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 18 ALCANZADAS 1, LOTE PROGRAMADAS 56 ALCANZADAS 38, SERVICIO PROGRAMADAS 96 ALCANZADAS 15, ACCESORIO PROGRAMADAS 4331, ALCANZADAS 2406, LICENCIA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0, PERSONA PROGRAMADAS 104 ALCANZADAS 90, BENTA	
111227	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			698,000	698,000	698,000	672,876	96%	7,416,881	0	OTROS	19	11	58%	EN ESTE EJE SE ESTÁ CONTEMPLANDO EL TOTAL DEL IMPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE EN RELACION CON LAS METAS: EQUIPO PROGRAMADAS 18 ALCANZADAS 10, INFORME	
	FAFEF												72,853,046	63,041,866	68,915,239	59,641,455	95%	0	0		138,845	104,399	75%		
	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
	INVERSIÓN																								
	OBRA PÚBLICA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
117267	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			3,387	0	3,387	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	4,602	4,603	100%		
56515	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZTECA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			191,869	189,849	191,869	189,849	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,544	1,544	100%		
56516	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DONAJI	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			741,714	740,947	741,714	740,947	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,286	2,286	100%		
36925	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL PARA COBAO NO. 28 (2DA. ETAPA)	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FAFEF/0042/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			100,000	72,668	100,000	72,668	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION	
36900	SUSTITUCION DE TECHUMBRE EN CBTIS NO.91 (2DA ETAPA)	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0028/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,462	0	1,462	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION	
141095	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN)	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	FAFEF/0583/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA			2,714,309	2,714,309	2,714,309	2,714,309	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
141099	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARTICULO N°123 (COLONIA HUERTOS Y GRANJAS)	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAFEF/0229/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS			2,602,589	2,602,585	2,602,585	2,602,585	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,509	2,509	39%		
141101	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ORQUIDEAS, COLONIA JARDINES DE LA PRIMAVERA	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAFEF/0226/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS			189,413	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	3,841	2,000	52%		
141278	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZCAPOZALCOY TENOCHTITLAN (COLONIA AZTECA)	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAFEF/0228/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS			12,050	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	5,014	4,000	80%		
68517	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, DOS ANEXOS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CECYTE EMSAD NO. 70	190-SAN JUAN COTZOCÓN	SANTA MARÍA PUXMETACÁN	RURAL	FAFEF/0347/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			550,647	538,038	550,647	489,387	91%	0	0	OTROS	5	4	89%	OBRA EN PROCESO	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
68487	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN CECYTE EMSAD NO. 70	190-SAN JUAN COTZOCÓN	SANTA MARÍA PUXMETACÁN	RURAL	FAFEF/0348/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	8,110	8,110	8,110	8,110	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
74826	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	LOMAS DE SAN JUAN	RURAL	FAFEF/0129/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	45,238	44,129	45,238	44,129	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
74827	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	234-SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	CERRO DE ARENA	RURAL	FAFEF/0554/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	100,000	99,021	100,000	99,021	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
141063	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES	257-SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	URBANO	FAFEF/0722/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA	-	-	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
56517	CONSTRUCCION DE VIVERO DE ALTA TECNOLOGIA	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	ALDAMA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	7,758	6,503	7,758	6,503	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
36844	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 12 (2DA. ETAPA)	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	URBANO	FAFEF/0020/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	96,700	72,668	96,700	72,668	100%	0	0	LOTE	1	1	75%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
36944	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN CBTA NO. 201 (2DA. ETAPA)	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FAFEF/0052/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	332,472	0	332,472	0	0%	0	0	OTROS	6	6	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
56518	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO "BENITO JUAREZ"	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	455,841	0	455,841	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	9,362	9,362	100%	
141107	PAVIMENTACION DE XALLES A BASE CONCRETO HIDRAULICO	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	FAFEF/0640/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETLA	-	-	907,414	0	907,414	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,167	0	0%	
139987	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0515/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,653	4,000	52%	
68608	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 240 (2DA. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAFEF/0489/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	97,585	73,204	97,585	73,204	100%	0	0	AULA	4	3	76%	OBRA EN PROCESO
45243	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/ARROYO PILA DE LA CAÑADA S/CAMINO SAN PEDRO MIXTEPEC - SAN ANDRES COPALA UBICADO EN EL KM 8+645/EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	SAN ANDRÉS COPALA	RURAL	46995	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	424,979	424,979	424,979	424,979	100%	0	0	METROS	20	20	100%	
56519	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	LA REFORMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,620,497	2,153,021	2,620,497	2,153,021	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,599	4,599	100%	
56520	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	EL PORVENIR BALLESTERO S	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	5,496	3,541	5,496	3,541	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
56521	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	EL PORVENIR BALLESTERO S	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	882	879	882	879	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
56522	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (2A. ETAPA).	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	4,509	4,400	4,509	4,400	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
56523	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN JOSÉ CIENEGUILLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	351,858	351,557	351,858	351,557	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,600	1,600	100%	
56524	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	365-SANTA CATARINA LACHATAO	LATUVI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	48,720	0	48,720	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,500	2,500	100%	
68540	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 259 (2DA. ETAPA)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAFEF/0487/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	3,560	3,560	3,560	3,560	100%	0	0	AULA	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA
68869	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA NO. 3	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0484/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	19,012	19,012	19,012	19,012	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
68923	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA NO. 3	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0486/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	349	0	349	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
56525	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ENEBRO Y CALLE OLIVOS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	159,080	0	159,080	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	
141232	CONSTRUCCION DE PUENTE CHAMIZAL S/RIO CHIQUITO	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FAFEF/0446/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	140,672	0	140,672	0	0%	0	0	METROS	15	10	69%	
56526	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL DE LA MIXTECA ALTA.	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	850,582	415,195	850,582	415,195	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EQUIPO
56527	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 3 DEL CENTRO CULTURAL HUATULCO (1A ETAPA)	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	15,159	15,159	15,159	15,159	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
139945	PAVIMENTACION DE LAS CALLES C,D,E,I, Y K A BASE DE ASFALTO PRIMERA ETAPA	413-SANTA MARÍA HUATULCO	AGUAJE EL ZAPOTE	RURAL	FAFEF/0478/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	288,835	288,357	288,357	288,357	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,508	6,300	84%	
141079	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	415-SANTA MARÍA IPALAPA	SANTA MARÍA IPALAPA	URBANO	FAFEF/0501/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	-	-	2,028,785	2,028,783	2,028,783	2,028,783	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10,080	10,080	100%	
140019	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TERCERA NORTE	418-SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	FAFEF/0560/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	1,441,590	1,438,399	1,441,590	1,438,399	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,839	0	0%	
140032	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL	418-SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	SAN CRISTÓBAL	RURAL	FAFEF/0561/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	1,175,021	1,170,927	1,170,927	1,170,927	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,760	4,000	84%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
140444	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A SANTA MARIA MIXTEQUILLA EN LA COL. SAN ANTONIO EL CHERAL.	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FAFEF/0521/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	1,971,042	1,967,560	1,971,042	1,967,560	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,875	0	0%	
56528	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "DANIEL C. PINEDA"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	806,281	806,047	806,281	806,047	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	AULA
140453	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SUB- SEDE JUCHITAN (1RA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAFEF/0723/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	-	-	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	AULA	3	0	0%	
45244	APERTURA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR (GUADALUPE MIRAMAR), EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA YUCUHITI/EN LA LOCALIDAD MIRAMAR (GUADALUPE MIRAMAR)	446-SANTA MARIA YUCUHITI	MIRAMAR	RURAL	49136	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	791,118	0	791,118	0	0%	0	0	METROS	2	0	0%	
36937	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 17 (2DA. ETAPA)	471-SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	URBANO	FAFEF/0051/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,584	0	13,584	0	0%	0	0	OTROS	5	5	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
56529	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA (1A. ETAPA).	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	65,380	65,300	65,380	65,300	100%	0	0	METRO CUADRADO	498	498	100%	
56530	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,994	2,994	2,994	2,994	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
141236	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CUTLAHUAC, TRUJANO Y CONSTITUCION	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	FAFEF/0385/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	-	-	635,328	635,328	635,328	635,328	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,538	3,538	100%	
139954	PAVIMENTACION A BASE DE ASFALTO DE LA CALLE DE LA CENTRAL CAMIONERA AL LIBRAMIENTO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEF/0653/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	172,652	172,652	172,652	172,652	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,256	0	0%	
74828	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	492-SANTIAGO TILANTONGO	LAS FLORES TILANTONGO	RURAL	FAFEF/0553/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	100,000	99,020	100,000	99,020	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
141037	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	493-SANTIAGO TILLO	SAN MATEO YUCUCUY	RURAL	FAFEF/0518/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILLO	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	POZO	1	1	50%	
74829	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	CIENEGUILLA	RURAL	FAFEF/0524/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	470,698	364,982	470,698	364,982	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
141238	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMPLIACION 1 DE FEBRERO	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	URBANO	FAFEF/0533/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS	-	-	242,343	238,859	242,343	238,859	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600	1,500	94%	
139960	PAVIMENTACION DEL CAMINO DE SANTOS REYES NOPALA A SAN GABRIEL MIXTEPEC DEL KM 0+191AL0390	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	FAFEF/0422/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	-	-	831,740	831,740	831,740	831,740	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
141042	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	SAN JERÓNIMO	RURAL	FAFEF/0472/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	717,728	717,728	717,728	717,728	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
45245	CONSTRUCCION DEL PUENTE S/RIO SALADO S/CALLE TARRASTRO TERCERA ETAPA/EN EL MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA/EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA.	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	46630	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	559,137	0	559,137	0	0%	0	0	METROS	29	28	96%	
68588	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 248 (2DA. ETAPA)	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	URBANO	FAFEF/0488/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	195,717	186,818	195,717	186,818	100%	0	0	AULA	4	4	95%	OBRA EN PROCESO
56531	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE AMPLIACION JARDIN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	382,601	379,824	382,601	379,824	100%	0	0	METRO LINEAL	285	285	100%	
56532	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO Y SELLO DEL CIRCUITO INTERIOR	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	385,175	384,498	385,175	384,498	100%	0	0	METRO CUADRADO	15,000	15,000	100%	
141270	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAFEF/0581/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	732,733	732,733	732,733	732,733	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,586	1,586	61%	
36867	CONSTRUCCION DE UN AULA EN CBTIS NO.25 (2DA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0027/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	14,004	13,648	14,004	13,648	100%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
141008	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AVENIDA TENIENTE AZUETA ENTRE LAS AVENIDAS TAMPICO Y FERROCARRIL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0404/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	370,239	370,239	370,239	370,239	100%	0	0	METROS	6	0	0%	
68536	CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0485/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	19,853	19,853	19,853	19,853	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
68629	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 263 (2DA. ETAPA)	83-SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	URBANO	FAFEF/0490/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	3,559	3,559	3,559	3,559	100%	0	0	AULA	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA
	RECONSTRUCCIÓN																							
45246	RECONSTRUCCION DEL ACCESO AL CECYTE E.C. (JUCHITAN-LA VENTOSA) DEL KM 0+400 AL KM 1+000 /JUCHITAN DE ZARAGOZA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	49332	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,500,675	1,255,442	1,500,675	1,255,442	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	98%	
45247	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+700 SEGUNDA ETAPA . EN EL MUNICIPIO TEOTITLAN DE FLORES MAGON/EN LA LOCALIDAD	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	49748	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,926,328	1,926,304	1,926,328	1,926,304	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
	AMPLIACION																							
141085	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ISIDRO	RURAL	FAFEF/0474/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	413,119	413,119	413,119	413,119	100%	0	0	SISTEMA	1	0	40%	
56533	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PRIV. BENITO JUAREZ, COL. EL POLVORIN	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	20,548	0	20,548	0	0%	0	0	METROS LINEALES	115	115	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
74830	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAFEF/0081/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	45,469	45,469	45,469	45,469	100%	0	0	METRO LINEAL	896	730	81%	
141011	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	215-SAN JUAN SAYULTEPEC	SAN JUAN SAYULTEPEC	URBANO	FAFEF/0407/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SAYULTEPEC	-	-	588,406	588,406	588,406	588,406	100%	0	0	POSTE	21	15	71%	
141121	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FAFEF/0651/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	-	-	522,512	522,491	522,491	522,491	100%	0	0	REGISTRO	7	7	100%	
56534	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	LAS TRES PALMAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	50,152	43,788	50,152	43,788	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
56535	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	EL SALITRE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	9,502	1,652	9,502	1,652	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
56536	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN MARQUITOS)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	222,304	220,259	22,304	220,259	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
141138	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	FAFEF/0230/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	-	-	1,552,257	1,552,257	1,552,275	1,552,257	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
141170	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES CONSTITUCION Y PROGRESO	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	FAFEF/0224/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	493,738	493,738	493,738	493,738	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
141227	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROL. DE CONSTITUCION	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	FAFEF/0225/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	71,000	71,000	71,000	71,000	100%	0	0	POSTE	21	21	100%	
141013	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	FAFEF/0163/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	155,712	0	0	0	0%	0	0	POSTE	34	0	0%	
56537	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. LA FORESTAL	399-SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	12,920	0	12,920	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
56538	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LA GLORIA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	588	586	588	586	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
56539	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA ANGELITA Y LAS MARGARITAS	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	207	206	207	206	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	
56540	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. HELIODORO CHARIS CASTRO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	788	787	788	787	100%	0	0	POSTE	22	22	100%	
56541	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	442	440	442	440	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	
56542	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA CARLOS SANCHEZ .	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	6,700	6,699	6,700	6,699	100%	0	0	POSTE	17	17	100%	
140470	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. BENITO JUAREZ	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FAFEF/0200/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	-	-	220,535	220,535	220,535	220,535	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
140996	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. EL CALVARIAO	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FAFEF/0199/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	-	-	441,110	441,110	441,110	441,110	100%	0	0	POSTE	12	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
140997	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. GUADALUPE .	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FAFEF/0198/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	-	-	367,626	367,626	367,626	367,626	100%	0	0	POSTE	9	0	0%	
139973	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-ASUNCION IXTALTEPEC	MAZAHUA	RURAL	FAFEF/0642/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC	-	-	388,500	388,500	388,500	388,500	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
141046	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	RIO DEL ORO	RURAL	FAFEF/0097/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	365,273	365,273	365,273	365,273	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
56543	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES INSURGENTES Y REVOLUCION	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	38,034	0	38,034	0	0%	0	0	POSTE	6	6	100%	
56544	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IZALCO, COLONIA AMPLIACION VOLCANES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	366,835	366,301	366,835	366,301	100%	0	0	METRO LINEAL	330	330	100%	
56545	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SABINOS Y ARROYO LATIR, COL. LOMA RANCHO AG. SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	239,147	237,535	239,147	237,535	100%	0	0	METRO LINEAL	463	463	100%	
56546	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO (DE PUENTE RIO ESCONDIDO A CALLE LOMA OAXACA) COL. SAN FELIPE DEL AGUA , AG. SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	261,257	259,361	261,257	259,361	100%	0	0	METRO LINEAL	158	158	100%	
56547	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. HELADIO RAMIREZ LOPEZ AG. SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,384,871	1,377,627	1,384,871	1,377,627	100%	0	0	METRO LINEAL	1,282	1,281	100%	
56548	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PLAN DE AYALA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	97,573	0	97,573	0	0%	0	0	METRO LINEAL	80	0	0%	
56549	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACION DE ITURBIDE, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	174,377	0	174,377	0	0%	0	0	METRO LINEAL	60	0	0%	
56550	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAN DE AYALA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	404,623	0	404,623	0	0%	0	0	METRO LINEAL	303	0	0%	
56551	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUTLA DE GUERRERO, COL. ESTADO DE OAXACA AG. SAN MARTIN MEXICAPAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	182,100	181,129	182,100	181,129	100%	0	0	METRO LINEAL	298	298	100%	
	MEJORAMIENTO																							
56552	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE ALDAMA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,984	0	200,984	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	9,713	9,713	100%	
	REHABILITACION																							
74831	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0497/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,100,977	1,093,451	1,100,977	1,093,451	100%	0	0	SISTEMA	8	8	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DICE COBERTURA ESTATAL

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
74832	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0394/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	110,502	73,156	110,502	73,156	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
141111	RAHABILITACION DEL SISTEMA DE BAGUA POTABLE	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	FAFEF/0639/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETLA	-	-	3,277,170	3,277,170	3,277,170	3,277,170	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
78970	RESTAURACION DEL INMUEBLE QUE ALBERGARA EL M USEO FRISELL (2A. ETAPA)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	FAFEF/0078/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTON DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	285,357	285,357	285,357	285,357	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
78971	RESTAURACION DEL INMUEBLE QUE ALBERGARA EL MUSEO FRISELL (3A ETAPA)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	FAFEF/0155/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	343,551	343,551	343,551	343,551	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
74833	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0391/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	71,107	58,318	71,107	58,318	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DICE ESPINAL, EL
74834	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (FRACC. CATANO)	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	FAFEF/0380/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	48,551	47,681	48,551	47,681	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
141034	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	462-SANTIAGO HUAJOLITLÁN	SANTIAGO HUAJOLITLÁN	URBANO	FAFEF/0245/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLITLÁN	-	-	775,312	775,312	775,312	775,312	100%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	
74835	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEF/0346/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	205,771	180,584	205,771	180,584	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
74836	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	URBANO	FAFEF/0392/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	71,403	61,918	71,403	61,918	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
74837	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAFEF/0393/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	119,851	110,886	119,851	110,886	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
141253	REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	SAN PEDRO TOTOMACHÁ PAM	RURAL	FAFEF/0338/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	-	-	40,871	40,871	40,871	40,871	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
141054	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	SANTIAGO AMATLÁN	RURAL	FAFEF/0471/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	-	-	736,920	712,629	712,629	712,629	100%	0	0	METROS LINEALES	6,230	6,000	96%	
56553	REHABILITACION DE LA CASA HOGAR ALBERGUE NUMERO 2 DEL DIF-OAXACA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	68,408	0	68,408	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
56554	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION ACUEDUCTO CARCAMO TECNOLOGICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	514,960	0	514,960	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
56555	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS, COL. DEL MAESTRO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,509,708	1,501,135	1,509,708	1,501,135	100%	0	0	METRO LINEAL	1,461	0	0%	
56556	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL REBOMBEO AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			424,850	422,163	424,850	422,163	100%	0	0	METRO LINEAL	270	270	100%	
56557	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL REBOMBEO MARTIRES DE RIO BLANCO (CALLE RAFAEL BALLESTEROS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			202,809	201,678	202,809	201,678	100%	0	0	METRO LINEAL	266	266	100%	
56558	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION REBOMBEO COL. SANTA MARIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			296,760	295,311	296,760	295,311	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
56559	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION REBOMBEO MANUEL SABINO CRESPO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			336,730	333,886	336,730	333,886	100%	0	0	METRO LINEAL	607	607	100%	
56560	REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, COL. CENTRO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			674,341	671,050	674,341	671,050	100%	0	0	METRO LINEAL	365	365	100%	
56561	REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS COL. UNION (CALLE BENJAMIN HILL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			304,483	301,912	304,483	301,912	100%	0	0	METRO LINEAL	209	209	100%	
56562	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. REFORMA PARTE BAJA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			881,923	0	881,923	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
56563	REHABILITACION DEL COLECTOR GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			622,779	617,519	622,779	617,519	100%	0	0	METRO LINEAL	332	332	100%	
56564	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION ZONA NORTE (CALLE BELISARIO DOMINGUEZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			542,038	539,351	542,038	539,351	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
56588	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PLAZUELA VICENTE GUERRERO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			302,976	0	302,976	0	0%	0	0	METRO LINEAL	344	0	0%	
56589	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CARCAMO DE BOMBEO VOLCANES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			431,571	429,108	431,571	429,108	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
74677	RESTAURACION DE LA CATEDRAL DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION (CUBIERTAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0138/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA			266,263	266,263	266,263	266,263	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
74678	RESTAURACION DE LA CATEDRAL DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION (INTEGRACION DEL SISTEMA DE AUDIO Y OBRAS DE ILUMINACION INTERIOR) 2A ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	CGC/D PP/FAF EF0057/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA			1,384,865	1,384,865	1,384,865	1,384,865	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
74679	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN AGUSTIN (ATRIO) 2A. ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	CGC/D PP/FAF EF008/T09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
74680	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS (1A ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0102/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	1,382,592	1,382,592	1,382,592	1,382,592	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
	MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN																							
21123	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0607/09	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	-	-	4,023,262	3,767,204	4,023,262	3,767,204	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO EN LO QUE RESPECTA AL CUADRO DE LOCALIDADES DEBE SER VALLES CENTRALES, EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 1,382,345 PERSONAS, LA DEPENDENCIA QUE COORDINA EL PROGRAMA ES LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
	MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INVERSIÓN EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA																							
21766	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0654/09	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	-	-	5,236,123	5,236,123	1,884,363	1,884,363	36%	0	0	OTROS	1	1	90%	DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 265,006 PERSONAS; LA DEPENDENCIA QUE COORDINA EL PROGRAMA ES LA SECRETARIA DE
	CONVENIOS 64 REGISTROS																							
	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN																							
	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN																							
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
71884	PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	-	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	23,029,062	14,039,638	23,029,062	14,039,638	100%	31,808	0	FAMILIA	355,924	355,924	100%	
	OTROS CONVENIOS																							
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
11669	EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	RA11/0185/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	480,000	308,363	480,000	308,363	100%	0	0	LOTE	1	1	80%	OBRA EN PROCESO
11690	EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11/0186/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	601,464	46,783	601,464	46,783	100%	0	0	LOTE	1	1	60%	OBRA EN PROCESO
11738	EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTO TECNOLOGICO PARA REGION MIXE	437-SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC	URBANO	RA11/0189/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	880,000	0	880,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	25%	OBRA EN PROCESO
11708	EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	RA11/0187/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	845,720	128,296	845,720	128,296	100%	0	0	LOTE	1	0	45%	OBRA EN PROCESO
29790	TERMINACION DE DOS TALLERES DE COMPUTO Y UN ANEXO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	38,142	38,142	38,142	38,142	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
30476	TERMINACION DEL EDIFICIO DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,578,044	1,578,044	1,578,044	1,578,044	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11750	EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RA11/0188/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,051,187	1,019,350	1,051,187	1,019,350	100%	0	0	LOTE	1	1	97%	OBRA EN PROCESO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
84952	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA CALLE BERRIOZABAL DE MACEDONIO ALCALA A AV. JUAREZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	21-TURISMO 100-SECRETARIA	144,350	0	144,350	0	0%	0	0	OBRA	1	1	50%	
84953	PLAN LUZ DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	21-TURISMO 100-SECRETARIA	14,500,000	14,500,000	14,500,000	14,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
	MODERNIZACIÓN																							
53617	AMPLIACION A CUATRO CARRILES DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ TUXTEPEC DEL KM 115+640 AL KM 116+643 /SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	50454	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JOU-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	2,952,908	2,952,908	2,952,908	2,952,908	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
53618	AMPLIACION A CUATRO CARRILES DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ TUXTEPEC DEL KM 115+640 AL KM 116+643, SEGUN UICEP/0182/2010	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	52109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JOU-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	88,487	88,487	88,487	88,487	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
	MEJORAMIENTO																							
54597	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL APOYO DE LA ENSEÑANZA DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS EN EL EDO. DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFCINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	8,819,485	8,818,450	8,819,485	8,818,450	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
	REHABILITACIÓN																							
71822	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO HUITEPEC (1A ETAPA)	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	URBANO	CONAC ULTA/018/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	75,000	72,214	75,000	72,214	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTIMACION DE FINIQUITO EN PROCESO
74270	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA (2A ETAPA)	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	CONAC ULTA/012/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	100,000	19,370	100,000	19,370	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	
72222	RESTAURACION DEL RETABLO PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC (1A ETAPA)	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	SAN BARTOLO SOYALTEPEC	URBANO	CONAC ULTA/016/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	35%	ESTIMACIONES EN PROCESO
72447	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN JUAN GUELAVIA (2A ETAPA)	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	CONAC ULTA/014/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	300,000	14,046	300,000	14,046	100%	0	0	OBRA	1	1	55%	
74124	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN FELIPE TINDACO (2A ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN FELIPE TINDACO	RURAL	CONAC ULTA/013/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	80,000	1,356	80,000	1,356	100%	0	0	OBRA	1	1	75%	
71983	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTA MARIA LACHIXIO (1A ETAPA)	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	CONAC ULTA/017/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	350,000	26,378	350,000	26,378	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
71676	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN PEDRO CHOLULA (1A ETAPA)	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	URBANO	CONAC ULTA/019/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTIMACIONES EN PROCESO
72376	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC (2A ETAPA)	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	CONAC ULTA/015/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	200,000	9,177	200,000	9,177	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	
74331	RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO (1A ETAPA)	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	CONAC ULTA/011/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	30%	ESTIMACION EN PROCESO
74416	EQUIPAMIENTO DEL TEATRO MACEDONIO ALCALA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	CONAC ULTA/020/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,747,306	0	7,747,306	0	0%	0	0	OBRA	1	0	10%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
84267	ESPACIOS PODER JOVEN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47547	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE LA JUVENTUD		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDI-INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD	1,274	1,274	1,274	1,274	100%	0	0	SERVICIO	136,809	136,809	100%	
82688	DETECCION Y ANALISIS DE LA TRANSV. DE GENERO EN LA COMUNIDAD ESTUD. CAMPUS LOMA BONITA Y TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD100 BBIAD1 1B0550 5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOPAN		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	168,003	81,047	168,003	81,047	100%	0	0	PROYECTO	1	1	55%	
	OTROS																							
88818	ACTUALIZACION DEL ATLAS DE RIESGOS DEL ESTADO DE OAXACA EN LOS FENOMENOS GEOLOGICOS E HIDROMETEOROLOGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTFOP REDEM/ 0005/20 10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		4-GOVERNACIÓN 115-DIRECCIÓN GENERAL PARA EL FONDO DE DESASTRES NATURALES	3,499,999	2,187,499	2,187,499	2,187,499	100%	0	0	ESTUDIO	3,499,999	2,187,500	63%	EL PROYECTO LLEVA EL 63 % DEL ESTUDIO.
85707	AMPLIACION DEL EQUIPAMIENTO DE BOCINAS DE ALERTA SISMICA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RTFOP REDEM/ 0006/20 10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		4-GOVERNACIÓN 115-DIRECCIÓN GENERAL PARA EL FONDO DE DESASTRES NATURALES	3,374,607	3,374,607	3,374,607	3,374,607	100%	0	0	SISTEMA	3,374,607	3,374,607	100%	EL PROYECTO YA FUE TERMINADO AL 100% DE ACUERDO AL CONTRATO IEPG/DG/001/10
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
86595	ADEFAS 2009 RECURSO FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100 BBEA41 1A0191 0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	24,966,477	24,966,477	24,966,477	24,966,477	100%	0	0	ALUMNO	15,544	15,544	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LA PROVISION PARA EL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES (IMPUESTOS Y PRESTACIONES DE FIN DE AÑO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2009 Y 6TO. BIM/2009, DEL PERSONAL ADSCRITO AL CECYTEO.
56287	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFCINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	263,319	263,319	263,319	263,319	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
56349	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFCINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	328,207	328,207	328,207	328,207	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
56826	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11D10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFCINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	416,805	0	416,805	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
68921	SUBSIDIO FEDERAL ADEFAS	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	4AA100 BBFAD 11B019 01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	2,330,562	2,312,029	2,330,562	2,312,029	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DEL EJERCICIO 2009
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
20051	ADEFAS FEDERAL 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4H2100 AGAA4 11E019 05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	579,193	578,709	579,193	578,709	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2009
132427	ALAS Y RAICES (CULTURA INFANTIL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100 BAAAD 43A079 06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	63,022	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
84465	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS ESTATALES DE JUVENTUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47549	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE LA JUVENTUD		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDI-INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD	595	595	595	595	100%	0	0	PESOS	595	595	100%	
74229	ATENCION A LA DEMANDA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	595,532	595,532	595,532	595,532	100%	0	0	ADULTO	72,435	83,393	115%	RAMO XI REFRENDO EJERCICIO 2009 LA META FUE SUPERADA
113670	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 114-COORDINACIÓN GENERAL DE OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN	2,034,070	1,954,175	2,034,070	1,954,175	100%	0	0	ALUMNO	2,650	2,650	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA VARIA ENTRE TRIMESTRE DE ACUERDO A MATRICULA Y EGRESADOS

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
73921	FAE PRODUCTOS FINANCIEROS 2009 SEFIN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	12,480	12,480	12,480	12,480	100%	0	0	ADULTO	72,435	83,393	115%	LA META FUE SUPERADA
73854	FAEA PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES IEEA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	1,627	1,627	1,627	1,627	100%	0	0	ADULTO	72,435	83,393	115%	LA META FUE SUPERADA
118022	FESTIVALES CULTURALES REGIONALES (15 MDP)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100 BAAAD 43A079 05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	58,780	46,830	46,830	46,830	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%	
133914	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUSICAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100 BAAAD 43A079 09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,098,146	0	0	0	0%	0	0	APOYO	9	0	0%	
78943	INDIGENA CDI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	2,729,000	2,729,000	2,729,000	2,729,000	100%	0	0	ADULTO	72,435	83,393	115%	RAMO XI REFRENDO EJERCICIO 2009 LA META SUPERADA
133073	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100 BAAAD 43A079 04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,595	12,595	12,595	12,595	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
133408	PROGRAMA EDITORIAL Y FOMENTO A LA LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100 BAAAD 43A079 03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,081	8,528	8,528	8,528	100%	0	0	PUBLICACION	1	1	100%	
74070	PROGRAMA ESPECIAL DE ALFABETIZACION 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	1,300,970	1,300,970	1,300,970	1,300,970	100%	0	0	ADULTO	72,435	83,393	115%	RAMO XI REFRENDO EJERCICIO 2009 LA META FUE SUPERADA
115696	PROYECTOS Y TALLERES PRODICY 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3P1100 BAAAD 43A079 07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	73,540	18,338	18,338	18,338	100%	0	0	PROYECTO	38	30	79%	
78925	100 MUNICIPIOS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	898,590	898,590	898,590	898,590	100%	0	0	ADULTO	72,435	83,393	115%	RAMO XI REFRENDO EJERCICIO 2009 LA META FUE SUPERADA
28953	MOVILIDAD Y ESTRATIFICACION SOCIAL EN ZONAS RURALES CONACYT-SEDESOL 91584	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	505,157	166,967	505,157	166,967	100%	0	0	PROYECTO	1	0	33%	
29107	MUJERES DEL SUR EVALUACION DE USOS Y COSTUMBRES INDIGENAS CON ENFOQUE DE GENERO CONACYT-INMUJERES 95426	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	183,760	132,483	183,760	132,483	100%	0	0	PROYECTO	1	1	72%	
81846	NANOCOMPOSITOS DE HULE NATURAL/ORGANOARCILLA Y SU USO COMO FOTOCATALIZADORES HETEROGENEOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	4AD100 BBIAD1 1B0550 3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	32,159	12,558	32,159	12,558	100%	0	0	PROYECTO	1	0	40%	SE MANEJA UN EN AVANCE FISICO UN 40%, POR QUE AUNQUE NO SE REPORTE RECURSO EJERCIDO ESTE PROYECTO ES REFRENDO DE UN RECURSO DEL 2009, Y EL PROYECTO SIGUE EN EJECUCIÓN A PESAR DE NO HABER EJERCIDO NADA.
113207	APOYO PARA INVESTIGADORES NACIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE TUTORIAS YA SESORIA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4A6100 BBIAD1 1B0520	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	41,298	15,699	41,298	15,699	100%	0	0	PROYECTO	1	0	45%	
113110	ENTENDIENDO LOS PROCESOS QUE GARANTIZAN LA PERPETUIDAD DE LOS SISTEMAS ARRECIFALES	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4A6100 BBIAD1 1B0520	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	147,040	100,300	147,040	100,300	100%	0	0	PROYECTO	1	1	65%	
112979	SIST. PALEOECOLOGIA Y BIOGEOGRAFIA DE LA FAUNA PLEISTOCENICA DE LA MIXTECA ALTA OAXAQUEÑA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4A6100 BBIAD1 1B0520	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	23,770	23,770	23,770	23,770	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
102725	DESARROLLO DE TECNOLOGIA INNOVADORA PARA EL PELADO DEL HABA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	126,130	112,687	126,130	112,687	100%	0	0	PROYECTO	1	1	89%	
102799	INVESTIGACION Y CARACTERIZACION DE MATERIALES CERAMICOS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	361,368	339,138	361,368	339,138	100%	0	0	PROYECTO	1	1	94%	
82962	ESTUDIO DE PELICULAS NANOCOMPUESTAS NIO-SIO Y CO304-SIO2	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	4AD100 BBIAD1 1B0550 4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	7,464	7,464	7,464	7,464	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
29285	ESTRATEGIAS DE CONTROL PARALELO PARA COLUMNAS DE DESTILACION CON RECIPIENTE INTERMEDIO SEP-CONACYT 80295	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	123,000	59,825	123,000	59,825	100%	0	0	PROYECTO	1	0	49%	
29228	OBTENCION DE LA OXIMA DE LA (23S) ACETILDIOXGENINA COMO PRECURSOR DE AMIDALCOHOLES E ISOXAZOLES ESFEROIDALES, SEP-CONACYT 83049	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	463,500	433,643	463,500	433,643	100%	0	0	PROYECTO	1	1	94%	
28806	REMANENTE SUBSIDIO ORDINARIO 2009	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,193,122	1,193,122	1,193,122	1,193,122	100%	0	0	ALUMNO	413	413	100%	
29404	SISTEMA DE SOFTWARE PARA REFORZAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL AREA DE GEOMETRIA PARA EL NIVEL MEDIO BASICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ. FOMIX VERACRUZ 95656	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	23,000	0	23,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
134289	APORTACION FEDERAL PARA EL PROGRAMA DE CONSERVACION COMUNITARIA DE LA BIODIVERSIDAD DE OAXACA (COINBIO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA DE OAXACA	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	10,000,000	9,891,495	10,000,000	9,891,495	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	88%	
71405	CAPTURA Y DIGITALIZACION DE REGISTROS DE NACIMIENTO Y OTROS ACTOS DEL ACERVO REGISTRAL DENTRO DEL PROGRAMA MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL	-	4-GOBERNACIÓN 410-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL	6,310,609	3,694,609	3,694,609	3,694,609	100%	165	0	DOCUMENTO	1,402,358	535,865	38%	
133777	FORT. DE LAS INST. ART. Y CULT. (15 MDP)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100 BAAAD 43A079 08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	129,161	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
132084	CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTIN	84-SAN AGUSTÍN ETLA	SAN AGUSTÍN ETLA	URBANO	3P1100 BAAAD 43A079 01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,206	2,206	2,206	2,206	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
20-OAXACA RECURSO 2008																								
SUBSIDIOS 346 REGISTROS																								
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																								
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO													7,191,873	2,359,099	7,145,232	2,359,099	100%	130,646	0	475,851	475,845	100%		
INVERSIÓN													2,259,362	831,420	2,259,362	831,420		90,371	0	512	509			
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
20577	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO (PROMEP 2008)	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	4AE100 BBFAD 11B097 01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAESTROS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	145,282	29,408	145,282	29,408	100%	0	0	MAESTRO	5	5	100%	SE REALIZO UNA RECTIFICACION DE CLC (FOLIO 4) POR UN IMPORTE DE \$10,628.10 EL 10 DE MAYO DE 2010, POR TAL RAZON EL IMPORTE MINISTRADO BAJO EN COMPARACION DEL 1ER TRIMESTRE DE 2010.
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
83425	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP 2008)	184-SAN JUAN BAUTISTA JUATEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	4AD100 BBFAD 11B095 02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN	PROFESORES Y ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	270,011	87,889	270,011	87,889	100%	90,371	0	ALUMNO	455	455	100%	EL AVANCE FISICO SE REPORTA AL 100% YA QUE LOS BENEFICIADOS SON LOS ALUMNOS DE ESTA UNIVERSIDAD Y CADA COMPRA BENEFICIA A TODA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL.
110623	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO 2008	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4AE100 BBIAD1 1B0920 2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,013,554	424,234	1,013,554	424,234	100%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1	0	40%	
102654	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2008	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	PROFESORES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	688,393	289,889	688,393	289,889	100%	0	0	BECA	20	20	100%	
31243	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO PROMEP 2008	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	PROFESORES CON GRADO DE MAESTRIA Y DOCTORADO	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	142,122	0	142,122	0	0%	0	0	MAESTRO	31	29	94%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO																								
INVERSIÓN																								
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
40368	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50209	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	3,229,172	582,384	3,229,172	582,384	100%	0	0	EQUIPO	5	5	100%	
OTROS																								

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
41555	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50196	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	477,123	0	477,123	0	0%	0	0	EQUIPO	0	0	0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
140513	ECONOMÍAS POR CANCELACIÓN DE REFRENDOS 2009/OPORTUNIDADES 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	682,414	463,069	682,414	463,069	100%	38,756	0	FAMILIA	230,707	230,707	100%	
140524	PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2008 PRODUCTOS FINANCIEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	7	0	7	0	0%	0	0	FAMILIA	230,707	230,707	100%	
	CARAVANAS DE LA SALUD												486,779	482,226	486,779	482,226		91	0		28	27		
96621	GASTOS DE OPERACION PARA 14 UNIDADES MOVILES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	20292	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	8,565	8,565	8,565	8,565	100%	91	0	UNIDAD	14	14	100%	
102355	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CARAVANAS DE LA SALUD GASTOS DE OPERACION 14 UNIDADES MOVILES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	20292	12-SALUD 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	478,214	473,661	478,214	473,661	100%	0	0	UNIDAD	14	13	93%	
	SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN												10,375	0	10,375	0		1,428	0		13,890	13,890		
140535	PRODUCTOS FINANCIEROS CUENTA RECEPTORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	10,375	0	10,375	0	0%	1,428	0	FAMILIA	13,890	13,890	100%	
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y												43,840	0	0	0		0	0		1	0		
	INVERSION																							
	OBRA PÚBLICA																							
	AMPLIACIÓN																							
141808	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (PARAJE LA CHICUELA Y SANTA PAULA)	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	APASZ U/0109/	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	14074 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	43,840	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y												2,801	0	0	0		0	0		1	0		
141807	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-TAMAZULÁPAM DEL ESPIRITU SANTO	CUATRO PALOS	RURAL	APASZ R/0114/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	423 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	2,801	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO												626,723,297	565,379,282	626,302,556	565,287,298	100%	137	0		543,373	29,042	5%	
	FIES												499,350,439	496,450,993	499,350,439	496,450,992		0	0		2,620	1,852		
	CONSTRUCCIÓN																							
91552	CONSTRUCCION DEL PUENTE SUPERIOR VEHICULAR I SOBRE LA CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO: LA "Y" - ZIMATLAN, UBICADO EN EL KM. 2+672 (1A. ETAPA)(MUROS EN TIERRA ARMADA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	265.0	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,297,307	9,263,422	9,297,307	9,263,422	100%	0	0	METRO LINEAL	171	171	100%	
91553	CONSTRUCCION DEL PUENTE SUPERIOR VEHICULAR I SOBRE LA CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO: LA "Y" - ZIMATLAN, UBICADO EN EL KM. 2+672 (2A. ETAPA) (CONSTRUCCION DE PILASTRAS AL 57 %)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	266.0	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	715,092	675,121	715,092	675,121	100%	0	0	METRO LINEAL	12	12	100%	
91554	CONSTRUCCION DEL PUENTE SUPERIOR VEHICULAR I SOBRE LA CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO: LA "Y" - ZIMATLAN, UBICADO EN EL KM. 2+672 (3A. ETAPA) (SUBESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA AL 100%)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	268.0	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,616,804	12,586,791	12,616,804	12,586,791	100%	0	0	METRO LINEAL	227	227	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
91555	CONSTRUCCION DEL PUENTE SUPERIOR VEHICULAR II SOBRE LA CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO: LA "Y" - ZIMATLAN, UBICADO EN EL KM. 3+363 (1A. ETAPA) (TERRACERIAS AL 60 % Y SUBESTRUCTURA AL 40 %)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	267.0	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,134,682	12,095,093	12,134,682	12,095,093	100%	0	0	METRO LINEAL	148	148	100%	
56982	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DEL ACCESO A LA CIUDAD JUDICIAL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	EMPLEADOS Y PERSONAS DE LA REGION	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	144,900	144,900	144,900	144,900	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
46344	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUINTEPEC- SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUIVUCUZAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+768, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 13+000 AL KM 15+500 APORTACION ESTATAL AL PIB.	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	223	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	769 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,665,197	1,665,196	1,665,197	1,665,196	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46345	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUIAVICUZAS /SANTIAGO QUIAVICUZAS /SAN CARLOS YAUTEPEC	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	136	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	769 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,545,326	1,544,285	1,545,326	1,544,285	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
46346	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUIVUCUZAS, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 22+768, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 14+500 AL KM 15+000, SANTIAGO QUIAVICUZAS	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	287	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	769 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,236,635	3,210,452	3,236,635	3,210,452	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46347	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUIVUCUZAS, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 22+768, TRAMO A CONSTRUIR DEL KM 9+000 AL KM 13+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008)	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	179	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	769 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	653,931	653,931	653,931	653,931	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46348	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ TEPETOTUTLA-SAN ANTONIO DEL BARRIO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 8+018, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 4+009 AL KM 8+018 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008 27.66%) APO	136-SAN FELIPE USILA	SAN ANTONIO DEL BARRIO	RURAL	167	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	197 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	780,487	780,487	780,487	780,487	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
91556	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	138-SAN FRANCISCO CAJONOS	SAN MIGUEL CAJONOS	RURAL	13.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	200 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	351,019	351,019	351,019	351,019	100%	0	0	METRO CUADRADO	850	850	100%	
91557	CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL (1A. ETAPA).	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	14.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	5363 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,486,700	1,486,395	1,486,700	1,486,395	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
91558	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (2A. ETAPA).	155-SAN ILDEFONSO SOLA	SAN ILDEFONSO SOLA	URBANO	15.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,019,130	2,011,482	2,019,130	2,011,482	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
91559	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL (1A. ETAPA)	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JERÓNIMO OTLA	RURAL	16.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	451,825	451,825	451,825	451,825	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
91560	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y TECHADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	80.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	288 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	595,151	594,965	595,151	594,965	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
46349	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COMALTEPEC-SAN JUAN LEALAO-SAN ISIDRO TRES ARROYOS /SAN JUAN LEALAO /SAN JUAN COMALTEPEC	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	132	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	631 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,974,448	1,974,448	1,974,448	1,974,448	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46350	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COMALTEPEC-SAN JUAN LEALAO-SAN ISIDRO TRES ARROYOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 30+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 12+400 AL KM 14+400 (APORTACION ESTATAL AL PIBA).	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	218	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	631 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,365,324	1,365,324	1,365,324	1,365,324	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
46351	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "COMALTEPEC" UBICADO EN EL KM 1+000 DEL CAMINO SAN JUAN COMALTEPEC- SAN JUAN LELAO EN EL CRUCE CON EL RIO "ARROYO PALO" APORTACION ESTAL AL PIBAI . EN EL MUNICIPIO	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LELAO	RURAL	189	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	631 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	923,713	922,483	923,713	922,483	100%	0	0	METROS	3	3	100%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
91561	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (2A. ETAPA).	190-SAN JUAN COTZOCÓN	EL PORVENIR	RURAL	245.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1811 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,210,000	2,209,487	2,210,000	2,209,487	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
46352	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DEL RIO "ARROYO VENADO" UBICADO EN EL KM 4+205.30 DEL CAMINO RURAL DE SANTIAGO YAVEO-ARROYO VENADO APORTACION ESTATAL AL PIBAI. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN	190-SAN JUAN COTZOCÓN	SAN JUAN COTZOCÓN	URBANO	199	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2676 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,899	2,500,899	2,500,899	2,500,899	100%	0	0	METROS	15	15	100%	
56977	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (2A. ETAPA)	190-SAN JUAN COTZOCÓN	EL PORVENIR	RURAL	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS DE LA REGION	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCC PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
56978	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA REMODELACION DE TEMPLO CATOLICO	190-SAN JUAN COTZOCÓN	EL PORVENIR	RURAL	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS DE LA REGION	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCC PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
46353	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)- SAN FELIPE EL MIRADOR:TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+972.09, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 7+500 AL KM 10+972.09 APORTACION ESTATAL	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	RURAL	169	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	292 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,665,449	2,665,442	2,665,449	2,665,442	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46354	CONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SANTA MARIA MAGDALENA LOVANI; TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 18+402.08, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 6+600 AL KM 8+600 APORTACION ES	212-SAN JUAN PETLAPA	SANTA MARÍA LOVANI	RURAL	195	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	691 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,419,397	1,419,388	1,419,397	1,419,388	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46355	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO /ARROYO BLANCI /SAN JUAN PETLAPA	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	123	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	280 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,659,767	4,659,767	4,659,767	4,659,767	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46356	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 21+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 12+500 AL KM 16+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 22.85 %) APORTACION ESTATAL	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	168	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	280 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	670,548	670,537	670,548	670,537	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46357	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 16+000 AL KM 18+200 APORTACION ESTATAL AL PIBAI). EN EL MUNICIPIO SAN JUAN PETLAPA/EN	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	202	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	690 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,574,043	1,574,043	1,574,043	1,574,043	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46359	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUIPEPEC, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 7+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 0+820 AL KM 2+500 (TRABAJOS COMPLEMENT	231-SAN LUCAS CAMOTLÁN	SAN LUCAS CAMOTLÁN	URBANO	182	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	774 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,347	500,277	500,347	500,277	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
91562	CONSTRUCCION DE CABAÑAS ECOTURISTICAS.	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	URBANO	250.0	FIES-FEIEF	FOMENTO ECONOMICO	APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	393 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,600,000	3,594,298	3,600,000	3,594,298	100%	0	0	OBRA	1	0	40%	
56973	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA ADAPTACION DEL INMUEBLE PARA CENTRO DE DESARROLLO SUSTENTABLE (1A. ETAPA)	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS DE LA REGION Y VISITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCC PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
56972	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE CABAÑAS ECOTURISTICAS	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS DE LA REGION Y VISITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCC PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
35368	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	305,217	305,175	305,217	305,175	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCC PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia de Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
35362	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO (2A. ETAPA)	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,034,783	2,033,932	2,034,783	2,033,932	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UCPD PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
35364	CONSTRUCCION DE CASA DEL RECTOR EN LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,034,783	2,034,635	2,034,783	2,034,635	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UCPD PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
35367	CONSTRUCCION DE CENTRO DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO (2A. ETAPA)	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,724,265	1,723,797	1,724,265	1,723,797	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UCPD PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
35359	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,613,043	6,612,458	6,613,043	6,612,458	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UCPD PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
35365	CONSTRUCCION DE JARDINERA EN LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	904,382	904,235	904,382	904,235	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UCPD PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
35363	CONSTRUCCION DE SALA DE AUTOACCESO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,369,816	1,369,121	1,369,816	1,369,121	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UCPD PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
46360	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUITEPEC-SA LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUITEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 2+500 AL KM 4+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAI	275-SAN MIGUEL QUIETZALTEPEC	SANTA MARGARITA HUITEPEC	RURAL	208	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	476 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,818,363	1,818,363	1,818,363	1,818,363	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UCPD PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46361	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL RANCHO EL SEÑOR-EL DURAZNAL, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 13+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 7+900 AL KM 11+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 14.83%) APORTACION ESTATAL AL	31-TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO	EL DURAZNAL	RURAL	180	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	256 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	371,182	133,373	371,182	133,373	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UCPD PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46362	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL RANCHO EL SEÑOR-EL DURAZNAL, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 13+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 11+000 AL KM 13+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAI. EN EL MUNICIPIO TAMAZULAPAM DE	31-TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO	EL DURAZNAL	RURAL	206	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	256 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,003,546	1,003,546	1,003,546	1,003,546	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UCPD PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
91563	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETEBOL EN LA ES. SECUNDARIA "NETZAHUALCOYOTL"	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	81.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	430,206	430,077	430,206	430,077	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
46363	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ARENAL O BOBO, S/CAMINO METATES-NUOVO ROSARIO TEMEXTITLAN, UBICADO EN EL KM 7+230 DEL CAMINO METATES-NUOVO ROSARIO TEMEXTITLAN /NUEVO ROSARIO TEMEXTITLAN /SAN PE	336-SAN PEDRO YOLOX	NUEVO ROSARIO TEMEXTITLÁN	RURAL	149	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	160 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	202,404	183,221	202,404	183,221	100%	0	0	METROS	6	6	100%	
46387	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ARENAL O BOBO, UBICADO EN EL KM. 2+230 DEL CAMINO METATES- NUEVO ROSARIO TEMEXTITLAN, (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 46%)	336-SAN PEDRO YOLOX	ROSARIO TEMEXTITLÁN	RURAL	284	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,778,779	2,778,779	2,778,779	2,778,779	100%	0	0	METRO LINEAL	15	15	100%	CLAVE DE CONTROL UCPD PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46364	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ARENAL O BOBO, UBICADO EN EL KM 7+230 DEL CAMINO METATES-NUOVO ROSARIO TEMEXTITLAN; (TRBAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 46%) NUEVO YOLOX/ NUEVO ROSARIO TEMEXTITLAN	336-SAN PEDRO YOLOX	NUEVO ROSARIO TEMEXTITLÁN	RURAL	171	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	160 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO	0	0	0%	CLAVE DE CONTROL UCPD PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46365	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LA CHICOCANA- TIERRA CALIENTE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+000 AL KM 2+000	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	TIERRA CALIENTE	RURAL	198	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	213 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO	0	0	0%	CLAVE DE CONTROL UCPD PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
91564	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA DEL SALÓN DEL PLENO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	82.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,622,903	8,622,432	8,622,903	8,622,432	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
91565	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (1A. ETAPA).	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	17.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2731 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	999,199	1,000,000	999,199	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
91566	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" (2A. ETAPA).	347-SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO	CIENEGUILLA	RURAL	18.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	366 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,008,369	929,725	1,008,369	929,725	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
91567	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRERA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "EL PROGRESO"	354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	URBANO	19.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	180 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	329,240	306,010	329,240	306,010	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
46366	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA ANA ATEIXTLAHUACA-ELOXOCHITLAN-TIERRA ABAJO: TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+900 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+000 AL KM 1+000	354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	TIERRA ABAJO	RURAL	197	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD MUNICIPAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	112 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO	0	0	0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
91568	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN FRANCISCO IXPANTEPEC	RURAL	248.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	150 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	700,000	695,931	700,000	695,931	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
56963	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA AMPLIACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL (2A. ETAPA)	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN MARCOS ZACATEPEC	RURAL	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	HABITANTES DE LA REGION	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
56962	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN FRANCISCO IXPANTEPEC	RURAL	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	HABITANTES DE LA REGION	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
46462	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA AURORA KM. 16+659.2 E.C. (SAN JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC) - LA CONCHITA- LA AURORA, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 59%(APORTACION ESTATAL AL PIBAI	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	LA AURORA	RURAL	285	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,025,803	7,025,803	7,025,803	7,025,803	100%	0	0	METRO LINEAL	38	38	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46367	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA AURORA KM 16+659.2 E.C. 8SAN JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC)-LA CONCHITA-LA AURORA (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 59.0%) APORTACION ESTATAL AL PIBAI	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	LA AURORA	RURAL	175	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	400 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	0	0	METROS	0	0	0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
91569	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DEL TEMPLO "DIVINA PROVIDENCIA".	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	9.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	958,245	956,389	958,245	956,389	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10941	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	280	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYTO. DE HUAJUAPAN DE LEÓN	45321 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	1,999,335	2,000,000	1,999,335	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE CORREGIR; SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA X EL ESTADO.
91570	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (SANTA MARIA IXCOTEL)	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	21.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	262,157	262,157	262,157	262,157	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	CANCHA
91571	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES (AGENCIA RANCHO NUEVO)	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	22.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	42570 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	88,810	88,810	88,810	88,810	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
91572	CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON FRENTE AL I.E.E.P.O.	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	255.0	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,960,000	4,807,624	4,960,000	4,807,624	100%	0	0	METRO LINEAL	49	49	100%	
91573	TERMINACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL (5A. ETAPA)	392-SANTA LUCÍA MONTEVERDE	SAN SEBASTIÁN NOPALERA	RURAL	23.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	0 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	575,006	574,788	575,006	574,788	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
91574	CONSTRUCCION DE AUDITORIO (1A. ETAPA)	401-SANTA MARÍA COLOTEPEC	SANTA MARÍA COLOTEPEC	URBANO	24.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP)	1133 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
113424	CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO PLAYA ZICATELA (RED ELECTRICA SUBTERRANEA 2A. ETAPA)	401-SANTA MARÍA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	RURAL	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	35000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,399,007	1,398,147	1,399,007	1,398,147	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UCPD PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
11280	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	405-VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ	VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ	URBANO	282	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYTTTO. DE VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ	1158 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UCPD PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46368	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/CAMINO SANTO DOMINGO NUNDO-CHILAPA DE DÍAZ UBICADO EN EL KM 0+349 EN EL CRUCE CON EL RIO YUTENIGAYA APORTACION ESTATAL AL PIBAL EN EL MUNICIPIO VILLA DE CHILAPA D	405-VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ	SANTO DOMINGO NUNDO	RURAL	193	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	325 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,056,410	1,056,410	1,056,410	1,056,410	100%	0	0	METROS	9	9	100%	CLAVE DE CONTROL UCPD PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
107461	TERMINACION DEL PARQUE MUNICIPAL	407-SANTA MARÍA CHIMALAPA	SANTA MARÍA CHIMALAPA	URBANO	236	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTTTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	4250 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,040,669	4,040,654	4,040,669	4,040,654	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA ENTRE LA INV. AUTORIZADA Y LA EJERCIDA. EN EL PRIMER TRIMESTRE EL MONTO TOTAL ANUAL REFLEJADO CORRESPONDE AL IMPORTE CONTENIDO EN EL ANEXO 2; POR LO CUAL EN ESTE 2º TRIMESTRE SE CAPTURA SOBRE
91575	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA DEL MERCADO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	77.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP)	11525 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,463,190	1,436,321	1,463,190	1,436,321	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
46369	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO QUIVICOLO-SAN PEDRO LEAPI-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 9+000 AL KM 11+000 (APORTACION ESTATAL AL PIBAL). EN EL MUNICIPIO SANTA MAR	428-SANTA MARÍA QUIEGOLANI	SANTIAGO QUIAVIGOLÓ	RURAL	224	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	208 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	943,071	943,071	943,071	943,071	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UCPD PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
35357	CONSTRUCCION DE CARRIL DE DESACELERACION PARA LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,662,609	3,661,925	3,662,609	3,661,925	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UCPD PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
35355	CONSTRUCCION DE CASA DEL RECTOR UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,034,783	2,034,636	2,034,783	2,034,636	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UCPD PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
35353	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,632,974	4,632,740	4,632,974	4,632,740	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UCPD PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
35358	CONSTRUCCION DE JARDINERA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,181,295	1,180,721	1,181,295	1,180,721	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UCPD PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
35356	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,441,739	2,440,915	2,441,739	2,440,915	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UCPD PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
112407	CONSTRUCCION DE SALA DE AUTOACCESO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,369,816	1,369,228	1,369,816	1,369,228	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UCPD PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
91576	CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL (1A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	LA VENTOSA	RURAL	10.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP)	4201 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	999,935	1,000,000	999,935	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
56969	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	39500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	381,580	381,580	381,580	381,580	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UCPD PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
46370	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO YAITEPEC-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC.	433-SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC	URBANO	122	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y ESROPISTAS DE OAXACA	1212 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,251,379	5,241,347	5,251,379	5,241,347	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	CLAVE DE CONTROL UCPD PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
46371	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO YAITEPEC-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 17+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 11+340 AL KM 14+640 (APORTACION ESTATAL AL PIBAJ). EN EL MUNICIPIO SANT	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	214	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1212 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,339,531	1,339,531	1,339,531	1,339,531	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
56966	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	439-SANTA MARIA TONAMECA	VENTANILLA	RURAL	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS DE LA REGION	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
56965	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	439-SANTA MARIA TONAMECA	VENTANILLA	RURAL	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	HABITANTES DE LA REGION	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
56964	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA REHABILITACION DE LA CARRERA PUERTO ANGEL-MAZUNTE-SAN ANTONIO	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
91577	CONSTRUCCION DE CABAÑAS ECOTURISTICAS	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	URBANO	253.0	FIES-FEIEF	FOMENTO E IMPULSO ECONOMICO	APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	114 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,800,000	1,780,725	1,800,000	1,780,725	100%	0	0	OBRA	1	0	25%	
56975	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE CABAÑAS ECOTURISTICAS	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS DE LA REGION Y VISITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
91578	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL (2A. ETAPA).	451-SANTIAGO APOALA	SAN ANTONIO NDUAYACO	RURAL	25.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	427 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	532,794	532,275	532,794	532,275	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
46372	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LALOPA-SAN MIGUEL REAGUI /SAN MIGUEL REAGUI /SANTIAGO CAMOTLAN	457-SANTIAGO CAMOTLAN	SAN MIGUEL REAGUI	RURAL	130	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,364,756	1,364,756	1,364,756	1,364,756	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46373	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LALOPA-SAN MIGUEL REAGUI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+840 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 18+000 AL KM 20+840 APORTACION ESTATAL AL PIBAJ. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO	457-SANTIAGO CAMOTLAN	SAN MIGUEL REAGUI	RURAL	219	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,075,783	2,075,783	2,075,783	2,075,783	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46374	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LALOPA-SAN MIGUEL REAGUI, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 20+840, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 16+340 AL KM 18+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 22.28%) APORTACIONES	457-SANTIAGO CAMOTLAN	SAN MIGUEL REAGUI	RURAL	190	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	282,243	282,243	282,243	282,243	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
91579	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	84.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,079,061	3,077,634	3,079,061	3,077,634	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
91580	CONSTRUCCION DE CABAÑAS ECOTURISTICAS	481-SANTIAGO NUYOO	SANTIAGO NUYOO	URBANO	254.0	FIES-FEIEF	FOMENTO E IMPULSO ECONOMICO	APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,800,000	1,777,594	1,800,000	1,777,594	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
56976	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE CABAÑAS ECOTURISTICAS	481-SANTIAGO NUYOO	SANTIAGO NUYOO	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS DE LA REGION Y VISITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
46375	AMPLIACION DE LA AEROPISTA MANCUERNAS DEL KM. 1+200 AL KM. 1+300/EN EL MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL/EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS.	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MANCUERNAS	RURAL	90	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	24347 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,000,000	8,836,637	9,000,000	8,836,637	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
91581	BASQUETBOL DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ES. PRIM. "GUADALUPE HINOJOSA" (COL. 20 DE NOVIEMBRE)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	85.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	150 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	430,206	430,147	430,206	430,147	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
46376	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PINOTEPA NACIONAL DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500; SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+460 (KM.0+000 AL KM. 1+660 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL 30% Y DEL KM. 1+660 AL KM. 2+460 AL 100%	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	89	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	24344 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,000,000	15,726,496	16,000,000	15,726,496	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
91582	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PURIFICADORA Y ENVASADORA DE AGUA DE MANANTIAL	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	RÍO HUMO	RURAL	71.0	FIES-FEIEF	FOMENTO ECONOMICO	APOYO A PROYECTOS INDUSTRIALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1633 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,815,486	1,804,804	1,815,486	1,804,804	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
91583	CONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN CRISPIN EN EL BARRIO DE CHEGUIGO (5A. ETAPA)	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	URBANO	74.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	14249 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	249,877	250,000	249,877	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
20633	CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO	504-NUUEVO ZOQUIÁPAM	NUUEVO ZOQUIÁPAM	URBANO	283	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYTTO. DE NUUEVO ZOQUIAPAM	25 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	455,275	455,275	455,275	455,275	100%	0	0	TANQUE	4	4	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR: SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
91584	CONSTRUCCION DE OFICINAS DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE LA AGENCIA LOS REYES	510-SANTO DOMINGO IXCATLÁN	SANTO DOMINGO IXCATLÁN	URBANO	26.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	878 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	461,106	461,051	461,106	461,051	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
91585	CONSTRUCCION DE PARQUE DE BEISBOL "AGRICULTURA"	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	256.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	37068 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,300,000	4,293,505	4,300,000	4,293,505	100%	0	0	OBRA	1	1	95%	
35372	CONSTRUCCION DE PARQUE DE BEISBOL AGRICULTURA (2A. ETAPA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	35000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	830,000	830,000	830,000	830,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
83737	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	39529 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,287,576	20,287,576	20,287,576	20,287,576	100%	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
91586	CONSTRUCCION DE TRATOPISTA Y EMPASTADO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	249.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	37068 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,190,993	7,185,591	7,190,993	7,185,591	100%	0	0	OBRA	1	1	94%	
56968	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE TROTAPISTA Y EMPASTADO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	35600 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
56967	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE BEISBOL AGRICULTURA (2A. ETAPA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	35926 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
109416	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE RELLENO SANITARIO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	234	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	39529 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
91587	CONSTRUCCION DE CABAÑAS ECOTURISTICAS.	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	252.0	FIES-FEIEF	FOMENTO E IMPULSO ECONOMICO	APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2344 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,600,000	3,594,515	3,600,000	3,594,515	100%	0	0	OBRA	1	0	20%	
56970	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE CABAÑAS ECOTURISTICAS	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS DE LA REGION Y VISITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
35373	AMPLIACION Y REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL (4A. ETAPA)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,943,951	1,910,721	1,943,951	1,910,721	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
91588	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL.	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	87.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,117,207	1,103,209	1,117,207	1,103,209	100%	0	0	OBRA	1	1	85%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
46377	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO SALADO SOBRE LA CALLE TARRASTRO SEGUNDA ETAPA /TLALIXTAC DE CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	88	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6242 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	100%	0	0	METROS	15	15	100%	
56984	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL (4A. ETAPA)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS DE LA REGION	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
46378	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS - SAN MIGUEL DEL VALLE. EN EL MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ/EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA ALBARRADAS	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	133	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	377 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,239,028	2,229,277	2,239,028	2,229,277	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46379	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE, TRAMO DEL KM 0-000 AL KM 24+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 13+700 AL KM 15+200 (APORTACION ESTATAL AL PIBA), EN EL MUNICIPIO	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	222	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	377 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,031,863	1,031,863	1,031,863	1,031,863	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
91589	CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA TIPO I (2A. ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR "CAMPUS MIAHUATLAN"	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	11.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	291,124	291,124	291,124	291,124	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
91590	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PREPARATORIA "LAZARO CARDENAS"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	63.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,215,068	1,211,190	1,215,068	1,211,190	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
56980	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA VELARIA DEL AUDITORIO GUELAGUETZA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	235000 PERSONAS DE LA REGION Y VISITANTE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
56981	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE LA REHABILITACION DEL JARDIN DEL PAÑUELITO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	235000 PERSONAS DE LA REGION Y VISITANTE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
56979	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA REHABILITACION DEL JARDIN LABASTIDA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	235600 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
46380	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC ENTRE PUENTE 4º CENTENARIO Y PUENTE VALERIO TRUJANO. EN EL MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ/EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	91	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	7167 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,000,000	13,691,869	14,000,000	13,691,869	100%	0	0	METROS LINEALES	28	28	100%	
35370	CONSTRUCCION DE LA CASA DEL RECTOR DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,001,326	2,001,299	2,001,326	2,001,299	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
35369	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,689,169	2,688,440	2,689,169	2,688,440	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
	RECONSTRUCCIÓN																							
91591	AMPLIACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL (1A. ETAPA).	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN MARCOS ZACATEPEC	RURAL	20.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	150 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600,000	599,056	600,000	599,056	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
91592	AMPLIACION Y REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL (3A. ETAPA)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	27.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	998,554	1,000,000	998,554	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
	AMPLIACIÓN																							
79034	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	310	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	18484 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	821,402	0	821,402	0	0%	0	0	METRO LINEAL	765	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														2	Ministrado	Programado								
91593	AMPLIACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL (2A. ETAPA).	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN MARCOS ZACATEPEC	RURAL	247.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	150 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	750,000	748,478	750,000	748,478	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
	MODERNIZACIÓN																							
91594	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO: LA "Y" - ZIMATLAN, DEL KM. 3+550 AL 3+700 (TERRACERIAS EN 10 CARRILES Y PUENTE PEATONAL I)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	263.0	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,627,237	4,587,244	4,627,237	4,587,244	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
91595	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO LA "Y" - ZIMATLAN, DEL KM. 2+500 AL 2+910 (TERRACERIAS EN 10 CARRILES)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	262.0	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,008,381	8,972,172	9,008,381	8,972,172	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
91596	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO LA "Y" - ZIMATLAN, (DRENAJE PLUVIAL DEL KM 2+680 AL 3+190 SOBRE CARRETERA Y DEL KM. 0+000 AL 0+360 SOBRE CALLE PANDALGRAF)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	269.0	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,383,196	7,377,185	7,383,196	7,377,185	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
91597	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAX.-PTO.ESC.TRAMO:LA"Y"-ZIMATLAN,DEL KM.2+910 AL 3+550 (TERRACERIAS KM.2+910 AL 3+180 EN 10 CARRILES Y TERRACERIAS KM.3+180 AL3+550.EN 5 CARRILESATERALES)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	264.0	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,217,301	9,171,595	9,217,301	9,171,595	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
46381	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN DIONICIO DEL MAR-HUAMUCHIL-SAN FRANCISCO DEL MAR EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONICIO DEL MAR /EN LA LOCALIDAD SAN DIONICIO DEL MAR	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	146	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3112 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,051,810	5,051,810	5,051,810	5,051,810	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
46382	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (LA VENTOSA-TAPANATEPEC-REFORMA DE PINEDA) SAN FRANCISCO IXHUATÁN-CERRO GRANDE. EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATÁN/EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO IXHUATÁ.	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	CERRO GRANDE	RURAL	144	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	499 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,682,075	2,682,075	2,682,075	2,682,075	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46383	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (LA VENTOSA-TAPANATEPEC-REFORMA DE PINEDA) SAN FRANCISCO IXHUATÁN, CERRO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 29+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 24+100 AL KM 25+400 A	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	CERRO GRANDE	RURAL	225	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	499 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,604,736	1,604,736	1,604,736	1,604,736	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46384	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA COICOYAN DE LAS FLORES. EN EL MUNICIPIO COICOYAN DE LAS FLORES/EN LA LOCALIDAD COICOYAN DE LAS FLORES.	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYÁN DE LAS FLORES	URBANO	138	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1436 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,903,682	12,903,682	12,903,682	12,903,682	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46385	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM.43+000, SUBTRAMOS A MODERNIZAR DEL KM. 17+500 AL KM. 25+000	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYÁN DE LAS FLORES	URBANO	183	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	739 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,658,539	3,658,539	3,658,539	3,658,539	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46386	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICATLAN - CONCEPCION PAPANALO	19-CONCEPCIÓN PAPANALO	CONCEPCIÓN PAPANALO	URBANO	121	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO	0	0	0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46388	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICATLAN-CONCEPCION PAPANALO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 23+290, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 13+000 AL KM. 14+200 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008 25%) APORT	19-CONCEPCIÓN PAPANALO	CONCEPCIÓN PAPANALO	URBANO	178	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,262,050	1,262,050	1,262,050	1,262,050	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46389	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICATLAN-CONCEPCION PAPANALO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+290, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 14+200 AL KM 16+500 (APORTACION ESTATAL AL PIBAJ), EN EL MUNICIPIO C	19-CONCEPCIÓN PAPANALO	CONCEPCIÓN PAPANALO	URBANO	201	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,537,774	3,537,774	3,537,774	3,537,774	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
46390	MOD. Y AMP. DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EMILIANO ZAPATA-EL PARAISO-NUEVO MORELOS VERACRUZ, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 43+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 34+0	190-SAN JUAN COTZOCON	NUEVO CERRO MOJARRA	RURAL	207	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	519 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,341,646	2,341,646	2,341,646	2,341,646	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46391	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES)-NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EMILIANO ZAPATA-EL PARAISO-NUEVO MORELOS VERACRUZ, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 43+000, SUBTRAMO A MODER	190-SAN JUAN COTZOCON	NUEVO CERRO MOJARRA	RURAL	181	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1169 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	292,516	292,516	292,516	292,516	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46392	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES)-NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-NUEVO MORELOS VERACRUZ /NUEVO CERRO MOJARRA /SAN JUAN COTZOCON	190-SAN JUAN COTZOCON	NUEVO CERRO MOJARRA	RURAL	143	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	519 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,450,902	1,450,902	1,450,902	1,450,902	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
11108	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO LUZ DE LUNA - SAN JUAN LACHAO TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 9+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 4+000 AL KM 7+000 (APORTACION ESTATAL AL PIBA)	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	279	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	3936 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,552,435	3,552,435	3,552,435	3,552,434	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR ES ESTADO
46393	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN LACHAO/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LACHAO.	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	128	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1170 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,622,612	10,622,612	10,622,612	10,622,612	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46433	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+000, SUBTRAMO A MOD DEL KM 2+100 AL KM 4+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 200.30%)	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	277	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1170 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,704,678	3,704,677	3,704,678	3,704,677	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46434	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 9+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+100 AL KM 4+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008,30%)	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	174	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1170 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO	0	0	0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46435	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC TLAXIACO, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08.	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08-	URBANO	142	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,697,880	5,697,880	5,697,880	5,697,880	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46436	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 12+000 AL KM 15+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 22.66%) APORTACION	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08-	URBANO	186	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	616,056	616,056	616,056	616,056	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46437	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 15+000 AL KM 20+000 APORTACION ESTATAL AL PIBA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08-	URBANO	200	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,093,777	3,093,777	3,093,777	3,093,777	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46438	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA-SANTOS REYES TEPEJILLO-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN MARTIN ITUNYOSO KM 105+400 E.C. (YUCUDAA-PINOTEPANACIONAL), EN EL MUNICIPIO SAN JUAN MIXT	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08-	URBANO	141	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,404,350	8,404,350	8,404,350	8,404,350	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46439	MOD. Y AMP. DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA-TLAXIACO)-STGO NUNDICHE-SAN JUAN NUMI-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 80+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 10+000 AL KM 11+200 APORTACION ESTA	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	211	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	195 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	965,056	965,056	965,056	965,056	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46440	MOD. Y AMP. DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA-TLAXIACO)-STGO NUNDICHE-SAN JUAN NUMI-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 80+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 6+912 AL KM 10+000 (TRABAJOS COMPLE	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	187	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	195 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,531,649	1,531,649	1,531,649	1,531,649	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46441	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-SAN PABLO MACULTIANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC /SAN JUAN QUIOTEPEC	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	125	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1579 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,640,622	1,640,622	1,640,622	1,640,622	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
46442	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)SAN PABLO MACUILTIANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 42+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	170	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1579 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,228,187	1,228,187	1,228,187	1,228,187	100%	0	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46443	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-SAN PABLO MACUILTIANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC, TRAMO DEL KM.0+000 AL KM 42+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR AL K	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	203	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1579 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,365,674	2,365,674	2,365,674	2,365,674	100%	0	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
10647	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. KM 30+000 (OAXACA - SOLA DE VEGA) - SANTA CRUZ MIXTEPEC - SAN MIGUEL MIXTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 19+000, SUB TRAMO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	277	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	713 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,710,225	6,688,989	6,710,225	6,688,989	100%	0	0	0	KILÓMETROS	115	115	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46444	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 30+000 E.C. (OAXACA - SOLA DE VEGA) SANTA CRUZ MIXTEPEC - SAN MIGUEL MIXTEPEC, EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MIXTEPEC	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	150	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	713 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,829,071	1,829,071	1,829,071	1,829,071	100%	0	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	
46445	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN PABLO TIJALTEPEC-SANTA CATARINA TICUA, EN EL MUNICIPIO SAN PABLO TIJALTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN PABLO TIJALTEPEC.	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	SAN PABLO TIJALTEPEC	URBANO	139	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	322 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,464,238	3,464,238	3,464,238	3,464,238	100%	0	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
46446	MODER. Y AMPL. DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)-SAN IDELFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM48+000 SUBTRAMO A MOD. DEL K	319-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26 -	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26 -	URBANO	213	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1224 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,237,987	1,237,987	1,237,987	1,237,987	100%	0	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46447	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC) SAN IDELFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC /SAN PEDRO MIXTEPEC -DISTR. 26-	319-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26 -	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26 -	URBANO	127	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1224 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,753,087	10,753,086	10,753,087	10,753,086	100%	0	0	3	KILÓMETRO	3	3	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46449	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TEOTITLAN DEL CAMINO-SANJERONIMO TECOATL-HUAUTLA DE JIMENEZ) SAN PEDRO OCOPEATILLO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+944.84; SUBTRAMO A MOD DEL KM 0+000	322-SAN PEDRO OCOPEATILLO	SAN PEDRO OCOPEATILLO	URBANO	194	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	877 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	0	0	0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO OBRA CANCELADA O CON TRASPASO
46450	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 125+000 E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEDADE SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 23+000 SUBTRAMO A MOD	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	216	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2142 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,878,946	1,878,946	1,878,946	1,878,946	100%	0	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46451	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 125+000 E.C.(OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEDADE SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI, EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI/EN LA LOCALIDAD	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	135	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2142 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,529,767	2,529,767	2,529,767	2,529,767	100%	0	0	1	KILÓMETRO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46452	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 125+000 E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEDADE SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO: DEL KM 0+000 AL 23+000, SUBTRAMO A MODER	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	192	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2142 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,723,883	1,723,883	1,723,883	1,723,883	100%	0	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46453	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 79+100 E.C. (OAXACA-SOLA DE VEGA)-SAN LORENZO TEXMELUCAN-SAN JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC /SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	129	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	400 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,820,057	2,820,057	2,820,057	2,820,057	100%	0	0	1	METROS	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46454	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO,TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 26+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 14+000 AL KM 9+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 57.6%) APORTACIONES	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	176	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	925 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,450,003	3,450,003	3,450,003	3,450,003	100%	0	0	1	KILÓMETRO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46455	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO /SANTA MARIA LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	126	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	925 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,662,882	2,662,881	2,662,882	2,662,881	100%	0	0	1	KILÓMETRO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
46456	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TALEA DE CASTRO-SAN BARTOLOME YATONI-OTATTLAN DE MORELOS-SANTIAGO LALOPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000 (APO)	471-SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	URBANO	220	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	746 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	903,870	903,870	903,870	903,870	100%	0	0	0	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46457	MOD. Y AMP. DEL CAMINO RIO OCOATEPEC-NUNUMA ZARAGOZA-STA. MA. YUCUHITI-STGO NUYO-O-SAN PEDRO YOSOTATO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 42+00, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 8+000 AL KM 12+000 (TRABAJOS COMPLE)	481-SANTIAGO NUYO-O	LOMA BONITA DE JUÁREZ	RURAL	188	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	265 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,239,612	2,239,612	2,239,612	2,239,612	100%	0	0	0	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46458	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RIO OCOATEPEC -NUNUMA DE ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUHITI-SANTIAGO NUYO-O-SAN PEDRO YOSOTATO-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 42+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 12+000 AL KM	481-SANTIAGO NUYO-O	LOMA BONITA DE JUÁREZ	RURAL	212	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	265 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,219,109	1,219,109	1,219,109	1,219,109	100%	0	0	0	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46459	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RIO OCOATEPEC-SANTA MARIA YUCUHITI-SANTIAGO NUYO-O-SAN PEDRO YOSOTATO. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO NUYO-O/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO NUYO-O.	481-SANTIAGO NUYO-O	SANTIAGO NUYO-O	URBANO	140	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,497,958	6,497,958	6,497,958	6,497,958	100%	0	0	0	2	2	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46460	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO- SAN PEDRO NEXICHO- NUEVO ZOQUIAPAM	504-NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	131	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO OBRA CANCELADA O CON TRASPASO
46461	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO SAN PEDRO NEXICHO- NUEVO ZOQUIAPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8+300 AL KM 10+600	504-NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	221	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46464	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO-NUEVO ZOQUIAPAM, TRAMO DEL KM.0+000 AL KM 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 5+300 AL KM 8+300 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 19.66	504-NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	191	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46465	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC TRAM:DEL KM 0+000 AL KM 96+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	286	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	975 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,224,715	3,224,629	3,224,715	3,224,629	100%	0	0	0	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46466	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC TRAM:DEL KM 0+000 AL KM 96+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	215	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	975 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,934,776	1,934,776	1,934,776	1,934,776	100%	0	0	0	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46467	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 96+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	177	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	975 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	943,308	943,308	943,308	943,308	100%	0	0	0	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46468	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BOCA SAN CRISTOBAL-VEGA DEL SOL-SAN CRISTOBAL LA VEGA-MONTE NEGRO,TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+200 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000 APORTACION ESTA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	MONTE NEGRO	RURAL	196	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	226 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,713,202	1,713,202	1,713,202	1,713,202	100%	0	0	0	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46469	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO OJOCHÉ-CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 12+767, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 1+200 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 28.33%	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	RURAL	172	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	645,019	645,019	645,019	645,019	100%	0	0	0	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46470	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO OJOCHÉ-CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 12+767, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+200 AL KM 3+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAI. EN EL MUN	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	RURAL	204	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,200,806	1,200,806	1,200,806	1,200,806	100%	0	0	0	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46471	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO OJOCHÉ-CERRO ARMADILLO GRANDE /RANCHO OJOCHÉ (RANCHO OJOCHÉ) /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	RURAL	145	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	103,110	103,110	103,110	103,110	100%	0	0	0	0	0	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
46472	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA /ARROYO TORTUGA /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	RURAL	124	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	229 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,752,304	2,752,245	2,752,304	2,752,245	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46473	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 35+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 4+500 AL KM 7+000 (TRABAJOS)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	RURAL	173	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	229 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,229,043	2,229,043	2,229,043	2,229,043	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46474	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA,TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 35+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 7+000 AL KM 9+000 APORTACION EST	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	RURAL	205	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	229 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,169,617	1,169,617	1,169,617	1,169,617	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46475	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO: LA Y - ZIMATLAN, DEL KM 1+750 AL KM 2+500, EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN	RURAL	271	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,375,487	3,375,299	3,375,487	3,375,299	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
46476	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO: LA Y - ZIMATLÁN, DEL KM 0+400 AL KM 1+750, EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN	RURAL	270	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9098 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,124,513	7,124,512	7,124,513	7,124,512	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
46477	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZIMATLAN DE ALVAREZ-ZAACHILA DEL KM 5+340 AL KM 6+960 (1RA ETAPA), EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN	RURAL	273	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,286,763	5,285,039	5,286,763	5,285,039	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
46478	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZIMATLAN DE ALVAREZ-ZAACHILA DEL KM 6+960 AL KM 8+660 (2DA ETAPA), EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN	RURAL	274	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,500,000	6,498,153	6,500,000	6,498,153	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
46479	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZIMATLAN DE ALVAREZ-ZAACHILA DEL KM 8+660 AL KM 9+740 (3ER ETAPA), EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN	RURAL	275	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD FEDERAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,500,000	6,492,220	6,500,000	6,492,220	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
46480	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRES CHICAHUAXTLA-SANTO DOMINGO DEL ESTADO,TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+920 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008.15-10%) APORTACION ESTATAL AL PIBAI. EN EL MUNICIPI	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA	RURAL	184	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	979 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	347,864	347,864	347,864	347,864	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46481	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRS CHICAHUAXTLA - SANTO DOMINGO DEL ESTADO /SAN ANDRS CHICAHUAXTLA /PUTLA VILLA DE GUERRERO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA	RURAL	148	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	979 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,744,838	1,744,838	1,744,838	1,744,838	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	CLAVE DE CONTROL UPCCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46482	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATARINA MECHOACAN TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 8+780 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+500 AL KM 5+000 (APORTACION ESTATAL AL PIBAI. EN EL	82-SAN AGUSTÍN CHAYUCO	SAN AGUSTÍN CHAYUCO	URBANO	185	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2035 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,239,436	1,239,436	1,239,436	1,239,436	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46535	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATARINA MECHOACAN TRAMO: DEL KM 0+0000 AL KM 8+780 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 5+000 AL KM 7+0000 APORTACION ESTATAL AL PIBAI. EN EL	82-SAN AGUSTÍN CHAYUCO	SAN AGUSTÍN CHAYUCO	URBANO	210	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	899,890	899,890	899,890	899,890	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46536	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA CATARINA MECHOACAN-SAN AGUSTIN CHAYUCO. EN EL MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO/EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN CHAYUCO.	82-SAN AGUSTÍN CHAYUCO	SAN AGUSTÍN CHAYUCO	URBANO	137	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,816,493	1,816,493	1,816,493	1,816,493	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
46537	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 55+000 E.C. (IXCATLAN-ZOOGOCHO)-STA. MA. TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TABAASAN CRISTOBAL LACHIRIOAG, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 40+300 SUBTRAMO A MOD. D	97-SAN ANDRÉS SOLAGA	SAN ANDRÉS SOLAGA	URBANO	217	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	487 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	953,156	953,156	953,156	953,156	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	100%	CLAVE DE CONTROL UPCCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
53187	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RANCHO NUEVO E.C. (ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+000 AL KM2+800.	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	RURAL	51517	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	564 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,200,000	2,206,706	3,200,000	2,206,706	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	75%	
53188	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZAACHILA-LA "Y" DEL KM2+300 AL KM 4+000. EN EL MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA/EN LA LOCALIDAD VILLA DE ZACHILA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	51515	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6256 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,300,000	0	5,300,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	2	0	0%	
53189	MODERNIZACION Y AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA LA "Y"-ZIMATLAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+400. EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO	51514	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,700,000	0	3,700,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	0	0	0%	
53190	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZAACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ DEL KM 4+820 AL KM5+620. EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO	51516	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
84714	REHABILITACIÓN																							
	CONTINUACION DE LA REHABILITACION DEL BOULEVAR PLAYA ZICATELA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	4,976,171	5,000,000	4,976,171	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	
	OTROS																							
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y																							
68679	PAGO DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UICEP/1384/2010	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA	ESTADO DE OAXACA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	124,305	0	124,305	0	0%	0	0	INSPECCIÓN	1	0	0%	
17048	PAGO DEL 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA/COBERTURA ESTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ASE-0021 AL MILLAR	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	512,724	512,724	512,724	0	0%	137	0	INSPECCIÓN	512,724	0	0%	
	PROGRAMAS REGIONALES												100,535,829	61,232,688	100,115,088	61,653,429		0	0		28,022	27,188		
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
72840	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	257,925	257,848	257,925	257,848	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,444	2,444	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
72839	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	456,000	455,937	456,000	455,937	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,320	4,320	100%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
72838	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	494,000	493,917	494,000	493,917	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,680	4,680	100%	COBERTURA REGIONAL COSTA
72837	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	608,000	607,947	608,000	607,947	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,760	5,760	100%	COBERTURA REGIONAL CAÑADA
47734	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLARROYO BLANCO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 21+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 12+500 AL KM. 16+000, ARROYO BLANCO/SAN JUAN PETLAPA	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	URBANO	43330	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	280 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	115,590	0	115,590	0	0%	0	0	KILÓMETRO	22	22	100%	
83654	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,266,949	0	1,266,949	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
102387	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRODUCTOS FINANCIEROS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,533,451	2,533,451	2,533,451	2,533,451	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11				
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
102446	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRODUCTOS FINANCIEROS	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,186,803	0	1,186,803	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%		
83655	CONSTRUCCION DE HOSPITAL DE 30 CAMAS	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	611,663	605,755	611,663	605,755	100%	0	0	0	OTROS	1	1	99%		
47735	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO OCOTEPEC - RANCHO POLVO - UNION Y PROGRESO. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+300, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 5+540 AL KM. 7+300 /EL POLVO (FCO. I. MADERO) /AP.EST.	323-SAN PEDRO OCOTEPEC	EL POLVO	RURAL	41543	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	67 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	155,093	0	155,093	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%		
109024	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD EL MAR., CAMPUS HUATULCO.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4A6100 BFBFD 07A1A2 02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,249	0	1,249	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
83656	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	420,741	0	0	420,741	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%		
72841	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	372-SANTA CATARINA YSONOTÚ	MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	96 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	29,632	0	29,632	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CANCHA	
72842	CONSTRUCCION DE CANCHA MUNICIPAL DE BASQUETBOL	372-SANTA CATARINA YSONOTÚ	LAGUNILLA DE CÁRDENAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	103 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	28,885	0	28,885	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CANCHA	
83657	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,216	0	250,216	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%		
83658	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	97,638	0	97,638	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%		
83659	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	39,751	0	39,751	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%		
83660	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,266,949	1,258,489	1,266,949	1,258,489	100%	0	0	0	OTROS	1	1	99%		
83661	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	77,650	0	77,650	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%		
83662	CONSTRUCCION DE HOSPITAL DE 30 CAMAS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	497,116	0	497,116	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%		
83663	CONSTRUCCION DE HOSPITAL DE 30 CAMAS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,263,977	2,263,962	2,263,977	2,263,962	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%		
83664	CONSTRUCCION DE HOSPITAL DE 60 CAMAS CON ESPECIALIDAD	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	711,103	707,810	711,103	707,810	100%	0	0	0	OTROS	1	1	99%		
	AMPLIACION																									
74081	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AV. BELISARIO DOMINGUEZ, C. ALLENDE Y TECNOLOGICO)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0 443/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,358,649	0	4,358,649	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11				
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
74082	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AV. IGNACIO ZARAGOZA, C. ADOLFO C. GURRION Y CRISTOBAL)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0445/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,093,719	0	4,093,719	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
74083	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AV. INSURGENTES, CONSTITUCION Y BENITO JUAREZ)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0444/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,083,454	0	4,083,454	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
74084	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AV. LIBERTAD, IGNACIO ZARAGOZA Y MELCHOR OCAMPO)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0442/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,176,269	0	4,176,269	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
74087	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/166/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	54642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,644,872	2,601,859	2,644,872	2,601,859	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO JUCHITAN DE ZARAGOZA	
74085	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0168/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	54642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,422,728	1,413,712	1,422,728	1,413,712	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO JUCHITAN DE ZARAGOZA	
74086	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0167/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	54642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,916,456	1,903,598	1,916,456	1,903,598	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO JUCHITAN DE ZARAGOZA	
74088	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0164/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	54642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,013,665	2,004,789	2,013,665	2,004,789	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO JUCHITAN DE ZARAGOZA	
74089	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0165/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	54642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,376,514	2,349,629	2,376,514	2,349,629	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO JUCHITAN DE ZARAGOZA	
74090	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AV. MIGUEL HIDALGO)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0441/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,293,360	0	4,293,360	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
74091	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CALLE JONES: DEL ENCANTO, IGNACIO NICOLAS, INDUSTRIAL Y CAMINO VERDE)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0440/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,294,549	0	4,294,549	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
74092	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0163/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	54642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,373,107	3,368,701	3,373,107	3,368,701	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO JUCHITAN DE ZARAGOZA	
	MODERNIZACIÓN																									
47736	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR-EL HUAMUCHIL-SAN FRANCISCO DEL MAR, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000/SAN DIONISIO DEL MAR	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	42409	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3112 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,076	0	20,076	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	3	3	100%		
47737	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 17+500 AL KM. 25+000 /COICOYAN DE LAS FLORES	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYÁN DE LAS FLORES	URBANO	43321	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1366 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	402,875	0	402,875	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	43	43	100%		
47738	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO-NUOVO ZOQUIAPAM, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 5+300 AL KM. 8+300 /AP.EST.	504-NUOVO ZOQUIAPAM	NUOVO ZOQUIAPAM	URBANO	41537	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,664	0	38,664	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	16	16	100%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
20967	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE MEDICINA TRADICIONAL/CAPULALPAM DE MENDEZ	247-CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	URBANO	44868	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	947,295	0	947,295	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												25,064,562	8,080,737	24,377,340	8,080,737		1,244,197	0		1,584,775	1,584,775		
16865	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA) SAN FCO. IXHUATÁN	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	44872	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	810,039	0	810,039	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
13290	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS PRIMERA ETAPA SAN JOSÉ TENANGO	171-SAN JOSÉ TENANGO	SAN JOSÉ TENANGO	URBANO	44873	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	299,700	234,508	234,508	234,508	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
19499	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE HOSPITAL DE 12 A 20 CAMAS (PRIMERA ETAPA) CHALCATONGO DE HIDALGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	44889	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	2,471,161	0	2,471,161	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
25044	CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO 12 CAMAS (TERCERA ETAPA) VILLA SOLA DE VEGA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	44879	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	612,733	0	612,733	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
15123	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE UN NÚCLEO BÁSICO SECC. SAN PEDRO HUAMELULA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	44861	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	76,367	0	76,367	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
18229	CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (CUARTA ETAPA) SAN PEDRO HUAMELULA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	44881	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	253,954	26,291	253,954	26,291	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
13853	CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS (QUINTA ETAPA) PTO. ESCONDIDO SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR. 22	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	URBANO	44877	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	12,037	0	12,037	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
13796	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE DOS NÚCLEOS BÁSICOS/PTO. ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	44675	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	156,020	145,546	145,546	145,546	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
13917	CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO 12 CAMAS (TERCERA ETAPA) RÍO GRANDE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	44883	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	119,929	115,618	119,929	115,618	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
13742	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (SEGUNDA ETAPA) VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	44866	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	614,854	3,298	3,298	3,298	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
14944	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA) /CRUCECITA STA. MA. HUATULCO	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	URBANO	44889	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	2,332,333	2,256,357	2,332,333	2,256,357	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
25096	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CUARTA ETAPA) STA. MA. LACHIXIO	420-SANTA MARÍA LACHIXIO	SANTA MARÍA LACHIXIO	URBANO	44887	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	73,133	0	73,133	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
20606	CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (QUINTA ETAPA) LOMA BONITA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	44880	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	75,089	0	75,089	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
25335	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE DOS NÚCLEOS BÁSICOS (SEGUNDA ETAPA) SANTIAGO APOSTOL	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	44864	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	43,172	0	43,172	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
16384	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA) SANTIAGO ASTATA	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	44871	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,636,295	2,800	1,636,295	2,800	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
19005	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CENTRO DE SALUD DE DOS NÚCLEOS BÁSICOS/SANTIAGO JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	44865	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	660,111	0	660,111	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
18822	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (SEGUNDA ETAPA) STO. DOMINGO TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	44888	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	34,244	0	34,244	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
21617	CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO 12 CAMAS (TERCERA ETAPA) NEJAPA DE MADERO	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	44878	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	984,731	984,458	984,731	984,458	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
17291	TERMINACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN CON AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL/SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	44876	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	PERSONAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	842,471	0	842,471	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
14689	CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (CUARTA ETAPA) SAN AGUSTÍN LOXICHA	85-SAN AGUSTÍN LOXICHA	SAN AGUSTÍN LOXICHA	URBANO	44885	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	40,883	0	40,883	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
	AMPLIACIÓN																							
25513	AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ/SAN BARTOLO COYOTEPEC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	44867	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	2,022,809	0	2,022,809	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
15646	AMPLIACIÓN DE HOSPITAL GENERAL DE 60 CAMAS/JUCHITÁN DE ZARAGOZA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	44862	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	214,812	0	214,812	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
19869	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD A CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS/ASUNCION NOCHIXTLÁN	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	44890	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	2,498,259	0	2,498,259	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
25586	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 12 NUCLEOS BÁSICOS EN LA COL. VOLCANES/OAXACA DE JUÁREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	44874	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	864,520	0	864,520	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
40855	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE DOS NÚCLEOS BÁSICOS EN EL MPIO. CUILAPAM DE GUERRERO, EL ROSARIO (BARRIO EL ROSARIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	47017	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	53,703	53,703	53,703	53,703	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
25951	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	47840	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	2,771,401	2,770,375	2,771,401	2,770,375	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
41398	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50197	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	65,146	65,029	65,146	65,029	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
71162	APOYO ECONOMICO POR INCREMENTO EN LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	48,581	46,963	48,581	46,963	100%	1,428	0	FAMILIA	13,890	13,890	100%	
140451	ECONOMÍAS POR CANCELACIÓN DE REFRENDOS 2009/ SEGURO POPULAR OOPRT 2008 (PROD. FINANCI.)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	206,076	19,302	206,076	19,302	100%	300,289	0	FAMILIA	25,220	25,220	100%	
71641	ECONOMIAS POR CANCELACION DE REFRENDOS 2009/ SEGURO POPULAR 2008 (PRODUCTOS FIN.)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	3,069	0	3,069	0	0%	300,290	0	FAMILIA	562,692	562,692	100%	
140487	ECONOMÍAS POR CANCELACIÓN DE REFRENDOS 2009/SEGURO POPULAR 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	6,735	6,699	6,735	6,699	100%	300,289	0	FAMILIA	25,220	25,220	100%	
70788	ECONOMIAS POR REMANENTE DE EQUIPAMIENTO/ SEGURO POPULAR 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	206,540	206,087	206,540	206,087	100%	1,428	0	FAMILIA	562,692	562,692	100%	
71341	INTERVENCIONES MEDICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	4,830	4,823	4,830	4,823	100%	1,428	0	FAMILIA	13,890	13,890	100%	
140468	SEGURO POPULAR 2008 PRODUCTOS FINANCIEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	5,233	1,832	5,233	1,832	100%	300,289	0	FAMILIA	25,220	25,220	100%	
70982	SISTEMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	3,943,592	1,137,048	3,943,592	1,137,048	100%	38,756	0	FAMILIA	355,924	355,924	100%	
	PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO												11,908,223	1,300	11,908,223	1,300	0	0		5	0	100%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
	INVERSIÓN																								
	OBRA PÚBLICA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
83206	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	420-SANTA MARÍA LACHIXÍO	SANTA MARÍA LACHIXÍO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	498,128	1,300	498,128	1,300	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%		
83207	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO 12 CAMAS	85-SAN AGUSTÍN LOXICHA	SAN AGUSTÍN LOXICHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	510,095	0	510,095	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%		
	EQUIPAMIENTO																								
	BIENES MUEBLES																								
83208	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	420-SANTA MARÍA LACHIXÍO	SANTA MARÍA LACHIXÍO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%		
83209	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	85-SAN AGUSTÍN LOXICHA	SAN AGUSTÍN LOXICHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	6,700,000	0	6,700,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%		
	GASTO CORRIENTE																								
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
83210	GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	1,200,000	0	1,200,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%		
	FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS												8,248,222	1,621,905	8,248,222	1,621,905	0	0		19	3				
	INVERSIÓN																								
	OBRA PÚBLICA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
82448	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	23,246	1,308	23,246	1,308	100%	0	0	OTROS	1	0	5%		
82449	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	146,888	4,190	146,888	4,190	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	2%		
82450	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS TERCERA ETAPA	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	7,033	0	7,033	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%		
82451	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	738,496	284,160	738,496	284,160	100%	0	0	OTROS	1	0	38%		
82452	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS TERCERA ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	37,851	1,350	37,851	1,350	100%	0	0	OTROS	1	0	3%		
82453	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS TERCERA ETAPA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	909,001	6,600	909,001	6,600	100%	0	0	OTROS	1	1	72%		
82454	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DUABETES MELLITUS SORID	31-TAMAZULÁPA M DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULÁPA M DEL ESPIRITU SANTO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	15,828	600	15,828	600	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	3%		
82455	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	13,035	7,691	13,035	7,691	100%	0	0	OTROS	1	1	59%		
82456	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1,130,733	3,480	1,130,733	3,480	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
82457	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	406-SANTA MARÍA CHILCHOTLA	SANTA MARÍA CHILCHOTLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514- DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	293,289	8,444	293,289	8,444	100%	0	0	OTROS	1	0	2%		
82458	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514- DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,585,717	0	1,585,717	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%		
82459	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS TERCERA ETAPA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SAN JOSÉ EL PARAÍSO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514- DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	14,971	1,600	14,971	1,600	100%	0	0	CENTRO	1	0	10%		
82460	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514- DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	7,257	0	7,257	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%		
82461	CONSTRUCCION DE HOSPITAL COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514- DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	54,298	150	54,298	150	100%	0	0	OTROS	1	0	0%		
82462	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514- DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	176,973	0	176,973	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%		
82463	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514- DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	142,960	0	142,960	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%		
82464	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS SEGUNDA ETAPA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514- DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	192,010	78,454	192,010	78,454	100%	0	0	CENTRO	1	0	41%		
	EQUIPAMIENTO																								
	BIENES MUEBLES																								
59882	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SAN JOSÉ EL PARAÍSO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	17,050	4,141	17,050	4,141	100%	0	0	CENTRO	1	0	24%		
59906	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	2,741,586	1,219,737	2,741,586	1,219,737	100%	0	0	CENTRO	1	0	44%	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	
	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCION DE LA OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN												55,202	0	55,202	0					5	0			
96262	CONSTRUCCION DE MODULO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA	3,418	0	3,418	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	COLONIA GUSTAVO PINEDA	
	GASTO CORRIENTE																								
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
96138	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCION DE LA SALUD	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA	51,784	0	51,784	0	0%	0	0	ACCIÓN	4	0	0%		
	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE												1,068,189	724,500	1,068,189	724,500		0	0		8	6			
96300	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1,068,189	724,500	1,068,189	724,500	100%	0	0	ACCIÓN	8	6	69%		
	PROGRAMA DE VACUNACION UNIVERSAL (PVU)												1,526,946	1,523,106	1,526,946	1,523,106		0	0		1	1			
	INVERSIÓN																								
	EQUIPAMIENTO																								
	OTROS																								
84057	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVAC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD R00-CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	1,526,946	1,523,106	1,526,946	1,523,106	100%	0	0	LOTE	1	1	99%		
	FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL (FPP)												317,611	0	317,611	0		0	0		2	0			

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
43041	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE NDUA NUU NAA	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	ITURBIDE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	1,021,515	904,258	1,021,515	904,258	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	POSTE	
43042	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA HIBRIDA (BARRIO EL MEZQUITE)	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	566,659	566,657	566,659	566,657	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	.389 KILOMETROS	
43433	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EL PEÑASCO)	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	408,300	408,298	408,300	408,298	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	POSTE	
43434	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (ELPANTEON)	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	307,718	307,718	307,718	307,718	100%	0	0	OTROS	0	0	100%	POSTE	
43215	TERMINACION DE LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SOLEDAD SALINAS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	400,425	0	400,425	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	POSTE	
83545	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES ELMANANTAL E HIDALGO	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTA CECILIA JALIEZA	RURAL	FISE/01 20/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	5	5	100%	LA SECRETARIA DE FINANZAS LIBERO RECURSOS PARA LA OBRA . EL AVANCE QUE TIENE ES DEL 100% .	
45403	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA.	550-SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	663,665	422,929	663,665	422,929	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,336	673	50%		
45330	DESARROLLO DE CANALES PLUVIALES DE LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD DE OAXACA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	998,988	1,000,000	998,988	100%	0	0	METRO CÚBICO	2,348	2,150	92%		
43038	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LOS REYES)	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	344,494	0	344,494	0	0%	0	0	OBRA	1	1	95%	POSTE	
43435	AMPLIACION Y MEJORA DE LA LIENA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE EL CARMEN	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	406,625	406,624	406,625	406,624	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	POSTE	
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																								
86624	AMPLIACION Y MEJORA DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN JOSÉ CHILTEPEC	RURAL	FISE/06 86/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	POSTE	51	51	100%		
35352	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO TOMAS - SAN PEDRO EL PALMAR DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SANTO TOMÁS	RURAL	42994	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	7,198	0	7,198	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%		
114722	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO ORIENTE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO	FISE/07 46/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	-	-	379,344	379,344	379,344	379,344	100%	0	0	METRO CUADRADO	928	928	100%		
114731	PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO	FISE/07 47/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	-	-	566,009	566,009	566,009	566,009	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,384	1,384	100%		
86322	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	RÍO BLANCO	RURAL	FISE/06 47/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	-	-	170,062	170,062	170,062	170,062	100%	0	0	POSTE	4	4	100%		
35354	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/CAMINO DE ACCESO A BUENOS AIRES EL APOMPO. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC/EN LA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENOS AIRES EL APOMPO	RURAL	52042	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	PROD.FINAN.	
114776	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MATAMOROS, MONTERREY Y LOPEZ MATEOS	186-SAN JUAN CIENEGUILLA	SAN JUAN CIENEGUILLA	URBANO	FISE/07 71/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CIENEGUILLA	-	-	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,280	2,280	100%		
86078	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL COL. EMILIAN ZAPATA - PIEDRA DEL HORNO KM 0+000 AL 5+525	238-SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS	SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS	URBANO	FISE/03 50/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN LOS CANSECOS	-	-	5,379	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
84757	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL PUERTO-LA BLAS DEL KM 0+000 AL 8+000	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	LA BLAS XADANI	RURAL	FISE/02/25/08	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	-	-	414,000	414,000	414,000	414,000	100%	0	0	KILÓMETROS	8	8	100%	
86364	CONSERVACION DEL CAMINO DEL FRESNO A LA BRUJERIA DEL KM 0+000 AL KM 6+500	273-SAN MIGUEL PERAS	LA BRUJERÍA	RURAL	FIE/064/8/09	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	-	-	600,000	596,250	596,250	596,250	100%	0	0	KILÓMETRO	7	7	100%	
86428	CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN LA AVENIDA 2. 2DA ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	FIE/066/0/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	-	-	7,431,738	7,431,738	7,431,738	7,431,738	100%	0	0	KILÓMETRO	3	3	100%	
114765	RECONSTRUCCION DEL CAMINO BRAMADEROS - LA CAÑADA	289-SAN NICOLÁS	BRAMADEROS SAN NICOLÁS	RURAL	FISE/07/07/09	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS	-	-	1,084,076	1,084,076	1,084,076	1,084,076	100%	0	0	KILÓMETRO	7	7	100%	
114751	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TURBIDE EN EL BARIO XUU ÑU	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	FISE/07/21/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN	-	-	704,098	704,098	704,098	704,098	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,260	1,260	100%	
35360	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA) SAN SEBASTIAN COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 6+500/SAN SEBASTIAN COATLAN.	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	45034	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
35361	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA)PIEDRA CAMPANA DEL KM 0+000 AL KM 5+000/PIEDRA CAMPANA, SAN SEBASTIAN	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	PIEDRA CAMPANA	RURAL	45033	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	430,000	430,000	430,000	430,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
86603	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	395-SANTA MARÍA APAZCO	SANTA MARÍA APAZCO	URBANO	FISE/06/87/09	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA APAZCO	-	-	1,104,841	965,426	1,104,841	965,426	100%	0	0	POSTE	62	62	100%	
86648	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	409-SANTA MARÍA DEL TULE	SANTA MARÍA DEL TULE	URBANO	FISE/06/99/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE	-	-	3,447,000	3,447,000	3,447,000	3,447,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
114712	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA EN LA AV. INDEPENDENCIA	417-SANTA MARÍA JACATEPEC	SANTA MARÍA JACATEPEC	URBANO	FISE/07/14/09	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	899,563	899,563	899,563	899,563	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
86126	CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	432-SANTA MARÍA TEMAXCALAPA	SANTA MARÍA TEMAXCALAPA	URBANO	FISE/02/54/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA	-	-	43,366	13,009	13,009	13,009	100%	0	0	TANQUE	2	2	100%	
86268	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	451-SANTIAGO APOALA	SAN ANTONIO NDUAYACO	RURAL	FISE/06/44/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA	-	-	978,996	547,193	547,193	547,193	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
85153	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE 1 Y 3 DE MAYO)	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	FISE/02/48/08	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	-	-	62,445	62,445	62,445	62,445	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
85960	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO YOSONDUA - SANTO DOMINGO IXCATLÁN) - LOS REYES	510-SANTO DOMINGO IXCATLÁN	SANTO DOMINGO IXCATLÁN	URBANO	FISE/03/54/08	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN	-	-	34,110	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO	4	4	100%	
86000	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (SGO. YOSONDUA - CAÑADA GALICIA) - SANTO DOMINGO IXCATLAN	510-SANTO DOMINGO IXCATLÁN	SANTO DOMINGO IXCATLÁN	URBANO	FSE/03/53/08	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN	-	-	12,599	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO	10	10	100%	
85195	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO	FISE/03/15/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	16,367	0	0	0	0%	0	0	PLANTA	1	1	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
96225	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO	FISE/06/51/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	8,873,291	8,873,291	8,873,291	8,873,291	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
114539	RECONSTRUCCION DEL CAMINO COSECHERO EL PORVENIR - YERBASANTA DEL KM 4+000 AL KM 4+000	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	EL PORVENIR	RURAL	FISE/07/12/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	950,015	950,015	950,015	950,015	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%		
114702	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL CARLOS RAMOS - CABESTRADA DEL KM 0+000 AL KM 9+000	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	CARLOS RAMOS	RURAL	FISE/07/13/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	477,499	477,499	477,499	477,499	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%		
35371	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA) SANTA CATARINA COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 5+000/SANTA CATARINA COATLAN,	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CATARINA COATLAN	RURAL	45035	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	425,000	425,000	425,000	425,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%		
85047	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - POCHUTLA) A SAN ANDRES PAXTLAN.(1A ETAPA)	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	SAN ANDRÉS PAXTLÁN	URBANO	FISE/01/83/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	52,107	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%		
FISM													22,802,845	22,539,369	22,539,369	22,105,743		2,874	2,874		1,135,872	1,134,711			
	AGUA POTABLE																								
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
	AMPLIACIÓN																								
107859	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA GERTRUDIS	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,235,554	1,235,554	1,235,554	1,070,023	87%	0	0	SISTEMA	2	2	100%		
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
	CONSTRUCCIÓN																								
79745	DRENAJE SANITARIO EN CANAL DE AGUAS NEGRAS.AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/300/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	44,694	44,694	44,694	43,754	98%	0	0	METRO LINEAL	174	174	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI.	
	AMPLIACIÓN																								
115923	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	SANTA CATARINA YOSONOTÚ	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	677,133	677,133	677,133	677,133	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
78961	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COBERTURA MUNICIPAL (PROGRAMA APASZU)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/256/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COOR GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	2,568,752	2,568,752	2,568,752	2,568,752	100%	0	0	METRO LINEAL	6,116	6,116	100%		
	REHABILITACIÓN																								
79881	REHABILITACION DE DRENAJE CALLE ARROYO SECO ESQ. CON NETZAHUALCOYOTL, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/306/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	900	900	900	0	0%	0	0	METRO LINEAL	20	20	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
	CALLES																								
	CONSTRUCCIÓN																								
96263	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO VILLA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	234,400	234,400	234,400	234,400	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	675	675	100%	SE REALIZO AMPLIACION DE METAS Y CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (MURO DE CONTENSIÓN)	
98115	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	108,900	108,900	108,900	53,750	49%	0	0	METROS CUADRADOS	436	365	84%	SE REALIZO AMPLIACION DE METAS PARA ESTE MISMO PROYECTO	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
96816	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	247,267	247,267	247,267	247,267	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	534	534	100%	SE REALIZARON OBRAS COMPLEMENTARIAS (ALCANTARILLADO Y CABEZOTES)
125183	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AGENCIA PLAN DEL VERGEL	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	PLAN DEL VERGEL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	213,658	213,658	213,658	213,658	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	213,658	213,658	100%	
125352	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	462,438	462,438	462,438	462,438	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	462,438	462,438	100%	
74951	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REVOLUCIÓN SECTOR 2 COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/127/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	3,416	3,416	3,416	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,120	1,008	90%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
74534	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES GUILLERMO PRIETO Y ART. 123 DEL BARRIO SANTA ANITA PARTE BAJA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/103/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	15,117	15,117	15,117	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	956	717	75%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
75031	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS ROSAS, COL. JARDIN, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/151/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	6,268	6,268	6,268	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	944	944	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. OBRA TERMINADA
	AMPLIACIÓN																							
83020	AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y GUADALUPE VICTORIA	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMÁS JALIEZA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	115,746	115,746	115,746	115,746	100%	0	0	METROS CUADRADOS	640	640	100%	LA OBRA YA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONES EN UN 100 %
	MANTENIMIENTO																							
92368	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA LUZ A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/121/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COOR GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	31,705	31,705	31,705	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	682	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI. EL TRIMESTRE PASADO HUBO EQUIVOCACIÓN EN EL AVANCE FISICO
	REHABILITACIÓN																							
79190	REHABILITACION DE CALLE A TRAVES DE MURO DE ACOMETIDA, ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, COL. EL ARENAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/263/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	961	961	961	0	0%	0	0	METROS	202	202	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.
74860	REHABILITACIÓN DE CALLE MARÍA LUISA 1A ETAPA, COL. LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/124/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	25,141	25,141	25,141	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	314	314	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA TERMINADA

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
79660	REHABILITACIÓN DE ESCALERA Y ANDADORES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA PARTE ALTA , AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/278/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	2,670	2,670	2,670	0	0%	0	0	METROS	40	40	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
74608	REHABILITACIÓN DE LA CALLE AV. NETZAHUALCOYOTL (TRAMO PROLONGACIÓN DE NETZAHUALCOYOTL A MALINCHE), COL. MOCTEZUMA, AGENCIA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM 1A ETAPA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/113/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	19,549	19,549	19,549	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	96	38	40%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.
74989	REHABILITACIÓN DE LA CALLE CALZADA DEL TRABAJO, COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/128/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	1,379	1,379	1,379	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	260	260	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA TERMINADA
75008	REHABILITACION DE LA CALLE CORAL 1ª. ETAPA, COL. BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/149/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	13,639	13,639	13,639	0	0%	0	0	METROS	269	269	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA TERMINADA
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	CONSTRUCCIÓN																							
140720	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	SAN LUCAS REDENCIÓN	RURAL	001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,768,859	2,768,859	2,768,859	2,768,859	100%	0	0	POSTE	129	129	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA: ES DE 7,264,259.00 DE LOS CUALES EL RESTO CORRESPONDE A RECURSO FEDERAL.
140726	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	JUQUILA INDEPENDENCIA	RURAL	002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,231,141	1,231,141	1,231,141	1,231,141	100%	0	0	POSTE	48	48	100%	
	AMPLIACIÓN																							
125790	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL	245-SAN MARTÍN ZACATEPEC	SAN MARTÍN ZACATEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	191,923	191,923	191,923	191,923	100%	0	0	COLONIA	191,923	191,923	100%	
103337	R.D. AMPLIACION Y MEJORA SANTO TOMAS	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTO TOMÁS	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	2,880,000	2,616,524	2,616,524	2,616,524	100%	0	0	POSTE	76	76	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%, SOLO FALTA QUE LA CFE LA RECIBA, POR LO CUAL NO SE HA LIQUIDADO EN SU TOTALIDAD AL CONTRATISTA.
83091	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTO DOMINGO JALIEZA (AGENCIA)	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	LA OBRA YA ESTA TOTALMENTE PAGADA Y ESTA EN FUNCIONES AL 100%
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																							
	DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS																							
	EQUIPAMIENTO																							
125980	ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA	245-SAN MARTÍN ZACATEPEC	SAN MARTÍN ZACATEPEC	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	146,500	146,500	146,500	146,500	100%	0	0	APARATOS MÉDICOS	146,500	146,500	100%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																							
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
	CONSTRUCCIÓN																							
115999	CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESTUDIANTIL PARA EL CECYTE EMSAD NO 039	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	SANTA CATARINA YOSONOTÚ	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,110,756	1,110,756	1,110,756	1,110,756	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	
122486	CECYTE EMSAD NO. 071. UNA AUDIOVIDEOTECA Y TRES AULAS DIDACTICAS: ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 Y OBRAS EXTERIORES	392-SANTA LUCÍA MONTEVERDE	SANTA LUCÍA MONTEVERDE	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	-	-	1,393,087	1,393,087	1,393,087	1,393,087	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	279	279	100%	OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO 2008 REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009 CON EL FOLIO 82054. ESTA OBRA FUE REPORTADO CON UN IMPORTE INCORRECTO DE FORMA IMPRUDENCIAL, YA QUE EN SU MOMENTO
122493	CECYTE EMSAD NO. 63 META: 2 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 Y OBRAS EXTERIORES	392-SANTA LUCÍA MONTEVERDE	SAN SEBASTIÁN NOPALERA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	-	-	822,869	822,869	822,869	822,869	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	140	140	100%	OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO 2008 REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009 CON EL FOLIO: 82117. ESTA OBRA FUE REPORTADO CON UN IMPORTE INCORRECTO DE FORMA IMPRUDENCIAL EN SU MOMENTO SE PRESENTO UN AUMENTO DE METAS, ESTE REGISTRO ES EN SUSTITUCION DE FOLIO 82117.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
99017	CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 230	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	150,678	150,678	150,000	150,678	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 263,048.69 Y COMO METAS 1.00 DE OBRA. DE RECURSO 2008 TIENE LA CANTIDAD DE \$ 150,678.53 Y 0.57 DE OBRA Y DE RECURSO
99182	PAVIMENTACIÓN DE DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	164,515	164,515	120,000	164,515	100%	0	0	OBRA	0	0	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 670,994.41 Y COMO METAS 1.00 DE OBRA. DE RECURSO 2008 TIENE LA CANTIDAD DE \$164,515.07 Y 0.24 DE OBRA Y DE RECURSO 2009 EL IMPORTE DE \$ 506,479.34 Y METAS 0.76 DE OBRA.
86419	BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MELQUIADEZ RAMIREZ	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMÁS JALIEZA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	240,210	240,210	240,210	240,210	100%	1,116	1,116	METROS, BARDAS, CERCOS	138	138	100%	ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA Y ESTA EN FUNCIONES AL 100% FUE EN EL MES DE MARZO DE 2010 QUE SE PAGO EL SALDO PENDIENTE.
83342	COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL BORDO	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMÁS JALIEZA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EN OTROS TRIMESTRES SE MANEJO QUE SE PRESUPUESTO ANUAL \$ 300,000.00 PERO AL FINAL SE COMPRO UNICAMENTE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL BORDO. CON UN VALOR R DE \$ 30,000.00
83435	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA TELESECUNDARIA	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	241,500	241,500	241,500	241,500	100%	0	0	AULA	1	1	100%	LA OBRA YA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONES AL 100 %
83586	AMPLIACIÓN AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y GUADALUPE VICTORIA TRAMO ENTRE MATAMOROS Y LERDO DE TEJADA.	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMÁS JALIEZA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	369,711	369,711	369,711	369,711	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,158	1,158	100%	ESTA OBRA YA ESTA ERMINADA Y PAGADA AL 100 %
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																							
89956	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	48,000	11,517	12,000	11,517	100%	0	0	OTROS	12	3	25%	
81042	ADQ DE TERRENO PARA EL MORAL	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	05 EL MORAL	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	77,691	77,691	77,691	77,691	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	SE ADQUIERE UN TERRENO PARA EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA CON UN COSTO TOTAL DE \$400,000.00 DE LOS CUALES SE EJERCE DE RECURSOS Y REMANENTES DEL EJERCICIO 2008 UN MONTO DE \$77,691.00; DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2009 \$287,789.00 Y PARA EL EJERCICIO 2010 UN IMPORTE POR LA DIFERENCIA DE \$24,610.00 INDICANDO QUE PARA LOS EJERCICIOS 2009 Y
126658	COMPENSACIONES EVENTUALES (POLICIAS EVENTUALES)	245-SAN MARTÍN ZACATEPEC	SAN MARTÍN ZACATEPEC	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PERSONA	20,000	20,000	100%	
126424	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS	245-SAN MARTÍN ZACATEPEC	SAN MARTÍN ZACATEPEC	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	205,500	205,500	205,500	205,500	100%	0	0	PERSONA	205,500	205,500	100%	
74002	PROGRAMA MUNICIPAL DE RENIVELACIÓN SALARIAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/008/2008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COOR GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-	-	878,456	878,456	878,456	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. INCREMENTO EN EL IMPORTE DEL REFRENDO EN VIRTUD DE QUE EXISTE UN REINGRESO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEVUELTOS A LA OBRA. OBRA FINIQUITADA.
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
127478	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGAS	245-SAN MARTÍN ZACATEPEC	SAN MARTÍN ZACATEPEC	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	29,009	29,009	29,009	29,009	100%	0	0	METROS CUADRADOS	29,009	29,009	100%	
126780	MATERIAL DE DEFENSA PARA POLICIAS	245-SAN MARTÍN ZACATEPEC	SAN MARTÍN ZACATEPEC	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	1,077	1,077	1,077	1,077	100%	0	0	PERSONA	1,077	1,077	100%	
127137	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	245-SAN MARTÍN ZACATEPEC	SAN MARTÍN ZACATEPEC	URBANO	06	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	141,166	141,166	141,166	141,166	100%	0	0	SERVICIO	141,166	141,166	100%	
127001	PAGO DE COMBUSTIBLE	245-SAN MARTÍN ZACATEPEC	SAN MARTÍN ZACATEPEC	URBANO	05	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	40,260	40,260	40,260	40,260	100%	0	0	ACCIÓN	40,260	40,260	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
126750	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA POLICIAS	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	13,472	13,472	13,472	13,472	100%	0	0	ACCION	13,472	13,472	100%	
98928	SUELDO DEL CHOFER DE LA PATRULLA MUNICIPAL	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	48,000	10,300	12,000	10,300	100%	0	0	OTROS	12	3	25%	
83377	RASTREO DE CAMINOS COSECHEROS	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	83,000	83,000	83,000	83,000	100%	0	0	KILOMETRO	30	12	40%	EL RASTREO DE CAMINOS COSECHEROS YA HA SIDO TERMINADO Y ESTA EN FUNCIONES AL 100% .
83311	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	120,636	120,636	120,636	120,636	100%	0	0	PERSONA	85	85	100%	FINALMENTE PARA ESTE FONDO SE PRESUPUESTO UNICAMENTE LA CANTIDAD DE \$ 120,636.75 PARA UNIFORMES DE LOS POLICIAS
	FAM												19,454,606	15,071,675	21,740,961	14,763,815	98%	0	0		63	52	83%	
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA												7,459,409	5,891,602	7,458,954	5,583,742		0	0		54	49		
	CONSTRUCCIÓN																							
36600	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. ROSARIO CASTELLANOS	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN FRANCISCO GUICHINA	RURAL	FAM/05 17/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	19,949	0	19,494	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	MATA CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
34984	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	128-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	URBANO	FAM/03 04/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	64,016	7,748	64,016	7,748	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
34233	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. LEONA VICARIO	138-SAN FRANCISCO CAJONOS	SAN MIGUEL CAJONOS	RURAL	FAM/02 99/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,925	1,310	4,925	1,310	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
35472	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	FAM/04 89/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	698,573	613,662	698,573	613,662	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
34438	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SANTA CATARINA YETZELALAG	RURAL	FAM/02 96/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	3,175	0	3,175	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
35040	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN JUAN TAGUI	RURAL	FAM/03 01/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	93,154	78,943	93,154	72,934	92%	0	0	ESCUELA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
34330	TERMINACION DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SANTA CATARINA YETZELALAG	RURAL	FAM/02 92/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	100,362	31,895	100,362	2,552	8%	0	0	AULA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO.
45768	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA	190-SAN JUAN COTZOCÓN	MARIA LOMBARDO DE CASO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	45,792	0	45,792	0	0%	0	0	OTROS	2	2	100%	ANEXOS
36851	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN TELESECUNDARIA	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	FAM/05 27/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	891,481	737,221	891,481	737,221	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
36918	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. HANS CHRISTIAN ANDERSEN	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	FAM/05/28/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	578,885	488,055	578,885	488,055	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
34144	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	FAM/02/94/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	321,361	313,191	321,361	313,191	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO PENDIENTE DE REASIGNAR.
32762	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	RURAL	FAM/02/93/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	347,834	305,023	347,834	305,023	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
32697	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES.	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	URBANO	FAM/03/02/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	93,007	93,007	93,007	93,007	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
35203	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL OAXACA	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	FAM/03/05/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	53,856	29,905	53,856	29,905	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
35404	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAM/04/93/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	332,080	246,759	332,080	246,759	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
35376	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ENRIQUETA CAMARILLO PEREYRA	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAM/04/86/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	200,343	165,179	200,343	165,179	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
32285	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA"	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAM/03/15/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	319,733	194,741	319,733	141,564	73%	0	0	AULA	1	1	72%	OBRA EN PROCESO
32334	CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	330-SAN PEDRO TEUTILA	PIEDRA ANCHA O LA RAYA	RURAL	FAM/03/94/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	11,866	1,098	11,866	1,098	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
37097	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	FAM/07/00/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,058	30,598	31,058	30,598	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
37042	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGANACIO ZARAGOZA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL MAMEY	RURAL	FAM/06/98/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
37023	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. FRANCISCO GABILONDO SOLER (COL. VALLE VERDE)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FAM/06/97/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	21,699	16,533	21,699	16,533	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
37243	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	CHARCO REDONDO	RURAL	FAM/07/01/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	24,429	21,915	24,429	21,915	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO PENDIENTE DE REASIGNACION.
90950	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS " HEROES DE CHAPULTEPEC"(SANTO DOMINGO BARRIO BAJO)	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	URBANO	FAM/64/5/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ETLA	-	-	297,653	0	297,653	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	
34865	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	FAM/03/00/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	23,017	815	23,017	815	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
37084	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	412-SANTA MARÍA GUIENAGATI	SANTA MARÍA GUIENAGATI	URBANO	FAM/06/99/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	30,626	30,598	30,626	30,598	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
32309	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " SIGLO XXI"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	FAM/03/22/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,300	13,300	13,300	13,300	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	OBRA FINIQUITADA
35078	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	457-SANTIAGO CAMOTLÁN	SANTIAGO CAMOTLÁN	URBANO	FAM/03/03/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	129,062	129,062	129,062	129,062	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
35430	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.I. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	482-SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	URBANO	FAM/04/87/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	377,380	331,470	377,380	331,470	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
36309	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	463-SANTIAGO HUAUCLILLA	SANTIAGO HUAUCLILLA	URBANO	FAM/05/18/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	110,713	110,713	110,713	110,713	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
34673	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. FIDENCIO MONTES	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	FAM/02/91/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	264,454	60,984	264,454	4,649	8%	0	0	AULA	1	1	76%	OBRA EN PROCESO.
34706	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. FIDENCIO MONTES	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	FAM/02/95/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	3,175	0	3,175	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
45769	TERMINACION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	537-SILACAYOÁPAM	SAN ANDRÉS MONTAÑA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	-	-	32,858	0	32,858	0	0%	0	0	AULA	3	3	100%	AULA
32549	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " RUFINO TAMAYO"	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	RURAL	FAM/06/55/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	88,923	85,116	88,923	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
32435	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " EMILIANO ZAPATA"	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	RURAL	FAM/06/53/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	118,458	104,239	118,458	26,359	25%	0	0	AULA	1	0	25%	OBRA EN PROCESO

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11																
45770	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESC. TELESECUNDARIA CALVE 20DTV0938N (BARRIO EL OCOTE)	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	SAN JOSÉ LLANO GRANDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	316,184	316,184	316,184	316,184	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	AULA		
36940	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO (AGENCIA DE CINCO SEÑORES)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/04 53/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	26,391	26,391	26,391	26,391	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.		
36622	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GONZALEZ	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAM/05 26/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	891,481	836,254	891,481	836,254	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.		
35610	CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y ADAPTACION DE EDIFICIO EXISTENTE A DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	FAM/04 88/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	462,627	454,394	462,627	454,394	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR													11,995,197	9,180,073	14,282,007	9,180,073	0	0	9	3						
107852	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL ALMACEN GENERAL EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS PUERTO ESCONDIDO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4A6100 BFBFC 08A1A2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	-	-	55,450	0	55,450	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%			
108061	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL TALLER PARA TECNOLOGIAS DE LA MADERA Y SEMILLAS EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR, CAMPUS	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4A6100 BFBFC 08A1A2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	-	-	1,025,853	938,059	1,025,853	938,059	100%	0	0	OBRA	1	1	80%			
112783	CONSTRUCCION DE ALA NORTE DEL EDIFICIO H DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA C.U. (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48474	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	841,045	841,045	841,045	841,045	100%	0	0	OBRA	1	1	100%			
112737	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, TRES AULAS Y AUDITORIO PARA LA FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSIÓN C.U.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48473	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	2,000,000	361,982	2,000,000	361,982	100%	0	0	OBRA	1	0	0%			
113067	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, CORREDOR Y CAFETERÍA EN LA FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSIÓN TEHUANTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48471	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	1,451,938	698,561	1,451,938	698,561	100%	0	0	OBRA	1	0	0%			
112558	CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA EXTENSIÓN TEHUANTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48470	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	254,090	250,468	2,540,900	250,468	100%	0	0	OBRA	1	1	100%			
112664	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA DE ENFERMERÍA EXTENSIÓN HUAJUAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48472	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	798,310	576,274	798,310	576,274	100%	0	0	OBRA	1	0	0%			
112847	CONSTRUCCIÓN DEL ALA SUR DEL EDIFICIO H DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA C.U.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48477	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	5,226,098	5,180,106	5,226,098	5,180,106	100%	0	0	OBRA	1	0	0%			
112820	TERMINACIÓN DE CAFETERÍA PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS DE LA UABJO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48475	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	342,413	333,578	342,413	333,578	100%	0	0	OBRA	1	0	0%			
FASP													189,436,280	189,436,280	189,434,280	181,077,605	96%	13,671,969	5,878,921	99,504	100,376	101%				
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE																										
81656	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	16,719,209	16,719,209	16,719,209	16,682,847	100%	0	0	OTROS	9,362	8,018	86%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE EN LAS METAS ES DECIR: EXAMEN/PERSONAS, DE LOS CUALES SE PROGRAMARON EXAMENES 17911 LOS CUALES SE DIRIGEN A 5094 PERSONAS, DE LOS CUALES SE ALCANZARON EXAMENES 7026 DIRIGIDOS 3539 PERSONAS. PERSONAS PROGRAMADAS 16000 ALCANZADAS 16000		
81978	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	61,356,144	61,356,144	61,354,144	59,680,991	97%	0	0	OTROS	78,971	80,806	102%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE EN LO QUE SE REFIERE A LAS METAS: PIEZA PROGRAMADAS 69654 ALCANZADAS 70934, MILLAR PROGRAMADAS 209 ALCANZADAS 209, PAR PROGRAMADAS 9108 ALCANZADAS 9108		
82258	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	23,009,914	23,009,914	23,009,914	22,634,394	98%	0	0	OTROS	203	206	101%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE EN RELACION CON LAS METAS: EQUIPO PROGRAMADAS 125 ALCANZADAS 119, LOTE PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS 5, PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, LICENCIA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, PERSONAS PROGRAMADAS 51 ALCANZADAS 51, RENTA PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 4, POLIZA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, SERVICIO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
82362	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	3,133,308	3,133,308	3,133,308	2,967,041	95%	0	0	OTROS	204	140	69%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE EN LAS METAS: EQUIPO PROGRAMADAS 150 ALCANZADAS 100, PERSONA PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 7, LOTE PROGRAMADAS 20 ALCANZADAS 20, POLIZA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 12, SERVICIO PROGRAMADAS 8	
82482	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	27,791,692	27,791,692	27,791,692	23,057,451	83%	0	0	OTROS	32	17	53%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE EN RELACION A LAS METAS: OBRA PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS 6, SERVICIO PROGRAMADAS 26 ALCANZADAS 11.	
82670	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	16,383,630	16,383,630	16,383,630	16,183,158	99%	0	0	OTROS	8,083	8,457	105%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE EN RELACION CON LAS METAS: PERSONAS PROGRAMADAS 200 ALCANZADAS 510, PIEZA PROGRAMADAS 6833 ALCANZADAS 6897, PAR PROGRAMADAS 1050 ALCANZADAS	
82781	COMBATE AL NARCOTRAAFICO	0-COBERTURA ESTATAL			08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	40,142,383	40,142,383	40,142,383	38,993,626	97%	0	0	OTROS	2,637	2,720	103%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE EN RELACION CON LAS METAS: PIEZA PROGRAMADAS 1675 ALCANZADAS 1855, MILLAR PROGRAMADAS 648, ALCANZADAS 648, SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 4, RENTA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 13.	
93062	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	900,000	900,000	900,000	878,097	98%	13,671,969	5,878,921	OTROS	12	12	100%	EN ESTE EJE SE ESTÁ CONSIDERANDO EL TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS \$13,671,969.- DE LOS CUALES CORRESPONDEN \$11,462,930.- SON DE APORTACION FEDERAL Y \$2,209,039 DE APORTACION ESTATAL; DE LO CUAL SE HA EJERCIDO \$5,878,921.- DE ESTE IMPORTE CORRESPONDEN \$4,328,702.- APORTACION FEDERAL Y \$1,550,219.- APORTACION ESTATAL; ESTOS IMPORTES	
	FAFEF												10,205,484	5,592,807	9,642,984	5,290,455	95%	0	0		3,249,882	2,384,847	73%		
	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
	INVERSIÓN																								
	OBRA PÚBLICA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
18590	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN CETIS (EXT. DEL PLANTEL 103)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAFEF/0800/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,482,308	290,670	1,482,308	290,670	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO.	
18505	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN CBTIS NUM. 091	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0055/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	3,021	0	3,021	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO PENDIENTE DE REASIGNAR.	
18320	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN CETIS NUM. 168	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0068/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	33,373	0	33,373	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.	
20381	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN ISIDRO JALTEPETONGO	RURAL	FAFEF/0647/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	133,920	133,920	133,920	133,920	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.	
21044	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN INSTITUTO DE ESTUDIOS BACHILLERATO DE OAXACA NO. 241	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	URBANO	FAFEF/0655/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	773,254	550,808	773,254	550,808	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA.	
18181	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL, CAMBIO DE TECHUMBRE E IMPERMEABILIZACION EN CBTA. NUM. 016	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	FAFEF/0048/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	78,674	0	78,674	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO PENDIENTE DE REASIGNAR.	
18262	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN CBTA. NUM. 75	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	FAFEF/0049/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	128,164	103,989	128,164	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.	
21104	CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL CAPCE NOVENA ETAPA (COL. LAS FLORES)	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FAFEF/0726/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	199,118	199,118	199,118	199,118	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
21071	CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL CAPCE OCTAVA ETAPA (COL. LAS FLORES)	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	FAFEF/0725/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	623,938	623,938	623,938	623,938	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.	
17991	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CECATI NUM. 148	413-SANTA MARÍA HUATULCO	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAFEF/0032/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,498	1,498	1,498	1,498	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.	
19377	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 156	441-SANTA MARÍA XADANI	SANTA MARÍA XADANI	URBANO	FAFEF/0648/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	184,351	184,351	184,351	184,351	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.	
20474	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL GAMIO	473-SANTIAGO LAXOPA	SANTIAGO LAXOPA	URBANO	FAFEF/0645/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	246,770	243,623	246,770	243,623	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.	
18071	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS LABORATORIOS Y REPARACION DE TECHUMBRE EN CBTA. NUM. 010	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEF/0042/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,876	0	1,876	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.	
19024	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEF/0020/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	661,209	198,363	661,209	0	0%	0	0	LABORATORIO	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.	
54159	CONSTRUCCION DE GRADERIAS CENTRALES EN EL CAMPO DE BEISBOL (1RA. ETAPA), MENA (MENA NIZANDA)	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	MENA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	788,055	0	788,055	0	0%	0	0	OBRA	1	1	50%		
19333	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN CECYTE NO. 18 (2DA. ETAPA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAFEF/0734/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	5,628	0	5,628	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.	
54140	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL CANDIANI (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	31,598	0	31,598	0	0%	0	0	METRO LINEAL	545	545	100%		
20513	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DE DIVISION FRANCISCO VILLA (SAN JACINTO OCOTLAN)	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAFEF/0646/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.	
19228	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO (2DA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0696/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	18,367	0	18,367	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.	
	RECONSTRUCCIÓN																								
44968	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A ALVARO OBREGON DEL KM 0+000 AL KM 4+000 /ALVARO OBREGON /JUCHITAN DE ZARAGOZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51567	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	541,221	0	541,221	0	0%	0	0	KILÓMETRO	4	0	0%	OBRA FINIADA CON PRODUCTOS FINANCIEROS	
	AMPLIACIÓN																								
54147	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA DE PROGRESO	399-SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	85,896	0	85,896	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
11983	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. LIC. JOSE MA. CASTILLO VELASCO	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO	RA11/002/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	111,885	111,885	111,885	111,885	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
22437	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 15 (1RA ETAPA)	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	URBANO	RA11/0041/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	133,473	133,473	133,473	133,473	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
24078	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO.23 (1RA. ETAPA).	116-SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA	SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA	URBANO	RA11/0050/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	4,055	4,055	4,055	4,055	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
11188	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PALAOPAM (1RA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	RA11/0031/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	232,478	76,519	232,478	76,519	100%	0	0	LOTE	1	1	80%	OBRA EN PROCESO
11170	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTEPEC (1RA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	RA11/0030/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,582,480	1,502,242	1,582,480	1,502,242	100%	0	0	LOTE	1	1	95%	OBRA EN PROCESO
11061	EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA EN AGRONOMIA Y LICENCIATURA EN BIOLOGIA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PALAOPAN (1RA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	RA11/0016/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	10,016	0	10,016	0	0%	0	0	LOTE	1	1	95%	OBRA EN PROCESO
22412	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 8 (1RA ETAPA)	188-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARÍA NUTÍO	RURAL	RA11/0040/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	114,812	114,812	114,812	114,812	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
24058	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 14 (1RA. ETAPA)	190-SAN JUAN COTZOCÓN	JALTEPEC DE CANDYOOC	RURAL	RA11/0049/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	140,238	140,238	140,238	140,238	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
11951	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	RA11/0093/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	258,761	170,976	258,761	170,976	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
32691	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA MELCHOR OCAMPO	210-SAN JUAN NUMÍ	SAN ANTONIO NDUASICO (ONDUAJICO)	RURAL	RA11/0018/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	512,405	0	362,405	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
22349	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE OFICINA PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 3(1RA ETAPA)	29-ELOXOCHILÁN DE FLORES MAGÓN	ELOXOCHILÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	RA11/0038/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	119,691	119,691	119,691	119,691	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
11114	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITANCILLO (1RA ETAPA)	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	RA11/0027/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	15,037	15,037	15,037	15,037	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
11971	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TOLEDO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	RA11/004/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	551,100	551,100	551,100	551,100	100%	0	0	ESCUELA	0	1	0%	OBRA FINIQUITADA
11992	REPACIONES GENERALES EN J.N.U. JUAN ESCUTIA (COL. LOMA CRUZ)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	RA11/001/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	119,013	35,704	119,013	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	85%	OBRA EN PROCESO
24045	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 20 (1RA. ETAPA)	326-SAN PEDRO SOCHIÁPAM	SAN PEDRO SOCHIÁPAM	URBANO	RA11/0048/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	109,818	109,818	109,818	109,818	100%	0	0	LOTE	1	1	90%	OBRA FINIQUITADA.
23964	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 1 (1RA ETAPA)	35-GUELATAO DE JUÁREZ	GUELATAO DE JUÁREZ	URBANO	RA11/0044/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,055	4,055	4,055	4,055	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
11544	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA (1RA ETAPA)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	RA11/0033/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	271,156	0	271,156	0	0%	0	0	LOTE	1	1	75%	OBRA EN PROCESO
11936	REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL."FRANCISCO VILLA"	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	RA11/0066/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	164,641	164,641	164,641	164,641	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
22491	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 2 (1RA ETAPA)	394-SANTA MARÍA ALOTEPEC	SANTA MARÍA ALOTEPEC	URBANO	RA11/0042/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	120,776	120,776	120,776	120,776	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
33715	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS, UN LABORATORIO, UN TALLER, TRES ANEXOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, POZO PROFUNDO Y RAPARACIONES GENERALES EN CBTIS NO. 02	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11/0149/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,072,676	1,512,724	3,072,676	1,380,131	91%	0	0	OTROS	1	0	45%	OBRA EN PROCESO.
33328	EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS, UN LABORATORIO, UN TALLER Y DOS ANEXOS EN CBTIS NO. 02	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11/0150/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	24,329	24,329	24,329	24,329	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
11652	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO (1RA ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11/0036/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	240,011	67,342	240,011	67,342	100%	0	0	LOTE	1	1	70%	OBRA EN PROCESO
11961	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	NUEVA REFORMA	RURAL	RA11/0005/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	114,353	114,353	114,353	114,353	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
11156	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO (1RA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RA11/0029/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,654,211	1,654,211	1,654,211	1,654,211	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
11208	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA REGIÓN MIXE (1RA ETAPA)	437-SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC	URBANO	RA11/032/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	232,194	232,194	232,194	232,194	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA EN PROCESO
24037	ADQUISICIÓN DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE OFICINA PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 5 (1RA. ETAPA)	460-SANTIAGO CHOÁPAM	SANTIAGO CHOÁPAM	URBANO	RA11/047/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	133,926	133,926	133,926	133,926	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
24136	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 145 (1RA. ETAPA)	462-SANTIAGO HUAJOLITLÁN	SANTIAGO HUAJOLITLÁN	URBANO	RA11/052/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	4,055	4,055	4,055	4,055	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
22518	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 17 (1RA ETAPA)	471-SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	URBANO	RA11/043/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	127,704	127,704	127,704	127,704	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
22308	ADQUISICIÓN DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE OFICINA PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 7 (1RA ETAPA)	481-SANTIAGO NUYOÓ	SANTIAGO NUYOÓ	URBANO	RA11/037/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	114,812	114,812	114,812	114,812	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
28039	ADECUACIÓN DE ESPACIOS, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	RA11/0107/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	31,270	31,270	31,270	31,270	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA
11087	CONCLUSIÓN DEL CENTRO DE COMPUTO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	RA11/026/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	491,099	0	491,099	0	0%	0	0	TALLER	1	1	80%	OBRA EN PROCESO.
22389	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 13 (1RA ETAPA)	495-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	URBANO	RA11/039/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	119,438	119,438	119,438	119,438	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
23997	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 16 (1RA. ETAPA)	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	RA11/046/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	140,243	140,243	140,243	140,243	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
12000	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. RICARDO FLORES MAGÓN	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	SAN NICOLÁS QUIALANA	RURAL	RA11/003/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	73,140	73,140	73,140	73,140	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
28373	EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RA11/0114/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	541,364	538,148	541,364	538,148	100%	0	0	LOTE	1	1	99%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACIÓN.
28106	EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO DE SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA11/0115/098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	236,734	236,734	236,734	236,734	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11				
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
	INVERSIÓN																									
	EQUIPAMIENTO																									
	BIENES MUEBLES																									
83844	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO (PROMEP 2007)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	4AD100 BFFAD 11B095 01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN	PROFESORES Y ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	631,296	631,296	631,296	631,296	100%	196,193	0	ALUMNO	455	455	100%			
	GASTO CORRIENTE																									
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
31113	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO PROMEP 2007	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	PROFESORES CON GRADO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	143,711	98,813	143,711	98,813	100%	0	0	MAESTRO	22	21	95%			
	PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES																									
96053	FONDO NACIONAL DE COMUNIDADES SALUDABLES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	MUNICIPIO	13	11	85%			
	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO																									
140023	ECONOMÍAS POR CANCELACIÓN DE REFRENDOS 2009/OPORTUNIDADES 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,101	0	1,101	0	0%	123,185	0	FAMILIA	226,755	226,755	100%			
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y																									
	INVERSIÓN																									
	OBRA PÚBLICA																									
	CONSTRUCCIÓN																									
141805	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	APASZ U/0040/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	30692 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	85,033	85,033	85,033	0	0%	0	0	PLANTA	1	1	100%			
	AMPLIACIÓN																									
141804	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	APASZ U/0033/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	7344 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	222,958	222,958	222,958	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%			
	PROGRAMA JÓVENES POR MÉXICO																									
	GASTO CORRIENTE																									
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
103020	ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y PLAN DE VISION PARA EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	98,687	31,475	98,687	31,475	100%	0	0	ACTIVIDAD	1	0	32%			
	PROGRAMAS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y																									
102814	MODELO CONCEPTUAL PARA DISEÑO DE PAGINAS WEB	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	INVESTIGADORES Y ALUMNOS	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	19,484	14,971	19,484	14,971	100%	0	0	OTROS	1	1	77%			
	CENDIS																									
	INVERSIÓN																									
	OBRA PÚBLICA																									
	CONSTRUCCIÓN																									
34057	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ROSA ELIA"	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	PFCE DI/0002/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	150 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFCINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	10,000,000	0	10,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO		
	RAMO 11 SEP																									
10399	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO EN CECYTE NO.24 (1RA. ETAPA)	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	RA11/03/M/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	156 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	95,842	95,842	95,842	95,842	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11				
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
63235	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS SEGUNDA ETAPA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514- DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	31,670	0	31,670	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%			
63248	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514- DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	36,866	0	36,866	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%			
63265	TERMINACION DE LA SUSTITUCION CON AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL DE SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514- DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,882	0	1,882	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%			
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP																										
63084	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO DE LA CRUZ (PUERTO BUENAVISTA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00- COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	254,368	252,268	254,368	252,268	100%	0	0	CENTRO	1	1	99%			
63085	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	171-SAN JOSÉ TENANGO	RANCHO HERNÁNDEZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00- COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	264,681	263,447	264,681	263,447	100%	0	0	CENTRO	1	1	99%			
63086	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO CENTRAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00- COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	149,531	146,975	149,531	146,975	100%	0	0	CENTRO	1	1	98%			
63088	CONSTRUCCION DE CENTRO D SALUD DE UN NUCLEO BASICO	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA MARÍA TLAPANALQUI AHUITL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00- COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	93,304	0	93,304	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%			
63090	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO SEGUNDA ETAPA	433-SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC	CAÑADA DE GUADALUPE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00- COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	137,573	0	137,573	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%			
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS																										
46002	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	2,499	0	2,499	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%			
46064	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	TIERRA COLORADA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	2,108	0	2,108	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%			
53633	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO CENTRAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	74,340	0	74,340	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%			
45936	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	236-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	865	0	865	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%			
46148	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	240-SAN MARTÍN ITUNYOSO	SAN MARTÍN ITUNYOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	231	0	231	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%			
46293	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	263-SAN MIGUEL COATLÁN	SAN MIGUEL COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	2,494	0	2,494	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%			
53634	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (SEGUNDA ETAPA)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	39,828	0	39,828	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%			
46333	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	69,471	0	69,471	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%			

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
53635	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	395-SANTA MARÍA APAZCO	TIERRA COLORADA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	4,731	0	4,731	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
46889	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	31,878	18,288	31,878	18,288	100%	0	0	CENTRO	1	1	57%	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																							
53636	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO CENTRAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	45,268	41,144	45,268	41,144	100%	0	0	CENTRO	1	1	90%	
53637	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	236-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	41,355	34,292	41,355	34,292	100%	0	0	CENTRO	1	1	82%	
53638	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO 12 CAMAS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	63,725	49,954	63,725	49,954	100%	0	0	OTROS	1	1	78%	
53639	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	141,257	135,171	141,257	135,171	100%	0	0	CENTRO	1	1	95%	
53640	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	395-SANTA MARÍA APAZCO	TIERRA COLORADA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	41,421	37,311	41,421	37,311	100%	0	0	CENTRO	1	1	90%	
53641	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	420-SANTA MARÍA LACHIXIÓ	SANTA MARÍA LACHIXIÓ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	646,911	640,432	646,911	640,432	100%	0	0	OTROS	1	1	98%	
53642	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	41,390	37,311	41,390	37,311	100%	0	0	CENTRO	1	1	90%	
	PROCEDES																							
	OBRA PÚBLICA																							
	AMPLIACIÓN																							
60247	CONSTRUCCION DE CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	420-SANTA MARÍA LACHIXIÓ	SANTA MARÍA LACHIXIÓ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	1,733,723	1,522,357	1,733,723	1,522,357	100%	0	0	CENTRO	1	1	87%	
60239	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	36,754	0	36,754	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
60231	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	85-SAN AGUSTÍN LOXICHA	SAN AGUSTÍN LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611- DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	2,200	0	2,200	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
	UNEMES SEIS																							
63470	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	6,731	0	6,731	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
63471	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	12,225	12,077	12,225	12,077	100%	0	0	CENTRO	1	1	98%	
63472	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	569,812	0	569,812	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
33410	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE DOS NÚCLEOS BÁSICOS SAN JUAN LACHAO	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	45352	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	4,056	0	4,056	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
29909	CONSTRUCCION DE CENTRO AVANZADO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD 2DA. ETAPA/SAN LUCAS OJITLÁN	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	37312	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	716,477	0	716,477	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
37484	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE ATENCIÓN DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD TAMAUAPAM DEL ESPIRITU SANTO	31-TAMAZULÁPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULÁPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	48123	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	280,788	0	280,788	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
38266	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE DOS NÚCLEOS BÁSICOS /SANTIAGO TEXTITLÁN	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	URBANO	45351	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	9,553	0	9,553	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
30401	CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO 12 CAMAS (3RA. ETAPA) SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	37313	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,220,750	559,592	1,220,750	559,592	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
	AMPLIACIÓN																							
37339	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO /YUVILA SANTA CATARINA IXTEPEJI	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA IXTEPEJI	URBANO	45347	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	4,550	0	4,550	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
37276	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE DOS NÚCLEOS BÁSICOS STA. MA YAVESIA	443-SANTA MARÍA YAVESIA	SANTA MARÍA YAVESIA	URBANO	45346	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	4,313	1,000	4,313	1,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
37386	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS/ NATIVIDAD	62-NATIVIDAD	NATIVIDAD	URBANO	45349	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	23,705	21,656	23,705	21,656	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
	REHABILITACIÓN																							
38846	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS/ CIENEGA DE ZIMATLAN/CIENEGA DE ZIMATLAN	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	47016	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	13,753	13,753	13,753	13,753	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
38896	REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO EN EL CENTRO DE SALUD URBANO NO. 1/MPIO. OAXACA DE JUÁREZ/OAXACA DE JUÁREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	50199	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	859,236	857,403	859,236	857,403	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
139957	ECONOMÍAS POR REMANENTE DE EQUIPAMIENTO /SEGURO POPULAR 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	742,100	713,536	742,100	713,536	100%	236,981	0	FAMILIA	226,755	226,755	100%	
70485	ECONOMÍAS POR CANCELACION DE REFRENDOS 2009/ SEGURO POPULAR OPORT (PRODUCTOS FIN.)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	PERSONAS AFILIADAS AL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	3,892	3,755	3,892	3,755	100%	31,808	0	FAMILIA	355,924	355,924	100%	
69437	ECONOMÍAS POR CANCELACION DE REFRENDOS 2009/ SEGURO POPULAR 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	2,196,787	0	2,196,787	0	0%	236,981	0	FAMILIA	562,692	562,692	100%	
69845	ECONOMÍAS POR REMANENTE DE EQUIPAMIENTO/ OPORTUNIDADES 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	22,252	0	22,252	0	0%	123,185	0	FAMILIA	355,924	355,924	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
63279	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA COESIDA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	1,297,135	687,928	1,297,135	687,928	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	42%	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
103774	GASTOS DE OPERACION Y SERVICIOS PERSONALES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	6,000,001	0	6,000,001	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
104907	PRODUCTOS FINANCIEROS 2007	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	1,136,023	1,136,023	1,136,023	1,136,023	100%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
	FAIS												1,075,594	270,089	1,075,594	270,089	100%	0	0		2	1	56%	
	FISE																							
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																							
75012	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO DE POZOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISE/02 71/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	20,609	20,609	20,609	20,609	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
44903	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	RANCHO QUEMADO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	639,985	249,480	639,985	249,480	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	82%	
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																							
43021	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO AL MAMEY DEL KM 0+000 AL KM 3+000/EL MAMEY TEPNATEPEC /SANTA MARIA PEÑOLES	426-SANTA MARIA PEÑOLES	EL MAMEY TEPNATEPEC	RURAL	51616	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	415,000	0	415,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	PRODUCTOS FINANCIEROS
	FAM												3,571,752	1,129,002	3,571,752	448,216	40%	0	0		22	20	90%	
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
117596	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	163-SAN JERÓNIMO TECOATL	LOS NARANJOS	RURAL	FAM/04 79/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECOATL	-	-	66,059	66,059	66,059	66,059	100%	0	0	AULA	1	1	100%	EL SALDO REFLEJADO CORRESPONDE A UNA ECONOMIA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CANCELACION
24773	EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS DIDACTICAS , UN AULA DE USOS MULTIPLES Y DOS ANEXO EN JNU FRIDA KHALO	293-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	URBANO	FAM/04 01/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	6,189	0	6,189	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
24788	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 74 (NETZAHUALCOYOTL)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	FAM/01 13/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,845	0	1,845	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
24792	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 140 (23 DE MARZO)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FAM/01 14/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	923	0	923	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
117626	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM/01 64/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	122,500	122,500	122,500	122,500	100%	0	0	AULA	1	1	100%	EL SALDO REFLEJADO CORRESPONDE A UNA ECONOMIA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CANCELACION
24660	ADAPTACION DE EDIFICIO EXISTENTE A UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GRAL. "LEYES DE REFORMA"	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM/01 93/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	34,956	0	34,956	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
24814	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT	399-SANTA MARIA ATZOMPA	COLONIA ODISEA	RURAL	FAM/07 02/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	270,428	159,271	270,428	119,119	75%	0	0	AULA	1	1	74%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
24829	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT	399-SANTA MARÍA ATZOMPA	COLONIA ODISEA	RURAL	FAM/07/03/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.	
117711	CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROES NACIONALES "	418-SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	FAM/01/53/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	-	-	24,386	24,386	24,386	24,386	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	EL SALDO REFLEJADO CORRESPONDE A UNA ECONOMIA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CANCELACION.	
24805	TERMINACION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	RÍO VIEJO	RURAL	FAM/06/14/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	33,294	33,294	33,294	33,294	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA.	
117799	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL LAZARO CARDENAS CON CLAVE 20DES0100C	55-MARISCALA DE JUÁREZ	MARISCALA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/05/03/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	55,475	55,475	55,475	55,475	100%	0	0	AULA	1	1	100%		
117823	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS EN EDIFICIO "A" Y "B" EN ESCUELA PRIMARIA NISSAN 44	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	FAM/05/5/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	-	-	12,084	12,084	12,084	12,084	100%	0	0	AULA	6	6	100%	EL SALDO REFLEJADO CORRESPONDE A UNA ECONOMIA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CANCELACION.	
	REHABILITACIÓN																								
117891	REHABILITACION DE LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTUV0906U/ COLONIA SAN LUIS (SAN LUIS REY)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA SAN LUIS	RURAL	FAM/03/95/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	-	-	172,562	172,562	172,562	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	EL SALDO REFLEJADO CORRESPONDE A UNA ECONOMIA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CANCELACION.	
	EQUIPAMIENTO																								
24782	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 217	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	URBANO	FAM/05/94/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	9,384	0	9,384	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.	
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR																								
	CONSTRUCCION																								
90230	CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, CAMPUS LOMA BONITA/LOMA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	4AD100 BBFBC 08A045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	-	468,072	468,072	468,072	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO JURIDICO SE LE DIO UN ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA.	
113218	CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS (3A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	52872	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	2,278,066	0	2,278,066	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
	FASP												160,405,237	160,405,237	160,405,237	155,740,507	97%	14,169,442	7,550,262		50,028	55,835	112%		
	EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE																								
88048	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	28,586,591	28,586,591	28,586,591	27,211,622	95%	0	0	OTROS	7,295	7,865	108%	EN ESTE EJE SE REPROGRAMARON RECURSOS A OTROS EJES, POR LO CUAL EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO EXISTE DIFERENCIA EN EL IMPORTE EN RELACION CON EL TRIMESTRE PASADO. EN RELACION CON LAS METAS EXISTE DIFERENCIA EN LA UNIDAD DE MEDIDA: EXAMEN/PERSONAS PROGRAMADAS EXAMENES 17445 LOS CUALES SE DIRIGEN A 3489 PERSONAS DE LOS CUALES SE ALCANZARON EXAMENES 29967 DIRIGIDOS A 4963	
88609	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	20,962,616	20,962,616	20,962,616	20,956,264	100%	0	0	PIEZA	11,135	13,346	120%		
88724	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	32,936,695	32,936,695	32,936,695	32,616,105	99%	0	0	OTROS	317	335	106%	EN ESTE EJE EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DIFERENTE YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS A ESTE EJE. EN RELACION A LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS: EQUIPO PROGRAMADAS 188 ALCANZADAS 192, SISTEMA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 2, SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 3, LOTE PROGRAMADAS 13 ALCANZADAS 12, PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, LICENCIA PROGRAMADAS 17 ALCANZADAS 9, MODULO PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 18, PERSONA PROGRAMADAS 61 ALCANZADAS 67, RENTA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 3, POLIZA PROGRAMADAS 1 EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE EN RELACION CON LAS METAS: EQUIPO PROGRAMAS 71 ALCANZADAS 85, PERSONA PROGRAMADAS 8 ALCANZADAS 8, LOTE PROGRAMADAS 20 ALCANZADAS 20, PAQUETE PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 0, CURSO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 1, SERVICIO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1	
88809	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	2,058,012	2,058,012	2,058,012	1,399,442	68%	0	0	OTROS	105	118	112%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11				
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
90490	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	606,144	606,144	606,144	606,144	100%	0	0	0	OTROS	50	53	106%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE EN RELACION CON LAS METAS: EQUIPO PROGRAMADAS 38 ALCANZADAS 41, LOTE PROGRAMADAS 8 ALCANZADAS 8, SERVICIO PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 4.	
90532	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	25,844,266	25,844,266	25,844,266	24,125,534	93%	0	0	0	OTROS	29	16	55%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE EN RELACION CON LAS METAS: OBRA PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 10, SERVICIO PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 5, ESTUDIO/PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1.	
90613	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	14,173,167	14,173,167	14,173,167	13,727,999	97%	0	0	0	OTROS	5,290	6,579	124%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE EN RELACION CON LAS METAS: PERSONAS PROGRAMADAS 1799 ALCANZADAS 1950, PIEZA PROGRAMADAS 2142 ALCANZADAS 2520, EXEMEN/PERSONAS, EXAMEN PROGRAMADOS 6519 LOS CUALES SE DIRIGEN A 1349 PERSONAS DE LAS CUALES SE ALCANZARON 16975	
90746	COMBATE AL NARCOTRAFICO	0-COBERTURA ESTATAL			08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	34,063,398	34,063,398	34,063,398	33,945,017	100%	0	0	0	OTROS	25,686	27,397	107%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE EN RELACION CON LAS METAS: PIEZA PROGRAMADAS 24496 ALCANZADAS 25996, MILLAR PROGRAMADAS 65 ALCANZADAS 65, RENTA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 14, EQUIPO PROGRAMADAS 1099 ALCANZADAS 1308, SISTEMA	
92774	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	1,174,348	1,174,348	1,174,348	1,152,380	98%	14,169,442	7,550,262	0	0	OTROS	121	126	104%	EN ESTE EJE SE ESTA CONTEMPLANDO EL TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE ES DE \$14,169,442.- DE LOS CUALES CORRESPONDEN \$11,852,699.- A APORTACION FEDERAL Y \$2,316,743.- APORTACION ESTATAL, DE LO CUAL SE HA EJERCIDO \$7,550,262.- DE ESTE IMPORTE CORRESPONDEN \$6,111,737.- APORTACION FEDERAL Y \$1,438,525 APORTACION ESTATAL; ESTOS IMPORTES CORRESPONDEN AL CORTE DEL MES DE MAYO 2010. EN RELACION CON LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE- TRASLADO PROGRAMADAS 100 ALCANZADAS
	FAFEF												3,252	0	3,252	0	0%	0	0			1	1	100%		
	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																									
	INVERSIÓN																									
	OBRA PÚBLICA																									
	AMPLIACIÓN																									
117372	INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN SEBASTIÁN SEDAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	3,252	0	3,252	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%		
	CONVENIOS Y REGISTROS																									
	OTROS CONVENIOS																									
	OTROS CONVENIOS												110,842	98,551	110,842	98,551	100%	0	0			1	1	100%		
	INVERSIÓN																									
	EQUIPAMIENTO																									
	BIENES MUEBLES																									
56873	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICOS A 3 ESCUELAS PRIMARIAS AFECTADAS POR ROBO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11H05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFCINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	110,842	98,551	110,842	98,551	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		